Частный партнер ТОО "Строительная компания Данекер"

Наименование стройки: СТРОИТЕЛЬСТВО ДВУХ 60 КВ. Ж/Д № 2,№3 В ЖИЛОМ КВАРТАЛЕ В РАЙОНЕ СПМК-70/3 В Г.КЫЗЫЛОРДА

Наименование объекта: 60 КВ ЖИЛДОМ № 2

АКТ ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

за сентябрь месяц 2018 года

№ п.п.	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость, тенге	
				на единицу измерения	по проекту	на.единицу измерения	по проекту
1	2	3	4	5	6	7	8
		РАЗДЕЛ 1.ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ					
1	11-010101-0362	**Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3**	м3	2305,0000		114,30	263459,22
		Итого оплата труда:				30,98	71416,12
		Накладные расходы	%	--		23,93	55167,17
		Сметная прибыль	%	8		11,06	25490,11
		Сметная стоимость:				149,29	344116,50
2	11-010205-0208	**Грунты 2 группы. Разработка вручную с крепл в траншеях шириной более 2 м и котлованах площадью сечения до 5 м2, глубиной до 3 м.**	м3	173,0000		2130,22	368528,61
		Итого оплата труда:				2130,22	368528,61
		Накладные расходы	%	--		1402,66	242660,76
		Сметная прибыль	%	8		282,63	48895,15
		Сметная стоимость:				3815,52	660084,52
3	11-010104-0402	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2**	м3	146,0000		21,32	3113,25
		Накладные расходы	%	--		5,63	821,97
		Сметная прибыль	%	8		2,16	314,82
		Сметная стоимость:				29,11	4250,03
4	11-010205-0107	**Грунты 1 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 3 м**	м3	62,0000		1410,55	87454,30
		Итого оплата труда:				1410,55	87454,30
		Накладные расходы	%	--		928,79	57585,02
		Сметная прибыль	%	8		187,15	11603,15
		Сметная стоимость:				2526,49	156642,46
5	11-010201-0301	**Грунт. Уплотнение самоходными вибрационными катками 2,2 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см**	м3	146,0000		43,95	6417,19
		Итого оплата труда:				14,40	2102,53
		Накладные расходы	%	--		10,74	1567,37
		Сметная прибыль	%	8		4,38	638,76
		Сметная стоимость:				59,06	8623,33
6	11-010201-0307	**Грунт. Уплотнение самоходными вибрационными катками 2,2 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 25 см**	м3	322,0000		8,49	2733,87
		Итого оплата труда:				3,31	1064,47
		Накладные расходы	%	--		2,40	771,69
		Сметная прибыль	%	8		0,87	280,44
		Сметная стоимость:				11,76	3786,01
7	11-010201-0601	**Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой**	м3	146,0000		50,88	7428,63
		Итого оплата труда:				17,61	2571,45
		Накладные расходы	%	--		13,01	1899,14
		Сметная прибыль	%	8		5,11	746,22
		Сметная стоимость:				69,00	10073,99
		ПОДСЫПКА ПОД ПОЛЫ					
8	11-010201-1001	**Подушки грунтовые на просадочных грунтах. Устройство методом послойной укатки**	м3	212,0000		309,39	65590,98
		Итого оплата труда:				86,70	18380,36
		Накладные расходы	%	--		66,53	14104,44
		Сметная прибыль	%	8		30,07	6375,63
		Сметная стоимость:				406,00	86071,04
9	11-010205-1201	**Траншеи. Водоотлив**	м3	62,0000		908,68	56338,11
		Итого оплата труда:				574,57	35623,59
		Накладные расходы	%	--		392,50	24334,95
		Сметная прибыль	%	8		104,09	6453,84
		Сметная стоимость:				1405,27	87126,90
		ОСНОВАНИЕ ПОД ФУНДАМЕНТЫ					
10	11-010201-1001	**Подушки грунтовые на просадочных грунтах. Устройство методом послойной укатки**	м3	640,0000		309,39	198010,50

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого оплата труда:				**86,70**	**55487,89**
		Накладные расходы	%	--		66,53	42579,43
		Сметная прибыль	%	8		30,07	19247,19
		Сметная стоимость:				**406,00**	**259837,12**
11	**21-010601-0101**	**Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014**	**м3**	**736,0000**		**1103,53**	**812198,08**
		Накладные расходы	%	--		46,79	34437,20
		Сметная прибыль	%	8		92,03	67730,82
		Сметная стоимость:				**1242,35**	**914366,10**
12	**11-110101-1903**	**Покрытия асфальтобетонные жесткие толщиной 25 мм. Устройство**	**м2**	**1280,0000**		**1225,34**	**1568441,55**
		Итого оплата труда:				**120,49**	**154226,44**
		Накладные расходы	%	--		128,44	164408,20
		Сметная прибыль	%	8		108,30	138627,98
		Сметная стоимость:				**1462,09**	**1871477,73**
13	**11-110101-1904**	**Покрытия асфальтобетонные жесткие. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины к норме 11-110101-1903**	**м2**	**1280,0000**		**1117,13**	**1429924,17**
		Итого оплата труда:				**78,32**	**100248,12**
		Накладные расходы	%	--		97,08	124268,46
		Сметная прибыль	%	8		97,14	124335,41
		Сметная стоимость:				**1311,35**	**1678528,00**
		МОНОЛИТНАЯ ФУНДАМЕНТНАЯ ПЛИТА					
14	**11-060101-0120**	**Фундаменты ленточные железобетонные при ширине поверху до 1000 мм. Устройство**	**м3**	**433,0000**		**25297,31**	**10953735,26**
		Итого оплата труда:				**2994,23**	**1296499,93**
		Накладные расходы	%	--		2586,38	1119902,06
		Сметная прибыль	%	8		2230,70	965890,99
		Сметная стоимость:				**30114,38**	**13039528,31**
15	**21-050301-0103**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 10 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**8,5730**		**157236,54**	**1347988,86**
		Накладные расходы	%	--		6666,83	57154,73
		Сметная прибыль	%	8		13112,27	112411,49
		Сметная стоимость:				**177015,64**	**1517555,07**
16	**21-050301-0104**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**6,6870**		**155870,76**	**1042307,77**
		Накладные расходы	%	--		6608,92	44193,85
		Сметная прибыль	%	8		12998,37	86920,13
		Сметная стоимость:				**175478,05**	**1173421,75**
17	**21-050301-0303**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 10 мм ГОСТ 5781-82**	**т**	**0,3500**		**155415,54**	**54395,44**
		Накладные расходы	%	--		6589,62	2306,37
		Сметная прибыль	%	8		12960,41	4536,14
		Сметная стоимость:				**174965,57**	**61237,95**
18	**21-050301-0304**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм ГОСТ 5781-82**	**т**	**8,8390**		**146308,40**	**1293219,95**
		Накладные расходы	%	--		6203,48	54832,53
		Сметная прибыль	%	8		12200,95	107844,20
		Сметная стоимость:				**164712,83**	**1455896,67**
19	**21-050301-0305**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 14 мм ГОСТ 5781-82**	**т**	**11,5000**		**141754,84**	**1630180,66**
		Накладные расходы	%	--		6010,41	69119,66
		Сметная прибыль	%	8		11821,22	135944,03
		Сметная стоимость:				**159586,46**	**1835244,35**
20	**21-050301-0306**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 16 мм до 18 мм ГОСТ 5781-82**	**т**	**1,9040**		**141754,84**	**269901,22**
		Накладные расходы	%	--		6010,41	11443,81
		Сметная прибыль	%	8		11821,22	22507,60
		Сметная стоимость:				**159586,46**	**303852,63**
21	**21-050301-0307**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 20 мм до 22 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**1,8110**		**141754,84**	**256718,02**
		Накладные расходы	%	--		6010,41	10884,84
		Сметная прибыль	%	8		11821,22	21408,23
		Сметная стоимость:				**159586,46**	**289011,09**
		СТЕНОВЫЕ БЛОКИ ФУНДАМЕНТОВ ФБС					
22	**11-070501-0101**	**Блоки стен подвалов массой до 0,5 т. Установка**	**шт.**	**468,0000**		**1147,37**	**536969,05**
		Итого оплата труда:				**545,93**	**255494,15**
		Накладные расходы	%	--		402,04	188156,62
		Сметная прибыль	%	8		123,95	58010,05
		Сметная стоимость:				**1673,37**	**783135,72**
23	**11-070501-0102**	**Блоки стен подвалов массой до 1 т. Установка**	**шт.**	**499,0000**		**1630,34**	**813540,05**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого оплата труда:				**767,12**	**382791,27**
		Накладные расходы	%	--		565,70	282286,52
		Сметная прибыль	%	8		175,68	87666,13
		Сметная стоимость:				**2371,73**	**1183492,70**
24	**11-070501-0103**	**Блоки стен подвалов массой до 1,5 т. Установка**	**шт.**	**64,0000**		**2436,23**	**155918,55**
		Итого оплата труда:				**1145,50**	**73311,88**
		Накладные расходы	%	--		844,81	54067,96
		Сметная прибыль	%	8		262,48	16798,92
		Сметная стоимость:				**3543,52**	**226785,43**
25	**11-070501-0104**	**Блоки стен подвалов массой более 1,5 т. Установка**	**шт.**	**170,0000**		**3437,42**	**584360,90**
		Итого оплата труда:				**1561,18**	**265400,13**
		Накладные расходы	%	--		1156,34	196578,47
		Сметная прибыль	%	8		367,50	62475,15
		Сметная стоимость:				**4961,26**	**843414,53**
26	**21-041201-9903**	**Блоки бетонные для стен подвалов объемом до 0,3 м3 из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78**	**м3**	**178,8800**		**19362,30**	**3463528,22**
		Накладные расходы	%	--		820,96	146853,60
		Сметная прибыль	%	8		1614,66	288830,55
		Сметная стоимость:				**21797,92**	**3899212,37**
27	**21-041201-9907**	**Блоки бетонные для стен подвалов объемом от 0,3 м3 до 0,5 м3 из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78**	**м3**	**55,1800**		**18568,00**	**1024582,24**
		Накладные расходы	%	--		787,28	43442,29
		Сметная прибыль	%	8		1548,42	85441,96
		Сметная стоимость:				**20903,71**	**1153466,49**
28	**21-041201-9911**	**Блоки бетонные для стен подвалов объемом 0,5 м3 и более из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78**	**м3**	**171,6700**		**18213,90**	**3126780,21**
		Накладные расходы	%	--		772,27	132575,48
		Сметная прибыль	%	8		1518,89	260748,46
		Сметная стоимость:				**20505,06**	**3520104,15**
29	**21-020199-9917**	**Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента**	**м3**	**405,7300**		**788,00**	**319715,24**
		Накладные расходы	%	--		33,41	13555,93
		Сметная прибыль	%	8		65,71	26661,69
		Сметная стоимость:				**887,12**	**359932,86**
30	**11-080201-0701**	**Стены и другие конструкции. Армирование кладки**	**т**	**1,8710**		**44242,48**	**82777,68**
		Итого оплата труда:				**43333,41**	**81076,80**
		Накладные расходы	%	--		24822,62	46443,12
		Сметная прибыль	%	8		5525,21	10337,66
		Сметная стоимость:				**74590,31**	**139558,46**
31	**21-050301-0102**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 8 мм ГОСТ 5781-82**	**т**	**1,8710**		**146308,26**	**273742,75**
		Накладные расходы	%	--		6203,47	11606,69
		Сметная прибыль	%	8		12200,94	22827,96
		Сметная стоимость:				**164712,67**	**308177,40**
32	**11-060401-0101**	**Стены подвалов и подпорные стены бетонные - В7,5, между фунд. блоками. Устройство**	**м3**	**67,6500**		**23783,35**	**1608943,93**
		Итого оплата труда:				**2491,84**	**168573,23**
		Накладные расходы	%	--		2268,20	153443,78
		Сметная прибыль	%	8		2084,12	140991,02
		Сметная стоимость:				**28135,68**	**1903378,73**
33	**21-020199-9917**	**Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента**	**м3**	**69,0030**		**788,00**	**54374,36**
		Накладные расходы	%	--		33,41	2305,47
		Сметная прибыль	%	8		65,71	4534,39
		Сметная стоимость:				**887,12**	**61214,22**
34	**11-080201-0702**	**Своды. Крепление стальными затяжками**	**т**	**0,3480**		**34450,14**	**11988,65**
		Итого оплата труда:				**28745,12**	**10003,30**
		Накладные расходы	%	--		16682,35	5805,46
		Сметная прибыль	%	8		4090,60	1423,53
		Сметная стоимость:				**55223,10**	**19217,64**
35	**21-050301-0104**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 12 мм ГОСТ 5781-82**	**т**	**0,3480**		**155870,76**	**54243,02**
		Накладные расходы	%	--		6608,92	2299,90
		Сметная прибыль	%	8		12998,37	4523,43
		Сметная стоимость:				**175478,05**	**61066,36**
		ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ					
36	**11-080101-0307**	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону**	**м2**	**2039,0000**		**720,39**	**1468867,79**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого оплата труда:				**174,90**	**356615,35**
		Накладные расходы	%	--		123,16	251121,80
		Сметная прибыль	%	8		67,48	137599,17
		Сметная стоимость:				**911,03**	**1857588,76**
37	**11-080101-0301**	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная цементная с жидким стеклом**	**м2**	**331,0000**		**709,61**	**234882,02**
		Итого оплата труда:				**282,94**	**93652,29**
		Накладные расходы	%	--		179,91	59551,56
		Сметная прибыль	%	8		71,16	23554,69
		Сметная стоимость:				**960,69**	**317988,26**
38	**11-080101-0303**	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 2 слоя**	**м2**	**331,0000**		**1884,29**	**623700,87**
		Итого оплата труда:				**152,92**	**50616,91**
		Накладные расходы	%	--		160,87	53248,55
		Сметная прибыль	%	8		163,61	54155,95
		Сметная стоимость:				**2208,78**	**731105,38**
		СТЕНЫ НИЖЕ 0,00					
39	**11-080201-0101**	**Стены наружные из кирпича простые при высоте этажа до 4 м. Кладка**	**м3**	**63,5000**		**7717,43**	**490057,09**
		Итого оплата труда:				**3569,87**	**226686,75**
		Накладные расходы	%	--		2217,61	140817,94
		Сметная прибыль	%	8		794,80	50470,00
		Сметная стоимость:				**10729,84**	**681345,03**
40	**21-030101-0104**	**Кирпич керамический одинарный рядовой полнотелый марки М125, размерами 250 мм х 120 мм х 65 мм ГОСТ 530-2012**	**1000 шт.**	**24,1300**		**34102,95**	**822904,18**
		Накладные расходы	%	--		1445,97	34891,14
		Сметная прибыль	%	8		2843,91	68623,63
		Сметная стоимость:				**38392,83**	**926418,95**
41	**11-080201-0107**	**Стены из кирпича внутренние при высоте этажа до 4 м. Кладка**	**м3**	**37,6000**		**7793,48**	**293035,00**
		Итого оплата труда:				**3455,71**	**129934,70**
		Накладные расходы	%	--		2160,38	81230,20
		Сметная прибыль	%	8		796,31	29941,22
		Сметная стоимость:				**10750,17**	**404206,42**
42	**21-030101-0103**	**Кирпич керамический одинарный рядовой полнотелый марки М100, размерами 250 мм х 120 мм х 65 мм ГОСТ 530-2012**	**1000 шт.**	**14,2880**		**29240,61**	**417789,84**
		Накладные расходы	%	--		1239,80	17714,29
		Сметная прибыль	%	8		2438,43	34840,33
		Сметная стоимость:				**32918,84**	**470344,45**
43	**11-080201-0205**	**Перегородки неармированные толщиной в 1/2 кирпича при высоте этажа до 4 м. Кладка**	**м2**	**15,5000**		**1348,80**	**20906,44**
		Итого оплата труда:				**919,71**	**14255,53**
		Накладные расходы	%	--		544,21	8435,29
		Сметная прибыль	%	8		151,44	2347,34
		Сметная стоимость:				**2044,46**	**31689,07**
44	**21-030101-0103**	**Кирпич керамический одинарный рядовой полнотелый марки М100, размерами 250 мм х 120 мм х 65 мм ГОСТ 530-2012**	**1000 шт.**	**0,7750**		**29240,61**	**22661,47**
		Накладные расходы	%	--		1239,80	960,85
		Сметная прибыль	%	8		2438,43	1889,79
		Сметная стоимость:				**32918,84**	**25512,10**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1			Тенге				**38224355,20**
		В том числе:					
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**38224355,20**
		Накладные расходы -	Тенге				**4061836,54**
		Сметная прибыль -	Тенге				**3382895,34**
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**45669087,08**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**4303136,07**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				**45669087,08**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**4303136,07**
		РАЗДЕЛ 2. ПЕРЕКРЫТИЕ ТЕХПОДПОЛЬЯ					
45	**11-070504-0105**	**Панели перекрытий площадью до 5 м2. Установка с опиранием на две стороны**	**шт.**	**15,0000**		**2965,09**	**44476,41**
		Итого оплата труда:				**1522,51**	**22837,64**
		Накладные расходы	%	--		1111,29	16669,30
		Сметная прибыль	%	8		326,11	4891,66
		Сметная стоимость:				**4402,49**	**66037,37**
46	**11-070504-0106**	**Панели перекрытий площадью до 10 м2. Установка с опиранием на две стороны**	**шт.**	**130,0000**		**4490,61**	**583779,26**
		Итого оплата труда:				**2355,71**	**306242,26**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Накладные расходы	%	--		1715,32	222992,17
		Сметная прибыль	%	8		496,47	64541,71
		Сметная стоимость:				**6702,41**	**871313,14**
47	**11-070504-0102**	**Панели перекрытий площадью до 15 м2. Установка с опиранием по контуру**	**шт.**	**6,0000**		**3932,18**	**23593,10**
		Итого оплата труда:				**2513,43**	**15080,55**
		Накладные расходы	%	--		1793,74	10762,45
		Сметная прибыль	%	8		458,07	2748,44
		Сметная стоимость:				**6184,00**	**37103,99**
48	**21-040108-9903**	**Плиты перекрытий железобетонные многопустотные 1ПК, высотой 220 мм, под рассчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92**	**м2**	**1009,8600**		**5065,39**	**5115334,75**
		Накладные расходы	%	--		214,77	216890,19
		Сметная прибыль	%	8		422,41	426578,00
		Сметная стоимость:				**5702,58**	**5758802,93**
49	**11-070107-0103**	**Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка**	**т**	**0,2430**		**415040,34**	**100854,80**
		Итого оплата труда:				**38275,23**	**9300,88**
		Накладные расходы	%	--		42374,43	10296,99
		Сметная прибыль	%	8		36593,18	8892,14
		Сметная стоимость:				**494007,95**	**120043,93**
50	**11-070512-0106**	**Плиты балконов и козырьков площадью до 5 м2. Установка в зданиях кирпичных и блочных**	**шт.**	**8,0000**		**7951,90**	**63615,22**
		Итого оплата труда:				**4650,88**	**37207,08**
		Накладные расходы	%	--		3347,82	26782,56
		Сметная прибыль	%	8		903,98	7231,82
		Сметная стоимость:				**12203,70**	**97629,60**
51	**21-040111-0102**	**Плиты балконов и лоджий ПБК 24.12-5 СТ РК 961-93**	**шт.**	**8,0000**		**16451,23**	**131609,84**
		Накладные расходы	%	--		697,53	5580,26
		Сметная прибыль	%	8		1371,90	10975,21
		Сметная стоимость:				**18520,66**	**148165,30**
		ПЕРЕМЫЧКИ					
52	**11-070503-0110**	**Перемычки, масса до 0,3 т. Укладка**	**шт.**	**18,0000**		**298,57**	**5374,23**
		Итого оплата труда:				**146,71**	**2640,74**
		Накладные расходы	%	--		107,63	1937,30
		Сметная прибыль	%	8		32,50	584,92
		Сметная стоимость:				**438,69**	**7896,45**
53	**11-070104-0301**	**Перемычки массой от 0,3 до 0,7 т. Укладка. Наибольшая масса монтажных элементов в здании до 5 т**	**шт.**	**40,0000**		**1403,66**	**56146,58**
		Итого оплата труда:				**789,20**	**31567,93**
		Накладные расходы	%	--		570,39	22815,49
		Сметная прибыль	%	8		157,92	6316,97
		Сметная стоимость:				**2131,98**	**85279,04**
54	**21-040105-9901**	**Перемычки из тяжелого бетона класса В15 ГОСТ 948-84**	**м3**	**8,3020**		**51640,61**	**428720,34**
		Накладные расходы	%	--		2189,56	18177,74
		Сметная прибыль	%	8		4306,41	35751,85
		Сметная стоимость:				**58136,59**	**482649,93**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2			Тенге				**6553504,54**
		В том числе:					
		Накладные расходы -	Тенге				**552904,44**
		Сметная прибыль -	Тенге				**568512,72**
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге				**7674921,70**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**424877,07**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				**7674921,70**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**424877,07**
		РАЗДЕЛ 3. ДВЕРИ					
55	**11-070503-0110**	**Перемычки, масса до 0,3 т. Укладка**	**шт.**	**173,0000**		**298,57**	**51652,33**
		Итого оплата труда:				**146,71**	**25380,41**
		Накладные расходы	%	--		107,63	18619,57
		Сметная прибыль	%	8		32,50	5621,75
		Сметная стоимость:				**438,69**	**75893,64**
56	**21-040105-9901**	**Перемычки из тяжелого бетона класса В15 ГОСТ 948-84**	**м3**	**4,1060**		**51640,61**	**212036,34**
		Накладные расходы	%	--		2189,56	8990,34
		Сметная прибыль	%	8		4306,41	17682,13
		Сметная стоимость:				**58136,59**	**238708,82**

1	2	3	4	5	6	7	8
57	11-100107-0106	**Проемы дверные площадью до 3 м2 во внутренних стенах и перегородках. Установка блоков на распорных дюбелях**	**м2**	**10,6200**		**929,52**	**9871,48**
		Итого оплата труда:				**623,25**	**6618,91**
		Накладные расходы	%	--		427,92	4544,48
		Сметная прибыль	%	8		108,59	1153,28
		Сметная стоимость:				**1466,03**	**15569,24**
58	21-090102-0303	**Блоки дверные служебные с однопольными утепленными полотнами ДС 16-9ГУП; ДС 19-9ГУП СТ РК 943-92**	**м2**	**10,6200**		**28701,54**	**304810,35**
		Накладные расходы	%	--		1216,95	12923,96
		Сметная прибыль	%	8		2393,48	25418,75
		Сметная стоимость:				**32311,96**	**343153,06**
59	21-090404-1003	**Ручки-скобы РС200, РС250, РС300, РС400, РС500, РС600 для входных дверей в здания ГОСТ 5087-80**	**пара**	**14,0000**		**3183,50**	**44569,00**
		Накладные расходы	%	--		134,98	1889,73
		Сметная прибыль	%	8		265,48	3716,70
		Сметная стоимость:				**3583,96**	**50175,42**
60	21-090404-0201	**Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3 ГОСТ 5088-2005**	**шт.**	**28,0000**		**428,36**	**11994,08**
		Накладные расходы	%	--		18,16	508,55
		Сметная прибыль	%	8		35,72	1000,21
		Сметная стоимость:				**482,24**	**13502,84**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3			Тенге				**634933,58**
		В том числе:					
		Накладные расходы -	Тенге				**45078,35**
		Накладные расходы -	Тенге				**2398,27**
		Сметная прибыль -	Тенге				**4716,91**
ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -			Тенге				**63678,26**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				**737003,02**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**31999,31**
		РАЗДЕЛ 4.РАЗНЫЕ РАБОТЫ.					
		ПОД ПЕРЕГОРОДКИ ТЕПЛОВЫХ УЗЛОВ					
61	11-070501-0101	**Блоки стен подвалов массой до 0,5 т. Установка**	**шт.**	**8,0000**		**1147,37**	**9178,96**
		Итого оплата труда:				**545,93**	**4367,42**
		Накладные расходы	%	--		402,04	3216,35
		Сметная прибыль	%	8		123,95	991,62
		Сметная стоимость:				**1673,37**	**13386,94**
62	21-041201-9903	**Блоки бетонные для стен подвалов объемом до 0,3 м3 из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78**	**м3**	**3,1200**		**19362,30**	**60410,38**
		Накладные расходы	%	--		820,96	2561,40
		Сметная прибыль	%	8		1614,66	5037,74
		Сметная стоимость:				**21797,92**	**68009,52**
		ФУНДАМЕНТЫ ПОД ОБОРУДОВАНИЕ ФОМ1-4ШТ					
63	11-060201-0101	**Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 м3. Устройство**	**м3**	**0,1200**		**22532,37**	**2703,88**
		Итого оплата труда:				**3076,67**	**369,20**
		Накладные расходы	%	--		2510,83	301,30
		Сметная прибыль	%	8		2003,46	240,41
		Сметная стоимость:				**27046,65**	**3245,60**
		ФУНДАМЕНТ ПОД СТЕНКИ ЛЕСТНИЦЫ - 6 ШТ					
64	11-060101-0114	**Плиты фундаментные бетонные плоские. Устройство**	**м3**	**11,7000**		**21510,88**	**251677,35**
		Итого оплата труда:				**877,97**	**10272,26**
		Накладные расходы	%	--		1355,93	15864,41
		Сметная прибыль	%	8		1829,35	21403,34
		Сметная стоимость:				**24696,16**	**288945,10**
65	11-060301-0409	**Детали закладные весом более 20 кг. Установка**	**т**	**0,0413**		**16415,16**	**677,95**
		Итого оплата труда:				**15930,63**	**657,94**
		Накладные расходы	%	--		8749,96	361,37
		Сметная прибыль	%	8		2013,21	83,15
		Сметная стоимость:				**27178,32**	**1122,46**
66	21-050204-0104	**Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок № 10У из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 19281-89 (ГОСТ 8240-97)**	**т**	**0,0413**		**163611,54**	**6757,16**
		Накладные расходы	%	--		6937,13	286,50
		Сметная прибыль	%	8		13643,89	563,49
		Сметная стоимость:				**184192,56**	**7607,15**
		ЛОТКИ					
67	11-061301-0301	**Лотки в сооружениях. Устройство бетон В7,5**	**м3**	**7,1400**		**48100,89**	**343440,32**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого оплата труда:				**23601,52**	**168514,82**
		Накладные расходы	%	--		13971,55	99756,90
		Сметная прибыль	%	8		4965,80	35455,78
		Сметная стоимость:				**67038,23**	**478652,99**
		ПРИЯМКИ					
68	**11-060101-0101**	**Подготовка бетонная В7,5. Устройство**	**м3**	**0,2400**		**21306,93**	**5113,66**
		Итого оплата труда:				**1053,90**	**252,94**
		Накладные расходы	%	--		1436,23	344,70
		Сметная прибыль	%	8		1819,45	436,67
		Сметная стоимость:				**24562,61**	**5895,03**
69	**11-080101-0303**	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 2 слоя**	**м2**	**42,0000**		**1884,29**	**79140,29**
		Итого оплата труда:				**152,92**	**6422,69**
		Накладные расходы	%	--		160,87	6756,61
		Сметная прибыль	%	8		163,61	6871,75
		Сметная стоимость:				**2208,78**	**92768,66**
70	**11-060401-0101**	**Стены подвалов и подпорные стены бетонные. Устройство**	**м3**	**4,2000**		**22040,94**	**92571,95**
		Итого оплата труда:				**2491,84**	**10465,74**
		Накладные расходы	%	--		2194,32	9216,15
		Сметная прибыль	%	8		1938,82	8143,05
		Сметная стоимость:				**26174,08**	**109931,15**
71	**11-080201-0703**	**Решетки приямков металлические. Установка**	**т**	**0,0210**		**414352,74**	**8701,41**
		Итого оплата труда:				**34223,20**	**718,69**
		Накладные расходы	%	--		35691,08	749,51
		Сметная прибыль	%	8		36003,51	756,07
		Сметная стоимость:				**486047,33**	**10206,99**
		СЕЧЕНИЕ1-1					
72	**11-060401-0101**	**Стены подвалов и подпорные стены бетонные. Устройство**	**м3**	**0,1200**		**22040,94**	**2644,91**
		Итого оплата труда:				**2491,84**	**299,02**
		Накладные расходы	%	--		2194,32	263,32
		Сметная прибыль	%	8		1938,82	232,66
		Сметная стоимость:				**26174,08**	**3140,89**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4			Тенге				**863018,22**
		В том числе:					
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**863018,22**
		Накладные расходы -	Тенге				**139678,53**
		Сметная прибыль -	Тенге				**80215,74**
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**1082912,48**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**202340,72**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				**1082912,48**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**202340,72**
		РАЗДЕЛ 5. ПОЛЫ					
		ТЕХПОДПОЛЬЕ					
73	**11-110101-0203**	**Слои подстилающие гравийные. Устройство с уплотнением трамбовками**	**м3**	**130,5000**		**3324,12**	**433797,09**
		Итого оплата труда:				**2628,14**	**342972,73**
		Накладные расходы	%	--		1809,34	236119,49
		Сметная прибыль	%	8		410,68	53593,33
		Сметная стоимость:				**5544,14**	**723509,90**
74	**21-010601-0101**	**Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014**	**м3**	**167,0400**		**1103,53**	**184333,65**
		Накладные расходы	%	--		46,79	7815,75
		Сметная прибыль	%	8		92,03	15371,95
		Сметная стоимость:				**1242,35**	**207521,35**
75	**11-110101-1903**	**Покрытия асфальтобетонные жесткие толщиной 25 мм. Устройство**	**м2**	**870,0000**		**1225,34**	**1066050,12**
		Итого оплата труда:				**120,49**	**104825,79**
		Накладные расходы	%	--		128,44	111746,20
		Сметная прибыль	%	8		108,30	94223,71
		Сметная стоимость:				**1462,09**	**1272020,00**
76	**11-110101-1904**	**Покрытия асфальтобетонные жесткие. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины к норме 11-110101-1903**	**м2**	**870,0000**		**1117,13**	**971901,59**
		Итого оплата труда:				**78,32**	**68137,40**
		Накладные расходы	%	--		97,08	84463,72

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная прибыль	%	8		97,14	84509,22
		Сметная стоимость:				**1311,35**	**1140874,53**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5			Тенге				**2656082,44**
		В том числе:					
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**2656082,44**
		Накладные расходы -	Тенге				**440145,15**
		Сметная прибыль -	Тенге				**247698,21**
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**3343925,80**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**515935,91**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				**3343925,80**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**515935,91**
		РАЗДЕЛ 6.СЕТКИ НА ПРОДУХАХ					
77	**11-080201-0701**	**Стены и другие конструкции. Армирование кладки**	**т**	**0,0410**		**44242,48**	**1813,94**
		Итого оплата труда:				**43333,41**	**1776,67**
		Накладные расходы	%	--		24822,62	1017,73
		Сметная прибыль	%	8		5525,21	226,53
		Сметная стоимость:				**74590,31**	**3058,20**
78	**21-050308-0219**	**Сетки стальные плетеные одинарные из проволоки оцинкованной, диаметром 1,8 мм, размером стороны ячейки 50 мм ГОСТ 5336-80**	**м2**	**10,0000**		**383,35**	**3833,50**
		Накладные расходы	%	--		16,25	162,54
		Сметная прибыль	%	8		31,97	319,68
		Сметная стоимость:				**431,57**	**4315,72**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 6			Тенге				**5647,44**
		В том числе:					
		Накладные расходы -	Тенге				**1180,27**
		Сметная прибыль -	Тенге				**546,22**
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**7373,93**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**1776,67**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				**7373,93**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**1776,67**
		РАЗДЕЛ 7. ОТМОСТКА					
79	**11-110101-0203**	**Слои подстилающие гравийные. Устройство с уплотнением трамбовками**	**м3**	**39,4500**		**5288,72**	**208640,15**
		Итого оплата труда:				**2628,14**	**103680,26**
		Накладные расходы	%	--		1892,64	74664,81
		Сметная прибыль	%	8		574,51	22664,40
		Сметная стоимость:				**7755,88**	**305969,35**
80	**11-270701-0101**	**Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см. Устройство**	**м2**	**263,0000**		**1397,95**	**367661,80**
		Итого оплата труда:				**115,56**	**30391,11**
		Накладные расходы	%	--		131,91	34691,72
		Сметная прибыль	%	8		122,39	32188,28
		Сметная стоимость:				**1652,25**	**434541,80**
81	**11-270201-1002**	**Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий**	**м**	**263,0000**		**1721,23**	**452683,10**
		Итого оплата труда:				**513,73**	**135110,69**
		Накладные расходы	%	--		395,89	104119,91
		Сметная прибыль	%	8		169,37	44544,24
		Сметная стоимость:				**2286,49**	**601347,25**
82	**21-040508-9901**	**Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91**	**м3**	**4,2080**		**35577,67**	**149710,84**
		Накладные расходы	%	--		1508,49	6347,74
		Сметная прибыль	%	8		2966,89	12484,69
		Сметная стоимость:				**40053,06**	**168543,26**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 7			Тенге				**1178695,88**
		В том числе:					
		Накладные расходы -	Тенге				**219824,18**
		Сметная прибыль -	Тенге				**111881,60**
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**1510401,66**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**269182,07**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге				**1510401,66**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**269182,07**
ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ:							
Итого прямые затраты:			Тенге				**50116237,30**

1	2	3	4	5	6	7	8
		в том числе:					
		- зарплата рабочих-строителей	Тенге				**4847854,77**
		- затраты на эксплуатацию машин	Тенге				**2926603,85**
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге				**901393,06**
		- материалов, изделий и конструкций	Тенге				**42341778,68**
		Накладные расходы I уровня	Тенге				**3202338,13**
		Итого с накладными расходами I уровня	Тенге				**53318575,43**
		Накладные расходы II уровня	Тенге				**2260707,60**
		ИТОГО:	Тенге				**55579283,03**
		Сметная прибыль	Тенге				**4446342,64**
		ИТОГО по смете:	Тенге				**60025625,67**
		СТЕНЫ					
1	**11-080201-1507**	**Стены наружные и внутренние кирпичные с теплоизоляционными плитами общей толщиной 640 мм при высоте этажа до 4 м. Кладка**	**м3**	**1934,7200**		**6380,52**	**12344524,65**
		Итого оплата труда:				**4892,32**	**9465268,38**
		Накладные расходы	%	--		2861,21	5535638,49
		Сметная прибыль	%	8		739,34	1430413,05
		Сметная стоимость:				**9981,07**	**19310576,19**
2	**21-030101-0104**	**Кирпич керамический одинарный рядовой полнотелый марки М125, размерами 250 мм х 120 мм х 65 мм ГОСТ 530-2012**	**1000 шт.**	**459,4960**		**34102,95**	**15670169,11**
		Накладные расходы	%	--		1445,97	664415,17
		Сметная прибыль	%	8		2843,91	1306766,74
		Сметная стоимость:				**38392,83**	**17641351,03**
3	**21-030101-0204**	**Кирпич керамический одинарный лицевой полнотелый марки М125, размерами 250 мм х 120 мм х 65 мм ГОСТ 530-2012**	**1000 шт.**	**145,1040**		**65850,45**	**9555163,70**
		Накладные расходы	%	--		2792,06	405138,94
		Сметная прибыль	%	8		5491,40	796824,21
		Сметная стоимость:				**74133,91**	**10757126,85**
4	**21-110401-0306**	**Плиты из экструзионного пенополистирола плотностью от 50 кг/м3 до 55 кг/м3 без антипирена ГОСТ 32310-2012**	**м3**	**435,9166**		**46750,52**	**20379327,73**
		Накладные расходы	%	--		1982,22	864083,50
		Сметная прибыль	%	8		3898,62	1699472,90
		Сметная стоимость:				**52631,36**	**22942884,12**
5	**21-020401-2802**	**Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М50 ГОСТ 28013-98**	**м3**	**483,6800**		**14339,78**	**6935864,79**
		Накладные расходы	%	--		608,01	294080,67
		Сметная прибыль	%	8		1195,82	578395,64
		Сметная стоимость:				**16143,61**	**7808341,09**
		КАРНИЗ					
6	**11-080201-1001**	**Стены наружные из кирпича, толщиной 380 мм при высоте этажа до 4 м. Кладка с облицовкой лицевым кирпичом**	**м3**	**55,7500**		**9240,22**	**515142,18**
		Итого оплата труда:				**5120,66**	**285476,68**
		Накладные расходы	%	--		3103,37	173013,12
		Сметная прибыль	%	8		987,49	55052,42
		Сметная стоимость:				**13331,08**	**743207,73**
7	**21-030101-0104**	**Кирпич керамический одинарный рядовой полнотелый марки М125, размерами 250 мм х 120 мм х 65 мм ГОСТ 530-2012**	**1000 шт.**	**11,7075**		**34102,95**	**399260,29**
		Накладные расходы	%	--		1445,97	16928,64
		Сметная прибыль	%	8		2843,91	33295,11
		Сметная стоимость:				**38392,83**	**449484,04**
8	**21-030101-0204**	**Кирпич керамический одинарный лицевой полнотелый марки М125, размерами 250 мм х 120 мм х 65 мм ГОСТ 530-2012**	**1000 шт.**	**9,7563**		**65850,45**	**642453,45**
		Накладные расходы	%	--		2792,06	27240,03
		Сметная прибыль	%	8		5491,40	53575,48
		Сметная стоимость:				**74133,91**	**723268,96**
		ПАРАПЕТ НАД ВХОДАМИ-6 ШТ					
9	**11-080201-1001**	**Стены наружные из кирпича, толщиной 380 мм при высоте этажа до 4 м. Кладка с облицовкой лицевым кирпичом**	**м3**	**13,0000**		**9240,22**	**120122,84**
		Итого оплата труда:				**5120,66**	**66568,55**
		Накладные расходы	%	--		3103,37	40343,87
		Сметная прибыль	%	8		987,49	12837,34
		Сметная стоимость:				**13331,08**	**173304,04**
10	**21-030101-0204**	**Кирпич керамический одинарный лицевой полнотелый марки М125, размерами 250 мм х 120 мм х 65 мм ГОСТ 530-2012**	**1000 шт.**	**1,6900**		**65850,45**	**111287,26**
		Накладные расходы	%	--		2792,06	4718,58
		Сметная прибыль	%	8		5491,40	9280,47
		Сметная стоимость:				**74133,91**	**125286,31**
11	**21-030101-0104**	**Кирпич керамический одинарный рядовой полнотелый марки М125, размерами 250 мм х 120 мм х 65 мм ГОСТ 530-2012**	**1000 шт.**	**1,5600**		**34102,95**	**53200,60**
		Накладные расходы	%	--		1445,97	2255,71

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная прибыль	%	8		2843,91	4436,50
		Сметная стоимость:				**38392,83**	**59892,81**
		ЛОДЖИИ					
12	**11-080201-1001**	**Стены наружные из кирпича, толщиной 380 мм при высоте этажа до 4 м. Кладка с облицовкой лицевым кирпичом**	**м3**	**75,5000**		**9240,22**	**697636,50**
		Итого оплата труда:				**5120,66**	**386609,68**
		Накладные расходы	%	--		3103,37	234304,77
		Сметная прибыль	%	8		987,49	74555,30
		Сметная стоимость:				**13331,08**	**1006496,57**
13	**21-030101-0104**	**Кирпич керамический одинарный рядовой полнотелый марки М125, размерами 250 мм х 120 мм х 65 мм ГОСТ 530-2012**	**1000 шт.**	**15,8550**		**34102,95**	**540702,27**
		Накладные расходы	%	--		1445,97	22925,78
		Сметная прибыль	%	8		2843,91	45090,24
		Сметная стоимость:				**38392,83**	**608718,29**
14	**21-030101-0204**	**Кирпич керамический одинарный лицевой полнотелый марки М125, размерами 250 мм х 120 мм х 65 мм ГОСТ 530-2012**	**1000 шт.**	**13,2125**		**65850,45**	**870049,07**
		Накладные расходы	%	--		2792,06	36890,08
		Сметная прибыль	%	8		5491,40	72555,13
		Сметная стоимость:				**74133,91**	**979494,28**
15	**11-080201-0205**	**Перегородки неармированные толщиной в 1/2 кирпича при высоте этажа до 4 м. Кладка. ОГРАЖДЕНИЕ ЛОДЖИЙ**	**м2**	**213,8400**		**1038,46**	**222064,16**
		Итого оплата труда:				**919,71**	**196671,06**
		Накладные расходы	%	--		531,05	113560,56
		Сметная прибыль	%	8		125,56	26849,98
		Сметная стоимость:				**1695,07**	**362474,69**
16	**21-020401-2801**	**Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М25 ГОСТ 28013-98**	**м3**	**4,9183**		**12798,56**	**62947,41**
		Накладные расходы	%	--		542,66	2668,97
		Сметная прибыль	%	8		1067,30	5249,31
		Сметная стоимость:				**14408,52**	**70865,69**
17	**21-030101-0204**	**Кирпич керамический одинарный лицевой полнотелый марки М125, размерами 250 мм х 120 мм х 65 мм ГОСТ 530-2012**	**1000 шт.**	**11,1197**		**65850,45**	**732235,93**
		Накладные расходы	%	--		2792,06	31046,80
		Сметная прибыль	%	8		5491,40	61062,62
		Сметная стоимость:				**74133,91**	**824345,35**
18	**11-080201-0107**	**Стены из кирпича внутренние при высоте этажа до 4 м. Кладка**	**м3**	**1365,8200**		**4555,12**	**6221475,23**
		Итого оплата труда:				**3455,71**	**4719877,83**
		Накладные расходы	%	--		2023,07	2763150,88
		Сметная прибыль	%	8		526,26	718770,09
		Сметная стоимость:				**7104,45**	**9703396,20**
19	**21-030101-0104**	**Кирпич керамический одинарный рядовой полнотелый марки М125, размерами 250 мм х 120 мм х 65 мм ГОСТ 530-2012**	**1000 шт.**	**546,3280**		**34102,95**	**18631396,47**
		Накладные расходы	%	--		1445,97	789971,21
		Сметная прибыль	%	8		2843,91	1553709,41
		Сметная стоимость:				**38392,83**	**20975077,09**
20	**21-020401-2801**	**Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М25 ГОСТ 28013-98**	**м3**	**327,7968**		**12798,56**	**4195327,00**
		Накладные расходы	%	--		542,66	177881,87
		Сметная прибыль	%	8		1067,30	349856,71
		Сметная стоимость:				**14408,52**	**4723065,59**
21	**11-080201-0205**	**Перегородки неармированные толщиной в 1/2 кирпича при высоте этажа до 4 м. Кладка**	**м2**	**3047,5000**		**1038,46**	**3164705,00**
		Итого оплата труда:				**919,71**	**2802820,17**
		Накладные расходы	%	--		531,05	1618386,64
		Сметная прибыль	%	8		125,56	382647,33
		Сметная стоимость:				**1695,07**	**5165739,00**
22	**21-020401-2801**	**Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М25 ГОСТ 28013-98**	**м3**	**70,0925**		**12798,56**	**897083,07**
		Накладные расходы	%	--		542,66	38036,32
		Сметная прибыль	%	8		1067,30	74809,55
		Сметная стоимость:				**14408,52**	**1009928,94**
23	**21-030101-0103**	**Кирпич керамический одинарный рядовой полнотелый марки М100, размерами 250 мм х 120 мм х 65 мм ГОСТ 530-2012**	**1000 шт.**	**158,4700**		**29240,61**	**4633759,47**
		Накладные расходы	%	--		1239,80	196471,40
		Сметная прибыль	%	8		2438,43	386418,47
		Сметная стоимость:				**32918,84**	**5216649,34**
		АРМИРОВАНИЕ СТЕН					
24	**11-080201-0701**	**Стены и другие конструкции. Армирование кладки**	**тн**	**0,1200**		**44242,48**	**5309,10**
		Итого оплата труда:				**43333,41**	**5200,01**
		Накладные расходы	%	--		24822,62	2978,71

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная прибыль	%	8		5525,21	663,02
		Сметная стоимость:				**74590,31**	**8950,84**
25	**21-050301-2708**	**Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 4 мм ГОСТ 10922-2012**	**т**	**0,1200**		**188797,38**	**22655,69**
		Накладные расходы	%	--		8005,01	960,60
		Сметная прибыль	%	8		15744,19	1889,30
		Сметная стоимость:				**212546,58**	**25505,59**
26	**11-080201-0702**	**Своды. Крепление стальными затяжками**	**тн**	**0,0520**		**34450,14**	**1791,41**
		Итого оплата труда:				**28745,12**	**1494,75**
		Накладные расходы	%	--		16682,35	867,48
		Сметная прибыль	%	8		4090,60	212,71
		Сметная стоимость:				**55223,10**	**2871,60**
27	**21-050301-0104**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 12 мм ГОСТ 5781-82**	**т**	**0,0520**		**155870,76**	**8105,28**
		Накладные расходы	%	--		6608,92	343,66
		Сметная прибыль	%	8		12998,37	675,92
		Сметная стоимость:				**175478,05**	**9124,86**
		ГИЛЬЗЫ					
28	**11-060301-0407**	**Детали закладные весом до 4 кг. Установка**	**т**	**1,0400**		**155173,28**	**161380,21**
		Итого оплата труда:				**154688,75**	**160876,30**
		Накладные расходы	%	--		84784,41	88175,79
		Сметная прибыль	%	8		19196,62	19964,48
		Сметная стоимость:				**259154,30**	**269520,48**
29	**23-010201-0125**	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 40 мм, толщина стенки 2,5 мм ГОСТ 10705-80**	**м**	**35,0000**		**424,22**	**14847,70**
		Накладные расходы	%	--		17,99	629,54
		Сметная прибыль	%	8		35,38	1238,18
		Сметная стоимость:				**477,58**	**16715,42**
30	**23-010201-0118**	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 32 мм, толщина стенки 2,5 мм ГОСТ 10705-80**	**м**	**202,5000**		**334,23**	**67681,58**
		Накладные расходы	%	--		14,17	2869,70
		Сметная прибыль	%	8		27,87	5644,10
		Сметная стоимость:				**376,27**	**76195,38**
31	**23-010201-0141**	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 2,5 мм ГОСТ 10705-80**	**м**	**67,5000**		**589,09**	**39763,58**
		Накладные расходы	%	--		24,98	1685,98
		Сметная прибыль	%	8		49,13	3315,96
		Сметная стоимость:				**663,19**	**44765,51**
32	**23-010201-0217**	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 159 мм, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 10705-80**	**м**	**22,5000**		**1987,85**	**44726,63**
		Накладные расходы	%	--		84,28	1896,41
		Сметная прибыль	%	8		165,77	3729,84
		Сметная стоимость:				**2237,91**	**50352,88**
33	**11-100102-0401**	**Элементы каркаса из брусьев. Установка**	**м3**	**0,4100**		**60671,81**	**24875,44**
		Итого оплата труда:				**16490,10**	**6760,94**
		Накладные расходы	%	--		12851,67	5269,19
		Сметная прибыль	%	8		5881,88	2411,57
		Сметная стоимость:				**79405,37**	**32556,20**
		РАЗДЕЛ 1. ПЕРЕМЫЧКИ, ПРОГОНЫ					
34	**11-070503-0110**	**Перемычки, масса до 0,3 т. Укладка**	**шт.**	**1486,0000**		**298,57**	**443672,58**
		Итого оплата труда:				**146,71**	**218007,42**
		Накладные расходы	%	--		107,63	159934,55
		Сметная прибыль	%	8		32,50	48288,57
		Сметная стоимость:				**438,69**	**651895,70**
35	**11-070104-0301**	**Перемычки массой от 0,3 до 0,7 т. Укладка. Наибольшая масса монтажных элем в здании до 5 т**	**шт.**	**72,0000**		**1403,66**	**101063,85**
		Итого оплата труда:				**789,20**	**56822,27**
		Накладные расходы	%	--		570,39	41067,89
		Сметная прибыль	%	8		157,92	11370,54
		Сметная стоимость:				**2131,98**	**153502,28**
36	**21-040105-9901**	**Перемычки из тяжелого бетона класса В15 ГОСТ 948-84**	**м3**	**63,0620**		**51640,61**	**3256560,15**
		Накладные расходы	%	--		2189,56	138078,15
		Сметная прибыль	%	8		4306,41	271571,06
		Сметная стоимость:				**58136,59**	**3666209,36**
37	**11-070202-0104**	**Балки. Укладка**	**шт.**	**180,0000**		**2864,37**	**515585,79**
		Итого оплата труда:				**1989,30**	**358074,13**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Накладные расходы	%	--		1409,18	253653,11
		Сметная прибыль	%	8		341,88	61539,11
		Сметная стоимость:				**4615,43**	**830778,01**
38	**11-070512-0111**	**Конструкции мелкие (подоконники, сливы, парапеты и другие) массой до 0,5 т. Установка**	**шт.**	**120,0000**		**1355,00**	**162599,67**
		Итого оплата труда:				**810,86**	**97303,21**
		Накладные расходы	%	--		582,35	69881,55
		Сметная прибыль	%	8		154,99	18598,50
		Сметная стоимость:				**2092,33**	**251079,73**
39	**21-040106-9901**	**Прогоны железобетонные для гражданского строительства из тяжелого бетона класса В20 СТ РК 937-92**	**м3**	**27,0000**		**39735,30**	**1072853,10**
		Накладные расходы	%	--		1684,78	45488,97
		Сметная прибыль	%	8		3313,61	89467,37
		Сметная стоимость:				**44733,68**	**1207809,44**
40	**21-040102-0101**	**Плиты опорные марки ОП 4.4, размерами 380 мм х 380 мм х 140 мм ГОСТ 13015-2012**	**шт.**	**120,0000**		**1304,71**	**156565,20**
		Накладные расходы	%	--		55,32	6638,36
		Сметная прибыль	%	8		108,80	13056,29
		Сметная стоимость:				**1468,83**	**176259,85**
41	**11-090302-0401**	**Прогоны при шаге ферм до 12 м при высоте здания до 25 м. Монтаж**	**т**	**1,9200**		**21137,63**	**40584,25**
		Итого оплата труда:				**12324,19**	**23662,45**
		Накладные расходы	%	--		8719,90	16742,20
		Сметная прибыль	%	8		2388,60	4586,12
		Сметная стоимость:				**32246,13**	**61912,57**
42	**21-050204-0113**	**Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок № 24У из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 19281-89 (ГОСТ 8240-97)**	**т**	**1,9200**		**163611,54**	**314134,16**
		Накладные расходы	%	--		6937,13	13319,29
		Сметная прибыль	%	8		13643,89	26196,28
		Сметная стоимость:				**184192,56**	**353649,72**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1			Тенге				**114050653,55**
		В том числе:					
Всего заработная плата -			Тенге				**18851493,83**
		Накладные расходы -	Тенге				**14903633,13**
		Сметная прибыль -	Тенге				**10316342,93**
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**139270629,61**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				**139270629,61**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**18851493,83**
		РАЗДЕЛ 2. ПЕРЕКРЫТИЕ И ПОКРЫТИЕ НА ОТМ.2,7;5,7;8,7;11,7;14,7					
43	**11-070504-0105**	**Панели перекрытий площадью до 5 м2. Установка с опиранием на две стороны**	**шт.**	**56,0000**		**2965,09**	**166045,28**
		Итого оплата труда:				**1522,51**	**85260,52**
		Накладные расходы	%	--		1111,29	62232,05
		Сметная прибыль	%	8		326,11	18262,19
		Сметная стоимость:				**4402,49**	**246539,51**
44	**11-070504-0106**	**Панели перекрытий площадью до 10 м2. Установка с опиранием на две стороны**	**шт.**	**660,0000**		**4490,61**	**2963802,39**
		Итого оплата труда:				**2355,71**	**1554768,40**
		Накладные расходы	%	--		1715,32	1132114,07
		Сметная прибыль	%	8		496,47	327673,32
		Сметная стоимость:				**6702,41**	**4423589,77**
45	**11-070504-0102**	**Панели перекрытий площадью до 15 м2. Установка с опиранием по контуру**	**шт.**	**20,0000**		**3932,18**	**78643,67**
		Итого оплата труда:				**2513,43**	**50268,51**
		Накладные расходы	%	--		1793,74	35874,83
		Сметная прибыль	%	8		458,07	9161,48
		Сметная стоимость:				**6184,00**	**123679,98**
46	**21-040108-9903**	**Плиты перекрытий железобетонные многопустотные 1ПК, высотой 220 мм, под рассчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92**	**м2**	**3892,4000**		**5065,39**	**19716524,04**
		Накладные расходы	%	--		214,77	835980,62
		Сметная прибыль	%	8		422,41	1644200,37
		Сметная стоимость:				**5702,58**	**22196705,03**
47	**21-040108-9902**	**Плиты перекрытий железобетонные многопустотные 1ПК, высотой 220 мм, под рассчетную нагрузку 6 кПа СТ РК 949-92**	**м2**	**1079,2800**		**4905,52**	**5294429,63**
		Накладные расходы	%	--		207,99	224483,82
		Сметная прибыль	%	8		409,08	441513,08
		Сметная стоимость:				**5522,60**	**5960426,52**
48	**11-070104-0302**	**Перемычки массой до 1 т. Укладка. Наибольшая масса монтажных элементов в здании до 5 т**	**шт.**	**4,0000**		**1610,14**	**6440,56**
		Итого оплата труда:				**911,34**	**3645,36**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Накладные расходы	%	--		658,21	2632,83
		Сметная прибыль	%	8		181,47	725,87
		Сметная стоимость:				**2449,82**	**9799,26**
49	**11-070503-0110**	**Перемычки, масса до 0,3 т. Укладка**	**шт.**	**60,0000**		**298,57**	**17914,10**
		Итого оплата труда:				**146,71**	**8802,45**
		Накладные расходы	%	--		107,63	6457,65
		Сметная прибыль	%	8		32,50	1949,74
		Сметная стоимость:				**438,69**	**26321,50**
50	**21-040105-9901**	**Перемычки из тяжелого бетона класса В15 ГОСТ 948-84**	**м3**	**7,8080**		**51640,61**	**403209,88**
		Накладные расходы	%	--		2189,56	17096,10
		Сметная прибыль	%	8		4306,41	33624,48
		Сметная стоимость:				**58136,59**	**453930,46**
51	**11-070512-0106**	**Плиты балконов и козырьков. Установка в зданиях панельных**	**шт.**	**54,0000**		**7951,90**	**429402,75**
		Итого оплата труда:				**4650,88**	**251147,77**
		Накладные расходы	%	--		3347,82	180782,26
		Сметная прибыль	%	8		903,98	48814,80
		Сметная стоимость:				**12203,70**	**658999,82**
52	**21-040111-0102**	**Плиты балконов и лоджий ПБК 24.12-5 СТ РК 961-93**	**шт.**	**40,0000**		**16451,23**	**658049,20**
		Накладные расходы	%	--		697,53	27901,29
		Сметная прибыль	%	8		1371,90	54876,04
		Сметная стоимость:				**18520,66**	**740826,52**
53	**21-049999-0807**	**Козырек КВ 18-22-Т**	**м2.**	**23,7600**		**3690,35**	**87682,72**
		Накладные расходы	%	--		156,47	3717,75
		Сметная прибыль	%	8		307,75	7312,04
		Сметная стоимость:				**4154,57**	**98712,50**
54	**11-070512-0109**	**Плиты парапета массой до 0,5 т. Установка**	**шт.**	**4,0000**		**1028,25**	**4112,99**
		Итого оплата труда:				**487,51**	**1950,02**
		Накладные расходы	%	--		359,17	1436,70
		Сметная прибыль	%	8		110,99	443,98
		Сметная стоимость:				**1498,42**	**5993,66**
55	**21-049999-0807**	**Панели сплошные плоские, плиты толщиной 16 см ГОСТ 13015-2012**	**м2**	**3,9600**		**3690,35**	**14613,79**
		Накладные расходы	%	--		156,47	619,62
		Сметная прибыль	%	8		307,75	1218,67
		Сметная стоимость:				**4154,57**	**16452,08**
56	**11-070107-0101**	**Накладки арматурные стыковые. Установка**	**т**	**1,1800**		**316820,60**	**373848,31**
		Итого оплата труда:				**149879,10**	**176857,34**
		Накладные расходы	%	--		110454,49	130336,30
		Сметная прибыль	%	8		34182,01	40334,77
		Сметная стоимость:				**461457,10**	**544519,38**
57	**11-460302-0405**	**Потолки бетонные толщиной 100 мм. Пробивка отверстий площадью до 100 см2**	**отверсти**	**90,0000**		**534,72**	**48125,02**
		Итого оплата труда:				**409,97**	**36897,62**
		Накладные расходы	%	--		239,77	21579,24
		Сметная прибыль	%	8		61,96	5576,34
		Сметная стоимость:				**836,45**	**75280,60**
		ЧЕРДАК					
58	**11-070512-0109**	**Плиты парапета массой до 0,5 т. Установка**	**шт**	**56,0000**		**1028,25**	**57581,86**
		Итого оплата труда:				**487,51**	**27300,29**
		Накладные расходы	%	--		359,17	20113,78
		Сметная прибыль	%	8		110,99	6215,65
		Сметная стоимость:				**1498,42**	**83911,29**
59	**21-049999-0807**	**Панели сплошные плоские, плиты толщиной 16 см ГОСТ 13015-2012**	**м2**	**22,3232**		**3690,35**	**82380,42**
		Накладные расходы	%	--		156,47	3492,93
		Сметная прибыль	%	8		307,75	6869,87
		Сметная стоимость:				**4154,57**	**92743,22**
60	**11-070503-0110**	**Перемычки, масса до 0,3 т. Укладка**	**шт**	**5,0000**		**298,57**	**1492,84**
		Итого оплата труда:				**146,71**	**733,54**
		Накладные расходы	%	--		107,63	538,14
		Сметная прибыль	%	8		32,50	162,48
		Сметная стоимость:				**438,69**	**2193,46**

1	2	3	4	5	6	7	8
61	21-040105-9901	**Перемычки из тяжелого бетона класса В15 ГОСТ 948-84**	**м3**	**0,1100**		**51640,61**	**5680,47**
		Накладные расходы	%	--		2189,56	240,85
		Сметная прибыль	%	8		4306,41	473,71
		Сметная стоимость:				**58136,59**	**6395,02**
62	11-100107-0106	**Проемы дверные площадью до 3 м2 во внутренних стенах и перегородках. Установка блоков на распорных дюбелях**	**м2**	**5,0000**		**929,52**	**4647,59**
		Итого оплата труда:				**623,25**	**3116,25**
		Накладные расходы	%	--		427,92	2139,59
		Сметная прибыль	%	8		108,59	542,97
		Сметная стоимость:				**1466,03**	**7330,15**
63	21-090102-0303	**Блоки дверные служебные с однопольными утепленными полотнами ДС 16-9ГУП; ДС 19-9ГУП**	**м2**	**5,0000**		**28701,54**	**143507,70**
		Накладные расходы	%	--		1216,95	6084,73
		Сметная прибыль	%	8		2393,48	11967,39
		Сметная стоимость:				**32311,96**	**161559,82**
64	21-090404-1003	**Ручки-скобы РС200, РС250, РС300, РС400, РС500, РС600 для входных дверей в здания**	**пара**	**10,0000**		**3183,50**	**31835,00**
		Накладные расходы	%	--		134,98	1349,80
		Сметная прибыль	%	8		265,48	2654,78
		Сметная стоимость:				**3583,96**	**35839,59**
65	21-090404-0201	**Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3 ГОСТ 5088-2005**	**шт.**	**10,0000**		**428,36**	**4283,60**
		Накладные расходы	%	--		18,16	181,62
		Сметная прибыль	%	8		35,72	357,22
		Сметная стоимость:				**482,24**	**4822,44**
66	11-080201-0702	**Своды. Крепление стальными затяжками**	**тн**	**0,1836**		**34450,14**	**6325,05**
		Итого оплата труда:				**28745,12**	**5277,60**
		Накладные расходы	%	--		16682,35	3062,88
		Сметная прибыль	%	8		4090,60	751,03
		Сметная стоимость:				**55223,10**	**10138,96**
67	21-050301-0103	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 10 мм ГОСТ 5781-82**	**т**	**0,1836**		**157236,54**	**28868,63**
		Накладные расходы	%	--		6666,83	1224,03
		Сметная прибыль	%	8		13112,27	2407,41
		Сметная стоимость:				**177015,64**	**32500,07**
68	11-100104-0301	**Доски ходовые. Укладка**	**м ходов**	**75,0000**		**72,59**	**5444,09**
		Итого оплата труда:				**26,33**	**1975,04**
		Накладные расходы	%	--		19,49	1461,98
		Сметная прибыль	%	8		7,37	552,49
		Сметная стоимость:				**99,45**	**7458,56**
		ПРОТИВОПОЖАРНЫЕ ПЕРЕГОРОДКИ НА ЧЕРДАКЕ					
69	11-080201-0205	**Перегородки неармированные толщиной в 1/2 кирпича при высоте этажа до 4 м. Кладка**	**м2**	**124,9020**		**1348,80**	**168468,13**
		Итого оплата труда:				**919,71**	**114873,78**
		Накладные расходы	%	--		544,21	67973,22
		Сметная прибыль	%	8		151,44	18915,31
		Сметная стоимость:				**2044,46**	**255356,66**
70	21-030101-0103	**Кирпич керамический одинарный рядовой полнотелый марки М100, размерами 250 мм х 120 мм х 65 мм ГОСТ 530-2012**	**1000 шт.**	**6,4949**		**29240,61**	**189914,95**
		Накладные расходы	%	--		1239,80	8052,39
		Сметная прибыль	%	8		2438,43	15837,39
		Сметная стоимость:				**32918,84**	**213804,74**
71	11-150201-0101	**Стены. Штукатурка улучшенная цементно-известковым раствором по камню**	**м2**	**249,8040**		**875,75**	**218765,63**
		Итого оплата труда:				**522,53**	**130529,94**
		Накладные расходы	%	--		335,62	83838,96
		Сметная прибыль	%	8		96,91	24208,37
		Сметная стоимость:				**1308,28**	**326812,95**
72	11-150401-0201	**Поверхности внутри помещений. Окраска водными составами известковая по штукатурке**	**м2**	**249,8040**		**69,52**	**17365,78**
		Итого оплата труда:				**64,75**	**16173,61**
		Накладные расходы	%	--		39,93	9975,25
		Сметная прибыль	%	8		8,76	2187,28
		Сметная стоимость:				**118,21**	**29528,30**
		КРЕПЛЕНИЕ АНТЕННЫ					
73	11-070107-0103	**Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка**	**т**	**0,0401**		**415040,34**	**16638,97**
		Итого оплата труда:				**38275,23**	**1534,45**
		Накладные расходы	%	--		42374,43	1698,79

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная прибыль	%	8		36593,18	1467,02
		Сметная стоимость:				**494007,95**	**19804,78**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2			Тенге				**31246045,02**
		В том числе:					
Всего заработная плата -			Тенге				**2471112,50**
		Накладные расходы -	Тенге				**2894674,06**
		Сметная прибыль -	Тенге				**2731257,53**
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**36871976,61**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				**36871976,61**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**2471112,50**
		РАЗДЕЛ 3. КРОВЛЯ					
74	**11-120101-1303**	**Покрытия. Утепление плитами из минваты или перлита на битумной мастике в один слой**	**м2**	**1079,2000**		**584,37**	**630657,29**
		Итого оплата труда:				**336,75**	**363421,94**
		Накладные расходы	%	--		222,76	240400,57
		Сметная прибыль	%	8		64,57	69684,63
		Сметная стоимость:				**871,70**	**940742,49**
75	**11-120101-1304**	**Покрытия. Утепление плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике, на каждый последующий слой**	**м2**	**1079,2000**		**929,88**	**1003525,80**
		Итого оплата труда:				**524,77**	**566336,00**
		Накладные расходы	%	--		347,95	375506,13
		Сметная прибыль	%	8		102,23	110322,55
		Сметная стоимость:				**1380,05**	**1489354,49**
76	**ПРАЙС-ЛИСТ**	**Плиты Isower**	**м3**	**211,1994**		**8928,57**	**1885709,29**
		Накладные расходы	%	--		378,57	79954,07
		Сметная прибыль	%	8		744,57	157253,07
		Сметная стоимость:				**10051,71**	**2122916,43**
77	**11-120101-1503**	**Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой**	**м2**	**349,0000**		**272,60**	**95138,17**
		Итого оплата труда:				**54,01**	**18848,23**
		Накладные расходы	%	--		43,31	15114,99
		Сметная прибыль	%	8		25,27	8820,25
		Сметная стоимость:				**341,18**	**119073,41**
78	**11-120101-1701**	**Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Устройство**	**м2**	**1079,2000**		**536,37**	**578852,60**
		Итого оплата труда:				**178,77**	**192923,59**
		Накладные расходы	%	--		127,84	137965,75
		Сметная прибыль	%	8		53,14	57345,47
		Сметная стоимость:				**717,35**	**774163,82**
79	**11-120101-1702**	**Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. Добавлять или исключать на каждый 1 мм изменения толщины к норме 11-120101-1701**	**м2**	**1079,2000**		**369,97**	**399267,36**
		Итого оплата труда:				**135,86**	**146618,10**
		Накладные расходы	%	--		95,56	103127,71
		Сметная прибыль	%	8		37,24	40191,61
		Сметная стоимость:				**502,77**	**542586,67**
80	**11-100105-0101**	**Стропила. Установка**	**м3**	**38,9400**		**71552,25**	**2786244,59**
		Итого оплата труда:				**16116,45**	**627574,45**
		Накладные расходы	%	--		13080,09	509338,56
		Сметная прибыль	%	8		6770,59	263646,65
		Сметная стоимость:				**91402,92**	**3559229,80**
81	**11-100115-0101**	**Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита**	**м3**	**44,9200**		**5996,34**	**269355,75**
		Итого оплата труда:				**593,65**	**26666,79**
		Накладные расходы	%	--		624,30	28043,56
		Сметная прибыль	%	8		529,65	23791,94
		Сметная стоимость:				**7150,30**	**321191,25**
82	**11-120101-0705**	**Покрытие кровельное металлочерепицей без слуховых окон. Устройство по деревянной обрешетке с ее устройством**	**м2**	**1376,0000**		**1983,72**	**2729602,06**
		Итого оплата труда:				**1284,51**	**1767479,54**
		Накладные расходы	%	--		839,29	1154860,39
		Сметная прибыль	%	8		225,84	310757,00
		Сметная стоимость:				**3048,85**	**4195219,45**
83	**21-100101-0504**	**Металлочерепица, толщина оцинкованной стали 0,55 мм, толщиной защитного покрытия от 46 мкм до 50 мкм СТ РК 2083-2011**	**м2**	**1521,8560**		**2609,16**	**3970765,80**
		Накладные расходы	%	--		110,63	168360,47
		Сметная прибыль	%	8		217,58	331130,10
		Сметная стоимость:				**2937,37**	**4470256,37**

1	2	3	4	5	6	7	8
84	11-100115-0201	**Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам. Огнезащита**	**м2**	**1376,0000**		**208,71**	**287188,21**
		Итого оплата труда:				**22,50**	**30961,54**
		Накладные расходы	%	--		22,88	31476,82
		Сметная прибыль	%	8		18,53	25493,20
		Сметная стоимость:				**250,11**	**344158,23**
85	11-100102-0205	**Стены. Устройство карнизов**	**м2**	**138,0600**		**2879,91**	**397599,76**
		Итого оплата труда:				**1054,23**	**145546,53**
		Накладные расходы	%	--		779,27	107585,42
		Сметная прибыль	%	8		292,73	40414,81
		Сметная стоимость:				**3951,90**	**545599,99**
86	11-150404-0109	**Потолки. Покрытие масляными и спиртовыми лаками по окрашиваемой или огрунтованной поверхности за 2 раза**	**м2**	**138,0600**		**643,92**	**88899,19**
		Итого оплата труда:				**150,74**	**20810,48**
		Накладные расходы	%	--		113,41	15657,00
		Сметная прибыль	%	8		60,59	8364,50
		Сметная стоимость:				**817,91**	**112920,69**
87	11-120101-1201	**Кровли. Ограждение перилами**	**м**	**206,0000**		**66,33**	**13664,59**
		Итого оплата труда:				**48,73**	**10038,01**
		Накладные расходы	%	--		31,46	6480,86
		Сметная прибыль	%	8		7,82	1611,64
		Сметная стоимость:				**105,62**	**21757,08**
88	11-150403-1004	**Поверхности металлические решеток, переплетов, радиаторов, труб, Д менее 50 мм и тому подобное. Окраска суриком, количество окрасок 2**	**м2**	**17,9220**		**505,12**	**9052,73**
		Итого оплата труда:				**491,55**	**8809,49**
		Накладные расходы	%	--		302,21	5416,13
		Сметная прибыль	%	8		64,59	1157,51
		Сметная стоимость:				**871,91**	**15626,37**
89	11-120101-0707	**Водосток наружный. Устройство при покрытии кровли металлочерепицей**	**м труб**	**412,0000**		**960,60**	**395768,22**
		Итого оплата труда:				**875,15**	**360562,67**
		Накладные расходы	%	--		555,24	228760,27
		Сметная прибыль	%	8		121,27	49962,28
		Сметная стоимость:				**1637,11**	**674490,77**
90	21-050104-0110	**Сталь листовая оцинкованная углеродистая, толщиной 0,7 мм ГОСТ 14918-80**	**т**	**1,0498**		**273808,40**	**287449,89**
		Накладные расходы	%	--		11609,48	12187,88
		Сметная прибыль	%	8		22833,43	23971,02
		Сметная стоимость:				**308251,31**	**323608,79**
		СЛУХОВЫЕ ОКНА СО-2 -12 ШТ					
91	11-100106-0101	**Окна слуховые. Устройство**	**слуховое**	**12,0000**		**10214,49**	**122573,89**
		Итого оплата труда:				**4663,53**	**55962,34**
		Накладные расходы	%	--		3340,13	40081,55
		Сметная прибыль	%	8		1084,37	13012,44
		Сметная стоимость:				**14638,99**	**175667,87**
92	21-090101-9901	**Блоки оконные одно, - двустворные одинарной конструкции для жилых, общественных и вспомогательных зданий и сооружений СТ РК 950-92**	**м2**	**12,8400**		**7756,97**	**99599,49**
		Накладные расходы	%	--		328,90	4223,02
		Сметная прибыль	%	8		646,87	8305,80
		Сметная стоимость:				**8732,73**	**112128,31**
93	11-150501-0103	**Окна с одинарным переплетом. Остекление оконным стеклом толщиной 3 мм**	**м2**	**12,8400**		**929,71**	**11937,52**
		Итого оплата труда:				**160,94**	**2066,44**
		Накладные расходы	%	--		131,35	1686,58
		Сметная прибыль	%	8		84,89	1089,93
		Сметная стоимость:				**1145,95**	**14714,03**
94	21-130211-0501	**Петля накладная**	**шт.**	**48,0000**		**280,78**	**13477,44**
		Накладные расходы	%	--		11,91	571,44
		Сметная прибыль	%	8		23,41	1123,91
		Сметная стоимость:				**316,10**	**15172,79**
95	21-130814-2211	**Ручка-скоба из алюминиевого сплава анодированная**	**шт.**	**24,0000**		**787,44**	**18898,56**
		Накладные расходы	%	--		33,39	801,30
		Сметная прибыль	%	8		65,67	1575,99
		Сметная стоимость:				**886,49**	**21275,85**
96	21-090404-0507	**Задвижка накладная ЗТ ГОСТ 5090-86**	**шт.**	**12,0000**		**611,59**	**7339,08**
		Накладные расходы	%	--		25,93	311,18
		Сметная прибыль	%	8		51,00	612,02
		Сметная стоимость:				**688,52**	**8262,28**
		КРОВЛЯ КОЗЫРЬКОВ- 6 ШТ					

1	2	3	4	5	6	7	8
97	11-120101-1701	**Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Устройство**	**м2**	**29,7000**		**536,37**	**15930,25**
		Итого оплата труда:				**178,77**	**5309,33**
		Накладные расходы	%	--		127,84	3796,87
		Сметная прибыль	%	8		53,14	1578,17
		Сметная стоимость:				**717,35**	**21305,29**
98	11-120101-1702	**Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. Добавлять или исключать на каждый 1 мм изменения толщины к норме 11-120101-1701**	**м2**	**29,7000**		**85,91**	**2551,44**
		Итого оплата труда:				**4,25**	**126,32**
		Накладные расходы	%	--		6,14	182,45
		Сметная прибыль	%	8		7,36	218,71
		Сметная стоимость:				**99,41**	**2952,60**
99	11-120101-0301	**Кровли трехслойные мастичные, армированные двумя слоями стеклосетки из мастики битумной. Устройство**	**м2**	**29,7000**		**2177,29**	**64665,49**
		Итого оплата труда:				**228,48**	**6785,80**
		Накладные расходы	%	--		226,64	6731,28
		Сметная прибыль	%	8		192,31	5711,74
		Сметная стоимость:				**2596,25**	**77108,51**
100	11-120101-0403	**Примыкания рулонных и мастичных кровель к стенам и парапетам высотой более 600 мм. Устройство с двумя фартуками**	**м**	**18,0000**		**2713,29**	**48839,29**
		Итого оплата труда:				**443,45**	**7982,13**
		Накладные расходы	%	--		375,75	6763,59
		Сметная прибыль	%	8		247,12	4448,23
		Сметная стоимость:				**3336,17**	**60051,11**
		ВЫХОД НА ЧЕРДАК-2 шт					
101	11-080201-0101	**Стены наружные из кирпича простые при высоте этажа до 4 м. Кладка**	**м3**	**0,5000**		**7717,43**	**3858,72**
		Итого оплата труда:				**3569,87**	**1784,94**
		Накладные расходы	%	--		2217,61	1108,80
		Сметная прибыль	%	8		794,80	397,40
		Сметная стоимость:				**10729,84**	**5364,92**
102	21-030101-0103	**Кирпич керамический одинарный рядовой полнотелый марки М100, размерами 250 мм х 120 мм х 65 мм ГОСТ 530-2012**	**1000 шт.**	**0,5200**		**29240,61**	**15205,12**
		Накладные расходы	%	--		1239,80	644,70
		Сметная прибыль	%	8		2438,43	1267,99
		Сметная стоимость:				**32918,84**	**17117,80**
103	11-100102-0401	**Элементы каркаса из брусьев. Установка**	**м3**	**0,1800**		**60671,81**	**10920,93**
		Итого оплата труда:				**16490,10**	**2968,22**
		Накладные расходы	%	--		12851,67	2313,30
		Сметная прибыль	%	8		5881,88	1058,74
		Сметная стоимость:				**79405,37**	**14292,97**
104	11-090304-0101	**Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж**	**тн**	**0,0640**		**47726,98**	**3054,53**
		Итого оплата труда:				**28341,10**	**1813,83**
		Накладные расходы	%	--		20015,16	1280,97
		Сметная прибыль	%	8		5419,37	346,84
		Сметная стоимость:				**73161,52**	**4682,34**
105	21-060208-0501	**Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы ГОСТ 25772-83**	**т**	**0,0640**		**299949,34**	**19196,76**
		Накладные расходы	%	--		12717,85	813,94
		Сметная прибыль	%	8		25013,38	1600,86
		Сметная стоимость:				**337680,57**	**21611,56**
106	11-100107-0105	**Проемы площадью до 2 м2 в перекрытиях. Установка блоков люков**	**м2**	**2,0000**		**2539,35**	**5078,71**
		Итого оплата труда:				**974,94**	**1949,87**
		Накладные расходы	%	--		715,40	1430,80
		Сметная прибыль	%	8		260,38	520,76
		Сметная стоимость:				**3515,13**	**7030,27**
107	21-090102-0305	**Люки и лазы утепленные однопольные ДЛ 10-10П; ДЛ 13-10П СТ РК 943-92**	**м2**	**2,0000**		**31523,00**	**63046,00**
		Накладные расходы	%	--		1336,58	2673,15
		Сметная прибыль	%	8		2628,77	5257,53
		Сметная стоимость:				**35488,34**	**70976,68**
108	21-130814-2211	**Ручка-скоба из алюминиевого сплава анодированная**	**шт.**	**4,0000**		**787,44**	**3149,76**
		Накладные расходы	%	--		33,39	133,55
		Сметная прибыль	%	8		65,67	262,66
		Сметная стоимость:				**886,49**	**3545,97**
109	21-090404-0201	**Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3 ГОСТ 5088-2005**	**шт.**	**4,0000**		**428,36**	**1713,44**
		Накладные расходы	%	--		18,16	72,65
		Сметная прибыль	%	8		35,72	142,89
		Сметная стоимость:				**482,24**	**1928,98**
110	11-070503-0110	**Перемычки, масса до 0,3 т. Укладка**	**шт.**	**8,0000**		**298,57**	**2388,55**
		Итого оплата труда:				**146,71**	**1173,66**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Накладные расходы	%	--		107,63	861,02
		Сметная прибыль	%	8		32,50	259,97
		Сметная стоимость:				**438,69**	**3509,53**
111	**21-040105-9901**	**Перемычки из тяжелого бетона класса В15 ГОСТ 948-84**	**м3**	**0,1760**		**51640,61**	**9088,75**
		Накладные расходы	%	--		2189,56	385,36
		Сметная прибыль	%	8		4306,41	757,93
		Сметная стоимость:				**58136,59**	**10232,04**
		КРОВЛЯ ЛОДЖИЙ - 5 ШТ					
112	**11-120101-1701**	**Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Устройство**	**м2**	**47,0000**		**536,37**	**25209,48**
		Итого оплата труда:				**178,77**	**8401,97**
		Накладные расходы	%	--		127,84	6008,52
		Сметная прибыль	%	8		53,14	2497,44
		Сметная стоимость:				**717,35**	**33715,44**
113	**11-120101-1702**	**Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. Добавлять или исключать на каждый 1 мм изменения толщины к норме 11-120101-1701**	**м2**	**47,0000**		**369,97**	**17388,40**
		Итого оплата труда:				**135,86**	**6385,33**
		Накладные расходы	%	--		95,56	4491,29
		Сметная прибыль	%	8		37,24	1750,38
		Сметная стоимость:				**502,77**	**23630,07**
114	**11-100105-0101**	**Стропила. Установка**	**м3**	**1,1650**		**71552,25**	**83358,37**
		Итого оплата труда:				**16116,45**	**18775,66**
		Накладные расходы	%	--		13080,09	15238,30
		Сметная прибыль	%	8		6770,59	7887,73
		Сметная стоимость:				**91402,92**	**106484,40**
115	**11-100115-0101**	**Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита**	**м3**	**1,6400**		**5996,34**	**9834,00**
		Итого оплата труда:				**593,65**	**973,59**
		Накладные расходы	%	--		624,30	1023,85
		Сметная прибыль	%	8		529,65	868,63
		Сметная стоимость:				**7150,30**	**11726,48**
116	**11-120101-0705**	**Покрытие кровельное металлочерепицей без слуховых окон. Устройство по деревянной обрешетке с ее устройством**	**м2**	**71,5000**		**1983,72**	**141836,15**
		Итого оплата труда:				**1284,51**	**91842,14**
		Накладные расходы	%	--		839,29	60009,10
		Сметная прибыль	%	8		225,84	16147,62
		Сметная стоимость:				**3048,85**	**217992,87**
117	**21-100101-0504**	**Металлочерепица, толщина оцинкованной стали 0,55 мм, толщиной защитного покрытия от 46 мкм до 50 мкм СТ РК 2083-2011**	**м2**	**79,0790**		**2609,16**	**206329,76**
		Накладные расходы	%	--		110,63	8748,38
		Сметная прибыль	%	8		217,58	17206,25
		Сметная стоимость:				**2937,37**	**232284,40**
118	**11-100115-0201**	**Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам. Огнезащита**	**м2**	**71,5000**		**208,71**	**14922,93**
		Итого оплата труда:				**22,50**	**1608,83**
		Накладные расходы	%	--		22,88	1635,61
		Сметная прибыль	%	8		18,53	1324,68
		Сметная стоимость:				**250,11**	**17883,22**
119	**11-100102-0205**	**Стены. Устройство карнизов**	**м2**	**23,3000**		**2879,91**	**67101,80**
		Итого оплата труда:				**1054,23**	**24563,48**
		Накладные расходы	%	--		779,27	18156,89
		Сметная прибыль	%	8		292,73	6820,70
		Сметная стоимость:				**3951,90**	**92079,38**
120	**11-150404-0109**	**Потолки. Покрытие масляными и спиртовыми лаками по окрашиваемой или огрунтованной поверхности за 2 раза**	**м2**	**23,3000**		**643,92**	**15003,27**
		Итого оплата труда:				**150,74**	**3512,13**
		Накладные расходы	%	--		113,41	2642,39
		Сметная прибыль	%	8		60,59	1411,65
		Сметная стоимость:				**817,91**	**19057,31**
		КРОВЛЯ ЛОДЖИЙ-2 ШТ					
121	**11-120101-1701**	**Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Устройство**	**м2**	**9,0000**		**536,37**	**4827,35**
		Итого оплата труда:				**178,77**	**1608,89**
		Накладные расходы	%	--		127,84	1150,57
		Сметная прибыль	%	8		53,14	478,23
		Сметная стоимость:				**717,35**	**6456,15**
122	**11-120101-1702**	**Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. Добавлять или исключать на каждый 1 мм изменения толщины к норме 11-120101-1701**	**м2**	**9,0000**		**369,97**	**3329,69**
		Итого оплата труда:				**135,86**	**1222,72**
		Накладные расходы	%	--		95,56	860,03
		Сметная прибыль	%	8		37,24	335,18
		Сметная стоимость:				**502,77**	**4524,91**

1	2	3	4	5	6	7	8
123	11-100105-0101	**Стропила. Установка**	м3	0,1880		71552,25	13451,82
		Итого оплата труда:				16116,45	3029,89
		Накладные расходы	%	--		13080,09	2459,06
		Сметная прибыль	%	8		6770,59	1272,87
		Сметная стоимость:				91402,92	17183,75
124	11-100115-0101	**Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита**	м3	0,3480		5996,34	2086,73
		Итого оплата труда:				593,65	206,59
		Накладные расходы	%	--		624,30	217,26
		Сметная прибыль	%	8		529,65	184,32
		Сметная стоимость:				7150,30	2488,30
125	11-120101-0705	**Покрытие кровельное металлочерепицей без слуховых окон. Устройство по деревянной обрешетке с ее устройством**	м2	13,8000		1983,72	27375,37
		Итого оплата труда:				1284,51	17726,18
		Накладные расходы	%	--		839,29	11582,18
		Сметная прибыль	%	8		225,84	3116,60
		Сметная стоимость:				3048,85	42074,15
126	21-100101-0504	**Металлочерепица, толщина оцинкованной стали 0,55 мм, толщиной защитного покрытия от 46 мкм до 50 мкм СТ РК 2083-2011**	м2	15,2628		2609,16	39823,09
		Накладные расходы	%	--		110,63	1688,50
		Сметная прибыль	%	8		217,58	3320,93
		Сметная стоимость:				2937,37	44832,51
127	11-100115-0201	**Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам. Огнезащита**	м2	13,8000		208,71	2880,23
		Итого оплата труда:				22,50	310,52
		Накладные расходы	%	--		22,88	315,68
		Сметная прибыль	%	8		18,53	255,67
		Сметная стоимость:				250,11	3451,59
128	11-100102-0205	**Стены. Устройство карнизов**	м2	6,0000		2879,91	17279,43
		Итого оплата труда:				1054,23	6325,36
		Накладные расходы	%	--		779,27	4675,59
		Сметная прибыль	%	8		292,73	1756,40
		Сметная стоимость:				3951,90	23711,43
129	11-150404-0109	**Потолки. Покрытие масляными и спиртовыми лаками по окрашиваемой или огрунтованной поверхности за 2 раза**	м2	6,0000		643,92	3863,50
		Итого оплата труда:				150,74	904,41
		Накладные расходы	%	--		113,41	680,44
		Сметная прибыль	%	8		60,59	363,52
		Сметная стоимость:				817,91	4907,46
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3			Тенге				**17067156,39**
		В том числе:					
Всего заработная плата -			Тенге				**4561917,91**
		Накладные расходы -	Тенге				**3438687,74**
		Сметная прибыль -	Тенге				**1640467,53**
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**22146311,66**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				**22146311,66**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**4561917,91**
		РАЗДЕЛ 4. ОКНА					
130	11-100501-0103	**Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) одностворчатых**	м2	36,0000		2734,29	98434,33
		Итого оплата труда:				1030,36	37092,95
		Накладные расходы	%	--		758,21	27295,70
		Сметная прибыль	%	8		279,40	10058,40
		Сметная стоимость:				3771,90	135788,43
131	11-100501-0105	**Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых**	м2	327,0000		2309,40	755173,32
		Итого оплата труда:				887,70	290276,99
		Накладные расходы	%	--		651,27	212965,02
		Сметная прибыль	%	8		236,85	77451,07
		Сметная стоимость:				3197,52	1045589,41
132	21-090201-0103 РСНБ РК 2015 в ценах IV	**Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, поворотно-откидной фурнитурой: одноэлементные поворотно-откидные ГОСТ 30674-99**	м2	36,0000		15965,25	574749,00
		Накладные расходы	%	--		676,93	24369,36
		Сметная прибыль	%	8		1331,37	47929,47
		Сметная стоимость:				17973,55	647047,83
133	21-090201-0303 РСНБ РК 2015 в ценах IV	**Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, поворотно-откидной фурнитурой: двухэлементные - импост и поворотно-откидная створка ГОСТ 30674-99**	м2	327,0000		14193,51	4641277,77
		Накладные расходы	%	--		601,80	196790,18
		Сметная прибыль	%	8		1183,63	387045,44

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная стоимость:				**15978,94**	**5225113,38**
134	**11-100501-0402**	**Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных толщиной свыше 0,51 м**	**п/м**	**265,0000**		**904,82**	**239777,72**
		Итого оплата труда:				**159,50**	**42266,87**
		Накладные расходы	%	--		137,79	36513,85
		Сметная прибыль	%	8		83,41	22103,33
		Сметная стоимость:				**1126,02**	**298394,90**
135	**21-090205-0207**	**Доски подоконные из ПВХ профилей ламинированные шириной 450 мм ГОСТ 23166-99**	**м**	**265,0000**		**1397,71**	**370393,15**
		Накладные расходы	%	--		59,26	15704,67
		Сметная прибыль	%	8		116,56	30887,83
		Сметная стоимость:				**1573,53**	**416985,65**
136	**11-120101-1001**	**Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство**	**м2**	**54,3700**		**2306,36**	**125396,59**
		Итого оплата труда:				**713,75**	**38806,85**
		Накладные расходы	%	--		517,42	28131,89
		Сметная прибыль	%	8		225,90	12282,28
		Сметная стоимость:				**3049,67**	**165810,76**
137	**11-100501-0106**	**Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых**	**м2**	**690,2000**		**1738,27**	**1199756,42**
		Итого оплата труда:				**665,66**	**459436,64**
		Накладные расходы	%	--		488,64	337261,89
		Сметная прибыль	%	8		178,15	122961,47
		Сметная стоимость:				**2405,07**	**1659979,78**
138	**21-090201-0302 РСНБ РК 2015 в ценах IV**	**Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, поворотной фурнитурой: двухэлементные - импост и поворотная створка ГОСТ 30674-99**	**м2**	**690,2000**		**20175,81**	**13925344,06**
		Накладные расходы	%	--		855,45	590434,59
		Сметная прибыль	%	8		1682,50	1161262,29
		Сметная стоимость:				**22713,77**	**15677040,94**
		ВИТРАЖИ ВН-1-6 шт					
139	**11-090403-0203**	**Панели навесные из герметичных стеклопакетов в пластиковой или алюминиевой обвязке. Монтаж**	**м2**	**107,0100**		**4543,37**	**486186,07**
		Итого оплата труда:				**4389,79**	**469751,26**
		Накладные расходы	%	--		2979,37	318822,54
		Сметная прибыль	%	8		601,82	64400,69
		Сметная стоимость:				**8124,56**	**869409,30**
140	**21-090301-0120 РСНБ РК 2015 в ценах IV**	**Блоки оконные из алюминиевых профилей со стандартным покрытием толщиной 45-48 мм трехстворчатые одинарной конструкции с однокамерным стеклопакетом, поворотно-откидной фурнитурой: трехэлементные - с одной поворотно-откидной створкой ГОСТ 21519-2003**	**м2**	**107,0100**		**26365,79**	**2821403,19**
		Накладные расходы	%	--		1117,91	119627,50
		Сметная прибыль	%	8		2198,70	235282,45
		Сметная стоимость:				**29682,40**	**3176313,14**
141	**11-120101-1001**	**Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство**	**м2**	**2,3400**		**2306,36**	**5396,87**
		Итого оплата труда:				**713,75**	**1670,19**
		Накладные расходы	%	--		517,42	1210,75
		Сметная прибыль	%	8		225,90	528,61
		Сметная стоимость:				**3049,67**	**7136,24**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4			Тенге				**25243288,49**
		В том числе:					
Всего заработная плата -			Тенге				**1339301,75**
		Накладные расходы -	Тенге				**1909127,93**
		Сметная прибыль -	Тенге				**2172193,31**
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**29324609,73**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				**29324609,73**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**1339301,75**
		РАЗДЕЛ 5. ДВЕРИ					
142	**11-100107-0101**	**Проемы дверные наружные площадью до 3 м2 в каменных стенах. Установка блоков**	**м2**	**16,3800**		**1705,53**	**27936,52**
		Итого оплата труда:				**795,96**	**13037,81**
		Накладные расходы	%	--		568,48	9311,70
		Сметная прибыль	%	8		181,92	2979,86
		Сметная стоимость:				**2455,93**	**40228,08**
143	**11-100107-0106**	**Проемы дверные площадью до 3 м2 во внутренних стенах и перегородках. Установка блоков на распорных дюбелях**	**м2**	**907,2000**		**929,52**	**843258,37**
		Итого оплата труда:				**623,25**	**565411,84**
		Накладные расходы	%	--		427,92	388206,56
		Сметная прибыль	%	8		108,59	98517,19
		Сметная стоимость:				**1466,03**	**1329982,13**
144	**11-150501-0202**	**Двери прочие. Остекление оконным стеклом на эластичных прокладках**	**м2**	**42,9000**		**2066,43**	**88649,70**
		Итого оплата труда:				**619,23**	**26564,95**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Накладные расходы	%	--		441,34	18933,58
		Сметная прибыль	%	8		200,62	8606,66
		Сметная стоимость:				**2708,39**	**116189,94**
145	**11-100402-0502**	**Проемы дверные в перегородках. Установка коробок металлических с навеской полотен**	**м2**	**8,6100**		**1462,33**	**12590,68**
		Итого оплата труда:				**1303,71**	**11224,95**
		Накладные расходы	%	--		874,68	7530,97
		Сметная прибыль	%	8		186,96	1609,73
		Сметная стоимость:				**2523,97**	**21731,38**
146	**21-090402-0201**	**Блоки дверные стальные наружные утепленные, однопольные, с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003**	**м2**	**8,6100**		**30519,32**	**262771,35**
		Накладные расходы	%	--		1294,02	11141,51
		Сметная прибыль	%	8		2545,07	21913,03
		Сметная стоимость:				**34358,41**	**295825,88**
147	**ПРАЙС-ЛИСТ**	**Двери подъездные металлические с системой домофонной связи на 10 квартир в комплекте**	**компл**	**6,0000**		**116071,43**	**696428,57**
		Накладные расходы	%	--		4921,43	29528,57
		Сметная прибыль	%	8		9679,43	58076,57
		Сметная стоимость:				**130672,29**	**784033,71**
148	**21-090102-0103**	**Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9П; ДГ 21-10П внутренние СТ РК 943-92**	**м2**	**189,0000**		**4939,72**	**933607,08**
		Накладные расходы	%	--		209,44	39584,94
		Сметная прибыль	%	8		411,93	77855,36
		Сметная стоимость:				**5561,10**	**1051047,38**
149	**21-090102-0102**	**Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-7П; ДГ 21-8П внутренние СТ РК 943-92**	**м2**	**340,2000**		**6339,99**	**2156864,60**
		Накладные расходы	%	--		268,82	91451,06
		Сметная прибыль	%	8		528,70	179865,25
		Сметная стоимость:				**7137,51**	**2428180,91**
150	**21-090102-0108**	**Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДУ 21-9 внутренние СТ РК 943-92**	**м2**	**113,4000**		**8987,79**	**1019215,39**
		Накладные расходы	%	--		381,08	43214,73
		Сметная прибыль	%	8		749,51	84994,41
		Сметная стоимость:				**10118,38**	**1147424,53**
151	**21-090102-0110**	**Блоки дверные однопольные с остекленными полотнами ДО 21-8П внутренние СТ РК 943-92**	**м2**	**100,8000**		**8343,52**	**841026,82**
		НР второго уровня	%	4,24		353,77	35659,54
		Накладные расходы	%	--		353,77	35659,54
		Сметная прибыль	%	8		695,78	70134,91
		Сметная стоимость:				**9393,07**	**946821,26**
152	**21-090102-0114**	**Блоки дверные двупольные с остекленными полотнами ДО 21-13П внутренние СТ РК 943-92**	**м2**	**163,8000**		**8052,82**	**1319051,92**
		Накладные расходы	%	--		341,44	55927,80
		Сметная прибыль	%	8		671,54	109998,38
		Сметная стоимость:				**9065,80**	**1484978,09**
153	**21-090102-0204**	**Блоки дверные входные и тамбурные с остекленными окрашенными двупольными полотнами ДН 21-13ПЩ; ДН 24-13ПЩ СТ РК 943-92**	**м2**	**16,3800**		**14997,69**	**245662,16**
		Накладные расходы	%	--		635,90	10416,08
		Сметная прибыль	%	8		1250,69	20486,26
		Сметная стоимость:				**16884,28**	**276564,50**
154	**21-090404-0201**	**Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3 ГОСТ 5088-2005**	**шт.**	**1052,0000**		**428,36**	**450634,72**
		Накладные расходы	%	--		18,16	19106,91
		Сметная прибыль	%	8		35,72	37579,33
		Сметная стоимость:				**482,24**	**507320,96**
155	**21-090404-0305**	**Замок цилиндровый врезной с защелкой, управляемой ручками и от ключа ЗВ7 ГОСТ 5089-2011**	**шт.**	**526,0000**		**5039,66**	**2650861,16**
		Накладные расходы	%	--		213,68	112396,51
		Сметная прибыль	%	8		420,27	221060,61
		Сметная стоимость:				**5673,61**	**2984318,29**
156	**11-100107-0609**	**Двери. Обивка кровельной оцинкованной сталью по асбесту с двух сторон**	**м2**	**3,8000**		**6385,08**	**24263,31**
		Итого оплата труда:				**924,02**	**3511,26**
		Накладные расходы	%	--		846,72	3217,53
		Сметная прибыль	%	8		578,54	2198,47
		Сметная стоимость:				**7810,34**	**29679,30**
		БАЛКОННЫЕ ДВЕРИ ИЗ ПХВ					
157	**11-100501-0301**	**Проемы балконные площадью до 3 м2. Установка дверных блоков из ПВХ профилей**	**м2**	**198,0000**		**2722,97**	**539147,78**
		Итого оплата труда:				**1021,28**	**202213,61**
		Накладные расходы	%	--		752,07	148910,77
		Сметная прибыль	%	8		278,00	55044,68
		Сметная стоимость:				**3753,05**	**743103,24**
158	**21-090203-0105 РСНБ РК 2015 в ценах IV**	**Дверь балконная из ПВХ профилей толщиной 60 мм БП 22-9, остекленная однокамерным стеклопакетом, с поворотным устройством, с импостом ГОСТ 23166-99, ГОСТ 30674-99**	**м2**	**198,0000**		**24358,83**	**4823048,34**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Накладные расходы	%	--		1032,81	204497,25
		Сметная прибыль	%	8		2031,33	402203,65
		Сметная стоимость:				**27422,98**	**5429749,24**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5			Тенге				**16935018,46**
		В том числе:					
Всего заработная плата -			Тенге				**821964,42**
		Накладные расходы -	Тенге				**1229036,02**
		Сметная прибыль -	Тенге				**1453124,36**
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**19617178,84**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				**19617178,84**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**821964,42**
		РАЗДЕЛ 6. ЛЕСТНИЦЫ					
		НА ОДИН ПОДЪЕЗД С ВХОДОМ В ТЕХПОДПОЛЬЕ - 3 шт					
159	**11-060101-0114**	**Плиты фундаментные бетонные плоские. Устройство**	**м3**	**1,4400**		**19768,47**	**28466,60**
		Итого оплата труда:				**877,97**	**1264,28**
		Накладные расходы	%	--		1282,05	1846,16
		Сметная прибыль	%	8		1684,04	2425,02
		Сметная стоимость:				**22734,57**	**32737,77**
160	**11-070506-0102**	**Площадки лестничные массой более 1 т. Установка**	**шт**	**27,0000**		**3674,51**	**99211,89**
		Итого оплата труда:				**2278,35**	**61515,34**
		Накладные расходы	%	--		1630,64	44027,34
		Сметная прибыль	%	8		424,41	11459,14
		Сметная стоимость:				**5729,57**	**154698,37**
161	**11-070506-0104**	**Марши лестничные массой более 1 т. Установка без сварки**	**шт**	**24,0000**		**3446,03**	**82704,82**
		Итого оплата труда:				**2101,35**	**50432,48**
		Накладные расходы	%	--		1506,38	36153,16
		Сметная прибыль	%	8		396,19	9508,64
		Сметная стоимость:				**5348,61**	**128366,62**
162	**21-040110-9907**	**Марши лестничные с полуплощадками с бетонными ступенями под облицовку проступями и плитами ГОСТ 9818-85**	**м2**	**184,6800**		**6121,72**	**1130559,25**
		Накладные расходы	%	--		259,56	47935,71
		Сметная прибыль	%	8		510,50	94279,60
		Сметная стоимость:				**6891,78**	**1272774,56**
163	**11-070518-0101**	**Лестницы из отдельных ступеней гладкие. Устройство по готовому основанию**	**м**	**42,0000**		**911,13**	**38267,40**
		Итого оплата труда:				**855,72**	**35940,08**
		Накладные расходы	%	--		592,56	24887,65
		Сметная прибыль	%	8		120,30	5052,40
		Сметная стоимость:				**1623,99**	**68207,45**
164	**21-040110-9903**	**Ступени лестничные с лицевыми бетонными поверх, не требующими дополнительной отделки ГОСТ 8717.0-84**	**м**	**50,4000**		**2210,52**	**111410,21**
		Накладные расходы	%	--		93,73	4723,79
		Сметная прибыль	%	8		184,34	9290,72
		Сметная стоимость:				**2488,59**	**125424,72**
165	**11-070519-0103**	**Ограждения металлические с поручнями из поливинилхлорида. Установка**	**м**	**92,3400**		**992,04**	**91604,97**
		Итого оплата труда:				**483,90**	**44683,18**
		Накладные расходы	%	--		355,30	32808,83
		Сметная прибыль	%	8		107,79	9953,10
		Сметная стоимость:				**1455,13**	**134366,91**
166	**11-090304-0101**	**Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж**	**тн**	**1,0845**		**47726,98**	**51761,34**
		Итого оплата труда:				**28341,10**	**30736,77**
		Накладные расходы	%	--		20015,16	21707,05
		Сметная прибыль	%	8		5419,37	5877,47
		Сметная стоимость:				**73161,52**	**79345,86**
167	**21-060208-0501**	**Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы ГОСТ 25772-83**	**т**	**1,0845**		**299949,34**	**325304,06**
		НР второго уровня	%	4,24		12717,85	13792,89
		Накладные расходы	%	--		12717,85	13792,89
		Сметная прибыль	%	8		25013,38	27127,76
		Сметная стоимость:				**337680,57**	**366224,71**
168	**11-070107-0103**	**Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка**	**тн**	**0,2066**		**415040,34**	**85763,94**
		Итого оплата труда:				**38275,23**	**7909,19**
		Накладные расходы	%	--		42374,43	8756,25
		Сметная прибыль	%	8		36593,18	7561,61
		Сметная стоимость:				**494007,95**	**102081,80**
169	**11-150403-1004**	**Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная белилами с добавлением колера, количество окрасок 2**	**м2**	**31,4514**		**505,12**	**15886,67**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого оплата труда:				**491,55**	**15459,80**
		Накладные расходы	%	--		302,21	9504,77
		Сметная прибыль	%	8		64,59	2031,32
		Сметная стоимость:				**871,91**	**27422,76**
		НА ОДИН ПОДЪЕЗД С ВХОДОМ В ТЕХПОДПОЛЬЕ - 2 шт					
170	**11-060101-0114**	**Плиты фундаментные бетонные плоские. Устройство**	**м3**	**0,9600**		**19768,47**	**18977,73**
		Итого оплата труда:				**877,97**	**842,85**
		Накладные расходы	%	--		1282,05	1230,77
		Сметная прибыль	%	8		1684,04	1616,68
		Сметная стоимость:				**22734,57**	**21825,18**
171	**11-070506-0102**	**Площадки лестничные массой более 1 т. Установка**	**шт**	**18,0000**		**3674,51**	**66141,26**
		Итого оплата труда:				**2278,35**	**41010,23**
		Накладные расходы	%	--		1630,64	29351,56
		Сметная прибыль	%	8		424,41	7639,43
		Сметная стоимость:				**5729,57**	**103132,24**
172	**11-070506-0104**	**Марши лестничные массой более 1 т. Установка без сварки**	**шт**	**16,0000**		**3446,03**	**55136,55**
		Итого оплата труда:				**2101,35**	**33621,65**
		Накладные расходы	%	--		1506,38	24102,11
		Сметная прибыль	%	8		396,19	6339,09
		Сметная стоимость:				**5348,61**	**85577,75**
173	**21-040110-9907**	**Марши лестничные с полуплощад с бетонными ступенями под облицовку проступями и плитами ГОСТ 9818-85**	**м2**	**123,1200**		**6121,72**	**753706,17**
		Накладные расходы	%	--		259,56	31957,14
		Сметная прибыль	%	8		510,50	62853,06
		Сметная стоимость:				**6891,78**	**848516,37**
174	**11-070518-0101**	**Лестницы из отдельных ступеней гладкие. Устройство по готовому основанию**	**м**	**28,0000**		**911,13**	**25511,60**
		Итого оплата труда:				**855,72**	**23960,05**
		Накладные расходы	%	--		592,56	16591,76
		Сметная прибыль	%	8		120,30	3368,27
		Сметная стоимость:				**1623,99**	**45471,63**
175	**21-040110-9903**	**Ступени лестничные с лицевыми бетонными поверхн, не требующими дополнительной отделки ГОСТ 8717.0-84**	**м**	**33,6000**		**2210,52**	**74273,47**
		Накладные расходы	%	--		93,73	3149,20
		Сметная прибыль	%	8		184,34	6193,81
		Сметная стоимость:				**2488,59**	**83616,48**
176	**11-070519-0103**	**Ограждения металлические с поручнями из поливинилхлорида. Установка**	**м**	**61,5600**		**992,04**	**61069,98**
		Итого оплата труда:				**483,90**	**29788,79**
		Накладные расходы	%	--		355,30	21872,56
		Сметная прибыль	%	8		107,79	6635,40
		Сметная стоимость:				**1455,13**	**89577,94**
177	**11-090304-0101**	**Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж**	**тн**	**0,7230**		**47726,98**	**34507,56**
		Итого оплата труда:				**28341,10**	**20491,18**
		Накладные расходы	%	--		20015,16	14471,36
		Сметная прибыль	%	8		5419,37	3918,31
		Сметная стоимость:				**73161,52**	**52897,24**
178	**21-060208-0501**	**Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы ГОСТ 25772-83**	**т**	**0,7230**		**299949,34**	**216869,37**
		Накладные расходы	%	--		12717,85	9195,26
		Сметная прибыль	%	8		25013,38	18085,17
		Сметная стоимость:				**337680,57**	**244149,80**
179	**11-070107-0103**	**Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка**	**тн**	**0,1378**		**415040,34**	**57175,96**
		Итого оплата труда:				**38275,23**	**5272,80**
		Накладные расходы	%	--		42374,43	5837,50
		Сметная прибыль	%	8		36593,18	5041,08
		Сметная стоимость:				**494007,95**	**68054,54**
180	**11-150403-1004**	**Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная белилами с добавлением колера, количество окрасок 2**	**м2**	**20,9676**		**505,12**	**10591,11**
		Итого оплата труда:				**491,55**	**10306,53**
		Накладные расходы	%	--		302,21	6336,52
		Сметная прибыль	%	8		64,59	1354,21
		Сметная стоимость:				**871,91**	**18281,84**
		ВЫХОД НА ЧЕРДАК-2 шт					
181	**11-080201-0101**	**Стены наружные из кирпича простые при высоте этажа до 4 м. Кладка**	**м3**	**0,5000**		**7717,43**	**3858,72**
		Итого оплата труда:				**3569,87**	**1784,94**
		Накладные расходы	%	--		2217,61	1108,80
		Сметная прибыль	%	8		794,80	397,40
		Сметная стоимость:				**10729,84**	**5364,92**

1	2	3	4	5	6	7	8
182	21-030101-0103	**Кирпич керамический одинарный рядовой полнотелый марки М100, разм 250 мм х 120 мм х 65 мм**	**1000 шт.**	**0,1900**		**29240,61**	**5555,72**
		Накладные расходы	%	--		1239,80	235,56
		Сметная прибыль	%	8		2438,43	463,30
		Сметная стоимость:				**32918,84**	**6254,58**
183	11-100102-0401	**Элементы каркаса из брусьев. Установка**	**м3**	**0,1800**		**60671,81**	**10920,93**
		Итого оплата труда:				**16490,10**	**2968,22**
		Накладные расходы	%	--		12851,67	2313,30
		Сметная прибыль	%	8		5881,88	1058,74
		Сметная стоимость:				**79405,37**	**14292,97**
184	11-090304-0101	**Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж**	**т**	**0,0640**		**47726,98**	**3054,53**
		Итого оплата труда:				**28341,10**	**1813,83**
		Накладные расходы	%	--		20015,16	1280,97
		Сметная прибыль	%	8		5419,37	346,84
		Сметная стоимость:				**73161,52**	**4682,34**
185	21-060208-0501	**Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы ГОСТ 25772-83**	**т**	**0,0640**		**299949,34**	**19196,76**
		Накладные расходы	%	--		12717,85	813,94
		Сметная прибыль	%	8		25013,38	1600,86
		Сметная стоимость:				**337680,57**	**21611,56**
186	11-100107-0105	**Проемы площадью до 2 м2 в перекрытиях. Установка блоков люков**	**м2**	**2,0000**		**2539,35**	**5078,71**
		Итого оплата труда:				**974,94**	**1949,87**
		Накладные расходы	%	--		715,40	1430,80
		Сметная прибыль	%	8		260,38	520,76
		Сметная стоимость:				**3515,13**	**7030,27**
187	21-090102-0305	**Люки и лазы утепленные однопольные ДЛ 10-10П; ДЛ 13-10П СТ РК 943-92**	**м2**	**2,0000**		**31523,00**	**63046,00**
		Накладные расходы	%	--		1336,58	2673,15
		Сметная прибыль	%	8		2628,77	5257,53
		Сметная стоимость:				**35488,34**	**70976,68**
188	21-130814-2211	**Ручка-скоба из алюминиевого сплава анодированная**	**шт.**	**4,0000**		**787,44**	**3149,76**
		Накладные расходы	%	--		33,39	133,55
		Сметная прибыль	%	8		65,67	262,66
		Сметная стоимость:				**886,49**	**3545,97**
189	21-090404-0201	**Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3 ГОСТ 5088-2005**	**шт.**	**4,0000**		**428,36**	**1713,44**
		Накладные расходы	%	--		18,16	72,65
		Сметная прибыль	%	8		35,72	142,89
		Сметная стоимость:				**482,24**	**1928,98**
190	11-070503-0110	**Перемычки, масса до 0,3 т. Укладка**	**шт**	**8,0000**		**298,57**	**2388,55**
		Итого оплата труда:				**146,71**	**1173,66**
		Накладные расходы	%	--		107,63	861,02
		Сметная прибыль	%	8		32,50	259,97
		Сметная стоимость:				**438,69**	**3509,53**
191	21-040105-9901	**Перемычки из тяжелого бетона класса В15 ГОСТ 948-84**	**м3**	**0,1760**		**51640,61**	**9088,75**
		Накладные расходы	%	--		2189,56	385,36
		Сметная прибыль	%	8		4306,41	757,93
		Сметная стоимость:				**58136,59**	**10232,04**
		НА ОДИН ПОДЪЕЗД - 1 шт					
192	11-060101-0114	**Плиты фундаментные бетонные плоские. Устройство**	**м3**	**0,2600**		**19768,47**	**5139,80**
		Итого оплата труда:				**877,97**	**228,27**
		Накладные расходы	%	--		1282,05	333,33
		Сметная прибыль	%	8		1684,04	437,85
		Сметная стоимость:				**22734,57**	**5910,99**
193	11-070506-0102	**Площадки лестничные массой более 1 т. Установка**	**шт**	**9,0000**		**3674,51**	**33070,63**
		Итого оплата труда:				**2278,35**	**20505,11**
		Накладные расходы	%	--		1630,64	14675,78
		Сметная прибыль	%	8		424,41	3819,71
		Сметная стоимость:				**5729,57**	**51566,12**
194	11-070506-0104	**Марши лестничные массой более 1 т. Установка без сварки**	**шт**	**8,0000**		**3446,03**	**27568,27**
		Итого оплата труда:				**2101,35**	**16810,83**
		Накладные расходы	%	--		1506,38	12051,05
		Сметная прибыль	%	8		396,19	3169,55
		Сметная стоимость:				**5348,61**	**42788,87**
195	21-040110-9907	**Марши лестничные с полуплощад с бетонными ступенями под облицовку проступями и плитами ГОСТ 9818-85**	**м2**	**61,5600**		**6121,72**	**376853,08**
		Накладные расходы	%	--		259,56	15978,57
		Сметная прибыль	%	8		510,50	31426,53

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная стоимость:				**6891,78**	**424258,19**
196	**11-070518-0101**	**Лестницы из отдельных ступеней гладкие. Устройство по готовому основанию**	**м**	**6,0000**		**911,13**	**5466,77**
		Итого оплата труда:				**855,72**	**5134,30**
		Накладные расходы	%	--		592,56	3555,38
		Сметная прибыль	%	8		120,30	721,77
		Сметная стоимость:				**1623,99**	**9743,92**
197	**21-040110-9903**	**Ступени лестничные с лицевыми бетонными поверхн, не требующими дополнительной отделки ГОСТ 8717.0-84**	**м**	**7,2000**		**2210,52**	**15915,74**
		Накладные расходы	%	--		93,73	674,83
		Сметная прибыль	%	8		184,34	1327,25
		Сметная стоимость:				**2488,59**	**17917,82**
198	**11-070519-0103**	**Ограждения металлические с поручнями из поливинилхлорида. Установка**	**м**	**27,9800**		**992,04**	**27757,28**
		Итого оплата труда:				**483,90**	**13539,48**
		Накладные расходы	%	--		355,30	9941,42
		Сметная прибыль	%	8		107,79	3015,90
		Сметная стоимость:				**1455,13**	**40714,60**
199	**11-090304-0101**	**Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж**	**тн**	**0,3615**		**47726,98**	**17253,78**
		Итого оплата труда:				**28341,10**	**10245,59**
		Накладные расходы	%	--		20015,16	7235,68
		Сметная прибыль	%	8		5419,37	1959,16
		Сметная стоимость:				**73161,52**	**26448,62**
200	**21-060208-0501**	**Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы ГОСТ 25772-83**	**т**	**0,3615**		**299949,34**	**108434,69**
		Накладные расходы	%	--		12717,85	4597,63
		Сметная прибыль	%	8		25013,38	9042,59
		Сметная стоимость:				**337680,57**	**122074,90**
201	**11-070107-0103**	**Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка**	**тн**	**0,0689**		**415040,34**	**28587,98**
		Итого оплата труда:				**38275,23**	**2636,40**
		Накладные расходы	%	--		42374,43	2918,75
		Сметная прибыль	%	8		36593,18	2520,54
		Сметная стоимость:				**494007,95**	**34027,27**
202	**11-150403-1004**	**Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная белилами с добавлением колера, количество окрасок 2**	**м2**	**10,4838**		**505,12**	**5295,56**
		Итого оплата труда:				**491,55**	**5153,26**
		Накладные расходы	%	--		302,21	3168,26
		Сметная прибыль	%	8		64,59	677,11
		Сметная стоимость:				**871,91**	**9140,92**
		ТАМБУРЫ					
203	**11-150108-1604**	**Потолки. Облицовка гипсокартонными листами по деревянному каркасу с относом 5 см с установкой нащельников**	**м2**	**26,4000**		**6022,78**	**159001,41**
		Итого оплата труда:				**4624,44**	**122085,23**
		Накладные расходы	%	--		2897,01	76481,04
		Сметная прибыль	%	8		713,58	18838,60
		Сметная стоимость:				**9633,37**	**254321,05**
204	**11-260101-1101 РСНБ РК 2015**	**Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках из стеклоткани или металлической сетки, плитами минераловат-ными на синтетическом связующем марки М-125, плитами полужесткими из стеклянного штапе**	**м3 изоляции**	**2,6400**		**14673,96**	**38739,26**
		Итого оплата труда:				**12232,78**	**32294,53**
		Накладные расходы	%	--		7673,73	20258,64
		Сметная прибыль	%	8		1787,82	4719,83
		Сметная стоимость:				**24135,50**	**63717,73**
205	**21-110101-0102**	**Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные марки П-50 ГОСТ 9573-2012**	**м3**	**2,7192**		**10350,80**	**28145,90**
		Накладные расходы	%	--		438,87	1193,39
		Сметная прибыль	%	8		863,17	2347,14
		Сметная стоимость:				**11652,85**	**31686,42**
206	**21-100402-0403**	**Фольгоизол марки СРФ 0,1-200 ГОСТ 20429-84**	**м2**	**26,9280**		**1639,85**	**44157,88**
		Накладные расходы	%	--		69,53	1872,29
		Сметная прибыль	%	8		136,75	3682,41
		Сметная стоимость:				**1846,13**	**49712,59**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 6			Тенге				**4483341,78**
		В том числе:					
Всего заработная плата -			Тенге				**651558,74**
Накладные расходы -			Тенге				**596484,50**
Сметная прибыль -			Тенге				**406386,10**
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**5486212,38**
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6			Тенге				**5486212,39**
Сметная заработная плата -			Тенге				**651558,74**

1	2	3	4	5	6	7	8
		РАЗДЕЛ 7. ПОЛЫ СЕРИИ 2.144-1/88					
207	11-110101-4001	**Плинтуса поливинилхлоридные. Устройство на клее КН-2**	пм	5624,0000		245,64	1381452,44
		Итого оплата труда:				75,66	425484,60
		Накладные расходы	%	--		58,44	328680,40
		Сметная прибыль	%	8		24,33	136810,63
		Сметная стоимость:				328,40	1846943,47
		ДЕТАЛЬ 132-738,5 М2					
208	11-110101-0901	**Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит или матов минватных или стекловолокнистых. Устройство**	м2	738,6000		218,29	161227,30
		Итого оплата труда:				207,99	153622,67
		Накладные расходы	%	--		141,29	104359,03
		Сметная прибыль	%	8		28,77	21246,91
		Сметная стоимость:				388,35	286833,23
209	ПРАЙС-ЛИСТ	**Плиты ПЕНОПЛЕКС**	м3	30,4303		19642,86	597738,43
		Накладные расходы	%	--		832,86	25344,11
		Сметная прибыль	%	8		1638,06	49846,60
		Сметная стоимость:				22113,77	672929,14
210	11-110101-0401	**Гидроизоляция оклеечная рулон материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя**	м2	738,6000		1013,89	748862,37
		Итого оплата труда:				410,08	302883,47
		Накладные расходы	%	--		303,32	224028,74
		Сметная прибыль	%	8		105,38	77831,29
		Сметная стоимость:				1422,59	1050722,40
211	11-110101-0402	**Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство последующего слоя**	м2	738,6000		666,69	492415,00
		Итого оплата труда:				247,17	182562,06
		Накладные расходы	%	--		185,18	136772,73
		Сметная прибыль	%	8		68,15	50335,02
		Сметная стоимость:				920,01	679522,76
212	11-110101-1105	**Стяжки легкобетонные толщиной 20 мм. Устройство**	м2	738,6000		770,63	569190,29
		Итого оплата труда:				318,98	235600,22
		Накладные расходы	%	--		235,17	173697,78
		Сметная прибыль	%	8		80,46	59431,05
		Сметная стоимость:				1086,27	802319,11
213	11-110101-1106	**Стяжки легкобетонные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1105**	м2	738,6000		699,32	516518,77
		Итого оплата труда:				27,39	20231,49
		Накладные расходы	%	--		47,04	34743,78
		Сметная прибыль	%	8		59,71	44101,00
		Сметная стоимость:				806,07	595363,55
214	11-110101-3601	**Покрытия из линолеума. Устройство на клее "Бустилат"**	м2	738,6000		3881,63	2866968,80
		Итого оплата труда:				279,25	206255,03
		Накладные расходы	%	--		341,86	252494,62
		Сметная прибыль	%	8		337,88	249557,07
		Сметная стоимость:				4561,36	3369020,50
		ДЕТАЛЬ 61 -2933,3 М2					
215	11-110101-1101	**Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство**	м2	2859,8000		619,58	1771862,41
		Итого оплата труда:				252,10	720943,49
		Накладные расходы	%	--		186,31	532797,47
		Сметная прибыль	%	8		64,47	184372,79
		Сметная стоимость:				870,35	2489032,67
216	11-110101-1102	**Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1101**	м2	2859,8000		381,97	1092362,87
		Итого оплата труда:				18,15	51912,58
		Накладные расходы	%	--		27,72	79271,41
		Сметная прибыль	%	8		32,78	93730,74
		Сметная стоимость:				442,47	1265365,00
217	11-110101-3601	**Покрытия из линолеума. Устройство на клее "Бустилат"**	м2	2859,8000		3881,63	11100673,42
		Итого оплата труда:				279,25	798602,92
		Накладные расходы	%	--		341,86	977638,94
		Сметная прибыль	%	8		337,88	966264,99
		Сметная стоимость:				4561,36	13044577,35
		ДЕТАЛЬ 138 - 37+16,8 М2					
218	11-110101-0901	**Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых. Устройство**	м2	53,8000		218,29	11743,88
		Итого оплата труда:				207,99	11189,95
		Накладные расходы	%	--		141,29	7601,56
		Сметная прибыль	%	8		28,77	1547,64
		Сметная стоимость:				388,35	20893,08

1	2	3	4	5	6	7	8
219	ПРАЙС-ЛИСТ	**Плиты ПЕНОПЛЕКС**	**м3**	**2,2166**		**19642,86**	**43539,57**
		НР второго уровня	%	4,24		832,86	1846,08
		Накладные расходы	%	--		832,86	1846,08
		Сметная прибыль	%	8		1638,06	3630,85
		Сметная стоимость:				**22113,77**	**49016,50**
220	11-110101-0401	**Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя**	**м2**	**53,8000**		**1013,89**	**54547,52**
		Итого оплата труда:				**410,08**	**22062,19**
		Накладные расходы	%	--		303,32	16318,37
		Сметная прибыль	%	8		105,38	5669,27
		Сметная стоимость:				**1422,59**	**76535,15**
221	11-110101-0402	**Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство последующего слоя**	**м2**	**53,8000**		**666,69**	**35867,76**
		Итого оплата труда:				**247,17**	**13297,91**
		Накладные расходы	%	--		185,18	9962,60
		Сметная прибыль	%	8		68,15	3666,43
		Сметная стоимость:				**920,01**	**49496,78**
222	11-110101-1101	**Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство**	**м2**	**53,8000**		**619,58**	**33333,17**
		Итого оплата труда:				**252,10**	**13562,75**
		Накладные расходы	%	--		186,31	10023,25
		Сметная прибыль	%	8		64,47	3468,51
		Сметная стоимость:				**870,35**	**46824,94**
223	11-110101-1102	**Стяжки цементные. Устройство, добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1101**	**м2**	**53,8000**		**381,97**	**20550,08**
		Итого оплата труда:				**18,15**	**976,61**
		Накладные расходы	%	--		27,72	1491,29
		Сметная прибыль	%	8		32,78	1763,31
		Сметная стоимость:				**442,47**	**23804,69**
224	11-110101-2702	**Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных на цементном растворе. Устройство**	**м2**	**53,8000**		**3795,34**	**204189,16**
		Итого оплата труда:				**818,34**	**44026,95**
		Накладные расходы	%	--		680,43	36606,88
		Сметная прибыль	%	8		358,06	19263,68
		Сметная стоимость:				**4833,82**	**260059,72**
		ДЕТАЛЬ 62 - 478 М2					
225	11-110101-2703	**Покрытия из плиток керамических для полов одноцветных с красителем на цементном растворе. Устройство**	**м2**	**478,0000**		**3795,34**	**1814171,35**
		Итого оплата труда:				**818,34**	**391168,79**
		Накладные расходы	%	--		680,43	325243,26
		Сметная прибыль	%	8		358,06	171153,17
		Сметная стоимость:				**4833,82**	**2310567,77**
		ТИП Ц1 - 377,03 М2					
226	11-110101-1101	**Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство**	**м2**	**377,0300**		**619,58**	**233598,60**
		Итого оплата труда:				**252,10**	**95047,67**
		Накладные расходы	%	--		186,31	70242,89
		Сметная прибыль	%	8		64,47	24307,32
		Сметная стоимость:				**870,35**	**328148,82**
227	11-110101-1102	**Стяжки цементные. Устройство, добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1101**	**м2**	**377,0300**		**572,96**	**216022,23**
		Итого оплата труда:				**27,23**	**10266,07**
		Накладные расходы	%	--		41,58	15676,46
		Сметная прибыль	%	8		49,16	18535,90
		Сметная стоимость:				**663,70**	**250234,58**
228	11-110101-1503	**Покрытия цементные, толщина 20 мм. Устройство**	**м2**	**377,0300**		**673,90**	**254080,86**
		Итого оплата труда:				**204,57**	**77130,32**
		Накладные расходы	%	--		158,44	59737,02
		Сметная прибыль	%	8		66,59	25105,43
		Сметная стоимость:				**898,93**	**338923,31**
229	11-110101-1508	**Покрытия цементные. Железнение**	**м2**	**377,0300**		**93,65**	**35308,52**
		Итого оплата труда:				**82,51**	**31107,87**
		Накладные расходы	%	--		56,35	21245,03
		Сметная прибыль	%	8		12,00	4524,28
		Сметная стоимость:				**162,00**	**61077,83**
		ТИП БЕТОННЫЕ - 150,8 М2					
230	11-110101-1101	**Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство**	**м2**	**150,8000**		**619,58**	**93432,01**
		Итого оплата труда:				**252,10**	**38016,04**
		Накладные расходы	%	--		186,31	28094,92
		Сметная прибыль	%	8		64,47	9722,15
		Сметная стоимость:				**870,35**	**131249,08**

1	2	3	4	5	6	7	8
231	11-110101-1102	**Стяжки цементные. Устройство, добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1101**	**м2**	**150,8000**		**572,96**	**86402,01**
		Итого оплата труда:				**27,23**	**4106,10**
		Накладные расходы	%	--		41,58	6270,09
		Сметная прибыль	%	8		49,16	7413,77
		Сметная стоимость:				**663,70**	**100085,87**
232	11-110101-1501	**Покрытия бетонные, толщина 30 мм. Устройство**	**м2**	**150,8000**		**978,29**	**147526,55**
		Итого оплата труда:				**268,90**	**40549,61**
		Накладные расходы	%	--		212,18	31996,90
		Сметная прибыль	%	8		95,24	14361,88
		Сметная стоимость:				**1285,71**	**193885,32**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 7			Тенге				**24583585,36**
		В том числе:					
Всего заработная плата -			Тенге				**3890607,36**
		Накладные расходы -	Тенге				**3512185,61**
		Сметная прибыль -	Тенге				**2247661,68**
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**30343432,65**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге				**30343432,65**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**3890607,36**
		РАЗДЕЛ 8. ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА					
233	11-150203-0502	**Потолки. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) цементно-известковым раствором**	**м2**	**4416,0000**		**475,24**	**2098671,94**
		Итого оплата труда:				**344,38**	**1520784,55**
		Накладные расходы	%	--		216,87	957709,36
		Сметная прибыль	%	8		55,37	244510,50
		Сметная стоимость:				**747,48**	**3300891,80**
234	11-150405-0104	**Потолки. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке**	**м2**	**4416,0000**		**473,77**	**2092161,42**
		Итого оплата труда:				**378,61**	**1671928,62**
		Накладные расходы	%	--		236,36	1043772,12
		Сметная прибыль	%	8		56,81	250874,68
		Сметная стоимость:				**766,94**	**3386808,23**
235	11-150203-0502 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Потолки с учетом потолка тамбуров. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) цементно-известковым раствором**	**м2**	**527,8000**		**475,24**	**250833,12**
		Итого оплата труда:				**344,38**	**181764,06**
		Накладные расходы	%	--		216,87	114465,35
		Сметная прибыль	%	8		55,37	29223,88
		Сметная стоимость:				**747,48**	**394522,35**
236	11-150401-0201	**Поверхности внутри помещений. Окраска водными составами известковая по штукатурке**	**м2**	**502,4000**		**69,52**	**34925,65**
		Итого оплата труда:				**64,75**	**32527,99**
		Накладные расходы	%	--		39,93	20061,98
		Сметная прибыль	%	8		8,76	4399,01
		Сметная стоимость:				**118,21**	**59386,64**
		СТЕНЫ					
237	11-150203-0203	**Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенное**	**м2**	**12141,5000**		**994,96**	**12080286,81**
		Итого оплата труда:				**637,97**	**7745921,35**
		Накладные расходы	%	--		406,62	4936947,09
		Сметная прибыль	%	8		112,13	1361378,71
		Сметная стоимость:				**1513,70**	**18378612,61**
238	11-150203-0201	**Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону простое**	**м2**	**1425,8000**		**556,54**	**793512,02**
		Итого оплата труда:				**545,64**	**777979,88**
		Накладные расходы	%	--		335,29	478054,40
		Сметная прибыль	%	8		71,35	101725,31
		Сметная стоимость:				**963,17**	**1373291,74**
239	21-020402-0206	**Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый 1:1:6 ГОСТ 28013-98**	**м3**	**21,5296**		**18425,21**	**396687,03**
		Накладные расходы	%	--		781,23	16819,53
		Сметная прибыль	%	8		1536,52	33080,53
		Сметная стоимость:				**20742,95**	**446587,09**
240	11-150405-0103	**Стены. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке**	**м2**	**10485,2000**		**417,51**	**4377664,28**
		Итого оплата труда:				**301,56**	**3161889,43**
		Накладные расходы	%	--		189,96	1991795,51
		Сметная прибыль	%	8		48,60	509556,78
		Сметная стоимость:				**656,07**	**6879016,57**
241	11-150401-0201	**Поверхности внутри помещений. Окраска водными составами известковая по штукатурке**	**м2**	**3138,6000**		**69,52**	**218187,96**
		Итого оплата труда:				**64,75**	**203209,32**
		Накладные расходы	%	--		39,93	125331,49

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная прибыль	%	8		8,76	27481,56
		Сметная стоимость:				**118,21**	**371001,01**
242	**11-150107-0101 РСНБ РК 2015**	**Стены, столбы, пилястры и откосы (без карнизных, плинтусных и угловых плиток). Облицовка гладкая без установки плиток туалетного гарнитура на цементном растворе по кирпичу и бетону**	**м2**	**730,0000**		**4485,09**	**3274112,36**
		Итого оплата труда:				**1583,94**	**1156278,09**
		Накладные расходы	%	--		1094,97	799329,11
		Сметная прибыль	%	8		446,40	325875,32
		Сметная стоимость:				**6026,46**	**4399316,79**
243	**11-150403-0308**	**Стены. Окраска улучшенная колером масляным разбеленным по штукатурке**	**м2**	**2031,1000**		**392,61**	**797425,39**
		Итого оплата труда:				**365,81**	**742990,63**
		Накладные расходы	%	--		225,61	458233,24
		Сметная прибыль	%	8		49,46	100452,69
		Сметная стоимость:				**667,67**	**1356111,32**
244	**11-150204-0101**	**Откосы плоские оконные и дверные. Штукатурка поверхностей по бетону и камню**	**м2**	**1172,2000**		**2254,55**	**2642778,11**
		Итого оплата труда:				**1443,61**	**1692196,14**
		Накладные расходы	%	--		920,23	1078695,79
		Сметная прибыль	%	8		253,98	297717,91
		Сметная стоимость:				**3428,76**	**4019191,82**
245	**11-150203-0505 РСНБ РК 2015**	**Откосы плоские оконные и дверные. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворов смесей толщиной до 10 мм**	**м2**	**1172,2000**		**556,21**	**651990,11**
		Итого оплата труда:				**396,45**	**464714,17**
		Накладные расходы	%	--		250,05	293105,47
		Сметная прибыль	%	8		64,50	75607,65
		Сметная стоимость:				**870,76**	**1020703,22**
246	**11-150405-0103**	**Стены. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке**	**м2**	**1172,2000**		**417,51**	**489403,93**
		Итого оплата труда:				**301,56**	**353485,56**
		Накладные расходы	%	--		189,96	222674,12
		Сметная прибыль	%	8		48,60	56966,24
		Сметная стоимость:				**656,07**	**769044,29**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 8			Тенге				**30198640,13**
		В том числе:					
Всего заработная плата -			Тенге				**19705669,79**
		Накладные расходы -	Тенге				**12536994,57**
		Сметная прибыль -	Тенге				**3418850,78**
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**46154485,48**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге				**46154485,48**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**19705669,79**
		РАЗДЕЛ 9. НАРУЖНАЯ ОТДЕЛКА					
247	**11-150201-0202**	**Стены с прорезными рустами. Штукатурка высококачественная цементно-известковым раствором по камню**	**м2**	**292,3800**		**2535,43**	**741308,89**
		Итого оплата труда:				**1923,24**	**562318,24**
		Накладные расходы	%	--		1206,13	352647,47
		Сметная прибыль	%	8		299,32	87516,51
		Сметная стоимость:				**4040,88**	**1181472,87**
248	**11-150402-0203**	**Фасады. Окраска с лесов с подготовкой поверхности, поливинилацетатная**	**м2**	**292,3800**		**132,69**	**38795,01**
		Итого оплата труда:				**70,64**	**20654,46**
		Накладные расходы	%	--		45,98	13443,46
		Сметная прибыль	%	8		14,29	4179,08
		Сметная стоимость:				**192,96**	**56417,54**
249	**11-150201-0301**	**Откосы плоские при ширине до 200 мм. Штукатурка высококачественная цементно-известковым раствором по камню**	**м**	**1652,0000**		**388,52**	**641839,12**
		Итого оплата труда:				**264,46**	**436894,53**
		Накладные расходы	%	--		167,54	276783,51
		Сметная прибыль	%	8		44,49	73489,81
		Сметная стоимость:				**600,55**	**992112,44**
250	**11-150402-0203**	**Фасады. Окраска с лесов с подготовкой поверхности, поливинилацетатная**	**м2**	**330,4000**		**132,69**	**43839,76**
		Итого оплата труда:				**70,64**	**23340,28**
		Накладные расходы	%	--		45,98	15191,60
		Сметная прибыль	%	8		14,29	4722,51
		Сметная стоимость:				**192,96**	**63753,87**

1	2	3	4	5	6	7	8
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 9			Тенге				**1465782,78**
		В том числе:					
		Всего заработная плата -	Тенге				**1043207,51**
		Накладные расходы -	Тенге				**658066,04**
		Сметная прибыль -	Тенге				**169907,91**
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге				**2293756,73**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге				**2293756,73**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**1043207,51**
		РАЗДЕЛ 10. РАЗНЫЕ РАБОТЫ					
		ВЕНТКАНАЛЫ					
251	**11-080201-0109**	**Стены приямков и каналов. Кладка**	**м3**	**21,0000**		**21136,16**	**443859,41**
		Итого оплата труда:				**4542,85**	**95399,79**
		Накладные расходы	%	--		3301,79	69337,57
		Сметная прибыль	%	8		1955,04	41055,76
		Сметная стоимость:				**26392,99**	**554252,73**
		УТЕПЛЕНИЕ СТЕН ТАМБУРОВ					
252	**11-260101-1101 РСНБ РК 2015**	**Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках из стеклоткани или металлической сетки, плитами минераловат-ными на синтетическом связующем марки М-125, плитами полужесткими из стеклянного штапе**	**м3 изоляции**	**4,5600**		**14673,96**	**66913,27**
		Итого оплата труда:				**12232,78**	**55781,47**
		Накладные расходы	%	--		7673,73	34992,19
		Сметная прибыль	%	8		1787,82	8152,44
		Сметная стоимость:				**24135,50**	**110057,89**
253	**21-110101-0102**	**Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные марки П-50**	**м3**	**4,6968**		**10350,80**	**48615,64**
		Накладные расходы	%	--		438,87	2061,30
		Сметная прибыль	%	8		863,17	4054,16
		Сметная стоимость:				**11652,85**	**54731,10**
		ОГРАЖДЕНИЕ МО-1-18ШТ					
254	**11-090601-0102**	**Лотки, решетки, затворы из полосовой и тонколистовой стали. Монтаж**	**т**	**1,1754**		**38922,75**	**45749,80**
		Итого оплата труда:				**34402,18**	**40436,32**
		Накладные расходы	%	--		23489,57	27609,64
		Сметная прибыль	%	8		4992,99	5868,75
		Сметная стоимость:				**67405,30**	**79228,19**
255	**21-130814-1901**	**Сварная решетка ограждения**	**т**	**1,1754**		**304462,43**	**357865,14**
		Накладные расходы	%	--		12909,21	15173,48
		Сметная прибыль	%	8		25389,73	29843,09
		Сметная стоимость:				**342761,37**	**402881,71**
256	**11-150403-1004 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная белилами с добавлением колера, количество окрасок 2**	**м2**	**50,4000**		**505,12**	**25457,97**
		Итого оплата труда:				**491,55**	**24773,92**
		Накладные расходы	%	--		302,21	15231,15
		Сметная прибыль	%	8		64,59	3255,13
		Сметная стоимость:				**871,91**	**43944,25**
		ОГРАЖДЕНИЕ БАЛКОНА-МОБ1-40ШТ					
257	**11-090601-0102**	**Лотки, решетки, затворы из полосовой и тонколистовой стали. Монтаж**	**тн**	**4,1480**		**38922,75**	**161451,55**
		Итого оплата труда:				**34402,18**	**142700,24**
		Накладные расходы	%	--		23489,57	97434,74
		Сметная прибыль	%	8		4992,99	20710,90
		Сметная стоимость:				**67405,30**	**279597,19**
258	**21-130814-1901**	**Сварная решетка ограждения**	**т**	**4,1480**		**304462,43**	**1262910,16**
		Накладные расходы	%	--		12909,21	53547,39
		Сметная прибыль	%	8		25389,73	105316,60
		Сметная стоимость:				**342761,37**	**1421774,15**
259	**11-150403-1004 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная белилами с добавлением колера, количество окрасок 2**	**м2**	**120,2920**		**505,12**	**60761,71**
		Итого оплата труда:				**491,55**	**59129,05**
		Накладные расходы	%	--		302,21	36352,89

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная прибыль	%	8		64,59	7769,17
		Сметная стоимость:				**871,91**	**104883,78**
		ПРОХОД ТРУБ ЧЕРЕЗ СТЕНЫ					
260	**11-060101-0102**	**Фундаменты общего назначения бетонные под колонны объемом до 3 м3. Устройство**	**м3**	**8,5280**		**23302,82**	**198726,42**
		Итого оплата труда:				**3469,34**	**29586,49**
		Накладные расходы	%	--		2742,01	23383,87
		Сметная прибыль	%	8		2083,59	17768,82
		Сметная стоимость:				**28128,41**	**239879,11**
261	**11-130401-0108**	**Обкладка резиной ИРП-1390-6 (2-607) в 2 слоя по подслою эбонита 51-1627 с креплением к металлу клеем 2572-1 и дублированием клеем 4508**	**м2**	**5,0700**		**8100,24**	**41068,22**
		Итого оплата труда:				**2325,01**	**11787,80**
		Накладные расходы	%	--		1657,04	8401,17
		Сметная прибыль	%	8		780,58	3957,55
		Сметная стоимость:				**10537,86**	**53426,95**
		КРЫЛЬЦО-6 ШТ					
262	**11-110101-1303**	**Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство**	**м2**	**46,4640**		**808,74**	**37577,52**
		Итого оплата труда:				**433,48**	**20141,39**
		Накладные расходы	%	--		309,48	14379,48
		Сметная прибыль	%	8		89,46	4156,56
		Сметная стоимость:				**1207,68**	**56113,56**
263	**11-060101-0115**	**Плиты фундаментные железобетонные плоские. Устройство**	**м3**	**8,6400**		**25268,46**	**218319,53**
		Итого оплата труда:				**1550,93**	**13400,06**
		Накладные расходы	%	--		1855,48	16031,33
		Сметная прибыль	%	8		2169,92	18748,07
		Сметная стоимость:				**29293,86**	**253098,93**
264	**21-050301-0101**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм ГОСТ 5781-82**	**т**	**0,1038**		**146308,26**	**15186,80**
		Накладные расходы	%	--		6203,47	643,92
		Сметная прибыль	%	8		12200,94	1266,46
		Сметная стоимость:				**164712,67**	**17097,18**
265	**11-080101-0307**	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону**	**м2**	**36,0000**		**720,39**	**25933,91**
		Итого оплата труда:				**174,90**	**6296,30**
		Накладные расходы	%	--		123,16	4433,73
		Сметная прибыль	%	8		67,48	2429,41
		Сметная стоимость:				**911,03**	**32797,06**
266	**11-110101-1702**	**Покрытия мозаичные (терраццо) без рисунка толщиной 20 мм. Устройство**	**м2**	**38,4000**		**1929,36**	**74087,39**
		Итого оплата труда:				**1226,53**	**47098,70**
		Накладные расходы	%	--		860,43	33040,58
		Сметная прибыль	%	8		223,18	8570,24
		Сметная стоимость:				**3012,97**	**115698,21**
		РЕШЕТКА ДЛЯ ВЫТИРАНИЯ НОГ					
267	**11-080201-0703**	**Решетки приямков металлические. Установка**	**тн**	**0,1434**		**414352,74**	**59418,18**
		Итого оплата труда:				**34223,20**	**4907,61**
		Накладные расходы	%	--		35691,08	5118,10
		Сметная прибыль	%	8		36003,51	5162,90
		Сметная стоимость:				**486047,33**	**69699,19**
		АБОНЕНТСКИЕ ЯЩИКИ					
268	**23-051401-0301**	**Ящик абонентский**	**шт.**	**60,0000**		**6074,17**	**364450,20**
		Накладные расходы	%	--		257,54	15452,69
		Сметная прибыль	%	8		506,54	30392,23
		Сметная стоимость:				**6838,25**	**410295,12**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 10			Тенге				**3508352,82**
		В том числе:					
Всего заработная плата -			Тенге				**551439,14**
		Накладные расходы -	Тенге				**472625,22**
		Сметная прибыль -	Тенге				**318478,24**
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**4299456,28**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10	Тенге				**4299456,30**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**551439,13**
ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ:							
Итого прямые затраты:			Тенге				**268781864,78**

1	2	3	4	5	6	7	8
		в том числе:					
		- зарплата рабочих-строителей	Тенге				**53888272,95**
		Накладные расходы	Тенге				**42151514,82**
		ИТОГО:	Тенге				**310933379,60**
		Сметная прибыль	Тенге				**24874670,37**
		ИТОГО по смете:	Тенге				**335808049,97**
		ОТОПЛЕНИЕ И ВЕНТИЛЯЦИЯ(изм)					
		УЗЕЛ УПРАВЛЕНИЯ №1					
1	**11-160401-0203**	**Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 65 мм. Прокладка**	**м**	**6,0000**		**610,42**	**3662,54**
		Итого оплата труда:				**560,72**	**3364,32**
		Накладные расходы	%	--		378,92	2273,50
		Сметная прибыль	%	8		79,15	474,88
		Сметная стоимость:				**1068,49**	**6410,92**
2	**23-010201-0149**	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 60 мм, толщина стенки 2,5 мм ГОСТ 10705-80**	**м**	**6,0000**		**621,65**	**3729,90**
		Накладные расходы	%	--		26,36	158,15
		Сметная прибыль	%	8		51,84	311,04
		Сметная стоимость:				**699,85**	**4199,09**
3	**11-160401-0202**	**Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка**	**м**	**40,0000**		**510,78**	**20431,07**
		Итого оплата труда:				**472,81**	**18912,35**
		Накладные расходы	%	--		319,34	12773,67
		Сметная прибыль	%	8		66,41	2656,38
		Сметная стоимость:				**896,53**	**35861,12**
4	**23-010201-0136**	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 45 мм, толщина стенки 2,5 мм ГОСТ 10705-80**	**м**	**40,0000**		**487,57**	**19502,80**
		Накладные расходы	%	--		20,67	826,92
		Сметная прибыль	%	8		40,66	1626,38
		Сметная стоимость:				**548,90**	**21956,10**
5	**11-160301-0104**	**Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 32 мм. Прокладка**	**м**	**4,0000**		**531,65**	**2126,61**
		Итого оплата труда:				**249,79**	**999,14**
		Накладные расходы	%	--		179,81	719,24
		Сметная прибыль	%	8		56,92	227,67
		Сметная стоимость:				**768,38**	**3073,51**
6	**11-160301-0103**	**Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 25 мм. Прокладка**	**м**	**5,0000**		**471,43**	**2357,14**
		Итого оплата труда:				**249,79**	**1248,93**
		Накладные расходы	%	--		177,26	886,28
		Сметная прибыль	%	8		51,89	259,47
		Сметная стоимость:				**700,58**	**3502,89**
7	**11-160601-0102**	**Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка**	**шт.**	**17,0000**		**1514,61**	**25748,29**
		Итого оплата труда:				**1162,45**	**19761,70**
		Накладные расходы	%	--		796,11	13533,88
		Сметная прибыль	%	8		184,86	3142,57
		Сметная стоимость:				**2495,57**	**42424,75**
8	**23-040305-0101**	**Задвижки нержавеющие 30нж41нж, клиновые литые с выдвижным шпинделем, фланцевые, маховик, (ручной) Т 450°С, PN 16, DN 50 мм ГОСТ 9698-86**	**шт.**	**2,0000**		**46791,78**	**93583,56**
		Накладные расходы	%	--		1983,97	3967,94
		Сметная прибыль	%	8		3902,06	7804,12
		Сметная стоимость:				**52677,81**	**105355,62**
9	**23-040101-0301**	**Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем 30ч6бр маховик для воды и пара, Т до 225°С, PN 10, DN 50 мм ГОСТ 5762-2002**	**шт.**	**6,0000**		**5759,66**	**34557,96**
		Накладные расходы	%	--		244,21	1465,26
		Сметная прибыль	%	8		480,31	2881,86
		Сметная стоимость:				**6484,18**	**38905,07**
10	**23-040502-0808**	**Вентили проходные фланцевые 15кч19п2 для воды, PN 16, DN 40 ГОСТ 5761-2005**	**шт.**	**9,0000**		**2919,82**	**26278,38**
		Накладные расходы	%	--		123,80	1114,20
		Сметная прибыль	%	8		243,49	2191,41
		Сметная стоимость:				**3287,11**	**29583,99**
11	**11-160601-0101**	**Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка**	**шт.**	**14,0000**		**1496,99**	**20957,85**
		Итого оплата труда:				**1154,19**	**16158,64**
		Накладные расходы	%	--		790,16	11062,25
		Сметная прибыль	%	8		182,97	2561,61
		Сметная стоимость:				**2470,12**	**34581,70**
12	**23-040502-0806**	**Вентили проходные фланцевые 15кч19п2 для воды, PN 16, DN 25 ГОСТ 5761-2005**	**шт.**	**14,0000**		**1824,37**	**25541,18**
		Накладные расходы	%	--		77,35	1082,95
		Сметная прибыль	%	8		152,14	2129,93
		Сметная стоимость:				**2053,86**	**28754,06**

1	2	3	4	5	6	7	8
13	23-040501-0227	**Вентили проходные муфтовые 15кч18п2 для воды, PN 16, DN 15 ГОСТ 5761-2005**	**шт.**	**7,0000**		**802,38**	**5616,66**
		Накладные расходы	%	--		34,02	238,15
		Сметная прибыль	%	8		66,91	468,38
		Сметная стоимость:				**903,31**	**6323,19**
14	23-020103-0307	**Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 50 ГОСТ 12816-80**	**шт.**	**16,0000**		**1040,04**	**16640,64**
		Накладные расходы	%	--		44,10	705,56
		Сметная прибыль	%	8		86,73	1387,70
		Сметная стоимость:				**1170,87**	**18733,90**
15	23-020103-0306	**Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 40 ГОСТ 12816-80**	**шт.**	**18,0000**		**866,56**	**15598,08**
		Накладные расходы	%	--		36,74	661,36
		Сметная прибыль	%	8		72,26	1300,76
		Сметная стоимость:				**975,57**	**17560,19**
16	23-020103-0304	**Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 25 ГОСТ 12816-80**	**шт.**	**28,0000**		**456,18**	**12773,04**
		Накладные расходы	%	--		19,34	541,58
		Сметная прибыль	%	8		38,04	1065,17
		Сметная стоимость:				**513,56**	**14379,79**
17	11-161101-0101	**Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое**	**м**	**49,0000**		**52,10**	**2553,01**
		Итого оплата труда:				**50,03**	**2451,59**
		Накладные расходы	%	--		33,71	1651,79
		Сметная прибыль	%	8		6,86	336,38
		Сметная стоимость:				**92,68**	**4541,18**
18	11-161101-0102	**Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм. Испытание гидравлическое**	**м**	**6,0000**		**52,10**	**312,61**
		Итого оплата труда:				**50,03**	**300,19**
		Накладные расходы	%	--		33,71	202,26
		Сметная прибыль	%	8		6,86	41,19
		Сметная стоимость:				**92,68**	**556,06**
19	11-160901-0501	**Счетчики (водомеры), диаметр до 40 мм. Установка**	**счетчик**	**2,0000**		**360,32**	**720,64**
		Итого оплата труда:				**339,27**	**678,53**
		Накладные расходы	%	--		228,88	457,76
		Сметная прибыль	%	8		47,14	94,27
		Сметная стоимость:				**636,34**	**1272,68**
20	23-070502-0229	**Тепловычислители модели ТСР-034, Q 29 м3/ч, на один расходомер, DN 32, типа Взлет**	**комплек**	**2,0000**		**185877,47**	**371754,94**
		Накладные расходы	%	--		7881,20	15762,41
		Сметная прибыль	%	8		15500,69	31001,39
		Сметная стоимость:				**209259,37**	**418518,74**
21	11-180701-0102	**Грязевики, наружный диаметр патрубков 57 мм. Установка**	**шт.**	**2,0000**		**48036,66**	**96073,31**
		Итого оплата труда:				**2190,01**	**4380,03**
		Накладные расходы	%	--		3415,61	6831,22
		Сметная прибыль	%	8		4116,18	8232,36
		Сметная стоимость:				**55568,44**	**111136,89**
22	11-181101-0102	**Манометры с трехходовым краном. Установка**	**комплек**	**8,0000**		**2278,37**	**18226,96**
		Итого оплата труда:				**193,01**	**1544,07**
		Накладные расходы	%	--		218,12	1744,98
		Сметная прибыль	%	8		199,72	1597,76
		Сметная стоимость:				**2696,21**	**21569,70**
23	11-181101-0104	**Термометры в оправе прямые или угловые. Установка**	**комплек**	**9,0000**		**313,15**	**2818,33**
		Итого оплата труда:				**257,78**	**2320,00**
		Накладные расходы	%	--		175,58	1580,19
		Сметная прибыль	%	8		39,10	351,88
		Сметная стоимость:				**527,82**	**4750,40**
24	23-051501-0301	**Термометры прямые в оправе**	**шт.**	**9,0000**		**1288,28**	**11594,52**
		Накладные расходы	%	--		54,62	491,61
		Сметная прибыль	%	8		107,43	966,89
		Сметная стоимость:				**1450,34**	**13053,02**
25	11-160601-0101	**Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка**	**шт.**	**6,0000**		**1496,99**	**8981,94**
		Итого оплата труда:				**1154,19**	**6925,13**
		Накладные расходы	%	--		790,16	4740,96
		Сметная прибыль	%	8		182,97	1097,83
		Сметная стоимость:				**2470,12**	**14820,73**
26	23-040901-0201	**Краны трехходовые сальниковые фланцевые 11ч18бк для воды, нефти и масла, PN 6, DN 25 ГОСТ 21345-2005**	**шт.**	**6,0000**		**8654,97**	**51929,82**
		Накладные расходы	%	--		366,97	2201,82
		Сметная прибыль	%	8		721,76	4330,53
		Сметная стоимость:				**9743,70**	**58462,18**

1	2	3	4	5	6	7	8
27	11-180801-0301	Теплообменники пластинчатые массой до 100 кг. Установка в тепловом пункте	теплооб	2,0000		1511,92	3023,85
		Итого оплата труда:				1414,36	2828,72
		Накладные расходы	%	--		954,60	1909,20
		Сметная прибыль	%	8		197,32	394,64
		Сметная стоимость:				2663,84	5327,69
28	ПРАЙС-ЛИСТ	Пластинчатый теплообменник Funke FP09-27-EH	шт	1,0000		386904,76	386904,76
		Накладные расходы	%	--		16404,76	16404,76
		Сметная прибыль	%	8		32264,76	32264,76
		Сметная стоимость:				435574,29	435574,29
29	ПРАЙС-ЛИСТ	Пластинчатый теплообменник Funke FP09-19-EH	шт	1,0000		341836,73	341836,73
		Накладные расходы	%	--		14493,88	14493,88
		Сметная прибыль	%	8		28506,45	28506,45
		Сметная стоимость:				384837,06	384837,06
30	11-160601-0502	Клапаны редукционные пружинные, диаметр до 50 мм. Установка	шт.	2,0000		3699,71	7399,43
		Итого оплата труда:				1168,86	2337,72
		Накладные расходы	%	--		892,79	1785,59
		Сметная прибыль	%	8		367,40	734,80
		Сметная стоимость:				4959,91	9919,82
31	13-121101-0301	Арматура фланцевая с электрическим приводом на условное давление до 4 МПа, диаметр условного прохода 32 мм. Монтаж оборудования	шт.	2,0000		3720,66	7441,32
		Итого оплата труда:				3652,91	7305,82
		Накладные расходы	%	--		1703,72	3407,44
		Сметная прибыль	%	8		433,95	867,90
		Сметная стоимость:				5858,33	11716,66
32	11-181101-0101	Указатели уровня кранового типа. Установка	комплек	1,0000		778,80	778,80
		Итого оплата труда:				673,88	673,88
		Накладные расходы	%	--		457,31	457,31
		Сметная прибыль	%	8		98,89	98,89
		Сметная стоимость:				1335,00	1335,00
33	23-041010-0504	Регулятор давления "после себя" AVD фланцевый, диапазон настройки от 1 бар до 5 бар, пропускной способностью 12,5 м3/ч, Тмакс 150°С, PN 25, DN 32, типа	шт.	1,0000		641542,56	641542,56
		Накладные расходы	%	--		27201,40	27201,40
		Сметная прибыль	%	8		53499,52	53499,52
		Сметная стоимость:				722243,48	722243,48
34	23-041005-1510	Клапан регулирующий двухходовой VB 2, фланцевый, разгруженный, пропускной способностью 16 м3/ч, Тмакс 150°С, PN 25, DN 32, типа Danfoss ГОСТ 30815-	шт.	2,0000		114878,35	229756,70
		Накладные расходы	%	--		4870,84	9741,68
		Сметная прибыль	%	8		9579,94	19159,87
		Сметная стоимость:				129329,13	258658,25
35	23-051207-2014	Привод электрический AMV 30, напряжение питания 230 В, типа Danfoss	шт.	2,0000		243435,40	486870,80
		Накладные расходы	%	--		10321,66	20643,32
		Сметная прибыль	%	8		20300,56	40601,13
		Сметная стоимость:				274057,63	548115,25
36	11-181101-0104	Датчики. Установка	комплек	5,0000		313,15	1565,74
		Итого оплата труда:				257,78	1288,89
		Накладные расходы	%	--		175,58	877,88
		Сметная прибыль	%	8		39,10	195,49
		Сметная стоимость:				527,82	2639,11
37	23-051401-0703	Датчик поверхностный ESM-11, типа Danfoss	шт.	3,0000		17964,27	53892,81
		Накладные расходы	%	--		761,69	2285,06
		Сметная прибыль	%	8		1498,08	4494,23
		Сметная стоимость:				20224,03	60672,09
38	23-051401-0204	Регулятор температуры электронный ECL 310 с дисплеем и поворотной кнопкой, ~230В, типа Danfoss	шт.	1,0000		185847,56	185847,56
		Накладные расходы	%	--		7879,94	7879,94
		Сметная прибыль	%	8		15498,20	15498,20
		Сметная стоимость:				209225,70	209225,70
39	23-051401-0701	Датчик температуры наружного воздуха ESMT, типа Danfoss	шт.	1,0000		17964,31	17964,31
		Накладные расходы	%	--		761,69	761,69
		Сметная прибыль	%	8		1498,08	1498,08
		Сметная стоимость:				20224,08	20224,08
40	23-051401-0406	Ключ программирования A 266, типа Danfoss	шт.	1,0000		58466,53	58466,53
		Накладные расходы	%	--		2478,98	2478,98
		Сметная прибыль	%	8		4875,64	4875,64
		Сметная стоимость:				65821,15	65821,15
41	23-051401-0407	Ключ программирования A 275, типа Danfoss	шт.	1,0000		153556,02	153556,02
		Накладные расходы	%	--		6510,78	6510,78

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная прибыль	%	8		12805,34	12805,34
		Сметная стоимость:				**172872,14**	**172872,14**
42	23-051401-0601	**Панель клеммная для регуляторов температуры ECL COMFORT, типа Danfoss**	**шт.**	**1,0000**		**19452,76**	**19452,76**
		Накладные расходы	%	--		824,80	824,80
		Сметная прибыль	%	8		1622,20	1622,20
		Сметная стоимость:				**21899,76**	**21899,76**
43	11-160601-0501	**Клапаны редукционные пружинные, диаметр до 25 мм. Установка**	**шт.**	**2,0000**		**1917,68**	**3835,36**
		Итого оплата труда:				**768,25**	**1536,50**
		Накладные расходы	%	--		565,01	1130,02
		Сметная прибыль	%	8		198,61	397,23
		Сметная стоимость:				**2681,30**	**5362,60**
44	23-041001-3101	**Клапан обратный пружинный 402 фланцевый чугунный, Тмакс 100°С, PN 16, DN 25, типа Danfoss ГОСТ 11823-91**	**шт.**	**2,0000**		**53259,42**	**106518,84**
		Накладные расходы	%	--		2258,20	4516,40
		Сметная прибыль	%	8		4441,41	8882,82
		Сметная стоимость:				**59959,03**	**119918,06**
45	11-181001-0101	**Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 25 мм. Установка**	**фильтр**	**2,0000**		**12713,50**	**25426,99**
		Итого оплата труда:				**654,59**	**1309,18**
		Накладные расходы	%	--		951,19	1902,38
		Сметная прибыль	%	8		1093,17	2186,35
		Сметная стоимость:				**14757,86**	**29515,72**
46	11-180501-0101	**Насосы центробежные с электродвигателем, масса агрегата до 0,1 т. Установка**	**насос**	**1,0000**		**13627,59**	**13627,59**
		Итого оплата труда:				**10768,65**	**10768,65**
		Накладные расходы	%	--		7357,85	7357,85
		Сметная прибыль	%	8		1678,84	1678,84
		Сметная стоимость:				**22664,28**	**22664,28**
47	ПРАЙС-ЛИСТ	**Насос циркуляционный RS 25/15G**	**ШТ**	**2,0000**		**22023,81**	**44047,62**
		Накладные расходы	%	--		933,81	1867,62
		Сметная прибыль	%	8		1836,61	3673,22
		Сметная стоимость:				**24794,23**	**49588,46**
48	13-080301-0120	**Машина электрическая переменного тока с короткозамкнутым ротором, со щитовыми подшипниками, поступающая в собранном виде, масса до 0,15 т.**	**шт.**	**1,0000**		**1667,33**	**1667,33**
		Итого оплата труда:				**851,76**	**851,76**
		Накладные расходы	%	--		450,71	450,71
		Сметная прибыль	%	8		169,44	169,44
		Сметная стоимость:				**2287,48**	**2287,48**
		Антикоррозийная защита					
49	11-130301-0406	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз**	**м2**	**8,5000**		**63,98**	**543,86**
		Итого оплата труда:				**27,13**	**230,61**
		Накладные расходы	%	--		18,04	153,35
		Сметная прибыль	%	8		6,56	55,78
		Сметная стоимость:				**88,59**	**752,99**
50	11-130301-1421	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска краской БТ-177 серебристой**	**м2**	**8,5000**		**97,41**	**828,02**
		Итого оплата труда:				**12,72**	**108,12**
		Накладные расходы	%	--		11,32	96,20
		Сметная прибыль	%	8		8,70	73,94
		Сметная стоимость:				**117,43**	**998,16**
		Теплоизоляционные работы					
51	11-260101-0301	**Трубопроводы. Изоляция цилиндрами и полуцилиндрами из минеральной ваты на синтетическом вязующем**	**м3**	**1,0000**		**62093,36**	**62093,36**
		Итого оплата труда:				**15160,02**	**15160,02**
		Накладные расходы	%	--		11371,71	11371,71
		Сметная прибыль	%	8		5877,21	5877,21
		Сметная стоимость:				**79342,28**	**79342,28**
52	11-260301-0701	**Поверхность изоляции. Обертывание рулонными материалами насухо с проклейкой швов**	**м2**	**22,0000**		**380,78**	**8377,20**
		Итого оплата труда:				**240,94**	**5300,73**
		Накладные расходы	%	--		155,04	3410,79
		Сметная прибыль	%	8		42,87	943,04
		Сметная стоимость:				**578,68**	**12731,03**
53	21-100406-0301	**Стеклопластик рулонный, марка РСТ-А-Л-В**	**1000 м2**	**0,0253**		**211499,60**	**5350,94**
		Накладные расходы	%	--		8967,58	226,88
		Сметная прибыль	%	8		17637,37	446,23
		Сметная стоимость:				**238104,56**	**6024,05**
		УЗЕЛ УПРАВЛЕНИЯ № 2					
54	11-160401-0203	**Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 65 мм. Прокладка**	**м**	**6,0000**		**610,42**	**3662,54**
		Итого оплата труда:				**560,72**	**3364,32**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Накладные расходы	%	--		378,92	2273,50
		Сметная прибыль	%	8		79,15	474,88
		Сметная стоимость:				**1068,49**	**6410,92**
55	**23-010201-0149**	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 60 мм, толщина стенки 2,5 мм ГОСТ 10705-80**	**м**	**6,0000**		**621,65**	**3729,90**
		Накладные расходы	%	--		26,36	158,15
		Сметная прибыль	%	8		51,84	311,04
		Сметная стоимость:				**699,85**	**4199,09**
56	**11-160401-0202**	**Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка**	**м**	**40,0000**		**510,78**	**20431,07**
		Итого оплата труда:				**472,81**	**18912,35**
		Накладные расходы	%	--		319,34	12773,67
		Сметная прибыль	%	8		66,41	2656,38
		Сметная стоимость:				**896,53**	**35861,12**
57	**23-010201-0136**	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 45 мм, толщина стенки 2,5 мм ГОСТ 10705-80**	**м**	**40,0000**		**487,57**	**19502,80**
		Накладные расходы	%	--		20,67	826,92
		Сметная прибыль	%	8		40,66	1626,38
		Сметная стоимость:				**548,90**	**21956,10**
58	**11-160301-0104**	**Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 32 мм. Прокладка**	**пм**	**4,0000**		**531,65**	**2126,61**
		Итого оплата труда:				**249,79**	**999,14**
		Накладные расходы	%	--		179,81	719,24
		Сметная прибыль	%	8		56,92	227,67
		Сметная стоимость:				**768,38**	**3073,51**
59	**11-160301-0103**	**Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 25 мм. Прокладка**	**пм**	**5,0000**		**471,43**	**2357,14**
		Итого оплата труда:				**249,79**	**1248,93**
		Накладные расходы	%	--		177,26	886,28
		Сметная прибыль	%	8		51,89	259,47
		Сметная стоимость:				**700,58**	**3502,89**
60	**11-160601-0102**	**Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка**	**шт.**	**17,0000**		**1514,61**	**25748,29**
		Итого оплата труда:				**1162,45**	**19761,70**
		Накладные расходы	%	--		796,11	13533,88
		Сметная прибыль	%	8		184,86	3142,57
		Сметная стоимость:				**2495,57**	**42424,75**
61	**23-040305-0101**	**Задвижки нержавеющие 30нж41нж, клиновые литые с выдвижным шпинделем, фланцевые, маховик, (ручной) Т 450°С, PN 16, DN 50 мм ГОСТ 9698-86**	**шт.**	**2,0000**		**46791,78**	**93583,56**
		Накладные расходы	%	--		1983,97	3967,94
		Сметная прибыль	%	8		3902,06	7804,12
		Сметная стоимость:				**52677,81**	**105355,62**
62	**23-040101-0301**	**Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем 30ч6бр маховик для воды и пара, Т до 225°С, PN 10, DN 50 мм ГОСТ 5762-2002**	**шт.**	**6,0000**		**5759,66**	**34557,96**
		Накладные расходы	%	--		244,21	1465,26
		Сметная прибыль	%	8		480,31	2881,86
		Сметная стоимость:				**6484,18**	**38905,07**
63	**23-040502-0808**	**Вентили проходные фланцевые 15кч19п2 для воды, PN 16, DN 40 ГОСТ 5761-2005**	**шт.**	**9,0000**		**2919,82**	**26278,38**
		Накладные расходы	%	--		123,80	1114,20
		Сметная прибыль	%	8		243,49	2191,41
		Сметная стоимость:				**3287,11**	**29583,99**
64	**11-160601-0101**	**Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка**	**шт.**	**14,0000**		**1496,99**	**20957,85**
		Итого оплата труда:				**1154,19**	**16158,64**
		Накладные расходы	%	--		790,16	11062,25
		Сметная прибыль	%	8		182,97	2561,61
		Сметная стоимость:				**2470,12**	**34581,70**
65	**23-040502-0806**	**Вентили проходные фланцевые 15кч19п2 для воды, PN 16, DN 25 ГОСТ 5761-2005**	**шт.**	**14,0000**		**1824,37**	**25541,18**
		Накладные расходы	%	--		77,35	1082,95
		Сметная прибыль	%	8		152,14	2129,93
		Сметная стоимость:				**2053,86**	**28754,06**
66	**23-040501-0227**	**Вентили проходные муфтовые 15кч18п2 для воды, PN 16, DN 15 ГОСТ 5761-2005**	**шт.**	**7,0000**		**802,38**	**5616,66**
		Накладные расходы	%	--		34,02	238,15
		Сметная прибыль	%	8		66,91	468,38
		Сметная стоимость:				**903,31**	**6323,19**
67	**23-020103-0307**	**Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 50 ГОСТ 12816-80**	**шт.**	**16,0000**		**1040,04**	**16640,64**
		Накладные расходы	%	--		44,10	705,56
		Сметная прибыль	%	8		86,73	1387,70
		Сметная стоимость:				**1170,87**	**18733,90**
68	**23-020103-0306**	**Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 40 ГОСТ 12816-80**	**шт.**	**18,0000**		**866,56**	**15598,08**
		Накладные расходы	%	--		36,74	661,36
		Сметная прибыль	%	8		72,26	1300,76

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная стоимость:				**975,57**	**17560,19**
69	**23-020103-0104**	**Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 6, DN 25 ГОСТ 12816-80**	**шт.**	**28,0000**		**526,77**	**14749,56**
		Накладные расходы	%	--		22,34	625,38
		Сметная прибыль	%	8		43,93	1230,00
		Сметная стоимость:				**593,03**	**16604,94**
70	**11-161101-0101**	**Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое**	**м**	**49,0000**		**52,10**	**2553,01**
		Итого оплата труда:				**50,03**	**2451,59**
		Накладные расходы	%	--		33,71	1651,79
		Сметная прибыль	%	8		6,86	336,38
		Сметная стоимость:				**92,68**	**4541,18**
71	**11-161101-0102**	**Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм. Испытание гидравлическое**	**м**	**6,0000**		**52,10**	**312,61**
		Итого оплата труда:				**50,03**	**300,19**
		Накладные расходы	%	--		33,71	202,26
		Сметная прибыль	%	8		6,86	41,19
		Сметная стоимость:				**92,68**	**556,06**
72	**11-160901-0501**	**Счетчики (водомеры), диаметр до 40 мм. Установка**	**счетчик**	**2,0000**		**360,32**	**720,64**
		Итого оплата труда:				**339,27**	**678,53**
		Накладные расходы	%	--		228,88	457,76
		Сметная прибыль	%	8		47,14	94,27
		Сметная стоимость:				**636,34**	**1272,68**
73	**23-070502-0228**	**Тепловычислители модели ТСР-034, Q 29 м3/ч, на один расходомер, DN 25, типа Взлет**	**комплек**	**2,0000**		**178774,19**	**357548,38**
		Накладные расходы	%	--		7580,03	15160,05
		Сметная прибыль	%	8		14908,34	29816,67
		Сметная стоимость:				**201262,55**	**402525,11**
74	**11-180701-0102**	**Грязевики, наружный диаметр патрубков 57 мм. Установка**	**шт.**	**2,0000**		**48036,66**	**96073,31**
		Итого оплата труда:				**2190,01**	**4380,03**
		Накладные расходы	%	--		3415,61	6831,22
		Сметная прибыль	%	8		4116,18	8232,36
		Сметная стоимость:				**55568,44**	**111136,89**
75	**11-181101-0102**	**Манометры с трехходовым краном. Установка**	**комплек**	**8,0000**		**2278,37**	**18226,96**
		Накладные расходы	%	--		218,12	1744,98
		Сметная прибыль	%	8		199,72	1597,76
		Сметная стоимость:				**2696,21**	**21569,70**
76	**11-181101-0104**	**Термометры в оправе прямые или угловые. Установка**	**комплек**	**9,0000**		**313,15**	**2818,33**
		Итого оплата труда:				**257,78**	**2320,00**
		Накладные расходы	%	--		175,58	1580,19
		Сметная прибыль	%	8		39,10	351,88
		Сметная стоимость:				**527,82**	**4750,40**
77	**23-051501-0301**	**Термометры прямые в оправе**	**шт.**	**9,0000**		**1288,28**	**11594,52**
		Накладные расходы	%	--		54,62	491,61
		Сметная прибыль	%	8		107,43	966,89
		Сметная стоимость:				**1450,34**	**13053,02**
78	**11-160601-0101**	**Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка**	**шт.**	**6,0000**		**1496,99**	**8981,94**
		Итого оплата труда:				**1154,19**	**6925,13**
		Накладные расходы	%	--		790,16	4740,96
		Сметная прибыль	%	8		182,97	1097,83
		Сметная стоимость:				**2470,12**	**14820,73**
79	**23-040901-0201**	**Краны трехходовые сальниковые фланцевые 11ч18бк для воды, нефти и масла, PN 6, DN 25 ГОСТ 21345-2005**	**шт.**	**6,0000**		**8654,97**	**51929,82**
		Накладные расходы	%	--		366,97	2201,82
		Сметная прибыль	%	8		721,76	4330,53
		Сметная стоимость:				**9743,70**	**58462,18**
80	**11-180801-0301**	**Теплообменники пластинчатые массой до 100 кг. Установка в тепловом пункте**	**теплооб**	**2,0000**		**1511,92**	**3023,85**
		Итого оплата труда:				**1414,36**	**2828,72**
		Накладные расходы	%	--		954,60	1909,20
		Сметная прибыль	%	8		197,32	394,64
		Сметная стоимость:				**2663,84**	**5327,69**
81	**ПРАЙС-ЛИСТ**	**Пластинчатый теплообменник Funke FP09-21-EH**	**шт**	**1,0000**		**352891,16**	**352891,16**
		Накладные расходы	%	--		14962,59	14962,59
		Сметная прибыль	%	8		29428,30	29428,30
		Сметная стоимость:				**397282,04**	**397282,04**
82	**ПРАЙС-ЛИСТ**	**Пластинчатый теплообменник Funke FP09-15-EH**	**шт**	**1,0000**		**318877,55**	**318877,55**
		Накладные расходы	%	--		13520,41	13520,41
		Сметная прибыль	%	8		26591,84	26591,84

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная стоимость:				**358989,80**	**358989,80**
83	**11-160601-0502**	**Клапаны редукционные пружинные, диаметр до 50 мм. Установка**	**шт.**	**2,0000**		**3699,71**	**7399,43**
		Итого оплата труда:				**1168,86**	**2337,72**
		Накладные расходы	%	--		892,79	1785,59
		Сметная прибыль	%	8		367,40	734,80
		Сметная стоимость:				**4959,91**	**9919,82**
84	**13-121101-0301**	**Арматура фланцевая с электрическим приводом на условное давление до 4 МПа, диаметр условного прохода 32 мм. Монтаж оборудования**	**шт.**	**2,0000**		**3720,66**	**7441,32**
		Итого оплата труда:				**3652,91**	**7305,82**
		Накладные расходы	%	--		1703,72	3407,44
		Сметная прибыль	%	8		433,95	867,90
		Сметная стоимость:				**5858,33**	**11716,66**
85	**11-181101-0101**	**Указатели уровня кранового типа. Установка**	**комплек**	**1,0000**		**778,80**	**778,80**
		Итого оплата труда:				**673,88**	**673,88**
		Накладные расходы	%	--		457,31	457,31
		Сметная прибыль	%	8		98,89	98,89
		Сметная стоимость:				**1335,00**	**1335,00**
86	**23-041010-0504**	**Регулятор давления "после себя" AVD фланцевый, диапазон настройки от 1 бар до 5 бар, пропускной способностью 12,5 м3/ч, Тмакс 150°С, PN 25, DN 32, типа**	**шт.**	**1,0000**		**641542,56**	**641542,56**
		Накладные расходы	%	--		27201,40	27201,40
		Сметная прибыль	%	8		53499,52	53499,52
		Сметная стоимость:				**722243,48**	**722243,48**
87	**23-041005-1510**	**Клапан регулирующий двухходовой VB 2, фланцевый, разгруженный, пропускной способностью 16 м3/ч, Тмакс 150°С, PN 25, DN 32, типа Danfoss ГОСТ 30815-**	**шт.**	**2,0000**		**114878,35**	**229756,70**
		Накладные расходы	%	--		4870,84	9741,68
		Сметная прибыль	%	8		9579,94	19159,87
		Сметная стоимость:				**129329,13**	**258658,25**
88	**23-051207-2014**	**Привод электрический AMV 30, напряжение питания 230 В, типа Danfoss**	**шт.**	**2,0000**		**243435,40**	**486870,80**
		Накладные расходы	%	--		10321,66	20643,32
		Сметная прибыль	%	8		20300,56	40601,13
		Сметная стоимость:				**274057,63**	**548115,25**
89	**11-181101-0104**	**Датчики. Установка**	**комплек**	**5,0000**		**313,15**	**1565,74**
		Итого оплата труда:				**257,78**	**1288,89**
		Накладные расходы	%	--		175,58	877,88
		Сметная прибыль	%	8		39,10	195,49
		Сметная стоимость:				**527,82**	**2639,11**
90	**23-051401-0703**	**Датчик поверхностный ESM-11, типа Danfoss**	**шт.**	**3,0000**		**17964,27**	**53892,81**
		Накладные расходы	%	--		761,69	2285,06
		Сметная прибыль	%	8		1498,08	4494,23
		Сметная стоимость:				**20224,03**	**60672,09**
91	**23-051401-0204**	**Регулятор температуры электронный ECL 310 с дисплеем и поворотной кнопкой, ~230В, типа Danfoss**	**шт.**	**1,0000**		**185847,56**	**185847,56**
		Накладные расходы	%	--		7879,94	7879,94
		Сметная прибыль	%	8		15498,20	15498,20
		Сметная стоимость:				**209225,70**	**209225,70**
92	**23-051401-0701**	**Датчик температуры наружного воздуха ESMT, типа Danfoss**	**шт.**	**1,0000**		**17964,31**	**17964,31**
		Накладные расходы	%	--		761,69	761,69
		Сметная прибыль	%	8		1498,08	1498,08
		Сметная стоимость:				**20224,08**	**20224,08**
93	**23-051401-0406**	**Ключ программирования A 266, типа Danfoss**	**шт.**	**1,0000**		**58466,53**	**58466,53**
		Накладные расходы	%	--		2478,98	2478,98
		Сметная прибыль	%	8		4875,64	4875,64
		Сметная стоимость:				**65821,15**	**65821,15**
94	**23-051401-0407**	**Ключ программирования A 275, типа Danfoss**	**шт.**	**1,0000**		**153556,02**	**153556,02**
		Накладные расходы	%	--		6510,78	6510,78
		Сметная прибыль	%	8		12805,34	12805,34
		Сметная стоимость:				**172872,14**	**172872,14**
95	**23-051401-0601**	**Панель клеммная для регуляторов температуры ECL COMFORT, типа Danfoss**	**шт.**	**1,0000**		**19452,76**	**19452,76**
		Накладные расходы	%	--		824,80	824,80
		Сметная прибыль	%	8		1622,20	1622,20
		Сметная стоимость:				**21899,76**	**21899,76**
96	**11-160601-0501**	**Клапаны редукционные пружинные, диаметр до 25 мм. Установка**	**шт.**	**2,0000**		**1917,68**	**3835,36**
		Итого оплата труда:				**768,25**	**1536,50**
		Накладные расходы	%	--		565,01	1130,02
		Сметная прибыль	%	8		198,61	397,23
		Сметная стоимость:				**2681,30**	**5362,60**
97	**23-041001-3101**	**Клапан обратный пружинный 402 фланцевый чугунный, Тмакс 100°С, PN 16, DN 25, типа Danfoss ГОСТ 11823-91**	**шт.**	**1,0000**		**53259,42**	**53259,42**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Накладные расходы	%	--		2258,20	2258,20
		Сметная прибыль	%	8		4441,41	4441,41
		Сметная стоимость:				**59959,03**	**59959,03**
98	**11-181001-0101**	**Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 25 мм. Установка**	**фильтр**	**2,0000**		**12713,50**	**25426,99**
		Итого оплата труда:				**654,59**	**1309,18**
		Накладные расходы	%	--		951,19	1902,38
		Сметная прибыль	%	8		1093,17	2186,35
		Сметная стоимость:				**14757,86**	**29515,72**
99	**11-180501-0101**	**Насосы центробежные с электродвигателем, масса агрегата до 0,1 т. Установка**	**насос**	**1,0000**		**13627,59**	**13627,59**
		Итого оплата труда:				**10768,65**	**10768,65**
		Накладные расходы	%	--		7357,85	7357,85
		Сметная прибыль	%	8		1678,84	1678,84
		Сметная стоимость:				**22664,28**	**22664,28**
100	**ПРАЙС-ЛИСТ**	**Насос циркуляционный RS 25/15G**	**ШТ**	**2,0000**		**22023,81**	**44047,62**
		Накладные расходы	%	--		933,81	1867,62
		Сметная прибыль	%	8		1836,61	3673,22
		Сметная стоимость:				**24794,23**	**49588,46**
101	**13-080301-0120**	**Машина электрическая переменного тока с короткозамкнутым ротором, со щитовыми подшипниками, поступающая в собранном виде, масса до 0,15 т.**	**шт.**	**1,0000**		**1667,33**	**1667,33**
		Итого оплата труда:				**851,76**	**851,76**
		Накладные расходы	%	--		450,71	450,71
		Сметная прибыль	%	8		169,44	169,44
		Сметная стоимость:				**2287,48**	**2287,48**
		Антикоррозийная защита					
102	**11-130301-0406**	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз**	**м2**	**8,5000**		**63,98**	**543,86**
		Итого оплата труда:				**27,13**	**230,61**
		Накладные расходы	%	--		18,04	153,35
		Сметная прибыль	%	8		6,56	55,78
		Сметная стоимость:				**88,59**	**752,99**
103	**11-130301-1421**	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска краской БТ-177 серебристой**	**м2**	**8,5000**		**97,41**	**828,02**
		Итого оплата труда:				**12,72**	**108,12**
		Накладные расходы	%	--		11,32	96,20
		Сметная прибыль	%	8		8,70	73,94
		Сметная стоимость:				**117,43**	**998,16**
		Теплоизоляционные работы					
104	**11-260101-0301**	**Трубопроводы. Изоляция цилиндрами и полуцилиндрами из минеральной ваты на синтетическом вязующем**	**м3**	**1,0000**		**62093,36**	**62093,36**
		Итого оплата труда:				**15160,02**	**15160,02**
		Накладные расходы	%	--		11371,71	11371,71
		Сметная прибыль	%	8		5877,21	5877,21
		Сметная стоимость:				**79342,28**	**79342,28**
105	**11-260301-0701**	**Поверхность изоляции. Обертывание рулонными материалами насухо с проклейкой швов**	**м2**	**22,0000**		**380,78**	**8377,20**
		Итого оплата труда:				**240,94**	**5300,73**
		Накладные расходы	%	--		155,04	3410,79
		Сметная прибыль	%	8		42,87	943,04
		Сметная стоимость:				**578,68**	**12731,03**
106	**21-100406-0301**	**Стеклопластик рулонный, марка РСТ-А-Л-В**	**1000 м2**	**0,0253**		**211499,60**	**5350,94**
		Накладные расходы	%	--		8967,58	226,88
		Сметная прибыль	%	8		17637,37	446,23
		Сметная стоимость:				**238104,56**	**6024,05**
		ОТОПЛЕНИЯ НИЖЕ 0,000					
107	**11-160401-0201**	**Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка**	**м**	**85,0000**		**509,30**	**43290,77**
		Итого оплата труда:				**472,81**	**40188,74**
		Накладные расходы	%	--		319,28	27138,74
		Сметная прибыль	%	8		66,29	5634,36
		Сметная стоимость:				**894,87**	**76063,88**
108	**23-010201-0112**	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 25 мм, толщина стенки 2,5 мм ГОСТ 10705-80**	**м**	**85,0000**		**255,28**	**21698,80**
		НР второго уровня	%	4,24		10,82	920,03
		Накладные расходы	%	--		10,82	920,03
		Сметная прибыль	%	8		21,29	1809,51
		Сметная стоимость:				**287,39**	**24428,34**
109	**11-160401-0202**	**Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка**	**м**	**138,0000**		**510,78**	**70487,17**
		Итого оплата труда:				**472,81**	**65247,60**
		Накладные расходы	%	--		319,34	44069,17
		Сметная прибыль	%	8		66,41	9164,51

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная стоимость:				**896,53**	**123720,85**
110	**23-010201-0136**	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 48 мм, толщина стенки 2,5 мм ГОСТ 10705-80**	**м**	**138,0000**		**487,57**	**67284,66**
		Накладные расходы	%	--		20,67	2852,87
		Сметная прибыль	%	8		40,66	5611,00
		Сметная стоимость:				**548,90**	**75748,53**
111	**11-160401-0102**	**Трубопроводы отопления и газоснабжения из стальных бесшовных труб, диаметр до 65 мм. Прокладка**	**м**	**60,0000**		**609,58**	**36575,07**
		Итого оплата труда:				**559,88**	**33592,87**
		Накладные расходы	%	--		378,35	22701,17
		Сметная прибыль	%	8		79,03	4742,10
		Сметная стоимость:				**1066,97**	**64018,34**
112	**23-010201-0149**	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 60 мм, толщина стенки 2,5 мм ГОСТ 10705-80**	**м**	**60,0000**		**621,65**	**37299,00**
		Накладные расходы	%	--		26,36	1581,48
		Сметная прибыль	%	8		51,84	3110,44
		Сметная стоимость:				**699,85**	**41990,92**
113	**11-160301-0105**	**Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка**	**м**	**16,0000**		**591,13**	**9458,07**
		Итого оплата труда:				**249,79**	**3996,57**
		Накладные расходы	%	--		182,33	2917,30
		Сметная прибыль	%	8		61,88	990,03
		Сметная стоимость:				**835,34**	**13365,40**
114	**11-160301-0102**	**Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 20 мм. Прокладка**	**м**	**18,0000**		**410,46**	**7388,37**
		Итого оплата труда:				**249,79**	**4496,14**
		Накладные расходы	%	--		174,67	3144,08
		Сметная прибыль	%	8		46,81	842,60
		Сметная стоимость:				**631,95**	**11375,04**
115	**23-040501-0228**	**Вентили проходные муфтовые 15кч18п2 для воды, PN 16, DN 20 ГОСТ 5761-2005**	**шт.**	**12,0000**		**980,11**	**11761,32**
		Накладные расходы	%	--		41,56	498,68
		Сметная прибыль	%	8		81,73	980,80
		Сметная стоимость:				**1103,40**	**13240,80**
116	**23-040501-0231**	**Вентили проходные муфтовые 15кч18п2 для воды, PN 16, DN 40 ГОСТ 5761-2005**	**шт.**	**12,0000**		**3272,75**	**39273,00**
		Накладные расходы	%	--		138,76	1665,18
		Сметная прибыль	%	8		272,92	3275,05
		Сметная стоимость:				**3684,44**	**44213,23**
117	**11-160601-0101**	**Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка**	**шт.**	**8,0000**		**1496,99**	**11975,91**
		Итого оплата труда:				**1154,19**	**9233,51**
		Накладные расходы	%	--		790,16	6321,28
		Сметная прибыль	%	8		182,97	1463,78
		Сметная стоимость:				**2470,12**	**19760,97**
118	**23-040502-0806**	**Вентили проходные фланцевые 15кч19п2 для воды, PN 16, DN 25 ГОСТ 5761-2005**	**шт.**	**8,0000**		**1824,37**	**14594,96**
		Накладные расходы	%	--		77,35	618,83
		Сметная прибыль	%	8		152,14	1217,10
		Сметная стоимость:				**2053,86**	**16430,89**
119	**11-160601-0102**	**Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка**	**шт.**	**32,0000**		**1514,61**	**48467,37**
		Итого оплата труда:				**1162,45**	**37198,49**
		Накладные расходы	%	--		796,11	25475,54
		Сметная прибыль	%	8		184,86	5915,43
		Сметная стоимость:				**2495,57**	**79858,35**
120	**23-040502-0808**	**Вентили проходные фланцевые 15кч19п2 для воды, PN 16, DN 40 ГОСТ 5761-2005**	**шт.**	**8,0000**		**2919,82**	**23358,56**
		Накладные расходы	%	--		123,80	990,40
		Сметная прибыль	%	8		243,49	1947,92
		Сметная стоимость:				**3287,11**	**26296,88**
121	**23-040901-0501**	**Краны проходные сальниковые муфтовые 11ч6бк для воды, нефти и масла, PN 10, DN 15 ГОСТ 21345-2005**	**шт.**	**24,0000**		**984,11**	**23618,64**
		Накладные расходы	%	--		41,73	1001,43
		Сметная прибыль	%	8		82,07	1969,61
		Сметная стоимость:				**1107,90**	**26589,68**
122	**23-020103-0304**	**Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 25 ГОСТ 12816-80**	**шт.**	**16,0000**		**456,18**	**7298,88**
		Накладные расходы	%	--		19,34	309,47
		Сметная прибыль	%	8		38,04	608,67
		Сметная стоимость:				**513,56**	**8217,02**
123	**23-020103-0306**	**Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 40 ГОСТ 12816-80**	**шт.**	**16,0000**		**866,56**	**13864,96**
		Накладные расходы	%	--		36,74	587,87
		Сметная прибыль	%	8		72,26	1156,23
		Сметная стоимость:				**975,57**	**15609,06**
124	**11-161101-0101**	**Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое**	**м**	**221,0000**		**52,10**	**11514,59**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого оплата труда:				**50,03**	**11057,15**
		Накладные расходы	%	--		33,71	7449,91
		Сметная прибыль	%	8		6,86	1517,16
		Сметная стоимость:				**92,68**	**20481,65**
125	**11-161101-0102**	**Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм. Испытание гидравлическое**	**м**	**60,0000**		**52,10**	**3126,13**
		Итого оплата труда:				**50,03**	**3001,94**
		Накладные расходы	%	--		33,71	2022,60
		Сметная прибыль	%	8		6,86	411,90
		Сметная стоимость:				**92,68**	**5560,63**
		Антикоррозийная защита					
126	**11-130301-0406**	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз**	**м2**	**43,5000**		**63,98**	**2783,30**
		Итого оплата труда:				**27,13**	**1180,20**
		Накладные расходы	%	--		18,04	784,80
		Сметная прибыль	%	8		6,56	285,45
		Сметная стоимость:				**88,59**	**3853,55**
127	**11-130301-1421**	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска краской БТ-177 серебристой**	**м2**	**43,5000**		**97,41**	**4237,53**
		Итого оплата труда:				**12,72**	**553,35**
		Накладные расходы	%	--		11,32	492,30
		Сметная прибыль	%	8		8,70	378,39
		Сметная стоимость:				**117,43**	**5108,21**
		Теплоизоляционные работы					
128	**11-260101-0301**	**Трубопроводы. Изоляция цилиндрами и полуцилиндрами из минеральной ваты на синтетическом вязующем**	**м3**	**3,4000**		**62093,36**	**211117,44**
		Итого оплата труда:				**15160,02**	**51544,07**
		Накладные расходы	%	--		11371,71	38663,81
		Сметная прибыль	%	8		5877,21	19982,50
		Сметная стоимость:				**79342,28**	**269763,75**
129	**11-260301-0701**	**Поверхность изоляции. Обертывание рулонными материалами насухо с проклейкой швов**	**м2**	**123,0000**		**380,78**	**46836,19**
		Итого оплата труда:				**240,94**	**29635,92**
		Накладные расходы	%	--		155,04	19069,40
		Сметная прибыль	%	8		42,87	5272,45
		Сметная стоимость:				**578,68**	**71178,04**
130	**21-100406-0301**	**Стеклопластик рулонный, марка РСТ-А-Л-В**	**1000 м2**	**0,1415**		**211499,60**	**29916,62**
		Накладные расходы	%	--		8967,58	1268,46
		Сметная прибыль	%	8		17637,37	2494,81
		Сметная стоимость:				**238104,56**	**33679,89**
		РАЗДЕЛ 1. ВЕНТИЛЯЦИЯ					
131	**11-200101-0103**	**Воздуховоды класса Н (нормальные) из листовой стали, толщина 0,5 мм, периметр 800, 1000 мм. Прокладка**	**м2**	**34,4000**		**4554,81**	**156685,44**
		Итого оплата труда:				**1122,14**	**38601,72**
		Накладные расходы	%	--		899,64	30947,48
		Сметная прибыль	%	8		436,36	15010,63
		Сметная стоимость:				**5890,80**	**202643,56**
132	**11-200301-0204**	**Решетки жалюзийные стальные, штампованные нерегулируемые (РШ), номер 200, размер 252х252 мм. Установка**	**решетка**	**54,0000**		**1174,00**	**63396,24**
		Итого оплата труда:				**873,40**	**47163,71**
		Накладные расходы	%	--		599,68	32382,72
		Сметная прибыль	%	8		141,89	7662,32
		Сметная стоимость:				**1915,58**	**103441,28**
133	**11-200301-0101**	**Решетки жалюзийные, площадь в свету до 0,5 м2. Установка**	**решетка**	**159,0000**		**2421,93**	**385086,65**
		Итого оплата труда:				**873,40**	**138870,91**
		Накладные расходы	%	--		652,59	103762,13
		Сметная прибыль	%	8		245,96	39107,90
		Сметная стоимость:				**3320,48**	**527956,69**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1			Тенге				**8805312,54**
		В том числе:					
Всего заработная плата -			Тенге				**771509,26**
		Накладные расходы -	Тенге				**848511,56**
		Сметная прибыль -	Тенге				**772305,93**
ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -			Тенге				**10426130,03**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				**10426130,03**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**771509,26**
		РАЗДЕЛ 2. ОТОПЛЕНИЯ ВЫШЕ 0,000					
134	**11-160501-0203**	**Трубопроводы водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа, наружный диаметр до 32 мм. Прокладка**	**м**	**4490,0000**		**1011,43**	**4541303,26**
		Итого оплата труда:				**930,88**	**4179640,87**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Накладные расходы	%	--		628,97	2824093,27
		Сметная прибыль	%	8		131,23	589231,72
		Сметная стоимость:				**1771,63**	**7954628,26**
135	**23-010602-0104**	**Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 5-32x6,5 PN 25 армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	**м**	**4211,6200**		**349,28**	**1471034,63**
		Накладные расходы	%	--		14,81	62371,87
		Сметная прибыль	%	8		29,13	122672,52
		Сметная стоимость:				**393,22**	**1656079,00**
136	**11-160301-0105**	**Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка**	**м**	**90,0000**		**591,13**	**53201,66**
		Итого оплата труда:				**249,79**	**22480,68**
		Накладные расходы	%	--		182,33	16409,80
		Сметная прибыль	%	8		61,88	5568,92
		Сметная стоимость:				**835,34**	**75180,38**
137	**11-160301-0104**	**Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 32 мм. Прокладка**	**м**	**36,0000**		**531,65**	**19139,47**
		Итого оплата труда:				**249,79**	**8992,27**
		Накладные расходы	%	--		179,81	6473,13
		Сметная прибыль	%	8		56,92	2049,01
		Сметная стоимость:				**768,38**	**27661,61**
138	**11-160301-0103**	**Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 25 мм. Прокладка**	**м**	**60,0000**		**471,43**	**28285,62**
		Итого оплата труда:				**249,79**	**14987,12**
		Накладные расходы	%	--		177,26	10635,35
		Сметная прибыль	%	8		51,89	3113,68
		Сметная стоимость:				**700,58**	**42034,65**
139	**11-160301-0102**	**Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 20 мм. Прокладка**	**м**	**25,0000**		**410,46**	**10261,62**
		Итого оплата труда:				**249,79**	**6244,63**
		Накладные расходы	%	--		174,67	4366,77
		Сметная прибыль	%	8		46,81	1170,27
		Сметная стоимость:				**631,95**	**15798,67**
140	**11-180301-0101**	**Радиаторы чугунные. Установка**	**кВт**	**230,4000**		**14199,17**	**3271489,59**
		Итого оплата труда:				**590,15**	**135969,43**
		Накладные расходы	%	--		973,61	224318,82
		Сметная прибыль	%	8		1213,82	279664,67
		Сметная стоимость:				**16386,60**	**3775473,08**
141	**11-181101-0105**	**Краны воздушные. Установка**	**комплек**	**226,0000**		**206,73**	**46720,91**
		Итого оплата труда:				**108,33**	**24482,12**
		Накладные расходы	%	--		76,97	17395,15
		Сметная прибыль	%	8		22,70	5129,28
		Сметная стоимость:				**306,40**	**69245,34**
142	**11-181101-0101**	**Указатели уровня кранового типа. Установка**	**комплек**	**440,0000**		**778,80**	**342673,35**
		Итого оплата труда:				**673,88**	**296508,91**
		Накладные расходы	%	--		457,31	201214,21
		Сметная прибыль	%	8		98,89	43511,00
		Сметная стоимость:				**1335,00**	**587398,56**
143	**23-051207-1922 РСНБ РК 2015 в части IV**	**Головка термостатическая RA 2945 с газонаполненным встроенным температурным датчиком, с присоединительной резьбой М 30 х 1,5, диапазон регулирования от 5°С до 26°С, типа Danfoss**	**шт.**	**220,0000**		**6456,71**	**1420476,20**
		Накладные расходы	%	--		273,76	60228,19
		Сметная прибыль	%	8		538,44	118456,35
		Сметная стоимость:				**7268,91**	**1599160,74**
144	**23-051314-0204 РСНБ РК 2015 в**	**Клапан термостатической регулировки радиаторов отопления бронзовый, модели Standart, прямой с резьбой R 3/4", DN 20, Tmax 110°С, PN 10, типа Heimeier ГОСТ 30815-2002**	**шт.**	**220,0000**		**4581,00**	**1007820,00**
		Накладные расходы	%	--		194,23	42731,57
		Сметная прибыль	%	8		382,02	84044,13
		Сметная стоимость:				**5157,25**	**1134595,69**
145	**11-150403-1004 РСНБ РК 2015 ч**	**Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная белилами с добавлением колера, количество окрасок 2**	**м2**	**308,0000**		**505,12**	**155576,50**
		Итого оплата труда:				**491,55**	**151396,17**
		Накладные расходы	%	--		302,21	93079,26
		Сметная прибыль	%	8		64,59	19892,46
		Сметная стоимость:				**871,91**	**268548,22**
146	**11-161101-0101**	**Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое**	**м**	**211,0000**		**52,10**	**10993,56**
		Итого оплата труда:				**50,03**	**10556,83**
		Накладные расходы	%	--		33,71	7112,81

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная прибыль	%	8		6,86	1448,51
		Сметная стоимость:				**92,68**	**19554,88**
147	**11-180601-0101**	**Гребенки пароводораспределительные из стальных труб, наружный диаметр корпуса 108 мм. Установка**	**шт.**	**60,0000**		**15417,64**	**925058,44**
		Итого оплата труда:				**5879,39**	**352763,45**
		Накладные расходы	%	--		4355,43	261325,73
		Сметная прибыль	%	8		1581,85	94910,73
		Сметная стоимость:				**21354,92**	**1281294,90**
148	**11-160901-0501**	**Счетчики (водомеры), диаметр до 40 мм. Установка**	**шт.**	**60,0000**		**360,32**	**21619,14**
		Итого оплата труда:				**339,27**	**20355,94**
		Накладные расходы	%	--		228,88	13732,95
		Сметная прибыль	%	8		47,14	2828,17
		Сметная стоимость:				**636,34**	**38180,26**
149	**23-051501-1001 РСНБ РК 2015 в ценах IV**	**Теплосчетчик механический компактный M-Cal Compact, расход Gном 0,6 м3/ч, монтажной длиной 110 мм, присоединительным диаметром G3/4B, установка - подача, Т макс 90°С, PN 16, DN 15, типа Danfoss**	**шт.**	**60,0000**		**92100,52**	**5526031,20**
		Накладные расходы	%	--		3905,06	234303,72
		Сметная прибыль	%	8		7680,45	460826,79
		Сметная стоимость:				**103686,03**	**6221161,72**
150	**11-160601-0101**	**Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка**	**шт.**	**300,0000**		**1496,99**	**449096,78**
		Итого оплата труда:				**1154,19**	**346256,49**
		Накладные расходы	%	--		790,16	237048,11
		Сметная прибыль	%	8		182,97	54891,59
		Сметная стоимость:				**2470,12**	**741036,49**
151	**23-040902-0502 РСНБ РК 2015 в ценах IV**	**Краны шаровые JiP-WW под приварку, стандартнопроходные, из углеродистой стали, пропускной способностью 14 м3/ч, Тмакс 180°С, PN 40, DN 20, типа Danfoss ГОСТ 21345-2005**	**шт.**	**240,0000**		**7740,13**	**1857631,20**
		Накладные расходы	%	--		328,18	78763,56
		Сметная прибыль	%	8		645,46	154911,58
		Сметная стоимость:				**8713,78**	**2091306,34**
152	**23-040902-0503 РСНБ РК 2015 в ценах IV**	**Краны шаровые JiP-WW под приварку, стандартнопроходные, из углеродистой стали, пропускной способностью 26 м3/ч, Тмакс 180°С, PN 40, DN 25, типа Danfoss ГОСТ 21345-2005**	**шт.**	**60,0000**		**9656,18**	**579370,80**
		Накладные расходы	%	--		409,42	24565,32
		Сметная прибыль	%	8		805,25	48314,89
		Сметная стоимость:				**10870,85**	**652251,01**
153	**23-040501-0227**	**Вентили проходные муфтовые 15кч18п2 для воды, PN 16, DN 15 ГОСТ 5761-2005**	**шт.**	**420,0000**		**802,38**	**336999,60**
		Накладные расходы	%	--		34,02	14288,78
		Сметная прибыль	%	8		66,91	28103,07
		Сметная стоимость:				**903,31**	**379391,45**
		Антикоррозийная защита					
154	**11-130301-0406**	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз**	**м2**	**28,0000**		**63,98**	**1791,55**
		Итого оплата труда:				**27,13**	**759,67**
		Накладные расходы	%	--		18,04	505,16
		Сметная прибыль	%	8		6,56	183,74
		Сметная стоимость:				**88,59**	**2480,45**
155	**11-130301-1421**	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска краской БТ-177 серебристой**	**м2**	**28,0000**		**97,41**	**2727,60**
		Итого оплата труда:				**12,72**	**356,18**
		Накладные расходы	%	--		11,32	316,88
		Сметная прибыль	%	8		8,70	243,56
		Сметная стоимость:				**117,43**	**3288,05**
		Теплоизоляционные работы					
156	**11-260101-0301**	**Трубопроводы. Изоляция цилиндрами и полуцилиндрами из минеральной ваты на синтетическом вязующем**	**м3**	**2,2000**		**62093,36**	**136605,40**
		Итого оплата труда:				**15160,02**	**33352,04**
		Накладные расходы	%	--		11371,71	25017,76
		Сметная прибыль	%	8		5877,21	12929,85
		Сметная стоимость:				**79342,28**	**174553,02**
157	**11-260301-0701**	**Поверхность изоляции. Обертывание рулонными материалами насухо с проклейкой швов**	**м2**	**81,0000**		**380,78**	**30843,34**
		Итого оплата труда:				**240,94**	**19516,34**
		Накладные расходы	%	--		155,04	12557,90
		Сметная прибыль	%	8		42,87	3472,10
		Сметная стоимость:				**578,68**	**46873,34**

1	2	3	4	5	6	7	8
158	21-100406-0301	Стеклопластик рулонный, марка РСТ-А-Л-В	1000 м2	0,0932		211499,60	19701,19
		Накладные расходы	%	--		8967,58	835,33
		Сметная прибыль	%	8		17637,37	1642,92
		Сметная стоимость:				238104,56	22179,44
159	23-020502-1906	Соединение типа Herz, T 120°C, PN 10, G3/4xR1/2 с уплотнительным кольцом СТ РК 1893-2009	шт.	220,0000		774,25	170335,00
		Накладные расходы	%	--		32,83	7222,20
		Сметная прибыль	%	8		64,57	14204,58
		Сметная стоимость:				871,64	191761,78
160	23-020501-1303	Тройник обж с внутренней резьбой с латунным корпусом, DN 20x3/4 для металлополим труб С	шт.	320,0000		1365,40	436928,00
		Накладные расходы	%	--		57,89	18525,75
		Сметная прибыль	%	8		113,86	36436,30
		Сметная стоимость:				1537,16	491890,05
161	23-020301-0310	Муфта полиэтиленовая компрессионная переходная с внутренней резьбой DN 32x3/4, PN 16	шт.	1125,0000		189,53	213221,25
		Накладные расходы	%	--		8,04	9040,58
		Сметная прибыль	%	8		15,81	17780,95
		Сметная стоимость:				213,37	240042,78
162	23-020403-2502	Хомут пластиковый, DN 50 без монтажного комплекта	шт.	6180,0000		30,63	189293,40
		Накладные расходы	%	--		1,30	8026,04
		Сметная прибыль	%	8		2,55	15785,56
		Сметная стоимость:				34,48	213105,00
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2			Тенге				23276230,26
		В том числе:					
Всего заработная плата -			Тенге				5624619,14
		Накладные расходы -	Тенге				4516505,97
		Сметная прибыль -	Тенге				2223418,90
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге				30016155,13
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				30016155,13
		Сметная заработная плата -	Тенге				5624619,14
Итого прямые затраты:			Тенге				32081542,80
в том числе:							
		- зарплата рабочих-строителей	Тенге				6396128,40
		- инженерное оборудование поставки подрядчика	Тенге				1488605,44
Накладные расходы			Тенге				5365017,53
ИТОГО:			Тенге				37446560,33
Сметная прибыль			Тенге				2995724,83
ИТОГО по смете:			Тенге				40442285,16
		ВОДОСНАБЖЕНИЕ, ХОЛОДНАЯ ВОДА. НИЖЕ ОТМ. 0.000					
1	11-160501-0207	Трубопроводы водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа, наружный диаметр до 75 мм. Прокладка	м	3,0000		1543,21	4629,62
		Итого оплата труда:				1271,85	3815,56
		Накладные расходы	%	--		866,20	2598,61
		Сметная прибыль	%	8		192,75	578,26
		Сметная стоимость:				2602,16	7806,49
2	23-010501-1311	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 75x4,5 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	2,6970		670,37	1807,99
		Накладные расходы	%	--		28,42	76,66
		Сметная прибыль	%	8		55,90	150,77
		Сметная стоимость:				754,70	2035,42
3	11-160301-0207	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 70 мм. Прокладка	м	12,0000		2139,50	25674,06
		Итого оплата труда:				449,80	5397,62
		Накладные расходы	%	--		373,91	4486,97
		Сметная прибыль	%	8		201,07	2412,88
		Сметная стоимость:				2714,49	32573,91
4	11-160301-0206	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка	м	45,0000		1589,00	71505,18
		Итого оплата труда:				366,98	16513,92
		Накладные расходы	%	--		298,43	13429,14
		Сметная прибыль	%	8		150,99	6794,75
		Сметная стоимость:				2038,42	91729,07
5	11-160301-0205	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка	м	15,0000		1288,53	19327,93
		Итого оплата труда:				283,59	4253,81
		Накладные расходы	%	--		233,18	3497,74

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная прибыль	%	8		121,74	1826,05
		Сметная стоимость:				**1643,45**	**24651,73**
6	**11-160301-0204**	**Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 32 мм. Прокладка**	**м**	**15,0000**		**1109,48**	**16642,22**
		Итого оплата труда:				**283,59**	**4253,81**
		Накладные расходы	%	--		225,59	3383,87
		Сметная прибыль	%	8		106,81	1602,09
		Сметная стоимость:				**1441,88**	**21628,17**
7	**11-160301-0203**	**Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 25 мм. Прокладка**	**м**	**23,0000**		**719,75**	**16554,17**
		Итого оплата труда:				**283,59**	**6522,50**
		Накладные расходы	%	--		209,07	4808,53
		Сметная прибыль	%	8		74,31	1709,02
		Сметная стоимость:				**1003,12**	**23071,71**
8	**11-161101-0102**	**Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм. Испытание гидравлическое**	**м**	**15,0000**		**52,10**	**781,53**
		Итого оплата труда:				**50,03**	**750,49**
		Накладные расходы	%	--		33,71	505,65
		Сметная прибыль	%	8		6,86	102,97
		Сметная стоимость:				**92,68**	**1390,16**
9	**11-161101-0101**	**Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое**	**м**	**98,0000**		**52,10**	**5106,02**
		Итого оплата труда:				**50,03**	**4903,17**
		Накладные расходы	%	--		33,71	3303,58
		Сметная прибыль	%	8		6,86	672,77
		Сметная стоимость:				**92,68**	**9082,36**
10	**11-160601-0102**	**Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка**	**шт.**	**3,0000**		**1514,61**	**4543,82**
		Итого оплата труда:				**1162,45**	**3487,36**
		Накладные расходы	%	--		796,11	2388,33
		Сметная прибыль	%	8		184,86	554,57
		Сметная стоимость:				**2495,57**	**7486,72**
11	**11-160601-0101**	**Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка**	**шт.**	**16,0000**		**1496,99**	**23951,83**
		Итого оплата труда:				**1154,19**	**18467,01**
		Накладные расходы	%	--		790,16	12642,57
		Сметная прибыль	%	8		182,97	2927,55
		Сметная стоимость:				**2470,12**	**39521,95**
12	**23-040902-0107**	**Краны шаровые стальные сварные типа Naval, T до +200°C, PN 40, DN 50 ГОСТ 21345-2005**	**шт.**	**1,0000**		**15120,02**	**15120,02**
		Накладные расходы	%	--		641,09	641,09
		Сметная прибыль	%	8		1260,89	1260,89
		Сметная стоимость:				**17022,00**	**17022,00**
13	**23-040902-0105**	**Краны шаровые стальные сварные типа Naval, T до +200°C, PN 40, DN 32 ГОСТ 21345-2005**	**шт.**	**2,0000**		**10292,24**	**20584,48**
		Накладные расходы	%	--		436,39	872,78
		Сметная прибыль	%	8		858,29	1716,58
		Сметная стоимость:				**11586,92**	**23173,84**
14	**23-040902-0104**	**Краны шаровые стальные сварные типа Naval, T до +200°C, PN 40, DN 25 ГОСТ 21345-2005**	**шт.**	**7,0000**		**9199,05**	**64393,35**
		Накладные расходы	%	--		390,04	2730,28
		Сметная прибыль	%	8		767,13	5369,89
		Сметная стоимость:				**10356,22**	**72493,52**
15	**23-040902-0102**	**Краны шаровые стальные сварные типа Naval, T до +200°C, PN 40, DN 15 ГОСТ 21345-2005**	**шт.**	**9,0000**		**8032,91**	**72296,19**
		Накладные расходы	%	--		340,60	3065,36
		Сметная прибыль	%	8		669,88	6028,92
		Сметная стоимость:				**9043,39**	**81390,47**
16	**23-021104-0407**	**Хомуты для крепления труб**	**шт.**	**10,0000**		**395,76**	**3957,60**
		Накладные расходы	%	--		16,78	167,80
		Сметная прибыль	%	8		33,00	330,03
		Сметная стоимость:				**445,54**	**4455,43**
		Антикоррозийная защита					
17	**11-130301-0406**	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз**	**м2**	**10,0000**		**63,98**	**639,84**
		Итого оплата труда:				**27,13**	**271,31**
		Накладные расходы	%	--		18,04	180,41
		Сметная прибыль	%	8		6,56	65,62
		Сметная стоимость:				**88,59**	**885,87**
18	**11-130301-1421**	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска краской БТ-177 серебристой**	**м2**	**10,0000**		**97,41**	**974,14**
		Итого оплата труда:				**12,72**	**127,21**
		Накладные расходы	%	--		11,32	113,17
		Сметная прибыль	%	8		8,70	86,99
		Сметная стоимость:				**117,43**	**1174,30**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Теплоизоляционные работы					
19	11-260101-0301	**Трубопроводы. Изоляция цилиндрами и полуцилиндрами из минеральной ваты на синтетическом вязующем**	**м3**	**1,2600**		**62093,36**	**78237,64**
		Итого оплата труда:				**15160,02**	**19101,63**
		Накладные расходы	%	--		11371,71	14328,35
		Сметная прибыль	%	8		5877,21	7405,28
		Сметная стоимость:				**79342,28**	**99971,27**
20	11-260301-0701	**Поверхность изоляции. Обертывание рулонными материалами насухо с проклейкой швов**	**м3**	**24,9200**		**380,78**	**9489,09**
		Итого оплата труда:				**240,94**	**6004,29**
		Накладные расходы	%	--		155,04	3863,49
		Сметная прибыль	%	8		42,87	1068,21
		Сметная стоимость:				**578,68**	**14420,79**
21	21-100406-0301	**Стеклопластик рулонный, марка РСТ-А-Л-В**	**1000 м2**	**0,0285**		**211499,60**	**6036,83**
		НР второго уровня	%	4,24		8967,58	255,96
		Накладные расходы	%	--		8967,58	255,96
		Сметная прибыль	%	8		17637,37	503,42
		Сметная стоимость:				**238104,56**	**6796,22**
		ВОДОМЕРНЫЙ УЗЕЛ					
22	11-160901-0501	**Счетчики (водомеры), диаметр до 40 мм. Установка**	**счетчик**	**1,0000**		**360,32**	**360,32**
		Итого оплата труда:				**339,27**	**339,27**
		Накладные расходы	%	--		228,88	228,88
		Сметная прибыль	%	8		47,14	47,14
		Сметная стоимость:				**636,34**	**636,34**
23	11-160601-0103	**Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 100 мм. Установка**	**шт.**	**3,0000**		**2713,75**	**8141,26**
		Итого оплата труда:				**2062,68**	**6188,05**
		Накладные расходы	%	--		1413,75	4241,24
		Сметная прибыль	%	8		330,20	990,60
		Сметная стоимость:				**4457,70**	**13373,11**
24	11-181101-0102	**Манометры с трехходовым краном. Установка**	**комплек**	**1,0000**		**2278,37**	**2278,37**
		Итого оплата труда:				**193,01**	**193,01**
		Накладные расходы	%	--		218,12	218,12
		Сметная прибыль	%	8		199,72	199,72
		Сметная стоимость:				**2696,21**	**2696,21**
25	11-160601-0101	**Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка**	**шт.**	**1,0000**		**1496,99**	**1496,99**
		Итого оплата труда:				**1154,19**	**1154,19**
		Накладные расходы	%	--		790,16	790,16
		Сметная прибыль	%	8		182,97	182,97
		Сметная стоимость:				**2470,12**	**2470,12**
26	23-040902-0102	**Краны шаровые стальные сварные типа Naval, T до +200°C, PN 40, DN 15 ГОСТ 21345-2005**	**шт.**	**1,0000**		**8032,91**	**8032,91**
		Накладные расходы	%	--		340,60	340,60
		Сметная прибыль	%	8		669,88	669,88
		Сметная стоимость:				**9043,39**	**9043,39**
27	23-040902-0108	**Краны шаровые стальные сварные типа Naval, T до +200°C, PN 25, DN 65 ГОСТ 21345-2005**	**шт.**	**3,0000**		**23545,62**	**70636,86**
		Накладные расходы	%	--		998,33	2995,00
		Сметная прибыль	%	8		1963,52	5890,55
		Сметная стоимость:				**26507,47**	**79522,41**
28	23-030301-0205	**Счетчики (водомеры) холодной воды крыльчатые ВСКМ 5/20Ч**	**шт.**	**1,0000**		**4889,70**	**4889,70**
		Накладные расходы	%	--		207,32	207,32
		Сметная прибыль	%	8		407,76	407,76
		Сметная стоимость:				**5504,79**	**5504,79**
29	11-060401-0101	**Упор бетонный**	**м3**	**0,0500**		**22040,94**	**1102,05**
		Итого оплата труда:				**2491,84**	**124,59**
		Накладные расходы	%	--		2194,32	109,72
		Сметная прибыль	%	8		1938,82	96,94
		Сметная стоимость:				**26174,08**	**1308,70**
		ВОДОСНАБЖЕНИЕ. ХОЛОДНАЯ ВОДА. ВЫШЕ ОТМ. 0.000					
30	11-160301-0203	**Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 25 мм. Прокладка**	**м**	**62,0000**		**719,75**	**44624,27**
		Итого оплата труда:				**283,59**	**17582,40**
		Накладные расходы	%	--		209,07	12962,12
		Сметная прибыль	%	8		74,31	4606,91
		Сметная стоимость:				**1003,12**	**62193,30**
31	11-160301-0202	**Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 20 мм. Прокладка**	**м**	**32,0000**		**661,76**	**21176,46**
		Итого оплата труда:				**283,59**	**9074,79**
		Накладные расходы	%	--		206,61	6611,46

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная прибыль	%	8		69,47	2223,03
		Сметная стоимость:				**937,84**	**30010,95**
32	11-161101-0101	**Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое**	м	94,0000		52,10	4897,61
		Итого оплата труда:				**50,03**	**4703,04**
		Накладные расходы	%	--		33,71	3168,74
		Сметная прибыль	%	8		6,86	645,31
		Сметная стоимость:				**92,68**	**8711,65**
33	11-160501-0201	**Трубопроводы водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа, наружный диаметр до 20 мм. Прокладка**	м	400,0000		1708,24	683297,02
		Итого оплата труда:				**1497,10**	**598840,74**
		Накладные расходы	%	--		1015,02	406007,67
		Сметная прибыль	%	8		217,86	87144,38
		Сметная стоимость:				**2941,12**	**1176449,06**
34	23-010601-0302	**Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 11-20x1,9 PN 10 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	м	359,6000		138,82	49919,67
		Накладные расходы	%	--		5,89	2116,59
		Сметная прибыль	%	8		11,58	4162,90
		Сметная стоимость:				**156,28**	**56199,17**
35	11-160601-0101	**Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка**	шт.	150,0000		1496,99	224548,39
		Итого оплата труда:				**1154,19**	**173128,24**
		Накладные расходы	%	--		790,16	118524,06
		Сметная прибыль	%	8		182,97	27445,80
		Сметная стоимость:				**2470,12**	**370518,24**
36	23-040902-0102	**Краны шаровые стальные сварные типа Naval, T до +200°C, PN 40, DN 15 ГОСТ 21345-2005**	шт.	120,0000		8032,91	963949,20
		Накладные расходы	%	--		340,60	40871,45
		Сметная прибыль	%	8		669,88	80385,65
		Сметная стоимость:				**9043,39**	**1085206,30**
37	23-040902-0103	**Краны шаровые стальные сварные типа Naval, T до +200°C, PN 40, DN 20 ГОСТ 21345-2005**	шт.	30,0000		8379,16	251374,80
		Накладные расходы	%	--		355,28	10658,29
		Сметная прибыль	%	8		698,75	20962,65
		Сметная стоимость:				**9433,19**	**282995,74**
38	11-160901-0501	**Счетчики (водомеры), диаметр до 40 мм. Установка**	шт.	60,0000		360,32	21619,14
		Итого оплата труда:				**339,27**	**20355,94**
		Накладные расходы	%	--		228,88	13732,95
		Сметная прибыль	%	8		47,14	2828,17
		Сметная стоимость:				**636,34**	**38180,26**
39	23-030301-0209	**Счетчики (водомеры) холодной воды крыльчатые ВСКМ DN 15**	шт.	60,0000		2541,30	152478,00
		Накладные расходы	%	--		107,75	6465,07
		Сметная прибыль	%	8		211,92	12715,45
		Сметная стоимость:				**2860,98**	**171658,51**
40	11-180601-0101	**Гребенки пароводораспределительные из стальных труб, наружный диаметр корпуса 108 мм. Установка**	шт.	30,0000		15417,64	462529,22
		Итого оплата труда:				**5879,39**	**176381,72**
		Накладные расходы	%	--		4355,43	130662,87
		Сметная прибыль	%	8		1581,85	47455,37
		Сметная стоимость:				**21354,92**	**640647,45**
41	11-160601-0101	**Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка**	шт.	90,0000		1496,99	134729,03
		Итого оплата труда:				**1154,19**	**103876,95**
		Накладные расходы	%	--		790,16	71114,43
		Сметная прибыль	%	8		182,97	16467,48
		Сметная стоимость:				**2470,12**	**222310,95**
42	23-040902-0102	**Краны шаровые стальные сварные типа Naval, T до +200°C, PN 40, DN 15 ГОСТ 21345-2005**	шт.	90,0000		8032,91	722961,90
		Накладные расходы	%	--		340,60	30653,58
		Сметная прибыль	%	8		669,88	60289,24
		Сметная стоимость:				**9043,39**	**813904,72**
		Антикоррозийная защита					
43	11-130301-0406	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз**	м2	7,0000		63,98	447,89
		Итого оплата труда:				**27,13**	**189,92**
		Накладные расходы	%	--		18,04	126,29
		Сметная прибыль	%	8		6,56	45,93
		Сметная стоимость:				**88,59**	**620,11**
44	11-130301-1421	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска краской БТ-177 серебристой**	м2	7,0000		97,41	681,90
		Итого оплата труда:				**12,72**	**89,04**
		Накладные расходы	%	--		11,32	79,22
		Сметная прибыль	%	8		8,70	60,89
		Сметная стоимость:				**117,43**	**822,01**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Теплоизоляционные работы					
45	**11-260101-0301**	**Трубопроводы. Изоляция цилиндрами и полуцилиндрами из минеральной ваты на синтетическом вязующем**	**м3**	**1,5600**		**62093,36**	**96865,65**
		Итого оплата труда:				**15160,02**	**23649,63**
		Накладные расходы	%	--		11371,71	17739,87
		Сметная прибыль	%	8		5877,21	9168,44
		Сметная стоимость:				**79342,28**	**123773,96**
46	**11-260301-0701**	**Поверхность изоляции. Обертывание рулонными материалами насухо с проклейкой швов**	**м2**	**31,0000**		**380,78**	**11804,24**
		Итого оплата труда:				**240,94**	**7469,22**
		Накладные расходы	%	--		155,04	4806,11
		Сметная прибыль	%	8		42,87	1328,83
		Сметная стоимость:				**578,68**	**17939,18**
47	**21-100406-0301**	**Стеклопластик рулонный, марка РСТ-А-Л-В**	**1000 м2**	**0,0357**		**211499,60**	**7539,96**
		Накладные расходы	%	--		8967,58	319,69
		Сметная прибыль	%	8		17637,37	628,77
		Сметная стоимость:				**238104,56**	**8488,43**
		ВОДОСНАБЖЕНИЕ. ГОРЯЧАЯ ВОДА. НИЖЕ ОТМ. 0.000					
48	**11-160301-0204**	**Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 32 мм. Прокладка**	**м**	**70,0000**		**1109,48**	**77663,68**
		Итого оплата труда:				**283,59**	**19851,10**
		Накладные расходы	%	--		225,59	15791,38
		Сметная прибыль	%	8		106,81	7476,41
		Сметная стоимость:				**1441,88**	**100931,47**
49	**11-160301-0203**	**Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 25 мм. Прокладка**	**м**	**95,0000**		**719,75**	**68375,90**
		Итого оплата труда:				**283,59**	**26940,78**
		Накладные расходы	%	--		209,07	19861,31
		Сметная прибыль	%	8		74,31	7058,98
		Сметная стоимость:				**1003,12**	**95296,19**
50	**11-160301-0202**	**Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 20 мм. Прокладка**	**м**	**7,0000**		**661,76**	**4632,35**
		Итого оплата труда:				**283,59**	**1985,11**
		Накладные расходы	%	--		206,61	1446,26
		Сметная прибыль	%	8		69,47	486,29
		Сметная стоимость:				**937,84**	**6564,89**
51	**11-161101-0101**	**Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое**	**м**	**172,0000**		**52,10**	**8961,58**
		Итого оплата труда:				**50,03**	**8605,57**
		Накладные расходы	%	--		33,71	5798,12
		Сметная прибыль	%	8		6,86	1180,78
		Сметная стоимость:				**92,68**	**15940,47**
52	**11-180501-0101**	**Насосы центробежные с электродвигателем, масса агрегата до 0,1 т. Установка**	**насос**	**2,0000**		**13627,59**	**27255,17**
		Итого оплата труда:				**10768,65**	**21537,30**
		Накладные расходы	%	--		7357,85	14715,71
		Сметная прибыль	%	8		1678,84	3357,67
		Сметная стоимость:				**22664,28**	**45328,56**
53	**ПРАЙС-ЛИСТ**	**Насос типа LOwara TLC32-7L (2 ШТ - РЕЗЕРВНЫЕ)**	**шт**	**4,0000**		**28025,62**	**112102,49**
		Накладные расходы	%	--		1188,29	4753,15
		Сметная прибыль	%	8		2337,11	9348,45
		Сметная стоимость:				**31551,02**	**126204,09**
54	**13-080301-0120 РСНБ РК 2015 Изм.и доп. стр.6**	**Машина электрическая переменного тока с короткозамкнутым ротором, со щитовыми подшипниками, поступающая в собранном виде, масса до 0,15 т. Подготовка к испытанию, сдаче под наладку и пуску, присоединение к электрической сети**	**шт.**	**2,0000**		**1667,33**	**3334,66**
		Итого оплата труда:				**851,76**	**1703,52**
		Накладные расходы	%	--		450,71	901,41
		Сметная прибыль	%	8		169,44	338,89
		Сметная стоимость:				**2287,48**	**4574,95**
55	**11-160601-0102**	**Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка**	**шт.**	**4,0000**		**1514,61**	**6058,42**
		Итого оплата труда:				**1162,45**	**4649,81**
		Накладные расходы	%	--		796,11	3184,44
		Сметная прибыль	%	8		184,86	739,43
		Сметная стоимость:				**2495,57**	**9982,29**
56	**23-040902-0105**	**Краны шаровые стальные сварные типа Naval, T до +200°C, PN 40, DN 32 ГОСТ 21345-2005**	**шт.**	**4,0000**		**10292,24**	**41168,96**
		Накладные расходы	%	--		436,39	1745,56
		Сметная прибыль	%	8		858,29	3433,16
		Сметная стоимость:				**11586,92**	**46347,69**
57	**11-160601-0101**	**Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка**	**шт.**	**20,0000**		**1496,99**	**29939,79**
		Итого оплата труда:				**1154,19**	**23083,77**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Накладные расходы	%	--		790,16	15803,21
		Сметная прибыль	%	8		182,97	3659,44
		Сметная стоимость:				**2470,12**	**49402,43**
58	**23-040902-0104**	**Краны шаровые стальные сварные типа Naval, T до +200°C, PN 40, DN 25 ГОСТ 21345-2005**	**шт.**	**14,0000**		**9199,05**	**128786,70**
		Накладные расходы	%	--		390,04	5460,56
		Сметная прибыль	%	8		767,13	10739,78
		Сметная стоимость:				**10356,22**	**144987,04**
59	**23-040902-0103**	**Краны шаровые стальные сварные типа Naval, T до +200°C, PN 40, DN 20 ГОСТ 21345-2005**	**шт.**	**6,0000**		**8379,16**	**50274,96**
		Накладные расходы	%	--		355,28	2131,66
		Сметная прибыль	%	8		698,75	4192,53
		Сметная стоимость:				**9433,19**	**56599,15**
60	**11-181101-0103**	**Манометры с трехходовым краном и трубкой-сифоном. Установка**	**комплек**	**1,0000**		**2568,41**	**2568,41**
		Итого оплата труда:				**267,83**	**267,83**
		Накладные расходы	%	--		277,53	277,53
		Сметная прибыль	%	8		227,67	227,67
		Сметная стоимость:				**3073,61**	**3073,61**
61	**11-181101-0104**	**Термометры в оправе прямые или угловые. Установка**	**комплек**	**3,0000**		**313,15**	**939,44**
		Итого оплата труда:				**257,78**	**773,33**
		Накладные расходы	%	--		175,58	526,73
		Сметная прибыль	%	8		39,10	117,29
		Сметная стоимость:				**527,82**	**1583,47**
62	**23-051501-0301**	**Термометры прямые в оправе**	**шт.**	**3,0000**		**1288,28**	**3864,84**
		Накладные расходы	%	--		54,62	163,87
		Сметная прибыль	%	8		107,43	322,30
		Сметная стоимость:				**1450,34**	**4351,01**
63	**11-160601-0101**	**Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка**	**шт.**	**21,0000**		**1496,99**	**31436,77**
		Итого оплата труда:				**1154,19**	**24237,95**
		Накладные расходы	%	--		790,16	16593,37
		Сметная прибыль	%	8		182,97	3842,41
		Сметная стоимость:				**2470,12**	**51872,55**
64	**23-040902-0102**	**Краны шаровые стальные сварные типа Naval, T до +200°C, PN 40, DN 15 ГОСТ 21345-2005**	**шт.**	**20,0000**		**8032,91**	**160658,20**
		Накладные расходы	%	--		340,60	6811,91
		Сметная прибыль	%	8		669,88	13397,61
		Сметная стоимость:				**9043,39**	**180867,72**
65	**23-040901-0201**	**Краны трехходовые сальниковые фланцевые 11ч18бк для воды, нефти и масла, PN 6, DN 15 ГОСТ 21345-2005**	**шт.**	**1,0000**		**8654,97**	**8654,97**
		Накладные расходы	%	--		366,97	366,97
		Сметная прибыль	%	8		721,76	721,76
		Сметная стоимость:				**9743,70**	**9743,70**
66	**11-160601-0102**	**Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка**	**шт.**	**12,0000**		**1514,61**	**18175,26**
		Итого оплата труда:				**1162,45**	**13949,43**
		Накладные расходы	%	--		796,11	9553,33
		Сметная прибыль	%	8		184,86	2218,29
		Сметная стоимость:				**2495,57**	**29946,88**
67	**23-040902-0105**	**Краны шаровые стальные сварные типа Naval, T до +200°C, PN 40, DN 32 ГОСТ 21345-2005**	**шт.**	**8,0000**		**10292,24**	**82337,92**
		Накладные расходы	%	--		436,39	3491,13
		Сметная прибыль	%	8		858,29	6866,32
		Сметная стоимость:				**11586,92**	**92695,37**
68	**ПРАЙС-ЛИСТ**	**Обратный клапан BONOMI 32 MM**	**ШТ**	**4,0000**		**1659,21**	**6636,85**
		Накладные расходы	%	--		70,35	281,40
		Сметная прибыль	%	8		138,37	553,46
		Сметная стоимость:				**1867,93**	**7471,72**
69	**11-181001-0102**	**Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 32 мм. Установка**	**фильтр**	**3,0000**		**745,40**	**2236,21**
		Итого оплата труда:				**650,06**	**1950,19**
		Накладные расходы	%	--		440,89	1322,67
		Сметная прибыль	%	8		94,90	284,71
		Сметная стоимость:				**1281,20**	**3843,59**
70	**ПРАЙС-ЛИСТ**	**Фильтр BONOMI**	**ШТ**	**3,0000**		**3997,20**	**11991,59**
		Накладные расходы	%	--		169,48	508,44
		Сметная прибыль	%	8		333,33	1000,00

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная стоимость:				**4500,01**	**13500,03**
		Антикоррозийная защита					
71	**11-130301-0406**	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз**	**м2**	**12,0000**		**63,98**	**767,81**
		Итого оплата труда:				**27,13**	**325,57**
		Накладные расходы	%	--		18,04	216,50
		Сметная прибыль	%	8		6,56	78,74
		Сметная стоимость:				**88,59**	**1063,05**
72	**11-130301-1421**	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска краской БТ-177 серебристой**	**м2**	**12,0000**		**97,41**	**1168,97**
		Итого оплата труда:				**12,72**	**152,65**
		Накладные расходы	%	--		11,32	135,81
		Сметная прибыль	%	8		8,70	104,38
		Сметная стоимость:				**117,43**	**1409,16**
		Теплоизоляционные работы					
73	**11-260101-0301**	**Трубопроводы. Изоляция цилиндрами и полуцилиндрами из минеральной ваты на синтетическом вязующем**	**м3**	**1,5000**		**62093,36**	**93140,05**
		Итого оплата труда:				**15160,02**	**22740,03**
		Накладные расходы	%	--		11371,71	17057,56
		Сметная прибыль	%	8		5877,21	8815,81
		Сметная стоимость:				**79342,28**	**119013,42**
74	**11-260301-0701**	**Поверхность изоляции. Обертывание рулонными материалами насухо с проклейкой швов**	**м2**	**44,0000**		**380,78**	**16754,41**
		Итого оплата труда:				**240,94**	**10601,47**
		Накладные расходы	%	--		155,04	6821,57
		Сметная прибыль	%	8		42,87	1886,08
		Сметная стоимость:				**578,68**	**25462,06**
75	**21-100406-0301**	**Стеклопластик рулонный, марка РСТ-А-Л-В**	**1000 м2**	**0,0506**		**211499,60**	**10701,88**
		Накладные расходы	%	--		8967,58	453,76
		Сметная прибыль	%	8		17637,37	892,45
		Сметная стоимость:				**238104,56**	**12048,09**
		ВОДОСНАБЖЕНИЕ. ГОРЯЧАЯ ВОДА. ВЫШЕ ОТМ. 0.000					
76	**11-160301-0203**	**Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 25 мм. Прокладка**	**м**	**75,0000**		**719,75**	**53980,98**
		Итого оплата труда:				**283,59**	**21269,04**
		Накладные расходы	%	--		209,07	15679,98
		Сметная прибыль	%	8		74,31	5572,88
		Сметная стоимость:				**1003,12**	**75233,84**
77	**11-160301-0202**	**Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 20 мм. Прокладка**	**м**	**85,0000**		**661,76**	**56249,96**
		Итого оплата труда:				**283,59**	**24104,91**
		Накладные расходы	%	--		206,61	17561,68
		Сметная прибыль	%	8		69,47	5904,93
		Сметная стоимость:				**937,84**	**79716,57**
78	**11-161101-0101**	**Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое**	**м**	**160,0000**		**52,10**	**8336,35**
		Итого оплата труда:				**50,03**	**8005,18**
		Накладные расходы	%	--		33,71	5393,60
		Сметная прибыль	%	8		6,86	1098,40
		Сметная стоимость:				**92,68**	**14828,35**
79	**11-160501-0201**	**Трубопроводы водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа, наружный диаметр до 20 мм. Прокладка**	**м**	**480,0000**		**1708,24**	**819956,42**
		Итого оплата труда:				**1497,10**	**718608,88**
		Накладные расходы	%	--		1015,02	487209,20
		Сметная прибыль	%	8		217,86	104573,25
		Сметная стоимость:				**2941,12**	**1411738,88**
80	**23-010601-0302**	**Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 11-20x1,9 PN 10 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	**м**	**431,5200**		**138,82**	**59903,61**
		Накладные расходы	%	--		5,89	2539,91
		Сметная прибыль	%	8		11,58	4995,48
		Сметная стоимость:				**156,28**	**67439,00**
81	**11-160601-0101**	**Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка**	**шт.**	**416,0000**		**1496,99**	**622747,54**
		Итого оплата труда:				**1154,19**	**480142,33**
		Накладные расходы	%	--		790,16	328706,72
		Сметная прибыль	%	8		182,97	76116,34
		Сметная стоимость:				**2470,12**	**1027570,60**
82	**23-040902-0102**	**Краны шаровые стальные сварные типа Naval, T до +200°C, PN 40, DN 15 ГОСТ 21345-2005**	**шт.**	**416,0000**		**8032,91**	**3341690,56**
		Накладные расходы	%	--		340,60	141687,68

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная прибыль	%	8		669,88	278670,26
		Сметная стоимость:				**9043,39**	**3762048,50**
83	**11-160901-0501**	**Счетчики (водомеры), диаметр до 40 мм. Установка**	**шт.**	**120,0000**		**360,32**	**43238,28**
		Итого оплата труда:				**339,27**	**40711,88**
		Накладные расходы	%	--		228,88	27465,90
		Сметная прибыль	%	8		47,14	5656,33
		Сметная стоимость:				**636,34**	**76360,51**
84	**23-030301-0401**	**Счетчики горячей воды одноструйные (квартирные) модели Residia-jet, DN 15, Qnom 2,5 м3/ч, Tmax 90°C, типа Sensus**	**шт.**	**120,0000**		**5566,50**	**667980,00**
		Накладные расходы	%	--		236,02	28322,35
		Сметная прибыль	%	8		464,20	55704,19
		Сметная стоимость:				**6266,72**	**752006,54**
85	**11-170201-0101**	**Полотенцесушители из водогазопроводных труб. Установка**	**шт.**	**60,0000**		**564,93**	**33895,51**
		Итого оплата труда:				**512,40**	**30743,94**
		Накладные расходы	%	--		346,56	20793,85
		Сметная прибыль	%	8		72,92	4375,15
		Сметная стоимость:				**984,41**	**59064,51**
86	**23-030102-1601**	**Полотенцесушители из стальных водогазопроводных оцинкованных труб с креплениями, d 32 мм, поверхность нагрева 0,18 м2**	**шт.**	**60,0000**		**3919,12**	**235147,20**
		Накладные расходы	%	--		166,17	9970,24
		Сметная прибыль	%	8		326,82	19609,40
		Сметная стоимость:				**4412,11**	**264726,84**
87	**11-180601-0101**	**Гребенки пароводораспределительные из стальных труб, наружный диаметр корпуса 108 мм. Установка**	**шт.**	**60,0000**		**15417,64**	**925058,44**
		Итого оплата труда:				**5879,39**	**352763,45**
		Накладные расходы	%	--		4355,43	261325,73
		Сметная прибыль	%	8		1581,85	94910,73
		Сметная стоимость:				**21354,92**	**1281294,90**
88	**11-160601-0101**	**Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка**	**шт.**	**240,0000**		**1496,99**	**359277,43**
		Итого оплата труда:				**1154,19**	**277005,19**
		Накладные расходы	%	--		790,16	189638,49
		Сметная прибыль	%	8		182,97	43913,27
		Сметная стоимость:				**2470,12**	**592829,19**
89	**23-040902-0102**	**Краны шаровые стальные сварные типа Naval, T до +200°C, PN 40, DN 15 ГОСТ 21345-2005**	**шт.**	**180,0000**		**8032,91**	**1445923,80**
		Накладные расходы	%	--		340,60	61307,17
		Сметная прибыль	%	8		669,88	120578,48
		Сметная стоимость:				**9043,39**	**1627809,45**
90	**23-040902-0103**	**Краны шаровые стальные сварные типа Naval, T до +200°C, PN 40, DN 20 ГОСТ 21345-2005**	**шт.**	**30,0000**		**8379,16**	**251374,80**
		Накладные расходы	%	--		355,28	10658,29
		Сметная прибыль	%	8		698,75	20962,65
		Сметная стоимость:				**9433,19**	**282995,74**
91	**23-040902-0104**	**Краны шаровые стальные сварные типа Naval, T до +200°C, PN 40, DN 25 ГОСТ 21345-2005**	**шт.**	**30,0000**		**9199,05**	**275971,50**
		Накладные расходы	%	--		390,04	11701,19
		Сметная прибыль	%	8		767,13	23013,82
		Сметная стоимость:				**10356,22**	**310686,51**
		Антикоррозийная защита					
92	**11-130301-0406**	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз**	**м2**	**10,0000**		**63,98**	**639,84**
		Итого оплата труда:				**27,13**	**271,31**
		Накладные расходы	%	--		18,04	180,41
		Сметная прибыль	%	8		6,56	65,62
		Сметная стоимость:				**88,59**	**885,87**
93	**11-130301-1421**	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска краской БТ-177 серебристой**	**м2**	**10,0000**		**97,41**	**974,14**
		Итого оплата труда:				**12,72**	**127,21**
		Накладные расходы	%	--		11,32	113,17
		Сметная прибыль	%	8		8,70	86,99
		Сметная стоимость:				**117,43**	**1174,30**
		Теплоизоляционные работы					
94	**11-260101-0301**	**Трубопроводы. Изоляция цилиндрами и полуцилиндрами из минеральной ваты на синтетическом вязующем**	**м3**	**2,1200**		**62093,36**	**131637,93**
		Итого оплата труда:				**15160,02**	**32139,24**
		Накладные расходы	%	--		11371,71	24108,02
		Сметная прибыль	%	8		5877,21	12459,68
		Сметная стоимость:				**79342,28**	**168205,63**

1	2	3	4	5	6	7	8
95	11-260301-0701	**Поверхность изоляции. Обертывание рулонными материалами насухо с проклейкой швов**	**м2**	**48,0000**		**380,78**	**18277,54**
		Итого оплата труда:				**240,94**	**11565,24**
		Накладные расходы	%	--		155,04	7441,72
		Сметная прибыль	%	8		42,87	2057,54
		Сметная стоимость:				**578,68**	**27776,79**
96	21-100406-0301	**Стеклопластик рулонный, марка РСТ-А-Л-В**	**1000 м2**	**0,0552**		**211499,60**	**11674,78**
		Накладные расходы	%	--		8967,58	495,01
		Сметная прибыль	%	8		17637,37	973,58
		Сметная стоимость:				**238104,56**	**13143,37**
97	11-160601-0101	**Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка**	**шт.**	**60,0000**		**1496,99**	**89819,36**
		Итого оплата труда:				**1154,19**	**69251,30**
		Накладные расходы	%	--		790,16	47409,62
		Сметная прибыль	%	8		182,97	10978,32
		Сметная стоимость:				**2470,12**	**148207,30**
98	23-040902-0102	**Краны шаровые стальные сварные типа Naval, T до +200°C, PN 40, DN 15 ГОСТ 21345-2005**	**шт.**	**60,0000**		**8032,91**	**481974,60**
		Накладные расходы	%	--		340,60	20435,72
		Сметная прибыль	%	8		669,88	40192,83
		Сметная стоимость:				**9043,39**	**542603,15**
		КАНАЛИЗАЦИЯ ВЫШЕ 0.000					
99	11-160501-0102	**Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 100 мм. Прокладка**	**м**	**268,0000**		**483,77**	**129651,15**
		Итого оплата труда:				**477,62**	**128002,30**
		Накладные расходы	%	--		321,23	86088,69
		Сметная прибыль	%	8		64,40	17259,19
		Сметная стоимость:				**869,40**	**232999,02**
100	11-160501-0101	**Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 50 мм. Прокладка**	**м**	**270,0000**		**500,41**	**135111,32**
		Итого оплата труда:				**497,70**	**134380,08**
		Накладные расходы	%	--		334,58	90335,71
		Сметная прибыль	%	8		66,80	18035,76
		Сметная стоимость:				**901,79**	**243482,78**
101	23-010506-0109	**Трубы полиэтиленовые для систем внутренней канализации с раструбом SDR 33 - 110x3,4 ГОСТ 22689-2014**	**м**	**200,0000**		**802,85**	**160570,00**
		Накладные расходы	%	--		34,04	6808,17
		Сметная прибыль	%	8		66,95	13390,25
		Сметная стоимость:				**903,84**	**180768,42**
102	23-010506-0103	**Трубы полиэтиленовые для систем внутренней канализации с раструбом SDR 33 - 50x3 ГОСТ 22689-2014**	**м**	**270,0000**		**263,69**	**71196,30**
		Накладные расходы	%	--		11,18	3018,72
		Сметная прибыль	%	8		21,99	5937,20
		Сметная стоимость:				**296,86**	**80152,22**
103	23-020601-0803	**Ревизия канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой, с крышкой DN 100**	**шт.**	**36,0000**		**1222,84**	**44022,24**
		Накладные расходы	%	--		51,85	1866,54
		Сметная прибыль	%	8		101,98	3671,10
		Сметная стоимость:				**1376,66**	**49559,89**
104	11-170101-0106	**Умывальники одиночные. Установка с подводкой холодной и горячей воды**	**комплек**	**60,0000**		**1891,86**	**113511,79**
		Итого оплата труда:				**1639,28**	**98356,54**
		Накладные расходы	%	--		1112,32	66739,12
		Сметная прибыль	%	8		240,33	14420,07
		Сметная стоимость:				**3244,52**	**194670,98**
105	11-170501-0101	**Мойки на одно отделение. Установка**	**комплек**	**60,0000**		**1638,62**	**98317,36**
		Итого оплата труда:				**1310,35**	**78620,91**
		Накладные расходы	%	--		894,49	53669,14
		Сметная прибыль	%	8		202,65	12158,92
		Сметная стоимость:				**2735,76**	**164145,42**
106	11-170301-0101	**Унитазы с бачком непосредственно присоединенным. Установка**	**комплек**	**60,0000**		**2430,99**	**145859,25**
		Итого оплата труда:				**1869,82**	**112189,08**
		Накладные расходы	%	--		1280,33	76819,75
		Сметная прибыль	%	8		296,91	17814,32
		Сметная стоимость:				**4008,22**	**240493,32**
107	11-170101-0101	**Ванны купальные чугунные. Установка**	**комплек**	**60,0000**		**2850,82**	**171049,13**
		Итого оплата труда:				**2525,63**	**151537,67**
		Накладные расходы	%	--		1711,03	102662,05

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная прибыль	%	8		364,95	21896,89
		Сметная стоимость:				**4926,80**	**295608,08**
108	**11-170201-0103**	**Смесители. Установка**	**шт.**	**120,0000**		**608,17**	**72980,65**
		Итого оплата труда:				**578,51**	**69421,80**
		Накладные расходы	%	--		390,03	46803,01
		Сметная прибыль	%	8		79,86	9582,69
		Сметная стоимость:				**1078,05**	**129366,36**
109	**23-030102-0904**	**Умывальник керамический без спинки, без перелива, шириной от 450 мм до 500 мм, длиной от 600 мм до 650 мм ГОСТ 30493-96**	**шт.**	**60,0000**		**5836,65**	**350199,00**
		Накладные расходы	%	--		247,47	14848,44
		Сметная прибыль	%	8		486,73	29203,80
		Сметная стоимость:				**6570,85**	**394251,23**
110	**23-030102-1222**	**Смеситель для умывальника однорукояточный, локтевой, с подводками в раздельных отверстиях, настенный ГОСТ 25809-96**	**шт.**	**60,0000**		**2141,20**	**128472,00**
		Накладные расходы	%	--		90,79	5447,21
		Сметная прибыль	%	8		178,56	10713,54
		Сметная стоимость:				**2410,55**	**144632,75**
111	**23-030102-1301**	**Сифон бутылочный унифицированный с выпуском и вертикальным или горизонтальным отводом для умывальников, моек, раковин, бидэ СБУ ГОСТ 23289-94**	**шт.**	**60,0000**		**547,13**	**32827,80**
		Накладные расходы	%	--		23,20	1391,90
		Сметная прибыль	%	8		45,63	2737,58
		Сметная стоимость:				**615,95**	**36957,27**
112	**23-030102-1104**	**Мойка стальная эмалированная унифицированная с одной чашей, размерами 500 мм х 500 мм ГОСТ 23695-94**	**шт.**	**60,0000**		**3373,40**	**202404,00**
		Накладные расходы	%	--		143,03	8581,93
		Сметная прибыль	%	8		281,31	16878,87
		Сметная стоимость:				**3797,75**	**227864,80**
113	**23-030102-1301**	**Сифон бутылочный унифицированный с выпуском и вертикальным или горизонтальным отводом для умывальников, моек, раковин, бидэ СБУ ГОСТ 23289-94**	**шт.**	**60,0000**		**547,13**	**32827,80**
		Накладные расходы	%	--		23,20	1391,90
		Сметная прибыль	%	8		45,63	2737,58
		Сметная стоимость:				**615,95**	**36957,27**
114	**23-030102-1204**	**Смеситель для моек с одной чашей двухрукояточный, центральный, набортный, излив с аэратором, размерами 180 мм х 130 мм ГОСТ 25809-96**	**шт.**	**60,0000**		**2642,19**	**158531,40**
		Накладные расходы	%	--		112,03	6721,73
		Сметная прибыль	%	8		220,34	13220,25
		Сметная стоимость:				**2974,56**	**178473,38**
115	**23-030102-0301**	**Унитаз напольный керамический с косым выпуском, с бачком, сиденьем и комплектом арматуры ГОСТ 30493-96**	**комплек**	**60,0000**		**10859,08**	**651544,80**
		Накладные расходы	%	--		460,42	27625,50
		Сметная прибыль	%	8		905,56	54333,62
		Сметная стоимость:				**12225,07**	**733503,92**
116	**23-030102-0104**	**Ванна чугунная эмалированная, длиной 1700 мм, глубиной до 400 мм ГОСТ 18297-96**	**шт.**	**60,0000**		**51807,29**	**3108437,40**
		Накладные расходы	%	--		2196,63	131797,75
		Сметная прибыль	%	8		4320,31	259218,81
		Сметная стоимость:				**58324,23**	**3499454,00**
117	**23-030102-1305**	**Сифон с выпуском и переливом для ванн и глубоких душевых поддонов СВПГ ГОСТ 23289-94**	**шт.**	**60,0000**		**1205,03**	**72301,80**
		Накладные расходы	%	--		51,09	3065,60
		Сметная прибыль	%	8		100,49	6029,39
		Сметная стоимость:				**1356,61**	**81396,79**
118	**23-030102-1228**	**Смеситель для ванны однорукояточный, с подводкой в различных отверстиях, настенный, с душевой сеткой на гибком шланге, излив с аэратором ГОСТ 25809-**	**шт.**	**60,0000**		**3011,43**	**180685,80**
		Накладные расходы	%	--		127,68	7661,08
		Сметная прибыль	%	8		251,13	15067,75
		Сметная стоимость:				**3390,24**	**203414,63**
		КАНАЛИЗАЦИЯ ниже 0.000					
119	**11-160501-0102**	**Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 100 мм. Прокладка**	**м**	**85,0000**		**483,77**	**41120,70**
		Итого оплата труда:				**477,62**	**40597,74**
		Накладные расходы	%	--		321,23	27304,25
		Сметная прибыль	%	8		64,40	5474,00
		Сметная стоимость:				**869,40**	**73898,94**
120	**11-160501-0101**	**Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 50 мм. Прокладка**	**м**	**10,0000**		**500,41**	**5004,12**
		Итого оплата труда:				**497,70**	**4977,04**
		Накладные расходы	%	--		334,58	3345,77
		Сметная прибыль	%	8		66,80	667,99
		Сметная стоимость:				**901,79**	**9017,88**
121	**23-010506-0109**	**Трубы полиэтиленовые для систем внутренней канализации с раструбом SDR 33 - 110х3,4 ГОСТ 22689-2014**	**м**	**85,0000**		**802,85**	**68242,25**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Накладные расходы	%	--		34,04	2893,47
		Сметная прибыль	%	8		66,95	5690,86
		Сметная стоимость:				**903,84**	**76826,58**
122	**23-010506-0103**	**Трубы полиэтиленовые для систем внутренней канализации с раструбом SDR 33 - 50х3 ГОСТ 22689-2014**	**м**	**10,0000**		**263,69**	**2636,90**
		Накладные расходы	%	--		11,18	111,80
		Сметная прибыль	%	8		21,99	219,90
		Сметная стоимость:				**296,86**	**2968,60**
123	**11-160101-0203**	**Трубы чугунные напорные раструбные, Д до 100 мм. Прокладка по стенам зданий и в каналах**	**м труб**	**55,0000**		**2700,48**	**148526,29**
		Итого оплата труда:				**937,40**	**51557,26**
		Накладные расходы	%	--		704,70	38758,46
		Сметная прибыль	%	8		272,41	14982,78
		Сметная стоимость:				**3677,59**	**202267,53**
124	**23-020103-3418**	**Прочистка эллиптические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром 108 мм, толщиной стенки 3 мм ГОСТ 17380-2001**	**шт.**	**24,0000**		**501,21**	**12029,04**
		Накладные расходы	%	--		21,25	510,03
		Сметная прибыль	%	8		41,80	1003,13
		Сметная стоимость:				**564,26**	**13542,20**
125	**23-020103-3407**	**Прочистка эллиптические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром 57 мм, толщиной стенки 3 мм ГОСТ 17380-2001**	**шт.**	**5,0000**		**301,04**	**1505,20**
		Накладные расходы	%	--		12,76	63,82
		Сметная прибыль	%	8		25,10	125,52
		Сметная стоимость:				**338,91**	**1694,54**
		КАНАЛИЗАЦИЯ К3					
126	**11-160501-0202**	**Трубопроводы водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа, наружный диаметр до 25 мм. Прокладка**	**м**	**150,0000**		**1292,51**	**193877,01**
		Итого оплата труда:				**1160,77**	**174116,16**
		Накладные расходы	%	--		785,64	117845,59
		Сметная прибыль	%	8		166,25	24937,81
		Сметная стоимость:				**2244,40**	**336660,41**
127	**23-010601-0303**	**Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 11-25х2,3 PN 10 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	**м**	**134,8500**		**203,14**	**27393,43**
		Накладные расходы	%	--		8,61	1161,48
		Сметная прибыль	%	8		16,94	2284,39
		Сметная стоимость:				**228,69**	**30839,30**
128	**11-160501-0201**	**Трубопроводы водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа, наружный диаметр до 20 мм. Прокладка**	**м**	**60,0000**		**1708,24**	**102494,55**
		Итого оплата труда:				**1497,10**	**89826,11**
		Накладные расходы	%	--		1015,02	60901,15
		Сметная прибыль	%	8		217,86	13071,66
		Сметная стоимость:				**2941,12**	**176467,36**
129	**23-010601-0302**	**Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 11-20х1,9 PN 10 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	**м**	**53,9400**		**138,82**	**7487,95**
		Накладные расходы	%	--		5,89	317,49
		Сметная прибыль	%	8		11,58	624,44
		Сметная стоимость:				**156,28**	**8429,88**
130	**11-160501-0101**	**Трубопроводы канализации из полиэтилен труб высокой плотности, Д до 50 мм. Прокладка**	**м**	**180,0000**		**500,41**	**90074,21**
		Итого оплата труда:				**497,70**	**89586,72**
		Накладные расходы	%	--		334,58	60223,80
		Сметная прибыль	%	8		66,80	12023,84
		Сметная стоимость:				**901,79**	**162321,86**
131	**23-010506-0103**	**Трубы полиэтиленовые для систем внутренней канализации с раструбом SDR 33 - 50х3 ГОСТ 22689-2014**	**м**	**180,0000**		**263,69**	**47464,20**
		Накладные расходы	%	--		11,18	2012,48
		Сметная прибыль	%	8		21,99	3958,13
		Сметная стоимость:				**296,86**	**53434,82**
132	**11-180501-0101**	**Насосы центробежные с электродвигателем, масса агрегата до 0,1 т. Установка**	**насос**	**2,0000**		**13627,59**	**27255,17**
		Итого оплата труда:				**10768,65**	**21537,30**
		Накладные расходы	%	--		7357,85	14715,71
		Сметная прибыль	%	8		1678,84	3357,67
		Сметная стоимость:				**22664,28**	**45328,56**
133	**ПРАЙС-ЛИСТ**	**Насос Pedrollo TOP 1**	**ШТ**	**2,0000**		**40943,88**	**81887,76**
		Накладные расходы	%	--		1736,02	3472,04
		Сметная прибыль	%	8		3414,39	6828,78
		Сметная стоимость:				**46094,29**	**92188,58**
134	**13-080301-0120 РСНБ РК 2015**	**Машина электрическая переменного тока с короткозамкнутым ротором, со щитовыми подшипниками, поступающая в собранном виде, масса до 0,15 т. Подготовка к испытанию, сдаче под наладку и пуску, присоединение к электрической сети**	**шт.**	**2,0000**		**1667,33**	**3334,66**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого оплата труда:				**851,76**	**1703,52**
		Накладные расходы	%	--		450,71	901,41
		Сметная прибыль	%	8		169,44	338,89
		Сметная стоимость:				**2287,48**	**4574,95**
135	**11-170101-0111**	**Трапы диаметром 50 мм. Установка**	**комплек**	**30,0000**		**4535,39**	**136061,85**
		Итого оплата труда:				**390,63**	**11718,83**
		Накладные расходы	%	--		438,24	13147,31
		Сметная прибыль	%	8		397,89	11936,73
		Сметная стоимость:				**5371,53**	**161145,89**
136	**23-020103-3407**	**Прочистка эллиптические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром 57 мм, толщиной стенки 3 мм ГОСТ 17380-2001**	**шт.**	**12,0000**		**301,04**	**3612,48**
		Накладные расходы	%	--		12,76	153,17
		Сметная прибыль	%	8		25,10	301,25
		Сметная стоимость:				**338,91**	**4066,90**
ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ:							
	Итого прямые затраты:		Тенге				**22421463,93**
	в том числе:						
		- зарплата рабочих-строителей	Тенге				**4745404,00**
	Накладные расходы		Тенге				**3927104,85**
	ИТОГО:		Тенге				**26348568,78**
	Сметная прибыль		Тенге				**2107885,50**
	ИТОГО по смете:		Тенге				**28456454,28**
		Электроосвещение и электрооборудование					
1	**13-080104-0201**	**Шкаф управления и регулирования. Монтаж оборудования**	**шкаф**	**1,0000**		**16759,85**	**16759,85**
		Итого оплата труда:				**12291,83**	**12291,83**
		Накладные расходы	%	--		6194,58	6194,58
		Сметная прибыль	%	8		1836,35	1836,35
		Сметная стоимость:				**24790,78**	**24790,78**
2	**51-080401-0402 РСНБ РК 2015 в**	**Вводно-распределительная панель ВРУ-1-23-55, количество и номинальный ток вводного аппарата 2х250 А, количество и номинальный ток аппаратов линий ПН2 5х100 А ГОСТ 30011.1-2012. Техническая характеристика - Количество и номинальный ток вводного аппарата 2х**	**шт.**	**1,0000**		**155456,00**	**155456,00**
		Накладные расходы	%	--		6591,33	6591,33
		Сметная прибыль	%	8		12963,79	12963,79
		Сметная стоимость:				**175011,12**	**175011,12**
3	**13-080305-0901**	**Щитки осветительные массой 6 кг. Установка в нише распорными дюбелями**	**шт.**	**30,0000**		**2168,10**	**65043,02**
		Итого оплата труда:				**1722,87**	**51686,09**
		Накладные расходы	%	--		860,58	25817,43
		Сметная прибыль	%	8		242,29	7268,84
		Сметная стоимость:				**3270,98**	**98129,28**
4	**13-080305-1301**	**Ящик с понижающим трансформатором. Монтаж оборудования**	**шт.**	**3,0000**		**980,17**	**2940,51**
		Итого оплата труда:				**890,46**	**2671,38**
		Накладные расходы	%	--		438,84	1316,51
		Сметная прибыль	%	8		113,52	340,56
		Сметная стоимость:				**1532,53**	**4597,58**
5	**23-070201-0601**	**Щиты этажные модели ЩЭ-2-1 36 УХЛ3 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001в комплекте со счетчиком**	**шт.**	**30,0000**		**17802,40**	**534072,00**
		Накладные расходы	%	--		754,82	22644,65
		Сметная прибыль	%	8		1484,58	44537,33
		Сметная стоимость:				**20041,80**	**601253,99**
6	**23-070203-0601**	**Ящик с понижающим трансформатором ЯТП-0,25 220/12-2 36 УХЛ4 IP30, типа ИЭК ГОСТ 12434-93**	**шт.**	**3,0000**		**6823,69**	**20471,07**
		Накладные расходы	%	--		289,32	867,97
		Сметная прибыль	%	8		569,04	1707,12
		Сметная стоимость:				**7682,06**	**23046,17**
7	**13-080305-0301**	**Светильник для помещений с нормальными условиями среды. Монтаж с подвеской на крюк**	**шт.**	**107,0000**		**1667,72**	**178446,50**
		Итого оплата труда:				**661,15**	**70742,63**
		Накладные расходы	%	--		365,68	39127,76
		Сметная прибыль	%	8		162,67	17405,94
		Сметная стоимость:				**2196,08**	**234980,20**
8	**13-080305-0309**	**Светильник местного освещения. Монтаж оборудования**	**шт.**	**14,0000**		**689,48**	**9652,77**
		Итого оплата труда:				**607,85**	**8509,84**
		Накладные расходы	%	--		300,42	4205,92
		Сметная прибыль	%	8		79,19	1108,69

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная стоимость:				**1069,10**	**14967,38**
9	**13-080305-0401**	**Светильник с количеством ламп в светильнике 1. Установка отдельно на штырях**	**шт.**	**30,0000**		**1245,11**	**37353,20**
		Итого оплата труда:				**907,92**	**27237,48**
		Накладные расходы	%	--		457,86	13735,70
		Сметная прибыль	%	8		136,24	4087,11
		Сметная стоимость:				**1839,20**	**55176,01**
10	**23-070101-0328**	**Светильники потолочные, тип НПП03-100-002.1 IP65 ГОСТ 17677-82**	**шт.**	**13,0000**		**1343,86**	**17470,18**
		Накладные расходы	%	--		56,98	740,74
		Сметная прибыль	%	8		112,07	1456,87
		Сметная стоимость:				**1512,91**	**19667,79**
11	**23-070101-0717**	**Светильники, тип НПО22-100-034/3862 ГОСТ 17677-82**	**шт.**	**60,0000**		**1068,14**	**64088,40**
		Накладные расходы	%	--		45,29	2717,35
		Сметная прибыль	%	8		89,07	5344,46
		Сметная стоимость:				**1202,50**	**72150,21**
12	**23-070101-0109**	**Светильники для местного освещения,СУВ-Е14 тип НКП03У-60-001УХЛ4 ГОСТ 17677-82**	**шт.**	**14,0000**		**3872,69**	**54217,66**
		Накладные расходы	%	--		164,20	2298,83
		Сметная прибыль	%	8		322,95	4521,32
		Сметная стоимость:				**4359,84**	**61037,81**
13	**23-070102-1318**	**Светильники для люминесцентных ламп, тип ЛПО1х40 Luxe ГОСТ 17677-82**	**шт.**	**30,0000**		**1003,88**	**30116,40**
		Накладные расходы	%	--		42,56	1276,94
		Сметная прибыль	%	8		83,72	2511,47
		Сметная стоимость:				**1130,16**	**33904,80**
14	**23-070101-0232**	**Светильники подвесные, тип НСП02-200-002 IP52 ГОСТ 17677-82**	**шт.**	**30,0000**		**1108,07**	**33242,10**
		Накладные расходы	%	--		46,98	1409,47
		Сметная прибыль	%	8		92,40	2772,13
		Сметная стоимость:				**1247,46**	**37423,69**
15	**23-070101-0235**	**Светильники подвесные, тип НСП09-200-001 IP51 ГОСТ 17677-82**	**шт.**	**4,0000**		**2834,12**	**11336,48**
		Накладные расходы	%	--		120,17	480,67
		Сметная прибыль	%	8		236,34	945,37
		Сметная стоимость:				**3190,63**	**12762,52**
16	**23-070104-0401**	**Лампы компактные люминесцентные, напряжение электрической сети 220 В, цоколь Е40,Е27,Е14 мощность 11 Вт**	**шт.**	**120,0000**		**295,85**	**35502,00**
		Накладные расходы	%	--		12,54	1505,28
		Сметная прибыль	%	8		24,67	2960,58
		Сметная стоимость:				**333,07**	**39967,87**
17	**23-070104-0201**	**Лампы ртутные низкого давления ГОСТ 6825-74 тип ЛБ40, ЛБ65, ЛД65, ЛДЦ65, ЛТБ65, ЛХБ65**	**шт.**	**30,0000**		**299,91**	**8997,30**
		Накладные расходы	%	--		12,72	381,49
		Сметная прибыль	%	8		25,01	750,30
		Сметная стоимость:				**337,64**	**10129,09**
18	**ПРАЙС-ЛИСТ**	**Стартер для люминисцентных ламп /ГОСТ 8799-75/, тип 8ОС-220**	**шт**	**30,0000**		**45,92**	**1377,55**
		Накладные расходы	%	--		1,95	58,41
		Сметная прибыль	%	8		3,83	114,88
		Сметная стоимость:				**51,69**	**1550,84**
19	**23-070202-0306**	**Коробки ответвительные с гладкими стенками, прозрачные, степень защиты IP56, размерами 240 мм х 190 мм х 90 мм У996**	**шт.**	**6,0000**		**3242,66**	**19455,96**
		Накладные расходы	%	--		137,49	824,93
		Сметная прибыль	%	8		270,41	1622,47
		Сметная стоимость:				**3650,56**	**21903,36**
20	**23-061709-0202**	**Колодка клеммная соединительная 1р, 11х5,3 мм2**	**шт.**	**270,0000**		**929,23**	**250892,10**
		Накладные расходы	%	--		39,40	10637,83
		Сметная прибыль	%	8		77,49	20922,39
		Сметная стоимость:				**1046,12**	**282452,32**
21	**23-070219-0105**	**Патрон для электроламп карболитовый с кольцом, тип цоколя Е14, номинальный ток 2 А, степень защиты IP20 ГОСТ IEC 60238-2012**	**шт.**	**180,0000**		**168,32**	**30297,60**
		Накладные расходы	%	--		7,14	1284,62
		Сметная прибыль	%	8		14,04	2526,58
		Сметная стоимость:				**189,49**	**34108,80**
22	**23-070219-0106**	**Патрон для электроламп карболитовый с кольцом, тип цоколя Е27, номинальный ток 4 А, степень защиты IP20 ГОСТ IEC 60238-2012**	**шт.**	**60,0000**		**228,50**	**13710,00**
		Накладные расходы	%	--		9,69	581,30
		Сметная прибыль	%	8		19,06	1143,30
		Сметная стоимость:				**257,24**	**15434,61**
23	**13-080305-0101**	**Выключатель одноклавишный неутопленного типа. Монтаж при открытой проводке**	**шт.**	**32,0000**		**289,51**	**9264,22**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого оплата труда:				**281,66**	**9013,16**
		Накладные расходы	%	--		137,94	4414,00
		Сметная прибыль	%	8		34,20	1094,26
		Сметная стоимость:				**461,64**	**14772,48**
24	**13-080305-0102**	**Выключатель одноклавишный утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке**	**шт.**	**241,0000**		**261,08**	**62919,77**
		Итого оплата труда:				**247,78**	**59716,04**
		Накладные расходы	%	--		121,62	29309,94
		Сметная прибыль	%	8		30,62	7378,38
		Сметная стоимость:				**413,31**	**99608,08**
25	**13-080305-0105**	**Выключатель двухклавишный утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке**	**шт.**	**480,0000**		**261,08**	**125317,38**
		Итого оплата труда:				**247,78**	**118936,51**
		Накладные расходы	%	--		121,62	58376,65
		Сметная прибыль	%	8		30,62	14695,52
		Сметная стоимость:				**413,31**	**198389,54**
26	**13-080305-0109**	**Розетка штепсельная утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке**	**шт.**	**1622,0000**		**312,00**	**506066,14**
		Итого оплата труда:				**290,37**	**470984,01**
		Накладные расходы	%	--		142,78	231585,40
		Сметная прибыль	%	8		36,38	59012,12
		Сметная стоимость:				**491,16**	**796663,67**
27	**13-080305-1401**	**Звонок электрический с кнопкой. Монтаж оборудования**	**комплек**	**60,0000**		**577,93**	**34675,57**
		Итого оплата труда:				**547,06**	**32823,68**
		Накладные расходы	%	--		268,57	16114,44
		Сметная прибыль	%	8		67,72	4063,20
		Сметная стоимость:				**914,22**	**54853,20**
28	**23-070218-1501**	**Выключатель одноклавишный, скрытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-**	**шт.**	**241,0000**		**201,05**	**48453,05**
		Накладные расходы	%	--		8,52	2054,41
		Сметная прибыль	%	8		16,77	4040,60
		Сметная стоимость:				**226,34**	**54548,06**
29	**23-070218-1504**	**Выключатель двухклавишный с индикатором, скрытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20**	**шт.**	**480,0000**		**259,21**	**124420,80**
		Накладные расходы	%	--		10,99	5275,44
		Сметная прибыль	%	8		21,62	10375,70
		Сметная стоимость:				**291,82**	**140071,94**
30	**23-070218-1601**	**Выключатель одноклавишный, открытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-**	**шт.**	**32,0000**		**186,71**	**5974,72**
		Накладные расходы	%	--		7,92	253,33
		Сметная прибыль	%	8		15,57	498,24
		Сметная стоимость:				**210,20**	**6726,29**
31	**23-070220-0503 РСНБ РК 2015 в**	**Розетка штепсельная одноместная для скрытой установки с заземляющими контактами, без защитных шторок, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51322.1-2011**	**шт.**	**1622,0000**		**263,21**	**426926,62**
		Накладные расходы	%	--		11,16	18101,69
		Сметная прибыль	%	8		21,95	35602,26
		Сметная стоимость:				**296,32**	**480630,57**
32	**23-070218-1101**	**Звонки электрические бытовые со светодиодом, номинальное напряжение до 220 В, степень защиты IP20 ГОСТ 7220-89**	**шт.**	**60,0000**		**704,95**	**42297,00**
		Накладные расходы	%	--		29,89	1793,39
		Сметная прибыль	%	8		58,79	3527,23
		Сметная стоимость:				**793,63**	**47617,62**
33	**13-080205-0901**	**Светильник с лампами накаливания. Установка вне зданий**	**шт.**	**6,0000**		**3641,45**	**21848,70**
		Итого оплата труда:				**1389,79**	**8338,72**
		Накладные расходы	%	--		774,45	4646,68
		Сметная прибыль	%	8		353,27	2119,63
		Сметная стоимость:				**4769,17**	**28615,01**
34	**23-070103-0305**	**Светильники, тип РКУ 01-250-011 ГОСТ 8045-82**	**шт.**	**6,0000**		**5943,98**	**35663,88**
		Накладные расходы	%	--		252,02	1512,15
		Сметная прибыль	%	8		495,68	2974,08
		Сметная стоимость:				**6691,69**	**40150,11**
35	**ПРАЙС-ЛИСТ**	**лампа ртутная ДРЛ-125**	**шт**	**6,0000**		**330,06**	**1980,37**
		Накладные расходы	%	--		13,99	83,97
		Сметная прибыль	%	8		27,52	165,15
		Сметная стоимость:				**371,58**	**2229,48**
36	**13-080205-0301**	**Кронштейны специальные сварные металлические, количество рожков 1. Монтаж на опорах для светильников**	**шт.**	**6,0000**		**7852,20**	**47113,19**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого оплата труда:				**4164,79**	**24988,73**
		Накладные расходы	%	--		2191,04	13146,25
		Сметная прибыль	%	8		803,46	4820,76
		Сметная стоимость:				**10846,70**	**65080,20**
37	23-051313-0303	**Кронштейн**	**шт.**	**6,0000**		**1931,03**	**11586,18**
		Накладные расходы	%	--		81,88	491,25
		Сметная прибыль	%	8		161,03	966,19
		Сметная стоимость:				**2173,94**	**13043,63**
38	13-080206-2001	**Труба полиэтиленовая диаметром до 25 мм. Прокладка по основанию пола**	**м**	**285,0000**		**193,91**	**55263,65**
		Итого оплата труда:				**115,15**	**32818,68**
		Накладные расходы	%	--		59,60	16985,14
		Сметная прибыль	%	8		20,28	5779,90
		Сметная стоимость:				**273,78**	**78028,70**
39	13-080206-2002	**Труба полиэтиленовая диаметром до 50 мм. Прокладка по основанию пола**	**м**	**165,0000**		**212,17**	**35007,23**
		Итого оплата труда:				**131,88**	**21760,23**
		Накладные расходы	%	--		67,83	11192,57
		Сметная прибыль	%	8		22,40	3695,98
		Сметная стоимость:				**302,40**	**49895,78**
40	23-010501-1302	**Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 25x1,8 питьевая ГОСТ 18599-2001**	**м**	**285,0000**		**91,20**	**25992,00**
		Накладные расходы	%	--		3,87	1102,06
		Сметная прибыль	%	8		7,61	2167,52
		Сметная стоимость:				**102,67**	**29261,59**
41	23-010501-1304	**Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 32x2 питьевая ГОСТ 18599-2001**	**м**	**110,0000**		**130,19**	**14320,90**
		Накладные расходы	%	--		5,52	607,21
		Сметная прибыль	%	8		10,86	1194,25
		Сметная стоимость:				**146,57**	**16122,35**
42	23-010501-1308	**Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 50x3 питьевая ГОСТ 18599-2001**	**м**	**55,0000**		**300,98**	**16553,90**
		Накладные расходы	%	--		12,76	701,89
		Сметная прибыль	%	8		25,10	1380,46
		Сметная стоимость:				**338,84**	**18636,25**
43	13-080206-0501	**Лоток металлический штампованный шириной до 200 мм. Монтаж по установленным конструкциям**	**т**	**0,4528**		**58097,53**	**26306,56**
		Итого оплата труда:				**49035,79**	**22203,41**
		Накладные расходы	%	--		24340,52	11021,39
		Сметная прибыль	%	8		6595,04	2986,24
		Сметная стоимость:				**89033,09**	**40314,18**
44	23-061710-0708	**Лотки окрашенные прямые НЛ 20-П 1,87 У3**	**шт.**	**90,0000**		**2938,43**	**264458,70**
		Накладные расходы	%	--		124,59	11213,05
		Сметная прибыль	%	8		245,04	22053,74
		Сметная стоимость:				**3308,06**	**297725,49**
45	23-061710-0201	**Секция угловая 1УГ-50**	**шт.**	**28,0000**		**2231,84**	**62491,52**
		Накладные расходы	%	--		94,63	2649,64
		Сметная прибыль	%	8		186,12	5211,29
		Сметная стоимость:				**2512,59**	**70352,45**
46	24-010107-0704	**Скоба прижимная ЦП 369.103**	**1000 шт.**	**0,2600**		**71183,73**	**18507,77**
		Накладные расходы	%	--		3018,19	784,73
		Сметная прибыль	%	8		5936,15	1543,40
		Сметная стоимость:				**80138,07**	**20835,90**
47	13-080206-1303 РСНБ РК 2015	**Провод групповой осветительных сетей в защитной оболочке или кабель двух-трехжильный. Прокладка под штукатурку по стенам или в бороздах**	**м**	**26951,0000**		**277,11**	**7468294,69**
		Итого оплата труда:				**129,75**	**3496937,82**
		Накладные расходы	%	--		69,64	1876804,71
		Сметная прибыль	%	8		27,74	747607,95
		Сметная стоимость:				**374,48**	**10092707,36**
48	13-080502-0902	**Кабель, масса 1 м до 2 кг. Монтаж в проложенных трубах**	**м кабеля**	**2907,0000**		**186,79**	**543007,31**
		Итого оплата труда:				**120,36**	**349890,01**
		Накладные расходы	%	--		61,62	179125,96
		Сметная прибыль	%	8		19,87	57770,66
		Сметная стоимость:				**268,28**	**779903,93**

1	2	3	4	5	6	7	8
49	23-060903-0115 РСНБ РК 2015 в ценах IV	**Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медными жилами плоские с разделительным основанием ППВ, с числом жил - 3 и сечением 2,5 мм2 ГОСТ 6323-79**	**км**	**20,8660**		**141717,34**	**2957074,00**
		Накладные расходы	%	--		6008,82	125379,94
		Сметная прибыль	%	8		11818,09	246596,32
		Сметная стоимость:				**159544,25**	**3329050,27**
50	23-060903-0117 РСНБ РК 2015 в	**Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медными жилами плоские с разделительным основанием ППВ, с числом жил - 3 и сечением 4 мм2 ГОСТ 6323-79**	**км**	**2,9850**		**222542,91**	**664290,59**
		Накладные расходы	%	--		9435,82	28165,92
		Сметная прибыль	%	8		18558,30	55396,52
		Сметная стоимость:				**250537,03**	**747853,03**
51	23-060903-0119 РСНБ РК 2015 в ценах IV	**Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медными жилами плоские с разделительным основанием ППВ, с числом жил - 3 и сечением 6 мм2 ГОСТ 6323-79**	**км**	**3,1000**		**448566,36**	**1390555,72**
		Накладные расходы	%	--		19019,21	58959,56
		Сметная прибыль	%	8		37406,85	115961,22
		Сметная стоимость:				**504992,42**	**1565476,50**
52	23-060144-0504	**Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80**	**км**	**1,9400**		**166857,84**	**323704,21**
		Накладные расходы	%	--		7074,77	13725,06
		Сметная прибыль	%	8		13914,61	26994,34
		Сметная стоимость:				**187847,22**	**364423,61**
53	23-060144-0906	**Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 5х16 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80**	**км**	**0,1400**		**1878967,89**	**263055,50**
		Накладные расходы	%	--		79668,24	11153,55
		Сметная прибыль	%	8		156690,89	21936,72
		Сметная стоимость:				**2115327,02**	**296145,78**
54	23-060144-0912	**Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 5х25 (мк)-0,66 ГОСТ 16442-80**	**км**	**0,4650**		**2520010,66**	**1171805,00**
		Накладные расходы	%	--		106848,45	49684,53
		Сметная прибыль	%	8		210148,73	97719,16
		Сметная стоимость:				**2837007,84**	**1319208,65**
55	23-060144-0913	**Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 5х35 (мк)-0,66 ГОСТ 16442-80**	**км**	**0,3200**		**3428387,37**	**1097084,00**
		Накладные расходы	%	--		145363,62	46516,36
		Сметная прибыль	%	8		285900,08	91488,03
		Сметная стоимость:				**3859651,07**	**1235088,34**
56	23-060144-1020	**Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 5х50 (мк)-1 ГОСТ 16442-80**	**км**	**0,0420**		**4982338,48**	**209258,22**
		Накладные расходы	%	--		211251,15	8872,55
		Сметная прибыль	%	8		415487,17	17450,46
		Сметная стоимость:				**5609076,80**	**235581,23**
57	23-070104-0401	**Лампы компактные люминесцентные, напряжение электрической сети 220 В, цоколь Е27 мощность 11 Вт**	**шт.**	**30,0000**		**295,85**	**8875,50**
		Накладные расходы	%	--		12,54	376,32
		Сметная прибыль	%	8		24,67	740,15
		Сметная стоимость:				**333,07**	**9991,97**
58	13-080303-1001	**Пускатель магнитный общего назначения отдельно стоящий на ток до 40 А. Установка на конструкции на полу**	**шт.**	**4,0000**		**2733,08**	**10932,31**
		Итого оплата труда:				**1615,47**	**6461,88**
		Накладные расходы	%	--		836,62	3346,48
		Сметная прибыль	%	8		285,58	1142,30
		Сметная стоимость:				**3855,27**	**15421,09**
59	13-080202-1704	**Реле сигнальное. Монтаж оборудования**	**шт.**	**4,0000**		**83752,74**	**335010,97**
		Итого оплата труда:				**7926,70**	**31706,80**
		Накладные расходы	%	--		7087,59	28350,36
		Сметная прибыль	%	8		7267,23	29068,91
		Сметная стоимость:				**98107,56**	**392430,25**
60	ПРАЙС-ЛИСТ	**Пускатель магнитный ПМЛ 122002**	**шт**	**4,0000**		**27986,39**	**111945,58**
		Накладные расходы	%	--		1186,62	4746,49
		Сметная прибыль	%	8		2333,84	9335,37
		Сметная стоимость:				**31506,86**	**126027,44**
61	23-070208-0203	**Реле РТЛ 1004104**	**шт.**	**4,0000**		**6127,82**	**24511,28**
		Накладные расходы	%	--		259,82	1039,28
		Сметная прибыль	%	8		511,01	2044,04
		Сметная стоимость:				**6898,65**	**27594,60**
62	13-080104-0201	**Шкаф управления и регулирования. Монтаж оборудования**	**шкаф**	**2,0000**		**16759,85**	**33519,69**
		Итого оплата труда:				**12291,83**	**24583,65**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Накладные расходы	%	--		6194,58	12389,16
		Сметная прибыль	%	8		1836,35	3672,71
		Сметная стоимость:				**24790,78**	**49581,56**
63	**ПРАЙС-ЛИСТ**	**Шкаф управления для двух насосов типа QSDK 20/0.75kW**	**шт**	**2,0000**		**95516,39**	**191032,78**
		Накладные расходы	%	--		4049,90	8099,79
		Сметная прибыль	%	8		7965,30	15930,61
		Сметная стоимость:				**107531,59**	**215063,18**
64	**13-080303-0601**	**Автомат 1-, 2-,3-полюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне**	**шт.**	**60,0000**		**1750,67**	**105040,11**
		Итого оплата труда:				**817,19**	**49031,40**
		Накладные расходы	%	--		438,82	26328,92
		Сметная прибыль	%	8		175,16	10509,52
		Сметная стоимость:				**2364,64**	**141878,56**
65	**23-070204-1406**	**Устройство защитного отключения ВД1-63 2Р 16А 300 мА ГОСТ Р 51327.1-2010**	**шт.**	**60,0000**		**4874,12**	**292447,20**
		Накладные расходы	%	--		206,66	12399,76
		Сметная прибыль	%	8		406,46	24387,76
		Сметная стоимость:				**5487,25**	**329234,72**
66	**13-080206-2002**	**Труба полиэтиленовая диаметром до 50 мм. Прокладка по основанию пола**	**м**	**170,0000**		**212,17**	**36068,06**
		Итого оплата труда:				**131,88**	**22419,63**
		Накладные расходы	%	--		67,83	11531,74
		Сметная прибыль	%	8		22,40	3807,98
		Сметная стоимость:				**302,40**	**51407,78**
67	**23-010501-1003**	**Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 26 - 40х1,8 питьевая ГОСТ 18599-2001**	**м**	**170,0000**		**146,10**	**24837,00**
		Накладные расходы	%	--		6,19	1053,09
		Сметная прибыль	%	8		12,18	2071,21
		Сметная стоимость:				**164,48**	**27961,30**
68	**13-080502-0902**	**Кабель, масса 1 м до 2 кг. Монтаж в проложенных трубах**	**м кабеля**	**50,0000**		**186,79**	**9339,65**
		Итого оплата труда:				**120,36**	**6018,06**
		Накладные расходы	%	--		61,62	3080,94
		Сметная прибыль	%	8		19,87	993,65
		Сметная стоимость:				**268,28**	**13414,24**
69	**23-060144-0705**	**Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 4х4 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80**	**км**	**0,0500**		**373587,82**	**18679,39**
		Накладные расходы	%	--		15840,12	792,01
		Сметная прибыль	%	8		31154,24	1557,71
		Сметная стоимость:				**420582,18**	**21029,11**
70	**13-080305-1002**	**Счетчики трехфазные. Установка на готовом основании**	**шт.**	**1,0000**		**800,99**	**800,99**
		Итого оплата труда:				**760,38**	**760,38**
		Накладные расходы	%	--		373,20	373,20
		Сметная прибыль	%	8		93,94	93,94
		Сметная стоимость:				**1268,13**	**1268,13**
71	**ПРАЙС-ЛИСТ**	**Счетчик трехфазный активной,реактивной энергии**	**компл**	**1,0000**		**47108,84**	**47108,84**
		Накладные расходы	%	--		1997,41	1997,41
		Сметная прибыль	%	8		3928,50	3928,50
		Сметная стоимость:				**53034,76**	**53034,76**
		ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ					
72	**13-080104-0201**	**Шкаф управления и регулирования. Монтаж оборудования**	**шкаф**	**2,0000**		**16759,85**	**33519,69**
		Итого оплата труда:				**12291,83**	**24583,65**
		Накладные расходы	%	--		6194,58	12389,16
		Сметная прибыль	%	8		1836,35	3672,71
		Сметная стоимость:				**24790,78**	**49581,56**
73	**ПРАЙС-ЛИСТ**	**Шкаф управления насосами для отопления мощностью 0,4 ква ШАЭН-220/3-ПП-IP65**	**ШТ**	**2,0000**		**81754,08**	**163508,16**
		Накладные расходы	%	--		3466,37	6932,75
		Сметная прибыль	%	8		6817,64	13635,27
		Сметная стоимость:				**92038,09**	**184076,18**
74	**13-080201-0704**	**Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 3 кг. Прокладка с креплением накладными скобами**	**м кабеля**	**302,0000**		**781,23**	**235930,39**
		Итого оплата труда:				**295,77**	**89322,60**
		Накладные расходы	%	--		165,08	49854,48
		Сметная прибыль	%	8		75,70	22862,79
		Сметная стоимость:				**1022,01**	**308647,65**
		ВВГнг3х2,5+1х2,5					

1	2	3	4	5	6	7	8
75	23-060144-0602	**Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х2,5 (ок)-1 ГОСТ 16442-80**	км	0,0270		170680,74	4608,38
		Накладные расходы	%	--		7236,86	195,40
		Сметная прибыль	%	8		14233,41	384,30
		Сметная стоимость:				192151,01	5188,08
76	23-060144-0104	**Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 1х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80**	км	0,0270		79770,07	2153,79
		Накладные расходы	%	--		3382,25	91,32
		Сметная прибыль	%	8		6652,19	179,61
		Сметная стоимость:				89804,51	2424,72
77	23-060144-0504	**Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80**	км	0,2750		166857,84	45885,91
		Накладные расходы	%	--		7074,77	1945,56
		Сметная прибыль	%	8		13914,61	3826,52
		Сметная стоимость:				187847,22	51657,99
78	13-080305-0109	**Розетка штепсельная утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке**	шт.	60,0000		312,00	18720,08
		Итого оплата труда:				290,37	17422,34
		Накладные расходы	%	--		142,78	8566,66
		Сметная прибыль	%	8		36,38	2182,94
		Сметная стоимость:				491,16	29469,68
79	23-070220-0503 РСНБ РК 2015 в	**Розетка штепсельная одноместная для скрытой установки с заземляющими контактами, без защитных шторок, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51322.1-2011**	шт.	60,0000		263,21	15792,60
		Накладные расходы	%	--		11,16	669,61
		Сметная прибыль	%	8		21,95	1316,98
		Сметная стоимость:				296,32	17779,18
ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ:							
	Итого прямые затраты:		Тенге				21472706,06
	в том числе:						
		- зарплата рабочих-строителей	Тенге				5066623,16
		- инженерное оборудование поставки подрядчика	Тенге				669051,36
	Накладные расходы		Тенге				3183054,41
	ИТОГО:		Тенге				24655760,47
	Сметная прибыль		Тенге				1972460,84
	ИТОГО по смете:		Тенге				26628221,31
		ТЕЛЕФОНИЗАЦИЯ					
1	13-100904-0203	**Кабели волоконно-оптические. Прокладка в канализации в полиэтиленовой трубе по свободному каналу трубопровода**	м кабеля	385,0000		203,21	78235,77
		Итого оплата труда:				148,90	57325,60
		Накладные расходы	%	--		75,05	28892,85
		Сметная прибыль	%	8		22,26	8570,29
		Сметная стоимость:				300,52	115698,92
2	23-060701-0129	**Кабель связи оптический подвесной КС-ОКТ-П-12-G.652.D-CF-7,0-3006**	км	0,0150		252730,57	3790,96
		Накладные расходы	%	--		10715,78	160,74
		Сметная прибыль	%	8		21075,71	316,14
		Сметная стоимость:				284522,05	4267,83
3	23-060701-0204	**Кабель связи оптический подвесной КС-ОКТО-П-8-G.652.D-CF-7,0-3203**	км	0,3700		202431,64	74899,71
		Накладные расходы	%	--		8583,10	3175,75
		Сметная прибыль	%	8		16881,18	6246,04
		Сметная стоимость:				227895,92	84321,49
4	13-080201-2701	**Муфта соединительная эпоксидная для 3-4-жильного кабеля напряжением до 1 кВ, сечение одной жилы до 35 мм2. Монтаж оборудования**	шт.	1,0000		5562,15	5562,15
		Итого оплата труда:				4978,05	4978,05
		Накладные расходы	%	--		2456,78	2456,78
		Сметная прибыль	%	8		641,51	641,51
		Сметная стоимость:				8660,45	8660,45
5	ПРАЙС-ЛИСТ	**Мыфта оптическая GLS-M96**	шт	1,0000		8538,27	8538,27
		Накладные расходы	%	--		362,02	362,02
		Сметная прибыль	%	8		712,02	712,02
		Сметная стоимость:				9612,31	9612,31
6	13-100408-0504	**Коробка кабельная соединительная или разветвительная. Монтаж оборудования**	шт.	33,0000		3035,31	100165,36
		Итого оплата труда:				2928,08	96626,64
		Накладные расходы	%	--		1367,90	45140,80
		Сметная прибыль	%	8		352,26	11624,49
		Сметная стоимость:				4755,47	156930,65

1	2	3	4	5	6	7	8
7	23-070202-1103	**Коробка распределительная этажная КРЭ-8-1-SC/APC-4/0-4/0-4**	**шт.**	**27,0000**		**8782,48**	**237126,96**
		Накладные расходы	%	--		372,38	10054,18
		Сметная прибыль	%	8		732,39	19774,49
		Сметная стоимость:				**9887,25**	**266955,63**
8	ПРАЙС-ЛИСТ	**КОРОБКА ОПТИЧЕСКАЯ НА 16 ПОДКЛЮЧЕНИЙ**	**ШТ**	**8,0000**		**41666,67**	**333333,33**
		Накладные расходы	%	--		1766,67	14133,33
		Сметная прибыль	%	8		3474,67	27797,33
		Сметная стоимость:				**46908,00**	**375264,00**
9	13-100904-0303	**Трубка полиэтиленовая. Прокладка в канализации по занятому каналу трубопровода**	**м**	**86,0000**		**175,73**	**15112,51**
		Итого оплата труда:				**124,10**	**10672,92**
		Накладные расходы	%	--		62,82	5402,46
		Сметная прибыль	%	8		19,08	1641,20
		Сметная стоимость:				**257,63**	**22156,18**
10	23-010501-1401	**Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 13,6 - 20x2,4 питьевая ГОСТ 18599-2001**	**м**	**56,0000**		**92,68**	**5190,08**
		Накладные расходы	%	--		3,93	220,06
		Сметная прибыль	%	8		7,73	432,81
		Сметная стоимость:				**104,34**	**5842,95**
11	23-010501-1402	**Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 13,6 - 25x2 питьевая ГОСТ 18599-2001**	**м**	**30,0000**		**95,33**	**2859,90**
		Накладные расходы	%	--		4,04	121,26
		Сметная прибыль	%	8		7,95	238,49
		Сметная стоимость:				**107,32**	**3219,65**
		МОЛНИЕЗАЩИТА					
12	13-080208-0104	**Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 16 мм. Монтаж оборудования**	**шт.**	**6,0000**		**2263,14**	**13578,82**
		Итого оплата труда:				**592,21**	**3553,28**
		Накладные расходы	%	--		360,17	2161,03
		Сметная прибыль	%	8		209,86	1259,19
		Сметная стоимость:				**2833,17**	**16999,03**
13	13-080208-0202	**Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2. Монтаж оборудования**	**м**	**30,0000**		**398,96**	**11968,85**
		Итого оплата труда:				**117,28**	**3518,45**
		Накладные расходы	%	--		69,24	2077,23
		Сметная прибыль	%	8		37,46	1123,69
		Сметная стоимость:				**505,66**	**15169,76**
		ТЕЛЕВИДЕНИЕ					
14	13-100410-0102	**Устройство антенное развязывающее. Монтаж оборудования**	**устройст**	**1,0000**		**17689,68**	**17689,68**
		Итого оплата труда:				**12198,40**	**12198,40**
		Накладные расходы	%	--		5912,58	5912,58
		Сметная прибыль	%	8		1888,18	1888,18
		Сметная стоимость:				**25490,45**	**25490,45**
15	13-100202-0206	**Преобразователь или блок питания отдельно устанавливаемый. Монтаж оборудования**	**шт.**	**1,0000**		**11376,48**	**11376,48**
		Итого оплата труда:				**8929,30**	**8929,30**
		Накладные расходы	%	--		4261,37	4261,37
		Сметная прибыль	%	8		1251,03	1251,03
		Сметная стоимость:				**16888,88**	**16888,88**
16	13-100501-0116	**Усилитель ТВ. Настройка в домовой распределительной сети на один ТВ канал**	**усилите**	**6,0000**		**2463,67**	**14781,99**
		Итого оплата труда:				**2463,67**	**14781,99**
		Накладные расходы	%	--		1147,12	6882,71
		Сметная прибыль	%	8		288,86	1733,18
		Сметная стоимость:				**3899,65**	**23397,88**
17	13-100904-0303	**Трубка полиэтиленовая. Прокладка в канализации по занятому каналу трубопровода**	**м**	**90,0000**		**175,73**	**15815,42**
		Итого оплата труда:				**124,10**	**11169,34**
		Накладные расходы	%	--		62,82	5653,74
		Сметная прибыль	%	8		19,08	1717,53
		Сметная стоимость:				**257,63**	**23186,70**
18	13-100105-0502	**Кабель массой 1 м до 1 кг. Прокладка по стене кирпичной**	**м кабеля**	**527,0000**		**497,16**	**262001,41**
		Итого оплата труда:				**269,89**	**142233,55**
		Накладные расходы	%	--		135,30	71304,15
		Сметная прибыль	%	8		50,60	26664,44
		Сметная стоимость:				**683,06**	**359970,01**
19	13-080502-0902	**Кабель, масса 1 м до 2 кг. Монтаж в проложенных трубах**	**м кабеля**	**90,0000**		**186,79**	**16811,37**
		Итого оплата труда:				**120,36**	**10832,51**
		Накладные расходы	%	--		61,62	5545,70
		Сметная прибыль	%	8		19,87	1788,57
		Сметная стоимость:				**268,28**	**24145,63**

1	2	3	4	5	6	7	8
20	23-010501-1302	**Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 25x1,8 питьевая ГОСТ 18599-2001**	м	90,0000		91,20	8208,00
		Накладные расходы	%	--		3,87	348,02
		Сметная прибыль	%	8		7,61	684,48
		Сметная стоимость:				**102,67**	**9240,50**
21	23-060407-0603	**Кабели коаксиальные со сплошной изоляцией обычной теплостойкости марки RG-11**	км	0,6170		191426,93	118110,42
		Накладные расходы	%	--		8116,50	5007,88
		Сметная прибыль	%	8		15963,47	9849,46
		Сметная стоимость:				**215506,91**	**132967,76**
22	23-080101-0103	**Антенны эфирные модели DELTA 375**	шт.	1,0000		18762,82	18762,82
		Накладные расходы	%	--		795,54	795,54
		Сметная прибыль	%	8		1564,67	1564,67
		Сметная стоимость:				**21123,03**	**21123,03**
23	23-061709-0404	**Коннектор F 6 Quick**	шт.	1,0000		262,22	262,22
		Накладные расходы	%	--		11,12	11,12
		Сметная прибыль	%	8		21,87	21,87
		Сметная стоимость:				**295,21**	**295,21**
24	23-080505-0701	**Диск жесткий HDD Sata, объем памяти 1000 ГБ**	шт.	1,0000		18670,41	18670,41
		Накладные расходы	%	--		791,63	791,63
		Сметная прибыль	%	8		1556,96	1556,96
		Сметная стоимость:				**21019,00**	**21019,00**
25	ПРАЙС-ЛИСТ	**Усилитель SAT+TV**	шт	6,0000		39353,74	236122,45
		Накладные расходы	%	--		1668,60	10011,59
		Сметная прибыль	%	8		3281,79	19690,72
		Сметная стоимость:				**44304,13**	**265824,76**
26	ПРАЙС-ЛИСТ	**Разветвитель DM54**	шт	30,0000		3045,32	91359,49
		Накладные расходы	%	--		129,12	3873,64
		Сметная прибыль	%	8		253,96	7618,65
		Сметная стоимость:				**3428,39**	**102851,78**
27	ПРАЙС-ЛИСТ	**Блок питания DY55**	шт	1,0000		17465,99	17465,99
		Накладные расходы	%	--		740,56	740,56
		Сметная прибыль	%	8		1456,52	1456,52
		Сметная стоимость:				**19663,07**	**19663,07**
28	23-070216-0801	**Разъем PPM77/3(PTF11A) для РЭК77/3(LY3), типа ИЭК**	шт.	199,0000		436,58	86879,42
		Накладные расходы	%	--		18,51	3683,69
		Сметная прибыль	%	8		36,41	7245,05
		Сметная стоимость:				**491,50**	**97808,16**
ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ:							
	Итого прямые затраты:		Тенге				**1824680,25**
	в том числе:						
		- зарплата рабочих-строителей	Тенге				**354347,85**
	Накладные расходы		Тенге				**155234,04**
	ИТОГО:		Тенге				**2063862,66**
	Сметная прибыль		Тенге				**165109,01**
	ИТОГО по смете:		Тенге				**2228971,67**
		ГАЗОСНАБЖЕНИЕ(изм)					
1	11-190101-0102	**Плиты газовые бытовые четырехкомфорочные. Установка**	прибор	60,0000		1177,17	70630,15
		Итого оплата труда:				**969,91**	**58194,43**
		Накладные расходы	%	--		660,57	39634,49
		Сметная прибыль	%	8		147,02	8821,17
		Сметная стоимость:				**1984,76**	**119085,82**
2	23-090101-0203	**Плиты газовые бытовые напольные отдельно стоящие со щитком, духовым и сушильным шкафом четырехгорелочные**	шт.	60,0000		37574,56	2254473,60
		Накладные расходы	%	--		1593,16	95589,68
		Сметная прибыль	%	8		3133,42	188005,06
		Сметная стоимость:				**42301,14**	**2538068,34**
3	11-160901-0501	**Счетчики, диаметр до 40 мм. Установка**	счетчик	60,0000		360,32	21619,14
		Итого оплата труда:				**339,27**	**20355,94**
		Накладные расходы	%	--		228,88	13732,95
		Сметная прибыль	%	8		47,14	2828,17
		Сметная стоимость:				**636,34**	**38180,26**
4	23-090101-0503	**Счетчики газа бытовые диафрагменные модели BK-G4, производительностью от 0,04 м3/чдо 6 м3/ч, с присоединительным комплектом**	шт.	60,0000		7104,69	426281,40
		Накладные расходы	%	--		301,24	18074,33
		Сметная прибыль	%	8		592,47	35548,46
		Сметная стоимость:				**7998,40**	**479904,19**

1	2	3	4	5	6	7	8
5	11-160601-0101	**Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка**	**шт.**	**132,0000**		**1496,99**	**197602,58**
		Итого оплата труда:				**1154,19**	**152352,86**
		Накладные расходы	%	--		790,16	104301,17
		Сметная прибыль	%	8		182,97	24152,30
		Сметная стоимость:				**2470,12**	**326056,05**
6	23-040909-1301	**Краны шаровые стальные сварные газовые типа Bugatti, T до +120°C, PN 40, DN 15**	**шт.**	**120,0000**		**786,58**	**94389,60**
		НР второго уровня	%	4,24		33,35	4002,12
		Накладные расходы	%	--		33,35	4002,12
		Сметная прибыль	%	8		65,59	7871,34
		Сметная стоимость:				**885,53**	**106263,06**
7	23-040909-1302	**Краны шаровые стальные сварные газовые типа Bugatti, T до +120°C, PN 20, DN 25**	**шт.**	**12,0000**		**1202,82**	**14433,84**
		Накладные расходы	%	--		51,00	611,99
		Сметная прибыль	%	8		100,31	1203,67
		Сметная стоимость:				**1354,13**	**16249,50**
8	11-160301-0101	**Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 15 мм. Прокладка**	**пм**	**160,0000**		**376,23**	**60197,15**
		Итого оплата труда:				**249,79**	**39965,66**
		Накладные расходы	%	--		173,22	27715,12
		Сметная прибыль	%	8		43,96	7032,98
		Сметная стоимость:				**593,41**	**94945,25**
9	11-160301-0102	**Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 20 мм. Прокладка**	**пм**	**190,0000**		**410,46**	**77988,34**
		Итого оплата труда:				**249,79**	**47459,22**
		Накладные расходы	%	--		174,67	33187,48
		Сметная прибыль	%	8		46,81	8894,07
		Сметная стоимость:				**631,95**	**120069,89**
		УЗЕЛ ПРОХОДА ЧЕРЕЗ СТЕНУ и ПЕРЕКРЫТИЯ					
10	11-460302-0308	**Стены кирпичные толщиной до 51 см. Пробивка отверстий диаметром до 50 мм**	**шт.**	**12,0000**		**1400,04**	**16800,43**
		Итого оплата труда:				**1001,04**	**12012,46**
		Накладные расходы	%	--		589,45	7073,41
		Сметная прибыль	%	8		159,16	1909,91
		Сметная стоимость:				**2148,64**	**25783,74**
11	11-460302-0405	**Потолки бетонные толщиной 100 мм.Пробивка отверстий площадью до 100 см2**	**отверсти**	**60,0000**		**534,72**	**32083,35**
		Итого оплата труда:				**409,97**	**24598,41**
		Накладные расходы	%	--		239,77	14386,16
		Сметная прибыль	%	8		61,96	3717,56
		Сметная стоимость:				**836,45**	**50187,07**
12	11-160401-0103	**Трубопроводы отопления и газоснабжения из стальных бесшовных труб, Д до 80 мм. Прокладка**	**м**	**7,3200**		**2124,70**	**15552,83**
		Итого оплата труда:				**623,03**	**4560,60**
		Накладные расходы	%	--		482,35	3530,84
		Сметная прибыль	%	8		208,56	1526,69
		Сметная стоимость:				**2815,62**	**20610,36**
13	11-160401-0101	**Трубопроводы отопления и газоснабжения из стальных бесшовных труб, Д до 50 мм. Прокладка**	**м**	**18,0000**		**510,78**	**9193,98**
		Итого оплата труда:				**472,81**	**8510,56**
		Накладные расходы	%	--		319,34	5748,15
		Сметная прибыль	%	8		66,41	1195,37
		Сметная стоимость:				**896,53**	**16137,50**
14	23-010301-0104	**Трубы стальные бесшовные горячедеформированные из стали марки 15, 20, D 20 мм, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 8731-74**	**м**	**18,0000**		**744,69**	**13404,42**
		Накладные расходы	%	--		31,57	568,35
		Сметная прибыль	%	8		62,10	1117,82
		Сметная стоимость:				**838,37**	**15090,59**
15	11-161201-0101	**Сальники. Заделка при проходе труб через фундаменты или стены подвала Д труб до 100 мм**	**сальник**	**60,0000**		**2099,63**	**125977,54**
		Итого оплата труда:				**1403,17**	**84190,32**
		Накладные расходы	%	--		972,47	58348,48
		Сметная прибыль	%	8		245,77	14746,08
		Сметная стоимость:				**3317,87**	**199072,10**
		ОКРАСКА ТРУБ					
16	11-150403-1004	**Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная белилами с добавлением колера, количество окрасок 2**	**м2**	**27,0000**		**505,12**	**13638,20**
		Итого оплата труда:				**491,55**	**13271,74**
		Накладные расходы	%	--		302,21	8159,55
		Сметная прибыль	%	8		64,59	1743,82
		Сметная стоимость:				**871,91**	**23541,57**
		ИСПЫТАНИЕ					
17	11-191101-0101	**Газопроводы. Испытание пневматическое**	**м**	**350,0000**		**330,77**	**115770,14**
		Итого оплата труда:				**322,07**	**112724,83**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Накладные расходы	%	--		216,80	75881,29
		Сметная прибыль	%	8		43,81	15332,11
		Сметная стоимость:				**591,38**	**206983,54**
18	**13-110302-0101**	**Прибор для анализа физико-химического состава вещества, категория сложности I. Монтаж оборудования**	**комплек**	**60,0000**		**4176,12**	**250567,21**
		Итого оплата труда:				**3645,41**	**218724,33**
		Накладные расходы	%	--		1849,05	110943,28
		Сметная прибыль	%	8		482,01	28920,84
		Сметная стоимость:				**6507,19**	**390431,33**
19	**ПРАЙС-ЛИСТ**	**Система контроля загазованности СГК-2-Б**	**КОМПЛ**	**60,0000**		**35459,05**	**2127542,86**
		Накладные расходы	%	--		1503,46	90207,82
		Сметная прибыль	%	8		2957,00	177420,05
		Сметная стоимость:				**39919,51**	**2395170,73**
ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ:							
Итого прямые затраты:			Тенге				**5938146,75**
в том числе:							
		- зарплата рабочих-строителей	Тенге				**762831,25**
		- затраты на эксплуатацию машин	Тенге				**89906,39**
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге				**34090,11**
Накладные расходы			Тенге				**441211,85**
Итого с накладными расходами I уровня			Тенге				**6379358,60**
Накладные расходы II уровня			Тенге				**270484,80**
ИТОГО:			Тенге				**6649843,40**
Сметная прибыль			Тенге				**531987,47**
ИТОГО по смете:			Тенге				**7181830,88**

ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ:							
Итого прямые затраты:			Тенге				**352520404,57**
в том числе:							
		- зарплата рабочих-строителей	Тенге				**77019416,00**
Накладные расходы			Тенге				**111156851,38**
ИТОГО:			Тенге				**463677255,95**
Сметная прибыль			Тенге				**37094180,48**
ИТОГО по смете:			Тенге				**500771436,43**

Частный партнер
Исполнительный директор ТОО "Строительная компания Данекер"_____ Спанов Ж. А

Тенический надзор ТОО "Достар Строй Групп" _____ Утемисов Б. У