Акт приемки объекта в эксплуатацию

«25» 10 2018 г.

Заказчик ***ГУ «Отдел строительства города Кокшетау» 020000 г.Кокшетау ул.Абая 87***

фамилия, имя, отчество (при наличии) – для физических лиц, наименование организации – для юридических лиц, почтовый индекс, область, город, район, населенный пункт, наименование улицы, номер дома/здания (стационарного помещения)

на основании:

Декларации о соответствии ***от 22.10. 2018 года, ТОО «Dike», директор Сейфуллин Марат Бекетович, Алматинская область, Аксуйский район, с.Жансугуров, ул.Еркенова 45***

(дата декларации, наименование подрядной (генподрядной) организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, юридический адрес)

ТОО «Кельма05», директор Бекетов М. Б. г.Алматы, микрорайон Аккент, дом 22, кв. 36., ТОО «ЭкономСтройСервис», директор Жумашева Ж.Ж.

(наименование подрядной (субподрядной) организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, юридический адрес)

Заключения о качестве строительно-монтажных работ ***от 23.10. 2018 года, ТОО «Гарант building», директор Капышева Н.О, аттестат эксперта № KZ05VJE00012232 от 25.07.2015г., свидетельство об аккредитации ТОО «Гарант building» № 00694 от 21.09.2017г.***

(дата заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов технического надзора, № и дата получения аттестатов)

Заключения о соответствии выполненных работ по проекту ***от 23.10. 2018 года, ТОО «Кокше-Курылыс-1», директор Фотин А.Н, аттестат эксперта № KZ71VJE00023751 от 09.03.2017г. на Байжанова А.Е.***

(дата заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов авторского надзора, № и дата получения аттестатов)

произведя осмотр готовности предъявленного подрядчиком (генеральным подрядчиком) к приемке в эксплуатацию объекта: ***«Строительство инженерных сетей водоснабжения к учебно-воспитательному комплексу в жилом районе вдоль Красноярской трассы в г.Кокшетау Акмолинской области»***

(наименование объекта и вид строительства (новое, расширение, реконструкция, техническое перевооружение, модернизация, капитальный ремонт)

по адресу ***Акмолинская область, г. Кокшетау, жилой район вдоль Красноярской трассы в г.Кокшетау Акмолинской области.***

(область, район, населенный пункт, микрорайон, квартал, улица, номер дома (корпуса)

проверив комплектность исполнительной технической документации подтверждает что:

1.Строительство объекта осуществлено на основании:

а) решения (постановления) о предоставлении соответствующего права на землю от ***Земельно-кадастровый план земельного участка №0230017 выданный ГУ «Отдел земельных отношений города Кокшетау»***

(наименование органа вынесшего решение)

либо решения о реконструкции (перепланировке, переоборудовании) помещений (отдельных частей) существующих зданий от «__»_____20__ года №_____;

наименование органа вынесшего решение

б) талона о приеме уведомления о начале или прекращении осуществления деятельности или определенных действий ***ГУ «Управление государственного архитектурно-строительного контроля Акмолинской области», талон от 12.06.2018г. №KZ37REA00097591***

(наименование органа принявшего уведомление, дата выдачи талона)

в) проекта (проектно-сметной документации) ***ТОО «Строительное бюро», Заказ №5-17/15***

(наименование проектной организации, номер проекта)

утвержденного(й)

ГУ «Отдел строительства города Кокшетау» от 2015г.

Подписанный и исправленному верен

Е. Шакиртанов

(наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения)

2. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:
начало работ ***июнь 2018г;***
окончание работ **октябрь 2018г;**
месяц, год
при продолжительности строительства, месяц:
по норме или по проекту организации строительства, месяц: ***2,5;***
фактически, месяц: ***4,0;***

3. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди
Площадь участка	га	0,7853		0,7853	
Протяженность сетей водоснабжения в две нитки	м	2616,25		2616,25	

Выпуск продукции (оказания услуг), предусмотренной проектом в объеме, соответствующим нормам освоения проектных мощностей в начальный период_____;
факт начала выпуска продукции с указанием объема

4. ***Наружные сети водопровода.*** Источник водоснабжения – существующий водопровод диаметром 400мм по ул.Подгорная. Точка подключения – существующий водопроводный колодец ВК-15 по ул.Подгорная в районе пересечения с ул.Пригородная. Напор воды в точке подключения – 30,0 метров. Гарантированный расход – 17,37м3/сут.
Наружные сети водопровода предусматриваются для хозяйственно-питьевых и противопожарных нужд.
Наружные сети водопровода выполняются из полиэтиленовых труб PE100 SDR26 диаметром 200х7,7мм, 160х6,2мм по СТ РК ИСО 4424-2004. Диаметры труб приняты согласно гидравлического расчета водопроводных сетей г.Кокшетау, выполненного АО «Казахский водоканалпроект».
При пересечении проектируемых автомобильных дорог прокладка водопровода предусматривается в футлярах из стальных труб по ГОСТ 10704-91 и выполнены открытом способом, кроме перехода под ул.Ауэзова и в районе медицинского заведения «Центр глаз» они выполнены методом ГНБ (горизонтально направленным бурением). Также проектом предусмотрены и выполнены устройство водопроводных колодцев с установкой в них запорной арматуры для перспективного подключения индивидуальных жилых домов. На водопроводе предусматривается установка: -задвижек и затворов для выделения ремонтных участков; -в пониженных переломных точках выпусков для сброса воды при опорожнении трубопроводов; -пожарных гидрантов, с высотой от верха ПГ до люка колодца 150-400мм.
При производства земляных работ предусмотрено песчаное основание толщиной 0,1м под полиэтиленовые трубы и обратную их засыпку песком (0,3м над верхом трубы).
Средняя глубина заложения трубопроводов принята равной 2,9м. опорожнение водопровода на время производства работ производится в «мокрые» колодцы с одновременной откачкой из них воды на рельеф.

5. Сметная стоимость по утвержденному проекту (проектно-сметной документации):
всего _____тысяч тенге, в том числе строительно-монтажных
работ _____ тысяч тенге, оборудования, инструмента и инвентаря
_____ тысяч тенге;

6. Сметная стоимость основных фондов, принимаемых в эксплуатацию
97 672 238,08 *тысяч тенге*, в том числе: стоимость строительно-монтажных работ
_____ *тысяч тенге*;
стоимость оборудования, инструмента и инвентаря _____ *тысяч тенге;*

Решению и исправленному верно

Е. Шакиртаев

7. Объект построен в соответствии с утвержденным проектом (проектно-сметной документацией) и требованиями государственных нормативных документов в области архитектуры, градостроительства и строительства.

РЕШИЛ: ***«Строительство инженерных сетей водоснабжения к учебно-воспитательному комплексу в жилом районе вдоль Красноярской трассы в г.Кокшетау Акмолинской области»*** принять в эксплуатацию.

наименование объекта (комплекса)

Заказчик

Руководитель ГУ «Отдел строительства города Кокшетау» Шакиржанов Е.Н.

фамилия, имя, отчество (при наличии)

подпись руководителя М.П.

Технический надзор

ТОО «Гарант building», директор Капышева Н.О

фамилия, имя, отчество (при наличии)

подпись эксперта М.П.

Авторский надзор

ТОО «Кокше-Курылыс-1», директор Фотин А.Н.

фамилия, имя, отчество (при наличии)

подпись эксперта М.П.

Подрядчик (генеральный подрядчик)

ТОО «Dike», директор Сейфуллин М.Б.

фамилия, имя, отчество (при наличии)

подпись руководителя М.П.

Приложение 2
к приказу и.о. Министра
национальной экономики
Республики Казахстан
от 24 февраля 2015 года № 121
Форма

Заключение о соответствии выполненных работ проекту

«23» 10 2018 г.

Авторский надзор ***ТОО «Кокше-Курылыс-1», директор Фотин А.Н***
(наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя)

в лице ***Байжанова А.Е. аттестат эксперта № KZ71VJE00023751 от 09.03.2017г.***
(фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов, № аттестатов и дата получения)

действующего на основании ***№165 от 05.06.2018г***
№ договора и дата)

по объекту: ***«Строительство инженерных сетей водоснабжения к учебно-воспитательному комплексу в жилом районе вдоль Красноярской трассы в г.Кокшетау Акмолинской области»***
(наименование и местонахождение объекта)

заказчиком которого является ***ГУ «Отдел строительства города Кокшетау», руководитель Шакиржанов Е.Н.***
(наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя)

подтверждает, что:

1. Строительство объекта осуществлялось

а) подрядчиком (генеральным подрядчиком) ***ТОО «Dike» ГСЛ №14001797 от 12.02.2014г.***
(наименование организации, № лицензии и дата получения)

в лице ***директора Сейфуллина М.Б.***
(фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя)

б) субподрядными организациями ***ТОО «Кельма05» ГСЛ №000122 от 12.08.2015г.***
(наименование организации, № лицензии и дата получения)

в лице ***директора Бектова М.Б.***
(фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя)

в) субподрядными организациями ***ТОО «ЭкономСтройСервис» ГСЛ №000402 от 26.10.2017г.***
(наименование организации, № лицензии и дата получения)

в лице ***директора Жумашевой Ж.Ж.***
(фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя)

2. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ ***июнь 2018 года;***
(месяц, год)

окончание работ ***октябрь 2018 года***;
(месяц, год)

при продолжительности строительства, месяц:

по норме или по проекту организации строительства ***2,5 месяца***;

фактически ***4 месяцев;***

3. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта;

4. Замечания, выданные авторским надзором в процессе строительства, устранены;

5. Внесенные изменения в проект (проектно-сметную документацию) в процессе строительства выполнены в соответствии с требованиями

нормативов в области архитектуры, градостроительства истроительства;

6. Объект построен в соответствии с проектом (проектно-сметной документацией) ***ТОО «Qazstroyexpertiza» заключение № 12-0300/15 от 03.11.2015г.***

(наименование проектной организации, номер проекта)

утвержденным(ой) ***ГУ «Отдел строительства города Кокшетау» от 2015 г***

(наименование организации, утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения)

Авторский надзор: ***ТОО «Кокше-Курылыс-1», директор Фотин А.Н***

(наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя)

_____ _____

подпись, дата

М.П.

Приложение 1
к приказу и.о. Министра
национальной экономики
Республики Казахстан
от 24 февраля 2015 года № 121
Форма

Заключение о качестве строительно-монтажных работ

«23» 10 2018 г.

Технический *ТОО «Гарант building»_Акмолинская область, г. Кокшетау, ул. Акан Серы, дом №70, директор Капышева Н.О*
(наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, юридический адрес)

эксперт по техническому надзору *Капышева Н.О., аттестат эксперта №_KZ05VJE00012232 от 25.07.2015г.*
(фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов, № аттестатов, дата получения)

действующего на основании договора *№168 от 06.06.2018г.*
(№ договора и дата)

по объекту: *«Строительство инженерных сетей водоснабжения к учебно-воспитательному комплексу в жилом районе вдоль Красноярской трассы в г.Кокшетау Акмолинской области»*
(наименование и местонахождение объекта)

заказчиком которого является *ГУ «Отдел строительства города Кокшетау» руководитель Шакиржанов Е.Н.*
(наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя)

подтверждает, что:

1. Строительство объекта осуществлялось

а) подрядчиком (генеральным подрядчиком) *ТОО «Dike», ГСЛ №003282, от 19.12.2003г*
(наименование организации, № лицензии и дата получения)

в лице *директора Сейфуллина М.Б.*
(фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя)

б) субподрядными организациями *ТОО «Кельма-05», ГСЛ №000122 от 12.08.2015г*
(наименование организации, № лицензии и дата получения)

в лице *Бекетова М.Б.*
(фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя)

в) субподрядными организациями *ТОО «ЭкономСтройСервис», ГСЛ №000402 от 26.10.2017г*
(наименование организации, № лицензии и дата получения)

в лице *Жумашевой Ж.Ж.*
(фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя)

2. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ *июнь 2018г.;*
(месяц, год)

окончание работ *октябрь 2018г.;*
(месяц, год)

при продолжительности строительства, месяц:

по норме или по проекту организации строительства *2,5 месяца;*

фактически *4,0 месяцев*;

3. Сметная стоимость по утвержденному проекту (проектно-сметной документации):

всего _____тысяч тенге, в том числе строительно-монтажных работ _____ тысяч тенге, оборудования, инструмента и инвентаря _____ тысяч тенге;

4. Сметная стоимость основных фондов, принимаемых в эксплуатацию
97672 238,08 *тысяч тенге*, в том числе: стоимость строительно-монтажных работ
_____ *тысяч тенге*;
стоимость оборудования, инструмента и инвентаря _____ тысяч тенге;
5. Объект построен в соответствии с проектом (проектно-сметной)
ТОО «Строительное бюро» Заказ №5-17/15
(наименование проектной организации, номер проекта)
утвержденным(ой) ***ГУ «Отдел строительства города Кокшетау» от май 2015 года.***
(наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения)
и требованиями государственных нормативных документов в области архитектуры, градостроительства и строительства;
6. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют проекту и требованиям государственных нормативов;
7. Исполнительная техническая документация имеется в полном объеме
8. Замечания, выданные техническим надзором в процессе строительства устранены;
9. Завершенный строительством объект обеспечивает прочность, устойчивость и надежность на протяжении всего срока службы (эксплуатации, использования, применения) и соответствует требованиям государственных нормативов направленных на обеспечение интересов и безопасности собственников (пользователей) и общества в целом.

Технический надзор:
организация ***ТОО «Гарант building», директор Капышева Н.О***

(наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя)

_____ _____
подпись дата

М.П.

Объектіні пайдалануға қабылдау актісі

«25» 10. 2018 ж.

Тапсырыс беруші ***«Көкшетау қаласының құрылыс бөлімі» ММ 020000 Көкшетау қ., Абай көш., 87үй***

жеке тұлға үшін - тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда), заңды тұлға үшін – ұйымның атауы, пошталық индексі, облысы, қаласы, ауданы, елді мекені, көшенің атауы, үйдің/ғимараттың (стационарлық үй-жайдың) нөмірі

Сәйкестік туралы декларация 22.10. ***2018 ж, «Dike» ЖШС, басшыр Сейфуллин Марат Бекетұлы, Алматы облысы, Ақсу ауданы, Жансүгіров ауылы, Еркенов көшесі 45.***

Декларация күні, мердігер (бас мердігер) ұйымның атауы, басышының тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда), заңды мекенжайы

«Кельма05» ЖШС, басшы Бекетов Мұрат Бекетұлы, Алматы қаласы, Ақкент шағын ауданы, 22 үй, 36 пәтер, «ЭкономСтройСервис» ЖШС, Астана қаласы, Республика көшесі 34А, офис 906

мердігер (қосалқы мердігер) ұйымның атауы, басышының тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда), заңды мекенжайы

Құрылыс-монтаж жұмыстарының сапасы туралы қорытынды 23.10. ***2018 ж. бастап, «Гарант building» ЖШС, басшы Капышева Н.О., сарапшы аттестаты № KZ05VJE00012232 25.07.2015г ж. бастап, «Гарант building» ЖШС, № 00694 аккредиттеу туралы куәлігі 21.09.2017 ж. Бастап***

Қорытынды күні, ұйымның атауы, техникалық қадағалау сарапшыларының тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда), аттестаттар № ,алған күні

Орындалған жұмыстардың жобаға сәйкестігі туралы қорытынды 23.10. ***2018 ж. бастап, «Көкше-Құрылыс-1» ЖШС, басшы Фотин А.Н., сарапты аттестаты № KZ71VJE00023751 от 09.03.2017г. Байжановқа А.Е.***

Қорытынды күні, ұйымның атауы, авторлық қадағалау сарапшысының тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда), аттестаттар № ,алған күні

мердігердің (бас мердігердің) пайдалануға қабылдауға ұсынған: ***Ақмола облысы, Көкшетау қ., 0,7853га. жер учаскесі, Красный Яр трасса бойындағы*** .мекенжайы бойынша

(облысы, аудан, елді мекен, ықшам аудан, квартал, көшесі, үйдің (корпустың) нөмірі)

«Ақмола облысы, Көкшетау қаласы, Красный Яр трассасы бойындағы тұрғын ауданындағы оқу-тәрбие комплексіне су құбырының құрылысы»

объектінің атауы және құрылыстың түрі (жаңадан салу, кеңейту, реконструкциялау, техникалық қайта жарақтандыру, жаңғырту, күрделі жөндеу)

нысанының атқарушылық техникалық құжаттамасының жиынтығын тексеріп, дайындығына тексеру жүргізе отырып және мыналарды:

1.Объектінің құрылысы:

а) 20___ жылғы "___" _____ Жер-кадастрлық жоспары Серия 0230017, «Көкшетау каласының жер қатынастары бөлімі» Мемлекеттік мекемесі

(шешім шығарған органның атауы)

жерге тиісті құқық беру туралы шешімі (қаулы) немесе қолданыстағы ғимараттардың үй-жайларын (жеке бөліктерін) реконструкциялау (қайта жоспарлау, қайта жабдықтау) туралы

20___жылғы "___" № _____ шешімі.

шешім шығарған органның атауы

б) қызметті немесе белгілі бір іс-қимылды жүзеге асыра бастағаны немесе тоқтатылғаны туралы хабарламаны қабылдау туралы талоны ***«Ақмола облысының мемлекеттік сәулет-құрылыс бақылау басқармасы» ММ, 12.06.2018 ж.бастап №KZ12REA0009759 1талоны***

хабарлама қабылдаған ұйымның атауы, талон берген күні

в) ***«Көкшетау қаласының Әкімдігі» ММ 2015ж. 6 ақпандағы №А2/148 қаулысы.***

бекітілген жобаны бекіткен (қайта бекіткен) ұйымның атауы және бекітілген күні

жобалаушы ***«Строительное бюро» ЖШС, №12-0300/15 03.11.2015 жылдан бастапқы тапсырыс***

жобалаушы ұйымның атауы, жобаның нөмірі

жоба (жобалау-сметалық құжаттамасы)

негізінде жүргізілген;

2. Құрылыс-монтаж жұмыстары мынадай мерзімде жүзеге асырылған:

жұмыстардың басталуы ***маусым 2018ж.***;

айы, жылы

жұмыстардың аяқталуы ***қазан 2018ж.***;

айы, жылы

Пайдалануға және тұрғынға

Е. Шәкірманов

құрылыстың ұзақтығы, ай:
құрылысты ұйымдастыру нормасы бойынша немесе жобасы бойынша ***2,5*** ай;
нақты ***4,0*** ай;
3. Объектінің (кешеннің) мынадай негізгі техникалық-экономикалық көрсеткіштері бар (қуаттылық, өнімділік, өндірістік алаң, ұзындық, сыйымдылық, көлем, өткізу қабілеттілігі, тасымалдау қабілеттілігі, жұмыс орындарының саны және сол сияқты,) барлық объектілер (тұрғын үйлерден басқа) бойынша (нысаналы өнімдерге немесе көрсетілетін қызметтердің негізгі түрлеріне сәйкес өлшем бірліктерімен толтырылады):

Қуаттылық, өнімділік және т.б.	Өлшем бірлігі	Жоба бойынша		Нақты	
		жалпы (бұрын қабылданғандарды ескере отырып)	Оның ішінде іске қосу кешені немесе кезегі	жалпы (бұрын қабылданғандарды ескере отырып)	Оның ішінде іске қосу кешені немесе кезегі
Жердің ауданы	га	0,7853		0,7853	
Сумен жабдықтау желілерінің ұзақтығы	м	2616,25		2616,25	

Бастапқы кезеңде жобалық қуаттылықтарды игеру нормаларына сәйкес жобада көзделген көлемде өнім шығару (қызметтер көрсету)_____;
көлемін көрсете отырып, өнімдерді шығарудың нақты басталуы

4. **Су құбырының сыртқы желілері**. Сумен қамтамасыз ету көзі-Подгорная көшесіндегі 400 мм диаметрімен бар су құбыры. Қосу нүктесі-Пригородная көшесінің қиылысы ауданындағы Подгорная көшесіндегі ВК-15 қолданыстағы су құбыры құдығы. Қосу нүктесіндегі су қысымы-30,0 метр. Кепілді шығын – 17,37м3/тәул.
Су құбырының сыртқы желілері шаруашылық-ауыз су және өртке қарсы қажеттіліктер үшін көзделеді.
Су құбырының сыртқы желілері ҚР СТ ИСО 4424-2004 бойынша PE100 SDR26 полиэтилен құбырынан орындалады. Құбырлардың диаметрі "Қазақ Суарнажоба"АҚ орындаған Көкшетау қаласының су құбыры желілерінің гидравликалық есебіне сәйкес қабылданды.
Жобаланатын автомобиль жолдарының қиылысында су құбырын төсеу ГОСТ 10704-91 бойынша болат құбырлардан жасалған футлярларда көзделеді және Әуезов көшесі мен "көз орталығы" медициналық мекемесі ауданындағы өтпеден басқа ашық тәсілмен орындалды. Сондай-ақ, жобада жеке тұрғын үйлерді болашақта қосу үшін бекіту арматурасы орнатылып, су құбыры құдықтарының құрылысы қарастырылған және орындалды. Су құбырында: -жөндеу учаскелерін бөлу үшін ысырмалар мен бекітпелер орнату көзделеді; - құбыржолдарды босату кезінде суды ағызуға арналған шығарулардың төменгі сыну нүктелерінде; - өрт гидранттарының биіктігі ПГ жоғарысынан құдық люгіне дейін 150-400 мм.
Жер жұмыстарын жүргізу кезінде полиэтилен құбырларына қалыңдығы 0,1 м құмды негіз және оларды құммен (құбырдың үстінен 0,3 м) қайта жабу қарастырылған.
Жұмыс жүргізу кезінде су құбырын босату "дымқыл" құдықтарға, оның ішінде суды рельефке ағызып жіберу арқылы жүргізіледі.
5. Бекітілген жобаның (жобалық-сметалық құжаттаманың) сметалық құны:
барлығы _____ мың теңге, оның ішінде құрылыстық-монтаждық жұмыстар
_____ мың теңге, құрылғылар, құралдар және құрал-саймандар
_____ мың теңге;
6. Пайдалануға қабылданатын негізгі қорлардың сметалық құны
97 672 238,08 ***мың теңге***, оның ішінде: құрылыстық-монтаждық жұмыстар құны
_____ ***мың теңге***;
құрылғылар, құралдар және құрал-саймандардың құны _____ мың теңге;

7. Объект бекітілген жобаға (жобалық-сметалық құжаттамаға) және сәулет, қала құрылысы және құрылыс саласындағы мемлекеттік нормативтік құжаттардың талаптарына сәйкес салынған.
«Ақмола облысы, Көкшетау қаласы, Красный Яр трассасы бойындағы тұрғын ауданындағы оқу-тәрбие комплексіне су құбырының құрылысы»
_____
объектінің (кешеннің) атауы
пайдалануға қабылдауды ШЕШТІ.

Е. Шәкіртанов

Тапсырыс беруші

«Көкшетау қаласының құрылыс бөлімі» ММ, басшысы Шәкіржанов Е.Н.

басшының тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда)

_____ М.П.

қолы

Техникалық қадағалау

«Гарант building» ЖШС, басшы Капышева Н.О.

сарапшының тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда)

_____ М.П.

қолы

Авторлық қадағадау

«Көкше-Құрылыс-1» ЖШС, басшы Фотин А.Н.

сарапшының тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда)

_____ М.П.

қолы

Мәрдігер (бас мәрдігер)

«Dike» ЖШС, басшы Сейфуллин М.Б.

басшының тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда)

_____ М.П.

қолы

Приложение 3
к приказу и.о. Министра
национальной экономики
Республики Казахстан
от 24 февраля 2015 года № 121
Форма

Декларация о соответствии

«22» 10 2018г.

Подрядчик (генеральный подрядчик) ***ТОО «Dike» Алматинская область, Аксуйский район, с.Жансугуров, ул.Еркенова 45***
(наименование организации, юридический адрес)

в лице ***директора Сейфуллина М.Б.***
(фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации)

по объекту: ***«Строительство инженерных сетей водоснабжения к учебно-воспитательному комплексу в жилом районе вдоль Красноярской трассы в г.Кокшетау Акмолинской области»***
(наименование, местонахождения объекта)

заказчиком которого является ***ГУ «Отдел Строительства города Кокшетау» в лице руководителя Шакиржанова Е.Н.***
(наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя)

удостоверяет, что:

1. Строительно–монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно–сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;

2. Субподрядные организации ***ТОО «Кельма-05», ТОО «ЭкономСтройСервис»***
(наименование организации)

3.Проект (проектно-сметная документация)
ТОО «Строительное бюро», Заказ №5-17/15
(наименование проектной организации, номер проекта)

утвержден(а): ***ГУ «Отдел строительства города Кокшетау» января 2015г.***
(наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения)

4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономическиепоказатели(мощность, производительность, производственная площадь,протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицахизмерения соответственноцелевой продукции или основным видам услуг):Водопроводная сеть имеет следующие показатели:

№ п.п.	Наименование показателей	Ед.изм.	Показатели
1	Площадь участка	га	0,7853
2	Протяженность сетей водоснабжения	м	2616,25

5. Сметная стоимость по утвержденному проекту (проектно-сметной документации):
всего _____тысяч тенге, в том числе строительно-монтажных работ _____ тысяч тенге, оборудования, инструмента и инвентаря _____ тысяч тенге;

6. Сметная стоимость основных фондов, принимаемых в эксплуатацию
97 672 238,08 *тысяч тенге*, в том числе: стоимость строительно-монтажных работ _____ *тысяч тенге*;

Решению и исправлению верить
Е. Шакиржанов

стоимость оборудования, инструмента и инвентаря _____ *тысяч тенге*;

7. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуется следующими данными:

Уровень ответственности II (технически сложный) согласно проекта и заключения госэкспертизы.

Продолжительность строительства ***4,0 мес.***
окончание работ ***октябрь 2018г.***;

Наружные сети водопровода. Источник водоснабжения – существующий водопровод диаметром 400мм по ул.Подгорная. Точка подключения – существующий водопроводный колодец ВК-15 по ул.Подгорная в районе пересечения с ул.Пригородная. Напор воды в точке подключения – 30,0 метров. Гарантированный расход – 17,37м3/сут.

Наружные сети водопровода предусматриваются для хозяйственно-питьевых и противопожарных нужд.

Наружные сети водопровода выполняются из полиэтиленовых труб PE100 SDR26 диаметром 200х7,7мм, 160х6,2мм по СТ РК ИСО 4424-2004. Диаметры труб приняты согласно гидравлического расчета водопроводных сетей г.Кокшетау, выполненного АО «Казахский водоканалпроект».
При пересечении проектируемых автомобильных дорог прокладка водопровода предусматривается в футлярах из стальных труб по ГОСТ 10704-91 и выполнены открытом способом, кроме перехода под ул.Ауэзова и в районе медицинского заведения «Центр глаз» они выполнены методом ГНБ (горизонтально направленным бурением). Также проектом предусмотрены и выполнены устройство водопроводных колодцев с установкой в них запорной арматуры для перспективного подключения индивидуальных жилых домов. На водопроводе предусматривается установка: -задвижек и затворов для выделения ремонтных участков; -в пониженных переломных точках выпусков для сброса воды при опорожнении трубопроводов; -пожарных гидрантов, с высотой от верха ПГ до люка колодца 150-400мм.

При производства земляных работ предусмотрено песчаное основание толщиной 0,1м под полиэтиленовые трубы и обратную их засыпку песком (0,3м над верхом трубы).

Средняя глубина заложения трубопроводов принята равной 2,9м. опорожнение водопровода на время производства работ производится в «мокрые» колодцы с одновременной откачкой из них воды на рельеф.

Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению:

- Инженер ЦТО МС по надзору за строительством и ремонтом ЦРАТ Акмолинской ТУМС Сеитов К.Г. _____

- Генеральный директор ГКП на ПХВ «Кокшетау Су Арнасы» Альбеков З.И. _____

- Директор филиала ТОО «Кокшетау Энерго Центр» Горэлектросети Абишев Ж.К._____

- Начальник тепловой инспекции ГКП на ПХВ «Кокшетау Жылу» при акимате г.Кокшетау
Макишев Р.А._____

- Руководитель ГУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог г. Кокшетау»
Жунусов М.М._____

Подрядчик (генеральный подрядчик) считает объект:
«Строительство инженерных сетей водоснабжения к учебно-воспитательному комплексу в жилом районе вдоль Красноярской трассы в г.Кокшетау Акмолинской области»
(наименование объекта (комплекса)

гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшиепо его вине при строительстве объекта согласно гарантийного срока всоответствии с законодательством Республики Казахстан.

Подрядчик (генеральный подрядчик)
ТОО «Dike»
Директор Сейфуллин М.Б.
(фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя)
_____

Форма 3КС Утверждена приказом председателя Агентства РК по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства от "02" мая 2012 *года* №170

ЗАКАЗЧИК: Государственное учреждение "Отдел строительства города Кокшетау"

ПОДРЯДЧИК: Товарищество с ограниченной ответственностью "DIKE"

Наименование строительства и его адрес: Строительство инженерных сетей водоснабжения к учебно-воспитательному комплексу в жилом районе вдоль Красноярской трассы в г.Кокшетау Акмолинской области

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат за июль месяц 2018 года

(предоставляется ежемесячно подрядчиком заказчику)

Код		Код		Дополнительное соглашение к договору		Источник финансирования		Организационно правовая норма	
заказчика		подрядчика		Номер	Дата	Наименование	Код	Наименование	Код
				№ 161	от 2018-06-04				

Наименование пусковых комплексов, объектов и затрат	Стоимость работ и затрат в тенге								НАЛОГИ	Всего к оплате с НДС
	С начала строительства по отчетный месяц включительно, в тенге с НДС	В отчетном месяце (без НДС), тенге	из графы 3						Налог на добавленную стоимость 12%	
			СМР в сметных базисных ценах 2001 года	из них		стоимость прочих затрат не входящих в СМР в сметных базисных ценах 2001года	дополнительные затраты			
				в отчетный месяц	по монтажу оборудо-вания		приобре-тение материа-лов	Другие дополни-тельные затраты		
ВСЕГО по объекту с начала года:	29 806 441									
в том числе в текущем месяце:		26 612 894							3 193 547	29 806 441

ЗАКАЗЧИК:

Государственное учреждение "Отдел строительства города Кокшетау"

ПОДРЯДЧИК:

Товарищество с ограниченной ответственностью "DIKE"

Заказчик: **Государственное учреждение "Отдел строительства города Кокшетау"**

Подрядчик: **ТОО "DIKE"**

Наименование строительства и его адрес: **Строительство инженерных сетей водоснабжения к учебно-воспитательному комплексу в жилом районе вдоль Красноярской трассы в г.Кокшетау Акмолинской области**

Основание: Договору о государственных закупках работ № 161 от 2018-06-04

АКТ № 1
выполненных работ за июль месяц 2018 года.

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N п/п		Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
					Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
					ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-щих	
									%	на един.	всего
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	1	Е0101-170-4	Разработка скального грунта 6 группы отбойными молотками	921	2099,70	940,95	1933824	866615	1205946	7,00	6447
			м3		1158,75	–	1067209	–	113	–	–
2	2	Е0101-17-11	Разработка грунта 5 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	921	70,50	67,30	64931	61983	19082	0,02	20
			м3		3,11	18,25	2864	16808	97	0,06	57
3	3	Е0101-17-9 т.ч. п-3.46 К=1,1	Разработка грунта 3 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3, вязких грунтов повышенной влажности, сильно налипающих на стенки и зубья	1246	46,40	44,29	57814	55185	16993	0,01	18
			м3		2,05	12,01	2554	14964	97	0,04	51
4	4	Е010333-А10-1 К=1,1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 10 км, класс груза 1	5625	84,26	84,26	473963	473963	94781	–	–
			т		–	16,85		94781	100	0,35	1991
5	5	Е0101-12-9 т.ч. п-3.46 К=1,1	Разработка грунта 3 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3, вязких грунтов повышенной влажности, сильно налипающих на стенки и зубья	6446	32,60	30,83	210140	198730	59587	0,01	79

			м3		1,77	7,76	11409	50021	97	0,03	174
6	6	Е0101-164-3 т.ч. п-1.55, п-3.180, доп. изм. № 1, К=1,2 т.ч. п-3.177 К=1,15	Разработка грунта 3 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/ сильно налипающего на инструмент	199	537,17	--	106897	--	120793	3,42	681
			м3		537,17	--	106897	--	113	--	--
7	7	Е0101-12-9	Разработка грунта 3 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	6646	29,64	28,03	196987	186287	55892	0,01	74
			м3		1,61	7,06	10700	46921	97	0,02	163
8	8	Е0101-164-3 т.ч. п-1.55, п-3.180, доп. изм. № 1, К=1,2	Разработка грунта 3 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	216	467,10	--	100894	--	114010	2,98	643
			м3		467,10	--	100894	--	113	--	--
9	9	Е0101-27-4	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении песка до 5 м	1831	2,80	2,80	5127	5127	1723	--	--
			м3		--	0,97		1776	97	--	6
10	10	С143008-92	Песок природный	1831	707,00	--	1294517	--	--	--	--
			м3		--	--	--	--	--	--	--
11	11	Е0101-166-3	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 3 группы	675	167,18	--	112847	--	127517	1,21	817
			м3		167,18	--	112847	--	113	--	--
12	12	Е0101-27-6	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 3 группы до 5 м	12822	3,82	3,82	48980	48980	16417	--	--
			м3		--	1,32		16925	97	--	56
13	13	Е0101-134-2	Уплотнение грунта 3,4 группыпневматическими трамбовками	12822	25,65	5,38	328884	68982	252105	0,13	1654
			м3		20,27	--	259902		97	--	--
14	14	С2015-26	Насос для водопонижения и водоотлива, 2,8 кВт	190	85,53	85,53	16251	16251	12026	--	--
			маш-ч		--	65,25		12398	97	0,38	72

			кВт,резервный	190	3,30	3,30	627	627	–	–	–
			маш-ч		–	–	–	–	–	–	–
16	16	Е0123-1-1	Устройство песчаного основания под трубопроводы	336	1083,90	152,52	364190	51247	92091	1,02	343
			м3		153,68	57,15	51636	19202	130	0,28	94
17	19	Е0122-11-5	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 150 мм	2,028	78245,00	36133,62	158681	73279	135677	247,00	501
			км		41850,00	9612,90	84872	19495	130	37,30	76
18	23	С130804-861 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 26 - 160х6,2 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004	2048,28	650,00	–	1331382	–	–	–	–
			м		–	–	–	–	–	–	–
19	42	Е0122-40-5	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диам. 150 мм	34	231,52	33,52	7872	1140	8055	0,90	31
			фланец		180,00	2,25	6120	77	130	0,01	–
20	48	С130809-14 Изм. и доп.вып.18	Фланцы стальные приварные плоскиез углеродистой и низколегированной стали PN 10,DN 150 ГОСТ 12816-80	34	671,00	–	22814	–	–	–	–
			шт.		–	–	–	–	–	–	–
21	60	Е0122-34-1	Установка полиэтиленовых отводов, колен, патрубков, переходов	34	300,57	225,64	10219	7672	5680	0,41	14
			шт		69,53	58,98	2364	2005	130	0,23	8
22	69	С130804-3383 Изм. и доп.вып.18	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 160, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 521342010	34	1013,00	–	34442	–	–	–	–
			шт.		–	–	–	–	–	–	–

		и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002	Строительство круглых колодцев сборного железобетона в мокрых грунтах	16,7	16154,69	2104,76	269783	35149	64826	13,90	232
			м3		2362,50	623,48	39454	10412	130	2,48	41
24	89	С143018-343 Изм. и доп. вып. 20	Плиты днищ железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 ПН20	15	13006,00	–	195090	–	–	–	–
			шт.		–	–	–	–	–	–	–
25	90	С143018-344 Изм. и доп. вып. 20	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 ПП10-1	1	2321,00	–	2321	–	–	–	–
			шт.		–	–	–	–	–	–	–
26	92	С143018-340 Изм. и доп. вып. 20	Кольца опорные железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 КО6	24	693,00	–	16632	–	–	–	–
			шт.		–	–	–	–	–	–	–
27	93	С143018-24 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Плиты покрытий, перекрытий и днищ из тяжелого бетона класса В22,5: круглые	12,98	26000,00	–	337480	–	–	–	–
			м3		–	–	–	–	–	–	–
28	95	С143018-325 Изм. и доп. вып. 20	Кольца стеновые железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 КС10.9	3	5513,00	–	16539	–	–	–	–
			шт.		–	–	–	–	–	–	–
29	98	С143018-38 Изм. и доп. вып. 20 К=1,1	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой от 0,89 м до 1,19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, диаметр 2000 мм ГОСТ 8020-90	7,08	9130,00	–	64640	–	–	–	–
			м		–	–	–	–	–	–	–
30	99	С143018-38 Изм. и доп. вып. 20	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой от 0,89м до 1,19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, диаметр 2000 мм ГОСТ 8020-90	29,37	8300,00	–	243771	–	–	–	–

			м		–	–	–	–	–	–	–	
31	100	С143018-36 Изм. и доп. вып. 20 К=1,25	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой от 0,89 м до 1,19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, диаметр 1000 мм ГОСТ 8020-90 /КС10.3/	6,38	7742,50	–	49397	–	–	–	–	
			м		–	–	–	–	–	–	–	
			ПЕРЕХОД ЧЕРЕЗ АВТОДОРОГУ №6,7,8,9,11,12,13,14,15,16(щебеночное)									
32	128	Е0122-8-10	Укладка стальных водопроводных труб диам. 400 мм	0,052	268907,88	115634,50	13983	6013	11470	662,00	34	
			км		126000,00	43681,50	6552	2271	130	213,34	11	
33	129	С130806-125 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 426 мм, толщина стенки 7,0 мм	52	5646,00	–	293592	–	–	–	–	
			м		–	–	–	–	–	–	–	
34	130	Е0122-20-10 Изм. и доп. вып. 14	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-полимерной изоляции на стальные трубопроводы диам. 400 мм	0,052	821982,05	154584,92	42743	8038	8219	367,60	19	
			км		63180,00	58396,50	3285	3037	130	285,20	15	
35	131	Е0122-48-1 К=0,5	Заделка битумом и прядью концов футляра диам. 800 мм	8	2309,34	279,90	18475	2239	6916	4,00	32	
			футляр		660,38	4,65	5283	37	130	0,01	–	
36	132	Е0122-47-2	Протаскивание в футляр стальных труб диам. 150 мм	52	282,86	0,37	14709	19	10581	0,90	47	
			м		156,38	0,14	8132	7	130	–	–	
			ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге			8461437	2167527			11686	
				Тенге			1882974	311138			2814	
		Стоимость общестроительных работ -		Тенге			6779211					
		Материалы -		Тенге			201406					
		Всего заработная плата -		Тенге				2194180				
		Местные материалы -		Тенге			2527304					
			Накладные расходы -	Тенге			2440387					
			Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							1220	
			Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				366068				
			Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			553176					
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			9772774					

			Нормативная трудоемкость -	чел.-ч						15720
			Сметная заработная плата -	Тенге				2560248		
		Стоимость сантехнических работ -		Тенге			1682226			
		Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			1682226			
			Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			100934			
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			1783159			
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			11555934			
			Нормативная трудоемкость -	чел.-ч						15720
			Сметная заработная плата -	Тенге				2560248		
		Итого по акту					11 555 934			
		Временные здания и сооружения 1,5%		**Тенге**			173 339			
		Итого:		**Тенге**			11 729 273			
		Зимнее удорожание работ 4,158%		**Тенге**			487 703			
		Дополнительные отпуска 1%		**Тенге**			117 293			
		Выслуга лет 0,4%		**Тенге**			46 917			
		Итого с затратами:		**Тенге**			12 381 186			
		Итого в текущих ценах на 1.01.2016г К=2121/775		**Тенге**			33 884 509			
		Налоги, сборы и обязат. платежами 2%		**Тенге**			677 690			
		Итого:		**Тенге**			34 562 199			
		Итого с понижающим коэффициентом К=0,77:		**Тенге**			26 612 893			
		Налог на добавленную стоимость (НДС) 12%		**Тенге**			3 193 547			
		Итого с налогом на добавленную стоимость (НДС)		**Тенге**			29 806 441			

Заказчик:

Государственного учреждение "Отдел строительства города Кокшетау"

Шакиржанов Е.Н. _____
(подпись)

Подрядчик:

ТОО "DIKE"

Сейфуллин М.Б. _____
(подпись)

Технического надзор:

ТОО "Гарант Building "

Капышева Н.О. _____
(подпись)

Главный специалист:

ГУ "Отдел строительства города Кокшетау"

Садвакасов Р.К. _____
(подпись)

Форма 3КС

Утверждена приказом председателя Агентства РК по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства от "02" мая 2012 *года* №170

ЗАКАЗЧИК: Государственное учреждение "Отдел строительства города Кокшетау"

ПОДРЯДЧИК: Товарищество с ограниченной ответственностью "DIKE"

Наименование строительства и его адрес: Строительство инженерных сетей водоснабжения к учебно-воспитательному комплексу в жилом районе вдоль Красноярской трассы в г.Кокшетау Акмолинской области

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат за август месяц 2018 года

(предоставляется ежемесячно подрядчиком заказчику)

Код	Код	Дополнительное соглашение к договору		Источник финансирования		Организационно правовая норма	
заказчика	подрядчика	Номер	Дата	Наименование	Код	Наименование	Код
		№ 161	от 2018-06-04				

Наименование пусковых комплексов, объектов и затрат	Стоимость работ и затрат в тенге								НАЛОГИ	Всего к оплате с НДС
	С начала строительства по отчетный месяц включительно, в тенге с НДС	В отчетном месяце (без НДС), тенге	из графы 3						Налог на добавленную стоимость 12%	
			СМР в сметных базисных ценах 2001 года	из них		стоимость прочих затрат не входящих в СМР в сметных базисных ценах 2001года	дополнительные затраты			
				в отчетный месяц	по монтажу оборудо-вания		приобре-тение материа-лов	Другие дополни-тельные затраты		
ВСЕГО по объекту с начала года:	62 981 933									
в том числе в текущем месяце:		29 620 975							3 554 517	33 175 492

ЗАКАЗЧИК:

Государственное учреждение "Отдел строительства города Кокшетау"

Шакирханов Р.Н.

ПОДРЯДЧИК:

Товарищество с ограниченной ответственностью "DIKE"

Сейфуллин Н.Б.

Заказчик: Государственное учреждение "Отдел строительства города Кокшетау"
Подрядчик: ТОО "DIKE"
Наименование строительства и его адрес: Строительство инженерных сетей водоснабжения к учебно-воспитательному комплексу в жилом районе вдоль Красноярской трассы в г.Кокшетау
Основание: Договору о государственных закупках работ № 161 от 2018-06-04

АКТ № 2
выполненных работ за август месяц 2018 года.

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N п/п	N по смете	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч. рабочих-строителей: рабочих, обслуживаю-щих: на един.	всего
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	1	Е0101-170-4	**Разработка скального грунта 6 группы отбойными молотками**								
				1006,25	2099,70	940,95	2112823	946831	1317571	7,00	7044
			м3		1158,75	--	1165992	--	113	--	--
2	2	Е0101-17-11	**Разработка грунта 5 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3**								
				1006,25	70,50	67,30	70936	67718	20853	0,02	22
			м3		3,11	18,25	3130	18368	97	0,06	63
3	3	Е0101-17-9 т.ч. п-3.46 К=1,1	**Разработка грунта 3 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3, вязких грунтов повышенной влажности, сильно налипающих на стенки и зубья**								
				1360,70	46,40	44,29	63129	60258	18550	0,01	19
			м3		2,05	12,01	2779	16345	97	0,04	56
4	4	Е010333-А10-1 К=1,1	**Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 10 км, класс груза 1**								
				6145,07	84,26	84,26	517783	517783	103568	--	--
			т		--	16,85	--	103568	100	0,35	2175
5	5	Е0101-12-9 т.ч. п-3.46 К=1,1	**Разработка грунта 3 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3, вязких грунтов повышенной влажности, сильно налипающих на стенки и зубья**								
				7043,50	32,60	30,83	229642	217162	65145	0,01	87
			м3		1,77	7,76	12481	54679	97	0,03	190

6	6	Е0101-164-3 т.ч. п-1.55, п-3.180, доп. изм. № 1, К=1,2 т.ч. п-3.177 К=1,15	Разработка грунта 3 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/ сильно налипающего на инструмент м3	218,20
7	7	Е0101-12-9	Разработка грунта 3 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3 м3	7260,60
8	8	Е0101-164-3 т.ч. п-1.55, п-3.180, доп. изм. № 1, К=1,2	Разработка грунта 3 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/ м3	214,10
9	9	Е0101-27-4	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении песка до 5 м м3	2000,50
10	10	С143008-92	Песок природный м3	2000,50
11	11	Е0101-166-3	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 3 группы м3	737,175
12	12	Е0101-27-6	Засыпка траншей и котловановбульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 3 группы до 5 м м3	14009,325
13	13	Е0101-134-2	Уплотнение грунта 3,4 группыпневматическими трамбовками м3	14009,325
14	14	С2015-26	Насос для водопонижения и водоотлива, 2,8 кВт маш-ч	208,0

537,17	--	117209	--	132447	3,42	747
537,17	--	117209	--	113	--	--
29,64	28,03	215177	203487	61007	0,01	81
1,61	7,06	11690	51204	97	0,02	178
467,10	--	100006	--	113007	2,98	637
467,10	--	100006	--	113	--	--
2,80	2,80	5619	5619	1894	--	--
--	0,97	--	1952	97	--	6
707,00	--	1414354	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--
167,18	--	123240	--	139262	1,21	892
167,18	--	123240	--	113	--	--
3,82	3,82	53490	53490	18067	--	--
--	1,32	--	18626	97	--	61
25,65	5,38	359239	75270	275450	0,13	1807
20,27	--	283969	--	97	--	--
85,53	85,53	17790	17790	13164	--	--
--	65,25	--	13572	97	0,38	79

			маш-ч		–	65,25	–	13572	97	0,38	79
15	15	С2015-26	Насос для водопонижения и водоотлива, 2,8 кВт,резервный	208	3,30	3,30	686	686	–	–	–
			маш-ч		–	–	–	–	–	–	–
16	16	Е0123-1-1	Устройство песчаного основания под трубопроводы	366,4	1083,90	152,52	397141	55883	100422	1,02	374
			м3		153,68	57,15	56309	20940	130	0,28	102
17	19	Е0122-11-5	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 150 мм	1,2132	78245,00	36133,62	94927	43837	81165	247,00	300
			км		41850,00	9612,90	50772	11642	130	37,30	45
18	20	Е0122-11-6 Изм. и доп.вып.15	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 200 мм	1,5273	96708,90	47796,27	147704	72999	121010	286,00	437
			км		48375,00	12572,33	73883	19202	130	49,07	75
19	23	С130804-861 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 26 - 160х6,2 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004	1437,432	650,00	–	934331	–	–	–	–
			м		–	–	–	–	–	–	–
20	24	С130804-863 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 26 - 200х7,7 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004	1768,813	1002,00	–	1772351	–	–	–	–
			м		–	–	–	–	–	–	–
			ДЕМОНТАЖ СУЩЕСТВУЮЩЕГО КОЛОДЦА								
21	79	Е0122-43-2 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002 К=0,8	Демонтаж водопроводных бетонных колодцев с монолитными стенами и покрытием из сборного железобетонакруглых в мокрых грунтах	11,60	3249,07	513,07	37689	5952	44182	14,88	173
			м3		2736,00	193,86	31738	2249	130	0,95	11

22	80	Е010333-А10-1 К=1,1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 10 км, класс груза 1	20,88	84,26	84,26	1759	1759	352	–	–
			т		–	16,85	–	352	100	0,35	7
23	81	Е0122-43-2 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002	Устройство водопроводных бетонных колодцев с монолитными стенами и покрытием из сборного железобетона круглых в мокрых грунтах	14,796	17265,32	641,34	255458	9489	70444	18,60	275
			м3		3420,00	242,33	50602	3586	130	1,18	18
24	85	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	14,796	133,00	–	1968	–	–	–	–
			м3		–	–	–	–	–	–	–
25	86	С143018-23 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Плиты покрытий, перекрытий и днищ из тяжелого бетона класса В22,5 плоские прямоугольные	5,06	19800,00	–	100188	–	–	–	–
			м3		–	–	–	–	–	–	–
26	88	С143018-342 Изм. и доп. вып. 20	Плиты днищ железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 ПН15	4	6912,00	–	27648	–	–	–	–
			шт.		–	–	–	–	–	–	–
27	89	С143018-343 Изм. и доп. вып. 20	Плиты днищ железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 ПН20	7	13006,00	–	91042	–	–	–	–
			шт.		–	–	–	–	–	–	–
28	91	С143018-346 Изм. и доп. вып. 20	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 ПП15-1	4	4857,00	–	19428	–	–	–	–
			шт.		–	–	–	–	–	–	–
29	92	С143018-340 Изм. и доп. вып. 20	Кольца опорные железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 КО6	11	693,00	–	7623	–	–	–	–
			шт.		–	–	–	–	–	–	–

30	96	С143018-37 Изм. и доп. вып. 20 К=1,1	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой от 0,89 м до 1,19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, диаметр 1500 мм ГОСТ 8020-90 /КС15.6/	4,72	9330,20	–	44039	–	–	–	–
			м		–	–	–	–	–	–	–
31	97	С143018-331 Изм. и доп. вып. 20	Кольца стеновые железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 КС15.9	7	7549,00	–	52843	–	–	–	–
			шт.		–	–	–	–	–	–	–
32	98	С143018-38 Изм. и доп. вып. 20 К=1,1	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой от 0,89 м до 1,19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, диаметр 2000 мм ГОСТ 8020-90	4,13	9130,00	–	37707	–	–	–	–
			м		–	–	–	–	–	–	–
33	99	С143018-38 Изм. и доп. вып. 20	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой от 0,89м до 1,19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, диаметр 2000 мм ГОСТ 8020-90	3,56	8300,00	–	29548	–	–	–	–
			м		–	–	–	–	–	–	–
34	134	Е0122-49-1	Подвешивание подземных коммуникаций диам. до 500 мм при пересечении их трассой трубопровода при прокладке в населенных пунктах и на промышленных площадках	0,303	20732,90	424,40	6282	129	3803	59,30	18
			км		9495,00	159,75	2877	48	130	0,78	–
			ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге			9 460 798	2 356 142			12912
				Тенге			2 086 677	336 333			3065
		Стоимость общестроительных работ -		Тенге			6 754 113				
		Материалы -		Тенге			106 165				
		Всего заработная плата -		Тенге				2 422 961			
		Местные материалы -		Тенге			2 205 129				
			Накладные расходы -	Тенге			2 701 363				
			Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							1351
			Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				405 195			
			Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			537 555				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			9 993 030				

			Нормативная трудоемкость -	чел.-ч						
			Сметная заработная плата -	Тенге				2 828 156		
		Стоимость сантехнических работ -		Тенге			2 706 681			
		Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			2 706 681			
			Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			162 401			
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			2 869 082			
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			12 862 112			
			Нормативная трудоемкость -	чел.-ч						17328
			Сметная заработная плата -	Тенге				2 828 156		
		Итого по акту					12 862 112			
		Временные здания и сооружения 1,5%		**Тенге**			192 932			
		Итого:		**Тенге**			13 055 044			
		Зимнее удорожание работ 4,158%		**Тенге**			542 829			
		Дополнительные отпуска 1%		**Тенге**			130 550			
		Выслуга лет 0,4%		**Тенге**			52 220			
		Итого с затратами:		**Тенге**			13 780 644			
		Итого в текущих ценах на 1.01.2016г К=2121/775		**Тенге**			37 714 510			
		Налоги, сборы и обязат. платежами 2%		**Тенге**			754 290			
		Итого:		**Тенге**			38 468 800			
		Итого с понижающим коэффициентом К=0,76999999001067		**Тенге**			29 620 975			
		Налог на добавленную стоимость (НДС) 12%		**Тенге**			3 554 517			
		Итого с налогом на добавленную стоимость (НДС)		**Тенге**			33 175 492			

Заказчик:

Государственного учреждение "Отдел строительства города

Шакиржанов Е.Н. _____
(подпись)

Технический надзор:
ТОО "Гарант Building"

Капышева Н.О. _____
(подпись)

Подрядчик:

ТОО "DIKE"

Сейфуллин М.Б. _____
(подпись)

Главный специалист:
ГУ "Отдел строительства города Кокшетау"

Садвакасов Р.К. _____
(подпись)

Форма 3КС

Утверждена приказом председателя Агентства РК по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства от "02" мая 2012 *года* №170

ЗАКАЗЧИК: Государственное учреждение "Отдел строительства города Кокшетау"

ПОДРЯДЧИК: Товарищество с ограниченной ответственностью "DIKE"

Наименование строительства и его адрес: Строительство инженерных сетей водоснабжения к учебно-воспитательному комплексу в жилом районе вдоль Красноярской трассы в г.Кокшетау Акмолинской области

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат за сентябрь месяц 2018 года

(предоставляется ежемесячно подрядчиком заказчику)

Код	Код	Дополнительное соглашение к договору		Источник финансирования		Организационно правовая норма	
заказчика	подрядчика	Номер	Дата	Наименование	Код	Наименование	Код
		№ 161	от 2018-06-04				

Наименование пусковых комплексов, объектов и затрат	Стоимость работ и затрат в тенге								НАЛОГИ	Всего к оплате с НДС
	С начала строительства по отчетный месяц включительно, в тенге с НДС	В отчетном месяце (без НДС), тенге	из графы 3						Налог на добавленную стоимость 12%	
			СМР в сметных базисных ценах 2001 года	из них		стоимость прочих затрат не входящих в СМР в сметных базисных ценах 2001года	дополнительные затраты			
				в отчетный месяц	по монтажу оборудо-вания		приобре-тение материа-лов	Другие дополни-тельные затраты		
ВСЕГО по объекту с начала года:	88 799 432									
в том числе в текущем месяце:		23 051 338							2 766 161	25 817 499

ЗАКАЗЧИК:

Государственное учреждение "Отдел строительства города Кокшетау"

ПОДРЯДЧИК:

Товарищество с ограниченной ответственностью "DIKE"

Сайдулмин М.Б

Заказчик: **Государственное учреждение "Отдел строительства города Кокшетау"**

Подрядчик: **ТОО "DIKE"**

Наименование строительства и его адрес: **Строительство инженерных сетей водоснабжения к учебно-воспитательному комплексу в жилом районе вдоль Красноярской трассы в г.Кокшетау Акмолинской области**

Основание: Договору о государственных закупках работ № 161 от 2018-06-04

АКТ № 3

выполненных работ за сентябрь месяц 2018 года.

N п/п	N по смете	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
					Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
					ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-щих машины	
									%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	29	Е0122-35-1	Установка чугунных задвижек или клапанов обратных диам. 50 мм	22	242,08	6,95	5326	153	4183	0,88	19
			шт		144,00	2,25	3168	50	130	0,01	–
2	30	Е0122-35-3	Установка чугунных задвижек или клапанов обратных диам. 100 мм	1	411,46	17,71	411	18	310	1,40	1
			шт		231,75	6,75	232	7	130	0,03	–
3	31	Е0122-35-5	Установка чугунных задвижек или клапанов обратных диам. 150 мм	23	585,99	36,99	13478	851	9889	1,93	44
			шт		317,25	13,50	7297	310	130	0,07	2
4	32	Е0122-35-6	Установка чугунных задвижек или клапанов обратных диам. 200 мм	15	1230,66	466,78	18460	7002	13426	3,04	46
			шт		513,00	175,50	7695	2633	130	0,86	13
5	33	Е0122-35-10	Установка чугунных задвижек или клапанов обратных диам. 400 мм	1	4159,33	2209,70	4159	2210	2869	8,10	8
			шт		1372,50	834,75	1373	835	130	4,08	4
6	34	С130902-274 Изм. и доп.вып.19	Затвор дисковый поворотный межфланцевый модели Wafer 3500, для воды, корпус из серого чугуна, Т до +130°С, PN 10, DN 50, типа FAF ГОСТ 13547-79	22	3347,00	–	73634	–	–	–	–
			шт.		–	–	–	–	–	–	–
7	35	С130902-277 Изм. и доп.вып.19	Затвор дисковый поворотный межфланцевый модели Wafer 3500, для воды, корпус из серого чугуна, Т до +130°С, PN 10, DN 100, типа FAF ГОСТ 13547-79	1	5988,00	–	5988	–	–	–	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			шт.		--	--	--	--	--	--	--
8	36	С130902-279 Изм. и доп.вып.19	Затвор дисковый поворотный межфланцевый модели Wafer 3500, для воды, корпус из серогочугуна, Т до +130°С, PN 10, DN 150, типа FAF ГОСТ 13547-79	23	10622,00	--	244306	--	--	--	--
			шт.		--	--	--	--	--	--	--
9	37	С130902-280 Изм. и доп.вып.19	Затвор дисковый поворотный межфланцевый модели Wafer 3500, для воды, корпус из серогочугуна, Т до +130°С, PN 10, DN 200, типа FAF ГОСТ 13547-79	15	17752,00	--	266280	--	--	--	--
			шт.		--	--	--	--	--	--	--
10	38	С130902-284 Изм. и доп.вып.19	Затвор дисковый поворотный межфланцевый модели Wafer 3500, для воды, корпус из серого чугуна, Т до +130°С, PN 10, DN 400, типа FAF ГОСТ 13547-79	1	106808,00	--	106808	--	--	--	--
			шт.		--	--	--	--	--	--	--
11	39	С130901-40	Вентили проходные муфтовые 15кч18р для воды, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 32 мм	14	699,00	--	9786	--	--	--	--
			шт		--	--	--	--	--	--	--
12	40	Е0122-40-1	Приварка фланцев к стальнымтрубопроводам диам. 50 мм	134	74,06	9,93	9924	1331	10975	0,32	43
			фланец		63,00	--	8442	--	130	--	--
13	41	Е0122-40-3	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диам. 100 мм	1	156,43	21,43	156	21	164	0,60	1
			фланец		126,00	--	126	--	130	--	--
14	42	Е0122-40-5	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диам. 150 мм	107	231,52	33,52	24772	3586	25351	0,90	96
			фланец		180,00	2,25	19260	241	130	0,01	1
15	43	Е0122-40-6	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диам. 200 мм	79	391,37	57,24	30918	4522	31195	1,43	113
			фланец		301,50	2,25	23819	178	130	0,01	1
16	44	Е0122-40-10	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диам. 400 мм	10	867,45	117,07	8674	1171	8073	2,89	29
			фланец		616,50	4,50	6165	45	130	0,03	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
17	45	С130809-7 Изм. и доп.вып.18	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 32 ГОСТ 12816-80	86	171,00	--	14706	--	--	--	--
			шт.		--	--	--	--	--	--	--
18	46	С130809-9 Изм. и доп.вып.18	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 50 ГОСТ 12816-80	53	202,00	--	10706	--	--	--	--
			шт.		--	--	--	--	--	--	--
19	47	С130809-12 Изм. и доп.вып.18	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 100 ГОСТ 12816-80	1	384,00	--	384	--	--	--	--
			шт.		--	--	--	--	--	--	--
20	48	С130809-14 Изм. и доп.вып.18	Фланцы стальные приварные плоскиез углеродистой и низколегированной стали PN 10,DN 150 ГОСТ 12816-80	190	671,00	--	127490	--	--	--	--
			шт.		--	--	--	--	--	--	--
21	49	С130809-15 Изм. и доп.вып.18	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10,DN 200 ГОСТ 12816-80	110	904,00	--	99440	--	--	--	--
			шт.		--	--	--	--	--	--	--
22	50	С130809-19 Изм. и доп.вып.18	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 400 ГОСТ 12816-80	13	3532,00	--	45916	--	--	--	--
			шт.		--	--	--	--	--	--	--
23	51	Е0122-37-1	Установка вантузов одинарных	1	13378,84	17,71	13379	18	363	1,62	2
			шт		272,25	6,75	272	7	130	0,03	--
24	52	Е0122-35-1	Установка чугунных задвижек или клапанов обратных диам. 50 мм	1	242,08	6,95	242	7	190	0,88	1
			шт		144,00	2,25	144	2	130	0,01	--
25	53	С130902-84 Изм. и доп.вып.19	Задвижки фланцевые с обрезиненным клином модели 6100, для воды, корпус из серого чугуна, PN 10, DN 50, типа FAF ГОСТ 5762-2002	1	5889,00	--	5889	--	--	--	--
			шт.		--	--	--	--	--	--	--
26	54	Е0122-37-3	Установка гидрантов пожарных	16	575,87	36,99	9214	592	6271	1,82	29
			шт		288,00	13,50	4608	216	130	0,07	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
27	55	С131103-26 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СИ РК 8.02-03-2002	Гидранты пожарные подземные Н 2500 мм ГОСТ 8220-85	7	20941,00	--	146587	--	--	--	--
			шт		--	--	--	--	--	--	--
28	56	С131103-27 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Гидранты пожарные подземные Н 2750 мм ГОСТ 8220-85	9	16939,00	--	152451	--	--	--	--
			шт		--	--	--	--	--	--	--
29	57	Е0122-33-5	Установка стальных сварных фасонных частей диам. 100-250 мм	1,1633	247994,13	49389,75	288492	57455	123149	312,70	364
			т		62775,00	18657,00	73026	21704	130	91,12	106
30	58	Е0122-33-6	Установка стальных сварных фасонных частей диам. 300-800 мм	0,2504	204796,82	39324,82	51281	9847	14723	147,70	37
			т		30375,00	14854,50	7606	3720	130	72,55	18
31	59	Е0122-33-3	Установка чугунных фасонных частей диам. 250-450 мм	0,0819	87211,77	3066,14	7143	251	634	31,20	3
			т		4792,50	1158,75	393	95	130	5,66	--
32	60	Е0122-34-1	Установка полиэтиленовых отводов, колен, патрубков, переходов	86	300,57	225,64	25849	19405	14367	0,41	36
			шт		69,53	58,98	5980	5072	130	0,23	19
33	61	С130804-2732 Изм. и доп.вып.18 прим.	Отвод полиэтиленовый литой 45° ПЭ 100 SDR 11, DN 50, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	1	310,00	--	310	--	--	--	--
			шт.		--	--	--	--	--	--	--
34	62	С130804-3567 Изм. и доп.вып.18	Отвод полиэтиленовый сварной от 45° до 60° ПЭ 100 SDR 26, DN 160, PN 6,3 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	3	1588,00	--	4764	--	--	--	--
			шт.		--	--	--	--	--	--	--
35	63	С130804-3645 Изм. и доп.вып.18	Отвод полиэтиленовый сварной 90° ПЭ 100 SDR 26, DN 160, PN 6,3 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	1	1638,00	--	1638	--	--	--	--
			шт.		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	11
36	64	С130804-3491 Изм. и доп.вып.18	Отвод полиэтиленовый сварной от 15° до30° ПЭ 100 SDR 26, DN 200, PN 6,3 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	1	1239,00	--	1239	--	--	--	--
			шт.		--	--	--	--	--	--	--
37	65	С130804-3595 Изм. и доп.вып.18	Отвод полиэтиленовый сварной от 45° до60° ПЭ 100 SDR 17, DN 200, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	1	1588,00	--	1588	--	--	--	--
			шт.		--	--	--	--	--	--	--
38	66	С130804-3647 Изм. и доп.вып.18	Отвод полиэтиленовый сварной 90° ПЭ 100 SDR 26, DN 200, PN 6,3 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	1	2291,00	--	2291	--	--	--	--
			шт.		--	--	--	--	--	--	--
39	67	С130804-3376 Изм. и доп.вып.18	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 50, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	5	244,00	--	1220	--	--	--	--
			шт.		--	--	--	--	--	--	--
40	68	С130804-3380 Изм. и доп.вып.18	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 110, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	1	552,00	--	552	--	--	--	--
			шт.		--	--	--	--	--	--	--
41	69	С130804-3383 Изм. и доп.вып.18	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 160, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 521342010	43	1013,00	--	43559	--	--	--	--
			шт.		--	--	--	--	--	--	--
42	70	С130804-3385 Изм. и доп.вып.18	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 200, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	22	1615,00	--	35530	--	--	--	--
			шт.		--	--	--	--	--	--	--
43	71	С130804-3391 Изм. и доп.вып.18	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 400, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	2	11525,00	--	23050	--	--	--	--
			шт.		--	--	--	--	--	--	--
44	72	С130804-869 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СИ РК 8.02-03-2002 . прим.	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 26 - 400х15,3 питьевая СТ РК ИСО4427-2004 (патрубок полиэтиленовый ПЭ100 диам.400)	2	4008,00	--	8016	--	--	--	--
			м		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
45	73	С130804-862 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 26 - 180x6,9 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004(ФУТЛЯР)	2,4	809,00	–	1942	–	–	–	–
			м		–	–	–	–	–	–	–
46	74	С130804-867 Изм. и доп.вып.19	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 26 - 315x12,1 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004(ФУТЛЯР)	13,6	2529,00	–	34394	–	–	–	–
			м		–	–	–	–	–	–	–
47	75	С130804-868 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 26 - 355x13,6 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004(ФУТЛЯР)	4,2	3168,00	–	13306	–	–	–	–
			м		–	–	–	–	–	–	–
48	76	С130804-872 Изм. и доп.вып.19	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 26 - 560x21,4 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004(ФУТЛЯР)	0,9	7920,00	–	7128	–	–	–	–
			м		–	–	–	–	–	–	–
49	77	Е0106-3-1	Устройство бетонных фундаментов общего назначения объемом до 5 м3 под оборудование (упор)	1,16	7731,89	260,48	8969	302	857	3,94	5
			м3		614,25	89,46	713	104	105	0,35	–
50	78	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	1,1832	133,00	–	157	–	–	–	–
			м3		–	–	–	–	–	–	–
			УСТРОЙСТВО КОЛОДЦА								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
51	81	Е0122-43-2 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002	Устройство водопроводных бетонных колодцев с монолитными стенами и покрытием из сборного железобетона круглых в мокрых грунтах	14	17265,32	641,34	241714	8979	66654	18,60	260
			м3		3420,00	242,33	47880	3393	130	1,18	17
52	82	Е0122-43-1 Изм. и доп. вып. 1 СИ РК 8.02-02-2002, СИ РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002	Устройство водопроводных бетонных колодцев с монолитными стенами и покрытием из сборного железобетона круглых в сухих грунтах	17,084	12323,35	498,55	210532	8517	68145	15,70	268
			м3		2880,00	188,33	49202	3217	130	0,92	16
53	83	Е0122-41-2 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в мокрых грунтах	16,73	16154,69	2104,76	270268	35213	64942	13,90	233
			м3		2362,50	623,48	39525	10431	130	2,48	41
54	84	Е0122-41-1 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в сухих грунтах	51,86	8215,32	1879,87	426046	97490	133078	8,86	459
			м3		1435,50	538,43	74445	27923	130	2,06	107
55	85	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	85,007	133,00	–	11306	–	–	–	–
			м3		–	–	–	–	–	–	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
56	86	С143018-23 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Плиты покрытий, перекрытий и днищ из тяжелого бетона класса В22,5 плоские прямоугольные	3	19800,00	--	59400	--	--	--	--
			м3		--	--	--	--	--	--	--
57	87	С143018-341 Изм. и доп. вып. 20	Плиты днищ железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 ПН10	6	3681,00	--	22086	--	--	--	--
			шт.		--	--	--	--	--	--	--
58	88	С143018-342 Изм. и доп. вып. 20	Плиты днищ железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 ПН15	1	6912,00	--	6912	--	--	--	--
			шт.		--	--	--	--	--	--	--
59	89	С143018-343 Изм. и доп. вып. 20	Плиты днищ железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 ПН20	3	13006,00	--	39018	--	--	--	--
			шт.		--	--	--	--	--	--	--
60	90	С143018-344 Изм. и доп. вып. 20	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 ПП10-1	41	2321,00	--	95161	--	--	--	--
			шт.		--	--	--	--	--	--	--
61	91	С143018-346 Изм. и доп. вып. 20	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 ПП15-1	1	4857,00	--	4857	--	--	--	--
			шт.		--	--	--	--	--	--	--
62	92	С143018-340 Изм. и доп. вып. 20	Кольца опорные железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 КО6	32	693,00	--	22176	--	--	--	--
			шт.		--	--	--	--	--	--	--
63	94	С143018-36 Изм. и доп. вып. 20 К=1,1	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой от 0,89 м до 1,19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, диаметр 1000 мм ГОСТ 8020-90 /КС10.6/	1,77	6813,40	--	12060	--	--	--	--
			м		--	--	--	--	--	--	--
64	95	С143018-325 Изм. и доп. вып. 20	Кольца стеновые железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 КС10.9	12	5513,00	--	66156	--	--	--	--
			шт.		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
65	98	С143018-38 Изм. и доп. вып. 20 К=1,1	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой от 0,89 м до 1,19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, диаметр 2000 мм ГОСТ 8020-90	4,13	9130,00	–	37707	–	–	–	–
			м		–	–	–	–	–	–	–
66	99	С143018-38 Изм. и доп. вып. 20	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой от 0,89м до 1,19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, диаметр 2000 мм ГОСТ 8020-90	10,68	8300,00	–	88644	–	–	–	–
			м		–	–	–	–	–	–	–
67	100	С143018-36 Изм. и доп. вып. 20 К=1,25	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой от 0,89 м до 1,19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, диаметр 1000 мм ГОСТ 8020-90 /КС10.3/	10,73	7742,50	–	83077	–	–	–	–
			м		–	–	–	–	–	–	–
68	103	С11011-774	Скобы ходовые	21,8	129,00	–	2812	–	–	–	–
			кг		–	–	–	–	–	–	–
69	104	С12021-267	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы	1,0304	133700,00	–	137764	–	–	–	–
			т		–	–	–	–	–	–	–
70	105	Е0108-6-9	Кладка стен приямков и каналов	1,176	10026,45	296,60	11791	349	1424	5,95	7
			м3		915,75	110,25	1077	130	118	0,54	1
71	107	Е0127-22-1	Устройство однослойных оснований толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие св. 98,1 МПа (1000 кгс/см2)	196,1	310,23	33,28	60836	6527	4300	0,03	6
			м2		5,00	11,49	981	2253	133	0,04	8
72	108	Е0127-55-1	Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров однослойных из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см	196,1	325,62	–	63854	–	6455	0,14	28
			м2		24,75	–	4853	–	133	–	–
			ПЕРЕХОД ЧЕРЕЗ АВТОДОРОГУ №1,2,3,4,5(асфальтовое)								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
73	109	Е0127-18-2	Разборка покрытий и оснований щебеночных	66,6492	66,75	51,25	4449	3416	2227	0,12	8
			м3		15,50	9,62	1033	641	133	0,04	2
74	110	Е0127-18-4	Разборка покрытий и оснований асфальтобетонных	72,2033	408,11	169,61	29467	12247	23294	1,55	112
			м3		238,50	4,07	17220	294	133	0,01	1
75	111	Е01031-А26-1	Погрузка мусора строительного при автомобильных перевозках	158,8473	27,10	27,10	4305	4305	3013	–	–
			т		–	18,97	–	3013	100	0,40	64
76	112	Е010333-А10-1 К=1,1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 10 км, класс груза 1	158,8473	84,26	84,26	13384	13384	2677	–	–
			т		–	16,85	–	2677	100	0,35	56
77	113	Е0127-26-1	Устройство однослойных оснований толщиной 12 см из щебняфракции 70-120 мм	555,41	270,23	34,29	150087	19045	10936	0,04	22
			м2		6,01	8,79	3338	4885	133	0,03	17
78	114	Е0127-72-1	Розлив вяжущих материалов	0,1666	40097,59	339,59	6680	57	31	0,58	–
			т		–	140,94	–	23	133	0,58	–
79	115	Е0127-53-3	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных крупнозернистых плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 типа АБ	555,41	378,98	15,35	210490	8526	8126	0,03	19
			м2		5,94	5,06	3299	2810	133	0,02	10
80	116	Е0127-54-3 К=4	Нормы для корректировки табл. 27-53 при изменении толщины покрытий на 0,5 см, добавлять к плотным крупнозернистым смесям типа АБ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3	555,41	177,68	–	98685	–	30	–	–
			м2		0,04	–	22	–	133	–	–
81	117	Е0127-72-1	Розлив вяжущих материалов	0,3332	40097,59	339,59	13361	113	62	0,58	–
			т		–	140,94	–	47	133	0,58	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
82	118	Е0127-53-1	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотныхмелкозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 типа АБВ	555,41	516,31	15,35	286765	8526	8126	0,03	19
			м2		5,94	5,06	3299	2810	133	0,02	10
83	119	Е0127-54-1 К=6	Нормы для корректировки табл. 27-53 при изменении толщины покрытий на 0,5 см, добавлять к плотным мелкозернистым смесям типа АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3	555,41	369,73	--	205350	--	44	--	--
			м2		0,06	--	33	--	133	--	--
84	120	Е0122-8-10	Укладка стальных водопроводных труб диам.400 мм	0,1232	268907,88	115634,50	33129	14246	27176	662,00	82
			км		126000,00	43681,50	15523	5382	130	213,34	26
85	121	С130806-125 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Трубы стальные электросварные ГОСТ10705-80 общего назначения прямошовные, D 426 мм,толщина стенки 7,0 мм	123,2	5646,00	--	695587	--	--	--	--
			м		--	--	--	--	--	--	--
86	122	Е0122-20-10 Изм. и доп. вып. 14	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-полимерной изоляции на стальные трубопроводы диам. 400 мм	0,1232	821982,05	154584,92	101268	19045	19472	367,60	45
			км		63180,00	58396,50	7784	7194	130	285,20	35
87	123	Е0122-48-1 К=0,5	Заделка битумом и прядью концов футлярадиам. 800 мм	10	2309,34	279,90	23093	2799	8645	4,00	40
			футляр		660,38	4,65	6604	46	130	0,01	--
88	124	Е0122-47-3	Протаскивание в футляр стальных труб диам. 200 мм	143	313,94	0,42	44893	60	29101	0,90	128
			м		156,38	0,16	22362	23	130	--	--
			ПЕРЕХОД ЧЕРЕЗ АВТОДОРОГУ №6,7,8,9,11,12,13,14,15,16(щебеночное)								
89	125	Е0127-18-2	Разборка покрытий и оснований щебеночных	130,305	66,75	51,25	8698	6679	4353	0,12	15
			м3		15,50	9,62	2020	1254	133	0,04	5

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
90	126	E0127-14-1	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка	86,87	867,46	68,13	75356	5919	3945	0,14	13
			м3		21,38	12,76	1857	1109	133	0,04	4
91	127	E0127-22-1	Устройство однослойных оснований толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие св. 98,1 МПа (1000 кгс/см2)	868,7	306,00	33,28	265824	28912	19048	0,03	29
			м2		5,00	11,49	4344	9978	133	0,04	35
92	128	E0122-8-10	Укладка стальных водопроводных труб диам. 400 мм	0,155	268907,88	115634,50	41681	17923	34191	662,00	103
			км		126000,00	43681,50	19530	6771	130	213,34	33
93	129	C130806-125 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 426 мм, толщина стенки 7,0 мм	155	5646,00	–	875130	–	–	–	–
			м		–	–	–	–	–	–	–
94	130	E0122-20-10 Изм. и доп. вып. 14	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-полимерной изоляции на стальные трубопроводы диам. 400 мм	0,155	821982,05	154584,92	127407	23961	24498	367,60	57
			км		63180,00	58396,50	9793	9051	130	285,20	44
95	131	E0122-48-1 K=0,5	Заделка битумом и прядью концов футляра диам. 800 мм	12	2309,34	279,90	27712	3359	10374	4,00	48
			футляр		660,38	4,65	7925	56	130	0,01	–
96	132	E0122-47-2	Протаскивание в футляр стальных труб диам. 150 мм	118	282,86	0,37	33378	44	24010	0,90	106
			м		156,38	0,14	18453	17	130	–	–
97	133	E0122-47-3	Протаскивание в футляр стальных труб диам. 200 мм	81	313,94	0,42	25429	34	16484	0,90	73
			м		156,38	0,16	12667	13	130	–	–
			Переход под автодорогой методом ГНБ L=18,9м /2 нитки/								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
98	138	Е0104-67-1 Изм. и доп.вып.3 СН РК 8. 02-05-2002СН РК 8.02 03- 2002	Подготовительные работы для бестраншейной прокладки трубопровода методом горизонтального направленного бурении /ГНБ/	1	849,44	360,98	849	361	652	2,70	3
			установ.		488,46	138,60	488	139	104	0,56	1
99	139	Е0104-68-1 Изм. и доп.вып.3 СН РК 8. 02-05-2002СН РК 8.02 03- 2002	Демонтаж комплекса установки ГНБ после прокладки трубопроводов	1	676,53	251,39	677	251	543	2,35	2
			установ.		425,14	96,53	425	97	104	0,39	–
100	140	Е0104-69-1 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8. 02-05-2002, СН РК 8.02-06-2004, СН РК 8.02-17-2006	Бестраншейная прокладка трубопровода с диаметром до 550 мм методом горизонтального направленного бурения /ГНБ/ установкой с тяговым усилием от 12 до 25 тс /от 118 до 245 кН/. Устройство перехода в грунтах 1-2 группы установками ГНБ для прокладки трубопровода диаметром до 550 мм с поэтапным бурением и расширение скважины до 114 мм /пилотная скважина/	38	831,44	781,34	31595	29691	4496	0,28	11
			м		49,84	63,92	1894	2429	104	0,30	11
101	141	Е0104-69-2 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8. 02-05-2002, СН РК 8.02-06-2004, СН РК 8.02-17-2006	Бестраншейная прокладка трубопровода с диаметром до 550 мм методом горизонтального направленного бурения /ГНБ/ установкой с тяговым усилием от 12 до 25 тс /от 118 до 245 кН/. Устройство перехода в грунтах 1-2 группы установками ГНБ для прокладки трубопровода диаметром до 550 мм с поэтапным бурением и расширение скважины до 250 мм /первое расширение/	38	1089,57	1024,24	41404	38921	5958	0,36	14
			м		64,08	86,68	2435	3294	104	0,41	16

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
102	142	Е0104-69-3 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8. 02-05-2002, СН РК 8.02-06-2004, СН РК 8.02-17-2006	Бестраншейная прокладка трубопровода с диаметром до 550 мм методом горизонтального направленного бурения /ГНБ/ установкой с тяговым усилием от 12 до 25 тс /от 118 до 245 кН/. Устройство перехода в грунтах 1-2 группы установками ГНБ для прокладки трубопровода диаметром до 550 мм с поэтапным бурением и расширение скважины до 400 мм /второерасширение/	38	1823,56	1713,61	69295	65117	9989	0,60	23
			м		106,80	145,97	4058	5547	104	0,68	26
103	143	Е0104-69-4 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8. 02-05-2002, СН РК 8.02-06-2004, СН РК 8.02-17-2006	Бестраншейная прокладка трубопровода с диаметром до 550 мм методом горизонтального направленного бурения /ГНБ/ установкой с тяговым усилием от 12 до 25 тс /от 118 до 245 кН/. Устройство перехода в грунтах 1-2 группы установками ГНБ для прокладки трубопровода диаметром до 550 мм с поэтапным бурением и расширение скважины до 550 мм /третьерасширение/	38	3251,24	3053,05	123547	116016	17696	1,08	41
			м		192,24	255,54	7305	9711	104	1,20	46
104	144	Е0104-69-5 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8. 02-05-2002, СН РК 8.02-06-2004, СН РК 8.02-17-2006	Бестраншейная прокладка трубопровода с диаметром до 550 мм методом горизонтального направленного бурения /ГНБ/ установкой с тяговым усилием от 12 до 25 тс /от 118 до 245 кН/. Устройство перехода в грунтах 1-2 группы установками ГНБ для прокладки трубопровода диаметром до 550 мм с поэтапным бурением и расширение скважины до 700 мм /четвертое расширение/	38	6381,44	5994,48	242495	227790	34751	2,12	81
			м		377,36	501,96	14340	19074	104	2,35	89
105	145	Е0104-69-6 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8. 02-05-2002, СН РК 8.02-06-2004, СН РК 8.02-17-2006	Бестраншейная прокладка трубопровода с диаметром до 550 мм методом горизонтального направленного бурения /ГНБ/ установкой с тяговым усилием от 12 до 25 тс /от 118 до 245 кН/. Протаскивание трубопровода	38	5063,58	4756,84	192416	180760	27597	1,68	64
			м		299,04	399,26	11364	15172	104	1,87	71

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
106	146	E0122-50-10 Изм. и доп. прим. 14	Нанесение мастики усиленной антикоррозионной битумно-полимерной изоляции на стальные трубопроводы диам. 400 мм	0,038	821982,05	154584,92	31235	5874	6006	1129,60	14
			км		63180,00	58396,50	2401	2219	130	109,50	11
107	147	С130806-125 Изм. и доп.прим.16 СН РК 8.02-04-2002	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 426 мм, толщина стенки 7,0 мм	38,152	5646,00	--	215406	--	--	--	--
			м		--	--	--	--	--	--	--
108	148	E0122-47-3	Протаскивание и футляр стальных труб диам. 200 мм	40	313,94	0,42	12558	17	8140	0,90	36
			м		156,38	0,16	6255	6	130	--	--
109	149	С11061-3	Глина бентонитовая марки ПБМГ	1,882	6450,00	--	11945	--	--	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
110	150	С11061-225 Изм. и доп.прим.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004, СН РК 8.02-06ОВ-2002	Полимер для стабилизациибуровых скважин	0,37	180000,00	--	66600	--	--	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
111	151	С143101-1	Вода	74	5,00	--	370	--	--	--	--
			м3		--	--	--	--	--	--	--
112	152	С11011-833	Сода кальцинированная /натрий углекислый/ техническая	0,037	20200,00	--	747	--	--	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
113	153	E0122-48-1 К=0,5	Заделка битумом и прядью концов футляра диам. 400мм	2	2309,34	279,90	4619	560	1729	4,00	8
			футляр		660,38	4,65	1321	9	130	0,01	--
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:				Тенге			8433445	1123772			3381
				Тенге			597671	198354			969

Стоимость общестроительных работ -	Тенге			5018660			
Материалы -	Тенге			1063490			
Всего заработная плата -	Тенге				796025		
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			82105			
Местные материалы -	Тенге			2151628			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Накладные расходы -	Тенге			1009408				
			Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							503
			Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				151411			
			Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			361684				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			6389752				
			Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							4825
			Сметная заработная плата -	Тенге				947436			
		Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			137764				
		Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			137764				
			Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			8266				
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			146030				
		Стоимость сантехнических работ -		Тенге			3277021				
		Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			3277021				
			Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			196621				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			3473642				
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			10009424				
			Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							4825
			Сметная заработная плата -	Тенге				947436			
		Итого по акту					10 009 424				
		Временные здания и сооружения 1,5%		**Тенге**			150 141				
		Итого:		**Тенге**			10 159 565				
		Зимнее удорожание работ 4,158%		**Тенге**			422 435				
		Дополнительные отпуска 1%		**Тенге**			101 596				
		Выслуга лет 0,4%		**Тенге**			40 638				
		Итого с затратами:		**Тенге**			10 724 234				
		Итого в текущих ценах на 1.01.2016г К=2121/775		**Тенге**			29 349 807				
		Налоги, сборы и обязат. платежами 2%		**Тенге**			586 996				
		Итого:		**Тенге**			29 936 803				
		Итого с понижающим коэффициентом К=0,76999999001067		**Тенге**			23 051 338				
		Налог на добавленную стоимость (НДС) 12%		**Тенге**			2 766 161				
		Итого с налогом на добавленную стоимость (НДС)		**Тенге**			25 817 499				

Заказчик:

Государственного учреждение "Отдел строительства города Кокшетау"

Шакиржанов Е.Н. _____
(подпись)

Подрядчик:

ТОО "DIKE"

Сейфуллин М.Б. _____
(подпись)

Технический надзор:
ТОО "Гарант Building "

Капышева Н.О. _____
(подпись)

Главный специалист:
ГУ "Отдел строительства города Кокшетау"

Садвакасов Р.К. _____
(подпись)

Форма 3КС Утверждена приказом председателя Агентства РК по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства от "02" мая 2012 *года* №170

ЗАКАЗЧИК: Государственное учреждение "Отдел строительства города Кокшетау"

ПОДРЯДЧИК: Товарищество с ограниченной ответственностью "DIKE"

Наименование строительства и его адрес: Строительство инженерных сетей водоснабжения к учебно-воспитательному комплексу в жилом районе вдоль Красноярской трассы в г.Кокшетау Акмолинской области

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат за октябрь месяц 2018 года

(предоставляется ежемесячно подрядчиком заказчику)

Код	Код	Дополнительное соглашение к договору		Источник финансирования		Организационно правовая норма	
заказчика	подрядчика	Номер	Дата	Наименование	Код	Наименование	Код
		№ 161	от 2018-06-04				

Наименование пусковых комплексов, объектов и затрат	Стоимость работ и затрат в тенге								НАЛОГИ	Всего к оплате с НДС
	С начала строительства по отчетный месяц включительно, в тенге с НДС	В отчетном месяце (без НДС), тенге	из графы 3						Налог на добавленную стоимость 12%	
			СМР в сметных базисных ценах 2001 года	из них		стоимость прочих затрат не входящих в СМР в сметных базисных ценах 2001года	дополнительные затраты			
				в отчетный месяц	по монтажу оборудо-вания		приобре-тение материа-лов	Другие дополни-тельные затраты		
ВСЕГО по объекту с начала года:	92 498 682,08									
в том числе в текущем месяце:		3 302 901,86							396 348,22	3 699 250,08

ЗАКАЗЧИК:

Государственное учреждение "Отдел строительства города Кокшетау"

ПОДРЯДЧИК:

Товарищество с ограниченной ответственностью "DIKE"

Заказчик: **Государственное учреждение "Отдел строительства города Кокшетау"**
Подрядчик: **ТОО "DIKE"**

Наименование строительства и его адрес: **Строительство инженерных сетей водоснабжения к учебно-воспитательному комплексу в жилом районе вдоль Красноярской трассы в г.Кокшетау Акмолинской области**

Основание: Договору о государственных закупках работ № 161 от 2018-06-04

АКТ № 4
выполненных работ за октябрь месяц 2018 года.

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N п/п		Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
					Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
					ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-щих машины	
									%	на един.	всего
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	17	E0122-11-1	**Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 50 мм**	0,019	47611,09	17877,09	905	340	850	173,00	3
			км		29700,00	4698,68	564	89	130	18,10	–
2	18	E0122-11-3	**Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 100 мм**	0,01	58881,69	25695,31	589	257	519	194,00	2
			км		33075,00	6813,45	331	68	130	26,38	–
3	21	C130804-854 Изм. и дон.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	**Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 26 - 50x2 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004**	19,19	76,00	–	1458	–	–	–	–
			м		–	–	–	–	–	–	–
4	22	C130804-858 Изм. и дон.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	**Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 26 - 110x4,2 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004**	10,1	302,00	–	3050	–	–	–	–
			м		–	–	–	–	–	–	–
5	25	E0122-31-1	**Промывка с дезинфекцией трубопроводов диам. 50-65 мм**	0,019	8097,13	–	154	–	198	51,50	1
			км		8032,50	–	153	–	130	–	–

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
6	26	Е0122-31-3	Промывка с дезинфекцией трубопроводовдиам. 100 мм	0,01	8287,75	--	83	--	104	51,50	1
			км		8032,50	--	80	--	130	--	--
7	27	Е0122-31-5	Промывка с дезинфекцией трубопроводов диам. 150 мм	3,4512	10216,13	--	35258	--	43206	61,80	213
			км		9630,00	--	33235	--	130	--	--
8	28	Е0122-31-6	Промывка с дезинфекцией трубопроводов диам. 200 мм	1,7513	10651,88	--	18655	--	21925	61,80	108
			км		9630,00	--	16865	--	130	--	--
9	29	Е0122-35-1	Установка чугунных задвижек или клапанов обратных диам. 50 мм	2	242,08	6,95	484	14	380	0,88	2
			шт		144,00	2,25	288	5	130	0,01	--
10	31	Е0122-35-5	Установка чугунных задвижек или клапанов обратных диам. 150 мм	3	585,99	36,99	1758	111	1290	1,93	6
			шт		317,25	13,50	952	41	130	0,07	--
11	32	Е0122-35-6	Установка чугунных задвижек или клапанов обратных диам. 200 мм	2	1230,66	466,78	2461	934	1790	3,04	6
			шт		513,00	175,50	1026	351	130	0,86	2
12	33	Е0122-35-10	Установка чугунных задвижек или клапанов обратных диам. 400 мм	1	4159,33	2209,70	4159	2210	2869	8,10	8
			шт		1372,50	834,75	1373	835	130	4,08	4
13	34	С130902-274 Изм. и доп.вып.19	Затвор дисковый поворотный межфланцевый модели Wafer 3500, для воды, корпус из серого чугуна, Т до +130°С, PN 10, DN 50, типа FAF ГОСТ 13547-79	2	3347,00	--	6694	--	--	--	--
			шт.		--	--	--	--	--	--	--
14	36	С130902-279 Изм. и доп.вып.19	Затвор дисковый поворотный межфланцевый модели Wafer 3500, для воды, корпус из серогочугуна, Т до +130°С, PN 10, DN 150, типа FAF ГОСТ 13547-79	3	10622,00	--	31866	--	--	--	--
			шт.		--	--	--	--	--	--	--

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
15	37	С130902-280 Изм. и доп.вып.19	Затвор дисковый поворотный межфланцевый модели Wafer 3500, для воды, корпус из серогочугуна, Т до +130°С, PN 10, DN 200, типа FAF ГОСТ 13547-79	2	17752,00	--	35504	--	--	--	--
			шт.		--	--	--	--	--	--	--
16	38	С130902-284 Изм. и доп.вып.19	Затвор дисковый поворотный межфланцевый модели Wafer 3500, для воды, корпус из серого чугуна, Т до +130°С, PN 10, DN 400, типа FAF ГОСТ 13547-79	1	106808,00	--	106808	--	--	--	--
			шт.		--	--	--	--	--	--	--
17	39	С130901-40	Вентили проходные муфтовые 15кч18р для воды, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 32 мм	2	699,00	--	1398	--	--	--	--
			шт		--	--	--	--	--	--	--
18	40	Е0122-40-1	Приварка фланцев к стальнымтрубопроводам диам. 50 мм	15	74,06	9,93	1111	149	1229	0,32	5
			фланец		63,00	--	945	--	130	--	--
19	42	Е0122-40-5	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диам. 150 мм	12	231,52	33,52	2778	402	2843	0,90	11
			фланец		180,00	2,25	2160	27	130	0,01	--
20	43	Е0122-40-6	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диам. 200 мм	9	391,37	57,24	3522	515	3554	1,43	13
			фланец		301,50	2,25	2714	20	130	0,01	--
21	44	Е0122-40-10	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диам. 400 мм	1	867,45	117,07	867	117	807	2,89	3
			фланец		616,50	4,50	617	5	130	0,03	--
22	45	С130809-7 Изм. и доп.вып.18	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 32 ГОСТ 12816-80	10	171,00	--	1710	--	--	--	--
			шт.		--	--	--	--	--	--	--
23	46	С130809-9 Изм. и доп.вып.18	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 50 ГОСТ 12816-80	6	202,00	--	1212	--	--	--	--

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			шт.		–	–	–	–	–	–	–
24	47	С130809-12 Изм. и доп.вып.18	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 100 ГОСТ 12816-80	1	384,00	–	384	–	–	–	–
			шт.		–	–	–	–	–	–	–
25	48	С130809-14 Изм. и доп.вып.18	Фланцы стальные приварные плоскиез углеродистой и низколегированной стали PN 10,DN 150 ГОСТ 12816-80	21	671,00	–	14091	–	–	–	–
			шт.		–	–	–	–	–	–	–
26	49	С130809-15 Изм. и доп.вып.18	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10,DN 200 ГОСТ 12816-80	12	904,00	–	10848	–	–	–	–
			шт.		–	–	–	–	–	–	–
27	50	С130809-19 Изм. и доп.вып.18	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 400 ГОСТ 12816-80	1	3532,00	–	3532	–	–	–	–
			шт.		–	–	–	–	–	–	–
28	51	Е0122-37-1	Установка вантузов одинарных	1	13378,84	17,71	13379	18	363	1,62	2
			шт		272,25	6,75	272	7	130	0,03	–
29	52	Е0122-35-1	Установка чугунных задвижек или клапанов обратных диам. 50 мм	1	242,08	6,95	242	7	190	0,88	1
			шт		144,00	2,25	144	2	130	0,01	–
30	53	С130902-84 Изм. и доп.вып.19	Задвижки фланцевые с обрезиненным клином модели 6100, для воды, корпус из серого чугуна, PN 10, DN 50, типа FAF ГОСТ 5762-2002	1	5889,00	–	5889	–	–	–	–
			шт.		–	–	–	–	–	–	–
31	54	Е0122-37-3	Установка гидрантов пожарных	2	575,87	36,99	1152	74	784	1,82	4
			шт		288,00	13,50	576	27	130	0,07	–
32	55	С131103-26 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Гидранты пожарные подземные Н 2500 мм ГОСТ 8220-85	1	20941,00	–	20941	–	–	–	–

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			шт		–	–	–	–	–	–	–
33	56	С131103-27 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Гидранты пожарные подземные Н 2750 мм ГОСТ 8220-85	1	16939,00	–	16939	–	–	–	–
			шт		–	–	–	–	–	–	–
34	57	Е0122-33-5	Установка стальных сварных фасонных частей диам. 100-250 мм	0,1292	247994,13	49389,75	32041	6381	13677	312,70	40
			т		62775,00	18657,00	8111	2410	130	91,12	12
35	58	Е0122-33-6	Установка стальных сварных фасонных частей диам. 300-800 мм	0,0278	204796,82	39324,82	5693	1093	1635	147,70	4
			т		30375,00	14854,50	844	413	130	72,55	2
36	59	Е0122-33-3	Установка чугунных фасонных частей диам. 250-450 мм	0,0091	87211,77	3066,14	794	28	70	31,20	–
			т		4792,50	1158,75	44	11	130	5,66	–
37	60	Е0122-34-1	Установка полиэтиленовых отводов, колен, патрубков, переходов	9	300,57	225,64	2705	2031	1504	0,41	4
			шт		69,53	58,98	626	531	130	0,23	2
38	62	С130804-3567 Изм. и доп.вып.18	Отвод полиэтиленовый сварной от 45° до 60° ПЭ 100 SDR 26, DN 160, PN 6,3 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	1	1588,00	–	1588	–	–	–	–
			шт.		–	–	–	–	–	–	–
39	63	С130804-3645 Изм. и доп.вып.18	Отвод полиэтиленовый сварной 90° ПЭ 100 SDR 26, DN 160, PN 6,3 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	1	1638,00	–	1638	–	–	–	–
			шт.		–	–	–	–	–	–	–
40	64	С130804-3491 Изм. и доп.вып.18	Отвод полиэтиленовый сварной от 15° до30° ПЭ 100 SDR 26, DN 200, PN 6,3 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	1	1239,00	–	1239	–	–	–	–
			шт.		–	–	–	–	–	–	–
41	65	С130804-3595 Изм. и доп.вып.18	Отвод полиэтиленовый сварной от 45° до60° ПЭ 100 SDR 17, DN 200, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	1	1588,00	–	1588	–	–	–	–

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			шт.		--	--	--	--	--	--	--
42	66	С130804-3647 Изм. и доп.вып.18	Отвод полиэтиленовый сварной 90° ПЭ 100 SDR 26, DN 200, PN 6,3 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	1	2291,00	--	2291	--	--	--	--
			шт.		--	--	--	--	--	--	--
43	67	С130804-3376 Изм. и доп.вып.18	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 50, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	1	244,00	--	244	--	--	--	--
			шт.		--	--	--	--	--	--	--
44	69	С130804-3383 Изм. и доп.вып.18	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 160, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 521342010	5	1013,00	--	5065	--	--	--	--
			шт.		--	--	--	--	--	--	--
45	70	С130804-3385 Изм. и доп.вып.18	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 200, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	2	1615,00	--	3230	--	--	--	--
			шт.		--	--	--	--	--	--	--
46	71	С130804-3391 Изм. и доп.вып.18	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 400, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	1	11525,00	--	11525	--	--	--	--
			шт.		--	--	--	--	--	--	--
47	72	С130804-869 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002 прим.	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 26 - 400x15,3 питьевая СТ РК ИСО4427-2004 (патрубок полиэтиленовый ПЭ100 диам.400)	1	4008,00	--	4008	--	--	--	--
			м		--	--	--	--	--	--	--
			УСТРОЙСТВО КОЛОДЦА								

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
48	81	Е0122-43-2 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002	Устройство водопроводных бетонных колодцев с монолитными стенами и покрытием из сборного железобетона круглых в мокрых грунтах	6	17265,32	641,34	103592	3848	28566	18,60	112
			м3		3420,00	242,33	20520	1454	130	1,18	7
49	82	Е0122-43-1 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002	Устройство водопроводных бетонных колодцев с монолитными стенами и покрытием из сборного железобетона круглых в сухих грунтах	4,5	12323,35	498,55	55455	2243	17950	15,70	71
			м3		2880,00	188,33	12960	847	130	0,92	4
50	85	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	44,7	133,00	–	5945	–	–	–	–
			м3		–	–	–	–	–	–	–
51	86	С143018-23 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Плиты покрытий, перекрытий и днищ из тяжелого бетона класса В22,5 плоские прямоугольные	2	19800,00	–	39600	–	–	–	–
			м3		–	–	–	–	–	–	–
52	92	С143018-340 Изм. и доп. вып. 20	Кольца опорные железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 КО6	6	693,00	–	4158	–	–	–	–
			шт.		–	–	–	–	–	–	–

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
53	101	С131104-8 Изм. и доп.вып.7 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Люк чугунный, тип Л /А15/ ГОСТ 3634-99	30	8060,00	--	241800	--	--	--	--
			комплект		--	--	--	--	--	--	--
54	102	С131104-10 Изм. и доп.вып.7 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Люк чугунный тип Т /С250/ ГОСТ 3634-99	16	13400,00	--	214400	--	--	--	--
			комплект		--	--	--	--	--	--	--
55	106	Е0110-55-1	Крышка деревянная	5,76	1292,59	29,74	7445	171	305	0,23	1
			м2		32,85	11,23	189	65	120	0,05	--
56	107	Е0127-22-1	Устройство однослойных оснований толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие св. 98,1 МПа (1000 кгс/см2)	50	310,23	33,28	15512	1664	1096	0,03	2
			м2		5,00	11,49	250	574	133	0,04	2
57	108	Е0127-55-1	Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров однослойных из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см	50	325,62	--	16281	--	1646	0,14	7
			м2		24,75	--	1238	--	133	--	--
			Посадка лиственных деревьев								
58	135	Е0147-11-5	Подготовка стандартных посадочных мест для деревьев-саженцев механизированным способом с добавлением растительной земли до 100%	15	832,06	15,14	12481	227	4569	1,63	24
			яма		230,40	5,74	3456	86	129	0,02	--

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
59	136	E0147-13-2	Посадка деревьев-саженцев с оголенной корневой системой в ямы размером 1,0х0,8 м	15	190,24	–	2854	–	3644	1,04	16
			шт		188,33	–	2825	–	129	–	–
60	137	C143012-36	Древесные лиственные породы: саженцы быстрорастущих пород /тополь, ясень, клен, ива, береза, акация, катальпа, платан, вяз, гледичия, карагач, черемуха/, без кома, высотой более 2 м	15	1620,00	–	24300	–	–	–	–
			шт		–	–	–	–	–	–	–
			ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			**1167353**	**22834**			**668**
				Тенге			**113356**	**7867**			**37**
			Стоимость общестроительных работ -	Тенге			416412				
			Материалы -	Тенге			105417				
			Всего заработная плата -	Тенге				121223			
			Местные материалы -	Тенге			174806				
			Накладные расходы -	Тенге			157563				
			Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							79
			Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				23634			
			Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			64213				
			ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			638188				
			Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							784
			Сметная заработная плата -	Тенге				144857			
			Стоимость сантехнических работ -	Тенге			750941				
			Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			750941				
			Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			45056				
			ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -	Тенге			795997				
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			1434185				
			Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							784
			Сметная заработная плата -	Тенге				144857			
			Итого по акту				**1 434 185**				
			Временные здания и сооружения 1,5%	**Тенге**			**21 513**				
			Итого:	**Тенге**			**1 455 698**				
			Зимнее удорожание работ 4,158%	**Тенге**			**60 528**				
			Дополнительные отпуска 1%	**Тенге**			**14 557**				
			Выслуга лет 0,4%	**Тенге**			**5 823**				
			Итого с затратами:	**Тенге**			**1 536 605**				
			Итого в текущих ценах на 1.01.2016г К=2121/775	**Тенге**			**4 205 342**				
			Налоги, сборы и обязат. платежами 2%	**Тенге**			**84 107**				
			Итого:	**Тенге**			**4 289 449**				

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			Итого с понижающим коэффициентом К=0,77000609	**Тенге**			**3 302 902**				
			Налог на добавленную стоимость (НДС) 12%	**Тенге**			**396 348,22**				
			Итого с налогом на добавленную стоимость (НДС)	**Тенге**			**3 699 250,08**				

Заказчик:

Государственного учреждения "Отдел строительства города Кокшетау"

Шакиржанов Е.И. _____
(подпись)

Технический надзор:
ТОО "Гарант Building"

Капышева Н.О. _____
(подпись)

Подрядчик:

ТОО "DIKE"

Сейфуллин М.Б. _____
(подпись)

Главный специалист:
ГУ "Отдел строительства города Кокшетау"

Садвакасов Р.К. _____
(подпись)