АКТ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРИЕМОЧНОЙ КОМИССИИ О ПРИЕМКЕ ПОСТРОЕННОГО ОБЪЕКТА В ЭКСПЛУАТАЦИЮ

«29» 08 2014 г.

Средний ремонт а/д «Аксу-Каракоз», км 18-25 Аксуского района
(вид работ и наименование дороги) (адрес работ)

протяженностью 7 км IV технической категории, местного значения,

обслуживаемой ТОО фирма «Талдыкорган жолдары»
(наименование организации, обслуживающей дорогу)

Комиссия, действующая на основании приказа №107/7 от «25» 08 2014 г.
в составе:

Председатель комиссии: - Самуратов С.З. – Заместитель руководителя ГУ «Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алматинской области»

Зам.председателя комиссии – Жандилов Б.У. - руководитель отдела автомобильных дорог ГУ «Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алматинской области»

Абишев Р.В. Директор ТОО "АИС Проект"

члены комиссии Базарханов Е.С. - Заместитель Акима Аксуского района

Хамитжанов К. - главный специалист отдела автомобильных дорог ГУ «Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алматинской области

Кусмолдин С. руководитель отделаГУ «ПТиАД Аксуского района

Сырымбай М. Д. - инспектор дорожно-технического отдела УДП ДВД Алматинской области

Кравченко О. Директор ТОО «Kravинжиниринг »

Кауыспеков О. Генеральный директор ТОО фирма «Талдыкорган жолдары»

. Генеральным подрядчиком **ТОО Фирма «Талдыкорган жолдары»**
Предъявлен к приемке в эксплуатацию построенный: **Средний ремонт а/д «Аксу-Каракоз», км 18-25 Аксуского района.**
(наименование объекта, его местонахождение или адрес)

2. Строительство произведено на основании решения договора № 345 от «03» июня 2014г.
ГУ «Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алматинской области»
(наименование органа принявшего решение)

3. Разрешение на производство работ, строительно-монтажных работ:
ГУ «Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алматинской области»
(наименование органа принявшего решение)

4. Проектно-сметная документация на строительство разработана:
ТОО «Анс Проект»
(наименование проектной организации)

5. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:
Начало работ июня 2014г.; Окончание работ август 2014г.

6. Технологические и архитектурно - строительные решения по объекту характеризуются следующими данными: **Средний ремонт а/д «Аксу-Каракоз», км 18-25 Аксуского района**

7. **Сметная стоимость по утвержденной технической документации:**

Всего: 53552,1728тыс.тенге
В том числе СМР : 52838,3296 тыс.тенге
Технический надзор : 713,8432 тыс.тенге

Фактические затраты всего: 53469,3096тыс.тенге
В том числе СМР : 52 838,3296 тыс.тенге
Технический надзор : 630,980тыс.тенге

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Работы по **Средний ремонт а/д «Аксу-Каракоз», км 18-25 Аксуского района** выполнены в полном объеме в соответствии с ПСД.

РЕШЕНИЕ ПРИЕМОЧНОЙ КОМИССИИ

Предъявленные к приемке работы **Средний ремонт а/д "Аксу-Каракоз", км 18-25 Аксуского района принять.**

Акт составлен в _3_ экземплярах, которые переданы следующим организациям:

- ГУ «Управление пассажирского транспорта и автодорог Алматинской области – 1 экз.
- ГУ «ПТиАД Аксуского района» - 1 экз.
- ТОО фирма «Талдыкорган жолдары» - 1 экз.

Приложение к акту: акты на скрытые работы, сертификаты на качество использованных дорожно-строительных материалов, журнал производства работ.

Председатель комиссии: _____ Самуратов С.Т.

Зам.председателя комиссии: _____ Жандилов Б.У.

_____ Абишев Р.В.

Члены комиссии: _____ Базарханов Е.С.

_____ Хамитжанов К.К.

_____ Кусмолдин С.А.

_____ Сырымбай М.Д.

_____ Кравченко О.А.

_____ Кауыспеков О.

Заказчик: ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алматинской области"
г. Талдыкорган, ул. Кабанбай батыра, 26. БИН: 050140000775

Поставщик: ТОО Фирма "Талдыкорган жолдары" Алматинская область г.Талдыкорган ул.Шевченко 127 а
БИН 060140000856

Справка стоимости выполненных работ за июнь 2014 г.
по договору №345 от 03 июня 2014г.
Наименование бюджетной программы: 268 003 000 159

№ п/п	Наименование работ	Ед. изм.	Всего по договору	Общая стоимость с начала действия договора	Сумма полученного аванса	Ранее заактир. суммы по выполнен. работам	Выполнен. объем работ по настоящ. акту	Сумма погашен. аванса по настоящ. акту	Сумма к перечислению для оплаты вып-х работ по настоящ. акту
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	На проведение работ по среднему ремонту автомобильной дороги Аксу-Каракоз", км 18-25 Аксуского района (ШПО) Алматинской области	тенге	52 838 329,60	4 793 580,41	1 585 149,89	-	4 793 580,41	143 807,41	4 649 773,00
	Всего по акту:		52 838 329,60	4 793 580,41	1 585 149,89	-	4 793 580,41	143 807,41	4 649 773,00

Заказчик:

ГУ "Управления пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алматинской области"

_____ **Самуратов С.**

М.П.

Представитель заказчика _____ **Байсаков К.**

Представитель тех.надзора

_____

М.П.

Поставщик:

Генеральный директор ТОО Фирма "Талдыкорган жолдары"

_____ **Кауыспеков О.**

М.П.

Заказчик: ГУ" Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алматинской области"
Подрядчик: ТОО Фирма "Талдыкорган жолдары"

ФОРМА №2

Наименование объекта: Средний ремонт автомобильной дороги "Аксу-Каракоз", км 18-25

договор №345 от 03.06.2014 г

АКТ №1
приемки выполненных работ за июнь 2014г.
Средний ремонт автомобильной дороги "Аксу-Каракоз" км 18-25

№	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат	Кол-во	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы, тенге	Затраты труда чел/час рабочих-строителей	
				всего	экспл. Машин	Всего	Эксплуатация машин		рабочих, обслуживающих машины	
				ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	%	на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Е0168-3-3	Ремонт асфальтобетонного однослойного покрытия дорог, толщиной 50 мм, площадью ремонта до 5 м2 м2	870,0	832,19	21,85	724005	19010	183441	1,05	914
				166,97	9,18	145264	7987	120	0,04	35
2	Е0127-72-1	Розлив вяжущих материалов т	4,04	40097,59	339,59	161994	1372	757	0,58	2
				0	140,94	0	569	133	0,58	2
3	МС143008-28	Щебень из природного камня для строительных работ м3	361,37	1559,00	0	563371	0	0	0,00	0
				0	0	0	0	0	0,00	0
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:			**Тенге**			**1 449 370,87**	**20 381,44**	**184 198,15**		**915,84**
			Тенге			**145 263,90**	**8 556,00**			**37,14**
Накладные расходы -			Тенге			**184 198,15**				
Ценообразуемые и непредвиденные затраты -			Тенге			**98 014,14**				
ИТОГО ПО СМЕТЕ:			Тенге			**1 731 583,15**				
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4%			Тенге			**1 738 509,49**				
Итого с затратами на выслугу лет, 1%			Тенге			**1 755 894,58**				
Итого в текущих ценах на 1.01.2014			**2,38968**			**4 196 061,28**				
Итого с налогами, сборами и обязат. платежами			**2%**			**4 279 982,51**				
Налог на добавленную стоимость (НДС)			**12 %**			**513 597,90**				
Итого с налогом на добавленную стоимость (НДС)						**4 793 580,41**				

Заказчик _____ Самуратов С.

Представитель заказчика _____ Байсаков.К

Подрядчик:
Директор ТОО фирма "Талдыкорган жолдары" _____ О.Кауыспеков

Представитель тех.надзора _____

АКТ

Выполненных работ за июнь 2014 года

ТОО Фирма "Талдыкорган жолдары"

Средний ремонт автомобильных дорог Аксуского района

"Аксу-Каракоз",км 18-25

	Наименование автодорог	Всего	Ямочный ремонт
		кв.м	
1	2	3	4
1	Ремонт асфальтобетонного покрытия	м2	870,00
2	Розлив вжущих мат.	т	4,04
3	Щебень из преродного камня	м3	361
	Итого:	0	

Объемы принял:

ГУ "Управления пассажирского транспорта
и автомобильных дорог" Байсаков К.

Начальник ОтделаПТ и АД
Аксуского района Какимбаев Н.

Объемы сдал:

Начальник ПУ
ТОО Фирма"Талдыкорган жолдары" Кульчанов Б.

Заказчик: ГУ "Управление пассажирского транспорта и автом(ильных дорог Алматинской области"
г. Талдыкорган, ул. Кабанбай батыра, 26. БИН: 050140000775

Поставщик: ТОО Фирма "Талдыкорган жолдары" Алматинская область г.Талдыкорган ул.Шевченко 127 а
БИН 060140000856

Справка стоимости выполненных работ за июль 2014 г.

по договору №345 от 03 июня 2014г.

Наименование бюджетной программы: 268 003 000 159

№ п/п	Наименование работ	Ед. изм.	Всего по договору	Общая стоимость с начала действия договора	Сумма полученного аванса	Ранее заактир. суммы по выполнен. работам	Выполнен. объем работ по настоящ. акту	Сумма погашен. аванса по настоящ. акту	Сумма к перечислению для оплаты вып-х работ по настоящ. акту
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	На проведение работ по среднему ремонту автомобильной дороги Аксу-Каракоз", км 18-25 Аксуского района (ШПО) Алматинской области	тенге	52 838 329,60	31 212 745,21	1 585 149,89	4 793 580,41	26 419 164,80	792 574,94	25 626 589,86
	Всего по акту:		52 838 329,60	31 212 745,21	1 585 149,89	4 793 580,41	26 419 164,80	792 574,94	25 626 589,86

Заказчик:

ГУ "Управления пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алматинской области"

Зам. рук. _____ **Самуратов С.**

М.П.

Представитель заказчика_____ **Байсаков К.**

Предствитель тех.надзора

_____

Поставщик:

Генеральный директор ТОО Фирма "Талдыкорган жолдары"

_____ **Кауыспеков О.**

М.П.

Заказчик: ГУ «Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алматинской области»

Подрядчик: ТОО Фирма «Талдыкорган жолдары»

Договор:№345 от 03.06.2014г

Наименование обьекта: Средний ремонт"Аксу-Караков" участок км 18-25 Аксуского района

А К Т N2

приемки выполненных строительно-монтажных работ за августа 2014

N п/п	Наименование прейс-курантов, ценников и: NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Затраты труда, чел.-ч: На един. осн./мех.	Затраты труда, чел.-ч: Всего осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
3.	E0127-16-2	Устройство выравнивающего слоя из асфальтобетонной смеси без применения укладчиков асфальтобетона	т	1153,60	5334,52	150,08	6153917	173138	0,55	630
					97,20	56,13	112130	64752	0,20	229
		Демонтаж существующих искусственных сооружений								
10.	E0101-12-2	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 1 м3	м3	46,80	21,30	20,46	997	958	0,01	0
					0,84	6,80	39	318	0,03	1
11.	E0101-164-2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	м3	5,20	262,72	--	1366	--	1,85	10
					262,72	--	1366	--	--	--
12.	E0130-54-3	Демонтаж железобетонных труб отверстием 1 м при высоте насыпи /на железных дорогах; на автомобильных дорогах/ до 3; 4 м	м3	12,80	2804,40	1746,00	35896	22349	7,89	101
					1058,40	453,96	13548	5811	1,94	25

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
13.	Е0130-16-2	Разборка железобетонной кладки опор мостов и железобетонных труб	м3	1,90	11208,89	6945,14	21297	13196	24,34	46
					4263,75	2556,36	8101	4857	12,49	24
14.	С01031-А11-11	Погрузка изделий из сборного железобетона,бетона, керамзитобетона массой до 5 т при автомобильных перевозках	т	36,75	152,80	--	5615	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
15.	С010333-А10-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 10 км, класс груза 1	т	36,75	76,60	--	2815	--	0,32	12
					15,32	--	563	--	--	--
		Устройство одноочковых ж/б труб д=1,5м								
16.	Е0101-12-8	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3	75,20	23,36	22,08	1757	1660	0,01	1
					1,28	5,56	96	418	0,02	1
17.	Е0101-162-2	Разработка грунта 2 группы вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	м3	18,80	353,70	--	6650	--	2,27	43
					353,70	--	6650	--	--	--
18.	Е0130-3-1	Устройство щебеночных подушек под фундаменты	м3	3,90	2001,49	38,67	7806	151	1,99	8
					310,50	14,24	1211	56	0,07	0
19.	Е0130-3-2	Устройство подушек из ГПС под фундаменты	м3	14,00	957,11	33,87	13400	474	1,94	27
					263,25	12,47	3686	175	0,06	1
20.	Е0130-6-1	Устройство сборных фундаментов	м3	5,17	1799,09	922,50	9301	4769	2,44	13
					398,25	239,85	2059	1240	0,82	4
21.	С143023-67	Лекальный блок № 8 /ТП 3.501-59/	шт	3,00	38162,15	--	114486	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
22.	С143023-68	Лекальный блок № 9 /ТП 3.501-59/	шт	2,00	28318,65	--	56637	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
23.	Е0130-54-3	Укладка звеньев одноочковых круглых железобетонных труб отверстием 1 м при высоте насыпи /на железных дорогах; на автомобильных дорогах/ до 3; 4 м	м3	7,47	4921,38	2182,50	36763	16303	7,89	59
					1323,00	567,45	9883	4239	1,94	14

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
24.	С143023-2 9	Круглые звенья Блок №17	шт	9,00	-- / --	-- / --	1 / --	-- / --	-- / --	-- / --
25.	Е0130-62-3	Сооружение оголовков одноочковых круглых труб отверстием 1-2 м	м3	9,82	3036,15 / 463,50	686,25 / 178,43	29815 / 4552	6739 / 1752	2,79 / 0,61	27 / 6
26.	С143023-4 7	Портальная стенка СТ-12 /ТП 3.501.1-144/	шт	2,00	55359,63 / --	-- / --	110719 / --	-- / --	-- / --	-- / --
27.	С143023-5 5	Стенка откосная СТ-6 /ТП 3.501.1-144/	шт	4,00	48178,07 / --	-- / --	192712 / --	-- / --	-- / --	-- / --
28.	Е0106-1-1 5	Устройство фундаментных плит бетонных плоских	м3	3,60	8765,42 / 146,25	100,65 / 38,03	31556 / 526	362 / 137	0,97 / 0,19	3 / 1
29.	Е0130-78-3	Устройство гидроизоляции обмазочной битумной мастикой двухслойной	м2	140,10	322,22 / 102,83	13,70 / 5,04	45143 / 14406	1919 / 706	0,60 / 0,02	85 / 3
30.	Е0130-78-2	Устройство гидроизоляции оклеечной двухслойной	м2	14,80	1089,28 / 157,50	20,67 / 7,61	16121 / 2331	306 / 113	0,91 / 0,31	13 / 5
31.	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	м3	58,60	134,10 / 134,10	-- / --	7858 / 7858	-- / --	0,97 / --	57 / --
32.	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	м3	58,60	21,55 / 17,03	4,52 / --	1263 / 998	265 / --	0,11 / --	6 / --
33.	Е0130-7-1	Заделка стыков между порталом и открылками цементным раствором	м3	1,10	9645,20 / 434,25	532,08 / 131,85	10610 / 478	585 / 145	2,55 / 0,43	3 / 0
		Укрепительные работы								
34.	Е0101-12-8	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3	25,38	23,36 / 1,28	22,08 / 5,56	593 / 32	560 / 141	0,01 / 0,02	0 / 0
35.	Е0101-164-2	доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом	м3	2,82	262,72 / 262,72	-- / --	741 / 741	-- / --	1,85 / --	5 / --
36.	Е0101-30-2	Планировка площадей бульдозерами мощностью 79	м2	82,20	0,20 / --	0,20 / 0,07	17 / --	17 / 6	-- / 0,00	-- / 0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Укрепление откосов на входе и выходе								
37.	Е0130-3-1	Устройство щебеночных подушек под фундаменты	м3	2,90	2001,49	38,67	5804	112	1,99	6
					310,50	14,24	900	41	0,07	0
38.	Е0142-8-4	Крепление дна и откосов монолитным бетоном и железобетоном при бетонировании кранами гусеничными 60 т при толщине крепления до 0,2 м	м3	2,30	9630,00	146,79	22149	338	1,76	4
					274,50	38,41	631	88	0,14	0
39.	Е0142-14-1	Установка армосеток массой до 0,1 т	т	0,06	2081,68	322,52	133	21	9,57	1
					1514,25	122,92	97	8	0,60	0
40.	С12041-4	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	т	0,06	50600,00	--	3238	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
41.	Е0142-20-4	Установка противофильтрационных досок массой до 0,1 т	м3	0,20	2765,57	276,11	553	55	13,70	3
					2155,50	105,23	431	21	0,51	0
42.	С143010-17	Смеси асфальтобетонные /ГОСТ 9128-97/ холодные плотные щебеночные мелкозернистые, тип: Бх, М-I	т	0,47	5030,81	--	2364	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		Укрепление русла на входе и выходе								
43.	Е0130-3-1	Устройство щебеночной подготовки	м3	3,00	2001,49	38,67	6004	116	1,99	6
					310,50	14,24	932	43	0,07	0
44.	Е0142-8-4	Устройство укрепления монолитным бетоном	м3	2,60	9630,00	146,79	25038	382	1,76	5
					274,50	38,41	714	100	0,14	0
45.	Е0142-8-2	Устройство упоров из монолитного бетона В20	м3	1,10	9214,35	70,44	10136	77	1,78	2
					276,75	23,98	304	26	0,09	0
46.	С143001-57	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по морозостойкости до 200:за 100 циклов	м3	1,10	321,00	--	353	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
47.	С143001-60	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по морозостойкости свыше 200:за 100 циклов	м3	1,10	805,00	--	886	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
48.	Е0142-14-1	Установка армосеток массой до 0,1 т	т	0,07	2081,68	322,52	135	21	9,57	1
					1514,25	122,92	98	8	0,60	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
49.	С12041-4	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	т	0,07	50600,00	--	3289	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
50.	Е0142-20-4	Установка противофильтрационных досок массой до 0,1 т	м3	0,20	2765,57	276,11	553	55	13,70	3
					2155,50	105,23	431	21	0,51	0
51.	С143010-17	Смеси асфальтобетонные /ГОСТ 9128-97/ холодные плотные щебеночные мелкозернистые, тип: Бх, М-I	т	0,47	5030,81	--	2364	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		Устройство конца укрепления								
52.	Е0130-3-1	Устройство щебеночной подготовки	м3	2,40	2001,49	38,67	4804	93	1,99	5
					310,50	14,24	745	34	0,07	0
53.	Е0142-8-4	Устройство укрепления монолитным бетоном	м3	2,90	9630,00	146,79	27927	426	1,76	5
					274,50	38,41	796	111	0,14	0
54.	Е0101-156-1	Устройство каменной наброски или призмы	м3	3,90	432,86	0,86	1688	3	2,81	11
					432,00	0,32	1685	1	0,00	0
55.	С143008-123	Камень бутовый /ГОСТ 2173-87/	м3	4,13	--	--	1	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
56.	Е0142-14-1	Установка армосеток массой до 0,1 т	т	0,05	2081,68	322,52	110	17	9,57	1
					1514,25	122,92	80	7	0,60	0
57.	С12041-4	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	т	0,05	50600,00	--	2682	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
58.	Е0142-20-4	Установка противофильтрационных досок массой до 0,1 т	м3	1,70	2765,57	276,11	4701	469	13,70	23
					2155,50	105,23	3664	179	0,51	1
59.	С143010-17	Смеси асфальтобетонные /ГОСТ 9128-97/ холодные плотные щебеночные мелкозернистые, тип: Бх, М-I	т	3,99	5030,81	--	20073	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		Устройство двухочковых ж/б труб Д=2х1,5м (1шт)								
60.	Е0101-12-8	Рытье котлована в отвал под тело трубы и оголовки экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3	98,48	23,36	22,08	2300	2174	0,01	1
					1,28	5,56	126	547	0,02	2

61.	E0101-162-2	доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом	м3	24,62	353,70	--	8708	--	2,27	56
					353,70	--	8708	--	--	--
62.	E0130-3-1	Устройство щебеночных подушек под фундаменты	м3	6,50	2001,49	38,67	13010	251	1,99	13
					310,50	14,24	2018	93	0,07	0
63.	E0130-3-2	Устройство подушек из ГПС под фундаменты	м3	23,80	957,11	33,87	22779	806	1,94	46
					263,25	12,47	6265	297	0,06	1
64.	E0130-6-1	Устройство сборных фундаментов	м3	10,34	1799,09	922,50	18603	9539	2,44	25
					398,25	239,85	4118	2480	0,82	8
65.	C143023-67	Лекальный блок № 8 /ТП 3.501-59/	шт	6,00	38162,15	--	228973	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
66.	C143023-68	Лекальный блок № 9 /ТП 3.501-59/	шт	4,00	28318,65	--	113275	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
67.	E0130-54-3	Укладка звеньев одноочковых круглых железобетонных труб отверстием 1 м при высоте насыпи /на железных дорогах; на автомобильных дорогах/ до 3; 4 м	м3	14,94	4921,38	2182,50	73525	32607	7,89	118
					1323,00	567,45	19766	8478	1,94	29
68.	C143023-29	Круглые звенья Блок №17	шт	18,00	--	--	1	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
69.	E0130-62-3	Сооружение оголовков одноочковых круглых труб отверстием 1-2 м	м3	12,96	3036,15	686,25	39349	8894	2,79	36
					463,50	178,43	6007	2312	0,61	8
70.	C143023-47	Портальная стенка СТ-12 /ТП 3.501.1-144/	шт	4,00	55359,63	--	221439	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
71.	C143023-55	Стенка откосная СТ-6 /ТП 3.501.1-144/	шт	4,00	48178,07	--	192712	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
72.	E0106-1-1-5	Устройство лотка из монолитного бетона В20	м3	6,40	8765,42	100,65	56099	644	0,97	6
					146,25	38,03	936	243	0,19	1
73.	E0130-78-3	Устройство гидроизоляции обмазочной битумной мастикой двухслойной	м2	178,20	322,22	13,70	57420	2441	0,60	108
					102,83	5,04	18324	898	0,02	4
74.	E0130-78-2	Устройство гидроизоляции оклеечной двухслойной	м2	21,60	1089,28	20,67	23528	446	0,91	20
					157,50	7,61	3402	164	0,31	7
75.	E0101-166	Засыпка вручную траншей, пазух	м3	63,30	134,10	--	8489	--	0,97	62

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	-2	котлованов и ям в грунтах 2 группы								
					134,10	--	8489	--	--	--
76	E0101-134 -1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	м3	63,30	21,55	4,52	1364	286	0,11	7
					17,03	--	1078	--	--	--
77.	E0130-7-1	Заделка стыков между порталом и открылками цементным раствором	м3	2,20	9645,20	532,08	21219	1171	2,55	6
					434,25	131,85	955	290	0,43	1
78.	E0130-7-1	Устройство монолитных фундаментов	м3	14,64	9645,20	532,08	141206	7790	2,55	37
					434,25	131,85	6357	1930	0,43	6
		Укрепительные работы								
79.	E0101-12-8	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3	36,28	23,36	22,08	847	801	0,01	0
					1,28	5,56	46	202	0,02	1
80.	E0101-164 -2	доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом	м3	9,06	262,72	--	2380	--	1,85	17
					262,72	--	2380	--	--	--
81.	E0101-30-2	Планировка площадей бульдозерами мощностью 79	м2	117,90	0,20	0,20	24	24	--	--
					--	0,07	--	8	0,00	0
		Укрепление откосов на входе и выходе								
82.	E0130-3-1	Устройство щебеночных подушек под фундаменты	м3	3,40	2001,49	38,67	6805	131	1,99	7
					310,50	14,24	1056	48	0,07	0
83.	E0142-8-4	Устройство укрепления монолитным бетоном	м3	2,70	9630,00	146,79	26001	396	1,76	5
					274,50	38,41	741	104	0,14	0
84.	E0142-14-1	Установка армосеток массой до 0,1 т	т	0,07	2081,68	322,52	154	24	9,57	1
					1514,25	122,92	112	9	0,60	0
85.	C12041-4	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	т	0,07	50600,00	--	3744	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
86.	E0142-20-4	Установка противофильтрационных досок массой до 0,1 т	м3	0,20	2765,57	276,11	553	55	13,70	3
					2155,50	105,23	431	21	0,51	0
87.	C143010-17	Смеси асфальтобетонные /ГОСТ 9128-97/ холодные плотные щебеночные мелкозернистые, тип:	т	0,47	5030,81	--	2364	--	--	--
					--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Бх, М-I								
		Укрепление русла на входе и выходе								
88.	Е0130-3-1	Устройство щебеночной подготовки	м3	4,70	2001,49	38,67	9407	182	1,99	9
					310,50	14,24	1459	67	0,07	0
89.	Е0142-8-4	Устройство укрепления монолитным бетоном	м3	4,50	9630,00	146,79	43335	661	1,76	8
					274,50	38,41	1235	173	0,14	1
90.	Е0142-8-2	Устройство упоров из монолитного бетона В20	м3	1,10	9214,35	70,44	10136	77	1,78	2
					276,75	23,98	304	26	0,09	0
91.	С143001-57	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по морозостойкости до 200:за 100 циклов	м3	1,10	321,00	--	353	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
92.	С143001-60	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по морозостойкости свыше 200:за 100 циклов	м3	1,10	805,00	--	886	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
93.	Е0142-14-1	Установка армосеток массой до 0,1 т	т	0,10	2081,68	322,52	214	33	9,57	1
					1514,25	122,92	156	13	0,60	0
94.	С12041-4	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	т	0,10	50600,00	--	5212	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
95.	Е0142-20-4	Установка противофильтрационных досок массой до 0,1 т	м3	0,30	2765,57	276,11	830	83	13,70	4
					2155,50	105,23	647	32	0,51	0
96.	С143010-17	Смеси асфальтобетонные /ГОСТ 9128-97/ холодные плотные щебеночные мелкозернистые, тип: Бх, М-I	т	0,71	5030,81	--	3572	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		Устройство конца укрепления								
97.	Е0130-3-1	Устройство щебеночной подготовки	м3	3,70	2001,49	38,67	7406	143	1,99	7
					310,50	14,24	1149	53	0,07	0
98.	Е0142-8-4	Устройство укрепления монолитным бетоном	м3	4,50	9630,00	146,79	43335	661	1,76	8
					274,50	38,41	1235	173	0,14	1
99.	Е0101-156-1	Устройство каменной наброски или призмы	м3	4,70	432,86	0,86	2034	4	2,81	13
					432,00	0,32	2030	2	0,00	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
100.	С143008-1 23	Камень бутовый /ГОСТ 2173-87/	м3	4,98	--	--	1	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
101.	Е0142-14-1	Установка армосеток массой до 0,1 т	т	0,08	2081,68	322,52	171	26	9,57	1
					1514,25	122,92	124	10	0,60	0
102.	С12041-4	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	т	0,08	50600,00	--	4149	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
103.	Е0142-20-4	Установка противофильтрационных досок массой до 0,1 т	м3	2,50	2765,57	276,11	6914	690	13,70	34
					2155,50	105,23	5389	263	0,51	1
104.	С143010-17	Смеси асфальтобетонные /ГОСТ 9128-97/ холодные плотные щебеночные мелкозернистые, тип: Бх, М-I	т	5,87	5030,81	--	29531	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
ИТОГО:							8515195	316977		1883
							307805	104490		393

Накладные расходы :

На общестроительные работы	488444
Всего накладных расходов:	488444
Итого с накладными	9003639

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	540218
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	9543857
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	9582032
Итого с затратами на выслугу лет, 1 %	9677471
Пересчет в текущих ценах, К-2,38968	23126018
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	462520

Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	23588539
Налог на добавленную стоимость, 12 %	2830625
Итого с НДС	**26 419 164**

зам.рук. Заказчик: _____ С.Самуратов

Подрядчик:

Директор ТОО «Талдыкорган жолдары» _____ О.Кауыспеков

Представитель заказчика: _____ Байсаков К

Руководитель ГУ Отдел ДТ и АД Аксуского района _____ Кошибаев Н.Ф.

Представитель тех.надзора: _____

Заказчик: ГУ "Управление пассажирского транспорта и авто[illegible]ильных дорог Алматинской области"
г. Талдыкорган, ул. Кабанбай батыра, 26. БИН: 0[illegible]40000775

Поставщик: ТОО Фирма "Талдыкорган жолдары" Алматинская область г.Талдыкорган ул.Шевченко 127 а
БИН 060140000856

Справка стоимости выполненных работ за август 2014 г.
по договору №345 от 03 июня 2014г.
Наименование бюджетной программы: 268 003 000 159

№ п/п	Наименование работ	Ед. изм.	Всего по договору	Общая стоимость с начала действия договора	Сумма полученного аванса	Ранее заактир. суммы по выполнен. работам	Выполнен. объем работ по настоящ. акту	Сумма погашен. аванса по настоящ. акту	Сумма к перечислению для оплаты вып-х работ по настоящ. акту
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	На проведение работ по среднему ремонту автомобильной дороги Аксу-Каракоз", км 18-25 Аксуского района (ШПО) Алматинской области	тенге	52 838 329,60	52 838 329,60	1 585 149,89	31 212 745,21	21 625 584,39	648 767,54	20 976 816,85
	Всего по акту:		52 838 329,60	52 838 329,60	1 585 149,89	31 212 745,21	21 625 584,39	648 767,54	20 976 816,85

Заказчик:
ГУ "Управления пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алматинской области"
Заместитель руководителя_____ **Самуратов С.**
М.П.

Представитель заказчика_____ **Хамитжанов К.**

Предствитель тех.надзора
_____

Поставщик:
Генеральный дирректор ТОО Фирма "Талдыкорган жолдары"
_____ **Кауыспеков О.**
М.П.

Заказчик: ГУ «Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алматинской области»

Подрядчик: ТОО Фирма «Талдыкорган жолдары»

Договор:№345 от 3 июня 2014г

Наименование обьекта: Средний ремонт"Аксу-Каракоз" участок км 18-25 Аксуского района

А К Т N3

приемки выполненных строительно-монтажных работ за август 2014г

N п/п	Наименование прейс-курантов, ценников и: NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Затраты труда, чел.-ч: На един. осн./мех.	Затраты труда, чел.-ч: Всего осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	E0127-16-2	Устройство выравнивающего слоя из асфальтобетонной смеси без применения укладчиков асфальтобетона	т	785,60	5334,52	150,08	4190801	117906	0,55	429
					97,20	56,13	76360	44096	0,20	156
2.	E0127-46-7	Одиночная поверхностная обработка усовершенствованных покрытий битумом с применением щебня	м2	30000,00	57,82	6,46	1734629	193799	0,01	444
					2,34	1,49	70200	44700	0,01	158
3.	C143008-28	Щебень из природного камня для строительных работ /ГОСТ 8267-93/, М-1000, фракция 5-10 мм	м3	37,63	1559,99	--	58702	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		Исключаемый объем								
4.	E0127-63-11	Укрепление обочин гравийно /щебеночной/ смесью толщиной 5 см	м2	-16000,00	62,39	20,37	-998320	-325930	0,03	-507
					4,79	5,40	-76640	-86341	0,02	-325
5.	E0127-83-1	Установка дорожных знаков на металлических стойках	шт	-8,00	747,86	146,19	-5983	-1170	3,20	-26
					506,25	28,21	-4050	-226	0,11	-1
6.	С-Прайс	Стоимость стоек СКМ 1.30 к дорожным знакам	шт	-8,00	1016,27	--	-8130	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
7.	СЦена	Стоимость дорожного знака километрового 200х300	шт	-8,00	362,95	--	-2904	--	--	--
					--	--	--	--	--	--

8.	Е0127-65-1	Разметка проезжей части сплошной линией 0,1 м	км	-7,00	10970,65	1692,25	-76795	-11846	3,18	-22
					450,00	632,07	-3150	-4424	2,85	-20
		Дополнительный объем								
9.	Е0127-72-1	Розлив вяжущих материалов	т	0,94	40097,59	339,59	37811	320	0,58	1
					--	140,94	--	133	0,58	1
10.	Е0127-16-2	Устройство выравнивающего слоя из асфальтобетонной смеси без применения укладчиков асфальтобетона	т	471,49	5334,52	150,08	2515175	70763	0,55	257
					97,20	56,13	45829	26465	0,20	94
ИТОГО:							7444987	43845		576
							108549	24403		63

Накладные расходы :

На общестроительные работы	176825
Всего накладных расходов:	176825
Итого с накладными	7621812

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	457309
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	8079492
Пересчет в текущих ценах,	18929957
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	378600
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	19308557
Налог на добавленную стоимость, 12 %	2317027
Итого с НДС	**21 625 584,39**

Заказчик

Зам.руководителя:_____ Подрядчик:_____О.Кауыспеков

Представитель заказчика_____Хамиджанов К.К.

Представитель тех.надзора:_____

АКТ

Выполненных работ за август 2014 года

ТОО Фирма "Талдыкорган жолдары"

Средний ремонт автомобильных дорог Аксуского района

"Аксу-Каракоз",км 18-25

	Наименование автодорог	Всего	Ямочный ремонт
		кв.м	
1	2	3	4
1	Одиночная поверхнастная обработка	м2	30000,00
2	Розлив вжущих мат.	т	0,9429
3	Устройство выр.слоя	т	471,4902
	Итого:	0	

Объемы принял:

ГУ "Управления пассажирского транспорта и автомобильных дорог" Халиятанов К

Руководитель ОтделаПТ и АД Аксуского района Кусмолдин С

Объемы сдал:

Начальник ПУ ТОО Фирма"Талдыкорган жолдары" Кульчанов Б.