АКТ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРИЕМОЧНОЙ КОМИССИИ О ПРИЕМКЕ ПОСТРОЕННОГО ОБЪЕКТА В ЭКСПЛУАТАЦИЮ

«28» 08 2014 г.

Средний ремонт а/д «Сагубуйен-Кызылту», км 0-13 Аксуского района
(вид работ и наименование дороги) (адрес работ)

Протяженностью 13 км IV технической категории, местного значения,

обслуживаемой ТОО фирма «Талдыкорган жолдары»
(наименование организации, обслуживающей дорогу)

Комиссия, действующая на основании приказа № 107/9 от «25» 08 2014 г.
в составе:

Председатель комиссии: - Самуратов С.З. – Заместитель руководителя ГУ «Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алматинской области»

Зам.председателя комиссии – Жандилов Б.У. - руководитель отдела автомобильных дорог ГУ «Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алматинской области»

Абишев Р.В. Директор ТОО "АИС Проект"

члены комиссии Базарханов Е.С. Заместитель Акима Аксуского района

Хамитжанов К. - главный специалист отдела автомобильных дорог ГУ «Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алматинской области

Кусмолдин С. руководитель отделаГУ «ПТиАД Аксуского района

Сырымбай М. Д. - инспектор дорожно-технического отдела УДП ДВД Алматинской области

Кравченко О. Директор ТОО «Кгаинжиниринг »

Кауыспеков О. Генеральный директор ТОО фирма «Талдыкорган жолдары»

1. Генеральным подрядчиком **ТОО Фирма «Талдыкорган жолдары»**
Предъявлен к приемке в эксплуатацию построенный: **Средний ремонт а/д «Сагабуйен-Кызылту», км 0-13 Аксуского района**
(наименование объекта, его местонахождение или адрес)

2. Строительство произведено на основании решения договора № 346 от «03» июня 2014г.
ГУ «Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алматинской области»
(наименование органа принявшего решение)

3. Разрешение на производство работ, строительно-монтажных работ:
ГУ «Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алматинской области»
(наименование органа принявшего решение)

4. Проектно-сметная документация на строительство разработана:
ТОО «Аис Проект»
(наименование проектной организации)

5. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:
Начало работ июня 2014г.; Окончание работ август 2014г.

6. Технологические и архитектурно - строительные решения по объекту характеризуются следующими данными: **Средний ремонт а/д «Сагабуйен-Кызылту», км 0-13 Аксуского района**

7. **Сметная стоимость по утвержденной технической документации:**

Всего: 87287,6144тыс.тенге
В том числе СМР : 86 124,08 тыс.тенге
Технический надзор : 1163,5344 тыс.тенге

Фактические затраты всего: тыс.тенге 87152,56
В том числе СМР : 86124,080 тыс.тенге
Технический надзор :1028,480 тыс.тенге

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Работы по **Средний ремонт а/д «Сагубуйен-Кызылту», км 0-13 Аксуского района** выполнены в полном объеме в соответствии с ПСД.

РЕШЕНИЕ ПРИЕМОЧНОЙ КОМИССИИ

Предъявленные к приемке работы **Средний ремонт а/д " Сагубуйен-Кызылту», км 0-13 Аксуского района принять.**

Акт составлен в _3_ экземплярах, которые переданы следующим организациям:

- ГУ «Управление пассажирского транспорта и автодорог Алматинской области – 1 экз.
- ГУ «ПТиАД Аксуского района» - 1 экз.
- ТОО фирма «Талдыкорган жолдары» - 1 экз.

Приложение к акту: акты на скрытые работы, сертификаты на качество использованных дорожно-строительных материалов, журнал производства работ.

Председатель комиссии: _____ Самуратов Е.З.

Зам.председателя комиссии: _____ Жандилов Б.У.

_____ Абишев Р.В.

Члены комиссии: _____ Базарханов Е.С.

_____ Хамитжанов К.

_____ Кусмолдин С.А.

_____ Сырымбай М.Д.

_____ Кравченко О.

_____ Кауыспеков О.

Заказчик: ГУ "Управление пассажирского транспорта и автом льных дорог Алматинской области"
г. Талдыкорган, ул. Кабанбай батыра, 26. БИН: 050 40000775

Поставщик: ТОО Фирма "Талдыкорган жолдары" Алматинская область г.Талдыкорган ул.Шевченко 127 а
БИН 060140000856

Справка стоимости выполненных работ за август 2014 г.
по договору №346 от 03 июня 2014г.
Наименование бюджетной программы: 268 003 000 159

№ п/п	Наименование работ	Ед. изм.	Всего по договору	Общая стоимость с начала действия договора	Сумма полученного аванса	Ранее заактир. суммы по выполнен. работам	Выполнен. объем работ по настоящ. акту	Сумма погашен. аванса по настоящ. акту	Сумма к перечислению для оплаты вып-х работ по настоящ. акту
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	На проведение работ по среднему ремонту автомобильной дороги "Сагабуйен-Кызылту", Аксуского района (ШПО) Алматинской области	тенге	86 124 080,00	86 124 080,00	2 583 722,40	52 937 214,27	33 186 865,73	995 605,97	32 191 259,76
	Всего по акту:		86 124 080,00	86 124 080,00	2 583 722,40	52 937 214,27	33 186 865,73	995 605,97	32 191 259,76

Заказчик:
ГУ "Управления пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алматинской области"
Заместитель руководителя_____ **Самуратов С.**
М.П.

Представитель заказчика_____ **Хамитжанов К.**

Предствитель тех.надзора_____

Поставщик:
Генеральный директор ТОО Фирма "Талдыкорган жолдары"
_____ **Кауыспеков О.**
М.П.

Заказчик: ГУ «Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алматинской области»

Подрядчик:ТОО Фирма «Талдыкорган жолдары»

Договор:№346 от 03.06.2014г

Наименование обьекта: "Средний ремонт"Сагабуйен-Кызылту,участок км 0-13"Аксуского района

А К Т N3

приемки выполненных строительно-монтажных работ за август 2014г

N п/п	Наименование прейс-курантов, ценников и NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Всего в т.ч. з/п	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш.	Общая стоим., тенге: Всего осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Всего в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Экспл.маш.	Затраты труда, чел.-ч: На един. осн./мех.	Затраты труда, чел.-ч: Всего осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
1.	E0127-16-2	Устройство выравнивающего слоя из асфальтобетонной смеси без применения укладчиков асфальтобетона	т	331,36	5233,26	150,08	1734067	49731	0,55	181		
					97,20	56,13	32208	18599	0,20	66		
		Исключаемый объем										
2.	E0127-46-7	Одиночная поверхностная обработка усовершенствованных покрытий битумом с применением щебня	м2	78000,00	78,95	6,46	6158173	503877	0,01	1154		
					2,34	1,49	182520	116220	0,01	411		
3.	E0127-63-11	Укрепление обочин гравийно /щебеночной/ смесью толщиной 5 см	м2	-39000,00	64,18	20,37	-2502874	-794454	0,03	-1236		
					4,79	5,40	-186810	-210457	0,02	-793		
4.	E0127-83-1	Установка дорожных знаков на металлических стойках	шт	-14,00	747,86	146,19	-10470	-2047	3,20	-45		
					506,25	28,21	-7088	-395	0,11	-2		
5.	С-Прайс	Стоимость стоек СКМ 1.30 к дорожным знакам	шт	-14,00	1016,27	--	-14228	--	--	--		
					--	--	--	--	--	--		
6.	СЦена	Стоимость дорожного знака километрового 200х300	шт	-14,00	362,95	--	-5081	--	--	--		
					--	--	--	--	--	--		
7.	E0127-65-1	Разметка проезжей части сплошной линией 0,1 м	км	-13,00	10970,65	1692,25	-142618	-21999	3,18	-41		
					450,00	632,07	-5850	-8217	2,85	-37		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Дополнительный объем								
8.	Е0127-72-1	Розлив вяжущих материалов	т	2,34	40097,59	339,59	93956	796	0,58	1
					--	140,94	--	330	0,58	1
9.	Е0127-16-2	Устройство выравнивающего слоя из асфальтобетонной смеси без применения укладчиков асфальтобетона	т	1171,60	5233,26	150,08	6131275	175839	0,55	640
					97,20	56,13	113879	65762	0,20	233
ИТОГО:							11442200	-88258		654
							128859	-18158		-120

Накладные расходы :

На общестроительные работы	147233
Всего накладных расходов:	147233
Итого с накладными	11589433

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	695366
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	12196159
Пересчет в текущих ценах	29050127
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	581002
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	29631129
Налог на добавленную стоимость, 12 %	3555735
Итого с НДС	**33 186 865,73**

Заказчик

Зам.руководителя: _____ Самуратов С.

Представитель заказчика: _____

Представитель тех.надзора: _____

Подрядчик: _____ О.Кауыспеков

Заказчик: ГУ "Управление пассажирского транспорта и авто[illegible]льных дорог Алматинской области"
г. Талдыкорган, ул. Кабанбай батыра, 26. БИН: 050140000775

Поставщик: ТОО Фирма "Талдыкорган жолдары" Алматинская область г.Талдыкорган ул.Шевченко 127 а
БИН 060140000856

Справка стоимости выполненных работ за июль 2014 г.
по договору №346 от 03 июня 2014г.
Наименование бюджетной программы: 268 003 000 159

№ п/п	Наименование работ	Ед. изм.	Всего по договору	Общая стоимость с начала действия договора	Сумма полученного аванса	Ранее заактир. суммы по выполнен. работам	Выполнен. объем работ по настоящ. акту	Сумма погашен. аванса по настоящ. акту	Сумма к перечислению для оплаты вып-х работ по настоящ. акту
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	На проведение работ по среднему ремонту автомобильной дороги "Сагабуйен-Кызылту", Аксуского района (ПШПО) Алматинской области	тенге	86 124 080,00	52 937 214,27	2 583 722,40	7 813 318,60	45 123 895,67	1 353 716,87	43 770 178,80
	Всего по акту:		86 124 080,00	52 937 214,27	2 583 722,40	7 813 318,60	45 123 895,67	1 353 716,87	43 770 178,80

Заказчик:
ГУ "Управления пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алматинской области"
зам. рук _____ **Самуратов С.**
М.П.

Представитель заказчика _____ **Байсаков К.**

Предствитель тех.надзора
_____

Поставщик:
Генеральный директор ТОО Фирма "Талдыкорган жолдары"
_____ **Кауыспеков О.**

Бухгалтерлік есеп пен аудиторлық қызмет Комалбаева

Заказчик:ГУ «Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алматинской области»

Подрядчик:ТОО Фирма «Талдыкорган жолдары»

Договор:№346 от 03.06.2014г

Наименование объекта: "Средний ремонт"Сагабуйен-Кызылту, участок км 0-13"Аксуского района

А К Т N2

приемки выполненных строительно-монтажных работ за июль 2014г

Средний ремонт «Сагабуйен-Кызылту» участок км 0-13

N п/п	Наименование прейсконтов, ценников и NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Затраты труда, чел.-ч: На един. осн./мех.	Затраты труда, чел.-ч: Всего осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2.	E0168-3-2	Ремонт асфальтобетонного однослойного покрытия дорог,толщиной 50 мм,площадью ремонта до 25 м2	м2	1068,63	763,18	21,85	815559	23346	0,71	762
					109,89	9,18	117432	9810	0,04	38
3.	E0127-72-1	Розлив вяжущих материалов	т	4,92	40097,59	339,59	197432	1672	0,58	3
					--	140,94	--	694	0,58	3
4.	E0127-16-2	Устройство выравнивающего слоя из асфальтобетонной смеси без применения укладчиков асфальтобетона	т	2363,42	5233,26	150,08	12368366	354712	0,55	1290
					97,20	56,13	229724	132658	0,20	470
		Демонтаж существующих искусственных сооружений								
11.	E0101-12-2	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 1 м3	м3	10,90	21,30	20,46	232	223	0,01	0
					0,84	6,80	9	74	0,03	0
12.	E0101-164-2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	м3	2,60	262,72	--	683	--	1,85	5
					262,72	--	683	--	--	--
13.	E0130-54-3	Демонтаж железобетонных труб отверстием 1 м при высоте насыпи до 3; 4 м	м3	3,40	2804,40	1746,00	9535	5936	7,89	27
					1058,40	453,96	3599	1543	1,94	7

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
14.	Е0130-16-2	Разборка монолитного бетона трубы	м3	1,10	11208,89	6945,14	12330	7640	24,34	27
					4263,75	2556,36	4690	2812	12,49	14
15.	С01031-А11-11	Погрузка изделий из сборного железобетона, бетона, керамзитобетона массой до 5 т при автомобильных перевозках	т	11,25	152,80	--	1719	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
16.	С010333-А10-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 10 км, класс груза 1	т	11,25	76,60	--	862	--	0,32	4
					15,32	--	172	--	--	--
		Устройство одноочковой ж/б трубы Д=1м (1шт)								
17.	Е0101-12-8	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3	50,58	23,36	22,08	1182	1117	0,01	0
					1,28	5,56	65	281	0,02	1
18.	Е0101-162-2	Разработка грунта 2 группы вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	м3	5,62	353,70	--	1988	--	2,27	13
					353,70	--	1988	--	--	--
19.	Е0130-3-1	Устройство щебеночных подушек под фундаменты	м3	2,80	2001,49	38,67	5604	108	1,99	6
					310,50	14,24	869	40	0,07	0
20.	Е0130-3-2	Устройство подушек из ГПС под фундаменты	м3	9,40	988,71	33,87	9294	318	1,94	18
					263,25	12,47	2475	117	0,06	1
21.	Е0130-6-1	Устройство сборных фундаментов	м3	3,42	1799,09	922,50	6153	3155	2,44	8
					398,25	239,85	1362	820	0,82	3
22.	С143023-63	Лекальный блок № 4 /ТП 3.501-59/	шт	3,00	26010,28	--	78031	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
23.	С143023-64	Лекальный блок № 5 /ТП 3.501-59/	шт	2,00	19632,71	--	39265	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
24.	Е0130-54-3	Укладка звеньев одноочковых круглых железобетонных труб отверстием 1 м при высоте насыпи /на железных дорогах; на автомобильных дорогах/ до 3; 4 м	м3	3,78	4921,38	2182,50	18603	8250	7,89	30
					1323,00	567,45	5001	2145	1,94	7
25.	С143023-2	Круглые звенья ЗК 4.100 /ТП	шт	9,00	--	--	1	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	2	3.501-59/			--------	--------	--------	--------	--------	--------
					--	--	--	--	--	--
26.	Е0130-62-3	Сооружение оголовков одноочковых круглых труб отверстием 1-2м	м3	6,14	3036,15	686,25	18642	4214	2,79	17
					463,50	178,43	2846	1096	0,61	4
27.	С143023-45	Портальная стенка СТ-10/ТП 3.501.1-144/	шт	2,00	38237,38	--	76475	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
28.	С143023-53	Стенка откосная СТ-4/ТП 3.501.1-144/	шт	4,00	28715,88	--	114864	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
29.	Е0106-1-15	Устройство лотка из монолитного бетона В20	м3	3,14	8765,42	100,65	27523	316	0,97	3
					146,25	38,03	459	119	0,19	1
30.	Е0130-78-3	Устройство гидроизоляции обмазочной битумной мастикой двухслойной	м2	87,70	322,22	13,70	28259	1201	0,60	53
					102,83	5,04	9018	442	0,02	2
31.	Е0130-78-2	Устройство гидроизоляции оклеечной двухслойной	м2	11,00	1089,28	20,67	11982	227	0,91	10
					157,50	7,61	1732	84	0,31	3
32.	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	м3	34,20	134,10	--	4586	--	0,97	33
					134,10	--	4586	--	--	--
33.	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	м3	34,20	21,55	4,52	737	154	0,11	4
					17,03	--	582	--	--	--
34.	Е0130-7-1	Устройство монолитных фундаментов	м3	1,10	9645,20	532,08	10610	585	2,55	3
					434,25	131,85	478	145	0,43	0
35.	Е0101-12-8	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3	20,70	23,36	22,08	484	457	0,01	0
					1,28	5,56	26	115	0,02	0
36.	Е0101-164-2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	м3	2,30	262,72	--	604	--	1,85	4
					262,72	--	604	--	--	--
37.	Е0101-30-2	Планировка площадей бульдозерами мощностью 79	м2	59,40	0,20	0,20	12	12	--	--
					--	0,07	--	4	0,00	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
38.	Е0130-3-1	Устройство щебеночной подготовки	м3	2,20	2001,49	38,67	4403	85	1,99	4
					310,50	14,24	683	31	0,07	0
39.	Е0142-8-4	Устройство укрепления монолитным бетоном	м3	1,80	9630,00	146,79	17334	264	1,76	3
					274,50	38,41	494	69	0,14	0
40.	Е0142-14-1	Установка армосеток массой до 0,1 т	т	0,05	2081,68	322,52	100	15	9,57	0
					1514,25	122,92	73	6	0,60	0
41.	С12041-4	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	т	0,05	50600,00	--	2429	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
42.	Е0142-20-4	Установка противофильтрационных досок массой до 0,1 т	м3	0,20	2765,57	276,11	553	55	13,70	3
					2155,50	105,23	431	21	0,51	0
43.	С143010-17	Смеси асфальтобетонные /ГОСТ 9128-97/ холодные плотные щебеночные мелкозернистые, тип: Бх, М-I	т	0,47	4930,55	--	2317	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
44.	Е0130-3-1	Устройство щебеночной подготовки	м3	1,70	2001,49	38,67	3403	66	1,99	3
					310,50	14,24	528	24	0,07	0
45.	Е0142-8-4	Устройство укрепления монолитным бетоном	м3	1,70	9630,00	146,79	16371	250	1,76	3
					274,50	38,41	467	65	0,14	0
46.	Е0142-8-2	Устройство упоров из монолитного бетона В20	м3	1,10	9214,35	70,44	10136	77	1,78	2
					276,75	23,98	304	26	0,09	0
47.	С143001-57	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по морозостойкости до 200:за 100 циклов	м3	1,10	321,00	--	353	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
48.	С143001-60	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по морозостойкости свыше 200:за 100 циклов	м3	1,10	805,00	--	886	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
49.	Е0142-14-1	Установка армосеток массой до 0,1 т	т	0,04	2081,68	322,52	79	12	9,57	0
					1514,25	122,92	58	5	0,60	0
50.	С12041-4	Арматурные заготовки, не собранные	т	0,04	50600,00	--	1923	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм			--	--	--	--	--	--
51.	Е0142-20-4	Установка противофильтрационных досок массой до 0,1 т	м3	0,20	2765,57	276,11	553	55	13,70	3
					2155,50	105,23	431	21	0,51	0
52.	С143010-17	Смеси асфальтобетонные /ГОСТ 9128-97/ холодные плотные щебеночные мелкозернистые, тип: Бх, М-I	т	0,47	4930,55	--	2317	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
53.	Е0130-3-1	Устройство щебеночной подготовки	м3	2,00	2001,49	38,67	4003	77	1,99	4
					310,50	14,24	621	28	0,07	0
54.	Е0142-8-4	Устройство укрепления монолитным бетоном	м3	2,40	9630,00	146,79	23112	352	1,76	4
					274,50	38,41	659	92	0,14	0
55.	Е0101-156-1	Устройство каменной наброски или призмы	м3	2,70	432,86	0,86	1169	2	2,81	8
					432,00	0,32	1166	1	0,00	0
56.	С143008-123	Камень бутовый /ГОСТ 2173-87/	м3	2,86	--	--	1	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
57.	Е0142-14-1	Установка армосеток массой до 0,1 т	т	0,05	2081,68	322,52	94	15	9,57	0
					1514,25	122,92	68	6	0,60	0
58.	С12041-4	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	т	0,05	50600,00	--	2277	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
59.	Е0142-20-4	Установка противофильтрационных досок массой до 0,1 т	м3	1,40	2765,57	276,11	3872	387	13,70	19
					2155,50	105,23	3018	147	0,51	1
60.	С143010-17	Смеси асфальтобетонные /ГОСТ 9128-97/ холодные плотные щебеночные мелкозернистые, тип: Бх, М-I	т	3,29	4930,55	--	16222	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
	ИТОГО:						13975524	415356		2377
							397401	153541		556

Накладные расходы :

На общестроительные работы 699989

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Всего накладных расходов:	699989
Итого с накладными	14675513
Ненормируемые и непредвиденные затраты :	
Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	880530
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	15556043
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	15618267
Итого с затратами на выслугу лет, 1 %	15773827
Пересчет в текущих ценах, К-2,38968	37694363
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	753887
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	38448250
Налог на добавленную стоимость, 12 %	4613790
Итого с НДС	**43 062 040**

зам.рук. Заказчик: _____ Самуратов С.

Директор ТОО "Казакстан Республикасы Алм.обл. Талдыкорган жолдары" _____ О.Кауыспеков

Представитель заказчика _____ Байсаков К.

Представитель тех.надзора _____

Руководитель ГУ "отдела ЖКХ и ЖД Аксуского района" _____ Какимбаев.Н

Заказчик: ГУ "Управление пассажирского транспорта и автом[illegible]льных дорог Алматинской области"
г. Талдыкорган, ул. Кабанбай батыра, 26. БИН: 0[illegible]40000775

Поставщик: ТОО Фирма "Талдыкорган жолдары" Алматинская область г.Талдыкорган ул.Шевченко 127 а
БИН 060140000856

Справка стоимости выполненных работ за июнь 2014 г.
по договору №346 от 03 июня 2014г.
Наименование бюджетной программы: 268 003 000 159

№ п/п	Наименование работ	Ед. изм.	Всего по договору	Общая стоимость с начала действия договора	Сумма полученного аванса	Ранее заактир. суммы по выполнен. работам	Выполнен. объем работ по настоящ. акту	Сумма погашен. аванса по настоящ. акту	Сумма к перечислению для оплаты вып-х работ по настоящ. акту
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	На проведение работ по среднему ремонту автомобильной дороги "Сагабуйен-Кызылту", Аксуского района (ШПО) Алматинской области	тенге	86 124 080,00	7 813 318,60	2 583 722,40	-	7 813 318,60	234 399,56	7 578 919,04
	Всего по акту:		86 124 080,00	7 813 318,60	2 583 722,40	-	7 813 318,60	234 399,56	7 578 919,04

Заказчик:
ГУ "Управления пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алматинской области"
_____ **Самуратов С.**
М.П.

Представитель заказчика_____ **Байсаков К.**

Предствитель тех.надзора
_____

Поставщик:
Генеральный директор ТОО Фирма "Талдыкорган жолдары"
_____ **Кауыспеков О.**

Заказчик: ГУ" Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алматинской области"
Подрядчик: ТОО Фирма "Талдыкорган жолдары"

ФОРМА №2

Наименование объекта: Средний ремонт автомобильной дороги "Сагабуйен-Кызылту", км 0-13

договор №346 от 03.06.2014 г

АКТ №1
приемки выполненных работ за июнь 2014г.
Средний ремонт автомобильной дороги "Сагабуйен-Кызылту", км 0-13

№	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат	Кол-во	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы, тенге	Затраты труда чел/час рабочих-строителей	
				всего	экспл. Машин	Всего	Эксплуатация машин		рабочих, обслуживающих машины	
				ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	%	на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Е0168-3-3	Ремонт асфальтобетонного однослойного покрытия дорог, толщиной 50 мм, площадью ремонта до 5 м2 м2	2500,0	832,19	21,85	2080475	54625	527129	1,05	2625
				166,97	9,18	417425	22950	120	0,04	100
2	Е0168-3-1	Ремонт асфальтобетонного однослойного покрытия дорог, толщиной 50 мм, площадью ремонта до 25 м2 м2	1,37	40097,59	339,59	54783	464	256	0,58	1
				0	140,94	0	193	133	0,58	1
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:			**Тенге**			**2 135 258,40**	**55 088,97**	**527 384,98**		**2 625,79**
			Тенге			**417 425,00**	**23 142,56**			**100,79**
Накладные расходы -			Тенге			527 384,98				
Ненормируемые и непредвиденные затраты -			Тенге			159 758,60				
ИТОГО ПО СМЕТЕ:			Тенге			2 822 401,99				
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4%			Тенге			2 833 691,59				
Итого с затратами на выслугу лет, 1%			Тенге			2 862 028,51				
Итого в текущих ценах на 1.01.2014			**2,390**			6 839 389,53				
Итого с налогами, сборами и обязат. платежами			**2%**			6 976 177,32				
Налог на добавленную стоимость (НДС)			**12 %**			837 141,28				
Итого с налогом на добавленную стоимость (НДС)						7 813 318,60				

Заказчик _____ Самуратов С.

Представитель заказчика _____ Байсаков.К

Подрядчик

Директор ТОО "Фирма "Талдыкорган жолдары" _____ О.Кауыспеков

Представитель тех надзора _____

АКТ

Выполненных работ за июнь 2014 года

ТОО Фирма "Талдыкорган жолдары"

Средний ремонт автомобильных дорог Аксуского района

"Сагабуйен-Кызылту", км 0-13

	Наименование автодорог	Всего	Ямочный ремонт
		кв.м	
1	2	3	4
1	Ремонт асфальтобетонного покрытия 50 мм до 5м2	т	2500,00
2	Ремонт асфальтобетонного покрытия 50 мм до 25м2	т	1,37
	Итого:	0	

Объемы принял:

ГУ "Управления пассажирского транспорта и автомобильных дорог" Байсаков К.

Начальник ОтделаПТ и АД Аксуского района Какимбаев Н.

Объемы сдал:

Начальник ПУ ТОО Фирма"Талдыкорган жолдары" Кульчанов Б.