Утвержден
приказом Министерства по инвестиции
и развитию РК от 24.04.2017 г. № 234

Акт приемки объекта в эксплуатацию

г. Астана «28» сентября 2018 года

Заказчик: Государственное коммунальное предприятия "Городская недвижимость" на праве хозяйственного ведения Государственного учреждения "Управление строительства и жилищной политики города Астаны", от лица которого выступает Руководитель Строчков Александр Николаевич, действующий на основании Устава.

На основании: Декларации о соответствии от 26 сентября 2018 года. Наименование подрядной организации: ТОО «Даму Құрылыс АДК», от лица которого выступает Турунбаев Табыржан Махмутович, действующий на основании Устава, юридический адрес: г. Астана, ул. Кажымукан,12А.

Заключения о качестве строительно-монтажных работ от 05 августа 2018 года, наименование организации технического надзора: Товарищество с ограниченной ответственностью «Бизнес Инжиниринг Казахстан», аттестаты эксперта Котович В.Г.. № KZ64VJE00026981 от 01.06.2017 г., № KZ 37VJE00026982 от 01.06.2017 г., № KZ 10VJE00026983 от 01.06.2017 г.

Заключения о соответствии выполненных работ проекту от 05 августа 2018 года Товарищество с ограниченной ответственностью "Караганда Строй Проект»", ГСЛ №14002214 от 21.02.2014 г., от лица которого выступает директор Слатова М.А. , произведя осмотр готовности предъявленного подрядчиком (генеральным подрядчиком) к приемке в эксплуатацию объекта:

«Наружная ливневая канализация (дренаж), расположенному по адресу: г. Астана, район «Сарыарка», пр. Республики, дом 81, заказчиком которого является ГКП "Городская недвижимость" на ПХВ ГУ "Управление строительства и жилищной политики города Астаны", проверив комплектность исполнительной технической документации, подтверждает, что:

1.Строительство объекта осуществлено на основании:
1. Постановление акимата города Астаны № 510-986 от 30.05.2018 г.
2. Заключение экспертизы филиал по Карагандинской области РГП «Госэкспертиза» № № 10-0201/17 ОТ 22.11.2017 г. по рабочему проекту: «Наружная ливневая канализация (дренаж), расположенному по адресу: г. Астана, район «Сарыарка», пр. Республики, дом 81.
3. Проекта (проектно-сметная документация): ТОО "Караганда Строй Проект»", ГСЛ №14002214 от 21.02.2014 г.
Объект построен в соответствии с проектом (проектно-сметной документацией): ТОО "Караганда Строй Проект»", ГСЛ №14002214 от 21.02.2014 г.

2. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:
начало работ июль 2018 года;
окончание рабст август 2018 года,
при продолжительности строительства, месяц:

по норме или по проекту организации строительства: 60 календарных дней;
фактически: 60 календарных дней.

3. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	В том числе пусковогокомплекса или очереди	Обща(с учетом ранее принятых)	в том числе пусковогокомплекса или очереди
«Наружная ливневая канализация (дренаж), расположенному по адресу: г. Астана, район «Сарыарка», пр. Республики, дом 81.	метр	263,7 м, из них: напорная канализация д. 63 мм - 42,1 м., безнапорная канализация д. 315 мм-221,6 м.		263,7 м, из них: напорная канализация д. 63 мм - 42,1 м., безнапорная канализация д. 315 мм-221,6 м.	

4. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуются следующими данными:

Конструктивные решения приняты следующие:

- Вертикальная гидроизоляция внутренних стен подвала инецированием гидроизолирующим смесью BASF.
- Стяжка пола подвала из бетона класса В15 (М200), толщиной 50 мм.
- Безнапорный канализационный (дренажный) трубопровод из труб полиэтиленовых дренажных гофрированных с двойной стенкой с кольцевой жесткостью SN12, d 315 «OPTIMA».
- Отводящая водонапорная канализационная (дренажная) трубопровод из труб полиэтиленовая ПЭ 100 SDR 17S8, d 63x5,8 мм.
- Смотровые колодцы сборные железобетонные по ГОСТу 8020-90.
- Модульная насосная станция с двумя рабочими насосами Grundfos SEG 40.15.2.50B, расход 10,0 м3/час, напор- 16 м.

5. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования.

6. Внутренние инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта (здания, сооружения, помещения) и приняты городскими эксплуатационными организациями;

7. Сметная стоимость по утвержденному проекту (проектно-сметной документации):

Всего 34 459,72 тенге, в том числе строительно-монтажных работ 26 696,37 тенге .

8. Сметная стоимость по договору подряда 24 521 773 тенге.

9. Объект построен в соответствии с утвержденным проектом (проектно-сметной документацией) и требованиями государственных нормативных документов в области архитектуры, градостроительства и строительства.

РЕШИЛ: Объект: «Наружная ливневая канализация (дренаж), расположенному по адресу: г. Астана, район «Сарыарка», пр. Республики, дом 81. принять в эксплуатацию.

Заказчик:

ГКП «Городская недвижимость» **Строчков А.Н.**

Технический надзор:

ТОО «Бизнес Инжиниринг Казахстан» **Котович В.Г**

Подрядчик (генеральный подрядчик):

ТОО «Даму Құрылыс АДК» **Турунбаев Т.М.**

Авторский надзор:

ТОО "Караганда Строй Проект»" **Слатова М.А.**

Утвержден
приказом Министерства по инвестиции
и развитию РК от 24.04.2017 г. № 234

Декларация о соответствии

"26" 09 2018г.

Подрядчик (генеральный подрядчик): ТОО «Даму Құрылыс АДК», от лица которого выступает директор Турунбаев Табыржан Махмутович, действующий на основании Устава, юридический адрес: г. Астана, ул. Кажымукана 12 А, офис 904 по объекту:

Работы по строительству/ монтажу по проекту «Наружная ливневая канализация (дренаж) по объекту, расположенному по адресу г. Астана, пр. Республики. 81», заказчиком которого является ГКП «Городская недвижимость» на ПХВ ГУ «Управление строительства и жилищной политики города Астаны», удостоверяет, что:

1. Строительно–монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно–сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;
2. Субподрядные организации: ТОО «Фирма СтройРемСервис», ГСЛ 17017443 от 10.10.2017г
3. Проект (проектно-сметная документация):

Объект построен в соответствии с проектом (проектно-сметной документацией) ТОО «Караганда Строй Проект» ГСЛ № 14002214 от 21.02.2014 года, утвержденным: ГКП «Городская недвижимость» на ПХВ ГУ «Управление строительства и жилищной политики города Астаны».

4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

		По проекту		Фактически	
Работы по строительству/ монтажу по проекту «Наружная ливневая канализация (дренаж) по объекту, расположенному по адресу г. Астана, пр. Республики. 81».	Единица измерения	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди
	метр	263,7 из них: напорная канализация- д.63мм=42,1м; безнапорная канализация д.315 мм = 221,6м.		263,7 из них: напорная канализация- д.63мм=42,1м; безнапорная канализация д.315 мм = 221,6м.	

5. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуется следующими данными:
Конструктивные элементы приняты следующие:
- Вертикальная гидроизоляция внутренних стен подвала иньецированием гидроизолирующим смесью BASF;
- Стяжка пола подвала из бетона класса В15 (М200) толщиной 50 мм;
- Безнапорный канализационный (дренажный) трубопровод из труб полиэтиленовых дренажных гофрированных с двойной стенкой с кольцевой жесткостью SN 12, d 315 «OPTIMA»;
- Отводящая напорная канализационная (дренажная) трубопровод из труб полиэтиленовая ПЭ 100 SDR 17 S 8, d 63 x 5,8 мм;
- Смотровые колодцы сборные железобетонные по ГОСТу 8020-90;
- Модульная насосная станция с двумя рабочими насосами Grundfos SEG 40.15.2.50 B, расход 10.0м3/час, напор -16 метров;
6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;
7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены;
8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:
начало работ: Июль 2018 года;
окончание работ: Август 2018 года;
при продолжительности строительства, 1.5 месяца;
по норме или по проекту организации строительства, 45 календарных дней
фактически, 45 календарных дней
9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;
10. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатации объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному коммунальному обеспечению.

Подрядчик (генеральный подрядчик) считает объект: «Работы по строительству/ монтажу по проекту «Наружная ливневая канализация (дренаж) по объекту, расположенному по адресу г. Астана, пр. Республики. 81» готовым к приемке в эксплуатацию и гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно гарантийного срока в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Подрядчик (генеральный подрядчик)

ТОО «Даму Құрылыс АДК» **Турунбаев Т.М.**

Даму Құрылыс АДК

Оригинал декларации о соответствии получил. Гл. специалист отдела стр-ва Жумбаев Н.Р. 26.09.18г.

Заключение о соответствии выполненных работ проекту

«5» августа 2018 г.

Авторский надзор **ТОО «Караганда Строй Проект» Слатова Марина Александровна**

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

в лице **Саяпина Г.А. приказ № 5-п от 19 марта 2018 года Аттестат эксперта осуществляющего экспертные работы и инжиниринговые услуги в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности (в части несущих и ограждающих конструкций) №KZ81VJE00038315 и аттестат эксперта осуществляющего экспертные работы и инжиниринговые услуги в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности (в части архитектуры) №KZ81VJE00038316**

фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов, № аттестатов и дата получения

действующего на основании **Договор №72 от 19.03.2018 г.**

№ договора и дата

по объекту: **«РП «Наружная ливневая канализация (дренаж) по объекту, расположенному по адресу г.Астана, пр.Республики, 81»**

наименование и местонахождение объекта

заказчиком которого является **ГКП «Городская недвижимость» на ПХВ ГУ «Управления жилья г. Астаны». Строчков Александр Николаевич**

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

подтверждает, что:

1. Строительство объекта осуществлялось

а) подрядчиком (генеральным подрядчиком) **ТОО «Даму Құрылыс АДК» 17-ГСЛ No017967 от 20.10.2017 года**

наименование организации, № лицензии и дата получения

в лице **директора Турунбаева Табыржана Махмутовича**

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

б) субподрядными организациями **ТОО "Фирма СтройРемСервис" БИН: 100140001389 ГСЛ 17017443 от 10.10.2017 года**

наименование организации, № лицензии и дата получения

в лице **ҚҰЛҰШЕВ ТӨЛЕГЕН БАЗАРБАЙҰЛЫ;**

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

2. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ **Июль 2018 г.** ;

месяц, год

окончание работ **август 2018 г.** ;

месяц, год

при продолжительности строительства, месяц:

по норме или по проекту организации строительства **2** месяц;

фактически **2** месяц;

3. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта;

4. Замечания, выданные авторским надзором в процессе капитального ремонта: - нет замечаний

5. Внесенные изменения в проект (проектно-сметную документацию) в процессе строительства выполнены в соответствии с требованиями нормативов в области архитектуры, градостроительства и строительства;

6. Объект построен в соответствии с проектом (проектно-сметной документацией) **ТОО «Караганда Строй Проект», № 108-17-01**

наименование проектной организации, номер проекта

утвержденным (ой) **РГП «Госэкспертиза» No 10-0201/17 от 22.11.2017 г.**

наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

Авторский надзор:

организация **ТОО «Караганда Строй Проект» Слатова Марина Александровна**

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, подпись, дата

М.П.

эксперт(ы) по авторскому надзору

Авторский надзор **Саяпин Глеб Александрович**

фамилия, имя, отчество (при наличии) эксперта (экспертов), № аттестатов, подпись, дата

М.П.

ТОО «Бизнес Инжиниринг Казахстан»

010006, Астана к., Сарыарқа ауд.,
Көктал 1 т.а., Жанаконыс к., 56 үй
Тел: +7(7172)300086, ұ.т. +77011839091
E-mail: bi-kazakhstan@mail.ru

010006, г. Астана, р. Сарыарка,
ж. м. Коктал 1, ул. Жанаконыс, 56
Тел: +7(7172)300086, моб. +77011839091
E-mail: bi-kazakhstan@mail.ru

	Приложение 1 к приказу Министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан от 24 апреля 2017 года № 235
	форма

Заключение о качестве строительно-монтажных работ

"__"_____20__ года

Технический надзор **ТОО «Бизнес Инжиниринг Казахстан», директор – Котович Владимир Григорьевич, РК, г. Астана, жилой массив Коктал, район Сарыарка, улица Жанаконыс, 56.**

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, юридический адрес

в лице **Котович Владимира Григорьевича, АДС и ЖКХ № 01382, № 01380 от 07.05.2012 г.**

фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов, № аттестатов, дата получения

действующего на основании **Дополнительного соглашения к договору о закупках услуг № 128/01 от 10.04.2018 г.**

№ договора и дата

по объекту: **Наружная ливневая канализация (дренаж) по объекту, расположенному по адресу: г. Астана, пр. Республики, 81**

наименование и местонахождение объекта

заказчиком которого является **ГКП «Городская недвижимость» на ПХВ ГУ «Управление строительства и жилищной политики города Астана». Директор – Строчков А.Н.**

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

подтверждает, что:

1. Строительство объекта осуществлялось

1) подрядчиком (генеральным подрядчиком) **ТОО «Даму курылыс АДК».**

наименование организации, № лицензии и дата получения

в лице **Турумбаев Т.М.**

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

2) субподрядными организациями **ТОО «Фирма СтройРемСервис», ГСЛ 17017443 от 10.10.2017 г.**

наименование организации, № лицензии и дата получения

в лице директора **Алиев А.С.;**

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

2. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:
начало работ **июль 2018**
месяц, год
окончание работ **август 2018**
месяц, год
при продолжительности строительства, месяц:
по норме или по проекту организации строительства **2** месяца;
фактически **2** месяца;

3. Сметная стоимость по утвержденному проекту (проектно-сметной документации):
всего 34 459 072,00 тенге с учетом НДС,
В том числе СМФ 26 696 037,00 тенге
4. Объект построен в соответствии с проектом (проектно-сметной документацией)
ТОО «Караганда Строй Проект» ГЛ №14002214 от 21.02.2014 г. Директор – Слатова М.А.
наименование проектной организации, номер проекта
утвержденным(ой) **ГКП «Городская недвижимость» на ПХВ ГУ «Управление строительства и жилищной политики города Астана». Директор – Строчков А.Н.**
наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения
и требованиями государственных нормативных документов в области архитектуры, градостроительства и строительства;

5. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют проекту и требованиям государственных нормативов;

6. Исполнительная техническая документация имеется в полном объеме;

7. Замечания, выданные техническим надзором в процессе строительства, устранены;

8. Завершенный строительством объект обеспечивает прочность, устойчивость и надежность на протяжении всего срока службы (эксплуатации, использования, применения) и соответствует требованиям государственных нормативов направленных на обеспечение интересов и безопасности собственников (пользователей) и общества в целом.

Технический надзор:
организация **ТОО «Бизнес Инжиниринг Казахстан», директор – Котович Владимир Григорьевич**
наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

подпись, дата **Место печати (при наличии)**

эксперт(ы) по техническому надзору **Котович Владимира Григорьевича, АДС и ЖКХ № 01382, № 01380 от 07.05.2012 г.**

фамилия, имя, отчество (при наличии) эксперта (экспертов) № аттестатов

подпись, дата **Место печати (при наличии)**

Форма 2-В

Заказчик **ГКП "Городская недвижимость" на ПХВ ГУ "Управление строительства и жилищной политики г. Астаны"**

(организация, адрес, телефон)

Подрядчик **ТОО "Даму Құрылыс АДК"**

(организация, адрес, телефон)

Стройка **ДРЕНАЖНАЯ КАНАЛИЗАЦИЯ. Г.АСТАНА, РАЙОН "САРЫАРКА", ПР.РЕСПУБЛИКИ Д.81**

(наименование, адрес)

Объект **СИЛОВОЕ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 69** от **12.03.2018**

Дата составления	Отчетный период	
	с	по
13.08.2018	01.09.2018	30.09.2018

Акт приемки выполненных работ №1 за сентябрь

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Раздел: СИЛОВОЕ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ				
1	**1**	**13-080303-0601 РСНБ РК 2015**	**Автомат одно-, двух-, треполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 25 А**	**шт**	**1,000**	**2755,08**	**2755**
			Накладные расходы			***553,27***	***553***
			Сметная прибыль			***204,08***	***204***
2	**2**	**23-070204-0745 РСНБ РК 2015**	**Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 16А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010**	**шт.**	**1,000**	**1531,14**	**1531**
			Накладные расходы			***57,67***	***58***
			Сметная прибыль			***113,42***	***113***
3	**3**	**13-080201-0201 РСНБ РК 2015**	**Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий**	**м кабеля**	**3,000**	**352,24**	**1057**

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Накладные расходы			*80,39*	*241*
			Сметная прибыль			*26,09*	*78*
4	4	13-080201-0901 РСНБ РК 2015	**Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. прокладка проложенных трубах, блоках и коробах**	**м кабеля**	**67,000**	**324,64**	**21751**
			Накладные расходы			*73,92*	*4952*
			Сметная прибыль			*24,05*	*1611*
5	5	13-080201-0301 РСНБ РК 2015	**кабель в траншее один. Устройство постели**	**м кабеля**	**70,000**	**508,95**	**35627**
			Накладные расходы			*99,56*	*6969*
			Сметная прибыль			*37,70*	*2639*
6	6	23-060128-0503 РСНБ РК 2015	**кабели силовые ВВГ 5х4,0 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80**	**км**	**0,071**	**571323,03**	**40792**
			Накладные расходы			*21517,38*	*1536*
			Сметная прибыль			*42320,22*	*3022*
7	7	13-080206-2003 РСНБ РК 2015	**Труба полиэтиленовая диаметром до 110 мм. Прокладка.**	**м**	**12,000**	**368,26**	**4419**
			Накладные расходы			*87,26*	*1047*
			Сметная прибыль			*27,28*	*327*
8	8	23-010603-0503 РСНБ РК 2015	**Жесткая двустенная труба ПНД д 110мм 160911DKS**	**м**	**12,000**	**1841,41**	**22097**
			Накладные расходы			*69,35*	*832*
			Сметная прибыль			*136,40*	*1637*
9	9	13-080206-1901 РСНБ РК 2015	**Труба винипластовая диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплениями скобами**	**м**	**55,000**	**511,02**	**28106**
			Накладные расходы			*118,11*	*6496*
			Сметная прибыль			*37,85*	*2082*
10	10	23-010504-0103 РСНБ РК 2015	**Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 25 мм**	**м**	**55,000**	**39,06**	**2149**
			Накладные расходы			*1,47*	*81*
			Сметная прибыль			*2,89*	*159*
11	11	13-080205-1401 РСНБ РК 2015	**Ввод в здание в трубе. Устройство**	**шт.**	**1,000**	**19917,77**	**19918**
			Накладные расходы			*3813,65*	*3814*
			Сметная прибыль			*1475,39*	*1475*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Раздел: ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ				
12	**12**	**21-010401-0101 РСНБ РК 2015**	**Песок природный**	**м3**	**0,720**	**2441,48**	**1758**
			Накладные расходы			***91,95***	***66***
			Сметная прибыль			***180,85***	***130***
13	**13**	**11-010101-0405 РСНБ РК 2015**	**Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м3 для полосы заземления**	**м3**	**2,095**	**216,30**	**453**
			Накладные расходы			***49,69***	***104***
			Сметная прибыль			***16,02***	***34***
14	**14**	**11-010205-0302 РСНБ РК 2015**	**Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами/дороботка грунта вручную после разработки их менаизированным способом/**	**м3**	**0,065**	**3061,50**	**198**
			Накладные расходы			***1125,47***	***73***
			Сметная прибыль			***226,78***	***15***
15	**15**	**11-010104-0402 РСНБ РК 2015**	**Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении 2 группы грунтов до 5 м**	**м3**	**1,440**	**33,73**	**49**
			Накладные расходы			***7,10***	***10***
			Сметная прибыль			***2,50***	***4***
16	**16**	**11-010201-0501 РСНБ РК 2015**	**Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками**	**м3**	**1,440**	**235,87**	**340**
			Накладные расходы			***75,99***	***109***
			Сметная прибыль			***17,47***	***25***
17	**17**	**11-010102-0405 РСНБ РК 2015**	**Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,25 м3(лишний грунт)**	**м3**	**0,720**	**359,68**	**259**
			Накладные расходы			***84,90***	***61***
			Сметная прибыль			***26,64***	***19***
18	**18**	**41-020102-1015 РСНБ РК 2015**	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 15 км**	**тенге за 1 тонну**	**1,260**	**416,59**	**525**
			Накладные расходы			***15,69***	***20***
			Сметная прибыль			***30,86***	***39***
19	**19**	**11-010102-0602 РСНБ РК 2015**	**Грунты 2-3 группы. Работа на отвале**	**м3 грунта**	**0,720**	**24,68**	**18**

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Накладные расходы			***5,71***	***4***
			Сметная прибыль			***1,83***	***1***
			ИТОГО:				**183 801**
			В том числе :				
			Накладные расходы				**27 028**
			Сметная прибыль				**13 615**
			Итого в текущих ценах 2018 года, к = 1,0599383				**194 818**
			Итого с НДС		**12 %**	**23 378**	**218 196**
			Итого по акту согласно доп. соглашения к договору №69 от 12.03.18г. с учетом НДС, к=0,842811				**183 898**
			в т.ч. НДС		**12 %**		**19 703**

Директор ГКП "Городская недвижимость" на ПХВ ГУ "Управление строительства и жилищной политики г. Астаны" _____ Строчков А.Н.

Директор ТОО "Даму Құрылыс АДК" _____ Турунбаев Т.М.

Технический надзор _____

Наймибекова

Форма 2-В

Заказчик **ГКП "Городская недвижимость" на ПХВ ГУ "Управление строительства и жилищной политики г. Астаны"**

(организация, адрес, телефон)

Подрядчик **ТОО "Даму Құрылыс АДК"**

(организация, адрес, телефон)

Стройка **ДРЕНАЖНАЯ КАНАЛИЗАЦИЯ. Г.АСТАНА, РАЙОН "САРЫАРКА", ПР.РЕСПУБЛИКИ Д.81**

(наименование, адрес)

Объект **ДРЕНАЖНАЯ КАНАЛИЗАЦИЯ**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 69** от **12.03.2018**

Дата составления	Отчетный период	
	с	по
13.08.2018	01.09.2018	30.09.2018

Акт приемки выполненных работ № 2 за сентябрь

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Раздел: НАРУЖНАЯ ЛИВНЕВАЯ КАНАЛИЗАЦИЯ				
1	**1**	**11-010101-0308 РСНБ РК 2015**	**Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3**	**м3**	**1236,961**	**130,21**	**161060**
			Накладные расходы			***25,67***	***31754***
			Сметная прибыль			***9,64***	***11930***

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
2	**2**	**11-010205-0302 РСНБ РК 2015**	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Дороботка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратом труда - 1,2**	**м3 грунта**	**38,257**	**3061,50**	**117122**
			Накладные расходы			***1125,47***	***43057***
			Сметная прибыль			***226,78***	***8676***
3	**3**	**11-010205-0502 РСНБ РК 2015**	**Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям грунтах 2 группы**	**м3**	**273,275**	**1463,89**	**400043**
			Накладные расходы			***538,16***	***147064***
			Сметная прибыль			***108,44***	***29633***
4	**4**	**21-010201-0401 РСНБ РК 2015**	**Щебень из плотных горных пород для строительных работ М600, фракция 5-10 мм СТ РК 1284-2004/лист 4/**	**м3**	**260,634**	**4221,71**	**1100321**
			Накладные расходы			***159,00***	***41441***
			Сметная прибыль			***312,72***	***81505***
5	**5**	**21-010401-0101 РСНБ РК 2015**	**Песок природный ГОСТ 8736-2014/лист4/**	**м3**	**236,940**	**2441,48**	**578485**
			Накладные расходы			***91,95***	***21787***
			Сметная прибыль			***180,85***	***42851***
6	**6**	**11-010104-0502 РСНБ РК 2015**	**Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы до 5 м**	**м3**	**984,792**	**34,78**	**34253**
			Накладные расходы			***6,45***	***6348***
			Сметная прибыль			***2,58***	***2537***
7	**7**	**11-010201-0501 РСНБ РК 2015**	**Уплотнение грунта 2 группы пневматическимим трамбовками**	**м3**	**984,792**	**235,87**	**232283**
			Накладные расходы			***75,99***	***74837***
			Сметная прибыль			***17,47***	***17206***

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
8	8	11-010205-0302 РСНБ РК 2015	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Дороботка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом/уширение для колодцев/**	**м3 грунта**	**74,624**	**2551,25**	**190383**
			Накладные расходы			***937,89***	***69989***
			Сметная прибыль			***188,98***	***14102***
9	9	11-010205-0502 РСНБ РК 2015	**Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы**	**м3**	**27,645**	**1463,89**	**40470**
			Накладные расходы			***538,16***	***14878***
			Сметная прибыль			***108,44***	***2998***
10	10	11-010102-0308 РСНБ РК 2015	**Погрузка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3/лишний грунт/**	**м3**	**64,944**	**182,34**	**11842**
			Накладные расходы			***35,89***	***2331***
			Сметная прибыль			***13,51***	***877***
11	11	41-020102-1015 РСНБ РК 2015	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 15 км**	**тенге за 1 тонну**	**107,158**	**416,59**	**44641**
			Накладные расходы			***15,69***	***1681***
			Сметная прибыль			***30,86***	***3307***
12	12	11-010102-0602 РСНБ РК 2015	**Работа на отвале 2-3 группы грунтов**	**м3**	**64,944**	**24,68**	**1603**
			Накладные расходы			***5,71***	***371***
			Сметная прибыль			***1,83***	***119***
13	13	11-230601-0105 РСНБ РК 2015	**Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные, диаметр 1,5м. Устройство. Грунты сухие**	**м3 конструкций колодца**	**16,440**	**27573,34**	**453306**
			Накладные расходы			***8426,91***	***138538***
			Сметная прибыль			***2042,47***	***33578***

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
14	14	21-040302-0102 РСНБ РК 2015	**Плиты днищ железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 ПН15**	шт.	7,000	22796,20	159573
			Накладные расходы			*858,56*	*6010*
			Сметная прибыль			*1688,61*	*11820*
15	15	21-040301-0112 РСНБ РК 2015	**Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 ПН15.9**	шт.	10,000	17699,02	176990
			Накладные расходы			*666,59*	*6666*
			Сметная прибыль			*1311,04*	*13110*
16	16	21-040301-0110 РСНБ РК 2015	**Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 ПН15.6**	шт.	8,000	14035,89	112287
			Накладные расходы			*528,62*	*4229*
			Сметная прибыль			*1039,70*	*8318*
17	17	21-040301-0201 РСНБ РК 2015	**Кольца опорные железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КО6**	шт.	16,000	3910,80	62573
			Накладные расходы			*147,29*	*2357*
			Сметная прибыль			*289,69*	*4635*
18	18	21-040302-0109 РСНБ РК 2015	**Плиты перекрытий железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 1ПП15-1**	шт.	7,000	19106,65	133747
			Накладные расходы			*719,60*	*5037*
			Сметная прибыль			*1415,31*	*9907*
19	19	21-020101-0501 РСНБ РК 2015	**Бетон тяжелый класса В12,5 ГОСТ 7473-2010**	м3	3,300	16939,97	55902
			Накладные расходы			*638,00*	*2105*
			Сметная прибыль			*1254,81*	*4141*
20	20	23-030101-1003 РСНБ РК 2015	**Люк смотрового колодца тяжелый из высокопрочного композита FiBErglAss BMC (SMC), номинальная нагрузка 25 т, диаметр обечайки 900 мм, диаметр крышки 750 мм, внутренний диаметр 615 мм СТ РК 2384-2013**	комплект	7,000	34408,57	240860
			Накладные расходы			*1295,91*	*9071*
			Сметная прибыль			*2548,78*	*17841*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
21	**21**	**21-060208-0501 РСНБ РК 2015**	**Стремянка**	**т**	**0,120**	**337755,42**	**40382**
			Накладные расходы			***12720,67***	***1521***
			Сметная прибыль			***25018,92***	***2991***
22	**22**	**11-130301-1406 РСНБ РК 2015**	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза**	**м2**	**3,587**	**187,29**	**672**
			Накладные расходы			***30,42***	***109***
			Сметная прибыль			***13,87***	***50***
23	**23**	**21-030101-0103 РСНБ РК 2015**	**Кирпич керамический одинарный рядовой полнотелый марки М100, размерами 250 мм х 120 мм х 65 мм ГОСТ 530-2012**	**1000 шт.**	**0,072**	**49165,88**	**3540**
			Накладные расходы			***1851,70***	***133***
			Сметная прибыль			***3641,92***	***262***
24	**24**	**11-080101-0307 РСНБ РК 2015**	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону**	**м2 поверхности**	**150,049**	**1002,28**	**150391**
			Накладные расходы			***151,94***	***22798***
			Сметная прибыль			***74,24***	***11140***
25	**25**	**11-060101-0101 РСНБ РК 2015**	**Устройство бетонной подготовки из бетона кл.В3,5/лист8/**	**м3**	**2,660**	**21053,55**	**55994**
			Накладные расходы			***1449,85***	***3856***
			Сметная прибыль			***1559,52***	***4148***
26	**26**	**11-080101-0307 РСНБ РК 2015**	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону/лист8/**	**м2 поверхности**	**26,596**	**1002,28**	**26656**
			Накладные расходы			***151,94***	***4041***
			Сметная прибыль			***74,24***	***1975***
27	**27**	**11-110101-1501 РСНБ РК 2015**	**Покрытия бетонные, толщина 30 мм. Устройство из бетона кл.В15/лист8/**	**м2 покрытия**	**12,364**	**1315,42**	**16264**
			Накладные расходы			***260,00***	***3215***

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Сметная прибыль			*97,44*	*1205*
28	**28**	**11-110101-1508 РСНБ РК 2015**	**Покрытия цементные. Железение/лист8/**	**м2 покрытия**	**12,364**	**205,87**	**2545**
			Накладные расходы			*72,33*	*894*
			Сметная прибыль			*15,25*	*189*
29	**29**	**11-090601-0101 РСНБ РК 2015**	**Конструкции гасителя. Монтаж/лист9/**	**т конструкций**	**0,047**	**146529,59**	**6861**
			Накладные расходы			*53453,95*	*2503*
			Сметная прибыль			*10854,04*	*508*
30	**30**	**23-010201-0301 РСНБ РК 2015**	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 720 мм, толщина стенки 7,0 мм ГОСТ 10706-76**	**м**	**0,240**	**48055,35**	**11533**
			Накладные расходы			*1809,88*	*434*
			Сметная прибыль			*3559,66*	*854*
31	**31**	**21-050101-0402 РСНБ РК 2015**	**Прокат тонколистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 2,3 до 3,9 мм ГОСТ 16523-97**	**т**	**0,017**	**228008,51**	**3904**
			Накладные расходы			*8587,34*	*147*
			Сметная прибыль			*16889,52*	*289*
32	**32**	**11-130301-0406 РСНБ РК 2015**	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз**	**м2**	**4,700**	**106,90**	**502**
			Накладные расходы			*22,93*	*108*
			Сметная прибыль			*7,92*	*37*
33	**33**	**11-130301-1406 РСНБ РК 2015**	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза**	**м2**	**4,700**	**187,29**	**880**
			Накладные расходы			*30,42*	*143*
			Сметная прибыль			*13,87*	*65*
34	**34**	**11-220501-0102 РСНБ РК 2015**	**Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 65 мм. Укладка**	**км трубопровода**	**0,045**	**410229,92**	**18460**
			Накладные расходы			*141868,71*	*6384*
			Сметная прибыль			*30387,40*	*1367*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
35	**35**	**23-010405-0301 РСНБ РК 2015**	**Трубы полиэтиленовые для водоснабжения PE 100 SDR 17.6-63X5,8 с защитным покрытием из полипропилена толщиной от 0,8 мм до 1,2 мм СТ РК ИСО 4427-2004**	**м**	**45,450**	**1023,33**	**46511**
			Накладные расходы			***38,54***	***1752***
			Сметная прибыль			***75,80***	***3445***
36	**36**	**11-220501-0108 РСНБ РК 2015**	**Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 300 мм. Укладка**	**км трубопровода**	**0,218**	**823886,20**	**179937**
			Накладные расходы			***261442,89***	***57099***
			Сметная прибыль			***61028,61***	***13329***
37	**37**	**23-010603-0506 РСНБ РК 2015**	**Трубы полипропиленеовые безнапорные гофрированные для наружных сетей канализации с раструбом DN/OD 300 SN 10 PP ГОСТ Р 54475-2011**	**м**	**3,030**	**5420,35**	**16424**
			Накладные расходы			***204,14***	***619***
			Сметная прибыль			***401,51***	***1217***
38	**38**	**23-010603-0406 РСНБ РК 2015**	**Трубы полипропиленеовые безнапорные гофрированные дренажные для наружных сетей канализации с раструбом DN/OD 315 SN 16 PP ГОСТ Р 54475-2011**	**м**	**242,400**	**4851,61**	**1176031**
			Накладные расходы			***182,72***	***44292***
			Сметная прибыль			***359,38***	***87113***
39	**39**	**11-260101-0301 РСНБ РК 2015**	**Трубопроводы. Изоляция цилиндрами и полуцилиндрами из минеральной ваты на синтетическом вязующим**	**м3 изоляции**	**0,730**	**48576,29**	**35463**
			Накладные расходы			***12603,90***	***9201***
			Сметная прибыль			***3598,24***	***2627***
40	**40**	**21-110401-0302 РСНБ РК 2015**	**Пенополистироловая тепловая изоляция трубопровода толщ.50мм**	**м3**	**0,730**	**27780,23**	**20281**
			Накладные расходы			***1046,27***	***764***
			Сметная прибыль			***2057,80***	***1502***
41	**41**	**11-060101-0101 РСНБ РК 2015**	**Подготовка бетонная. Устройство бетона кл.В15**	**м3**	**0,250**	**23424,93**	**5856**
			Накладные расходы			***1539,16***	***385***

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Сметная прибыль			*1735,18*	*434*
42	**42**	**11-080101-0202 РСНБ РК 2015**	**Основание под фундаменты щебоночное. Устройство**	**м3 основания**	**0,130**	**8135,68**	**1058**
			Накладные расходы			*993,43*	*129*
			Сметная прибыль			*602,64*	*78*
43	**43**	**11-080101-0302 РСНБ РК 2015**	**Гидроизоляция горизонтальная в 1 слой/геотекстилем/**	**м2 поверхности**	**223,000**	**263,91**	**58852**
			Накладные расходы			*81,25*	*18119*
			Сметная прибыль			*19,55*	*4359*
44	**44**	**21-080102-1103 РСНБ РК 2015**	**Геотекстиль TERRAM-1000**	**м2**	**245,300**	**200,32**	**49139**
			Накладные расходы			*7,54*	*1851*
			Сметная прибыль			*14,84*	*3640*
45	**45**	**13-070402-0101 РСНБ РК 2015**	**Агрегат насосной с приводом от электродвигателя, масса 2,79-5,02 т. Монтаж оборудования/2шт. насосов/**	**шт**	**2,000**	**298691,24**	**597382**
			Накладные расходы			*84561,20*	*169122*
			Сметная прибыль			*22125,28*	*44251*
46	**46**	**51-020203-0235 РСНБ РК 2015**	**Модульная насосная с двумя рабочими насосами GrundfOs SEG 40.15.2.50B, подача 10 м3/ч, напор 16 м/2шт. насосов/**	**шт**	**2,000**	**6246454,66**	**12492909**
			Накладные расходы			*235256,32*	*470513*
			Сметная прибыль			*462700,35*	*925401*
47	**47**	**11-110101-1103 РСНБ РК 2015**	**Стяжки бетонные толщлиной 20 мм. Устройство из бетона кл.В15**	**м2 стяжки**	**1132,000**	**978,42**	**1107572**
			Накладные расходы			*235,96*	*267111*
			Сметная прибыль			*72,48*	*82042*
48	**48**	**11-110101-1104 РСНБ РК 2015**	**Стяжи бетонные.Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1103 до толщ.50мм из бетона кл.В15**	**м2 стяжки**	**1132,000**	**636,17**	**720141**
			Накладные расходы			*45,02*	*50958*
			Сметная прибыль			*47,12*	*53344*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
49	**49**	**11-110101-1508 РСНБ РК 2015**	**Покрытия цементные. Железнение**	**м2 покрытия**	**1132,000**	**205,87**	**233050**
			Накладные расходы			***72,33***	***81879***
			Сметная прибыль			***15,25***	***17263***
50	**50**	**21-130703-1702 РСНБ РК 2015**	**Жидкость гидрофобизирующая MASTERLIFE WP701/0.4кг на вес бетона 0,286тн 1м3/**	**т**	**0,065**	**501827,75**	**32494**
			Накладные расходы			***18900,02***	***1224***
			Сметная прибыль			***37172,43***	***2407***
51	**51**	**11-150203-0503 РСНБ РК 2015**	**Стены. Гидроизоляция боковая обмазочная MAsTErSEAl 501**	**м2**	**201,000**	**688,05**	**138299**
			Накладные расходы			***241,13***	***48467***
			Сметная прибыль			***50,97***	***10244***
52	**52**	**22-050105-0106 РСНБ РК 2015**	**Смесь сухая безусадочная на цементной основе MAsTErSEAl 501**	**кг**	**1005,000**	**341,35**	**343058**
			Накладные расходы			***12,86***	***12920***
			Сметная прибыль			***25,29***	***25412***
53	**53**	**11-221401-0219 РСНБ РК 2015**	**Трубы диаметром 300 мм. Продавливание без разработки грунта (прокол) на длину до 50 м. В грунтах 3 группы, применен коэффициент к затратам труда - 1,18, к времени эксплуатации машин - 1,19, к расходу материалов - 1**	**м продавливания**	**42,000**	**22901,37**	**961858**
			Накладные расходы			***6735,65***	***282897***
			Сметная прибыль			***1696,40***	***71249***
54	**54**	**23-010201-0237 РСНБ РК 2015**	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 273 мм, толщина стенки 6,0 мм ГОСТ 10705-80**	**м**	**42,168**	**12846,13**	**541696**
			Накладные расходы			***483,82***	***20402***
			Сметная прибыль			***951,57***	***40126***
55	**55**	**11-221401-0213 РСНБ РК 2015**	**Трубы диаметром 350 мм. Продавливание безщ разработки грунта (прокол) на длину до 30 м. В грунтах 3 группы, применен коэффициент к затратам труда - 1,18, к времени эксплуатации машин - 1,19, к расходу материалов - 1**	**м продавливания**	**24,600**	**21668,36**	**533042**

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Накладные расходы			*6379,79*	*156943*
			Сметная прибыль			*1605,06*	*39485*
56	**56**	**11-270302-0102 РСНБ РК 2015**	**Покрытия и основания песчаное. Разборка**	**м3 конструкции**	**3,000**	**393,64**	**1181**
			Накладные расходы			*101,17*	*304*
			Сметная прибыль			*29,16*	*87*
57	**57**	**11-270302-0102 РСНБ РК 2015**	**Покрытия и основания щебоночные. Разборка**	**м3 конструкции**	**13,800**	**393,64**	**5432**
			Накладные расходы			*101,17*	*1396*
			Сметная прибыль			*29,16*	*402*
58	**58**	**11-270302-0104 РСНБ РК 2015**	**Покрытия и основания асфальтобетонные. Разборка**	**м3 конструкции**	**0,600**	**3855,07**	**2313**
			Накладные расходы			*1254,12*	*752*
			Сметная прибыль			*285,56*	*171*
59	**59**	**11-270401-0101 РСНБ РК 2015**	**Устройство подстиляющих и выравнивающих слоев оснований из песка**	**м3**	**3,000**	**1277,43**	**3832**
			Накладные расходы			*230,69*	*692*
			Сметная прибыль			*94,62*	*284*
60	**60**	**21-010401-0103 РСНБ РК 2015**	**Песок для строительных работ: 50% природный, 50% обогащенный ГОСТ 8736-2014**	**м3**	**3,000**	**2653,11**	**7959**
			Накладные расходы			*99,92*	*300*
			Сметная прибыль			*196,53*	*590*
61	**61**	**11-270403-0101 РСНБ РК 2015**	**Основания из щебня фракции 40-70 мм, однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2**	**м2 основания**	**60,000**	**1273,24**	**76395**
			Накладные расходы			*101,20*	*6072*
			Сметная прибыль			*94,31*	*5659*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
62	**62**	**11-270403-0104 РСНБ РК 2015**	**Основания из щебня фракции 40-70 мм. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2). добавлять на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 11-270403-0101, 11-270403-0102, 11-270403-0103, до толщ. 23см**	**м2 основания**	**60,000**	**584,71**	**35082**
			Накладные расходы			***36,98***	***2219***
			Сметная прибыль			***43,31***	***2599***
63	**63**	**11-270602-0901 РСНБ РК 2015**	**Розлив вяжущих материалов**	**т**	**0,150**	**118079,11**	**17712**
			Накладные расходы			***4874,93***	***731***
			Сметная прибыль			***8746,60***	***1312***
64	**64**	**11-270602-0303 РСНБ РК 2015**	**Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных крупнозернистых плотность каменных материалов 2,5-2,7 т/м3 типа АБ**	**м2**	**60,000**	**1547,38**	**92843**
			Накладные расходы			***93,74***	***5624***
			Сметная прибыль			***114,62***	***6877***
65	**65**	**11-270602-0403 РСНБ РК 2015**	**Нормы для корректировки табл. 27-53 при изменении толщины покрытий на 0,5 см, добавлять к плотным крупнозернистым смесям типа АБ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3(толщиной 6см)**	**м2**	**60,000**	**693,01**	**41580**
			Накладные расходы			***26,33***	***1580***
			Сметная прибыль			***51,33***	***3080***
66	**66**	**11-270602-0301 РСНБ РК 2015**	**Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью кменных материалов 2,5-2,9 т/м3 типа АБВ**	**м2**	**60,000**	**1722,33**	**103340**
			Накладные расходы			***100,33***	***6020***
			Сметная прибыль			***127,58***	***7655***
			ИТОГО:				**24 325 049**
			В том числе :				
			Накладные расходы				**2 398 173**

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Сметная прибыль				**1 801 855**
			Итого в текущих ценах 2018 года, к = 1,0599383				**25 783 051**
			Итого с НДС		**12 %**	**3 093 966**	**28 877 017**
			Итого по акту согласно доп. соглашения к договору №69 от 12.03.18г. с учетом НДС к=0,842811				**24 337 875**
			в т.ч. НДС		**12 %**		**2 607 629**

Директор ГКП "Городская недвижимость" на ПХВ ГУ "Управление строительства и жилищной политики г. Астаны" _____ Строчков А.Н.

Директор ТОО "Даму Құрылыс АДК" _____ Турунбаев Т.М.

Технический надзор _____

Найманбекова