**АКТ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРИЕМОЧНОЙ КОМИССИИ О ПРИЕМКЕ ПОСТРОЕННОГО ОБЪЕКТА В ЭКСПЛУАТАЦИЮ**

«29» 08 2014 г.

**Средний ремонт а/д «Коксу-Кировск-Карабулак-Кайнарлы», км 56-66 Ескельдинского района**
(вид работ и наименование дороги) (адрес работ)

Протяженностью 10 км IV технической категории, местного значения,

обслуживаемой ТОО фирма «Талдыкорган жолдары»
(наименование организации, обслуживающей дорогу)

Комиссия, действующая на основании приказа №108/1 от «25» 08 2014 г.
в составе:

Председатель комиссии: - Самуратов С.З. – Заместитель руководителя ГУ «Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алматинской области»

Зам.председателя комиссии – Жандилов Б.У. - руководитель отдела автомобильных дорог ГУ «Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алматинской области»

Талгатбекова К.А. Директор ТОО "СК Инжиниринг"

Члены комиссии - Калиев Р.Т. - Заместитель Акима Ескельдинского района

Хамитжанов К. - главный специалист отдела автомобильных дорог ГУ «Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алматинской области

Рысбеков А. руководитель отделаГУ «ПТиАД Ескельдинского района

Сырымбай М. Д. - инспектор дорожно-технического отдела УДП ДВД Алматинской области

Койбасов С. Директор ТОО «АкЖолҚұрылыс »

Кауыспеков О. Генеральный директор ТОО фирма «Талдыкорган жолдары»

1. Генеральным подрядчиком **ТОО Фирма «Талдыкорган жолдары»**
Предъявлен к приемке в эксплуатацию построенный: **Средний ремонт а/д «Коксу-Кировск-Карабулак-Кайнарлы», км 56-66 Ескельдинского района**
*(наименование объекта, его местонахождение или адрес)*

2. Строительство произведено на основании решения договора № 317 от «23» мая 2014г.
ГУ «Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алматинской области»
(наименование органа принявшего решение)

3. Разрешение на производство работ, строительно-монтажных работ:
ГУ «Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алматинской области»
(наименование органа принявшего решение)

4. Проектно-сметная документация на строительство разработана:
**ТОО «СК Инжиниринг»**
(наименование проектной организации)

5. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:
Начало работ мая 2014г.; Окончание работ август 2014г.

6. Технологические и архитектурно - строительные решения по объекту характеризуются следующими данными: **Средний ремонт а/д «Коксу-Кировск-Карабулак-Кайнарлы», км 56-66 Ескельдинского района**

7. **Сметная стоимость по утвержденной технической документации:**

Всего: 60104,464 тыс.тенге
В том числе СМР 59303,272 тыс.тенге
Технический надзор 801,192 тыс.тенге

Фактические затраты всего: 57998,138 тыс. тенге
В том числе СМР 57 277,0688 тыс. тенге
Технический надзор721,0692 тыс. тенге

## ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Работы по **Средний ремонт а/д «Коксу-Кировск-Карабулак-Кайнарлы», км 56-66 Ескельдинского района** выполнены в полном объеме в соответствии с ПСД.

# РЕШЕНИЕ ПРИЕМОЧНОЙ КОМИССИИ

Предъявленные к приемке работы **Средний ремонт а/д подъезд"Коксу-Кировск-Карабулак-Кайнарлы", км 56-66 Ескельдинского района принять.**

Акт составлен в _3_ экземплярах, которые переданы следующим организациям:

- ГУ «Управление пассажирского транспорта и автодорог Алматинской области – 1 экз.
- ГУ «ПТиАД Ескельдинского района» - 1 экз.
- ТОО фирма «Талдыкорган жолдары» - 1 экз.

Приложение к акту: акты на скрытые работы, сертификаты на качество использованных дорожно-строительных материалов, журнал производства работ.

Председатель комиссии: _____ Самуратов С.З.

Зам.председателя комиссии: _____ Жандилов Б.У.

_____ Талгатбекова К.А.

Члены комиссии: _____ Калиев Р.Т.

_____ Хамитжанов К. К.

_____ Рысбеков А.

_____ Сырымбай М.Д.

_____ Койбасов С.

_____ Кауыспеков О.

Заказчик: ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алматинской области"
г. Талдыкорган, ул. Кабанбай батыра, 26. БИН: 050( )00775

Поставщик: ТОО Фирма "Талдыкорган жолдары" Алматинская область г.Талдыкорган ул.Шевченко 127 а
БИН 060140000856

**Справка стоимости выполненных работ за июнь 2014 г.**
**по договору №317 от 23 мая 2014г.**
**Наименование бюджетной программы: 268 003 000 159**

| № п/п | Наименование работ | Ед. изм. | Всего по договору | Общая стоимость с начала действия договора | Сумма полученного аванса | Ранее заактир. суммы по выполнен. работам | Выполнен. объем работ по настоящ. акту | Сумма погашен. аванса по настоящ. акту | Сумма к перечислению для оплаты вып-х работ по настоящ. акту |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | На проведение работ по среднему ремонту автомобильной дороги "Коксу-Кировск-Карабулак-Кайнарлы", км 56-66 Ескельдинского района (ШПО) Алматинской области | тенге | 57 277 068,80 | 22 910 827,52 | 1 718 312,06 | - | 22 910 827,52 | 687 324,83 | 22 223 502,69 |
| | Всего по акту: | | 57 277 068,80 | 22 910 827,52 | 1 718 312,06 | - | 22 910 827,52 | 687 324,83 | 22 223 502,69 |

**Заказчик:**
ГУ "Управления пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алматинской области"
_____ **Самуратов С.**
М.П.

Представитель заказчика_____ **Байсаков К.**

**Поставщик:**
Генеральный директор ТОО Фирма "Талдыкорган жолдары"
_____**Кауыспеков О.**
М.П.

**Тех.надзор:**
Директор ТОО "АкЖолКұрылыс" _____А.Койбасов

...транспорта и автомобильных дорог Алматинской области"

**ФОРМА №2**

**Подрядчик:** ТОО Фирма "Талдыкорган жолдары"

**Наименование объекта:** Средний ремонт автомобильной дороги "Коксу-Кировск-Карабулак-Кайнарлы", км 56-66

**договор №317 от 23.05.2014 г**

**АКТ №1**

**приемки выполненных работ за июнь 2014г.**

Средний ремонт автомобильной дороги "Коксу-Кировск-Карабулак-Кайнарлы" км 56-66

| № | Шифр и № позиции норматива | Наименование работ и затрат | Кол-во | Стоимость единицы, тенге | | Общая стоимость, тенге | | Накладные расходы, тенге | Затраты труда чел/час рабочих-строителей | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | всего | экспл. Машин | Всего | Эксплуатация машин | | рабочих, обслуживающих машины | |
| | | | | ЗП рабочих строителей | в т.ч. ЗП машинистов | ЗП рабочих строителей | в т.ч. ЗП машинистов | % | на единицу | всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | Е27-72-1 | Розлив вяжущих материалов т | 19,0 | 40097,59 | 339,59 | 761854 | 6452 | 3562 | 0,58 | 11 |
| | | | | 0 | 140,94 | 0 | 2678 | 133 | 0,58 | 11 |
| 2 | Е27-16-2 | Устройство выравнивающего слоя из асфальтобетонной смеси без применения укладчиков асфальтобетона т смеси | 1543 | 4360,23 | 150,08 | 6727548 | 231564 | 314649 | 0,55 | 842 |
| | | | | 97,2 | 56,13 | 149973 | 86605 | 133 | 0,20 | 306 |
| **ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:** | | | **Тенге** | | | **7 489 402,00** | **238 015,77** | **318 210,42** | | **853,46** |
| | | | **Тенге** | | | **149 973,20** | **89 282,75** | | | **317,45** |
| Накладные расходы - | | | Тенге | | | **318 210,42** | | | | |
| Ненормируемые и непредвиленные затраты - | | | Тенге | | | **468 456,74** | | | | |
| ИТОГО ПО СМЕТЕ: | | | Тенге | | | **8 276 069,16** | | | | |
| Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4% | | | Тенге | | | **8 309 173,44** | | | | |
| Итого с затратами на выслугу лет, 1% | | | Тенге | | | **8 392 265,17** | | | | |
| **Итого в текущих ценах на 1.01.2014** | | | **2,390** | | | **20 054 996,08** | | | | |
| **Итого с налогами, сборами и обязат. платежами** | | | **2%** | | | **20 456 096,00** | | | | |
| **Налог на добавленную стоимость (НДС)** | | | **12 %** | | | **2 454 731,52** | | | | |
| **Итого с налогом на добавленную стоимость (НДС)** | | | | | | **22 910 827,52** | | | | |

Заказчик _____ Самуратов С.

Представитель заказчика _____ Байсаков.К

**Подрядчик:**

Директор ТОО фирма "Талдыкорган жолдары" _____ О.Кауыспеков

Тех.надзор

Директор ТОО "АкЖолҚұрылыс" _____ А.Қойбасов

АКТ

Выполненных работ за июнь 2014 года

ТОО Фирма "Талдыкорган жолдары"

Средний ремонт автомобильных дорог Ескельдинского района

"Коксу-Кировск-Карабулак-Кайнарлы",км 56-66

| | Наименование автодорог | Всего | Ямочный ремонт |
|---|---|---|---|
| | | кв.м | |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Розлив вяжущих материалов | т | 19,00 |
| 2 | устройство выр.слоя | т | 1543 |
| | Итого: | 0 | |

Объемы принял:

ГУ "Управления пассажирского транспорта
и автомобильных дорог" Байсаков К.

Начальник ОтделаПТ и АД
Ескельдинского района Рыспеков А.

Объемы сдал:

Начальник ПУ
ТОО Фирма"Талдыкорган жолдары" Акмолбеков А.

Заказчик: ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алматинской области"
г. Талдыкорган, ул. Кабанбай батыра, 26. БИН: 050000775

Поставщик: ТОО Фирма "Талдыкорган жолдары" Алматинская область г.Талдыкорган ул.Шевченко 127 а
БИН 060140000856

**Справка стоимости выполненных работ за июль 2014 г.**
**по договору №317 от 23 мая 2014г.**
**Наименование бюджетной программы: 268 003 000 159**

| № п/п | Наименование работ | Ед. изм. | Всего по договору | Общая стоимость с начала действия договора | Сумма полученного аванса | Ранее заактир. суммы по выполнен. работам | Выполнен. объем работ по настоящ. акту | Сумма погашен. аванса по настоящ. акту | Сумма к перечислению для оплаты вып-х работ по настоящ. акту |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | На проведение работ по среднему ремонту автомобильной дороги "Коксу-Кировск-Карабулак-Кайнарлы", км 56-66 Ескельдинского района (ШПО) Алматинской области | тенге | 57 277 068,80 | 51 549 361,92 | 1 718 312,06 | 22 910 827,52 | 28 638 534,40 | 859 156,03 | 27 779 378,37 |
| | Всего по акту: | | 57 277 068,80 | 51 549 361,92 | 1 718 312,06 | 22 910 827,52 | 28 638 534,40 | 859 156,03 | 27 779 378,37 |

**Заказчик:**
ГУ "Управления пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алматинской области"
зам. нач. _____ **Самуратов С.**
М.П.

**Поставщик:**
Генеральный директор ТОО Фирма "Талдыкорган жолдары"
_____ **Кауыспеков О.**
М.П.

Представитель заказчика _____ **Байсаков К.**

**Тех.надзор**
Директор ТОО "АкЖолҚұрылыс" _____ **А.Койбасов**

**Заказчик:** ГУ" Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алматинской области"
**Подрядчик:** ТОО Фирма "Талдыкорган жолдары"

**ФОРМА №2**

**Наименование объекта:** Средний ремонт автомобильной дороги "Коксу-Кировск-Карабулак-Кайнарлы", км 56-66

**договор №317 от 23.05.2014 г**

**АКТ №1**
**приемки выполненных работ за июль 2014г.**
Средний ремонт автомобильной дороги "Коксу-Кировск-Карабулак-Кайнарлы" км 56-66

| № | Шифр и № позиции норматива | Наименование работ и затрат | Кол-во | Стоимость единицы, тенге | | Общая стоимость, тенге | | Накладные расходы, тенге | Затраты труда чел/час рабочих-строителей | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | всего | экспл. Машин | Всего | Эксплуатация машин | | рабочих, обслуживающих машины | |
| | | | | ЗП рабочих строителей | в т.ч. ЗП машинистов | ЗП рабочих строителей | в т.ч. ЗП машинистов | % | на единицу | всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 2 | Е27-16-2 | Устройство выравнивающего слоя из асфальтобетонной смеси без применения укладчиков асфальтобетона т смеси | 957 | 4360,23 | 150,08 | 4172740 | 143627 | 195160 | 0,55 | 523 |
| | | | | 97,2 | 56,13 | 93020 | 53716 | 133 | 0,20 | 190 |
| 3 | Е27-46-8 | Одиночная поверхностная обработка усовершенствованных покрытий битумом с применением черного щебня из камня плотностью 2.5-2.9 м2 покрытия | 51779 | 97,53 | 6,58 | 5050038 | 340708 | 341578 | 0,02 | 1093 |
| | | | | 3,33 | 1,63 | 172425 | 84400 | 133 | 0,01 | 307 |
| **ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:** | | | **Тенге** | | | **9 222 777,71** | **484 334,52** | **536 737,81** | | **1 615,07** |
| | | | **Тенге** | | | **265 445,55** | **138 116,71** | | | **496,59** |
| Накладные расходы - | | | Тенге | | | **536 737,81** | | | | |
| Непредвиденные и непредвиденные затраты - | | | Тенге | | | **585 570,93** | | | | |
| ИТОГО ПО СМЕТЕ: | | | Тенге | | | **10 345 086,45** | | | | |
| Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4% | | | Тенге | | | **10 386 466,79** | | | | |
| Итого с затратами на выслугу лет, 1% | | | Тенге | | | **10 490 331,46** | | | | |
| **Итого в текущих ценах на 1.01.2014** | | | **2,390** | | | **25 068 745,09** | | | | |
| **Итого с налогами, сборами и обязат. платежами** | | | **2%** | | | **25 570 120,00** | | | | |
| **Налог на добавленную стоимость (НДС)** | | | **12 %** | | | **3 068 414,40** | | | | |
| **Итого с налогом на добавленную стоимость (НДС)** | | | | | | **28 638 534,40** | | | | |

Зам. рук.

Заказчик _____ **Самуратов С.**

**Подрядчик:**
Директор ТОО фирма "Талдыкорган жолдары" _____ **О.Кауыспеков**

Представитель заказчика _____ **Байсаков.К**

Представитель тех надзора

Директор ТОО "АқЖолҚұрылыс" _____ А. Койбасов

АКТ

Выполненных работ за июль 2014 года

ТОО Фирма "Талдыкорган жолдары"

Средний ремонт автомобильных дорог Ескельдинского района

"Коксу-Кировск-Карабулак-Кайнарлы",км 56-66

| | Наименование автодорог | Всего | Ямочный ремонт |
|---|---|---|---|
| | | кв.м | |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | устройство выр.слоя | т | 957,00 |
| 2 | Одиночная поверхсностная обр. | м2 | 51779 |
| | Итого: | 0 | |

Объемы принял:

ГУ "Управления пассажирского транспорта
и автомобильных дорог" Байсаков К.

Начальник ОтделаПТ и АД
Ескельдинского района Ка Рыспеков А.

Представитель тех.надзора
ТОО "АқЖолҚұрылыс" А.Койбасов

Объемы сдал:

Начальник ПУ
ТОО Фирма"Талдыкорган жолдары" Жанткеев К.

Заказчик: ГУ "Управление пассажирского транспорта и авто( ильных дорог Алматинской области"
г. Талдыкорган, ул. Кабанбай батыра, 26. БИН: 050140000775

Поставщик: ТОО Фирма "Талдыкорган жолдары" Алматинская область г.Талдыкорган ул.Шевченко 127 а
БИН 060140000856

**Справка стоимости выполненных работ за август 2014 г.**
**по договору №317 от 23 мая 2014г.**
**Наименование бюджетной программы: 268 003 000 159**

| № п/п | Наименование работ | Ед. изм. | Всего по договору | Общая стоимость с начала действия договора | Сумма полученного аванса | Ранее заактир. суммы по выполнен. работам | Выполнен. объем работ по настоящ. акту | Сумма погашен. аванса по настоящ. акту | Сумма к перечислению для оплаты вып-х работ по настоящ. акту |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | На проведение работ по среднему ремонту автомобильной дороги "Коксу-Кировск-Карабулак-Кайнарлы", км 56-66 Ескельдинского района (ШПО) Алматинской области | тенге | 57 277 068,80 | 57 277 068,80 | 1 718 312,06 | 51 549 361,92 | 5 727 706,88 | 171 831,20 | 5 555 875,68 |
| | Всего по акту: | | 57 277 068,80 | 57 277 068,80 | 1 718 312,06 | 51 549 361,92 | 5 727 706,88 | 171 831,20 | 5 555 875,68 |

**Заказчик:**
ГУ "Управления пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алматинской области"
**Заместитель руководителя**_____ **Самуратов С.**
М.П.

Представитель заказчика_____ **Хамитжанов К.**

**Поставщик:**
Генеральный директор ТОО Фирма "Талдыкорган жолдары"
_____ **Кауыспеков О.**
М.П.

**Тех.надзор**
Директор ТОО "АкЖолКұрылыс"_____ **А.Койбасов**

**Заказчик:** ГУ" Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алматинской области"
**Подрядчик:** ТОО Фирма "Талдыкорган жолдары"

**ФОРМА №2**

**Наименование объекта:** Средний ремонт автомобильной дороги "Коксу-Кировск-Карабулак-Кайнарлы", км 56-66

**логовор №317 от 23.05.2014 г**

**АКТ №3**
**приемки выполненных работ за август 2014г.**
Средний ремонт автомобильной дороги "Коксу-Кировск-Карабулак-Кайнарлы" км 56-66

| № | Шифр и № позиции норматива | Наименование работ и затрат | Кол-во | Стоимость единицы, тенге | | Общая стоимость, тенге | | Накладные расходы, тенге | Затраты труда чел/час рабочих-строителей | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | всего | экспл. Машин | Всего | Эксплуатация машин | | рабочих, обслуживающих машины | |
| | | | | ЗП рабочих строителей | в т.ч. ЗП машинистов | ЗП рабочих строителей | в т.ч. ЗП машинистов | % | на единицу | всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 3 | Е27-46-8 | Одиночная поверхностная обработка усовершенствованных покрытий битумом с применением черного щебня из камня плотностью 2.5-2.9 м2 покрытия | 8221 | 97,53 | 6,58 | 801794 | 54094 | 54232 | 0,02 | 173 |
| | | | | 3,33 | 1,63 | 27376 | 13400 | 133 | 0,01 | 49 |
| 4 | Е0127-15-3 | Исправление профиля оснований гравийных с добавлением нового материала м2 | 25500,0 | -52,89 | -18,45 | -1348695 | -470475 | -316427 | -0,03 | -788 |
| | | | | -4,68 | -4,65 | -119340 | -118575 | 133 | -0,02 | -432 |
| 5 | Е0101-24-6 | Устройство присыпных берм из ПГС бульдозерами мощностью 79(108) кВт (л.с), при перемещении 2 группы грунтов до 10 м м3 | 2,82 | -6,01 | -6,01 | -17 | -17 | -6 | 0 | 0 |
| | | | | 0 | -2,08 | 0 | -6 | 97 | -0,001 | 0 |
| 6 | С143008-104 | Смеси песчанно-гравийные природные м3 | 2,82 | -449,85 | 0 | -1269 | 0 | 0 | 0,000 | 0 |
| | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00000 | 0 |
| 7 | Е0101-134-1 | Уплотнение присыпных берм пневматическими трамбовками м3 | 2,82 | -21,55 | -4,52 | -61 | -13 | -47 | -0,1100 | 0 |
| | | | | -17,03 | 0 | -48 | 0 | 97 | 0,00000 | 0 |
| 8 | Е0101-135-1 | Полив водой м3 | 2,82 | -14,12 | -12 | -40 | -34 | -12 | -0,01 | 0 |
| | | | | -1,62 | -2,75 | -5 | -8 | 97 | -0,01 | 0 |
| 9 | Е0101-163-2 | Рытье котлована в грунтах 2 группы вручную под фундаменты м3 | 5,5 | -353,25 | 0 | -1943 | 0 | -2195 | -2,33 | -13 |
| | | | | -353,25 | 0 | -1943 | 0 | 113 | 0 | 0 |
| 10 | Е0130-3-2 | Устройство подушек песчанных под фундаменты м3 | 1,7 | -297,12 | -33,87 | -505 | -58 | -511 | -1,940 | -3 |
| | | | | -263,25 | -12,47 | -448 | -21 | 109 | -0,06000 | 0 |
| 11 | Е0106-1-13 | Устройство бетонных фундаментов - столбов м3 | 3,5 | -9488,15 | -95,97 | -33209 | -336 | -2969 | -4,9000 | -17 |
| | | | | -771,75 | -36,25 | -2701 | -127 | 105 | -0,18000 | -1 |
| | | Установка дорожных знаков на | | -747,86 | -146,19 | -14957 | -2924 | -14217 | -3,2 | -64 |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | ,EQ127-83-1 | Установка дорожных знаков на металических стойках шт | 20,0 | -747,86 | -146,19 | -149 | -2924 | -14217 | -3,2 | -64 |
| | | | | -506,25 | -28,22 | -10125 | -564 | 133 | -0,11 | -2 |
| 13 | С-Прайс лист | Стоимость стоек СКМ1.30 к дорожным знаком | 10,0 | -1015,98 | 0 | -10160 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Е0130-7-1 | Омоноличивание стоек в гнезде фудамента бетоном В20 м3 | 0,8 | -10083,80 | -532,08 | -8067 | -426 | -494 | -2,550 | -2 |
| | | | | -434,25 | -131,85 | -347 | -105 | 109 | -0,43000 | 0 |
| 15 | С Цена пост | Стоймость дорожного знака километрового 200*300 шт | 20 | -397,00 | 0 | -7940 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 |
| | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00000 | 0 |
| 16 | Е0127-65-1 | Разметка проезжей части сплошной линией 0,1 м км | 20,0 | -10970,00 | -1692,25 | -219400 | -33845 | -28783 | -3,18 | -64 |
| | | | | -450 | -632,07 | -9000 | -12641 | 133 | -2,85 | -57 |
| 17 | Е0127-65-5 | Разметка проезжей части прерывестой линией шириной 0,1 м при соотношении штриха и промежутка 1:3 км | 10,0 | -4349,35 | -1692,25 | -43494 | -16923 | -14392 | -3,18 | -32 |
| | | | | -450 | -632,07 | -4500 | -6321 | 133 | -2,85 | -29 |
| 18 | Е27-72-1 | Розлив вяжущих материалов т | 6,409175 | 40097,59 | 339,59 | 256992 | 2176 | 1201 | 0,58 | 4 |
| | | | | 0 | 140,94 | 0 | 903 | 133 | 0,58 | 4 |
| 19 | Е27-16-2 | Устройство выравнивающего слоя из асфальтобетонной смеси без применения укладчиков асфальтобетона т смеси | 843,3125 | 4360,23 | 150,08 | 3677036 | 126564 | 171976 | 0,55 | 460 |
| | | | | 97,2 | 56,13 | 81970 | 47335 | 133 | 0,20 | 167 |
| **ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:** | | | **Тенге** | | | **3 046 067,90** | **-342 213,96** | **-152 642,58** | | **-345,36** |
| | | | **Тенге** | | | **-39 110,61** | **-76 730,00** | | | **-300,91** |
| Накладные расходы - | | | Тенге | | | **-152 642,58** | | | | |
| Ненормируемые и непредвиденные затраты - | | | Тенге | | | **173 605,52** | | | | |
| ИТОГО ПО СМЕТЕ: | | | Тенге | | | **3 067 030,84** | | | | |
| **Итого в текущих ценах на 1.01.2014** | | | **2,390** | | | **7 327 136,67** | | | | |
| **Итого с налогами, сборами и обязат. платежами** | | | **2%** | | | **7 473 679,41** | | | | |
| **Налог на добавленную стоимость (НДС)** | | | **12 %** | | | **896 841,53** | | | | |
| **Итого с налогом на добавленную стоимость (НДС)** | | | | | | **8 370 520,94** | | | | |

**Итого к оплате с учетом тендерной скидки 5 727 706,88**

Заместитель руководителя _____ **Самуратов С**

**Подрядчик:**
Директор ТОО фирма "Талдыкорган жолдары" _____ **О.Кауыспеков**

Представитель заказчика _____ **Хамитжанов К.**

Предствитель тех.надзора
Директор ТОО "АқЖолҚұрылыс" _____ **А. Койбасов**

АКТ

Выполненных работ за август 2014 года

ТОО Фирма "Талдыкорган жолдары"

Средний ремонт автомобильных дорог Ескельдинского района

"Коксу-Кировск-Карабулак-Кайнарлы",км 56-66

| | Наименование автодорог | Всего кв.м | Ямочный ремонт |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Одиночная поверхсностная обр. | м2 | 8221 |
| 2 | Розлив вяжущих мат | т | 6,409175 |
| 3 | устройство выр.слоя | т | 843,3125 |
| | Итого: | 0 | |

Объемы принял:

ГУ "Управления пассажирского транспорта
и автомобильных дорог" Хамитжанов К

Руководитель ОтделаПТ и АД
Ескельдинского района Рысбеков А.

Представитель тех.надзора
ТОО "АқЖолҚұрылыс" А.Койбасов

Объемы сдал:

Начальник ПУ
ТОО Фирма"Талдыкорган жолдары" Жанткеев К.