АКТ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРИЕМОЧНОЙ КОМИССИИ О ПРИЕМКЕ ПОСТРОЕННОГО ОБЪЕКТА В ЭКСПЛУАТАЦИЮ

«29» 08 2014 г.

Средний ремонт а/д «Подъезд к с.Байысова», км 0-5 Ескельдинского района
(вид работ и наименование дороги) (адрес работ)

Протяженностью 5 км IV технической категории, местного значения,

обслуживаемой ТОО фирма «Талдыкорган жолдары»
(наименование организации, обслуживающей дорогу)

Комиссия, действующая на основании приказа №108/3 от «25» 08 2014 г.
в составе:

Председатель комиссии: - Самуратов С.З. – Заместитель руководителя ГУ «Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алматинской области»

Зам.председателя комиссии – Жандилов Б.У. - руководитель отдела автомобильных дорог ГУ «Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алматинской области»

Члены комиссии Калиев Р.Т. - Заместитель Акима Ескельдинского района

Хамитжанов К. - главный специалист отдела автомобильных дорог ГУ «Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алматинской области

Рысбеков А. руководитель отдела ГУ «ПТиАД Ескельдинского района

Сырымбай М. Д. - инспектор дорожно-технического отдела УДП ДВД Алматинской области

Кауыспеков О. Генеральный директор ТОО фирма «Талдыкорган жолдары»

1. Генеральным подрядчиком **ТОО Фирма «Талдыкорган жолдары»**
Предъявлен к приемке в эксплуатацию построенный: **Средний ремонт а/д «подъезд к с.М.Байысова», км 0-5 Ескельдинского района**
(наименование объекта, его местонахождение или адрес)

2. Строительство произведено на основании решения договора № 318 от «23» мая 2014г.
ГУ «Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алматинской области»
(наименование органа принявшего решение)

3. Разрешение на производство работ, строительно-монтажных работ:
ГУ «Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алматинской области»
(наименование органа принявшего решение)

4. Проектно-сметная документация на строительство разработана:
ГУ «УПТ и АД Алматинской области»
(наименование проектной организации)

5. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:
Начало работ июня 2014г.; Окончание работ август 2014г.

6. Технологические и архитектурно - строительные решения по объекту характеризуются следующими данными: **Средний ремонт а/д «подъезд к с. М.Байысова», км 0-5 Ескельдинского района.**

7. **Сметная стоимость по утвержденной технической документации:**

Всего :30 012,53тыс.тенге
В том числе СМР : 30 012,53 тыс.тенге

Фактические затраты:
Всего: 28 987,0896тыс.тенге
В том числе СМР : 28 987,0896 тыс.тенге

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Работы по **Средний ремонт а/д «Подъезд к с. Байысова», км 0-5 Ескельдинского района** выполнены в полном объеме в соответствии с ПСД.

РЕШЕНИЕ ПРИЕМОЧНОЙ КОМИССИИ

Предъявленные к приемке работы **Средний ремонт а/д подъезд"Подъезд к с.Байысова", км 0-5 Ескельдинского района принять.**

Акт составлен в _3_ экземплярах, которые переданы следующим организациям:

- ГУ «Управление пассажирского транспорта и автодорог Алматинской области – 1 экз.
- ГУ «ПТиАД Коксуского района» - 1 экз.
- ТОО фирма «Талдыкорган жолдары» - 1 экз.

Приложение к акту: акты на скрытые работы, сертификаты на качество использованных дорожно-строительных материалов, журнал производства работ.

Председатель комиссии: _____ Самуратов С.З.

Зам.председателя комиссии: _____ Жандилов Б.У.

Члены комиссии: _____ Калиев Р.Т.

_____ Хамитжанов К.

_____ Рысбеков А.

_____ Сырымбай М.Д.

_____ Кауыспеков О.

Заказчик: ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алматинской области"
г. Талдыкорган, ул. Кабанбай батыра, 26. БИН: 050140000775

Поставщик: ТОО Фирма "Талдыкорган жолдары" Алматинская область г.Талдыкорган ул.Шевченко 127 а
БИН 060140000856

Справка стоимости выполненных работ за июнь 2014 г.
по договору №318 от 23 мая 2014г.
Наименование бюджетной программы: 268 003 000 159

№ п/п	Наименование работ	Ед. изм.	Всего по договору	Общая стоимость с начала действия договора	Сумма полученного аванса	Ранее заактир. суммы по выполнен. работам	Выполнен. объем работ по настоящ. акту	Сумма погашен. аванса по настоящ. акту	Сумма к перечислению для оплаты вып-х работ по настоящ. акту
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	На проведение работ по среднему ремонту автомобильной дороги "подъезд к с. М.Байысова", км 0-5 Ескельдинского района (ШПО) Алматинской области	тенге	28 987 089,60	11 594 835,84	869 612,69	-	11 594 835,84	347 845,08	11 246 990,76
	Всего по акту:		28 987 089,60	11 594 835,84	869 612,69	-	11 594 835,84	347 845,08	11 246 990,76

Заказчик:
ГУ "Управления пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алматинской области"
_____ **Самуратов С.**
М.П.

Представитель заказчика _____ **Байсаков К.**

Поставщик:
Генеральный директор ТОО Фирма "Талдыкорган жолдары"
_____ **Кауыспеков О.**
М.П.

Заказчик: ГУ" Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алматинской области" **ФОРМА №2**
Подрядчик: ТОО Фирма "Талдыкорган жолдары"

Наименование объекта: Средний ремонт автомобильной дороги "подъезд к с.М.Байысова", км 0-5

договор №318 от 23.05.2014 г

АКТ №1
приемки выполненных работ за июнь 2014г.
Средний ремонт автомобильной дороги "подъезд к с. М.Байысова" км 0-5

№	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат	Кол-во	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы, тенге	Затраты труда чел/час рабочих-строителей	
				всего	экспл. Машин	Всего	Эксплуатация машин		рабочих, обслуживающих машины	
				ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	%	на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Е27-72-1	Розлив вяжущих материалов	3,9	40165,51	407,51	156645	1589	877	0,696	3
		т		0	169,13	0	660	133	0,696	3
2	Е27-16-2	Устройство выравнивающего слоя из асфальтобетонной смеси без применения укладчиков асфальтобетона	762	5095,31	180,1	3882725	137240	186461	0,655	499
		т смеси		116,64	67,34	88882	51314	133	0,23868	182
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:			**Тенге**			**4 039 370,05**	**138 829**	**187 338**		**502**
			Тенге			**88 881,93**	**51 974**			**185**
Накладные расходы -			Тенге			**187 338,37**				
Неучитываемые и непредвиденные затраты -			Тенге			**253 602,51**				
ИТОГО ПО СМЕТЕ:			Тенге			**4 480 310,93**				
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4%			Тенге			**4 498 232,17**				
Итого с затратами на выслугу лет, 1%			Тенге			**4 543 214,49**				
Итого в текущих ценах на 1.01.2012			**2,234**			**10 149 541,17**				
Итого с налогами, сборами и обязат. платежами			**2%**			**10 352 532,00**				
Налог на добавленную стоимость (НДС)			**12 %**			**1 242 303,84**				
Итого с налогом на добавленную стоимость (НДС)						**11 594 835,84**				

Заказчик _____ Самуратов С.

Представитель заказчика _____ Байсаков.К

Подрядчик:
Директор ТОО фирма "Талдыкорган жолдары" _____ О.Кауыспеков

АКТ

Выполненных работ за июнь 2014 года

ТОО Фирма "Талдыкорган жолдары"

Средний ремонт автомобильных дорог Ескельдинского района

"Подъезд к с.М.Байысова", км 0-5

	Наименование автодорог	Всего	Ямочный ремонт
		кв.м	
1	2	3	4
1	Розлив вяжущих материалов	т	3,90
2	устройство выр.слоя	т	762
	Итого:	0	

Объемы принял:

ГУ "Управления пассажирского транспорта
и автомобильных дорог" Байсаков К.

Начальник Отдела ПТ и АД
Ескельдинского района Рыспеков А.

Объемы сдал:

Начальник ПУ
ТОО Фирма"Талдыкорган жолдары" Бабашев О.

Заказчик: ГУ "Управление пассажирского транспорта и автом льных дорог Алматинской области"
г. Талдыкорган, ул. Кабанбай батыра, 26. БИН: 050140000775

Поставщик: ТОО Фирма "Талдыкорган жолдары" Алматинская область г.Талдыкорган ул.Шевченко 127 а
БИН 060140000856

Справка стоимости выполненных работ за июль 2014 г.
по договору №318 от 23 мая 2014г.
Наименование бюджетной программы: 268 003 000 159

№ п/п	Наименование работ	Ед. изм.	Всего по договору	Общая стоимость с начала действия договора	Сумма полученного аванса	Ранее заактир. суммы по выполнен. работам	Выполнен. объем работ по настоящ. акту	Сумма погашен. аванса по настоящ. акту	Сумма к перечислению для оплаты вып-х работ по настоящ. акту
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	На проведение работ по среднему ремонту автомобильной дороги "подъезд к с. М.Байысова", км 0-5 Ескельдинского района (ШПО) Алматинской области	тенге	28 987 089,60	26 088 380,64	869 612,69	11 594 835,84	14 493 544,80	434 806,34	14 058 738,46
	Всего по акту:		28 987 089,60	26 088 380,64	869 612,69	11 594 835,84	14 493 544,80	434 806,34	14 058 738,46

Заказчик:
ГУ "Управления пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алматинской области"
зам. рук _____ **Самуратов С.**
М.П.

Представитель заказчика _____ **Байсаков К.**

Поставщик:
Генеральный директор ТОО Фирма "Талдыкорган жолдары"
_____ **Кауыспеков О.**
М.П.

Заказчик: ГУ" Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алматинской области"

Подрядчик: ТОО Фирма "Талдыкорган жолдары"

ФОРМА №2

Наименование объекта: Средний ремонт автомобильной дороги "подъезд к с.М.Байысова", км 0-5

договор №318 от 23.05.2014 г

АКТ №2

приемки выполненных работ за июль 2014г.

Средний ремонт автомобильной дороги "подъезд к с. М.Байысова" км 0-5

№	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат	Кол-во	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы, тенге	Затраты труда чел/час рабочих-строителей	
				всего	экспл. Машин	Всего	Эксплуатация машин		рабочих, обслуживающих машины	
				ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	%	на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2	Е27-16-2	Устройство выравнивающего слоя из асфальтобетонной смеси без применения укладчиков асфальтобетона т смеси	488	5095,31	180,1	2486413	87885	119406	0,655	320
				116,64	67,34	56918	32861	133	0,23868	116
4	Е27-46-8	Одиночная поверхностная обработка усовершенствованных покрытий битумом с применением черного щебня из камня плотностью 2.5-2.9 м2 покрытия	28625,8	86,94	6,59	2488728	188644	188839	0,2111	6043
				3,33	1,63	95324	46660	133	0,00591	169
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:			**Тенге**			**4 975 141,11**	**276 529**	**308 244**		**6 363**
			Тенге			**152 242,03**	**79 521**			**286**
Накладные расходы -			Тенге			**308 244,42**				
Непредвиденные и непредвиденные затраты -			Тенге			**317 003,13**				
ИТОГО ПО СМЕТЕ:			Тенге			**5 600 388,66**				
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4%			Тенге			**5 622 790,21**				
Итого с затратами на выслугу лет, 1%			Тенге			**5 679 018,11**				
Итого в текущих ценах на 1.01.2012			**2,234**			**12 686 926,47**				
Итого с налогами, сборами и обязат. платежами			**2%**			**12 940 665,00**				
Налог на добавленную стоимость (НДС)			**12 %**			**1 552 879,80**				
Итого с налогом на добавленную стоимость (НДС)						**14 493 544,80**				

Подрядчик:

Зам. рук Заказчик _____ Самуратов С.

Директор ТОО фирма "Талдыкорган жолдары" _____ О.Кауыспеков

Представитель заказчика _____ Байсаков.К

АКТ

Выполненных работ за июль 2014 года

ТОО Фирма "Талдыкорган жолдары"

Средний ремонт автомобильных дорог Ескельдинского района

"Подъезд к о.М.Байысова", км 0-5

	Наименование автодорог	Всего кв.м	Ямочный ремонт
1	2	3	4
1	устройство выр.олоя	т	488,00
2	Одиночная поверхсностная обр.	м2	28625,8
	Итого:	0	

Объемы принял:

ГУ "Управления пассажирского транспорта
и автомобильных дорог" Байсаков К.

Начальник Отдела ПТ и АД
Ескельдинского района Рыспеков А.

Объемы сдал:

Начальник ПУ
ТОО Фирма"Талдыкорган жолдары" Бабашев О.

Заказчик: ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алматинской области"
г. Талдыкорган, ул. Кабанбай батыра, 26. БИН: 050140000775

Поставщик: ТОО Фирма "Талдыкорган жолдары" Алматинская область г.Талдыкорган ул.Шевченко 127 а
БИН 060140000856

Справка стоимости выполненных работ за август 2014 г.
по договору №318 от 23 мая 2014г.
Наименование бюджетной программы: 268 003 000 159

№ п/п	Наименование работ	Ед. изм.	Всего по договору	Общая стоимость с начала действия договора	Сумма полученного аванса	Ранее заактир. суммы по выполнен. работам	Выполнен. объем работ по настоящ. акту	Сумма погашен. аванса по настоящ. акту	Сумма к перечислению для оплаты вып-х работ по настоящ. акту
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	На проведение работ по среднему ремонту автомобильной дороги "подъезд к с. М.Байысова", км 0-5 Ескельдинского района (ШПО) Алматинской области	тенге	28 987 089,60	28 987 089,60	869 612,69	26 088 380,64	2 898 708,96	86 961,27	2 811 747,69
	Всего по акту:		28 987 089,60	28 987 089,60	869 612,69	26 088 380,64	2 898 708,96	86 961,27	2 811 747,69

Заказчик:
ГУ "Управления пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алматинской области"
Заместитель руководителя_____ **Самуратов С.**
М.П.

Представитель заказчика_____ **Хамитжанов К.**

Поставщик:
Генеральный директор ТОО Фирма "Талдыкорган жолдары"
_____**Кауыспеков О.**
М.П.

Заказчик: ГУ" Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алматинской области" **ФОРМА №2**

Подрядчик: ТОО Фирма "Талдыкорган жолдары"

Наименование объекта: Средний ремонт автомобильной дороги "подъезд к с.М.Байысова", км 0-5

договор №318 от 23.05.2014 г

АКТ №3

приемки выполненных работ за август 2014г.

Средний ремонт автомобильной дороги "подъезд к с. М.Байысова" км 0-5

№	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат	Кол-во	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы, тенге	Затраты труда чел/час рабочих-строителей	
				всего	экспл. Машин	Всего	Эксплуатация машин		рабочих, обслуживающих машины	
				ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	%	на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Е27-72-1	Розлив вяжущих материалов	1,430886	40165,51	407,51	57472	583	322	0,696	1
		т		0	169,13	0	242	133	0,696	1
2	Е27-16-2	Устройство выравнивающего слоя из асфальтобетонной смеси без применения укладчиков асфальтобетона	476,9619	5095,31	180,1	2430269	85901	116709	0,655	313
		т смеси		116,64	67,34	55633	32119	133	0,23868	114
3	Е27-15-3	Исправление профиля обочин с добавлениием нового материала	20000	-52,71	-18,45	-1054200	-369000	-248178	-0,0309	-618
		м2 площади основания		-4,68	-4,65	-93600	-93000	133	-0,01692	-338
4	Е27-46-8	Одиночная повернастная обработка усовершенствованных покрытий битумом с применением черного щебня из камня плотностью 2.5-2.9	1374,2	86,94	6,59	119473	9056	9065	0,2111	290
		м2 покрытия		3,33	1,63	4576	2240	133	0,00591	8
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:			**Тенге**			**1 553 013,95**	**-273 460**	**-122 081**		**-14**
			Тенге			**-33 391,08**	**-58 399**			**-215**
Накладные расходы -			Тенге			**-122 081,38**				
Ненормируемые и непредвиденные затраты -			Тенге			**85 855,95**				
ИТОГО ПО СМЕТЕ:			Тенге			**1 516 788,53**				
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4%			Тенге			**1 522 855,68**				
Итого с затратами на выслугу лет, 1%			Тенге			**1 538 084,24**				
Итого в текущих ценах на 1.01.2013			**2,234**			**3 436 080,19**				
Итого с налогами, сборами и обязат. платежами			**2%**			**3 504 801,79**				
Налог на добавленную стоимость (НДС)			**12 %**			**420 576,21**				
Итого с налогом на добавленную стоимость (НДС)						**3 925 378,00**				
		Итого к оплате с учетом тендерной скидки				**2 898 708,96**				

Заместитель руководителя _____ Сабыратов С.

Подрядчик:

Директор ТОО фирма "Талдыкорган жолдары" _____ О.Кауыспеков

Представитель заказчика _____ Хамитжанов К.

АКТ

Выполненных работ за август 2014 года

ТОО Фирма "Талдыкорган жолдары"

Средний ремонт автомобильных дорог Ескельдинского района

"Подъезд к с.М.Байысова", км 0-5

	Наименование автодорог	Всего	Ямочный ремонт
		кв.м	
1	2	3	4
1	Розлив вяжущих мат.	т	1,430886
2	Устройство выравнивающего слоя	т	476,9619
3	Одиночная поверхсностная обр.	м2	1 374,2
	Итого:	0	

Объемы принял:

ГУ "Управления пассажирского транспорта и автомобильных дорог" Хамитжанов К.

Руководитель отдела ПТ и АД Ескельдинского района Рысбеков А.

Объемы сдал:

Начальник ПУ ТОО Фирма"Талдыкорган жолдары" Бабашев О.