АКТ
государственной приемочной комиссии
о приемке построенного объекта в эксплуатацию

от «26» июля 2015 года

Государственная приемочная комиссия, назначенная приказом за №146 от24 июля 2015г. ГУ «Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алматинской области» в составе:

Председатель комиссии:

Самуратов С.З. - заместитель начальника ГУ «Управление ПТ и АД Алматинской области»

Заместитель председателя комиссии:

Джуманов Б.С. - И.о. руководитель отдела автомобильных дорог ГУ «Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алматинской области»

Члены комиссии:

Назарбеков А.Ж. - главного специалиста отдела автомобильных дорог ГУ «Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алматинской области»

Кусмолдин С. - Руководитель ГУ «Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог Аксуского района»

Ахметов Е.К. - Старший инспектор дорожно-технического отдела УАП ДВД Алматинской области (по согласованию)

Чормаков А.М. - Директор ТОО «УКС»

Кауыспеков О. - Генеральный директор ТОО Фирма «Талдыкорган жолдары»

УСТАНОВИЛА:

1.Заказчиком ГУ «Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алматинской области» (совместно с подрядчиком) предъявлен к приемке в эксплуатацию **«Средний ремонт на автомобильной дороге ««Алматы-Оскемен-Лепсы-Актогай»,км 20-34 Аксукого района Алматинской области»**

(наименование объекта и вид строительства (новое, реконструкция, техническое перевооружение)

по адресу: Алматинская область, Аксуский район

(область, район, населенный пункт, микрорайон, квартал, улица, номер дома (корпуса)

2.Строительство осуществлено на основании (решения) договора подряда № 83 от 17.04.2015г. с ГУ «Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алматинской области» и ордера на производство работ № 9 от

22.04.2015г.
(наименование органа вынесшего решение)

3.Строительство осуществлено генеральным подрядчиком ТОО Фирма«Талдыкорган жолдары»
(наименование организации)

Выполнившим **«Средний ремонт на автомобильной дороге Алматы-Оскемен-Лепсы-Актогай»,км 20-34 Аксукого района Алматинской области»**
(виды работ)

и субподрядными организациями нет
(наименование организаций, виды работ, выполненных каждой организацией)

4. Проектно-сметная документация на строительство разработана ТОО «АИС Проект», государственная лицензия № 13018189 от 15.11.2013г.,
(наименование организации)

Выполнившим: Техническую документация
(наименование частей или разделов документации)

5. Проектно-сметная документация утверждена ГУ «Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алматинской области»

6. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:
Начало работ **апрель месяц 2015г.** Окончание работ **июль месяц 2015г.**

7. Государственной приемочной комиссии представлена следующая документация:
Журналы производства работ, акты выполненных работ (ф-2, ф-3), сертификаты соответствия, акт рабочей комиссии за 2015г.
(перечень документов)

Указанные документы являются обязательным приложением к настоящему акту

8. Общая сметная стоимость -104 224 108,80тенге (в т.ч. СМР -102 834 816,00 тенге, технадзор - 1 389 292,80 тенге, Фактическая стоимость выполненных работ - 104 219 136,00 тенге в т.ч. СМР - 102 834 816,00 тенге, технадзор - 1 384 320,00 тенге,

9. На основании осмотра объекта и ознакомления с соответствующей документацией даны оценки - работы выполнены в соответствии с проектно-сметной документацией и в установленные сроки
Выявлены недоделки и дефекты нет

Решение государственной приемочной комиссии:

Предъявленный к приемке объект «Средний ремонт на автомобильной дороге Алматы-Оскемен-Лепсы-Актогай», км 20-34 Аксукого района Алматинской области»

(наименование объекта (комплекса)

Принять в эксплуатацию

Председатель комиссии Самуратов С.З.

Заместитель председателя комиссии Джуманов Б.С.

Члены комиссии:

Назарбеков А.Ж.

Кусмолдин С.

Ахметов Е.К.

Чормаков А.М.

Кауыспеков О.

Заказчик: ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алматинской области"
г. Талдыкорган, ул. Кабанбай батыра, 26. БИН: 05[illegible]000775

Поставщик: ТОО Фирма "Талдыкорган жолдары" Алматинская область г.Талдыкорган ул.Шевченко 127 а
БИН 060140000856

Справка стоимости выполненных работ за май 2015 г.
по договору №83 от 17 апреля 2015г.
Наименование бюджетной программы: 268 003 000 159

№ п/п	Наименование работ	Ед. изм.	Всего по договору	Общая стоимость с начала действия договора	Сумма полученного аванса	Ранее заактир. суммы по выполнен. работам	Выполнен. объем работ по настоящ. акту	Сумма погашен. аванса по настоящ. акту	Сумма к перечислению для оплаты вып-х работ по настоящ. акту
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	На проведение работ по среднему ремонту автомобильной дороги "Алматы-Оскемен-Лепсы-Актогай", км 20-34 Аксуского района Алматинской области.	тенге	102 834 816,00	26 503 818,56	3 085 044,48	-	26 503 818,56	795 114,56	25 708 704,00
	Всего по акту:		102 834 816,00	26 503 818,56	3 085 044,48	-	26 503 818,56	795 114,56	25 708 704,00

Заказчик:
ГУ "Управления пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алматинской области"
Зам. Руководителя _____ **Самуратов С.**
М.П.

Представитель заказчика _____ **Назарбеков А.Ж.**

Представитель тех.надзора
_____

Поставщик:
Генеральный директор ТОО Фирма "Талдыкорган жолдары"
_____ **Кауыспеков О.**
М.П.

ДЛЯ ФОРМ №3

Заказчик: ГУ «Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алматинской области»

Подрядчик: ТОО Фирма «Талдыкорган жолдары»

Договор:№83 от 17 апреля 2015г

Наименование строительства и его адрес: Средний ремонт а/д "Алматы-Усть-Каменогорск-Кызыл-лепсы-Актогай" км 20-34

А К Т N1

приемки выполненных строительно-монтажных работ за май 2015г

N п/п	Наименование прейскурантов, ценников и NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Затраты труда, чел.-ч: На един. осн./мех.	Затраты труда, чел.-ч: Всего осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Е0127-72-1	Розлив вяжущих материалов	т	5,12	40097,59	339,59	205460	1740	0,58	3
					--	140,94	--	722	0,58	3
2.	Е0127-16-1	Устройство выравнивающего слоя из асфальтобетонной смеси с применением укладчиков асфальтобетона	т	1708,20	5047,15	167,92	8621545	286849	0,19	326
					34,65	55,37	59189	94583	0,19	325
	ИТОГО:						8827005	288589		329
							59189	95305		328

Накладные расходы :

На общестроительные работы	205478
Всего накладных расходов:	205478
Итого с накладными	9032483

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	541949
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	9574432
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	9612730
Итого с затратами на выслугу лет, 1 %	9708474

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Пересчет в текущих ценах, К-2,38968	23200121
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	464002
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	23664123
Налог на добавленную стоимость, 12 %	2839695
Итого с НДС	**26 503 818,56**

Заказчик:

Зам.руководителя _____ Самуратов С.З

Представитель заказчика _____ Назарбеков А.Ж.

Подрядчик: _____ О.Каныспеков

Представитель тех.надзора

ТОО «УКС» _____ Вакулин А.М

ДЛЯ ФОРМ №2

Заказчик: ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алматинской области"
г. Талдыкорган, ул. Кабанбай батыра, 26. БИН: 0[illegible]0000775

Поставщик: ТОО Фирма "Талдыкорган жолдары", Алматинская область г.Талдыкорган ул.Шевченко 127 а
БИН 060140000856

Справка стоимости выполненных работ за июнь 2015 г.
по договору №83 от 17 апреля 2015г.
Наименование бюджетной программы: 268 003 000 159

№ п/п	Наименование работ	Ед. изм.	Всего по договору	Общая стоимость с начала действия договора	Сумма полученного аванса	Ранее заактир. суммы по выполнен. работам	Выполнен. объем работ по настоящ. акту	Сумма погашен. аванса по настоящ. акту	Сумма к перечислению для оплаты вып-х работ по настоящ. акту
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	На проведение работ по среднему ремонту автомобильной дороги "Алматы-Оскемен-Лепсы-Актогай", км 20-34 Аксуского района Алматинской области.	тенге	102 834 816,00	65 729 470,11	3 085 044,48	26 503 818,56	39 225 651,55	1 176 769,55	38 048 882,00
	Всего по акту:		102 834 816,00	65 729 470,11	3 085 044,48	26 503 818,56	39 225 651,55	1 176 769,55	38 048 882,00

Заказчик:
ГУ "Управления пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алматинской области"
Зам. Руководителя_____ **Самуратов С.**
М.П.

Представитель заказчика_____ **Назарбеков А.Ж.**

Представитель тех.надзора
_____

Поставщик:
Генеральный директор ТОО Фирма "Талдыкорган жолдары"
_____ **Кауыспеков О.**
М.П.

Заказчик: ГУ «Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алматинской области»

Подрядчик: ТОО Фирма «Талдыкорган жолдары»

Договор:№83 от 17 апреля 2015г

Наименование строительства: Средний ремонт а/д "Алматы-Усть-Каменогорск-Кызыл-Лепсы-Актогай" км 20-34

А К Т N 2

приемки выполненных строительно-монтажных работ за июнь 2015г

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 2-1-1

Дорожная одежда

N п/п	Наименование прейскурантов, ценников и NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Всего в т.ч. з/п	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш.	Общая стоим., тенге: Всего осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Всего в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Экспл.маш.	Затраты труда, чел.-ч: На един. осн./мех.	Затраты труда, чел.-ч: Всего осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7		8	9		10	11
1.	Е0127-72-1	Розлив вяжущих материалов	т	7,48	40097,59	339,59		299770	2539		0,58	4
					--	140,94		--	1054		0,58	4
2.	Е0127-16-1	Устройство выравнивающего слоя из асфальтобетонной смеси с применением укладчиков асфальтобетона	т	2491,80	5047,15	167,92		12576486	418435		0,19	476
					34,65	55,37		86341	137971		0,19	475
4.	Е0127-15-3	Исправление профиля оснований гравийных с добавлением нового материала	м2	2376,86	68,40	18,45		162588	43850		0,03	73
					4,68	4,65		11124	11052		0,02	40
	ИТОГО:							13038844	464824			554
								97465	150077			519

Накладные расходы :

На общестроительные работы	329230
Всего накладных расходов:	329230
Итого с накладными	13368074

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	802084

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	14170158
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	14226839
Итого с затратами на выслугу лет, 1 %	14368541
Пересчет в текущих ценах, К-2,38968	34336179
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	686724
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	35022903
Налог на добавленную стоимость, 12 %	4202748
Итого с НДС	**39 225 651,55**

Заказчик:

Зам.руководителя_____Самуратов С.З.

Подрядчик_____О.Кауыспеков

Представитель заказчика_____Назарбеков А.Ж.

Представитель тех.надзора:

ТОО «УКС»_____Бакулин А.М.

ДЛЯ ФОРМ №2

Заказчик: ГУ "Управление пассажирского транспорта и автом[illegible]ьных дорог Алматинской области"
г. Талдыкорган, ул. Кабанбай батыра, 26. БИН: 056[illegible]0000775

Поставщик: ТОО Фирма "Талдыкорган жолдары" Алматинская область г.Талдыкорган ул.Шевченко 127 а
БИН 060140000856

Справка стоимости выполненных работ за июль 2015 г.
по договору №83 от 17 апреля 2015г.
Наименование бюджетной программы: 268 003 000 159

№ п/п	Наименование работ	Ед. изм	Всего по договору	Общая стоимость с начала действия договора	Сумма полученного аванса	Ранее зачитыв. суммы по выполнен. работам	Выполнен. объем работ по настоящ. акту	Сумма погашен. аванса по настоящ. акту	Сумма к перечислению для оплаты вып-х работ по настоящ. акту
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	На проведение работ по среднему ремонту автомобильной дороги "Алматы-Оскемен-Лепсы-Актогай", км 20-34 Аксуского района Алматинской области.	тенге	102 834 816,00	102 834 816,00	3 085 044,48	65 729 470,11	37 105 345,89	1 113 160,37	35 992 185,52
	Всего по акту:		102 834 816,00	102 834 816,00	3 085 044,48	65 729 470,11	37 105 345,89	1 113 160,37	35 992 185,52

Заказчик:
ГУ "Управления пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алматинской области"
Зам. Руководителя _____ **Самуратов С.**
М.П.

Представитель заказчика _____ **Назарбеков А.Ж.**

Представитель тех.надзора
_____

Поставщик:
Генеральный директор ТОО Фирма "Талдыкорган жолдары"
_____ **Кауыспеков О.**
М.П.

Заказчик: ГУ»Управление пассажирокого транспорта и автомобильных дорог Алматинской области»

Подрядчик: ТОО Фирма «Талдыкорган жолдары»

Договор:№83 от 17 апреля 2015г

Наименование строительства: Средний ремонт а/д "Алматы-Усть-Каменогорск-Кызыл-лепсы-Актогай" км 20-34

А К Т N3

приемки выполненных строительно-монтажных работ за июль 2015г

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 2-1-1

Дорожная одежда

N п/п	Наименование прейскурантов, ценников и: NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Затраты труда, чел.-ч: На един. осн./мех.	Затраты труда, чел.-ч: Всего осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
3.	Е0127-46-8	Одиночная поверхностная обработка усовершенствованных покрытий битумом с применением черного щебня из камня плотностью 2,5-2,9 т/м3	м2	84000,00	90,54	6,58	7605616	553060	0,02	1772
					3,33	1,63	279720	136920	0,01	496
4.	Е0127-15-3	Исправление профиля оснований гравийных с добавлением нового материала	м2	53623,14	68,40	18,45	3668066	989282	0,03	1657
					4,68	4,65	250956	249348	0,02	907
5.	Е0127-83-1	Установка дорожных знаков	шт	14,00	747,86	146,19	10470	2047	3,20	45
					506,25	28,21	7088	395	0,11	2
6.	Е0130-7-1	Омоноличивание стоек в гнезде фундамента бетоном В20	м3	2,21	10083,80	532,08	22285	1176	2,55	6
					434,25	131,85	960	291	0,43	1
7.	СЦена	Стоимость дорожного знака километрового 200х300	шт	14,00	954,50	--	13363	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
8.	Е0127-65-5	Разметка проезжей части прерывистой линией шириной 0,1 м при соотношении штриха и промежутка 1:3	км	14,00	5334,25	1692,25	74679	23691	3,18	45
					450,00	632,07	6300	8849	2,85	40

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
ИТОГО:							11394479	1569256		3524
							545024	395803		1446

Накладные расходы :

На общестроительные работы	1250999
Всего накладных расходов:	1250999
Итого с накладными	12645478

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	758729
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	13404207
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	13457824
Итого с затратами на выслугу лет, 1 %	13591866
Пересчет в текущих ценах, К-2,38968	32480170
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	649603
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	33129773
Налог на добавленную стоимость, 12 %	3975573
Итого с НДС	**37 105 345,89**

Заказчик:

Зам.руководителя _____ Самуратов С.З

Представитель заказчика _____ Назарбеков А.Ж.

Подрядчик: _____ О.Кауыспеков

Представитель тех.надзора

ТОО «УКС» _____ Вакулин А.М