Приложение 4
к приказу и.о. Министра национальной экономики
Республики Казахстан
от 24 февраля 2015 года № 121

Форма

Акт приемки объекта в эксплуатацию

«17» ноября 2016 г.

Заказчик ГУ «Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алматинской области»___040000 г. Талдыкорган. ул. Кабанбай батыра, 26__
наименование организации - почтовый индекс, область, город, район, населенный пункт, наименование улицы, номер дома

на основании:
Декларации о соответствии от «28» октября 2016 г. ТОО Фирма «Талдыкорган жолдары», Алматинская область, г. Талдыкорган ул.Шевченко д.127 А_____
дата декларации, наименование организации, юридический адрес

в лице Генерального директора Кауыспеков Оналбая_____
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации

Заключения о качестве строительно-монтажных работ от «12» ноября 2016 г. Тех.надзор-эксперт Шабалин.В.А, аттестат КДС и ЖКХ № 05076 от 15.04.2013г.___дата заключения , наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов технического надзора, № и дата получения аттестатов

Заключения о соответствии выполненных работ проекту: «12» ноября 2016 г.
_____
дата заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов авторского надзора, № и дата получения аттестатов

произведя осмотр готовности предъявленного подрядчиком (генеральным подрядчиком) к приемке в эксплуатацию объекта: Капитальный ремонт автомобильной дороги «Кировск-Актекше», км 2-41 Коксуского района Алматинской области
наименование объекта и вид строительства (новое, расширение, реконструкция, техническое перевооружение, модернизация, капитальный ремонт)

по адресу_____Алматинская область Коксуский район_____,
(область, район, населенный пункт, микрорайон, квартал, улица, номер дома (корпуса)

проверив комплектность исполнительной технической документации подтверждает что:
1. Строительство объекта осуществлено на основании:
а) решения (постановления) о предоставлении соответствующего права на землю от «__»_____20__г. №_____;

наименование органа вынесшего решение

либо решения о реконструкции (перепланировке, переоборудовании) помещений (отдельных частей) существующих зданий от «___»_____20___года
№_____;
наименование органа вынесшего решение

б) талона о приеме уведомления о начале или прекращении осуществления деятельности или определенных действий

ГУ «Управление ГАСК Алматинской области» с «24» 04. 2015г.

наименование органа принявшего уведомление, дата выдачи талона

в) проекта (проектно-сметной документации) ***ТОО «Игілік Дос-KZ» прошедшая экспертизу за №18-0649/13 от 30.09.2013г.***

наименование проектной организации, номер проекта

утвержденного(й) ГУ «Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алматинской области приказ №131/11 от 22.10.2013 г;

наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

2. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ августа 2013 г;

месяц, год

окончание работ ноябрь 2016 г;

месяц, год

при продолжительности строительства, месяц:

по норме или по проекту организации строительства, месяц: 11 мес;

фактически, месяц: 32 мес;

3. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди
Протяженность дороги	км	2-41	2-41	2-41	2-41
Категория		IV	IV	IV	IV
Ширина земляного полотна	м	10,0м	10,0м	10,0м	10,0м
Ширина проезжей части	м	6	6	6	6
Количество полос движения	шт	2,0	2,0	2,0	2,0
Ширина полосы движения	м	3,0	3,0	3,0	3,0
Ширина обочин	м	2,0	2,0	2,0	2,0
Продолжительность производства ремонтных работ	мес	11	11	32	32

Жилой дом имеет следующие показатели:

Показатели	Единица измерения	По проекту	Фактически
Общая площадь	метр в квадрате (далее - м2)		

Число этажей	этаж		
Общий строительный объем	метр в кубе (далее - м3)		
В том числе подземной части	м3		
Площадь встроенных, встроенно-пристроенных и пристроенных помещений	м2		

Показатели	По проекту			Фактически		
	число квартир	площадь квартир, $м^2$		число квартир	площадь квартир, $м^2$	
		общая	жилая		общая	жилая
Всего квартир,в том числе: однокомнатных двухкомнатных трехкомнатных четырехкомнатных и более						

4. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуются следующими данными: ***а/д «Кировск-Актекше»,2-41 отнесена к дороге*** IV технической ***категории и имеет следующие параметры.***

Ширина земполотна-10м

Ширина проездной части -6м

Ширина краевой части укрепляемой полосы -0,5 м

Ширина обочин -2м

Минимальный радиус горизонтальной кривой -150м, в горной -125м;

Минимальный радиус вертикальной кривой, выпуклой -2500м, в горной местности -1000м;

Минимальный радиус вертикальной кривой вогнутой -1500м, в горной местности-600м

Наибольший продольный уклон 70% и в горной 90%

Расчетная скорость движения автотранспорта -60 км/час

План трассы:

Трасса проложена по существующей дороге. Всего по трассе намечено 278углов поворота с радиусами от 17 (в населенных пунктах, в стесненных условиях и сильно пересеченной местности) до 3000 м (в равнинной местности).

Подготовительные работы

Востоновление оси трассы-39,00км

Демонтаж дорожных знаков и оградительных приспособлений -116шт

Демонтаж существующих искуственных соорружений -187,05м3

Демонтаж существующей дорожной одежды-8193м3

Расчистка входных и выходных русел на трубах- 0,06га

Устройство дорожных насыпей -356м3

Планировочные и укрепительные работы-4999м2

Замена пучистых грунтов-1997м3

Дорожная одежда

Устройство основания толщиной 10см из щебеночно-гравийной смеси-12083м3

Розлив вяжущих материалов 0,8т/1000м2 -12083м2

Устройство выравнивающего слоя толщиной 1,0см из г/п/м/а-6057т

Устройство покрытия толщиной 5см из г/п/м/а/с-252381м2

Укрепление обочин толщиной 5см с добавлением ЩГС типа С6-103393м2
Устройство тротуаров
БР 100.30.18V=0.0052 Р0.12т-989 м/п
БР 100.20.8V=0.016Р0.04т-989 м/п
Устройство карманов для автобусных остановок- 714м2
Искуственные сооружения
Устройство металических труб d=0.5м(9шт)
Устройство металических труб d=0,75м(4шт)
Укрепительные работы-42,56м3
Укрепление откосов входного и выходного оголовков- 7,2 м3
Укрепление входного русла- 7,2м3
Устройство ж/б трубы d=1,0 – 7шт
Укрепительные работы- 129,02м3
Укрепление откосов входного и выходного оголовков -15,4м3
Укрепление входного русла -8,4м3
Укрепление выходного русла -14,11м3
Устройство ж/б трубы d=1.0*2- 2шт
Укрепительные работы- 52,48м3
Укрепление откосов входного и выходного оголовков -5,2м3
Укрепление входного русла -3,0м3
Укрепление выходного русла -2,8м3
Устройство конца укрепление русла -5,90м3
Замена плит перекрытий на ж/б трубе -4 шт
Пересечения и примыкания -4177м2
Устройство объездной дороги – 388,20м3
Устройство металлических труб d=0,5 на объездной дороге - (11шт)
Обустройство
Установка дорожных знаков
Дорожные знаки 900*900 -75шт
Дорожные знаки 700*700 -35шт
Дорожные знаки ⊘ 700 -1шт
200*300мм км- 76шт
500*2250-14шт
Устройство барьерного ограждения из стали на мет. столбах- 2239п/м
Разметка проезжей части
1.1сплошная В=0,1м -82,54км
1.5 прерывистая В=0,1 соотношение1:3-21,977км
1.6 прерывистая В=0,1 соотношение 3:1-4,993км
1.7 прерывистая В=0,1 соотношение 1:1-0,22 км
Элементы разметки 1.13и 1.14.1- 108,79м2

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

5. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

6. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта (здания, сооружения, помещения) и приняты городскими эксплуатационными организациями;

нормальную эксплуатацию объекта (здания, сооружения, помещения) и приняты городскими эксплуатационными организациями;

7 всего 971 474 080,00 тенге,

в том числе строительно-монтажных работ 957 428 610,00 тенге,

оборудования, инструмента и инвентаря 0 тысяч тенге

технический надзор 12 130 620,00 тенге;

авторский надзор 1 914 850,00 тенге;

8. Сметная стоимость основных фондов, принимаемых в эксплуатацию

Всего 949 131 840,90 тенге,

в том числе:

в том числе строительно-монтажных работ 936 416 621,28 тенге,

оборудования, инструмента и инвентаря 0 тысяч тенге

технический надзор 10 800 366,82 тенге;

авторский надзор 1 914 852,80 тенге;

9. Объект построен в соответствии с утвержденным проектом (проектно-сметной документацией) и требованиями государственных нормативных документов в области архитектуры, градостроительства и строительства.

РЕШИЛ: Капитальный ремонт автомобильной дороги «Кировск-Актекше», км 2-41 Коксуского района Алматинской области принять в эксплуатацию

наименование объекта (комплекса)

Заказчик _____ Самуратов С.З.

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя

М.П.

Авторский надзор _____ Анаева А.Т.

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись эксперта

М.П.

Заказчик _____ Джуманов Б.С.

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя

М.П.

Заказчик _____ Байсаков К.К.

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя

М.П.

Технический надзор _____ Кравченко О.А.

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись эксперта

М.П.

Подрядчик (генеральный подрядчик) _____ Кауыспеков О.

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя

М.П.

Заказчик: ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алматинской области"
г. Талдыкорган, ул. Кабанбай батыра, 26. БИН: 05[illegible]40000775

Поставщик: ТОО Фирма "Талдыкорган жолдары" Алматинская область г.Талдыкорган ул.Шевченко 127 а
БИН 060140000856

Справка стоимости выполненных работ за апрель 2014 г.
по договору №253 от 17.03.2014г.
Наименование бюджетной программы: 268 025 000 422

№ п/п	Наименование работ	Ед. изм.	Всего по договору	Общая стоимость с начала действия договора	Сумма полученного аванса	Ранее заактир. суммы по выполнен. работам	Выполнен. объем работ по настоящ. акту	Сумма погашен. аванса по настоящ. акту	Сумма к перечислению для оплаты вып-х работ по настоящ. акту
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	На проведение работ по капитальному ремонту автомобильной дороги "Кировск-Актекше", км 2-41Коксуского района Алматинской области	тенге	216 676 039,25	22 368 323,58	6 500 281,18	-	22 368 323,58	671 049,71	21 697 273,87
	Всего по акту:		216 676 039,25	22 368 323,58	6 500 281,18	-	22 368 323,58	671 049,71	21 697 273,87

Заказчик:
ГУ "Управления пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алматинской области"
_____**Самуратов С.**
М.П.

Представитель заказчика_____ **Байсаков К.**

Представитель тех.надзора
_____
"Kravinжиниринг"

Поставщик:
Генеральный директор ТОО Фирма "Талдыкорган жолдары"
_____**Кауыспеков О.**
М.П.

Заказчик: ГУ «Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алматинской области»

Подрядчик: ТОО Фирма «Талдыкорган жолдары»

Договор: №253 от 17.03.2014г

Наименование строительства: Капитальный ремонт автомобильной дороги "Кировск-Актекше" км 2-41

Коксуского района Алматинской области

А К Т N1

приемки выполненных строительно-монтажных работ за апрель 2014г

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 2-1-2

ДОРОЖНАЯ ОДЕЖДА

N п/п	Наименование прейс-курантов, ценников и: NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Затраты труда, чел.-ч: На един. осн./мех.	Затраты труда, чел.-ч: Всего осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: Дорожная одежда								
1.	С143003-10	Камни бетонные бортовые БР100.30.18	м3	53,41	26000,00	--	1388556	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
2.	С143003-9	Камни бетонные бортовые БР100.20.18	м3	15,82	25300,00	--	400347	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
3.	С11011-33	Битум нефтяной дорожный жидкий, марка МГ и СГ	т	63,50	38600,00	--	2451258	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
4.	ТСКСМ	ЩГС С-6	м3	1727,21	1742,36	--	3009420	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		Итого по разделу: Дорожная одежда								7249581
	ИТОГО:						7249581	--		--
							--	--		--
		Накладные расходы :								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Всего накладных расходов:	0
Итого с накладными	7249581
Ненормируемые и непредвиденные затраты :	
Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	434975
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	7684556
Итого с временными, 3,68 %	7967348
Итого с зимними удорожаниями, 1,44 %	8082078
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	8113947
Итого с затратами на выслугу лет, 1 %	8193620
Пересчет в текущих ценах, К-2,38968	19580119
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	391602
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	19971721
Налог на добавленную стоимость, 12 %	2396607
Итого с НДС	**22 368 328**

Заказчик: _____ С.Самуратов

Подрядчик: _____ О.Кауыспеков

Представитель заказчика: _____ Муканов К

Представитель тех.надзора:

«Кгауинжиниринг» _____

Заказчик: ГУ "Управление пассажирского транспорта и авто[illegible]льных дорог Алматинской области"
г. Талдыкорган, ул. Кабанбай батыра, 26. БИН: 05[illegible]40000775

Поставщик: ТОО Фирма "Талдыкорган жолдары" Алматинская область г.Талдыкорган ул.Шевченко 127 а
БИН 060140000856

Справка стоимости выполненных работ за май 2014 г.
по договору №253 от 17.03.2014г.
Наименование бюджетной программы: 268 025 000 422

№ п/п	Наименование работ	Ед. изм.	Всего по договору	Общая стоимость с начала действия договора	Сумма полученного аванса	Ранее заактир. суммы по выполнен. работам	Выполнен. объем работ по настоящ. акту	Сумма погашен. аванса по настоящ. акту	Сумма к перечислению для оплаты вып-х работ по настоящ акту
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	На проведение работ по капитальному ремонту автомобильной дороги "Кировск-Актекше", км 2-41Коксуского района Алматинской области	тенге	216 676 039,25	158 260 783,58	6 500 281,18	22 368 323,58	135 892 460,00	4 076 773,80	131 815 686,20
	Всего по акту:		216 676 039,25	158 260 783,58	6 500 281,18	22 368 323,58	135 892 460,00	4 076 773,80	131 815 686,20

Заказчик:

ГУ "Управления пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алматинской области"

_____ **Самуратов С.**

М.П.

Представитель заказчика_____ **Байсаков К.**

Представитель тех.надзора

_____

"Kravmashspring"

Поставщик:

Директор ТОО Фирма "Талдыкорган жолдары"

_____ **Кауыспеков О.**

М.П.

Заказчик: ГУ «Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алматинской области»
Подрядчик: ТОО Фирма «Талдыкорган жолдары»

Договор: №253 от 17.03.2014г

Наименование строительства: Капитальный ремонт автомобильной дороги "Кировск-Актекше" км 2-41

Коксуского района Алматинской области

А К Т N2

приемки выполненных строительно-монтажных работ за май 2014г

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 2-1-2

ДОРОЖНАЯ ОДЕЖДА

N п/п	Наименование прейскурантов, ценников и: NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Затраты труда, чел.-ч: На един. осн./мех.	Затраты труда, чел.-ч: Всего осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: Дорожная одежда ПК39+024-ПК321+50								
3.	Е0127-66-6	Разогревание битума в котлах вместимостью 400 л	т	1,84	5930,77	4677,52	10913	8607	7,13	13
					1253,25	1525,50	2306	2807	6,78	12
5.	Е0127-16-1	Устройство выравнивающего слоя из асфальтобетонной смеси с применением укладчиков асфальтобетона	т	1154,00	6238,39	167,92	7199108	193785	0,19	220
					34,65	55,37	39986	63897	0,19	220
6.	Е0127-66-6	Разогревание битума в котлах вместимостью 400 л	т	9,62	5930,77	4677,52	57054	44998	7,13	69
					1253,25	1525,50	12056	14675	6,78	65
8.	Е0127-53-1	Устройство покрытия толщиной 5 (4+1)см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных пород	м2	48126,64	601,22	15,35	28934865	738814	0,03	1617
					5,94	5,06	285872	243521	0,02	850
5.	Е0127-54-1К=2	Нормы для корректировки табл. 27-53 при изменении толщины покрытий на 0,5 см, добавлять к плотным мелкозернистым смесям типа АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3	м2	48126,64	144,51	--	6954973	--	0,00	9
					0,02	--	963	--	--	--
		Итого по разделу: Дорожная одежда								43156913

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
ИТОГО:							43156913	986204		1928
							341183	324900		1147

Накладные расходы :

На общестроительные работы	885891
Всего накладных расходов:	885891
Итого с накладными	44042804

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	2642568
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	46685372
Итого с временными, 3,68 %	48403394
Итого с зимними удорожаниями, 1,44 %	49100403
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	49294017
Итого с затратами на выслугу лет, 1 %	49778051
Пересчет в текущих ценах, К-2,38968	118953484
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	2379070
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	121332554
Налог на добавленную стоимость, 12 %	14559906
Итого с НДС	**135 892 460**

Заказчик: _____ С.Самуратов

Подрядчик: _____ О.Кауыспеков

Представитель заказчика: _____ Байсаков К.

Представитель тех.надзора:

«Kravинжиниринг» _____ Шабалин В.А.

Заказчик: ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алматинской области"
г. Талдыкорган, ул. Кабанбай батыра, 26. БИН: 05[illegible]0000775

Поставщик: ТОО Фирма "Талдыкорган жолдары" Алматинская область г.Талдыкорган ул.Шевченко 127 а
БИН 060140000856

Справка стоимости выполненных работ за август 2014 г.
по договору №253 от 17.03.2014г.
Наименование бюджетной программы: 268 025 000 422

№ п/п	Наименование работ	Ед. изм.	Всего по договору	Общая стоимость с начала действия договора	Сумма полученного аванса	Ранее заактир. суммы по выполнен. работам	Выполнен. объем работ по настоящ. акту	Сумма погашен. аванса по настоящ. акту	Сумма к перечислению для оплаты вып-х работ по настоящ. акту
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	На проведение работ по капитальному ремонту автомобильной дороги "Кировск-Актекше", км 2-41Коксуского района Алматинской области	тенге	216 676 039,25	216 676 039,25	6 500 281,18	158 260 783,58	58 415 255,67	1 752 457,67	56 662 798,00
	Всего по акту:		216 676 039,25	216 676 039,25	6 500 281,18	158 260 783,58	58 415 255,67	1 752 457,67	56 662 798,00

Заказчик:
ГУ "Управления пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алматинской области"
_____ **Самуратов С.**
М.П.

Представитель заказчика_____ **Хамитжанов К.**

Представитель тех.надзора
_____
"Kravinжиниринг"

Поставщик:
Генеральный директор ТОО Фирма "Талдыкорган жолдары"
_____**Кауыспеков О.**
М.П.

Заказчик: ГУ «управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алматинской области»

Подрядчик: ТОО Фирма «Талдыкорган жолдары»

Договор:№253 от 17.03.2014г

Наименование обьекта: Капитальный ремонт автомобильной дороги "Кировск-Актекше" км 2-41 Коксуского района Алматинской области

А К Т N3

приемки выполненных строительно-монтажных работ за август 2014

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 2-1-1

Земляные работы (доп.объем)

N п/п	Наименование прейс-курантов, ценников и NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Затраты труда, чел.-ч: На един. осн./мех.	Затраты труда, чел.-ч: Всего осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	E0101-17-2	Уширение земляного полотна с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 1 м3	м3	5700,00	29,64	28,57	168945	162878	0,01	39
					0,99	9,56	5643	54506	0,04	200
2.	C010333-A 4-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 4 км, класс груза 1	т	9975,00	38,60	--	385035	--	0,16	1617
					7,72	--	77007	--	--	--
3.	E0101-19-2	Ремонт и содержание 2 группы грунтовых землевозных дорог на каждые 0,5 км длины	м3	5700,00	12,75	10,96	72650	62472	--	--
					--	4,08	--	23256	0,02	112
4.	E0101-20-2	Работа на отвале 2-3 группы грунтов	м3	5700,00	3,80	3,24	21651	18491	0,00	19
					0,48	1,12	2736	6384	0,00	21
5.	E0101-17-2	Разработка выемки с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 1 м3	м3	7680,00	29,64	28,57	227631	219456	0,01	53
					0,99	9,56	7603	73440	0,04	269
6.	C010333-A 2-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 2 км, класс груза 1	т	13440,00	26,00	--	349440	--	0,11	1468
					5,20	--	69888	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7.	Е0101-20-2	Работа на отвале 2-3 группы грунтов	м3	7680,00	3,80	3,24	29172	24914	0,00	25
					0,48	1,12	3686	8602	0,00	28
8.	Е0101-19-2	Ремонт и содержание 2 группы грунтовых землевозных дорог на каждые 0,5 км длины	м3	7680,00	6,37	5,48	48943	42086	--	--
					--	2,04	--	15667	0,01	75
9.	Е0101-17-2	Разработка выемки с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 1 м3	м3	13600,00	29,64	28,57	403096	388620	0,01	94
					0,99	9,56	13464	130050	0,04	476
10.	С010333-А 1-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 1 км, класс груза 1	т	23800,00	19,70	--	468860	--	0,08	1969
					3,94	--	93772	--	--	--
11.	Е0101-20-2	Работа на отвале 2-3 группы грунтов	м3	13600,00	3,80	3,24	51659	44119	0,00	45
					0,48	1,12	6528	15232	0,00	50
12.	Е0101-19-2	Ремонт и содержание 2 группы грунтовых землевозных дорог на каждые 0,5 км длины	м3	13600,00	3,19	2,74	43335	37264	--	--
					--	1,02	--	13872	0,00	67
13.	Е0101-17-2	Уширение выемки с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 1 м3	м3	7000,00	29,64	28,57	207476	200025	0,01	48
					0,99	9,56	6930	66938	0,04	245
14.	С010333-А 2-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 2 км, класс груза 1	т	12250,00	26,00	--	318500	--	0,11	1338
					5,20	--	63700	--	--	--
15.	Е0101-20-2	Работа на отвале 2-3 группы грунтов	м3	7000,00	3,80	3,24	26589	22708	0,00	23
					0,48	1,12	3360	7840	0,00	26
16.	Е0101-19-2	Ремонт и содержание 2 группы грунтовых землевозных дорог на каждые 0,5 км длины	м3	7000,00	6,37	5,48	44610	38360	--	--
					--	2,04	--	14280	0,01	69
17.	Е0127-23-1	Устройство оснований толщиной 8 см из фрезерованного материала	м2	20000,00	32,98	27,83	659508	556508	0,03	660
					5,00	9,47	100000	189465	0,03	668
18.	С01031-А3 7-1	Погрузка фрезерованного материала при автомобильных перевозках	т	3200,00	122,80	--	392960	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
19.	С010333-А	Перевозка фрезерованного материала	т	3200,00	337,20	--	1079040	--	1,42	4532

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	70-1	автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 70 км, класс груза 1			67,44	--	215808	--	--	--
20.	E0101-170 -5	Разработка скального грунта компрессорами	м3	42,00	2648,70	1217,70	111245	51143	8,55	359
					1431,00	--	60102	--	--	--
21.	E0101-195 -1	Корчевка деревьев диаметром до 15 см, с трелевкой до 100 м в грунтах естественного залегания корчевателями-собирателями с трактором мощностью 79 кВт	дерево	476,00	41,73	34,30	19863	16326	0,05	25
					7,43	12,61	3537	6001	0,04	20
22.	E0101-195 -4	Корчевка деревьев диаметром свыше 15 см, с трелевкой до 100 м в грунтах естественного залегания корчевателями-собирателями с трактором мощностью 79 кВт	дерево	620,00	111,71	91,82	69260	56928	0,14	86
					19,89	33,75	12332	20926	0,11	68
23.	E0101-12-2	Выборка пучинистых мест в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 1 м3, вязких грунтов повышенной влажности, сильно налипающих на стенки и зубья	м3	17450,00	28,12	27,01	490617	471269	0,01	135
					1,11	8,98	19349	156651	0,03	585
24.	E0101-87-3	Разравнивание грейдерами в 3 слоя	м2	52873,00	0,48	0,48	25140	25140	--	--
					--	0,23	--	12420	0,00	48
25.	E0101-17-2	Разработка дренирующего грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 1 м3	м3	17450,00	29,64	28,57	517208	498634	0,01	120
					0,99	9,56	17276	166866	0,04	611
26.	C010333-A 6-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 6 км, класс груза 1	т	30537,50	51,30	--	1566574	--	0,22	6580
					10,26	--	313315	--	--	--
27.	C143008-1 04	Смеси песчано-гравийные природные	м3	174,50	1400,00	--	244300	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
28.	E0101-130 -1	Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу, 25 т, на первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см	м3	30537,50	14,01	14,01	427696	427696	--	--
					--	4,80	--	146428	0,02	479
29.	E0101-130	Добавлять за каждый последующий	м3	30537,50	2,79	2,79	85078	85078	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	-7	проход по одному следу прицепными катками на пневмоколесном ходу, массой 25 т, при толщине слоя 25 см			--	0,84	--	25604	0,00	84
	ИТОГО:						8556081	3450117		19235
							1096036	1154428		4199

Накладные расходы :

На общестроительные работы	2310221
Всего накладных расходов:	2310221
Итого с накладными	10866302

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	651978
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	11518280
Итого с временными, 3,68 %	11942153
Итого с зимними удорожаниями, 6,48 %	12716005
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	12763774
Итого с затратами на выслугу лет, 1 %	12883196
Пересчет в текущих ценах, К-2,38968	30786683
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	615734
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	31402417
Налог на добавленную стоимость, 12 %	3768290
Итого с НДС	**35 170 707**

Заказчик:

Зам.руководителя: _____ **С.Самуратов**

Подрядчик: _____ **О.Кауыспеков**

Представитель заказчика: _____ **Хамитжанов К.К**

Представитель тех.надзора:

«Kravинжиниринг» _____

Заказчик:ГУ «Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алматинской области»

Подрядчик: ТОО Фирма «Талдыкорган жолдары»

Договор:№253 от 17.03.2014

Наименование строительства: Капитальный ремонт автомобильной дороги "Кировск-Актекше" км 2-41 Коксуского района Алматинской области

А К Т N3

приемки выполненных строительно-монтажных работ за август 2014 г

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 2-1-2

ДОРОЖНАЯ ОДЕЖДА

N п/п	Наименование прейскурантов, ценников и NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Затраты труда, чел.-ч: На един. осн./мех.	Затраты труда, чел.-ч: Всего осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: Устройство покрытия дорожной одежды								
3.	Е0127-66-6	Разогревание битума в котлах вместимостью 400 л	т	0,04	5930,77	4677,52	249	197	7,13	0
					1253,25	1525,50	53	64	6,78	0
5.	Е0127-16-1	Устройство выравнивающего слоя из асфальтобетонной смеси с применением укладчиков асфальтобетона	т	26,48	6238,39	167,92	165162	4446	0,19	5
					34,65	55,37	917	1466	0,19	5
6.	Е0127-66-6	Разогревание битума в котлах вместимостью 400 л	т	0,10	5930,77	4677,52	617	487	7,13	1
					1253,25	1525,50	130	159	6,78	1
8.	Е0127-53-1	Устройство покрытия толщиной 5 (4+1)см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 типа АБВ	м2	1103,16	601,22	15,35	663247	16935	0,03	37
					5,94	5,06	6553	5582	0,02	19
5.	Е0127-54-1К=2	Нормы для корректировки табл. 27-53 при изменении толщины покрытий на 0,5 см, добавлять к плотным мелкозернистым смесям типа АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3	м2	1103,16	144,51	--	159422	--	0,00	0
					0,02	--	22	--	--	--

Устройство тротуаров

13.	Е0127-34-2	Установка бортовых бетонных камней БР100.30.18 при других видах покрытия	м	989,00	592,92	6,63	586403	6558	0,70	690
п					108,68	1,76	107485	1737	0,01	6
15.	Е0127-34-2	Установка бортовых бетонных камней БР100.20.18 при других видах покрытий	м	989,00	592,92	6,63	586403	6558	0,70	690
					108,68	1,76	107485	1737	0,01	6
17.	Е0127-14-2	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований толщиной 10см из ФРЕЗЕРОВАННОГО АСФАЛЬТОБЕТОНА под тротуары	м3	148,40	95,48	73,75	14170	10945	0,14	21
					21,38	11,67	3173	1732	0,04	6
19.	Е0127-55-1	Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров однослойных из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 5см	м2	1484,00	467,45	--	693699	--	0,14	214
					24,75	--	36729	--	--	--
20.	Е0127-55-2К=4	Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров однослойных из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 0,5 см	м2	1484,00	295,67	--	438777	--	0,09	138
					15,92	--	23625	--	--	--
		Укрепление обочин								
10.	Е0127-63-11	Укрепление обочин МАТЕРИАЛОМ ОТ РАЗБОРКИ ПОКРЫТИЯ толщ.5см с добавлением ЩГС С-6	м2	17640,65	25,20	20,37	444467	359351	0,03	559
					4,79	5,40	84499	95195	0,02	359
12.	Е0101-17-8	Погрузка материала от разборки покрытия	т	441,00	32,26	30,77	14229	13570	0,01	4
					1,42	8,34	626	3680	0,03	13
		Итого по разделу: Дорожная одежда								3766845

ИТОГО:

	3766845	419044	2360
	371297	111352	415

Накладные расходы :

На общестроительные работы	640372
Всего накладных расходов:	640372
Итого с накладными	4407217

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	264433
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	4671650
Итого с временными, 3,68 %	4843567
Итого с зимними удорожаниями, 1,44 %	4913314

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %						4932688		
		Итого с затратами на выслугу лет, 1 %						4981124		
		Пересчет в текущих ценах, К-2,38968						11903280		
		Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %						238066		
		Всего с налогами, сборами, обязательными платежами						12141346		
		Налог на добавленную стоимость, 12 %						1456962		
		Итого с НДС						**13 598 308,67**		

Заказчик:

Зам.руководителя: _____ **С.Самуратов**

Представитель заказчика: _____ **Хамитжанов К.К.**

Представитель тех.надзора:

«Kravинжиниринг» _____

Подрядчик: _____ **О.Кауыспеков**

Заказчик: ГУ «Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алматинской области»

Подрядчик: ТОО Фирма «Талдыкорган жолдары»

Договор: №253 от 17.03.2014г

Наименование строительства: Капитальный ремонт автомобильной дороги "Кировск-Актекше" км 2-41

Коксуского района Алматинской области

А К Т N3

приемки выполненных строительно-монтажных работ за август 2014г

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 2-1-3

Искусственные сооружения

N п/п	Наименование прейс-курантов, ценников и NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Затраты труда, чел.-ч: На един. осн./мех.	Затраты труда, чел.-ч: Всего осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Устройство металлической трубы Д=0,5м ПК357+54,05;ПК324+09,21(2шт)								
1.	E0101-12-8	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3	8,16	23,36	22,08	191	180	0,01	0
					1,28	5,56	10	45	0,02	0
2.	E0122-8-11	Укладка стальных водопроводных труб диам. 500 мм с гидравлическим испытанием	км	0,02	309142,18	115368,43	7419	2769	857,00	21
					162000,00	55530,00	3888	1333	271,21	7
3.	C130806-129	Трубы электросварные прямошовные и спиральношовные с ужесточенной кривизной /ГОСТ 10704-91/, 530х7 мм	м	24,00	7392,00	--	177408	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
4.	E0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	м3	4,80	134,10	--	644	--	0,97	5
					134,10	--	644	--	--	--
		Устройство одноочковых труб Д=1м (3 шт)ПК 345+36,28; ПК312+69,5; ПК216+77,32								
5.	E0101-12-8	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3	180,70	23,36	22,08	4221	3990	0,01	2
					1,28	5,56	231	1004	0,02	3
6.	E0101-164-2	Доработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3	36,27	218,93	--	7941	--	1,54	56
					218,93	--	7941	--	--	--
7.	E0130-3-1	Устройство щебеночной подготовки толщ.30см	м3	10,00	3073,57	38,67	30736	387	1,99	20

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					310,50	14,24	3105	142	0,07	1
8.	Е0130-3-2	Устройство подготовки под фундаменты из ГПС	м3	28,20	1837,12	33,87	51807	955	1,94	55
					263,25	12,47	7424	352	0,06	2
9.	Е0130-54-3	Укладка звеньев одноочковых круглых железобетонных труб отверстием 1 м при высоте насыпи /на железных дорогах; на автомобильных дорогах/до 3; 4 м	м3	14,70	4921,38	2182,50	72344	32083	7,89	116
					1323,00	567,45	19448	8342	1,94	29
10.	С143023-27	Круглые звенья блок №13	шт	35,00	48500,00	--	1697500	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
11.	Е0106-1-15	Устройство лотка из монолитного бетона В20	м3	3,42	8765,42	100,65	29978	344	0,97	3
					146,25	38,03	500	130	0,19	1
12.	Е0130-78-3	Устройство гидроизоляции обмазочной битумной мастикой двухслойной	м2	303,60	322,22	13,70	97826	4159	0,60	184
					102,83	5,04	31219	1530	0,02	7
13.	Е0130-78-2	Устройство гидроизоляции оклеечной двухслойной	м2	41,58	1089,28	20,67	45292	859	0,91	38
					157,50	7,61	6549	316	0,31	13
14.	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	м3	109,59	134,10	--	14696	--	0,97	107
					134,10	--	14696	--	--	--
15.	Е0130-7-1	Заделка стыков между порталом и открылками цементным раствором	м3	4,16	9645,20	532,08	40124	2213	2,55	11
					434,25	131,85	1806	548	0,43	2
ИТОГО:							2278127	47937		615
							97461	13742		64

Накладные расходы :

На общестроительные работы	123060
Всего накладных расходов:	123060
Итого с накладными	2401187

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	144071

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами						2545258		
		Итого с временными, 3,68 %						2638923		
		Итого с зимними удорожаниями, 3,15 %						2722049		
		Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %						2732605		
		Итого с затратами на выслугу лет, 1 %						2758994		
		Пересчет в текущих ценах, К-2,38968						6593106		
		Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %						131862		
		Всего с налогами, сборами, обязательными платежами						6724968		
		Налог на добавленную стоимость, 12 %						806996		
		Итого с НДС						**7 531 964**		

Заказчик:

Зам.руководителя: _____ **С.Самуратов**

Подрядчик: _____ **О.Кауыспеков**

Представитель заказчика: _____ **Хамитжанов К.К.**

Представитель тех.надзора:

«Kravинжиниринг» _____

Заказчик: ГУ «Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алматинской области»

Подрядчик: ТОО Фирма «Талдыкорган жолдары»

Договор: №253 от 17.03.2014г

Наименование строительства: Капитальный ремонт автомобильной дороги "Кировск-Актекше" км 2-41

Коксуского района Алматинской области

А К Т N3

приемки выполненных строительно-монтажных работ за август 2014г

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 2-1-3

Доп.объем на устройство ИССО Д=0,5м ПК31+50;ПК29+90;ПК28+50;ПК27+50(4 шт)

N п/п	Наименование прейскурантов, ценников и: NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Затраты труда, чел.-ч: На един. осн./мех.	Затраты труда, чел.-ч: Всего осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Е0101-12-8	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3	51,00	23,36	22,08	1191	1126	0,01	0
					1,28	5,56	65	283	0,02	1
2.	Е0101-164-2	доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом	м3	3,84	262,72	--	1009	--	1,85	7
					262,72	--	1009	--	--	--
3.	Е0130-3-1	Устройство песчано-гравийной подготовки	м3	19,20	3073,57	38,67	59013	742	1,99	38
					310,50	14,24	5962	273	0,07	1
4.	Е0122-8-11	Укладка стальных водопроводных труб диам. 500 мм с гидравлическим испытанием	км	0,05	309142,18	115368,43	14839	5538	857,00	41
					162000,00	55530,00	7776	2665	271,21	13
5.	С130806-129	Трубы электросварные прямошовные и спиральношовные с ужесточенной кривизной /ГОСТ 10704-91/, 530х7 мм	м	48,00	7392,00	--	354816	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
6.	Е0130-7-1	Устройство портальной стенки из монолитного бетона	м3	9,84	9645,20	532,08	94909	5236	2,55	25
					434,25	131,85	4273	1297	0,43	4
7.	Е0106-1-15	Устройство лотка из монолитного бетона В20	м3	4,20	8765,42	100,65	36815	423	0,97	4
					146,25	38,03	614	160	0,19	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
8.	Е0130-78-3	Устройство гидроизоляции обмазочной битумной мастикой двухслойной	м2	91,20	322,22	13,70	29386	1249	0,60	55
					102,83	5,04	9378	460	0,02	2
9.	Е0130-78-2	Устройство гидроизоляции оклеечной двухслойной	м2	19,20	1089,28	20,67	20914	397	0,91	17
					157,50	7,61	3024	146	0,31	6
10.	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	м3	9,60	134,10	--	1287	--	0,97	9
					134,10	--	1287	--	--	--
11.	Е0130-7-1	Заделка стыков между порталом и открылками цементным раствором	м3	0,80	9645,20	532,08	7716	426	2,55	2
					434,25	131,85	347	105	0,43	0
12.	Е0101-12-8	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3	42,56	23,36	22,08	994	940	0,01	0
					1,28	5,56	54	237	0,02	1
13.	Е0101-164-2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	м3	10,64	262,72	--	2795	--	1,85	20
					262,72	--	2795	--	--	--
14.	Е0101-30-2	Планировка площадей бульдозерами мощностью 79(108) кВт (л.с.)	м2	160,80	0,20	0,20	33	33	--	--
					--	0,07	--	11	0,00	0
	ИТОГО:						625717	16107		220
							36584	5637		30

Накладные расходы :

На общестроительные работы	48312
Всего накладных расходов:	48312
Итого с накладными	674029

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	40442
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	714471
Итого с временными, 3,68 %	740764
Итого с зимними удорожаниями, 3,15 %	764098
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	767061

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Итого с затратами на выслугу лет, 1 %	774469
Пересчет в текущих ценах, К-2,38968	1850731
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	37015
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	1887746
Налог на добавленную стоимость, 12 %	226530
Итого с НДС	**2 114 276**

Заказчик:

Зам.руководителя _____ **С.Самуратов**

Подрядчик: _____ **О.Кауыспеков**

Представитель заказчика: _____ **Хамитжанов К.К.**

Представитель тех.надзора:

«Кгауинжиниринг» _____

Заказчик: ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алматинской области"
г. Талдыкорган, ул. Кабанбай батыра, 26. БИН: 050[illegible]000775

Поставщик: ТОО Фирма "Талдыкорган жолдары" Алматинская область г.Талдыкорган ул.Шевченко 127 а
БИН 060140000856

Справка стоимости выполненных работ за май 2015 г.
Доп. Соглашение № 2 от 1 апреля 2015г. к договору №253 от 17.03.2014г.
Наименование бюджетной программы: 268 025 000 422

№ п/п	Наименование работ	Ед. изм.	Всего по договору	Общая стоимость с начала действия договора	Сумма полученного аванса	Ранее заактир. суммы по выполнен. работам	Выполнен. объем работ по настоящ. акту	Сумма погашен. аванса по настоящ. акту	Сумма к перечислению для оплаты вып-х работ по настоящ. акту
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	На проведение работ по капитальному ремонту автомобильной дороги "Кировск-Актекше", км 2-41Коксуского района Алматинской области	тенге	163 117 904,41	78 467 013,90	48 935 371,32		78 467 013,90	23 540 104,17	54 926 909,73
	Всего по акту:		163 117 904,41	78 467 013,90	48 935 371,32	-	78 467 013,90	23 540 104,17	54 926 909,73

Заказчик:
ГУ "Управления пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алматинской области"
Зам.руководителя _____ **Самуратов С.З.**
М.П.

Представитель заказчика _____ **Назарбеков А.Ж.**

Представитель тех.надзора
_____
"Kravinжиниринг"

Поставщик:
Генеральный директор ТОО Фирма "Талдыкорган жолдары"
_____ **Кауыспеков О.**
М.П.

Заказчик: ГУ «Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алматинской области»

Подрядчик: ТОО Фирма «Талдыкорган жолдары»

Договор:№253 от 17.03.2014г., доп.соглашение №2 от 1 апреля 2015г

Наименование строительства и его адрес: Капитальный ремонт автомобильной дороги "Кировск-Актекше" км 2-41 Коксуского района Алматинской области

А К Т N1

приемки выполненных строительно-монтажных работ за МАЙ 2015г

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 2-1-2

Дорожная одежда

N п/п	Наименование прейскурантов, ценников и NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Затраты труда, чел.-ч: На един. осн./мех.	Затраты труда, чел.-ч: Всего осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: Дорожная одежда								
		Гл.3.1.Устройство покрытия дорожной одежды								
6.	Е0127-66-6	Разогревание битума в котлах вместимостью 400 л	т	6,67	5930,77	4677,52	39557	31198	7,13	48
					1253,25	1525,50	8359	10175	6,78	45
7.	Е0127-72-1	Розлив вяжущих материалов	т	16,39	339,59	339,59	5566	5566	0,58	10
					--	140,94	--	2310	0,58	10
8.	Е0127-53-1	Устройство покрытия толщиной 5 см(4+1)из горячих асфальтобетонных плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3	м2	33348,96	601,22	15,35	20050174	511955	0,03	1121
					5,94	5,06	198093	168746	0,02	589
9.	Е0127-54-1К=2	Нормы для корректировки табл. 27-53 при изменении толщины покрытий на 0,5 см, добавлять к плотным мелкозернистым смесям типа АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3	м2	33348,96	144,51	--	4819391	--	0,00	6
					0,02	--	667	--	--	--
		Итого по разделу: Дорожная одежда								24914688
		ИТОГО:					24914688	548721		1184
							207119	181231		644

Накладные расходы :

На общестроительные работы	516505
Всего накладных расходов:	516505
Итого с накладными	25431193

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	1525872
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	26957065
Итого с временными, 3,68 %	27949085
Итого с зимними удорожаниями, 1,44 %	28351552
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	28463348
Итого с затратами на выслугу лет, 1 %	28742839
Пересчет в текущих ценах, К-2,38968	68686112
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	1373722
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	70059834
Налог на добавленную стоимость, 12 %	8407180
Итого с НДС	**78 467 013,9**

Заказчик:

Зам.руководителя: _____ **С.Самуратов**

Подрядчик: _____ **О.Кауыспеков**

Представитель заказчика: _____ **Назарбеков А.Ж.**

Представитель тех.надзора:«Kravинжиниринг» _____

Заказчик: ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алматинской области"
г. Талдыкорган, ул. Кабанбай батыра, 26. БИН: 050[illegible]000775

Поставщик: ТОО Фирма "Талдыкорган жолдары" Алматинская область г.Талдыкорган ул.Шевченко 127 а
БИН 060140000856

Справка стоимости выполненных работ за май 2015 г.
Доп. Соглашение № 2 от 1 апреля 2015г. к договору №253 от 17.03.2014г.
Наименование бюджетной программы: 268 025 000 422

№ п/п	Наименование работ	Ед. изм.	Всего по договору	Общая стоимость с начала действия договора	Сумма полученного аванса	Ранее заактир. суммы по выполнен. работам	Выполнен. объем работ по настоящ. акту	Сумма погашен. аванса по настоящ. акту	Сумма к перечислению для оплаты вып-х работ по настоящ. акту
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	На проведение работ по капитальному ремонту автомобильной дороги "Кировск-Актекше", км 2-41Коксуского района Алматинской области	тенге	163 117 904,41	78 467 013,90	48 935 371,32		78 467 013,90	23 540 104,17	54 926 909,73
	Всего по акту:		163 117 904,41	78 467 013,90	48 935 371,32	-	78 467 013,90	23 540 104,17	54 926 909,73

Заказчик:
ГУ "Управления пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алматинской области"
Зам.руководителя _____ **Самуратов С.З.**
М.П.

Представитель заказчика _____ **Назарбеков А.Ж.**

Представитель тех.надзора
_____
"Kravинжиниринг"

Поставщик:
Генеральный директор ТОО Фирма "Талдыкорган жолдары"
_____ **Кауыспеков О.**
М.П.

Заказчик: ГУ «Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алматинской области»

Подрядчик: ТОО Фирма «Талдыкорган жолдары»

Договор:№253 от 17.03.2014г., доп.соглашение №2 от 1 апреля 2015г

Наименование строительства и его адрес: Капитальный ремонт автомобильной дороги "Кировск-Актекше" км 2-41 Коксуского района Алматинской области

А К Т N1

приемки выполненных строительно-монтажных работ за МАЙ 2015г

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 2-1-2

Дорожная одежда

N п/п	Наименование прейс-курантов, ценников и NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Затраты труда, чел.-ч: На един. осн./мех.	Затраты труда, чел.-ч: Всего осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: Дорожная одежда								
		Гл.3.1.Устройство покрытия дорожной одежды								
6.	Е0127-66-6	Разогревание битума в котлах вместимостью 400 л	т	6,67	5930,77	4677,52	39557	31198	7,13	48
					1253,25	1525,50	8359	10175	6,78	45
7.	Е0127-72-1	Розлив вяжущих материалов	т	16,39	339,59	339,59	5566	5566	0,58	10
					--	140,94	--	2310	0,58	10
8.	Е0127-53-1	Устройство покрытия толщиной 5 см(4+1)из горячих асфальтобетонных плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3	м2	33348,96	601,22	15,35	20050174	511955	0,03	1121
					5,94	5,06	198093	168746	0,02	589
9.	Е0127-54-1К=2	Нормы для корректировки табл. 27-53 при изменении толщины покрытий на 0,5 см, добавлять к плотным мелкозернистым смесям типа АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3	м2	33348,96	144,51	--	4819391	--	0,00	6
					0,02	--	667	--	--	--
		Итого по разделу: Дорожная одежда								24914688
	ИТОГО:						24914688	548721		1184
							207119	181231		644

Накладные расходы :

На общестроительные работы	516505
Всего накладных расходов:	516505
Итого с накладными	25431193

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	1525872
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	26957065
Итого с временными, 3,68 %	27949085
Итого с зимними удорожаниями, 1,44 %	28351552
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	28463348
Итого с затратами на выслугу лет, 1 %	28742839
Пересчет в текущих ценах, К-2,38968	68686112
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	1373722
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	70059834
Налог на добавленную стоимость, 12 %	8407180
Итого с НДС	**78 467 013,9**

Заказчик:

Зам.руководителя: _____ **С.Самуратов**

Подрядчик: _____ **О.Кауыспеков**

Представитель заказчика: _____ **Назарбеков А.Ж.**

Представитель тех.надзора:«Kravинжиниринг» _____

Заказчик: ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алматинской области"
г. Талдыкорган, ул. Кабанбай батыра, 26. БИН: 0[illegible]40000775

Поставщик: ТОО Фирма "Талдыкорган жолдары" Алматинская область г.Талдыкорган ул.Шевченко 127 а
БИН 060140000856

Справка стоимости выполненных работ за июнь 2015 г.
Доп. Соглашение № 3 от 30 июня 2015г. к договору №253 от 17.03.2014г.
Наименование бюджетной программы: 268 025 000 422

№ п/п	Наименование работ	Ед. изм.	Всего по договору	Общая стоимость с начала действия договора	Сумма полученного аванса	Ранее заактир. суммы по выполнен. работам	Выполнен. объем работ по настоящ. акту	Сумма погашен. аванса по настоящ. акту	Сумма к перечислению для оплаты вып-х работ по настоящ. акту
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	На проведение работ по капитальному ремонту автомобильной дороги "Кировск-Актекше", км 2-41Коксуского района Алматинской области	тенге	183 674 534,01	157 435 314,87	48 935 371,32	78 467 013,90	78 968 300,97	23 690 490,29	55 277 810,68
	Всего по акту:		183 674 534,01	157 435 314,87	48 935 371,32	78 467 013,90	78 968 300,97	23 690 490,29	55 277 810,68

Заказчик:
ГУ "Управления пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алматинской области"
Зам.руководителя_____ **Самуратов С.З.**
М.П.

Представитель заказчика_____ **Назарбеков А.Ж.**

Представитель тех.надзора
_____
"Kravинжиниринг"

Поставщик:
Генеральный директор ТОО Фирма "Талдыкорган жолдары"
_____ **Каубепеков О.**
М.П.

Заказчик: ГУ «Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алматинской области»

Подрядчик: ТОО Фирма «Талдыкорган жолдары»

Договор:№253 от 17.03.2014г.,доп.соглашение №2 от 1 апреля 2015г

Наименование объекта: Капитальный ремонт автомобильной дороги "Кировск-Актекше",км 2-41 Коксуского района

А К Т N2

приемки выполненных строительно-монтажных работ за июнь 2015г

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 1-1-1
Подготовка территории строительства

N п/п	Наименование прейс-курантов, ценников и: NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Затраты труда,чел.-ч: На един. осн./мех.	Затраты труда,чел.-ч: Всего осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Гл.1.4.Демонтаж существующей дорожной одежды								
18.	Е0127-101-4	Фрезерование асфальтобетонного покрытия большими самоходными дорожными фрезами фирмы "WIRTGEN", ширина фрезерного барабана 1900-2010 мм, толщина слоя 4 см	м2	24754,50	93,24	90,79	2308069	2247544	0,01	332
					2,32	5,29	57430	130951	0,02	515
19.	Е0127-101-9	На каждый 1 см изменения толщины фрезеруемого слоя добавлять к расценке 27-101-4	м2	-24754,50	5,30	5,15	-131233	-127594	0,00	-20
					0,14	0,31	-3466	-7575	0,00	-30
20.	Е010332-А20-1	Перевозка строительных грузов /кроме массовых навалочных, перевозимых автомобилями-самосвалами/, расстояние перевозки 20 км, класс груза 1	т	1980,36	133,50	133,50	264378	264378	--	--
					--	26,70	--	52876	0,56	1110
	ИТОГО:						2441214	2384328		312
							53964	176252		1596

Накладные расходы :

На общестроительные работы	288739
Всего накладных расходов:	288739
Итого с накладными	2729953

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	163797
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	2893750
Итого с временными, 3,68 %	3000240
Итого с зимними удорожаниями, 2,43 %	3073146
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	3085147
Итого с затратами на выслугу лет, 1 %	3115149
Пересчет в текущих ценах, К-2,55742	7966742
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	159335
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	8126077
Налог на добавленную стоимость, 12 %	975129
Итого с НДС	**9 101 206**

Заказчик:

Зам.руководителя: _____ **С.Самуратов**

Подрядчик: _____ **О.Каыспеков**

Представитель заказчика: _____ **Назарбеков А.Ж.**

Представитель тех.надзора:«Кгауинжиниринг» _____

Заказчик:ГУ «Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алматинской области»

Подрядчик:ТОО Фирма «Талдыкоган жолдары»

Договор:№253 от 17.03.2014г

Наименование объекта: Капитальный ремонт автомобильной дороги "Кировск-Актекше",км 2-41 Коксуского района

А К Т N2

приемки выполненных строительно-монтажных,работ за ИЮНЬ 2015 г

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 2-1-2

ДОРОЖНАЯ ОДЕЖДА

N п/п	Наименование прейс-курантов, ценников и NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего / в т.ч. з/п.	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш. / в т.ч. з/п.	Общая стоим., тенге: Всего / в т.ч. з/п.	Общая стоим., тенге: Экспл.маш. / в т.ч. з/п.	Затраты труда, чел.-ч: На един. осн./мех.	Затраты труда, чел.-ч: Всего осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
3.	Е0127-66-6	Разогревание битума в котлах вместимостью 400 л	т	0,78	5930,77	4677,52	4597	3625	7,13	6
					1253,25	1525,50	971	1182	6,78	5
4.	Е0127-72-1	Розлив вяжущих материалов	т	0,78	339,59	339,59	263	263	0,58	0
					--	140,94	--	109	0,58	0
5.	Е0127-16-1	Устройство выравнивающего слоя из асфальтобетонной смеси с применением укладчиков асфальтобетона	т	491,37	6238,39	167,92	3065330	82512	0,19	94
					34,65	55,37	17026	27207	0,19	94
6.	Е0127-66-6	Разогревание битума в котлах вместимостью 400 л	т	5,12	5930,77	4677,52	30356	23941	7,13	36
					1253,25	1525,50	6415	7808	6,78	35
7.	Е0127-72-1	Розлив вяжущих материалов	т	5,12	339,59	339,59	1738	1738	0,58	3
					--	140,94	--	721	0,58	3
8.	Е0127-53-1	Устройство покрытия толщиной 5 см (4+1)из горячих а/б/с плотных м/з с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3	м2	25591,94	601,22	15,35	15386473	392874	0,03	860
					5,94	5,06	152016	129495	0,02	452
7.	Е0127-54-1К=2	Нормы для корректировки табл. 27-53 при изменении толщины покрытий на 0,5 см, добавлять к плотным мелкозернистым смесям типа	м2	25591,94	144,51	--	3698393	--	0,00	5
					0,02	--	512	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		АВВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3								
ИТОГО:							22187150	504954		1004
							176940	166522		589

Накладные расходы :

На общестроительные работы	456806
Всего накладных расходов:	456806
Итого с накладными	22643956

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	1358637
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	24002593
Итого с временными, 3,68 %	24885888
Итого с зимними удорожаниями, 1,44 %	25244245
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	25343789
Итого с затратами на выслугу лет, 1 %	25592648
Пересчет в текущих ценах, К-2,38968	61158171
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	1223164
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	62381335
Налог на добавленную стоимость, 12 %	7485760
Итого с НДС	**69 867 094,97**

Заказчик:

Зам.руководителя: _____ **С.Самуратов**

Подрядчик: _____ **О.Кауыспеков**

Представитель заказчика: _____ **Назарбеков А.Ж.**

Представитель тех.надзора:«Кгауинжиниринг» _____

Заказчик: ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алматинской области"
г. Талдыкорган, ул. Кабанбай батыра, 26. БИН: 05014[illegible]0775

Поставщик: ТОО Фирма "Талдыкорган жолдары" Алматинская область г.Талдыкорган ул.Шевченко 127 а
БИН 060140000856

Справка стоимости выполненных работ за июль 2015 г.
Доп. Соглашение № 3 от 30 июня 2015г. к договору №253 от 17.03.2014г.
Наименование бюджетной программы: 268 025 000 422

№ п/п	Наименование работ	Ед. изм.	Всего по договору	Общая стоимость с начала действия договора	Сумма полученного аванса	Ранее заактир. суммы по выполнен. работам	Выполнен. объем работ по настоящ. акту	Сумма погашен. аванса по настоящ. акту	Сумма к перечислению для оплаты вып-х работ по настоящ. акту
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	На проведение работ по капитальному ремонту автомобильной дороги "Кировск-Актекше", км 2-41Коксуского района Алматинской области	тенге	183 674 534,01	183 674 534,01	48 935 371,32	157 435 314,87	26 239 219,14	1 704 776,86	24 534 442,28
	Всего по акту:		183 674 534,01	183 674 534,01	48 935 371,32	157 435 314,87	26 239 219,14	1 704 776,86	24 534 442,28

Заказчик:
ГУ "Управления пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алматинской области"
Зам.руководителя_____ **Самуратов С.З.**
М.П.

Представитель заказчика_____ **Назарбеков А.Ж.**

Представитель тех.надзора
_____
"КгауИнжиниринг"

Поставщик:
Генеральный директор ТОО Фирма "Талдыкорган жолдары"
_____**Кауыспеков О.**
М.П.

Заказчик:ГУ «Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алматинской области»

Подрядчик:ТОО Фирма «Талдыкорган жолдары»

Договор:№253 от 17.03.2014г.,доп.соглашение №2 от 1 апреля 2015г

Наименование объекта: Капитальный ремонт автомобильной дороги "Кировск-Актекше",км 2-41 Коксуского района

А К Т N3

приемки выполненных строительно-монтажных работ за июль 2015г

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 2-1-2

ДОРОЖНАЯ ОДЕЖДА

N п/п	Наименование прейскурантов, ценников и NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Затраты труда,чел.-ч: На един. осн./мех.	Затраты труда,чел.-ч: Всего осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
3.	Е0127-66-6	Разогревание битума в котлах вместимостью 400 л	т	0,29	5930,77	4677,52	1737	1370	7,13	2
					1253,25	1525,50	367	447	6,78	2
4.	Е0127-72-1	Розлив вяжущих материалов	т	0,29	339,59	339,59	99	99	0,58	0
					--	140,94	--	41	0,58	0
5.	Е0127-16-1	Устройство выравнивающего слоя из асфальтобетонной смеси с применением укладчиков асфальтобетона	т	184,54	6238,39	167,92	1151214	30988	0,19	35
					34,65	55,37	6394	10218	0,19	35
6.	Е0127-66-6	Разогревание битума в котлах вместимостью 400 л	т	1,92	5930,77	4677,52	11404	8994	7,13	14
					1253,25	1525,50	2410	2933	6,78	13
7.	Е0127-72-1	Розлив вяжущих материалов	т	1,92	339,59	339,59	653	653	0,58	1
					--	140,94	--	271	0,58	1
8.	Е0127-53-1	Устройство покрытия толщиной 5 см(4+1)из горячих а/б/с плотных м/з с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3	м2	9611,20	601,22	15,35	5778482	147546	0,03	323
					5,94	5,06	57091	48633	0,02	170
9.	Е0127-54-1К=2	Нормы для корректировки табл. 27-53 при изменении толщины покрытий на 0,5 см, добавлять к плотным мелкозернистым смесям типа	м2	9611,20	144,51	--	1388954	--	0,00	2
					0,02	--	192	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3								
ИТОГО:							8332543	189651		377
							66454	62543		221

Накладные расходы :

На общестроительные работы	171566
Всего накладных расходов:	171566
Итого с накладными	8504109

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	510247
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	9014356
Итого с временными, 3,68 %	9346084
Итого с зимними удорожаниями, 1,44 %	9480668
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	9518052
Итого с затратами на выслугу лет, 1 %	9611513
Пересчет в текущих ценах, К-2,38968	22968417
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	459368
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	23427785
Налог на добавленную стоимость, 12 %	2811334
Итого с НДС	**26 239 119,14**

Заказчик:

Зам.руководителя: _____ **С.Самуратов**

Подрядчик: _____ **О.Кауыспеков**

Представитель заказчика: _____ **Назарбеков А.Ж.**

Представитель тех.надзора: «Kravинжиниринг» _____

Заказчик: ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алматинской области"
г. Талдыкорган, ул. Кабанбай батыра, 26. БИН: 050140000775

Поставщик: ТОО Фирма "Талдыкорган жолдары" Алматинская область г.Талдыкорган ул.Шевченко 127 а
БИН 060140000856

Справка стоимости выполненных работ за апрель 2016 г.
Доп. Соглашение № 4 от 12 февраля 2016г. к договору №253 от 17.03.2014г.
Наименование бюджетной программы: 268 025 000 422

№ п/п	Наименование работ	Ед. изм.	Всего по договору	Общая стоимость с начала действия договора	Сумма полученного аванса	Ранее заактир. суммы по выполнен. работам	Выполнен. объем работ по настоящ. акту	Сумма погашен. аванса по настоящ. акту	Сумма к перечислению для оплаты вып-х работ по настоящ. акту
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	На проведение работ по капитальному ремонту автомобильной дороги "Кировск-Актекше", км 2-41Коксуского района Алматинской области	тенге	536 066 048,02	27 632 270,52	16 081 981,44	-	27 632 270,52	828 968,12	26 803 302,40
	Всего по акту:		536 066 048,02	27 632 270,52	16 081 981,44	-	27 632 270,52	828 968,12	26 803 302,40

Заказчик:
ГУ "Управления пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алматинской области"
Зам.руководителя _____ **Самуратов С.З.**
М.П.

Представитель заказчика _____ Байсаков К.

Представитель тех.надзора
_____
"Кг"Кызмекширип"

Поставщик:
Генеральный директор ТОО Фирма "Талдыкорган жолдары"
_____ **Кауыспеков О.**
М.П.

Заказчик: ГУ «Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алматинской области»

Подрядчик: ТОО Фирма «Талдыкорган жолдары»

Договор: доп.соглашение №4 от 12.02.2016г.,к договору №253 от 17.03.2014г

Наименование объекта: Капитальный ремонт автомобильной дороги "Кировск-Актекше" км 2-41 Коксуского района Алматинской области. Подготовка территории строительства.

А К Т N1

приемки выполненных строительно-монтажных работ за апрель 2016г

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 1-1-1

Подготовка территории строительства

N п/п	Наименование прейс-курантов, ценников и: NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Затраты труда, чел.-ч: На един. осн./мех.	Затраты труда, чел.-ч: Всего осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1. С		Восстановление оси трассы 2 категории сложности	км	20,00	7097,00	--	141940	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
2. С		Закрепление трассы 2 категории сложности	км	20,00	4607,00	--	92140	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
ИТОГО:							234080	--		--
							--	--		--

Накладные расходы :

Всего накладных расходов:	0
Итого с накладными	234080

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	14045
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	248125
Пересчет в текущих ценах, К-2,38968	592939
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	11859

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Всего с налогами, сборами, обязательными платежами						604798		
		Налог на добавленную стоимость, 12 %						72576		
		Итого с НДС						**677 374**		

Заказчик:

Зам.руководителя: _____ **С.Самуратов**

Подрядчик: _____ **Кауыспеков О.К.**

Представитель заказчика: _____ **Байсаков К.**

Представитель тех.надзора: «Kravинжиниринг» _____

Заказчик: ГУ «Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алматинской области»
Подрядчик: ТОО Фирма «Талдыкорган жолдары»

Договор: доп.соглашение №4 от 12.02.2016г.,к договору №253 от 17.03.2014г

Наименование объекта: Капитальный ремонт автомобильной дороги "Кировск-Актекше" км 2-41 Коксуского района Алматинской области.

А К Т N1

приемки выполненных строительно-монтажных работ за апрель 2016г

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 1-1-1

Подготовка территории строительства

N п/п	Наименование прейскурантов, ценников и NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего / в т.ч. з/п	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш. / в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего / в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Экспл.маш. / в т.ч. з/п	Затраты труда, чел.-ч: На един.	Затраты труда, чел.-ч: Всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Гл.1.2.Демонтаж существующих дорожных знаков и оградительных приспособлений								
1.	Е0127-83-1	Разборка дорожных знаков на металлических стойках	шт	116,00	453,79	102,33	52640	11871	3,20	371
					303,75	19,75	35235	2291	0,11	13
2.	Е0127-59-5	Демонтаж ограждений из металлических балок гнутого профиля	м	10,00	1943,95	15,14	19439	151	1,13	11
					111,51	3,71	1115	37	0,02	0
3.	Е0127-59-1	Демонтаж блока ограждения	м	18,00	198,61	86,29	3575	1553	0,86	15
					112,32	22,38	2022	403	0,12	2
4.	С01031-А18-1	Демонтированный материал-погрузка	т	2,37	247,10	--	586	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
5.	Е010332-А20-1	Перевозка строительных грузов /кроме массовых навалочных, перевозимых автомобилями-самосвалами/, расстояние перевозки 20 км, класс груза 1	т	2,37	133,50	133,50	317	317	--	--
					--	26,70	--	63	0,56	1
6.	С01031-А18-2	Демонтированный материал-разгрузка	т	2,37	234,30	--	556	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
7.	С01031-А1	Погрузка изделий из сборного	т	12,57	152,80	--	1921	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	1-11	железобетона,бетона, керамзитобетона массой до 5 т при автомобильных перевозках			--	--	--	--	--	--
8.	Е010332-А 20-1	Перевозка строительных грузов /кроме массовых навалочных, перевозимых автомобилями-самосвалами/, расстояние перевозки 20 км, класс груза 1	т	12,57	133,50	133,50	1678	1678	--	--
					--	26,70	--	336	0,56	7
9.	С01031-А1 1-21	Разгрузка изделий из сборного железобетона,бетона, керамзитобетона массой до 5 т при автомобильных перевозках	т	12,57	140,00	--	1760	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		гл.1.3.**Демонтаж искусственных сооружений**								
10.	Е0101-12-2	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 1 м3	м3	187,05	21,30	20,46	3984	3827	0,01	1
					0,84	6,80	157	1272	0,03	5
11.	Е0101-162 -2	Разработка грунта 2 группы вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	м3	37,41	353,70	--	13232	--	2,27	85
					353,70	--	13232	--	--	--
12.	Е0130-54-1	Демонтаж железобетонных труб отверстием 0,5 м при высоте насыпи /на железных дорогах; на автомобильных дорогах/ до 0; 0,9 м	м3	68,34	4545,00	2961,00	310605	202355	11,80	806
					1584,00	769,86	108251	52612	3,29	225
13.	С01031-А1 1-11	Погрузка изделий из сборного железобетона,бетона, керамзитобетона массой до 5 т при автомобильных перевозках	т	170,85	152,80	--	26106	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
14.	Е010333-А 20-1	Перевозка строительных грузов /кроме массовых навалочных, перевозимых автомобилями-самосвалами/, расстояние перевозки 20 км, класс груза 1	т	170,85	139,80	139,80	23885	23885	--	--
					--	27,96	--	4777	0,59	100
15.	С01031-А1 1-21	Разгрузка изделий из сборного железобетона,бетона, керамзитобетона массой до 5 т при автомобильных перевозках	т	170,85	140,00	--	23919	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		гл.1.5.Расчистка входных и выходных русел на трубах.								
16.	Е0101-209	Расчистка площадей от кустарника и	га	0,06	32275,00	32275,00	1936	1936	--	--

-1	мелколесья машинами глубиной подготовки полей на тракторе 79 кВт			-------- --	-------- 7650,00	-------- --	-------- 459	-------- 25,00	--------	
17.	Е01031-А3 7-1	Погрузка прочих материалов (кустарника, мелколесья) при автомобильных перевозках	т	7,20	122,80 -------- --	122,80 -------- 85,96	884 -------- --	884 -------- 619	-- -------- 1,81	-- -------- 13
18.	Е010333-А 20-1	Перевозка строительных грузов /кроме массовых навалочных, перевозимых автомобилями-самосвалами/, расстояние перевозки 20 км, класс груза 1	т	7,20	139,80 -------- --	139,80 -------- 27,96	1007 -------- --	1007 -------- 201	-- -------- 0,59	-- -------- 4
19.	Е0101-12-8	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3	120,00	23,36 -------- 1,28	22,08 -------- 5,56	2803 -------- 154	2650 -------- 667	0,01 -------- 0,02	1 -------- 2

ИТОГО: 490833 252112 1291
160166 63737 374

Накладные расходы :

На общестроительные работы	253459
Всего накладных расходов:	253459
Итого с накладными	744292

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	44658
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	788950
Итого с временными, 3,68 %	817983
Итого с зимними удорожаниями, 2,43 %	837860
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	841132
Итого с затратами на выслугу лет, 1 %	849312
Пересчет в текущих ценах, К-2,38968	2029582
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	40592
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	2070174
Налог на добавленную стоимость, 12 %	248421
Итого с НДС	**2 318 595**

Заказчик:

Зам.руководителя: _____ С.Самуратов

Подрядчик: _____ Каушеков О.К.

Представитель заказчика: _____ Байсаков К.

Представитель тех.надзора: «Kravинжиниринг» _____

Заказчик: ГУ «Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алматинской области»

Подрядчик: ТОО Фирма «Талдыкорган жолдары»

Договор: доп.соглашение №4 от 12.02.2016г.,к договору №253 от 17.03.2014г

Наименование строительства: Капитальный ремонт автомобильной дороги "Кировск-Актекше" км 2-41 Коксуского района Алматинской области.

А К Т N1

приемки выполненных строительно-монтажных работ за апрель 2016г

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 2-1-2

Дополнительные объемы работ за 2015г

N п/п	Наименование прейскурантов, ценников и NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Затраты труда, чел.-ч: На един. осн./мех.	Затраты труда, чел.-ч: Всего осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: Подготовительные работы								
1.	Е0101-195 -1	Корчевка деревьев диаметром до 16 см, с трелевкой до 100 м в грунтах естественного залегания корчевателями-собирателями с трактором мощностью 79 кВт	дерево	80,00	41,73	34,30	3338	2744	0,05	4
					7,43	12,61	594	1009	0,04	3
2.	Е0101-195 -4	Корчевка деревьев диаметром свыше 32 см, с трелевкой до 100 м в грунтах естественного залегания корчевателями-собирателями с трактором мощностью 79 кВт	дерево	45,00	111,71	91,82	5027	4132	0,14	6
					19,89	33,75	895	1519	0,11	5
3.	Е0101-203 -1	Срезка густого кустарника и мелколесья в грунтах естественного залегания кусторезами на тракторе 79 кВт	га	1,54	5571,72	5571,72	8580	8580	--	--
					--	1156,68	--	1781	3,78	6
4.	Е0101-205 -1	Корчевка густого кустарника и мелколесья в грунтах естественного залегания корчевателями-собирателями на тракторе 79 кВт	га	1,54	9367,68	9367,68	14426	14426	--	--
					--	3121,20	--	4807	10,20	16
5.	Е0101-207 -1	Сгребание срезанного или выкорчеванного густого кустарника и мелколесья кустарниковыми	га	1,54	2576,93	2576,93	3968	3968	--	--
					--	939,42	--	1447	3,07	5

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		граблями, с перемещение до 20 м на тракторе 79 кВт								
6.	Е0101-209 -1	Расчистка площадей от кустарника и мелколесья машинами глубиной	га	1,54	32275,00	32275,00	49704	49704	--	--
		подготовки полей на тракторе 79 кВт			--	7650,00	--	11781	25,00	39
		Итого по разделу: Подготовительные работы								85044
ИТОГО:							85043	83555		10
							1489	22344		73

Накладные расходы :

На общестроительные работы	16683
Всего накладных расходов:	16683
Итого с накладными	101726

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	6104
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	107830
Итого с временными, 3,68 %	111798
Итого с зимними удорожаниями, 2,43 %	114515
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	114962
Итого с затратами на выслугу лет, 1 %	116080
Пересчет в текущих ценах, К-2,38968	277394
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	5548
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	282942
Налог на добавленную стоимость, 12 %	33953
Итого с НДС	**316 895**

Заказчик:

Зам.руководителя: _____ С.Самуратов

Подрядчик: _____ Кауыспеков О.К

Представитель заказчика: _____ Байсаков К.

Представитель тех.надзора:«Kravинжиниринг» _____

Заказчик:ГУ «Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алматинской области»

Подрядчик: ТОО Фирма «Талдыкорган жолдары»

Договор: доп.соглашение №4 от 12,02.2016г.,к договору №253 от 17.03.2014г.

Наименование строительства: Капитальный ремонт а/д "Кировск-Актекше", км 2-41

А К Т N 1

приемки выполненных строительно-монтажных работ за апрель 2016г

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 2-1-1

Земляные работы(ПК343+00-ПК317+50)

N п/п	Наименование прейсконтантов, ценников и NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Затраты труда,чел.-ч: На един. осн./мех.	Затраты труда,чел.-ч: Всего осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Е0101-24-6	Разработка грунта бульдозерами мощностью 79(108)кВт (л.с.) при перемещении 2 группы грунтов до 50м(10+40) в насыпь	м3	234,00	6,01	6,01	1406	1406	--	--
					--	2,08	--	488	0,01	2
2.	Е0101-24-14	Разработка грунта бульдозерами мощностью 79(108)кВт (л.с.) при перемещении 2 группы грунтов добавлять на каждые последующие 10м	м3	234,00	19,02	19,02	4450	4450	--	--
					--	6,60	--	1544	0,02	5
3.	Е0101-17-2	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 1 м3	м3	167,00	29,64	28,57	4950	4772	0,01	1
					0,99	9,56	165	1597	0,04	6
4.	Е010333-А 1-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 1 км, класс груза 1	т	267,20	19,70	19,70	5264	5264	--	--
					--	3,94	--	1053	0,08	22
5.	Е0101-130-2	Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу, 25 т, на первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см	м3	386,00	12,51	12,51	4828	4828	--	--
					--	4,28	--	1652	0,01	5
6.	Е0101-130-8	Добавлять за каждый последующий проход по одному следу прицепными катками на пневмоколесном ходу, массой 25 т, при толщине слоя 30 см	м3	386,00	6,36	6,36	2453	2453	--	--
					--	1,91	--	738	0,01	2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7.	Е0101-135 -1	Полив водой уплотняемого грунта насыпей	м3	386,00	14,12	12,00	5449	4631	0,01	5
					1,62	2,75	625	1060	0,01	5
ИТОГО:							28800	27804		6
							790	8132		47

Накладные расходы :

На общестроительные работы	8686
Всего накладных расходов:	8686
Итого с накладными	37486

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	2249
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	39735
Итого с временными, 3,68 %	41197
Итого с зимними удорожаниями, 6,48 %	43867
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	44032
Итого с затратами на выслугу лет, 1 %	44444
Пересчет в текущих ценах, К-2,38968	106207
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	2124
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	108331
Налог на добавленную стоимость, 12 %	13000
Итого с НДС	**121 331**

Заказчик:

Зам.руководителя: _____ С.Самуратов

Подрядчик: _____ Кауыспеков О.К.

Представитель заказчика: _____ Байсаков К.

Представитель тех.надзора: «Кгауинжиниринг» _____

Заказчик: ГУ «Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алматинской области»

Подрядчик: ТОО Фирма «Талдыкорган жолдары»

Договор: доп.соглашение №4 от 12.02.2016г.,к договору №253 от 17.03.2014г

Наименование строительства : Капитальный ремонт а/д "Кировск-Актекше", км 2-41 Дорожная одежда

А К Т N1

приемки выполненных строительно-монтажных работ за апрель 2016г

Дорожная одежда

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 2-1-2

N п/п	Наименование прейскурантов, ценников и NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Затраты труда, чел.-ч: На един. осн./мех.	Затраты труда, чел.-ч: Всего осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Е0127-66-6	Разогревание битума в котлах вместимостью 400 л	т	0,30	5930,77	4677,52	1799	1419	7,13	2
					1253,25	1525,50	380	463	6,78	2
2.	Е0127-72-1	Розлив вяжущих материалов	т	0,30	339,59	339,59	103	103	0,58	0
					--	140,94	--	43	0,58	0
3.	Е0127-16-1	Устройство выравнивающего слоя из асфальтобетонной смеси с применением укладчиков асфальтобетона	т	191,13	6238,39	167,92	1192324	32095	0,19	37
					34,65	55,37	6623	10583	0,19	36
4.	Е0127-66-6	Разогревание битума в котлах вместимостью 400 л	т	1,59	5930,77	4677,52	9446	7450	7,13	11
					1253,25	1525,50	1996	2430	6,78	11
5.	Е0127-72-1	Розлив вяжущих материалов	т	1,59	339,59	339,59	541	541	0,58	1
					--	140,94	--	224	0,58	1
6.	Е0127-53-1	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 типа АБВ	м2	7963,61	601,22	15,35	4787911	122253	0,03	268
					5,94	5,06	47304	40296	0,02	141
7.	Е0127-54-1	Нормы для корректировки табл. 27-53 при изменении толщины покрытий на 0,5 см, добавлять к	м2	7963,61	144,51	--	1150854	--	0,00	1
					0,02	--	159	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		плотным мелкозернистым смесям типа АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3								
8.	Е0127-63-11	Укрепление обочин материалом от разборки покрытия толщ. 5 см с добавлением ЩГС С-6	м2	3412,98	25,20	20,37	85992	69524	0,03	108
					4,79	5,40	16348	18418	0,02	69
9.	Е0101-17-8	Погрузка материала от разборки покрытия	т	85,32	32,26	30,77	2753	2625	0,01	1
					1,42	8,34	121	712	0,03	2
ИТОГО:							7231723	236010		429
							72931	73169		263

Накладные расходы :

На общестроительные работы	194012
Всего накладных расходов:	194012
Итого с накладными	7425735

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	445544
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	7871279
Итого с временными, 3,68 %	8160942
Итого с зимними удорожаниями, 1,44 %	8278460
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	8311104
Итого с затратами на выслугу лет, 1 %	8392713
Пересчет в текущих ценах, К-2,38968	20055877
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	401118
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	20456995
Налог на добавленную стоимость, 12 %	2454839
Итого с НДС	22 911 832,52

Заказчик:

Зам.руководителя: _____ С.Самуратов

Подрядчик: _____ Каусперов Б.К.

Представитель заказчика: _____ Байсаков К.

Представитель тех.надзора: «Kravинжиниринг» _____

Заказчик: ГУ «Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог»

Подрядчик: ТОО Фирма «Талдыкорган жолдары»

Договор: доп.соглашение №4 от 12.02.2016г.,к договору №253 от 17.03.2014г

Наименование строительства: Капитальный ремонт автомобильной дороги "Кировск-Актекше" км 2-41 Коксуского района Алматинской области.

А К Т N1

приемки выполненных строительно-монтажных работ за апрель 2016г

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 2-1-3

Искусственные сооружения

N п/п	Наименование прейс-курантов, ценников и NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Затраты труда, чел.-ч: На един. осн./мех.	Затраты труда, чел.-ч: Всего осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: .4.1.Устройство металлической трубы								
		d=0,5м (2 шт) на ПК188+94,90; ПК264+86,15								
1.	Е0101-12-8	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3	8,16	23,36	22,08	191	180	0,01	0
					1,28	5,56	10	45	0,02	0
2.	Е0122-8-11	Укладка стальных водопроводных труб диам. 500 мм с гидравлическим испытанием	км	0,02	309142,18	115368,43	7419	2769	857,00	21
					162000,00	55530,00	3888	1333	271,21	7
3.	С130806-129	Трубы электросварные прямошовные и спиральношовные с ужесточенной кривизной /ГОСТ 10704-91/, 530х7 мм	м	24,00	7392,00	--	177408	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
4.	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	м3	4,80	134,10	--	644	--	0,97	5
					134,10	--	644	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: .гл.4.2.Устройство металлической трубы d=0,75м (1шт) на ПК190+92,48								
5.	Е0101-12-8	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3	3,84	23,36	22,08	90	85	0,01	0
					1,28	5,56	5	21	0,02	0
6.	Е0101-164-2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	м3	0,96	262,72	--	252	--	1,85	2
					262,72	--	252	--	--	--
7.	Е0130-3-1	Устройство щебеночной подготовки толщ.30см	м3	4,80	3073,57	38,67	14753	186	1,99	10
					310,50	14,24	1490	68	0,07	0
8.	Е0122-8-13	Укладка стальных водопроводных труб диам. 700 мм с гидравлическим испытанием	км	0,01	484785,09	213713,84	5817	2565	1190,00	14
					226350,00	80732,25	2716	969	394,30	5
9.	С130806-138	Трубы электросварные прямошовные и спиральношовные с ужесточенной кривизной /ГОСТ 10704-91/, 720х7 мм	м	12,00	11300,00	--	135600	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
10.	Е0130-7-1	Устройство портальной стенки из монолитного бетона	м3	2,46	9645,20	532,08	23727	1309	2,55	6
					434,25	131,85	1068	324	0,43	1
11.	Е0106-1-15	Устройство лотка из монолитного бетона В20	м3	1,05	8765,42	100,65	9204	106	0,97	1
					146,25	38,03	154	40	0,19	0
12.	Е0130-78-3	Устройство гидроизоляции обмазочной битумной мастикой двухслойной	м2	22,80	322,22	13,70	7347	312	0,60	14
					102,83	5,04	2345	115	0,02	1
13.	Е0130-78-2	Устройство гидроизоляции оклеечной двухслойной	м2	4,80	1089,28	20,67	5229	99	0,91	4
					157,50	7,61	756	37	0,31	1
14.	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	м3	2,40	134,10	--	322	--	0,97	2
					134,10	--	322	--	--	--
15.	Е0130-7-1	Заделка между порталом и открылками цементным раствором	м3	0,20	9645,20	532,08	1929	106	2,55	1
					434,25	131,85	87	26	0,43	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО:					389932	7716		79
							13737	2978		15

Накладные расходы :

На общестроительные работы	20121
Всего накладных расходов:	20121
Итого с накладными	410053

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	24603
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	434656
Итого с временными, 3,68 %	450651
Итого с зимними удорожаниями, 3,15 %	464847
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	466650
Итого с затратами на выслугу лет, 1 %	471157
Пересчет в текущих ценах, К-2,38968	1125913
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	22518
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	1148431
Налог на добавленную стоимость, 12 %	137812
Итого с НДС	**1 286 243**

Заказчик:

Зам.руководителя: _____ **С.Самуратов**

Подрядчик: _____ **Кауыспеков О.К.**

Представитель заказчика: _____ **Байсаков К.**

Представитель тех.надзора: «Kravинжиниринг» _____

Заказчик: ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алматинской области"
г. Талдыкорган, ул. Кабанбай батыра, 26. БИН: 050140000775

Поставщик: ТОО Фирма "Талдыкорган жолдары" Алматинская область г.Талдыкорган ул.Шевченко 127 а
БИН 060140000856

Справка стоимости выполненных работ за май 2016 г.
Доп. Соглашение № 4 от 12 февраля 2016г. к договору №253 от 17.03.2014г.
Наименование бюджетной программы: 268 025 000 422

№ п/п	Наименование работ	Ед. изм.	Всего по договору	Общая стоимость с начала действия договора	Сумма полученного аванса	Ранее заактир. суммы по выполнен. работам	Выполнен. объем работ по настоящ. акту	Сумма погашен. аванса по настоящ. акту	Сумма к перечислению для оплаты вып-х работ по настоящ. акту
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	На проведение работ по капитальному ремонту автомобильной дороги "Кировск-Актекше", км 2-41Коксуского района Алматинской области	тенге	536 066 048,02	79 874 699,91	16 081 981,44	27 632 270,52	52 242 429,39	1 567 272,88	50 675 156,51
	Всего по акту:		536 066 048,02	79 874 699,91	16 081 981,44	27 632 270,52	52 242 429,39	1 567 272,88	50 675 156,51

Заказчик:
ГУ "Управления пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алматинской области"
Зам.руководителя _____ **Самуратов С.З.**
М.П.

Представитель заказчика _____ Байсаков К.

Представитель тех.надзора
_____
Ктауинжиниринг

Поставщик:
Генеральный директор ТОО Фирма "Талдыкорган жолдары"
_____ **Кауыспеков О.**
М.П.

Заказчик: ГУ «Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алматинской области»

Подрядчик: ТОО Фирма «Талдыкорган жолдары»
Договор: доп.соглашение №4 от 12.02.2016г.,к договору №253 от 17.03.2014г

Наименование строительства :Капитальный ремонт а/д "Кировск-Актекше", км 2-41 Дорожная одежда

А К Т N2

приемки выполненных строительно-монтажных работ за май 2016г
Дорожная одежда

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 2-1-2

N п/п	Наименование прейс-курантов, ценников и позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Затраты труда, чел.-ч: На един. осн./мех.	Затраты труда, чел.-ч: Всего осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Е0127-22-1	Устройство однослойных оснований толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие св. 98,1 МПа	м2	10280,64	38,43	33,28	395102	342157	0,03	339
					5,00	11,49	51403	118090	0,04	415
2.	СКСМ	Подобранная щебеночно-гравийная смесь С-6	м3	514,03	1742,36	--	895629	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
3.	Е0127-66-6	Разогревание битума в котлах вместимостью 400 л	т	0,50	5930,77	4677,52	2945	2323	7,13	4
					1253,25	1525,50	622	758	6,78	3
4.	Е0127-72-1	Розлив вяжущих материалов	т	0,50	339,59	339,59	169	169	0,58	0
					--	140,94	--	70	0,58	0
5.	Е0127-16-1	Устройство выравнивающего слоя из асфальтобетонной смеси с применением укладчиков асфальтобетона	т	312,87	6238,39	167,92	1951827	52539	0,19	60
					34,65	55,37	10841	17324	0,19	60
6.	Е0127-66-6	Разогревание битума в котлах вместимостью 400 л	т	2,61	5930,77	4677,52	15463	12196	7,13	19
					1253,25	1525,50	3268	3977	6,78	18
7.	Е0127-72-1	Розлив вяжущих материалов	т	2,61	339,59	339,59	885	885	0,58	2
					--	140,94	--	367	0,58	2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
8.	Е0127-53-1	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 типа АБВ	м2	13036,39	601,22	15,35	7837782	200128	0,03	438
					5,94	5,06	77436	65964	0,02	230
9.	Е0127-54-1	Нормы для корректировки табл. 27-53 при изменении толщины покрытий на 0,5 см, добавлять к плотным мелкозернистым смесям типа АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3	м2	13036,39	144,51	--	1883940	--	0,00	2
					0,02	--	261	--	--	--
10.	Е0127-63-11	Укрепление обочин материалом от разборки покрытия толщ. 5 см с добавлением ЩГС С-6	м2	21493,70	25,20	20,37	541547	437840	0,03	681
					4,79	5,40	102955	115987	0,02	437
11.	Е0101-17-8	Погрузка материала от разборки покрытия	т	537,34	32,26	30,77	17337	16534	0,01	5
					1,42	8,34	763	4484	0,03	15
ИТОГО:							13542626	1064769		1550
							247549	327021		1180

Накладные расходы :

На общестроительные работы	762290
Всего накладных расходов:	762290
Итого с накладными	14304916

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	858295
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	15163211
Итого с зимними удорожаниями, 1,44 %	15381561
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	15442214
Итого с затратами на выслугу лет, 1 %	15593846
Пересчет в текущих ценах, К-2,38968	37264262
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	745285
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	38009547

Налог на добавленную стоимость, 12 %	4561146
Итого с НДС	**42 570 693**

Заказчик:

Зам.руководителя:_____**С.Самуратов**

Подрядчик:_____ **Кауыспеков О.К.**

Представитель заказчика:_____ **Байсаков К.**

Представитель тех.надзора:«Кгауинжиниринг»_____

Заказчик: ГУ «Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алматинской области»

Подрядчик: ТОО Фирма «Талдыкорган жолдары»
Договор: доп.соглашение №4 от 12.02.2016г.,к договору №253 от 17.03.2014г

Наименование строительства :Капитальный ремонт а/д "Кировск-Актекше", км 2-41 Дорожная одежда

А К Т N2

приемки выполненных строительно-монтажных работ за май 2016г
ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 2-1-2

Дополнительные объемы работ за 2015г

N п/п	Наименование прейс-курантов, ценников и: NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Затраты труда,чел.-ч: На един. осн./мех.	Затраты труда,чел.-ч: Всего осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: Земляные работы, устройство водоотводных канав и кюветов								
1.	Е0101-17-2	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 1 м3	м3	10416,96	29,64	28,57	308752	297665	0,01	72
					0,99	9,56	10313	99612	0,04	365
2.	С010333-А 1-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 1 км, класс груза 1	т	18229,68	19,70	--	359125	--	0,08	1508
					3,94	--	71825	--	--	--
3.	Е0101-20-2	Работа на отвале 2-3 группы грунтов	м3	10416,96	3,80	3,24	39568	33793	0,00	35
					0,48	1,12	5000	11667	0,00	39
4.	Е0101-19-2	Ремонт и содержание 2 группы грунтовых землевозных дорог на каждые 0,5 км длины	м3	8892,52	3,19	2,74	28335	24366	--	--
					--	1,02	--	9070	0,00	44
5.	Е0101-170-5	Разработка скального грунта 7 группы отбойными молотками	м3	506,11	2648,70	1217,70	1340538	616292	8,55	4327
					1431,00	--	724246	--	--	--
		Итого по разделу: Земляные работы,устройство водоотводных канав и кюветов								2076318

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
ИТОГО:							2076318	972114		5942
							811384	120349		447

Накладные расходы :

На общестроительные работы	1021815
Всего накладных расходов:	1021815
Итого с накладными	3098133

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	185888
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	3284021
Итого с зимними удорожаниями, 6,48 %	3496826
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	3509962
Итого с затратами на выслугу лет, 1 %	3542802
Пересчет в текущих ценах, К-2,38968	8466156
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	169323
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	8635479
Налог на добавленную стоимость, 12 %	1036257
Итого с НДС	**9 671 736,39**

Заказчик:

Зам.руководителя:_____**С.Самуратов**

Подрядчик:_____**Кауыспеков О.К.**

Представитель заказчика:_____ **Байсаков К.**

Представитель тех.надзора:«Kravинжиниринг»_____

Заказчик: ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алматинской области"
г. Талдыкорган, ул. Кабанбай батыра, 26. БИН: 050[illegible]000775

Поставщик: ТОО Фирма "Талдыкорган жолдары" Алматинская область г.Талдыкорган ул.Шевченко 127 а
БИН 060140000856

Справка стоимости выполненных работ за май 2016 г.
Доп. Соглашение № 4 от 12 февраля 2016г. к договору №253 от 17.03.2014г.
Наименование бюджетной программы: 268 025 000 422

№ п/п	Наименование работ	Ед. изм.	Всего по договору	Общая стоимость с начала действия договора	Сумма полученного аванса	Ранее заактир. суммы по выполнен. работам	Выполнен. объем работ по настоящ. акту	Сумма погашен. аванса по настоящ. акту	Сумма к перечислению для оплаты вып-х работ по настоящ. акту
1			4	5	6	7	8	9	10
1	На проведение работ по капитальному ремонту автомобильной дороги "Кировск-Актекше", км 2-41Коксуского района Алматинской области	тенге	536 066 048,02	110 529 082,07	16 081 981,44	79 874 699,91	30 654 382,16	919 631,46	29 734 750,70
	Всего по акту:		536 066 048,02	110 529 082,07	16 081 981,44	79 874 699,91	30 654 382,16	919 631,46	29 734 750,70

Заказчик:
ГУ "Управления пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алматинской области"
Зам.руководителя _____ **Самуратов С.З.**
М.П.

Представитель заказчика _____ Байсаков К.

Представитель тех.надзора
_____
"КгауИн"Жгачинжиниринг"

Поставщик:
Генеральный директор ТОО Фирма "Талдыкорган жолдары"
_____ **Кауыспеков О.**
М.П.

Заказчик: ГУ «Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алматинской области»

Подрядчик: ТОО Фирма «Талдыкорган жолдары»
Договор: Доп.соглашение №4 от 12.02.2016г.,к договору №253 от 17.03.2014г

Наименование строительства :Капитальный ремонт а/д "Кировск-Актекше", км 2-41 Дорожная одежда

А К Т N3

приемки выполненных строительно-монтажных работ за май 2016г
Дорожная одежда

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 2-1-2

N п/п	Наименование прейскурантов, ценников и: NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего / осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш. / в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего / осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Экспл.маш. / в т.ч. з/п	Затраты труда, чел.-ч: На един. / осн./мех.	Затраты труда, чел.-ч: Всего / осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Е0127-66-6	Разогревание битума в котлах вместимостью 400 л	т	0,43	5930,77	4677,52	2528	1994	7,13	3
					1253,25	1525,50	534	650	6,78	3
2.	Е0127-72-1	Розлив вяжущих материалов	т	0,43	339,59	339,59	145	145	0,58	0
					--	140,94	--	60	0,58	0
3.	Е0127-16-1	Устройство выравнивающего слоя из асфальтобетонной смеси с применением укладчиков асфальтобетона	т	270,06	6238,39	167,92	1684763	45350	0,19	52
					34,65	55,37	9358	14953	0,19	51
4.	Е0127-66-6	Разогревание битума в котлах вместимостью 400 л	т	2,24	5930,77	4677,52	13305	10494	7,13	16
					1253,25	1525,50	2812	3422	6,78	15
5.	Е0127-72-1	Розлив вяжущих материалов	т	2,24	339,59	339,59	762	762	0,58	1
					--	140,94	--	316	0,58	1
6.	Е0127-53-1	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 типа АБВ	м2	11252,73	601,22	15,35	6765404	172746	0,03	378
					5,94	5,06	66841	56939	0,02	199
7.	Е0127-54-1	Нормы для корректировки табл. 27-53 при изменении толщины покрытий на 0,5 см, добавлять к	м2	11252,73	144,51	--	1626177	--	0,00	2
					0,02	--	225	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		плотным мелкозернистым смесям типа АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3								
ИТОГО:							10093084	231490		452
							79770	76340		270

Накладные расходы :

На общестроительные работы	207627
Всего накладных расходов:	207627
Итого с накладными	10300711

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	618043
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	10918754
Итого с зимними удорожаниями, 1,44 %	11075984
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	11119659
Итого с затратами на выслугу лет, 1 %	11228847
Пересчет в текущих ценах, К-2,38968	26833318
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	536666
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	27369984
Налог на добавленную стоимость, 12 %	3284398
Итого с НДС	**30 654 382,16**

Заказчик:

Зам.руководителя: _____ **С.Самуратов**

Подрядчик: _____ **Кауыспеков О.К.**

Представитель заказчика: _____ **Байсаков К.**

Представитель тех.надзора:«Кгаинжиниринг» _____

Заказчик: ГУ "Управление пассажирского транспорта и авт[illegible]ных дорог Алматинской области"
г. Талдыкорган, ул. Кабанбай батыра, 26. БИН: 050140000775

Поставщик: ТОО Фирма "Талдыкорган жолдары" Алматинская область г.Талдыкорган ул.Шевченко 127 а
БИН 060140000856

Справка стоимости выполненных работ за июнь 2016 г.
Доп. Соглашение № 4 от 12 февраля 2016г. к договору №253 от 17.03.2014г.
Наименование бюджетной программы: 268 025 000 422

№ п/п	Наименование работ	Ед. изм.	Всего по договору	Общая стоимость с начала действия договора	Сумма полученного аванса	Ранее заактир. суммы по выполнен. работам	Выполнен. объем работ по настоящ. акту	Сумма погашен. аванса по настоящ. акту	Сумма к перечислению для оплаты вып-х работ по настоящ. акту
1	3	4	5	6	7	8	9	10	
1	На проведение работ по капитальному ремонту автомобильной дороги "Кировск-Актекше", км 2-41Коксуского района Алматинской области	тенге	536 066 048,02	124 131 323,07	16 081 981,44	110 529 082,07	13 602 241,00	408 067,23	13 194 173,77
	Всего по акту:		536 066 048,02	124 131 323,07	16 081 981,44	110 529 082,07	13 602 241,00	408 067,23	13 194 173,77

Заказчик:
ГУ "Управления пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алматинской области"
Зам.руководителя _____ **Самуратов С.З.**
М.П.

Представитель заказчика _____ Байсаков К.

Представитель тех.надзора
_____
"Kravинжиниринг"

Поставщик:
Генеральный директор ТОО Фирма "Талдыкорган жолдары"
_____ **Кауыспеков О.**
М.П.

Заказчик: ГУ «Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алматинской области»

Подрядчик: ТОО Фирма «Талдыкорган жолдары»
Договор: Доп.соглашение №4 от 12.02.2016г.,к договору №253 от 17.03.2014г

Наименование строительства :Капитальный ремонт а/д "Кировск-Актекше", км 2-41 Дорожная одежда

А К Т N4

приемки выполненных строительно-монтажных работ за июнь 2016г
ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 2-1-5

Устройство объездных дорог

N п/п	Наименование прейс-курантов, ценников и: NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Всего в т.ч. з/п	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш. осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Всего в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Экспл.маш. осн./мех.	Общая стоим., тенге: Экспл.маш. осн./мех.	Затраты труда,чел.-ч: На един.	Затраты труда,чел.-ч: Всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11				
		Гл.1.Временная объездная дорога в местах устройства ж/б труб												
	ПК190+68-191+13;ПК196+79-197+23;ПК208+34-209+00;ПК216+50-217+00; ПК265+00-265+59;ПК312+47-313+00;ПК345+16-345+59 (7 шт)													
1.	Е0101-24-5	Разработка грунта бульдозерами мощностью 79(108)кВт(л.с.) при перемещении 1 группы грунтов до 20м	м3	209,03	4,85	4,85	1014	1014	--	--				
					--	1,68	--	352	0,01	1				
2.	Е0101-24-13	Разработка грунта бульдозерами мощностью 79 (108)кВт(л.с.) при перемещении 1 группы грунтов добавлять на каждые последующие 10м	м3	209,03	4,20	4,20	878	878	--	--				
					--	1,46	--	304	0,00	1				
3.	Е0127-93-2	Устройство временных грунтовых дорог профилированных при работе в нулевых отметках с земляным полотном шириной 7,5 м, категория грунтов 2	км	0,38	144196,02	110551,02	55227	42341	91,70	35				
					13185,00	15231,23	5050	5834	51,33	20				
4.	Е0127-96-3	Устройство гравийных покрытий временных дорог серповидного профиля толщиной слоя 15 см шириной 7,5 м	км	0,38	1452327,89	84062,89	556242	32196	162,00	62				
					24075,00	25161,00	9221	9637	93,08	36				
		гл.6.2.Устройство металлических труб Д=0,5м (7 шт)												
5.	Е0101-12-14	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом	м3	19,04	27,84	26,18	530	498	0,01	0				
					1,66	7,20	32	137	0,03	0				

		вместимостью 0,5 м3							
6.	E0122-8-1 1	Укладка стальных водопроводных труб диам. 500 мм с гидравлическим испытанием	км	0,06	309142,18 162000,00	115368,43 55530,00	17312 9072	6461 3110	857,00 271,21	48 15
7.	C130806-1 29	Трубы электросварные прямошовные и спиральношовные с ужесточенной кривизной /ГОСТ 10704-91/, 530х7 мм	м	56,00	7392,00 --	-- --	413952 --	-- --	-- --	--
8.	E0101-166 -2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	м3	11,45	134,10 134,10	-- --	1536 1536	-- --	0,97 --	11 --
ИТОГО:							1046691 24911	83387 19374		157 73

Накладные расходы :

На общестроительные работы	57927
Всего накладных расходов:	57927
Итого с накладными	1104618

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	66277
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	1170895
Итого с зимними удорожаниями, 0,72 %	1179325
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	1184009
Итого с затратами на выслугу лет, 1 %	1195718
Пересчет в текущих ценах, К-2,38968	2857380
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	57148
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	2914528
Налог на добавленную стоимость, 12 %	349743
Итого с НДС	**3 264 271**

Заказчик:

Зам.руководителя: _____ **С.Самуратов**

Подрядчик: _____ **Кауыспеков О.К.**

Представитель заказчика: _____ **Байсаков К.**

Представитель тех.надзора: «Кгауинжиниринг» _____

Заказчик: ГУ «Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алматинской области»

Подрядчик: ТОО Фирма «Талдыкорган жолдары»
Договор: Доп.соглашение №4 от 12.02.2016г.,к договору №253 от 17.03.2014г

Наименование строительства :Капитальный ремонт а/д "Кировск-Актекше", км 2-41 Дорожная одежда

А К Т N4

приемки выполненных строительно-монтажных работ за июнь 2016г
Дорожная одежда

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 2-1-2

N п/п	Наименование прейскурантов, ценников и NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Затраты труда, чел.-ч: На един. осн./мех.	Затраты труда, чел.-ч: Всего осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Е0127-66-6	Разогревание битума в котлах вместимостью 400 л	т	0,14	5930,77	4677,52	830	655	7,13	1
					1253,25	1525,50	175	214	6,78	1
2.	Е0127-72-1	Розлив вяжущих материалов	т	0,14	339,59	339,59	48	48	0,58	0
					--	140,94	--	20	0,58	0
3.	Е0127-16-1	Устройство выравнивающего слоя из асфальтобетонной смеси с применением укладчиков асфальтобетона	т	91,08	6238,39	167,92	568193	15295	0,19	17
					34,65	55,37	3156	5043	0,19	17
4.	Е0127-66-6	Разогревание битума в котлах вместимостью 400 л	т	0,76	5930,77	4677,52	4507	3555	7,13	5
					1253,25	1525,50	952	1159	6,78	5
5.	Е0127-72-1	Розлив вяжущих материалов	т	0,76	339,59	339,59	258	258	0,58	0
					--	140,94	--	107	0,58	0
6.	Е0127-53-1	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 типа АБВ	м2	3794,88	601,22	15,35	2281571	58257	0,03	128
					5,94	5,06	22542	19202	0,02	67
7.	Е0127-54-1	Нормы для корректировки табл. 27-53 при изменении толщины покрытий на 0,5 см, добавлять к	м2	3794,88	144,51	--	548413	--	0,00	1
					0,02	--	76	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		плотным мелкозернистым смесям типа АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3								
ИТОГО:							3403820	78067		153
							26901	25745		91
		Накладные расходы :								
		На общестроительные работы						70020		
		Всего накладных расходов:						70020		
		Итого с накладными						3473840		
		Ненормируемые и непредвиденные затраты :								
		Всего ненормируемые и непредвиденные затраты						208430		
		Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами						3682270		
		Итого с зимними удорожаниями, 1,44 %						3735295		
		Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %						3750024		
		Итого с затратами на выслугу лет, 1 %						3786847		
		Пересчет в текущих ценах, К-2,38968						9049343		
		Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %						180987		
		Всего с налогами, сборами, обязательными платежами						9230330		
		Налог на добавленную стоимость, 12 %						1107640		
		Итого с НДС						**10 337 970**		

Заказчик:

Зам.руководителя: _____ С.Самуратов

Подрядчик: _____ Кауыспеков О.К.

Представитель заказчика: _____ Байсаков К.

Представитель тех.надзора: _____

Заказчик: ГУ "Управление пассажирского транспорта и автом (ьных дорог Алматинской области"
г. Талдыкорган, ул. Кабанбай батыра, 26. БИН: 050140000775

Поставщик: ТОО Фирма "Талдыкорган жолдары" Алматинская область г.Талдыкорган ул.Шевченко 127 а
БИН 060140000856

Справка стоимости выполненных работ за июнь 2016 г.
Доп. Соглашение № 4 от 12 февраля 2016г. к договору №253 от 17.03.2014г.
Наименование бюджетной программы: 268 025 000 422

№ п/п	Наименование работ	Ед. изм.	Всего по договору	Общая стоимость с начала действия договора	Сумма полученного аванса	Ранее заактир. суммы по выполнен. работам	Выполнен. объем работ по настоящ. акту	Сумма погашен. аванса по настоящ. акту	Сумма к перечислению для оплаты вып-х работ по настоящ. акту
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	На проведение работ по капитальному ремонту автомобильной дороги "Кировск-Актекше", км 2-41Коксуского района Алматинской области	тенге	536 066 048,02	184 164 689,07	16 081 981,44	124 131 323,07	60 033 366,00	1 801 000,98	58 232 365,02
	Всего по акту:		536 066 048,02	184 164 689,07	16 081 981,44	124 131 323,07	60 033 366,00	1 801 000,98	58 232 365,02

Заказчик:
ГУ "Управления пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алматинской области"
Зам.руководителя _____ **Торебаев С.К.**
М.П.

Представитель заказчика _____ Байсаков К.

Представитель тех.надзора
_____
"Казинжиниринг"

Поставщик:
Генеральный директор ТОО Фирма "Талдыкорган жолдары"
_____ **Кауыспеков О.**
М.П.

Заказчик: ГУ «Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алматинской области»

Подрядчик: ТОО Фирма «Талдыкорган жолдары»

Договор: Доп.соглашение №4 от 12.02.2016г.,к договору №253 от 17.03.2014г

Наименование строительства :Капитальный ремонт а/д "Кировск-Актекше", км 2-41 Дорожная одежда

А К Т N5

приемки выполненных строительно-монтажных работ за июнь 2016г

Дорожная одежда

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 2-1-2

N п/п	Наименование прейскурантов, ценников и: NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Затраты труда, чел.-ч: На един. осн./мех.	Затраты труда, чел.-ч: Всего осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	E0127-66-6	Разогревание битума в котлах вместимостью 400 л	т	0,80	5930,77	4677,52	4745	3742	7,13	6
					1253,25	1525,50	1003	1220	6,78	5
2.	E0127-72-1	Розлив вяжущих материалов	т	0,80	339,59	339,59	272	272	0,58	0
					--	140,94	--	113	0,58	0
3.	E0127-16-1	Устройство выравнивающего слоя из асфальтобетонной смеси с применением укладчиков асфальтобетона	т	504,00	6238,39	167,92	3144151	84634	0,19	96
					34,65	55,37	17464	27906	0,19	96
4.	E0127-66-6	Разогревание битума в котлах вместимостью 400 л	т	4,20	5930,77	4677,52	24909	19646	7,13	30
					1253,25	1525,50	5264	6407	6,78	28
5.	E0127-72-1	Розлив вяжущих материалов	т	4,20	339,59	339,59	1426	1426	0,58	2
					--	140,94	--	592	0,58	2
6.	E0127-53-1	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 типа АБВ	м2	21000,00	601,22	15,35	12625693	322381	0,03	706
					5,94	5,06	124740	106260	0,02	371
7.	E0127-54-1	Нормы для корректировки табл. 27-53 при изменении толщины покрытий на 0,5 см, добавлять к	м2	21000,00	144,51	--	3034794	--	0,00	4
					0,02	--	420	--	--	--

		плотным мелкозернистым смесям типа АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3							
8.	E0127-63-11	Укрепление обочин материалом от разборки покрытия толщ. 5 см с добавлением ЩГС С-6	м2	23860,02	25,20	20,37	601168	486043	0,03	756
					4,79	5,40	114289	128756	0,02	485
9.	E0101-17-8	Погрузка материала от разборки покрытия	т	596,50	32,26	30,77	19246	18354	0,01	6
					1,42	8,34	847	4978	0,03	17

ИТОГО: 19456404 936498 1606

264027 276232 1006

Накладные расходы :

На общестроительные работы	716448
Всего накладных расходов:	716448
Итого с накладными	20172852

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	1210371
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	21383223
Итого с зимними удорожаниями, 1,44 %	21691141
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	21776674
Итого с затратами на выслугу лет, 1 %	21990506
Пересчет в текущих ценах, К-2,38968	52550216
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	1051004
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	53601220
Налог на добавленную стоимость, 12 %	6432146
Итого с НДС	**60 033 366**

Заказчик:

Зам.руководителя: _____ **Торебаев С.К.**

Подрядчик: _____ **Кауыспеков О.К.**

Представитель заказчика: _____ **Байсаков К.**

Представитель тех.надзора:«Kravинжиниринг» _____

Заказчик: ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алматинской области"
г. Талдыкорган, ул. Кабанбай батыра, 26. БИН: 050140000775

Поставщик: ТОО Фирма "Талдыкорган жолдары" Алматинская область г.Талдыкорган ул.Шевченко 127 а
БИН 060140000856

Справка стоимости выполненных работ за июль 2016 г.
Доп. Соглашение № 4 от 12 февраля 2016г. к договору №253 от 17.03.2014г.
Наименование бюджетной программы: 268 025 000 422

№ п/п	Наименование работ	Ед. изм.	Всего по договору	Общая стоимость с начала действия договора	Сумма полученного аванса	Ранее заактир. суммы по выполнен. работам	Выполнен. объем работ по настоящ. акту	Сумма погашен. аванса по настоящ. акту	Сумма к перечислению для оплаты вып-х работ по настоящ. акту
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	На проведение работ по капитальному ремонту автомобильной дороги "Кировск-Актекше", км 2-41Коксуского района Алматинской области	тенге	536 066 048,02	268 356 215,07	16 081 981,44	184 164 689,07	84 191 526,00	2 525 745,78	81 665 780,22
	Всего по акту:		536 066 048,02	268 356 215,07	16 081 981,44	184 164 689,07	84 191 526,00	2 525 745,78	81 665 780,22

Заказчик:
ГУ "Управления пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алматинской области"
Зам.руководителя_____ **Самуратов С.З.**
М.П.

Представитель заказчика_____ Байсаков К.

Представитель тех.надзора
_____
"Кгаинжиниринг"

Поставщик:
Генеральный директор ТОО Фирма "Талдыкорган жолдары"
_____**Кауыспеков О.**
М.П.

Заказчик: ГУ «Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алматинской области»

Подрядчик: ТОО Фирма «Талдыкорган жолдары»

Договор: Доп.соглашение №4 от 12.02.2016г.,к договору №253 от 17.03.2014г

Наименование строительства :Капитальный ремонт а/д "Кировск-Актекше", км 2-41 Дорожная одежда

А К Т N6

приемки выполненных строительно-монтажных работ за июль 2016г

Дорожная одежда ПК 13+475-ПК 9+060

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 2-1-2

N п/п	Наименование прейскурантов, ценников и: NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Затраты труда, чел.-ч: На един. осн./мех.	Затраты труда, чел.-ч: Всего осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Е0127-66-6	Разогревание битума в котлах вместимостью 400 л	т	1,18	5930,77	4677,52	6992	5515	7,13	8
					1253,25	1525,50	1478	1799	6,78	8
2.	Е0127-72-1	Розлив вяжущих материалов	т	1,18	339,59	339,59	400	400	0,58	1
					--	140,94	--	166	0,58	1
3.	Е0127-16-1	Устройство выравнивающего слоя из асфальтобетонной смеси с применением укладчиков асфальтобетона	т	741,72	6238,39	167,92	4627142	124553	0,19	142
					34,65	55,37	25701	41069	0,19	141
4.	Е0127-66-6	Разогревание битума в котлах вместимостью 400 л	т	6,18	5930,77	4677,52	36658	28912	7,13	44
					1253,25	1525,50	7746	9429	6,78	42
5.	Е0127-72-1	Розлив вяжущих материалов	т	6,18	339,59	339,59	2099	2099	0,58	4
					--	140,94	--	871	0,58	4
6.	Е0127-53-1	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 типа АБВ	м2	30905,00	601,22	15,35	18580811	474437	0,03	1038
					5,94	5,06	183576	156379	0,02	546
7.	Е0127-54-1	Нормы для корректировки табл. 27-53 при изменении толщины покрытий на 0,5 см, добавлять к	м2	30905,00	144,51	--	4466205	--	0,00	6
					0,02	--	618	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		плотным мелкозернистым смесям типа АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3								
ИТОГО:							27720307	635916		1242
							219119	209713		741
		Накладные расходы :								
		На общестроительные работы						570346		
		Всего накладных расходов:						570346		
		Итого с накладными						28290653		
		Ненормируемые и непредвиденные затраты :								
		Всего ненормируемые и непредвиденные затраты						1697439		
		Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами						29988092		
		Итого с зимними удорожаниями, 1,44 %						30419921		
		Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %						30539873		
		Итого с затратами на выслугу лет, 1 %						30839754		
		Пересчет в текущих ценах, К-2,38968						73697064		
		Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %						1473941		
		Всего с налогами, сборами, обязательными платежами						75171005		
		Налог на добавленную стоимость, 12 %						9020521		
		Итого с НДС						**84 191 526**		

Заказчик:

Зам.руководителя: _____ Самуратов С.З.

Подрядчик: _____ Кауыспеков О.К.

Представитель заказчика: _____ Байсаков К.

Представитель тех.надзора: «Кгаvинжиниринг» _____

Заказчик: ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алматинской области"
г. Талдыкорган, ул. Кабанбай батыра, 26. БИН: 050140000775

Поставщик: ТОО Фирма "Талдыкорган жолдары" Алматинская область г.Талдыкорган ул.Шевченко 127 а
БИН 060140000856

Справка стоимости выполненных работ за июль 2016 г.
Доп. Соглашение № 4 от 12 февраля 2016г. к договору №253 от 17.03.2014г.
Наименование бюджетной программы: 268 025 000 422

№ п/п	Наименование работ	Ед. изм.	Всего по договору	Общая стоимость с начала действия договора	Сумма полученного аванса	Ранее заактир. суммы по выполнен. работам	Выполнен. объем работ по настоящ. акту	Сумма погашен. аванса по настоящ. акту	Сумма к перечислению для оплаты вып-х работ по настоящ. акту
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	На проведение работ по капитальному ремонту автомобильной дороги "Кировск-Актекше", 2-41Коксуского района Алматинской области км	тенге	536 066 048,02	284 546 962,07	16 081 981,44	268 356 215,07	16 190 747,00	485 722,41	15 705 024,59
	Всего по акту:		536 066 048,02	284 546 962,07	16 081 981,44	268 356 215,07	16 190 747,00	485 722,41	15 705 024,59

Заказчик:
ГУ "Управления пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алматинской области"
Зам.руководителя_____**Самуратов С.З.**
М.П.

Представитель заказчика_____Байсаков К.

Представитель тех.надзора
_____
"Кгаинжиниринг"

Поставщик:
Генеральный директор ТОО Фирма "Талдыкорган жолдары"
_____**Кауыспеков О.**
М.П.

Заказчик: ГУ «Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алматинской области»

Подрядчик: ТОО Фирма «Талдыкорган жолдары»

Договор: Доп.соглашение №4 от 12.02.2016г.,к договору №253 от 17.03.2014г
Наименование строительства :Капитальный ремонт а/д "Кировск-Актекше", км 2-41

А К Т N7
приемки выполненных строительно-монтажных работ за июль 2016г

Локальная смета 1-1-1

Подготовка территории строительства

N п/п	Наименование прейсконтантов, ценников и NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Затраты труда, чел.-ч: На един. осн./мех.	Затраты труда, чел.-ч: Всего осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	С	Восстановление оси трассы 2 категории сложности	км	19,00	7097,00	--	134843	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
2.	С	Закрепление трассы 2 категории сложности	км	19,00	4607,00	--	87533	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
ИТОГО:							222376	--		--
							--	--		

Накладные расходы :

Всего накладных расходов:	0
Итого с накладными	222376

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	13343
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	235719
Пересчет в текущих ценах, К-2,38968	563292
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	11266

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Всего с налогами, сборами, обязательными платежами						574558		
		Налог на добавленную стоимость, 12 %						68947		
		Итого с НДС						**643 505**		

Заказчик:

Зам.руководителя: _____ Самуратов С.З.

Подрядчик: _____ Кауыспеков О.К.

Представитель заказчика: _____ Байсаков К.

Представитель тех.надзора «Kravинжиниринг» _____

Заказчик: ГУ «Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алматинской области»

Подрядчик: ТОО Фирма «Талдыкорган жолдары»

Договор: Доп.соглашение №4 от 12.02.2016г.,к договору №253 от 17.03.2014г
Наименование строительства :Капитальный ремонт а/д "Кировск-Актекше", км 2-41

А К Т N7
приемки выполненных строительно-монтажных работ за июль 2016г

Локальная смета 2-1-1

Земляные работы

N п/п	Наименование прейскурантов, ценников и NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Затраты труда, чел.-ч: На един. осн./мех.	Затраты труда, чел.-ч: Всего осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		2.1.Устройство дорожных насыпей ПК 321+00-ПК45+00								
1.	E0101-24-6	Разработка грунта бульдозерами мощностью 79(108)кВт (л.с.) при перемещении 2 группы грунтов до 50м (10+40)в насыпь	м3	122,00	6,01	6,01	733	733	--	--
					--	2,08	--	254	0,01	1
2.	E0101-24-14	Разработка грунта бульдозерами мощностью 79 (108)кВт (л.с.) при перемещении 2 группы грунтов добавлять на каждые последующие 10м	м3	122,00	19,02	19,02	2320	2320	--	--
					--	6,60	--	805	0,02	3
3.	E0101-17-2	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 1 м3	м3	156,00	29,64	28,57	4624	4458	0,01	1
					0,99	9,56	154	1492	0,04	5
4.	E010333-A1-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 1 км, класс груза 1	т	249,80	19,70	19,70	4921	4921	--	--
					--	3,94	--	984	0,08	21
5.	E0101-130-2	Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу, 25 т, на первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см	м3	293,00	12,51	12,51	3665	3665	--	--
					--	4,28	--	1254	0,01	4
6.	E0101-130-8	Добавлять за каждый последующий проход по одному следу прицепными катками на пневмоколесном ходу, массой 25 т, при толщине слоя 30 см	м3	293,00	6,36	6,36	1862	1862	--	--
					--	1,91	--	560	0,01	2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7.	Е0101-135 -1	Полив водой уплотняемого грунта насыпей	м3	293,00	14,12	12,00	4136	3515	0,01	4
					1,62	2,75	475	804	0,01	4
		2.3.Замена непригодного грунта ПК317+50-ПК321+50								
8.	Е0101-17-2	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 1 м3	м3	1997,00	29,64	28,57	59190	57064	0,01	14
					0,99	9,56	1977	19096	0,04	70
9.	Е010333-А 1-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 1 км, класс груза 1	т	3195,20	19,70	19,70	62945	62945	--	--
					--	3,94	--	12589	0,08	264
10.	Е0101-20-2	Работа на отвале 2-3 группы грунтов	м3	1997,00	3,80	3,24	7585	6478	0,00	7
					0,48	1,12	959	2237	0,00	7
11.	С143008-1 06	Смеси песчано-гравийные обогащенные с содержанием зерен гравия свыше 25 до 35 %	м3	1997,00	1430,00	--	2855710	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
12.	Е010333-А 55-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 55 км, класс груза 1	т	3374,93	284,50	284,50	960168	960168	--	--
					--	56,90	--	192034	1,19	4033
13.	Е0101-27-4	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 79	м3	1997,00	2,80	2,80	5601	5601	--	--
					--	0,97	--	1943	0,00	6
14.	Е0101-27-10	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 79	м3	1997,00	1,38	1,38	2765	2765	--	--
					--	0,48	--	959	0,00	3
15.	Е0101-130 -2	Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу, 25 т, на первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см	м3	1997,00	12,51	12,51	24978	24978	--	--
					--	4,28	--	8549	0,01	28
16.	Е0101-130 -8	Добавлять за каждый последующий проход по одному следу прицепными катками на пневмоколесном ходу, массой 25 т, при толщине слоя 30 см	м3	9985,00	1,27	1,27	12691	12691	--	--
					--	0,38	--	3819	0,00	12
17.	Е0101-135 -1	Полив водой уплотняемого грунта насыпей	м3	1997,00	14,12	12,00	28193	23959	0,01	24
					1,62	2,75	3235	5482	0,01	24

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
ИТОГО:							4042087	1178123		49
							6800	252861		4488

Накладные расходы :

На общестроительные работы	258040
Всего накладных расходов:	258040
Итого с накладными	4300127

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	258008
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	4558135
Итого с зимними удорожаниями, 6,48 %	4853502
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	4871735
Итого с затратами на выслугу лет, 1 %	4917316
Пересчет в текущих ценах, К-2,38968	11750799
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	235016
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	11985815
Налог на добавленную стоимость, 12 %	1438298
Итого с НДС	**13 424 113**

Заказчик:

Зам.руководителя: _____ **Самуратов С.З.**

Подрядчик: _____ **Каыспеков О.К.**

Представитель заказчика: _____ **Байсаков К.**

Представитель тех.надзора «КгаИнжиниринг» _____

Заказчик: ГУ «Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алматинской области»

Подрядчик: ТОО Фирма «Талдыкорган жолдары»

Договор: Доп.соглашение №4 от 12.02.2016г.,к договору №253 от 17.03.2014г
Наименование строительства :Капитальный ремонт а/д "Кировск-Актекше", км 2-41

А К Т N7
приемки выполненных строительно-монтажных работ за июль 2016г

Локальная смета 2-1-5
Устройство объездных дорог

ПК37+57,50-ПК39+02,6; ПК50+10,62-ПК106+78,15

N п/п	Наименование прейс-курантов, ценников и NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Всего в т.ч. з/п	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш.	Общая стоим., тенге: Всего осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Всего в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Экспл.маш.	Затраты труда, чел.-ч: На един. осн./мех.	Затраты труда, чел.-ч: Всего осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
	Временная объездная дорога в местах устройства ж/б труб											
1.	E0101-24-5	Разработка грунта бульдозерами мощностью 79(108)кВт(л.с.) при перемещении 1 группы грунтов до 20м (10+10)	м3	178,90	4,85	4,85	868	868	--	--		
					--	1,68	--	301	0,01	1		
2.	E0101-24-13	Разработка грунта бульдозерами мощностью 79(108)кВт(л.с.) при перемещении 1 группы грунтов добавлять на каждые последующие 10м	м3	178,90	4,20	4,20	751	751	--	--		
					--	1,46	--	261	0,00	1		
3.	E0127-93-2	Устройство временных грунтовых дорог профилированных при работе в нулевых отметках с земляным полотном шириной 7,5 м, категория грунтов 2	км	0,27	144196,02	110551,02	38500	29517	91,70	24		
					13185,00	15231,23	3520	4067	51,33	14		
4.	E0127-96-3	Устройство гравийных покрытий временных дорог серповидного профиля толщиной слоя 15 см шириной 7,5 м	км	0,27	1452327,89	84062,89	387772	22445	162,00	43		
					24075,00	25161,00	6428	6718	93,08	25		
5.	E0101-24-5	Надвижка раннее снятого ПСП бульдозерами мощностью 79(108)кВт(л.с.) на временную дорогу, при перемещении 1 группы грунтов до 20м	м3	388,20	4,85	4,85	1883	1883	--	--		
					--	1,68	--	653	0,01	2		
6.	E0101-24-13	Надвижка раннее снятого ПСП бульдозерами мощностью 79 (108)кВт (л.с.)при перемещении 1 группы грунтов добавлять на каждые последующие 10м	м3	388,20	4,20	4,20	1630	1630	--	--		
					--	1,46	--	565	0,00	2		

Устройство металлических труб Д=0,5м (4шт)

7.	E0101-12-14	Рытье котлована в грунтах 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3	м3	10,88	27,84	26,18	303	285	0,01	0
					1,66	7,20	18	78	0,03	0
8.	E0122-8-11	Укладка стальных водопроводных труб диам. 500 мм с гидравлическим испытанием	км	0,03	309142,18	115368,43	9893	3692	857,00	27
					162000,00	55530,00	5184	1777	271,21	9
9.	C130806-129	Трубы электросварные прямошовные и спиральношовные с ужесточенной кривизной /ГОСТ 10704-91/, 530х7 мм	м	32,00	7392,00	--	236544	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
10.	E0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы с уплотнением (послойно)	м3	6,55	134,10	--	878	--	0,97	6
					134,10	--	878	--	--	--
ИТОГО:							679022	61070		102
							16028	14420		53

Накладные расходы :

На общестроительные работы	39437
Всего накладных расходов:	39437
Итого с накладными	718459

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	43108
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	761568
Итого с зимними удорожаниями, 0,72 %	767050
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	770096
Итого с затратами на выслугу лет, 1 %	777712
Пересчет в текущих ценах, К-2,38968	1858481
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	37170
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	1895651
Налог на добавленную стоимость, 12 %	227478
Итого с НДС	**2 123 129**

Заказчик:

Зам.руководителя: _____ **Самуратов С.З.**

Подрядчик: _____ **Кауыспеков О.К.**

Представитель заказчика: _____ **Байсаков К.**

Представитель тех.надзора: «Казгиинжиниринг» _____

Заказчик: ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алматинской области"
г. Талдыкорган, ул. Кабанбай батыра, 26. БИН: 050140000775

Поставщик: ТОО Фирма "Талдыкорган жолдары" Алматинская область г.Талдыкорган ул.Шевченко 127 а
БИН 060140000856

Справка стоимости выполненных работ за август 2016 г.
Доп. Соглашение № 4 от 12 февраля 2016г. к договору №253 от 17.03.2014г.
Наименование бюджетной программы: 268 025 000 422

№п/п	Наименование работ	Ед. изм.	Всего по договору	Общая стоимость с начала действия договора	Сумма полученного аванса	Ранее зааактир. суммы по выполнен. работам	Выполнен. объем работ по настоящ. акту	Сумма погашен. аванса по настоящ. акту	Сумма к перечислению для оплаты вып-х работ по настоящ. акту
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	На проведение работ по капитальному ремонту автомобильной дороги "Кировск-Актекше", км 2-41Коксуского района Алматинской области	тенге	536 066 048,02	314 587 532,07	16 081 981,44	284 546 962,07	30 040 570,00	901 217,10	29 139 352,90
	Всего по акту:		536 066 048,02	314 587 532,07	16 081 981,44	284 546 962,07	30 040 570,00	901 217,10	29 139 352,90

Заказчик:
ГУ "Управления пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алматинской области"
Зам.руководителя_____ **Самуратов С.З.**
М.П.
Представитель заказчика _____ Байсаков К.

Представитель тех.надзора
_____
"Казинжиниринг"

Поставщик:
Генеральный директор ТОО Фирма "Талдыкорган жолдары"
_____**Кауыспеков О.**
М.П.

Заказчик: ГУ «Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алматинской области»

Подрядчик: ТОО Фирма «Талдыкорган жолдары»

Договор: Доп.соглашение №4 от 12.02.2016г.,к договору №253 от 17.03.2014г

Наименование строительства :Капитальный ремонт а/д "Кировск-Актекше", км 2-41 Дорожная одежда

А К Т N8

приемки выполненных строительно-монтажных работ за август 2016г

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 2-1-6

Обустройство дороги

N п/п	Наименование прейскурантов, ценников и NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Затраты труда, чел.-ч: На един. осн./мех.	Затраты труда, чел.-ч: Всего осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Е0127-59-5	Парапетные ограждения из стали, столбы металлические (заготовка материала)	м	808,00	3435,82	--	2776143	--	--	--
					185,85	--	150167	--	--	--
	ИТОГО:						2776143	--		--
							150167	--		--

Накладные расходы :

На общестроительные работы	199722
Всего накладных расходов:	199722
Итого с накладными	2975865

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	178552
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	3154417
Итого с зимними удорожаниями, 3,06 %	3250942
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	3263560
Итого с затратами на выслугу лет, 1 %	3295104
Пересчет в текущих ценах, К-2,38968	7874236
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	157485
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	8031721

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Налог на добавленную стоимость, 12 %						963807		
		Итого с НДС						**8 995 528**		

Заказчик:

Зам.руководителя: _____ **Самуратов С.З.**

Подрядчик: _____ **Кауыспеков О.К.**

Представитель заказчика: _____ **Байсаков К.**

Представитель тех.надзора: **«КравИнжиниринг»** _____

Заказчик: ГУ «Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алматинской области»

Подрядчик: ТОО Фирма «Талдыкорган жолдары»

Договор: Доп.соглашение №4 от 12.02.2016г.,к договору №253 от 17.03.2014г
Наименование строительства :Капитальный ремонт а/д "Кировск-Актекше", км 2-41 Дорожная одежда

А К Т N8

приемки выполненных строительно-монтажных работ за август 2016г

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 2-1-3

Искусственные сооружения

N п/п	Наименование прейс-курантов, ценников и NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Затраты труда, чел.-ч: На един. осн./мех.	Затраты труда, чел.-ч: Всего осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Устройство металлической трубы d=0,5м (5шт) на ПК37+57,50; ПК39+02,60; ПК50+10,62; ПК94+78,50 ПК106+77,15;								
1.	Е0101-12-8	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3	20,40	23,36	22,08	477	450	0,01	0
					1,28	5,56	26	113	0,02	0
2.	Е0122-8-11	Укладка стальных водопроводных труб диам. 500 мм с гидравлическим испытанием	км	0,06	309142,18	115368,43	18549	6922	857,00	51
					162000,00	55530,00	9720	3332	271,21	16
3.	С130806-129	Трубы электросварные прямошовные и спиральношовные с ужесточенной кривизной /ГОСТ 10704-91/, 530х7 мм	м	60,00	7392,00	--	443520	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
4.	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	м3	12,40	134,10	--	1663	--	0,97	12
					134,10	--	1663	--	--	--
		Раздел: .4.1.Устройство металлической трубы								
		d=0,5м (2 шт) на ПК145+20;ПК99+50 (дополнительные объемы работ на 2015г)								
5.	Е0101-12-8	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом	м3	25,50	23,36	22,08	596	563	0,01	0
					1,28	5,56	33	142	0,02	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		вместимостью 0,65 м3								
6.	Е0101-164 -2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	м3	1,92	262,72	--	504	--	1,85	4
					262,72	--	504	--	--	--
7.	Е0130-3-1	Устройство щебеночных подушек под фундаменты	м3	9,60	3073,57	38,67	29506	371	1,99	19
					310,50	14,24	2981	137	0,07	1
8.	Е0122-8-1 1	Укладка стальных водопроводных труб диам. 500 мм с гидравлическим испытанием	км	0,02	309142,18	115368,43	7419	2769	857,00	21
					162000,00	55530,00	3888	1333	271,21	7
9.	С130806-1 29	Трубы электросварные прямошовные и спиральношовные с ужесточенной кривизной /ГОСТ 10704-91/, 530х7 мм	м	24,00	7392,00	--	177408	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
10.	Е0130-7-1	Устройство портальной стенки из монолитного бетона	м3	4,92	9645,20	532,08	47454	2618	2,55	13
					434,25	131,85	2137	649	0,43	2
11.	Е0106-1-1 5	Устройство лотка из монолитного бетона В20	м3	2,10	8765,42	100,65	18407	211	0,97	2
					146,25	38,03	307	80	0,19	0
12.	Е0130-78- 3	Устройство гидроизоляции обмазочной битумной мастикой двухслойной	м2	45,60	322,22	13,70	14693	625	0,60	28
					102,83	5,04	4689	230	0,02	1
13.	Е0130-78- 2	Устройство гидроизоляции оклеечной двухслойной	м2	9,60	1089,28	20,67	10457	198	0,91	9
					157,50	7,61	1512	73	0,31	3
14.	Е0101-166 -2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	м3	4,80	134,10	--	644	--	0,97	5
					134,10	--	644	--	--	--
15.	Е0130-7-1	Заделка стыков цементным раствором	м3	0,40	9645,20	532,08	3858	213	2,55	1
					434,25	131,85	174	53	0,43	0
16.	Е0101-12- 8	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3	36,14	23,36	22,08	844	798	0,01	0
					1,28	5,56	46	201	0,02	1
17.	Е0101-164 -2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка	м3	5,31	262,72	--	1395	--	1,85	10
					262,72	--	1395	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		грунта вручную после разработки их механизированным способом/								
18.	Е0101-30-2	Планировка площадей бульдозерами мощностью 79	м2	79,60	0,20	0,20	16	16	--	--
					--	0,07	--	6	0,00	0
		Раздел: .гл.4.2.Устройство металлической трубы d=0,75м (1шт) на ПК190+92,48								
		Укрепительные работы								
19.	Е0101-12-8	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3	10,64	23,36	22,08	249	235	0,01	0
					1,28	5,56	14	59	0,02	0
20.	Е0101-164-2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	м3	2,66	262,72	--	699	--	1,85	5
					262,72	--	699	--	--	--
21.	Е0101-30-2	Планировка площадей бульдозерами мощностью 79	м2	40,20	0,20	0,20	8	8	--	--
					--	0,07	--	3	0,00	0
		Укрепление откосов входного и выходного оголовков								
22.	Е0101-158-5	Укрепление откосов земляного полотна бетонными плитами монолитными, при толщине до 10 см	м2	14,00	1378,21	30,59	19295	428	1,22	17
					181,13	8,11	2536	114	0,04	1
23.	Е0142-14-1	Установка армосеток массой до 0,1 т	т	0,04	2081,68	322,52	81	12	9,57	0
					1514,25	122,92	59	5	0,60	0
24.	С12041-53	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	т	0,04	65000,00	--	2519	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
25.	Е0142-20-4	Установка противофильтрационных досок массой до 0,1 т	м3	0,20	2765,57	276,11	553	55	13,70	3
					2155,50	105,23	431	21	0,51	0
26.	С143010-17	Смеси асфальтобетонные /ГОСТ 9128-97/ холодные плотные щебеночные мелкозернистые, тип: Бх, М-I	т	0,47	5280,00	--	2482	--	--	--
					--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Укрепление входного русла								
27.	Е0101-158 -5	Устройство укрепления монолитным бетоном, при толщине до 10 см	м2	4,00	1378,21	30,59	5513	122	1,22	5
					181,13	8,11	725	32	0,04	0
28.	Е0101-159 -3	Устройство упоров при укреплении откосов земляного полотна бетонными плитами монолитными	м	2,00	3839,13	4,62	7678	9	2,63	5
					398,25	1,06	796	2	0,00	0
29.	С143001-57	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по морозостойкости до 200: за 100 циклов	м3	0,41	321,00	--	133	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
30.	С143001-60	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по морозостойкости свыше 200: за 100 циклов	м3	0,41	805,00	--	333	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
31.	Е0130-8-1	Установка арматурных сеток в монолитных фундаментах	т	0,01	8299,96	--	89	--	48,40	1
					8055,00	--	87	--	--	--
32.	С12041-53	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	т	0,01	65000,00	--	699	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
33.	Е0142-20-4	Установка противофильтрационных досок массой до 0,1 т	м3	0,10	2765,57	276,11	277	28	13,70	1
					2155,50	105,23	216	11	0,51	0
34.	С143010-7	Смеси асфальтобетонные /ГОСТ 9128-97/ плотные горячие и теплые щебеночные мелкозернистые, тип: А, М-I	т	0,23	5970,00	--	1403	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		Укрепление выходного русла								
35.	Е0101-158 -5	Устройство укрепления монолитным бетоном, при толщине до 10 см	м2	21,00	1378,21	30,59	28942	642	1,22	26
					181,13	8,11	3804	170	0,04	1
36.	Е0101-159 -3	Устройство упоров при укреплении откосов земляного полотна бетонными плитами монолитными	м	1,50	3839,13	4,62	5759	7	2,63	4
					398,25	1,06	597	2	0,00	0
37.	С143001-57	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по морозостойкости до 200: за 100 циклов	м3	0,31	321,00	--	100	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
38.	С143001-60	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по морозостойкости свыше 200: за 100 циклов	м3	0,31	805,00	--	250	--	--	--
					--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
39.	Е0130-8-1	Установка арматурных сеток в монолитных фундаментах	т	0,04	8299,96	--	324	--	48,40	2
					8055,00	--	314	--	--	--
40.	С12041-53	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	т	0,04	65000,00	--	2535	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
41.	Е0142-20-4	Установка противофильтрационных досок массой до 0,1 т	м3	0,10	2765,57	276,11	277	28	13,70	1
					2155,50	105,23	216	11	0,51	0
42.	С143010-7	Смеси асфальтобетонные /ГОСТ 9128-97/ плотные горячие и теплые щебеночные мелкозернистые, тип: А, М-I	т	0,23	5970,00	--	1403	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		Устройство одноочковых труб d=1,0м (1шт) на ПК148+93,09								
43.	Е0101-12-8	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3	48,37	23,36	22,08	1130	1068	0,01	0
					1,28	5,56	62	269	0,02	1
44.	Е0101-164-2	Доработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3	12,09	218,93	--	2647	--	1,54	19
					218,93	--	2647	--	--	--
45.	Е0130-3-1	Устройство щебеночной подготовки толщ.30см	м3	3,20	3073,57	38,67	9835	124	1,99	6
					310,50	14,24	994	46	0,07	0
46.	Е0130-3-2	Устройство подготовки под фундаменты из ГПС	м3	9,40	1837,12	33,87	17269	318	1,94	18
					263,25	12,47	2475	117	0,06	1
47.	Е0130-54-3	Укладка звеньев одноочковых круглых железобетонных труб отверстием 1 м при высоте насыпи /на железных дорогах; на автомобильных дорогах/до 3; 4 м	м3	4,62	4921,38	2182,50	22737	10083	7,89	36
					1323,00	567,45	6112	2622	1,94	9
48.	С143023-27	Круглые звенья блок №13	шт	11,00	48500,00	--	533500	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
49.	Е0130-62-3	Сооружение оголовков одноочковых круглых труб отверстием 1-2 м	м3	6,14	3036,15	686,25	18642	4214	2,79	17
					463,50	178,43	2846	1096	0,61	4
50.	С143023-45	Портальная стенка СТ-10 /ТП 3.501.1-144/	шт	2,00	37200,00	--	74400	--	--	--
					--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
51.	С143023-5 3	Стенка откосная СТ-4 /ТП 3.501.1-144/	шт	4,00	27800,00	--	111200	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
52.	Е0106-1-1 5	Устройство лотка из монолитного бетона В20	м3	1,14	8765,42	100,65	9993	115	0,97	1
					146,25	38,03	167	43	0,19	0
53.	Е0130-78- 3	Устройство гидроизоляции обмазочной битумной мастикой двухслойной	м2	98,20	322,22	13,70	31642	1345	0,60	59
					102,83	5,04	10098	495	0,02	2
54.	Е0130-78- 2	Устройство гидроизоляции оклеечной двухслойной	м2	13,18	1089,28	20,67	14357	272	0,91	12
					157,50	7,61	2076	100	0,31	4
55.	Е0101-166 -2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	м3	36,19	134,10	--	4853	--	0,97	35
					134,10	--	4853	--	--	--
56.	Е0130-7-1	Заделка стыков между порталом и открылками цементным раствором	м3	1,32	9645,20	532,08	12732	702	2,55	3
					434,25	131,85	573	174	0,43	1
		Укрепительные работы ПК 148+93,09;ПК216+77,32(2шт)								
57.	Е0101-12- 8	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3	36,86	23,36	22,08	861	814	0,01	0
					1,28	5,56	47	205	0,02	1
58.	Е0101-164 -2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	м3	9,22	262,72	--	2421	--	1,85	17
					262,72	--	2421	--	--	--
59.	Е0101-30- 2	Планировка площадей бульдозерами мощностью 79	м2	118,72	0,20	0,20	24	24	--	--
					--	0,07	--	8	0,00	0
		Укрепление откосов входного и выходного оголовков								
60.	Е0101-158 -5	Устройство укрепления монолитным бетоном, при толщине до 10 см	м2	36,00	1378,21	30,59	49615	1101	1,22	44
					181,13	8,11	6521	292	0,04	1
61.	Е0142-14- 1	Установка армосеток массой до 0,1 т	т	0,10	2081,68	322,52	202	31	9,57	1
					1514,25	122,92	147	12	0,60	0
62.	С12041-53	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	т	0,10	65000,00	--	6296	--	--	--
					--	--	--	--	--	--

63.	Е0142-20-4	Установка противофильтрационных досок массой до 0,1 т	м3	0,40	2765,57	276,11	1106	110	13,70	5
					2155,50	105,23	862	42	0,51	0
64.	С143010-17	Смеси асфальтобетонные /ГОСТ 9128-97/ холодные плотные щебеночные мелкозернистые, тип: Бх, М-I	т	0,94	5280,00	--	4963	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		Укрепление входного русла								
65.	Е0101-158-5	Устройство укрепления монолитным бетоном, при толщине до 10 см	м2	20,00	1378,21	30,59	27564	612	1,22	24
					181,13	8,11	3623	162	0,04	1
66.	Е0101-159-3	Устройство упоров при укреплении откосов земляного полотна бетонными плитами монолитными	м	7,00	3839,13	4,62	26874	32	2,63	18
					398,25	1,06	2788	7	0,00	0
67.	С143001-57	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по морозостойкости до 200: за 100 циклов	м3	1,45	321,00	--	465	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
68.	С143001-60	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по морозостойкости свыше 200: за 100 циклов	м3	1,45	805,00	--	1166	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
69.	Е0130-8-1	Установка арматурных сеток в монолитных фундаментах	т	0,05	8299,96	--	432	--	48,40	3
					8055,00	--	419	--	--	--
70.	С12041-53	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	т	0,05	65000,00	--	3380	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
71.	Е0142-20-4	Установка противофильтрационных досок массой до 0,1 т	м3	0,20	2765,57	276,11	553	55	13,70	3
					2155,50	105,23	431	21	0,51	0
72.	С143010-7	Смеси асфальтобетонные /ГОСТ 9128-97/ плотные горячие и теплые щебеночные мелкозернистые, тип: А, М-I	т	0,47	5970,00	--	2797	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		Укрепление выходного русла								
73.	Е0101-158-5	Устройство укрепления монолитным бетоном, при толщине до 10 см	м2	14,00	1378,21	30,59	19295	428	1,22	17
					181,13	8,11	2536	114	0,04	1
74.	Е0101-159-3	Устройство упоров при укреплении откосов земляного полотна бетонными плитами монолитными	м	4,00	3839,13	4,62	15357	18	2,63	11
					398,25	1,06	1593	4	0,00	0
75.	С143001-57	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по морозостойкости до 200: за 100	м3	0,83	321,00	--	266	--	--	--
					--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		циклов								
76.	С143001-6 0	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по морозостойкости свыше 200: за 100 циклов	м3	0,83	805,00	--	667	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
77.	Е0130-8-1	Установка арматурных сеток в монолитных фундаментах	т	0,02	8299,96	--	197	--	48,40	1
					8055,00	--	191	--	--	--
78.	С12041-53	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	т	0,02	65000,00	--	1541	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
79.	Е0142-20-4	Установка противофильтрационных досок массой до 0,1 т	м3	0,20	2765,57	276,11	553	55	13,70	3
					2155,50	105,23	431	21	0,51	0
80.	С143010-7	Смеси асфальтобетонные /ГОСТ 9128-97/ плотные горячие и теплые щебеночные мелкозернистые, тип: А, М-I	т	0,47	5970,00	--	2797	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		Устройство конца укрепления								
81.	Е0130-3-1	Устройство щебеночной подготовки толщ.30см	м3	4,03	3073,57	38,67	12391	156	1,99	8
					310,50	14,24	1252	57	0,07	0
82.	Е0101-156 -1	Устройство каменной наброски или призмы	м3	5,40	432,86	0,86	2337	5	2,81	15
					432,00	0,32	2333	2	0,00	0
83.	С143008-1 23	Камень бутовый /ГОСТ 2173-87/	м3	5,72	590,00	--	3377	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
84.	Е0101-158 -5	Устройство укрепления монолитным бетоном, при толщине до 10 см	м2	48,97	1378,21	30,59	67493	1498	1,22	60
					181,13	8,11	8870	397	0,04	2
85.	Е0130-8-1	Установка арматурных сеток в монолитных фундаментах	т	0,09	8299,96	--	740	--	48,40	4
					8055,00	--	718	--	--	--
86.	С12041-53	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	т	0,09	65000,00	--	5794	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
87.	Е0142-20-4	Установка противофильтрационных досок массой до 0,1 т	м3	2,89	2765,57	276,11	7981	797	13,70	40
					2155,50	105,23	6220	304	0,51	1
88.	С143010-7	Смеси асфальтобетонные /ГОСТ	т	6,78	5970,00	--	40494	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		9128-97/ плотные горячие и теплые щебеночные мелкозернистые, тип: А, М-I			--	--	--	--	--	--
		Устройство двухочковых труб d=1,0мх2 (1шт) на ПК100+15,22								
89.	Е0101-12-8	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3	66,37	23,36	22,08	1550	1465	0,01	1
					1,28	5,56	85	369	0,02	1
90.	Е0101-164-2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	м3	16,59	218,93	--	3632	--	1,54	26
					218,93	--	3632	--	--	--
91.	Е0130-3-1	Устройство щебеночной подготовки толщ.30см	м3	5,50	3073,57	38,67	16905	213	1,99	11
					310,50	14,24	1708	78	0,07	0
92.	Е0130-3-2	Устройство подготовки под фундаменты из ГПС	м3	15,00	1837,12	33,87	27557	508	1,94	29
					263,25	12,47	3949	187	0,06	1
93.	Е0130-54-3	Укладка звеньев одноочковых круглых железобетонных труб отверстием 1 м при высоте насыпи /на железных дорогах; на автомобильных дорогах/ до 3; 4 м	м3	9,24	4921,38	2182,50	45474	20166	7,89	73
					1323,00	567,45	12225	5243	1,94	18
94.	С143023-27	Круглые звенья Зблок №13	шт	22,00	48500,00	--	1067000	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
95.	Е0130-62-3	Сооружение оголовков одноочковых круглых труб отверстием 1-2 м	м3	8,36	3036,15	686,25	25382	5737	2,79	23
					463,50	178,43	3875	1492	0,61	5
96.	С143023-45	Портальная стенка СТ-10 /ТП 3.501.1-144/	шт	4,00	37200,00	--	148800	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
97.	С143023-53	Стенка откосная СТ-4 /ТП 3.501.1-144/	шт	4,00	27800,00	--	111200	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
98.	Е0106-1-15	Устройство ЛОТКА ИЗ МОНОЛИТНОГО БЕТОНА	м3	2,10	8765,42	100,65	18407	211	0,97	2
					146,25	38,03	307	80	0,19	0
99.	Е0130-78-3	Устройство гидроизоляции обмазочной битумной мастикой двухслойной	м2	125,10	322,22	13,70	40310	1714	0,60	76
					102,83	5,04	12864	631	0,02	3

100.	E0130-78-2	Устройство гидроизоляции оклеечной двухслойной	м2	18,10	1089,28	20,67	19716	374	0,91	16
					157,50	7,61	2851	138	0,31	6
101.	E0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	м3	43,40	134,10	--	5820	--	0,97	42
					134,10	--	5820	--	--	--
102.	E0130-7-1	Заделка стыков между порталом и открылками цементным раствором	м3	2,64	9645,20	532,08	25463	1405	2,55	7
					434,25	131,85	1146	348	0,43	1
		Укрепительные работы								
103.	E0101-12-8	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3	26,24	23,36	22,08	613	579	0,01	0
					1,28	5,56	34	146	0,02	1
104.	E0101-164-2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	м3	6,56	262,72	--	1723	--	1,85	12
					262,72	--	1723	--	--	--
105.	E0101-30-2	Планировка площадей бульдозерами мощностью 79	м2	84,40	0,20	0,20	17	17	--	--
					--	0,07	--	6	0,00	0
		Укрепление откосов входного и выходного оголовков								
106.	E0101-158-5	Устройство укрепления монолитным бетоном, при толщине до 10 см	м2	20,00	1378,21	30,59	27564	612	1,22	24
					181,13	8,11	3623	162	0,04	1
107.	E0142-14-1	Установка армосеток массой до 0,1 т	т	0,06	2081,68	322,52	119	18	9,57	1
					1514,25	122,92	86	7	0,60	0
108.	C12041-53	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	т	0,06	65000,00	--	3705	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
109.	E0142-20-4	Установка противофильтрационных досок массой до 0,1 т	м3	0,20	2765,57	276,11	553	55	13,70	3
					2155,50	105,23	431	21	0,51	0
110.	C143010-17	Смеси асфальтобетонные /ГОСТ 9128-97/ холодные плотные щебеночные мелкозернистые, тип: Бх, М-I	т	0,47	5280,00	--	2482	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		Укрепление входного русла								
111.	E0101-158-5	Устройство укрепления монолитным бетоном, при толщине до 10 см	м2	12,00	1378,21	30,59	16538	367	1,22	15
					181,13	8,11	2174	97	0,04	0
112.	E0101-159	Устройство упоров при укреплении	м	3,50	3839,13	4,62	13437	16	2,63	9

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	-3	откосов земляного полотна бетонными плитами монолитными			398,25	1,06	1394	4	0,00	0
113.	С143001-57	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по морозостойкости до 200: за 100 циклов	м3	0,72	321,00 --	-- --	233 --	-- --	-- --	-- --
114.	С143001-60	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по морозостойкости свыше 200: за 100 циклов	м3	0,72	805,00 --	-- --	583 --	-- --	-- --	-- --
115.	Е0130-8-1	Установка арматурных сеток в монолитных фундаментах	т	0,03	8299,96 8055,00	-- --	266 258	-- --	48,40 --	2 --
116.	С12041-53	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	т	0,03	65000,00 --	-- --	2080 --	-- --	-- --	-- --
117.	Е0142-20-4	Установка противофильтрационных досок массой до 0,1 т	м3	0,10	2765,57 2155,50	276,11 105,23	277 216	28 11	13,70 0,51	1 0
118.	С143010-7	Смеси асфальтобетонные /ГОСТ 9128-97/ плотные горячие и теплые щебеночные мелкозернистые, тип: А, М-I	т	0,23	5970,00 --	-- --	1403 --	-- --	-- --	-- --
		Укрепление выходного русла								
119.	Е0101-158-5	Устройство укрепления монолитным бетоном, при толщине до 10 см	м2	17,00	1378,21 181,13	30,59 8,11	23430 3079	520 138	1,22 0,04	21 1
120.	Е0101-159-3	Устройство упоров при укреплении откосов земляного полотна бетонными плитами монолитными	м	2,00	3839,13 398,25	4,62 1,06	7678 796	9 2	2,63 0,00	5 0
121.	С143001-57	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по морозостойкости до 200: за 100 циклов	м3	0,41	321,00 --	-- --	133 --	-- --	-- --	-- --
122.	С143001-60	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по морозостойкости свыше 200: за 100 циклов	м3	0,41	805,00 --	-- --	333 --	-- --	-- --	-- --
123.	Е0130-8-1	Установка арматурных сеток в монолитных фундаментах	т	0,03	8299,96 8055,00	-- --	266 258	-- --	48,40 --	2 --
124.	С12041-53	Каркасы и сетки плоские: сталь	т	0,03	65000,00	--	2080	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		гладкая класса А-I, d 6 мм			--	--	--	--	--	--
125.	Е0142-20-4	Установка противофильтрационных досок массой до 0,1 т	м3	0,10	2765,57	276,11	277	28	13,70	1
					2155,50	105,23	216	11	0,51	0
126.	С143010-7	Смеси асфальтобетонные /ГОСТ 9128-97/ плотные горячие и теплые щебеночные мелкозернистые, тип: А, М-I	т	0,12	5970,00	--	701	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		Устройство конца укрепления								
127.	Е0130-3-1	Устройство щебеночной подготовки	м3	2,95	3073,57	38,67	9067	114	1,99	6
					310,50	14,24	916	42	0,07	0
128.	Е0101-156-1	Устройство каменной наброски или призмы	м3	3,95	432,86	0,86	1710	3	2,81	11
					432,00	0,32	1706	1	0,00	0
129.	С143008-1 23	Камень бутовый /ГОСТ 2173-87/	м3	4,19	590,00	--	2470	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
130.	Е0101-158-5	Устройство укрепления монолитным бетоном, при толщине до 10 см	м2	35,50	1378,21	30,59	48926	1086	1,22	43
					181,13	8,11	6430	288	0,04	1
131.	Е0130-8-1	Установка арматурных сеток в монолитных фундаментах	т	0,07	8299,96	--	539	--	48,40	3
					8055,00	--	524	--	--	--
132.	С12041-53	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	т	0,07	65000,00	--	4225	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
133.	Е0142-20-4	Установка противофильтрационных досок массой до 0,1 т	м3	2,10	2765,57	276,11	5808	580	13,70	29
					2155,50	105,23	4527	221	0,51	1
134.	С143010-7	Смеси асфальтобетонные /ГОСТ 9128-97/ плотные горячие и теплые щебеночные мелкозернистые, тип: А, М-I	т	4,93	5970,00	--	29462	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		Итого по разделу: .гл.4.2.Устройство металлической трубы d=0,75м (1шт) на ПК190+92,48								3022448

ИТОГО: 3799861 77136 1220

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
							191372	23112		104

Накладные расходы :

На общестроительные работы	228398
Всего накладных расходов:	228398
Итого с накладными	4028259

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	241695
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	4269954
Итого с зимними удорожаниями, 3,15 %	4404458
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	4421538
Итого с затратами на выслугу лет, 1 %	4464238
Пересчет в текущих ценах, К-2,38968	10668089
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	213362
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	10881451
Налог на добавленную стоимость, 12 %	1305774
Итого с НДС	**12 187 225**

Заказчик:

Зам.руководителя: _____ Самуратов С.З.

Подрядчик: _____ Каушспеков Ә.К.

Представитель заказчика: _____ Байсаков К.

Представитель тех.надзора: «Казинжиниринг» _____

Заказчик: ГУ «Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алматинской области»

Подрядчик: ТОО Фирма «Талдыкорган жолдары»

Договор: Доп.соглашение №4 от 12.02.2016г.,к договору №253 от 17.03.2014г
Наименование строительства :Капитальный ремонт а/д "Кировск-Актекше", км 2-41

А К Т N8

приемки выполненных строительно-монтажных работ за август 2016г

Локальная смета 2-1-1 и 2-1-2

N п/п	Наименование прейскурантов, ценников и: NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Всего в т.ч. з/п	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш. осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Всего в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Экспл.маш. осн./мех.	Общая стоим., тенге: Экспл.маш. осн./мех.	Затраты труда,чел.-ч: На един.	Затраты труда,чел.-ч: Всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11				
		Локальная смета 2-1-1 **Дополнительные объемы работ за 2014г**												
1.	Е0101-12-2	Выборка пучинистых мест в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 1 м3, вязких грунтов повышенной влажности, сильно налипающих на стенки и зубья **(неверна применена расценка, минусуем)**	м3	-17450,00	28,12	27,01	-490617	-471269	0,01	-135				
					1,11	8,98	-19349	-156651	0,03	-585				
2.	Е0101-12-2	Выборка пучинистых мест в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 1 м3, вязких грунтов повышенной влажности, сильно налипающих на стенки и зубья **(применена верная расценка)**	м3	17450,00	21,30	20,46	371680	357022	0,01	102				
					0,84	6,80	14658	118675	0,03	443				
3.	Е0101-20-2	Работа на отвале 2-3 группы грунтов **(корректировка объема)**	м3	-80,00	3,80	3,24	-304	-260	0,00	-0				
					0,48	1,12	-38	-90	0,00	-0				
4.	Е0101-19-2	Ремонт и содержание 2 группы грунтовых землевозных дорог на каждые 0,5 км длины **(корректировка объема)**	м3	-80,00	6,37	5,48	-510	-438	--	--				
					--	2,04	--	-163	0,01	-1				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Локальная смета 2-1-2								
		Раздел: Земляные работы, устройство водоотводных канав и кюветов.								
		Дополнительные объемы работ за 2015г								
5.	Е0101-17-2	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 1 м3	м3	10083,04	29,64	28,57	298855	288123	0,01	70
					0,99	9,56	9982	96419	0,04	353
6.	С010333-А1-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 1 км, класс груза 1	т	17645,32	19,70	--	347613	--	0,08	1460
					3,94	--	69523	--	--	--
7.	Е0101-20-2	Работа на отвале 2-3 группы грунтов	м3	10083,04	3,80	3,24	38300	32710	0,00	33
					0,48	1,12	4840	11293	0,00	37
8.	Е0101-19-2	Ремонт и содержание 2 группы грунтовых землевозных дорог на каждые 0,5 км длины	м3	8607,48	3,19	2,74	27427	23584	--	--
					--	1,02	--	8780	0,00	42
9.	Е0101-170-5	Разработка скального грунта 7 группы отбойными молотками	м3	489,89	2648,70	1217,70	1297572	596539	8,55	4189
					1431,00	--	701033	--	--	--
		Итого по разделу: Земляные работы,устройство воотводных канав и кюветов.Дополнительные объемы работ за 2015 год								2009766
ИТОГО:							1890016	826012		5719
							780649	78263		290

Накладные расходы :

На общестроительные работы	947395
Всего накладных расходов:	947395
Итого с накладными	2837411

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	170245
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	3007656
Итого с зимними удорожаниями, 6,48 %	3202552
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	3214583
Итого с затратами на выслугу лет, 1 %	3244660

Пересчет в текущих ценах, К-2,38968	7753691
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	155074
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	7908765
Налог на добавленную стоимость, 12 %	949052
Итого с НДС	**8 857 817**

Заказчик:

Зам.руководителя: _____ **Самуратов С.З.**

Подрядчик: _____ **Кауыспеков О.К.**

Представитель заказчика: _____ **Байсаков К.**

Представитель тех.надзора: **«КгауИнжиниринг»** _____

Заказчик: ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алматинской области"
г. Талдыкорган, ул. Кабанбай батыра, 26. БИН: 0501[illegible]000775

Поставщик: ТОО Фирма "Талдыкорган жолдары" Алматинская область г.Талдыкорган ул.Шевченко 127 а
БИН 060140000856

Справка стоимости выполненных работ за август 2016 г.
Доп. Соглашение № 5 от 25 августа 2016г. к договору №253 от 17.03.2014г.
Наименование бюджетной программы: 268 025 000 422

№ п/п	Наименование работ	Ед. изм.	Всего по договору	Общая стоимость с начала действия договора	Сумма полученного аванса	Ранее заактир. суммы по выполнен. работам	Выполнен. объем работ по настоящ. акту	Сумма погашен. аванса по настоящ. акту	Сумма к перечислению для оплаты вып-х работ по настоящ. акту
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	На проведение работ по капитальному ремонту автомобильной дороги "Кировск-Актекше", км 2-41Коксуского района Алматинской области	тенге	536 066 048,02	343 324 897,07	16 081 981,44	314 587 532,07	28 737 365,00	862 120,95	27 875 244,05
	Всего по акту:		536 066 048,02	343 324 897,07	16 081 981,44	314 587 532,07	28 737 365,00	862 120,95	27 875 244,05

Заказчик:
ГУ "Управления пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алматинской области"
Зам.руководителя _____ **Самуратов С.З.**
М.П.

Представитель заказчика _____ Байсаков К.

Представитель тех надзора
_____
"Кгаиинжиниринг"

Поставщик:
Генеральный директор ТОО Фирма "Талдыкорган жолдары"
_____ **Кауыспеков О.**
М.П.

Заказчик: ГУ «Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алматинской области»

Подрядчик: ТОО Фирма «Талдыкорган жолдары»

Договор: Доп.соглашение №5 от 25.08.2016г.,к договору №253 от 17.03.2014г

Наименование строительства :Капитальный ремонт а/д "Кировск-Актекше", км 2-41 Дорожная одежда

А К Т N9
приемки выполненных строительно-монтажных работ за АВГУСТ 2016г

Дорожная одежда

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 2-1-2

N п/п	Наименование прейс-курантов, ценников и: NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Затраты труда, чел.-ч: На един. осн./мех.	Затраты труда, чел.-ч: Всего осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Устройство карманов для автобусных остановок ПК63+28;ПК50+40;ПК31+35								
1.	E0127-34-2	Установка бортовых бетонных камней сечением 150х300 мм при других видах покрытий	м	121,00	592,92	6,63	71744	802	0,70	84
					108,68	1,76	13150	213	0,01	1
2.	C143003-10	Камни бетонные бортовые /ГОСТ 6665-91/ М-400 БР100.30.18	м3	6,53	26000,00	--	169884	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
	ИТОГО:						241628	803		84
							13150	213		1

Накладные расходы :

На общестроительные работы	17773
Всего накладных расходов:	17773
Итого с накладными	259401

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	15564
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	274965
Итого с зимними удорожаниями, 1,44 %	278924
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	280024
Итого с затратами на выслугу лет, 1 %	282774

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Пересчет в текущих ценах, К-2,38968						675739		
		Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %						13515		
		Всего с налогами, сборами, обязательными платежами						689254		
		Налог на добавленную стоимость, 12 %						82710		
		Итого с НДС						**771 964**		

Заказчик:

Зам.руководителя: _____ **Самуратов С.З.**

Подрядчик: _____ **Каушспеков О.К.**

Представитель заказчика: _____ **Байсаков К.**

Представитель тех.надзора:«Кгауинжиниринг» _____

Заказчик: ГУ «Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алматинской области»

Подрядчик: ТОО Фирма «Талдыкорган жолдары»

Договор: Доп.соглашение №5 от 25.08.2016г.,к договору №253 от 17.03.2014г
Наименование строительства :Капитальный ремонт а/д "Кировск-Актекше", км 2-41 Дорожная одежда

А К Т N9
приемки выполненных строительно-монтажных работ за август 2016г

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 2-1-3

Искусственные сооружения

N п/п	Наименование прейс-курантов, ценников и: NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Затраты труда,чел.-ч: На един. осн./мех.	Затраты труда,чел.-ч: Всего осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Устройство одноочковых труб Д=1м ПК197+00,00								
1.	Е0101-12-8	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3	30,75	23,36	22,08	718	679	0,01	0
					1,28	5,56	39	171	0,02	1
2.	Е0101-164-2	Доработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3	10,14	218,93	--	2220	--	1,54	16
					218,93	--	2220	--	--	--
3.	Е0130-3-1	Устройство щебеночной подготовки толщ.30см	м3	3,20	3073,57	38,67	9835	124	1,99	6
					310,50	14,24	994	46	0,07	0
4.	Е0130-3-2	Устройство подготовки под фундаменты из ГПС	м3	9,40	1837,12	33,87	17269	318	1,94	18
					263,25	12,47	2475	117	0,06	1
5.	Е0130-6-1	Устройство сборных фундаментов (ПК345+36,28;ПК312+69,50; ПК216+77,32;ПК197+00,00)	м3	17,48	1799,09	922,50	31448	16125	2,44	43
					398,25	239,85	6961	4193	0,82	14
6.	С143023-6-3	Лекальный блок № 4 /ТП 3.501-59/	шт	17,00	25300,00	--	430100	--	--	--
			--	--	--	--	--	--		
7.	С143023-6-4	Лекальный блок № 5 /ТП 3.501-59/	шт	8,00	5713,00	--	45704	--	--	--
					--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
8.	Е0130-54-3	Укладка звеньев одноочковых круглых железобетонных труб отверстием 1 м при высоте насыпи /на железных дорогах; на автомобильных дорогах/до 3; 4 м	м3	4,62	4921,38	2182,50	22737	10083	7,89	36
					1323,00	567,45	6112	2622	1,94	9
9.	С143023-27	Круглые звенья блок №13	шт	11,00	48500,00	--	533500	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
10.	Е0130-62-3	Сооружение оголовков одноочковых круглых труб отверстием 1-2 м (ПК345+36,28;ПК312+69,50; ПК216+77,32;ПК197+00,00)	м3	24,56	3036,15	686,25	74568	16854	2,79	69
					463,50	178,43	11384	4382	0,61	15
11.	С143023-45	Портальная стенка СТ-10 /ТП 3.501.1-144/	шт	8,00	37200,00	--	297600	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
12.	С143023-53	Стенка откосная СТ-4 /ТП 3.501.1-144/	шт	16,00	27800,00	--	444800	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
13.	Е0130-78-3	Устройство гидроизоляции обмазочной битумной мастикой двухслойной	м2	98,20	322,22	13,70	31642	1345	0,60	59
					102,83	5,04	10098	495	0,02	2
14.	Е0130-78-2	Устройство гидроизоляции оклеечной двухслойной	м2	13,18	1089,28	20,67	14357	272	0,91	12
					157,50	7,61	2076	100	0,31	4
15.	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	м3	36,19	134,10	--	4853	--	0,97	35
					134,10	--	4853	--	--	--
16.	Е0130-7-1	Заделка стыков между порталом и открылками цементным раствором	м3	1,32	9645,20	532,08	12732	702	2,55	3
					434,25	131,85	573	174	0,43	1
		Устройство двухочковых труб Д=1,0х2(1шт)ПК265+13,96								
17.	Е0101-12-8	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3	66,37	23,36	22,08	1550	1465	0,01	1
					1,28	5,56	85	369	0,02	1
18.	Е0101-164-2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	м3	16,59	218,93	--	3632	--	1,54	26
					218,93	--	3632	--	--	--
19.	Е0130-3-1	Устройство щебеночной подготовки толщ.30см	м3	6,60	3073,57	38,67	20286	255	1,99	13
					310,50	14,24	2049	94	0,07	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
20.	Е0130-3-2	Устройство подготовки под фундаменты из ГПС	м3	15,08	1837,12	33,87	27704	511	1,94	29
					263,25	12,47	3970	188	0,06	1
21.	Е0130-6-1	Устройство сборных фундаментов **(ПК100+15,22;ПК265+13,96)**	м3	9,50	1799,09	922,50	17091	8764	2,44	23
					398,25	239,85	3783	2279	0,82	8
22.	С143023-6 3	Лекальный блок № 4 /ТП 3.501-59/	шт	11,00	25300,00	--	278300	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
23.	С143023-6 4	Лекальный блок № 5 /ТП 3.501-59/	шт	2,00	5713,00	--	11426	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
24.	Е0130-54-3	Укладка звеньев одноочковых круглых железобетонных труб отверстием 1 м при высоте насыпи /на железных дорогах; на автомобильных дорогах/ до 3; 4 м	м3	11,76	4921,38	2182,50	57875	25666	7,89	93
					1323,00	567,45	15558	6673	1,94	23
25.	С143023-2 7	Круглые звенья блок №13	шт	28,00	48500,00	--	1358000	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
26.	Е0130-62-3	Сооружение оголовков одноочковых круглых труб отверстием 1-2 м **(ПК100+15,22;ПК265+13,96)**	м3	8,36	3036,15	686,25	25382	5737	2,79	23
					463,50	178,43	3875	1492	0,61	5
27.	С143023-4 5	Портальная стенка СТ-10 /ТП 3.501.1-144/	шт	4,00	37200,00	--	148800	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
28.	С143023-5 3	Стенка откосная СТ-4 /ТП 3.501.1-144/	шт	4,00	27800,00	--	111200	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
29.	Е0130-78-3	Устройство гидроизоляции обмазочной битумной мастикой двухслойной	м2	142,80	322,22	13,70	46013	1956	0,60	86
					102,83	5,04	14684	720	0,02	4
30.	Е0130-78-2	Устройство гидроизоляции оклеечной двухслойной	м2	22,27	1089,28	20,67	24258	460	0,91	20
					157,50	7,61	3508	169	0,31	7
31.	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	м3	45,29	134,10	--	6073	--	0,97	44
					134,10	--	6073	--	--	--
32.	Е0130-7-1	Заделка стыков между порталом и открылками цементным раствором	м3	3,24	9645,20	532,08	31250	1724	2,55	8
					434,25	131,85	1407	427	0,43	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО:					4142923	93043		665
							106409	24711		97

Накладные расходы :

На общестроительные работы	143512
Всего накладных расходов:	143512
Итого с накладными	4286435

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	257186
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	4543621
Итого с зимними удорожаниями, 3,15 %	4686745
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	4704919
Итого с затратами на выслугу лет, 1 %	4750355
Пересчет в текущих ценах, К-2,38968	11351816
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	227036
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	11578852
Налог на добавленную стоимость, 12 %	1389462
Итого с НДС	**12 968 314**

Заказчик:

Зам.руководителя: _____ **Самуратов С.З.**

Подрядчик: _____ **Кауыспеков О.К.**

Представитель заказчика: _____ **Байсаков К.**

Представитель тех.надзора: «Kravинжиниринг» _____

Заказчик: ГУ «Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алматинской области»

Подрядчик: ТОО Фирма «Талдыкорган жолдары»

Договор: Доп.соглашение №5 от 25.08.2016г.,к договору №253 от 17.03.2014г

Наименование строительства :Капитальный ремонт а/д "Кировск-Актекше", км 2-41 Дорожная одежда

А К Т N9

приемки выполненных строительно-монтажных работ за август 2016г
ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 2-1-6

Обустройство дороги

N п/п	Наименование прейс-курантов, ценников и NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Затраты труда,чел.-ч: На един. осн./мех.	Затраты труда,чел.-ч: Всего осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	С-Прайс	Стоимость дорожного знака треугольного	шт	75,00	1651,83	--	123887	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
2.	С-Прайс	Стоимость дорожного знака квадратного	шт	35,00	2045,78	--	71602	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
3.	С-Прайс	Стоимость дорожного знака круглого	шт	1,00	2045,78	--	2046	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
4.	С-Прайс	Стоимость дорожного знака километрового 200х300	шт	76,00	397,41	--	30203	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
5.	СЦена	Стоимость дорожного знака размером 500х2250	шт	14,00	5169,73	--	72376	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
6.	СЦена	Стоимость сигнальных столбиков	шт	14,00	746,85	--	10456	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
7.	Е0127-59-5	Барьерные ограждения 11 ДО	м	1431,00	3249,97	--	4650707	--	--	--
					--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
ИТОГО:							4961277	--		--
							--	--		--

Накладные расходы :

Всего накладных расходов:	0
Итого с накладными	4961277

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	297677
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	5258954
Итого с зимними удорожаниями, 3,06 %	5419878
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	5440914
Итого с затратами на выслугу лет, 1 %	5493504
Пересчет в текущих ценах, К-2,38968	13127702
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	262554
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	13390256
Налог на добавленную стоимость, 12 %	1606831
Итого с НДС	**14 997 087**

Заказчик:

Зам.руководителя: _____ **Самуратов С.З.**

Подрядчик: _____ **Кауыспеков О.К.**

Представитель заказчика: _____ **Байсаков К.**

Представитель тех.надзора: «Кгау Инжиниринг» _____

Заказчик: ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алматинской области"
г. Талдыкорган, ул. Кабанбай батыра. 26. БИН: 050140000775

Поставщик: ТОО Фирма "Талдыкорган жолдары" Алматинская область г.Талдыкорган ул.Шевченко 127 а
БИН 060140000856

Справка стоимости выполненных работ за сентябрь 2016 г.
Доп. Соглашение № 5 от 25 августа 2016 г. к договору №253 от 17.03.2014г.
Наименование бюджетной программы: 268 025 000 422

№ п/п	Наименование работ	Ед. изм.	Всего по договору	Общая стоимость с начала действия договора	Сумма полученного аванса	Ранее заактир. суммы по выполнен. работам	Выполнен. объем работ по настоящ. акту	Сумма погашен. аванса по настоящ. акту	Сумма к перечислению для оплаты вып-х работ по настоящ. акту
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	На проведение работ по капитальному ремонту автомобильной дороги "Кировск-Актекше", км 2-41Коксуского района Алматинской области	тенге	536 066 048,02	419 602 610,07	16 081 981,44	343 324 897,07	76 277 713,00	2 288 331,39	73 989 381,61
	Всего по акту:		536 066 048,02	419 602 610,07	16 081 981,44	343 324 897,07	76 277 713,00	2 288 331,39	73 989 381,61

Заказчик:
ГУ "Управления пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алматинской области"
Зам.руководителя_____ **Самуратов С.З.**
М.П.

Представитель заказчика_____ Байсаков К.

Представитель тех.надзора
_____
"Казинжиниринг"

Поставщик:
Генеральный директор ТОО Фирма "Талдыкорган жолдары"
_____ **Кауыспеков О.**
М.П.

Заказчик: ГУ «Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алматинской области»

Подрядчик: ТОО Фирма «Талдыкорган жолдары»

Договор: Доп.соглашение №5 от 25.08.2016г.,к договору №253 от 17.03.2014г
Наименование строительства :Капитальный ремонт а/д "Кировск-Актекше", км 2-41 Дорожная одежда

А К Т N10
приемки выполненных строительно-монтажных работ за сентябрь 2016г

Дорожная одежда КМ 9+060-км 5+060
ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 2-1-2

N п/п	Наименование прейскурантов, ценников и NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Затраты труда, чел.-ч: На един. осн./мех.	Затраты труда, чел.-ч: Всего осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
3.	Е0127-66-6	Разогревание битума в котлах вместимостью 400 л	т	1,07	5930,77	4677,52	6334	4996	7,13	8
					1253,25	1525,50	1338	1629	6,78	7
4.	Е0127-72-1	Розлив вяжущих материалов	т	1,07	339,59	339,59	363	363	0,58	1
					--	140,94	--	151	0,58	1
5.	Е0127-16-1	Устройство выравнивающего слоя из асфальтобетонной смеси с применением укладчиков асфальтобетона	т	672,00	6238,39	167,92	4192201	112845	0,19	128
					34,65	55,37	23285	37209	0,19	128
6.	Е0127-66-6	Разогревание битума в котлах вместимостью 400 л	т	5,60	5930,77	4677,52	33212	26194	7,13	40
					1253,25	1525,50	7018	8543	6,78	38
7.	Е0127-72-1	Розлив вяжущих материалов	т	5,60	339,59	339,59	1902	1902	0,58	3
					--	140,94	--	789	0,58	3
8.	Е0127-53-1	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 типа АБВ	м2	28000,00	601,22	15,35	16834257	429841	0,03	941
					5,94	5,06	166320	141680	0,02	494
9.	Е0127-54-1	Нормы для корректировки табл. 27-53 при изменении толщины покрытий на 0,5 см, добавлять к	м2	28000,00	144,51	--	4046392	--	0,00	5
					0,02	--	560	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		плотным мелкозернистым смесям типа АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3								
ИТОГО:							25114661	576140		1126
							198521	190001		672

Накладные расходы :

На общестроительные работы	516734
Всего накладных расходов:	516734
Итого с накладными	25631395

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	1537884
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	27169279
Итого с зимними удорожаниями, 1,44 %	27560517
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	27669194
Итого с затратами на выслугу лет, 1 %	27940887
Пересчет в текущих ценах, К-2,38968	66769707
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	1335394
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	68105101
Налог на добавленную стоимость, 12 %	8172612
Итого с НДС	**76 277 713**

Заказчик:

Зам.руководителя: _____ Самуратов С.З.

Подрядчик: _____ Кауыспеков О.К.

Представитель заказчика: _____ Байсаков К.

Представитель тех.надзора: «КгаУинжиниринг» _____

Заказчик: ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алматинской области"
г. Талдыкорган, ул. Кабанбай батыра, 26. БИН: 050140000775

Поставщик: ТОО Фирма "Талдыкорган жолдары" Алматинская область г.Талдыкорган ул.Шевченко 127 а
БИН 060140000856

Справка стоимости выполненных работ за октябрь 2016 г.
Доп. Соглашение № 5 от 25 августа 2016г. к договору №253 от 17.03.2014г.
Наименование бюджетной программы: 268 025 000 422

№ п/п	Наименование работ	Ед. изм.	Всего по договору	Общая стоимость с начала действия договора	Сумма полученного аванса	Ранее заактир. суммы по выполнен. работам	Выполнен. объем работ по настоящ. акту	Сумма погашен. аванса по настоящ. акту	Сумма к перечислению для оплаты вып-х работ по настоящ. акту
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	На проведение работ по капитальному ремонту автомобильной дороги "Кировск-Актекше", км 2-41Коксуского района Алматинской области	тенге	536 066 048,02	487 797 150,01	16 081 981,44	419 602 610,07	68 194 539,94	2 045 836,20	66 148 703,74
	Всего по акту:		536 066 048,02	487 797 150,01	16 081 981,44	419 602 610,07	68 194 539,94	2 045 836,20	66 148 703,74

Заказчик:
ГУ "Управления пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алматинской области"
Зам.руководителя_____ **Самуратов С.З.**
М.П.

Представитель заказчика_____ Байсаков К.

Представитель тех.надзора
_____
Кгауинжиниринг"

Поставщик:
Генеральный директор ТОО Фирма "Талдыкорган жолдары"
_____**Кауыспеков О.**
М.П.

Заказчик: ГУ «Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алматинской области»

Подрядчик: ТОО Фирма «Талдыкорган жолдары»

Договор: Доп.соглашение №5 от 25.08.2016г.,к договору №253 от 17.03.2014г
Наименование строительства :Капитальный ремонт а/д "Кировск-Актекше", км 2-41 Дорожная одежда

А К Т N11
приемки выполненных строительно-монтажных работ за октябрь 2016г

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 2-1-2

Дорожная одежда

N п/п	Наименование прейс-курантов, ценников и NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Затраты труда,чел.-ч: На един. осн./мех.	Затраты труда,чел.-ч: Всего осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: Устройство покрытия дорожной одежды								
1.	Е0127-66-6	Разогревание битума в котлах вместимостью 400 л	т	2,26	5930,77	4677,52	13382	10554	7,13	16
					1253,25	1525,50	2828	3442	6,78	15
2.	Е0127-72-1	Розлив вяжущих материалов	т	4,11	339,59	339,59	1395	1395	0,58	2
					--	140,94	--	579	0,58	2
3.	Е0127-16-1	Устройство выравнивающего слоя из асфальтобетонной смеси с применением укладчиков асфальтобетона	т	1396,96	6238,39	167,92	8714758	234583	0,19	267
					34,65	55,37	48404	77349	0,19	266
4.	Е0127-66-6	Разогревание битума в котлах вместимостью 400 л	т	3,80	5930,77	4677,52	22557	17790	7,13	27
					1253,25	1525,50	4767	5802	6,78	26
5.	Е0127-72-1	Розлив вяжущих материалов	т	3,80	339,59	339,59	1292	1292	0,58	2
					--	140,94	--	536	0,58	2
6.	Е0127-53-1	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 типа АБВ	м2	18372,99	601,22	15,35	11046274	282052	0,03	617
					5,94	5,06	109136	92967	0,02	324

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7.	Е0127-54-1	Нормы для корректировки табл. 27-53 при изменении толщины покрытий на 0,5 см, добавлять к плотным мелкозернистым смесям типа АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3	м2	18372,99	144,51	--	2655155	--	0,00	3
					0,02	--	367	--	--	--
ИТОГО:							22454813	547666		935
							165502	180675		636

Накладные расходы :

На общестроительные работы	460417
Всего накладных расходов:	460417
Итого с накладными	22915230

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	1374914
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	24290144
Итого с зимними удорожаниями, 1,44 %	24639922
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	24737083
Итого с затратами на выслугу лет, 1 %	24979984
Пересчет в текущих ценах, К-2,38968	59694104
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	1193882
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	60887986
Налог на добавленную стоимость, 12 %	7306558
Итого с НДС	**68 194 539,94**

Заказчик:

Зам.руководителя: _____ **Самуратов С.З.**

Подрядчик: _____ **Кауыспеков О.К.**

Представитель заказчика: _____ **Байсаков К.**

Представитель дел. надзора «Казгинжиниринг» _____

Заказчик: ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алматинской области"
г. Талдыкорган, ул. Кабанбай батыра, 26. БИН: 05[illegible]000775

Поставщик: ТОО Фирма "Талдыкорган жолдары" Алматинская область г.Талдыкорган ул.Шевченко 127 а
БИН 060140000856

Справка стоимости выполненных работ за ноябрь 2016 г.
Доп. Соглашение № 5 от 25 августа 2016г. к договору №253 от 17.03.2014г.
Наименование бюджетной программы: 268 025 000 422

№ п/п	Наименование работ	Ед. изм.	Всего по договору	Общая стоимость с начала действия договора	Сумма полученного аванса	Ранее заактир. суммы по выполнен. работам	Выполнен. объем работ по настоящ. акту	Сумма погашен. аванса по настоящ. акту	Сумма к перечислению для оплаты вып-х работ по настоящ. акту
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	На проведение работ по капитальному ремонту автомобильной дороги "Кировск-Актекше", км 2-41Коксуского района Алматинской области	тенге	536 066 048,02	536 066 048,02	16 081 981,44	487 797 150,01	48 268 898,01	1 448 066,94	46 820 831,07
	Всего по акту:		536 066 048,02	536 066 048,02	16 081 981,44	487 797 150,01	48 268 898,01	1 448 066,94	46 820 831,07

Заказчик:
ГУ "Управления пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алматинской области"
Зам.руководителя _____ **Самуратов С.З.**
М.П.

Представитель заказчика _____ Байсаков К.

Представитель тех надзора
_____
Кгауинжиниринг

Поставщик:
Генеральный директор ТОО Фирма "Талдыкорган жолдары"
_____ **Кауыспеков О.**
М.П.

Заказчик: ГУ «Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алматинской области»

Подрядчик: ТОО Фирма «Талдыкорган жолдары»

Договор: Доп.соглашение №5 от 25.08.2016г.,к договору №253 от 17.03.2014г

Наименование объекта: Капитальный ремонт автомобильной дороги "Кировск-Актекше",км 2-41 Коксуского района

А К Т N 12

приемки выполненных строительно-монтажных работ за ноябрь 2016 г

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 1-1-1
Подготовка территории строительства

N п/п	Наименование прейс-курантов, ценников и: NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Затраты труда, чел.-ч: На един. осн./мех.	Затраты труда, чел.-ч: Всего осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Гл.1.4.Демонтаж существующей дорожной одежды								
18.	Е0127-101-4	Фрезерование асфальтобетонного покрытия большими самоходными дорожными фрезами фирмы "WIRTGEN", ширина фрезерного барабана 1900-2010 мм, толщина слоя 4 см **(корректировка объема)**	м2	-24754,50	93,24	90,79	- 2308069	-2247544	-0,01	- 332
					2,32	5,29	- 57430	-130951	-0,02	- 515
19.	Е0127-101-9	На каждый 1 см изменения толщины фрезеруемого слоя добавлять к расценке 27-101-4	м2	24754,50	5,30	5,15	131233	127594	0,00	20
					0,14	0,31	3466	7575	0,00	30
20.	Е010332-А20-1	Перевозка строительных грузов /кроме массовых навалочных, перевозимых автомобилями-самосвалами/, расстояние перевозки 20 км, класс груза 1 **(корректировка объема)**	т	-1980,36	133,50	133,50	- 264378	- 264378	--	--
					--	26,70	--	52876	0,56	1110
	ИТОГО:						- 2441214	- 2384328		- 312
							- 53964	- 176252		- 1596

Накладные расходы :

На общестроительные работы	-288739
Всего накладных расходов:	-288739
Итого с накладными	- 2729953

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	-163797
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	-2893750
Итого с временными, 3,68 %	-3000240
Итого с зимними удорожаниями, 2,43 %	-3073146
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	-3085147
Итого с затратами на выслугу лет, 1 %	-3115149
Пересчет в текущих ценах, К-2,55742	-7966742
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	-159335
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	-8126077
Налог на добавленную стоимость, 12 %	- 975129
Итого с НДС	**- 9 101 206**

Заказчик:

Зам.руководителя: _____ С. Самуратов

Подрядчика: _____ О.Кауыспеков

Представитель заказчика: _____ Байсаков К.

Представитель тех.надзора: «Кгауинжиниринг» _____

Заказчик: ГУ «Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алматинской области»

Подрядчик: ТОО Фирма «Талдыкорган жолдары»

Договор: Доп.соглашение №5 от 25.08.2016г.,к договору №253 от 17.03.2014г

Наименование объекта: Капитальный ремонт автомобильной дороги "Кировск-Актекше",км 2-41 Коксуского района

А К Т N 12

приемки выполненных строительно-монтажных работ за ноябрь 2016 г

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 2-1-1

Земляные работы

N п/п	Наименование прейс-курантов, ценников и NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Затраты труда, чел.-ч: На един. осн./мех.	Затраты труда, чел.-ч: Всего осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		2.2.Планировочные и укрепительные работы								
8.	Е0101-145 -12.	Планировка откосов, полотна насыпей из грунтов 2 группы механизированным способом	м2	4999,00	8,55	4,43	42720	22124	0,03	139
					4,12	0,74	20596	3713	0,00	12
9.	Е0101-145 -9	Планировка откосов, полотна выемок из грунтов 2 группы механизированным способом	м2	4488,00	14,12	3,88	63367	17409	0,07	325
					10,24	0,78	45957	3488	0,00	12
	ИТОГО:						106105	39535		464
							66553	7201		24

Накладные расходы :

На общестроительные работы	71542
Всего накладных расходов:	71542
Итого с накладными	177628

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	10658
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	188286
Итого с зимними удорожаниями, 6,48 %	200487

Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	201240
Итого с затратами на выслугу лет, 1 %	203123
Пересчет в текущих ценах, К-2,38968	485398
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	9708
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	495106
Налог на добавленную стоимость, 12 %	59413
Итого с НДС	**554 519**

Заказчик:

Зам.руководителя: _____ С.Самуратов

Подрядчик: _____ О.Кауыспеков

Представитель заказчика: _____ Байсаков К.

Представитель тех.надзора: «КгауИнжиниринг» _____

Заказчик: ГУ «Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алматинской области»

Подрядчик: ТОО Фирма «Талдыкорган жолдары»

Договор: Доп.соглашение №5 от 25.08.2016г.,к договору №253 от 17.03.2014г

Наименование обьекта: Капитальный ремонт автомобильной дороги "Кировск-Актекше",км 2-41 Коксуского района

А К Т N 12

приемки выполненных строительно-монтажных работ за ноябрь 2016 г

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 2-1-2

Дорожная одежда

N п/п	Наименование прейс-курантов, ценников и: NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего / осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш. / в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего / осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Экспл.маш. / в т.ч. з/п	Затраты труда, чел.-ч: На един. / осн./мех.	Затраты труда, чел.-ч: Всего / осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Гл.3.1.Устройство покрытия дорожной одежды								
1.	Е0127-22-1	Устройство однослойных оснований толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие св. 98,1 МПа	м2	1802,74	38,43	33,28	69282	59998	0,03	59
					5,00	11,49	9014	20707	0,04	73
2.	СКСМ	Подобранная щебеночно-гравийная смесь С-6	м3	90,14	1742,36	--	157056	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
3.	Е0127-66-6	Разогревание битума в котлах вместимостью 400 л	т	0,03	5930,77	4677,52	178	140	7,13	0
					1253,25	1525,50	38	46	6,78	0
4.	Е0127-72-1	Розлив вяжущих материалов	т	0,06	339,59	339,59	20	20	0,58	0
					--	140,94	--	8	0,58	0
5.	Е0127-16-1	Устройство выравнивающего слоя из асфальтобетонной смеси с применением укладчиков асфальтобетона	т	20,79	6238,39	167,92	129696	3491	0,19	4
					34,65	55,37	720	1151	0,19	4
6.	Е0127-66-6	Разогревание битума в котлах вместимостью 400 л	т	0,06	5930,77	4677,52	356	281	7,13	0
					1253,25	1525,50	75	92	6,78	0
7.	Е0127-72-1	Розлив вяжущих материалов	т	0,06	339,59	339,59	20	20	0,58	0
					--	140,94	--	8	0,58	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
8.	Е0127-53-1	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 типа АБВ	м2	273,50	601,22	15,35	164435	4199	0,03	9
					5,94	5,06	1625	1384	0,02	5
9.	Е0127-54-1	Нормы для корректировки табл. 27-53 при изменении толщины покрытий на 0,5 см, добавлять к плотным мелкозернистым смесям типа АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3	м2	273,50	144,51	--	39525	--	0,00	0
					0,02	--	5	--	--	--
10.	Е0127-63-11	Укрепление обочин материалом от разборки покрытия толщ. 5 см с добавлением ЩГС С-6	м2	36986,07	25,20	20,37	931887	753429	0,03	1172
					4,79	5,40	177163	199589	0,02	752
11.	СКСМ	ЩГС С-6	м3	857,79	1742,36	--	1494579	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
12.	Е0101-17-8	Погрузка материала от разборки покрытия	м3	924,84	32,26	30,77	29840	28458	0,01	9
					1,42	8,34	1313	7718	0,03	26
		Гл. 3.2.Устройство тротуаров								
18.	Е0127-72-1	Розлив вяжущих материалов	т	0,45	339,59	339,59	153	153	0,58	0
					--	140,94	--	63	0,58	0
	С11011-33	Битум нефтяной дорожный жидкий марка МГ и СГ	т	-0,89	38600,00	--	-34369	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		Гл.3.3.Устройство карманов для автобусных остановок								
20.	Е0101-145-2	Планировка площадей из грунтов 2 группы механизированным способом	м2	714,00	1,41	1,41	1007	1007	--	--
					--	0,30	--	214	0,00	1
21.	Е0127-14-2	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы	м3	71,40	95,48	73,75	6818	5266	0,14	10
					21,38	11,67	1527	833	0,04	3
22.	Е0127-66-6	Разогревание битума в котлах вместимостью 400 л	т	0,21	5930,77	4677,52	1245	982	7,13	1
					1253,25	1525,50	263	320	6,78	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
23.	Е0127-72-1	Розлив вяжущих материалов	т	0,21	339,59	339,59	71	71	0,58	0
					--	140,94	--	30	0,58	0
24.	Е0127-53-1	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 типа АБВ	м2	714,00	582,87	15,35	416169	10961	0,03	24
					5,94	5,06	4241	3613	0,02	13
25.	Е0127-54-1	Нормы для корректировки табл. 27-53 при изменении толщины покрытий на 0,5 см, добавлять к плотным мелкозернистым смесям типа АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3	м2	714,00	139,92	--	99900	--	0,00	0
					0,02	--	14	--	--	--
26.	Е0127-34-2	Установка бортовых бетонных камней сечением 150х300 мм при других видах покрытий	м	66,00	592,92	6,63	39133	438	0,70	46
					108,68	1,76	7173	116	0,01	0
27.	С143003-10	Камни бетонные бортовые /ГОСТ 6665-91/ М-400 БР100.30.18	м3	3,57	26000,00	--	92768	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
ИТОГО:							3639774	868915		1337
							203171	235892		879

Накладные расходы :

На общестроительные работы	580628
Всего накладных расходов:	580628
Итого с накладными	4220402

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	253224
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	4473578
Итого с зимними удорожаниями, 1,44 %	4537998
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	4555892
Итого с затратами на выслугу лет, 1 %	4600628
Пересчет в текущих ценах, К-2,38968	10994016
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	219880

Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	11213896
Налог на добавленную стоимость, 12 %	1345668
Итого с НДС	**12 559 564**

Заказчик:

Зам.руководителя:_____ С.Самуратов

Подрядчик:_____ О.Кауыспеков

Представитель заказчика:_____ Байсаков К.

Представитель тех.надзора:«KravИнжиниринг»_____

Заказчик: ГУ «Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алматинской области»

Подрядчик: ТОО Фирма «Талдыкорган жолдары»

Договор: Доп.соглашение №5 от 25.08.2016г.,к договору №253 от 17.03.2014г

Наименование обьекта: Капитальный ремонт автомобильной дороги "Кировск-Актекше",км 2-41 Коксуского района

А К Т N 12

приемки выполненных строительно-монтажных работ за ноябрь 2016 г

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 2-1-3

Искусственные сооружения

N п/п	Наименование прейс-курантов, ценников и: NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Затраты труда,чел.-ч: На един. осн./мех.	Затраты труда,чел.-ч: Всего осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: 4.2.Устройство металлической трубы d=0,75м (1шт) на ПК87+45,03;								
1.	Е0101-12-8	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3	3,84	23,36	22,08	90	85	0,01	0
					1,28	5,56	5	21	0,02	0
2.	Е0101-164-2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	м3	0,96	262,72	--	252	--	1,85	2
					262,72	--	252	--	--	--
3.	Е0130-3-1	Устройство щебеночной подготовки толщ.30см	м3	4,80	3073,57	38,67	14753	186	1,99	10
					310,50	14,24	1490	68	0,07	0
4.	Е0122-8-13	Укладка стальных водопроводных труб диам. 700 мм с гидравлическим испытанием	км	0,01	484785,09	213713,84	5817	2565	1190,00	14
					226350,00	80732,25	2716	969	394,30	5
5.	С130806-138	Трубы электросварные прямошовные и спиральношовные с ужесточенной кривизной /ГОСТ 10704-91/, 720х7 мм	м	12,00	11300,00	--	135600	--	--	--
					--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
6.	E0130-7-1	Устройство портальной стенки из монолитного бетона	м3	2,46	9645,20	532,08	23727	1309	2,55	6
					434,25	131,85	1068	324	0,43	1
7.	E0106-1-1 б	Устройство лотка из монолитного бетона М20	м3	1,05	8765,42	100,65	9204	106	0,97	1
					146,25	38,03	154	40	0,19	0
8.	E0130-78-3	Устройство гидроизоляции обмазочной битумной мастикой двухслойной	м2	22,80	322,22	13,70	7347	312	0,60	14
					102,83	5,04	2345	115	0,02	1
9.	E0130-78-2	Устройство гидроизоляции оклеечной двухслойной	м2	4,80	1089,28	20,67	5229	99	0,91	4
					157,50	7,61	756	37	0,31	1
10.	E0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	м3	2,40	134,10	--	322	--	0,97	2
					134,10	--	322	--	--	--
11.	E0130-7-1	Заделка между порталом и открылками цементным раствором	м3	0,20	9645,20	532,08	1929	106	2,55	1
					434,25	131,85	87	26	0,43	0
		Укрепительные работы								
12.	E0101-12-8	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3	10,64	23,36	22,08	249	235	0,01	0
					1,28	5,56	14	59	0,02	0
13.	E0101-164-2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	м3	2,66	262,72	--	699	--	1,85	5
					262,72	--	699	--	--	--
14.	E0101-30-2	Планировка русла бульдозерами мощностью 79(108)кВт (л.с.) на входе и выходе	м2	40,20	0,20	0,20	8	8	--	--
					--	0,07	--	3	0,00	0
		Укрепление откосов входного и выходного оголовков								
15.	E0101-158-5	Укрепление откосов земляного полотна бетонными плитами монолитными, при толщине до 10 см	м2	14,00	1378,21	30,59	19295	428	1,22	17
					181,13	8,11	2536	114	0,04	1
16.	E0142-14-1	Установка армосеток массой до 0,1 т	т	0,04	2081,68	322,52	78	12	9,57	0
					1514,25	122,92	57	5	0,60	0
17.	C12041-53	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	т	0,04	65000,00	--	2438	--	--	--
					--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
18.	Е0142-20-4	Установка противофильтрационных досок массой до 0,1 т	м3	0,20	2765,57	276,11	553	55	13,70	3
					2155,50	105,23	431	21	0,51	0
19.	С143010-17	Смеси асфальтобетонные /ГОСТ 9128-97/ холодные плотные щебеночные мелкозернистые, тип: Бх, М-I	т	0,47	5280,00	--	2482	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		Укрепление входного русла								
20.	Е0101-158-5	Устройство укрепления монолитным бетоном, при толщине до 10 см	м2	4,00	1378,21	30,59	5513	122	1,22	5
					181,13	8,11	725	32	0,04	0
21.	Е0101-159-3	Устройство упоров при укреплении откосов земляного полотна бетонными плитами монолитными	м	2,00	3839,13	4,62	7678	9	2,63	5
					398,25	1,06	796	2	0,00	0
22.	С143001-57	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по морозостойкости до 200: за 100 циклов	м3	0,42	321,00	--	134	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
23.	С143001-60	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по морозостойкости свыше 200: за 100 циклов	м3	0,42	805,00	--	336	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
24.	Е0130-8-1	Установка арматурных сеток в монолитных фундаментах	т	0,01	8299,96	--	95	--	48,40	1
					8055,00	--	93	--	--	--
25.	С12041-53	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	т	0,01	65000,00	--	748	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
26.	Е0142-20-4	Установка противофильтрационных досок массой до 0,1 т	м3	0,10	2765,57	276,11	277	28	13,70	1
					2155,50	105,23	216	11	0,51	0
27.	С143010-7	Смеси асфальтобетонные /ГОСТ 9128-97/ плотные горячие и теплые щебеночные мелкозернистые, тип: А, М-I	т	0,24	5970,00	--	1433	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		Укрепление выходного русла								
28.	Е0101-158-5	Устройство укрепления монолитным бетоном, при толщине до 10 см	м2	21,00	1378,21	30,59	28942	642	1,22	26
					181,13	8,11	3804	170	0,04	1
29.	Е0101-159-3	Устройство упоров при укреплении откосов земляного полотна бетонными плитами монолитными	м	1,50	3839,13	4,62	5759	7	2,63	4
					398,25	1,06	597	2	0,00	0
30.	С143001-5	Надбавка к сметной стоимости при	м3	0,31	321,00	--	100	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	7	изменении марки бетона по морозостойкости до 200: за 100 циклов			--	--	--	--	--	--
31.	С143001-60	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по морозостойкости свыше 200: за 100 циклов	м3	0,31	805,00 --	-- --	250 --	-- --	-- --	-- --
32.	Е0130-8-1	Установка арматурных сеток в монолитных фундаментах	т	0,04	8299,96 8056,00	-- --	315 306	-- --	48,40 --	2 --
33.	С12041-53	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	т	0,04	65000,00 --	-- --	2470 --	-- --	-- --	-- --
34.	Е0142-20-4	Установка противофильтрационных досок массой до 0,1 т	м3	0,10	2765,57 2155,50	276,11 105,23	277 216	28 11	13,70 0,51	1 0
35.	С143010-7	Смеси асфальтобетонные /ГОСТ 9128-97/ плотные горячие и теплые щебеночные мелкозернистые, тип: А, М-I	т	0,24	5970,00 --	-- --	1433 --	-- --	-- --	-- --
		Устройство одноочковых труб Д=1,0м(1 шт)ПК 62+37,41								
36.	Е0101-12-8	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3	30,76	23,36 1,28	22,08 5,56	719 39	679 171	0,01 0,02	0 1
37.	Е0101-164-2	Доработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3	10,14	218,93 218,93	-- --	2220 2220	-- --	1,54 --	16 --
38.	Е0130-3-1	Устройство щебеночной подготовки толщ.30см	м3	3,40	3073,57 310,50	38,67 14,24	10450 1056	131 48	1,99 0,07	7 0
39.	Е0130-3-2	Устройство подготовки под фундаменты из ГПС	м3	9,40	1837,12 263,25	33,87 12,47	17269 2475	318 117	1,94 0,06	18 1
40.	Е0130-6-1	Устройство сборных фундаментов	м3	3,52	1799,09 398,25	922,50 239,85	6333 1402	3247 844	2,44 0,82	9 3
41.	Е0130-6-1	Устройство сборных фунламентов	м3	-5,70	1799,09 398,25	922,50 239,85	-10255 -2270	-5258 -1367	2,44 0,82	-14 -5
42.	С143023-6-3	Лекальный блок № 4 /ТП 3.501-59/	шт	8,00	25300,00	--	202400	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					--	--	--	--	--	--
43.	С143023-6 4	Лекальный блок № 5 /ТП 3.501-59/	шт	4,00	5713,00	--	22852	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
44.	Е0130-54-3	Укладка звеньев одноочковых круглых железобетонных труб отверстием 1 м при высоте насыпи /на железных дорогах; на автомобильных дорогах/до 3; 4 м	м3	4,62	4921,38	2182,50	22737	10083	7,89	36
					1323,00	567,45	6112	2622	1,94	9
45.	С143023-27	Круглые звенья блок №13	шт	11,00	48500,00	--	533500	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
46.	Е0130-62-3	Сооружение оголовков одноочковых круглых труб отверстием 1-2 м	м3	6,14	3036,15	686,25	18642	4214	2,79	17
					463,50	178,43	2846	1096	0,61	4
47.	С143023-45	Портальная стенка СТ-10 /ТП 3.501.1-144/	шт	2,00	37200,00	--	74400	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
48.	С143023-53	Стенка откосная СТ-4 /ТП 3.501.1-144/	шт	4,00	27800,00	--	111200	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
49.	Е0106-1-15	Устройство лотка из монолитного бетона В20	м3	2,28	8765,42	100,65	19985	229	0,97	2
					146,25	38,03	333	87	0,19	0
50.	Е0130-78-3	Устройство гидроизоляции обмазочной битумной мастикой двухслойной	м2	98,20	322,22	13,70	31642	1345	0,60	59
					102,83	5,04	10098	495	0,02	2
51.	Е0130-78-2	Устройство гидроизоляции оклеечной двухслойной	м2	13,18	1089,28	20,67	14357	272	0,91	12
					157,50	7,61	2076	100	0,31	4
52.	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	м3	36,19	134,10	--	4853	--	0,97	35
					134,10	--	4853	--	--	--
53.	Е0130-7-1	Заделка стыков между порталом и открылками цементным раствором	м3	1,31	9645,20	532,08	12635	697	2,55	3
					434,25	131,85	569	173	0,43	1
		Укрепительные работы ПК62+37,41;ПК197+00,00;ПК312+69,5;ПК345+36,28(4 шт)								
54.	Е0101-12-8	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3	73,73	23,36	22,08	1722	1628	0,01	1
					1,28	5,56	94	410	0,02	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
55.	E0101-164 -2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	м3	18,44	262,72	--	4844	--	1,85	34
					262,72	--	4844	--	--	--
56.	E0101-30-2	Планировка русла бульдозерами мощностью 79(108)кВт (л.с.) на входе и выходе	м2	237,44	0,20	0,20	48	48	--	--
					--	0,07	--	17	0,00	0
		Укрепление откосов входного и выходного оголовков								
57.	E0101-158 -5	Устройство укрепления монолитным бетоном, при толщине до 10 см	м2	72,00	1378,21	30,59	99231	2203	1,22	88
					181,13	8,11	13041	584	0,04	3
58.	E0142-14-1	Установка армосеток массой до 0,1 т	т	0,19	2081,68	322,52	397	61	9,57	2
					1514,25	122,92	289	23	0,60	0
59.	C12041-53	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	т	0,19	65000,00	--	12389	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
60.	E0142-20-4	Установка противофильтрационных досок массой до 0,1 т	м3	0,80	2765,57	276,11	2212	221	13,70	11
					2155,50	105,23	1724	84	0,51	0
61.	C143010-17	Смеси асфальтобетонные /ГОСТ 9128-97/ холодные плотные щебеночные мелкозернистые, тип: Бх, М-I	т	1,88	5280,00	--	9926	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		Укрепление входного русла								
62.	E0101-158 -5	Устройство укрепления монолитным бетоном, при толщине до 10 см	м2	40,00	1378,21	30,59	55128	1224	1,22	49
					181,13	8,11	7245	324	0,04	1
63.	E0101-159 -3	Устройство упоров при укреплении откосов земляного полотна бетонными плитами монолитными	м	14,00	3839,13	4,62	53748	65	2,63	37
					398,25	1,06	5576	15	0,00	0
64.	C143001-57	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по морозостойкости до 200: за 100 циклов	м3	2,90	321,00	--	930	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
65.	C143001-60	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по морозостойкости свыше 200: за 100 циклов	м3	2,90	805,00	--	2332	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
66.	E0130-8-1	Установка арматурных сеток в монолитных фундаментах	т	0,11	8299,96	--	880	--	48,40	5
					8055,00	--	854	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
67.	С12041-53	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	т	0,11	65000,00	--	6890	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
68.	Е0142-20-4	Установка противофильтрационных досок массой до 0,1 т	м3	0,40	2765,57	276,11	1106	110	13,70	5
					2155,50	105,23	862	42	0,51	0
69.	С143010-7	Смеси асфальтобетонные /ГОСТ 9128-97/ плотные горячие и теплые щебеночные мелкозернистые, тип: А, М-I	т	0,94	5970,00	--	5588	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		Укрепление выходного русла								
70.	Е0101-158-5	Устройство укрепления монолитным бетоном, при толщине до 10 см	м2	28,00	1378,21	30,59	38590	857	1,22	34
					181,13	8,11	5072	227	0,04	1
71.	Е0101-159-3	Устройство упоров при укреплении откосов земляного полотна бетонными плитами монолитными	м	8,00	3839,13	4,62	30713	37	2,63	21
					398,25	1,06	3186	8	0,00	0
72.	С143001-57	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по морозостойкости до 200: за 100 циклов	м3	0,62	321,00	--	199	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
73.	С143001-60	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по морозостойкости свыше 200: за 100 циклов	м3	0,62	805,00	--	498	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
74.	Е0130-8-1	Установка арматурных сеток в монолитных фундаментах	т	0,05	8299,96	--	424	--	48,40	2
					8055,00	--	412	--	--	--
75.	С12041-53	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	т	0,05	65000,00	--	3322	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
76.	Е0142-20-4	Установка противофильтрационных досок массой до 0,1 т	м3	0,40	2765,57	276,11	1106	110	13,70	5
					2155,50	105,23	862	42	0,51	0
77.	С143010-7	Смеси асфальтобетонные /ГОСТ 9128-97/ плотные горячие и теплые щебеночные мелкозернистые, тип: А, М-I	т	0,94	5970,00	--	5588	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		Устройство конца укрепления								
78.	Е0130-3-1	Устройство щебеночной подготовки толщ.30см	м3	8,06	3073,57	38,67	24788	312	1,99	16
					310,50	14,24	2504	115	0,07	1

79. -1	Е0101-156	Устройство каменной наброски или призмы	м3	10,8	432,86	0,86	4675	9	2,81	31
					432,00	0,32	4666	3	0,00	0
80.	С143008-1 23	Камень бутовый /ГОСТ 2173-87/	м3	11,45	590,00	--	6757	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
81.	Е0101-158 -5	Устройство укрепления монолитным бетоном, при толщине до 10 см	м2	97,95	1378,21	30,59	134995	2996	1,22	119
					181,13	8,11	17742	794	0,04	4
82.	Е0130-8-1	Установка арматурных сеток в монолитных фундаментах	т	0,18	8299,96	--	1473	--	48,40	9
					8055,00	--	1430	--	--	--
83.	С12041-53	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	т	0,18	65000,00	--	11538	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
84.	Е0142-20-4	Установка противофильтрационных досок массой до 0,1 т	м3	5,77	2765,57	276,11	15952	1593	13,70	79
					2155,50	105,23	12433	607	0,51	3
85.	С143010-7	Смеси асфальтобетонные /ГОСТ 9128-97/ плотные горячие и теплые щебеночные мелкозернистые, тип: А, М-1	т	15,52	5970,00	--	92642	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		Устройство двухочковых труб Д=1,0мх2								
96.	Е0106-1-15	Устройство лотка из монолитного бетона В20 **(ПК265+13,96)**	м3	2,00	8765,42	100,65	17531	201	0,97	2
					146,25	38,03	292	76	0,19	0
		Укрепительные работы(ПК 265+13,96)								
97.	Е0101-12-8	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3	26,24	23,36	22,08	613	579	0,01	0
					1,28	5,56	34	146	0,02	1
98.	Е0101-164 -2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	м3	6,56	262,72	--	1723	--	1,85	12
					262,72	--	1723	--	--	--
99.	Е0101-30-2	Планировка русла бульдозерами мощностью 79 (108)кВт на входе и выходе	м2	84,40	0,20	0,20	17	17	--	--
					--	0,07	--	6	0,00	0
		Укрепительные откосов входного и выходного оголовков								
100.	Е0101-158 -5	Устройство укрепления монолитным бетоном, при толщине до 10 см	м2	20,00	1378,21	30,59	27564	612	1,22	24
					181,13	8,11	3623	162	0,04	1
101.	Е0142-14-1	Установка армосеток массой до 0,1 т	т	0,05	2081,68	322,52	112	17	9,57	1

				1514,25	122,92	82	7	0,60	0
102.	С12041-53	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	т	0,05	65000,00	--	3510	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
103.	Е0142-20-4	Установка противофильтрационных досок массой до 0,1 т	м3	0,20	2765,57	276,11	553	55	13,70	3
					2155,50	105,23	431	21	0,51	0
104.	С143010-17	Смеси асфальтобетонные /ГОСТ 9128-97/ холодные плотные щебеночные мелкозернистые, тип: Бх, М-1	т	0,47	5280,00	--	2482	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		Укрепление входного русла								
105.	Е0101-158-5	Устройство укрепления монолитным бетоном, при толщине до 10 см	м2	12,00	1378,21	30,59	16538	367	1,22	15
					181,13	8,11	2174	97	0,04	0
106.	Е0101-159-3	Устройство упоров при укреплении откосов земляного полотна бетонными плитами монолитными	м	3,50	3839,13	4,62	13437	16	2,63	9
					398,25	1,06	1394	4	0,00	0
107.	С143001-57	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по морозостойкости до 200: за 100 циклов	м3	0,73	321,00	--	234	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
108.	С143001-60	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по морозостойкости свыше 200: за 100 циклов	м3	0,73	805,00	--	587	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
109.	Е0130-8-1	Установка арматурных сеток в монолитных фундаментах	т	0,03	8299,96	--	282	--	48;40	2
					8055,00	--	274	--	--	--
110.	С12041-53	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	т	0,03	65000,00	--	2210	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
111.	Е0142-20-4	Установка противофильтрационных досок массой до 0,1 т	м3	0,10	2765,57	276,11	277	28	13,70	1
					2155,50	105,23	216	11	0,51	0
112.	С143010-7	Смеси асфальтобетонные /ГОСТ 9128-97/ плотные горячие и теплые щебеночные мелкозернистые, тип: А, М-I	т	0,24	5970,00	--	1433	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		Укрепление выходного русла								
113.	Е0101-158-5	Устройство укрепления монолитным бетоном, при толщине до 10 см	м2	17,00	1378,21	30,59	23430	520	1,22	21
					181,13	8,11	3079	138	0,04	1
114.	Е0101-159-3	Устройство упоров при укреплении откосов земляного полотна бетонными плитами монолитными	м	2,00	3839,13	4,62	7678	9	2,63	5
					398,25	1,06	796	2	0,00	0
115.	С143001-57	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по	м3	0,42	321,00	--	134	--	--	--

		морозостойкости до 200: за 100 циклов			--	--	--	--	--	--
116.	С143001-60	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по морозостойкости свыше 200: за 100 циклов	м3	0,42	805,00	--	336	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
117.	Е0130-8-1	Установка арматурных сеток в монолитных фундаментах	т	0,03	8299,96	--	282	--	48,40	2
					8055,00	--	274	--	--	--
118.	С12041-53	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	т	0,03	65000,00	--	2210	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
119.	Е0142-20-4	Установка противофильтрационных досок массой до 0,1 т	м3	0,10	2765,57	276,11	277	28	13,70	1
					2155,50	105,23	216	11	0,51	0
120.	С143010-7	Смеси асфальтобетонные /ГОСТ 9128-97/ плотные горячие и теплые щебеночные мелкозернистые, тип: А, М-I	т	0,35	5970,00	--	2090	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		Устройство конца укрепления								
121.	Е0130-3-1	Устройство щебеночной подготовки	м3	2,95	3073,57	38,67	9067	114	1,99	6
					310,50	14,24	916	42	0,07	0
122.	Е0101-156-1	Устройство каменной наброски или призмы	м3	3,95	432,86	0,86	1710	3	2,81	11
					432,00	0,32	1706	1	0,00	0
123.	С143008-123	Камень бутовый /ГОСТ 2173-87/	м3	4,18	590,00	--	2469	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
124.	Е0101-158-5	Устройство укрепления монолитным бетоном, при толщине до 10 см	м2	35,50	1378,21	30,59	48926	1086	1,22	43
					181,13	8,11	6430	288	0,04	1
125.	Е0130-8-1	Установка арматурных сеток в монолитных фундаментах	т	0,06	8299,96	--	498	--	48,40	3
					8055,00	--	483	--	--	--
126.	С12041-53	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	т	0,06	65000,00	--	3900	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
127.	Е0142-20-4	Установка противофильтрационных досок массой до 0,1 т	м3	2,10	2765,57	276,11	5808	580	13,70	29
					2155,50	105,23	4527	221	0,51	1
128.	С143010-7	Смеси асфальтобетонные /ГОСТ	т	4,94	5970,00	--	29492	--	--	--

	9128-97/ плотные горячие и теплые щебеночные мелкозернистые, тип: А, М-I			-------- --	-------- --	-------- --	-------- --	-------- --	-------- --
	Замена плит перекрытия на трубе ПК74+94,09								
129.	Е0130-14-1	Установка сборных железобетонных плит перекрытий	м3	11,00	2590,10	299,88	28491	3299	6,15	68
					1176,75	31,11	12944	342	0,12	1
130.	С143023-143	Плита ПУ 150.75.15 /СТ ТОО 40259446-02-2006/	шт	4,00	5710,00	--	22840	--	--	--
					--	--	--	--	--	--

ИТОГО: 2291309 41307 1132

176099 11287 52

Накладные расходы :

На общестроительные работы	190243
Всего накладных расходов:	190243
Итого с накладными	2481323

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	148892
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	2630215
Итого с зимними удорожаниями, 3,15 %	2713067
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	2723588
Итого с затратами на выслугу лет, 1 %	2749890
Пересчет в текущих ценах, К-2,38968	6571349
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	131427
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	6702776
Налог на добавленную стоимость, 12 %	804333
Итого с НДС	**7 507 109**

Заказчик:

Зам.руководителя: _____ С.Самуратов

Подрядчик: _____ О.Кауыспеков

Представитель заказчика: _____ Байсаков К.

Представитель тех.надзора: «КгауИнжиниринг» _____

Заказчик: ГУ «Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алматинской области»

Подрядчик: ТОО Фирма «Талдыкорган жолдары»

Договор: Доп.соглашение №5 от 25.08.2016г.,к договору №253 от 17.03.2014г

Наименование обьекта: Капитальный ремонт автомобильной дороги "Кировск-Актекше",км 2-41 Коксуского района

А К Т N 12

приемки выполненных строительно-монтажных работ за ноябрь 2016 г

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 2-1-2

Искусственные сооружения

Дополнительные объемы работ за 2015г

N п/п	Наименование прейс-курантов, ценников и: NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Затраты труда,чел.-ч: На един. осн./мех.	Затраты труда,чел.-ч: Всего осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: Устройство новых металлических водопропускных труб Д=0,5м на ПК267+00;ПК252+00;ПК208+60;ПК 123+00;ПК119+50(5 шт)								
12.	Е0101-12-8	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3	76,50	23,36	22,08	1787	1689	0,01	1
					1,28	5,56	98	425	0,02	1
13.	Е0101-164-2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	м3	5,76	262,72	--	1513	--	1,85	11
					262,72	--	1513	--	--	--
14.	Е0130-3-1	Устройство щебеночных подушек под фундаменты	м3	28,80	3073,57	38,67	88519	1114	1,99	57
					310,50	14,24	8942	410	0,07	2
15.	Е0122-8-11	Укладка стальных водопроводных труб диам. 500 мм с гидравлическим испытанием	км	0,07	309142,18	115368,43	22258	8307	857,00	62
					162000,00	55530,00	11664	3998	271,21	20
16.	С130806-129	Трубы электросварные прямошовные и спиральношовные с ужесточенной кривизной /ГОСТ 10704-91/, 530х7 мм	м	72,00	7392,00	--	532224	--	--	--
					--	--	--	--	--	--

17.	Е0130-7-1	Устройство монолитных фундаментов	м3	14,76	9645,20	532,08	142363	7854	2,55	38
					434,25	131,85	6410	1946	0,43	6
18.	Е0106-1-1 5	Устройство лотка из монолитного бетона В20	м3	6,30	8765,42	100,65	55222	634	0,97	6
					146,25	38,03	921	240	0,19	1
19.	Е0130-78-3	Устройство гидроизоляции обмазочной битумной мастикой двухслойной	м2	136,80	322,22	13,70	44080	1874	0,60	83
					102,83	5,04	14067	689	0,02	3
20.	Е0130-78-2	Устройство гидроизоляции оклеечной двухслойной	м2	28,80	1089,28	20,67	31371	595	0,91	26
					157,50	7,61	4536	219	0,31	9
21.	Е0101-166 -2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	м3	14,40	134,10	--	1931	--	0,97	14
					134,10	--	1931	--	--	--
22.	Е0130-7-1	Заделка стыков цементным раствором	м3	1,20	9645,20	532,08	11574	639	2,55	3
					434,25	131,85	521	158	0,43	1
23.	Е0101-12-8	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3	108,44	23,36	22,08	2533	2394	0,01	1
					1,28	5,56	139	603	0,02	2
24.	Е0101-164 -2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	м3	15,93	262,72	--	4185	--	1,85	29
					262,72	--	4185	--	--	--
25.	Е0101-30-2	Планировка площадей бульдозерами мощностью 79	м2	238,80	0,20	0,20	48	48	--	--
					--	0,07	--	17	0,00	0

Раздел: Ремонт существующих водопропускных труб

на ПК237+00(д=0,5м);ПК230+40(Д=0,75м);
(2 шт)

26.	Е0130-7-1	Устройство портальной стенки из монолитного бетона	м3	6,15	9645,20	532,08	59318	3272	2,55	16
					434,25	131,85	2671	811	0,43	3
27.	Е0106-1-1 5	Устройство лотка из монолитного бетона В20	м3	2,10	8765,42	100,65	18407	211	0,97	2
					146,25	38,03	307	80	0,19	0
28.	Е0130-7-1	Устройство монолитных фундаментов	м3	0,40	9645,20	532,08	3858	213	2,55	1
					434,25	131,85	174	53	0,43	0
29.	Е0101-12-8	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом	м3	28,14	23,36	22,08	657	621	0,01	0
					1,28	5,56	36	156	0,02	1

		вместимостью 0,65 м3							
30.	Е0101-164-2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	м3	6,94	262,72 262,72	-- --	1823 1823	-- --	1,85 --	13 --
31.	Е0101-30-2	Планировка русла бульдозерами мощностью 79(108)кВт(л.с.) на входе и выходе	м2	63,20	0,20 --	0,20 0,07	13 --	13 4	-- 0,00	-- 0
		Обочины								
32.	Е0127-14-2	Устройство обочин на заниженных местах из ПГС	м3	1820,00	1803,48 21,38	73,75 11,67	3282340 38912	134232 21238	0,14 0,04	262 75

На общестроительные работы	159452
Всего накладных расходов:	159452
Итого с накладными	4465786
Ненормируемые и непредвиденные затраты :	
Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	267929
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	4733715
Итого с зимними удорожаниями, 3,15 %	4882827
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	4901762
Итого с затратами на выслугу лет, 1 %	4949099
Пересчет в текущих ценах, К-2,38968	11826750
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	236535
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	12063285
Налог на добавленную стоимость, 12 %	1447594
Итого с НДС	**13 510 879**

Заказчик:

Зам.руководителя: С.Самуратов

Подрядчик: О.Кауыспеков

Представитель заказчика: Байсаков К.

Представитель тех.надзора: «Кгауинжиниринг»

Заказчик: ГУ «Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алматинской области»

Подрядчик: ТОО Фирма «Талдыкорган жолдары»

Договор: Доп.соглашение №5 от 25.08.2016г.,к договору №253 от 17.03.2014г

Наименование обьекта: Капитальный ремонт автомобильной дороги "Кировск-Актекше",км 2-41 Коксуского района

А К Т N 12

приемки выполненных строительно-монтажных работ за ноябрь 2016 г

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 2-1-3(д)

Дополнительные работы

N п/п	Наименование прейс-курантов, ценников и: NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Затраты труда,чел.-ч: На един. осн./мех.	Затраты труда,чел.-ч: Всего осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: Устройство одноочковых труб d=1,0м								
		(1шт) на ПК82+72,5								
1.	Е0101-12-8	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3	48,37	23,36	22,08	1130	1068	0,01	0
					1,28	5,56	62	269	0,02	1
2.	Е0101-164-2	Доработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3	12,09	218,93	--	2647	--	1,54	19
					218,93	--	2647	--	--	--
3.	Е0130-3-1	Устройство щебеночной подготовки толщ.30см	м3	3,20	3073,57	38,67	9835	124	1,99	6
					310,50	14,24	994	46	0,07	0
4.	Е0130-3-2	Устройство подготовки под фундаменты из ГПС	м3	9,40	1837,12	33,87	17269	318	1,94	18
					263,25	12,47	2475	117	0,06	1
5.	Е0130-6-1	Устройство сборных фундаментов	м3	4,18	1799,09	922,50	7520	3856	2,44	10
					398,25	239,85	1665	1003	0,82	3
6.	С143023-6-3	Лекальный блок № 4 /ТП 3.501-59/	шт	4,00	25300,00	--	101200	--	--	--
					--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7.	С143023-6 4	Лекальный блок № 5 /ТП 3.501-59/	шт	2,00	5713,00 ---	-- ---	11426 ---	-- ---	-- ---	-- ---
8.	Е0130-54- 3	Укладка звеньев одноочковых круглых железобетонных труб отверстием 1 м при высоте насыпи /на железных дорогах; на автомобильных дорогах/до 3; 4 м	м3	5,04	4921,38 1323,00	2182,50 567,45	24804 6668	11000 2860	7,89 1,94	40 10
9.	С143023-2 7	Круглые звенья блок №13	шт	12,00	48500,00 ---	-- ---	582000 ---	-- ---	-- ---	-- ---
10.	Е0130-62- 3	Сооружение оголовков одноочковых круглых труб отверстием 1-2 м	м3	6,14	3036,15 463,50	686,25 178,43	18642 2846	4214 1096	2,79 0,61	17 4
11.	С143023-4 5	Портальная стенка СТ-10 /ТП 3.501.1-144/	шт	2,00	37200,00 ---	-- ---	74400 ---	-- ---	-- ---	-- ---
12.	С143023-5 3	Стенка откосная СТ-4 /ТП 3.501.1-144/	шт	4,00	27800,00 ---	-- ---	111200 ---	-- ---	-- ---	-- ---
13.	Е0106-1-1 5	Устройство лотка из монолитного бетона В20	м3	1,14	8765,42 146,25	100,65 38,03	9993 167	115 43	0,97 0,19	1 0
14.	Е0130-78- 3	Устройство гидроизоляции обмазочной битумной мастикой двухслойной	м2	102,60	322,22 102,83	13,70 5,04	33060 10550	1406 517	0,60 0,02	62 3
15.	Е0130-78- 2	Устройство гидроизоляции оклеечной двухслойной	м2	14,19	1089,28 157,50	20,67 7,61	15457 2235	293 108	0,91 0,31	13 4
16.	Е0101-166 -2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	м3	36,60	134,10 134,10	-- --	4908 4908	-- --	0,97 --	36 --
17.	Е0130-7-1	Заделка стыков между порталом и открылками цементным раствором	м3	1,44	9645,20 434,25	532,08 131,85	13889 625	766 190	2,55 0,43	4 1
		Укрепительные работы								
18.	Е0101-12- 8	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3	18,42	23,36 1,28	22,08 5,56	430 24	407 102	0,01 0,02	0 0
19.	Е0101-164 -2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без	м3	4,60	262,72	-- ---	1208 ---	-- ---	1,85 ---	9 ---

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
.		креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/			262,72	--	1208	--	--	--
20.	Е0101-30-2	Планировка площадей бульдозерами мощностью 79	м2	59,36	0,20	0,20	12	12	--	--
					--	0,07	--	4	0,00	0
		Укрепление откосов входного и выходного оголовков								
21.	Е0101-158-5	Устройство укрепления монолитным бетоном, при толщине до 10 см	м2	18,00	1378,21	30,59	24808	551	1,22	22
					181,13	8,11	3260	146	0,04	1
22.	Е0142-14-1	Установка армосеток массой до 0,1 т	т	0,05	2081,68	322,52	101	16	9,57	0
					1514,25	122,92	73	6	0,60	0
23.	С12041-53	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	т	0,05	65000,00	--	3146	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
24.	Е0142-20-4	Установка противофильтрационных досок массой до 0,1 т	м3	0,20	2765,57	276,11	553	55	13,70	3
					2155,50	105,23	431	21	0,51	0
25.	С143010-17	Смеси асфальтобетонные /ГОСТ 9128-97/ холодные плотные щебеночные мелкозернистые, тип: Ех, М-I	т	0,47	5280,00	--	2482	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		Укрепление входного русла								
26.	Е0101-158-5	Устройство укрепления монолитным бетоном, при толщине до 10 см	м2	10,00	1378,21	30,59	13782	306	1,22	12
					181,13	8,11	1811	81	0,04	0
27.	Е0101-159-3	Устройство упоров при укреплении откосов земляного полотна бетонными плитами монолитными	м	3,50	3839,13	4,62	13437	16	2,63	9
					398,25	1,06	1394	4	0,00	0
28.	С143001-57	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по морозостойкости до 200: за 100 циклов	м3	0,72	321,00	--	233	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
29.	С143001-60	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по морозостойкости свыше 200: за 100 циклов	м3	0,72	805,00	--	583	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
30.	Е0130-8-1	Установка арматурных сеток в монолитных фундаментах	т	0,03	8299,96	--	216	--	48,40	1
					8055,00	--	209	--	--	--
31.	С12041-53	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	т	0,03	65000,00	--	1690	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					--	--	--	--	--	--
32.	Е0142-20-4	Установка противофильтрационных досок массой до 0,1 т	м3	0,10	2765,57	276,11	277	28	13,70	1
					2155,50	105,23	216	11	0,51	0
33.	С143010-7	Смеси асфальтобетонные /ГОСТ 9128-97/ плотные горячие и теплые щебеночные мелкозернистые, тип: А, М-I	т	0,23	5970,00	--	1373	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		Укрепление выходного русла								
34.	Е0101-158-5	Устройство укрепления монолитным бетоном, при толщине до 10 см	м2	7,00	1378,21	30,59	9647	214	1,22	9
					181,13	8,11	1268	57	0,04	0
35.	Е0101-159-3	Устройство упоров при укреплении откосов земляного полотна бетонными плитами монолитными	м	2,00	3839,13	4,62	7678	9	2,63	5
					398,25	1,06	796	2	0,00	0
36.	С143001-57	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по морозостойкости до 200: за 100 циклов	м3	0,41	321,00	--	133	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
37.	С143001-60	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по морозостойкости свыше 200: за 100 циклов	м3	0,41	805,00	--	333	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
38.	Е0130-8-1	Установка арматурных сеток в монолитных фундаментах	т	0,01	8299,96	--	98	--	48,40	1
					8055,00	--	95	--	--	--
39.	С12041-53	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	т	0,01	65000,00	--	770	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
40.	Е0142-20-4	Установка противофильтрационных досок массой до 0,1 т	м3	0,10	2765,57	276,11	277	28	13,70	1
					2155,50	105,23	216	11	0,51	0
41.	С143010-7	Смеси асфальтобетонные /ГОСТ 9128-97/ плотные горячие и теплые щебеночные мелкозернистые, тип: А, М-I	т	0,23	5970,00	--	1373	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		Устройство конца укрепления								
42.	Е0130-3-1	Устройство щебеночной подготовки толщ.30см	м3	2,02	3073,57	38,67	6193	78	1,99	4
					310,50	14,24	626	29	0,07	0
43.	Е0101-156	Устройство каменной наброски или	м3	2,70	432,86	0,86	1169	2	2,81	8

-1	призмы			---	---	---	---	---	---
				432,00	0,32	1166	1	0,00	0
44. С143008-1 23	Камень бутовый /ГОСТ 2173-87/	м3	2,86	590,00	--	1689	--	--	--
				--	--	--	--	--	--
45. Е0101-158 -5	Устройство укрепления монолитным бетоном, при толщине до 10 см	м2	24,48	1378,21	30,59	33745	749	1,22	30
				181,13	8,11	4435	199	0,04	1
46. Е0130-8-1	Установка арматурных сеток в монолитных фундаментах	т	0,04	8299,96	--	370	--	48,40	2
				8055,00	--	359	--	--	--
47. С12041-53	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	т	0,04	65000.00	--	2899	--	--	--
				--	--	--	--	--	--
48. Е0142-20-4	Установка противофильтрационных досок массой до 0,1 т	м3	1,44	2765,57	276,11	3982	398	13,70	20
				2155,50	105,23	3104	152	0,51	1
49. С143010-7	Смеси асфальтобетонные /ГОСТ 9128-97/ плотные горячие и теплые щебеночные мелкозернистые, тип: А, М-I	т	3,39	5970,00	--	20238	--	--	--
				--	--	--	--	--	--

Раздел:
гл.4.1.Устройство металлической трубы d=0,5м (1шт) на ПК208+61,15

==========

50. Е0101-12-8	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3	5,10	23,36	22,08	119	113	0,01	0
				1,28	5,56	7	28	0,02	0
51. Е0122-8-1 1	Укладка стальных водопроводных труб диам. 500 мм с гидравлическим испытанием	км	0,02	309142,18	115368,43	4637	1731	857,00	13
				162000,00	55530,00	2430	833	271,21	4
52. С130806-1 29	Трубы электросварные прямошовные и спиральношовные с ужесточенной кривизной /ГОСТ 10704-91/, 530х7 мм	м	15,00	7392,00	--	110880	--	--	--
				--	--	--	--	--	--
53. Е0101-166 -2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	м3	3,00	134,10	--	402	--	0,97	3
				134,10	--	402	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: Устройство портальной стенки из монолитного бетона на ПК 37+57,50;ПК39+02,6;ПК50+10,62;ПК94+78,5;ПК106+77,15;ПК188+94,9;ПК208+61,15ПК264+86,15; ПК324+09,21;ПК357+54,05(10 шт)								
54.	Е0130-7-1	Устройство портальной стенки из монолитного бетона	м3	24,60	9645,20	532,08	237272	13089	2,55	63
					434,25	131,85	10683	3243	0,43	11
55.	Е0106-1-15	Устройство лотка из монолитного бетона В20	м3	11,40	8765,42	100,65	99926	1147	0,97	11
					146,25	38,03	1667	434	0,19	2
		Раздел: Укладка плит перекрытия ПК90+45,25(замена трубы металл.д=0,75м)								
56.	Е0101-12-8	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3	170,00	23,36	22,08	3971	3753	0,01	2
					1,28	5,56	218	945	0,02	3
57.	Е0101-164-2	Доработка грунта 2 группы вручную после разработки их механизированным способом	м3	10,21	218,93	--	2234	--	1,54	16
					218,93	--	2234	--	--	--
58.	Е0130-3-1	Устройство песчано-гравийной подготовки	м3	10,79	3073,57	38,67	33148	417	1,99	21
					310,50	14,24	3349	154	0,07	1
59.	Е0130-7-1	Устройство монолитных фундаментов под опорные стенки	м3	8,50	9645,20	532,08	81984	4523	2,55	22
					434,25	131,85	3691	1121	0,43	4
60.	Е0130-78-3	Устройство гидроизоляции обмазочной битумной мастикой двухслойной	м2	5,20	322,22	13,70	1676	71	0,60	3
					102,83	5,04	535	26	0,02	0
61.	Е0130-6-1	Устройство сборных фундаментов	м3	14,40	1799,09	922,50	25907	13284	2,44	35

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					398,25	239,85	5735	3454	0,82	12
62.	С143003-17	Блоки бетонные ФБС-0,5	м3	14,40	10500,00	--	151200	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
63.	Е0130-7-1	Устройство сейсмопояса	м3	3,60	9645,20	532,08	34723	1916	2,55	9
					434,25	131,85	1563	475	0,43	2
64.	Е0130-78-3	Устройство гидроизоляции обмазочной битумной мастикой двухслойной	м2	36,00	322,22	13,70	11600	493	0,60	22
					102,83	5,04	3702	181	0,02	1
65.	Е0130-7-1	Устройство монолитных плит В35	м3	7,20	11307,80	532,08	81416	3831	2,55	18
					434,25	131,85	3127	949	0,43	3
66.	С12041-9	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 16-18 мм	т	1,30	44300,00	--	57413	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
67.	Е0130-7-1	Устройство портальной стенки из монолитного бетона	м3	3,14	9645,20	532,08	30286	1671	2,55	8
					434,25	131,85	1364	414	0,43	1
68.	Е0106-1-15	Устройство лотка из монолитного бетона В20	м3	6,70	8765,42	100,65	58728	674	0,97	6
					146,25	38,03	980	255	0,19	1
		Устройство укрепления на входе и выходе								
		Укрепление русла								
69.	Е0101-30-2	Планировка русла на входе и выходе бульдозерами мощностью 79	м2	63,60	0,20	0,20	13	13	--	--
					--	0,07	--	4	0,00	0
70.	Е0101-158-5	Укрепление откосов земляного полотна бетонными плитами монолитными, при толщине до 10 см	м2	65,00	1378,21	30,59	89583	1988	1,22	79
					181,13	8,11	11773	527	0,04	2
71.	Е0101-159-3	Устройство упоров при укреплении откосов земляного полотна бетонными плитами монолитными	м3	5,50	3839,13	4,62	21115	25	2,63	14
					398,25	1,06	2190	6	0,00	0
72.	С143001-57	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по морозостойкости свыше 200: за 100 циклов	м3	1,14	321,00	--	365	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
73.	С143001-60	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по морозостойкости свыше 200: за 100	м3	1,14	805,00	--	916	--	--	--
					--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
74.	Е0130-8-1	Установка армосеток массой до 0,1 т	т	0,14	8299,96	--	1154	--	48,40	7
					8055,00	--	1120	--	--	--
75.	С12041-53	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	т	0,14	65000,00	--	9035	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
76.	Е0142-20-4	Установка противофильтрационных досок массой до 0,1 т	м3	0,30	2765,57	276,11	830	83	13,70	4
					2155,50	105,23	647	32	0,51	0
77.	С143010-7	Смеси асфальтобетонные	т	0,71	5970,00	--	4239	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		Укрепление откосов								
78.	Е0101-30-2	Планировка площадей бульдозерами мощностью 79	м2	29,10	0,20	0,20	6	6	--	--
					--	0,07	--	2	0,00	0
79.	Е0101-132-1	Уплотнение грунта самоходными вибрационными катками, массой 2,2 т, на первый проход по одному следу, при толщине слоя 25 см	м3	7,28	11,12	11,12	81	81	--	--
					--	3,96	--	29	0,01	0
80.	Е0101-132-7	Добавлять за каждый последующий проход по одному следу самоходными вибрационными катками, массой 2,2 т, при толщине слоя 25 см	м3	7,28	0,98	0,98	7	7	--	--
					--	0,45	--	3	0,00	0
81.	Е0101-135-1	Полив водой уплотняемого грунта	м3	0,73	14,12	12,00	10	9	0,01	0
					1,62	2,75	1	2	0,01	0
82.	Е0101-158-5	Устройство укрепления монолитным бетоном при толщине до 10 см	м2	23,00	1378,21	30,59	31699	704	1,22	28
					181,13	8,11	4166	187	0,04	1
83.	Е0130-8-1	Установка армосеток массой до 0,1 т	т	0,06	8299,96	--	531	--	48,40	3
					8055,00	--	516	--	--	--
84.	С12041-53	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	т	0,06	65000,00	--	4160	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
85.	Е0142-20-4	Установка противофильтрационных досок массой до 0,1 т	м3	0,20	2765,57	276,11	553	55	13,70	3
					2155,50	105,23	431	21	0,51	0
86.	С143010-7	Смеси асфальтобетонные	т	0,47	5970,00	--	2830	--	--	--
					--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Устройство конца укрепления								
87.	E0101-30-2	Планировка площадей бульдозерами мощностью 79	м2	49,95	0,20	0,20	10	10	--	--
					--	0,07	--	4	0,00	0
88.	E0101-132-1	Уплотнение грунта самоходными вибрационными катками, массой 2,2 т, на первый проход по одному следу, при толщине слоя 25 см	м3	12,49	11,12	11,12	139	139	--	--
					--	3,96	--	50	0,01	0
89.	E0101-132-7	Добавлять за каждый последующий проход по одному следу самоходными вибрационными катками, массой 2,2 т, при толщине слоя 25 см	м3	12,49	0,98	0,98	12	12	--	--
					--	0,45	--	6	0,00	0
90.	E0101-135-1	Полив водой уплотняемого грунта	м3	1,25	14,12	12,00	18	15	0,01	0
					1,62	2,75	2	3	0,01	0
91.	E0101-24-6	Разработка грунта бульдозерами мощностью 79	м3	39,46	6,01	6,01	237	237	--	--
					--	2,08	--	82	0,01	0
92.	E0101-164-2	Доработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3	3,94	218,93	--	863	--	1,54	6
					218,93	--	863	--	--	--
93.	E0130-3-1	Устройство щебеночной подготовки	м3	5,00	3073,57	38,67	15368	193	1,99	10
					310,50	14,24	1552	71	0,07	0
94.	E0101-156-1	Устройство каменной наброски	м3	24,50	432,86	0,86	10605	21	2,81	69
					432,00	0,32	10584	8	0,00	0
95.	C143008-1-23	Камень бутовый /ГОСТ 2173-87/	м3	25,97	590,00	--	15322	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
96.	E0101-158-5	Укрепление откосов земляного полотна бетонными плитами монолитными, при толщине до 10 см	м2	59,00	1378,21	30,59	81314	1805	1,22	72
					181,13	8,11	10687	478	0,04	2
97.	E0130-8-1	Установка армосеток массой до 0,1 т	т	0,11	8299,96	--	913	--	48,40	5
					8055,00	--	886	--	--	--
98.	C12041-53	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	т	0,11	65000,00	--	7150	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
99.	E0142-20-	Установка противофильтрационных	м3	0,30	2765,57	276,11	830	83	13,70	4

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
4		досок массой до 0,1 т			2155,50	105,23	647	32	0,51	0
100.	С143010-7	Смеси асфальтобетонные	т	0,71	5970,00	--	4239	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
ИТОГО:							2525974	78229		920
							144285	21134		82

Накладные расходы :

На общестроительные работы	173276
Всего накладных расходов:	173276
Итого с накладными	2699250

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	161955
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	2861205
Итого с зимними удорожаниями, 3,15 %	2951333
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	2962778
Итого с затратами на выслугу лет, 1 %	2991390
Пересчет в текущих ценах, К-2,38968	7148457
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	142969
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	7291426
Налог на добавленную стоимость, 12 %	874971
Итого с НДС	**8 166 397**

Заказчик:

Зам.руководителя: _____ С.Самуратов

Подрядчик: _____ О.Кауыспеков

Представитель заказчика: _____ **Байсаков К.**

Представитель тех.надзора:«Kravинжиниринг» _____

Заказчик: ГУ «Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алматинской области»

Подрядчик: ТОО Фирма «Талдыкорган жолдары»

Договор: Доп.соглашение №5 от 25.08.2016г.,к договору №253 от 17.03.2014г

Наименование обьекта: Капитальный ремонт автомобильной дороги "Кировск-Актекше",км 2-41 Коксуского района

А К Т N 12

приемки выполненных строительно-монтажных работ за ноябрь 2016 г

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 2-1-4

Пересечение и примыкание

N п/п	Наименование прейс-курантов, ценников и: NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Всего в т.ч. з/п	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш.	Общая стоим., тенге: Всего осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Всего в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Экспл.маш.	Затраты труда, чел.-ч: На един. осн./мех.	Затраты труда, чел.-ч: Всего осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
		5.1.Устройство дорожной одежды на примыканиях и съездах										
1.	Е0101-145-2	Планировка площадей из грунтов 2 группы механизированным способом	м2	4177,00	1,41	1,41	5893	5893	--	--		
					--	0,30	--	1255	0,00	4		
2.	Е0127-14-2	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований толщиной 10 см из Фрезерованного асфальтобетона	м3	417,70	95,48	73,75	39884	30807	0,14	60		
					21,38	11,67	8930	4874	0,04	17		
3.	Е0127-66-6	Разогревание битума в котлах вместимостью 400 л	т	2,40	5930,77	4677,52	14234	11226	7,13	17		
					1253,25	1525,50	3008	3661	6,78	16		
4.	Е0127-72-1	Розлив вяжущих материалов	т	2,40	40097,59	339,59	96234	815	0,58	1		
					--	140,94	--	338	0,58	1		
5.	Е0127-53-1	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 типа АБВ(4+1см)	м2	3009,00	582,87	15,35	1753854	46193	0,03	101		
					5,94	5,06	17873	15226	0,02	53		
6.	Е0127-54-1	Нормы для корректировки табл. 27-53 при изменении толщины покрытий на 0,5 см, добавлять к плотным мелкозернистым смесям типа АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3	м2	3009,00	139,92	--	421007	--	0,00	1		
					0,02	--	60	--	--	--		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7.	Е0127-63-11	Укрепление обочин материалом от разборки покрытия толщ.5 см с добавлением ЩГС С-6	м2	1168,00	25,20	20,37	29428	23793	0,03	37
					4,79	5,40	5595	6303	0,02	24
8.	СКСМ	ЩГС С-6	м	29,20	1742,36	--	50877	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
9.	Е0101-17-8	Погрузка материала от разборки покрытия	м3	29,20	32,26	30,77	942	898	0,01	0
					1,42	8,34	41	244	0,03	1
	ИТОГО:						2412353	119626		218
							35507	31901		117

Накладные расходы :

На общестроительные работы	89099
Всего накладных расходов:	89099
Итого с накладными	2501452

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	150087
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	2651539
Итого с зимними удорожаниями, 1,44 %	2689721
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	2700327
Итого с затратами на выслугу лет, 1 %	2726842
Пересчет в текущих ценах, К-2,38968	6516273
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	130325
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	6646598
Налог на добавленную стоимость, 12 %	797592
Итого с НДС	7 444 190

Заказчик:

Зам.руководителя: _____ С. Самуратов

Подрядчик: _____ Д. Казыгелеков

Представитель заказчика: _____ Байсаков К.

Представитель тех.надзора: «Kravинжиниринг» _____

Заказчик: ГУ «Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алматинской области»

Подрядчик: ТОО Фирма «Талдыкорган жолдары»

Договор: Доп.соглашение №5 от 25.08.2016г.,к договору №253 от 17.03.2014г

Наименование обьекта: Капитальный ремонт автомобильной дороги "Кировск-Актекше",км 2-41 Коксуского района

А К Т N 12

приемки выполненных строительно-монтажных работ за ноябрь 2016 г

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 2-1-5

Устройство объездных дорог

N п/п	Наименование прейс-курантов, ценников и NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Затраты труда, чел.-ч: На един. осн./мех.	Затраты труда, чел.-ч: Всего осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Е0101-24-5	Разработка грунта бульдозерами мощностью 79(108) кВт (л.с.) при перемещении 1 группы грунтов до 20м(10+10м)	м3	0,27	4,85	4,85	1	1	--	--
					--	1,68	--	--	0,01	0
2.	Е0101-24-13	Разработка грунта бульдозерами мощностью 79(108)кВт (л.с.) при перемещении	м3	0,27	4,20	4,20	1	1	--	--
					--	1,46	--	--	0,00	0
	ИТОГО:						2	2		--
							--	--		--

Накладные расходы :

На общестроительные работы	1
Всего накладных расходов:	1
Итого с накладными	3

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	0
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	3
Итого с зимними удорожаниями, 0,72 %	3
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	3
Итого с затратами на выслугу лет, 1 %	3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Пересчет в текущих ценах, К-2,38968					7			
		Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %					0			
		Всего с налогами, сборами, обязательными платежами					7			
		Налог на добавленную стоимость, 12 %					1			
		Итого с НДС					**8**			

Заказчик:

Зам.руководителя: _____ С.Самуратов

Подрядчик: _____ О.Кауыспеков

Представитель заказчика: _____ Байсаков К.

Представитель тех.надзора:«Кгауинжиниринг» _____

Заказчик: ГУ «Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алматинской области»

Подрядчик: ТОО Фирма «Талдыкорган жолдары»

Договор: Доп.соглашение №5 от 25.08.2016г.,к договору №253 от 17.03.2014г

Наименование обьекта: Капитальный ремонт автомобильной дороги "Кировск-Актекше",км 2-41 Коксуского района

А К Т N 12

приемки выполненных строительно-монтажных работ за ноябрь 2016 г

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 2-1-6

Обустройство дороги

N п/п	Наименование прейс-курантов, ценников и NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Затраты труда, чел.-ч: На един. осн./мех.	Затраты труда, чел.-ч: Всего осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		7.1.Установка дорожных знаков								
1.	Е0101-24-6	Устройство присыпных берм из ГПС бульдозерами мощностью 79 (108)кВт(л.с.),при перемещении 2 группы грунтов до 10м	м3	45,40	6,01	6,01	273	273	--	--
					--	2,08	--	95	0,01	0
2.	С143008-104	Смеси песчано-гравийные природные	м3	45,40	1400,00	--	63560	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
3.	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	м3	45,40	21,55	4,52	978	205	0,11	5
					17,03	--	773	--	--	--
4.	Е0101-135-1	Полив водой уплотняемого грунта насыпей	м3	45,40	14,12	12,00	641	545	0,01	1
					1,62	2,75	74	125	0,01	1
		Установка одностоечных знаков								
5.	Е0101-163-2	Рытье котлована в грунтах 2 группы в ручную под фундаменты	м3	73,70	353,25	--	26035	--	2,33	172
					353,25	--	26035	--	--	--
6.	Е0108-3-1	Устройство песчаного основания под фундаменты	м3	22,78	1722,20	97,07	39232	2211	0,78	18
					112,50	36,00	2563	820	0,18	4
7.	Е0106-1-13	Устройство бетонных фундаментов из бетона В20,F300	м3	46,90	10242,95	95,97	480394	4501	4,90	230
					771,75	36,25	36195	1700	0,18	8
8.	С12041-8	Арматурные заготовки, не собранные	т	0,15	44700,00	--	6750	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 14 мм			--	--	--	--	--	--
9.	С12041-89	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 4 мм	т	0,16	50800,00	--	8280	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
10.	Е0127-83-1	Установка дорожных знаков на металлических стойках	шт	134,00	747,86	146,19	100213	19589	3,20	429
					506,25	28,21	67838	3781	0,11	15
11.	С-Прайс	Стоимость стоек СКМ 1.30 к дорожным знакам	шт	39,00	1015,98	--	39623	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
12.	С-Прайс	Стоимость стоек СКМ 2.30 к дорожным знакам	шт	94,00	1244,05	--	116941	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
13.	С-Прайс	Стоимость стоек СКМ 3.30 к дорожным знакам	шт	94,00	1555,07	--	146176	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
14.	Е0106-1-1	Омоноличивание стоек в гнезде фундамента бетоном	м3	10,45	7940,17	66,01	82975	690	1,35	14
					195,75	24,93	2046	261	0,12	1
		Установка двустоечных знаков								
19.	Е0101-163-2	Рытье котлована в грунтах 2 группы в ручную под фундаменты	м3	15,40	353,25	--	5440	--	2,33	36
					353,25	--	5440	--	--	--
20.	Е0130-3-2	Устройство подушек песчаных под фундаменты	м3	4,76	805,32	33,87	3833	161	1,94	9
					263,25	12,47	1253	59	0,06	0
21.	Е0106-1-13	Устройство бетонных фундаментов-столбов	м3	9,80	10242,95	95,97	100381	941	4,90	48

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					771,75	36,25	7563	355	0,18	2
22.	С12041-8	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 14 мм	т	0,03	44700,00	--	1430	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
23.	С12041-89	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 4 мм	т	0,03	50800,00	--	1727	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
24.	Е0127-83-1	Установка дорожных знаков на металлических стойках	шт	14,00	747,86	146,19	10470	2047	3,20	45
					506,25	28,21	7088	395	0,11	2
25.	С-Прайс	Стоимость стоек СКМ 1.25 к дорожным знакам	шт	28,00	846,65	--	23706	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
26.	Е0130-7-1	Омоноличивание стоек в гнезде фундамента бетоном В20	м3	2,18	10083,80	532,08	21983	1160	2,55	6
					434,25	131,85	947	287	0,43	1
27.	Е0109-61-12	Монтаж люлек, этажерок сушил и других деталей из сортовой стали	т	0,84	20925,11	5486,63	17577	4609	65,20	55
					12195,00	153,68	10244	129	0,66	1
29.	Е0127-61-1	Установка столбиков сигнальных железобетонных	шт	14,00	273,95	119,85	3835	1678	0,64	9
					100,35	29,70	1405	416	0,12	2
32.	Е0127-59-5	Установка парапетных ограждений из стали, столбы металлические	м	808,00	406,25	21,62	328250	17472	--	--
					--	5,30	--	4280	0,02	17
34.	Е0127-59-5	Установка парапетных ограждений из стали, столбы металлические	м	1431,00	592,10	21,62	847296	30944	1,13	1617
					185,85	5,30	265951	7579	0,02	31

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
35.	Е0130-73-1	Установка стальных сварных перил	т	0,30	17298,09	124,87	5189	37	61,00	18
					10732,50	45,00	3220	14	0,22	0
36.	С12021-41	Стальные конструкции перил	т	0,30	147100,00	--	44130	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		7.2. Разметка проезжей части								
37.	Е0127-65-1	Разметка проезжей части сплошной линией 0,1 м	км	82,54	10970,65	1692,25	905517	139678	3,18	262
					450,00	632,07	37143	52171	2,85	235
38.	Е0127-65-4	Разметка проезжей части прерывистой линией шириной 0,1 м при соотношении штриха и промежутка 1:1	км	0,22	6556,45	1692,25	1442	372	3,18	1
					450,00	632,07	99	139	2,85	1
39.	Е0127-65-5	Разметка проезжей части прерывистой линией шириной 0,1 м при соотношении штриха и промежутка 1:3	км	21,98	4349,35	1692,25	95586	37191	3,18	70
					450,00	632,07	9890	13891	2,85	63
40.	Е0127-65-6	Разметка проезжей части прерывистой линией шириной 0,1 м при соотношении штриха и промежутка 3:1	км	4,99	8763,55	1692,25	43756	8449	3,18	16
					450,00	632,07	2247	3156	2,85	14
41.	Е0115-165-10	Обозначение мест элементами разметки	м2	108,79	115,20	1,61	12533	175	0,31	34
					51,98	0,61	5655	66	0,00	0
	ИТОГО:						3586160	272930		3093
							493669	89719		397

Накладные расходы :

На общестроительные работы	734932
На металломонтажные работы	12860
Всего накладных расходов:	747792
Итого с накладными	4333952

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	260037
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	4594710
Итого с зимними удорожаниями, 3,06 %	4735308
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	4753687

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Итого с затратами на выслугу лет, 1 %	4799634
Пересчет в текущих ценах, К-2,38968	11469577
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	229392
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	11698969
Налог на добавленную стоимость, 12 %	1403876
Итого с НДС	**13 102 845**

Итого по актам (№1-1-1№2-1-1;№2-1-2;№2-1-3;№2-1-3(д)

;№2-1-2(доп.работы за 2015г);№2-1-4;№2-1-5;№2-1-6) 53 744 305

Итоговое выполнение с учетом тендерной скидки 48 268 898,01

Заказчик:

Зам.руководителя:_____ С.Самуратов

Подрядчик:_____ О.Кауыспеков

Представитель заказчика:_____ Байсаков К.

Представитель тех.надзора:«Kravинжиниринг»_____