Утверждена
приказом Председателя Агенства
Республики Казахстан по делам строительства
и жилищно - коммунального хозяйства
от"_____ "
№ _____

Заказчик: ГУ "Отдел строительства города Уральска"

Подрядчик: АО "Уральскводстрой"

Наименование объекта: Строительство объекта "СТРОИТЕЛЬСТВО ВНУТРИКВАРТАЛЬНЫХ ПРОЕЗДОВ И ВОДООТВЕДЕНИЕ ТАЛЫХ ВОД ПДП п.ДЕРКУЛ (1очередь)"

# А К Т 1

выполненных работ за октябрь 2016 г.

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

| N ПП | Шифр и номер позиции норматива | Наименование работ и затрат, единица измерения | Количество | Стоимость единицы, Тенге: Всего | Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин | Стоимость единицы, Тенге: ЗП рабочих строителей | Стоимость единицы, Тенге: в т.ч. ЗП машинистов | Общая стоимость, Тенге: Всего | Общая стоимость, Тенге: экспл. машин | Общая стоимость, Тенге: ЗП рабочих строителей | Общая стоимость, Тенге: в т.ч. ЗП машинистов | Накладные расходы Тенге % | Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей на единицу | Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей всего |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | | | | |
| | | РАЗДЕЛ 1. Дорога № 7 Локальная смета2-1-7 | | | | | | | | | | | | |
| | | Асфальбетонное покрытие проезжей части, тип 1 площадь-4745,23м2 | | | | | | | | | | | | |
| 1 | E0127-14-2 | -Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы | 354,55 | 1087,34 | 73,75 | 385518 | 26149 | 15584 | 0,14 | 51 | | | | |
| | | | | 21,38 | 11,67 | 7580 | 4137 | 133 | 0,04 | 15 | | | | |
| | | м3 | | | | | | | | | | | | |
| 2 | E0127-26-1 | -Устройство однослойных оснований толщиной 12 см из щебня фракции 70-120 мм | 2363,7 | 295,72 | 34,29 | 698990 | 81053 | 46543 | 0,04 | 94 | | | | |
| | | | | 6,01 | 8,79 | 14206 | 20789 | 133 | 0,03 | 71 | | | | |
| | | м2 | | | | | | | | | | | | |
| 3 | E0127-26-3 к=6 | -Устройство оснований толщиной 12 см из щебня фракции 70-120 мм, на каждый 1 см изменения толщины слоя добавлять к гр.1,2 | 2363,7 | 134,2 | 8,2 | 317198 | 19394 | 9450 | - | 9 | | | | |
| | | | | 0,6 | 2,41 | 1418 | 5687 | 133 | 0,01 | 19 | | | | |
| | | м2 | | | | | | | | | | | | |
| 4 | E0127-72-1 | -Розлив вяжущих материалов | 1,701864 | 339,59 | 339,59 | 578 | 578 | 319 | 0,58 | 1 | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | т | | - | 140,94 | - | 240 | 133 | 0,58 | 1 |
| 5 | С11011-31 Изм. и доп.вып.7 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | -Битум нефтяной дорожный вязкий, марка БНД | 1,7529199 | 37900 | - | 66436 | - | - | - | - |
| | | т | | - | - | - | - | - | - | - |
| 6 | Е0127-66-2 | -Приготовление жидкого битума в котлах вместимостью 15000 л без введения добавок | 1,701864 | 472,75 | 427,75 | 805 | 728 | 367 | 0,29 | - |
| | | | | 45 | 117,15 | 77 | 199 | 133 | 0,44 | 1 |
| | | т | | | | | | | | |
| 7 | Е0127-53-6 | -Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 | 2363,7 | 24,52 | 15,35 | 57961 | 36286 | 34581 | 0,03 | 79 |
| | | | | 5,94 | 5,06 | 14040 | 11960 | 133 | 0,02 | 42 |
| | | м2 | | | | | | | | |
| 8 | Е0127-54-6 к=4 | -Нормы для корректировки табл. 27-53 при изменении толщины покрытий на 0,5 см, добавлять к пористым крупнозернистым смесям, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3( 6 см) | 2363,7 | 0,08 | - | 189 | - | 126 | - | 1 |
| | | | | 0,04 | - | 95 | - | 133 | - | - |
| | | м2 | | | | | | | | |
| 9 | С143010-16 | -Смеси асфальтобетонные /ГОСТ 9128-97/ пористые горячие и теплые щебеночные, М-II, крупнозернистые | 328,32 | 4730 | - | 1552954 | - | - | - | - |
| | | | | - | - | - | - | - | - | - |
| | | т | | | | | | | | |
| 10 | Е0127-72-1 | -Розлив вяжущих материалов | 0,70911 | 339,59 | 339,59 | 241 | 241 | 133 | 0,58 | - |
| | | т | | - | 140,94 | - | 100 | 133 | 0,58 | - |
| 11 | С11011-31 Изм. и доп.вып.7 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | -Битум нефтяной дорожный вязкий, марка БНД | 0,7303833 | 37900 | - | 27682 | - | - | - | - |
| | | т | | - | - | - | - | - | - | - |
| 12 | Е0127-66-2 | -Приготовление жидкого битума в котлах вместимостью 15000 л без введения добавок | 0,70911 | 472,75 | 427,75 | 335 | 303 | 153 | 0,29 | - |
| | | | | 45 | 117,15 | 32 | 83 | 133 | 0,44 | - |
| | | т | | | | | | | | |
| 13 | Е0127-53-8 | -Устройство покрытия толщиной | 2363,7 | 24,52 | 15,35 | 57961 | 36286 | 34581 | 0,03 | 79 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Изм. и доп.вып.11 СН РК 8. 02-02-2002 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-14-2005 | 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3<br>м2 | | 5,94 | 5,06 | 14040 | 11960 | 133 | 0,02 | 42 |
| 14 | С143010-10 | -Смеси асфальтобетонные /ГОСТ 9128-97/ плотные горячие и теплые щебеночные мелкозернистые, тип Б, М-II<br>т | 221,48 | 5910<br>- | -<br>- | 1308947<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| | | | | | Устройство бордюров | | | | | |
| 15 | Е0127-34-2 | -Установка бортовых бетонных камней БУ 300.30.32<br>м | 600 | 602,62<br>108,68 | 6,63<br>1,76 | 361572<br>65208 | 3978<br>1054 | 88129<br>133 | 0,7<br>0,01 | 419<br>4 |
| | Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002 | | | | | | | | | |
| 16 | С143019-86 | -Камни бортовые /ГОСТ 6665-91/ марки БУ 300.30.32<br>шт | 200 | 3970<br>- | -<br>- | 794000<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1 | | Тенге<br>Тенге | | | 5631366<br>116696 | 204997<br>56210 | | | 735<br>194 |
| | Стоимость общестроительных работ - | | Тенге | | | 5631366 | - | - | | - |
| | Материалы - | | Тенге | | | 26584 | - | - | | - |
| | Всего заработная плата - | | Тенге | | | - | 172906 | - | | - |
| | Стоимость материалов и конструкций - | | Тенге | | | 94117 | - | - | | - |
| | Местные материалы - | | Тенге | | | 5188971 | - | - | | - |
| | Накладные расходы - | | Тенге | | | 229965 | - | - | | - |
| | Нормативная трудоемкость в Н.Р. - | | чел.-ч | | | - | - | - | | 115 |
| | Сметная заработная плата в Н.Р. - | | Тенге | | | - | 34495 | - | | - |
| | Ненормируемые и непредвиденные затраты - | | Тенге | | | 351680 | - | - | | - |
| | ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ - | | Тенге | | | 6213010 | - | - | | - |
| | Нормативная трудоемкость - | | чел.-ч | | | - | - | - | | 1044 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | - | 207401 | - | | - |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1 | Тенге | | | 6213010 | - | - | | - |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | - | - | - | | 1044 |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | - | 207401 | - | | - |

РАЗДЕЛ 2. Дорога № 16 Локальная смета2-1-16

Асфальбетоннное покрытие проезжей части, тип 1
площадь-6392м2

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17 | Е0127-14-2 | -Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы | 592,5 | 1087,34 | 73,75 | 644251 | 43699 | 26043 | 0,14 | 85 |
| | | | | 21,38 | 11,67 | 12668 | 6914 | 133 | 0,04 | 24 |
| | | м3 | | | | | | | | |
| 18 | Е0127-26-1 | -Устройство однослойных оснований толщиной 12 см из щебня фракции 70-120 мм | 3950 | 295,72 | 34,29 | 1168088 | 135448 | 77778 | 0,04 | 157 |
| | | | | 6,01 | 8,79 | 23739 | 34740 | 133 | 0,03 | 119 |
| | | м2 | | | | | | | | |
| 19 | Е0127-26-3 к=6 | -Устройство оснований толщиной 12 см из щебня фракции 70-120 мм, на каждый 1 см изменения толщины слоя добавлять к гр.1,2 | 3950 | 134,2 | 8,2 | 530072 | 32410 | 15792 | - | 15 |
| | | | | 0,6 | 2,41 | 2370 | 9504 | 133 | 0,01 | 32 |
| | | м2 | | | | | | | | |
| | | | | | Устройство бордюров | | | | | |
| 20 | Е0127-34-2 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002 | -Установка бортовых бетонных камней БУ 300.30.32 | 1488 | 602,62 | 6,63 | 896700 | 9866 | 218559 | 0,7 | 1039 |
| | | | | 108,68 | 1,76 | 161716 | 2614 | 133 | 0,01 | 9 |
| | | м | | | | | | | | |
| 21 | С143019-86 | -Камни бортовые /ГОСТ 6665-91/ марки БУ 300.30.32 | 496 | 3970 | - | 1969120 | - | - | - | - |
| | | | | - | - | - | - | - | - | - |
| | | шт | | | | | | | | |
| | | | | | Устройство арыков | | | | | |
| 22 | Е0108-3-1 | -Устройство песчаного основания под лотки | 36,5000002 | 1023,7 | 97,07 | 37365 | 3543 | 6396 | 0,78 | 28 |
| | | | | 112,5 | 36 | 4106 | 1314 | 118 | 0,18 | 7 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | м3 | | | | | | | | |
| 23 | Е0107-31-6 | -Установка в сооружениях прямоугольных лотков сечением более 0,2 м2 | 45,6250002 | 2200,61 | 863,65 | 100403 | 39404 | 65014 | 4,26 | 194 |
| | | | | 726,75 | 291,08 | 33158 | 13281 | 140 | 1,23 | 56 |
| | | м3 | | | | | | | | |
| 24 | С143018-143 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | -Лотки каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В22,5 | 45,6250002 | 19100 | - | 871438 | - | - | - | - |
| | | | | - | - | - | - | - | - | - |
| | | м3 | | | | | | | | |
| 25 | Е0108-4-7 | -Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя, лотков | 702,625003 | 245,44 | 3,82 | 172452 | 2684 | 32161 | 0,21 | 149 |
| | | | | 37,35 | 1,44 | 26243 | 1012 | 118 | 0,01 | 5 |
| | | м2 | | | | | | | | |
| | | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2 | Тенге | | | 6389888 | 267054 | | | 1668 |
| | | | Тенге | | | 264000 | 69378 | | | 252 |
| | | Стоимость общестроительных работ - | Тенге | | | 6389888 | - | - | | - |
| | | Материалы - | Тенге | | | 197228 | - | - | | - |
| | | Всего заработная плата - | Тенге | | | - | 333378 | - | | - |
| | | Местные материалы - | Тенге | | | 5661606 | - | - | | - |
| | | Накладные расходы - | Тенге | | | 441743 | - | - | | - |
| | | Нормативная трудоемкость в Н.Р. - | чел.-ч | | | - | - | - | | 221 |
| | | Сметная заработная плата в Н.Р. - | Тенге | | | - | 66261 | - | | - |
| | | Ненормируемые и непредвиденные затраты - | Тенге | | | 409898 | - | - | | - |
| | | ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ - | Тенге | | | 7241528 | - | - | | - |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | - | - | - | | 2140 |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | - | 399640 | - | | - |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2 | Тенге | | | 7241528 | - | - | | - |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | - | - | - | | 2140 |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | - | 399640 | - | | - |

РАЗДЕЛ 3. Дорога № 17 Локальная смета2-1-17

Асфальбетоннное покрытие проезжей части, тип 1
площадь-11629м2

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 | Е0127-14-2 | -Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы | 171 | 1087,34 | 73,75 | 185936 | 12612 | 7516 | 0,14 | 25 |
| | | | | 21,38 | 11,67 | 3656 | 1995 | 133 | 0,04 | 7 |
| | | м3 | | | | | | | | |
| 27 | Е0127-26-1 | -Устройство однослойных оснований толщиной 12 см из щебня фракции 70-120 мм | 1140 | 295,72 | 34,29 | 337119 | 39091 | 22447 | 0,04 | 45 |
| | | | | 6,01 | 8,79 | 6851 | 10026 | 133 | 0,03 | 34 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | м2 | | | | | | | | |
| 28 | Е0127-26-3 к=6 | -Устройство оснований толщиной 12 см из щебня фракции 70-120 мм, на каждый 1 см изменения толщины слоя добавлять к гр.1,2 | 1140 | 134,2 | 8,2 | 152983 | 9354 | 4558 | - | 4 |
| | | | | 0,6 | 2,41 | 684 | 2743 | 133 | 0,01 | 9 |
| | | м2 | | | | | | | | |
| | | | | | Устройство арыков | | | | | |
| 29 | Е0108-3-1 | -Устройство песчаного основания под лотки | 67,3 | 1023,7 | 97,07 | 68895 | 6533 | 11793 | 0,78 | 52 |
| | | | | 112,5 | 36 | 7571 | 2423 | 118 | 0,18 | 12 |
| | | м3 | | | | | | | | |
| 30 | Е0107-31-6 | -Установка в сооружениях прямоугольных лотков сечением более 0,2 м2 | 230 | 2200,61 | 863,65 | 506139 | 198640 | 327741 | 4,26 | 980 |
| | | | | 726,75 | 291,08 | 167153 | 66948 | 140 | 1,23 | 284 |
| | | м3 | | | | | | | | |
| 31 | С143018-143 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | -Лотки каналов из тяжелого бетона класса В22,5 | 230 | 19100 | - | 4393000 | - | - | - | - |
| | | | | - | - | - | - | - | - | - |
| | | м3 | | | | | | | | |
| 32 | Е0108-4-7 | -Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя, лотков | 2303,9 | 245,44 | 3,82 | 565469 | 8801 | 105455 | 0,21 | 488 |
| | | | | 37,35 | 1,44 | 86051 | 3318 | 118 | 0,01 | 16 |
| | | м2 | | | | | | | | |
| 33 | Е0106-13-1 | -Монолитные заделки | 8,81 | 9377,89 | 86,6 | 82619 | 763 | 4840 | 3,06 | 27 |
| | | м3 | | 490,5 | 32,72 | 4321 | 288 | 105 | 0,16 | 1 |
| 34 | С143001-54 | -Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент | 8,81 | 127 | - | 1119 | - | - | - | - |
| | | | | - | - | - | - | - | - | - |
| | | м3 | | | | | | | | |
| 35 | С143001-58 | -Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по морозостойкости до 200: за 150 циклов | 8,81 | 781 | - | 6881 | - | - | - | - |
| | | | | - | - | - | - | - | - | - |
| | | м3 | | | | | | | | |
| | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3 | | Тенге | | | 6300160 | 275793 | | | 1622 |
| | | | Тенге | | | 276287 | 87742 | | | 364 |
| | Стоимость общестроительных работ - | | Тенге | | | 6300160 | - | - | | - |
| | Материалы - | | Тенге | | | 606766 | - | - | | - |
| | Всего заработная плата - | | Тенге | | | - | 364029 | - | | - |
| | Местные материалы - | | Тенге | | | 5141314 | - | - | | - |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Накладные расходы - | Тенге | | | 484350 | - | - | | - |
| | | Нормативная трудоемкость в Н.Р. - | чел.-ч | | | - | - | - | | 242 |
| | | Сметная заработная плата в Н.Р. - | Тенге | | | - | 72653 | - | | - |
| | | Ненормируемые и непредвиденные затраты - | Тенге | | | 407071 | - | - | | - |
| | | ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ - | Тенге | | | 7191581 | - | - | | - |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | - | - | - | | 2228 |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | - | 436681 | - | | - |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3 | Тенге | | | 7191581 | - | - | | - |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | - | - | - | | 2228 |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | - | 436681 | - | | - |

РАЗДЕЛ 4. Дорога № 18 Локальная смета2-1-19

==========

Асфальбетоннное покрытие проезжей части, тип 1
площадь-9276,5м2

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 36 | Е0127-14-2 | -Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы | 1250,55 | 1087,34 | 73,75 | 1359778 | 92233 | 54968 | 0,14 | 180 |
| | | | | 21,38 | 11,67 | 26737 | 14593 | 133 | 0,04 | 51 |
| | | м3 | | | | | | | | |
| 37 | Е0127-26-1 | -Устройство однослойных оснований толщиной 12 см из щебня фракции 70-120 мм | 8337 | 295,72 | 34,29 | 2465405 | 285880 | 164161 | 0,04 | 332 |
| | | | | 6,01 | 8,79 | 50105 | 73324 | 133 | 0,03 | 251 |
| | | м2 | | | | | | | | |
| 38 | Е0127-26-3 к=6 | -Устройство оснований толщиной 12 см из щебня фракции 70-120 мм, на каждый 1 см изменения толщины слоя добавлять к гр.1,2 | 8337 | 134,2 | 8,2 | 1118787 | 68405 | 33331 | - | 31 |
| | | | | 0,6 | 2,41 | 5002 | 20059 | 133 | 0,01 | 67 |
| | | м2 | | | | | | | | |
| 39 | Е0127-72-1 | -Розлив вяжущих материалов | 6,00264 | 339,59 | 339,59 | 2038 | 2038 | 1125 | 0,58 | 3 |
| | | | | - | 140,94 | - | 846 | 133 | 0,58 | 3 |
| | | т | | | | | | | | |
| 40 | С11011-31 Изм. и доп.вып.7 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | -Битум нефтяной дорожный вязкий, марка БНД | 6,1827192 | 37900 | - | 234325 | - | - | - | - |
| | | | | - | - | - | - | - | - | - |
| | | т | | | | | | | | |
| 41 | Е0127-66-2 | -Приготовление жидкого битума в котлах вместимостью 15000 л без введения добавок | 6,00264 | 472,75 | 427,75 | 2838 | 2568 | 1295 | 0,29 | 2 |
| | | | | 45 | 117,15 | 270 | 703 | 133 | 0,44 | 3 |
| | | т | | | | | | | | |
| 42 | Е0127-53-6 | -Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых | 8337 | 24,52 | 15,35 | 204435 | 127985 | 121970 | 0,03 | 280 |
| | | | | 5,94 | 5,06 | 49522 | 42185 | 133 | 0,02 | 147 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 | | | | | | | | |
| | | м2 | | | | | | | | |
| 43 | Е0127-54-6 к=4 | -Нормы для корректировки табл. 27-53 при изменении толщины покрытий на 0,5 см, добавлять к пористым крупнозернистым смесям, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3( 6 см) | 8337 | 0,08 | - | 667 | - | 444 | - | 3 |
| | | | | 0,04 | - | 333 | - | 133 | - | - |
| | | м2 | | | | | | | | |
| 44 | С143010-16 | -Смеси асфальтобетонные /ГОСТ 9128-97/ пористые горячие и теплые щебеночные, М-II, крупнозернистые | 1158,01 | 4730 | - | 5477387 | - | - | - | - |
| | | | | - | - | - | - | - | - | - |
| | | т | | | | | | | | |
| 45 | Е0127-72-1 | -Розлив вяжущих материалов | 2,5011 | 339,59 | 339,59 | 849 | 849 | 469 | 0,58 | 1 |
| | | т | | - | 140,94 | - | 353 | 133 | 0,58 | 1 |
| 46 | С11011-31 Изм. и доп.вып.7 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | -Битум нефтяной дорожный вязкий, марка БНД | 2,576133 | 37900 | - | 97635 | - | - | - | - |
| | | | | - | - | - | - | - | - | - |
| | | т | | | | | | | | |
| 47 | Е0127-66-2 | -Приготовление жидкого битума в котлах вместимостью 15000 л без введения добавок | 2,5011 | 472,75 | 427,75 | 1182 | 1070 | 539 | 0,29 | 1 |
| | | | | 45 | 117,15 | 113 | 293 | 133 | 0,44 | 1 |
| | | т | | | | | | | | |
| 48 | Е0127-53-8 Изм. и доп.вып.11 СН РК 8.02-02-2002 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-14-2005 | -Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 | 8337 | 24,52 | 15,35 | 204435 | 127985 | 121970 | 0,03 | 280 |
| | | | | 5,94 | 5,06 | 49522 | 42185 | 133 | 0,02 | 147 |
| | | м2 | | | | | | | | |
| 49 | С143010-10 | -Смеси асфальтобетонные /ГОСТ 9128-97/ плотные горячие и теплые щебеночные мелкозернистые, тип Б, М-II | 781,17 | 5910 | - | 4616715 | - | - | - | - |
| | | | | - | - | - | - | - | - | - |
| | | т | | | | | | | | |
| | | | | | Устройство бордюров | | | | | |
| 50 | Е0127-34-2 | -Установка бортовых бетонных | 1896 | 602,62 | 6,63 | 1142569 | 12572 | 278486 | 0,7 | 1323 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002 | камней БУ 300.30.32 | | 108,68 | 1,76 | 206057 | 3331 | 133 | 0,01 | 12 |
| | | м | | | | | | | | |
| 51 | С143019-86 | -Камни бортовые /ГОСТ 6665-91/ марки БУ 300.30.32 | 632 | 3970 | - | 2509040 | - | - | - | - |
| | | | | - | - | - | - | - | - | - |
| | | шт | | | | | | | | |
| | | | | | Устройство арыков | | | | | |
| 52 | Е0108-3-1 | -Устройство песчаного основания под лотки | 59,4384 | 1023,7 | 97,07 | 60847 | 5770 | 10415 | 0,78 | 46 |
| | | | | 112,5 | 36 | 6687 | 2140 | 118 | 0,18 | 11 |
| | | м3 | | | | | | | | |
| 53 | Е0107-31-6 | -Установка в сооружениях прямоугольных лотков сечением более 0,2 м2 | 74,298 | 2200,61 | 863,65 | 163501 | 64168 | 105872 | 4,26 | 317 |
| | | | | 726,75 | 291,08 | 53996 | 21627 | 140 | 1,23 | 92 |
| | | м3 | | | | | | | | |
| 54 | С143018-143 | -Лотки каналов из тяжелого бетона класса В22,5 | 74,298 | 19100 | - | 1419092 | - | - | - | - |
| | | | | - | - | - | - | - | - | - |
| | Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | | | | | | | | | |
| | | м3 | | | | | | | | |
| 55 | Е0108-4-7 | -Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя, лотков | 1144,1892 | 245,44 | 3,82 | 280830 | 4371 | 52372 | 0,21 | 243 |
| | | | | 37,35 | 1,44 | 42735 | 1648 | 118 | 0,01 | 8 |
| | | м2 | | | | | | | | |
| 56 | Е0106-13-1 | -Монолитные заделки | 2,97 | 9377,89 | 86,6 | 27852 | 257 | 1632 | 3,06 | 9 |
| | | | | 490,5 | 32,72 | 1457 | 97 | 105 | 0,16 | - |
| | | м3 | | | | | | | | |
| 57 | С143001-54 | -Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент | 2,97 | 127 | - | 377 | - | - | - | - |
| | | | | - | - | - | - | - | - | - |
| | | м3 | | | | | | | | |
| 58 | С143001-58 | -Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по морозостойкости до 200: за | 2,97 | 781 | - | 2320 | - | - | - | - |
| | | | | - | - | - | - | - | - | - |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 150 циклов | | | | | | | | |
| | | м3 | | | | | | | | |
| | | | | | Прочие работы | | | | | |
| 59 | Е0106-1-1 | -Устройство бетонных водоотливов из бетона В15 | 0,55 | 8707,21 | 66,01 | 4789 | 36 | 127 | 1,35 | 1 |
| | | | | 195,75 | 24,93 | 108 | 14 | 105 | 0,12 | - |
| | | м3 | | | | | | | | |
| 60 | С143001-54 | -Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент | 0,55 | 127 | - | 70 | - | - | - | - |
| | | | | - | - | - | - | - | - | - |
| | | м3 | | | | | | | | |
| 61 | С143001-58 | -Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по морозостойкости до 200: за 150 циклов | 0,55 | 781 | - | 430 | - | - | - | - |
| | | | | - | - | - | - | - | - | - |
| | | м3 | | | | | | | | |
| 62 | Е0122-8-8 | -Укладка футляра из стальных труб диам. 325 мм | 0,0165 | 203956,79 | 85907,16 | 3365 | 1417 | 2752 | 504 | 8 |
| | | | | 95850 | 32451,75 | 1582 | 535 | 130 | 158,5 | 3 |
| | | км | | | | | | | | |
| 63 | С130806-115 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002 | -Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 325 мм, толщина стенки 9,0 мм | 16,5 | 4774 | - | 78771 | - | - | - | - |
| | | | | - | - | - | - | - | - | - |
| | | м | | | | | | | | |
| 64 | Е0122-12-8 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002 | -Нанесение нормальной антикоррозионной битумно-резиновой изоляции на стальные трубопроводы диам. 325 мм | 0,0165 | 514765,49 | 55944,86 | 8494 | 923 | 1187 | 197 | 3 |
| | | | | 34200 | 21134,25 | 564 | 349 | 130 | 103,22 | 2 |
| | | км | | | | | | | | |
| | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4 | | Тенге | | | 21488823 | 798527 | | | 3064 |
| | | | ---- | | | | | | | |
| | | | Тенге | | | 494790 | 224280 | | | 799 |
| | Стоимость общестроительных работ - | | Тенге | | | 21410052 | - | - | | - |
| | Материалы - | | Тенге | | | 375096 | - | - | | - |
| | Всего заработная плата - | | Тенге | | | - | 719070 | - | | - |
| | Стоимость материалов и конструкций - | | Тенге | | | 331960 | - | - | | - |
| | Местные материалы - | | Тенге | | | 19409679 | - | - | | - |
| | Накладные расходы - | | Тенге | | | 953115 | - | - | | - |
| | Нормативная трудоемкость в Н.Р. - | | чел.-ч | | | - | - | - | | 477 |
| | Сметная заработная плата в Н.Р. - | | Тенге | | | - | 142967 | - | | - |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Ненормируемые и непредвиденные затраты - | Тенге | | | 1341790 | - | - | | - |
| | | ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ - | Тенге | | | 23704958 | - | - | | - |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | - | - | - | | 4340 |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | - | 862037 | - | | - |
| | | Стоимость сантехнических работ - | Тенге | | | 78771 | - | - | | - |
| | | Стоимость материалов и конструкций - | Тенге | | | 78771 | - | - | | - |
| | | Ненормируемые и непредвиденные затраты - | Тенге | | | 4726 | - | - | | - |
| | | ВСЕГО,Стоимость сантехнических работ - | Тенге | | | 83497 | - | - | | - |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4 | Тенге | | | 23788455 | - | - | | - |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | - | - | - | | 4340 |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | - | 862037 | - | | - |

РАЗДЕЛ 5. Рекультивация участка, устройство арыков-земляные работы, устройство дорожного полотна -земляные работы локальная 2-1-28

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Рекультивация участка | | | | | |
| 65 | Е0101-24-1 | -Срезка растительного грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 1 группы грунтов до 10 м | 5676,8 | 7,91 | 7,91 | 44906 | 44906 | 14142 | - | - |
| | | | | - | 2,57 | - | 14579 | 97 | 0,01 | 56 |
| | | | м3 | | | | | | | |
| 66 | Е0101-24-9 | -Разработка грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 1 группы грунтов добавлять на каждые последующие 10 м | 5676,8 | 7,32 | 7,32 | 41574 | 41574 | 13093 | - | - |
| | | | | - | 2,38 | - | 13498 | 97 | 0,01 | 52 |
| | | | м3 | | | | | | | |
| | | | | | Устройство арыков-земляные работы | | | | | |
| 67 | Е0101-17-14 | -Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3 | 601,34 | 39,76 | 37,82 | 23912 | 22740 | 7506 | 0,01 | 8 |
| | | | | 1,87 | 11 | 1125 | 6614 | 97 | 0,04 | 23 |
| | | | м3 | | | | | | | |
| 68 | Е0101-162-2 | -Доработка грунта вручную | 12,81 | 294,75 | - | 3776 | - | 4267 | 1,89 | 24 |
| | | | м3 | 294,75 | - | 3776 | - | 113 | - | - |
| 69 | Е0101-166-2 | -Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы | 85,4 | 134,1 | - | 11452 | - | 12941 | 0,97 | 83 |
| | | | | 134,1 | - | 11452 | - | 113 | - | - |
| | | | м3 | | | | | | | |
| 70 | Е0101-134-1 | -Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками | 85,4 | 21,55 | 4,52 | 1840 | 386 | 1411 | 0,11 | 9 |
| | | | | 17,03 | - | 1454 | - | 97 | - | - |
| | | | м3 | | | | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 71 | E0101-135-1- | Полив водой уплотняемого грунта | 25,62 | 14,12 | 12 | 362 | 307 | 108 | 0,01 | - |
| | | | | 1,62 | 2,75 | 42 | 70 | 97 | 0,01 | - |
| | | м3 | | | | | | | | |
| 72 | C010333-A1-- 1 | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 1 км, класс груза 1 | 825,92 | 19,7 | - | 16271 | - | 3254 | 0,08 | 68 |
| | | | | 3,94 | - | 3254 | - | 100 | - | - |
| | | т | | | | | | | | |
| | | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5 | Тенге | | | 144092 | 109913 | | | 193 |
| | | | Тенге | | | 21102 | 34761 | | | 130 |
| | | Стоимость общестроительных работ - | Тенге | | | 144092 | - | - | | - |
| | | Всего заработная плата - | Тенге | | | - | 55863 | - | | - |
| | | Местные материалы - | Тенге | | | 59 | - | - | | - |
| | | Транспортные расходы - | Тенге | | | 16271 | - | - | | - |
| | | Накладные расходы - | Тенге | | | 56722 | - | - | | - |
| | | Нормативная трудоемкость в Н.Р. - | чел.-ч | | | - | - | - | | 28 |
| | | Сметная заработная плата в Н.Р. - | Тенге | | | - | 8508 | - | | - |
| | | Ненормируемые и непредвиденные затраты - | Тенге | | | 12049 | - | - | | - |
| | | ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ - | Тенге | | | 212862 | - | - | | - |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | - | - | - | | 352 |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | - | 64372 | - | | - |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5 | Тенге | | | 212862 | - | - | | - |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | - | - | - | | 352 |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | - | 64372 | - | | - |

## РАЗДЕЛ 6. Водоотводной канал 2-1-30 Локальная смета

Водоотводной канал №1

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 73 | E0101-24-1 - | Срезка растительного грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 1 группы грунтов до 10 м | 68,85 | 7,91 | 7,91 | 545 | 545 | 172 | - | - |
| | | | | - | 2,57 | - | 177 | 97 | 0,01 | 1 |
| | | м3 | | | | | | | | |
| 74 | E0101-24-9 - | Разработка грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 1 группы грунтов добавлять на каждые последующие 10 м | 68,85 | 7,32 | 7,32 | 504 | 504 | 159 | - | - |
| | | | | - | 2,38 | - | 164 | 97 | 0,01 | 1 |
| | | м3 | | | | | | | | |
| 75 | E0101-24-1 - | Разработка грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 1 группы грунтов | 68,85 | 7,91 | 7,91 | 545 | 545 | 172 | - | - |
| | | | | - | 2,57 | - | 177 | 97 | 0,01 | 1 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | до 10 м(обратное перемещение) | | | | | | | | |
| 76 | Е0101-24-9к=2 | м3<br>Разработка грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 1 группы грунтов добавлять на каждые последующие 10 м(обратное перемещение) | 68,85 | 14,65<br>- | 14,65<br>4,76 | 1008<br>- | 1008<br>327 | 318<br>97 | -<br>0,01 | -<br>1 |
| 77 | Е0101-17-14 | м3<br>Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3 | 459 | 39,76<br>1,87 | 37,82<br>11 | 18252<br>858 | 17358<br>5048 | 5729<br>97 | 0,01<br>0,04 | 6<br>17 |
| 78 | С010333-А1--1 | м3<br>Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 1 км, класс груза 1 | 734,4 | 19,7<br>3,94 | -<br>- | 14468<br>2894 | -<br>- | 2894<br>100 | 0,08<br>- | 61<br>- |
| 79 | Е0101-24-2 | т<br>Разработка грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 10 м с устройством корыта | 287,1 | 9,24<br>- | 9,24<br>3 | 2654<br>- | 2654<br>862 | 836<br>97 | -<br>0,01 | -<br>3 |
| 80 | Е0101-24-10-к=4 | м3<br>Разработка грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов добавлять на каждые последующие 10 м на 40м | 287,1 | 31,64<br>- | 31,64<br>10,27 | 9084<br>- | 9084<br>2949 | 2861<br>97 | -<br>0,04 | -<br>11 |
| 81 | Е0101-130-3 | м3<br>Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу, 25 т, на первый проход по одному следу при толщине слоя 40 см | 287,1 | 9,48<br>- | 9,48<br>3,24 | 2721<br>- | 2721<br>930 | 902<br>97 | -<br>0,01 | -<br>3 |
| 82 | Е0101-130-7-к=4 | м3<br>Добавлять за каждый последующий проход по одному следу прицепными катками на пневмоколесном ходу, массой 25 т, при толщине слоя 25 см(4 слоя) | 287,1 | 5,57<br>- | 5,57<br>1,68 | 1600<br>- | 1600<br>481 | 467<br>97 | -<br>0,01 | -<br>2 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 83 | E0101-135-1- | Полив водой уплотняемого грунта<br>м3 | 116,91 | 14,12 | 12 | 1650 | 1403 | 495 | 0,01 | 1 |
| | | | | 1,62 | 2,75 | 189 | 321 | 97 | 0,01 | 1 |
| | | м3 | | | | | | | | |
| | | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 6 | Тенге | | | 53031 | 37421 | | | 68 |
| | | | Тенге | | | 3941 | 11437 | | | 41 |
| | | Стоимость общестроительных работ - | Тенге | | | 53031 | - | - | | - |
| | | Всего заработная плата - | Тенге | | | - | 15378 | - | | - |
| | | Местные материалы - | Тенге | | | 94 | - | - | | - |
| | | Транспортные расходы - | Тенге | | | 14468 | - | - | | - |
| | | Накладные расходы - | Тенге | | | 15003 | - | - | | - |
| | | Нормативная трудоемкость в Н.Р. - | чел.-ч | | | - | - | - | | 8 |
| | | Сметная заработная плата в Н.Р. - | Тенге | | | - | 2251 | - | | - |
| | | Ненормируемые и непредвиденные затраты - | Тенге | | | 4082 | - | - | | - |
| | | ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ - | Тенге | | | 72116 | - | - | | - |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | - | - | - | | 116 |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | - | 17628 | - | | - |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6 | Тенге | | | 72116 | - | - | | - |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | - | - | - | | 116 |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | - | 17628 | - | | - |
| | | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ | Тенге | | | 40007359 | 1693705 | | | 7349 |
| | | | Тенге | | | 1176817 | 483807 | | | 1780 |
| | | Стоимость общестроительных работ - | Тенге | | | 39928588 | - | - | | - |
| | | Материалы - | Тенге | | | 1205674 | - | - | | - |
| | | Всего заработная плата - | Тенге | | | - | 1660624 | - | | - |
| | | Стоимость материалов и конструкций - | Тенге | | | 426078 | - | - | | - |
| | | Местные материалы - | Тенге | | | 35401724 | - | - | | - |
| | | Транспортные расходы - | Тенге | | | 30738 | - | - | | - |
| | | Накладные расходы - | Тенге | | | 2180898 | - | - | | - |
| | | Нормативная трудоемкость в Н.Р. - | чел.-ч | | | - | - | - | | 1090 |
| | | Сметная заработная плата в Н.Р. - | Тенге | | | - | 327135 | - | | - |
| | | Ненормируемые и непредвиденные затраты - | Тенге | | | 2526569 | - | - | | - |
| | | ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ - | Тенге | | | 44636055 | - | - | | - |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | - | - | - | | 10220 |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | - | 1987759 | - | | - |
| | | Стоимость сантехнических работ - | Тенге | | | 78771 | - | - | | - |
| | | Стоимость материалов и конструкций - | Тенге | | | 78771 | - | - | | - |
| | | Ненормируемые и непредвиденные затраты - | Тенге | | | 4726 | - | - | | - |
| | | ВСЕГО,Стоимость сантехнических работ - | Тенге | | | 83497 | - | - | | - |
| | | ИТОГО ПО СМЕТЕ | Тенге | | | 44719553 | - | - | | - |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | - | - | - | | 10220 |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | - | 1987759 | - | | - |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **ВСЕГО ПО АКТУ** | | | | 44719553 | | |
| - | - | ГЛАВА8. ВРЕМЕННЫЕ ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ | | - | - | | - | |
| | СН РК 8.02-02-2002 | ВРЕМЕННЫЕ ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ 1,5% | 670 793 | | | 670 793 | | |
| | СН РК 8.02-02-2002 | ВОЗВРАТ МАТЕРИАЛОВ ОТ ВРЕМЕННЫХ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ 15% | 100 619 | | | 100 619 | | |
| | | | | | | | | |
| | | ВСЕГО ПО ГЛАВЕ | 670 793 | | | 670 793 | | |
| | | ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-8 | 45 390 346 | | | 45 390 346 | | |
| - | - | ГЛАВА9. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ЗАТРАТЫ НА СТРОИТЕЛЬСТВО | - | - | - | - | - | |
| | СН РК 8.02-07-2002 | ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ЗАТРАТЫ ПРИ ПРОИЗВОДСТВЕ РАБОТ В ЗИМНЕЕ ВРЕМЯ 1,8.0,9% | 735 324 | | | 735 324 | | |
| | ПИСЬМО МИНСТРОЯ АК-05-6-1548 ОТ 11.09.96Г. | ЗАТРАТЫ НА ВЫСЛУГУ ЛЕТ, 1% | | | 453 903 | 453 903 | | |
| | ПИСЬМО МИНСТРОЯ АК-05-6-1548 ОТ 11.09.96Г. | ЗАТРАТЫ НА ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОТПУСКА, 0,4% | | | 181 561 | 181 561 | | |
| | | ВСЕГО ПО ГЛАВЕ | 735 324 | | 635 465 | 1 370 788 | | |
| | | ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-9 | **46 125 670** | | **635 465** | **46 761 135** | | |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ ВОЗВРАТНЫЕ СУММЫ-15% | 100 619 | | | | | |
| | | ИТОГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ В БАЗОВЫХ ЦЕНАХ 2001 Г. | 46 125 670 | | | 46 125 670 | | |
| | СН РК 8.02-02-2002 К-2,38967 | ИТОГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 2014Г. 22%% | **24 249 604** | | **0** | **24 249 604** | | |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ ВОЗВРАТНЫЕ СУММЫ В ТЕКУЩИХ | 52 898 | | | 52 898 | | |
| | | НАЛОГИ, СБОРЫ, ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ ПЛАТЕЖИ, 2% | | | 484 992 | 484 992 | | |
| | | СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ В ТЕКУЩЕМ УРОВНЕ ЦЕН 2014Г. | **24 249 604** | | **484 992** | **24 734 596** | | |
| | РЕШЕНИЯ ПРАВИТЕЛЬСТВА | НДС (12%) | | | 2 968 152 | 2 968 152 | | |
| | | **СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ В ТЕКУЩЕМ УРОВНЕ ЦЕН 2014Г.** | **24 249 604** | | **3 453 144** | **27 702 747** | | |
| | **СН РК 8.02-02-2002 К-2,5574** | **ИТОГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 2015Г. 39%** | **46 005 446** | | **0** | **46 005 446** | | |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ ВОЗВРАТНЫЕ СУММЫ В ТЕКУЩИХ | 100 357 | | | 100 357 | | |
| | СН РК 8.02-02-2002 | НАЛОГИ, СБОРЫ, ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ ПЛАТЕЖИ, 2% | -- | | 920 109 | 920 109 | | |
| | | СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ В ТЕКУЩЕМ УРОВНЕ ЦЕН | **46 005 446** | | **920 109** | **46 925 554** | | |
| | РЕШЕНИЯ ПРАВИТЕЛЬСТВА | НДС (12%) | -- | | 5 631 067 | 5 631 067 | | |
| | | **СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ В ТЕКУЩЕМ УРОВНЕ ЦЕН 2015Г.** | **46 005 446** | | **6 551 175** | **52 556 621** | | |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **СТОИМОСТЬ СТРОИТЕЛЬСТВА В ТЕКУЩЕМ УРОВНЕ ЦЕН (2014-2015 ГОДА).** | 70 255 049 | | 10 004 319 | 80 259 368 | | |
| | **СН РК 8.02-02-2002 К-2,73677** | **ИТОГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 2016Г. 39%** | **49 231 862** | | **0** | **49 231 862** | | |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ ВОЗВРАТНЫЕ СУММЫ В ТЕКУЩИХ | 107 395 | | | 107 395 | | |
| | СН РК 8.02-02-2002 | НАЛОГИ, СБОРЫ, ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ ПЛАТЕЖИ, 2% | -- | | 984 637 | 984 637 | | |
| | | СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ В ТЕКУЩЕМ УРОВНЕ ЦЕН | **49 231 862** | | **984 637** | **50 216 499** | | |
| | РЕШЕНИЯ ПРАВИТЕЛЬСТВА | НДС (12%) | -- | | 6 025 980 | 6 025 980 | | |
| | | СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ В ТЕКУЩЕМ УРОВНЕ ЦЕН 2016Г. | **49 231 862** | | **7 010 617** | **56 242 479** | | |
| | | **СТОИМОСТЬ СТРОИТЕЛЬСТВА В ТЕКУЩЕМ УРОВНЕ ЦЕН (2014-2015-2016 Г.г.).** | **119 486 911** | | **17 014 936** | **136 501 847** | | |

Заказчик :

ГУ"Отдел строительства г. Уральска"

Руководитель

_____ М. Т. Мулдашев

Подрядчик

АО "Уральскводстрой

Первый вице президент

_____ Т.В. Тедеев

Технический надзор:

ТОО «Инженерное бюро «NURTAU»

Инженер по тех. надзору

_____ А.Г. Манафов