Утверждена
приказом Председателя Агенства
Республики Казахстан по делам строительства
и жилищно - коммунального хозяйства
от"_____ "
№ _____

Заказчик: ГУ "Отдел строительства города Уральска"

Подрядчик: АО "Уральскводстрой"

Наименование объекта: Строительство объекта "СТРОИТЕЛЬСТВО ВНУТРИКВАРТАЛЬНЫХ ПРОЕЗДОВ И ВОДООТВЕДЕНИЕ ТАЛЫХ ВОД ПДП п.ДЕРКУЛ (1очередь)"

А К Т № 3

выполненных работ за декабрь 2016 г.

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин	Стоимость единицы, Тенге: ЗП рабочих строителей	Стоимость единицы, Тенге: в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин	Общая стоимость, Тенге: ЗП рабочих строителей	Общая стоимость, Тенге: в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы Тенге %	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих, обслуживающих машины всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11				
		Дорога № 2 Локальная 2-1-2												
		РАЗДЕЛ 1. Асфальбетоннное покрытие проезжей части, тип 1												
1	Е0127-14-2	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы	17,34	1087,34	73,75	18855	1279	762	0,14	2				
				21,38	11,67	371	202	133	0,04	1				
		м3												
2	Е0127-26-1	Устройство однослойных оснований толщиной 12 см из щебня фракции 70-120 мм	115,6	295,72	34,29	34185	3964	2276	0,04	5				
				6,01	8,79	695	1017	133	0,03	3				
		м2												
3	Е0127-26-3 к=6	Устройство оснований толщиной 12 см из щебня фракции 70-120 мм, на каждый 1 см изменения толщины слоя добавлять к гр.1,2	115,6	134,2	8,2	15513	948	462	-	-				
				0,6	2,41	69	278	133	0,01	1				
		м2												
4	Е0127-72-1	Розлив вяжущих материалов	0,084	339,59	339,59	29	29	16	0,58	-				
		т		-	140,94	-	12	133	0,58	-				
6	Е0127-66-2	Приготовление жидкого битума в котлах вместимостью 15000 л без введения добавок	0,084	472,75	427,75	40	36	18	0,29	-				
				45	117,15	4	10	133	0,44	-				
		т												

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7	Е0127-53-6	-Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3	115,6	24,52	15,35	2835	1775	1691	0,03	4
				5,94	5,06	687	585	133	0,02	2
		м2								
8	Е0127-54-6 к=4	-Нормы для корректировки табл. 27-53 при изменении толщины покрытий на 0,5 см, добавлять к пористым крупнозернистым смесям, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3(6 см)	115,6	0,08	-	9	-	6	-	-
				0,04	-	5	-	133	-	-
		м2								
9	С143010-16	-Смеси асфальтобетонные /ГОСТ 9128-97/ пористые горячие и теплые щебеночные, М-II, крупнозернистые	16,058	4730	-	75954	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			150678	8030			12

			Тенге			1830	2104			7
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			150678	-	-		-
		Материалы -	Тенге			378	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	3934	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			3259	-	-		-
		Местные материалы -	Тенге			137181	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			5232	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		3
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	785	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			9355	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			165265	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		21
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	4718	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			165265	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		21
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	4718	-		-

Дорога № 3 Локальная 2-1-3

РАЗДЕЛ 2. Асфальбетоннное покрытие проезжей части, тип 1
площадь-4608,05м2
площадь-4608,05м2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
10	Е0127-14-2	-Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы	34,68	1087,34	73,75	37709	2558	1524	0,14	5
				21,38	11,67	741	405	133	0,04	1
		м3								
11	Е0127-26-1	-Устройство однослойных оснований толщиной 12 см из щебня фракции 70-120 мм	231,2	295,72	34,29	68370	7928	4552	0,04	9
				6,01	8,79	1390	2033	133	0,03	7
		м2								
12	Е0127-26-3 к=6	-Устройство оснований толщиной 12 см из щебня фракции 70-120 мм, на каждый 1 см изменения толщины слоя добавлять к гр.1,2	231,2	134,2	8,2	31026	1897	924	-	1
				0,6	2,41	139	556	133	0,01	2
		м2								
13	Е0127-72-1	-Розлив вяжущих материалов	0,168	339,59	339,59	57	57	31	0,58	-
				-	140,94	-	24	133	0,58	-
		т								
14	С11011-31 Изм. и доп.вып.7 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Битум нефтяной дорожный вязкий, марка БНД	0,172	37900	-	6519	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
15	Е0127-66-2	-Приготовление жидкого битума в котлах вместимостью 15000 л без введения добавок	0,168	472,75	427,75	79	72	36	0,29	-
				45	117,15	8	20	133	0,44	-
		т								
16	Е0127-53-6	-Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3	231,2	24,52	15,35	5669	3549	3382	0,03	8
				5,94	5,06	1373	1170	133	0,02	4
		м2								
17	Е0127-54-6 к=4	-Нормы для корректировки табл. 27-53 при изменении толщины покрытий на 0,5 см, добавлять	231,2	0,08	-	18	-	12	-	-
				0,04	-	9	-	133	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		к пористым крупнозернистым смесям, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3(6 см)								
		м2								
18	С143010-16	-Смеси асфальтобетонные /ГОСТ 9128-97/ пористые горячие и теплые щебеночные, М-II, крупнозернистые	32,114	4730	-	151899	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			301348	16061			23
			Тенге			3660	4208			14
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			301348	-	-		-
		Материалы -	Тенге			756	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	7867	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			6519	-	-		-
		Местные материалы -	Тенге			274352	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			10464	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		5
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	1570	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			18709	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			330520	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		43
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	9437	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			330520	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		43
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	9437	-		-
		Дорога № 4 Локальная 2-1-4								
		РАЗДЕЛ 3. Асфальтобетонное покрытие проезжей части, тип 1								
19	Е0127-14-2	-Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы	17,28	1087,34	73,75	18789	1274	760	0,14	2
				21,38	11,67	369	202	133	0,04	1
		м3								
20	Е0127-26-1	-Устройство однослойных оснований толщиной 12 см из щебня фракции 70-120 мм	115,2	295,72	34,29	34067	3950	2268	0,04	5
				6,01	8,79	692	1013	133	0,03	3
		м2								
21	Е0127-26-3 к=6	-Устройство оснований толщиной 12 см из щебня фракции 70-120 мм, на каждый 1 см изменения толщины слоя добавлять к гр.1,2	115,2	134,2	8,2	15459	945	461	-	-
				0,6	2,41	69	277	133	0,01	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м2								
22	Е0127-72-1	-Розлив вяжущих материалов	0,084	339,59	339,59	29	29	16	0,58	-
				-	140,94	-	12	133	0,58	-
		т								
23	С11011-31 Изм. и доп.вып.7 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Битум нефтяной дорожный вязкий, марка БНД	0,086	37900	-	3259	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
24	Е0127-66-2	-Приготовление жидкого битума в котлах вместимостью 15000 л	0,084	472,75	427,75	40	36	18	0,29	-
		без введения добавок		45	117,15	4	10	133	0,44	-
		т								
25	Е0127-53-6	-Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3	115,2	24,52	15,35	2825	1768	1685	0,03	4
				5,94	5,06	684	583	133	0,02	2
		м2								
26	Е0127-54-6 к=4	-Нормы для корректировки табл. 27-53 при изменении толщины покрытий на 0,5 см, добавлять к пористым крупнозернистым смесям, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3(6 см)	115,2	0,08	-	9	-	6	-	-
				0,04	-	5	-	133	-	-
		м2								
27	С143010-16	-Смеси асфальтобетонные /ГОСТ 9128-97/ пористые горячие и теплые щебеночные, М-II, крупнозернистые	16,002	4730	-	75689	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3		Тенге			150167	8003			11

			Тенге			1824	2097			7
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			150167	-	-		-
	Материалы -		Тенге			377	-	-		-
	Всего заработная плата -		Тенге			-	3920	-		-
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			3259	-	-		-
	Местные материалы -		Тенге			136704	-	-		-
	Накладные расходы -		Тенге			5214	-	-		-
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -		чел.-ч			-	-	-		3
	Сметная заработная плата в Н.Р. -		Тенге			-	782	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			9323	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			164703	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		21
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	4702	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			164703	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		21
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	4702	-		-

Дорога № 5Локальная 2-1-5

РАЗДЕЛ 4. Асфальбетоннное покрытие проезжей части, тип 1
площадь-4695,72м2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
28	Е0127-14-2	-Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы	34,62	1087,34	73,75	37644	2553	1522	0,14	5
				21,38	11,67	740	404	133	0,04	1
		м3								
29	Е0127-26-1	-Устройство однослойных оснований толщиной 12 см из щебня фракции 70-120 мм	230,8	295,72	34,29	68252	7914	4545	0,04	9
				6,01	8,79	1387	2030	133	0,03	7
		м2								
30	Е0127-26-3 к=6	-Устройство оснований толщиной 12 см из щебня фракции 70-120 мм, на каждый 1 см изменения толщины слоя добавлять к гр.1,2	230,8	134,2	8,2	30972	1894	923	-	1
				0,6	2,41	138	555	133	0,01	2
		м2								
31	Е0127-72-1	-Розлив вяжущих материалов	0,166	339,59	339,59	56	56	31	0,58	-
				-	140,94	-	23	133	0,58	-
		т								
32	С11011-31 Изм. и доп.вып.7 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Битум нефтяной дорожный вязкий, марка БНД	0,172	37900	-	6519	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
33	Е0127-66-2	-Приготовление жидкого битума в котлах вместимостью 15000 л без введения добавок	0,166	472,75	427,75	78	71	36	0,29	-
				45	117,15	7	19	133	0,44	-
		т								
34	Е0127-53-6	-Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3	230,8	24,52	15,35	5660	3543	3377	0,03	8
				5,94	5,06	1371	1168	133	0,02	4
		м2								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
35	Е0127-54-6 к=4	-Нормы для корректировки табл. 27-53 при изменении толщины покрытий на 0,5 см, добавлять к пористым крупнозернистым смесям, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3(6 см)	230,8	0,08	-	18	-	12	-	-
				0,04	-	9	-	133	-	-
		м2								
36	С143010-16	-Смеси асфальтобетонные /ГОСТ 9128-97/ пористые горячие и теплые щебеночные, М-II, крупнозернистые	32,058	4730	-	151634	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			300834	16032			23
			Тенге			3653	4200			14
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			300834	-	-		-
		Материалы -	Тенге			755	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	7853	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			6519	-	-		-
		Местные материалы -	Тенге			273875	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			10445	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		5
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	1567	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			18677	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			329956	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		43
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	9420	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			329956	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		43
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	9420	-		-

Дорога № 6Локальная 2-1-6

РАЗДЕЛ 5. Асфальбетоннное покрытие проезжей части, тип 1
площадь-4079,17м2

37	Е0127-14-2	-Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы	38,88	1087,34	73,75	42276	2868	1709	0,14	6
				21,38	11,67	831	454	133	0,04	2
		м3								
38	Е0127-26-1	-Устройство однослойных оснований толщиной 12 см из щебня фракции 70-120 мм	259,2	295,72	34,29	76650	8888	5104	0,04	10
				6,01	8,79	1558	2280	133	0,03	8
		м2								
39	Е0127-26-3	-Устройство оснований толщиной	259,2	134,2	8,2	34783	2127	1036	-	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	к=6	12 см из щебня фракции 70-120 мм, на каждый 1 см изменения толщины слоя добавлять к гр.1,2		0,6	2,41	156	624	133	0,01	2
40	Е0127-72-1	-Розлив вяжущих материалов м2	0,188	339,59	339,59	64	64	35	0,58	-
				-	140,94	-	26	133	0,58	-
41	С11011-31 Изм. и доп.вып.7 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Битум нефтяной дорожный вязкий, марка БНД т	0,194	37900	-	7353	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
42	Е0127-66-2	-Приготовление жидкого битума в котлах вместимостью 15000 л без введения добавок	0,188	472,75	427,75	89	80	41	0,29	-
				45	117,15	8	22	133	0,44	-
43	Е0127-53-6	-Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 т	259,2	24,52	15,35	6356	3979	3792	0,03	9
				5,94	5,06	1540	1312	133	0,02	5
44	Е0127-54-6 к=4	-Нормы для корректировки табл. 27-53 при изменении толщины покрытий на 0,5 см, добавлять к пористым крупнозернистым смесям, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3(6 см) м2	259,2	0,08	-	21	-	14	-	-
				0,04	-	10	-	133	-	-
45	С143010-16	-Смеси асфальтобетонные /ГОСТ 9128-97/ пористые горячие и теплые щебеночные, М-II, крупнозернистые т	36,004	4730	-	170299	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5		Тенге			337891	18006			26
			Тенге			4103	4717			16
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			337891	-	-		-
	Материалы -		Тенге			848	-	-		-
	Всего заработная плата -		Тенге			-	8820	-		-
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			7353	-	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Местные материалы -	Тенге			307582	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			11731	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		6
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	1760	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			20977	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			370599	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		48
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	10580	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге			370599	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		48
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	10580	-		-

Дорога № 8 Локальная 2-1-8

РАЗДЕЛ 6. Асфальбетоннное покрытие проезжей части, тип 1
площадь-4707,15м2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
46	Е0127-14-2	-Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы	35,34	1087,34	73,75	38427	2606	1553	0,14	5
				21,38	11,67	756	412	133	0,04	1
47	Е0127-26-1	-Устройство однослойных оснований толщиной 12 см из щебня фракции 70-120 мм м3	235,6	295,72	34,29	69671	8079	4639	0,04	9
				6,01	8,79	1416	2072	133	0,03	7
48	Е0127-26-3 к=6	-Устройство оснований толщиной 12 см из щебня фракции 70-120 мм, на каждый 1 см изменения толщины слоя добавлять к гр.1,2 м2	235,6	134,2	8,2	31616	1933	942	-	1
				0,6	2,41	141	567	133	0,01	2
49	Е0127-72-1	-Розлив вяжущих материалов м2	0,17	339,59	339,59	58	58	32	0,58	-
				-	140,94	-	24	133	0,58	-
50	С11011-31 Изм. и доп.вып.7 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Битум нефтяной дорожный вязкий, марка БНД т	0,176	37900	-	6670	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
51	Е0127-66-2	-Приготовление жидкого битума в котлах вместимостью 15000 л без введения добавок т	0,17	472,75	427,75	80	73	37	0,29	-
				45	117,15	8	20	133	0,44	-
52	Е0127-53-6	-Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей	235,6	24,52	15,35	5777	3617	3447	0,03	8
				5,94	5,06	1399	1192	133	0,02	4

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		пористых крупнозернистых плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3								
53	Е0127-54-6 к=4	м2 -Нормы для корректировки табл. 27-53 при изменении толщины покрытий на 0,5 см, добавлять к пористым крупнозернистым смесям, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3(6 см)	235,6	0,08 0,04	- -	19 9	- -	13 133	- -	- -
54	С143010-16	м2 -Смеси асфальтобетонные /ГОСТ 9128-97/ пористые горячие и теплые щебеночные, М-II, крупнозернистые	32,728	4730 -	- -	154803 -	- -	- -	- -	- -
55	Е0108-3-1	т -Устройство песчаного основания под лотки	34,88	1023,7 112,5	Устройство арыков 97,07 36	35707 3924	3386 1256	6112 118	0,78 0,18	27 6
56	Е0107-31-6	м3 -Установка в сооружениях прямоугольных лотков сечением более 0,2 м2	43,6	2200,61 726,75	863,65 291,08	95946 31686	37655 12691	62128 140	4,26 1,23	186 54
57	С143018-140 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	м3 -Лотки каналов из тяжелого бетона класса В22,5 объемом до 0.5	43,6	21600 -	- -	941760 -	- -	- -	- -	- -
58	Е0108-4-7	м3 -Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя, лотков	671,44	245,44 37,35	3,82 1,44	164798 25078	2565 967	30733 118	0,21 0,01	142 5
59	Е0106-13-1	м2 -Монолитные заделки	1,74	9377,89 490,5	86,6 32,72	16318 853	151 57	956 105	3,06 0,16	5 -
60	С143001-54	м3 -Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент	1,74	127 -	- -	221 -	- -	- -	- -	- -
61	С143001-58	м3 -Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по морозостойкости до 200: за	1,74	781 -	- -	1359 -	- -	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		150 циклов								
		м3								
					Прочие работы					
62	Е0122-8-8	-Укладка футляра из стальных труб диам. 325 мм	0,025	203956,79	85907,16	5099	2148	4170	504	13
				95850	32451,75	2396	811	130	158,5	4
		км								
63	С130806-115 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-20 02	-Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 325 мм, толщина стенки 9,0 мм	25	4774	-	119350	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м								
64	Е0122-12-8 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-20 02, СН РК 8.02-03-20 02, СН РК 8.02-05-20 02, СН РК 8.02-06-20 02	-Нанесение нормальной антикоррозионной битумно-резиновой изоляции на стальные трубопроводы диам. 325 мм	0,025	514765,49	55944,86	12869	1399	1798	197	5
				34200	21134,25	855	528	130	103,22	3
		км								

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге	1700549	63669			402
	Тенге	68523	20598			86
Стоимость общестроительных работ -	Тенге	1581199	-	-		-
Материалы -	Тенге	175080	-	-		-
Всего заработная плата -	Тенге	-	89120	-		-
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге	6670	-	-		-
Местные материалы -	Тенге	1267258	-	-		-
Накладные расходы -	Тенге	116560	-	-		-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч	-	-	-		58
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге	-	17484	-		-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	101866	-	-		-
ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге	1799625	-	-		-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-		546
Сметная заработная плата -	Тенге	-	106604	-		-
Стоимость сантехнических работ -	Тенге	119350	-	-		-
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге	119350	-	-		-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	7161	-	-		-
ВСЕГО,Стоимость сантехнических работ -	Тенге	126511	-	-		-
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге	1926136	-	-		-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-		546
Сметная заработная плата -	Тенге	-	106604	-		-

Дорога № 9 Локальная 2-1-9
РАЗДЕЛ 7. Асфальбетоннное покрытие проезжей части, тип 1
площадь-4484м2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
65	Е0127-14-2	-Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы	41,1	1087,34	73,75	44690	3031	1807	0,14	6
				21,38	11,67	879	480	133	0,04	2
		м3								
66	Е0127-26-1	-Устройство однослойных оснований толщиной 12 см из щебня фракции 70-120 мм	274	295,72	34,29	81027	9396	5395	0,04	11
				6,01	8,79	1647	2410	133	0,03	8
		м2								
67	Е0127-26-3 к=6	-Устройство оснований толщиной 12 см из щебня фракции 70-120 мм, на каждый 1 см изменения толщины слоя добавлять к гр.1,2	274	134,2	8,2	36770	2248	1095	-	1
				0,6	2,41	164	659	133	0,01	2
		м2								
68	Е0127-72-1	-Розлив вяжущих материалов	0,198	339,59	339,59	67	67	37	0,58	-
				-	140,94	-	28	133	0,58	-
		т								
69	С11011-31 Изм. и доп.вып.7 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Битум нефтяной дорожный вязкий, марка БНД	0,102	37900	-	3866	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
70	Е0127-66-2	-Приготовление жидкого битума в котлах вместимостью 15000 л без введения добавок	0,198	472,75	427,75	94	85	43	0,29	-
				45	117,15	9	23	133	0,44	-
		т								
71	Е0127-53-6	-Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3	274	24,52	15,35	6719	4206	4009	0,03	9
				5,94	5,06	1628	1386	133	0,02	5
		м2								
72	Е0127-54-6 к=4	-Нормы для корректировки табл. 27-53 при изменении толщины покрытий на 0,5 см, добавлять к пористым крупнозернистым смесям, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3(6 см)	274	0,08	-	22	-	15	-	-
				0,04	-	11	-	133	-	-
		м2								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
73	С143010-16	-Смеси асфальтобетонные /ГОСТ 9128-97/ пористые горячие и теплые щебеночные, М-II, крупнозернистые	38,06	4730	-	180024	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
					Устройство арыков					
74	Е0108-3-1	-Устройство песчаного основания под лотки	16	1023,7	97,07	16379	1553	2804	0,78	12
				112,5	36	1800	576	118	0,18	3
		м3								
75	Е0107-31-6	-Установка в сооружениях прямоугольных лотков сечением более 0,2 м2	20	2200,61	863,65	44012	17273	28499	4,26	85
				726,75	291,08	14535	5822	140	1,23	25
		м3								
76	С143018-140 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Лотки каналов из тяжелого бетонакласса В22,5 объемом до 0.5	20	21600	-	432000	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м3								
77	Е0108-4-7	-Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя, лотков	308	245,44	3,82	75596	1177	14098	0,21	65
				37,35	1,44	11504	444	118	0,01	2
		м2								
78	Е0106-13-1	-Монолитные заделки	0,81	9377,89	86,6	7596	70	445	3,06	2
		м3		490,5	32,72	397	27	105	0,16	-
79	С143001-54	-Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент	0,81	127	-	103	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м3								
80	С143001-58	-Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по морозостойкости до 200: за 150 циклов	0,81	781	-	633	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м3								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге			929596	39106			193
			Тенге			32573	11854			47
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			929596	-	-		-
		Материалы -	Тенге			75739	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	44427	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			3866	-	-		-
		Местные материалы -	Тенге			778312	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			58246	-	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		29
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	8737	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			59271	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			1047112	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		269
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	53164	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге			1047112	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		269
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	53164	-		-

Дорога № 10 Локальная 2-1-10

РАЗДЕЛ 8. Асфальтобетонное покрытие проезжей части, тип 1
площадь-4500м2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
81	Е0127-14-2	-Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы	36,66	1087,34	73,75	39862	2704	1611	0,14	5
				21,38	11,67	784	428	133	0,04	2
		м3								
82	Е0127-26-1	-Устройство однослойных оснований толщиной 12 см из щебня фракции 70-120 мм	244,4	295,72	34,29	72274	8381	4812	0,04	10
				6,01	8,79	1469	2149	133	0,03	7
		м2								
83	Е0127-26-3 к=6	-Устройство оснований толщиной 12 см из щебня фракции 70-120 мм, на каждый 1 см изменения толщины слоя добавлять к гр.1,2	244,4	134,2	8,2	32797	2005	977	-	1
				0,6	2,41	147	588	133	0,01	2
		м2								
84	Е0127-72-1	-Розлив вяжущих материалов	0,176	339,59	339,59	60	60	33	0,58	-
				-	140,94	-	25	133	0,58	-
		т								
85	С11011-31 Изм. и доп.вып.7 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Битум нефтяной дорожный вязкий, марка БНД	0,182	37900	-	6898	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
86	Е0127-66-2	-Приготовление жидкого битума в котлах вместимостью 15000 л без введения добавок	0,176	472,75	427,75	83	75	38	0,29	-
				45	117,15	8	21	133	0,44	-
		т								
87	Е0127-53-6	-Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3	244,4	24,52	15,35	5993	3752	3576	0,03	8
				5,94	5,06	1452	1237	133	0,02	4
		м2								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
88	Е0127-54-6 к=4	-Нормы для корректировки табл. 27-53 при изменении толщины покрытий на 0,5 см, добавлять к пористым крупнозернистым смесям, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3(6 см)	244,4	0,08	-	20	-	13	-	-
				0,04	-	10	-	133	-	-
		м2								
89	С143010-16	-Смеси асфальтобетонные /ГОСТ 9128-97/ пористые горячие и теплые щебеночные, М-II, крупнозернистые	33,948	4730	-	160574	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
					Устройство арыков					
90	Е0108-3-1	-Устройство песчаного основания под лотки	39,28	1023,7	97,07	40211	3813	6883	0,78	31
				112,5	36	4419	1414	118	0,18	7
		м3								
91	Е0107-31-6	-Установка в сооружениях прямоугольных лотков сечением более 0,2 м2	49,1	2200,61	863,65	108050	42405	69966	4,26	209
				726,75	291,08	35683	14292	140	1,23	61
		м3								
92	С143018-140 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Лотки каналов из тяжелого бетона класса В22,5 объемом до 0.5	49,1	21600	-	1060560	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м3								
93	Е0108-4-7	-Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя, лотков	756,14	245,44	3,82	185587	2888	34610	0,21	160
				37,35	1,44	28242	1089	118	0,01	5
		м2								
94	Е0106-13-1	-Монолитные заделки	1,98	9377,89	86,6	18568	171	1088	3,06	6
				490,5	32,72	971	65	105	0,16	-
		м3								
95	С143001-54	-Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент	1,98	127	-	251	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м3								
96	С143001-58	-Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по морозостойкости до 200: за 150 циклов	1,98	781	-	1546	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м3								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					Прочие работы					
97	Е0122-8-8	-Укладка стальных футляров из труб диам. 325 мм	0,095	203956,79	85907,16	19376	8161	15845	504	48
				95850	32451,75	9106	3083	130	158,5	15
		км								
98	С130806-115 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-20 02	-Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 325 мм, толщина стенки 9,0 мм	95	4774	-	453530	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м								
99	Е0122-12-8 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-20 02, СН РК 8.02-03-20 02, СН РК 8.02-05-20 02, СН РК 8.02-06-20 02	-Нанесение нормальной антикоррозионной битумно-резиновой изоляции на стальные трубопроводы диам. 325 мм	0,095	514765,49	55944,86	48903	5315	6834	197	19
				34200	21134,25	3249	2008	130	103,22	10
		км								
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 8			Тенге		2255143	79731			497
				Тенге		85539	26398			113
	Стоимость общестроительных работ -			Тенге		1801613	-	-		-
	Материалы -			Тенге		226980	-	-		-
	Всего заработная плата -			Тенге		-	111937	-		-
	Стоимость материалов и конструкций -			Тенге		6898	-	-		-
	Местные материалы -			Тенге		1402465	-	-		-
	Накладные расходы -			Тенге		146286	-	-		-
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -			чел.-ч		-	-	-		73
	Сметная заработная плата в Н.Р. -			Тенге		-	21943	-		-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -			Тенге		116874	-	-		-
	ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -			Тенге		2064773	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -			чел.-ч		-	-	-		684
	Сметная заработная плата -			Тенге		-	133880	-		-
	Стоимость сантехнических работ -			Тенге		453530	-	-		-
	Стоимость материалов и конструкций -			Тенге		453530	-	-		-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -			Тенге		27212	-	-		-
	ВСЕГО,Стоимость сантехнических работ -			Тенге		480742	-	-		-
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8			Тенге		2545515	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -			чел.-ч		-	-	-		684
	Сметная заработная плата -			Тенге		-	133880	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Дорога № 11Локальная 2-1-11

РАЗДЕЛ 9. Асфальтобетонное покрытие проезжей части, тип 1 площадь-4580м2

100	Е0127-14-2	-Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы	40,68	1087,34	73,75	44233	3000	1788	0,14	6
				21,38	11,67	870	475	133	0,04	2
		м3								
101	Е0127-26-1	-Устройство однослойных оснований толщиной 12 см из щебня фракции 70-120 мм	271,2	295,72	34,29	80199	9300	5340	0,04	11
				6,01	8,79	1630	2385	133	0,03	8
		м2								
102	Е0127-26-3 к=6	-Устройство оснований толщиной 12 см из щебня фракции 70-120 мм, на каждый 1 см изменения толщины слоя добавлять к гр.1,2	271,2	134,2	8,2	36394	2225	1084	-	1
				0,6	2,41	163	652	133	0,01	2
		м2								
103	Е0127-72-1	-Розлив вяжущих материалов	0,196	339,59	339,59	67	67	37	0,58	-
				-	140,94	-	28	133	0,58	-
		т								
104	С11011-31 Изм. и доп.вып.7 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Битум нефтяной дорожный вязкий, марка БНД	0,202	37900	-	7656	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
105	Е0127-66-2	-Приготовление жидкого битума в котлах вместимостью 15000 л без введения добавок	0,196	472,75	427,75	93	84	42	0,29	-
				45	117,15	9	23	133	0,44	-
		т								
106	Е0127-53-6	-Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3	271,2	24,52	15,35	6650	4163	3968	0,03	9
				5,94	5,06	1611	1372	133	0,02	5
		м2								
107	Е0127-54-6 к=4	-Нормы для корректировки табл. 27-53 при изменении толщины покрытий на 0,5 см, добавлять к пористым крупнозернистым смесям, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3(6 см)	271,2	0,08	-	22	-	14	-	-
				0,04	-	11	-	133	-	-
		м2								
108	С143010-16	-Смеси асфальтобетонные /ГОСТ 9128-97/ пористые горячие и теплые щебеночные, М-II, крупнозернистые	37,67	4730	-	178179	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге			353492	18839			27
			Тенге			4293	4935			17
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			353492	-	-		-
		Материалы -	Тенге			887	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	9228	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			7656	-	-		-
		Местные материалы -	Тенге			321817	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			12274	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		6
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	1841	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			21946	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			387711	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		50
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	11069	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге			387711	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		50
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	11069	-		-

Дорога № 12 Локальная 2-1-12

РАЗДЕЛ 10. Асфальтобетонное покрытие проезжей части, тип 1
площадь-3792м2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
109	Е0127-14-2	-Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы	40,98	1087,34	73,75	44559	3022	1801	0,14	6
				21,38	11,67	876	478	133	0,04	2
110	Е0127-26-1	-Устройство однослойных оснований толщиной 12 см из щебня фракции 70-120 мм	м3 273,2	295,72	34,29	80790	9368	5379	0,04	11
				6,01	8,79	1642	2403	133	0,03	8
111	Е0127-26-3 к=6	-Устройство оснований толщиной 12 см из щебня фракции 70-120 мм, на каждый 1 см изменения толщины слоя добавлять к гр.1,2	м2 273,2	134,2	8,2	36662	2242	1092	-	1
				0,6	2,41	164	657	133	0,01	2
112	Е0127-72-1	-Розлив вяжущих материалов	м2 0,198	339,59	339,59	67	67	37	0,58	-
				-	140,94	-	28	133	0,58	-
113	С11011-31	-Битум нефтяной дорожный вязкий, марка БНД	т 0,204	37900	-	7732	-	-	-	-
	Изм. и доп.вып.7			-	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	т								
114	Е0127-66-2	-Приготовление жидкого битума в котлах вместимостью 15000 л	0,198	472,75	427,75	94	85	43	0,29	-
		без введения добавок		45	117,15	9	23	133	0,44	-
		т								
115	Е0127-53-6	-Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих	273,2	24,52	15,35	6699	4194	3997	0,03	9
		асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3		5,94	5,06	1623	1382	133	0,02	5
		м2								
116	Е0127-54-6 к=4	-Нормы для корректировки табл. 27-53 при изменении толщины	273,2	0,08	-	22	-	15	-	-
		покрытий на 0,5 см, добавлять к пористым крупнозернистым смесям, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3(6 см)		0,04	-	11	-	133	-	-
		м2								
117	С143010-16	-Смеси асфальтобетонные /ГОСТ 9128-97/ пористые горячие и	37,948	4730	-	179494	-	-	-	-
		теплые щебеночные, М-II, крупнозернистые		-	-	-	-	-	-	-
		т								
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 10		Тенге			356119	18978			27
			Тенге			4325	4972			17
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			356119	-	-		-
	Материалы -		Тенге			893	-	-		-
	Всего заработная плата -		Тенге			-	9296	-		-
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			7732	-	-		-
	Местные материалы -		Тенге			324192	-	-		-
	Накладные расходы -		Тенге			12364	-	-		-
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -		чел.-ч			-	-	-		6
	Сметная заработная плата в Н.Р. -		Тенге			-	1855	-		-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге			22109	-	-		-
	ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -		Тенге			390593	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -		чел.-ч			-	-	-		51
	Сметная заработная плата -		Тенге			-	11151	-		-
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10		Тенге			390593	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -		чел.-ч			-	-	-		51
	Сметная заработная плата -		Тенге			-	11151	-		-

Дорога № 13Локальная 2-1-13

РАЗДЕЛ 11.Асфальбетоннное покрытие проезжей части, тип 1
площадь-3928м2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
118	Е0127-14-2	-Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы	39,1	1087,34	73,75	42515	2884	1719	0,14	6
				21,38	11,67	836	456	133	0,04	2
		м3								
119	Е0127-26-1	-Устройство однослойных оснований толщиной 12 см из щебня фракции 70-120 мм	260,2	295,72	34,29	76946	8922	5123	0,04	10
				6,01	8,79	1564	2288	133	0,03	8
		м2								
120	Е0127-26-3 к=6	-Устройство оснований толщиной 12 см из щебня фракции 70-120 мм, на каждый 1 см изменения толщины слоя добавлять к гр.1,2	260,2	134,2	8,2	34918	2135	1040	-	1
				0,6	2,41	156	626	133	0,01	2
		м2								
121	Е0127-72-1	-Розлив вяжущих материалов	0,188	339,59	339,59	64	64	35	0,58	-
		т		-	140,94	-	26	133	0,58	-
122	С11011-31 Изм. и доп.вып.7 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Битум нефтяной дорожный вязкий, марка БНД	0,194	37900	-	7353	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
123	Е0127-66-2	-Приготовление жидкого битума в котлах вместимостью 15000 л без введения добавок	0,188	472,75	427,75	89	80	41	0,29	-
				45	117,15	8	22	133	0,44	-
		т								
124	Е0127-53-6	-Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3	260,2	24,52	15,35	6380	3994	3807	0,03	9
				5,94	5,06	1546	1317	133	0,02	5
		м2								
125	Е0127-54-6 к=4	-Нормы для корректировки табл. 27-53 при изменении толщины покрытий на 0,5 см, добавлять к пористым крупнозернистым смесям, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3(6 см)	260,2	0,08	-	21	-	14	-	-
				0,04	-	10	-	133	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м2								
126	С143010-16	-Смеси асфальтобетонные /ГОСТ 9128-97/ пористые горячие и теплые щебеночные, М-II, крупнозернистые	36,142	4730	-	170952	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 11	Тенге			339237	18080			26
			Тенге			4120	4736			16
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			339237	-	-		-
		Материалы -	Тенге			851	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	8856	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			7353	-	-		-
		Местные материалы -	Тенге			308833	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			11779	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		6
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	1767	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			21061	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			372077	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		48
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	10623	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 11	Тенге			372077	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		48
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	10623	-		-

Дорога № 14 Локальная 2-1-14

РАЗДЕЛ 12. Асфальбетоннное покрытие проезжей части, тип 1

площадь-5361м2

127	Е0127-14-2	-Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы	38,64	1087,34	73,75	42015	2850	1698	0,14	6
				21,38	11,67	826	451	133	0,04	2
		м3								
128	Е0127-26-1	-Устройство однослойных оснований толщиной 12 см из щебня фракции 70-120 мм	257,6	295,72	34,29	76177	8833	5072	0,04	10
				6,01	8,79	1548	2266	133	0,03	8
		м2								
129	Е0127-26-3 к=6	-Устройство оснований толщиной 12 см из щебня фракции 70-120 мм, на каждый 1 см изменения толщины слоя добавлять к гр.1,2	257,6	134,2	8,2	34569	2114	1030	-	1
				0,6	2,41	155	620	133	0,01	2
		м2								
130	Е0127-72-1	-Розлив вяжущих материалов	0,186	339,59	339,59	63	63	35	0,58	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		т		-	140,94	-	26	133	0,58	-
131	С11011-31 Изм. и доп.вып.7 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Битум нефтяной дорожный вязкий, марка БНД	0,192	37900	-	7277	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
132	Е0127-66-2	-Приготовление жидкого битума в котлах вместимостью 15000 л	0,186	472,75	427,75	88	80	40	0,29	-
		без введения добавок		45	117,15	8	22	133	0,44	-
		т								
133	Е0127-53-6	-Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3	257,6	24,52	15,35	6317	3955	3769	0,03	9
				5,94	5,06	1530	1303	133	0,02	5
		м2								
134	Е0127-54-6 к=4	-Нормы для корректировки табл. 27-53 при изменении толщины покрытий на 0,5 см, добавлять к пористым крупнозернистым смесям, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3(6 см)	257,6	0,08	-	21	-	14	-	-
				0,04	-	10	-	133	-	-
		м2								
135	С143010-16	-Смеси асфальтобетонные /ГОСТ 9128-97/ пористые горячие и теплые щебеночные, М-II, крупнозернистые	35,782	4730	-	169249	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 12		Тенге			335775	17894			26

			Тенге			4078	4688			16
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			335775	-	-		-
	Материалы -		Тенге			842	-	-		-
	Всего заработная плата -		Тенге			-	8765	-		-
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			7277	-	-		-
	Местные материалы -		Тенге			305684	-	-		-
	Накладные расходы -		Тенге			11658	-	-		-
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -		чел.-ч			-	-	-		6
	Сметная заработная плата в Н.Р. -		Тенге			-	1749	-		-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге			20846	-	-		-
	ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -		Тенге			368279	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -		чел.-ч			-	-	-		48
	Сметная заработная плата -		Тенге			-	10514	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 12	Тенге			368279	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		48
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	10514	-		-

Дорога № 15 Локальная 2-1-15

РАЗДЕЛ 13. Асфальтобетонное покрытие проезжей части, тип 1

площадь-5176м2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
136	Е0127-14-2	-Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы	55,8	1087,34	73,75	60674	4115	2453	0,14	8
				21,38	11,67	1193	651	133	0,04	2
137	Е0127-26-1	-Устройство однослойных оснований толщиной 12 см из щебня фракции 70-120 мм м3	372	295,72	34,29	110007	12756	7325	0,04	15
				6,01	8,79	2236	3272	133	0,03	11
138	Е0127-26-3 к=6	-Устройство оснований толщиной 12 см из щебня фракции 70-120 мм, на каждый 1 см изменения толщины слоя добавлять к гр.1,2 м2	372	134,2	8,2	49921	3052	1487	-	1
				0,6	2,41	223	895	133	0,01	3
139	Е0127-72-1	-Розлив вяжущих материалов м2	0,268	339,59	339,59	91	91	50	0,58	-
				-	140,94	-	38	133	0,58	-
140	С11011-31 Изм. и доп.вып.7 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Битум нефтяной дорожный вязкий, марка БНД т	0,276	37900	-	10460	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
141	Е0127-66-2	-Приготовление жидкого битума в котлах вместимостью 15000 л без введения добавок т	0,268	472,75	427,75	127	115	58	0,29	-
				45	117,15	12	31	133	0,44	-
142	Е0127-53-6	-Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 м2	372	24,52	15,35	9122	5711	5442	0,03	12
				5,94	5,06	2210	1882	133	0,02	7
143	Е0127-54-6 к=4	-Нормы для корректировки табл. 27-53 при изменении толщины покрытий на 0,5 см, добавлять	372	0,08	-	30	-	20	-	-
				0,04	-	15	-	133	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		к пористым крупнозернистым смесям, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3(6 см)								
144	С143010-16	-Смеси асфальтобетонные /ГОСТ 9128-97/ пористые горячие и теплые щебеночные, М-II, крупнозернистые	м2 51,672	4730 -	- -	244409 -	- -	- -	- -	- -
			т							
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 13	Тенге Тенге			484840 5889	25840 6769			37 23
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			484840	-	-		-
		Материалы -	Тенге			1216	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	12658	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			10460	-	-		-
		Местные материалы -	Тенге			441435	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			16835	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		8
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	2525	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			30101	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			531776	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		69
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	15183	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 13	Тенге			531776	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		69
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	15183	-		-
			Дорога № 17 Локальная 2-1-17							
			РАЗДЕЛ 14. Устройство арыков							
145	Е0108-3-1	-Устройство песчаного основания под лотки	17,836	1023,7 112,5	97,07 36	18259 2007	1731 642	3125 118	0,78 0,18	14 3
			м3							
146	Е0107-31-6	-Установка в сооружениях прямоугольных лотков сечением более 0,2 м2	58,31	2200,61 726,75	863,65 291,08	128317 42377	50360 16973	83090 140	4,26 1,23	248 72
			м3							
147	С143018-143	-Лотки каналов из тяжелого бетона класса В22,5	58,31	19100 -	- -	1113721 -	- -	- -	- -	- -
	Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004		м3							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
148	Е0108-4-7	-Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя, лотков	610,54	245,44	3,82	149851	2332	27946	0,21	129
				37,35	1,44	22804	879	118	0,01	4
149	Е0106-13-1	-Монолитные заделки м2	2,33	9377,89	86,6	21850	202	1280	3,06	7
		м3		490,5	32,72	1143	76	105	0,16	-
150	С143001-54	-Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент м3	2,33	127	-	296	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
151	С143001-58	-Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по морозостойкости до 200: за 150 циклов м3	2,33	781	-	1820	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 14	Тенге			1434114	54625			399
			Тенге			68330	18570			80
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			1434114	-	-		-
		Материалы -	Тенге			159306	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	86900	-		-
		Местные материалы -	Тенге			1151854	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			115441	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		58
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	17316	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			92973	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			1642528	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		536
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	104216	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 14	Тенге			1642528	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		536
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	104216	-		-

Дорога № 18 Локальная 2-1-19

РАЗДЕЛ 15. Асфальтобетонное покрытие проезжей части, тип 1
площадь-9276,5м2

152	Е0127-14-2	-Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы м3	14,7	1087,34	73,75	15984	1084	646	0,14	2
				21,38	11,67	314	172	133	0,04	1
153	Е0127-26-1	-Устройство однослойных оснований толщиной 12 см из щебня фракции 70-120 мм	98	295,72	34,29	28980	3360	1930	0,04	4
				6,01	8,79	589	862	133	0,03	3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
154	Е0127-26-3 к=6	м2 -Устройство оснований толщиной 12 см из щебня фракции 70-120 мм, на каждый 1 см изменения толщины слоя добавлять к гр.1,2	98	134,2 0,6	8,2 2,41	13151 59	804 236	392 133	- 0,01	- 1
155	Е0127-72-1	м2 -Розлив вяжущих материалов	0,071	339,59	339,59	24	24	13	0,58	-
156	С11011-31 Изм. и доп.вып.7 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	т -Битум нефтяной дорожный вязкий, марка БНД т	0,073	- 37900 -	140,94 - -	- 2767 -	10 - -	133 - -	0,58 - -	- - -
157	Е0127-66-2	-Приготовление жидкого битума в котлах вместимостью 15000 л без введения добавок	0,071	472,75 45	427,75 117,15	34 3	30 8	15 133	0,29 0,44	- -
158	Е0127-53-6	т -Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3	98	24,52 5,94	15,35 5,06	2403 582	1504 496	1434 133	0,03 0,02	3 2
159	Е0127-54-6 к=4	м2 -Нормы для корректировки табл. 27-53 при изменении толщины покрытий на 0,5 см, добавлять к пористым крупнозернистым смесям, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3(6 см)	98	0,08 0,04	- -	8 4	- -	5 133	- -	- -
160	С143010-16	м2 -Смеси асфальтобетонные /ГОСТ 9128-97/ пористые горячие и теплые щебеночные, М-II, крупнозернистые	13,63	4730 -	- -	64470 -	- -	- -	- -	- -
161	Е0127-72-1	т -Розлив вяжущих материалов	0,03	339,59	339,59	10	10	6	0,58	-
162	С11011-31 Изм. и доп.вып.7 СН РК	т -Битум нефтяной дорожный вязкий, марка БНД т	0,031	- 37900 -	140,94 - -	- 1175 -	4 - -	133 - -	0,58 - -	- - -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	8.02-04-20 02, СН РК 8.02-04С-2 004									
163	Е0127-66-2	-Приготовление жидкого битума в котлах вместимостью 15000 л без введения добавок	0,03	472,75	427,75	14	13	6	0,29	-
				45	117,15	1	4	133	0,44	-
		т								
164	Е0127-53-8 Изм. и доп.вып.11 СН РК 8. 02-02-2002 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-14-20 05	-Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3	98	24,52	15,35	2403	1504	1434	0,03	3
				5,94	5,06	582	496	133	0,02	2
		м2								
165	С143010-10	-Смеси асфальтобетонные /ГОСТ 9128-97/ плотные горячие и теплые щебеночные мелкозернистые, тип Б, М-II	9,183	5910	-	54272	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 15		Тенге			185695	8335			13
			Тенге			2135	2287			8
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			185695	-	-		-
	Материалы -		Тенге			637	-	-		-
	Всего заработная плата -		Тенге			-	4422	-		-
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			3942	-	-		-
	Местные материалы -		Тенге			170646	-	-		-
	Накладные расходы -		Тенге			5881	-	-		-
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -		чел.-ч			-	-	-		3
	Сметная заработная плата в Н.Р. -		Тенге			-	882	-		-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге			11495	-	-		-
	ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -		Тенге			203070	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -		чел.-ч			-	-	-		24
	Сметная заработная плата -		Тенге			-	5304	-		-
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 15		Тенге			203070	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -		чел.-ч			-	-	-		24
	Сметная заработная плата -		Тенге			-	5304	-		-

Дорога № 19 Локальная смета 2-1-21

РАЗДЕЛ 16. Асфальтобетонное покрытие проезжей части, тип 1 площадь-7268м2

166	Е0127-14-2	-Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований	35,25	1087,34	73,75	38329	2600	1549	0,14	5

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		из песчано-гравийной смеси, дресвы		21,38	11,67	754	411	133	0,04	1
167	Е0127-26-1	м3 -Устройство однослойных оснований толщиной 12 см из щебня фракции 70-120 мм	235	295,72	34,29	69494	8058	4627	0,04	9
				6,01	8,79	1412	2067	133	0,03	7
168	Е0127-26-3 к=6	м2 -Устройство оснований толщиной 12 см из щебня фракции 70-120 мм, на каждый 1 см изменения толщины слоя добавлять к гр.1,2	235	134,2	8,2	31536	1928	940	-	1
				0,6	2,41	141	565	133	0,01	2
169	Е0127-72-1	м2 -Розлив вяжущих материалов	0,17	339,59	339,59	58	58	32	0,58	-
				-	140,94	-	24	133	0,58	-
170	С11011-31 Изм. и доп.вып.7 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	т -Битум нефтяной дорожный вязкий, марка БНД	0,176	37900	-	6670	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
171	Е0127-66-2	т -Приготовление жидкого битума в котлах вместимостью 15000 л без введения добавок	0,17	472,75	427,75	80	73	37	0,29	-
				45	117,15	8	20	133	0,44	-
172	Е0127-53-6	т -Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3	235	24,52	15,35	5763	3608	3438	0,03	8
				5,94	5,06	1396	1189	133	0,02	4
173	Е0127-54-6 к=4	м2 -Нормы для корректировки табл. 27-53 при изменении толщины покрытий на 0,5 см, добавлять к пористым крупнозернистым смесям, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3(6 см)	235	0,08	-	19	-	13	-	-
				0,04	-	9	-	133	-	-
174	С143010-16	м2 -Смеси асфальтобетонные /ГОСТ 9128-97/ пористые горячие и теплые щебеночные, М-II, крупнозернистые	32,642	4730	-	154397	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		т								
					Устройство арыков					
175	Е0108-3-1	-Устройство песчаного основания под лотки	64,88	1023,7	97,07	66418	6298	11369	0,78	51
				112,5	36	7299	2336	118	0,18	12
		м3								
176	Е0107-31-6	-Установка в сооружениях прямоугольных лотков сечением более 0,2 м2	81,1	2200,61	863,65	178469	70042	115564	4,26	345
				726,75	291,08	58939	23607	140	1,23	100
		м3								
177	С143018-143 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Лотки каналов из тяжелого бетона класса В22,5 объемом	81,1	19100	-	1549010	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м3								
178	Е0108-4-7	-Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя, лотков	1248,94	245,44	3,82	306540	4771	57167	0,21	265
				37,35	1,44	46648	1798	118	0,01	9
		м2								
179	Е0106-13-1	-Монолитные заделки	3,27	9377,89	86,6	30666	283	1796	3,06	10
		м3		490,5	32,72	1604	107	105	0,16	1
180	С143001-54	-Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент	3,27	127	-	415	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м3								
181	С143001-58	-Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по морозостойкости до 200: за 150 циклов	3,27	781	-	2554	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м3								
					Прочие работы					
182	Е0122-8-8	-Укладка футляра из стальных труб диам. 325 мм	0,142	203956,79	85907,16	28962	12199	23685	504	72
				95850	32451,75	13611	4608	130	158,5	23
		км								
183	С130806-115 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	-Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 325 мм, толщина стенки 9,0 мм	142	4774	-	677908	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м								
184	Е0122-12-8 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-20	-Нанесение нормальной антикоррозионной битумно-резиновой изоляции на стальные трубопроводы диам. 325 мм	0,142	514765,49	55944,86	73097	7944	10215	197	28
				34200	21134,25	4856	3001	130	103,22	15

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	02, СН РК 8.02-03-20 02, СН РК 8.02-05-20 02, СН РК 8.02-06-20 02	км								
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 16		Тенге			3220383	117861			794
			Тенге			136677	39733			173
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			2542475	-	-		-
	Материалы -		Тенге			367695	-	-		-
	Всего заработная плата -		Тенге			-	176411	-		-
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			6670	-	-		-
	Местные материалы -		Тенге			1913571	-	-		-
	Накладные расходы -		Тенге			230431	-	-		-
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -		чел.-ч			-	-	-		115
	Сметная заработная плата в Н.Р. -		Тенге			-	34565	-		-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге			166374	-	-		-
	ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -		Тенге			2939281	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -		чел.-ч			-	-	-		1082
	Сметная заработная плата -		Тенге			-	210975	-		-
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			677908	-	-		-
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			677908	-	-		-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге			40674	-	-		-
	ВСЕГО,Стоимость сантехнических работ -		Тенге			718582	-	-		-
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 16		Тенге			3657863	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -		чел.-ч			-	-	-		1082
	Сметная заработная плата -		Тенге			-	210975	-		-

Дорога № 20 Локальная смета 2-1-22

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			РАЗДЕЛ 17. Прочие работы							
185	Е0122-8-14	-Укладка футляров из стальных труб диам. 820 мм	0,015	537621,84	240633,09	8064	3609	6862	1369	21
				261000	90900	3915	1363	130	443,96	7
		км								
186	Е0122-12-14 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-20 02, СН РК 8.02-03-20 02, СН РК 8.02-05-20 02, СН РК 8.02-06-20 02	-Нанесение нормальной антикоррозионной битумно-резиновой изоляции на стальные трубопроводы диам. 820 мм	0,015	1295043,05	156833,17	19426	2352	2296	342	5
				58500	59244,75	878	889	130	289,35	4
		км								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 17	Тенге			27490	5962			26
			----			---	---			---
			Тенге			4793	2252			11
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			27490	-	-		-
		Материалы -	Тенге			16735	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	7045	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			9158	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		5
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	1374	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			2199	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			38847	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		41
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	8418	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 17	Тенге			38847	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		41
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	8418	-		-

Дорога № 20а Локальная смета 2-1-23

РАЗДЕЛ 18. Асфальтобетонное покрытие проезжей части, тип 1
площадь-6209м2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
187	Е0127-14-2	-Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы	32,25	1087,34	73,75	35067	2379	1418	0,14	5
				---	---	---	---	---	---	---
				21,38	11,67	690	376	133	0,04	1
		м3								
188	Е0127-26-1	-Устройство однослойных оснований толщиной 12 см из щебня фракции 70-120 мм	215	295,72	34,29	63579	7372	4233	0,04	9
				---	---	---	---	---	---	---
				6,01	8,79	1292	1891	133	0,03	6
		м2								
189	Е0127-26-3 к=6	-Устройство оснований толщиной 12 см из щебня фракции 70-120 мм, на каждый 1 см изменения толщины слоя добавлять к гр.1,2	215	134,2	8,2	28852	1764	860	-	1
				---	---	---	---	---	---	---
				0,6	2,41	129	517	133	0,01	2
		м2								
190	Е0127-72-1	-Розлив вяжущих материалов	0,156	339,59	339,59	53	53	29	0,58	-
				---	---	---	---	---	---	---
		т		-	140,94	-	22	133	0,58	-
191	С11011-31 Изм. и доп.вып.7 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Битум нефтяной дорожный вязкий, марка БНД	0,16	37900	-	6064	-	-	-	-
				---	---	---	---	---	---	---
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
192	Е0127-66-2	-Приготовление жидкого битума в котлах вместимостью 15000 л	0,156	472,75	427,75	74	67	34	0,29	-
				---	---	---	---	---	---	---

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		без введения добавок		45	117,15	7	18	133	0,44	-
193	Е0127-53-6	-Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3	т 215	24,52 5,94	15,35 5,06	5272 1277	3301 1088	3145 133	0,03 0,02	7 4
194	Е0127-54-6 к=4	-Нормы для корректировки табл. 27-53 при изменении толщины покрытий на 0,5 см, добавлять к пористым крупнозернистым смесям, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3(6 см)	м2 215	0,08 0,04	- -	17 9	- -	11 133	- -	- -
195	С143010-16	-Смеси асфальтобетонные /ГОСТ 9128-97/ пористые горячие и теплые щебеночные, М-II, крупнозернистые	м2 29,864	4730 -	- -	141257 -	- -	- -	- -	- -
196	Е0108-3-1	-Устройство песчаного основания под лотки	т 97	1023,7 112,5	Устройство арыков 97,07 36	99299 10913	9416 3492	16997 118	0,78 0,18	76 17
197	Е0107-31-6	-Установка в сооружениях прямоугольных лотков сечением более 0,2 м2	м3 321,6393	2200,61 726,75	863,65 291,08	707801 233751	277784 93623	458324 140	4,26 1,23	1370 397
198	С143018-143 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Лотки каналов из тяжелого бетона класса В22,5	м3 321,6393	19100 -	- -	6143311 -	- -	- -	- -	- -
199	Е0108-4-7	-Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя, лотков	м3 3344,7	245,44 37,35	3,82 1,44	820923 124925	12777 4816	153094 118	0,21 0,01	709 23
200	Е0106-13-1	-Монолитные заделки	м2 12	9377,89 490,5	86,6 32,72	112535 5886	1039 393	6593 105	3,06 0,16	37 2
201	С143001-54	-Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий	м3 12	127	-	1524	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		цемент		-	-	-	-	-	-	-
202	С143001-58	м3 -Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по морозостойкости до 200: за 150 циклов	12	781 -	- -	9372 -	- -	- -	- -	- -
203	Е0122-8-14	м3 -Укладка стальных водопроводных труб диам. 820 мм	0,06	537621,84 261000	Прочие работы 240633,09 90900	32257 15660	14438 5454	27448 130	1369 443,96	82 27
204	Е0122-12-14 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-20 02, СН РК 8.02-03-20 02, СН РК 8.02-05-20 02, СН РК 8.02-06-20 02	км -Нанесение нормальной антикоррозионной битумно-резиновой изоляции на стальные трубопроводы диам. 820 мм км	0,06	1295043,05 58500	156833,17 59244,75	77703 3510	9410 3555	9184 130	342 289,35	21 17
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 18		Тенге Тенге		8284960 398048	339799 115245			2316 497
		Стоимость общестроительных работ -		Тенге		8284960	-	-		-
		Материалы -		Тенге		941046	-	-		-
		Всего заработная плата -		Тенге		-	513293	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -		Тенге		6064	-	-		-
		Местные материалы -		Тенге		6600003	-	-		-
		Накладные расходы -		Тенге		681371	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -		чел.-ч		-	-	-		341
		Сметная заработная плата в Н.Р. -		Тенге		-	102206	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге		537980	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -		Тенге		9504310	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -		чел.-ч		-	-	-		3154
		Сметная заработная плата -		Тенге		-	615499	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 18		Тенге		9504310	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -		чел.-ч		-	-	-		3154
		Сметная заработная плата -		Тенге		-	615499	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Локальная смета 2-1-28
На рекультивация участка,устройство арыков-земляные работы, устройство дорожного полотна - земляные работы

РАЗДЕЛ 19. Устройство арыков-земляные работы

205	Е0101-17-14-	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3	1170,76	39,76	37,82	46554	44274	14613	0,01	15
				1,87	11	2189	12876	97	0,04	44
		м3								
206	Е0101-162-2-	Доработка грунта вручную	24,94	294,75	-	7351	-	8307	1,89	47
				294,75	-	7351	-	113	-	-
		м3								
207	Е0101-166-2-	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	166,26	134,1	-	22295	-	25194	0,97	162
				134,1	-	22295	-	113	-	-
		м3								
208	Е0101-134-1-	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	166,26	21,55	4,52	3582	751	2746	0,11	18
				17,03	-	2831	-	97	-	-
		м3								
209	Е0101-135-1-	Полив водой уплотняемого грунта	49,87	14,12	12	704	598	211	0,01	1
				1,62	2,75	81	137	97	0,01	1
		м3								
210	С010333-А1--1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 1 км, класс груза 1	1607,454	19,7	-	31667	-	6333	0,08	133
				3,94	-	6333	-	100	-	-
		т								
					Устройство дорожного полотна-земляные работы					
211	Е0101-24-2 -	Разработка грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 10 м с устройством корыта	120,89	9,24	9,24	1118	1118	352	-	-
				-	3	-	363	97	0,01	1
		м3								
212	Е0101-24-10-к=4	Разработка грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов добавлять на каждые последующие 10 м на 40м	120,89	31,64	31,64	3825	3825	1205	-	-
				-	10,27	-	1242	97	0,04	5
		м3								
213	Е0101-130-3-	Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу, 25 т, на первый проход по одному следу при толщине слоя 40 см	5524,88	9,48	9,48	52357	52357	17366	-	-
				-	3,24	-	17904	97	0,01	59
		м3								
214	Е0101-130-7-к=4	Добавлять за каждый последующий проход по одному следу прицепными катками на пневмоколесном ходу, массой 25 т, при толщине слоя 25 см(4 слоя)	5524,88	5,57	5,57	30785	30785	8987	-	-
				-	1,68	-	9265	97	0,01	30
		м3								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
215	Е0101-135-1-	Полив водой уплотняемого грунта	1476,69	14,12	12	20847	17717	6252	0,01	18
				1,62	2,75	2392	4054	97	0,01	18
		м3								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 19	Тенге			221085	151424			394
			Тенге			43474	45839			158
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			221085	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	89313	-		-
		Местные материалы -	Тенге			854	-	-		-
		Транспортные расходы -	Тенге			31667	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			91567	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		46
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	13735	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			18759	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			331411	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		597
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	103048	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 19	Тенге			331411	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		597
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	103048	-		-

Водоотводной канал Локальная смета 2-1-30

РАЗДЕЛ 20. Водоотводной канал №1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
216	Е0101-24-1 -	Срезка растительного грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 1 группы грунтов до 10 м	10,25	7,91	7,91	81	81	26	-	-
				-	2,57	-	26	97	0,01	-
		м3								
217	Е0101-24-9 -	Разработка грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 1 группы грунтов добавлять на каждые последующие 10 м	10,25	7,32	7,32	75	75	24	-	-
				-	2,38	-	24	97	0,01	-
		м3								
218	Е0101-24-1 -	Разработка грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 1 группы грунтов до 10 м(обратное перемещение)	10,25	7,91	7,91	81	81	26	-	-
				-	2,57	-	26	97	0,01	-
		м3								
219	Е0101-24-9к-=2	Разработка грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 1 группы грунтов добавлять на каждые последующие 10 м(обратное перемещение)	10,25	14,65	14,65	150	150	47	-	-
				-	4,76	-	49	97	0,01	-
		м3								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
220	E0101-17-14-	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3	75	39,76	37,82	2982	2836	936	0,01	1
				1,87	11	140	825	97	0,04	3
221	С010333-А1--1	м3 Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 1 км, класс груза 1	120	19,7	-	2364	-	473	0,08	10
				3,94	-	473	-	100	-	-
222	E0101-24-2	т -Разработка грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 10 м с устройством корыта	63,75	9,24	9,24	589	589	186	-	-
				-	3	-	191	97	0,01	1
223	E0101-24-10-к=4	м3 -Разработка грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов добавлять на каждые последующие 10 м на 40м	63,75	31,64	31,64	2017	2017	635	-	-
				-	10,27	-	655	97	0,04	3
224	E0101-130-3-	м3 Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу, 25 т, на первый проход по одному следу при толщине слоя 40 см	63,75	9,48	9,48	604	604	200	-	-
				-	3,24	-	207	97	0,01	1
225	E0101-130-7-к=4	м3 -Добавлять за каждый последующий проход по одному следу прицепными катками на пневмоколесном ходу, массой 25 т, при толщине слоя 25 см(4 слоя)	63,75	5,57	5,57	355	355	104	-	-
				-	1,68	-	107	97	0,01	-
226	E0101-135-1-	м3 -Полив водой уплотняемого грунта	19,32	14,12	12	273	232	82	0,01	-
				1,62	2,75	31	53	97	0,01	-
		м3								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					Водоотводной канал №2					
227	Е0101-24-1	-Срезка растительного грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 1 группы грунтов до 10 м	103,35	7,91	7,91	818	818	257	-	-
				-	2,57	-	265	97	0,01	1
		м3								
228	Е0101-24-9	-Разработка грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 1 группы грунтов добавлять на каждые последующие 10 м	103,35	7,32	7,32	757	757	238	-	-
				-	2,38	-	246	97	0,01	1
		м3								
229	Е0101-17-14	-Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3	689	39,76	37,82	27397	26055	8600	0,01	9
				1,87	11	1288	7578	97	0,04	26
		м3								
230	С010333-А1-1	--Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 1 км, класс груза 1	1102,4	19,7	-	21717	-	4343	0,08	91
				3,94	-	4343	-	100	-	-
		т								
231	Е0101-24-2	-Разработка грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 10 м с устройством корыта	224,28	9,24	9,24	2073	2073	653	-	-
				-	3	-	673	97	0,01	3
		м3								
232	Е0101-24-10 к=4	-Разработка грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов добавлять на каждые последующие 10 м на 40м	224,28	31,64	31,64	7097	7097	2235	-	-
				-	10,27	-	2304	97	0,04	9
		м3								
233	Е0101-130-3	-Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу, 25 т, на первый проход по одному следу при толщине слоя 40 см	224,28	9,48	9,48	2125	2125	705	-	-
				-	3,24	-	727	97	0,01	2
		м3								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
234	E0101-130-7-к=4	Добавлять за каждый последующий проход по одному следу прицепными катками на пневмоколесном ходу, массой 25 т, при толщине слоя 25 см(4 слоя)	224,28	5,57	5,57	1250	1250	365	-	-
				-	1,68	-	376	97	0,01	1
235	E0101-135-1-	Полив водой уплотняемого грунта м3	111,91	14,12	12	1580	1343	474	0,01	1
				1,62	2,75	181	307	97	0,01	1
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 20	Тенге			74386	48539			113
			Тенге			6458	14639			52
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			74386	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	21097	-		-
		Местные материалы -	Тенге			125	-	-		-
		Транспортные расходы -	Тенге			24081	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			20609	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		10
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	3091	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			5700	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			100694	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		175
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	24188	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 20	Тенге			100694	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		175
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	24188	-		-

ВКЛЮЧАЕМЫЕ ОБЪЕМЫ РАБОТ (Дополнительные работы)

РАЗДЕЛ 21. Дорога № 20 Локальная смета 2-1-22
Прочие работы

236	C130806-148-	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10706-76 общего назначения прямошовные, D 820 мм, толщина стенки 12,0 мм м	15	22100	-	331500	-	-	-	-
	Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002			-	-	-	-	-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 21	Тенге			331500	-			-
			Тенге			-	-			-
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге			331500	-	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			331500	-	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			19890	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость сантехнических работ -	Тенге			351390	-	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 21	Тенге			351390	-	-		-

Дорога № 20а Локальная смета 2-1-23

РАЗДЕЛ 22. Прочие работы

237	С130806-148	-Трубы стальные электросварные	60	22100	-	1326000	-	-	-	-
	Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-20 02	ГОСТ 10706-76 общего назначения прямошовные, D 820 мм, толщина стенки 12,0 мм м		-	-	-	-	-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 22	Тенге			1326000	-			-
			Тенге			-	-			-
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге			1326000	-	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			1326000	-	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			79560	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость сантехнических работ -	Тенге			1405560	-	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 22	Тенге			1405560	-	-		-

Дорога № 23 Локальная смета2-1-26

РАЗДЕЛ 23.Прочие работы

238	Е0122-8-8	-Укладка футляра из стальных труб диам. 325 мм км	0,025	203956,79	85907,16	5099	2148	4170	504	13
				95850	32451,75	2396	811	130	158,5	4
239	С130806-115	-Трубы стальные электросварные	25	4774	-	119350	-	-	-	-
	Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-20 02	ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 325 мм, толщина стенки 9,0 мм м		-	-	-	-	-	-	-
240	Е0122-12-8	-Нанесение нормальной	0,025	514765,49	55944,86	12869	1399	1798	197	5
	Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-20 02, СН РК 8.02-03-20 02, СН РК 8.02-05-20 02, СН РК 8.02-06-20 02	антикоррозионной битумно-резиновой изоляции на стальные трубопроводы диам. 325 мм км		34200	21134,25	855	528	130	103,22	3
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 23	Тенге			137318	3546			18
			Тенге			3251	1340			7

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			17968	-	-		-
		Материалы -	Тенге			11171	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	4591	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			5968	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		3
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	895	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			1436	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			25372	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		27
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	5486	-		-
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге			119350	-	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			119350	-	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			7161	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость сантехнических работ -	Тенге			126511	-	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 23	Тенге			151883	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		27
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	5486	-		-

Локальная смета 2-1-28

РАЗДЕЛ 24. Устройство дорожного полотна-земляные работы

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
241	Е0101-24-2	-Разработка грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 10 м с устройством корыта	8304,61	9,24	9,24	76775	76775	24178	-	-
				-	3	-	24926	97	0,01	96
242	Е0101-24-10 к=4	-Разработка грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов добавлять на каждые последующие 10 м на 40м	8304,61	31,64	31,64	262770	262770	82754	-	-
				-	10,27	-	85313	97	0,04	327
243	Е01031-А7-1	-Погрузка грунта 2 группы при автомобильных перевозках	8425,5	30	30	252765	252765	176936	-	-
				-	21	-	176936	100	0,44	3707
244	С010333-А1-1	--Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 1 км, класс груза 1	13480,8	19,7	-	265572	-	53114	0,08	1115
				3,94	-	53114	-	100	-	-
245	Е0101-17-14	-Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом	5995	39,76	37,82	238384	226708	74829	0,01	78
				1,87	11	11211	65933	97	0,04	225

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		вместимостью 0,5 м3								
246	Е010334-А24	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами из карьеров, расстояние перевозки свыше 9,5 до 10 км	м3 9592	67,4	67,4	646501	646501	129300	-	-
				-	13,48	-	129300	100	0,28	2715
247	Е0101-35-2	Устройство дорожных насыпей бульдозерами с перемещение грунтов 2 группы до 20 м	т 5995	12,61	12,61	75613	75613	25446	-	-
				-	4,38	-	26233	97	0,01	86
248	Е0101-130-3	Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу, 25 т, на первый проход по одному следу при толщине слоя 40 см	м3 470,12	9,48	9,48	4455	4455	1478	-	-
				-	3,24	-	1523	97	0,01	5
249	Е0101-130-7 к=4	Добавлять за каждый последующий проход по одному следу прицепными катками на пневмоколесном ходу, массой 25 т, при толщине слоя 25 см(4 слоя)	м3 470,12	5,57	5,57	2620	2620	765	-	-
				-	1,68	-	788	97	0,01	3
250	Е0101-135-1	Полив водой уплотняемого грунта	м3 125,65	14,12	12	1774	1507	532	0,01	2
				1,62	2,75	204	345	97	0,01	2
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 24	Тенге			1827228	1549714			1195
			Тенге			64529	511297			7165
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			1827228	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	575826	-		-
		Местные материалы -	Тенге			528	-	-		-
		Транспортные расходы -	Тенге			265572	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			569332	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		285
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	85400	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			143794	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			2540353	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		8645
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	661226	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 24	Тенге			2540353	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		8645
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	661226	-		-

Локальная смета 2-1-30

РАЗДЕЛ 25. Водоотводной канал №1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
251	Е0101-24-1	-Срезка растительного грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 1 группы грунтов до 10 м	286,5	7,91	7,91	2266	2266	714	-	-
				-	2,57	-	736	97	0,01	3
252	Е0101-24-9	-Разработка грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 1 группы грунтов добавлять на каждые последующие 10 м	286,5	7,32	7,32	2098	2098	661	-	-
				-	2,38	-	681	97	0,01	3
253	Е01031-А7-1	-Погрузка грунта 1 группы при автомобильных перевозках	286,5	30	30	8595	8595	6017	-	-
				-	21	-	6017	100	0,44	126
254	С010333-А1-1	-Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 1 км, класс груза 1	458,4	19,7	-	9030	-	1806	0,08	38
				3,94	-	1806	-	100	-	-
255	Е0101-17-14	-Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3	1250,43	39,76	37,82	49722	47287	15608	0,01	16
				1,87	11	2338	13752	97	0,04	47
256	С010333-А1-1	-Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 1 км, класс груза 1	2000,69	19,7	-	39414	-	7883	0,08	166
				3,94	-	7883	-	100	-	-
257	Е0101-35-2	-Устройство дорожных насыпей бульдозерами с перемещение грунтов 2 группы до 20 м	1050	12,61	12,61	13243	13243	4457	-	-
				-	4,38	-	4595	97	0,01	15
258	Е0101-130-3	-Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу, 25 т, на первый проход по одному следу при толщине слоя 40 см	1050	9,48	9,48	9950	9950	3300	-	-
				-	3,24	-	3403	97	0,01	11

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м3								
259	E0101-130-7-к=4	Добавлять за каждый последующий проход по одному следу прицепными катками на пневмоколесном ходу, массой 25 т, при толщине слоя 25 см(4 слоя)	1050	5,57	5,57	5851	5851	1708	-	-
				-	1,68	-	1761	97	0,01	6
		м3								
260	E0101-135-1-	Полив водой уплотняемого грунта	315	14,12	12	4447	3779	1334	0,01	4
				1,62	2,75	510	865	97	0,01	4
		м3								
					Водоотводной канал №2					
261	E0101-24-1 -	Срезка растительного грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 1 группы грунтов до 10 м	51,75	7,91	7,91	409	409	129	-	-
				-	2,57	-	133	97	0,01	1
		м3								
262	E0101-24-9 -	Разработка грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 1 группы грунтов добавлять на каждые последующие 10 м	51,75	7,32	7,32	379	379	119	-	-
				-	2,38	-	123	97	0,01	-
		м3								
263	E01031-А7-1-	Погрузка грунта 1 группы при автомобильных перевозках	155,1	30	30	4653	4653	3257	-	-
				-	21	-	3257	100	0,44	68
		т								
264	С010333-А1--1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 1 км, класс груза 1	248,16	19,7	-	4889	-	978	0,08	21
				3,94	-	978	-	100	-	-
		т								
265	E0101-17-14-	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3	427,72	39,76	37,82	17008	16175	5339	0,01	6
				1,87	11	800	4704	97	0,04	16
		м3								
266	С010333-А1--1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 1 км, класс груза 1	684,35	19,7	-	13482	-	2696	0,08	57
				3,94	-	2696	-	100	-	-
		т								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
267	Е0101-35-2	Устройство дорожных насыпей бульдозерами с перемещение грунтов 2 группы до 20 м (засыпка понижений)	7596	12,61	12,61	95805	95805	32241	-	-
				-	4,38	-	33239	97	0,01	109
		м3								
268	Е0101-130-3	Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу, 25 т, на первый проход по одному следу при толщине слоя 40 см	7596	9,48	9,48	71984	71984	23877	-	-
				-	3,24	-	24615	97	0,01	80
		м3								
269	Е0101-130-7 к=4	Добавлять за каждый последующий проход по одному следу прицепными катками на пневмоколесном ходу, массой 25 т, при толщине слоя 25 см(4 слоя)	7596	5,57	5,57	42325	42325	12355	-	-
				-	1,68	-	12738	97	0,01	42
		м3								
270	Е0101-135-1	Полив водой уплотняемого грунта	2278	14,12	12	32160	27330	9645	0,01	28
				1,62	2,75	3690	6253	97	0,01	28
		м3								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 25	Тенге			427710	352130			334
			Тенге			20702	116870			558
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			427710	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	137572	-		-
		Местные материалы -	Тенге			1427	-	-		-
		Транспортные расходы -	Тенге			66815	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			134123	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		67
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	20119	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			33710	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			595544	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		959
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	157690	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 25	Тенге			595544	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		959
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	157690	-		-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	Тенге			25494322	2979710			6927
			Тенге			972458	970219			9104
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			22435653	-	-		-
		Материалы -	Тенге			1984173	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	1942677	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			101496	-	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Местные материалы -	Тенге			16087308	-	-		-
		Транспортные расходы -	Тенге			388134	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			2292183	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		1146
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	343827	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			1483670	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			26211506	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		17177
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	2286504	-		-
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге			3058669	-	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			3058669	-	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			183520	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость сантехнических работ -	Тенге			3242189	-	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	Тенге			29453695	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		17177
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	2286504	-		-

		ВСЕГО ПО АКТУ				29453695
-	-	ГЛАВА8. ВРЕМЕННЫЕ ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ		-	-	
	СН РК 8.02-02-2002	ВРЕМЕННЫЕ ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ 1,5%	441 805			441 805
	СН РК 8.02-02-2002	ВОЗВРАТ МАТЕРИАЛОВ ОТ ВРЕМЕННЫХ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ 15%	66 271			66 271
		ВСЕГО ПО ГЛАВЕ	441 805			441 805
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-8	29 895 500			29 895 500
-	-	ГЛАВА9. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ЗАТРАТЫ НА СТРОИТЕЛЬСТВО	-	-	-	-
	СН РК 8.02-07-2002	ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ЗАТРАТЫ ПРИ ПРОИЗВОДСТВЕ РАБОТ В ЗИМНЕЕ ВРЕМЯ 1,8.0,9%	484 307			484 307
	ПИСЬМО МИНСТРОЯ АК-05-6-1548 ОТ 11.09.96Г.	ЗАТРАТЫ НА ВЫСЛУГУ ЛЕТ, 1%			298 955	298 955
	ПИСЬМО МИНСТРОЯ АК-05-6-1548 ОТ 11.09.96Г.	ЗАТРАТЫ НА ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОТПУСКА, 0,4%			119 582	119 582
		ВСЕГО ПО ГЛАВЕ	484 307		418 537	902 844
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-9	**30 379 808**		**418 537**	**30 798 345**
		В ТОМ ЧИСЛЕ ВОЗВРАТНЫЕ СУММЫ-15%	66 271			
		ИТОГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ В БАЗОВЫХ ЦЕНАХ 2001 Г.	30 379 808		418 537	30 798 345
	СН РК 8.02-02-2002 К-2,38967	**ИТОГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 2014Г. 22%%**	**15 971 547**		**220 037**	**16 191 584**
		В ТОМ ЧИСЛЕ ВОЗВРАТНЫЕ СУММЫ В ТЕКУЩИХ	34 840			34 840
		НАЛОГИ, СБОРЫ, ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ ПЛАТЕЖИ, 2%			323 832	323 832
		ИТОГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 2014Г. 22%%	**15 971 547**		**543 869**	**16 515 416**

	РЕШЕНИЯ ПРАВИТЕЛЬСТВА	НДС (12%)			1 981 850	1 981 850
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ В ТЕКУЩЕМ УРОВНЕ ЦЕН 2014Г.	**15 971 547**		**2 525 719**	**18 497 265**
	СН РК 8.02-02-2002 К-2,5574	**ИТОГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 2015Г. 39%**	**30 300 624**		**417 446**	**30 718 070**
		В ТОМ ЧИСЛЕ ВОЗВРАТНЫЕ СУММЫ В ТЕКУЩИХ	66 098			66 098
	СН РК 8.02-02-2002	НАЛОГИ, СБОРЫ, ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ ПЛАТЕЖИ, 2%	--		614 361	614 361
		ИТОГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 2015Г. 39%	**30 300 624**		**1 031 808**	**31 332 432**
	РЕШЕНИЯ ПРАВИТЕЛЬСТВА	НДС (12%)	--		3 759 892	3 759 892
		ИТОГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 2015Г.	**30 300 624**		**4 791 699**	**35 092 323**
		СТОИМОСТЬ СТРОИТЕЛЬСТВА В ТЕКУЩЕМ УРОВНЕ ЦЕН (2014-2015 ГОДА).	**46 272 171**		**7 317 418**	**53 589 589**
	СН РК 8.02-02-2002 К-2,73677	**ИТОГО СТОИМОСТЬ ПО ВЕДОМОСТИ ИСКЛЮЧАЕМЫХ РАБОТ В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 2016Г. 39%**	**32 425 643**		**446 722**	**32 872 365**
		В ТОМ ЧИСЛЕ ВОЗВРАТНЫЕ СУММЫ В ТЕКУЩИХ	70 734			70 734
	СН РК 8.02-02-2002	НАЛОГИ, СБОРЫ, ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ ПЛАТЕЖИ, 2%	--		657 447	657 447
		ИТОГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 2016Г. 39%	**32 425 643**		**1 104 169**	**33 529 812**
	РЕШЕНИЯ ПРАВИТЕЛЬСТВА	НДС (12%)	--		4 023 577	4 023 577
		ИТОГО СТОИМОСТЬ ПО АКТУ В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 2016Г.	**32 425 643**		**5 127 747**	**37 553 389**
		СТОИМОСТЬ СТРОИТЕЛЬСТВА В ТЕКУЩЕМ УРОВНЕ ЦЕН (2014-2015-2016 Г.г.).	**78 697 813**		**12 445 165**	**91 142 978**

Заказчик :
ГУ"Отдел строительства г. Уральска"

Руководитель
_____М. Т. Мулдашев

Технический надзор:
ТОО «Инженерное бюро «NURTAU»

Инженер по тех. надзору
_____А.Г. Манафов

Подрядчик :
АО "Уральскводстрой

Первый-вице президент
_____Т.В. Тедеев