Утверждена
приказом Председателя Агенства
Республики Казахстан по делам строительства
и жилищно - коммунального хозяйства
от"_____ "
№ _____

Заказчик: ГУ "Отдел строительства города Уральска"

Подрядчик: АО "Уральскводстрой"

Наименование объекта: Строительство объекта "СТРОИТЕЛЬСТВО ВНУТРИКВАРТАЛЬНЫХ ПРОЕЗДОВ И ВОДООТВЕДЕНИЕ ТАЛЫХ ВОД ПДП п.ДЕРКУЛ (1очередь)"
(Корректировка)

А К Т № 4

выполненных работ за июнь 2017 год.

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин	Стоимость единицы, Тенге: ЗП рабочих строителей	Стоимость единицы, Тенге: в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин	Общая стоимость, Тенге: ЗП рабочих строителей	Общая стоимость, Тенге: в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы Тенге %	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей всего	Затраты труда, чел.-ч обслуживающих машины на единицу	Затраты труда, чел.-ч обслуживающих машины всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11						
		УЛИЦА №2 Локальная смета №2-1-1														
		РАЗДЕЛ 1. УСТРОЙСТВО АРЫКОВ-на 1 лоток(L-6м)-285 м.п.(Л 2-8 - 47,5шт)														
1	Е0108-3-1	-Устройство песчаного основания под лотки	13,452	1181	97,07	15887	1306	2357	0,78	10						
				112,5	36	1513	484	118	0,18	2						
		м3														
2	Е0107-31-6	-Установка в сооружениях прямоугольных лотков сечением более 0,2 м2	18,05	2155,49	863,65	38907	15589	25721	4,26	77						
				726,75	291,08	13118	5254	140	1,23	22						
		м3														
3	С143018-140 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Лотки каналов из тяжелого бетона класса В22,5 объемом до 0.5	18,05	21600	-	389880	-	-	-	-						
				-	-	-	-	-	-	-						
		м3														
4	Е0108-4-7	-Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя,	367,65	245,44	3,82	90236	1404	16828	0,21	78						

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		лотков		37,35	1,44	13732	529	118	0,01	3
		м2								
5	Е0106-13-1	-Монолитные заделки(В20)	1,3	7693,81	86,6	10002	113	714	3,06	4
		м3		490,5	32,72	638	43	105	0,16	-
6	С143001-54	-Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент	1,3	127	-	165	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м3								
7	С143001-58	-Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по морозостойкости до 200: за 150 циклов	1,3	781	-	1015	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м3								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			546092	18412			169
			Тенге			29001	6310			27
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			546092	-	-		-
		Материалы -	Тенге			85623	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	35311	-		-
		Местные материалы -	Тенге			413056	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			45620	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		23
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	6843	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			35503	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			627215	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		220
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	42154	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			627215	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		220
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	42154	-		-

РАЗДЕЛ 2. УСТРОЙСТВО ПЕРЕСЕЧЕНИЙ С МЕЖКВАРТАЛЬНЫМИ АВТОДОРОГАМИ(L-12м)-2шт

ВОДОПРОПУСКНЫЕ ТРУБЫ Д 315мм

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
8	Е0122-6-8	-Укладка водопроводных		2206207,15	107441,86	52949	2579	4271	577	14
	Изм. и доп.вып.15	чугунных напорных раструбных труб диам. 300 мм при заделке раструбов асбестоцементом	0,024	96300	40587,75	2311	974	130	198,23	5
		км								
9	Е0101-17-14	-Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3	1,58	39,76	37,82	63	60	20	0,01	-
				1,87	11	3	17	97	0,04	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м3								
10	С010334-А24-	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами из карьеров, расстояние перевозки свыше 9,5 до 10 км(25км)	6,32	67,4	-	426	-	-	-	-
				13,48	-	85	-	-	-	-
		т								
11	Е0101-166-2-	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы(около трубное пространство)	0,316	134,1	-	42	-	48	0,97	-
				134,1	-	42	-	113	-	-
		м3								
12	Е0101-27-2 -	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м(около трубное пространство)	1,264	6,48	6,48	8	8	3	-	-
				-	2,1	-	3	97	0,01	-
		м3								
13	Е0101-27-8 -	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы добавлять на каждые последующие 5 м	1,264	3,2	3,2	4	4	1	-	-
				-	1,04	-	1	97	-	-
		м3								
14	Е0101-134-1-	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками(около трубное пространство)	1,264	21,55	4,52	27	6	21	0,11	-
				17,03	-	22	-	97	-	-
		м3								

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге	53520	2656			14
	Тенге	2463	995			5
Стоимость общестроительных работ -	Тенге	53520	-	-		-
Материалы -	Тенге	48029	-	-		-
Всего заработная плата -	Тенге	-	3459	-		-
Местные материалы -	Тенге	30	-	-		-
Транспортные расходы -	Тенге	426	-	-		-
Накладные расходы -	Тенге	4363	-	-		-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч	-	-	-		2
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге	-	654	-		-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	3473	-	-		-
ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге	61356	-	-		-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-		21
Сметная заработная плата -	Тенге	-	4113	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			61356	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		21
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	4113	-		-

УЛИЦА №3 Локальная смета 2-1-2
РАЗДЕЛ 3. УСТРОЙСТВО АРЫКОВ-на 1 лоток(L-6м)-572 м.п.(Л 2-8 - 105шт)
==========
С учетом выполненых работ
(572м-(51,2:0,6.6=512м)=60м:6=10шт

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
15	Е0108-3-1	-Устройство песчаного основания под лотки	2,832	1181	97,07	3345	275	496	0,78	2
				112,5	36	319	102	118	0,18	1
		м3								
16	Е0107-31-6	-Установка в сооружениях прямоугольных лотков сечением более 0,2 м2	3,8	2155,49	863,65	8191	3282	5415	4,26	16
				726,75	291,08	2762	1106	140	1,23	5
		м3								
17	С143018-140 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Лотки каналов из тяжелого бетона класса В22,5 объемом до 0.5	3,8	21600	-	82080	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м3								
18	Е0108-4-7	-Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя, лотков	77,4	245,44	3,82	18997	296	3543	0,21	16
				37,35	1,44	2891	111	118	0,01	1
		м2								
19	Е0106-13-1	-Монолитные заделки(В20)	0,57	7693,81	86,6	4385	49	313	3,06	2
				490,5	32,72	280	19	105	0,16	-
		м3								
20	С143001-54	-Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент	0,57	127	-	72	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м3								
21	С143001-58	-Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по морозостойкости до 200: за 150 циклов	0,57	781	-	445	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м3								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			117516	3902			37
			Тенге			6251	1338			6
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			117516	-	-		-
		Материалы -	Тенге			18237	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	7589	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Местные материалы -	Тенге			89126	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			9767	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		5
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	1465	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			7637	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			134920	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		47
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	9054	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			134920	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		47
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	9054	-		-
		РАЗДЕЛ 4. УСТРОЙСТВО ПЕРЕСЕЧЕНИЙ С МЕЖКВАРТАЛЬНЫМИ АВТОДОРОГАМИ ПО ВОДОПРОВОДНОМУ КАНАЛУ №2(L-12м)-1шт								
22	Е0122-8-16	-Укладка стальных водопроводных труб диам. 1000 мм с гидравлическим испытанием	0,012	802272,06	410808,31	9627	4930	7749	1800	22
				341550	155187	4099	1862	130	757,93	9
23	С130806-155 Изм. и доп. вып. 26	-Трубы стальные электросварные прямошовные, D 1020 мм, толщина стенки 12,0 мм ГОСТ 10706-76 км	12,048	39161	-	471812	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
24	Е0122-12-16 Изм. и доп. вып. 14	-Нанесение нормальной антикоррозионной битумно-резиновой изоляции на стальные трубопроводы диам. 1000 мм м	0,012	1638764,39	253975,14	19665	3048	2634	428	5
				72900	95942,25	875	1151	130	468,58	6
25	Е0106-11-10	-Армирование около трубного пространства км	0,1042	5239,08	327,33	546	34	220	11,6	1
				1890	123,75	197	13	105	0,6	-
26	С12041-72 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм 1т т	0,1042	67700	-	7054	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
27	Е0106-1-1	-Бетонирование около трубного пространства(В20)	4,8	6796,75	66,01	32624	317	1112	1,35	6
				195,75	24,93	940	120	105	0,12	1
28	С143001-54	-Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент м3	4,8	127	-	610	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м3								
29	С143001-58	-Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по морозостойкости до 200: за 150 циклов	4,8	781	-	3749	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м3								
30	Е0106-17-2	-Устройство портальных стенок (В20), толщиной до 150 мм	0,72	13832,07	402,61	9959	290	2377	18,1	13
				2992,5	152,1	2155	110	105	0,74	1
		м3								
31	С12041-90 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 6 мм	0,0435	41200	-	1792	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
32	С143001-54	-Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент	0,72	127	-	91	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м3								
33	С143001-58	-Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по морозостойкости до 200: за 150 циклов	0,72	781	-	562	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м3								
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4		Тенге			558092	8618			47

			Тенге			8265	3256			16
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			86281	-	-		-
	Материалы -		Тенге			20114	-	-		-
	Всего заработная плата -		Тенге			-	11520	-		-
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			8847	-	-		-
	Местные материалы -		Тенге			40437	-	-		-
	Накладные расходы -		Тенге			14093	-	-		-
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -		чел.-ч			-	-	-		7
	Сметная заработная плата в Н.Р. -		Тенге			-	2114	-		-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге			6022	-	-		-
	ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -		Тенге			106396	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -		чел.-ч			-	-	-		70
	Сметная заработная плата -		Тенге			-	13634	-		-
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			471812	-	-		-
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			471812	-	-		-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге			28309	-	-		-
	ВСЕГО,Стоимость сантехнических работ -		Тенге			500120	-	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4		Тенге			606516	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -		чел.-ч			-	-	-		70
	Сметная заработная плата -		Тенге			-	13634	-		-

РАЗДЕЛ 5. УСТРОЙСТВО ПЕРЕСЕЧЕНИЙ С МЕЖКВАРТАЛЬНЫМИ АВТОДОРОГАМИ(L-12м)-3шт

ВОДОПРОПУСКНЫЕ ТРУБЫ Д 315мм

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
34	Е0122-6-8 Изм. и доп.вып.15	-Укладка водопроводных чугунных напорных раструбных труб диам. 300 мм при заделке раструбов асбестоцементом	0,036	2206207,15	107441,86	79423	3868	6406	577	21
				96300	40587,75	3467	1461	130	198,23	7
35	Е0101-17-14	-Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3	км 2,37	39,76	37,82	94	90	30	0,01	-
				1,87	11	4	26	97	0,04	-
36	С010334-А24	-Перевозка грузов автомобилями-самосвалами из карьеров, расстояние перевозки свыше 9,5 до 10 км(25км)	м3 9,48	67,4	-	639	-	-	-	-
				13,48	-	128	-	-	-	-
37	Е0101-166-2	-Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы(около трубное пространство)	т 0,474	134,1	-	64	-	72	0,97	-
				134,1	-	64	-	113	-	-
38	Е0101-27-2	-Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м(около трубное пространство)	м3 1,896	6,48	6,48	12	12	4	-	-
				-	2,1	-	4	97	0,01	-
39	Е0101-27-8	-Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы добавлять на каждые последующие 5 м	м3 1,896	3,2	3,2	6	6	2	-	-
				-	1,04	-	2	97	-	-
40	Е0101-134-1	-Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками(около трубное пространство)	м3 1,896	21,55	4,52	41	9	31	0,11	-
				17,03	-	32	-	97	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
41	Е0106-17-2	-Устройство портальных стенок (В20), толщиной до 150 мм м3	0,6	13832,07	402,61	8299	242	1981	18,1	11
				2992,5	152,1	1796	91	105	0,74	-
42	С12041-90 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 6 мм т	0,0402	41200	-	1656	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
43	С143001-54	-Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент	0,6	127	-	76	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
44	С143001-58	-Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по морозостойкости до 200: за 150 циклов м3	0,6	781	-	469	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5			Тенге		90780	4226			32
				Тенге		5490	1584			8
	Стоимость общестроительных работ -			Тенге		90780	-	-		-
	Материалы -			Тенге		74482	-	-		-
	Всего заработная плата -			Тенге		-	7075	-		-
	Стоимость материалов и конструкций -			Тенге		1656	-	-		-
	Местные материалы -			Тенге		4414	-	-		-
	Транспортные расходы -			Тенге		639	-	-		-
	Накладные расходы -			Тенге		8526	-	-		-
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -			чел.-ч		-	-	-		4
	Сметная заработная плата в Н.Р. -			Тенге		-	1279	-		-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -			Тенге		5958	-	-		-
	ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -			Тенге		105264	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -			чел.-ч		-	-	-		44
	Сметная заработная плата -			Тенге		-	8354	-		-
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5			Тенге		105264	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -			чел.-ч		-	-	-		44
	Сметная заработная плата -			Тенге		-	8354	-		-

УЛИЦА №4 Локальная смета 2-1-3

РАЗДЕЛ 6. УСТРОЙСТВО АРЫКОВ-на 1 лоток(L-6м)-332 м.п.(Л 2-8 - 55,4шт)

45	Е0108-3-1	-Устройство песчаного основания под лотки	15,68928	1181	97,07	18529	1523	2749	0,78	12

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				112,5	36	1765	565	118	0,18	3
46	E0107-31-6	м3 -Установка в сооружениях прямоугольных лотков сечением более 0,2 м2	21,052	2155,49 726,75	863,65 291,08	45377 15300	18182 6128	29998 140	4,26 1,23	90 26
47	С143018-140 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	м3 -Лотки каналов из тяжелого бетона класса В22,5 объемом до 0.5	21,052	21600 -	- -	454723 -	- -	- -	- -	- -
48	E0108-4-7	м3 -Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя, лотков	428,796	245,44 37,35	3,82 1,44	105244 16016	1638 617	19627 118	0,21 0,01	91 3
49	E0106-13-1	м2 -Монолитные заделки(В20)	1,45	7693,81 490,5	86,6 32,72	11156 711	126 47	797 105	3,06 0,16	4 -
50	С143001-54	м3 -Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент	1,45	127 -	- -	184 -	- -	- -	- -	- -
51	С143001-58	м3 -Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по морозостойкости до 200: за 150 циклов	1,45	781 -	- -	1132 -	- -	- -	- -	- -
		м3								

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге	636346	21468		197
	----	---	---		---
	Тенге	33791	7358		32
Стоимость общестроительных работ -	Тенге	636346	-	-	-
Материалы -	Тенге	99816	-	-	-
Всего заработная плата -	Тенге	-	41149	-	-
Местные материалы -	Тенге	481270	-	-	-
Накладные расходы -	Тенге	53171	-	-	-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч	-	-	-	27
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге	-	7976	-	-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	41371	-	-	-
ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге	730888	-	-	-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-	256
Сметная заработная плата -	Тенге	-	49125	-	-
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге	730888	-	-	-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-	256
Сметная заработная плата -	Тенге	-	49125	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 7. УСТРОЙСТВО ПЕРЕСЕЧЕНИЙ С МЕЖКВАРТАЛЬНЫМИ АВТОДОРОГАМИ(L-12м)-1шт								
		ВОДОПРОПУСКНЫЕ ТРУБЫ Д 315мм								
52	Е0122-6-8	-Укладка водопроводных		2206207,15	107441,86	26474	1289	2135	577	7
	Изм. и доп.вып.15	чугунных напорных раструбных труб диам. 300 мм при заделке раструбов асбестоцементом	0,012	96300	40587,75	1156	487	130	198,23	2
		км								
53	Е0101-17-14	-Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3	0,79	39,76	37,82	31	30	10	0,01	-
				1,87	11	1	9	97	0,04	-
		м3								
54	С010334-А24	-Перевозка грузов автомобилями-самосвалами из карьеров, расстояние перевозки свыше 9,5 до 10 км(25км)	3,16	67,4	-	213	-	-	-	-
				13,48	-	43	-	-	-	-
		т								
55	Е0101-166-2	-Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы(около трубное пространство)	0,158	134,1	-	21	-	24	0,97	-
				134,1	-	21	-	113	-	-
		м3								
56	Е0101-27-2	-Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м(около трубное пространство)	0,632	6,48	6,48	4	4	1	-	-
				-	2,1	-	1	97	0,01	-
		м3								
57	Е0101-27-8	-Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы добавлять на каждые последующие 5 м	0,632	3,2	3,2	2	2	1	-	-
				-	1,04	-	1	97	-	-
		м3								
58	Е0101-134-1	-Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками(около трубное пространство)	0,632	21,55	4,52	14	3	10	0,11	-
				17,03	-	11	-	97	-	-
		м3								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге			26760	1328			7
			Тенге			1232	498			2
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			26760	-	-		-
		Материалы -	Тенге			24014	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	1729	-		-
		Местные материалы -	Тенге			15	-	-		-
		Транспортные расходы -	Тенге			213	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			2182	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		1
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	327	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			1736	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			30678	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		11
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	2057	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге			30678	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		11
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	2057	-		-

УЛИЦА №5 Локальная смета №2-1-4

РАЗДЕЛ 8. УСТРОЙСТВО АРЫКОВ-на 1 лоток(L-6м)-526 м.п.(Л 2-8 - 87,7шт)

59	Е0108-3-1	-Устройство песчаного основания под лотки	24,83664	1181	97,07	29332	2411	4352	0,78	19
		м3		112,5	36	2794	894	118	0,18	4
60	Е0107-31-6	-Установка в сооружениях прямоугольных лотков сечением более 0,2 м2	33,326	2155,49	863,65	71834	28782	47488	4,26	142
		м3		726,75	291,08	24220	9701	140	1,23	41
61	С143018-140 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Лотки каналов из тяжелого бетона класса В22,5 объемом до 0.5	33,326	21600	-	719842	-	-	-	-
		м3		-	-	-	-	-	-	-
62	Е0108-4-7	-Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя, лотков	678,798	245,44	3,82	166604	2593	31070	0,21	144
		м2		37,35	1,44	25353	977	118	0,01	5
63	Е0106-13-1	-Монолитные заделки(В20)	2,63	7693,81	86,6	20235	228	1445	3,06	8
		м3		490,5	32,72	1290	86	105	0,16	-
64	С143001-54	-Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент	2,63	127	-	334	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м3								
65	С143001-58	-Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по морозостойкости до 200: за 150 циклов	2,63	781	-	2054	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м3								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге			1010234	34014			313
			Тенге			53657	11658			51
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			1010234	-	-		-
		Материалы -	Тенге			158251	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	65315	-		-
		Местные материалы -	Тенге			764313	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			84355	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		42
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	12653	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			65675	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			1160265	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		406
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	77968	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге			1160265	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		406
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	77968	-		-

РАЗДЕЛ 9. УСТРОЙСТВО ПЕРЕСЕЧЕНИЙ С МЕЖКВАРТАЛЬНЫМИ АВТОДОРОГАМИ(L-12м)-3шт

ВОДОПРОПУСКНЫЕ ТРУБЫ Д 315мм

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
66	Е0122-6-8	-Укладка водопроводных		2206207,15	107441,86	79423	3868	6406	577	21
	Изм. и доп.вып.15	чугунных напорных раструбных труб диам. 300 мм при заделке раструбов асбестоцементом	0,036	96300	40587,75	3467	1461	130	198,23	7
		км								
67	Е0101-17-14	-Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3	2,37	39,76	37,82	94	90	30	0,01	-
				1,87	11	4	26	97	0,04	-
		м3								
68	С010334-А24	-Перевозка грузов автомобилями-самосвалами из карьеров, расстояние перевозки свыше 9,5 до 10 км(25км)	9,48	67,4	-	639	-	-	-	-
				13,48	-	128	-	-	-	-
		т								
69	Е0101-166-2	-Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в	0,474	134,1	-	64	-	72	0,97	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		грунтах 2 группы(около трубное пространство)		134,1	-	64	-	113	-	-
70	E0101-27-2	-Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м(около трубное пространство) м3	1,896	6,48	6,48	12	12	4	-	-
				-	2,1	-	4	97	0,01	-
71	E0101-27-8	-Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы добавлять на каждые последующие 5 м м3	1,896	3,2	3,2	6	6	2	-	-
				-	1,04	-	2	97	-	-
72	E0101-134-1	-Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками(около трубное пространство) м3	1,896	21,55	4,52	41	9	31	0,11	-
				17,03	-	32	-	97	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге			80279	3984			21
			Тенге			3695	1493			7
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			80279	-	-		-
		Материалы -	Тенге			72043	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	5188	-		-
		Местные материалы -	Тенге			46	-	-		-
		Транспортные расходы -	Тенге			639	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			6545	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		3
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	982	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			5209	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			92034	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		32
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	6170	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге			92034	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		32
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	6170	-		-
		РАЗДЕЛ 10. УСТРОЙСТВО ПЕРЕСЕЧЕНИЙ С МЕЖКВАРТАЛЬНЫМИ АВТОДОРОГАМИ ПО ВОДОПРОВОДНОМУ КАНАЛУ №2(L-12м)-1шт								
73	E0122-8-16	-Укладка стальных водопроводных труб диам. 1000 мм с гидравлическим	0,012	802272,06	410808,31	9627	4930	7749	1800	22
				341550	155187	4099	1862	130	757,93	9

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		испытанием								
		км								
74	С130806-155	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 1020 мм, толщина стенки 12,0 мм ГОСТ 10706-76	12,048	39161	-	471812	-	-	-	-
	Изм. и доп. вып. 26			-	-	-	-	-	-	-
		м								
75	Е0122-12-16	Нанесение нормальной антикоррозионной битумно-резиновой изоляции на стальные трубопроводы диам. 1000 мм	0,012	1638764,39	253975,14	19665	3048	2634	428	5
	Изм. и доп. вып. 14			72900	95942,25	875	1151	130	468,58	6
		км								
76	Е0106-11-10	Армирование около трубного пространства	0,1042	5239,08	327,33	546	34	220	11,6	1
				1890	123,75	197	13	105	0,6	-
		1т								
77	С12041-72	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	0,1042	67700	-	7054	-	-	-	-
	Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004			-	-	-	-	-	-	-
		т								
78	Е0106-1-1	Бетонирование около трубного пространства(В20)	4,8	6796,75	66,01	32624	317	1112	1,35	6
				195,75	24,93	940	120	105	0,12	1
		м3								
79	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент	4,8	127	-	610	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м3								
80	С143001-58	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по морозостойкости до 200: за 150 циклов	4,8	781	-	3749	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м3								
81	Е0106-17-2	Устройство портальных стенок (В20), толщиной до 150 мм	0,72	13832,07	402,61	9959	290	2377	18,1	13
				2992,5	152,1	2155	110	105	0,74	1
		м3								
82	С12041-90	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 6 мм	0,0435	41200	-	1792	-	-	-	-
	Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2			-	-	-	-	-	-	-
		т								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	004									
83	С143001-54	-Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент	0,72	127	-	91	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м3								
84	С143001-58	-Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по морозостойкости до 200: за 150 циклов	0,72	781	-	562	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м3								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 10	Тенге			558092	8618			47

			Тенге			8265	3256			16
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			86281	-	-		-
		Материалы -	Тенге			20114	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	11520	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			8847	-	-		-
		Местные материалы -	Тенге			40437	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			14093	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		7
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	2114	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			6022	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			106396	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		70
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	13634	-		-
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге			471812	-	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			471812	-	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			28309	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость сантехнических работ -	Тенге			500120	-	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10	Тенге			606516	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		70
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	13634	-		-

УЛИЦА 6 Локальная смета №2-1-5
РАЗДЕЛ 11. УСТРОЙСТВО АРЫКОВ-на 1 лоток(L-6м)-506 м.п.(Л 2-8 - 84,4шт)

85	Е0108-3-1	-Устройство песчаного основания под лотки	23,90208	1181	97,07	28228	2320	4188	0,78	19
				112,5	36	2689	860	118	0,18	4
		м3								
86	Е0107-31-6	-Установка в сооружениях прямоугольных лотков сечением более 0,2 м2	32,072	2155,49	863,65	69131	27699	45701	4,26	137
				726,75	291,08	23308	9336	140	1,23	40
		м3								
87	С143018-140	-Лотки каналов из тяжелого бетона класса В22,5 объемом	32,072	21600	-	692755	-	-	-	-
	Изм. и									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	до 0.5 м3		-	-	-	-	-	-	-
88	Е0108-4-7	-Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя, лотков м2	653,256	245,44	3,82	160335	2495	29901	0,21	138
				37,35	1,44	24399	941	118	0,01	5
89	Е0106-13-1	-Монолитные заделки(В20) м3	2,53	7693,81	86,6	19465	219	1390	3,06	8
				490,5	32,72	1241	83	105	0,16	-
90	С143001-54	-Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент м3	2,53	127	-	321	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
91	С143001-58	-Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по морозостойкости до 200: за 150 циклов м3	2,53	781	-	1976	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 11		Тенге			972212	32734			302
			Тенге			51637	11219			49
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			972212	-	-		-
	Материалы -		Тенге			152296	-	-		-
	Всего заработная плата -		Тенге			-	62857	-		-
	Местные материалы -		Тенге			735545	-	-		-
	Накладные расходы -		Тенге			81181	-	-		-
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -		чел.-ч			-	-	-		41
	Сметная заработная плата в Н.Р. -		Тенге			-	12177	-		-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге			63204	-	-		-
	ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -		Тенге			1116596	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -		чел.-ч			-	-	-		391
	Сметная заработная плата -		Тенге			-	75034	-		-
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 11		Тенге			1116596	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -		чел.-ч			-	-	-		391
	Сметная заработная плата -		Тенге			-	75034	-		-

РАЗДЕЛ 12. УСТРОЙСТВО ПЕРЕСЕЧЕНИЙ С МЕЖКВАРТАЛЬНЫМИ АВТОДОРОГАМИ(L-12м)-2шт

ВОДОПРОПУСКНЫЕ ТРУБЫ Д 315мм

92	Е0122-6-8	-Укладка водопроводных чугунных напорных раструбных труб диам. 300 мм при заделке раструбов асбестоцементом	2206207,15	107441,86	52949	2579	4271	577	14
	Изм. и доп.вып.15		0,024	96300	40587,75	2311	974	130	198,23	5

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		км								
93	Е0101-17-14-	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3	1,58	39,76	37,82	63	60	20	0,01	-
				1,87	11	3	17	97	0,04	-
		м3								
94	С010334-А24-	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами из карьеров, расстояние перевозки свыше 9,5 до 10 км(25км)	6,32	67,4	-	426	-	-	-	-
				13,48	-	85	-	-	-	-
		т								
95	Е0101-166-2-	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы(около трубное пространство)	0,316	134,1	-	42	-	48	0,97	-
				134,1	-	42	-	113	-	-
		м3								
96	Е0101-27-2 -	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м(около трубное пространство)	1,264	6,48	6,48	8	8	3	-	-
				-	2,1	-	3	97	0,01	-
		м3								
97	Е0101-27-8 -	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы добавлять на каждые последующие 5 м	1,264	3,2	3,2	4	4	1	-	-
				-	1,04	-	1	97	-	-
		м3								
98	Е0101-134-1-	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками(около трубное пространство)	1,264	21,55	4,52	27	6	21	0,11	-
				17,03	-	22	-	97	-	-
		м3								

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 12	Тенге	53520	2656			14

	Тенге	2463	995			5
Стоимость общестроительных работ -	Тенге	53520	-	-		-
Материалы -	Тенге	48029	-	-		-
Всего заработная плата -	Тенге	-	3459	-		-
Местные материалы -	Тенге	30	-	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Транспортные расходы -	Тенге			426	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			4363	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		2
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	654	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			3473	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			61356	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		21
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	4113	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 12	Тенге			61356	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		21
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	4113	-		-

УЛИЦА №7 Локальная смета №2-1-6
РАЗДЕЛ 13. УСТРОЙСТВО АРЫКОВ-на 1 лоток(L-6м)-585 м.п.(Л 2-8 - 97,5шт)

==========

С учетом выполненых работ
585м.п.-(53,3:0,6х6=533м.п.)=52м.п.:6=8,7шт

99	Е0108-3-1	-Устройство песчаного основания под лотки	2,46384	1181	97,07	2910	239	432	0,78	2
				112,5	36	277	89	118	0,18	-
		м3								
100	Е0107-31-6	-Установка в сооружениях прямоугольных лотков сечением более 0,2 м2	3,306	2155,49	863,65	7126	2855	4711	4,26	14
				726,75	291,08	2403	962	140	1,23	4
		м3								
101	С143018-140 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Лотки каналов из тяжелого бетона класса В22,5 объемом до 0.5	3,306	21600	-	71410	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м3								
102	Е0108-4-7	-Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя, лотков	67,338	245,44	3,82	16527	257	3082	0,21	14
				37,35	1,44	2515	97	118	0,01	-
		м2								
103	Е0106-13-1	-Монолитные заделки(В20)	0,804	7693,81	86,6	6186	70	442	3,06	2
				490,5	32,72	394	26	105	0,16	-
		м3								
104	С143001-54	-Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент	0,804	127	-	102	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м3								
105	С143001-58	-Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по морозостойкости до 200: за 150 циклов	0,804	781	-	628	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м3								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 13	Тенге			104889	3421			33
			Тенге			5589	1174			5
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			104889	-	-		-
		Материалы -	Тенге			16086	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	6764	-		-
		Местные материалы -	Тенге			79793	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			8667	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		4
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	1300	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			6813	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			120369	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		42
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	8064	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 13	Тенге			120369	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		42
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	8064	-		-

РАЗДЕЛ 14. УСТРОЙСТВО ПЕРЕСЕЧЕНИЙ С МЕЖКВАРТАЛЬНЫМИ АВТОДОРОГАМИ(L-12м)-2шт

ВОДОПРОПУСКНЫЕ ТРУБЫ Д 315мм

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
106	Е0122-6-8 Изм. и доп.вып.15	-Укладка водопроводных чугунных напорных раструбных труб диам. 300 мм при заделке раструбов асбестоцементом	0,024	2206207,15	107441,86	52949	2579	4271	577	14
				96300	40587,75	2311	974	130	198,23	5
107	Е0101-17-14-	км -Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3	1,58	39,76	37,82	63	60	20	0,01	-
				1,87	11	3	17	97	0,04	-
108	С010334-А24-	м3 -Перевозка грузов автомобилями-самосвалами из карьеров, расстояние перевозки свыше 9,5 до 10 км(25км)	6,32	67,4	-	426	-	-	-	-
				13,48	-	85	-	-	-	-
109	Е0101-166-2-	т -Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы(около трубное пространство)	0,316	134,1	-	42	-	48	0,97	-
				134,1	-	42	-	113	-	-
110	Е0101-27-2	м3 -Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при	1,264	6,48	6,48	8	8	3	-	-
				-	2,1	-	3	97	0,01	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		перемещении 2 группы грунтов до 5 м(около трубное пространство)								
111	Е0101-27-8	-Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы добавлять на каждые последующие 5 м	1,264 м3	3,2	3,2	4	4	1	-	-
				-	1,04	-	1	97	-	-
112	Е0101-134-1-	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками(около трубное пространство)	1,264 м3	21,55	4,52	27	6	21	0,11	-
				17,03	-	22	-	97	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 14	Тенге			53520	2656			14
			Тенге			2463	995			5
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			53520	-	-		-
		Материалы -	Тенге			48029	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	3459	-		-
		Местные материалы -	Тенге			30	-	-		-
		Транспортные расходы -	Тенге			426	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			4363	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		2
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	654	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			3473	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			61356	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		21
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	4113	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 14	Тенге			61356	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		21
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	4113	-		-
		РАЗДЕЛ 15. УСТРОЙСТВО ПЕРЕСЕЧЕНИЙ С МЕЖКВАРТАЛЬНЫМИ АВТОДОРОГАМИ ПО ВОДОПРОВОДНОМУ КАНАЛУ №2(L-12м)-1шт								
113	Е0122-8-16	-Укладка стальных водопроводных труб диам. 1000 мм с гидравлическим испытанием	0,012 км	802272,06	410808,31	9627	4930	7749	1800	22
				341550	155187	4099	1862	130	757,93	9
114	С130806-155 Изм. и доп. вып. 26	-Трубы стальные электросварные прямошовные, D 1020 мм, толщина стенки 12,0 мм ГОСТ 10706-76	12,048	39161	-	471812	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
115	Е0122-12-16 Изм. и доп. вып. 14	м -Нанесение нормальной антикоррозионной битумно-резиновой изоляции на стальные трубопроводы диам. 1000 мм	0,012	1638764,39 72900	253975,14 95942,25	19665 875	3048 1151	2634 130	428 468,58	5 6
116	Е0122-8-14	км -Укладка стальных водопроводных труб диам. 800 мм с гидравлическим испытанием	0,012	-542651,84 -261000	-240633,09 -90900	-6512 -3132	-2888 -1091	-5490 130	-1369 -443,96	-16 -5
117	С130806-145 Изм. и доп. вып. 26	км -Трубы стальные электросварные прямошовные, D 820 мм, толщина стенки 8,0 мм ГОСТ 10706-76	12,48	-22150 -	- -	-276432 -	- -	- -	- -	- -
118	Е0122-12-14 Изм. и доп. вып. 14	м -Нанесение нормальной антикоррозионной битумно-резиновой изоляции на стальные трубопроводы диам. 800 мм	0,012	-1267377,1 -58500	-156833,17 -59244,75	-15209 -702	-1882 -711	-1837 130	-342 -289,35	-4 -3
119	Е0106-11-10	км -Армирование около трубного пространства	0,1042	5239,08 1890	327,33 123,75	546 197	34 13	220 105	11,6 0,6	1 -
120	С12041-72 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	1т -Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм т	0,1042	67700 -	- -	7054 -	- -	- -	- -	- -
121	Е0106-1-1	-Бетонирование около трубного пространства(В20)	4,8	6796,75 195,75	66,01 24,93	32624 940	317 120	1112 105	1,35 0,12	6 1
122	С143001-54	м3 -Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент	4,8	127 -	- -	610 -	- -	- -	- -	- -
123	С143001-58	м3 -Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по морозостойкости до 200: за 150 циклов	4,8	781 -	- -	3749 -	- -	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м3								
124	Е0106-17-2	-Устройство портальных стенок (В20), толщиной до 150 мм	0,72	13832,07	402,61	9959	290	2377	18,1	13
				2992,5	152,1	2155	110	105	0,74	1
		м3								
125	С12041-90 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 6 мм	0,0435	41200	-	1792	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
126	С143001-54	-Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент	0,72	127	-	91	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м3								
127	С143001-58	-Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по морозостойкости до 200: за 150 циклов	0,72	781	-	562	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м3								

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 15	Тенге	259940	3849			27
	Тенге	4431	1454			7
Стоимость общестроительных работ -	Тенге	64560	-	-		-
Материалы -	Тенге	7058	-	-		-
Всего заработная плата -	Тенге	-	5884	-		-
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге	8847	-	-		-
Местные материалы -	Тенге	40377	-	-		-
Накладные расходы -	Тенге	6766	-	-		-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч	-	-	-		3
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге	-	1015	-		-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	4280	-	-		-
ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге	75606	-	-		-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-		37
Сметная заработная плата -	Тенге	-	6899	-		-
Стоимость сантехнических работ -	Тенге	195380	-	-		-
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге	195380	-	-		-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	11723	-	-		-
ВСЕГО,Стоимость сантехнических работ -	Тенге	207103	-	-		-
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 15	Тенге	282709	-	-		-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-		37
Сметная заработная плата -	Тенге	-	6899	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		УЛИЦА №8 РАЗДЕЛ 16.Локальная смета №2-1-7 УСТРОЙСТВО АРЫКОВ-на 1 лоток(L-6м)-586 м.п.(Л 2-8 -97,7шт)								
		С учетом актов на вып.работы- 586-(43,6:0,6х6=436м)=150м:6=25шт/9,5м3								
128	Е0108-3-1	-Устройство песчаного основания под лотки	7,08	1181	97,07	8361	687	1241	0,78	6
				112,5	36	797	255	118	0,18	1
		м3								
129	Е0107-31-6	-Установка в сооружениях прямоугольных лотков сечением более 0,2 м2	9,5	2155,49	863,65	20477	8205	13537	4,26	40
				726,75	291,08	6904	2765	140	1,23	12
		м3								
130	С143018-140 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Лотки каналов из тяжелого бетона класса В22,5 объемом до 0.5	9,5	21600	-	205200	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м3								
131	Е0108-4-7	-Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя, лотков	193,5	245,44	3,82	47493	739	8857	0,21	41
				37,35	1,44	7227	279	118	0,01	1
		м2								
132	Е0106-13-1	-Монолитные заделки(В20)	1,19	7693,81	86,6	9156	103	654	3,06	4
		м3		490,5	32,72	584	39	105	0,16	-
133	С143001-54	-Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент	1,19	127	-	151	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м3								
134	С143001-58	-Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по морозостойкости до 200: за 150 циклов	1,19	781	-	929	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м3								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 16	Тенге			291767	9734			91
			Тенге			15512	3338			15
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			291767	-	-		-
		Материалы -	Тенге			45425	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	18849	-		-
		Местные материалы -	Тенге			221097	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			24288	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		12
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	3643	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			18963	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			335019	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		117

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	22493	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 16	Тенге			335019	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		117
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	22493	-		-
		РАЗДЕЛ 17. УСТРОЙСТВО ПЕРЕСЕЧЕНИЙ С МЕЖКВАРТАЛЬНЫМИ АВТОДОРОГАМИ(L-12м)-2шт								
		ВОДОПРОПУСКНЫЕ ТРУБЫ Д 315мм								
135	Е0122-6-8	-Укладка водопроводных		2206207,15	107441,86	52949	2579	4271	577	14
	Изм. и	чугунных напорных раструбных	0,024							
	доп.вып.15	труб диам. 300 мм при заделке		96300	40587,75	2311	974	130	198,23	5
		раструбов асбестоцементом								
		км								
136	Е0101-17-14	-Разработка грунта 2 группы с	1,58	39,76	37,82	63	60	20	0,01	-
		погрузкой на								
		автомобили-самосвалы		1,87	11	3	17	97	0,04	-
		экскаваторами с ковшом								
		вместимостью 0,5 м3								
		м3								
137	С010334-А24	-Перевозка грузов	6,32	67,4	-	426	-	-	-	-
		автомобилями-самосвалами из								
		карьеров, расстояние		13,48	-	85	-	-	-	-
		перевозки свыше 9,5 до 10								
		км(25км)								
		т								
138	Е0101-166-2	-Засыпка вручную траншей,	0,316	134,1	-	42	-	48	0,97	-
		пазух котлованов и ям в								
		грунтах 2 группы(около		134,1	-	42	-	113	-	-
		трубное пространство)								
		м3								
139	Е0101-27-2	-Засыпка траншей и котлованов	1,264	6,48	6,48	8	8	3	-	-
		бульдозерами мощностью 59								
		(80) кВт (л.с.), при		-	2,1	-	3	97	0,01	-
		перемещении 2 группы грунтов								
		до 5 м(около трубное								
		пространство)								
		м3								
140	Е0101-27-8	-Засыпка траншей и котлованов	1,264	3,2	3,2	4	4	1	-	-
		бульдозерами мощностью 59								
		(80) кВт (л.с.), при		-	1,04	-	1	97	-	-
		перемещении грунтов 2 группы								
		добавлять на каждые								
		последующие 5 м								
		м3								
141	Е0101-134-1	-Уплотнение грунта 1,2 группы	1,264	21,55	4,52	27	6	21	0,11	-
		пневматическими								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		трамбовками(около трубное пространство)		17,03	-	22	-	97	-	-
		м3								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 17	Тенге			53520	2656			14
			Тенге			2463	995			5
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			53520	-	-		-
		Материалы -	Тенге			48029	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	3459	-		-
		Местные материалы -	Тенге			30	-	-		-
		Транспортные расходы -	Тенге			426	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			4363	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		2
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	654	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			3473	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			61356	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		21
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	4113	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 17	Тенге			61356	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		21
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	4113	-		-
		РАЗДЕЛ 18. УСТРОЙСТВО ПЕРЕСЕЧЕНИЙ С МЕЖКВАРТАЛЬНЫМИ АВТОДОРОГАМИ ПО ВОДОПРОВОДНОМУ КАНАЛУ №2(L-12м)-1шт								
142	Е0122-8-16	Укладка стальных водопроводных труб диам. 1000 мм с гидравлическим испытанием	0,012	802272,06	410808,31	9627	4930	7749	1800	22
				341550	155187	4099	1862	130	757,93	9
		км								
143	С130806-155 Изм. и доп. вып. 26	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 1020 мм, толщина стенки 12,0 мм ГОСТ 10706-76	12,048	39161	-	471812	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м								
144	Е0122-12-16 Изм. и доп. вып. 14	Нанесение нормальной антикоррозионной битумно-резиновой изоляции на стальные трубопроводы диам. 1000 мм	0,012	1638764,39	253975,14	19665	3048	2634	428	5
				72900	95942,25	875	1151	130	468,58	6
		км								
145	Е0122-8-14	Укладка стальных водопроводных труб диам. 800 мм с гидравлическим испытанием	0,012	-542651,84	-240633,09	-6512	-2888	-5490	-1369	-16
				-261000	-90900	-3132	-1091	130	-443,96	-5
		км								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
146	С130806-145 Изм. и доп. вып. 26	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 820 мм, толщина стенки 8,0 мм ГОСТ 10706-76	12,48	-22150	-	-276432	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
147	Е0122-12-14 Изм. и доп. вып. 14	м Нанесение нормальной антикоррозионной битумно-резиновой изоляции на стальные трубопроводы диам. 800 мм	0,012	-1267377,1	-156833,17	-15209	-1882	-1837	-342	-4
				-58500	-59244,75	-702	-711	130	-289,35	-3
148	Е0106-11-10	км Армирование около трубного пространства	0,1042	5239,08	327,33	546	34	220	11,6	1
				1890	123,75	197	13	105	0,6	-
149	С12041-72 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	1т Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	0,1042	67700	-	7054	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
150	Е0106-1-1	т Бетонирование около трубного пространства(В20)	4,8	6796,75	66,01	32624	317	1112	1,35	6
				195,75	24,93	940	120	105	0,12	1
151	С143001-54	м3 Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент	4,8	127	-	610	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
152	С143001-58	м3 Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по морозостойкости до 200: за 150 циклов	4,8	781	-	3749	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
153	Е0106-17-2	м3 Устройство портальных стенок (В20), толщиной до 150 мм	0,72	13832,07	402,61	9959	290	2377	18,1	13
				2992,5	152,1	2155	110	105	0,74	1
154	С12041-90 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	м3 Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 6 мм	0,0435	41200	-	1792	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
155	С143001-54	т Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий	0,72	127	-	91	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		цемент		-	-	-	-	-	-	-
156	С143001-58	-Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по морозостойкости до 200: за 150 циклов м3	0,72	781 -	- -	562 -	- -	- -	- -	- -
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 18	Тенге			259940	3849			27
			Тенге			4431	1454			7
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			64560	-	-		-
		Материалы -	Тенге			7058	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	5884	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			8847	-	-		-
		Местные материалы -	Тенге			40377	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			6766	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		3
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	1015	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			4280	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			75606	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		37
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	6899	-		-
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге			195380	-	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			195380	-	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			11723	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость сантехнических работ -	Тенге			207103	-	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 18	Тенге			282709	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		37
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	6899	-		-

УЛИЦА №9 Локальная смета №2-1-8
РАЗДЕЛ 19. УСТРОЙСТВО АРЫКОВ-на 1 лоток(L-6м)-590 м.п.(Л 2-8 - 98,4шт)
==========
С учетом выполненых работ
590м-(41,1:0,6х6=411м)=179м:6=29,8шт/11,3м3

157	Е0108-3-1	-Устройство песчаного основания под лотки	8,43936	1181 112,5	97,07 36	9967 949	819 304	1479 118	0,78 0,18	7 2
158	Е0107-31-6	-Установка в сооружениях прямоугольных лотков сечением более 0,2 м2 м3	11,324	2155,49 726,75	863,65 291,08	24409 8230	9780 3296	16136 140	4,26 1,23	48 14
159	С143018-140 Изм. и доп.вып.6	-Лотки каналов из тяжелого бетона класса В22,5 объемом до 0.5	11,324	21600 -	- -	244598 -	- -	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	СН РК 8.02-04-20 02, СН РК 8.02-04С-2 004	м3								
160	Е0108-4-7	-Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя, лотков	230,652	245,44	3,82	56611	881	10557	0,21	49
				37,35	1,44	8615	332	118	0,01	2
161	Е0106-13-1	-Монолитные заделки(В20) м2	1,28	7693,81	86,6	9848	111	703	3,06	4
				490,5	32,72	628	42	105	0,16	-
162	С143001-54	-Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент м3	1,28	127	-	163	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
163	С143001-58	-Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по морозостойкости до 200: за 150 циклов м3	1,28	781	-	1000	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 19	Тенге			346596	11591			108
			Тенге			18422	3974			17
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			346596	-	-		-
		Материалы -	Тенге			54048	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	22396	-		-
		Местные материалы -	Тенге			262535	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			28876	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		14
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	4331	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			22528	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			398000	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		139
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	26727	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 19	Тенге			398000	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		139
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	26727	-		-

РАЗДЕЛ 20. УСТРОЙСТВО ПЕРЕСЕЧЕНИЙ С МЕЖКВАРТАЛЬНЫМИ АВТОДОРОГАМИ(L-12м)-3шт

ВОДОПРОПУСКНЫЕ ТРУБЫ Д 315мм

164	Е0122-6-8	-Укладка водопроводных чугунных напорных раструбных труб диам. 300 мм при заделке раструбов асбестоцементом	2206207,15	107441,86	79423	3868	6406	577	21
	Изм. и доп.вып.15		0,036	96300	40587,75	3467	1461	130	198,23	7

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		км								
165	Е0101-17-14-	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3	2,37	39,76	37,82	94	90	30	0,01	-
				1,87	11	4	26	97	0,04	-
		м3								
166	С010334-А24-	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами из карьеров, расстояние перевозки свыше 9,5 до 10 км(25км)	9,48	67,4	-	639	-	-	-	-
				13,48	-	128	-	-	-	-
		т								
167	Е0101-166-2-	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы(около трубное пространство)	0,474	134,1	-	64	-	72	0,97	-
				134,1	-	64	-	113	-	-
		м3								
168	Е0101-27-2 -	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м(около трубное пространство)	1,896	6,48	6,48	12	12	4	-	-
				-	2,1	-	4	97	0,01	-
		м3								
169	Е0101-27-8 -	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы добавлять на каждые последующие 5 м	1,896	3,2	3,2	6	6	2	-	-
				-	1,04	-	2	97	-	-
		м3								
170	Е0101-134-1-	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками(около трубное пространство)	1,896	21,55	4,52	41	9	31	0,11	-
				17,03	-	32	-	97	-	-
		м3								
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 20		Тенге			80279	3984			21
			Тенге			3695	1493			7
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			80279	-	-		-
	Материалы -		Тенге			72043	-	-		-
	Всего заработная плата -		Тенге			-	5188	-		-
	Местные материалы -		Тенге			46	-	-		-
	Транспортные расходы -		Тенге			639	-	-		-
	Накладные расходы -		Тенге			6545	-	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		3
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	982	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			5209	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			92034	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		32
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	6170	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 20	Тенге			92034	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		32
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	6170	-		-
		РАЗДЕЛ 21. УСТРОЙСТВО ПЕРЕСЕЧЕНИЙ С МЕЖКВАРТАЛЬНЫМИ АВТОДОРОГАМИ ПО ВОДОПРОВОДНОМУ КАНАЛУ №2(L-12м)-1шт								
171	E0122-8-16	-Укладка стальных водопроводных труб диам. 1000 мм с гидравлическим испытанием	0,012	802272,06	410808,31	9627	4930	7749	1800	22
				341550	155187	4099	1862	130	757,93	9
172	C130806-155	-Трубы стальные электросварные прямошовные, D 1020 мм, толщина стенки 12,0 мм ГОСТ 10706-76	км 12,048	39161	-	471812	-	-	-	-
	Изм. и доп. вып. 26			-	-	-	-	-	-	-
173	E0122-12-16	-Нанесение нормальной антикоррозионной битумно-резиновой изоляции на стальные трубопроводы диам. 1000 мм	м 0,012	1638764,39	253975,14	19665	3048	2634	428	5
	Изм. и доп. вып. 14			72900	95942,25	875	1151	130	468,58	6
174	E0122-8-14	-Укладка стальных водопроводных труб диам. 800 мм с гидравлическим испытанием	км 0,012	-542651,84	-240633,09	-6512	-2888	-5490	-1369	-16
				-261000	-90900	-3132	-1091	130	-443,96	-5
175	C130806-145	-Трубы стальные электросварные прямошовные, D 820 мм, толщина стенки 8,0 мм ГОСТ 10706-76	км 12,48	-22150	-	-276432	-	-	-	-
	Изм. и доп. вып. 26			-	-	-	-	-	-	-
176	E0122-12-14	-Нанесение нормальной антикоррозионной битумно-резиновой изоляции на стальные трубопроводы диам. 800 мм	м 0,012	-1267377,1	-156833,17	-15209	-1882	-1837	-342	-4
	Изм. и доп. вып. 14			-58500	-59244,75	-702	-711	130	-289,35	-3
177	E0106-11-10	-Армирование около трубного пространства	км 0,1042	5239,08	327,33	546	34	220	11,6	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				1890	123,75	197	13	105	0,6	-
178	С12041-72 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	1т -Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм т	0,1042	67700	-	7054	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
179	Е0106-1-1	-Бетонирование около трубного пространства(В20) м3	4,8	6796,75	66,01	32624	317	1112	1,35	6
				195,75	24,93	940	120	105	0,12	1
180	С143001-54	-Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент м3	4,8	127	-	610	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
181	С143001-58	-Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по морозостойкости до 200: за 150 циклов м3	4,8	781	-	3749	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
182	Е0106-17-2	-Устройство портальных стенок (В20), толщиной до 150 мм м3	0,72	13832,07	402,61	9959	290	2377	18,1	13
				2992,5	152,1	2155	110	105	0,74	1
183	С12041-90 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 6 мм т	0,0435	41200	-	1792	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
184	С143001-54	-Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент м3	0,72	127	-	91	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
185	С143001-58	-Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по морозостойкости до 200: за 150 циклов м3	0,72	781	-	562	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 21		Тенге			259940	3849			27
			Тенге			4431	1454			7

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			64560	-	-		-
		Материалы -	Тенге			7058	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	5884	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			8847	-	-		-
		Местные материалы -	Тенге			40377	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			6766	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		3
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	1015	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			4280	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			75606	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		37
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	6899	-		-
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге			195380	-	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			195380	-	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			11723	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость сантехнических работ -	Тенге			207103	-	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 21	Тенге			282709	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		37
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	6899	-		-

УЛИЦА №10 Локальная смета №2-1-9

РАЗДЕЛ 22. АСФАЛЬТОБЕТОННОЕ ПОКРЫТИЕ ПРОЕЗЖЕЙ ЧАСТИ ТИП1, Пл-4144м2

==========

С учетом выполненых работ 4144-244,4=3899,6

186	Е0127-14-2	-Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы(т.15см)	231,357	775,02	73,75	179307	17063	10169	0,14	33
				21,38	11,67	4946	2700	133	0,04	9
187	Е0127-26-4	м3 -Устройство нижнего слоя двухслойных оснований толщиной 12 см из щебня М800 фракции 40-70 мм(т.10см)	1542,38	279,25	18,86	430713	29095	19825	0,02	33
				3,89	5,77	6000	8906	133	0,02	31
188	Е0127-26-5 к=2	м2 -Устройство оснований толщиной 12 см из щебня М800 фракции 40-70 мм, на каждый 1 см изменения толщины слоя добавлять к гр.4	1542,38	-46,03	-3,02	-71001	-4664	-2270	-	-2
				-0,22	-0,89	-339	-1367	133	-	-5
189	Е0127-26-2	м2 -Устройство верхнего слоя двухслойных оснований толщиной 12 см из щебня М800 фракции 5-40 мм(т.8см)	1542,38	308,66	34,56	476065	53306	29522	0,04	61
				6,01	8,38	9270	12927	133	0,03	44
190	Е0127-26-3 к=4	м2 -Устройство оснований толщиной 12 см из щебня М800 фракции 5-40 мм, на каждый 1 см изменения толщины слоя	1542,38	-93,76	-5,47	-144614	-8437	-4111	-	-4
				-0,4	-1,6	-617	-2474	133	-0,01	-8

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		добавлять к гр.1,2								
191	Е0127-72-1	-Розлив вяжущих материалов(битум БНД) м2	0,925428	339,59	339,59	314	314	173	0,58	1
				-	140,94	-	130	133	0,58	1
192	Е0127-66-2	-Приготовление жидкого битума в котлах вместимостью 15000 л без введения добавок т	0,925428	472,75	427,75	437	396	200	0,29	-
				45	117,15	42	108	133	0,44	-
193	С11011-31 Изм. и доп.вып.7 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Битум нефтяной дорожный вязкий, марка БНД т	0,9531908	37900	-	36126	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
194	Е0127-53-6	-Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3(6см) м2	1542,38	24,52	15,35	37821	23678	22565	0,03	52
				5,94	5,06	9162	7804	133	0,02	27
195	Е0127-54-6 к=4	-Нормы для корректировки табл. 27-53 при изменении толщины покрытий на 0,5 см, добавлять к пористым крупнозернистым смесям, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 м2	1542,38	0,08	-	123	-	82	-	1
				0,04	-	62	-	133	-	-
196	С143010-14 Изм. и доп. вып. 29	-Смеси асфальтобетонные горячие пористые крупнозернистые, марки I СТ РК 1225-2013 м2	214,236582	6463	-	1384611	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
197	Е0127-72-1	-Розлив вяжущих материалов т	0,462714	339,59	339,59	157	157	87	0,58	-
				-	140,94	-	65	133	0,58	-
198	Е0127-66-2	-Приготовление жидкого битума в котлах вместимостью 15000 л без введения добавок т	0,462714	472,75	427,75	219	198	100	0,29	-
				45	117,15	21	54	133	0,44	-
199	С11011-31 Изм. и доп.вып.7 СН РК	-Битум нефтяной дорожный вязкий, марка БНД т	0,4765954	37900	-	18063	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	8.02-04-20 02, СН РК 8.02-04С-2 004									
200	Е0127-53-1	-Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 типа АБВ м2	1542,38	24,52	15,35	37821	23678	22565	0,03	52
				5,94	5,06	9162	7804	133	0,02	27
201	С143010-9 Изм. и доп. вып. 29	-Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые, типа Б, марки I СТ РК 1225-2013 т	148,993908	6512	-	970248	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		БОРДЮРНЫЕ КАМНИ БУ 100.30.15-395шт								
202	Е0127-34-2 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-20 02, СН РК 8.02-03-20 02, СН РК 8.02-05-20 02, СН РК 8.02-06-20 02, СН РК 8.02-07-20 02, РДС РК 8.02-03-20 02	-Установка бортовых бетонных камней БУ 100.30.15 м	395	470,42	6,63	185818	2619	58018	0,7	276
				108,68	1,76	42929	694	133	0,01	2
203	С143003-10 Изм. и доп. вып. 29	-Камни бортовые из бетона класса В30 ГОСТ 6665-91 м3	16,985	14861	-	252414	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 22		Тенге			3794644	137403			503
			Тенге			80636	37353			130
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			3794644	-	-		-
	Материалы -		Тенге			17412	-	-		-
	Всего заработная плата -		Тенге			-	117989	-		-
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			54189	-	-		-
	Местные материалы -		Тенге			3505004	-	-		-
	Накладные расходы -		Тенге			156925	-	-		-
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -		чел.-ч			-	-	-		78
	Сметная заработная плата в Н.Р. -		Тенге			-	23539	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			237094	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			4188663	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		712
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	141527	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 22	Тенге			4188663	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		712
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	141527	-		-
		РАЗДЕЛ 23. УСТРОЙСТВО АРЫКОВ-на 1 лоток(L-6м)-592 м.п.(Л 2-8 - 98,7шт)								
		С учетом выполненых работ 592-(49,1:0,6х6=491м)=101м:6=16,8шт/6,4м3								
204	Е0108-3-1	-Устройство песчаного основания под лотки	4,75776	1181	97,07	5619	462	834	0,78	4
				112,5	36	535	171	118	0,18	1
		м3								
205	Е0107-31-6	-Установка в сооружениях прямоугольных лотков сечением более 0,2 м2	6,384	2155,49	863,65	13761	5514	9097	4,26	27
				726,75	291,08	4640	1858	140	1,23	8
		м3								
206	С143018-140 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Лотки каналов из тяжелого бетона класса В22,5 объемом до 0.5	6,384	21600	-	137894	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м3								
207	Е0108-4-7	-Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя, лотков	130,032	245,44	3,82	31915	497	5952	0,21	28
				37,35	1,44	4857	187	118	0,01	1
		м2								
208	Е0106-13-1	-Монолитные заделки(В20)	0,98	7693,81	86,6	7540	85	538	3,06	3
				490,5	32,72	481	32	105	0,16	-
		м3								
209	С143001-54	-Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент	0,98	127	-	124	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м3								
210	С143001-58	-Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по морозостойкости до 200: за 150 циклов	0,98	781	-	765	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м3								
		УЗЕЛ 1-10шт								
211	Е0106-1-1	-Устройство бетонных водоотливов из бетона (В15)	1	6389,77	66,01	6390	66	232	1,35	1
				195,75	24,93	196	25	105	0,12	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м3								
212	С143001-54	-Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент	1	127	-	127	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м3								
213	С143001-58	-Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по морозостойкости до 200: за 150 циклов	1	781	-	781	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м3								
214	Е0127-34-2	-Установка бортовых бетонных камней БР100.20.8	20	423,71	6,63	8474	133	2938	0,7	14
	Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002 т.ч. п-3.9 К=0,86			108,68	1,76	2174	35	133	0,01	-
		м								
215	С143003-10	-Камни бетонные бортовые БР100.20.8	0,32	14861	-	4756	-	-	-	-
	Изм. и доп. вып. 29			-	-	-	-	-	-	-
		м3								
		УСИЛЕНИЕ ЛЮКОВ-4шт								
216	Е0108-6-9	-Кладка стен горловин колодцев	0,96	9789,33	296,6	9398	285	1162	5,95	6
				915,75	110,25	879	106	118	0,54	1
		м3								
217	Е0122-41-1	-Монтаж плит КЦП1-10-2	0,4	2957,3	1521,8	1183	609	956	8,86	4
	Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002			1435,5	403,2	574	161	130	2,06	1
		м3								
218	С143018-24	-Плиты покрытий, перекрытий колодцев из тяжелого бетона класса В22,5,	0,4	17543	-	7017	-	-	-	-
	Изм. и доп. вып.			-	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
26		круглые(КЦП1-10-2-9шт)								
219	С131104-10	м3 -Люк чугунный, тип Т (С250)	4	5850	-	23400	-	-	-	-
	Изм. и доп. вып.	ГОСТ 3634-99		-	-	-	-	-	-	-
27		комплект								
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 23		Тенге			259144	7649			86
			Тенге			14335	2576			11
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			235744	-	-		-
	Материалы -		Тенге			31387	-	-		-
	Всего заработная плата -		Тенге			-	16911	-		-
	Местные материалы -		Тенге			182373	-	-		-
	Накладные расходы -		Тенге			21709	-	-		-
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -		чел.-ч			-	-	-		11
	Сметная заработная плата в Н.Р. -		Тенге			-	3256	-		-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге			15447	-	-		-
	ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -		Тенге			272900	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -		чел.-ч			-	-	-		108
	Сметная заработная плата -		Тенге			-	20167	-		-
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			23400	-	-		-
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			23400	-	-		-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге			1404	-	-		-
	ВСЕГО,Стоимость сантехнических работ -		Тенге			24804	-	-		-
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 23		Тенге			297704	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -		чел.-ч			-	-	-		108
	Сметная заработная плата -		Тенге			-	20167	-		-
		РАЗДЕЛ 24. УСТРОЙСТВО ПЕРЕСЕЧЕНИЙ С МЕЖКВАРТАЛЬНЫМИ АВТОДОРОГАМИ ПО ВОДОПРОВОДНОМУ КАНАЛУ №2(L-12м)-1шт								
220	Е0122-8-16	-Укладка стальных	0,012	802272,06	410808,31	9627	4930	7749	1800	22
		водопроводных труб диам. 1000 мм с гидравлическим испытанием		341550	155187	4099	1862	130	757,93	9
221	С130806-155	км -Трубы стальные электросварные	12,048	39161	-	471812	-	-	-	-
	Изм. и доп. вып.	прямошовные, D 1020 мм,		-	-	-	-	-	-	-
26		толщина стенки 12,0 мм ГОСТ 10706-76								
222	Е0122-12-16	м -Нанесение нормальной	0,012	1638764,39	253975,14	19665	3048	2634	428	5
	Изм. и доп. вып.	антикоррозионной		72900	95942,25	875	1151	130	468,58	6
14		битумно-резиновой изоляции на стальные трубопроводы диам. 1000 мм								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		км								
223	Е0122-8-14	-Укладка стальных водопроводных труб диам. 800 мм с гидравлическим испытанием	0,012	-542651,84	-240633,09	-6512	-2888	-5490	-1369	-16
				-261000	-90900	-3132	-1091	130	-443,96	-5
		км								
224	С130806-145 Изм. и доп. вып. 26	-Трубы стальные электросварные прямошовные, D 820 мм, толщина стенки 8,0 мм ГОСТ 10706-76	12,48	-22150	-	-276432	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м								
225	Е0122-12-14 Изм. и доп. вып. 14	-Нанесение нормальной антикоррозионной битумно-резиновой изоляции на стальные трубопроводы диам. 800 мм	0,012	-1267377,1	-156833,17	-15209	-1882	-1837	-342	-4
				-58500	-59244,75	-702	-711	130	-289,35	-3
		км								
226	Е0106-11-10	-Армирование около трубного пространства	0,1042	5239,08	327,33	546	34	220	11,6	1
				1890	123,75	197	13	105	0,6	-
		1т								
227	С12041-72 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	0,1042	67700	-	7054	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
228	Е0106-1-1	-Бетонирование около трубного пространства(В20)	4,8	6796,75	66,01	32624	317	1112	1,35	6
				195,75	24,93	940	120	105	0,12	1
		м3								
229	С143001-54	-Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент	4,8	127	-	610	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м3								
230	С143001-58	-Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по морозостойкости до 200: за 150 циклов	4,8	781	-	3749	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м3								
231	Е0106-17-2	-Устройство портальных стенок (В20), толщиной до 150 мм	0,72	13832,07	402,61	9959	290	2377	18,1	13
				2992,5	152,1	2155	110	105	0,74	1
		м3								
232	С12041-90 Изм. и доп.вып.9	-Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I,	0,0435	41200	-	1792	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	СН РК 8.02-04-20 02, СН РК 8.02-04С-2 004	ВР-1, d 6 мм т								
233	С143001-54	-Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент м3	0,72	127 -	- -	91 -	- -	- -	- -	- -
234	С143001-58	-Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по морозостойкости до 200: за 150 циклов м3	0,72	781 -	- -	562 -	- -	- -	- -	- -
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 24		Тенге Тенге			259940 4431	3849 1454			27 7
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			64560	-	-		-
	Материалы -		Тенге			7058	-	-		-
	Всего заработная плата -		Тенге			-	5884	-		-
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			8847	-	-		-
	Местные материалы -		Тенге			40377	-	-		-
	Накладные расходы -		Тенге			6766	-	-		-
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -		чел.-ч			-	-	-		3
	Сметная заработная плата в Н.Р. -		Тенге			-	1015	-		-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге			4280	-	-		-
	ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -		Тенге			75606	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -		чел.-ч			-	-	-		37
	Сметная заработная плата -		Тенге			-	6899	-		-
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			195380	-	-		-
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			195380	-	-		-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге			11723	-	-		-
	ВСЕГО,Стоимость сантехнических работ -		Тенге			207103	-	-		-
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 24		Тенге			282709	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -		чел.-ч			-	-	-		37
	Сметная заработная плата -		Тенге			-	6899	-		-

РАЗДЕЛ 25. УСТРОЙСТВО ПЕРЕСЕЧЕНИЙ С МЕЖКВАРТАЛЬНЫМИ АВТОДОРОГАМИ(L-12м)-2шт

		ВОДОПРОПУСКНЫЕ ТРУБЫ Д 315мм								
235	Е0122-6-8 Изм. и доп.вып.15	-Укладка водопроводных чугунных напорных раструбных труб диам. 300 мм при заделке раструбов асбестоцементом км	0,024	2206207,15 96300	107441,86 40587,75	52949 2311	2579 974	4271 130	577 198,23	14 5
236	Е0101-17-14	-Разработка грунта 2 группы с	1,58	39,76	37,82	63	60	20	0,01	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3		1,87	11	3	17	97	0,04	-
237	С010334-А24-	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами из карьеров, расстояние перевозки свыше 9,5 до 10 км(25км) м3	6,32	67,4	-	426	-	-	-	-
				13,48	-	85	-	-	-	-
238	Е0101-166-2-	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы(около трубное пространство) т	0,316	134,1	-	42	-	48	0,97	-
				134,1	-	42	-	113	-	-
239	Е0101-27-2 -	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м(около трубное пространство) м3	1,264	6,48	6,48	8	8	3	-	-
				-	2,1	-	3	97	0,01	-
240	Е0101-27-8 -	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы добавлять на каждые последующие 5 м м3	1,264	3,2	3,2	4	4	1	-	-
				-	1,04	-	1	97	-	-
241	Е0101-134-1-	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками(около трубное пространство) м3	1,264	21,55	4,52	27	6	21	0,11	-
				17,03	-	22	-	97	-	-

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 25	Тенге	53520	2656			14
	Тенге	2463	995			5
Стоимость общестроительных работ -	Тенге	53520	-	-		-
Материалы -	Тенге	48029	-	-		-
Всего заработная плата -	Тенге	-	3459	-		-
Местные материалы -	Тенге	30	-	-		-
Транспортные расходы -	Тенге	426	-	-		-
Накладные расходы -	Тенге	4363	-	-		-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч	-	-	-		2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	654	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			3473	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			61356	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		21
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	4113	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 25	Тенге			61356	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		21
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	4113	-		-

УЛИЦА №11 Локальная смета 2-1-10

РАЗДЕЛ 26. АСФАЛЬТОБЕТОННОЕ ПОКРЫТИЕ ПРОЕЗЖЕЙ ЧАСТИ ТИП1, Пл-4186м2

==========

С учетом выполненых работ 4186-271,2-215=3699,8

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
242	Е0127-14-2	-Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы(т.15см)	231,6405	775,02	73,75	179527	17084	10182	0,14	33
				21,38	11,67	4952	2703	133	0,04	9
243	Е0127-26-4	-Устройство нижнего слоя двухслойных оснований толщиной 12 см из щебня М800 фракции 40-70 мм(т.10см) м3	1544,27	279,25	18,86	431240	29131	19849	0,02	33
				3,89	5,77	6007	8917	133	0,02	31
244	Е0127-26-5 к=2	-Устройство оснований толщиной 12 см из щебня М800 фракции 40-70 мм, на каждый 1 см изменения толщины слоя добавлять к гр.4 м2	1544,27	-46,03	-3,02	-71088	-4670	-2272	-	-2
				-0,22	-0,89	-340	-1369	133	-	-5
245	Е0127-26-2	-Устройство верхнего слоя двухслойных оснований толщиной 12 см из щебня М800 фракции 5-40 мм(т.8см) м2	1544,27	308,66	34,56	476649	53371	29558	0,04	61
				6,01	8,38	9281	12943	133	0,03	45
246	Е0127-26-3 к=4	-Устройство оснований толщиной 12 см из щебня М800 фракции 5-40 мм, на каждый 1 см изменения толщины слоя добавлять к гр.1,2 м2	1544,27	-93,76	-5,47	-144791	-8447	-4116	-	-4
				-0,4	-1,6	-618	-2477	133	-0,01	-8
247	Е0127-72-1	-Розлив вяжущих материалов(битум БНД) т	0,926562	339,59	339,59	315	315	174	0,58	1
				-	140,94	-	131	133	0,58	1
248	Е0127-66-2	-Приготовление жидкого битума в котлах вместимостью 15000 л без введения добавок т	0,926562	472,75	427,75	438	396	200	0,29	-
				45	117,15	42	109	133	0,44	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
249	С11011-31 Изм. и доп.вып.7 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Битум нефтяной дорожный вязкий, марка БНД	0,9543589	37900	-	36170	-	-	-	-
		т		-	-	-	-	-	-	-
250	Е0127-53-6	-Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3(6см)	1544,27	24,52	15,35	37868	23707	22593	0,03	52
		м2		5,94	5,06	9173	7814	133	0,02	27
251	Е0127-54-6 к=4	-Нормы для корректировки табл. 27-53 при изменении толщины покрытий на 0,5 см, добавлять к пористым крупнозернистым смесям, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3	1544,27	0,08	-	124	-	82	-	1
		м2		0,04	-	62	-	133	-	-
252	С143010-14 Изм. и доп. вып. 29	-Смеси асфальтобетонные горячие пористые крупнозернистые, марки I СТ РК 1225-2013	214,499103	6463	-	1386308	-	-	-	-
		т		-	-	-	-	-	-	-
253	Е0127-72-1	-Розлив вяжущих материалов	0,463281	339,59	339,59	157	157	87	0,58	-
		т		-	140,94	-	65	133	0,58	-
254	Е0127-66-2	-Приготовление жидкого битума в котлах вместимостью 15000 л без введения добавок	0,463281	472,75	427,75	219	198	100	0,29	-
		т		45	117,15	21	54	133	0,44	-
255	С11011-31 Изм. и доп.вып.7 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Битум нефтяной дорожный вязкий, марка БНД	0,4771794	37900	-	18085	-	-	-	-
		т		-	-	-	-	-	-	-
256	Е0127-53-1	-Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 типа АБВ	1544,27	24,52	15,35	37868	23707	22593	0,03	52
				5,94	5,06	9173	7814	133	0,02	27

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м2								
257	С143010-9	-Смеси асфальтобетонные	149,176482	6512	-	971437	-	-	-	-
	Изм. и доп. вып. 29	горячие плотные мелкозернистые, типа Б, марки I СТ РК 1225-2013		-	-	-	-	-	-	-
		т								
		БОРДЮРНЫЕ КАМНИ БУ 100.30.15-392шт								
258	Е0127-34-2	-Установка бортовых бетонных	392	470,42	6,63	184407	2599	57577	0,7	274
	Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002	камней БУ 100.30.15		108,68	1,76	42603	689	133	0,01	2
		м								
259	С143003-10	-Камни бортовые из бетона	16,856	14861	-	250497	-	-	-	-
	Изм. и доп. вып. 29	класса В30 ГОСТ 6665-91		-	-	-	-	-	-	-
		м3								

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 26	Тенге	3795429	137548			501
	Тенге	80356	37392			130
Стоимость общестроительных работ -	Тенге	3795429	-	-		-
Материалы -	Тенге	17368	-	-		-
Всего заработная плата -	Тенге	-	117748	-		-
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге	54255	-	-		-
Местные материалы -	Тенге	3505901	-	-		-
Накладные расходы -	Тенге	156605	-	-		-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч	-	-	-		78
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге	-	23491	-		-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	237122	-	-		-
ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге	4189156	-	-		-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-		710
Сметная заработная плата -	Тенге	-	141239	-		-
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 26	Тенге	4189156	-	-		-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-		710
Сметная заработная плата -	Тенге	-	141239	-		-

РАЗДЕЛ 27. УСТРОЙСТВО АРЫКОВ-на 1 лоток(L-6м)-591 м.п.(Л 2-8 - 98,5шт)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		С учетом выполненых работ 591-(35,598:0,6х6=356м)=235м:6=39,2шт								
260	Е0108-3-1	-Устройство песчаного основания под лотки	11,10144	1181	97,07	13111	1078	1945	0,78	9
				112,5	36	1249	400	118	0,18	2
		м3								
261	Е0107-31-6	-Установка в сооружениях прямоугольных лотков сечением более 0,2 м2	14,896	2155,49	863,65	32108	12865	21226	4,26	63
				726,75	291,08	10826	4336	140	1,23	18
		м3								
262	С143018-140 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Лотки каналов из тяжелого бетона класса В22,5 объемом до 0.5	14,896	21600	-	321754	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м3								
263	Е0108-4-7	-Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя, лотков	303,408	245,44	3,82	74468	1159	13888	0,21	64
				37,35	1,44	11332	437	118	0,01	2
		м2								
264	Е0106-13-1	-Монолитные заделки(В20)	1,526	7693,81	86,6	11741	132	838	3,06	5
		м3		490,5	32,72	749	50	105	0,16	-
265	С143001-54	-Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент	1,526	127	-	194	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м3								
266	С143001-58	-Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по морозостойкости до 200: за 150 циклов	1,526	781	-	1192	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м3								
		УЗЕЛ 1-10шт								
267	Е0106-1-1	-Устройство бетонных водоотливов из бетона (В15)	1	6389,77	66,01	6390	66	232	1,35	1
				195,75	24,93	196	25	105	0,12	-
		м3								
268	С143001-54	-Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент	1	127	-	127	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м3								
269	С143001-58	-Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по морозостойкости до 200: за 150 циклов	1	781	-	781	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м3								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
270	Е0127-34-2	-Установка бортовых бетонных	20	423,71	6,63	8474	133	2938	0,7	14
	Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-20 02, СН РК 8.02-03-20 02, СН РК 8.02-05-20 02, СН РК 8.02-06-20 02, СН РК 8.02-07-20 02, РДС РК 8.02-03-20 02 т.ч. п-3.9 К=0,86	камней БР100.20.8 м		108,68	1,76	2174	35	133	0,01	-
271	С143003-10	-Камни бетонные бортовые	0,32	14861	-	4756	-	-	-	-
	Изм. и доп. вып. 29	БР100.20.8 м3		-	-	-	-	-	-	-
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 27		Тенге			475095	15432			156
			Тенге			26525	5282			23
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			475095	-	-		-
	Материалы -		Тенге			71489	-	-		-
	Всего заработная плата -		Тенге			-	31807	-		-
	Местные материалы -		Тенге			361649	-	-		-
	Накладные расходы -		Тенге			41067	-	-		-
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -		чел.-ч			-	-	-		21
	Сметная заработная плата в Н.Р. -		Тенге			-	6160	-		-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге			30970	-	-		-
	ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -		Тенге			547131	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -		чел.-ч			-	-	-		200
	Сметная заработная плата -		Тенге			-	37967	-		-
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 27		Тенге			547131	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -		чел.-ч			-	-	-		200
	Сметная заработная плата -		Тенге			-	37967	-		-

РАЗДЕЛ 28. УСТРОЙСТВО ПЕРЕСЕЧЕНИЙ С МЕЖКВАРТАЛЬНЫМИ АВТОДОРОГАМИ(L-12м)-4шт

ВОДОПРОПУСКНЫЕ ТРУБЫ Д 315мм

272	Е0122-6-8	-Укладка водопроводных	2206207,15	107441,86	105898	5157	8542	577	28
	Изм. и доп.вып.15	чугунных напорных раструбных труб диам. 300 мм при заделке раструбов асбестоцементом км	0,048	96300	40587,75	4622	1948	130	198,23	10

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
273	Е0101-17-14-	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3	3,16	39,76	37,82	126	119	39	0,01	-
				1,87	11	6	35	97	0,04	-
		м3								
274	С010334-А24-	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами из карьеров, расстояние перевозки свыше 9,5 до 10 км(25км)	12,64	67,4	-	852	-	-	-	-
				13,48	-	170	-	-	-	-
		т								
275	Е0101-166-2-	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы(около трубное пространство)	0,632	134,1	-	85	-	96	0,97	1
				134,1	-	85	-	113	-	-
		м3								
276	Е0101-27-2 -	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м(около трубное пространство)	2,528	6,48	6,48	16	16	5	-	-
				-	2,1	-	5	97	0,01	-
		м3								
277	Е0101-27-8 -	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы добавлять на каждые последующие 5 м	2,528	3,2	3,2	8	8	3	-	-
				-	1,04	-	3	97	-	-
		м3								
278	Е0101-134-1-	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками(около трубное пространство)	2,528	21,55	4,52	54	11	42	0,11	-
				17,03	-	43	-	97	-	-
		м3								
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 28		Тенге			107039	5313			29
			Тенге			4926	1991			10
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			107039	-	-		-
	Материалы -		Тенге			96058	-	-		-
	Всего заработная плата -		Тенге			-	6917	-		-
	Местные материалы -		Тенге			61	-	-		-
	Транспортные расходы -		Тенге			852	-	-		-
	Накладные расходы -		Тенге			8726	-	-		-
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -		чел.-ч			-	-	-		4

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	1309	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			6946	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			122712	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		43
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	8226	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 28	Тенге			122712	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		43
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	8226	-		-
		РАЗДЕЛ 29. УСТРОЙСТВО ПЕРЕСЕЧЕНИЙ С МЕЖКВАРТАЛЬНЫМИ АВТОДОРОГАМИ ПО ВОДОПРОВОДНОМУ КАНАЛУ №2(L-12м)-1шт								
279	E0122-8-16	-Укладка стальных водопроводных труб диам. 1000 мм с гидравлическим испытанием	0,012	802272,06	410808,31	9627	4930	7749	1800	22
				341550	155187	4099	1862	130	757,93	9
280	C130806-155	-Трубы стальные электросварные прямошовные, D 1020 мм, толщина стенки 12,0 мм ГОСТ 10706-76	км 12,048	39161	-	471812	-	-	-	-
	Изм. и доп. вып. 26			-	-	-	-	-	-	-
281	E0122-12-16	-Нанесение нормальной антикоррозионной битумно-резиновой изоляции на стальные трубопроводы диам. 1000 мм	м 0,012	1638764,39	253975,14	19665	3048	2634	428	5
	Изм. и доп. вып. 14			72900	95942,25	875	1151	130	468,58	6
282	E0122-8-14	-Укладка стальных водопроводных труб диам. 800 мм с гидравлическим испытанием	км 0,012	-542651,84	-240633,09	-6512	-2888	-5490	-1369	-16
				-261000	-90900	-3132	-1091	130	-443,96	-5
283	C130806-145	-Трубы стальные электросварные прямошовные, D 820 мм, толщина стенки 8,0 мм ГОСТ 10706-76	км 12,48	-22150	-	-276432	-	-	-	-
	Изм. и доп. вып. 26			-	-	-	-	-	-	-
284	E0122-12-14	-Нанесение нормальной антикоррозионной битумно-резиновой изоляции на стальные трубопроводы диам. 800 мм	м 0,012	-1267377,1	-156833,17	-15209	-1882	-1837	-342	-4
	Изм. и доп. вып. 14			-58500	-59244,75	-702	-711	130	-289,35	-3
285	E0106-11-10	-Армирование около трубного пространства	км 0,1042	5239,08	327,33	546	34	220	11,6	1
				1890	123,75	197	13	105	0,6	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		1т								
286	С12041-72 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	0,1042	67700	-	7054	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
287	Е0106-1-1	-Бетонирование около трубного пространства(В20)	4,8	6796,75	66,01	32624	317	1112	1,35	6
				195,75	24,93	940	120	105	0,12	1
		м3								
288	С143001-54	-Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент	4,8	127	-	610	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м3								
289	С143001-58	-Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по морозостойкости до 200: за 150 циклов	4,8	781	-	3749	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м3								
290	Е0106-17-2	-Устройство портальных стенок (В20), толщиной до 150 мм	0,72	13832,07	402,61	9959	290	2377	18,1	13
				2992,5	152,1	2155	110	105	0,74	1
		м3								
291	С12041-90 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 6 мм	0,0435	41200	-	1792	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
292	С143001-54	-Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент	0,72	127	-	91	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м3								
293	С143001-58	-Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по морозостойкости до 200: за 150 циклов	0,72	781	-	562	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м3								
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 29		Тенге			259940	3849			27
			Тенге			4431	1454			7
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			64560	-	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Материалы -	Тенге			7058	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	5884	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			8847	-	-		-
		Местные материалы -	Тенге			40377	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			6766	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		3
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	1015	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			4280	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			75606	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		37
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	6899	-		-
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге			195380	-	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			195380	-	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			11723	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость сантехнических работ -	Тенге			207103	-	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 29	Тенге			282709	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		37
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	6899	-		-

УЛИЦА №12 Локальная смета 2-1-11

РАЗДЕЛ 30. АСФАЛЬТОБЕТОННОЕ ПОКРЫТИЕ ПРОЕЗЖЕЙ ЧАСТИ ТИП1, Пл-3326м2

С учетом выполненых работ 3326-273,2=3052,8

294	Е0127-14-2	-Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы(т.15см)	231,438	775,02	73,75	179370	17069	10173	0,14	33
				21,38	11,67	4948	2701	133	0,04	9
295	Е0127-26-4	м3 -Устройство нижнего слоя двухслойных оснований толщиной 12 см из щебня М800 фракции 40-70 мм(т.10см)	1542,92	279,25	18,86	430863	29105	19832	0,02	33
				3,89	5,77	6002	8909	133	0,02	31
296	Е0127-26-5 к=2	м2 -Устройство оснований толщиной 12 см из щебня М800 фракции 40-70 мм, на каждый 1 см изменения толщины слоя добавлять к гр.4	1542,92	-46,03	-3,02	-71026	-4666	-2270	-	-2
				-0,22	-0,89	-339	-1368	133	-	-5
297	Е0127-26-2	м2 -Устройство верхнего слоя двухслойных оснований толщиной 12 см из щебня М800 фракции 5-40 мм(т.8см)	1542,92	308,66	34,56	476232	53324	29532	0,04	61
				6,01	8,38	9273	12931	133	0,03	44
298	Е0127-26-3 к=4	м2 -Устройство оснований толщиной 12 см из щебня М800 фракции 5-40 мм, на каждый 1 см изменения толщины слоя добавлять к гр.1,2	1542,92	-93,76	-5,47	-144664	-8440	-4112	-	-4
				-0,4	-1,6	-617	-2475	133	-0,01	-8

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
299	Е0127-72-1	м2 -Розлив вяжущих материалов(битум БНД)	0,925752	339,59 --	339,59 140,94	314 -	314 130	174 133	0,58 0,58	1 1
300	Е0127-66-2	т -Приготовление жидкого битума в котлах вместимостью 15000 л без введения добавок	0,925752	472,75 45	427,75 117,15	438 42	396 108	200 133	0,29 0,44	- -
301	С11011-31 Изм. и доп.вып.7 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	т -Битум нефтяной дорожный вязкий, марка БНД т	0,9535246	37900 -	- -	36139 -	- -	- -	- -	- -
302	Е0127-53-6	-Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3(6см)	1542,92	24,52 5,94	15,35 5,06	37835 9165	23686 7807	22573 133	0,03 0,02	52 27
303	Е0127-54-6 к=4	м2 -Нормы для корректировки табл. 27-53 при изменении толщины покрытий на 0,5 см, добавлять к пористым крупнозернистым смесям, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3	1542,92	0,08 0,04	- -	123 62	- -	82 133	- -	1 -
304	С143010-14 Изм. и доп. вып. 29	м2 -Смеси асфальтобетонные горячие пористые крупнозернистые, марки I СТ РК 1225-2013	214,311588	6463 -	- -	1385096 -	- -	- -	- -	- -
305	Е0127-72-1	т -Розлив вяжущих материалов	0,462876	339,59 -	339,59 140,94	157 -	157 65	87 133	0,58 0,58	- -
306	Е0127-66-2	т -Приготовление жидкого битума в котлах вместимостью 15000 л без введения добавок	0,462876	472,75 45	427,75 117,15	219 21	198 54	100 133	0,29 0,44	- -
307	С11011-31 Изм. и доп.вып.7 СН РК 8.02-04-20	т -Битум нефтяной дорожный вязкий, марка БНД т	0,4767623	37900 -	- -	18069 -	- -	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	02, СН РК 8.02-04С-2 004									
308	Е0127-53-1	-Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 типа АБВ	1542,92	24,52	15,35	37835	23686	22573	0,03	52
				5,94	5,06	9165	7807	133	0,02	27
		м2								
309	С143010-9	-Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые, типа Б, марки I СТ РК 1225-2013	149,046072	6512	-	970588	-	-	-	-
	Изм. и доп. вып. 29			-	-	-	-	-	-	-
		т								
		БОРДЮРНЫЕ КАМНИ БУ 100.30.15-400шт								
310	Е0127-34-2	-Установка бортовых бетонных камней БУ 100.30.15	400	470,42	6,63	188170	2652	58752	0,7	279
	Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-20 02, СН РК 8.02-03-20 02, СН РК 8.02-05-20 02, СН РК 8.02-06-20 02, СН РК 8.02-07-20 02, РДС РК 8.02-03-20 02			108,68	1,76	43472	703	133	0,01	2
		м								
311	С143003-10	-Камни бортовые из бетона класса В30 ГОСТ 6665-91	17,2	14861	-	255609	-	-	-	-
	Изм. и доп. вып. 29			-	-	-	-	-	-	-
		м3								
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 30		Тенге			3801366	137484			507
			----			---	---			---
			Тенге			81193	37374			130
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			3801366	-	-		-
	Материалы -		Тенге			17509	-	-		-
	Всего заработная плата -		Тенге			-	118567	-		-
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			54208	-	-		-
	Местные материалы -		Тенге			3510973	-	-		-
	Накладные расходы -		Тенге			157694	-	-		-
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -		чел.-ч			-	-	-		79
	Сметная заработная плата в Н.Р. -		Тенге			-	23654	-		-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге			237544	-	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			4196604	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		716
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	142221	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 30	Тенге			4196604	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		716
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	142221	-		-
		РАЗДЕЛ 31. УСТРОЙСТВО АРЫКОВ-на 1 лоток(L-6м)-471 м.п.(Л 2-8 - 78,5шт)								
312	Е0108-3-1	-Устройство песчаного основания под лотки	22,2312	1181	97,07	26255	2158	3896	0,78	17
				112,5	36	2501	800	118	0,18	4
		м3								
313	Е0107-31-6	-Установка в сооружениях прямоугольных лотков сечением более 0,2 м2	29,83	2155,49	863,65	64298	25763	42507	4,26	127
				726,75	291,08	21679	8683	140	1,23	37
		м3								
314	С143018-140	-Лотки каналов из тяжелого бетона класса В22,5 объемом до 0.5	29,83	21600	-	644328	-	-	-	-
	Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004			-	-	-	-	-	-	-
		м3								
315	Е0108-4-7	-Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя, лотков	607,59	245,44	3,82	149127	2321	27811	0,21	129
				37,35	1,44	22693	875	118	0,01	4
		м2								
316	Е0106-13-1	-Монолитные заделки(В20)	2,36	7693,81	86,6	18157	204	1297	3,06	7
		м3		490,5	32,72	1158	77	105	0,16	-
317	С143001-54	-Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент	2,36	127	-	300	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м3								
318	С143001-58	-Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по морозостойкости до 200: за 150 циклов	2,36	781	-	1843	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м3								
		УЗЕЛ 1-12шт								
319	Е0106-1-1	-Устройство бетонных водоотливов из бетона (В15)	1,2	6389,77	66,01	7668	79	278	1,35	2
				195,75	24,93	235	30	105	0,12	-
		м3								
320	С143001-54	-Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий	1,2	127	-	152	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		цемент		-	-	-	-	-	-	-
321	С143001-58	м3 -Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по морозостойкости до 200: за 150 циклов	1,2	781 -	- -	937 -	- -	- -	- -	- -
322	Е0127-34-2 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002 т.ч. п-3.9 К=0,86	м3 -Установка бортовых бетонных камней БР100.20.8 м	24	423,71 108,68	6,63 1,76	10169 2608	159 42	3525 133	0,7 0,01	17 -
323	С143003-10 Изм. и доп. вып. 29	-Камни бетонные бортовые БР100.20.8 м3	0,384	14861 -	- -	5707 -	- -	- -	- -	- -
		УСИЛЕНИЕ ЛЮКОВ-4шт								
324	Е0108-6-9	-Кладка стен горловин колодцев м3	0,95	9789,33 915,75	296,6 110,25	9300 870	282 105	1150 118	5,95 0,54	6 1
325	Е0122-41-1 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002	-Монтаж плит КЦП1-10-2 м3	0,4	2957,3 1435,5	1521,8 403,2	1183 574	609 161	956 130	8,86 2,06	4 1
326	С143018-24 Изм. и доп. вып. 26	-Плиты покрытий, перекрытий колодцев из тяжелого бетона класса В22,5, круглые(КЦП1-10-2-9шт) м3	0,4	17543 -	- -	7017 -	- -	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
327	С131104-10	-Люк чугунный, тип Т (С250)	4	5850	-	23400	-	-	-	-
	Изм. и доп. вып. 27	ГОСТ 3634-99		-	-	-	-	-	-	-
		комплект								
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 31		Тенге			969841	31575			308
			Тенге			52318	10773			47
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			946441	-	-		-
	Материалы -		Тенге			142486	-	-		-
	Всего заработная плата -		Тенге			-	63092	-		-
	Местные материалы -		Тенге			720062	-	-		-
	Накладные расходы -		Тенге			81419	-	-		-
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -		чел.-ч			-	-	-		41
	Сметная заработная плата в Н.Р. -		Тенге			-	12213	-		-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге			61672	-	-		-
	ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -		Тенге			1089532	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -		чел.-ч			-	-	-		396
	Сметная заработная плата -		Тенге			-	75305	-		-
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			23400	-	-		-
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			23400	-	-		-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге			1404	-	-		-
	ВСЕГО,Стоимость сантехнических работ -		Тенге			24804	-	-		-
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 31		Тенге			1114336	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -		чел.-ч			-	-	-		396
	Сметная заработная плата -		Тенге			-	75305	-		-

РАЗДЕЛ 32. УСТРОЙСТВО ПЕРЕСЕЧЕНИЙ С МЕЖКВАРТАЛЬНЫМИ АВТОДОРОГАМИ(L-12м)-2шт

ВОДОПРОПУСКНЫЕ ТРУБЫ Д 315мм

328	Е0122-6-8	-Укладка водопроводных		2206207,15	107441,86	52949	2579	4271	577	14
	Изм. и доп.вып.15	чугунных напорных раструбных труб диам. 300 мм при заделке раструбов асбестоцементом	0,024	96300	40587,75	2311	974	130	198,23	5
		км								
329	Е0101-17-14	-Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3	1,58	39,76	37,82	63	60	20	0,01	-
				1,87	11	3	17	97	0,04	-
		м3								
330	С010334-А24	-Перевозка грузов автомобилями-самосвалами из карьеров, расстояние перевозки свыше 9,5 до 10 км(25км)	6,32	67,4	-	426	-	-	-	-
				13,48	-	85	-	-	-	-
		т								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
331	E0101-166-2-	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы(около трубное пространство)	0,316	134,1	-	42	-	48	0,97	-
				134,1	-	42	-	113	-	-
332	E0101-27-2 -	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м(около трубное пространство) м3	1,264	6,48	6,48	8	8	3	-	-
				-	2,1	-	3	97	0,01	-
333	E0101-27-8 -	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы добавлять на каждые последующие 5 м м3	1,264	3,2	3,2	4	4	1	-	-
				-	1,04	-	1	97	-	-
334	E0101-134-1-	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками(около трубное пространство) м3	1,264	21,55	4,52	27	6	21	0,11	-
				17,03	-	22	-	97	-	-

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 32	Тенге	53520	2656			14
	Тенге	2463	995			5
Стоимость общестроительных работ -	Тенге	53520	-	-		-
Материалы -	Тенге	48029	-	-		-
Всего заработная плата -	Тенге	-	3459	-		-
Местные материалы -	Тенге	30	-	-		-
Транспортные расходы -	Тенге	426	-	-		-
Накладные расходы -	Тенге	4363	-	-		-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч	-	-	-		2
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге	-	654	-		-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	3473	-	-		-
ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге	61356	-	-		-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-		21
Сметная заработная плата -	Тенге	-	4113	-		-
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 32	Тенге	61356	-	-		-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-		21
Сметная заработная плата -	Тенге	-	4113	-		-

УЛИЦА №13 Локальная смета 2-1-12

РАЗДЕЛ 33. АСФАЛЬТОБЕТОННОЕ ПОКРЫТИЕ ПРОЕЗЖЕЙ ЧАСТИ ТИП1, Пл-3430м2

==========

С учетом выполненых работ 3430-260,2=3169,8

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
335	Е0127-14-2	-Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы(т.15см)	230,1975	775,02	73,75	178408	16978	10118	0,14	33
				21,38	11,67	4922	2686	133	0,04	9
		м3								
336	Е0127-26-4	-Устройство нижнего слоя двухслойных оснований толщиной 12 см из щебня М800 фракции 40-70 мм(т.10см)	1534,65	279,25	18,86	428554	28949	19726	0,02	33
				3,89	5,77	5970	8862	133	0,02	30
		м2								
337	Е0127-26-5 к=2	-Устройство оснований толщиной 12 см из щебня М800 фракции 40-70 мм, на каждый 1 см изменения толщины слоя добавлять к гр.4	1534,65	-46,03	-3,02	-70645	-4641	-2258	-	-2
				-0,22	-0,89	-338	-1360	133	-	-5
		м2								
338	Е0127-26-2	-Устройство верхнего слоя двухслойных оснований толщиной 12 см из щебня М800 фракции 5-40 мм(т.8см)	1534,65	308,66	34,56	473680	53038	29374	0,04	61
				6,01	8,38	9223	12862	133	0,03	44
		м2								
339	Е0127-26-3 к=4	-Устройство оснований толщиной 12 см из щебня М800 фракции 5-40 мм, на каждый 1 см изменения толщины слоя добавлять к гр.1,2	1534,65	-93,76	-5,47	-143889	-8394	-4090	-	-4
				-0,4	-1,6	-614	-2462	133	-0,01	-8
		м2								
340	Е0127-72-1	-Розлив вяжущих материалов(битум БНД)	0,92079	339,59	339,59	313	313	173	0,58	1
				-	140,94	-	130	133	0,58	1
		т								
341	Е0127-66-2	-Приготовление жидкого битума в котлах вместимостью 15000 л без введения добавок	0,92079	472,75	427,75	435	394	199	0,29	-
				45	117,15	41	108	133	0,44	-
		т								
342	С11011-31 Изм. и доп.вып.7 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Битум нефтяной дорожный вязкий, марка БНД	0,9484137	37900	-	35945	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
343	Е0127-53-6	-Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых плотность каменных материалов	1534,65	24,52	15,35	37632	23559	22452	0,03	52
				5,94	5,06	9116	7765	133	0,02	27

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		2,5-2,9 т/м3(6см)								
		м2								
344	Е0127-54-6 к=4	-Нормы для корректировки табл. 27-53 при изменении толщины покрытий на 0,5 см, добавлять к пористым крупнозернистым смесям, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3	1534,65	0,08	-	123	-	82	-	1
				0,04	-	61	-	133	-	-
		м2								
345	С143010-14 Изм. и доп. вып. 29	-Смеси асфальтобетонные горячие пористые крупнозернистые, марки I СТ РК 1225-2013	213,162885	6463	-	1377672	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
346	Е0127-72-1	-Розлив вяжущих материалов	0,460395	339,59	339,59	156	156	86	0,58	-
		т		-	140,94	-	65	133	0,58	-
347	Е0127-66-2	-Приготовление жидкого битума в котлах вместимостью 15000 л без введения добавок	0,460395	472,75	427,75	218	197	99	0,29	-
				45	117,15	21	54	133	0,44	-
		т								
348	С11011-31 Изм. и доп.вып.7 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Битум нефтяной дорожный вязкий, марка БНД	0,4742069	37900	-	17972	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
349	Е0127-53-1	-Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 типа АБВ	1534,65	24,52	15,35	37632	23559	22452	0,03	52
				5,94	5,06	9116	7765	133	0,02	27
		м2								
350	С143010-9 Изм. и доп. вып. 29	-Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые, типа Б, марки I СТ РК 1225-2013	148,24719	6512	-	965386	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
		БОРДЮРНЫЕ КАМНИ БУ 100.30.15-400шт								
351	Е0127-34-2 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-20	-Установка бортовых бетонных камней БУ 100.30.15	400	470,42	6,63	188170	2652	58752	0,7	279
				108,68	1,76	43472	703	133	0,01	2
		м								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	02, СН РК 8.02-03-20 02, СН РК 8.02-05-20 02, СН РК 8.02-06-20 02, СН РК 8.02-07-20 02, РДС РК 8.02-03-20 02									
352	С143003-10	-Камни бортовые из бетона класса В30 ГОСТ 6665-91	17,2	14861	-	255609	-	-	-	-
	Изм. и доп. вып. 29	м3		-	-	-	-	-	-	-
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 33		Тенге			3783370	136761			505
			Тенге			80990	37178			129
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			3783370	-	-		-
	Материалы -		Тенге			17455	-	-		-
	Всего заработная плата -		Тенге			-	118168	-		-
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			53917	-	-		-
	Местные материалы -		Тенге			3494246	-	-		-
	Накладные расходы -		Тенге			157164	-	-		-
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -		чел.-ч			-	-	-		79
	Сметная заработная плата в Н.Р. -		Тенге			-	23575	-		-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге			236432	-	-		-
	ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -		Тенге			4176966	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -		чел.-ч			-	-	-		713
	Сметная заработная плата -		Тенге			-	141743	-		-
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 33		Тенге			4176966	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -		чел.-ч			-	-	-		713
	Сметная заработная плата -		Тенге			-	141743	-		-

РАЗДЕЛ 34. УСТРОЙСТВО АРЫКОВ-на 1 лоток(L-6м)-489 м.п.(Л 2-8 -81,5шт)

353	Е0108-3-1	-Устройство песчаного основания под лотки	23,0808	1181	97,07	27258	2240	4044	0,78	18
		м3		112,5	36	2597	831	118	0,18	4
354	Е0107-31-6	-Установка в сооружениях прямоугольных лотков сечением более 0,2 м2	30,97	2155,49	863,65	66755	26747	44131	4,26	132
		м3		726,75	291,08	22507	9015	140	1,23	38
355	С143018-140	-Лотки каналов из тяжелого бетона класса В22,5 объемом до 0.5	30,97	21600	-	668952	-	-	-	-
	Изм. и доп.вып.6 СН РК			-	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	м3								
356	Е0108-4-7	-Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя, лотков	630,81	245,44	3,82	154826	2410	28874	0,21	134
				37,35	1,44	23561	908	118	0,01	4
357	Е0106-13-1	м2 -Монолитные заделки(В20)	2,4	7693,81	86,6	18465	208	1319	3,06	7
				490,5	32,72	1177	79	105	0,16	-
358	С143001-54	м3 -Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент	2,4	127	-	305	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
359	С143001-58	м3 -Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по морозостойкости до 200: за 150 циклов	2,4	781	-	1874	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м3 УЗЕЛ 1-12шт								
360	Е0106-1-1	-Устройство бетонных водоотливов из бетона (В15)	1,2	6389,77	66,01	7668	79	278	1,35	2
				195,75	24,93	235	30	105	0,12	-
361	С143001-54	м3 -Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент	1,2	127	-	152	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
362	С143001-58	м3 -Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по морозостойкости до 200: за 150 циклов	1,2	781	-	937	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
363	Е0127-34-2 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК	м3 -Установка бортовых бетонных камней БР100.20.8	24	423,71	6,63	10169	159	3525	0,7	17
				108,68	1,76	2608	42	133	0,01	-
		м								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	8.02-03-20 02 т.ч. п-3.9 К=0,86									
364	С143003-10 Изм. и доп. вып. 29	-Камни бетонные бортовые БР100.20.8 м3	0,384	14861 --- -	- --- -	5707 --- -	- --- -	- --- -	- --- -	- --- -
		УСИЛЕНИЕ ЛЮКОВ-5шт								
365	Е0108-6-9	-Кладка стен горловин колодцев м3	1,2	9789,33 --- 915,75	296,6 --- 110,25	11747 --- 1099	356 --- 132	1453 --- 118	5,95 --- 0,54	7 --- 1
366	Е0122-41-1 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-20 02, СН РК 8.02-03-20 02, СН РК 8.02-05-20 02, СН РК 8.02-06-20 02	-Монтаж плит КЦП1-10-2 м3	0,5	2957,3 --- 1435,5	1521,8 --- 403,2	1479 --- 718	761 --- 202	1195 --- 130	8,86 --- 2,06	4 --- 1
367	С143018-24 Изм. и доп. вып. 26	-Плиты покрытий, перекрытий колодцев из тяжелого бетона класса В22,5, круглые(КЦП1-10-2-5шт) м3	0,5	17543 --- -	- --- -	8772 --- -	- --- -	- --- -	- --- -	- --- -
368	С131104-10 Изм. и доп. вып. 27	-Люк чугунный, тип Т (С250) ГОСТ 3634-99 комплект	5	5850 --- -	- --- -	29250 --- -	- --- -	- --- -	- --- -	- --- -
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 34		Тенге ---- Тенге			1014316 --- 54502	32960 --- 11239			321 --- 49
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			985066	-	-		-
	Материалы -		Тенге			147923	-	-		-
	Всего заработная плата -		Тенге			-	65740	-		-
	Местные материалы -		Тенге			749681	-	-		-
	Накладные расходы -		Тенге			84819	-	-		-
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -		чел.-ч			-	-	-		42
	Сметная заработная плата в Н.Р. -		Тенге			-	12723	-		-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге			64193	-	-		-
	ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -		Тенге			1134078	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -		чел.-ч			-	-	-		413
	Сметная заработная плата -		Тенге			-	78463	-		-
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			29250	-	-		-
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			29250	-	-		-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге			1755	-	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	ВСЕГО,	Стоимость сантехнических работ -	Тенге			31005	-	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 34	Тенге			1165083	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		413
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	78463	-		-

РАЗДЕЛ 35. УСТРОЙСТВО ПЕРЕСЕЧЕНИЙ С МЕЖКВАРТАЛЬНЫМИ АВТОДОРОГАМИ(L-12м)-2шт

ВОДОПРОПУСКНЫЕ ТРУБЫ Д 315мм

369	Е0122-6-8 Изм. и доп.вып.15	-Укладка водопроводных чугунных напорных раструбных труб диам. 300 мм при заделке раструбов асбестоцементом	0,024	2206207,15	107441,86	52949	2579	4271	577	14
				96300	40587,75	2311	974	130	198,23	5
		км								
370	Е0101-17-14	-Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3	1,58	39,76	37,82	63	60	20	0,01	-
				1,87	11	3	17	97	0,04	-
		м3								
371	С010334-А24	-Перевозка грузов автомобилями-самосвалами из карьеров, расстояние перевозки свыше 9,5 до 10 км(25км)	6,32	67,4	-	426	-	-	-	-
				13,48	-	85	-	-	-	-
		т								
372	Е0101-166-2	-Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы(около трубное пространство)	0,316	134,1	-	42	-	48	0,97	-
				134,1	-	42	-	113	-	-
		м3								
373	Е0101-27-2	-Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м(около трубное пространство)	1,264	6,48	6,48	8	8	3	-	-
				-	2,1	-	3	97	0,01	-
		м3								
374	Е0101-27-8	-Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы добавлять на каждые последующие 5 м	1,264	3,2	3,2	4	4	1	-	-
				-	1,04	-	1	97	-	-
		м3								
375	Е0101-134-1	-Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими	1,264	21,55	4,52	27	6	21	0,11	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		трамбовками(около трубное пространство)		17,03	-	22	-	97	-	-
		м3								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 35	Тенге			53520	2656			14
			Тенге			2463	995			5
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			53520	-	-		-
		Материалы -	Тенге			48029	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	3459	-		-
		Местные материалы -	Тенге			30	-	-		-
		Транспортные расходы -	Тенге			426	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			4363	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		2
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	654	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			3473	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			61356	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		21
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	4113	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 35	Тенге			61356	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		21
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	4113	-		-

УЛИЦА №14 Локальная смета 2-1-13

РАЗДЕЛ 36. АСФАЛЬТОБЕТОННОЕ ПОКРЫТИЕ ПРОЕЗЖЕЙ ЧАСТИ ТИП1, Пл-4890м2

С учетом выполненых работ 4890-257,6=4632,4

376	Е0127-14-2	-Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси,	113,78715	775,02	73,75	88188	8392	5002	0,14	16
				21,38	11,67	2433	1328	133	0,04	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м2								
380	Е0127-26-3 к=4	-Устройство оснований толщиной 12 см из щебня М800 фракции 5-40 мм, на каждый 1 см изменения толщины слоя добавлять к гр.1,2	758,581	-93,76	-5,47	-71125	-4149	-2022	-	-2
				-0,4	-1,6	-303	-1217	133	-0,01	-4
		м2								
381	Е0127-72-1	-Розлив вяжущих материалов(битум БНД)	0,4551486	339,59	339,59	155	155	85	0,58	-
				-	140,94	-	64	133	0,58	-
		т								
382	Е0127-66-2	-Приготовление жидкого битума в котлах вместимостью 15000 л без введения добавок	0,4551486	472,75	427,75	215	195	98	0,29	-
				45	117,15	20	53	133	0,44	-
		т								
383	С11011-31 Изм. и доп.вып.7 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Битум нефтяной дорожный вязкий, марка БНД	0,4688031	37900	-	17768	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
384	Е0127-53-6	-Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3(6см)	758,581	24,52	15,35	18602	11645	11098	0,03	25
				5,94	5,06	4506	3838	133	0,02	13
		м2								
385	Е0127-54-6 к=4	-Нормы для корректировки табл. 27-53 при изменении толщины покрытий на 0,5 см, добавлять к пористым крупнозернистым смесям, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3	758,581	0,08	-	61	-	40	-	-
				0,04	-	30	-	133	-	-
		м2								
386	С143010-14 Изм. и доп. вып. 29	-Смеси асфальтобетонные горячие пористые крупнозернистые, марки I СТ РК 1225-2013	105,366901	6463	-	680986	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
387	Е0127-72-1	-Розлив вяжущих материалов	0,2275743	339,59	339,59	77	77	43	0,58	-
				-	140,94	-	32	133	0,58	-
		т								
388	Е0127-66-2	-Приготовление жидкого битума в котлах вместимостью 15000 л без введения добавок	0,2275743	472,75	427,75	108	97	49	0,29	-
				45	117,15	10	27	133	0,44	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
389	С11011-31 Изм. и доп.вып.7 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Битум нефтяной дорожный вязкий, марка БНД т т	0,2344015	37900 -	- -	8884 -	- -	- -	- -	- -
390	Е0127-53-1	-Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 типа АБВ м2	758,581	24,52 5,94	15,35 5,06	18602 4506	11645 3838	11098 133	0,03 0,02	25 13
391	С143010-9 Изм. и доп. вып. 29	-Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые, типа Б, марки I СТ РК 1225-2013 т	73,2789246	6512 -	- -	477192 -	- -	- -	- -	- -
		БОРДЮРНЫЕ КАМНИ БУ 100.30.15-159шт								
392	Е0127-34-2 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002	-Установка бортовых бетонных камней БУ 100.30.15 м	159	470,42 108,68	6,63 1,76	74798 17280	1054 279	23354 133	0,7 0,01	111 1
393	С143003-10 Изм. и доп. вып. 29	-Камни бортовые из бетона класса В30 ГОСТ 6665-91 м3	6,837	14861 -	- -	101605 -	- -	- -	- -	- -
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 36		Тенге Тенге			1827170 35826	67344 18309			223 64
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			1827170	-	-		-
	Материалы -		Тенге			7904	-	-		-
	Всего заработная плата -		Тенге			-	54135	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			26651	-	-		-
		Местные материалы -	Тенге			1689444	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			71999	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		36
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	10800	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			113950	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			2013119	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		323
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	64934	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 36	Тенге			2013119	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		323
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	64934	-		-
		РАЗДЕЛ 37. УСТРОЙСТВО АРЫКОВ-на 1 лоток(L-6м)-686 м.п.(Л 2-8 - 114,4шт)								
394	Е0108-3-1	-Устройство песчаного основания под лотки	32,39808	1181	97,07	38262	3145	5677	0,78	25
		м3		112,5	36	3645	1166	118	0,18	6
395	Е0107-31-6	-Установка в сооружениях прямоугольных лотков сечением более 0,2 м2	43,472	2155,49	863,65	93703	37545	61946	4,26	185
		м3		726,75	291,08	31593	12654	140	1,23	54
396	С143018-140	-Лотки каналов из тяжелого бетона класса В22,5 объемом до 0.5	43,472	21600	-	938995	-	-	-	-
	Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	м3		-	-	-	-	-	-	-
397	Е0108-4-7	-Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя, лотков	885,456	245,44	3,82	217326	3382	40529	0,21	188
		м2		37,35	1,44	33072	1275	118	0,01	6
398	Е0106-13-1	-Монолитные заделки(В20)	3,43	7693,81	86,6	26390	297	1884	3,06	10
		м3		490,5	32,72	1682	112	105	0,16	1
399	С143001-54	-Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент	3,43	127	-	436	-	-	-	-
		м3		-	-	-	-	-	-	-
400	С143001-58	-Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по морозостойкости до 200: за 150 циклов	3,43	781	-	2679	-	-	-	-
		м3		-	-	-	-	-	-	-
		УЗЕЛ 1-14шт								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
401	Е0106-1-1	-Устройство бетонных водоотливов из бетона (В15)	1,4	6389,77	66,01	8946	92	324	1,35	2
				195,75	24,93	274	35	105	0,12	-
		м3								
402	С143001-54	-Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент	1,4	127	-	178	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м3								
403	С143001-58	-Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по морозостойкости до 200: за 150 циклов	1,4	781	-	1093	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м3								
404	Е0127-34-2	-Установка бортовых бетонных камней БР100.20.8	28	423,71	6,63	11864	186	4113	0,7	20
	Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002 т.ч. п-3.9 К=0,86			108,68	1,76	3043	49	133	0,01	-
		м								
405	С143003-10	-Камни бетонные бортовые БР100.20.8	0,448	14861	-	6658	-	-	-	-
	Изм. и доп. вып. 29			-	-	-	-	-	-	-
		м3								
		УСИЛЕНИЕ ЛЮКОВ-4шт								
406	Е0108-6-9	-Кладка стен горловин колодцев	0,96	9789,33	296,6	9398	285	1162	5,95	6
				915,75	110,25	879	106	118	0,54	1
		м3								
407	Е0122-41-1	-Монтаж плит КЦП1-10-2	0,4	2957,3	1521,8	1183	609	956	8,86	4
	Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002			1435,5	403,2	574	161	130	2,06	1
		м3								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
408	С143018-24 Изм. и доп. вып. 26	-Плиты покрытий, перекрытий колодцев из тяжелого бетона класса В22,5, круглые(КЦП1-10-2-9шт)	0,4	17543 -	- -	7017 -	- -	- -	- -	- -
409	С131104-10 Изм. и доп. вып. 27	-Люк чугунный, тип Т (С250) ГОСТ 3634-99 м3	4 комплект	5850 -	- -	23400 -	- -	- -	- -	- -
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 37		Тенге Тенге			1387527 74763	45541 15559			439 68
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			1364127	-	-		-
	Материалы -		Тенге			207365	-	-		-
	Всего заработная плата -		Тенге			-	90321	-		-
	Местные материалы -		Тенге			1036459	-	-		-
	Накладные расходы -		Тенге			116592	-	-		-
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -		чел.-ч			-	-	-		58
	Сметная заработная плата в Н.Р. -		Тенге			-	17489	-		-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге			88843	-	-		-
	ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -		Тенге			1569563	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -		чел.-ч			-	-	-		566
	Сметная заработная плата -		Тенге			-	107810	-		-
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			23400	-	-		-
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			23400	-	-		-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге			1404	-	-		-
	ВСЕГО,Стоимость сантехнических работ -		Тенге			24804	-	-		-
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 37		Тенге			1594367	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -		чел.-ч			-	-	-		566
	Сметная заработная плата -		Тенге			-	107810	-		-

РАЗДЕЛ 38. УСТРОЙСТВО ПЕРЕСЕЧЕНИЙ С МЕЖКВАРТАЛЬНЫМИ АВТОДОРОГАМИ(L-12м)-2шт

ВОДОПРОПУСКНЫЕ ТРУБЫ Д 315мм

410	Е0122-6-8 Изм. и доп.вып.15	-Укладка водопроводных чугунных напорных раструбных труб диам. 300 мм при заделке раструбов асбестоцементом	0,024	2206207,15 96300	107441,86 40587,75	52949 2311	2579 974	4271 130	577 198,23	14 5
411	Е0101-17-14	-Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3 км	1,58	39,76 1,87	37,82 11	63 3	60 17	20 97	0,01 0,04	- -
412	С010334-А24	-Перевозка грузов м3	6,32	67,4	-	426	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		автомобилями-самосвалами из карьеров, расстояние перевозки свыше 9,5 до 10 км(25км)		13,48	-	85	-	-	-	-
413	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы(около трубное пространство)	т 0,316	134,1 134,1	- -	42 42	- -	48 113	0,97 -	- -
414	Е0101-27-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м(около трубное пространство)	м3 1,264	6,48 -	6,48 2,1	8 -	8 3	3 97	- 0,01	- -
415	Е0101-27-8	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы добавлять на каждые последующие 5 м	м3 1,264	3,2 -	3,2 1,04	4 -	4 1	1 97	- -	- -
416	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками(около трубное пространство)	м3 1,264	21,55 17,03	4,52 -	27 22	6 -	21 97	0,11 -	- -
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 38	м3 Тенге ---- Тенге			53520 --- 2463	2656 --- 995			14 --- 5
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			53520	-	-		-
		Материалы -	Тенге			48029	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	3459	-		-
		Местные материалы -	Тенге			30	-	-		-
		Транспортные расходы -	Тенге			426	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			4363	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		2
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	654	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			3473	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			61356	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		21
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	4113	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 38	Тенге			61356	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		21

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	4113	-		-
		РАЗДЕЛ 39. УСТРОЙСТВО ПЕРЕСЕЧЕНИЙ С МЕЖКВАРТАЛЬНЫМИ АВТОДОРОГАМИ ПО ВОДОПРОВОДНОМУ КАНАЛУ №2(L-12м)-1шт								
417	E0122-8-16	-Укладка стальных водопроводных труб диам. 1000 мм с гидравлическим испытанием	0,012	802272,06	410808,31	9627	4930	7749	1800	22
				341550	155187	4099	1862	130	757,93	9
418	C130806-155 Изм. и доп. вып. 26	-Трубы стальные электросварные прямошовные, D 1020 мм, толщина стенки 12,0 мм ГОСТ 10706-76 км	12,048	39161	-	471812	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
419	E0122-12-16 Изм. и доп. вып. 14	-Нанесение нормальной антикоррозионной битумно-резиновой изоляции на стальные трубопроводы диам. 1000 мм м	0,012	1638764,39	253975,14	19665	3048	2634	428	5
				72900	95942,25	875	1151	130	468,58	6
420	E0122-8-14	-Укладка стальных водопроводных труб диам. 800 мм с гидравлическим испытанием км	0,012	-542651,84	-240633,09	-6512	-2888	-5490	-1369	-16
				-261000	-90900	-3132	-1091	130	-443,96	-5
421	C130806-145 Изм. и доп. вып. 26	-Трубы стальные электросварные прямошовные, D 820 мм, толщина стенки 8,0 мм ГОСТ 10706-76 км	12,48	-22150	-	-276432	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
422	E0122-12-14 Изм. и доп. вып. 14	-Нанесение нормальной антикоррозионной битумно-резиновой изоляции на стальные трубопроводы диам. 800 мм м	0,012	-1267377,1	-156833,17	-15209	-1882	-1837	-342	-4
				-58500	-59244,75	-702	-711	130	-289,35	-3
423	E0106-11-10	-Армирование около трубного пространства км	0,1042	5239,08	327,33	546	34	220	11,6	1
				1890	123,75	197	13	105	0,6	-
424	C12041-72 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2	-Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм 1т т	0,1042	67700	-	7054	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
425	004 E0106-1-1	-Бетонирование около трубного пространства(В20) м3	4,8	6796,75 195,75	66,01 24,93	32624 940	317 120	1112 105	1,35 0,12	6 1
426	C143001-54	-Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент м3	4,8	127 -	- -	610 -	- -	- -	- -	- -
427	C143001-58	-Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по морозостойкости до 200: за 150 циклов м3	4,8	781 -	- -	3749 -	- -	- -	- -	- -
428	E0106-17-2	-Устройство портальных стенок (В20), толщиной до 150 мм м3	0,72	13832,07 2992,5	402,61 152,1	9959 2155	290 110	2377 105	18,1 0,74	13 1
429	C12041-90 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 6 мм т	0,0435	41200 -	- -	1792 -	- -	- -	- -	- -
430	C143001-54	-Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент м3	0,72	127 -	- -	91 -	- -	- -	- -	- -
431	C143001-58	-Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по морозостойкости до 200: за 150 циклов м3	0,72	781 -	- -	562 -	- -	- -	- -	- -

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 39	Тенге	259940	3849			27
	Тенге	4431	1454			7
Стоимость общестроительных работ -	Тенге	64560	-	-		-
Материалы -	Тенге	7058	-	-		-
Всего заработная плата -	Тенге	-	5884	-		-
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге	8847	-	-		-
Местные материалы -	Тенге	40377	-	-		-
Накладные расходы -	Тенге	6766	-	-		-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч	-	-	-		3
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге	-	1015	-		-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	4280	-	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			75606	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		37
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	6899	-		-
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге			195380	-	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			195380	-	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			11723	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость сантехнических работ -	Тенге			207103	-	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 39	Тенге			282709	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		37
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	6899	-		-

УЛИЦА №15 Локальная смета 2-1-14
РАЗДЕЛ 40. УСТРОЙСТВО АРЫКОВ-на 1 лоток(L-6м)-644 м.п.(Л 2-8 - 107,4шт)
==========
С учетом выполненых работ
644-(59,3:0,6х6=593м)=51м/8,5шт

432	Е0108-3-1	-Устройство песчаного основания под лотки	2,4072	1181	97,07	2843	234	422	0,78	2
		м3		112,5	36	271	87	118	0,18	-
433	Е0107-31-6	-Установка в сооружениях прямоугольных лотков сечением более 0,2 м2	3,23	2155,49	863,65	6962	2790	4603	4,26	14
		м3		726,75	291,08	2347	940	140	1,23	4
434	С143018-140 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Лотки каналов из тяжелого бетона класса В22,5 объемом до 0.5	3,23	21600	-	69768	-	-	-	-
		м3		-	-	-	-	-	-	-
435	Е0108-4-7	-Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя, лотков	65,79	245,44	3,82	16147	251	3011	0,21	14
		м2		37,35	1,44	2457	95	118	0,01	-
436	Е0106-13-1	-Монолитные заделки(В20)	0,848	7693,81	86,6	6524	73	466	3,06	3
		м3		490,5	32,72	416	28	105	0,16	-
437	С143001-54	-Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент	0,848	127	-	108	-	-	-	-
		м3		-	-	-	-	-	-	-
438	С143001-58	-Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по морозостойкости до 200: за 150 циклов	0,848	781	-	662	-	-	-	-
		м3		-	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		УЗЕЛ 1-9шт								
439	Е0106-1-1	-Устройство бетонных водоотливов из бетона (В15)	0,9	6389,77	66,01	5751	59	209	1,35	1
		м3		195,75	24,93	176	22	105	0,12	-
440	С143001-54	-Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент	0,9	127	-	114	-	-	-	-
		м3		-	-	-	-	-	-	-
441	С143001-58	-Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по морозостойкости до 200: за 150 циклов	0,9	781	-	703	-	-	-	-
		м3		-	-	-	-	-	-	-
442	Е0127-34-2	-Установка бортовых бетонных камней БР100.20.8	18	423,71	6,63	7627	119	2644	0,7	13
	Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002 т.ч. п-3.9 К=0,86	м		108,68	1,76	1956	32	133	0,01	-
443	С143003-10	-Камни бетонные бортовые БР100.20.8	0,288	14861	-	4280	-	-	-	-
	Изм. и доп. вып. 29	м3		-	-	-	-	-	-	-
		УСИЛЕНИЕ ЛЮКОВ-4шт								
444	Е0108-6-9	-Кладка стен горловин колодцев	0,96	9789,33	296,6	9398	285	1162	5,95	6
		м3		915,75	110,25	879	106	118	0,54	1
445	Е0122-41-1	-Монтаж плит КЦП1-10-2	0,4	2957,3	1521,8	1183	609	956	8,86	4
	Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-20	м3		1435,5	403,2	574	161	130	2,06	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	02									
446	С143018-24	-Плиты покрытий, перекрытий	0,4	17543	-	7017	-	-	-	-
	Изм. и	колодцев из тяжелого бетона		---	---	---	---	---	---	---
	доп. вып.	класса В22,5,		-	-	-	-	-	-	-
	26	круглые(КЦП1-10-2-9шт)								
		м3								
447	С131104-10	-Люк чугунный, тип Т (С250)	4	5850	-	23400	-	-	-	-
	Изм. и	ГОСТ 3634-99		---	---	---	---	---	---	---
	доп. вып.			-	-	-	-	-	-	-
	27	комплект								
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 40		Тенге			162488	4420			55
			---			---	---			---
			Тенге			9077	1471			7
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			139088	-	-		-
	Материалы -		Тенге			16443	-	-		-
	Всего заработная плата -		Тенге			-	10548	-		-
	Местные материалы -		Тенге			109147	-	-		-
	Накладные расходы -		Тенге			13472	-	-		-
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -		чел.-ч			-	-	-		7
	Сметная заработная плата в Н.Р. -		Тенге			-	2021	-		-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге			9154	-	-		-
	ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -		Тенге			161714	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -		чел.-ч			-	-	-		69
	Сметная заработная плата -		Тенге			-	12569	-		-
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			23400	-	-		-
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			23400	-	-		-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге			1404	-	-		-
	ВСЕГО,Стоимость сантехнических работ -		Тенге			24804	-	-		-
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 40		Тенге			186518	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -		чел.-ч			-	-	-		69
	Сметная заработная плата -		Тенге			-	12569	-		-

РАЗДЕЛ 41. УСТРОЙСТВО ПЕРЕСЕЧЕНИЙ С МЕЖКВАРТАЛЬНЫМИ АВТОДОРОГАМИ(L-12м)-2шт

ВОДОПРОПУСКНЫЕ ТРУБЫ Д 315мм

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
448	Е0122-6-8	-Укладка водопроводных		2206207,15	107441,86	52949	2579	4271	577	14
	Изм. и	чугунных напорных раструбных	0,024	---	---	---	---	---	---	---
	доп.вып.15	труб диам. 300 мм при заделке		96300	40587,75	2311	974	130	198,23	5
		раструбов асбестоцементом								
		км								
449	Е0101-17-14	-Разработка грунта 2 группы с	1,58	39,76	37,82	63	60	20	0,01	-
		погрузкой на		---	---	---	---	---	---	---
		автомобили-самосвалы		1,87	11	3	17	97	0,04	-
		экскаваторами с ковшом								
		вместимостью 0,5 м3								
		м3								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
450	С010334-А24-	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами из карьеров, расстояние перевозки свыше 9,5 до 10 км(25км)	6,32	67,4	-	426	-	-	-	-
				13,48	-	85	-	-	-	-
451	Е0101-166-2-	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы(около трубное пространство) т	0,316	134,1	-	42	-	48	0,97	-
				134,1	-	42	-	113	-	-
452	Е0101-27-2 -	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м(около трубное пространство) м3	1,264	6,48	6,48	8	8	3	-	-
				-	2,1	-	3	97	0,01	-
453	Е0101-27-8 -	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы добавлять на каждые последующие 5 м м3	1,264	3,2	3,2	4	4	1	-	-
				-	1,04	-	1	97	-	-
454	Е0101-134-1-	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками(около трубное пространство) м3	1,264	21,55	4,52	27	6	21	0,11	-
				17,03	-	22	-	97	-	-

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 41	Тенге	53520	2656			14
	Тенге	2463	995			5
Стоимость общестроительных работ -	Тенге	53520	-	-		-
Материалы -	Тенге	48029	-	-		-
Всего заработная плата -	Тенге	-	3459	-		-
Местные материалы -	Тенге	30	-	-		-
Транспортные расходы -	Тенге	426	-	-		-
Накладные расходы -	Тенге	4363	-	-		-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч	-	-	-		2
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге	-	654	-		-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	3473	-	-		-
ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге	61356	-	-		-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-		21
Сметная заработная плата -	Тенге	-	4113	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 41	Тенге			61356	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		21
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	4113	-		-

УЛИЦА №16 Локальная смета 2-1-15
РАЗДЕЛ 42. АСФАЛЬТОБЕТОННОЕ ПОКРЫТИЕ ПРОЕЗЖЕЙ ЧАСТИ ТИП1, Пл-5589м2
==========
С учетом выполненых работ 5589-3950=1639

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
455	Е0127-14-2	-Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы(т.15см)	245,85	775,02	73,75	190540	18132	10806	0,14	35
				21,38	11,67	5256	2869	133	0,04	10
456	Е0127-26-4	-Устройство нижнего слоя двухслойных оснований толщиной 12 см из щебня М800 фракции 40-70 мм(т.10см) м3	1639	279,25	18,86	457694	30918	21067	0,02	35
				3,89	5,77	6376	9464	133	0,02	32
457	Е0127-26-5 к=2	-Устройство оснований толщиной 12 см из щебня М800 фракции 40-70 мм, на каждый 1 см изменения толщины слоя добавлять к гр.4 м2	1639	-46,03	-3,02	-75449	-4956	-2412	-	-2
				-0,22	-0,89	-361	-1453	133	-	-5
458	Е0127-26-2	-Устройство верхнего слоя двухслойных оснований толщиной 12 см из щебня М800 фракции 5-40 мм(т.8см) м2	1639	308,66	34,56	505888	56645	31371	0,04	65
				6,01	8,38	9850	13737	133	0,03	47
459	Е0127-26-3 к=4	-Устройство оснований толщиной 12 см из щебня М800 фракции 5-40 мм, на каждый 1 см изменения толщины слоя добавлять к гр.1,2 м2	1639	-93,76	-5,47	-153673	-8965	-4368	-	-4
				-0,4	-1,6	-656	-2629	133	-0,01	-9
460	Е0127-72-1	-Розлив вяжущих материалов(битум БНД) м2	3,3534	339,59	339,59	1139	1139	629	0,58	2
				-	140,94	-	473	133	0,58	2
461	Е0127-66-2	-Приготовление жидкого битума в котлах вместимостью 15000 л без введения добавок т	3,3534	472,75	427,75	1585	1434	723	0,29	1
				45	117,15	151	393	133	0,44	1
462	С11011-31 Изм. и доп.вып.7 СН РК 8.02-04-2002, СН РК	-Битум нефтяной дорожный вязкий, марка БНД т	3,454002	37900	-	130907	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	8.02-04С-2004									
463	Е0127-53-6	-Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3(6см)	5589	24,52	15,35	137050	85799	81767	0,03	188
				5,94	5,06	33199	28280	133	0,02	99
		м2								
464	Е0127-54-6 к=4	-Нормы для корректировки табл. 27-53 при изменении толщины покрытий на 0,5 см, добавлять к пористым крупнозернистым смесям, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3	5589	0,08	-	447	-	297	-	2
				0,04	-	224	-	133	-	-
		м2								
465	С143010-14 Изм. и доп. вып. 29	-Смеси асфальтобетонные горячие пористые крупнозернистые, марки I СТ РК 1225-2013	776,3121	6463	-	5017305	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
466	Е0127-72-1	-Розлив вяжущих материалов	1,6767	339,59	339,59	569	569	314	0,58	1
				-	140,94	-	236	133	0,58	1
		т								
467	Е0127-66-2	-Приготовление жидкого битума в котлах вместимостью 15000 л без введения добавок	1,6767	472,75	427,75	793	717	362	0,29	-
				45	117,15	75	196	133	0,44	1
		т								
468	С11011-31 Изм. и доп.вып.7 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Битум нефтяной дорожный вязкий, марка БНД	1,727001	37900	-	65453	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
469	Е0127-53-1	-Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 типа АБВ	5589	24,52	15,35	137050	85799	81767	0,03	188
				5,94	5,06	33199	28280	133	0,02	99
		м2								
470	С143010-9 Изм. и доп. вып. 29	-Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые, типа Б, марки I СТ РК 1225-2013	539,8974	6512	-	3515812	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		т								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 42	Тенге			9933110	267232			512
			----			---	---			---
			Тенге			87313	79847			279
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			9933110	-	-		-
		Материалы -	Тенге			36329	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	167160	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			196360	-	-		-
		Местные материалы -	Тенге			9345877	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			222323	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		111
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	33348	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			609326	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			10764760	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		901
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	200509	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 42	Тенге			10764760	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		901
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	200509	-		-
		РАЗДЕЛ 43. БОРДЮРНЫЕ КАМНИ БУ 100.30.15								
		С учетом выполненых работ 1488-1330=158м.п.(исключить)								
471	Е0127-34-2	-Установка бортовых бетонных	158	-470,42	-6,63	-74327	-1048	-23207	-0,7	-110
	Изм. и	камней БУ 100.30.15		---	---	---	---	---	---	---
	доп. вып.			-108,68	-1,76	-17171	-278	133	-0,01	-1
	2 СН РК	м								
	8.02-01-20									
	02, СН РК									
	8.02-03-20									
	02, СН РК									
	8.02-05-20									
	02, СН РК									
	8.02-06-20									
	02, СН РК									
	8.02-07-20									
	02, РДС									
	РК									
	8.02-03-20									
	02									
		С учетом выполненых работ 1330-496=834м.п.								
472	С143003-10	-Камни бортовые из бетона	35,862	14861	-	532945	-	-	-	-
	Изм. и	класса В30 ГОСТ 6665-91		---	---	---	---	---	---	---
	доп. вып.			-	-	-	-	-	-	-
	29	м3								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 43	Тенге			458618	-1048			-110
			----			---	---			---
			Тенге			-17171	-278			-1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			458618	-	-		-
		Материалы -	Тенге			-2955	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	-17449	-		-
		Местные материалы -	Тенге			479792	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			-23207	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		-12
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	-3481	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			26125	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			461536	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		-123
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	-20930	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 43	Тенге			461536	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		-123
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	-20930	-		-

РАЗДЕЛ 44. УСТРОЙСТВО ПЕРЕСЕЧЕНИЙ С МЕЖКВАРТАЛЬНЫМИ АВТОДОРОГАМИ ПО ВОДОПРОВОДНОМУ КАНАЛУ №2(L-12м)-1шт

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
473	Е0122-8-16	-Укладка стальных водопроводных труб диам. 1000 мм с гидравлическим испытанием	0,012	802272,06	410808,31	9627	4930	7749	1800	22
				341550	155187	4099	1862	130	757,93	9
474	С130806-155 Изм. и доп. вып. 26	км -Трубы стальные электросварные прямошовные, D 1020 мм, толщина стенки 12,0 мм ГОСТ 10706-76	12,048	39161	-	471812	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
475	Е0122-12-16 Изм. и доп. вып. 14	м -Нанесение нормальной антикоррозионной битумно-резиновой изоляции на стальные трубопроводы диам. 1000 мм	0,012	1638764,39	253975,14	19665	3048	2634	428	5
				72900	95942,25	875	1151	130	468,58	6
476	Е0122-8-14	км -Укладка стальных водопроводных труб диам. 800 мм с гидравлическим испытанием	0,003	-542651,84	-240633,09	-1628	-722	-1372	-1369	-4
				-261000	-90900	-783	-273	130	-443,96	-1
477	С130806-145 Изм. и доп. вып. 26	км -Трубы стальные электросварные прямошовные, D 820 мм, толщина стенки 8,0 мм ГОСТ 10706-76	3,12	-22150	-	-69108	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
478	Е0122-12-14 Изм. и доп. вып. 14	м -Нанесение нормальной антикоррозионной битумно-резиновой изоляции на стальные трубопроводы диам.	0,003	-1267377,1	-156833,17	-3802	-470	-459	-342	-1
				-58500	-59244,75	-176	-178	130	-289,35	-1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		800 мм								
		км								
479	Е0106-11-10	-Армирование около трубного пространства	0,1042	5239,08	327,33	546	34	220	11,6	1
				1890	123,75	197	13	105	0,6	-
		1т								
480	С12041-72 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	0,1042	67700	-	7054	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
481	Е0106-1-1	-Бетонирование около трубного пространства(В20)	4,8	6796,75	66,01	32624	317	1112	1,35	6
				195,75	24,93	940	120	105	0,12	1
		м3								
482	С143001-54	-Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент	4,8	127	-	610	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м3								
483	С143001-58	-Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по морозостойкости до 200: за 150 циклов	4,8	781	-	3749	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м3								
484	Е0106-17-2	-Устройство портальных стенок (В20), толщиной до 150 мм	0,72	13832,07	402,61	9959	290	2377	18,1	13
				2992,5	152,1	2155	110	105	0,74	1
		м3								
485	С12041-90 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 6 мм	0,0435	41200	-	1792	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
486	С143001-54	-Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент	0,72	127	-	91	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м3								
487	С143001-58	-Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по морозостойкости до 200: за 150 циклов	0,72	781	-	562	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м3								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 44	Тенге			483554	7426			42
			Тенге			7306	2805			14
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			80850	-	-		-
		Материалы -	Тенге			16850	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	10111	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			8847	-	-		-
		Местные материалы -	Тенге			40422	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			12261	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		6
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	1839	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			5587	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			98698	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		62
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	11950	-		-
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге			402704	-	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			402704	-	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			24162	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость сантехнических работ -	Тенге			426866	-	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 44	Тенге			525564	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		62
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	11950	-		-

УЛИЦА №18 Локальная смета 2-1-18

РАЗДЕЛ 45. АСФАЛЬТОБЕТОННОЕ ПОКРЫТИЕ ПРОЕЗЖЕЙ ЧАСТИ ТИП1, Пл-8424м2

С учетом выполненых работ 8424-8337-98=11 м2(исключить)

488	Е0127-14-2	-Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы(т.15см)	1,65	-775,02	-73,75	-1279	-122	-73	-0,14	-
				-21,38	-11,67	-35	-19	133	-0,04	-
489	Е0127-26-4	-Устройство нижнего слоя двухслойных оснований толщиной 12 см из щебня М800 фракции 40-70 мм(т.10см) м3	11	-279,25	-18,86	-3072	-208	-141	-0,02	-
				-3,89	-5,77	-43	-64	133	-0,02	-
490	Е0127-26-5 к=2	-Устройство оснований толщиной 12 см из щебня М800 фракции 40-70 мм, на каждый 1 см изменения толщины слоя добавлять к гр.4 м2	11	46,03	3,02	506	33	16	-	-
				0,22	0,89	2	10	133	-	-
491	Е0127-26-2	-Устройство верхнего слоя двухслойных оснований толщиной 12 см из щебня М800 фракции 5-40 мм(т.8см) м2	11	-308,66	-34,56	-3395	-380	-211	-0,04	-
				-6,01	-8,38	-66	-92	133	-0,03	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м2								
492	Е0127-26-3 к=4	-Устройство оснований толщиной 12 см из щебня М800 фракции 5-40 мм, на каждый 1 см изменения толщины слоя добавлять к гр.1,2	11	93,76	5,47	1031	60	29	-	-
				0,4	1,6	4	18	133	0,01	-
		м2								
493	Е0127-72-1	-Розлив вяжущих материалов(битум БНД)	0,0066	-339,59	-339,59	-2	-2	-1	-0,58	-
				-	-140,94	-	-1	133	-0,58	-
		т								
494	Е0127-66-2	-Приготовление жидкого битума в котлах вместимостью 15000 л без введения добавок	0,0066	-472,75	-427,75	-3	-3	-1	-0,29	-
				-45	-117,15	-	-1	133	-0,44	-
		т								
495	С11011-31 Изм. и доп.вып.7 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Битум нефтяной дорожный вязкий, марка БНД	0,006798	-37900	-	-258	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
496	Е0127-53-6	-Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3(6см)	11	-24,52	-15,35	-270	-169	-161	-0,03	-
				-5,94	-5,06	-65	-56	133	-0,02	-
		м2								
497	Е0127-54-6 к=4	-Нормы для корректировки табл. 27-53 при изменении толщины покрытий на 0,5 см, добавлять к пористым крупнозернистым смесям, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3	11	-0,08	-	-1	-	-1	-	-
				-0,04	-	-	-	133	-	-
		м2								
498	С143010-14 Изм. и доп. вып. 29	-Смеси асфальтобетонные горячие пористые крупнозернистые, марки I СТ РК 1225-2013	1,5279	-6463	-	-9875	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
499	Е0127-72-1	-Розлив вяжущих материалов	0,0033	-339,59	-339,59	-1	-1	-1	-0,58	-
				-	-140,94	-	-	133	-0,58	-
		т								
500	Е0127-66-2	-Приготовление жидкого битума в котлах вместимостью 15000 л без введения добавок	0,0033	-472,75	-427,75	-2	-1	-1	-0,29	-
				-45	-117,15	-	-	133	-0,44	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		т								
501	С11011-31	-Битум нефтяной дорожный вязкий, марка БНД	0,003399	-37900	-	-129	-	-	-	-
	Изм. и доп.вып.7			-	-	-	-	-	-	-
	СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	т								
502	Е0127-53-1	-Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 типа АБВ	11	-24,52	-15,35	-270	-169	-161	-0,03	-
				-5,94	-5,06	-65	-56	133	-0,02	-
		м2								
503	С143010-9	-Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые, типа Б, марки I СТ РК 1225-2013	1,0626	-6512	-	-6920	-	-	-	-
	Изм. и доп. вып. 29			-	-	-	-	-	-	-
		т								
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 45		Тенге			-23937	-961			-2
			Тенге			-269	-261			-1
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			-23937	-	-		-
	Материалы -		Тенге			-72	-	-		-
	Всего заработная плата -		Тенге			-	-530	-		-
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			-386	-	-		-
	Местные материалы -		Тенге			-22249	-	-		-
	Накладные расходы -		Тенге			-705	-	-		-
	Сметная заработная плата в Н.Р. -		Тенге			-	-106	-		-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге			-1479	-	-		-
	ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -		Тенге			-26121	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -		чел.-ч			-	-	-		-3
	Сметная заработная плата -		Тенге			-	-636	-		-
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 45		Тенге			-26121	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -		чел.-ч			-	-	-		-3
	Сметная заработная плата -		Тенге			-	-636	-		-

РАЗДЕЛ 46. БОРДЮРНЫЕ КАМНИ БУ 100.30.15-1764шт

С учетом выполненых работ 1764-1896=-132м(исключить)

504	Е0127-34-2	-Установка бортовых бетонных камней БУ 100.30.15	132	-470,42	-6,63	-62096	-875	-19388	-0,7	-92
	Изм. и доп. вып. 2 СН РК			-108,68	-1,76	-14346	-232	133	-0,01	-1
		м								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	8.02-01-20 02, СН РК 8.02-03-20 02, СН РК 8.02-05-20 02, СН РК 8.02-06-20 02, СН РК 8.02-07-20 02, РДС РК 8.02-03-20 02									
		С учетом выполненых работ 1764-632=-1132м								
505	С143003-10 Изм. и доп. вып. 29	-Камни бортовые из бетона класса В30 ГОСТ 6665-91 м3	48,676	14861 - -	- - -	723374 - -	- - -	- - -	- - -	- - -
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 46	Тенге ---- Тенге			661278 --------- -14346	-875 --------- -232			-92 --------- -1
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			661278	-	-		-
		Материалы -	Тенге			-2468	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	-14578	-		-
		Местные материалы -	Тенге			678967	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			-19388	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		-10
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	-2908	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			38513	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			680403	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		-103
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	-17486	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 46	Тенге			680403	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		-103
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	-17486	-		-
		РАЗДЕЛ 47. УСТРОЙСТВО АРЫКОВ-на 1 лоток(L-6м)-1218 м.п.(Л 2-8 - 203шт)								
		С учетом выполненых работ 1218-(132,6:0,6х6=1326)=-108м:6х0,38=6,84м3-18 шт(исключить)								
506	Е0108-3-1	-Устройство песчаного основания под лотки м3	5,0976	-1181 -112,5	-97,07 -36	-6020 -573	-495 -184	-893 118	-0,78 -0,18	-4 -1
507	Е0107-31-6	-Установка в сооружениях прямоугольных лотков сечением более 0,2 м2 м3	6,84	-2155,49 -726,75	-863,65 -291,08	-14744 -4971	-5907 -1991	-9747 140	-4,26 -1,23	-29 -8

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
508	С143018-140 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Лотки каналов из тяжелого бетона класса В22,5 объемом до 0.5 м3	6,84	-21600	-	-147744	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
509	Е0108-4-7	-Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя, лотков м2	139,32	-245,44	-3,82	-34195	-532	-6377	-0,21	-30
				-37,35	-1,44	-5204	-201	118	-0,01	-1
510	Е0107-53-11	-Установка мелких конструкций /подоконников, сливов, парапетов и др./ массой до 0,5 т(плита покрытия лотков-переходы) шт	16	345,11	24,15	5522	386	4048	1,03	16
				171,9	8,83	2750	141	140	0,04	1
511	С143018-23 Изм. и доп. вып. 29	-Плиты покрытий, перекрытий и днищ из тяжелого бетона класса В22,5: плоские прямоугольные м3	0,64	13449	-	8607	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		С учетом выполненых работ 3,1-2,33-2,97=-2,2 м3(исключить)								
512	Е0106-13-1	-Монолитные заделки(В20) м3	3,1	7693,81	86,6	23851	268	1703	3,06	9
				490,5	32,72	1521	101	105	0,16	-
513	Е0106-13-1	-Монолитные заделки(В10) м3	5,3	-6919,63	-86,6	-36674	-459	-2912	-3,06	-16
				-490,5	-32,72	-2600	-173	105	-0,16	-1
514	С143001-54	-Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент м3	2,2	-127	-	-279	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
515	С143001-58	-Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по морозостойкости до 200: за 150 циклов м3	2,2	-781	-	-1718	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		УЗЕЛ 1-62шт								
516	Е0106-1-1	-Устройство бетонных водоотливов из бетона (В15) м3	5,65	6389,77	66,01	36102	373	1309	1,35	8
				195,75	24,93	1106	141	105	0,12	1
517	С143001-54	-Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент	5,65	127	-	718	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м3								
518	С143001-58	-Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по морозостойкости до 200: за 150 циклов	5,65	781	-	4413	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м3								
519	Е0127-34-2	-Установка бортовых бетонных камней БР100.20.8	124	423,71	6,63	52540	822	18213	0,7	87
	Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-20 02, СН РК 8.02-03-20 02, СН РК 8.02-05-20 02, СН РК 8.02-06-20 02, СН РК 8.02-07-20 02, РДС РК 8.02-03-20 02 т.ч. п-3.9 К=0,86			108,68	1,76	13476	218	133	0,01	1
		м								
520	С143003-10	-Камни бетонные бортовые БР100.20.8	1,984	14861	-	29484	-	-	-	-
	Изм. и доп. вып. 29			-	-	-	-	-	-	-
		м3								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 47	Тенге			-80138	-5543			41
			Тенге			5506	-1947			-9
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			-80138	-	-		-
		Материалы -	Тенге			-30607	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	3558	-		-
		Местные материалы -	Тенге			-49493	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			5345	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		3
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	802	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			-4488	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			-79280	-	-		-
		Норматив трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		35
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	4360	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 47	Тенге			-79280	-	-		-
		Норматив трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		35
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	4360	-		-
		РАЗДЕЛ 48. АСФАЛЬТОБЕТОННОЕ ПОКРЫТИЕ ТРОТУАРОВ ТИП 2, Пл-2532м2								
521	Е0127-14-2	-Устройство подстилающих и	152,4	775,02	73,75	118114	11240	6699	0,14	22

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы(т.10см)		21,38	11,67	3258	1778	133	0,04	6
522	Е0127-26-1	м3 -Устройство однослойных оснований толщиной 12 см из щебня М800 фракции 5-40 мм(т.10см)	1834,99994	308,39	34,29	565889	62923	36132	0,04	73
				6,01	8,79	11028	16139	133	0,03	55
523	Е0127-26-3 к=2	м2 -Устройство оснований толщиной 12 см из щебня М800 фракции 5-40 мм, на каждый 1 см изменения толщины слоя к гр.1,2	1834,99994	-46,88	-2,73	-86025	-5019	-2445	-	-2
				-0,2	-0,8	-367	-1472	133	-	-5
524	Е0127-34-2 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002 т.ч. п-3.9 К=0,86	м2 БОРДЮРНЫЕ КАМНИ БУ 100.20.8-4220шт -Установка бортовых бетонных камней БР100.20.8	3530	423,71	6,63	1495683	23406	518490	0,7	2464
				108,68	1,76	383640	6202	133	0,01	22
525	С143003-10 Изм. и доп. вып. 29	м -Камни бетонные бортовые БР100.20.8	56,48	14861	-	839349	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м3								

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 48	Тенге	2933010	92551			2557
	Тенге	397560	22647			78
Стоимость общестроительных работ -	Тенге	2933010	-	-		-
Материалы -	Тенге	66011	-	-		-
Всего заработная плата -	Тенге	-	420207	-		-
Местные материалы -	Тенге	2376888	-	-		-
Накладные расходы -	Тенге	558875	-	-		-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч	-	-	-		279
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге	-	83831	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			209513	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			3701399	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		2914
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	504038	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 48	Тенге			3701399	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		2914
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	504038	-		-

РАЗДЕЛ 49. УСТРОЙСТВО ПЕРЕСЕЧЕНИЙ С МЕЖКВАРТАЛЬНЫМИ АВТОДОРОГАМИ(L-12м)-14шт

ВОДОПРОПУСКНЫЕ ТРУБЫ Д 315мм

526	Е0122-6-8 Изм. и доп.вып.15	-Укладка водопроводных чугунных напорных раструбных труб диам. 300 мм при заделке раструбов асбестоцементом	0,168	2206207,15	107441,86	370643	18050	29896	577	97
				96300	40587,75	16178	6819	130	198,23	33
527	Е0101-17-14	-Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3 км	11,06	39,76	37,82	440	418	138	0,01	-
				1,87	11	21	122	97	0,04	-
528	С010334-А24	-Перевозка грузов автомобилями-самосвалами из карьеров, расстояние перевозки свыше 9,5 до 10 км(25км) м3	44,24	67,4	-	2982	-	-	-	-
				13,48	-	596	-	-	-	-
529	Е0101-166-2	-Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы(около трубное пространство) т	2,212	134,1	-	297	-	335	0,97	2
				134,1	-	297	-	113	-	-
530	Е0101-27-2	-Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м(около трубное пространство) м3	8,848	6,48	6,48	57	57	18	-	-
				-	2,1	-	19	97	0,01	-
531	Е0101-27-8	-Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы добавлять на каждые последующие 5 м м3	8,848	3,2	3,2	28	28	9	-	-
				-	1,04	-	9	97	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м3								
532	Е0101-134-1-	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими	8,848	21,55	4,52	191	40	146	0,11	1
		трамбовками(около трубное пространство)		17,03	-	151	-	97	-	-
		м3								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 49	Тенге			374637	18594			100

			Тенге			17243	6968			34
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			374637	-	-		-
		Материалы -	Тенге			336202	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	24211	-		-
		Местные материалы -	Тенге			213	-	-		-
		Транспортные расходы -	Тенге			2982	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			30543	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		15
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	4581	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			24311	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			429491	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		149
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	28792	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 49	Тенге			429491	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		149
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	28792	-		-

УЛИЦА №19 Локальная смета 2-1-20

РАЗДЕЛ 50. АСФАЛЬТОБЕТОННОЕ ПОКРЫТИЕ ПРОЕЗЖЕЙ ЧАСТИ ТИП1, Пл-6602м2

==========

С учетом выполненых работ 6602-235=6367м2

533	Е0127-14-2	-Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований	658,56	775,02	73,75	510400	48571	28947	0,14	95
		из песчано-гравийной смеси, дресвы(т.15см)		21,38	11,67	14080	7685	133	0,04	27
		м3								
534	Е0127-26-4	-Устройство нижнего слоя двухслойных оснований	4390,4	279,25	18,86	1226027	82820	56432	0,02	94
		толщиной 12 см из щебня М800 фракции 40-70 мм(т.10см)		3,89	5,77	17079	25351	133	0,02	87
		м2								
535	Е0127-26-5 к=2	-Устройство оснований толщиной 12 см из щебня М800 фракции	4390,4	-46,03	-3,02	-202106	-13277	-6461	-	-6
		40-70 мм, на каждый 1 см изменения толщины слоя добавлять к гр.4		-0,22	-0,89	-966	-3892	133	-	-13
		м2								
536	Е0127-26-2	-Устройство верхнего слоя двухслойных оснований	4390,4	308,66	34,56	1355125	151735	84033	0,04	175

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		толщиной 12 см из щебня М800 фракции 5-40 мм(т.8см)		6,01	8,38	26386	36797	133	0,03	127
537	Е0127-26-3 к=4	м2 -Устройство оснований толщиной 12 см из щебня М800 фракции 5-40 мм, на каждый 1 см изменения толщины слоя добавлять к гр.1,2	4390,4	-93,76 -0,4	-5,47 -1,6	-411644 -1756	-24015 -7042	-11702 133	- -0,01	-11 -23
		м2								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 50	Тенге ---- Тенге			2477802 --------- 54823	245834 --------- 58899			347 --------- 204
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			2477802	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	113722	-		-
		Местные материалы -	Тенге			2177145	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			151250	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		76
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	22688	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			157743	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			2786795	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		627
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	136409	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 50	Тенге			2786795	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		627
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	136409	-		-
		РАЗДЕЛ 51. УСТРОЙСТВО АРЫКОВ-на 1 лоток(L-6м)-969 м.п.(Л 2-8 - 161,5шт) ========== С учетом выполнения- 969-(81,1:0,6х6=811м)=158м:6=26,4шт или 10м3								
538	Е0108-3-1	-Устройство песчаного основания под лотки	7,47648	1181 112,5	97,07 36	8830 841	726 269	1310 118	0,78 0,18	6 1
539	Е0107-31-6	м3 -Установка в сооружениях прямоугольных лотков сечением более 0,2 м2	10,032	2155,49 726,75	863,65 291,08	21624 7291	8664 2920	14295 140	4,26 1,23	43 12
540	С143018-140 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	м3 -Лотки каналов из тяжелого бетона класса В22,5 объемом до 0.5 м3	10,032	21600 -	- -	216691 -	- -	- -	- -	- -
541	Е0108-4-7	-Гидроизоляция боковая	204,336	245,44	3,82	50152	781	9353	0,21	43

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		обмазочная битумная в 2 слоя,								
		лотков		37,35	1,44	7632	294	118	0,01	1
		м2								
542	Е0107-53-11	-Установка мелких конструкций	12	345,11	24,15	4141	290	3036	1,03	12
		/подоконников, сливов,								
		парапетов и др./ массой до		171,9	8,83	2063	106	140	0,04	-
		0,5 т(плита покрытия								
		лотков-переходы)								
		шт								
543	С143018-23	-Плиты покрытий, перекрытий и	0,48	13449	-	6456	-	-	-	-
	Изм. и	днищ из тяжелого бетона								
	доп. вып.	класса В22,5: плоские		-	-	-	-	-	-	-
	29	прямоугольные								
		м3								
		Монолитные заделки с учетом								
		выполн.3,27м3-2,4=0,87м3-исключить								
544	Е0106-13-1	-Монолитные заделки(В20)	2,4	7693,81	86,6	18465	208	1319	3,06	7
		м3		490,5	32,72	1177	79	105	0,16	-
545	Е0106-13-1	-Монолитные заделки(В10)	3,27	-6919,63	-86,6	-22627	-283	-1796	-3,06	-10
		м3		-490,5	-32,72	-1604	-107	105	-0,16	-1
546	С143001-54	-Надбавка к сметной стоимости	0,87	-127	-	-110	-	-	-	-
		бетона за сульфатостойкий								
		цемент		-	-	-	-	-	-	-
		м3								
547	С143001-58	-Надбавка к сметной стоимости	0,87	-781	-	-679	-	-	-	-
		при изменении марки бетона по								
		морозостойкости до 200: за		-	-	-	-	-	-	-
		150 циклов								
		м3								
		УЗЕЛ 1-23шт								
548	Е0106-1-1	-Устройство бетонных	2,3	6389,77	66,01	14696	152	533	1,35	3
		водоотливов из бетона (В15)								
				195,75	24,93	450	57	105	0,12	-
		м3								
549	С143001-54	-Надбавка к сметной стоимости	2,3	127	-	292	-	-	-	-
		бетона за сульфатостойкий								
		цемент		-	-	-	-	-	-	-
		м3								
550	С143001-58	-Надбавка к сметной стоимости	2,3	781	-	1796	-	-	-	-
		при изменении марки бетона по								
		морозостойкости до 200: за		-	-	-	-	-	-	-
		150 циклов								
		м3								
551	Е0127-34-2	-Установка бортовых бетонных	46	423,71	6,63	19490	305	6757	0,7	32
	Изм. и	камней БР100.20.8								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-20 02, СН РК 8.02-03-20 02, СН РК 8.02-05-20 02, СН РК 8.02-06-20 02, СН РК 8.02-07-20 02, РДС РК 8.02-03-20 02 т.ч. п-3.9 К=0,86	м		108,68	1,76	4999	81	133	0,01	-
552	С143003-10 Изм. и доп. вып. 29	-Камни бетонные бортовые БР100.20.8 м3	0,736	14861	-	10938	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 51		Тенге			350155	10842			137
			Тенге			22849	3699			16
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			350155	-	-		-
	Материалы -		Тенге			47614	-	-		-
	Всего заработная плата -		Тенге			-	26549	-		-
	Местные материалы -		Тенге			268849	-	-		-
	Накладные расходы -		Тенге			34806	-	-		-
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -		чел.-ч			-	-	-		17
	Сметная заработная плата в Н.Р. -		Тенге			-	5221	-		-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге			23098	-	-		-
	ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -		Тенге			408059	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -		чел.-ч			-	-	-		170
	Сметная заработная плата -		Тенге			-	31769	-		-
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 51		Тенге			408059	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -		чел.-ч			-	-	-		170
	Сметная заработная плата -		Тенге			-	31769	-		-

РАЗДЕЛ 52. УСТРОЙСТВО ПЕРЕСЕЧЕНИЙ С МЕЖКВАРТАЛЬНЫМИ АВТОДОРОГАМИ(L-12м)-10шт

ВОДОПРОПУСКНЫЕ ТРУБЫ Д 315мм

553	Е0122-6-8 Изм. и доп.вып.15	-Укладка водопроводных чугунных напорных раструбных труб диам. 300 мм при заделке раструбов асбестоцементом км	0,12	2206207,15	107441,86	264745	12893	21354	577	69
				96300	40587,75	11556	4871	130	198,23	24
554	Е0101-17-14	-Разработка грунта 2 группы с погрузкой на	7,9	39,76	37,82	314	299	99	0,01	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3		1,87	11	15	87	97	0,04	-
555	С010334-А24-	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами из карьеров, расстояние перевозки свыше 9,5 до 10 км(25км)	м3 31,6	67,4	-	2130	-	-	-	-
				13,48	-	426	-	-	-	-
556	Е0101-166-2-	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы(около трубное пространство)	т 1,58	134,1	-	212	-	239	0,97	2
				134,1	-	212	-	113	-	-
557	Е0101-27-2 -	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м(около трубное пространство)	м3 6,32	6,48	6,48	41	41	13	-	-
				-	2,1	-	13	97	0,01	-
558	Е0101-27-8 -	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы добавлять на каждые последующие 5 м	м3 6,32	3,2	3,2	20	20	6	-	-
				-	1,04	-	7	97	-	-
559	Е0101-134-1-	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками(около трубное пространство)	м3 6,32	21,55	4,52	136	29	104	0,11	1
				17,03	-	108	-	97	-	-

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 52	Тенге	267598	13281			72
	Тенге	12316	4977			24
Стоимость общестроительных работ -	Тенге	267598	-	-		-
Материалы -	Тенге	240144	-	-		-
Всего заработная плата -	Тенге	-	17294	-		-
Местные материалы -	Тенге	152	-	-		-
Транспортные расходы -	Тенге	2130	-	-		-
Накладные расходы -	Тенге	21816	-	-		-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч	-	-	-		11
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге	-	3272	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			17365	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			306779	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		107
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	20566	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 52	Тенге			306779	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		107
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	20566	-		-

ВОДООТВОДНОЙ КАНАЛ №1Локальная смета 2-1-26
РАЗДЕЛ 53. ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ
==========

РАСТИТЕЛЬНЫЙ ГРУНТ

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
560	Е0101-24-1	-Срезка растительного грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 1 группы грунтов до 10 м	462,6	7,91	7,91	3659	3659	1152	-	-
				-	2,57	-	1188	97	0,01	5
		м3								
561	Е0101-24-9	-Разработка грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 1 группы грунтов добавлять на каждые последующие 10 м	462,6	7,32	7,32	3388	3388	1067	-	-
				-	2,38	-	1100	97	0,01	4
		м3								
562	С01031-А7-1	-Погрузка грунта растительного слоя /земля, перегной/ при автомобильных перевозках	440,52	30	-	13216	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
563	С010333-А1--1	-Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 1 км, класс груза 1	440,52	19,7	-	8678	-	-	-	-
				3,94	-	1736	-	-	-	-
		т								
		ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ ПОД КАНАЛ №1(Выемка грунта-(332,0-99,6)-239,643=-7,243м3								
564	Е0101-17-14	-Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3	72,43	-39,76	-37,82	-2880	-2739	-904	-0,01	-1
				-1,87	-11	-135	-797	97	-0,04	-3
		м3								
		ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ ПОД КАНАЛ №1(Перевозка грунта-(332,0-99,6).1,6-383,429=-115,89тн								
565	С010333-А1--1	-Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 1 км,	115,89	-19,7	-	-2283	-	-	-	-
				-3,94	-	-457	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		класс груза 1								
		т								
566	Е0101-27-2	-Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м	996	6,48	6,48	6454	6454	2032	-	-
				-	2,1	-	2095	97	0,01	8
		м3								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 53	Тенге			30232	10762			-1
			Тенге			1144	3587			14
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			30232	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	4730	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			13216	-	-		-
		Местные материалы -	Тенге			-5	-	-		-
		Транспортные расходы -	Тенге			6395	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			3348	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		2
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	502	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			2015	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			35594	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		15
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	5232	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 53	Тенге			35594	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		15
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	5232	-		-
		РАЗДЕЛ 54. МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ								
		С учетом актов на вып.работы(13,9-15,9663=-20,663м3 -исключить, см.вып-е по дороге №17)								
567	Е0108-3-1	-Устройство песчаного основания под лотки	20,663	-1181	-97,07	-24403	-2006	-3621	-0,78	-16
				-112,5	-36	-2325	-744	118	-0,18	-4
		м3								
		С учетом актов на вып.работы(49,0-53,196=-4,196м3 -исключить, см.вып-е по дороге №17)								
568	Е0107-31-8	-Установка между сооружениями лотков сечением более 0,5 м	41,96	-2581,35	-1128,18	-108313	-47338	-86155	-6,58	-276
				-1116	-350,61	-46827	-14712	140	-1,29	-54
		м3								
569	С143018-143 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2	-Лотки каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В22,5 объемом более 2,0 м3	41,96	-19100	-	-801436	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м3								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	004									
570	Е0108-4-7	-Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя, лотков	318,401	245,44	3,82	78148	1216	14574	0,21	68
				37,35	1,44	11892	458	118	0,01	2
		м2								
		С учетом актов на вып.работы(3,8-20,9=-17,1 -исключить, см.вып-е по дороге №17)								
571	Е0106-13-1	-Монолитные заделки(В10)	17,1	-6919,63	-86,6	-118326	-1481	-9394	-3,06	-52
		м3		-490,5	-32,72	-8388	-560	105	-0,16	-3
572	С143001-54	-Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент	17,1	-127	-	-2172	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м3								
573	С143001-58	-Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по морозостойкости до 200: за 150 циклов	17,1	-781	-	-13355	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м3								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 54	Тенге			-989856	-49609			-277

			Тенге			-45647	-15556			-58
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			-989856	-	-		-
		Материалы -	Тенге			44805	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	-61204	-		-
		Местные материалы -	Тенге			-939406	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			-84596	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		-42
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	-12689	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			-64467	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			-1138919	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		-378
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	-73893	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 54	Тенге			-1138919	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		-378
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	-73893	-		-
		РАЗДЕЛ 55. ВОДООТВОДНОЙ КАНАЛ №2								
		ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ. СРЕЗКА РАСТИТЕЛЬНОГО ГРУНТА								
574	Е0101-24-1	-Срезка растительного грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 1 группы грунтов до 10 м	648,9	7,91	7,91	5133	5133	1617	-	-
				-	2,57	-	1667	97	0,01	6
		м3								
575	Е0101-24-9	-Разработка грунта	648,9	7,32	7,32	4752	4752	1497	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 1 группы грунтов добавлять на каждые последующие 10 м		-	2,38	-	1543	97	0,01	6
		м3								
576	С01031-А7-1-	Погрузка грунта растительного слоя /земля, перегной/ при автомобильных перевозках	592,62	30	-	17779	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
577	С010333-А1--1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 1 км, класс груза 1	592,62	19,7	-	11675	-	-	-	-
				3,94	-	2335	-	-	-	-
		т								
		ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ ПОД КАНАЛ №2(Выемка грунта-(286,0-82,4)-111,672=919,28м3								
578	Е0101-17-14-	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3	919,28	39,76	37,82	36548	34764	11474	0,01	12
				1,87	11	1719	10110	97	0,04	35
		м3								
		ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ ПОД КАНАЛ №2(Перевозка грунта-(286,0-82,4).1,6-178,675=1470,85тн								
579	С010333-А1--1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 1 км, класс груза 1	1470,85	19,7	-	28976	-	-	-	-
				3,94	-	5795	-	-	-	-
		т								
580	Е0101-27-2 -	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м	824	6,48	6,48	5339	5339	1681	-	-
				-	2,1	-	1733	97	0,01	7
		м3								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 55	Тенге			110201	49988			12
			Тенге			9849	15053			54
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			110201	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	24902	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			17779	-	-		-
		Местные материалы -	Тенге			65	-	-		-
		Транспортные расходы -	Тенге			40650	-	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Накладные расходы -	Тенге			16269	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		8
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	2440	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			7588	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			134058	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		74
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	27343	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 55	Тенге			134058	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		74
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	27343	-		-
		РАЗДЕЛ 56. МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ								
		С учетом актов на вып.работы(12,9-9,7=32м3, см.вып-е по дороге №20а)								
581	Е0108-3-1	-Устройство песчаного основания под лотки	32	1181	97,07	37792	3106	5607	0,78	25
				112,5	36	3600	1152	118	0,18	6
		м3								
		С учетом актов на вып.работы(45,6-32,1639=-134,361м3 ,см.вып-е по дороге №20а)								
582	Е0107-31-8	-Установка между сооружениями лотков сечением более 0,5 м	134,361	2581,35	1128,18	346832	151583	275877	6,58	884
				1116	350,61	149947	47108	140	1,29	174
		м3								
583	С143018-143 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Лотки каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В22,5 объемом более 2,0 м3	134,361	19100	-	2566295	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м3								
584	Е0108-4-7	-Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя, лотков	1620,3	245,44	3,82	397686	6190	74165	0,21	344
				37,35	1,44	60518	2333	118	0,01	11
		м2								
		С учетом актов на вып.работы(0,34-1,2=-8,6 -исключить, см.вып-е по дороге №20а)								
585	Е0106-13-1	-Монолитные заделки(В10)	8,6	-6919,63	-86,6	-59509	-745	-4725	-3,06	-26
		м3		-490,5	-32,72	-4218	-281	105	-0,16	-1
586	С143001-54	-Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент	8,6	-127	-	-1092	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м3								
587	С143001-58	-Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по морозостойкости до 200: за 150 циклов	8,6	-781	-	-6717	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м3 ПЕРЕСЕЧЕНИЕ КАНАЛА №2 С ДОРОГОЙ НА П.ВЕТЕЛКИ								
588	Е0101-12-14	-Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3	35,424	27,84	26,18	986	927	304	0,01	-
				1,66	7,2	59	255	97	0,03	1
		м3								
589	Е0101-164-2	-Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	3,936	262,72	-	1034	-	1168	1,85	7
	т.ч. п-1.55, п-3.180, доп. изм. № 1, К=1,2			262,72	-	1034	-	113	-	-
		м3 ЛИШНИЙ ГРУНТ-3,936м3								
590	Е0108-3-1	-Устройство основания (ПГС)	6	827,9	97,07	4967	582	1051	0,78	5
		м3		112,5	36	675	216	118	0,18	1
591	Е0142-21-1	-Устройство противофильтрационного экрана из полиэтиленовой пленки	40	43,15	1,43	1726	57	195	0,03	1
				4,93	0,54	197	22	89	-	-
		м2								
592	Е0106-11-10	-Армирование около трубного пространства	0,822	5239,08	327,33	4307	269	1738	11,6	10
				1890	123,75	1554	102	105	0,6	-
		1т								
593	С12041-71	-Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 8 мм	0,822	68200	-	56060	-	-	-	-
	Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004			-	-	-	-	-	-	-
		т								
594	Е0106-1-15	-Устройство фундаментных плит бетонных плоских(В20 W6 F150)	0,36	6744,46	100,65	2428	36	70	0,97	-
				146,25	38,03	53	14	105	0,19	-
		м3								
595	Е0106-1-1	-Бетонирование около трубного пространства(В20 W6 F150)	31,44	6796,75	66,01	213690	2075	7285	1,35	42
				195,75	24,93	6154	784	105	0,12	4
		м3								
596	С143001-61	-Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 2 кг/см2	31,8	180	-	5724	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м3								
597	С143001-62	-Надбавка к сметной стоимости	31,8	361	-	11480	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2		-	-	-	-	-	-	-
598	С143001-58	м3 -Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по морозостойкости до 200: за 150 циклов	31,8	781 -	- -	24836 -	- -	- -	- -	- -
599	Е0122-8-16	м3 -Укладка стальных водопроводных труб диам. 1000 мм	0,01	802272,06 341550	410808,31 155187	8023 3416	4108 1552	6458 130	1800 757,93	18 8
600	С130806-154 Изм. и доп. вып. 26	км -Трубы стальные электросварные прямошовные, D 1020 мм, толщина стенки 10,0 мм ГОСТ 10706-76	10,04	32699 -	- -	328298 -	- -	- -	- -	- -
601	Е0108-4-7	м -Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	101,25	245,44 37,35	3,82 1,44	24851 3782	387 146	4634 118	0,21 0,01	21 1
		м2 ПОРТАЛЬНАЯ СТЕНКА-2шт								
602	Е0106-13-3	-Устройство железобетонных стен подвалов высотой до 3 м, толщиной до 300 мм	1,2	10051,66 1440	360,48 136,17	12062 1728	433 163	1986 105	8,99 0,67	11 1
603	С12041-73 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	м3 -Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм т	0,035	65900 -	- -	2307 -	- -	- -	- -	- -
604	Е0108-4-7	-Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	6	245,44 37,35	3,82 1,44	1473 224	23 9	275 118	0,21 0,01	1 -
		м2								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 56	Тенге			3985539	169032			1344
			Тенге			228722	53574			205
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			3657241	-	-		-
		Материалы -	Тенге			383167	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	282295	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			58367	-	-		-
		Местные материалы -	Тенге			2817952	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			376089	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		188
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	56413	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			242000	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			4275329	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		1737
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	338709	-		-
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге			328298	-	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			328298	-	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			19698	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость сантехнических работ -	Тенге			347996	-	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 56	Тенге			4623325	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		1737
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	338709	-		-

Рекультивация участка, устройство арыков-земляные работы, устройство дорожного полотна -земляные работы Локальная смета 2-1-25

РАЗДЕЛ 57. СРЕЗКА РАСТИТЕЛЬНОГО ГРУНТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
605	Е0101-24-1	-Срезка растительного грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 1 группы грунтов до 10 м(в отвал)	5366	7,91	7,91	42447	42447	13368	-	-
				-	2,57	-	13781	97	0,01	53
606	Е0101-24-9	-Разработка грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 1 группы грунтов добавлять на каждые последующие 10 м на 40м(в отвал)	5366	7,32	7,32	39298	39298	12376	-	-
				-	2,38	-	12759	97	0,01	49
607	Е0101-24-1	-Разработка растительного грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 1 группы грунтов до 10 м(из отвала)	1718	7,91	7,91	13590	13590	4280	-	-
				-	2,57	-	4412	97	0,01	17
608	Е0101-24-9	-Разработка грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при	1718	7,32	7,32	12582	12582	3962	-	-
				-	2,38	-	4085	97	0,01	16

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		перемещении 1 группы грунтов добавлять на каждые последующие 10 м на 40м(из отвала)								
609	С01031-А7-1-	Погрузка растительного грунта при автомобильных перевозках м3	4380	30	-	131400	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
610	С010333-А5--1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 5 км, класс груза 1 т	4380	45	-	197100	-	-	-	-
				9	-	39420	-	-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 57	Тенге			436417	107917			-
			Тенге			39420	35037			134
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			436417	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	74457	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			131400	-	-		-
		Транспортные расходы -	Тенге			197100	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			33986	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		17
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	5098	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			28224	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			498627	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		151
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	79555	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 57	Тенге			498627	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		151
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	79555	-		-
		РАЗДЕЛ 58. ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ ПО УСТРОЙСТВУ АРЫКОВ-12049м.п.								
611	Е0101-17-14-	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3 м3	463,745	39,76	37,82	18437	17537	5788	0,01	6
				1,87	11	867	5100	97	0,04	17
612	Е0101-164-2-	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	448,135	262,72	-	117732	-	133037	1,85	828
	т.ч. п-1.55, п-3.180, доп. изм. № 1,			262,72	-	117732	-	113	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
613	К=1,2 Е0101-166-2-	м3 Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	1782,64	134,1 134,1	- -	239052 239052	- -	270129 113	0,97 -	1733 -
614	С010333-А5--1	м3 Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 5 км, класс груза 1	3614,7	45 9	- -	162662 32532	- -	- -	- -	- -
615	С010333-А1--1	т Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 1 км, класс груза 1	6063,374	-19,7 -3,94	- -	-119448 -23890	- -	- -	- -	- -
		т ЛИШНИЙ ГРУНТ-0,25.1204,9=3012,25м3								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 58	Тенге --- Тенге			418434 366294	17537 5100			2567 17
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			418434	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	371394	-		-
		Местные материалы -	Тенге			33	-	-		-
		Транспортные расходы -	Тенге			43213	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			408955	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		204
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	61343	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			49643	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			877032	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		2789
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	432738	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 58	Тенге			877032	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		2789
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	432738	-		-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	Тенге --- Тенге			50665332 2061611	1925424 566048			12598 2146
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			47695579	-	-		-
		Материалы -	Тенге			3313021	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	2627659	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			741231	-	-		-
		Местные материалы -	Тенге			39414864	-	-		-
		Транспортные расходы -	Тенге			299286	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			3283937	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		1642

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	492591	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			3058771	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			54038287	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		16386
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	3120249	-		-
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге			2969754	-	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			2969754	-	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			178185	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость сантехнических работ -	Тенге			3147939	-	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	Тенге			57186225	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		16386
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	3120249	-		-

		Всего по акту		**57 186 225**				
		Времен.здания и сооружения 1,5 %		857 793				
		Возврат материалов 15%		128 669				
		Итого		**58 044 018**				
		Затраты на производство работ в зимнее время 1,62%		940 313				
		Выслуга лет 1%		580 440				
		Дополнительные отпуска 0,4%		232 176				
		Итого в базовых ценах 2001 г. МРП=775		**59 796 947**				
		Итого в текущих ценах 2017 г.от общего объема с К-2,9277419		**175 070 028**				
		Налоги, сборы, обязательные платежи 2%		3 501 401				
		С налогами, сборами, обязательными платежами 2%		**178 571 428**				

		НДС - 12%		21 428 571				
		Объем выполненных работ Всего по акту за июнь 2017 гг		**200 000 000**				
		В том числе возвратная сумма		**376 710**				

Заказчик :
ГУ"Отдел строительства г. Уральска"

Руководитель

_____М. Т. Мулдашев

Технический надзор:
ТОО «Инженерное бюро «NURTAU»
Инженер по тех. надзору

_____А.Г. Манафов

Подрядчик :
АО "Уральскводстрой

Первый-вице президент

_____Т.В. Тедеев