Утверждена
приказом Председателя Агенства
Республики Казахстан по делам строительства
и жилищно - коммунального хозяйства
от"_____ "
№ _____

Заказчик: ГУ "Отдел строительства города Уральска"

Подрядчик: АО "Уральскводстрой"

Наименование объекта: Строительство объекта "СТРОИТЕЛЬСТВО ВНУТРИКВАРТАЛЬНЫХ ПРОЕЗДОВ И ВОДООТВЕДЕНИЕ ТАЛЫХ ВОД ПДП п.ДЕРКУЛ (1очередь)"
(Корректировка)

А К Т № 5

выполненных работ за июль 2017 год.

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин	Накладные расходы Тенге %	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины всего
				ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		УЛИЦА №7Локальная смета 2-1-6								
		РАЗДЕЛ 1. АСФАЛЬТОБЕТОННОЕ ПОКРЫТИЕ ПРОЕЗЖЕЙ ЧАСТИ ТИП1, Пл-4140м2								
		С учетом выполненых работ 4140-2363,7=1776,3м2								
1	Е0127-14-2	-Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы(т.15см)	266,445	775,02	73,75	206501	19651	11712	0,14	38
				21,38	11,67	5697	3109	133	0,04	11
		м3								
2	Е0127-26-4	-Устройство нижнего слоя двухслойных оснований толщиной 12 см из щебня М800 фракции 40-70 мм(т.10см)	1776,3	279,25	18,86	496035	33508	22832	0,02	38
				3,89	5,77	6910	10257	133	0,02	35
		м2								
3	Е0127-26-5 к=2	-Устройство оснований толщиной 12 см из щебня М800 фракции 40-70 мм, на каждый 1 см изменения толщины слоя добавлять к гр.4	1776,3	-46,03	-3,02	-81769	-5372	-2614	-	-2
				-0,22	-0,89	-391	-1575	133	-	-5
		м2								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
4	Е0127-26-2	-Устройство верхнего слоя двухслойных оснований толщиной 12 см из щебня М800 фракции 5-40 мм(т.8см)	1776,3	308,66	34,56	548266	61390	33999	0,04	71
				6,01	8,38	10676	14887	133	0,03	51
		м2								
5	Е0127-26-3 к=4	-Устройство оснований толщиной 12 см из щебня М800 фракции 5-40 мм, на каждый 1 см изменения толщины слоя добавлять к гр.1,2	1776,3	-93,76	-5,47	-166546	-9716	-4734	-	-4
				-0,4	-1,6	-711	-2849	133	-0,01	-9
		м2								
6	Е0127-72-1	-Розлив вяжущих материалов(битум БНД)	1,06578	339,59	339,59	362	362	200	0,58	1
				-	140,94	-	150	133	0,58	1
		т								
7	Е0127-66-2	-Приготовление жидкого битума в котлах вместимостью 15000 л без введения добавок	1,06578	472,75	427,75	504	456	230	0,29	-
				45	117,15	48	125	133	0,44	-
		т								
8	С11011-31 Изм. и доп.вып.7 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Битум нефтяной дорожный вязкий, марка БНД	1,0977534	37900	-	41605	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
9	Е0127-53-6	-Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3(6см)	1776,3	24,52	15,35	43557	27269	25987	0,03	60
				5,94	5,06	10551	8988	133	0,02	31
		м2								
10	Е0127-54-6 к=4	-Нормы для корректировки табл. 27-53 при изменении толщины покрытий на 0,5 см, добавлять к пористым крупнозернистым смесям, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3	1776,3	0,08	-	142	-	94	-	1
				0,04	-	71	-	133	-	-
		м2								
11	С143010-14 Изм. и доп. вып. 29	-Смеси асфальтобетонные горячие пористые крупнозернистые, марки I СТ РК 1225-2013	246,72807	6463	-	1594604	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
12	Е0127-72-1	-Розлив вяжущих материалов	0,53289	339,59	339,59	181	181	100	0,58	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		т		-	140,94	-	75	133	0,58	-
13	Е0127-66-2	-Приготовление жидкого битума в котлах вместимостью 15000 л без введения добавок	0,53289	472,75	427,75	252	228	115	0,29	-
				45	117,15	24	62	133	0,44	-
		т								
14	С11011-31 Изм. и доп.вып.7 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Битум нефтяной дорожный вязкий, марка БНД	0,5488767	37900	-	20802	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
15	Е0127-53-1	-Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 типа АБВ	1776,3	24,52	15,35	43557	27269	25987	0,03	60
				5,94	5,06	10551	8988	133	0,02	31
		м2								
16	С143010-9 Изм. и доп. вып. 29	-Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые, типа Б, марки I СТ РК 1225-2013	171,59058	6512	-	1117398	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
		БОРДЮРНЫЕ КАМНИ БУ 100.30.15-218шт С учетом выполненых работ 818-600=218м.п.								
17	Е0127-34-2 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002	-Установка бортовых бетонных камней БУ 100.30.15	218	470,42	6,63	102553	1445	32020	0,7	152
				108,68	1,76	23692	383	133	0,01	1
		м								
		С учетом выполненых работ 818-200=618м.п.								
18	С143003-10 Изм. и доп. вып. 29	-Камни бортовые из бетона класса В30 ГОСТ 6665-91	26,574	14861	-	394916	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м3								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			4362920	156671			414
			Тенге			67118	42602			148
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			4362920	-	-		-
		Материалы -	Тенге			15623	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	109720	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			62407	-	-		-
		Местные материалы -	Тенге			4061101	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			145927	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		73
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	21889	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			270531	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			4779379	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		635
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	131609	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			4779379	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		635
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	131609	-		-

УЛИЦА №8 Локальная смета 2-1-7

РАЗДЕЛ 2. АСФАЛЬТОБЕТОННОЕ ПОКРЫТИЕ ПРОЕЗЖЕЙ ЧАСТИ ТИП1, Пл-4108м2

С учетом выполненых работ 4108-235,6=3872,4

19	Е0127-14-2	-Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы(т.15см)	580,86	775,02	73,75	450180	42841	25532	0,14	84
				21,38	11,67	12419	6778	133	0,04	24
20	Е0127-26-4	м3 -Устройство нижнего слоя двухслойных оснований толщиной 12 см из щебня М800 фракции 40-70 мм(т.10см)	3872,4	279,25	18,86	1081375	73048	49774	0,02	83
				3,89	5,77	15064	22360	133	0,02	77
21	Е0127-26-5 к=2	м2 -Устройство оснований толщиной 12 см из щебня М800 фракции 40-70 мм, на каждый 1 см изменения толщины слоя добавлять к гр.4	3872,4	-46,03	-3,02	-178261	-11710	-5698	-	-5
				-0,22	-0,89	-852	-3433	133	-	-11
22	Е0127-26-2	м2 -Устройство верхнего слоя двухслойных оснований толщиной 12 см из щебня М800 фракции 5-40 мм(т.8см)	3872,4	308,66	34,56	1195241	133833	74119	0,04	154
				6,01	8,38	23273	32455	133	0,03	112
23	Е0127-26-3 к=4	м2 -Устройство оснований толщиной 12 см из щебня М800 фракции 5-40 мм, на каждый 1 см изменения толщины слоя	3872,4	-93,76	-5,47	-363077	-21182	-10321	-	-10
				-0,4	-1,6	-1549	-6211	133	-0,01	-21

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		добавлять к гр.1,2								
24	Е0127-72-1	-Розлив вяжущих материалов(битум БНД) м2	2,32344	339,59	339,59	789	789	436	0,58	1
				-	140,94	-	327	133	0,58	1
25	Е0127-66-2	-Приготовление жидкого битума в котлах вместимостью 15000 л без введения добавок т	2,32344	472,75	427,75	1098	994	501	0,29	1
				45	117,15	105	272	133	0,44	1
26	С11011-31 Изм. и доп.вып.7 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Битум нефтяной дорожный вязкий, марка БНД т	2,3931432	37900	-	90700	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
27	Е0127-53-6	-Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3(6см) м2	3872,4	24,52	15,35	94957	59447	56653	0,03	130
				5,94	5,06	23002	19594	133	0,02	68
28	Е0127-54-6 к=4	-Нормы для корректировки табл. 27-53 при изменении толщины покрытий на 0,5 см, добавлять к пористым крупнозернистым смесям, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 м2	3872,4	0,08	-	310	-	206	-	1
				0,04	-	155	-	133	-	-
29	С143010-14 Изм. и доп. вып. 29	-Смеси асфальтобетонные горячие пористые крупнозернистые, марки I СТ РК 1225-2013 м2	537,87636	6463	-	3476295	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
30	Е0127-72-1	-Розлив вяжущих материалов т	1,2324	339,59	339,59	419	419	231	0,58	1
				-	140,94	-	174	133	0,58	1
31	Е0127-66-2	-Приготовление жидкого битума в котлах вместимостью 15000 л без введения добавок т	1,2324	472,75	427,75	583	527	266	0,29	-
				45	117,15	55	144	133	0,44	1
32	С11011-31 Изм. и доп.вып.7 СН РК	-Битум нефтяной дорожный вязкий, марка БНД т	1,269372	37900	-	48109	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	8.02-04-20 02, СН РК 8.02-04С-2 004									
33	Е0127-53-1	-Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 типа АБВ м2	4108	24,52	15,35	100734	63064	60100	0,03	138
				5,94	5,06	24402	20786	133	0,02	73
34	С143010-9 Изм. и доп. вып. 29	-Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые, типа Б, марки I СТ РК 1225-2013 т	396,8328	6512	-	2584175	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		БОРДЮРНЫЕ КАМНИ БУ 100.30.15-852шт								
35	Е0127-34-2 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-20 02, СН РК 8.02-03-20 02, СН РК 8.02-05-20 02, СН РК 8.02-06-20 02, СН РК 8.02-07-20 02, РДС РК 8.02-03-20 02	-Установка бортовых бетонных камней БУ 100.30.15 м	852	470,42	6,63	400802	5649	125143	0,7	595
				108,68	1,76	92595	1497	133	0,01	5
36	С143003-10 Изм. и доп. вып. 29	-Камни бортовые из бетона класса В30 ГОСТ 6665-91 м3	36,636	14861	-	544448	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2		Тенге			9528878	347718			1173
			Тенге			188669	94745			330
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			9528878	-	-		-
	Материалы -		Тенге			41864	-	-		-
	Всего заработная плата -		Тенге			-	283414	-		-
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			138809	-	-		-
	Местные материалы -		Тенге			8811818	-	-		-
	Накладные расходы -		Тенге			376940	-	-		-
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -		чел.-ч			-	-	-		188

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	56541	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			594349	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			10500167	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		1692
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	339955	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			10500167	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		1692
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	339955	-		-

УЛИЦА №9 Локальная смета 2-1-8

РАЗДЕЛ 3. АСФАЛЬТОБЕТОННОЕ ПОКРЫТИЕ ПРОЕЗЖЕЙ ЧАСТИ ТИП1, Пл-4132м2

С учетом выполненых работ 4132-274=3858м2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
37	Е0127-14-2	-Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы(т.15см)	578,7	775,02	73,75	448506	42681	25437	0,14	83
				21,38	11,67	12373	6753	133	0,04	24
		м3								
38	Е0127-26-4	-Устройство нижнего слоя двухслойных оснований толщиной 12 см из щебня М800 фракции 40-70 мм(т.10см)	3858	279,25	18,86	1077354	72777	49589	0,02	83
				3,89	5,77	15008	22277	133	0,02	76
		м2								
39	Е0127-26-5 к=2	-Устройство оснований толщиной 12 см из щебня М800 фракции 40-70 мм, на каждый 1 см изменения толщины слоя добавлять к гр.4	3858	-46,03	-3,02	-177598	-11667	-5677	-	-5
				-0,22	-0,89	-849	-3420	133	-	-11
		м2								
40	Е0127-26-2	-Устройство верхнего слоя двухслойных оснований толщиной 12 см из щебня М800 фракции 5-40 мм(т.8см)	3858	308,66	34,56	1190796	133335	73843	0,04	154
				6,01	8,38	23187	32334	133	0,03	111
		м2								
41	Е0127-26-3 к=4	-Устройство оснований толщиной 12 см из щебня М800 фракции 5-40 мм, на каждый 1 см изменения толщины слоя добавлять к гр.1,2	3858	-93,76	-5,47	-361727	-21103	-10283	-	-10
				-0,4	-1,6	-1543	-6188	133	-0,01	-21
		м2								
42	Е0127-72-1	-Розлив вяжущих материалов(битум БНД)	2,3148	339,59	339,59	786	786	434	0,58	1
				-	140,94	-	326	133	0,58	1
		т								
43	Е0127-66-2	-Приготовление жидкого битума в котлах вместимостью 15000 л без введения добавок	2,3148	472,75	427,75	1094	990	499	0,29	1
				45	117,15	104	271	133	0,44	1
		т								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
44	С11011-31 Изм. и доп.вып.7 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Битум нефтяной дорожный вязкий, марка БНД	2,384244	37900	-	90363	-	-	-	-
		т		-	-	-	-	-	-	-
45	Е0127-53-6	-Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3(6см)	3858	24,52	15,35	94604	59226	56443	0,03	130
				5,94	5,06	22917	19521	133	0,02	68
		м2								
46	Е0127-54-6 к=4	-Нормы для корректировки табл. 27-53 при изменении толщины покрытий на 0,5 см, добавлять к пористым крупнозернистым смесям, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3	3858	0,08	-	309	-	205	-	1
				0,04	-	154	-	133	-	-
		м2								
47	С143010-14 Изм. и доп. вып. 29	-Смеси асфальтобетонные горячие пористые крупнозернистые, марки I СТ РК 1225-2013	535,8762	6463	-	3463368	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
48	Е0127-72-1	-Розлив вяжущих материалов	1,2396	339,59	339,59	421	421	232	0,58	1
				-	140,94	-	175	133	0,58	1
		т								
49	Е0127-66-2	-Приготовление жидкого битума в котлах вместимостью 15000 л без введения добавок	1,2396	472,75	427,75	586	530	267	0,29	-
				45	117,15	56	145	133	0,44	1
		т								
50	С11011-31 Изм. и доп.вып.7 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Битум нефтяной дорожный вязкий, марка БНД	1,276788	37900	-	48390	-	-	-	-
		т		-	-	-	-	-	-	-
51	Е0127-53-1	-Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 типа АБВ	4132	24,52	15,35	101323	63432	60451	0,03	139
				5,94	5,06	24544	20908	133	0,02	73

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м2								
52	С143010-9	-Смеси асфальтобетонные	399,1512	6512	-	2599273	-	-	-	-
	Изм. и доп. вып. 29	горячие плотные мелкозернистые, типа Б, марки I СТ РК 1225-2013		-	-	-	-	-	-	-
		т								
		БОРДЮРНЫЕ КАМНИ БУ 100.30.15-828шт								
53	Е0127-34-2	-Установка бортовых бетонных	828	470,42	6,63	389512	5490	121617	0,7	578
	Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002	камней БУ 100.30.15		108,68	1,76	89987	1455	133	0,01	5
		м								
54	С143003-10	-Камни бортовые из бетона	35,604	14861	-	529111	-	-	-	-
	Изм. и доп. вып. 29	класса В30 ГОСТ 6665-91		-	-	-	-	-	-	-
		м3								

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге	9496471	346899			1156
	Тенге	185937	94558			329
Стоимость общестроительных работ -	Тенге	9496471	-	-		-
Материалы -	Тенге	41446	-	-		-
Всего заработная плата -	Тенге	-	280495	-		-
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге	138753	-	-		-
Местные материалы -	Тенге	8783437	-	-		-
Накладные расходы -	Тенге	373058	-	-		-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч	-	-	-		187
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге	-	55959	-		-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	592172	-	-		-
ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге	10461701	-	-		-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-		1671
Сметная заработная плата -	Тенге	-	336453	-		-
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге	10461701	-	-		-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-		1671
Сметная заработная плата -	Тенге	-	336453	-		-

УЛИЦА №10Локальная смета 2-1-9

РАЗДЕЛ 4. АСФАЛЬТОБЕТОННОЕ ПОКРЫТИЕ ПРОЕЗЖЕЙ ЧАСТИ ТИП1, Пл-4144м2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		С учетом выполненых работ 4144-244,4=3899,6								
55	Е0127-14-2	-Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы(т.15см)	353,583	775,02	73,75	274035	26078	15542	0,14	51
				21,38	11,67	7560	4126	133	0,04	14
		м3								
56	Е0127-26-4	-Устройство нижнего слоя двухслойных оснований толщиной 12 см из щебня М800 фракции 40-70 мм(т.10см)	2357,22	279,25	18,86	658258	44466	30299	0,02	51
				3,89	5,77	9170	13611	133	0,02	47
		м2								
57	Е0127-26-5 к=2	-Устройство оснований толщиной 12 см из щебня М800 фракции 40-70 мм, на каждый 1 см изменения толщины слоя добавлять к гр.4	2357,22	-46,03	-3,02	-108511	-7128	-3469	-	-3
				-0,22	-0,89	-519	-2089	133	-	-7
		м2								
58	Е0127-26-2	-Устройство верхнего слоя двухслойных оснований толщиной 12 см из щебня М800 фракции 5-40 мм(т.8см)	2357,22	308,66	34,56	727571	81467	45118	0,04	94
				6,01	8,38	14167	19756	133	0,03	68
		м2								
59	Е0127-26-3 к=4	-Устройство оснований толщиной 12 см из щебня М800 фракции 5-40 мм, на каждый 1 см изменения толщины слоя добавлять к гр.1,2	2357,22	-93,76	-5,47	-221013	-12894	-6283	-	-6
				-0,4	-1,6	-943	-3781	133	-0,01	-13
		м2								
60	Е0127-72-1	-Розлив вяжущих материалов(битум БНД)	1,414332	339,59	339,59	480	480	265	0,58	1
				-	140,94	-	199	133	0,58	1
		т								
61	Е0127-66-2	-Приготовление жидкого битума в котлах вместимостью 15000 л без введения добавок	1,414332	472,75	427,75	669	605	305	0,29	-
				45	117,15	64	166	133	0,44	1
		т								
62	С11011-31 Изм. и доп.вып.7 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Битум нефтяной дорожный вязкий, марка БНД	1,456762	37900	-	55211	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
63	Е0127-53-6	-Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых	2357,22	24,52	15,35	57802	36187	34486	0,03	79
				5,94	5,06	14002	11928	133	0,02	42

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3(6см)								
64	Е0127-54-6 к=4	м2 -Нормы для корректировки табл. 27-53 при изменении толщины покрытий на 0,5 см, добавлять к пористым крупнозернистым смесям, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3	2357,22	0,08 0,04	- -	189 94	- -	125 133	- -	1 -
65	С143010-14 Изм. и доп. вып. 29	м2 -Смеси асфальтобетонные горячие пористые крупнозернистые, марки I СТ РК 1225-2013	327,417858	6463 -	- -	2116102 -	- -	- -	- -	- -
66	Е0127-72-1	т -Розлив вяжущих материалов	0,780486	339,59 -	339,59 140,94	265 -	265 110	146 133	0,58 0,58	- -
67	Е0127-66-2	т -Приготовление жидкого битума в котлах вместимостью 15000 л без введения добавок	0,780486	472,75 45	427,75 117,15	369 35	334 91	168 133	0,29 0,44	- -
68	С11011-31 Изм. и доп.вып.7 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	т -Битум нефтяной дорожный вязкий, марка БНД т	0,8039006	37900 -	- -	30468 -	- -	- -	- -	- -
69	Е0127-53-1	-Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 типа АБВ	2601,62	24,52 5,94	15,35 5,06	63796 15454	39939 13164	38062 133	0,03 0,02	87 46
70	С143010-9 Изм. и доп. вып. 29	м2 -Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые, типа Б, марки I СТ РК 1225-2013 т	251,316492	6512 -	- -	1636573 -	- -	- -	- -	- -
		БОРДЮРНЫЕ КАМНИ БУ 100.30.15-421шт								
71	Е0127-34-2 Изм. и доп. вып. 2 СН РК	-Установка бортовых бетонных камней БУ 100.30.15 м	421	470,42 108,68	6,63 1,76	198049 45754	2792 740	61837 133	0,7 0,01	294 3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	8.02-01-20 02, СН РК 8.02-03-20 02, СН РК 8.02-05-20 02, СН РК 8.02-06-20 02, СН РК 8.02-07-20 02, РДС РК 8.02-03-20 02									
72	С143003-10 Изм. и доп. вып. 29	-Камни бортовые из бетона класса В30 ГОСТ 6665-91 м3	18,103	14861 --- -	- --- -	269029 --- -	- --- -	- --- -	- --- -	- --- -
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4		Тенге ---- Тенге			5759341 --------- 104837	212590 --------- 58021			650 --------- 202
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			5759341	-	-		-
	Материалы -		Тенге			23984	-	-		-
	Всего заработная плата -		Тенге			-	162858	-		-
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			85679	-	-		-
	Местные материалы -		Тенге			5332250	-	-		-
	Накладные расходы -		Тенге			216602	-	-		-
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -		чел.-ч			-	-	-		108
	Сметная заработная плата в Н.Р. -		Тенге			-	32490	-		-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге			358557	-	-		-
	ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -		Тенге			6334499	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -		чел.-ч			-	-	-		960
	Сметная заработная плата -		Тенге			-	195349	-		-
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4		Тенге			6334499	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -		чел.-ч			-	-	-		960
	Сметная заработная плата -		Тенге			-	195349	-		-

УЛИЦА №11 Локальная смета 2-1-10

РАЗДЕЛ 5. АСФАЛЬТОБЕТОННОЕ ПОКРЫТИЕ ПРОЕЗЖЕЙ ЧАСТИ ТИП1, Пл-4186м2

==========

С учетом выполненых работ 4186-271,2-215=3699,8

73	Е0127-14-2	-Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы(т.15см) м3	173,3295	775,02 --- 21,38	73,75 --- 11,67	134334 --- 3706	12784 --- 2023	7619 --- 133	0,14 --- 0,04	25 --- 7
74	Е0127-26-4	-Устройство нижнего слоя двухслойных оснований толщиной 12 см из щебня М800 фракции 40-70 мм(т.10см)	1155,53	279,25 --- 3,89	18,86 --- 5,77	322684 --- 4495	21798 --- 6672	14853 --- 133	0,02 --- 0,02	25 --- 23

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м2								
75	Е0127-26-5 к=2	-Устройство оснований толщиной 12 см из щебня М800 фракции 40-70 мм, на каждый 1 см изменения толщины слоя добавлять к гр.4	1155,53	-46,03	-3,02	-53193	-3494	-1700	-	-2
				-0,22	-0,89	-254	-1024	133	-	-3
		м2								
76	Е0127-26-2	-Устройство верхнего слоя двухслойных оснований толщиной 12 см из щебня М800 фракции 5-40 мм(т.8см)	1155,53	308,66	34,56	356662	39936	22117	0,04	46
				6,01	8,38	6945	9685	133	0,03	33
		м2								
77	Е0127-26-3 к=4	-Устройство оснований толщиной 12 см из щебня М800 фракции 5-40 мм, на каждый 1 см изменения толщины слоя добавлять к гр.1,2	1155,53	-93,76	-5,47	-108343	-6321	-3080	-	-3
				-0,4	-1,6	-462	-1853	133	-0,01	-6
		м2								
78	Е0127-72-1	-Розлив вяжущих материалов(битум БНД)	0,693318	339,59	339,59	235	235	130	0,58	-
				-	140,94	-	98	133	0,58	-
		т								
79	Е0127-66-2	-Приготовление жидкого битума в котлах вместимостью 15000 л без введения добавок	0,693318	472,75	427,75	328	297	150	0,29	-
				45	117,15	31	81	133	0,44	-
		т								
80	С11011-31 Изм. и доп.вып.7 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Битум нефтяной дорожный вязкий, марка БНД	0,7141175	37900	-	27065	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
81	Е0127-53-6	-Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3(6см)	1155,53	24,52	15,35	28335	17739	16905	0,03	39
				5,94	5,06	6864	5847	133	0,02	20
		м2								
82	Е0127-54-6 к=4	-Нормы для корректировки табл. 27-53 при изменении толщины покрытий на 0,5 см, добавлять к пористым крупнозернистым смесям, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3	1155,53	0,08	-	92	-	61	-	-
				0,04	-	46	-	133	-	-
		м2								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
83	С143010-14	-Смеси асфальтобетонные	160,503117	6463	-	1037332	-	-	-	-
	Изм. и доп. вып. 29	горячие пористые крупнозернистые, марки I СТ РК 1225-2013		-	-	-	-	-	-	-
		т								
84	Е0127-72-1	-Розлив вяжущих материалов	0,492519	339,59	339,59	167	167	92	0,58	-
				-	140,94	-	69	133	0,58	-
		т								
85	Е0127-66-2	-Приготовление жидкого битума	0,492519	472,75	427,75	233	211	106	0,29	-
		в котлах вместимостью 15000 л без введения добавок		45	117,15	22	58	133	0,44	-
		т								
86	С11011-31	-Битум нефтяной дорожный	0,5072946	37900	-	19226	-	-	-	-
	Изм. и доп.вып.7 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	вязкий, марка БНД		-	-	-	-	-	-	-
		т								
87	Е0127-53-1	-Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 типа АБВ	1641,73	24,52	15,35	40258	25203	24019	0,03	55
				5,94	5,06	9752	8307	133	0,02	29
		м2								
88	С143010-9	-Смеси асфальтобетонные	158,591118	6512	-	1032745	-	-	-	-
	Изм. и доп. вып. 29	горячие плотные мелкозернистые, типа Б, марки I СТ РК 1225-2013		-	-	-	-	-	-	-
		т								
		БОРДЮРНЫЕ КАМНИ БУ 100.30.15-232шт								
89	Е0127-34-2	-Установка бортовых бетонных	232	470,42	6,63	109139	1538	34076	0,7	162
	Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-20	камней БУ 100.30.15		108,68	1,76	25214	408	133	0,01	1
		м								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
90	02 С143003-10 Изм. и доп. вып. 29	-Камни бортовые из бетона класса В30 ГОСТ 6665-91 м3	9,976	14861 --	- -	148253 -	- -	- -	- -	- -
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге --- Тенге			3095553 56358	110093 30370			349 106
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			3095553	-	-		-
		Материалы -	Тенге			13420	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	86728	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			46292	-	-		-
		Местные материалы -	Тенге			2869391	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			115348	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		58
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	17302	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			192654	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			3403555	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		512
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	104030	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге			3403555	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		512
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	104030	-		-

УЛИЦА №12 Локальная смета 2-111

РАЗДЕЛ 6. АСФАЛЬТОБЕТОННОЕ ПОКРЫТИЕ ПРОЕЗЖЕЙ ЧАСТИ ТИП1, Пл-3326м2

С учетом выполненых работ 3326-273,2=3052,8

91	Е0127-14-2	-Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы(т.15см)	226,482	775,02 21,38	73,75 11,67	175529 4842	16704 2643	9955 133	0,14 0,04	33 9
92	Е0127-26-4	-Устройство нижнего слоя двухслойных оснований толщиной 12 см из щебня М800 фракции 40-70 мм(т.10см) м3	1509,88	279,25 3,89	18,86 5,77	421637 5873	28482 8718	19407 133	0,02 0,02	32 30
93	Е0127-26-5 к=2	-Устройство оснований толщиной 12 см из щебня М800 фракции 40-70 мм, на каждый 1 см изменения толщины слоя добавлять к гр.4 м2	1509,88	-46,03 -0,22	-3,02 -0,89	-69505 -332	-4566 -1338	-2222 133	- -	-2 -4
94	Е0127-26-2	-Устройство верхнего слоя двухслойных оснований толщиной 12 см из щебня М800 фракции 5-40 мм(т.8см) м2	1509,88	308,66 6,01	34,56 8,38	466034 9074	52182 12655	28899 133	0,04 0,03	60 44

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м2								
95	Е0127-26-3 к=4	-Устройство оснований толщиной 12 см из щебня М800 фракции 5-40 мм, на каждый 1 см изменения толщины слоя добавлять к гр.1,2	1509,88	-93,76	-5,47	-141567	-8259	-4024	-	-4
				-0,4	-1,6	-604	-2422	133	-0,01	-8
		м2								
96	Е0127-72-1	-Розлив вяжущих материалов(битум БНД)	0,905928	339,59	339,59	308	308	170	0,58	1
				-	140,94	-	128	133	0,58	1
		т								
97	Е0127-66-2	-Приготовление жидкого битума в котлах вместимостью 15000 л без введения добавок	0,905928	472,75	427,75	428	388	195	0,29	-
				45	117,15	41	106	133	0,44	-
		т								
98	С11011-31 Изм. и доп.вып.7 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Битум нефтяной дорожный вязкий, марка БНД	0,9331058	37900	-	35365	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
99	Е0127-53-6	-Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3(6см)	1509,88	24,52	15,35	37024	23179	22090	0,03	51
				5,94	5,06	8969	7640	133	0,02	27
		м2								
100	Е0127-54-6 к=4	-Нормы для корректировки табл. 27-53 при изменении толщины покрытий на 0,5 см, добавлять к пористым крупнозернистым смесям, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3	1509,88	0,08	-	121	-	80	-	1
				0,04	-	60	-	133	-	-
		м2								
101	С143010-14 Изм. и доп. вып. 29	-Смеси асфальтобетонные горячие пористые крупнозернистые, марки I СТ РК 1225-2013	209,722332	6463	-	1355435	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
102	Е0127-72-1	-Розлив вяжущих материалов	0,9978	339,59	339,59	339	339	187	0,58	1
				-	140,94	-	141	133	0,58	1
		т								
103	Е0127-66-2	-Приготовление жидкого битума в котлах вместимостью 15000 л без введения добавок	0,9978	472,75	427,75	472	427	215	0,29	-
				45	117,15	45	117	133	0,44	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
104	С11011-31 Изм. и доп.вып.7 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Битум нефтяной дорожный вязкий, марка БНД т	1,027734	37900 - т	- -	38951 -	- -	- -	- -	- -
105	Е0127-53-1	-Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 типа АБВ	3326	24,52 5,94	15,35 5,06	81558 19756	51059 16830	48659 133	0,03 0,02	112 59
106	С143010-9 Изм. и доп. вып. 29	-Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые, типа Б, марки I СТ РК 1225-2013 м2	321,2916	6512 -	- -	2092251 -	- -	- -	- -	- -
		БОРДЮРНЫЕ КАМНИ БУ 100.30.15-252шт т								
107	Е0127-34-2 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002	-Установка бортовых бетонных камней БУ 100.30.15 м	252	470,42 108,68	6,63 1,76	118547 27387	1671 443	37014 133	0,7 0,01	176 2
108	С143003-10 Изм. и доп. вып. 29	-Камни бортовые из бетона класса В30 ГОСТ 6665-91 м3	10,836	14861 -	- -	161034 -	- -	- -	- -	- -
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 6		Тенге Тенге			4773961 75112	161913 45659			460 159
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			4773961	-	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Материалы -	Тенге			20393	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	120772	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			74316	-	-		-
		Местные материалы -	Тенге			4442227	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			160626	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		80
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	24094	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			296075	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			5230663	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		699
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	144866	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге			5230663	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		699
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	144866	-		-

УЛИЦА №13 Локальная смета 2-1-12

РАЗДЕЛ 7. АСФАЛЬТОБЕТОННОЕ ПОКРЫТИЕ ПРОЕЗЖЕЙ ЧАСТИ ТИП1, Пл-3430м2

С учетом выполненых работ 3430-260,2=3169,8

109	Е0127-14-2	-Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы(т.15см)	245,2725	775,02	73,75	190092	18090	10781	0,14	35
				21,38	11,67	5244	2862	133	0,04	10
110	Е0127-26-4	-Устройство нижнего слоя двухслойных оснований толщиной 12 см из щебня М800 фракции 40-70 мм(т.10см) м3	1635,15	279,25	18,86	456619	30845	21017	0,02	35
				3,89	5,77	6361	9442	133	0,02	32
111	Е0127-26-5 к=2	-Устройство оснований толщиной 12 см из щебня М800 фракции 40-70 мм, на каждый 1 см изменения толщины слоя добавлять к гр.4 м2	1635,15	-46,03	-3,02	-75272	-4945	-2406	-	-2
				-0,22	-0,89	-360	-1449	133	-	-5
112	Е0127-26-2	-Устройство верхнего слоя двухслойных оснований толщиной 12 см из щебня М800 фракции 5-40 мм(т.8см) м2	1635,15	308,66	34,56	504700	56512	31297	0,04	65
				6,01	8,38	9827	13704	133	0,03	47
113	Е0127-26-3 к=4	-Устройство оснований толщиной 12 см из щебня М800 фракции 5-40 мм, на каждый 1 см изменения толщины слоя добавлять к гр.1,2 м2	1635,15	-93,76	-5,47	-153312	-8944	-4358	-	-4
				-0,4	-1,6	-654	-2623	133	-0,01	-9
114	Е0127-72-1	-Розлив вяжущих материалов(битум БНД) м2	0,98109	339,59	339,59	333	333	184	0,58	1
				-	140,94	-	138	133	0,58	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
115	Е0127-66-2	-Приготовление жидкого битума в котлах вместимостью 15000 л без введения добавок т	0,98109	472,75	427,75	464	420	212	0,29	-
				45	117,15	44	115	133	0,44	-
116	С11011-31 Изм. и доп.вып.7 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Битум нефтяной дорожный вязкий, марка БНД т	1,0105227	37900	-	38299	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
117	Е0127-53-6	-Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3(6см)	1635,15	24,52	15,35	40096	25102	23922	0,03	55
				5,94	5,06	9713	8274	133	0,02	29
118	Е0127-54-6 к=4	-Нормы для корректировки табл. 27-53 при изменении толщины покрытий на 0,5 см, добавлять к пористым крупнозернистым смесям, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 м2	1635,15	0,08	-	131	-	87	-	1
				0,04	-	65	-	133	-	-
119	С143010-14 Изм. и доп. вып. 29	-Смеси асфальтобетонные горячие пористые крупнозернистые, марки I СТ РК 1225-2013 м2	227,122335	6463	-	1467892	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
120	Е0127-72-1	-Розлив вяжущих материалов т	0,568605	339,59	339,59	193	193	107	0,58	-
				-	140,94	-	80	133	0,58	-
121	Е0127-66-2	-Приготовление жидкого битума в котлах вместимостью 15000 л без введения добавок т	0,568605	472,75	427,75	269	243	123	0,29	-
				45	117,15	26	67	133	0,44	-
122	С11011-31 Изм. и доп.вып.7 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Битум нефтяной дорожный вязкий, марка БНД т	0,5856632	37900	-	22197	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
123	Е0127-53-1	-Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих	1895,35	24,52	15,35	46477	29096	27729	0,03	64

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 типа АБВ		5,94	5,06	11258	9590	133	0,02	33
124	С143010-9	-Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые, типа Б, марки I СТ РК 1225-2013 м2	183,09081	6512	-	1192287	-	-	-	-
	Изм. и доп. вып. 29			-	-	-	-	-	-	-
		БОРДЮРНЫЕ КАМНИ БУ 100.30.15-260шт								
125	Е0127-34-2	-Установка бортовых бетонных камней БУ 100.30.15 т	260	470,42	6,63	122310	1724	38189	0,7	181
	Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002	м		108,68	1,76	28257	457	133	0,01	2
126	С143003-10	-Камни бортовые из бетона класса В30 ГОСТ 6665-91 м3	11,18	14861	-	166146	-	-	-	-
	Изм. и доп. вып. 29			-	-	-	-	-	-	-

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге	4019920	148669			431
	Тенге	69781	40657			142
Стоимость общестроительных работ -	Тенге	4019920	-	-		-
Материалы -	Тенге	16331	-	-		-
Всего заработная плата -	Тенге	-	110438	-		-
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге	60495	-	-		-
Местные материалы -	Тенге	3724643	-	-		-
Накладные расходы -	Тенге	146883	-	-		-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч	-	-	-		73
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге	-	22032	-		-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	250008	-	-		-
ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге	4416811	-	-		-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-		646
Сметная заработная плата -	Тенге	-	132471	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге			4416811	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		646
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	132471	-		-

УЛИЦА №14 Локальная смета 2-1-13

РАЗДЕЛ 8. АСФАЛЬТОБЕТОННОЕ ПОКРЫТИЕ ПРОЕЗЖЕЙ ЧАСТИ ТИП1, Пл-4890м2

С учетом выполненых работ 4890-257,6=4632,4

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
127	Е0127-14-2	-Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы(т.15см)	581,07285	775,02	73,75	450345	42856	25541	0,14	84
				21,38	11,67	12423	6781	133	0,04	24
128	Е0127-26-4	-Устройство нижнего слоя двухслойных оснований толщиной 12 см из щебня М800 фракции 40-70 мм(т.10см) м3	3873,819	279,25	18,86	1081771	73075	49792	0,02	83
				3,89	5,77	15069	22369	133	0,02	77
129	Е0127-26-5 к=2	-Устройство оснований толщиной 12 см из щебня М800 фракции 40-70 мм, на каждый 1 см изменения толщины слоя добавлять к гр.4 м2	3873,819	-46,03	-3,02	-178326	-11714	-5700	-	-5
				-0,22	-0,89	-852	-3434	133	-	-11
130	Е0127-26-2	-Устройство верхнего слоя двухслойных оснований толщиной 12 см из щебня М800 фракции 5-40 мм(т.8см) м2	3873,819	308,66	34,56	1195679	133882	74146	0,04	154
				6,01	8,38	23282	32467	133	0,03	112
131	Е0127-26-3 к=4	-Устройство оснований толщиной 12 см из щебня М800 фракции 5-40 мм, на каждый 1 см изменения толщины слоя добавлять к гр.1,2 м2	3873,819	-93,76	-5,47	-363210	-21190	-10325	-	-10
				-0,4	-1,6	-1550	-6214	133	-0,01	-21
132	Е0127-72-1	-Розлив вяжущих материалов(битум БНД) м2	2,3242914	339,59	339,59	789	789	436	0,58	1
				-	140,94	-	328	133	0,58	1
133	Е0127-66-2	-Приготовление жидкого битума в котлах вместимостью 15000 л без введения добавок т	2,3242914	472,75	427,75	1099	994	501	0,29	1
				45	117,15	105	272	133	0,44	1
134	С11011-31 Изм. и доп.вып.7 СН РК 8.02-04-2002, СН РК	-Битум нефтяной дорожный вязкий, марка БНД т	2,3940201	37900	-	90733	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	8.02-04С-2004									
135	Е0127-53-6	-Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3(6см)	3873,819	24,52	15,35	94992	59469	56674	0,03	130
				5,94	5,06	23010	19602	133	0,02	68
		м2								
136	Е0127-54-6 к=4	-Нормы для корректировки табл. 27-53 при изменении толщины покрытий на 0,5 см, добавлять к пористым крупнозернистым смесям, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3	3873,819	0,08	-	310	-	206	-	1
				0,04	-	155	-	133	-	-
		м2								
137	С143010-14 Изм. и доп. вып. 29	-Смеси асфальтобетонные горячие пористые крупнозернистые, марки I СТ РК 1225-2013	538,073459	6463	-	3477569	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
138	Е0127-72-1	-Розлив вяжущих материалов	1,2394257	339,59	339,59	421	421	232	0,58	1
				-	140,94	-	175	133	0,58	1
		т								
139	Е0127-66-2	-Приготовление жидкого битума в котлах вместимостью 15000 л без введения добавок	1,2394257	472,75	427,75	586	530	267	0,29	-
				45	117,15	56	145	133	0,44	1
		т								
140	С11011-31 Изм. и доп.вып.7 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Битум нефтяной дорожный вязкий, марка БНД	1,2766085	37900	-	48383	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
141	Е0127-53-1	-Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 типа АБВ	4131,419	24,52	15,35	101308	63423	60443	0,03	139
				5,94	5,06	24541	20905	133	0,02	73
		м2								
142	С143010-9 Изм. и доп. вып. 29	-Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые, типа Б, марки I СТ РК 1225-2013	399,095075	6512	-	2598907	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		т БОРДЮРНЫЕ КАМНИ БУ 100.30.15-819шт								
143	Е0127-34-2 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-20 02, СН РК 8.02-03-20 02, СН РК 8.02-05-20 02, СН РК 8.02-06-20 02, СН РК 8.02-07-20 02, РДС РК 8.02-03-20 02	-Установка бортовых бетонных камней БУ 100.30.15 м	819	470,42 108,68	6,63 1,76	385278 89009	5431 1439	120295 133	0,7 0,01	572 5
144	С143003-10 Изм. и доп. вып. 29	-Камни бортовые из бетона класса В30 ГОСТ 6665-91 м3	35,217	14861 -	- -	523360 -	- -	- -	- -	- -
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 8		Тенге Тенге			9509995 185248	347966 94834			1151 330
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			9509995	-	-		-
	Материалы -		Тенге			41327	-	-		-
	Всего заработная плата -		Тенге			-	280082	-		-
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			139117	-	-		-
	Местные материалы -		Тенге			8796338	-	-		-
	Накладные расходы -		Тенге			372509	-	-		-
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -		чел.-ч			-	-	-		186
	Сметная заработная плата в Н.Р. -		Тенге			-	55876	-		-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге			592950	-	-		-
	ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -		Тенге			10475454	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -		чел.-ч			-	-	-		1668
	Сметная заработная плата -		Тенге			-	335958	-		-
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8		Тенге			10475454	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -		чел.-ч			-	-	-		1668
	Сметная заработная плата -		Тенге			-	335958	-		-

УЛИЦА №15 Локальная смета 2-1-14

РАЗДЕЛ 9. АСФАЛЬТОБЕТОННОЕ ПОКРЫТИЕ ПРОЕЗЖЕЙ ЧАСТИ ТИП1, Пл-4532м2

==========

С учетом выполненых работ 4532-372=4160

145	Е0127-14-2	-Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы(т.15см)	624	775,02 21,38	73,75 11,67	483615 13341	46022 7281	27428 133	0,14 0,04	90 26

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м3								
146	Е0127-26-4	-Устройство нижнего слоя двухслойных оснований толщиной 12 см из щебня М800 фракции 40-70 мм(т.10см)	4160	279,25	18,86	1161688	78474	53471	0,02	89
				3,89	5,77	16182	24021	133	0,02	82
		м2								
147	Е0127-26-5 к=2	-Устройство оснований толщиной 12 см из щебня М800 фракции 40-70 мм, на каждый 1 см изменения толщины слоя добавлять к гр.4	4160	-46,03	-3,02	-191500	-12580	-6122	-	-6
				-0,22	-0,89	-915	-3687	133	-	-12
		м2								
148	Е0127-26-2	-Устройство верхнего слоя двухслойных оснований толщиной 12 см из щебня М800 фракции 5-40 мм(т.8см)	4160	308,66	34,56	1284011	143772	79623	0,04	166
				6,01	8,38	25002	34866	133	0,03	120
		м2								
149	Е0127-26-3 к=4	-Устройство оснований толщиной 12 см из щебня М800 фракции 5-40 мм, на каждый 1 см изменения толщины слоя добавлять к гр.1,2	4160	-93,76	-5,47	-390042	-22755	-11088	-	-10
				-0,4	-1,6	-1664	-6673	133	-0,01	-22
		м2								
150	Е0127-72-1	-Розлив вяжущих материалов(битум БНД)	2,496	339,59	339,59	848	848	468	0,58	1
				-	140,94	-	352	133	0,58	1
		т								
151	Е0127-66-2	-Приготовление жидкого битума в котлах вместимостью 15000 л без введения добавок	2,496	472,75	427,75	1180	1068	538	0,29	1
				45	117,15	112	292	133	0,44	1
		т								
152	С11011-31 Изм. и доп.вып.7 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Битум нефтяной дорожный вязкий, марка БНД	2,57088	37900	-	97436	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
153	Е0127-53-6	-Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3(6см)	4160	24,52	15,35	102009	63862	60861	0,03	140
				5,94	5,06	24710	21050	133	0,02	73
		м2								
154	Е0127-54-6 к=4	-Нормы для корректировки табл. 27-53 при изменении толщины	4160	0,08	-	333	-	221	-	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		покрытий на 0,5 см, добавлять к пористым крупнозернистым смесям, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3		0,04	-	166	-	133	-	-
155	С143010-14 Изм. и доп. вып. 29	-Смеси асфальтобетонные горячие пористые крупнозернистые, марки I СТ РК 1225-2013 м2	577,824	6463	-	3734477	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
156	Е0127-72-1	-Розлив вяжущих материалов т	1,3596	339,59	339,59	462	462	255	0,58	1
				-	140,94	-	192	133	0,58	1
157	Е0127-66-2	-Приготовление жидкого битума в котлах вместимостью 15000 л без введения добавок т	1,3596	472,75	427,75	643	582	293	0,29	-
				45	117,15	61	159	133	0,44	1
158	С11011-31 Изм. и доп.вып.7 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Битум нефтяной дорожный вязкий, марка БНД т	1,400388	37900	-	53075	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
159	Е0127-53-1	-Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 типа АБВ	4532	24,52	15,35	111131	69573	66303	0,03	152
				5,94	5,06	26920	22932	133	0,02	80
160	С143010-9 Изм. и доп. вып. 29	-Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые, типа Б, марки I СТ РК 1225-2013 м2	437,7912	6512	-	2850896	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		БОРДЮРНЫЕ КАМНИ БУ 100.30.15-862шт т								
161	Е0127-34-2 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК	-Установка бортовых бетонных камней БУ 100.30.15 м	862	470,42	6,63	405506	5716	126611	0,7	602
				108,68	1,76	93682	1514	133	0,01	5

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	8.02-06-20 02, СН РК 8.02-07-20 02, РДС РК 8.02-03-20 02									
162	С143003-10	-Камни бортовые из бетона класса В30 ГОСТ 6665-91	37,066	14861	-	550838	-	-	-	-
	Изм. и доп. вып. 29	м3		-	-	-	-	-	-	-
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 9		Тенге			10256605	375042			1227
			Тенге			197598	102299			356
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			10256605	-	-		-
	Материалы -		Тенге			44361	-	-		-
	Всего заработная плата -		Тенге			-	299898	-		-
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			150511	-	-		-
	Местные материалы -		Тенге			9489092	-	-		-
	Накладные расходы -		Тенге			398864	-	-		-
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -		чел.-ч			-	-	-		199
	Сметная заработная плата в Н.Р. -		Тенге			-	59830	-		-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге			639328	-	-		-
	ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -		Тенге			11294796	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -		чел.-ч			-	-	-		1783
	Сметная заработная плата -		Тенге			-	359727	-		-
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9		Тенге			11294796	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -		чел.-ч			-	-	-		1783
	Сметная заработная плата -		Тенге			-	359727	-		-

УЛИЦА №17 Локальная смета 2-1-16

РАЗДЕЛ 10. АСФАЛЬТОБЕТОННОЕ ПОКРЫТИЕ ПРОЕЗЖЕЙ ЧАСТИ ТИП1, Пл-10876м2

С учетом выполненых работ 10876-1140=9736

163	Е0127-14-2	-Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы(т.15см)	730,2	775,02	73,75	565922	53855	32096	0,14	105
				21,38	11,67	15612	8521	133	0,04	30
		м3								
164	Е0127-26-4	-Устройство нижнего слоя двухслойных оснований толщиной 12 см из щебня М800 фракции 40-70 мм(т.10см)	4868	279,25	18,86	1359398	91829	62571	0,02	105
				3,89	5,77	18937	28109	133	0,02	96
		м2								
165	Е0127-26-5 к=2	-Устройство оснований толщиной 12 см из щебня М800 фракции 40-70 мм, на каждый 1 см изменения толщины слоя добавлять к гр.4	4868	-46,03	-3,02	-224092	-14721	-7163	-	-7
				-0,22	-0,89	-1071	-4315	133	-	-14

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м2								
166	Е0127-26-2	-Устройство верхнего слоя двухслойных оснований толщиной 12 см из щебня М800 фракции 5-40 мм(т.8см)	4868	308,66	34,56	1502539	168241	93175	0,04	194
				6,01	8,38	29257	40799	133	0,03	140
		м2								
167	Е0127-26-3 к=4	-Устройство оснований толщиной 12 см из щебня М800 фракции 5-40 мм, на каждый 1 см изменения толщины слоя добавлять к гр.1,2	4868	-93,76	-5,47	-456424	-26628	-12975	-	-12
				-0,4	-1,6	-1947	-7808	133	-0,01	-26
		м2								
168	Е0127-72-1	-Розлив вяжущих материалов(битум БНД)	3,16359	339,59	339,59	1074	1074	593	0,58	2
				-	140,94	-	446	133	0,58	2
		т								
169	Е0127-66-2	-Приготовление жидкого битума в котлах вместимостью 15000 л без введения добавок	3,16359	472,75	427,75	1496	1353	682	0,29	1
				45	117,15	142	371	133	0,44	1
		т								
170	С11011-31 Изм. и доп.вып.7 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Битум нефтяной дорожный вязкий, марка БНД	3,2584977	37900	-	123497	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
171	Е0127-53-6	-Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3(6см)	5272,65	24,52	15,35	129293	80943	77139	0,03	177
				5,94	5,06	31320	26680	133	0,02	93
		м2								
172	Е0127-54-6 к=4	-Нормы для корректировки табл. 27-53 при изменении толщины покрытий на 0,5 см, добавлять к пористым крупнозернистым смесям, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3	5272,65	0,08	-	422	-	281	-	2
				0,04	-	211	-	133	-	-
		м2								
173	С143010-14 Изм. и доп. вып. 29	-Смеси асфальтобетонные горячие пористые крупнозернистые, марки I СТ РК 1225-2013	732,371085	6463	-	4733314	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
174	Е0127-72-1	-Розлив вяжущих материалов	1,581795	339,59	339,59	537	537	297	0,58	1
		т		-	140,94	-	223	133	0,58	1
175	Е0127-66-2	-Приготовление жидкого битума в котлах вместимостью 15000 л	1,581795	472,75	427,75	748	677	341	0,29	-
		без введения добавок		45	117,15	71	185	133	0,44	1
		т								
176	С11011-31 Изм. и доп.вып.7 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Битум нефтяной дорожный вязкий, марка БНД	1,6292489	37900	-	61749	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
177	Е0127-53-1	-Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 типа АБВ	5272,65	24,52	15,35	129293	80943	77139	0,03	177
				5,94	5,06	31320	26680	133	0,02	93
		м2								
178	С143010-9 Изм. и доп. вып. 29	-Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые, типа Б, марки I СТ РК 1225-2013	509,33799	6512	-	3316809	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
		БОРДЮРНЫЕ КАМНИ БУ 100.30.15-1310м								
179	Е0127-34-2 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002	-Установка бортовых бетонных камней БУ 100.30.15	1310	470,42	6,63	616257	8686	192414	0,7	914
				108,68	1,76	142371	2301	133	0,01	8
		м								
180	С143003-10 Изм. и доп. вып. 29	-Камни бортовые из бетона класса В30 ГОСТ 6665-91	56,33	14861	-	837120	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м3								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 10	Тенге			12698952	446790			1659
			Тенге			266221	122192			425
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			12698952	-	-		-
		Материалы -	Тенге			58769	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	388413	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			185246	-	-		-
		Местные материалы -	Тенге			11741927	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			516589	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		258
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	77488	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			792932	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			14008474	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		2343
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	465901	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10	Тенге			14008474	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		2343
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	465901	-		-

УЛИЦА №19 Локальная смета 2-1-20

РАЗДЕЛ 11. АСФАЛЬТОБЕТОННОЕ ПОКРЫТИЕ ПРОЕЗЖЕЙ ЧАСТИ ТИП1, Пл-6602м2

С учетом выполненых работ 6602-235=6367м2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
181	Е0127-72-1	-Розлив вяжущих материалов(битум БНД)	1,834305	339,59	339,59	623	623	344	0,58	1
				-	140,94	-	259	133	0,58	1
		т								
182	Е0127-66-2	-Приготовление жидкого битума в котлах вместимостью 15000 л без введения добавок	1,834305	472,75	427,75	867	785	396	0,29	1
				45	117,15	83	215	133	0,44	1
		т								
183	С11011-31 Изм. и доп.вып.7 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Битум нефтяной дорожный вязкий, марка БНД	1,8893342	37900	-	71606	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
184	Е0127-53-6	-Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3(6см)	3057,175	24,52	15,35	74966	46932	44726	0,03	103
				5,94	5,06	18160	15469	133	0,02	54
		м2								
185	Е0127-54-6 к=4	-Нормы для корректировки табл. 27-53 при изменении толщины покрытий на 0,5 см, добавлять к пористым крупнозернистым	3057,175	0,08	-	245	-	163	-	1
				0,04	-	122	-	133	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		смесям, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3								
186	С143010-14	-Смеси асфальтобетонные горячие пористые крупнозернистые, марки I СТ РК 1225-2013 м2	424,641608	6463	-	2744459	-	-	-	-
	Изм. и доп. вып. 29			-	-	-	-	-	-	-
187	Е0127-72-1	-Розлив вяжущих материалов т	0,9171525	339,59	339,59	311	311	172	0,58	1
188	Е0127-66-2	-Приготовление жидкого битума в котлах вместимостью 15000 л без введения добавок т	0,9171525	472,75	427,75	434	392	198	0,29	-
				45	117,15	41	107	133	0,44	-
189	С11011-31	-Битум нефтяной дорожный вязкий, марка БНД т	0,9446671	37900	-	35803	-	-	-	-
	Изм. и доп.вып.7 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004			-	-	-	-	-	-	-
190	Е0127-53-1	-Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 типа АБВ м2	3057,175	24,52	15,35	74966	46932	44726	0,03	103
				5,94	5,06	18160	15469	133	0,02	54
191	С143010-9	-Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые, типа Б, марки I СТ РК 1225-2013 т	295,323105	6512	-	1923144	-	-	-	-
	Изм. и доп. вып. 29			-	-	-	-	-	-	-
		БОРДЮРНЫЕ КАМНИ БУ 100.30.15-610шт								
192	Е0127-34-2	-Установка бортовых бетонных камней БУ 100.30.15 м	610	470,42	6,63	286959	4045	89597	0,7	426
	Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК			108,68	1,76	66295	1072	133	0,01	4

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	8.02-07-20 02, РДС РК 8.02-03-20 02									
193	С143003-10 Изм. и доп. вып. 29	-Камни бортовые из бетона класса В30 ГОСТ 6665-91 м3	26,23	14861 - -	- - -	389804 - -	- - -	- - -	- - -	- - -
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 11	Тенге --- Тенге			5604187 --- 102860	100020 --- 32720			635 --- 115
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			5604187	-	-		-
		Материалы -	Тенге			31279	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	135581	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			107409	-	-		-
		Местные материалы -	Тенге			5262619	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			180322	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		90
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	27048	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			347071	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			6131580	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		839
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	162629	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 11	Тенге			6131580	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		839
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	162629	-		-

РАЗДЕЛ 12. Локальная смета 2-1-25 На рекультивацию участка,устройство арыков- знмлянные работы,устройство доррожного полотна- землянные работы СРЕЗКА РАСТИТЕЛЬНОГО ГРУНТА

194	Е0101-24-1	-Срезка растительного грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 1 группы грунтов до 10 м(в отвал) м3	5115,06	7,91 -	7,91 2,57	40462 -	40462 13137	12743 97	- 0,01	- 50
195	Е0101-24-9	-Разработка грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 1 группы грунтов добавлять на каждые последующие 10 м на 40м(в отвал) м3	5115,06	7,32 -	7,32 2,38	37460 -	37460 12162	11797 97	- 0,01	- 47
196	Е0101-24-1	-Разработка растительного грунта бульдозерами мощностью	1373	7,91	7,91	10861	10861	3420	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 1 группы грунтов до 10 м(из отвала)		-	2,57	-	3526	97	0,01	14
197	E0101-24-9	-Разработка грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 1 группы грунтов добавлять на каждые последующие 10 м на 40м(из отвала)	1373 м3	7,32	7,32	10055	10055	3167	-	-
				-	2,38	-	3265	97	0,01	13
198	C01031-A7-1	-Погрузка растительного грунта при автомобильных перевозках	3504 м3	30	-	105120	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
199	C010333-A5--1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 5 км, класс груза 1	3504 т	45	-	157680	-	-	-	-
				9	-	31536	-	-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 12	Тенге			361638	98838			-
			Тенге			31536	32090			123
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			361638	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	63626	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			105120	-	-		-
		Транспортные расходы -	Тенге			157680	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			31127	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		16
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	4669	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			23566	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			416331	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		139
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	68295	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 12	Тенге			416331	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		139
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	68295	-		-

РАЗДЕЛ 13. ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ ПОД УСТРОЙСТВО ДОРОЖНОГО ПОЛОТНА

ВЫЕМКА НЕПРИГОДНОГО ГРУНТА

200	E0101-24-2	-Разработка грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 10 м(выемка грунта под	337,75	9,24	9,24	3122	3122	983	-	-
				-	3	-	1014	97	0,01	4

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		дор. корыто)								
201	E0101-24-10-к=4	Разработка грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов добавлять на каждые последующие 10 м(40м) м3	337,75	31,64	31,64	10687	10687	3366	-	-
				-	10,27	-	3470	97	0,04	13
202	C01031-A7-1-	Погрузка разрыхленного грунта при автомобильных перевозках м3	1247,85	30	-	37436	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
203	C010333-A5--1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 5 км, класс груза 1 т	5460,6	45	-	245727	-	-	-	-
				9	-	49145	-	-	-	-
204	C010333-A1--1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 1 км, класс груза 1 т	6740,4	-19,7	-	-132786	-	-	-	-
				-3,94	-	-26557	-	-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 13	Тенге			164186	13809			-
			Тенге			22588	4483			17
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			164186	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	27072	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			37436	-	-		-
		Транспортные расходы -	Тенге			112941	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			4349	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		2
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	652	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			10112	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			178647	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		19
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	27724	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 13	Тенге			178647	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		19
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	27724	-		-
		РАЗДЕЛ 14. ДОСЫПКА ГРУНТА								
205	E0101-17-14-	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на	2402	39,76	37,82	95496	90835	29982	0,01	31

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3		1,87	11	4492	26417	97	0,04	90
206	С010334-А24-	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами из карьеров, расстояние перевозки свыше 9,5 до 10 км(25км)	м3 9608	67,4	-	647579	-	-	-	-
				13,48	-	129516	-	-	-	-
207	С010334-А24-	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами из карьеров, расстояние перевозки свыше 9,5 до 10 км	т 4800	-67,4	-	-323520	-	-	-	-
				-13,48	-	-64704	-	-	-	-
208	Е0101-35-2 -	Устройство дорожных насыпей бульдозерами с перемещение грунтов 2 группы до 20 м	т 2402	12,61	12,61	30295	30295	10195	-	-
				-	4,38	-	10511	97	0,01	34
209	Е0101-130-1-	Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу, 25 т, на первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см	м3 5400	14,01	14,01	75630	75630	25116	-	-
				-	4,8	-	25893	97	0,02	85
210	Е0101-130-3-	Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу, 25 т, на первый проход по одному следу при толщине слоя 40 см	м3 3000	-9,48	-9,48	-28430	-28430	-9430	-	-
				-	-3,24	-	-9722	97	-0,01	-32
211	Е0101-130-7- к=4	Добавлять за каждый последующий проход по одному следу прицепными катками на пневмоколесном ходу, массой 25 т, при толщине слоя 25 см	м3 2402	5,57	5,57	13384	13384	3907	-	-
				-	1,68	-	4028	97	0,01	13
212	Е0101-135-1-	Полив водой уплотняемого грунта	м3 4598,83	14,12	12	64924	55174	19472	0,01	56
				1,62	2,75	7450	12624	97	0,01	56
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 14	Тенге			575359	236889			87
			Тенге			76754	69751			247
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			575359	-	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Всего заработная плата -	Тенге			-	146505	-		-
		Местные материалы -	Тенге			2469	-	-		-
		Транспортные расходы -	Тенге			324059	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			79242	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		40
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	11886	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			39276	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			693878	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		374
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	158391	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 14	Тенге			693878	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		374
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	158391	-		-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	Тенге			80207968	3103909			9393
			----			---	---			---
			Тенге			1630618	864981			3028
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			80207968	-	-		-
		Материалы -	Тенге			348796	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	2495599	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			1331589	-	-		-
		Местные материалы -	Тенге			73317311	-	-		-
		Транспортные расходы -	Тенге			594680	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			3118386	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		1559
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	467758	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			4999581	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			88325935	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		13981
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	2963357	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	Тенге			88325935	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		13981
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	2963357	-		-

		Всего по акту				**88 325 935,000**		
		Времен.здания и сооружения 1,5 %				1 324 889		
		Возврат материалов 15%				198 733		
		Итого				**89 650 824**		
		Затраты на производство работ в зимнее время 1,62%				1 452 343		
		Выслуга лет 1%				896 508		
		Дополнительные отпуска 0,4%				358 603		
		Итого в базовых ценах 2001 г. МРП=775				**92 358 279**		

		Итого в текущих ценах 2017 г.от общего объема с К-2,9277419				**258 595 541**		
		Налоги, сборы, обязательные платежи 2%				5 171 911		
		С налогами, сборами, обязательными платежами 2%				**263 767 452**		
		НДС - 12%				31 652 094		
		Объем выполненных работ Всего по акту за июнь 2017 гг				**295 419 545**		
		В том числе возвратная сумма				**581 840**		

Заказчик:
ГУ "Отдел строительства г. Уральска"

Руководитель

_____ М. Т. Мулдашев

Подрядчик:
АО "Уральскводстрой"

Первый Вице-президент

_____ Т.В. Тедеев

Технический надзор:
ТОО «Инженерное бюро «NURTAU»
Инженер по тех. надзору

_____ А.Г. Манафов