Утверждена
приказом Председателя Агенства
Республики Казахстан по делам строительства
и жилищно - коммунального хозяйства
от"_____ "
№ _____

Заказчик: ГУ "Отдел строительства города Уральска"

Подрядчик: АО "Уральскводстрой"

Наименование объекта: Строительство объекта "СТРОИТЕЛЬСТВО ВНУТРИКВАРТАЛЬНЫХ ПРОЕЗДОВ И ВОДООТВЕДЕНИЕ ТАЛЫХ ВОД ПДП п.ДЕРКУЛ (1очередь)"
(Корректировка)

А К Т № 6

выполненных работ за август 2017 год.

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин	Стоимость единицы, Тенге: ЗП рабочих строителей	Стоимость единицы, Тенге: в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин	Общая стоимость, Тенге: ЗП рабочих строителей	Общая стоимость, Тенге: в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы Тенге %	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11				

УЛИЦА №2 Локальная смета 2-1-1

РАЗДЕЛ 1. АСФАЛЬТОБЕТОННОЕ ПОКРЫТИЕ ПРОЕЗЖЕЙ ЧАСТИ ТИП1, Пл-2022м2

С учетом выполненых работ 2080-2022=58

1	Е0127-14-2	-Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы(т.15см)	285,96	775,02	73,75	221626	21091	12569	0,14	41			
				21,38	11,67	6114	3337	133	0,04	12			
		м3											
2	Е0127-26-4	-Устройство нижнего слоя двухслойных оснований толщиной 12 см из щебня М800 фракции 40-70 мм(т.10см)	1906,4	279,25	18,86	532366	35962	24504	0,02	41			
				3,89	5,77	7416	11008	133	0,02	38			
		м2											
3	Е0127-26-5 к=2	-Устройство оснований толщиной 12 см из щебня М800 фракции 40-70 мм, на каждый 1 см изменения толщины слоя добавлять к гр.4	1906,4	-46,03	-3,02	-87758	-5765	-2805	-	-3			
				-0,22	-0,89	-419	-1690	133	-	-6			
		м2											

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
4	Е0127-26-2	-Устройство верхнего слоя двухслойных оснований толщиной 12 см из щебня М800 фракции 5-40 мм(т.8см)	1906,4	308,66	34,56	588423	65886	36489	0,04	76
				6,01	8,38	11457	15978	133	0,03	55
		м2								
5	Е0127-26-3 к=4	-Устройство оснований толщиной 12 см из щебня М800 фракции 5-40 мм, на каждый 1 см изменения толщины слоя добавлять к гр.1,2	1906,4	-93,76	-5,47	-178744	-10428	-5081	-	-5
				-0,4	-1,6	-763	-3058	133	-0,01	-10
		м2								
6	Е0127-72-1	-Розлив вяжущих материалов(битум БНД)	1,14384	339,59	339,59	388	388	214	0,58	1
				-	140,94	-	161	133	0,58	1
		т								
7	Е0127-66-2	-Приготовление жидкого битума в котлах вместимостью 15000 л без введения добавок	1,14384	472,75	427,75	541	489	247	0,29	-
				45	117,15	51	134	133	0,44	1
		т								
8	С11011-31 Изм. и доп.вып.7 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Битум нефтяной дорожный вязкий, марка БНД	1,1781552	37900	-	44652	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
9	Е0127-53-6	-Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3(6см)	1906,4	24,52	15,35	46748	29266	27891	0,03	64
				5,94	5,06	11324	9646	133	0,02	34
		м2								
10	Е0127-54-6 к=4	-Нормы для корректировки табл. 27-53 при изменении толщины покрытий на 0,5 см, добавлять к пористым крупнозернистым смесям, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3	1906,4	0,08	-	153	-	101	-	1
				0,04	-	76	-	133	-	-
		м2								
11	С143010-14 Изм. и доп. вып. 29	-Смеси асфальтобетонные горячие пористые крупнозернистые, марки I СТ РК 1225-2013	264,79896	6463	-	1711396	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
12	Е0127-72-1	-Розлив вяжущих материалов	0,6066	339,59	339,59	206	206	114	0,58	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		т		-	140,94	-	85	133	0,58	-
13	Е0127-66-2	-Приготовление жидкого битума в котлах вместимостью 15000 л без введения добавок	0,6066	472,75	427,75	287	259	131	0,29	-
				45	117,15	27	71	133	0,44	-
		т								
14	С11011-31 Изм. и доп.вып.7 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Битум нефтяной дорожный вязкий, марка БНД	0,624798	37900	-	23680	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
15	Е0127-53-1	-Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 типа АБВ	2022	24,52	15,35	49582	31041	29582	0,03	68
				5,94	5,06	12011	10231	133	0,02	36
		м2								
16	С143010-9 Изм. и доп. вып. 29	-Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые, типа Б, марки I СТ РК 1225-2013	195,3252	6512	-	1271958	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
		БОРДЮРНЫЕ КАМНИ БУ 100.30.15-414шт								
17	Е0127-34-2 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002	-Установка бортовых бетонных камней БУ 100.30.15	414	470,42	6,63	194756	2745	60809	0,7	289
				108,68	1,76	44994	727	133	0,01	3
		м								
18	С143003-10 Изм. и доп. вып. 29	-Камни бортовые из бетона класса В30 ГОСТ 6665-91	17,802	14861	-	264556	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м3								
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1		Тенге			4684813	171141			574

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			Тенге			92288	46632			162
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			4684813	-	-		-
		Материалы -	Тенге			20507	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	138920	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			68332	-	-		-
		Местные материалы -	Тенге			4332544	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			184764	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		92
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	27715	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			292175	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			5161751	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		829
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	166635	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			5161751	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		829
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	166635	-		-

УЛИЦА №3 Локальная смета 2-1-2

РАЗДЕЛ 2. АСФАЛЬТОБЕТОННОЕ ПОКРЫТИЕ ПРОЕЗЖЕЙ ЧАСТИ ТИП1, Пл-4016м2

С учетом выполненых работ 4016-231,2=3784,8м2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
19	Е0127-14-2	-Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы(т.15см)	567,72	775,02	73,75	439996	41871	24954	0,14	82
				21,38	11,67	12138	6625	133	0,04	23
20	Е0127-26-4	-Устройство нижнего слоя двухслойных оснований толщиной 12 см из щебня М800 фракции 40-70 мм(т.10см) м3	3784,8	279,25	18,86	1056913	71396	48648	0,02	81
				3,89	5,77	14723	21855	133	0,02	75
21	Е0127-26-5 к=2	-Устройство оснований толщиной 12 см из щебня М800 фракции 40-70 мм, на каждый 1 см изменения толщины слоя добавлять к гр.4 м2	3784,8	-46,03	-3,02	-174228	-11445	-5569	-	-5
				-0,22	-0,89	-833	-3355	133	-	-11
22	Е0127-26-2	-Устройство верхнего слоя двухслойных оснований толщиной 12 см из щебня М800 фракции 5-40 мм(т.8см) м2	3784,8	308,66	34,56	1168203	130805	72442	0,04	151
				6,01	8,38	22747	31721	133	0,03	109
23	Е0127-26-3 к=4	-Устройство оснований толщиной 12 см из щебня М800 фракции 5-40 мм, на каждый 1 см изменения толщины слоя добавлять к гр.1,2 м2	3784,8	-93,76	-5,47	-354863	-20703	-10088	-	-9
				-0,4	-1,6	-1514	-6071	133	-0,01	-20

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м2								
24	Е0127-72-1	-Розлив вяжущих материалов(битум БНД)	2,27088	339,59	339,59	771	771	426	0,58	1
				-	140,94	-	320	133	0,58	1
		т								
25	Е0127-66-2	-Приготовление жидкого битума в котлах вместимостью 15000 л без введения добавок	2,27088	472,75	427,75	1074	971	490	0,29	1
				45	117,15	102	266	133	0,44	1
		т								
26	С11011-31 Изм. и доп.вып.7 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Битум нефтяной дорожный вязкий, марка БНД	2,3390064	37900	-	88648	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
27	Е0127-53-6	-Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3(6см)	3784,8	24,52	15,35	92809	58102	55372	0,03	127
				5,94	5,06	22482	19151	133	0,02	67
		м2								
28	Е0127-54-6 к=4	-Нормы для корректировки табл. 27-53 при изменении толщины покрытий на 0,5 см, добавлять к пористым крупнозернистым смесям, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3	3784,8	0,08	-	303	-	201	-	1
				0,04	-	151	-	133	-	-
		м2								
29	С143010-14 Изм. и доп. вып. 29	-Смеси асфальтобетонные горячие пористые крупнозернистые, марки I СТ РК 1225-2013	525,70872	6463	-	3397655	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
30	Е0127-72-1	-Розлив вяжущих материалов	1,2048	339,59	339,59	409	409	226	0,58	1
				-	140,94	-	170	133	0,58	1
		т								
31	Е0127-66-2	-Приготовление жидкого битума в котлах вместимостью 15000 л без введения добавок	1,2048	472,75	427,75	570	515	260	0,29	-
				45	117,15	54	141	133	0,44	1
		т								
32	С11011-31 Изм. и доп.вып.7 СН РК 8.02-04-2002, СН РК	-Битум нефтяной дорожный вязкий, марка БНД	1,240944	37900	-	47032	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	8.02-04С-2 004									
33	Е0127-53-1	-Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 типа АБВ	4016	24,52	15,35	98478	61651	58754	0,03	135
				5,94	5,06	23855	20321	133	0,02	71
		м2								
34	С143010-9 Изм. и доп. вып. 29	-Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые, типа Б, марки I СТ РК 1225-2013	387,9456	6512	-	2526302	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
		БОРДЮРНЫЕ КАМНИ БУ 100.30.15-854шт								
35	Е0127-34-2 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002	-Установка бортовых бетонных камней БУ 100.30.15	854	470,42	6,63	401743	5663	125436	0,7	596
				108,68	1,76	92813	1500	133	0,01	5
		м								
36	С143003-10 Изм. и доп. вып. 29	-Камни бортовые из бетона класса В30 ГОСТ 6665-91	36,722	14861	-	545726	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м3								

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге	9337539	340008		1162
	Тенге	186718	92644		322
Стоимость общестроительных работ -	Тенге	9337539	-	-	-
Материалы -	Тенге	41318	-	-	-
Всего заработная плата -	Тенге	-	279362	-	-
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге	135680	-	-	-
Местные материалы -	Тенге	8633816	-	-	-
Накладные расходы -	Тенге	371552	-	-	-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч	-	-	-	186
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге	-	55733	-	-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	582545	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			10291636	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		1670
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	335095	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			10291636	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		1670
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	335095	-		-

УЛИЦА №4 Локальная смета 2-1-3

РАЗДЕЛ 3. АСФАЛЬТОБЕТОННОЕ ПОКРЫТИЕ ПРОЕЗЖЕЙ ЧАСТИ ТИП1, Пл-2321м2

		С учетом выполненых работ 2321-115,2=2205,8м2								
37	Е0127-14-2	-Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы(т.15см)	330,87	775,02	73,75	256432	24403	14543	0,14	48
				21,38	11,67	7074	3861	133	0,04	14
38	Е0127-26-4	м3 -Устройство нижнего слоя двухслойных оснований толщиной 12 см из щебня М800 фракции 40-70 мм(т.10см)	2205,8	279,25	18,86	615974	41610	28352	0,02	47
				3,89	5,77	8581	12737	133	0,02	44
39	Е0127-26-5 к=2	м2 -Устройство оснований толщиной 12 см из щебня М800 фракции 40-70 мм, на каждый 1 см изменения толщины слоя добавлять к гр.4	2205,8	-46,03	-3,02	-101541	-6670	-3246	-	-3
				-0,22	-0,89	-485	-1955	133	-	-6
40	Е0127-26-2	м2 -Устройство верхнего слоя двухслойных оснований толщиной 12 см из щебня М800 фракции 5-40 мм(т.8см)	2205,8	308,66	34,56	680834	76234	42220	0,04	88
				6,01	8,38	13257	18487	133	0,03	64
41	Е0127-26-3 к=4	м2 -Устройство оснований толщиной 12 см из щебня М800 фракции 5-40 мм, на каждый 1 см изменения толщины слоя добавлять к гр.1,2	2205,8	-93,76	-5,47	-206816	-12066	-5879	-	-5
				-0,4	-1,6	-882	-3538	133	-0,01	-12
42	Е0127-72-1	м2 -Розлив вяжущих материалов(битум БНД)	1,32348	339,59	339,59	449	449	248	0,58	1
				-	140,94	-	187	133	0,58	1
43	Е0127-66-2	т -Приготовление жидкого битума в котлах вместимостью 15000 л без введения добавок	1,32348	472,75	427,75	626	566	285	0,29	-
				45	117,15	60	155	133	0,44	1
44	С11011-31 Изм. и	т -Битум нефтяной дорожный вязкий, марка БНД	1,3631844	37900	-	51665	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	доп.вып.7 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	т		-	-	-	-	-	-	-
45	Е0127-53-6	-Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3(6см)	2205,8	24,52	15,35	54089	33862	32271	0,03	74
				5,94	5,06	13102	11161	133	0,02	39
		м2								
46	Е0127-54-6 к=4	-Нормы для корректировки табл. 27-53 при изменении толщины покрытий на 0,5 см, добавлять к пористым крупнозернистым смесям, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3	2205,8	0,08	-	176	-	117	-	1
				0,04	-	88	-	133	-	-
		м2								
47	С143010-14 Изм. и доп. вып. 29	-Смеси асфальтобетонные горячие пористые крупнозернистые, марки I СТ РК 1225-2013	306,38562	6463	-	1980170	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
48	Е0127-72-1	-Розлив вяжущих материалов	0,6963	339,59	339,59	236	236	131	0,58	-
				-	140,94	-	98	133	0,58	-
		т								
49	Е0127-66-2	-Приготовление жидкого битума в котлах вместимостью 15000 л без введения добавок	0,6963	472,75	427,75	329	298	150	0,29	-
				45	117,15	31	82	133	0,44	-
		т								
50	С11011-31 Изм. и доп.вып.7 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Битум нефтяной дорожный вязкий, марка БНД	0,717189	37900	-	27181	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
51	Е0127-53-1	-Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 типа АБВ	2321	24,52	15,35	56914	35631	33956	0,03	78
				5,94	5,06	13787	11744	133	0,02	41
		м2								
52	С143010-9	-Смеси асфальтобетонные	224,2086	6512	-	1460046	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Изм. и доп. вып. 29	горячие плотные мелкозернистые, типа Б, марки I СТ РК 1225-2013		-	-	-	-	-	-	-
		т								
		БОРДЮРНЫЕ КАМНИ БУ 100.30.15-456шт								
53	Е0127-34-2	-Установка бортовых бетонных	456	470,42	6,63	214514	3024	66978	0,7	318
	Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-20 02, СН РК 8.02-03-20 02, СН РК 8.02-05-20 02, СН РК 8.02-06-20 02, СН РК 8.02-07-20 02, РДС РК 8.02-03-20 02	камней БУ 100.30.15		108,68	1,76	49558	801	133	0,01	3
		м								
54	С143003-10	-Камни бортовые из бетона	19,608	14861	-	291394	-	-	-	-
	Изм. и доп. вып. 29	класса В30 ГОСТ 6665-91		-	-	-	-	-	-	-
		м3								

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге	5382675	197577			647
	Тенге	104170	53820			187
Стоимость общестроительных работ -	Тенге	5382675	-	-		-
Материалы -	Тенге	23237	-	-		-
Всего заработная плата -	Тенге	-	157990	-		-
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге	78846	-	-		-
Местные материалы -	Тенге	4978845	-	-		-
Накладные расходы -	Тенге	210127	-	-		-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч	-	-	-		105
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге	-	31519	-		-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	335568	-	-		-
ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге	5928370	-	-		-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-		940
Сметная заработная плата -	Тенге	-	189509	-		-
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге	5928370	-	-		-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-		940
Сметная заработная плата -	Тенге	-	189509	-		-

УЛИЦА №5 **Локальная смета 2-1-4**

РАЗДЕЛ 4. АСФАЛЬТОБЕТОННОЕ ПОКРЫТИЕ ПРОЕЗЖЕЙ ЧАСТИ ТИП1, Пл-4082м2

С учетом выполненых работ 4082-230,8=3851,2м2

55	Е0127-14-2	-Устройство подстилающих и	577,68	775,02	73,75	447716	42606	25392	0,14	83

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы(т.15см)		21,38	11,67	12351	6741	133	0,04	24
56	Е0127-26-4	м3 -Устройство нижнего слоя двухслойных оснований толщиной 12 см из щебня М800 фракции 40-70 мм(т.10см)	3851,2	279,25	18,86	1075455	72649	49501	0,02	83
				3,89	5,77	14981	22238	133	0,02	76
57	Е0127-26-5 к=2	м2 -Устройство оснований толщиной 12 см из щебня М800 фракции 40-70 мм, на каждый 1 см изменения толщины слоя добавлять к гр.4	3851,2	-46,03	-3,02	-177285	-11646	-5667	-	-5
				-0,22	-0,89	-847	-3414	133	-	-11
58	Е0127-26-2	м2 -Устройство верхнего слоя двухслойных оснований толщиной 12 см из щебня М800 фракции 5-40 мм(т.8см)	3851,2	308,66	34,56	1188698	133100	73713	0,04	153
				6,01	8,38	23146	32278	133	0,03	111
59	Е0127-26-3 к=4	м2 -Устройство оснований толщиной 12 см из щебня М800 фракции 5-40 мм, на каждый 1 см изменения толщины слоя добавлять к гр.1,2	3851,2	-93,76	-5,47	-361089	-21066	-10265	-	-10
				-0,4	-1,6	-1540	-6177	133	-0,01	-20
60	Е0127-72-1	м2 -Розлив вяжущих материалов(битум БНД)	2,31072	339,59	339,59	785	785	433	0,58	1
				-	140,94	-	326	133	0,58	1
61	Е0127-66-2	т -Приготовление жидкого битума в котлах вместимостью 15000 л без введения добавок	2,31072	472,75	427,75	1092	988	498	0,29	1
				45	117,15	104	271	133	0,44	1
62	С11011-31 Изм. и доп.вып.7 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	т -Битум нефтяной дорожный вязкий, марка БНД	2,3800416	37900	-	90204	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
63	Е0127-53-6	т -Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3(6см)	3851,2	24,52	15,35	94437	59122	56343	0,03	129
				5,94	5,06	22876	19487	133	0,02	68

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м2								
64	Е0127-54-6 к=4	-Нормы для корректировки табл. 27-53 при изменении толщины покрытий на 0,5 см, добавлять к пористым крупнозернистым смесям, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3	3851,2	0,08	-	308	-	205	-	1
				0,04	-	154	-	133	-	-
		м2								
65	С143010-14 Изм. и доп. вып. 29	-Смеси асфальтобетонные горячие пористые крупнозернистые, марки I СТ РК 1225-2013	534,93168	6463	-	3457263	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
66	Е0127-72-1	-Розлив вяжущих материалов	1,2246	339,59	339,59	416	416	230	0,58	1
				-	140,94	-	173	133	0,58	1
		т								
67	Е0127-66-2	-Приготовление жидкого битума в котлах вместимостью 15000 л без введения добавок	1,2246	472,75	427,75	579	524	264	0,29	-
				45	117,15	55	143	133	0,44	1
		т								
68	С11011-31 Изм. и доп.вып.7 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Битум нефтяной дорожный вязкий, марка БНД	1,261338	37900	-	47805	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
69	Е0127-53-1	-Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 типа АБВ	4082	24,52	15,35	100097	62665	59720	0,03	137
				5,94	5,06	24247	20655	133	0,02	72
		м2								
70	С143010-9 Изм. и доп. вып. 29	-Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые, типа Б, марки I СТ РК 1225-2013	394,3212	6512	-	2567820	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
		БОРДЮРНЫЕ КАМНИ БУ 100.30.15-863шт								
71	Е0127-34-2 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК	-Установка бортовых бетонных камней БУ 100.30.15	863	470,42	6,63	405977	5722	126758	0,7	602
				108,68	1,76	93791	1516	133	0,01	5
		м								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	8.02-03-20 02, СН РК 8.02-05-20 02, СН РК 8.02-06-20 02, СН РК 8.02-07-20 02, РДС РК 8.02-03-20 02									
72	С143003-10	-Камни бортовые из бетона класса В30 ГОСТ 6665-91	37,109	14861	-	551477	-	-	-	-
	Изм. и доп. вып. 29	м3		-	-	-	-	-	-	-
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4		Тенге			9491753	345864			1178
			Тенге			189317	94236			328
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			9491753	-	-		-
	Материалы -		Тенге			41916	-	-		-
	Всего заработная плата -		Тенге			-	283553	-		-
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			138008	-	-		-
	Местные материалы -		Тенге			8776647	-	-		-
	Накладные расходы -		Тенге			377126	-	-		-
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -		чел.-ч			-	-	-		189
	Сметная заработная плата в Н.Р. -		Тенге			-	56569	-		-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге			592133	-	-		-
	ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -		Тенге			10461011	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -		чел.-ч			-	-	-		1694
	Сметная заработная плата -		Тенге			-	340122	-		-
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4		Тенге			10461011	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -		чел.-ч			-	-	-		1694
	Сметная заработная плата -		Тенге			-	340122	-		-

УЛИЦА №6 **Локальная смета 2-1-5**

РАЗДЕЛ 5. АСФАЛЬТОБЕТОННОЕ ПОКРЫТИЕ ПРОЕЗЖЕЙ ЧАСТИ ТИП1, Пл-3556м2

С учетом выполненых работ 3556-259,2=3296,8м2

73	Е0127-14-2	-Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы(т.15см)	494,52	775,02	73,75	383265	36473	21737	0,14	71
				21,38	11,67	10573	5771	133	0,04	20
74	Е0127-26-4	-Устройство нижнего слоя двухслойных оснований толщиной 12 см из щебня М800 фракции 40-70 мм(т.10см) м3	3296,8	279,25	18,86	920638	62190	42375	0,02	71
				3,89	5,77	12825	19037	133	0,02	65
75	Е0127-26-5	-Устройство оснований толщиной м2	3296,8	-46,03	-3,02	-151764	-9970	-4851	-	-5

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	к=2	12 см из щебня М800 фракции 40-70 мм, на каждый 1 см изменения толщины слоя добавлять к гр.4		-0,22	-0,89	-725	-2922	133	-	-10
76	Е0127-26-2	-Устройство верхнего слоя двухслойных оснований толщиной 12 см из щебня М800 фракции 5-40 мм(т.8см) м2	3296,8	308,66	34,56	1017578	113939	63102	0,04	131
				6,01	8,38	19814	27631	133	0,03	95
77	Е0127-26-3 к=4	-Устройство оснований толщиной 12 см из щебня М800 фракции 5-40 мм, на каждый 1 см изменения толщины слоя добавлять к гр.1,2 м2	3296,8	-93,76	-5,47	-309108	-18033	-8787	-	-8
				-0,4	-1,6	-1319	-5288	133	-0,01	-18
78	Е0127-72-1	-Розлив вяжущих материалов(битум БНД) м2	1,97808	339,59	339,59	672	672	371	0,58	1
				-	140,94	-	279	133	0,58	1
79	Е0127-66-2	-Приготовление жидкого битума в котлах вместимостью 15000 л без введения добавок т	1,97808	472,75	427,75	935	846	427	0,29	1
				45	117,15	89	232	133	0,44	1
80	С11011-31 Изм. и доп.вып.7 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Битум нефтяной дорожный вязкий, марка БНД т	2,0374224	37900	-	77218	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
81	Е0127-53-6	-Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3(6см) м2	3296,8	24,52	15,35	80842	50611	48232	0,03	111
				5,94	5,06	19583	16682	133	0,02	58
82	Е0127-54-6 к=4	-Нормы для корректировки табл. 27-53 при изменении толщины покрытий на 0,5 см, добавлять к пористым крупнозернистым смесям, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 м2	3296,8	0,08	-	264	-	175	-	1
				0,04	-	132	-	133	-	-
83	С143010-14 Изм. и	-Смеси асфальтобетонные горячие пористые м2	457,92552	6463	-	2959573	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	доп. вып. 29	крупнозернистые, марки I СТ РК 1225-2013		-	-	-	-	-	-	-
84	Е0127-72-1	-Розлив вяжущих материалов т	1,0668	339,59	339,59	362	362	200	0,58	1
85	Е0127-66-2	-Приготовление жидкого битума в котлах вместимостью 15000 л без введения добавок т	1,0668	- 472,75 45	140,94 427,75 117,15	- 504 48	150 456 125	133 230 133	0,58 0,29 0,44	1 - -
86	С11011-31 Изм. и доп.вып.7 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Битум нефтяной дорожный вязкий, марка БНД т	1,098804	37900 -	- -	41645 -	- -	- -	- -	- -
87	Е0127-53-1	-Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 типа АБВ м2	3556	24,52 5,94	15,35 5,06	87198 21123	54590 17993	52024 133	0,03 0,02	119 63
88	С143010-9 Изм. и доп. вып. 29	-Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые, типа Б, марки I СТ РК 1225-2013 т	343,5096	6512 -	- -	2236935 -	- -	- -	- -	- -
		БОРДЮРНЫЕ КАМНИ БУ 100.30.15-678шт								
89	Е0127-34-2 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002	-Установка бортовых бетонных камней БУ 100.30.15 м	678	470,42 108,68	6,63 1,76	318948 73685	4496 1191	99585 133	0,7 0,01	473 4
90	С143003-10	-Камни бортовые из бетона	29,154	14861	-	433258	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Изм. и доп. вып. 29	класса В30 ГОСТ 6665-91 м3		-	-	-	-	-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге			8098962	296632			968
			Тенге			155827	80880			282
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			8098962	-	-		-
		Материалы -	Тенге			34945	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	236707	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			118863	-	-		-
		Местные материалы -	Тенге			7492696	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			314820	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		157
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	47223	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			504827	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			8918609	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		1407
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	283930	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге			8918609	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		1407
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	283930	-		-

УЛИЦА №11 **Локальная смета 2-1-10**

РАЗДЕЛ 6. АСФАЛЬТОБЕТОННОЕ ПОКРЫТИЕ ПРОЕЗЖЕЙ ЧАСТИ ТИП1, Пл-4186м2

С учетом выполненых работ 4186-271,2-215=3699,8

91	Е0127-14-2	-Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы(т.15см)	150	775,02	73,75	116254	11063	6593	0,14	22
				21,38	11,67	3207	1750	133	0,04	6
92	Е0127-26-4	-Устройство нижнего слоя двухслойных оснований толщиной 12 см из щебня М800 фракции 40-70 мм(т.10см) м3	1000	279,25	18,86	279252	18864	12854	0,02	22
				3,89	5,77	3890	5774	133	0,02	20
93	Е0127-26-5 к=2	-Устройство оснований толщиной 12 см из щебня М800 фракции 40-70 мм, на каждый 1 см изменения толщины слоя добавлять к гр.4 м2	1000	-46,03	-3,02	-46034	-3024	-1472	-	-1
				-0,22	-0,89	-220	-886	133	-	-3
94	Е0127-26-2	-Устройство верхнего слоя двухслойных оснований толщиной 12 см из щебня М800 фракции 5-40 мм(т.8см) м2	1000	308,66	34,56	308656	34561	19140	0,04	40
				6,01	8,38	6010	8381	133	0,03	29

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
95	Е0127-26-3 к=4	-Устройство оснований толщиной 12 см из щебня М800 фракции 5-40 мм, на каждый 1 см изменения толщины слоя добавлять к гр.1,2	1000	-93,76	-5,47	-93760	-5470	-2665	-	-2
				-0,4	-1,6	-400	-1604	133	-0,01	-5
		м2								
96	Е0127-72-1	-Розлив вяжущих материалов(битум БНД)	0,6	339,59	339,59	204	204	112	0,58	-
				-	140,94	-	85	133	0,58	-
		т								
97	Е0127-66-2	-Приготовление жидкого битума в котлах вместимостью 15000 л без введения добавок	0,6	472,75	427,75	284	257	129	0,29	-
				45	117,15	27	70	133	0,44	-
		т								
98	С11011-31 Изм. и доп.вып.7 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Битум нефтяной дорожный вязкий, марка БНД	0,618	37900	-	23422	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
99	Е0127-53-6	-Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3(6см)	1000	24,52	15,35	24521	15351	14630	0,03	34
				5,94	5,06	5940	5060	133	0,02	18
		м2								
100	Е0127-54-6 к=4	-Нормы для корректировки табл. 27-53 при изменении толщины покрытий на 0,5 см, добавлять к пористым крупнозернистым смесям, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3	1000	0,08	-	80	-	53	-	-
				0,04	-	40	-	133	-	-
		м2								
101	С143010-14 Изм. и доп. вып. 29	-Смеси асфальтобетонные горячие пористые крупнозернистые, марки I СТ РК 1225-2013	138,9	6463	-	897711	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
102	Е0127-72-1	-Розлив вяжущих материалов	0,3	339,59	339,59	102	102	56	0,58	-
				-	140,94	-	42	133	0,58	-
		т								
103	Е0127-66-2	-Приготовление жидкого битума в котлах вместимостью 15000 л без введения добавок	0,3	472,75	427,75	142	128	65	0,29	-
				45	117,15	14	35	133	0,44	-
		т								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
104	С11011-31 Изм. и доп.вып.7 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Битум нефтяной дорожный вязкий, марка БНД т	0,309	37900 -	- -	11711 -	- -	- -	- -	- -
105	Е0127-53-1	-Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 типа АБВ м2	1000	24,52 5,94	15,35 5,06	24521 5940	15351 5060	14630 133	0,03 0,02	34 18
106	С143010-9 Изм. и доп. вып. 29	-Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые, типа Б, марки I СТ РК 1225-2013 т	96,6	6512 -	- -	629059 -	- -	- -	- -	- -
		БОРДЮРНЫЕ КАМНИ БУ 100.30.15-232шт								
107	Е0127-34-2 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002	-Установка бортовых бетонных камней БУ 100.30.15 м	232	470,42 108,68	6,63 1,76	109139 25214	1538 408	34076 133	0,7 0,01	162 1
108	С143003-10 Изм. и доп. вып. 29	-Камни бортовые из бетона класса В30 ГОСТ 6665-91 м3	9,976	14861 -	- -	148253 -	- -	- -	- -	- -
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 6		Тенге Тенге			2433517 49661	88925 24175			309 84
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			2433517	-	-		-
	Материалы -		Тенге			10838	-	-		-
	Всего заработная плата -		Тенге			-	73837	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			35133	-	-		-
		Местные материалы -	Тенге			2248959	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			98203	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		49
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	14730	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			151903	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			2683623	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		443
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	88567	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге			2683623	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		443
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	88567	-		-

УЛИЦА №12 **Локальная смета 2-1-11**

РАЗДЕЛ 7. АСФАЛЬТОБЕТОННОЕ ПОКРЫТИЕ ПРОЕЗЖЕЙ ЧАСТИ ТИП1, Пл-3326м2

С учетом выполненых работ 3326-273,2=3052,8

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
109	Е0127-72-1	-Розлив вяжущих материалов	0,462876	-339,59	-339,59	-157	-157	-87	-0,58	-
		т		-	-140,94	-	-65	133	-0,58	-
110	Е0127-66-2	-Приготовление жидкого битума в котлах вместимостью 15000 л	0,462876	-472,75	-427,75	-219	-198	-100	-0,29	-
		без введения добавок		-45	-117,15	-21	-54	133	-0,44	-
		т								
111	С11011-31 Изм. и доп.вып.7 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Битум нефтяной дорожный вязкий, марка БНД	0,4767623	-37900	-	-18069	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
112	Е0127-53-1	-Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 типа АБВ	1542,92	-24,52	-15,35	-37835	-23686	-22573	-0,03	-52
				-5,94	-5,06	-9165	-7807	133	-0,02	-27
		м2								
113	С143010-9 Изм. и доп. вып. 29	-Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые, типа Б, марки I СТ РК 1225-2013	149,046072	-6512	-	-970588	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге			-1026868	-24041			-52
			Тенге			-9186	-7927			-28

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			-1026868	-	-		-
		Материалы -	Тенге			-4984	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	-17112	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			-18069	-	-		-
		Местные материалы -	Тенге			-970588	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			-22760	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		-11
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	-3414	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			-62978	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			-1112605	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		-91
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	-20526	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге			-1112605	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		-91
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	-20526	-		-

УЛИЦА №17 **Локальная смета 2-1-16**

РАЗДЕЛ 8. АСФАЛЬТОБЕТОННОЕ ПОКРЫТИЕ ПРОЕЗЖЕЙ ЧАСТИ ТИП1, Пл-10876м2

С учетом выполненых работ 10876-1140=9736

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
114	Е0127-14-2	-Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы(т.15см)	276,79824	775,02	73,75	214525	20415	12167	0,14	40
				21,38	11,67	5918	3230	133	0,04	11
115	Е0127-26-4	-Устройство нижнего слоя двухслойных оснований толщиной 12 см из щебня М800 фракции 40-70 мм(т.10см)	м3 1845,3216	279,25	18,86	515310	34810	23719	0,02	40
				3,89	5,77	7178	10655	133	0,02	37
116	Е0127-26-5 к=2	-Устройство оснований толщиной 12 см из щебня М800 фракции 40-70 мм, на каждый 1 см изменения толщины слоя добавлять к гр.4	м2 1845,3216	-46,03	-3,02	-84947	-5580	-2715	-	-3
				-0,22	-0,89	-406	-1636	133	-	-5
117	Е0127-26-2	-Устройство верхнего слоя двухслойных оснований толщиной 12 см из щебня М800 фракции 5-40 мм(т.8см)	м2 1845,3216	308,66	34,56	569570	63775	35320	0,04	73
				6,01	8,38	11090	15466	133	0,03	53
118	Е0127-26-3 к=4	-Устройство оснований толщиной 12 см из щебня М800 фракции 5-40 мм, на каждый 1 см изменения толщины слоя добавлять к гр.1,2	м2 1845,3216	-93,76	-5,47	-173018	-10094	-4918	-	-5
				-0,4	-1,6	-738	-2960	133	-0,01	-10
119	Е0127-72-1	-Розлив вяжущих материалов(битум БНД)	м2 1,107193	339,59	339,59	376	376	208	0,58	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				-	140,94	-	156	133	0,58	1
120	Е0127-66-2	-Приготовление жидкого битума в котлах вместимостью 15000 л без введения добавок т	1,107193	472,75	427,75	523	474	239	0,29	-
				45	117,15	50	130	133	0,44	-
121	С11011-31 Изм. и доп.вып.7 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Битум нефтяной дорожный вязкий, марка БНД т	1,1404087	37900	-	43221	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
122	Е0127-53-6	-Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3(6см) м2	1845,3216	24,52	15,35	45250	28328	26997	0,03	62
				5,94	5,06	10961	9337	133	0,02	33
123	Е0127-54-6 к=4	-Нормы для корректировки табл. 27-53 при изменении толщины покрытий на 0,5 см, добавлять к пористым крупнозернистым смесям, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 м2	1845,3216	0,08	-	148	-	98	-	1
				0,04	-	74	-	133	-	-
124	С143010-14 Изм. и доп. вып. 29	-Смеси асфальтобетонные горячие пористые крупнозернистые, марки I СТ РК 1225-2013 м2	256,31517	6463	-	1656565	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
125	Е0127-72-1	-Розлив вяжущих материалов т	0,5535965	339,59	339,59	188	188	104	0,58	-
				-	140,94	-	78	133	0,58	-
126	Е0127-66-2	-Приготовление жидкого битума в котлах вместимостью 15000 л без введения добавок т	0,5535965	472,75	427,75	262	237	119	0,29	-
				45	117,15	25	65	133	0,44	-
127	С11011-31 Изм. и доп.вып.7 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Битум нефтяной дорожный вязкий, марка БНД т	0,5702044	37900	-	21611	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
128	Е0127-53-1	-Устройство покрытия толщиной	1845,3216	24,52	15,35	45250	28328	26997	0,03	62

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 типа АБВ		5,94	5,06	10961	9337	133	0,02	33
		м2								
129	С143010-9 Изм. и доп. вып. 29	-Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые, типа Б, марки I СТ РК 1225-2013	178,258067	6512	-	1160817	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
		БОРДЮРНЫЕ КАМНИ БУ 100.30.15-570м								
130	Е0127-34-2 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002	-Установка бортовых бетонных камней БУ 100.30.15	570	470,42	6,63	268142	3779	83722	0,7	398
				108,68	1,76	61948	1001	133	0,01	3
		м								
131	С143003-10 Изм. и доп. вып. 29	-Камни бортовые из бетона класса В30 ГОСТ 6665-91	24,51	14861	-	364243	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м3								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 8		Тенге		4648036	165037			670
				Тенге		107061	44860			156
		Стоимость общестроительных работ -		Тенге		4648036	-	-		-
		Материалы -		Тенге		22654	-	-		-
		Всего заработная плата -		Тенге		-	151921	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -		Тенге		64832	-	-		-
		Местные материалы -		Тенге		4288453	-	-		-
		Накладные расходы -		Тенге		202056	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -		чел.-ч		-	-	-		101
		Сметная заработная плата в Н.Р. -		Тенге		-	30308	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге		291006	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -		Тенге		5141097	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -		чел.-ч		-	-	-		927
		Сметная заработная плата -		Тенге		-	182230	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге			5141097	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		927
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	182230	-		-

УЛИЦА №21 **Локальная смета 2-1-21**

РАЗДЕЛ 9. АСФАЛЬТОБЕТОННОЕ ПОКРЫТИЕ ПРОЕЗЖЕЙ ЧАСТИ ТИП1, Пл-1960м2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
132	Е0127-14-2	-Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы(т.15см)	294	775,02	73,75	227857	21684	12923	0,14	42
				21,38	11,67	6286	3431	133	0,04	12
133	Е0127-26-4	-Устройство нижнего слоя двухслойных оснований толщиной 12 см из щебня М800 фракции 40-70 мм(т.10см) м3	1960	279,25	18,86	547334	36973	25193	0,02	42
				3,89	5,77	7624	11318	133	0,02	39
134	Е0127-26-5 к=2	-Устройство оснований толщиной 12 см из щебня М800 фракции 40-70 мм, на каждый 1 см изменения толщины слоя добавлять к гр.4 м2	1960	-46,03	-3,02	-90226	-5927	-2884	-	-3
				-0,22	-0,89	-431	-1737	133	-	-6
135	Е0127-26-2	-Устройство верхнего слоя двухслойных оснований толщиной 12 см из щебня М800 фракции 5-40 мм(т.8см) м2	1960	308,66	34,56	604967	67739	37515	0,04	78
				6,01	8,38	11780	16427	133	0,03	56
136	Е0127-26-3 к=4	-Устройство оснований толщиной 12 см из щебня М800 фракции 5-40 мм, на каждый 1 см изменения толщины слоя добавлять к гр.1,2 м2	1960	-93,76	-5,47	-183770	-10721	-5224	-	-5
				-0,4	-1,6	-784	-3144	133	-0,01	-10
137	Е0127-72-1	-Розлив вяжущих материалов(битум БНД) м2	1,176	339,59	339,59	399	399	220	0,58	1
				-	140,94	-	166	133	0,58	1
138	Е0127-66-2	-Приготовление жидкого битума в котлах вместимостью 15000 л без введения добавок т	1,176	472,75	427,75	556	503	254	0,29	-
				45	117,15	53	138	133	0,44	1
139	С11011-31 Изм. и доп.вып.7 СН РК 8.02-04-20 02, СН РК	-Битум нефтяной дорожный вязкий, марка БНД т	1,21128	37900	-	45908	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	8.02-04С-2 004									
140	Е0127-53-6	-Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3(6см)	1960	24,52	15,35	48062	30089	28675	0,03	66
				5,94	5,06	11642	9918	133	0,02	35
		м2								
141	Е0127-54-6 к=4	-Нормы для корректировки табл. 27-53 при изменении толщины покрытий на 0,5 см, добавлять к пористым крупнозернистым смесям, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3	1960	0,08	-	157	-	104	-	1
				0,04	-	78	-	133	-	-
		м2								
142	С143010-14 Изм. и доп. вып. 29	-Смеси асфальтобетонные горячие пористые крупнозернистые, марки I СТ РК 1225-2013	272,244	6463	-	1759513	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
143	Е0127-72-1	-Розлив вяжущих материалов	0,588	339,59	339,59	200	200	110	0,58	-
				-	140,94	-	83	133	0,58	-
		т								
144	Е0127-66-2	-Приготовление жидкого битума в котлах вместимостью 15000 л без введения добавок	0,588	472,75	427,75	278	252	127	0,29	-
				45	117,15	26	69	133	0,44	-
		т								
145	С11011-31 Изм. и доп.вып.7 СН РК 8.02-04-20 02, СН РК 8.02-04С-2 004	-Битум нефтяной дорожный вязкий, марка БНД	0,60564	37900	-	22954	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
146	Е0127-53-1	-Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 типа АБВ	1960	24,52	15,35	48062	30089	28675	0,03	66
				5,94	5,06	11642	9918	133	0,02	35
		м2								
147	С143010-9 Изм. и доп. вып. 29	-Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые, типа Б, марки I СТ РК 1225-2013	189,336	6512	-	1232956	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		т БОРДЮРНЫЕ КАМНИ БУ 100.30.15-562шт								
148	Е0127-34-2 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-20 02, СН РК 8.02-03-20 02, СН РК 8.02-05-20 02, СН РК 8.02-06-20 02, СН РК 8.02-07-20 02, РДС РК 8.02-03-20 02	-Установка бортовых бетонных камней БУ 100.30.15 м	562	470,42 108,68	6,63 1,76	264379 61078	3726 987	82547 133	0,7 0,01	392 3
149	С143003-10 Изм. и доп. вып. 29	-Камни бортовые из бетона класса В30 ГОСТ 6665-91 м3	24,166	14861 -	- -	359131 -	- -	- -	- -	- -
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 9		Тенге ---- Тенге			4888715 --------- 108995	175005 --------- 47572			681 --------- 166
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			4888715	-	-		-
	Материалы -		Тенге			23249	-	-		-
	Всего заработная плата -		Тенге			-	156567	-		-
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			68861	-	-		-
	Местные материалы -		Тенге			4512604	-	-		-
	Накладные расходы -		Тенге			208234	-	-		-
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -		чел.-ч			-	-	-		104
	Сметная заработная плата в Н.Р. -		Тенге			-	31235	-		-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге			305817	-	-		-
	ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -		Тенге			5402767	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -		чел.-ч			-	-	-		951
	Сметная заработная плата -		Тенге			-	187802	-		-
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9		Тенге			5402767	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -		чел.-ч			-	-	-		951
	Сметная заработная плата -		Тенге			-	187802	-		-

УЛИЦА №22 **Локальная смета 2-1-22**

РАЗДЕЛ 10. АСФАЛЬТОБЕТОННОЕ ПОКРЫТИЕ ПРОЕЗЖЕЙ ЧАСТИ ТИП1, Пл-1603м2

150	Е0127-14-2	-Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы(т.15см) м3	240,45	775,02 21,38	73,75 11,67	186354 5141	17734 2806	10569 133	0,14 0,04	35 10

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
151	Е0127-26-4	-Устройство нижнего слоя двухслойных оснований толщиной 12 см из щебня М800 фракции 40-70 мм(т.10см)	1603	279,25	18,86	447641	30239	20604	0,02	34
				3,89	5,77	6236	9256	133	0,02	32
		м2								
152	Е0127-26-5 к=2	-Устройство оснований толщиной 12 см из щебня М800 фракции 40-70 мм, на каждый 1 см изменения толщины слоя добавлять к гр.4	1603	-46,03	-3,02	-73792	-4847	-2359	-	-2
				-0,22	-0,89	-353	-1421	133	-	-5
		м2								
153	Е0127-26-2	-Устройство верхнего слоя двухслойных оснований толщиной 12 см из щебня М800 фракции 5-40 мм(т.8см)	1603	308,66	34,56	494776	55401	30682	0,04	64
				6,01	8,38	9634	13435	133	0,03	46
		м2								
154	Е0127-26-3 к=4	-Устройство оснований толщиной 12 см из щебня М800 фракции 5-40 мм, на каждый 1 см изменения толщины слоя добавлять к гр.1,2	1603	-93,76	-5,47	-150297	-8768	-4272	-	-4
				-0,4	-1,6	-641	-2571	133	-0,01	-9
		м2								
155	Е0127-72-1	-Розлив вяжущих материалов(битум БНД)	0,9618	339,59	339,59	327	327	180	0,58	1
				-	140,94	-	136	133	0,58	1
		т								
156	Е0127-66-2	-Приготовление жидкого битума в котлах вместимостью 15000 л без введения добавок	0,9618	472,75	427,75	455	411	207	0,29	-
				45	117,15	43	113	133	0,44	-
		т								
157	С11011-31 Изм. и доп.вып.7 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Битум нефтяной дорожный вязкий, марка БНД	0,990654	37900	-	37546	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
158	Е0127-53-6	-Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3(6см)	1603	24,52	15,35	39308	24608	23452	0,03	54
				5,94	5,06	9522	8111	133	0,02	28
		м2								
159	Е0127-54-6 к=4	-Нормы для корректировки табл. 27-53 при изменении толщины покрытий на 0,5 см, добавлять	1603	0,08	-	128	-	85	-	1
				0,04	-	64	-	133	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		к пористым крупнозернистым смесям, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3								
		м2								
160	С143010-14 Изм. и доп. вып. 29	-Смеси асфальтобетонные горячие пористые крупнозернистые, марки I СТ РК 1225-2013	222,6567	6463	-	1439030	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
161	Е0127-72-1	-Розлив вяжущих материалов	0,4809	339,59	339,59	163	163	90	0,58	-
				-	140,94	-	68	133	0,58	-
		т								
162	Е0127-66-2	-Приготовление жидкого битума в котлах вместимостью 15000 л без введения добавок	0,4809	472,75	427,75	227	206	104	0,29	-
				45	117,15	22	56	133	0,44	-
		т								
163	С11011-31 Изм. и доп.вып.7 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Битум нефтяной дорожный вязкий, марка БНД	0,495327	37900	-	18773	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
164	Е0127-53-1	-Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 типа АБВ	1603	24,52	15,35	39308	24608	23452	0,03	54
				5,94	5,06	9522	8111	133	0,02	28
		м2								
165	С143010-9 Изм. и доп. вып. 29	-Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые, типа Б, марки I СТ РК 1225-2013	154,8498	6512	-	1008382	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
		БОРДЮРНЫЕ КАМНИ БУ 100.30.15-466шт								
166	Е0127-34-2 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-20	-Установка бортовых бетонных камней БУ 100.30.15	466	470,42	6,63	219218	3090	68447	0,7	325
				108,68	1,76	50645	819	133	0,01	3
		м								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	02, СН РК 8.02-07-20 02, РДС РК 8.02-03-20 02									
167	С143003-10	-Камни бортовые из бетона класса В30 ГОСТ 6665-91	20,038	14861	-	297785	-	-	-	-
	Изм. и доп. вып. 29	м3		-	-	-	-	-	-	-
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 10		Тенге			4005332	143171			562
			Тенге			89834	38918			135
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			4005332	-	-		-
	Материалы -		Тенге			19134	-	-		-
	Всего заработная плата -		Тенге			-	128752	-		-
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			56319	-	-		-
	Местные материалы -		Тенге			3696874	-	-		-
	Накладные расходы -		Тенге			171241	-	-		-
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -		чел.-ч			-	-	-		86
	Сметная заработная плата в Н.Р. -		Тенге			-	25686	-		-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге			250594	-	-		-
	ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -		Тенге			4427167	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -		чел.-ч			-	-	-		783
	Сметная заработная плата -		Тенге			-	154439	-		-
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10		Тенге			4427167	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -		чел.-ч			-	-	-		783
	Сметная заработная плата -		Тенге			-	154439	-		-

УЛИЦА №23 **Локальная смета 2-1-23**

РАЗДЕЛ 11. АСФАЛЬТОБЕТОННОЕ ПОКРЫТИЕ ПРОЕЗЖЕЙ ЧАСТИ ТИП1, Пл-902м2

168	Е0127-14-2	-Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы(т.15см)	135,3	775,02	73,75	104861	9979	5947	0,14	19
				21,38	11,67	2893	1579	133	0,04	6
		м3								
169	Е0127-26-4	-Устройство нижнего слоя двухслойных оснований толщиной 12 см из щебня М800 фракции 40-70 мм(т.10см)	902	279,25	18,86	251885	17015	11594	0,02	19
				3,89	5,77	3509	5208	133	0,02	18
		м2								
170	Е0127-26-5 к=2	-Устройство оснований толщиной 12 см из щебня М800 фракции 40-70 мм, на каждый 1 см изменения толщины слоя добавлять к гр.4	902	-46,03	-3,02	-41522	-2728	-1327	-	-1
				-0,22	-0,89	-198	-800	133	-	-3
		м2								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
171	Е0127-26-2	-Устройство верхнего слоя двухслойных оснований толщиной 12 см из щебня М800 фракции 5-40 мм(т.8см) м2	902	308,66	34,56	278408	31174	17264	0,04	36
				6,01	8,38	5421	7560	133	0,03	26
172	Е0127-26-3 к=4	-Устройство оснований толщиной 12 см из щебня М800 фракции 5-40 мм, на каждый 1 см изменения толщины слоя добавлять к гр.1,2 м2	902	-93,76	-5,47	-84572	-4934	-2404	-	-2
				-0,4	-1,6	-361	-1447	133	-0,01	-5
173	Е0127-72-1	-Розлив вяжущих материалов(битум БНД) т	0,5412	339,59	339,59	184	184	101	0,58	-
				-	140,94	-	76	133	0,58	-
174	Е0127-66-2	-Приготовление жидкого битума в котлах вместимостью 15000 л без введения добавок т	0,5412	472,75	427,75	256	231	117	0,29	-
				45	117,15	24	63	133	0,44	-
175	С11011-31 Изм. и доп.вып.7 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Битум нефтяной дорожный вязкий, марка БНД т	0,557436	37900	-	21127	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
176	Е0127-53-6	-Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3(6см) м2	902	24,52	15,35	22118	13847	13196	0,03	30
				5,94	5,06	5358	4564	133	0,02	16
177	Е0127-54-6 к=4	-Нормы для корректировки табл. 27-53 при изменении толщины покрытий на 0,5 см, добавлять к пористым крупнозернистым смесям, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 м2	902	0,08	-	72	-	48	-	-
				0,04	-	36	-	133	-	-
178	С143010-14 Изм. и доп. вып. 29	-Смеси асфальтобетонные горячие пористые крупнозернистые, марки I СТ РК 1225-2013 м2	125,2878	6463	-	809735	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
179	Е0127-72-1	-Розлив вяжущих материалов т	0,2706	339,59	339,59	92	92	51	0,58	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		т		-	140,94	-	38	133	0,58	-
180	Е0127-66-2	-Приготовление жидкого битума в котлах вместимостью 15000 л без введения добавок	0,2706	472,75	427,75	128	116	58	0,29	-
				45	117,15	12	32	133	0,44	-
		т								
181	С11011-31 Изм. и доп.вып.7 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Битум нефтяной дорожный вязкий, марка БНД	0,278718	37900	-	10563	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
182	Е0127-53-1	-Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 типа АБВ	902	24,52	15,35	22118	13847	13196	0,03	30
				5,94	5,06	5358	4564	133	0,02	16
		м2								
183	С143010-9 Изм. и доп. вып. 29	-Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые, типа Б, марки I СТ РК 1225-2013	87,1332	6512	-	567411	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
		БОРДЮРНЫЕ КАМНИ БУ 100.30.15-264шт								
184	Е0127-34-2 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002	-Установка бортовых бетонных камней БУ 100.30.15	264	470,42	6,63	124192	1751	38777	0,7	184
				108,68	1,76	28692	464	133	0,01	2
		м								
185	С143003-10 Изм. и доп. вып. 29	-Камни бортовые из бетона класса В30 ГОСТ 6665-91	11,352	14861	-	168702	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м3								
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 11		Тенге			2255759	80574			317

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			Тенге			50743	21902			76
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			2255759	-	-		-
		Материалы -	Тенге			10800	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	72645	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			31690	-	-		-
		Местные материалы -	Тенге			2081952	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			96618	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		48
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	14493	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			141143	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			2493520	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		442
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	87138	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 11	Тенге			2493520	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		442
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	87138	-		-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	Тенге			54200235	1979893			7015
			----			---	---			---
			Тенге			1125430	537713			1871
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			54200235	-	-		-
		Материалы -	Тенге			243614	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	1663143	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			778496	-	-		-
		Местные материалы -	Тенге			50072802	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			2211980	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		1106
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	331797	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			3384733	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			59796947	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		9993
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	1994940	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	Тенге			59796947	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		9993
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	1994940	-		-

2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Всего по акту					59 796 947		
		Времен.здания и сооружения 1,5 %					896 954		
		Возврат материалов 15%					134 543		
		Итого					**60 693 901**		
		Затраты на производство работ в зимнее время 1,62%					983 241		
		Выслуга лет 1%					606 939		
		Дополнительные отпуска 0,4%					242 776		
		Итого в базовых ценах 2001 г. МРП=775					**62 526 857**		
		Итого в текущих ценах 2017 г.от общего объема с К-2,9277419					**175 070 028**		
		Налоги, сборы, обязательные платежи 2%					3 501 401		
		С налогами, сборами, обязательными платежами 2%					**178 571 429**		
		НДС - 12%					21 428 571		
		Объем выполненных работ Всего по акту за август 2017 г					**200 000 000**		
		В том числе возвратная сумма					**393908**		

Заказчик :
ГУ"Отдел строительства г. Уральска"

Руководитель
_____М. Т. Мулдашев

Технический надзор:
ТОО «Инженерное бюро «NURTAU»
Инженер по тех. надзору
_____А.Г. Манафов

Подрядчик :
АО "Уральскводстрой

Первый-вице президент
_____Т.В. Тедеев