Заказчик: ГУ "Отдел строительства города Уральска" 21721020

Подрядчик: АО "Уральскводстрой"

Утверждена
приказом Председателя Агенства
Республики Казахстан по делам строительства
и жилищно - коммунального хозяйства

от"_____"
№

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- СТРОИТЕЛЬСТВО ВНУТРИКВАРТАЛЬНЫХ ПРОЕЗДОВ И ВОДООТВЕДЕНИЕ ТАЛЫХ ВОД ПДП п.ДЕРКУЛ (1очередь)КОРРЕКТИРОВКА

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- СТРОИТЕЛЬСТВО ВНУТРИКВАРТАЛЬНЫХ ПРОЕЗДОВ И ВОДООТВЕДЕНИЕ ТАЛЫХ ВОД ПДП п.ДЕРКУЛ (1очередь)КОРРЕКТИРОВКА

А К Т № 8
выполненных работ за ноябрь 2017 год.

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин	Накладные расходы Тенге %	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих, обслуживающих машины всего
				ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

УЛИЦА №2 Локальная смета 2-1-1

РАЗДЕЛ 1. УСТРОЙСТВО АРЫКОВ-на 1 лоток(L-6м)-524м

1	Е0107-53-11	-Установка мелких конструкций /подоконников, сливов, парапетов и др./ массой до 0,5 т(плита покрытия лотков-переходы) шт	2	345,11	24,15	690	48	506	1,03	2
				171,9	8,83	344	18	140	0,04	-
2	С143018-23 Изм. и доп. вып. 29	-Плиты покрытий, перекрытий и днищ из тяжелого бетона класса В22,5: плоские прямоугольные м3	0,08	13449	-	1076	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		УЗЕЛ 1-10шт								
3	Е0106-1-1	-Устройство бетонных водоотливов из бетона (В15) м3	1,4	6389,77	66,01	8946	92	324	1,35	2
				195,75	24,93	274	35	105	0,12	-
4	С143001-54	-Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент м3	1,4	127	-	178	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
5	С143001-58	-Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по морозостойкости до 200: за 150 циклов м3	1,4	781	-	1093	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
6	E0127-34-2	-Установка бортовых бетонных	28	423,71	6,63	11864	186	4113	0,7	20
	Изм. и доп. вып.	камней БР100.20.8		108,68	1,76	3043	49	133	0,01	-
	2 СН РК 8.02-01-20 02, СН РК 8.02-03-20 02, СН РК 8.02-05-20 02, СН РК 8.02-06-20 02, СН РК 8.02-07-20 02, РДС РК 8.02-03-20 02 т.ч. п-3.9 К=0,86	м								
7	С143003-10	-Камни бетонные бортовые	0,448	14861	-	6658	-	-	-	-
	Изм. и доп. вып.	БР100.20.8		-	-	-	-	-	-	-
	29	м3								
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1		Тенге			30505	326			23
			Тенге			3661	102			-
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			30505	-	-		-
	Материалы -		Тенге			706	-	-		-
	Всего заработная плата -		Тенге			-	3763	-		-
	Местные материалы -		Тенге			25811	-	-		-
	Накладные расходы -		Тенге			4943	-	-		-
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -		чел.-ч			-	-	-		2
	Сметная заработная плата в Н.Р. -		Тенге			-	741	-		-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге			2127	-	-		-
	ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -		Тенге			37574	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -		чел.-ч			-	-	-		26
	Сметная заработная плата -		Тенге			-	4504	-		-
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1		Тенге			37574	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -		чел.-ч			-	-	-		26
	Сметная заработная плата -		Тенге			-	4504	-		-

РАЗДЕЛ 2. АСФАЛЬТОБЕТОННОЕ ПОКРЫТИЕ ТРОТУАРОВ ТИП 2, Пл-524

8	Е0127-14-2	-Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы(т.10см)	21,36	775,02	73,75	16555	1575	939	0,14	3
				21,38	11,67	457	249	133	0,04	1
		м3								
9	Е0127-26-1	-Устройство однослойных оснований толщиной 12 см из щебня М800 фракции 5-40 мм(т.10см)	213,6	308,39	34,29	65871	7324	4206	0,04	9
				6,01	8,79	1284	1879	133	0,03	6
		м2								
10	Е0127-26-3 к=2	-Устройство оснований толщиной 12 см из щебня М800 фракции 5-40 мм, на каждый 1 см изменения толщины слоя к гр.1,2	213,6	-46,88	-2,73	-10014	-584	-285	-	-
				-0,2	-0,8	-43	-171	133	-	-1
		м2								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		БОРДЮРНЫЕ КАМНИ БУ 100.20.8-292								
11	Е0127-34-2	-Установка бортовых бетонных	292	423,71	6,63	123722	1936	42889	0,7	204
	Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-20 02, СН РК 8.02-03-20 02, СН РК 8.02-05-20 02, СН РК 8.02-06-20 02, СН РК 8.02-07-20 02, РДС РК 8.02-03-20 02 т.ч. п-3.9 К=0,86	камней БР100.20.8 м		108,68	1,76	31735	513	133	0,01	2
12	С143003-10	-Камни бетонные бортовые	4,672	14861	-	69431	-	-	-	-
	Изм. и доп. вып. 29	БР100.20.8 м3		-	-	-	-	-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			265565	10252			215
			Тенге			33432	2470			9
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			265565	-	-		-
		Материалы -	Тенге			5460	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	35902	-		-
		Местные материалы -	Тенге			216421	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			47749	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		24
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	7162	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			18799	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			332113	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		248
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	43064	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			332113	-	-		-

РАЗДЕЛ 3. СЪЕЗДЫ К ЧАСТНОМУ СЕКТОРУ-17шт

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ВОДОПРОПУСКНЫЕ ТРУБЫ Д 315мм								
13	Е0122-11-8	-Укладка трубопроводов из	0,035	112791,01	60473,38	3948	2117	3070	306	11
	Изм. и доп.вып.15	полиэтиленовых труб диам. 300 мм км		51300	16165,35	1796	566	130	63,72	2
14	С130804-839	-Труба полиэтиленовая для	35,45	2360	-	83662	-	-	-	-
	Изм. и доп. вып. 26	водоснабжения PE 100 SDR 33 - 315х9,7 питьевая ГОСТ 18599-2001 м		-	-	-	-	-	-	-
15	Е0106-11-10	-Армирование около трубного	0,162	5239,08	327,33	849	53	343	11,6	2
		пространства 1т		1890	123,75	306	20	105	0,6	-
16	С12041-90	-Каркасы и сетки плоские:	0,162	41200	-	6674	-	-	-	-
	Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-20 02, СН РК	проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 6 мм т		-	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	8.02-04С-2 004									
17	Е0106-1-1	-Бетонирование околотрубного пространства(В7,5)	3,84	5560,51	66,01	21352	253	890	1,35	5
				195,75	24,93	752	96	105	0,12	-
		м3								
18	С143001-54	-Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент	3,84	127	-	488	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м3								
19	С143001-58	-Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по морозостойкости до 200: за 150 циклов	3,84	781	-	2999	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м3								
		ПОКРЫТИЯ ИЗ ЩПС СЪЕЗДОВ К ЧАСТНОМУ СЕКТОРУ								
20	Е0127-14-1	-Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка(т.10см)	26,4	1055,56	68,13	27867	1799	1199	0,14	4
				21,38	12,76	564	337	133	0,04	1
		м3								
21	Е0127-63-11 к=1,5	-Укрепление съездов смесью из щебнь-60%, песок-34%, глина-6%толщиной 10 см(15см)	264	37,79	30,56	9977	8067	5365	0,05	13
				7,19	8,09	1897	2137	133	0,03	8
		м2								
22	С143008-11 Изм. и доп. вып. 29	-Щебень из плотных горных пород для строительных работ М300, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004	29,4624	1228	-	36180	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м3								
23	С143008-92 Изм. и доп. вып. 29	-Песок природный ГОСТ 8736-2014	16,69536	878	-	14659	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м3								
24	С143008-111 Изм. и доп. вып. 25	-Глина	2,94624	422	-	1243	-	-	-	-
		м3		-	-	-	-	-	-	-
25	Е0127-70-1	-Приготовление смеси:щебень, песок, глина в установке	49,104	149,14	140,84	7323	6916	2753	0,05	3
				8,3	33,85	408	1662	133	0,13	6
		м3								

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге	217221	19204		37	
	Тенге		5722	4818		18
Стоимость общестроительных работ -	Тенге		133559	-	-	-
Материалы -	Тенге		996	-	-	-
Всего заработная плата -	Тенге		-	10540	-	-
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге		6674	-	-	-
Местные материалы -	Тенге		100962	-	-	-
Накладные расходы -	Тенге		13618	-	-	-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге		8831	-	-	-
Стоимость сантехнических работ -	Тенге		83662	-	-	-
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге		83662	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			5020	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость сантехнических работ -	Тенге			88682	-	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			244690	-	-		-

УЛИЦА №3 Локальная смета 2-1-2

РАЗДЕЛ 4. УСТРОЙСТВО АРЫКОВ-на 1 лоток(L-6м)-572 м.п.(Л 2-8 -)

26	Е0107-53-11	-Установка мелких конструкций /подоконников, сливов, парапетов и др./ массой до 0,5 т(плита покрытия лотков-переходы)	3	345,11	24,15	1035	72	759	1,03	3
		шт		171,9	8,83	516	26	140	0,04	-
27	С143018-23 Изм. и доп. вып. 29	-Плиты покрытий, перекрытий и днищ из тяжелого бетона класса В22,5: плоские прямоугольные	0,12	13449	-	1614	-	-	-	-
		м3		-	-	-	-	-	-	-
		УЗЕЛ 1-23шт								
28	Е0106-1-1	-Устройство бетонных водоотливов из бетона (В15)	2,3	6389,77	66,01	14696	152	533	1,35	3
		м3		195,75	24,93	450	57	105	0,12	-
29	С143001-54	-Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент	2,3	127	-	292	-	-	-	-
		м3		-	-	-	-	-	-	-
30	С143001-58	-Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по морозостойкости до 200: за 150 циклов	2,3	781	-	1796	-	-	-	-
		м3		-	-	-	-	-	-	-
31	Е0127-34-2 Изм. и доп. вып. К=0,86	-Установка бортовых бетонных камней БР100.20.8	40	423,71	6,63	16948	265	5875	0,7	28
				108,68	1,76	4347	70	133	0,01	-
32	С143003-10 Изм. и	-Камни бетонные бортовые БР100.20.8	0,64	14861	-	9511	-	-	-	-
		м3		-	-	-	-	-	-	-
		УСИЛЕНИЕ ЛЮКОВ-6шт								
33	Е0108-6-9	-Кладка стен горловин колодцев	1,46	9789,33	296,6	14292	433	1768	5,95	9
		м3		915,75	110,25	1337	161	118	0,54	1
34	Е0122-41-1 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-20	-Монтаж плит КЦП1-10-2	0,6	2957,3	1521,8	1774	913	1434	8,86	5
		м3		1435,5	403,2	861	242	130	2,06	1
35	С143018-24 Изм. и доп. вып. 26	-Плиты покрытий, перекрытий колодцев из тяжелого бетона класса В22,5, круглые(КЦП1-10-2-6шт)	0,6	17543	-	10526	-	-	-	-
		м3		-	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
36	С131104-10	-Люк чугунный, тип Т (С250)	6	5850	-	35100	-	-	-	-
	Изм. и доп. вып. 27	ГОСТ 3634-99		-	-	-	-	-	-	-
		комплект								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			107586	1836			48
			Тенге			7511	557			3
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			72486	-	-		-
		Материалы -	Тенге			1396	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	8068	-		-
		Местные материалы -	Тенге			61743	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			10369	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		5
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	1555	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			4971	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			87826	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		56
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	9624	-		-
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге			35100	-	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			35100	-	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			2106	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость сантехнических работ -	Тенге			37206	-	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			125032	-	-		-

РАЗДЕЛ 5. АСФАЛЬТОБЕТОННОЕ ПОКРЫТИЕ ТРОТУАРОВ ТИП 2, Пл-1045м2

37	Е0127-14-2	-Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований	104,5	775,02	73,75	80990	7707	4593	0,14	15
		из песчано-гравийной смеси, дресвы(т.10см)		21,38	11,67	2234	1219	133	0,04	4
		м3								
38	Е0127-26-1	-Устройство однослойных оснований толщиной 12 см из	1045	308,39	34,29	322264	35834	20577	0,04	42
		щебня М800 фракции 5-40 мм(т.10см)		6,01	8,79	6280	9191	133	0,03	32
		м2								
39	Е0127-26-3 к=2	-Устройство оснований толщиной 12 см из щебня М800 фракции	1045	-46,88	-2,73	-48990	-2858	-1393	-	-1
		5-40 мм, на каждый 1 см изменения толщины слоя к гр.1,2		-0,2	-0,8	-209	-838	133	-	-3
		м2								
40	Е0127-72-1	-Розлив вяжущих материалов(битум БНД)	0,627	339,59	339,59	213	213	118	0,58	-
				-	140,94	-	88	133	0,58	-
		т								
41	Е0127-66-2	-Приготовление жидкого битума в котлах вместимостью 15000 л	0,627	472,75	427,75	296	268	135	0,29	-
		без введения добавок		45	117,15	28	73	133	0,44	-
		т								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
42	С11011-31 Изм. и доп.вып.7 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Битум нефтяной дорожный вязкий, марка БНД т	0,64581	37900 -	- -	24476 -	- -	- -	- -	- -
43	Е0127-53-1	-Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 типа АБВ(5см) м2	463,63	24,52 5,94	15,35 5,06	11369 2754	7117 2346	6783 133	0,03 0,02	16 8
44	Е0127-54-1 к=2	-Нормы для корректировки табл. 27-53 при изменении толщины покрытий на 0,5 см, добавлять к плотным мелкозернистым смесям типа АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 м2	463,63	0,04 0,02	- -	19 9	- -	12 133	- -	- -
45	С143010-10 Изм. и доп. вып. 29	-Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые, типа Б, марки II СТ РК 1225-2013 т	56,006504	6817 -	- -	381796 -	- -	- -	- -	- -
		БОРДЮРНЫЕ КАМНИ БУ 100.20.8-2010шт								
46	Е0127-34-2 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-20 К=0,86	-Установка бортовых бетонных камней БР100.20.8 м	924	423,71 108,68	6,63 1,76	391505 100420	6127 1623	135718 133	0,7 0,01	645 6
47	С143003-10 Изм. и доп. вып. 29	-Камни бетонные бортовые БР100.20.8 м3	14,784	14861 -	- -	219705 -	- -	- -	- -	- -
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5		Тенге Тенге			1383643 111517	54408 13703			717 47
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			1383643	-	-		-
	Материалы -		Тенге			18786	-	-		-
	Всего заработная плата -		Тенге			-	125221	-		-
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			24476	-	-		-
	Местные материалы -		Тенге			1174456	-	-		-
	Накладные расходы -		Тенге			166543	-	-		-
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -		чел.-ч			-	-	-		83
	Сметная заработная плата в Н.Р. -		Тенге			-	24982	-		-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге			93011	-	-		-
	ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -		Тенге			1643198	-	-		-
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5		Тенге			1643198	-	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 6. СЪЕЗДЫ К ЧАСТНОМУ СЕКТОРУ-22шт								
		ВОДОПРОПУСКНЫЕ ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ Д 315мм								
48	Е0122-11-8	-Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 300 мм	0,045	112791,01	60473,38	5076	2721	3947	306	14
	Изм. и доп.вып.15			51300	16165,35	2309	727	130	63,72	3
		км								
49	С130804-839	-Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 33 - 315x9,7 питьевая ГОСТ 18599-2001	45,45	2360	-	107262	-	-	-	-
	Изм. и доп. вып. 26			-	-	-	-	-	-	-
		м								
50	Е0106-11-10	-Армирование около трубного пространства	0,297	5239,08	327,33	1556	97	628	11,6	3
				1890	123,75	561	37	105	0,6	-
		1т								
51	С12041-90	-Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 6 мм	0,297	41200	-	12236	-	-	-	-
	Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004			-	-	-	-	-	-	-
		т								
52	Е0106-1-1	-Бетонирование околотрубного пространства(В7,5)	6,57	5560,51	66,01	36533	434	1522	1,35	9
				195,75	24,93	1286	164	105	0,12	1
		м3								
53	С143001-54	-Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент	6,57	127	-	834	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м3								
54	С143001-58	-Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по морозостойкости до 200: за 150 циклов	6,57	781	-	5131	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м3								
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 6		Тенге			168628	3252			26
			Тенге			4156	928			4
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			61366	-	-		-
	Материалы -		Тенге			1762	-	-		-
	Всего заработная плата -		Тенге			-	5084	-		-
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			12236	-	-		-
	Местные материалы -		Тенге			39960	-	-		-
	Накладные расходы -		Тенге			6097	-	-		-
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -		чел.-ч			-	-	-		3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	915	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			4048	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			71511	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		33
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	5998	-		-
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге			107262	-	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			107262	-	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			6436	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость сантехнических работ -	Тенге			113698	-	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге			185209	-	-		-

УЛИЦА №4 Локальная смета 2-1-3

РАЗДЕЛ 7. УСТРОЙСТВО АРЫКОВ-на 1 лоток(L-6м)-332 м.п.(Л 2-8 - 55,4шт)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
55	Е0107-53-11	-Установка мелких конструкций /подоконников, сливов, парапетов и др./ массой до 0,5 т(плита покрытия лотков П4-15б-переходы)	2	345,11	24,15	690	48	506	1,03	2
				171,9	8,83	344	18	140	0,04	-
		шт								
56	С143018-23 Изм. и доп. вып. 29	-Плиты покрытий, перекрытий и днищ из тяжелого бетона класса В22,5: плоские прямоугольные(П4-15б)	0,08	13449	-	1076	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м3								
		УЗЕЛ 1-14т								
57	Е0106-1-1	-Устройство бетонных водоотливов из бетона (В15)	1,4	6389,77	66,01	8946	92	324	1,35	2
				195,75	24,93	274	35	105	0,12	-
		м3								
58	С143001-54	-Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент	1,4	127	-	178	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м3								
59	С143001-58	-Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по морозостойкости до 200: за 150 циклов	1,4	781	-	1093	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м3								
60	Е0127-34-2 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-20 К=0,86	-Установка бортовых бетонных камней БР100.20.8	32	423,71	6,63	13559	212	4700	0,7	22
				108,68	1,76	3478	56	133	0,01	-
		м								
61	С143003-10 Изм. и доп. вып. 29	-Камни бетонные бортовые БР100.20.8	0,512	14861	-	7609	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м3								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге			33150	353			26
			Тенге			4096	109			-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			33150	-	-		-
		Материалы -	Тенге			781	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	4204	-		-
		Местные материалы -	Тенге			27921	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			5531	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		3
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	830	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			2321	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			41002	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		29
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	5034	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге			41002	-	-		-
		РАЗДЕЛ 8. АСФАЛЬТОБЕТОННОЕ ПОКРЫТИЕ ТРОТУАРОВ ТИП 2, Пл-598м2								
62	Е0127-72-1	-Розлив вяжущих материалов(битум БНД)	0,1536	339,59	339,59	52	52	29	0,58	-
				-	140,94	-	22	133	0,58	-
		т								
63	Е0127-66-2	-Приготовление жидкого битума в котлах вместимостью 15000 л без введения добавок	0,1536	472,75	427,75	73	66	33	0,29	-
				45	117,15	7	18	133	0,44	-
		т								
64	С11011-31 Изм. и доп.вып.7 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Битум нефтяной дорожный вязкий, марка БНД	0,158208	37900	-	5996	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
65	Е0127-53-1	-Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 типа АБВ(5см)	256	24,52	15,35	6277	3930	3745	0,03	9
				5,94	5,06	1521	1295	133	0,02	5
		м2								
66	Е0127-54-1 к=2	-Нормы для корректировки табл. 27-53 при изменении толщины покрытий на 0,5 см, добавлять к плотным мелкозернистым смесям типа АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3	256	0,04	-	10	-	7	-	-
				0,02	-	5	-	133	-	-
		м2								
67	С143010-10 Изм. и доп. вып. 29	-Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые, типа Б, марки II СТ РК 1225-2013	30,9248	6817	-	210814	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге			223223	4048			9
			Тенге			1533	1335			5

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			223223	-	-		-
		Материалы -	Тенге			832	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	2868	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			5996	-	-		-
		Местные материалы -	Тенге			210814	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			3814	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		2
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	572	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			13622	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			240659	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		15
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	3440	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге			240659	-	-		-
		РАЗДЕЛ 9. СЪЕЗДЫ К ЧАСТНОМУ СЕКТОРУ-20шт								
		ВОДОПРОПУСКНЫЕ ТРУБЫ Д 315мм								
68	Е0122-11-8 Изм. и доп.вып.15	-Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 300 мм	0,06	112791,01	60473,38	6767	3628	5262	306	18
				51300	16165,35	3078	970	130	63,72	4
		км								
69	С130804-839 Изм. и доп. вып. 26	-Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 33 - 315х9,7 питьевая ГОСТ 18599-2001	60,6	2360	-	143016	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м								
70	Е0106-11-10	-Армирование около трубного пространства	0,27	5239,08	327,33	1415	88	571	11,6	3
				1890	123,75	510	33	105	0,6	-
		1т								
71	С12041-90 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 6 мм	0,27	41200	-	11124	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
72	Е0106-1-1	-Бетонирование околотрубного пространства(В7,5)	6,4	5560,51	66,01	35587	422	1483	1,35	9
				195,75	24,93	1253	160	105	0,12	1
		м3								
73	С143001-54	-Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент	6,4	127	-	813	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м3								
74	С143001-58	-Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по морозостойкости до 200: за 150 циклов	6,4	781	-	4998	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м3								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге			203720	4139			30
			Тенге			4841	1163			5

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			60704	-	-		-
		Материалы -	Тенге			1661	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	6004	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			11124	-	-		-
		Местные материалы -	Тенге			38940	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			7316	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		4
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	1097	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			4081	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			72102	-	-		-
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге			143016	-	-	-	
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			143016	-	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			8581	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость сантехнических работ -	Тенге			151597	-	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге			223699	-	-		-

УЛИЦА №5 Локальная смета 2-1-4

РАЗДЕЛ 10. УСТРОЙСТВО АРЫКОВ-на 1 лоток(L-6м)-526 м.п.(Л 2-8 - 87,7шт)

75	Е0107-53-11	-Установка мелких конструкций /подоконников, сливов, парапетов и др./ массой до 0,5 т(плита покрытия лотков П4-15б)-переходы) шт	3	345,11	24,15	1035	72	759	1,03	3
				171,9	8,83	516	26	140	0,04	-
76	С143018-23 Изм. и доп. вып. 29	-Плиты покрытий, перекрытий и днищ из тяжелого бетона класса В22,5: плоские прямоугольные (П4-15б) м3 УЗЕЛ 1-22шт	0,12	13449	-	1614	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
77	Е0106-1-1	-Устройство бетонных водоотливов из бетона (В15) м3	2,2	6389,77	66,01	14057	145	510	1,35	3
				195,75	24,93	431	55	105	0,12	-
78	С143001-54	-Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент м3	2,2	127	-	279	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
79	С143001-58	-Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по морозостойкости до 200: за 150 циклов м3	2,2	781	-	1718	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
80	Е0127-34-2 Изм. и доп. вып. 2 СН РК К=0,86	-Установка бортовых бетонных камней БР100.20.8 м	58	423,71	6,63	24575	385	8519	0,7	40
				108,68	1,76	6303	102	133	0,01	-
81	С143003-10 Изм. и доп. вып. 29	-Камни бетонные бортовые БР100.20.8 м3	0,928	14861	-	13791	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 10	Тенге			57070	602			47
			Тенге			7250	183			1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			57070	-	-		-
		Материалы -	Тенге			1372	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	7433	-		-
		Местные материалы -	Тенге			47847	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			9788	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		5
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	1468	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			4011	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			70870	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		52
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	8901	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10	Тенге			70870	-	-		-
		РАЗДЕЛ 11. АСФАЛЬТОБЕТОННОЕ ПОКРЫТИЕ ТРОТУАРОВ ТИП 2, Пл-1038м2								
82	Е0127-14-2	-Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы(т.10см)	46,9	775,02	73,75	36349	3459	2061	0,14	7
				21,38	11,67	1003	547	133	0,04	2
		м3								
83	Е0127-26-1	-Устройство однослойных оснований толщиной 12 см из щебня М800 фракции 5-40 мм(т.10см)	469	308,39	34,29	144633	16082	9235	0,04	19
				6,01	8,79	2819	4125	133	0,03	14
		м2								
84	Е0127-26-3 к=2	-Устройство оснований толщиной 12 см из щебня М800 фракции 5-40 мм, на каждый 1 см изменения толщины слоя к гр.1,2	469	-46,88	-2,73	-21987	-1283	-625	-	-1
				-0,2	-0,8	-94	-376	133	-	-1
		м2								
85	Е0127-72-1	-Розлив вяжущих материалов(битум БНД)	0,2816	339,59	339,59	96	96	53	0,58	-
				-	140,94	-	40	133	0,58	-
		т								
86	Е0127-66-2	-Приготовление жидкого битума в котлах вместимостью 15000 л без введения добавок	0,2816	472,75	427,75	133	120	61	0,29	-
				45	117,15	13	33	133	0,44	-
		т								
87	С11011-31 Изм. и доп.вып.7 СН РК	-Битум нефтяной дорожный вязкий, марка БНД	0,290048	37900	-	10993	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
88	Е0127-53-1	-Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 типа АБВ(5см)	469,333333	24,52	15,35	11509	7205	6866	0,03	16
				5,94	5,06	2788	2375	133	0,02	8
		м2								
89	Е0127-54-1 к=2	-Нормы для корректировки табл. 27-53 при изменении толщины покрытий на 0,5 см, добавлять к плотным мелкозернистым смесям типа АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3	469,333333	0,04	-	19	-	12	-	-
				0,02	-	9	-	133	-	-
		м2								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
90	С143010-10	-Смеси асфальтобетонные	56,6954666	6817	-	386493	-	-	-	-
	Изм. и	горячие плотные		---	---	---	---	---	---	---
	доп. вып.	мелкозернистые, типа Б, марки		-	-	-	-	-	-	-
	29	II СТ РК 1225-2013								
		т								
		БОРДЮРНЫЕ КАМНИ БУ 100.20.8-1996шт								
91	Е0127-34-2	-Установка бортовых бетонных	934	423,71	6,63	395742	6193	137187	0,7	652
	Изм. и	камней БР100.20.8		---	---	---	---	---	---	---
	доп. вып.			108,68	1,76	101507	1641	133	0,01	6
	2 СН РК	м								
	п-3.9									
	К=0,86									
92	С143003-10	-Камни бетонные бортовые	14,944	14861	-	222083	-	-	-	-
	Изм. и	БР100.20.8		---	---	---	---	---	---	---
	доп. вып.			-	-	-	-	-	-	-
	29	м3								
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 11		Тенге			1186062	31873			693
			----			---	---			---
			Тенге			108045	8384			29
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			1186062	-	-		-
	Материалы -		Тенге			18991	-	-		-
	Всего заработная плата -		Тенге			-	116429	-		-
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			10993	-	-		-
	Местные материалы -		Тенге			1016160	-	-		-
	Накладные расходы -		Тенге			154851	-	-		-
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -		чел.-ч			-	-	-		77
	Сметная заработная плата в Н.Р. -		Тенге			-	23228	-		-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге			80455	-	-		-
	ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -		Тенге			1421367	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -		чел.-ч			-	-	-		799
	Сметная заработная плата -		Тенге			-	139657	-		-
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 11		Тенге			1421367	-	-		-

РАЗДЕЛ 12. СЪЕЗДЫ К ЧАСТНОМУ СЕКТОРУ-27шт

		ВОДОПРОПУСКНЫЕ ТРУБЫ Д 315мм								
93	Е0122-11-8	-Укладка трубопроводов из	0,100008	112791,01	60473,38	11280	6048	8771	306	31
	Изм. и	полиэтиленовых труб диам. 300		---	---	---	---	---	---	---
	доп.вып.15	мм		51300	16165,35	5130	1617	130	63,72	6
		км								
94	С130804-839	-Труба полиэтиленовая для	100,899	2360	-	238122	-	-	-	-
	Изм. и	водоснабжения РЕ 100 SDR 33 -		---	---	---	---	---	---	---
	доп. вып.	315х9,7 питьевая ГОСТ		-	-	-	-	-	-	-
	26	18599-2001								
		м								
95	Е0106-11-10	-Армирование около трубного	0,3645	5239,08	327,33	1910	119	771	11,6	4
		пространства		---	---	---	---	---	---	---
				1890	123,75	689	45	105	0,6	-
		1т								
96	С12041-90	-Каркасы и сетки плоские:	0,3645	41200	-	15017	-	-	-	-
	Изм. и	проволока арматурная из		---	---	---	---	---	---	---
	доп.вып.9	низкоуглеродистой стали В-I,		-	-	-	-	-	-	-
	СН РК	ВР-1, d 6 мм								
	8.02-04-20									
	02, СН РК	т								
	8.02-04С-2									
	004									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
97	Е0106-1-1	-Бетонирование околотрубного пространства(В7,5)	8,64	5560,51	66,01	48043	570	2002	1,35	12
				195,75	24,93	1691	215	105	0,12	1
		м3								
98	С143001-54	-Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент	8,64	127	-	1097	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м3								
99	С143001-58	-Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по морозостойкости до 200: за 150 циклов	8,64	781	-	6748	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м3								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 12	Тенге			322217	6737			46
			Тенге			7511	1877			8
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			84095	-	-		-
		Материалы -	Тенге			2245	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	9388	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			15017	-	-		-
		Местные материалы -	Тенге			52585	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			11544	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		6
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	1732	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			5738	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			101377	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		60
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	11119	-		-
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге			238122	-	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			238122	-	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			14287	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость сантехнических работ -	Тенге			252409	-	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 12	Тенге			353786	-	-		-

УЛИЦА №6 Локальная смета 2-1-5

РАЗДЕЛ 13. УСТРОЙСТВО АРЫКОВ-на 1 лоток(L-6м)-506 м.п.(Л 2-8 - 84,4шт)

100	Е0107-53-11	-Установка мелких конструкций /подоконников, сливов, парапетов и др./ массой до 0,5 т(плита покрытия лотков П4-15б-переходы)	2	345,11	24,15	690	48	506	1,03	2
				171,9	8,83	344	18	140	0,04	-
		Шт								
101	С143018-23 Изм. и доп. вып. 29	-Плиты покрытий, перекрытий и днищ из тяжелого бетона класса В22,5: плоские прямоугольные(П4-15б)	0,08	13449	-	1076	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м3								
		УЗЕЛ 1-25шт								
102	Е0106-1-1	-Устройство бетонных водоотливов из бетона (В15)	1,9	6389,77	66,01	12141	125	440	1,35	3
				195,75	24,93	372	47	105	0,12	-
		м3								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
103	С143001-54	-Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент	1,9	127	-	241	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
104	С143001-58	-Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по морозостойкости до 200: за 150 циклов	1,9	781	-	1484	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
105	Е0127-34-2	-Установка бортовых бетонных камней БР100.20.8 м3	50	423,71	6,63	21185	332	7344	0,7	35
	Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-20 02, СН РК 8.02-03-20 02, СН РК 8.02-05-20 02, СН РК 8.02-06-20 02, СН РК 8.02-07-20 02, РДС РК 8.02-03-20 02 т.ч. п-3.9 К=0,86			108,68	1,76	5434	88	133	0,01	-
106	С143003-10	-Камни бетонные бортовые БР100.20.8 м3	0,8	14861	-	11889	-	-	-	-
	Изм. и доп. вып. 29			-	-	-	-	-	-	-
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 13		Тенге			48706	505			40
			Тенге			6150	153			1
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			48706	-	-		-
	Материалы -		Тенге			1183	-	-		-
Всего заработная плата -			Тенге		-	6303	-		-	
	Местные материалы -		Тенге			40868	-	-		-
	Накладные расходы -		Тенге			8290	-	-		-
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -		чел.-ч			-	-	-		4
	Сметная заработная плата в Н.Р. -		Тенге			-	1244	-		-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге			3420	-	-		-
	ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -		Тенге			60416	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -		чел.-ч			-	-	-		44
	Сметная заработная плата -		Тенге			-	7546	-		-
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 13		Тенге			60416	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -		чел.-ч			-	-	-		44
	Сметная заработная плата -		Тенге			-	7546	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 14. АСФАЛЬТОБЕТОННОЕ ПОКРЫТИЕ ТРОТУАРОВ ТИП 2, Пл-914м2								
107	Е0127-14-2	-Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы(т.10см)	9,169	775,02	73,75	7106	676	403	0,14	1
				21,38	11,67	196	107	133	0,04	-
		м3								
108	Е0127-26-1	-Устройство однослойных оснований толщиной 12 см из щебня М800 фракции 5-40 мм(т.10см)	91,69	308,39	34,29	28276	3144	1805	0,04	4
				6,01	8,79	551	806	133	0,03	3
		м2								
109	Е0127-26-3 к=2	-Устройство оснований толщиной 12 см из щебня М800 фракции 5-40 мм, на каждый 1 см изменения толщины слоя к гр.1,2	91,69	-46,88	-2,73	-4298	-251	-122	-	-
				-0,2	-0,8	-18	-74	133	-	-
		м2								
110	Е0127-72-1	-Розлив вяжущих материалов(битум БНД)	0,055014	339,59	339,59	19	19	10	0,58	-
				-	140,94	-	8	133	0,58	-
		т								
111	Е0127-66-2	-Приготовление жидкого битума в котлах вместимостью 15000 л без введения добавок	0,055014	472,75	427,75	26	24	12	0,29	-
				45	117,15	2	6	133	0,44	-
		т								
112	С11011-31 Изм. и доп.вып.7 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Битум нефтяной дорожный вязкий, марка БНД	0,0566644	37900	-	2148	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
113	Е0127-53-1	-Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих	384,49	24,52	15,35	9428	5902	5625	0,03	13

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 типа АБВ(5см)		5,94	5,06	2284	1946	133	0,02	7
		м2								
114	Е0127-54-1 к=2	-Нормы для корректировки табл. 27-53 при изменении толщины покрытий на 0,5 см, добавлять к плотным мелкозернистым смесям типа АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3	384,49	0,04	-	15	-	10	-	-
				0,02	-	8	-	133	-	-
		м2								
115	С143010-10 Изм. и доп. вып. 29	-Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые, типа Б, марки II СТ РК 1225-2013	46,446392	6817	-	316625	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
		БОРДЮРНЫЕ КАМНИ БУ 100.20.8-1758шт								
116	Е0127-34-2 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002 т.ч. п-3.9 К=0,86	-Установка бортовых бетонных камней БР100.20.8	312	423,71	6,63	132196	2069	45827	0,7	218
				108,68	1,76	33908	548	133	0,01	2
		м								
117	С143003-10 Изм. и доп. вып. 29	-Камни бетонные бортовые БР100.20.8	4,992	14861	-	74186	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м3								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 14	Тенге			565727	11583			236

			Тенге			36931	3348			12
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			565727	-	-		-
		Материалы -	Тенге			7084	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	40279	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			2148	-	-		-
		Местные материалы -	Тенге			507982	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			53571	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		27
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	8036	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			37158	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			656456	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		274
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	48314	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 14	Тенге			656456	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		274
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	48314	-		-
		РАЗДЕЛ 15. СЪЕЗДЫ К ЧАСТНОМУ СЕКТОРУ-32шт								
		ВОДОПРОПУСКНЫЕ ТРУБЫ Д 315мм								
118	Е0122-11-8	-Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 300 мм	0,1	112791,01	60473,38	11279	6047	8770	306	31
	Изм. и доп.вып.15			51300	16165,35	5130	1617	130	63,72	6
		км								
119	С130804-839	-Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 33 - 315х9,7 питьевая ГОСТ 18599-2001	101	2360	-	238360	-	-	-	-
	Изм. и доп. вып. 26			-	-	-	-	-	-	-
		м								
120	Е0106-11-10	-Армирование около трубного пространства	0,27	5239,08	327,33	1415	88	571	11,6	3
				1890	123,75	510	33	105	0,6	-
		1т								
121	С12041-90	-Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 6 мм	0,27	41200	-	11124	-	-	-	-
	Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004			-	-	-	-	-	-	-
		т								
122	Е0106-1-1	-Бетонирование околотрубного пространства(В7,5)	6,4	5560,51	66,01	35587	422	1483	1,35	9
				195,75	24,93	1253	160	105	0,12	1
		м3								
123	С143001-54	-Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент	6,4	127	-	813	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м3								
124	С143001-58	-Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по морозостойкости до 200: за 150 циклов	6,4	781	-	4998	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м3								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 15	Тенге			303576	6558			42
			Тенге			6893	1809			7
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			65216	-	-		-
		Материалы -	Тенге			1667	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	8703	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			11124	-	-		-
		Местные материалы -	Тенге			38974	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			10824	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		5
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	1624	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			4562	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			80603	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		55
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	10326	-		-
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге			238360	-	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			238360	-	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			14302	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость сантехнических работ -	Тенге			252662	-	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 15	Тенге			333265	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		55
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	10326	-		-

УЛИЦА №9 Локальная смета 2-1-8

РАЗДЕЛ 16. УСТРОЙСТВО АРЫКОВ-на 1 лоток(L-6м)-590 м.п.(Л 2-8 - 98,4шт)

125	Е0107-53-11	-Установка мелких конструкций /подоконников, сливов, парапетов и др./ массой до 0,5 т(плита покрытия лотков-переходы)	3	345,11	24,15	1035	72	759	1,03	3
				171,9	8,83	516	26	140	0,04	-
		шт								
126	С143018-23	-Плиты покрытий, перекрытий и днищ из тяжелого бетона класса В22,5: плоские прямоугольные	0,12	13449	-	1614	-	-	-	-
	Изм. и доп. вып. 29			-	-	-	-	-	-	-
		м3								
		УЗЕЛ 1-5шт								
127	Е0106-1-1	-Устройство бетонных водоотливов из бетона (В15)	0,5	6389,77	66,01	3195	33	116	1,35	1
				195,75	24,93	98	12	105	0,12	-
		м3								
128	С143001-54	-Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент	0,5	127	-	64	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м3								
129	С143001-58	-Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по морозостойкости до 200: за 150 циклов	0,5	781	-	391	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м3								
130	Е0127-34-2	-Установка бортовых бетонных камней БР100.20.8	24	423,71	6,63	10169	159	3525	0,7	17
	Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002 т.ч. п-3.9 К=0,86			108,68	1,76	2608	42	133	0,01	-
		м								
131	С143003-10	-Камни бетонные бортовые БР100.20.8	2,84	14861	-	42205	-	-	-	-
	Изм. и доп. вып. 29			-	-	-	-	-	-	-
		м3								
		УСИЛЕНИЕ ЛЮКОВ-11шт								
132	Е0108-6-9	-Кладка стен горловин колодцев	2,64	9789,33	296,6	25844	783	3196	5,95	16
		м3		915,75	110,25	2418	291	118	0,54	1
133	Е0122-41-1	-Монтаж плит КЦП1-10-2	1,1	2957,3	1521,8	3253	1674	2629	8,86	10
	Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002	м3		1435,5	403,2	1579	444	130	2,06	2
134	С143018-24	-Плиты покрытий, перекрытий колодцев из тяжелого бетона класса В22,5, круглые(КЦП1-10-2-9шт)	1,1	17543	-	19297	-	-	-	-
	Изм. и доп. вып. 26			-	-	-	-	-	-	-
		м3								
135	С131104-10	-Люк чугунный, тип Т (С250) ГОСТ 3634-99	11	5850	-	64350	-	-	-	-
	Изм. и									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	доп. вып. 27	комплект		-	-	-	-	-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 16	Тенге			171416	2722			46
			Тенге			7219	816			4
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			107066	-	-		-
		Материалы -	Тенге			1144	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	8034	-		-
		Местные материалы -	Тенге			95983	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			10226	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		5
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	1534	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			7038	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			124330	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		55
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	9568	-		-
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге			64350	-	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			64350	-	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			3861	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость сантехнических работ -	Тенге			68211	-	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 16	Тенге			192541	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		55
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	9568	-		-
		РАЗДЕЛ 17. АСФАЛЬТОБЕТОННОЕ ПОКРЫТИЕ ТРОТУАРОВ ТИП 2, Пл-1035м2								
136	Е0127-72-1	-Розлив вяжущих материалов(битум БНД)	0,33408	339,59	339,59	113	113	63	0,58	-
				-	140,94	-	47	133	0,58	-
		т								
137	Е0127-66-2	-Приготовление жидкого битума в котлах вместимостью 15000 л без введения добавок	0,33408	472,75	427,75	158	143	72	0,29	-
				45	117,15	15	39	133	0,44	-
		т								
138	С11011-31 Изм. и доп.вып.7 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Битум нефтяной дорожный вязкий, марка БНД	0,3441024	37900	-	13041	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
139	Е0127-53-1	-Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 типа АБВ(5см)	556,8	24,52	15,35	13654	8548	8146	0,03	19
				5,94	5,06	3307	2817	133	0,02	10

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м2								
140	Е0127-54-1 к=2	-Нормы для корректировки табл. 27-53 при изменении толщины покрытий на 0,5 см, добавлять к плотным мелкозернистым смесям типа АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3	556,8	0,04	-	22	-	15	-	-
				0,02	-	11	-	133	-	-
		м2								
141	С143010-10 Изм. и доп. вып. 29	-Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые, типа Б, марки II СТ РК 1225-2013	67,26144	6817	-	458521	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 17	Тенге			485510	8804			19
			Тенге			3334	2904			10
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			485510	-	-		-
		Материалы -	Тенге			1810	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	6237	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			13041	-	-		-
		Местные материалы -	Тенге			458521	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			8295	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		4
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	1244	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			29628	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			523434	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		33
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	7482	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 17	Тенге			523434	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		33
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	7482	-		-
		РАЗДЕЛ 18. СЪЕЗДЫ К ЧАСТНОМУ СЕКТОРУ-38шт								
		ВОДОПРОПУСКНЫЕ ТРУБЫ Д 315мм								
142	Е0122-11-8 Изм. и доп.вып.15	-Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 300 мм	0,07	112791,01	60473,38	7895	4233	6139	306	21
				51300	16165,35	3591	1132	130	63,72	4
		км								
143	С130804-839 Изм. и доп. вып. 26	-Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 33 - 315х9,7 питьевая ГОСТ 18599-2001	70,7	2360	-	166852	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м								
144	Е0106-11-10-	-Армирование около трубного	0,297	5239,08	327,33	1556	97	628	11,6	3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		пространства		1890	123,75	561	37	105	0,6	-
		1т								
145	С12041-90 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 6 мм	0,297	41200	-	12236	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
146	Е0106-1-1	-Бетонирование околотрубного пространства(В7,5)	12,16006	5560,51	66,01	67616	803	2818	1,35	16
				195,75	24,93	2380	303	105	0,12	1
		м3								
147	С143001-54	-Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент	12,16006	127	-	1544	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м3								
148	С143001-58	-Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по морозостойкости до 200: за 150 циклов	12,16006	781	-	9497	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м3								

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 18	Тенге	267197	5133			41
	Тенге	6533	1471			6
Стоимость общестроительных работ -	Тенге	100345	-	-		-
Материалы -	Тенге	2495	-	-		-
Всего заработная плата -	Тенге	-	8004	-		-
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге	12236	-	-		-
Местные материалы -	Тенге	73948	-	-		-
Накладные расходы -	Тенге	9585	-	-		-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч	-	-	-		5
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге	-	1438	-		-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	6596	-	-		-
ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге	116526	-	-		-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-		52
Сметная заработная плата -	Тенге	-	9442	-		-
Стоимость сантехнических работ -	Тенге	166852	-	-		-
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге	166852	-	-		-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	10011	-	-		-
ВСЕГО,Стоимость сантехнических работ -	Тенге	176863	-	-		-
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 18	Тенге	293389	-	-		-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-		52
Сметная заработная плата -	Тенге	-	9442	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

УЛИЦА №10 Локальная смета 2-1-9

РАЗДЕЛ 19. УСТРОЙСТВО АРЫКОВ-на 1 лоток(L-6м)-592 м.п.(Л 2-8 - 98,7шт)

149	Е0107-53-11	-Установка мелких конструкций /подоконников, сливов, парапетов и др./ массой до 0,5 т(плита покрытия лотков-переходы)	6	345,11	24,15	2071	145	1518	1,03	6
				171,9	8,83	1031	53	140	0,04	-
		шт								
150	С143018-23 Изм. и доп. вып. 29	-Плиты покрытий, перекрытий и днищ из тяжелого бетона класса В22,5: плоские прямоугольные	0,24	13449	-	3228	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м3								
		УЗЕЛ 1-7шт								
151	Е0106-1-1	-Устройство бетонных водоотливов из бетона (В15)	0,7	6389,77	66,01	4473	46	162	1,35	1
				195,75	24,93	137	17	105	0,12	-
		м3								
152	С143001-54	-Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент	0,7	127	-	89	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м3								
153	С143001-58	-Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по морозостойкости до 200: за 150 циклов	0,7	781	-	547	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м3								
154	Е0127-34-2 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002 т.ч. п-3.9 К=0,86	-Установка бортовых бетонных камней БР100.20.8	14	423,71	6,63	5932	93	2056	0,7	10
				108,68	1,76	1522	25	133	0,01	-
		м								
155	С143003-10 Изм. и доп. вып.	-Камни бетонные бортовые БР100.20.8	0,224	14861	-	3329	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
29		м3								
		УСИЛЕНИЕ ЛЮКОВ-6шт								
156	Е0108-6-9	-Кладка стен горловин колодцев	1,44	9789,33	296,6	14097	427	1743	5,95	9
		м3		915,75	110,25	1319	159	118	0,54	1
157	Е0122-41-1	-Монтаж плит КЦП1-10-2	0,6	2957,3	1521,8	1774	913	1434	8,86	5
	Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-20 02, СН РК 8.02-03-20 02, СН РК 8.02-05-20 02, СН РК 8.02-06-20 02	м3		1435,5	403,2	861	242	130	2,06	1
158	С143018-24	-Плиты покрытий, перекрытий колодцев из тяжелого бетона класса В22,5, круглые(КЦП1-10-2-9шт)	0,6	17543	-	10526	-	-	-	-
	Изм. и доп. вып. 26			-	-	-	-	-	-	-
159	С131104-10	-Люк чугунный, тип Т (С250) ГОСТ 3634-99	6	5850	-	35100	-	-	-	-
	Изм. и доп. вып. 27	м3		-	-	-	-	-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 19	Тенге			81164	1624			31
			Тенге			4870	496			2
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			46064	-	-		-
		Материалы -	Тенге			697	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	5366	-		-
		Местные материалы -	Тенге			38874	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			6914	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		3
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	1037	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			3179	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			56157	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		37
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	6403	-		-
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге			35100	-	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			35100	-	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			2106	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость сантехнических работ -	Тенге			37206	-	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 19	Тенге			93363	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		37
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	6403	-		-

РАЗДЕЛ 20. АСФАЛЬТОБЕТОННОЕ ПОКРЫТИЕ ТРОТУАРОВ ТИП 2, Пл-1243м2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
160	Е0127-14-2	-Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы(т.10см)	61,725	775,02	73,75	47838	4552	2713	0,14	9
				21,38	11,67	1320	720	133	0,04	3
		м3								
161	Е0127-26-1	-Устройство однослойных оснований толщиной 12 см из щебня М800 фракции 5-40 мм(т.10см)	617,25	308,39	34,29	190351	21166	12154	0,04	25
				6,01	8,79	3710	5429	133	0,03	19
		м2								
162	Е0127-26-3 к=2	-Устройство оснований толщиной 12 см из щебня М800 фракции 5-40 мм, на каждый 1 см изменения толщины слоя к гр.1,2	617,25	-46,88	-2,73	-28937	-1688	-823	-	-1
				-0,2	-0,8	-123	-495	133	-	-2
		м2								
163	Е0127-72-1	-Розлив вяжущих материалов(битум БНД)	0,45315	339,59	339,59	154	154	85	0,58	-
				-	140,94	-	64	133	0,58	-
		т								
164	Е0127-66-2	-Приготовление жидкого битума в котлах вместимостью 15000 л без введения добавок	0,45315	472,75	427,75	214	194	98	0,29	-
				45	117,15	20	53	133	0,44	-
		т								
165	С11011-31 Изм. и доп.вып.7 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Битум нефтяной дорожный вязкий, марка БНД	0,4667445	37900	-	17690	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
166	Е0127-53-1	-Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 типа АБВ(5см)	755,25	24,52	15,35	18520	11594	11049	0,03	25
				5,94	5,06	4486	3822	133	0,02	13
		м2								
167	Е0127-54-1 к=2	-Нормы для корректировки табл. 27-53 при изменении толщины покрытий на 0,5 см, добавлять к плотным мелкозернистым смесям типа АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3	755,25	0,04	-	30	-	20	-	-
				0,02	-	15	-	133	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м2								
168	С143010-10	-Смеси асфальтобетонные	91,2342	6817	-	621944	-	-	-	-
	Изм. и доп. вып. 29	горячие плотные мелкозернистые, типа Б, марки II СТ РК 1225-2013		-	-	-	-	-	-	-
		т								
		БОРДЮРНЫЕ КАМНИ БУ 100.20.8-1174шт								
169	Е0127-34-2	-Установка бортовых бетонных	646	423,71	6,63	273714	4283	94885	0,7	451
	Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002 т.ч. п-3.9 К=0,86	камней БР100.20.8		108,68	1,76	70207	1135	133	0,01	4
		м								
170	С143003-10	-Камни бетонные бортовые	10,336	14861	-	153603	-	-	-	-
	Изм. и доп. вып. 29	БР100.20.8		-	-	-	-	-	-	-
		м3								
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 20		Тенге			1295122	40255			510
			Тенге			79635	10727			37
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			1295122	-	-		-
	Материалы -		Тенге			14535	-	-		-
	Всего заработная плата -		Тенге			-	90362	-		-
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			17690	-	-		-
	Местные материалы -		Тенге			1143007	-	-		-
	Накладные расходы -		Тенге			120182	-	-		-
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -		чел.-ч			-	-	-		60
	Сметная заработная плата в Н.Р. -		Тенге			-	18027	-		-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге			84918	-	-		-
	ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -		Тенге			1500222	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -		чел.-ч			-	-	-		607
	Сметная заработная плата -		Тенге			-	108389	-		-
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 20		Тенге			1500222	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -		чел.-ч			-	-	-		607
	Сметная заработная плата -		Тенге			-	108389	-		-

РАЗДЕЛ 21. СЪЕЗДЫ К ЧАСТНОМУ СЕКТОРУ-40шт

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ВОДОПРОПУСКНЫЕ ТРУБЫ Д 315мм								
171	Е0122-11-8	-Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 300 мм	0,015	112791,01	60473,38	1692	907	1316	306	5
	Изм. и доп.вып.15			51300	16165,35	770	242	130	63,72	1
		км								
172	С130804-839	-Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 33 - 315х9,7 питьевая ГОСТ 18599-2001	15,15	2360	-	35754	-	-	-	-
	Изм. и доп. вып. 26			-	-	-	-	-	-	-
		м								
173	Е0106-11-10	-Армирование около трубного пространства	0,54	5239,08	327,33	2829	177	1142	11,6	6
				1890	123,75	1021	67	105	0,6	-
		1т								
174	С12041-90	-Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 6 мм	0,54	41200	-	22248	-	-	-	-
	Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004			-	-	-	-	-	-	-
		т								
175	Е0106-1-1	-Бетонирование околотрубного пространства(В7,5)	12,8	5560,51	66,01	71175	845	2966	1,35	17
				195,75	24,93	2506	319	105	0,12	2
		м3								
176	С143001-54	-Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент	12,8	127	-	1626	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м3								
177	С143001-58	-Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по морозостойкости до 200: за 150 циклов	12,8	781	-	9997	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м3								
		ПОКРЫТИЯ ИЗ ЩПС СЪЕЗДОВ К ЧАСТНОМУ СЕКТОРУ								
178	Е0127-14-1	-Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка(т.10см)	88	1055,56	68,13	92889	5996	3996	0,14	13
				21,38	12,76	1881	1123	133	0,04	4
		м3								
179	Е0127-63-11 к=1,5	-Укрепление съездов смесью из щебнь-60%, песок-34%, глина-6%толщиной 10 см(15см)	880	37,79	30,56	33258	26889	17883	0,05	42
				7,19	8,09	6323	7123	133	0,03	27
		м2								
180	С143008-11	-Щебень из плотных горных пород для строительных работ М300, фракция 20-40 мм СТ РК	98,208	1228	-	120599	-	-	-	-
	Изм. и доп. вып.			-	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
29	1284-2004	м3								
181	С143008-92	-Песок природный ГОСТ	55,6512	878	-	48862	-	-	-	-
Изм. и доп. вып. 29	8736-2014	м3		-	-	-	-	-	-	-
182	С143008-111	-Глина	9,8208	422	-	4144	-	-	-	-
Изм. и доп. вып. 25		м3		-	-	-	-	-	-	-
183	Е0127-70-1	-Приготовление смеси:щебень, песок, глина в установке	163,68	149,14	140,84	24411	23052	9176	0,05	8
		м3		8,3	33,85	1359	5541	133	0,13	21
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 21		Тенге			469484	57866			91
			Тенге			13858	14415			55
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			433730	-	-		-
	Материалы -		Тенге			3304	-	-		-
	Всего заработная плата -		Тенге			-	28274	-		-
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			22248	-	-		-
	Местные материалы -		Тенге			336454	-	-		-
	Накладные расходы -		Тенге			36478	-	-		-
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -		чел.-ч			-	-	-		18
	Сметная заработная плата в Н.Р. -		Тенге			-	5472	-		-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге			28212	-	-		-
	ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -		Тенге			498420	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -		чел.-ч			-	-	-		164
	Сметная заработная плата -		Тенге			-	33745	-		-
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			35754	-	-		-
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			35754	-	-		-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге			2145	-	-		-
	ВСЕГО,Стоимость сантехнических работ -		Тенге			37899	-	-		-
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 21		Тенге			536319	-	-		-

УЛИЦА №14 Локальная смета 2-1-13

РАЗДЕЛ 22. УСТРОЙСТВО АРЫКОВ-на 1 лоток(L-6м)-686 м.п.(Л 2-8 - 114,4шт)

184	Е0107-53-11	-Установка мелких конструкций /подоконников, сливов, парапетов и др./ массой до 0,5 т(плита покрытия лотков-переходы)	4	345,11	24,15	1380	97	1012	1,03	4
		шт		171,9	8,83	688	35	140	0,04	-
185	С143018-23	-Плиты покрытий, перекрытий и	0,16	13449	-	2152	-	-	-	-
Изм. и доп. вып. 29		днищ из тяжелого бетона класса В22,5: плоские прямоугольные		-	-	-	-	-	-	-
		м3								
		УЗЕЛ 1-7шт								
186	Е0106-1-1	-Устройство бетонных водоотливов из бетона (В15)	0,7	6389,77	66,01	4473	46	162	1,35	1
		м3		195,75	24,93	137	17	105	0,12	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
187	С143001-54	-Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент	0,7	127	-	89	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м3								
188	С143001-58	-Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по морозостойкости до 200: за 150 циклов	0,7	781	-	547	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м3								
189	Е0127-34-2	-Установка бортовых бетонных камней БР100.20.8	14	423,71	6,63	5932	93	2056	0,7	10
	Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-20 02, СН РК 8.02-03-20 02, СН РК 8.02-05-20 02, СН РК 8.02-06-20 02, СН РК 8.02-07-20 02, РДС РК 8.02-03-20 02 т.ч. п-3.9 К=0,86			108,68	1,76	1522	25	133	0,01	-
		м								
190	С143003-10	-Камни бетонные бортовые БР100.20.8	0,224	14861	-	3329	-	-	-	-
	Изм. и доп. вып. 29			-	-	-	-	-	-	-
		м3								
		УСИЛЕНИЕ ЛЮКОВ-9шт								
191	Е0108-6-9	-Кладка стен горловин колодцев	2,16	9789,33	296,6	21145	641	2615	5,95	13
		м3		915,75	110,25	1978	238	118	0,54	1
192	Е0122-41-1	-Монтаж плит КЦП1-10-2	0,9	2957,3	1521,8	2662	1370	2151	8,86	8
	Изм. и доп. вып.	м3		1435,5	403,2	1292	363	130	2,06	2
193	С143018-24	-Плиты покрытий, перекрытий колодцев из тяжелого бетона класса В22,5, круглые(КЦП1-10-2-9шт)	0,9	17543	-	15789	-	-	-	-
	Изм. и доп. вып. 26			-	-	-	-	-	-	-
		м3								
194	С131104-10	-Люк чугунный, тип Т (С250) ГОСТ 3634-99	9	5850	-	52650	-	-	-	-
	Изм. и доп. вып. 27			-	-	-	-	-	-	-
		комплект								
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 22		Тенге			110147	2246			36
	Накладные расходы -			Тенге			7997	-	-	-
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -		чел.-ч			-	-	-		4
	Сметная заработная плата в Н.Р. -		Тенге			-	1200	-		-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге			3930	-	-		-
	ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -		Тенге			69423	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -		чел.-ч			-	-	-		43
	Сметная заработная плата -		Тенге			-	7494	-		-
			Тенге			5616	678			3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге			52650	-	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			52650	-	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			3159	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость сантехнических работ -	Тенге			55809	-	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 22	Тенге			125232	-	-		-
		РАЗДЕЛ 23. АСФАЛЬТОБЕТОННОЕ ПОКРЫТИЕ ТРОТУАРОВ ТИП 2, Пл-1227м2								
195	Е0127-14-2	-Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы(т.10см)	9,14	775,02	73,75	7084	674	402	0,14	1
				21,38	11,67	195	107	133	0,04	-
196	Е0127-26-1	-Устройство однослойных оснований толщиной 12 см из щебня М800 фракции 5-40 мм(т.10см)	м3 73,1	308,39	34,29	22543	2507	1439	0,04	3
				6,01	8,79	439	643	133	0,03	2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м2								
197	Е0127-26-3 к=2	-Устройство оснований толщиной 12 см из щебня М800 фракции 5-40 мм, на каждый 1 см изменения толщины слоя к гр.1,2	73,1	-46,88	-2,73	-3427	-200	-97	-	-
				-0,2	-0,8	-15	-59	133	-	-
		м2								
198	Е0127-72-1	-Розлив вяжущих материалов(битум БНД)	0,04386	339,59	339,59	15	15	8	0,58	-
				-	140,94	-	6	133	0,58	-
		т								
199	Е0127-66-2	-Приготовление жидкого битума в котлах вместимостью 15000 л без введения добавок	0,04386	472,75	427,75	21	19	9	0,29	-
				45	117,15	2	5	133	0,44	-
		т								
200	С11011-31 Изм. и доп.вып.7 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Битум нефтяной дорожный вязкий, марка БНД	0,0451758	37900	-	1712	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
201	Е0127-53-1	-Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 типа АБВ(5см)	73,1	24,52	15,35	1793	1122	1069	0,03	2
				5,94	5,06	434	370	133	0,02	1
		м2								
202	Е0127-54-1 к=2	-Нормы для корректировки табл. 27-53 при изменении толщины покрытий на 0,5 см, добавлять к плотным мелкозернистым смесям типа АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3	73,1	0,04	-	3	-	2	-	-
				0,02	-	1	-	133	-	-
		м2								
203	С143010-10 Изм. и доп. вып. 29	-Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые, типа Б, марки II СТ РК 1225-2013	8,83048	6817	-	60197	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 23		Тенге			89940	4137			7
			Тенге			1058	1072			4

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			89940	-	-		-
		Материалы -	Тенге			238	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	2130	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			1712	-	-		-
		Местные материалы -	Тенге			82796	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			2833	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		1
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	425	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			5566	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			98340	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		12
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	2555	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 23	Тенге			98340	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		12
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	2555	-		-

РАЗДЕЛ 24. СЪЕЗДЫ К ЧАСТНОМУ СЕКТОРУ-43шт

ВОДОПРОПУСКНЫЕ ТРУБЫ Д 315мм

204	Е0122-11-8	-Укладка трубопроводов из	0,135	112791,01	60473,38	15227	8164	11840	306	41
	Изм. и доп.вып.15	полиэтиленовых труб диам. 300 мм		51300	16165,35	6926	2182	130	63,72	9
		км								
205	С130804-839	-Труба полиэтиленовая для	136,35	2360	-	321786	-	-	-	-
	Изм. и доп. вып. 26	водоснабжения РЕ 100 SDR 33 - 315х9,7 питьевая ГОСТ 18599-2001		-	-	-	-	-	-	-
		м								
206	Е0106-11-10	-Армирование около трубного пространства	0,3645	5239,08	327,33	1910	119	771	11,6	4
				1890	123,75	689	45	105	0,6	-
		1т								
207	С12041-90	-Каркасы и сетки плоские:	0,3645	41200	-	15017	-	-	-	-
	Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 6 мм		-	-	-	-	-	-	-
		т								
208	Е0106-1-1	-Бетонирование околотрубного пространства(В7,5)	13,759983	5560,51	66,01	76513	908	3188	1,35	19
				195,75	24,93	2694	343	105	0,12	2
		м3								
209	С143001-54	-Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент	13,759983	127	-	1748	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м3								
210	С143001-58	-Надбавка к сметной стоимости	13,759983	781	-	10747	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		при изменении марки бетона по морозостойкости до 200: за 150 циклов		-	-	-	-	-	-	-
		м3 ПОКРЫТИЯ ИЗ ЩПС СЪЕЗДОВ К ЧАСТНОМУ СЕКТОРУ								
211	Е0127-14-1	-Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка(т.10см)	88	1055,56	68,13	92889	5996	3996	0,14	13
				21,38	12,76	1881	1123	133	0,04	4
		м3								
212	Е0127-63-11 к=1,5	-Укрепление съездов смесью из щебнь-60%, песок-34%, глина-6%толщиной 10 см(15см)	880	37,79	30,56	33258	26889	17883	0,05	42
				7,19	8,09	6323	7123	133	0,03	27
		м2								
213	С143008-11 Изм. и доп. вып. 29	-Щебень из плотных горных пород для строительных работ М300, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004	98,208	1228	-	120599	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м3								
214	С143008-92 Изм. и доп. вып. 29	-Песок природный ГОСТ 8736-2014	55,6512	878	-	48862	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м3								
215	С143008-111 Изм. и доп. вып. 25	-Глина	9,8208	422	-	4144	-	-	-	-
		м3		-	-	-	-	-	-	-
216	Е0127-70-1	-Приготовление смеси:щебень, песок, глина в установке	163,68	149,14	140,84	24411	23052	9176	0,05	8
				8,3	33,85	1359	5541	133	0,13	21
		м3								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 24		Тенге		767110	65128			127
				Тенге		19871	16357			62
		Стоимость общестроительных работ -		Тенге		445324	-	-		-
		Материалы -		Тенге		2918	-	-		-
		Всего заработная плата -		Тенге		-	36228	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -		Тенге		15017	-	-		-
		Местные материалы -		Тенге		342389	-	-		-
		Накладные расходы -		Тенге		46854	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -		чел.-ч		-	-	-		23
		Сметная заработная плата в Н.Р. -		Тенге		-	7028	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге		29531	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -		Тенге		521709	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -		чел.-ч		-	-	-		213
		Сметная заработная плата -		Тенге		-	43256	-		-
		Стоимость сантехнических работ -		Тенге		321786	-	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -		Тенге		321786	-	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			19307	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость сантехнических работ -	Тенге			341093	-	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 24	Тенге			862802	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		213
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	43256	-		-

РАЗДЕЛ 25. УСТРОЙСТВО ПЕРЕСЕЧЕНИЙ С МЕЖКВАРТАЛЬНЫМИ АВТОДОРОГАМИ(L-12м)-1шт

ВОДОПРОПУСКНЫЕ ТРУБЫ Д 315мм

217	Е0122-6-8	-Укладка водопроводных		2206207,15	107441,86	26474	1289	2135	577	7
	Изм. и	чугунных напорных раструбных	0,012							
	доп.вып.15	труб диам. 300 мм при заделке		96300	40587,75	1156	487	130	198,23	2
		раструбов асбестоцементом								
		км								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 25	Тенге			26474	1289			7
			Тенге			1156	487			2
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			26474	-	-		-
		Материалы -	Тенге			24014	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	1643	-		-
		Местные материалы -	Тенге			15	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			2135	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		1
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	320	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			1717	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			30327	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		10
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	1963	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 25	Тенге			30327	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		10
		Сметная заработная плата -								
		Тенге	-	1963	-	-				

УЛИЦА №15 Локальная смета 2-1-14

РАЗДЕЛ 26. УСТРОЙСТВО АРЫКОВ-на 1 лоток(L-6м)-644 м.п.(Л 2-8 - 107,4шт)

218	Е0107-53-11	-Установка мелких конструкций	2	345,11	24,15	690	48	506	1,03	2
		/подоконников, сливов,								
		парапетов и др./ массой до		171,9	8,83	344	18	140	0,04	-
		0,5 т(плита покрытия								
		лотков-переходы)								
		шт								
219	С143018-23	-Плиты покрытий, перекрытий и	0,08	13449	-	1076	-	-	-	-
	Изм. и	днищ из тяжелого бетона								
	доп. вып.	класса В22,5: плоские		-	-	-	-	-	-	-
	29	прямоугольные								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м3								
		УЗЕЛ 1-15шт								
220	Е0106-1-1	-Устройство бетонных водоотливов из бетона (В15)	1,5	6389,77	66,01	9585	99	348	1,35	2
				195,75	24,93	294	37	105	0,12	-
		м3								
221	С143001-54	-Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент	1,5	127	-	191	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м3								
222	С143001-58	-Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по морозостойкости до 200: за 150 циклов	1,5	781	-	1172	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м3								
223	Е0127-34-2 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002 т.ч. п-3.9 К=0,86	-Установка бортовых бетонных камней БР100.20.8	30	423,71	6,63	12711	199	4406	0,7	21
				108,68	1,76	3260	53	133	0,01	-
		м								
224	С143003-10 Изм. и доп. вып. 29	-Камни бетонные бортовые БР100.20.8	0,48	14861	-	7133	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м3								
		УСИЛЕНИЕ ЛЮКОВ-7шт								
225	Е0108-6-9	-Кладка стен горловин колодцев	1,68	9789,33	296,6	16446	498	2034	5,95	10
		м3		915,75	110,25	1538	185	118	0,54	1
226	Е0122-41-1 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК	-Монтаж плит КЦП1-10-2	0,7	2957,3	1521,8	2070	1065	1673	8,86	6
		м3		1435,5	403,2	1005	282	130	2,06	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	8.02-06-20 02									
227	С143018-24 Изм. и доп. вып. 26	-Плиты покрытий, перекрытий колодцев из тяжелого бетона класса В22,5, круглые(КЦП1-10-2-9шт)	0,7	17543 --- -	- --- -	12280 --- -	- --- -	- --- -	- --- -	- --- -
		м3								
228	С131104-10 Изм. и доп. вып. 27	-Люк чугунный, тип Т (С250) ГОСТ 3634-99	7	5850 --- -	- --- -	40950 --- -	- --- -	- --- -	- --- -	- --- -
		комплект								
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 26		Тенге --- Тенге			104304 --- 6441	1910 --- 575			41 --- 3
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			63354	-	-		-
	Материалы -		Тенге			1157	-	-		-
	Всего заработная плата -		Тенге			-	7016	-		-
	Местные материалы -		Тенге			53845	-	-		-
	Накладные расходы -		Тенге			8967	-	-		-
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -		чел.-ч			-	-	-		4
	Сметная заработная плата в Н.Р. -		Тенге			-	1345	-		-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге			4339	-	-		-
	ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -		Тенге			76660	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -		чел.-ч			-	-	-		49
	Сметная заработная плата -		Тенге			-	8361	-		-
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			40950	-	-		-
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			40950	-	-		-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге			2457	-	-		-
	ВСЕГО,Стоимость сантехнических работ -		Тенге			43407	-	-		-
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 26		Тенге			120067	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -		чел.-ч			-	-	-		49
	Сметная заработная плата -		Тенге			-	8361	-		-
		РАЗДЕЛ 27. АСФАЛЬТОБЕТОННОЕ ПОКРЫТИЕ ТРОТУАРОВ ТИП 2, Пл-1166м2								
229	Е0127-14-2	-Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы(т.10см)	9,97	775,02 --- 21,38	73,75 --- 11,67	7727 --- 213	735 --- 116	438 --- 133	0,14 --- 0,04	1 --- -
		м3								
230	Е0127-26-1	-Устройство однослойных оснований толщиной 12 см из щебня М800 фракции 5-40 мм(т.10см)	99,7	308,39 --- 6,01	34,29 --- 8,79	30746 --- 599	3419 --- 877	1963 --- 133	0,04 --- 0,03	4 --- 3
		м2								
231	Е0127-26-3 к=2	-Устройство оснований толщиной 12 см из щебня М800 фракции	99,7	-46,88 ---	-2,73 ---	-4674 ---	-273 ---	-133 ---	- ---	- ---

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		5-40 мм, на каждый 1 см изменения толщины слоя к гр.1,2		-0,2	-0,8	-20	-80	133	-	-
232	Е0127-72-1	-Розлив вяжущих материалов(битум БНД) м2	0,05982	339,59	339,59	20	20	11	0,58	-
				-	140,94	-	8	133	0,58	-
233	Е0127-66-2	-Приготовление жидкого битума в котлах вместимостью 15000 л без введения добавок т	0,05982	472,75	427,75	28	26	13	0,29	-
				45	117,15	3	7	133	0,44	-
234	С11011-31 Изм. и доп.вып.7 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Битум нефтяной дорожный вязкий, марка БНД т	0,0616146	37900	-	2335	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
235	Е0127-53-1	-Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 типа АБВ(5см) м2	99,7	24,52	15,35	2445	1531	1459	0,03	3
				5,94	5,06	592	504	133	0,02	2
236	Е0127-54-1 к=2	-Нормы для корректировки табл. 27-53 при изменении толщины покрытий на 0,5 см, добавлять к плотным мелкозернистым смесям типа АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 м2	99,7	0,04	-	4	-	3	-	-
				0,02	-	2	-	133	-	-
237	С143010-10 Изм. и доп. вып. 29	-Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые, типа Б, марки II СТ РК 1225-2013 т	12,04376	6817	-	82102	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		БОРДЮРНЫЕ КАМНИ БУ 100.20.8-2243шт								
238	Е0127-34-2 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-20	-Установка бортовых бетонных камней БР100.20.8 м	475	423,71	6,63	201261	3150	69768	0,7	332
				108,68	1,76	51623	834	133	0,01	3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	02, СН РК 8.02-05-20 02, СН РК 8.02-06-20 02, СН РК 8.02-07-20 02, РДС РК 8.02-03-20 02 т.ч. п-3.9 К=0,86									
239	С143003-10 Изм. и доп. вып. 29	-Камни бетонные бортовые БР100.20.8 м3	7,6	14861 - -	- - -	112944 - -	- - -	- - -	- - -	- - -
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 27		Тенге ---- Тенге			434938 --------- 53012	8607 --------- 2268			340 --------- 8
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			434938	-	-		-
	Материалы -		Тенге			9207	-	-		-
	Всего заработная плата -		Тенге			-	55280	-		-
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			2335	-	-		-
	Местные материалы -		Тенге			361777	-	-		-
	Накладные расходы -		Тенге			73522	-	-		-
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -		чел.-ч			-	-	-		37
	Сметная заработная плата в Н.Р. -		Тенге			-	11028	-		-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге			30508	-	-		-
	ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -		Тенге			538968	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -		чел.-ч			-	-	-		385
	Сметная заработная плата -		Тенге			-	66308	-		-
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 27		Тенге			538968	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -		чел.-ч			-	-	-		385
	Сметная заработная плата -		Тенге			-	66308	-		-

РАЗДЕЛ 28. СЪЕЗДЫ К ЧАСТНОМУ СЕКТОРУ-45шт

ВОДОПРОПУСКНЫЕ ТРУБЫ Д 315мм

240	Е0106-11-10	-Армирование около трубного пространства	0,6075	5239,08 1890	327,33 123,75	3183 1148	199 75	1285 105	11,6 0,6	7 -
241	С12041-90 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-20 02, СН РК 8.02-04С-2 004	1т -Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 6 мм т	0,6075	41200 -	- -	25029 -	- -	- -	- -	- -
242	Е0106-1-1	-Бетонирование околотрубного	14,4	5560,51	66,01	80071	951	3337	1,35	19

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		пространства(В7,5)								
				195,75	24,93	2819	359	105	0,12	2
		м3								
243	С143001-54	-Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент	14,4	127	-	1829	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м3								
244	С143001-58	-Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по морозостойкости до 200: за 150 циклов	14,4	781	-	11246	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м3								
		ПОКРЫТИЯ ИЗ ЩПС СЪЕЗДОВ К ЧАСТНОМУ СЕКТОРУ								
245	Е0127-14-1	-Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка(т.10см)	99	1055,56	68,13	104501	6745	4495	0,14	14
				21,38	12,76	2117	1263	133	0,04	4
		м3								
246	Е0127-63-11 к=1,5	-Укрепление съездов смесью из щебнь-60%, песок-34%, глина-6%толщиной 10 см(15см)	990	37,79	30,56	37415	30250	20119	0,05	47
				7,19	8,09	7113	8014	133	0,03	30
		м2								
247	С143008-11 Изм. и доп. вып. 29	-Щебень из плотных горных пород для строительных работ М300, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004	110,484	1228	-	135674	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м3								
248	С143008-92 Изм. и доп. вып. 29	-Песок природный ГОСТ 8736-2014	62,6076	878	-	54969	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м3								
249	С143008-111 Изм. и доп. вып. 25	-Глина	11,0484	422	-	4662	-	-	-	-
		м3		-	-	-	-	-	-	-
250	Е0127-70-1	-Приготовление смеси:щебень, песок, глина в установке	184,14	149,14	140,84	27462	25933	10323	0,05	9
				8,3	33,85	1528	6233	133	0,13	24
		м3								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 28	Тенге			486042	64078			97
			Тенге			14725	15944			60
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			486042	-	-		-
		Материалы -	Тенге			3714	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	30669	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			25029	-	-		-
		Местные материалы -	Тенге			378496	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			39558	-	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		20
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	5934	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			31536	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			557136	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		178
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	36603	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 28	Тенге			557136	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		178
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	36603	-		-

РАЗДЕЛ 29. УСТРОЙСТВО ПЕРЕСЕЧЕНИЙ С МЕЖКВАРТАЛЬНЫМИ АВТОДОРОГАМИ(L-12м)-2шт

ВОДОПРОПУСКНЫЕ ТРУБЫ Д 315мм

251	E0122-6-8	-Укладка водопроводных		2206207,15	107441,86	33093	1612	2669	577	9
	Изм. и	чугунных напорных раструбных	0,015							
	доп.вып.15	труб диам. 300 мм при заделке		96300	40587,75	1445	609	130	198,23	3
		раструбов асбестоцементом								
		км								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 29	Тенге			33093	1612			9
			Тенге			1445	609			3
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			33093	-	-		-
		Материалы -	Тенге			30018	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	2053	-		-
		Местные материалы -	Тенге			19	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			2669	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		1
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	400	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			2146	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			37908	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		13
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	2454	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 29	Тенге			37908	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		13
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	2454	-		-

УЛИЦА №19 Локальная смета 2-1-20

РАЗДЕЛ 30. УСТРОЙСТВО АРЫКОВ-на 1 лоток(L-6м)-969 м.п.(Л 2-8 - 161,5шт)

УЗЕЛ 1-8шт

252	E0106-1-1	-Устройство бетонных	0,8	6389,77	66,01	5112	53	185	1,35	1
		водоотливов из бетона (В15)								
				195,75	24,93	157	20	105	0,12	-
		м3								
253	C143001-54	-Надбавка к сметной стоимости	0,8	127	-	102	-	-	-	-
		бетона за сульфатостойкий								
		цемент		-	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м3								
254	С143001-58	-Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по морозостойкости до 200: за 150 циклов	0,8	781	-	625	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м3								
255	Е0127-34-2	-Установка бортовых бетонных камней БР100.20.8	16	423,71	6,63	6779	106	2350	0,7	11
	Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-20 К=0,86			108,68	1,76	1739	28	133	0,01	-
		м								
256	С143003-10	-Камни бетонные бортовые БР100.20.8	0,256	14861	-	3804	-	-	-	-
	Изм. и доп. вып. 29			-	-	-	-	-	-	-
		м3								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 30	Тенге			16422	159			12
			Тенге			1895	48			-
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			16422	-	-		-
		Материалы -	Тенге			404	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	1944	-		-
		Местные материалы -	Тенге			13964	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			2535	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		1
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	380	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			1137	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			20095	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		14
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	2324	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 30	Тенге			20095	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		14
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	2324	-		-
		РАЗДЕЛ 31. АСФАЛЬТОБЕТОННОЕ ПОКРЫТИЕ ТРОТУАРОВ ТИП 2, Пл-1040м2								
257	Е0127-14-2	-Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы(т.10см)	31,12	775,02	73,75	24119	2295	1368	0,14	4
				21,38	11,67	665	363	133	0,04	1
		м3								
258	Е0127-26-1	-Устройство однослойных оснований толщиной 12 см из щебня М800 фракции 5-40 мм(т.10см)	311,2	308,39	34,29	95970	10671	6128	0,04	12
				6,01	8,79	1870	2737	133	0,03	9
		м2								
259	Е0127-26-3 к=2	-Устройство оснований толщиной 12 см из щебня М800 фракции 5-40 мм, на каждый 1 см изменения толщины слоя к гр.1,2	311,2	-46,88	-2,73	-14589	-851	-415	-	-
				-0,2	-0,8	-62	-250	133	-	-1
		м2								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
260	Е0127-72-1	-Розлив вяжущих материалов(битум БНД)	0,46536	339,59	339,59	158	158	87	0,58	-
				-	140,94	-	66	133	0,58	-
		т								
261	Е0127-66-2	-Приготовление жидкого битума в котлах вместимостью 15000 л без введения добавок	0,46536	472,75	427,75	220	199	100	0,29	-
				45	117,15	21	55	133	0,44	-
		т								
262	С11011-31 Изм. и доп.вып.7 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Битум нефтяной дорожный вязкий, марка БНД	0,4793208	37900	-	18166	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
263	Е0127-53-1	-Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 типа АБВ(5см)	775,6	24,52	15,35	19019	11907	11347	0,03	26
				5,94	5,06	4607	3925	133	0,02	14
		м2								
264	Е0127-54-1 к=2	-Нормы для корректировки табл. 27-53 при изменении толщины покрытий на 0,5 см, добавлять к плотным мелкозернистым смесям типа АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3	775,6	0,04	-	31	-	21	-	-
				0,02	-	16	-	133	-	-
		м2								
265	С143010-10 Изм. и доп. вып. 29	-Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые, типа Б, марки II СТ РК 1225-2013	93,69248	6817	-	638702	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
		БОРДЮРНЫЕ КАМНИ БУ 100.20.8-762								
266	Е0127-34-2 Изм. и доп. вып. 2 СН РК п-3.9 К=0,86	-Установка бортовых бетонных камней БР100.20.8	762	423,71	6,63	322864	5053	111923	0,7	532
				108,68	1,76	82814	1339	133	0,01	5
		м								
267	С143003-10 Изм. и доп. вып. 29	-Камни бетонные бортовые БР100.20.8	12,192	14861	-	181185	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м3								

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 31	Тенге	1285845	29432			575
	Тенге	89931	8234			29
Стоимость общестроительных работ -	Тенге	1285845	-	-		-
Материалы -	Тенге	16770	-	-		-
Всего заработная плата -	Тенге	-	98165	-		-
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге	18166	-	-		-
Местные материалы -	Тенге	1131546	-	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Накладные расходы -	Тенге			130559	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		65
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	19584	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			84984	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			1501388	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		669
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	117749	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 31	Тенге			1501388	-	-		-

РАЗДЕЛ 32. СЪЕЗДЫ К ЧАСТНОМУ СЕКТОРУ-21шт

ВОДОПРОПУСКНЫЕ ТРУБЫ Д 315мм

268	E0122-11-8	-Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 300 мм	0,0475	-112791,01	-60473,38	-5358	-2872	-4166	-306	-15
	Изм. и доп.вып.15			-51300	-16165,35	-2437	-768	130	-63,72	-3
		км								
269	C130804-839	-Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 33 - 315x9,7 питьевая ГОСТ 18599-2001	47,975	-2360	-	-113221	-	-	-	-
	Изм. и доп. вып. 26			-	-	-	-	-	-	-
		м								
270	E0106-11-10	-Армирование около трубного пространства	0,2835	5239,08	327,33	1485	93	599	11,6	3
				1890	123,75	536	35	105	0,6	-
		1т								
271	C12041-90	-Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 6 мм 8.02-04-20	0,2835	41200	-	11680	-	-	-	-
	Изм. и доп.вып.9 СН РК 02, СН РК 8.02-04С-2 004			-	-	-	-	-	-	-
		т								
272	E0106-1-1	-Бетонирование околотрубного пространства(В7,5)	6,72	5560,51	66,01	37367	444	1557	1,35	9
				195,75	24,93	1315	168	105	0,12	1
		м3								
273	C143001-54	-Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент	6,72	127	-	853	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м3								
274	C143001-58	-Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по морозостойкости до 200: за 150 циклов	6,72	781	-	5248	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м3								
275	E0106-17-2	-Устройство портальных стенок (В20), толщиной до 150 мм	4,2	13832,07	402,61	58095	1691	13868	18,1	76
				2992,5	152,1	12569	639	105	0,74	3
		м3								
276	C12041-90	-Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 6 мм	0,2814	41200	-	11594	-	-	-	-
	Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-20			-	-	-	-	-	-	-
277	C143001-54	-Надбавка к сметной стоимости	4,2	127	-	533	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		бетона за сульфатостойкий цемент		-	-	-	-	-	-	-
		м3								
278	С143001-58	-Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по морозостойкости до 200: за 150 циклов	4,2	781	-	3280	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м3								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 32	Тенге			11557	-645			74
			Тенге			11983	74			1
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			124778	-	-		-
		Материалы -	Тенге			18793	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	12057	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			23274	-	-		-
		Местные материалы -	Тенге			71374	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			11858	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		6
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	1779	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			8198	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			144835	-	-		-
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге			-113221	-	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			-113221	-	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			-6793	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость сантехнических работ -	Тенге			-120014	-	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 32	Тенге			24820	-	-		-

УЛИЦА №22 Локальная смета 2-1-22

РАЗДЕЛ 33. УСТРОЙСТВО АРЫКОВ-на 1 лоток(L-6м)-221 м.п.(Л 2-8 - 36,8шт)

279	Е0108-3-1	-Устройство песчаного основания под лотки	4,44624	1181	97,07	5251	432	779	0,78	3
				112,5	36	500	160	118	0,18	1
		м3								
280	Е0107-31-6	-Установка в сооружениях прямоугольных лотков сечением более 0,2 м2	5,966	2155,49	863,65	12860	5153	8501	4,26	25
				726,75	291,08	4336	1737	140	1,23	7
		м3								
281	С143018-140	-Лотки каналов из тяжелого бетона класса В22,5 объемом	5,966	21600	-	128866	-	-	-	-
	Изм. и									
		М3								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
282	Е0108-4-7	-Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя, лотков	121,518	245,44	3,82	29825	464	5562	0,21	26
				37,35	1,44	4539	175	118	0,01	1
		м2								
283	Е0107-53-11	-Установка мелких конструкций /подоконников, сливов, парапетов и др./ массой до 0,5 т(плита покрытия лотков-переходы)	4	345,11	24,15	1380	97	1012	1,03	4
				171,9	8,83	688	35	140	0,04	-
		шт								
284	С143018-23 Изм. и доп. вып. 29	-Плиты покрытий, перекрытий и днищ из тяжелого бетона класса В22,5: плоские прямоугольные	0,16	13449	-	2152	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м3								
285	Е0106-13-1	-Монолитные заделки(В20)	0,1	7693,81	86,6	769	9	55	3,06	-
				490,5	32,72	49	3	105	0,16	-
		м3								
286	С143001-54	-Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент	0,1	127	-	13	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м3								
287	С143001-58	-Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по морозостойкости до 200: за 150 циклов	0,1	781	-	78	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м3								
		УЗЕЛ 1-13шт								
288	Е0106-1-1	-Устройство бетонных водоотливов из бетона (В15)	1,2	6389,77	66,01	7668	79	278	1,35	2
				195,75	24,93	235	30	105	0,12	-
		м3								
289	С143001-54	-Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент	1,2	127	-	152	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м3								
290	С143001-58	-Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по морозостойкости до 200: за 150 циклов	1,2	781	-	937	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м3								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
291	E0127-34-2	-Установка бортовых бетонных	26	423,71	6,63	11016	172	3819	0,7	18
	Изм. и	камней БР100.20.8								
	доп. вып.			108,68	1,76	2826	46	133	0,01	-
	2 СН РК	м								
	8.02-01-20									
	02, СН РК									
	8.02-03-20									
	02, СН РК									
	8.02-05-20									
	02, СН РК									
	8.02-06-20									
	02, СН РК									
	8.02-07-20									
	02, РДС									
	РК									
	8.02-03-20									
	02 т.ч.									
	п-3.9									
	К=0,86									
292	С143003-10	-Камни бетонные бортовые	0,416	14861	-	6182	-	-	-	-
	Изм. и	БР100.20.8								
	доп. вып.			-	-	-	-	-	-	-
	29	м3								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 33	Тенге			207150	6405			79

			Тенге			13172	2186			9
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			207150	-	-		-
		Материалы -	Тенге			28709	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	15358	-		-
		Местные материалы -	Тенге			158864	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			20007	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		10
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	3001	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			13629	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			240786	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		98
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	18359	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 33	Тенге			240786	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		98
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	18359	-		-

РАЗДЕЛ 34. СЪЕЗДЫ К ЧАСТНОМУ СЕКТОРУ-5шт

ВОДОПРОПУСКНЫЕ ТРУБЫ Д 315мм

293	E0122-11-8	-Укладка трубопроводов из	0,0225	112791,01	60473,38	2538	1361	1973	306	7
	Изм. и	полиэтиленовых труб диам. 300								
	доп.вып.15	мм		51300	16165,35	1154	364	130	63,72	1
		км								
294	С130804-839	-Труба полиэтиленовая для	22,725	2360	-	53631	-	-	-	-
	Изм. и	водоснабжения PE 100 SDR 33 -								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	доп. вып. 26	315х9,7 питьевая ГОСТ 18599-2001		-	-	-	-	-	-	-
		м								
295	Е0106-11-10	-Армирование около трубного пространства	0,0675	5239,08	327,33	354	22	143	11,6	1
				1890	123,75	128	8	105	0,6	-
		1т								
296	С12041-90 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 6 мм	0,0675	41200	-	2781	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
297	Е0106-1-1	-Бетонирование околотрубного пространства(В7,5)	1,6	5560,51	66,01	8897	106	371	1,35	2
				195,75	24,93	313	40	105	0,12	-
		м3								
298	С143001-54	-Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент	1,6	127	-	203	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м3								
299	С143001-58	-Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по морозостойкости до 200: за 150 циклов	1,6	781	-	1250	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м3								
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 34		Тенге			69653	1488			10
			Тенге			1595	412			2
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			16022	-	-		-
	Материалы -		Тенге			416	-	-		-
	Всего заработная плата -		Тенге			-	2007	-		-
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			2781	-	-		-
	Местные материалы -		Тенге			9741	-	-		-
	Накладные расходы -		Тенге			2487	-	-		-
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -		чел.-ч			-	-	-		1
	Сметная заработная плата в Н.Р. -		Тенге			-	373	-		-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге			1111	-	-		-
	ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -		Тенге			19619	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -		чел.-ч			-	-	-		13
	Сметная заработная плата -		Тенге			-	2380	-		-
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			53631	-	-		-
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			53631	-	-		-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге			3218	-	-		-
	ВСЕГО,Стоимость сантехнических работ -		Тенге			56849	-	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 34	Тенге			76468	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		13
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	2380	-		-
		РАЗДЕЛ 35. УСТРОЙСТВО ПЕРЕСЕЧЕНИЙ С МЕЖКВАРТАЛЬНЫМИ АВТОДОРОГАМИ(L-12м)-1шт								
		ВОДОПРОПУСКНЫЕ ТРУБЫ Д 315мм								
300	Е0122-6-8	-Укладка водопроводных		2206207,15	107441,86	26474	1289	2135	577	7
	Изм. и доп.вып.15	чугунных напорных раструбных труб диам. 300 мм при заделке раструбов асбестоцементом	0,012	96300	40587,75	1156	487	130	198,23	2
		км								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 35	Тенге			26474	1289			7
			Тенге			1156	487			2
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			26474	-	-		-
		Материалы -	Тенге			24014	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	1643	-		-
		Местные материалы -	Тенге			15	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			2135	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		1
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	320	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			1717	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			30327	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		10
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	1963	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 35	Тенге			30327	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		10
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	1963	-		-

Рекультивация участка , устройство арыков -земляные работы.Устройство дорожного полотна - земляные работы Смета№2-1-25

		РАЗДЕЛ 36. СРЕЗКА РАСТИТЕЛЬНОГО ГРУНТА								
301	Е0101-24-1	-Срезка растительного грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 1 группы грунтов до 10 м(в отвал)	0,94	7,91	7,91	7	7	2	-	-
				-	2,57	-	2	97	0,01	-
		м3								
302	Е0101-24-9	-Разработка грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 1 группы грунтов добавлять на каждые последующие 10 м на 40м(в отвал)	0,94	7,32	7,32	7	7	2	-	-
				-	2,38	-	2	97	0,01	-
		м3								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 36	Тенге			14	14			-
			----			---	---			---
			Тенге			-	5			-
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			14	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	5	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			5	-	-		-
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	1	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			1	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			20	-	-		-
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	5	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 36	Тенге			20	-	-		-
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	5	-		-
		РАЗДЕЛ 37. ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ ПОД УСТРОЙСТВО ДОРОЖНОГО ПОЛОТНА								
		ВЫЕМКА НЕПРИГОДНОГО ГРУНТА								
303	E0101-24-2	-Разработка грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 10 м(выемка грунта под дор. корыто)	337,75	9,24	9,24	3122	3122	983	-	-
				---	---	---	---	---	---	---
				-	3	-	1014	97	0,01	4
		м3								
304	E0101-24-10-к=4	-Разработка грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов добавлять на каждые последующие 10 м(40м)	337,75	31,64	31,64	10687	10687	3366	-	-
				---	---	---	---	---	---	---
				-	10,27	-	3470	97	0,04	13
		м3								
305	C01031-A7-1-	Погрузка разрыхленного грунта при автомобильных перевозках	1247,85	30	-	37436	-	-	-	-
				---	---	---	---	---	---	---
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
306	C010333-A5--1	-Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 5 км, класс груза 1	5460,5	45	-	245723	-	-	-	-
				---	---	---	---	---	---	---
				9	-	49145	-	-	-	-
		т								
307	C010333-A1--1	-Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 1 км, класс груза 1	6740,4	-19,7	-	-132786	-	-	-	-
				---	---	---	---	---	---	---
				-3,94	-	-26557	-	-	-	-
		т								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 37	Тенге			164181	13809			-
			----			---	---			---
			Тенге			22587	4483			17

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			164181	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	27071	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			37436	-	-		-
		Транспортные расходы -	Тенге			112937	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			4349	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		2
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	652	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			10112	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			178642	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		19
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	27723	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 37	Тенге			178642	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		19
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	27723	-		-
		РАЗДЕЛ 38. ДОСЫПКА ГРУНТА								
308	E0101-17-14-	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3	2402	39,76	37,82	95496	90835	29982	0,01	31
				1,87	11	4492	26417	97	0,04	90
		м3								
309	C010334-A24-	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами из карьеров, расстояние перевозки свыше 9,5 до 10 км(25км)	9608	67,4	-	647579	-	-	-	-
				13,48	-	129516	-	-	-	-
		т								
310	C010334-A24-	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами из карьеров, расстояние перевозки свыше 9,5 до 10 км	4800	-67,4	-	-323520	-	-	-	-
				-13,48	-	-64704	-	-	-	-
		т								
311	E0101-35-2 -	Устройство дорожных насыпей бульдозерами с перемещение грунтов 2 группы до 20 м	2402	12,61	12,61	30295	30295	10195	-	-
				-	4,38	-	10511	97	0,01	34
		м3								
312	E0101-130-1-	Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу, 25 т, на первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см	5400	14,01	14,01	75630	75630	25116	-	-
				-	4,8	-	25893	97	0,02	85

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м3								
313	Е0101-130-3-	Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу, 25 т, на первый проход по одному следу при толщине слоя 40 см	3000	-9,48	-9,48	-28430	-28430	-9430	-	-
				-	-3,24	-	-9722	97	-0,01	-32
		м3								
314	Е0101-130-7- к=4	Добавлять за каждый последующий проход по одному следу прицепными катками на пневмоколесном ходу, массой 25 т, при толщине слоя 25 см	2402	5,57	5,57	13384	13384	3907	-	-
				-	1,68	-	4028	97	0,01	13
		м3								
315	Е0101-135-1-	Полив водой уплотняемого грунта	4598,83	14,12	12	64924	55174	19472	0,01	56
				1,62	2,75	7450	12624	97	0,01	56
		м3								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 38	Тенге			575359	236889			87
			Тенге			76754	69751			247
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			575359	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	146505	-		-
		Местные материалы -	Тенге			2469	-	-		-
		Транспортные расходы -	Тенге			324059	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			79242	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		40
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	11886	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			39276	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			693878	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		374
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	158391	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 38	Тенге			693878	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		374
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	158391	-		-

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 2-1-27

КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ ДОРОГИ НА П.МАШТАКОВО

316	Е0127-72-1 -	Розлив вяжущих материалов(БНД)	2,991	39376,59	339,59	117775	1016	561	0,58	2
				-	140,94	-	422	133	0,58	2
		т								
317	Е0127-66-1 -	Приготовление вязкого битума в котлах вместимостью 15000 л без введения добавок	2,991	1048,32	890,82	3136	2664	1683	0,95	3
				157,5	265,49	471	794	133	1,1	3
		т								
318	Е0127-53-8 - Изм. и	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих	9970	24,52	15,35	244479	153054	145861	0,03	335

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	доп.вып.11 СН РК 8. 02-02-2002 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-14-2005	асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 м2		5,94	5,06	59222	50448	133	0,02	176
319	С143010-9 Изм. и доп. вып. 29	-Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые, типа Б, марки I СТ РК 1225-2013 т	934,189	6512	-	6083439	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 39		Тенге			6448829	156734			340
			Тенге			59693	51664			181
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			6448829	-	-		-
	Материалы -		Тенге			148963	-	-		-
	Всего заработная плата -		Тенге			-	111357	-		-
	Местные материалы -		Тенге			6083439	-	-		-
	Накладные расходы -		Тенге			148104	-	-		-
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -		чел.-ч			-	-	-		74
	Сметная заработная плата в Н.Р. -		Тенге			-	22216	-		-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге			395816	-	-		-
	ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -		Тенге			6992749	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -		чел.-ч			-	-	-		595
	Сметная заработная плата -		Тенге			-	133572	-		-
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 39		Тенге			6992749	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -		чел.-ч			-	-	-		595
	Сметная заработная плата -		Тенге			-	133572	-		-
		РАЗДЕЛ 40. ОБОЧИНЫ-2700м2								
320	Е0127-82-1	-Устройство дорожного корыта глубиной до 250 мм под обочины	2700	19,95	15,58	53865	42066	23449	0,01	25
				1,03	5,5	2781	14850	133	0,03	73
321	Е0127-14-2	-Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы(т10см) м2	270	775,02	73,75	209256	19913	11868	0,14	39
				21,38	11,67	5773	3151	133	0,04	11
322	Е0127-63-11 к=1,5	-Укрепление обочин гравийно /щебеночной/ смесью толщиной 10 см(15см) м3	2700	37,79	30,56	102042	82501	54869	0,05	128
				7,19	8,09	19400	21855	133	0,03	82
		м2								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
323	С143008-11	-Щебень из плотных горных	340,2	1228	-	417766	-	-	-	-
	Изм. и доп. вып. 29	пород для строительных работ М300, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004		-	-	-	-	-	-	-
		м3								
324	С143008-104	-Смеси песчано-гравийные	170,748	557	-	95107	-	-	-	-
	Изм. и доп. вып. 29	природные ГОСТ 23735-2014		-	-	-	-	-	-	-
		м3								
325	С143008-111	-Глина	26,73	422	-	11280	-	-	-	-
	Изм. и доп. вып. 25	м3		-	-	-	-	-	-	-
326	Е0127-70-1	-Приготовление смеси из	502,2	149,68	140,84	75170	70728	28153	0,05	26
		шебень/песок/глина в установке, установленной в карьере		8,3	33,85	4168	16999	133	0,13	65
		м3								
		ПК0 - ПК2								
327	Е0127-18-4	-Разборка покрытий	142	408,11	169,61	57952	24085	45812	1,55	220
		асфальтобетонных		238,5	4,07	33867	578	133	0,01	2
		м3								
328	Е0101-24-2	-Разработка грунта	468,6	9,24	9,24	4332	4332	1364	-	-
		бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 10 м(выемка грунта под дорожное корыто)		-	3	-	1407	97	0,01	5
		м3								
329	Е0101-24-10	-Разработка грунта	468,6	39,55	39,55	18534	18534	5837	-	-
	к=5	бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов добавлять на каждые последующие 10 м		-	12,84	-	6017	97	0,05	23
		м3								
		АСФАЛЬТОБЕТОННОЕ ПОКРЫТИЕ ПО ТИПУ I-1420м2								
330	Е0127-14-2	-Устройство подстилающих и	237,282	775,02	73,75	183899	17500	10430	0,14	34
		выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы(т.15см)		21,38	11,67	5073	2769	133	0,04	10
		м3								
331	Е0127-26-4	-Устройство нижнего слоя	1500,94	279,25	18,86	419140	28314	19292	0,02	32
		двухслойных оснований толщиной 12 см из щебня М800 фракции 40-70 мм(10см),с учетом рисбермы		3,89	5,77	5839	8667	133	0,02	30

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м2								
332	Е0127-26-5 к=2	-Устройство оснований толщиной 12 см из щебня М800 фракции 40-70 мм, на каждый 1 см изменения толщины слоя добавлять к гр.4	1500,94	-46,03	-3,02	-69094	-4539	-2209	-	-2
				-0,22	-0,89	-330	-1330	133	-	-4
		м2								
333	Е0127-26-2	-Устройство верхнего слоя двухслойных оснований толщиной 12 см из щебня М800 фракции 5-40 мм(8см), с учетом рисбермы	1500,94	308,66	34,56	463275	51873	28728	0,04	60
				6,01	8,38	9021	12580	133	0,03	43
		м2								
334	Е0127-26-3 к=4	-Устройство оснований толщиной 12 см из щебня М800 фракции 5-40 мм, на каждый 1 см изменения толщины слоя добавлять к гр.1,2	1500,94	-93,76	-5,47	-140728	-8210	-4000	-	-4
				-0,4	-1,6	-600	-2407	133	-0,01	-8
		м2								
335	Е0127-72-1	-Розлив вяжущих материалов(БНД)	1,136	39376,59	339,59	44732	386	213	0,58	1
				-	140,94	-	160	133	0,58	1
		т								
336	Е0127-66-1	-Приготовление вязкого битума в котлах вместимостью 15000 л без введения добавок	1,136	1048,32	890,82	1191	1012	639	0,95	1
				157,5	265,49	179	302	133	1,1	1
		т								
337	Е0127-53-6	-Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3(6см)	1420	24,52	15,35	34820	21799	20775	0,03	48
				5,94	5,06	8435	7185	133	0,02	25
		м2								
338	Е0127-54-6 к=4	-Нормы для корректировки табл. 27-53 при изменении толщины покрытий на 0,5 см, добавлять к пористым крупнозернистым смесям, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3	1420	0,08	-	114	-	76	-	1
				0,04	-	57	-	133	-	-
		м2								
339	С143010-14 Изм. и доп. вып. 29	-Смеси асфальтобетонные горячие пористые крупнозернистые, марки I СТ РК 1225-2013	197,238	6463	-	1274749	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
340	Е0127-72-1	-Розлив вяжущих	0,426	39376,59	339,59	16774	145	80	0,58	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		материалов(БНД)		-	140,94	-	60	133	0,58	-
341	Е0127-66-1	-Приготовление вязкого битума т в котлах вместимостью 15000 л	0,426	1048,32	890,82	447	379	240	0,95	-
		без введения добавок		157,5	265,49	67	113	133	1,1	-
342	Е0127-53-8 Изм. и доп.вып.11 СН РК 8. 02-02-2002 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-14-2005	-Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 м2	1420	24,52	15,35	34820	21799	20775	0,03	48
				5,94	5,06	8435	7185	133	0,02	25
343	С143010-9 Изм. и доп. вып. 29	-Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые, типа Б, марки I СТ РК 1225-2013 т	133,054	6512	-	866448	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 40	Тенге			4175891	392618			657
			Тенге			102163	100140			384
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			4175891	-	-		-
		Материалы -	Тенге			79224	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	202302	-		-
		Местные материалы -	Тенге			3601887	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			266390	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		133
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	39958	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			266537	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			4708817	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		1174
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	242261	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 40	Тенге			4708817	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		1174
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	242261	-		-
		РАЗДЕЛ 41. ОБОЧИНЫ-530м2								
344	Е0127-82-1	-Устройство дорожного корыта глубиной до 250 мм под обочины м2	530	19,95	15,58	10574	8257	4603	0,01	5
				1,03	5,5	546	2915	133	0,03	14
345	Е0127-14-2	-Устройство подстилающих и	53	775,02	73,75	41076	3909	2330	0,14	8

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы(т.10см)		21,38	11,67	1133	618	133	0,04	2
346	E0127-63-11-к=1,5	Укрепление обочин гравийно /щебеночной/ смесью толщиной 10 см(15см) м3	530	37,79 7,19	30,56 8,09	20031 3808	16195 4290	10771 133	0,05 0,03	25 16
347	C143008-11 -Изм. и доп. вып. 29	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М300, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004 м2	66,78	1228 -	- -	82006 -	- -	- -	- -	- -
348	C143008-104-Изм. и доп. вып. 29	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014 м3	33,5172	557 -	- -	18669 -	- -	- -	- -	- -
349	C143008-111-Изм. и доп. вып. 25	Глина м3	5,247	422 -	- -	2214 -	- -	- -	- -	- -
350	E0127-70-1 -	Приготовление смеси из шебень/песок/глина в установке, установленной в карьере м3	98,58	149,68 8,3	140,84 33,85	14756 818	13884 3337	5526 133	0,05 0,13	5 13
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 41	Тенге --- Тенге			189325 --- 6305	42245 --- 11160			43 --- 45
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			189325	-	-		-
		Материалы -	Тенге			1770	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	17466	-		-
		Местные материалы -	Тенге			139005	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			23229	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		12
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	3484	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			12753	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			225308	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		100
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	20950	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 41	Тенге			225308	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		100
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	20950	-		-

РАЗДЕЛ 42. ПРОЧИЕ РАБОТЫ

351	C01031-A36--	Погрузка отходов от разборки	2316,8	25,7	-	59542	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	1	асфальтобетонного покрытия при автомобильных перевозках		-	-	-	-	-	-	-
352	C01031-A7-1	Погрузка грунта /земля, перегной/ при автомобильных перевозках т	562,32	30	-	16870	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
353	C010333-A5--1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 5 км, класс груза 1 т	2879,12	45	-	129560	-	-	-	-
				9	-	25912	-	-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 42	Тенге			205972	-			-
			Тенге			25912	-			-
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			205972	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	25912	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			76411	-	-		-
		Транспортные расходы -	Тенге			129560	-	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			12358	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			218330	-	-		-
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	25912	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 42	Тенге			218330	-	-		-
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	25912	-		-
		РАЗДЕЛ 43. ДОСЫПКА ГРУНТА								
354	E0101-17-14	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3 м3	1500	39,76	37,82	59635	56724	18723	0,01	20
				1,87	11	2805	16497	97	0,04	56
355	C010334-A24	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами из карьеров, расстояние перевозки свыше 9,5 до 10 км(25км) т	6000	67,4	-	404400	-	-	-	-
				13,48	-	80880	-	-	-	-
356	E0101-35-2	Устройство дорожных насыпей бульдозерами с перемещение грунтов 2 группы до 20 м м3	15	12,61	12,61	189	189	64	-	-
				-	4,38	-	66	97	0,01	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 43	Тенге			464225	56913			20
			Тенге			83685	16563			57
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			464225	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	100248	-		-
		Местные материалы -	Тенге			106	-	-		-
		Транспортные расходы -	Тенге			404400	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			18787	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		9
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	2818	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			28981	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			511992	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		86
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	103066	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 43	Тенге			511992	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		86
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	103066	-		-

Локальная смета 2-1-24

УСТАНОВКА ДОРОЖНЫХ ЗНАКОВ И РАЗМЕТКА ДОРОГ

РАЗДЕЛ 45. ОСТАНОВКИ-7шт

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
357	У1-36-3	-Остановка автобусная, вариант I, строительные работы	7	547827,5	16318,1	3834793	114227	645189	372	2604
				61380	4455,6	429660	31189	140	22	154
		останов.								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 45	Тенге			3834793	114227			2604
			Тенге			429660	31189			154
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			3834793	-	-		-
		Материалы -	Тенге			3290906	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	460849	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			645189	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		323
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	96778	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			268799	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			4748780	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		3081
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	557628	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 45	Тенге			4748780	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		3081
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	557628	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	Тенге			27614232	1472666			8143
			Тенге			1494511	406153			1537
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			26110858	-	-		-
		Материалы -	Тенге			3771007	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	1900664	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			367166	-	-		-
		Местные материалы -	Тенге			18228744	-	-		-
		Транспортные расходы -	Тенге			970956	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			2245941	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		1123
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	336891	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			1701408	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			30058208	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		10803
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	2237555	-		-
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге			1503374	-	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			1503374	-	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			90202	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость сантехнических работ -	Тенге			1593576	-	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	Тенге			31651784	-	-		-

		Всего по акту				31651784		
		Времен.здания и сооружения 1,5 %				474 777		
		Возврат материалов 15%				71 217		
		Итого				**32 126 561**		
		Затраты на производство работ в зимнее время 1,62%				520 450		
		Выслуга лет 1%				321 266		
		Дополнительные отпуска 0,4%				128 506		
		Итого в базовых ценах 2001 г. МРП=775				**33 096 783**		
		Итого в текущих ценах 2017 г.от общего объема с К- 2,9277419				**92 668 254**		

		Налоги, сборы, обязательные платежи 2%				1 853 365		
		С налогами, сборами, обязательными платежами 2%				**94 521 619**		
		НДС - 12%				11 342 594		
		Объем выполненных работ Всего по акту за июнь 2017 гг				**105 864 214**		
		В том числе возвратная сумма				**208 504**		

Заказчик :

ГУ"Отдел строительства г. Уральска"

Руководитель

_____М. Т. Мулдашев

Технический надзор:

ТОО «Инженерное бюро «NURTAU»

Инженер по тех. надзору

_____А.Г. Манафов

Подрядчик :

АО
"Уральскводстрой
Первый-вице
президент

_____ Т.В. Тедеев