Подрядчик: АО "Уральскводстрой"

Утверждена
приказом Председателя Агенства
Республики Казахстан по делам строительства
и жилищно - коммунального хозяйства
от"_____"
№

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- СТРОИТЕЛЬСТВО ВНУТРИКВАРТАЛЬНЫХ ПРОЕЗДОВ И ВОДООТВЕДЕНИЕ ТАЛЫХ ВОД ПДП п.ДЕРКУЛ (1очередь)КОРРЕКТИРОВКА

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- СТРОИТЕЛЬСТВО ВНУТРИКВАРТАЛЬНЫХ ПРОЕЗДОВ И ВОДООТВЕДЕНИЕ ТАЛЫХ ВОД ПДП п.ДЕРКУЛ (1очередь)КОРРЕКТИРОВКА

А К Т № 10
выполненных работ за март 2018 год.

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

| N ПП | ШИФР И НОМЕР ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА | НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ | КОЛИЧЕСТВО | СТОИМОСТЬ ЕДИНИЦЫ, ТЕНГЕ: ВСЕГО | СТОИМОСТЬ ЕДИНИЦЫ, ТЕНГЕ: ЭКСПЛ. МАШИН | ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, ТЕНГЕ: ВСЕГО | ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, ТЕНГЕ: ЭКСПЛ. МАШИН | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ ТЕНГЕ | ЗАТРАТЫ ТРУДА, ЧЕЛ.-Ч РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ: РАБОЧИХ, ОБСЛУЖИВАЮЩИХ МАШИНЫ НА ЕДИНИЦУ | ЗАТРАТЫ ТРУДА, ЧЕЛ.-Ч РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ: РАБОЧИХ, ОБСЛУЖИВАЮЩИХ МАШИНЫ ВСЕГО |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | ЗП РАБОЧИХ СТРОИТЕЛЕЙ | В Т.Ч. ЗП МАШИНИСТОВ | ЗП РАБОЧИХ СТРОИТЕЛЕЙ | В Т.Ч. ЗП МАШИНИСТОВ | % | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |

СЛИЧИТЕЛЬНАЯ ВЕДОМОСТЬ №

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №2-1-1 УЛИЦА №2

РАЗДЕЛ 1. АСФАЛЬТОБЕТОННОЕ ПОКРЫТИЕ ПРОЕЗЖЕЙ ЧАСТИ ТИП1, ПЛ-57,8М2

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Е0127-14-2 | -УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ И ВЫРАВНИВАЮЩИХ СЛОЕВ ОСНОВАНИЙ ИЗ ПЕСЧАНО-ГРАВИЙНОЙ СМЕСИ, ДРЕСВЫ(Т.15СМ) | 8,67 | 775,02 | 73,75 | 6719 | 639 | 381 | 0,14 | 1 |
| | | | | 21,38 | 11,67 | 185 | 101 | 133 | 0,04 | - |
| | | М3 | | | | | | | | |
| 2 | Е0127-26-4 | -УСТРОЙСТВО НИЖНЕГО СЛОЯ ДВУХСЛОЙНЫХ ОСНОВАНИЙ ТОЛЩИНОЙ 12 СМ ИЗ ЩЕБНЯ М800 ФРАКЦИИ 40-70 ММ(Т.10СМ) | 57,8 | 279,25 | 18,86 | 16141 | 1090 | 743 | 0,02 | 1 |
| | | | | 3,89 | 5,77 | 225 | 334 | 133 | 0,02 | 1 |
| | | М2 | | | | | | | | |
| 3 | Е0127-26-5 К=2 | -УСТРОЙСТВО ОСНОВАНИЙ ТОЛЩИНОЙ 12 СМ ИЗ ЩЕБНЯ М800 ФРАКЦИИ 40-70 ММ, НА КАЖДЫЙ 1 СМ ИЗМЕНЕНИЯ ТОЛЩИНЫ СЛОЯ ДОБАВЛЯТЬ К ГР.4 | 57,8 | -46,03 | -3,02 | -2661 | -175 | -85 | - | - |
| | | | | -0,22 | -0,89 | -13 | -51 | 133 | - | - |
| | | М2 | | | | | | | | |
| 4 | Е0127-26-2 | -УСТРОЙСТВО ВЕРХНЕГО СЛОЯ ДВУХСЛОЙНЫХ ОСНОВАНИЙ ТОЛЩИНОЙ 12 СМ ИЗ ЩЕБНЯ М800 ФРАКЦИИ 5-40 ММ(Т.8СМ) | 57,8 | 308,66 | 34,56 | 17840 | 1998 | 1106 | 0,04 | 2 |
| | | | | 6,01 | 8,38 | 347 | 484 | 133 | 0,03 | 2 |
| | | М2 | | | | | | | | |
| 5 | Е0127-26-3 К=4 | -УСТРОЙСТВО ОСНОВАНИЙ ТОЛЩИНОЙ 12 СМ ИЗ ЩЕБНЯ М800 ФРАКЦИИ 5-40 ММ, НА КАЖДЫЙ 1 СМ ИЗМЕНЕНИЯ ТОЛЩИНЫ СЛОЯ ДОБАВЛЯТЬ К ГР.1,2 | 57,8 | -93,76 | -5,47 | -5419 | -316 | -154 | - | - |
| | | | | -0,4 | -1,6 | -23 | -93 | 133 | -0,01 | - |
| | | М2 | | | | | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | Е0127-72-1 | -РОЗЛИВ ВЯЖУЩИХ МАТЕРИАЛОВ(БИТУМ БНД) | 0,03468 | 339,59 | 339,59 | 12 | 12 | 7 | 0,58 | - |
| | | | | - | 140,94 | - | 5 | 133 | 0,58 | - |
| | | Т | | | | | | | | |
| 7 | Е0127-66-2 | -ПРИГОТОВЛЕНИЕ ЖИДКОГО БИТУМА В КОТЛАХ ВМЕСТИМОСТЬЮ 15000 Л БЕЗ ВВЕДЕНИЯ ДОБАВОК | 0,03468 | 472,75 | 427,75 | 16 | 15 | 7 | 0,29 | - |
| | | | | 45 | 117,15 | 2 | 4 | 133 | 0,44 | - |
| | | Т | | | | | | | | |
| 8 | С11011-31 ИЗМ. И ДОП.ВЫП.7 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | -БИТУМ НЕФТЯНОЙ ДОРОЖНЫЙ ВЯЗКИЙ, МАРКА БНД | 0,0357204 | 37900 | - | 1354 | - | - | - | - |
| | | | | - | - | - | - | - | - | - |
| | | Т | | | | | | | | |
| 9 | Е0127-53-6 | -УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЯ ТОЛЩИНОЙ 4 СМ ИЗ ГОРЯЧИХ АСФАЛЬТОБЕТОННЫХ СМЕСЕЙ ПОРИСТЫХ КРУПНОЗЕРНИСТЫХ ПЛОТНОСТЬ КАМЕННЫХ МАТЕРИАЛОВ 2,5-2,9 Т/М3(6СМ) | 57,8 | 24,52 | 15,35 | 1417 | 887 | 846 | 0,03 | 2 |
| | | | | 5,94 | 5,06 | 343 | 292 | 133 | 0,02 | 1 |
| | | М2 | | | | | | | | |
| 10 | Е0127-54-6 К=4 | -НОРМЫ ДЛЯ КОРРЕКТИРОВКИ ТАБЛ. 27-53 ПРИ ИЗМЕНЕНИИ ТОЛЩИНЫ ПОКРЫТИЙ НА 0,5 СМ, ДОБАВЛЯТЬ К ПОРИСТЫМ КРУПНОЗЕРНИСТЫМ СМЕСЯМ, ПЛОТНОСТЬ КАМЕННЫХ МАТЕРИАЛОВ 2,5-2,9 Т/М3 | 57,8 | 0,08 | - | 5 | - | 3 | - | - |
| | | | | 0,04 | - | 2 | - | 133 | - | - |
| | | М2 | | | | | | | | |
| 11 | С143010-14 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 29 | -СМЕСИ АСФАЛЬТОБЕТОННЫЕ ГОРЯЧИЕ ПОРИСТЫЕ КРУПНОЗЕРНИСТЫЕ, МАРКИ I СТ РК 1225-2013 | 8,02842 | 6463 | - | 51888 | - | - | - | - |
| | | | | - | - | - | - | - | - | - |
| | | Т | | | | | | | | |
| 12 | Е0127-72-1 | -РОЗЛИВ ВЯЖУЩИХ МАТЕРИАЛОВ | 0,01734 | 339,59 | 339,59 | 6 | 6 | 3 | 0,58 | - |
| | | Т | | - | 140,94 | - | 2 | 133 | 0,58 | - |
| 13 | Е0127-66-2 | -ПРИГОТОВЛЕНИЕ ЖИДКОГО БИТУМА В КОТЛАХ ВМЕСТИМОСТЬЮ 15000 Л БЕЗ ВВЕДЕНИЯ ДОБАВОК | 0,01734 | 472,75 | 427,75 | 8 | 7 | 4 | 0,29 | - |
| | | | | 45 | 117,15 | 1 | 2 | 133 | 0,44 | - |
| | | Т | | | | | | | | |
| 14 | С11011-31 ИЗМ. И ДОП.ВЫП.7 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | -БИТУМ НЕФТЯНОЙ ДОРОЖНЫЙ ВЯЗКИЙ, МАРКА БНД | 0,0178602 | 37900 | - | 677 | - | - | - | - |
| | | | | - | - | - | - | - | - | - |
| | | Т | | | | | | | | |
| 15 | Е0127-53-1 | -УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЯ ТОЛЩИНОЙ 4 СМ ИЗ ГОРЯЧИХ АСФАЛЬТОБЕТОННЫХ СМЕСЕЙ ПЛОТНЫХ МЕЛКОЗЕРНИСТЫХ С ПЛОТНОСТЬЮ КАМЕННЫХ МАТЕРИАЛОВ 2,5-2,9 Т/М3 ТИПА АБВ | 57,8 | 24,52 | 15,35 | 1417 | 887 | 846 | 0,03 | 2 |
| | | | | 5,94 | 5,06 | 343 | 292 | 133 | 0,02 | 1 |
| | | М2 | | | | | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 | С143010-9<br>ИЗМ. И<br>ДОП. ВЫП.<br>29 | -СМЕСИ АСФАЛЬТОБЕТОННЫЕ<br>ГОРЯЧИЕ ПЛОТНЫЕ<br>МЕЛКОЗЕРНИСТЫЕ, ТИПА Б, МАРКИ<br>I СТ РК 1225-2013 | 5,58348 | 6512<br>-- | -<br>-- | 36360<br>-- | -<br>-- | -<br>-- | -<br>-- | -<br>-- |
| | | Т | | | | | | | | |
| | | БОРДЮРНЫЕ КАМНИ БУ 100.30.15-84ШТ | | | | | | | | |
| 17 | Е0127-34-2<br>ИЗМ. И<br>ДОП. ВЫП.<br>2 СН РК<br>8.02-01-20<br>02, СН РК<br>8.02-03-20<br>02, СН РК<br>8.02-05-20<br>02, СН РК<br>8.02-06-20<br>02, СН РК<br>8.02-07-20<br>02, РДС<br>РК<br>8.02-03-20<br>02 | -УСТАНОВКА БОРТОВЫХ БЕТОННЫХ<br>КАМНЕЙ БУ 100.30.15 | 84 | 470,42<br>--<br>108,68 | 6,63<br>--<br>1,76 | 39516<br>--<br>9129 | 557<br>--<br>148 | 12338<br>--<br>133 | 0,7<br>--<br>0,01 | 59<br>--<br>1 |
| | | М | | | | | | | | |
| 18 | С143003-10<br>ИЗМ. И<br>ДОП. ВЫП.<br>29 | -КАМНИ БОРТОВЫЕ ИЗ БЕТОНА<br>КЛАССА В30 ГОСТ 6665-91 | 3,612 | 14861<br>--<br>- | -<br>--<br>- | 53678<br>--<br>- | -<br>--<br>- | -<br>--<br>- | -<br>--<br>- | -<br>--<br>- |
| | | М3 | | | | | | | | |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1 | ТЕНГЕ | 218974 | 5608 | | | 67 |
| | ТЕНГЕ | 10542 | 1521 | | | 5 |
| СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - | ТЕНГЕ | 218974 | - | - | | - |
| МАТЕРИАЛЫ - | ТЕНГЕ | 1947 | - | - | | - |
| ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - | ТЕНГЕ | - | 12064 | - | | - |
| СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ - | ТЕНГЕ | 2031 | - | - | | - |
| МЕСТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ - | ТЕНГЕ | 198846 | - | - | | - |
| НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - | ТЕНГЕ | 16044 | - | - | | - |
| НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. - | ЧЕЛ.-Ч | - | - | - | | 8 |
| СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. - | ТЕНГЕ | - | 2407 | - | | - |
| НЕНОРМИРУЕМЫЕ И НЕПРЕДВИДЕННЫЕ ЗАТРАТЫ - | ТЕНГЕ | 14101 | - | - | | - |
| ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - | ТЕНГЕ | 249119 | - | - | | - |
| НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ - | ЧЕЛ.-Ч | - | - | - | | 80 |
| СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - | ТЕНГЕ | - | 14470 | - | | - |
| ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1 | ТЕНГЕ | 249119 | - | - | | - |
| НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ - | ЧЕЛ.-Ч | - | - | - | | 80 |
| СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - | ТЕНГЕ | - | 14470 | - | | - |

## РАЗДЕЛ 2. УСТРОЙСТВО АРЫКОВ

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | УСИЛЕНИЕ ЛЮКОВ-1ШТ | | | | | | | | |
| 19 | Е0108-6-9 | -КЛАДКА СТЕН ГОРЛОВИН КОЛОДЦЕВ | 0,26 | 9789,33 | 296,6 | 2545 | 77 | 315 | 5,95 | 2 |
| | | М3 | | 915,75 | 110,25 | 238 | 29 | 118 | 0,54 | - |
| 20 | Е0122-41-1<br>ИЗМ. И<br>ДОП. ВЫП.<br>1 СН РК<br>8.02-02-20<br>02, СН РК<br>8.02-03-20<br>02, СН РК<br>8.02-05-20 | -МОНТАЖ ПЛИТ КЦП1-10-2 | 0,1 | 2957,3 | 1521,8 | 296 | 152 | 239 | 8,86 | 1 |
| | | М3 | | 1435,5 | 403,2 | 144 | 40 | 130 | 2,06 | - |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 02, СН РК 8.02-06-20 02 | | | | | | | | | |
| 21 | С143018-24 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 26 | -ПЛИТЫ ПОКРЫТИЙ, ПЕРЕКРЫТИЙ КОЛОДЦЕВ ИЗ ТЯЖЕЛОГО БЕТОНА КЛАССА В22,5, КРУГЛЫЕ(КЦП1-10-2-9ШТ) | 0,1 | 17543 | - | 1754 | - | - | - | - |
| | | | | - | - | - | - | - | - | - |
| 22 | С131104-10 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 27 | -ЛЮК ЧУГУННЫЙ, ТИП Т (С250) ГОСТ 3634-99 | 1 | 5850 | - | 5850 | - | - | - | - |
| | | | | - | - | - | - | - | - | - |
| | | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2 | ТЕНГЕ | | | 10445 | 229 | | | 2 |
| | | | ТЕНГЕ | | | 382 | 69 | | | - |
| | | СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - | ТЕНГЕ | | | 4595 | - | - | | - |
| | | МАТЕРИАЛЫ - | ТЕНГЕ | | | 62 | - | - | | - |
| | | ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - | ТЕНГЕ | | | - | 451 | - | | - |
| | | МЕСТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ - | ТЕНГЕ | | | 3922 | - | - | | - |
| | | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - | ТЕНГЕ | | | 554 | - | - | | - |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. - | ТЕНГЕ | | | - | 83 | - | | - |
| | | НЕНОРМИРУЕМЫЕ И НЕПРЕДВИДЕННЫЕ ЗАТРАТЫ - | ТЕНГЕ | | | 309 | - | - | | - |
| | | ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - | ТЕНГЕ | | | 5458 | - | - | | - |
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ - | ЧЕЛ.-Ч | | | - | - | - | | 3 |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - | ТЕНГЕ | | | - | 534 | - | | - |
| | | СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ - | ТЕНГЕ | | | 5850 | - | - | | - |
| | | СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ - | ТЕНГЕ | | | 5850 | - | - | | - |
| | | НЕНОРМИРУЕМЫЕ И НЕПРЕДВИДЕННЫЕ ЗАТРАТЫ - | ТЕНГЕ | | | 351 | - | - | | - |
| | | ВСЕГО,СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ - | ТЕНГЕ | | | 6201 | - | - | | - |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2 | ТЕНГЕ | | | 11659 | - | - | | - |
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ - | ЧЕЛ.-Ч | | | - | - | - | | 3 |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - | ТЕНГЕ | | | - | 534 | - | | - |

## РАЗДЕЛ 3. СЪЕЗДЫ К ЧАСТНОМУ СЕКТОРУ-17ШТ

ВОДОПРОПУСКНЫЕ ТРУБЫ Д 315ММ

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23 | Е0106-1-1 | -БЕТОНИРОВАНИЕ ОКОЛОТРУБНОГО ПРОСТРАНСТВА(В7,5) | 0,85 | 5560,51 | 66,01 | 4726 | 56 | 197 | 1,35 | 1 |
| | | | | 195,75 | 24,93 | 166 | 21 | 105 | 0,12 | - |
| | | | М3 | | | | | | | |
| 24 | С143001-54 | -НАДБАВКА К СМЕТНОЙ СТОИМОСТИ БЕТОНА ЗА СУЛЬФАТОСТОЙКИЙ ЦЕМЕНТ | 0,85 | 127 | - | 108 | - | - | - | - |
| | | | | - | - | - | - | - | - | - |
| | | | М3 | | | | | | | |
| 25 | С143001-58 | -НАДБАВКА К СМЕТНОЙ СТОИМОСТИ ПРИ ИЗМЕНЕНИИ МАРКИ БЕТОНА ПО МОРОЗОСТОЙКОСТИ ДО 200: ЗА 150 ЦИКЛОВ | 0,85 | 781 | - | 664 | - | - | - | - |
| | | | | - | - | - | - | - | - | - |
| | | | М3 | | | | | | | |
| 26 | Е0106-1-1 | -БЕТОНИРОВАНИЕ ОКОЛОТРУБНОГО ПРОСТРАНСТВА(В7,5) | 4,69 | -5560,51 | -66,01 | -26079 | -310 | -1087 | -1,35 | -6 |
| | | | | -195,75 | -24,93 | -918 | -117 | 105 | -0,12 | -1 |
| | | | М3 | | | | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27 | Е0106-1-1 | -БЕТОНИРОВАНИЕ ОКОЛО ТРУБНОГО ПРОСТРАНСТВА(В20) | 4,69 | 6796,75 | 66,01 | 31877 | 310 | 1087 | 1,35 | 6 |
| | | | | 195,75 | 24,93 | 918 | 117 | 105 | 0,12 | 1 |
| | | М3 | | | | | | | | |
| | | ПОКРЫТИЯ ИЗ ЩПС СЪЕЗДОВ К ЧАСТНОМУ СЕКТОРУ | | | | | | | | |
| 28 | Е0127-14-1 | -УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ И ВЫРАВНИВАЮЩИХ СЛОЕВ ОСНОВАНИЙ ИЗ ПЕСКА(Т.10СМ) | 11 | 1055,56 | 68,13 | 11611 | 749 | 499 | 0,14 | 2 |
| | | | | 21,38 | 12,76 | 235 | 140 | 133 | 0,04 | - |
| | | М3 | | | | | | | | |
| 29 | Е0127-63-11 К=1,5 | -УКРЕПЛЕНИЕ СЪЕЗДОВ СМЕСЬЮ ИЗ ЩЕБНЬ-60%, ПЕСОК-34%, ГЛИНА-6%ТОЛЩИНОЙ 10 СМ(15СМ) | 110 | 37,79 | 30,56 | 4157 | 3361 | 2235 | 0,05 | 5 |
| | | | | 7,19 | 8,09 | 790 | 890 | 133 | 0,03 | 3 |
| | | М2 | | | | | | | | |
| 30 | С143008-11 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 29 | -ЩЕБЕНЬ ИЗ ПЛОТНЫХ ГОРНЫХ ПОРОД ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ М300, ФРАКЦИЯ 20-40 ММ СТ РК 1284-2004 | 9,9 | 1228 | - | 12157 | - | - | - | - |
| | | | | - | - | - | - | - | - | - |
| | | М3 | | | | | | | | |
| 31 | С143008-92 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 29 | -ПЕСОК ПРИРОДНЫЙ ГОСТ 8736-2014 | 5,61 | 878 | - | 4926 | - | - | - | - |
| | | | | - | - | - | - | - | - | - |
| | | М3 | | | | | | | | |
| 32 | С143008-111 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 25 | -ГЛИНА | 0,99 | 422 | - | 418 | - | - | - | - |
| | | | | - | - | - | - | - | - | - |
| | | М3 | | | | | | | | |
| 33 | Е0127-70-1 | -ПРИГОТОВЛЕНИЕ СМЕСИ:ЩЕБЕНЬ, ПЕСОК, ГЛИНА В УСТАНОВКЕ | 16,5 | 149,14 | 140,84 | 2461 | 2324 | 925 | 0,05 | 1 |
| | | | | 8,3 | 33,85 | 137 | 559 | 133 | 0,13 | 2 |
| | | М3 | | | | | | | | |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3 | ТЕНГЕ | 47026 | 6490 | | | 9 |
| | ---- | --- | --- | | | --- |
| | ТЕНГЕ | 1329 | 1610 | | | 6 |
| СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - | ТЕНГЕ | 47026 | - | - | | - |
| МАТЕРИАЛЫ - | ТЕНГЕ | 111 | - | - | | - |
| ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - | ТЕНГЕ | - | 2939 | - | | - |
| МЕСТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ - | ТЕНГЕ | 39096 | - | - | | - |
| НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - | ТЕНГЕ | 3857 | - | - | | - |
| НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. - | ЧЕЛ.-Ч | - | - | - | | 2 |
| СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. - | ТЕНГЕ | - | 579 | - | | - |
| НЕНОРМИРУЕМЫЕ И НЕПРЕДВИДЕННЫЕ ЗАТРАТЫ - | ТЕНГЕ | 3053 | - | - | | - |
| ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - | ТЕНГЕ | 53936 | - | - | | - |
| ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3 | ТЕНГЕ | 53936 | - | - | | - |

РАЗДЕЛ 4. УСТРОЙСТВО ПЕРЕСЕЧЕНИЙ С МЕЖКВАРТАЛЬНЫМИ АВТОДОРОГАМИ(L-12М)-2ШТ,ФАКТ 3 ШТ

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | ВОДОПРОПУСКНЫЕ ТРУБЫ Д 315ММ | | | | | | | | |
| 34 | Е0122-6-8 ИЗМ. И ДОП.ВЫП.15 | -УКЛАДКА ВОДОПРОВОДНЫХ ЧУГУННЫХ НАПОРНЫХ РАСТРУБНЫХ ТРУБ ДИАМ. 300 ММ ПРИ ЗАДЕЛКЕ РАСТРУБОВ АСБЕСТОЦЕМЕНТОМ | 0,026 | 2206207,15 | 107441,86 | 57361 | 2793 | 4627 | 577 | 15 |
| | | | | 96300 | 40587,75 | 2504 | 1055 | 130 | 198,23 | 5 |
| | | КМ | | | | | | | | |
| 35 | Е0127-14-2 | -ЗАСЫПКА ОКОЛОТРУБНОГО ПРОСТРАНСТВО ИЗ ПЕСЧАНО-ГРАВИЙНОЙ СМЕСИ, | 32,396 | 775,02 | 73,75 | 25108 | 2389 | 824 | 0,14 | 5 |
| | | | | 21,38 | 11,67 | 693 | 378 | 77 | 0,04 | 1 |
| | | М3 | | | | | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 36 | Е0106-1-1 | -БЕТОНИРОВАНИЕ ОКОЛО ТРУБНОГО ПРОСТРАНСТВА(В20) | 0,6 | 6796,75 | 66,01 | 4078 | 40 | 139 | 1,35 | 1 |
| | | | | 195,75 | 24,93 | 117 | 15 | 105 | 0,12 | - |
| | | М3 | | | | | | | | |
| 37 | С143001-54 | -НАДБАВКА К СМЕТНОЙ СТОИМОСТИ БЕТОНА ЗА СУЛЬФАТОСТОЙКИЙ ЦЕМЕНТ | 0,6 | 127 | - | 76 | - | - | - | - |
| | | | | - | - | - | - | - | - | - |
| | | М3 | | | | | | | | |
| 38 | С143001-58 | -НАДБАВКА К СМЕТНОЙ СТОИМОСТИ ПРИ ИЗМЕНЕНИИ МАРКИ БЕТОНА ПО МОРОЗОСТОЙКОСТИ ДО 200: ЗА 150 ЦИКЛОВ | 0,6 | 781 | - | 469 | - | - | - | - |
| | | | | - | - | - | - | - | - | - |
| | | М3 | | | | | | | | |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4 | ТЕНГЕ | 87092 | 5222 | | | | 20 |
| | ТЕНГЕ | 3314 | 1448 | | | | 7 |
| СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ - | ТЕНГЕ | 25108 | - | - | | | - |
| ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - | ТЕНГЕ | - | 1071 | - | | | - |
| РЕСУРСЫ НА ОПРОБОВАНИЕ - | ТЕНГЕ | 22026 | - | - | | | - |
| НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - | ТЕНГЕ | 824 | - | - | | | - |
| СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. - | ТЕНГЕ | - | 124 | - | | | - |
| НЕНОРМИРУЕМЫЕ И НЕПРЕДВИДЕННЫЕ ЗАТРАТЫ - | ТЕНГЕ | 1556 | - | - | | | - |
| ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ - | ТЕНГЕ | 27488 | - | - | | | - |
| НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ - | ЧЕЛ.-Ч | - | - | - | | | 6 |
| СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - | ТЕНГЕ | - | 1194 | - | | | - |
| СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - | ТЕНГЕ | 61984 | - | - | | | - |
| МАТЕРИАЛЫ - | ТЕНГЕ | 52110 | - | - | | | - |
| ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - | ТЕНГЕ | - | 3691 | - | | | - |
| МЕСТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ - | ТЕНГЕ | 4420 | - | - | | | - |
| НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - | ТЕНГЕ | 4766 | - | - | | | - |
| НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. - | ЧЕЛ.-Ч | - | - | - | | | 2 |
| СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. - | ТЕНГЕ | - | 715 | - | | | - |
| НЕНОРМИРУЕМЫЕ И НЕПРЕДВИДЕННЫЕ ЗАТРАТЫ - | ТЕНГЕ | 4005 | - | - | | | - |
| ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - | ТЕНГЕ | 70755 | - | - | | | - |
| ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4 | ТЕНГЕ | 98243 | - | - | | | - |

**ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №2-1-2 УЛИЦА №3**

**РАЗДЕЛ 5. АСФАЛЬТОБЕТОННОЕ ПОКРЫТИЕ ПРОЕЗЖЕЙ ЧАСТИ ТИП1,(ПАРКОВКА ОКОЛО БОЛЬНИЦЫ)1196М2+11,2М2=1207,2М2**

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 39 | Е0127-14-2 | -УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ И ВЫРАВНИВАЮЩИХ СЛОЕВ ОСНОВАНИЙ ИЗ ПЕСЧАНО-ГРАВИЙНОЙ СМЕСИ, ДРЕСВЫ(Т.15СМ) | 181,08 | 775,02 | 73,75 | 140341 | 13355 | 7959 | 0,14 | 26 |
| | | | | 21,38 | 11,67 | 3871 | 2113 | 133 | 0,04 | 7 |
| | | М3 | | | | | | | | |
| 40 | Е0127-26-4 | -УСТРОЙСТВО НИЖНЕГО СЛОЯ ДВУХСЛОЙНЫХ ОСНОВАНИЙ ТОЛЩИНОЙ 12 СМ ИЗ ЩЕБНЯ М800 ФРАКЦИИ 40-70 ММ(Т.10СМ) | 1207,2 | 279,25 | 18,86 | 337113 | 22772 | 15517 | 0,02 | 26 |
| | | | | 3,89 | 5,77 | 4696 | 6971 | 133 | 0,02 | 24 |
| | | М2 | | | | | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 41 | Е0127-26-5 К=2 | -УСТРОЙСТВО ОСНОВАНИЙ ТОЛЩИНОЙ 12 СМ ИЗ ЩЕБНЯ М800 ФРАКЦИИ 40-70 ММ, НА КАЖДЫЙ 1 СМ ИЗМЕНЕНИЯ ТОЛЩИНЫ СЛОЯ ДОБАВЛЯТЬ К ГР.4 | 1207,2 | -46,03 | -3,02 | -55572 | -3651 | -1776 | - | -2 |
| | | | | -0,22 | -0,89 | -266 | -1070 | 133 | - | -4 |
| | | М2 | | | | | | | | |
| 42 | Е0127-26-2 | -УСТРОЙСТВО ВЕРХНЕГО СЛОЯ ДВУХСЛОЙНЫХ ОСНОВАНИЙ ТОЛЩИНОЙ 12 СМ ИЗ ЩЕБНЯ М800 ФРАКЦИИ 5-40 ММ(Т.8СМ) | 1207,2 | 308,66 | 34,56 | 372610 | 41722 | 23106 | 0,04 | 48 |
| | | | | 6,01 | 8,38 | 7255 | 10118 | 133 | 0,03 | 35 |
| | | М2 | | | | | | | | |
| 43 | Е0127-26-3 К=4 | -УСТРОЙСТВО ОСНОВАНИЙ ТОЛЩИНОЙ 12 СМ ИЗ ЩЕБНЯ М800 ФРАКЦИИ 5-40 ММ, НА КАЖДЫЙ 1 СМ ИЗМЕНЕНИЯ ТОЛЩИНЫ СЛОЯ ДОБАВЛЯТЬ К ГР.1,2 | 1207,2 | -93,76 | -5,47 | -113187 | -6603 | -3218 | - | -3 |
| | | | | -0,4 | -1,6 | -483 | -1936 | 133 | -0,01 | -6 |
| | | М2 | | | | | | | | |
| 44 | Е0127-72-1 | -РОЗЛИВ ВЯЖУЩИХ МАТЕРИАЛОВ(БИТУМ БНД) | 0,72432 | 339,59 | 339,59 | 246 | 246 | 136 | 0,58 | - |
| | | | | - | 140,94 | - | 102 | 133 | 0,58 | - |
| | | Т | | | | | | | | |
| 45 | Е0127-66-2 | -ПРИГОТОВЛЕНИЕ ЖИДКОГО БИТУМА В КОТЛАХ ВМЕСТИМОСТЬЮ 15000 Л БЕЗ ВВЕДЕНИЯ ДОБАВОК | 0,72432 | 472,75 | 427,75 | 342 | 310 | 156 | 0,29 | - |
| | | | | 45 | 117,15 | 33 | 85 | 133 | 0,44 | - |
| | | Т | | | | | | | | |
| 46 | С11011-31 ИЗМ. И ДОП.ВЫП.7 СН РК | -БИТУМ НЕФТЯНОЙ ДОРОЖНЫЙ ВЯЗКИЙ, МАРКА БНД | 0,7460496 | 37900 | - | 28275 | - | - | - | - |
| | | | | - | - | - | - | - | - | - |
| | | Т | | | | | | | | |
| 47 | Е0127-53-6 | -УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЯ ТОЛЩИНОЙ 4 СМ ИЗ ГОРЯЧИХ АСФАЛЬТОБЕТОННЫХ СМЕСЕЙ ПОРИСТЫХ КРУПНОЗЕРНИСТЫХ ПЛОТНОСТЬ КАМЕННЫХ МАТЕРИАЛОВ 2,5-2,9 Т/М3(6СМ) | 1207,2 | 24,52 | 15,35 | 29602 | 18532 | 17661 | 0,03 | 41 |
| | | | | 5,94 | 5,06 | 7171 | 6108 | 133 | 0,02 | 21 |
| | | М2 | | | | | | | | |
| 48 | Е0127-54-6 К=4 | -НОРМЫ ДЛЯ КОРРЕКТИРОВКИ ТАБЛ. 27-53 ПРИ ИЗМЕНЕНИИ ТОЛЩИНЫ ПОКРЫТИЙ НА 0,5 СМ, ДОБАВЛЯТЬ К ПОРИСТЫМ КРУПНОЗЕРНИСТЫМ СМЕСЯМ, ПЛОТНОСТЬ КАМЕННЫХ МАТЕРИАЛОВ 2,5-2,9 Т/М3 | 1207,2 | 0,08 | - | 97 | - | 64 | - | - |
| | | | | 0,04 | - | 48 | - | 133 | - | - |
| | | М2 | | | | | | | | |
| 49 | С143010-14 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 29 | -СМЕСИ АСФАЛЬТОБЕТОННЫЕ ГОРЯЧИЕ ПОРИСТЫЕ КРУПНОЗЕРНИСТЫЕ, МАРКИ I СТ РК 1225-2013 | 167,68008 | 6463 | - | 1083716 | - | - | - | - |
| | | | | - | - | - | - | - | - | - |
| | | Т | | | | | | | | |
| 50 | Е0127-72-1 | -РОЗЛИВ ВЯЖУЩИХ МАТЕРИАЛОВ | 0,36216 | 339,59 | 339,59 | 123 | 123 | 68 | 0,58 | - |
| | | | | - | 140,94 | - | 51 | 133 | 0,58 | - |
| | | Т | | | | | | | | |
| 51 | Е0127-66-2 | -ПРИГОТОВЛЕНИЕ ЖИДКОГО БИТУМА В КОТЛАХ ВМЕСТИМОСТЬЮ 15000 Л БЕЗ ВВЕДЕНИЯ ДОБАВОК | 0,36216 | 472,75 | 427,75 | 171 | 155 | 78 | 0,29 | - |
| | | | | 45 | 117,15 | 16 | 42 | 133 | 0,44 | - |
| | | Т | | | | | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 52 | С11011-31 ИЗМ. И ДОП.ВЫП.7 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | -БИТУМ НЕФТЯНОЙ ДОРОЖНЫЙ ВЯЗКИЙ, МАРКА БНД<br>Т | 0,3730248 | 37900<br>- | -<br>- | 14138<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 53 | Е0127-53-1 | -УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЯ ТОЛЩИНОЙ 4 СМ ИЗ ГОРЯЧИХ АСФАЛЬТОБЕТОННЫХ СМЕСЕЙ ПЛОТНЫХ МЕЛКОЗЕРНИСТЫХ С ПЛОТНОСТЬЮ КАМЕННЫХ МАТЕРИАЛОВ 2,5-2,9 Т/М3 ТИПА АБВ<br>М2 | 1207,2 | 24,52<br>5,94 | 15,35<br>5,06 | 29602<br>7171 | 18532<br>6108 | 17661<br>133 | 0,03<br>0,02 | 41<br>21 |
| 54 | С143010-9 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 29 | -СМЕСИ АСФАЛЬТОБЕТОННЫЕ ГОРЯЧИЕ ПЛОТНЫЕ МЕЛКОЗЕРНИСТЫЕ, ТИПА Б, МАРКИ I СТ РК 1225-2013<br>Т | 116,61552 | 6512<br>- | -<br>- | 759400<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| | | БОРДЮРНЫЕ КАМНИ БУ 100.30.15-294ШТ | | | | | | | | |
| 55 | Е0127-34-2 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 2 СН РК 8.02-03-2002 | -УСТАНОВКА БОРТОВЫХ БЕТОННЫХ КАМНЕЙ БУ 100.30.15<br>М | 294 | 470,42<br>108,68 | 6,63<br>1,76 | 138305<br>31952 | 1949<br>516 | 43183<br>133 | 0,7<br>0,01 | 205<br>2 |
| 56 | С143003-10 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 29 | -КАМНИ БОРТОВЫЕ ИЗ БЕТОНА КЛАССА В30 ГОСТ 6665-91<br>М3 | 12,642 | 14861<br>- | -<br>- | 187873<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5 | ТЕНГЕ | 2953196 | 107443 | | | 383 |
| | ---- | --- | --- | | | --- |
| | ТЕНГЕ | 61465 | 29209 | | | 102 |
| СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - | ТЕНГЕ | 2953196 | - | - | | - |
| МАТЕРИАЛЫ - | ТЕНГЕ | 13345 | - | - | | - |
| ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - | ТЕНГЕ | - | 90674 | - | | - |
| СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ - | ТЕНГЕ | 42413 | - | - | | - |
| МЕСТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ - | ТЕНГЕ | 2728531 | - | - | | - |
| НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - | ТЕНГЕ | 120596 | - | - | | - |
| НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. - | ЧЕЛ.-Ч | - | - | - | | 60 |
| СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. - | ТЕНГЕ | - | 18089 | - | | - |
| НЕНОРМИРУЕМЫЕ И НЕПРЕДВИДЕННЫЕ ЗАТРАТЫ - | ТЕНГЕ | 184428 | - | - | | - |
| ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - | ТЕНГЕ | 3258220 | - | - | | - |
| НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ - | ЧЕЛ.-Ч | - | - | - | | 545 |
| СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - | ТЕНГЕ | - | 108763 | - | | - |
| ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5 | ТЕНГЕ | 3258220 | - | - | | - |
| НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ - | ЧЕЛ.-Ч | - | - | - | | 545 |
| СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - | ТЕНГЕ | - | 108763 | - | | - |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | РАЗДЕЛ 6. СЪЕЗДЫ К ЧАСТНОМУ СЕКТОРУ-22ШТ | | | | | | | | |
| | | ВОДОПРОПУСКНЫЕ ТРУБЫ Д 315ММ | | | | | | | | |
| 57 | Е0106-1-1 | -БЕТОНИРОВАНИЕ ОКОЛОТРУБНОГО ПРОСТРАНСТВА(В7,5) | 6,57 | -5560,51 | -66,01 | -36533 | -434 | -1522 | -1,35 | -9 |
| | | | | -195,75 | -24,93 | -1286 | -164 | 105 | -0,12 | -1 |
| | | М3 | | | | | | | | |
| 58 | Е0106-1-1 | -БЕТОНИРОВАНИЕ ОКОЛО ТРУБНОГО ПРОСТРАНСТВА(В20) | 6,57 | 6796,75 | 66,01 | 44655 | 434 | 1522 | 1,35 | 9 |
| | | | | 195,75 | 24,93 | 1286 | 164 | 105 | 0,12 | 1 |
| | | М3 | | | | | | | | |
| | | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 6 | ТЕНГЕ | | | 8122 | - | | | - |
| | | | ---- | | | | | | | |
| | | | ТЕНГЕ | | | - | - | | | - |
| | | СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - | ТЕНГЕ | | | 8122 | - | - | | - |
| | | МЕСТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ - | ТЕНГЕ | | | 8122 | - | - | | - |
| | | НЕНОРМИРУЕМЫЕ И НЕПРЕДВИДЕННЫЕ ЗАТРАТЫ - | ТЕНГЕ | | | 487 | - | - | | - |
| | | ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - | ТЕНГЕ | | | 8609 | - | - | | - |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6 | ТЕНГЕ | | | 8609 | - | - | | - |
| | | РАЗДЕЛ 7. УСТРОЙСТВО ПЕРЕСЕЧЕНИЙ С МЕЖКВАРТАЛЬНЫМИ АВТОДОРОГАМИ ПО ВОДОПРОВОДНОМУ КАНАЛУ №2(L-12М)-1ШТ | | | | | | | | |
| 59 | Е0122-8-16 | -УКЛАДКА СТАЛЬНЫХ ВОДОПРОВОДНЫХ ТРУБ ДИАМ. 1000 ММ С ГИДРАВЛИЧЕСКИМ ИСПЫТАНИЕМ | 0,003 | 802272,06 | 410808,31 | 2407 | 1232 | 1937 | 1800 | 5 |
| | | | | 341550 | 155187 | 1025 | 466 | 130 | 757,93 | 2 |
| | | КМ | | | | | | | | |
| 60 | С130806-155 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 26 | -ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРОСВАРНЫЕ ПРЯМОШОВНЫЕ, D 1020 ММ, ТОЛЩИНА СТЕНКИ 12,0 ММ ГОСТ 10706-76 | 3,012 | 39161 | - | 117953 | - | - | - | - |
| | | | | - | - | - | - | - | - | - |
| | | М | | | | | | | | |
| 61 | Е0122-12-16 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 14 | -НАНЕСЕНИЕ НОРМАЛЬНОЙ АНТИКОРРОЗИОННОЙ БИТУМНО-РЕЗИНОВОЙ ИЗОЛЯЦИИ НА СТАЛЬНЫЕ ТРУБОПРОВОДЫ ДИАМ. 1000 ММ | 0,003 | 1638764,39 | 253975,14 | 4916 | 762 | 658 | 428 | 1 |
| | | | | 72900 | 95942,25 | 219 | 288 | 130 | 468,58 | 1 |
| | | КМ | | | | | | | | |
| 62 | Е0106-11-10 | -АРМИРОВАНИЕ ОКОЛО ТРУБНОГО ПРОСТРАНСТВА | 0,0261 | 5239,08 | 327,33 | 137 | 9 | 55 | 11,6 | - |
| | | | | 1890 | 123,75 | 49 | 3 | 105 | 0,6 | - |
| | | 1Т | | | | | | | | |
| 63 | С12041-72 ИЗМ. И ДОП.ВЫП.9 СН РК 8.02-04-20 02, СН РК 8.02-04С-2 004 | -КАРКАСЫ И СЕТКИ ПЛОСКИЕ: СТАЛЬ ПЕРИОДИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ КЛАССА А-III, D 10 ММ | 0,0261 | 67700 | - | 1767 | - | - | - | - |
| | | | | - | - | - | - | - | - | - |
| | | Т | | | | | | | | |
| 64 | Е0106-1-1 | -БЕТОНИРОВАНИЕ ОКОЛО ТРУБНОГО ПРОСТРАНСТВА(В20) | 7,7 | 6796,75 | 66,01 | 52335 | 508 | 1784 | 1,35 | 10 |
| | | | | 195,75 | 24,93 | 1507 | 192 | 105 | 0,12 | 1 |
| | | М3 | | | | | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 65 | С143001-54 | -НАДБАВКА К СМЕТНОЙ СТОИМОСТИ БЕТОНА ЗА СУЛЬФАТОСТОЙКИЙ ЦЕМЕНТ | 7,7 | 127 | - | 978 | - | - | - | - |
| | | | | - | - | - | - | - | - | - |
| | | М3 | | | | | | | | |
| 66 | С143001-58 | -НАДБАВКА К СМЕТНОЙ СТОИМОСТИ ПРИ ИЗМЕНЕНИИ МАРКИ БЕТОНА ПО МОРОЗОСТОЙКОСТИ ДО 200: ЗА 150 ЦИКЛОВ | 7,7 | 781 | - | 6014 | - | - | - | - |
| | | | | - | - | - | - | - | - | - |
| | | М3 | | | | | | | | |
| 67 | Е0106-17-2 | -УСТРОЙСТВО ПОРТАЛЬНЫХ СТЕНОК (В20), ТОЛЩИНОЙ ДО 150 ММ | 1,26 | 13832,07 | 402,61 | 17428 | 507 | 4160 | 18,1 | 23 |
| | | | | 2992,5 | 152,1 | 3771 | 192 | 105 | 0,74 | 1 |
| | | М3 | | | | | | | | |
| 68 | С12041-90 ИЗМ. И ДОП.ВЫП.9 СН РК 8.02-04-20 02, СН РК 8.02-04С-2 004 | -КАРКАСЫ И СЕТКИ ПЛОСКИЕ: ПРОВОЛОКА АРМАТУРНАЯ ИЗ НИЗКОУГЛЕРОДИСТОЙ СТАЛИ В-I, ВР-1, D 6 ММ | 0,0761 | 41200 | - | 3135 | - | - | - | - |
| | | | | - | - | - | - | - | - | - |
| | | Т | | | | | | | | |
| 69 | С143001-54 | -НАДБАВКА К СМЕТНОЙ СТОИМОСТИ БЕТОНА ЗА СУЛЬФАТОСТОЙКИЙ ЦЕМЕНТ | 1,26 | 127 | - | 160 | - | - | - | - |
| | | | | - | - | - | - | - | - | - |
| | | М3 | | | | | | | | |
| 70 | С143001-58 | -НАДБАВКА К СМЕТНОЙ СТОИМОСТИ ПРИ ИЗМЕНЕНИИ МАРКИ БЕТОНА ПО МОРОЗОСТОЙКОСТИ ДО 200: ЗА 150 ЦИКЛОВ | 1,26 | 781 | - | 984 | - | - | - | - |
| | | | | - | - | - | - | - | - | - |
| | | М3 | | | | | | | | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 7 | ТЕНГЕ | 208214 | 3018 | | 40 |
| | ТЕНГЕ | 6571 | 1140 | | 6 |
| СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - | ТЕНГЕ | 90261 | - | - | - |
| МАТЕРИАЛЫ - | ТЕНГЕ | 10265 | - | - | - |
| ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - | ТЕНГЕ | - | 7711 | - | - |
| СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ - | ТЕНГЕ | 4902 | - | - | - |
| МЕСТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ - | ТЕНГЕ | 65505 | - | - | - |
| НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - | ТЕНГЕ | 8595 | - | - | - |
| НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. - | ЧЕЛ.-Ч | - | - | - | 4 |
| СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. - | ТЕНГЕ | - | 1289 | - | - |
| НЕНОРМИРУЕМЫЕ И НЕПРЕДВИДЕННЫЕ ЗАТРАТЫ - | ТЕНГЕ | 5931 | - | - | - |
| ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - | ТЕНГЕ | 104788 | - | - | - |
| НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ - | ЧЕЛ.-Ч | - | - | - | 50 |
| СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - | ТЕНГЕ | - | 9000 | - | - |
| СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ - | ТЕНГЕ | 117953 | - | - | - |
| СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ - | ТЕНГЕ | 117953 | - | - | - |
| НЕНОРМИРУЕМЫЕ И НЕПРЕДВИДЕННЫЕ ЗАТРАТЫ - | ТЕНГЕ | 7077 | - | - | - |
| ВСЕГО,СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ - | ТЕНГЕ | 125030 | - | - | - |
| ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7 | ТЕНГЕ | 229818 | - | - | - |

## РАЗДЕЛ 8. УСТРОЙСТВО ПЕРЕСЕЧЕНИЙ С МЕЖКВАРТАЛЬНЫМИ АВТОДОРОГАМИ(L-12М)-5ШТ

### ВОДОПРОПУСКНЫЕ ТРУБЫ Д 315ММ

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 71 | Е0122-6-8 ИЗМ. И ДОП.ВЫП.15 | -УКЛАДКА ВОДОПРОВОДНЫХ ЧУГУННЫХ НАПОРНЫХ РАСТРУБНЫХ ТРУБ ДИАМ. 300 ММ ПРИ ЗАДЕЛКЕ РАСТРУБОВ АСБЕСТОЦЕМЕНТОМ | 0,042 | 2206207,15 | 107441,86 | 92661 | 4513 | 7474 | 577 | 24 |
| | | | | 96300 | 40587,75 | 4045 | 1705 | 130 | 198,23 | 8 |
| | | КМ | | | | | | | | |
| 72 | Е0127-14-2 | -ЗАСЫПКА ОКОЛОТРУБНОГО ПРОСТРАНСТВО ИЗ ПЕСЧАНО-ГРАВИЙНОЙ СМЕСИ, | 50,928 | 775,02 | 73,75 | 39470 | 3756 | 1296 | 0,14 | 7 |
| | | | | 21,38 | 11,67 | 1089 | 594 | 77 | 0,04 | 2 |
| | | М3 | | | | | | | | |
| 73 | Е0106-1-1 | -БЕТОНИРОВАНИЕ ОКОЛО ТРУБНОГО ПРОСТРАНСТВА(В20) | 1 | 6796,75 | 66,01 | 6797 | 66 | 232 | 1,35 | 1 |
| | | | | 195,75 | 24,93 | 196 | 25 | 105 | 0,12 | - |
| | | М3 | | | | | | | | |
| 74 | С143001-54 | -НАДБАВКА К СМЕТНОЙ СТОИМОСТИ БЕТОНА ЗА СУЛЬФАТОСТОЙКИЙ ЦЕМЕНТ | 1 | 127 | - | 127 | - | - | - | - |
| | | | | - | - | - | - | - | - | - |
| | | М3 | | | | | | | | |
| 75 | С143001-58 | -НАДБАВКА К СМЕТНОЙ СТОИМОСТИ ПРИ ИЗМЕНЕНИИ МАРКИ БЕТОНА ПО МОРОЗОСТОЙКОСТИ ДО 200: ЗА 150 ЦИКЛОВ | 1 | 781 | - | 781 | - | - | - | - |
| | | | | - | - | - | - | - | - | - |
| | | М3 | | | | | | | | |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 8 | ТЕНГЕ | 139836 | 8335 | | | 33 |
| | ТЕНГЕ | 5329 | 2324 | | | 11 |
| СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ - | ТЕНГЕ | 39470 | - | - | | - |
| ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - | ТЕНГЕ | - | 1683 | - | | - |
| РЕСУРСЫ НА ОПРОБОВАНИЕ - | ТЕНГЕ | 34625 | - | - | | - |
| НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - | ТЕНГЕ | 1296 | - | - | | - |
| НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. - | ЧЕЛ.-Ч | - | - | - | | 1 |
| СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. - | ТЕНГЕ | - | 194 | - | | - |
| НЕНОРМИРУЕМЫЕ И НЕПРЕДВИДЕННЫЕ ЗАТРАТЫ - | ТЕНГЕ | 2446 | - | - | | - |
| ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ - | ТЕНГЕ | 43212 | - | - | | - |
| НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ - | ЧЕЛ.-Ч | - | - | - | | 10 |
| СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - | ТЕНГЕ | - | 1878 | - | | - |
| СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - | ТЕНГЕ | 100365 | - | - | | - |
| МАТЕРИАЛЫ - | ТЕНГЕ | 84181 | - | - | | - |
| ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - | ТЕНГЕ | - | 5970 | - | | - |
| МЕСТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ - | ТЕНГЕ | 7366 | - | - | | - |
| НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - | ТЕНГЕ | 7706 | - | - | | - |
| НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. - | ЧЕЛ.-Ч | - | - | - | | 4 |
| СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. - | ТЕНГЕ | - | 1156 | - | | - |
| НЕНОРМИРУЕМЫЕ И НЕПРЕДВИДЕННЫЕ ЗАТРАТЫ - | ТЕНГЕ | 6484 | - | - | | - |
| ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - | ТЕНГЕ | 114556 | - | - | | - |
| НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ - | ЧЕЛ.-Ч | - | - | - | | 38 |
| СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - | ТЕНГЕ | - | 7126 | - | | - |
| ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8 | ТЕНГЕ | 157768 | - | - | | - |
| НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ - | ЧЕЛ.-Ч | - | - | - | | 48 |
| СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - | ТЕНГЕ | - | 9003 | - | | - |

**ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 2-1-3 УЛИЦА №4**

РАЗДЕЛ 9. АСФАЛЬТОБЕТОННОЕ ПОКРЫТИЕ ПРОЕЗЖЕЙ ЧАСТИ ТИП1, ПЛ-45,4М2

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 76 | Е0127-14-2 | -УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ И ВЫРАВНИВАЮЩИХ СЛОЕВ ОСНОВАНИЙ ИЗ ПЕСЧАНО-ГРАВИЙНОЙ СМЕСИ, ДРЕСВЫ(Т.15СМ) М3 | 6,81 | 775,02 | 73,75 | 5278 | 502 | 299 | 0,14 | 1 |
| | | | | 21,38 | 11,67 | 146 | 79 | 133 | 0,04 | - |
| 77 | Е0127-26-4 | -УСТРОЙСТВО НИЖНЕГО СЛОЯ ДВУХСЛОЙНЫХ ОСНОВАНИЙ ТОЛЩИНОЙ 12 СМ ИЗ ЩЕБНЯ М800 ФРАКЦИИ 40-70 ММ(Т.10СМ) М2 | 45,4 | 279,25 | 18,86 | 12678 | 856 | 584 | 0,02 | 1 |
| | | | | 3,89 | 5,77 | 177 | 262 | 133 | 0,02 | 1 |
| 78 | Е0127-26-5 К=2 | -УСТРОЙСТВО ОСНОВАНИЙ ТОЛЩИНОЙ 12 СМ ИЗ ЩЕБНЯ М800 ФРАКЦИИ 40-70 ММ, НА КАЖДЫЙ 1 СМ ИЗМЕНЕНИЯ ТОЛЩИНЫ СЛОЯ ДОБАВЛЯТЬ К ГР.4 М2 | 45,4 | -46,03 | -3,02 | -2090 | -137 | -67 | - | - |
| | | | | -0,22 | -0,89 | -10 | -40 | 133 | - | - |
| 79 | Е0127-26-2 | -УСТРОЙСТВО ВЕРХНЕГО СЛОЯ ДВУХСЛОЙНЫХ ОСНОВАНИЙ ТОЛЩИНОЙ 12 СМ ИЗ ЩЕБНЯ М800 ФРАКЦИИ 5-40 ММ(Т.8СМ) М2 | 45,4 | 308,66 | 34,56 | 14013 | 1569 | 869 | 0,04 | 2 |
| | | | | 6,01 | 8,38 | 273 | 381 | 133 | 0,03 | 1 |
| 80 | Е0127-26-3 К=4 | -УСТРОЙСТВО ОСНОВАНИЙ ТОЛЩИНОЙ 12 СМ ИЗ ЩЕБНЯ М800 ФРАКЦИИ 5-40 ММ, НА КАЖДЫЙ 1 СМ ИЗМЕНЕНИЯ ТОЛЩИНЫ СЛОЯ ДОБАВЛЯТЬ К ГР.1,2 М2 | 45,4 | -93,76 | -5,47 | -4257 | -248 | -121 | - | - |
| | | | | -0,4 | -1,6 | -18 | -73 | 133 | -0,01 | - |
| 81 | Е0127-72-1 | -РОЗЛИВ ВЯЖУЩИХ МАТЕРИАЛОВ(БИТУМ БНД) Т | 0,02724 | 339,59 | 339,59 | 9 | 9 | 5 | 0,58 | - |
| | | | | - | 140,94 | - | 4 | 133 | 0,58 | - |
| 82 | Е0127-66-2 | -ПРИГОТОВЛЕНИЕ ЖИДКОГО БИТУМА В КОТЛАХ ВМЕСТИМОСТЬЮ 15000 Л БЕЗ ВВЕДЕНИЯ ДОБАВОК Т | 0,02724 | 472,75 | 427,75 | 13 | 12 | 6 | 0,29 | - |
| | | | | 45 | 117,15 | 1 | 3 | 133 | 0,44 | - |
| 83 | С11011-31 ИЗМ. И ДОП.ВЫП.7 СН РК | -БИТУМ НЕФТЯНОЙ ДОРОЖНЫЙ ВЯЗКИЙ, МАРКА БНД Т | 0,0280572 | 37900 | - | 1063 | - | - | - | - |
| | | | | - | - | - | - | - | - | - |
| 84 | Е0127-53-6 | -УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЯ ТОЛЩИНОЙ 4 СМ ИЗ ГОРЯЧИХ АСФАЛЬТОБЕТОННЫХ СМЕСЕЙ ПОРИСТЫХ КРУПНОЗЕРНИСТЫХ ПЛОТНОСТЬ КАМЕННЫХ МАТЕРИАЛОВ 2,5-2,9 Т/М3(6СМ) М2 | 45,4 | 24,52 | 15,35 | 1113 | 697 | 664 | 0,03 | 2 |
| | | | | 5,94 | 5,06 | 270 | 230 | 133 | 0,02 | 1 |
| 85 | Е0127-54-6 К=4 | -НОРМЫ ДЛЯ КОРРЕКТИРОВКИ ТАБЛ. 27-53 ПРИ ИЗМЕНЕНИИ ТОЛЩИНЫ ПОКРЫТИЙ НА 0,5 СМ, ДОБАВЛЯТЬ К ПОРИСТЫМ КРУПНОЗЕРНИСТЫМ СМЕСЯМ, ПЛОТНОСТЬ КАМЕННЫХ МАТЕРИАЛОВ 2,5-2,9 Т/М3 М2 | 45,4 | 0,08 | - | 4 | - | 2 | - | - |
| | | | | 0,04 | - | 2 | - | 133 | - | - |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 86 | С143010-14 | -СМЕСИ АСФАЛЬТОБЕТОННЫЕ | 6,30606 | 6463 | - | 40756 | - | - | - | - |
| | ИЗМ. И | ГОРЯЧИЕ ПОРИСТЫЕ | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | ДОП. ВЫП. | КРУПНОЗЕРНИСТЫЕ, МАРКИ I СТ | | - | - | - | - | - | - | - |
| | 29 | РК 1225-2013 | | | | | | | | |
| | | Т | | | | | | | | |
| 87 | Е0127-72-1 | -РОЗЛИВ ВЯЖУЩИХ МАТЕРИАЛОВ | 0,01362 | 339,59 | 339,59 | 5 | 5 | 3 | 0,58 | - |
| | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | Т | | - | 140,94 | - | 2 | 133 | 0,58 | - |
| 88 | Е0127-66-2 | -ПРИГОТОВЛЕНИЕ ЖИДКОГО БИТУМА | 0,01362 | 472,75 | 427,75 | 6 | 6 | 3 | 0,29 | - |
| | | В КОТЛАХ ВМЕСТИМОСТЬЮ 15000 Л | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | БЕЗ ВВЕДЕНИЯ ДОБАВОК | | 45 | 117,15 | 1 | 2 | 133 | 0,44 | - |
| | | Т | | | | | | | | |
| 89 | С11011-31 | -БИТУМ НЕФТЯНОЙ ДОРОЖНЫЙ | 0,0140286 | 37900 | - | 532 | - | - | - | - |
| | ИЗМ. И | ВЯЗКИЙ, МАРКА БНД | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | ДОП.ВЫП.7 | | | - | - | - | - | - | - | - |
| | СН РК | Т | | | | | | | | |
| 90 | Е0127-53-1 | -УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЯ ТОЛЩИНОЙ | 45,4 | 24,52 | 15,35 | 1113 | 697 | 664 | 0,03 | 2 |
| | | 4 СМ ИЗ ГОРЯЧИХ | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | АСФАЛЬТОБЕТОННЫХ СМЕСЕЙ | | 5,94 | 5,06 | 270 | 230 | 133 | 0,02 | 1 |
| | | ПЛОТНЫХ МЕЛКОЗЕРНИСТЫХ С | | | | | | | | |
| | | ПЛОТНОСТЬЮ КАМЕННЫХ | | | | | | | | |
| | | МАТЕРИАЛОВ 2,5-2,9 Т/М3 ТИПА | | | | | | | | |
| | | АБВ | | | | | | | | |
| | | М2 | | | | | | | | |
| 91 | С143010-9 | -СМЕСИ АСФАЛЬТОБЕТОННЫЕ | 4,38564 | 6512 | - | 28559 | - | - | - | - |
| | ИЗМ. И | ГОРЯЧИЕ ПЛОТНЫЕ | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | ДОП. ВЫП. | МЕЛКОЗЕРНИСТЫЕ, ТИПА Б, МАРКИ | | - | - | - | - | - | - | - |
| | 29 | I СТ РК 1225-2013 | | | | | | | | |
| | | Т | | | | | | | | |
| | | БОРДЮРНЫЕ КАМНИ БУ 100.30.15-184ШТ | | | | | | | | |
| 92 | Е0127-34-2 | -УСТАНОВКА БОРТОВЫХ БЕТОННЫХ | 184 | 470,42 | 6,63 | 86558 | 1220 | 27026 | 0,7 | 128 |
| | ИЗМ. И | КАМНЕЙ БУ 100.30.15 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | ДОП. ВЫП. | | | 108,68 | 1,76 | 19997 | 323 | 133 | 0,01 | 1 |
| | 2 СН РК | М | | | | | | | | |
| 93 | С143003-10 | -КАМНИ БОРТОВЫЕ ИЗ БЕТОНА | 7,912 | 14861 | - | 117580 | - | - | - | - |
| | ИЗМ. И | КЛАССА В30 ГОСТ 6665-91 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | ДОП. ВЫП. | | | - | - | - | - | - | - | - |
| | 29 | М3 | | | | | | | | |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 9 | ТЕНГЕ | 302935 | 5187 | | | 135 |
| | --- | --- | --- | | | --- |
| | ТЕНГЕ | 21107 | 1402 | | | 5 |
| СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - | ТЕНГЕ | 302935 | - | - | | - |
| МАТЕРИАЛЫ - | ТЕНГЕ | 3736 | - | - | | - |
| ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - | ТЕНГЕ | - | 22509 | - | | - |
| СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ - | ТЕНГЕ | 1595 | - | - | | - |
| МЕСТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ - | ТЕНГЕ | 271309 | - | - | | - |
| НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - | ТЕНГЕ | 29937 | - | - | | - |
| НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. - | ЧЕЛ.-Ч | - | - | - | | 15 |
| ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - | ТЕНГЕ | 352844 | - | - | | - |
| НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ - | ЧЕЛ.-Ч | - | - | - | | 155 |
| СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - | ТЕНГЕ | - | 27000 | - | | - |
| ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9 | ТЕНГЕ | 352844 | - | - | | - |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | РАЗДЕЛ 10. СЪЕЗДЫ К ЧАСТНОМУ СЕКТОРУ-24ШТ | | | | | | | | |
| | | ВОДОПРОПУСКНЫЕ ТРУБЫ Д 315ММ | | | | | | | | |
| 94 | Е0106-1-1 | -БЕТОНИРОВАНИЕ ОКОЛОТРУБНОГО ПРОСТРАНСТВА(В7,5) | 2,36 | 5560,51 | 66,01 | 13123 | 156 | 547 | 1,35 | 3 |
| | | | | 195,75 | 24,93 | 462 | 59 | 105 | 0,12 | - |
| | | М3 | | | | | | | | |
| 95 | С143001-54 | -НАДБАВКА К СМЕТНОЙ СТОИМОСТИ БЕТОНА ЗА СУЛЬФАТОСТОЙКИЙ ЦЕМЕНТ | 2,36 | 127 | - | 300 | - | - | - | - |
| | | | | - | - | - | - | - | - | - |
| | | М3 | | | | | | | | |
| 96 | С143001-58 | -НАДБАВКА К СМЕТНОЙ СТОИМОСТИ ПРИ ИЗМЕНЕНИИ МАРКИ БЕТОНА ПО МОРОЗОСТОЙКОСТИ ДО 200: ЗА 150 ЦИКЛОВ | 2,36 | 781 | - | 1843 | - | - | - | - |
| | | | | - | - | - | - | - | - | - |
| | | М3 | | | | | | | | |
| 97 | Е0106-1-1 | -БЕТОНИРОВАНИЕ ОКОЛОТРУБНОГО ПРОСТРАНСТВА(В7,5) | 8,76 | -5560,51 | -66,01 | -48710 | -578 | -2030 | -1,35 | -12 |
| | | | | -195,75 | -24,93 | -1715 | -218 | 105 | -0,12 | -1 |
| | | М3 | | | | | | | | |
| 98 | Е0106-1-1 | -БЕТОНИРОВАНИЕ ОКОЛО ТРУБНОГО ПРОСТРАНСТВА(В20) | 8,76 | 6796,75 | 66,01 | 59540 | 578 | 2030 | 1,35 | 12 |
| | | | | 195,75 | 24,93 | 1715 | 218 | 105 | 0,12 | 1 |
| | | М3 | | | | | | | | |
| | | ПОКРЫТИЯ ИЗ ЩПС СЪЕЗДОВ К ЧАСТНОМУ СЕКТОРУ | | | | | | | | |
| 99 | Е0127-14-1 | -УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ И ВЫРАВНИВАЮЩИХ СЛОЕВ ОСНОВАНИЙ ИЗ ПЕСКА(Т.10СМ) | 8,8 | 1055,56 | 68,13 | 9289 | 600 | 400 | 0,14 | 1 |
| | | | | 21,38 | 12,76 | 188 | 112 | 133 | 0,04 | - |
| | | М3 | | | | | | | | |
| 100 | Е0127-63-11 К=1,5 | -УКРЕПЛЕНИЕ СЪЕЗДОВ СМЕСЬЮ ИЗ ЩЕБНЬ-60%, ПЕСОК-34%, ГЛИНА-6%ТОЛЩИНОЙ 10 СМ(15СМ) | 88 | 37,79 | 30,56 | 3326 | 2689 | 1788 | 0,05 | 4 |
| | | | | 7,19 | 8,09 | 632 | 712 | 133 | 0,03 | 3 |
| | | М2 | | | | | | | | |
| 101 | С143008-11 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 29 | -ЩЕБЕНЬ ИЗ ПЛОТНЫХ ГОРНЫХ ПОРОД ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ М300, ФРАКЦИЯ 20-40 ММ СТ РК 1284-2004 | 7,92 | 1228 | - | 9726 | - | - | - | - |
| | | | | - | - | - | - | - | - | - |
| | | М3 | | | | | | | | |
| 102 | С143008-92 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 29 | -ПЕСОК ПРИРОДНЫЙ ГОСТ 8736-2014 | 4,49 | 878 | - | 3942 | - | - | - | - |
| | | | | - | - | - | - | - | - | - |
| | | М3 | | | | | | | | |
| 103 | С143008-111 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 25 | -ГЛИНА | 0,79 | 422 | - | 333 | - | - | - | - |
| | | М3 | | - | - | - | - | - | - | - |
| 104 | Е0127-70-1 | -ПРИГОТОВЛЕНИЕ СМЕСИ:ЩЕБЕНЬ, ПЕСОК, ГЛИНА В УСТАНОВКЕ | 13,2 | 149,14 | 140,84 | 1969 | 1859 | 740 | 0,05 | 1 |
| | | | | 8,3 | 33,85 | 110 | 447 | 133 | 0,13 | 2 |
| | | М3 | | | | | | | | |
| | | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 10 | ТЕНГЕ | | | 54680 | 5303 | | | 9 |
| | | | ---- | | | | | | | |
| | | | ТЕНГЕ | | | 1392 | 1330 | | | 5 |
| | | СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - | ТЕНГЕ | | | 54680 | - | - | | - |
| | | МАТЕРИАЛЫ - | ТЕНГЕ | | | 308 | - | - | | - |
| | | ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - | ТЕНГЕ | | | - | 2722 | - | | - |
| | | МЕСТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ - | ТЕНГЕ | | | 47677 | - | - | | - |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - | ТЕНГЕ | | | 3475 | - | - | | - |
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. - | ЧЕЛ.-Ч | | | - | - | - | | 2 |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. - | ТЕНГЕ | | | - | 521 | - | | - |
| | | НЕНОРМИРУЕМЫЕ И НЕПРЕДВИДЕННЫЕ ЗАТРАТЫ - | ТЕНГЕ | | | 3489 | - | - | | - |
| | | ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - | ТЕНГЕ | | | 61644 | - | - | | - |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10 | ТЕНГЕ | | | 61644 | - | - | | - |

РАЗДЕЛ 11. УСТРОЙСТВО ПЕРЕСЕЧЕНИЙ С МЕЖКВАРТАЛЬНЫМИ АВТОДОРОГАМИ(L-12М)-2ШТ

ВОДОПРОПУСКНЫЕ ТРУБЫ Д 315ММ

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 105 | Е0122-6-8 | -УКЛАДКА ВОДОПРОВОДНЫХ | | 2206207,15 | 107441,86 | 26474 | 1289 | 2135 | 577 | 7 |
| | ИЗМ. И | ЧУГУННЫХ НАПОРНЫХ РАСТРУБНЫХ | 0,012 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | ДОП.ВЫП.15 | ТРУБ ДИАМ. 300 ММ ПРИ ЗАДЕЛКЕ | | 96300 | 40587,75 | 1156 | 487 | 130 | 198,23 | 2 |
| | | РАСТРУБОВ АСБЕСТОЦЕМЕНТОМ | | | | | | | | |
| | | КМ | | | | | | | | |
| 106 | Е0127-14-2 | -ЗАСЫПКА ОКОЛОТРУБНОГО | 15,477 | 775,02 | 73,75 | 11995 | 1141 | 394 | 0,14 | 2 |
| | | ПРОСТРАНСТВО ИЗ | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | ПЕСЧАНО-ГРАВИЙНОЙ СМЕСИ, | | 21,38 | 11,67 | 331 | 181 | 77 | 0,04 | 1 |
| | | М3 | | | | | | | | |
| 107 | Е0106-1-1 | -БЕТОНИРОВАНИЕ ОКОЛО ТРУБНОГО | 0,4 | 6796,75 | 66,01 | 2719 | 26 | 93 | 1,35 | 1 |
| | | ПРОСТРАНСТВА(В20) | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | | 195,75 | 24,93 | 78 | 10 | 105 | 0,12 | - |
| | | М3 | | | | | | | | |
| 108 | С143001-54 | -НАДБАВКА К СМЕТНОЙ СТОИМОСТИ | 0,4 | 127 | - | 51 | - | - | - | - |
| | | БЕТОНА ЗА СУЛЬФАТОСТОЙКИЙ | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | ЦЕМЕНТ | | - | - | - | - | - | - | - |
| | | М3 | | | | | | | | |
| 109 | С143001-58 | -НАДБАВКА К СМЕТНОЙ СТОИМОСТИ | 0,4 | 781 | - | 312 | - | - | - | - |
| | | ПРИ ИЗМЕНЕНИИ МАРКИ БЕТОНА ПО | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | МОРОЗОСТОЙКОСТИ ДО 200: ЗА | | - | - | - | - | - | - | - |
| | | 150 ЦИКЛОВ | | | | | | | | |
| | | М3 | | | | | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 11 | ТЕНГЕ | | | 41551 | 2457 | | | 10 |
| | | | ---- | | | --- | --- | | | --- |
| | | | ТЕНГЕ | | | 1565 | 678 | | | 3 |
| | | СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ - | ТЕНГЕ | | | 11995 | - | - | | - |
| | | ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - | ТЕНГЕ | | | - | 511 | - | | - |
| | | РЕСУРСЫ НА ОПРОБОВАНИЕ - | ТЕНГЕ | | | 10523 | - | - | | - |
| | | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - | ТЕНГЕ | | | 394 | - | - | | - |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. - | ТЕНГЕ | | | - | 59 | - | | - |
| | | НЕНОРМИРУЕМЫЕ И НЕПРЕДВИДЕННЫЕ ЗАТРАТЫ - | ТЕНГЕ | | | 743 | - | - | | - |
| | | ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ - | ТЕНГЕ | | | 13132 | - | - | | - |
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ - | ЧЕЛ.-Ч | | | - | - | - | | 3 |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - | ТЕНГЕ | | | - | 571 | - | | - |
| | | СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - | ТЕНГЕ | | | 29556 | - | - | | - |
| | | МАТЕРИАЛЫ - | ТЕНГЕ | | | 24067 | - | - | | - |
| | | ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - | ТЕНГЕ | | | - | 1731 | - | | - |
| | | МЕСТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ - | ТЕНГЕ | | | 2940 | - | - | | - |
| | | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - | ТЕНГЕ | | | 2228 | - | - | | - |
| | | НЕНОРМИРУЕМЫЕ И НЕПРЕДВИДЕННЫЕ ЗАТРАТЫ - | ТЕНГЕ | | | 1907 | - | - | | - |
| | | ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - | ТЕНГЕ | | | 33692 | - | - | | - |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 11 | ТЕНГЕ | | | 46824 | - | - | | - |

**ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 2-1-4УЛИЦА №5**

РАЗДЕЛ 12. АСФАЛЬТОБЕТОННОЕ ПОКРЫТИЕ ПРОЕЗЖЕЙ ЧАСТИ ТИП1, ПЛ-282М2

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 110 | Е0127-14-2 | -УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ И ВЫРАВНИВАЮЩИХ СЛОЕВ ОСНОВАНИЙ ИЗ ПЕСЧАНО-ГРАВИЙНОЙ СМЕСИ, ДРЕСВЫ(Т.15СМ) | 42,36 | 775,02 | 73,75 | 32830 | 3124 | 1862 | 0,14 | 6 |
| | | | | 21,38 | 11,67 | 906 | 494 | 133 | 0,04 | 2 |
| | | М3 | | | | | | | | |
| 111 | Е0127-26-4 | -УСТРОЙСТВО НИЖНЕГО СЛОЯ ДВУХСЛОЙНЫХ ОСНОВАНИЙ ТОЛЩИНОЙ 12 СМ ИЗ ЩЕБНЯ М800 ФРАКЦИИ 40-70 ММ(Т.10СМ) | 282,4 | 279,25 | 18,86 | 78861 | 5327 | 3630 | 0,02 | 6 |
| | | | | 3,89 | 5,77 | 1099 | 1631 | 133 | 0,02 | 6 |
| | | М2 | | | | | | | | |
| 112 | Е0127-26-5 К=2 | -УСТРОЙСТВО ОСНОВАНИЙ ТОЛЩИНОЙ 12 СМ ИЗ ЩЕБНЯ М800 ФРАКЦИИ 40-70 ММ, НА КАЖДЫЙ 1 СМ ИЗМЕНЕНИЯ ТОЛЩИНЫ СЛОЯ ДОБАВЛЯТЬ К ГР.4 | 282,4 | -46,03 | -3,02 | -13000 | -854 | -416 | - | - |
| | | | | -0,22 | -0,89 | -62 | -250 | 133 | - | -1 |
| | | М2 | | | | | | | | |
| 113 | Е0127-26-2 | -УСТРОЙСТВО ВЕРХНЕГО СЛОЯ ДВУХСЛОЙНЫХ ОСНОВАНИЙ ТОЛЩИНОЙ 12 СМ ИЗ ЩЕБНЯ М800 ФРАКЦИИ 5-40 ММ(Т.8СМ) | 282,4 | 308,66 | 34,56 | 87165 | 9760 | 5405 | 0,04 | 11 |
| | | | | 6,01 | 8,38 | 1697 | 2367 | 133 | 0,03 | 8 |
| | | М2 | | | | | | | | |
| 114 | Е0127-26-3 К=4 | -УСТРОЙСТВО ОСНОВАНИЙ ТОЛЩИНОЙ 12 СМ ИЗ ЩЕБНЯ М800 ФРАКЦИИ 5-40 ММ, НА КАЖДЫЙ 1 СМ ИЗМЕНЕНИЯ ТОЛЩИНЫ СЛОЯ ДОБАВЛЯТЬ К ГР.1,2 | 282,4 | -93,76 | -5,47 | -26478 | -1545 | -753 | - | -1 |
| | | | | -0,4 | -1,6 | -113 | -453 | 133 | -0,01 | -2 |
| | | М2 | | | | | | | | |
| 115 | Е0127-72-1 | -РОЗЛИВ ВЯЖУЩИХ МАТЕРИАЛОВ(БИТУМ БНД) | 0,16944 | 339,59 | 339,59 | 58 | 58 | 32 | 0,58 | - |
| | | | | - | 140,94 | - | 24 | 133 | 0,58 | - |
| | | Т | | | | | | | | |
| 116 | Е0127-66-2 | -ПРИГОТОВЛЕНИЕ ЖИДКОГО БИТУМА В КОТЛАХ ВМЕСТИМОСТЬЮ 15000 Л БЕЗ ВВЕДЕНИЯ ДОБАВОК | 0,16944 | 472,75 | 427,75 | 80 | 72 | 37 | 0,29 | - |
| | | | | 45 | 117,15 | 8 | 20 | 133 | 0,44 | - |
| | | Т | | | | | | | | |
| 117 | С11011-31 ИЗМ. И ДОП.ВЫП.7 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | -БИТУМ НЕФТЯНОЙ ДОРОЖНЫЙ ВЯЗКИЙ, МАРКА БНД | 0,1745232 | 37900 | - | 6614 | - | - | - | - |
| | | | | - | - | - | - | - | - | - |
| | | Т | | | | | | | | |
| 118 | Е0127-53-6 | -УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЯ ТОЛЩИНОЙ 4 СМ ИЗ ГОРЯЧИХ АСФАЛЬТОБЕТОННЫХ СМЕСЕЙ ПОРИСТЫХ КРУПНОЗЕРНИСТЫХ ПЛОТНОСТЬ КАМЕННЫХ МАТЕРИАЛОВ 2,5-2,9 Т/М3(6СМ) | 282,4 | 24,52 | 15,35 | 6925 | 4335 | 4132 | 0,03 | 9 |
| | | | | 5,94 | 5,06 | 1677 | 1429 | 133 | 0,02 | 5 |
| | | М2 | | | | | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 119 | Е0127-54-6 К=4 | -НОРМЫ ДЛЯ КОРРЕКТИРОВКИ ТАБЛ. 27-53 ПРИ ИЗМЕНЕНИИ ТОЛЩИНЫ ПОКРЫТИЙ НА 0,5 СМ, ДОБАВЛЯТЬ К ПОРИСТЫМ КРУПНОЗЕРНИСТЫМ СМЕСЯМ, ПЛОТНОСТЬ КАМЕННЫХ МАТЕРИАЛОВ 2,5-2,9 Т/М3 | 282,4 | 0,08 | - | 23 | - | 15 | - | - |
| | | | | 0,04 | - | 11 | - | 133 | - | - |
| | | М2 | | | | | | | | |
| 120 | С143010-14 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 29 | -СМЕСИ АСФАЛЬТОБЕТОННЫЕ ГОРЯЧИЕ ПОРИСТЫЕ КРУПНОЗЕРНИСТЫЕ, МАРКИ I СТ РК 1225-2013 | 39,22536 | 6463 | - | 253514 | - | - | - | - |
| | | | | - | - | - | - | - | - | - |
| | | Т | | | | | | | | |
| 121 | Е0127-72-1 | -РОЗЛИВ ВЯЖУЩИХ МАТЕРИАЛОВ | 0,08472 | 339,59 | 339,59 | 29 | 29 | 16 | 0,58 | - |
| | | Т | | - | 140,94 | - | 12 | 133 | 0,58 | - |
| 122 | Е0127-66-2 | -ПРИГОТОВЛЕНИЕ ЖИДКОГО БИТУМА В КОТЛАХ ВМЕСТИМОСТЬЮ 15000 Л БЕЗ ВВЕДЕНИЯ ДОБАВОК | 0,08472 | 472,75 | 427,75 | 40 | 36 | 18 | 0,29 | - |
| | | | | 45 | 117,15 | 4 | 10 | 133 | 0,44 | - |
| | | Т | | | | | | | | |
| 123 | С11011-31 ИЗМ. И ДОП.ВЫП.7 СН РК 8.02-04-20 02, СН РК 8.02-04С-2 004 | -БИТУМ НЕФТЯНОЙ ДОРОЖНЫЙ ВЯЗКИЙ, МАРКА БНД | 0,0872616 | 37900 | - | 3307 | - | - | - | - |
| | | | | - | - | - | - | - | - | - |
| | | Т | | | | | | | | |
| 124 | Е0127-53-1 | -УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЯ ТОЛЩИНОЙ 4 СМ ИЗ ГОРЯЧИХ АСФАЛЬТОБЕТОННЫХ СМЕСЕЙ ПЛОТНЫХ МЕЛКОЗЕРНИСТЫХ С ПЛОТНОСТЬЮ КАМЕННЫХ МАТЕРИАЛОВ 2,5-2,9 Т/М3 ТИПА АБВ | 282,4 | 24,52 | 15,35 | 6925 | 4335 | 4132 | 0,03 | 9 |
| | | | | 5,94 | 5,06 | 1677 | 1429 | 133 | 0,02 | 5 |
| | | М2 | | | | | | | | |
| 125 | С143010-9 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 29 | -СМЕСИ АСФАЛЬТОБЕТОННЫЕ ГОРЯЧИЕ ПЛОТНЫЕ МЕЛКОЗЕРНИСТЫЕ, ТИПА Б, МАРКИ I СТ РК 1225-2013 | 27,27984 | 6512 | - | 177646 | - | - | - | - |
| | | | | - | - | - | - | - | - | - |
| | | Т | | | | | | | | |
| | | БОРДЮРНЫЕ КАМНИ БУ 100.30.15-246ШТ | | | | | | | | |
| 126 | Е0127-34-2 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 2 СН РК | -УСТАНОВКА БОРТОВЫХ БЕТОННЫХ КАМНЕЙ БУ 100.30.15 | 246 | 470,42 | 6,63 | 115725 | 1631 | 36133 | 0,7 | 172 |
| | | | | 108,68 | 1,76 | 26735 | 432 | 133 | 0,01 | 2 |
| | | М | | | | | | | | |
| 127 | С143003-10 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 29 | -КАМНИ БОРТОВЫЕ ИЗ БЕТОНА КЛАССА В30 ГОСТ 6665-91 | 10,578 | 14861 | - | 157200 | - | - | - | - |
| | | | | - | - | - | - | - | - | - |
| | | М3 | | | | | | | | |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 12 | ТЕНГЕ | 887462 | 26309 | | | 213 |
| | ---- | --- | --- | | | --- |
| | ТЕНГЕ | 33639 | 7144 | | | 25 |
| СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - | ТЕНГЕ | 887462 | - | - | | - |
| МАТЕРИАЛЫ - | ТЕНГЕ | 6436 | - | - | | - |
| ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - | ТЕНГЕ | - | 40783 | - | | - |
| СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ - | ТЕНГЕ | 9922 | - | - | | - |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | МЕСТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ - | ТЕНГЕ | | | 811156 | - | - | | - |
| | | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - | ТЕНГЕ | | | 54242 | - | - | | - |
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. - | ЧЕЛ.-Ч | | | - | - | - | | 27 |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. - | ТЕНГЕ | | | - | 8136 | - | | - |
| | | НЕНОРМИРУЕМЫЕ И НЕПРЕДВИДЕННЫЕ ЗАТРАТЫ - | ТЕНГЕ | | | 56502 | - | - | | - |
| | | ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - | ТЕНГЕ | | | 998206 | - | - | | - |
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ - | ЧЕЛ.-Ч | | | - | - | - | | 265 |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - | ТЕНГЕ | | | - | 48920 | - | | - |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 12 | ТЕНГЕ | | | 998206 | - | - | | - |
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ - | ЧЕЛ.-Ч | | | - | - | - | | 265 |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - | ТЕНГЕ | | | - | 48920 | - | | - |
| | | РАЗДЕЛ 13. УСТРОЙСТВО АРЫКОВ | | | | | | | | |
| | | УСИЛЕНИЕ ЛЮКОВ-3ШТ | | | | | | | | |
| 128 | Е0108-6-9 | -КЛАДКА СТЕН ГОРЛОВИН КОЛОДЦЕВ | 0,78 | 9789,33 | 296,6 | 7636 | 231 | 944 | 5,95 | 5 |
| | | М3 | | 915,75 | 110,25 | 714 | 86 | 118 | 0,54 | - |
| 129 | Е0122-41-1 | -МОНТАЖ ПЛИТ КЦП1-10-2 | 0,3 | 2957,3 | 1521,8 | 887 | 457 | 717 | 8,86 | 3 |
| | ИЗМ. И | | | | | | | | | |
| | ДОП. ВЫП. | М3 | | 1435,5 | 403,2 | 431 | 121 | 130 | 2,06 | 1 |
| | 1 СН РК 8.02-02-20 02, СН РК 8.02-03-20 02, СН РК 8.02-05-20 02, СН РК 8.02-06-20 02 | | | | | | | | | |
| 130 | С143018-24 | -ПЛИТЫ ПОКРЫТИЙ, ПЕРЕКРЫТИЙ | 0,3 | 17543 | - | 5263 | - | - | - | - |
| | ИЗМ. И | КОЛОДЦЕВ ИЗ ТЯЖЕЛОГО БЕТОНА | | | | | | | | |
| | ДОП. ВЫП. | КЛАССА В22,5, | | - | - | - | - | - | - | - |
| | 26 | КРУГЛЫЕ(КЦП1-10-2-9ШТ) | | | | | | | | |
| | | М3 | | | | | | | | |
| 131 | С131104-10 | -ЛЮК ЧУГУННЫЙ, ТИП Т (С250) | 3 | 5850 | - | 17550 | - | - | - | - |
| | ИЗМ. И | ГОСТ 3634-99 | | | | | | | | |
| | ДОП. ВЫП. | | | - | - | - | - | - | - | - |
| | 27 | КОМПЛЕКТ | | | | | | | | |
| | | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 13 | ТЕНГЕ | | | 31336 | 688 | | | 7 |
| | | | ТЕНГЕ | | | 1145 | 207 | | | 1 |
| | | СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - | ТЕНГЕ | | | 13786 | - | - | | - |
| | | МАТЕРИАЛЫ - | ТЕНГЕ | | | 186 | - | - | | - |
| | | ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - | ТЕНГЕ | | | - | 1352 | - | | - |
| | | МЕСТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ - | ТЕНГЕ | | | 11767 | - | - | | - |
| | | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - | ТЕНГЕ | | | 1661 | - | - | | - |
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. - | ЧЕЛ.-Ч | | | - | - | - | | 1 |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. - | ТЕНГЕ | | | - | 249 | - | | - |
| | | НЕНОРМИРУЕМЫЕ И НЕПРЕДВИДЕННЫЕ ЗАТРАТЫ - | ТЕНГЕ | | | 927 | - | - | | - |
| | | ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - | ТЕНГЕ | | | 16374 | - | - | | - |
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ - | ЧЕЛ.-Ч | | | - | - | - | | 9 |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - | ТЕНГЕ | | | - | 1601 | - | | - |
| | | СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ - | ТЕНГЕ | | | 17550 | - | - | | - |
| | | СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ - | ТЕНГЕ | | | 17550 | - | - | | - |
| | | НЕНОРМИРУЕМЫЕ И НЕПРЕДВИДЕННЫЕ ЗАТРАТЫ - | ТЕНГЕ | | | 1053 | - | - | | - |
| | | ВСЕГО,СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ - | ТЕНГЕ | | | 18603 | - | - | | - |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 13 | ТЕНГЕ | | | 34977 | - | - | | - |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | РАЗДЕЛ 14. СЪЕЗДЫ К ЧАСТНОМУ СЕКТОРУ-32ШТ | | | | | | | | |
| | | ВОДОПРОПУСКНЫЕ ТРУБЫ Д 315ММ | | | | | | | | |
| 132 | Е0106-1-1 | -БЕТОНИРОВАНИЕ ОКОЛОТРУБНОГО ПРОСТРАНСТВА(В7,5) | 4,76 | 5560,51 | 66,01 | 26468 | 314 | 1103 | 1,35 | 6 |
| | | | | 195,75 | 24,93 | 932 | 119 | 105 | 0,12 | 1 |
| | | М3 | | | | | | | | |
| 133 | С143001-54 | -НАДБАВКА К СМЕТНОЙ СТОИМОСТИ БЕТОНА ЗА СУЛЬФАТОСТОЙКИЙ ЦЕМЕНТ | 4,76 | 127 | - | 605 | - | - | - | - |
| | | | | - | - | - | - | - | - | - |
| | | М3 | | | | | | | | |
| 134 | С143001-58 | -НАДБАВКА К СМЕТНОЙ СТОИМОСТИ ПРИ ИЗМЕНЕНИИ МАРКИ БЕТОНА ПО МОРОЗОСТОЙКОСТИ ДО 200: ЗА 150 ЦИКЛОВ | 4,76 | 781 | - | 3718 | - | - | - | - |
| | | | | - | - | - | - | - | - | - |
| | | М3 | | | | | | | | |
| 135 | Е0106-1-1 | -БЕТОНИРОВАНИЕ ОКОЛОТРУБНОГО ПРОСТРАНСТВА(В7,5) | 13,4 | -5560,51 | -66,01 | -74511 | -885 | -3105 | -1,35 | -18 |
| | | | | -195,75 | -24,93 | -2623 | -334 | 105 | -0,12 | -2 |
| | | М3 | | | | | | | | |
| 136 | Е0106-1-1 | -БЕТОНИРОВАНИЕ ОКОЛО ТРУБНОГО ПРОСТРАНСТВА(В20) | 13,4 | 6796,75 | 66,01 | 91076 | 885 | 3105 | 1,35 | 18 |
| | | | | 195,75 | 24,93 | 2623 | 334 | 105 | 0,12 | 2 |
| | | М3 | | | | | | | | |
| | | ПОКРЫТИЯ ИЗ ЩПС СЪЕЗДОВ К ЧАСТНОМУ СЕКТОРУ | | | | | | | | |
| 137 | Е0127-14-1 | -УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ И ВЫРАВНИВАЮЩИХ СЛОЕВ ОСНОВАНИЙ ИЗ ПЕСКА(Т.10СМ) | 11 | 1055,56 | 68,13 | 11611 | 749 | 499 | 0,14 | 2 |
| | | | | 21,38 | 12,76 | 235 | 140 | 133 | 0,04 | - |
| | | М3 | | | | | | | | |
| 138 | Е0127-63-11 К=1,5 | -УКРЕПЛЕНИЕ СЪЕЗДОВ СМЕСЬЮ ИЗ ЩЕБНЬ-60%, ПЕСОК-34%, ГЛИНА-6%ТОЛЩИНОЙ 10 СМ(15СМ) | 110 | 37,79 | 30,56 | 4157 | 3361 | 2235 | 0,05 | 5 |
| | | | | 7,19 | 8,09 | 790 | 890 | 133 | 0,03 | 3 |
| | | М2 | | | | | | | | |
| 139 | С143008-11 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 29 | -ЩЕБЕНЬ ИЗ ПЛОТНЫХ ГОРНЫХ ПОРОД ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ М300, ФРАКЦИЯ 20-40 ММ СТ РК 1284-2004 | 9,9 | 1228 | - | 12157 | - | - | - | - |
| | | | | - | - | - | - | - | - | - |
| | | М3 | | | | | | | | |
| 140 | С143008-92 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 29 | -ПЕСОК ПРИРОДНЫЙ ГОСТ 8736-2014 | 5,61 | 878 | - | 4926 | - | - | - | - |
| | | | | - | - | - | - | - | - | - |
| | | М3 | | | | | | | | |
| 141 | С143008-111 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 25 | -ГЛИНА | 0,99 | 422 | - | 418 | - | - | - | - |
| | | М3 | | - | - | - | - | - | - | - |
| 142 | Е0127-70-1 | -ПРИГОТОВЛЕНИЕ СМЕСИ:ЩЕБЕНЬ, ПЕСОК, ГЛИНА В УСТАНОВКЕ | 16,5 | 149,14 | 140,84 | 2461 | 2324 | 925 | 0,05 | 1 |
| | | | | 8,3 | 33,85 | 137 | 559 | 133 | 0,13 | 2 |
| | | М3 | | | | | | | | |
| | | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 14 | ТЕНГЕ | | | 83085 | 6749 | | | 14 |
| | | | ТЕНГЕ | | | 2094 | 1708 | | | 7 |
| | | СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - | ТЕНГЕ | | | 83085 | - | - | | - |
| | | МАТЕРИАЛЫ - | ТЕНГЕ | | | 621 | - | - | | - |
| | | ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - | ТЕНГЕ | | | - | 3802 | - | | - |
| | | МЕСТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ - | ТЕНГЕ | | | 73622 | - | - | | - |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - | ТЕНГЕ | | | 4763 | - | - | | - |
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. - | ЧЕЛ.-Ч | | | - | - | - | | 2 |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. - | ТЕНГЕ | | | - | 714 | - | | - |
| | | НЕНОРМИРУЕМЫЕ И НЕПРЕДВИДЕННЫЕ ЗАТРАТЫ - | ТЕНГЕ | | | 5271 | - | - | | - |
| | | ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - | ТЕНГЕ | | | 93119 | - | - | | - |
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ - | ЧЕЛ.-Ч | | | - | - | - | | 23 |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - | ТЕНГЕ | | | - | 4517 | - | | - |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 14 | ТЕНГЕ | | | 93119 | - | - | | - |
| | | РАЗДЕЛ 15. УСТРОЙСТВО ПЕРЕСЕЧЕНИЙ С МЕЖКВАРТАЛЬНЫМИ АВТОДОРОГАМИ(L-12М)-4ШТ | | | | | | | | |
| | | ВОДОПРОПУСКНЫЕ ТРУБЫ Д 315ММ | | | | | | | | |
| 143 | Е0122-6-8 | -УКЛАДКА ВОДОПРОВОДНЫХ | | 2206207,15 | 107441,86 | 26474 | 1289 | 2135 | 577 | 7 |
| | ИЗМ. И ДОП.ВЫП.15 | ЧУГУННЫХ НАПОРНЫХ РАСТРУБНЫХ ТРУБ ДИАМ. 300 ММ ПРИ ЗАДЕЛКЕ РАСТРУБОВ АСБЕСТОЦЕМЕНТОМ | 0,012 | 96300 | 40587,75 | 1156 | 487 | 130 | 198,23 | 2 |
| | | | КМ | | | | | | | |
| 144 | Е0127-14-2 | -ЗАСЫПКА ОКОЛОТРУБНОГО ПРОСТРАНСТВО ИЗ ПЕСЧАНО-ГРАВИЙНОЙ СМЕСИ, | 31,493 | 775,02 | 73,75 | 24408 | 2323 | 801 | 0,14 | 5 |
| | | | | 21,38 | 11,67 | 673 | 367 | 77 | 0,04 | 1 |
| | | | М3 | | | | | | | |
| 145 | Е0106-1-1 | -БЕТОНИРОВАНИЕ ОКОЛО ТРУБНОГО ПРОСТРАНСТВА(В20) | 0,8 | 6796,75 | 66,01 | 5437 | 53 | 185 | 1,35 | 1 |
| | | | | 195,75 | 24,93 | 157 | 20 | 105 | 0,12 | - |
| | | | М3 | | | | | | | |
| 146 | С143001-54 | -НАДБАВКА К СМЕТНОЙ СТОИМОСТИ БЕТОНА ЗА СУЛЬФАТОСТОЙКИЙ ЦЕМЕНТ | 0,8 | 127 | - | 102 | - | - | - | - |
| | | | | - | - | - | - | - | - | - |
| | | | М3 | | | | | | | |
| 147 | С143001-58 | -НАДБАВКА К СМЕТНОЙ СТОИМОСТИ ПРИ ИЗМЕНЕНИИ МАРКИ БЕТОНА ПО МОРОЗОСТОЙКОСТИ ДО 200: ЗА 150 ЦИКЛОВ | 0,8 | 781 | - | 625 | - | - | - | - |
| | | | | - | - | - | - | - | - | - |
| | | | М3 | | | | | | | |
| | | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 15 | ТЕНГЕ | | | 57046 | 3665 | | | 13 |
| | | | ---- | | | --- | --- | | | --- |
| | | | ТЕНГЕ | | | 1986 | 874 | | | 4 |
| | | СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ - | ТЕНГЕ | | | 24408 | - | - | | - |
| | | ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - | ТЕНГЕ | | | - | 1041 | - | | - |
| | | РЕСУРСЫ НА ОПРОБОВАНИЕ - | ТЕНГЕ | | | 21412 | - | - | | - |
| | | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - | ТЕНГЕ | | | 801 | - | - | | - |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. - | ТЕНГЕ | | | - | 120 | - | | - |
| | | НЕНОРМИРУЕМЫЕ И НЕПРЕДВИДЕННЫЕ ЗАТРАТЫ - | ТЕНГЕ | | | 1513 | - | - | | - |
| | | ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ - | ТЕНГЕ | | | 26722 | - | - | | - |
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ - | ЧЕЛ.-Ч | | | - | - | - | | 6 |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - | ТЕНГЕ | | | - | 1161 | - | | - |
| | | СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - | ТЕНГЕ | | | 32638 | - | - | | - |
| | | МАТЕРИАЛЫ - | ТЕНГЕ | | | 24119 | - | - | | - |
| | | ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - | ТЕНГЕ | | | - | 1819 | - | | - |
| | | МЕСТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ - | ТЕНГЕ | | | 5865 | - | - | | - |
| | | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - | ТЕНГЕ | | | 2321 | - | - | | - |
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. - | ЧЕЛ.-Ч | | | - | - | - | | 1 |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. - | ТЕНГЕ | | | - | 348 | - | | - |
| | | НЕНОРМИРУЕМЫЕ И НЕПРЕДВИДЕННЫЕ ЗАТРАТЫ - | ТЕНГЕ | | | 2098 | - | - | | - |
| | | ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - | ТЕНГЕ | | | 37057 | - | - | | - |
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ - | ЧЕЛ.-Ч | | | - | - | - | | 12 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - | ТЕНГЕ | | | - | 2167 | - | | - |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 15 | ТЕНГЕ | | | 63778 | - | - | | - |
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ - | ЧЕЛ.-Ч | | | - | - | - | | 18 |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - | ТЕНГЕ | | | - | 3328 | - | | - |
| | | РАЗДЕЛ 16. УСТРОЙСТВО ПЕРЕСЕЧЕНИЙ С МЕЖКВАРТАЛЬНЫМИ АВТОДОРОГАМИ ПО ВОДОПРОВОДНОМУ КАНАЛУ №2(L-12М)-1ШТ | | | | | | | | |
| 148 | Е0122-8-16 | -УКЛАДКА СТАЛЬНЫХ ВОДОПРОВОДНЫХ ТРУБ ДИАМ. 1000 ММ С ГИДРАВЛИЧЕСКИМ ИСПЫТАНИЕМ | 0,003 | 802272,06 | 410808,31 | 2407 | 1232 | 1937 | 1800 | 5 |
| | | | | 341550 | 155187 | 1025 | 466 | 130 | 757,93 | 2 |
| | | КМ | | | | | | | | |
| 149 | С130806-155 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 26 | -ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРОСВАРНЫЕ ПРЯМОШОВНЫЕ, D 1020 ММ, ТОЛЩИНА СТЕНКИ 12,0 ММ ГОСТ 10706-76 | 3,012 | 39161 | - | 117953 | - | - | - | - |
| | | | | - | - | - | - | - | - | - |
| | | М | | | | | | | | |
| 150 | Е0122-12-16 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 14 | -НАНЕСЕНИЕ НОРМАЛЬНОЙ АНТИКОРРОЗИОННОЙ БИТУМНО-РЕЗИНОВОЙ ИЗОЛЯЦИИ НА СТАЛЬНЫЕ ТРУБОПРОВОДЫ ДИАМ. 1000 ММ | 0,003 | 1638764,39 | 253975,14 | 4916 | 762 | 658 | 428 | 1 |
| | | | | 72900 | 95942,25 | 219 | 288 | 130 | 468,58 | 1 |
| | | КМ | | | | | | | | |
| 151 | Е0106-11-10 | -АРМИРОВАНИЕ ОКОЛО ТРУБНОГО ПРОСТРАНСТВА | 0,0261 | 5239,08 | 327,33 | 137 | 9 | 55 | 11,6 | - |
| | | | | 1890 | 123,75 | 49 | 3 | 105 | 0,6 | - |
| | | 1Т | | | | | | | | |
| 152 | С12041-72 ИЗМ. И ДОП.ВЫП.9 СН РК 8.02-04-20 02, СН РК | -КАРКАСЫ И СЕТКИ ПЛОСКИЕ: СТАЛЬ ПЕРИОДИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ КЛАССА А-III, D 10 ММ | 0,0261 | 67700 | - | 1767 | - | - | - | - |
| | | | | - | - | - | - | - | - | - |
| | | Т | | | | | | | | |
| 153 | Е0106-1-1 | -БЕТОНИРОВАНИЕ ОКОЛО ТРУБНОГО ПРОСТРАНСТВА(В20) | 7,7 | 6796,75 | 66,01 | 52335 | 508 | 1784 | 1,35 | 10 |
| | | | | 195,75 | 24,93 | 1507 | 192 | 105 | 0,12 | 1 |
| | | М3 | | | | | | | | |
| 154 | С143001-54 | -НАДБАВКА К СМЕТНОЙ СТОИМОСТИ БЕТОНА ЗА СУЛЬФАТОСТОЙКИЙ ЦЕМЕНТ | 7,7 | 127 | - | 978 | - | - | - | - |
| | | | | - | - | - | - | - | - | - |
| | | М3 | | | | | | | | |
| 155 | С143001-58 | -НАДБАВКА К СМЕТНОЙ СТОИМОСТИ ПРИ ИЗМЕНЕНИИ МАРКИ БЕТОНА ПО МОРОЗОСТОЙКОСТИ ДО 200: ЗА 150 ЦИКЛОВ | 7,7 | 781 | - | 6014 | - | - | - | - |
| | | | | - | - | - | - | - | - | - |
| | | М3 | | | | | | | | |
| 156 | Е0106-17-2 | -УСТРОЙСТВО ПОРТАЛЬНЫХ СТЕНОК (В20), ТОЛЩИНОЙ ДО 150 ММ | 0,26 | 13832,07 | 402,61 | 3596 | 105 | 858 | 18,1 | 5 |
| | | | | 2992,5 | 152,1 | 778 | 40 | 105 | 0,74 | - |
| | | М3 | | | | | | | | |
| 157 | С12041-90 ИЗМ. И ДОП.ВЫП.9 СН РК 8.02-04-20 02, СН РК 8.02-04С-2 004 | -КАРКАСЫ И СЕТКИ ПЛОСКИЕ: ПРОВОЛОКА АРМАТУРНАЯ ИЗ НИЗКОУГЛЕРОДИСТОЙ СТАЛИ В-I, ВР-1, D 6 ММ | 0,0761 | 41200 | - | 3135 | - | - | - | - |
| | | | | - | - | - | - | - | - | - |
| | | Т | | | | | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 158 | С143001-54 | -НАДБАВКА К СМЕТНОЙ СТОИМОСТИ БЕТОНА ЗА СУЛЬФАТОСТОЙКИЙ ЦЕМЕНТ | 1,26 | 127 | - | 160 | - | - | - | - |
| | | | | - | - | - | - | - | - | - |
| | | М3 | | | | | | | | |
| 159 | С143001-58 | -НАДБАВКА К СМЕТНОЙ СТОИМОСТИ ПРИ ИЗМЕНЕНИИ МАРКИ БЕТОНА ПО МОРОЗОСТОЙКОСТИ ДО 200: ЗА 150 ЦИКЛОВ | 1,26 | 781 | - | 984 | - | - | - | - |
| | | | | - | - | - | - | - | - | - |
| | | М3 | | | | | | | | |
| | | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 16 | ТЕНГЕ | | | 194382 | 2616 | | | 22 |
| | | | ---- | | | | | | | |
| | | | ТЕНГЕ | | | 3578 | 988 | | | 5 |
| | | СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - | ТЕНГЕ | | | 76429 | - | - | | - |
| | | МАТЕРИАЛЫ - | ТЕНГЕ | | | 6201 | - | - | | - |
| | | ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - | ТЕНГЕ | | | - | 4566 | - | | - |
| | | СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ - | ТЕНГЕ | | | 4902 | - | - | | - |
| | | МЕСТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ - | ТЕНГЕ | | | 59132 | - | - | | - |
| | | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - | ТЕНГЕ | | | 5294 | - | - | | - |
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. - | ЧЕЛ.-Ч | | | - | - | - | | 3 |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. - | ТЕНГЕ | | | - | 794 | - | | - |
| | | НЕНОРМИРУЕМЫЕ И НЕПРЕДВИДЕННЫЕ ЗАТРАТЫ - | ТЕНГЕ | | | 4903 | - | - | | - |
| | | ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - | ТЕНГЕ | | | 86626 | - | - | | - |
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ - | ЧЕЛ.-Ч | | | - | - | - | | 30 |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - | ТЕНГЕ | | | - | 5360 | - | | - |
| | | СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ - | ТЕНГЕ | | | 117953 | - | - | | - |
| | | СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ - | ТЕНГЕ | | | 117953 | - | - | | - |
| | | НЕНОРМИРУЕМЫЕ И НЕПРЕДВИДЕННЫЕ ЗАТРАТЫ - | ТЕНГЕ | | | 7077 | - | - | | - |
| | | ВСЕГО,СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ - | ТЕНГЕ | | | 125030 | - | - | | - |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 16 | ТЕНГЕ | | | 211656 | - | - | | - |

**ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №2-1-5 УЛИЦА №6**

РАЗДЕЛ 17. АСФАЛЬТОБЕТОННОЕ ПОКРЫТИЕ ПРОЕЗЖЕЙ ЧАСТИ ТИП1, ПЛ-21,4М2

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 160 | Е0127-14-2 | -УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ И ВЫРАВНИВАЮЩИХ СЛОЕВ ОСНОВАНИЙ ИЗ ПЕСЧАНО-ГРАВИЙНОЙ СМЕСИ, ДРЕСВЫ(Т.15СМ) | 3,21 | 775,02 | 73,75 | 2488 | 237 | 141 | 0,14 | - |
| | | | | 21,38 | 11,67 | 69 | 37 | 133 | 0,04 | - |
| | | М3 | | | | | | | | |
| 161 | Е0127-26-4 | -УСТРОЙСТВО НИЖНЕГО СЛОЯ ДВУХСЛОЙНЫХ ОСНОВАНИЙ ТОЛЩИНОЙ 12 СМ ИЗ ЩЕБНЯ М800 ФРАКЦИИ 40-70 ММ(Т.10СМ) | 21,4 | 279,25 | 18,86 | 5976 | 404 | 275 | 0,02 | - |
| | | | | 3,89 | 5,77 | 83 | 124 | 133 | 0,02 | - |
| | | М2 | | | | | | | | |
| 162 | Е0127-26-5 К=2 | -УСТРОЙСТВО ОСНОВАНИЙ ТОЛЩИНОЙ 12 СМ ИЗ ЩЕБНЯ М800 ФРАКЦИИ 40-70 ММ, НА КАЖДЫЙ 1 СМ ИЗМЕНЕНИЯ ТОЛЩИНЫ СЛОЯ ДОБАВЛЯТЬ К ГР.4 | 21,4 | -46,03 | -3,02 | -985 | -65 | -31 | - | - |
| | | | | -0,22 | -0,89 | -5 | -19 | 133 | - | - |
| | | М2 | | | | | | | | |
| 163 | Е0127-26-2 | -УСТРОЙСТВО ВЕРХНЕГО СЛОЯ ДВУХСЛОЙНЫХ ОСНОВАНИЙ ТОЛЩИНОЙ 12 СМ ИЗ ЩЕБНЯ М800 ФРАКЦИИ 5-40 ММ(Т.8СМ) | 21,4 | 308,66 | 34,56 | 6605 | 740 | 410 | 0,04 | 1 |
| | | | | 6,01 | 8,38 | 129 | 179 | 133 | 0,03 | 1 |
| | | М2 | | | | | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 164 | Е0127-26-3 К=4 | -УСТРОЙСТВО ОСНОВАНИЙ ТОЛЩИНОЙ 12 СМ ИЗ ЩЕБНЯ М800 ФРАКЦИИ 5-40 ММ, НА КАЖДЫЙ 1 СМ ИЗМЕНЕНИЯ ТОЛЩИНЫ СЛОЯ ДОБАВЛЯТЬ К ГР.1,2 | 21,4 | -93,76 | -5,47 | -2006 | -117 | -57 | - | - |
| | | | | -0,4 | -1,6 | -9 | -34 | 133 | -0,01 | - |
| | | М2 | | | | | | | | |
| 165 | Е0127-72-1 | -РОЗЛИВ ВЯЖУЩИХ МАТЕРИАЛОВ(БИТУМ БНД) | 0,01284 | 339,59 | 339,59 | 4 | 4 | 2 | 0,58 | - |
| | | | | - | 140,94 | - | 2 | 133 | 0,58 | - |
| | | Т | | | | | | | | |
| 166 | Е0127-66-2 | -ПРИГОТОВЛЕНИЕ ЖИДКОГО БИТУМА В КОТЛАХ ВМЕСТИМОСТЬЮ 15000 Л БЕЗ ВВЕДЕНИЯ ДОБАВОК | 0,01284 | 472,75 | 427,75 | 6 | 5 | 3 | 0,29 | - |
| | | | | 45 | 117,15 | 1 | 2 | 133 | 0,44 | - |
| | | Т | | | | | | | | |
| 167 | С11011-31 ИЗМ. И ДОП.ВЫП.7 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | -БИТУМ НЕФТЯНОЙ ДОРОЖНЫЙ ВЯЗКИЙ, МАРКА БНД | 0,0132252 | 37900 | - | 501 | - | - | - | - |
| | | | | - | - | - | - | - | - | - |
| | | Т | | | | | | | | |
| 168 | Е0127-53-6 | -УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЯ ТОЛЩИНОЙ 4 СМ ИЗ ГОРЯЧИХ АСФАЛЬТОБЕТОННЫХ СМЕСЕЙ ПОРИСТЫХ КРУПНОЗЕРНИСТЫХ ПЛОТНОСТЬ КАМЕННЫХ МАТЕРИАЛОВ 2,5-2,9 Т/М3(6СМ) | 21,4 | 24,52 | 15,35 | 525 | 329 | 313 | 0,03 | 1 |
| | | | | 5,94 | 5,06 | 127 | 108 | 133 | 0,02 | - |
| | | М2 | | | | | | | | |
| 169 | Е0127-54-6 К=4 | -НОРМЫ ДЛЯ КОРРЕКТИРОВКИ ТАБЛ. 27-53 ПРИ ИЗМЕНЕНИИ ТОЛЩИНЫ ПОКРЫТИЙ НА 0,5 СМ, ДОБАВЛЯТЬ К ПОРИСТЫМ КРУПНОЗЕРНИСТЫМ СМЕСЯМ, ПЛОТНОСТЬ КАМЕННЫХ МАТЕРИАЛОВ 2,5-2,9 Т/М3 | 21,4 | 0,08 | - | 2 | - | 1 | - | - |
| | | | | 0,04 | - | 1 | - | 133 | - | - |
| | | М2 | | | | | | | | |
| 170 | С143010-14 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 29 | -СМЕСИ АСФАЛЬТОБЕТОННЫЕ ГОРЯЧИЕ ПОРИСТЫЕ КРУПНОЗЕРНИСТЫЕ, МАРКИ I СТ РК 1225-2013 | 2,97246 | 6463 | - | 19211 | - | - | - | - |
| | | | | - | - | - | - | - | - | - |
| | | Т | | | | | | | | |
| 171 | Е0127-72-1 | -РОЗЛИВ ВЯЖУЩИХ МАТЕРИАЛОВ | 0,00642 | 339,59 | 339,59 | 2 | 2 | 1 | 0,58 | - |
| | | | | - | 140,94 | - | 1 | 133 | 0,58 | - |
| | | Т | | | | | | | | |
| 172 | Е0127-66-2 | -ПРИГОТОВЛЕНИЕ ЖИДКОГО БИТУМА В КОТЛАХ ВМЕСТИМОСТЬЮ 15000 Л БЕЗ ВВЕДЕНИЯ ДОБАВОК | 0,00642 | 472,75 | 427,75 | 3 | 3 | 1 | 0,29 | - |
| | | | | 45 | 117,15 | - | 1 | 133 | 0,44 | - |
| | | Т | | | | | | | | |
| 173 | С11011-31 ИЗМ. И ДОП.ВЫП.7 СН РК | -БИТУМ НЕФТЯНОЙ ДОРОЖНЫЙ ВЯЗКИЙ, МАРКА БНД | 0,0066126 | 37900 | - | 251 | - | - | - | - |
| | | | | - | - | - | - | - | - | - |
| | | Т | | | | | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 174 | E0127-53-1 | -УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЯ ТОЛЩИНОЙ 4 СМ ИЗ ГОРЯЧИХ АСФАЛЬТОБЕТОННЫХ СМЕСЕЙ ПЛОТНЫХ МЕЛКОЗЕРНИСТЫХ С ПЛОТНОСТЬЮ КАМЕННЫХ МАТЕРИАЛОВ 2,5-2,9 Т/М3 ТИПА АБВ | 21,4 | 24,52 | 15,35 | 525 | 329 | 313 | 0,03 | 1 |
| | | | | 5,94 | 5,06 | 127 | 108 | 133 | 0,02 | - |
| 175 | C143010-9 | -СМЕСИ АСФАЛЬТОБЕТОННЫЕ ГОРЯЧИЕ ПЛОТНЫЕ МЕЛКОЗЕРНИСТЫЕ, ТИПА Б, МАРКИ I СТ РК 1225-2013 | 2,06724 | 6512 | - | 13462 | - | - | - | - |
| | ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 29 | | | - | - | - | - | - | - | - |
| | | М2 | | | | | | | | |
| | | Т | | | | | | | | |
| | | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 17 | ТЕНГЕ | | | 46569 | 1870 | | | 3 |
| | | | ТЕНГЕ | | | 523 | 509 | | | 2 |
| | | СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - | ТЕНГЕ | | | 46569 | - | - | | - |
| | | МАТЕРИАЛЫ - | ТЕНГЕ | | | 139 | - | - | | - |
| | | ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - | ТЕНГЕ | | | - | 1032 | - | | - |
| | | СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ - | ТЕНГЕ | | | 752 | - | - | | - |
| | | МЕСТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ - | ТЕНГЕ | | | 43285 | - | - | | - |
| | | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - | ТЕНГЕ | | | 1372 | - | - | | - |
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. - | ЧЕЛ.-Ч | | | - | - | - | | 1 |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. - | ТЕНГЕ | | | - | 206 | - | | - |
| | | НЕНОРМИРУЕМЫЕ И НЕПРЕДВИДЕННЫЕ ЗАТРАТЫ - | ТЕНГЕ | | | 2876 | - | - | | - |
| | | ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - | ТЕНГЕ | | | 50818 | - | - | | - |
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ - | ЧЕЛ.-Ч | | | - | - | - | | 6 |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - | ТЕНГЕ | | | - | 1238 | - | | - |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 17 | ТЕНГЕ | | | 50818 | - | - | | - |
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ - | ЧЕЛ.-Ч | | | - | - | - | | 6 |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - | ТЕНГЕ | | | - | 1238 | - | | - |
| | | РАЗДЕЛ 18. БОРДЮРНЫЕ КАМНИ БУ 100.30.15 - 301ШТ | | | | | | | | |
| 176 | E0127-34-2 | -УСТАНОВКА БОРТОВЫХ БЕТОННЫХ КАМНЕЙ БУ 100.30.15 | 301 | 470,42 | 6,63 | 141598 | 1996 | 44211 | 0,7 | 210 |
| | ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 2 СН РК | М | | 108,68 | 1,76 | 32713 | 529 | 133 | 0,01 | 2 |
| 177 | C143003-10 | -КАМНИ БОРТОВЫЕ ИЗ БЕТОНА КЛАССА В30 ГОСТ 6665-91 | 12,943 | 14861 | - | 192346 | - | - | - | - |
| | ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 29 | М3 | | - | - | - | - | - | - | - |
| | | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 18 | ТЕНГЕ | | | 333944 | 1996 | | | 210 |
| | | | ТЕНГЕ | | | 32713 | 529 | | | 2 |
| | | СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - | ТЕНГЕ | | | 333944 | - | - | | - |
| | | МАТЕРИАЛЫ - | ТЕНГЕ | | | 5629 | - | - | | - |
| | | ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - | ТЕНГЕ | | | - | 33241 | - | | - |
| | | МЕСТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ - | ТЕНГЕ | | | 293607 | - | - | | - |
| | | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - | ТЕНГЕ | | | 44211 | - | - | | - |
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. - | ЧЕЛ.-Ч | | | - | - | - | | 22 |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. - | ТЕНГЕ | | | - | 6632 | - | | - |
| | | НЕНОРМИРУЕМЫЕ И НЕПРЕДВИДЕННЫЕ ЗАТРАТЫ - | ТЕНГЕ | | | 22689 | - | - | | - |
| | | ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - | ТЕНГЕ | | | 400844 | - | - | | - |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 18 | ТЕНГЕ | | | 400844 | - | - | | - |
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ - | ЧЕЛ.-Ч | | | - | - | - | | 234 |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - | ТЕНГЕ | | | - | 39873 | - | | - |
| | | РАЗДЕЛ 19. СЪЕЗДЫ К ЧАСТНОМУ СЕКТОРУ-44ШТ | | | | | | | | |
| | | ВОДОПРОПУСКНЫЕ ТРУБЫ Д 315ММ | | | | | | | | |
| 178 | Е0106-1-1 | -БЕТОНИРОВАНИЕ ОКОЛОТРУБНОГО ПРОСТРАНСТВА(В7,5) | 3,83 | 5560,51 | 66,01 | 21297 | 253 | 887 | 1,35 | 5 |
| | | | | 195,75 | 24,93 | 750 | 95 | 105 | 0,12 | - |
| | | М3 | | | | | | | | |
| 179 | С143001-54 | -НАДБАВКА К СМЕТНОЙ СТОИМОСТИ БЕТОНА ЗА СУЛЬФАТОСТОЙКИЙ ЦЕМЕНТ | 3,83 | 127 | - | 486 | - | - | - | - |
| | | | | - | - | - | - | - | - | - |
| | | М3 | | | | | | | | |
| 180 | С143001-58 | -НАДБАВКА К СМЕТНОЙ СТОИМОСТИ ПРИ ИЗМЕНЕНИИ МАРКИ БЕТОНА ПО МОРОЗОСТОЙКОСТИ ДО 200: ЗА 150 ЦИКЛОВ | 3,83 | 781 | - | 2991 | - | - | - | - |
| | | | | - | - | - | - | - | - | - |
| | | М3 | | | | | | | | |
| 181 | Е0106-1-1 | -БЕТОНИРОВАНИЕ ОКОЛОТРУБНОГО ПРОСТРАНСТВА(В7,5) | 14,07 | -5560,51 | -66,01 | -78236 | -929 | -3260 | -1,35 | -19 |
| | | | | -195,75 | -24,93 | -2754 | -351 | 105 | -0,12 | -2 |
| | | М3 | | | | | | | | |
| 182 | Е0106-1-1 | -БЕТОНИРОВАНИЕ ОКОЛО ТРУБНОГО ПРОСТРАНСТВА(В20) | 14,07 | 6796,75 | 66,01 | 95630 | 929 | 3260 | 1,35 | 19 |
| | | | | 195,75 | 24,93 | 2754 | 351 | 105 | 0,12 | 2 |
| | | М3 | | | | | | | | |
| | | ПОКРЫТИЯ ИЗ ЩПС СЪЕЗДОВ К ЧАСТНОМУ СЕКТОРУ | | | | | | | | |
| 183 | Е0127-14-1 | -УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ И ВЫРАВНИВАЮЩИХ СЛОЕВ ОСНОВАНИЙ ИЗ ПЕСКА(Т.10СМ) | 26,4 | 1055,56 | 68,13 | 27867 | 1799 | 1199 | 0,14 | 4 |
| | | | | 21,38 | 12,76 | 564 | 337 | 133 | 0,04 | 1 |
| | | М3 | | | | | | | | |
| 184 | Е0127-63-11 К=1,5 | -УКРЕПЛЕНИЕ СЪЕЗДОВ СМЕСЬЮ ИЗ ЩЕБНЬ-60%, ПЕСОК-34%, ГЛИНА-6%ТОЛЩИНОЙ 10 СМ(15СМ) | 264 | 37,79 | 30,56 | 9977 | 8067 | 5365 | 0,05 | 13 |
| | | | | 7,19 | 8,09 | 1897 | 2137 | 133 | 0,03 | 8 |
| | | М2 | | | | | | | | |
| 185 | С143008-11 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 29 | -ЩЕБЕНЬ ИЗ ПЛОТНЫХ ГОРНЫХ ПОРОД ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ М300, ФРАКЦИЯ 20-40 ММ СТ РК 1284-2004 | 23,76 | 1228 | - | 29177 | - | - | - | - |
| | | | | - | - | - | - | - | - | - |
| | | М3 | | | | | | | | |
| 186 | С143008-92 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 29 | -ПЕСОК ПРИРОДНЫЙ ГОСТ 8736-2014 | 13,46 | 878 | - | 11818 | - | - | - | - |
| | | | | - | - | - | - | - | - | - |
| | | М3 | | | | | | | | |
| 187 | С143008-111 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 25 | -ГЛИНА | 2,38 | 422 | - | 1004 | - | - | - | - |
| | | М3 | | - | - | - | - | - | - | - |
| 188 | Е0127-70-1 | -ПРИГОТОВЛЕНИЕ СМЕСИ:ЩЕБЕНЬ, ПЕСОК, ГЛИНА В УСТАНОВКЕ | 39,6 | 149,14 | 140,84 | 5906 | 5577 | 2220 | 0,05 | 2 |
| | | | | 8,3 | 33,85 | 329 | 1340 | 133 | 0,13 | 5 |
| | | М3 | | | | | | | | |
| | | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 19 | ТЕНГЕ | | | 127918 | 15695 | | | 24 |
| | | | ТЕНГЕ | | | 3540 | 3910 | | | 15 |
| | | СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - | ТЕНГЕ | | | 127918 | - | - | | - |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | МАТЕРИАЛЫ - | ТЕНГЕ | | | 499 | - | - | | - |
| | | ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - | ТЕНГЕ | | | - | 7449 | - | | - |
| | | МЕСТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ - | ТЕНГЕ | | | 108183 | - | - | | - |
| | | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - | ТЕНГЕ | | | 9671 | - | - | | - |
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. - | ЧЕЛ.-Ч | | | - | - | - | | 5 |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. - | ТЕНГЕ | | | - | 1451 | - | | - |
| | | НЕНОРМИРУЕМЫЕ И НЕПРЕДВИДЕННЫЕ ЗАТРАТЫ - | ТЕНГЕ | | | 8255 | - | - | | - |
| | | ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - | ТЕНГЕ | | | 145844 | - | - | | - |
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ - | ЧЕЛ.-Ч | | | - | - | - | | 43 |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - | ТЕНГЕ | | | - | 8900 | - | | - |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 19 | ТЕНГЕ | | | 145844 | - | - | | - |
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ - | ЧЕЛ.-Ч | | | - | - | - | | 43 |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - | ТЕНГЕ | | | - | 8900 | - | | - |

РАЗДЕЛ 20. УСТРОЙСТВО ПЕРЕСЕЧЕНИЙ С МЕЖКВАРТАЛЬНЫМИ АВТОДОРОГАМИ(L-12М)-2ШТ

ВОДОПРОПУСКНЫЕ ТРУБЫ Д 315ММ

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 189 | Е0127-14-2 | -ЗАСЫПКА ОКОЛОТРУБНОГО ПРОСТРАНСТВО ИЗ ПЕСЧАНО-ГРАВИЙНОЙ СМЕСИ, М3 | 15,951 | 775,02 | 73,75 | 12362 | 1176 | 406 | 0,14 | 2 |
| | | | | 21,38 | 11,67 | 341 | 186 | 77 | 0,04 | 1 |
| 190 | Е0106-1-1 | -БЕТОНИРОВАНИЕ ОКОЛО ТРУБНОГО ПРОСТРАНСТВА(В20) М3 | 0,4 | 6796,75 | 66,01 | 2719 | 26 | 93 | 1,35 | 1 |
| | | | | 195,75 | 24,93 | 78 | 10 | 105 | 0,12 | - |
| 191 | С143001-54 | -НАДБАВКА К СМЕТНОЙ СТОИМОСТИ БЕТОНА ЗА СУЛЬФАТОСТОЙКИЙ ЦЕМЕНТ М3 | 0,4 | 127 | - | 51 | - | - | - | - |
| | | | | - | - | - | - | - | - | - |
| 192 | С143001-58 | -НАДБАВКА К СМЕТНОЙ СТОИМОСТИ ПРИ ИЗМЕНЕНИИ МАРКИ БЕТОНА ПО МОРОЗОСТОЙКОСТИ ДО 200: ЗА 150 ЦИКЛОВ М3 | 0,4 | 781 | - | 312 | - | - | - | - |
| | | | | - | - | - | - | - | - | - |
| | | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 20 | ТЕНГЕ | | | 15444 | 1203 | | | 3 |
| | | | ТЕНГЕ | | | 419 | 196 | | | 1 |
| | | СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ - | ТЕНГЕ | | | 12362 | - | - | | - |
| | | ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - | ТЕНГЕ | | | - | 527 | - | | - |
| | | РЕСУРСЫ НА ОПРОБОВАНИЕ - | ТЕНГЕ | | | 10845 | - | - | | - |
| | | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - | ТЕНГЕ | | | 406 | - | - | | - |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. - | ТЕНГЕ | | | - | 61 | - | | - |
| | | НЕНОРМИРУЕМЫЕ И НЕПРЕДВИДЕННЫЕ ЗАТРАТЫ - | ТЕНГЕ | | | 766 | - | - | | - |
| | | ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ - | ТЕНГЕ | | | 13534 | - | - | | - |
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ - | ЧЕЛ.-Ч | | | - | - | - | | 3 |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - | ТЕНГЕ | | | - | 588 | - | | - |
| | | СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - | ТЕНГЕ | | | 3082 | - | - | | - |
| | | МАТЕРИАЛЫ - | ТЕНГЕ | | | 52 | - | - | | - |
| | | ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - | ТЕНГЕ | | | - | 88 | - | | - |
| | | МЕСТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ - | ТЕНГЕ | | | 2925 | - | - | | - |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - | ТЕНГЕ | | | 93 | - | - | | - |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. - | ТЕНГЕ | | | - | 14 | - | | - |
| | | НЕНОРМИРУЕМЫЕ И НЕПРЕДВИДЕННЫЕ ЗАТРАТЫ - | ТЕНГЕ | | | 190 | - | - | | - |
| | | ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - | ТЕНГЕ | | | 3365 | - | - | | - |
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ - | ЧЕЛ.-Ч | | | - | - | - | | 1 |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - | ТЕНГЕ | | | - | 102 | - | | - |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 20 | ТЕНГЕ | | | 16899 | - | - | | - |
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ - | ЧЕЛ.-Ч | | | - | - | - | | 4 |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - | ТЕНГЕ | | | - | 690 | - | | - |

**ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 2-1-6 УЛИЦА №7**

РАЗДЕЛ 21. АСФАЛЬТОБЕТОННОЕ ПОКРЫТИЕ ПРОЕЗЖЕЙ ЧАСТИ ТИП1, ПЛ-49,6М2

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 193 | Е0127-14-2 | -УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ И | 7,44 | 775,02 | 73,75 | 5766 | 549 | 327 | 0,14 | 1 |
| | | ВЫРАВНИВАЮЩИХ СЛОЕВ ОСНОВАНИЙ | | | | | | | | |
| | | ИЗ ПЕСЧАНО-ГРАВИЙНОЙ СМЕСИ, | | 21,38 | 11,67 | 159 | 87 | 133 | 0,04 | - |
| | | ДРЕСВЫ(Т.15СМ) | | | | | | | | |
| | | М3 | | | | | | | | |
| 194 | Е0127-26-4 | -УСТРОЙСТВО НИЖНЕГО СЛОЯ | 49,6 | 279,25 | 18,86 | 13851 | 936 | 638 | 0,02 | 1 |
| | | ДВУХСЛОЙНЫХ ОСНОВАНИЙ | | | | | | | | |
| | | ТОЛЩИНОЙ 12 СМ ИЗ ЩЕБНЯ М800 | | 3,89 | 5,77 | 193 | 286 | 133 | 0,02 | 1 |
| | | ФРАКЦИИ 40-70 ММ(Т.10СМ) | | | | | | | | |
| | | М2 | | | | | | | | |
| 195 | Е0127-26-5 | -УСТРОЙСТВО ОСНОВАНИЙ ТОЛЩИНОЙ | 49,6 | -46,03 | -3,02 | -2283 | -150 | -73 | - | - |
| | К=2 | 12 СМ ИЗ ЩЕБНЯ М800 ФРАКЦИИ | | | | | | | | |
| | | 40-70 ММ, НА КАЖДЫЙ 1 СМ | | -0,22 | -0,89 | -11 | -44 | 133 | - | - |
| | | ИЗМЕНЕНИЯ ТОЛЩИНЫ СЛОЯ | | | | | | | | |
| | | ДОБАВЛЯТЬ К ГР.4 | | | | | | | | |
| | | М2 | | | | | | | | |
| 196 | Е0127-26-2 | -УСТРОЙСТВО ВЕРХНЕГО СЛОЯ | 49,6 | 308,66 | 34,56 | 15309 | 1714 | 949 | 0,04 | 2 |
| | | ДВУХСЛОЙНЫХ ОСНОВАНИЙ | | | | | | | | |
| | | ТОЛЩИНОЙ 12 СМ ИЗ ЩЕБНЯ М800 | | 6,01 | 8,38 | 298 | 416 | 133 | 0,03 | 1 |
| | | ФРАКЦИИ 5-40 ММ(Т.8СМ) | | | | | | | | |
| | | М2 | | | | | | | | |
| 197 | Е0127-26-3 | -УСТРОЙСТВО ОСНОВАНИЙ ТОЛЩИНОЙ | 49,6 | -93,76 | -5,47 | -4651 | -271 | -132 | - | - |
| | К=4 | 12 СМ ИЗ ЩЕБНЯ М800 ФРАКЦИИ | | | | | | | | |
| | | 5-40 ММ, НА КАЖДЫЙ 1 СМ | | -0,4 | -1,6 | -20 | -80 | 133 | -0,01 | - |
| | | ИЗМЕНЕНИЯ ТОЛЩИНЫ СЛОЯ | | | | | | | | |
| | | ДОБАВЛЯТЬ К ГР.1,2 | | | | | | | | |
| | | М2 | | | | | | | | |
| 198 | Е0127-72-1 | -РОЗЛИВ ВЯЖУЩИХ | 0,02976 | 339,59 | 339,59 | 10 | 10 | 6 | 0,58 | - |
| | | МАТЕРИАЛОВ(БИТУМ БНД) | | | | | | | | |
| | | | | - | 140,94 | - | 4 | 133 | 0,58 | - |
| | | Т | | | | | | | | |
| 199 | Е0127-66-2 | -ПРИГОТОВЛЕНИЕ ЖИДКОГО БИТУМА | 0,02976 | 472,75 | 427,75 | 14 | 13 | 6 | 0,29 | - |
| | | В КОТЛАХ ВМЕСТИМОСТЬЮ 15000 Л | | | | | | | | |
| | | БЕЗ ВВЕДЕНИЯ ДОБАВОК | | 45 | 117,15 | 1 | 3 | 133 | 0,44 | - |
| | | Т | | | | | | | | |
| 200 | С11011-31 | -БИТУМ НЕФТЯНОЙ ДОРОЖНЫЙ | 0,0306528 | 37900 | - | 1162 | - | - | - | - |
| | ИЗМ. И | ВЯЗКИЙ, МАРКА БНД | | | | | | | | |
| | ДОП.ВЫП.7 | | | - | - | - | - | - | - | - |
| | СН РК | Т | | | | | | | | |
| | 8.02-04-20 | | | | | | | | | |
| | 02, СН РК | | | | | | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 201 | Е0127-53-6 | -УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЯ ТОЛЩИНОЙ 4 СМ ИЗ ГОРЯЧИХ АСФАЛЬТОБЕТОННЫХ СМЕСЕЙ ПОРИСТЫХ КРУПНОЗЕРНИСТЫХ ПЛОТНОСТЬ КАМЕННЫХ МАТЕРИАЛОВ 2,5-2,9 Т/М3(6СМ) М2 | 49,6 | 24,52 | 15,35 | 1216 | 761 | 726 | 0,03 | 2 |
| | | | | 5,94 | 5,06 | 295 | 251 | 133 | 0,02 | 1 |
| 202 | Е0127-54-6 К=4 | -НОРМЫ ДЛЯ КОРРЕКТИРОВКИ ТАБЛ. 27-53 ПРИ ИЗМЕНЕНИИ ТОЛЩИНЫ ПОКРЫТИЙ НА 0,5 СМ, ДОБАВЛЯТЬ К ПОРИСТЫМ КРУПНОЗЕРНИСТЫМ СМЕСЯМ, ПЛОТНОСТЬ КАМЕННЫХ МАТЕРИАЛОВ 2,5-2,9 Т/М3 М2 | 49,6 | 0,08 | - | 4 | - | 3 | - | - |
| | | | | 0,04 | - | 2 | - | 133 | - | - |
| 203 | С143010-14 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 29 | -СМЕСИ АСФАЛЬТОБЕТОННЫЕ ГОРЯЧИЕ ПОРИСТЫЕ КРУПНОЗЕРНИСТЫЕ, МАРКИ I СТ РК 1225-2013 Т | 6,88944 | 6463 | - | 44526 | - | - | - | - |
| | | | | - | - | - | - | - | - | - |
| 204 | Е0127-72-1 | -РОЗЛИВ ВЯЖУЩИХ МАТЕРИАЛОВ Т | 0,01488 | 339,59 | 339,59 | 5 | 5 | 3 | 0,58 | - |
| | | | | - | 140,94 | - | 2 | 133 | 0,58 | - |
| 205 | Е0127-66-2 | -ПРИГОТОВЛЕНИЕ ЖИДКОГО БИТУМА В КОТЛАХ ВМЕСТИМОСТЬЮ 15000 Л БЕЗ ВВЕДЕНИЯ ДОБАВОК Т | 0,01488 | 472,75 | 427,75 | 7 | 6 | 3 | 0,29 | - |
| | | | | 45 | 117,15 | 1 | 2 | 133 | 0,44 | - |
| 206 | С11011-31 ИЗМ. И ДОП.ВЫП.7 СН РК | -БИТУМ НЕФТЯНОЙ ДОРОЖНЫЙ ВЯЗКИЙ, МАРКА БНД Т | 0,0153264 | 37900 | - | 581 | - | - | - | - |
| | | | | - | - | - | - | - | - | - |
| 207 | Е0127-53-1 | -УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЯ ТОЛЩИНОЙ 4 СМ ИЗ ГОРЯЧИХ АСФАЛЬТОБЕТОННЫХ СМЕСЕЙ ПЛОТНЫХ МЕЛКОЗЕРНИСТЫХ С ПЛОТНОСТЬЮ КАМЕННЫХ МАТЕРИАЛОВ 2,5-2,9 Т/М3 ТИПА АБВ М2 | 49,6 | 24,52 | 15,35 | 1216 | 761 | 726 | 0,03 | 2 |
| | | | | 5,94 | 5,06 | 295 | 251 | 133 | 0,02 | 1 |
| 208 | С143010-9 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 29 | -СМЕСИ АСФАЛЬТОБЕТОННЫЕ ГОРЯЧИЕ ПЛОТНЫЕ МЕЛКОЗЕРНИСТЫЕ, ТИПА Б, МАРКИ I СТ РК 1225-2013 Т | 4,79136 | 6512 | - | 31201 | - | - | - | - |
| | | | | - | - | - | - | - | - | - |
| БОРДЮРНЫЕ КАМНИ БУ 100.30.15-312ШТ | | | | | | | | | | |
| 209 | Е0127-34-2 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 2 СН РК | -УСТАНОВКА БОРТОВЫХ БЕТОННЫХ КАМНЕЙ БУ 100.30.15 М | 312 | 470,42 | 6,63 | 146773 | 2069 | 45827 | 0,7 | 218 |
| | | | | 108,68 | 1,76 | 33908 | 548 | 133 | 0,01 | 2 |
| 210 | С143003-10 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 29 | -КАМНИ БОРТОВЫЕ ИЗ БЕТОНА КЛАССА В30 ГОСТ 6665-91 М3 | 13,416 | 14861 | - | 199375 | - | - | - | - |
| | | | | - | - | - | - | - | - | - |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 21 | ТЕНГЕ | | | 454084 | 6403 | | | 225 |
| | | | ---- | | | --- | --- | | | --- |
| | | | ТЕНГЕ | | | 35121 | 1727 | | | 6 |
| | | СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - | ТЕНГЕ | | | 454084 | - | - | | - |
| | | МАТЕРИАЛЫ - | ТЕНГЕ | | | 6157 | - | - | | - |
| | | ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - | ТЕНГЕ | | | - | 36848 | - | | - |
| | | СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ - | ТЕНГЕ | | | 1743 | - | - | | - |
| | | МЕСТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ - | ТЕНГЕ | | | 404660 | - | - | | - |
| | | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - | ТЕНГЕ | | | 49008 | - | - | | - |
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. - | ЧЕЛ.-Ч | | | - | - | - | | 25 |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. - | ТЕНГЕ | | | - | 7351 | - | | - |
| | | НЕНОРМИРУЕМЫЕ И НЕПРЕДВИДЕННЫЕ ЗАТРАТЫ - | ТЕНГЕ | | | 30185 | - | - | | - |
| | | ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - | ТЕНГЕ | | | 533277 | - | - | | - |
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ - | ЧЕЛ.-Ч | | | - | - | - | | 256 |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - | ТЕНГЕ | | | - | 44199 | - | | - |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 21 | ТЕНГЕ | | | 533277 | - | - | | - |
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ - | ЧЕЛ.-Ч | | | - | - | - | | 256 |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - | ТЕНГЕ | | | - | 44199 | - | | - |

## РАЗДЕЛ 22. СЪЕЗДЫ К ЧАСТНОМУ СЕКТОРУ-40ШТ

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | ВОДОПРОПУСКНЫЕ ТРУБЫ Д 315ММ | | | | | | | | |
| 211 | Е0106-1-1 | -БЕТОНИРОВАНИЕ ОКОЛОТРУБНОГО ПРОСТРАНСТВА(В7,5) | 2,52 | 5560,51 | 66,01 | 14012 | 166 | 584 | 1,35 | 3 |
| | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | | 195,75 | 24,93 | 493 | 63 | 105 | 0,12 | - |
| | | М3 | | | | | | | | |
| 212 | С143001-54 | -НАДБАВКА К СМЕТНОЙ СТОИМОСТИ БЕТОНА ЗА СУЛЬФАТОСТОЙКИЙ ЦЕМЕНТ | 2,52 | 127 | - | 320 | - | - | - | - |
| | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | | - | - | - | - | - | - | - |
| | | М3 | | | | | | | | |
| 213 | С143001-58 | -НАДБАВКА К СМЕТНОЙ СТОИМОСТИ ПРИ ИЗМЕНЕНИИ МАРКИ БЕТОНА ПО МОРОЗОСТОЙКОСТИ ДО 200: ЗА 150 ЦИКЛОВ | 2,52 | 781 | - | 1968 | - | - | - | - |
| | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | | - | - | - | - | - | - | - |
| | | М3 | | | | | | | | |
| 214 | Е0106-1-1 | -БЕТОНИРОВАНИЕ ОКОЛОТРУБНОГО ПРОСТРАНСТВА(В7,5) | 13,4 | -5560,51 | -66,01 | -74511 | -885 | -3105 | -1,35 | -18 |
| | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | | -195,75 | -24,93 | -2623 | -334 | 105 | -0,12 | -2 |
| | | М3 | | | | | | | | |
| 215 | Е0106-1-1 | -БЕТОНИРОВАНИЕ ОКОЛО ТРУБНОГО ПРОСТРАНСТВА(В20) | 13,4 | 6796,75 | 66,01 | 91076 | 885 | 3105 | 1,35 | 18 |
| | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | | 195,75 | 24,93 | 2623 | 334 | 105 | 0,12 | 2 |
| | | М3 | | | | | | | | |
| | | ПОКРЫТИЯ ИЗ ЩПС СЪЕЗДОВ К ЧАСТНОМУ СЕКТОРУ | | | | | | | | |
| 216 | Е0127-14-1 | -УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ И ВЫРАВНИВАЮЩИХ СЛОЕВ ОСНОВАНИЙ ИЗ ПЕСКА(Т.10СМ) | 13,2 | 1055,56 | 68,13 | 13933 | 899 | 599 | 0,14 | 2 |
| | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | | 21,38 | 12,76 | 282 | 168 | 133 | 0,04 | 1 |
| | | М3 | | | | | | | | |
| 217 | Е0127-63-11 К=1,5 | -УКРЕПЛЕНИЕ СЪЕЗДОВ СМЕСЬЮ ИЗ ЩЕБНЬ-60%, ПЕСОК-34%, ГЛИНА-6%ТОЛЩИНОЙ 10 СМ(15СМ) | 132 | 37,79 | 30,56 | 4989 | 4033 | 2682 | 0,05 | 6 |
| | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | | 7,19 | 8,09 | 948 | 1068 | 133 | 0,03 | 4 |
| | | М2 | | | | | | | | |
| 218 | С143008-11 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 29 | -ЩЕБЕНЬ ИЗ ПЛОТНЫХ ГОРНЫХ ПОРОД ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ М300, ФРАКЦИЯ 20-40 ММ СТ РК 1284-2004 | 11,88 | 1228 | - | 14589 | - | - | - | - |
| | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | | - | - | - | - | - | - | - |
| | | М3 | | | | | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 219 | С143008-92 | -ПЕСОК ПРИРОДНЫЙ ГОСТ 8736-2014 | 6,73 | 878 | - | 5909 | - | - | - | - |
| | ИЗМ. И | | | - | - | - | - | - | - | - |
| | ДОП. ВЫП. 29 | М3 | | | | | | | | |
| 220 | С143008-111 | -ГЛИНА | 1,19 | 422 | - | 502 | - | - | - | - |
| | ИЗМ. И | | | - | - | - | - | - | - | - |
| | ДОП. ВЫП. 25 | М3 | | | | | | | | |
| 221 | Е0127-70-1 | -ПРИГОТОВЛЕНИЕ СМЕСИ:ЩЕБЕНЬ, ПЕСОК, ГЛИНА В УСТАНОВКЕ | 19,8 | 149,14 | 140,84 | 2953 | 2789 | 1110 | 0,05 | 1 |
| | | | | 8,3 | 33,85 | 164 | 670 | 133 | 0,13 | 3 |
| | | М3 | | | | | | | | |
| | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 22 | | ТЕНГЕ | | | 75741 | 7888 | | | 13 |
| | | | ТЕНГЕ | | | 1888 | 1970 | | | 7 |
| | СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - | | ТЕНГЕ | | | 75741 | - | - | | - |
| | МАТЕРИАЛЫ - | | ТЕНГЕ | | | 329 | - | - | | - |
| | ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - | | ТЕНГЕ | | | - | 3858 | - | | - |
| | МЕСТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ - | | ТЕНГЕ | | | 65637 | - | - | | - |
| | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - | | ТЕНГЕ | | | 4976 | - | - | | - |
| | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. - | | ЧЕЛ.-Ч | | | - | - | - | | 2 |
| | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. - | | ТЕНГЕ | | | - | 746 | - | | - |
| | НЕНОРМИРУЕМЫЕ И НЕПРЕДВИДЕННЫЕ ЗАТРАТЫ - | | ТЕНГЕ | | | 4843 | - | - | | - |
| | ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - | | ТЕНГЕ | | | 85560 | - | - | | - |
| | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ - | | ЧЕЛ.-Ч | | | - | - | - | | 23 |
| | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - | | ТЕНГЕ | | | - | 4605 | - | | - |
| | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 22 | | ТЕНГЕ | | | 85560 | - | - | | - |
| | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ - | | ЧЕЛ.-Ч | | | - | - | - | | 23 |
| | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - | | ТЕНГЕ | | | - | 4605 | - | | - |

## РАЗДЕЛ 23. УСТРОЙСТВО ПЕРЕСЕЧЕНИЙ С МЕЖКВАРТАЛЬНЫМИ АВТОДОРОГАМИ(L-12М)-4ШТ

ВОДОПРОПУСКНЫЕ ТРУБЫ Д 315ММ

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 222 | Е0122-6-8 | -УКЛАДКА ВОДОПРОВОДНЫХ ЧУГУННЫХ НАПОРНЫХ РАСТРУБНЫХ | 0,026 | 2206207,15 | 107441,86 | 57361 | 2793 | 4627 | 577 | 15 |
| | ИЗМ. И | | | | | | | | | |
| | ДОП.ВЫП.15 | ТРУБ ДИАМ. 300 ММ ПРИ ЗАДЕЛКЕ РАСТРУБОВ АСБЕСТОЦЕМЕНТОМ | | 96300 | 40587,75 | 2504 | 1055 | 130 | 198,23 | 5 |
| | | КМ | | | | | | | | |
| 223 | Е0127-14-2 | -ЗАСЫПКА ОКОЛОТРУБНОГО ПРОСТРАНСТВО ИЗ ПЕСЧАНО-ГРАВИЙНОЙ СМЕСИ, | 32,305 | 775,02 | 73,75 | 25037 | 2383 | 822 | 0,14 | 5 |
| | | | | 21,38 | 11,67 | 691 | 377 | 77 | 0,04 | 1 |
| | | М3 | | | | | | | | |
| 224 | Е0106-1-1 | -БЕТОНИРОВАНИЕ ОКОЛО ТРУБНОГО ПРОСТРАНСТВА(В20) | 0,8 | 6796,75 | 66,01 | 5437 | 53 | 185 | 1,35 | 1 |
| | | | | 195,75 | 24,93 | 157 | 20 | 105 | 0,12 | - |
| | | М3 | | | | | | | | |
| 225 | С143001-54 | -НАДБАВКА К СМЕТНОЙ СТОИМОСТИ БЕТОНА ЗА СУЛЬФАТОСТОЙКИЙ ЦЕМЕНТ | 0,8 | 127 | - | 102 | - | - | - | - |
| | | | | - | - | - | - | - | - | - |
| | | М3 | | | | | | | | |
| 226 | С143001-58 | -НАДБАВКА К СМЕТНОЙ СТОИМОСТИ ПРИ ИЗМЕНЕНИИ МАРКИ БЕТОНА ПО МОРОЗОСТОЙКОСТИ ДО 200: ЗА 150 ЦИКЛОВ | 0,8 | 781 | - | 625 | - | - | - | - |
| | | | | - | - | - | - | - | - | - |
| | | М3 | | | | | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 23 | ТЕНГЕ | | | 88562 | 5229 | | | 21 |
| | | | ТЕНГЕ | | | 3351 | 1452 | | | 7 |
| | | СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ - | ТЕНГЕ | | | 25037 | - | - | | - |
| | | ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - | ТЕНГЕ | | | - | 1068 | - | | - |
| | | РЕСУРСЫ НА ОПРОБОВАНИЕ - | ТЕНГЕ | | | 21964 | - | - | | - |
| | | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - | ТЕНГЕ | | | 822 | - | - | | - |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. - | ТЕНГЕ | | | - | 123 | - | | - |
| | | НЕНОРМИРУЕМЫЕ И НЕПРЕДВИДЕННЫЕ ЗАТРАТЫ - | ТЕНГЕ | | | 1552 | - | - | | - |
| | | ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ - | ТЕНГЕ | | | 27411 | - | - | | - |
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ - | ЧЕЛ.-Ч | | | - | - | - | | 6 |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - | ТЕНГЕ | | | - | 1191 | - | | - |
| | | СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - | ТЕНГЕ | | | 63525 | - | - | | - |
| | | МАТЕРИАЛЫ - | ТЕНГЕ | | | 52136 | - | - | | - |
| | | ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - | ТЕНГЕ | | | - | 3736 | - | | - |
| | | МЕСТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ - | ТЕНГЕ | | | 5883 | - | - | | - |
| | | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - | ТЕНГЕ | | | 4812 | - | - | | - |
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. - | ЧЕЛ.-Ч | | | - | - | - | | 2 |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. - | ТЕНГЕ | | | - | 722 | - | | - |
| | | НЕНОРМИРУЕМЫЕ И НЕПРЕДВИДЕННЫЕ ЗАТРАТЫ - | ТЕНГЕ | | | 4100 | - | - | | - |
| | | ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - | ТЕНГЕ | | | 72438 | - | - | | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 23 | ТЕНГЕ | | | 99848 | - | - | | - |

РАЗДЕЛ 24. УСТРОЙСТВО ПЕРЕСЕЧЕНИЙ С МЕЖКВАРТАЛЬНЫМИ АВТОДОРОГАМИ ПО ВОДОПРОВОДНОМУ КАНАЛУ №2(L-12М)-1ШТ

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 227 | Е0106-1-1 | -БЕТОНИРОВАНИЕ ОКОЛО ТРУБНОГО ПРОСТРАНСТВА(В20) | 2,1 | 6796,75 | 66,01 | 14273 | 139 | 487 | 1,35 | 3 |
| | | | | 195,75 | 24,93 | 411 | 52 | 105 | 0,12 | - |
| | | М3 | | | | | | | | |
| 228 | С143001-54 | -НАДБАВКА К СМЕТНОЙ СТОИМОСТИ БЕТОНА ЗА СУЛЬФАТОСТОЙКИЙ ЦЕМЕНТ | 2,1 | 127 | - | 267 | - | - | - | - |
| | | | | - | - | - | - | - | - | - |
| | | М3 | | | | | | | | |
| 229 | С143001-58 | -НАДБАВКА К СМЕТНОЙ СТОИМОСТИ ПРИ ИЗМЕНЕНИИ МАРКИ БЕТОНА ПО МОРОЗОСТОЙКОСТИ ДО 200: ЗА 150 ЦИКЛОВ | 2,1 | 781 | - | 1640 | - | - | - | - |
| | | | | - | - | - | - | - | - | - |
| | | М3 | | | | | | | | |
| 230 | Е0106-17-2 | -УСТРОЙСТВО ПОРТАЛЬНЫХ СТЕНОК (В20), ТОЛЩИНОЙ ДО 150 ММ | 1,26 | 13832,07 | 402,61 | 17428 | 507 | 4160 | 18,1 | 23 |
| | | | | 2992,5 | 152,1 | 3771 | 192 | 105 | 0,74 | 1 |
| | | М3 | | | | | | | | |
| 231 | С12041-90 ИЗМ. И ДОП.ВЫП.9 СН РК 8.02-04-20 02, СН РК | -КАРКАСЫ И СЕТКИ ПЛОСКИЕ: ПРОВОЛОКА АРМАТУРНАЯ ИЗ НИЗКОУГЛЕРОДИСТОЙ СТАЛИ В-I, ВР-1, D 6 ММ | 0,0761 | 41200 | - | 3135 | - | - | - | - |
| | | | | - | - | - | - | - | - | - |
| | | Т | | | | | | | | |
| 232 | С143001-54 | -НАДБАВКА К СМЕТНОЙ СТОИМОСТИ БЕТОНА ЗА СУЛЬФАТОСТОЙКИЙ ЦЕМЕНТ | 1,26 | 127 | - | 160 | - | - | - | - |
| | | | | - | - | - | - | - | - | - |
| | | М3 | | | | | | | | |
| 233 | С143001-58 | -НАДБАВКА К СМЕТНОЙ СТОИМОСТИ ПРИ ИЗМЕНЕНИИ МАРКИ БЕТОНА ПО МОРОЗОСТОЙКОСТИ ДО 200: ЗА 150 ЦИКЛОВ | 1,26 | 781 | - | 984 | - | - | - | - |
| | | | | - | - | - | - | - | - | - |
| | | М3 | | | | | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 24 | ТЕНГЕ | | | 37888 | 646 | | | 26 |
| | | | ТЕНГЕ | | | 4182 | 244 | | | 1 |
| | | СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - | ТЕНГЕ | | | 37888 | - | - | | - |
| | | МАТЕРИАЛЫ - | ТЕНГЕ | | | 5394 | - | - | | - |
| | | ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - | ТЕНГЕ | | | - | 4426 | - | | - |
| | | СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ - | ТЕНГЕ | | | 3135 | - | - | | - |
| | | МЕСТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ - | ТЕНГЕ | | | 24531 | - | - | | - |
| | | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - | ТЕНГЕ | | | 4647 | - | - | | - |
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. - | ЧЕЛ.-Ч | | | - | - | - | | 2 |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. - | ТЕНГЕ | | | - | 697 | - | | - |
| | | НЕНОРМИРУЕМЫЕ И НЕПРЕДВИДЕННЫЕ ЗАТРАТЫ - | ТЕНГЕ | | | 2552 | - | - | | - |
| | | ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - | ТЕНГЕ | | | 45087 | - | - | | - |
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ - | ЧЕЛ.-Ч | | | - | - | - | | 29 |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - | ТЕНГЕ | | | - | 5123 | - | | - |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 24 | ТЕНГЕ | | | 45087 | - | - | | - |
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ - | ЧЕЛ.-Ч | | | - | - | - | | 29 |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - | ТЕНГЕ | | | - | 5123 | - | | - |

**ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 2-1-7 УЛИЦА №8**

РАЗДЕЛ 25. АСФАЛЬТОБЕТОННОЕ ПОКРЫТИЕ ПРОЕЗЖЕЙ ЧАСТИ ТИП1, М2

БОРДЮРНЫЕ КАМНИ БУ 100.30.15-235ШТ

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 234 | Е0127-34-2 | -УСТАНОВКА БОРТОВЫХ БЕТОННЫХ | 235 | 470,42 | 6,63 | 110550 | 1558 | 34517 | 0,7 | 164 |
| | ИЗМ. И | КАМНЕЙ БУ 100.30.15 | | | | | | | | |
| | ДОП. ВЫП. | | | 108,68 | 1,76 | 25540 | 413 | 133 | 0,01 | 1 |
| | 2 СН РК 8.02-03-20 02 | М | | | | | | | | |
| 235 | С143003-10 | -КАМНИ БОРТОВЫЕ ИЗ БЕТОНА | 10,105 | 14861 | - | 150170 | - | - | - | - |
| | ИЗМ. И | КЛАССА В30 ГОСТ 6665-91 | | | | | | | | |
| | ДОП. ВЫП. | | | - | - | - | - | - | - | - |
| | 29 | М3 | | | | | | | | |
| | | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 25 | ТЕНГЕ | | | 260720 | 1558 | | | 164 |
| | | | ТЕНГЕ | | | 25540 | 413 | | | 1 |
| | | СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - | ТЕНГЕ | | | 260720 | - | - | | - |
| | | МАТЕРИАЛЫ - | ТЕНГЕ | | | 4395 | - | - | | - |
| | | ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - | ТЕНГЕ | | | - | 25953 | - | | - |
| | | МЕСТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ - | ТЕНГЕ | | | 229228 | - | - | | - |
| | | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - | ТЕНГЕ | | | 34517 | - | - | | - |
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. - | ЧЕЛ.-Ч | | | - | - | - | | 17 |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. - | ТЕНГЕ | | | - | 5178 | - | | - |
| | | НЕНОРМИРУЕМЫЕ И НЕПРЕДВИДЕННЫЕ ЗАТРАТЫ - | ТЕНГЕ | | | 17714 | - | - | | - |
| | | ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - | ТЕНГЕ | | | 312952 | - | - | | - |
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ - | ЧЕЛ.-Ч | | | - | - | - | | 183 |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - | ТЕНГЕ | | | - | 31130 | - | | - |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 25 | ТЕНГЕ | | | 312952 | - | - | | - |
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ - | ЧЕЛ.-Ч | | | - | - | - | | 183 |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - | ТЕНГЕ | | | - | 31130 | - | | - |

РАЗДЕЛ 26. УСТРОЙСТВО АРЫКОВ

УСИЛЕНИЕ ЛЮКОВ-2ШТ

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 236 | Е0108-6-9 | -КЛАДКА СТЕН ГОРЛОВИН КОЛОДЦЕВ | 0,52 | 9789,33 | 296,6 | 5090 | 154 | 630 | 5,95 | 3 |
| | | М3 | | 915,75 | 110,25 | 476 | 57 | 118 | 0,54 | - |
| 237 | Е0122-41-1 | -МОНТАЖ ПЛИТ КЦП1-10-2 | 0,2 | 2957,3 | 1521,8 | 591 | 304 | 478 | 8,86 | 2 |
| | ИЗМ. И | | | | | | | | | |
| | ДОП. ВЫП. | М3 | | 1435,5 | 403,2 | 287 | 81 | 130 | 2,06 | - |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 238 | С143018-24<br>ИЗМ. И<br>ДОП. ВЫП.<br>26 | -ПЛИТЫ ПОКРЫТИЙ, ПЕРЕКРЫТИЙ<br>КОЛОДЦЕВ ИЗ ТЯЖЕЛОГО БЕТОНА<br>КЛАССА В22,5,<br>КРУГЛЫЕ(КЦП1-10-2-9ШТ) | 0,2 | 17543<br>-<br>- | -<br>-<br>- | 3509<br>-<br>- | -<br>-<br>- | -<br>-<br>- | -<br>-<br>- | - |
| | | М3 | | | | | | | | |
| 239 | С131104-10<br>ИЗМ. И<br>ДОП. ВЫП.<br>27 | -ЛЮК ЧУГУННЫЙ, ТИП Т (С250)<br>ГОСТ 3634-99 | 2 | 5850<br>-<br>- | -<br>-<br>- | 11700<br>-<br>- | -<br>-<br>- | -<br>-<br>- | -<br>-<br>- | - |
| | | КОМПЛЕКТ | | | | | | | | |
| | | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 26 | ТЕНГЕ | | | 20891 | 459 | | | 5 |
| | | | ТЕНГЕ | | | 763 | 138 | | | 1 |
| | | СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - | ТЕНГЕ | | | 9191 | - | - | | - |
| | | МАТЕРИАЛЫ - | ТЕНГЕ | | | 124 | - | - | | - |
| | | ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - | ТЕНГЕ | | | - | 901 | - | | - |
| | | МЕСТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ - | ТЕНГЕ | | | 7845 | - | - | | - |
| | | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - | ТЕНГЕ | | | 1108 | - | - | | - |
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. - | ЧЕЛ.-Ч | | | - | - | - | | 1 |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. - | ТЕНГЕ | | | - | 166 | - | | - |
| | | НЕНОРМИРУЕМЫЕ И НЕПРЕДВИДЕННЫЕ ЗАТРАТЫ - | ТЕНГЕ | | | 618 | - | - | | - |
| | | ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - | ТЕНГЕ | | | 10916 | - | - | | - |
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ - | ЧЕЛ.-Ч | | | - | - | - | | 6 |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - | ТЕНГЕ | | | - | 1067 | - | | - |
| | | СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ - | ТЕНГЕ | | | 11700 | - | - | | - |
| | | СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ - | ТЕНГЕ | | | 11700 | - | - | | - |
| | | НЕНОРМИРУЕМЫЕ И НЕПРЕДВИДЕННЫЕ ЗАТРАТЫ - | ТЕНГЕ | | | 702 | - | - | | - |
| | | ВСЕГО,СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ - | ТЕНГЕ | | | 12402 | - | - | | - |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 26 | ТЕНГЕ | | | 23318 | - | - | | - |
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ - | ЧЕЛ.-Ч | | | - | - | - | | 6 |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - | ТЕНГЕ | | | - | 1067 | - | | - |

## РАЗДЕЛ 27. СЪЕЗДЫ К ЧАСТНОМУ СЕКТОРУ-44ШТ

ВОДОПРОПУСКНЫЕ ТРУБЫ Д 315ММ

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 240 | Е0106-1-1 | -БЕТОНИРОВАНИЕ ОКОЛОТРУБНОГО<br>ПРОСТРАНСТВА(В7,5) | 3,97 | 5560,51<br>195,75 | 66,01<br>24,93 | 22075<br>777 | 262<br>99 | 920<br>105 | 1,35<br>0,12 | 5<br>- |
| | | М3 | | | | | | | | |
| 241 | С143001-54 | -НАДБАВКА К СМЕТНОЙ СТОИМОСТИ<br>БЕТОНА ЗА СУЛЬФАТОСТОЙКИЙ<br>ЦЕМЕНТ | 3,97 | 127<br>- | -<br>- | 504<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- | - |
| | | М3 | | | | | | | | |
| 242 | С143001-58 | -НАДБАВКА К СМЕТНОЙ СТОИМОСТИ<br>ПРИ ИЗМЕНЕНИИ МАРКИ БЕТОНА ПО<br>МОРОЗОСТОЙКОСТИ ДО 200: ЗА<br>150 ЦИКЛОВ | 3,97 | 781<br>- | -<br>- | 3101<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- | - |
| | | М3 | | | | | | | | |
| 243 | Е0106-1-1 | -БЕТОНИРОВАНИЕ ОКОЛОТРУБНОГО<br>ПРОСТРАНСТВА(В7,5) | 14,85 | -5560,51<br>-195,75 | -66,01<br>-24,93 | -82574<br>-2907 | -980<br>-370 | -3441<br>105 | -1,35<br>-0,12 | -20<br>-2 |
| | | М3 | | | | | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 244 | Е0106-1-1 | -БЕТОНИРОВАНИЕ ОКОЛО ТРУБНОГО ПРОСТРАНСТВА(В20) | 14,85 | 6796,75 | 66,01 | 100932 | 980 | 3441 | 1,35 | 20 |
| | | | | 195,75 | 24,93 | 2907 | 370 | 105 | 0,12 | 2 |
| | | М3 | | | | | | | | |
| | | ПОКРЫТИЯ ИЗ ЩПС СЪЕЗДОВ К ЧАСТНОМУ СЕКТОРУ | | | | | | | | |
| 245 | Е0127-14-1 | -УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ И ВЫРАВНИВАЮЩИХ СЛОЕВ ОСНОВАНИЙ ИЗ ПЕСКА(Т.10СМ) | 22 | 1055,56 | 68,13 | 23222 | 1499 | 999 | 0,14 | 3 |
| | | | | 21,38 | 12,76 | 470 | 281 | 133 | 0,04 | 1 |
| | | М3 | | | | | | | | |
| 246 | Е0127-63-11 К=1,5 | -УКРЕПЛЕНИЕ СЪЕЗДОВ СМЕСЬЮ ИЗ ЩЕБНЬ-60%, ПЕСОК-34%, ГЛИНА-6%ТОЛЩИНОЙ 10 СМ(15СМ) | 220 | 37,79 | 30,56 | 8315 | 6722 | 4471 | 0,05 | 10 |
| | | | | 7,19 | 8,09 | 1581 | 1781 | 133 | 0,03 | 7 |
| | | М2 | | | | | | | | |
| 247 | С143008-11 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 29 | -ЩЕБЕНЬ ИЗ ПЛОТНЫХ ГОРНЫХ ПОРОД ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ М300, ФРАКЦИЯ 20-40 ММ СТ РК 1284-2004 | 19,8 | 1228 | - | 24314 | - | - | - | - |
| | | | | - | - | - | - | - | - | - |
| | | М3 | | | | | | | | |
| 248 | С143008-92 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 29 | -ПЕСОК ПРИРОДНЫЙ ГОСТ 8736-2014 | 11,22 | 878 | - | 9851 | - | - | - | - |
| | | | | - | - | - | - | - | - | - |
| | | М3 | | | | | | | | |
| 249 | С143008-111 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 25 | -ГЛИНА | 1,98 | 422 | - | 836 | - | - | - | - |
| | | | | - | - | - | - | - | - | - |
| | | М3 | | | | | | | | |
| 250 | Е0127-70-1 | -ПРИГОТОВЛЕНИЕ СМЕСИ:ЩЕБЕНЬ, ПЕСОК, ГЛИНА В УСТАНОВКЕ | 33 | 149,14 | 140,84 | 4921 | 4648 | 1850 | 0,05 | 2 |
| | | | | 8,3 | 33,85 | 274 | 1117 | 133 | 0,13 | 4 |
| | | М3 | | | | | | | | |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 27 | ТЕНГЕ | 115498 | 13131 | | | 21 |
| | ТЕНГЕ | 3102 | 3278 | | | 12 |
| СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - | ТЕНГЕ | 115498 | - | - | | - |
| МАТЕРИАЛЫ - | ТЕНГЕ | 518 | - | - | | - |
| ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - | ТЕНГЕ | - | 6380 | - | | - |
| МЕСТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ - | ТЕНГЕ | 98747 | - | - | | - |
| НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - | ТЕНГЕ | 8240 | - | - | | - |
| НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. - | ЧЕЛ.-Ч | - | - | - | | 4 |
| СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. - | ТЕНГЕ | - | 1236 | - | | - |
| НЕНОРМИРУЕМЫЕ И НЕПРЕДВИДЕННЫЕ ЗАТРАТЫ - | ТЕНГЕ | 7424 | - | - | | - |
| ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - | ТЕНГЕ | 131161 | - | - | | - |
| НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ - | ЧЕЛ.-Ч | - | - | - | | 37 |
| СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - | ТЕНГЕ | - | 7616 | - | | - |
| ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 27 | ТЕНГЕ | 131161 | - | - | | - |
| НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ - | ЧЕЛ.-Ч | - | - | - | | 37 |
| СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - | ТЕНГЕ | - | 7616 | - | | - |

## РАЗДЕЛ 28. УСТРОЙСТВО ПЕРЕСЕЧЕНИЙ С МЕЖКВАРТАЛЬНЫМИ АВТОДОРОГАМИ(L-12М-2ШТ)

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | ВОДОПРОПУСКНЫЕ ТРУБЫ Д 315ММ | | | | | | | | |
| 251 | Е0122-6-8 ИЗМ. И ДОП.ВЫП.15 | -УКЛАДКА ВОДОПРОВОДНЫХ ЧУГУННЫХ НАПОРНЫХ РАСТРУБНЫХ ТРУБ ДИАМ. 300 ММ ПРИ ЗАДЕЛКЕ РАСТРУБОВ АСБЕСТОЦЕМЕНТОМ | 0,002 | 2206207,15 | 107441,86 | 4412 | 215 | 356 | 577 | 1 |
| | | | | 96300 | 40587,75 | 193 | 81 | 130 | 198,23 | - |
| | | КМ | | | | | | | | |
| 252 | Е0127-14-2 | -ЗАСЫПКА ОКОЛОТРУБНОГО | 17,108 | 775,02 | 73,75 | 13259 | 1262 | 435 | 0,14 | 2 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | ПРОСТРАНСТВО ИЗ ПЕСЧАНО-ГРАВИЙНОЙ СМЕСИ, | | 21,38 | 11,67 | 366 | 200 | 77 | 0,04 | 1 |
| | | М3 | | | | | | | | |
| 253 | Е0106-1-1 | -БЕТОНИРОВАНИЕ ОКОЛО ТРУБНОГО ПРОСТРАНСТВА(В20) | 0,4 | 6796,75 | 66,01 | 2719 | 26 | 93 | 1,35 | 1 |
| | | | | 195,75 | 24,93 | 78 | 10 | 105 | 0,12 | - |
| | | М3 | | | | | | | | |
| 254 | С143001-54 | -НАДБАВКА К СМЕТНОЙ СТОИМОСТИ БЕТОНА ЗА СУЛЬФАТОСТОЙКИЙ ЦЕМЕНТ | 0,4 | 127 | - | 51 | - | - | - | - |
| | | | | - | - | - | - | - | - | - |
| | | М3 | | | | | | | | |
| 255 | С143001-58 | -НАДБАВКА К СМЕТНОЙ СТОИМОСТИ ПРИ ИЗМЕНЕНИИ МАРКИ БЕТОНА ПО МОРОЗОСТОЙКОСТИ ДО 200: ЗА 150 ЦИКЛОВ | 0,4 | 781 | - | 312 | - | - | - | - |
| | | | | - | - | - | - | - | - | - |
| | | М3 | | | | | | | | |
| | | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 28 | ТЕНГЕ | | | 20753 | 1503 | | | 4 |
| | | | ТЕНГЕ | | | 637 | 291 | | | 1 |
| | | СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ - | ТЕНГЕ | | | 13259 | - | - | | - |
| | | ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - | ТЕНГЕ | | | - | 565 | - | | - |
| | | РЕСУРСЫ НА ОПРОБОВАНИЕ - | ТЕНГЕ | | | 11632 | - | - | | - |
| | | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - | ТЕНГЕ | | | 435 | - | - | | - |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. - | ТЕНГЕ | | | - | 65 | - | | - |
| | | НЕНОРМИРУЕМЫЕ И НЕПРЕДВИДЕННЫЕ ЗАТРАТЫ - | ТЕНГЕ | | | 822 | - | - | | - |
| | | ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ - | ТЕНГЕ | | | 14516 | - | - | | - |
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ - | ЧЕЛ.-Ч | | | - | - | - | | 3 |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - | ТЕНГЕ | | | - | 631 | - | | - |
| | | СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - | ТЕНГЕ | | | 7494 | - | - | | - |
| | | МАТЕРИАЛЫ - | ТЕНГЕ | | | 4055 | - | - | | - |
| | | ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - | ТЕНГЕ | | | - | 362 | - | | - |
| | | МЕСТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ - | ТЕНГЕ | | | 2928 | - | - | | - |
| | | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - | ТЕНГЕ | | | 449 | - | - | | - |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. - | ТЕНГЕ | | | - | 67 | - | | - |
| | | НЕНОРМИРУЕМЫЕ И НЕПРЕДВИДЕННЫЕ ЗАТРАТЫ - | ТЕНГЕ | | | 477 | - | - | | - |
| | | ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - | ТЕНГЕ | | | 8419 | - | - | | - |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 28 | ТЕНГЕ | | | 22936 | - | - | | - |

## РАЗДЕЛ 29. УСТРОЙСТВО ПЕРЕСЕЧЕНИЙ С МЕЖКВАРТАЛЬНЫМИ АВТОДОРОГАМИ ПО ВОДОПРОВОДНОМУ КАНАЛУ №2(L-12М)-1ШТ

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 256 | Е0106-1-1 | -БЕТОНИРОВАНИЕ ОКОЛО ТРУБНОГО ПРОСТРАНСТВА(В20) | 2,1 | 6796,75 | 66,01 | 14273 | 139 | 487 | 1,35 | 3 |
| | | | | 195,75 | 24,93 | 411 | 52 | 105 | 0,12 | - |
| | | М3 | | | | | | | | |
| 257 | С143001-54 | -НАДБАВКА К СМЕТНОЙ СТОИМОСТИ БЕТОНА ЗА СУЛЬФАТОСТОЙКИЙ ЦЕМЕНТ | 2,1 | 127 | - | 267 | - | - | - | - |
| | | | | - | - | - | - | - | - | - |
| | | М3 | | | | | | | | |
| 258 | С143001-58 | -НАДБАВКА К СМЕТНОЙ СТОИМОСТИ ПРИ ИЗМЕНЕНИИ МАРКИ БЕТОНА ПО МОРОЗОСТОЙКОСТИ ДО 200: ЗА 150 ЦИКЛОВ | 2,1 | 781 | - | 1640 | - | - | - | - |
| | | | | - | - | - | - | - | - | - |
| | | М3 | | | | | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 259 | Е0106-17-2 | -УСТРОЙСТВО ПОРТАЛЬНЫХ СТЕНОК (В20), ТОЛЩИНОЙ ДО 150 ММ | 1,26 | 13832,07 | 402,61 | 17428 | 507 | 4160 | 18,1 | 23 |
| | | | | 2992,5 | 152,1 | 3771 | 192 | 105 | 0,74 | 1 |
| | | М3 | | | | | | | | |
| 260 | С12041-90 | -КАРКАСЫ И СЕТКИ ПЛОСКИЕ: | 0,0761 | 41200 | - | 3135 | - | - | - | - |
| | ИЗМ. И ДОП.ВЫП.9 СН РК 8.02-04-20 02, СН РК 8.02-04С-2 004 | ПРОВОЛОКА АРМАТУРНАЯ ИЗ НИЗКОУГЛЕРОДИСТОЙ СТАЛИ В-I, ВР-1, D 6 ММ | | - | - | - | - | - | - | - |
| | | Т | | | | | | | | |
| 261 | С143001-54 | -НАДБАВКА К СМЕТНОЙ СТОИМОСТИ БЕТОНА ЗА СУЛЬФАТОСТОЙКИЙ ЦЕМЕНТ | 1,26 | 127 | - | 160 | - | - | - | - |
| | | | | - | - | - | - | - | - | - |
| | | М3 | | | | | | | | |
| 262 | С143001-58 | -НАДБАВКА К СМЕТНОЙ СТОИМОСТИ ПРИ ИЗМЕНЕНИИ МАРКИ БЕТОНА ПО МОРОЗОСТОЙКОСТИ ДО 200: ЗА 150 ЦИКЛОВ | 1,26 | 781 | - | 984 | - | - | - | - |
| | | | | - | - | - | - | - | - | - |
| | | М3 | | | | | | | | |
| | | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 29 | ТЕНГЕ | | | 37888 | 646 | | | 26 |
| | | | ---- | | | | | | | |
| | | | ТЕНГЕ | | | 4182 | 244 | | | 1 |
| | | СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - | ТЕНГЕ | | | 37888 | - | - | | - |
| | | МАТЕРИАЛЫ - | ТЕНГЕ | | | 5394 | - | - | | - |
| | | ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - | ТЕНГЕ | | | - | 4426 | - | | - |
| | | СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ - | ТЕНГЕ | | | 3135 | - | - | | - |
| | | МЕСТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ - | ТЕНГЕ | | | 24531 | - | - | | - |
| | | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - | ТЕНГЕ | | | 4647 | - | - | | - |
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. - | ЧЕЛ.-Ч | | | - | - | - | | 2 |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. - | ТЕНГЕ | | | - | 697 | - | | - |
| | | НЕНОРМИРУЕМЫЕ И НЕПРЕДВИДЕННЫЕ ЗАТРАТЫ - | ТЕНГЕ | | | 2552 | - | - | | - |
| | | ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - | ТЕНГЕ | | | 45087 | - | - | | - |
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ - | ЧЕЛ.-Ч | | | - | - | - | | 29 |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - | ТЕНГЕ | | | - | 5123 | - | | - |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 29 | ТЕНГЕ | | | 45087 | - | - | | - |
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ - | ЧЕЛ.-Ч | | | - | - | - | | 29 |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - | ТЕНГЕ | | | - | 5123 | - | | - |

**ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 2-1-8 УЛИЦА №9**

РАЗДЕЛ 30. АСФАЛЬТОБЕТОННОЕ ПОКРЫТИЕ ПРОЕЗЖЕЙ ЧАСТИ ТИП1,

БОРДЮРНЫЕ КАМНИ БУ 100.30.15-252ШТ

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 263 | Е0127-34-2 | -УСТАНОВКА БОРТОВЫХ БЕТОННЫХ КАМНЕЙ БУ 100.30.15 | 252 | 470,42 | 6,63 | 118547 | 1671 | 37014 | 0,7 | 176 |
| | ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 2 СН РК | | | 108,68 | 1,76 | 27387 | 443 | 133 | 0,01 | 2 |
| | | М | | | | | | | | |
| 264 | С143003-10 | -КАМНИ БОРТОВЫЕ ИЗ БЕТОНА КЛАССА В30 ГОСТ 6665-91 | 10,836 | 14861 | - | 161034 | - | - | - | - |
| | ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 29 | | | - | - | - | - | - | - | - |
| | | М3 | | | | | | | | |
| | | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 30 | ТЕНГЕ | | | 279581 | 1671 | | | 176 |
| | | | ---- | | | | | | | |
| | | | ТЕНГЕ | | | 27387 | 443 | | | 2 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - | ТЕНГЕ | | | 279581 | - | - | | - |
| | | МАТЕРИАЛЫ - | ТЕНГЕ | | | 4712 | - | - | | - |
| | | ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - | ТЕНГЕ | | | - | 27830 | - | | - |
| | | МЕСТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ - | ТЕНГЕ | | | 245810 | - | - | | - |
| | | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - | ТЕНГЕ | | | 37014 | - | - | | - |
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. - | ЧЕЛ.-Ч | | | - | - | - | | 19 |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. - | ТЕНГЕ | | | - | 5552 | - | | - |
| | | НЕНОРМИРУЕМЫЕ И НЕПРЕДВИДЕННЫЕ ЗАТРАТЫ - | ТЕНГЕ | | | 18996 | - | - | | - |
| | | ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - | ТЕНГЕ | | | 335591 | - | - | | - |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 30 | ТЕНГЕ | | | 335591 | - | - | | - |

## РАЗДЕЛ 31. СЪЕЗДЫ К ЧАСТНОМУ СЕКТОРУ-43ШТ

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | ВОДОПРОПУСКНЫЕ ТРУБЫ Д 315ММ | | | | | | | | |
| 265 | Е0106-1-1 | -БЕТОНИРОВАНИЕ ОКОЛОТРУБНОГО ПРОСТРАНСТВА(В7,5) | 3,36 | 5560,51 | 66,01 | 18683 | 222 | 779 | 1,35 | 5 |
| | | | | 195,75 | 24,93 | 658 | 84 | 105 | 0,12 | - |
| | | М3 | | | | | | | | |
| 266 | С143001-54 | -НАДБАВКА К СМЕТНОЙ СТОИМОСТИ БЕТОНА ЗА СУЛЬФАТОСТОЙКИЙ ЦЕМЕНТ | 3,36 | 127 | - | 427 | - | - | - | - |
| | | | | - | - | - | - | - | - | - |
| | | М3 | | | | | | | | |
| 267 | С143001-58 | -НАДБАВКА К СМЕТНОЙ СТОИМОСТИ ПРИ ИЗМЕНЕНИИ МАРКИ БЕТОНА ПО МОРОЗОСТОЙКОСТИ ДО 200: ЗА 150 ЦИКЛОВ | 3,36 | 781 | - | 2624 | - | - | - | - |
| | | | | - | - | - | - | - | - | - |
| | | М3 | | | | | | | | |
| 268 | Е0106-1-1 | -БЕТОНИРОВАНИЕ ОКОЛОТРУБНОГО ПРОСТРАНСТВА(В7,5) | 15,52 | -5560,51 | -66,01 | -86299 | -1024 | -3596 | -1,35 | -21 |
| | | | | -195,75 | -24,93 | -3038 | -387 | 105 | -0,12 | -2 |
| | | М3 | | | | | | | | |
| 269 | Е0106-1-1 | -БЕТОНИРОВАНИЕ ОКОЛО ТРУБНОГО ПРОСТРАНСТВА(В20) | 15,52 | 6796,75 | 66,01 | 105486 | 1024 | 3596 | 1,35 | 21 |
| | | | | 195,75 | 24,93 | 3038 | 387 | 105 | 0,12 | 2 |
| | | М3 | | | | | | | | |
| | | ПОКРЫТИЯ ИЗ ЩПС СЪЕЗДОВ К ЧАСТНОМУ СЕКТОРУ | | | | | | | | |
| 270 | Е0127-14-1 | -УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ И ВЫРАВНИВАЮЩИХ СЛОЕВ ОСНОВАНИЙ ИЗ ПЕСКА(Т.10СМ) | 11 | 1055,56 | 68,13 | 11611 | 749 | 499 | 0,14 | 2 |
| | | | | 21,38 | 12,76 | 235 | 140 | 133 | 0,04 | - |
| | | М3 | | | | | | | | |
| 271 | Е0127-63-11 К=1,5 | -УКРЕПЛЕНИЕ СЪЕЗДОВ СМЕСЬЮ ИЗ ЩЕБНЬ-60%, ПЕСОК-34%, ГЛИНА-6%ТОЛЩИНОЙ 10 СМ(15СМ) | 110 | 37,79 | 30,56 | 4157 | 3361 | 2235 | 0,05 | 5 |
| | | | | 7,19 | 8,09 | 790 | 890 | 133 | 0,03 | 3 |
| | | М2 | | | | | | | | |
| 272 | С143008-11 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 29 | -ЩЕБЕНЬ ИЗ ПЛОТНЫХ ГОРНЫХ ПОРОД ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ М300, ФРАКЦИЯ 20-40 ММ СТ РК 1284-2004 | 9,9 | 1228 | - | 12157 | - | - | - | - |
| | | | | - | - | - | - | - | - | - |
| | | М3 | | | | | | | | |
| 273 | С143008-92 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 29 | -ПЕСОК ПРИРОДНЫЙ ГОСТ 8736-2014 | 5,61 | 878 | - | 4926 | - | - | - | - |
| | | | | - | - | - | - | - | - | - |
| | | М3 | | | | | | | | |
| 274 | С143008-111 ИЗМ. И 25 | -ГЛИНА | 0,99 | 422 | - | 418 | - | - | - | - |
| | | | | - | - | - | - | - | - | - |
| | | М3 | | | | | | | | |
| 275 | Е0127-70-1 | -ПРИГОТОВЛЕНИЕ СМЕСИ:ЩЕБЕНЬ, ПЕСОК, ГЛИНА В УСТАНОВКЕ | 16,5 | 149,14 | 140,84 | 2461 | 2324 | 925 | 0,05 | 1 |
| | | | | 8,3 | 33,85 | 137 | 559 | 133 | 0,13 | 2 |
| | | М3 | | | | | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 31 | ТЕНГЕ | | | 76650 | 6656 | | | 12 |
| | | | ---- | | | --- | --- | | | --- |
| | | | ТЕНГЕ | | | 1820 | 1673 | | | 6 |
| | | СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - | ТЕНГЕ | | | 76650 | - | - | | - |
| | | МАТЕРИАЛЫ - | ТЕНГЕ | | | 438 | - | - | | - |
| | | ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - | ТЕНГЕ | | | - | 3493 | - | | - |
| | | МЕСТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ - | ТЕНГЕ | | | 67736 | - | - | | - |
| | | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - | ТЕНГЕ | | | 4438 | - | - | | - |
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. - | ЧЕЛ.-Ч | | | - | - | - | | 2 |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. - | ТЕНГЕ | | | - | 666 | - | | - |
| | | НЕНОРМИРУЕМЫЕ И НЕПРЕДВИДЕННЫЕ ЗАТРАТЫ - | ТЕНГЕ | | | 4865 | - | - | | - |
| | | ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - | ТЕНГЕ | | | 85954 | - | - | | - |
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ - | ЧЕЛ.-Ч | | | - | - | - | | 21 |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - | ТЕНГЕ | | | - | 4159 | - | | - |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 31 | ТЕНГЕ | | | 85954 | - | - | | - |
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ - | ЧЕЛ.-Ч | | | - | - | - | | 21 |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - | ТЕНГЕ | | | - | 4159 | - | | - |

## РАЗДЕЛ 32. УСТРОЙСТВО ПЕРЕСЕЧЕНИЙ С МЕЖКВАРТАЛЬНЫМИ АВТОДОРОГАМИ(L-12М)2ШТ

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | ВОДОПРОПУСКНЫЕ ТРУБЫ Д 315ММ | | | | | | | | |
| 276 | Е0127-14-2 | -ЗАСЫПКА ОКОЛОТРУБНОГО ПРОСТРАНСТВО ИЗ ПЕСЧАНО-ГРАВИЙНОЙ СМЕСИ, | 19,026 | 775,02 | 73,75 | 14746 | 1403 | 484 | 0,14 | 3 |
| | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | | 21,38 | 11,67 | 407 | 222 | 77 | 0,04 | 1 |
| 277 | Е0106-1-1 | -БЕТОНИРОВАНИЕ ОКОЛО ТРУБНОГО ПРОСТРАНСТВА(В20) М3 | 0,4 | 6796,75 | 66,01 | 2719 | 26 | 93 | 1,35 | 1 |
| | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | | 195,75 | 24,93 | 78 | 10 | 105 | 0,12 | - |
| 278 | С143001-54 | -НАДБАВКА К СМЕТНОЙ СТОИМОСТИ БЕТОНА ЗА СУЛЬФАТОСТОЙКИЙ ЦЕМЕНТ М3 | 0,4 | 127 | - | 51 | - | - | - | - |
| | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | | - | - | - | - | - | - | - |
| 279 | С143001-58 | -НАДБАВКА К СМЕТНОЙ СТОИМОСТИ ПРИ ИЗМЕНЕНИИ МАРКИ БЕТОНА ПО МОРОЗОСТОЙКОСТИ ДО 200: ЗА 150 ЦИКЛОВ М3 | 0,4 | 781 | - | 312 | - | - | - | - |
| | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | | - | - | - | - | - | - | - |
| | | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 32 | ТЕНГЕ | | | 17827 | 1430 | | | 3 |
| | | | ---- | | | --- | --- | | | --- |
| | | | ТЕНГЕ | | | 485 | 232 | | | 1 |
| | | СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ - | ТЕНГЕ | | | 14746 | - | - | | - |
| | | ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - | ТЕНГЕ | | | - | 629 | - | | - |
| | | РЕСУРСЫ НА ОПРОБОВАНИЕ - | ТЕНГЕ | | | 12936 | - | - | | - |
| | | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - | ТЕНГЕ | | | 484 | - | - | | - |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. - | ТЕНГЕ | | | - | 73 | - | | - |
| | | НЕНОРМИРУЕМЫЕ И НЕПРЕДВИДЕННЫЕ ЗАТРАТЫ - | ТЕНГЕ | | | 914 | - | - | | - |
| | | ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ - | ТЕНГЕ | | | 16144 | - | - | | - |
| | | СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - | ТЕНГЕ | | | 3082 | - | - | | - |
| | | МАТЕРИАЛЫ - | ТЕНГЕ | | | 52 | - | - | | - |
| | | ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - | ТЕНГЕ | | | - | 88 | - | | - |
| | | МЕСТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ - | ТЕНГЕ | | | 2925 | - | - | | - |
| | | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - | ТЕНГЕ | | | 93 | - | - | | - |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. - | ТЕНГЕ | | | - | 14 | - | | - |
| | | НЕНОРМИРУЕМЫЕ И НЕПРЕДВИДЕННЫЕ ЗАТРАТЫ - | ТЕНГЕ | | | 190 | - | - | | - |
| | | ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - | ТЕНГЕ | | | 3365 | - | - | | - |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ | 32 | ТЕНГЕ | | | 19509 | - | - | | - |
| | | РАЗДЕЛ 33. УСТРОЙСТВО ПЕРЕСЕЧЕНИЙ С МЕЖКВАРТАЛЬНЫМИ АВТОДОРОГАМИ ПО ВОДОПРОВОДНОМУ КАНАЛУ №2(L-12М)-1ШТ | | | | | | | | |
| 280 | Е0106-1-1 | -БЕТОНИРОВАНИЕ ОКОЛО ТРУБНОГО ПРОСТРАНСТВА(В20) | 2,1 | 6796,75 | 66,01 | 14273 | 139 | 487 | 1,35 | 3 |
| | | | | 195,75 | 24,93 | 411 | 52 | 105 | 0,12 | - |
| | | М3 | | | | | | | | |
| 281 | С143001-54 | -НАДБАВКА К СМЕТНОЙ СТОИМОСТИ БЕТОНА ЗА СУЛЬФАТОСТОЙКИЙ ЦЕМЕНТ | 2,1 | 127 | - | 267 | - | - | - | - |
| | | | | - | - | - | - | - | - | - |
| | | М3 | | | | | | | | |
| 282 | С143001-58 | -НАДБАВКА К СМЕТНОЙ СТОИМОСТИ ПРИ ИЗМЕНЕНИИ МАРКИ БЕТОНА ПО МОРОЗОСТОЙКОСТИ ДО 200: ЗА 150 ЦИКЛОВ | 2,1 | 781 | - | 1640 | - | - | - | - |
| | | | | - | - | - | - | - | - | - |
| | | М3 | | | | | | | | |
| 283 | Е0106-17-2 | -УСТРОЙСТВО ПОРТАЛЬНЫХ СТЕНОК (В20), ТОЛЩИНОЙ ДО 150 ММ | 1,26 | 13832,07 | 402,61 | 17428 | 507 | 4160 | 18,1 | 23 |
| | | | | 2992,5 | 152,1 | 3771 | 192 | 105 | 0,74 | 1 |
| | | М3 | | | | | | | | |
| 284 | С12041-90 ИЗМ. И ДОП.ВЫП.9 СН РК 8.02-04-20 02, СН РК 8.02-04С-2 004 | -КАРКАСЫ И СЕТКИ ПЛОСКИЕ: ПРОВОЛОКА АРМАТУРНАЯ ИЗ НИЗКОУГЛЕРОДИСТОЙ СТАЛИ В-I, ВР-1, D 6 ММ | 0,0761 | 41200 | - | 3135 | - | - | - | - |
| | | | | - | - | - | - | - | - | - |
| | | Т | | | | | | | | |
| 285 | С143001-54 | -НАДБАВКА К СМЕТНОЙ СТОИМОСТИ БЕТОНА ЗА СУЛЬФАТОСТОЙКИЙ ЦЕМЕНТ | 1,26 | 127 | - | 160 | - | - | - | - |
| | | | | - | - | - | - | - | - | - |
| | | М3 | | | | | | | | |
| 286 | С143001-58 | -НАДБАВКА К СМЕТНОЙ СТОИМОСТИ ПРИ ИЗМЕНЕНИИ МАРКИ БЕТОНА ПО МОРОЗОСТОЙКОСТИ ДО 200: ЗА 150 ЦИКЛОВ | 1,26 | 781 | - | 984 | - | - | - | - |
| | | | | - | - | - | - | - | - | - |
| | | М3 | | | | | | | | |
| | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ | 33 | ТЕНГЕ | | | 37888 | 646 | | | 26 |
| | | | ТЕНГЕ | | | 4182 | 244 | | | 1 |
| | СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - | | ТЕНГЕ | | | 37888 | - | - | | - |
| | МАТЕРИАЛЫ - | | ТЕНГЕ | | | 5394 | - | - | | - |
| | ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - | | ТЕНГЕ | | | - | 4426 | - | | - |
| | СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ - | | ТЕНГЕ | | | 3135 | - | - | | - |
| | МЕСТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ - | | ТЕНГЕ | | | 24531 | - | - | | - |
| | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - | | ТЕНГЕ | | | 4647 | - | - | | - |
| | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. - | | ЧЕЛ.-Ч | | | - | - | - | | 2 |
| | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. - | | ТЕНГЕ | | | - | 697 | - | | - |
| | НЕНОРМИРУЕМЫЕ И НЕПРЕДВИДЕННЫЕ ЗАТРАТЫ - | | ТЕНГЕ | | | 2552 | - | - | | - |
| | ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - | | ТЕНГЕ | | | 45087 | - | - | | - |
| | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ - | | ЧЕЛ.-Ч | | | - | - | - | | 29 |
| | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - | | ТЕНГЕ | | | - | 5123 | - | | - |
| | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ | 33 | ТЕНГЕ | | | 45087 | - | - | | - |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 2-1-9 УЛИЦА №10** | | | | | | | | |
| | | РАЗДЕЛ 34. АСФАЛЬТОБЕТОННОЕ ПОКРЫТИЕ ПРОЕЗЖЕЙ ЧАСТИ ТИП1, | | | | | | | | |
| | | БОРДЮРНЫЕ КАМНИ БУ 100.30.15-271ШТ | | | | | | | | |
| 287 | Е0127-34-2 | -УСТАНОВКА БОРТОВЫХ БЕТОННЫХ | 271 | 470,42 | 6,63 | 127485 | 1797 | 39805 | 0,7 | 189 |
| | ИЗМ. И | КАМНЕЙ БУ 100.30.15 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | ДОП. ВЫП. | | | 108,68 | 1,76 | 29452 | 476 | 133 | 0,01 | 2 |
| 288 | С143003-10 | -КАМНИ БОРТОВЫЕ ИЗ БЕТОНА | 11,653 | 14861 | - | 173175 | - | - | - | - |
| | ИЗМ. И | КЛАССА В30 ГОСТ 6665-91 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | ДОП. ВЫП. | | | - | - | - | - | - | - | - |
| | 29 | М3 | | | | | | | | |
| | | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 34 | ТЕНГЕ | | | 300660 | 1797 | | | 189 |
| | | | ---- | | | --- | --- | | | --- |
| | | | ТЕНГЕ | | | 29452 | 476 | | | 2 |
| | | СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - | ТЕНГЕ | | | 300660 | - | - | | - |
| | | МАТЕРИАЛЫ - | ТЕНГЕ | | | 5068 | - | - | | - |
| | | ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - | ТЕНГЕ | | | - | 29928 | - | | - |
| | | МЕСТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ - | ТЕНГЕ | | | 264343 | - | - | | - |
| | | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - | ТЕНГЕ | | | 39805 | - | - | | - |
| | | НЕНОРМИРУЕМЫЕ И НЕПРЕДВИДЕННЫЕ ЗАТРАТЫ - | ТЕНГЕ | | | 20428 | - | - | | - |
| | | ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - | ТЕНГЕ | | | 360893 | - | - | | - |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 34 | ТЕНГЕ | | | 360893 | - | - | | - |
| | | РАЗДЕЛ 35. СЪЕЗДЫ К ЧАСТНОМУ СЕКТОРУ-48ШТ | | | | | | | | |
| | | ВОДОПРОПУСКНЫЕ ТРУБЫ Д 315ММ | | | | | | | | |
| 289 | Е0106-1-1 | -БЕТОНИРОВАНИЕ ОКОЛОТРУБНОГО | 1,27 | 5560,51 | 66,01 | 7062 | 84 | 294 | 1,35 | 2 |
| | | ПРОСТРАНСТВА(В7,5) | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | | 195,75 | 24,93 | 249 | 32 | 105 | 0,12 | - |
| | | М3 | | | | | | | | |
| 290 | С143001-54 | -НАДБАВКА К СМЕТНОЙ СТОИМОСТИ | 1,27 | 127 | - | 161 | - | - | - | - |
| | | БЕТОНА ЗА СУЛЬФАТОСТОЙКИЙ | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | ЦЕМЕНТ | | - | - | - | - | - | - | - |
| | | М3 | | | | | | | | |
| 291 | С143001-58 | -НАДБАВКА К СМЕТНОЙ СТОИМОСТИ | 1,27 | 781 | - | 992 | - | - | - | - |
| | | ПРИ ИЗМЕНЕНИИ МАРКИ БЕТОНА ПО | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | МОРОЗОСТОЙКОСТИ ДО 200: ЗА | | - | - | - | - | - | - | - |
| | | 150 ЦИКЛОВ | | | | | | | | |
| | | М3 | | | | | | | | |
| 292 | Е0106-1-1 | -БЕТОНИРОВАНИЕ ОКОЛОТРУБНОГО | 14,07 | -5560,51 | -66,01 | -78236 | -929 | -3260 | -1,35 | -19 |
| | | ПРОСТРАНСТВА(В7,5) | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | | -195,75 | -24,93 | -2754 | -351 | 105 | -0,12 | -2 |
| | | М3 | | | | | | | | |
| 293 | Е0106-1-1 | -БЕТОНИРОВАНИЕ ОКОЛО ТРУБНОГО | 14,07 | 6796,75 | 66,01 | 95630 | 929 | 3260 | 1,35 | 19 |
| | | ПРОСТРАНСТВА(В20) | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | | 195,75 | 24,93 | 2754 | 351 | 105 | 0,12 | 2 |
| | | М3 | | | | | | | | |
| | | ПОКРЫТИЯ ИЗ ЩПС СЪЕЗДОВ К ЧАСТНОМУ СЕКТОРУ | | | | | | | | |
| 294 | Е0127-14-1 | -УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ И | 17 | 1055,56 | 68,13 | 17945 | 1158 | 772 | 0,14 | 2 |
| | | ВЫРАВНИВАЮЩИХ СЛОЕВ ОСНОВАНИЙ | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | ИЗ ПЕСКА(Т.10СМ) | | 21,38 | 12,76 | 363 | 217 | 133 | 0,04 | 1 |
| | | М3 | | | | | | | | |
| 295 | Е0127-63-11 | -УКРЕПЛЕНИЕ СЪЕЗДОВ СМЕСЬЮ ИЗ | 176 | 37,79 | 30,56 | 6652 | 5378 | 3577 | 0,05 | 8 |
| | К=1,5 | ЩЕБНЬ-60%, ПЕСОК-34%, | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | ГЛИНА-6%ТОЛЩИНОЙ 10 СМ(15СМ) | | 7,19 | 8,09 | 1265 | 1425 | 133 | 0,03 | 5 |
| | | М2 | | | | | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 296 | С143008-11 | -ЩЕБЕНЬ ИЗ ПЛОТНЫХ ГОРНЫХ | 15,84 | 1228 | - | 19452 | - | - | - | - |
| | ИЗМ. И | ПОРОД ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | ДОП. ВЫП. | М300, ФРАКЦИЯ 20-40 ММ СТ РК | | - | - | - | - | - | - | - |
| | 29 | 1284-2004 | | | | | | | | |
| | | М3 | | | | | | | | |
| 297 | С143008-92 | -ПЕСОК ПРИРОДНЫЙ ГОСТ | 8,98 | 878 | - | 7884 | - | - | - | - |
| | ИЗМ. И | 8736-2014 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | ДОП. ВЫП. | | | - | - | - | - | - | - | - |
| | 29 | М3 | | | | | | | | |
| 298 | С143008-111 | -ГЛИНА | 1,58 | 422 | - | 667 | - | - | - | - |
| | ИЗМ. И | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | ДОП. ВЫП. | М3 | | - | - | - | - | - | - | - |
| | 25 | | | | | | | | | |
| 299 | Е0127-70-1 | -ПРИГОТОВЛЕНИЕ СМЕСИ:ЩЕБЕНЬ, | 26,4 | 149,14 | 140,84 | 3937 | 3718 | 1480 | 0,05 | 1 |
| | | ПЕСОК, ГЛИНА В УСТАНОВКЕ | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | | 8,3 | 33,85 | 219 | 894 | 133 | 0,13 | 3 |
| | | М3 | | | | | | | | |
| | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 35 | | ТЕНГЕ | | | 82145 | 10338 | | | 14 |
| | | | --- | | | --- | --- | | | --- |
| | | | ТЕНГЕ | | | 2096 | 2567 | | | 10 |
| | СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - | | ТЕНГЕ | | | 82145 | - | - | | - |
| | МАТЕРИАЛЫ - | | ТЕНГЕ | | | 166 | - | - | | - |
| | ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - | | ТЕНГЕ | | | - | 4663 | - | | - |
| | МЕСТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ - | | ТЕНГЕ | | | 69546 | - | - | | - |
| | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - | | ТЕНГЕ | | | 6123 | - | - | | - |
| | НЕНОРМИРУЕМЫЕ И НЕПРЕДВИДЕННЫЕ ЗАТРАТЫ - | | ТЕНГЕ | | | 5296 | - | - | | - |
| | ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - | | ТЕНГЕ | | | 93564 | - | - | | - |
| | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 35 | | ТЕНГЕ | | | 93564 | - | - | | - |

РАЗДЕЛ 36. УСТРОЙСТВО ПЕРЕСЕЧЕНИЙ С МЕЖКВАРТАЛЬНЫМИ АВТОДОРОГАМИ(L-12М)-2ШТ

==========

ВОДОПРОПУСКНЫЕ ТРУБЫ Д 315ММ

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 300 | Е0122-6-8 | -УКЛАДКА ВОДОПРОВОДНЫХ | 2206207,15 | 107441,86 | 11031 | 537 | 890 | 577 | | 3 |
| | ИЗМ. И | ЧУГУННЫХ НАПОРНЫХ РАСТРУБНЫХ | 0,005 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | ДОП.ВЫП.15 | ТРУБ ДИАМ. 300 ММ ПРИ ЗАДЕЛКЕ | 96300 | 40587,75 | 482 | 203 | 130 | 198,23 | | 1 |
| | | РАСТРУБОВ АСБЕСТОЦЕМЕНТОМ | | | | | | | | |
| | | КМ | | | | | | | | |
| 301 | Е0127-14-2 | -ЗАСЫПКА ОКОЛОТРУБНОГО | 18,532 | 775,02 | 73,75 | 14363 | 1367 | 472 | 0,14 | 3 |
| | | ПРОСТРАНСТВО ИЗ | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | ПЕСЧАНО-ГРАВИЙНОЙ СМЕСИ, | | 21,38 | 11,67 | 396 | 216 | 77 | 0,04 | 1 |
| | | М3 | | | | | | | | |
| 302 | Е0106-1-1 | -БЕТОНИРОВАНИЕ ОКОЛО ТРУБНОГО | 0,4 | 6796,75 | 66,01 | 2719 | 26 | 93 | 1,35 | 1 |
| | | ПРОСТРАНСТВА(В20) | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | | 195,75 | 24,93 | 78 | 10 | 105 | 0,12 | - |
| | | М3 | | | | | | | | |
| 303 | С143001-54 | -НАДБАВКА К СМЕТНОЙ СТОИМОСТИ | 0,4 | 127 | - | 51 | - | - | - | - |
| | | БЕТОНА ЗА СУЛЬФАТОСТОЙКИЙ | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | ЦЕМЕНТ | | - | - | - | - | - | - | - |
| | | М3 | | | | | | | | |
| 304 | С143001-58 | -НАДБАВКА К СМЕТНОЙ СТОИМОСТИ | 0,4 | 781 | - | 312 | - | - | - | - |
| | | ПРИ ИЗМЕНЕНИИ МАРКИ БЕТОНА ПО | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | МОРОЗОСТОЙКОСТИ ДО 200: ЗА | | - | - | - | - | - | - | - |
| | | 150 ЦИКЛОВ | | | | | | | | |
| | | М3 | | | | | | | | |
| | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 36 | | ТЕНГЕ | | | 28476 | 1930 | | | 6 |
| | | | --- | | | --- | --- | | | --- |
| | | | ТЕНГЕ | | | 956 | 429 | | | 2 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ - | ТЕНГЕ | | | 14363 | - | - | | - |
| | | ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - | ТЕНГЕ | | | - | 612 | - | | - |
| | | РЕСУРСЫ НА ОПРОБОВАНИЕ - | ТЕНГЕ | | | 12600 | - | - | | - |
| | | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - | ТЕНГЕ | | | 472 | - | - | | - |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. - | ТЕНГЕ | | | - | 71 | - | | - |
| | | НЕНОРМИРУЕМЫЕ И НЕПРЕДВИДЕННЫЕ ЗАТРАТЫ - | ТЕНГЕ | | | 890 | - | - | | - |
| | | ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ - | ТЕНГЕ | | | 15724 | - | - | | - |
| | | СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - | ТЕНГЕ | | | 14113 | - | - | | - |
| | | МАТЕРИАЛЫ - | ТЕНГЕ | | | 10058 | - | - | | - |
| | | ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - | ТЕНГЕ | | | - | 773 | - | | - |
| | | МЕСТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ - | ТЕНГЕ | | | 2931 | - | - | | - |
| | | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - | ТЕНГЕ | | | 982 | - | - | | - |
| | | НЕНОРМИРУЕМЫЕ И НЕПРЕДВИДЕННЫЕ ЗАТРАТЫ - | ТЕНГЕ | | | 906 | - | - | | - |
| | | ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - | ТЕНГЕ | | | 16001 | - | - | | - |
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ - | ЧЕЛ.-Ч | | | - | - | - | | 5 |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - | ТЕНГЕ | | | - | 920 | - | | - |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 36 | ТЕНГЕ | | | 31726 | - | - | | - |

РАЗДЕЛ 37. УСТРОЙСТВО ПЕРЕСЕЧЕНИЙ С МЕЖКВАРТАЛЬНЫМИ АВТОДОРОГАМИ ПО ВОДОПРОВОДНОМУ КАНАЛУ №2(L-12М)-1ШТ

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 305 | Е0106-1-1 | -БЕТОНИРОВАНИЕ ОКОЛО ТРУБНОГО ПРОСТРАНСТВА(В20) | 2,1 | 6796,75 | 66,01 | 14273 | 139 | 487 | 1,35 | 3 |
| | | | | 195,75 | 24,93 | 411 | 52 | 105 | 0,12 | - |
| | | М3 | | | | | | | | |
| 306 | С143001-54 | -НАДБАВКА К СМЕТНОЙ СТОИМОСТИ БЕТОНА ЗА СУЛЬФАТОСТОЙКИЙ ЦЕМЕНТ | 2,1 | 127 | - | 267 | - | - | - | - |
| | | | | - | - | - | - | - | - | - |
| | | М3 | | | | | | | | |
| 307 | С143001-58 | -НАДБАВКА К СМЕТНОЙ СТОИМОСТИ ПРИ ИЗМЕНЕНИИ МАРКИ БЕТОНА ПО МОРОЗОСТОЙКОСТИ ДО 200: ЗА 150 ЦИКЛОВ | 2,1 | 781 | - | 1640 | - | - | - | - |
| | | | | - | - | - | - | - | - | - |
| | | М3 | | | | | | | | |
| 308 | Е0106-17-2 | -УСТРОЙСТВО ПОРТАЛЬНЫХ СТЕНОК (В20), ТОЛЩИНОЙ ДО 150 ММ | 1,26 | 13832,07 | 402,61 | 17428 | 507 | 4160 | 18,1 | 23 |
| | | | | 2992,5 | 152,1 | 3771 | 192 | 105 | 0,74 | 1 |
| | | М3 | | | | | | | | |
| 309 | С12041-90 ИЗМ. И ДОП.ВЫП.9 СН РК 8.02-04-20 02, СН РК | -КАРКАСЫ И СЕТКИ ПЛОСКИЕ: ПРОВОЛОКА АРМАТУРНАЯ ИЗ НИЗКОУГЛЕРОДИСТОЙ СТАЛИ В-I, ВР-1, D 6 ММ | 0,0761 | 41200 | - | 3135 | - | - | - | - |
| | | | | - | - | - | - | - | - | - |
| | | Т | | | | | | | | |
| 310 | С143001-54 | -НАДБАВКА К СМЕТНОЙ СТОИМОСТИ БЕТОНА ЗА СУЛЬФАТОСТОЙКИЙ ЦЕМЕНТ | 1,26 | 127 | - | 160 | - | - | - | - |
| | | | | - | - | - | - | - | - | - |
| | | М3 | | | | | | | | |
| 311 | С143001-58 | -НАДБАВКА К СМЕТНОЙ СТОИМОСТИ ПРИ ИЗМЕНЕНИИ МАРКИ БЕТОНА ПО МОРОЗОСТОЙКОСТИ ДО 200: ЗА 150 ЦИКЛОВ | 1,26 | 781 | - | 984 | - | - | - | - |
| | | | | - | - | - | - | - | - | - |
| | | М3 | | | | | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 37 | ТЕНГЕ | | | 37888 | 646 | | | 26 |
| | | | ---- | | | --- | --- | | | --- |
| | | | ТЕНГЕ | | | 4182 | 244 | | | 1 |
| | | СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - | ТЕНГЕ | | | 37888 | - | - | | - |
| | | МАТЕРИАЛЫ - | ТЕНГЕ | | | 5394 | - | - | | - |
| | | ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - | ТЕНГЕ | | | - | 4426 | - | | - |
| | | СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ - | ТЕНГЕ | | | 3135 | - | - | | - |
| | | МЕСТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ - | ТЕНГЕ | | | 24531 | - | - | | - |
| | | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - | ТЕНГЕ | | | 4647 | - | - | | - |
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. - | ЧЕЛ.-Ч | | | - | - | - | | 2 |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. - | ТЕНГЕ | | | - | 697 | - | | - |
| | | НЕНОРМИРУЕМЫЕ И НЕПРЕДВИДЕННЫЕ ЗАТРАТЫ - | ТЕНГЕ | | | 2552 | - | - | | - |
| | | ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - | ТЕНГЕ | | | 45087 | - | - | | - |
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ - | ЧЕЛ.-Ч | | | - | - | - | | 29 |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - | ТЕНГЕ | | | - | 5123 | - | | - |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 37 | ТЕНГЕ | | | 45087 | - | - | | - |

**ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 2-1-10 УЛИЦА №11**

**РАЗДЕЛ 38. АСФАЛЬТОБЕТОННОЕ ПОКРЫТИЕ ПРОЕЗЖЕЙ ЧАСТИ ТИП1,**

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | БОРДЮРНЫЕ КАМНИ БУ 100.30.15-243ШТ | | | | | | | | |
| 312 | E0127-34-2 | -УСТАНОВКА БОРТОВЫХ БЕТОННЫХ | 243 | 470,42 | 6,63 | 114313 | 1611 | 35692 | 0,7 | 170 |
| | ИЗМ. И | КАМНЕЙ БУ 100.30.15 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | ДОП. ВЫП. | | | 108,68 | 1,76 | 26409 | 427 | 133 | 0,01 | 1 |
| | **2 СН РК** | **М** | | | | | | | | |
| 313 | C143003-10 | -КАМНИ БОРТОВЫЕ ИЗ БЕТОНА | 10,449 | 14861 | - | 155283 | - | - | - | - |
| | ИЗМ. И | КЛАССА В30 ГОСТ 6665-91 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | ДОП. ВЫП. | | | - | - | - | - | - | - | - |
| | 29 | М3 | | | | | | | | |
| | | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 38 | ТЕНГЕ | | | 269596 | 1611 | | | 170 |
| | | | ---- | | | --- | --- | | | --- |
| | | | ТЕНГЕ | | | 26409 | 427 | | | 1 |
| | | СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - | ТЕНГЕ | | | 269596 | - | - | | - |
| | | МАТЕРИАЛЫ - | ТЕНГЕ | | | 4544 | - | - | | - |
| | | ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - | ТЕНГЕ | | | - | 26836 | - | | - |
| | | МЕСТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ - | ТЕНГЕ | | | 237031 | - | - | | - |
| | | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - ТЕНГЕ | | | 35692 | - | - | | - | |
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. - | ЧЕЛ.-Ч | | | - | - | - | | 18 |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. - | ТЕНГЕ | | | - | 5354 | - | | - |
| | | НЕНОРМИРУЕМЫЕ И НЕПРЕДВИДЕННЫЕ ЗАТРАТЫ - | ТЕНГЕ | | | 18317 | - | - | | - |
| | | ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - | ТЕНГЕ | | | 323605 | - | - | | - |
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ - | ЧЕЛ.-Ч | | | - | - | - | | 189 |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - | ТЕНГЕ | | | - | 32190 | - | | - |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 38 | ТЕНГЕ | | | 323605 | - | - | | - |
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ - | ЧЕЛ.-Ч | | | - | - | - | | 189 |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - | ТЕНГЕ | | | - | 32190 | - | | - |

**РАЗДЕЛ 39. СЪЕЗДЫ К ЧАСТНОМУ СЕКТОРУ-42ШТ**

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | ВОДОПРОПУСКНЫЕ ТРУБЫ Д 315ММ | | | | | | | | |
| 314 | E0106-1-1 | -БЕТОНИРОВАНИЕ ОКОЛОТРУБНОГО | 2,46 | 5560,51 | 66,01 | 13679 | 162 | 570 | 1,35 | 3 |
| | | ПРОСТРАНСТВА(В7,5) | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | | 195,75 | 24,93 | 482 | 61 | 105 | 0,12 | - |
| | | М3 | | | | | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 315 | С143001-54 | -НАДБАВКА К СМЕТНОЙ СТОИМОСТИ БЕТОНА ЗА СУЛЬФАТОСТОЙКИЙ ЦЕМЕНТ | 2,46 | 127 | - | 312 | - | - | - | - |
| | | | | - | - | - | - | - | - | - |
| | | М3 | | | | | | | | |
| 316 | С143001-58 | -НАДБАВКА К СМЕТНОЙ СТОИМОСТИ ПРИ ИЗМЕНЕНИИ МАРКИ БЕТОНА ПО МОРОЗОСТОЙКОСТИ ДО 200: ЗА 150 ЦИКЛОВ | 2,46 | 781 | - | 1921 | - | - | - | - |
| | | | | - | - | - | - | - | - | - |
| | | М3 | | | | | | | | |
| 317 | Е0106-1-1 | -БЕТОНИРОВАНИЕ ОКОЛОТРУБНОГО ПРОСТРАНСТВА(В7,5) | 12,06 | -5560,51 | -66,01 | -67060 | -796 | -2794 | -1,35 | -16 |
| | | | | -195,75 | -24,93 | -2361 | -301 | 105 | -0,12 | -1 |
| | | М3 | | | | | | | | |
| 318 | Е0106-1-1 | -БЕТОНИРОВАНИЕ ОКОЛО ТРУБНОГО ПРОСТРАНСТВА(В20) | 12,06 | 6796,75 | 66,01 | 81969 | 796 | 2794 | 1,35 | 16 |
| | | | | 195,75 | 24,93 | 2361 | 301 | 105 | 0,12 | 1 |
| | | М3 | | | | | | | | |
| | | ПОКРЫТИЯ ИЗ ЩПС СЪЕЗДОВ К ЧАСТНОМУ СЕКТОРУ | | | | | | | | |
| 319 | Е0127-14-1 | -УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ И ВЫРАВНИВАЮЩИХ СЛОЕВ ОСНОВАНИЙ ИЗ ПЕСКА(Т.10СМ) | 26,4 | 1055,56 | 68,13 | 27867 | 1799 | 1199 | 0,14 | 4 |
| | | | | 21,38 | 12,76 | 564 | 337 | 133 | 0,04 | 1 |
| | | М3 | | | | | | | | |
| 320 | Е0127-63-11 К=1,5 | -УКРЕПЛЕНИЕ СЪЕЗДОВ СМЕСЬЮ ИЗ ЩЕБНЬ-60%, ПЕСОК-34%, ГЛИНА-6%ТОЛЩИНОЙ 10 СМ(15СМ) | 264 | 37,79 | 30,56 | 9977 | 8067 | 5365 | 0,05 | 13 |
| | | | | 7,19 | 8,09 | 1897 | 2137 | 133 | 0,03 | 8 |
| | | М2 | | | | | | | | |
| 321 | С143008-11 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 29 | -ЩЕБЕНЬ ИЗ ПЛОТНЫХ ГОРНЫХ ПОРОД ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ М300, ФРАКЦИЯ 20-40 ММ СТ РК 1284-2004 | 23,76 | 1228 | - | 29177 | - | - | - | - |
| | | | | - | - | - | - | - | - | - |
| | | М3 | | | | | | | | |
| 322 | С143008-92 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 29 | -ПЕСОК ПРИРОДНЫЙ ГОСТ 8736-2014 | 13,46 | 878 | - | 11818 | - | - | - | - |
| | | | | - | - | - | - | - | - | - |
| | | М3 | | | | | | | | |
| 323 | С143008-111 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 25 | -ГЛИНА | 2,38 | 422 | - | 1004 | - | - | - | - |
| | | М3 | | - | - | - | - | - | - | - |
| 324 | Е0127-70-1 | -ПРИГОТОВЛЕНИЕ СМЕСИ:ЩЕБЕНЬ, ПЕСОК, ГЛИНА В УСТАНОВКЕ | 39,6 | 149,14 | 140,84 | 5906 | 5577 | 2220 | 0,05 | 2 |
| | | | | 8,3 | 33,85 | 329 | 1340 | 133 | 0,13 | 5 |
| | | М3 | | | | | | | | |
| | | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 39 | ТЕНГЕ | | | 116571 | 15605 | | | 22 |
| | | | ---- | | | | | | | |
| | | | ТЕНГЕ | | | 3271 | 3876 | | | 15 |
| | | СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - | ТЕНГЕ | | | 116571 | - | - | | - |
| | | МАТЕРИАЛЫ - | ТЕНГЕ | | | 321 | - | - | | - |
| | | ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - | ТЕНГЕ | | | - | 7147 | - | | - |
| | | МЕСТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ - | ТЕНГЕ | | | 97374 | - | - | | - |
| | | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - | ТЕНГЕ | | | 9354 | - | - | | - |
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. - | ЧЕЛ.-Ч | | | - | - | - | | 5 |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. - | ТЕНГЕ | | | - | 1403 | - | | - |
| | | НЕНОРМИРУЕМЫЕ И НЕПРЕДВИДЕННЫЕ ЗАТРАТЫ - | ТЕНГЕ | | | 7555 | - | - | | - |
| | | ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - | ТЕНГЕ | | | 133480 | - | - | | - |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 39 | ТЕНГЕ | | | 133480 | - | - | | - |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | РАЗДЕЛ 40. УСТРОЙСТВО ПЕРЕСЕЧЕНИЙ С МЕЖКВАРТАЛЬНЫМИ АВТОДОРОГАМИ(L-12М)-3ШТ | | | | | | | | |
| | | ВОДОПРОПУСКНЫЕ ТРУБЫ Д 315ММ | | | | | | | | |
| 325 | Е0127-14-2 | -ЗАСЫПКА ОКОЛОТРУБНОГО ПРОСТРАНСТВО ИЗ | 21,528 | 775,02 | 73,75 | 16685 | 1588 | 548 | 0,14 | 3 |
| | | ПЕСЧАНО-ГРАВИЙНОЙ СМЕСИ, | | 21,38 | 11,67 | 460 | 251 | 77 | 0,04 | 1 |
| | | М3 | | | | | | | | |
| 326 | Е0106-1-1 | -БЕТОНИРОВАНИЕ ОКОЛО ТРУБНОГО ПРОСТРАНСТВА(В20) | 0,6 | 6796,75 | 66,01 | 4078 | 40 | 139 | 1,35 | 1 |
| | | | | 195,75 | 24,93 | 117 | 15 | 105 | 0,12 | - |
| | | М3 | | | | | | | | |
| 327 | С143001-54 | -НАДБАВКА К СМЕТНОЙ СТОИМОСТИ БЕТОНА ЗА СУЛЬФАТОСТОЙКИЙ | 0,6 | 127 | - | 76 | - | - | - | - |
| | | ЦЕМЕНТ | | - | - | - | - | - | - | - |
| | | М3 | | | | | | | | |
| 328 | С143001-58 | -НАДБАВКА К СМЕТНОЙ СТОИМОСТИ ПРИ ИЗМЕНЕНИИ МАРКИ БЕТОНА ПО МОРОЗОСТОЙКОСТИ ДО 200: ЗА 150 ЦИКЛОВ | 0,6 | 781 | - | 469 | - | - | - | - |
| | | | | - | - | - | - | - | - | - |
| | | М3 | | | | | | | | |
| | | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 40 | ТЕНГЕ | | | 21308 | 1627 | | | 4 |
| | | | ---- | | | | | | | |
| | | | ТЕНГЕ | | | 578 | 266 | | | 1 |
| | | СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ - | ТЕНГЕ | | | 16685 | - | - | | - |
| | | ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - | ТЕНГЕ | | | - | 711 | - | | - |
| | | РЕСУРСЫ НА ОПРОБОВАНИЕ - | ТЕНГЕ | | | 14637 | - | - | | - |
| | | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - | ТЕНГЕ | | | 548 | - | - | | - |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. - | ТЕНГЕ | | | - | 82 | - | | - |
| | | НЕНОРМИРУЕМЫЕ И НЕПРЕДВИДЕННЫЕ ЗАТРАТЫ - | ТЕНГЕ | | | 1034 | - | - | | - |
| | | ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ - | ТЕНГЕ | | | 18266 | - | - | | - |
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ - | ЧЕЛ.-Ч | | | - | - | - | | 4 |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - | ТЕНГЕ | | | - | 794 | - | | - |
| | | СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - | ТЕНГЕ | | | 4623 | - | - | | - |
| | | МАТЕРИАЛЫ - | ТЕНГЕ | | | 78 | - | - | | - |
| | | ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - | ТЕНГЕ | | | - | 132 | - | | - |
| | | МЕСТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ - | ТЕНГЕ | | | 4388 | - | - | | - |
| | | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - | ТЕНГЕ | | | 139 | - | - | | - |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. - | ТЕНГЕ | | | - | 21 | - | | - |
| | | НЕНОРМИРУЕМЫЕ И НЕПРЕДВИДЕННЫЕ ЗАТРАТЫ - | ТЕНГЕ | | | 286 | - | - | | - |
| | | ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - | ТЕНГЕ | | | 5048 | - | - | | - |
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ - | ЧЕЛ.-Ч | | | - | - | - | | 1 |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - | ТЕНГЕ | | | - | 153 | - | | - |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 40 | ТЕНГЕ | | | 23314 | - | - | | - |
| | | РАЗДЕЛ 41. УСТРОЙСТВО ПЕРЕСЕЧЕНИЙ С МЕЖКВАРТАЛЬНЫМИ АВТОДОРОГАМИ ПО ВОДОПРОВОДНОМУ КАНАЛУ №2(L-12М)-1ШТ | | | | | | | | |
| 329 | Е0106-1-1 | -БЕТОНИРОВАНИЕ ОКОЛО ТРУБНОГО ПРОСТРАНСТВА(В20) | 2,1 | 6796,75 | 66,01 | 14273 | 139 | 487 | 1,35 | 3 |
| | | | | 195,75 | 24,93 | 411 | 52 | 105 | 0,12 | - |
| | | М3 | | | | | | | | |
| 330 | С143001-54 | -НАДБАВКА К СМЕТНОЙ СТОИМОСТИ БЕТОНА ЗА СУЛЬФАТОСТОЙКИЙ | 2,1 | 127 | - | 267 | - | - | - | - |
| | | ЦЕМЕНТ | | - | - | - | - | - | - | - |
| | | М3 | | | | | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 331 | С143001-58 | -НАДБАВКА К СМЕТНОЙ СТОИМОСТИ ПРИ ИЗМЕНЕНИИ МАРКИ БЕТОНА ПО МОРОЗОСТОЙКОСТИ ДО 200: ЗА 150 ЦИКЛОВ М3 | 2,1 | 781 | - | 1640 | - | - | - | - |
| | | | | - | - | - | - | - | - | - |
| 332 | Е0106-17-2 | -УСТРОЙСТВО ПОРТАЛЬНЫХ СТЕНОК (В20), ТОЛЩИНОЙ ДО 150 ММ М3 | 1,26 | 13832,07 | 402,61 | 17428 | 507 | 4160 | 18,1 | 23 |
| | | | | 2992,5 | 152,1 | 3771 | 192 | 105 | 0,74 | 1 |
| 333 | С12041-90 ИЗМ. И ДОП.ВЫП.9 СН РК 8.02-04-20 02, СН РК | -КАРКАСЫ И СЕТКИ ПЛОСКИЕ: ПРОВОЛОКА АРМАТУРНАЯ ИЗ НИЗКОУГЛЕРОДИСТОЙ СТАЛИ В-I, ВР-1, D 6 ММ Т | 0,0761 | 41200 | - | 3135 | - | - | - | - |
| | | | | - | - | - | - | - | - | - |
| 334 | С143001-54 | -НАДБАВКА К СМЕТНОЙ СТОИМОСТИ БЕТОНА ЗА СУЛЬФАТОСТОЙКИЙ ЦЕМЕНТ М3 | 1,26 | 127 | - | 160 | - | - | - | - |
| | | | | - | - | - | - | - | - | - |
| 335 | С143001-58 | -НАДБАВКА К СМЕТНОЙ СТОИМОСТИ ПРИ ИЗМЕНЕНИИ МАРКИ БЕТОНА ПО МОРОЗОСТОЙКОСТИ ДО 200: ЗА 150 ЦИКЛОВ М3 | 1,26 | 781 | - | 984 | - | - | - | - |
| | | | | - | - | - | - | - | - | - |
| | | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 41 | ТЕНГЕ | | | 37888 | 646 | | | 26 |
| | | | ТЕНГЕ | | | 4182 | 244 | | | 1 |
| | | СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - | ТЕНГЕ | | | 37888 | - | - | | - |
| | | МАТЕРИАЛЫ - | ТЕНГЕ | | | 5394 | - | - | | - |
| | | ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - | ТЕНГЕ | | | - | 4426 | - | | - |
| | | СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ - | ТЕНГЕ | | | 3135 | - | - | | - |
| | | МЕСТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ - | ТЕНГЕ | | | 24531 | - | - | | - |
| | | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - | ТЕНГЕ | | | 4647 | - | - | | - |
| | | НЕНОРМИРУЕМЫЕ И НЕПРЕДВИДЕННЫЕ ЗАТРАТЫ - | ТЕНГЕ | | | | 2552 | - | - | |
| | | ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - | ТЕНГЕ | | | 45087 | - | - | | - |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 41 | ТЕНГЕ | | | 45087 | - | - | | - |

**ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 2-1-11 УЛИЦА №12**

РАЗДЕЛ 42. АСФАЛЬТОБЕТОННОЕ ПОКРЫТИЕ ПРОЕЗЖЕЙ ЧАСТИ ТИП1,

БОРДЮРНЫЕ КАМНИ БУ 100.30.15-180ШТ

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 336 | Е0127-34-2 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. | -УСТАНОВКА БОРТОВЫХ БЕТОННЫХ КАМНЕЙ БУ 100.30.15 | 180 | 470,42 | 6,63 | 84676 | 1194 | 26439 | 0,7 | 126 |
| | | | | 108,68 | 1,76 | 19562 | 316 | 133 | 0,01 | 1 |
| 337 | С143003-10 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 29 | -КАМНИ БОРТОВЫЕ ИЗ БЕТОНА КЛАССА В30 ГОСТ 6665-91 М3 | 7,74 | 14861 | - | 115024 | - | - | - | - |
| | | | | - | - | - | - | - | - | - |
| | | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 42 | ТЕНГЕ | | | 199701 | 1194 | | | 126 |
| | | | ТЕНГЕ | | | 19562 | 316 | | | 1 |
| | | СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - | ТЕНГЕ | | | 199701 | - | - | | - |
| | | МАТЕРИАЛЫ - | ТЕНГЕ | | | 3366 | - | - | | - |
| | | ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - | ТЕНГЕ | | | - | 19879 | - | | - |
| | | МЕСТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ - | ТЕНГЕ | | | 175579 | - | - | | - |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - | ТЕНГЕ | | | 26439 | - | - | | - |
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. - | ЧЕЛ.-Ч | | | - | - | - | | 13 |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. - | ТЕНГЕ | | | - | 3966 | - | | - |
| | | НЕНОРМИРУЕМЫЕ И НЕПРЕДВИДЕННЫЕ ЗАТРАТЫ - | ТЕНГЕ | | | 13568 | - | - | | - |
| | | ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - | ТЕНГЕ | | | 239708 | - | - | | - |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 42 | ТЕНГЕ | | | 239708 | - | - | | - |
| | | РАЗДЕЛ 43. СЪЕЗДЫ К ЧАСТНОМУ СЕКТОРУ-33ШТ | | | | | | | | |
| | | ВОДОПРОПУСКНЫЕ ТРУБЫ Д 315ММ | | | | | | | | |
| 338 | Е0106-1-1 | -БЕТОНИРОВАНИЕ ОКОЛОТРУБНОГО ПРОСТРАНСТВА(В7,5) | 2,08 | 5560,51 | 66,01 | 11566 | 137 | 482 | 1,35 | 3 |
| | | | | 195,75 | 24,93 | 407 | 52 | 105 | 0,12 | - |
| | | М3 | | | | | | | | |
| 339 | С143001-54 | -НАДБАВКА К СМЕТНОЙ СТОИМОСТИ БЕТОНА ЗА СУЛЬФАТОСТОЙКИЙ ЦЕМЕНТ | 2,08 | 127 | - | 264 | - | - | - | - |
| | | | | - | - | - | - | - | - | - |
| | | М3 | | | | | | | | |
| 340 | С143001-58 | -НАДБАВКА К СМЕТНОЙ СТОИМОСТИ ПРИ ИЗМЕНЕНИИ МАРКИ БЕТОНА ПО МОРОЗОСТОЙКОСТИ ДО 200: ЗА 150 ЦИКЛОВ | 2,08 | 781 | - | 1624 | - | - | - | - |
| | | | | - | - | - | - | - | - | - |
| | | М3 | | | | | | | | |
| 341 | Е0106-1-1 | -БЕТОНИРОВАНИЕ ОКОЛОТРУБНОГО ПРОСТРАНСТВА(В7,5) | 10,72 | -5560,51 | -66,01 | -59609 | -708 | -2484 | -1,35 | -14 |
| | | | | -195,75 | -24,93 | -2098 | -267 | 105 | -0,12 | -1 |
| | | М3 | | | | | | | | |
| 342 | Е0106-1-1 | -БЕТОНИРОВАНИЕ ОКОЛО ТРУБНОГО ПРОСТРАНСТВА(В20) | 10,72 | 6796,75 | 66,01 | 72861 | 708 | 2484 | 1,35 | 14 |
| | | | | 195,75 | 24,93 | 2098 | 267 | 105 | 0,12 | 1 |
| | | М3 | | | | | | | | |
| | | ПОКРЫТИЯ ИЗ ЩПС СЪЕЗДОВ К ЧАСТНОМУ СЕКТОРУ | | | | | | | | |
| 343 | Е0127-14-1 | -УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ И ВЫРАВНИВАЮЩИХ СЛОЕВ ОСНОВАНИЙ ИЗ ПЕСКА(Т.10СМ) | 13,2 | 1055,56 | 68,13 | 13933 | 899 | 599 | 0,14 | 2 |
| | | | | 21,38 | 12,76 | 282 | 168 | 133 | 0,04 | 1 |
| | | М3 | | | | | | | | |
| 344 | Е0127-63-11 К=1,5 | -УКРЕПЛЕНИЕ СЪЕЗДОВ СМЕСЬЮ ИЗ ЩЕБНЬ-60%, ПЕСОК-34%, ГЛИНА-6%ТОЛЩИНОЙ 10 СМ(15СМ) | 132 | 37,79 | 30,56 | 4989 | 4033 | 2682 | 0,05 | 6 |
| | | | | 7,19 | 8,09 | 948 | 1068 | 133 | 0,03 | 4 |
| | | М2 | | | | | | | | |
| 345 | С143008-11 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 29 | -ЩЕБЕНЬ ИЗ ПЛОТНЫХ ГОРНЫХ ПОРОД ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ М300, ФРАКЦИЯ 20-40 ММ СТ РК 1284-2004 | 11,88 | 1228 | - | 14589 | - | - | - | - |
| | | | | - | - | - | - | - | - | - |
| | | М3 | | | | | | | | |
| 346 | С143008-92 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 29 | -ПЕСОК ПРИРОДНЫЙ ГОСТ 8736-2014 | 6,73 | 878 | - | 5909 | - | - | - | - |
| | | | | - | - | - | - | - | - | - |
| | | М3 | | | | | | | | |
| 347 | С143008-111 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 25 | -ГЛИНА | 1,19 | 422 | - | 502 | - | - | - | - |
| | | | | - | - | - | - | - | - | - |
| | | М3 | | | | | | | | |
| 348 | Е0127-70-1 | -ПРИГОТОВЛЕНИЕ СМЕСИ:ЩЕБЕНЬ, ПЕСОК, ГЛИНА В УСТАНОВКЕ | 19,8 | 149,14 | 140,84 | 2953 | 2789 | 1110 | 0,05 | 1 |
| | | | | 8,3 | 33,85 | 164 | 670 | 133 | 0,13 | 3 |
| | | М3 | | | | | | | | |
| | | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 43 | ТЕНГЕ | | | 69582 | 7859 | | | 12 |
| | | | ТЕНГЕ | | | 1802 | 1959 | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - | ТЕНГЕ | | | 69582 | - | - | | - |
| | | МАТЕРИАЛЫ - | ТЕНГЕ | | | 271 | - | - | | - |
| | | ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - | ТЕНГЕ | | | - | 3761 | - | | - |
| | | МЕСТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ - | ТЕНГЕ | | | 59650 | - | - | | - |
| | | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - | ТЕНГЕ | | | 4874 | - | - | | - |
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. - | ЧЕЛ.-Ч | | | - | - | - | | 2 |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. - | ТЕНГЕ | | | - | 731 | - | | - |
| | | НЕНОРМИРУЕМЫЕ И НЕПРЕДВИДЕННЫЕ ЗАТРАТЫ - | ТЕНГЕ | | | 4467 | - | - | | - |
| | | ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - | ТЕНГЕ | | | 78923 | - | - | | - |
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ - | ЧЕЛ.-Ч | | | - | - | - | | 22 |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - | ТЕНГЕ | | | - | 4492 | - | | - |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 43 | ТЕНГЕ | | | 78923 | - | - | | - |
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ - | ЧЕЛ.-Ч | | | - | - | - | | 22 |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - | ТЕНГЕ | | | - | 4492 | - | | - |

РАЗДЕЛ 44. УСТРОЙСТВО ПЕРЕСЕЧЕНИЙ С МЕЖКВАРТАЛЬНЫМИ АВТОДОРОГАМИ(L-12М)-2ШТ

ВОДОПРОПУСКНЫЕ ТРУБЫ Д 315ММ

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 349 | Е0127-14-2 | -ЗАСЫПКА ОКОЛОТРУБНОГО ПРОСТРАНСТВО ИЗ ПЕСЧАНО-ГРАВИЙНОЙ СМЕСИ, М3 | 14,781 | 775,02 | 73,75 | 11456 | 1090 | 376 | 0,14 | 2 |
| | | | | 21,38 | 11,67 | 316 | 172 | 77 | 0,04 | 1 |
| 350 | Е0106-1-1 | -БЕТОНИРОВАНИЕ ОКОЛО ТРУБНОГО ПРОСТРАНСТВА(В20) М3 | 0,4 | 6796,75 | 66,01 | 2719 | 26 | 93 | 1,35 | 1 |
| | | | | 195,75 | 24,93 | 78 | 10 | 105 | 0,12 | - |
| 351 | С143001-54 | -НАДБАВКА К СМЕТНОЙ СТОИМОСТИ БЕТОНА ЗА СУЛЬФАТОСТОЙКИЙ ЦЕМЕНТ М3 | 0,4 | 127 | - | 51 | - | - | - | - |
| | | | | - | - | - | - | - | - | - |
| 352 | С143001-58 | -НАДБАВКА К СМЕТНОЙ СТОИМОСТИ ПРИ ИЗМЕНЕНИИ МАРКИ БЕТОНА ПО МОРОЗОСТОЙКОСТИ ДО 200: ЗА 150 ЦИКЛОВ М3 | 0,4 | 781 | - | 312 | - | - | - | - |
| | | | | - | - | - | - | - | - | - |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 44 | ТЕНГЕ | | | 14538 | 1117 | | | 3 |
| | | | ТЕНГЕ | | | 394 | 182 | | | 1 |
| | | СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ - | ТЕНГЕ | | | 11456 | - | - | | - |
| | | ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - | ТЕНГЕ | | | - | 488 | - | | - |
| | | РЕСУРСЫ НА ОПРОБОВАНИЕ - | ТЕНГЕ | | | 10049 | - | - | | - |
| | | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - | ТЕНГЕ | | | 376 | - | - | | - |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. - | ТЕНГЕ | | | - | 56 | - | | - |
| | | НЕНОРМИРУЕМЫЕ И НЕПРЕДВИДЕННЫЕ ЗАТРАТЫ - | ТЕНГЕ | | | 710 | - | - | | - |
| | | ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ - | ТЕНГЕ | | | 12542 | - | - | | - |
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ - | ЧЕЛ.-Ч | | | - | - | - | | 3 |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - | ТЕНГЕ | | | - | 545 | - | | - |
| | | СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - | ТЕНГЕ | | | 3082 | - | - | | - |
| | | МАТЕРИАЛЫ - | ТЕНГЕ | | | 52 | - | - | | - |
| | | ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - | ТЕНГЕ | | | - | 88 | - | | - |
| | | МЕСТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ - | ТЕНГЕ | | | 2925 | - | - | | - |
| | | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - | ТЕНГЕ | | | 93 | - | - | | - |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. - | ТЕНГЕ | | | - | 14 | - | | - |
| | | НЕНОРМИРУЕМЫЕ И НЕПРЕДВИДЕННЫЕ ЗАТРАТЫ - | ТЕНГЕ | | | 190 | - | - | | - |
| | | ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - | ТЕНГЕ | | | 3365 | - | - | | - |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 44 | ТЕНГЕ | | | 15907 | - | - | | - |
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ - | ЧЕЛ.-Ч | | | - | - | - | | 4 |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - | ТЕНГЕ | | | - | 647 | - | | - |

**ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №2-1-12 УЛИЦА №13**

РАЗДЕЛ 45. АСФАЛЬТОБЕТОННОЕ ПОКРЫТИЕ ПРОЕЗЖЕЙ ЧАСТИ ТИП1, ПЛ-41,7М2

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 353 | Е0127-14-2 | -УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ И ВЫРАВНИВАЮЩИХ СЛОЕВ ОСНОВАНИЙ ИЗ ПЕСЧАНО-ГРАВИЙНОЙ СМЕСИ, ДРЕСВЫ(Т.15СМ) | 6,255 | 775,02 | 73,75 | 4848 | 461 | 275 | 0,14 | 1 |
| | | | | 21,38 | 11,67 | 134 | 73 | 133 | 0,04 | - |
| | | М3 | | | | | | | | |
| 354 | Е0127-26-4 | -УСТРОЙСТВО НИЖНЕГО СЛОЯ ДВУХСЛОЙНЫХ ОСНОВАНИЙ ТОЛЩИНОЙ 12 СМ ИЗ ЩЕБНЯ М800 ФРАКЦИИ 40-70 ММ(Т.10СМ) | 41,7 | 279,25 | 18,86 | 11645 | 787 | 536 | 0,02 | 1 |
| | | | | 3,89 | 5,77 | 162 | 241 | 133 | 0,02 | 1 |
| | | М2 | | | | | | | | |
| 355 | Е0127-26-5 К=2 | -УСТРОЙСТВО ОСНОВАНИЙ ТОЛЩИНОЙ 12 СМ ИЗ ЩЕБНЯ М800 ФРАКЦИИ 40-70 ММ, НА КАЖДЫЙ 1 СМ ИЗМЕНЕНИЯ ТОЛЩИНЫ СЛОЯ ДОБАВЛЯТЬ К ГР.4 | 41,7 | -46,03 | -3,02 | -1920 | -126 | -61 | - | - |
| | | | | -0,22 | -0,89 | -9 | -37 | 133 | - | - |
| | | М2 | | | | | | | | |
| 356 | Е0127-26-2 | -УСТРОЙСТВО ВЕРХНЕГО СЛОЯ ДВУХСЛОЙНЫХ ОСНОВАНИЙ ТОЛЩИНОЙ 12 СМ ИЗ ЩЕБНЯ М800 ФРАКЦИИ 5-40 ММ(Т.8СМ) | 41,7 | 308,66 | 34,56 | 12871 | 1441 | 798 | 0,04 | 2 |
| | | | | 6,01 | 8,38 | 251 | 349 | 133 | 0,03 | 1 |
| | | М2 | | | | | | | | |
| 357 | Е0127-26-3 К=4 | -УСТРОЙСТВО ОСНОВАНИЙ ТОЛЩИНОЙ 12 СМ ИЗ ЩЕБНЯ М800 ФРАКЦИИ 5-40 ММ, НА КАЖДЫЙ 1 СМ ИЗМЕНЕНИЯ ТОЛЩИНЫ СЛОЯ ДОБАВЛЯТЬ К ГР.1,2 | 41,7 | -93,76 | -5,47 | -3910 | -228 | -111 | - | - |
| | | | | -0,4 | -1,6 | -17 | -67 | 133 | -0,01 | - |
| | | М2 | | | | | | | | |
| 358 | Е0127-72-1 | -РОЗЛИВ ВЯЖУЩИХ МАТЕРИАЛОВ(БИТУМ БНД) | 0,02502 | 339,59 | 339,59 | 8 | 8 | 5 | 0,58 | - |
| | | | | - | 140,94 | - | 4 | 133 | 0,58 | - |
| | | Т | | | | | | | | |
| 359 | Е0127-66-2 | -ПРИГОТОВЛЕНИЕ ЖИДКОГО БИТУМА В КОТЛАХ ВМЕСТИМОСТЬЮ 15000 Л БЕЗ ВВЕДЕНИЯ ДОБАВОК | 0,02502 | 472,75 | 427,75 | 12 | 11 | 5 | 0,29 | - |
| | | | | 45 | 117,15 | 1 | 3 | 133 | 0,44 | - |
| | | Т | | | | | | | | |
| 360 | С11011-31 ИЗМ. И ДОП.ВЫП.7 СН РК 8.02-04-20 | -БИТУМ НЕФТЯНОЙ ДОРОЖНЫЙ ВЯЗКИЙ, МАРКА БНД | 0,0257706 | 37900 | - | 977 | - | - | - | - |
| | | | | - | - | - | - | - | - | - |
| | | Т | | | | | | | | |
| 361 | Е0127-53-6 | -УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЯ ТОЛЩИНОЙ 4 СМ ИЗ ГОРЯЧИХ АСФАЛЬТОБЕТОННЫХ СМЕСЕЙ ПОРИСТЫХ КРУПНОЗЕРНИСТЫХ ПЛОТНОСТЬ КАМЕННЫХ МАТЕРИАЛОВ 2,5-2,9 Т/М3(6СМ) | 41,7 | 24,52 | 15,35 | 1023 | 640 | 610 | 0,03 | 1 |
| | | | | 5,94 | 5,06 | 248 | 211 | 133 | 0,02 | 1 |
| | | М2 | | | | | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 362 | Е0127-54-6 К=4 | -НОРМЫ ДЛЯ КОРРЕКТИРОВКИ ТАБЛ. 27-53 ПРИ ИЗМЕНЕНИИ ТОЛЩИНЫ ПОКРЫТИЙ НА 0,5 СМ, ДОБАВЛЯТЬ К ПОРИСТЫМ КРУПНОЗЕРНИСТЫМ СМЕСЯМ, ПЛОТНОСТЬ КАМЕННЫХ МАТЕРИАЛОВ 2,5-2,9 Т/М3 | 41,7 | 0,08 | - | 3 | - | 2 | - | - |
| | | | | 0,04 | - | 2 | - | 133 | - | - |
| | | М2 | | | | | | | | |
| 363 | С143010-14 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 29 | -СМЕСИ АСФАЛЬТОБЕТОННЫЕ ГОРЯЧИЕ ПОРИСТЫЕ КРУПНОЗЕРНИСТЫЕ, МАРКИ I СТ РК 1225-2013 | 5,79213 | 6463 | - | 37435 | - | - | - | - |
| | | | | - | - | - | - | - | - | - |
| | | Т | | | | | | | | |
| 364 | Е0127-72-1 | -РОЗЛИВ ВЯЖУЩИХ МАТЕРИАЛОВ | 0,01251 | 339,59 | 339,59 | 4 | 4 | 2 | 0,58 | - |
| | | Т | | - | 140,94 | - | 2 | 133 | 0,58 | - |
| 365 | Е0127-66-2 | -ПРИГОТОВЛЕНИЕ ЖИДКОГО БИТУМА В КОТЛАХ ВМЕСТИМОСТЬЮ 15000 Л БЕЗ ВВЕДЕНИЯ ДОБАВОК | 0,01251 | 472,75 | 427,75 | 6 | 5 | 3 | 0,29 | - |
| | | | | 45 | 117,15 | 1 | 1 | 133 | 0,44 | - |
| | | Т | | | | | | | | |
| 366 | С11011-31 ИЗМ. И ДОП.ВЫП.7 СН РК 8.02-04-20 | -БИТУМ НЕФТЯНОЙ ДОРОЖНЫЙ ВЯЗКИЙ, МАРКА БНД | 0,0128853 | 37900 | - | 488 | - | - | - | - |
| | | | | - | - | - | - | - | - | - |
| | | Т | | | | | | | | |
| 367 | Е0127-53-1 | -УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЯ ТОЛЩИНОЙ 4 СМ ИЗ ГОРЯЧИХ АСФАЛЬТОБЕТОННЫХ СМЕСЕЙ ПЛОТНЫХ МЕЛКОЗЕРНИСТЫХ С ПЛОТНОСТЬЮ КАМЕННЫХ МАТЕРИАЛОВ 2,5-2,9 Т/М3 ТИПА АБВ | 41,7 | 24,52 | 15,35 | 1023 | 640 | 610 | 0,03 | 1 |
| | | | | 5,94 | 5,06 | 248 | 211 | 133 | 0,02 | 1 |
| | | М2 | | | | | | | | |
| 368 | С143010-9 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 29 | -СМЕСИ АСФАЛЬТОБЕТОННЫЕ ГОРЯЧИЕ ПЛОТНЫЕ МЕЛКОЗЕРНИСТЫЕ, ТИПА Б, МАРКИ I СТ РК 1225-2013 | 4,02822 | 6512 | - | 26232 | - | - | - | - |
| | | | | - | - | - | - | - | - | - |
| | | Т | | | | | | | | |
| | | БОРДЮРНЫЕ КАМНИ БУ 100.30.15-224ШТ | | | | | | | | |
| 369 | Е0127-34-2 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 2 СН РК 8.02-01-20 | -УСТАНОВКА БОРТОВЫХ БЕТОННЫХ КАМНЕЙ БУ 100.30.15 | 224 | 470,42 | 6,63 | 105375 | 1485 | 32901 | 0,7 | 156 |
| | | | | 108,68 | 1,76 | 24344 | 394 | 133 | 0,01 | 1 |
| | | М | | | | | | | | |
| 370 | С143003-10 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 29 | -КАМНИ БОРТОВЫЕ ИЗ БЕТОНА КЛАССА В30 ГОСТ 6665-91 | 9,632 | 14861 | - | 143141 | - | - | - | - |
| | | | | - | - | - | - | - | - | - |
| | | М3 | | | | | | | | |
| | | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 45 | ТЕНГЕ | | | 339261 | 5129 | | | 162 |
| | | | ТЕНГЕ | | | 25364 | 1385 | | | 5 |
| | | СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - | ТЕНГЕ | | | 339261 | - | - | | - |
| | | МАТЕРИАЛЫ - | ТЕНГЕ | | | 4460 | - | - | | - |
| | | ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - | ТЕНГЕ | | | - | 26748 | - | | - |
| | | СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ - | ТЕНГЕ | | | 1465 | - | - | | - |
| | | МЕСТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ - | ТЕНГЕ | | | 302843 | - | - | | - |
| | | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - | ТЕНГЕ | | | 35575 | - | - | | - |
| | | НЕНОРМИРУЕМЫЕ И НЕПРЕДВИДЕННЫЕ ЗАТРАТЫ - | ТЕНГЕ | | | 22490 | - | - | | - |
| | | ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - | ТЕНГЕ | | | 397326 | - | - | | - |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 45 | ТЕНГЕ | | | 397326 | - | - | | - |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | РАЗДЕЛ 46. УСТРОЙСТВО АРЫКОВ | | | | | | | | |
| | | УСИЛЕНИЕ ЛЮКОВ-2ШТ | | | | | | | | |
| 371 | Е0108-6-9 | -КЛАДКА СТЕН ГОРЛОВИН КОЛОДЦЕВ | 0,52 | 9789,33 | 296,6 | 5090 | 154 | 630 | 5,95 | 3 |
| | | М3 | | 915,75 | 110,25 | 476 | 57 | 118 | 0,54 | - |
| 372 | Е0122-41-1 | -МОНТАЖ ПЛИТ КЦП1-10-2 | 0,2 | 2957,3 | 1521,8 | 591 | 304 | 478 | 8,86 | 2 |
| | ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 1 СН РК 8.02-02-20 | М3 | | 1435,5 | 403,2 | 287 | 81 | 130 | 2,06 | - |
| 373 | С143018-24 | -ПЛИТЫ ПОКРЫТИЙ, ПЕРЕКРЫТИЙ | 0,2 | 17543 | - | 3509 | - | - | - | - |
| | ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 26 | КОЛОДЦЕВ ИЗ ТЯЖЕЛОГО БЕТОНА КЛАССА В22,5, КРУГЛЫЕ(КЦП1-10-2-9ШТ) | | - | - | - | - | - | - | - |
| | | М3 | | | | | | | | |
| 374 | С131104-10 | -ЛЮК ЧУГУННЫЙ, ТИП Т (С250) | 2 | 5850 | - | 11700 | - | - | - | - |
| | ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 27 | ГОСТ 3634-99 | | - | - | - | - | - | - | - |
| | | КОМПЛЕКТ | | | | | | | | |
| | | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 46 | ТЕНГЕ | | | 20891 | 459 | | | 5 |
| | | | ТЕНГЕ | | | 763 | 138 | | | 1 |
| | | СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - | ТЕНГЕ | | | 9191 | - | - | | - |
| | | МАТЕРИАЛЫ - | ТЕНГЕ | | | 124 | - | - | | - |
| | | ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - | ТЕНГЕ | | | - | 901 | - | | - |
| | | МЕСТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ - | ТЕНГЕ | | | 7845 | - | - | | - |
| | | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - | ТЕНГЕ | | | 1108 | - | - | | - |
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. - | ЧЕЛ.-Ч | | | - | - | - | | 1 |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. - | ТЕНГЕ | | | - | 166 | - | | - |
| | | НЕНОРМИРУЕМЫЕ И НЕПРЕДВИДЕННЫЕ ЗАТРАТЫ - | ТЕНГЕ | | | 618 | - | - | | - |
| | | ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - | ТЕНГЕ | | | 10916 | - | - | | - |
| | | СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ - | ТЕНГЕ | | | 11700 | - | - | | - |
| | | СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ - | ТЕНГЕ | | | 11700 | - | - | | - |
| | | НЕНОРМИРУЕМЫЕ И НЕПРЕДВИДЕННЫЕ ЗАТРАТЫ - | ТЕНГЕ | | | 702 | - | - | | - |
| | | ВСЕГО,СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ - | ТЕНГЕ | | | 12402 | - | - | | - |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 46 | ТЕНГЕ | | | 23318 | - | - | | - |
| | | РАЗДЕЛ 47. СЪЕЗДЫ К ЧАСТНОМУ СЕКТОРУ-35ШТ | | | | | | | | |
| | | ВОДОПРОПУСКНЫЕ ТРУБЫ Д 315ММ | | | | | | | | |
| 375 | Е0106-1-1 | -БЕТОНИРОВАНИЕ ОКОЛОТРУБНОГО ПРОСТРАНСТВА(В7,5) | 1,18 | 5560,51 | 66,01 | 6561 | 78 | 273 | 1,35 | 2 |
| | | М3 | | 195,75 | 24,93 | 231 | 29 | 105 | 0,12 | - |
| 376 | С143001-54 | -НАДБАВКА К СМЕТНОЙ СТОИМОСТИ БЕТОНА ЗА СУЛЬФАТОСТОЙКИЙ ЦЕМЕНТ | 1,18 | 127 | - | 150 | - | - | - | - |
| | | М3 | | - | - | - | - | - | - | - |
| 377 | С143001-58 | -НАДБАВКА К СМЕТНОЙ СТОИМОСТИ ПРИ ИЗМЕНЕНИИ МАРКИ БЕТОНА ПО МОРОЗОСТОЙКОСТИ ДО 200: ЗА 150 ЦИКЛОВ | 1,18 | 781 | - | 922 | - | - | - | - |
| | | М3 | | - | - | - | - | - | - | - |
| 378 | Е0106-1-1 | -БЕТОНИРОВАНИЕ ОКОЛОТРУБНОГО ПРОСТРАНСТВА(В7,5) | 12,06 | -5560,51 | -66,01 | -67060 | -796 | -2794 | -1,35 | -16 |
| | | М3 | | -195,75 | -24,93 | -2361 | -301 | 105 | -0,12 | -1 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 379 | Е0106-1-1 | -БЕТОНИРОВАНИЕ ОКОЛО ТРУБНОГО ПРОСТРАНСТВА(В20) | 12,06 | 6796,75 | 66,01 | 81969 | 796 | 2794 | 1,35 | 16 |
| | | | | 195,75 | 24,93 | 2361 | 301 | 105 | 0,12 | 1 |
| | | М3 | | | | | | | | |
| | | ПОКРЫТИЯ ИЗ ЩПС СЪЕЗДОВ К ЧАСТНОМУ СЕКТОРУ | | | | | | | | |
| 380 | Е0127-14-1 | -УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ И ВЫРАВНИВАЮЩИХ СЛОЕВ ОСНОВАНИЙ ИЗ ПЕСКА(Т.10СМ) | 2,2 | 1055,56 | 68,13 | 2322 | 150 | 100 | 0,14 | - |
| | | | | 21,38 | 12,76 | 47 | 28 | 133 | 0,04 | - |
| | | М3 | | | | | | | | |
| 381 | Е0127-63-11 К=1,5 | -УКРЕПЛЕНИЕ СЪЕЗДОВ СМЕСЬЮ ИЗ ЩЕБНЬ-60%, ПЕСОК-34%, ГЛИНА-6%ТОЛЩИНОЙ 10 СМ(15СМ) | 22 | 37,79 | 30,56 | 831 | 672 | 447 | 0,05 | 1 |
| | | | | 7,19 | 8,09 | 158 | 178 | 133 | 0,03 | 1 |
| | | М2 | | | | | | | | |
| 382 | С143008-11 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 29 | -ЩЕБЕНЬ ИЗ ПЛОТНЫХ ГОРНЫХ ПОРОД ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ М300, ФРАКЦИЯ 20-40 ММ СТ РК 1284-2004 | 1,98 | 1228 | - | 2431 | - | - | - | - |
| | | | | - | - | - | - | - | - | - |
| | | М3 | | | | | | | | |
| 383 | С143008-92 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 29 | -ПЕСОК ПРИРОДНЫЙ ГОСТ 8736-2014 | 1,12 | 878 | - | 983 | - | - | - | - |
| | | | | - | - | - | - | - | - | - |
| | | М3 | | | | | | | | |
| 384 | С143008-111 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 25 | -ГЛИНА | 0,2 | 422 | - | 84 | - | - | - | - |
| | | | | - | - | - | - | - | - | - |
| | | М3 | | | | | | | | |
| 385 | Е0127-70-1 | -ПРИГОТОВЛЕНИЕ СМЕСИ:ЩЕБЕНЬ, ПЕСОК, ГЛИНА В УСТАНОВКЕ | 3,3 | 149,14 | 140,84 | 492 | 465 | 185 | 0,05 | - |
| | | | | 8,3 | 33,85 | 27 | 112 | 133 | 0,13 | - |
| | | М3 | | | | | | | | |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 47 | ТЕНГЕ | 29687 | 1365 | | | 3 |
| | ---- | --- | --- | | | --- |
| | ТЕНГЕ | 463 | 347 | | | 1 |
| СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - | ТЕНГЕ | 29687 | - | - | | - |
| МАТЕРИАЛЫ - | ТЕНГЕ | 154 | - | - | | - |
| ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - | ТЕНГЕ | - | 811 | - | | - |
| МЕСТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ - | ТЕНГЕ | 27705 | - | - | | - |
| НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - | ТЕНГЕ | 1005 | - | - | | - |
| НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. - | ЧЕЛ.-Ч | - | - | - | | 1 |
| СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. - | ТЕНГЕ | - | 151 | - | | - |
| НЕНОРМИРУЕМЫЕ И НЕПРЕДВИДЕННЫЕ ЗАТРАТЫ - | ТЕНГЕ | 1842 | - | - | | - |
| ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - | ТЕНГЕ | 32534 | - | - | | - |
| НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ - | ЧЕЛ.-Ч | - | - | - | | 5 |
| СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - | ТЕНГЕ | - | 962 | - | | - |
| ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 47 | ТЕНГЕ | 32534 | - | - | | - |

## РАЗДЕЛ 48. УСТРОЙСТВО ПЕРЕСЕЧЕНИЙ С МЕЖКВАРТАЛЬНЫМИ АВТОДОРОГАМИ(L-12М)-2ШТ

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | ВОДОПРОПУСКНЫЕ ТРУБЫ Д 315ММ | | | | | | | | |
| 386 | Е0127-14-2 | -ЗАСЫПКА ОКОЛОТРУБНОГО ПРОСТРАНСТВО ИЗ ПЕСЧАНО-ГРАВИЙНОЙ СМЕСИ, | 14,697 | 775,02 | 73,75 | 11391 | 1084 | 374 | 0,14 | 2 |
| | | | | 21,38 | 11,67 | 314 | 171 | 77 | 0,04 | 1 |
| | | М3 | | | | | | | | |
| 387 | Е0106-1-1 | -БЕТОНИРОВАНИЕ ОКОЛО ТРУБНОГО ПРОСТРАНСТВА(В20) | 0,4 | 6796,75 | 66,01 | 2719 | 26 | 93 | 1,35 | 1 |
| | | | | 195,75 | 24,93 | 78 | 10 | 105 | 0,12 | - |
| | | М3 | | | | | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 388 | С143001-54 | -НАДБАВКА К СМЕТНОЙ СТОИМОСТИ БЕТОНА ЗА СУЛЬФАТОСТОЙКИЙ ЦЕМЕНТ | 0,4 | 127 | - | 51 | - | - | - | - |
| | | | | - | - | - | - | - | - | - |
| 389 | С143001-58 | -НАДБАВКА К СМЕТНОЙ СТОИМОСТИ ПРИ ИЗМЕНЕНИИ МАРКИ БЕТОНА ПО МОРОЗОСТОЙКОСТИ ДО 200: ЗА 150 ЦИКЛОВ | 0,4 | 781 | - | 312 | - | - | - | - |
| | | | | - | - | - | - | - | - | - |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 48 | ТЕНГЕ | 14472 | 1110 | | | | 3 |
| | ТЕНГЕ | 393 | 181 | | | | 1 |
| СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ - | ТЕНГЕ | 11391 | - | - | | | - |
| ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - | ТЕНГЕ | - | 486 | - | | | - |
| РЕСУРСЫ НА ОПРОБОВАНИЕ - | ТЕНГЕ | 9992 | - | - | | | - |
| НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - | ТЕНГЕ | 374 | - | - | | | - |
| СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. - | ТЕНГЕ | - | 56 | - | | | - |
| НЕНОРМИРУЕМЫЕ И НЕПРЕДВИДЕННЫЕ ЗАТРАТЫ - | ТЕНГЕ | 706 | - | - | | | - |
| ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ - | ТЕНГЕ | 12470 | - | - | | | - |
| СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - | ТЕНГЕ | 3082 | - | - | | | - |
| МАТЕРИАЛЫ - | ТЕНГЕ | 52 | - | - | | | - |
| ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - | ТЕНГЕ | - | 88 | - | | | - |
| МЕСТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ - | ТЕНГЕ | 2925 | - | - | | | - |
| НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - | ТЕНГЕ | 93 | - | - | | | - |
| СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. - | ТЕНГЕ | - | 14 | - | | | - |
| НЕНОРМИРУЕМЫЕ И НЕПРЕДВИДЕННЫЕ ЗАТРАТЫ - | ТЕНГЕ | 190 | - | - | | | - |
| ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - | ТЕНГЕ | 3365 | - | - | | | - |
| ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 48 | ТЕНГЕ | 15835 | - | - | | | - |

**ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №2-1-13 УЛИЦА №14**

РАЗДЕЛ 49. АСФАЛЬТОБЕТОННОЕ ПОКРЫТИЕ ПРОЕЗЖЕЙ ЧАСТИ ТИП1,

БОРДЮРНЫЕ КАМНИ БУ 100.30.15-300ШТ

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 390 | Е0127-34-2 | -УСТАНОВКА БОРТОВЫХ БЕТОННЫХ КАМНЕЙ БУ 100.30.15 | 300 | 470,42 | 6,63 | 141127 | 1989 | 44064 | 0,7 | 209 |
| ИЗМ. И | | | | 108,68 | 1,76 | 32604 | 527 | 133 | 0,01 | 2 |
| ДОП. ВЫП. | | | | | | | | | | |
| 2 СН РК | | М | | | | | | | | |
| 391 | С143003-10 | -КАМНИ БОРТОВЫЕ ИЗ БЕТОНА КЛАССА В30 ГОСТ 6665-91 | 12,9 | 14861 | - | 191707 | - | - | - | - |
| ИЗМ. И | | | | - | - | - | - | - | - | - |
| ДОП. ВЫП. | | | | | | | | | | |
| 29 | | М3 | | | | | | | | |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 49 | ТЕНГЕ | 332834 | 1989 | | | 209 |
| | ТЕНГЕ | 32604 | 527 | | | 2 |
| СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - | ТЕНГЕ | 332834 | - | - | | - |
| МАТЕРИАЛЫ - | ТЕНГЕ | 5610 | - | - | | - |
| ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - | ТЕНГЕ | - | 33131 | - | | - |
| МЕСТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ - | ТЕНГЕ | 292631 | - | - | | - |
| НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - | ТЕНГЕ | 44064 | - | - | | - |
| НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. - | ЧЕЛ.-Ч | - | - | - | | 22 |
| СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. - | ТЕНГЕ | - | 6610 | - | | - |
| НЕНОРМИРУЕМЫЕ И НЕПРЕДВИДЕННЫЕ ЗАТРАТЫ - | ТЕНГЕ | 22614 | - | - | | - |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - | ТЕНГЕ | | | 399513 | - | - | | - |
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ - | ЧЕЛ.-Ч | | | - | - | - | | 233 |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - | ТЕНГЕ | | | - | 39741 | - | | - |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 49 | ТЕНГЕ | | | 399513 | - | - | | - |
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ - | ЧЕЛ.-Ч | | | - | - | - | | 233 |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - | ТЕНГЕ | | | - | 39741 | - | | - |
| | | РАЗДЕЛ 50. УСТРОЙСТВО АРЫКОВ | | | | | | | | |
| | | УСИЛЕНИЕ ЛЮКОВ-1ШТ | | | | | | | | |
| 392 | Е0108-6-9 | -КЛАДКА СТЕН ГОРЛОВИН КОЛОДЦЕВ | 0,26 | 9789,33 | 296,6 | 2545 | 77 | 315 | 5,95 | 2 |
| | | М3 | | 915,75 | 110,25 | 238 | 29 | 118 | 0,54 | - |
| 393 | Е0122-41-1 | -МОНТАЖ ПЛИТ КЦП1-10-2 | 0,1 | 2957,3 | 1521,8 | 296 | 152 | 239 | 8,86 | 1 |
| | ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 1 СН РК | М3 | | 1435,5 | 403,2 | 144 | 40 | 130 | 2,06 | - |
| 394 | С143018-24 | -ПЛИТЫ ПОКРЫТИЙ, ПЕРЕКРЫТИЙ | 0,1 | 17543 | - | 1754 | - | - | - | - |
| | ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 26 | КОЛОДЦЕВ ИЗ ТЯЖЕЛОГО БЕТОНА КЛАССА В22,5, КРУГЛЫЕ(КЦП1-10-2-9ШТ) | | - | - | - | - | - | - | - |
| | | М3 | | | | | | | | |
| 395 | С131104-10 | -ЛЮК ЧУГУННЫЙ, ТИП Т (С250) | 1 | 5850 | - | 5850 | - | - | - | - |
| | ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 27 | ГОСТ 3634-99 | | - | - | - | - | - | - | - |
| | | КОМПЛЕКТ | | | | | | | | |
| | | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 50 | ТЕНГЕ | | | 10445 | 229 | | | 2 |
| | | | ТЕНГЕ | | | 382 | 69 | | | - |
| | | СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - | ТЕНГЕ | | | 4595 | - | - | | - |
| | | МАТЕРИАЛЫ - | ТЕНГЕ | | | 62 | - | - | | - |
| | | ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - | ТЕНГЕ | | | - | 451 | - | | - |
| | | МЕСТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ - | ТЕНГЕ | | | 3922 | - | - | | - |
| | | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - | ТЕНГЕ | | | 554 | - | - | | - |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. - | ТЕНГЕ | | | - | 83 | - | | - |
| | | НЕНОРМИРУЕМЫЕ И НЕПРЕДВИДЕННЫЕ ЗАТРАТЫ - | ТЕНГЕ | | | 309 | - | - | | - |
| | | ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - | ТЕНГЕ | | | 5458 | - | - | | - |
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ - | ЧЕЛ.-Ч | | | - | - | - | | 3 |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - | ТЕНГЕ | | | - | 534 | - | | - |
| | | СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ - | ТЕНГЕ | | | 5850 | - | - | | - |
| | | СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ - | ТЕНГЕ | | | 5850 | - | - | | - |
| | | НЕНОРМИРУЕМЫЕ И НЕПРЕДВИДЕННЫЕ ЗАТРАТЫ - | ТЕНГЕ | | | 351 | - | - | | - |
| | | ВСЕГО,СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ - | ТЕНГЕ | | | 6201 | - | - | | - |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 50 | ТЕНГЕ | | | 11659 | - | - | | - |
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ - | ЧЕЛ.-Ч | | | - | - | - | | 3 |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - | ТЕНГЕ | | | - | 534 | - | | - |
| | | РАЗДЕЛ 51. СЪЕЗДЫ К ЧАСТНОМУ СЕКТОРУ-48ШТ | | | | | | | | |
| | | ВОДОПРОПУСКНЫЕ ТРУБЫ Д 315ММ | | | | | | | | |
| 396 | Е0106-1-1 | -БЕТОНИРОВАНИЕ ОКОЛОТРУБНОГО ПРОСТРАНСТВА(В7,5) | 4,33 | 5560,51 | 66,01 | 24077 | 286 | 1003 | 1,35 | 6 |
| | | М3 | | 195,75 | 24,93 | 848 | 108 | 105 | 0,12 | 1 |
| 397 | С143001-54 | -НАДБАВКА К СМЕТНОЙ СТОИМОСТИ БЕТОНА ЗА СУЛЬФАТОСТОЙКИЙ ЦЕМЕНТ | 4,33 | 127 | - | 550 | - | - | - | - |
| | | М3 | | - | - | - | - | - | - | - |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 398 | С143001-58 | -НАДБАВКА К СМЕТНОЙ СТОИМОСТИ ПРИ ИЗМЕНЕНИИ МАРКИ БЕТОНА ПО МОРОЗОСТОЙКОСТИ ДО 200: ЗА 150 ЦИКЛОВ | 4,33 | 781 | - | 3382 | - | - | - | - |
| | | | | - | - | - | - | - | - | - |
| | | М3 | | | | | | | | |
| 399 | Е0106-1-1 | -БЕТОНИРОВАНИЕ ОКОЛОТРУБНОГО ПРОСТРАНСТВА(В7,5) | 18,09 | -5560,51 | -66,01 | -100590 | -1194 | -4192 | -1,35 | -24 |
| | | | | -195,75 | -24,93 | -3541 | -451 | 105 | -0,12 | -2 |
| | | М3 | | | | | | | | |
| 400 | Е0106-1-1 | -БЕТОНИРОВАНИЕ ОКОЛО ТРУБНОГО ПРОСТРАНСТВА(В20) | 18,09 | 6796,75 | 66,01 | 122953 | 1194 | 4192 | 1,35 | 24 |
| | | | | 195,75 | 24,93 | 3541 | 451 | 105 | 0,12 | 2 |
| | | М3 | | | | | | | | |
| | | ПОКРЫТИЯ ИЗ ЩПС СЪЕЗДОВ К ЧАСТНОМУ СЕКТОРУ | | | | | | | | |
| 401 | Е0127-14-1 | -УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ И ВЫРАВНИВАЮЩИХ СЛОЕВ ОСНОВАНИЙ ИЗ ПЕСКА(Т.10СМ) | 11 | 1055,56 | 68,13 | 11611 | 749 | 499 | 0,14 | 2 |
| | | | | 21,38 | 12,76 | 235 | 140 | 133 | 0,04 | - |
| | | М3 | | | | | | | | |
| 402 | Е0127-63-11 К=1,5 | -УКРЕПЛЕНИЕ СЪЕЗДОВ СМЕСЬЮ ИЗ ЩЕБНЬ-60%, ПЕСОК-34%, ГЛИНА-6%ТОЛЩИНОЙ 10 СМ(15СМ) | 110 | 37,79 | 30,56 | 4157 | 3361 | 2235 | 0,05 | 5 |
| | | | | 7,19 | 8,09 | 790 | 890 | 133 | 0,03 | 3 |
| | | М2 | | | | | | | | |
| 403 | С143008-11 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 29 | -ЩЕБЕНЬ ИЗ ПЛОТНЫХ ГОРНЫХ ПОРОД ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ М300, ФРАКЦИЯ 20-40 ММ СТ РК 1284-2004 | 9,9 | 1228 | - | 12157 | - | - | - | - |
| | | | | - | - | - | - | - | - | - |
| | | М3 | | | | | | | | |
| 404 | С143008-92 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 29 | -ПЕСОК ПРИРОДНЫЙ ГОСТ 8736-2014 | 5,61 | 878 | - | 4926 | - | - | - | - |
| | | | | - | - | - | - | - | - | - |
| | | М3 | | | | | | | | |
| 405 | С143008-111 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 25 | -ГЛИНА | 0,99 | 422 | - | 418 | - | - | - | - |
| | | М3 | | - | - | - | - | - | - | - |
| 406 | Е0127-70-1 | -ПРИГОТОВЛЕНИЕ СМЕСИ:ЩЕБЕНЬ, ПЕСОК, ГЛИНА В УСТАНОВКЕ | 16,5 | 149,14 | 140,84 | 2461 | 2324 | 925 | 0,05 | 1 |
| | | | | 8,3 | 33,85 | 137 | 559 | 133 | 0,13 | 2 |
| | | М3 | | | | | | | | |
| | | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 51 | ТЕНГЕ | | | 86102 | 6720 | | | 14 |
| | | | ТЕНГЕ | | | 2010 | 1697 | | | 6 |
| | | СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - | ТЕНГЕ | | | 86102 | - | - | | - |
| | | МАТЕРИАЛЫ - | ТЕНГЕ | | | 565 | - | - | | - |
| | | ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - | ТЕНГЕ | | | - | 3707 | - | | - |
| | | МЕСТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ - | ТЕНГЕ | | | 76807 | - | - | | - |
| | | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - | ТЕНГЕ | | | 4663 | - | - | | - |
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. - | ЧЕЛ.-Ч | | | - | - | - | | 2 |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. - | ТЕНГЕ | | | - | 699 | - | | - |
| | | НЕНОРМИРУЕМЫЕ И НЕПРЕДВИДЕННЫЕ ЗАТРАТЫ - | ТЕНГЕ | | | 5446 | - | - | | - |
| | | ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - | ТЕНГЕ | | | 96211 | - | - | | - |
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ - | ЧЕЛ.-Ч | | | - | - | - | | 22 |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - | ТЕНГЕ | | | - | 4407 | - | | - |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 51 | ТЕНГЕ | | | 96211 | - | - | | - |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | РАЗДЕЛ 52. УСТРОЙСТВО ПЕРЕСЕЧЕНИЙ С МЕЖКВАРТАЛЬНЫМИ АВТОДОРОГАМИ(L-12М)-4ШТ | | | | | | | | |
| | | ВОДОПРОПУСКНЫЕ ТРУБЫ Д 315ММ | | | | | | | | |
| 407 | Е0122-6-8 | -УКЛАДКА ВОДОПРОВОДНЫХ | | 2206207,15 | 107441,86 | 30887 | 1504 | 2491 | 577 | 8 |
| | ИЗМ. И ДОП.ВЫП.15 | ЧУГУННЫХ НАПОРНЫХ РАСТРУБНЫХ ТРУБ ДИАМ. 300 ММ ПРИ ЗАДЕЛКЕ РАСТРУБОВ АСБЕСТОЦЕМЕНТОМ | 0,014 | 96300 | 40587,75 | 1348 | 568 | 130 | 198,23 | 3 |
| | | КМ | | | | | | | | |
| 408 | Е0127-14-2 | -ЗАСЫПКА ОКОЛОТРУБНОГО ПРОСТРАНСТВО ИЗ | 32,676 | 775,02 | 73,75 | 25325 | 2410 | 832 | 0,14 | 5 |
| | | ПЕСЧАНО-ГРАВИЙНОЙ СМЕСИ, | | 21,38 | 11,67 | 699 | 381 | 77 | 0,04 | 1 |
| | | М3 | | | | | | | | |
| 409 | Е0106-1-1 | -БЕТОНИРОВАНИЕ ОКОЛО ТРУБНОГО ПРОСТРАНСТВА(В20) | 0,8 | 6796,75 | 66,01 | 5437 | 53 | 185 | 1,35 | 1 |
| | | | | 195,75 | 24,93 | 157 | 20 | 105 | 0,12 | - |
| | | М3 | | | | | | | | |
| 410 | С143001-54 | -НАДБАВКА К СМЕТНОЙ СТОИМОСТИ БЕТОНА ЗА СУЛЬФАТОСТОЙКИЙ | 0,8 | 127 | - | 102 | - | - | - | - |
| | | ЦЕМЕНТ | | - | - | - | - | - | - | - |
| | | М3 | | | | | | | | |
| 411 | С143001-58 | -НАДБАВКА К СМЕТНОЙ СТОИМОСТИ ПРИ ИЗМЕНЕНИИ МАРКИ БЕТОНА ПО | 0,8 | 781 | - | 625 | - | - | - | - |
| | | МОРОЗОСТОЙКОСТИ ДО 200: ЗА 150 ЦИКЛОВ | | - | - | - | - | - | - | - |
| | | М3 | | | | | | | | |
| | | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 52 | ТЕНГЕ | | | 62375 | 3967 | | | 14 |
| | | | ---- | | | | | | | |
| | | | ТЕНГЕ | | | 2203 | 969 | | | 4 |
| | | СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ - | ТЕНГЕ | | | 25325 | - | - | | - |
| | | ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - | ТЕНГЕ | | | - | 1080 | - | | - |
| | | РЕСУРСЫ НА ОПРОБОВАНИЕ - | ТЕНГЕ | | | 22216 | - | - | | - |
| | | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - | ТЕНГЕ | | | 832 | - | - | | - |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. - | ТЕНГЕ | | | - | 125 | - | | - |
| | | НЕНОРМИРУЕМЫЕ И НЕПРЕДВИДЕННЫЕ ЗАТРАТЫ - | ТЕНГЕ | | | 1569 | - | - | | - |
| | | ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ - | ТЕНГЕ | | | 27726 | - | - | | - |
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ - | ЧЕЛ.-Ч | | | - | - | - | | 6 |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - | ТЕНГЕ | | | - | 1205 | - | | - |
| | | СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - | ТЕНГЕ | | | 37051 | - | - | | - |
| | | МАТЕРИАЛЫ - | ТЕНГЕ | | | 28121 | - | - | | - |
| | | ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - | ТЕНГЕ | | | - | 2093 | - | | - |
| | | МЕСТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ - | ТЕНГЕ | | | 5868 | - | - | | - |
| | | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - | ТЕНГЕ | | | 2677 | - | - | | - |
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. - | ЧЕЛ.-Ч | | | - | - | - | | 1 |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. - | ТЕНГЕ | | | - | 402 | - | | - |
| | | НЕНОРМИРУЕМЫЕ И НЕПРЕДВИДЕННЫЕ ЗАТРАТЫ - | ТЕНГЕ | | | 2384 | - | - | | - |
| | | ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - | ТЕНГЕ | | | 42111 | - | - | | - |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 52 | ТЕНГЕ | | | 69837 | - | - | | - |
| | | РАЗДЕЛ 53. УСТРОЙСТВО ПЕРЕСЕЧЕНИЙ С МЕЖКВАРТАЛЬНЫМИ АВТОДОРОГАМИ ПО ВОДОПРОВОДНОМУ КАНАЛУ №2(L-12М)-1ШТ | | | | | | | | |
| 412 | Е0106-1-1 | -БЕТОНИРОВАНИЕ ОКОЛО ТРУБНОГО ПРОСТРАНСТВА(В20) | 2,1 | 6796,75 | 66,01 | 14273 | 139 | 487 | 1,35 | 3 |
| | | | | 195,75 | 24,93 | 411 | 52 | 105 | 0,12 | - |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | М3 | | |
| 413 | С143001-54 | -НАДБАВКА К СМЕТНОЙ СТОИМОСТИ БЕТОНА ЗА СУЛЬФАТОСТОЙКИЙ ЦЕМЕНТ | 2,1 | 127 | - | 267 | - | - | - | - |
| | | | | - | - | - | - | - | - | - |
| | | М3 | | | | | | | | |
| 414 | С143001-58 | -НАДБАВКА К СМЕТНОЙ СТОИМОСТИ ПРИ ИЗМЕНЕНИИ МАРКИ БЕТОНА ПО МОРОЗОСТОЙКОСТИ ДО 200: ЗА 150 ЦИКЛОВ | 2,1 | 781 | - | 1640 | - | - | - | - |
| | | | | - | - | - | - | - | - | - |
| | | М3 | | | | | | | | |
| 415 | Е0106-17-2 | -УСТРОЙСТВО ПОРТАЛЬНЫХ СТЕНОК (В20), ТОЛЩИНОЙ ДО 150 ММ | 1,26 | 13832,07 | 402,61 | 17428 | 507 | 4160 | 18,1 | 23 |
| | | | | 2992,5 | 152,1 | 3771 | 192 | 105 | 0,74 | 1 |
| | | М3 | | | | | | | | |
| 416 | С12041-90 ИЗМ. И ДОП.ВЫП.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | -КАРКАСЫ И СЕТКИ ПЛОСКИЕ: ПРОВОЛОКА АРМАТУРНАЯ ИЗ НИЗКОУГЛЕРОДИСТОЙ СТАЛИ В-I, ВР-1, D 6 ММ | 0,0761 | 41200 | - | 3135 | - | - | - | - |
| | | | | - | - | - | - | - | - | - |
| | | Т | | | | | | | | |
| 417 | С143001-54 | -НАДБАВКА К СМЕТНОЙ СТОИМОСТИ БЕТОНА ЗА СУЛЬФАТОСТОЙКИЙ ЦЕМЕНТ | 1,26 | 127 | - | 160 | - | - | - | - |
| | | | | - | - | - | - | - | - | - |
| | | М3 | | | | | | | | |
| 418 | С143001-58 | -НАДБАВКА К СМЕТНОЙ СТОИМОСТИ ПРИ ИЗМЕНЕНИИ МАРКИ БЕТОНА ПО МОРОЗОСТОЙКОСТИ ДО 200: ЗА 150 ЦИКЛОВ | 1,26 | 781 | - | 984 | - | - | - | - |
| | | | | - | - | - | - | - | - | - |
| | | М3 | | | | | | | | |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 53 | ТЕНГЕ | 37888 | 646 | | | 26 |
| | ---- | --- | --- | | | --- |
| | ТЕНГЕ | 4182 | 244 | | | 1 |
| СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - | ТЕНГЕ | 37888 | - | - | | - |
| МАТЕРИАЛЫ - | ТЕНГЕ | 5394 | - | - | | - |
| ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - | ТЕНГЕ | - | 4426 | - | | - |
| СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ - | ТЕНГЕ | 3135 | - | - | | - |
| МЕСТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ - | ТЕНГЕ | 24531 | - | - | | - |
| НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - | ТЕНГЕ | 4647 | - | - | | - |
| НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. - | ЧЕЛ.-Ч | - | - | - | | 2 |
| СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. - | ТЕНГЕ | - | 697 | - | | - |
| НЕНОРМИРУЕМЫЕ И НЕПРЕДВИДЕННЫЕ ЗАТРАТЫ - | ТЕНГЕ | 2552 | - | - | | - |
| ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - | ТЕНГЕ | 45087 | - | - | | - |
| НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ - | ЧЕЛ.-Ч | - | - | - | | 29 |
| СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - | ТЕНГЕ | - | 5123 | - | | - |
| ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 53 | ТЕНГЕ | 45087 | - | - | | - |
| НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ - | ЧЕЛ.-Ч | - | - | - | | 29 |
| СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - | ТЕНГЕ | - | 5123 | - | | - |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

**ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №2-1-14 УЛИЦА №15**

РАЗДЕЛ 54. АСФАЛЬТОБЕТОННОЕ ПОКРЫТИЕ ПРОЕЗЖЕЙ ЧАСТИ ТИП1,

БОРДЮРНЫЕ КАМНИ БУ 100.30.15-302ШТ

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 419 | Е0127-34-2 | -УСТАНОВКА БОРТОВЫХ БЕТОННЫХ | 302 | 470,42 | 6,63 | 142068 | 2002 | 44358 | 0,7 | 211 |
| | ИЗМ. И | КАМНЕЙ БУ 100.30.15 | | | | | | | | |
| | ДОП. ВЫП. | | | 108,68 | 1,76 | 32821 | 531 | 133 | 0,01 | 2 |
| | 2 СН РК | М | | | | | | | | |
| 420 | С143003-10 | -КАМНИ БОРТОВЫЕ ИЗ БЕТОНА | 12,986 | 14861 | - | 192985 | - | - | - | - |
| | ИЗМ. И | КЛАССА В30 ГОСТ 6665-91 | | | | | | | | |
| | ДОП. ВЫП. | | | - | - | - | - | - | - | - |
| | 29 | М3 | | | | | | | | |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 54 | ТЕНГЕ | 335053 | 2002 | | | 211 |
| | ТЕНГЕ | 32821 | 531 | | | 2 |
| СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - | ТЕНГЕ | 335053 | - | - | | - |
| МАТЕРИАЛЫ - | ТЕНГЕ | 5647 | - | - | | - |
| ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - | ТЕНГЕ | - | 33352 | - | | - |
| МЕСТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ - | ТЕНГЕ | 294582 | - | - | | - |
| НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - | ТЕНГЕ | 44358 | - | - | | - |
| НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. - | ЧЕЛ.-Ч | - | - | - | | 22 |
| СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. - | ТЕНГЕ | - | 6654 | - | | - |
| НЕНОРМИРУЕМЫЕ И НЕПРЕДВИДЕННЫЕ ЗАТРАТЫ - | ТЕНГЕ | 22765 | - | - | | - |
| ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - | ТЕНГЕ | 402176 | - | - | | - |
| НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ - | ЧЕЛ.-Ч | - | - | - | | 235 |
| СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - | ТЕНГЕ | - | 40006 | - | | - |
| ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 54 | ТЕНГЕ | 402176 | - | - | | - |
| НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ - | ЧЕЛ.-Ч | - | - | - | | 235 |
| СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - | ТЕНГЕ | - | 40006 | - | | - |

РАЗДЕЛ 55. УСТРОЙСТВО АРЫКОВ

УСИЛЕНИЕ ЛЮКОВ-4ШТ

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 421 | Е0108-6-9 | -КЛАДКА СТЕН ГОРЛОВИН КОЛОДЦЕВ | 1,04 | 9789,33 | 296,6 | 10181 | 308 | 1259 | 5,95 | 6 |
| | | М3 | | 915,75 | 110,25 | 952 | 115 | 118 | 0,54 | 1 |
| 422 | Е0122-41-1 | -МОНТАЖ ПЛИТ КЦП1-10-2 | 0,4 | 2957,3 | 1521,8 | 1183 | 609 | 956 | 8,86 | 4 |
| | ИЗМ. И | | | | | | | | | |
| | ДОП. ВЫП. | М3 | | 1435,5 | 403,2 | 574 | 161 | 130 | 2,06 | 1 |
| | 1 СН РК 8.02-02-20 02, СН РК 8.02-03-20 02, СН РК 8.02-05-20 02, СН РК 8.02-06-20 02 | | | | | | | | | |
| 423 | С143018-24 | -ПЛИТЫ ПОКРЫТИЙ, ПЕРЕКРЫТИЙ | 0,4 | 17543 | - | 7017 | - | - | - | - |
| | ИЗМ. И | КОЛОДЦЕВ ИЗ ТЯЖЕЛОГО БЕТОНА | | | | | | | | |
| | ДОП. ВЫП. | КЛАССА В22,5, | | - | - | - | - | - | - | - |
| | 26 | КРУГЛЫЕ(КЦП1-10-2-9ШТ) | | | | | | | | |
| | | М3 | | | | | | | | |
| 424 | С131104-10 | -ЛЮК ЧУГУННЫЙ, ТИП Т (С250) | 4 | 5850 | - | 23400 | - | - | - | - |
| | ИЗМ. И | ГОСТ 3634-99 | | | | | | | | |
| | ДОП. ВЫП. | | | - | - | - | - | - | - | - |
| | 27 | КОМПЛЕКТ | | | | | | | | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 55 | ТЕНГЕ | 41781 | 917 | | 10 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | ТЕНГЕ | | | 1527 | 276 | | | 1 |
| | | СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - | ТЕНГЕ | | | 18381 | - | - | | - |
| | | МАТЕРИАЛЫ - | ТЕНГЕ | | | 248 | - | - | | - |
| | | ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - | ТЕНГЕ | | | - | 1803 | - | | - |
| | | МЕСТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ - | ТЕНГЕ | | | 15689 | - | - | | - |
| | | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - | ТЕНГЕ | | | 2215 | - | - | | - |
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. - | ЧЕЛ.-Ч | | | - | - | - | | 1 |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. - | ТЕНГЕ | | | - | 332 | - | | - |
| | | НЕНОРМИРУЕМЫЕ И НЕПРЕДВИДЕННЫЕ ЗАТРАТЫ - | ТЕНГЕ | | | 1236 | - | - | | - |
| | | ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - | ТЕНГЕ | | | 21832 | - | - | | - |
| | | СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ - | ТЕНГЕ | | | 23400 | - | - | | - |
| | | СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ - | ТЕНГЕ | | | 23400 | - | - | | - |
| | | НЕНОРМИРУЕМЫЕ И НЕПРЕДВИДЕННЫЕ ЗАТРАТЫ - | ТЕНГЕ | | | 1404 | - | - | | - |
| | | ВСЕГО,СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ - | ТЕНГЕ | | | 24804 | - | - | | - |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 55 | ТЕНГЕ | | | 46636 | - | - | | - |

## РАЗДЕЛ 56. СЪЕЗДЫ К ЧАСТНОМУ СЕКТОРУ-53ШТ

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | ВОДОПРОПУСКНЫЕ ТРУБЫ Д 315ММ | | | | | | | | |
| 425 | Е0106-1-1 | -БЕТОНИРОВАНИЕ ОКОЛОТРУБНОГО ПРОСТРАНСТВА(В7,5) | 0,34 | 5560,51 | 66,01 | 1891 | 22 | 79 | 1,35 | - |
| | | | | 195,75 | 24,93 | 67 | 8 | 105 | 0,12 | - |
| | | М3 | | | | | | | | |
| 426 | С143001-54 | -НАДБАВКА К СМЕТНОЙ СТОИМОСТИ БЕТОНА ЗА СУЛЬФАТОСТОЙКИЙ ЦЕМЕНТ | 0,34 | 127 | - | 43 | - | - | - | - |
| | | | | - | - | - | - | - | - | - |
| | | М3 | | | | | | | | |
| 427 | С143001-58 | -НАДБАВКА К СМЕТНОЙ СТОИМОСТИ ПРИ ИЗМЕНЕНИИ МАРКИ БЕТОНА ПО МОРОЗОСТОЙКОСТИ ДО 200: ЗА 150 ЦИКЛОВ | 0,34 | 781 | - | 266 | - | - | - | - |
| | | | | - | - | - | - | - | - | - |
| | | М3 | | | | | | | | |
| 428 | Е0106-1-1 | -БЕТОНИРОВАНИЕ ОКОЛОТРУБНОГО ПРОСТРАНСТВА(В7,5) | 14,74 | -5560,51 | -66,01 | -81962 | -973 | -3415 | -1,35 | -20 |
| | | | | -195,75 | -24,93 | -2885 | -367 | 105 | -0,12 | -2 |
| | | М3 | | | | | | | | |
| 429 | Е0106-1-1 | -БЕТОНИРОВАНИЕ ОКОЛО ТРУБНОГО ПРОСТРАНСТВА(В20) | 14,74 | 6796,75 | 66,01 | 100184 | 973 | 3415 | 1,35 | 20 |
| | | | | 195,75 | 24,93 | 2885 | 367 | 105 | 0,12 | 2 |
| | | М3 | | | | | | | | |
| | | ПОКРЫТИЯ ИЗ ЩПС СЪЕЗДОВ К ЧАСТНОМУ СЕКТОРУ | | | | | | | | |
| 430 | Е0127-14-1 | -УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ И ВЫРАВНИВАЮЩИХ СЛОЕВ ОСНОВАНИЙ ИЗ ПЕСКА(Т.10СМ) | 17,6 | 1055,56 | 68,13 | 18578 | 1199 | 799 | 0,14 | 3 |
| | | | | 21,38 | 12,76 | 376 | 225 | 133 | 0,04 | 1 |
| | | М3 | | | | | | | | |
| 431 | Е0127-63-11 К=1,5 | -УКРЕПЛЕНИЕ СЪЕЗДОВ СМЕСЬЮ ИЗ ЩЕБНЬ-60%, ПЕСОК-34%, ГЛИНА-6%ТОЛЩИНОЙ 10 СМ(15СМ) | 176 | 37,79 | 30,56 | 6652 | 5378 | 3577 | 0,05 | 8 |
| | | | | 7,19 | 8,09 | 1265 | 1425 | 133 | 0,03 | 5 |
| | | М2 | | | | | | | | |
| 432 | С143008-11 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 29 | -ЩЕБЕНЬ ИЗ ПЛОТНЫХ ГОРНЫХ ПОРОД ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ М300, ФРАКЦИЯ 20-40 ММ СТ РК 1284-2004 | 15,84 | 1228 | - | 19452 | - | - | - | - |
| | | | | - | - | - | - | - | - | - |
| | | М3 | | | | | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 433 | С143008-92 | -ПЕСОК ПРИРОДНЫЙ ГОСТ 8736-2014 ИЗМ. И | 8,98 | 878 | - | 7884 | - | - | - | - |
| | | ДОП. ВЫП. 29 М3 | | - | - | - | - | - | - | - |
| 434 | С143008-111 | -ГЛИНА ИЗМ. И | 1,58 | 422 | - | 667 | - | - | - | - |
| | | ДОП. ВЫП. 25 М3 | | - | - | - | - | - | - | - |
| 435 | Е0127-70-1 | -ПРИГОТОВЛЕНИЕ СМЕСИ:ЩЕБЕНЬ, ПЕСОК, ГЛИНА В УСТАНОВКЕ | 26,4 | 149,14 | 140,84 | 3937 | 3718 | 1480 | 0,05 | 1 |
| | | М3 | | 8,3 | 33,85 | 219 | 894 | 133 | 0,13 | 3 |
| | | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 56 | ТЕНГЕ | | | 77591 | 10317 | | | 13 |
| | | | ТЕНГЕ | | | 1927 | 2551 | | | 10 |
| | | СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - | ТЕНГЕ | | | 77591 | - | - | | - |
| | | МАТЕРИАЛЫ - | ТЕНГЕ | | | 44 | - | - | | - |
| | | ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - | ТЕНГЕ | | | - | 4478 | - | | - |
| | | МЕСТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ - | ТЕНГЕ | | | 65303 | - | - | | - |
| | | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - | ТЕНГЕ | | | 5935 | - | - | | - |
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. - | ЧЕЛ.-Ч | | | - | - | - | | 3 |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. - | ТЕНГЕ | | | - | 890 | - | | - |
| | | НЕНОРМИРУЕМЫЕ И НЕПРЕДВИДЕННЫЕ ЗАТРАТЫ - | ТЕНГЕ | | | 5012 | - | - | | - |
| | | ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - | ТЕНГЕ | | | 88537 | - | - | | - |
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ - | ЧЕЛ.-Ч | | | - | - | - | | 25 |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - | ТЕНГЕ | | | - | 5368 | - | | - |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 56 | ТЕНГЕ | | | 88537 | - | - | | - |
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ - | ЧЕЛ.-Ч | | | - | - | - | | 25 |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - | ТЕНГЕ | | | - | 5368 | - | | - |

РАЗДЕЛ 57. УСТРОЙСТВО ПЕРЕСЕЧЕНИЙ С МЕЖКВАРТАЛЬНЫМИ АВТОДОРОГАМИ(L-12М)3ШТ

ВОДОПРОПУСКНЫЕ ТРУБЫ Д 315ММ

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 436 | Е0127-14-2 | -ЗАСЫПКА ОКОЛОТРУБНОГО ПРОСТРАНСТВО ИЗ ПЕСЧАНО-ГРАВИЙНОЙ СМЕСИ, | 25,051 | 775,02 | 73,75 | 19415 | 1848 | 637 | 0,14 | 4 |
| | | М3 | | 21,38 | 11,67 | 536 | 292 | 77 | 0,04 | 1 |
| 437 | Е0106-1-1 | -БЕТОНИРОВАНИЕ ОКОЛО ТРУБНОГО ПРОСТРАНСТВА(В20) | 0,6 | 6796,75 | 66,01 | 4078 | 40 | 139 | 1,35 | 1 |
| | | М3 | | 195,75 | 24,93 | 117 | 15 | 105 | 0,12 | - |
| 438 | С143001-54 | -НАДБАВКА К СМЕТНОЙ СТОИМОСТИ БЕТОНА ЗА СУЛЬФАТОСТОЙКИЙ ЦЕМЕНТ | 0,6 | 127 | - | 76 | - | - | - | - |
| | | М3 | | - | - | - | - | - | - | - |
| 439 | С143001-58 | -НАДБАВКА К СМЕТНОЙ СТОИМОСТИ ПРИ ИЗМЕНЕНИИ МАРКИ БЕТОНА ПО МОРОЗОСТОЙКОСТИ ДО 200: ЗА 150 ЦИКЛОВ | 0,6 | 781 | - | 469 | - | - | - | - |
| | | М3 | | - | - | - | - | - | - | - |
| | | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 57 | ТЕНГЕ | | | 24038 | 1887 | | | 4 |
| | | | ТЕНГЕ | | | 653 | 307 | | | 1 |
| | | СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ - | ТЕНГЕ | | | 19415 | - | - | | - |
| | | ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - | ТЕНГЕ | | | - | 828 | - | | - |
| | | РЕСУРСЫ НА ОПРОБОВАНИЕ - | ТЕНГЕ | | | 17032 | - | - | | - |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - | ТЕНГЕ | | | 637 | - | - | | - |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. - | ТЕНГЕ | | | - | 96 | - | | - |
| | | НЕНОРМИРУЕМЫЕ И НЕПРЕДВИДЕННЫЕ ЗАТРАТЫ - | ТЕНГЕ | | | 1203 | - | - | | - |
| | | ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ - | ТЕНГЕ | | | 21256 | - | - | | - |
| | | СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - | ТЕНГЕ | | | 4623 | - | - | | - |
| | | МАТЕРИАЛЫ - | ТЕНГЕ | | | 78 | - | - | | - |
| | | ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - | ТЕНГЕ | | | - | 132 | - | | - |
| | | МЕСТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ - | ТЕНГЕ | | | 4388 | - | - | | - |
| | | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - | ТЕНГЕ | | | 139 | - | - | | - |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. - | ТЕНГЕ | | | - | 21 | - | | - |
| | | НЕНОРМИРУЕМЫЕ И НЕПРЕДВИДЕННЫЕ ЗАТРАТЫ - | ТЕНГЕ | | | 286 | - | - | | - |
| | | ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - | ТЕНГЕ | | | 5048 | - | - | | - |
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ - | ЧЕЛ.-Ч | | | - | - | - | | 1 |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - | ТЕНГЕ | | | - | 153 | - | | - |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 57 | ТЕНГЕ | | | 26303 | - | - | | - |

**ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №2-1-15 УЛИЦА №16**

РАЗДЕЛ 58. АСФАЛЬТОБЕТОННОЕ ПОКРЫТИЕ ПРОЕЗЖЕЙ ЧАСТИ ТИП1, ПЛ-107,2М2

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 440 | Е0127-14-2 | -УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ И ВЫРАВНИВАЮЩИХ СЛОЕВ ОСНОВАНИЙ ИЗ ПЕСЧАНО-ГРАВИЙНОЙ СМЕСИ, ДРЕСВЫ(Т.15СМ) | 16,08 | 775,02 | 73,75 | 12462 | 1186 | 707 | 0,14 | 2 |
| | | | | 21,38 | 11,67 | 344 | 188 | 133 | 0,04 | 1 |
| | | М3 | | | | | | | | |
| 441 | Е0127-26-4 | -УСТРОЙСТВО НИЖНЕГО СЛОЯ ДВУХСЛОЙНЫХ ОСНОВАНИЙ ТОЛЩИНОЙ 12 СМ ИЗ ЩЕБНЯ М800 ФРАКЦИИ 40-70 ММ(Т.10СМ) | 107,2 | 279,25 | 18,86 | 29936 | 2022 | 1378 | 0,02 | 2 |
| | | | | 3,89 | 5,77 | 417 | 619 | 133 | 0,02 | 2 |
| | | М2 | | | | | | | | |
| 442 | Е0127-26-5 К=2 | -УСТРОЙСТВО ОСНОВАНИЙ ТОЛЩИНОЙ 12 СМ ИЗ ЩЕБНЯ М800 ФРАКЦИИ 40-70 ММ, НА КАЖДЫЙ 1 СМ ИЗМЕНЕНИЯ ТОЛЩИНЫ СЛОЯ ДОБАВЛЯТЬ К ГР.4 | 107,2 | -46,03 | -3,02 | -4935 | -324 | -158 | - | - |
| | | | | -0,22 | -0,89 | -24 | -95 | 133 | - | - |
| | | М2 | | | | | | | | |
| 443 | Е0127-26-2 | -УСТРОЙСТВО ВЕРХНЕГО СЛОЯ ДВУХСЛОЙНЫХ ОСНОВАНИЙ ТОЛЩИНОЙ 12 СМ ИЗ ЩЕБНЯ М800 ФРАКЦИИ 5-40 ММ(Т.8СМ) | 107,2 | 308,66 | 34,56 | 33088 | 3705 | 2052 | 0,04 | 4 |
| | | | | 6,01 | 8,38 | 644 | 898 | 133 | 0,03 | 3 |
| | | М2 | | | | | | | | |
| 444 | Е0127-26-3 К=4 | -УСТРОЙСТВО ОСНОВАНИЙ ТОЛЩИНОЙ 12 СМ ИЗ ЩЕБНЯ М800 ФРАКЦИИ 5-40 ММ, НА КАЖДЫЙ 1 СМ ИЗМЕНЕНИЯ ТОЛЩИНЫ СЛОЯ ДОБАВЛЯТЬ К ГР.1,2 | 107,2 | -93,76 | -5,47 | -10051 | -586 | -286 | - | - |
| | | | | -0,4 | -1,6 | -43 | -172 | 133 | -0,01 | -1 |
| | | М2 | | | | | | | | |
| 445 | Е0127-72-1 | -РОЗЛИВ ВЯЖУЩИХ МАТЕРИАЛОВ(БИТУМ БНД) | 0,06432 | 339,59 | 339,59 | 22 | 22 | 12 | 0,58 | - |
| | | | | - | 140,94 | - | 9 | 133 | 0,58 | - |
| | | Т | | | | | | | | |
| 446 | Е0127-66-2 | -ПРИГОТОВЛЕНИЕ ЖИДКОГО БИТУМА В КОТЛАХ ВМЕСТИМОСТЬЮ 15000 Л БЕЗ ВВЕДЕНИЯ ДОБАВОК | 0,06432 | 472,75 | 427,75 | 30 | 28 | 14 | 0,29 | - |
| | | | | 45 | 117,15 | 3 | 8 | 133 | 0,44 | - |
| | | Т | | | | | | | | |
| 447 | С11011-31 ИЗМ. И ДОП.ВЫП.7 СН РК | -БИТУМ НЕФТЯНОЙ ДОРОЖНЫЙ ВЯЗКИЙ, МАРКА БНД | 0,0662496 | 37900 | - | 2511 | - | - | - | - |
| | | | | - | - | - | - | - | - | - |
| | | Т | | | | | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 448 | Е0127-53-6 | -УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЯ ТОЛЩИНОЙ 4 СМ ИЗ ГОРЯЧИХ АСФАЛЬТОБЕТОННЫХ СМЕСЕЙ ПОРИСТЫХ КРУПНОЗЕРНИСТЫХ ПЛОТНОСТЬ КАМЕННЫХ МАТЕРИАЛОВ 2,5-2,9 Т/М3(6СМ) | 107,2 | 24,52 | 15,35 | 2629 | 1646 | 1568 | 0,03 | 4 |
| | | | | 5,94 | 5,06 | 637 | 542 | 133 | 0,02 | 2 |
| | | М2 | | | | | | | | |
| 449 | Е0127-54-6 К=4 | -НОРМЫ ДЛЯ КОРРЕКТИРОВКИ ТАБЛ. 27-53 ПРИ ИЗМЕНЕНИИ ТОЛЩИНЫ ПОКРЫТИЙ НА 0,5 СМ, ДОБАВЛЯТЬ К ПОРИСТЫМ КРУПНОЗЕРНИСТЫМ СМЕСЯМ, ПЛОТНОСТЬ КАМЕННЫХ МАТЕРИАЛОВ 2,5-2,9 Т/М3 | 107,2 | 0,08 | - | 9 | - | 6 | - | - |
| | | | | 0,04 | - | 4 | - | 133 | - | - |
| | | М2 | | | | | | | | |
| 450 | С143010-14 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 29 | -СМЕСИ АСФАЛЬТОБЕТОННЫЕ ГОРЯЧИЕ ПОРИСТЫЕ КРУПНОЗЕРНИСТЫЕ, МАРКИ I СТ РК 1225-2013 | 14,89008 | 6463 | - | 96235 | - | - | - | - |
| | | | | - | - | - | - | - | - | - |
| | | Т | | | | | | | | |
| 451 | Е0127-72-1 | -РОЗЛИВ ВЯЖУЩИХ МАТЕРИАЛОВ | 0,03216 | 339,59 | 339,59 | 11 | 11 | 6 | 0,58 | - |
| | | | | - | 140,94 | - | 5 | 133 | 0,58 | - |
| | | Т | | | | | | | | |
| 452 | Е0127-66-2 | -ПРИГОТОВЛЕНИЕ ЖИДКОГО БИТУМА В КОТЛАХ ВМЕСТИМОСТЬЮ 15000 Л БЕЗ ВВЕДЕНИЯ ДОБАВОК | 0,03216 | 472,75 | 427,75 | 15 | 14 | 7 | 0,29 | - |
| | | | | 45 | 117,15 | 1 | 4 | 133 | 0,44 | - |
| | | Т | | | | | | | | |
| 453 | С11011-31 ИЗМ. И ДОП.ВЫП.7 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | -БИТУМ НЕФТЯНОЙ ДОРОЖНЫЙ ВЯЗКИЙ, МАРКА БНД | 0,0331248 | 37900 | - | 1255 | - | - | - | - |
| | | | | - | - | - | - | - | - | - |
| | | Т | | | | | | | | |
| 454 | Е0127-53-1 | -УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЯ ТОЛЩИНОЙ 4 СМ ИЗ ГОРЯЧИХ АСФАЛЬТОБЕТОННЫХ СМЕСЕЙ ПЛОТНЫХ МЕЛКОЗЕРНИСТЫХ С ПЛОТНОСТЬЮ КАМЕННЫХ МАТЕРИАЛОВ 2,5-2,9 Т/М3 ТИПА АБВ | 107,2 | 24,52 | 15,35 | 2629 | 1646 | 1568 | 0,03 | 4 |
| | | | | 5,94 | 5,06 | 637 | 542 | 133 | 0,02 | 2 |
| | | М2 | | | | | | | | |
| 455 | С143010-9 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 29 | -СМЕСИ АСФАЛЬТОБЕТОННЫЕ ГОРЯЧИЕ ПЛОТНЫЕ МЕЛКОЗЕРНИСТЫЕ, ТИПА Б, МАРКИ I СТ РК 1225-2013 | 10,35552 | 6512 | - | 67435 | - | - | - | - |
| | | | | - | - | - | - | - | - | - |
| | | Т | | | | | | | | |
| | | БОРДЮРНЫЕ КАМНИ БУ 100.30.15-174ШТ | | | | | | | | |
| 456 | Е0127-34-2 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 2 СН РК | -УСТАНОВКА БОРТОВЫХ БЕТОННЫХ КАМНЕЙ БУ 100.30.15 | 174 | 470,42 | 6,63 | 81854 | 1154 | 25557 | 0,7 | 121 |
| | | | | 108,68 | 1,76 | 18910 | 306 | 133 | 0,01 | 1 |
| | | М | | | | | | | | |
| 457 | С143003-10 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 29 | -КАМНИ БОРТОВЫЕ ИЗ БЕТОНА КЛАССА В30 ГОСТ 6665-91 | 7,482 | 14861 | - | 111190 | - | - | - | - |
| | | | | - | - | - | - | - | - | - |
| | | М3 | | | | | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 58 | ТЕНГЕ | | | 426325 | 10522 | | | 137 |
| | | | ТЕНГЕ | | | 21531 | 2854 | | | 10 |
| | | СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - | ТЕНГЕ | | | 426325 | - | - | | - |
| | | МАТЕРИАЛЫ - | ТЕНГЕ | | | 3951 | - | - | | - |
| | | ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - | ТЕНГЕ | | | - | 24385 | - | | - |
| | | СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ - | ТЕНГЕ | | | 3766 | - | - | | - |
| | | МЕСТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ - | ТЕНГЕ | | | 386555 | - | - | | - |
| | | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - | ТЕНГЕ | | | 32432 | - | - | | - |
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. - | ЧЕЛ.-Ч | | | - | - | - | | 16 |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. - | ТЕНГЕ | | | - | 4865 | - | | - |
| | | НЕНОРМИРУЕМЫЕ И НЕПРЕДВИДЕННЫЕ ЗАТРАТЫ - | ТЕНГЕ | | | 27525 | - | - | | - |
| | | ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - | ТЕНГЕ | | | 486282 | - | - | | - |
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ - | ЧЕЛ.-Ч | | | - | - | - | | 163 |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - | ТЕНГЕ | | | - | 29249 | - | | - |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 58 | ТЕНГЕ | | | 486282 | - | - | | - |
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ - | ЧЕЛ.-Ч | | | - | - | - | | 163 |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - | ТЕНГЕ | | | - | 29249 | - | | - |

## РАЗДЕЛ 59. СЪЕЗДЫ К ЧАСТНОМУ СЕКТОРУ-26ШТ

ВОДОПРОПУСКНЫЕ ТРУБЫ Д 315ММ

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 458 | Е0122-11-8 | -УКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ | 0,085 | 112791,01 | 60473,38 | 9587 | 5140 | 7455 | 306 | 26 |
| | ИЗМ. И | ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ ДИАМ. 300 | | | | | | | | |
| | ДОП.ВЫП.15 | ММ | | 51300 | 16165,35 | 4361 | 1374 | 130 | 63,72 | 5 |
| | | КМ | | | | | | | | |
| 459 | С130804-839 | -ТРУБА ПОЛИЭТИЛЕНОВАЯ ДЛЯ | 8,585 | 2360 | - | 20261 | - | - | - | - |
| | ИЗМ. И | ВОДОСНАБЖЕНИЯ РЕ 100 SDR 33 - | | | | | | | | |
| | ДОП. ВЫП. | 315Х9,7 ПИТЬЕВАЯ ГОСТ | | - | - | - | - | - | - | - |
| | 26 | 18599-2001 | | | | | | | | |
| | | М | | | | | | | | |
| 460 | Е0106-1-1 | -БЕТОНИРОВАНИЕ ОКОЛОТРУБНОГО | 9,08 | 5560,51 | 66,01 | 50489 | 599 | 2104 | 1,35 | 12 |
| | | ПРОСТРАНСТВА(В7,5) | | | | | | | | |
| | | | | 195,75 | 24,93 | 1777 | 226 | 105 | 0,12 | 1 |
| | | М3 | | | | | | | | |
| 461 | С143001-54 | -НАДБАВКА К СМЕТНОЙ СТОИМОСТИ | 9,08 | 127 | - | 1153 | - | - | - | - |
| | | БЕТОНА ЗА СУЛЬФАТОСТОЙКИЙ | | | | | | | | |
| | | ЦЕМЕНТ | | - | - | - | - | - | - | - |
| | | М3 | | | | | | | | |
| 462 | С143001-58 | -НАДБАВКА К СМЕТНОЙ СТОИМОСТИ | 9,08 | 781 | - | 7091 | - | - | - | - |
| | | ПРИ ИЗМЕНЕНИИ МАРКИ БЕТОНА ПО | | | | | | | | |
| | | МОРОЗОСТОЙКОСТИ ДО 200: ЗА | | - | - | - | - | - | - | - |
| | | 150 ЦИКЛОВ | | | | | | | | |
| | | М3 | | | | | | | | |
| 463 | Е0106-1-1 | -БЕТОНИРОВАНИЕ ОКОЛОТРУБНОГО | 17,72 | -5560,51 | -66,01 | -98532 | -1170 | -4106 | -1,35 | -24 |
| | | ПРОСТРАНСТВА(В7,5) | | | | | | | | |
| | | | | -195,75 | -24,93 | -3469 | -442 | 105 | -0,12 | -2 |
| | | М3 | | | | | | | | |
| 464 | Е0106-1-1 | -БЕТОНИРОВАНИЕ ОКОЛО ТРУБНОГО | 17,72 | 6796,75 | 66,01 | 120438 | 1170 | 4106 | 1,35 | 24 |
| | | ПРОСТРАНСТВА(В20) | | | | | | | | |
| | | | | 195,75 | 24,93 | 3469 | 442 | 105 | 0,12 | 2 |
| | | М3 | | | | | | | | |
| | | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 59 | ТЕНГЕ | | | 110488 | 5740 | | | 38 |
| | | | ТЕНГЕ | | | 6138 | 1600 | | | 7 |
| | | СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - | ТЕНГЕ | | | 90227 | - | - | | - |
| | | МАТЕРИАЛЫ - | ТЕНГЕ | | | 1198 | - | - | | - |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - | ТЕНГЕ | | | - | 7738 | - | | - |
| | | МЕСТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ - | ТЕНГЕ | | | 77152 | - | - | | - |
| | | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - | ТЕНГЕ | | | 9559 | - | - | | - |
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. - | ЧЕЛ.-Ч | | | - | - | - | | 5 |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. - | ТЕНГЕ | | | - | 1434 | - | | - |
| | | НЕНОРМИРУЕМЫЕ И НЕПРЕДВИДЕННЫЕ ЗАТРАТЫ - | ТЕНГЕ | | | 5987 | - | - | | - |
| | | ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - | ТЕНГЕ | | | 105774 | - | - | | - |
| | | СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ - | ТЕНГЕ | | | 20261 | - | - | | - |
| | | СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ - | ТЕНГЕ | | | 20261 | - | - | | - |
| | | НЕНОРМИРУЕМЫЕ И НЕПРЕДВИДЕННЫЕ ЗАТРАТЫ - | ТЕНГЕ | | | 1216 | - | - | | - |
| | | ВСЕГО,СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ - | ТЕНГЕ | | | 21476 | - | - | | - |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 59 | ТЕНГЕ | | | 127250 | - | - | | - |

РАЗДЕЛ 60. УСТРОЙСТВО ПЕРЕСЕЧЕНИЙ С МЕЖКВАРТАЛЬНЫМИ АВТОДОРОГАМИ(L-12М)5ШТ

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | ВОДОПРОПУСКНЫЕ ТРУБЫ Д 315ММ | | | | | | | | |
| 465 | Е0122-6-8 | -УКЛАДКА ВОДОПРОВОДНЫХ | | 2206207,15 | 107441,86 | 33093 | 1612 | 2669 | 577 | 9 |
| | ИЗМ. И ДОП.ВЫП.15 | ЧУГУННЫХ НАПОРНЫХ РАСТРУБНЫХ ТРУБ ДИАМ. 300 ММ ПРИ ЗАДЕЛКЕ РАСТРУБОВ АСБЕСТОЦЕМЕНТОМ | 0,015 | 96300 | 40587,75 | 1445 | 609 | 130 | 198,23 | 3 |
| | | КМ | | | | | | | | |
| 466 | Е0127-14-2 | -ЗАСЫПКА ОКОЛОТРУБНОГО ПРОСТРАНСТВО ИЗ ПЕСЧАНО-ГРАВИЙНОЙ СМЕСИ, | 48,718 | 775,02 | 73,75 | 37758 | 3593 | 1240 | 0,14 | 7 |
| | | | | 21,38 | 11,67 | 1042 | 568 | 77 | 0,04 | 2 |
| | | М3 | | | | | | | | |
| 467 | Е0106-1-1 | -БЕТОНИРОВАНИЕ ОКОЛО ТРУБНОГО ПРОСТРАНСТВА(В20) | 1 | 6796,75 | 66,01 | 6797 | 66 | 232 | 1,35 | 1 |
| | | | | 195,75 | 24,93 | 196 | 25 | 105 | 0,12 | - |
| | | М3 | | | | | | | | |
| 468 | С143001-54 | -НАДБАВКА К СМЕТНОЙ СТОИМОСТИ БЕТОНА ЗА СУЛЬФАТОСТОЙКИЙ ЦЕМЕНТ | 1 | 127 | - | 127 | - | - | - | - |
| | | | | - | - | - | - | - | - | - |
| | | М3 | | | | | | | | |
| 469 | С143001-58 | -НАДБАВКА К СМЕТНОЙ СТОИМОСТИ ПРИ ИЗМЕНЕНИИ МАРКИ БЕТОНА ПО МОРОЗОСТОЙКОСТИ ДО 200: ЗА 150 ЦИКЛОВ | 1 | 781 | - | 781 | - | - | - | - |
| | | | | - | - | - | - | - | - | - |
| | | М3 | | | | | | | | |
| | | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 60 | ТЕНГЕ | | | 78555 | 5271 | | | 17 |
| | | | ТЕНГЕ | | | 2682 | 1202 | | | 5 |
| | | СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ - | ТЕНГЕ | | | 37758 | - | - | | - |
| | | ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - | ТЕНГЕ | | | - | 1610 | - | | - |
| | | РЕСУРСЫ НА ОПРОБОВАНИЕ - | ТЕНГЕ | | | 33123 | - | - | | - |
| | | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - | ТЕНГЕ | | | 1240 | - | - | | - |
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. - | ЧЕЛ.-Ч | | | - | - | - | | 1 |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. - | ТЕНГЕ | | | - | 186 | - | | - |
| | | НЕНОРМИРУЕМЫЕ И НЕПРЕДВИДЕННЫЕ ЗАТРАТЫ - | ТЕНГЕ | | | 2340 | - | - | | - |
| | | ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ - | ТЕНГЕ | | | 41337 | - | - | | - |
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ - | ЧЕЛ.-Ч | | | - | - | - | | 10 |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - | ТЕНГЕ | | | - | 1796 | - | | - |
| | | СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - | ТЕНГЕ | | | 40798 | - | - | | - |
| | | МАТЕРИАЛЫ - | ТЕНГЕ | | | 30148 | - | - | | - |
| | | ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - | ТЕНГЕ | | | - | 2274 | - | | - |
| | | МЕСТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ - | ТЕНГЕ | | | 7332 | - | - | | - |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - | ТЕНГЕ | | | 2901 | - | - | | - |
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. - | ЧЕЛ.-Ч | | | - | - | - | | 1 |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. - | ТЕНГЕ | | | - | 435 | - | | - |
| | | НЕНОРМИРУЕМЫЕ И НЕПРЕДВИДЕННЫЕ ЗАТРАТЫ - | ТЕНГЕ | | | 2622 | - | - | | - |
| | | ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - | ТЕНГЕ | | | 46321 | - | - | | - |
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ - | ЧЕЛ.-Ч | | | - | - | - | | 15 |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - | ТЕНГЕ | | | - | 2709 | - | | - |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 60 | ТЕНГЕ | | | 87658 | - | - | | - |
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ - | ЧЕЛ.-Ч | | | - | - | - | | 24 |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - | ТЕНГЕ | | | - | 4505 | - | | - |
| | | РАЗДЕЛ 61. УСТРОЙСТВО ПЕРЕСЕЧЕНИЙ С МЕЖКВАРТАЛЬНЫМИ АВТОДОРОГАМИ ПО ВОДОПРОВОДНОМУ КАНАЛУ №2(L-12М)-1ШТ | | | | | | | | |
| 470 | Е0106-1-1 | -БЕТОНИРОВАНИЕ ОКОЛО ТРУБНОГО ПРОСТРАНСТВА(В20) | 2,1 | 6796,75 | 66,01 | 14273 | 139 | 487 | 1,35 | 3 |
| | | | | 195,75 | 24,93 | 411 | 52 | 105 | 0,12 | - |
| | | М3 | | | | | | | | |
| 471 | С143001-54 | -НАДБАВКА К СМЕТНОЙ СТОИМОСТИ БЕТОНА ЗА СУЛЬФАТОСТОЙКИЙ ЦЕМЕНТ | 2,1 | 127 | - | 267 | - | - | - | - |
| | | | | - | - | - | - | - | - | - |
| | | М3 | | | | | | | | |
| 472 | С143001-58 | -НАДБАВКА К СМЕТНОЙ СТОИМОСТИ ПРИ ИЗМЕНЕНИИ МАРКИ БЕТОНА ПО МОРОЗОСТОЙКОСТИ ДО 200: ЗА 150 ЦИКЛОВ | 2,1 | 781 | - | 1640 | - | - | - | - |
| | | | | - | - | - | - | - | - | - |
| | | М3 | | | | | | | | |
| 473 | Е0106-17-2 | -УСТРОЙСТВО ПОРТАЛЬНЫХ СТЕНОК (В20), ТОЛЩИНОЙ ДО 150 ММ | 1,26 | 13832,07 | 402,61 | 17428 | 507 | 4160 | 18,1 | 23 |
| | | | | 2992,5 | 152,1 | 3771 | 192 | 105 | 0,74 | 1 |
| | | М3 | | | | | | | | |
| 474 | С12041-90 ИЗМ. И ДОП.ВЫП.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК | -КАРКАСЫ И СЕТКИ ПЛОСКИЕ: ПРОВОЛОКА АРМАТУРНАЯ ИЗ НИЗКОУГЛЕРОДИСТОЙ СТАЛИ В-I, ВР-1, D 6 ММ | 0,0761 | 41200 | - | 3135 | - | - | - | - |
| | | | | - | - | - | - | - | - | - |
| | | Т | | | | | | | | |
| 475 | С143001-54 | -НАДБАВКА К СМЕТНОЙ СТОИМОСТИ БЕТОНА ЗА СУЛЬФАТОСТОЙКИЙ ЦЕМЕНТ | 1,26 | 127 | - | 160 | - | - | - | - |
| | | | | - | - | - | - | - | - | - |
| | | М3 | | | | | | | | |
| 476 | С143001-58 | -НАДБАВКА К СМЕТНОЙ СТОИМОСТИ ПРИ ИЗМЕНЕНИИ МАРКИ БЕТОНА ПО МОРОЗОСТОЙКОСТИ ДО 200: ЗА 150 ЦИКЛОВ | 1,26 | 781 | - | 984 | - | - | - | - |
| | | | | - | - | - | - | - | - | - |
| | | М3 | | | | | | | | |
| | | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 61 | ТЕНГЕ | | | 37888 | 646 | | | 26 |
| | | | ТЕНГЕ | | | 4182 | 244 | | | 1 |
| | | СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - | ТЕНГЕ | | | 37888 | - | - | | - |
| | | МАТЕРИАЛЫ - | ТЕНГЕ | | | 5394 | - | - | | - |
| | | ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - | ТЕНГЕ | | | - | 4426 | - | | - |
| | | СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ - | ТЕНГЕ | | | 3135 | - | - | | - |
| | | МЕСТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ - | ТЕНГЕ | | | 24531 | - | - | | - |
| | | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - | ТЕНГЕ | | | 4647 | - | - | | - |
| | | НЕНОРМИРУЕМЫЕ И НЕПРЕДВИДЕННЫЕ ЗАТРАТЫ - | ТЕНГЕ | | | 2552 | - | - | | - |
| | | ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - | ТЕНГЕ | | | 45087 | - | - | | - |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 61 | ТЕНГЕ | | | 45087 | - | - | | - |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

**ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №2-1-16 УЛИЦА №17**

**РАЗДЕЛ 62. УСТРОЙСТВО АРЫКОВ**

**УСИЛЕНИЕ ЛЮКОВ-1ШТ**

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 477 | Е0108-6-9 | -КЛАДКА СТЕН ГОРЛОВИН КОЛОДЦЕВ | 0,26 | 9789,33 | 296,6 | 2545 | 77 | 315 | 5,95 | 2 |
| | | М3 | | 915,75 | 110,25 | 238 | 29 | 118 | 0,54 | - |
| 478 | Е0122-41-1 | -МОНТАЖ ПЛИТ КЦП1-10-2 | 0,1 | 2957,3 | 1521,8 | 296 | 152 | 239 | 8,86 | 1 |
| | ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 1 СН РК | М3 | | 1435,5 | 403,2 | 144 | 40 | 130 | 2,06 | - |
| 479 | С143018-24 | -ПЛИТЫ ПОКРЫТИЙ, ПЕРЕКРЫТИЙ | 0,1 | 17543 | - | 1754 | - | - | - | - |
| | ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 26 | КОЛОДЦЕВ ИЗ ТЯЖЕЛОГО БЕТОНА КЛАССА В22,5, КРУГЛЫЕ(КЦП1-10-2-9ШТ) | | - | - | - | - | - | - | - |
| | | М3 | | | | | | | | |
| 480 | С131104-10 | -ЛЮК ЧУГУННЫЙ, ТИП Т (С250) | 1 | 5850 | - | 5850 | - | - | - | - |
| | ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 27 | ГОСТ 3634-99 | | - | - | - | - | - | - | - |
| | | КОМПЛЕКТ | | | | | | | | |
| | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 62 | | ТЕНГЕ | | | 10445 | 229 | | | 2 |
| | | | ТЕНГЕ | | | 382 | 69 | | | - |
| | СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - | | ТЕНГЕ | | | 4595 | - | - | | - |
| | МАТЕРИАЛЫ - | | ТЕНГЕ | | | 62 | - | - | | - |
| | ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - | | ТЕНГЕ | | | - | 451 | - | | - |
| | МЕСТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ - | | ТЕНГЕ | | | 3922 | - | - | | - |
| | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - | | ТЕНГЕ | | | 554 | - | - | | - |
| | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. - | | ТЕНГЕ | | | - | 83 | - | | - |
| | НЕНОРМИРУЕМЫЕ И НЕПРЕДВИДЕННЫЕ ЗАТРАТЫ - | | ТЕНГЕ | | | 309 | - | - | | - |
| | ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - | | ТЕНГЕ | | | 5458 | - | - | | - |
| | СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ - | | ТЕНГЕ | | | 5850 | - | - | | - |
| | СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ - | | ТЕНГЕ | | | 5850 | - | - | | - |
| | НЕНОРМИРУЕМЫЕ И НЕПРЕДВИДЕННЫЕ ЗАТРАТЫ - | | ТЕНГЕ | | | 351 | - | - | | - |
| | ВСЕГО,СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ - | | ТЕНГЕ | | | 6201 | - | - | | - |
| | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 62 | | ТЕНГЕ | | | 11659 | - | - | | - |

**РАЗДЕЛ 63. УСТРОЙСТВО ПЕРЕСЕЧЕНИЙ С ДОРОГОЙ НА П. ВЕТЕЛКИНА(L-18М)-1ШТ**

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 481 | Е0122-6-8 | -УКЛАДКА ВОДОПРОВОДНЫХ | | 2206207,15 | 107441,86 | 39712 | 1934 | 3203 | 577 | 10 |
| | ИЗМ. И | ЧУГУННЫХ НАПОРНЫХ РАСТРУБНЫХ | 0,018 | | | | | | | |
| | ДОП.ВЫП.15 | ТРУБ ДИАМ. 300 ММ ПРИ ЗАДЕЛКЕ РАСТРУБОВ АСБЕСТОЦЕМЕНТОМ | | 96300 | 40587,75 | 1733 | 731 | 130 | 198,23 | 4 |
| | | КМ | | | | | | | | |
| 482 | Е0106-1-1 | -БЕТОНИРОВАНИЕ ОКОЛО ТРУБНОГО ПРОСТРАНСТВА(В20) | 5,2 | 6796,75 | 66,01 | 35343 | 343 | 1205 | 1,35 | 7 |
| | | | | 195,75 | 24,93 | 1018 | 130 | 105 | 0,12 | 1 |
| | | М3 | | | | | | | | |
| 483 | С143001-54 | -НАДБАВКА К СМЕТНОЙ СТОИМОСТИ БЕТОНА ЗА СУЛЬФАТОСТОЙКИЙ | 5,2 | 127 | - | 660 | - | - | - | - |
| | | ЦЕМЕНТ | | - | - | - | - | - | - | - |
| | | М3 | | | | | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 484 | С143001-58 | -НАДБАВКА К СМЕТНОЙ СТОИМОСТИ ПРИ ИЗМЕНЕНИИ МАРКИ БЕТОНА ПО МОРОЗОСТОЙКОСТИ ДО 200: ЗА 150 ЦИКЛОВ<br>М3 | 5,2 | 781<br>- | -<br>- | 4061<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| | | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 63 | ТЕНГЕ | | | 79776 | 2277 | | | 17 |
| | | СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - ТЕНГЕ | ТЕНГЕ | | | 2751<br>79776 | 860<br>- | -<br>- | | 4<br>- |
| | | МАТЕРИАЛЫ - | ТЕНГЕ | | | 36700 | - | - | | - |
| | | ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - | ТЕНГЕ | | | - | 3612 | - | | - |
| | | МЕСТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ - | ТЕНГЕ | | | 38048 | - | - | | - |
| | | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - | ТЕНГЕ | | | 4408 | - | - | | - |
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. - | ЧЕЛ.-Ч | | | - | - | - | | 2 |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. - | ТЕНГЕ | | | - | 661 | - | | - |
| | | НЕНОРМИРУЕМЫЕ И НЕПРЕДВИДЕННЫЕ ЗАТРАТЫ - | ТЕНГЕ | | | 5051 | - | - | | - |
| | | ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - | ТЕНГЕ | | | 89236 | - | - | | - |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 63 | ТЕНГЕ | | | 89236 | - | - | | - |

**ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №2-1-17 УЛИЦА №17А**

РАЗДЕЛ 64. АСФАЛЬТОБЕТОННОЕ ПОКРЫТИЕ ПРОЕЗЖЕЙ ЧАСТИ ТИП1, ПЛ-172М2

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 485 | Е0127-14-2 | -УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ И ВЫРАВНИВАЮЩИХ СЛОЕВ ОСНОВАНИЙ ИЗ ПЕСЧАНО-ГРАВИЙНОЙ СМЕСИ, ДРЕСВЫ(Т.15СМ)<br>М3 | 25,8 | 775,02<br>21,38 | 73,75<br>11,67 | 19996<br>552 | 1903<br>301 | 1134<br>133 | 0,14<br>0,04 | 4<br>1 |
| 486 | Е0127-26-4 | -УСТРОЙСТВО НИЖНЕГО СЛОЯ ДВУХСЛОЙНЫХ ОСНОВАНИЙ ТОЛЩИНОЙ 12 СМ ИЗ ЩЕБНЯ М800 ФРАКЦИИ 40-70 ММ(Т.10СМ)<br>М2 | 172 | 279,25<br>3,89 | 18,86<br>5,77 | 48031<br>669 | 3245<br>993 | 2211<br>133 | 0,02<br>0,02 | 4<br>3 |
| 487 | Е0127-26-5<br>К=2 | -УСТРОЙСТВО ОСНОВАНИЙ ТОЛЩИНОЙ 12 СМ ИЗ ЩЕБНЯ М800 ФРАКЦИИ 40-70 ММ, НА КАЖДЫЙ 1 СМ ИЗМЕНЕНИЯ ТОЛЩИНЫ СЛОЯ ДОБАВЛЯТЬ К ГР.4<br>М2 | 172 | -46,03<br>-0,22 | -3,02<br>-0,89 | -7918<br>-38 | -520<br>-152 | -253<br>133 | -<br>- | -<br>-1 |
| 488 | Е0127-26-2 | -УСТРОЙСТВО ВЕРХНЕГО СЛОЯ ДВУХСЛОЙНЫХ ОСНОВАНИЙ ТОЛЩИНОЙ 12 СМ ИЗ ЩЕБНЯ М800 ФРАКЦИИ 5-40 ММ(Т.8СМ)<br>М2 | 172 | 308,66<br>6,01 | 34,56<br>8,38 | 53089<br>1034 | 5944<br>1442 | 3292<br>133 | 0,04<br>0,03 | 7<br>5 |
| 489 | Е0127-26-3<br>К=4 | -УСТРОЙСТВО ОСНОВАНИЙ ТОЛЩИНОЙ 12 СМ ИЗ ЩЕБНЯ М800 ФРАКЦИИ 5-40 ММ, НА КАЖДЫЙ 1 СМ ИЗМЕНЕНИЯ ТОЛЩИНЫ СЛОЯ ДОБАВЛЯТЬ К ГР.1,2<br>М2 | 172 | -93,76<br>-0,4 | -5,47<br>-1,6 | -16127<br>-69 | -941<br>-276 | -458<br>133 | -<br>-0,01 | -<br>-1 |
| 490 | Е0127-72-1 | -РОЗЛИВ ВЯЖУЩИХ МАТЕРИАЛОВ(БИТУМ БНД)<br>Т | 0,1032 | 339,59<br>- | 339,59<br>140,94 | 35<br>- | 35<br>15 | 19<br>133 | 0,58<br>0,58 | -<br>- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 491 | Е0127-66-2 | -ПРИГОТОВЛЕНИЕ ЖИДКОГО БИТУМА В КОТЛАХ ВМЕСТИМОСТЬЮ 15000 Л БЕЗ ВВЕДЕНИЯ ДОБАВОК | 0,1032 | 472,75 | 427,75 | 49 | 44 | 22 | 0,29 | - |
| | | | | 45 | 117,15 | 5 | 12 | 133 | 0,44 | - |
| | | Т | | | | | | | | |
| 492 | С11011-31 ИЗМ. И ДОП.ВЫП.7 СН РК | -БИТУМ НЕФТЯНОЙ ДОРОЖНЫЙ ВЯЗКИЙ, МАРКА БНД | 0,106296 | 37900 | - | 4029 | - | - | - | - |
| | | | | - | - | - | - | - | - | - |
| | | Т | | | | | | | | |
| 493 | Е0127-53-6 | -УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЯ ТОЛЩИНОЙ 4 СМ ИЗ ГОРЯЧИХ АСФАЛЬТОБЕТОННЫХ СМЕСЕЙ ПОРИСТЫХ КРУПНОЗЕРНИСТЫХ ПЛОТНОСТЬ КАМЕННЫХ МАТЕРИАЛОВ 2,5-2,9 Т/М3(6СМ) | 172 | 24,52 | 15,35 | 4218 | 2640 | 2516 | 0,03 | 6 |
| | | | | 5,94 | 5,06 | 1022 | 870 | 133 | 0,02 | 3 |
| | | М2 | | | | | | | | |
| 494 | Е0127-54-6 К=4 | -НОРМЫ ДЛЯ КОРРЕКТИРОВКИ ТАБЛ. 27-53 ПРИ ИЗМЕНЕНИИ ТОЛЩИНЫ ПОКРЫТИЙ НА 0,5 СМ, ДОБАВЛЯТЬ К ПОРИСТЫМ КРУПНОЗЕРНИСТЫМ СМЕСЯМ, ПЛОТНОСТЬ КАМЕННЫХ МАТЕРИАЛОВ 2,5-2,9 Т/М3 | 172 | 0,08 | - | 14 | - | 9 | - | - |
| | | | | 0,04 | - | 7 | - | 133 | - | - |
| | | М2 | | | | | | | | |
| 495 | С143010-14 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 29 | -СМЕСИ АСФАЛЬТОБЕТОННЫЕ ГОРЯЧИЕ ПОРИСТЫЕ КРУПНОЗЕРНИСТЫЕ, МАРКИ I СТ РК 1225-2013 | 23,8908 | 6463 | - | 154406 | - | - | - | - |
| | | | | - | - | - | - | - | - | - |
| | | Т | | | | | | | | |
| 496 | Е0127-72-1 | -РОЗЛИВ ВЯЖУЩИХ МАТЕРИАЛОВ | 0,0516 | 339,59 | 339,59 | 18 | 18 | 10 | 0,58 | - |
| | | | | - | 140,94 | - | 7 | 133 | 0,58 | - |
| | | Т | | | | | | | | |
| 497 | Е0127-66-2 | -ПРИГОТОВЛЕНИЕ ЖИДКОГО БИТУМА В КОТЛАХ ВМЕСТИМОСТЬЮ 15000 Л БЕЗ ВВЕДЕНИЯ ДОБАВОК | 0,0516 | 472,75 | 427,75 | 24 | 22 | 11 | 0,29 | - |
| | | | | 45 | 117,15 | 2 | 6 | 133 | 0,44 | - |
| | | Т | | | | | | | | |
| 498 | С11011-31 ИЗМ. И ДОП.ВЫП.7 СН РК | -БИТУМ НЕФТЯНОЙ ДОРОЖНЫЙ ВЯЗКИЙ, МАРКА БНД | 0,053148 | 37900 | - | 2014 | - | - | - | - |
| | | | | - | - | - | - | - | - | - |
| | | Т | | | | | | | | |
| 499 | Е0127-53-1 | -УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЯ ТОЛЩИНОЙ 4 СМ ИЗ ГОРЯЧИХ АСФАЛЬТОБЕТОННЫХ СМЕСЕЙ ПЛОТНЫХ МЕЛКОЗЕРНИСТЫХ С ПЛОТНОСТЬЮ КАМЕННЫХ МАТЕРИАЛОВ 2,5-2,9 Т/М3 ТИПА АБВ | 172 | 24,52 | 15,35 | 4218 | 2640 | 2516 | 0,03 | 6 |
| | | | | 5,94 | 5,06 | 1022 | 870 | 133 | 0,02 | 3 |
| | | М2 | | | | | | | | |
| 500 | С143010-9 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 29 | -СМЕСИ АСФАЛЬТОБЕТОННЫЕ ГОРЯЧИЕ ПЛОТНЫЕ МЕЛКОЗЕРНИСТЫЕ, ТИПА Б, МАРКИ I СТ РК 1225-2013 | 16,6152 | 6512 | - | 108198 | - | - | - | - |
| | | | | - | - | - | - | - | - | - |
| | | Т | | | | | | | | |
| БОРДЮРНЫЕ КАМНИ БУ 100.30.15-198ШТ | | | | | | | | | | |
| 501 | Е0127-34-2 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 2 СН РК 8.02-01-20 | -УСТАНОВКА БОРТОВЫХ БЕТОННЫХ КАМНЕЙ БУ 100.30.15 | 198 | 470,42 | 6,63 | 93144 | 1313 | 29082 | 0,7 | 138 |
| | | | | 108,68 | 1,76 | 21519 | 348 | 133 | 0,01 | 1 |
| | | М | | | | | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 502 | С143003-10 | -КАМНИ БОРТОВЫЕ ИЗ БЕТОНА | 8,514 | 14861 | - | 126527 | - | - | - | - |
| | ИЗМ. И | КЛАССА В30 ГОСТ 6665-91 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | ДОП. ВЫП. | | | - | - | - | - | - | - | - |
| | 29 | М3 | | | | | | | | |
| | | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 64 | ТЕНГЕ | | | 593964 | 16343 | | | 164 |
| | | | ---- | | | --- | --- | | | --- |
| | | | ТЕНГЕ | | | 25724 | 4436 | | | 15 |
| | | СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - | ТЕНГЕ | | | 593964 | - | - | | - |
| | | МАТЕРИАЛЫ - | ТЕНГЕ | | | 4821 | - | - | | - |
| | | ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - | ТЕНГЕ | | | - | 30159 | - | | - |
| | | СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ - | ТЕНГЕ | | | 6043 | - | - | | - |
| | | МЕСТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ - | ТЕНГЕ | | | 541034 | - | - | | - |
| | | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - | ТЕНГЕ | | | 40112 | - | - | | - |
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. - | ЧЕЛ.-Ч | | | - | - | - | | 20 |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. - | ТЕНГЕ | | | - | 6017 | - | | - |
| | | НЕНОРМИРУЕМЫЕ И НЕПРЕДВИДЕННЫЕ ЗАТРАТЫ - | ТЕНГЕ | | | 38045 | - | - | | - |
| | | ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - | ТЕНГЕ | | | 672121 | - | - | | - |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 64 | ТЕНГЕ | | | 672121 | - | - | | - |

## РАЗДЕЛ 65. СЪЕЗДЫ К ЧАСТНОМУ СЕКТОРУ-20ШТ

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | ПОКРЫТИЯ ИЗ ЩПС СЪЕЗДОВ К ЧАСТНОМУ СЕКТОРУ | | | | | | | | |
| 503 | Е0127-14-1 | -УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ И | 15,4 | 1055,56 | 68,13 | 16256 | 1049 | 699 | 0,14 | 2 |
| | | ВЫРАВНИВАЮЩИХ СЛОЕВ ОСНОВАНИЙ | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | ИЗ ПЕСКА(Т.10СМ) | | 21,38 | 12,76 | 329 | 197 | 133 | 0,04 | 1 |
| | | М3 | | | | | | | | |
| 504 | Е0127-63-11 | -УКРЕПЛЕНИЕ СЪЕЗДОВ СМЕСЬЮ ИЗ | 154 | 37,79 | 30,56 | 5820 | 4706 | 3130 | 0,05 | 7 |
| | К=1,5 | ЩЕБНЬ-60%, ПЕСОК-34%, | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | ГЛИНА-6%ТОЛЩИНОЙ 10 СМ(15СМ) | | 7,19 | 8,09 | 1106 | 1247 | 133 | 0,03 | 5 |
| | | М2 | | | | | | | | |
| 505 | С143008-11 | -ЩЕБЕНЬ ИЗ ПЛОТНЫХ ГОРНЫХ | 13,86 | 1228 | - | 17020 | - | - | - | - |
| | ИЗМ. И | ПОРОД ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | ДОП. ВЫП. | М300, ФРАКЦИЯ 20-40 ММ СТ РК | | - | - | - | - | - | - | - |
| | 29 | 1284-2004 | | | | | | | | |
| | | М3 | | | | | | | | |
| 506 | С143008-92 | -ПЕСОК ПРИРОДНЫЙ ГОСТ | 7,85 | 878 | - | 6892 | - | - | - | - |
| | ИЗМ. И | 8736-2014 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | ДОП. ВЫП. | | | - | - | - | - | - | - | - |
| | 29 | М3 | | | | | | | | |
| 507 | С143008-111 | -ГЛИНА | 1,39 | 422 | - | 587 | - | - | - | - |
| | ИЗМ. И | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | ДОП. ВЫП. | М3 | | - | - | - | - | - | - | - |
| | 25 | | | | | | | | | |
| 508 | Е0127-70-1 | -ПРИГОТОВЛЕНИЕ СМЕСИ:ЩЕБЕНЬ, | 23,1 | 149,14 | 140,84 | 3445 | 3253 | 1295 | 0,05 | 1 |
| | | ПЕСОК, ГЛИНА В УСТАНОВКЕ | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | | 8,3 | 33,85 | 192 | 782 | 133 | 0,13 | 3 |
| | | М3 | | | | | | | | |
| | | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 65 | ТЕНГЕ | | | 50020 | 9008 | | | 11 |
| | | | ---- | | | --- | --- | | | --- |
| | | | ТЕНГЕ | | | 1627 | 2225 | | | 8 |
| | | СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - | ТЕНГЕ | | | 50020 | - | - | | - |
| | | ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - | ТЕНГЕ | | | - | 3852 | - | | - |
| | | МЕСТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ - | ТЕНГЕ | | | 39384 | - | - | | - |
| | | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - | ТЕНГЕ | | | 5124 | - | - | | - |
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. - | ЧЕЛ.-Ч | | | - | - | - | | 3 |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. - | ТЕНГЕ | | | - | 769 | - | | - |
| | | НЕНОРМИРУЕМЫЕ И НЕПРЕДВИДЕННЫЕ ЗАТРАТЫ - | ТЕНГЕ | | | 3309 | - | - | | - |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - | ТЕНГЕ | | | 58452 | - | - | | - |
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ - | ЧЕЛ.-Ч | | | - | - | - | | 22 |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - | ТЕНГЕ | | | - | 4621 | - | | - |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 65 | ТЕНГЕ | | | 58452 | - | - | | - |
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ - | ЧЕЛ.-Ч | | | - | - | - | | 22 |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - | ТЕНГЕ | | | - | 4621 | - | | - |
| | | РАЗДЕЛ 66. УСТРОЙСТВО ПЕРЕСЕЧЕНИЙ С ДОРОГОЙ НА П. ВЕТЕЛКИНА(L-18М)-1ШТ | | | | | | | | |
| 509 | Е0122-6-8 | -УКЛАДКА ВОДОПРОВОДНЫХ | | 2206207,15 | 107441,86 | 39712 | 1934 | 3203 | 577 | 10 |
| | ИЗМ. И | ЧУГУННЫХ НАПОРНЫХ РАСТРУБНЫХ | 0,018 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | ДОП.ВЫП.15 | ТРУБ ДИАМ. 300 ММ ПРИ ЗАДЕЛКЕ РАСТРУБОВ АСБЕСТОЦЕМЕНТОМ | | 96300 | 40587,75 | 1733 | 731 | 130 | 198,23 | 4 |
| | | КМ | | | | | | | | |
| 510 | Е0106-1-1 | -БЕТОНИРОВАНИЕ ОКОЛО ТРУБНОГО ПРОСТРАНСТВА(В20) | 5,2 | 6796,75 | 66,01 | 35343 | 343 | 1205 | 1,35 | 7 |
| | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | | 195,75 | 24,93 | 1018 | 130 | 105 | 0,12 | 1 |
| | | М3 | | | | | | | | |
| 511 | С143001-54 | -НАДБАВКА К СМЕТНОЙ СТОИМОСТИ БЕТОНА ЗА СУЛЬФАТОСТОЙКИЙ ЦЕМЕНТ | 5,2 | 127 | - | 660 | - | - | - | - |
| | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | | - | - | - | - | - | - | - |
| | | М3 | | | | | | | | |
| 512 | С143001-58 | -НАДБАВКА К СМЕТНОЙ СТОИМОСТИ ПРИ ИЗМЕНЕНИИ МАРКИ БЕТОНА ПО МОРОЗОСТОЙКОСТИ ДО 200: ЗА 150 ЦИКЛОВ | 5,2 | 781 | - | 4061 | - | - | - | - |
| | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | | - | - | - | - | - | - | - |
| | | М3 | | | | | | | | |
| | | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 66 | ТЕНГЕ | | | 79776 | 2277 | | | 17 |
| | | | --- | | | --- | --- | | | --- |
| | | | ТЕНГЕ | | | 2751 | 860 | | | 4 |
| | | СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - | ТЕНГЕ | | | 79776 | - | - | | - |
| | | МАТЕРИАЛЫ - | ТЕНГЕ | | | 36700 | - | - | | - |
| | | ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - | ТЕНГЕ | | | - | 3612 | - | | - |
| | | МЕСТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ - | ТЕНГЕ | | | 38048 | - | - | | - |
| | | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - | ТЕНГЕ | | | 4408 | - | - | | - |
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. - | ЧЕЛ.-Ч | | | - | - | - | | 2 |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. - | ТЕНГЕ | | | - | 661 | - | | - |
| | | НЕНОРМИРУЕМЫЕ И НЕПРЕДВИДЕННЫЕ ЗАТРАТЫ - | ТЕНГЕ | | | 5051 | - | - | | - |
| | | ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - | ТЕНГЕ | | | 89236 | - | - | | - |
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ - | ЧЕЛ.-Ч | | | - | - | - | | 24 |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - | ТЕНГЕ | | | - | 4273 | - | | - |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 66 | ТЕНГЕ | | | 89236 | - | - | | - |
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ - | ЧЕЛ.-Ч | | | - | - | - | | 24 |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - | ТЕНГЕ | | | - | 4273 | - | | - |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

**ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 2-1-18 УЛИЦА №18**

**РАЗДЕЛ 67. АСФАЛЬТОБЕТОННОЕ ПОКРЫТИЕ ПРОЕЗЖЕЙ ЧАСТИ ТИП1, ПЛ-384М2**

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 513 | Е0127-14-2 | -УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ И ВЫРАВНИВАЮЩИХ СЛОЕВ ОСНОВАНИЙ ИЗ ПЕСЧАНО-ГРАВИЙНОЙ СМЕСИ, ДРЕСВЫ(Т.15СМ) | 57,6 | 775,02 | 73,75 | 44641 | 4248 | 2532 | 0,14 | 8 |
| | | | | 21,38 | 11,67 | 1231 | 672 | 133 | 0,04 | 2 |
| | | М3 | | | | | | | | |
| 514 | Е0127-26-4 | -УСТРОЙСТВО НИЖНЕГО СЛОЯ ДВУХСЛОЙНЫХ ОСНОВАНИЙ ТОЛЩИНОЙ 12 СМ ИЗ ЩЕБНЯ М800 ФРАКЦИИ 40-70 ММ(Т.10СМ) | 384 | 279,25 | 18,86 | 107233 | 7244 | 4936 | 0,02 | 8 |
| | | | | 3,89 | 5,77 | 1494 | 2217 | 133 | 0,02 | 8 |
| | | М2 | | | | | | | | |
| 515 | Е0127-26-5 К=2 | -УСТРОЙСТВО ОСНОВАНИЙ ТОЛЩИНОЙ 12 СМ ИЗ ЩЕБНЯ М800 ФРАКЦИИ 40-70 ММ, НА КАЖДЫЙ 1 СМ ИЗМЕНЕНИЯ ТОЛЩИНЫ СЛОЯ ДОБАВЛЯТЬ К ГР.4 | 384 | -46,03 | -3,02 | -17677 | -1161 | -565 | - | -1 |
| | | | | -0,22 | -0,89 | -84 | -340 | 133 | - | -1 |
| | | М2 | | | | | | | | |
| 516 | Е0127-26-2 | -УСТРОЙСТВО ВЕРХНЕГО СЛОЯ ДВУХСЛОЙНЫХ ОСНОВАНИЙ ТОЛЩИНОЙ 12 СМ ИЗ ЩЕБНЯ М800 ФРАКЦИИ 5-40 ММ(Т.8СМ) | 384 | 308,66 | 34,56 | 118524 | 13271 | 7350 | 0,04 | 15 |
| | | | | 6,01 | 8,38 | 2308 | 3218 | 133 | 0,03 | 11 |
| | | М2 | | | | | | | | |
| 517 | Е0127-26-3 К=4 | -УСТРОЙСТВО ОСНОВАНИЙ ТОЛЩИНОЙ 12 СМ ИЗ ЩЕБНЯ М800 ФРАКЦИИ 5-40 ММ, НА КАЖДЫЙ 1 СМ ИЗМЕНЕНИЯ ТОЛЩИНЫ СЛОЯ ДОБАВЛЯТЬ К ГР.1,2 | 384 | -93,76 | -5,47 | -36004 | -2100 | -1023 | - | -1 |
| | | | | -0,4 | -1,6 | -154 | -616 | 133 | -0,01 | -2 |
| | | М2 | | | | | | | | |
| 518 | Е0127-72-1 | -РОЗЛИВ ВЯЖУЩИХ МАТЕРИАЛОВ(БИТУМ БНД) | 0,2304 | 339,59 | 339,59 | 78 | 78 | 43 | 0,58 | - |
| | | | | - | 140,94 | - | 32 | 133 | 0,58 | - |
| | | Т | | | | | | | | |
| 519 | Е0127-66-2 | -ПРИГОТОВЛЕНИЕ ЖИДКОГО БИТУМА В КОТЛАХ ВМЕСТИМОСТЬЮ 15000 Л БЕЗ ВВЕДЕНИЯ ДОБАВОК | 0,2304 | 472,75 | 427,75 | 109 | 99 | 50 | 0,29 | - |
| | | | | 45 | 117,15 | 10 | 27 | 133 | 0,44 | - |
| | | Т | | | | | | | | |
| 520 | С11011-31 ИЗМ. И ДОП.ВЫП.7 СН РК 8.02-04-20 | -БИТУМ НЕФТЯНОЙ ДОРОЖНЫЙ ВЯЗКИЙ, МАРКА БНД | 0,237312 | 37900 | - | 8994 | - | - | - | - |
| | | | | - | - | - | - | - | - | - |
| | | Т | | | | | | | | |
| 521 | Е0127-53-6 | -УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЯ ТОЛЩИНОЙ 4 СМ ИЗ ГОРЯЧИХ АСФАЛЬТОБЕТОННЫХ СМЕСЕЙ ПОРИСТЫХ КРУПНОЗЕРНИСТЫХ ПЛОТНОСТЬ КАМЕННЫХ МАТЕРИАЛОВ 2,5-2,9 Т/М3(6СМ) | 384 | 24,52 | 15,35 | 9416 | 5895 | 5618 | 0,03 | 13 |
| | | | | 5,94 | 5,06 | 2281 | 1943 | 133 | 0,02 | 7 |
| | | М2 | | | | | | | | |
| 522 | Е0127-54-6 К=4 | -НОРМЫ ДЛЯ КОРРЕКТИРОВКИ ТАБЛ. 27-53 ПРИ ИЗМЕНЕНИИ ТОЛЩИНЫ ПОКРЫТИЙ НА 0,5 СМ, ДОБАВЛЯТЬ К ПОРИСТЫМ КРУПНОЗЕРНИСТЫМ СМЕСЯМ, ПЛОТНОСТЬ КАМЕННЫХ МАТЕРИАЛОВ 2,5-2,9 Т/М3 | 384 | 0,08 | - | 31 | - | 20 | - | - |
| | | | | 0,04 | - | 15 | - | 133 | - | - |
| | | М2 | | | | | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 523 | С143010-14<br>ИЗМ. И<br>ДОП. ВЫП.<br>29 | -СМЕСИ АСФАЛЬТОБЕТОННЫЕ ГОРЯЧИЕ ПОРИСТЫЕ КРУПНОЗЕРНИСТЫЕ, МАРКИ I СТ РК 1225-2013<br>Т | 53,3376 | 6463<br>-<br>- | -<br>-<br>- | 344721<br>-<br>- | -<br>-<br>- | -<br>-<br>- | -<br>-<br>- | - |
| 524 | Е0127-72-1 | -РОЗЛИВ ВЯЖУЩИХ МАТЕРИАЛОВ<br>Т | 0,1152 | 339,59<br>- | 339,59<br>140,94 | 39<br>- | 39<br>16 | 22<br>133 | 0,58<br>0,58 | -<br>- |
| 525 | Е0127-66-2 | -ПРИГОТОВЛЕНИЕ ЖИДКОГО БИТУМА В КОТЛАХ ВМЕСТИМОСТЬЮ 15000 Л БЕЗ ВВЕДЕНИЯ ДОБАВОК<br>Т | 0,1152 | 472,75<br>45 | 427,75<br>117,15 | 54<br>5 | 49<br>13 | 25<br>133 | 0,29<br>0,44 | -<br>- |
| 526 | С11011-31<br>ИЗМ. И<br>ДОП.ВЫП.7<br>СН РК<br>8.02-04-20<br>02, СН РК<br>8.02-04С-2<br>004 | -БИТУМ НЕФТЯНОЙ ДОРОЖНЫЙ ВЯЗКИЙ, МАРКА БНД<br>Т | 0,118656 | 37900<br>- | -<br>- | 4497<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- | - |
| 527 | Е0127-53-1 | -УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЯ ТОЛЩИНОЙ 4 СМ ИЗ ГОРЯЧИХ АСФАЛЬТОБЕТОННЫХ СМЕСЕЙ ПЛОТНЫХ МЕЛКОЗЕРНИСТЫХ С ПЛОТНОСТЬЮ КАМЕННЫХ МАТЕРИАЛОВ 2,5-2,9 Т/М3 ТИПА АБВ<br>М2 | 384 | 24,52<br>5,94 | 15,35<br>5,06 | 9416<br>2281 | 5895<br>1943 | 5618<br>133 | 0,03<br>0,02 | 13<br>7 |
| 528 | С143010-9<br>ИЗМ. И<br>ДОП. ВЫП.<br>29 | -СМЕСИ АСФАЛЬТОБЕТОННЫЕ ГОРЯЧИЕ ПЛОТНЫЕ МЕЛКОЗЕРНИСТЫЕ, ТИПА Б, МАРКИ I СТ РК 1225-2013<br>Т | 37,0944 | 6512<br>- | -<br>- | 241559<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- | - |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 67 | ТЕНГЕ | 835632 | 33557 | | 57 |
| | ТЕНГЕ | 9388 | 9127 | | 32 |
| СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - | ТЕНГЕ | 835632 | - | - | - |
| МАТЕРИАЛЫ - | ТЕНГЕ | 2496 | - | - | - |
| ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - | ТЕНГЕ | - | 18515 | - | - |
| СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ - | ТЕНГЕ | 13491 | - | - | - |
| МЕСТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ - | ТЕНГЕ | 776700 | - | - | - |
| НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - | ТЕНГЕ | 24624 | - | - | - |
| НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. - | ЧЕЛ.-Ч | - | - | - | 12 |
| СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. - | ТЕНГЕ | - | 3694 | - | - |
| НЕНОРМИРУЕМЫЕ И НЕПРЕДВИДЕННЫЕ ЗАТРАТЫ - | ТЕНГЕ | 51615 | - | - | - |
| ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - | ТЕНГЕ | 911872 | - | - | - |
| НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ - | ЧЕЛ.-Ч | - | - | - | 101 |
| СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - | ТЕНГЕ | - | 22208 | - | - |
| ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 67 | ТЕНГЕ | 911872 | - | - | - |
| НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ - | ЧЕЛ.-Ч | - | - | - | 101 |
| СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - | ТЕНГЕ | - | 22208 | - | - |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | РАЗДЕЛ 68. БОРДЮРНЫЕ КАМНИ БУ 100.30.15-758ШТ | | | | | | | | |
| 529 | E0127-34-2 | -УСТАНОВКА БОРТОВЫХ БЕТОННЫХ | 758 | 470,42 | 6,63 | 356582 | 5026 | 111336 | 0,7 | 529 |
| | ИЗМ. И | КАМНЕЙ БУ 100.30.15 | | | | | | | | |
| | ДОП. ВЫП. | | | 108,68 | 1,76 | 82379 | 1332 | 133 | 0,01 | 5 |
| | 2 СН РК | М | | | | | | | | |
| 530 | C143003-10 | -КАМНИ БОРТОВЫЕ ИЗ БЕТОНА | 32,594 | 14861 | - | 484379 | - | - | - | - |
| | ИЗМ. И | КЛАССА В30 ГОСТ 6665-91 | | | | | | | | |
| | ДОП. ВЫП. | | | - | - | - | - | - | - | - |
| | 29 | М3 | | | | | | | | |
| | | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 68 | ТЕНГЕ | | | 840962 | 5026 | | | 529 |
| | | | ТЕНГЕ | | | 82379 | 1332 | | | 5 |
| | | СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - | ТЕНГЕ | | | 840962 | - | - | | - |
| | | МАТЕРИАЛЫ - | ТЕНГЕ | | | 14175 | - | - | | - |
| | | ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - | ТЕНГЕ | | | - | 83711 | - | | - |
| | | МЕСТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ - | ТЕНГЕ | | | 739381 | - | - | | - |
| | | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - | ТЕНГЕ | | | 111336 | - | - | | - |
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. - | ЧЕЛ.-Ч | | | - | - | - | | 56 |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. - | ТЕНГЕ | | | - | 16700 | - | | - |
| | | НЕНОРМИРУЕМЫЕ И НЕПРЕДВИДЕННЫЕ ЗАТРАТЫ - | ТЕНГЕ | | | 57138 | - | - | | - |
| | | ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - | ТЕНГЕ | | | 1009435 | - | - | | - |
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ - | ЧЕЛ.-Ч | | | - | - | - | | 589 |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - | ТЕНГЕ | | | - | 100411 | - | | - |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 68 | ТЕНГЕ | | | 1009435 | - | - | | - |
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ - | ЧЕЛ.-Ч | | | - | - | - | | 589 |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - | ТЕНГЕ | | | - | 100411 | - | | - |
| | | РАЗДЕЛ 69. УСТРОЙСТВО ПЕРЕСЕЧЕНИЙ С МЕЖКВАРТАЛЬНЫМИ АВТОДОРОГАМИ(L-12М)-14ШТ | | | | | | | | |
| | | ВОДОПРОПУСКНЫЕ ТРУБЫ Д 315ММ | | | | | | | | |
| 531 | E0122-6-8 | -УКЛАДКА ВОДОПРОВОДНЫХ | | 2206207,15 | 107441,86 | 145610 | 7091 | 11745 | 577 | 38 |
| | ИЗМ. И | ЧУГУННЫХ НАПОРНЫХ РАСТРУБНЫХ | 0,066 | | | | | | | |
| | ДОП.ВЫП.15 | ТРУБ ДИАМ. 300 ММ ПРИ ЗАДЕЛКЕ РАСТРУБОВ АСБЕСТОЦЕМЕНТОМ | | 96300 | 40587,75 | 6356 | 2679 | 130 | 198,23 | 13 |
| | | КМ | | | | | | | | |
| 532 | E0127-14-2 | -ЗАСЫПКА ОКОЛОТРУБНОГО ПРОСТРАНСТВО ИЗ | 151,356 | 775,02 | 73,75 | 117304 | 11163 | 3852 | 0,14 | 22 |
| | | ПЕСЧАНО-ГРАВИЙНОЙ СМЕСИ, | | 21,38 | 11,67 | 3236 | 1766 | 77 | 0,04 | 6 |
| | | М3 | | | | | | | | |
| 533 | E0106-1-1 | -БЕТОНИРОВАНИЕ ОКОЛО ТРУБНОГО ПРОСТРАНСТВА(В20) | 2,8 | 6796,75 | 66,01 | 19031 | 185 | 649 | 1,35 | 4 |
| | | | | 195,75 | 24,93 | 548 | 70 | 105 | 0,12 | - |
| | | М3 | | | | | | | | |
| 534 | C143001-54 | -НАДБАВКА К СМЕТНОЙ СТОИМОСТИ БЕТОНА ЗА СУЛЬФАТОСТОЙКИЙ ЦЕМЕНТ | 2,8 | 127 | - | 356 | - | - | - | - |
| | | | | - | - | - | - | - | - | - |
| | | М3 | | | | | | | | |
| 535 | C143001-58 | -НАДБАВКА К СМЕТНОЙ СТОИМОСТИ ПРИ ИЗМЕНЕНИИ МАРКИ БЕТОНА ПО МОРОЗОСТОЙКОСТИ ДО 200: ЗА 150 ЦИКЛОВ | 2,8 | 781 | - | 2187 | - | - | - | - |
| | | | | - | - | - | - | - | - | - |
| | | М3 | | | | | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 69 | ТЕНГЕ | | | 284487 | 18439 | | | 64 |
| | | | ---- | | | --- | --- | | | --- |
| | | | ТЕНГЕ | | | 10140 | 4515 | | | 20 |
| | | СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ - | ТЕНГЕ | | | 117304 | - | - | | - |
| | | ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - | ТЕНГЕ | | | - | 5002 | - | | - |
| | | РЕСУРСЫ НА ОПРОБОВАНИЕ - | ТЕНГЕ | | | 102905 | - | - | | - |
| | | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - | ТЕНГЕ | | | 3852 | - | - | | - |
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. - | ЧЕЛ.-Ч | | | - | - | - | | 2 |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. - | ТЕНГЕ | | | - | 578 | - | | - |
| | | НЕНОРМИРУЕМЫЕ И НЕПРЕДВИДЕННЫЕ ЗАТРАТЫ - | ТЕНГЕ | | | 7269 | - | - | | - |
| | | ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ - | ТЕНГЕ | | | 128426 | - | - | | - |
| | | СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - | ТЕНГЕ | | | 167183 | - | - | | - |
| | | МАТЕРИАЛЫ - | ТЕНГЕ | | | 132445 | - | - | | - |
| | | ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - | ТЕНГЕ | | | - | 9652 | - | | - |
| | | МЕСТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ - | ТЕНГЕ | | | 20559 | - | - | | - |
| | | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - | ТЕНГЕ | | | 12394 | - | - | | - |
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. - | ЧЕЛ.-Ч | | | - | - | - | | 6 |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. - | ТЕНГЕ | | | - | 1859 | - | | - |
| | | НЕНОРМИРУЕМЫЕ И НЕПРЕДВИДЕННЫЕ ЗАТРАТЫ - | ТЕНГЕ | | | 10775 | - | - | | - |
| | | ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - | ТЕНГЕ | | | 190351 | - | - | | - |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 69 | ТЕНГЕ | | | 318777 | - | - | | - |

РАЗДЕЛ 70. УСТРОЙСТВО ПЕРЕСЕЧЕНИЙ С ДОРОГОЙ НА П. ВЕТЕЛКИНА(L-18М)-1ШТ

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 536 | Е0122-6-8 | -УКЛАДКА ВОДОПРОВОДНЫХ | | 2206207,15 | 107441,86 | 39712 | 1934 | 3203 | 577 | 10 |
| | ИЗМ. И | ЧУГУННЫХ НАПОРНЫХ РАСТРУБНЫХ | 0,018 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | ДОП.ВЫП.15 | ТРУБ ДИАМ. 300 ММ ПРИ ЗАДЕЛКЕ | | 96300 | 40587,75 | 1733 | 731 | 130 | 198,23 | 4 |
| | | РАСТРУБОВ АСБЕСТОЦЕМЕНТОМ | | | | | | | | |
| | | КМ | | | | | | | | |
| 537 | Е0106-1-1 | -БЕТОНИРОВАНИЕ ОКОЛО ТРУБНОГО | 5,2 | 6796,75 | 66,01 | 35343 | 343 | 1205 | 1,35 | 7 |
| | | ПРОСТРАНСТВА(В20) | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | | 195,75 | 24,93 | 1018 | 130 | 105 | 0,12 | 1 |
| | | М3 | | | | | | | | |
| 538 | С143001-54 | -НАДБАВКА К СМЕТНОЙ СТОИМОСТИ | 5,2 | 127 | - | 660 | - | - | - | - |
| | | БЕТОНА ЗА СУЛЬФАТОСТОЙКИЙ | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | ЦЕМЕНТ | | - | - | - | - | - | - | - |
| | | М3 | | | | | | | | |
| 539 | С143001-58 | -НАДБАВКА К СМЕТНОЙ СТОИМОСТИ | 5,2 | 781 | - | 4061 | - | - | - | - |
| | | ПРИ ИЗМЕНЕНИИ МАРКИ БЕТОНА ПО | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | МОРОЗОСТОЙКОСТИ ДО 200: ЗА | | - | - | - | - | - | - | - |
| | | 150 ЦИКЛОВ | | | | | | | | |
| | | М3 | | | | | | | | |
| | | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 70 | ТЕНГЕ | | | 79776 | 2277 | | | 17 |
| | | | ---- | | | --- | --- | | | --- |
| | | | ТЕНГЕ | | | 2751 | 860 | | | 4 |
| | | СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - | ТЕНГЕ | | | 79776 | - | - | | - |
| | | МАТЕРИАЛЫ - | ТЕНГЕ | | | 36700 | - | - | | - |
| | | ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - | ТЕНГЕ | | | - | 3612 | - | | - |
| | | МЕСТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ - | ТЕНГЕ | | | 38048 | - | - | | - |
| | | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - | ТЕНГЕ | | | 4408 | - | - | | - |
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. - | ЧЕЛ.-Ч | | | - | - | - | | 2 |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. - | ТЕНГЕ | | | - | 661 | - | | - |
| | | НЕНОРМИРУЕМЫЕ И НЕПРЕДВИДЕННЫЕ ЗАТРАТЫ - | ТЕНГЕ | | | 5051 | - | - | | - |
| | | ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - | ТЕНГЕ | | | 89236 | - | - | | - |
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ - | ЧЕЛ.-Ч | | | - | - | - | | 24 |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - | ТЕНГЕ | | | - | 4273 | - | | - |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 70 | ТЕНГЕ | | | 89236 | - | - | | - |
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ - | ЧЕЛ.-Ч | | | - | - | - | | 24 |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - | ТЕНГЕ | | | - | 4273 | - | | - |
| | | РАЗДЕЛ 71. УСТРОЙСТВО ПЕРЕСЕЧЕНИЙ С ОСТАНОВОЧНЫМИ ПЛОЩАДКАМИПО ВНУТРИКВАРТАЛЬНЫМ ВОДООТВОДНЫМ КАНАЛАМ-2ШТ | | | | | | | | |
| 540 | Е0122-6-8 | -УКЛАДКА ВОДОПРОВОДНЫХ | | 2206207,15 | 107441,86 | 114723 | 5587 | 9254 | 577 | 30 |
| | ИЗМ. И | ЧУГУННЫХ НАПОРНЫХ РАСТРУБНЫХ | 0,052 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | ДОП.ВЫП.15 | ТРУБ ДИАМ. 300 ММ ПРИ ЗАДЕЛКЕ РАСТРУБОВ АСБЕСТОЦЕМЕНТОМ | | 96300 | 40587,75 | 5008 | 2111 | 130 | 198,23 | 10 |
| | | КМ | | | | | | | | |
| 541 | Е0106-1-1 | -БЕТОНИРОВАНИЕ ОКОЛО ТРУБНОГО ПРОСТРАНСТВА(В20) | 7,54 | 6796,75 | 66,01 | 51247 | 498 | 1747 | 1,35 | 10 |
| | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | | 195,75 | 24,93 | 1476 | 188 | 105 | 0,12 | 1 |
| | | М3 | | | | | | | | |
| 542 | С143001-54 | -НАДБАВКА К СМЕТНОЙ СТОИМОСТИ БЕТОНА ЗА СУЛЬФАТОСТОЙКИЙ ЦЕМЕНТ | 7,54 | 127 | - | 958 | - | - | - | - |
| | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | | - | - | - | - | - | - | - |
| | | М3 | | | | | | | | |
| 543 | С143001-58 | -НАДБАВКА К СМЕТНОЙ СТОИМОСТИ ПРИ ИЗМЕНЕНИИ МАРКИ БЕТОНА ПО МОРОЗОСТОЙКОСТИ ДО 200: ЗА 150 ЦИКЛОВ | 7,54 | 781 | - | 5889 | - | - | - | - |
| | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | | - | - | - | - | - | - | - |
| | | М3 | | | | | | | | |
| | | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 71 | ТЕНГЕ | | | 172817 | 6085 | | | 40 |
| | | | ---- | | | --- | --- | | | --- |
| | | | ТЕНГЕ | | | 6484 | 2299 | | | 11 |
| | | СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - | ТЕНГЕ | | | 172817 | - | - | | - |
| | | МАТЕРИАЛЫ - | ТЕНГЕ | | | 105046 | - | - | | - |
| | | ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - | ТЕНГЕ | | | - | 8782 | - | | - |
| | | МЕСТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ - | ТЕНГЕ | | | 55202 | - | - | | - |
| | | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - | ТЕНГЕ | | | 11001 | - | - | | - |
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. - | ЧЕЛ.-Ч | | | - | - | - | | 6 |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. - | ТЕНГЕ | | | - | 1650 | - | | - |
| | | НЕНОРМИРУЕМЫЕ И НЕПРЕДВИДЕННЫЕ ЗАТРАТЫ - | ТЕНГЕ | | | 11029 | - | - | | - |
| | | ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - | ТЕНГЕ | | | 194846 | - | - | | - |
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ - | ЧЕЛ.-Ч | | | - | - | - | | 57 |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - | ТЕНГЕ | | | - | 10432 | - | | - |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 71 | ТЕНГЕ | | | 194846 | - | - | | - |

**ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 2-1-19 УЛИЦА №18А**

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | РАЗДЕЛ 72. АСФАЛЬТОБЕТОННОЕ ПОКРЫТИЕ ПРОЕЗЖЕЙ ЧАСТИ ТИП1, ПЛ-35,3М2 | | | | | | | | |
| 544 | Е0127-14-2 | -УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ И ВЫРАВНИВАЮЩИХ СЛОЕВ ОСНОВАНИЙ ИЗ ПЕСЧАНО-ГРАВИЙНОЙ СМЕСИ, ДРЕСВЫ(Т.15СМ) | 5,295 | 775,02 | 73,75 | 4104 | 391 | 233 | 0,14 | 1 |
| | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | | 21,38 | 11,67 | 113 | 62 | 133 | 0,04 | - |
| | | М3 | | | | | | | | |
| 545 | Е0127-26-4 | -УСТРОЙСТВО НИЖНЕГО СЛОЯ ДВУХСЛОЙНЫХ ОСНОВАНИЙ ТОЛЩИНОЙ 12 СМ ИЗ ЩЕБНЯ М800 ФРАКЦИИ 40-70 ММ(Т.10СМ) | 35,3 | 279,25 | 18,86 | 9858 | 666 | 454 | 0,02 | 1 |
| | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | | 3,89 | 5,77 | 137 | 204 | 133 | 0,02 | 1 |
| | | М2 | | | | | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 546 | Е0127-26-5 К=2 | -УСТРОЙСТВО ОСНОВАНИЙ ТОЛЩИНОЙ 12 СМ ИЗ ЩЕБНЯ М800 ФРАКЦИИ 40-70 ММ, НА КАЖДЫЙ 1 СМ ИЗМЕНЕНИЯ ТОЛЩИНЫ СЛОЯ ДОБАВЛЯТЬ К ГР.4 | 35,3 | -46,03 | -3,02 | -1625 | -107 | -52 | - | - |
| | | | | -0,22 | -0,89 | -8 | -31 | 133 | - | - |
| 547 | Е0127-26-2 | М2 -УСТРОЙСТВО ВЕРХНЕГО СЛОЯ ДВУХСЛОЙНЫХ ОСНОВАНИЙ ТОЛЩИНОЙ 12 СМ ИЗ ЩЕБНЯ М800 ФРАКЦИИ 5-40 ММ(Т.8СМ) | 35,3 | 308,66 | 34,56 | 10896 | 1220 | 676 | 0,04 | 1 |
| | | | | 6,01 | 8,38 | 212 | 296 | 133 | 0,03 | 1 |
| 548 | Е0127-26-3 К=4 | М2 -УСТРОЙСТВО ОСНОВАНИЙ ТОЛЩИНОЙ 12 СМ ИЗ ЩЕБНЯ М800 ФРАКЦИИ 5-40 ММ, НА КАЖДЫЙ 1 СМ ИЗМЕНЕНИЯ ТОЛЩИНЫ СЛОЯ ДОБАВЛЯТЬ К ГР.1,2 | 35,3 | -93,76 | -5,47 | -3310 | -193 | -94 | - | - |
| | | | | -0,4 | -1,6 | -14 | -57 | 133 | -0,01 | - |
| 549 | Е0127-72-1 | М2 -РОЗЛИВ ВЯЖУЩИХ МАТЕРИАЛОВ(БИТУМ БНД) | 0,02118 | 339,59 | 339,59 | 7 | 7 | 4 | 0,58 | - |
| | | | | - | 140,94 | - | 3 | 133 | 0,58 | - |
| 550 | Е0127-66-2 | Т -ПРИГОТОВЛЕНИЕ ЖИДКОГО БИТУМА В КОТЛАХ ВМЕСТИМОСТЬЮ 15000 Л БЕЗ ВВЕДЕНИЯ ДОБАВОК | 0,02118 | 472,75 | 427,75 | 10 | 9 | 5 | 0,29 | - |
| | | | | 45 | 117,15 | 1 | 2 | 133 | 0,44 | - |
| 551 | С11011-31 ИЗМ. И ДОП.ВЫП.7 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Т -БИТУМ НЕФТЯНОЙ ДОРОЖНЫЙ ВЯЗКИЙ, МАРКА БНД | 0,0218154 | 37900 | - | 827 | - | - | - | - |
| | | | | - | - | - | - | - | - | - |
| 552 | Е0127-53-6 | Т -УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЯ ТОЛЩИНОЙ 4 СМ ИЗ ГОРЯЧИХ АСФАЛЬТОБЕТОННЫХ СМЕСЕЙ ПОРИСТЫХ КРУПНОЗЕРНИСТЫХ ПЛОТНОСТЬ КАМЕННЫХ МАТЕРИАЛОВ 2,5-2,9 Т/М3(6СМ) | 35,3 | 24,52 | 15,35 | 866 | 542 | 516 | 0,03 | 1 |
| | | | | 5,94 | 5,06 | 210 | 179 | 133 | 0,02 | 1 |
| 553 | Е0127-54-6 К=4 | М2 -НОРМЫ ДЛЯ КОРРЕКТИРОВКИ ТАБЛ. 27-53 ПРИ ИЗМЕНЕНИИ ТОЛЩИНЫ ПОКРЫТИЙ НА 0,5 СМ, ДОБАВЛЯТЬ К ПОРИСТЫМ КРУПНОЗЕРНИСТЫМ СМЕСЯМ, ПЛОТНОСТЬ КАМЕННЫХ МАТЕРИАЛОВ 2,5-2,9 Т/М3 | 35,3 | 0,08 | - | 3 | - | 2 | - | - |
| | | | | 0,04 | - | 1 | - | 133 | - | - |
| 554 | С143010-14 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 29 | М2 -СМЕСИ АСФАЛЬТОБЕТОННЫЕ ГОРЯЧИЕ ПОРИСТЫЕ КРУПНОЗЕРНИСТЫЕ, МАРКИ I СТ РК 1225-2013 | 4,90317 | 6463 | - | 31689 | - | - | - | - |
| | | | | - | - | - | - | - | - | - |
| 555 | Е0127-72-1 | Т -РОЗЛИВ ВЯЖУЩИХ МАТЕРИАЛОВ | 0,01059 | 339,59 | 339,59 | 4 | 4 | 2 | 0,58 | - |
| | | | | - | 140,94 | - | 1 | 133 | 0,58 | - |
| 556 | Е0127-66-2 | Т -ПРИГОТОВЛЕНИЕ ЖИДКОГО БИТУМА В КОТЛАХ ВМЕСТИМОСТЬЮ 15000 Л БЕЗ ВВЕДЕНИЯ ДОБАВОК | 0,01059 | 472,75 | 427,75 | 5 | 5 | 2 | 0,29 | - |
| | | | | 45 | 117,15 | - | 1 | 133 | 0,44 | - |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 557 | С11011-31 | -БИТУМ НЕФТЯНОЙ ДОРОЖНЫЙ | 0,0109077 | 37900 | - | 413 | - | - | - | - |
| | ИЗМ. И | ВЯЗКИЙ, МАРКА БНД | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | ДОП.ВЫП.7 | | | - | - | - | - | - | - | - |
| | СН РК | Т | | | | | | | | |
| | 8.02-04-20 | | | | | | | | | |
| 558 | Е0127-53-1 | -УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЯ ТОЛЩИНОЙ | 35,3 | 24,52 | 15,35 | 866 | 542 | 516 | 0,03 | 1 |
| | | 4 СМ ИЗ ГОРЯЧИХ | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | АСФАЛЬТОБЕТОННЫХ СМЕСЕЙ | | 5,94 | 5,06 | 210 | 179 | 133 | 0,02 | 1 |
| | | ПЛОТНЫХ МЕЛКОЗЕРНИСТЫХ С | | | | | | | | |
| | | ПЛОТНОСТЬЮ КАМЕННЫХ | | | | | | | | |
| | | МАТЕРИАЛОВ 2,5-2,9 Т/М3 ТИПА | | | | | | | | |
| | | АБВ | | | | | | | | |
| | | М2 | | | | | | | | |
| 559 | С143010-9 | -СМЕСИ АСФАЛЬТОБЕТОННЫЕ | 3,40998 | 6512 | - | 22206 | - | - | - | - |
| | ИЗМ. И | ГОРЯЧИЕ ПЛОТНЫЕ | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | ДОП. ВЫП. | МЕЛКОЗЕРНИСТЫЕ, ТИПА Б, МАРКИ | | - | - | - | - | - | - | - |
| | 29 | I СТ РК 1225-2013 | | | | | | | | |
| | | Т | | | | | | | | |
| | | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 72 | ТЕНГЕ | | | 76817 | 3085 | | | 5 |
| | | | ---- | | | --- | --- | | | --- |
| | | | ТЕНГЕ | | | 863 | 839 | | | 3 |
| | | СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - | ТЕНГЕ | | | 76817 | - | - | | - |
| | | МАТЕРИАЛЫ - | ТЕНГЕ | | | 229 | - | - | | - |
| | | ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - | ТЕНГЕ | | | - | 1702 | - | | - |
| | | СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ - | ТЕНГЕ | | | 1240 | - | - | | - |
| | | МЕСТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ - | ТЕНГЕ | | | 71400 | - | - | | - |
| | | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - | ТЕНГЕ | | | 2264 | - | - | | - |
| | | НЕНОРМИРУЕМЫЕ И НЕПРЕДВИДЕННЫЕ ЗАТРАТЫ - | ТЕНГЕ | | | 4745 | - | - | | - |
| | | ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - | ТЕНГЕ | | | 83826 | - | - | | - |
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ - | ЧЕЛ.-Ч | | | - | - | - | | 9 |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - | ТЕНГЕ | | | - | 2042 | - | | - |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 72 | ТЕНГЕ | | | 83826 | - | - | | - |
| | | РАЗДЕЛ 73. БОРДЮРНЫЕ КАМНИ БУ 100.30.15-2ШТ | | | | | | | | |
| 560 | Е0127-34-2 | -УСТАНОВКА БОРТОВЫХ БЕТОННЫХ | 2 | 470,42 | 6,63 | 941 | 13 | 294 | 0,7 | 1 |
| | ИЗМ. И | КАМНЕЙ БУ 100.30.15 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | ДОП. ВЫП. | | | 108,68 | 1,76 | 217 | 4 | 133 | 0,01 | - |
| | 2 СН РК | М | | | | | | | | |
| | 8.02-01-20 | | | | | | | | | |
| 561 | С143003-10 | -КАМНИ БОРТОВЫЕ ИЗ БЕТОНА | 0,086 | 14861 | - | 1278 | - | - | - | - |
| | ИЗМ. И | КЛАССА В30 ГОСТ 6665-91 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | ДОП. ВЫП. | | | - | - | - | - | - | - | - |
| | 29 | М3 | | | | | | | | |
| | | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 73 | ТЕНГЕ | | | 2219 | 13 | | | 1 |
| | | | ---- | | | --- | --- | | | --- |
| | | | ТЕНГЕ | | | 217 | 4 | | | - |
| | | СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - | ТЕНГЕ | | | 2219 | - | - | | - |
| | | МАТЕРИАЛЫ - | ТЕНГЕ | | | 37 | - | - | | - |
| | | ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - | ТЕНГЕ | | | - | 221 | - | | - |
| | | МЕСТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ - | ТЕНГЕ | | | 1951 | - | - | | - |
| | | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - | ТЕНГЕ | | | 294 | - | - | | - |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. - | ТЕНГЕ | | | - | 44 | - | | - |
| | | НЕНОРМИРУЕМЫЕ И НЕПРЕДВИДЕННЫЕ ЗАТРАТЫ - | ТЕНГЕ | | | 151 | - | - | | - |
| | | ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - | ТЕНГЕ | | | 2663 | - | - | | - |
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ - | ЧЕЛ.-Ч | | | - | - | - | | 2 |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - | ТЕНГЕ | | | - | 265 | - | | - |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 73 | ТЕНГЕ | | | 2663 | - | - | | - |
| | | РАЗДЕЛ 74. УСТРОЙСТВО ПЕРЕСЕЧЕНИЙ С ДОРОГОЙ НА П. ВЕТЕЛКИНА(L-18М)-1ШТ | | | | | | | | |
| 562 | Е0122-6-8 ИЗМ. И ДОП.ВЫП.15 | -УКЛАДКА ВОДОПРОВОДНЫХ ЧУГУННЫХ НАПОРНЫХ РАСТРУБНЫХ ТРУБ ДИАМ. 300 ММ ПРИ ЗАДЕЛКЕ РАСТРУБОВ АСБЕСТОЦЕМЕНТОМ | 0,018 | 2206207,15 | 107441,86 | 39712 | 1934 | 3203 | 577 | 10 |
| | | | | 96300 | 40587,75 | 1733 | 731 | 130 | 198,23 | 4 |
| | | КМ | | | | | | | | |
| 563 | Е0106-1-1 | -БЕТОНИРОВАНИЕ ОКОЛО ТРУБНОГО ПРОСТРАНСТВА(В20) | 5,2 | 6796,75 | 66,01 | 35343 | 343 | 1205 | 1,35 | 7 |
| | | | | 195,75 | 24,93 | 1018 | 130 | 105 | 0,12 | 1 |
| | | М3 | | | | | | | | |
| 564 | С143001-54 | -НАДБАВКА К СМЕТНОЙ СТОИМОСТИ БЕТОНА ЗА СУЛЬФАТОСТОЙКИЙ ЦЕМЕНТ | 5,2 | 127 | - | 660 | - | - | - | - |
| | | | | - | - | - | - | - | - | - |
| | | М3 | | | | | | | | |
| 565 | С143001-58 | -НАДБАВКА К СМЕТНОЙ СТОИМОСТИ ПРИ ИЗМЕНЕНИИ МАРКИ БЕТОНА ПО МОРОЗОСТОЙКОСТИ ДО 200: ЗА 150 ЦИКЛОВ | 5,2 | 781 | - | 4061 | - | - | - | - |
| | | | | - | - | - | - | - | - | - |
| | | М3 | | | | | | | | |
| | | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 74 | ТЕНГЕ | | | 79776 | 2277 | | | 17 |
| | | | ТЕНГЕ | | | 2751 | 860 | | | 4 |
| | | СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - | ТЕНГЕ | | | 79776 | - | - | | - |
| | | МАТЕРИАЛЫ - | ТЕНГЕ | | | 36700 | - | - | | - |
| | | ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - | ТЕНГЕ | | | - | 3612 | - | | - |
| | | МЕСТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ - | ТЕНГЕ | | | 38048 | - | - | | - |
| | | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - | ТЕНГЕ | | | 4408 | - | - | | - |
| | | НЕНОРМИРУЕМЫЕ И НЕПРЕДВИДЕННЫЕ ЗАТРАТЫ - | ТЕНГЕ | | | 5051 | - | - | | - |
| | | ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - | ТЕНГЕ | | | 89236 | - | - | | - |
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ - | ЧЕЛ.-Ч | | | - | - | - | | 24 |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - | ТЕНГЕ | | | - | 4273 | - | | - |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 74 | ТЕНГЕ | | | 89236 | - | - | | - |

**ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 2-1-20 УЛИЦА №19**

**РАЗДЕЛ 75. АСФАЛЬТОБЕТОННОЕ ПОКРЫТИЕ ПРОЕЗЖЕЙ ЧАСТИ ТИП1, ПЛ-216,8М2**

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 566 | Е0127-14-2 | -УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ И ВЫРАВНИВАЮЩИХ СЛОЕВ ОСНОВАНИЙ ИЗ ПЕСЧАНО-ГРАВИЙНОЙ СМЕСИ, ДРЕСВЫ(Т.15СМ) | 32,52 | 775,02 | 73,75 | 25204 | 2398 | 1429 | 0,14 | 5 |
| | | | | 21,38 | 11,67 | 695 | 379 | 133 | 0,04 | 1 |
| | | М3 | | | | | | | | |
| 567 | Е0127-26-4 | -УСТРОЙСТВО НИЖНЕГО СЛОЯ ДВУХСЛОЙНЫХ ОСНОВАНИЙ ТОЛЩИНОЙ 12 СМ ИЗ ЩЕБНЯ М800 ФРАКЦИИ 40-70 ММ(Т.10СМ) | 216,8 | 279,25 | 18,86 | 60542 | 4090 | 2787 | 0,02 | 5 |
| | | | | 3,89 | 5,77 | 843 | 1252 | 133 | 0,02 | 4 |
| | | М2 | | | | | | | | |
| 568 | Е0127-26-5 К=2 | -УСТРОЙСТВО ОСНОВАНИЙ ТОЛЩИНОЙ 12 СМ ИЗ ЩЕБНЯ М800 ФРАКЦИИ 40-70 ММ, НА КАЖДЫЙ 1 СМ ИЗМЕНЕНИЯ ТОЛЩИНЫ СЛОЯ ДОБАВЛЯТЬ К ГР.4 | 216,8 | -46,03 | -3,02 | -9980 | -656 | -319 | - | - |
| | | | | -0,22 | -0,89 | -48 | -192 | 133 | - | -1 |
| | | М2 | | | | | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 569 | Е0127-26-2 | -УСТРОЙСТВО ВЕРХНЕГО СЛОЯ ДВУХСЛОЙНЫХ ОСНОВАНИЙ ТОЛЩИНОЙ 12 СМ ИЗ ЩЕБНЯ М800 ФРАКЦИИ 5-40 ММ(Т.8СМ) М2 | 216,8 | 308,66 | 34,56 | 66917 | 7493 | 4150 | 0,04 | 9 |
| | | | | 6,01 | 8,38 | 1303 | 1817 | 133 | 0,03 | 6 |
| 570 | Е0127-26-3 К=4 | -УСТРОЙСТВО ОСНОВАНИЙ ТОЛЩИНОЙ 12 СМ ИЗ ЩЕБНЯ М800 ФРАКЦИИ 5-40 ММ, НА КАЖДЫЙ 1 СМ ИЗМЕНЕНИЯ ТОЛЩИНЫ СЛОЯ ДОБАВЛЯТЬ К ГР.1,2 М2 | 216,8 | -93,76 | -5,47 | -20327 | -1186 | -578 | - | -1 |
| | | | | -0,4 | -1,6 | -87 | -348 | 133 | -0,01 | -1 |
| 571 | Е0127-72-1 | -РОЗЛИВ ВЯЖУЩИХ МАТЕРИАЛОВ(БИТУМ БНД) Т | 0,13008 | 339,59 | 339,59 | 44 | 44 | 24 | 0,58 | - |
| | | | | - | 140,94 | - | 18 | 133 | 0,58 | - |
| 572 | Е0127-66-2 | -ПРИГОТОВЛЕНИЕ ЖИДКОГО БИТУМА В КОТЛАХ ВМЕСТИМОСТЬЮ 15000 Л БЕЗ ВВЕДЕНИЯ ДОБАВОК Т | 0,13008 | 472,75 | 427,75 | 61 | 56 | 28 | 0,29 | - |
| | | | | 45 | 117,15 | 6 | 15 | 133 | 0,44 | - |
| 573 | С11011-31 ИЗМ. И ДОП.ВЫП.7 СН РК | -БИТУМ НЕФТЯНОЙ ДОРОЖНЫЙ ВЯЗКИЙ, МАРКА БНД Т | 0,1339824 | 37900 | - | 5078 | - | - | - | - |
| | | | | - | - | - | - | - | - | - |
| 574 | Е0127-53-6 | -УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЯ ТОЛЩИНОЙ 4 СМ ИЗ ГОРЯЧИХ АСФАЛЬТОБЕТОННЫХ СМЕСЕЙ ПОРИСТЫХ КРУПНОЗЕРНИСТЫХ ПЛОТНОСТЬ КАМЕННЫХ МАТЕРИАЛОВ 2,5-2,9 Т/М3(6СМ) М2 | 216,8 | 24,52 | 15,35 | 5316 | 3328 | 3172 | 0,03 | 7 |
| | | | | 5,94 | 5,06 | 1288 | 1097 | 133 | 0,02 | 4 |
| 575 | Е0127-54-6 К=2 | -НОРМЫ ДЛЯ КОРРЕКТИРОВКИ ТАБЛ. 27-53 ПРИ ИЗМЕНЕНИИ ТОЛЩИНЫ ПОКРЫТИЙ НА 0,5 СМ, ДОБАВЛЯТЬ К ПОРИСТЫМ КРУПНОЗЕРНИСТЫМ СМЕСЯМ, ПЛОТНОСТЬ КАМЕННЫХ МАТЕРИАЛОВ 2,5-2,9 Т/М3 М2 | 216,8 | 0,08 | - | 17 | - | 12 | - | - |
| | | | | 0,04 | - | 9 | - | 133 | - | - |
| 576 | С143010-14 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 29 | -СМЕСИ АСФАЛЬТОБЕТОННЫЕ ГОРЯЧИЕ ПОРИСТЫЕ КРУПНОЗЕРНИСТЫЕ, МАРКИ I СТ РК 1225-2013 Т | 30,11352 | 6463 | - | 194624 | - | - | - | - |
| | | | | - | - | - | - | - | - | - |
| 577 | Е0127-72-1 | -РОЗЛИВ ВЯЖУЩИХ МАТЕРИАЛОВ Т | 0,06504 | 339,59 | 339,59 | 22 | 22 | 12 | 0,58 | - |
| | | | | - | 140,94 | - | 9 | 133 | 0,58 | - |
| 578 | Е0127-66-2 | -ПРИГОТОВЛЕНИЕ ЖИДКОГО БИТУМА В КОТЛАХ ВМЕСТИМОСТЬЮ 15000 Л БЕЗ ВВЕДЕНИЯ ДОБАВОК Т | 0,06504 | 472,75 | 427,75 | 31 | 28 | 14 | 0,29 | - |
| | | | | 45 | 117,15 | 3 | 8 | 133 | 0,44 | - |
| 579 | С11011-31 ИЗМ. И ДОП.ВЫП.7 СН РК | -БИТУМ НЕФТЯНОЙ ДОРОЖНЫЙ ВЯЗКИЙ, МАРКА БНД Т | 0,0669912 | 37900 | - | 2539 | - | - | - | - |
| | | | | - | - | - | - | - | - | - |
| 580 | Е0127-53-1 | -УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЯ ТОЛЩИНОЙ 4 СМ ИЗ ГОРЯЧИХ АСФАЛЬТОБЕТОННЫХ СМЕСЕЙ ПЛОТНЫХ МЕЛКОЗЕРНИСТЫХ С ПЛОТНОСТЬЮ КАМЕННЫХ МАТЕРИАЛОВ 2,5-2,9 Т/М3 ТИПА АБВ М2 | 216,8 | 24,52 | 15,35 | 5316 | 3328 | 3172 | 0,03 | 7 |
| | | | | 5,94 | 5,06 | 1288 | 1097 | 133 | 0,02 | 4 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 581 | С143010-9 | -СМЕСИ АСФАЛЬТОБЕТОННЫЕ | 20,94288 | 6512 | - | 136380 | - | - | - | - |
| | ИЗМ. И | ГОРЯЧИЕ ПЛОТНЫЕ | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | ДОП. ВЫП. | МЕЛКОЗЕРНИСТЫЕ, ТИПА Б, МАРКИ | | - | - | - | - | - | - | - |
| | 29 | I СТ РК 1225-2013 | | | | | | | | |
| | | Т | | | | | | | | |
| | | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 75 | ТЕНГЕ | | | 471784 | 18946 | | | 32 |
| | | | ---- | | | --- | --- | | | --- |
| | | | ТЕНГЕ | | | 5300 | 5153 | | | 18 |
| | | СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - | ТЕНГЕ | | | 471784 | - | - | | - |
| | | МАТЕРИАЛЫ - | ТЕНГЕ | | | 1409 | - | - | | - |
| | | ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - | ТЕНГЕ | | | - | 10453 | - | | - |
| | | СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ - | ТЕНГЕ | | | 7617 | - | - | | - |
| | | МЕСТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ - | ТЕНГЕ | | | 438512 | - | - | | - |
| | | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - | ТЕНГЕ | | | 13903 | - | - | | - |
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. - | ЧЕЛ.-Ч | | | - | - | - | | 7 |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. - | ТЕНГЕ | | | - | 2085 | - | | - |
| | | НЕНОРМИРУЕМЫЕ И НЕПРЕДВИДЕННЫЕ ЗАТРАТЫ - | ТЕНГЕ | | | 29141 | - | - | | - |
| | | ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - | ТЕНГЕ | | | 514828 | - | - | | - |
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ - | ЧЕЛ.-Ч | | | - | - | - | | 57 |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - | ТЕНГЕ | | | - | 12538 | - | | - |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 75 | ТЕНГЕ | | | 514828 | - | - | | - |
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ - | ЧЕЛ.-Ч | | | - | - | - | | 57 |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - | ТЕНГЕ | | | - | 12538 | - | | - |
| | | РАЗДЕЛ 76. БОРДЮРНЫЕ КАМНИ БУ 100.30.15-271ШТ | | | | | | | | |
| | | ========== | | | | | | | | |
| 582 | Е0127-34-2 | -УСТАНОВКА БОРТОВЫХ БЕТОННЫХ | 271 | 470,42 | 6,63 | 127485 | 1797 | 39805 | 0,7 | 189 |
| | ИЗМ. И | КАМНЕЙ БУ 100.30.15 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | ДОП. ВЫП. | | | 108,68 | 1,76 | 29452 | 476 | 133 | 0,01 | 2 |
| | 2 СН РК | М | | | | | | | | |
| 583 | С143003-10 | -КАМНИ БОРТОВЫЕ ИЗ БЕТОНА | 11,653 | 14861 | - | 173175 | - | - | - | - |
| | ИЗМ. И | КЛАССА В30 ГОСТ 6665-91 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | ДОП. ВЫП. | | | - | - | - | - | - | - | - |
| | 29 | М3 | | | | | | | | |
| | | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 76 | ТЕНГЕ | | | 300660 | 1797 | | | 189 |
| | | | ---- | | | --- | --- | | | --- |
| | | | ТЕНГЕ | | | 29452 | 476 | | | 2 |
| | | СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - | ТЕНГЕ | | | 300660 | - | - | | - |
| | | МАТЕРИАЛЫ - | ТЕНГЕ | | | 5068 | - | - | | - |
| | | ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - | ТЕНГЕ | | | - | 29928 | - | | - |
| | | МЕСТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ - | ТЕНГЕ | | | 264343 | - | - | | - |
| | | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - | ТЕНГЕ | | | 39805 | - | - | | - |
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. - | ЧЕЛ.-Ч | | | - | - | - | | 20 |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. - | ТЕНГЕ | | | - | 5971 | - | | - |
| | | НЕНОРМИРУЕМЫЕ И НЕПРЕДВИДЕННЫЕ ЗАТРАТЫ - | ТЕНГЕ | | | 20428 | - | - | | - |
| | | ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - | ТЕНГЕ | | | 360893 | - | - | | - |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 76 | ТЕНГЕ | | | 360893 | - | - | | - |
| | | РАЗДЕЛ 77. УСТРОЙСТВО АРЫКОВ | | | | | | | | |
| | | ========== | | | | | | | | |
| | | УСИЛЕНИЕ ЛЮКОВ-3ШТ | | | | | | | | |
| 584 | Е0108-6-9 | -КЛАДКА СТЕН ГОРЛОВИН КОЛОДЦЕВ | 0,78 | 9789,33 | 296,6 | 7636 | 231 | 944 | 5,95 | 5 |
| | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | М3 | | 915,75 | 110,25 | 714 | 86 | 118 | 0,54 | - |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 585 | E0122-41-1 | -МОНТАЖ ПЛИТ КЦП1-10-2 | 0,3 | 2957,3 | 1521,8 | 887 | 457 | 717 | 8,86 | 3 |
| | ИЗМ. И | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | ДОП. ВЫП. | М3 | | 1435,5 | 403,2 | 431 | 121 | 130 | 2,06 | 1 |
| | 1 СН РК | | | | | | | | | |
| 586 | С143018-24 | -ПЛИТЫ ПОКРЫТИЙ, ПЕРЕКРЫТИЙ | 0,3 | 17543 | - | 5263 | - | - | - | - |
| | ИЗМ. И | КОЛОДЦЕВ ИЗ ТЯЖЕЛОГО БЕТОНА | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | ДОП. ВЫП. | КЛАССА В22,5, | | - | - | - | - | - | - | - |
| | 26 | КРУГЛЫЕ(КЦП1-10-2-9ШТ) | | | | | | | | |
| | | М3 | | | | | | | | |
| 587 | С131104-10 | -ЛЮК ЧУГУННЫЙ, ТИП Т (С250) | 3 | 5850 | - | 17550 | - | - | - | - |
| | ИЗМ. И | ГОСТ 3634-99 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | ДОП. ВЫП. | | | - | - | - | - | - | - | - |
| | 27 | КОМПЛЕКТ | | | | | | | | |
| | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 77 | | ТЕНГЕ | | | 31336 | 688 | | | 7 |
| | | | --- | | | --- | --- | | | --- |
| | | | ТЕНГЕ | | | 1145 | 207 | | | 1 |
| | СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - | | ТЕНГЕ | | | 13786 | - | - | | - |
| | МАТЕРИАЛЫ - | | ТЕНГЕ | | | 186 | - | - | | - |
| | ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - | | ТЕНГЕ | | | - | 1352 | - | | - |
| | МЕСТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ - | | ТЕНГЕ | | | 11767 | - | - | | - |
| | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - | | ТЕНГЕ | | | 1661 | - | - | | - |
| | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. - | | ЧЕЛ.-Ч | | | - | - | - | | 1 |
| | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. - | | ТЕНГЕ | | | - | 249 | - | | - |
| | НЕНОРМИРУЕМЫЕ И НЕПРЕДВИДЕННЫЕ ЗАТРАТЫ - | | ТЕНГЕ | | | 927 | - | - | | - |
| | ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - | | ТЕНГЕ | | | 16374 | - | - | | - |
| | СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ - | | ТЕНГЕ | | | 17550 | - | - | | - |
| | СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ - | | ТЕНГЕ | | | 17550 | - | - | | - |
| | НЕНОРМИРУЕМЫЕ И НЕПРЕДВИДЕННЫЕ ЗАТРАТЫ - | | ТЕНГЕ | | | 1053 | - | - | | - |
| | ВСЕГО,СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ - | | ТЕНГЕ | | | 18603 | - | - | | - |
| | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 77 | | ТЕНГЕ | | | 34977 | - | - | | - |

## РАЗДЕЛ 78. СЪЕЗДЫ К ЧАСТНОМУ СЕКТОРУ-47ШТ

ВОДОПРОПУСКНЫЕ ТРУБЫ Д 315ММ

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 588 | E0106-1-1 | -БЕТОНИРОВАНИЕ ОКОЛОТРУБНОГО | 6,68 | 5560,51 | 66,01 | 37144 | 441 | 1548 | 1,35 | 9 |
| | | ПРОСТРАНСТВА(В7,5) | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | | 195,75 | 24,93 | 1308 | 167 | 105 | 0,12 | 1 |
| | | М3 | | | | | | | | |
| 589 | С143001-54 | -НАДБАВКА К СМЕТНОЙ СТОИМОСТИ | 6,68 | 127 | - | 848 | - | - | - | - |
| | | БЕТОНА ЗА СУЛЬФАТОСТОЙКИЙ | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | ЦЕМЕНТ | | - | - | - | - | - | - | - |
| | | М3 | | | | | | | | |
| 590 | С143001-58 | -НАДБАВКА К СМЕТНОЙ СТОИМОСТИ | 6,68 | 781 | - | 5217 | - | - | - | - |
| | | ПРИ ИЗМЕНЕНИИ МАРКИ БЕТОНА ПО | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | МОРОЗОСТОЙКОСТИ ДО 200: ЗА | | - | - | - | - | - | - | - |
| | | 150 ЦИКЛОВ | | | | | | | | |
| | | М3 | | | | | | | | |
| 591 | E0106-1-1 | -БЕТОНИРОВАНИЕ ОКОЛОТРУБНОГО | 13,4 | -5560,51 | -66,01 | -74511 | -885 | -3105 | -1,35 | -18 |
| | | ПРОСТРАНСТВА(В7,5) | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | | -195,75 | -24,93 | -2623 | -334 | 105 | -0,12 | -2 |
| | | М3 | | | | | | | | |
| 592 | E0106-1-1 | -БЕТОНИРОВАНИЕ ОКОЛО ТРУБНОГО | 13,4 | 6796,75 | 66,01 | 91076 | 885 | 3105 | 1,35 | 18 |
| | | ПРОСТРАНСТВА(В20) | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | | 195,75 | 24,93 | 2623 | 334 | 105 | 0,12 | 2 |
| | | М3 | | | | | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | ПОКРЫТИЯ ИЗ ЩПС СЪЕЗДОВ К ЧАСТНОМУ СЕКТОРУ | | | | | | | | |
| 593 | Е0127-14-1 | -УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ И ВЫРАВНИВАЮЩИХ СЛОЕВ ОСНОВАНИЙ ИЗ ПЕСКА(Т.10СМ) | 57,2 | 1055,56 | 68,13 | 60378 | 3897 | 2597 | 0,14 | 8 |
| | | | | 21,38 | 12,76 | 1223 | 730 | 133 | 0,04 | 3 |
| | | М3 | | | | | | | | |
| 594 | Е0127-63-11 К=1,5 | -УКРЕПЛЕНИЕ СЪЕЗДОВ СМЕСЬЮ ИЗ ЩЕБНЬ-60%, ПЕСОК-34%, ГЛИНА-6%ТОЛЩИНОЙ 10 СМ(15СМ) | 572 | 37,79 | 30,56 | 21618 | 17478 | 11624 | 0,05 | 27 |
| | | | | 7,19 | 8,09 | 4110 | 4630 | 133 | 0,03 | 17 |
| | | М2 | | | | | | | | |
| 595 | С143008-11 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 29 | -ЩЕБЕНЬ ИЗ ПЛОТНЫХ ГОРНЫХ ПОРОД ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ М300, ФРАКЦИЯ 20-40 ММ СТ РК 1284-2004 | 51,48 | 1228 | - | 63217 | - | - | - | - |
| | | | | - | - | - | - | - | - | - |
| | | М3 | | | | | | | | |
| 596 | С143008-92 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 29 | -ПЕСОК ПРИРОДНЫЙ ГОСТ 8736-2014 | 29,17 | 878 | - | 25611 | - | - | - | - |
| | | | | - | - | - | - | - | - | - |
| | | М3 | | | | | | | | |
| 597 | С143008-111 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 25 | -ГЛИНА | 5,15 | 422 | - | 2173 | - | - | - | - |
| | | | | - | - | - | - | - | - | - |
| | | М3 | | | | | | | | |
| 598 | Е0127-70-1 | -ПРИГОТОВЛЕНИЕ СМЕСИ:ЩЕБЕНЬ, ПЕСОК, ГЛИНА В УСТАНОВКЕ | 85,8 | 149,14 | 140,84 | 12796 | 12084 | 4810 | 0,05 | 4 |
| | | | | 8,3 | 33,85 | 712 | 2904 | 133 | 0,13 | 11 |
| | | М3 | | | | | | | | |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 78 | ТЕНГЕ | 245569 | 33900 | | | | 49 |
| | ---- | --- | --- | | | | --- |
| | ТЕНГЕ | 7353 | 8431 | | | | 32 |
| СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - | ТЕНГЕ | 245569 | - | - | | | - |
| МАТЕРИАЛЫ - | ТЕНГЕ | 871 | - | - | | | - |
| ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - | ТЕНГЕ | - | 15783 | - | | | - |
| МЕСТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ - | ТЕНГЕ | 203446 | - | - | | | - |
| НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - | ТЕНГЕ | 20579 | - | - | | | - |
| НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. - | ЧЕЛ.-Ч | - | - | - | | | 10 |
| СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. - | ТЕНГЕ | - | 3087 | - | | | - |
| НЕНОРМИРУЕМЫЕ И НЕПРЕДВИДЕННЫЕ ЗАТРАТЫ - | ТЕНГЕ | 15969 | - | - | | | - |
| ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - | ТЕНГЕ | 282117 | - | - | | | - |
| ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 78 | ТЕНГЕ | 282117 | - | - | | | - |

## РАЗДЕЛ 79. УСТРОЙСТВО ПЕРЕСЕЧЕНИЙ С МЕЖКВАРТАЛЬНЫМИ АВТОДОРОГАМИ(L-12М)-9ШТ

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | ВОДОПРОПУСКНЫЕ ТРУБЫ Д 315ММ | | | | | | | | |
| 599 | Е0122-6-8 ИЗМ. И ДОП.ВЫП.15 | -УКЛАДКА ВОДОПРОВОДНЫХ ЧУГУННЫХ НАПОРНЫХ РАСТРУБНЫХ ТРУБ ДИАМ. 300 ММ ПРИ ЗАДЕЛКЕ РАСТРУБОВ АСБЕСТОЦЕМЕНТОМ | 0,03 | 2206207,15 | 107441,86 | 66186 | 3223 | 5339 | 577 | 17 |
| | | | | 96300 | 40587,75 | 2889 | 1218 | 130 | 198,23 | 6 |
| | | КМ | | | | | | | | |
| 600 | Е0127-14-2 | -ЗАСЫПКА ОКОЛОТРУБНОГО ПРОСТРАНСТВО ИЗ ПЕСЧАНО-ГРАВИЙНОЙ СМЕСИ, | 97,181 | 775,02 | 73,75 | 75318 | 7167 | 2473 | 0,14 | 14 |
| | | | | 21,38 | 11,67 | 2078 | 1134 | 77 | 0,04 | 4 |
| | | М3 | | | | | | | | |
| 601 | Е0106-1-1 | -БЕТОНИРОВАНИЕ ОКОЛО ТРУБНОГО ПРОСТРАНСТВА(В20) | 1,8 | 6796,75 | 66,01 | 12234 | 119 | 417 | 1,35 | 2 |
| | | | | 195,75 | 24,93 | 352 | 45 | 105 | 0,12 | - |
| | | М3 | | | | | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 602 | С143001-54 | -НАДБАВКА К СМЕТНОЙ СТОИМОСТИ БЕТОНА ЗА СУЛЬФАТОСТОЙКИЙ ЦЕМЕНТ | 1,8 | 127 | - | 229 | - | - | - | - |
| | | | | - | - | - | - | - | - | - |
| | | М3 | | | | | | | | |
| 603 | С143001-58 | -НАДБАВКА К СМЕТНОЙ СТОИМОСТИ ПРИ ИЗМЕНЕНИИ МАРКИ БЕТОНА ПО МОРОЗОСТОЙКОСТИ ДО 200: ЗА 150 ЦИКЛОВ | 1,8 | 781 | - | 1406 | - | - | - | - |
| | | | | - | - | - | - | - | - | - |
| | | М3 | | | | | | | | |
| | | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 79 | ТЕНГЕ | | | 155372 | 10510 | | | 34 |
| | | | ТЕНГЕ | | | 5319 | 2397 | | | 10 |
| | | СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ - | ТЕНГЕ | | | 75318 | - | - | | - |
| | | ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - | ТЕНГЕ | | | - | 3212 | - | | - |
| | | РЕСУРСЫ НА ОПРОБОВАНИЕ - | ТЕНГЕ | | | 66072 | - | - | | - |
| | | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - | ТЕНГЕ | | | 2473 | - | - | | - |
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. - | ЧЕЛ.-Ч | | | - | - | - | | 1 |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. - | ТЕНГЕ | | | - | 371 | - | | - |
| | | НЕНОРМИРУЕМЫЕ И НЕПРЕДВИДЕННЫЕ ЗАТРАТЫ - | ТЕНГЕ | | | 4667 | - | - | | - |
| | | ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ - | ТЕНГЕ | | | 82458 | - | - | | - |
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ - | ЧЕЛ.-Ч | | | - | - | - | | 19 |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - | ТЕНГЕ | | | - | 3583 | - | | - |
| | | СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - | ТЕНГЕ | | | 80055 | - | - | | - |
| | | МАТЕРИАЛЫ - | ТЕНГЕ | | | 60271 | - | - | | - |
| | | ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - | ТЕНГЕ | | | - | 4504 | - | | - |
| | | МЕСТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ - | ТЕНГЕ | | | 13201 | - | - | | - |
| | | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - | ТЕНГЕ | | | 5756 | - | - | | - |
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. - | ЧЕЛ.-Ч | | | - | - | - | | 3 |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. - | ТЕНГЕ | | | - | 863 | - | | - |
| | | НЕНОРМИРУЕМЫЕ И НЕПРЕДВИДЕННЫЕ ЗАТРАТЫ - | ТЕНГЕ | | | 5149 | - | - | | - |
| | | ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - | ТЕНГЕ | | | 90959 | - | - | | - |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 79 | ТЕНГЕ | | | 173417 | - | - | | - |

**ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 2-1-21 УЛИЦА №21**

**РАЗДЕЛ 80. УСТРОЙСТВО ПЕРЕСЕЧЕНИЙ С МЕЖКВАРТАЛЬНЫМИ АВТОДОРОГАМИ(L-12М)-2ШТ**

**==========**

**ВОДОПРОПУСКНЫЕ ТРУБЫ Д 315ММ**

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 604 | Е0122-6-8 | -УКЛАДКА ВОДОПРОВОДНЫХ ЧУГУННЫХ НАПОРНЫХ РАСТРУБНЫХ ТРУБ ДИАМ. 300 ММ ПРИ ЗАДЕЛКЕ РАСТРУБОВ АСБЕСТОЦЕМЕНТОМ | 0,008 | 2206207,15 | 107441,86 | 17650 | 860 | 1424 | 577 | 5 |
| | ИЗМ. И ДОП.ВЫП.15 | | | 96300 | 40587,75 | 770 | 325 | 130 | 198,23 | 2 |
| | | КМ | | | | | | | | |
| 605 | Е0127-14-2 | -ЗАСЫПКА ОКОЛОТРУБНОГО ПРОСТРАНСТВО ИЗ ПЕСЧАНО-ГРАВИЙНОЙ СМЕСИ, | 21,541 | 775,02 | 73,75 | 16695 | 1589 | 548 | 0,14 | 3 |
| | | | | 21,38 | 11,67 | 461 | 251 | 77 | 0,04 | 1 |
| | | М3 | | | | | | | | |
| 606 | Е0106-1-1 | -БЕТОНИРОВАНИЕ ОКОЛО ТРУБНОГО ПРОСТРАНСТВА(В20) | 0,4 | 6796,75 | 66,01 | 2719 | 26 | 93 | 1,35 | 1 |
| | | | | 195,75 | 24,93 | 78 | 10 | 105 | 0,12 | - |
| | | М3 | | | | | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 607 | С143001-54 | -НАДБАВКА К СМЕТНОЙ СТОИМОСТИ БЕТОНА ЗА СУЛЬФАТОСТОЙКИЙ ЦЕМЕНТ | 0,4 | 127 | - | 51 | - | - | - | - |
| | | | | - | - | - | - | - | - | - |
| | | М3 | | | | | | | | |
| 608 | С143001-58 | -НАДБАВКА К СМЕТНОЙ СТОИМОСТИ ПРИ ИЗМЕНЕНИИ МАРКИ БЕТОНА ПО МОРОЗОСТОЙКОСТИ ДО 200: ЗА 150 ЦИКЛОВ | 0,4 | 781 | - | 312 | - | - | - | - |
| | | | | - | - | - | - | - | - | - |
| | | М3 | | | | | | | | |
| | | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 80 | ТЕНГЕ | | | 37426 | 2475 | | | 8 |
| | | | ТЕНГЕ | | | 1309 | 586 | | | 3 |
| | | СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ - | ТЕНГЕ | | | 16695 | - | - | | - |
| | | ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - | ТЕНГЕ | | | - | 712 | - | | - |
| | | РЕСУРСЫ НА ОПРОБОВАНИЕ - | ТЕНГЕ | | | 14646 | - | - | | - |
| | | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - | ТЕНГЕ | | | 548 | - | - | | - |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. - | ТЕНГЕ | | | - | 82 | - | | - |
| | | НЕНОРМИРУЕМЫЕ И НЕПРЕДВИДЕННЫЕ ЗАТРАТЫ - | ТЕНГЕ | | | 1035 | - | - | | - |
| | | ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ - | ТЕНГЕ | | | 18278 | - | - | | - |
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ - | ЧЕЛ.-Ч | | | - | - | - | | 4 |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - | ТЕНГЕ | | | - | 794 | - | | - |
| | | СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - | ТЕНГЕ | | | 20732 | - | - | | - |
| | | МАТЕРИАЛЫ - | ТЕНГЕ | | | 16062 | - | - | | - |
| | | ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - | ТЕНГЕ | | | - | 1183 | - | | - |
| | | МЕСТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ - | ТЕНГЕ | | | 2935 | - | - | | - |
| | | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - | ТЕНГЕ | | | 1516 | - | - | | - |
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. - | ЧЕЛ.-Ч | | | - | - | - | | 1 |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. - | ТЕНГЕ | | | - | 227 | - | | - |
| | | НЕНОРМИРУЕМЫЕ И НЕПРЕДВИДЕННЫЕ ЗАТРАТЫ - | ТЕНГЕ | | | 1335 | - | - | | - |
| | | ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - | ТЕНГЕ | | | 23583 | - | - | | - |
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ - | ЧЕЛ.-Ч | | | - | - | - | | 8 |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - | ТЕНГЕ | | | - | 1411 | - | | - |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 80 | ТЕНГЕ | | | 41860 | - | - | | - |
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ - | ЧЕЛ.-Ч | | | - | - | - | | 12 |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - | ТЕНГЕ | | | - | 2205 | - | | - |

## РАЗДЕЛ 81. СЪЕЗДЫ К ЧАСТНОМУ СЕКТОРУ-3ШТ

ВОДОПРОПУСКНЫЕ ТРУБЫ Д 315ММ

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 609 | Е0122-11-8 | -УКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ ДИАМ. 300 | 0,015 | 112791,01 | 60473,38 | 1692 | 907 | 1316 | 306 | 5 |
| ИЗМ. И ДОП.ВЫП.15 | | ММ | | 51300 | 16165,35 | 770 | 242 | 130 | 63,72 | 1 |
| | | КМ | | | | | | | | |
| 610 | С130804-839 | -ТРУБА ПОЛИЭТИЛЕНОВАЯ ДЛЯ ВОДОСНАБЖЕНИЯ РЕ 100 SDR 33 - | 15,15 | 2360 | - | 35754 | - | - | - | - |
| ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 26 | | 315Х9,7 ПИТЬЕВАЯ ГОСТ 18599-2001 | | - | - | - | - | - | - | - |
| | | М | | | | | | | | |
| 611 | Е0106-11-10 | -АРМИРОВАНИЕ ОКОЛО ТРУБНОГО ПРОСТРАНСТВА | 0,086 | 5239,08 | 327,33 | 451 | 28 | 182 | 11,6 | 1 |
| | | | | 1890 | 123,75 | 163 | 11 | 105 | 0,6 | - |
| | | 1Т | | | | | | | | |
| 612 | С12041-90 | -КАРКАСЫ И СЕТКИ ПЛОСКИЕ: | 0,086 | 41200 | - | 3543 | - | - | - | - |
| ИЗМ. И ДОП.ВЫП.9 СН РК 8.02-04-20 | | ПРОВОЛОКА АРМАТУРНАЯ ИЗ НИЗКОУГЛЕРОДИСТОЙ СТАЛИ В-I, ВР-1, D 6 ММ | | - | - | - | - | - | - | - |
| | | 02, СН РК | | Т | | | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 613 | Е0106-1-1 | -БЕТОНИРОВАНИЕ ОКОЛО ТРУБНОГО ПРОСТРАНСТВА(В20) | 2,19 | 6796,75 | 66,01 | 14885 | 145 | 507 | 1,35 | 3 |
| | | | | 195,75 | 24,93 | 429 | 55 | 105 | 0,12 | - |
| | | М3 | | | | | | | | |
| 614 | С143001-54 | -НАДБАВКА К СМЕТНОЙ СТОИМОСТИ | 2,19 | 127 | - | 278 | - | - | - | - |
| | | БЕТОНА ЗА СУЛЬФАТОСТОЙКИЙ ЦЕМЕНТ | | - | - | - | - | - | - | - |
| | | М3 | | | | | | | | |
| 615 | С143001-58 | -НАДБАВКА К СМЕТНОЙ СТОИМОСТИ ПРИ ИЗМЕНЕНИИ МАРКИ БЕТОНА ПО МОРОЗОСТОЙКОСТИ ДО 200: ЗА 150 ЦИКЛОВ | 2,19 | 781 | - | 1710 | - | - | - | - |
| | | | | - | - | - | - | - | - | - |
| | | М3 | | | | | | | | |
| | | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 81 | ТЕНГЕ | | | 58313 | 1080 | | | 9 |
| | | | ТЕНГЕ | | | 1361 | 308 | | | 1 |
| | | СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - | ТЕНГЕ | | | 22559 | - | - | | - |
| | | МАТЕРИАЛЫ - | ТЕНГЕ | | | 548 | - | - | | - |
| | | ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - | ТЕНГЕ | | | - | 1668 | - | | - |
| | | СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ - | ТЕНГЕ | | | 3543 | - | - | | - |
| | | МЕСТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ - | ТЕНГЕ | | | 16027 | - | - | | - |
| | | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - | ТЕНГЕ | | | 2005 | - | - | | - |
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. - | ЧЕЛ.-Ч | | | - | - | - | | 1 |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. - | ТЕНГЕ | | | - | 301 | - | | - |
| | | НЕНОРМИРУЕМЫЕ И НЕПРЕДВИДЕННЫЕ ЗАТРАТЫ - | ТЕНГЕ | | | 1474 | - | - | | - |
| | | ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - | ТЕНГЕ | | | 26038 | - | - | | - |
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ - | ЧЕЛ.-Ч | | | - | - | - | | 11 |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - | ТЕНГЕ | | | - | 1969 | - | | - |
| | | СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ - | ТЕНГЕ | | | 35754 | - | - | | - |
| | | СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ - | ТЕНГЕ | | | 35754 | - | - | | - |
| | | НЕНОРМИРУЕМЫЕ И НЕПРЕДВИДЕННЫЕ ЗАТРАТЫ - | ТЕНГЕ | | | 2145 | - | - | | - |
| | | ВСЕГО,СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ - | ТЕНГЕ | | | 37899 | - | - | | - |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 81 | ТЕНГЕ | | | 63937 | - | - | | - |

**ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 2-1-22 УЛИЦА №22**

**РАЗДЕЛ 82. УСТРОЙСТВО АРЫКОВ**

**УСИЛЕНИЕ ЛЮКОВ-3ШТ**

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 616 | Е0108-6-9 | -КЛАДКА СТЕН ГОРЛОВИН КОЛОДЦЕВ | 0,78 | 9789,33 | 296,6 | 7636 | 231 | 944 | 5,95 | 5 |
| | | М3 | | 915,75 | 110,25 | 714 | 86 | 118 | 0,54 | - |
| 617 | Е0122-41-1 | -МОНТАЖ ПЛИТ КЦП1-10-2 | 0,3 | 2957,3 | 1521,8 | 887 | 457 | 717 | 8,86 | 3 |
| | ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 1 СН РК | М3 | | 1435,5 | 403,2 | 431 | 121 | 130 | 2,06 | 1 |
| 618 | С143018-24 | -ПЛИТЫ ПОКРЫТИЙ, ПЕРЕКРЫТИЙ КОЛОДЦЕВ ИЗ ТЯЖЕЛОГО БЕТОНА КЛАССА В22,5, КРУГЛЫЕ(КЦП1-10-2-9ШТ) | 0,3 | 17543 | - | 5263 | - | - | - | - |
| | ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 26 | | | - | - | - | - | - | - | - |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | М3 | | | | | | | | |
| 619 | С131104-10 | -ЛЮК ЧУГУННЫЙ, ТИП Т (С250) | 3 | 5850 | - | 17550 | - | - | - | - |
| | ИЗМ. И | ГОСТ 3634-99 | | | | | | | | |
| | ДОП. ВЫП. | | | - | - | - | - | - | - | - |
| | 27 | КОМПЛЕКТ | | | | | | | | |
| | | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 82 | ТЕНГЕ | | | 31336 | 688 | | | 7 |
| | | | ТЕНГЕ | | | 1145 | 207 | | | 1 |
| | | СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - | ТЕНГЕ | | | 13786 | - | - | | - |
| | | МАТЕРИАЛЫ - | ТЕНГЕ | | | 186 | - | - | | - |
| | | ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - | ТЕНГЕ | | | - | 1352 | - | | - |
| | | МЕСТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ - | ТЕНГЕ | | | 11767 | - | - | | - |
| | | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - | ТЕНГЕ | | | 1661 | - | - | | - |
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. - | ЧЕЛ.-Ч | | | - | - | - | | 1 |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. - | ТЕНГЕ | | | - | 249 | - | | - |
| | | НЕНОРМИРУЕМЫЕ И НЕПРЕДВИДЕННЫЕ ЗАТРАТЫ - | ТЕНГЕ | | | 927 | - | - | | - |
| | | ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - | ТЕНГЕ | | | 16374 | - | - | | - |
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ - | ЧЕЛ.-Ч | | | - | - | - | | 9 |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - | ТЕНГЕ | | | - | 1601 | - | | - |
| | | СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ - | ТЕНГЕ | | | 17550 | - | - | | - |
| | | СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ - | ТЕНГЕ | | | 17550 | - | - | | - |
| | | НЕНОРМИРУЕМЫЕ И НЕПРЕДВИДЕННЫЕ ЗАТРАТЫ - | ТЕНГЕ | | | 1053 | - | - | | - |
| | | ВСЕГО,СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ - | ТЕНГЕ | | | 18603 | - | - | | - |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 82 | ТЕНГЕ | | | 34977 | - | - | | - |
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ - | ЧЕЛ.-Ч | | | - | - | - | | 9 |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - | ТЕНГЕ | | | - | 1601 | - | | - |

РАЗДЕЛ 83. СЪЕЗДЫ К ЧАСТНОМУ СЕКТОРУ-15ШТ

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | ВОДОПРОПУСКНЫЕ ТРУБЫ Д 315ММ | | | | | | | | |
| 620 | Е0122-11-8 | -УКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ | 0,0175 | 112791,01 | 60473,38 | 1974 | 1058 | 1535 | 306 | 5 |
| | ИЗМ. И | ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ ДИАМ. 300 | | | | | | | | |
| | ДОП.ВЫП.15 | ММ | | 51300 | 16165,35 | 898 | 283 | 130 | 63,72 | 1 |
| | | КМ | | | | | | | | |
| 621 | С130804-839 | -ТРУБА ПОЛИЭТИЛЕНОВАЯ ДЛЯ | 17,675 | 2360 | - | 41713 | - | - | - | - |
| | ИЗМ. И | ВОДОСНАБЖЕНИЯ РЕ 100 SDR 33 - | | | | | | | | |
| | ДОП. ВЫП. | 315Х9,7 ПИТЬЕВАЯ ГОСТ | | - | - | - | - | - | - | - |
| | 26 | 18599-2001 | | | | | | | | |
| | | М | | | | | | | | |
| 622 | Е0106-11-10 | -АРМИРОВАНИЕ ОКОЛО ТРУБНОГО | 0,093 | 5239,08 | 327,33 | 487 | 30 | 197 | 11,6 | 1 |
| | | ПРОСТРАНСТВА | | | | | | | | |
| | | | | 1890 | 123,75 | 176 | 12 | 105 | 0,6 | - |
| | | 1Т | | | | | | | | |
| 623 | С12041-90 | -КАРКАСЫ И СЕТКИ ПЛОСКИЕ: | 0,093 | 41200 | - | 3832 | - | - | - | - |
| | ИЗМ. И | ПРОВОЛОКА АРМАТУРНАЯ ИЗ | | | | | | | | |
| | ДОП.ВЫП.9 | НИЗКОУГЛЕРОДИСТОЙ СТАЛИ В-I, | | - | - | - | - | - | - | - |
| | СН РК | ВР-1, D 6 ММ 8.02-04-20 | | | | | | | | |
| | 02, СН РК | Т | | | | | | | | |
| 624 | Е0106-1-1 | -БЕТОНИРОВАНИЕ ОКОЛО ТРУБНОГО | 5,36 | 6796,75 | 66,01 | 36431 | 354 | 1242 | 1,35 | 7 |
| | | ПРОСТРАНСТВА(В20) | | | | | | | | |
| | | | | 195,75 | 24,93 | 1049 | 134 | 105 | 0,12 | 1 |
| | | М3 | | | | | | | | |
| 625 | С143001-54 | -НАДБАВКА К СМЕТНОЙ СТОИМОСТИ | 3,76 | 127 | - | 478 | - | - | - | - |
| | | БЕТОНА ЗА СУЛЬФАТОСТОЙКИЙ | | | | | | | | |
| | | ЦЕМЕНТ | | - | - | - | - | - | - | - |
| | | М3 | | | | | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 626 | С143001-58 | -НАДБАВКА К СМЕТНОЙ СТОИМОСТИ ПРИ ИЗМЕНЕНИИ МАРКИ БЕТОНА ПО МОРОЗОСТОЙКОСТИ ДО 200: ЗА 150 ЦИКЛОВ М3 | 3,76 | 781 | - | 2937 | - | - | - | - |
| | | | | - | - | - | - | - | - | - |
| 627 | Е0106-1-1 | -БЕТОНИРОВАНИЕ ОКОЛОТРУБНОГО ПРОСТРАНСТВА(В7,5) М3 | 1,6 | -5560,51 | -66,01 | -8897 | -106 | -371 | -1,35 | -2 |
| | | | | -195,75 | -24,93 | -313 | -40 | 105 | -0,12 | - |
| | | ПОКРЫТИЯ ИЗ ЩПС СЪЕЗДОВ К ЧАСТНОМУ СЕКТОРУ | | | | | | | | |
| 628 | Е0127-14-1 | -УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ И ВЫРАВНИВАЮЩИХ СЛОЕВ ОСНОВАНИЙ ИЗ ПЕСКА(Т.10СМ) М3 | 22 | 1055,56 | 68,13 | 23222 | 1499 | 999 | 0,14 | 3 |
| | | | | 21,38 | 12,76 | 470 | 281 | 133 | 0,04 | 1 |
| 629 | Е0127-63-11 К=1,5 | -УКРЕПЛЕНИЕ СЪЕЗДОВ СМЕСЬЮ ИЗ ЩЕБНЬ-60%, ПЕСОК-34%, ГЛИНА-6%ТОЛЩИНОЙ 10 СМ(15СМ) М3 | 220 | 37,79 | 30,56 | 8315 | 6722 | 4471 | 0,05 | 10 |
| | | | | 7,19 | 8,09 | 1581 | 1781 | 133 | 0,03 | 7 |
| 630 | С143008-11 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 29 | -ЩЕБЕНЬ ИЗ ПЛОТНЫХ ГОРНЫХ ПОРОД ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ М300, ФРАКЦИЯ 20-40 ММ СТ РК 1284-2004 М2 | 19,8 | 1228 | - | 24314 | - | - | - | - |
| | | | | - | - | - | - | - | - | - |
| 631 | С143008-92 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 29 | -ПЕСОК ПРИРОДНЫЙ ГОСТ 8736-2014 М3 | 11,22 | 878 | - | 9851 | - | - | - | - |
| | | | | - | - | - | - | - | - | - |
| 632 | С143008-111 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 25 | -ГЛИНА М3 | 1,98 | 422 | - | 836 | - | - | - | - |
| | | | | - | - | - | - | - | - | - |
| 633 | Е0127-70-1 | -ПРИГОТОВЛЕНИЕ СМЕСИ:ЩЕБЕНЬ, ПЕСОК, ГЛИНА В УСТАНОВКЕ М3 | 33 | 149,14 | 140,84 | 4921 | 4648 | 1850 | 0,05 | 2 |
| | | | | 8,3 | 33,85 | 274 | 1117 | 133 | 0,13 | 4 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 83 | ТЕНГЕ | 150413 | 14206 | | | 27 |
| | ТЕНГЕ | 4134 | 3567 | | | 14 |
| СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - | ТЕНГЕ | 108700 | - | - | | - |
| МАТЕРИАЛЫ - | ТЕНГЕ | 774 | - | - | | - |
| ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - | ТЕНГЕ | - | 7701 | - | | - |
| СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ - | ТЕНГЕ | 3832 | - | - | | - |
| МЕСТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ - | ТЕНГЕ | 85754 | - | - | | - |
| НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - | ТЕНГЕ | 9922 | - | - | | - |
| НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. - | ЧЕЛ.-Ч | - | - | - | | 5 |
| СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. - | ТЕНГЕ | - | 1488 | - | | - |
| НЕНОРМИРУЕМЫЕ И НЕПРЕДВИДЕННЫЕ ЗАТРАТЫ - | ТЕНГЕ | 7117 | - | - | | - |
| ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - | ТЕНГЕ | 125740 | - | - | | - |
| НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ - | ЧЕЛ.-Ч | - | - | - | | 45 |
| СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - | ТЕНГЕ | - | 9190 | - | | - |
| СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ - | ТЕНГЕ | 41713 | - | - | | - |
| СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ - | ТЕНГЕ | 41713 | - | - | | - |
| НЕНОРМИРУЕМЫЕ И НЕПРЕДВИДЕННЫЕ ЗАТРАТЫ - | ТЕНГЕ | 2503 | - | - | | - |
| ВСЕГО,СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ - | ТЕНГЕ | 44216 | - | - | | - |
| ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 83 | ТЕНГЕ | 169956 | - | - | | - |
| НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ - | ЧЕЛ.-Ч | - | - | - | | 45 |
| СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - | ТЕНГЕ | - | 9190 | - | | - |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | РАЗДЕЛ 84. УСТРОЙСТВО ПЕРЕСЕЧЕНИЙ С МЕЖКВАРТАЛЬНЫМИ АВТОДОРОГАМИ(L-12М) | | | | | | | | |
| | | ВОДОПРОПУСКНЫЕ ТРУБЫ Д 315ММ | | | | | | | | |
| 634 | Е0122-6-8 ИЗМ. И ДОП.ВЫП.15 | -УКЛАДКА ВОДОПРОВОДНЫХ ЧУГУННЫХ НАПОРНЫХ РАСТРУБНЫХ ТРУБ ДИАМ. 300 ММ ПРИ ЗАДЕЛКЕ РАСТРУБОВ АСБЕСТОЦЕМЕНТОМ | 0,018 | 2206207,15 | 107441,86 | 39712 | 1934 | 3203 | 577 | 10 |
| | | | | 96300 | 40587,75 | 1733 | 731 | 130 | 198,23 | 4 |
| | | КМ | | | | | | | | |
| 635 | Е0127-14-2 | -ЗАСЫПКА ОКОЛОТРУБНОГО ПРОСТРАНСТВО ИЗ ПЕСЧАНО-ГРАВИЙНОЙ СМЕСИ, | 19,624 | 775,02 | 73,75 | 15209 | 1447 | 499 | 0,14 | 3 |
| | | | | 21,38 | 11,67 | 420 | 229 | 77 | 0,04 | 1 |
| | | М3 | | | | | | | | |
| 636 | Е0106-1-1 | -БЕТОНИРОВАНИЕ ОКОЛО ТРУБНОГО ПРОСТРАНСТВА(В20) | 0,4 | 6796,75 | 66,01 | 2719 | 26 | 93 | 1,35 | 1 |
| | | | | 195,75 | 24,93 | 78 | 10 | 105 | 0,12 | - |
| | | М3 | | | | | | | | |
| 637 | С143001-54 | -НАДБАВКА К СМЕТНОЙ СТОИМОСТИ БЕТОНА ЗА СУЛЬФАТОСТОЙКИЙ ЦЕМЕНТ | 0,4 | 127 | - | 51 | - | - | - | - |
| | | | | - | - | - | - | - | - | - |
| | | М3 | | | | | | | | |
| 638 | С143001-58 | -НАДБАВКА К СМЕТНОЙ СТОИМОСТИ ПРИ ИЗМЕНЕНИИ МАРКИ БЕТОНА ПО МОРОЗОСТОЙКОСТИ ДО 200: ЗА 150 ЦИКЛОВ | 0,4 | 781 | - | 312 | - | - | - | - |
| | | | | - | - | - | - | - | - | - |
| | | М3 | | | | | | | | |
| | | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 84 | ТЕНГЕ | | | 58003 | 3408 | | | 14 |
| | | | ТЕНГЕ | | | 2231 | 970 | | | 4 |
| | | СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ - ТЕНГЕ | | | 15209 | - | - | | - | |
| | | ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - | ТЕНГЕ | | | - | 649 | - | | - |
| | | РЕСУРСЫ НА ОПРОБОВАНИЕ - | ТЕНГЕ | | | 13342 | - | - | | - |
| | | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - | ТЕНГЕ | | | 499 | - | - | | - |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. - | ТЕНГЕ | | | - | 75 | - | | - |
| | | НЕНОРМИРУЕМЫЕ И НЕПРЕДВИДЕННЫЕ ЗАТРАТЫ - | ТЕНГЕ | | | 943 | - | - | | - |
| | | ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ - | ТЕНГЕ | | | 16651 | - | - | | - |
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ - | ЧЕЛ.-Ч | | | - | - | - | | 4 |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - | ТЕНГЕ | | | - | 723 | - | | - |
| | | СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - | ТЕНГЕ | | | 42794 | - | - | | - |
| | | МАТЕРИАЛЫ - | ТЕНГЕ | | | 36074 | - | - | | - |
| | | ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - | ТЕНГЕ | | | - | 2552 | - | | - |
| | | МЕСТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ - | ТЕНГЕ | | | 2948 | - | - | | - |
| | | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - | ТЕНГЕ | | | 3296 | - | - | | - |
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. - | ЧЕЛ.-Ч | | | - | - | - | | 2 |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. - | ТЕНГЕ | | | - | 494 | - | | - |
| | | НЕНОРМИРУЕМЫЕ И НЕПРЕДВИДЕННЫЕ ЗАТРАТЫ - | ТЕНГЕ | | | 2765 | - | - | | - |
| | | ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - | ТЕНГЕ | | | 48855 | - | - | | - |
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ - | ЧЕЛ.-Ч | | | - | - | - | | 16 |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - | ТЕНГЕ | | | - | 3047 | - | | - |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 84 | ТЕНГЕ | | | 65506 | - | - | | - |
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ - | ЧЕЛ.-Ч | | | - | - | - | | 20 |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - | ТЕНГЕ | | | - | 3770 | - | | - |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

**ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 2-1-23 УЛИЦА №23**

**РАЗДЕЛ 85. УСТРОЙСТВО АРЫКОВ**

**УСИЛЕНИЕ ЛЮКОВ-2ШТ**

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 639 | Е0108-6-9 | -КЛАДКА СТЕН ГОРЛОВИН КОЛОДЦЕВ | 0,52 | 9789,33 | 296,6 | 5090 | 154 | 630 | 5,95 | 3 |
| | | М3 | | 915,75 | 110,25 | 476 | 57 | 118 | 0,54 | - |
| 640 | Е0122-41-1 | -МОНТАЖ ПЛИТ КЦП1-10-2 | 0,2 | 2957,3 | 1521,8 | 591 | 304 | 478 | 8,86 | 2 |
| | ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 1 СН РК | М3 | | 1435,5 | 403,2 | 287 | 81 | 130 | 2,06 | - |
| 641 | С143018-24 | -ПЛИТЫ ПОКРЫТИЙ, ПЕРЕКРЫТИЙ | 0,2 | 17543 | - | 3509 | - | - | - | - |
| | ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 26 | КОЛОДЦЕВ ИЗ ТЯЖЕЛОГО БЕТОНА КЛАССА В22,5, КРУГЛЫЕ(КЦП1-10-2-9ШТ) | | - | - | - | - | - | - | - |
| | | М3 | | | | | | | | |
| 642 | С131104-10 | -ЛЮК ЧУГУННЫЙ, ТИП Т (С250) | 2 | 5850 | - | 11700 | - | - | - | - |
| | ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 27 | ГОСТ 3634-99 | | - | - | - | - | - | - | - |
| | | КОМПЛЕКТ | | | | | | | | |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 85 | ТЕНГЕ | 20891 | 459 | | | 5 |
| | ТЕНГЕ | 763 | 138 | | | 1 |
| СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - | ТЕНГЕ | 9191 | - | - | | - |
| МАТЕРИАЛЫ - | ТЕНГЕ | 124 | - | - | | - |
| ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - | ТЕНГЕ | - | 901 | - | | - |
| МЕСТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ - | ТЕНГЕ | 7845 | - | - | | - |
| НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - | ТЕНГЕ | 1108 | - | - | | - |
| НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. - | ЧЕЛ.-Ч | - | - | - | | 1 |
| СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. - | ТЕНГЕ | - | 166 | - | | - |
| НЕНОРМИРУЕМЫЕ И НЕПРЕДВИДЕННЫЕ ЗАТРАТЫ - | ТЕНГЕ | 618 | - | - | | - |
| ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - | ТЕНГЕ | 10916 | - | - | | - |
| НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ - | ЧЕЛ.-Ч | - | - | - | | 6 |
| СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - | ТЕНГЕ | - | 1067 | - | | - |
| СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ - | ТЕНГЕ | 11700 | - | - | | - |
| СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ - | ТЕНГЕ | 11700 | - | - | | - |
| НЕНОРМИРУЕМЫЕ И НЕПРЕДВИДЕННЫЕ ЗАТРАТЫ - | ТЕНГЕ | 702 | - | - | | - |
| ВСЕГО,СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ - | ТЕНГЕ | 12402 | - | - | | - |
| ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 85 | ТЕНГЕ | 23318 | - | - | | - |
| НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ - | ЧЕЛ.-Ч | - | - | - | | 6 |
| СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - | ТЕНГЕ | - | 1067 | - | | - |

**РАЗДЕЛ 86. СЪЕЗДЫ К ЧАСТНОМУ СЕКТОРУ-11ШТ**

**ВОДОПРОПУСКНЫЕ ТРУБЫ Д 315ММ**

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 643 | Е0122-11-8 | -УКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ | 0,025 | 112791,01 | 60473,38 | 2820 | 1512 | 2193 | 306 | 8 |
| | ИЗМ. И ДОП.ВЫП.15 | ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ ДИАМ. 300 ММ | | 51300 | 16165,35 | 1283 | 404 | 130 | 63,72 | 2 |
| | | КМ | | | | | | | | |
| 644 | С130804-839 | -ТРУБА ПОЛИЭТИЛЕНОВАЯ ДЛЯ | 25,25 | 2360 | - | 59590 | - | - | - | - |
| | ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 26 | ВОДОСНАБЖЕНИЯ РЕ 100 SDR 33 - 315Х9,7 ПИТЬЕВАЯ ГОСТ 18599-2001 | | - | - | - | - | - | - | - |
| | | М | | | | | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 645 | E0106-11-10 | -АРМИРОВАНИЕ ОКОЛО ТРУБНОГО ПРОСТРАНСТВА | 0,133 | 5239,08 | 327,33 | 697 | 44 | 281 | 11,6 | 2 |
| | | | | 1890 | 123,75 | 251 | 16 | 105 | 0,6 | - |
| | | 1Т | | | | | | | | |
| 646 | С12041-90 ИЗМ. И ДОП.ВЫП.9 СН РК 02, СН РК 8.02-04С-2 004 | -КАРКАСЫ И СЕТКИ ПЛОСКИЕ: ПРОВОЛОКА АРМАТУРНАЯ ИЗ НИЗКОУГЛЕРОДИСТОЙ СТАЛИ В-I, ВР-1, D 6 ММ 8.02-04-20 | 0,133 | 41200 | - | 5480 | - | - | - | - |
| | | | | - | - | - | - | - | - | - |
| | | Т | | | | | | | | |
| 647 | E0106-1-1 | -БЕТОНИРОВАНИЕ ОКОЛО ТРУБНОГО ПРОСТРАНСТВА(В20) | 3,35 | 6796,75 | 66,01 | 22769 | 221 | 776 | 1,35 | 5 |
| | | | | 195,75 | 24,93 | 656 | 84 | 105 | 0,12 | - |
| | | М3 | | | | | | | | |
| 648 | С143001-54 | -НАДБАВКА К СМЕТНОЙ СТОИМОСТИ БЕТОНА ЗА СУЛЬФАТОСТОЙКИЙ ЦЕМЕНТ | 3,35 | 127 | - | 425 | - | - | - | - |
| | | | | - | - | - | - | - | - | - |
| | | М3 | | | | | | | | |
| 649 | С143001-58 | -НАДБАВКА К СМЕТНОЙ СТОИМОСТИ ПРИ ИЗМЕНЕНИИ МАРКИ БЕТОНА ПО МОРОЗОСТОЙКОСТИ ДО 200: ЗА 150 ЦИКЛОВ | 3,35 | 781 | - | 2616 | - | - | - | - |
| | | | | - | - | - | - | - | - | - |
| | | М3 | | | | | | | | |
| | | ПОКРЫТИЯ ИЗ ЩПС СЪЕЗДОВ К ЧАСТНОМУ СЕКТОРУ | | | | | | | | |
| 650 | E0127-14-1 | -УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ И ВЫРАВНИВАЮЩИХ СЛОЕВ ОСНОВАНИЙ ИЗ ПЕСКА(Т.10СМ) | 24,2 | 1055,56 | 68,13 | 25545 | 1649 | 1099 | 0,14 | 3 |
| | | | | 21,38 | 12,76 | 517 | 309 | 133 | 0,04 | 1 |
| | | М3 | | | | | | | | |
| 651 | E0127-63-11 К=1,5 | -УКРЕПЛЕНИЕ СЪЕЗДОВ СМЕСЬЮ ИЗ ЩЕБНЬ-60%, ПЕСОК-34%, ГЛИНА-6%ТОЛЩИНОЙ 10 СМ(15СМ) | 242 | 37,79 | 30,56 | 9146 | 7395 | 4918 | 0,05 | 12 |
| | | | | 7,19 | 8,09 | 1739 | 1959 | 133 | 0,03 | 7 |
| | | М2 | | | | | | | | |
| 652 | С143008-11 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 29 | -ЩЕБЕНЬ ИЗ ПЛОТНЫХ ГОРНЫХ ПОРОД ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ М300, ФРАКЦИЯ 20-40 ММ СТ РК 1284-2004 | 21,78 | 1228 | - | 26746 | - | - | - | - |
| | | | | - | - | - | - | - | - | - |
| | | М3 | | | | | | | | |
| 653 | С143008-92 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 29 | -ПЕСОК ПРИРОДНЫЙ ГОСТ 8736-2014 | 12,34 | 878 | - | 10835 | - | - | - | - |
| | | | | - | - | - | - | - | - | - |
| | | М3 | | | | | | | | |
| 654 | С143008-111 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 25 | -ГЛИНА | 2,18 | 422 | - | 920 | - | - | - | - |
| | | | | - | - | - | - | - | - | - |
| | | М3 | | | | | | | | |
| 655 | E0127-70-1 | -ПРИГОТОВЛЕНИЕ СМЕСИ:ЩЕБЕНЬ, ПЕСОК, ГЛИНА В УСТАНОВКЕ | 36,3 | 149,14 | 140,84 | 5414 | 5112 | 2035 | 0,05 | 2 |
| | | | | 8,3 | 33,85 | 301 | 1229 | 133 | 0,13 | 5 |
| | | М3 | | | | | | | | |
| | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 86 | | ТЕНГЕ | | | 173002 | 15932 | | | 31 |
| | | | ТЕНГЕ | | | 4747 | 4001 | | | 15 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - | ТЕНГЕ | | | 113412 | - | - | | - |
| | | МАТЕРИАЛЫ - | ТЕНГЕ | | | 843 | - | - | | - |
| | | ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - | ТЕНГЕ | | | - | 8748 | - | | - |
| | | СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ - | ТЕНГЕ | | | 5480 | - | - | | - |
| | | МЕСТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ - | ТЕНГЕ | | | 86410 | - | - | | - |
| | | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - | ТЕНГЕ | | | 11302 | - | - | | - |
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. - | ЧЕЛ.-Ч | | | - | - | - | | 6 |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. - | ТЕНГЕ | | | - | 1695 | - | | - |
| | | НЕНОРМИРУЕМЫЕ И НЕПРЕДВИДЕННЫЕ ЗАТРАТЫ - | ТЕНГЕ | | | 7483 | - | - | | - |
| | | ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - | ТЕНГЕ | | | 132196 | - | - | | - |
| | | СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ - | ТЕНГЕ | | | 59590 | - | - | | - |
| | | СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ - | ТЕНГЕ | | | 59590 | - | - | | - |
| | | НЕНОРМИРУЕМЫЕ И НЕПРЕДВИДЕННЫЕ ЗАТРАТЫ - | ТЕНГЕ | | | 3575 | - | - | | - |
| | | ВСЕГО,СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ - | ТЕНГЕ | | | 63165 | - | - | | - |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 86 | ТЕНГЕ | | | 195362 | - | - | | - |
| | | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ | ТЕНГЕ | | | 15537827 | 566216 | | | 4782 |
| | | | ТЕНГЕ | | | 750449 | 149979 | | | 570 |
| | | СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ - | ТЕНГЕ | | | 527302 | - | - | | - |
| | | ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - | ТЕНГЕ | | | - | 22485 | - | | - |
| | | РЕСУРСЫ НА ОПРОБОВАНИЕ - | ТЕНГЕ | | | 462576 | - | - | | - |
| | | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - | ТЕНГЕ | | | 17314 | - | - | | - |
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. - | ЧЕЛ.-Ч | | | - | - | - | | 9 |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. - | ТЕНГЕ | | | - | 2597 | - | | - |
| | | НЕНОРМИРУЕМЫЕ И НЕПРЕДВИДЕННЫЕ ЗАТРАТЫ - | ТЕНГЕ | | | 32677 | - | - | | - |
| | | ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ - | ТЕНГЕ | | | 577293 | - | - | | - |
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ - | ЧЕЛ.-Ч | | | - | - | - | | 135 |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - | ТЕНГЕ | | | - | 25083 | - | | - |
| | | СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - | ТЕНГЕ | | | 14488601 | - | - | | - |
| | | МАТЕРИАЛЫ - | ТЕНГЕ | | | 977599 | - | - | | - |
| | | ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - | ТЕНГЕ | | | - | 877942 | - | | - |
| | | СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ - | ТЕНГЕ | | | 136684 | - | - | | - |
| | | МЕСТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ - | ТЕНГЕ | | | 12122380 | - | - | | - |
| | | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - | ТЕНГЕ | | | 1147193 | - | - | | - |
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. - | ЧЕЛ.-Ч | | | - | - | - | | 574 |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. - | ТЕНГЕ | | | - | 172079 | - | | - |
| | | НЕНОРМИРУЕМЫЕ И НЕПРЕДВИДЕННЫЕ ЗАТРАТЫ - | ТЕНГЕ | | | 938148 | - | - | | - |
| | | ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - | ТЕНГЕ | | | 16573943 | - | - | | - |
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ - | ЧЕЛ.-Ч | | | - | - | - | | 5800 |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - | ТЕНГЕ | | | - | 1050021 | - | | - |
| | | СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ - | ТЕНГЕ | | | 521923 | - | - | | - |
| | | СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ - | ТЕНГЕ | | | 521923 | - | - | | - |
| | | НЕНОРМИРУЕМЫЕ И НЕПРЕДВИДЕННЫЕ ЗАТРАТЫ - | ТЕНГЕ | | | 31315 | - | - | | - |
| | | ВСЕГО,СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ - | ТЕНГЕ | | | 553239 | - | - | | - |
| | | ИТОГО ПО СМЕТЕ | ТЕНГЕ | | | 17704474 | - | - | | - |
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ - | ЧЕЛ.-Ч | | | - | - | - | | 5934 |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - | ТЕНГЕ | | | - | 1075104 | - | | - |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **Всего по акту** | | | | 17704474 | | |
| | | Времен.здания и сооружения 1,5 % | | | | 265 567 | | |
| | | Возврат материалов 15% | | | | 39 835 | | |
| | | **Итого** | | | | **17 970 041** | | |
| | | Затраты на производство работ в зимнее время 1,62% | | | | 291 115 | | |
| | | Выслуга лет 1% | | | | 179 700 | | |
| | | Дополнительные отпуска 0,4% | | | | 71 880 | | |
| | | **Итого в базовых ценах 2001 г. МРП=775** | | | | **18 512 736** | | |
| | | **Итого в текущих ценах 2017 г.от общего объема с К- 2,9277419** | | | | **54 200 514** | | |
| | | **Налоги, сборы, обязательные платежи 2%** | | | | 1 084 010 | | |
| | | С налогами, сборами, обязательными платежами 2% | | | | **55 284 524** | | |
| | | НДС - 12% | | | | 6 634 143 | | |
| | | **Объем выполненных работ Всего по акту за март 2018 г** | | | | **61 918 667** | | |
| | | **В том числе возвратная сумма** | | | | **116 627** | | |
| | | | | | | | | |

Заказчик :

ГУ"Отдел строительства г. Уральска"

Руководитель

_____М. Р. Мулкай

Технический надзор:

ТОО «Инженерное бюро «NURTAU»

Инженер по тех. надзору

_____А.Г. Манафов

Подрядчик :
АО
"Уральскводстрой
Первый-вице
президент

_____Т.В. Тедеев