Заказчик: ГУ "Отдел строительства города Уральска" 1 21721020

Подрядчик: АО "Уральскводстрой"

Утверждена
приказом Председателя Агенства
Республики Казахстан по делам строительства
и жилищно - коммунального хозяйства
от"_____"
№

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- СТРОИТЕЛЬСТВО ВНУТРИКВАРТАЛЬНЫХ ПРОЕЗДОВ И ВОДООТВЕДЕНИЕ ТАЛЫХ ВОД ПДП п.ДЕРКУЛ (1очередь)КОРРЕКТИРОВКА

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- СТРОИТЕЛЬСТВО ВНУТРИКВАРТАЛЬНЫХ ПРОЕЗДОВ И ВОДООТВЕДЕНИЕ ТАЛЫХ ВОД ПДП п.ДЕРКУЛ (1очередь)КОРРЕКТИРОВКА

А К Т № 11
выполненных работ за апрель 2018 год.

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N ПП	ШИФР И НОМЕР ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМОСТЬ ЕДИНИЦЫ, ТЕНГЕ: ВСЕГО	ЭКСПЛ. МАШИН	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, ТЕНГЕ: ВСЕГО	ЭКСПЛ. МАШИН	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ ТЕНГЕ	ЗАТРАТЫ ТРУДА, ЧЕЛ.-Ч РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЗАТРАТЫ ТРУДА, ЧЕЛ.-Ч РАБОЧИХ, ОБСЛУЖИВАЮЩИХ МАШИНЫ
				ЗП РАБОЧИХ СТРОИТЕЛЕЙ	В Т.Ч. ЗП МАШИНИСТОВ	ЗП РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	В Т.Ч. ЗП МАШИНИСТОВ	%	НА ЕДИНИЦУ	ВСЕГО
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		УЛИЦА №2 Локальная смета 2-1-1								
		РАЗДЕЛ 1. УСТРОЙСТВО АРЫКОВ-								
1	Е0107-53-11-	Установка мелких конструкций /подоконников, сливов, парапетов и др./ массой до 0,5 т(плита покрытия лотков-переходы)	22	345,11	24,15	7592	531	5566	1,03	23
				171,9	8,83	3782	194	140	0,04	1
		шт								
2	С143018-23 Изм. и доп. вып. 29	Плиты покрытий, перекрытий и днищ из тяжелого бетона класса В22,5: плоские прямоугольные	0,88	13449	-	11835	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м3								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1		Тенге		19428	531			23
				Тенге		3782	194			1
		Стоимость общестроительных работ -		Тенге		19428	-	-		-
		Всего заработная плата -		Тенге		-	3976	-		-
		Местные материалы -		Тенге		15114	-	-		-
		Накладные расходы -		Тенге		5566	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -		чел.-ч		-	-	-		3
		Сметная заработная плата в Н.Р. -		Тенге		-	835	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге		1500	-	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			26494	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		26
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	4811	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			26494	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		26
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	4811	-		-
		РАЗДЕЛ 2. АСФАЛЬТОБЕТОННОЕ ПОКРЫТИЕ ТРОТУАРОВ ТИП 2, Пл-588 (524)м2								
3	Е0127-14-2	-Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы(т.10см)	31,04	775,02	73,75	24057	2289	1364	0,14	4
				21,38	11,67	664	362	133	0,04	1
		м3								
4	Е0127-26-1	-Устройство однослойных оснований толщиной 12 см из щебня М800 фракции 5-40 мм(т.10см)	310,4	308,39	34,29	95723	10644	6112	0,04	12
				6,01	8,79	1866	2730	133	0,03	9
		м2								
5	Е0127-26-3 к=2	-Устройство оснований толщиной 12 см из щебня М800 фракции 5-40 мм, на каждый 1 см изменения толщины слоя к гр.1,2	310,4	-46,88	-2,73	-14552	-849	-414	-	-
				-0,2	-0,8	-62	-249	133	-	-1
		м2								
		БОРДЮРНЫЕ КАМНИ БУ 100.20.8-980шт								
6	Е0127-34-2 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002 т.ч. п-3.9 К=0,86	-Установка бортовых бетонных камней БР100.20.8	568	423,71	6,63	240665	3766	83428	0,7	396
				108,68	1,76	61730	998	133	0,01	3
		м								
7	С143003-10 Изм. и доп. вып. 29	-Камни бетонные бортовые БР100.20.8	9,088	14861	-	135057	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м3								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			480950	15850			413
			Тенге			64197	3841			13
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			480950	-	-		-
		Материалы -	Тенге			10622	-	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Всего заработная плата -	Тенге			-	68038	-		-
		Местные материалы -	Тенге			390281	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			90491	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		45
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	13574	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			34286	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			605728	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		471
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	81612	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			605728	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		471
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	81612	-		-

УЛИЦА №3Локальная смета 2-1-2
РАЗДЕЛ 3. УСТРОЙСТВО АРЫКОВ-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
8	Е0107-53-11-	Установка мелких конструкций /подоконников, сливов, парапетов и др./ массой до 0,5 т(плита покрытия лотков-переходы)	24	345,11	24,15	8283	580	6073	1,03	25
				171,9	8,83	4126	212	140	0,04	1
9	С143018-23 Изм. и доп. вып. 29	Плиты покрытий, перекрытий и днищ из тяжелого бетона класса В22,5: плоские прямоугольные	0,96	13449	-	12911	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			21194	580			25
			Тенге			4126	212			1
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			21194	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	4338	-		-
		Местные материалы -	Тенге			16489	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			6073	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		3
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	911	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			1636	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			28902	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		29
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	5248	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			28902	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		29
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	5248	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 4. АСФАЛЬТОБЕТОННОЕ ПОКРЫТИЕ ТРОТУАРОВ ТИП 2, Пл-1252м2								
		БОРДЮРНЫЕ КАМНИ БУ 100.20.8-2086шт								
10	Е0127-34-2	-Установка бортовых бетонных камней БР100.20.8	510	423,71	6,63	216090	3382	74909	0,7	356
	Изм. и доп. вып.			108,68	1,76	55427	896	133	0,01	3
	2 СН РК 8.02-01-20 02, СН РК 8.02-03-20 02, СН РК 8.02-05-20 02, СН РК 8.02-06-20 02, СН РК 8.02-07-20 02, РДС РК 8.02-03-20 02 т.ч. п-3.9 К=0,86	м								
11	С143003-10	-Камни бетонные бортовые БР100.20.8	8,16	14861	-	121266	-	-	-	-
	Изм. и доп. вып.			-	-	-	-	-	-	-
	29	м3								
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4		Тенге			337356	3382			356
			Тенге			55427	896			3
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			337356	-	-		-
	Материалы -		Тенге			9537	-	-		-
	Всего заработная плата -		Тенге			-	56323	-		-
	Местные материалы -		Тенге			269011	-	-		-
	Накладные расходы -		Тенге			74909	-	-		-
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -		чел.-ч			-	-	-		37
	Сметная заработная плата в Н.Р. -		Тенге			-	11236	-		-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге			24736	-	-		-
	ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -		Тенге			437001	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -		чел.-ч			-	-	-		397
	Сметная заработная плата -		Тенге			-	67559	-		-
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4		Тенге			437001	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -		чел.-ч			-	-	-		397
	Сметная заработная плата -		Тенге			-	67559	-		-

УЛИЦА №4Локальная смета 2-1-3

РАЗДЕЛ 5. АСФАЛЬТОБЕТОННОЕ ПОКРЫТИЕ ТРОТУАРОВ ТИП 2, Пл-709м2

		РАЗДЕЛ 6. УСТРОЙСТВО АРЫКОВ-								
12	Е0107-53-11	-Установка мелких конструкций /подоконников, сливов, парапетов и др./ массой до 0,5 т(плита покрытия лотков-переходы)	14	345,11	24,15	4832	338	3542	1,03	14
				171,9	8,83	2407	124	140	0,04	1
		шт								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
13	С143018-23	-Плиты покрытий, перекрытий и	0,56	13449	-	7531	-	-	-	-
	Изм. и доп. вып. 29	днищ из тяжелого бетона класса В22,5: плоские прямоугольные		-	-	-	-	-	-	-
		м3								
14	Е0127-14-2	-Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований	20,92	775,02	73,75	16213	1543	920	0,14	3
		из песчано-гравийной смеси, дресвы(т.10см)		21,38	11,67	447	244	133	0,04	1
		м3								
15	Е0127-26-1	-Устройство однослойных оснований толщиной 12 см из	209,2	308,39	34,29	64514	7174	4119	0,04	8
		щебня М800 фракции 5-40 мм(т.10см)		6,01	8,79	1257	1840	133	0,03	6
		м2								
16	Е0127-26-3 к=2	-Устройство оснований толщиной 12 см из щебня М800 фракции	209,2	-46,88	-2,73	-9807	-572	-279	-	-
		5-40 мм, на каждый 1 см изменения толщины слоя к гр.1,2		-0,2	-0,8	-42	-168	133	-	-1
		м2								
		БОРДЮРНЫЕ КАМНИ БУ 100.20.8-1182шт								
17	Е0127-34-2	-Установка бортовых бетонных	446	423,71	6,63	188973	2957	65509	0,7	311
	Изм. и доп. вып. 2 СН РК п-3.9 К=0,86	камней БР100.20.8		108,68	1,76	48471	784	133	0,01	3
		м								
18	С143003-10	-Камни бетонные бортовые	7,136	14861	-	106048	-	-	-	-
	Изм. и доп. вып. 29	БР100.20.8		-	-	-	-	-	-	-
		м3								

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге	378305	11440		337
	Тенге	52541	2823		10
Стоимость общестроительных работ -	Тенге	378305	-	-	-
Материалы -	Тенге	8340	-	-	-
Всего заработная плата -	Тенге	-	55364	-	-
Местные материалы -	Тенге	305984	-	-	-
Накладные расходы -	Тенге	73811	-	-	-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч	-	-	-	37
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге	-	11072	-	-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	27127	-	-	-
ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге	479243	-	-	-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-	384
Сметная заработная плата -	Тенге	-	66436	-	-
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге	479243	-	-	-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-	384
Сметная заработная плата -	Тенге	-	66436	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		УЛИЦА №5 Локальная смета 2-1-4								
		РАЗДЕЛ 7. УСТРОЙСТВО АРЫКОВ-								
19	Е0107-53-11-	Установка мелких конструкций /подоконников, сливов, парапетов и др./ массой до 0,5 т(плита покрытия лотков-переходы)	14	345,11	24,15	4832	338	3542	1,03	14
				171,9	8,83	2407	124	140	0,04	1
		шт								
20	С143018-23 Изм. и доп. вып. 29	Плиты покрытий, перекрытий и днищ из тяжелого бетона класса В22,5: плоские прямоугольные	0,56	13449	-	7531	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м3								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге			12363	338			14
			Тенге			2407	124			1
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			12363	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	2530	-		-
		Местные материалы -	Тенге			9618	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			3542	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		2
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	531	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			954	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			16860	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		17
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	3062	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге			16860	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		17
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	3062	-		-
		РАЗДЕЛ 8. АСФАЛЬТОБЕТОННОЕ ПОКРЫТИЕ ТРОТУАРОВ ТИП 2, Пл-1266м2								
21	Е0127-14-2	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы(т.10см)	13,3	775,02	73,75	10308	981	585	0,14	2
				21,38	11,67	284	155	133	0,04	1
		м3								
22	Е0127-26-1	Устройство однослойных оснований толщиной 12 см из щебня М800 фракции 5-40 мм(т.10см)	133	308,39	34,29	41015	4561	2619	0,04	5
				6,01	8,79	799	1170	133	0,03	4
		м2								
23	Е0127-26-3 к=2	Устройство оснований толщиной 12 см из щебня М800 фракции 5-40 мм, на каждый 1 см изменения толщины слоя к гр.1,2	133	-46,88	-2,73	-6235	-364	-177	-	-
				-0,2	-0,8	-27	-107	133	-	-
		м2								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		БОРДЮРНЫЕ КАМНИ БУ 100.20.8-2110шт								
24	Е0127-34-2	-Установка бортовых бетонных камней БР100.20.8	378	423,71	6,63	160161	2506	55521	0,7	264
	Изм. и доп. вып.			108,68	1,76	41081	664	133	0,01	2
	2 СН РК 8.02-01-20 02, СН РК 8.02-03-20 02, СН РК 8.02-05-20 02, СН РК 8.02-06-20 02, СН РК 8.02-07-20 02, РДС РК п-3.9 К=0,86	м								
25	С143003-10	-Камни бетонные бортовые БР100.20.8	6,048	14861	-	89879	-	-	-	-
	Изм. и доп. вып. 29	м3		-	-	-	-	-	-	-
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 8		Тенге			295128	7684			271
			Тенге			42138	1882			7
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			295128	-	-		-
	Материалы -		Тенге			7069	-	-		-
	Всего заработная плата -		Тенге			-	44020	-		-
	Местные материалы -		Тенге			238238	-	-		-
	Накладные расходы -		Тенге			58547	-	-		-
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -		чел.-ч			-	-	-		29
	Сметная заработная плата в Н.Р. -		Тенге			-	8782	-		-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге			21221	-	-		-
	ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -		Тенге			374896	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -		чел.-ч			-	-	-		307
	Сметная заработная плата -		Тенге			-	52803	-		-
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8		Тенге			374896	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -		чел.-ч			-	-	-		307
	Сметная заработная плата -		Тенге			-	52803	-		-

УЛИЦА №6 Локальная смета 2-1-5
РАЗДЕЛ 9. УСТРОЙСТВО АРЫКОВ-

26	Е0107-53-11	-Установка мелких конструкций /подоконников, сливов, парапетов и др./ массой до 0,5 т(плита покрытия лотков-переходы)	20	345,11	24,15	6902	483	5060	1,03	21
				171,9	8,83	3438	177	140	0,04	1
		шт								
27	С143018-23	-Плиты покрытий, перекрытий и днищ из тяжелого бетона класса В22,5: плоские прямоугольные	0,8	13449	-	10759	-	-	-	-
	Изм. и доп. вып. 29			-	-	-	-	-	-	-
		м3								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге			17661	483			21
			----			---	---			---
			Тенге			3438	177			1
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			17661	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	3615	-		-
		Местные материалы -	Тенге			13740	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			5060	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		3
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	759	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			1363	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			24085	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		24
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	4374	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге			24085	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		24
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	4374	-		-
		РАЗДЕЛ 10. АСФАЛЬТОБЕТОННОЕ ПОКРЫТИЕ ТРОТУАРОВ ТИП 2, Пл-1072м2								
28	Е0127-14-2	-Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы(т.10см)	52,951	775,02	73,75	41038	3905	2327	0,14	8
				21,38	11,67	1132	618	133	0,04	2
		м3								
29	Е0127-26-1	-Устройство однослойных оснований толщиной 12 см из щебня М800 фракции 5-40 мм(т.10см)	529,51	308,39	34,29	163294	18157	10426	0,04	21
				6,01	8,79	3182	4657	133	0,03	16
		м2								
30	Е0127-26-3 к=2	-Устройство оснований толщиной 12 см из щебня М800 фракции 5-40 мм, на каждый 1 см изменения толщины слоя к гр.1,2	529,51	-46,88	-2,73	-24823	-1448	-706	-	-1
				-0,2	-0,8	-106	-425	133	-	-1
		м2								
		БОРДЮРНЫЕ КАМНИ БУ 100.20.8-1786шт								
31	Е0127-34-2 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002 т.ч.	-Установка бортовых бетонных камней БР100.20.8	970	423,71	6,63	410995	6432	142475	0,7	677
				108,68	1,76	105420	1704	133	0,01	6
		м								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	п-3.9 К=0,86									
32	С143003-10	-Камни бетонные бортовые БР100.20.8	15,52	14861	-	230643	-	-	-	-
	Изм. и доп. вып. 29	м3		-	-	-	-	-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 10	Тенге			821146	27046			705
			Тенге			109628	6554			23
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			821146	-	-		-
		Материалы -	Тенге			18139	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	116182	-		-
		Местные материалы -	Тенге			666333	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			154523	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		77
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	23178	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			58540	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			1034209	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		805
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	139361	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10	Тенге			1034209	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		805
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	139361	-		-

УЛИЦА №7 Локальная смета 2-1-6
РАЗДЕЛ 11. УСТРОЙСТВО АРЫКОВ-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
33	Е0107-53-11	-Установка мелких конструкций /подоконников, сливов, парапетов и др./ массой до 0,5 т(плита покрытия лотков-переходы)	15	345,11	24,15	5177	362	3795	1,03	15
				171,9	8,83	2579	132	140	0,04	1
		шт								
34	С143018-23	-Плиты покрытий, перекрытий и днищ из тяжелого бетона класса В22,5: плоские прямоугольные	0,6	13449	-	8069	-	-	-	-
	Изм. и доп. вып. 29	м3		-	-	-	-	-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 11	Тенге			13246	362			15
			Тенге			2579	132			1
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			13246	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	2711	-		-
		Местные материалы -	Тенге			10305	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			3795	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		2
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	569	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			1022	-	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			18064	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		18
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	3280	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 11	Тенге			18064	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		18
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	3280	-		-
		РАЗДЕЛ 12. АСФАЛЬТОБЕТОННОЕ ПОКРЫТИЕ ТРОТУАРОВ ТИП 2, Пл-1252м2								
35	Е0127-14-2	-Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы(т.10см)	1,2912	775,02	73,75	1001	95	57	0,14	-
				21,38	11,67	28	15	133	0,04	-
		м3								
36	Е0127-26-1	-Устройство однослойных оснований толщиной 12 см из щебня М800 фракции 5-40 мм(т.10см)	464,1	308,39	34,29	143122	15914	9138	0,04	18
				6,01	8,79	2789	4082	133	0,03	14
		м2								
37	Е0127-26-3 к=2	-Устройство оснований толщиной 12 см из щебня М800 фракции 5-40 мм, на каждый 1 см изменения толщины слоя к гр.1,2	464,1	-46,88	-2,73	-21757	-1269	-618	-	-1
				-0,2	-0,8	-93	-372	133	-	-1
		м2								
		БОРДЮРНЫЕ КАМНИ БУ 100.20.8-2086шт								
38	Е0127-34-2 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002 т.ч. п-3.9 К=0,86	-Установка бортовых бетонных камней БР100.20.8	260	423,71	6,63	110164	1724	38189	0,7	181
				108,68	1,76	28257	457	133	0,01	2
		м								
39	С143003-10 Изм. и доп. вып. 29	-Камни бетонные бортовые БР100.20.8	4,16	14861	-	61822	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м3								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 12	Тенге			294351	16464			200
			Тенге			30981	4181			14
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			294351	-	-		-
		Материалы -	Тенге			4862	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	35162	-		-
		Местные материалы -	Тенге			242044	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			46766	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		23
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	7015	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			20467	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			361584	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		237
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	42177	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 12	Тенге			361584	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		237
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	42177	-		-

УЛИЦА №8 Локальная смета 2-1-7

РАЗДЕЛ 13. АСФАЛЬТОБЕТОННОЕ ПОКРЫТИЕ ТРОТУАРОВ ТИП 2, Пл-1248м2

40	Е0127-14-2	-Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы(т.10см)	5,595	775,02	73,75	4336	413	246	0,14	1
				21,38	11,67	120	65	133	0,04	-
		м3								
41	Е0127-26-1	-Устройство однослойных оснований толщиной 12 см из щебня М800 фракции 5-40 мм(т.10см)	55,95	308,39	34,29	17254	1919	1102	0,04	2
				6,01	8,79	336	492	133	0,03	2
		м2								
42	Е0127-26-3 к=2	-Устройство оснований толщиной 12 см из щебня М800 фракции 5-40 мм, на каждый 1 см	55,95	-46,88	-2,73	-2623	-153	-75	-	-
				-0,2	-0,8	-11	-45	133	-	-
		изменения толщины слоя к гр.1,2								
		м2								
		БОРДЮРНЫЕ КАМНИ БУ 100.20.8-2080шт								
43	Е0127-34-2 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-20 02, СН РК 8.02-03-20 02, СН РК 8.02-05-20 02, СН РК 8.02-06-20 02, СН РК 8.02-07-20	-Установка бортовых бетонных камней БР100.20.8	1086	423,71	6,63	460145	7201	159513	0,7	758
				108,68	1,76	118026	1908	133	0,01	7
		м								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	02, РДС РК 8.02-03-20 02 т.ч. п-3.9 К=0,86									
44	С143003-10 Изм. и доп. вып. 29	-Камни бетонные бортовые БР100.20.8 м3	17,376	14861 - -	- - -	258225 - -	- - -	- - -	- - -	- - -
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 13		Тенге ---- Тенге			737337 --------- 118471	9379 --------- 2420			761 --------- 8
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			737337	-	-		-
	Материалы -		Тенге			20308	-	-		-
	Всего заработная плата -		Тенге			-	120892	-		-
	Местные материалы -		Тенге			589179	-	-		-
	Накладные расходы -		Тенге			160786	-	-		-
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -		чел.-ч			-	-	-		80
	Сметная заработная плата в Н.Р. -		Тенге			-	24118	-		-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге			53887	-	-		-
	ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -		Тенге			952011	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -		чел.-ч			-	-	-		850
	Сметная заработная плата -		Тенге			-	145009	-		-
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 13		Тенге			952011	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -		чел.-ч			-	-	-		850
	Сметная заработная плата -		Тенге			-	145009	-		-

УЛИЦА №9 Локальная смета 2-1-8
РАЗДЕЛ 14. УСТРОЙСТВО АРЫКОВ

45	Е0107-53-11	-Установка мелких конструкций /подоконников, сливов, парапетов и др./ массой до 0,5 т(плита покрытия лотков-переходы) шт	20	345,11 171,9	24,15 8,83	6902 3438	483 177	5060 140	1,03 0,04	21 1
46	С143018-23 Изм. и доп. вып. 29	-Плиты покрытий, перекрытий и днищ из тяжелого бетона класса В22,5: плоские прямоугольные м3	0,8	13449 -	- -	10759 -	- -	- -	- -	- -
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 14		Тенге ---- Тенге			17661 --------- 3438	483 --------- 177			21 --------- 1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			17661	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	3615	-		-
		Местные материалы -	Тенге			13740	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			5060	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		3
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	759	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			1363	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			24085	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		24
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	4374	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 14	Тенге			24085	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		24
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	4374	-		-
		РАЗДЕЛ 15. АСФАЛЬТОБЕТОННОЕ ПОКРЫТИЕ ТРОТУАРОВ ТИП 2, Пл-1246м2								
47	Е0127-14-2	-Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы(т.10см)	25,12	775,02	73,75	19469	1853	1104	0,14	4
				21,38	11,67	537	293	133	0,04	1
		м3								
48	Е0127-26-1	-Устройство однослойных оснований толщиной 12 см из щебня М800 фракции 5-40 мм(т.10см)	251,2	308,39	34,29	77467	8614	4946	0,04	10
				6,01	8,79	1510	2209	133	0,03	8
		м2								
49	Е0127-26-3 к=2	-Устройство оснований толщиной 12 см из щебня М800 фракции 5-40 мм, на каждый 1 см изменения толщины слоя к гр.1,2	251,2	-46,88	-2,73	-11776	-687	-335	-	-
				-0,2	-0,8	-50	-201	133	-	-1
		м2								
		БОРДЮРНЫЕ КАМНИ БУ 100.20.8-2076шт								
50	Е0127-34-2 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002 т.ч. п-3.9 К=0,86	-Установка бортовых бетонных камней БР100.20.8	714	423,71	6,63	302526	4734	104873	0,7	498
				108,68	1,76	77598	1254	133	0,01	4
		м								
51	С143003-10 Изм. и доп. вып. 29	-Камни бетонные бортовые БР100.20.8	11,424	14861	-	169772	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м3								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 15	Тенге			557457	14514			512
			Тенге			79594	3555			12
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			557457	-	-		-
		Материалы -	Тенге			13352	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	83149	-		-
		Местные материалы -	Тенге			449998	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			110589	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		55
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	16588	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			40083	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			708129	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		579
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	99738	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 15	Тенге			708129	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		579
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	99738	-		-

УЛИЦА №10 Локальная смета 2-1-9
РАЗДЕЛ 16. УСТРОЙСТВО АРЫКОВ

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
52	Е0107-53-11-	Установка мелких конструкций /подоконников, сливов, парапетов и др./ массой до 0,5 т(плита покрытия лотков-переходы)	50	345,11	24,15	17255	1207	12651	1,03	52
				171,9	8,83	8595	442	140	0,04	2
53	С143018-23 Изм. и доп. вып. 29	Плиты покрытий, перекрытий и днищ из тяжелого бетона класса В22,5: плоские прямоугольные	2 шт	13449	-	26898	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
			м3							
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 16	Тенге			44153	1207			52
			Тенге			8595	442			2
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			44153	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	9037	-		-
		Местные материалы -	Тенге			34351	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			12651	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		6
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	1898	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			3408	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			60213	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		60
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	10934	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 16	Тенге			60213	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		60
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	10934	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 17. АСФАЛЬТОБЕТОННОЕ ПОКРЫТИЕ ТРОТУАРОВ ТИП 2, Пл-1243м2								
		БОРДЮРНЫЕ КАМНИ БУ 100.20.8-2072шт								
54	Е0127-34-2	-Установка бортовых бетонных	98	423,71	6,63	41523	650	14394	0,7	68
	Изм. и доп. вып.	камней БР100.20.8		108,68	1,76	10651	172	133	0,01	1
	2 СН РК	м								
	8.02-01-20									
	8.02-06-20									
	02 т.ч.									
	п-3.9									
	К=0,86									
55	С143003-10	-Камни бетонные бортовые	1,568	14861	-	23302	-	-	-	-
	Изм. и доп. вып.	БР100.20.8		-	-	-	-	-	-	-
	29	м3								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 17	Тенге			64825	650			68
			Тенге			10651	172			1
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			64825	-	-		-
		Материалы -	Тенге			1833	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	10823	-		-
		Местные материалы -	Тенге			51692	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			14394	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		7
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	2159	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			4753	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			83973	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		76
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	12982	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 17	Тенге			83973	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		76
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	12982	-		-
		УЛИЦА №11 Локальная смета 2-1-10								
		РАЗДЕЛ 18. УСТРОЙСТВО АРЫКОВ								
56	Е0107-53-11	-Установка мелких конструкций /подоконников, сливов,	58	345,11	24,15	20016	1401	14675	1,03	60
		парапетов и др./ массой до 0,5 т(плита покрытия лотков-переходы)		171,9	8,83	9970	512	140	0,04	2
		шт								
57	С143018-23	-Плиты покрытий, перекрытий и	2,32	13449	-	31202	-	-	-	-
	Изм. и доп. вып.	днищ из тяжелого бетона		-	-	-	-	-	-	-
	29	класса В22,5: плоские прямоугольные								
		м3								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 18	Тенге			51218	1401			60
			Тенге			9970	512			2
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			51218	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	10482	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Местные материалы -	Тенге			39847	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			14675	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		7
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	2201	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			3954	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			69847	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		69
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	12684	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 18	Тенге			69847	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		69
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	12684	-		-
		РАЗДЕЛ 19. АСФАЛЬТОБЕТОННОЕ ПОКРЫТИЕ ТРОТУАРОВ ТИП 2, Пл-1268м2								
58	Е0127-14-2	-Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы(т.10см)	21,18	775,02	73,75	16415	1562	931	0,14	3
				21,38	11,67	453	247	133	0,04	1
		м3								
59	Е0127-26-1	-Устройство однослойных оснований толщиной 12 см из щебня М800 фракции 5-40 мм(т.10см)	211,8	308,39	34,29	65316	7263	4170	0,04	8
				6,01	8,79	1273	1863	133	0,03	6
		м2								
60	Е0127-26-3 к=2	-Устройство оснований толщиной 12 см из щебня М800 фракции 5-40 мм, на каждый 1 см изменения толщины слоя к гр.1,2	211,8	-46,88	-2,73	-9929	-579	-282	-	-
				-0,2	-0,8	-42	-170	133	-	-1
		м2								
		БОРДЮРНЫЕ КАМНИ БУ 100.20.8-2114шт								
61	Е0127-34-2 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002 т.ч. п-3.9 К=0,86	-Установка бортовых бетонных камней БР100.20.8	350	423,71	6,63	148297	2321	51408	0,7	244
				108,68	1,76	38038	615	133	0,01	2
		м								
62	С143003-10 Изм. и доп. вып. 29	-Камни бетонные бортовые БР100.20.8	5,6	14861	-	83222	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м3								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 19	Тенге			303321	10566			256
			----			---	---			---
			Тенге			39721	2555			9
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			303321	-	-		-
		Материалы -	Тенге			6545	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	42276	-		-
		Местные материалы -	Тенге			246488	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			56228	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		28
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	8434	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			21573	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			381121	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		292
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	50710	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 19	Тенге			381121	-	-		-

УЛИЦА №12Локальная смета 2-1-11

РАЗДЕЛ 20. АСФАЛЬТОБЕТОННОЕ ПОКРЫТИЕ ТРОТУАРОВ ТИП 2, Пл-992м2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
63	Е0127-14-2	-Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы(т.10см)	39,187	775,02	73,75	30371	2890	1722	0,14	6
				---	---	---	---	---	---	---
				21,38	11,67	838	457	133	0,04	2
		м3								
64	Е0127-26-1	-Устройство однослойных оснований толщиной 12 см из щебня М800 фракции 5-40 мм(т.10см)	391,87	308,39	34,29	120847	13437	7716	0,04	16
				---	---	---	---	---	---	---
				6,01	8,79	2355	3446	133	0,03	12
		м2								
65	Е0127-26-3 к=2	-Устройство оснований толщиной 12 см из щебня М800 фракции 5-40 мм, на каждый 1 см изменения толщины слоя к гр.1,2	391,87	-46,88	-2,73	-18371	-1072	-522	-	-
				---	---	---	---	---	---	---
				-0,2	-0,8	-78	-314	133	-	-1
		м2								
		БОРДЮРНЫЕ КАМНИ БУ 100.20.8-1653шт								
66	Е0127-34-2	-Установка бортовых бетонных камней БР100.20.8	687,1	423,71	6,63	291129	4556	100922	0,7	480
				---	---	---	---	---	---	---
	Изм. и доп. вып. 2 СН РК			108,68	1,76	74674	1207	133	0,01	4
		м								
67	С143003-10	-Камни бетонные бортовые БР100.20.8	10,9936	14861	-	163376	-	-	-	-
				---	---	---	---	---	---	---
	Изм. и доп. вып. 29			-	-	-	-	-	-	-
		м3								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 20	Тенге			587352	19812			500
			----			---	---			---
			Тенге			77789	4797			17
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			587352	-	-		-
		Материалы -	Тенге			12849	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	82585	-		-
		Местные материалы -	Тенге			476903	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			109838	-	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			41831	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			739022	-	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		572
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	99061	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 20	Тенге			739022	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		572
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	99061	-		-

УЛИЦА №13 12Локальная смета 2-1-12

РАЗДЕЛ 21. АСФАЛЬТОБЕТОННОЕ ПОКРЫТИЕ ТРОТУАРОВ ТИП 2, Пл-1015м2

68	Е0127-14-2	-Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы(т.10см)	26,26	775,02	73,75	20352	1937	1154	0,14	4
				21,38	11,67	561	306	133	0,04	1
		м3								
69	Е0127-26-1	-Устройство однослойных оснований толщиной 12 см из щебня М800 фракции 5-40 мм(т.10см)	262,6	308,39	34,29	80982	9005	5171	0,04	10
				6,01	8,79	1578	2310	133	0,03	8
		м2								
70	Е0127-26-3 к=2	-Устройство оснований толщиной 12 см из щебня М800 фракции 5-40 мм, на каждый 1 см изменения толщины слоя к гр.1,2	262,6	-46,88	-2,73	-12311	-718	-350	-	-
				-0,2	-0,8	-53	-211	133	-	-1
		м2								
		БОРДЮРНЫЕ КАМНИ БУ 100.20.8-1692шт								
71	Е0127-34-2 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002 т.ч. п-3.9 К=0,86	-Установка бортовых бетонных камней БР100.20.8	409	423,71	6,63	173296	2712	60074	0,7	285
				108,68	1,76	44450	719	133	0,01	2
		м								
72	С143003-10 Изм. и доп. вып. 29	-Камни бетонные бортовые БР100.20.8	6,544	14861	-	97250	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м3								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 21	Тенге			359570	12935			299
			Тенге			46537	3124			11
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			359570	-	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Материалы -	Тенге			7648	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	49661	-		-
		Местные материалы -	Тенге			292449	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			66049	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		33
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	9907	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			25537	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			451156	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		343
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	59569	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 21	Тенге			451156	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		343
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	59569	-		-

УЛИЦА №14Локальная смета 2-1-13
РАЗДЕЛ 22. УСТРОЙСТВО АРЫКОВ

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
73	Е0107-53-11-	Установка мелких конструкций /подоконников, сливов, парапетов и др./ массой до 0,5 т(плита покрытия лотков-переходы)	68	345,11	24,15	23467	1642	17205	1,03	70
				171,9	8,83	11689	600	140	0,04	3
		шт								
74	С143018-23	-Плиты покрытий, перекрытий и днищ из тяжелого бетона класса В22,5: плоские прямоугольные	2,72	13449	-	36581	-	-	-	-
	Изм. и доп. вып. 29			-	-	-	-	-	-	-
		м3								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 22	Тенге			60049	1642			70
			Тенге			11689	600			3
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			60049	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	12290	-		-
		Местные материалы -	Тенге			46717	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			17205	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		9
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	2581	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			4635	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			81889	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		81
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	14870	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 22	Тенге			81889	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		81
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	14870	-		-

РАЗДЕЛ 23. АСФАЛЬТОБЕТОННОЕ ПОКРЫТИЕ ТРОТУАРОВ ТИП 2, Пл-1010,9м2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
75	Е0127-14-2	-Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы(т.10см)	75,16	775,02	73,75	58251	5543	3304	0,14	11
				21,38	11,67	1607	877	133	0,04	3
		м3								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
76	Е0127-26-1	-Устройство однослойных оснований толщиной 12 см из щебня М800 фракции 5-40 мм(т.10см)	769,9	308,39	34,29	237427	26400	15160	0,04	31
				6,01	8,79	4627	6771	133	0,03	23
		м2								
77	Е0127-26-3 к=2	-Устройство оснований толщиной 12 см из щебня М800 фракции 5-40 мм, на каждый 1 см изменения толщины слоя к гр.1,2	769,9	-46,88	-2,73	-36093	-2106	-1026	-	-1
				-0,2	-0,8	-154	-617	133	-	-2
		м2								
		БОРДЮРНЫЕ КАМНИ БУ 100.20.8-1494шт								
78	Е0127-34-2 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-20 02, СН РК 8.02-03-20 02, СН РК 8.02-05-20 02, СН РК 8.02-06-20 02, СН РК 8.02-07-20 02, РДС РК 8.02-03-20 02 т.ч. п-3.9 К=0,86	-Установка бортовых бетонных камней БР100.20.8	1408	423,71	6,63	596579	9336	206808	0,7	983
				108,68	1,76	153021	2474	133	0,01	9
		м								
79	С143003-10 Изм. и доп. вып. 29	-Камни бетонные бортовые БР100.20.8	22,528	14861	-	334789	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м3								

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 23	Тенге	1190952	39174			1023
	Тенге	159101	9504			33
Стоимость общестроительных работ -	Тенге	1190952	-	-		-
Материалы -	Тенге	26330	-	-		-
Всего заработная плата -	Тенге	-	168606	-		-
Местные материалы -	Тенге	966347	-	-		-
Накладные расходы -	Тенге	224246	-	-		-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч	-	-	-		112
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге	-	33637	-		-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	84912	-	-		-
ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге	1500109	-	-		-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-		1168
Сметная заработная плата -	Тенге	-	202243	-		-
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 23	Тенге	1500109	-	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		1168
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	202243	-		-

УЛИЦА №16 Локальная смета 2-1-15

РАЗДЕЛ 24. АСФАЛЬТОБЕТОННОЕ ПОКРЫТИЕ ТРОТУАРОВ ТИП 2, Пл-826м2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
80	Е0127-14-2	-Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы(т.10см)	16,99	775,02	73,75	13168	1253	747	0,14	2
				21,38	11,67	363	198	133	0,04	1
		м3								
81	Е0127-26-1	-Устройство однослойных оснований толщиной 12 см из щебня М800 фракции 5-40 мм(т.10см)	169,9	308,39	34,29	52395	5826	3345	0,04	7
				6,01	8,79	1021	1494	133	0,03	5
		м2								
82	Е0127-26-3 к=2	-Устройство оснований толщиной 12 см из щебня М800 фракции 5-40 мм, на каждый 1 см изменения толщины слоя к гр.1,2	169,9	-46,88	-2,73	-7965	-465	-226	-	-
				-0,2	-0,8	-34	-136	133	-	-
		м2								
		БОРДЮРНЫЕ КАМНИ БУ 100.20.8-1376шт								
83	Е0127-34-2 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002 т.ч. п-3.9 К=0,86	-Установка бортовых бетонных камней БР100.20.8	155,112	423,71	6,63	65722	1029	22783	0,7	108
				108,68	1,76	16858	273	133	0,01	1
		м								
84	С143003-10 Изм. и доп. вып. 29	-Камни бетонные бортовые БР100.20.8	2,481792	14861	-	36882	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м3								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 24	Тенге			160201	7643			117
			Тенге			18208	1829			6
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			160201	-	-		-
		Материалы -	Тенге			2901	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	20037	-		-
		Местные материалы -	Тенге			131450	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			26649	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		13
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	3997	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			11211	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			198061	-	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		137
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	24034	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 24	Тенге			198061	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		137
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	24034	-		-

УЛИЦА №18а Локальная смета 2-1-19
РАЗДЕЛ 25. УСТРОЙСТВО АРЫКОВ-на 1 лоток(L-6м)-148 м.п.(Л 2-8 - 24,7шт)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ПРОЧИЕ РАБОТЫ								
85	Е0147-25-3	-Подготовка почвы для устройства партерного и обыкновенного газонов с внесением растительной земли слоем 15 см механизированным способом	802	39,58	0,34	31746	276	40732	0,27	215
				39,24	0,13	31470	105	129	-	-
		м2								
86	Е0147-26-1	-Посев луговых газонов тракторной сеялкой	0,0802	104327,81	1224,31	8367	98	61	0,59	-
				103,5	482,13	8	39	129	1,99	-
		га								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 25	Тенге			40114	374			215
			----			---	---			---
			Тенге			31479	143			1
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			40114	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	31622	-		-
		Местные материалы -	Тенге			8261	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			40793	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		20
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	6119	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			4854	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			85760	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		236
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	37741	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 25	Тенге			85760	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		236
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	37741	-		-

УЛИЦА №21 Локальная смета2-1-21
РАЗДЕЛ 26. УСТРОЙСТВО АРЫКОВ

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ПРОЧИЕ РАБОТЫ								
87	Е0147-25-3	-Подготовка почвы для устройства партерного и обыкновенного газонов с внесением растительной земли слоем 15 см механизированным способом	966	39,58	0,34	38238	332	49061	0,27	259
				39,24	0,13	37906	126	129	-	-
		м2								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
88	Е0147-26-1	-Посев луговых газонов тракторной сеялкой	0,0966	104327,81	1224,31	10078	118	73	0,59	-
				103,5	482,13	10	47	129	1,99	-
		га								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 26	Тенге			48316	451			259
			Тенге			37916	173			1
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			48316	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	38088	-		-
		Местные материалы -	Тенге			9950	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			49134	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		25
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	7370	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			5847	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			103298	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		284
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	45459	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 26	Тенге			103298	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		284
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	45459	-		-
		РАЗДЕЛ 27. АСФАЛЬТОБЕТОННОЕ ПОКРЫТИЕ ТРОТУАРОВ ТИП 2, Пл-298м2								
89	Е0127-14-2	-Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы(т.10см)	24,75	775,02	73,75	19182	1825	1088	0,14	4
				21,38	11,67	529	289	133	0,04	1
		м3								
90	Е0127-26-1	-Устройство однослойных оснований толщиной 12 см из щебня М800 фракции 5-40 мм(т.10см)	247,5	308,39	34,29	76326	8487	4873	0,04	10
				6,01	8,79	1487	2177	133	0,03	7
		м2								
91	Е0127-26-3 к=2	-Устройство оснований толщиной 12 см из щебня М800 фракции 5-40 мм, на каждый 1 см изменения толщины слоя к гр.1,2	247,5	-46,88	-2,73	-11603	-677	-330	-	-
				-0,2	-0,8	-50	-198	133	-	-1
		м2								
		БОРДЮРНЫЕ КАМНИ БУ 100.20.8-496шт								
92	Е0127-34-2 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, СН РК 8.02-03-20	-Установка бортовых бетонных камней БР100.20.8	480	423,71	6,63	203379	3183	70503	0,7	335
				108,68	1,76	52166	843	133	0,01	3
		м								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		02, РДС РК 8.02-03-20 02 т.ч. п-3.9 К=0,86								
93	С143003-10	-Камни бетонные бортовые БР100.20.8	7,68	14861	-	114132	-	-	-	-
	Изм. и доп. вып.			-	-	-	-	-	-	-
	29	м3								
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 27		Тенге			401416	12818			348
			Тенге			54134	3110			11
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			401416	-	-		-
	Материалы -		Тенге			8976	-	-		-
	Всего заработная плата -		Тенге			-	57244	-		-
	Местные материалы -		Тенге			325488	-	-		-
	Накладные расходы -		Тенге			76134	-	-		-
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -		чел.-ч			-	-	-		38
	Сметная заработная плата в Н.Р. -		Тенге			-	11420	-		-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге			28653	-	-		-
	ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -		Тенге			506204	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -		чел.-ч			-	-	-		397
	Сметная заработная плата -		Тенге			-	68664	-		-
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 27		Тенге			506204	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -		чел.-ч			-	-	-		397
	Сметная заработная плата -		Тенге			-	68664	-		-

УЛИЦА №22 Локальная смета 2-1-22
РАЗДЕЛ 28. УСТРОЙСТВО АРЫКОВ

		ПРОЧИЕ РАБОТЫ								
94	Е0147-25-3	-Подготовка почвы для устройства партерного и обыкновенного газонов с внесением растительной земли слоем 15 см механизированным способом	790	39,58	0,34	31271	272	40122	0,27	212
				39,24	0,13	31000	103	129	-	-
		м2								
95	Е0147-26-1	-Посев луговых газонов тракторной сеялкой	0,079	104327,81	1224,31	8242	97	60	0,59	-
				103,5	482,13	8	38	129	1,99	-
		га								
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 28		Тенге			39513	369			212
			Тенге			31008	141			1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			39513	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	31149	-		-
		Местные материалы -	Тенге			8137	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			40182	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		20
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	6027	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			4782	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			84477	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		232
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	37176	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 28	Тенге			84477	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		232
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	37176	-		-
		РАЗДЕЛ 29. АСФАЛЬТОБЕТОННОЕ ПОКРЫТИЕ ТРОТУАРОВ ТИП 2, Пл-258м2								
96	Е0127-14-2	-Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы(т.10см)	20,07	775,02	73,75	15555	1480	882	0,14	3
				21,38	11,67	429	234	133	0,04	1
		м3								
97	Е0127-26-1	-Устройство однослойных оснований толщиной 12 см из щебня М800 фракции 5-40 мм(т.10см)	200,7	308,39	34,29	61893	6882	3952	0,04	8
				6,01	8,79	1206	1765	133	0,03	6
		м2								
98	Е0127-26-3 к=2	-Устройство оснований толщиной 12 см из щебня М800 фракции 5-40 мм, на каждый 1 см изменения толщины слоя к гр.1,2	200,7	-46,88	-2,73	-9409	-549	-267	-	-
				-0,2	-0,8	-40	-161	133	-	-1
		м2								
		БОРДЮРНЫЕ КАМНИ БУ 100.20.8-430шт								
99	Е0127-34-2 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-20 02, СН РК 8.02-03-20 02, СН РК 8.02-05-20 02, СН РК 8.02-06-20 02, СН РК 8.02-07-20 02, РДС РК 8.02-03-20 02 т.ч. п-3.9 К=0,86 п-3.9 К=0,86	-Установка бортовых бетонных камней БР100.20.8	391	423,71	6,63	165669	2593	57430	0,7	273
				108,68	1,76	42494	687	133	0,01	2
		м								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
100	С143003-10	-Камни бетонные бортовые БР100.20.8	6,256	14861	-	92970	-	-	-	-
	Изм. и доп. вып. 29	м3		-	-	-	-	-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 29	Тенге			326679	10406			284
			Тенге			44089	2525			9
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			326679	-	-		-
		Материалы -	Тенге			7312	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	46614	-		-
		Местные материалы -	Тенге			264872	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			61997	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		31
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	9300	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			23321	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			411996	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		323
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	55914	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 29	Тенге			411996	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		323
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	55914	-		-

УЛИЦА №23 ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 2-1- 23
РАЗДЕЛ 30. УСТРОЙСТВО АРЫКОВ

		ПРОЧИЕ РАБОТЫ								
101	Е0147-25-3	-Подготовка почвы для устройства партерного и обыкновенного газонов с внесением растительной земли слоем 15 см механизированным способом	624	39,58	0,34	24701	215	31692	0,27	167
				39,24	0,13	24486	81	129	-	-
102	Е0147-26-1	-Посев луговых газонов тракторной сеялкой	м2 0,0624	104327,81	1224,31	6510	76	47	0,59	-
				103,5	482,13	6	30	129	1,99	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 30	Тенге			31211	291			167
			Тенге			24492	112			-
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			31211	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	24604	-		-
		Местные материалы -	Тенге			6427	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			31739	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		16
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	4761	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			3777	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			66726	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		183
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	29365	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 30	Тенге			66726	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		183
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	29365	-		-
		РАЗДЕЛ 31. АСФАЛЬТОБЕТОННОЕ ПОКРЫТИЕ ТРОТУАРОВ ТИП 2, Пл-294м2								
103	Е0127-14-2	-Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы(т.10см)	22,4	775,02	73,75	17361	1652	985	0,14	3
				21,38	11,67	479	261	133	0,04	1
		м3								
104	Е0127-26-1	-Устройство однослойных оснований толщиной 12 см из щебня М800 фракции 5-40 мм(т.10см)	224	308,39	34,29	69079	7681	4411	0,04	9
				6,01	8,79	1346	1970	133	0,03	7
		м2								
105	Е0127-26-3 к=2	-Устройство оснований толщиной 12 см из щебня М800 фракции 5-40 мм, на каждый 1 см изменения толщины слоя к гр.1,2	224	-46,88	-2,73	-10501	-613	-299	-	-
				-0,2	-0,8	-45	-180	133	-	-1
		м2								
		БОРДЮРНЫЕ КАМНИ БУ 100.20.8-490шт								
106	Е0127-34-2 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002 т.ч. п-3.9 К=0,86	-Установка бортовых бетонных камней БР100.20.8	436	423,71	6,63	184736	2891	64040	0,7	304
				108,68	1,76	47384	766	133	0,01	3
		м								
107	С143003-10 Изм. и доп. вып. 29	-Камни бетонные бортовые БР100.20.8	6,976	14861	-	103670	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м3								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 31	Тенге			364344	11612			316
			----			---	---			---
			Тенге			49165	2818			10
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			364344	-	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Материалы -	Тенге			8153	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	51983	-		-
		Местные материалы -	Тенге			295415	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			69137	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		35
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	10371	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			26009	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			459490	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		360
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	62353	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 31	Тенге			459490	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		360
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	62353	-		-
		РАЗДЕЛ 32. ДОРОЖНЫЕ ЗНАКИ-542шт(в т.ч.-226-двусторонние знаки)								
108	Е0127-83-1	-Установка дорожных знаков на металлических стойках	39	747,86	146,19	29167	5701	27723	3,2	125
				506,25	28,22	19744	1100	133	0,11	4
		шт								
109	Е0127-84-1	-При установка дополнительных щитков добавлять к нормам табл. 27-83	36	157,67	-	5676	-	5699	0,69	25
				119,03	-	4285	-	133	-	-
		шт								
110	С11011-8494	-Знаки дорожные односторонние квадратные 2.1, 2.2, 2.7, 5.5, 5.6, 5.15-5.16.2, 5.18-5.19.3, 7.13, 5.17.1-5.17.4, 5.20.3, 5.29.1, В 600 мм, со световозвращающей пленкой типа 1 СТ РК 1125-2002	67	1564	-	104788	-	-	-	-
	Изм. и доп. вып. 25			-	-	-	-	-	-	-
		шт.								
111	С11011-8483	-Знаки дорожные односторонние треугольные 1.1, 1.2, 1.5-1.7, 1.8-1.15, 1.16, 1.17-1.19, 1.16.1, 1.20-1.22, 1.23-1.30, 2.3-2.4, А 700 мм, со световозвращающей пленкой типа 1 СТ РК 1125-2002	1	1920	-	1920	-	-	-	-
	Изм. и доп. вып. 26			-	-	-	-	-	-	-
		шт.								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 32	Тенге			141551	5701			150
			Тенге			24029	1100			4
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			141551	-	-		-
		Материалы -	Тенге			5112	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	25129	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			106708	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			33422	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		17
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	5013	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			10498	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			185471	-	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		171
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	30142	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 32	Тенге			185471	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		171
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	30142	-		-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	Тенге			8218369	245588			8068
			----			---------	---------			---------
			Тенге			1251318	60827			214
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			8218369	-	-		-
		Материалы -	Тенге			179887	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	1312145	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			106708	-	-		-
		Местные материалы -	Тенге			6434869	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			1743993	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		872
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	261599	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			597742	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			10560104	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		9154
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	1573744	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	Тенге			10560104	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		9154
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	1573744	-		-

		Всего по акту				10 560 104		
		Времен.здания и сооружения 1,5 %				158 402		
		Возврат материалов 15%				23 760		
		Итого				**10 718 505**		
		Затраты на производство работ в зимнее время 1,62%				173 640		
		Выслуга лет 1%				107 185		
		Дополнительные отпуска 0,4%				42 874		
		Итого в базовых ценах 2001 г. МРП=775				**11 042 204**		
		Итого в текущих ценах 2017 г.от общего объема с К- 2,9277419				**32 328 723**		

		Налоги, сборы, обязательные платежи 2%				646 574		
		С налогами, сборами, обязательными платежами 2%				**32 975 298**		
		НДС - 12%				3 957 036		
		Объем выполненных работ всего по акту за апрель 2018 г				**36 932 333**		
		В том числе возвратная сумма				**69 564**		

Заказчик :

ГУ"Отдел строительства г. Уральска"

Руководитель

_____ М. Р. Мулкай

Технический надзор:

ТОО «Инженерное бюро «NURTAU»

Инженер по тех. надзору

_____ А.Г. Манафов

Подрядчик :

АО "Уральскводстрой

Первый-вице президент

_____ Т.В. Тедеев