ЗАКАЗЧИК :ГУ «ОТДЕЛ СТРОИТЕЛЬСТВО г.УРАЛЬСКА»

ПОДРЯДЧИК:АО «УРАЛЬСКВОДСТРОЙ»

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- СТРОИТЕЛЬСТВО ВНУТРИКВАРТАЛЬНЫХ ПРОЕЗДОВ И ВОДООТВЕДЕНИЕ ТАЛЫХ ВОД ПДП п.ДЕРКУЛ (1очередь) КОРРЕКТИРОВКА

А К Т № 13
выполненных работ за июль 2018 год.

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин	Стоимость единицы, Тенге: ЗП рабочих-строителей	Стоимость единицы, Тенге: в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин	Общая стоимость, Тенге: ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, Тенге: в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы Тенге %	Затраты труда, чел.-ч рабочих, обслуживающих машины: на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих, обслуживающих машины: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11				
		УЛИЦА №2 ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 2-1-1												
		РАЗДЕЛ 1. УСТРОЙСТВО АРЫКОВ-												
1	Е0107-53-11	-Установка мелких конструкций /подоконников, сливов, парапетов и др./ массой до 0,5 т(плита покрытия лотков-переходы)	24 шт	-345,11	-24,15	-8283	-580	-6073	-1,03	-25				
				-171,9	-8,83	-4126	-212	140	-0,04	-1				
2	С143018-23 Изм. и доп. вып. 29	-Плиты покрытий, перекрытий и днищ из тяжелого бетона класса В22,5: плоские прямоугольные	0,96 м3	-13449	-	-12911	-	-	-	-				
				-	-	-	-	-	-	-				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			-21194	-580			-25				
			Тенге			-4126	-212			-1				
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			-21194	-	-		-				
		Всего заработная плата -	Тенге			-	-4338	-		-				
		Местные материалы -	Тенге			-16489	-	-		-				
		Накладные расходы -	Тенге			-6073	-	-		-				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		-3				
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	-911	-		-				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			-1636	-	-		-				
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			-28902	-	-		-				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		-29				
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	-5248	-		-				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			-28902	-	-		-				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		-29				
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	-5248	-		-				
		РАЗДЕЛ 2. АСФАЛЬТОБЕТОННОЕ ПОКРЫТИЕ ТРОТУАРОВ ТИП 2, Пл-588м2 по проекту , факт 455м2 , разн. =133м2												
3	Е0127-14-2	-Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы(т.10см)	6,9 м3	-775,02	-73,75	-5348	-509	-303	-0,14	-1				
				-21,38	-11,67	-148	-81	133	-0,04	-				
4	Е0127-26-1	-Устройство однослойных оснований толщиной 12 см из щебня М800 фракции 5-40 мм(т.10см)	69 м2	-308,39	-34,29	-21279	-2366	-1359	-0,04	-3				
				-6,01	-8,79	-415	-607	133	-0,03	-2				
5	Е0127-26-3 к=2	-Устройство оснований толщиной 12 см из щебня М800 фракции 5-40 мм, на каждый 1 см изменения толщины слоя к гр.1,2	69 м2	-46,88	-2,73	-3235	-189	-92	-	-				
				-0,2	-0,8	-14	-55	133	-	-				
6	Е0127-72-1	-Розлив вяжущих материалов(битум БНД)	0,0002 т	339,59	339,59	1	-	-	0,58	-				
				-	140,94	-	-	-	0,58	-				
7	Е0127-66-2	-Приготовление жидкого битума в котлах вместимостью 15000 л без введения добавок	0,0002 т	472,75	427,75	1	-	-	0,29	-				
				45	117,15	-	-	-	0,44	-				
8	С11011-31 Изм. и доп.вып.7 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Битум нефтяной дорожный вязкий, марка БНД	0,000229 т	37900	-	9	-	-	-	-				
				-	-	-	-	-	-	-				
9	Е0127-53-1	-Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 типа АБВ(5см)	0,37	24,52	15,35	9	6	5	0,03	-				
				5,94	5,06	2	2	133	0,02	-				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м2								
10	Е0127-54-1 к=2	-Нормы для корректировки табл. 27-53 при изменении толщины покрытий на 0,5 см, добавлять к плотным мелкозернистым смесям типа АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3	0,37	0,04	-	1	-	-	-	-
				0,02	-	-	-	-	-	-
		м2								
11	С143010-10 Изм. и доп. вып. 29	-Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые, типа Б, марки II СТ РК 1225-2013	0,0447	6817	-	305	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
		БОРДЮРНЫЕ КАМНИ БУ 100.20.8-1156шт по проекту, факт. 916шт , выполнение взято 980шт, разница в выполнении 64 шт								
12	Е0127-34-2 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-20 02, СН РК 8.02-03-20 02, СН РК 8.02-05-20 02, СН РК 8.02-06-20 02, СН РК 8.02-07-20 02, РДС РК 8.02-03-20 02 т.ч. п-3.9 К=0,86	-Установка бортовых бетонных камней БР100.20.8	64	-423,71	-6,63	-27117	-424	-9400	-0,7	-45
				-108,68	-1,76	-6956	-112	133	-0,01	-
		м								
13	С143003-10 Изм. и доп. вып. 29	-Камни бетонные бортовые БР100.20.8	1,024	-14861	-	-15218	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м3								

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге	-71870	-3482		-48
	Тенге	-7529	-853		-3
Стоимость общестроительных работ -	Тенге	-71870	-	-	-
Материалы -	Тенге	-1196	-	-	-
Всего заработная плата -	Тенге	-	-8383	-	-
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге	9	-	-	-
Местные материалы -	Тенге	-59675	-	-	-
Накладные расходы -	Тенге	-11149	-	-	-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч	-	-	-	-6
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге	-	-1672	-	-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	-4981	-	-	-
ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге	-88001	-	-	-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-	-57
Сметная заработная плата -	Тенге	-	-10055	-	-
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге	-88001	-	-	-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-	-57
Сметная заработная плата -	Тенге	-	-10055	-	-

УЛИЦА №3 ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 2-1-2

РАЗДЕЛ 3. УСТРОЙСТВО АРЫКОВ

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
14	Е0107-53-11	-Установка мелких конструкций /подоконников, сливов, парапетов и др./ массой до 0,5 т(плита покрытия лотков-переходы)	18	-345,11	-24,15	-6212	-435	-4554	-1,03	-19
				-171,9	-8,83	-3094	-159	140	-0,04	-1
		шт								
15	С143018-23 Изм. и доп. вып. 29	-Плиты покрытий, перекрытий и днищ из тяжелого бетона класса В22,5: плоские прямоугольные	0,72	-13449	-	-9683	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м3								
		УЗЕЛ 1-4шт								
16	Е0106-1-1	-Устройство бетонных водоотливов из бетона (В15)	0,4	6389,77	66,01	2556	26	93	1,35	1
				195,75	24,93	78	10	105	0,12	-
		м3								
17	С143001-54	-Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент	0,4	127	-	51	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м3								
18	С143001-58	-Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по морозостойкости до 200: за 150 циклов	0,4	781	-	312	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м3								
19	Е0127-34-2 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-20 02, СН РК 8.02-03-20 02, СН РК 8.02-05-20 02, СН РК 8.02-06-20 02, СН РК 8.02-07-20 02, РДС РК 8.02-03-20 02 т.ч. п-3.9	-Установка бортовых бетонных камней БР100.20.8	14	423,71	6,63	5932	93	2056	0,7	10
				108,68	1,76	1522	25	133	0,01	-
		м								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	К=0,86									
20	С143003-10 Изм. и доп. вып. 29	-Камни бетонные бортовые БР100.20.8 м3	0,224	14861	-	3329	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3		Тенге			-3715	-315			-8
			Тенге			-1494	-124			-1
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			-3715	-	-		-
	Материалы -		Тенге			314	-	-		-
	Всего заработная плата -		Тенге			-	-1619	-		-
	Местные материалы -		Тенге			-2220	-	-		-
	Накладные расходы -		Тенге			-2405	-	-		-
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -		чел.-ч			-	-	-		-1
	Сметная заработная плата в Н.Р. -		Тенге			-	-361	-		-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге			-367	-	-		-
	ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -		Тенге			-6488	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -		чел.-ч			-	-	-		-10
	Сметная заработная плата -		Тенге			-	-1980	-		-
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3		Тенге			-6488	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -		чел.-ч			-	-	-		-10
	Сметная заработная плата -		Тенге			-	-1980	-		-
		РАЗДЕЛ 4. АСФАЛЬТОБЕТОННОЕ ПОКРЫТИЕ ТРОТУАРОВ ТИП 2, по проектуПл-1252м2 ,факт 996м2								
21	Е0127-14-2	-Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы(т.10см) м3	4,9	-775,02	-73,75	-3798	-361	-215	-0,14	-1
				-21,38	-11,67	-105	-57	133	-0,04	-
22	Е0127-26-1	-Устройство однослойных оснований толщиной 12 см из щебня М800 фракции 5-40 мм(т.10см) м2	49	-308,39	-34,29	-15111	-1680	-965	-0,04	-2
				-6,01	-8,79	-294	-431	133	-0,03	-1
23	Е0127-26-3 к=2	-Устройство оснований толщиной 12 см из щебня М800 фракции 5-40 мм, на каждый 1 см изменения толщины слоя к гр.1,2 м2	49	-46,88	-2,73	-2297	-134	-65	-	-
				-0,2	-0,8	-10	-39	133	-	-
24	С11011-31 Изм. и доп.вып.7 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Битум нефтяной дорожный вязкий, марка БНД т	0,000062	-37900	-	-2	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
25	Е0127-53-1	-Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 типа АБВ(5см) м2	0,09	24,52	15,35	2	1	1	0,03	-
				5,94	5,06	1	-	133	0,02	-
26	Е0127-54-1 к=2	-Нормы для корректировки табл. 27-53 при изменении толщины покрытий на 0,5 см, добавлять к плотным мелкозернистым смесям типа АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 м2	0,09	0,04	-	1	-	-	-	-
				0,02	-	-	-	-	-	-
27	С143010-10 Изм. и доп. вып. 29	-Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые, типа Б, марки II СТ РК 1225-2013 т	0,0104	6817	-	71	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		БОРДЮРНЫЕ КАМНИ БУ 100.20.8- по пректу-2086шт, факт 1951шт								
28	Е0127-34-2 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002 т.ч. п-3.9 К=0,86	-Установка бортовых бетонных камней БР100.20.8 м	67	-423,71	-6,63	-28388	-444	-9841	-0,7	-47
				-108,68	-1,76	-7282	-118	133	-0,01	-
29	С143003-10 Изм. и доп. вып. 29	-Камни бетонные бортовые БР100.20.8 м3	1,072	-14861	-	-15931	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4		Тенге			-65453	-2619			-49
			Тенге			-7690	-645			-2
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			-65453	-	-		-
	Материалы -		Тенге			-1253	-	-		-
	Всего заработная плата -		Тенге			-	-8335	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			-2	-	-		-
		Местные материалы -	Тенге			-53891	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			-11085	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		-6
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	-1663	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			-4592	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			-81131	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		-57
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	-9998	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			-81131	-	-		-

УЛИЦА №4 ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 2-1-3

РАЗДЕЛ 5. УСТРОЙСТВО АРЫКОВ

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
30	Е0107-53-11	-Установка мелких конструкций /подоконников, сливов, парапетов и др./ массой до 0,5 т(плита покрытия лотков П4-15б-переходы)	10	-345,11	-24,15	-3451	-241	-2530	-1,03	-10
				-171,9	-8,83	-1719	-88	140	-0,04	-
			шт							
31	С143018-23 Изм. и доп. вып. 29	-Плиты покрытий, перекрытий и днищ из тяжелого бетона класса В22,5: плоские прямоугольные(П4-15б)	0,4	-13449	-	-5380	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
			м3							
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге			-8831	-241			-10

			Тенге			-1719	-88			-
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			-8831	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	-1807	-		-
		Местные материалы -	Тенге			-6870	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			-2530	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		-1
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	-380	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			-682	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			-12043	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		-12
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	-2187	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге			-12043	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		-12
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	-2187	-		-

РАЗДЕЛ 6. АСФАЛЬТОБЕТОННОЕ ПОКРЫТИЕ ТРОТУАРОВ ТИП 2, по проекту-709м2, факт.-515м2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
32	Е0127-14-2	-Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы(т.10см)	0,5	-775,02	-73,75	-388	-37	-22	-0,14	-
				-21,38	-11,67	-11	-6	133	-0,04	-
			м3							
33	Е0127-26-1	-Устройство однослойных оснований толщиной 12 см из щебня М800 фракции 5-40 мм(т.10см)	5	-308,39	-34,29	-1542	-171	-98	-0,04	-
				-6,01	-8,79	-30	-44	133	-0,03	-
			м2							
34	Е0127-26-3 к=2	-Устройство оснований толщиной 12 см из щебня М800 фракции 5-40 мм, на каждый 1 см изменения толщины слоя к гр.1,2	5	-46,88	-2,73	-234	-14	-7	-	-
				-0,2	-0,8	-1	-4	133	-	-
			м2							
35	Е0127-72-1	-Розлив вяжущих материалов(битум БНД)	0,0001824	339,59	339,59	1	-	-	0,58	-
				-	140,94	-	-	-	0,58	-
			т							
36	Е0127-66-2	-Приготовление жидкого битума в котлах вместимостью 15000 л без введения добавок	0,0001824	472,75	427,75	1	-	-	0,29	-
				45	117,15	-	-	-	0,44	-
			т							
37	С11011-31 Изм. и доп.вып.7 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Битум нефтяной дорожный вязкий, марка БНД	0,000188	37900	-	7	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
			т							
38	Е0127-53-1	-Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 типа АБВ(5см)	0,3	24,52	15,35	7	5	4	0,03	-
				5,94	5,06	2	2	133	0,02	-
			м2							
39	Е0127-54-1 к=2	-Нормы для корректировки табл. 27-53 при изменении толщины покрытий на 0,5 см, добавлять к плотным мелкозернистым смесям типа АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3	0,3	0,04	-	1	-	-	-	-
				0,02	-	-	-	-	-	-
			м2							
40	С143010-10 Изм. и доп. вып. 29	-Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые, типа Б, марки II СТ РК 1225-2013	0,0367232	6817	-	250	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
			т							
		БОРДЮРНЫЕ КАМНИ БУ 100.20.8-1182шт								
41	Е0127-34-2	-Установка бортовых бетонных	3	-423,71	-6,63	-1271	-20	-441	-0,7	-2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-20 02, СН РК 8.02-03-20 02, СН РК 8.02-05-20 02, СН РК 8.02-06-20 02, СН РК 8.02-07-20 02, РДС РК 8.02-03-20 02 т.ч. п-3.9 К=0,86	камней БР100.20.8 м		-108,68	-1,76	-326	-5	133	-0,01	-
42	С143003-10 Изм. и доп. вып. 29	-Камни бетонные бортовые БР100.20.8 м3	0,048	-14861 -	- -	-713 -	- -	- -	- -	- -
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 6		Тенге			-3880	-237			-2
			Тенге			-366	-58			-
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			-3880	-	-		-
	Материалы -		Тенге			-55	-	-		-
	Всего заработная плата -		Тенге			-	-424	-		-
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			7	-	-		-
	Местные материалы -		Тенге			-3232	-	-		-
	Накладные расходы -		Тенге			-563	-	-		-
	Сметная заработная плата в Н.Р. -		Тенге			-	-84	-		-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге			-267	-	-		-
	ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -		Тенге			-4711	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -		чел.-ч			-	-	-		-3
	Сметная заработная плата -		Тенге			-	-508	-		-
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6		Тенге			-4711	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -		чел.-ч			-	-	-		-3
	Сметная заработная плата -		Тенге			-	-508	-		-

УЛИЦА №5 ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 2-1-4

РАЗДЕЛ 7. УСТРОЙСТВО АРЫКОВ

43	Е0107-53-11	-Установка мелких конструкций /подоконников, сливов, парапетов и др./ массой до 0,5 т(плита покрытия лотков П4-15б)-переходы) шт	5	-345,11 -171,9	-24,15 -8,83	-1726 -860	-121 -44	-1265 140	-1,03 -0,04	-5 -
44	С143018-23 Изм. и доп. вып. 29	-Плиты покрытий, перекрытий и днищ из тяжелого бетона класса В22,5: плоские прямоугольные (П4-15б) м3	0,2	-13449 -	- -	-2690 -	- -	- -	- -	- -
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 7		Тенге			-4415	-121			-5
			Тенге			-860	-44			-
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			-4415	-	-		-
	Всего заработная плата -		Тенге			-	-904	-		-
	Местные материалы -		Тенге			-3435	-	-		-
	Накладные расходы -		Тенге			-1265	-	-		-
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -		чел.-ч			-	-	-		-1
	Сметная заработная плата в Н.Р. -		Тенге			-	-190	-		-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге			-341	-	-		-
	ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -		Тенге			-6021	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -		чел.-ч			-	-	-		-6
	Сметная заработная плата -		Тенге			-	-1093	-		-
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7		Тенге			-6021	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -		чел.-ч			-	-	-		-6
	Сметная заработная плата -		Тенге			-	-1093	-		-

РАЗДЕЛ 8. АСФАЛЬТОБЕТОННОЕ ПОКРЫТИЕ ТРОТУАРОВ ТИП 2, по проекту-1266м2 факт.- 961м2

45	Е0127-14-2	-Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы(т.10см) м3	6,1	775,02 21,38	73,75 11,67	4728 130	450 71	268 133	0,14 0,04	1 -
46	Е0127-26-1	-Устройство однослойных оснований толщиной 12 см из щебня М800 фракции 5-40 мм(т.10см) м2	61	308,39 6,01	34,29 8,79	18812 367	2092 536	1201 133	0,04 0,03	2 2
47	Е0127-26-3 к=2	-Устройство оснований толщиной 12 см из щебня М800 фракции 5-40 мм, на каждый 1 см изменения толщины слоя к гр.1,2 м2	61	-46,88 -0,2	-2,73 -0,8	-2860 -12	-167 -49	-81 133	- -	- -
48	Е0127-72-1	-Розлив вяжущих материалов(битум БНД) т	0,001485	339,59 -	339,59 140,94	1 -	1 -	- -	0,58 0,58	- -
49	Е0127-66-2	-Приготовление жидкого битума в котлах вместимостью 15000 л без введения добавок т	0,001485	472,75 45	427,75 117,15	1 -	1 -	- -	0,29 0,44	- -
50	С11011-31 Изм. и доп.вып.7 СН РК	-Битум нефтяной дорожный вязкий, марка БНД т	0,0015295	37900 -	- -	58 -	- -	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	8.02-04-20 02, СН РК 8.02-04С-2 004									
51	Е0127-53-1	-Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 типа АБВ(5см) м2	2,475	24,52 5,94	15,35 5,06	61 15	38 13	36 133	0,03 0,02	- -
52	Е0127-54-1 к=2	-Нормы для корректировки табл. 27-53 при изменении толщины покрытий на 0,5 см, добавлять к плотным мелкозернистым смесям типа АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 м2	2,475	0,04 0,02	- -	1 -	- -	- -	- -	- -
53	С143010-10 Изм. и доп. вып. 29	-Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые, типа Б, марки II СТ РК 1225-2013 т	0,2994	6817 -	- -	2041 -	- -	- -	- -	- -
		БОРДЮРНЫЕ КАМНИ БУ 100.20.8-2110штпо проекту, факт - 1915шт								
54	Е0127-34-2 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-20 02, СН РК 8.02-03-20 02, СН РК 8.02-05-20 02, СН РК 8.02-06-20 02, СН РК 8.02-07-20 02, РДС РК 8.02-03-20 02 т.ч. п-3.9 К=0,86	-Установка бортовых бетонных камней БР100.20.8 м	62	423,71 108,68	6,63 1,76	26270 6738	411 109	9107 133	0,7 0,01	43 -
55	С143003-10 Изм. и доп. вып. 29	-Камни бетонные бортовые БР100.20.8 м3	0,992	14861 -	- -	14742 -	- -	- -	- -	- -
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 8		Тенге ---- Тенге		63854 7238	2825 681			47 2
		Стоимость общестроительных работ -		Тенге		63854	-	-		-
		Материалы -		Тенге		1167	-	-		-
		Всего заработная плата -		Тенге		-	7918	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -		Тенге		58	-	-		-
		Местные материалы -		Тенге		52564	-	-		-
		Накладные расходы -		Тенге		10531	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -		чел.-ч		-	-	-		5
		Сметная заработная плата в Н.Р. -		Тенге		-	1580	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге		4463	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -		Тенге		78849	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -		чел.-ч		-	-	-		54
		Сметная заработная плата -		Тенге		-	9498	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8		Тенге		78849	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -		чел.-ч		-	-	-		54
		Сметная заработная плата -		Тенге		-	9498	-		-

УЛИЦА №6 ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 2-1-5
РАЗДЕЛ 9. УСТРОЙСТВО АРЫКОВ

56	Е0107-53-11	-Установка мелких конструкций /подоконников, сливов, парапетов и др./ массой до 0,5 т(плита покрытия лотков П4-15б-переходы) шт	7	-345,11 -171,9	-24,15 -8,83	-2416 -1203	-169 -62	-1771 140	-1,03 -0,04	-7 -
57	С143018-23 Изм. и доп. вып. 29	-Плиты покрытий, перекрытий и днищ из тяжелого бетона класса В22,5: плоские прямоугольные(П4-15б) м3	0,28	-13449 -	- -	-3766 -	- -	- -	- -	- -
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 9		Тенге ---- Тенге		-6181 -1203	-169 -62			-7 -
		Стоимость общестроительных работ -		Тенге		-6181	-	-		-
		Всего заработная плата -		Тенге		-	-1265	-		-
		Местные материалы -		Тенге		-4809	-	-		-
		Накладные расходы -		Тенге		-1771	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -		чел.-ч		-	-	-		-1
		Сметная заработная плата в Н.Р. -		Тенге		-	-266	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге		-477	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -		Тенге		-8430	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -		чел.-ч		-	-	-		-8
		Сметная заработная плата -		Тенге		-	-1531	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9		Тенге		-8430	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -		чел.-ч		-	-	-		-8
		Сметная заработная плата -		Тенге		-	-1531	-		-

РАЗДЕЛ 10. АСФАЛЬТОБЕТОННОЕ ПОКРЫТИЕ ТРОТУАРОВ ТИП 2, по проекту -1072м2, факт.-754м2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
58	Е0127-14-2	-Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы(т.10см)	16	-775,02	-73,75	-12400	-1180	-703	-0,14	-2
				-21,38	-11,67	-342	-187	133	-0,04	-1
		м3								
59	Е0127-26-1	-Устройство однослойных оснований толщиной 12 см из щебня М800 фракции 5-40 мм(т.10см)	160	-308,39	-34,29	-49342	-5486	-3150	-0,04	-6
				-6,01	-8,79	-962	-1407	133	-0,03	-5
		м2								
60	Е0127-26-3 к=2	-Устройство оснований толщиной 12 см из щебня М800 фракции 5-40 мм, на каждый 1 см изменения толщины слоя к гр.1,2	160	-46,88	-2,73	-7501	-438	-213	-	-
				-0,2	-0,8	-32	-128	133	-	-
		м2								
61	Е0127-72-1	-Розлив вяжущих материалов(битум БНД)	0,1760172	339,59	339,59	60	60	33	0,58	-
				-	140,94	-	25	133	0,58	-
		т								
62	Е0127-66-2	-Приготовление жидкого битума в котлах вместимостью 15000 л без введения добавок	0,1760172	472,75	427,75	83	75	38	0,29	-
				45	117,15	8	21	133	0,44	-
		т								
63	С11011-31 Изм. и доп.вып.7 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Битум нефтяной дорожный вязкий, марка БНД	0,181299	37900	-	6871	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
64	Е0127-53-1	-Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 типа АБВ(5см)	0,562	24,52	15,35	14	9	8	0,03	-
				5,94	5,06	3	3	133	0,02	-
		м2								
65	Е0127-54-1 к=2	-Нормы для корректировки табл. 27-53 при изменении толщины покрытий на 0,5 см, добавлять к плотным мелкозернистым смесям типа АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3	0,562	0,04	-	1	-	-	-	-
				0,02	-	-	-	-	-	-
		м2								
66	С143010-10 Изм. и доп. вып. 29	-Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые, типа Б, марки II СТ РК 1225-2013	0,0678896	6817	-	463	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
		БОРДЮРНЫЕ КАМНИ БУ 100.20.8 по проекту -1786шт, факт -1542шт								
67	Е0127-34-2 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002 т.ч. п-3.9 К=0,86	-Установка бортовых бетонных камней БР100.20.8	220	-423,71	-6,63	-93215	-1459	-32314	-0,7	-154
				-108,68	-1,76	-23910	-386	133	-0,01	-1
		м								
68	С143003-10 Изм. и доп. вып. 29	-Камни бетонные бортовые БР100.20.8	3,52	-14861	-	-52311	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м3								
		СЪЕЗДЫ К ЧАСТНОМУ СЕКТОРУ-32шт								
		ПОКРЫТИЯ ИЗ ЩПС СЪЕЗДОВ К ЧАСТНОМУ СЕКТОРУ								
69	Е0127-14-1	-Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка(т.10см)	65	1055,56	68,13	68612	4429	2951	0,14	9
				21,38	12,76	1390	829	133	0,04	3
		м3								
70	Е0127-63-11 к=1,5	-Укрепление съездов смесью из щебнь-60%, песок-34%, глина-6%толщиной 10 см(15см)	650	37,79	30,56	24566	19861	13209	0,05	31
				7,19	8,09	4670	5261	133	0,03	20
		м2								
71	С143008-11 Изм. и доп. вып. 29	-Щебень из плотных горных пород для строительных работ М300, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004	72,54	1228	-	89079	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м3								
72	С143008-92 Изм. и доп. вып. 29	-Песок природный ГОСТ 8736-2014	41,106	878	-	36091	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м3								
73	С143008-111 Изм. и доп. вып. 25	-Глина	7,254	422	-	3061	-	-	-	-
		м3		-	-	-	-	-	-	-
74	Е0127-70-1	-Приготовление смеси:щебень, песок, глина в установке	120,9	149,14	140,84	18030	17027	6778	0,05	6
				8,3	33,85	1003	4092	133	0,13	16

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м3								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 10	Тенге			32162	32898			-116
			Тенге			-18171	8123			31
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			32162	-	-		-
		Материалы -	Тенге			-4112	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	-10048	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			6871	-	-		-
		Местные материалы -	Тенге			14675	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			-13363	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		-7
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	-2005	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			1128	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			19926	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		-91
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	-12052	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10	Тенге			19926	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		-91
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	-12052	-		-
		РАЗДЕЛ 11. УЛИЦА №7 ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 2-1-6								
		УСТРОЙСТВО АРЫКОВ								
		С учетом выполненых работ								
75	Е0107-53-11	-Установка мелких конструкций /подоконников, сливов,	13	345,11	24,15	4486	314	3289	1,03	13
		парапетов и др./ массой до 0,5 т(плита покрытия лотков П4-15б-переходы)		171,9	8,83	2235	115	140	0,04	1
		шт								
76	С143018-23	-Плиты покрытий, перекрытий и	0,52	13449	-	6993	-	-	-	-
	Изм. и доп. вып. 29	днищ из тяжелого бетона класса В22,5: плоские прямоугольные(П4-15б)		-	-	-	-	-	-	-
		м3								
		УЗЕЛ 1-25шт								
77	Е0106-1-1	-Устройство бетонных водоотливов из бетона (В15)	0,65	6389,77	66,01	4153	43	151	1,35	1
				195,75	24,93	127	16	105	0,12	-
		м3								
78	С143001-54	-Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент	0,65	127	-	83	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м3								
79	С143001-58	-Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по морозостойкости до 200: за 150 циклов	0,65	781	-	508	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м3								
80	Е0127-34-2	-Установка бортовых бетонных камней БР100.20.8	13	423,71	6,63	5508	86	1909	0,7	9
	Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-20 02, СН РК 8.02-03-20 02, СН РК 8.02-05-20 02, СН РК 8.02-06-20 02, СН РК 8.02-07-20 02, РДС РК 8.02-03-20 02 т.ч. п-3.9 К=0,86			108,68	1,76	1413	23	133	0,01	-
		м								
81	С143003-10	-Камни бетонные бортовые БР100.20.8	0,208	14861	-	3091	-	-	-	-
	Изм. и доп. вып. 29			-	-	-	-	-	-	-
		м3								
		АСФАЛЬТОБЕТОННОЕ ПОКРЫТИЕ ТРОТУАРОВ ТИП 2, по проекту-1252м2,факт-895м2								
82	Е0127-14-2	-Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы(т.10см)	13,1188	775,02	73,75	10167	968	577	0,14	2
				21,38	11,67	280	153	133	0,04	1
		м3								
83	Е0127-26-1	-Устройство однослойных оснований толщиной 12 см из щебня М800 фракции 5-40 мм(т.10см)	320	-308,39	-34,29	-98684	-10973	-6301	-0,04	-13
				-6,01	-8,79	-1923	-2814	133	-0,03	-10
		м2								
84	Е0127-26-3 к=2	-Устройство оснований толщиной 12 см из щебня М800 фракции 5-40 мм, на каждый 1 см изменения толщины слоя к гр.1,2	320	-46,88	-2,73	-15002	-875	-426	-	-
				-0,2	-0,8	-64	-257	133	-	-1
		м2								
85	Е0127-72-1	-Розлив вяжущих материалов(битум БНД)	0,0003196	339,59	339,59	1	-	-	0,58	-
				-	140,94	-	-	-	0,58	-
		т								
86	Е0127-66-2	-Приготовление жидкого битума в котлах вместимостью 15000 л без введения добавок	0,0003196	472,75	427,75	1	-	-	0,29	-
				45	117,15	-	-	-	0,44	-
		т								
87	С11011-31	-Битум нефтяной дорожный вязкий, марка БНД	0,0003002	37900	-	11	-	-	-	-
	Изм. и доп.вып.7 СН РК 8.02-04-20			-	-	-	-	-	-	-
		т								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	02, СН РК 8.02-04С-2 004									
88	Е0127-53-1	-Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 типа АБВ(5см)	0,49	24,52	15,35	12	8	7	0,03	-
				5,94	5,06	3	2	133	0,02	-
		м2								
89	Е0127-54-1 к=2	-Нормы для корректировки табл. 27-53 при изменении толщины покрытий на 0,5 см, добавлять к плотным мелкозернистым смесям типа АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3	0,49	0,04	-	1	-	-	-	-
				0,02	-	-	-	-	-	-
		м2								
90	С143010-10 Изм. и доп. вып. 29	-Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые, типа Б, марки II СТ РК 1225-2013	0,0587	6817	-	400	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
		БОРДЮРНЫЕ КАМНИ БУ 100.20.8 по проекту-2086шт,факт.-1811шт								
91	Е0127-34-2 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-20 02, СН РК 8.02-03-20 02, СН РК 8.02-05-20 02, СН РК 8.02-06-20 02, СН РК 8.02-07-20 02, РДС РК 8.02-03-20 02 т.ч. п-3.9 К=0,86	-Установка бортовых бетонных камней БР100.20.8	9	423,71	6,63	3813	60	1322	0,7	6
				108,68	1,76	978	16	133	0,01	-
		м								
92	С143003-10 Изм. и доп. вып. 29	-Камни бетонные бортовые БР100.20.8	0,144	14861	-	2140	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м3								

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 11	Тенге	-72315	-10370			18
	Тенге	3049	-2746			-9
Стоимость общестроительных работ -	Тенге	-72315	-	-		-
Материалы -	Тенге	498	-	-		-
Всего заработная плата -	Тенге	-	303	-		-
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге	11	-	-		-
Местные материалы -	Тенге	-65506	-	-		-
Накладные расходы -	Тенге	528	-	-		-
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге	-	79	-		-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	-4307	-	-		-
ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге	-76095	-	-		-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-		9
Сметная заработная плата -	Тенге	-	383	-		-
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 11	Тенге	-76095	-	-		-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-		9
Сметная заработная плата -	Тенге	-	383	-		-

РАЗДЕЛ 12. УЛИЦА №8 ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 2-1-7

АСФАЛЬТОБЕТОННОЕ ПОКРЫТИЕ ПРОЕЗЖЕЙ ЧАСТИ ТИП1, Пл-4108м2

С учетом выполненых работ (4108-235,6=3872,4м2)

93	Е0127-14-2	-Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы(т.15см)	1,73	-775,02	-73,75	-1341	-128	-76	-0,14	-
				-21,38	-11,67	-37	-20	133	-0,04	-
		м3								
94	Е0127-26-4	-Устройство нижнего слоя двухслойных оснований толщиной 12 см из щебня М800 фракции 40-70 мм(т.10см)	11,5	-279,25	-18,86	-3211	-217	-148	-0,02	-
				-3,89	-5,77	-45	-66	133	-0,02	-
		м2								
95	Е0127-26-5 к=2	-Устройство оснований толщиной 12 см из щебня М800 фракции 40-70 мм, на каждый 1 см изменения толщины слоя добавлять к гр.4	11,5	-46,03	-3,02	-529	-35	-17	-	-
				-0,22	-0,89	-3	-10	133	-	-
		м2								
96	Е0127-26-2	-Устройство верхнего слоя двухслойных оснований толщиной 12 см из щебня М800 фракции 5-40 мм(т.8см)	11,5	-308,66	-34,56	-3550	-397	-220	-0,04	-
				-6,01	-8,38	-69	-96	133	-0,03	-
		м2								
97	Е0127-26-3 к=4	-Устройство оснований толщиной 12 см из щебня М800 фракции 5-40 мм, на каждый 1 см изменения толщины слоя	11,5	-93,76	-5,47	-1078	-63	-31	-	-
				-0,4	-1,6	-5	-18	133	-0,01	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		добавлять к гр.1,2								
		м2								
98	Е0127-72-1	-Розлив вяжущих материалов(битум БНД)	0,0069	-339,59	-339,59	-2	-2	-1	-0,58	-
				-	-140,94	-	-1	133	-0,58	-
		т								
99	Е0127-66-2	-Приготовление жидкого битума в котлах вместимостью 15000 л без введения добавок	0,0069	-472,75	-427,75	-3	-3	-1	-0,29	-
				-45	-117,15	-	-1	133	-0,44	-
		т								
100	С11011-31 Изм. и доп.вып.7 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Битум нефтяной дорожный вязкий, марка БНД	0,007107	-37900	-	-269	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
101	Е0127-53-6	-Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3(6см)	11,5	-24,52	-15,35	-282	-177	-168	-0,03	-
				-5,94	-5,06	-68	-58	133	-0,02	-
		м2								
102	Е0127-54-6 к=4	-Нормы для корректировки табл. 27-53 при изменении толщины покрытий на 0,5 см, добавлять к пористым крупнозернистым смесям, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3	11,5	0,08	-	1	-	1	-	-
				0,04	-	-	-	133	-	-
		м2								
103	С143010-14 Изм. и доп. вып. 29	-Смеси асфальтобетонные горячие пористые крупнозернистые, марки I СТ РК 1225-2013	1,59735	-6463	-	-10324	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
104	Е0127-72-1	-Розлив вяжущих материалов	0,00345	-339,59	-339,59	-1	-1	-1	-0,58	-
				-	-140,94	-	-	133	-0,58	-
		т								
105	Е0127-66-2	-Приготовление жидкого битума в котлах вместимостью 15000 л без введения добавок	0,00345	-472,75	-427,75	-2	-1	-1	-0,29	-
				-45	-117,15	-	-	133	-0,44	-
		т								
106	С11011-31 Изм. и доп.вып.7 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Битум нефтяной дорожный вязкий, марка БНД	0,0035535	-37900	-	-135	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
107	Е0127-53-1	-Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 типа АБВ	11,5	-24,52	-15,35	-282	-177	-168	-0,03	-
				-5,94	-5,06	-68	-58	133	-0,02	-
		м2								
108	С143010-9 Изм. и доп. вып. 29	-Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые, типа Б, марки I СТ РК 1225-2013	1,1109	-6512	-	-7234	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
		УСТРОЙСТВО АРЫКОВ С учетом актов на вып.работы								
109	Е0107-53-11	-Установка мелких конструкций /подоконников, сливов, парапетов и др./ массой до 0,5 т(плита покрытия лотков-переходы)	26	345,11	24,15	8973	628	6579	1,03	27
				171,9	8,83	4469	230	140	0,04	1
		шт								
110	С143018-23 Изм. и доп. вып. 29	-Плиты покрытий, перекрытий и днищ из тяжелого бетона класса В22,5: плоские прямоугольные	1,04	13449	-	13987	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м3								
		АСФАЛЬТОБЕТОННОЕ ПОКРЫТИЕ ТРОТУАРОВ ТИП 2, Пл-1248м2								
111	Е0127-14-2	-Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы(т.10см)	31,085	775,02	73,75	24092	2293	1366	0,14	4
				21,38	11,67	665	363	133	0,04	1
		м3								
112	Е0127-26-1	-Устройство однослойных оснований толщиной 12 см из щебня М800 фракции 5-40 мм(т.10см)	310,85	308,39	34,29	95862	10659	6121	0,04	12
				6,01	8,79	1868	2734	133	0,03	9
		м2								
113	Е0127-26-3 к=2	-Устройство оснований толщиной 12 см из щебня М800 фракции 5-40 мм, на каждый 1 см изменения толщины слоя к гр.1,2	310,85	-46,88	-2,73	-14573	-850	-414	-	-
				-0,2	-0,8	-62	-249	133	-	-1
		м2								
114	Е0127-72-1	-Розлив вяжущих материалов(битум БНД)	0,0008024	339,59	339,59	1	-	-	0,58	-
				-	140,94	-	-	-	0,58	-
		т								
115	Е0127-66-2	-Приготовление жидкого битума	0,0008024	472,75	427,75	1	-	-	0,29	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		в котлах вместимостью 15000 л без введения добавок		45	117,15	-	-	-	0,44	-
116	С11011-31 Изм. и доп.вып.7 СН РК 8.02-04-20 02, СН РК 8.02-04С-2 004	-Битум нефтяной дорожный вязкий, марка БНД т	0,0008055	37900	-	31	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
117	Е0127-53-1	-Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 типа АБВ(5см) м2	1,304	24,52	15,35	32	20	19	0,03	-
				5,94	5,06	8	7	133	0,02	-
118	Е0127-54-1 к=2	-Нормы для корректировки табл. 27-53 при изменении толщины покрытий на 0,5 см, добавлять к плотным мелкозернистым смесям типа АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 м2	1,304	0,04	-	1	-	-	-	-
				0,02	-	-	-	-	-	-
119	С143010-10 Изм. и доп. вып. 29	-Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые, типа Б, марки II СТ РК 1225-2013 т	0,1574832	6817	-	1074	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		БОРДЮРНЫЕ КАМНИ БУ 100.20.8-по проекту2080шт-1766шт факт								
120	Е0127-34-2 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-20 02, СН РК 8.02-03-20 02, СН РК 8.02-05-20 02, СН РК 8.02-06-20 02, СН РК 8.02-07-20 02, РДС РК 8.02-03-20 02 т.ч. п-3.9 К=0,86	-Установка бортовых бетонных камней БР100.20.8 м	270	-423,71	-6,63	-114401	-1790	-39658	-0,7	-188
				-108,68	-1,76	-29344	-474	133	-0,01	-2
121	С143003-10 Изм. и доп. вып. 29	-Камни бетонные бортовые БР100.20.8 м3	4,32	-14861	-	-64200	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		СЪЕЗДЫ К ЧАСТНОМУ СЕКТОРУ-34шт								
		ПОКРЫТИЯ ИЗ ЩПС СЪЕЗДОВ К ЧАСТНОМУ СЕКТОРУ								
122	Е0127-14-1	-Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка(т.10см) м3	72,8752	1055,56	68,13	76924	4965	3309	0,14	10
				21,38	12,76	1558	930	133	0,04	3
123	Е0127-63-11 к=1,5	-Укрепление съездов смесью из щебнь-60%, песок-34%, глина-6%толщиной 10 см(15см) м2	728,752	37,79	30,56	27542	22268	14809	0,05	35
				7,19	8,09	5236	5899	133	0,03	22
124	С143008-11 Изм. и доп. вып. 29	-Щебень из плотных горных пород для строительных работ М300, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004 м3	81,3287232	1228	-	99872	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
125	С143008-92 Изм. и доп. вып. 29	-Песок природный ГОСТ 8736-2014 м3	46,0862765	878	-	40464	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
126	С143008-111 Изм. и доп. вып. 25	-Глина м3	8,1328723	422	-	3432	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
127	Е0127-70-1	-Приготовление смеси:щебень, песок, глина в установке м3	135,744	149,14	140,84	20244	19118	7610	0,05	7
				8,3	33,85	1127	4595	133	0,13	18

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 13	Тенге	191115	56110			-95
	Тенге	-14770	13703			51
Стоимость общестроительных работ -	Тенге	191115	-	-		-
Материалы -	Тенге	-5119	-	-		-
Всего заработная плата -	Тенге	-	-1067	-		-
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге	-374	-	-		-
Местные материалы -	Тенге	155265	-	-		-
Накладные расходы -	Тенге	-1090	-	-		-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч	-	-	-		-1
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге	-	-164	-		-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	11401	-	-		-
ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге	201426	-	-		-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-		-44
Сметная заработная плата -	Тенге	-	-1231	-		-
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 13	Тенге	201426	-	-		-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-		-44
Сметная заработная плата -	Тенге	-	-1231	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		УЛИЦА №9 Локальная смета 2-1-8								
		РАЗДЕЛ 14. АСФАЛЬТОБЕТОННОЕ ПОКРЫТИЕ ПРОЕЗЖЕЙ ЧАСТИ ТИП1, Пл-4132м2								
		С учетом выполненых работ (4132-274=3858м2)								
128	Е0127-14-2	-Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы(т.15см)	1,92	-775,02	-73,75	-1488	-142	-84	-0,14	-
				-21,38	-11,67	-41	-22	133	-0,04	-
		м3								
129	Е0127-26-4	-Устройство нижнего слоя двухслойных оснований толщиной 12 см из щебня М800 фракции 40-70 мм(т.10см)	12,8	-279,25	-18,86	-3574	-241	-165	-0,02	-
				-3,89	-5,77	-50	-74	133	-0,02	-
		м2								
130	Е0127-26-5 к=2	-Устройство оснований толщиной 12 см из щебня М800 фракции 40-70 мм, на каждый 1 см изменения толщины слоя добавлять к гр.4	12,8	-46,03	-3,02	-589	-39	-19	-	-
				-0,22	-0,89	-3	-11	133	-	-
		м2								
131	Е0127-26-2	-Устройство верхнего слоя двухслойных оснований толщиной 12 см из щебня М800 фракции 5-40 мм(т.8см)	12,8	-308,66	-34,56	-3951	-442	-245	-0,04	-1
				-6,01	-8,38	-77	-107	133	-0,03	-
		м2								
132	Е0127-26-3 к=4	-Устройство оснований толщиной 12 см из щебня М800 фракции 5-40 мм, на каждый 1 см изменения толщины слоя добавлять к гр.1,2	12,8	-93,76	-5,47	-1200	-70	-34	-	-
				-0,4	-1,6	-5	-21	133	-0,01	-
		м2								
133	Е0127-72-1	-Розлив вяжущих материалов(битум БНД)	0,0077	-339,59	-339,59	-3	-3	-1	-0,58	-
				-	-140,94	-	-1	133	-0,58	-
		т								
134	Е0127-66-2	-Приготовление жидкого битума в котлах вместимостью 15000 л без введения добавок	0,0077	-472,75	-427,75	-4	-3	-2	-0,29	-
				-45	-117,15	-	-1	133	-0,44	-
		т								
135	С11011-31 Изм. и доп.вып.7 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Битум нефтяной дорожный вязкий, марка БНД	0,00791	-37900	-	-300	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
136	Е0127-53-6	-Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3(6см)	12,8	-24,52	-15,35	-314	-196	-187	-0,03	-
				-5,94	-5,06	-76	-65	133	-0,02	-
		м2								
137	Е0127-54-6 к=4	-Нормы для корректировки табл. 27-53 при изменении толщины покрытий на 0,5 см, добавлять к пористым крупнозернистым смесям, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3	12,8	-0,08	-	-1	-	-1	-	-
				-0,04	-	-1	-	133	-	-
		м2								
138	С143010-14 Изм. и доп. вып. 29	-Смеси асфальтобетонные горячие пористые крупнозернистые, марки I СТ РК 1225-2013	1,7779	-6463	-	-11491	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
139	Е0127-72-1	-Розлив вяжущих материалов	0,0038	-339,59	-339,59	-1	-1	-1	-0,58	-
				-	-140,94	-	-1	133	-0,58	-
		т								
140	Е0127-66-2	-Приготовление жидкого битума в котлах вместимостью 15000 л без введения добавок	0,0038	-472,75	-427,75	-2	-2	-1	-0,29	-
				-45	-117,15	-	-	133	-0,44	-
		т								
141	С11011-31 Изм. и доп.вып.7 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Битум нефтяной дорожный вязкий, марка БНД	0,003955	-37900	-	-150	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
142	Е0127-53-1	-Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 типа АБВ	12,8	-24,52	-15,35	-314	-196	-187	-0,03	-
				-5,94	-5,06	-76	-65	133	-0,02	-
		м2								
143	С143010-9 Изм. и доп. вып. 29	-Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые, типа Б, марки I СТ РК 1225-2013	1,2365	-6512	-	-8052	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 14	Тенге			-31433	-1336			-2
			Тенге			-329	-368			-1
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			-31433	-	-		-
		Материалы -	Тенге			-83	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	-697	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			-450	-	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Местные материалы -	Тенге			-29235	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			-927	-	-		-
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	-139	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			-1942	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			-34301	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		-4
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	-836	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 14	Тенге			-34301	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		-4
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	-836	-		-
		РАЗДЕЛ 15. УСТРОЙСТВО АРЫКОВ-								
		С учетом выполненых работ								
144	E0107-53-11-	Установка мелких конструкций /подоконников, сливов, парапетов и др./ массой до 0,5 т(плита покрытия лотков-переходы)	12	-345,11	-24,15	-4141	-290	-3036	-1,03	-12
				-171,9	-8,83	-2063	-106	140	-0,04	-
			шт							
145	C143018-23 Изм. и доп. вып. 29	Плиты покрытий, перекрытий и днищ из тяжелого бетона класса В22,5: плоские прямоугольные	0,48	-13449	-	-6456	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
			м3							
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 15	Тенге			-10597	-290			-12
			Тенге			-2063	-106			-
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			-10597	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	-2169	-		-
		Местные материалы -	Тенге			-8244	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			-3036	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		-2
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	-455	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			-818	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			-14451	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		-14
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	-2624	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 15	Тенге			-14451	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		-14
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	-2624	-		-
		РАЗДЕЛ 16. АСФАЛЬТОБЕТОННОЕ ПОКРЫТИЕ ТРОТУАРОВ ТИП 2, Пл-1246м2								
146	E0127-14-2	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы(т.10см)	8,323	775,02	73,75	6451	614	366	0,14	1
				21,38	11,67	178	97	133	0,04	-
			м3							
147	E0127-26-1	Устройство однослойных оснований толщиной 12 см из щебня М800 фракции 5-40 мм(т.10см)	83,23	308,39	34,29	25667	2854	1639	0,04	3
				6,01	8,79	500	732	133	0,03	3
			м2							
148	E0127-26-3 к=2	Устройство оснований толщиной 12 см из щебня М800 фракции 5-40 мм, на каждый 1 см изменения толщины слоя к гр.1,2	83,23	-46,88	-2,73	-3902	-228	-111	-	-
				-0,2	-0,8	-17	-67	133	-	-
			м2							
149	E0127-72-1	Розлив вяжущих материалов(битум БНД)	0,0578348	339,59	339,59	20	20	11	0,58	-
				-	140,94	-	8	133	0,58	-
			т							
150	E0127-66-2	Приготовление жидкого битума в котлах вместимостью 15000 л без введения добавок	0,0578348	472,75	427,75	27	25	12	0,29	-
				45	117,15	3	7	133	0,44	-
			т							
151	C11011-31 Изм. и доп.вып.7 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Битум нефтяной дорожный вязкий, марка БНД	28,548397	-37900	-	-1081984	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
			т							
152	E0127-53-1	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 типа АБВ(5см)	96,3913	24,52	15,35	2364	1480	1410	0,03	3
				5,94	5,06	573	488	133	0,02	2
			м2							
153	E0127-54-1 к=2	Нормы для корректировки табл. 27-53 при изменении толщины покрытий на 0,5 см, добавлять к плотным мелкозернистым смесям типа АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3	96,3913	0,04	-	4	-	3	-	-
				0,02	-	2	-	133	-	-
			м2							
154	C143010-10 Изм. и доп. вып. 29	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые, типа Б, марки II СТ РК 1225-2013	11,644069	6817	-	79378	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
			т							
		БОРДЮРНЫЕ КАМНИ БУ 100.20.8 по проекту-2076шт - 1826шт факт								
155	E0127-34-2 Изм. и	Установка бортовых бетонных камней БР100.20.8	184	423,71	6,63	77962	1220	27026	0,7	128

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-20 02, СН РК 8.02-03-20 02, СН РК 8.02-05-20 02, СН РК 8.02-06-20 02, СН РК 8.02-07-20 02, РДС РК 8.02-03-20 02 т.ч. п-3.9 К=0,86	м		108,68	1,76	19997	323	133	0,01	1
156	С143003-10 Изм. и доп. вып. 29	-Камни бетонные бортовые БР100.20.8 м3	2,944	14861	-	43751	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 16			Тенге		-850264	5984			136
				Тенге		21236	1588			6
	Стоимость общестроительных работ -			Тенге		-850264	-	-		-
	Материалы -			Тенге		3754	-	-		-
	Всего заработная плата -			Тенге		-	22824	-		-
	Стоимость материалов и конструкций -			Тенге		-1081984	-	-		-
	Местные материалы -			Тенге		200746	-	-		-
	Накладные расходы -			Тенге		30356	-	-		-
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -			чел.-ч		-	-	-		15
	Сметная заработная плата в Н.Р. -			Тенге		-	4553	-		-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -			Тенге		-49194	-	-		-
	ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -			Тенге		-869102	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -			чел.-ч		-	-	-		157
	Сметная заработная плата -			Тенге		-	27377	-		-
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 16			Тенге		-869102	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -			чел.-ч		-	-	-		157
	Сметная заработная плата -			Тенге		-	27377	-		-

РАЗДЕЛ 17. СЪЕЗДЫ К ЧАСТНОМУ СЕКТОРУ-38шт

ПОКРЫТИЯ ИЗ ЩПС СЪЕЗДОВ К ЧАСТНОМУ СЕКТОРУ

157	Е0127-14-1	-Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка(т.10см)	83,6	1055,56	68,13	88245	5696	3796	0,14	12
				21,38	12,76	1787	1067	133	0,04	4
158	Е0127-63-11 к=1,5	-Укрепление съездов смесью из щебнь-60%, песок-34%, глина-6%толщиной 10 см(15см) м3	836	37,79	30,56	31595	25545	16989	0,05	40
				7,19	8,09	6007	6767	133	0,03	25
159	С143008-11 Изм. и доп. вып. 29	-Щебень из плотных горных пород для строительных работ М300, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004 м2	93,2976	1228	-	114569	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
160	С143008-92 Изм. и доп. вып. 29	-Песок природный ГОСТ 8736-2014 м3	52,86864	878	-	46419	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
161	С143008-111 Изм. и доп. вып. 25	-Глина м3	9,32976	422	-	3937	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
162	Е0127-70-1	-Приготовление смеси:щебень, песок, глина в установке м3	155,496	149,14	140,84	23190	21899	8717	0,05	8
				8,3	33,85	1291	5264	133	0,13	20
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 17			Тенге		307956	53140			60
				Тенге		9085	13097			49
	Стоимость общестроительных работ -			Тенге		307956	-	-		-
	Всего заработная плата -			Тенге		-	22182	-		-
	Местные материалы -			Тенге		245731	-	-		-
	Накладные расходы -			Тенге		29502	-	-		-
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -			чел.-ч		-	-	-		15
	Сметная заработная плата в Н.Р. -			Тенге		-	4425	-		-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -			Тенге		20247	-	-		-
	ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -			Тенге		357705	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -			чел.-ч		-	-	-		124
	Сметная заработная плата -			Тенге		-	26607	-		-
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 17			Тенге		357705	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -			чел.-ч		-	-	-		124
	Сметная заработная плата -			Тенге		-	26607	-		-

УЛИЦА №10 Локальная смета 2-1-9

РАЗДЕЛ 18. АСФАЛЬТОБЕТОННОЕ ПОКРЫТИЕ ПРОЕЗЖЕЙ ЧАСТИ ТИП1, Пл-4144м2

С учетом выполненых работ (4144-244,4=3899,6м2)

163	Е0127-14-2	-Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы(т.15см) м3	3,48	-775,02	-73,75	-2697	-257	-153	-0,14	-1
				-21,38	-11,67	-74	-41	133	-0,04	-
164	Е0127-26-4	-Устройство нижнего слоя двухслойных оснований толщиной 12 см из щебня М800 фракции 40-70 мм(т.10см) м2	23,2	-279,25	-18,86	-6479	-438	-298	-0,02	-
				-3,89	-5,77	-90	-134	133	-0,02	-
165	Е0127-26-5 к=2	-Устройство оснований толщиной 12 см из щебня М800 фракции 40-70 мм, на каждый 1 см изменения толщины слоя	23,2	-46,03	-3,02	-1068	-70	-34	-	-
				-0,22	-0,89	-5	-21	133	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		добавлять к гр.4								
166	E0127-26-2	-Устройство верхнего слоя двухслойных оснований толщиной 12 см из щебня М800 фракции 5-40 мм(т.8см) м2	23,2	-308,66 -6,01	-34,56 -8,38	-7161 -139	-802 -194	-444 133	-0,04 -0,03	-1 -1
167	E0127-26-3 к=4	-Устройство оснований толщиной 12 см из щебня М800 фракции 5-40 мм, на каждый 1 см изменения толщины слоя добавлять к гр.1,2 м2	23,2	-93,76 -0,4	-5,47 -1,6	-2175 -9	-127 -37	-62 133	- -0,01	- -
168	E0127-72-1	-Розлив вяжущих материалов(битум БНД) м2	0,01392	-339,59 -	-339,59 -140,94	-5 -	-5 -2	-3 133	-0,58 -0,58	- -
169	E0127-66-2	-Приготовление жидкого битума в котлах вместимостью 15000 л без введения добавок т	0,01392	-472,75 -45	-427,75 -117,15	-7 -1	-6 -2	-3 133	-0,29 -0,44	- -
170	C11011-31 Изм. и доп.вып.7 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Битум нефтяной дорожный вязкий, марка БНД т	0,0143376	-37900 -	- -	-543 -	- -	- -	- -	- -
171	E0127-53-6	-Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3(6см)	23,2	-24,52 -5,94	-15,35 -5,06	-569 -138	-356 -117	-339 133	-0,03 -0,02	-1 -
172	E0127-54-6 к=4	-Нормы для корректировки табл. 27-53 при изменении толщины покрытий на 0,5 см, добавлять к пористым крупнозернистым смесям, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 м2	23,2	-0,08 -0,04	- -	-2 -1	- -	-1 133	- -	- -
173	C143010-14 Изм. и доп. вып. 29	-Смеси асфальтобетонные горячие пористые крупнозернистые, марки I СТ РК 1225-2013 т	3,22248	-6463 -	- -	-20827 -	- -	- -	- -	- -
174	E0127-72-1	-Розлив вяжущих материалов т	0,007	-339,59 -	-339,59 -140,94	-2 -	-2 -1	-1 133	-0,58 -0,58	- -
175	E0127-66-2	-Приготовление жидкого битума в котлах вместимостью 15000 л без введения добавок т	0,007	-472,75 -45	-427,75 -117,15	-3 -	-3 -1	-2 133	-0,29 -0,44	- -
176	C11011-31 Изм. и доп.вып.7 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Битум нефтяной дорожный вязкий, марка БНД т	0,007169	-37900 -	- -	-272 -	- -	- -	- -	- -
177	E0127-53-1	-Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 типа АБВ м2	23,2	-24,52 -5,94	-15,35 -5,06	-569 -138	-356 -117	-339 133	-0,03 -0,02	-1 -
178	C143010-9 Изм. и доп. вып. 29	-Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые, типа Б, марки I СТ РК 1225-2013 т	2,24112	-6512 -	- -	-14594 -	- -	- -	- -	- -
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 18		Тенге Тенге		-56973 -596	-2422 -667			-4 -2
		Стоимость общестроительных работ -		Тенге		-56973	-	-		-
		Материалы -		Тенге		-151	-	-		-
		Всего заработная плата -		Тенге		-	-1263	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -		Тенге		-815	-	-		-
		Местные материалы -		Тенге		-52989	-	-		-
		Накладные расходы -		Тенге		-1680	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -		чел.-ч		-	-	-		-1
		Сметная заработная плата в Н.Р. -		Тенге		-	-252	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге		-3519	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -		Тенге		-62171	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -		чел.-ч		-	-	-		-7
		Сметная заработная плата -		Тенге		-	-1515	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 18		Тенге		-62171	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -		чел.-ч		-	-	-		-7
		Сметная заработная плата -		Тенге		-	-1515	-		-
		РАЗДЕЛ 19. УСТРОЙСТВО АРЫКОВ								
179	E0107-53-11	-Установка мелких конструкций /подоконников, сливов, парапетов и др./ массой до 0,5 т(плита покрытия	29	-345,11 -171,9	-24,15 -8,83	-10008 -4985	-700 -256	-7338 140	-1,03 -0,04	-30 -1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		лотков-переходы)								
		шт								
180	С143018-23 Изм. и доп. вып. 29	-Плиты покрытий, перекрытий и днищ из тяжелого бетона класса В22,5: плоские прямоугольные	1,16	-13449	-	-15601	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м3								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 19	Тенге			-25609	-700			-30
			Тенге			-4985	-256			-1
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			-25609	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	-5241	-		-
		Местные материалы -	Тенге			-19924	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			-7338	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		-4
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	-1101	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			-1977	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			-34923	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		-35
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	-6342	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 19	Тенге			-34923	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		-35
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	-6342	-		-
		РАЗДЕЛ 20. АСФАЛЬТОБЕТОННОЕ ПОКРЫТИЕ ТРОТУАРОВ ТИП 2, Пл-2072м2 по проекту, фактически- 1243шт								
181	Е0127-14-2	-Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы(т.10см)	0,08	775,02	73,75	62	6	4	0,14	-
				21,38	11,67	2	1	133	0,04	-
		м3								
182	Е0127-26-1	-Устройство однослойных оснований толщиной 12 см из щебня М800 фракции 5-40 мм(т.10см)	0,75	308,39	34,29	231	26	15	0,04	-
				6,01	8,79	5	7	133	0,03	-
		м2								
183	Е0127-26-3 к=2	-Устройство оснований толщиной 12 см из щебня М800 фракции 5-40 мм, на каждый 1 см изменения толщины слоя к гр.1,2	0,75	-46,88	-2,73	-35	-2	-1	-	-
				-0,2	-0,8	-	-1	133	-	-
		м2								
184	Е0127-72-1	-Розлив вяжущих материалов(битум БНД)	0,0004	339,59	339,59	1	-	-	0,58	-
				-	140,94	-	-	-	0,58	-
		т								
185	Е0127-66-2	-Приготовление жидкого битума в котлах вместимостью 15000 л без введения добавок	0,0004	472,75	427,75	1	-	-	0,29	-
				45	117,15	-	-	-	0,44	-
		т								
186	С11011-31 Изм. и доп.вып.7 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Битум нефтяной дорожный вязкий, марка БНД	0,000463	37900	-	18	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
187	Е0127-53-1	-Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 типа АБВ(5см)	0,75	24,52	15,35	18	12	11	0,03	-
				5,94	5,06	4	4	133	0,02	-
		м2								
188	Е0127-54-1 к=2	-Нормы для корректировки табл. 27-53 при изменении толщины покрытий на 0,5 см, добавлять к плотным мелкозернистым смесям типа АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3	0,75	0,04	-	1	-	-	-	-
				0,02	-	-	-	-	-	-
		м2								
189	С143010-10 Изм. и доп. вып. 29	-Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые, типа Б, марки II СТ РК 1225-2013	0,0906	6817	-	618	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
		БОРДЮРНЫЕ КАМНИ БУ 100.20.8-2114шт по проекту, фак.1919 шт разн= 195 шт								
190	Е0127-34-2 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002 т.ч. п-3.9 К=0,86	-Установка бортовых бетонных камней БР100.20.8	176	423,71	6,63	74572	1167	25851	0,7	123
				108,68	1,76	19128	309	133	0,01	1
		м								
191	С143003-10	-Камни бетонные бортовые	2,816	14861	-	41849	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Изм. и доп. вып. 29	БР100.20.8 м3		-	-	-	-	-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 20	Тенге			117336	1208			123
			Тенге			19138	320			1
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			117336	-	-		-
		Материалы -	Тенге			3294	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	19458	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			18	-	-		-
		Местные материалы -	Тенге			93675	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			25879	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		13
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	3882	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			8593	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			151808	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		137
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	23340	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 20	Тенге			151808	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		137
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	23340	-		-

УЛИЦА №11 Локальная смета 2-1-10
РАЗДЕЛ 21. УСТРОЙСТВО АРЫКОВ

192	E0107-53-11	-Установка мелких конструкций /подоконников, сливов, парапетов и др./ массой до 0,5 т(плита покрытия лотков-переходы) шт	46	-345,11	-24,15	-15875	-1111	-11639	-1,03	-47
				-171,9	-8,83	-7907	-406	140	-0,04	-2
193	C143018-23	-Плиты покрытий, перекрытий и днищ из тяжелого бетона класса В22,5: плоские прямоугольные м3	1,84	-13449	-	-24746	-	-	-	-
	Изм. и доп. вып. 29			-	-	-	-	-	-	-
		УЗЕЛ 1-30шт								
194	E0106-1-1	-Устройство бетонных водоотливов из бетона (В15) м3	0,1	-6389,77	-66,01	-639	-7	-23	-1,35	-
				-195,75	-24,93	-20	-2	105	-0,12	-
195	C143001-54	-Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент м3	0,1	-127	-	-13	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
196	C143001-58	-Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по морозостойкости до 200: за 150 циклов м3	0,1	-781	-	-78	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
197	E0127-34-2	-Установка бортовых бетонных камней БР100.20.8 м	20	-423,71	-6,63	-8474	-133	-2938	-0,7	-14
	Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-20 02, СН РК 8.02-03-20 02, СН РК 8.02-05-20 02, СН РК 8.02-06-20 02, СН РК 8.02-07-20 02, РДС РК 8.02-03-20 02 т.ч. п-3.9 К=0,86			-108,68	-1,76	-2174	-35	133	-0,01	-
198	C143003-10	-Камни бетонные бортовые БР100.20.8 м3	0,32	-14861	-	-4756	-	-	-	-
	Изм. и доп. вып. 29			-	-	-	-	-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 21	Тенге			-54581	-1250			-61
			Тенге			-10101	-444			-2
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			-54581	-	-		-
		Материалы -	Тенге			-387	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	-10544	-		-
		Местные материалы -	Тенге			-42843	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			-14600	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		-7
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	-2190	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			-4151	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			-73331	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		-71
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	-12734	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 21	Тенге			-73331	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		-71
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	-12734	-		-

РАЗДЕЛ 22. АСФАЛЬТОБЕТОННОЕ ПОКРЫТИЕ ТРОТУАРОВ ТИП 2, Пл-1268м2 по преку, факт. 976,44м2, разн =291,56м2

199	E0127-14-2	-Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы(т.10см) м3	9,16	-775,02	-73,75	-7099	-676	-403	-0,14	-1
				-21,38	-11,67	-196	-107	133	-0,04	-
200	E0127-26-1	-Устройство однослойных оснований толщиной 12 см из щебня М800 фракции 5-40 мм(т.10см)	91,59	-308,39	-34,29	-28245	-3141	-1803	-0,04	-4
				-6,01	-8,79	-550	-806	133	-0,03	-3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
201	E0127-26-3 к=2	-Устройство оснований толщиной 12 см из щебня М800 фракции 5-40 мм, на каждый 1 см изменения толщины слоя к гр.1,2 м2	91,59	-46,88	-2,73	-4294	-250	-122	-	-
				-0,2	-0,8	-18	-73	133	-	-
202	E0127-72-1	-Розлив вяжущих материалов(битум БНД) м2	0,0722	339,59	339,59	25	25	14	0,58	-
				-	140,94	-	10	133	0,58	-
203	E0127-66-2	-Приготовление жидкого битума в котлах вместимостью 15000 л без введения добавок т	0,0722	472,75	427,75	34	31	16	0,29	-
				45	117,15	3	8	133	0,44	-
204	C11011-31 Изм. и доп.вып.7 СН РК 8.02-04-20 02, СН РК 8.02-04С-2 004	-Битум нефтяной дорожный вязкий, марка БНД т	0,074289	37900	-	2816	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
205	E0127-53-1	-Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 типа АБВ(5см) м2	120,21	24,52	15,35	2948	1845	1759	0,03	4
				5,94	5,06	714	608	133	0,02	2
206	E0127-54-1 к=2	-Нормы для корректировки табл. 27-53 при изменении толщины покрытий на 0,5 см, добавлять к плотным мелкозернистым смесям типа АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 м2	120,21	0,04	-	5	-	3	-	-
				0,02	-	2	-	133	-	-
207	C143010-10 Изм. и доп. вып. 29	-Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые, типа Б, марки II СТ РК 1225-2013 т	14,5212	6817	-	98991	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		БОРДЮРНЫЕ КАМНИ БУ 100.20.8-2114шт по проекту, фак.1919 шт разн= 195 шт								
208	E0127-34-2 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-20 02, СН РК 8.02-03-20 02, СН РК 8.02-05-20 02, СН РК 8.02-06-20 02, СН РК 8.02-07-20 02, РДС РК 8.02-03-20 02 т.ч. п-3.9 К=0,86	-Установка бортовых бетонных камней БР100.20.8 м	141	-423,71	-6,63	-59743	-935	-20710	-0,7	-98
				-108,68	-1,76	-15324	-248	133	-0,01	-1
209	C143003-10 Изм. и доп. вып. 29	-Камни бетонные бортовые БР100.20.8 м3	2,256	-14861	-	-33526	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 22	Тенге	-28089	-3101		-99
	Тенге	-15369	-607		-2
Стоимость общестроительных работ -	Тенге	-28089	-	-	-
Материалы -	Тенге	-2246	-	-	-
Всего заработная плата -	Тенге	-	-15975	-	-
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге	2816	-	-	-
Местные материалы -	Тенге	-10189	-	-	-
Накладные расходы -	Тенге	-21247	-	-	-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч	-	-	-	-11
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге	-	-3187	-	-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	-2960	-	-	-
ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге	-52297	-	-	-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-	-112
Сметная заработная плата -	Тенге	-	-19163	-	-
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 22	Тенге	-52297	-	-	-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-	-112
Сметная заработная плата -	Тенге	-	-19163	-	-

УЛИЦА №12 Локальная смета 2-1-11

РАЗДЕЛ 23. АСФАЛЬТОБЕТОННОЕ ПОКРЫТИЕ ПРОЕЗЖЕЙ ЧАСТИ ТИП1, Пл-4144м2

		С учетом выполненых работ (4144-244,4=3899,6м2)								
210	E0127-14-2	-Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы(т.15см) м3	3,4	-775,02	-73,75	-2635	-251	-149	-0,14	-
				-21,38	-11,67	-73	-40	133	-0,04	-
211	E0127-26-4	-Устройство нижнего слоя двухслойных оснований толщиной 12 см из щебня М800 фракции 40-70 мм(т.10см) м2	22,7	-279,25	-18,86	-6339	-428	-292	-0,02	-
				-3,89	-5,77	-88	-131	133	-0,02	-
212	E0127-26-5	-Устройство оснований толщиной	22,7	-46,03	-3,02	-1045	-69	-33	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	к=2	12 см из щебня М800 фракции 40-70 мм, на каждый 1 см изменения толщины слоя добавлять к гр.4		-0,22	-0,89	-5	-20	133	-	-
213	Е0127-26-2	-Устройство верхнего слоя двухслойных оснований толщиной 12 см из щебня М800 фракции 5-40 мм(т.8см) м2	22,7	-308,66	-34,56	-7007	-785	-434	-0,04	-1
				-6,01	-8,38	-136	-190	133	-0,03	-1
214	Е0127-26-3 к=4	-Устройство оснований толщиной 12 см из щебня М800 фракции 5-40 мм, на каждый 1 см изменения толщины слоя добавлять к гр.1,2 м2	22,7	-93,76	-5,47	-2128	-124	-61	-	-
				-0,4	-1,6	-9	-36	133	-0,01	-
215	Е0127-72-1	-Розлив вяжущих материалов(битум БНД) м2	0,01362	-339,59	-339,59	-5	-5	-3	-0,58	-
				-	-140,94	-	-2	133	-0,58	-
216	Е0127-66-2	-Приготовление жидкого битума в котлах вместимостью 15000 л без введения добавок т	0,01362	-472,75	-427,75	-6	-6	-3	-0,29	-
				-45	-117,15	-1	-2	133	-0,44	-
217	С11011-31 Изм. и доп.вып.7 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Битум нефтяной дорожный вязкий, марка БНД т	0,0140286	-37900	-	-532	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
218	Е0127-53-6	-Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3(6см) м2	22,7	-24,52	-15,35	-557	-348	-332	-0,03	-1
				-5,94	-5,06	-135	-115	133	-0,02	-
219	Е0127-54-6 к=4	-Нормы для корректировки табл. 27-53 при изменении толщины покрытий на 0,5 см, добавлять к пористым крупнозернистым смесям, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 м2	22,7	-0,08	-	-2	-	-1	-	-
				-0,04	-	-1	-	133	-	-
220	С143010-14 Изм. и доп. вып. 29	-Смеси асфальтобетонные горячие пористые крупнозернистые, марки I СТ РК 1225-2013 т	3,15303	-6463	-	-20378	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
221	Е0127-72-1	-Розлив вяжущих материалов т	0,0068	-339,59	-339,59	-2	-2	-1	-0,58	-
				-	-140,94	-	-1	133	-0,58	-
222	Е0127-66-2	-Приготовление жидкого битума в котлах вместимостью 15000 л без введения добавок	0,0068	-472,75	-427,75	-3	-3	-1	-0,29	-
				-45	-117,15	-	-1	133	-0,44	-
223	С11011-31 Изм. и доп.вып.7 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Битум нефтяной дорожный вязкий, марка БНД т	0,007014	-37900	-	-266	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
224	Е0127-53-1	-Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 типа АБВ	22,7	-24,52	-15,35	-557	-348	-332	-0,03	-1
				-5,94	-5,06	-135	-115	133	-0,02	-
225	С143010-9 Изм. и доп. вып. 29	-Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые, типа Б, марки I СТ РК 1225-2013 т	2,1928	-6512	-	-14280	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 23	Тенге			-55741	-2369			-4
			Тенге			-583	-653			-2
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			-55741	-	-		-
		Материалы -	Тенге			-148	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	-1236	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			-798	-	-		-
		Местные материалы -	Тенге			-51844	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			-1643	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		-1
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	-246	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			-3443	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			-60827	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		-7
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	-1482	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 23	Тенге			-60827	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		-7
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	-1482	-		-
		РАЗДЕЛ 24. УСТРОЙСТВО АРЫКОВ								
226	Е0107-53-11	-Установка мелких конструкций	19	345,11	24,15	6557	459	4807	1,03	20

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		/подоконников, сливов, парапетов и др./ массой до 0,5 т(плита покрытия лотков-переходы)		171,9	8,83	3266	168	140	0,04	1
227	С143018-23 Изм. и доп. вып. 29	-Плиты покрытий, перекрытий и днищ из тяжелого бетона класса В22,5: плоские прямоугольные шт	0,76	13449 -	- -	10221 -	- -	- -	- -	- -
		м3 УСИЛЕНИЕ ЛЮКОВ-8шт								
228	Е0108-6-9	-Кладка стен горловин колодцев м3	0,95	-9789,33 -915,75	-296,6 -110,25	-9300 -870	-282 -105	-1150 118	-5,95 -0,54	-6 -1
229	Е0122-41-1 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-20 02, СН РК 8.02-03-20 02, СН РК 8.02-05-20 02, СН РК 8.02-06-20 02	-Монтаж плит КЦП1-10-2 м3	0,4	-2957,3 -1435,5	-1521,8 -403,2	-1183 -574	-609 -161	-956 130	-8,86 -2,06	-4 -1
230	С143018-24 Изм. и доп. вып. 26	-Плиты покрытий, перекрытий колодцев из тяжелого бетона класса В22,5, круглые(КЦП1-10-2-9шт) м3	0,4	-17543 -	- -	-7017 -	- -	- -	- -	- -
231	С131104-10 Изм. и доп. вып. 27	-Люк чугунный, тип Т (С250) ГОСТ 3634-99 комплект	4	-5850 -	- -	-23400 -	- -	- -	- -	- -
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 24	Тенге Тенге			-24122 1822	-432 -98			10 -1
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			-722	-	-		-
		Материалы -	Тенге			-227	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	1724	-		-
		Местные материалы -	Тенге			-1885	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			2701	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		1
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	405	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			119	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			2098	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		11
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	2129	-		-
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге			-23400	-	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			-23400	-	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			-1404	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость сантехнических работ -	Тенге			-24804	-	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 24	Тенге			-22706	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		11
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	2129	-		-
		РАЗДЕЛ 25. АСФАЛЬТОБЕТОННОЕ ПОКРЫТИЕ ТРОТУАРОВ ТИП 2, по проекту-992м2, факт. - 775м2								
232	Е0127-14-2	-Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы(т.10см) м3	10,297	-775,02 -21,38	-73,75 -11,67	-7980 -220	-759 -120	-453 133	-0,14 -0,04	-1 -
233	Е0127-26-1	-Устройство однослойных оснований толщиной 12 см из щебня М800 фракции 5-40 мм(т.10см) м2	103	-308,39 -6,01	-34,29 -8,79	-31764 -619	-3532 -906	-2028 133	-0,04 -0,03	-4 -3
234	Е0127-26-3 к=2	-Устройство оснований толщиной 12 см из щебня М800 фракции 5-40 мм, на каждый 1 см изменения толщины слоя к гр.1,2 м2	103	-46,88 -0,2	-2,73 -0,8	-4829 -21	-282 -83	-137 133	- -	- -
235	Е0127-72-1	-Розлив вяжущих материалов(битум БНД) т	0,1733	339,59 -	339,59 140,94	59 -	59 24	32 133	0,58 0,58	- -
236	Е0127-66-2	-Приготовление жидкого битума в котлах вместимостью 15000 л без введения добавок т	0,1733	472,75 45	427,75 117,15	82 8	74 20	37 133	0,29 0,44	- -
237	С11011-31 Изм. и доп.вып.7 СН РК 8.02-04-20 02, СН РК 8.02-04С-2 004	-Битум нефтяной дорожный вязкий, марка БНД т	0,178523	37900 -	- -	6766 -	- -	- -	- -	- -
238	Е0127-53-1	-Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 типа АБВ(5см) м2	288,87	24,52 5,94	15,35 5,06	7084 1716	4435 1462	4226 133	0,03 0,02	10 5
239	Е0127-54-1 к=2	-Нормы для корректировки табл. 27-53 при изменении толщины	288,87	0,04	-	12	-	8	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		покрытий на 0,5 см, добавлять к плотным мелкозернистым смесям типа АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3		0,02	-	6	-	133	-	-
240	С143010-10 Изм. и доп. вып. 29	-Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые, типа Б, марки II СТ РК 1225-2013 м2	34,8957	6817 -	- -	237884 -	- -	- -	- -	- -
		БОРДЮРНЫЕ КАМНИ БУ 100.20.8-1653шт т								
241	Е0127-34-2 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-20 02, СН РК 8.02-03-20 02, СН РК 8.02-05-20 02, СН РК 8.02-06-20 02, СН РК 8.02-07-20 02, РДС РК 8.02-03-20 02 т.ч. п-3.9 К=0,86	-Установка бортовых бетонных камней БР100.20.8 м	137	-423,71 -108,68	-6,63 -1,76	-58048 -14889	-908 -241	-20123 133	-0,7 -0,01	-96 -1
242	С143003-10 Изм. и доп. вып. 29	-Камни бетонные бортовые БР100.20.8 м3	2,192	-14861 -	- -	-32575 -	- -	- -	- -	- -
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 25	Тенге			116690	-914			-91
			Тенге			-14019	157			1
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			116690	-	-		-
		Материалы -	Тенге			-1623	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	-13862	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			6766	-	-		-
		Местные материалы -	Тенге			126480	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			-18437	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		-9
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	-2766	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			5895	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			104148	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		-100
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	-16628	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 25	Тенге			104148	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		-100
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	-16628	-		-

УЛИЦА №13ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 2-1-12
РАЗДЕЛ 26. УСТРОЙСТВО АРЫКОВ

243	Е0107-53-11	-Установка мелких конструкций /подоконников, сливов, парапетов и др./ массой до 0,5 т(плита покрытия лотков-переходы) шт	21	345,11 171,9	24,15 8,83	7247 3610	507 185	5313 140	1,03 0,04	22 1
244	С143018-23 Изм. и доп. вып. 29	-Плиты покрытий, перекрытий и днищ из тяжелого бетона класса В22,5: плоские прямоугольные м3	0,84	13449 -	- -	11297 -	- -	- -	- -	- -
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 26	Тенге			18544	507			22
			Тенге			3610	185			1
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			18544	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	3795	-		-
		Местные материалы -	Тенге			14427	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			5313	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		3
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	797	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			1431	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			25289	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		25
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	4592	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 26	Тенге			25289	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		25
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	4592	-		-

РАЗДЕЛ 27. АСФАЛЬТОБЕТОННОЕ ПОКРЫТИЕ ТРОТУАРОВ ТИП 2, по проекту-1015м2, факт.-798,39м2

245	Е0127-14-2	-Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы(т.10см) м3	8,771	-775,02 -21,38	-73,75 -11,67	-6798 -188	-647 -102	-386 133	-0,14 -0,04	-1 -
246	Е0127-26-1	-Устройство однослойных оснований толщиной 12 см из щебня М800 фракции 5-40 мм(т.10см) м2	87,71	-308,39 -6,01	-34,29 -8,79	-27049 -527	-3008 -771	-1727 133	-0,04 -0,03	-3 -3
247	Е0127-26-3 к=2	-Устройство оснований толщиной 12 см из щебня М800 фракции 5-40 мм, на каждый 1 см изменения толщины слоя к	87,71	-46,88 -0,2	-2,73 -0,8	-4112 -18	-240 -70	-117 133	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		гр.1,2								
		м2								
248	E0127-72-1	-Розлив вяжущих материалов(битум БНД)	0,105154	339,59	339,59	36	36	20	0,58	-
				-	140,94	-	15	133	0,58	-
		т								
249	E0127-66-2	-Приготовление жидкого битума в котлах вместимостью 15000 л без введения добавок	0,105154	472,75	427,75	50	45	23	0,29	-
				45	117,15	5	12	133	0,44	-
		т								
250	C11011-31 Изм. и доп.вып.7 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Битум нефтяной дорожный вязкий, марка БНД	0,1080986	37900	-	4097	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
251	E0127-53-1	-Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 типа АБВ(5см)	174,91	24,52	15,35	4289	2685	2559	0,03	6
				5,94	5,06	1039	885	133	0,02	3
		м2								
252	E0127-54-1 к=2	-Нормы для корректировки табл. 27-53 при изменении толщины покрытий на 0,5 см, добавлять к плотным мелкозернистым смесям типа АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3	174,91	0,04	-	7	-	5	-	-
				0,02	-	3	-	133	-	-
		м2								
253	C143010-10 Изм. и доп. вып. 29	-Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые, типа Б, марки II СТ РК 1225-2013	21,129128	6817	-	144037	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
		БОРДЮРНЫЕ КАМНИ БУ 100.20.8-1692шт-1598шт								
254	E0127-34-2 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002 т.ч. п-3.9 К=0,86	-Установка бортовых бетонных камней БР100.20.8	97	-423,71	-6,63	-41100	-643	-14247	-0,7	-68
				-108,68	-1,76	-10542	-170	133	-0,01	-1
		м								
255	C143003-10 Изм. и доп. вып. 29	-Камни бетонные бортовые БР100.20.8	1,552	-14861	-	-23064	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м3								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 27		Тенге		50394	-1772			-67
				Тенге		-10227	-202			-1
		Стоимость общестроительных работ -		Тенге		50394	-	-		-
		Материалы -		Тенге		-1245	-	-		-
		Всего заработная плата -		Тенге		-	-10429	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -		Тенге		4097	-	-		-
		Местные материалы -		Тенге		59541	-	-		-
		Накладные расходы -		Тенге		-13871	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -		чел.-ч		-	-	-		-7
		Сметная заработная плата в Н.Р. -		Тенге		-	-2081	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге		2191	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -		Тенге		38714	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -		чел.-ч		-	-	-		-74
		Сметная заработная плата -		Тенге		-	-12510	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 27		Тенге		38714	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -		чел.-ч		-	-	-		-74
		Сметная заработная плата -		Тенге		-	-12510	-		-

УЛИЦА №14 Локальная смета 2-1-13
РАЗДЕЛ 28. АСФАЛЬТОБЕТОННОЕ ПОКРЫТИЕ ПРОЕЗЖЕЙ ЧАСТИ ТИП1, Пл-4890м2

		С учетом выполненых работ (4890-257,6=4632,4м2)								
256	E0127-14-2	-Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы(т.15см)	5,07	-775,02	-73,75	-3929	-374	-223	-0,14	-1
				-21,38	-11,67	-108	-59	133	-0,04	-
		м3								
257	E0127-26-4	-Устройство нижнего слоя двухслойных оснований толщиной 12 см из щебня М800 фракции 40-70 мм(т.10см)	33,8	-279,25	-18,86	-9439	-638	-434	-0,02	-1
				-3,89	-5,77	-131	-195	133	-0,02	-1
		м2								
258	E0127-26-5 к=2	-Устройство оснований толщиной 12 см из щебня М800 фракции 40-70 мм, на каждый 1 см изменения толщины слоя добавлять к гр.4	33,8	-46,03	-3,02	-1556	-102	-50	-	-
				-0,22	-0,89	-7	-30	133	-	-
		м2								
259	E0127-26-2	-Устройство верхнего слоя	33,8	-308,66	-34,56	-10433	-1168	-647	-0,04	-1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		двухслойных оснований толщиной 12 см из щебня М800 фракции 5-40 мм(т.8см)		-6,01	-8,38	-203	-283	133	-0,03	-1
260	E0127-26-3 к=4	-Устройство оснований толщиной 12 см из щебня М800 фракции 5-40 мм, на каждый 1 см изменения толщины слоя добавлять к гр.1,2 м2	33,8	-93,76	-5,47	-3169	-185	-90	-	-
				-0,4	-1,6	-14	-54	133	-0,01	-
261	E0127-72-1	-Розлив вяжущих материалов(битум БНД) т	0,02028	-339,59	-339,59	-7	-7	-4	-0,58	-
				-	-140,94	-	-3	133	-0,58	-
262	E0127-66-2	-Приготовление жидкого битума в котлах вместимостью 15000 л без введения добавок т	0,02028	-472,75	-427,75	-10	-9	-4	-0,29	-
				-45	-117,15	-1	-2	133	-0,44	-
263	C11011-31 Изм. и доп.вып.7 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Битум нефтяной дорожный вязкий, марка БНД т	0,0208884	-37900	-	-792	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
264	E0127-53-6	-Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3(6см) м2	33,8	-24,52	-15,35	-829	-519	-494	-0,03	-1
				-5,94	-5,06	-201	-171	133	-0,02	-1
265	E0127-54-6 к=4	-Нормы для корректировки табл. 27-53 при изменении толщины покрытий на 0,5 см, добавлять к пористым крупнозернистым смесям, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 м2	33,8	-0,08	-	-3	-	-2	-	-
				-0,04	-	-1	-	133	-	-
266	C143010-14 Изм. и доп. вып. 29	-Смеси асфальтобетонные горячие пористые крупнозернистые, марки I СТ РК 1225-2013 т	4,69482	-6463	-	-30343	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
267	E0127-72-1	-Розлив вяжущих материалов т	0,01	-339,59	-339,59	-3	-3	-2	-0,58	-
				-	-140,94	-	-1	133	-0,58	-
268	E0127-66-2	-Приготовление жидкого битума в котлах вместимостью 15000 л без введения добавок т	0,01	-472,75	-427,75	-5	-4	-2	-0,29	-
				-45	-117,15	-	-1	133	-0,44	-
269	C11011-31 Изм. и доп.вып.7 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Битум нефтяной дорожный вязкий, марка БНД т	0,01044	-37900	-	-396	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
270	E0127-53-1	-Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 типа АБВ м2	33,8	-24,52	-15,35	-829	-519	-494	-0,03	-1
				-5,94	-5,06	-201	-171	133	-0,02	-1
271	C143010-9 Изм. и доп. вып. 29	-Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые, типа Б, марки I СТ РК 1225-2013 т	3,265	-6512	-	-21262	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 28	Тенге	-83002	-3528		-5
	Тенге	-868	-972		-3
Стоимость общестроительных работ -	Тенге	-83002	-	-	-
Материалы -	Тенге	-220	-	-	-
Всего заработная плата -	Тенге	-	-1840	-	-
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге	-1187	-	-	-
Местные материалы -	Тенге	-77199	-	-	-
Накладные расходы -	Тенге	-2447	-	-	-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч	-	-	-	-1
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге	-	-367	-	-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	-5127	-	-	-
ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге	-90576	-	-	-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-	-10
Сметная заработная плата -	Тенге	-	-2207	-	-
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 28	Тенге	-90576	-	-	-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-	-10
Сметная заработная плата -	Тенге	-	-2207	-	-

РАЗДЕЛ 29. УСТРОЙСТВО АРЫКОВ

272	E0107-53-11	-Установка мелких конструкций /подоконников, сливов, парапетов и др./ массой до 0,5 т(плита покрытия лотков-переходы) шт	42	-345,11	-24,15	-14495	-1014	-10627	-1,03	-43
				-171,9	-8,83	-7220	-371	140	-0,04	-2
273	C143018-23	-Плиты покрытий, перекрытий и	1,68	-13449	-	-22594	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Изм. и доп. вып. 29	днищ из тяжелого бетона класса В22,5: плоские прямоугольные		-	-	-	-	-	-	-
		м3								
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 29		Тенге			-37089	-1014			-43
			Тенге			-7220	-371			-2
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			-37089	-	-		-
	Всего заработная плата -		Тенге			-	-7591	-		-
	Местные материалы -		Тенге			-28855	-	-		-
	Накладные расходы -		Тенге			-10627	-	-		-
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -		чел.-ч			-	-	-		-5
	Сметная заработная плата в Н.Р. -		Тенге			-	-1594	-		-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге			-2863	-	-		-
	ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -		Тенге			-50579	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -		чел.-ч			-	-	-		-50
	Сметная заработная плата -		Тенге			-	-9185	-		-
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 29		Тенге			-50579	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -		чел.-ч			-	-	-		-50
	Сметная заработная плата -		Тенге			-	-9185	-		-
		РАЗДЕЛ 30. АСФАЛЬТОБЕТОННОЕ ПОКРЫТИЕ ТРОТУАРОВ ТИП 2, по проекту -1468м2, факт. -1067м2								
274	Е0127-14-2	-Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы(т.10см)	15,972	-775,02	-73,75	-12379	-1178	-702	-0,14	-2
		м3		-21,38	-11,67	-341	-186	133	-0,04	-1
275	Е0127-26-1	-Устройство однослойных оснований толщиной 12 см из щебня М800 фракции 5-40 мм(т.10см)	159,72	-308,39	-34,29	-49255	-5477	-3145	-0,04	-6
		м2		-6,01	-8,79	-960	-1405	133	-0,03	-5
276	Е0127-26-3 к=2	-Устройство оснований толщиной 12 см из щебня М800 фракции 5-40 мм, на каждый 1 см изменения толщины слоя к гр.1,2	159,72	-46,88	-2,73	-7488	-437	-213	-	-
		м2		-0,2	-0,8	-32	-128	133	-	-
277	Е0127-72-1	-Розлив вяжущих материалов(битум БНД)	0,366068	339,59	339,59	124	124	69	0,58	-
		т		-	140,94	-	52	133	0,58	-
278	Е0127-66-2	-Приготовление жидкого битума в котлах вместимостью 15000 л без введения добавок	0,366068	472,75	427,75	173	157	79	0,29	-
		т		45	117,15	16	43	133	0,44	-
279	С11011-31 Изм. и доп.вып.7 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Битум нефтяной дорожный вязкий, марка БНД	0,377091	37900	-	14292	-	-	-	-
		т		-	-	-	-	-	-	-
280	Е0127-53-1	-Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 типа АБВ(5см)	610,18	24,52	15,35	14963	9367	8927	0,03	21
		м2		5,94	5,06	3624	3088	133	0,02	11
281	Е0127-54-1 к=2	-Нормы для корректировки табл. 27-53 при изменении толщины покрытий на 0,5 см, добавлять к плотным мелкозернистым смесям типа АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3	610,18	0,04	-	24	-	16	-	-
		м2		0,02	-	12	-	133	-	-
282	С143010-10 Изм. и доп. вып. 29	-Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые, типа Б, марки II СТ РК 1225-2013	73,709724	6817	-	502479	-	-	-	-
		т		-	-	-	-	-	-	-
		БОРДЮРНЫЕ КАМНИ БУ 100.20.8- по проекту 2446шт, факт. -2159шт								
283	Е0127-34-2 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002 т.ч. п-3.9 К=0,86	-Установка бортовых бетонных камней БР100.20.8	201	-423,71	-6,63	-85165	-1333	-29523	-0,7	-140
		м		-108,68	-1,76	-21845	-353	133	-0,01	-1
284	С143003-10 Изм. и доп. вып. 29	-Камни бетонные бортовые БР100.20.8	3,216	-14861	-	-47793	-	-	-	-
		м3		-	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 30	Тенге			329975	1224			-128
			----			---	---			---
			Тенге			-19525	1110			4
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			329975	-	-		-
		Материалы -	Тенге			-1776	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	-18415	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			14292	-	-		-
		Местные материалы -	Тенге			335761	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			-24492	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		-12
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	-3674	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			18329	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			323812	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		-136
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	-22089	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 30	Тенге			323812	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		-136
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	-22089	-		-
		РАЗДЕЛ 31. СЪЕЗДЫ К ЧАСТНОМУ СЕКТОРУ шт								
		ВОДОПРОПУСКНЫЕ ТРУБЫ Д 315мм								
		ПОКРЫТИЯ ИЗ ЩПС СЪЕЗДОВ К ЧАСТНОМУ СЕКТОРУ								
285	E0127-14-1	-Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка(т.10см)	6,6	1055,56	68,13	6967	450	300	0,14	1
				21,38	12,76	141	84	133	0,04	-
			м3							
286	E0127-63-11 к=1,5	-Укрепление съездов смесью из щебнь-60%, песок-34%, глина-6%толщиной 10 см(15см)	66	37,79	30,56	2494	2017	1341	0,05	3
				7,19	8,09	474	534	133	0,03	2
			м2							
287	C143008-11 Изм. и доп. вып. 29	-Щебень из плотных горных пород для строительных работ М300, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004	7,3656	1228	-	9045	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
			м3							
288	C143008-92 Изм. и доп. вып. 29	-Песок природный ГОСТ 8736-2014	4,17384	878	-	3665	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
			м3							
289	C143008-111 Изм. и доп. вып. 25	-Глина	0,73656	422	-	311	-	-	-	-
			м3	-	-	-	-	-	-	-
290	E0127-70-1	-Приготовление смеси:щебень, песок, глина в установке	12,276	149,14	140,84	1831	1729	688	0,05	1
				8,3	33,85	102	416	133	0,13	2
			м3							
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 31	Тенге			24312	4195			5
			----			---	---			---
			Тенге			717	1034			4
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			24312	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	1751	-		-
		Местные материалы -	Тенге			19400	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			2329	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		1
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	349	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			1598	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			28240	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		10
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	2101	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 31	Тенге			28240	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		10
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	2101	-		-
		УЛИЦА №15 Локальная смета 2-1-14								
		РАЗДЕЛ 32. АСФАЛЬТОБЕТОННОЕ ПОКРЫТИЕ ПРОЕЗЖЕЙ ЧАСТИ ТИП1, Пл-4890м2								
		С учетом выполненых работ (4890-257,6=4632,4м2)								
291	E0127-14-2	-Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы(т.15см)	2,58	-775,02	-73,75	-2000	-190	-113	-0,14	-
				-21,38	-11,67	-55	-30	133	-0,04	-
			м3							
292	E0127-26-4	-Устройство нижнего слоя двухслойных оснований толщиной 12 см из щебня М800 фракции 40-70 мм(т.10см)	17,2	-279,25	-18,86	-4803	-324	-221	-0,02	-
				-3,89	-5,77	-67	-99	133	-0,02	-
			м2							
293	E0127-26-5 к=2	-Устройство оснований толщиной 12 см из щебня М800 фракции 40-70 мм, на каждый 1 см изменения толщины слоя добавлять к гр.4	17,2	-46,03	-3,02	-792	-52	-25	-	-
				-0,22	-0,89	-4	-15	133	-	-
			м2							
294	E0127-26-2	-Устройство верхнего слоя двухслойных оснований толщиной 12 см из щебня М800 фракции 5-40 мм(т.8см)	17,2	-308,66	-34,56	-5309	-594	-329	-0,04	-1
				-6,01	-8,38	-103	-144	133	-0,03	-
			м2							
295	E0127-26-3 к=4	-Устройство оснований толщиной 12 см из щебня М800 фракции 5-40 мм, на каждый 1 см изменения толщины слоя добавлять к гр.1,2	17,2	-93,76	-5,47	-1613	-94	-46	-	-
				-0,4	-1,6	-7	-28	133	-0,01	-
			м2							
296	E0127-72-1	-Розлив вяжущих материалов(битум БНД)	0,01	-339,59	-339,59	-3	-3	-2	-0,58	-
				-	-140,94	-	-1	133	-0,58	-
			т							
297	E0127-66-2	-Приготовление жидкого битума	0,01	-472,75	-427,75	-5	-4	-2	-0,29	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		в котлах вместимостью 15000 л без введения добавок		-45	-117,15	-	-1	133	-0,44	-
298	С11011-31 Изм. и доп.вып.7 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Битум нефтяной дорожный вязкий, марка БНД т	0,01063 т	-37900 -	- -	-403 -	- -	- -	- -	- -
299	Е0127-53-6	-Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3(6см) м2	17,2	-24,52 -5,94	-15,35 -5,06	-422 -102	-264 -87	-252 133	-0,03 -0,02	-1 -
300	Е0127-54-6 к=4	-Нормы для корректировки табл. 27-53 при изменении толщины покрытий на 0,5 см, добавлять к пористым крупнозернистым смесям, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 м2	17,2	-0,08 -0,04	- -	-1 -1	- -	-1 133	- -	- -
301	С143010-14 Изм. и доп. вып. 29	-Смеси асфальтобетонные горячие пористые крупнозернистые, марки I СТ РК 1225-2013 т	2,38	-6463 -	- -	-15382 -	- -	- -	- -	- -
302	Е0127-72-1	-Розлив вяжущих материалов т	0,00516	-339,59 -	-339,59 -140,94	-2 -	-2 -1	-1 133	-0,58 -0,58	- -
303	Е0127-66-2	-Приготовление жидкого битума в котлах вместимостью 15000 л без введения добавок т	0,00516	-472,75 -45	-427,75 -117,15	-2 -	-2 -1	-1 133	-0,29 -0,44	- -
304	С11011-31 Изм. и доп.вып.7 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Битум нефтяной дорожный вязкий, марка БНД т	0,005315 т	-37900 -	- -	-201 -	- -	- -	- -	- -
305	Е0127-53-1	-Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 типа АБВ м2	17,2	-24,52 -5,94	-15,35 -5,06	-422 -102	-264 -87	-252 133	-0,03 -0,02	-1 -
306	С143010-9 Изм. и доп. вып. 29	-Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые, типа Б, марки I СТ РК 1225-2013 т	1,6615 т	-6512 -	- -	-10820 -	- -	- -	- -	- -
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 32		Тенге		-42179	-1795			-3
				Тенге		-442	-494			-2
		Стоимость общестроительных работ -		Тенге		-42179	-	-		-
		Материалы -		Тенге		-112	-	-		-
		Всего заработная плата -		Тенге		-	-936	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -		Тенге		-604	-	-		-
		Местные материалы -		Тенге		-39226	-	-		-
		Накладные расходы -		Тенге		-1245	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -		чел.-ч		-	-	-		-1
		Сметная заработная плата в Н.Р. -		Тенге		-	-187	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге		-2605	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -		Тенге		-46030	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -		чел.-ч		-	-	-		-5
		Сметная заработная плата -		Тенге		-	-1123	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 32		Тенге		-46030	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -		чел.-ч		-	-	-		-5
		Сметная заработная плата -		Тенге		-	-1123	-		-
		РАЗДЕЛ 33. УСТРОЙСТВО АРЫКОВ								
307	Е0107-53-11	-Установка мелких конструкций /подоконников, сливов, парапетов и др./ массой до 0,5 т(плита покрытия лотков-переходы)	28	345,11 171,9	24,15 8,83	9663 4813	676 247	7085 140	1,03 0,04	29 1
308	С143018-23 Изм. и доп. вып. 29	-Плиты покрытий, перекрытий и днищ из тяжелого бетона класса В22,5: плоские прямоугольные шт	1,12 м3	13449 -	- -	15063 -	- -	- -	- -	- -
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 33		Тенге		24726	676			29
				Тенге		4813	247			1
		Стоимость общестроительных работ -		Тенге		24726	-	-		-
		Всего заработная плата -		Тенге		-	5060	-		-
		Местные материалы -		Тенге		19237	-	-		-
		Накладные расходы -		Тенге		7085	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -		чел.-ч		-	-	-		4
		Сметная заработная плата в Н.Р. -		Тенге		-	1063	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге		1909	-	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			33719	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		34
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	6123	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 33	Тенге			33719	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		34
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	6123	-		-
		РАЗДЕЛ 34. АСФАЛЬТОБЕТОННОЕ ПОКРЫТИЕ ТРОТУАРОВ ТИП 2, по проекту -1346м2, факт. - 1004м2								
309	Е0127-14-2	-Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы(т.10см)	18,49	775,02	73,75	14330	1364	813	0,14	3
				21,38	11,67	395	216	133	0,04	1
		м3								
310	Е0127-26-1	-Устройство однослойных оснований толщиной 12 см из щебня М800 фракции 5-40 мм(т.10см)	184,9	308,39	34,29	57021	6340	3641	0,04	7
				6,01	8,79	1111	1626	133	0,03	6
		м2								
311	Е0127-26-3 к=2	-Устройство оснований толщиной 12 см из щебня М800 фракции 5-40 мм, на каждый 1 см изменения толщины слоя к гр.1,2	184,9	-46,88	-2,73	-8668	-506	-246	-	-
				-0,2	-0,8	-37	-148	133	-	-
		м2								
312	Е0127-72-1	-Розлив вяжущих материалов(битум БНД)	0,1109	339,59	339,59	38	38	21	0,58	-
				-	140,94	-	16	133	0,58	-
		т								
313	Е0127-66-2	-Приготовление жидкого битума в котлах вместимостью 15000 л без введения добавок	0,1109	472,75	427,75	52	47	24	0,29	-
				45	117,15	5	13	133	0,44	-
		т								
314	С11011-31 Изм. и доп.вып.7 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Битум нефтяной дорожный вязкий, марка БНД	0,114268	37900	-	4331	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
315	Е0127-53-1	-Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 типа АБВ(5см)	184,9	24,52	15,35	4534	2838	2705	0,03	6
				5,94	5,06	1098	936	133	0,02	3
		м2								
316	Е0127-54-1 к=2	-Нормы для корректировки табл. 27-53 при изменении толщины покрытий на 0,5 см, добавлять к плотным мелкозернистым смесям типа АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3	184,9	0,04	-	7	-	5	-	-
				0,02	-	4	-	133	-	-
		м2								
317	С143010-10 Изм. и доп. вып. 29	-Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые, типа Б, марки II СТ РК 1225-2013	22,3359	6817	-	152264	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
		БОРДЮРНЫЕ КАМНИ БУ 100.20.8-по проекту - 2243шт, факт - 2047шт								
318	Е0127-34-2 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002 т.ч. п-3.9 К=0,86	-Установка бортовых бетонных камней БР100.20.8	373	423,71	6,63	158042	2473	54787	0,7	260
				108,68	1,76	40538	655	133	0,01	2
		м								
319	С143003-10 Изм. и доп. вып. 29	-Камни бетонные бортовые БР100.20.8	5,968	14861	-	88690	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м3								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 34	Тенге			470642	12595			276
			Тенге			43114	3313			11
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			470642	-	-		-
		Материалы -	Тенге			7576	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	46427	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			4331	-	-		-
		Местные материалы -	Тенге			403026	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			61748	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		31
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	9262	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			31943	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			564334	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		319
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	55690	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 34	Тенге			564334	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		319
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	55690	-		-

УЛИЦА №16 Локальная смета 2-1-15
РАЗДЕЛ 35. УСТРОЙСТВО АРЫКОВ

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			С учетом выполненых работ							
320	Е0108-3-1	-Устройство песчаного основания под лотки	46,4288	-1181	-97,07	-54832	-4507	-8136	-0,78	-36
		м3		-112,5	-36	-5223	-1671	118	-0,18	-8
321	Е0107-31-6	-Установка в сооружениях прямоугольных лотков сечением более 0,2 м2	62,7116667	-2155,49	-863,65	-135174	-54161	-89362	-4,26	-267
		м3		-726,75	-291,08	-45576	-18254	140	-1,23	-77
322	С143018-140 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-20 02, СН РК 8.02-04С-2 004	-Лотки каналов из тяжелого бетона класса В22,5 объемом до 0.5	62,7116667	-21600	-	-1354572	-	-	-	-
		м3		-	-	-	-	-	-	-
323	Е0108-4-7	-Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя, лотков	715,16	-245,44	-3,82	-175529	-2732	-32734	-0,21	-152
		м2		-37,35	-1,44	-26711	-1030	118	-0,01	-5
324	Е0107-53-11	-Установка мелких конструкций /подоконников, сливов, парапетов и др./ массой до 0,5 т(плита покрытия лотков П4-15б-переходы)	33	345,11	24,15	11389	797	8350	1,03	34
		шт		171,9	8,83	5673	291	140	0,04	1
325	С143018-23 Изм. и доп. вып. 29	-Плиты покрытий, перекрытий и днищ из тяжелого бетона класса В22,5: плоские прямоугольные(П4-15б)	1,32	13449	-	17753	-	-	-	-
		м3		-	-	-	-	-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 35	Тенге			-1690966	-60603			-421
			Тенге			-71837	-20664			-89
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			-1690966	-	-		-
		Материалы -	Тенге			-179429	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	-92501	-		-
		Местные материалы -	Тенге			-1379097	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			-121882	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		-61
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	-18282	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			-108771	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			-1921619	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		-571
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	-110784	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 35	Тенге			-1921619	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		-571
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	-110784	-		-

РАЗДЕЛ 36. АСФАЛЬТОБЕТОННОЕ ПОКРЫТИЕ ТРОТУАРОВ ТИП 2, Пл-826м2 по проекту, факт. - 605м2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
326	Е0127-14-2	-Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы(т.10см)	4,5	775,02	73,75	3488	332	198	0,14	1
		м3		21,38	11,67	96	53	133	0,04	-
327	Е0127-26-1	-Устройство однослойных оснований толщиной 12 см из щебня М800 фракции 5-40 мм(т.10см)	45	308,39	34,29	13877	1543	886	0,04	2
		м2		6,01	8,79	270	396	133	0,03	1
328	Е0127-26-3 к=2	-Устройство оснований толщиной 12 см из щебня М800 фракции 5-40 мм, на каждый 1 см изменения толщины слоя к гр.1,2	45	-46,88	-2,73	-2110	-123	-60	-	-
		м2		-0,2	-0,8	-9	-36	133	-	-
329	Е0127-72-1	-Розлив вяжущих материалов(битум БНД)	0,1289	339,59	339,59	44	44	24	0,58	-
		т		-	140,94	-	18	133	0,58	-
330	Е0127-66-2	-Приготовление жидкого битума в котлах вместимостью 15000 л без введения добавок	0,1289	472,75	427,75	61	55	28	0,29	-
		т		45	117,15	6	15	133	0,44	-
331	С11011-31 Изм. и доп.вып.7 СН РК 8.02-04-20 02, СН РК 8.02-04С-2 004	-Битум нефтяной дорожный вязкий, марка БНД	0,132806	37900	-	5033	-	-	-	-
		т		-	-	-	-	-	-	-
332	Е0127-53-1	-Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 типа АБВ(5см)	214,9	24,52	15,35	5270	3299	3144	0,03	7
		м2		5,94	5,06	1277	1087	133	0,02	4
333	Е0127-54-1 к=2	-Нормы для корректировки табл. 27-53 при изменении толщины	214,9	0,04	-	9	-	6	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		покрытий на 0,5 см, добавлять к плотным мелкозернистым смесям типа АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3		0,02	-	4	-	133	-	-
334	С143010-10 Изм. и доп. вып. 29	-Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые, типа Б, марки II СТ РК 1225-2013 м2	25,95992	6817	-	176969	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		БОРДЮРНЫЕ КАМНИ БУ 100.20.8-1376шт								
335	Е0127-34-2 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-20 02, СН РК 8.02-03-20 02, СН РК 8.02-05-20 02, СН РК 8.02-06-20 02, СН РК 8.02-07-20 02, РДС РК 8.02-03-20 02 т.ч. п-3.9 К=0,86	-Установка бортовых бетонных камней БР100.20.8 м	78,112	-423,71	-6,63	-33097	-518	-11473	-0,7	-55
				-108,68	-1,76	-8489	-137	133	-0,01	-
336	С143003-10 Изм. и доп. вып. 29	-Камни бетонные бортовые БР100.20.8 м3	1,249792	-14861	-	-18573	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 36	Тенге			150971	4632			-45
			Тенге			-6845	1396			5
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			150971	-	-		-
		Материалы -	Тенге			-762	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	-5449	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			5033	-	-		-
		Местные материалы -	Тенге			148913	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			-7248	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		-4
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	-1087	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			8623	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			152347	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		-44
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	-6536	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 36	Тенге			152347	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		-44
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	-6536	-		-
		РАЗДЕЛ 37. СЪЕЗДЫ К ЧАСТНОМУ СЕКТОРУ-27шт								
		ВОДОПРОПУСКНЫЕ ТРУБЫ Д 315мм								
		С учетом актов на выполненые работы								
		ПОКРЫТИЯ ИЗ ЩПС СЪЕЗДОВ К ЧАСТНОМУ СЕКТОРУ								
337	Е0127-14-1	-Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка(т.10см) м3	15,4	1055,56	68,13	16256	1049	699	0,14	2
				21,38	12,76	329	197	133	0,04	1
338	Е0127-63-11 к=1,5	-Укрепление съездов смесью из щебнь-60%, песок-34%, глина-6%толщиной 10 см(15см) м2	154	37,79	30,56	5820	4706	3130	0,05	7
				7,19	8,09	1106	1247	133	0,03	5
339	С143008-11 Изм. и доп. вып. 29	-Щебень из плотных горных пород для строительных работ М300, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004 м3	17,1864	1228	-	21105	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
340	С143008-92 Изм. и доп. вып. 29	-Песок природный ГОСТ 8736-2014 м3	9,73896	878	-	8551	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
341	С143008-111 Изм. и доп. вып. 25	-Глина м3	1,71864	422	-	725	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
342	Е0127-70-1	-Приготовление смеси:щебень, песок, глина в установке м3	28,644	149,14	140,84	4272	4034	1606	0,05	1
				8,3	33,85	238	970	133	0,13	4
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 37	Тенге			56729	9789			11
			Тенге			1673	2413			9
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			56729	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	4086	-		-
		Местные материалы -	Тенге			45266	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			5435	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		3
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	815	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			3730	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			65893	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		23
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	4901	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 37	Тенге			65893	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		23
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	4901	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		УЛИЦА №17 Локальная смета 2-1-16								
		РАЗДЕЛ 38. УЗЕЛ 1-78шт								
343	E0106-1-1	-Устройство бетонных водоотливов из бетона (В15)	0,35	-6389,77	-66,01	-2236	-23	-81	-1,35	-
				-195,75	-24,93	-69	-9	105	-0,12	-
		м3								
344	C143001-54	-Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент	0,35	-127	-	-44	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м3								
345	C143001-58	-Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по морозостойкости до 200: за 150 циклов	0,35	-781	-	-273	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м3								
346	E0127-34-2	-Установка бортовых бетонных камней БР100.20.8	7	-423,71	-6,63	-2966	-46	-1028	-0,7	-5
Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-20 02, СН РК 8.02-03-20 02, СН РК 8.02-05-20 02, СН РК 8.02-06-20 02, СН РК 8.02-07-20 02, РДС РК 8.02-03-20 02 т.ч. п-3.9 К=0,86				-108,68	-1,76	-761	-12	133	-0,01	-
		м								
347	C143003-10	-Камни бетонные бортовые БР100.20.8	0,112	-14861	-	-1664	-	-	-	-
Изм. и доп. вып. 29				-	-	-	-	-	-	-
		м3								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 38	Тенге			-7185	-70			-5
			Тенге			-829	-21			-
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			-7185	-	-		-
		Материалы -	Тенге			-177	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	-850	-		-
		Местные материалы -	Тенге			-6109	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			-1109	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		-1
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	-166	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			-498	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			-8791	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		-6
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	-1017	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 38	Тенге			-8791	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		-6
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	-1017	-		-
		РАЗДЕЛ 39. СЪЕЗДЫ К ЧАСТНОМУ СЕКТОРУ-38шт								
		ПОКРЫТИЯ ИЗ ЩПС СЪЕЗДОВ К ЧАСТНОМУ СЕКТОРУ								
348	E0127-14-1	-Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка(т.10см)	72	1055,56	68,13	76000	4905	3269	0,14	10
				21,38	12,76	1539	919	133	0,04	3
		м3								
349	E0127-63-11 к=1,5	-Укрепление съездов смесью из щебнь-60%, песок-34%, глина-6%толщиной 10 см(15см)	720	37,79	30,56	27211	22000	14632	0,05	34
				7,19	8,09	5173	5828	133	0,03	22
		м2								
350	C143008-11	-Щебень из плотных горных пород для строительных работ М300, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004	80,352	1228	-	98672	-	-	-	-
Изм. и доп. вып. 29				-	-	-	-	-	-	-
		м3								
351	C143008-92	-Песок природный ГОСТ 8736-2014	45,5328	878	-	39978	-	-	-	-
Изм. и доп. вып. 29				-	-	-	-	-	-	-
		м3								
352	C143008-111	-Глина	8,0352	422	-	3391	-	-	-	-
Изм. и доп. вып. 25		м3		-	-	-	-	-	-	-
353	E0127-70-1	-Приготовление смеси:щебень, песок, глина в установке	133,92	149,14	140,84	19972	18861	7507	0,05	7
				8,3	33,85	1112	4533	133	0,13	17
		м3								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 39	Тенге			265225	45766			52
			Тенге			7824	11280			42
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			265225	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	19104	-		-
		Местные материалы -	Тенге			211634	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			25408	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		13
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	3811	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			17438	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			308071	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		107
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	22915	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 39	Тенге			308071	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		107
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	22915	-		-
		УЛИЦА №17а Локальная смета 2-1-17								
		РАЗДЕЛ 40. УСТРОЙСТВО АРЫКОВ								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
354	Е0108-3-1	-Устройство песчаного основания под лотки	22,3728	1181	97,07	26422	2172	3920	0,78	17
				112,5	36	2517	805	118	0,18	4
		м3								
355	Е0107-31-6	-Установка в сооружениях прямоугольных лотков сечением более 0,2 м2	30,02	2155,49	863,65	64708	25927	42777	4,26	128
				726,75	291,08	21817	8738	140	1,23	37
		м3								
356	С143018-140	-Лотки каналов из тяжелого бетона класса В22,5 объемом до 0.5	30,02	21600	-	648432	-	-	-	-
	Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004			-	-	-	-	-	-	-
		м3								
357	Е0108-4-7	-Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя, лотков	611,46	245,44	3,82	150077	2336	27988	0,21	130
				37,35	1,44	22838	881	118	0,01	4
		м2								
358	Е0106-13-1	-Монолитные заделки(В20)	1,2	7693,81	86,6	9233	104	659	3,06	4
				490,5	32,72	589	39	105	0,16	-
		м3								
359	С143001-54	-Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент	1,2	127	-	152	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м3								
360	С143001-58	-Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по морозостойкости до 200: за 150 циклов	1,2	781	-	937	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м3								
		УЗЕЛ 1-27шт								
361	Е0106-1-1	-Устройство бетонных водоотливов из бетона (В15)	2,15	6389,77	66,01	13738	142	498	1,35	3
				195,75	24,93	421	54	105	0,12	-
		м3								
362	С143001-54	-Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент	2,15	127	-	273	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м3								
363	С143001-58	-Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по морозостойкости до 200: за 150 циклов	2,15	781	-	1679	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м3								
364	Е0127-34-2	-Установка бортовых бетонных камней БР100.20.8	43	423,71	6,63	18219	285	6316	0,7	30
	Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002 т.ч. п-3.9 К=0,86			108,68	1,76	4673	76	133	0,01	-
		м								
365	С143003-10	-Камни бетонные бортовые БР100.20.8	0,688	14861	-	10224	-	-	-	-
	Изм. и доп. вып. 29			-	-	-	-	-	-	-
		м3								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 40		Тенге		944095	30965			312
				Тенге		52855	10593			46
		Стоимость общестроительных работ -		Тенге		944095	-	-		-
		Материалы -		Тенге		142804	-	-		-
		Всего заработная плата -		Тенге		-	63447	-		-
		Местные материалы -		Тенге		717471	-	-		-
		Накладные расходы -		Тенге		82159	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -		чел.-ч		-	-	-		41
		Сметная заработная плата в Н.Р. -		Тенге		-	12324	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге		61575	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -		Тенге		1087829	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -		чел.-ч		-	-	-		399
		Сметная заработная плата -		Тенге		-	75771	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 40		Тенге		1087829	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -		чел.-ч		-	-	-		399
		Сметная заработная плата -		Тенге		-	75771	-		-

РАЗДЕЛ 41. АСФАЛЬТОБЕТОННОЕ ПОКРЫТИЕ ТРОТУАРОВ ТИП 2, Пл-584м2 по преку , фактическая 241,509 м2, разн = 342,491м2

366	Е0127-14-2	-Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы(т.10см)	24,1509	775,02	73,75	18718	1781	1062	0,14	3
				21,38	11,67	516	282	133	0,04	1
		м3								
367	Е0127-26-1	-Устройство однослойных оснований толщиной 12 см из щебня М800 фракции 5-40 мм(т.10см)	241,509	308,39	34,29	74478	8281	4755	0,04	10
				6,01	8,79	1451	2124	133	0,03	7
		м2								
368	Е0127-26-3 к=2	-Устройство оснований толщиной 12 см из щебня М800 фракции 5-40 мм, на каждый 1 см	241,509	-46,88	-2,73	-11322	-661	-322	-	-
				-0,2	-0,8	-48	-194	133	-	-1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		изменения толщины слоя к гр.1,2								
		м2								
369	Е0127-72-1	-Розлив вяжущих материалов(битум БНД)	0,1449054	339,59	339,59	49	49	27	0,58	-
				-	140,94	-	20	133	0,58	-
		т								
370	Е0127-66-2	-Приготовление жидкого битума в котлах вместимостью 15000 л без введения добавок	0,1449054	472,75	427,75	69	62	31	0,29	-
				45	117,15	7	17	133	0,44	-
		т								
371	С11011-31 Изм. и доп.вып.7 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Битум нефтяной дорожный вязкий, марка БНД	0,1492526	37900	-	5657	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
372	Е0127-53-1	-Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 типа АБВ(5см)	241,509	24,52	15,35	5922	3708	3533	0,03	8
				5,94	5,06	1435	1222	133	0,02	4
		м2								
373	Е0127-54-1 к=2	-Нормы для корректировки табл. 27-53 при изменении толщины покрытий на 0,5 см, добавлять к плотным мелкозернистым смесям типа АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3	241,509	0,04	-	10	-	6	-	-
				0,02	-	5	-	133	-	-
		м2								
374	С143010-10 Изм. и доп. вып. 29	-Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые, типа Б, марки II СТ РК 1225-2013	29,1742872	6817	-	198881	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
		БОРДЮРНЫЕ КАМНИ БУ 100.20.8-972шт,факт 483 факт , разница 489								
375	Е0127-34-2 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002 т.ч. п-3.9 К=0,86	-Установка бортовых бетонных камней БР100.20.8	483	423,71	6,63	204650	3203	70943	0,7	337
				108,68	1,76	52492	849	133	0,01	3
		м								
376	С143003-10 Изм. и доп. вып. 29	-Камни бетонные бортовые БР100.20.8	7,728	14861	-	114846	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м3								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 41	Тенге			611957	16424			358
			Тенге			55858	4320			15
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			611957	-	-		-
		Материалы -	Тенге			9817	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	60178	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			5657	-	-		-
		Местные материалы -	Тенге			524202	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			80037	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		40
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	12006	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			41520	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			733513	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		413
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	72184	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 41	Тенге			733513	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		413
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	72184	-		-
		РАЗДЕЛ 42. СЪЕЗДЫ К ЧАСТНОМУ СЕКТОРУ-13шт								
		ВОДОПРОПУСКНЫЕ ТРУБЫ Д 315мм								
377	Е0122-11-8 Изм. и доп.вып.15	-Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 300 мм	0,0585	112791,01	60473,38	6598	3538	5131	306	18
				51300	16165,35	3001	946	130	63,72	4
		км								
378	С130804-839 Изм. и доп. вып. 26	-Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 33 - 315х9,7 питьевая ГОСТ 18599-2001	59,085	2360	-	139441	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м								
379	Е0106-11-10	-Армирование около трубного пространства	4,7385	5239,08	327,33	24825	1551	10019	11,6	55
				1890	123,75	8956	586	105	0,6	3
		1т								
380	С12041-90 Изм. и доп.вып.9 СН РК	-Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 6 мм	4,7385	41200	-	195226	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	8.02-04-20 02, СН РК 8.02-04С-2 004	т								
381	Е0106-1-1	-Бетонирование околотрубного пространства(В7,5)	112,32	5560,51	66,01	624556	7414	26026	1,35	152
				195,75	24,93	21987	2800	105	0,12	14
		м3								
382	С143001-54	-Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент	112,32	127	-	14265	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м3								
383	С143001-58	-Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по морозостойкости до 200: за 150 циклов	112,32	781	-	87722	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м3								
384	Е0106-17-2	-Устройство портальных стенок (В20), толщиной до 150 мм	70,2	13832,07	402,61	971011	28263	231788	18,1	1271
				2992,5	152,1	210074	10677	105	0,74	52
		м3								
385	С12041-90 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-20 02, СН РК 8.02-04С-2 004	-Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 6 мм	4,7034	41200	-	193780	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
386	С143001-54	-Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент	4,7034	127	-	597	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м3								
387	С143001-58	-Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по морозостойкости до 200: за 150 циклов	4,7034	781	-	3673	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м3								
		ПОКРЫТИЯ ИЗ ЩПС СЪЕЗДОВ К ЧАСТНОМУ СЕКТОРУ								
388	Е0127-14-1	-Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка(т.10см)	28,6	1055,56	68,13	30189	1949	1299	0,14	4
				21,38	12,76	611	365	133	0,04	1
		м3								
389	Е0127-63-11 к=1,5	-Укрепление съездов смесью из щебнь-60%, песок-34%, глина-6%толщиной 10 см(15см)	286	37,79	30,56	10809	8739	5812	0,05	14
				7,19	8,09	2055	2315	133	0,03	9
		м2								
390	С143008-11 Изм. и доп. вып. 29	-Щебень из плотных горных пород для строительных работ М300, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004	31,9176	1228	-	39195	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м3								
391	С143008-92 Изм. и доп. вып. 29	-Песок природный ГОСТ 8736-2014	18,08664	878	-	15880	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м3								
392	С143008-111 Изм. и доп. вып. 25	-Глина	3,19176	422	-	1347	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м3								
393	Е0127-70-1	-Приготовление смеси:щебень, песок, глина в установке	53,196	149,14	140,84	7933	7492	2982	0,05	3
				8,3	33,85	442	1801	133	0,13	7
		м3								

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 42	Тенге	2367048	58946			1516
	Тенге	247125	19490			89
Стоимость общестроительных работ -	Тенге	2227608	-	-		-
Материалы -	Тенге	314253	-	-		-
Всего заработная плата -	Тенге	-	266615	-		-
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге	389006	-	-		-
Местные материалы -	Тенге	1218278	-	-		-
Накладные расходы -	Тенге	283057	-	-		-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч	-	-	-		142
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге	-	42459	-		-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	150640	-	-		-
ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге	2661305	-	-		-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-		1746
Сметная заработная плата -	Тенге	-	309074	-		-
Стоимость сантехнических работ -	Тенге	139441	-	-		-
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге	139441	-	-		-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	8366	-	-		-
ВСЕГО,Стоимость сантехнических работ -	Тенге	147807	-	-		-
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 42	Тенге	2809112	-	-		-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-		1746
Сметная заработная плата -	Тенге	-	309074	-		-

УЛИЦА №18 Локальная смета 2-1-18
РАЗДЕЛ 43. УСТРОЙСТВО АРЫКОВ

С учетом выполненых работ

394	Е0107-53-11	-Установка мелких конструкций /подоконников, сливов, парапетов и др./ массой до 0,5 т(плита покрытия лотков П4-15б-переходы)	16	-345,11	-24,15	-5522	-386	-4048	-1,03	-16
				-171,9	-8,83	-2750	-141	140	-0,04	-1
		шт								
395	С143018-23 Изм. и доп. вып. 29	-Плиты покрытий, перекрытий и днищ из тяжелого бетона класса В22,5: плоские прямоугольные(П4-15б)	0,64	-13449	-	-8607	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			м3							
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 43	Тенге			-14129	-386			-16
			----			---	---			---
			Тенге			-2750	-141			-1
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			-14129	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	-2892	-		-
		Местные материалы -	Тенге			-10992	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			-4048	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		-2
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	-607	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			-1091	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			-19268	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		-19
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	-3499	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 43	Тенге			-19268	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		-19
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	-3499	-		-
		РАЗДЕЛ 44. АСФАЛЬТОБЕТОННОЕ ПОКРЫТИЕ ТРОТУАРОВ ТИП 2, по проекту Пл-2532м2,факт.-2108,72м2								
396	Е0127-14-2	-Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы(т.10см)	0,9	-775,02	-73,75	-698	-66	-40	-0,14	-
				-21,38	-11,67	-19	-11	133	-0,04	-
			м3							
397	Е0127-26-1	-Устройство однослойных оснований толщиной 12 см из щебня М800 фракции 5-40 мм(т.10см)	9	-308,39	-34,29	-2775	-309	-177	-0,04	-
				-6,01	-8,79	-54	-79	133	-0,03	-
			м2							
398	Е0127-26-3 к=2	-Устройство оснований толщиной 12 см из щебня М800 фракции 5-40 мм, на каждый 1 см изменения толщины слоя к гр.1,2	9	-46,88	-2,73	-422	-25	-12	-	-
				-0,2	-0,8	-2	-7	133	-	-
			м2							
399	Е0127-72-1	-Розлив вяжущих материалов(битум БНД)	0,0054	-339,59	-339,59	-2	-2	-1	-0,58	-
				-	-140,94	-	-1	133	-0,58	-
			т							
400	Е0127-66-2) ВП)	-Приготовление жидкого битума в котлах вместимостью 15000 л без введения добавок	0,0054	472,75	427,75	3	2	1	0,29	-
				45	117,15	-	1	133	0,44	-
			т							
401	С11011-31 Изм. и доп.вып.7 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Битум нефтяной дорожный вязкий, марка БНД	0,005624	-37900	-	-213	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
			т							
402	Е0127-53-1	-Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 типа АБВ(5см)	9	-24,52	-15,35	-221	-138	-132	-0,03	-
				-5,94	-5,06	-53	-46	133	-0,02	-
			м2							
403	Е0127-54-1 к=2	-Нормы для корректировки табл. 27-53 при изменении толщины покрытий на 0,5 см, добавлять к плотным мелкозернистым смесям типа АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3	9	-0,04	-	-1	-	-	-	-
				-0,02	-	-	-	-	-	-
			м2							
404	С143010-10 Изм. и доп. вып. 29	-Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые, типа Б, марки II СТ РК 1225-2013	1,0872	-6817	-	-7411	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
			т							
		БОРДЮРНЫЕ КАМНИ БУ 100.20.8- по проекту - 4220шт, факт.-3983шт.								
405	Е0127-34-2 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002 т.ч. п-3.9 К=0,86	-Установка бортовых бетонных камней БР100.20.8	90	423,71	6,63	38134	597	13219	0,7	63
				108,68	1,76	9781	158	133	0,01	1
			м							
406	С143003-10 Изм. и доп. вып. 29	-Камни бетонные бортовые БР100.20.8	1,44	14861	-	21400	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
			м3							
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 44	Тенге			47793	59			62
			----			---	---			---
			Тенге			9653	16			-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			47793	-	-		-
		Материалы -	Тенге			1654	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	9668	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			-213	-	-		-
		Местные материалы -	Тенге			36641	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			12859	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		6
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	1929	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			3639	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			64291	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		69
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	11597	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 44	Тенге			64291	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		69
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	11597	-		-
		РАЗДЕЛ 45. СЪЕЗДЫ К ЧАСТНОМУ СЕКТОРУ-50шт								
		ПОКРЫТИЯ ИЗ ЩПС СЪЕЗДОВ К ЧАСТНОМУ СЕКТОРУ								
407	Е0127-14-1	-Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка(т.10см)	80,12	1055,56	68,13	84572	5459	3638	0,14	12
				21,38	12,76	1713	1022	133	0,04	4
			м3							
408	Е0127-63-11 к=1,5	-Укрепление съездов смесью из щебнь-60%, песок-34%, глина-6%толщиной 10 см(15см)	801,18	37,79	30,56	30279	24481	16281	0,05	38
				7,19	8,09	5756	6485	133	0,03	24
			м2							
409	С143008-11 Изм. и доп. вып. 29	-Щебень из плотных горных пород для строительных работ М300, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004	89,41	1228	-	109795	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
			м3							
410	С143008-92 Изм. и доп. вып. 29	-Песок природный ГОСТ 8736-2014	50,667	878	-	44486	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
			м3							
411	С143008-111 Изм. и доп. вып. 25	-Глина	8,941	422	-	3773	-	-	-	-
			м3	-	-	-	-	-	-	-
412	Е0127-70-1	-Приготовление смеси:щебень, песок, глина в установке	149,019	149,14	140,84	22224	20987	8354	0,05	8
				8,3	33,85	1237	5044	133	0,13	19
			м3							
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 45	Тенге			295129	50927			57
			Тенге			8706	12552			47
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			295129	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	21258	-		-
		Местные материалы -	Тенге			235496	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			28273	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		14
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	4241	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			19404	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			342807	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		119
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	25499	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 45	Тенге			342807	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		119
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	25499	-		-
		УЛИЦА №18а Локальная смета 2-1-19								
		РАЗДЕЛ 46. УСТРОЙСТВО АРЫКОВ-на 1 лоток								
413	Е0108-3-1	-Устройство песчаного основания под лотки	6,99504	1181	97,07	8261	679	1226	0,78	5
				112,5	36	787	252	118	0,18	1
			м3							
414	Е0107-31-6	-Установка в сооружениях прямоугольных лотков сечением более 0,2 м2	9,386	2155,49	863,65	20231	8106	13375	4,26	40
				726,75	291,08	6821	2732	140	1,23	12
			м3							
415	С143018-140 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-20 02, СН РК 8.02-04С-2 004	-Лотки каналов из тяжелого бетона класса В22,5 объемом до 0.5	9,386	21600	-	202738	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
			м3							
416	Е0108-4-7	-Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя, лотков	191,178	245,44	3,82	46923	730	8751	0,21	41
				37,35	1,44	7140	275	118	0,01	1
			м2							
417	Е0106-13-1	-Монолитные заделки(В20)	1	7693,81	86,6	7694	87	549	3,06	3
			м3	490,5	32,72	491	33	105	0,16	-
418	С143001-54	-Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент	1	127	-	127	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
			м3							
419	С143001-58	-Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по морозостойкости до 200: за 150 циклов	1	781	-	781	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
			м3							
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 46	Тенге			286755	9602			89
			Тенге			15239	3292			14
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			286755	-	-		-
		Материалы -	Тенге			44755	-	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Всего заработная плата -	Тенге			-	18531	-		-
		Местные материалы -	Тенге			217159	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			23900	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		12
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	3585	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			18639	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			329294	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		115
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	22116	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 46	Тенге			329294	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		115
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	22116	-		-
		РАЗДЕЛ 47. АСФАЛЬТОБЕТОННОЕ ПОКРЫТИЕ ТРОТУАРОВ ТИП 2, Пл-362м2 по проекту ,факт 236,371м2, разн.=125,629м2								
420	Е0127-14-2	-Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы(т.10см)	23,6371	775,02	73,75	18319	1743	1039	0,14	3
				21,38	11,67	505	276	133	0,04	1
		м3								
421	Е0127-26-1	-Устройство однослойных оснований толщиной 12 см из щебня М800 фракции 5-40 мм(т.10см)	236,371	308,39	34,29	72894	8105	4654	0,04	9
				6,01	8,79	1421	2079	133	0,03	7
		м2								
422	Е0127-26-3 к=2	-Устройство оснований толщиной 12 см из щебня М800 фракции 5-40 мм, на каждый 1 см изменения толщины слоя к гр.1,2	236,371	-46,88	-2,73	-11081	-646	-315	-	-
				-0,2	-0,8	-47	-190	133	-	-1
		м2								
423	Е0127-72-1	-Розлив вяжущих материалов(битум БНД)	0,1418226	339,59	339,59	48	48	27	0,58	-
				-	140,94	-	20	133	0,58	-
		т								
424	Е0127-66-2	-Приготовление жидкого битума в котлах вместимостью 15000 л без введения добавок	0,1418226	472,75	427,75	67	61	31	0,29	-
				45	117,15	6	17	133	0,44	-
		т								
425	С11011-31 Изм. и доп.вып.7 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Битум нефтяной дорожный вязкий, марка БНД	0,1460773	37900	-	5536	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
426	Е0127-53-1	-Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 типа АБВ(5см)	236,371	24,52	15,35	5796	3629	3458	0,03	8
				5,94	5,06	1404	1196	133	0,02	4
		м2								
427	Е0127-54-1 к=2	-Нормы для корректировки табл. 27-53 при изменении толщины покрытий на 0,5 см, добавлять к плотным мелкозернистым смесям типа АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3	236,371	0,04	-	9	-	6	-	-
				0,02	-	5	-	133	-	-
		м2								
428	С143010-10 Изм. и доп. вып. 29	-Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые, типа Б, марки II СТ РК 1225-2013	28,5536168	6817	-	194650	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
		БОРДЮРНЫЕ КАМНИ БУ 100.20.8-603шт по проекту, факт 472шт, разница= 131шт								
429	Е0127-34-2 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002 т.ч. п-3.9 К=0,86	-Установка бортовых бетонных камней БР100.20.8	472	423,71	6,63	199989	3130	69328	0,7	329
				108,68	1,76	51297	829	133	0,01	3
		м								
430	С143003-10 Изм. и доп. вып. 29	-Камни бетонные бортовые БР100.20.8	7,552	14861	-	112230	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м3								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 47	Тенге			598459	16069			350
			Тенге			54591	4227			15
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			598459	-	-		-
		Материалы -	Тенге			9595	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	58818	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			5536	-	-		-
		Местные материалы -	Тенге			512668	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			78228	-	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		39
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	11734	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			40601	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			717287	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		404
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	70552	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 47	Тенге			717287	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		404
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	70552	-		-

УЛИЦА №19 Локальная смета 2-1-20
РАЗДЕЛ 48. УСТРОЙСТВО АРЫКОВ

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		С учетом выполненых работ								
431	Е0107-53-11	-Установка мелких конструкций /подоконников, сливов, парапетов и др./ массой до 0,5 т(плита покрытия лотков П4-15б-переходы)	9	-345,11	-24,15	-3106	-217	-2277	-1,03	-9
				-171,9	-8,83	-1547	-79	140	-0,04	-
			шт							
432	С143018-23 Изм. и доп. вып. 29	-Плиты покрытий, перекрытий и днищ из тяжелого бетона класса В22,5: плоские прямоугольные(П4-15б)	0,36	-13449	-	-4842	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
			м3							
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 48	Тенге			-7948	-217			-9
			Тенге			-1547	-79			-
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			-7948	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	-1627	-		-
		Местные материалы -	Тенге			-6183	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			-2277	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		-1
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	-342	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			-613	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			-10838	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		-11
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	-1968	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 48	Тенге			-10838	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		-11
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	-1968	-		-

РАЗДЕЛ 49. АСФАЛЬТОБЕТОННОЕ ПОКРЫТИЕ ТРОТУАРОВ ТИП 2, Пл-1040м2 по проекту, фактически 792,245м2, разн.=247,755м2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
433	Е0127-14-2	-Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы(т.10см)	1,6645	775,02	73,75	1290	123	73	0,14	-
				21,38	11,67	36	19	133	0,04	-
			м3							
434	Е0127-26-1	-Устройство однослойных оснований толщиной 12 см из щебня М800 фракции 5-40 мм(т.10см)	16,645	308,39	34,29	5133	571	328	0,04	1
				6,01	8,79	100	146	133	0,03	1
			м2							
435	Е0127-26-3 к=2	-Устройство оснований толщиной 12 см из щебня М800 фракции 5-40 мм, на каждый 1 см изменения толщины слоя к гр.1,2	16,645	-46,88	-2,73	-780	-46	-22	-	-
				-0,2	-0,8	-3	-13	133	-	-
			м2							
436	Е0127-72-1	-Розлив вяжущих материалов(битум БНД)	0,009987	339,59	339,59	3	3	2	0,58	-
				-	140,94	-	1	133	0,58	-
			т							
437	Е0127-66-2	-Приготовление жидкого битума в котлах вместимостью 15000 л без введения добавок	0,009987	472,75	427,75	5	4	2	0,29	-
				45	117,15	-	1	133	0,44	-
			т							
438	С11011-31 Изм. и доп.вып.7 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Битум нефтяной дорожный вязкий, марка БНД	0,0102866	37900	-	390	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
			т							
439	Е0127-53-1	-Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 типа АБВ(5см)	16,645	24,52	15,35	408	256	244	0,03	1
				5,94	5,06	99	84	133	0,02	-
			м2							
440	Е0127-54-1 к=2	-Нормы для корректировки табл. 27-53 при изменении толщины покрытий на 0,5 см, добавлять к плотным мелкозернистым смесям типа АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3	16,645	0,04	-	1	-	-	-	-
				0,02	-	-	-	-	-	-
			м2							
441	С143010-10 Изм. и доп. вып. 29	-Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые, типа Б, марки II СТ РК 1225-2013	2,010716	6817	-	13707	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
			т							
		БОРДЮРНЫЕ КАМНИ БУ 100.20.8-1734штпо проекту, фак. 1564шт, разн.= 170шт								
442	Е0127-34-2 Изм. и	-Установка бортовых бетонных камней БР100.20.8	28	423,71	6,63	11864	186	4113	0,7	20

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-20 02, СН РК 8.02-03-20 02, СН РК 8.02-05-20 02, СН РК 8.02-06-20 02, СН РК 8.02-07-20 02, РДС РК 8.02-03-20 02 т.ч. п-3.9 К=0,86	м		108,68	1,76	3043	49	133	0,01	-
443	С143003-10 Изм. и доп. вып. 29	-Камни бетонные бортовые БР100.20.8 м3	0,448	14861	-	6658	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 49 Тенге 38678 1097 21
---- --------- --------- ---------
Тенге 3275 288 1

Стоимость общестроительных работ -	Тенге	38678	-	-	-
Материалы -	Тенге	578	-	-	-
Всего заработная плата -	Тенге	-	3563	-	-
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге	390	-	-	-
Местные материалы -	Тенге	33339	-	-	-
Накладные расходы -	Тенге	4739	-	-	-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч	-	-	-	2
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге	-	711	-	-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	2605	-	-	-
ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге	46023	-	-	-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-	24
Сметная заработная плата -	Тенге	-	4274	-	-
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 49	Тенге	46023	-	-	-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-	24
Сметная заработная плата -	Тенге	-	4274	-	-

РАЗДЕЛ 50. СЪЕЗДЫ К ЧАСТНОМУ СЕКТОРУ-21шт

ПОКРЫТИЯ ИЗ ЩПС СЪЕЗДОВ К ЧАСТНОМУ СЕКТОРУ

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
444	Е0127-14-1	-Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка(т.10см)	46,2	1055,56	68,13	48767	3148	2098	0,14	7
				21,38	12,76	988	590	133	0,04	2
445	Е0127-63-11 к=1,5	-Укрепление съездов смесью из щебнь-60%, песок-34%, глина-6%толщиной 10 см(15см) м3	462	37,79	30,56	17461	14117	9389	0,05	22
				7,19	8,09	3319	3740	133	0,03	14
446	С143008-11 Изм. и доп. вып. 29	-Щебень из плотных горных пород для строительных работ М300, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004 м2	51,5592	1228	-	63315	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
447	С143008-92 Изм. и доп. вып. 29	-Песок природный ГОСТ 8736-2014 м3	29,21688	878	-	25652	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
448	С143008-111 Изм. и доп. вып. 25	-Глина м3	5,1559	422	-	2176	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
449	Е0127-70-1	-Приготовление смеси:щебень, песок, глина в установке м3	85,932	149,14	140,84	12816	12102	4817	0,05	4
				8,3	33,85	713	2909	133	0,13	11

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 50 Тенге 170186 29367 33
---- --------- --------- ---------
Тенге 5020 7238 27

Стоимость общестроительных работ -	Тенге	170186	-	-	-
Всего заработная плата -	Тенге	-	12258	-	-
Местные материалы -	Тенге	135799	-	-	-
Накладные расходы -	Тенге	16304	-	-	-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч	-	-	-	8
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге	-	2446	-	-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	11189	-	-	-
ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге	197679	-	-	-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-	68
Сметная заработная плата -	Тенге	-	14704	-	-
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 50	Тенге	197679	-	-	-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-	68
Сметная заработная плата -	Тенге	-	14704	-	-

УЛИЦА №21 Локальная смета 2-1-21

РАЗДЕЛ 51. АСФАЛЬТОБЕТОННОЕ ПОКРЫТИЕ ПРОЕЗЖЕЙ ЧАСТИ ТИП1, Пл-4890м2

БОРДЮРНЫЕ КАМНИ БУ 100.30.15-562шт

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
450	Е0127-34-2 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-20 02, СН РК 8.02-03-20 02, СН РК 8.02-05-20 02, СН РК 8.02-06-20 02, СН РК 8.02-07-20 02, РДС РК 8.02-03-20	-Установка бортовых бетонных камней БУ 100.30.15 м	51	-470,42	-6,63	-23992	-338	-7491	-0,7	-36
				-108,68	-1,76	-5543	-90	133	-0,01	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	02									
		С учетом выполненых работ 818-200=618м.п.								
451	С143003-10	-Камни бортовые из бетона	2,193	-14861	-	-32590	-	-	-	-
	Изм. и доп. вып. 29	класса В30 ГОСТ 6665-91		-	-	-	-	-	-	-
		м3								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 51	Тенге			-56582	-338			-36
			Тенге			-5543	-90			-
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			-56582	-	-		-
		Материалы -	Тенге			-954	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	-5632	-		-
		Местные материалы -	Тенге			-49747	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			-7491	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		-4
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	-1124	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			-3844	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			-67917	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		-40
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	-6756	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 51	Тенге			-67917	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		-40
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	-6756	-		-
		РАЗДЕЛ 52. АСФАЛЬТОБЕТОННОЕ ПОКРЫТИЕ ТРОТУАРОВ ТИП 2, Пл-298м2 по преекту, факт, 216,538м2, разница 81,5м2								
452	Е0127-14-2	-Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы(т.10см)	3,0962	-775,02	-73,75	-2400	-228	-136	-0,14	-
				-21,38	-11,67	-66	-36	133	-0,04	-
		м3								
453	Е0127-26-1	-Устройство однослойных оснований толщиной 12 см из щебня М800 фракции 5-40 мм(т.10см)	30,962	-308,39	-34,29	-9548	-1062	-610	-0,04	-1
				-6,01	-8,79	-186	-272	133	-0,03	-1
		м2								
454	Е0127-26-3 к=2	-Устройство оснований толщиной 12 см из щебня М800 фракции 5-40 мм, на каждый 1 см изменения толщины слоя к гр.1,2	30,962	-46,88	-2,73	-1452	-85	-41	-	-
				-0,2	-0,8	-6	-25	133	-	-
		м2								
455	Е0127-72-1	-Розлив вяжущих материалов(битум БНД)	0,1299228	339,59	339,59	44	44	24	0,58	-
				-	140,94	-	18	133	0,58	-
		т								
456	Е0127-66-2	-Приготовление жидкого битума в котлах вместимостью 15000 л без введения добавок	0,1299228	472,75	427,75	61	56	28	0,29	-
				45	117,15	6	15	133	0,44	-
		т								
457	С11011-31 Изм. и доп.вып.7 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Битум нефтяной дорожный вязкий, марка БНД	0,1338205	37900	-	5072	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
458	Е0127-53-1	-Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 типа АБВ(5см)	216,5	24,52	15,35	5309	3324	3167	0,03	7
				5,94	5,06	1286	1095	133	0,02	4
		м2								
459	Е0127-54-1 к=2	-Нормы для корректировки табл. 27-53 при изменении толщины покрытий на 0,5 см, добавлять к плотным мелкозернистым смесям типа АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3	216,5	0,04	-	9	-	6	-	-
				0,02	-	4	-	133	-	-
		м2								
460	С143010-10 Изм. и доп. вып. 29	-Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые, типа Б, марки II СТ РК 1225-2013	26,1532	6817	-	178286	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
		БОРДЮРНЫЕ КАМНИ БУ 100.20.8-496шт по проекту,факт 423шт, разн. 73 шт								
461	Е0127-34-2 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002 т.ч. п-3.9 К=0,86	-Установка бортовых бетонных камней БР100.20.8	57	-423,71	-6,63	-24151	-378	-8372	-0,7	-40
				-108,68	-1,76	-6195	-100	133	-0,01	-
		м								
462	С143003-10 Изм. и доп. вып.	-Камни бетонные бортовые БР100.20.8	0,912	-14861	-	-13553	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	29	м3								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 52	Тенге			137677	1671			-34
			----			---	---			---
			Тенге			-5157	696			2
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			137677	-	-		-
		Материалы -	Тенге			-362	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	-4461	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			5072	-	-		-
		Местные материалы -	Тенге			136454	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			-5934	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		-3
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	-890	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			7905	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			139648	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		-35
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	-5351	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 52	Тенге			139648	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		-35
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	-5351	-		-

УЛИЦА №22 Локальная смета 2-1-22

РАЗДЕЛ 53. АСФАЛЬТОБЕТОННОЕ ПОКРЫТИЕ ПРОЕЗЖЕЙ ЧАСТИ ТИП1, Пл-1603м2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		БОРДЮРНЫЕ КАМНИ БУ 100.30.15-562шт								
463	E0127-34-2	-Установка бортовых бетонных	52	-470,42	-6,63	-24462	-345	-7638	-0,7	-36
	Изм. и доп. вып.	камней БУ 100.30.15		---	---	---	---	---	---	---
	2 СН РК 8.02-01-20 02, СН РК 8.02-03-20 02, СН РК 8.02-05-20 02, СН РК 8.02-06-20 02, СН РК 8.02-07-20 02, РДС РК 8.02-03-20 02	м		-108,68	-1,76	-5651	-91	133	-0,01	-
		С учетом выполненых работ 818-200=618м.п.								
464	C143003-10	-Камни бортовые из бетона	2,236	-14861	-	-33229	-	-	-	-
	Изм. и доп. вып.	класса В30 ГОСТ 6665-91		---	---	---	---	---	---	---
	29	м3		-	-	-	-	-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 53	Тенге			-57691	-345			-36
			----			---	---			---
			Тенге			-5651	-91			-
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			-57691	-	-		-
		Материалы -	Тенге			-972	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	-5743	-		-
		Местные материалы -	Тенге			-50723	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			-7638	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		-4
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	-1146	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			-3920	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			-69249	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		-40
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	-6888	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 53	Тенге			-69249	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		-40
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	-6888	-		-
		РАЗДЕЛ 54. УСТРОЙСТВО АРЫКОВ								
		С учетом выполн.работ								
465	E0107-53-11	-Установка мелких конструкций /подоконников, сливов, парапетов и др./ массой до 0,5 т(плита покрытия лотков П4-15б-переходы)	4	-345,11	-24,15	-1380	-97	-1012	-1,03	-4
				---	---	---	---	---	---	---
				-171,9	-8,83	-688	-35	140	-0,04	-
		шт								
466	C143018-23	-Плиты покрытий, перекрытий и	0,16	-13449	-	-2152	-	-	-	-
	Изм. и доп. вып.	днищ из тяжелого бетона		---	---	---	---	---	---	---
	29	класса В22,5: плоские прямоугольные(П4-15б)		-	-	-	-	-	-	-
		м3								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 54	Тенге			-3532	-97			-4
			----			---	---			---
			Тенге			-688	-35			-
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			-3532	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	-723	-		-
		Местные материалы -	Тенге			-2748	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			-1012	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		-1
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	-152	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			-273	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			-4817	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		-5
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	-875	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 54	Тенге			-4817	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		-5
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	-875	-		-
		РАЗДЕЛ 55. АСФАЛЬТОБЕТОННОЕ ПОКРЫТИЕ ТРОТУАРОВ ТИП 2, Пл-258м2 по преку, факт. 160,389м2, разн =97,611м2								
467	E0127-14-2	-Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы(т.10см)	4,0311	-775,02	-73,75	-3124	-297	-177	-0,14	-1
				---	---	---	---	---	---	---
				-21,38	-11,67	-86	-47	133	-0,04	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
468	Е0127-26-1	-Устройство однослойных оснований толщиной 12 см из щебня М800 фракции 5-40 мм(т.10см) м3	40,311	-308,39	-34,29	-12431	-1382	-794	-0,04	-2
				-6,01	-8,79	-242	-355	133	-0,03	-1
469	Е0127-26-3 к=2	-Устройство оснований толщиной 12 см из щебня М800 фракции 5-40 мм, на каждый 1 см изменения толщины слоя к гр.1,2 м2	40,311	-46,88	-2,73	-1890	-110	-54	-	-
				-0,2	-0,8	-8	-32	133	-	-
470	Е0127-72-1	-Розлив вяжущих материалов(битум БНД) м2	0,0962334	339,59	339,59	33	33	18	0,58	-
				-	140,94	-	14	133	0,58	-
471	Е0127-66-2	-Приготовление жидкого битума в котлах вместимостью 15000 л без введения добавок т	0,0962334	472,75	427,75	45	41	21	0,29	-
				45	117,15	4	11	133	0,44	-
472	С11011-31 Изм. и доп.вып.7 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Битум нефтяной дорожный вязкий, марка БНД т	0,0991204	37900	-	3757	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
473	Е0127-53-1	-Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 типа АБВ(5см) м2	160,4	24,52	15,35	3933	2462	2347	0,03	5
				5,94	5,06	953	812	133	0,02	3
474	Е0127-54-1 к=2	-Нормы для корректировки табл. 27-53 при изменении толщины покрытий на 0,5 см, добавлять к плотным мелкозернистым смесям типа АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 м2	160,4	0,04	-	6	-	4	-	-
				0,02	-	3	-	133	-	-
475	С143010-10 Изм. и доп. вып. 29	-Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые, типа Б, марки II СТ РК 1225-2013 т	19,37632	6817	-	132088	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		БОРДЮРНЫЕ КАМНИ БУ 100.20.8-430шт по проекту ,факт. 330шт, разн.=100шт								
476	Е0127-34-2 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002 т.ч. п-3.9 К=0,86	-Установка бортовых бетонных камней БР100.20.8 м	330	423,71	6,63	139823	2188	48471	0,7	230
				108,68	1,76	35864	580	133	0,01	2
477	С143003-10 Изм. и доп. вып. 29	-Камни бетонные бортовые БР100.20.8 м3	5,28	14861	-	78466	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 55		Тенге		340707	2935			234
				Тенге		36488	982			3
		Стоимость общестроительных работ -		Тенге		340707	-	-		-
		Материалы -		Тенге		6692	-	-		-
		Всего заработная плата -		Тенге		-	37471	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -		Тенге		3757	-	-		-
		Местные материалы -		Тенге		290835	-	-		-
		Накладные расходы -		Тенге		49836	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -		чел.-ч		-	-	-		25
		Сметная заработная плата в Н.Р. -		Тенге		-	7475	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге		23433	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -		Тенге		413975	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -		чел.-ч		-	-	-		262
		Сметная заработная плата -		Тенге		-	44946	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 55		Тенге		413975	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -		чел.-ч		-	-	-		262
		Сметная заработная плата -		Тенге		-	44946	-		-
		РАЗДЕЛ 56. СЪЕЗДЫ К ЧАСТНОМУ СЕКТОРУ-5шт								
		ПОКРЫТИЯ ИЗ ЩПС СЪЕЗДОВ К ЧАСТНОМУ СЕКТОРУ								
478	Е0127-14-1	-Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка(т.10см) м3	11	1055,56	68,13	11611	749	499	0,14	2
				21,38	12,76	235	140	133	0,04	-
479	Е0127-63-11 к=1,5	-Укрепление съездов смесью из щебнь-60%, песок-34%, глина-6%толщиной 10 см(15см)	110	37,79	30,56	4157	3361	2235	0,05	5
				7,19	8,09	790	890	133	0,03	3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м2								
480	С143008-11	-Щебень из плотных горных	12,276	1228	-	15075	-	-	-	-
	Изм. и доп. вып. 29	пород для строительных работ М300, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004		-	-	-	-	-	-	-
		м3								
481	С143008-92	-Песок природный ГОСТ 8736-2014	6,9564	878	-	6108	-	-	-	-
	Изм. и доп. вып. 29			-	-	-	-	-	-	-
		м3								
482	С143008-111	-Глина	1,2276	422	-	518	-	-	-	-
	Изм. и доп. вып. 25	м3		-	-	-	-	-	-	-
483	Е0127-70-1	-Приготовление смеси:щебень, песок, глина в установке	20,46	149,14	140,84	3051	2881	1147	0,05	1
		м3		8,3	33,85	170	693	133	0,13	3
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 56	Тенге			40520	6992			8
			Тенге			1195	1723			6
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			40520	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	2919	-		-
		Местные материалы -	Тенге			32333	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			3882	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		2
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	582	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			2664	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			47066	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		16
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	3501	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 56	Тенге			47066	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		16
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	3501	-		-

УЛИЦА №23 Локальная смета 2-1-23

РАЗДЕЛ 57. АСФАЛЬТОБЕТОННОЕ ПОКРЫТИЕ ПРОЕЗЖЕЙ ЧАСТИ ТИП1, Пл-4890м2

БОРДЮРНЫЕ КАМНИ БУ 100.30.15-562шт

484	Е0127-34-2	-Установка бортовых бетонных	25	-470,42	-6,63	-11761	-166	-3672	-0,7	-17
	Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-20 02, СН РК 8.02-03-20 02, СН РК 8.02-05-20 02, СН РК 8.02-06-20 02, СН РК 8.02-07-20 02, РДС РК 8.02-03-20 02	камней БУ 100.30.15		-108,68	-1,76	-2717	-44	133	-0,01	-
		м								
		С учетом выполненых работ 818-200=618м.п.								
485	С143003-10	-Камни бортовые из бетона	1,075	-14861	-	-15976	-	-	-	-
	Изм. и доп. вып. 29	класса В30 ГОСТ 6665-91		-	-	-	-	-	-	-
		м3								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 57	Тенге			-27736	-166			-17
			Тенге			-2717	-44			-
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			-27736	-	-		-
		Материалы -	Тенге			-468	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	-2761	-		-
		Местные материалы -	Тенге			-24386	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			-3672	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		-2
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	-551	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			-1884	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			-33293	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		-19
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	-3312	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 57	Тенге			-33293	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		-19
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	-3312	-		-

РАЗДЕЛ 58. УСТРОЙСТВО АРЫКОВ-на 1 лоток(L-6м)-285 м.п.(Л 2-8 - 47,5шт)

486	Е0108-3-1	-Устройство песчаного основания под лотки	3,152	1181	97,07	3723	306	552	0,78	2
				112,5	36	355	113	118	0,18	1
		м3								
487	Е0107-31-6	-Установка в сооружениях прямоугольных лотков сечением более 0,2 м2	4,229	2155,49	863,65	9116	3652	6026	4,26	18
				726,75	291,08	3073	1231	140	1,23	5
		м3								
488	С143018-140	-Лотки каналов из тяжелого бетона класса В22,5 объемом до 0.5	4,229	21600	-	91346	-	-	-	-
	Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-20 02, СН РК 8.02-04С-2 004			-	-	-	-	-	-	-
		м3								
489	Е0108-4-7	-Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя, лотков	86	245,44	3,82	21108	329	3936	0,21	18
				37,35	1,44	3212	124	118	0,01	1
		м2								
490	Е0106-13-1	-Монолитные заделки(В20)	0,31	7693,81	86,6	2385	27	170	3,06	1
		м3		490,5	32,72	152	10	105	0,16	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
491	С143001-54	-Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент	0,31	127	-	39	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м3								
492	С143001-58	-Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по морозостойкости до 200: за 150 циклов	0,31	781	-	242	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м3								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 58		Тенге		127959	4314			40
				Тенге		6792	1478			6
		Стоимость общестроительных работ -		Тенге		127959	-	-		-
		Материалы -		Тенге		20037	-	-		-
		Всего заработная плата -		Тенге		-	8271	-		-
		Местные материалы -		Тенге		96816	-	-		-
		Накладные расходы -		Тенге		10685	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -		чел.-ч		-	-	-		5
		Сметная заработная плата в Н.Р. -		Тенге		-	1603	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге		8319	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -		Тенге		146963	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -		чел.-ч		-	-	-		51
		Сметная заработная плата -		Тенге		-	9873	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 58		Тенге		146963	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -		чел.-ч		-	-	-		51
		Сметная заработная плата -		Тенге		-	9873	-		-
		РАЗДЕЛ 59. АСФАЛЬТОБЕТОННОЕ ПОКРЫТИЕ ТРОТУАРОВ ТИП 2, Пл-294м2 по проекту, факт.167,398, разница =126,602								
493	Е0127-14-2	-Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы(т.10см)	5,6602	-775,02	-73,75	-4387	-417	-249	-0,14	-1
				-21,38	-11,67	-121	-66	133	-0,04	-
		м3								
494	Е0127-26-1	-Устройство однослойных оснований толщиной 12 см из щебня М800 фракции 5-40 мм(т.10см)	56,602	-308,39	-34,29	-17455	-1941	-1115	-0,04	-2
				-6,01	-8,79	-340	-498	133	-0,03	-2
		м2								
495	Е0127-26-3 к=2	-Устройство оснований толщиной 12 см из щебня М800 фракции 5-40 мм, на каждый 1 см изменения толщины слоя к гр.1,2	56,602	-46,88	-2,73	-2654	-155	-75	-	-
				-0,2	-0,8	-11	-45	133	-	-
		м2								
496	Е0127-72-1	-Розлив вяжущих материалов(битум БНД)	0,1004388	339,59	339,59	34	34	19	0,58	-
				-	140,94	-	14	133	0,58	-
		т								
497	Е0127-66-2	-Приготовление жидкого битума в котлах вместимостью 15000 л без введения добавок	0,1004388	472,75	427,75	47	43	22	0,29	-
				45	117,15	5	12	133	0,44	-
		т								
498	С11011-31 Изм. и доп.вып.7 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Битум нефтяной дорожный вязкий, марка БНД	0,103452	37900	-	3921	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
499	Е0127-53-1	-Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 типа АБВ(5см)	167,398	24,52	15,35	4105	2570	2449	0,03	6
				5,94	5,06	994	847	133	0,02	3
		м2								
500	Е0127-54-1 к=2	-Нормы для корректировки табл. 27-53 при изменении толщины покрытий на 0,5 см, добавлять к плотным мелкозернистым смесям типа АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3	167,398	0,04	-	7	-	4	-	-
				0,02	-	3	-	133	-	-
		м2								
501	С143010-10 Изм. и доп. вып. 29	-Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые, типа Б, марки II СТ РК 1225-2013	20,2216784	6817	-	137851	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
		БОРДЮРНЫЕ КАМНИ БУ 100.20.8-490шт -347=143шт								
502	Е0127-34-2 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002 т.ч. п-3.9	-Установка бортовых бетонных камней БР100.20.8	89	-423,71	-6,63	-37710	-590	-13072	-0,7	-62
				-108,68	-1,76	-9673	-156	133	-0,01	-1
		м								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	К=0,86									
503	С143003-10	-Камни бетонные бортовые	1,424	-14861	-	-21162	-	-	-	-
	Изм. и доп. вып. 29	БР100.20.8 м3		-	-	-	-	-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 59	Тенге			62598	-456			-60
			Тенге			-9143	107			-
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			62598	-	-		-
		Материалы -	Тенге			-1120	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	-9035	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			3921	-	-		-
		Местные материалы -	Тенге			69396	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			-12017	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		-6
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	-1803	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			3035	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			53615	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		-65
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	-10838	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 59	Тенге			53615	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		-65
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	-10838	-		-

Локальная смета 2-1-24

РАЗДЕЛ 60. ДОРОЖНЫЕ ЗНАКИ-542шт(в т.ч.-226-двусторонние знаки)

504	Е0127-84-1	-При установка дополнительных щитков добавлять к нормам табл. 27-83	5	157,67	-	788	-	792	0,69	3
				119,03	-	595	-	133	-	-
505	С12021-117	-Стойки под дорожные знаки шт	0,000256	93846	-	24	-	-	-	-
	Изм. и доп. вып. 25	т		-	-	-	-	-	-	-
506	С11041-103	-Хомуты двухушковые в комплекте с пластиной кг	9,609	-90	-	-865	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
507	С11011-59	-Болты строительные с гайками и шайбами т	0,01027	-149300	-	-1533	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
508	С11011-8494	-Знаки дорожные односторонние квадратные 2.1, 2.2, 2.7, 5.5, 5.6, 5.15-5.16.2, 5.18-5.19.3, 7.13, 5.17.1-5.17.4, 5.20.3, 5.29.1, В 600 мм, со световозвращающей пленкой типа 1 СТ РК 1125-2002 шт.	2	-1564	-	-3128	-	-	-	-
	Изм. и доп. вып. 25			-	-	-	-	-	-	-
509	С11011-8507	-Знаки дорожные односторонние прямоугольные 5.12-5.14, 5.38, 5.39, 4.9.1-4.9.3, 6.1-6.13, 6.14, 6.15, 6.16, 6.17, 6.18, размерами 1050 мм х 700 мм, со световозвращающей пленкой типа 1 СТ РК 1125-2002 шт.	14	2670	-	37380	-	-	-	-
	Изм. и доп. вып. 26			-	-	-	-	-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 60	Тенге			32666	-			3
			Тенге			595	-			-
		Стоимость монтажных работ -	Тенге			-865	-	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			-865	-	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			-52	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость монтажных работ -	Тенге			-917	-	-		-
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			33507	-	-		-
		Материалы -	Тенге			193	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	595	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			32719	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			792	-	-		-
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	119	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			2058	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			36357	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		4
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	714	-		-
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			24	-	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			24	-	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			1	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			25	-	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 60	Тенге			35465	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		4
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	714	-		-

РАЗДЕЛ 61. ОСТАНОВКИ-7шт

510	У1-36-1	-Знак-указатель автобусных остановок, строительные работы знак	7	4781,41	26,71	33470	187	2294	1,8	13
				303,6	8,46	2125	59	105	0,04	-
511	У1-36-2	-Знак-указатель автобусных остановок, монтаж металлоконструкций знак	7	18331,11	630,7	128318	4415	8053	6,2	43
				1072,61	205,7	7508	1440	90	0,76	5
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 61	Тенге			161788	4602			56
			Тенге			9633	1499			6
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			33470	-	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Материалы -	Тенге			31158	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	2184	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			2294	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		1
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	344	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			2146	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			37909	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		14
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	2528	-		-
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			128318	-	-		-
		Материалы -	Тенге			116395	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	8948	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			8053	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		4
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	1208	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			8182	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			144553	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		53
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	10156	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 61	Тенге			182463	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		67
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	12685	-		-

РАЗДЕЛ 62. Рекультивация участка ,устройство арыков- зем работы,УСТРОЙСТВО ДОРОЖНОГО ПОЛОТНА -ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ №19, Локальная смета 2-1-25

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 62	Тенге			-	-			-

			Тенге			-	-			-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 62	Тенге			-	-	-		-

РАЗДЕЛ 63. ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ ПОД УСТРОЙСТВО ДОРОЖНОГО ПОЛОТНА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ВЫЕМКА НЕПРИГОДНОГО ГРУНТА								
512	E0101-24-2	Разработка грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 10 м(выемка грунта под дор. корыто)	337,75	-9,24	-9,24	-3122	-3122	-983	-	-
				-	-3	-	-1014	97	-0,01	-4
			м3							
513	E0101-24-10 к=4	Разработка грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов добавлять на каждые последующие 10 м(40м)	337,75	-31,64	-31,64	-10687	-10687	-3366	-	-
				-	-10,27	-	-3470	97	-0,04	-13
			м3							
514	C01031-A7-1-	Погрузка разрыхленного грунта при автомобильных перевозках	1247,85	-30	-	-37436	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
			т							
515	C010333-A5-- 1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 5 км, класс груза 1	5460,6	-45	-	-245727	-	-	-	-
				-9	-	-49145	-	-	-	-
			т							
516	C010333-A1-- 1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 1 км, класс груза 1	6740,4	-19,7	-	-132786	-	-	-	-
				-3,94	-	-26557	-	-	-	-
			т							
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 63	Тенге			-429758	-13809			-
			----							
			Тенге			-75703	-4483			-17
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			-429758	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	-80186	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			-37436	-	-		-
		Транспортные расходы -	Тенге			-378513	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			-4349	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		-2
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	-652	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			-26046	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			-460153	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		-19
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	-80838	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 63	Тенге			-460153	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		-19
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	-80838	-		-

РАЗДЕЛ 64. ДОСЫПКА ГРУНТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
517	E0101-17-14-	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3	2403	-39,76	-37,82	-95536	-90872	-29994	-0,01	-31
				-1,87	-11	-4494	-26428	97	-0,04	-90
			м3							
518	C010334-A24-	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами из карьеров, расстояние перевозки свыше 9,5 до 10 км(25км)	9612	-67,4	-	-647849	-	-	-	-
				-13,48	-	-129570	-	-	-	-
			т							
519	C010334-A24-	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами из карьеров, расстояние перевозки свыше 9,5 до 10 км	4800	-67,4	-	-323520	-	-	-	-
				-13,48	-	-64704	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		т								
520	E0101-35-2	-Устройство дорожных насыпей бульдозерами с перемещение грунтов 2 группы до 20 м	2403	-12,61	-12,61	-30308	-30308	-10200	-	-
				-	-4,38	-	-10515	97	-0,01	-34
		м3								
521	E0101-130-1	-Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу, 25 т, на первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см	5400	-14,01	-14,01	-75630	-75630	-25116	-	-
				-	-4,8	-	-25893	97	-0,02	-85
		м3								
522	E0101-130-3	-Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу, 25 т, на первый проход по одному следу при толщине слоя 40 см	3000	-9,48	-9,48	-28430	-28430	-9430	-	-
				-	-3,24	-	-9722	97	-0,01	-32
		м3								
523	E0101-130-7 к=4	-Добавлять за каждый последующий проход по одному следу прицепными катками на пневмоколесном ходу, массой 25 т, при толщине слоя 25 см	2403	-5,57	-5,57	-13390	-13390	-3909	-	-
				-	-1,68	-	-4030	97	-0,01	-13
		м3								
524	E0101-135-1	-Полив водой уплотняемого грунта	4598,83	-14,12	-12	-64924	-55174	-19472	-0,01	-56
				-1,62	-2,75	-7450	-12624	97	-0,01	-56
		м3								
		ВКЛЮЧАЕМЫЕ ОБЪЕМЫ РАБОТ								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 64	Тенге			-1279586	-293804			-87
			Тенге			-206217	-89211			-310
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			-1279586	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	-295429	-		-
		Местные материалы -	Тенге			-2469	-	-		-
		Транспортные расходы -	Тенге			-971369	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			-98120	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		-49
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	-14718	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			-82662	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			-1460369	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		-447
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	-310147	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 64	Тенге			-1460369	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		-447
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	-310147	-		-

Сопоставительная Ведомость(Включаемые работы)
РАЗДЕЛ 65. УЛИЦА №2 ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 2-1-1

		УСТРОЙСТВО АРЫКОВ								
525	E0108-3-1	-Устройство песчаного основания под лотки	20,0550316	1181	97,07	23685	1947	3514	0,78	16
				112,5	36	2256	722	118	0,18	4
		м3								
526	E0107-31-6	-Установка в сооружениях прямоугольных лотков сечением более 0,2 м2	26,91	2155,49	863,65	58004	23241	38346	4,26	115
				726,75	291,08	19557	7833	140	1,23	33
		м3								
527	C143018-140 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Лотки каналов из тяжелого бетона класса В22,5 объемом до 0.5	26,91	21600	-	581256	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м3								
528	E0108-4-7	-Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя, лотков	548,114211	245,44	3,82	134529	2094	25088	0,21	116
				37,35	1,44	20472	789	118	0,01	4
		м2								
529	E0106-13-1	-Монолитные заделки(В20)	1,93812	7693,81	86,6	14912	168	1065	3,06	6
		м3		490,5	32,72	951	63	105	0,16	-
530	C143001-54	-Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент	1,93812	127	-	246	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м3								
531	C143001-58	-Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по морозостойкости до 200: за 150 циклов	1,93812	781	-	1514	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м3								
		УЗЕЛ 1-5шт								
532	E0106-1-1	-Устройство бетонных водоотливов из бетона (В15)	1	6389,77	66,01	6390	66	232	1,35	1
				195,75	24,93	196	25	105	0,12	-
		м3								
533	C143001-54	-Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент	1	127	-	127	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м3								
534	C143001-58	-Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по морозостойкости до 200: за 150 циклов	1	781	-	781	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м3								
535	E0127-34-2 Изм. и доп. вып. 2 СН РК	-Установка бортовых бетонных камней БР100.20.8	10	423,71	6,63	4237	66	1469	0,7	7
				108,68	1,76	1087	18	133	0,01	-
		м								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	8.02-01-20 02, СН РК 8.02-03-20 02, СН РК 8.02-05-20 02, СН РК 8.02-06-20 02, СН РК 8.02-07-20 02, РДС РК 8.02-03-20 02 т.ч. п-3.9 К=0,86									
536	С143003-10 Изм. и доп. вып. 29	-Камни бетонные бортовые БР100.20.8 м3	0,32	14861 - -	- - -	4756 - -	- - -	- - -	- - -	- - -
		СЪЕЗДЫ К ЧАСТНОМУ СЕКТОРУ- 205,48м2 ПОКРЫТИЯ ИЗ ЩПС СЪЕЗДОВ К ЧАСТНОМУ СЕКТОРУ								
537	Е0127-14-1	-Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка(т.10см) м3	20,548	1055,56 21,38	68,13 12,76	21690 439	1400 262	933 133	0,14 0,04	3 1
538	Е0127-63-11 к=1,5	-Укрепление съездов смесью из щебнь-60%, песок-34%, глина-6%толщиной 10 см(15см) м2	205,48	37,79 7,19	30,56 8,09	7766 1476	6279 1663	4176 133	0,05 0,03	10 6
539	С143008-11 Изм. и доп. вып. 29	-Щебень из плотных горных пород для строительных работ М300, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004 м3	22,931568	1228 -	- -	28160 -	- -	- -	- -	- -
540	С143008-92 Изм. и доп. вып. 29	-Песок природный ГОСТ 8736-2014 м3	12,9945552	878 -	- -	11409 -	- -	- -	- -	- -
541	С143008-111 Изм. и доп. вып. 25	-Глина м3	2,2931568	422 -	- -	968 -	- -	- -	- -	- -
542	Е0127-70-1	-Приготовление смеси:щебень, песок, глина в установке м3	37,517874	149,14 8,3	140,84 33,85	5595 311	5284 1270	2103 133	0,05 0,13	2 5
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 65	Тенге --- Тенге			906024 --- 46745	40544 --- 12646			275 --- 53
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			906024	-	-		-
		Материалы -	Тенге			127969	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	59391	-		-
		Местные материалы -	Тенге			690765	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			76926	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		38
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	11539	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			58977	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			1041926	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		367
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	70930	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 65	Тенге			1041926	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		367
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	70930	-		-
		РАЗДЕЛ 66. УЛИЦА №3 ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 2-1-2								
		УСТРОЙСТВО АРЫКОВ								
543	Е0108-3-1	-Устройство песчаного основания под лотки м3	20,1295579	1181 112,5	97,07 36	23773 2265	1954 725	3527 118	0,78 0,18	16 4
544	Е0107-31-6	-Установка в сооружениях прямоугольных лотков сечением более 0,2 м2 м3	27,01	2155,49 726,75	863,65 291,08	58220 19630	23327 7862	38488 140	4,26 1,23	115 33
545	С143018-140 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-20 02, СН РК 8.02-04С-2 004	-Лотки каналов из тяжелого бетона класса В22,5 объемом до 0.5 м3	27,01	21600 -	- -	583416 -	- -	- -	- -	- -
546	Е0108-4-7	-Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя, лотков м2	550,151053	245,44 37,35	3,82 1,44	135029 20548	2102 792	25182 118	0,21 0,01	117 4
547	Е0106-13-1	-Монолитные заделки(В20) м3	1,94532	7693,81 490,5	86,6 32,72	14967 954	168 64	1069 105	3,06 0,16	6 -
548	С143001-54	-Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент м3	1,94532	127 -	- -	247 -	- -	- -	- -	- -
549	С143001-58	-Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по морозостойкости до 200: за 150 циклов м3	1,94532	781 -	- -	1519 -	- -	- -	- -	- -
		УЗЕЛ 1-14шт								
550	Е0106-1-1	-Устройство бетонных водоотливов из бетона (В15)	1,4	6389,77 195,75	66,01 24,93	8946 274	92 35	324 105	1,35 0,12	2 -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			м3							
551	С143001-54	-Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент	1,4	127	-	178	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
			м3							
552	С143001-58	-Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по морозостойкости до 200: за 150 циклов	1,4	781	-	1093	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
			м3							
553	Е0127-34-2	-Установка бортовых бетонных камней БР100.20.8	28	423,71	6,63	11864	186	4113	0,7	20
	Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-20 02, СН РК 8.02-03-20 02, СН РК 8.02-05-20 02, СН РК 8.02-06-20 02, СН РК 8.02-07-20 02, РДС РК 8.02-03-20 02 т.ч. п-3.9 К=0,86			108,68	1,76	3043	49	133	0,01	-
			м							
554	С143003-10	-Камни бетонные бортовые БР100.20.8	0,896	14861	-	13315	-	-	-	-
	Изм. и доп. вып. 29			-	-	-	-	-	-	-
			м3							
		СЪЕЗДЫ К ЧАСТНОМУ СЕКТОРУ-145,52м2								
		ПОКРЫТИЯ ИЗ ЩПС СЪЕЗДОВ К ЧАСТНОМУ СЕКТОРУ								
555	Е0127-14-1	-Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка(т.10см)	14,552	1055,56	68,13	15361	991	661	0,14	2
				21,38	12,76	311	186	133	0,04	1
			м3							
556	Е0127-63-11 к=1,5	-Укрепление съездов смесью из щебнь-60%, песок-34%, глина-6%толщиной 10 см(15см)	145,52	37,79	30,56	5500	4446	2957	0,05	7
				7,19	8,09	1046	1178	133	0,03	4
			м2							
557	С143008-11	-Щебень из плотных горных пород для строительных работ М300, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004	16,240032	1228	-	19943	-	-	-	-
	Изм. и доп. вып. 29			-	-	-	-	-	-	-
			м3							
558	С143008-92	-Песок природный ГОСТ 8736-2014	9,2026848	878	-	8080	-	-	-	-
	Изм. и доп. вып. 29			-	-	-	-	-	-	-
			м3							
559	С143008-111	-Глина	1,6240032	422	-	685	-	-	-	-
	Изм. и доп. вып. 25		м3	-	-	-	-	-	-	-
560	Е0127-70-1	-Приготовление смеси:щебень, песок, глина в установке	27,1221922	149,14	140,84	4045	3820	1520	0,05	1
				8,3	33,85	225	918	133	0,13	4
			м3							

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 66	Тенге	906180	37087		285
	Тенге	48295	11808		50
Стоимость общестроительных работ -	Тенге	906180	-	-	-
Материалы -	Тенге	128833	-	-	-
Всего заработная плата -	Тенге	-	60104	-	-
Местные материалы -	Тенге	691965	-	-	-
Накладные расходы -	Тенге	77841	-	-	-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч	-	-	-	39
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге	-	11676	-	-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	59041	-	-	-
ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге	1043063	-	-	-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-	374
Сметная заработная плата -	Тенге	-	71780	-	-
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 66	Тенге	1043063	-	-	-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-	374
Сметная заработная плата -	Тенге	-	71780	-	-

РАЗДЕЛ 67. УЛИЦА №4 ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 2-1-3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		УСТРОЙСТВО АРЫКОВ								
561	Е0108-3-1	-Устройство песчаного основания под лотки	20,1295579	1181	97,07	23773	1954	3527	0,78	16
				112,5	36	2265	725	118	0,18	4
			м3							
562	Е0107-31-6	-Установка в сооружениях прямоугольных лотков сечением более 0,2 м2	27,01	2155,49	863,65	58220	23327	38488	4,26	115
				726,75	291,08	19630	7862	140	1,23	33
			м3							
563	С143018-140	-Лотки каналов из тяжелого бетона класса В22,5 объемом до 0.5	27,01	21600	-	583416	-	-	-	-
	Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-20 02, СН РК 8.02-04С-2 004			-	-	-	-	-	-	-
			м3							
564	Е0108-4-7	-Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя, лотков	550,151053	245,44	3,82	135029	2102	25182	0,21	117
				37,35	1,44	20548	792	118	0,01	4
			м2							
565	Е0106-13-1	-Монолитные заделки(В20)	2,18155	7693,81	86,6	16784	189	1199	3,06	7

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м3		490,5	32,72	1070	71	105	0,16	-
566	С143001-54	-Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент	2,18155	127	-	277	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м3								
567	С143001-58	-Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по морозостойкости до 200: за 150 циклов	2,18155	781	-	1704	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м3								
		УЗЕЛ 1-13шт								
568	Е0106-1-1	-Устройство бетонных водоотливов из бетона (В15)	1,3	6389,77	66,01	8307	86	301	1,35	2
				195,75	24,93	254	32	105	0,12	-
		м3								
569	С143001-54	-Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент	1,3	127	-	165	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м3								
570	С143001-58	-Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по морозостойкости до 200: за 150 циклов	1,3	781	-	1015	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м3								
571	Е0127-34-2	-Установка бортовых бетонных камней БР100.20.8	26	423,71	6,63	11016	172	3819	0,7	18
	Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-20 02, СН РК 8.02-03-20 02, СН РК 8.02-05-20 02, СН РК 8.02-06-20 02, СН РК 8.02-07-20 02, РДС РК 8.02-03-20 02 т.ч. п-3.9 К=0,86			108,68	1,76	2826	46	133	0,01	-
		м								
572	С143003-10	-Камни бетонные бортовые БР100.20.8	0,832	14861	-	12364	-	-	-	-
	Изм. и доп. вып. 29			-	-	-	-	-	-	-
		м3								
		СЪЕЗДЫ К ЧАСТНОМУ СЕКТОРУ-171,03м2								
		ПОКРЫТИЯ ИЗ ЩПС СЪЕЗДОВ К ЧАСТНОМУ СЕКТОРУ								
573	Е0127-14-1	-Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка(т.10см)	17,103	1055,56	68,13	18053	1165	777	0,14	2
				21,38	12,76	366	218	133	0,04	1
		м3								
574	Е0127-63-11 к=1,5	-Укрепление съездов смесью из щебнь-60%, песок-34%, глина-6%толщиной 10 см(15см)	171,03	37,79	30,56	6464	5226	3476	0,05	8
				7,19	8,09	1229	1384	133	0,03	5
		м2								
575	С143008-11	-Щебень из плотных горных пород для строительных работ М300, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004	19,086948	1228	-	23439	-	-	-	-
	Изм. и доп. вып. 29			-	-	-	-	-	-	-
		м3								
576	С143008-92	-Песок природный ГОСТ 8736-2014	10,8159372	878	-	9496	-	-	-	-
	Изм. и доп. вып. 29			-	-	-	-	-	-	-
		м3								
577	С143008-111	-Глина	1,9086948	422	-	805	-	-	-	-
	Изм. и доп. вып. 25			-	-	-	-	-	-	-
		м3								
578	Е0127-70-1	-Приготовление смеси:щебень, песок, глина в установке	31,2277691	149,14	140,84	4657	4398	1751	0,05	2
				8,3	33,85	259	1057	133	0,13	4
		м3								

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 67	Тенге	914986	38619			286
	Тенге	48446	12188			51
Стоимость общестроительных работ -	Тенге	914986	-	-		-
Материалы -	Тенге	128950	-	-		-
Всего заработная плата -	Тенге	-	60634	-		-
Местные материалы -	Тенге	698970	-	-		-
Накладные расходы -	Тенге	78519	-	-		-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч	-	-	-		39
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге	-	11778	-		-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	59610	-	-		-
ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге	1053115	-	-		-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-		377
Сметная заработная плата -	Тенге	-	72412	-		-
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 67	Тенге	1053115	-	-		-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-		377
Сметная заработная плата -	Тенге	-	72412	-		-

РАЗДЕЛ 68. УЛИЦА №5 ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 2-1-4

		УСТРОЙСТВО АРЫКОВ								
579	Е0108-3-1	-Устройство песчаного основания под лотки	33,1642105	1181	97,07	39167	3219	5811	0,78	26
				112,5	36	3731	1194	118	0,18	6
		м3								
580	Е0107-31-6	-Установка в сооружениях прямоугольных лотков сечением более 0,2 м2	44,5	2155,49	863,65	95919	38432	63411	4,26	190
				726,75	291,08	32340	12953	140	1,23	55

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м3								
581	С143018-140	-Лотки каналов из тяжелого	44,5	21600	-	961200	-	-	-	-
	Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-20 02, СН РК 8.02-04С-2 004	бетона класса В22,5 объемом до 0.5		-	-	-	-	-	-	-
		м3								
582	Е0108-4-7	-Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя, лотков	906,394737	245,44	3,82	222466	3462	41488	0,21	192
				37,35	1,44	33854	1305	118	0,01	6
		м2								
583	Е0106-13-1	-Монолитные заделки(В20)	3,204986	7693,81	86,6	24659	278	1761	3,06	10
		м3		490,5	32,72	1572	105	105	0,16	1
584	С143001-54	-Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент	3,204986	127	-	407	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м3								
585	С143001-58	-Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по морозостойкости до 200: за 150 циклов	3,204986	781	-	2503	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м3								
		УЗЕЛ 1-25шт								
586	Е0106-1-1	-Устройство бетонных водоотливов из бетона (В15)	2,5	6389,77	66,01	15974	165	579	1,35	3
				195,75	24,93	489	62	105	0,12	-
		м3								
587	С143001-54	-Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент	2,5	127	-	318	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м3								
588	С143001-58	-Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по морозостойкости до 200: за 150 циклов	2,5	781	-	1953	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м3								
589	Е0127-34-2	-Установка бортовых бетонных камней БР100.20.8	50	423,71	6,63	21185	332	7344	0,7	35
	Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-20 02, СН РК 8.02-03-20 02, СН РК 8.02-05-20 02, СН РК 8.02-06-20 02, СН РК 8.02-07-20 02, РДС РК 8.02-03-20 02 т.ч. п-3.9 К=0,86			108,68	1,76	5434	88	133	0,01	-
		м								
590	С143003-10	-Камни бетонные бортовые БР100.20.8	1,6	14861	-	23778	-	-	-	-
	Изм. и доп. вып. 29			-	-	-	-	-	-	-
		м3								
		СЪЕЗДЫ К ЧАСТНОМУ СЕКТОРУ-271,54м2								
		ПОКРЫТИЯ ИЗ ЩПС СЪЕЗДОВ К ЧАСТНОМУ СЕКТОРУ								
591	Е0127-14-1	-Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка(т.10см)	27,154	1055,56	68,13	28663	1850	1233	0,14	4
				21,38	12,76	581	347	133	0,04	1
		м3								
592	Е0127-63-11 к=1,5	-Укрепление съездов смесью из щебнь-60%, песок-34%, глина-6%толщиной 10 см(15см)	271,54	37,79	30,56	10262	8297	5518	0,05	13
				7,19	8,09	1951	2198	133	0,03	8
		м2								
593	С143008-11	-Щебень из плотных горных пород для строительных работ М300, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004	30,303864	1228	-	37213	-	-	-	-
	Изм. и доп. вып. 29			-	-	-	-	-	-	-
		м3								
594	С143008-92	-Песок природный ГОСТ 8736-2014	17,1721896	878	-	15077	-	-	-	-
	Изм. и доп. вып. 29			-	-	-	-	-	-	-
		м3								
595	С143008-111	-Глина	3,0303864	422	-	1279	-	-	-	-
	Изм. и доп. вып. 25	м3		-	-	-	-	-	-	-
596	Е0127-70-1	-Приготовление смеси:щебень, песок, глина в установке	49,5795382	149,14	140,84	7394	6983	2779	0,05	3
				8,3	33,85	412	1678	133	0,13	6
		м3								

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 68	Тенге	1509416	63018			475
	Тенге	80364	19930			84
Стоимость общестроительных работ -	Тенге	1509416	-	-		-
Материалы -	Тенге	212354	-	-		-
Всего заработная плата -	Тенге	-	100294	-		-
Местные материалы -	Тенге	1153680	-	-		-
Накладные расходы -	Тенге	129925	-	-		-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч	-	-	-		65
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге	-	19489	-		-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	98360	-	-		-
ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге	1737701	-	-		-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-		624
Сметная заработная плата -	Тенге	-	119782	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 68		Тенге		1737701	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -		чел.-ч		-	-	-		624
		Сметная заработная плата -		Тенге		-	119782	-		-
		РАЗДЕЛ 69. УЛИЦА №6 ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 2-1-5								
		УСТРОЙСТВО АРЫКОВ								
597	Е0108-3-1	-Устройство песчаного основания под лотки	31,3979368	1181	97,07	37081	3048	5502	0,78	24
				112,5	36	3532	1130	118	0,18	6
		м3								
598	Е0107-31-6	-Установка в сооружениях прямоугольных лотков сечением более 0,2 м2	42,13	2155,49	863,65	90811	36386	60034	4,26	179
				726,75	291,08	30618	12263	140	1,23	52
		м3								
599	С143018-140 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Лотки каналов из тяжелого бетона класса В22,5 объемом до 0.5	42,13	21600	-	910008	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м3								
600	Е0108-4-7	-Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя, лотков	858,121579	245,44	3,82	210617	3278	39278	0,21	182
				37,35	1,44	32051	1236	118	0,01	6
		м2								
601	Е0106-13-1	-Монолитные заделки(В20)	3,03429	7693,81	86,6	23345	263	1667	3,06	9
				490,5	32,72	1488	99	105	0,16	-
		м3								
602	С143001-54	-Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент	3,03429	127	-	385	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м3								
603	С143001-58	-Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по морозостойкости до 200: за 150 циклов	3,03429	781	-	2370	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м3								
		УЗЕЛ 1-20шт								
604	Е0106-1-1	-Устройство бетонных водоотливов из бетона (В15)	2	6389,77	66,01	12780	132	463	1,35	3
				195,75	24,93	392	50	105	0,12	-
		м3								
605	С143001-54	-Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент	2	127	-	254	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м3								
606	С143001-58	-Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по морозостойкости до 200: за 150 циклов	2	781	-	1562	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м3								
607	Е0127-34-2 Изм. и доп. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002 т.ч. п-3.9 К=0,86	-Установка бортовых бетонных камней БР100.20.8	40	423,71	6,63	16948	265	5875	0,7	28
				108,68	1,76	4347	70	133	0,01	-
		м								
608	С143003-10 Изм. и доп. вып. 29	-Камни бетонные бортовые БР100.20.8	1,28	14861	-	19022	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м3								
		СЪЕЗДЫ К ЧАСТНОМУ СЕКТОРУ-513,76м2								
		ПОКРЫТИЯ ИЗ ЩПС СЪЕЗДОВ К ЧАСТНОМУ СЕКТОРУ								
609	Е0127-14-1	-Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка(т.10см)	42,1716	1055,56	68,13	44515	2873	1915	0,14	6
				21,38	12,76	902	538	133	0,04	2
		м3								
610	Е0127-63-11 к=1,5	-Укрепление съездов смесью из щебнь-60%, песок-34%, глина-6%толщиной 10 см(15см)	421,716	37,79	30,56	15938	12886	8570	0,05	20
				7,19	8,09	3030	3414	133	0,03	13
		м2								
611	С143008-11 Изм. и доп. вып. 29	-Щебень из плотных горных пород для строительных работ М300, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004	47,0635056	1228	-	57794	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м3								
612	С143008-92 Изм. и доп. вып. 29	-Песок природный ГОСТ 8736-2014	26,6693198	878	-	23416	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м3								
613	С143008-111 Изм. и доп. вып. 25	-Глина	4,7063506	422	-	1986	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м3								
614	Е0127-70-1	-Приготовление смеси:щебень, песок, глина в установке	76,9996484	149,14	140,84	11483	10844	4317	0,05	4
				8,3	33,85	639	2606	133	0,13	10
		м3								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 69	Тенге			1480315	69975			456
			----			---	---			---
			Тенге			76999	21407			89
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			1480315	-	-		-
		Материалы -	Тенге			200859	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	98406	-		-
		Местные материалы -	Тенге			1132482	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			127621	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		64
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	19143	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			96476	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			1704412	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		609
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	117549	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 69	Тенге			1704412	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		609
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	117549	-		-
		РАЗДЕЛ 70. УЛИЦА №7 ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 2-1-6								
		УСТРОЙСТВО АРЫКОВ								
		УЗЕЛ 1-11шт								
615	E0106-1-1	-Устройство бетонных водоотливов из бетона (В15)	1,1	6389,77	66,01	7029	73	255	1,35	1
				---	---	---	---	---	---	---
				195,75	24,93	215	27	105	0,12	-
		м3								
616	C143001-54	-Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент	1,1	127	-	140	-	-	-	-
				---	---	---	---	---	---	---
				-	-	-	-	-	-	-
		м3								
617	C143001-58	-Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по морозостойкости до 200: за 150 циклов	1,1	781	-	859	-	-	-	-
				---	---	---	---	---	---	---
				-	-	-	-	-	-	-
		м3								
618	E0127-34-2	-Установка бортовых бетонных камней БР100.20.8	22	423,71	6,63	9322	146	3231	0,7	15
	Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-20 02, СН РК 8.02-03-20 02, СН РК 8.02-05-20 02, СН РК 8.02-06-20 02, СН РК 8.02-07-20 02, РДС РК 8.02-03-20 02 т.ч. п-3.9 К=0,86			---	---	---	---	---	---	---
				108,68	1,76	2391	39	133	0,01	-
		м								
619	C143003-10	-Камни бетонные бортовые БР100.20.8	0,704	14861	-	10462	-	-	-	-
	Изм. и доп. вып. 29			---	---	---	---	---	---	---
				-	-	-	-	-	-	-
		м3								
		СЪЕЗДЫ К ЧАСТНОМУ СЕКТОРУ-381,94м2								
		ПОКРЫТИЯ ИЗ ЩПС СЪЕЗДОВ К ЧАСТНОМУ СЕКТОРУ								
620	E0127-14-1	-Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка(т.10см)	35,194	1055,56	68,13	37149	2398	1598	0,14	5
				---	---	---	---	---	---	---
				21,38	12,76	752	449	133	0,04	2
		м3								
621	E0127-63-11 к=1,5	-Укрепление съездов смесью из щебнь-60%, песок-34%, глина-6%толщиной 10 см(15см)	351,94	37,79	30,56	13301	10754	7152	0,05	17
				---	---	---	---	---	---	---
				7,19	8,09	2529	2849	133	0,03	11
		м2								
622	C143008-11	-Щебень из плотных горных пород для строительных работ М300, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004	39,276504	1228	-	48232	-	-	-	-
	Изм. и доп. вып. 29			---	---	---	---	---	---	---
				-	-	-	-	-	-	-
		м3								
623	C143008-92	-Песок природный ГОСТ 8736-2014	22,2566856	878	-	19541	-	-	-	-
	Изм. и доп. вып. 29			---	---	---	---	---	---	---
				-	-	-	-	-	-	-
		м3								
624	C143008-111	-Глина	3,9276504	422	-	1657	-	-	-	-
	Изм. и доп. вып. 25	м3		---	---	---	---	---	---	---
				-	-	-	-	-	-	-
625	E0127-70-1	-Приготовление смеси:щебень, песок, глина в установке	64,2594928	149,14	140,84	9583	9050	3602	0,05	3
				---	---	---	---	---	---	---
				8,3	33,85	533	2175	133	0,13	8
		м3								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 70	Тенге			157275	22420			42
			----			---	---			---
			Тенге			6421	5539			21
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			157275	-	-		-
		Материалы -	Тенге			555	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	11960	-		-
		Местные материалы -	Тенге			127880	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			15839	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		8
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	2376	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			10387	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			183501	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		71
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	14336	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 70	Тенге			183501	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		71
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	14336	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 71. УЛИЦА №8 ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 2-1-7								
		УСТРОЙСТВО АРЫКОВ								
626	Е0108-3-1	-Устройство песчаного основания под лотки	6,4465263	1181	97,07	7613	626	1130	0,78	5
				112,5	36	725	232	118	0,18	1
		м3								
627	Е0107-31-6	-Установка в сооружениях прямоугольных лотков сечением более 0,2 м2	8,65	2155,49	863,65	18645	7471	12326	4,26	37
				726,75	291,08	6286	2518	140	1,23	11
		м3								
628	С143018-140 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-20 02, СН РК 8.02-04С-2 004	-Лотки каналов из тяжелого бетона класса В22,5 объемом до 0.5	8,65	21600	-	186840	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м3								
629	Е0108-4-7	-Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя, лотков	176,186842	245,44	3,82	43243	673	8064	0,21	37
				37,35	1,44	6581	254	118	0,01	1
		м2								
630	Е0106-13-1	-Монолитные заделки(В20)	0,623	7693,81	86,6	4793	54	342	3,06	2
				490,5	32,72	306	20	105	0,16	-
		м3								
631	С143001-54	-Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент	0,623	127	-	79	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м3								
632	С143001-58	-Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по морозостойкости до 200: за 150 циклов	0,623	781	-	487	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м3								
		УЗЕЛ 1-11шт								
633	Е0106-1-1	-Устройство бетонных водоотливов из бетона (В15)	1,1	6389,77	66,01	7029	73	255	1,35	1
				195,75	24,93	215	27	105	0,12	-
		м3								
634	С143001-54	-Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент	1,1	127	-	140	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м3								
635	С143001-58	-Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по морозостойкости до 200: за 150 циклов	1,1	781	-	859	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м3								
636	Е0127-34-2 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-20 02, СН РК 8.02-03-20 02, СН РК 8.02-05-20 02, СН РК 8.02-06-20 02, СН РК 8.02-07-20 02, РДС РК 8.02-03-20 02 т.ч. п-3.9 К=0,86	-Установка бортовых бетонных камней БР100.20.8	22	423,71	6,63	9322	146	3231	0,7	15
				108,68	1,76	2391	39	133	0,01	-
		м								
637	С143003-10 Изм. и доп. вып. 29	-Камни бетонные бортовые БР100.20.8	0,704	14861	-	10462	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м3								
		СЪЕЗДЫ К ЧАСТНОМУ СЕКТОРУ-400,78м2								
		ПОКРЫТИЯ ИЗ ЩПС СЪЕЗДОВ К ЧАСТНОМУ СЕКТОРУ								
638	Е0127-14-1	-Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка(т.10см)	40,078	1055,56	68,13	42305	2731	1820	0,14	6
				21,38	12,76	857	511	133	0,04	2
		м3								
639	Е0127-63-11 к=1,5	-Укрепление съездов смесью из щебнь-60%, песок-34%, глина-6%толщиной 10 см(15см)	400,78	37,79	30,56	15147	12246	8145	0,05	19
				7,19	8,09	2880	3244	133	0,03	12
		м2								
640	С143008-11 Изм. и доп. вып. 29	-Щебень из плотных горных пород для строительных работ М300, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004	44,727048	1228	-	54925	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м3								
641	С143008-92 Изм. и доп. вып. 29	-Песок природный ГОСТ 8736-2014	25,3453272	878	-	22253	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м3								
642	С143008-111 Изм. и доп. вып. 25	-Глина	4,4727048	422	-	1887	-	-	-	-
		м3		-	-	-	-	-	-	-
643	Е0127-70-1	-Приготовление смеси:щебень, песок, глина в установке	73,1770175	149,14	140,84	10913	10306	4102	0,05	4
				8,3	33,85	607	2477	133	0,13	9
		м3								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 71	Тенге			436942	34325			127
			Тенге			20848	9323			37

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			436942	-	-		-
		Материалы -	Тенге			41588	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	30171	-		-
		Местные материалы -	Тенге			340182	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			39415	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		20
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	5912	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			28581	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			504939	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		183
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	36083	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 71	Тенге			504939	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		183
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	36083	-		-
		РАЗДЕЛ 72. УЛИЦА №9 ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 2-1-8								
		УСТРОЙСТВО АРЫКОВ								
		УЗЕЛ 1-9шт								
644	Е0106-1-1	-Устройство бетонных	0,9	6389,77	66,01	5751	59	209	1,35	1
		водоотливов из бетона (В15)		195,75	24,93	176	22	105	0,12	-
		м3								
645	С143001-54	-Надбавка к сметной стоимости	0,9	127	-	114	-	-	-	-
		бетона за сульфатостойкий								
		цемент		-	-	-	-	-	-	-
		м3								
646	С143001-58	-Надбавка к сметной стоимости	0,9	781	-	703	-	-	-	-
		при изменении марки бетона по								
		морозостойкости до 200: за		-	-	-	-	-	-	-
		150 циклов								
		м3								
647	Е0127-34-2	-Установка бортовых бетонных	18	423,71	6,63	7627	119	2644	0,7	13
	Изм. и	камней БР100.20.8								
	доп. вып.			108,68	1,76	1956	32	133	0,01	-
	2 СН РК	м								
	8.02-01-20									
	02, СН РК									
	8.02-03-20									
	02, СН РК									
	8.02-05-20									
	02, СН РК									
	8.02-06-20									
	02, СН РК									
	8.02-07-20									
	02, РДС									
	РК									
	8.02-03-20									
	02 т.ч.									
	п-3.9									
	К=0,86									
648	С143003-10	-Камни бетонные бортовые	0,576	14861	-	8560	-	-	-	-
	Изм. и	БР100.20.8								
	доп. вып.			-	-	-	-	-	-	-
	29	м3								
		СЪЕЗДЫ К ЧАСТНОМУ СЕКТОРУ-246,86м2								
		ПОКРЫТИЯ ИЗ ЩПС СЪЕЗДОВ К ЧАСТНОМУ СЕКТОРУ								
649	Е0127-14-1	-Устройство подстилающих и	24,686	1055,56	68,13	26058	1682	1121	0,14	4
		выравнивающих слоев оснований								
		из песка(т.10см)		21,38	12,76	528	315	133	0,04	1
		м3								
650	Е0127-63-11	-Укрепление съездов смесью из	246,86	37,79	30,56	9330	7543	5017	0,05	12
	к=1,5	щебнь-60%, песок-34%,								
		глина-6%толщиной 10 см(15см)		7,19	8,09	1774	1998	133	0,03	8
		м2								
651	С143008-11	-Щебень из плотных горных	27,549576	1228	-	33831	-	-	-	-
	Изм. и	пород для строительных работ								
	доп. вып.	М300, фракция 20-40 мм СТ РК		-	-	-	-	-	-	-
	29	1284-2004								
		м3								
652	С143008-92	-Песок природный ГОСТ	15,6114264	878	-	13707	-	-	-	-
	Изм. и	8736-2014								
	доп. вып.			-	-	-	-	-	-	-
	29	м3								
653	С143008-111	-Глина	2,7549576	422	-	1163	-	-	-	-
	Изм. и									
	доп. вып.	м3		-	-	-	-	-	-	-
	25									
654	Е0127-70-1	-Приготовление смеси:щебень,	45,0733034	149,14	140,84	6722	6348	2527	0,05	2
		песок, глина в установке								
				8,3	33,85	374	1526	133	0,13	6
		м3								
		РУЛИЦА №10 ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 2-1-9								
		УСТРОЙСТВО АРЫКОВ								
		УЗЕЛ 1-27шт								
655	Е0106-1-1	-Устройство бетонных	2,7	6389,77	66,01	17252	178	626	1,35	4
		водоотливов из бетона (В15)								
				195,75	24,93	529	67	105	0,12	-
		м3								
656	С143001-54	-Надбавка к сметной стоимости	2,7	127	-	343	-	-	-	-
		бетона за сульфатостойкий								
		цемент		-	-	-	-	-	-	-
		м3								
657	С143001-58	-Надбавка к сметной стоимости	2,7	781	-	2109	-	-	-	-
		при изменении марки бетона по								
		морозостойкости до 200: за		-	-	-	-	-	-	-
		150 циклов								
		м3								
658	Е0127-34-2	-Установка бортовых бетонных	54	423,71	6,63	22880	358	7932	0,7	38
	Изм. и	камней БР100.20.8								
	доп. вып.			108,68	1,76	5869	95	133	0,01	-
	2 СН РК	м								
	8.02-01-20									
	02, СН РК									
	8.02-03-20									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	02, СН РК 8.02-05-20 02, СН РК 8.02-06-20 02, СН РК 8.02-07-20 02, РДС РК 8.02-03-20 02 т.ч. п-3.9 К=0,86									
659	С143003-10 Изм. и доп. вып. 29	-Камни бетонные бортовые БР100.20.8 м3	1,728	14861	-	25680	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		СЪЕЗДЫ К ЧАСТНОМУ СЕКТОРУ-243,96м2 ПОКРЫТИЯ ИЗ ЩПС СЪЕЗДОВ К ЧАСТНОМУ СЕКТОРУ								
660	Е0127-14-1	-Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка(т.10см) м3	24,396	1055,56	68,13	25751	1662	1108	0,14	4
				21,38	12,76	522	311	133	0,04	1
661	Е0127-63-11 к=1,5	-Укрепление съездов смесью из щебнь-60%, песок-34%, глина-6%толщиной 10 см(15см) м2	243,96	37,79	30,56	9220	7454	4958	0,05	12
				7,19	8,09	1753	1975	133	0,03	7
662	С143008-11 Изм. и доп. вып. 29	-Щебень из плотных горных пород для строительных работ М300, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004 м3	27,225936	1228	-	33433	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
663	С143008-92 Изм. и доп. вып. 29	-Песок природный ГОСТ 8736-2014 м3	15,4280304	878	-	13546	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
664	С143008-111 Изм. и доп. вып. 25	-Глина м3	2,7225936	422	-	1149	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
665	Е0127-70-1	-Приготовление смеси:щебень, песок, глина в установке м3	44,5438025	149,14	140,84	6643	6273	2497	0,05	2
				8,3	33,85	370	1508	133	0,13	6

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 72	Тенге	271571	31678				90
	Тенге	13849	7849				30
Стоимость общестроительных работ -	Тенге	271571	-	-			-
Материалы -	Тенге	1816	-	-			-
Всего заработная плата -	Тенге	-	21698	-			-
Местные материалы -	Тенге	224228	-	-			-
Накладные расходы -	Тенге	28636	-	-			-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч	-	-	-			14
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге	-	4295	-			-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	18012	-	-			-
ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге	318220	-	-			-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-			134
Сметная заработная плата -	Тенге	-	25994	-			-
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 72	Тенге	318220	-	-			-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-			134
Сметная заработная плата -	Тенге	-	25994	-			-

РАЗДЕЛ 73. УЛИЦА №11 ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 2-1-10

		УСТРОЙСТВО АРЫКОВ								
666	Е0108-3-1	-Устройство песчаного основания под лотки м3	1,8258947	1181	97,07	2156	177	320	0,78	1
				112,5	36	205	66	118	0,18	-
667	Е0107-31-6	-Установка в сооружениях прямоугольных лотков сечением более 0,2 м2 м3	2,45	2155,49	863,65	5281	2116	3491	4,26	10
				726,75	291,08	1781	713	140	1,23	3
668	С143018-140 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-20 02, СН РК 8.02-04С-2 004	-Лотки каналов из тяжелого бетона класса В22,5 объемом до 0.5 м3	2,45	21600	-	52920	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
669	Е0108-4-7	-Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя, лотков м2	49,9026316	245,44	3,82	12248	191	2284	0,21	11
				37,35	1,44	1864	72	118	0,01	-
670	Е0106-13-1	-Монолитные заделки(В20) м3	0,182	7693,81	86,6	1400	16	100	3,06	1
				490,5	32,72	89	6	105	0,16	-
671	С143001-54	-Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент м3	0,182	127	-	23	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
672	С143001-58	-Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по морозостойкости до 200: за 150 циклов м3	0,182	781	-	142	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		УЗЕЛ 1-58шт								
673	Е0106-1-1	-Устройство бетонных водоотливов из бетона (В15) м3	5,8	6389,77	66,01	37061	383	1344	1,35	8
				195,75	24,93	1135	145	105	0,12	1
674	С143001-54	-Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий	5,8	127	-	737	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		цемент		-	-	-	-	-	-	-
675	С143001-58	-Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по морозостойкости до 200: за 150 циклов м3	5,8	781	-	4530	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
676	Е0127-34-2	-Установка бортовых бетонных камней БР100.20.8 м3	116	423,71	6,63	49150	769	17038	0,7	81
	Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-20 02, СН РК 8.02-03-20 02, СН РК 8.02-05-20 02, СН РК 8.02-06-20 02, СН РК 8.02-07-20 02, РДС РК 8.02-03-20 02 т.ч. п-3.9 К=0,86			108,68	1,76	12607	204	133	0,01	1
677	С143003-10	-Камни бетонные бортовые БР100.20.8 м3	3,712	14861	-	55164	-	-	-	-
	Изм. и доп. вып. 29			-	-	-	-	-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 73		Тенге		220812	3652			112
				Тенге		17681	1205			5
		Стоимость общестроительных работ -		Тенге		220812	-	-		-
		Материалы -		Тенге		14552	-	-		-
		Всего заработная плата -		Тенге		-	18886	-		-
		Местные материалы -		Тенге		184928	-	-		-
		Накладные расходы -		Тенге		24577	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -		чел.-ч		-	-	-		12
		Сметная заработная плата в Н.Р. -		Тенге		-	3687	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге		14723	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -		Тенге		260113	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -		чел.-ч		-	-	-		129
		Сметная заработная плата -		Тенге		-	22573	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 73		Тенге		260113	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -		чел.-ч		-	-	-		129
		Сметная заработная плата -		Тенге		-	22573	-		-

РАЗДЕЛ 74. УЛИЦА №12 ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 2-1-11

УСТРОЙСТВО АРЫКОВ

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
678	Е0108-3-1	-Устройство песчаного основания под лотки м3	5,7757895	1181	97,07	6821	561	1012	0,78	5
				112,5	36	650	208	118	0,18	1
679	Е0107-31-6	-Установка в сооружениях прямоугольных лотков сечением более 0,2 м2 м3	7,75	2155,49	863,65	16705	6693	11043	4,26	33
				726,75	291,08	5632	2256	140	1,23	10
680	С143018-140	-Лотки каналов из тяжелого бетона класса В22,5 объемом до 0.5 м3	7,75	21600	-	167400	-	-	-	-
	Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-20 02, СН РК 8.02-04С-2 004			-	-	-	-	-	-	-
681	Е0108-4-7	-Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя, лотков м2	157,855263	245,44	3,82	38744	603	7225	0,21	33
				37,35	1,44	5896	227	118	0,01	1
682	Е0106-13-1	-Монолитные заделки(В20) м3	0,542	7693,81	86,6	4170	47	298	3,06	2
				490,5	32,72	266	18	105	0,16	-
683	С143001-54	-Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент м3	0,542	127	-	69	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
684	С143001-58	-Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по морозостойкости до 200: за 150 циклов м3	0,542	781	-	423	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		УЗЕЛ 1-4шт								
685	Е0106-1-1	-Устройство бетонных водоотливов из бетона (В15) м3	0,4	6389,77	66,01	2556	26	93	1,35	1
				195,75	24,93	78	10	105	0,12	-
686	С143001-54	-Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент м3	0,4	127	-	51	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
687	С143001-58	-Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по морозостойкости до 200: за 150 циклов м3	0,4	781	-	312	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
688	Е0127-34-2	-Установка бортовых бетонных камней БР100.20.8 м3	8	423,71	6,63	3390	53	1175	0,7	6
	Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-20			108,68	1,76	869	14	133	0,01	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	02, СН РК 8.02-03-20 02, СН РК 8.02-05-20 02, СН РК 8.02-06-20 02, СН РК 8.02-07-20 02, РДС РК 8.02-03-20 02 т.ч. п-3.9 К=0,86									
689	С143003-10 Изм. и доп. вып. 29	-Камни бетонные бортовые БР100.20.8 м3	0,256	14861	-	3804	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		СЪЕЗДЫ К ЧАСТНОМУ СЕКТОРУ-289,62м2 ПОКРЫТИЯ ИЗ ЩПС СЪЕЗДОВ К ЧАСТНОМУ СЕКТОРУ								
690	Е0127-14-1	-Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка(т.10см) м3	28,962	1055,56	68,13	30571	1973	1315	0,14	4
				21,38	12,76	619	370	133	0,04	1
691	Е0127-63-11 к=1,5	-Укрепление съездов смесью из щебнь-60%, песок-34%, глина-6%толщиной 10 см(15см) м2	289,62	37,79	30,56	10946	8850	5886	0,05	14
				7,19	8,09	2081	2344	133	0,03	9
692	С143008-11 Изм. и доп. вып. 29	-Щебень из плотных горных пород для строительных работ М300, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004 м3	32,321592	1228	-	39691	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
693	С143008-92 Изм. и доп. вып. 29	-Песок природный ГОСТ 8736-2014 м3	18,3155688	878	-	16081	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
694	С143008-111 Изм. и доп. вып. 25	-Глина м3	3,2321592	422	-	1364	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
695	Е0127-70-1	-Приготовление смеси:щебень, песок, глина в установке м3	52,8807021	149,14	140,84	7886	7447	2964	0,05	3
				8,3	33,85	439	1790	133	0,13	7

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 74	Тенге	350985	26254				99
	Тенге	16531	7237				29
Стоимость общестроительных работ -	Тенге	350985	-	-			-
Материалы -	Тенге	36954	-	-			-
Всего заработная плата -	Тенге	-	23767	-			-
Местные материалы -	Тенге	271247	-	-			-
Накладные расходы -	Тенге	31012	-	-			-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч	-	-	-			16
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге	-	4652	-			-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	22920	-	-			-
ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге	404916	-	-			-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-			144
Сметная заработная плата -	Тенге	-	28419	-			-
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 74	Тенге	404916	-	-			-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-			144
Сметная заработная плата -	Тенге	-	28419	-			-

РАЗДЕЛ 75. УЛИЦА №13 ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 2-1-12

		УСТРОЙСТВО АРЫКОВ								
696	Е0108-3-1	-Устройство песчаного основания под лотки м3	5,7757895	1181	97,07	6821	561	1012	0,78	5
				112,5	36	650	208	118	0,18	1
697	Е0107-31-6	-Установка в сооружениях прямоугольных лотков сечением более 0,2 м2 м3	7,75	2155,49	863,65	16705	6693	11043	4,26	33
				726,75	291,08	5632	2256	140	1,23	10
698	С143018-140 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-20 02, СН РК 8.02-04С-2 004	-Лотки каналов из тяжелого бетона класса В22,5 объемом до 0.5 м3	7,75	21600	-	167400	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
699	Е0108-4-7	-Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя, лотков м2	157,855263	245,44	3,82	38744	603	7225	0,21	33
				37,35	1,44	5896	227	118	0,01	1
700	Е0106-13-1	-Монолитные заделки(В20) м3	0,542	7693,81	86,6	4170	47	298	3,06	2
				490,5	32,72	266	18	105	0,16	-
701	С143001-54	-Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент м3	0,542	127	-	69	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
702	С143001-58	-Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по морозостойкости до 200: за 150 циклов м3	0,542	781	-	423	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		УЗЕЛ 1-18шт								
703	Е0106-1-1	-Устройство бетонных водоотливов из бетона (В15) м3	1,8	6389,77	66,01	11502	119	417	1,35	2
				195,75	24,93	352	45	105	0,12	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
704	С143001-54	-Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент	1,8	127	-	229	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м3								
705	С143001-58	-Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по морозостойкости до 200: за 150 циклов	1,8	781	-	1406	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м3								
706	Е0127-34-2	-Установка бортовых бетонных камней БР100.20.8	36	423,71	6,63	15253	239	5288	0,7	25
Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-20 02, СН РК 8.02-03-20 02, СН РК 8.02-05-20 02, СН РК 8.02-06-20 02, СН РК 8.02-07-20 02, РДС РК 8.02-03-20 02 т.ч. п-3.9 К=0,86				108,68	1,76	3912	63	133	0,01	-
		м								
707	С143003-10	-Камни бетонные бортовые БР100.20.8	1,152	14861	-	17120	-	-	-	-
Изм. и доп. вып. 29				-	-	-	-	-	-	-
		м3								
		СЪЕЗДЫ К ЧАСТНОМУ СЕКТОРУ-205,84м2								
		ПОКРЫТИЯ ИЗ ЩПС СЪЕЗДОВ К ЧАСТНОМУ СЕКТОРУ								
708	Е0127-14-1	-Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка(т.10см)	20,584	1055,56	68,13	21728	1402	935	0,14	3
				21,38	12,76	440	263	133	0,04	1
		м3								
709	Е0127-63-11 к=1,5	-Укрепление съездов смесью из щебнь-60%, песок-34%, глина-6%толщиной 10 см(15см)	205,84	37,79	30,56	7779	6290	4183	0,05	10
				7,19	8,09	1479	1666	133	0,03	6
		м2								
710	С143008-11	-Щебень из плотных горных пород для строительных работ М300, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004	22,971744	1228	-	28209	-	-	-	-
Изм. и доп. вып. 29				-	-	-	-	-	-	-
		м3								
711	С143008-92	-Песок природный ГОСТ 8736-2014	13,0173216	878	-	11429	-	-	-	-
Изм. и доп. вып. 29				-	-	-	-	-	-	-
		м3								
712	С143008-111	-Глина	2,2971744	422	-	969	-	-	-	-
Изм. и доп. вып. 25				-	-	-	-	-	-	-
		м3								
713	Е0127-70-1	-Приготовление смеси:щебень, песок, глина в установке	37,5836052	149,14	140,84	5605	5293	2107	0,05	2
				8,3	33,85	312	1272	133	0,13	5
		м3								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 75		Тенге		355562	21247			115
				Тенге		18940	6018			24
		Стоимость общестроительных работ -		Тенге		355562	-	-		-
		Материалы -		Тенге		37660	-	-		-
		Всего заработная плата -		Тенге		-	24958	-		-
		Местные материалы -		Тенге		277716	-	-		-
		Накладные расходы -		Тенге		32508	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -		чел.-ч		-	-	-		16
		Сметная заработная плата в Н.Р. -		Тенге		-	4876	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге		23284	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -		Тенге		411354	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -		чел.-ч		-	-	-		155
		Сметная заработная плата -		Тенге		-	29834	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 75		Тенге		411354	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -		чел.-ч		-	-	-		155
		Сметная заработная плата -		Тенге		-	29834	-		-
		РАЗДЕЛ 76. УЛИЦА №14 ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 2-1-13								
		УСТРОЙСТВО АРЫКОВ								
714	Е0108-3-1	-Устройство песчаного основания под лотки	36,0260211	1181	97,07	42547	3497	6313	0,78	28
				112,5	36	4053	1297	118	0,18	6
		м3								
715	Е0107-31-6	-Установка в сооружениях прямоугольных лотков сечением более 0,2 м2	48,34	2155,49	863,65	104196	41749	68883	4,26	206
				726,75	291,08	35131	14071	140	1,23	60
		м3								
716	С143018-140 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-20 02, СН РК 8.02-04С-2 004	-Лотки каналов из тяжелого бетона класса В22,5 объемом до 0.5	48,34	21600	-	1044144	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м3								
717	Е0108-4-7	-Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя, лотков	984,609474	245,44	3,82	241663	3761	45068	0,21	209
				37,35	1,44	36775	1418	118	0,01	7
		м2								
718	Е0106-13-1	-Монолитные заделки(В20)	0,542	7693,81	86,6	4170	47	298	3,06	2
		м3		490,5	32,72	266	18	105	0,16	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
719	С143001-54	-Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент	0,542	127	-	69	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м3								
720	С143001-58	-Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по морозостойкости до 200: за 150 циклов	0,542	781	-	423	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м3								
		УЗЕЛ 1-24,5шт								
721	Е0106-1-1	-Устройство бетонных водоотливов из бетона (В15)	2,45	6389,77	66,01	15655	162	568	1,35	3
				195,75	24,93	480	61	105	0,12	-
		м3								
722	С143001-54	-Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент	2,45	127	-	311	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м3								
723	С143001-58	-Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по морозостойкости до 200: за 150 циклов	2,45	781	-	1913	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м3								
724	Е0127-34-2 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002 т.ч. п-3.9 К=0,86	-Установка бортовых бетонных камней БР100.20.8	49	423,71	6,63	20762	325	7197	0,7	34
				108,68	1,76	5325	86	133	0,01	-
		м								
725	С143003-10 Изм. и доп. вып. 29	-Камни бетонные бортовые БР100.20.8	1,568	14861	-	23302	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м3								
		СЪЕЗДЫ К ЧАСТНОМУ СЕКТОРУ-250.68м2								
		ВОДОПРОПУСКНЫЕ ТРУБЫ Д 315мм								
726	Е0122-11-8 Изм. и доп.вып.15	-Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 300 мм	0,005	112791,01	60473,38	564	302	439	306	2
				51300	16165,35	257	81	130	63,72	-
		км								
727	С130804-839 Изм. и доп. вып. 26	-Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 33 - 315х9,7 питьевая ГОСТ 18599-2001	5,05	2360	-	11918	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м								
728	Е0106-11-10	-Армирование около трубного пространства	0,0675	5239,08	327,33	354	22	143	11,6	1
				1890	123,75	128	8	105	0,6	-
		1т								
729	С12041-90 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 6 мм	0,0675	41200	-	2781	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
730	Е0106-1-1	-Бетонирование околотрубного пространства(В7,5)	1,6	5560,51	66,01	8897	106	371	1,35	2
				195,75	24,93	313	40	105	0,12	-
		м3								
731	С143001-54	-Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент	1,6	127	-	203	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м3								
732	С143001-58	-Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по морозостойкости до 200: за 150 циклов	1,6	781	-	1250	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м3								
		ПОКРЫТИЯ ИЗ ЩПС СЪЕЗДОВ К ЧАСТНОМУ СЕКТОРУ								
733	Е0127-14-1	-Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка(т.10см)	25,068	1055,56	68,13	26461	1708	1138	0,14	4
				21,38	12,76	536	320	133	0,04	1
		м3								
734	Е0127-63-11 к=1,5	-Укрепление съездов смесью из щебнь-60%, песок-34%, глина-6%толщиной 10 см(15см)	250,68	37,79	30,56	9474	7660	5094	0,05	12
				7,19	8,09	1801	2029	133	0,03	8
		м2								
735	С143008-11 Изм. и доп. вып. 29	-Щебень из плотных горных пород для строительных работ М300, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004	27,975888	1228	-	34354	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м3								
736	С143008-92 Изм. и доп. вып. 29	-Песок природный ГОСТ 8736-2014	15,8530032	878	-	13919	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м3								
737	С143008-111 Изм. и доп. вып.	-Глина	2,7975888	422	-	1181	-	-	-	-
		м3		-	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
738	25 E0127-70-1	-Приготовление смеси:щебень, песок, глина в установке м3	45,7707838	149,14 8,3	140,84 33,85	6826 380	6446 1549	2566 133	0,05 0,13	2 6
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 76	Тенге Тенге			1617336 85444	65785 20978			504 89
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			1605418	-	-		-
		Материалы -	Тенге			228865	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	106422	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			2781	-	-		-
		Местные материалы -	Тенге			1222543	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			138076	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		69
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	20711	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			104610	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			1848104	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		662
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	127134	-		-
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге			11918	-	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			11918	-	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			715	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость сантехнических работ -	Тенге			12633	-	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 76	Тенге			1860737	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		662
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	127134	-		-

РАЗДЕЛ 77. УЛИЦА №15 ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 2-1-14

УСТРОЙСТВО АРЫКОВ

УЗЕЛ 1-23шт

739	E0106-1-1	-Устройство бетонных водоотливов из бетона (В15) м3	2,3	6389,77 195,75	66,01 24,93	14696 450	152 57	533 105	1,35 0,12	3 -
740	С143001-54	-Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент м3	2,3	127 -	- -	292 -	- -	- -	- -	- -
741	С143001-58	-Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по морозостойкости до 200: за 150 циклов м3	2,3	781 -	- -	1796 -	- -	- -	- -	- -
742	E0127-34-2 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002 т.ч. п-3.9 К=0,86	-Установка бортовых бетонных камней БР100.20.8 м	46	423,71 108,68	6,63 1,76	19490 4999	305 81	6757 133	0,7 0,01	32 -
743	С143003-10 Изм. и доп. вып. 29	-Камни бетонные бортовые БР100.20.8 м3	1,472	14861 -	- -	21875 -	- -	- -	- -	- -

СЪЕЗДЫ К ЧАСТНОМУ СЕКТОРУ-386,44м2

ВОДОПРОПУСКНЫЕ ТРУБЫ Д 315мм

744	E0122-11-8 Изм. и доп.вып.15	-Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 300 мм км	0,005	112791,01 51300	60473,38 16165,35	564 257	302 81	439 130	306 63,72	2 -
745	С130804-839 Изм. и доп. вып. 26	-Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 33 - 315х9,7 питьевая ГОСТ 18599-2001 м	5,05	2360 -	- -	11918 -	- -	- -	- -	- -
746	E0106-11-10	-Армирование около трубного пространства 1т	0,0675	5239,08 1890	327,33 123,75	354 128	22 8	143 105	11,6 0,6	1 -
747	С12041-90 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 6 мм т	0,0675	41200 -	- -	2781 -	- -	- -	- -	- -
748	E0106-1-1	-Бетонирование околотрубного пространства(В7,5) м3	1,6	5560,51 195,75	66,01 24,93	8897 313	106 40	371 105	1,35 0,12	2 -
749	С143001-54	-Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент м3	1,6	127 -	- -	203 -	- -	- -	- -	- -
750	С143001-58	-Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по морозостойкости до 200: за 150 циклов	1,6	781 -	- -	1250 -	- -	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м3								
		ПОКРЫТИЯ ИЗ ЩПС СЪЕЗДОВ К ЧАСТНОМУ СЕКТОРУ								
751	Е0127-14-1	-Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка(т.10см)	38,644	1055,56	68,13	40791	2633	1755	0,14	6
				21,38	12,76	826	493	133	0,04	2
		м3								
752	Е0127-63-11 к=1,5	-Укрепление съездов смесью из щебнь-60%, песок-34%, глина-6%толщиной 10 см(15см)	386,44	37,79	30,56	14605	11808	7853	0,05	18
				7,19	8,09	2777	3128	133	0,03	12
		м3								
753	С143008-11 Изм. и доп. вып. 29	-Щебень из плотных горных пород для строительных работ М300, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004	43,126704	1228	-	52960	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м3								
754	С143008-92 Изм. и доп. вып. 29	-Песок природный ГОСТ 8736-2014	24,4384656	878	-	21457	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м3								
755	С143008-111 Изм. и доп. вып. 25	-Глина	4,3126704	422	-	1820	-	-	-	-
		м3		-	-	-	-	-	-	-
756	Е0127-70-1	-Приготовление смеси:щебень, песок, глина в установке	70,5587271	149,14	140,84	10523	9937	3955	0,05	4
				8,3	33,85	586	2388	133	0,13	9
		м3								

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 77	Тенге	226272	25265			67
	Тенге	10335	6277			24
Стоимость общестроительных работ -	Тенге	214354	-	-		-
Материалы -	Тенге	1574	-	-		-
Всего заработная плата -	Тенге	-	16612	-		-
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге	2781	-	-		-
Местные материалы -	Тенге	174400	-	-		-
Накладные расходы -	Тенге	21805	-	-		-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч	-	-	-		11
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге	-	3271	-		-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	14170	-	-		-
ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге	250329	-	-		-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-		102
Сметная заработная плата -	Тенге	-	19883	-		-
Стоимость сантехнических работ -	Тенге	11918	-	-		-
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге	11918	-	-		-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	715	-	-		-
ВСЕГО,Стоимость сантехнических работ -	Тенге	12633	-	-		-
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 77	Тенге	262962	-	-		-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-		102
Сметная заработная плата -	Тенге	-	19883	-		-

РАЗДЕЛ 78. УЛИЦА №16 ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 2-1-15

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		УСТРОЙСТВО АРЫКОВ								
757	Е0108-3-1	-Устройство песчаного основания под лотки	6,5583158	1181	97,07	7745	637	1149	0,78	5
				112,5	36	738	236	118	0,18	1
		м3								
758	Е0107-31-6	-Установка в сооружениях прямоугольных лотков сечением более 0,2 м2	8,8	2155,49	863,65	18968	7600	12540	4,26	37
				726,75	291,08	6395	2562	140	1,23	11
		м3								
759	С143018-140 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Лотки каналов из тяжелого бетона класса В22,5 объемом до 0.5	8,8	21600	-	190080	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м3								
760	Е0108-4-7	-Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя, лотков	179,242105	245,44	3,82	43993	685	8204	0,21	38
				37,35	1,44	6695	258	118	0,01	1
		м2								
761	Е0106-13-1	-Монолитные заделки(В20)	0,634	7693,81	86,6	4878	55	348	3,06	2
				490,5	32,72	311	21	105	0,16	-
		м3								
762	С143001-54	-Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент	0,634	127	-	81	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м3								
763	С143001-58	-Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по морозостойкости до 200: за 150 циклов	0,634	781	-	495	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м3								
		УЗЕЛ 1-9шт								
764	Е0106-1-1	-Устройство бетонных водоотливов из бетона (В15)	0,9	6389,77	66,01	5751	59	209	1,35	1
				195,75	24,93	176	22	105	0,12	-
		м3								
765	С143001-54	-Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент	0,9	127	-	114	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м3								
766	С143001-58	-Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по морозостойкости до 200: за 150 циклов	0,9	781	-	703	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м3								
767	Е0127-34-2	-Установка бортовых бетонных	18	423,71	6,63	7627	119	2644	0,7	13

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-20 02, СН РК 8.02-03-20 02, СН РК 8.02-05-20 02, СН РК 8.02-06-20 02, СН РК 8.02-07-20 02, РДС РК 8.02-03-20 02 т.ч. п-3.9 К=0,86	камней БР100.20.8 м		108,68	1,76	1956	32	133	0,01	-
768	С143003-10 Изм. и доп. вып. 29	-Камни бетонные бортовые БР100.20.8 м3	0,576	14861	-	8560	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		СЪЕЗДЫ К ЧАСТНОМУ СЕКТОРУ-224,58м2								
		ВОДОПРОПУСКНЫЕ ТРУБЫ Д 315мм								
769	Е0122-11-8 Изм. и доп.вып.15	-Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 300 мм км	0,005	112791,01	60473,38	564	302	439	306	2
				51300	16165,35	257	81	130	63,72	-
770	С130804-839 Изм. и доп. вып. 26	-Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 33 - 315х9,7 питьевая ГОСТ 18599-2001 м	5,05	2360	-	11918	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
771	Е0106-11-10	-Армирование около трубного пространства 1т	0,0675	5239,08	327,33	354	22	143	11,6	1
				1890	123,75	128	8	105	0,6	-
772	С12041-90 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-20 02, СН РК 8.02-04С-2 004	-Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 6 мм т	0,0675	41200	-	2781	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
773	Е0106-1-1	-Бетонирование околотрубного пространства(В7,5) м3	1,6	5560,51	66,01	8897	106	371	1,35	2
				195,75	24,93	313	40	105	0,12	-
774	С143001-54	-Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент м3	1,6	127	-	203	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
775	С143001-58	-Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по морозостойкости до 200: за 150 циклов м3	1,6	781	-	1250	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		ПОКРЫТИЯ ИЗ ЩПС СЪЕЗДОВ К ЧАСТНОМУ СЕКТОРУ								
776	Е0127-14-1	-Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка(т.10см) м3	22,458	1055,56	68,13	23706	1530	1020	0,14	3
				21,38	12,76	480	287	133	0,04	1
777	Е0127-63-11 к=1,5	-Укрепление съездов смесью из щебнь-60%, песок-34%, глина-6%толщиной 10 см(15см) м2	224,58	37,79	30,56	8488	6862	4564	0,05	11
				7,19	8,09	1614	1818	133	0,03	7
778	С143008-11 Изм. и доп. вып. 29	-Щебень из плотных горных пород для строительных работ М300, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004 м3	25,063128	1228	-	30778	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
779	С143008-92 Изм. и доп. вып. 29	-Песок природный ГОСТ 8736-2014 м3	14,2024392	878	-	12470	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
780	С143008-111 Изм. и доп. вып. 25	-Глина м3	2,5063128	422	-	1058	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
781	Е0127-70-1	-Приготовление смеси:щебень, песок, глина в установке м3	41,0052762	149,14	140,84	6115	5775	2299	0,05	2
				8,3	33,85	340	1388	133	0,13	5

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 78	Тенге	397575	23753			117
	Тенге	19403	6752			27
Стоимость общестроительных работ -	Тенге	385657	-	-		-
Материалы -	Тенге	42612	-	-		-
Всего заработная плата -	Тенге	-	26155	-		-
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге	2781	-	-		-
Местные материалы -	Тенге	297109	-	-		-
Накладные расходы -	Тенге	33928	-	-		-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч	-	-	-		17
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге	-	5089	-		-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	25175	-	-		-
ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге	444760	-	-		-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-		161
Сметная заработная плата -	Тенге	-	31244	-		-
Стоимость сантехнических работ -	Тенге	11918	-	-		-
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге	11918	-	-		-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	715	-	-		-
ВСЕГО,Стоимость сантехнических работ -	Тенге	12633	-	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 78		Тенге		457393	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -		чел.-ч		-	-	-		161
		Сметная заработная плата -		Тенге		-	31244	-		-
		РАЗДЕЛ 79. УЛИЦА №17а ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 2-1-17								
		УСТРОЙСТВО АРЫКОВ								
782	Е0108-3-1	-Устройство песчаного основания под лотки	21,5232	1181	97,07	25419	2089	3772	0,78	17
				112,5	36	2421	775	118	0,18	4
		м3								
783	Е0107-31-6	-Установка в сооружениях прямоугольных лотков сечением более 0,2 м2	28,88	2155,49	863,65	62250	24942	41153	4,26	123
				726,75	291,08	20989	8406	140	1,23	36
		м3								
784	С143018-140 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Лотки каналов из тяжелого бетона класса В22,5 объемом до 0.5	28,88	21600	-	623808	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м3								
785	Е0108-4-7	-Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя, лотков	588,24	245,44	3,82	144378	2247	26925	0,21	125
				37,35	1,44	21971	847	118	0,01	4
		м2								
786	Е0106-13-1	-Монолитные заделки(В20)	2,08	7693,81	86,6	16003	180	1143	3,06	6
				490,5	32,72	1020	68	105	0,16	-
		м3								
787	С143001-54	-Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент	2,08	127	-	264	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м3								
788	С143001-58	-Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по морозостойкости до 200: за 150 циклов	2,08	781	-	1624	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м3								
		СЪЕЗДЫ К ЧАСТНОМУ СЕКТОРУ-158,34м2								
		ВОДОПРОПУСКНЫЕ ТРУБЫ Д 315мм								
789	Е0122-11-8 Изм. и доп.вып.15	-Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 300 мм	0,0065	112791,01	60473,38	733	393	570	306	2
				51300	16165,35	333	105	130	63,72	-
		км								
790	С130804-839 Изм. и доп. вып. 26	-Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 33 - 315х9,7 питьевая ГОСТ 18599-2001	6,565	2360	-	15493	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м								
791	Е0106-11-10	-Армирование около трубного пространства	0,08775	5239,08	327,33	460	29	186	11,6	1
				1890	123,75	166	11	105	0,6	-
		1т								
792	С12041-90 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 6 мм	0,08775	41200	-	3615	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
793	Е0106-1-1	-Бетонирование околотрубного пространства(В7,5)	2,08	5560,51	66,01	11566	137	482	1,35	3
				195,75	24,93	407	52	105	0,12	-
		м3								
794	С143001-54	-Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент	2,08	127	-	264	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м3								
795	С143001-58	-Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по морозостойкости до 200: за 150 циклов	2,08	781	-	1624	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м3								
		ПОКРЫТИЯ ИЗ ЩПС СЪЕЗДОВ К ЧАСТНОМУ СЕКТОРУ								
796	Е0127-14-1	-Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка(т.10см)	15,834	1055,56	68,13	16714	1079	719	0,14	2
				21,38	12,76	339	202	133	0,04	1
		м3								
797	Е0127-63-11 к=1,5	-Укрепление съездов смесью из щебнь-60%, песок-34%, глина-6%толщиной 10 см(15см)	158,34	37,79	30,56	5984	4838	3218	0,05	8
				7,19	8,09	1138	1282	133	0,03	5
		м2								
798	С143008-11 Изм. и доп. вып. 29	-Щебень из плотных горных пород для строительных работ М300, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004	17,670744	1228	-	21700	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м3								
799	С143008-92 Изм. и доп. вып. 29	-Песок природный ГОСТ 8736-2014	10,0134216	878	-	8792	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м3								
800	С143008-111 Изм. и доп. вып. 25	-Глина	1,7670744	422	-	746	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м3								
801	Е0127-70-1	-Приготовление смеси:щебень, песок, глина в установке	28,9107464	149,14	140,84	4312	4072	1621	0,05	1
				8,3	33,85	240	979	133	0,13	4
		м3Н43=1								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 79	Тенге			965750	40006			288
			Тенге			49024	12727			54
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			950256	-	-		-
		Материалы -	Тенге			137535	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	61750	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			3615	-	-		-
		Местные материалы -	Тенге			720076	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			79787	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		40
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	11968	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			61803	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			1091846	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		382
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	73718	-		-
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге			15493	-	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			15493	-	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			930	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость сантехнических работ -	Тенге			16423	-	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 79	Тенге			1108269	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		382
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	73718	-		-

РАЗДЕЛ 80. УЛИЦА №18 ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 2-1-18

УСТРОЙСТВО АРЫКОВ

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
802	Е0108-3-1	-Устройство песчаного основания под лотки	15,0841263	1181	97,07	17814	1464	2643	0,78	12
				112,5	36	1697	543	118	0,18	3
		м3								
803	Е0107-31-6	-Установка в сооружениях прямоугольных лотков сечением более 0,2 м2	20,24	2155,49	863,65	43627	17480	28841	4,26	86
				726,75	291,08	14709	5891	140	1,23	25
		м3								
804	С143018-140	-Лотки каналов из тяжелого бетона класса В22,5 объемом до 0.5	20,24	21600	-	437184	-	-	-	-
	Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-20 02, СН РК 8.02-04С-2 004			-	-	-	-	-	-	-
		м3								
805	Е0108-4-7	-Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя, лотков	412,256842	245,44	3,82	101184	1575	18870	0,21	87
				37,35	1,44	15398	594	118	0,01	3
		м2								
806	Е0106-13-1	-Монолитные заделки(В20)	1,458	7693,81	86,6	11218	126	801	3,06	4
				490,5	32,72	715	48	105	0,16	-
		м3								
807	С143001-54	-Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент	1,458	127	-	185	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м3								
808	С143001-58	-Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по морозостойкости до 200: за 150 циклов	1,458	781	-	1139	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м3								
		УЗЕЛ 1-12,5шт								
809	Е0106-1-1	-Устройство бетонных водоотливов из бетона (В15)	1,25	6389,77	66,01	7987	83	290	1,35	2
				195,75	24,93	245	31	105	0,12	-
		м3								
810	С143001-54	-Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент	1,25	127	-	159	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м3								
811	С143001-58	-Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по морозостойкости до 200: за 150 циклов	1,25	781	-	976	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м3								
812	Е0127-34-2	-Установка бортовых бетонных камней БР100.20.8	25	423,71	6,63	10593	166	3672	0,7	17
	Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-20 02, СН РК 8.02-03-20 02, СН РК 8.02-05-20 02, СН РК 8.02-06-20 02, СН РК 8.02-07-20 02, РДС РК 8.02-03-20 02 т.ч. п-3.9 К=0,86			108,68	1,76	2717	44	133	0,01	-
		м								
813	С143003-10	-Камни бетонные бортовые БР100.20.8	0,8	14861	-	11889	-	-	-	-
	Изм. и доп. вып. 29			-	-	-	-	-	-	-
		м3								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 80	Тенге			643955	20894			209
			Тенге			35481	7151			31
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			643955	-	-		-
		Материалы -	Тенге			96642	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	42632	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Местные материалы -	Тенге			490937	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			55117	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		28
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	8268	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			41944	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			741016	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		268
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	50899	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 80	Тенге			741016	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		268
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	50899	-		-
		РАЗДЕЛ 81. УЛИЦА №18а ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 2-1-19								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 81	Тенге			-	-			-
			Тенге			-	-			-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 81	Тенге			-	-	-		-
		РАЗДЕЛ 82. УСТРОЙСТВО АРЫКОВ-на 1 лоток(L-6м)-148 м.п.(Л 2-8 - 24,7шт)								
814	Е0108-3-1	-Устройство песчаного основания под лотки	2,9170789	1181	97,07	3445	283	511	0,78	2
				112,5	36	328	105	118	0,18	1
			м3							
815	Е0107-31-6	-Установка в сооружениях прямоугольных лотков сечением более 0,2 м2	3,9141596	2155,49	863,65	8437	3380	5578	4,26	17
				726,75	291,08	2845	1139	140	1,23	5
			м3							
816	С143018-140 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Лотки каналов из тяжелого бетона класса В22,5 объемом до 0.5	3,9141596	21600	-	84546	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
			м3							
817	Е0108-4-7	-Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя, лотков	79,7252508	245,44	3,82	19568	305	3649	0,21	17
				37,35	1,44	2978	115	118	0,01	1
			м2							
		СЪЕЗДЫ К ЧАСТНОМУ СЕКТОРУ-178,08м2								
		ВОДОПРОПУСКНЫЕ ТРУБЫ Д 315мм								
818	Е0122-11-8 Изм. и доп.вып.15	-Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 300 мм	0,045	112791,01	60473,38	5076	2721	3947	306	14
				51300	16165,35	2309	727	130	63,72	3
			км							
819	С130804-839 Изм. и доп. вып. 26	-Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 33 - 315х9,7 питьевая ГОСТ 18599-2001	45,45	2360	-	107262	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
			м							
820	Е0106-11-10	-Армирование около трубного пространства	0,135	5239,08	327,33	707	44	285	11,6	2
				1890	123,75	255	17	105	0,6	-
			1т							
821	С12041-90 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 6 мм	0,135	41200	-	5562	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
			т							
822	Е0106-1-1	-Бетонирование околотрубного пространства(В7,5)	3,2	5560,51	66,01	17794	211	741	1,35	4
				195,75	24,93	626	80	105	0,12	-
			м3							
823	С143001-54	-Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент	3,2	127	-	406	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
			м3							
824	С143001-58	-Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по морозостойкости до 200: за 150 циклов	3,2	781	-	2499	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
			м3							
		ПОКРЫТИЯ ИЗ ЩПС СЪЕЗДОВ К ЧАСТНОМУ СЕКТОРУ								
825	Е0127-14-1	-Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка(т.10см)	17,808	1055,56	68,13	18797	1213	809	0,14	3
				21,38	12,76	381	227	133	0,04	1
			м3							
826	Е0127-63-11 к=1,5	-Укрепление съездов смесью из щебнь-60%, песок-34%, глина-6%толщиной 10 см(15см)	178,08	37,79	30,56	6730	5441	3619	0,05	8
				7,19	8,09	1280	1441	133	0,03	5
			м2							
827	С143008-11 Изм. и доп. вып. 29	-Щебень из плотных горных пород для строительных работ М300, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004	19,873728	1228	-	24405	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
			м3							
828	С143008-92 Изм. и доп. вып. 29	-Песок природный ГОСТ 8736-2014	11,2617792	878	-	9888	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
			м3							
829	С143008-111 Изм. и доп. вып. 25	-Глина	1,9873728	422	-	839	-	-	-	-
			м3	-	-	-	-	-	-	-
830	Е0127-70-1	-Приготовление смеси:щебень, песок, глина в установке	32,5150039	149,14	140,84	4849	4579	1823	0,05	2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				8,3	33,85	270	1101	133	0,13	4
		м3								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 82	Тенге			320810	18179			68
			Тенге			11271	4952			20
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			213548	-	-		-
		Материалы -	Тенге			19199	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	16223	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			5562	-	-		-
		Местные материалы -	Тенге			159337	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			20962	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		10
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	3144	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			14071	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			248580	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		98
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	19367	-		-
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге			107262	-	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			107262	-	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			6436	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость сантехнических работ -	Тенге			113698	-	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 82	Тенге			362278	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		98
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	19367	-		-

РАЗДЕЛ 83. УЛИЦА №19 ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 2-1-20

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		УСТРОЙСТВО АРЫКОВ								
831	Е0108-3-1	-Устройство песчаного основания под лотки	22,9956909	1181	97,07	27158	2232	4030	0,78	18
				112,5	36	2587	828	118	0,18	4
		м3								
832	Е0107-31-6	-Установка в сооружениях прямоугольных лотков сечением более 0,2 м2	30,8558	2155,49	863,65	66509	26649	43968	4,26	131
				726,75	291,08	22424	8982	140	1,23	38
		м3								
833	С143018-140 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Лотки каналов из тяжелого бетона класса В22,5 объемом до 0.5	30,8558	21600	-	666485	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м3								
834	Е0108-4-7	-Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя, лотков	628,483926	245,44	3,82	154255	2401	28767	0,21	133
				37,35	1,44	23474	905	118	0,01	4
		м2								
835	Е0106-13-1	-Монолитные заделки(В20)	2,116	7693,81	86,6	16280	183	1162	3,06	6
				490,5	32,72	1038	69	105	0,16	-
		м3								
836	С143001-54	-Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент	2,116	127	-	269	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м3								
837	С143001-58	-Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по морозостойкости до 200: за 150 циклов	2,116	781	-	1653	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м3								
		УЗЕЛ 1-10шт								
838	Е0106-1-1	-Устройство бетонных водоотливов из бетона (В15)	1	6389,77	66,01	6390	66	232	1,35	1
				195,75	24,93	196	25	105	0,12	-
		м3								
839	С143001-54	-Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент	1	127	-	127	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м3								
840	С143001-58	-Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по морозостойкости до 200: за 150 циклов	1	781	-	781	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м3								
841	Е0127-34-2 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002 т.ч. п-3.9 К=0,86	-Установка бортовых бетонных камней БР100.20.8	20	423,71	6,63	8474	133	2938	0,7	14
				108,68	1,76	2174	35	133	0,01	-
		м								
842	С143003-10 Изм. и доп. вып. 29	-Камни бетонные бортовые БР100.20.8	0,64	14861	-	9511	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м3								
		СЪЕЗДЫ К ЧАСТНОМУ СЕКТОРУ-359,92м2								
		ПОКРЫТИЯ ИЗ ЩПС СЪЕЗДОВ К ЧАСТНОМУ СЕКТОРУ								
843	Е0127-14-1	-Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка(т.10см)	52,8	1055,56	68,13	55734	3597	2398	0,14	8
				21,38	12,76	1129	674	133	0,04	2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			м3							
844	E0127-63-11-к=1,5	-Укрепление съездов смесью из щебнь-60%, песок-34%, глина-6%толщиной 10 см(15см)	528	37,79	30,56	19955	16134	10730	0,05	25
				7,19	8,09	3794	4274	133	0,03	16
			м2							
845	C143008-11 Изм. и доп. вып. 29	-Щебень из плотных горных пород для строительных работ М300, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004	58,9248	1228	-	72360	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
			м3							
846	C143008-92 Изм. и доп. вып. 29	-Песок природный ГОСТ 8736-2014	33,39072	878	-	29317	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
			м3							
847	C143008-111 Изм. и доп. вып. 25	-Глина	5,89248	422	-	2487	-	-	-	-
			м3	-	-	-	-	-	-	-
848	E0127-70-1	-Приготовление смеси:щебень, песок, глина в установке	96,405672	149,14	140,84	14378	13577	5404	0,05	5
				8,3	33,85	800	3263	133	0,13	12
			м3							

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 83	Тенге	1152121	64972			342
	Тенге	57615	19055			78
Стоимость общестроительных работ -	Тенге	1152121	-	-		-
Материалы -	Тенге	146798	-	-		-
Всего заработная плата -	Тенге	-	76670	-		-
Местные материалы -	Тенге	882736	-	-		-
Накладные расходы -	Тенге	99629	-	-		-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч	-	-	-		50
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге	-	14944	-		-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	75105	-	-		-
ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге	1326855	-	-		-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-		470
Сметная заработная плата -	Тенге	-	91614	-		-
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 83	Тенге	1326855	-	-		-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-		470
Сметная заработная плата -	Тенге	-	91614	-		-

РАЗДЕЛ 84. УЛИЦА №21 ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 2-1-21

УСТРОЙСТВО АРЫКОВ

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
849	E0108-3-1	-Устройство песчаного основания под лотки	10,8808421	1181	97,07	12850	1056	1907	0,78	8
				112,5	36	1224	392	118	0,18	2
			м3							
850	E0107-31-6	-Установка в сооружениях прямоугольных лотков сечением более 0,2 м2	14,6	2155,49	863,65	31470	12609	20804	4,26	62
				726,75	291,08	10611	4250	140	1,23	18
			м3							
851	C143018-140 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-20 02, СН РК 8.02-04С-2 004	-Лотки каналов из тяжелого бетона класса В22,5 объемом до 0.5	14,6	21600	-	315360	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
			м3							
852	E0108-4-7	-Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя, лотков	297,378947	245,44	3,82	72989	1136	13612	0,21	63
				37,35	1,44	11107	428	118	0,01	2
			м2							
853	E0106-13-1	-Монолитные заделки(В20)	1,052	7693,81	86,6	8094	91	578	3,06	3
			м3	490,5	32,72	516	34	105	0,16	-
854	C143001-54	-Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент	1,052	127	-	134	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
			м3							
855	C143001-58	-Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по морозостойкости до 200: за 150 циклов	1,052	781	-	822	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
			м3							
		УЗЕЛ 1-2,5шт								
856	E0106-1-1	-Устройство бетонных водоотливов из бетона (В15)	0,25	6389,77	66,01	1597	17	58	1,35	-
				195,75	24,93	49	6	105	0,12	-
			м3							
857	C143001-54	-Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент	0,25	127	-	32	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
			м3							
858	C143001-58	-Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по морозостойкости до 200: за 150 циклов	0,25	781	-	195	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
			м3							
859	E0127-34-2 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-20 02, СН РК 8.02-03-20 02, СН РК 8.02-05-20 02, СН РК 8.02-06-20 02, СН РК 8.02-07-20	-Установка бортовых бетонных камней БР100.20.8	5	423,71	6,63	2119	33	734	0,7	3
				108,68	1,76	543	9	133	0,01	-
			м							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	02, РДС РК 8.02-03-20 02 т.ч. п-3.9 К=0,86									
860	С143003-10 Изм. и доп. вып. 29	-Камни бетонные бортовые БР100.20.8 м3	0,16	14861 --	- -	2378 -	- -	- -	- -	- -
		СЪЕЗДЫ К ЧАСТНОМУ СЕКТОРУ-131,4м2 ВОДОПРОПУСКНЫЕ ТРУБЫ Д 315мм								
861	Е0122-11-8 Изм. и доп.вып.15	-Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 300 мм км	0,005	112791,01 51300	60473,38 16165,35	564 257	302 81	439 130	306 63,72	2 -
862	С130804-839 Изм. и доп. вып. 26	-Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 33 - 315х9,7 питьевая ГОСТ 18599-2001 м	5,05	2360 --	- -	11918 -	- -	- -	- -	- -
863	Е0106-11-10	-Армирование около трубного пространства 1т	0,0675	5239,08 1890	327,33 123,75	354 128	22 8	143 105	11,6 0,6	1 -
864	С12041-90 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-20 02, СН РК 8.02-04С-2 004	-Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 6 мм т	0,0675	41200 --	- -	2781 -	- -	- -	- -	- -
865	Е0106-1-1	-Бетонирование околотрубного пространства(В7,5) м3	1,6	5560,51 195,75	66,01 24,93	8897 313	106 40	371 105	1,35 0,12	2 -
866	С143001-54	-Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент м3	1,6	127 --	- -	203 -	- -	- -	- -	- -
867	С143001-58	-Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по морозостойкости до 200: за 150 циклов м3	1,6	781 --	- -	1250 -	- -	- -	- -	- -
		ПОКРЫТИЯ ИЗ ЩПС СЪЕЗДОВ К ЧАСТНОМУ СЕКТОРУ								
868	Е0127-14-1	-Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка(т.10см) м3	13,14	1055,56 21,38	68,13 12,76	13870 281	895 168	597 133	0,14 0,04	2 1
869	Е0127-63-11 к=1,5	-Укрепление съездов смесью из щебнь-60%, песок-34%, глина-6%толщиной 10 см(15см) м2	131,4	37,79 7,19	30,56 8,09	4966 944	4015 1064	2670 133	0,05 0,03	6 4
870	С143008-11 Изм. и доп. вып. 29	-Щебень из плотных горных пород для строительных работ М300, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004 м3	14,66424	1228 --	- -	18008 -	- -	- -	- -	- -
871	С143008-92 Изм. и доп. вып. 29	-Песок природный ГОСТ 8736-2014 м3	8,309736	878 --	- -	7296 -	- -	- -	- -	- -
872	С143008-111 Изм. и доп. вып. 25	-Глина м3	1,466424	422 --	- -	619 -	- -	- -	- -	- -
873	Е0127-70-1	-Приготовление смеси:щебень, песок, глина в установке м3	23,9918661	149,14 8,3	140,84 33,85	3578 199	3379 812	1345 133	0,05 0,13	1 3

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 84	Тенге	522342	23662			155
	Тенге	26172	7292			31
Стоимость общестроительных работ -	Тенге	510424	-	-		-
Материалы -	Тенге	69797	-	-		-
Всего заработная плата -	Тенге	-	33463	-		-
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге	2781	-	-		-
Местные материалы -	Тенге	388012	-	-		-
Накладные расходы -	Тенге	43257	-	-		-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч	-	-	-		22
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге	-	6489	-		-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	33221	-	-		-
ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге	586902	-	-		-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-		207
Сметная заработная плата -	Тенге	-	39952	-		-
Стоимость сантехнических работ -	Тенге	11918	-	-		-
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге	11918	-	-		-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	715	-	-		-
ВСЕГО,Стоимость сантехнических работ -	Тенге	12633	-	-		-
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 84	Тенге	599535	-	-		-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-		207
Сметная заработная плата -	Тенге	-	39952	-		-

РАЗДЕЛ 85. УЛИЦА №22 ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 2-1-22

УСТРОЙСТВО АРЫКОВ
УЗЕЛ 1-0,5шт

874	Е0106-1-1	-Устройство бетонных водоотливов из бетона (В15)	0,05	6389,77 195,75	66,01 24,93	319 10	3 1	12 105	1,35 0,12	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м3								
875	С143001-54	-Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент	0,05	127	-	6	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м3								
876	С143001-58	-Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по морозостойкости до 200: за 150 циклов	0,05	781	-	39	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м3								
877	Е0127-34-2	-Установка бортовых бетонных камней БР100.20.8	1	423,71	6,63	424	7	147	0,7	1
	Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-20 02, СН РК 8.02-03-20 02, СН РК 8.02-05-20 02, СН РК 8.02-06-20 02, СН РК 8.02-07-20 02, РДС РК 8.02-03-20 02 т.ч. п-3.9 К=0,86			108,68	1,76	109	2	133	0,01	-
		м								
878	С143003-10	-Камни бетонные бортовые БР100.20.8	0,032	14861	-	476	-	-	-	-
	Изм. и доп. вып. 29			-	-	-	-	-	-	-
		м3								
		СЪЕЗДЫ К ЧАСТНОМУ СЕКТОРУ-222,24м2								
		ВОДОПРОПУСКНЫЕ ТРУБЫ Д 315мм								
879	Е0122-11-8	-Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 300 мм	0,005	112791,01	60473,38	564	302	439	306	2
	Изм. и доп.вып.15			51300	16165,35	257	81	130	63,72	-
		км								
880	С130804-839	-Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 33 - 315х9,7 питьевая ГОСТ 18599-2001	5,05	2360	-	11918	-	-	-	-
	Изм. и доп. вып. 26			-	-	-	-	-	-	-
		м								
881	Е0106-11-10	-Армирование около трубного пространства	0,0675	5239,08	327,33	354	22	143	11,6	1
				1890	123,75	128	8	105	0,6	-
		1т								
882	С12041-90	-Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 6 мм	0,0675	41200	-	2781	-	-	-	-
	Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-20 02, СН РК 8.02-04С-2 004			-	-	-	-	-	-	-
		т								
883	Е0106-1-1	-Бетонирование околотрубного пространства(В7,5)	1,6	5560,51	66,01	8897	106	371	1,35	2
				195,75	24,93	313	40	105	0,12	-
		м3								
884	С143001-54	-Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент	1,6	127	-	203	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м3								
885	С143001-58	-Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по морозостойкости до 200: за 150 циклов	1,6	781	-	1250	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м3								
		ПОКРЫТИЯ ИЗ ЩПС СЪЕЗДОВ К ЧАСТНОМУ СЕКТОРУ								
886	Е0127-14-1	-Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка(т.10см)	22,224	1055,56	68,13	23459	1514	1009	0,14	3
				21,38	12,76	475	284	133	0,04	1
		м3								
887	Е0127-63-11 к=1,5	-Укрепление съездов смесью из щебнь-60%, песок-34%, глина-6%толщиной 10 см(15см)	222,24	37,79	30,56	8399	6791	4516	0,05	11
				7,19	8,09	1597	1799	133	0,03	7
		м2								
888	С143008-11	-Щебень из плотных горных пород для строительных работ М300, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004	24,801984	1228	-	30457	-	-	-	-
	Изм. и доп. вып. 29			-	-	-	-	-	-	-
		м3								
889	С143008-92	-Песок природный ГОСТ 8736-2014	14,0544576	878	-	12340	-	-	-	-
	Изм. и доп. вып. 29			-	-	-	-	-	-	-
		м3								
890	С143008-111	-Глина	2,4801984	422	-	1047	-	-	-	-
	Изм. и доп. вып. 25	м3		-	-	-	-	-	-	-
891	Е0127-70-1	-Приготовление смеси:щебень, песок, глина в установке	40,5780238	149,14	140,84	6052	5715	2275	0,05	2
				8,3	33,85	337	1374	133	0,13	5
		м3								

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 85	Тенге	108983	14460			21
	Тенге	3224	3588			14
Стоимость общестроительных работ -	Тенге	97065	-	-		-
Материалы -	Тенге	439	-	-		-
Всего заработная плата -	Тенге	-	6813	-		-
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге	2781	-	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Местные материалы -	Тенге			76161	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			8911	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		4
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	1337	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			6359	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			112335	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		39
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	8149	-		-
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге			11918	-	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			11918	-	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			715	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость сантехнических работ -	Тенге			12633	-	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 85	Тенге			124968	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		39
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	8149	-		-
		РАЗДЕЛ 86. УЛИЦА №23 ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 2-1-23								
		УСТРОЙСТВО АРЫКОВ								
		УЗЕЛ 1-2шт								
892	E0106-1-1	-Устройство бетонных	0,2	6389,77	66,01	1278	13	46	1,35	-
		водоотливов из бетона (В15)		195,75	24,93	39	5	105	0,12	-
		м3								
893	C143001-54	-Надбавка к сметной стоимости	0,2	127	-	25	-	-	-	-
		бетона за сульфатостойкий		-	-	-	-	-	-	-
		цемент								
		м3								
894	C143001-58	-Надбавка к сметной стоимости	0,2	781	-	156	-	-	-	-
		при изменении марки бетона по		-	-	-	-	-	-	-
		морозостойкости до 200: за								
		150 циклов								
		м3								
895	E0127-34-2	-Установка бортовых бетонных	4	423,71	6,63	1695	27	588	0,7	3
	Изм. и	камней БР100.20.8		108,68	1,76	435	7	133	0,01	-
	доп. вып.									
	2 СН РК	м								
	8.02-01-20									
	02, СН РК									
	8.02-03-20									
	02, СН РК									
	8.02-05-20									
	02, СН РК									
	8.02-06-20									
	02, СН РК									
	8.02-07-20									
	02, РДС									
	РК									
	8.02-03-20									
	02 т.ч.									
	п-3.9									
	К=0,86									
896	C143003-10	-Камни бетонные бортовые	0,128	14861	-	1902	-	-	-	-
	Изм. и	БР100.20.8		-	-	-	-	-	-	-
	доп. вып.									
	29	м3								
		СЪЕЗДЫ К ЧАСТНОМУ СЕКТОРУ-142м2								
		ПОКРЫТИЯ ИЗ ЩПС СЪЕЗДОВ К ЧАСТНОМУ СЕКТОРУ								
897	E0127-14-1	-Устройство подстилающих и	14,2	1055,56	68,13	14989	967	645	0,14	2
		выравнивающих слоев оснований		21,38	12,76	304	181	133	0,04	1
		из песка(т.10см)								
		м3								
898	E0127-63-11	-Укрепление съездов смесью из	142	37,79	30,56	5367	4339	2886	0,05	7
	к=1,5	щебнь-60%, песок-34%,		7,19	8,09	1020	1149	133	0,03	4
		глина-6%толщиной 10 см(15см)								
		м2								
899	C143008-11	-Щебень из плотных горных	15,8472	1228	-	19460	-	-	-	-
	Изм. и	пород для строительных работ		-	-	-	-	-	-	-
	доп. вып.	М300, фракция 20-40 мм СТ РК								
	29	1284-2004								
		м3								
900	C143008-92	-Песок природный ГОСТ	8,98008	878	-	7885	-	-	-	-
	Изм. и	8736-2014		-	-	-	-	-	-	-
	доп. вып.									
	29	м3								
901	C143008-111	-Глина	1,58472	422	-	669	-	-	-	-
	Изм. и			-	-	-	-	-	-	-
	доп. вып.	м3								
	25									
902	E0127-70-1	-Приготовление смеси:щебень,	25,927283	149,14	140,84	3867	3651	1453	0,05	1
		песок, глина в установке		8,3	33,85	215	878	133	0,13	3
		м3								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 86	Тенге			57293	8998			13
			Тенге			2013	2220			8
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			57293	-	-		-
		Материалы -	Тенге			101	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	4233	-		-
		Местные материалы -	Тенге			46181	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			5618	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		3
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	843	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			3775	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			66685	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		24
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	5076	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 86	Тенге			66685	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		24
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	5076	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 2-1-24
Установка дорожных знаков и разметка дорог

		РАЗМЕТКА ДОРОГ								
379	СПРОТОКОЛ СОГЛАСОВАНИЯ ЦЕН"	-Разметка проезжей части сплошной и прерывистой линией 0,1 м км	13	45267,78 -	- -	588481 -	- -	- -	- -	- -
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 23		Тенге Тенге			588481 -	- -			- -
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			588481	-	-		-
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			588481	-	-		-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге			35309	-	-		-
	ВСЕГО,Стоимость монтажных работ -		Тенге			623790	-	-		-
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 23		Тенге			623790	-	-		-

РАЗДЕЛ 88. ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 2-1-27Капитальный ремонт дороги на п. Маштаково

Крепление земляного канала для водосброса ж/бетонными плитами

904	Е0101-17-8	-Разработка грунта 2 группы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 м3	57,5	32,26 1,42	30,77 8,34	1855 82	1769 480	545 97	0,01 0,03	1 2
905	Е0101-145-5	-Планировка площадей из грунтов 2 группы ручным способом м2	310	19,4 19,4	- -	6014 6014	- -	5834 97	0,12 -	38 -
906	Е0108-3-1	-Устройство песчаного основания под фундаменты м3	11	1181 112,5	97,07 36	12991 1238	1068 396	1928 118	0,78 0,18	9 2
907	Е0142-15-3	-Крепление дна и откосов каналов сборными железобетонными плитами массой до 3 т м3	34,8	1060,56 333	727,56 249,91	36907 11588	25319 8697	18054 89	2,05 0,93	71 32
908	С143018-6	-Плиты для облицовки каналов, берегоукрепления гидротехнических сооружений и крепления откосов плотин и земляного полотна, прямоугольные в плане, любого сечения, приведенная толщина 10,0-12,0 см м2	144	2870 -	- -	413280 -	- -	- -	- -	- -
909	С143018-8	-Плиты для облицовки каналов, берегоукрепления гидротехнических сооружений и крепления откосов плотин и земляного полотна, прямоугольные в плане, любого сечения, приведенная толщина 14,1-16,0 см м2	132	3520 -	- -	464640 -	- -	- -	- -	- -
910	С143001-54	-Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента м3	34,8	127 -	- -	4420 -	- -	- -	- -	- -
911	С143001-58	-Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по морозостойкости до 200: за 150 циклов м3	34,8	781 -	- -	27179 -	- -	- -	- -	- -
912	Е0108-4-7	-Гидроизоляция боковая обмазочная битумная м2	276	245,44 37,35	3,82 1,44	67741 10309	1054 397	12633 118	0,21 0,01	59 2
913	Е0106-1-15	-Устройство монолитных заделок из бетона тяжелого класса В20 м3	7,5	6744,46 146,25	100,65 38,03	50583 1097	755 285	1451 105	0,97 0,19	7 1
914	С143001-54	-Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента м3	7,5	127 -	- -	953 -	- -	- -	- -	- -
915	С143001-58	-Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по морозостойкости до 200: за 150 циклов м3	7,5	781 -	- -	5858 -	- -	- -	- -	- -
916	Е0142-4-4	-Крепление откосов камнем насухо из каменной наброски м3	3	1434,94 124,2	45,9 15,36	4305 373	138 46	373 89	0,79 0,05	2 -
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 88		Тенге Тенге			1096725 30700	30103 10301			187 40
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			1096725	-	-		-
	Материалы -		Тенге			60932	-	-		-
	Всего заработная плата -		Тенге			-	41001	-		-
	Местные материалы -		Тенге			974991	-	-		-
	Накладные расходы -		Тенге			40817	-	-		-
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -		чел.-ч			-	-	-		20
	Сметная заработная плата в Н.Р. -		Тенге			-	6122	-		-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге			68253	-	-		-
	ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -		Тенге			1205795	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -		чел.-ч			-	-	-		247

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	47124	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 88	Тенге			1205795	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		247
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	47124	-		-
		РАЗДЕЛ 89. Изготовление и монтаж сороудерживающих решеток на водопрпускных трубах д=300мм								
		Пересечения внутриквартальных проездов - 71 шт								
917	Е0139-7-2	-Монтаж сороудерживающих решеток из металлических конструкциина водопропускных ртубах	0,1661	23944,63	13191,88	3977	2191	1872	58,31	10
				10422	2101,77	1731	349	90	7,41	1
918	С11011-4179 Изм. и доп. вып. 26	-Прокат листовой горячекатаный с обрезными кромками из низколегированной стали толщиной от 4 мм до 6 мм ГОСТ 19281-89 (ГОСТ 19903-74)	т 0,1349	70381	-	9494	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
919	С12041-4 Изм. и доп. вып. 27	-Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм СТ РК 2591-2014	т 0,0312	53577	-	1672	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
920	Е0113-16-6	-Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	т 21,38	16,36	0,05	350	1	112	0,03	1
				5,81	0,02	124	-	90	-	-
921	Е0113-26-6	-Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	м2 21,38	16,58	0,02	354	-	80	0,02	-
				4,16	-	89	-	90	-	-
			м2							
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 89	Тенге			15847	2193			11
			Тенге			1944	350			1
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			11870	-	-		-
		Материалы -	Тенге			489	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	214	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			11166	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			192	-	-		-
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	29	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			724	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			12786	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		1
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	242	-		-
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			3977	-	-		-
		Материалы -	Тенге			55	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	2080	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			1872	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		1
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	281	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			351	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			6200	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		12
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	2361	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 89	Тенге			18986	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		13
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	2603	-		-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	Тенге			18575849	783255			6584
			Тенге			819209	219011			933
		Стоимость монтажных работ -	Тенге			587910	-	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			587910	-	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			35275	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость монтажных работ -	Тенге			623185	-	-		-
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			17557234	-	-		-
		Материалы -	Тенге			2131015	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	1027191	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			-599249	-	-		-
		Местные материалы -	Тенге			15518738	-	-		-
		Транспортные расходы -	Тенге			-1349882	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			1645095	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		823
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	246764	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			1152139	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			20354468	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		8280
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	1273956	-		-
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			132319	-	-		-
		Материалы -	Тенге			116450	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	11028	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			24	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			9926	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		5
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	1489	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			8535	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			150779	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		65
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	12517	-		-
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге			298386	-	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			298386	-	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			17903	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость сантехнических работ -	Тенге			316289	-	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	Тенге			21444723	-	-		-

2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Всего по акту					21 444 723			
	Времен.здания и сооружения 1,5 %					321 671			
	Возврат материалов 15%					48 251			
	Итого					**21 766 393**			
	Затраты на производство работ в зимнее время 1,62%					352 616			
	Выслуга лет 1%					217 664			
	Дополнительные отпуска 0,4%					87 066			
	Итого в базовых ценах 2001 г. МРП=775					**22 423 738**			
	Итого в текущих ценах 2017 г.от общего объема с К- 2,9277419					**65 650 919**			
	Налоги, сборы, обязательные платежи 2%					1 313 018			
	С налогами, сборами, обязательными платежами 2%					**66 963 937**			
	НДС - 12%					8 035 672			
	Объем выполненных работ всего по акту за 2017 гг					**74 999 609**			
	В том числе возвратная сумма					**141 265**			

Заказчик :
ГУ"Отдел строительства г. Уральска"
Руководитель
_____ М. Р. Мулкай

Подрядчик :
АО "Уральскводстрой
Первый-вице президент
_____ Т.В. Теделев

Технический надзор:
ТОО «Инженерное бюро «NURTAU»
Инженер по тех. надзору
_____ А.Г. Манафов