Заказчик: АО "Жайыктеплоэнерго"

Подрядчик: АО "Уральскводстрой"

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- РЕКОНСТРУКЦИЯ ТЕПЛОВОЙ МАГИСТРАЛИ №7 ОТ ПАВ.1 ДО ТК-2-23 НА УЛ.КЕРДЕРИ И ОТ УЗЛА 1(ОПУСК В РАЙОНЕ Ж.Д. УЛ.КУРМАНГАЗЫ, 102) ДО ТК-2-25 НА УЛ.Т.МАСИНА В Г.УРАЛЬСКЕ

А К Т № 1
выполненных работ за май 2018 год.

СОСТАВЛЕНА В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 1 КВАРТАЛА 2017 Г.

NN ПП	ШИФР НОМЕРА НОРМАТИВОВ И КОДЫ РЕСУРСОВ	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ХАРАКТЕРИСТИКА ОБОРУДОВАНИЯ И ЕГО МАССА	ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО НА ЕД. ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО ПО ПРОЕКТНЫМ ДАННЫМ	СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ ТЕНГЕ НА ЕД.ИЗМ.	СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ ТЕНГЕ ОБЩАЯ
1	2	3	4	5	6	7	8

КОЭФФИЦИЕНТ 1,1 К НОРМАМ ЗАТРАТ ТРУДА, ВРЕМЕНИ ЭКСПЛУАТАЦИИ МАШИН (ВКЛЮЧАЯ ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ МАШИНИСТОВ). РЕМОНТ И ЗАМЕНА ИНЖЕНЕРНЫХ СЕТЕЙ И СООРУЖЕНИЙ В СТЕСНЕННЫХ УСЛОВИЯХ ЗАСТРОЕННОЙ ЧАСТИ ГОРОДОВ. ЭСН РК 8.05-01-2015, ПРИЛОЖЕНИЕ Б, ТАБЛИЦА Б.1, П.5

ОТДЕЛ 1. РЕКОНСТРУКЦИЯ ТЕПЛОВОЙ МАГИСТРАЛИ №7 ОТ ПАВ.1 ДО ТК-2-23

РАЗДЕЛ 1. ДЕМОНТАЖ

1	12-160101-1511 РСНБ РК 2015	-ТРУБОПРОВОДЫ ДИАМЕТРОМ ДО 700 ММ. ДЕМОНТАЖ В НЕПРОХОДНЫХ КАНАЛАХ КРАНОМ	М ТРУБОПРОВОДА		541	1465,79	792994
1. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(3=724,87)	ЧЕЛ-Ч	1,639	886,699	724,87	642742
1. 2	2	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,0705	38,141	1190,04	45389
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				1271,96	688130
1. 3	31-050102-0102	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ, 10 Т	МАШ.-Ч	0,07315	39,574	3080,63	121913
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,07315	39,574	1097,70	43440,38
1. 4	33-010201-0101	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ, ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,0044	2,38	1755,85	4180
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0044	2,38	818,38	1947,74
1. 5	31-060202-	АППАРАТ ДЛЯ ГАЗОВОЙ СВАРКИ И РЕЗКИ	МАШ.-Ч	0,0671	36,301	17,05	619

1	2	3	4	5	6	7	8
	0501						
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	--	--	--	--
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				234,22	126712
1. 6	21-130701-0401	КИСЛОРОД ТЕХНИЧЕСКИЙ ГАЗООБРАЗНЫЙ ГОСТ 5583-78	М3	0,2142	115,882	180,96	20970
1. 7	21-130701-1002	ПРОПАН-БУТАН, СМЕСЬ ТЕХНИЧЕСКАЯ ГОСТ Р 52087-2003	КГ	0,0522	28,24	91,04	2571
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				43,51	23541
		НР ПЕРВОГО УРОВНЯ	%	59,1		751,73	406685
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,1		90,92	49187
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		842,65	455872
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		184,68	99909
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				2493,12	1348775
2	12-160101-1505 РСНБ РК 2015	-ТРУБОПРОВОДЫ ДИАМЕТРОМ ДО 200 ММ. ДЕМОНТАЖ В НЕПРОХОДНЫХ КАНАЛАХ КРАНОМ	М ТРУБОПРОВОДА		4,3	445,72	1917
2. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(3=724,87)	ЧЕЛ-Ч	0,4785	2,058	724,87	1491
2. 2	2	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,0269	0,11567	1184,63	137
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				378,72	1628
2. 3	31-050102-0102	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ, 10 Т	МАШ.-Ч	0,02739	0,117777	3080,63	363
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,02739	0,117777	1097,70	129,28
2. 4	33-010201-0101	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ, ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,0022	0,00946	1755,85	17
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0022	0,00946	818,38	7,74
2. 5	31-060202-0501	АППАРАТ ДЛЯ ГАЗОВОЙ СВАРКИ И РЕЗКИ	МАШ.-Ч	0,02508	0,107844	17,05	2
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	--	--	--	--
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				88,67	381
2. 6	21-130701-0401	КИСЛОРОД ТЕХНИЧЕСКИЙ ГАЗООБРАЗНЫЙ ГОСТ 5583-78	М3	0,0502	0,21586	180,96	39
2. 7	21-130701-1002	ПРОПАН-БУТАН, СМЕСЬ ТЕХНИЧЕСКАЯ ГОСТ Р 52087-2003	КГ	0,0123	0,05289	91,04	5
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				10,2	44
		НР ПЕРВОГО УРОВНЯ	%	59,1		223,82	962

1	2	3	4	5	6	7	8
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,1		27,45	118
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		251,27	1080
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		55,76	240
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				752,76	3237
3	12-160101-1504 РСНБ РК 2015	-ТРУБОПРОВОДЫ ДИАМЕТРОМ ДО 150 ММ. ДЕМОНТАЖ В НЕПРОХОДНЫХ КАНАЛАХ КРАНОМ	М ТРУБОПРОВОДА		11,6	387,06	4490
3. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(3=724,87)	ЧЕЛ-Ч	0,4158	4,823	724,87	3496
3. 2	2	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,0242	0,28072	1182,08	332
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				330,01	3828
3. 3	31-050102-0102	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ, 10 Т	МАШ.-Ч	0,02442	0,283272	3080,63	873
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,02442	0,283272	1097,70	310,95
3. 4	33-010201-0101	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ, ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,0022	0,02552	1755,85	45
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0022	0,02552	818,38	20,89
3. 5	31-060202-0501	АППАРАТ ДЛЯ ГАЗОВОЙ СВАРКИ И РЕЗКИ	МАШ.-Ч	0,02233	0,259028	17,05	4
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	--	--	--	--
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				79,47	922
3. 6	21-130701-0401	КИСЛОРОД ТЕХНИЧЕСКИЙ ГАЗООБРАЗНЫЙ ГОСТ 5583-78	М3	0,0304	0,35264	180,96	64
3. 7	21-130701-1002	ПРОПАН-БУТАН, СМЕСЬ ТЕХНИЧЕСКАЯ ГОСТ Р 52087-2003	КГ	0,0075	0,087	91,04	8
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				6,18	72
		НР ПЕРВОГО УРОВНЯ	%	59,1		195,03	2262
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,1		23,87	277
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		218,9	2539
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		48,48	562
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				654,43	7591
4	12-160101-2404 РСНБ РК 2015	-ЗАДВИЖКИ ДИАМЕТРОМ ДО 200 ММ. ДЕМОНТАЖ	ЗАДВИЖКА		2	3425,2	6850
4. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(3,1=734,04)	ЧЕЛ-Ч	2,695	5,39	734,04	3956
4. 2	2	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,47	0,94	1142,1	1074
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				2515,02	5030
4. 3	31-050102-0102	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ, 10 Т	МАШ.-Ч	0,407	0,814	3080,63	2508
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,407	0,814	1097,70	893,53

1	2	3	4	5	6	7	8
4. 4	33-010201-0101	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ, ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,11	0,22	1755,85	386
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,11	0,22	818,38	180,04
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				1446,96	2894
		НР ПЕРВОГО УРОВНЯ	%	59,1		1486,38	2973
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,1		201,37	403
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		1687,75	3376
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		409,04	818
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				5521,99	11044
5	12-160101-2403 РСНБ РК 2015	-ЗАДВИЖКИ ДИАМЕТРОМ ДО 150 ММ. ДЕМОНТАЖ	ЗАДВИЖКА		2	1694,99	3390
5. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(3,1=734,04)	ЧЕЛ-Ч	2,046	4,092	734,04	3004
5. 2	2	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,1	0,2	900,22	180
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				1591,87	3184
5. 3	33-010201-0101	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ, ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,11	0,22	1755,85	386
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,11	0,22	818,38	180,04
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				193,14	386
		НР ПЕРВОГО УРОВНЯ	%	59,1		940,79	1882
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,1		108,07	216
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		1048,86	2098
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		219,51	439
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				2963,36	5927
6	11-090305-0301 РСНБ РК 2015 ТЧ 09 ТАБЛ.3 П.3.5 КЗТР=0,6, КЭМ=0,7, КМР=0,5	-ДЕМОНТАЖ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ КОНСТРУКЦИЙ(НЕПОДВИЖНЫЕ И СКОЛЬЗЯЩИЕ ОПОРЫ). РАЗБОРКА (ДЕМОНТАЖ) МЕТАЛЛИЧЕСКИХКОНСТРУКЦИЙ КОНСТРУКЦИЙ, ПРИМЕНЕН КОЭФФИЦИЕНТ К ЗАТРАТАМ ТРУДА - 0,6, К ВРЕМЕНИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ МАШИН - 0,7, К РАСХОДУ МАТЕРИАЛОВ - 0,5	Т		2,82	43940,78	123913
6. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(3,5=771,93)	ЧЕЛ-Ч	48,576	136,984	771,93	105742
6. 2	2	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,27	0,7614	717,78	547
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				37691,07	106289
6. 3	31-060103-0101	ВЫПРЯМИТЕЛИ СВАРОЧНЫЕ ОДНОПОСТОВЫЕ С НОМИНАЛЬНЫМ СВАРОЧНЫМ ТОКОМ 315-500 А	МАШ.-Ч	12,551	35,394	296,82	10506

1	2	3	4	5	6	7	8
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	--	--	--	--
6. 4	31-050102-0102	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ, 10 Т	МАШ.-Ч	0,0847	0,238854	3080,63	736
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0847	0,238854	1097,70	262,19
6. 5	31-050402-0304	ЛЕБЕДКИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ТЯГОВЫМ УСИЛИЕМ ДО 31,39 КН (3,2 Т)	МАШ.-Ч	2,849	8,034	98,83	794
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	--	--	--	--
6. 6	31-060103-0701	ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ПЕЧИ ДЛЯ СУШКИ СВАРОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ С РЕГУЛИРОВАНИЕМ ТЕМПЕРАТУРЫ В ПРЕДЕЛАХ 80-500 °С	МАШ.-Ч	0,9163	2,584	166,97	431
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	--	--	--	--
6. 7	33-010201-0101	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ, ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,1232	0,347424	1755,85	610
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,1232	0,347424	818,38	284,32
6. 8	31-060202-0501	АППАРАТ ДЛЯ ГАЗОВОЙ СВАРКИ И РЕЗКИ	МАШ.-Ч	1,786	5,038	17,05	86
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	--	--	--	--
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				4667,66	13163
6. 9	21-050307-1013	ПРОВОЛОКА ГОРЯЧЕКАТАНАЯ ОБЫЧНОЙ ТОЧНОСТИ В МОТКАХ ИЗ СТАЛИ СВ-08А ДИАМЕТРОМ ОТ 6,3 ММ ДО 6,5 ММ ГОСТ 10543-98	КГ	0,015	0,0423	66,3	3
6.10	21-050310-1108	КАНАТ СТАЛЬНОЙ ДВОЙНОЙ СВИВКИ ТИПА ТК КОНСТРУКЦИИ 6Х37(1+6+12+18)+1 О.С., ОЦИНКОВАННЫЙ, ИЗ ПРОВОЛОКИ МАРКИ В, МАРКИРОВОЧНАЯ ГРУППА 1770 Н/ММ2, ДИАМЕТРОМ 5 ММ ГОСТ 3241-91 (ГОСТ 3071-88)	10 М	0,00935	0,026367	2742,28	72
6.11	21-130701-0401	КИСЛОРОД ТЕХНИЧЕСКИЙ ГАЗООБРАЗНЫЙ ГОСТ 5583-78	М3	0,975	2,749	180,96	498
6.12	21-130701-1002	ПРОПАН-БУТАН, СМЕСЬ ТЕХНИЧЕСКАЯ ГОСТ Р 52087-2003	КГ	0,295	0,8319	91,04	76
6.13	21-130804-0301	КАНАТЫ ПЕНЬКОВЫЕ ПРОПИТАННЫЕ ГОСТ 30055-93	Т	0,00005	0,000141	1774323,66	250
6.14	21-130812-1045	ЭЛЕКТРОДЫ, D=4 ММ, Э46 ГОСТ 9466-75	Т	0,007	0,01974	208172,82	4109
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				1775,85	5008
		НР ПЕРВОГО УРОВНЯ	%	60,9		22953,86	64730
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,1		2742,68	7734
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		25696,54	72464
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		5570,99	15710
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				75208,31	212087
7	11-070601-0103 РСНБ РК 2015	КАНАЛЫ НЕПРОХОДНЫЕ ДВУХЪЯЧЕЙКОВЫЕ, СОБИРАЕМЫЕ ИЗ ВЕРХНИХ И НИЖНИХ ЛОТКОВЫХ ЭЛЕМЕНТОВ.ДЕМОНТАЖ(ОПОРНЫЕ КОНСТРУКЦИЙ ПОДУШКИ-184ШТ;ЛОТОК Л11-8-817ШТ; ЛОТОК Л11Д-8-110ШТ	М3 СБОРНЫХ		253	4207,17	1064414

1	2	3	4	5	6	7	8
7. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(3,4=762,15)	ЧЕЛ-Ч	2,79	705,769	762,15	537902
7. 2	2	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,615	155,595	826,33	128573
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				2634,29	666474
7. 3	31-050501-0101	-АВТОПОГРУЗЧИКИ, 5 Т	МАШ.-Ч	0,012848	3,251	3362,02	10928
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,012848	3,251	818,38	2660,55
7. 4	31-050102-0102	-КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ, 10 Т	МАШ.-Ч	0,033352	8,438	3080,63	25995
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,033352	8,438	1097,70	9262,39
7. 5	31-050104-0101	-КРАНЫ НА ГУСЕНИЧНОМ ХОДУ, ДО 16 Т	МАШ.-Ч	0,44	111,32	2835,32	315628
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,44	111,32	942,45	104913,53
7. 6	32-010201-0102	-КОТЛЫ БИТУМНЫЕ ПЕРЕДВИЖНЫЕ, 800 Л	МАШ.-Ч	0,4928	124,678	792,26	98778
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0,01 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,004928	1,24678	1098,00	1368,96
7. 7	31-060103-0501	-УСТАНОВКИ ПОСТОЯННОГО ТОКА ДЛЯ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ СВАРКИ	МАШ.-Ч	0,023672	5,989	166,06	995
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	--	--	--	--
7. 8	33-010201-0101	-АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ, ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,050072	12,668	1755,85	22243
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,050072	12,668	818,38	10367,24
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				1875,76	474566
7. 9	21-130703-0901	-ТОПЛИВО ДИЗЕЛЬНОЕ ИЗ МАЛОСЕРНИСТЫХ НЕФТЕЙ	Т	0,00125	0,31625	161883,18	51196
7.10	21-130812-1037	-ЭЛЕКТРОДЫ, D=4 ММ, Э50 ГОСТ 9466-75	Т	0,000014	0,003542	211753,02	750
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				205,32	51946
		НР ПЕРВОГО УРОВНЯ	%	62,1		1635,89	413881
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,1		239,57	60610
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		1875,46	474491
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		486,61	123112
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				6569,24	1662017
8	11-070601-0201 РСНБ РК 2015	-КАМЕРЫ СО СТЕНКАМИ ИЗ БЕТОННЫХ БЛОКОВ.ДЕМОНТАЖ	М3 КОНСТРУКЦИИ		86	7848,62	674981

1	2	3	4	5	6	7	8
8. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(3,6=781,1)	ЧЕЛ-Ч	7,278	625,874	781,1	488870
8. 2	2	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,728708	62,669	829,42	51979
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				6288,94	540848
8. 3	31-040101-0101	ВИБРАТОР ГЛУБИННЫЙ	МАШ.-Ч	0,382888	32,928	37,36	1230
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	--	--	--	--
8. 4	31-050102-0102	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ, 10 Т	МАШ.-Ч	0,01584	1,362	3080,63	4197
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,01584	1,362	1097,70	1495,07
8. 5	31-050104-0101	КРАНЫ НА ГУСЕНИЧНОМ ХОДУ, ДО 16 Т	МАШ.-Ч	0,5984	51,462	2835,32	145912
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,5984	51,462	942,45	48500,36
8. 6	32-010201-0102	КОТЛЫ БИТУМНЫЕ ПЕРЕДВИЖНЫЕ, 800 Л	МАШ.-Ч	0,335104	28,819	792,26	22832
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0,01 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,003351	0,28819	1098,00	316,43
8. 7	31-060103-0501	УСТАНОВКИ ПОСТОЯННОГО ТОКА ДЛЯ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ СВАРКИ	МАШ.-Ч	0,259248	22,295	166,06	3702
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	--	--	--	--
8. 8	33-010201-0101	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ, ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,023672	2,036	1755,85	3575
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,023672	2,036	818,38	1666,22
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				2109,86	181448
8. 9	21-130812-1046	ЭЛЕКТРОДЫ, D=6 ММ, Э42 ГОСТ 9466-75	Т	0,000275	0,02365	197175,18	4663
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				54,22	4663
		НР ПЕРВОГО УРОВНЯ	%	62,1		3905,43	335867
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,1		481,92	41445
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		4387,34	377312
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		978,88	84183
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				13214,84	1136476

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1 ТЕНГЕ 2672949

В ТОМ ЧИСЛЕ:

СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	ТЕНГЕ	.	.	.	.	.	.	.	2549036
МАТЕРИАЛЫ -	ТЕНГЕ	.	.	.	.	.	.	.	80265
ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	ТЕНГЕ	.	.	.	.	.	.	.	1909123
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	ТЕНГЕ	.	.	.	.	.	.	.	1316767

1	2	3	4	5	6	7	8
		В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ ПЕРВОГО УРОВНЯ -	ТЕНГЕ	.	.	.	1164511
		В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ ВТОРОГО УРОВНЯ -	ТЕНГЕ	.	.	.	152256
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ -	ТЕНГЕ	.	.	.	309264
		ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	ТЕНГЕ	.	.	.	4175067
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч	.	.	.	2493
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	ТЕНГЕ	.	.	.	1909123
		СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	ТЕНГЕ	.	.	.	123913
		МАТЕРИАЛЫ -	ТЕНГЕ	.	.	.	5008
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	ТЕНГЕ	.	.	.	106289
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	ТЕНГЕ	.	.	.	72464
		В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ ПЕРВОГО УРОВНЯ -	ТЕНГЕ	.	.	.	64730
		В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ ВТОРОГО УРОВНЯ -	ТЕНГЕ	.	.	.	7734
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ -	ТЕНГЕ	.	.	.	15710
		ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	ТЕНГЕ	.	.	.	212087
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч	.	.	.	138
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	ТЕНГЕ	.	.	.	106289
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	ТЕНГЕ	.	.	.	4387155
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч	.	.	.	2630
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	ТЕНГЕ	.	.	.	2015412

РАЗДЕЛ 2. МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ

9	11-010102-0314 РСНБ РК 2015	-ГРУНТЫ 2 ГРУППЫ. РАЗРАБОТКА С ПОГРУЗКОЙ НА АВТОМОБИЛИ-САМОСВАЛЫ ЭКСКАВАТОРАМИ С КОВШОМ ВМЕСТИМОСТЬЮ 0,5 М3	М3 ГРУНТА		2402,2	148,1	355754
9. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(1=611,19)	ЧЕЛ-Ч	0,0143	34,351	611,19	20995
9. 2	2	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,0376	90,323	1207,47	109062
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				54,14	130057
9. 3	31-010101-0103	БУЛЬДОЗЕРЫ, 79 КВТ (108 Л.С.)	МАШ.-Ч	0,01034	24,839	3512,05	87235
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,01034	24,839	1097,70	27265,77
9. 4	31-010201-0102	ЭКСКАВАТОРЫ ОДНОКОВШОВЫЕ ДИЗЕЛЬНЫЕ НА ГУСЕНИЧНОМ ХОДУ, 0,5 М3	МАШ.-Ч	0,03102	74,516	3315,45	247055
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,03102	74,516	1097,70	81796,21
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				139,16	334290
9. 5	21-010201-0604	ЩЕБЕНЬ ИЗ ПЛОТНЫХ ГОРНЫХ ПОРОД ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ М1000, ФРАКЦИЯ 40-70 ММ СТ РК 1284-2004	М3	0,00004	0,096088	4879,71	469
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				0,195188	469
		НР ПЕРВОГО УРОВНЯ	%	59,1		32	76864
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,1		7,38	17737
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		39,38	94601
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		15	36028

1	2	3	4	5	6	7	8
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				202,47	486384
10	11-010205-0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 ТАБЛ. 11 П.3.179 КЗТР=1,2	-ГРУНТЫ 2 ГРУППЫ. ДОРАБОТКА ВРУЧНУЮ, ЗАЧИСТКА ДНА И СТЕНОК С ВЫКИДКОЙ ГРУНТА В КОТЛОВАНАХ И ТРАНШЕЯХ, РАЗРАБОТАННЫХ МЕХАНИЗИРОВАННЫМ СПОСОБОМ, ПРИМЕНЕН КОЭФФИЦИЕНТ К ЗАТРАТАМ ТРУДА - 1,2	М3 ГРУНТА		74,3	1448,67	107637
10. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(2,8=712,65)	ЧЕЛ-Ч	2,033	151,037	712,65	107637
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				1448,67	107637
		НР ПЕРВОГО УРОВНЯ	%	59,1		856,17	63613
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,1		94,5	7021
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		950,67	70634
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		191,95	14262
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				2591,29	192533
11	12-010101-0601 РСНБ РК 2015	-ГРУНТ. ПОГРУЗКА ВРУЧНУЮ В АВТОМОБИЛИ-САМОСВАЛЫ С ВЫГРУЗКОЙ	М3 ГРУНТА		74,3	1491,9	110848
11. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(2=663,14)	ЧЕЛ-Ч	0,913	67,836	663,14	44985
11. 2	2	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,42	31,206	900,22	28092
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				983,54	73077
11. 3	33-010101-0101	АВТОМОБИЛИ-САМОСВАЛЫ, 7 Т	МАШ.-Ч	0,462	34,327	1918,72	65863
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,462	34,327	818,38	28092,53
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				886,45	65863
		НР ПЕРВОГО УРОВНЯ	%	59,1		581,27	43188
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,1		85	6315
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		666,27	49504
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		172,65	12828
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				2330,82	173180
12	41-020102-1015 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ I КВАРТАЛА 2017 ГОДА	-ПЕРЕВОЗКА СТРОИТЕЛЬНЫХ ГРУЗОВ САМОСВАЛАМИ ВНЕ КАРЬЕРОВ. ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬ 15 Т. КЛАСС ГРУЗА 1. РАССТОЯНИЕ ПЕРЕВОЗКИ 15 КМ	Т		4333,875	329,75	1429095
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,1		13,52	58593
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		13,52	58593
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		27,46	119015
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				370,73	1606703
13	11-010102-0602 РСНБ РК 2015	-ГРУНТЫ 2-3 ГРУППЫ. РАБОТА НА ОТВАЛЕ	М3 ГРУНТА		2476,51	16,73	41437

1	2	3	4	5	6	7	8
13. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(2=663,14)	ЧЕЛ-Ч	0,003652	9,044	663,14	5998
13. 2	2	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,00369	9,138	1200,81	10973
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				6,85	16971
13. 3	33-010101-0101	АВТОМОБИЛИ-САМОСВАЛЫ, 7 Т	МАШ.-Ч	0,000088	0,217933	1918,72	418
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,000088	0,217933	818,38	178,35
13. 4	31-010101-0103	БУЛЬДОЗЕРЫ, 79 КВТ (108 Л.С.)	МАШ.-Ч	0,003971	9,834	3512,05	34538
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,003971	9,834	1097,70	10794,78
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				14,12	34956
13. 5	21-010201-0604	ЩЕБЕНЬ ИЗ ПЛОТНЫХ ГОРНЫХ ПОРОД ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ М1000, ФРАКЦИЯ 40-70 ММ СТ РК 1284-2004	М3	0,00004	0,09906	4879,71	483
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				0,195187	483
		НР ПЕРВОГО УРОВНЯ	%	59,1		4,05	10030
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,1		0,852069	2110
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		4,9	12140
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		1,73	4286
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				23,36	57864
14	11-230101-0101 РСНБ РК 2015	ПЕСЧАНАЯ ПОДГОТОВКА. УСТРОЙСТВО	М3 ОСНОВАНИЯ		81	3672,35	297460
14. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(2,5=694,31)	ЧЕЛ-Ч	1,122	90,882	694,31	63100
14. 2	2	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,035	2,835	900,22	2552
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				810,52	65652
14. 3	31-050501-0101	АВТОПОГРУЗЧИКИ, 5 Т	МАШ.-Ч	0,0385	3,119	3362,02	10484
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0385	3,119	818,38	2552,53
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				129,44	10484
14. 4	21-010401-0101	ПЕСОК ПРИРОДНЫЙ ГОСТ 8736-2014	М3	1,1	89,1	2512,63	223875
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				2763,89	223875
		НР ПЕРВОГО УРОВНЯ	%	62,1		503,34	40770
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,1		171,2	13867
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		674,54	54638
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		347,75	28168

1	2	3	4	5	6	7	8
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				4694,64	380265
15	11-070601-0103 РСНБ РК 2015	-КАНАЛЫ НЕПРОХОДНЫЕ ДВУХЪЯЧЕЙКОВЫЕ, СОБИРАЕМЫЕ ИЗ ВЕРХНИХ И НИЖНИХ ЛОТКОВЫХ ЭЛЕМЕНТОВ. УСТРОЙСТВО	М3 СБОРНЫХ КОНСТРУКЦИЙ	103		8814,3	907873
15. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(3,4=762,15)	ЧЕЛ-Ч	3,487	359,161	762,15	273735
15. 2	2	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,615	63,345	1032,91	65430
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				3292,86	339164
15. 3	31-050501-0101	АВТОПОГРУЗЧИКИ, 5 Т	МАШ.-Ч	0,01606	1,654	3362,02	5561
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,01606	1,654	818,38	1353,60
15. 4	31-050102-0102	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ, 10 Т	МАШ.-Ч	0,04169	4,294	3080,63	13228
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,04169	4,294	1097,70	4713,52
15. 5	31-050104-0101	КРАНЫ НА ГУСЕНИЧНОМ ХОДУ, ДО 16 Т	МАШ.-Ч	0,55	56,65	2835,32	160621
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,55	56,65	942,45	53389,79
15. 6	32-010201-0102	КОТЛЫ БИТУМНЫЕ ПЕРЕДВИЖНЫЕ, 800 Л	МАШ.-Ч	0,616	63,448	792,26	50267
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0,01 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,00616	0,63448	1098,00	696,66
15. 7	31-060103-0501	УСТАНОВКИ ПОСТОЯННОГО ТОКА ДЛЯ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ СВАРКИ	МАШ.-Ч	0,02959	3,048	166,06	506
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	--	--	--	--
15. 8	33-010201-0101	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ, ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,06259	6,447	1755,85	11320
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,06259	6,447	818,38	5276,10
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				2344,7	241504
15. 9	21-010401-0102	ПЕСОК ПРИРОДНЫЙ 1 И 2 КЛАССА ГОСТ 8736-2014	М3	0,133	13,699	2512,56	34420
15.10	21-060405-1406	ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ И ДЕТАЛИ КРЕПЛЕНИЯ МАССОЙ НЕ БОЛЕЕ 50 КГ С ПРЕОБЛАДАНИЕМ ПРОФИЛЬНОГО ПРОКАТА, С ОТВЕРСТИЯМИ И БЕЗ ОТВЕРСТИЙ, СОЕДИНЯЕМЫЕ НА СВАРКЕ ГОСТ 23118-2012	Т	0,004	0,412	364881,42	150331
15.11	21-070203-0304	ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ ДО 6,5 М, ШИРИНОЙ ОТ 75 ММ ДО 150 ММ, ТОЛЩИНОЙ ОТ 32 ММ ДО 40 ММ, 3 СОРТА ГОСТ 8486-86	М3	0,0045	0,4635	26031,2	12065
15.12	21-130209-0401	ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ПЛОСКОЙ ГОЛОВКОЙ ГОСТ 283-75	КГ	0,9	92,7	196,54	18219
15.13	21-130703-0901	ТОПЛИВО ДИЗЕЛЬНОЕ ИЗ МАЛОСЕРНИСТЫХ НЕФТЕЙ	Т	0,00125	0,12875	161883,18	20842
15.14	21-130812-1037	ЭЛЕКТРОДЫ, D=4 ММ, Э50 ГОСТ 9466-75	Т	0,000014	0,001442	211753,02	305

1	2	3	4	5	6	7	8
15.15	21-130104-9906	БИТУМЫ НЕФТЯНЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ ИЗОЛЯЦИОННЫЕ ГОСТ 9812-74 МАРКИ БНИ	Т	0,025	2,575	60098,4	154753
15.16	22-040501-0701	ЛАК ПОЛИВИНИЛАЦЕТАЛЬНЫЙ, ВЛ-51 ГОСТ Р 52165-2003	КГ	0,026	2,678	634,1	1698
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				3811,99	392635
		НР ПЕРВОГО УРОВНЯ	%	62,1		2044,86	210621
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,1		445,23	45858
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		2490,09	256479
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		904,35	93148
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				12208,74	1257500
16	21-040303-0134 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ I КВАРТАЛА 2017 ГОДА	-ЛОТКИ КАНАЛОВ И ТОННЕЛЕЙ ДЛЯ ПРОКЛАДКИ КОММУНИКАЦИЙ ИЗ ТЯЖЕЛОГО БЕТОНА КЛАССА В22,5, ПОД РАСЧЕТНУЮ НАГРУЗКУ 8 ТС/М2, ОБЪЕМОМ БОЛЕЕ 0,5 М3 ДО 1,0 М3 СТ РК 937-92 Л11-8 2,5 Т	М3		103	60146,71	6195111
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,1		2466,02	254000
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		2466,02	254000
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		5009,02	515929
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				67621,74	6965040
17	ССЦ РК 8.04-08-20 16 ТБ.9А	-НАДБАВКА К СМЕТНОЙ СТОИМОСТИ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ КЛАССА БЕТОНА ВСЕХ ВИДОВ, КРОМЕ ЯЧЕИСТОГО С 22,5 ДО 25	М3		103	635	65405
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,1		26,04	2682
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		26,04	2682
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		52,88	5447
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				713,92	73534
		ТЕПЛОФИКАЦИОННАЯ КАМЕРА ТК-7-4(ТИП22)					
18	11-110101-1303 РСНБ РК 2015 К=2	-ПОДГОТОВКА ЩЕБЕНОЧНАЯ С ПРОПИТКОЙ БИТУМОМ ТОЛЩИНОЙ 100ММ. УСТРОЙСТВО	М2		15,1	3033,52	45806
18. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(2,6=700,42)	ЧЕЛ-Ч	0,5786	8,737	700,42	6119
18. 2	2	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,033	0,4983	2027,62	1010
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				472,17	7130
18. 3	31-050501-0101	АВТОПОГРУЗЧИКИ, 5 Т	МАШ.-Ч	0,01694	0,255794	3362,02	860
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,01694	0,255794	818,38	209,34
18. 4	31-010101-0103	БУЛЬДОЗЕРЫ, 79 КВТ (108 Л.С.)	МАШ.-Ч	0,02684	0,405284	3512,05	1423
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,02684	0,405284	1097,70	444,88

1	2	3	4	5	6	7	8
18. 5	32-010101-0101	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ ГЛАДКИЕ, 5 Т	МАШ.-Ч	0,02552	0,385352	2481,04	956
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,02552	0,385352	818,38	315,36
18. 6	32-010202-0301	ГУДРОНАТОРЫ РУЧНЫЕ	МАШ.-Ч	0,1122	1,694	94,23	160
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	--	--	--	--
18. 7	33-010201-0101	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ, ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,0033	0,04983	1755,85	87
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0033	0,04983	818,38	40,78
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				230,9	3487
18. 8	21-010201-0601	ЩЕБЕНЬ ИЗ ПЛОТНЫХ ГОРНЫХ ПОРОД ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ М1000, ФРАКЦИЯ 5-10 ММ СТ РК 1284-2004	М3	0,0368	0,55568	5568,34	3094
18. 9	21-010201-0602	ЩЕБЕНЬ ИЗ ПЛОТНЫХ ГОРНЫХ ПОРОД ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ М1000, ФРАКЦИЯ 10-20 ММ СТ РК 1284-2004	М3	0,0184	0,27784	5568,34	1547
18.10	21-010201-0603	ЩЕБЕНЬ ИЗ ПЛОТНЫХ ГОРНЫХ ПОРОД ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ М1000, ФРАКЦИЯ 20-40 ММ СТ РК 1284-2004	М3	0,0596	0,89996	4879,71	4392
18.11	21-130104-0502	БИТУМЫ НЕФТЯНЫЕ ДОРОЖНЫЕ ЖИДКИЕ СТ РК 1551-2006 МАРКИ МГ 70/130	Т	0,0248	0,37448	72546,58	27167
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				2397,36	36200
		НР ПЕРВОГО УРОВНЯ	%	60,9		287,55	4342
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,1		136,16	2056
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		423,72	6398
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		276,58	4176
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				3733,82	56381
19	11-070601-0201 РСНБ РК 2015	КАМЕРЫ СО СТЕНКАМИ ИЗ БЕТОННЫХ БЛОКОВ. УСТРОЙСТВО КОНСТРУКЦИИ	М3		41,28	13289,66	548597
19. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(3,6=781,1)	ЧЕЛ-Ч	9,097	375,524	781,1	293322
19. 2	2	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,728708	30,081	1036,77	31187
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				7861,17	324509
19. 3	31-040101-0101	ВИБРАТОР ГЛУБИННЫЙ	МАШ.-Ч	0,47861	19,757	37,36	738
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	--	--	--	--
19. 4	31-050102-0102	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ, 10 Т	МАШ.-Ч	0,0198	0,817344	3080,63	2518
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0198	0,817344	1097,70	897,20
19. 5	31-050104-0101	КРАНЫ НА ГУСЕНИЧНОМ ХОДУ, ДО 16 Т	МАШ.-Ч	0,748	30,877	2835,32	87547
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,748	30,877	942,45	29100,03

1	2	3	4	5	6	7	8
19. 6	32-010201-0102	КОТЛЫ БИТУМНЫЕ ПЕРЕДВИЖНЫЕ, 800 Л	МАШ.-Ч	0,41888	17,291	792,26	13699
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0,01 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0041888	0,17291	1098,00	189,86
19. 7	31-060103-0501	УСТАНОВКИ ПОСТОЯННОГО ТОКА ДЛЯ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ СВАРКИ	МАШ.-Ч	0,32406	13,377	166,06	2221
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	--	--	--	--
19. 8	33-010201-0101	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ, ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,02959	1,221	1755,85	2145
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,02959	1,221	818,38	999,24
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				2637,33	108869
19. 9	21-020101-0601	БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ КЛАССА В15 ГОСТ 7473-2010	М3	0,0156	0,643968	18451,44	11882
19.10	21-020401-2804	РАСТВОР ГОТОВЫЙ КЛАДОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ ЦЕМЕНТНЫЙ МАРКИ М100 ГОСТ 28013-98	М3	0,029	1,197	14467,33	17319
19.11	21-070203-0303	ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ ДО 6,5 М, ШИРИНОЙ ОТ 75 ММ ДО 150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 25 ММ, 3 СОРТА ГОСТ 8486-86	М3	0,003	0,12384	26031,2	3224
19.12	21-130104-0803	БИТУМЫ НЕФТЯНЫЕ КРОВЕЛЬНЫЕ ГОСТ 9548-74 МАРКИ БНК-90/30	Т	0,0084	0,346752	115648,72	40101
19.13	21-130209-0401	ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ПЛОСКОЙ ГОЛОВКОЙ ГОСТ 283-75	КГ	0,1	4,128	196,54	811
19.14	21-130703-0901	ТОПЛИВО ДИЗЕЛЬНОЕ ИЗ МАЛОСЕРНИСТЫХ НЕФТЕЙ	Т	0,00042	0,017338	161883,18	2807
19.15	21-130812-1046	ЭЛЕКТРОДЫ, D=6 ММ, Э42 ГОСТ 9466-75	Т	0,000275	0,011352	197175,18	2238
19.16	27-010101-0105	ЩИТЫ ИЗ ДОСОК, ТОЛЩИНА 40 ММ	М2	1,82	75,13	905,42	68024
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				3546,67	146407
		НР ПЕРВОГО УРОВНЯ	%	62,1		4881,79	201520
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,1		745,03	30755
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		5626,82	232275
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		1513,32	62470
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				20429,8	843342
20	21-041201-9903 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ I КВАРТАЛА 2017 ГОДА	БЛОКИ БЕТОННЫЕ ДЛЯ СТЕН ПОДВАЛОВ ОБЪЕМОМ ДО 0,3 М3 ИЗ ТЯЖЕЛОГО БЕТОНА КЛАССА В7,5 ГОСТ 13579-78 2,4 Т	М3		30,472	25336,41	772051
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,1		1038,79	31654
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		1038,79	31654

1	2	3	4	5	6	7	8
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		2110,02	64296
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				28485,22	868002
21	21-041201-9907 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ I КВАРТАЛА 2017 ГОДА	-БЛОКИ БЕТОННЫЕ ДЛЯ СТЕН ПОДВАЛОВ ОБЪЕМОМ ОТ 0,3 М3 ДО 0,5 М3 ИЗ ТЯЖЕЛОГО БЕТОНА КЛАССА В7,5 ГОСТ 13579-78 2,4 Т	М3	10,808		25548,13	276124
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,1		1047,47	11321
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		1047,47	11321
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		2127,65	22996
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				28723,25	310441
22	21-041201-9911 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ I КВАРТАЛА 2017 ГОДА	-БЛОКИ БЕТОННЫЕ ДЛЯ СТЕН ПОДВАЛОВ ОБЪЕМОМ 0,5 М3 И БОЛЕЕ ИЗ ТЯЖЕЛОГО БЕТОНА КЛАССА В7,5 ГОСТ 13579-78 2,4 Т	М3	75,795		25412,69	1926155
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,1		1041,92	78972
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		1041,92	78972
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		2116,37	160410
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				28570,98	2165537
23	11-080101-0307 РСНБ РК 2015	-СТЕНЫ, ФУНДАМЕНТЫ. ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ БОКОВАЯ ОБМАЗОЧНАЯ БИТУМНАЯ В 2 СЛОЯ ПО ВЫРОВНЕННОЙ ПОВЕРХНОСТИ БУТОВОЙПОВЕРХНОСТИ КЛАДКИ, КИРПИЧУ, БЕТОНУ	М2	24,22		739,38	17908
23. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(3,9=809,22)	ЧЕЛ-Ч	0,2332	5,648	809,22	4571
23. 2	2	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,002	0,04844	900,22	44
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				190,51	4614
23. 3	32-010201-0101	-КОТЛЫ БИТУМНЫЕ ПЕРЕДВИЖНЫЕ, 400 Л	МАШ.-Ч	0,02145	0,519519	478,19	248
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	--	--	--	--
23. 4	33-010201-0101	-АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ, ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,0022	0,053284	1755,85	94
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0022	0,053284	818,38	43,61
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				14,12	342
23. 5	21-100501-1404	-МАСТИКА МОРОЗОСТОЙКАЯ БИТУМНО-МАСЛЯНАЯ МБ-50 ГОСТ 30693-2000	КГ	2,4	58,128	212,16	12332
23. 6	21-130703-0201	-КЕРОСИН ДЛЯ ТЕХНИЧЕСКИХ ЦЕЛЕЙ МАРОК КТ-1, КТ-2	Т	0,00024	0,005813	51147,9	297
23. 7	21-130104-9903	-БИТУМЫ НЕФТЯНЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ ГОСТ 6617-76 МАРКИ БН	Т	0,00016	0,003875	94311,94	365

1	2	3	4	5	6	7	8
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				536,55	12995
		НР ПЕРВОГО УРОВНЯ	%	50,8		96,78	2344
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,1		34,28	830
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		131,06	3174
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		69,64	1687
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				940,08	22769
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ	2	ТЕНГЕ					13097262
		В ТОМ ЧИСЛЕ:					
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	ТЕНГЕ				13097262
		МАТЕРИАЛЫ -	ТЕНГЕ				813064
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	ТЕНГЕ				1068811
		МЕСТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ -	ТЕНГЕ				9234846
		ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ -	ТЕНГЕ				1429095
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	ТЕНГЕ				1217065
		В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ ПЕРВОГО УРОВНЯ -	ТЕНГЕ				653293
		В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ ВТОРОГО УРОВНЯ -	ТЕНГЕ				563772
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ -	ТЕНГЕ				1145146
		ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	ТЕНГЕ				15459473
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч				1330
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	ТЕНГЕ				1068811
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	ТЕНГЕ				15459473
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч				1330
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	ТЕНГЕ				1068811
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО ОТДЕЛУ	1	ТЕНГЕ					15770211
		В ТОМ ЧИСЛЕ:					
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	ТЕНГЕ				15646298
		МАТЕРИАЛЫ -	ТЕНГЕ				893330
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	ТЕНГЕ				2977934
		МЕСТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ -	ТЕНГЕ				9234846
		ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ -	ТЕНГЕ				1429095
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	ТЕНГЕ				2533832
		В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ ПЕРВОГО УРОВНЯ -	ТЕНГЕ				1817804
		В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ ВТОРОГО УРОВНЯ -	ТЕНГЕ				716028
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ -	ТЕНГЕ				1454410
		ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	ТЕНГЕ				19634540
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч				3822
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	ТЕНГЕ				2977934
		СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	ТЕНГЕ				123913
		МАТЕРИАЛЫ -	ТЕНГЕ				5008
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	ТЕНГЕ				106289
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	ТЕНГЕ				72464
		В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ ПЕРВОГО УРОВНЯ -	ТЕНГЕ				64730
		В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ ВТОРОГО УРОВНЯ -	ТЕНГЕ				7734
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ -	ТЕНГЕ				15710
		ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	ТЕНГЕ				212087
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч				138
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	ТЕНГЕ				106289

1	2	3	4	5	6	7	8
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 1	ТЕНГЕ	.	.	.	19846628
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч	.	.	.	3960
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	ТЕНГЕ	.	.	.	3084223
		ОТДЕЛ 2. РЕКОНСТРУКЦИЯ ТЕПЛОВОЙ МАГИСТРАЛИ №7 ОТ УЗЛА 1 ДО ТК2-25					
		РАЗДЕЛ 3. ДЕМОНТАЖ					
24	11-270302-0104 РСНБ РК 2015	-ПОКРЫТИЯ АСФАЛЬТОБЕТОННЫЕ. РАЗБОРКА	М3 КОНСТРУКЦИИ		39,4	2071,86	81631
24. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(2,7=706,54)	ЧЕЛ-Ч	1,705	67,177	706,54	47463
24. 2	2	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,3886	15,311	910,97	13948
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				1558,65	61411
24. 3	31-010103-0201	-АВТОГРЕЙДЕРЫ СРЕДНЕГО ТИПА, 99 КВТ (135 Л.С.)	МАШ.-Ч	0,01496	0,589424	6105,23	3599
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,01496	0,589424	1097,70	647,01
24. 4	31-060102-0102	-КОМПРЕССОРЫ ПЕРЕДВИЖНЫЕ С ДВИГАТЕЛЕМ ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ ДАВЛЕНИЕМ ДО 686 КПА (7 АТМ), 5 М3/МИН	МАШ.-Ч	0,4125	16,253	1847,31	30023
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,4125	16,253	818,38	13301,13
24. 5	34-030401-0301	-МОЛОТКИ ОТБОЙНЫЕ ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ ПРИ РАБОТЕ ОТ ПЕРЕДВИЖНЫХ КОМПРЕССОРНЫХ СТАНЦИЙ	МАШ.-Ч	0,825	32,505	16,8	546
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	--	--	--	--
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				867,21	34168
		НР ПЕРВОГО УРОВНЯ	%	60,3		939,87	37031
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,1		123,48	4865
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		1063,35	41896
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		250,82	9882
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				3386,03	133409
25	11-270302-0102 РСНБ РК 2015	-ОСНОВАНИЯ ЩЕБЕНОЧНЫЕ. РАЗБОРКА	М3 КОНСТРУКЦИИ		111,04	252,13	27997
25. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(2=663,14)	ЧЕЛ-Ч	0,1287	14,291	663,14	9477
25. 2	2	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,0342	3,798	1052,95	3999
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				121,36	13475
25. 3	31-010103-0201	-АВТОГРЕЙДЕРЫ СРЕДНЕГО ТИПА, 99 КВТ (135 Л.С.)	МАШ.-Ч	0,0187	2,076	6105,23	12677
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0187	2,076	1097,70	2278,83
25. 4	32-010211-0201	-МАШИНЫ ПОЛИВОМОЕЧНЫЕ, 6000 Л	МАШ.-Ч	0,00506	0,561862	3326,09	1869

1	2	3	4	5	6	7	8
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,00506	0,561862	818,38	459,82
25. 5	32-060101-1401	РЫХЛИТЕЛИ ПРИЦЕПНЫЕ (БЕЗ ТРАКТОРА)	МАШ.-Ч	0,01386	1,539	139,84	215
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	--	--	--	--
25. 6	33-040101-0101	ТРАКТОРЫ НА ГУСЕНИЧНОМ ХОДУ, 59 КВТ (80 Л.С.)	МАШ.-Ч	0,01386	1,539	2442,47	3759
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,01386	1,539	818,38	1259,49
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				166,79	18520
		НР ПЕРВОГО УРОВНЯ	%	60,3		73,18	8126
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,1		13,34	1481
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		86,52	9607
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		27,09	3008
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				365,74	40612
26	12-160101-1511 РСНБ РК 2015	-ТРУБОПРОВОДЫ ДИАМЕТРОМ ДО 700 ММ. ДЕМОНТАЖ В НЕПРОХОДНЫХ КАНАЛАХ КРАНОМ	М ТРУБОПРОВОДА		308	1465,79	451464
26. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(3=724,87)	ЧЕЛ-Ч	1,639	504,812	724,87	365923
26. 2	2	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,0705	21,714	1190,04	25840
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				1271,96	391764
26. 3	31-050102-0102	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ, 10 Т	МАШ.-Ч	0,07315	22,53	3080,63	69407
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,07315	22,53	1097,70	24731,18
26. 4	33-010201-0101	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ, ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,0044	1,355	1755,85	2380
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0044	1,355	818,38	1108,90
26. 5	31-060202-0501	АППАРАТ ДЛЯ ГАЗОВОЙ СВАРКИ И РЕЗКИ	МАШ.-Ч	0,0671	20,667	17,05	352
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	--	--	--	--
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				234,22	72139
26. 6	21-130701-0401	КИСЛОРОД ТЕХНИЧЕСКИЙ ГАЗООБРАЗНЫЙ ГОСТ 5583-78	М3	0,2142	65,974	180,96	11939
26. 7	21-130701-1002	ПРОПАН-БУТАН, СМЕСЬ ТЕХНИЧЕСКАЯ ГОСТ Р 52087-2003	КГ	0,0522	16,078	91,04	1464
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				43,51	13402

1	2	3	4	5	6	7	8
		НР ПЕРВОГО УРОВНЯ	%	59,1		751,73	231532
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,1		90,92	28003
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		842,65	259535
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		184,68	56880
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				2493,12	767880
27	12-160101-1707 РСНБ РК 2015	-КОМПЕНСАТОРЫ САЛЬНИКОВЫЕ ИЗ ТРУБ ДИАМЕТРОМ ДО 700 ММ. ДЕМОНТАЖ ВНЕ КАМЕР	КОМПЕНСАТОР		2	14975,89	29952
27. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(2,9=718,76)	ЧЕЛ-Ч	9,625	19,25	718,76	13836
27. 2	2	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	2,4	4,8	1181,87	5673
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				9754,54	19509
27. 3	31-050102-0102	-КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ, 10 Т	МАШ.-Ч	2,42	4,84	3080,63	14910
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	2,42	4,84	1097,70	5312,87
27. 4	33-010201-0101	-АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ, ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,22	0,44	1755,85	773
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,22	0,44	818,38	360,09
27. 5	31-060202-0501	-АППАРАТ ДЛЯ ГАЗОВОЙ СВАРКИ И РЕЗКИ	МАШ.-Ч	1,221	2,442	17,05	42
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	--	--	--	--
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				7862,23	15724
27. 6	21-130701-0401	-КИСЛОРОД ТЕХНИЧЕСКИЙ ГАЗООБРАЗНЫЙ ГОСТ 5583-78	М3	0,94	1,88	180,96	340
27. 7	21-130701-1002	-ПРОПАН-БУТАН, СМЕСЬ ТЕХНИЧЕСКАЯ ГОСТ Р 52087-2003	КГ	0,28	0,56	91,04	51
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				195,59	391
		НР ПЕРВОГО УРОВНЯ	%	59,1		5764,93	11530
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,1		850,37	1701
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		6615,31	13231
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		1727,3	3455
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				23318,49	46637
28	11-070601-0103 РСНБ РК 2015	-КАНАЛЫ НЕПРОХОДНЫЕ ДВУХЪЯЧЕЙКОВЫЕ, СОБИРАЕМЫЕ ИЗ ВЕРХНИХ И НИЖНИХ ЛОТКОВЫХ ЭЛЕМЕНТОВ.ДЕМОНТАЖ (ОПОРНЫЕ ПОДУШКИ -34ШТ;ЛОТКИ Л11-8-154ШТ; ЛОТКИ Л11Д-8-8ШТ)	М3 СБОРНЫХ КОНСТРУКЦИЙ		101,76	4207,17	428122
28. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(3,4=762,15)	ЧЕЛ-Ч	2,79	283,87	762,15	216351
28. 2	2	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,615	62,582	826,33	51714
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				2634,29	268065

1	2	3	4	5	6	7	8
28. 3	31-050501-0101	АВТОПОГРУЗЧИКИ, 5 Т	МАШ.-Ч	0,012848	1,307	3362,02	4396
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,012848	1,307	818,38	1069,62
28. 4	31-050102-0102	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ, 10 Т	МАШ.-Ч	0,033352	3,394	3080,63	10455
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,033352	3,394	1097,70	3725,59
28. 5	31-050104-0101	КРАНЫ НА ГУСЕНИЧНОМ ХОДУ, ДО 16 Т	МАШ.-Ч	0,44	44,774	2835,32	126950
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,44	44,774	942,45	42197,26
28. 6	32-010201-0102	КОТЛЫ БИТУМНЫЕ ПЕРЕДВИЖНЫЕ, 800 Л	МАШ.-Ч	0,4928	50,147	792,26	39730
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0,01 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,004928	0,50147	1098,00	550,61
28. 7	31-060103-0501	УСТАНОВКИ ПОСТОЯННОГО ТОКА ДЛЯ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ СВАРКИ	МАШ.-Ч	0,023672	2,409	166,06	400
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	--	--	--	--
28. 8	33-010201-0101	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ, ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,050072	5,095	1755,85	8947
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,050072	5,095	818,38	4169,65
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				1875,76	190877
28. 9	21-130703-0901	ТОПЛИВО ДИЗЕЛЬНОЕ ИЗ МАЛОСЕРНИСТЫХ НЕФТЕЙ	Т	0,00125	0,1272	161883,18	20592
28.10	21-130812-1037	ЭЛЕКТРОДЫ, D=4 ММ, Э50 ГОСТ 9466-75	Т	0,000014	0,001425	211753,02	302
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				205,32	20893
		НР ПЕРВОГО УРОВНЯ	%	62,1		1635,89	166468
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,1		239,57	24378
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		1875,46	190846
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		486,61	49517
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				6569,24	668485
29	11-070601-0201 РСНБ РК 2015	-КАМЕРЫ СО СТЕНКАМИ ИЗ БЕТОННЫХ БЛОКОВ.ДЕМОНТАЖ	М3 КОНСТРУКЦИИ		43,04	7848,62	337805
29. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(3,6=781,1)	ЧЕЛ-Ч	7,278	313,228	781,1	244662
29. 2	2	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,728708	31,364	829,42	26013
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				6288,94	270676
29. 3	31-040101-	ВИБРАТОР ГЛУБИННЫЙ	МАШ.-Ч	0,382888	16,479	37,36	616

1	2	3	4	5	6	7	8
	0101						
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	--	--	--	--
29. 4	31-050102-0102	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ, 10 Т	МАШ.-Ч	0,01584	0,681754	3080,63	2100
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,01584	0,681754	1097,70	748,36
29. 5	31-050104-0101	КРАНЫ НА ГУСЕНИЧНОМ ХОДУ, ДО 16 Т	МАШ.-Ч	0,5984	25,755	2835,32	73024
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,5984	25,755	942,45	24272,80
29. 6	32-010201-0102	КОТЛЫ БИТУМНЫЕ ПЕРЕДВИЖНЫЕ, 800 Л	МАШ.-Ч	0,335104	14,423	792,26	11427
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0,01 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,003351	0,14423	1098,00	158,36
29. 7	31-060103-0501	УСТАНОВКИ ПОСТОЯННОГО ТОКА ДЛЯ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ СВАРКИ	МАШ.-Ч	0,259248	11,158	166,06	1853
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	--	--	--	--
29. 8	33-010201-0101	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ, ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,023672	1,019	1755,85	1789
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,023672	1,019	818,38	833,93
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				2109,86	90808
29. 9	21-130812-1046	ЭЛЕКТРОДЫ, D=6 ММ, Э42 ГОСТ 9466-75	Т	0,000275	0,011836	197175,18	2334
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				54,22	2334
		НР ПЕРВОГО УРОВНЯ	%	62,1		3905,43	168090
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,1		481,92	20742
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		4387,34	188831
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		978,88	42131
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				13214,84	568767

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	ТЕНГЕ	.	.	.	.	.	.	.	1356971
В ТОМ ЧИСЛЕ:									
СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	ТЕНГЕ	.	.	.	.	.	.	.	1356971
МАТЕРИАЛЫ -	ТЕНГЕ	.	.	.	.	.	.	.	37020
ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	ТЕНГЕ	.	.	.	.	.	.	.	1024900
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	ТЕНГЕ	.	.	.	.	.	.	.	703946
В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ ПЕРВОГО УРОВНЯ -	ТЕНГЕ	.	.	.	.	.	.	.	622777
В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ ВТОРОГО УРОВНЯ -	ТЕНГЕ	.	.	.	.	.	.	.	81169
СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ -	ТЕНГЕ	.	.	.	.	.	.	.	164873
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	ТЕНГЕ	.	.	.	.	.	.	.	2225790
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч	.	.	.	.	.	.	.	1342
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	ТЕНГЕ	.	.	.	.	.	.	.	1024900

1	2	3	4	5	6	7	8
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	ТЕНГЕ	.	.	.	2225790
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч	.	.	.	1342
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	ТЕНГЕ	.	.	.	1024900
		РАЗДЕЛ 4. МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ					
30	11-010102-0314 РСНБ РК 2015	-ГРУНТЫ 2 ГРУППЫ. РАЗРАБОТКА С ПОГРУЗКОЙ НА АВТОМОБИЛИ-САМОСВАЛЫ ЭКСКАВАТОРАМИ С КОВШОМ ВМЕСТИМОСТЬЮ 0,5 М3	М3 ГРУНТА	1321	148,1	195634	
30. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(1=611,19)	ЧЕЛ-Ч	0,0143	18,89	611,19	11546
30. 2	2	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,0376	49,67	1207,47	59975
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				54,14	71520
30. 3	31-010101-0103	-БУЛЬДОЗЕРЫ, 79 КВТ (108 Л.С.)	МАШ.-Ч	0,01034	13,659	3512,05	47972
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,01034	13,659	1097,70	14993,48
30. 4	31-010201-0102	-ЭКСКАВАТОРЫ ОДНОКОВШОВЫЕ ДИЗЕЛЬНЫЕ НА ГУСЕНИЧНОМ ХОДУ, 0,5 М3	МАШ.-Ч	0,03102	40,977	3315,45	135859
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,03102	40,977	1097,70	44980,45
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				139,16	183830
30. 5	21-010201-0604	-ЩЕБЕНЬ ИЗ ПЛОТНЫХ ГОРНЫХ ПОРОД ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ М1000, ФРАКЦИЯ 40-70 ММ СТ РК 1284-2004	М3	0,00004	0,05284	4879,71	258
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				0,195188	258
		НР ПЕРВОГО УРОВНЯ	%	59,1		32	42268
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,1		7,38	9754
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		39,38	52022
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		15	19812
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				202,47	267468
31	11-010205-0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 ТАБЛ. 11 П.3.179 КЗТР=1,2	-ГРУНТЫ 2 ГРУППЫ. ДОРАБОТКА ВРУЧНУЮ, ЗАЧИСТКА ДНА И СТЕНОК С ВЫКИДКОЙ ГРУНТА В КОТЛОВАНАХ И ТРАНШЕЯХ, РАЗРАБОТАННЫХ МЕХАНИЗИРОВАННЫМ СПОСОБОМ, ПРИМЕНЕН КОЭФФИЦИЕНТ К ЗАТРАТАМ ТРУДА - 1,2	М3 ГРУНТА	43,726	1448,67	63345	
31. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(2,8=712,65)	ЧЕЛ-Ч	2,033	88,886	712,65	63345
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				1448,67	63345
		НР ПЕРВОГО УРОВНЯ	%	59,1		856,17	37437
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,1		94,5	4132
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		950,67	41569
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		191,95	8393

1	2	3	4	5	6	7	8
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				2591,29	113307
32	11-010102-0314 РСНБ РК 2015	-ГРУНТЫ 2 ГРУППЫ. РАЗРАБОТКА С ПОГРУЗКОЙ НА АВТОМОБИЛИ-САМОСВАЛЫ ЭКСКАВАТОРАМИ С КОВШОМ ВМЕСТИМОСТЬЮ 0,5 М3	М3 ГРУНТА	43,726		148,1	6476
32. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(1=611,19)	ЧЕЛ-Ч	0,0143	0,625282	611,19	382
32. 2	2	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,0376	1,644	1207,47	1985
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				54,14	2367
32. 3	31-010101-0103	-БУЛЬДОЗЕРЫ, 79 КВТ (108 Л.С.)	МАШ.-Ч	0,01034	0,452127	3512,05	1588
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,01034	0,452127	1097,70	496,30
32. 4	31-010201-0102	-ЭКСКАВАТОРЫ ОДНОКОВШОВЫЕ ДИЗЕЛЬНЫЕ НА ГУСЕНИЧНОМ ХОДУ, 0,5 М3	МАШ.-Ч	0,03102	1,356	3315,45	4497
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,03102	1,356	1097,70	1488,48
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				139,16	6085
32. 5	21-010201-0604	-ЩЕБЕНЬ ИЗ ПЛОТНЫХ ГОРНЫХ ПОРОД ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ М1000, ФРАКЦИЯ 40-70 ММ СТ РК 1284-2004	М3	0,00004	0,001749	4879,71	9
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				0,195188	9
		НР ПЕРВОГО УРОВНЯ	%	59,1		32	1399
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,1		7,38	323
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		39,38	1722
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		15	656
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				202,47	8853
33	41-020102-1015 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ I КВАРТАЛА 2017 ГОДА	-ПЕРЕВОЗКА СТРОИТЕЛЬНЫХ ГРУЗОВ САМОСВАЛАМИ ВНЕ КАРЬЕРОВ. ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬ 15 Т. КЛАСС ГРУЗА 1. РАССТОЯНИЕ ПЕРЕВОЗКИ 15 КМ	Т		2388,27	329,75	787532
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,1		13,52	32289
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		13,52	32289
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		27,46	65586
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				370,73	885407
34	11-010102-0602 РСНБ РК 2015	-ГРУНТЫ 2-3 ГРУППЫ. РАБОТА НА ОТВАЛЕ	М3 ГРУНТА		1597	16,73	26721
34. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(2=663,14)	ЧЕЛ-Ч	0,003652	5,832	663,14	3868
34. 2	2	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,00369	5,893	1200,81	7076
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				6,85	10944

1	2	3	4	5	6	7	8
34. 3	33-010101-0101	АВТОМОБИЛИ-САМОСВАЛЫ, 7 Т	МАШ.-Ч	0,000088	0,140536	1918,72	270
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,000088	0,140536	818,38	115,01
34. 4	31-010101-0103	БУЛЬДОЗЕРЫ, 79 КВТ (108 Л.С.)	МАШ.-Ч	0,003971	6,342	3512,05	22272
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,003971	6,342	1097,70	6961,61
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				14,12	22542
34. 5	21-010201-0604	ЩЕБЕНЬ ИЗ ПЛОТНЫХ ГОРНЫХ ПОРОД ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ М1000, ФРАКЦИЯ 40-70 ММ СТ РК 1284-2004	М3	0,00004	0,06388	4879,71	312
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				0,195187	312
		НР ПЕРВОГО УРОВНЯ	%	59,1		4,05	6468
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,1		0,852069	1361
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		4,9	7829
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		1,73	2764
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				23,36	37314
35	11-230101-0101 РСНБ РК 2015	-ПЕСЧАНАЯ ПОДГОТОВКА. УСТРОЙСТВО	М3 ОСНОВАНИЯ		50,25	3672,35	184535
35. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(2,5=694,31)	ЧЕЛ-Ч	1,122	56,381	694,31	39146
35. 2	2	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,035	1,759	900,22	1583
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				810,52	40729
35. 3	31-050501-0101	АВТОПОГРУЗЧИКИ, 5 Т	МАШ.-Ч	0,0385	1,935	3362,02	6504
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0385	1,935	818,38	1583,57
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				129,44	6504
35. 4	21-010401-0101	ПЕСОК ПРИРОДНЫЙ ГОСТ 8736-2014	М3	1,1	55,275	2512,63	138886
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				2763,89	138886
		НР ПЕРВОГО УРОВНЯ	%	62,1		503,34	25293
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,1		171,2	8603
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		674,54	33896
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		347,75	17474
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				4694,64	235905
36	11-070601-0103 РСНБ РК 2015	-КАНАЛЫ НЕПРОХОДНЫЕ ДВУХЪЯЧЕЙКОВЫЕ, СОБИРАЕМЫЕ ИЗ ВЕРХНИХ И НИЖНИХ ЛОТКОВЫХ ЭЛЕМЕНТОВ. УСТРОЙСТВО	М3 СБОРНЫХ КОНСТРУКЦИЙ		92,16	8814,3	812326

1	2	3	4	5	6	7	8
36. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(3,4=762,15)	ЧЕЛ-Ч	3,487	321,362	762,15	244926
36. 2	2	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,615	56,678	1032,91	58544
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				3292,86	303470
36. 3	31-050501-0101	АВТОПОГРУЗЧИКИ, 5 Т	МАШ.-Ч	0,01606	1,48	3362,02	4976
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,01606	1,48	818,38	1211,20
36. 4	31-050102-0102	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ, 10 Т	МАШ.-Ч	0,04169	3,842	3080,63	11836
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,04169	3,842	1097,70	4217,36
36. 5	31-050104-0101	КРАНЫ НА ГУСЕНИЧНОМ ХОДУ, ДО 16 Т	МАШ.-Ч	0,55	50,688	2835,32	143717
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,55	50,688	942,45	47770,91
36. 6	32-010201-0102	КОТЛЫ БИТУМНЫЕ ПЕРЕДВИЖНЫЕ, 800 Л	МАШ.-Ч	0,616	56,771	792,26	44977
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0,01 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,00616	0,56771	1098,00	623,35
36. 7	31-060103-0501	УСТАНОВКИ ПОСТОЯННОГО ТОКА ДЛЯ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ СВАРКИ	МАШ.-Ч	0,02959	2,727	166,06	453
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	--	--	--	--
36. 8	33-010201-0101	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ, ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,06259	5,768	1755,85	10128
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,06259	5,768	818,38	4720,42
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				2344,7	216087
36. 9	21-010401-0102	ПЕСОК ПРИРОДНЫЙ 1 И 2 КЛАССА ГОСТ 8736-2014	М3	0,133	12,257	2512,56	30797
36.10	21-060405-1406	ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ И ДЕТАЛИ КРЕПЛЕНИЯ МАССОЙ НЕ БОЛЕЕ 50 КГ С ПРЕОБЛАДАНИЕМ ПРОФИЛЬНОГО ПРОКАТА, С ОТВЕРСТИЯМИ И БЕЗ ОТВЕРСТИЙ, СОЕДИНЯЕМЫЕ НА СВАРКЕ ГОСТ 23118-2012	Т	0,004	0,36864	364881,42	134510
36.11	21-070203-0304	ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ ДО 6,5 М, ШИРИНОЙ ОТ 75 ММ ДО 150 ММ, ТОЛЩИНОЙ ОТ 32 ММ ДО 40 ММ, 3 СОРТА ГОСТ 8486-86	М3	0,0045	0,41472	26031,2	10796
36.12	21-130209-0401	ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ПЛОСКОЙ ГОЛОВКОЙ ГОСТ 283-75	КГ	0,9	82,944	196,54	16302
36.13	21-130703-0901	ТОПЛИВО ДИЗЕЛЬНОЕ ИЗ МАЛОСЕРНИСТЫХ НЕФТЕЙ	Т	0,00125	0,1152	161883,18	18649
36.14	21-130812-1037	ЭЛЕКТРОДЫ, D=4 ММ, Э50 ГОСТ 9466-75	Т	0,000014	0,00129	211753,02	273
36.15	21-130104-9906	БИТУМЫ НЕФТЯНЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ ИЗОЛЯЦИОННЫЕ ГОСТ 9812-74 МАРКИ БНИ	Т	0,025	2,304	60098,4	138467
36.16	22-040501-0701	ЛАК ПОЛИВИНИЛАЦЕТАЛЬНЫЙ, ВЛ-51 ГОСТ Р 52165-2003	КГ	0,026	2,396	634,1	1519
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				3811,99	351313

1	2	3	4	5	6	7	8
		НР ПЕРВОГО УРОВНЯ	%	62,1		2044,86	188455
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,1		445,23	41032
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		2490,09	229487
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		904,35	83345
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				12208,74	1125158
37	21-040303-0134 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ I КВАРТАЛА 2017 ГОДА	-ЛОТКИ КАНАЛОВ И ТОННЕЛЕЙ ДЛЯ ПРОКЛАДКИ КОММУНИКАЦИЙ ИЗ ТЯЖЕЛОГО БЕТОНА КЛАССА В22,5, ПОД РАСЧЕТНУЮ НАГРУЗКУ 8 ТС/М2, ОБЪЕМОМ БОЛЕЕ 0,5 М3 ДО 1,0 М3 СТ РК 937-92 Л11-8 2,5 Т	М3		92,16	60146,71	5543121
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,1		2466,02	227268
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		2466,02	227268
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		5009,02	461631
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				67621,74	6232020
38	ССЦ РК 8.04-08-20 16 ТБ.9А	-НАДБАВКА К СМЕТНОЙ СТОИМОСТИ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ КЛАССА БЕТОНА ВСЕХ ВИДОВ, КРОМЕ ЯЧЕИСТОГО С 22,5 ДО 25	М3		92,16	635	58522
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,1		26,04	2399
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		26,04	2399
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		52,88	4874
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				713,92	65795
39	11-080101-0303 РСНБ РК 2015	-СТЕНЫ, ФУНДАМЕНТЫ. ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ ГОРИЗОНТАЛЬНАЯ ОКЛЕЕЧНАЯ В 2 СЛОЯ	М2 ПОВЕРХНОСТИ		158,4	1958,36	310204
39. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(3=724,87)	ЧЕЛ-Ч	0,2211	35,022	724,87	25387
39. 2	2	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,007	1,109	900,22	998
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				166,57	26385
39. 3	32-010201-0101	-КОТЛЫ БИТУМНЫЕ ПЕРЕДВИЖНЫЕ, 400 Л	МАШ.-Ч	0,03751	5,942	478,19	2841
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	--	--	--	--
39. 4	33-010201-0101	-АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ, ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,0077	1,22	1755,85	2142
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0077	1,22	818,38	998,42
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				31,46	4983
39. 5	21-020401-2801	-РАСТВОР ГОТОВЫЙ КЛАДОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ ЦЕМЕНТНЫЙ МАРКИ М25 ГОСТ 28013-98	М3	0,025	3,96	10500,55	41582
39. 6	21-100501-1404	-МАСТИКА МОРОЗОСТОЙКАЯ БИТУМНО-МАСЛЯНАЯ МБ-50 ГОСТ 30693-2000	КГ	4,2	665,28	212,16	141146
39. 7	21-130703-	-КЕРОСИН ДЛЯ ТЕХНИЧЕСКИХ ЦЕЛЕЙ МАРОК КТ-1, КТ-2	Т	0,00024	0,038016	51147,9	1944

1	2	3	4	5	6	7	8
	0201						
39. 8	21-130104-9903	-БИТУМЫ НЕФТЯНЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ ГОСТ 6617-76 МАРКИ БН	Т	0,00016	0,025344	94311,94	2390
39. 9	21-100402-9901	-ГИДРОИЗОЛ	М2	2,2	348,48	266,22	92772
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				1766,64	279835
		НР ПЕРВОГО УРОВНЯ	%	50,8		84,62	13403
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,1		83,76	13268
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		168,38	26671
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		170,14	26950
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				2296,88	363826
40	11-240101-0215 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 2	-ТРУБОПРОВОДЫ В НЕПРОХОДНОМ КАНАЛЕ ПРИ УСЛОВНОМ ДАВЛЕНИИ 1,6 МПА, ТЕМПЕРАТУРЕ ДО 150°С ДИАМЕТРОМ ТРУБ 700 ММ. ПРОКЛАДКА	КМ ТРУБОПРОВОДА		0,308	36336693,8	11191702
40. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(4,5=880,72)	ЧЕЛ-Ч	2090	643,72	880,72	566937
40. 2	2	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	346,93	106,854	1126,18	120337
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				2231409,71	687274
40. 3	31-060201-0201	-АГРЕГАТЫ СВАРОЧНЫЕ ПЕРЕДВИЖНЫЕ С НОМИНАЛЬНЫМ СВАРОЧНЫМ ТОКОМ 250-400 А, С ДИЗЕЛЬНЫМ ДВИГАТЕЛЕМ	МАШ.-Ч	640,2	197,182	439,86	86732
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	--	--	--	--
40. 4	31-060102-0102	-КОМПРЕССОРЫ ПЕРЕДВИЖНЫЕ С ДВИГАТЕЛЕМ ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ ДАВЛЕНИЕМ ДО 686 КПА (7 АТМ), 5 М3/МИН	МАШ.-Ч	35,75	11,011	1847,31	20341
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	35,75	11,011	818,38	9011,18
40. 5	31-050102-0102	-КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ, 10 Т	МАШ.-Ч	1,122	0,345576	3080,63	1065
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	1,122	0,345576	1097,70	379,34
40. 6	32-040102-0102	-ТРУБОУКЛАДЧИКИ ДЛЯ ТРУБ ДИАМЕТРОМ ДО 700 ММ, 12,5 Т	МАШ.-Ч	216,832	66,784	5086,91	339725
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	216,832	66,784	1097,70	73308,80
40. 7	34-030202-0101	-МАШИНЫ ШЛИФОВАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	127,05	39,131	23,38	915
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	--	--	--	--
40. 8	31-060103-0401	-ПРЕОБРАЗОВАТЕЛИ СВАРОЧНЫЕ С НОМИНАЛЬНЫМ СВАРОЧНЫМ ТОКОМ 315-500 А	МАШ.-Ч	14,85	4,574	367,2	1679
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	--	--	--	--
40. 9	32-040105-0202	-АГРЕГАТЫ НАПОЛНИТЕЛЬНО-ОПРЕССОВОЧНЫЕ, ДО 70 М3/Ч	МАШ.-Ч	62,7	19,312	3789,55	73182

1	2	3	4	5	6	7	8
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	62,7	19,312	1097,70	21198,78
40.10	31-060101-0101	ЭЛЕКТРОСТАНЦИИ ПЕРЕДВИЖНЫЕ, ДО 4 КВТ	МАШ.-Ч	63,525	19,566	1159,96	22695
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	63,525	19,566	818,38	16012,42
40.11	33-010201-0101	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ, ДО 5 Т	МАШ.-Ч	1,694	0,521752	1755,85	916
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	1,694	0,521752	818,38	426,99
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				1776790,04	547251
40.12	21-130102-0901	ИЗВЕСТЬ ХЛОРНАЯ, МАРКИ А, ГОСТ Р 54562-2011	Т	0,114	0,035112	426590,2	14978
40.13	21-130812-1035	ЭЛЕКТРОДЫ, D=4 ММ, Э42 ГОСТ 9466-75	Т	0,85	0,2618	200244,36	52424
40.14	23-010202-0117	ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ СВАРНЫЕ СО СПИРАЛЬНЫМ ШВОМ ДЛЯ МАГИСТРАЛЬНЫХ ГАЗОНЕФТЕПРОВОДОВ ИЗ СТАЛИ МАРКИ СТ20, КЛАСС ПРОЧНОСТИ К 42, D 720 ММ, ТОЛЩИНА СТЕНКИ 8,0 ММ СТ РК ГОСТ Р 52079-2011	М	1000	308	32323,66	9955687
40.15	21-130703-1405	ВОДА ТЕХНИЧЕСКАЯ	М3	1900	585,2	93	54424
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				32719199	10077513
		НР ПЕРВОГО УРОВНЯ	%	62,1		1385705,43	426797
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,1		1546618,37	476358
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		2932323,8	903156
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		3141521,41	967589
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				42410539	13062446
41	11-130301-0406 РСНБ РК 2015	-ПОВЕРХНОСТИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ. ОГРУНТОВКА ГРУНТОВКОЙ ГФ-021 ЗА ОДИН РАЗ	М2		696,681	60,13	41892
41. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(4,7=905,17)	ЧЕЛ-Ч	0,03245	22,607	905,17	20463
41. 2	2	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,0002	0,139336	900,22	125
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				29,55	20589
41. 3	31-050501-0101	АВТОПОГРУЗЧИКИ, 5 Т	МАШ.-Ч	0,00011	0,076635	3362,02	258
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,00011	0,076635	818,38	62,72
41. 4	31-050402-0301	ЛЕБЕДКИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ТЯГОВЫМ УСИЛИЕМ ДО 5,79 КН (0,59 Т)	МАШ.-Ч	0,00011	0,076635	35,7	3
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	--	--	--	--
41. 5	33-010201-0101	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ, ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,00011	0,076635	1755,85	135

1	2	3	4	5	6	7	8
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,00011	0,076635	818,38	62,72
41. 6	31-040301-0101	АГРЕГАТЫ ОКРАСОЧНЫЕ ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ ДЛЯ ОКРАСКИ ПОВЕРХНОСТЕЙ КОНСТРУКЦИЙ, 1 КВТ	МАШ.-Ч	0,01232	8,583	46,3	397
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	--	--	--	--
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				1,14	792
41. 7	21-130704-3101	КСИЛОЛ НЕФТЯНОЙ МАРКИ А ГОСТ 9410-78	Т	0,000015	0,01045	273897,54	2862
41. 8	22-040101-0502	ГРУНТОВКА ГЛИФТАЛЕВАЯ, ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	Т	0,00009	0,062701	283474,83	17774
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				29,62	20637
		НР ПЕРВОГО УРОВНЯ	%	54,2		16,02	11159
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,1		3,12	2175
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		19,14	13334
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		6,34	4418
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				85,61	59645
42	11-130301-1421 РСНБ РК 2015 К=2	-ПОВЕРХНОСТИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ОГРУНТОВАННЫЕ. ОКРАСКА КРАСКОЙ БТ-177 МАСЛЯНО-БИТУМНОЙ	М2		696,681	169,9	118367
42. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(3,5=771,93)	ЧЕЛ-Ч	0,0352	24,523	771,93	18930
42. 2	2	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,0003	0,209004	1800,44	376
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				27,71	19306
42. 3	31-050501-0101	АВТОПОГРУЗЧИКИ, 5 Т	МАШ.-Ч	0,00022	0,15327	3362,02	515
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,00022	0,15327	818,38	125,43
42. 4	31-050402-0301	ЛЕБЕДКИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ТЯГОВЫМ УСИЛИЕМ ДО 5,79 КН (0,59 Т)	МАШ.-Ч	0,00022	0,15327	35,7	5
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	--	--	--	--
42. 5	33-010201-0101	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ, ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,00044	0,30654	1755,85	538
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,00044	0,30654	818,38	250,87
42. 6	31-040301-0101	АГРЕГАТЫ ОКРАСОЧНЫЕ ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ ДЛЯ ОКРАСКИ ПОВЕРХНОСТЕЙ КОНСТРУКЦИЙ, 1 КВТ	МАШ.-Ч	0,0308	21,458	46,3	993
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	--	--	--	--
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				2,95	2053
42. 7	21-130704-3101	КСИЛОЛ НЕФТЯНОЙ МАРКИ А ГОСТ 9410-78	Т	0,000026	0,018114	273897,54	4961

1	2	3	4	5	6	7	8
42. 8	22-040201-9908	КРАСКА СЕРЕБРИСТАЯ БТ-177 ГОСТ 5631-79	КГ	0,18	125,403	737,01	92423
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				139,78	97384
		НР ПЕРВОГО УРОВНЯ	%	54,2		15,02	10464
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,1		7,58	5282
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		22,6	15746
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		15,4	10729
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				207,9	144842
43	11-260101-1001 РСНБ РК 2015	-ТРУБОПРОВОДЫ. ИЗОЛЯЦИЯ МАТАМИ МИНЕРАЛОВАТНЫМИ ПРОШИВНЫМИ БЕЗОБКЛАДОЧНЫМИ И В ОБКЛАДКАХ МАРКИ 125, ИЗОЛЯЦИИ ИЗДЕЛИЯМИ МИНЕРАЛОВАТНЫМИ С ГОФРИРОВАННОЙ СТРУКТУРОЙ	М3		76,75	27865,58	2138683
43. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(4,1=830,61)	ЧЕЛ-Ч	20,735	1591,411	830,61	1321842
43. 2	2	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,55	42,212	900,22	38000
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				17717,82	1359843
43. 3	32-040106-0401	УСТАНОВКИ ДЛЯ ИЗГОТОВЛЕНИЯ БАНДАЖЕЙ, ДИАФРАГМ, ПРЯЖЕК	МАШ.-Ч	0,715	54,876	8,04	441
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	--	--	--	--
43. 4	33-010201-0101	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ, ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,605	46,434	1755,85	81531
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,605	46,434	818,38	38000,66
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				1068,04	81972
43. 5	21-050104-0112	СТАЛЬ ЛИСТОВАЯ ОЦИНКОВАННАЯ УГЛЕРОДИСТАЯ, ТОЛЩИНОЙ 0,8 ММ ГОСТ 14918-80	Т	0,0265	2,034	283410,17	576421
43. 6	21-050107-0701	ЛЕНТА СТАЛЬНАЯ УПАКОВОЧНАЯ, МЯГКАЯ, НОРМАЛЬНОЙ ТОЧНОСТИ 0,7Х20-50 ММ ГОСТ 3560-73	Т	0,0106	0,81355	125938,2	102457
43. 7	21-050112-0603	ЛИСТЫ ИЗ АЛЮМИНИЯ МАРКИ АД1Н, ТОЛЩИНОЙ 1 ММ ГОСТ 21631-76	КГ	0,56	42,98	670,77	28830
43. 8	21-050307-1002	ПРОВОЛОКА ИЗ НИЗКОУГЛЕРОДИСТОЙ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ ПЕРВОГО КЛАССА 1Ц, ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ, ВЫСШЕГО КАЧЕСТВА, ТЕРМИЧЕСКИ ОБРАБОТАННАЯ, ДИАМЕТРОМ 1,1 ММ ГОСТ 3282-74	КГ	1	76,75	150,96	11586
43. 9	21-050307-1003	ПРОВОЛОКА ИЗ НИЗКОУГЛЕРОДИСТОЙ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ ПЕРВОГО КЛАССА 1Ц, ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ, ВЫСШЕГО КАЧЕСТВА, ТЕРМИЧЕСКИ ОБРАБОТАННАЯ, ДИАМЕТРОМ 1,6 ММ ГОСТ 3282-74	КГ	1,23	94,403	125,46	11844
43.10	21-130211-0301	ВИНТЫ САМОНАРЕЗАЮЩИЕ ОЦИНКОВАННЫЕ, МАРКА СМ1-25, ДЛИНА 25 ММ ГОСТ 1759.0-87	Т	0,00004	0,00307	1215531,96	3732
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				9574,84	734869
		НР ПЕРВОГО УРОВНЯ	%	55,3		9797,95	751993
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,1		1544,2	118518

1	2	3	4	5	6	7	8
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		11342,16	870511
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		3136,62	240736
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				42344,36	3249929
44	21-110206-0108 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ I КВАРТАЛА 2017 ГОДА	-МАТЫ ИЗ МИНЕРАЛЬНОЙ ВАТЫ ПРОШИВНЫЕ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЕ БЕЗ ОБКЛАДКИ МП-100 ТОЛЩИНОЙ 80 ММ ГОСТ 21880-2011 0,104 Т	М3		76,75	26399,35	2026150
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,1		1082,37	83072
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		1082,37	83072
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		2198,54	168738
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				29680,26	2277960
45	11-260301-0701 РСНБ РК 2015	-ПОВЕРХНОСТЬ ИЗОЛЯЦИИ. ОБЕРТЫВАНИЕ РУЛОННЫМИ МАТЕРИАЛАМИ НАСУХО С ПРОКЛЕЙКОЙ ШВОВ	М2 ПОВЕРХНОСТИ ПОКРЫТИЯ ИЗОЛЯЦИИ		936,17	404,42	378607
45. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(3,1=734,04)	ЧЕЛ-Ч	0,35178	329,326	734,04	241738
45. 2	2	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,0047	4,4	900,22	3961
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				262,45	245699
45. 3	32-010201-0101	-КОТЛЫ БИТУМНЫЕ ПЕРЕДВИЖНЫЕ, 400 Л	МАШ.-Ч	0,00253	2,369	478,19	1133
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	--	--	--	--
45. 4	32-040106-0501	-УСТАНОВКИ ДЛЯ ЗАГОТОВКИ ЗАЩИТНЫХ ПОКРЫТИЙ ТЕПЛОВОЙ ИЗОЛЯЦИИ	МАШ.-Ч	0,01386	12,975	78,84	1023
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	--	--	--	--
45. 5	33-010201-0101	-АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ, ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,00517	4,84	1755,85	8498
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,00517	4,84	818,38	3960,96
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				11,38	10654
45. 6	21-050107-0701	-ЛЕНТА СТАЛЬНАЯ УПАКОВОЧНАЯ, МЯГКАЯ, НОРМАЛЬНОЙ ТОЧНОСТИ 0,7Х20-50 ММ ГОСТ 3560-73	Т	0,000473	0,442808	125938,2	55766
45. 7	21-100501-1404	-МАСТИКА МОРОЗОСТОЙКАЯ БИТУМНО-МАСЛЯНАЯ МБ-50 ГОСТ 30693-2000	КГ	0,3	280,851	212,16	59585
45. 8	21-130104-9906	-БИТУМЫ НЕФТЯНЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ ИЗОЛЯЦИОННЫЕ ГОСТ 9812-74 МАРКИ БНИ	Т	0,000126	0,117957	60098,4	7089
45. 9	22-040501-0801	-ЛАК БИТУМНЫЙ БТ-577 ГОСТ Р 52165-2003	КГ	0,0126	11,796	319,9	3773
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				134,82	126214
		НР ПЕРВОГО УРОВНЯ	%	55,3		145,14	135872
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,1		22,53	21094

1	2	3	4	5	6	7	8
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		167,67	156965
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		45,77	42846
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				617,86	578418
46	21-100406-0301 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ I КВАРТАЛА 2017 ГОДА	-СТЕКЛОПЛАСТИК РУЛОННЫЙ, МАРКА РСТ-А-Л-В 0,303 Т	1000 М2		0,93617	314117,04	294067
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,1		12878,8	12057
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		12878,8	12057
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		26159,67	24490
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				353155,51	330614
47	11-230101-0103 РСНБ РК 2015	-ОБРАТНАЯ ЗАСЫПКА КАНАЛА ПГС	М3		102,3	3020,03	308949
47. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(2,5=694,31)	ЧЕЛ-Ч	1,122	114,781	694,31	79693
47. 2	2	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,051	5,217	900,22	4697
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				824,93	84390
47. 3	31-050501-0101	АВТОПОГРУЗЧИКИ, 5 Т	МАШ.-Ч	0,0561	5,739	3362,02	19295
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0561	5,739	818,38	4696,68
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				188,61	19295
47. 4	21-010601-0101	СМЕСИ ПЕСЧАНО-ГРАВИЙНЫЕ ПРИРОДНЫЕ ГОСТ 23735-2014	М3	1,25	127,875	1641,92	209961
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				2052,4	209961
		НР ПЕРВОГО УРОВНЯ	%	62,1		512,28	52406
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,1		144,82	14816
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		657,1	67222
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		294,17	30094
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				3971,3	406264
			ТЕПЛОФИКАЦИОННАЯ КАМЕРА ТК-2-24				
48	11-110101-1303 РСНБ РК 2015 К=2	-ПОДГОТОВКА ЩЕБЕНОЧНАЯ С ПРОПИТКОЙ БИТУМОМ ТОЛЩИНОЙ 100ММ. УСТРОЙСТВО	М2		13,5	3033,52	40953
48. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(2,6=700,42)	ЧЕЛ-Ч	0,5786	7,811	700,42	5471
48. 2	2	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,033	0,4455	2027,62	903
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				472,17	6374

1	2	3	4	5	6	7	8
48. 3	31-050501-0101	АВТОПОГРУЗЧИКИ, 5 Т	МАШ.-Ч	0,01694	0,22869	3362,02	769
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,01694	0,22869	818,38	187,16
48. 4	31-010101-0103	БУЛЬДОЗЕРЫ, 79 КВТ (108 Л.С.)	МАШ.-Ч	0,02684	0,36234	3512,05	1273
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,02684	0,36234	1097,70	397,74
48. 5	32-010101-0101	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ ГЛАДКИЕ, 5 Т	МАШ.-Ч	0,02552	0,34452	2481,04	855
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,02552	0,34452	818,38	281,95
48. 6	32-010202-0301	ГУДРОНАТОРЫ РУЧНЫЕ	МАШ.-Ч	0,1122	1,515	94,23	143
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	--	--	--	--
48. 7	33-010201-0101	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ, ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,0033	0,04455	1755,85	78
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0033	0,04455	818,38	36,46
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				230,9	3117
48. 8	21-010201-0601	ЩЕБЕНЬ ИЗ ПЛОТНЫХ ГОРНЫХ ПОРОД ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ М1000, ФРАКЦИЯ 5-10 ММ СТ РК 1284-2004	М3	0,0368	0,4968	5568,34	2766
48. 9	21-010201-0602	ЩЕБЕНЬ ИЗ ПЛОТНЫХ ГОРНЫХ ПОРОД ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ М1000, ФРАКЦИЯ 10-20 ММ СТ РК 1284-2004	М3	0,0184	0,2484	5568,34	1383
48.10	21-010201-0603	ЩЕБЕНЬ ИЗ ПЛОТНЫХ ГОРНЫХ ПОРОД ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ М1000, ФРАКЦИЯ 20-40 ММ СТ РК 1284-2004	М3	0,0596	0,8046	4879,71	3926
48.11	21-130104-0502	БИТУМЫ НЕФТЯНЫЕ ДОРОЖНЫЕ ЖИДКИЕ СТ РК 1551-2006 МАРКИ МГ 70/130	Т	0,0248	0,3348	72546,58	24289
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				2397,36	32364
		НР ПЕРВОГО УРОВНЯ	%	60,9		287,55	3882
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,1		136,16	1838
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		423,72	5720
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		276,58	3734
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				3733,82	50407
49	11-070601-0201 РСНБ РК 2015	КАМЕРЫ СО СТЕНКАМИ ИЗ БЕТОННЫХ БЛОКОВ. УСТРОЙСТВО КОНСТРУКЦИИ	М3		40,3	13297,05	535871
49. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(3,6=781,1)	ЧЕЛ-Ч	9,097	366,609	781,1	286358
49. 2	2	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,728708	29,367	1036,77	30447
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				7861,17	316805
49. 3	31-040101-0101	ВИБРАТОР ГЛУБИННЫЙ	МАШ.-Ч	0,47861	19,288	37,36	721
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8
49. 4	31-050102-0102	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ, 10 Т	МАШ.-Ч	0,0198	0,79794	3080,63	2458
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0198	0,79794	1097,70	875,90
49. 5	31-050104-0101	КРАНЫ НА ГУСЕНИЧНОМ ХОДУ, ДО 16 Т	МАШ.-Ч	0,748	30,144	2835,32	85469
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,748	30,144	942,45	28409,21
49. 6	32-010201-0102	КОТЛЫ БИТУМНЫЕ ПЕРЕДВИЖНЫЕ, 800 Л	МАШ.-Ч	0,41888	16,881	792,26	13374
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0,01 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0041888	0,16881	1098,00	185,35
49. 7	31-060103-0501	УСТАНОВКИ ПОСТОЯННОГО ТОКА ДЛЯ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ СВАРКИ	МАШ.-Ч	0,32406	13,06	166,06	2169
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	--	--	--	--
49. 8	33-010201-0101	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ, ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,02959	1,192	1755,85	2094
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,02959	1,192	818,38	975,51
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				2637,33	106284
49. 9	21-020101-0601	БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ КЛАССА В15 ГОСТ 7473-2010	М3	0,016	0,6448	18451,44	11897
49.10	21-020401-2804	РАСТВОР ГОТОВЫЙ КЛАДОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ ЦЕМЕНТНЫЙ МАРКИ М100 ГОСТ 28013-98	М3	0,029	1,169	14467,33	16908
49.11	21-070203-0303	ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ ДО 6,5 М, ШИРИНОЙ ОТ 75 ММ ДО 150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 25 ММ, 3 СОРТА ГОСТ 8486-86	М3	0,003	0,1209	26031,2	3147
49.12	21-130104-0803	БИТУМЫ НЕФТЯНЫЕ КРОВЕЛЬНЫЕ ГОСТ 9548-74 МАРКИ БНК-90/30	Т	0,0084	0,33852	115648,72	39149
49.13	21-130209-0401	ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ПЛОСКОЙ ГОЛОВКОЙ ГОСТ 283-75	КГ	0,1	4,03	196,54	792
49.14	21-130703-0901	ТОПЛИВО ДИЗЕЛЬНОЕ ИЗ МАЛОСЕРНИСТЫХ НЕФТЕЙ	Т	0,00042	0,016926	161883,18	2740
49.15	21-130812-1046	ЭЛЕКТРОДЫ, D=6 ММ, Э42 ГОСТ 9466-75	Т	0,000275	0,011083	197175,18	2185
49.16	27-010101-0105	ЩИТЫ ИЗ ДОСОК, ТОЛЩИНА 40 ММ	М2	1,82	73,346	905,42	66409
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				3554,05	143228
		НР ПЕРВОГО УРОВНЯ	%	62,1		4881,79	196736
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,1		745,33	30037
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		5627,12	226773
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		1513,93	61012
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				20438,1	823655

1	2	3	4	5	6	7	8
50	21-041201-9903 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ I КВАРТАЛА 2017 ГОДА	-БЛОКИ БЕТОННЫЕ ДЛЯ СТЕН ПОДВАЛОВ ОБЪЕМОМ ДО 0,3 М3 ИЗ ТЯЖЕЛОГО БЕТОНА КЛАССА В7,5 ГОСТ 13579-78 2,4 Т	М3		15,195	25336,41	384987
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,1		1038,79	15784
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		1038,79	15784
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		2110,02	32062
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				28485,22	432833
51	21-041201-9907 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ I КВАРТАЛА 2017 ГОДА	-БЛОКИ БЕТОННЫЕ ДЛЯ СТЕН ПОДВАЛОВ ОБЪЕМОМ ОТ 0,3 М3 ДО 0,5 М3 ИЗ ТЯЖЕЛОГО БЕТОНА КЛАССА В7,5 ГОСТ 13579-78 2,4 Т	М3		7,164	25548,13	183027
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,1		1047,47	7504
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		1047,47	7504
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		2127,65	15242
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				28723,25	205773
52	21-041201-9911 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ I КВАРТАЛА 2017 ГОДА	-БЛОКИ БЕТОННЫЕ ДЛЯ СТЕН ПОДВАЛОВ ОБЪЕМОМ 0,5 М3 И БОЛЕЕ ИЗ ТЯЖЕЛОГО БЕТОНА КЛАССА В7,5 ГОСТ 13579-78 2,4 Т	М3		16,3	25412,69	414227
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,1		1041,92	16983
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		1041,92	16983
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		2116,37	34497
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				28570,98	465707
53	11-080101-0307 РСНБ РК 2015	-СТЕНЫ, ФУНДАМЕНТЫ. ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ БОКОВАЯ ОБМАЗОЧНАЯ БИТУМНАЯ В 2 СЛОЯ ПО ВЫРОВНЕННОЙ ПОВЕРХНОСТИ БУТОВОЙПОВЕРХНОСТИ КЛАДКИ, КИРПИЧУ, БЕТОНУ	М2		15,9	739,38	11756
53. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(3,9=809,22)	ЧЕЛ-Ч	0,2332	3,708	809,22	3000
53. 2	2	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,002	0,0318	900,22	29
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				190,51	3029
53. 3	32-010201-0101	-КОТЛЫ БИТУМНЫЕ ПЕРЕДВИЖНЫЕ, 400 Л	МАШ.-Ч	0,02145	0,341055	478,19	163
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	--	--	--	--
53. 4	33-010201-0101	-АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ, ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,0022	0,03498	1755,85	61
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0022	0,03498	818,38	28,63

1	2	3	4	5	6	7	8
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				14,12	225
53. 5	21-100501-1404	МАСТИКА МОРОЗОСТОЙКАЯ БИТУМНО-МАСЛЯНАЯ МБ-50 ГОСТ 30693-2000	КГ	2,4	38,16	212,16	8096
53. 6	21-130703-0201	КЕРОСИН ДЛЯ ТЕХНИЧЕСКИХ ЦЕЛЕЙ МАРОК КТ-1, КТ-2	Т	0,00024	0,003816	51147,9	195
53. 7	21-130104-9903	БИТУМЫ НЕФТЯНЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ ГОСТ 6617-76 МАРКИ БН	Т	0,00016	0,002544	94311,94	240
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				536,55	8531
		НР ПЕРВОГО УРОВНЯ	%	50,8		96,78	1539
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,1		34,28	545
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		131,06	2084
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		69,64	1107
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				940,08	14947

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4	ТЕНГЕ	26057652
В ТОМ ЧИСЛЕ:		
СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	ТЕНГЕ	26057652
МАТЕРИАЛЫ -	ТЕНГЕ	12221313
ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	ТЕНГЕ	3262069
СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	ТЕНГЕ	2320217
МЕСТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ -	ТЕНГЕ	6583883
ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ -	ТЕНГЕ	787532
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	ТЕНГЕ	3052063
В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ ПЕРВОГО УРОВНЯ -	ТЕНГЕ	1905571
В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ ВТОРОГО УРОВНЯ -	ТЕНГЕ	1146492
СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ -	ТЕНГЕ	2328777
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	ТЕНГЕ	31438492
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч	3937
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	ТЕНГЕ	3262069
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	ТЕНГЕ	31438492
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч	3937
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	ТЕНГЕ	3262069
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО ОТДЕЛУ 2	ТЕНГЕ	27414622
В ТОМ ЧИСЛЕ:		
СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	ТЕНГЕ	27414622
МАТЕРИАЛЫ -	ТЕНГЕ	12258334
ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	ТЕНГЕ	4286969
СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	ТЕНГЕ	2320217
МЕСТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ -	ТЕНГЕ	6583883
ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ -	ТЕНГЕ	787532
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	ТЕНГЕ	3756009
В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ ПЕРВОГО УРОВНЯ -	ТЕНГЕ	2528348
В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ ВТОРОГО УРОВНЯ -	ТЕНГЕ	1227661
СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ -	ТЕНГЕ	2493651
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	ТЕНГЕ	33664282
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч	5279

1	2	3		4	5	6	7	8
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	ТЕНГЕ	.	.	.	.	4286969
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 2	ТЕНГЕ	.	.	.	.	33664282
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч	.	.	.	.	5279
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	ТЕНГЕ	.	.	.	.	4286969
ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ:								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:	ТЕНГЕ	.	.	.	.	43184833
		В ТОМ ЧИСЛЕ:		.	.	.	.	
		- ЗАРПЛАТА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ТЕНГЕ	.	.	.	.	6438410
		- ЗАТРАТЫ НА ЭКСПЛУАТАЦИЮ МАШИН	ТЕНГЕ	.	.	.	.	3234179
		- В ТОМ ЧИСЛЕ ЗАРПЛАТА МАШИНИСТОВ	ТЕНГЕ	.	.	.	.	932783
		- МАТЕРИАЛОВ, ИЗДЕЛИЙ И КОНСТРУКЦИЙ	ТЕНГЕ	.	.	.	.	31295617
		- ПЕРЕВОЗКА ГРУЗОВ	ТЕНГЕ	.	.	.	.	2216627
		- ИНЖЕНЕРНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ ПОСТАВКИ ПОДРЯДЧИКА	ТЕНГЕ	.	.	.	.	0
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ I УРОВНЯ	ТЕНГЕ	.	.	.	.	4410882
		ИТОГО С НАКЛАДНЫМИ РАСХОДАМИ I УРОВНЯ	ТЕНГЕ	.	.	.	.	47595715
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ II УРОВНЯ	ТЕНГЕ	.	.	.	.	1951424
		ИТОГО:	ТЕНГЕ	.	.	.	.	49547139
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	ТЕНГЕ	.	.	.	.	3963771
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	ТЕНГЕ	.	.	.	.	53510910

		Всего по акту				**53 510 910**		
		Времен.здания и сооружения 1,04 %				556 513		
		Итого				**54 067 423**		
		Затраты на производство работ в зимнее время 1,98%				1 070 535		
		Итого по сметному расчету в ценах 2017 г				**55 137 958**		
		в том числе в текущих ценах 1 кв. 2017 год				**55 137 958**		

		в том числе в текущих ценах на 2017 год - 100%, К=1				**55 137 958**		
		НДС в текущих ценах - 12%				6 616 555		
		Всего объем выполненных работ по акту за май 2018 г				**61 754 513**		

Генеральный директор
АО «Жаныктешлоэнерго»

Байменов М.Б.

Подрядчик :
АО "Уральскводстрой"
Первый вице-президент

Т.В. Тедеев

Технический надзор:
ТОО «Инженерное бюро «NURTAU»
Инженер по тех. надзору

А.Г. Манафов