Заказчик: АО "Жайыктеплоэнерго"

Подрядчик: АО "Уральскводстрой"

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- РЕКОНСТРУКЦИЯ ТЕПЛОВОЙ МАГИСТРАЛИ №7 ОТ ПАВ.1 ДО ТК-2-23 НА УЛ.КЕРДЕРИ И ОТ УЗЛА 1(ОПУСК В РАЙОНЕ Ж.Д. УЛ.КУРМАНГАЗЫ, 102) ДО ТК-2-25 НА УЛ.Т.МАСИНА В Г.УРАЛЬСКЕ

А К Т №2
выполненных работ за июнь 2018 год.

СОСТАВЛЕНА В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 1 КВАРТАЛА 2017 Г.

NN ПП	ШИФР НОРМАТИВОВ И КОДЫ РЕСУРСОВ	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ХАРАКТЕРИСТИКА ОБОРУДОВАНИЯ И ЕГО МАССА	ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО НА ЕД. ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО ПО ПРОЕКТНЫМ ДАННЫМ	СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ ТЕНГЕ НА ЕД.ИЗМ.	СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ ТЕНГЕ ОБЩАЯ
1	2	3	4	5	6	7	8
		КОЭФФИЦИЕНТ 1,1 К НОРМАМ ЗАТРАТ ТРУДА, ВРЕМЕНИ ЭКСПЛУАТАЦИИ МАШИН (ВКЛЮЧАЯ ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ МАШИНИСТОВ). РЕМОНТ И ЗАМЕНА ИНЖЕНЕРНЫХ СЕТЕЙ И СООРУЖЕНИЙ В СТЕСНЕННЫХ УСЛОВИЯХ ЗАСТРОЕННОЙ ЧАСТИ ГОРОДОВ. ЭСН РК 8.05-01-2015, ПРИЛОЖЕНИЕ Б, ТАБЛИЦА Б.1, П.5					
		ОТДЕЛ 1. РЕКОНСТРУКЦИЯ ТЕПЛОВОЙ МАГИСТРАЛИ №7 ОТ ПАВ.1 ДО ТК-2-23					
		РАЗДЕЛ 1. ДЕМОНТАЖ					
1	12-160101-1511 РСНБ РК 2015	-ТРУБОПРОВОДЫ ДИАМЕТРОМ ДО 700 ММ. ДЕМОНТАЖ В НЕПРОХОДНЫХ КАНАЛАХ КРАНОМ	М ТРУБОПРОВОДА		613,9	1465,79	899851
1. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(3=724,87)	ЧЕЛ-Ч	1,639	1006,182	724,87	729351
1. 2	2	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,0705	43,28	1190,04	51505
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				1271,96	780856
1. 3	31-050102-0102	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ, 10 Т	МАШ.-Ч	0,07315	44,907	3080,63	138341
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,07315	44,907	1097,70	49294,41
1. 4	33-010201-0101	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ, ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,0044	2,701	1755,85	4743
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0044	2,701	818,38	2210,44
1. 5	31-060202-0501	АППАРАТ ДЛЯ ГАЗОВОЙ СВАРКИ И РЕЗКИ	МАШ.-Ч	0,0671	41,193	17,05	702
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	--	--	--	--
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				234,22	143786
1. 6	21-130701-0401	КИСЛОРОД ТЕХНИЧЕСКИЙ ГАЗООБРАЗНЫЙ ГОСТ 5583-78	М3	0,2142	131,497	180,96	23796
1. 7	21-130701-1002	ПРОПАН-БУТАН, СМЕСЬ ТЕХНИЧЕСКАЯ ГОСТ Р 52087-2003	КГ	0,0522	32,046	91,04	2917
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				43,51	26713
		НР ПЕРВОГО УРОВНЯ	%	59,1		751,73	461486
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,1		90,92	55815
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		842,65	517301
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		184,68	113372
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				2493,12	1530524
2	12-160101-1505 РСНБ РК 2015	-ТРУБОПРОВОДЫ ДИАМЕТРОМ ДО 200 ММ. ДЕМОНТАЖ В НЕПРОХОДНЫХ КАНАЛАХ КРАНОМ	М ТРУБОПРОВОДА		5,02	445,72	2238
2. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(3=724,87)	ЧЕЛ-Ч	0,4785	2,402	724,87	1741
2. 2	2	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,0269	0,135038	1184,63	160
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				378,72	1901
2. 3	31-050102-0102	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ, 10 Т	МАШ.-Ч	0,02739	0,137498	3080,63	424
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,02739	0,137498	1097,70	150,93
2. 4	33-010201-0101	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ, ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,0022	0,011044	1755,85	19
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0022	0,011044	818,38	9,04
2. 5	31-060202-0501	АППАРАТ ДЛЯ ГАЗОВОЙ СВАРКИ И РЕЗКИ	МАШ.-Ч	0,02508	0,125902	17,05	2
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	--	--	--	--
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				88,67	445
2. 6	21-130701-0401	КИСЛОРОД ТЕХНИЧЕСКИЙ ГАЗООБРАЗНЫЙ ГОСТ 5583-78	М3	0,0502	0,252004	180,96	46
2. 7	21-130701-1002	ПРОПАН-БУТАН, СМЕСЬ ТЕХНИЧЕСКАЯ ГОСТ Р 52087-2003	КГ	0,0123	0,061746	91,04	6
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				10,2	51
		НР ПЕРВОГО УРОВНЯ	%	59,1		223,82	1124

1	2	3	4	5	6	7	8
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,1		27,45	138
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		251,27	1261
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		55,76	280
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				752,76	3779
3	12-160101-1504 РСНБ РК 2015	-ТРУБОПРОВОДЫ ДИАМЕТРОМ ДО 150 ММ. ДЕМОНТАЖ В НЕПРОХОДНЫХ КАНАЛАХ КРАНОМ	М ТРУБОПРОВОДА		17,4	387,06	6735
3. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(3=724,87)	ЧЕЛ-Ч	0,4158	7,235	724,87	5244
3. 2	2	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,0242	0,42108	1182,08	498
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				330,01	5742
3. 3	31-050102-0102	-КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ, 10 Т	МАШ.-Ч	0,02442	0,424908	3080,63	1309
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,02442	0,424908	1097,70	466,42
3. 4	33-010201-0101	-АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ, ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,0022	0,03828	1755,85	67
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0022	0,03828	818,38	31,33
3. 5	31-060202-0501	-АППАРАТ ДЛЯ ГАЗОВОЙ СВАРКИ И РЕЗКИ	МАШ.-Ч	0,02233	0,388542	17,05	7
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	--	--	--	--
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				79,47	1383
3. 6	21-130701-0401	-КИСЛОРОД ТЕХНИЧЕСКИЙ ГАЗООБРАЗНЫЙ ГОСТ 5583-78	М3	0,0304	0,52896	180,96	96
3. 7	21-130701-1002	-ПРОПАН-БУТАН, СМЕСЬ ТЕХНИЧЕСКАЯ ГОСТ Р 52087-2003	КГ	0,0075	0,1305	91,04	12
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				6,18	108
		НР ПЕРВОГО УРОВНЯ	%	59,1		195,03	3394
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,1		23,87	415
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		218,9	3809
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		48,48	843
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				654,43	11387
4	12-160101-1503 РСНБ РК 2015	-ТРУБОПРОВОДЫ ДИАМЕТРОМ ДО 100 ММ. ДЕМОНТАЖ В НЕПРОХОДНЫХ КАНАЛАХ КРАНОМ	М ТРУБОПРОВОДА		16	353,17	5651
4. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(3=724,87)	ЧЕЛ-Ч	0,3861	6,178	724,87	4478
4. 2	2	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,0214	0,3424	1178,75	404
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				305,1	4882
4. 3	31-050102-0102	-КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ, 10 Т	МАШ.-Ч	0,02134	0,34144	3080,63	1052
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,02134	0,34144	1097,70	374,80
4. 4	33-010201-0101	-АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ, ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,0022	0,0352	1755,85	62
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0022	0,0352	818,38	28,81
4. 5	31-060202-0501	-АППАРАТ ДЛЯ ГАЗОВОЙ СВАРКИ И РЕЗКИ	МАШ.-Ч	0,01958	0,31328	17,05	5
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	--	--	--	--
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				69,94	1119
4. 6	21-130701-0401	-КИСЛОРОД ТЕХНИЧЕСКИЙ ГАЗООБРАЗНЫЙ ГОСТ 5583-78	М3	0,0165	0,264	180,96	48
4. 7	21-130701-1002	-ПРОПАН-БУТАН, СМЕСЬ ТЕХНИЧЕСКАЯ ГОСТ Р 52087-2003	КГ	0,0041	0,0656	91,04	6
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				3,36	54
		НР ПЕРВОГО УРОВНЯ	%	59,1		180,31	2885
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,1		21,87	350
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		202,19	3235
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		44,43	711
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				599,78	9597
5	12-160101-2409 РСНБ РК 2015	-ЗАДВИЖКИ ДИАМЕТРОМ ДО 700 ММ. ДЕМОНТАЖ	ЗАДВИЖКА		4	17367,28	69469
5. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(3,1=734,04)	ЧЕЛ-Ч	11,44	45,76	734,04	33590
5. 2	2	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	2,69	10,76	1196,05	12869
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				11614,79	46459
5. 3	31-050102-0102	-КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ, 10 Т	МАШ.-Ч	2,849	11,396	3080,63	35107
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	2,849	11,396	1097,70	12509,39
5. 4	33-010201-0101	-АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ, ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,11	0,44	1755,85	773
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,11	0,44	818,38	360,09
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				8969,86	35879
		НР ПЕРВОГО УРОВНЯ	%	59,1		6864,34	27457
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,1		993,5	3974
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		7857,84	31431
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		2018,01	8072
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				27243,12	108972

1	2	3	4	5	6	7	8
6	12-160101-2404 РСНБ РК 2015	-ЗАДВИЖКИ ДИАМЕТРОМ ДО 200 ММ. ДЕМОНТАЖ	ЗАДВИЖКА		2	3425,2	6850
6. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(3,1=734,04)	ЧЕЛ-Ч	2,695	5,39	734,04	3956
6. 2	2	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,47	0,94	1142,1	1074
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				2515,02	5030
6. 3	31-050102-0102	-КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ, 10 Т	МАШ.-Ч	0,407	0,814	3080,63	2508
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,407	0,814	1097,70	893,53
6. 4	33-010201-0101	-АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ, ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,11	0,22	1755,85	386
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,11	0,22	818,38	180,04
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				1446,96	2894
		НР ПЕРВОГО УРОВНЯ	%	59,1		1486,38	2973
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,1		201,37	403
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		1687,75	3376
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		409,04	818
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				5521,99	11044
7	12-160101-2402 РСНБ РК 2015	-ЗАДВИЖКИ ДИАМЕТРОМ ДО 100 ММ. ДЕМОНТАЖ	ЗАДВИЖКА		6	1113,63	6682
7. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(3,1=734,04)	ЧЕЛ-Ч	1,254	7,524	734,04	5523
7. 2	2	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,1	0,6	900,22	540
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				1010,51	6063
7. 3	33-010201-0101	-АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ, ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,11	0,66	1755,85	1159
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,11	0,66	818,38	540,13
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				193,14	1159
		НР ПЕРВОГО УРОВНЯ	%	59,1		597,21	3583
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,1		70,14	421
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		667,35	4004
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		142,48	855
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				1923,46	11541
8	12-160101-1707 РСНБ РК 2015	-КОМПЕНСАТОРЫ САЛЬНИКОВЫЕ ИЗ ТРУБ ДИАМЕТРОМ ДО 700 ММ. ДЕМОНТАЖ ВНЕ КАМЕР	КОМПЕНСАТОР		8	14975,89	119807
8. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(2,9=718,76)	ЧЕЛ-Ч	9,625	77	718,76	55345
8. 2	2	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	2,4	19,2	1181,87	22692
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				9754,54	78036
8. 3	31-050102-0102	-КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ, 10 Т	МАШ.-Ч	2,42	19,36	3080,63	59641
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	2,42	19,36	1097,70	21251,47
8. 4	33-010201-0101	-АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ, ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,22	1,76	1755,85	3090
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,22	1,76	818,38	1440,35
8. 5	31-060202-0501	-АППАРАТ ДЛЯ ГАЗОВОЙ СВАРКИ И РЕЗКИ	МАШ.-Ч	1,221	9,768	17,05	167
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	--	--	--	--
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				7862,23	62898
8. 6	21-130701-0401	-КИСЛОРОД ТЕХНИЧЕСКИЙ ГАЗООБРАЗНЫЙ ГОСТ 5583-78	М3	0,94	7,52	180,96	1361
8. 7	21-130701-1002	-ПРОПАН-БУТАН, СМЕСЬ ТЕХНИЧЕСКАЯ ГОСТ Р 52087-2003	КГ	0,28	2,24	91,04	204
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				195,59	1565
		НР ПЕРВОГО УРОВНЯ	%	59,1		5764,93	46119
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,1		850,37	6803
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		6615,31	52922
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		1727,3	13818
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				23318,49	186548
9	11-070601-0103 РСНБ РК 2015	-КАНАЛЫ НЕПРОХОДНЫЕ ДВУХЪЯЧЕЙКОВЫЕ, СОБИРАЕМЫЕ ИЗ ВЕРХНИХ И НИЖНИХ ЛОТКОВЫХ ЭЛЕМЕНТОВ.ДЕМОНТАЖ(ОПОРНЫЕ ПОДУШКИ-184ШТ;ЛОТОК Л11-8-817ШТ; ЛОТОК Л11Д-8-110ШТ	М3 СБОРНЫХ КОНСТРУКЦИЙ		186,68	4207,17	785394
9. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(3,4=762,15)	ЧЕЛ-Ч	2,79	520,763	762,15	396899
9. 2	2	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,615	114,808	826,33	94869
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				2634,29	491768
9. 3	31-050501-0101	-АВТОПОГРУЗЧИКИ, 5 Т	МАШ.-Ч	0,012848	2,398	3362,02	8064
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,012848	2,398	818,38	1962,48
9. 4	31-050102-0102	-КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ, 10 Т	МАШ.-Ч	0,033352	6,226	3080,63	19180
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,033352	6,226	1097,70	6834,28
9. 5	31-050104-0101	-КРАНЫ НА ГУСЕНИЧНОМ ХОДУ, ДО 16 Т	МАШ.-Ч	0,44	82,139	2835,32	232891
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,44	82,139	942,45	77411,90

1	2	3	4	5	6	7	8
9. 6	32-010201-0102	КОТЛЫ БИТУМНЫЕ ПЕРЕДВИЖНЫЕ, 800 Л	МАШ.-Ч	0,4928	91,996	792,26	72885
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0,01 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,004928	0,91996	1098,00	1010,12
9. 7	31-060103-0501	УСТАНОВКИ ПОСТОЯННОГО ТОКА ДЛЯ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ СВАРКИ	МАШ.-Ч	0,023672	4,419	166,06	734
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	--	--	--	--
9. 8	33-010201-0101	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ, ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,050072	9,347	1755,85	16413
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,050072	9,347	818,38	7649,40
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				1875,76	350166
9. 9	21-130703-0901	ТОПЛИВО ДИЗЕЛЬНОЕ ИЗ МАЛОСЕРНИСТЫХ НЕФТЕЙ	Т	0,00125	0,23335	161883,18	37775
9.10	21-130812-1037	ЭЛЕКТРОДЫ, D=4 ММ, Э50 ГОСТ 9466-75	Т	0,000014	0,002614	211753,02	553
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				205,32	38329
		НР ПЕРВОГО УРОВНЯ	%	62,1		1635,89	305388
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,1		239,57	44722
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		1875,46	350110
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		486,61	90840
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				6569,24	1226345
10	11-070601-0201 РСНБ РК 2015	КАМЕРЫ СО СТЕНКАМИ ИЗ БЕТОННЫХ БЛОКОВ.ДЕМОНТАЖ КОНСТРУКЦИИ	М3		58,2	7848,62	456790
10. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(3,6=781,1)	ЧЕЛ-Ч	7,278	423,556	781,1	330840
10. 2	2	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,728708	42,411	829,42	35176
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				6288,94	366016
10. 3	31-040101-0101	ВИБРАТОР ГЛУБИННЫЙ	МАШ.-Ч	0,382888	22,284	37,36	833
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	--	--	--	--
10. 4	31-050102-0102	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ, 10 Т	МАШ.-Ч	0,01584	0,921888	3080,63	2840
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,01584	0,921888	1097,70	1011,96
10. 5	31-050104-0101	КРАНЫ НА ГУСЕНИЧНОМ ХОДУ, ДО 16 Т	МАШ.-Ч	0,5984	34,827	2835,32	98745
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,5984	34,827	942,45	32822,71
10. 6	32-010201-0102	КОТЛЫ БИТУМНЫЕ ПЕРЕДВИЖНЫЕ, 800 Л	МАШ.-Ч	0,335104	19,503	792,26	15451
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0,01 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,003351	0,19503	1098,00	214,14
10. 7	31-060103-0501	УСТАНОВКИ ПОСТОЯННОГО ТОКА ДЛЯ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ СВАРКИ	МАШ.-Ч	0,259248	15,088	166,06	2506
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	--	--	--	--
10. 8	33-010201-0101	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ, ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,023672	1,378	1755,85	2419
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,023672	1,378	818,38	1127,73
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				2109,86	122794
10. 9	21-130812-1046	ЭЛЕКТРОДЫ, D=6 ММ, Э42 ГОСТ 9466-75	Т	0,000275	0,016005	197175,18	3156
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				54,22	3156
		НР ПЕРВОГО УРОВНЯ	%	62,1		3905,43	227296
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,1		481,92	28048
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		4387,34	255343
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		978,88	56971
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				13214,84	769104

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	ТЕНГЕ	. . . . .	2359466
В ТОМ ЧИСЛЕ:			
СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	ТЕНГЕ	. . . . .	2359466
МАТЕРИАЛЫ -	ТЕНГЕ	. . . . .	69975
ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	ТЕНГЕ	. . . . .	1786754
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	ТЕНГЕ	. . . . .	1222793
В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ ПЕРВОГО УРОВНЯ -	ТЕНГЕ	. . . . .	1081705
В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ ВТОРОГО УРОВНЯ -	ТЕНГЕ	. . . . .	141088
СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ -	ТЕНГЕ	. . . . .	286581
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	ТЕНГЕ	. . . . .	3868840
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч	. . . . .	2335
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	ТЕНГЕ	. . . . .	1786754
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	ТЕНГЕ	. . . . .	3868840
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч	. . . . .	2335
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	ТЕНГЕ	. . . . .	1786754

РАЗДЕЛ 2. МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ

11	11-010102-0314 РСНБ РК 2015	ГРУНТЫ 2 ГРУППЫ. РАЗРАБОТКА С ПОГРУЗКОЙ НА АВТОМОБИЛИ-САМОСВАЛЫ ЭКСКАВАТОРАМИ С КОВШОМ ВМЕСТИМОСТЬЮ 0,5 М3	М3 ГРУНТА	1375,508		148,1	203706
11. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(1=611,19)	ЧЕЛ-Ч	0,0143	19,67	611,19	12022
11. 2	2	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,0376	51,719	1207,47	62449

1	2	3	4	5	6	7	8
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				54,14	74471
11. 3	31-010101-0103	БУЛЬДОЗЕРЫ, 79 КВТ (108 Л.С.)	МАШ.-Ч	0,01034	14,223	3512,05	49951
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,01034	14,223	1097,70	15612,59
11. 4	31-010201-0102	ЭКСКАВАТОРЫ ОДНОКОВШОВЫЕ ДИЗЕЛЬНЫЕ НА ГУСЕНИЧНОМ ХОДУ, 0,5 М3	МАШ.-Ч	0,03102	42,668	3315,45	141464
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,03102	42,668	1097,70	46836,66
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				139,16	191415
11. 5	21-010201-0604	ЩЕБЕНЬ ИЗ ПЛОТНЫХ ГОРНЫХ ПОРОД ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ М1000, ФРАКЦИЯ 40-70 ММ СТ РК 1284-2004	М3	0,00004	0,05502	4879,71	268
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				0,195188	268
		НР ПЕРВОГО УРОВНЯ	%	59,1		32	44012
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,1		7,38	10156
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		39,38	54169
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		15	20630
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				202,47	278505
12	11-010205-0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 ТАБЛ. 11 П.3.179 КЗТР=1,2	ГРУНТЫ 2 ГРУППЫ. ДОРАБОТКА ВРУЧНУЮ, ЗАЧИСТКА ДНА И СТЕНОК С ВЫКИДКОЙ ГРУНТА В КОТЛОВАНАХ И ТРАНШЕЯХ, РАЗРАБОТАННЫХ МЕХАНИЗИРОВАННЫМ СПОСОБОМ, ПРИМЕНЕН КОЭФФИЦИЕНТ К ЗАТРАТАМ ТРУДА - 1,2	М3 ГРУНТА		43	1448,67	62293
12. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(2,8=712,65)	ЧЕЛ-Ч	2,033	87,41	712,65	62293
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				1448,67	62293
		НР ПЕРВОГО УРОВНЯ	%	59,1		856,17	36815
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,1		94,5	4063
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		950,67	40879
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		191,95	8254
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				2591,29	111425
13	12-010101-0601 РСНБ РК 2015	ГРУНТ. ПОГРУЗКА ВРУЧНУЮ В АВТОМОБИЛИ-САМОСВАЛЫ С ВЫГРУЗКОЙ	М3 ГРУНТА		43	1491,9	64152
13. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(2=663,14)	ЧЕЛ-Ч	0,913	39,259	663,14	26034
13. 2	2	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,42	18,06	900,22	16258
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				983,54	42292
13. 3	33-010101-0101	АВТОМОБИЛИ-САМОСВАЛЫ, 7 Т	МАШ.-Ч	0,462	19,866	1918,72	38117
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,462	19,866	818,38	16257,94
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				886,45	38117
		НР ПЕРВОГО УРОВНЯ	%	59,1		581,27	24995
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,1		85	3655
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		666,27	28650
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		172,65	7424
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				2330,82	100225
14	41-020102-1015 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ I КВАРТАЛА 2017 ГОДА	ПЕРЕВОЗКА СТРОИТЕЛЬНЫХ ГРУЗОВ САМОСВАЛАМИ ВНЕ КАРЬЕРОВ. ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬ 15 Т. КЛАСС ГРУЗА 1. РАССТОЯНИЕ ПЕРЕВОЗКИ 15 КМ	Т		2482,389	329,75	818568
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,1		13,52	33561
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		13,52	33561
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		27,46	68170
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				370,73	920299
15	11-010102-0602 РСНБ РК 2015	ГРУНТЫ 2-3 ГРУППЫ. РАБОТА НА ОТВАЛЕ	М3 ГРУНТА		1418,508	16,73	23735
15. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(2=663,14)	ЧЕЛ-Ч	0,003652	5,18	663,14	3435
15. 2	2	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,00369	5,234	1200,81	6285
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				6,85	9721
15. 3	33-010101-0101	АВТОМОБИЛИ-САМОСВАЛЫ, 7 Т	МАШ.-Ч	0,000088	0,124829	1918,72	240
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,000088	0,124829	818,38	102,16
15. 4	31-010101-0103	БУЛЬДОЗЕРЫ, 79 КВТ (108 Л.С.)	МАШ.-Ч	0,003971	5,633	3512,05	19783
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,003971	5,633	1097,70	6183,34
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				14,12	20023
15. 5	21-010201-0604	ЩЕБЕНЬ ИЗ ПЛОТНЫХ ГОРНЫХ ПОРОД ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ М1000, ФРАКЦИЯ 40-70 ММ СТ РК 1284-2004	М3	0,00004	0,05674	4879,71	277
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				0,195187	277
		НР ПЕРВОГО УРОВНЯ	%	59,1		4,05	5745
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,1		0,852069	1209
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		4,9	6954
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		1,73	2455
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				23,36	33143

1	2	3	4	5	6	7	8
16	11-230101-0101 РСНБ РК 2015	-ПЕСЧАНАЯ ПОДГОТОВКА. УСТРОЙСТВО ОСНОВАНИЯ	М3	144,336		3672,35	530052
16. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(2,5=694,31)	ЧЕЛ-Ч	1,122	161,945	694,31	112440
16. 2	2	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,035	5,052	900,22	4548
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				810,52	116988
16. 3	31-050501-0101	-АВТОПОГРУЗЧИКИ, 5 Т	МАШ.-Ч	0,0385	5,557	3362,02	18683
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0385	5,557	818,38	4547,74
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				129,44	18683
16. 4	21-010401-0101	-ПЕСОК ПРИРОДНЫЙ ГОСТ 8736-2014	М3	1,1	158,77	2512,63	398929
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				2763,89	398929
		НР ПЕРВОГО УРОВНЯ	%	62,1		503,34	72649
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,1		171,2	24711
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		674,54	97360
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		347,75	50193
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				4694,64	677605
17	11-070601-0103 РСНБ РК 2015	-КАНАЛЫ НЕПРОХОДНЫЕ ДВУХЪЯЧЕЙКОВЫЕ, СОБИРАЕМЫЕ ИЗ ВЕРХНИХ И НИЖНИХ ЛОТКОВЫХ ЭЛЕМЕНТОВ. УСТРОЙСТВО КОНСТРУКЦИЙ	М3 СБОРНЫХ	128,84		8814,3	1135635
17. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(3,4=762,15)	ЧЕЛ-Ч	3,487	449,265	762,15	342407
17. 2	2	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,615	79,237	1032,91	81844
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				3292,86	424252
17. 3	31-050501-0101	-АВТОПОГРУЗЧИКИ, 5 Т	МАШ.-Ч	0,01606	2,069	3362,02	6957
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,01606	2,069	818,38	1693,23
17. 4	31-050102-0102	-КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ, 10 Т	МАШ.-Ч	0,04169	5,371	3080,63	16547
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,04169	5,371	1097,70	5895,75
17. 5	31-050104-0101	-КРАНЫ НА ГУСЕНИЧНОМ ХОДУ, ДО 16 Т	МАШ.-Ч	0,55	70,862	2835,32	200916
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,55	70,862	942,45	66783,89
17. 6	32-010201-0102	-КОТЛЫ БИТУМНЫЕ ПЕРЕДВИЖНЫЕ, 800 Л	МАШ.-Ч	0,616	79,365	792,26	62878
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0,01 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,00616	0,79365	1098,00	871,43
17. 7	31-060103-0501	-УСТАНОВКИ ПОСТОЯННОГО ТОКА ДЛЯ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ СВАРКИ	МАШ.-Ч	0,02959	3,812	166,06	633
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	--	--	--	--
17. 8	33-010201-0101	-АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ, ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,06259	8,064	1755,85	14159
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,06259	8,064	818,38	6599,42
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				2344,7	302091
17. 9	21-010401-0102	-ПЕСОК ПРИРОДНЫЙ 1 И 2 КЛАССА ГОСТ 8736-2014	М3	0,133	17,136	2512,56	43055
17.10	21-060405-1406	-ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ И ДЕТАЛИ КРЕПЛЕНИЯ МАССОЙ НЕ БОЛЕЕ 50 КГ С ПРЕОБЛАДАНИЕМ ПРОФИЛЬНОГО ПРОКАТА, С ОТВЕРСТИЯМИ И БЕЗ ОТВЕРСТИЙ, СОЕДИНЯЕМЫЕ НА СВАРКЕ ГОСТ 23118-2012	Т	0,004	0,51536	364881,42	188045
17.11	21-070203-0304	-ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ ДО 6,5 М, ШИРИНОЙ ОТ 75 ММ ДО 150 ММ, ТОЛЩИНОЙ ОТ 32 ММ ДО 40 ММ, 3 СОРТА ГОСТ 8486-86	М3	0,0045	0,57978	26031,2	15092
17.12	21-130209-0401	-ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ПЛОСКОЙ ГОЛОВКОЙ ГОСТ 283-75	КГ	0,9	115,956	196,54	22790
17.13	21-130703-0901	-ТОПЛИВО ДИЗЕЛЬНОЕ ИЗ МАЛОСЕРНИСТЫХ НЕФТЕЙ	Т	0,00125	0,16105	161883,18	26071
17.14	21-130812-1037	-ЭЛЕКТРОДЫ, D=4 ММ, Э50 ГОСТ 9466-75	Т	0,000014	0,001804	211753,02	382
17.15	21-130104-9906	-БИТУМЫ НЕФТЯНЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ ИЗОЛЯЦИОННЫЕ ГОСТ 9812-74 МАРКИ БНИ	Т	0,025	3,221	60098,4	193577
17.16	22-040501-0701	-ЛАК ПОЛИВИНИЛАЦЕТАЛЬНЫЙ, ВЛ-51 ГОСТ Р 52165-2003	КГ	0,026	3,35	634,1	2124
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				3811,99	491136
		НР ПЕРВОГО УРОВНЯ	%	62,1		2044,86	263460
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,1		445,23	57363
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		2490,09	320823
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		904,35	116517
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				12208,74	1572974
18	21-040303-0134 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ I КВАРТАЛА 2017 ГОДА	-ЛОТКИ КАНАЛОВ И ТОННЕЛЕЙ ДЛЯ ПРОКЛАДКИ КОММУНИКАЦИЙ ИЗ ТЯЖЕЛОГО БЕТОНА КЛАССА В22,5, ПОД РАСЧЕТНУЮ НАГРУЗКУ 8 ТС/М2, ОБЪЕМОМ БОЛЕЕ 0,5 М3 ДО 1,0 М3 СТ РК 937-92 Л11-8 2,5 Т	М3	128,84		60146,71	7749302
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,1		2466,02	317721
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		2466,02	317721
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		5009,02	645362
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				67621,74	8712385
19	ССЦ РК 8.04-08-2016 ТВ.9А	-НАДБАВКА К СМЕТНОЙ СТОИМОСТИ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ КЛАССА БЕТОНА ВСЕХ ВИДОВ, КРОМЕ ЯЧЕИСТОГО С 22,5 ДО 25	М3	128,84		635	81813

1	2	3	4	5	6	7	8
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,1		26,04	3354
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		26,04	3354
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		52,88	6813
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				713,92	91981
20	11-240101-0216 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 2	-ТРУБОПРОВОДЫ В НЕПРОХОДНОМ КАНАЛЕ ПРИ УСЛОВНОМ ДАВЛЕНИИ 1,6 МПА, ТЕМПЕРАТУРЕ ДО 150°С ДИАМЕТРОМ ТРУБ 800 ММ. ПРОКЛАДКА	КМ ТРУБОПРОВОДА		0,46	45054619,1	20725125
20. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(4,5=880,72)	ЧЕЛ-Ч	2332	1072,72	880,72	944766
20. 2	2	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	392,92	180,743	1129,41	204132
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				2497605,19	1148898
20. 3	31-060201-0201	АГРЕГАТЫ СВАРОЧНЫЕ ПЕРЕДВИЖНЫЕ С НОМИНАЛЬНЫМ СВАРОЧНЫМ ТОКОМ 250-400 А, С ДИЗЕЛЬНЫМ ДВИГАТЕЛЕМ	МАШ.-Ч	668,8	307,648	439,86	135322
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	--	--	--	--
20. 4	31-060102-0102	КОМПРЕССОРЫ ПЕРЕДВИЖНЫЕ С ДВИГАТЕЛЕМ ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ ДАВЛЕНИЕМ ДО 686 КПА (7 АТМ), 5 М3/МИН	МАШ.-Ч	35,75	16,445	1847,31	30379
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	35,75	16,445	818,38	13458,26
20. 5	31-050102-0102	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ, 10 Т	МАШ.-Ч	0,979	0,45034	3080,63	1387
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,979	0,45034	1097,70	494,34
20. 6	32-040102-0103	ТРУБОУКЛАДЧИКИ ДЛЯ ТРУБ ДИАМЕТРОМ 800-1000 ММ, 35 Т	МАШ.-Ч	258,72	119,011	6407,47	762561
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	258,72	119,011	1097,70	130638,37
20. 7	34-030202-0101	МАШИНЫ ШЛИФОВАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	145,2	66,792	23,38	1562
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	--	--	--	--
20. 8	31-060103-0401	ПРЕОБРАЗОВАТЕЛИ СВАРОЧНЫЕ С НОМИНАЛЬНЫМ СВАРОЧНЫМ ТОКОМ 315-500 А	МАШ.-Ч	26,4	12,144	367,2	4459
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	--	--	--	--
20. 9	32-040105-0202	АГРЕГАТЫ НАПОЛНИТЕЛЬНО-ОПРЕССОВОЧНЫЕ, ДО 70 М3/Ч	МАШ.-Ч	62,7	28,842	3789,55	109298
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	62,7	28,842	1097,70	31659,86
20.10	31-060101-0101	ЭЛЕКТРОСТАНЦИИ ПЕРЕДВИЖНЫЕ, ДО 4 КВТ	МАШ.-Ч	72,6	33,396	1159,96	38738
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	72,6	33,396	818,38	27330,62
20.11	33-010201-0101	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ, ДО 5 Т	МАШ.-Ч	1,463	0,67298	1755,85	1182
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	1,463	0,67298	818,38	550,75
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				2358451,82	1084888
20.12	21-130102-0901	ИЗВЕСТЬ ХЛОРНАЯ, МАРКИ А, ГОСТ Р 54562-2011	Т	0,149	0,06854	426590,2	29238
20.13	21-130812-1035	ЭЛЕКТРОДЫ, D=4 ММ, Э42 ГОСТ 9466-75	Т	1,1	0,506	200244,36	101324
20.14	23-010202-0124	ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ СВАРНЫЕ СО СПИРАЛЬНЫМ ШВОМ ДЛЯ МАГИСТРАЛЬНЫХ ГАЗОНЕФТЕПРОВОДОВ ИЗ СТАЛИ МАРКИ СТ20, КЛАСС ПРОЧНОСТИ К 42, D 820 ММ, ТОЛЩИНА СТЕНКИ 8,0 ММ СТ РК ГОСТ Р 52079-2011	М	990	455,4	40532,25	18458387
20.15	21-130703-1405	ВОДА ТЕХНИЧЕСКАЯ	М3	2490	1145,4	93	106522
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				40642328,2	18695471
		НР ПЕРВОГО УРОВНЯ	%	62,1		1551012,82	713466
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,1		1910830,91	878982
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		3461843,73	1592448
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		3881317,03	1785406
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				52397779,9	24102979
21	11-130301-0406 РСНБ РК 2015	-ПОВЕРХНОСТИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ. ОГРУНТОВКА ГРУНТОВКОЙ ГФ-021 ЗА ОДИН РАЗ	М2		1185,012	60,13	71256
21. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(4,7=905,17)	ЧЕЛ-Ч	0,03245	38,454	905,17	34807
21. 2	2	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,0002	0,237002	900,22	213
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				29,55	35020
21. 3	31-050501-0101	АВТОПОГРУЗЧИКИ, 5 Т	МАШ.-Ч	0,00011	0,130351	3362,02	438
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,00011	0,130351	818,38	106,68
21. 4	31-050402-0301	ЛЕБЕДКИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ТЯГОВЫМ УСИЛИЕМ ДО 5,79 КН (0,59 Т)	МАШ.-Ч	0,00011	0,130351	35,7	5
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	--	--	--	--
21. 5	33-010201-0101	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ, ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,00011	0,130351	1755,85	229
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,00011	0,130351	818,38	106,68
21. 6	31-040301-0101	АГРЕГАТЫ ОКРАСОЧНЫЕ ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ ДЛЯ ОКРАСКИ ПОВЕРХНОСТЕЙ КОНСТРУКЦИЙ, 1 КВТ	МАШ.-Ч	0,01232	14,599	46,3	676
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	--	--	--	--
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				1,14	1348

1	2	3	4	5	6	7	8
21. 7	21-130704-3101	-КСИЛОЛ НЕФТЯНОЙ МАРКИ А ГОСТ 9410-78	Т	0,000015	0,017775	273897,54	4869
21. 8	22-040101-0502	-ГРУНТОВКА ГЛИФТАЛЕВАЯ, ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	Т	0,00009	0,106651	283474,83	30233
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				29,62	35101
		НР ПЕРВОГО УРОВНЯ	%	54,2		16,02	18981
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,1		3,12	3700
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		19,14	22681
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		6,34	7515
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				85,61	101452
22	11-130301-1421 РСНБ РК 2015 К=2	-ПОВЕРХНОСТИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ОГРУНТОВАННЫЕ. ОКРАСКА КРАСКОЙ БТ-177 МАСЛЯНО-БИТУМНОЙ	М2		1185,012	169,9	201335
22. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(3,5=771,93)	ЧЕЛ-Ч	0,0352	41,712	771,93	32199
22. 2	2	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,0003	0,355504	1800,44	640
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				27,71	32839
22. 3	31-050501-0101	-АВТОПОГРУЗЧИКИ, 5 Т	МАШ.-Ч	0,00022	0,260703	3362,02	876
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,00022	0,260703	818,38	213,35
22. 4	31-050402-0301	-ЛЕБЕДКИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ТЯГОВЫМ УСИЛИЕМ ДО 5,79 КН (0,59 Т)	МАШ.-Ч	0,00022	0,260703	35,7	9
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	--	--	--	--
22. 5	33-010201-0101	-АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ, ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,00044	0,521405	1755,85	916
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,00044	0,521405	818,38	426,71
22. 6	31-040301-0101	-АГРЕГАТЫ ОКРАСОЧНЫЕ ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ ДЛЯ ОКРАСКИ ПОВЕРХНОСТЕЙ КОНСТРУКЦИЙ, 1 КВТ	МАШ.-Ч	0,0308	36,498	46,3	1690
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	--	--	--	--
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				2,95	3491
22. 7	21-130704-3101	-КСИЛОЛ НЕФТЯНОЙ МАРКИ А ГОСТ 9410-78	Т	0,000026	0,03081	273897,54	8439
22. 8	22-040201-9908	-КРАСКА СЕРЕБРИСТАЯ БТ-177 ГОСТ 5631-79	КГ	0,18	213,302	737,01	157206
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				139,78	165645
		НР ПЕРВОГО УРОВНЯ	%	54,2		15,02	17799
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,1		7,58	8984
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		22,6	26783
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		15,4	18249
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				207,9	246368
23	11-230101-0103 РСНБ РК 2015	-ОБРАТНАЯ ЗАСЫПКА КАНАЛА ПГС	М3		200	3020,03	604005
23. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(2,5=694,31)	ЧЕЛ-Ч	1,122	224,4	694,31	155803
23. 2	2	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,051	10,2	900,22	9182
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				824,93	164985
23. 3	31-050501-0101	-АВТОПОГРУЗЧИКИ, 5 Т	МАШ.-Ч	0,0561	11,22	3362,02	37722
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0561	11,22	818,38	9182,22
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				188,61	37722
23. 4	21-010601-0101	-СМЕСИ ПЕСЧАНО-ГРАВИЙНЫЕ ПРИРОДНЫЕ ГОСТ 23735-2014	М3	1,25	250	1641,92	410480
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				2052,4	410480
		НР ПЕРВОГО УРОВНЯ	%	62,1		512,28	102456
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,1		144,82	28965
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		657,1	131421
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		294,17	58834
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				3971,3	794260
			ТЕПЛОФИКАЦИОННАЯ КАМЕРА ТК-7-3(ТИП11)				
24	11-110101-1303 РСНБ РК 2015 К=2	-ПОДГОТОВКА ЩЕБЕНОЧНАЯ С ПРОПИТКОЙ БИТУМОМ ТОЛЩИНОЙ 100ММ. УСТРОЙСТВО	М2		7,5	3033,52	22751
24. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(2,6=700,42)	ЧЕЛ-Ч	0,5786	4,34	700,42	3039
24. 2	2	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,033	0,2475	2027,62	502
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				472,17	3541
24. 3	31-050501-0101	-АВТОПОГРУЗЧИКИ, 5 Т	МАШ.-Ч	0,01694	0,12705	3362,02	427
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,01694	0,12705	818,38	103,98
24. 4	31-010101-0103	-БУЛЬДОЗЕРЫ, 79 КВТ (108 Л.С.)	МАШ.-Ч	0,02684	0,2013	3512,05	707
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,02684	0,2013	1097,70	220,97
24. 5	32-010101-0101	-КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ ГЛАДКИЕ, 5 Т	МАШ.-Ч	0,02552	0,1914	2481,04	475
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,02552	0,1914	818,38	156,64

1	2	3	4	5	6	7	8
24. 6	32-010202-0301	ГУДРОНАТОРЫ РУЧНЫЕ	МАШ.-Ч	0,1122	0,8415	94,23	79
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	--	--	--	--
24. 7	33-010201-0101	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ, ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,0033	0,02475	1755,85	43
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0033	0,02475	818,38	20,25
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				230,9	1732
24. 8	21-010201-0601	ЩЕБЕНЬ ИЗ ПЛОТНЫХ ГОРНЫХ ПОРОД ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ М1000, ФРАКЦИЯ 5-10 ММ СТ РК 1284-2004	М3	0,0368	0,276	5568,34	1537
24. 9	21-010201-0602	ЩЕБЕНЬ ИЗ ПЛОТНЫХ ГОРНЫХ ПОРОД ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ М1000, ФРАКЦИЯ 10-20 ММ СТ РК 1284-2004	М3	0,0184	0,138	5568,34	768
24.10	21-010201-0603	ЩЕБЕНЬ ИЗ ПЛОТНЫХ ГОРНЫХ ПОРОД ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ М1000, ФРАКЦИЯ 20-40 ММ СТ РК 1284-2004	М3	0,0596	0,447	4879,71	2181
24.11	21-130104-0502	БИТУМЫ НЕФТЯНЫЕ ДОРОЖНЫЕ ЖИДКИЕ СТ РК 1551-2006 МАРКИ МГ 70/130	ТОН	0,0248	0,186	72546,58	13494
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				2397,36	17980
		НР ПЕРВОГО УРОВНЯ	%	60,9		287,55	2157
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,1		136,16	1021
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		423,72	3178
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		276,58	2074
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				3733,82	28004
25	11-070601-0201 РСНБ РК 2015	КАМЕРЫ СО СТЕНКАМИ ИЗ БЕТОННЫХ БЛОКОВ. УСТРОЙСТВО КОНСТРУКЦИИ	М3		18,498	13714,05	253682
25. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(3,6=781,1)	ЧЕЛ-Ч	9,097	168,276	781,1	131441
25. 2	2	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,728708	13,48	1036,77	13975
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				7861,17	145416
25. 3	31-040101-0101	ВИБРАТОР ГЛУБИННЫЙ	МАШ.-Ч	0,47861	8,853	37,36	331
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	--	--	--	--
25. 4	31-050102-0102	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ, 10 Т	МАШ.-Ч	0,0198	0,36626	3080,63	1128
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0198	0,36626	1097,70	402,04
25. 5	31-050104-0101	КРАНЫ НА ГУСЕНИЧНОМ ХОДУ, ДО 16 Т	МАШ.-Ч	0,748	13,837	2835,32	39231
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,748	13,837	942,45	13040,68
25. 6	32-010201-0102	КОТЛЫ БИТУМНЫЕ ПЕРЕДВИЖНЫЕ, 800 Л	МАШ.-Ч	0,41888	7,748	792,26	6139
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0,01 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0041888	0,07748	1098,00	85,07
25. 7	31-060103-0501	УСТАНОВКИ ПОСТОЯННОГО ТОКА ДЛЯ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ СВАРКИ	МАШ.-Ч	0,32406	5,994	166,06	995
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	--	--	--	--
25. 8	33-010201-0101	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ, ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,02959	0,547356	1755,85	961
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,02959	0,547356	818,38	447,95
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				2637,33	48785
25. 9	21-020101-0601	БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ КЛАССА В15 ГОСТ 7473-2010	М3	0,0386	0,714023	18451,44	13175
25.10	21-020401-2804	РАСТВОР ГОТОВЫЙ КЛАДОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ ЦЕМЕНТНЫЙ МАРКИ М100 ГОСТ 28013-98	М3	0,029	0,536442	14467,33	7761
25.11	21-070203-0303	ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ ДО 6,5 М, ШИРИНОЙ ОТ 75 ММ ДО 150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 25 ММ, 3 СОРТА ГОСТ 8486-86	М3	0,003	0,055494	26031,2	1445
25.12	21-130104-0803	БИТУМЫ НЕФТЯНЫЕ КРОВЕЛЬНЫЕ ГОСТ 9548-74 МАРКИ БНК-90/30	Т	0,0084	0,155383	115648,72	17970
25.13	21-130209-0401	ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ПЛОСКОЙ ГОЛОВКОЙ ГОСТ 283-75	КГ	0,1	1,85	196,54	364
25.14	21-130703-0901	ТОПЛИВО ДИЗЕЛЬНОЕ ИЗ МАЛОСЕРНИСТЫХ НЕФТЕЙ	Т	0,00042	0,007769	161883,18	1258
25.15	21-130812-1046	ЭЛЕКТРОДЫ, D=6 ММ, Э42 ГОСТ 9466-75	Т	0,000275	0,005087	197175,18	1003
25.16	27-010101-0105	ЩИТЫ ИЗ ДОСОК, ТОЛЩИНА 40 ММ	М2	1,82	33,666	905,42	30482
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				3971,05	73457
		НР ПЕРВОГО УРОВНЯ	%	62,1		4881,79	90303
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,1		762,43	14103
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		5644,22	104407
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		1548,66	28647
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				20906,92	386736
26	21-041201-9903 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ I КВАРТАЛА 2017 ГОДА	БЛОКИ БЕТОННЫЕ ДЛЯ СТЕН ПОДВАЛОВ ОБЪЕМОМ ДО 0,3 М3 ИЗ ТЯЖЕЛОГО БЕТОНА КЛАССА В7,5 ГОСТ 13579-78 2,4 Т	М3		4,908	25336,41	124351
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,1		1038,79	5098
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		1038,79	5098
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		2110,02	10356
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				28485,22	139805
27	21-041201-9911 РСНБ	БЛОКИ БЕТОННЫЕ ДЛЯ СТЕН ПОДВАЛОВ ОБЪЕМОМ 0,5 М3 И БОЛЕЕ ИЗ ТЯЖЕЛОГО БЕТОНА КЛАССА В7,5 ГОСТ 13579-78	М3		13,03	25412,69	331127

1	2	3	4	5	6	7	8
	РК 2015 В ЦЕНАХ I КВАРТАЛА 2017 ГОДА	2,4 Т					
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,1		1041,92	13576
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		1041,92	13576
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		2116,37	27576
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				28570,98	372280
28	21-040105-9901 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ I КВАРТАЛА 2017 ГОДА	-ПЕРЕМЫЧКИ ИЗ ТЯЖЕЛОГО БЕТОНА КЛАССА В15 ГОСТ 948-84 2,5 Т	М3		0,548	53929,24	29553
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,1		2211,1	1212
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		2211,1	1212
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		4491,23	2461
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				60631,57	33226
29	11-070601-0201 РСНБ РК 2015	-КАМЕРЫ СО СТЕНКАМИ ИЗ БЕТОННЫХ БЛОКОВ. УСТРОЙСТВО ТЕПЛОФИКАЦИОННАЯ КАМЕРА ТК-7-4(ТИП22) КОНСТРУКЦИИ	М3		68,308	13289,66	907790
29. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(3,6=781,1)	ЧЕЛ-Ч	9,097	621,398	781,1	485374
29. 2	2	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,728708	49,777	1036,77	51607
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				7861,17	536981
29. 3	31-040101-0101	-ВИБРАТОР ГЛУБИННЫЙ	МАШ.-Ч	0,47861	32,693	37,36	1221
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	--	--	--	--
29. 4	31-050102-0102	-КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ, 10 Т	МАШ.-Ч	0,0198	1,352	3080,63	4167
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0198	1,352	1097,70	1484,09
29. 5	31-050104-0101	-КРАНЫ НА ГУСЕНИЧНОМ ХОДУ, ДО 16 Т	МАШ.-Ч	0,748	51,094	2835,32	144869
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,748	51,094	942,45	48153,54
29. 6	32-010201-0102	-КОТЛЫ БИТУМНЫЕ ПЕРЕДВИЖНЫЕ, 800 Л	МАШ.-Ч	0,41888	28,613	792,26	22669
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0,01 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0041888	0,28613	1098,00	314,17
29. 7	31-060103-0501	-УСТАНОВКИ ПОСТОЯННОГО ТОКА ДЛЯ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ СВАРКИ	МАШ.-Ч	0,32406	22,136	166,06	3676
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	--	--	--	--
29. 8	33-010201-0101	-АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ, ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,02959	2,021	1755,85	3549
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,02959	2,021	818,38	1653,95
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				2637,33	180151
29. 9	21-020101-0601	-БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ КЛАССА В15 ГОСТ 7473-2010	М3	0,0156	1,066	18451,44	19662
29.10	21-020401-2804	-РАСТВОР ГОТОВЫЙ КЛАДОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ ЦЕМЕНТНЫЙ МАРКИ М100 ГОСТ 28013-98	М3	0,029	1,981	14467,33	28659
29.11	21-070203-0303	-ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ ДО 6,5 М, ШИРИНОЙ ОТ 75 ММ ДО 150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 25 ММ, 3 СОРТА ГОСТ 8486-86	М3	0,003	0,204924	26031,2	5334
29.12	21-130104-0803	-БИТУМЫ НЕФТЯНЫЕ КРОВЕЛЬНЫЕ ГОСТ 9548-74 МАРКИ БНК-90/30	Т	0,0084	0,573787	115648,72	66358
29.13	21-130209-0401	-ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ПЛОСКОЙ ГОЛОВКОЙ ГОСТ 283-75	КГ	0,1	6,831	196,54	1343
29.14	21-130703-0901	-ТОПЛИВО ДИЗЕЛЬНОЕ ИЗ МАЛОСЕРНИСТЫХ НЕФТЕЙ	Т	0,00042	0,028689	161883,18	4644
29.15	21-130812-1046	-ЭЛЕКТРОДЫ, D=6 ММ, Э42 ГОСТ 9466-75	Т	0,000275	0,018785	197175,18	3704
29.16	27-010101-0105	-ЩИТЫ ИЗ ДОСОК, ТОЛЩИНА 40 ММ	М2	1,82	124,321	905,42	112562
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				3546,67	242266
		НР ПЕРВОГО УРОВНЯ	%	62,1		4881,79	333465
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,1		745,03	50891
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		5626,82	384357
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		1513,32	103372
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				20429,8	1395519
30	21-041201-9903 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ I КВАРТАЛА 2017 ГОДА	-БЛОКИ БЕТОННЫЕ ДЛЯ СТЕН ПОДВАЛОВ ОБЪЕМОМ ДО 0,3 М3 ИЗ ТЯЖЕЛОГО БЕТОНА КЛАССА В7,5 ГОСТ 13579-78 -2400 КГ	М3		5,274	-25336,41	-133624
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,1		-1038,79	-5479
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		-1038,79	-5479
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		-2110,02	-11128
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				-28485,22	-150231
31	21-041201-9907 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ I КВАРТАЛА 2017 ГОДА	-БЛОКИ БЕТОННЫЕ ДЛЯ СТЕН ПОДВАЛОВ ОБЪЕМОМ ОТ 0,3 М3 ДО 0,5 М3 ИЗ ТЯЖЕЛОГО БЕТОНА КЛАССА В7,5 ГОСТ 13579-78 -2400 КГ	М3		0,094	-25548,13	-2402

1	2	3	4	5	6	7	8
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,1		-1047,47	-98
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		-1047,47	-98
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		-2127,65	-200
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				-28723,25	-2700
32	21-041201-9911 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ I КВАРТАЛА 2017 ГОДА	-БЛОКИ БЕТОННЫЕ ДЛЯ СТЕН ПОДВАЛОВ ОБЪЕМОМ 0,5 М3 И БОЛЕЕ ИЗ ТЯЖЕЛОГО БЕТОНА КЛАССА В7,5 ГОСТ 13579-78 -2400 КГ	М3		3,26	-25412,69	-82845
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,1		-1041,92	-3397
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		-1041,92	-3397
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		-2116,37	-6899
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				-28570,98	-93141
33	21-040105-9901 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ I КВАРТАЛА 2017 ГОДА	-ПЕРЕМЫЧКИ ИЗ ТЯЖЕЛОГО БЕТОНА КЛАССА В15 ГОСТ 948-84 2,5 Т	М3		1,141	53929,24	61533
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,1		2211,1	2523
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		2211,1	2523
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		4491,23	5124
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				60631,57	69181
34	11-060201-0105 РСНБ РК 2015	-ФУНДАМЕНТЫ ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ ОБЪЕМОМ ДО 25 М3(Ф1). УСТРОЙСТВО	М3		11	22834,84	251183
34. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(2,8=712,65)	ЧЕЛ-Ч	3,366	37,026	712,65	26387
34. 2	2	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,0923	1,015	1029,69	1045
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				2493,82	27432
34. 3	31-050501-0101	АВТОПОГРУЗЧИКИ, 5 Т	МАШ.-Ч	0,00297	0,03267	3362,02	110
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,00297	0,03267	818,38	26,74
34. 4	31-040101-0101	ВИБРАТОР ГЛУБИННЫЙ	МАШ.-Ч	0,143	1,573	37,36	59
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	--	--	--	--
34. 5	31-050102-0102	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ, 10 Т	МАШ.-Ч	0,00858	0,09438	3080,63	291
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,00858	0,09438	1097,70	103,60
34. 6	31-050104-0101	КРАНЫ НА ГУСЕНИЧНОМ ХОДУ, ДО 16 Т	МАШ.-Ч	0,077	0,847	2835,32	2402
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,077	0,847	942,45	798,26
34. 7	34-030102-0201	ПИЛЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ЦЕПНЫЕ	МАШ.-Ч	0,0088	0,0968	57,23	6
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	--	--	--	--
34. 8	31-060103-0501	УСТАНОВКИ ПОСТОЯННОГО ТОКА ДЛЯ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ СВАРКИ	МАШ.-Ч	0,2673	2,94	166,06	488
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	--	--	--	--
34. 9	33-010201-0101	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ, ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,01298	0,14278	1755,85	251
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,01298	0,14278	818,38	116,85
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				327,76	3605
34.10	21-020101-2701	БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ КЛАССА В15, СУЛЬФАТОСТОЙКИЙ ГОСТ 7473-2010	М3	1,015	11,165	19224,49	214641
34.11	21-050307-1013	ПРОВОЛОКА ГОРЯЧЕКАТАНАЯ ОБЫЧНОЙ ТОЧНОСТИ В МОТКАХ ИЗ СТАЛИ СВ-08А ДИАМЕТРОМ ОТ 6,3 ММ ДО 6,5 ММ ГОСТ 10543-98	КГ	0,18	1,98	66,3	131
34.12	21-070201-0301	БРУСКИ ОБРЕЗНЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ ОТ 4 М ДО 6,5 М, ШИРИНОЙ ОТ 75 ММ ДО 150 ММ, ТОЛЩИНОЙ ОТ 40 ММ ДО 75 ММ, 3 СОРТА ГОСТ 8486-86	М3	0,0011	0,0121	24435,92	296
34.13	21-070203-0303	ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ ДО 6,5 М, ШИРИНОЙ ОТ 75 ММ ДО 150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 25 ММ, 3 СОРТА ГОСТ 8486-86	М3	0,0001	0,0011	26031,2	29
34.14	21-070203-0305	ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ ДО 6,5 М, ШИРИНОЙ ОТ 75 ММ ДО 150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 44 ММ И БОЛЕЕ, 3 СОРТА ГОСТ 8486-86	М3	0,0033	0,0363	26031,2	945
34.15	21-130102-0801	ИЗВЕСТЬ СТРОИТЕЛЬНАЯ НЕГАШЕНАЯ КОМОВАЯ, СОРТ 1, ГОСТ 9179-77	Т	0,00023	0,00253	17400	44
34.16	21-130209-0401	ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ПЛОСКОЙ ГОЛОВКОЙ ГОСТ 283-75	КГ	0,13	1,43	196,54	281
34.17	21-130803-1101	ТКАНЬ МЕШОЧНАЯ ГОСТ 30090-93	10 М2	0,0099	0,1089	6598,38	719
34.18	21-130812-1046	ЭЛЕКТРОДЫ, D=6 ММ, Э42 ГОСТ 9466-75	Т	0,00031	0,00341	197175,18	672
34.19	21-070101-9901	ЛЕСОМАТЕРИАЛ КРУГЛЫЙ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВА ТОЛЩИНОЙ ОТ 140 ММ ДО 240 ММ, ДЛИНОЙ ОТ 3 М ДО 6,5 М ГОСТ 9463-88	М3	0,0036	0,0396	14279,15	565
34.20	21-130703-1405	ВОДА ТЕХНИЧЕСКАЯ	М3	0,02868	0,31548	93	29
34.21	27-010101-0105	ЩИТЫ ИЗ ДОСОК, ТОЛЩИНА 40 ММ	М2	0,285	3,135	905,42	2838
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				20108,29	221191
		НР ПЕРВОГО УРОВНЯ	%	48,5		1209,5	13305
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,1		985,82	10844
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		2195,32	24149
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		2002,41	22027

1	2	3	4	5	6	7	8
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				27032,57	297358
35	11-060301-0601 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 1	-СЕТКИ АРМАТУРНЫЕ ПЛОСКИЕ. ИЗГОТОВЛЕНИЕ В ПОСТРОЕЧНЫХТ УСЛОВИЯХ ИЗ АРМАТУРЫ ДИАМЕТРОМ ДО 16 ММ			0,4232	14481,4	6129
35. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(3=724,87)	ЧЕЛ-Ч	18,568	7,858	724,87	5696
35. 2	2	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,17	0,071944	1207,47	87
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				13664,66	5783
35. 3	31-050102-0102	-КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ, 10 Т	МАШ.-Ч	0,187	0,079138	3080,63	244
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,187	0,079138	1097,70	86,87
35. 4	34-030202-0201	-МАШИНЫ ШЛИФОВАЛЬНЫЕ УГЛОВЫЕ	МАШ.-Ч	0,044	0,018621	24,21	0,45
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	--	--	--	--
35. 5	34-010105-0101	-СТАНКИ ДЛЯ РЕЗКИ АРМАТУРЫ	МАШ.-Ч	0,814	0,344485	208,2	72
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	--	--	--	--
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				746,62	316
35. 6	21-050307-1008	-ПРОВОЛОКА ИЗ НИЗКОУГЛЕРОДИСТОЙ СВЕТЛОЙ СТАЛИ, ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ, ВЫСШЕГО КАЧЕСТВА, ТЕРМИЧЕСКИ ОБРАБОТАННАЯ, ДИАМЕТРОМ 1,6 ММ ГОСТ 3282-74	КГ	3	1,27	91,8	117
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				275,4	117
		НР ПЕРВОГО УРОВНЯ	%	48,5		6627,36	2805
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,1		865,46	366
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		7492,82	3171
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		1757,94	744
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				23732,16	10043
36	21-050301-0304 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ I КВАРТАЛА 2017 ГОДА	-СТАЛЬ АРМАТУРНАЯ ГОРЯЧЕКАТАНАЯ ПЕРИОДИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ КЛАССА А-III ДИАМЕТРОМ 12 ММ СТ РК 2591-2014 1 Т	Т		0,4232	146340,38	61931
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,1		5999,96	2539
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		5999,96	2539
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		12187,23	5158
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				164527,56	69628
37	21-050301-0104 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ I КВАРТАЛА 2017 ГОДА	-СТАЛЬ АРМАТУРНАЯ ГОРЯЧЕКАТАНАЯ ГЛАДКАЯ КЛАССА А-I ДИАМЕТРОМ 12 ММ СТ РК 2591-2014 1 Т	Т		0,0114	157268,96	1793
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,1		6448,03	74
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		6448,03	74
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		13097,36	149
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				176814,35	2016
38	11-090305-0301 РСНБ РК 2015	-КОНСТРУКЦИИ ОПОРНЫЕ ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ ТРУБОПРОВОДОВ ВНУТРИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ МАССОЙ ДО 0,1 Т (Н41-1ШТ Т7.14). МОНТАЖ	Т КОНСТРУКЦИЙ		0,9555	75332,6	71980
38. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(3,5=771,93)	ЧЕЛ-Ч	80,96	77,357	771,93	59714
38. 2	2	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,27	0,257985	1025,39	265
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				62772,31	59979
38. 3	31-060103-0101	-ВЫПРЯМИТЕЛИ СВАРОЧНЫЕ ОДНОПОСТОВЫЕ С НОМИНАЛЬНЫМ СВАРОЧНЫМ ТОКОМ 315-500 А	МАШ.-Ч	17,93	17,132	296,82	5085
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	--	--	--	--
38. 4	31-050102-0102	-КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ, 10 Т	МАШ.-Ч	0,121	0,115616	3080,63	356
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,121	0,115616	1097,70	126,91
38. 5	31-050402-0304	-ЛЕБЕДКИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ТЯГОВЫМ УСИЛИЕМ ДО 31,39 КН (3,2 Т)	МАШ.-Ч	4,07	3,889	98,83	384
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	--	--	--	--
38. 6	31-060103-0701	-ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ПЕЧИ ДЛЯ СУШКИ СВАРОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ С РЕГУЛИРОВАНИЕМ ТЕМПЕРАТУРЫ В ПРЕДЕЛАХ 80-500 °С	МАШ.-Ч	1,309	1,251	166,97	209
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	--	--	--	--
38. 7	33-010201-0101	-АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ, ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,176	0,168168	1755,85	295
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,176	0,168168	818,38	137,63
38. 8	31-060202-0501	-АППАРАТ ДЛЯ ГАЗОВОЙ СВАРКИ И РЕЗКИ	МАШ.-Ч	2,552	2,438	17,05	42
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	--	--	--	--
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				6668,08	6371
38. 9	21-050204-9903	-ШВЕЛЛЕРЫ ИЗ ГОРЯЧЕКАТАНОГО ПРОКАТА НЕМЕРНОЙ ДЛИНЫ, НОРМАЛЬНОЙ (ОБЫЧНОЙ) ТОЧНОСТИ ПРОКАТКИ ИЗ	Т	0,00194	0,001854	158179,38	293

1	2	3	4	5	6	7	8
		УГЛЕРОДИСТОЙ СТАЛИ СПОКОЙНОЙ СТ0, N16-40 ГОСТ 535-2005					
38.10	21-050307-1013	ПРОВОЛОКА ГОРЯЧЕКАТАНАЯ ОБЫЧНОЙ ТОЧНОСТИ В МОТКАХ ИЗ СТАЛИ СВ-08А ДИАМЕТРОМ ОТ 6,3 ММ ДО 6,5 ММ ГОСТ 10543-98	КГ	0,03	0,028665	66,3	2
38.11	21-050310-1108	КАНАТ СТАЛЬНОЙ ДВОЙНОЙ СВИВКИ ТИПА ТК КОНСТРУКЦИИ 6Х37(1+6+12+18)+1 О.С., ОЦИНКОВАННЫЙ, ИЗ ПРОВОЛОКИ МАРКИ В, МАРКИРОВОЧНАЯ ГРУППА 1770 Н/ММ2, ДИАМЕТРОМ 5 ММ ГОСТ 3241-91 (ГОСТ 3071-88)	10 М	0,0187	0,017868	2742,28	49
38.12	21-070201-0101	БРУСКИ ОБРЕЗНЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ ОТ 4 М ДО 6,5 М, ШИРИНОЙ ОТ 75 ММ ДО 150 ММ, ТОЛЩИНОЙ ОТ 40 ММ ДО 75 ММ, 1 СОРТА ГОСТ 8486-86	М3	0,00103	0,000984	43438,52	43
38.13	21-130201-0901	БОЛТЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ГАЙКАМИ И ШАЙБАМИ ГОСТ 1759.0-87	Т	0,005	0,004778	381819,66	1824
38.14	21-130209-0401	ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ПЛОСКОЙ ГОЛОВКОЙ ГОСТ 283-75	КГ	0,01	0,009555	196,54	2
38.15	21-130701-0401	КИСЛОРОД ТЕХНИЧЕСКИЙ ГАЗООБРАЗНЫЙ ГОСТ 5583-78	М3	1,95	1,863	180,96	337
38.16	21-130701-1002	ПРОПАН-БУТАН, СМЕСЬ ТЕХНИЧЕСКАЯ ГОСТ Р 52087-2003	КГ	0,59	0,563745	91,04	51
38.17	21-130804-0301	КАНАТЫ ПЕНЬКОВЫЕ ПРОПИТАННЫЕ ГОСТ 30055-93	Т	0,0001	0,000096	1774323,66	170
38.18	21-130812-1045	ЭЛЕКТРОДЫ, D=4 ММ, Э46 ГОСТ 9466-75	Т	0,014	0,013377	208172,82	2785
38.19	22-040101-0502	ГРУНТОВКА ГЛИФТАЛЕВАЯ, ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	Т	0,00031	0,000296	283474,83	84
38.20	22-040601-0602	РАСТВОРИТЕЛИ ДЛЯ ЛАКОКРАСОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ Р-4 ГОСТ 7827-74	Т	0,0006	0,000573	444671,26	255
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				6169,06	5895
		НР ПЕРВОГО УРОВНЯ	%	60,9		38228,34	36527
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,1		4656	4449
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		42884,33	40976
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		9457,35	9037
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				127674,28	121993
39	21-060510-1004 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ I КВАРТАЛА 2017 ГОДА	-ОПОРЫ НЕПОДВИЖНЫЕ С УПОРАМИ 1 Т	Т		0,9555	242180,01	231403
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,1		9929,38	9488
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		9929,38	9488
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		20168,75	19271
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				272278,14	260162
40	11-110101-1303 РСНБ РК 2015 К=2	-ПОДГОТОВКА ЩЕБЕНОЧНАЯ С ПРОПИТКОЙ БИТУМОМ ТОЛЩИНОЙ 100ММ. УСТРОЙСТВО	ТЕПЛОФИКАЦИОННАЯ КАМЕРА ТК-2-23 М2		21,96	3033,52	66616
40. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(2,6=700,42)	ЧЕЛ-Ч	0,5786	12,706	700,42	8900
40. 2	2	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,033	0,72468	2027,62	1469
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				472,17	10369
40. 3	31-050501-0101	АВТОПОГРУЗЧИКИ, 5 Т	МАШ.-Ч	0,01694	0,372002	3362,02	1251
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,01694	0,372002	818,38	304,44
40. 4	31-010101-0103	БУЛЬДОЗЕРЫ, 79 КВТ (108 Л.С.)	МАШ.-Ч	0,02684	0,589406	3512,05	2070
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,02684	0,589406	1097,70	646,99
40. 5	32-010101-0101	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ ГЛАДКИЕ, 5 Т	МАШ.-Ч	0,02552	0,560419	2481,04	1390
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,02552	0,560419	818,38	458,64
40. 6	32-010202-0301	ГУДРОНАТОРЫ РУЧНЫЕ	МАШ.-Ч	0,1122	2,464	94,23	232
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	--	--	--	--
40. 7	33-010201-0101	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ, ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,0033	0,072468	1755,85	127
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0033	0,072468	818,38	59,31
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				230,9	5071
40. 8	21-010201-0601	ЩЕБЕНЬ ИЗ ПЛОТНЫХ ГОРНЫХ ПОРОД ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ М1000, ФРАКЦИЯ 5-10 ММ СТ РК 1284-2004	М3	0,0368	0,808128	5568,34	4500
40. 9	21-010201-0602	ЩЕБЕНЬ ИЗ ПЛОТНЫХ ГОРНЫХ ПОРОД ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ М1000, ФРАКЦИЯ 10-20 ММ СТ РК 1284-2004	М3	0,0184	0,404064	5568,34	2250
40.10	21-010201-0603	ЩЕБЕНЬ ИЗ ПЛОТНЫХ ГОРНЫХ ПОРОД ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ М1000, ФРАКЦИЯ 20-40 ММ СТ РК 1284-2004	М3	0,0596	1,309	4879,71	6387
40.11	21-130104-0502	БИТУМЫ НЕФТЯНЫЕ ДОРОЖНЫЕ ЖИДКИЕ СТ РК 1551-2006 МАРКИ МГ 70/130	Т	0,0248	0,544608	72546,58	39509
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				2397,36	52646
		НР ПЕРВОГО УРОВНЯ	%	60,9		287,55	6315
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,1		136,16	2990
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		423,72	9305
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		276,58	6074
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				3733,82	81995
41	11-070601-0201 РСНБ РК 2015	-КАМЕРЫ СО СТЕНКАМИ ИЗ БЕТОННЫХ БЛОКОВ. УСТРОЙСТВО КОНСТРУКЦИИ	М3		28,946	13786,01	399050
41. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(3,6=781,1)	ЧЕЛ-Ч	9,097	263,322	781,1	205681
41. 2	2	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,728708	21,093	1036,77	21869
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				7861,17	227549

1	2	3	4	5	6	7	8
41. 3	31-040101-0101	ВИБРАТОР ГЛУБИННЫЙ	МАШ.-Ч	0,47861	13,854	37,36	518
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	--	--	--	--
41. 4	31-050102-0102	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ, 10 Т	МАШ.-Ч	0,0198	0,573131	3080,63	1766
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0198	0,573131	1097,70	629,13
41. 5	31-050104-0101	КРАНЫ НА ГУСЕНИЧНОМ ХОДУ, ДО 16 Т	МАШ.-Ч	0,748	21,652	2835,32	61389
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,748	21,652	942,45	20405,93
41. 6	32-010201-0102	КОТЛЫ БИТУМНЫЕ ПЕРЕДВИЖНЫЕ, 800 Л	МАШ.-Ч	0,41888	12,125	792,26	9606
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0,01 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0041888	0,12125	1098,00	133,13
41. 7	31-060103-0501	УСТАНОВКИ ПОСТОЯННОГО ТОКА ДЛЯ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ СВАРКИ	МАШ.-Ч	0,32406	9,38	166,06	1558
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	--	--	--	--
41. 8	33-010201-0101	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ, ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,02959	0,856512	1755,85	1504
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,02959	0,856512	818,38	700,95
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				2637,33	76340
41. 9	21-020101-0601	БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ КЛАССА В15 ГОСТ 7473-2010	М3	0,0425	1,23	18451,44	22699
41.10	21-020401-2804	РАСТВОР ГОТОВЫЙ КЛАДОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ ЦЕМЕНТНЫЙ МАРКИ М100 ГОСТ 28013-98	М3	0,029	0,839434	14467,33	12144
41.11	21-070203-0303	ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ ДО 6,5 М, ШИРИНОЙ ОТ 75 ММ ДО 150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 25 ММ, 3 СОРТА ГОСТ 8486-86	М3	0,003	0,086838	26031,2	2260
41.12	21-130104-0803	БИТУМЫ НЕФТЯНЫЕ КРОВЕЛЬНЫЕ ГОСТ 9548-74 МАРКИ БНК-90/30	Т	0,0084	0,243146	115648,72	28120
41.13	21-130209-0401	ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ПЛОСКОЙ ГОЛОВКОЙ ГОСТ 283-75	КГ	0,1	2,895	196,54	569
41.14	21-130703-0901	ТОПЛИВО ДИЗЕЛЬНОЕ ИЗ МАЛОСЕРНИСТЫХ НЕФТЕЙ	Т	0,00042	0,012157	161883,18	1968
41.15	21-130812-1046	ЭЛЕКТРОДЫ, D=6 ММ, Э42 ГОСТ 9466-75	Т	0,000275	0,00796	197175,18	1570
41.16	27-010101-0105	ЩИТЫ ИЗ ДОСОК, ТОЛЩИНА 40 ММ	М2	1,82	52,682	905,42	47699
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				4043,01	117029
		НР ПЕРВОГО УРОВНЯ	%	62,1		4881,79	141308
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,1		765,38	22155
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		5647,17	163463
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		1554,65	45001
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				20987,83	607514
42	21-041201-9903 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ I КВАРТАЛА 2017 ГОДА	БЛОКИ БЕТОННЫЕ ДЛЯ СТЕН ПОДВАЛОВ ОБЪЕМОМ ДО 0,3 М3 ИЗ ТЯЖЕЛОГО БЕТОНА КЛАССА В7,5 ГОСТ 13579-78 2,4 Т	М3		11,647	25336,41	295093
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,1		1038,79	12099
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		1038,79	12099
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		2110,02	24575
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				28485,22	331767
43	21-041201-9907 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ I КВАРТАЛА 2017 ГОДА	БЛОКИ БЕТОННЫЕ ДЛЯ СТЕН ПОДВАЛОВ ОБЪЕМОМ ОТ 0,3 М3 ДО 0,5 М3 ИЗ ТЯЖЕЛОГО БЕТОНА КЛАССА В7,5 ГОСТ 13579-78 2,4 Т	М3		5,075	25548,13	129657
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,1		1047,47	5316
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		1047,47	5316
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		2127,65	10798
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				28723,25	145771
44	21-041201-9911 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ I КВАРТАЛА 2017 ГОДА	БЛОКИ БЕТОННЫЕ ДЛЯ СТЕН ПОДВАЛОВ ОБЪЕМОМ 0,5 М3 И БОЛЕЕ ИЗ ТЯЖЕЛОГО БЕТОНА КЛАССА В7,5 ГОСТ 13579-78 2,4 Т	М3		12,225	25412,69	310670
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,1		1041,92	12737
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		1041,92	12737
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		2116,37	25873
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				28570,98	349280
45	21-040105-9901 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ I КВАРТАЛА 2017 ГОДА	ПЕРЕМЫЧКИ ИЗ ТЯЖЕЛОГО БЕТОНА КЛАССА В15 ГОСТ 948-84 2,5 Т	М3		0,57	53929,24	30740
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,1		2211,1	1260
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		2211,1	1260
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		4491,23	2560
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				60631,57	34560
46	11-080101-	СТЕНЫ, ФУНДАМЕНТЫ. ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ БОКОВАЯ ОБМАЗОЧНАЯ	М2		22,2	739,38	16414

1	2	3	4	5	6	7	8
	0307 РСНБ РК 2015	БИТУМНАЯ В 2 СЛОЯ ПО ВЫРОВНЕННОЙ ПОВЕРХНОСТИ БУТОВОЙПОВЕРХНОСТИ КЛАДКИ, КИРПИЧУ, БЕТОНУ					
46. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(3,9=809,22)	ЧЕЛ-Ч	0,2332	5,177	809,22	4189
46. 2	2	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,002	0,0444	900,22	40
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				190,51	4229
46. 3	32-010201-0101	КОТЛЫ БИТУМНЫЕ ПЕРЕДВИЖНЫЕ, 400 Л	МАШ.-Ч	0,02145	0,47619	478,19	228
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	--	--	--	--
46. 4	33-010201-0101	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ, ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,0022	0,04884	1755,85	86
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0022	0,04884	818,38	39,97
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				14,12	313
46. 5	21-100501-1404 30693-2000	МАСТИКА МОРОЗОСТОЙКАЯ БИТУМНО-МАСЛЯНАЯ МБ-50 ГОСТ	КГ	2,4	53,28	212,16	11304
46. 6	21-130703-0201	КЕРОСИН ДЛЯ ТЕХНИЧЕСКИХ ЦЕЛЕЙ МАРОК КТ-1, КТ-2	Т	0,00024	0,005328	51147,9	273
46. 7	21-130104-9903	БИТУМЫ НЕФТЯНЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ ГОСТ 6617-76 МАРКИ БН	Т	0,00016	0,003552	94311,94	335
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				536,55	11911
		НР ПЕРВОГО УРОВНЯ	%	50,8		96,78	2149
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,1		34,28	761
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		131,06	2910
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		69,64	1546
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				940,08	20870

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	ТЕНГЕ	35655553
В ТОМ ЧИСЛЕ:		
СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	ТЕНГЕ	35352170
МАТЕРИАЛЫ -	ТЕНГЕ	20933905
ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	ТЕНГЕ	3073060
СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	ТЕНГЕ	63724
МЕСТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ -	ТЕНГЕ	8924969
ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ -	ТЕНГЕ	818568
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	ТЕНГЕ	3419203
В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ ПЕРВОГО УРОВНЯ -	ТЕНГЕ	1892184
В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ ВТОРОГО УРОВНЯ -	ТЕНГЕ	1527019
СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ -	ТЕНГЕ	3101710
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	ТЕНГЕ	41873082
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч	3697
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	ТЕНГЕ	3073060
СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	ТЕНГЕ	303383
МАТЕРИАЛЫ -	ТЕНГЕ	5895
ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	ТЕНГЕ	59979
СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	ТЕНГЕ	231403
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	ТЕНГЕ	50464
В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ ПЕРВОГО УРОВНЯ -	ТЕНГЕ	36527
В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ ВТОРОГО УРОВНЯ -	ТЕНГЕ	13937
СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ -	ТЕНГЕ	28308
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	ТЕНГЕ	382155
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч	78
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	ТЕНГЕ	59979
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	ТЕНГЕ	42255237
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч	3775
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	ТЕНГЕ	3133039
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО ОТДЕЛУ 1	ТЕНГЕ	38015019
В ТОМ ЧИСЛЕ:		
СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	ТЕНГЕ	37711636
МАТЕРИАЛЫ -	ТЕНГЕ	21003880
ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	ТЕНГЕ	4859814
СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	ТЕНГЕ	63724
МЕСТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ -	ТЕНГЕ	8924969
ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ -	ТЕНГЕ	818568
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	ТЕНГЕ	4641996
В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ ПЕРВОГО УРОВНЯ -	ТЕНГЕ	2973889
В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ ВТОРОГО УРОВНЯ -	ТЕНГЕ	1668107
СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ -	ТЕНГЕ	3388291
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	ТЕНГЕ	45741922
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч	6032
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	ТЕНГЕ	4859814
СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	ТЕНГЕ	303383
МАТЕРИАЛЫ -	ТЕНГЕ	5895
ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	ТЕНГЕ	59979
СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	ТЕНГЕ	231403
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	ТЕНГЕ	50464
В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ ПЕРВОГО УРОВНЯ -	ТЕНГЕ	36527
В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ ВТОРОГО УРОВНЯ -	ТЕНГЕ	13937
СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ -	ТЕНГЕ	28308
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	ТЕНГЕ	382155
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч	78
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	ТЕНГЕ	59979
ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 1	ТЕНГЕ	46124077
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч	6110
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	ТЕНГЕ	4919793

ОТДЕЛ 2. РЕКОНСТРУКЦИЯ ТЕПЛОВОЙ МАГИСТРАЛИ №7 ОТ УЗЛА 1 ДО ТК2-25

РАЗДЕЛ 3. ДЕМОНТАЖ

1	2	3	4	5	6	7	8
47	11-270302-0104 РСНБ РК 2015	-ПОКРЫТИЯ АСФАЛЬТОБЕТОННЫЕ. РАЗБОРКА	М3 КОНСТРУКЦИИ		47,5	2071,86	98413
47. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(2,7=706,54)	ЧЕЛ-Ч	1,705	80,987	706,54	57221

1	2	3	4	5	6	7	8
47. 2	2	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,3886	18,459	910,97	16815
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				1558,65	74036
47. 3	31-010103-0201	АВТОГРЕЙДЕРЫ СРЕДНЕГО ТИПА, 99 КВТ (135 Л.С.)	МАШ.-Ч	0,01496	0,7106	6105,23	4338
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,01496	0,7106	1097,70	780,03
47. 4	31-060102-0102	КОМПРЕССОРЫ ПЕРЕДВИЖНЫЕ С ДВИГАТЕЛЕМ ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ ДАВЛЕНИЕМ ДО 686 КПА (7 АТМ), 5 М3/МИН	МАШ.-Ч	0,4125	19,594	1847,31	36196
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,4125	19,594	818,38	16035,34
47. 5	34-030401-0301	МОЛОТКИ ОТБОЙНЫЕ ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ ПРИ РАБОТЕ ОТ ПЕРЕДВИЖНЫХ КОМПРЕССОРНЫХ СТАНЦИЙ	МАШ.-Ч	0,825	39,188	16,8	658
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	--	--	--	--
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				867,21	41192
		НР ПЕРВОГО УРОВНЯ	%	60,3		939,87	44644
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,1		123,48	5865
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		1063,35	50509
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		250,82	11914
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				3386,03	160836
48	11-270302-0102 РСНБ РК 2015	ОСНОВАНИЯ ЩЕБЕНОЧНЫЕ. РАЗБОРКА	М3 КОНСТРУКЦИИ		45,28	252,13	11417
48. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(2=663,14)	ЧЕЛ-Ч	0,1287	5,828	663,14	3864
48. 2	2	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,0342	1,549	1052,95	1631
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				121,36	5495
48. 3	31-010103-0201	АВТОГРЕЙДЕРЫ СРЕДНЕГО ТИПА, 99 КВТ (135 Л.С.)	МАШ.-Ч	0,0187	0,846736	6105,23	5170
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0187	0,846736	1097,70	929,46
48. 4	32-010211-0201	МАШИНЫ ПОЛИВОМОЕЧНЫЕ, 6000 Л	МАШ.-Ч	0,00506	0,229117	3326,09	762
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,00506	0,229117	818,38	187,50
48. 5	32-060101-1401	РЫХЛИТЕЛИ ПРИЦЕПНЫЕ (БЕЗ ТРАКТОРА)	МАШ.-Ч	0,01386	0,627581	139,84	88
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	--	--	--	--
48. 6	33-040101-0101	ТРАКТОРЫ НА ГУСЕНИЧНОМ ХОДУ, 59 КВТ (80 Л.С.)	МАШ.-Ч	0,01386	0,627581	2442,47	1533
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,01386	0,627581	818,38	513,60
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				166,79	7552
		НР ПЕРВОГО УРОВНЯ	%	60,3		73,18	3314
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,1		13,34	604
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		86,52	3917
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		27,09	1227
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				365,74	16561
49	12-160101-1511 РСНБ РК 2015	ТРУБОПРОВОДЫ ДИАМЕТРОМ ДО 700 ММ. ДЕМОНТАЖ В НЕПРОХОДНЫХ КАНАЛАХ КРАНОМ	М ТРУБОПРОВОДА		133,2	1465,79	195244
49. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(3=724,87)	ЧЕЛ-Ч	1,639	218,315	724,87	158250
49. 2	2	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,0705	9,391	1190,04	11175
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				1271,96	169425
49. 3	31-050102-0102	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ, 10 Т	МАШ.-Ч	0,07315	9,744	3080,63	30016
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,07315	9,744	1097,70	10695,99
49. 4	33-010201-0101	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ, ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,0044	0,58608	1755,85	1029
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0044	0,58608	818,38	479,64
49. 5	31-060202-0501	АППАРАТ ДЛЯ ГАЗОВОЙ СВАРКИ И РЕЗКИ	МАШ.-Ч	0,0671	8,938	17,05	152
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	--	--	--	--
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				234,22	31198
49. 6	21-130701-0401	КИСЛОРОД ТЕХНИЧЕСКИЙ ГАЗООБРАЗНЫЙ ГОСТ 5583-78	М3	0,2142	28,531	180,96	5163
49. 7	21-130701-1002	ПРОПАН-БУТАН, СМЕСЬ ТЕХНИЧЕСКАЯ ГОСТ Р 52087-2003	КГ	0,0522	6,953	91,04	633
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				43,51	5796
		НР ПЕРВОГО УРОВНЯ	%	59,1		751,73	100130
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,1		90,92	12110
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		842,65	112241
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		184,68	24599
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				2493,12	332083
50	11-070601-0103 РСНБ РК 2015	КАНАЛЫ НЕПРОХОДНЫЕ ДВУХЪЯЧЕЙКОВЫЕ, СОБИРАЕМЫЕ ИЗ ВЕРХНИХ И НИЖНИХ ЛОТКОВЫХ ЭЛЕМЕНТОВ.ДЕМОНТАЖ (ОПОРНЫЕ ПОДУШКИ -34ШТ;ЛОТКИ Л11-8-154ШТ; ЛОТКИ Л11Д-8-8ШТ)	М3 СБОРНЫХ КОНСТРУКЦИЙ		30,74	4207,17	129328
50. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(3,4=762,15)	ЧЕЛ-Ч	2,79	85,752	762,15	65356
50. 2	2	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,615	18,905	826,33	15622

1	2	3	4	5	6	7	8
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				2634,29	80978
50. 3	31-050501-0101	АВТОПОГРУЗЧИКИ, 5 Т	МАШ.-Ч	0,012848	0,394948	3362,02	1328
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,012848	0,394948	818,38	323,22
50. 4	31-050102-0102	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ, 10 Т	МАШ.-Ч	0,033352	1,025	3080,63	3158
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,033352	1,025	1097,70	1125,14
50. 5	31-050104-0101	КРАНЫ НА ГУСЕНИЧНОМ ХОДУ, ДО 16 Т	МАШ.-Ч	0,44	13,526	2835,32	38349
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,44	13,526	942,45	12747,58
50. 6	32-010201-0102	КОТЛЫ БИТУМНЫЕ ПЕРЕДВИЖНЫЕ, 800 Л	МАШ.-Ч	0,4928	15,149	792,26	12002
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0,01 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,004928	0,15149	1098,00	166,34
50. 7	31-060103-0501	УСТАНОВКИ ПОСТОЯННОГО ТОКА ДЛЯ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ СВАРКИ	МАШ.-Ч	0,023672	0,727677	166,06	121
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	--	--	--	--
50. 8	33-010201-0101	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ, ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,050072	1,539	1755,85	2703
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,050072	1,539	818,38	1259,49
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				1875,76	57661
50. 9	21-130703-0901	ТОПЛИВО ДИЗЕЛЬНОЕ ИЗ МАЛОСЕРНИСТЫХ НЕФТЕЙ	Т	0,00125	0,038425	161883,18	6220
50.10	21-130812-1037	ЭЛЕКТРОДЫ, D=4 ММ, Э50 ГОСТ 9466-75	Т	0,000014	0,00043	211753,02	91
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				205,32	6311
		НР ПЕРВОГО УРОВНЯ	%	62,1		1635,89	50287
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,1		239,57	7364
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		1875,46	57652
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		486,61	14958
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				6569,24	201938

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3		ТЕНГЕ	.	.	.	.	.	.	434402
В ТОМ ЧИСЛЕ:									
СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		ТЕНГЕ	.	.	.	.	.	.	434402
МАТЕРИАЛЫ -		ТЕНГЕ	.	.	.	.	.	.	12108
ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		ТЕНГЕ	.	.	.	.	.	.	329934
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		ТЕНГЕ	.	.	.	.	.	.	224319
В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ ПЕРВОГО УРОВНЯ -		ТЕНГЕ	.	.	.	.	.	.	198375
В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ ВТОРОГО УРОВНЯ -		ТЕНГЕ	.	.	.	.	.	.	25944
СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ -		ТЕНГЕ	.	.	.	.	.	.	52698
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		ТЕНГЕ	.	.	.	.	.	.	711418
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч	.	.	.	.	.	.	439
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		ТЕНГЕ	.	.	.	.	.	.	329934
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3		ТЕНГЕ	.	.	.	.	.	.	711418
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч	.	.	.	.	.	.	439
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		ТЕНГЕ	.	.	.	.	.	.	329934

РАЗДЕЛ 4. МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ

1	2	3	4	5	6	7	8
51	11-010102-0314 РСНБ РК 2015	ГРУНТЫ 2 ГРУППЫ. РАЗРАБОТКА С ПОГРУЗКОЙ НА АВТОМОБИЛИ-САМОСВАЛЫ ЭКСКАВАТОРАМИ С КОВШОМ ВМЕСТИМОСТЬЮ 0,5 М3	М3 ГРУНТА		258,48	148,1	38280
51. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(1=611,19)	ЧЕЛ-Ч	0,0143	3,696	611,19	2259
51. 2	2	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,0376	9,719	1207,47	11735
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				54,14	13994
51. 3	31-010101-0103	БУЛЬДОЗЕРЫ, 79 КВТ (108 Л.С.)	МАШ.-Ч	0,01034	2,673	3512,05	9387
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,01034	2,673	1097,70	2934,15
51. 4	31-010201-0102	ЭКСКАВАТОРЫ ОДНОКОВШОВЫЕ ДИЗЕЛЬНЫЕ НА ГУСЕНИЧНОМ ХОДУ, 0,5 М3	МАШ.-Ч	0,03102	8,018	3315,45	26583
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,03102	8,018	1097,70	8801,36
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				139,16	35970
51. 5	21-010201-0604	ЩЕБЕНЬ ИЗ ПЛОТНЫХ ГОРНЫХ ПОРОД ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ М1000, ФРАКЦИЯ 40-70 ММ СТ РК 1284-2004	М3	0,00004	0,010339	4879,71	50
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				0,195188	50
		НР ПЕРВОГО УРОВНЯ	%	59,1		32	8271
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,1		7,38	1909
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		39,38	10179
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		15	3877
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				202,47	52336
52	11-010205-0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 ТАБЛ. 11 П.3.179 КЗТР=1,2	ГРУНТЫ 2 ГРУППЫ. ДОРАБОТКА ВРУЧНУЮ, ЗАЧИСТКА ДНА И СТЕНОК С ВЫКИДКОЙ ГРУНТА В КОТЛОВАНАХ И ТРАНШЕЯХ, РАЗРАБОТАННЫХ МЕХАНИЗИРОВАННЫМ СПОСОБОМ, ПРИМЕНЕН КОЭФФИЦИЕНТ К ЗАТРАТАМ ТРУДА - 1,2	М3 ГРУНТА		8	1448,67	11589
52. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(2,8=712,65)	ЧЕЛ-Ч	2,033	16,262	712,65	11589

1	2	3	4	5	6	7	8
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				1448,67	11589
		НР ПЕРВОГО УРОВНЯ	%	59,1		856,17	6849
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,1		94,5	756
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		950,67	7605
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		191,95	1536
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				2591,29	20730
53	11-010102-0314 РСНБ РК 2015	-ГРУНТЫ 2 ГРУППЫ. РАЗРАБОТКА С ПОГРУЗКОЙ НА АВТОМОБИЛИ-САМОСВАЛЫ ЭКСКАВАТОРАМИ С КОВШОМ ВМЕСТИМОСТЬЮ 0,5 М3	М3 ГРУНТА		8	148,1	1185
53. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(1=611,19)	ЧЕЛ-Ч	0,0143	0,1144	611,19	70
53. 2	2	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,0376	0,3008	1207,47	363
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				54,14	433
53. 3	31-010101-0103	-БУЛЬДОЗЕРЫ, 79 КВТ (108 Л.С.)	МАШ.-Ч	0,01034	0,08272	3512,05	291
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,01034	0,08272	1097,70	90,80
53. 4	31-010201-0102	-ЭКСКАВАТОРЫ ОДНОКОВШОВЫЕ ДИЗЕЛЬНЫЕ НА ГУСЕНИЧНОМ ХОДУ, 0,5 М3	МАШ.-Ч	0,03102	0,24816	3315,45	823
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,03102	0,24816	1097,70	272,41
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				139,16	1113
53. 5	21-010201-0604	-ЩЕБЕНЬ ИЗ ПЛОТНЫХ ГОРНЫХ ПОРОД ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ М1000, ФРАКЦИЯ 40-70 ММ СТ РК 1284-2004	М3	0,00004	0,00032	4879,71	2
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				0,195188	2
		НР ПЕРВОГО УРОВНЯ	%	59,1		32	256
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,1		7,38	59
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		39,38	315
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		15	120
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				202,47	1620
54	41-020102-1015 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ I КВАРТАЛА 2017 ГОДА	-ПЕРЕВОЗКА СТРОИТЕЛЬНЫХ ГРУЗОВ САМОСВАЛАМИ ВНЕ КАРЬЕРОВ. ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬ 15 Т. КЛАСС ГРУЗА 1. РАССТОЯНИЕ ПЕРЕВОЗКИ 15 КМ	Т		466,34	329,75	153776
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,1		13,52	6305
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		13,52	6305
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		27,46	12806
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				370,73	172887
55	11-010102-0602 РСНБ РК 2015	-ГРУНТЫ 2-3 ГРУППЫ. РАБОТА НА ОТВАЛЕ	М3 ГРУНТА		34,21	16,73	572
55. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(2=663,14)	ЧЕЛ-Ч	0,003652	0,124935	663,14	83
55. 2	2	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,00369	0,126235	1200,81	152
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				6,85	234
55. 3	33-010101-0101	-АВТОМОБИЛИ-САМОСВАЛЫ, 7 Т	МАШ.-Ч	0,000088	0,00301	1918,72	6
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,000088	0,00301	818,38	2,46
55. 4	31-010101-0103	-БУЛЬДОЗЕРЫ, 79 КВТ (108 Л.С.)	МАШ.-Ч	0,003971	0,135848	3512,05	477
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,003971	0,135848	1097,70	149,12
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				14,12	483
55. 5	21-010201-0604	-ЩЕБЕНЬ ИЗ ПЛОТНЫХ ГОРНЫХ ПОРОД ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ М1000, ФРАКЦИЯ 40-70 ММ СТ РК 1284-2004	М3	0,00004	0,001368	4879,71	7
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				0,195187	7
		НР ПЕРВОГО УРОВНЯ	%	59,1		4,05	139
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,1		0,852069	29
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		4,9	168
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		1,73	59
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				23,36	799
56	11-230101-0101 РСНБ РК 2015	-ПЕСЧАНАЯ ПОДГОТОВКА. УСТРОЙСТВО	М3 ОСНОВАНИЯ		15,77	3672,35	57913
56. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(2,5=694,31)	ЧЕЛ-Ч	1,122	17,694	694,31	12285
56. 2	2	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,035	0,55195	900,22	497
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				810,52	12782
56. 3	31-050501-0101	-АВТОПОГРУЗЧИКИ, 5 Т	МАШ.-Ч	0,0385	0,607145	3362,02	2041
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0385	0,607145	818,38	496,88
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				129,44	2041
56. 4	21-010401-0101	-ПЕСОК ПРИРОДНЫЙ ГОСТ 8736-2014	М3	1,1	17,347	2512,63	43587
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				2763,89	43587
		НР ПЕРВОГО УРОВНЯ	%	62,1		503,34	7938
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,1		171,2	2700
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		674,54	10637
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		347,75	5484

1	2	3	4	5	6	7	8
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				4694,64	74034
57	11-070601-0103 РСНБ РК 2015	-КАНАЛЫ НЕПРОХОДНЫЕ ДВУХЪЯЧЕЙКОВЫЕ, СОБИРАЕМЫЕ ИЗ ВЕРХНИХ И НИЖНИХ ЛОТКОВЫХ ЭЛЕМЕНТОВ. УСТРОЙСТВО	М3 СБОРНЫХ КОНСТРУКЦИЙ		60,48	8814,3	533089
57. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(3,4=762,15)	ЧЕЛ-Ч	3,487	210,894	762,15	160733
57. 2	2	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,615	37,195	1032,91	38419
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				3292,86	199152
57. 3	31-050501-0101	-АВТОПОГРУЗЧИКИ, 5 Т	МАШ.-Ч	0,01606	0,971309	3362,02	3266
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,01606	0,971309	818,38	794,90
57. 4	31-050102-0102	-КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ, 10 Т	МАШ.-Ч	0,04169	2,521	3080,63	7768
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,04169	2,521	1097,70	2767,30
57. 5	31-050104-0101	-КРАНЫ НА ГУСЕНИЧНОМ ХОДУ, ДО 16 Т	МАШ.-Ч	0,55	33,264	2835,32	94314
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,55	33,264	942,45	31349,66
57. 6	32-010201-0102	-КОТЛЫ БИТУМНЫЕ ПЕРЕДВИЖНЫЕ, 800 Л	МАШ.-Ч	0,616	37,256	792,26	29516
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0,01 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,00616	0,37256	1098,00	409,07
57. 7	31-060103-0501	-УСТАНОВКИ ПОСТОЯННОГО ТОКА ДЛЯ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ СВАРКИ	МАШ.-Ч	0,02959	1,79	166,06	297
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	--	--	--	--
57. 8	33-010201-0101	-АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ, ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,06259	3,785	1755,85	6647
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,06259	3,785	818,38	3097,57
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				2344,7	141807
57. 9	21-010401-0102	-ПЕСОК ПРИРОДНЫЙ 1 И 2 КЛАССА ГОСТ 8736-2014	М3	0,133	8,044	2512,56	20211
57.10	21-060405-1406	-ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ И ДЕТАЛИ КРЕПЛЕНИЯ МАССОЙ НЕ БОЛЕЕ 50 КГ С ПРЕОБЛАДАНИЕМ ПРОФИЛЬНОГО ПРОКАТА, С ОТВЕРСТИЯМИ И БЕЗ ОТВЕРСТИЙ, СОЕДИНЯЕМЫЕ НА СВАРКЕ ГОСТ 23118-2012	Т	0,004	0,24192	364881,42	88272
57.11	21-070203-0304	-ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ ДО 6,5 М, ШИРИНОЙ ОТ 75 ММ ДО 150 ММ, ТОЛЩИНОЙ ОТ 32 ММ ДО 40 ММ, 3 СОРТА ГОСТ 8486-86	М3	0,0045	0,27216	26031,2	7085
57.12	21-130209-0401	-ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ПЛОСКОЙ ГОЛОВКОЙ ГОСТ 283-75	КГ	0,9	54,432	196,54	10698
57.13	21-130703-0901	-ТОПЛИВО ДИЗЕЛЬНОЕ ИЗ МАЛОСЕРНИСТЫХ НЕФТЕЙ	Т	0,00125	0,0756	161883,18	12238
57.14	21-130812-1037	-ЭЛЕКТРОДЫ, D=4 ММ, Э50 ГОСТ 9466-75	Т	0,000014	0,000847	211753,02	179
57.15	21-130104-9906	-БИТУМЫ НЕФТЯНЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ ИЗОЛЯЦИОННЫЕ ГОСТ 9812-74 МАРКИ БНИ	Т	0,025	1,512	60098,4	90869
57.16	22-040501-0701	-ЛАК ПОЛИВИНИЛАЦЕТАЛЬНЫЙ, ВЛ-51 ГОСТ Р 52165-2003	КГ	0,026	1,572	634,1	997
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				3811,99	230549
		НР ПЕРВОГО УРОВНЯ	%	62,1		2044,86	123673
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,1		445,23	26927
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		2490,09	150601
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		904,35	54695
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				12208,74	738385
58	21-040303-0134 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ I КВАРТАЛА 2017 ГОДА	-ЛОТКИ КАНАЛОВ И ТОННЕЛЕЙ ДЛЯ ПРОКЛАДКИ КОММУНИКАЦИЙ ИЗ ТЯЖЕЛОГО БЕТОНА КЛАССА В22,5, ПОД РАСЧЕТНУЮ НАГРУЗКУ 8 ТС/М2, ОБЪЕМОМ БОЛЕЕ 0,5 М3 ДО 1,0 М3 СТ РК 937-92 Л11-8 2,5 Т	М3		60,48	60146,71	3637673
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,1		2466,02	149145
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		2466,02	149145
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		5009,02	302945
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				67621,74	4089763
59	ССЦ РК 8.04-08-20 16 ТБ.9А	-НАДБАВКА К СМЕТНОЙ СТОИМОСТИ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ КЛАССА БЕТОНА ВСЕХ ВИДОВ, КРОМЕ ЯЧЕИСТОГО С 22,5 ДО 25	М3		60,48	635	38405
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,1		26,04	1575
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		26,04	1575
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		52,88	3198
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				713,92	43178
60	21-049999-9917 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ I КВАРТАЛА 2017 ГОДА	-БЛОКИ И ПЛИТЫ ФУНДАМЕНТНЫЕ, ПОДКЛАДНЫЕ, ОПОРНЫЕ, АНКЕРНЫЕ; БАШМАКИ И ПОДПЯТНИКИ, БАЛЛАСТНЫЕ ГРУЗЫ, ЯКОРЯ ИЗ ТЯЖЕЛОГО БЕТОНА КЛАССА В15 (ГОСТ 24022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80),ОП7 2,5 Т	М3		2,88	35946,48	103526
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,1		1473,81	4245
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		1473,81	4245
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		2993,62	8622
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				40413,91	116392
61	11-080101-0303 РСНБ РК 2015	-СТЕНЫ, ФУНДАМЕНТЫ. ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ ГОРИЗОНТАЛЬНАЯ ОКЛЕЕЧНАЯ В 2 СЛОЯ	М2 ПОВЕРХНОСТИ		341,6	1958,36	668976
61. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(3=724,87)	ЧЕЛ-Ч	0,2211	75,528	724,87	54748
61. 2	2	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,007	2,391	900,22	2153
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				166,57	56900

1	2	3	4	5	6	7	8
61. 3	32-010201-0101	КОТЛЫ БИТУМНЫЕ ПЕРЕДВИЖНЫЕ, 400 Л	МАШ.-Ч	0,03751	12,813	478,19	6127
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	--	--	--	--
61. 4	33-010201-0101	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ, ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,0077	2,63	1755,85	4618
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0077	2,63	818,38	2152,34
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				31,46	10746
61. 5	21-020401-2801	РАСТВОР ГОТОВЫЙ КЛАДОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ ЦЕМЕНТНЫЙ МАРКИ М25 ГОСТ 28013-98	М3	0,025	8,54	10500,55	89675
61. 6	21-100501-1404	МАСТИКА МОРОЗОСТОЙКАЯ БИТУМНО-МАСЛЯНАЯ МБ-50 ГОСТ 30693-2000	КГ	4,2	1434,72	212,16	304390
61. 7	21-130703-0201	КЕРОСИН ДЛЯ ТЕХНИЧЕСКИХ ЦЕЛЕЙ МАРОК КТ-1, КТ-2	Т	0,00024	0,081984	51147,9	4193
61. 8	21-130104-9903	БИТУМЫ НЕФТЯНЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ ГОСТ 6617-76 МАРКИ БН	Т	0,00016	0,054656	94311,94	5155
61. 9	21-100402-9901	ГИДРОИЗОЛ	М2	2,2	751,52	266,22	200070
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				1766,64	603483
		НР ПЕРВОГО УРОВНЯ	%	50,8		84,62	28905
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,1		83,76	28613
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		168,38	57519
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		170,14	58120
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				2296,88	784614
62	11-240101-0215 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 2	ТРУБОПРОВОДЫ В НЕПРОХОДНОМ КАНАЛЕ ПРИ УСЛОВНОМ ДАВЛЕНИИ 1,6 МПА, ТЕМПЕРАТУРЕ ДО 150°С ДИАМЕТРОМ ТРУБ 700 ММ. ПРОКЛАДКА	КМ ТРУБОПРОВОДА		0,1353	36336693,8	4916355
62. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(4,5=880,72)	ЧЕЛ-Ч	2090	282,777	880,72	249047
62. 2	2	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	346,93	46,94	1126,18	52862
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				2231409,71	301910
62. 3	31-060201-0201	АГРЕГАТЫ СВАРОЧНЫЕ ПЕРЕДВИЖНЫЕ С НОМИНАЛЬНЫМ СВАРОЧНЫМ ТОКОМ 250-400 А, С ДИЗЕЛЬНЫМ ДВИГАТЕЛЕМ	МАШ.-Ч	640,2	86,619	439,86	38100
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	--	--	--	--
62. 4	31-060102-0102	КОМПРЕССОРЫ ПЕРЕДВИЖНЫЕ С ДВИГАТЕЛЕМ ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ ДАВЛЕНИЕМ ДО 686 КПА (7 АТМ), 5 М3/МИН	МАШ.-Ч	35,75	4,837	1847,31	8935
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	35,75	4,837	818,38	3958,50
62. 5	31-050102-0102	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ, 10 Т	МАШ.-Ч	1,122	0,151807	3080,63	468
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	1,122	0,151807	1097,70	166,64
62. 6	32-040102-0102	ТРУБОУКЛАДЧИКИ ДЛЯ ТРУБ ДИАМЕТРОМ ДО 700 ММ, 12,5 Т	МАШ.-Ч	216,832	29,337	5086,91	149237
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	216,832	29,337	1097,70	32203,22
62. 7	34-030202-0101	МАШИНЫ ШЛИФОВАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	127,05	17,19	23,38	402
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	--	--	--	--
62. 8	31-060103-0401	ПРЕОБРАЗОВАТЕЛИ СВАРОЧНЫЕ С НОМИНАЛЬНЫМ СВАРОЧНЫМ ТОКОМ 315-500 А	МАШ.-Ч	14,85	2,009	367,2	738
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	--	--	--	--
62. 9	32-040105-0202	АГРЕГАТЫ НАПОЛНИТЕЛЬНО-ОПРЕССОВОЧНЫЕ, ДО 70 М3/Ч	МАШ.-Ч	62,7	8,483	3789,55	32148
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	62,7	8,483	1097,70	9311,79
62.10	31-060101-0101	ЭЛЕКТРОСТАНЦИИ ПЕРЕДВИЖНЫЕ, ДО 4 КВТ	МАШ.-Ч	63,525	8,595	1159,96	9970
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	63,525	8,595	818,38	7033,98
62.11	33-010201-0101	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ, ДО 5 Т	МАШ.-Ч	1,694	0,229198	1755,85	402
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	1,694	0,229198	818,38	187,57
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				1776790,04	240400
62.12	21-130102-0901	ИЗВЕСТЬ ХЛОРНАЯ, МАРКИ А, ГОСТ Р 54562-2011	Т	0,114	0,015424	426590,2	6580
62.13	21-130812-1035	ЭЛЕКТРОДЫ, D=4 ММ, Э42 ГОСТ 9466-75	Т	0,85	0,115005	200244,36	23029
62.14	23-010202-0117	ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ СВАРНЫЕ СО СПИРАЛЬНЫМ ШВОМ ДЛЯ МАГИСТРАЛЬНЫХ ГАЗОНЕФТЕПРОВОДОВ ИЗ СТАЛИ МАРКИ СТ20, КЛАСС ПРОЧНОСТИ К 42, D 720 ММ, ТОЛЩИНА СТЕНКИ 8,0 ММ СТ РК ГОСТ Р 52079-2011	М	1000	135,3	32323,66	4373391
62.15	21-130703-1405	ВОДА ТЕХНИЧЕСКАЯ	М3	1900	257,07	93	23908
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				32719199	4426908
		НР ПЕРВОГО УРОВНЯ	%	62,1		1385705,43	187486
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,1		1546618,37	209257
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		2932323,8	396743
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		3141521,41	425048
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				42410539	5738146
63	21-060510-	ОПОРЫ СКОЛЬЗЯЩИЕ	Т		0,8775	242180,01	212513

1	2	3	4	5	6	7	8
	1003 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ I КВАРТАЛА 2017 ГОДА	1 Т					
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,1		9929,38	8713
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		9929,38	8713
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		20168,75	17698
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				272278,14	238924
64	11-240104-0111 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 2	-КОМПЕНСАТОРЫ САЛЬНИКОВЫЕ ДИАМЕТРОМ ТРУБ 700 ММ. УСТАНОВКА	КОМПЕНСАТОР		4	65908,86	263635
64. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(4,7=905,17)	ЧЕЛ-Ч	29,04	116,16	905,17	105145
64. 2	2	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	6,98	27,92	1154,65	32238
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				34345,57	137382
64. 3	31-060201-0201	АГРЕГАТЫ СВАРОЧНЫЕ ПЕРЕДВИЖНЫЕ С НОМИНАЛЬНЫМ СВАРОЧНЫМ ТОКОМ 250-400 А, С ДИЗЕЛЬНЫМ ДВИГАТЕЛЕМ	МАШ.-Ч	6,6	26,4	439,86	11612
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	--	--	--	--
64. 4	31-050102-0102	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ, 10 Т	МАШ.-Ч	0,121	0,484	3080,63	1491
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,121	0,484	1097,70	531,29
64. 5	32-040102-0102	ТРУБОУКЛАДЧИКИ ДЛЯ ТРУБ ДИАМЕТРОМ ДО 700 ММ, 12,5 Т	МАШ.-Ч	6,237	24,948	5086,91	126908
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	6,237	24,948	1097,70	27385,42
64. 6	34-030202-0101	МАШИНЫ ШЛИФОВАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	2,31	9,24	23,38	216
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	--	--	--	--
64. 7	31-060101-0101	ЭЛЕКТРОСТАНЦИИ ПЕРЕДВИЖНЫЕ, ДО 4 КВТ	МАШ.-Ч	1,155	4,62	1159,96	5359
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	1,155	4,62	818,38	3780,92
64. 8	33-010201-0101	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ, ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,165	0,66	1755,85	1159
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,165	0,66	818,38	540,13
64. 9	31-060202-0501	АППАРАТ ДЛЯ ГАЗОВОЙ СВАРКИ И РЕЗКИ	МАШ.-Ч	2,2	8,8	17,05	150
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	--	--	--	--
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				36723,88	146896
64.10	21-130701-0201	АЦЕТИЛЕН ТЕХНИЧЕСКИЙ ГАЗООБРАЗНЫЙ ГОСТ 5457-75	М3	0,33	1,32	4812,69	6353
64.11	21-130701-0401	КИСЛОРОД ТЕХНИЧЕСКИЙ ГАЗООБРАЗНЫЙ ГОСТ 5583-78	М3	1,71	6,84	180,96	1238
64.12	21-130812-1035	ЭЛЕКТРОДЫ, D=4 ММ, Э42 ГОСТ 9466-75	Т	0,005	0,02	200244,36	4005
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				2898,85	11595
		НР ПЕРВОГО УРОВНЯ	%	62,1		21328,6	85314
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,1		3576,74	14307
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		24905,34	99621
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		7265,14	29061
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				98079,34	392317
65	23-051206-1212 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ I КВАРТАЛА 2017 ГОДА	-КОМПЕНСАТОРЫ САЛЬНИКОВЫЕ (ОДНОСТОРОННИЕ) ИЗ СТАЛЬНЫХ ЭЛЕКТРОСВАРНЫХ И БЕСШОВНЫХ ТРУБ ДЛЯ ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ ДИАМЕТРОМ 700 ММ ГОСТ 27036-86 0,416 Т	ШТ.		4	264661,02	1058644
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,1		10851,1	43404
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		10851,1	43404
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		22040,97	88164
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				297553,09	1190212
66	11-130301-0406 РСНБ РК 2015	-ПОВЕРХНОСТИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ. ОГРУНТОВКА ГРУНТОВКОЙ ГФ-021 ЗА ОДИН РАЗ	М2		306,042	60,13	18403
66. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(4,7=905,17)	ЧЕЛ-Ч	0,03245	9,931	905,17	8989
66. 2	2	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,0002	0,061208	900,22	55
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				29,55	9044
66. 3	31-050501-0101	АВТОПОГРУЗЧИКИ, 5 Т	МАШ.-Ч	0,00011	0,033665	3362,02	113
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,00011	0,033665	818,38	27,55
66. 4	31-050402-0301	ЛЕБЕДКИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ТЯГОВЫМ УСИЛИЕМ ДО 5,79 КН (0,59 Т)	МАШ.-Ч	0,00011	0,033665	35,7	1
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	--	--	--	--
66. 5	33-010201-0101	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ, ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,00011	0,033665	1755,85	59
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,00011	0,033665	818,38	27,55
66. 6	31-040301-	АГРЕГАТЫ ОКРАСОЧНЫЕ ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ ДЛЯ ОКРАСКИ	МАШ.-Ч	0,01232	3,77	46,3	175

1	2	3	4	5	6	7	8
	0101	ПОВЕРХНОСТЕЙ КОНСТРУКЦИЙ, 1 КВТ					
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	--	--	--	--
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				1,14	348
66. 7	21-130704-3101	КСИЛОЛ НЕФТЯНОЙ МАРКИ А ГОСТ 9410-78	Т	0,000015	0,004591	273897,54	1257
66. 8	22-040101-0502	ГРУНТОВКА ГЛИФТАЛЕВАЯ, ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	Т	0,00009	0,027544	283474,83	7808
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				29,62	9065
		НР ПЕРВОГО УРОВНЯ	%	54,2		16,02	4902
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,1		3,12	955
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		19,14	5858
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		6,34	1941
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				85,61	26201
67	11-130301-1421 РСНБ РК 2015 К=2	-ПОВЕРХНОСТИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ОГРУНТОВАННЫЕ. ОКРАСКА КРАСКОЙ БТ-177 МАСЛЯНО-БИТУМНОЙ	М2		306,042	169,9	51997
67. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(3,5=771,93)	ЧЕЛ-Ч	0,0352	10,773	771,93	8316
67. 2	2	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,0003	0,091813	1800,44	165
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				27,71	8481
67. 3	31-050501-0101	АВТОПОГРУЗЧИКИ, 5 Т	МАШ.-Ч	0,00022	0,067329	3362,02	226
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,00022	0,067329	818,38	55,10
67. 4	31-050402-0301	ЛЕБЕДКИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ТЯГОВЫМ УСИЛИЕМ ДО 5,79 КН (0,59 Т)	МАШ.-Ч	0,00022	0,067329	35,7	2
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	--	--	--	--
67. 5	33-010201-0101	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ, ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,00044	0,134658	1755,85	236
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,00044	0,134658	818,38	110,20
67. 6	31-040301-0101	АГРЕГАТЫ ОКРАСОЧНЫЕ ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ ДЛЯ ОКРАСКИ ПОВЕРХНОСТЕЙ КОНСТРУКЦИЙ, 1 КВТ	МАШ.-Ч	0,0308	9,426	46,3	436
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	--	--	--	--
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				2,95	902
67. 7	21-130704-3101	КСИЛОЛ НЕФТЯНОЙ МАРКИ А ГОСТ 9410-78	Т	0,000026	0,007957	273897,54	2179
67. 8	22-040201-9908	КРАСКА СЕРЕБРИСТАЯ БТ-177 ГОСТ 5631-79	КГ	0,18	55,088	737,01	40600
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				139,78	42780
		НР ПЕРВОГО УРОВНЯ	%	54,2		15,02	4597
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,1		7,58	2320
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		22,6	6917
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		15,4	4713
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				207,9	63627
68	11-260101-1001 РСНБ РК 2015	-ТРУБОПРОВОДЫ. ИЗОЛЯЦИЯ МАТАМИ МИНЕРАЛОВАТНЫМИ ПРОШИВНЫМИ БЕЗОБКЛАДОЧНЫМИ И В ОБКЛАДКАХ МАРКИ 125, ИЗОЛЯЦИИ ИЗДЕЛИЯМИ МИНЕРАЛОВАТНЫМИ С ГОФРИРОВАННОЙ СТРУКТУРОЙ	М3		15,055	27865,58	419516
68. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(4,1=830,61)	ЧЕЛ-Ч	20,735	312,165	830,61	259288
68. 2	2	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,55	8,28	900,22	7454
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				17717,82	266742
68. 3	32-040106-0401	УСТАНОВКИ ДЛЯ ИЗГОТОВЛЕНИЯ БАНДАЖЕЙ, ДИАФРАГМ, ПРЯЖЕК	МАШ.-Ч	0,715	10,764	8,04	87
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	--	--	--	--
68. 4	33-010201-0101	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ, ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,605	9,108	1755,85	15993
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,605	9,108	818,38	7453,81
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				1068,04	16079
68. 5	21-050104-0112	СТАЛЬ ЛИСТОВАЯ ОЦИНКОВАННАЯ УГЛЕРОДИСТАЯ, ТОЛЩИНОЙ 0,8 ММ ГОСТ 14918-80	Т	0,0265	0,398958	283410,17	113069
68. 6	21-050107-0701	ЛЕНТА СТАЛЬНАЯ УПАКОВОЧНАЯ, МЯГКАЯ, НОРМАЛЬНОЙ ТОЧНОСТИ 0,7Х20-50 ММ ГОСТ 3560-73	Т	0,0106	0,159583	125938,2	20098
68. 7	21-050112-0603	ЛИСТЫ ИЗ АЛЮМИНИЯ МАРКИ АД1Н, ТОЛЩИНОЙ 1 ММ ГОСТ 21631-76	КГ	0,56	8,431	670,77	5655
68. 8	21-050307-1002	ПРОВОЛОКА ИЗ НИЗКОУГЛЕРОДИСТОЙ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ ПЕРВОГО КЛАССА 1Ц, ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ, ВЫСШЕГО КАЧЕСТВА, ТЕРМИЧЕСКИ ОБРАБОТАННАЯ, ДИАМЕТРОМ 1,1 ММ ГОСТ 3282-74	КГ	1	15,055	150,96	2273
68. 9	21-050307-1003	ПРОВОЛОКА ИЗ НИЗКОУГЛЕРОДИСТОЙ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ ПЕРВОГО КЛАССА 1Ц, ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ, ВЫСШЕГО КАЧЕСТВА, ТЕРМИЧЕСКИ ОБРАБОТАННАЯ, ДИАМЕТРОМ 1,6 ММ ГОСТ 3282-74	КГ	1,23	18,518	125,46	2323
68.10	21-130211-0301	ВИНТЫ САМОНАРЕЗАЮЩИЕ ОЦИНКОВАННЫЕ, МАРКА СМ1-25, ДЛИНА 25 ММ ГОСТ 1759.0-87	Т	0,00004	0,000602	1215531,96	732
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				9574,84	144149
		НР ПЕРВОГО УРОВНЯ	%	55,3		9797,95	147508
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,1		1544,2	23248
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		11342,16	170756
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		3136,62	47222
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				42344,36	637494

1	2	3	4	5	6	7	8
69	21-110206-0108 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ I КВАРТАЛА 2017 ГОДА	-МАТЫ ИЗ МИНЕРАЛЬНОЙ ВАТЫ ПРОШИВНЫЕ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЕ БЕЗ ОБКЛАДКИ МП-100 ТОЛЩИНОЙ 80 ММ ГОСТ 21880-2011 0,104 Т	М3		15,055	26399,35	397442
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,1		1082,37	16295
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		1082,37	16295
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		2198,54	33099
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				29680,26	446836
70	11-260301-0701 РСНБ РК 2015	-ПОВЕРХНОСТЬ ИЗОЛЯЦИИ. ОБЕРТЫВАНИЕ РУЛОННЫМИ МАТЕРИАЛАМИ НАСУХО С ПРОКЛЕЙКОЙ ШВОВ	М2 ПОВЕРХНОСТИ ПОКРЫТИЯ ИЗОЛЯЦИИ		415,2	404,42	167916
70. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(3,1=734,04)	ЧЕЛ-Ч	0,35178	146,059	734,04	107213
70. 2	2	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,0047	1,951	900,22	1757
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				262,45	108970
70. 3	32-010201-0101	-КОТЛЫ БИТУМНЫЕ ПЕРЕДВИЖНЫЕ, 400 Л	МАШ.-Ч	0,00253	1,05	478,19	502
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	--	--	--	--
70. 4	32-040106-0501	-УСТАНОВКИ ДЛЯ ЗАГОТОВКИ ЗАЩИТНЫХ ПОКРЫТИЙ ТЕПЛОВОЙ ИЗОЛЯЦИИ	МАШ.-Ч	0,01386	5,755	78,84	454
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	--	--	--	--
70. 5	33-010201-0101	-АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ, ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,00517	2,147	1755,85	3769
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,00517	2,147	818,38	1757,06
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				11,38	4725
70. 6	21-050107-0701	-ЛЕНТА СТАЛЬНАЯ УПАКОВОЧНАЯ, МЯГКАЯ, НОРМАЛЬНОЙ ТОЧНОСТИ 0,7Х20-50 ММ ГОСТ 3560-73	Т	0,000473	0,19639	125938,2	24733
70. 7	21-100501-1404	-МАСТИКА МОРОЗОСТОЙКАЯ БИТУМНО-МАСЛЯНАЯ МБ-50 ГОСТ 30693-2000	КГ	0,3	124,56	212,16	26427
70. 8	21-130104-9906	-БИТУМЫ НЕФТЯНЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ ИЗОЛЯЦИОННЫЕ ГОСТ 9812-74 МАРКИ БНИ	Т	0,000126	0,052315	60098,4	3144
70. 9	22-040501-0801	-ЛАК БИТУМНЫЙ БТ-577 ГОСТ Р 52165-2003	КГ	0,0126	5,232	319,9	1674
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				134,82	55977
		НР ПЕРВОГО УРОВНЯ	%	55,3		145,14	60260
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,1		22,53	9355
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		167,67	69616
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		45,77	19002
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				617,86	256534
71	21-100406-0301 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ I КВАРТАЛА 2017 ГОДА	-СТЕКЛОПЛАСТИК РУЛОННЫЙ, МАРКА РСТ-А-Л-В 0,303 Т	1000 М2		0,4152	314117,04	130421
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,1		12878,8	5347
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		12878,8	5347
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		26159,67	10861
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				353155,51	146630
72	11-230101-0103 РСНБ РК 2015	-ОБРАТНАЯ ЗАСЫПКА КАНАЛА ПГС	М3		747,48	3020,03	2257408
72. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(2,5=694,31)	ЧЕЛ-Ч	1,122	838,673	694,31	582299
72. 2	2	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,051	38,121	900,22	34318
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				824,93	616616
72. 3	31-050501-0101	-АВТОПОГРУЗЧИКИ, 5 Т	МАШ.-Ч	0,0561	41,934	3362,02	140982
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0561	41,934	818,38	34317,95
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				188,61	140982
72. 4	21-010601-0101	-СМЕСИ ПЕСЧАНО-ГРАВИЙНЫЕ ПРИРОДНЫЕ ГОСТ 23735-2014	М3	1,25	934,35	1641,92	1534128
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				2052,4	1534128
		НР ПЕРВОГО УРОВНЯ	%	62,1		512,28	382919
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,1		144,82	108253
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		657,1	491172
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		294,17	219886
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				3971,3	2968467
73	11-110101-1303 РСНБ РК 2015 К=2	-ПОДГОТОВКА ЩЕБЕНОЧНАЯ С ПРОПИТКОЙ БИТУМОМ ТОЛЩИНОЙ 100ММ. УСТРОЙСТВО	ТЕПЛОФИКАЦИОННАЯ КАМЕРА ТК-2-24 М2		25,2	3033,52	76445
73. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(2,6=700,42)	ЧЕЛ-Ч	0,5786	14,581	700,42	10213
73. 2	2	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,033	0,8316	2027,62	1686
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				472,17	11899
73. 3	31-050501-0101	-АВТОПОГРУЗЧИКИ, 5 Т	МАШ.-Ч	0,01694	0,426888	3362,02	1435
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,01694	0,426888	818,38	349,36

1	2	3	4	5	6	7	8
73. 4	31-010101-0103	БУЛЬДОЗЕРЫ, 79 КВТ (108 Л.С.)	МАШ.-Ч	0,02684	0,676368	3512,05	2375
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,02684	0,676368	1097,70	742,45
73. 5	32-010101-0101	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ ГЛАДКИЕ, 5 Т	МАШ.-Ч	0,02552	0,643104	2481,04	1596
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,02552	0,643104	818,38	526,30
73. 6	32-010202-0301	ГУДРОНАТОРЫ РУЧНЫЕ	МАШ.-Ч	0,1122	2,827	94,23	266
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	--	--	--	--
73. 7	33-010201-0101	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ, ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,0033	0,08316	1755,85	146
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0033	0,08316	818,38	68,06
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				230,9	5819
73. 8	21-010201-0601	ЩЕБЕНЬ ИЗ ПЛОТНЫХ ГОРНЫХ ПОРОД ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ М1000, ФРАКЦИЯ 5-10 ММ СТ РК 1284-2004	М3	0,0368	0,92736	5568,34	5164
73. 9	21-010201-0602	ЩЕБЕНЬ ИЗ ПЛОТНЫХ ГОРНЫХ ПОРОД ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ М1000, ФРАКЦИЯ 10-20 ММ СТ РК 1284-2004	М3	0,0184	0,46368	5568,34	2582
73.10	21-010201-0603	ЩЕБЕНЬ ИЗ ПЛОТНЫХ ГОРНЫХ ПОРОД ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ М1000, ФРАКЦИЯ 20-40 ММ СТ РК 1284-2004	М3	0,0596	1,502	4879,71	7329
73.11	21-130104-0502	БИТУМЫ НЕФТЯНЫЕ ДОРОЖНЫЕ ЖИДКИЕ СТ РК 1551-2006 МАРКИ МГ 70/130	КГ	0,0248	0,62496	72546,58	45339
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				2397,36	60413
		НР ПЕРВОГО УРОВНЯ	%	60,9		287,55	7246
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,1		136,16	3431
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		423,72	10678
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		276,58	6970
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				3733,82	94092
74	11-110101-0209 РСНБ РК 2015	СЛОИ ПОДСТИЛАЮЩИЕ БЕТОННЫЕ. УСТРОЙСТВО С УПЛОТНЕНИЕМ ТРАМБОВКАМИ	М3 ПОДСТИЛАЮЩЕГО СЛОЯ		2,016	21958,38	44268
74. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(2,5=694,31)	ЧЕЛ-Ч	4,026	8,116	694,31	5635
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				2795,29	5635
74. 2	31-040101-0201	ВИБРАТОР ПОВЕРХНОСТНЫЙ	МАШ.-Ч	0,528	1,064	11,79	13
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	--	--	--	--
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				6,23	13
74. 3	21-010401-0101	ПЕСОК ПРИРОДНЫЙ ГОСТ 8736-2014	М3	0,31	0,62496	2512,63	1570
74. 4	21-020101-2401	БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ КЛАССА В7,5, СУЛЬФАТОСТОЙКИЙ ГОСТ 7473-2010	М3	1,02	2,056	16541,89	34015
74. 5	21-070204-0404	ДОСКИ НЕОБРЕЗНЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ ДО 6,5 М, ЛЮБОЙ ШИРИНЫ, ТОЛЩИНОЙ ОТ 32 ММ ДО 40 ММ, 4 СОРТА ГОСТ 8486-86	М3	0,001	0,002016	14373,62	29
74. 6	21-100501-0501	МАСТИКА БИТУМНО-ЛАТЕКСНАЯ ХОЛОДНОГО ПРИМЕНЕНИЯ ДЛЯ КРОВЕЛЬНЫХ РАБОТ И ГИДРОИЗОЛЯЦИИ ГОСТ 30307-95	КГ	2	4,032	729,15	2940
74. 7	21-130703-1405	ВОДА ТЕХНИЧЕСКАЯ	М3	0,35	0,7056	93	66
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				19156,87	38620
		НР ПЕРВОГО УРОВНЯ	%	60,9		1702,33	3432
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,1		970,09	1956
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		2672,42	5388
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		1970,46	3972
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				26601,27	53628
75	11-110101-1303 РСНБ РК 2015 К=2	ПОДГОТОВКА ЩЕБЕНОЧНАЯ С ПРОПИТКОЙ БИТУМОМ ТОЛЩИНОЙ 100ММ. УСТРОЙСТВО	М2		12,54	3033,52	38040
75. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(2,6=700,42)	ЧЕЛ-Ч	0,5786	7,256	700,42	5082
75. 2	2	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,033	0,41382	2027,62	839
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				472,17	5921
75. 3	31-050501-0101	АВТОПОГРУЗЧИКИ, 5 Т	МАШ.-Ч	0,01694	0,212428	3362,02	714
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,01694	0,212428	818,38	173,85
75. 4	31-010101-0103	БУЛЬДОЗЕРЫ, 79 КВТ (108 Л.С.)	МАШ.-Ч	0,02684	0,336574	3512,05	1182
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,02684	0,336574	1097,70	369,46
75. 5	32-010101-0101	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ ГЛАДКИЕ, 5 Т	МАШ.-Ч	0,02552	0,320021	2481,04	794
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,02552	0,320021	818,38	261,90
75. 6	32-010202-0301	ГУДРОНАТОРЫ РУЧНЫЕ	МАШ.-Ч	0,1122	1,407	94,23	133
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	--	--	--	--
75. 7	33-010201-0101	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ, ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,0033	0,041382	1755,85	73
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0033	0,041382	818,38	33,87
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				230,9	2895

1	2	3	4	5	6	7	8
75. 8	21-010201-0601	ЩЕБЕНЬ ИЗ ПЛОТНЫХ ГОРНЫХ ПОРОД ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ М1000, ФРАКЦИЯ 5-10 ММ СТ РК 1284-2004	М3	0,0368	0,461472	5568,34	2570
75. 9	21-010201-0602	ЩЕБЕНЬ ИЗ ПЛОТНЫХ ГОРНЫХ ПОРОД ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ М1000, ФРАКЦИЯ 10-20 ММ СТ РК 1284-2004	М3	0,0184	0,230736	5568,34	1285
75.10	21-010201-0603	ЩЕБЕНЬ ИЗ ПЛОТНЫХ ГОРНЫХ ПОРОД ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ М1000, ФРАКЦИЯ 20-40 ММ СТ РК 1284-2004	М3	0,0596	0,747384	4879,71	3647
75.11	21-130104-0502	БИТУМЫ НЕФТЯНЫЕ ДОРОЖНЫЕ ЖИДКИЕ СТ РК 1551-2006 МАРКИ МГ 70/130	Т	0,0248	0,310992	72546,58	22561
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				2397,36	30063
		НР ПЕРВОГО УРОВНЯ	%	60,9		287,55	3606
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,1		136,16	1707
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		423,72	5313
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		276,58	3468
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				3733,82	46822
76	11-060201-0105 РСНБ РК 2015	ФУНДАМЕНТЫ ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ ОБЪЕМОМ ДО 25 М3(Ф2). УСТРОЙСТВО	М3		11	22834,84	251183
76. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(2,8=712,65)	ЧЕЛ-Ч	3,366	37,026	712,65	26387
76. 2	2	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,0923	1,015	1029,69	1045
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				2493,82	27432
76. 3	31-050501-0101	АВТОПОГРУЗЧИКИ, 5 Т	МАШ.-Ч	0,00297	0,03267	3362,02	110
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,00297	0,03267	818,38	26,74
76. 4	31-040101-0101	ВИБРАТОР ГЛУБИННЫЙ	МАШ.-Ч	0,143	1,573	37,36	59
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	--	--	--	--
76. 5	31-050102-0102	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ, 10 Т	МАШ.-Ч	0,00858	0,09438	3080,63	291
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,00858	0,09438	1097,70	103,60
76. 6	31-050104-0101	КРАНЫ НА ГУСЕНИЧНОМ ХОДУ, ДО 16 Т	МАШ.-Ч	0,077	0,847	2835,32	2402
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,077	0,847	942,45	798,26
76. 7	34-030102-0201	ПИЛЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ЦЕПНЫЕ	МАШ.-Ч	0,0088	0,0968	57,23	6
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	--	--	--	--
76. 8	31-060103-0501	УСТАНОВКИ ПОСТОЯННОГО ТОКА ДЛЯ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ СВАРКИ	МАШ.-Ч	0,2673	2,94	166,06	488
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	--	--	--	--
76. 9	33-010201-0101	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ, ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,01298	0,14278	1755,85	251
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,01298	0,14278	818,38	116,85
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				327,76	3605
76.10	21-020101-2701	БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ КЛАССА В15, СУЛЬФАТОСТОЙКИЙ ГОСТ 7473-2010	М3	1,015	11,165	19224,49	214641
76.11	21-050307-1013	ПРОВОЛОКА ГОРЯЧЕКАТАНАЯ ОБЫЧНОЙ ТОЧНОСТИ В МОТКАХ ИЗ СТАЛИ СВ-08А ДИАМЕТРОМ ОТ 6,3 ММ ДО 6,5 ММ ГОСТ 10543-98	КГ	0,18	1,98	66,3	131
76.12	21-070201-0301	БРУСКИ ОБРЕЗНЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ ОТ 4 М ДО 6,5 М, ШИРИНОЙ ОТ 75 ММ ДО 150 ММ, ТОЛЩИНОЙ ОТ 40 ММ ДО 75 ММ, 3 СОРТА ГОСТ 8486-86	М3	0,0011	0,0121	24435,92	296
76.13	21-070203-0303	ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ ДО 6,5 М, ШИРИНОЙ ОТ 75 ММ ДО 150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 25 ММ, 3 СОРТА ГОСТ 8486-86	М3	0,0001	0,0011	26031,2	29
76.14	21-070203-0305	ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ ДО 6,5 М, ШИРИНОЙ ОТ 75 ММ ДО 150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 44 ММ И БОЛЕЕ, 3 СОРТА ГОСТ 8486-86	М3	0,0033	0,0363	26031,2	945
76.15	21-130102-0801	ИЗВЕСТЬ СТРОИТЕЛЬНАЯ НЕГАШЕНАЯ КОМОВАЯ, СОРТ 1, ГОСТ 9179-77	Т	0,00023	0,00253	17400	44
76.16	21-130209-0401	ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ПЛОСКОЙ ГОЛОВКОЙ ГОСТ 283-75	КГ	0,13	1,43	196,54	281
76.17	21-130803-1101	ТКАНЬ МЕШОЧНАЯ ГОСТ 30090-93	10 М2	0,0099	0,1089	6598,38	719
76.18	21-130812-1046	ЭЛЕКТРОДЫ, D=6 ММ, Э42 ГОСТ 9466-75	Т	0,00031	0,00341	197175,18	672
76.19	21-070101-9901	ЛЕСОМАТЕРИАЛ КРУГЛЫЙ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВА ТОЛЩИНОЙ ОТ 140 ММ ДО 240 ММ, ДЛИНОЙ ОТ 3 М ДО 6,5 М ГОСТ 9463-88	М3	0,0036	0,0396	14279,15	565
76.20	21-130703-1405	ВОДА ТЕХНИЧЕСКАЯ	М3	0,02868	0,31548	93	29
76.21	27-010101-0105	ЩИТЫ ИЗ ДОСОК, ТОЛЩИНА 40 ММ	М2	0,285	3,135	905,42	2838
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				20108,29	221191
		НР ПЕРВОГО УРОВНЯ	%	48,5		1209,5	13305
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,1		985,82	10844
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		2195,32	24149
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		2002,41	22027
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				27032,57	297358
77	11-060301-0601 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 1	СЕТКИ АРМАТУРНЫЕ ПЛОСКИЕ. ИЗГОТОВЛЕНИЕ В ПОСТРОЕЧНЫХ УСЛОВИЯХ ИЗ АРМАТУРЫ ДИАМЕТРОМ ДО 16 ММ	Т		0,289	14481,4	4185
77. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(3=724,87)	ЧЕЛ-Ч	18,568	5,366	724,87	3890
77. 2	2	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,17	0,04913	1207,47	59
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				13664,66	3949

1	2	3	4	5	6	7	8
77. 3	31-050102-0102	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ, 10 Т	МАШ.-Ч	0,187	0,054043	3080,63	166
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,187	0,054043	1097,70	59,32
77. 4	34-030202-0201	МАШИНЫ ШЛИФОВАЛЬНЫЕ УГЛОВЫЕ	МАШ.-Ч	0,044	0,012716	24,21	0,31
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	--	--	--	--
77. 5	34-010105-0101	СТАНКИ ДЛЯ РЕЗКИ АРМАТУРЫ	МАШ.-Ч	0,814	0,235246	208,2	49
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	--	--	--	--
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				746,62	216
77. 6	21-050307-1008	ПРОВОЛОКА ИЗ НИЗКОУГЛЕРОДИСТОЙ СВЕТЛОЙ СТАЛИ, ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ, ВЫСШЕГО КАЧЕСТВА, ТЕРМИЧЕСКИ ОБРАБОТАННАЯ, ДИАМЕТРОМ 1,6 ММ ГОСТ 3282-74	КГ	3	0,867	91,8	80
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				275,4	80
		НР ПЕРВОГО УРОВНЯ	%	48,5		6627,36	1915
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,1		865,46	250
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		7492,82	2165
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		1757,94	508
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				23732,16	6859
78	21-050301-0304 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ I КВАРТАЛА 2017 ГОДА	-СТАЛЬ АРМАТУРНАЯ ГОРЯЧЕКАТАНАЯ ПЕРИОДИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ КЛАССА А-III ДИАМЕТРОМ 12 ММ СТ РК 2591-2014 1 Т	Т		0,289	146340,38	42292
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,1		5999,96	1734
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		5999,96	1734
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		12187,23	3522
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				164527,56	47548
79	21-050301-0104 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ I КВАРТАЛА 2017 ГОДА	-СТАЛЬ АРМАТУРНАЯ ГОРЯЧЕКАТАНАЯ ГЛАДКАЯ КЛАССА А-I ДИАМЕТРОМ 12 ММ СТ РК 2591-2014 1 Т	Т		0,009	157268,96	1415
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,1		6448,03	58
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		6448,03	58
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		13097,36	118
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				176814,35	1591
80	11-090305-0301 РСНБ РК 2015	-КОНСТРУКЦИИ ОПОРНЫЕ ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ ТРУБОПРОВОДОВ ВНУТРИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ МАССОЙ ДО 0,1 Т (Н16 Т7.13). МОНТАЖ	Т КОНСТРУКЦИЙ		0,47	75332,6	35406
80. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(3,5=771,93)	ЧЕЛ-Ч	80,96	38,051	771,93	29373
80. 2	2	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,27	0,1269	1025,39	130
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				62772,31	29503
80. 3	31-060103-0101	ВЫПРЯМИТЕЛИ СВАРОЧНЫЕ ОДНОПОСТОВЫЕ С НОМИНАЛЬНЫМ СВАРОЧНЫМ ТОКОМ 315-500 А	МАШ.-Ч	17,93	8,427	296,82	2501
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	--	--	--	--
80. 4	31-050102-0102	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ, 10 Т	МАШ.-Ч	0,121	0,05687	3080,63	175
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,121	0,05687	1097,70	62,43
80. 5	31-050402-0304	ЛЕБЕДКИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ТЯГОВЫМ УСИЛИЕМ ДО 31,39 КН (3,2 Т)	МАШ.-Ч	4,07	1,913	98,83	189
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	--	--	--	--
80. 6	31-060103-0701	ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ПЕЧИ ДЛЯ СУШКИ СВАРОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ С РЕГУЛИРОВАНИЕМ ТЕМПЕРАТУРЫ В ПРЕДЕЛАХ 80-500 °С	МАШ.-Ч	1,309	0,61523	166,97	103
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	--	--	--	--
80. 7	33-010201-0101	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ, ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,176	0,08272	1755,85	145
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,176	0,08272	818,38	67,70
80. 8	31-060202-0501	АППАРАТ ДЛЯ ГАЗОВОЙ СВАРКИ И РЕЗКИ	МАШ.-Ч	2,552	1,199	17,05	20
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	--	--	--	--
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				6668,08	3134
80. 9	21-050204-9903	ШВЕЛЛЕРЫ ИЗ ГОРЯЧЕКАТАНОГО ПРОКАТА НЕМЕРНОЙ ДЛИНЫ, НОРМАЛЬНОЙ (ОБЫЧНОЙ) ТОЧНОСТИ ПРОКАТКИ ИЗ УГЛЕРОДИСТОЙ СТАЛИ СПОКОЙНОЙ СТ0, N16-40 ГОСТ 535-2005	Т	0,00194	0,000912	158179,38	144
80.10	21-050307-1013	ПРОВОЛОКА ГОРЯЧЕКАТАНАЯ ОБЫЧНОЙ ТОЧНОСТИ В МОТКАХ ИЗ СТАЛИ СВ-08А ДИАМЕТРОМ ОТ 6,3 ММ ДО 6,5 ММ ГОСТ 10543-98	КГ	0,03	0,0141	66,3	0,93
80.11	21-050310-1108	КАНАТ СТАЛЬНОЙ ДВОЙНОЙ СВИВКИ ТИПА ТК КОНСТРУКЦИИ 6Х37(1+6+12+18)+1 О.С., ОЦИНКОВАННЫЙ, ИЗ ПРОВОЛОКИ МАРКИ В, МАРКИРОВОЧНАЯ ГРУППА 1770 Н/ММ2, ДИАМЕТРОМ 5 ММ ГОСТ 3241-91 (ГОСТ 3071-88)	10 М	0,0187	0,008789	2742,28	24
80.12	21-070201-0101	БРУСКИ ОБРЕЗНЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ ОТ 4 М ДО 6,5 М, ШИРИНОЙ ОТ 75 ММ ДО 150 ММ, ТОЛЩИНОЙ ОТ 40 ММ ДО 75 ММ, 1 СОРТА ГОСТ 8486-86	М3	0,00103	0,000484	43438,52	21

1	2	3	4	5	6	7	8
80.13	21-130201-0901	-БОЛТЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ГАЙКАМИ И ШАЙБАМИ ГОСТ 1759.0-87	Т	0,005	0,00235	381819,66	897
80.14	21-130209-0401	-ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ПЛОСКОЙ ГОЛОВКОЙ ГОСТ 283-75	КГ	0,01	0,0047	196,54	0,92
80.15	21-130701-0401	-КИСЛОРОД ТЕХНИЧЕСКИЙ ГАЗООБРАЗНЫЙ ГОСТ 5583-78	М3	1,95	0,9165	180,96	166
80.16	21-130701-1002	-ПРОПАН-БУТАН, СМЕСЬ ТЕХНИЧЕСКАЯ ГОСТ Р 52087-2003	КГ	0,59	0,2773	91,04	25
80.17	21-130804-0301	-КАНАТЫ ПЕНЬКОВЫЕ ПРОПИТАННЫЕ ГОСТ 30055-93	Т	0,0001	0,000047	1774323,66	83
80.18	21-130812-1045	-ЭЛЕКТРОДЫ, D=4 ММ, Э46 ГОСТ 9466-75	Т	0,014	0,00658	208172,82	1370
80.19	22-040101-0502	-ГРУНТОВКА ГЛИФТАЛЕВАЯ, ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	Т	0,00031	0,000146	283474,83	41
80.20	22-040601-0602	-РАСТВОРИТЕЛИ ДЛЯ ЛАКОКРАСОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ Р-4 ГОСТ 7827-74	Т	0,0006	0,000282	444671,26	125
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				6169,06	2899
		НР ПЕРВОГО УРОВНЯ	%	60,9		38228,34	17967
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,1		4656	2188
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		42884,33	20156
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		9457,35	4445
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				127674,28	60007
81	21-060510-1004 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ I КВАРТАЛА 2017 ГОДА	-ОПОРЫ НЕПОДВИЖНЫЕ С УПОРАМИ 1 Т	Т		0,47	242180,01	113825
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,1		9929,38	4667
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		9929,38	4667
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		20168,75	9479
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				272278,14	127971
82	11-130301-0406 РСНБ РК 2015	-ПОВЕРХНОСТИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ. ОГРУНТОВКА ГРУНТОВКОЙ ГФ-021 ЗА ОДИН РАЗ	М2		5,5	60,13	331
82. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(4,7=905,17)	ЧЕЛ-Ч	0,03245	0,178475	905,17	162
82. 2	2	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,0002	0,0011	900,18	0,99
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				29,55	163
82. 3	31-050501-0101	-АВТОПОГРУЗЧИКИ, 5 Т	МАШ.-Ч	0,00011	0,000605	3362,02	2
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,00011	0,000605	818,38	0,50
82. 4	31-050402-0301	-ЛЕБЕДКИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ТЯГОВЫМ УСИЛИЕМ ДО 5,79 КН (0,59 Т)	МАШ.-Ч	0,00011	0,000605	35,7	0,02
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	--	--	--	--
82. 5	33-010201-0101	-АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ, ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,00011	0,000605	1755,85	1
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,00011	0,000605	818,38	0,50
82. 6	31-040301-0101	-АГРЕГАТЫ ОКРАСОЧНЫЕ ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ ДЛЯ ОКРАСКИ ПОВЕРХНОСТЕЙ КОНСТРУКЦИЙ, 1 КВТ	МАШ.-Ч	0,01232	0,06776	46,3	3
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	--	--	--	--
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				1,14	6
82. 7	21-130704-3101	-КСИЛОЛ НЕФТЯНОЙ МАРКИ А ГОСТ 9410-78	Т	0,000015	0,000082	273897,54	23
82. 8	22-040101-0502	-ГРУНТОВКА ГЛИФТАЛЕВАЯ, ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	Т	0,00009	0,000495	283474,83	140
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				29,62	163
		НР ПЕРВОГО УРОВНЯ	%	54,2		16,02	88
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,1		3,12	17
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		19,14	105
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		6,34	35
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				85,61	471
83	11-130301-1406 РСНБ РК 2015 К=2	-ПОВЕРХНОСТИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ОГРУНТОВАННЫЕ. ОКРАСКА ЭМАЛЯМИ ПФ-133	М2		5,5	170,64	939
83. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(3,5=771,93)	ЧЕЛ-Ч	0,04686	0,25773	771,93	199
83. 2	2	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,0002	0,0011	1800,45	2
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				36,53	201
83. 3	31-050501-0101	-АВТОПОГРУЗЧИКИ, 5 Т	МАШ.-Ч	0,00022	0,00121	3362,02	4
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,00022	0,00121	818,38	0,99
83. 4	31-050402-0301	-ЛЕБЕДКИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ТЯГОВЫМ УСИЛИЕМ ДО 5,79 КН (0,59 Т)	МАШ.-Ч	0,00022	0,00121	35,7	0,04
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	--	--	--	--
83. 5	33-010201-0101	-АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ, ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,00022	0,00121	1755,85	2
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,00022	0,00121	818,38	0,99
83. 6	31-040301-0101	-АГРЕГАТЫ ОКРАСОЧНЫЕ ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ ДЛЯ ОКРАСКИ ПОВЕРХНОСТЕЙ КОНСТРУКЦИЙ, 1 КВТ	МАШ.-Ч	0,0143	0,07865	46,3	4
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				1,8	10
83. 7	22-040601-0501	УАЙТ-СПИРИТ ГОСТ 3134-78	Т	0,000028	0,000154	347224,83	53
83. 8	22-040705-0602	ЭМАЛЬ ПЕНТАФТАЛЕВАЯ ПФ-133 ТЕМНО-СЕРАЯ СТ РК ГОСТ Р 51691-2003	Т	0,00018	0,00099	683047,05	676
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				132,67	730
		НР ПЕРВОГО УРОВНЯ	%	54,2		19,8	109
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,1		7,81	43
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		27,61	152
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		15,86	87
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				214,11	1178

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4	ТЕНГЕ	. . . . .	15747563
В ТОМ ЧИСЛЕ:			
СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	ТЕНГЕ	. . . . .	14327175
МАТЕРИАЛЫ -	ТЕНГЕ	. . . . .	7453539
ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	ТЕНГЕ	. . . . .	1799431
СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	ТЕНГЕ	. . . . .	571571
МЕСТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ -	ТЕНГЕ	. . . . .	3779604
ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ -	ТЕНГЕ	. . . . .	153776
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	ТЕНГЕ	. . . . .	1710360
В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ ПЕРВОГО УРОВНЯ -	ТЕНГЕ	. . . . .	1078718
В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ ВТОРОГО УРОВНЯ -	ТЕНГЕ	. . . . .	631642
СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ -	ТЕНГЕ	. . . . .	1283003
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	ТЕНГЕ	. . . . .	17320538
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч	. . . . .	2290
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	ТЕНГЕ	. . . . .	1799431
СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	ТЕНГЕ	. . . . .	361744
МАТЕРИАЛЫ -	ТЕНГЕ	. . . . .	2899
ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	ТЕНГЕ	. . . . .	29503
СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	ТЕНГЕ	. . . . .	326338
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	ТЕНГЕ	. . . . .	33535
В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ ПЕРВОГО УРОВНЯ -	ТЕНГЕ	. . . . .	17967
В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ ВТОРОГО УРОВНЯ -	ТЕНГЕ	. . . . .	15568
СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ -	ТЕНГЕ	. . . . .	31622
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	ТЕНГЕ	. . . . .	426902
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч	. . . . .	38
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	ТЕНГЕ	. . . . .	29503
СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	ТЕНГЕ	. . . . .	1058644
СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	ТЕНГЕ	. . . . .	1058644
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	ТЕНГЕ	. . . . .	43404
СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ -	ТЕНГЕ	. . . . .	88164
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	ТЕНГЕ	. . . . .	1190212
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	ТЕНГЕ	. . . . .	18937652
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч	. . . . .	2328
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	ТЕНГЕ	. . . . .	1828934

РАЗДЕЛ 5. ВОССТАНОВЛЕНИЕ АСФАЛЬТОБЕТОННОГО ПОКРЫТИЯ

1	2	3	4	5	6	7	8
84	11-270403-0303 РСНБ РК 2015	-ОСНОВАНИЯ ИЗ ЩЕБНЯ ФРАКЦИИ 40-70 ММ ДВУХСЛОЙНЫЕ, НИЖНИЙ СЛОЙ ТОЛЩИНОЙ 15(14) СМ. УСТРОЙСТВО ПРИ УКАТКЕ КАМЕННЫХ МАТЕРИАЛОВ С ПРЕДЕЛОМ ПРОЧНОСТИ НА СЖАТИЕ ДО 68,6 МПА (700 КГС/СМ2)	М2 ОСНОВАНИЯ		72	905,4	65189
84. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(2,5=694,31)	ЧЕЛ-Ч	0,03146	2,265	694,31	1573
84. 2	2	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,02314	1,666	1089,63	1815
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				47,06	3388
84. 3	31-010103-0201	АВТОГРЕЙДЕРЫ СРЕДНЕГО ТИПА, 99 КВТ (135 Л.С.)	МАШ.-Ч	0,000396	0,028512	6105,23	174
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,000396	0,028512	1097,70	31,30
84. 4	31-050501-0101	АВТОПОГРУЗЧИКИ, 5 Т	МАШ.-Ч	0,004059	0,292248	3362,02	983
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,004059	0,292248	818,38	239,17
84. 5	31-010101-0103	БУЛЬДОЗЕРЫ, 79 КВТ (108 Л.С.)	МАШ.-Ч	0,002585	0,18612	3512,05	654
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,002585	0,18612	1097,70	204,30
84. 6	32-010101-0102	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ ГЛАДКИЕ, 8 Т	МАШ.-Ч	0,005115	0,36828	2968,05	1093
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,005115	0,36828	942,45	347,09
84. 7	32-010101-0104	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ ГЛАДКИЕ, 13 Т	МАШ.-Ч	0,010439	0,751608	3784,62	2845
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,010439	0,751608	1097,70	825,04
84. 8	32-010211-0201	МАШИНЫ ПОЛИВОМОЕЧНЫЕ, 6000 Л	МАШ.-Ч	0,00286	0,20592	3326,09	685
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,00286	0,20592	818,38	168,52
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				89,34	6433
84. 9	21-010201-0404	ЩЕБЕНЬ ИЗ ПЛОТНЫХ ГОРНЫХ ПОРОД ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ М600, ФРАКЦИЯ 40-70 ММ СТ РК 1284-2004	М3	0,189	13,608	4192,34	57049
84.10	21-130703-1405	ВОДА ТЕХНИЧЕСКАЯ	М3	0,02	1,44	93	134
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				794,21	57183
		НР ПЕРВОГО УРОВНЯ	%	60,3		28,38	2043
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,1		38,28	2757
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		66,66	4800
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		77,76	5599
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				1049,82	75587

1	2	3	4	5	6	7	8
85	11-270403-0304 РСНБ РК 2015	-ВЫЧИТАЕТСЯ ПОЗИЦИЯ: ОСНОВАНИЯ ИЗ ЩЕБНЯ ФРАКЦИИ 40-70 ММ. УСТРОЙСТВО ПРИ УКАТКЕ КАМЕННЫХ МАТЕРИАЛОВ С ПРЕДЕЛОМ ПРОЧНОСТИ НА СЖАТИЕ ДО 68,6 МПА (700 КГС/СМ2). ИСКЛЮЧАТЬ НА КАЖДЫЙ 1 СМ ИЗМЕНЕНИЯ ТОЛЩИНЫ СЛОЯ К НОРМАМ 11-270403-0301, 11-270403-0302, 11-270403-0303	М2 ОСНОВАНИЯ		72	-62,11	-4472
85. 1	2	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,00251	0,18072	-1047,36	-189
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				-2,63	-189
85. 2	31-050501-0101	АВТОПОГРУЗЧИКИ, 5 Т	МАШ.-Ч	0,000913	0,065736	-3362,02	-221
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,000913	0,065736	818,38	53,80
85. 3	32-010101-0102	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ ГЛАДКИЕ, 8 Т	МАШ.-Ч	0,000946	0,068112	-2968,05	-202
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,000946	0,068112	942,45	64,19
85. 4	32-010101-0104	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ ГЛАДКИЕ, 13 Т	МАШ.-Ч	0,000902	0,064944	-3784,62	-246
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,000902	0,064944	1097,70	71,29
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				-9,29	-669
85. 5	21-010201-0404	ЩЕБЕНЬ ИЗ ПЛОТНЫХ ГОРНЫХ ПОРОД ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ М600, ФРАКЦИЯ 40-70 ММ СТ РК 1284-2004	М3	0,0126	0,9072	-4192,34	-3803
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				-52,82	-3803
		НР ПЕРВОГО УРОВНЯ	%	60,3		-1,59	-114
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,1		-2,61	-188
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		-4,2	-302
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		-5,3	-382
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				-71,62	-5156
86	11-270403-0302 РСНБ РК 2015	-ОСНОВАНИЯ ИЗ ЩЕБНЯ ФРАКЦИИ 40-70 ММ ДВУХСЛОЙНЫЕ, ВЕРХНИЙ СЛОЙ ТОЛЩИНОЙ 15(12) СМ. УСТРОЙСТВО ПРИ УКАТКЕ КАМЕННЫХ МАТЕРИАЛОВ С ПРЕДЕЛОМ ПРОЧНОСТИ НА СЖАТИЕ ДО 68,6 МПА (700 КГС/СМ2)	М2 ОСНОВАНИЯ		72	1030,23	74176
86. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(2,5=694,31)	ЧЕЛ-Ч	0,0363	2,614	694,31	1815
86. 2	2	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,03513	2,529	1078,8	2729
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				63,1	4543
86. 3	31-010103-0201	АВТОГРЕЙДЕРЫ СРЕДНЕГО ТИПА, 99 КВТ (135 Л.С.)	МАШ.-Ч	0,00176	0,12672	6105,23	774
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,00176	0,12672	1097,70	139,10
86. 4	31-050501-0101	АВТОПОГРУЗЧИКИ, 5 Т	МАШ.-Ч	0,008756	0,630432	3362,02	2120
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,008756	0,630432	818,38	515,93
86. 5	32-010101-0102	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ ГЛАДКИЕ, 8 Т	МАШ.-Ч	0,00759	0,54648	2968,05	1622
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,00759	0,54648	942,45	515,03
86. 6	32-010101-0104	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ ГЛАДКИЕ, 13 Т	МАШ.-Ч	0,01705	1,228	3784,62	4646
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,01705	1,228	1097,70	1347,98
86. 7	32-010211-0201	МАШИНЫ ПОЛИВОМОЕЧНЫЕ, 6000 Л	МАШ.-Ч	0,00286	0,20592	3326,09	685
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,00286	0,20592	818,38	168,52
86. 8	32-010212-0101	РАСПРЕДЕЛИТЕЛИ ЩЕБНЯ И ГРАВИЯ	МАШ.-Ч	0,000627	0,045144	2580,62	116
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,000627	0,045144	942,45	42,55
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				138,37	9963
86. 9	21-010201-0402	ЩЕБЕНЬ ИЗ ПЛОТНЫХ ГОРНЫХ ПОРОД ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ М600, ФРАКЦИЯ 10-20 ММ СТ РК 1284-2004	М3	0,015	1,08	4767,62	5149
86.10	21-010201-0404	ЩЕБЕНЬ ИЗ ПЛОТНЫХ ГОРНЫХ ПОРОД ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ М600, ФРАКЦИЯ 40-70 ММ СТ РК 1284-2004	М3	0,189	13,608	4192,34	57049
86.11	21-130703-1405	ВОДА ТЕХНИЧЕСКАЯ	М3	0,03	2,16	93	201
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				866,66	62399
		НР ПЕРВОГО УРОВНЯ	%	60,3		38,05	2740
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,1		43,8	3154
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		81,85	5893
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		88,97	6406
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				1201,05	86475
87	11-270403-0304 РСНБ РК 2015 К=3	-ВЫЧИТАЕТСЯ ПОЗИЦИЯ: ОСНОВАНИЯ ИЗ ЩЕБНЯ ФРАКЦИИ 40-70 ММ. УСТРОЙСТВО ПРИ УКАТКЕ КАМЕННЫХ МАТЕРИАЛОВ С ПРЕДЕЛОМ ПРОЧНОСТИ НА СЖАТИЕ ДО 68,6 МПА (700 КГС/СМ2). ИСКЛЮЧАТЬ НА КАЖДЫЙ 1 СМ ИЗМЕНЕНИЯ ТОЛЩИНЫ СЛОЯ К НОРМАМ 11-270403-0301, 11-270403-0302, 11-270403-0303	М2 ОСНОВАНИЯ		72	-186,34	-13417
87. 1	2	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,00251	0,18072	-3142,07	-568
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				-7,89	-568
87. 2	31-050501-0101	АВТОПОГРУЗЧИКИ, 5 Т	МАШ.-Ч	0,002739	0,197208	-3362,02	-663

1	2	3	4	5	6	7	8
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,002739	0,197208	818,38	161,39
87. 3	32-010101-0102	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ ГЛАДКИЕ, 8 Т	МАШ.-Ч	0,002838	0,204336	-2968,05	-606
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,002838	0,204336	942,45	192,58
87. 4	32-010101-0104	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ ГЛАДКИЕ, 13 Т	МАШ.-Ч	0,002706	0,194832	-3784,62	-737
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,002706	0,194832	1097,70	213,87
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				-27,87	-2007
87. 5	21-010201-0404	ЩЕБЕНЬ ИЗ ПЛОТНЫХ ГОРНЫХ ПОРОД ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ М600, ФРАКЦИЯ 40-70 ММ СТ РК 1284-2004	М3	0,0378	2,722	-4192,34	-11410
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				-158,47	-11410
		НР ПЕРВОГО УРОВНЯ	%	60,3		-4,76	-342
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,1		-7,84	-564
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		-12,59	-907
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		-15,91	-1146
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				-214,85	-15469

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5	ТЕНГЕ	121476
В ТОМ ЧИСЛЕ:		
СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	ТЕНГЕ	121476
МАТЕРИАЛЫ -	ТЕНГЕ	104369
ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	ТЕНГЕ	7174
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	ТЕНГЕ	9484
В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ ПЕРВОГО УРОВНЯ -	ТЕНГЕ	4326
В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ ВТОРОГО УРОВНЯ -	ТЕНГЕ	5158
СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ -	ТЕНГЕ	10477
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	ТЕНГЕ	141437
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч	9
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	ТЕНГЕ	7174
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	ТЕНГЕ	141437
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч	9
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	ТЕНГЕ	7174
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО ОТДЕЛУ 2	ТЕНГЕ	16303442
В ТОМ ЧИСЛЕ:		
СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	ТЕНГЕ	14883054
МАТЕРИАЛЫ -	ТЕНГЕ	7570016
ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	ТЕНГЕ	2136539
СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	ТЕНГЕ	571571
МЕСТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ -	ТЕНГЕ	3779604
ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ -	ТЕНГЕ	153776
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	ТЕНГЕ	1944163
В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ ПЕРВОГО УРОВНЯ -	ТЕНГЕ	1281419
В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ ВТОРОГО УРОВНЯ -	ТЕНГЕ	662744
СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ -	ТЕНГЕ	1346177
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	ТЕНГЕ	18173394
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч	2737
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	ТЕНГЕ	2136539
СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	ТЕНГЕ	361744
МАТЕРИАЛЫ -	ТЕНГЕ	2899
ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	ТЕНГЕ	29503
СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	ТЕНГЕ	326338
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	ТЕНГЕ	33535
В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ ПЕРВОГО УРОВНЯ -	ТЕНГЕ	17967
В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ ВТОРОГО УРОВНЯ -	ТЕНГЕ	15568
СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ -	ТЕНГЕ	31622
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	ТЕНГЕ	426902
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч	38
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	ТЕНГЕ	29503
СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	ТЕНГЕ	1058644
СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	ТЕНГЕ	1058644
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	ТЕНГЕ	43404
СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ -	ТЕНГЕ	88164
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	ТЕНГЕ	1190212
ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 2	ТЕНГЕ	19790508
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч	2776
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	ТЕНГЕ	2166042

ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ:		
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:	ТЕНГЕ	54318461
В ТОМ ЧИСЛЕ:		
- ЗАРПЛАТА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ТЕНГЕ	6154677
- ЗАТРАТЫ НА ЭКСПЛУАТАЦИЮ МАШИН	ТЕНГЕ	3652497
- В ТОМ ЧИСЛЕ ЗАРПЛАТА МАШИНИСТОВ	ТЕНГЕ	931159
- МАТЕРИАЛОВ, ИЗДЕЛИЙ И КОНСТРУКЦИЙ	ТЕНГЕ	43538943
- ПЕРЕВОЗКА ГРУЗОВ	ТЕНГЕ	972343
- ИНЖЕНЕРНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ ПОСТАВКИ ПОДРЯДЧИКА	ТЕНГЕ	0
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ I УРОВНЯ	ТЕНГЕ	4309803
ИТОГО С НАКЛАДНЫМИ РАСХОДАМИ I УРОВНЯ	ТЕНГЕ	58628264
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ II УРОВНЯ	ТЕНГЕ	2403759
ИТОГО:	ТЕНГЕ	61032023
СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	ТЕНГЕ	4882562
ИТОГО ПО СМЕТЕ:	ТЕНГЕ	65914584

		Всего по акту				65914584	
		Времен.здания и сооружения 1,04 %				685 512	
		Итого				**66 600 096**	
		Затраты на производство работ в зимнее время 1,98%				1 318 682	
		Итого по сметному расчету в ценах 2017 г				**67 918 778**	

		в том числе в текущих ценах 1 кв. 2017 год				**67 918 778**	
		в том числе в текущих ценах на 2017 год - 100%, К=1				**67 918 778**	
		НДС в текущих ценах - 12%				8 150 253	
		Всего объем выполненных работ по акту за июнь 2018 г				**76 069 031**	

Генеральный директор
АО «Жайыктеплоэнергия»

_____ Байменов М.Б.

Подрядчик :
АО "Уральскводстрой"
Первый-вице президент

_____ Т.В. Тедеев

Технический надзор:
ТОО «Инженерное бюро «NURTAU»
Инженер по тех. надзору

_____ А.Г. Манафов