Заказчик: АО "Жайыктеплоэнерго"

Подрядчик: АО "Уральскводстрой"

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- РЕКОНСТРУКЦИЯ ТЕПЛОВОЙ МАГИСТРАЛИ №7 ОТ ПАВ.1 ДО ТК-2-23 НА УЛ.КЕРДЕРИ И ОТ УЗЛА 1(ОПУСК В РАЙОНЕ Ж.Д. УЛ.КУРМАНГАЗЫ, 102) ДО ТК-2-25 НА УЛ.Т.МАСИНА В Г.УРАЛЬСКЕ

ФОРМА 5 АВС-4

А К Т № 3
выполненных работ за июль 2018 год.

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ НА 1.01.2001Г.

NN ПП	ШИФР НОРМАТИВОВ И КОДЫ РЕСУРСОВ	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ХАРАКТЕРИСТИКА ОБОРУДОВАНИЯ И ЕГО МАССА	ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО НА ЕД. ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО ПО ПРОЕКТНЫМ ДАННЫМ	СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ ТЕНГЕ НА ЕД.ИЗМ.	СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ ТЕНГЕ ОБЩАЯ
1	2	3	4	5	6	7	8
		КОЭФФИЦИЕНТ 1,1 К НОРМАМ ЗАТРАТ ТРУДА, ВРЕМЕНИ ЭКСПЛУАТАЦИИ МАШИН (ВКЛЮЧАЯ ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ МАШИНИСТОВ). РЕМОНТ И ЗАМЕНА ИНЖЕНЕРНЫХ СЕТЕЙ И СООРУЖЕНИЙ В СТЕСНЕННЫХ УСЛОВИЯХ ЗАСТРОЕННОЙ ЧАСТИ ГОРОДОВ. ЭСН РК 8.05-01-2015, ПРИЛОЖЕНИЕ Б, ТАБЛИЦА Б.1, П.5					
		ОТДЕЛ 1. РЕКОНСТРУКЦИЯ ТЕПЛОВОЙ МАГИСТРАЛИ №7 ОТ ПАВ.1 ДО ТК-2-23					
		РАЗДЕЛ 1. ДЕМОНТАЖ					
1	11-270302-0104 РСНБ РК 2015	-ПОКРЫТИЯ АСФАЛЬТОБЕТОННЫЕ. РАЗБОРКА	М3 КОНСТРУКЦИИ		12	2071,86	24862
1. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(2,7=706,54)	ЧЕЛ-Ч	1,705	20,46	706,54	14456
1. 2	2	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,3886	4,663	910,97	4248
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				1558,65	18704
1. 3	31-010103-0201	-АВТОГРЕЙДЕРЫ СРЕДНЕГО ТИПА, 99 КВТ (135 Л.С.)	МАШ.-Ч	0,01496	0,17952	6105,23	1096
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,01496	0,17952	1097,70	197,06
1. 4	31-060102-0102	-КОМПРЕССОРЫ ПЕРЕДВИЖНЫЕ С ДВИГАТЕЛЕМ ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ ДАВЛЕНИЕМ ДО 686 КПА (7 АТМ), 5 М3/МИН	МАШ.-Ч	0,4125	4,95	1847,31	9144
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,4125	4,95	818,38	4050,98
1. 5	34-030401-0301	-МОЛОТКИ ОТБОЙНЫЕ ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ ПРИ РАБОТЕ ОТ ПЕРЕДВИЖНЫХ КОМПРЕССОРНЫХ СТАНЦИЙ	МАШ.-Ч	0,825	9,9	16,8	166
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	--	--	--	--
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				867,21	10407
		НР ПЕРВОГО УРОВНЯ	%	60,3		939,87	11278
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,1		123,48	1482
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		1063,35	12760
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		250,82	3010
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				3386,03	40632
2	11-270302-0102 РСНБ РК 2015	-ОСНОВАНИЯ ЩЕБЕНОЧНЫЕ. РАЗБОРКА	М3 КОНСТРУКЦИИ		30	252,13	7564
2. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(2=663,14)	ЧЕЛ-Ч	0,1287	3,861	663,14	2560
2. 2	2	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,0342	1,026	1052,95	1080
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				121,36	3641
2. 3	31-010103-0201	-АВТОГРЕЙДЕРЫ СРЕДНЕГО ТИПА, 99 КВТ (135 Л.С.)	МАШ.-Ч	0,0187	0,561	6105,23	3425
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0187	0,561	1097,70	615,81
2. 4	32-010211-0201	-МАШИНЫ ПОЛИВОМОЕЧНЫЕ, 6000 Л	МАШ.-Ч	0,00506	0,1518	3326,09	505
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,00506	0,1518	818,38	124,23
2. 5	32-060101-1401	-РЫХЛИТЕЛИ ПРИЦЕПНЫЕ (БЕЗ ТРАКТОРА)	МАШ.-Ч	0,01386	0,4158	139,84	58
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	--	--	--	--
2. 6	33-040101-0101	-ТРАКТОРЫ НА ГУСЕНИЧНОМ ХОДУ, 59 КВТ (80 Л.С.)	МАШ.-Ч	0,01386	0,4158	2442,47	1016
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,01386	0,4158	818,38	340,28
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				166,79	5004
		НР ПЕРВОГО УРОВНЯ	%	60,3		73,18	2195
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,1		13,34	400
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		86,52	2595
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		27,09	813
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				365,74	10972
3	12-160101-1511 РСНБ РК 2015	-ТРУБОПРОВОДЫ ДИАМЕТРОМ ДО 700 ММ. ДЕМОНТАЖ В НЕПРОХОДНЫХ КАНАЛАХ КРАНОМ	М ТРУБОПРОВОДА		176,43	1465,79	258610

1	2	3	4	5	6	7	8
3. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(3=724,87)	ЧЕЛ-Ч	1,639	289,169	724,87	209610
3. 2	2	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,0705	12,438	1190,04	14802
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				1271,96	224412
3. 3	31-050102-0102	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ, 10 Т	МАШ.-Ч	0,07315	12,906	3080,63	39758
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,07315	12,906	1097,70	14166,92
3. 4	33-010201-0101	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ, ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,0044	0,776292	1755,85	1363
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0044	0,776292	818,38	635,30
3. 5	31-060202-0501	АППАРАТ ДЛЯ ГАЗОВОЙ СВАРКИ И РЕЗКИ	МАШ.-Ч	0,0671	11,838	17,05	202
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	--	--	--	--
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				234,22	41323
3. 6	21-130701-0401	КИСЛОРОД ТЕХНИЧЕСКИЙ ГАЗООБРАЗНЫЙ ГОСТ 5583-78	М3	0,2142	37,791	180,96	6839
3. 7	21-130701-1002	ПРОПАН-БУТАН, СМЕСЬ ТЕХНИЧЕСКАЯ ГОСТ Р 52087-2003	КГ	0,0522	9,21	91,04	838
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				43,51	7677
		НР ПЕРВОГО УРОВНЯ	%	59,1		751,73	132627
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,1		90,92	16041
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		842,65	148668
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		184,68	32582
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				2493,12	439860
4	11-070601-0103 РСНБ РК 2015	КАНАЛЫ НЕПРОХОДНЫЕ ДВУХЪЯЧЕЙКОВЫЕ, СОБИРАЕМЫЕ ИЗ ВЕРХНИХ И НИЖНИХ ЛОТКОВЫХ ЭЛЕМЕНТОВ.ДЕМОНТАЖ(ОПОРНЫЕ ПОДУШКИ-184ШТ;ЛОТОК Л11-8-817ШТ; ЛОТОК Л11Д-8-110ШТ	М3 СБОРНЫХ КОНСТРУКЦИЙ		445,2	4207,17	1873032
4. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(3,4=762,15)	ЧЕЛ-Ч	2,79	1241,93	762,15	946537
4. 2	2	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,615	273,798	826,33	226247
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				2634,29	1172784
4. 3	31-050501-0101	АВТОПОГРУЗЧИКИ, 5 Т	МАШ.-Ч	0,012848	5,72	3362,02	19231
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,012848	5,72	818,38	4681,13
4. 4	31-050102-0102	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ, 10 Т	МАШ.-Ч	0,033352	14,848	3080,63	45742
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,033352	14,848	1097,70	16298,65
4. 5	31-050104-0101	КРАНЫ НА ГУСЕНИЧНОМ ХОДУ, ДО 16 Т	МАШ.-Ч	0,44	195,888	2835,32	555405
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,44	195,888	942,45	184614,65
4. 6	32-010201-0102	КОТЛЫ БИТУМНЫЕ ПЕРЕДВИЖНЫЕ, 800 Л	МАШ.-Ч	0,4928	219,395	792,26	173818
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0,01 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,004928	2,19395	1098,00	2408,96
4. 7	31-060103-0501	УСТАНОВКИ ПОСТОЯННОГО ТОКА ДЛЯ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ СВАРКИ	МАШ.-Ч	0,023672	10,539	166,06	1750
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	--	--	--	--
4. 8	33-010201-0101	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ, ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,050072	22,292	1755,85	39142
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,050072	22,292	818,38	18243,33
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				1875,76	835087
4. 9	21-130703-0901	ТОПЛИВО ДИЗЕЛЬНОЕ ИЗ МАЛОСЕРНИСТЫХ НЕФТЕЙ	Т	0,00125	0,5565	161883,18	90088
4.10	21-130812-1037	ЭЛЕКТРОДЫ, D=4 ММ, Э50 ГОСТ 9466-75	Т	0,000014	0,006233	211753,02	1320
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				205,32	91408
		НР ПЕРВОГО УРОВНЯ	%	62,1		1635,89	728299
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,1		239,57	106655
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		1875,46	834953
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		486,61	216639
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				6569,24	2924624
5	11-070601-0201 РСНБ РК 2015	КАМЕРЫ СО СТЕНКАМИ ИЗ БЕТОННЫХ БЛОКОВ.ДЕМОНТАЖ	М3 КОНСТРУКЦИИ		55,8	7848,62	437953
5. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(3,6=781,1)	ЧЕЛ-Ч	7,278	406,09	781,1	317197
5. 2	2	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,728708	40,662	829,42	33726
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				6288,94	350923
5. 3	31-040101-0101	ВИБРАТОР ГЛУБИННЫЙ	МАШ.-Ч	0,382888	21,365	37,36	798
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	--	--	--	--
5. 4	31-050102-0102	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ, 10 Т	МАШ.-Ч	0,01584	0,883872	3080,63	2723
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,01584	0,883872	1097,70	970,23
5. 5	31-050104-0101	КРАНЫ НА ГУСЕНИЧНОМ ХОДУ, ДО 16 Т	МАШ.-Ч	0,5984	33,391	2835,32	94673

1	2	3	4	5	6	7	8
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,5984	33,391	942,45	31469,35
5. 6	32-010201-0102	КОТЛЫ БИТУМНЫЕ ПЕРЕДВИЖНЫЕ, 800 Л	МАШ.-Ч	0,335104	18,699	792,26	14814
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0,01 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,003351	0,18699	1098,00	205,32
5. 7	31-060103-0501	УСТАНОВКИ ПОСТОЯННОГО ТОКА ДЛЯ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ СВАРКИ	МАШ.-Ч	0,259248	14,466	166,06	2402
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	--	--	--	--
5. 8	33-010201-0101	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ, ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,023672	1,321	1755,85	2319
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,023672	1,321	818,38	1081,08
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				2109,86	117730
5. 9	21-130812-1046	ЭЛЕКТРОДЫ, D=6 ММ, Э42 ГОСТ 9466-75	Т	0,000275	0,015345	197175,18	3026
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				54,22	3026
		НР ПЕРВОГО УРОВНЯ	%	62,1		3905,43	217923
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,1		481,92	26891
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		4387,34	244814
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		978,88	54621
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				13214,84	737388

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1 ТЕНГЕ 2602021

В ТОМ ЧИСЛЕ:

СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	ТЕНГЕ	. . . . .	2602021
МАТЕРИАЛЫ -	ТЕНГЕ	. . . . .	102111
ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	ТЕНГЕ	. . . . .	1770463
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	ТЕНГЕ	. . . . .	1243791
В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ ПЕРВОГО УРОВНЯ -	ТЕНГЕ	. . . . .	1092323
В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ ВТОРОГО УРОВНЯ -	ТЕНГЕ	. . . . .	151468
СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ -	ТЕНГЕ	. . . . .	307665
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	ТЕНГЕ	. . . . .	4153477
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч	. . . . .	2294
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	ТЕНГЕ	. . . . .	1770463
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	ТЕНГЕ	. . . . .	4153477
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч	. . . . .	2294
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	ТЕНГЕ	. . . . .	1770463

РАЗДЕЛ 2. МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ

1	2	3	4	5	6	7	8
6	11-010102-0314 РСНБ РК 2015	ГРУНТЫ 2 ГРУППЫ. РАЗРАБОТКА С ПОГРУЗКОЙ НА АВТОМОБИЛИ-САМОСВАЛЫ ЭКСКАВАТОРАМИ С КОВШОМ ВМЕСТИМОСТЬЮ 0,5 М3	М3 ГРУНТА		5037,29	148,1	745998
6. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(1=611,19)	ЧЕЛ-Ч	0,0143	72,033	611,19	44026
6. 2	2	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,0376	189,402	1207,47	228697
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				54,14	272723
6. 3	31-010101-0103	БУЛЬДОЗЕРЫ, 79 КВТ (108 Л.С.)	МАШ.-Ч	0,01034	52,086	3512,05	182927
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,01034	52,086	1097,70	57174,80
6. 4	31-010201-0102	ЭКСКАВАТОРЫ ОДНОКОВШОВЫЕ ДИЗЕЛЬНЫЕ НА ГУСЕНИЧНОМ ХОДУ, 0,5 М3	МАШ.-Ч	0,03102	156,257	3315,45	518061
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,03102	156,257	1097,70	171523,31
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				139,16	700989
6. 5	21-010201-0604	ЩЕБЕНЬ ИЗ ПЛОТНЫХ ГОРНЫХ ПОРОД ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ М1000, ФРАКЦИЯ 40-70 ММ СТ РК 1284-2004	М3	0,00004	0,201492	4879,71	983
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				0,195188	983
		НР ПЕРВОГО УРОВНЯ	%	59,1		32	161180
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,1		7,38	37194
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		39,38	198374
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		15	75550
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				202,47	1019921
7	11-010205-0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 ТАБЛ. 11 П.3.179 КЗТР=1,2	ГРУНТЫ 2 ГРУППЫ. ДОРАБОТКА ВРУЧНУЮ, ЗАЧИСТКА ДНА И СТЕНОК С ВЫКИДКОЙ ГРУНТА В КОТЛОВАНАХ И ТРАНШЕЯХ, РАЗРАБОТАННЫХ МЕХАНИЗИРОВАННЫМ СПОСОБОМ, ПРИМЕНЕН КОЭФФИЦИЕНТ К ЗАТРАТАМ ТРУДА - 1,2	М3 ГРУНТА		155,81	1448,67	225718
7. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(2,8=712,65)	ЧЕЛ-Ч	2,033	316,731	712,65	225718
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				1448,67	225718
		НР ПЕРВОГО УРОВНЯ	%	59,1		856,17	133399
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,1		94,5	14724
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		950,67	148123
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		191,95	29907
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				2591,29	403749
8	12-010101-0601 РСНБ РК 2015	ГРУНТ. ПОГРУЗКА ВРУЧНУЮ В АВТОМОБИЛИ-САМОСВАЛЫ С ВЫГРУЗКОЙ	М3 ГРУНТА		155,81	1491,9	232452
8. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(2=663,14)	ЧЕЛ-Ч	0,913	142,255	663,14	94335
8. 2	2	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,42	65,44	900,22	58910
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				983,54	153245
8. 3	33-010101-	АВТОМОБИЛИ-САМОСВАЛЫ, 7 Т	МАШ.-Ч	0,462	71,984	1918,72	138118

1	2	3	4	5	6	7	8
	0101						
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,462	71,984	818,38	58910,27
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				886,45	138118
		НР ПЕРВОГО УРОВНЯ	%	59,1		581,27	90568
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,1		85	13244
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		666,27	103812
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		172,65	26901
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				2330,82	363165
9	41-020102-1015 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ I КВАРТАЛА 2017 ГОДА	-ПЕРЕВОЗКА СТРОИТЕЛЬНЫХ ГРУЗОВ САМОСВАЛАМИ ВНЕ КАРЬЕРОВ. ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬ 15 Т. КЛАСС ГРУЗА 1. РАССТОЯНИЕ ПЕРЕВОЗКИ 15 КМ	Т		9087,93	329,75	2996745
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,1		13,52	122867
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		13,52	122867
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		27,46	249569
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				370,73	3369180
10	11-010102-0602 РСНБ РК 2015	-ГРУНТЫ 2-3 ГРУППЫ. РАБОТА НА ОТВАЛЕ	М3 ГРУНТА		5193,1	16,73	86892
10. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(2=663,14)	ЧЕЛ-Ч	0,003652	18,965	663,14	12577
10. 2	2	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,00369	19,163	1200,81	23011
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				6,85	35587
10. 3	33-010101-0101	АВТОМОБИЛИ-САМОСВАЛЫ, 7 Т	МАШ.-Ч	0,000088	0,456993	1918,72	877
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,000088	0,456993	818,38	373,99
10. 4	31-010101-0103	БУЛЬДОЗЕРЫ, 79 КВТ (108 Л.С.)	МАШ.-Ч	0,003971	20,622	3512,05	72425
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,003971	20,622	1097,70	22636,77
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				14,12	73302
10. 5	21-010201-0604	ЩЕБЕНЬ ИЗ ПЛОТНЫХ ГОРНЫХ ПОРОД ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ М1000, ФРАКЦИЯ 40-70 ММ СТ РК 1284-2004	М3	0,00004	0,207724	4879,71	1014
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				0,195187	1014
		НР ПЕРВОГО УРОВНЯ	%	59,1		4,05	21032
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,1		0,852069	4425
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		4,9	25457
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		1,73	8988
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				23,36	121337
11	11-230101-0101 РСНБ РК 2015	-ПЕСЧАНАЯ ПОДГОТОВКА. УСТРОЙСТВО	М3 ОСНОВАНИЯ		35	3672,35	128532
11. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(2,5=694,31)	ЧЕЛ-Ч	1,122	39,27	694,31	27266
11. 2	2	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,035	1,225	900,22	1103
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				810,52	28368
11. 3	31-050501-0101	АВТОПОГРУЗЧИКИ, 5 Т	МАШ.-Ч	0,0385	1,347	3362,02	4530
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0385	1,347	818,38	1102,36
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				129,44	4530
11. 4	21-010401-0101	ПЕСОК ПРИРОДНЫЙ ГОСТ 8736-2014	М3	1,1	38,5	2512,63	96736
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				2763,89	96736
		НР ПЕРВОГО УРОВНЯ	%	62,1		503,34	17617
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,1		171,2	5992
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		674,54	23609
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		347,75	12171
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				4694,64	164312
12	11-070601-0103 РСНБ РК 2015	-КАНАЛЫ НЕПРОХОДНЫЕ ДВУХЪЯЧЕЙКОВЫЕ, СОБИРАЕМЫЕ ИЗ ВЕРХНИХ И НИЖНИХ ЛОТКОВЫХ ЭЛЕМЕНТОВ. УСТРОЙСТВО	М3 СБОРНЫХ КОНСТРУКЦИЙ		188,3961	8814,3	1660580
12. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(3,4=762,15)	ЧЕЛ-Ч	3,487	656,937	762,15	500685
12. 2	2	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,615	115,864	1032,91	119677
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				3292,86	620361
12. 3	31-050501-0101	АВТОПОГРУЗЧИКИ, 5 Т	МАШ.-Ч	0,01606	3,026	3362,02	10172
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,01606	3,026	818,38	2476,42
12. 4	31-050102-0102	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ, 10 Т	МАШ.-Ч	0,04169	7,854	3080,63	24196
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,04169	7,854	1097,70	8621,34
12. 5	31-050104-0101	КРАНЫ НА ГУСЕНИЧНОМ ХОДУ, ДО 16 Т	МАШ.-Ч	0,55	103,618	2835,32	293790
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,55	103,618	942,45	97654,78
12. 6	32-010201-0102	КОТЛЫ БИТУМНЫЕ ПЕРЕДВИЖНЫЕ, 800 Л	МАШ.-Ч	0,616	116,052	792,26	91943

1	2	3	4	5	6	7	8
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0,01 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,00616	1,16052	1098,00	1274,25
12. 7	31-060103-0501	-УСТАНОВКИ ПОСТОЯННОГО ТОКА ДЛЯ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ СВАРКИ	МАШ.-Ч	0,02959	5,575	166,06	926
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	--	--	--	--
12. 8	33-010201-0101	-АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ, ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,06259	11,792	1755,85	20704
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,06259	11,792	818,38	9650,34
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				2344,7	441732
12. 9	21-010401-0102	-ПЕСОК ПРИРОДНЫЙ 1 И 2 КЛАССА ГОСТ 8736-2014	М3	0,133	25,057	2512,56	62956
12.10	21-060405-1406	-ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ И ДЕТАЛИ КРЕПЛЕНИЯ МАССОЙ НЕ БОЛЕЕ 50 КГ С ПРЕОБЛАДАНИЕМ ПРОФИЛЬНОГО ПРОКАТА, С ОТВЕРСТИЯМИ И БЕЗ ОТВЕРСТИЙ, СОЕДИНЯЕМЫЕ НА СВАРКЕ ГОСТ 23118-2012	Т	0,004	0,753584	364881,42	274969
12.11	21-070203-0304	-ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ ДО 6,5 М, ШИРИНОЙ ОТ 75 ММ ДО 150 ММ, ТОЛЩИНОЙ ОТ 32 ММ ДО 40 ММ, 3 СОРТА ГОСТ 8486-86	М3	0,0045	0,847782	26031,2	22069
12.12	21-130209-0401	-ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ПЛОСКОЙ ГОЛОВКОЙ ГОСТ 283-75	КГ	0,9	169,556	196,54	33325
12.13	21-130703-0901	-ТОПЛИВО ДИЗЕЛЬНОЕ ИЗ МАЛОСЕРНИСТЫХ НЕФТЕЙ	Т	0,00125	0,235495	161883,18	38123
12.14	21-130812-1037	-ЭЛЕКТРОДЫ, D=4 ММ, Э50 ГОСТ 9466-75	Т	0,000014	0,002638	211753,02	559
12.15	21-130104-9906	-БИТУМЫ НЕФТЯНЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ ИЗОЛЯЦИОННЫЕ ГОСТ 9812-74 МАРКИ БНИ	Т	0,025	4,71	60098,4	283058
12.16	22-040501-0701	-ЛАК ПОЛИВИНИЛАЦЕТАЛЬНЫЙ, ВЛ-51 ГОСТ Р 52165-2003	КГ	0,026	4,898	634,1	3106
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				3811,99	718164
		НР ПЕРВОГО УРОВНЯ	%	62,1		2044,86	385244
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,1		445,23	83879
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		2490,09	469123
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		904,35	170376
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				12208,74	2300079
13	21-049999-9917 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ I КВАРТАЛА 2017 ГОДА	-БЛОКИ И ПЛИТЫ ФУНДАМЕНТНЫЕ, ПОДКЛАДНЫЕ, ОПОРНЫЕ, АНКЕРНЫЕ; БАШМАКИ И ПОДПЯТНИКИ, БАЛЛАСТНЫЕ ГРУЗЫ, ЯКОРЯ ИЗ ТЯЖЕЛОГО БЕТОНА КЛАССА В15 (ГОСТ 24022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80),ОП7 2,5 Т	М3		9,36	35946,48	336459
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,1		1473,81	13795
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		1473,81	13795
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		2993,62	28020
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				40413,91	378274
14	11-080101-0303 РСНБ РК 2015	-СТЕНЫ, ФУНДАМЕНТЫ. ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ ГОРИЗОНТАЛЬНАЯ ОКЛЕЕЧНАЯ В 2 СЛОЯ	М2 ПОВЕРХНОСТИ		108,45	1958,36	212384
14. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(3=724,87)	ЧЕЛ-Ч	0,2211	23,978	724,87	17381
14. 2	2	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,007	0,75915	900,22	683
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				166,57	18065
14. 3	32-010201-0101	-КОТЛЫ БИТУМНЫЕ ПЕРЕДВИЖНЫЕ, 400 Л	МАШ.-Ч	0,03751	4,068	478,19	1945
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	--	--	--	--
14. 4	33-010201-0101	-АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ, ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,0077	0,835065	1755,85	1466
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0077	0,835065	818,38	683,40
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				31,46	3412
14. 5	21-020401-2801	-РАСТВОР ГОТОВЫЙ КЛАДОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ ЦЕМЕНТНЫЙ МАРКИ М25 ГОСТ 28013-98	М3	0,025	2,711	10500,55	28470
14. 6	21-100501-1404	-МАСТИКА МОРОЗОСТОЙКАЯ БИТУМНО-МАСЛЯНАЯ МБ-50 ГОСТ 30693-2000	КГ	4,2	455,49	212,16	96637
14. 7	21-130703-0201	-КЕРОСИН ДЛЯ ТЕХНИЧЕСКИХ ЦЕЛЕЙ МАРОК КТ-1, КТ-2	Т	0,00024	0,026028	51147,9	1331
14. 8	21-130104-9903	-БИТУМЫ НЕФТЯНЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ ГОСТ 6617-76 МАРКИ БН	Т	0,00016	0,017352	94311,94	1637
14. 9	21-100402-9901	-ГИДРОИЗОЛ	М2	2,2	238,59	266,22	63517
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				1766,64	191592
		НР ПЕРВОГО УРОВНЯ	%	50,8		84,62	9177
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,1		83,76	9084
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		168,38	18261
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		170,14	18452
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				2296,88	249097
15	11-240101-0216 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 2	-ТРУБОПРОВОДЫ В НЕПРОХОДНОМ КАНАЛЕ ПРИ УСЛОВНОМ ДАВЛЕНИИ 1,6 МПА, ТЕМПЕРАТУРЕ ДО 150°С ДИАМЕТРОМ ТРУБ 800 ММ. ПРОКЛАДКА	КМ ТРУБОПРОВОДА		0,8	45054619,1	36043695
15. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(4,5=880,72)	ЧЕЛ-Ч	2332	1865,6	880,72	1643071
15. 2	2	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	392,92	314,336	1129,41	355013
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				2497605,19	1998084
15. 3	31-060201-0201	-АГРЕГАТЫ СВАРОЧНЫЕ ПЕРЕДВИЖНЫЕ С НОМИНАЛЬНЫМ СВАРОЧНЫМ ТОКОМ 250-400 А, С ДИЗЕЛЬНЫМ ДВИГАТЕЛЕМ	МАШ.-Ч	668,8	535,04	439,86	235343
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8
15. 4	31-060102-0102	КОМПРЕССОРЫ ПЕРЕДВИЖНЫЕ С ДВИГАТЕЛЕМ ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ ДАВЛЕНИЕМ ДО 686 КПА (7 АТМ), 5 М3/МИН	МАШ.-Ч	35,75	28,6	1847,31	52833
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	35,75	28,6	818,38	23405,67
15. 5	31-050102-0102	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ, 10 Т	МАШ.-Ч	0,979	0,7832	3080,63	2413
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,979	0,7832	1097,70	859,72
15. 6	32-040102-0103	ТРУБОУКЛАДЧИКИ ДЛЯ ТРУБ ДИАМЕТРОМ 800-1000 ММ, 35 Т	МАШ.-Ч	258,72	206,976	6407,47	1326193
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	258,72	206,976	1097,70	227197,56
15. 7	34-030202-0101	МАШИНЫ ШЛИФОВАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	145,2	116,16	23,38	2716
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	--	--	--	--
15. 8	31-060103-0401	ПРЕОБРАЗОВАТЕЛИ СВАРОЧНЫЕ С НОМИНАЛЬНЫМ СВАРОЧНЫМ ТОКОМ 315-500 А	МАШ.-Ч	26,4	21,12	367,2	7755
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	--	--	--	--
15. 9	32-040105-0202	АГРЕГАТЫ НАПОЛНИТЕЛЬНО-ОПРЕССОВОЧНЫЕ, ДО 70 М3/Ч	МАШ.-Ч	62,7	50,16	3789,55	190084
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	62,7	50,16	1097,70	55060,63
15.10	31-060101-0101	ЭЛЕКТРОСТАНЦИИ ПЕРЕДВИЖНЫЕ, ДО 4 КВТ	МАШ.-Ч	72,6	58,08	1159,96	67370
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	72,6	58,08	818,38	47531,51
15.11	33-010201-0101	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ, ДО 5 Т	МАШ.-Ч	1,463	1,17	1755,85	2055
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	1,463	1,17	818,38	957,50
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				2358451,82	1886761
15.12	21-130102-0901	ИЗВЕСТЬ ХЛОРНАЯ, МАРКИ А, ГОСТ Р 54562-2011	Т	0,149	0,1192	426590,2	50850
15.13	21-130812-1035	ЭЛЕКТРОДЫ, D=4 ММ, Э42 ГОСТ 9466-75	Т	1,1	0,88	200244,36	176215
15.14	23-010202-0124	ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ СВАРНЫЕ СО СПИРАЛЬНЫМ ШВОМ ДЛЯ МАГИСТРАЛЬНЫХ ГАЗОНЕФТЕПРОВОДОВ ИЗ СТАЛИ МАРКИ СТ20, КЛАСС ПРОЧНОСТИ К 42, D 820 ММ, ТОЛЩИНА СТЕНКИ 8,0 ММ СТ РК ГОСТ Р 52079-2011	М	990	792	40532,25	32101542
15.15	21-130703-1405	ВОДА ТЕХНИЧЕСКАЯ	М3	2490	1992	93	185256
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				40642328,2	32513863
		НР ПЕРВОГО УРОВНЯ	%	62,1		1551012,82	1240810
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,1		1910830,91	1528665
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		3461843,73	2769475
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		3881317,03	3105054
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				52397779,9	41918224
16	23-020101-0350 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ I КВАРТАЛА 2017 ГОДА	-ОТВОДЫ КРУТОИЗОГНУТЫЕ ПРИВАРНЫЕ БЕСШОВНЫЕ ИЗ УГЛЕРОДИСТОЙ И НИЗКОЛЕГИРОВАННОЙ СТАЛИ, 90°, НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 820 ММ, ТОЛЩИНОЙ СТЕНКИ 10 ММ ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) 0,376 Т	ШТ.		20	240470,1	4809402
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,1		9859,27	197185
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		9859,27	197185
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		20026,35	400527
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				270355,72	5407114
17	21-060510-1004 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ I КВАРТАЛА 2017 ГОДА	-УПОРЫ, НЕПОДВИЖНЫЕ 1 Т	Т		1,0848	242180,01	262717
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,1		9929,38	10771
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		9929,38	10771
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		20168,75	21879
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				272278,14	295367
18	21-060510-1003 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ I КВАРТАЛА 2017 ГОДА	-ОПОРЫ СКОЛЬЗЯЩИЕ 1 Т	Т		2,7622	242180,01	668950
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,1		9929,38	27427
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		9929,38	27427
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		20168,75	55710
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				272278,14	752087
19	11-070601-0203 РСНБ РК 2015	-ОПОРЫ НЕПОДВИЖНЫЕ ЩИТОВЫЕ ИЗ МОНОЛИТНОГО ЖЕЛЕЗОБЕТОНА(12ШТ). УСТРОЙСТВО	М3 КОНСТРУКЦИИ		26,79	25804,6	691305
19. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(3,6=781,1)	ЧЕЛ-Ч	8,635	231,332	781,1	180693
19. 2	2	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,08498	2,277	1029,99	2345
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				6832,33	183038
19. 3	31-040101-0101	ВИБРАТОР ГЛУБИННЫЙ	МАШ.-Ч	0,84458	22,626	37,36	845
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8
19. 4	31-050102-0102	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ, 10 Т	МАШ.-Ч	0,01166	0,312371	3080,63	962
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,01166	0,312371	1097,70	342,89
19. 5	31-050104-0101	КРАНЫ НА ГУСЕНИЧНОМ ХОДУ, ДО 16 Т	МАШ.-Ч	0,055	1,473	2835,32	4178
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,055	1,473	942,45	1388,23
19. 6	32-010201-0102	КОТЛЫ БИТУМНЫЕ ПЕРЕДВИЖНЫЕ, 800 Л	МАШ.-Ч	0,3388	9,076	792,26	7191
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0,01 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,003388	0,09076	1098,00	99,65
19. 7	31-060103-0501	УСТАНОВКИ ПОСТОЯННОГО ТОКА ДЛЯ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ СВАРКИ	МАШ.-Ч	0,29194	7,821	166,06	1299
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	--	--	--	--
19. 8	33-010201-0101	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ, ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,02343	0,62769	1755,85	1102
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,02343	0,62769	818,38	513,69
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				581,45	15577
19. 9	21-020101-0601	БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ КЛАССА В15 ГОСТ 7473-2010	М3	0,914	24,486	18451,44	451803
19.10	21-070203-0303	ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ ДО 6,5 М, ШИРИНОЙ ОТ 75 ММ ДО 150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 25 ММ, 3 СОРТА ГОСТ 8486-86	М3	0,003	0,08037	26031,2	2092
19.11	21-130104-0803	БИТУМЫ НЕФТЯНЫЕ КРОВЕЛЬНЫЕ ГОСТ 9548-74 МАРКИ БНК-90/30	Т	0,0026	0,069654	115648,72	8055
19.12	21-130209-0401	ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ПЛОСКОЙ ГОЛОВКОЙ ГОСТ 283-75	КГ	0,121	3,242	196,54	637
19.13	21-130703-0901	ТОПЛИВО ДИЗЕЛЬНОЕ ИЗ МАЛОСЕРНИСТЫХ НЕФТЕЙ	Т	0,00013	0,003483	161883,18	564
19.14	21-130812-1046	ЭЛЕКТРОДЫ, D=6 ММ, Э42 ГОСТ 9466-75	Т	0,00025	0,006697	197175,18	1321
19.15	27-010101-0105	ЩИТЫ ИЗ ДОСОК, ТОЛЩИНА 40 ММ	М2	1,26	33,755	905,42	30563
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				18478,35	495035
		НР ПЕРВОГО УРОВНЯ	%	62,1		4242,88	113667
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,1		1231,95	33004
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		5474,82	146670
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		2502,35	67038
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				33781,77	905014
20	ТЕХЧАСТЬ ССЦ РК 8.04-08-20 16	-НАДБАВКА К СМЕТНОЙ СТОИМОСТИ ПРИ ИЗМЕНЕНИИ МАРКИ БЕТОНА ПО МОРОЗОСТОЙКОСТИ ДО 200: ЗА 50 ЦИКЛОВ	М3		26,79	184,51	4943
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,1		7,57	203
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		7,57	203
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		15,37	412
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				207,45	5557
21	11-060301-0602 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 1	-СЕТКИ АРМАТУРНЫЕ ПЛОСКИЕ. ИЗГОТОВЛЕНИЕ В ПОСТРОЕЧНЫХ УСЛОВИЯХ ИЗ АРМАТУРЫ ДИАМЕТРОМ ДО 25 ММ	Т		7,0224	11025,12	77423
21. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(3=724,87)	ЧЕЛ-Ч	13,882	97,485	724,87	70664
21. 2	2	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,17	1,194	1207,47	1441
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				10267,92	72105
21. 3	31-050102-0102	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ, 10 Т	МАШ.-Ч	0,187	1,313	3080,63	4045
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,187	1,313	1097,70	1441,28
21. 4	34-030202-0201	МАШИНЫ ШЛИФОВАЛЬНЫЕ УГЛОВЫЕ	МАШ.-Ч	0,044	0,308986	24,21	7
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	--	--	--	--
21. 5	34-010105-0101	СТАНКИ ДЛЯ РЕЗКИ АРМАТУРЫ	МАШ.-Ч	0,528	3,708	208,2	772
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	--	--	--	--
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				687,07	4825
21. 6	21-050307-1008	ПРОВОЛОКА ИЗ НИЗКОУГЛЕРОДИСТОЙ СВЕТЛОЙ СТАЛИ, ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ, ВЫСШЕГО КАЧЕСТВА, ТЕРМИЧЕСКИ ОБРАБОТАННАЯ, ДИАМЕТРОМ 1,6 ММ ГОСТ 3282-74	КГ	3	21,067	91,8	1934
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				275,4	1934
		НР ПЕРВОГО УРОВНЯ	%	48,5		4979,94	34971
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,1		656,21	4608
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		5636,15	39579
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		1332,9	9360
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				17994,17	126362
22	11-060301-0601 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 1	-СЕТКИ АРМАТУРНЫЕ ПЛОСКИЕ. ИЗГОТОВЛЕНИЕ В ПОСТРОЕЧНЫХ УСЛОВИЯХ ИЗ АРМАТУРЫ ДИАМЕТРОМ ДО 16 ММ	Т		0,6	14481,4	8689
22. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(3=724,87)	ЧЕЛ-Ч	18,568	11,141	724,87	8076
22. 2	2	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,17	0,102	1207,47	123

1	2	3	4	5	6	7	8
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				13664,66	8199
22. 3	31-050102-0102	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ, 10 Т	МАШ.-Ч	0,187	0,1122	3080,63	346
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,187	0,1122	1097,70	123,16
22. 4	34-030202-0201	МАШИНЫ ШЛИФОВАЛЬНЫЕ УГЛОВЫЕ	МАШ.-Ч	0,044	0,0264	24,21	0,64
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	--	--	--	--
22. 5	34-010105-0101	СТАНКИ ДЛЯ РЕЗКИ АРМАТУРЫ	МАШ.-Ч	0,814	0,4884	208,2	102
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	--	--	--	--
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				746,62	448
22. 6	21-050307-1008	ПРОВОЛОКА ИЗ НИЗКОУГЛЕРОДИСТОЙ СВЕТЛОЙ СТАЛИ, ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ, ВЫСШЕГО КАЧЕСТВА, ТЕРМИЧЕСКИ ОБРАБОТАННАЯ, ДИАМЕТРОМ 1,6 ММ ГОСТ 3282-74	КГ	3	1,8	91,8	165
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				275,4	165
		НР ПЕРВОГО УРОВНЯ	%	48,5		6627,36	3976
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,1		865,46	519
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		7492,82	4496
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		1757,94	1055
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				23732,16	14239
23	21-050301-0307 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ I КВАРТАЛА 2017 ГОДА	-СТАЛЬ АРМАТУРНАЯ ГОРЯЧЕКАТАНАЯ ПЕРИОДИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ КЛАССА А-III ДИАМЕТРОМ ОТ 20 ММ ДО 22 ММ СТ РК 2591-2014 1 Т	Т		2,304	142697,53	328775
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,1		5850,6	13480
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		5850,6	13480
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		11883,85	27380
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				160431,98	369635
24	21-050301-0308 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ I КВАРТАЛА 2017 ГОДА	-СТАЛЬ АРМАТУРНАЯ ГОРЯЧЕКАТАНАЯ ПЕРИОДИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ КЛАССА А-III ДИАМЕТРОМ ОТ 25 ММ ДО 28 ММ СТ РК 2591-2014 1 Т	Т		4,7184	142697,53	673304
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,1		5850,6	27605
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		5850,6	27605
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		11883,85	56073
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				160431,98	756982
25	21-050301-0306 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ I КВАРТАЛА 2017 ГОДА	-СТАЛЬ АРМАТУРНАЯ ГОРЯЧЕКАТАНАЯ ПЕРИОДИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ КЛАССА А-III ДИАМЕТРОМ ОТ 16 ММ ДО 18 ММ СТ РК 2591-2014 1 Т	Т		0,5995	144822,53	86821
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,1		5937,72	3560
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		5937,72	3560
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		12060,82	7230
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				162821,07	97611
26	21-050301-0104 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ I КВАРТАЛА 2017 ГОДА	-СТАЛЬ АРМАТУРНАЯ ГОРЯЧЕКАТАНАЯ ГЛАДКАЯ КЛАССА А-I ДИАМЕТРОМ 12 ММ СТ РК 2591-2014 1 Т	Т		0,2304	157268,96	36235
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,1		6448,03	1486
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		6448,03	1486
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		13097,36	3018
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				176814,35	40738
27	21-050301-0103 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ I КВАРТАЛА 2017 ГОДА	-СТАЛЬ АРМАТУРНАЯ ГОРЯЧЕКАТАНАЯ ГЛАДКАЯ КЛАССА А-I ДИАМЕТРОМ 10 ММ СТ РК 2591-2014 1 Т	Т		0,0118	157268,96	1856
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,1		6448,03	76
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		6448,03	76
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		13097,36	155
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				176814,35	2086
28	11-130301-0406 РСНБ РК 2015	-ПОВЕРХНОСТИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ. ОГРУНТОВКА ГРУНТОВКОЙ ГФ-021 ЗА ОДИН РАЗ	М2		25	60,13	1503
28. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(4,7=905,17)	ЧЕЛ-Ч	0,03245	0,81125	905,17	734
28. 2	2	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,0002	0,005	900,22	5
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				29,55	739
28. 3	31-050501-0101	АВТОПОГРУЗЧИКИ, 5 Т	МАШ.-Ч	0,00011	0,00275	3362,02	9
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,00011	0,00275	818,38	2,25
28. 4	31-050402-0301	ЛЕБЕДКИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ТЯГОВЫМ УСИЛИЕМ ДО 5,79 КН (0,59 Т)	МАШ.-Ч	0,00011	0,00275	35,7	0,1

1	2	3	4	5	6	7	8
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	--	--	--	--
28. 5	33-010201-0101	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ, ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,00011	0,00275	1755,85	5
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,00011	0,00275	818,38	2,25
28. 6	31-040301-0101	АГРЕГАТЫ ОКРАСОЧНЫЕ ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ ДЛЯ ОКРАСКИ ПОВЕРХНОСТЕЙ КОНСТРУКЦИЙ, 1 КВТ	МАШ.-Ч	0,01232	0,308	46,3	14
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	--	--	--	--
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				1,14	28
28. 7	21-130704-3101	КСИЛОЛ НЕФТЯНОЙ МАРКИ А ГОСТ 9410-78	Т	0,000015	0,000375	273897,54	103
28. 8	22-040101-0502	ГРУНТОВКА ГЛИФТАЛЕВАЯ, ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	Т	0,00009	0,00225	283474,83	638
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				29,62	741
		НР ПЕРВОГО УРОВНЯ	%	54,2		16,02	400
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,1		3,12	78
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		19,14	478
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		6,34	159
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				85,61	2140
29	11-130301-1406 РСНБ РК 2015 К=2	ПОВЕРХНОСТИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ОГРУНТОВАННЫЕ. ОКРАСКА ЭМАЛЯМИ ПФ-133	М2		25	170,64	4266
29. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(3,5=771,93)	ЧЕЛ-Ч	0,04686	1,171	771,93	904
29. 2	2	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,0002	0,005	1800,44	9
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				36,53	913
29. 3	31-050501-0101	АВТОПОГРУЗЧИКИ, 5 Т	МАШ.-Ч	0,00022	0,0055	3362,02	18
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,00022	0,0055	818,38	4,50
29. 4	31-050402-0301	ЛЕБЕДКИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ТЯГОВЫМ УСИЛИЕМ ДО 5,79 КН (0,59 Т)	МАШ.-Ч	0,00022	0,0055	35,7	0,2
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	--	--	--	--
29. 5	33-010201-0101	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ, ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,00022	0,0055	1755,85	10
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,00022	0,0055	818,38	4,50
29. 6	31-040301-0101	АГРЕГАТЫ ОКРАСОЧНЫЕ ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ ДЛЯ ОКРАСКИ ПОВЕРХНОСТЕЙ КОНСТРУКЦИЙ, 1 КВТ	МАШ.-Ч	0,0143	0,3575	46,3	17
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	--	--	--	--
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				1,8	45
29. 7	22-040601-0501	УАЙТ-СПИРИТ ГОСТ 3134-78	Т	0,000028	0,0007	347224,83	243
29. 8	22-040705-0602	ЭМАЛЬ ПЕНТАФТАЛЕВАЯ ПФ-133 ТЕМНО-СЕРАЯ СТ РК ГОСТ Р 51691-2003	Т	0,00018	0,0045	683047,05	3074
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				132,67	3317
		НР ПЕРВОГО УРОВНЯ	%	54,2		19,8	495
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,1		7,81	195
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		27,61	690
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		15,86	396
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				214,11	5353
30	11-240104-0112 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 2	КОМПЕНСАТОРЫ САЛЬНИКОВЫЕ ДИАМЕТРОМ ТРУБ 800 ММ. УСТАНОВКА	КОМПЕНСАТОР		2	84207,8	168416
30. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(4,7=905,17)	ЧЕЛ-Ч	32,78	65,56	905,17	59343
30. 2	2	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	7,98	15,96	1155,11	18435
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				38889,22	77778
30. 3	31-060201-0201	АГРЕГАТЫ СВАРОЧНЫЕ ПЕРЕДВИЖНЫЕ С НОМИНАЛЬНЫМ СВАРОЧНЫМ ТОКОМ 250-400 А, С ДИЗЕЛЬНЫМ ДВИГАТЕЛЕМ	МАШ.-Ч	7,018	14,036	439,86	6174
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	--	--	--	--
30. 4	31-050102-0102	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ, 10 Т	МАШ.-Ч	0,132	0,264	3080,63	813
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,132	0,264	1097,70	289,79
30. 5	32-040102-0103	ТРУБОУКЛАДЧИКИ ДЛЯ ТРУБ ДИАМЕТРОМ 800-1000 ММ, 35 Т	МАШ.-Ч	7,15	14,3	6407,47	91627
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	7,15	14,3	1097,70	15697,11
30. 6	34-030202-0101	МАШИНЫ ШЛИФОВАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	2,64	5,28	23,38	123
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	--	--	--	--
30. 7	31-060101-0101	ЭЛЕКТРОСТАНЦИИ ПЕРЕДВИЖНЫЕ, ДО 4 КВТ	МАШ.-Ч	1,32	2,64	1159,96	3062
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	1,32	2,64	818,38	2160,52
30. 8	33-010201-0101	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ, ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,176	0,352	1755,85	618

1	2	3	4	5	6	7	8
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,176	0,352	818,38	288,07
30. 9	31-060202-0501	АППАРАТ ДЛЯ ГАЗОВОЙ СВАРКИ И РЕЗКИ	МАШ.-Ч	2,321	4,642	17,05	79
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	--	--	--	--
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				51248,46	102497
30.10	21-130701-0201	АЦЕТИЛЕН ТЕХНИЧЕСКИЙ ГАЗООБРАЗНЫЙ ГОСТ 5457-75	М3	0,37	0,74	4812,69	3561
30.11	21-130701-0401	КИСЛОРОД ТЕХНИЧЕСКИЙ ГАЗООБРАЗНЫЙ ГОСТ 5583-78	М3	1,8	3,6	180,96	651
30.12	21-130812-1035	ЭЛЕКТРОДЫ, D=4 ММ, Э42 ГОСТ 9466-75	Т	0,0059	0,0118	200244,36	2363
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				3287,87	6576
		НР ПЕРВОГО УРОВНЯ	%	62,1		24150,21	48300
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,1		4442,68	8885
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		28592,88	57186
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		9024,05	18048
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				121824,74	243649
31	23-051206-1213 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ I КВАРТАЛА 2017 ГОДА	-КОМПЕНСАТОРЫ САЛЬНИКОВЫЕ (ОДНОСТОРОННИЕ) ИЗ СТАЛЬНЫХ ЭЛЕКТРОСВАРНЫХ И БЕСШОВНЫХ ТРУБ ДЛЯ ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ ДИАМЕТРОМ 800 ММ ГОСТ 27036-86 0,492 Т	ШТ.		2	313012,77	626026
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,1		12833,52	25667
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		12833,52	25667
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		26067,7	52135
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				351914	703828
32	11-240105-0116 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 1	-КОМПЕНСАТОРЫ П-ОБРАЗНЫЕ ДИАМЕТРОМ ТРУБ 800 ММ. УСТАНОВКА	КОМПЕНСАТОР		2	189294,95	378590
32. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(4,1=830,61)	ЧЕЛ-Ч	85,47	170,94	830,61	141984
32. 2	2	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	20,18	40,36	1123,27	45335
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				93659,88	187320
32. 3	31-060201-0201	АГРЕГАТЫ СВАРОЧНЫЕ ПЕРЕДВИЖНЫЕ С НОМИНАЛЬНЫМ СВАРОЧНЫМ ТОКОМ 250-400 А, С ДИЗЕЛЬНЫМ ДВИГАТЕЛЕМ	МАШ.-Ч	12,65	25,3	439,86	11128
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	--	--	--	--
32. 4	31-050102-0102	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ, 10 Т	МАШ.-Ч	0,495	0,99	3080,63	3050
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,495	0,99	1097,70	1086,72
32. 5	32-040102-0103	ТРУБОУКЛАДЧИКИ ДЛЯ ТРУБ ДИАМЕТРОМ 800-1000 ММ, 35 Т	МАШ.-Ч	15,62	31,24	6407,47	200169
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	15,62	31,24	1097,70	34292,15
32. 6	34-030202-0101	МАШИНЫ ШЛИФОВАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	10,56	21,12	23,38	494
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	--	--	--	--
32. 7	31-060101-0101	ЭЛЕКТРОСТАНЦИИ ПЕРЕДВИЖНЫЕ, ДО 4 КВТ	МАШ.-Ч	5,28	10,56	1159,96	12249
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	5,28	10,56	818,38	8642,09
32. 8	33-010201-0101	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ, ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,803	1,606	1755,85	2820
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,803	1,606	818,38	1314,32
32. 9	31-060202-0501	АППАРАТ ДЛЯ ГАЗОВОЙ СВАРКИ И РЕЗКИ	МАШ.-Ч	2,321	4,642	17,05	79
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	--	--	--	--
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				114994,82	229990
32.10	21-130701-0201	АЦЕТИЛЕН ТЕХНИЧЕСКИЙ ГАЗООБРАЗНЫЙ ГОСТ 5457-75	М3	0,37	0,74	4812,69	3561
32.11	21-130701-0401	КИСЛОРОД ТЕХНИЧЕСКИЙ ГАЗООБРАЗНЫЙ ГОСТ 5583-78	М3	1,8	3,6	180,96	651
32.12	21-130812-1035	ЭЛЕКТРОДЫ, D=4 ММ, Э42 ГОСТ 9466-75	Т	0,006	0,012	200244,36	2403
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				3307,89	6616
		НР ПЕРВОГО УРОВНЯ	%	62,1		58162,78	116326
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,1		10145,77	20292
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		68308,55	136617
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		20608,28	41217
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				278211,78	556424
33	23-010202-0124 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ I КВАРТАЛА 2017 ГОДА	-КОМПЕНСАТОР П-ОБРАЗНЫЙ ИЗ: ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ СВАРНЫЕ СОМ СПИРАЛЬНЫМ ШВОМ ДЛЯ МАГИСТРАЛЬНЫХ ГАЗОНЕФТЕПРОВОДОВ ИЗ СТАЛИ МАРКИ СТ20, КЛАСС ПРОЧНОСТИ К 42, D 820 ММ, ТОЛЩИНА СТЕНКИ 8,0 ММ СТ РК ГОСТ Р 52079-2011 0,1626 Т			22,4	40532,25	907922
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,1		1661,82	37225
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		1661,82	37225

1	2	3	4	5	6	7	8
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		3375,53	75612
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				45569,6	1020759
34	11-130301-0406 РСНБ РК 2015	-ПОВЕРХНОСТИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ. ОГРУНТОВКА ГРУНТОВКОЙ ГФ-021 ЗА ОДИН РАЗ	М2	1844,496		60,13	110912
34. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(4,7=905,17)	ЧЕЛ-Ч	0,03245	59,854	905,17	54178
34. 2	2	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,0002	0,368899	900,22	332
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				29,55	54510
34. 3	31-050501-0101	-АВТОПОГРУЗЧИКИ, 5 Т	МАШ.-Ч	0,00011	0,202895	3362,02	682
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,00011	0,202895	818,38	166,05
34. 4	31-050402-0301	-ЛЕБЕДКИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ТЯГОВЫМ УСИЛИЕМ ДО 5,79 КН (0,59 Т)	МАШ.-Ч	0,00011	0,202895	35,7	7
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	--	--	--	--
34. 5	33-010201-0101	-АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ, ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,00011	0,202895	1755,85	356
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,00011	0,202895	818,38	166,05
34. 6	31-040301-0101	-АГРЕГАТЫ ОКРАСОЧНЫЕ ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ ДЛЯ ОКРАСКИ ПОВЕРХНОСТЕЙ КОНСТРУКЦИЙ, 1 КВТ	МАШ.-Ч	0,01232	22,724	46,3	1052
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	--	--	--	--
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				1,14	2098
34. 7	21-130704-3101	-КСИЛОЛ НЕФТЯНОЙ МАРКИ А ГОСТ 9410-78	Т	0,000015	0,027667	273897,54	7578
34. 8	22-040101-0502	-ГРУНТОВКА ГЛИФТАЛЕВАЯ, ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	Т	0,00009	0,166005	283474,83	47058
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				29,62	54636
		НР ПЕРВОГО УРОВНЯ	%	54,2		16,02	29544
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,1		3,12	5759
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		19,14	35303
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		6,34	11697
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				85,61	157912
35	11-130301-1421 РСНБ РК 2015 К=2	-ПОВЕРХНОСТИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ОГРУНТОВАННЫЕ. ОКРАСКА КРАСКОЙ БТ-177 МАСЛЯНО-БИТУМНОЙ	М2	1844,496		169,9	313382
35. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(3,5=771,93)	ЧЕЛ-Ч	0,0352	64,926	771,93	50119
35. 2	2	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,0003	0,553349	1800,44	996
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				27,71	51115
35. 3	31-050501-0101	-АВТОПОГРУЗЧИКИ, 5 Т	МАШ.-Ч	0,00022	0,405789	3362,02	1364
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,00022	0,405789	818,38	332,09
35. 4	31-050402-0301	-ЛЕБЕДКИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ТЯГОВЫМ УСИЛИЕМ ДО 5,79 КН (0,59 Т)	МАШ.-Ч	0,00022	0,405789	35,7	14
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	--	--	--	--
35. 5	33-010201-0101	-АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ, ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,00044	0,811578	1755,85	1425
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,00044	0,811578	818,38	664,18
35. 6	31-040301-0101	-АГРЕГАТЫ ОКРАСОЧНЫЕ ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ ДЛЯ ОКРАСКИ ПОВЕРХНОСТЕЙ КОНСТРУКЦИЙ, 1 КВТ	МАШ.-Ч	0,0308	56,81	46,3	2630
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	--	--	--	--
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				2,95	5434
35. 7	21-130704-3101	-КСИЛОЛ НЕФТЯНОЙ МАРКИ А ГОСТ 9410-78	Т	0,000026	0,047957	273897,54	13135
35. 8	22-040201-9908	-КРАСКА СЕРЕБРИСТАЯ БТ-177 ГОСТ 5631-79	КГ	0,18	332,009	737,01	244694
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				139,78	257829
		НР ПЕРВОГО УРОВНЯ	%	54,2		15,02	27704
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,1		7,58	13985
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		22,6	41689
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		15,4	28406
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				207,9	383476
36	11-260101-1001 РСНБ РК 2015	-ТРУБОПРОВОДЫ. ИЗОЛЯЦИЯ МАТАМИ МИНЕРАЛОВАТНЫМИ ПРОШИВНЫМИ БЕЗОБКЛАДОЧНЫМИ И В ОБКЛАДКАХ МАРКИ 125, ИЗОЛЯЦИИ ИЗДЕЛИЯМИ МИНЕРАЛОВАТНЫМИ С ГОФРИРОВАННОЙ СТРУКТУРОЙ	М3	235,6		27865,58	6565130
36. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(4,1=830,61)	ЧЕЛ-Ч	20,735	4885,166	830,61	4057668
36. 2	2	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,55	129,58	900,22	116650
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				17717,82	4174318
36. 3	32-040106-0401	-УСТАНОВКИ ДЛЯ ИЗГОТОВЛЕНИЯ БАНДАЖЕЙ, ДИАФРАГМ, ПРЯЖЕК	МАШ.-Ч	0,715	168,454	8,04	1354
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	--	--	--	--
36. 4	33-010201-0101	-АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ, ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,605	142,538	1755,85	250275
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,605	142,538	818,38	116650,25

1	2	3	4	5	6	7	8
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				1068,04	251630
36. 5	21-050104-0112	СТАЛЬ ЛИСТОВАЯ ОЦИНКОВАННАЯ УГЛЕРОДИСТАЯ, ТОЛЩИНОЙ 0,8 ММ ГОСТ 14918-80	Т	0,0265	6,243	283410,17	1769443
36. 6	21-050107-0701	ЛЕНТА СТАЛЬНАЯ УПАКОВОЧНАЯ, МЯГКАЯ, НОРМАЛЬНОЙ ТОЧНОСТИ 0,7Х20-50 ММ ГОСТ 3560-73	Т	0,0106	2,497	125938,2	314513
36. 7	21-050112-0603	ЛИСТЫ ИЗ АЛЮМИНИЯ МАРКИ АД1Н, ТОЛЩИНОЙ 1 ММ ГОСТ 21631-76	КГ	0,56	131,936	670,77	88499
36. 8	21-050307-1002	ПРОВОЛОКА ИЗ НИЗКОУГЛЕРОДИСТОЙ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ ПЕРВОГО КЛАССА 1Ц, ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ, ВЫСШЕГО КАЧЕСТВА, ТЕРМИЧЕСКИ ОБРАБОТАННАЯ, ДИАМЕТРОМ 1,1 ММ ГОСТ 3282-74	КГ	1	235,6	150,96	35566
36. 9	21-050307-1003	ПРОВОЛОКА ИЗ НИЗКОУГЛЕРОДИСТОЙ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ ПЕРВОГО КЛАССА 1Ц, ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ, ВЫСШЕГО КАЧЕСТВА, ТЕРМИЧЕСКИ ОБРАБОТАННАЯ, ДИАМЕТРОМ 1,6 ММ ГОСТ 3282-74	КГ	1,23	289,788	125,46	36357
36.10	21-130211-0301	ВИНТЫ САМОНАРЕЗАЮЩИЕ ОЦИНКОВАННЫЕ, МАРКА СМ1-25, ДЛИНА 25 ММ ГОСТ 1759.0-87	Т	0,00004	0,009424	1215531,96	11455
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				9574,84	2255833
		НР ПЕРВОГО УРОВНЯ	%	55,3		9797,95	2308398
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,1		1544,2	363815
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		11342,16	2672213
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		3136,62	738987
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				42344,36	9976330
37	21-110206-0108 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ I КВАРТАЛА 2017 ГОДА	-МАТЫ ИЗ МИНЕРАЛЬНОЙ ВАТЫ ПРОШИВНЫЕ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЕ БЕЗ ОБКЛАДКИ МП-100 ТОЛЩИНОЙ 80 ММ ГОСТ 21880-2011 0,104 Т	М3		235,6	26399,35	6219687
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,1		1082,37	255007
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		1082,37	255007
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		2198,54	517976
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				29680,26	6992670
38	11-260301-0701 РСНБ РК 2015	-ПОВЕРХНОСТЬ ИЗОЛЯЦИИ. ОБЕРТЫВАНИЕ РУЛОННЫМИ МАТЕРИАЛАМИ НАСУХО С ПРОКЛЕЙКОЙ ШВОВ	М2 ПОВЕРХНОСТИ ПОКРЫТИЯ ИЗОЛЯЦИИ		2584,848	404,42	1045366
38. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(3,1=734,04)	ЧЕЛ-Ч	0,35178	909,298	734,04	667461
38. 2	2	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,0047	12,149	900,22	10937
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				262,45	678398
38. 3	32-010201-0101	КОТЛЫ БИТУМНЫЕ ПЕРЕДВИЖНЫЕ, 400 Л	МАШ.-Ч	0,00253	6,54	478,19	3127
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	--	--	--	--
38. 4	32-040106-0501	УСТАНОВКИ ДЛЯ ЗАГОТОВКИ ЗАЩИТНЫХ ПОКРЫТИЙ ТЕПЛОВОЙ ИЗОЛЯЦИИ	МАШ.-Ч	0,01386	35,826	78,84	2825
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	--	--	--	--
38. 5	33-010201-0101	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ, ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,00517	13,364	1755,85	23465
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,00517	13,364	818,38	10936,83
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				11,38	29416
38. 6	21-050107-0701	ЛЕНТА СТАЛЬНАЯ УПАКОВОЧНАЯ, МЯГКАЯ, НОРМАЛЬНОЙ ТОЧНОСТИ 0,7Х20-50 ММ ГОСТ 3560-73	Т	0,000473	1,223	125938,2	153976
38. 7	21-100501-1404	МАСТИКА МОРОЗОСТОЙКАЯ БИТУМНО-МАСЛЯНАЯ МБ-50 ГОСТ 30693-2000	КГ	0,3	775,454	212,16	164520
38. 8	21-130104-9906	БИТУМЫ НЕФТЯНЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ ИЗОЛЯЦИОННЫЕ ГОСТ 9812-74 МАРКИ БНИ	Т	0,000126	0,325691	60098,4	19573
38. 9	22-040501-0801	ЛАК БИТУМНЫЙ БТ-577 ГОСТ Р 52165-2003	КГ	0,0126	32,569	319,9	10419
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				134,82	348489
		НР ПЕРВОГО УРОВНЯ	%	55,3		145,14	375154
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,1		22,53	58241
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		167,67	433395
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		45,77	118301
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				617,86	1597062
39	21-100406-0301 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ I КВАРТАЛА 2017 ГОДА	-СТЕКЛОПЛАСТИК РУЛОННЫЙ, МАРКА РСТ-А-Л-В 0,303 Т	1000 М2		2,584848	314117,04	811945
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,1		12878,8	33290
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		12878,8	33290
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		26159,67	67619
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				353155,51	912853
		ТЕПЛОФИКАЦИОННАЯ КАМЕРА ТК-7-2(ТИП17)					
40	11-110101-1303 РСНБ РК 2015 К=2	-ПОДГОТОВКА ЩЕБЕНОЧНАЯ С ПРОПИТКОЙ БИТУМОМ ТОЛЩИНОЙ 100ММ. УСТРОЙСТВО	М2		13,51	3033,52	40983
40. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(2,6=700,42)	ЧЕЛ-Ч	0,5786	7,817	700,42	5475
40. 2	2	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,033	0,44583	2027,62	904
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				472,17	6379
40. 3	31-050501-0101	АВТОПОГРУЗЧИКИ, 5 Т	МАШ.-Ч	0,01694	0,228859	3362,02	769
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,01694	0,228859	818,38	187,29

1	2	3	4	5	6	7	8
40. 4	31-010101-0103	БУЛЬДОЗЕРЫ, 79 КВТ (108 Л.С.)	МАШ.-Ч	0,02684	0,362608	3512,05	1273
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,02684	0,362608	1097,70	398,03
40. 5	32-010101-0101	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ ГЛАДКИЕ, 5 Т	МАШ.-Ч	0,02552	0,344775	2481,04	855
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,02552	0,344775	818,38	282,16
40. 6	32-010202-0301	ГУДРОНАТОРЫ РУЧНЫЕ	МАШ.-Ч	0,1122	1,516	94,23	143
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	--	--	--	--
40. 7	33-010201-0101	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ, ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,0033	0,044583	1755,85	78
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0033	0,044583	818,38	36,49
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				230,9	3119
40. 8	21-010201-0601	ЩЕБЕНЬ ИЗ ПЛОТНЫХ ГОРНЫХ ПОРОД ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ М1000, ФРАКЦИЯ 5-10 ММ СТ РК 1284-2004	М3	0,0368	0,497168	5568,34	2768
40. 9	21-010201-0602	ЩЕБЕНЬ ИЗ ПЛОТНЫХ ГОРНЫХ ПОРОД ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ М1000, ФРАКЦИЯ 10-20 ММ СТ РК 1284-2004	М3	0,0184	0,248584	5568,34	1384
40.10	21-010201-0603	ЩЕБЕНЬ ИЗ ПЛОТНЫХ ГОРНЫХ ПОРОД ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ М1000, ФРАКЦИЯ 20-40 ММ СТ РК 1284-2004	М3	0,0596	0,805196	4879,71	3929
40.11	21-130104-0502	БИТУМЫ НЕФТЯНЫЕ ДОРОЖНЫЕ ЖИДКИЕ СТ РК 1551-2006 МАРКИ МГ 70/130	Т	0,0248	0,335048	72546,58	24307
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				2397,36	32388
		НР ПЕРВОГО УРОВНЯ	%	60,9		287,55	3885
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,1		136,16	1840
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		423,72	5724
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		276,58	3737
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				3733,82	50444
41	11-070601-0201 РСНБ РК 2015	КАМЕРЫ СО СТЕНКАМИ ИЗ БЕТОННЫХ БЛОКОВ. УСТРОЙСТВО КОНСТРУКЦИИ	М3		21,34	13269,37	283168
41. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(3,6=781,1)	ЧЕЛ-Ч	9,097	194,13	781,1	151635
41. 2	2	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,728708	15,551	1036,77	16122
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				7861,17	167757
41. 3	31-040101-0101	ВИБРАТОР ГЛУБИННЫЙ	МАШ.-Ч	0,47861	10,214	37,36	382
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	--	--	--	--
41. 4	31-050102-0102	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ, 10 Т	МАШ.-Ч	0,0198	0,422532	3080,63	1302
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0198	0,422532	1097,70	463,81
41. 5	31-050104-0101	КРАНЫ НА ГУСЕНИЧНОМ ХОДУ, ДО 16 Т	МАШ.-Ч	0,748	15,962	2835,32	45258
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,748	15,962	942,45	15043,39
41. 6	32-010201-0102	КОТЛЫ БИТУМНЫЕ ПЕРЕДВИЖНЫЕ, 800 Л	МАШ.-Ч	0,41888	8,939	792,26	7082
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0,01 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0041888	0,08939	1098,00	98,15
41. 7	31-060103-0501	УСТАНОВКИ ПОСТОЯННОГО ТОКА ДЛЯ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ СВАРКИ	МАШ.-Ч	0,32406	6,915	166,06	1148
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	--	--	--	--
41. 8	33-010201-0101	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ, ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,02959	0,631451	1755,85	1109
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,02959	0,631451	818,38	516,77
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				2637,33	56281
41. 9	21-020101-0601	БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ КЛАССА В15 ГОСТ 7473-2010	М3	0,0145	0,30943	18451,44	5709
41.10	21-020401-2804	РАСТВОР ГОТОВЫЙ КЛАДОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ ЦЕМЕНТНЫЙ МАРКИ М100 ГОСТ 28013-98	М3	0,029	0,61886	14467,33	8953
41.11	21-070203-0303	ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ ДО 6,5 М, ШИРИНОЙ ОТ 75 ММ ДО 150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 25 ММ, 3 СОРТА ГОСТ 8486-86	М3	0,003	0,06402	26031,2	1667
41.12	21-130104-0803	БИТУМЫ НЕФТЯНЫЕ КРОВЕЛЬНЫЕ ГОСТ 9548-74 МАРКИ БНК-90/30	Т	0,0084	0,179256	115648,72	20731
41.13	21-130209-0401	ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ПЛОСКОЙ ГОЛОВКОЙ ГОСТ 283-75	КГ	0,1	2,134	196,54	419
41.14	21-130703-0901	ТОПЛИВО ДИЗЕЛЬНОЕ ИЗ МАЛОСЕРНИСТЫХ НЕФТЕЙ	Т	0,00042	0,008963	161883,18	1451
41.15	21-130812-1046	ЭЛЕКТРОДЫ, D=6 ММ, Э42 ГОСТ 9466-75	Т	0,000275	0,005868	197175,18	1157
41.16	27-010101-0105	ЩИТЫ ИЗ ДОСОК, ТОЛЩИНА 40 ММ	М2	1,82	38,839	905,42	35165
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				3526,37	75253
		НР ПЕРВОГО УРОВНЯ	%	62,1		4881,79	104177
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,1		744,2	15881
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		5625,98	120058
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		1511,63	32258
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				20406,98	435485
42	21-041201-9903 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ I	БЛОКИ БЕТОННЫЕ ДЛЯ СТЕН ПОДВАЛОВ ОБЪЕМОМ ДО 0,3 М3 ИЗ ТЯЖЕЛОГО БЕТОНА КЛАССА В7,5 ГОСТ 13579-78 2,4 Т	М3		7,24	25336,41	183436

1	2	3	4	5	6	7	8
	КВАРТАЛА 2017 ГОДА						
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,1		1038,79	7521
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		1038,79	7521
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		2110,02	15277
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				28485,22	206233
43	21-041201-9907 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ I КВАРТАЛА 2017 ГОДА	-БЛОКИ БЕТОННЫЕ ДЛЯ СТЕН ПОДВАЛОВ ОБЪЕМОМ ОТ 0,3 М3 ДО 0,5 М3 ИЗ ТЯЖЕЛОГО БЕТОНА КЛАССА В7,5 ГОСТ 13579-78 2,4 Т	М3		2,87	25548,13	73323
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,1		1047,47	3006
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		1047,47	3006
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		2127,65	6106
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				28723,25	82436
44	21-041201-9911 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ I КВАРТАЛА 2017 ГОДА	-БЛОКИ БЕТОННЫЕ ДЛЯ СТЕН ПОДВАЛОВ ОБЪЕМОМ 0,5 М3 И БОЛЕЕ ИЗ ТЯЖЕЛОГО БЕТОНА КЛАССА В7,5 ГОСТ 13579-78 2,4 Т	М3		7,82	25412,69	198727
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,1		1041,92	8148
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		1041,92	8148
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		2116,37	16550
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				28570,98	223425
45	11-110101-1303 РСНБ РК 2015 К=2	-ПОДГОТОВКА ЩЕБЕНОЧНАЯ С ПРОПИТКОЙ БИТУМОМ ТОЛЩИНОЙ 100ММ. УСТРОЙСТВО	М2		13,86	3033,52	42045
45. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(2,6=700,42)	ЧЕЛ-Ч	0,5786	8,019	700,42	5617
45. 2	2	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,033	0,45738	2027,62	927
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				472,17	6544
45. 3	31-050501-0101	АВТОПОГРУЗЧИКИ, 5 Т	МАШ.-Ч	0,01694	0,234788	3362,02	789
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,01694	0,234788	818,38	192,15
45. 4	31-010101-0103	БУЛЬДОЗЕРЫ, 79 КВТ (108 Л.С.)	МАШ.-Ч	0,02684	0,372002	3512,05	1306
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,02684	0,372002	1097,70	408,35
45. 5	32-010101-0101	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ ГЛАДКИЕ, 5 Т	МАШ.-Ч	0,02552	0,353707	2481,04	878
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,02552	0,353707	818,38	289,47
45. 6	32-010202-0301	ГУДРОНАТОРЫ РУЧНЫЕ	МАШ.-Ч	0,1122	1,555	94,23	147
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	--	--	--	--
45. 7	33-010201-0101	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ, ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,0033	0,045738	1755,85	80
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0033	0,045738	818,38	37,43
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				230,9	3200
45. 8	21-010201-0601	ЩЕБЕНЬ ИЗ ПЛОТНЫХ ГОРНЫХ ПОРОД ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ М1000, ФРАКЦИЯ 5-10 ММ СТ РК 1284-2004	М3	0,0368	0,510048	5568,34	2840
45. 9	21-010201-0602	ЩЕБЕНЬ ИЗ ПЛОТНЫХ ГОРНЫХ ПОРОД ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ М1000, ФРАКЦИЯ 10-20 ММ СТ РК 1284-2004	М3	0,0184	0,255024	5568,34	1420
45.10	21-010201-0603	ЩЕБЕНЬ ИЗ ПЛОТНЫХ ГОРНЫХ ПОРОД ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ М1000, ФРАКЦИЯ 20-40 ММ СТ РК 1284-2004	М3	0,0596	0,826056	4879,71	4031
45.11	21-130104-0502	БИТУМЫ НЕФТЯНЫЕ ДОРОЖНЫЕ ЖИДКИЕ СТ РК 1551-2006 МАРКИТ МГ 70/130		0,0248	0,343728	72546,58	24936
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				2397,36	33227
		НР ПЕРВОГО УРОВНЯ	%	60,9		287,55	3986
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,1		136,16	1887
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		423,72	5873
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		276,58	3833
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				3733,82	51751
46	11-060201-0105 РСНБ РК 2015	-ФУНДАМЕНТЫ ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ ОБЪЕМОМ ДО 25 М3(Ф1). УСТРОЙСТВО	М3		11	22834,84	251183
46. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(2,8=712,65)	ЧЕЛ-Ч	3,366	37,026	712,65	26387
46. 2	2	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,0923	1,015	1029,69	1045
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				2493,82	27432
46. 3	31-050501-0101	АВТОПОГРУЗЧИКИ, 5 Т	МАШ.-Ч	0,00297	0,03267	3362,02	110
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,00297	0,03267	818,38	26,74
46. 4	31-040101-0101	ВИБРАТОР ГЛУБИННЫЙ	МАШ.-Ч	0,143	1,573	37,36	59
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	--	--	--	--
46. 5	31-050102-0102	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ, 10 Т	МАШ.-Ч	0,00858	0,09438	3080,63	291
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,00858	0,09438	1097,70	103,60
46. 6	31-050104-0101	КРАНЫ НА ГУСЕНИЧНОМ ХОДУ, ДО 16 Т	МАШ.-Ч	0,077	0,847	2835,32	2402

1	2	3	4	5	6	7	8
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,077	0,847	942,45	798,26
46. 7	34-030102-0201	ПИЛЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ЦЕПНЫЕ	МАШ.-Ч	0,0088	0,0968	57,23	6
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	--	--	--	--
46. 8	31-060103-0501	УСТАНОВКИ ПОСТОЯННОГО ТОКА ДЛЯ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ СВАРКИ	МАШ.-Ч	0,2673	2,94	166,06	488
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	--	--	--	--
46. 9	33-010201-0101	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ, ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,01298	0,14278	1755,85	251
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,01298	0,14278	818,38	116,85
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				327,76	3605
46.10	21-020101-2701	БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ КЛАССА В15, СУЛЬФАТОСТОЙКИЙ ГОСТ 7473-2010	М3	1,015	11,165	19224,49	214641
46.11	21-050307-1013	ПРОВОЛОКА ГОРЯЧЕКАТАНАЯ ОБЫЧНОЙ ТОЧНОСТИ В МОТКАХ ИЗ СТАЛИ СВ-08А ДИАМЕТРОМ ОТ 6,3 ММ ДО 6,5 ММ ГОСТ 10543-98	КГ	0,18	1,98	66,3	131
46.12	21-070201-0301	БРУСКИ ОБРЕЗНЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ ОТ 4 М ДО 6,5 М, ШИРИНОЙ ОТ 75 ММ ДО 150 ММ, ТОЛЩИНОЙ ОТ 40 ММ ДО 75 ММ, 3 СОРТА ГОСТ 8486-86	М3	0,0011	0,0121	24435,92	296
46.13	21-070203-0303	ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ ДО 6,5 М, ШИРИНОЙ ОТ 75 ММ ДО 150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 25 ММ, 3 СОРТА ГОСТ 8486-86	М3	0,0001	0,0011	26031,2	29
46.14	21-070203-0305	ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ ДО 6,5 М, ШИРИНОЙ ОТ 75 ММ ДО 150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 44 ММ И БОЛЕЕ, 3 СОРТА ГОСТ 8486-86	М3	0,0033	0,0363	26031,2	945
46.15	21-130102-0801	ИЗВЕСТЬ СТРОИТЕЛЬНАЯ НЕГАШЕНАЯ КОМОВАЯ, СОРТ 1, ГОСТ 9179-77	Т	0,00023	0,00253	17400	44
46.16	21-130209-0401	ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ПЛОСКОЙ ГОЛОВКОЙ ГОСТ 283-75	КГ	0,13	1,43	196,54	281
46.17	21-130803-1101	ТКАНЬ МЕШОЧНАЯ ГОСТ 30090-93	10 М2	0,0099	0,1089	6598,38	719
46.18	21-130812-1046	ЭЛЕКТРОДЫ, D=6 ММ, Э42 ГОСТ 9466-75	Т	0,00031	0,00341	197175,18	672
46.19	21-070101-9901	ЛЕСОМАТЕРИАЛ КРУГЛЫЙ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВА ТОЛЩИНОЙ ОТ 140 ММ ДО 240 ММ, ДЛИНОЙ ОТ 3 М ДО 6,5 М ГОСТ 9463-88	М3	0,0036	0,0396	14279,15	565
46.20	21-130703-1405	ВОДА ТЕХНИЧЕСКАЯ	М3	0,02868	0,31548	93	29
46.21	27-010101-0105	ЩИТЫ ИЗ ДОСОК, ТОЛЩИНА 40 ММ	М2	0,285	3,135	905,42	2838
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				20108,29	221191
		НР ПЕРВОГО УРОВНЯ	%	48,5		1209,5	13305
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,1		985,82	10844
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		2195,32	24149
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		2002,41	22027
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				27032,57	297358
47	11-060301-0601 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 1	СЕТКИ АРМАТУРНЫЕ ПЛОСКИЕ. ИЗГОТОВЛЕНИЕ В ПОСТРОЕЧНЫХ УСЛОВИЯХ ИЗ АРМАТУРЫ ДИАМЕТРОМ ДО 16 ММ	Т		0,4232	14481,4	6129
47. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(3=724,87)	ЧЕЛ-Ч	18,568	7,858	724,87	5696
47. 2	2	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,17	0,071944	1207,47	87
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				13664,66	5783
47. 3	31-050102-0102	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ, 10 Т	МАШ.-Ч	0,187	0,079138	3080,63	244
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,187	0,079138	1097,70	86,87
47. 4	34-030202-0201	МАШИНЫ ШЛИФОВАЛЬНЫЕ УГЛОВЫЕ	МАШ.-Ч	0,044	0,018621	24,21	0,45
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	--	--	--	--
47. 5	34-010105-0101	СТАНКИ ДЛЯ РЕЗКИ АРМАТУРЫ	МАШ.-Ч	0,814	0,344485	208,2	72
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	--	--	--	--
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				746,62	316
47. 6	21-050307-1008	ПРОВОЛОКА ИЗ НИЗКОУГЛЕРОДИСТОЙ СВЕТЛОЙ СТАЛИ, ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ, ВЫСШЕГО КАЧЕСТВА, ТЕРМИЧЕСКИ ОБРАБОТАННАЯ, ДИАМЕТРОМ 1,6 ММ ГОСТ 3282-74	КГ	3	1,27	91,8	117
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				275,4	117
		НР ПЕРВОГО УРОВНЯ	%	48,5		6627,36	2805
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,1		865,46	366
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		7492,82	3171
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		1757,94	744
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				23732,16	10043
48	21-050301-0304 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ I КВАРТАЛА 2017 ГОДА	СТАЛЬ АРМАТУРНАЯ ГОРЯЧЕКАТАНАЯ ПЕРИОДИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ КЛАССА А-III ДИАМЕТРОМ 12 ММ СТ РК 2591-2014 1 Т	Т		0,4232	146340,38	61931
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,1		5999,96	2539
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		5999,96	2539
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		12187,23	5158

1	2	3	4	5	6	7	8
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				164527,56	69628
49	21-050301-0104 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ I КВАРТАЛА 2017 ГОДА	-СТАЛЬ АРМАТУРНАЯ ГОРЯЧЕКАТАНАЯ ГЛАДКАЯ КЛАССА А-I ДИАМЕТРОМ 12 ММ СТ РК 2591-2014 1 Т	Т		0,0114	157268,96	1793
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,1		6448,03	74
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		6448,03	74
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		13097,36	149
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				176814,35	2016
50	11-080101-0307 РСНБ РК 2015	-СТЕНЫ, ФУНДАМЕНТЫ ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ БОКОВАЯ ОБМАЗОЧНАЯ БИТУМНАЯ В 2 СЛОЯ ПО ВЫРОВНЕННОЙ ПОВЕРХНОСТИ БУТОВОЙ КЛАДКИ, КИРПИЧУ, БЕТОНУ	М2 ПОВЕРХНОСТИ		14,08	739,38	10410
50. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(3,9=809,22)	ЧЕЛ-Ч	0,2332	3,283	809,22	2657
50. 2	2	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,002	0,02816	900,22	25
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				190,51	2682
50. 3	32-010201-0101	-КОТЛЫ БИТУМНЫЕ ПЕРЕДВИЖНЫЕ, 400 Л	МАШ.-Ч	0,02145	0,302016	478,19	144
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	--	--	--	--
50. 4	33-010201-0101	-АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ, ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,0022	0,030976	1755,85	54
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0022	0,030976	818,38	25,35
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				14,12	199
50. 5	21-100501-1404	-МАСТИКА МОРОЗОСТОЙКАЯ БИТУМНО-МАСЛЯНАЯ МБ-50 ГОСТ 30693-2000	КГ	2,4	33,792	212,16	7169
50. 6	21-130703-0201	-КЕРОСИН ДЛЯ ТЕХНИЧЕСКИХ ЦЕЛЕЙ МАРОК КТ-1, КТ-2	Т	0,00024	0,003379	51147,9	173
50. 7	21-130104-9903	-БИТУМЫ НЕФТЯНЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ ГОСТ 6617-76 МАРКИ БН	Т	0,00016	0,002253	94311,94	212
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				536,55	7555
		НР ПЕРВОГО УРОВНЯ	%	50,8		96,78	1363
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,1		34,28	483
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		131,06	1845
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		69,64	980
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				940,08	13236
51	11-090305-0301 РСНБ РК 2015	-КОНСТРУКЦИИ ОПОРНЫЕ ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ ТРУБОПРОВОДОВ ВНУТРИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ МАССОЙ ДО 0,1 Т (Н36-1ШТ Т7.14). МОНТАЖ	Т КОНСТРУКЦИЙ		0,8958	75332,6	67483
51. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(3,5=771,93)	ЧЕЛ-Ч	80,96	72,524	771,93	55983
51. 2	2	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,27	0,241866	1025,39	248
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				62772,31	56231
51. 3	31-060103-0101	-ВЫПРЯМИТЕЛИ СВАРОЧНЫЕ ОДНОПОСТОВЫЕ С НОМИНАЛЬНЫМ СВАРОЧНЫМ ТОКОМ 315-500 А	МАШ.-Ч	17,93	16,062	296,82	4767
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	--	--	--	--
51. 4	31-050102-0102	-КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ, 10 Т	МАШ.-Ч	0,121	0,108392	3080,63	334
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,121	0,108392	1097,70	118,98
51. 5	31-050402-0304	-ЛЕБЕДКИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ТЯГОВЫМ УСИЛИЕМ ДО 31,39 КН (3,2 Т)	МАШ.-Ч	4,07	3,646	98,83	360
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	--	--	--	--
51. 6	31-060103-0701	-ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ПЕЧИ ДЛЯ СУШКИ СВАРОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ С РЕГУЛИРОВАНИЕМ ТЕМПЕРАТУРЫ В ПРЕДЕЛАХ 80-500 °С	МАШ.-Ч	1,309	1,173	166,97	196
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	--	--	--	--
51. 7	33-010201-0101	-АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ, ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,176	0,157661	1755,85	277
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,176	0,157661	818,38	129,03
51. 8	31-060202-0501	-АППАРАТ ДЛЯ ГАЗОВОЙ СВАРКИ И РЕЗКИ	МАШ.-Ч	2,552	2,286	17,05	39
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	--	--	--	--
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				6668,08	5973
51. 9	21-050204-9903	-ШВЕЛЛЕРЫ ИЗ ГОРЯЧЕКАТАНОГО ПРОКАТА НЕМЕРНОЙ ДЛИНЫ, НОРМАЛЬНОЙ (ОБЫЧНОЙ) ТОЧНОСТИ ПРОКАТКИ ИЗ УГЛЕРОДИСТОЙ СТАЛИ СПОКОЙНОЙ СТ0, N16-40 ГОСТ 535-2005	Т	0,00194	0,001738	158179,38	275
51.10	21-050307-1013	-ПРОВОЛОКА ГОРЯЧЕКАТАНАЯ ОБЫЧНОЙ ТОЧНОСТИ В МОТКАХ ИЗ СТАЛИ СВ-08А ДИАМЕТРОМ ОТ 6,3 ММ ДО 6,5 ММ ГОСТ 10543-98	КГ	0,03	0,026874	66,3	2
51.11	21-050310-1108	-КАНАТ СТАЛЬНОЙ ДВОЙНОЙ СВИВКИ ТИПА ТК КОНСТРУКЦИИ 6Х37(1+6+12+18)+1 О.С., ОЦИНКОВАННЫЙ, ИЗ ПРОВОЛОКИ МАРКИ В, МАРКИРОВОЧНАЯ ГРУППА 1770 Н/ММ2, ДИАМЕТРОМ 5 ММ ГОСТ 3241-91 (ГОСТ 3071-88)	10 М	0,0187	0,016751	2742,28	46
51.12	21-070201-0101	-БРУСКИ ОБРЕЗНЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ ОТ 4 М ДО 6,5 М, ШИРИНОЙ ОТ 75 ММ ДО 150 ММ, ТОЛЩИНОЙ ОТ 40 ММ ДО 75 ММ, 1 СОРТА ГОСТ 8486-86	М3	0,00103	0,000923	43438,52	40
51.13	21-130201-0901	-БОЛТЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ГАЙКАМИ И ШАЙБАМИ ГОСТ 1759.0-87	Т	0,005	0,004479	381819,66	1710
51.14	21-130209-0401	-ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ПЛОСКОЙ ГОЛОВКОЙ ГОСТ 283-75	КГ	0,01	0,008958	196,54	2
51.15	21-130701-0401	-КИСЛОРОД ТЕХНИЧЕСКИЙ ГАЗООБРАЗНЫЙ ГОСТ 5583-78	М3	1,95	1,747	180,96	316

1	2	3	4	5	6	7	8
51.16	21-130701-1002	-ПРОПАН-БУТАН, СМЕСЬ ТЕХНИЧЕСКАЯ ГОСТ Р 52087-2003	КГ	0,59	0,528522	91,04	48
51.17	21-130804-0301	-КАНАТЫ ПЕНЬКОВЫЕ ПРОПИТАННЫЕ ГОСТ 30055-93	Т	0,0001	0,00009	1774323,66	159
51.18	21-130812-1045	-ЭЛЕКТРОДЫ, D=4 ММ, Э46 ГОСТ 9466-75	Т	0,014	0,012541	208172,82	2611
51.19	22-040101-0502	-ГРУНТОВКА ГЛИФТАЛЕВАЯ, ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	Т	0,00031	0,000278	283474,83	79
51.20	22-040601-0602	-РАСТВОРИТЕЛИ ДЛЯ ЛАКОКРАСОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ Р-4 ГОСТ 7827-74	Т	0,0006	0,000537	444671,26	239
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				6169,06	5526
		НР ПЕРВОГО УРОВНЯ	%	60,9		38228,34	34245
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,1		4656	4171
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		42884,33	38416
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		9457,35	8472
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				127674,28	114371
52	21-060510-1004 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ I КВАРТАЛА 2017 ГОДА	-ОПОРЫ НЕПОДВИЖНЫЕ С УПОРАМИ 1 Т	Т		0,8958	242180,01	216945
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,1		9929,38	8895
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		9929,38	8895
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		20168,75	18067
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				272278,14	243907
53	11-130301-0406 РСНБ РК 2015	-ПОВЕРХНОСТИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ. ОГРУНТОВКА ГРУНТОВКОЙ ГФ-021 ЗА ОДИН РАЗ	М2		20,63	60,13	1241
53. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(4,7=905,17)	ЧЕЛ-Ч	0,03245	0,669443	905,17	606
53. 2	2	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,0002	0,004126	900,22	4
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				29,55	610
53. 3	31-050501-0101	-АВТОПОГРУЗЧИКИ, 5 Т	МАШ.-Ч	0,00011	0,002269	3362,02	8
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,00011	0,002269	818,38	1,86
53. 4	31-050402-0301	-ЛЕБЕДКИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ТЯГОВЫМ УСИЛИЕМ ДО 5,79 КН (0,59 Т)	МАШ.-Ч	0,00011	0,002269	35,7	0,08
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	--	--	--	--
53. 5	33-010201-0101	-АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ, ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,00011	0,002269	1755,85	4
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,00011	0,002269	818,38	1,86
53. 6	31-040301-0101	-АГРЕГАТЫ ОКРАСОЧНЫЕ ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ ДЛЯ ОКРАСКИ ПОВЕРХНОСТЕЙ КОНСТРУКЦИЙ, 1 КВТ	МАШ.-Ч	0,01232	0,254162	46,3	12
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	--	--	--	--
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				1,14	23
53. 7	21-130704-3101	-КСИЛОЛ НЕФТЯНОЙ МАРКИ А ГОСТ 9410-78	Т	0,000015	0,000309	273897,54	85
53. 8	22-040101-0502	-ГРУНТОВКА ГЛИФТАЛЕВАЯ, ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	Т	0,00009	0,001857	283474,83	526
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				29,62	611
		НР ПЕРВОГО УРОВНЯ	%	54,2		16,02	330
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,1		3,12	64
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		19,14	395
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		6,34	131
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				85,61	1766
54	11-130301-1406 РСНБ РК 2015 К=2	-ПОВЕРХНОСТИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ОГРУНТОВАННЫЕ. ОКРАСКА ЭМАЛЯМИ ПФ-133	М2		20,63	170,64	3520
54. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(3,5=771,93)	ЧЕЛ-Ч	0,04686	0,966722	771,93	746
54. 2	2	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,0002	0,004126	1800,44	7
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				36,53	754
54. 3	31-050501-0101	-АВТОПОГРУЗЧИКИ, 5 Т	МАШ.-Ч	0,00022	0,004539	3362,02	15
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,00022	0,004539	818,38	3,71
54. 4	31-050402-0301	-ЛЕБЕДКИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ТЯГОВЫМ УСИЛИЕМ ДО 5,79 КН (0,59 Т)	МАШ.-Ч	0,00022	0,004539	35,7	0,16
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	--	--	--	--
54. 5	33-010201-0101	-АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ, ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,00022	0,004539	1755,85	8
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,00022	0,004539	818,38	3,71
54. 6	31-040301-0101	-АГРЕГАТЫ ОКРАСОЧНЫЕ ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ ДЛЯ ОКРАСКИ ПОВЕРХНОСТЕЙ КОНСТРУКЦИЙ, 1 КВТ	МАШ.-Ч	0,0143	0,295009	46,3	14
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	--	--	--	--
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				1,8	37
54. 7	22-040601-0501	-УАЙТ-СПИРИТ ГОСТ 3134-78	Т	0,000028	0,000578	347224,83	201
54. 8	22-040705-0602	-ЭМАЛЬ ПЕНТАФТАЛЕВАЯ ПФ-133 ТЕМНО-СЕРАЯ СТ РК ГОСТ Р 51691-2003	Т	0,00018	0,003713	683047,05	2536

1	2	3	4	5	6	7	8
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				132,67	2737
		НР ПЕРВОГО УРОВНЯ	%	54,2		19,8	408
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,1		7,81	161
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		27,61	570
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		15,86	327
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				214,11	4417
		ТЕПЛОФИКАЦИОННАЯ КАМЕРА ТК-7-3(ТИП11)					
55	11-070601-0201 РСНБ РК 2015	-КАМЕРЫ СО СТЕНКАМИ ИЗ БЕТОННЫХ БЛОКОВ. УСТРОЙСТВО КОНСТРУКЦИИ	М3		10,052	13714,05	137854
55. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(3,6=781,1)	ЧЕЛ-Ч	9,097	91,443	781,1	71426
55. 2	2	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,728708	7,325	1036,77	7594
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				7861,17	79020
55. 3	31-040101-0101	-ВИБРАТОР ГЛУБИННЫЙ	МАШ.-Ч	0,47861	4,811	37,36	180
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	--	--	--	--
55. 4	31-050102-0102	-КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ, 10 Т	МАШ.-Ч	0,0198	0,19903	3080,63	613
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0198	0,19903	1097,70	218,48
55. 5	31-050104-0101	-КРАНЫ НА ГУСЕНИЧНОМ ХОДУ, ДО 16 Т	МАШ.-Ч	0,748	7,519	2835,32	21318
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,748	7,519	942,45	7086,28
55. 6	32-010201-0102	-КОТЛЫ БИТУМНЫЕ ПЕРЕДВИЖНЫЕ, 800 Л	МАШ.-Ч	0,41888	4,211	792,26	3336
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0,01 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0041888	0,04211	1098,00	46,24
55. 7	31-060103-0501	-УСТАНОВКИ ПОСТОЯННОГО ТОКА ДЛЯ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ СВАРКИ	МАШ.-Ч	0,32406	3,257	166,06	541
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	--	--	--	--
55. 8	33-010201-0101	-АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ, ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,02959	0,297439	1755,85	522
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,02959	0,297439	818,38	243,42
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				2637,33	26510
55. 9	21-020101-0601	-БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ КЛАССА В15 ГОСТ 7473-2010	М3	0,0386	0,388007	18451,44	7159
55.10	21-020401-2804	-РАСТВОР ГОТОВЫЙ КЛАДОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ ЦЕМЕНТНЫЙ МАРКИ М100 ГОСТ 28013-98	М3	0,029	0,291508	14467,33	4217
55.11	21-070203-0303	-ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ ДО 6,5 М, ШИРИНОЙ ОТ 75 ММ ДО 150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 25 ММ, 3 СОРТА ГОСТ 8486-86	М3	0,003	0,030156	26031,2	785
55.12	21-130104-0803	-БИТУМЫ НЕФТЯНЫЕ КРОВЕЛЬНЫЕ ГОСТ 9548-74 МАРКИ БНК-90/30	Т	0,0084	0,084437	115648,72	9765
55.13	21-130209-0401	-ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ПЛОСКОЙ ГОЛОВКОЙ ГОСТ 283-75	КГ	0,1	1,005	196,54	198
55.14	21-130703-0901	-ТОПЛИВО ДИЗЕЛЬНОЕ ИЗ МАЛОСЕРНИСТЫХ НЕФТЕЙ	Т	0,00042	0,004222	161883,18	683
55.15	21-130812-1046	-ЭЛЕКТРОДЫ, D=6 ММ, Э42 ГОСТ 9466-75	Т	0,000275	0,002764	197175,18	545
55.16	27-010101-0105	-ЩИТЫ ИЗ ДОСОК, ТОЛЩИНА 40 ММ	М2	1,82	18,295	905,42	16564
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				3971,05	39917
		НР ПЕРВОГО УРОВНЯ	%	62,1		4881,79	49072
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,1		762,43	7664
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		5644,22	56736
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		1548,66	15567
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				20906,92	210156
56	21-041201-9903 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ I КВАРТАЛА 2017 ГОДА	-БЛОКИ БЕТОННЫЕ ДЛЯ СТЕН ПОДВАЛОВ ОБЪЕМОМ ДО 0,3 М3 ИЗ ТЯЖЕЛОГО БЕТОНА КЛАССА В7,5 ГОСТ 13579-78 2,4 Т	М3		4,766	25336,41	120753
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,1		1038,79	4951
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		1038,79	4951
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		2110,02	10056
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				28485,22	135761
57	21-040302-0227 РСНБ РК 2015 ПРИМЕНИТ. В ЦЕНАХ I КВАРТАЛА 2017 ГОДА	-БАЛКА Б8, В25 2,5 Т	М3		2,3	50275,34	115633
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,1		2061,29	4741
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		2061,29	4741
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		4186,93	9630
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				56523,56	130004
58	ССЦ РК 8.04-08-20 16 ТБ.9А	-НАДБАВКА К СМЕТНОЙ СТОИМОСТИ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ КЛАССА БЕТОНА ВСЕХ ВИДОВ, КРОМЕ ЯЧЕИСТОГО С 22,5 ДО 25	М3		2,3	635	1461
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,1		26,04	60
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		26,04	60
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		52,88	122
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				713,92	1642

1	2	3	4	5	6	7	8
59	11-060101-0119 РСНБ РК 2015	-МОНОЛИТНЫЕ УЧАСТКИ. УСТРОЙСТВО	М3		4,07	20954,97	85287
59. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(3,1=734,04)	ЧЕЛ-Ч	3,102	12,625	734,04	9267
59. 2	2	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,2261	0,920227	905,52	833
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				2481,73	10101
59. 3	31-050501-0101	-АВТОПОГРУЗЧИКИ, 5 Т	МАШ.-Ч	0,00297	0,012088	3362,02	41
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,00297	0,012088	818,38	9,89
59. 4	31-040101-0101	-ВИБРАТОР ГЛУБИННЫЙ	МАШ.-Ч	0,18458	0,751241	37,36	28
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	--	--	--	--
59. 5	31-050101-0102	-КРАНЫ БАШЕННЫЕ, 8 Т	МАШ.-Ч	0,2343	0,953601	3552,1	3387
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,2343	0,953601	818,38	780,41
59. 6	31-050102-0102	-КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ, 10 Т	МАШ.-Ч	0,00429	0,01746	3080,63	54
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,00429	0,01746	1097,70	19,17
59. 7	34-030102-0201	-ПИЛЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ЦЕПНЫЕ	МАШ.-Ч	0,00814	0,03313	57,23	2
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	--	--	--	--
59. 8	33-010201-0101	-АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ, ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,00715	0,029101	1755,85	51
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,00715	0,029101	818,38	23,82
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				875,37	3563
59. 9	21-020101-2401	-БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ КЛАССА В7,5, СУЛЬФАТОСТОЙКИЙ ГОСТ 7473-2010	М3	1,015	4,131	16541,89	68335
59.10	21-050307-1013	-ПРОВОЛОКА ГОРЯЧЕКАТАНАЯ ОБЫЧНОЙ ТОЧНОСТИ В МОТКАХ ИЗ СТАЛИ СВ-08А ДИАМЕТРОМ ОТ 6,3 ММ ДО 6,5 ММ ГОСТ 10543-98	КГ	0,28	1,14	66,3	76
59.11	21-070203-0305	-ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ ДО 6,5 М, ШИРИНОЙ ОТ 75 ММ ДО 150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 44 ММ И БОЛЕЕ, 3 СОРТА ГОСТ 8486-86	М3	0,0022	0,008954	26031,2	233
59.12	21-130102-0801	-ИЗВЕСТЬ СТРОИТЕЛЬНАЯ НЕГАШЕНАЯ КОМОВАЯ, СОРТ 1, ГОСТ 9179-77	Т	0,00025	0,001017	17400	18
59.13	21-130209-0401	-ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ПЛОСКОЙ ГОЛОВКОЙ ГОСТ 283-75	КГ	0,18	0,7326	196,54	144
59.14	21-130803-1101	-ТКАНЬ МЕШОЧНАЯ ГОСТ 30090-93	10 М2	0,0882	0,358974	6598,38	2369
59.15	21-130703-1405	-ВОДА ТЕХНИЧЕСКАЯ	М3	0,00283	0,011518	93	1
59.16	27-010101-0104	-ЩИТЫ ИЗ ДОСОК, ТОЛЩИНА 25 ММ	М2	0,448	1,823	702,64	1281
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				17802,6	72457
		НР ПЕРВОГО УРОВНЯ	%	48,5		1203,64	4899
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,1		908,5	3698
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		2112,14	8596
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		1845,37	7511
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				24912,48	101394
60	ССЦ РК 8.04-08-20 16 ТВ.9А	-НАДБАВКА К СМЕТНОЙ СТОИМОСТИ БЕТОНА ЗА ПРИМЕНЕНИЕ СУЛЬФАТОСТОЙКОГО ЦЕМЕНТА	М3		23,664	270	6389
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,1		11,07	262
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		11,07	262
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		22,49	532
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				303,56	7183
61	11-110101-1303 РСНБ РК 2015 К=2	-ПОДГОТОВКА ЩЕБЕНОЧНАЯ С ПРОПИТКОЙ БИТУМОМ ТОЛЩИНОЙ 100ММ. УСТРОЙСТВО	М2		18	3033,52	54603
61. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(2,6=700,42)	ЧЕЛ-Ч	0,5786	10,415	700,42	7295
61. 2	2	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,033	0,594	2027,62	1204
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				472,17	8499
61. 3	31-050501-0101	-АВТОПОГРУЗЧИКИ, 5 Т	МАШ.-Ч	0,01694	0,30492	3362,02	1025
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,01694	0,30492	818,38	249,54
61. 4	31-010101-0103	-БУЛЬДОЗЕРЫ, 79 КВТ (108 Л.С.)	МАШ.-Ч	0,02684	0,48312	3512,05	1697
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,02684	0,48312	1097,70	530,32
61. 5	32-010101-0101	-КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ ГЛАДКИЕ, 5 Т	МАШ.-Ч	0,02552	0,45936	2481,04	1140
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,02552	0,45936	818,38	375,93
61. 6	32-010202-0301	-ГУДРОНАТОРЫ РУЧНЫЕ	МАШ.-Ч	0,1122	2,02	94,23	190
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	--	--	--	--
61. 7	33-010201-0101	-АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ, ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,0033	0,0594	1755,85	104
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0033	0,0594	818,38	48,61
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				230,9	4156

1	2	3	4	5	6	7	8
61. 8	21-010201-0601	ЩЕБЕНЬ ИЗ ПЛОТНЫХ ГОРНЫХ ПОРОД ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ М1000, ФРАКЦИЯ 5-10 ММ СТ РК 1284-2004	М3	0,0368	0,6624	5568,34	3688
61. 9	21-010201-0602	ЩЕБЕНЬ ИЗ ПЛОТНЫХ ГОРНЫХ ПОРОД ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ М1000, ФРАКЦИЯ 10-20 ММ СТ РК 1284-2004	М3	0,0184	0,3312	5568,34	1844
61.10	21-010201-0603	ЩЕБЕНЬ ИЗ ПЛОТНЫХ ГОРНЫХ ПОРОД ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ М1000, ФРАКЦИЯ 20-40 ММ СТ РК 1284-2004	М3	0,0596	1,073	4879,71	5235
61.11	21-130104-0502	БИТУМЫ НЕФТЯНЫЕ ДОРОЖНЫЕ ЖИДКИЕ СТ РК 1551-2006 МАРКИ МГ 70/130	КГ	0,0248	0,4464	72546,58	32385
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				2397,36	43152
		НР ПЕРВОГО УРОВНЯ	%	60,9		287,55	5176
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,1		136,16	2451
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		423,72	7627
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		276,58	4978
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				3733,82	67209
62	11-110101-0209 РСНБ РК 2015	СЛОИ ПОДСТИЛАЮЩИЕ БЕТОННЫЕ. УСТРОЙСТВО С УПЛОТНЕНИЕМ ТРАМБОВКАМИ	М3 ПОДСТИЛАЮЩЕГО СЛОЯ		1,8	21958,38	39525
62. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(2,5=694,31)	ЧЕЛ-Ч	4,026	7,247	694,31	5032
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				2795,29	5032
62. 2	31-040101-0201	ВИБРАТОР ПОВЕРХНОСТНЫЙ	МАШ.-Ч	0,528	0,9504	11,79	11
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	--	--	--	--
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				6,23	11
62. 3	21-010401-0101	ПЕСОК ПРИРОДНЫЙ ГОСТ 8736-2014	М3	0,31	0,558	2512,63	1402
62. 4	21-020101-2401	БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ КЛАССА В7,5, СУЛЬФАТОСТОЙКИЙ ГОСТ 7473-2010	М3	1,02	1,836	16541,89	30371
62. 5	21-070204-0404	ДОСКИ НЕОБРЕЗНЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ ДО 6,5 М, ЛЮБОЙ ШИРИНЫ, ТОЛЩИНОЙ ОТ 32 ММ ДО 40 ММ, 4 СОРТА ГОСТ 8486-86	М3	0,001	0,0018	14373,62	26
62. 6	21-100501-0501	МАСТИКА БИТУМНО-ЛАТЕКСНАЯ ХОЛОДНОГО ПРИМЕНЕНИЯ ДЛЯ КРОВЕЛЬНЫХ РАБОТ И ГИДРОИЗОЛЯЦИИ ГОСТ 30307-95	КГ	2	3,6	729,15	2625
62. 7	21-130703-1405	ВОДА ТЕХНИЧЕСКАЯ	М3	0,35	0,63	93	59
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				19156,87	34482
		НР ПЕРВОГО УРОВНЯ	%	60,9		1702,33	3064
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,1		970,09	1746
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		2672,42	4810
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		1970,46	3547
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				26601,27	47882
63	11-110101-1101 РСНБ РК 2015	СТЯЖКИ ЦЕМЕНТНЫЕ ТОЛЩИНОЙ 20 ММ. УСТРОЙСТВО	М2 СТЯЖКИ		23,96	845,7	20263
63. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(2,2=675,36)	ЧЕЛ-Ч	0,3916	9,383	675,36	6337
63. 2	2	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,0127	0,304292	797,36	243
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				274,6	6579
63. 3	31-040101-0201	ВИБРАТОР ПОВЕРХНОСТНЫЙ	МАШ.-Ч	0,09977	2,39	11,79	28
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	--	--	--	--
63. 4	31-050602-0401	ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ, ВЫСОТА ПОДЪЕМА 50 М	МАШ.-Ч	0,01397	0,334721	1370,19	459
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,01397	0,334721	724,87	242,63
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				20,32	487
63. 5	21-020401-2802	РАСТВОР ГОТОВЫЙ КЛАДОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ ЦЕМЕНТНЫЙ МАРКИ М50 ГОСТ 28013-98	М3	0,0432	1,035	12908,77	13362
63. 6	21-130703-1405	ВОДА ТЕХНИЧЕСКАЯ	М3	0,035	0,8386	93	78
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				560,91	13439
		НР ПЕРВОГО УРОВНЯ	%	60,9		167,23	4007
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,1		41,53	995
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		208,76	5002
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		84,36	2021
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				1138,82	27286
64	11-110101-1102 РСНБ РК 2015 К=2	СТЯЖКИ ЦЕМЕНТНЫЕ. УСТРОЙСТВО. ДОБАВЛЯТЬ НА КАЖДЫЕ 5 ММ ИЗМЕНЕНИЯ ТОЛЩИНЫ СТЯЖКИ К НОРМЕ 11-110101-1101	М2 СТЯЖКИ		23,96	292,3	7003
64. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(2,2=675,36)	ЧЕЛ-Ч	0,00968	0,231933	675,36	157
64. 2	2	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,0021	0,050316	1594,71	80
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				9,89	237
64. 3	31-040101-0201	ВИБРАТОР ПОВЕРХНОСТНЫЙ	МАШ.-Ч	0,05104	1,223	11,79	14
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	--	--	--	--
64. 4	31-050602-0401	ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ, ВЫСОТА ПОДЪЕМА 50 М	МАШ.-Ч	0,00462	0,110695	1370,19	152
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,00462	0,110695	724,87	80,24
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				6,93	166
64. 5	21-020401-2802	РАСТВОР ГОТОВЫЙ КЛАДОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ ЦЕМЕНТНЫЙ МАРКИ М50 ГОСТ 28013-98	М3	0,0216	0,517536	12908,77	6681

1	2	3	4	5	6	7	8
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				278,83	6681
		НР ПЕРВОГО УРОВНЯ	%	60,9		6,02	144
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,1		12,23	293
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		18,25	437
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		24,84	595
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				335,39	8036
			ТЕПЛОФИКАЦИОННАЯ КАМЕРА ТК-7-4(ТИП22)				
65	11-060101-0119 РСНБ РК 2015	-МОНОЛИТНЫЕ УЧАСТКИ. УСТРОЙСТВО	М3		5,52	20954,97	115671
65. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(3,1=734,04)	ЧЕЛ-Ч	3,102	17,123	734,04	12569
65. 2	2	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,2261	1,248	905,52	1130
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				2481,73	13699
65. 3	31-050501-0101	-АВТОПОГРУЗЧИКИ, 5 Т	МАШ.-Ч	0,00297	0,016394	3362,02	55
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,00297	0,016394	818,38	13,42
65. 4	31-040101-0101	-ВИБРАТОР ГЛУБИННЫЙ	МАШ.-Ч	0,18458	1,019	37,36	38
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	--	--	--	--
65. 5	31-050101-0102	-КРАНЫ БАШЕННЫЕ, 8 Т	МАШ.-Ч	0,2343	1,293	3552,1	4594
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,2343	1,293	818,38	1058,17
65. 6	31-050102-0102	-КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ, 10 Т	МАШ.-Ч	0,00429	0,023681	3080,63	73
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,00429	0,023681	1097,70	25,99
65. 7	34-030102-0201	-ПИЛЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ЦЕПНЫЕ	МАШ.-Ч	0,00814	0,044933	57,23	3
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	--	--	--	--
65. 8	33-010201-0101	-АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ, ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,00715	0,039468	1755,85	69
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,00715	0,039468	818,38	32,30
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				875,37	4832
65. 9	21-020101-2401	-БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ КЛАССА В7,5, СУЛЬФАТОСТОЙКИЙ ГОСТ 7473-2010	М3	1,015	5,603	16541,89	92681
65.10	21-050307-1013	-ПРОВОЛОКА ГОРЯЧЕКАТАНАЯ ОБЫЧНОЙ ТОЧНОСТИ В МОТКАХ ИЗ СТАЛИ СВ-08А ДИАМЕТРОМ ОТ 6,3 ММ ДО 6,5 ММ ГОСТ 10543-98	КГ	0,28	1,546	66,3	102
65.11	21-070203-0305	-ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ ДО 6,5 М, ШИРИНОЙ ОТ 75 ММ ДО 150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 44 ММ И БОЛЕЕ, 3 СОРТА ГОСТ 8486-86	М3	0,0022	0,012144	26031,2	316
65.12	21-130102-0801	-ИЗВЕСТЬ СТРОИТЕЛЬНАЯ НЕГАШЕНАЯ КОМОВАЯ, СОРТ 1, ГОСТ 9179-77	Т	0,00025	0,00138	17400	24
65.13	21-130209-0401	-ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ПЛОСКОЙ ГОЛОВКОЙ ГОСТ 283-75	КГ	0,18	0,9936	196,54	195
65.14	21-130803-1101	-ТКАНЬ МЕШОЧНАЯ ГОСТ 30090-93	10 М2	0,0882	0,486864	6598,38	3213
65.15	21-130703-1405	-ВОДА ТЕХНИЧЕСКАЯ	М3	0,00283	0,015622	93	1
65.16	27-010101-0104	-ЩИТЫ ИЗ ДОСОК, ТОЛЩИНА 25 ММ	М2	0,448	2,473	702,64	1738
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				17802,6	98270
		НР ПЕРВОГО УРОВНЯ	%	48,5		1203,64	6644
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,1		908,5	5015
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		2112,14	11659
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		1845,37	10186
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				24912,48	137517
66	ССЦ РК 8.04-08-20 16 ТВ.9А	-НАДБАВКА К СМЕТНОЙ СТОИМОСТИ БЕТОНА ЗА ПРИМЕНЕНИЕ СУЛЬФАТОСТОЙКОГО ЦЕМЕНТА	М3		121,495	270	32804
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,1		11,07	1345
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		11,07	1345
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		22,49	2732
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				303,56	36880
67	11-060701-0103 РСНБ РК 2015	-БАЛКИ ДЛЯ ПЕРЕКРЫТИЙ ВЫСОТОЙ ДО 800 ММ. УСТРОЙСТВО НА ВЫСОТЕ ОТ ОПОРНОЙ ПЛОЩАДКИ ДО 6 М (БМ-2)	М3		8,7	38399,03	334072
67. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(3,1=734,04)	ЧЕЛ-Ч	13,2	114,84	734,04	84297
67. 2	2	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,7885	6,86	905,67	6213
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				10403,45	90510
67. 3	31-050501-0101	-АВТОПОГРУЗЧИКИ, 5 Т	МАШ.-Ч	0,00297	0,025839	3362,02	87
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,00297	0,025839	818,38	21,15
67. 4	31-040101-0101	-ВИБРАТОР ГЛУБИННЫЙ	МАШ.-Ч	0,7854	6,833	37,36	255
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	--	--	--	--
67. 5	31-050101-0102	-КРАНЫ БАШЕННЫЕ, 8 Т	МАШ.-Ч	0,82599	7,186	3552,1	25526
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,82599	7,186	818,38	5880,88
67. 6	31-050102-0102	-КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ, 10 Т	МАШ.-Ч	0,0154	0,13398	3080,63	413
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0154	0,13398	1097,70	147,07

1	2	3	4	5	6	7	8
67. 7	34-030102-0201	ПИЛЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ЦЕПНЫЕ	МАШ.-Ч	0,05346	0,465102	57,23	27
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	--	--	--	--
67. 8	31-060103-0501	УСТАНОВКИ ПОСТОЯННОГО ТОКА ДЛЯ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ СВАРКИ	МАШ.-Ч	2,841	24,713	166,06	4104
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	--	--	--	--
67. 9	33-010201-0101	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ, ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,02299	0,200013	1755,85	351
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,02299	0,200013	818,38	163,69
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				3535,89	30762
67.10	21-020101-0901	БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ КЛАССА В25 (М300) ГОСТ 7473-2010	М3	1,015	8,83	20590,27	181822
67.11	21-050307-1013	ПРОВОЛОКА ГОРЯЧЕКАТАНАЯ ОБЫЧНОЙ ТОЧНОСТИ В МОТКАХ ИЗ СТАЛИ СВ-08А ДИАМЕТРОМ ОТ 6,3 ММ ДО 6,5 ММ ГОСТ 10543-98	КГ	0,12	1,044	66,3	69
67.12	21-070201-0203	БРУСЬЯ ОБРЕЗНЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ ОТ 4 М ДО 6,5 М, ШИРИНОЙ ОТ 75 ММ ДО 150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 150 ММ И БОЛЕЕ, 2 СОРТА ГОСТ 8486-86	М3	0,0102	0,08874	39464,6	3502
67.13	21-070201-0301	БРУСКИ ОБРЕЗНЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ ОТ 4 М ДО 6,5 М, ШИРИНОЙ ОТ 75 ММ ДО 150 ММ, ТОЛЩИНОЙ ОТ 40 ММ ДО 75 ММ, 3 СОРТА ГОСТ 8486-86	М3	0,0646	0,56202	24435,92	13733
67.14	21-070203-0303	ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ ДО 6,5 М, ШИРИНОЙ ОТ 75 ММ ДО 150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 25 ММ, 3 СОРТА ГОСТ 8486-86	М3	0,0014	0,01218	26031,2	317
67.15	21-070203-0305	ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ ДО 6,5 М, ШИРИНОЙ ОТ 75 ММ ДО 150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 44 ММ И БОЛЕЕ, 3 СОРТА ГОСТ 8486-86	М3	0,02	0,174	26031,2	4529
67.16	21-130102-0801	ИЗВЕСТЬ СТРОИТЕЛЬНАЯ НЕГАШЕНАЯ КОМОВАЯ, СОРТ 1, ГОСТ 9179-77	Т	0,00057	0,004959	17400	86
67.17	21-130209-0401	ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ПЛОСКОЙ ГОЛОВКОЙ ГОСТ 283-75	КГ	0,45	3,915	196,54	769
67.18	21-130812-1035	ЭЛЕКТРОДЫ, D=4 ММ, Э42 ГОСТ 9466-75	Т	0,0031	0,02697	200244,36	5401
67.19	21-070101-9901	ЛЕСОМАТЕРИАЛ КРУГЛЫЙ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВА ТОЛЩИНОЙ ОТ 140 ММ ДО 240 ММ, ДЛИНОЙ ОТ 3 М ДО 6,5 М ГОСТ 9463-88	М3	0,0013	0,01131	14279,15	161
67.20	21-130703-1405	ВОДА ТЕХНИЧЕСКАЯ	М3	0,00171	0,014877	93	1
67.21	27-010101-0104	ЩИТЫ ИЗ ДОСОК, ТОЛЩИНА 25 ММ	М2	1,41	12,267	702,64	8619
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				25173,81	219012
		НР ПЕРВОГО УРОВНЯ	%	48,5		5045,67	43897
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,1		1781,23	15497
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		6826,91	59394
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		3618,08	31477
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				48844,01	424943
68	11-060301-0701 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 1	КАРКАСЫ АРМАТУРНЫЕ. ИЗГОТОВЛЕНИЕ В ПОСТРОЕЧНЫХ УСЛОВИЯХ ИЗ АРМАТУРЫ	Т		1,1445	14057,09	16088
68. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(3,5=771,93)	ЧЕЛ-Ч	16,434	18,809	771,93	14519
68. 2	2	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,2	0,2289	1207,47	276
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				12927,39	14795
68. 3	31-050102-0102	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ, 10 Т	МАШ.-Ч	0,22	0,25179	3080,63	776
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,22	0,25179	1097,70	276,39
68. 4	34-030202-0201	МАШИНЫ ШЛИФОВАЛЬНЫЕ УГЛОВЫЕ	МАШ.-Ч	0,044	0,050358	24,21	1
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	--	--	--	--
68. 5	34-010105-0101	СТАНКИ ДЛЯ РЕЗКИ АРМАТУРЫ	МАШ.-Ч	1,101	1,26	208,2	262
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	--	--	--	--
68. 6	34-010204-0201	СТАНКИ ДЛЯ ГНУТЬЯ РУЧНЫЕ	МАШ.-Ч	0,9009	1,031	208,39	215
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	--	--	--	--
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				1095,79	1254
68. 7	21-050307-1008	ПРОВОЛОКА ИЗ НИЗКОУГЛЕРОДИСТОЙ СВЕТЛОЙ СТАЛИ, ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ, ВЫСШЕГО КАЧЕСТВА, ТЕРМИЧЕСКИ ОБРАБОТАННАЯ, ДИАМЕТРОМ 1,6 ММ ГОСТ 3282-74	КГ	3	3,434	91,8	315
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				275,4	315
		НР ПЕРВОГО УРОВНЯ	%	48,5		6269,78	7176
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,1		833,4	954
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		7103,19	8130
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		1692,82	1937
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				22853,1	26155
69	21-050301-0309 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ I КВАРТАЛА 2017 ГОДА	СТАЛЬ АРМАТУРНАЯ ГОРЯЧЕКАТАНАЯ ПЕРИОДИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ КЛАССА А-III ДИАМЕТРОМ ОТ 32 ММ ДО 40 ММ СТ РК 2591-2014 1 Т	Т		0,7647	141331,46	108076

1	2	3	4	5	6	7	8
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,1		5794,59	4431
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		5794,59	4431
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		11770,08	9001
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				158896,13	121508
70	21-050301-0303 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ I КВАРТАЛА 2017 ГОДА	-СТАЛЬ АРМАТУРНАЯ ГОРЯЧЕКАТАНАЯ ПЕРИОДИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ КЛАССА А-III ДИАМЕТРОМ 10 ММ СТ РК 2591-2014 1 Т	Т		0,07485	146340,38	10954
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,1		5999,96	449
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		5999,96	449
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		12187,23	912
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				164527,56	12315
71	21-050301-0103 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ I КВАРТАЛА 2017 ГОДА	-СТАЛЬ АРМАТУРНАЯ ГОРЯЧЕКАТАНАЯ ГЛАДКАЯ КЛАССА А-I ДИАМЕТРОМ 10 ММ СТ РК 2591-2014 1 Т	Т		0,2805	157268,96	44114
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,1		6448,03	1809
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		6448,03	1809
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		13097,36	3674
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				176814,35	49596
72	21-050301-0103 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ I КВАРТАЛА 2017 ГОДА	-СТАЛЬ АРМАТУРНАЯ ГОРЯЧЕКАТАНАЯ ГЛАДКАЯ КЛАССА А-I ДИАМЕТРОМ 10 ММ СТ РК 2591-2014 1 Т	Т		0,12096	157268,96	19023
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,1		6448,03	780
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		6448,03	780
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		13097,36	1584
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				176814,35	21387
73	11-110101-1303 РСНБ РК 2015 К=2	-ПОДГОТОВКА ЩЕБЕНОЧНАЯ С ПРОПИТКОЙ БИТУМОМ ТОЛЩИНОЙ 100ММ. УСТРОЙСТВО	М2		65,5	3033,52	198696
73. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(2,6=700,42)	ЧЕЛ-Ч	0,5786	37,898	700,42	26545
73. 2	2	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,033	2,162	2027,62	4383
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				472,17	30927
73. 3	31-050501-0101	-АВТОПОГРУЗЧИКИ, 5 Т	МАШ.-Ч	0,01694	1,11	3362,02	3730
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,01694	1,11	818,38	908,40
73. 4	31-010101-0103	-БУЛЬДОЗЕРЫ, 79 КВТ (108 Л.С.)	МАШ.-Ч	0,02684	1,758	3512,05	6174
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,02684	1,758	1097,70	1929,76
73. 5	32-010101-0101	-КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ ГЛАДКИЕ, 5 Т	МАШ.-Ч	0,02552	1,672	2481,04	4147
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,02552	1,672	818,38	1368,33
73. 6	32-010202-0301	-ГУДРОНАТОРЫ РУЧНЫЕ	МАШ.-Ч	0,1122	7,349	94,23	693
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	--	--	--	--
73. 7	33-010201-0101	-АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ, ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,0033	0,21615	1755,85	380
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0033	0,21615	818,38	176,89
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				230,9	15124
73. 8	21-010201-0601	-ЩЕБЕНЬ ИЗ ПЛОТНЫХ ГОРНЫХ ПОРОД ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ М1000, ФРАКЦИЯ 5-10 ММ СТ РК 1284-2004	М3	0,0368	2,41	5568,34	13422
73. 9	21-010201-0602	-ЩЕБЕНЬ ИЗ ПЛОТНЫХ ГОРНЫХ ПОРОД ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ М1000, ФРАКЦИЯ 10-20 ММ СТ РК 1284-2004	М3	0,0184	1,205	5568,34	6711
73.10	21-010201-0603	-ЩЕБЕНЬ ИЗ ПЛОТНЫХ ГОРНЫХ ПОРОД ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ М1000, ФРАКЦИЯ 20-40 ММ СТ РК 1284-2004	М3	0,0596	3,904	4879,71	19049
73.11	21-130104-0502	-БИТУМЫ НЕФТЯНЫЕ ДОРОЖНЫЕ ЖИДКИЕ СТ РК 1551-2006 МАРКИТ МГ 70/130	КГ	0,0248	1,624	72546,58	117845
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				2397,36	157027
		НР ПЕРВОГО УРОВНЯ	%	60,9		287,55	18835
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,1		136,16	8919
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		423,72	27754
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		276,58	18116
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				3733,82	244565
74	11-110101-0209 РСНБ РК 2015	-СЛОИ ПОДСТИЛАЮЩИЕ БЕТОННЫЕ. УСТРОЙСТВО С УПЛОТНЕНИЕМ ТРАМБОВКАМИ	М3 ПОДСТИЛАЮЩЕГО СЛОЯ		5,24	21958,38	115062
74. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(2,5=694,31)	ЧЕЛ-Ч	4,026	21,096	694,31	14647
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				2795,29	14647
74. 2	31-040101-0201	-ВИБРАТОР ПОВЕРХНОСТНЫЙ	МАШ.-Ч	0,528	2,767	11,79	33
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	--	--	--	--
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				6,23	33

1	2	3	4	5	6	7	8
74. 3	21-010401-0101	ПЕСОК ПРИРОДНЫЙ ГОСТ 8736-2014	М3	0,31	1,624	2512,63	4082
74. 4	21-020101-2401	БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ КЛАССА В7,5, СУЛЬФАТОСТОЙКИЙ ГОСТ 7473-2010	М3	1,02	5,345	16541,89	88413
74. 5	21-070204-0404	ДОСКИ НЕОБРЕЗНЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ ДО 6,5 М, ЛЮБОЙ ШИРИНЫ, ТОЛЩИНОЙ ОТ 32 ММ ДО 40 ММ, 4 СОРТА ГОСТ 8486-86	М3	0,001	0,00524	14373,62	75
74. 6	21-100501-0501	МАСТИКА БИТУМНО-ЛАТЕКСНАЯ ХОЛОДНОГО ПРИМЕНЕНИЯ ДЛЯ КРОВЕЛЬНЫХ РАБОТ И ГИДРОИЗОЛЯЦИИ ГОСТ 30307-95	КГ	2	10,48	729,15	7641
74. 7	21-130703-1405	ВОДА ТЕХНИЧЕСКАЯ	М3	0,35	1,834	93	171
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				19156,87	100382
		НР ПЕРВОГО УРОВНЯ	%	60,9		1702,33	8920
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,1		970,09	5083
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		2672,42	14003
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		1970,46	10325
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				26601,27	139391
75	11-110101-1101 РСНБ РК 2015	-СТЯЖКИ ЦЕМЕНТНЫЕ ТОЛЩИНОЙ 20 ММ. УСТРОЙСТВО	М2 СТЯЖКИ		69,88	956,72	66855
75. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(2,2=675,36)	ЧЕЛ-Ч	0,3916	27,365	675,36	18481
75. 2	2	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,0127	0,887476	797,36	708
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				274,6	19189
75. 3	31-040101-0201	ВИБРАТОР ПОВЕРХНОСТНЫЙ	МАШ.-Ч	0,09977	6,972	11,79	82
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	--	--	--	--
75. 4	31-050602-0401	ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ, ВЫСОТА ПОДЪЕМА 50 М	МАШ.-Ч	0,01397	0,976224	1370,19	1338
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,01397	0,976224	724,87	707,64
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				20,32	1420
75. 5	21-020401-2802	РАСТВОР ГОТОВЫЙ КЛАДОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ ЦЕМЕНТНЫЙ МАРКИ М50 ГОСТ 28013-98	М3	0,0518	3,62	12908,77	46727
75. 6	21-130703-1405	ВОДА ТЕХНИЧЕСКАЯ	М3	0,035	2,446	93	227
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				671,93	46954
		НР ПЕРВОГО УРОВНЯ	%	60,9		167,23	11686
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,1		46,08	3220
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		213,31	14906
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		93,6	6541
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				1263,63	88303
76	11-110101-1102 РСНБ РК 2015 К=2	-СТЯЖКИ ЦЕМЕНТНЫЕ. УСТРОЙСТВО. ДОБАВЛЯТЬ НА КАЖДЫЕ 5 ММ ИЗМЕНЕНИЯ ТОЛЩИНЫ СТЯЖКИ К НОРМЕ 11-110101-1101	М2 СТЯЖКИ		69,88	346,52	24215
76. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(2,2=675,36)	ЧЕЛ-Ч	0,00968	0,676438	675,36	457
76. 2	2	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,0021	0,146748	1594,71	234
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				9,89	691
76. 3	31-040101-0201	ВИБРАТОР ПОВЕРХНОСТНЫЙ	МАШ.-Ч	0,05104	3,567	11,79	42
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	--	--	--	--
76. 4	31-050602-0401	ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ, ВЫСОТА ПОДЪЕМА 50 М	МАШ.-Ч	0,00462	0,322846	1370,19	442
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,00462	0,322846	724,87	234,02
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				6,93	484
76. 5	21-020401-2802	РАСТВОР ГОТОВЫЙ КЛАДОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ ЦЕМЕНТНЫЙ МАРКИ М50 ГОСТ 28013-98	М3	0,0258	1,803	12908,77	23273
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				333,05	23273
		НР ПЕРВОГО УРОВНЯ	%	60,9		6,02	421
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,1		14,45	1010
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		20,47	1431
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		29,36	2052
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				396,35	27697
77	11-110101-1303 РСНБ РК 2015 К=2	-ПОДГОТОВКА ЩЕБЕНОЧНАЯ С ПРОПИТКОЙ БИТУМОМ ТОЛЩИНОЙ 100ММ. УСТРОЙСТВО	М2		13,86	3033,52	42045
77. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(2,6=700,42)	ЧЕЛ-Ч	0,5786	8,019	700,42	5617
77. 2	2	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,033	0,45738	2027,62	927
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				472,17	6544
77. 3	31-050501-0101	АВТОПОГРУЗЧИКИ, 5 Т	МАШ.-Ч	0,01694	0,234788	3362,02	789
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,01694	0,234788	818,38	192,15
77. 4	31-010101-0103	БУЛЬДОЗЕРЫ, 79 КВТ (108 Л.С.)	МАШ.-Ч	0,02684	0,372002	3512,05	1306
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,02684	0,372002	1097,70	408,35
77. 5	32-010101-0101	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ ГЛАДКИЕ, 5 Т	МАШ.-Ч	0,02552	0,353707	2481,04	878
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,02552	0,353707	818,38	289,47

1	2	3	4	5	6	7	8
77. 6	32-010202-0301	ГУДРОНАТОРЫ РУЧНЫЕ	МАШ.-Ч	0,1122	1,555	94,23	147
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	--	--	--	--
77. 7	33-010201-0101	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ, ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,0033	0,045738	1755,85	80
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0033	0,045738	818,38	37,43
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				230,9	3200
77. 8	21-010201-0601	ЩЕБЕНЬ ИЗ ПЛОТНЫХ ГОРНЫХ ПОРОД ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ М1000, ФРАКЦИЯ 5-10 ММ СТ РК 1284-2004	М3	0,0368	0,510048	5568,34	2840
77. 9	21-010201-0602	ЩЕБЕНЬ ИЗ ПЛОТНЫХ ГОРНЫХ ПОРОД ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ М1000, ФРАКЦИЯ 10-20 ММ СТ РК 1284-2004	М3	0,0184	0,255024	5568,34	1420
77.10	21-010201-0603	ЩЕБЕНЬ ИЗ ПЛОТНЫХ ГОРНЫХ ПОРОД ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ М1000, ФРАКЦИЯ 20-40 ММ СТ РК 1284-2004	М3	0,0596	0,826056	4879,71	4031
77.11	21-130104-0502	БИТУМЫ НЕФТЯНЫЕ ДОРОЖНЫЕ ЖИДКИЕ СТ РК 1551-2006 МАРКИ МГ 70/130	Т	0,0248	0,343728	72546,58	24936
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				2397,36	33227
		НР ПЕРВОГО УРОВНЯ	%	60,9		287,55	3986
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,1		136,16	1887
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		423,72	5873
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		276,58	3833
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				3733,82	51751
78	11-080101-0307 РСНБ РК 2015	СТЕНЫ, ФУНДАМЕНТЫ. ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ БОКОВАЯ ОБМАЗОЧНАЯ БИТУМНАЯ В 2 СЛОЯ ПО ВЫРОВНЕННОЙ ПОВЕРХНОСТИ БУТОВОЙ ПОВЕРХНОСТИ КЛАДКИ, КИРПИЧУ, БЕТОНУ	М2		10,98	739,38	8118
78. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(3,9=809,22)	ЧЕЛ-Ч	0,2332	2,561	809,22	2072
78. 2	2	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,002	0,02196	900,22	20
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				190,51	2092
78. 3	32-010201-0101	КОТЛЫ БИТУМНЫЕ ПЕРЕДВИЖНЫЕ, 400 Л	МАШ.-Ч	0,02145	0,235521	478,19	113
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	--	--	--	--
78. 4	33-010201-0101	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ, ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,0022	0,024156	1755,85	42
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0022	0,024156	818,38	19,77
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				14,12	155
78. 5	21-100501-1404	МАСТИКА МОРОЗОСТОЙКАЯ БИТУМНО-МАСЛЯНАЯ МБ-50 ГОСТ 30693-2000	КГ	2,4	26,352	212,16	5591
78. 6	21-130703-0201	КЕРОСИН ДЛЯ ТЕХНИЧЕСКИХ ЦЕЛЕЙ МАРОК КТ-1, КТ-2	Т	0,00024	0,002635	51147,9	135
78. 7	21-130104-9903	БИТУМЫ НЕФТЯНЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ ГОСТ 6617-76 МАРКИ БН	Т	0,00016	0,001757	94311,94	166
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				536,55	5891
		НР ПЕРВОГО УРОВНЯ	%	50,8		96,78	1063
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,1		34,28	376
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		131,06	1439
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		69,64	765
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				940,08	10322
79	11-090305-0301 РСНБ РК 2015	КОНСТРУКЦИИ ОПОРНЫЕ ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ ТРУБОПРОВОДОВ ВНУТРИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ МАССОЙ ДО 0,1 Т (Н41-1ШТ Т7.14). МОНТАЖ	Т КОНСТРУКЦИЙ		0,2389	75332,6	17997
79. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(3,5=771,93)	ЧЕЛ-Ч	80,96	19,341	771,93	14930
79. 2	2	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,27	0,064503	1025,39	66
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				62772,31	14996
79. 3	31-060103-0101	ВЫПРЯМИТЕЛИ СВАРОЧНЫЕ ОДНОПОСТОВЫЕ С НОМИНАЛЬНЫМ СВАРОЧНЫМ ТОКОМ 315-500 А	МАШ.-Ч	17,93	4,283	296,82	1271
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	--	--	--	--
79. 4	31-050102-0102	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ, 10 Т	МАШ.-Ч	0,121	0,028907	3080,63	89
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,121	0,028907	1097,70	31,73
79. 5	31-050402-0304	ЛЕБЕДКИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ТЯГОВЫМ УСИЛИЕМ ДО 31,39 КН (3,2 Т)	МАШ.-Ч	4,07	0,972323	98,83	96
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	--	--	--	--
79. 6	31-060103-0701	ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ПЕЧИ ДЛЯ СУШКИ СВАРОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ С РЕГУЛИРОВАНИЕМ ТЕМПЕРАТУРЫ В ПРЕДЕЛАХ 80-500 °С	МАШ.-Ч	1,309	0,31272	166,97	52
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	--	--	--	--
79. 7	33-010201-0101	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ, ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,176	0,042046	1755,85	74
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,176	0,042046	818,38	34,41
79. 8	31-060202-0501	АППАРАТ ДЛЯ ГАЗОВОЙ СВАРКИ И РЕЗКИ	МАШ.-Ч	2,552	0,609673	17,05	10
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	--	--	--	--
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				6668,08	1593
79. 9	21-050204-9903	ШВЕЛЛЕРЫ ИЗ ГОРЯЧЕКАТАНОГО ПРОКАТА НЕМЕРНОЙ ДЛИНЫ, НОРМАЛЬНОЙ (ОБЫЧНОЙ) ТОЧНОСТИ ПРОКАТКИ ИЗ УГЛЕРОДИСТОЙ СТАЛИ СПОКОЙНОЙ СТ0, N16-40 ГОСТ	Т	0,00194	0,000463	158179,38	73

1	2	3	4	5	6	7	8
		535-2005					
79.10	21-050307-1013	ПРОВОЛОКА ГОРЯЧЕКАТАНАЯ ОБЫЧНОЙ ТОЧНОСТИ В МОТКАХ ИЗ СТАЛИ СВ-08А ДИАМЕТРОМ ОТ 6,3 ММ ДО 6,5 ММ ГОСТ 10543-98	КГ	0,03	0,007167	66,3	0,48
79.11	21-050310-1108	КАНАТ СТАЛЬНОЙ ДВОЙНОЙ СВИВКИ ТИПА ТК КОНСТРУКЦИИ 6Х37(1+6+12+18)+1 О.С., ОЦИНКОВАННЫЙ, ИЗ ПРОВОЛОКИ МАРКИ В, МАРКИРОВОЧНАЯ ГРУППА 1770 Н/ММ2, ДИАМЕТРОМ 5 ММ ГОСТ 3241-91 (ГОСТ 3071-88)	10 М	0,0187	0,004467	2742,28	12
79.12	21-070201-0101	БРУСКИ ОБРЕЗНЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ ОТ 4 М ДО 6,5 М, ШИРИНОЙ ОТ 75 ММ ДО 150 ММ, ТОЛЩИНОЙ ОТ 40 ММ ДО 75 ММ, 1 СОРТА ГОСТ 8486-86	М3	0,00103	0,000246	43438,52	11
79.13	21-130201-0901	БОЛТЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ГАЙКАМИ И ШАЙБАМИ ГОСТ 1759.0-87	Т	0,005	0,001195	381819,66	456
79.14	21-130209-0401	ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ПЛОСКОЙ ГОЛОВКОЙ ГОСТ 283-75	КГ	0,01	0,002389	196,54	0,47
79.15	21-130701-0401	КИСЛОРОД ТЕХНИЧЕСКИЙ ГАЗООБРАЗНЫЙ ГОСТ 5583-78	М3	1,95	0,465855	180,96	84
79.16	21-130701-1002	ПРОПАН-БУТАН, СМЕСЬ ТЕХНИЧЕСКАЯ ГОСТ Р 52087-2003	КГ	0,59	0,140951	91,04	13
79.17	21-130804-0301	КАНАТЫ ПЕНЬКОВЫЕ ПРОПИТАННЫЕ ГОСТ 30055-93	Т	0,0001	0,000024	1774323,66	42
79.18	21-130812-1045	ЭЛЕКТРОДЫ, D=4 ММ, Э46 ГОСТ 9466-75	Т	0,014	0,003345	208172,82	696
79.19	22-040101-0502	ГРУНТОВКА ГЛИФТАЛЕВАЯ, ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	Т	0,00031	0,000074	283474,83	21
79.20	22-040601-0602	РАСТВОРИТЕЛИ ДЛЯ ЛАКОКРАСОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ Р-4 ГОСТ 7827-74	Т	0,0006	0,000143	444671,26	64
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				6169,06	1474
		НР ПЕРВОГО УРОВНЯ	%	60,9		38228,34	9133
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,1		4656	1112
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		42884,33	10245
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		9457,35	2259
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				127674,28	30501
80	21-060510-1004 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ I КВАРТАЛА 2017 ГОДА	ОПОРЫ НЕПОДВИЖНЫЕ С УПОРАМИ 1 Т	Т		0,2389	242180,01	57857
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,1		9929,38	2372
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		9929,38	2372
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		20168,75	4818
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				272278,14	65047
81	11-130301-0406 РСНБ РК 2015	ПОВЕРХНОСТИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ. ОГРУНТОВКА ГРУНТОВКОЙ ГФ-021 ЗА ОДИН РАЗ	М2		27,5	60,13	1654
81. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(4,7=905,17)	ЧЕЛ-Ч	0,03245	0,892375	905,17	808
81. 2	2	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,0002	0,0055	900,22	5
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				29,55	813
81. 3	31-050501-0101	АВТОПОГРУЗЧИКИ, 5 Т	МАШ.-Ч	0,00011	0,003025	3362,02	10
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,00011	0,003025	818,38	2,48
81. 4	31-050402-0301	ЛЕБЕДКИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ТЯГОВЫМ УСИЛИЕМ ДО 5,79 КН (0,59 Т)	МАШ.-Ч	0,00011	0,003025	35,7	0,11
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	--	--	--	--
81. 5	33-010201-0101	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ, ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,00011	0,003025	1755,85	5
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,00011	0,003025	818,38	2,48
81. 6	31-040301-0101	АГРЕГАТЫ ОКРАСОЧНЫЕ ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ ДЛЯ ОКРАСКИ ПОВЕРХНОСТЕЙ КОНСТРУКЦИЙ, 1 КВТ	МАШ.-Ч	0,01232	0,3388	46,3	16
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	--	--	--	--
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				1,14	31
81. 7	21-130704-3101	КСИЛОЛ НЕФТЯНОЙ МАРКИ А ГОСТ 9410-78	Т	0,000015	0,000412	273897,54	113
81. 8	22-040101-0502	ГРУНТОВКА ГЛИФТАЛЕВАЯ, ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	Т	0,00009	0,002475	283474,83	702
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				29,62	815
		НР ПЕРВОГО УРОВНЯ	%	54,2		16,02	440
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,1		3,12	86
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		19,14	526
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		6,34	174
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				85,61	2354
82	11-130301-1406 РСНБ РК 2015 К=2	ПОВЕРХНОСТИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ОГРУНТОВАННЫЕ. ОКРАСКА ЭМАЛЯМИ ПФ-133	М2		27,5	170,64	4693
82. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(3,5=771,93)	ЧЕЛ-Ч	0,04686	1,289	771,93	995
82. 2	2	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,0002	0,0055	1800,44	10
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				36,53	1005
82. 3	31-050501-0101	АВТОПОГРУЗЧИКИ, 5 Т	МАШ.-Ч	0,00022	0,00605	3362,02	20
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,00022	0,00605	818,38	4,95
82. 4	31-050402-0301	ЛЕБЕДКИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ТЯГОВЫМ УСИЛИЕМ ДО 5,79 КН (0,59 Т)	МАШ.-Ч	0,00022	0,00605	35,7	0,22
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8
82. 5	33-010201-0101	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ, ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,00022	0,00605	1755,85	11
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,00022	0,00605	818,38	4,95
82. 6	31-040301-0101	АГРЕГАТЫ ОКРАСОЧНЫЕ ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ ДЛЯ ОКРАСКИ ПОВЕРХНОСТЕЙ КОНСТРУКЦИЙ, 1 КВТ	МАШ.-Ч	0,0143	0,39325	46,3	18
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	--	--	--	--
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				1,8	49
82. 7	22-040601-0501	УАЙТ-СПИРИТ ГОСТ 3134-78	Т	0,000028	0,00077	347224,83	267
82. 8	22-040705-0602	ЭМАЛЬ ПЕНТАФТАЛЕВАЯ ПФ-133 ТЕМНО-СЕРАЯ СТ РК ГОСТ Р 51691-2003	Т	0,00018	0,00495	683047,05	3381
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				132,67	3648
		НР ПЕРВОГО УРОВНЯ	%	54,2		19,8	545
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,1		7,81	215
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		27,61	759
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		15,86	436
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				214,11	5888
83	11-060101-0113 РСНБ РК 2015	ФУНДАМЕНТЫ-СТОЛБЫ БЕТОННЫЕ ПОД ОПОРЫ ЗАДВИЖЕК (ФМ 3). УСТРОЙСТВО	М3		4,8	25531,21	122550
83. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(3=724,87)	ЧЕЛ-Ч	5,39	25,872	724,87	18754
83. 2	2	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,197	0,9456	911,76	862
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				4086,67	19616
83. 3	31-050501-0101	АВТОПОГРУЗЧИКИ, 5 Т	МАШ.-Ч	0,00297	0,014256	3362,02	48
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,00297	0,014256	818,38	11,67
83. 4	31-040101-0101	ВИБРАТОР ГЛУБИННЫЙ	МАШ.-Ч	0,32076	1,54	37,36	58
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	--	--	--	--
83. 5	31-050101-0102	КРАНЫ БАШЕННЫЕ, 8 Т	МАШ.-Ч	0,19371	0,929808	3552,1	3303
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,19371	0,929808	818,38	760,94
83. 6	31-050102-0102	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ, 10 Т	МАШ.-Ч	0,00814	0,039072	3080,63	120
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,00814	0,039072	1097,70	42,89
83. 7	34-030102-0201	ПИЛЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ЦЕПНЫЕ	МАШ.-Ч	0,00946	0,045408	57,23	3
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	--	--	--	--
83. 8	33-010201-0101	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ, ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,01188	0,057024	1755,85	100
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,01188	0,057024	818,38	46,67
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				756,52	3631
83. 9	21-020101-2701	БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ КЛАССА В15, СУЛЬФАТОСТОЙКИЙ ГОСТ 7473-2010	М3	1,02	4,896	19224,49	94123
83.10	21-050307-1013	ПРОВОЛОКА ГОРЯЧЕКАТАНАЯ ОБЫЧНОЙ ТОЧНОСТИ В МОТКАХ ИЗ СТАЛИ СВ-08А ДИАМЕТРОМ ОТ 6,3 ММ ДО 6,5 ММ ГОСТ 10543-98	КГ	0,762	3,658	66,3	242
83.11	21-070203-0305	ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ ДО 6,5 М, ШИРИНОЙ ОТ 75 ММ ДО 150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 44 ММ И БОЛЕЕ, 3 СОРТА ГОСТ 8486-86	М3	0,007	0,0336	26031,2	875
83.12	21-130102-0801	ИЗВЕСТЬ СТРОИТЕЛЬНАЯ НЕГАШЕНАЯ КОМОВАЯ, СОРТ 1, ГОСТ 9179-77	Т	0,00082	0,003936	17400	68
83.13	21-130209-0401	ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ПЛОСКОЙ ГОЛОВКОЙ ГОСТ 283-75	КГ	0,3	1,44	196,54	283
83.14	21-130803-1101	ТКАНЬ МЕШОЧНАЯ ГОСТ 30090-93	10 М2	0,075	0,36	6598,38	2375
83.15	21-130703-1405	ВОДА ТЕХНИЧЕСКАЯ	М3	0,00424	0,020352	93	2
83.16	27-010101-0104	ЩИТЫ ИЗ ДОСОК, ТОЛЩИНА 25 ММ	М2	0,651	3,125	702,64	2196
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				20867,64	100165
		НР ПЕРВОГО УРОВНЯ	%	48,5		1982,03	9514
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,1		1128,04	5415
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		3110,08	14928
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		2291,3	10998
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				30932,59	148476
84	11-080101-0307 РСНБ РК 2015	СТЕНЫ, ФУНДАМЕНТЫ. ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ БОКОВАЯ ОБМАЗОЧНАЯ БИТУМНАЯ В 2 СЛОЯ ПО ВЫРОВНЕННОЙ ПОВЕРХНОСТИ БУТОВОЙ ПОВЕРХНОСТИ КЛАДКИ, КИРПИЧУ, БЕТОНУ	М2		6	739,38	4436
84. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(3,9=809,22)	ЧЕЛ-Ч	0,2332	1,399	809,22	1132
84. 2	2	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,002	0,012	900,22	11
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				190,51	1143
84. 3	32-010201-0101	КОТЛЫ БИТУМНЫЕ ПЕРЕДВИЖНЫЕ, 400 Л	МАШ.-Ч	0,02145	0,1287	478,19	62
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	--	--	--	--
84. 4	33-010201-0101	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ, ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,0022	0,0132	1755,85	23
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0022	0,0132	818,38	10,80

1	2	3	4	5	6	7	8
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				14,12	85
84. 5	21-100501-1404	МАСТИКА МОРОЗОСТОЙКАЯ БИТУМНО-МАСЛЯНАЯ МБ-50 ГОСТ 30693-2000	КГ	2,4	14,4	212,16	3055
84. 6	21-130703-0201	КЕРОСИН ДЛЯ ТЕХНИЧЕСКИХ ЦЕЛЕЙ МАРОК КТ-1, КТ-2	Т	0,00024	0,00144	51147,9	74
84. 7	21-130104-9903	БИТУМЫ НЕФТЯНЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ ГОСТ 6617-76 МАРКИ БН	Т	0,00016	0,00096	94311,94	91
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				536,55	3219
		НР ПЕРВОГО УРОВНЯ	%	50,8		96,78	581
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,1		34,28	206
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		131,06	786
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		69,64	418
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				940,08	5640
85	11-060301-0408 РСНБ РК 2015	-ДЕТАЛИ ЗАКЛАДНЫЕ (ЗД-1). УСТАНОВКА	Т		0,053	204373,78	10832
85. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(3,5=771,93)	ЧЕЛ-Ч	63,8	3,381	771,93	2610
85. 2	2	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,36	0,01908	1028,24	20
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				49619,3	2630
85. 3	31-050102-0102	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ, 10 Т	МАШ.-Ч	0,165	0,008745	3080,63	27
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,165	0,008745	1097,70	9,60
85. 4	33-010201-0101	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ, ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,231	0,012243	1755,85	21
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,231	0,012243	818,38	10,02
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				913,91	48
85. 5	21-130210-0102	ДЕТАЛИ ЗАКЛАДНЫЕ И НАКЛАДНЫЕ, ИЗГОТОВЛЕННЫЕ С ПРИМЕНЕНИЕМ СВАРКИ, ГНУТЬЯ, СВЕРЛЕНИЯ (ПРОБИВКИ) ОТВЕРСТИЙ, ПОСТАВЛЯЕМЫЕ ОТДЕЛЬНО ГОСТ 10922-2012	Т	1	0,053	154210,74	8173
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				154210,74	8173
		НР ПЕРВОГО УРОВНЯ	%	48,5		24065,36	1275
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,1		9366	496
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		33431,37	1772
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		19024,41	1008
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				256829,56	13612
86	11-090305-0301 РСНБ РК 2015	-КОНСТРУКЦИИ ОПОРНЫЕ ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ ТРУБОПРОВОДОВ ВНУТРИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ МАССОЙ ДО 0,1 Т (ОП- 1). МОНТАЖ	Т КОНСТРУКЦИЙ		0,1368	75332,6	10305
86. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(3,5=771,93)	ЧЕЛ-Ч	80,96	11,075	771,93	8549
86. 2	2	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,27	0,036936	1025,4	38
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				62772,31	8587
86. 3	31-060103-0101	ВЫПРЯМИТЕЛИ СВАРОЧНЫЕ ОДНОПОСТОВЫЕ С НОМИНАЛЬНЫМ СВАРОЧНЫМ ТОКОМ 315-500 А	МАШ.-Ч	17,93	2,453	296,82	728
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	--	--	--	--
86. 4	31-050102-0102	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ, 10 Т	МАШ.-Ч	0,121	0,016553	3080,63	51
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,121	0,016553	1097,70	18,17
86. 5	31-050402-0304	ЛЕБЕДКИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ТЯГОВЫМ УСИЛИЕМ ДО 31,39 КН (3,2 Т)	МАШ.-Ч	4,07	0,556776	98,83	55
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	--	--	--	--
86. 6	31-060103-0701	ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ПЕЧИ ДЛЯ СУШКИ СВАРОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ С РЕГУЛИРОВАНИЕМ ТЕМПЕРАТУРЫ В ПРЕДЕЛАХ 80-500 °С	МАШ.-Ч	1,309	0,179071	166,97	30
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	--	--	--	--
86. 7	33-010201-0101	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ, ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,176	0,024077	1755,85	42
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,176	0,024077	818,38	19,70
86. 8	31-060202-0501	АППАРАТ ДЛЯ ГАЗОВОЙ СВАРКИ И РЕЗКИ	МАШ.-Ч	2,552	0,349114	17,05	6
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	--	--	--	--
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				6668,08	912
86. 9	21-050204-9903	ШВЕЛЛЕРЫ ИЗ ГОРЯЧЕКАТАНОГО ПРОКАТА НЕМЕРНОЙ ДЛИНЫ, НОРМАЛЬНОЙ (ОБЫЧНОЙ) ТОЧНОСТИ ПРОКАТКИ ИЗ УГЛЕРОДИСТОЙ СТАЛИ СПОКОЙНОЙ СТ0, N16-40 ГОСТ 535-2005	Т	0,00194	0,000265	158179,38	42
86.10	21-050307-1013	ПРОВОЛОКА ГОРЯЧЕКАТАНАЯ ОБЫЧНОЙ ТОЧНОСТИ В МОТКАХ ИЗ СТАЛИ СВ-08А ДИАМЕТРОМ ОТ 6,3 ММ ДО 6,5 ММ ГОСТ 10543-98	КГ	0,03	0,004104	66,3	0,27
86.11	21-050310-1108	КАНАТ СТАЛЬНОЙ ДВОЙНОЙ СВИВКИ ТИПА ТК КОНСТРУКЦИИ 6Х37(1+6+12+18)+1 О.С., ОЦИНКОВАННЫЙ, ИЗ ПРОВОЛОКИ МАРКИ В, МАРКИРОВОЧНАЯ ГРУППА 1770 Н/ММ2, ДИАМЕТРОМ 5 ММ ГОСТ 3241-91 (ГОСТ 3071-88)	10 М	0,0187	0,002558	2742,28	7
86.12	21-070201-0101	БРУСКИ ОБРЕЗНЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ ОТ 4 М ДО 6,5 М, ШИРИНОЙ ОТ 75 ММ ДО 150 ММ, ТОЛЩИНОЙ ОТ 40 ММ ДО 75 ММ, 1 СОРТА ГОСТ 8486-86	М3	0,00103	0,000141	43438,52	6
86.13	21-130201-0901	БОЛТЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ГАЙКАМИ И ШАЙБАМИ ГОСТ 1759.0-87	Т	0,005	0,000684	381819,66	261
86.14	21-130209-0401	ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ПЛОСКОЙ ГОЛОВКОЙ ГОСТ 283-75	КГ	0,01	0,001368	196,54	0,27

1	2	3	4	5	6	7	8
86.15	21-130701-0401	КИСЛОРОД ТЕХНИЧЕСКИЙ ГАЗООБРАЗНЫЙ ГОСТ 5583-78	М3	1,95	0,26676	180,96	48
86.16	21-130701-1002	ПРОПАН-БУТАН, СМЕСЬ ТЕХНИЧЕСКАЯ ГОСТ Р 52087-2003	КГ	0,59	0,080712	91,04	7
86.17	21-130804-0301	КАНАТЫ ПЕНЬКОВЫЕ ПРОПИТАННЫЕ ГОСТ 30055-93	Т	0,0001	0,000014	1774323,66	24
86.18	21-130812-1045	ЭЛЕКТРОДЫ, D=4 ММ, Э46 ГОСТ 9466-75	Т	0,014	0,001915	208172,82	399
86.19	22-040101-0502	ГРУНТОВКА ГЛИФТАЛЕВАЯ, ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	Т	0,00031	0,000042	283474,83	12
86.20	22-040601-0602	РАСТВОРИТЕЛИ ДЛЯ ЛАКОКРАСОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ Р-4 ГОСТ 7827-74	Т	0,0006	0,000082	444671,26	36
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				6169,06	844
		НР ПЕРВОГО УРОВНЯ	%	60,9		38228,34	5230
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,1		4656	637
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		42884,33	5867
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		9457,35	1294
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				127674,28	17466
87	21-060510-1004 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ I КВАРТАЛА 2017 ГОДА	-ОПОРЫ ОП-1 1 Т	Т		0,1368	242180,01	33130
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,1		9929,38	1358
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		9929,38	1358
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		20168,75	2759
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				272278,14	37248
88	11-130301-0406 РСНБ РК 2015	-ПОВЕРХНОСТИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ. ОГРУНТОВКА ГРУНТОВКОЙ ГФ-021 ЗА ОДИН РАЗ	М2		3	60,13	180
88. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(4,7=905,17)	ЧЕЛ-Ч	0,03245	0,09735	905,17	88
88. 2	2	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,0002	0,0006	900,17	0,54
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				29,55	89
88. 3	31-050501-0101	АВТОПОГРУЗЧИКИ, 5 Т	МАШ.-Ч	0,00011	0,00033	3362,02	1
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,00011	0,00033	818,38	0,27
88. 4	31-050402-0301	ЛЕБЕДКИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ТЯГОВЫМ УСИЛИЕМ ДО 5,79 КН (0,59 Т)	МАШ.-Ч	0,00011	0,00033	35,7	0,01
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	--	--	--	--
88. 5	33-010201-0101	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ, ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,00011	0,00033	1755,85	0,58
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,00011	0,00033	818,38	0,27
88. 6	31-040301-0101	АГРЕГАТЫ ОКРАСОЧНЫЕ ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ ДЛЯ ОКРАСКИ ПОВЕРХНОСТЕЙ КОНСТРУКЦИЙ, 1 КВТ	МАШ.-Ч	0,01232	0,03696	46,3	2
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	--	--	--	--
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				1,14	3
88. 7	21-130704-3101	КСИЛОЛ НЕФТЯНОЙ МАРКИ А ГОСТ 9410-78	Т	0,000015	0,000045	273897,54	12
88. 8	22-040101-0502	ГРУНТОВКА ГЛИФТАЛЕВАЯ, ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	Т	0,00009	0,00027	283474,83	77
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				29,62	89
		НР ПЕРВОГО УРОВНЯ	%	54,2		16,02	48
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,1		3,12	9
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		19,14	57
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		6,34	19
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				85,61	257
89	11-130301-1406 РСНБ РК 2015 К=2	-ПОВЕРХНОСТИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ОГРУНТОВАННЫЕ. ОКРАСКА ЭМАЛЯМИ ПФ-133	М2		3	170,64	512
89. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(3,5=771,93)	ЧЕЛ-Ч	0,04686	0,14058	771,93	109
89. 2	2	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,0002	0,0006	1800,5	1
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				36,53	110
89. 3	31-050501-0101	АВТОПОГРУЗЧИКИ, 5 Т	МАШ.-Ч	0,00022	0,00066	3362,02	2
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,00022	0,00066	818,38	0,54
89. 4	31-050402-0301	ЛЕБЕДКИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ТЯГОВЫМ УСИЛИЕМ ДО 5,79 КН (0,59 Т)	МАШ.-Ч	0,00022	0,00066	35,7	0,02
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	--	--	--	--
89. 5	33-010201-0101	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ, ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,00022	0,00066	1755,85	1
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,00022	0,00066	818,38	0,54
89. 6	31-040301-0101	АГРЕГАТЫ ОКРАСОЧНЫЕ ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ ДЛЯ ОКРАСКИ ПОВЕРХНОСТЕЙ КОНСТРУКЦИЙ, 1 КВТ	МАШ.-Ч	0,0143	0,0429	46,3	2
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	--	--	--	--
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				1,8	5
89. 7	22-040601-0501	УАЙТ-СПИРИТ ГОСТ 3134-78	Т	0,000028	0,000084	347224,83	29

1	2	3	4	5	6	7	8
89. 8	22-040705-0602	-ЭМАЛЬ ПЕНТАФТАЛЕВАЯ ПФ-133 ТЕМНО-СЕРАЯ СТ РК ГОСТ Р 51691-2003	Т	0,00018	0,00054	683047,05	369
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				132,67	398
		НР ПЕРВОГО УРОВНЯ	%	54,2		19,8	59
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,1		7,81	23
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		27,61	83
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		15,86	48
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				214,11	642
90	11-080101-0307 РСНБ РК 2015	-СТЕНЫ, ФУНДАМЕНТЫ. ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ БОКОВАЯ ОБМАЗОЧНАЯ БИТУМНАЯ В 2 СЛОЯ ПО ВЫРОВНЕННОЙ ПОВЕРХНОСТИ БУТОВОЙ КЛАДКИ, КИРПИЧУ, БЕТОНУ	М2		12	739,38	8873
90. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(3,9=809,22)	ЧЕЛ-Ч	0,2332	2,798	809,22	2265
90. 2	2	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,002	0,024	900,22	22
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				190,51	2286
90. 3	32-010201-0101	-КОТЛЫ БИТУМНЫЕ ПЕРЕДВИЖНЫЕ, 400 Л	МАШ.-Ч	0,02145	0,2574	478,19	123
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	--	--	--	--
90. 4	33-010201-0101	-АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ, ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,0022	0,0264	1755,85	46
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0022	0,0264	818,38	21,61
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				14,12	169
90. 5	21-100501-1404	-МАСТИКА МОРОЗОСТОЙКАЯ БИТУМНО-МАСЛЯНАЯ МБ-50 ГОСТ 30693-2000	КГ	2,4	28,8	212,16	6110
90. 6	21-130703-0201	-КЕРОСИН ДЛЯ ТЕХНИЧЕСКИХ ЦЕЛЕЙ МАРОК КТ-1, КТ-2	Т	0,00024	0,00288	51147,9	147
90. 7	21-130104-9903	-БИТУМЫ НЕФТЯНЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ ГОСТ 6617-76 МАРКИ БН	Т	0,00016	0,00192	94311,94	181
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				536,55	6439
		НР ПЕРВОГО УРОВНЯ	%	50,8		96,78	1161
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,1		34,28	411
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		131,06	1573
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		69,64	836
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				940,08	11281
91	11-110101-1303 РСНБ РК 2015 К=2	-ПОДГОТОВКА ЩЕБЕНОЧНАЯ С ПРОПИТКОЙ БИТУМОМ ТОЛЩИНОЙ 100ММ. УСТРОЙСТВО	ТЕПЛОФИКАЦИОННАЯ КАМЕРА ТК-7-5(ТИП20) М2		15,66	3033,52	47505
91. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(2,6=700,42)	ЧЕЛ-Ч	0,5786	9,061	700,42	6346
91. 2	2	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,033	0,51678	2027,62	1048
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				472,17	7394
91. 3	31-050501-0101	-АВТОПОГРУЗЧИКИ, 5 Т	МАШ.-Ч	0,01694	0,26528	3362,02	892
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,01694	0,26528	818,38	217,10
91. 4	31-010101-0103	-БУЛЬДОЗЕРЫ, 79 КВТ (108 Л.С.)	МАШ.-Ч	0,02684	0,420314	3512,05	1476
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,02684	0,420314	1097,70	461,38
91. 5	32-010101-0101	-КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ ГЛАДКИЕ, 5 Т	МАШ.-Ч	0,02552	0,399643	2481,04	992
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,02552	0,399643	818,38	327,06
91. 6	32-010202-0301	-ГУДРОНАТОРЫ РУЧНЫЕ	МАШ.-Ч	0,1122	1,757	94,23	166
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	--	--	--	--
91. 7	33-010201-0101	-АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ, ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,0033	0,051678	1755,85	91
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0033	0,051678	818,38	42,29
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				230,9	3616
91. 8	21-010201-0601	-ЩЕБЕНЬ ИЗ ПЛОТНЫХ ГОРНЫХ ПОРОД ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ М1000, ФРАКЦИЯ 5-10 ММ СТ РК 1284-2004	М3	0,0368	0,576288	5568,34	3209
91. 9	21-010201-0602	-ЩЕБЕНЬ ИЗ ПЛОТНЫХ ГОРНЫХ ПОРОД ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ М1000, ФРАКЦИЯ 10-20 ММ СТ РК 1284-2004	М3	0,0184	0,288144	5568,34	1604
91.10	21-010201-0603	-ЩЕБЕНЬ ИЗ ПЛОТНЫХ ГОРНЫХ ПОРОД ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ М1000, ФРАКЦИЯ 20-40 ММ СТ РК 1284-2004	М3	0,0596	0,933336	4879,71	4554
91.11	21-130104-0502	-БИТУМЫ НЕФТЯНЫЕ ДОРОЖНЫЕ ЖИДКИЕ СТ РК 1551-2006 МАРКИ МГ 70/130	Т	0,0248	0,388368	72546,58	28175
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				2397,36	37543
		НР ПЕРВОГО УРОВНЯ	%	60,9		287,55	4503
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,1		136,16	2132
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		423,72	6635
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		276,58	4331
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				3733,82	58472
92	11-070601-0201 РСНБ РК 2015	-КАМЕРЫ СО СТЕНКАМИ ИЗ БЕТОННЫХ БЛОКОВ. УСТРОЙСТВО КОНСТРУКЦИИ	М3		59,86	13328,41	797839
92. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(3,6=781,1)	ЧЕЛ-Ч	9,097	544,546	781,1	425345
92. 2	2	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,728708	43,62	1036,77	45224
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				7861,17	470570

1	2	3	4	5	6	7	8
92. 3	31-040101-0101	ВИБРАТОР ГЛУБИННЫЙ	МАШ.-Ч	0,47861	28,65	37,36	1070
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	--	--	--	--
92. 4	31-050102-0102	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ, 10 Т	МАШ.-Ч	0,0198	1,185	3080,63	3651
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0198	1,185	1097,70	1300,77
92. 5	31-050104-0101	КРАНЫ НА ГУСЕНИЧНОМ ХОДУ, ДО 16 Т	МАШ.-Ч	0,748	44,775	2835,32	126952
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,748	44,775	942,45	42198,20
92. 6	32-010201-0102	КОТЛЫ БИТУМНЫЕ ПЕРЕДВИЖНЫЕ, 800 Л	МАШ.-Ч	0,41888	25,074	792,26	19865
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0,01 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0041888	0,25074	1098,00	275,31
92. 7	31-060103-0501	УСТАНОВКИ ПОСТОЯННОГО ТОКА ДЛЯ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ СВАРКИ	МАШ.-Ч	0,32406	19,398	166,06	3221
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	--	--	--	--
92. 8	33-010201-0101	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ, ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,02959	1,771	1755,85	3110
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,02959	1,771	818,38	1449,35
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				2637,33	157870
92. 9	21-020101-0601	БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ КЛАССА В15 ГОСТ 7473-2010	М3	0,0177	1,06	18451,44	19550
92.10	21-020401-2804	РАСТВОР ГОТОВЫЙ КЛАДОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ ЦЕМЕНТНЫЙ МАРКИ М100 ГОСТ 28013-98	М3	0,029	1,736	14467,33	25114
92.11	21-070203-0303	ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ ДО 6,5 М, ШИРИНОЙ ОТ 75 ММ ДО 150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 25 ММ, 3 СОРТА ГОСТ 8486-86	М3	0,003	0,17958	26031,2	4675
92.12	21-130104-0803	БИТУМЫ НЕФТЯНЫЕ КРОВЕЛЬНЫЕ ГОСТ 9548-74 МАРКИ БНК-90/30	Т	0,0084	0,502824	115648,72	58151
92.13	21-130209-0401	ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ПЛОСКОЙ ГОЛОВКОЙ ГОСТ 283-75	КГ	0,1	5,986	196,54	1176
92.14	21-130703-0901	ТОПЛИВО ДИЗЕЛЬНОЕ ИЗ МАЛОСЕРНИСТЫХ НЕФТЕЙ	Т	0,00042	0,025141	161883,18	4070
92.15	21-130812-1046	ЭЛЕКТРОДЫ, D=6 ММ, Э42 ГОСТ 9466-75	Т	0,000275	0,016462	197175,18	3246
92.16	27-010101-0105	ЩИТЫ ИЗ ДОСОК, ТОЛЩИНА 40 ММ	М2	1,82	108,945	905,42	98641
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				3585,42	214623
		НР ПЕРВОГО УРОВНЯ	%	62,1		4881,79	292224
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,1		746,62	44693
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		5628,4	336916
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		1516,55	90780
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				20473,36	1225535
93	21-041201-9903 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ I КВАРТАЛА 2017 ГОДА	-БЛОКИ БЕТОННЫЕ ДЛЯ СТЕН ПОДВАЛОВ ОБЪЕМОМ ДО 0,3 М3 ИЗ ТЯЖЕЛОГО БЕТОНА КЛАССА В7,5 ГОСТ 13579-78 2,4 Т	М3		18,752	25336,41	475108
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,1		1038,79	19479
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		1038,79	19479
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		2110,02	39567
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				28485,22	534155
94	21-041201-9907 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ I КВАРТАЛА 2017 ГОДА	-БЛОКИ БЕТОННЫЕ ДЛЯ СТЕН ПОДВАЛОВ ОБЪЕМОМ ОТ 0,3 М3 ДО 0,5 М3 ИЗ ТЯЖЕЛОГО БЕТОНА КЛАССА В7,5 ГОСТ 13579-78 2,4 Т	М3		6,766	25548,13	172859
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,1		1047,47	7087
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		1047,47	7087
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		2127,65	14396
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				28723,25	194342
95	21-041201-9911 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ I КВАРТАЛА 2017 ГОДА	-БЛОКИ БЕТОННЫЕ ДЛЯ СТЕН ПОДВАЛОВ ОБЪЕМОМ 0,5 М3 И БОЛЕЕ ИЗ ТЯЖЕЛОГО БЕТОНА КЛАССА В7,5 ГОСТ 13579-78 2,4 Т	М3		25,265	25412,69	642052
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,1		1041,92	26324
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		1041,92	26324
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		2116,37	53470
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				28570,98	721846
96	21-040105-9901 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ I КВАРТАЛА 2017 ГОДА	-ПЕРЕМЫЧКИ ИЗ ТЯЖЕЛОГО БЕТОНА КЛАССА В15 ГОСТ 948-84 2,5 Т	М3		1,141	53929,24	61533
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,1		2211,1	2523
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		2211,1	2523
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		4491,23	5124
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				60631,57	69181
97	11-080201-0701 РСНБ	-СТЕНЫ И ДРУГИЕ КОНСТРУКЦИИ. АРМИРОВАНИЕ КЛАДКИ	Т МЕТАЛЛИЧЕСК		0,0277134	190910,46	5291

1	2	3	4	5	6	7	8
	РК 2015		ИХ ИЗДЕЛИЙ				
97. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(3,3=752,99)	ЧЕЛ-Ч	62,04	1,719	752,99	1295
97. 2	2	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,54	0,014965	900,22	13
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				47201,62	1308
97. 3	31-050101-0102	-КРАНЫ БАШЕННЫЕ, 8 Т	МАШ.-Ч	0,253	0,007011	3552,1	25
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,253	0,007011	818,38	5,74
97. 4	33-010201-0101	-АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ, ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,341	0,00945	1755,85	17
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,341	0,00945	818,38	7,73
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				1497,43	41
97. 5	21-050301-0307	-СТАЛЬ АРМАТУРНАЯ ГОРЯЧЕКАТАНАЯ ПЕРИОДИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ КЛАССА А-III ДИАМЕТРОМ ОТ 20 ММ ДО 22 ММ СТ РК 2591-2014	1	0,027713		142697,53	3955
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				142697,53	3955
		НР ПЕРВОГО УРОВНЯ	%	50,8		23978,42	665
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,1		8810,44	244
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		32788,87	909
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		17895,95	496
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				241595,27	6695
98	11-060101-0119 РСНБ РК 2015	-МОНОЛИТНЫЕ УЧАСТКИ. УСТРОЙСТВО	М3		4,4	20954,97	92202
98. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(3,1=734,04)	ЧЕЛ-Ч	3,102	13,649	734,04	10019
98. 2	2	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,2261	0,99484	905,52	901
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				2481,73	10920
98. 3	31-050501-0101	-АВТОПОГРУЗЧИКИ, 5 Т	МАШ.-Ч	0,00297	0,013068	3362,02	44
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,00297	0,013068	818,38	10,69
98. 4	31-040101-0101	-ВИБРАТОР ГЛУБИННЫЙ	МАШ.-Ч	0,18458	0,812152	37,36	30
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	--	--	--	--
98. 5	31-050101-0102	-КРАНЫ БАШЕННЫЕ, 8 Т	МАШ.-Ч	0,2343	1,031	3552,1	3662
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,2343	1,031	818,38	843,75
98. 6	31-050102-0102	-КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ, 10 Т	МАШ.-Ч	0,00429	0,018876	3080,63	58
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,00429	0,018876	1097,70	20,72
98. 7	34-030102-0201	-ПИЛЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ЦЕПНЫЕ	МАШ.-Ч	0,00814	0,035816	57,23	2
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	--	--	--	--
98. 8	33-010201-0101	-АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ, ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,00715	0,03146	1755,85	55
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,00715	0,03146	818,38	25,75
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				875,37	3852
98. 9	21-020101-2401	-БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ КЛАССА В7,5, СУЛЬФАТОСТОЙКИЙ ГОСТ 7473-2010	М3	1,015	4,466	16541,89	73876
98.10	21-050307-1013	-ПРОВОЛОКА ГОРЯЧЕКАТАНАЯ ОБЫЧНОЙ ТОЧНОСТИ В МОТКАХ ИЗ СТАЛИ СВ-08А ДИАМЕТРОМ ОТ 6,3 ММ ДО 6,5 ММ ГОСТ 10543-98	КГ	0,28	1,232	66,3	82
98.11	21-070203-0305	-ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ ДО 6,5 М, ШИРИНОЙ ОТ 75 ММ ДО 150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 44 ММ И БОЛЕЕ, 3 СОРТА ГОСТ 8486-86	М3	0,0022	0,00968	26031,2	252
98.12	21-130102-0801	-ИЗВЕСТЬ СТРОИТЕЛЬНАЯ НЕГАШЕНАЯ КОМОВАЯ, СОРТ 1, ГОСТ 9179-77	Т	0,00025	0,0011	17400	19
98.13	21-130209-0401	-ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ПЛОСКОЙ ГОЛОВКОЙ ГОСТ 283-75	КГ	0,18	0,792	196,54	156
98.14	21-130803-1101	-ТКАНЬ МЕШОЧНАЯ ГОСТ 30090-93	10 М2	0,0882	0,38808	6598,38	2561
98.15	21-130703-1405	-ВОДА ТЕХНИЧЕСКАЯ	М3	0,00283	0,012452	93	1
98.16	27-010101-0104	-ЩИТЫ ИЗ ДОСОК, ТОЛЩИНА 25 ММ	М2	0,448	1,971	702,64	1385
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				17802,6	78331
		НР ПЕРВОГО УРОВНЯ	%	48,5		1203,64	5296
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,1		908,5	3997
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		2112,14	9293
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		1845,37	8120
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				24912,48	109615
99	ССЦ РК 8.04-08-20 16 ТБ.9А	-НАДБАВКА К СМЕТНОЙ СТОИМОСТИ БЕТОНА ЗА ПРИМЕНЕНИЕ СУЛЬФАТОСТОЙКОГО ЦЕМЕНТА	М3		52,799	270	14256
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,1		11,07	584
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		11,07	584
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		22,49	1187
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				303,56	16027
100	11-110101-1303 РСНБ РК 2015 К=2	-ПОДГОТОВКА ЩЕБЕНОЧНАЯ С ПРОПИТКОЙ БИТУМОМ ТОЛЩИНОЙ 100ММ. УСТРОЙСТВО	М2		34,65	3033,52	105111
100. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(2,6=700,42)	ЧЕЛ-Ч	0,5786	20,048	700,42	14042

1	2	3	4	5	6	7	8
100. 2	2	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,033	1,143	2027,62	2318
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				472,17	16361
100. 3	31-050501-0101	АВТОПОГРУЗЧИКИ, 5 Т	МАШ.-Ч	0,01694	0,586971	3362,02	1973
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,01694	0,586971	818,38	480,37
100. 4	31-010101-0103	БУЛЬДОЗЕРЫ, 79 КВТ (108 Л.С.)	МАШ.-Ч	0,02684	0,930006	3512,05	3266
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,02684	0,930006	1097,70	1020,87
100. 5	32-010101-0101	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ ГЛАДКИЕ, 5 Т	МАШ.-Ч	0,02552	0,884268	2481,04	2194
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,02552	0,884268	818,38	723,67
100. 6	32-010202-0301	ГУДРОНАТОРЫ РУЧНЫЕ	МАШ.-Ч	0,1122	3,888	94,23	366
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	--	--	--	--
100. 7	33-010201-0101	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ, ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,0033	0,114345	1755,85	201
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0033	0,114345	818,38	93,58
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				230,9	8001
100. 8	21-010201-0601	ЩЕБЕНЬ ИЗ ПЛОТНЫХ ГОРНЫХ ПОРОД ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ М1000, ФРАКЦИЯ 5-10 ММ СТ РК 1284-2004	М3	0,0368	1,275	5568,34	7100
100. 9	21-010201-0602	ЩЕБЕНЬ ИЗ ПЛОТНЫХ ГОРНЫХ ПОРОД ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ М1000, ФРАКЦИЯ 10-20 ММ СТ РК 1284-2004	М3	0,0184	0,63756	5568,34	3550
100.10	21-010201-0603	ЩЕБЕНЬ ИЗ ПЛОТНЫХ ГОРНЫХ ПОРОД ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ М1000, ФРАКЦИЯ 20-40 ММ СТ РК 1284-2004	М3	0,0596	2,065	4879,71	10077
100.11	21-130104-0502	БИТУМЫ НЕФТЯНЫЕ ДОРОЖНЫЕ ЖИДКИЕ СТ РК 1551-2006 МАРКИ МГ 70/130	т	0,0248	0,85932	72546,58	62341
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				2397,36	83068
		НР ПЕРВОГО УРОВНЯ	%	60,9		287,55	9964
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,1		136,16	4718
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		423,72	14682
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		276,58	9583
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				3733,82	129377
101	11-110101-0209 РСНБ РК 2015	СЛОИ ПОДСТИЛАЮЩИЕ БЕТОННЫЕ. УСТРОЙСТВО С УПЛОТНЕНИЕМ ТРАМБОВКАМИ	М3 ПОДСТИЛАЮЩЕГО СЛОЯ		2,772	21958,38	60869
101. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(2,5=694,31)	ЧЕЛ-Ч	4,026	11,16	694,31	7749
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				2795,29	7749
101. 2	31-040101-0201	ВИБРАТОР ПОВЕРХНОСТНЫЙ	МАШ.-Ч	0,528	1,464	11,79	17
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	--	--	--	--
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				6,23	17
101. 3	21-010401-0101	ПЕСОК ПРИРОДНЫЙ ГОСТ 8736-2014	М3	0,31	0,85932	2512,63	2159
101. 4	21-020101-2401	БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ КЛАССА В7,5, СУЛЬФАТОСТОЙКИЙ ГОСТ 7473-2010	М3	1,02	2,827	16541,89	46771
101. 5	21-070204-0404	ДОСКИ НЕОБРЕЗНЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ ДО 6,5 М, ЛЮБОЙ ШИРИНЫ, ТОЛЩИНОЙ ОТ 32 ММ ДО 40 ММ, 4 СОРТА ГОСТ 8486-86	М3	0,001	0,002772	14373,62	40
101. 6	21-100501-0501	МАСТИКА БИТУМНО-ЛАТЕКСНАЯ ХОЛОДНОГО ПРИМЕНЕНИЯ ДЛЯ КРОВЕЛЬНЫХ РАБОТ И ГИДРОИЗОЛЯЦИИ ГОСТ 30307-95	КГ	2	5,544	729,15	4042
101. 7	21-130703-1405	ВОДА ТЕХНИЧЕСКАЯ	М3	0,35	0,9702	93	90
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				19156,87	53103
		НР ПЕРВОГО УРОВНЯ	%	60,9		1702,33	4719
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,1		970,09	2689
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		2672,42	7408
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		1970,46	5462
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				26601,27	73739
102	11-110101-1101 РСНБ РК 2015	СТЯЖКИ ЦЕМЕНТНЫЕ ТОЛЩИНОЙ 20 ММ. УСТРОЙСТВО	М2 СТЯЖКИ		43,25	901,21	38977
102. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(2,2=675,36)	ЧЕЛ-Ч	0,3916	16,937	675,36	11438
102. 2	2	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,0127	0,549275	797,36	438
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				274,6	11876
102. 3	31-040101-0201	ВИБРАТОР ПОВЕРХНОСТНЫЙ	МАШ.-Ч	0,09977	4,315	11,79	51
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	--	--	--	--
102. 4	31-050602-0401	ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ, ВЫСОТА ПОДЪЕМА 50 М	МАШ.-Ч	0,01397	0,604202	1370,19	828
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,01397	0,604202	724,87	437,97
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				20,32	879
102. 5	21-020401-2802	РАСТВОР ГОТОВЫЙ КЛАДОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ ЦЕМЕНТНЫЙ МАРКИ М50 ГОСТ 28013-98	М3	0,0475	2,054	12908,77	26519
102. 6	21-130703-1405	ВОДА ТЕХНИЧЕСКАЯ	М3	0,035	1,514	93	141
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				616,42	26660

1	2	3	4	5	6	7	8
		НР ПЕРВОГО УРОВНЯ	%	60,9		167,23	7233
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,1		43,81	1895
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		211,04	9127
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		88,98	3848
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				1201,23	51953
103	11-110101-1102 РСНБ РК 2015 К=2	-СТЯЖКИ ЦЕМЕНТНЫЕ. УСТРОЙСТВО. ДОБАВЛЯТЬ НА КАЖДЫЕ 5 ММ ИЗМЕНЕНИЯ ТОЛЩИНЫ СТЯЖКИ К НОРМЕ 11-110101-1101	М2 СТЯЖКИ		43,25	320,7	13870
103. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(2,2=675,36)	ЧЕЛ-Ч	0,00968	0,41866	675,36	283
103. 2	2	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,0021	0,090825	1594,71	145
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				9,89	428
103. 3	31-040101-0201	-ВИБРАТОР ПОВЕРХНОСТНЫЙ	МАШ.-Ч	0,05104	2,207	11,79	26
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	--	--	--	--
103. 4	31-050602-0401	-ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ, ВЫСОТА ПОДЪЕМА 50 М	МАШ.-Ч	0,00462	0,199815	1370,19	274
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,00462	0,199815	724,87	144,84
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				6,93	300
103. 5	21-020401-2802	-РАСТВОР ГОТОВЫЙ КЛАДОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ ЦЕМЕНТНЫЙ МАРКИ М50 ГОСТ 28013-98	М3	0,0238	1,029	12908,77	13288
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				307,23	13288
		НР ПЕРВОГО УРОВНЯ	%	60,9		6,02	260
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,1		13,4	579
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		19,42	840
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		27,21	1177
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				367,32	15887
104	11-070601-0201 РСНБ РК 2015	-КАМЕРЫ СО СТЕНКАМИ ИЗ БЕТОННЫХ БЛОКОВ. УСТРОЙСТВО	ТЕПЛОФИКАЦИОННАЯ КАМЕРА ТК-2-23 М3 КОНСТРУКЦИИ		22,954	13786,01	316444
104. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(3,6=781,1)	ЧЕЛ-Ч	9,097	208,813	781,1	163103
104. 2	2	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,728708	16,727	1036,77	17342
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				7861,17	180445
104. 3	31-040101-0101	-ВИБРАТОР ГЛУБИННЫЙ	МАШ.-Ч	0,47861	10,986	37,36	410
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	--	--	--	--
104. 4	31-050102-0102	-КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ, 10 Т	МАШ.-Ч	0,0198	0,454489	3080,63	1400
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0198	0,454489	1097,70	498,89
104. 5	31-050104-0101	-КРАНЫ НА ГУСЕНИЧНОМ ХОДУ, ДО 16 Т	МАШ.-Ч	0,748	17,17	2835,32	48681
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,748	17,17	942,45	16181,87
104. 6	32-010201-0102	-КОТЛЫ БИТУМНЫЕ ПЕРЕДВИЖНЫЕ, 800 Л	МАШ.-Ч	0,41888	9,615	792,26	7618
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0,01 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0041888	0,09615	1098,00	105,57
104. 7	31-060103-0501	-УСТАНОВКИ ПОСТОЯННОГО ТОКА ДЛЯ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ СВАРКИ	МАШ.-Ч	0,32406	7,438	166,06	1235
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	--	--	--	--
104. 8	33-010201-0101	-АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ, ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,02959	0,679209	1755,85	1193
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,02959	0,679209	818,38	555,85
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				2637,33	60537
104. 9	21-020101-0601	-БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ КЛАССА В15 ГОСТ 7473-2010	М3	0,0425	0,975545	18451,44	18000
104.10	21-020401-2804	-РАСТВОР ГОТОВЫЙ КЛАДОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ ЦЕМЕНТНЫЙ МАРКИ М100 ГОСТ 28013-98	М3	0,029	0,665666	14467,33	9630
104.11	21-070203-0303	-ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ ДО 6,5 М, ШИРИНОЙ ОТ 75 ММ ДО 150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 25 ММ, 3 СОРТА ГОСТ 8486-86	М3	0,003	0,068862	26031,2	1793
104.12	21-130104-0803	-БИТУМЫ НЕФТЯНЫЕ КРОВЕЛЬНЫЕ ГОСТ 9548-74 МАРКИ БНК-90/30	Т	0,0084	0,192814	115648,72	22299
104.13	21-130209-0401	-ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ПЛОСКОЙ ГОЛОВКОЙ ГОСТ 283-75	КГ	0,1	2,295	196,54	451
104.14	21-130703-0901	-ТОПЛИВО ДИЗЕЛЬНОЕ ИЗ МАЛОСЕРНИСТЫХ НЕФТЕЙ	Т	0,00042	0,009641	161883,18	1561
104.15	21-130812-1046	-ЭЛЕКТРОДЫ, D=6 ММ, Э42 ГОСТ 9466-75	Т	0,000275	0,006312	197175,18	1245
104.16	27-010101-0105	-ЩИТЫ ИЗ ДОСОК, ТОЛЩИНА 40 ММ	М2	1,82	41,776	905,42	37825
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				4043,01	92803
		НР ПЕРВОГО УРОВНЯ	%	62,1		4881,79	112057
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,1		765,38	17569
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		5647,17	129625
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		1554,65	35686
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				20987,83	481755
105	21-041201-9903 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ	-БЛОКИ БЕТОННЫЕ ДЛЯ СТЕН ПОДВАЛОВ ОБЪЕМОМ ДО 0,3 М3 ИЗ ТЯЖЕЛОГО БЕТОНА КЛАССА В7,5 ГОСТ 13579-78 2,4 Т	М3		3,88	25336,41	98305

1	2	3	4	5	6	7	8
	I КВАРТАЛА 2017 ГОДА						
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,1		1038,79	4031
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		1038,79	4031
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		2110,02	8187
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				28485,22	110523
106	21-041201-9907 РСНБ РК 2015	-БЛОКИ БЕТОННЫЕ ДЛЯ СТЕН ПОДВАЛОВ ОБЪЕМОМ ОТ 0,3 М3 ДО 0,5 М3 ИЗ ТЯЖЕЛОГО БЕТОНА КЛАССА В7,5 ГОСТ 13579-78	М3		1,69	25548,13	43176
	В ЦЕНАХ I КВАРТАЛА 2017 ГОДА	2,4 Т					
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,1		1047,47	1770
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		1047,47	1770
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		2127,65	3596
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				28723,25	48542
107	21-041201-9911 РСНБ РК 2015	-БЛОКИ БЕТОННЫЕ ДЛЯ СТЕН ПОДВАЛОВ ОБЪЕМОМ 0,5 М3 И БОЛЕЕ ИЗ ТЯЖЕЛОГО БЕТОНА КЛАССА В7,5 ГОСТ 13579-78	М3		4,08	25412,69	103684
	В ЦЕНАХ I КВАРТАЛА 2017 ГОДА	2,4 Т					
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,1		1041,92	4251
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		1041,92	4251
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		2116,37	8635
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				28570,98	116570
108	21-040105-9901 РСНБ РК 2015	-ПЕРЕМЫЧКИ ИЗ ТЯЖЕЛОГО БЕТОНА КЛАССА В15 ГОСТ 948-84	М3		0,57	53929,24	30740
	В ЦЕНАХ I КВАРТАЛА 2017 ГОДА	2,5 Т					
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,1		2211,1	1260
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		2211,1	1260
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		4491,23	2560
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				60631,57	34560
109	11-080201-0701 РСНБ РК 2015	-СТЕНЫ И ДРУГИЕ КОНСТРУКЦИИ. АРМИРОВАНИЕ КЛАДКИ	Т МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ИЗДЕЛИЙ		0,0148	190910,46	2825
109. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(3,3=752,99)	ЧЕЛ-Ч	62,04	0,918192	752,99	691
109. 2	2	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,54	0,007992	900,21	7
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				47201,62	699
109. 3	31-050101-0102	-КРАНЫ БАШЕННЫЕ, 8 Т	МАШ.-Ч	0,253	0,003744	3552,1	13
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,253	0,003744	818,38	3,06
109. 4	33-010201-0101	-АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ, ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,341	0,005047	1755,85	9
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,341	0,005047	818,38	4,13
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				1497,43	22
109. 5	21-050301-0307	-СТАЛЬ АРМАТУРНАЯ ГОРЯЧЕКАТАНАЯ ПЕРИОДИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ КЛАССА А-III ДИАМЕТРОМ ОТ 20 ММ ДО 22 ММ СТ РК 2591-2014	1		0,0148	142697,53	2112
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				142697,53	2112
		НР ПЕРВОГО УРОВНЯ	%	50,8		23978,42	355
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,1		8810,44	130
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		32788,87	485
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		17895,95	265
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				241595,27	3576
110	11-060101-0119 РСНБ РК 2015	-МОНОЛИТНЫЕ УЧАСТКИ. УСТРОЙСТВО	М3		3,13	20954,97	65589
110. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(3,1=734,04)	ЧЕЛ-Ч	3,102	9,709	734,04	7127
110. 2	2	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,2261	0,707693	905,52	641
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				2481,73	7768
110. 3	31-050501-0101	-АВТОПОГРУЗЧИКИ, 5 Т	МАШ.-Ч	0,00297	0,009296	3362,02	31
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,00297	0,009296	818,38	7,61
110. 4	31-040101-0101	-ВИБРАТОР ГЛУБИННЫЙ	МАШ.-Ч	0,18458	0,577735	37,36	22
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	--	--	--	--
110. 5	31-050101-0102	-КРАНЫ БАШЕННЫЕ, 8 Т	МАШ.-Ч	0,2343	0,733359	3552,1	2605
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,2343	0,733359	818,38	600,17
110. 6	31-050102-0102	-КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ, 10 Т	МАШ.-Ч	0,00429	0,013428	3080,63	41
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,00429	0,013428	1097,70	14,74
110. 7	34-030102-0201	-ПИЛЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ЦЕПНЫЕ	МАШ.-Ч	0,00814	0,025478	57,23	1
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8
110. 8	33-010201-0101	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ, ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,00715	0,02238	1755,85	39
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,00715	0,02238	818,38	18,32
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				875,37	2740
110. 9	21-020101-2401	БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ КЛАССА В7,5, СУЛЬФАТОСТОЙКИЙ ГОСТ 7473-2010	М3	1,015	3,177	16541,89	52553
110.10	21-050307-1013	ПРОВОЛОКА ГОРЯЧЕКАТАНАЯ ОБЫЧНОЙ ТОЧНОСТИ В МОТКАХ ИЗ СТАЛИ СВ-08А ДИАМЕТРОМ ОТ 6,3 ММ ДО 6,5 ММ ГОСТ 10543-98	КГ	0,28	0,8764	66,3	58
110.11	21-070203-0305	ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ ДО 6,5 М, ШИРИНОЙ ОТ 75 ММ ДО 150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 44 ММ И БОЛЕЕ, 3 СОРТА ГОСТ 8486-86	М3	0,0022	0,006886	26031,2	179
110.12	21-130102-0801	ИЗВЕСТЬ СТРОИТЕЛЬНАЯ НЕГАШЕНАЯ КОМОВАЯ, СОРТ 1, ГОСТ 9179-77	Т	0,00025	0,000782	17400	14
110.13	21-130209-0401	ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ПЛОСКОЙ ГОЛОВКОЙ ГОСТ 283-75	КГ	0,18	0,5634	196,54	111
110.14	21-130803-1101	ТКАНЬ МЕШОЧНАЯ ГОСТ 30090-93	10 М2	0,0882	0,276066	6598,38	1822
110.15	21-130703-1405	ВОДА ТЕХНИЧЕСКАЯ	М3	0,00283	0,008858	93	0,82
110.16	27-010101-0104	ЩИТЫ ИЗ ДОСОК, ТОЛЩИНА 25 ММ	М2	0,448	1,402	702,64	985
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				17802,6	55722
		НР ПЕРВОГО УРОВНЯ	%	48,5		1203,64	3767
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,1		908,5	2844
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		2112,14	6611
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		1845,37	5776
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				24912,48	77976
111	ССЦ РК 8.04-08-20 16 ТБ.9А	НАДБАВКА К СМЕТНОЙ СТОИМОСТИ БЕТОНА ЗА ПРИМЕНЕНИЕ СУЛЬФАТОСТОЙКОГО ЦЕМЕНТА	М3		39,951	270	10787
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,1		11,07	442
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		11,07	442
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		22,49	898
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				303,56	12127
112	11-110101-1303 РСНБ РК 2015 К=2	ПОДГОТОВКА ЩЕБЕНОЧНАЯ С ПРОПИТКОЙ БИТУМОМ ТОЛЩИНОЙ 100ММ. УСТРОЙСТВО	М2		72	3033,52	218413
112. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(2,6=700,42)	ЧЕЛ-Ч	0,5786	41,659	700,42	29179
112. 2	2	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,033	2,376	2027,62	4818
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				472,17	33997
112. 3	31-050501-0101	АВТОПОГРУЗЧИКИ, 5 Т	МАШ.-Ч	0,01694	1,22	3362,02	4101
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,01694	1,22	818,38	998,42
112. 4	31-010101-0103	БУЛЬДОЗЕРЫ, 79 КВТ (108 Л.С.)	МАШ.-Ч	0,02684	1,932	3512,05	6787
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,02684	1,932	1097,70	2120,76
112. 5	32-010101-0101	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ ГЛАДКИЕ, 5 Т	МАШ.-Ч	0,02552	1,837	2481,04	4559
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,02552	1,837	818,38	1503,36
112. 6	32-010202-0301	ГУДРОНАТОРЫ РУЧНЫЕ	МАШ.-Ч	0,1122	8,078	94,23	761
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	--	--	--	--
112. 7	33-010201-0101	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ, ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,0033	0,2376	1755,85	417
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0033	0,2376	818,38	194,45
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				230,9	16625
112. 8	21-010201-0601	ЩЕБЕНЬ ИЗ ПЛОТНЫХ ГОРНЫХ ПОРОД ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ М1000, ФРАКЦИЯ 5-10 ММ СТ РК 1284-2004	М3	0,0368	2,65	5568,34	14754
112. 9	21-010201-0602	ЩЕБЕНЬ ИЗ ПЛОТНЫХ ГОРНЫХ ПОРОД ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ М1000, ФРАКЦИЯ 10-20 ММ СТ РК 1284-2004	М3	0,0184	1,325	5568,34	7377
112.10	21-010201-0603	ЩЕБЕНЬ ИЗ ПЛОТНЫХ ГОРНЫХ ПОРОД ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ М1000, ФРАКЦИЯ 20-40 ММ СТ РК 1284-2004	М3	0,0596	4,291	4879,71	20940
112.11	21-130104-0502	БИТУМЫ НЕФТЯНЫЕ ДОРОЖНЫЕ ЖИДКИЕ СТ РК 1551-2006 МАРКИ МГ 70/130	КГ	0,0248	1,786	72546,58	129539
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				2397,36	172610
		НР ПЕРВОГО УРОВНЯ	%	60,9		287,55	20704
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,1		136,16	9804
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		423,72	30508
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		276,58	19914
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				3733,82	268835
113	11-110101-0209 РСНБ РК 2015	СЛОИ ПОДСТИЛАЮЩИЕ БЕТОННЫЕ. УСТРОЙСТВО С УПЛОТНЕНИЕМ ТРАМБОВКАМИ	М3 ПОДСТИЛАЮЩЕГО СЛОЯ		5,76	21958,38	126480
113. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(2,5=694,31)	ЧЕЛ-Ч	4,026	23,19	694,31	16101
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				2795,29	16101
113. 2	31-040101-0201	ВИБРАТОР ПОВЕРХНОСТНЫЙ	МАШ.-Ч	0,528	3,041	11,79	36
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	--	--	--	--
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				6,23	36

1	2	3	4	5	6	7	8
113. 3	21-010401-0101	ПЕСОК ПРИРОДНЫЙ ГОСТ 8736-2014	М3	0,31	1,786	2512,63	4487
113. 4	21-020101-2401	БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ КЛАССА В7,5, СУЛЬФАТОСТОЙКИЙ ГОСТ 7473-2010	М3	1,02	5,875	16541,89	97187
113. 5	21-070204-0404	ДОСКИ НЕОБРЕЗНЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ ДО 6,5 М, ЛЮБОЙ ШИРИНЫ, ТОЛЩИНОЙ ОТ 32 ММ ДО 40 ММ, 4 СОРТА ГОСТ 8486-86	М3	0,001	0,00576	14373,62	83
113. 6	21-100501-0501	МАСТИКА БИТУМНО-ЛАТЕКСНАЯ ХОЛОДНОГО ПРИМЕНЕНИЯ ДЛЯ КРОВЕЛЬНЫХ РАБОТ И ГИДРОИЗОЛЯЦИИ ГОСТ 30307-95	КГ	2	11,52	729,15	8400
113. 7	21-130703-1405	ВОДА ТЕХНИЧЕСКАЯ	М3	0,35	2,016	93	187
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				19156,87	110344
		НР ПЕРВОГО УРОВНЯ	%	60,9		1702,33	9805
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,1		970,09	5588
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		2672,42	15393
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		1970,46	11350
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				26601,27	153223
114	11-110101-1101 РСНБ РК 2015	СТЯЖКИ ЦЕМЕНТНЫЕ ТОЛЩИНОЙ 20 ММ. УСТРОЙСТВО	М2 СТЯЖКИ		93,19	819,89	76405
114. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(2,2=675,36)	ЧЕЛ-Ч	0,3916	36,493	675,36	24646
114. 2	2	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,0127	1,184	797,36	944
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				274,6	25590
114. 3	31-040101-0201	ВИБРАТОР ПОВЕРХНОСТНЫЙ	МАШ.-Ч	0,09977	9,298	11,79	110
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	--	--	--	--
114. 4	31-050602-0401	ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ, ВЫСОТА ПОДЪЕМА 50 М	МАШ.-Ч	0,01397	1,302	1370,19	1784
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,01397	1,302	724,87	943,78
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				20,32	1893
114. 5	21-020401-2802	РАСТВОР ГОТОВЫЙ КЛАДОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ ЦЕМЕНТНЫЙ МАРКИ М50 ГОСТ 28013-98	М3	0,0412	3,839	12908,77	49562
114. 6	21-130703-1405	ВОДА ТЕХНИЧЕСКАЯ	М3	0,035	3,262	93	303
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				535,1	49866
		НР ПЕРВОГО УРОВНЯ	%	60,9		167,23	15584
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,1		40,47	3772
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		207,7	19356
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		82,21	7661
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				1109,79	103422
115	11-110101-1102 РСНБ РК 2015 К=2	СТЯЖКИ ЦЕМЕНТНЫЕ. УСТРОЙСТВО. ДОБАВЛЯТЬ НА КАЖДЫЕ 5 ММ ИЗМЕНЕНИЯ ТОЛЩИНЫ СТЯЖКИ К НОРМЕ 11-110101-1101	М2 СТЯЖКИ		93,19	279,39	26036
115. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(2,2=675,36)	ЧЕЛ-Ч	0,00968	0,902079	675,36	609
115. 2	2	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,0021	0,195699	1594,71	312
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				9,89	921
115. 3	31-040101-0201	ВИБРАТОР ПОВЕРХНОСТНЫЙ	МАШ.-Ч	0,05104	4,756	11,79	56
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	--	--	--	--
115. 4	31-050602-0401	ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ, ВЫСОТА ПОДЪЕМА 50 М	МАШ.-Ч	0,00462	0,430538	1370,19	590
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,00462	0,430538	724,87	312,08
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				6,93	646
115. 5	21-020401-2802	РАСТВОР ГОТОВЫЙ КЛАДОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ ЦЕМЕНТНЫЙ МАРКИ М50 ГОСТ 28013-98	М3	0,0206	1,92	12908,77	24781
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				265,92	24781
		НР ПЕРВОГО УРОВНЯ	%	60,9		6,02	561
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,1		11,7	1090
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		17,72	1652
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		23,77	2215
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				320,88	29903
116	11-060101-0113 РСНБ РК 2015	ФУНДАМЕНТЫ-СТОЛБЫ БЕТОННЫЕ ПОД ОПОРЫ ЗАДВИЖЕК (ФМ 4;ФМ 5;ФМ 6). УСТРОЙСТВО	М3		12,2	25531,21	311481
116. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(3=724,87)	ЧЕЛ-Ч	5,39	65,758	724,87	47666
116. 2	2	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,197	2,403	911,76	2191
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				4086,67	49857
116. 3	31-050501-0101	АВТОПОГРУЗЧИКИ, 5 Т	МАШ.-Ч	0,00297	0,036234	3362,02	122
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,00297	0,036234	818,38	29,65
116. 4	31-040101-0101	ВИБРАТОР ГЛУБИННЫЙ	МАШ.-Ч	0,32076	3,913	37,36	146
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	--	--	--	--
116. 5	31-050101-0102	КРАНЫ БАШЕННЫЕ, 8 Т	МАШ.-Ч	0,19371	2,363	3552,1	8395
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,19371	2,363	818,38	1933,83

1	2	3	4	5	6	7	8
116. 6	31-050102-0102	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ, 10 Т	МАШ.-Ч	0,00814	0,099308	3080,63	306
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,00814	0,099308	1097,70	109,01
116. 7	34-030102-0201	ПИЛЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ЦЕПНЫЕ	МАШ.-Ч	0,00946	0,115412	57,23	7
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	--	--	--	--
116. 8	33-010201-0101	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ, ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,01188	0,144936	1755,85	254
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,01188	0,144936	818,38	118,61
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				756,52	9230
116. 9	21-020101-2701	БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ КЛАССА В15, СУЛЬФАТОСТОЙКИЙ ГОСТ 7473-2010	М3	1,02	12,444	19224,49	239230
116.10	21-050307-1013	ПРОВОЛОКА ГОРЯЧЕКАТАНАЯ ОБЫЧНОЙ ТОЧНОСТИ В МОТКАХ ИЗ СТАЛИ СВ-08А ДИАМЕТРОМ ОТ 6,3 ММ ДО 6,5 ММ ГОСТ 10543-98	КГ	0,762	9,296	66,3	616
116.11	21-070203-0305	ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ ДО 6,5 М, ШИРИНОЙ ОТ 75 ММ ДО 150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 44 ММ И БОЛЕЕ, 3 СОРТА ГОСТ 8486-86	М3	0,007	0,0854	26031,2	2223
116.12	21-130102-0801	ИЗВЕСТЬ СТРОИТЕЛЬНАЯ НЕГАШЕНАЯ КОМОВАЯ, СОРТ 1, ГОСТ 9179-77	Т	0,00082	0,010004	17400	174
116.13	21-130209-0401	ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ПЛОСКОЙ ГОЛОВКОЙ ГОСТ 283-75	КГ	0,3	3,66	196,54	719
116.14	21-130803-1101	ТКАНЬ МЕШОЧНАЯ ГОСТ 30090-93	10 М2	0,075	0,915	6598,38	6038
116.15	21-130703-1405	ВОДА ТЕХНИЧЕСКАЯ	М3	0,00424	0,051728	93	5
116.16	27-010101-0104	ЩИТЫ ИЗ ДОСОК, ТОЛЩИНА 25 ММ	М2	0,651	7,942	702,64	5581
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				20867,64	254585
		НР ПЕРВОГО УРОВНЯ	%	48,5		1982,03	24181
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,1		1128,04	13762
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		3110,08	37943
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		2291,3	27954
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				30932,59	377378
117	11-080101-0307 РСНБ РК 2015	СТЕНЫ, ФУНДАМЕНТЫ. ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ БОКОВАЯ ОБМАЗОЧНАЯ БИТУМНАЯ В 2 СЛОЯ ПО ВЫРОВНЕННОЙ ПОВЕРХНОСТИ БУТОВОЙ ПОВЕРХНОСТИ КЛАДКИ, КИРПИЧУ, БЕТОНУ	М2		29,6	739,38	21886
117. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(3,9=809,22)	ЧЕЛ-Ч	0,2332	6,903	809,22	5586
117. 2	2	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,002	0,0592	900,22	53
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				190,51	5639
117. 3	32-010201-0101	КОТЛЫ БИТУМНЫЕ ПЕРЕДВИЖНЫЕ, 400 Л	МАШ.-Ч	0,02145	0,63492	478,19	304
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	--	--	--	--
117. 4	33-010201-0101	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ, ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,0022	0,06512	1755,85	114
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0022	0,06512	818,38	53,29
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				14,12	418
117. 5	21-100501-1404	МАСТИКА МОРОЗОСТОЙКАЯ БИТУМНО-МАСЛЯНАЯ МБ-50 ГОСТ 30693-2000	КГ	2,4	71,04	212,16	15072
117. 6	21-130703-0201	КЕРОСИН ДЛЯ ТЕХНИЧЕСКИХ ЦЕЛЕЙ МАРОК КТ-1, КТ-2	Т	0,00024	0,007104	51147,9	363
117. 7	21-130104-9903	БИТУМЫ НЕФТЯНЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ ГОСТ 6617-76 МАРКИ БН	Т	0,00016	0,004736	94311,94	447
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				536,55	15882
		НР ПЕРВОГО УРОВНЯ	%	50,8		96,78	2865
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,1		34,28	1015
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		131,06	3879
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		69,64	2061
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				940,08	27826
118	11-060301-0408 РСНБ РК 2015	ДЕТАЛИ ЗАКЛАДНЫЕ (ЗД-1). УСТАНОВКА	Т		0,106	204373,78	21664
118. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(3,5=771,93)	ЧЕЛ-Ч	63,8	6,763	771,93	5220
118. 2	2	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,36	0,03816	1028,24	39
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				49619,3	5260
118. 3	31-050102-0102	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ, 10 Т	МАШ.-Ч	0,165	0,01749	3080,63	54
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,165	0,01749	1097,70	19,20
118. 4	33-010201-0101	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ, ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,231	0,024486	1755,85	43
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,231	0,024486	818,38	20,04
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				913,91	97
118. 5	21-130210-0102	ДЕТАЛИ ЗАКЛАДНЫЕ И НАКЛАДНЫЕ, ИЗГОТОВЛЕННЫЕ С ПРИМЕНЕНИЕМ СВАРКИ, ГНУТЬЯ, СВЕРЛЕНИЯ (ПРОБИВКИ) ОТВЕРСТИЙ, ПОСТАВЛЯЕМЫЕ ОТДЕЛЬНО ГОСТ 10922-2012	Т	1	0,106	154210,74	16346
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				154210,74	16346
		НР ПЕРВОГО УРОВНЯ	%	48,5		24065,36	2551
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,1		9366	993
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		33431,37	3544

1	2	3	4	5	6	7	8
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		19024,41	2017
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				256829,56	27224
119	11-090305-0301 РСНБ РК 2015	-КОНСТРУКЦИИ ОПОРНЫЕ ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ ТРУБОПРОВОДОВ ВНУТРИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ МАССОЙ ДО 0,1 Т (ОП 2;ОП 3;ОП 4). МОНТАЖ	Т КОНСТРУКЦИЙ		0,342	75332,6	25764
119. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(3,5=771,93)	ЧЕЛ-Ч	80,96	27,688	771,93	21373
119. 2	2	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,27	0,09234	1025,4	95
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				62772,31	21468
119. 3	31-060103-0101	ВЫПРЯМИТЕЛИ СВАРОЧНЫЕ ОДНОПОСТОВЫЕ С НОМИНАЛЬНЫМ СВАРОЧНЫМ ТОКОМ 315-500 А	МАШ.-Ч	17,93	6,132	296,82	1820
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	--	--	--	--
119. 4	31-050102-0102	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ, 10 Т	МАШ.-Ч	0,121	0,041382	3080,63	127
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,121	0,041382	1097,70	45,43
119. 5	31-050402-0304	ЛЕБЕДКИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ТЯГОВЫМ УСИЛИЕМ ДО 31,39 КН (3,2 Т)	МАШ.-Ч	4,07	1,392	98,83	138
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	--	--	--	--
119. 6	31-060103-0701	ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ПЕЧИ ДЛЯ СУШКИ СВАРОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ С РЕГУЛИРОВАНИЕМ ТЕМПЕРАТУРЫ В ПРЕДЕЛАХ 80-500 °С	МАШ.-Ч	1,309	0,447678	166,97	75
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	--	--	--	--
119. 7	33-010201-0101	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ, ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,176	0,060192	1755,85	106
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,176	0,060192	818,38	49,26
119. 8	31-060202-0501	АППАРАТ ДЛЯ ГАЗОВОЙ СВАРКИ И РЕЗКИ	МАШ.-Ч	2,552	0,872784	17,05	15
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	--	--	--	--
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				6668,08	2280
119. 9	21-050204-9903	ШВЕЛЛЕРЫ ИЗ ГОРЯЧЕКАТАНОГО ПРОКАТА НЕМЕРНОЙ ДЛИНЫ, НОРМАЛЬНОЙ (ОБЫЧНОЙ) ТОЧНОСТИ ПРОКАТКИ ИЗ УГЛЕРОДИСТОЙ СТАЛИ СПОКОЙНОЙ СТ0, N16-40 ГОСТ 535-2005	Т	0,00194	0,000663	158179,38	105
119.10	21-050307-1013	ПРОВОЛОКА ГОРЯЧЕКАТАНАЯ ОБЫЧНОЙ ТОЧНОСТИ В МОТКАХ ИЗ СТАЛИ СВ-08А ДИАМЕТРОМ ОТ 6,3 ММ ДО 6,5 ММ ГОСТ 10543-98	КГ	0,03	0,01026	66,3	0,68
119.11	21-050310-1108	КАНАТ СТАЛЬНОЙ ДВОЙНОЙ СВИВКИ ТИПА ТК КОНСТРУКЦИИ 6Х37(1+6+12+18)+1 О.С., ОЦИНКОВАННЫЙ, ИЗ ПРОВОЛОКИ МАРКИ В, МАРКИРОВОЧНАЯ ГРУППА 1770 Н/ММ2, ДИАМЕТРОМ 5 ММ ГОСТ 3241-91 (ГОСТ 3071-88)	10 М	0,0187	0,006395	2742,28	18
119.12	21-070201-0101	БРУСКИ ОБРЕЗНЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ ОТ 4 М ДО 6,5 М, ШИРИНОЙ ОТ 75 ММ ДО 150 ММ, ТОЛЩИНОЙ ОТ 40 ММ ДО 75 ММ, 1 СОРТА ГОСТ 8486-86	М3	0,00103	0,000352	43438,52	15
119.13	21-130201-0901	БОЛТЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ГАЙКАМИ И ШАЙБАМИ ГОСТ 1759.0-87	Т	0,005	0,00171	381819,66	653
119.14	21-130209-0401	ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ПЛОСКОЙ ГОЛОВКОЙ ГОСТ 283-75	КГ	0,01	0,00342	196,54	0,67
119.15	21-130701-0401	КИСЛОРОД ТЕХНИЧЕСКИЙ ГАЗООБРАЗНЫЙ ГОСТ 5583-78	М3	1,95	0,6669	180,96	121
119.16	21-130701-1002	ПРОПАН-БУТАН, СМЕСЬ ТЕХНИЧЕСКАЯ ГОСТ Р 52087-2003	КГ	0,59	0,20178	91,04	18
119.17	21-130804-0301	КАНАТЫ ПЕНЬКОВЫЕ ПРОПИТАННЫЕ ГОСТ 30055-93	Т	0,0001	0,000034	1774323,66	61
119.18	21-130812-1045	ЭЛЕКТРОДЫ, D=4 ММ, Э46 ГОСТ 9466-75	Т	0,014	0,004788	208172,82	997
119.19	22-040101-0502	ГРУНТОВКА ГЛИФТАЛЕВАЯ, ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	Т	0,00031	0,000106	283474,83	30
119.20	22-040601-0602	РАСТВОРИТЕЛИ ДЛЯ ЛАКОКРАСОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ Р-4 ГОСТ 7827-74	Т	0,0006	0,000205	444671,26	91
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				6169,06	2110
		НР ПЕРВОГО УРОВНЯ	%	60,9		38228,34	13074
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,1		4656	1592
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		42884,33	14666
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		9457,35	3234
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				127674,28	43665
120	21-060510-1004 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ I КВАРТАЛА 2017 ГОДА	-ОПОРЫ ОП-2;ОП 3;ОП 4 1 Т	Т		0,342	242180,01	82826
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,1		9929,38	3396
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		9929,38	3396
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		20168,75	6898
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				272278,14	93119
121	11-130301-0406 РСНБ РК 2015	-ПОВЕРХНОСТИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ. ОГРУНТОВКА ГРУНТОВКОЙ ГФ-021 ЗА ОДИН РАЗ	М2		8	60,13	481
121. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(4,7=905,17)	ЧЕЛ-Ч	0,03245	0,2596	905,17	235
121. 2	2	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,0002	0,0016	900,19	1
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				29,55	236
121. 3	31-050501-0101	АВТОПОГРУЗЧИКИ, 5 Т	МАШ.-Ч	0,00011	0,00088	3362,02	3
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,00011	0,00088	818,38	0,72
121. 4	31-050402-0301	ЛЕБЕДКИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ТЯГОВЫМ УСИЛИЕМ ДО 5,79 КН (0,59 Т)	МАШ.-Ч	0,00011	0,00088	35,7	0,03

1	2	3	4	5	6	7	8
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	--	--	--	--
121. 5	33-010201-0101	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ, ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,00011	0,00088	1755,85	2
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,00011	0,00088	818,38	0,72
121. 6	31-040301-0101	АГРЕГАТЫ ОКРАСОЧНЫЕ ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ ДЛЯ ОКРАСКИ ПОВЕРХНОСТЕЙ КОНСТРУКЦИЙ, 1 КВТ	МАШ.-Ч	0,01232	0,09856	46,3	5
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	--	--	--	--
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				1,14	9
121. 7	21-130704-3101	КСИЛОЛ НЕФТЯНОЙ МАРКИ А ГОСТ 9410-78	Т	0,000015	0,00012	273897,54	33
121. 8	22-040101-0502	ГРУНТОВКА ГЛИФТАЛЕВАЯ, ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	Т	0,00009	0,00072	283474,83	204
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				29,62	237
		НР ПЕРВОГО УРОВНЯ	%	54,2		16,02	128
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,1		3,12	25
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		19,14	153
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		6,34	51
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				85,61	685
122	11-130301-1406 РСНБ РК 2015 К=2	-ПОВЕРХНОСТИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ОГРУНТОВАННЫЕ. ОКРАСКА ЭМАЛЯМИ ПФ-133	М2		8	170,64	1365
122. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(3,5=771,93)	ЧЕЛ-Ч	0,04686	0,37488	771,93	289
122. 2	2	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,0002	0,0016	1800,44	3
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				36,53	292
122. 3	31-050501-0101	АВТОПОГРУЗЧИКИ, 5 Т	МАШ.-Ч	0,00022	0,00176	3362,02	6
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,00022	0,00176	818,38	1,44
122. 4	31-050402-0301	ЛЕБЕДКИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ТЯГОВЫМ УСИЛИЕМ ДО 5,79 КН (0,59 Т)	МАШ.-Ч	0,00022	0,00176	35,7	0,06
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	--	--	--	--
122. 5	33-010201-0101	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ, ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,00022	0,00176	1755,85	3
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,00022	0,00176	818,38	1,44
122. 6	31-040301-0101	АГРЕГАТЫ ОКРАСОЧНЫЕ ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ ДЛЯ ОКРАСКИ ПОВЕРХНОСТЕЙ КОНСТРУКЦИЙ, 1 КВТ	МАШ.-Ч	0,0143	0,1144	46,3	5
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	--	--	--	--
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				1,8	14
122. 7	22-040601-0501	УАЙТ-СПИРИТ ГОСТ 3134-78	Т	0,000028	0,000224	347224,83	78
122. 8	22-040705-0602	ЭМАЛЬ ПЕНТАФТАЛЕВАЯ ПФ-133 ТЕМНО-СЕРАЯ СТ РК ГОСТ Р 51691-2003	Т	0,00018	0,00144	683047,05	984
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				132,67	1061
		НР ПЕРВОГО УРОВНЯ	%	54,2		19,8	158
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,1		7,81	62
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		27,61	221
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		15,86	127
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				214,11	1713

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	ТЕНГЕ	75024742
В ТОМ ЧИСЛЕ:		
СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	ТЕНГЕ	67237418
МАТЕРИАЛЫ -	ТЕНГЕ	39650948
ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	ТЕНГЕ	10242190
СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	ТЕНГЕ	8404514
МЕСТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ -	ТЕНГЕ	2726428
ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ -	ТЕНГЕ	2996745
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	ТЕНГЕ	8949032
В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ ПЕРВОГО УРОВНЯ -	ТЕНГЕ	5948413
В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ ВТОРОГО УРОВНЯ -	ТЕНГЕ	3000619
СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ -	ТЕНГЕ	6094916
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	ТЕНГЕ	82281367
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч	12347
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	ТЕНГЕ	10242190
СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	ТЕНГЕ	1443973
МАТЕРИАЛЫ -	ТЕНГЕ	9954
ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	ТЕНГЕ	101283
СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	ТЕНГЕ	1322424
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	ТЕНГЕ	123413
В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ ПЕРВОГО УРОВНЯ -	ТЕНГЕ	61681
В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ ВТОРОГО УРОВНЯ -	ТЕНГЕ	61732
СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ -	ТЕНГЕ	125391
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	ТЕНГЕ	1692777
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч	131
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	ТЕНГЕ	101283
СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	ТЕНГЕ	6343350
СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	ТЕНГЕ	6343350
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	ТЕНГЕ	260077
СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ -	ТЕНГЕ	528274
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	ТЕНГЕ	7131701
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	ТЕНГЕ	91105846
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч	12478

1	2	3	4	5	6	7	8
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	ТЕНГЕ	.	.	.	10343473
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО ОТДЕЛУ 1			ТЕНГЕ	.	.	.	77626762
		В ТОМ ЧИСЛЕ:					
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	ТЕНГЕ	.	.	.	69839439
		МАТЕРИАЛЫ -	ТЕНГЕ	.	.	.	39753059
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	ТЕНГЕ	.	.	.	12012653
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	ТЕНГЕ	.	.	.	8404514
		МЕСТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ -	ТЕНГЕ	.	.	.	2726428
		ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ -	ТЕНГЕ	.	.	.	2996745
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	ТЕНГЕ	.	.	.	10192823
		В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ ПЕРВОГО УРОВНЯ -	ТЕНГЕ	.	.	.	7040736
		В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ ВТОРОГО УРОВНЯ -	ТЕНГЕ	.	.	.	3152087
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ -	ТЕНГЕ	.	.	.	6402581
		ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	ТЕНГЕ	.	.	.	86434844
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч	.	.	.	14641
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	ТЕНГЕ	.	.	.	12012653
		СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	ТЕНГЕ	.	.	.	1443973
		МАТЕРИАЛЫ -	ТЕНГЕ	.	.	.	9954
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	ТЕНГЕ	.	.	.	101283
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	ТЕНГЕ	.	.	.	1322424
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	ТЕНГЕ	.	.	.	123413
		В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ ПЕРВОГО УРОВНЯ -	ТЕНГЕ	.	.	.	61681
		В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ ВТОРОГО УРОВНЯ -	ТЕНГЕ	.	.	.	61732
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ -	ТЕНГЕ	.	.	.	125391
		ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	ТЕНГЕ	.	.	.	1692777
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч	.	.	.	131
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	ТЕНГЕ	.	.	.	101283
		СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	ТЕНГЕ	.	.	.	6343350
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	ТЕНГЕ	.	.	.	6343350
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	ТЕНГЕ	.	.	.	260077
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ -	ТЕНГЕ	.	.	.	528274
		ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	ТЕНГЕ	.	.	.	7131701
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 1	ТЕНГЕ	.	.	.	95259323
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч	.	.	.	14772
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	ТЕНГЕ	.	.	.	12113936

ОТДЕЛ 2. РЕКОНСТРУКЦИЯ ТЕПЛОВОЙ МАГИСТРАЛИ №7 ОТ УЗЛА 1 ДО ТК2-25

РАЗДЕЛ 3. МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ

123	11-010102-0314 РСНБ РК 2015	-ГРУНТЫ 2 ГРУППЫ. РАЗРАБОТКА С ПОГРУЗКОЙ НА АВТОМОБИЛИ-САМОСВАЛЫ ЭКСКАВАТОРАМИ С КОВШОМ ВМЕСТИМОСТЬЮ 0,5 М3	М3 ГРУНТА		79,74	-148,1	-11809
123. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(1=611,19)	ЧЕЛ-Ч	0,0143	1,14	-611,19	-697
123. 2	2	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,0376	2,998	-1207,47	-3620
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				-54,14	-4317
123. 3	31-010101-0103	БУЛЬДОЗЕРЫ, 79 КВТ (108 Л.С.)	МАШ.-Ч	0,01034	0,824512	-3512,05	-2896
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,01034	0,824512	1097,70	905,07
123. 4	31-010201-0102	ЭКСКАВАТОРЫ ОДНОКОВШОВЫЕ ДИЗЕЛЬНЫЕ НА ГУСЕНИЧНОМ ХОДУ, 0,5 М3	МАШ.-Ч	0,03102	2,474	-3315,45	-8201
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,03102	2,474	1097,70	2715,71
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				-139,16	-11097
123. 5	21-010201-0604	ЩЕБЕНЬ ИЗ ПЛОТНЫХ ГОРНЫХ ПОРОД ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ М1000, ФРАКЦИЯ 40-70 ММ СТ РК 1284-2004	М3	0,00004	0,00319	-4879,71	-16
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				-0,195188	-16
		НР ПЕРВОГО УРОВНЯ	%	59,1		-32	-2551
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,1		-7,38	-589
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		-39,38	-3140
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		-15	-1196
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				-202,47	-16145
124	11-010205-0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 ТАБЛ. 11 П.3.179 КЗТР=1,2	-ГРУНТЫ 2 ГРУППЫ. ДОРАБОТКА ВРУЧНУЮ, ЗАЧИСТКА ДНА И СТЕНОК С ВЫКИДКОЙ ГРУНТА В КОТЛОВАНАХ И ТРАНШЕЯХ, РАЗРАБОТАННЫХ МЕХАНИЗИРОВАННЫМ СПОСОБОМ, ПРИМЕНЕН КОЭФФИЦИЕНТ К ЗАТРАТАМ ТРУДА - 1,2	М3 ГРУНТА		5,35	-1448,67	-7750
124. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(2,8=712,65)	ЧЕЛ-Ч	2,033	10,875	-712,65	-7750
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				-1448,67	-7750
		НР ПЕРВОГО УРОВНЯ	%	59,1		-856,17	-4580
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,1		-94,5	-506
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		-950,67	-5086
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		-191,95	-1027
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				-2591,29	-13863
125	12-010101-0601 РСНБ РК 2015	-ГРУНТ. ПОГРУЗКА ВРУЧНУЮ В АВТОМОБИЛИ-САМОСВАЛЫ С ВЫГРУЗКОЙ	М3 ГРУНТА		5,35	-1491,9	-7982
125. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(2=663,14)	ЧЕЛ-Ч	0,913	4,885	-663,14	-3239
125. 2	2	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,42	2,247	-900,22	-2023
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				-983,54	-5262
125. 3	33-010101-0101	АВТОМОБИЛИ-САМОСВАЛЫ, 7 Т	МАШ.-Ч	0,462	2,472	-1918,72	-4743
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,462	2,472	818,38	2023,04
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				-886,45	-4743

1	2	3	4	5	6	7	8
		НР ПЕРВОГО УРОВНЯ	%	59,1		-581,27	-3110
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,1		-85	-455
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		-666,27	-3565
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		-172,65	-924
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				-2330,82	-12470
126	41-020102-1015 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ I КВАРТАЛА 2017 ГОДА	-ПЕРЕВОЗКА СТРОИТЕЛЬНЫХ ГРУЗОВ САМОСВАЛАМИ ВНЕ КАРЬЕРОВ. ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬ 15 Т. КЛАСС ГРУЗА 1. РАССТОЯНИЕ ПЕРЕВОЗКИ 15 КМ	Т		148,91	-329,75	-49103
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,1		-13,52	-2013
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		-13,52	-2013
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		-27,46	-4089
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				-370,73	-55206
127	11-010102-0602 РСНБ РК 2015	-ГРУНТЫ 2-3 ГРУППЫ. РАБОТА НА ОТВАЛЕ	М3 ГРУНТА		85,09	-16,73	-1424
127. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(2=663,14)	ЧЕЛ-Ч	0,003652	0,310749	-663,14	-206
127. 2	2	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,00369	0,313982	-1200,81	-377
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				-6,85	-583
127. 3	33-010101-0101	-АВТОМОБИЛИ-САМОСВАЛЫ, 7 Т	МАШ.-Ч	0,000088	0,007488	-1918,72	-14
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,000088	0,007488	818,38	6,13
127. 4	31-010101-0103	-БУЛЬДОЗЕРЫ, 79 КВТ (108 Л.С.)	МАШ.-Ч	0,003971	0,337892	-3512,05	-1187
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,003971	0,337892	1097,70	370,90
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				-14,12	-1201
127. 5	21-010201-0604	-ЩЕБЕНЬ ИЗ ПЛОТНЫХ ГОРНЫХ ПОРОД ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ М1000, ФРАКЦИЯ 40-70 ММ СТ РК 1284-2004	М3	0,00004	0,003404	-4879,71	-17
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				-0,195187	-17
		НР ПЕРВОГО УРОВНЯ	%	59,1		-4,05	-345
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,1		-0,852069	-73
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		-4,9	-417
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		-1,73	-147
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				-23,36	-1988
128	11-230101-0101 РСНБ РК 2015	-ПЕСЧАНАЯ ПОДГОТОВКА. УСТРОЙСТВО	М3 ОСНОВАНИЯ		6,151	-3672,35	-22589
128. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(2,5=694,31)	ЧЕЛ-Ч	1,122	6,901	-694,31	-4792
128. 2	2	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,035	0,215285	-900,22	-194
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				-810,52	-4986
128. 3	31-050501-0101	-АВТОПОГРУЗЧИКИ, 5 Т	МАШ.-Ч	0,0385	0,236813	-3362,02	-796
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0385	0,236813	818,38	193,80
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				-129,44	-796
128. 4	21-010401-0101	-ПЕСОК ПРИРОДНЫЙ ГОСТ 8736-2014	М3	1,1	6,766	-2512,63	-17001
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				-2763,89	-17001
		НР ПЕРВОГО УРОВНЯ	%	62,1		-503,34	-3096
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,1		-171,2	-1053
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		-674,54	-4149
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		-347,75	-2139
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				-4694,64	-28877
129	11-070601-0103 РСНБ РК 2015	-КАНАЛЫ НЕПРОХОДНЫЕ ДВУХЪЯЧЕЙКОВЫЕ, СОБИРАЕМЫЕ ИЗ ВЕРХНИХ И НИЖНИХ ЛОТКОВЫХ ЭЛЕМЕНТОВ. УСТРОЙСТВО	М3 СБОРНЫХ КОНСТРУКЦИЙ		54,72	8814,3	482319
129. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(3,4=762,15)	ЧЕЛ-Ч	3,487	190,809	762,15	145425
129. 2	2	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,615	33,653	1032,91	34760
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				3292,86	180185
129. 3	31-050501-0101	-АВТОПОГРУЗЧИКИ, 5 Т	МАШ.-Ч	0,01606	0,878803	3362,02	2955
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,01606	0,878803	818,38	719,19
129. 4	31-050102-0102	-КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ, 10 Т	МАШ.-Ч	0,04169	2,281	3080,63	7028
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,04169	2,281	1097,70	2503,85
129. 5	31-050104-0101	-КРАНЫ НА ГУСЕНИЧНОМ ХОДУ, ДО 16 Т	МАШ.-Ч	0,55	30,096	2835,32	85332
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,55	30,096	942,45	28363,98
129. 6	32-010201-0102	-КОТЛЫ БИТУМНЫЕ ПЕРЕДВИЖНЫЕ, 800 Л	МАШ.-Ч	0,616	33,708	792,26	26705
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0,01 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,00616	0,33708	1098,00	370,11
129. 7	31-060103-0501	-УСТАНОВКИ ПОСТОЯННОГО ТОКА ДЛЯ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ СВАРКИ	МАШ.-Ч	0,02959	1,619	166,06	269
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8
129. 8	33-010201-0101	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ, ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,06259	3,425	1755,85	6014
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,06259	3,425	818,38	2802,95
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				2344,7	128302
129. 9	21-010401-0102	ПЕСОК ПРИРОДНЫЙ 1 И 2 КЛАССА ГОСТ 8736-2014	М3	0,133	7,278	2512,56	18286
129.10	21-060405-1406	ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ И ДЕТАЛИ КРЕПЛЕНИЯ МАССОЙ НЕ БОЛЕЕ 50 КГ С ПРЕОБЛАДАНИЕМ ПРОФИЛЬНОГО ПРОКАТА, С ОТВЕРСТИЯМИ И БЕЗ ОТВЕРСТИЙ, СОЕДИНЯЕМЫЕ НА СВАРКЕ ГОСТ 23118-2012	Т	0,004	0,21888	364881,42	79865
129.11	21-070203-0304	ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ ДО 6,5 М, ШИРИНОЙ ОТ 75 ММ ДО 150 ММ, ТОЛЩИНОЙ ОТ 32 ММ ДО 40 ММ, 3 СОРТА ГОСТ 8486-86	М3	0,0045	0,24624	26031,2	6410
129.12	21-130209-0401	ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ПЛОСКОЙ ГОЛОВКОЙ ГОСТ 283-75	КГ	0,9	49,248	196,54	9679
129.13	21-130703-0901	ТОПЛИВО ДИЗЕЛЬНОЕ ИЗ МАЛОСЕРНИСТЫХ НЕФТЕЙ	Т	0,00125	0,0684	161883,18	11073
129.14	21-130812-1037	ЭЛЕКТРОДЫ, D=4 ММ, Э50 ГОСТ 9466-75	Т	0,000014	0,000766	211753,02	162
129.15	21-130104-9906	БИТУМЫ НЕФТЯНЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ ИЗОЛЯЦИОННЫЕ ГОСТ 9812-74 МАРКИ БНИ	Т	0,025	1,368	60098,4	82215
129.16	22-040501-0701	ЛАК ПОЛИВИНИЛАЦЕТАЛЬНЫЙ, ВЛ-51 ГОСТ Р 52165-2003	КГ	0,026	1,423	634,1	902
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				3811,99	208592
		НР ПЕРВОГО УРОВНЯ	%	62,1		2044,86	111895
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,1		445,23	24363
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		2490,09	136258
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		904,35	49486
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				12208,74	668062
130	11-080101-0303 РСНБ РК 2015	СТЕНЫ, ФУНДАМЕНТЫ. ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ ГОРИЗОНТАЛЬНАЯ ОКЛЕЕЧНАЯ В 2 СЛОЯ	М2 ПОВЕРХНОСТИ		488,52	1958,36	956698
130. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(3=724,87)	ЧЕЛ-Ч	0,2211	108,012	724,87	78294
130. 2	2	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,007	3,42	900,22	3078
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				166,57	81373
130. 3	32-010201-0101	КОТЛЫ БИТУМНЫЕ ПЕРЕДВИЖНЫЕ, 400 Л	МАШ.-Ч	0,03751	18,324	478,19	8763
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	--	--	--	--
130. 4	33-010201-0101	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ, ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,0077	3,762	1755,85	6605
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0077	3,762	818,38	3078,75
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				31,46	15367
130. 5	21-020401-2801	РАСТВОР ГОТОВЫЙ КЛАДОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ ЦЕМЕНТНЫЙ МАРКИ М25 ГОСТ 28013-98	М3	0,025	12,213	10500,55	128243
130. 6	21-100501-1404	МАСТИКА МОРОЗОСТОЙКАЯ БИТУМНО-МАСЛЯНАЯ МБ-50 ГОСТ 30693-2000	КГ	4,2	2051,784	212,16	435306
130. 7	21-130703-0201	КЕРОСИН ДЛЯ ТЕХНИЧЕСКИХ ЦЕЛЕЙ МАРОК КТ-1, КТ-2	Т	0,00024	0,117245	51147,9	5997
130. 8	21-130104-9903	БИТУМЫ НЕФТЯНЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ ГОСТ 6617-76 МАРКИ БН	Т	0,00016	0,078163	94311,94	7372
130. 9	21-100402-9901	ГИДРОИЗОЛ	М2	2,2	1074,744	266,22	286118
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				1766,64	863037
		НР ПЕРВОГО УРОВНЯ	%	50,8		84,62	41337
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,1		83,76	40919
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		168,38	82257
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		170,14	83116
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				2296,88	1122072
131	11-240101-0215 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 2	ТРУБОПРОВОДЫ В НЕПРОХОДНОМ КАНАЛЕ ПРИ УСЛОВНОМ ДАВЛЕНИИ 1,6 МПА, ТЕМПЕРАТУРЕ ДО 150°С ДИАМЕТРОМ ТРУБ 700 ММ. ПРОКЛАДКА	КМ ТРУБОПРОВОДА		0,00236	36336693,8	85755
131. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(4,5=880,72)	ЧЕЛ-Ч	2090	4,932	880,72	4344
131. 2	2	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	346,93	0,818755	1126,18	922
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				2231409,71	5266
131. 3	31-060201-0201	АГРЕГАТЫ СВАРОЧНЫЕ ПЕРЕДВИЖНЫЕ С НОМИНАЛЬНЫМ СВАРОЧНЫМ ТОКОМ 250-400 А, С ДИЗЕЛЬНЫМ ДВИГАТЕЛЕМ	МАШ.-Ч	640,2	1,511	439,86	665
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	--	--	--	--
131. 4	31-060102-0102	КОМПРЕССОРЫ ПЕРЕДВИЖНЫЕ С ДВИГАТЕЛЕМ ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ ДАВЛЕНИЕМ ДО 686 КПА (7 АТМ), 5 М3/МИН	МАШ.-Ч	35,75	0,08437	1847,31	156
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	35,75	0,08437	818,38	69,05
131. 5	31-050102-0102	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ, 10 Т	МАШ.-Ч	1,122	0,002648	3080,63	8
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	1,122	0,002648	1097,70	2,91
131. 6	32-040102-0102	ТРУБОУКЛАДЧИКИ ДЛЯ ТРУБ ДИАМЕТРОМ ДО 700 ММ, 12,5 Т	МАШ.-Ч	216,832	0,511724	5086,91	2603
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	216,832	0,511724	1097,70	561,72
131. 7	34-030202-0101	МАШИНЫ ШЛИФОВАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	127,05	0,299838	23,38	7
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8
131. 8	31-060103-0401	ПРЕОБРАЗОВАТЕЛИ СВАРОЧНЫЕ С НОМИНАЛЬНЫМ СВАРОЧНЫМ ТОКОМ 315-500 А	МАШ.-Ч	14,85	0,035046	367,2	13
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	--	--	--	--
131. 9	32-040105-0202	АГРЕГАТЫ НАПОЛНИТЕЛЬНО-ОПРЕССОВОЧНЫЕ, ДО 70 М3/Ч	МАШ.-Ч	62,7	0,147972	3789,55	561
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	62,7	0,147972	1097,70	162,43
131.10	31-060101-0101	ЭЛЕКТРОСТАНЦИИ ПЕРЕДВИЖНЫЕ, ДО 4 КВТ	МАШ.-Ч	63,525	0,149919	1159,96	174
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	63,525	0,149919	818,38	122,69
131.11	33-010201-0101	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ, ДО 5 Т	МАШ.-Ч	1,694	0,003998	1755,85	7
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	1,694	0,003998	818,38	3,27
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				1776790,04	4193
131.12	21-130102-0901	ИЗВЕСТЬ ХЛОРНАЯ, МАРКИ А, ГОСТ Р 54562-2011	Т	0,114	0,000269	426590,2	115
131.13	21-130812-1035	ЭЛЕКТРОДЫ, D=4 ММ, Э42 ГОСТ 9466-75	Т	0,85	0,002006	200244,36	402
131.14	23-010202-0117	ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ СВАРНЫЕ СО СПИРАЛЬНЫМ ШВОМ ДЛЯ МАГИСТРАЛЬНЫХ ГАЗОНЕФТЕПРОВОДОВ ИЗ СТАЛИ МАРКИ СТ20, КЛАСС ПРОЧНОСТИ К 42, D 720 ММ, ТОЛЩИНА СТЕНКИ 8,0 ММ СТ РК ГОСТ Р 52079-2011	М	1000	2,36	32323,66	76284
131.15	21-130703-1405	ВОДА ТЕХНИЧЕСКАЯ	М3	1900	4,484	93	417
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				32719199	77217
		НР ПЕРВОГО УРОВНЯ	%	62,1		1385705,43	3270
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,1		1546618,37	3650
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		2932323,8	6920
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		3141521,41	7414
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				42410539	100089
132	23-020101-0340 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ I КВАРТАЛА 2017 ГОДА	-ОТВОДЫ КРУТОИЗОГНУТЫЕ ПРИВАРНЫЕ БЕСШОВНЫЕ ИЗ УГЛЕРОДИСТОЙ И НИЗКОЛЕГИРОВАННОЙ СТАЛИ, 90°, НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 720 ММ, ТОЛЩИНОЙ СТЕНКИ 10 ММ ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) 0,275 Т	ШТ.		2	154168,91	308338
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,1		6320,93	12642
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		6320,93	12642
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		12839,19	25678
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				173329,02	346658
133	21-060510-1004 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ I КВАРТАЛА 2017 ГОДА	-УПОРЫ НЕПОДВИЖНЫЕ 1 Т	Т		0,4096	242180,01	99197
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,1		9929,38	4067
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		9929,38	4067
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		20168,75	8261
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				272278,14	111525
134	11-070601-0203 РСНБ РК 2015	-ОПОРЫ НЕПОДВИЖНЫЕ ЩИТОВЫЕ ИЗ МОНОЛИТНОГО ЖЕЛЕЗОБЕТОНА(2ШТ). УСТРОЙСТВО	М3 КОНСТРУКЦИИ		8,93	25804,6	230435
134. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(3,6=781,1)	ЧЕЛ-Ч	8,635	77,111	781,1	60231
134. 2	2	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,08498	0,758871	1029,99	782
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				6832,33	61013
134. 3	31-040101-0101	ВИБРАТОР ГЛУБИННЫЙ	МАШ.-Ч	0,84458	7,542	37,36	282
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	--	--	--	--
134. 4	31-050102-0102	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ, 10 Т	МАШ.-Ч	0,01166	0,104124	3080,63	321
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,01166	0,104124	1097,70	114,30
134. 5	31-050104-0101	КРАНЫ НА ГУСЕНИЧНОМ ХОДУ, ДО 16 Т	МАШ.-Ч	0,055	0,49115	2835,32	1393
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,055	0,49115	942,45	462,88
134. 6	32-010201-0102	КОТЛЫ БИТУМНЫЕ ПЕРЕДВИЖНЫЕ, 800 Л	МАШ.-Ч	0,3388	3,025	792,26	2397
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0,01 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,003388	0,03025	1098,00	33,21
134. 7	31-060103-0501	УСТАНОВКИ ПОСТОЯННОГО ТОКА ДЛЯ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ СВАРКИ	МАШ.-Ч	0,29194	2,607	166,06	433
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	--	--	--	--
134. 8	33-010201-0101	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ, ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,02343	0,20923	1755,85	367
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,02343	0,20923	818,38	171,23
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				581,45	5192
134. 9	21-020101-0601	БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ КЛАССА В15 ГОСТ 7473-2010	М3	0,914	8,162	18451,44	150601
134.10	21-070203-	ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ ДО 6,5 М, ШИРИНОЙ	М3	0,003	0,02679	26031,2	697

1	2	3	4	5	6	7	8
	0303	ОТ 75 ММ ДО 150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 25 ММ, 3 СОРТА ГОСТ 8486-86					
134.11	21-130104-0803	БИТУМЫ НЕФТЯНЫЕ КРОВЕЛЬНЫЕ ГОСТ 9548-74 МАРКИ БНК-90/30	Т	0,0026	0,023218	115648,72	2685
134.12	21-130209-0401	ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ПЛОСКОЙ ГОЛОВКОЙ ГОСТ 283-75	КГ	0,121	1,081	196,54	212
134.13	21-130703-0901	ТОПЛИВО ДИЗЕЛЬНОЕ ИЗ МАЛОСЕРНИСТЫХ НЕФТЕЙ	Т	0,00013	0,001161	161883,18	188
134.14	21-130812-1046	ЭЛЕКТРОДЫ, D=6 ММ, Э42 ГОСТ 9466-75	Т	0,00025	0,002233	197175,18	440
134.15	27-010101-0105	ЩИТЫ ИЗ ДОСОК, ТОЛЩИНА 40 ММ	М2	1,26	11,252	905,42	10188
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				18478,35	165012
		НР ПЕРВОГО УРОВНЯ	%	62,1		4242,88	37889
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,1		1231,95	11001
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		5474,82	48890
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		2502,35	22346
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				33781,77	301671
135	ТЕХЧАСТЬ ССЦ РК 8.04-08-20 16	-НАДБАВКА К СМЕТНОЙ СТОИМОСТИ ПРИ ИЗМЕНЕНИИ МАРКИ БЕТОНА ПО МОРОЗОСТОЙКОСТИ ДО 200: ЗА 50 ЦИКЛОВ	М3		8,93	184,51	1648
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,1		7,57	68
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		7,57	68
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		15,37	137
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				207,45	1852
136	11-060301-0602 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 1	-СЕТКИ АРМАТУРНЫЕ ПЛОСКИЕ. ИЗГОТОВЛЕНИЕ В ПОСТРОЕЧНЫХ УСЛОВИЯХ ИЗ АРМАТУРЫ ДИАМЕТРОМ ДО 25 ММ	т		2,3408	11025,12	25808
136. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(3=724,87)	ЧЕЛ-Ч	13,882	32,495	724,87	23555
136. 2	2	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,17	0,397936	1207,47	480
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				10267,92	24035
136. 3	31-050102-0102	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ, 10 Т	МАШ.-Ч	0,187	0,43773	3080,63	1348
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,187	0,43773	1097,70	480,50
136. 4	34-030202-0201	МАШИНЫ ШЛИФОВАЛЬНЫЕ УГЛОВЫЕ	МАШ.-Ч	0,044	0,102995	24,21	2
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	--	--	--	--
136. 5	34-010105-0101	СТАНКИ ДЛЯ РЕЗКИ АРМАТУРЫ	МАШ.-Ч	0,528	1,236	208,2	257
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	--	--	--	--
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				687,07	1608
136. 6	21-050307-1008	ПРОВОЛОКА ИЗ НИЗКОУГЛЕРОДИСТОЙ СВЕТЛОЙ СТАЛИ, ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ, ВЫСШЕГО КАЧЕСТВА, ТЕРМИЧЕСКИ ОБРАБОТАННАЯ, ДИАМЕТРОМ 1,6 ММ ГОСТ 3282-74	КГ	3	7,022	91,8	645
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				275,4	645
		НР ПЕРВОГО УРОВНЯ	%	48,5		4979,94	11657
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,1		656,21	1536
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		5636,15	13193
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		1332,9	3120
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				17994,17	42121
137	11-060301-0601 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 1	-СЕТКИ АРМАТУРНЫЕ ПЛОСКИЕ. ИЗГОТОВЛЕНИЕ В ПОСТРОЕЧНЫХ УСЛОВИЯХ ИЗ АРМАТУРЫ ДИАМЕТРОМ ДО 16 ММ	т		0,2	14481,4	2896
137. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(3=724,87)	ЧЕЛ-Ч	18,568	3,714	724,87	2692
137. 2	2	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,17	0,034	1207,47	41
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				13664,66	2733
137. 3	31-050102-0102	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ, 10 Т	МАШ.-Ч	0,187	0,0374	3080,63	115
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,187	0,0374	1097,70	41,05
137. 4	34-030202-0201	МАШИНЫ ШЛИФОВАЛЬНЫЕ УГЛОВЫЕ	МАШ.-Ч	0,044	0,0088	24,21	0,21
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	--	--	--	--
137. 5	34-010105-0101	СТАНКИ ДЛЯ РЕЗКИ АРМАТУРЫ	МАШ.-Ч	0,814	0,1628	208,2	34
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	--	--	--	--
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				746,62	149
137. 6	21-050307-1008	ПРОВОЛОКА ИЗ НИЗКОУГЛЕРОДИСТОЙ СВЕТЛОЙ СТАЛИ, ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ, ВЫСШЕГО КАЧЕСТВА, ТЕРМИЧЕСКИ ОБРАБОТАННАЯ, ДИАМЕТРОМ 1,6 ММ ГОСТ 3282-74	КГ	3	0,6	91,8	55
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				275,4	55
		НР ПЕРВОГО УРОВНЯ	%	48,5		6627,36	1325
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,1		865,46	173
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		7492,82	1499
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		1757,94	352
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				23732,16	4746

1	2	3	4	5	6	7	8
138	21-050301-0307 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ I КВАРТАЛА 2017 ГОДА	-СТАЛЬ АРМАТУРНАЯ ГОРЯЧЕКАТАНАЯ ПЕРИОДИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ КЛАССА А-III ДИАМЕТРОМ ОТ 20 ММ ДО 22 ММ СТ РК 2591-2014 1 Т	Т		0,768	142697,53	109592
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,1		5850,6	4493
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		5850,6	4493
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		11883,85	9127
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				160431,98	123212
139	21-050301-0308 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ I КВАРТАЛА 2017 ГОДА	-СТАЛЬ АРМАТУРНАЯ ГОРЯЧЕКАТАНАЯ ПЕРИОДИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ КЛАССА А-III ДИАМЕТРОМ ОТ 25 ММ ДО 28 ММ СТ РК 2591-2014 1 Т	Т		1,5728	142697,53	224435
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,1		5850,6	9202
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		5850,6	9202
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		11883,85	18691
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				160431,98	252327
140	21-050301-0306 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ I КВАРТАЛА 2017 ГОДА	-СТАЛЬ АРМАТУРНАЯ ГОРЯЧЕКАТАНАЯ ПЕРИОДИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ КЛАССА А-III ДИАМЕТРОМ ОТ 16 ММ ДО 18 ММ СТ РК 2591-2014 1 Т	Т		0,1999	144822,53	28950
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,1		5937,72	1187
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		5937,72	1187
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		12060,82	2411
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				162821,07	32548
141	21-050301-0104 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ I КВАРТАЛА 2017 ГОДА	-СТАЛЬ АРМАТУРНАЯ ГОРЯЧЕКАТАНАЯ ГЛАДКАЯ КЛАССА А-I ДИАМЕТРОМ 12 ММ СТ РК 2591-2014 1 Т	Т		0,0768	157268,96	12078
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,1		6448,03	495
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		6448,03	495
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		13097,36	1006
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				176814,35	13579
142	21-050301-0103 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ I КВАРТАЛА 2017 ГОДА	-СТАЛЬ АРМАТУРНАЯ ГОРЯЧЕКАТАНАЯ ГЛАДКАЯ КЛАССА А-I ДИАМЕТРОМ 10 ММ СТ РК 2591-2014 1 Т	Т		0,0039	157268,96	613
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,1		6448,03	25
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		6448,03	25
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		13097,36	51
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				176814,35	690
143	11-130301-0406 РСНБ РК 2015	-ПОВЕРХНОСТИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ. ОГРУНТОВКА ГРУНТОВКОЙ ГФ-021 ЗА ОДИН РАЗ	М2		6	60,13	361
143. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(4,7=905,17)	ЧЕЛ-Ч	0,03245	0,1947	905,17	176
143. 2	2	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,0002	0,0012	900,25	1
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				29,55	177
143. 3	31-050501-0101	АВТОПОГРУЗЧИКИ, 5 Т	МАШ.-Ч	0,00011	0,00066	3362,02	2
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,00011	0,00066	818,38	0,54
143. 4	31-050402-0301	ЛЕБЕДКИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ТЯГОВЫМ УСИЛИЕМ ДО 5,79 КН (0,59 Т)	МАШ.-Ч	0,00011	0,00066	35,7	0,02
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	--	--	--	--
143. 5	33-010201-0101	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ, ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,00011	0,00066	1755,85	1
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,00011	0,00066	818,38	0,54
143. 6	31-040301-0101	АГРЕГАТЫ ОКРАСОЧНЫЕ ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ ДЛЯ ОКРАСКИ ПОВЕРХНОСТЕЙ КОНСТРУКЦИЙ, 1 КВТ	МАШ.-Ч	0,01232	0,07392	46,3	3
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	--	--	--	--
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				1,14	7
143. 7	21-130704-3101	КСИЛОЛ НЕФТЯНОЙ МАРКИ А ГОСТ 9410-78	Т	0,000015	0,00009	273897,54	25
143. 8	22-040101-0502	ГРУНТОВКА ГЛИФТАЛЕВАЯ, ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	Т	0,00009	0,00054	283474,83	153
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				29,62	178
		НР ПЕРВОГО УРОВНЯ	%	54,2		16,02	96
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,1		3,12	19
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		19,14	115
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		6,34	38
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				85,61	514
144	11-130301-1406 РСНБ РК 2015	-ПОВЕРХНОСТИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ОГРУНТОВАННЫЕ. ОКРАСКА ЭМАЛЯМИ ПФ-133	М2		6	170,64	1024

1	2	3	4	5	6	7	8
	К=2						
144. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(3,5=771,93)	ЧЕЛ-Ч	0,04686	0,28116	771,93	217
144. 2	2	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,0002	0,0012	1800,42	2
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				36,53	219
144. 3	31-050501-0101	АВТОПОГРУЗЧИКИ, 5 Т	МАШ.-Ч	0,00022	0,00132	3362,02	4
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,00022	0,00132	818,38	1,08
144. 4	31-050402-0301	ЛЕБЕДКИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ТЯГОВЫМ УСИЛИЕМ ДО 5,79 КН (0,59 Т)	МАШ.-Ч	0,00022	0,00132	35,7	0,05
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	--	--	--	--
144. 5	33-010201-0101	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ, ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,00022	0,00132	1755,85	2
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,00022	0,00132	818,38	1,08
144. 6	31-040301-0101	АГРЕГАТЫ ОКРАСОЧНЫЕ ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ ДЛЯ ОКРАСКИ ПОВЕРХНОСТЕЙ КОНСТРУКЦИЙ, 1 КВТ	МАШ.-Ч	0,0143	0,0858	46,3	4
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	--	--	--	--
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				1,8	11
144. 7	22-040601-0501	УАЙТ-СПИРИТ ГОСТ 3134-78	Т	0,000028	0,000168	347224,83	58
144. 8	22-040705-0602	ЭМАЛЬ ПЕНТАФТАЛЕВАЯ ПФ-133 ТЕМНО-СЕРАЯ СТ РК ГОСТ Р 51691-2003	Т	0,00018	0,00108	683047,05	738
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				132,67	796
		НР ПЕРВОГО УРОВНЯ	%	54,2		19,8	119
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,1		7,81	47
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		27,61	166
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		15,86	95
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				214,11	1285
145	13-121001-0614 РСНБ РК 2015	-ТРУБОПРОВОД УСЛОВНЫМ ДАВЛЕНИЕМ ДО 2,5 МПА, ДИАМЕТР НАРУЖНЫЙ ПРИСОЕДИНЯЕМОЙ ТРУБЫ 720 ММ. ПЕРЕВРЕЗКА К ДЕЙСТВУЮЩЕЙ МАГИСТРАЛИ	ВРЕЗКА		2	66202,01	132404
145. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(4,9=930,23)	ЧЕЛ-Ч	68,2	136,4	930,23	126883
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				63441,69	126883
145. 2	34-030202-0401	МАШИНЫ ЭЛЕКТРОЗАЧИСТНЫЕ	МАШ.-Ч	3,399	6,798	172,75	1174
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	--	--	--	--
145. 3	31-060103-0501	УСТАНОВКИ ПОСТОЯННОГО ТОКА ДЛЯ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ СВАРКИ	МАШ.-Ч	5,676	11,352	166,06	1885
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	--	--	--	--
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				1529,73	3059
145. 4	21-130701-0401	КИСЛОРОД ТЕХНИЧЕСКИЙ ГАЗООБРАЗНЫЙ ГОСТ 5583-78	М3	1,68	3,36	180,96	608
145. 5	21-130701-1002	ПРОПАН-БУТАН, СМЕСЬ ТЕХНИЧЕСКАЯ ГОСТ Р 52087-2003	КГ	0,49	0,98	91,04	89
145. 6	21-130812-1019	ЭЛЕКТРОДЫ УОНИ 13/55 ГОСТ 9466-75	КГ	2,8	5,6	314,99	1764
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				1230,59	2461
		НР ПЕРВОГО УРОВНЯ	%	40,6		25757,32	51515
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,1		3770,33	7541
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		29527,66	59055
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		7658,37	15317
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				103388,05	206776
146	11-230101-0103 РСНБ РК 2015	-ОБРАТНАЯ ЗАСЫПКА КАНАЛА ПГС	М3		692,5	3020,03	2091367
146. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(2,5=694,31)	ЧЕЛ-Ч	1,122	776,985	694,31	539468
146. 2	2	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,051	35,318	900,22	31793
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				824,93	571262
146. 3	31-050501-0101	АВТОПОГРУЗЧИКИ, 5 Т	МАШ.-Ч	0,0561	38,849	3362,02	130612
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0561	38,849	818,38	31793,24
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				188,61	130612
146. 4	21-010601-0101	СМЕСИ ПЕСЧАНО-ГРАВИЙНЫЕ ПРИРОДНЫЕ ГОСТ 23735-2014	М3	1,25	865,625	1641,92	1421287
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				2052,4	1421287
		НР ПЕРВОГО УРОВНЯ	%	62,1		512,28	354754
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,1		144,82	100291
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		657,1	455045
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		294,17	203713
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				3971,3	2750125
147	11-070601-0201 РСНБ РК 2015	-КАМЕРЫ СО СТЕНКАМИ ИЗ БЕТОННЫХ БЛОКОВ. УСТРОЙСТВО	ТЕПЛОФИКАЦИОННАЯ КАМЕРА ТК-2-24 М3 КОНСТРУКЦИИ		7,81	13297,05	103850
147. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(3,6=781,1)	ЧЕЛ-Ч	9,097	71,048	781,1	55495
147. 2	2	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,728708	5,691	1036,77	5900

1	2	3	4	5	6	7	8
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				7861,17	61396
147. 3	31-040101-0101	ВИБРАТОР ГЛУБИННЫЙ	МАШ.-Ч	0,47861	3,738	37,36	140
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	--	--	--	--
147. 4	31-050102-0102	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ, 10 Т	МАШ.-Ч	0,0198	0,154638	3080,63	476
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0198	0,154638	1097,70	169,75
147. 5	31-050104-0101	КРАНЫ НА ГУСЕНИЧНОМ ХОДУ, ДО 16 Т	МАШ.-Ч	0,748	5,842	2835,32	16564
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,748	5,842	942,45	5505,79
147. 6	32-010201-0102	КОТЛЫ БИТУМНЫЕ ПЕРЕДВИЖНЫЕ, 800 Л	МАШ.-Ч	0,41888	3,271	792,26	2592
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0,01 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0041888	0,03271	1098,00	35,92
147. 7	31-060103-0501	УСТАНОВКИ ПОСТОЯННОГО ТОКА ДЛЯ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ СВАРКИ	МАШ.-Ч	0,32406	2,531	166,06	420
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	--	--	--	--
147. 8	33-010201-0101	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ, ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,02959	0,231098	1755,85	406
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,02959	0,231098	818,38	189,13
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				2637,33	20598
147. 9	21-020101-0601	БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ КЛАССА В15 ГОСТ 7473-2010	М3	0,016	0,12496	18451,44	2306
147.10	21-020401-2804	РАСТВОР ГОТОВЫЙ КЛАДОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ ЦЕМЕНТНЫЙ МАРКИ М100 ГОСТ 28013-98	М3	0,029	0,22649	14467,33	3277
147.11	21-070203-0303	ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ ДО 6,5 М, ШИРИНОЙ ОТ 75 ММ ДО 150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 25 ММ, 3 СОРТА ГОСТ 8486-86	М3	0,003	0,02343	26031,2	610
147.12	21-130104-0803	БИТУМЫ НЕФТЯНЫЕ КРОВЕЛЬНЫЕ ГОСТ 9548-74 МАРКИ БНК-90/30	Т	0,0084	0,065604	115648,72	7587
147.13	21-130209-0401	ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ПЛОСКОЙ ГОЛОВКОЙ ГОСТ 283-75	КГ	0,1	0,781	196,54	153
147.14	21-130703-0901	ТОПЛИВО ДИЗЕЛЬНОЕ ИЗ МАЛОСЕРНИСТЫХ НЕФТЕЙ	Т	0,00042	0,00328	161883,18	531
147.15	21-130812-1046	ЭЛЕКТРОДЫ, D=6 ММ, Э42 ГОСТ 9466-75	Т	0,000275	0,002148	197175,18	423
147.16	27-010101-0105	ЩИТЫ ИЗ ДОСОК, ТОЛЩИНА 40 ММ	М2	1,82	14,214	905,42	12870
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				3554,05	27757
		НР ПЕРВОГО УРОВНЯ	%	62,1		4881,79	38127
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,1		745,33	5821
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		5627,12	43948
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		1513,93	11824
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				20438,1	159622
148	21-040302-0225 РСНБ РК 2015 ПРИМЕНИТ. В ЦЕНАХ I КВАРТАЛА 2017 ГОДА	-БАЛКА Б7, В25 2,5 Т	М3		1,42	51264,74	72796
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,1		2101,85	2985
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		2101,85	2985
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		4269,33	6062
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				57635,92	81843
149	ССЦ РК 8.04-08-20 16 ТБ.9А	-НАДБАВКА К СМЕТНОЙ СТОИМОСТИ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ КЛАССА БЕТОНА ВСЕХ ВИДОВ, КРОМЕ ЯЧЕИСТОГО С 22,5 ДО 25	М3		1,42	635	902
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,1		26,04	37
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		26,04	37
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		52,88	75
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				713,92	1014
150	11-060101-0119 РСНБ РК 2015	-МОНОЛИТНЫЕ УЧАСТКИ. УСТРОЙСТВО	М3		4,49	20954,97	94088
150. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(3,1=734,04)	ЧЕЛ-Ч	3,102	13,928	734,04	10224
150. 2	2	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,2261	1,015	905,52	919
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				2481,73	11143
150. 3	31-050501-0101	АВТОПОГРУЗЧИКИ, 5 Т	МАШ.-Ч	0,00297	0,013335	3362,02	45
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,00297	0,013335	818,38	10,91
150. 4	31-040101-0101	ВИБРАТОР ГЛУБИННЫЙ	МАШ.-Ч	0,18458	0,828764	37,36	31
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	--	--	--	--
150. 5	31-050101-0102	КРАНЫ БАШЕННЫЕ, 8 Т	МАШ.-Ч	0,2343	1,052	3552,1	3737
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,2343	1,052	818,38	860,94
150. 6	31-050102-0102	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ, 10 Т	МАШ.-Ч	0,00429	0,019262	3080,63	59
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,00429	0,019262	1097,70	21,14
150. 7	34-030102-	ПИЛЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ЦЕПНЫЕ	МАШ.-Ч	0,00814	0,036549	57,23	2

1	2	3	4	5	6	7	8
	0201						
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	--	--	--	--
150. 8	33-010201-0101	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ, ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,00715	0,032104	1755,85	56
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,00715	0,032104	818,38	26,27
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				875,37	3930
150. 9	21-020101-2401	БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ КЛАССА В7,5, СУЛЬФАТОСТОЙКИЙ ГОСТ 7473-2010	М3	1,015	4,557	16541,89	75387
150.10	21-050307-1013	ПРОВОЛОКА ГОРЯЧЕКАТАНАЯ ОБЫЧНОЙ ТОЧНОСТИ В МОТКАХ ИЗ СТАЛИ СВ-08А ДИАМЕТРОМ ОТ 6,3 ММ ДО 6,5 ММ ГОСТ 10543-98	КГ	0,28	1,257	66,3	83
150.11	21-070203-0305	ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ ДО 6,5 М, ШИРИНОЙ ОТ 75 ММ ДО 150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 44 ММ И БОЛЕЕ, 3 СОРТА ГОСТ 8486-86	М3	0,0022	0,009878	26031,2	257
150.12	21-130102-0801	ИЗВЕСТЬ СТРОИТЕЛЬНАЯ НЕГАШЕНАЯ КОМОВАЯ, СОРТ 1, ГОСТ 9179-77	Т	0,00025	0,001123	17400	20
150.13	21-130209-0401	ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ПЛОСКОЙ ГОЛОВКОЙ ГОСТ 283-75	КГ	0,18	0,8082	196,54	159
150.14	21-130803-1101	ТКАНЬ МЕШОЧНАЯ ГОСТ 30090-93	10 М2	0,0882	0,396018	6598,38	2613
150.15	21-130703-1405	ВОДА ТЕХНИЧЕСКАЯ	М3	0,00283	0,012707	93	1
150.16	27-010101-0104	ЩИТЫ ИЗ ДОСОК, ТОЛЩИНА 25 ММ	М2	0,448	2,012	702,64	1413
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				17802,6	79934
		НР ПЕРВОГО УРОВНЯ	%	48,5		1203,64	5404
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,1		908,5	4079
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		2112,14	9484
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		1845,37	8286
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				24912,48	111857
151	ССЦ РК 8.04-08-20 16 ТВ.9А	-НАДБАВКА К СМЕТНОЙ СТОИМОСТИ БЕТОНА ЗА ПРИМЕНЕНИЕ СУЛЬФАТОСТОЙКОГО ЦЕМЕНТА	М3		48,41	270	13071
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,1		11,07	536
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		11,07	536
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		22,49	1089
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				303,56	14695
152	11-060701-0103 РСНБ РК 2015	-БАЛКИ ДЛЯ ПЕРЕКРЫТИЙ ВЫСОТОЙ ДО 800 ММ. УСТРОЙСТВО НА ВЫСОТЕ ОТ ОПОРНОЙ ПЛОЩАДКИ ДО 6 М (БМ-1 2ШТ)	М3		1,88	38399,03	72190
152. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(3,1=734,04)	ЧЕЛ-Ч	13,2	24,816	734,04	18216
152. 2	2	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,7885	1,482	905,67	1343
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				10403,45	19558
152. 3	31-050501-0101	АВТОПОГРУЗЧИКИ, 5 Т	МАШ.-Ч	0,00297	0,005584	3362,02	19
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,00297	0,005584	818,38	4,57
152. 4	31-040101-0101	ВИБРАТОР ГЛУБИННЫЙ	МАШ.-Ч	0,7854	1,477	37,36	55
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	--	--	--	--
152. 5	31-050101-0102	КРАНЫ БАШЕННЫЕ, 8 Т	МАШ.-Ч	0,82599	1,553	3552,1	5516
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,82599	1,553	818,38	1270,94
152. 6	31-050102-0102	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ, 10 Т	МАШ.-Ч	0,0154	0,028952	3080,63	89
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0154	0,028952	1097,70	31,78
152. 7	34-030102-0201	ПИЛЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ЦЕПНЫЕ	МАШ.-Ч	0,05346	0,100505	57,23	6
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	--	--	--	--
152. 8	31-060103-0501	УСТАНОВКИ ПОСТОЯННОГО ТОКА ДЛЯ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ СВАРКИ	МАШ.-Ч	2,841	5,34	166,06	887
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	--	--	--	--
152. 9	33-010201-0101	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ, ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,02299	0,043221	1755,85	76
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,02299	0,043221	818,38	35,37
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				3535,89	6647
152.10	21-020101-0901	БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ КЛАССА В25 (М300) ГОСТ 7473-2010	М3	1,015	1,908	20590,27	39290
152.11	21-050307-1013	ПРОВОЛОКА ГОРЯЧЕКАТАНАЯ ОБЫЧНОЙ ТОЧНОСТИ В МОТКАХ ИЗ СТАЛИ СВ-08А ДИАМЕТРОМ ОТ 6,3 ММ ДО 6,5 ММ ГОСТ 10543-98	КГ	0,12	0,2256	66,3	15
152.12	21-070201-0203	БРУСЬЯ ОБРЕЗНЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ ОТ 4 М ДО 6,5 М, ШИРИНОЙ ОТ 75 ММ ДО 150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 150 ММ И БОЛЕЕ, 2 СОРТА ГОСТ 8486-86	М3	0,0102	0,019176	39464,6	757
152.13	21-070201-0301	БРУСКИ ОБРЕЗНЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ ОТ 4 М ДО 6,5 М, ШИРИНОЙ ОТ 75 ММ ДО 150 ММ, ТОЛЩИНОЙ ОТ 40 ММ ДО 75 ММ, 3 СОРТА ГОСТ 8486-86	М3	0,0646	0,121448	24435,92	2968
152.14	21-070203-0303	ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ ДО 6,5 М, ШИРИНОЙ ОТ 75 ММ ДО 150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 25 ММ, 3 СОРТА ГОСТ 8486-86	М3	0,0014	0,002632	26031,2	69
152.15	21-070203-0305	ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ ДО 6,5 М, ШИРИНОЙ ОТ 75 ММ ДО 150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 44 ММ И БОЛЕЕ, 3 СОРТА ГОСТ 8486-86	М3	0,02	0,0376	26031,2	979
152.16	21-130102-0801	ИЗВЕСТЬ СТРОИТЕЛЬНАЯ НЕГАШЕНАЯ КОМОВАЯ, СОРТ 1, ГОСТ 9179-77	Т	0,00057	0,001072	17400	19
152.17	21-130209-	ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ПЛОСКОЙ ГОЛОВКОЙ ГОСТ 283-75	КГ	0,45	0,846	196,54	166

1	2	3	4	5	6	7	8
152.18	0401 21-130812- 1035	ЭЛЕКТРОДЫ, D=4 ММ, Э42 ГОСТ 9466-75	Т	0,0031	0,005828	200244,36	1167
152.19	21-070101- 9901	ЛЕСОМАТЕРИАЛ КРУГЛЫЙ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВА ТОЛЩИНОЙ ОТ 140 ММ ДО 240 ММ, ДЛИНОЙ ОТ 3 М ДО 6,5 М ГОСТ 9463-88	М3	0,0013	0,002444	14279,15	35
152.20	21-130703- 1405	ВОДА ТЕХНИЧЕСКАЯ	М3	0,00171	0,003215	93	0,3
152.21	27-010101- 0104	ЩИТЫ ИЗ ДОСОК, ТОЛЩИНА 25 ММ	М2	1,41	2,651	702,64	1863
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				25173,81	47327
		НР ПЕРВОГО УРОВНЯ	%	48,5		5045,67	9486
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,1		1781,23	3349
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		6826,91	12835
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		3618,08	6802
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				48844,01	91827
153	11-060301- 0701 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 1	-КАРКАСЫ АРМАТУРНЫЕ. ИЗГОТОВЛЕНИЕ В ПОСТРОЕЧНЫХ УСЛОВИЯХ ИЗ АРМАТУРЫ ДИАМЕТРОМ ДО 25 ММ	Т		0,33	14057,09	4639
153. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(3,5=771,93)	ЧЕЛ-Ч	16,434	5,423	771,93	4186
153. 2	2	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,2	0,066	1207,47	80
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				12927,39	4266
153. 3	31-050102- 0102	-КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ, 10 Т	МАШ.-Ч	0,22	0,0726	3080,63	224
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,22	0,0726	1097,70	79,69
153. 4	34-030202- 0201	-МАШИНЫ ШЛИФОВАЛЬНЫЕ УГЛОВЫЕ	МАШ.-Ч	0,044	0,01452	24,21	0,35
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	--	--	--	--
153. 5	34-010105- 0101	-СТАНКИ ДЛЯ РЕЗКИ АРМАТУРЫ	МАШ.-Ч	1,101	0,363363	208,2	76
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	--	--	--	--
153. 6	34-010204- 0201	-СТАНКИ ДЛЯ ГНУТЬЯ РУЧНЫЕ	МАШ.-Ч	0,9009	0,297297	208,39	62
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	--	--	--	--
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				1095,79	362
153. 7	21-050307- 1008	-ПРОВОЛОКА ИЗ НИЗКОУГЛЕРОДИСТОЙ СВЕТЛОЙ СТАЛИ, ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ, ВЫСШЕГО КАЧЕСТВА, ТЕРМИЧЕСКИ ОБРАБОТАННАЯ, ДИАМЕТРОМ 1,6 ММ ГОСТ 3282-74	КГ	3	0,99	91,8	91
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				275,4	91
		НР ПЕРВОГО УРОВНЯ	%	48,5		6269,78	2069
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,1		833,4	275
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		7103,19	2344
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		1692,82	559
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				22853,1	7542
154	21-050301- 0308 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ I КВАРТАЛА 2017 ГОДА	-СТАЛЬ АРМАТУРНАЯ ГОРЯЧЕКАТАНАЯ ПЕРИОДИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ КЛАССА А-III ДИАМЕТРОМ ОТ 25 ММ ДО 28 ММ СТ РК 2591-2014 1 Т	Т		0,2393	142697,53	34148
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,1		5850,6	1400
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		5850,6	1400
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		11883,85	2844
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				160431,98	38391
155	21-050301- 0303 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ I КВАРТАЛА 2017 ГОДА	-СТАЛЬ АРМАТУРНАЯ ГОРЯЧЕКАТАНАЯ ПЕРИОДИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ КЛАССА А-III ДИАМЕТРОМ 10 ММ СТ РК 2591-2014 1 Т	Т		0,0191	146340,38	2795
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,1		5999,96	115
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		5999,96	115
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		12187,23	233
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				164527,56	3142
156	21-050301- 0103 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ I КВАРТАЛА 2017 ГОДА	-СТАЛЬ АРМАТУРНАЯ ГОРЯЧЕКАТАНАЯ ГЛАДКАЯ КЛАССА А-I ДИАМЕТРОМ 10 ММ СТ РК 2591-2014 1 Т	Т		0,0694	157268,96	10914
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,1		6448,03	447
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		6448,03	447
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		13097,36	909
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				176814,35	12271
157	21-050301- 0103 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ I КВАРТАЛА 2017 ГОДА	-СТАЛЬ АРМАТУРНАЯ ГОРЯЧЕКАТАНАЯ ГЛАДКАЯ КЛАССА А-I ДИАМЕТРОМ 10 ММ СТ РК 2591-2014 1 Т	Т		0,0364	157268,96	5725

1	2	3	4	5	6	7	8
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,1		6448,03	235
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		6448,03	235
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		13097,36	477
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				176814,35	6436
158	11-080101-0307 РСНБ РК 2015	-СТЕНЫ, ФУНДАМЕНТЫ. ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ БОКОВАЯ ОБМАЗОЧНАЯ БИТУМНАЯ В 2 СЛОЯ ПО ВЫРОВНЕННОЙ ПОВЕРХНОСТИ БУТОВОЙПОВЕРХНОСТИ КЛАДКИ, КИРПИЧУ, БЕТОНУ	М2		5,4	739,38	3993
158. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(3,9=809,22)	ЧЕЛ-Ч	0,2332	1,259	809,22	1019
158. 2	2	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,002	0,0108	900,22	10
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				190,51	1029
158. 3	32-010201-0101	-КОТЛЫ БИТУМНЫЕ ПЕРЕДВИЖНЫЕ, 400 Л	МАШ.-Ч	0,02145	0,11583	478,19	55
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	--	--	--	--
158. 4	33-010201-0101	-АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ, ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,0022	0,01188	1755,85	21
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0022	0,01188	818,38	9,72
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				14,12	76
158. 5	21-100501-1404	-МАСТИКА МОРОЗОСТОЙКАЯ БИТУМНО-МАСЛЯНАЯ МБ-50 ГОСТ 30693-2000	КГ	2,4	12,96	212,16	2750
158. 6	21-130703-0201	-КЕРОСИН ДЛЯ ТЕХНИЧЕСКИХ ЦЕЛЕЙ МАРОК КТ-1, КТ-2	Т	0,00024	0,001296	51147,9	66
158. 7	21-130104-9903	-БИТУМЫ НЕФТЯНЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ ГОСТ 6617-76 МАРКИ БН	Т	0,00016	0,000864	94311,94	81
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				536,55	2897
		НР ПЕРВОГО УРОВНЯ	%	50,8		96,78	523
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,1		34,28	185
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		131,06	708
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		69,64	376
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				940,08	5076
159	11-130301-0406 РСНБ РК 2015	-ПОВЕРХНОСТИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ. ОГРУНТОВКА ГРУНТОВКОЙ ГФ-021 ЗА ОДИН РАЗ	М2		5,5	60,13	331
159. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(4,7=905,17)	ЧЕЛ-Ч	0,03245	0,178475	905,17	162
159. 2	2	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,0002	0,0011	900,18	0,99
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				29,55	163
159. 3	31-050501-0101	-АВТОПОГРУЗЧИКИ, 5 Т	МАШ.-Ч	0,00011	0,000605	3362,02	2
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,00011	0,000605	818,38	0,50
159. 4	31-050402-0301	-ЛЕБЕДКИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ТЯГОВЫМ УСИЛИЕМ ДО 5,79 КН (0,59 Т)	МАШ.-Ч	0,00011	0,000605	35,7	0,02
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	--	--	--	--
159. 5	33-010201-0101	-АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ, ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,00011	0,000605	1755,85	1
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,00011	0,000605	818,38	0,50
159. 6	31-040301-0101	-АГРЕГАТЫ ОКРАСОЧНЫЕ ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ ДЛЯ ОКРАСКИ ПОВЕРХНОСТЕЙ КОНСТРУКЦИЙ, 1 КВТ	МАШ.-Ч	0,01232	0,06776	46,3	3
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	--	--	--	--
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				1,14	6
159. 7	21-130704-3101	-КСИЛОЛ НЕФТЯНОЙ МАРКИ А ГОСТ 9410-78	Т	0,000015	0,000082	273897,54	23
159. 8	22-040101-0502	-ГРУНТОВКА ГЛИФТАЛЕВАЯ, ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	Т	0,00009	0,000495	283474,83	140
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				29,62	163
		НР ПЕРВОГО УРОВНЯ	%	54,2		16,02	88
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,1		3,12	17
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		19,14	105
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		6,34	35
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				85,61	471
160	11-130301-1406 РСНБ РК 2015 К=2	-ПОВЕРХНОСТИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ОГРУНТОВАННЫЕ. ОКРАСКА ЭМАЛЯМИ ПФ-133	М2		5,5	170,64	939
160. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(3,5=771,93)	ЧЕЛ-Ч	0,04686	0,25773	771,93	199
160. 2	2	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,0002	0,0011	1800,45	2
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				36,53	201
160. 3	31-050501-0101	-АВТОПОГРУЗЧИКИ, 5 Т	МАШ.-Ч	0,00022	0,00121	3362,02	4
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,00022	0,00121	818,38	0,99
160. 4	31-050402-0301	-ЛЕБЕДКИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ТЯГОВЫМ УСИЛИЕМ ДО 5,79 КН (0,59 Т)	МАШ.-Ч	0,00022	0,00121	35,7	0,04
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	--	--	--	--
160. 5	33-010201-0101	-АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ, ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,00022	0,00121	1755,85	2
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,00022	0,00121	818,38	0,99
160. 6	31-040301-0101	-АГРЕГАТЫ ОКРАСОЧНЫЕ ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ ДЛЯ ОКРАСКИ ПОВЕРХНОСТЕЙ КОНСТРУКЦИЙ, 1 КВТ	МАШ.-Ч	0,0143	0,07865	46,3	4

1	2	3	4	5	6	7	8
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	--	--	--	--
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				1,8	10
160. 7	22-040601-0501	УАЙТ-СПИРИТ ГОСТ 3134-78	Т	0,000028	0,000154	347224,83	53
160. 8	22-040705-0602	ЭМАЛЬ ПЕНТАФТАЛЕВАЯ ПФ-133 ТЕМНО-СЕРАЯ СТ РК ГОСТ Р 51691-2003	Т	0,00018	0,00099	683047,05	676
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				132,67	730
		НР ПЕРВОГО УРОВНЯ	%	54,2		19,8	109
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,1		7,81	43
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		27,61	152
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		15,86	87
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				214,11	1178

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	ТЕНГЕ	. . . . .	5113639
В ТОМ ЧИСЛЕ:			
СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	ТЕНГЕ	. . . . .	132404
МАТЕРИАЛЫ -	ТЕНГЕ	. . . . .	2461
ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	ТЕНГЕ	. . . . .	126883
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	ТЕНГЕ	. . . . .	59055
В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ ПЕРВОГО УРОВНЯ -	ТЕНГЕ	. . . . .	51515
В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ ВТОРОГО УРОВНЯ -	ТЕНГЕ	. . . . .	7540
СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ -	ТЕНГЕ	. . . . .	15317
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	ТЕНГЕ	. . . . .	206776
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч	. . . . .	136
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	ТЕНГЕ	. . . . .	126883
СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	ТЕНГЕ	. . . . .	4573700
МАТЕРИАЛЫ -	ТЕНГЕ	. . . . .	2878684
ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	ТЕНГЕ	. . . . .	1001121
СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	ТЕНГЕ	. . . . .	429250
МЕСТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ -	ТЕНГЕ	. . . . .	88416
ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ -	ТЕНГЕ	. . . . .	-49103
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	ТЕНГЕ	. . . . .	816771
В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ ПЕРВОГО УРОВНЯ -	ТЕНГЕ	. . . . .	604466
В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ ВТОРОГО УРОВНЯ -	ТЕНГЕ	. . . . .	212305
СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ -	ТЕНГЕ	. . . . .	431238
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	ТЕНГЕ	. . . . .	5821709
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч	. . . . .	1364
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	ТЕНГЕ	. . . . .	1001121
СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	ТЕНГЕ	. . . . .	99197
СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	ТЕНГЕ	. . . . .	99197
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	ТЕНГЕ	. . . . .	4067
СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ -	ТЕНГЕ	. . . . .	8261
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	ТЕНГЕ	. . . . .	111525
СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	ТЕНГЕ	. . . . .	308338
СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	ТЕНГЕ	. . . . .	308338
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	ТЕНГЕ	. . . . .	12642
СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ -	ТЕНГЕ	. . . . .	25678
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	ТЕНГЕ	. . . . .	346658
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	ТЕНГЕ	. . . . .	6486668
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч	. . . . .	1501
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	ТЕНГЕ	. . . . .	1128004

РАЗДЕЛ 4. ДРЕНАЖ

1	2	3	4	5	6	7	8
161	11-220301-0106 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 1	-ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ, ДИАМЕТР 200 ММ. УКЛАДКА С ГИДРАВЛИЧЕСКИМ ИСПЫТАНИЕМ	КМ ТРУБОПРОВОДА	0,00252	6145995,78	15488	
161. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(4,5=880,72)	ЧЕЛ-Ч	413,6	1,042	880,72	918
161. 2	2	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	107,34	0,270497	1028,12	278
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				474624,17	1196
161. 3	31-060201-0501	АГРЕГАТЫ СВАРОЧНЫЕ ДВУХПОСТОВЫЕ ДЛЯ РУЧНОЙ СВАРКИ НА ТРАКТОРЕ 79 КВТ (108 Л.С.)	МАШ.-Ч	76,604	0,193042	3063,81	591
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	76,604	0,193042	942,45	181,93
161. 4	31-010101-0402	БУЛЬДОЗЕРЫ ПРИ СООРУЖЕНИИ МАГИСТРАЛЬНЫХ ТРУБОПРОВОДОВ, 96 КВТ (130 Л.С.)	МАШ.-Ч	1,815	0,004574	3739,01	17
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	1,815	0,004574	1097,70	5,02
161. 5	32-040102-0101	ТРУБОУКЛАДЧИКИ ДЛЯ ТРУБ ДИАМЕТРОМ ДО 400 ММ, 6,3 Т	МАШ.-Ч	13,31	0,033541	3858,47	129
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	13,31	0,033541	1097,70	36,82
161. 6	34-030202-0101	МАШИНЫ ШЛИФОВАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	36,3	0,091476	23,38	2
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	--	--	--	--
161. 7	32-040105-0501	УСТАНОВКА ДЛЯ ГИДРАВЛИЧЕСКИХ ИСПЫТАНИЙ ТРУБОПРОВОДОВ, ДАВЛЕНИЕ НАГНЕТАНИЯ ОТ 0,1 МПА (1 КГС/СМ2) ДО 10 МПА (100 КГС/СМ2)	МАШ.-Ч	33	0,08316	128,85	11
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	--	--	--	--
161. 8	31-060103-0701	ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ПЕЧИ ДЛЯ СУШКИ СВАРОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ С РЕГУЛИРОВАНИЕМ ТЕМПЕРАТУРЫ В ПРЕДЕЛАХ 80-500 °С	МАШ.-Ч	8,58	0,021622	166,97	4
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	--	--	--	--
161. 9	31-060101-0101	ЭЛЕКТРОСТАНЦИИ ПЕРЕДВИЖНЫЕ, ДО 4 КВТ	МАШ.-Ч	25,872	0,065197	1159,96	76
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	25,872	0,065197	818,38	53,36

1	2	3	4	5	6	7	8
161.10	33-010201-0101	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ, ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,473	0,001192	1755,85	2
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,473	0,001192	818,38	0,98
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				330216,99	832
161.11	21-050307-0507	ПРОВОЛОКА СВАРОЧНАЯ ЛЕГИРОВАННАЯ ДЛЯ СВАРКИ (НАПЛАВКИ) С НЕОМЕДНЕННОЙ ПОВЕРХНОСТЬЮ ДИАМЕТРОМ 4 ММ ГОСТ 2246-70	КГ	50	0,126	364,91	46
161.12	21-070201-0301	БРУСКИ ОБРЕЗНЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ ОТ 4 М ДО 6,5 М, ШИРИНОЙ ОТ 75 ММ ДО 150 ММ, ТОЛЩИНОЙ ОТ 40 ММ ДО 75 ММ, 3 СОРТА ГОСТ 8486-86	М3	0,2	0,000504	24435,92	12
161.13	21-130812-1035	ЭЛЕКТРОДЫ, D=4 ММ, Э42 ГОСТ 9466-75	Т	0,13	0,000328	200244,36	66
161.14	23-010201-0231	ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРОСВАРНЫЕ ПРЯМОШОВНЫЕ, D 219 ММ, ТОЛЩИНА СТЕНКИ 5,0 ММ ГОСТ 10705-80	М	1004	2,53	5364,03	13571
161.15	21-130703-1404	ВОДА ПИТЬЕВАЯ ГОСТ 2874-82	М3	62,8	0,158256	268,51	42
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				5451513	13738
		НР ПЕРВОГО УРОВНЯ	%	62,1		294741,61	743
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,1		264070,23	665
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		558811,84	1408
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		536384,61	1352
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				7241192,23	18248
162	11-220301-0105 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 1	-ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ, ДИАМЕТР 150 ММ. УКЛАДКА С ГИДРАВЛИЧЕСКИМ ИСПЫТАНИЕМ	КМ ТРУБОПРОВОДА		0,0006	3682571,2	2210
162. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(4,5=880,72)	ЧЕЛ-Ч	396	0,2376	880,72	209
162. 2	2	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	51,53	0,030918	1031,4	32
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				401913,22	241
162. 3	31-060201-0501	АГРЕГАТЫ СВАРОЧНЫЕ ДВУХПОСТОВЫЕ ДЛЯ РУЧНОЙ СВАРКИ НА ТРАКТОРЕ 79 КВТ (108 Л.С.)	МАШ.-Ч	23,925	0,014355	3063,81	44
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	23,925	0,014355	942,45	13,53
162. 4	31-010101-0402	БУЛЬДОЗЕРЫ ПРИ СООРУЖЕНИИ МАГИСТРАЛЬНЫХ ТРУБОПРОВОДОВ, 96 КВТ (130 Л.С.)	МАШ.-Ч	1,694	0,001016	3739,01	4
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	1,694	0,001016	1097,70	1,12
162. 5	32-040102-0101	ТРУБОУКЛАДЧИКИ ДЛЯ ТРУБ ДИАМЕТРОМ ДО 400 ММ, 6,3 Т	МАШ.-Ч	11,88	0,007128	3858,47	28
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	11,88	0,007128	1097,70	7,82
162. 6	34-030202-0101	МАШИНЫ ШЛИФОВАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	27,225	0,016335	23,38	0,38
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	--	--	--	--
162. 7	32-040105-0501	УСТАНОВКА ДЛЯ ГИДРАВЛИЧЕСКИХ ИСПЫТАНИЙ ТРУБОПРОВОДОВ, ДАВЛЕНИЕ НАГНЕТАНИЯ ОТ 0,1 МПА (1 КГС/СМ2) ДО 10 МПА (100 КГС/СМ2)	МАШ.-Ч	22	0,0132	128,85	2
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	--	--	--	--
162. 8	31-060103-0701	ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ПЕЧИ ДЛЯ СУШКИ СВАРОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ С РЕГУЛИРОВАНИЕМ ТЕМПЕРАТУРЫ В ПРЕДЕЛАХ 80-500 °С	МАШ.-Ч	3,85	0,00231	166,97	0,39
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	--	--	--	--
162. 9	31-060101-0101	ЭЛЕКТРОСТАНЦИИ ПЕРЕДВИЖНЫЕ, ДО 4 КВТ	МАШ.-Ч	18,799	0,011279	1159,96	13
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	18,799	0,011279	818,38	9,23
162.10	33-010201-0101	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ, ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,385	0,000231	1755,85	0,41
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,385	0,000231	818,38	0,19
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				152070,31	91
162.11	21-050307-0507	ПРОВОЛОКА СВАРОЧНАЯ ЛЕГИРОВАННАЯ ДЛЯ СВАРКИ (НАПЛАВКИ) С НЕОМЕДНЕННОЙ ПОВЕРХНОСТЬЮ ДИАМЕТРОМ 4 ММ ГОСТ 2246-70	КГ	40	0,024	364,91	9
162.12	21-070201-0301	БРУСКИ ОБРЕЗНЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ ОТ 4 М ДО 6,5 М, ШИРИНОЙ ОТ 75 ММ ДО 150 ММ, ТОЛЩИНОЙ ОТ 40 ММ ДО 75 ММ, 3 СОРТА ГОСТ 8486-86	М3	0,2	0,00012	24435,92	3
162.13	21-130812-1035	ЭЛЕКТРОДЫ, D=4 ММ, Э42 ГОСТ 9466-75	Т	0,08	0,000048	200244,36	10
162.14	23-010201-0219	ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРОСВАРНЫЕ ПРЯМОШОВНЫЕ, D 159 ММ, ТОЛЩИНА СТЕНКИ 4,5 ММ ГОСТ 10705-80	М	1004	0,6024	3124,07	1882
162.15	21-130703-1404	ВОДА ПИТЬЕВАЯ ГОСТ 2874-82	М3	36	0,0216	268,51	6
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				3181735,77	1909
		НР ПЕРВОГО УРОВНЯ	%	62,1		249588,11	150
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,1		161218,53	97
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		410806,64	246
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		327470,23	196
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				4420848,07	2653
163	11-220901-0203 РСНБ РК 2015	-ЗАДВИЖКИ ИЛИ КЛАПАНЫ ОБРАТНЫЕ СТАЛЬНЫЕ ДИАМЕТРОМ 150 ММ. УСТАНОВКА	ЗАДВИЖКА ИЛИ КЛАПАН		2	3700,28	7401
163. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(3,6=781,1)	ЧЕЛ-Ч	2,706	5,412	781,1	4227
163. 2	2	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,31	0,62	1118,27	693
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				2460,32	4921

1	2	3	4	5	6	7	8
163. 3	31-050102-0102	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ, 10 Т	МАШ.-Ч	0,033	0,066	3080,63	203
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,033	0,066	1097,70	72,45
163. 4	32-040102-0101	ТРУБОУКЛАДЧИКИ ДЛЯ ТРУБ ДИАМЕТРОМ ДО 400 ММ, 6,3 Т	МАШ.-Ч	0,209	0,418	3858,47	1613
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,209	0,418	1097,70	458,84
163. 5	33-010201-0101	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ, ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,099	0,198	1755,85	348
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,099	0,198	818,38	162,04
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				1081,91	2164
163. 6	21-130201-0510	БОЛТЫ С ГАЙКАМИ И ШАЙБАМИ ДЛЯ САНИТАРНО-ТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ ДИАМЕТРОМ 20 ММ ГОСТ 1759.0-87	Т	0,0024	0,0048	183775,12	882
163. 7	21-130816-2202	ПРОКЛАДКИ РЕЗИНОВЫЕ (ПЛАСТИНА ТЕХНИЧЕСКАЯ ПРЕССОВАННАЯ)	КГ	0,15	0,3	424,32	127
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				504,71	1009
		НР ПЕРВОГО УРОВНЯ	%	62,1		1527,86	3056
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,1		214,35	429
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		1742,21	3484
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		435,4	871
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				5877,89	11756
164	23-040201-1504 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ I КВАРТАЛА 2017 ГОДА	ЗАДВИЖКИ СТАЛЬНЫЕ ФЛАНЦЕВЫЕ 30С41НЖ, КЛИНОВЫЕ ЛИТЫЕ С ВЫДВИЖНЫМ ШПИНДЕЛЕМ Т 425°С, PN 16, DN 150 ММ ГОСТ 9698-86 90 КГ	ШТ.		2	98789,36	197579
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,1		4050,36	8101
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		4050,36	8101
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		8227,18	16454
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				111066,9	222134
165	11-221201-0105 РСНБ РК 2015	ФЛАНЦЫ К СТАЛЬНЫМ ТРУБОПРОВОДАМ ДИАМЕТРОМ 150 ММ. ПРИВАРКА	ФЛАНЕЦ		4	1133,61	4534
165. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(5=942,45)	ЧЕЛ-Ч	0,99	3,96	942,45	3732
165. 2	2	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,01	0,04	900,22	36
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				942,03	3768
165. 3	31-060103-0501	УСТАНОВКИ ПОСТОЯННОГО ТОКА ДЛЯ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ СВАРКИ	МАШ.-Ч	0,561	2,244	166,06	373
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	--	--	--	--
165. 4	33-010201-0101	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ, ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,011	0,044	1755,85	77
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,011	0,044	818,38	36,01
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				112,47	450
165. 5	21-130812-1035	ЭЛЕКТРОДЫ, D=4 ММ, Э42 ГОСТ 9466-75	Т	0,00044	0,00176	200244,36	352
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				88,11	352
		НР ПЕРВОГО УРОВНЯ	%	62,1		585	2340
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,1		70,46	282
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		655,46	2622
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		143,13	573
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				1932,19	7729
166	23-020103-0312 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ I КВАРТАЛА 2017 ГОДА	ФЛАНЦЫ СТАЛЬНЫЕ ПРИВАРНЫЕ ПЛОСКИЕИЗ УГЛЕРОДИСТОЙ И НИЗКОЛЕГИРОВАННОЙ СТАЛИ PN 16, DN 150 ГОСТ 12816-80 7,81 КГ	ШТ.		4	3521,14	14085
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,1		144,37	577
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		144,37	577
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		293,24	1173
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				3958,75	15835
167	13-121001-0606 РСНБ РК 2015	ТРУБОПРОВОД УСЛОВНЫМ ДАВЛЕНИЕМ ДО 2,5 МПА, ДИАМЕТР НАРУЖНЫЙ ПРИСОЕДИНЯЕМОЙ ТРУБЫ 159ММ. ВРЕЗКА К ДЕЙСТВУЮЩЕЙ МАГИСТРАЛИ	ВРЕЗКА		2	18049,59	36099
167. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(4,9=930,23)	ЧЕЛ-Ч	18,7	37,4	930,23	34791
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				17395,3	34791
167. 2	34-030202-0401	МАШИНЫ ЭЛЕКТРОЗАЧИСТНЫЕ	МАШ.-Ч	0,682	1,364	172,75	236
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	--	--	--	--
167. 3	31-060103-0501	УСТАНОВКИ ПОСТОЯННОГО ТОКА ДЛЯ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ СВАРКИ	МАШ.-Ч	1,804	3,608	166,06	599
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	--	--	--	--
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				417,39	835
167. 4	21-130701-	КИСЛОРОД ТЕХНИЧЕСКИЙ ГАЗООБРАЗНЫЙ ГОСТ 5583-78	М3	0,52	1,04	180,96	188

1	2	3	4	5	6	7	8
167. 5	0401 21-130701- 1002	-ПРОПАН-БУТАН, СМЕСЬ ТЕХНИЧЕСКАЯ ГОСТ Р 52087-2003	КГ	0,15	0,3	91,04	27
167. 6	21-130812- 1019	-ЭЛЕКТРОДЫ УОНИ 13/55 ГОСТ 9466-75	КГ	0,41	0,82	314,99	258
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				236,9	474
		НР ПЕРВОГО УРОВНЯ	%	40,6		7062,49	14125
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,1		1029,6	2059
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		8092,09	16184
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		2091,33	4183
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				28233,01	56466
168	11-130301- 0406 РСНБ РК 2015	-ПОВЕРХНОСТИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ. ОГРУНТОВКА ГРУНТОВКОЙ ГФ-021 ЗА ОДИН РАЗ	М2		2,03	60,13	122
168. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(4,7=905,17)	ЧЕЛ-Ч	0,03245	0,065874	905,17	60
168. 2	2	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,0002	0,000406	900,25	0,37
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				29,55	60
168. 3	31-050501- 0101	-АВТОПОГРУЗЧИКИ, 5 Т	МАШ.-Ч	0,00011	0,000223	3362,02	0,75
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,00011	0,000223	818,38	0,18
168. 4	31-050402- 0301	-ЛЕБЕДКИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ТЯГОВЫМ УСИЛИЕМ ДО 5,79 КН (0,59 Т)	МАШ.-Ч	0,00011	0,000223	35,7	0,01
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	--	--	--	--
168. 5	33-010201- 0101	-АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ, ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,00011	0,000223	1755,85	0,39
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,00011	0,000223	818,38	0,18
168. 6	31-040301- 0101	-АГРЕГАТЫ ОКРАСОЧНЫЕ ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ ДЛЯ ОКРАСКИ ПОВЕРХНОСТЕЙ КОНСТРУКЦИЙ, 1 КВТ	МАШ.-Ч	0,01232	0,02501	46,3	1
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	--	--	--	--
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				1,14	2
168. 7	21-130704- 3101	-КСИЛОЛ НЕФТЯНОЙ МАРКИ А ГОСТ 9410-78	Т	0,000015	0,00003	273897,54	8
168. 8	22-040101- 0502	-ГРУНТОВКА ГЛИФТАЛЕВАЯ, ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	Т	0,00009	0,000183	283474,83	52
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				29,62	60
		НР ПЕРВОГО УРОВНЯ	%	54,2		16,02	33
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,1		3,12	6
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		19,14	39
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		6,34	13
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				85,61	174
169	11-130301- 1421 РСНБ РК 2015 К=2	-ПОВЕРХНОСТИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ОГРУНТОВАННЫЕ. ОКРАСКА КРАСКОЙ БТ-177 МАСЛЯНО-БИТУМНОЙ	М2		2,03	169,9	345
169. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(3,5=771,93)	ЧЕЛ-Ч	0,0352	0,071456	771,93	55
169. 2	2	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,0003	0,000609	1800,49	1
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				27,71	56
169. 3	31-050501- 0101	-АВТОПОГРУЗЧИКИ, 5 Т	МАШ.-Ч	0,00022	0,000447	3362,02	2
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,00022	0,000447	818,38	0,37
169. 4	31-050402- 0301	-ЛЕБЕДКИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ТЯГОВЫМ УСИЛИЕМ ДО 5,79 КН (0,59 Т)	МАШ.-Ч	0,00022	0,000447	35,7	0,02
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	--	--	--	--
169. 5	33-010201- 0101	-АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ, ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,00044	0,000893	1755,85	2
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,00044	0,000893	818,38	0,73
169. 6	31-040301- 0101	-АГРЕГАТЫ ОКРАСОЧНЫЕ ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ ДЛЯ ОКРАСКИ ПОВЕРХНОСТЕЙ КОНСТРУКЦИЙ, 1 КВТ	МАШ.-Ч	0,0308	0,062524	46,3	3
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	--	--	--	--
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				2,95	6
169. 7	21-130704- 3101	-КСИЛОЛ НЕФТЯНОЙ МАРКИ А ГОСТ 9410-78	Т	0,000026	0,000053	273897,54	14
169. 8	22-040201- 9908	-КРАСКА СЕРЕБРИСТАЯ БТ-177 ГОСТ 5631-79	КГ	0,18	0,3654	737,01	269
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				139,78	284
		НР ПЕРВОГО УРОВНЯ	%	54,2		15,02	30
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,1		7,58	15
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		22,6	46
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		15,4	31
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				207,9	422

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4	ТЕНГЕ	. . . . .	277862
В ТОМ ЧИСЛЕ:			
СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	ТЕНГЕ	. . . . .	36099
МАТЕРИАЛЫ -	ТЕНГЕ	. . . . .	474
ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	ТЕНГЕ	. . . . .	34791
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	ТЕНГЕ	. . . . .	16184

1	2	3	4	5	6	7	8
		В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ ПЕРВОГО УРОВНЯ -	ТЕНГЕ				14125
		В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ ВТОРОГО УРОВНЯ -	ТЕНГЕ				2059
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ -	ТЕНГЕ				4183
		ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	ТЕНГЕ				56466
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч				37
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	ТЕНГЕ				34791
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	ТЕНГЕ				30099
		МАТЕРИАЛЫ -	ТЕНГЕ				17353
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	ТЕНГЕ				10242
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	ТЕНГЕ				7846
		В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ ПЕРВОГО УРОВНЯ -	ТЕНГЕ				6351
		В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ ВТОРОГО УРОВНЯ -	ТЕНГЕ				1495
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ -	ТЕНГЕ				3036
		ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	ТЕНГЕ				40981
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч				12
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	ТЕНГЕ				10242
		СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	ТЕНГЕ				211663
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	ТЕНГЕ				211663
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	ТЕНГЕ				8678
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ -	ТЕНГЕ				17627
		ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	ТЕНГЕ				237969
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	ТЕНГЕ				335416
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч				49
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	ТЕНГЕ				45033
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО ОТДЕЛУ 2			ТЕНГЕ				5391501
		В ТОМ ЧИСЛЕ:					
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	ТЕНГЕ				168503
		МАТЕРИАЛЫ -	ТЕНГЕ				2935
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	ТЕНГЕ				161674
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	ТЕНГЕ				75239
		В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ ПЕРВОГО УРОВНЯ -	ТЕНГЕ				65640
		В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ ВТОРОГО УРОВНЯ -	ТЕНГЕ				9599
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ -	ТЕНГЕ				19499
		ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	ТЕНГЕ				263242
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч				174
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	ТЕНГЕ				161674
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	ТЕНГЕ				4603800
		МАТЕРИАЛЫ -	ТЕНГЕ				2896036
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	ТЕНГЕ				1011363
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	ТЕНГЕ				429250
		МЕСТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ -	ТЕНГЕ				88416
		ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ -	ТЕНГЕ				-49103
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	ТЕНГЕ				824616
		В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ ПЕРВОГО УРОВНЯ -	ТЕНГЕ				610817
		В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ ВТОРОГО УРОВНЯ -	ТЕНГЕ				213799
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ -	ТЕНГЕ				434273
		ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	ТЕНГЕ				5862689
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч				1376
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	ТЕНГЕ				1011363
		СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	ТЕНГЕ				99197
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	ТЕНГЕ				99197
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	ТЕНГЕ				4067
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ -	ТЕНГЕ				8261
		ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	ТЕНГЕ				111525
		СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	ТЕНГЕ				520001
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	ТЕНГЕ				520001
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	ТЕНГЕ				21320
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ -	ТЕНГЕ				43306
		ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	ТЕНГЕ				584627
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 2	ТЕНГЕ				6822083
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч				1550
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	ТЕНГЕ				1173037
ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ:							
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:	ТЕНГЕ				83018263
		В ТОМ ЧИСЛЕ:					
		- ЗАРПЛАТА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ТЕНГЕ				11827439
		- ЗАТРАТЫ НА ЭКСПЛУАТАЦИЮ МАШИН	ТЕНГЕ				5647620
		- В ТОМ ЧИСЛЕ ЗАРПЛАТА МАШИНИСТОВ	ТЕНГЕ				1459533
		- МАТЕРИАЛОВ, ИЗДЕЛИЙ И КОНСТРУКЦИЙ	ТЕНГЕ				62595562
		- ПЕРЕВОЗКА ГРУЗОВ	ТЕНГЕ				2947642
		- ИНЖЕНЕРНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ ПОСТАВКИ ПОДРЯДЧИКА	ТЕНГЕ				0
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ I УРОВНЯ	ТЕНГЕ				7778874
		ИТОГО С НАКЛАДНЫМИ РАСХОДАМИ I УРОВНЯ	ТЕНГЕ				90797138
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ II УРОВНЯ	ТЕНГЕ				3722683
		ИТОГО:	ТЕНГЕ				94519820
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	ТЕНГЕ				7561586
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	ТЕНГЕ				102081406

Всего по акту						102081406
Времен.здания и сооружения 1,04 %						1 061 647
Итого						**103 143 053**
Затраты на производство работ в зимнее время 1,98%						2 042 232
Итого по сметному расчету в ценах 2017 г						**105 185 285**
в том числе в текущих ценах 1 кв. 2017 год						**105 185 285**

в том числе в текущих ценах на 2017 год - 100%, К=1						**105 185 285**
НДС в текущих ценах - 12%						12 622 234
Всего объем выполненных работ по акту за июль 2018 г						**117 807 519**

Заказчик;
Генеральный директор
АО «Жайыктеплоэнерго»

Байменов М.Б.

Подрядчик :
АО "Уральскводстрой"
Первый-вице президент
Т.В. Тедеев

Технический надзор:
ТОО «Инженерное бюро «NURTAU»
Инженер по тех. надзору
А.Г. Манафов