Заказчик: АО "Жайыктеплоэнерго"

Подрядчик: АО "Уральсводстрой"

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- РЕКОНСТРУКЦИЯ ТЕПЛОВОЙ МАГИСТРАЛИ №7 ОТ ПАВ.1 ДО ТК-2-23 НА УЛ.КЕРДЕРИ И ОТ УЗЛА 1(ОПУСК В РАЙОНЕ Ж.Д. УЛ.КУРМАНГАЗЫ, 102) ДО ТК-2-25 НА УЛ.Т.МАСИНА В Г.УРАЛЬСКЕ

А К Т №4
выполненных работ за август 2018 год.

СОСТАВЛЕНА В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 1 КВАРТАЛА 2017 Г.

NN ПП	ШИФР НОМЕРА НОРМАТИВОВ И КОДЫ РЕСУРСОВ	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ХАРАКТЕРИСТИКА ОБОРУДОВАНИЯ И ЕГО МАССА	ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО НА ЕД. ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО ПО ПРОЕКТНЫМ ДАННЫМ	СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ ТЕНГЕ НА ЕД.ИЗМ.	СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ ТЕНГЕ ОБЩАЯ
1	2	3	4	5	6	7	8
		КОЭФФИЦИЕНТ 1,1 К НОРМАМ ЗАТРАТ ТРУДА, ВРЕМЕНИ ЭКСПЛУАТАЦИИ МАШИН (ВКЛЮЧАЯ ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ МАШИНИСТОВ). РЕМОНТ И ЗАМЕНА ИНЖЕНЕРНЫХ СЕТЕЙ И СООРУЖЕНИЙ В СТЕСНЕННЫХ УСЛОВИЯХ ЗАСТРОЕННОЙ ЧАСТИ ГОРОДОВ. ЭСН РК 8.05-01-2015, ПРИЛОЖЕНИЕ Б, ТАБЛИЦА Б.1, П.5					
		ОТДЕЛ 1. РЕКОНСТРУКЦИЯ ТЕПЛОВОЙ МАГИСТРАЛИ №7 ОТ ПАВ.1 ДО ТК-2-23					
		РАЗДЕЛ 1. ДЕМОНТАЖ					
1	11-270302-0104 РСНБ РК 2015	-ПОКРЫТИЯ АСФАЛЬТОБЕТОННЫЕ. РАЗБОРКА	М3 КОНСТРУКЦИИ		32,61	2071,86	67563
1. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(2,7=706,54)	ЧЕЛ-Ч	1,705	55,6	706,54	39284
1. 2	2	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,3886	12,672	910,97	11544
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				1558,65	50828
1. 3	31-010103-0201	-АВТОГРЕЙДЕРЫ СРЕДНЕГО ТИПА, 99 КВТ (135 Л.С.)	МАШ.-Ч	0,01496	0,487846	6105,23	2978
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,01496	0,487846	1097,70	535,51
1. 4	31-060102-0102	-КОМПРЕССОРЫ ПЕРЕДВИЖНЫЕ С ДВИГАТЕЛЕМ ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ ДАВЛЕНИЕМ ДО 686 КПА (7 АТМ), 5 М3/МИН	МАШ.-Ч	0,4125	13,452	1847,31	24849
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,4125	13,452	818,38	11008,85
1. 5	34-030401-0301	-МОЛОТКИ ОТБОЙНЫЕ ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ ПРИ РАБОТЕ ОТ ПЕРЕДВИЖНЫХ КОМПРЕССОРНЫХ СТАНЦИЙ	МАШ.-Ч	0,825	26,903	16,8	452
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	--	--	--	--
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				867,21	28280
		НР ПЕРВОГО УРОВНЯ	%	60,3		939,87	30649
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,1		123,48	4027
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		1063,35	34676
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		250,82	8179
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				3386,03	110418
2	11-270302-0102 РСНБ РК 2015	-ОСНОВАНИЯ ЩЕБЕНОЧНЫЕ. РАЗБОРКА	М3 КОНСТРУКЦИИ		48,92	252,13	12334
2. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(2=663,14)	ЧЕЛ-Ч	0,1287	6,296	663,14	4175
2. 2	2	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,0342	1,673	1052,95	1762
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				121,36	5937
2. 3	31-010103-0201	-АВТОГРЕЙДЕРЫ СРЕДНЕГО ТИПА, 99 КВТ (135 Л.С.)	МАШ.-Ч	0,0187	0,914804	6105,23	5585
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0187	0,914804	1097,70	1004,18
2. 4	32-010211-0201	-МАШИНЫ ПОЛИВОМОЕЧНЫЕ, 6000 Л	МАШ.-Ч	0,00506	0,247535	3326,09	823
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,00506	0,247535	818,38	202,58
2. 5	32-060101-1401	-РЫХЛИТЕЛИ ПРИЦЕПНЫЕ (БЕЗ ТРАКТОРА)	МАШ.-Ч	0,01386	0,678031	139,84	95
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	--	--	--	--
2. 6	33-040101-0101	-ТРАКТОРЫ НА ГУСЕНИЧНОМ ХОДУ, 59 КВТ (80 Л.С.)	МАШ.-Ч	0,01386	0,678031	2442,47	1656
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,01386	0,678031	818,38	554,89
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				166,79	8159
		НР ПЕРВОГО УРОВНЯ	%	60,3		73,18	3580
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,1		13,34	652
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		86,52	4232
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		27,09	1325
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				365,74	17892
3	12-160101-1511 РСНБ РК 2015	-ТРУБОПРОВОДЫ ДИАМЕТРОМ ДО 700 ММ. ДЕМОНТАЖ В НЕПРОХОДНЫХ КАНАЛАХ КРАНОМ	М ТРУБОПРОВОДА		784,4	1465,79	1149769

1	2	3	4	5	6	7	8
3. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(3=724,87)	ЧЕЛ-Ч	1,639	1285,632	724,87	931916
3. 2	2	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,0705	55,3	1190,04	65809
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				1271,96	997725
3. 3	31-050102-0102	-КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ, 10 Т	МАШ.-Ч	0,07315	57,379	3080,63	176763
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,07315	57,379	1097,70	62984,93
3. 4	33-010201-0101	-АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ, ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,0044	3,451	1755,85	6060
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0044	3,451	818,38	2824,23
3. 5	31-060202-0501	-АППАРАТ ДЛЯ ГАЗОВОЙ СВАРКИ И РЕЗКИ	МАШ.-Ч	0,0671	52,633	17,05	897
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	--	--	--	--
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				234,22	183721
3. 6	21-130701-0401	-КИСЛОРОД ТЕХНИЧЕСКИЙ ГАЗООБРАЗНЫЙ ГОСТ 5583-78	М3	0,2142	168,018	180,96	30405
3. 7	21-130701-1002	-ПРОПАН-БУТАН, СМЕСЬ ТЕХНИЧЕСКАЯ ГОСТ Р 52087-2003	КГ	0,0522	40,946	91,04	3728
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				43,51	34132
		НР ПЕРВОГО УРОВНЯ	%	59,1		751,73	589656
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,1		90,92	71316
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		842,65	660972
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		184,68	144859
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				2493,12	1955600
4	11-070601-0103 РСНБ РК 2015	-КАНАЛЫ НЕПРОХОДНЫЕ ДВУХЪЯЧЕЙКОВЫЕ, СОБИРАЕМЫЕ ИЗ ВЕРХНИХ И НИЖНИХ ЛОТКОВЫХ ЭЛЕМЕНТОВ.ДЕМОНТАЖ(ОПОРНЫХ КОНСТРУКЦИЙ ПОДУШКИ-184ШТ;ЛОТОК Л11-8-817ШТ; ЛОТОК Л11Д-8-110ШТ	М3 СБОРНЫХ		306,124	4207,17	1287915
4. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(3,4=762,15)	ЧЕЛ-Ч	2,79	853,964	762,15	650848
4. 2	2	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,615	188,266	826,33	155570
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				2634,29	806418
4. 3	31-050501-0101	-АВТОПОГРУЗЧИКИ, 5 Т	МАШ.-Ч	0,012848	3,933	3362,02	13223
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,012848	3,933	818,38	3218,69
4. 4	31-050102-0102	-КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ, 10 Т	МАШ.-Ч	0,033352	10,21	3080,63	31453
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,033352	10,21	1097,70	11207,52
4. 5	31-050104-0101	-КРАНЫ НА ГУСЕНИЧНОМ ХОДУ, ДО 16 Т	МАШ.-Ч	0,44	134,695	2835,32	381902
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,44	134,695	942,45	126943,30
4. 6	32-010201-0102	-КОТЛЫ БИТУМНЫЕ ПЕРЕДВИЖНЫЕ, 800 Л	МАШ.-Ч	0,4928	150,858	792,26	119519
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0,01 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,004928	1,50858	1098,00	1656,42
4. 7	31-060103-0501	-УСТАНОВКИ ПОСТОЯННОГО ТОКА ДЛЯ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ СВАРКИ	МАШ.-Ч	0,023672	7,247	166,06	1203
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	--	--	--	--
4. 8	33-010201-0101	-АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ, ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,050072	15,328	1755,85	26914
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,050072	15,328	818,38	12544,13
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				1875,76	574214
4. 9	21-130703-0901	-ТОПЛИВО ДИЗЕЛЬНОЕ ИЗ МАЛОСЕРНИСТЫХ НЕФТЕЙ	Т	0,00125	0,382655	161883,18	61945
4.10	21-130812-1037	-ЭЛЕКТРОДЫ, D=4 ММ, Э50 ГОСТ 9466-75	Т	0,000014	0,004286	211753,02	908
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				205,32	62853
		НР ПЕРВОГО УРОВНЯ	%	62,1		1635,89	500786
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,1		239,57	73337
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		1875,46	574122
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		486,61	148963
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				6569,24	2011001

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	ТЕНГЕ	2517582
В ТОМ ЧИСЛЕ:		
СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	ТЕНГЕ	2517582
МАТЕРИАЛЫ -	ТЕНГЕ	96985
ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	ТЕНГЕ	1860908
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	ТЕНГЕ	1274002
В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ ПЕРВОГО УРОВНЯ -	ТЕНГЕ	1124670
В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ ВТОРОГО УРОВНЯ -	ТЕНГЕ	149332
СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ -	ТЕНГЕ	303327
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	ТЕНГЕ	4094911
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч	2459
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	ТЕНГЕ	1860908
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	ТЕНГЕ	4094911
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч	2459
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	ТЕНГЕ	1860908

РАЗДЕЛ 2. МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ

1	2	3	4	5	6	7	8
5	11-010102-0314 РСНБ РК 2015	-ГРУНТЫ 2 ГРУППЫ. РАЗРАБОТКА С ПОГРУЗКОЙ НА АВТОМОБИЛИ-САМОСВАЛЫ ЭКСКАВАТОРАМИ С КОВШОМ ВМЕСТИМОСТЬЮ 0,5 М3	М3 ГРУНТА		2042,082	148,1	302422
5. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(1=611,19)	ЧЕЛ-Ч	0,0143	29,202	611,19	17848
5. 2	2	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,0376	76,782	1207,47	92712
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				54,14	110560
5. 3	31-010101-0103	-БУЛЬДОЗЕРЫ, 79 КВТ (108 Л.С.)	МАШ.-Ч	0,01034	21,115	3512,05	74157
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,01034	21,115	1097,70	23177,94
5. 4	31-010201-0102	-ЭКСКАВАТОРЫ ОДНОКОВШОВЫЕ ДИЗЕЛЬНЫЕ НА ГУСЕНИЧНОМ ХОДУ, 0,5 М3	МАШ.-Ч	0,03102	63,345	3315,45	210018
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,03102	63,345	1097,70	69533,81
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				139,16	284176
5. 5	21-010201-0604	-ЩЕБЕНЬ ИЗ ПЛОТНЫХ ГОРНЫХ ПОРОД ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ М1000, ФРАКЦИЯ 40-70 ММ СТ РК 1284-2004	М3	0,00004	0,081683	4879,71	399
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				0,195188	399
		НР ПЕРВОГО УРОВНЯ	%	59,1		32	65341
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,1		7,38	15078
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		39,38	80419
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		15	30627
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				202,47	413469
6	11-010205-0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 ТАБЛ. 11 П.3.179 КЗТР=1,2	-ГРУНТЫ 2 ГРУППЫ. ДОРАБОТКА ВРУЧНУЮ, ЗАЧИСТКА ДНА И СТЕНОК С ВЫКИДКОЙ ГРУНТА В КОТЛОВАНАХ И ТРАНШЕЯХ, РАЗРАБОТАННЫХ МЕХАНИЗИРОВАННЫМ СПОСОБОМ, ПРИМЕНЕН КОЭФФИЦИЕНТ К ЗАТРАТАМ ТРУДА - 1,2	М3 ГРУНТА		62,792	1448,67	90965
6. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(2,8=712,65)	ЧЕЛ-Ч	2,033	127,644	712,65	90965
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				1448,67	90965
		НР ПЕРВОГО УРОВНЯ	%	59,1		856,17	53760
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,1		94,5	5934
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		950,67	59694
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		191,95	12053
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				2591,29	162712
7	12-010101-0601 РСНБ РК 2015	-ГРУНТ. ПОГРУЗКА ВРУЧНУЮ В АВТОМОБИЛИ-САМОСВАЛЫ С ВЫГРУЗКОЙ	М3 ГРУНТА		62,792	1491,9	93679
7. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(2=663,14)	ЧЕЛ-Ч	0,913	57,329	663,14	38017
7. 2	2	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,42	26,373	900,22	23741
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				983,54	61758
7. 3	33-010101-0101	-АВТОМОБИЛИ-САМОСВАЛЫ, 7 Т	МАШ.-Ч	0,462	29,01	1918,72	55662
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,462	29,01	818,38	23741,20
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				886,45	55662
		НР ПЕРВОГО УРОВНЯ	%	59,1		581,27	36499
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,1		85	5337
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		666,27	41836
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		172,65	10841
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				2330,82	146357
8	41-020102-1015 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ I КВАРТАЛА 2017 ГОДА	-ПЕРЕВОЗКА СТРОИТЕЛЬНЫХ ГРУЗОВ САМОСВАЛАМИ ВНЕ КАРЬЕРОВ. ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬ 15 Т. КЛАСС ГРУЗА 1. РАССТОЯНИЕ ПЕРЕВОЗКИ 15 КМ	Т		3683,529	329,75	1214644
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,1		13,52	49800
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		13,52	49800
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		27,46	101156
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				370,73	1365600
9	11-010102-0602 РСНБ РК 2015	-ГРУНТЫ 2-3 ГРУППЫ. РАБОТА НА ОТВАЛЕ	М3 ГРУНТА		2104,874	16,73	35219
9. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(2=663,14)	ЧЕЛ-Ч	0,003652	7,687	663,14	5098
9. 2	2	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,00369	7,767	1200,81	9327
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				6,85	14424
9. 3	33-010101-0101	-АВТОМОБИЛИ-САМОСВАЛЫ, 7 Т	МАШ.-Ч	0,000088	0,185229	1918,72	355
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,000088	0,185229	818,38	151,59
9. 4	31-010101-0103	-БУЛЬДОЗЕРЫ, 79 КВТ (108 Л.С.)	МАШ.-Ч	0,003971	8,358	3512,05	29355
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,003971	8,358	1097,70	9174,58
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				14,12	29711
9. 5	21-010201-0604	-ЩЕБЕНЬ ИЗ ПЛОТНЫХ ГОРНЫХ ПОРОД ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ М1000, ФРАКЦИЯ 40-70 ММ СТ РК 1284-2004	М3	0,00004	0,084195	4879,71	411
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				0,195187	411

1	2	3	4	5	6	7	8
		НР ПЕРВОГО УРОВНЯ	%	59,1		4,05	8525
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,1		0,852069	1793
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		4,9	10318
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		1,73	3643
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				23,36	49180
10	11-230101-0101 РСНБ РК 2015	-ПЕСЧАНАЯ ПОДГОТОВКА. УСТРОЙСТВО	М3 ОСНОВАНИЯ		116,531	3672,35	427942
10. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(2,5=694,31)	ЧЕЛ-Ч	1,122	130,748	694,31	90779
10. 2	2	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,035	4,079	900,22	3672
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				810,52	94451
10. 3	31-050501-0101	-АВТОПОГРУЗЧИКИ, 5 Т	МАШ.-Ч	0,0385	4,486	3362,02	15084
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0385	4,486	818,38	3671,25
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				129,44	15084
10. 4	21-010401-0101	-ПЕСОК ПРИРОДНЫЙ ГОСТ 8736-2014	М3	1,1	128,184	2512,63	322079
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				2763,89	322079
		НР ПЕРВОГО УРОВНЯ	%	62,1		503,34	58654
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,1		171,2	19950
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		674,54	78605
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		347,75	40524
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				4694,64	547071
11	11-070601-0103 РСНБ РК 2015	-КАНАЛЫ НЕПРОХОДНЫЕ ДВУХЪЯЧЕЙКОВЫЕ, СОБИРАЕМЫЕ ИЗ ВЕРХНИХ И НИЖНИХ ЛОТКОВЫХ ЭЛЕМЕНТОВ. УСТРОЙСТВО	М3 СБОРНЫХ КОНСТРУКЦИЙ		395,884	8814,3	3489441
11. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(3,4=762,15)	ЧЕЛ-Ч	3,487	1380,448	762,15	1052108
11. 2	2	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,615	243,469	1032,91	251481
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				3292,86	1303589
11. 3	31-050501-0101	-АВТОПОГРУЗЧИКИ, 5 Т	МАШ.-Ч	0,01606	6,358	3362,02	21375
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,01606	6,358	818,38	5203,26
11. 4	31-050102-0102	-КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ, 10 Т	МАШ.-Ч	0,04169	16,504	3080,63	50844
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,04169	16,504	1097,70	18116,44
11. 5	31-050104-0101	-КРАНЫ НА ГУСЕНИЧНОМ ХОДУ, ДО 16 Т	МАШ.-Ч	0,55	217,736	2835,32	617352
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,55	217,736	942,45	205205,29
11. 6	32-010201-0102	-КОТЛЫ БИТУМНЫЕ ПЕРЕДВИЖНЫЕ, 800 Л	МАШ.-Ч	0,616	243,865	792,26	193204
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0,01 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,00616	2,43865	1098,00	2677,64
11. 7	31-060103-0501	-УСТАНОВКИ ПОСТОЯННОГО ТОКА ДЛЯ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ СВАРКИ	МАШ.-Ч	0,02959	11,714	166,06	1945
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	--	--	--	--
11. 8	33-010201-0101	-АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ, ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,06259	24,778	1755,85	43507
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,06259	24,778	818,38	20277,82
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				2344,7	928228
11. 9	21-010401-0102	-ПЕСОК ПРИРОДНЫЙ 1 И 2 КЛАССА ГОСТ 8736-2014	М3	0,133	52,653	2512,56	132293
11.10	21-060405-1406	-ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ И ДЕТАЛИ КРЕПЛЕНИЯ МАССОЙ НЕ БОЛЕЕ 50 КГ С ПРЕОБЛАДАНИЕМ ПРОФИЛЬНОГО ПРОКАТА, С ОТВЕРСТИЯМИ И БЕЗ ОТВЕРСТИЙ, СОЕДИНЯЕМЫЕ НА СВАРКЕ ГОСТ 23118-2012	Т	0,004	1,584	364881,42	577803
11.11	21-070203-0304	-ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ ДО 6,5 М, ШИРИНОЙ ОТ 75 ММ ДО 150 ММ, ТОЛЩИНОЙ ОТ 32 ММ ДО 40 ММ, 3 СОРТА ГОСТ 8486-86	М3	0,0045	1,781	26031,2	46374
11.12	21-130209-0401	-ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ПЛОСКОЙ ГОЛОВКОЙ ГОСТ 283-75	КГ	0,9	356,296	196,54	70026
11.13	21-130703-0901	-ТОПЛИВО ДИЗЕЛЬНОЕ ИЗ МАЛОСЕРНИСТЫХ НЕФТЕЙ	Т	0,00125	0,494855	161883,18	80109
11.14	21-130812-1037	-ЭЛЕКТРОДЫ, D=4 ММ, Э50 ГОСТ 9466-75	Т	0,000014	0,005542	211753,02	1174
11.15	21-130104-9906	-БИТУМЫ НЕФТЯНЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ ИЗОЛЯЦИОННЫЕ ГОСТ 9812-74 МАРКИ БНИ	Т	0,025	9,897	60098,4	594800
11.16	22-040501-0701	-ЛАК ПОЛИВИНИЛАЦЕТАЛЬНЫЙ, ВЛ-51 ГОСТ Р 52165-2003	КГ	0,026	10,293	634,1	6527
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				3811,99	1509105
		НР ПЕРВОГО УРОВНЯ	%	62,1		2044,86	809529
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,1		445,23	176258
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		2490,09	985787
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		904,35	358018
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				12208,74	4833246
12	21-040303-0134 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ I КВАРТАЛА 2017 ГОДА	-ЛОТКИ КАНАЛОВ И ТОННЕЛЕЙ ДЛЯ ПРОКЛАДКИ КОММУНИКАЦИЙ ИЗ ТЯЖЕЛОГО БЕТОНА КЛАССА В22,5, ПОД РАСЧЕТНУЮ НАГРУЗКУ 8 ТС/М2, ОБЪЕМОМ БОЛЕЕ 0,5 М3 ДО 1,0 М3 СТ РК 937-92 Л11-8 2,5 Т	М3		128,52	60146,71	7730055
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,1		2466,02	316932

1	2	3	4	5	6	7	8
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		2466,02	316932
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		5009,02	643759
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				67621,74	8690746
13	ССЦ РК 8.04-08-20 16 ТБ.9А	-НАДБАВКА К СМЕТНОЙ СТОИМОСТИ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ КЛАССА БЕТОНА ВСЕХ ВИДОВ, КРОМЕ ЯЧЕИСТОГО С 22,5 ДО 25	М3		128,52	635	81610
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,1		26,04	3346
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		26,04	3346
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		52,88	6796
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				713,92	91753
14	21-040303-0158 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ I КВАРТАЛА 2017 ГОДА	-ЛОТКИ КАНАЛОВ И ТОННЕЛЕЙ ДЛЯ ПРОКЛАДКИ КОММУНИКАЦИЙ ИЗ ТЯЖЕЛОГО БЕТОНА КЛАССА В30, ПОД РАСЧЕТНУЮ НАГРУЗКУ 11 ТС/М2, ОБЪЕМОМ БОЛЕЕ 0,5 М3 ДО 1,0 М3 СТ РК 937-92 Л11-11 2,5 Т	М3		11,52	62969,49	725409
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,1		2581,75	29742
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		2581,75	29742
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		5244,1	60412
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				70795,34	815562
15	21-049999-9917 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ I КВАРТАЛА 2017 ГОДА	-БЛОКИ И ПЛИТЫ ФУНДАМЕНТНЫЕ, ПОДКЛАДНЫЕ, ОПОРНЫЕ, АНКЕРНЫЕ; БАШМАКИ И ПОДПЯТНИКИ, БАЛЛАСТНЫЕ ГРУЗЫ, ЯКОРЯ ИЗ ТЯЖЕЛОГО БЕТОНА КЛАССА В15 (ГОСТ 24022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80),ОП7 2,5 Т	М3		2,27	35946,48	81599
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,1		1473,81	3346
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		1473,81	3346
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		2993,62	6796
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				40413,91	91740
16	11-080101-0303 РСНБ РК 2015	-СТЕНЫ, ФУНДАМЕНТЫ. ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ ГОРИЗОНТАЛЬНАЯ ОКЛЕЕЧНАЯ В 2 СЛОЯ	М2 ПОВЕРХНОСТИ		296,1	1958,36	579871
16. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(3=724,87)	ЧЕЛ-Ч	0,2211	65,468	724,87	47456
16. 2	2	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,007	2,073	900,22	1866
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				166,57	49321
16. 3	32-010201-0101	-КОТЛЫ БИТУМНЫЕ ПЕРЕДВИЖНЫЕ, 400 Л	МАШ.-Ч	0,03751	11,107	478,19	5311
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	--	--	--	--
16. 4	33-010201-0101	-АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ, ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,0077	2,28	1755,85	4003
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0077	2,28	818,38	1865,91
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				31,46	9314
16. 5	21-020401-2801	-РАСТВОР ГОТОВЫЙ КЛАДОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ ЦЕМЕНТНЫЙ МАРКИ М25 ГОСТ 28013-98	М3	0,025	7,402	10500,55	77730
16. 6	21-100501-1404	-МАСТИКА МОРОЗОСТОЙКАЯ БИТУМНО-МАСЛЯНАЯ МБ-50 ГОСТ 30693-2000	КГ	4,2	1243,62	212,16	263846
16. 7	21-130703-0201	-КЕРОСИН ДЛЯ ТЕХНИЧЕСКИХ ЦЕЛЕЙ МАРОК КТ-1, КТ-2	Т	0,00024	0,071064	51147,9	3635
16. 8	21-130104-9903	-БИТУМЫ НЕФТЯНЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ ГОСТ 6617-76 МАРКИ БН	Т	0,00016	0,047376	94311,94	4468
16. 9	21-100402-9901	-ГИДРОИЗОЛ	М2	2,2	651,42	266,22	173421
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				1766,64	523101
		НР ПЕРВОГО УРОВНЯ	%	50,8		84,62	25055
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,1		83,76	24802
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		168,38	49857
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		170,14	50378
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				2296,88	680106
17	11-240101-0216 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 2	-ТРУБОПРОВОДЫ В НЕПРОХОДНОМ КАНАЛЕ ПРИ УСЛОВНОМ ДАВЛЕНИИ 1,6 МПА, ТЕМПЕРАТУРЕ ДО 150°С ДИАМЕТРОМ ТРУБ 800 ММ. ПРОКЛАДКА	КМ ТРУБОПРОВОДА		0,692	45054619,1	31177796
17. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(4,5=880,72)	ЧЕЛ-Ч	2332	1613,744	880,72	1421257
17. 2	2	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	392,92	271,901	1129,41	307086
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				2497605,19	1728343
17. 3	31-060201-0201	-АГРЕГАТЫ СВАРОЧНЫЕ ПЕРЕДВИЖНЫЕ С НОМИНАЛЬНЫМ СВАРОЧНЫМ ТОКОМ 250-400 А, С ДИЗЕЛЬНЫМ ДВИГАТЕЛЕМ	МАШ.-Ч	668,8	462,81	439,86	203571
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	--	--	--	--
17. 4	31-060102-0102	-КОМПРЕССОРЫ ПЕРЕДВИЖНЫЕ С ДВИГАТЕЛЕМ ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ ДАВЛЕНИЕМ ДО 686 КПА (7 АТМ), 5 М3/МИН	МАШ.-Ч	35,75	24,739	1847,31	45701
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	35,75	24,739	818,38	20245,90
17. 5	31-050102-0102	-КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ, 10 Т	МАШ.-Ч	0,979	0,677468	3080,63	2087
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,979	0,677468	1097,70	743,66
17. 6	32-040102-0103	-ТРУБОУКЛАДЧИКИ ДЛЯ ТРУБ ДИАМЕТРОМ 800-1000 ММ, 35 Т	МАШ.-Ч	258,72	179,034	6407,47	1147157
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	258,72	179,034	1097,70	196525,62
17. 7	34-030202-0101	-МАШИНЫ ШЛИФОВАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	145,2	100,478	23,38	2349
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8
17. 8	31-060103-0401	ПРЕОБРАЗОВАТЕЛИ СВАРОЧНЫЕ С НОМИНАЛЬНЫМ СВАРОЧНЫМ ТОКОМ 315-500 А	МАШ.-Ч	26,4	18,269	367,2	6708
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	--	--	--	--
17. 9	32-040105-0202	АГРЕГАТЫ НАПОЛНИТЕЛЬНО-ОПРЕССОВОЧНЫЕ, ДО 70 М3/Ч	МАШ.-Ч	62,7	43,388	3789,55	164423
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	62,7	43,388	1097,70	47627,01
17.10	31-060101-0101	ЭЛЕКТРОСТАНЦИИ ПЕРЕДВИЖНЫЕ, ДО 4 КВТ	МАШ.-Ч	72,6	50,239	1159,96	58275
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	72,6	50,239	818,38	41114,59
17.11	33-010201-0101	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ, ДО 5 Т	МАШ.-Ч	1,463	1,012	1755,85	1778
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	1,463	1,012	818,38	828,20
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				2358451,82	1632049
17.12	21-130102-0901	ИЗВЕСТЬ ХЛОРНАЯ, МАРКИ А, ГОСТ Р 54562-2011	Т	0,149	0,103108	426590,2	43985
17.13	21-130812-1035	ЭЛЕКТРОДЫ, D=4 ММ, Э42 ГОСТ 9466-75	Т	1,1	0,7612	200244,36	152426
17.14	23-010202-0124	ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ СВАРНЫЕ СО СПИРАЛЬНЫМ ШВОМ ДЛЯ МАГИСТРАЛЬНЫХ ГАЗОНЕФТЕПРОВОДОВ ИЗ СТАЛИ МАРКИ СТ20, КЛАСС ПРОЧНОСТИ К 42, D 820 ММ, ТОЛЩИНА СТЕНКИ 8,0 ММ СТ РК ГОСТ Р 52079-2011	М	990	685,08	40532,25	27767834
17.15	21-130703-1405	ВОДА ТЕХНИЧЕСКАЯ	М3	2490	1723,08	93	160246
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				40642328,2	28124491
		НР ПЕРВОГО УРОВНЯ	%	62,1		1551012,82	1073301
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,1		1910830,91	1322295
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		3461843,73	2395596
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		3881317,03	2685871
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				52397779,9	36259264
18	11-240101-0207 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 2	ТРУБОПРОВОДЫ В НЕПРОХОДНОМ КАНАЛЕ ПРИ УСЛОВНОМ ДАВЛЕНИИ 1,6 МПА, ТЕМПЕРАТУРЕ ДО 150°С ДИАМЕТРОМ ТРУБ 200 ММ. ПРОКЛАДКА	КМ ТРУБОПРОВОДА		0,0083	6653858,46	55227
18. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(4,4=867,89)	ЧЕЛ-Ч	788,7	6,546	867,89	5681
18. 2	2	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	120,99	1,004	1126,08	1131
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				820749,21	6812
18. 3	31-060201-0201	АГРЕГАТЫ СВАРОЧНЫЕ ПЕРЕДВИЖНЫЕ С НОМИНАЛЬНЫМ СВАРОЧНЫМ ТОКОМ 250-400 А, С ДИЗЕЛЬНЫМ ДВИГАТЕЛЕМ	МАШ.-Ч	272,8	2,264	439,86	996
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	--	--	--	--
18. 4	31-060102-0102	КОМПРЕССОРЫ ПЕРЕДВИЖНЫЕ С ДВИГАТЕЛЕМ ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ ДАВЛЕНИЕМ ДО 686 КПА (7 АТМ), 5 М3/МИН	МАШ.-Ч	16,5	0,13695	1847,31	253
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	16,5	0,13695	818,38	112,08
18. 5	31-050102-0102	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ, 10 Т	МАШ.-Ч	0,396	0,003287	3080,63	10
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,396	0,003287	1097,70	3,61
18. 6	32-040102-0101	ТРУБОУКЛАДЧИКИ ДЛЯ ТРУБ ДИАМЕТРОМ ДО 400 ММ, 6,3 Т	МАШ.-Ч	64,438	0,534835	3858,47	2064
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	64,438	0,534835	1097,70	587,09
18. 7	34-030202-0101	МАШИНЫ ШЛИФОВАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	36,3	0,30129	23,38	7
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	--	--	--	--
18. 8	32-040105-0202	АГРЕГАТЫ НАПОЛНИТЕЛЬНО-ОПРЕССОВОЧНЫЕ, ДО 70 М3/Ч	МАШ.-Ч	33	0,2739	3789,55	1038
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	33	0,2739	1097,70	300,66
18. 9	31-060101-0101	ЭЛЕКТРОСТАНЦИИ ПЕРЕДВИЖНЫЕ, ДО 4 КВТ	МАШ.-Ч	18,15	0,150645	1159,96	175
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	18,15	0,150645	818,38	123,28
18.10	33-010201-0101	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ, ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,605	0,005021	1755,85	9
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,605	0,005021	818,38	4,11
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				548345,85	4551
18.11	21-130102-0901	ИЗВЕСТЬ ХЛОРНАЯ, МАРКИ А, ГОСТ Р 54562-2011	Т	0,0101	0,000084	426590,2	36
18.12	21-130812-1035	ЭЛЕКТРОДЫ, D=4 ММ, Э42 ГОСТ 9466-75	Т	0,185	0,001535	200244,36	307
18.13	23-010201-0231	ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРОСВАРНЫЕ ПРЯМОШОВНЫЕ, D 219 ММ, ТОЛЩИНА СТЕНКИ 5,0 ММ ГОСТ 10705-80	М	1000	8,3	5364,03	44521
18.14	21-130703-1405	ВОДА ТЕХНИЧЕСКАЯ	М3	168	1,394	93	130
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				5421007,77	44994
		НР ПЕРВОГО УРОВНЯ	%	62,1		509685,26	4230
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,1		293705,29	2438
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		803390,55	6668
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		596579,92	4952

1	2	3	4	5	6	7	8
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				8053828,93	66847
19	ПРОТОКОЛ СОГЛАСОВАНИЯ ЦЕН МЗТА РОССИЯ	-ЗАДВИЖКА СТАЛЬНАЯ КЛИНОВАЯ ЛИТАЯ 30С541НЖ ДИАМ.800ММ РУ16 ЦЕНА:713900:1,12.5,55	ШТ		4	3537629,46	14150518
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,1		145042,81	580171
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		145042,81	580171
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		294613,78	1178455
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				3977286,05	15909144
20	23-020103-0323 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ I КВАРТАЛА 2017 ГОДА	-ФЛАНЦЫ СТАЛЬНЫЕ ПРИВАРНЫЕ ПЛОСКИЕ ИЗ УГЛЕРОДИСТОЙ И НИЗКОЛЕГИРОВАННОЙ СТАЛИ PN 16, DN 800 ГОСТ 12816-80 0,1044 Т	ШТ.		8	65603,18	524825
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,1		2689,73	21518
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		2689,73	21518
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		5463,43	43707
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				73756,34	590051
21	23-040201-1506 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ I КВАРТАЛА 2017 ГОДА	-ЗАДВИЖКИ СТАЛЬНЫЕ ФЛАНЦЕВЫЕ 30С41НЖ, КЛИНОВЫЕ ЛИТЫЕ С ВЫДВИЖНЫМ ШПИНДЕЛЕМ Т 425°С, PN 16, DN 250 ММ ГОСТ 9698-86 0,25 Т	ШТ.		2	218368,15	436736
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,1		8953,09	17906
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		8953,09	17906
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		18185,7	36371
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				245506,94	491014
22	23-020103-0315 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ I КВАРТАЛА 2017 ГОДА	-ФЛАНЦЫ СТАЛЬНЫЕ ПРИВАРНЫЕ ПЛОСКИЕ ИЗ УГЛЕРОДИСТОЙ И НИЗКОЛЕГИРОВАННОЙ СТАЛИ PN 16, DN 250 ГОСТ 12816-80 14,49 КГ	ШТ.		4	7988,58	31954
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,1		327,53	1310
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		327,53	1310
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		665,29	2661
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				8981,4	35926
23	23-040201-1505 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ I КВАРТАЛА 2017 ГОДА	-ЗАДВИЖКИ СТАЛЬНЫЕ ФЛАНЦЕВЫЕ 30С41НЖ, КЛИНОВЫЕ ЛИТЫЕ С ВЫДВИЖНЫМ ШПИНДЕЛЕМ Т 425°С, PN 16, DN 200 ММ ГОСТ 9698-86 0,14 Т	ШТ.		4	144608,05	578432
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,1		5928,93	23716
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		5928,93	23716
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		12042,96	48172
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				162579,94	650320
24	23-020103-0313 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ I КВАРТАЛА 2017 ГОДА	-ФЛАНЦЫ СТАЛЬНЫЕ ПРИВАРНЫЕ ПЛОСКИЕ ИЗ УГЛЕРОДИСТОЙ И НИЗКОЛЕГИРОВАННОЙ СТАЛИ PN 16, DN 200 ГОСТ 12816-80 10,1 КГ	ШТ.		8	5362,48	42900
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,1		219,86	1759
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		219,86	1759
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		446,59	3573
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				6028,93	48231
25	23-020101-0350 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ I КВАРТАЛА 2017 ГОДА	-ОТВОДЫ КРУТОИЗОГНУТЫЕ ПРИВАРНЫЕ БЕСШОВНЫЕ ИЗ УГЛЕРОДИСТОЙ И НИЗКОЛЕГИРОВАННОЙ СТАЛИ, 90°, НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 820 ММ, ТОЛЩИНОЙ СТЕНКИ 10 ММ ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) 0,376 Т	ШТ.		8	240470,1	1923761
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,1		9859,27	78874
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		9859,27	78874
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		20026,35	160211
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				270355,72	2162846
26	23-020101-0269 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ I КВАРТАЛА 2017 ГОДА	-ОТВОДЫ КРУТОИЗОГНУТЫЕ ПРИВАРНЫЕ БЕСШОВНЫЕ ИЗ УГЛЕРОДИСТОЙ И НИЗКОЛЕГИРОВАННОЙ СТАЛИ, 90°, НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 273 ММ, ТОЛЩИНОЙ СТЕНКИ 7 ММ ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) 27 КГ	ШТ.		2	12161,37	24323
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,1		498,62	997
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		498,62	997
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		1012,8	2026
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				13672,79	27346
27	23-020101-0259 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ I КВАРТАЛА 2017 ГОДА	-ОТВОДЫ КРУТОИЗОГНУТЫЕ ПРИВАРНЫЕ БЕСШОВНЫЕ ИЗ УГЛЕРОДИСТОЙ И НИЗКОЛЕГИРОВАННОЙ СТАЛИ, 90°, НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 219 ММ, ТОЛЩИНОЙ СТЕНКИ 6 ММ ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) 15 КГ	ШТ.		2	5844,35	11689
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,1		239,62	479
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		239,62	479

1	2	3	4	5	6	7	8
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		486,72	973
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				6570,69	13141
28	23-021199-9910 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ I КВАРТАЛА 2017 ГОДА	-ФАСОННЫЕ ЧАСТИ СТАЛЬНЫЕ СВАРНЫЕ, D ДО 800 ММ (ПЕРЕХОД ДИАМ.820НА ДИАМ.720-4ШТ)	Т		0,3608	324022,38	116907
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,1		13284,92	4793
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		13284,92	4793
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		26984,58	9736
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				364291,88	131437
29	21-060510-1004 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ I КВАРТАЛА 2017 ГОДА	-УПОРЫ, НЕПОДВИЖНЫЕ 1 Т	Т		1,808	242180,01	437861
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,1		9929,38	17952
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		9929,38	17952
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		20168,75	36465
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				272278,14	492279
30	21-060510-1003 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ I КВАРТАЛА 2017 ГОДА	-ОПОРЫ СКОЛЬЗЯЩИЕ 1 Т	Т		0,7953	242180,01	192606
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,1		9929,38	7897
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		9929,38	7897
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		20168,75	16040
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				272278,14	216543
31	11-070601-0203 РСНБ РК 2015	-ОПОРЫ НЕПОДВИЖНЫЕ ЩИТОВЫЕ ИЗ МОНОЛИТНОГО ЖЕЛЕЗОБЕТОНА(12ШТ). УСТРОЙСТВО	М3 КОНСТРУКЦИИ		44,65	25804,6	1152175
31. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(3,6=781,1)	ЧЕЛ-Ч	8,635	385,553	781,1	301155
31. 2	2	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,08498	3,794	1029,99	3908
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				6832,33	305063
31. 3	31-040101-0101	-ВИБРАТОР ГЛУБИННЫЙ	МАШ.-Ч	0,84458	37,71	37,36	1409
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	--	--	--	--
31. 4	31-050102-0102	-КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ, 10 Т	МАШ.-Ч	0,01166	0,520619	3080,63	1604
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,01166	0,520619	1097,70	571,48
31. 5	31-050104-0101	-КРАНЫ НА ГУСЕНИЧНОМ ХОДУ, ДО 16 Т	МАШ.-Ч	0,055	2,456	2835,32	6963
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,055	2,456	942,45	2314,66
31. 6	32-010201-0102	-КОТЛЫ БИТУМНЫЕ ПЕРЕДВИЖНЫЕ, 800 Л	МАШ.-Ч	0,3388	15,127	792,26	11985
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0,01 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,003388	0,15127	1098,00	166,09
31. 7	31-060103-0501	-УСТАНОВКИ ПОСТОЯННОГО ТОКА ДЛЯ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ СВАРКИ	МАШ.-Ч	0,29194	13,035	166,06	2165
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	--	--	--	--
31. 8	33-010201-0101	-АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ, ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,02343	1,046	1755,85	1837
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,02343	1,046	818,38	856,03
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				581,45	25962
31. 9	21-020101-0601	-БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ КЛАССА В15 ГОСТ 7473-2010	М3	0,914	40,81	18451,44	753005
31.10	21-070203-0303	-ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ ДО 6,5 М, ШИРИНОЙ ОТ 75 ММ ДО 150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 25 ММ, 3 СОРТА ГОСТ 8486-86	М3	0,003	0,13395	26031,2	3487
31.11	21-130104-0803	-БИТУМЫ НЕФТЯНЫЕ КРОВЕЛЬНЫЕ ГОСТ 9548-74 МАРКИ БНК-90/30	Т	0,0026	0,11609	115648,72	13426
31.12	21-130209-0401	-ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ПЛОСКОЙ ГОЛОВКОЙ ГОСТ 283-75	КГ	0,121	5,403	196,54	1062
31.13	21-130703-0901	-ТОПЛИВО ДИЗЕЛЬНОЕ ИЗ МАЛОСЕРНИСТЫХ НЕФТЕЙ	Т	0,00013	0,005805	161883,18	940
31.14	21-130812-1046	-ЭЛЕКТРОДЫ, D=6 ММ, Э42 ГОСТ 9466-75	Т	0,00025	0,011162	197175,18	2201
31.15	27-010101-0105	-ЩИТЫ ИЗ ДОСОК, ТОЛЩИНА 40 ММ	М2	1,26	56,259	905,42	50938
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				18478,35	825058
		НР ПЕРВОГО УРОВНЯ	%	62,1		4242,88	189444
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,1		1231,95	55006
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		5474,82	244451
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		2502,35	111730
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				33781,77	1508356
32	ТЕХЧАСТЬ ССЦ РК 8.04-08-2016	-НАДБАВКА К СМЕТНОЙ СТОИМОСТИ ПРИ ИЗМЕНЕНИИ МАРКИ БЕТОНА ПО МОРОЗОСТОЙКОСТИ ДО 200: ЗА 50 ЦИКЛОВ	М3		44,65	184,51	8239
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,1		7,57	338
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		7,57	338

1	2	3	4	5	6	7	8
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		15,37	686
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				207,45	9262
33	11-060301-0602 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 1	-СЕТКИ АРМАТУРНЫЕ ПЛОСКИЕ. ИЗГОТОВЛЕНИЕ В ПОСТРОЕЧНЫХТ УСЛОВИЯХ ИЗ АРМАТУРЫ ДИАМЕТРОМ ДО 25 ММ			11,704	11025,12	129038
33. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(3=724,87)	ЧЕЛ-Ч	13,882	162,475	724,87	117773
33. 2	2	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,17	1,99	1207,47	2402
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				10267,92	120176
33. 3	31-050102-0102	-КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ, 10 Т	МАШ.-Ч	0,187	2,189	3080,63	6742
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,187	2,189	1097,70	2402,87
33. 4	34-030202-0201	-МАШИНЫ ШЛИФОВАЛЬНЫЕ УГЛОВЫЕ	МАШ.-Ч	0,044	0,514976	24,21	12
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	--	--	--	--
33. 5	34-010105-0101	-СТАНКИ ДЛЯ РЕЗКИ АРМАТУРЫ	МАШ.-Ч	0,528	6,18	208,2	1287
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	--	--	--	--
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				687,07	8041
33. 6	21-050307-1008	-ПРОВОЛОКА ИЗ НИЗКОУГЛЕРОДИСТОЙ СВЕТЛОЙ СТАЛИ, ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ, ВЫСШЕГО КАЧЕСТВА, ТЕРМИЧЕСКИ ОБРАБОТАННАЯ, ДИАМЕТРОМ 1,6 ММ ГОСТ 3282-74	КГ	3	35,112	91,8	3223
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				275,4	3223
		НР ПЕРВОГО УРОВНЯ	%	48,5		4979,94	58285
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,1		656,21	7680
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		5636,15	65965
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		1332,9	15600
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				17994,17	210604
34	11-060301-0601 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 1	-СЕТКИ АРМАТУРНЫЕ ПЛОСКИЕ. ИЗГОТОВЛЕНИЕ В ПОСТРОЕЧНЫХТ УСЛОВИЯХ ИЗ АРМАТУРЫ ДИАМЕТРОМ ДО 16 ММ			1	14481,4	14481
34. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(3=724,87)	ЧЕЛ-Ч	18,568	18,568	724,87	13459
34. 2	2	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,17	0,17	1207,47	205
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				13664,66	13665
34. 3	31-050102-0102	-КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ, 10 Т	МАШ.-Ч	0,187	0,187	3080,63	576
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,187	0,187	1097,70	205,27
34. 4	34-030202-0201	-МАШИНЫ ШЛИФОВАЛЬНЫЕ УГЛОВЫЕ	МАШ.-Ч	0,044	0,044	24,21	1
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	--	--	--	--
34. 5	34-010105-0101	-СТАНКИ ДЛЯ РЕЗКИ АРМАТУРЫ	МАШ.-Ч	0,814	0,814	208,2	169
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	--	--	--	--
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				746,62	747
34. 6	21-050307-1008	-ПРОВОЛОКА ИЗ НИЗКОУГЛЕРОДИСТОЙ СВЕТЛОЙ СТАЛИ, ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ, ВЫСШЕГО КАЧЕСТВА, ТЕРМИЧЕСКИ ОБРАБОТАННАЯ, ДИАМЕТРОМ 1,6 ММ ГОСТ 3282-74	КГ	3	3	91,8	275
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				275,4	275
		НР ПЕРВОГО УРОВНЯ	%	48,5		6627,36	6627
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,1		865,46	865
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		7492,82	7493
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		1757,94	1758
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				23732,16	23732
35	21-050301-0307 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ I КВАРТАЛА 2017 ГОДА	-СТАЛЬ АРМАТУРНАЯ ГОРЯЧЕКАТАНАЯ ПЕРИОДИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ КЛАССА А-III ДИАМЕТРОМ ОТ 20 ММ ДО 22 ММ СТ РК 2591-2014 1 Т	Т		3,84	142697,53	547959
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,1		5850,6	22466
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		5850,6	22466
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		11883,85	45634
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				160431,98	616059
36	21-050301-0308 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ I КВАРТАЛА 2017 ГОДА	-СТАЛЬ АРМАТУРНАЯ ГОРЯЧЕКАТАНАЯ ПЕРИОДИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ КЛАССА А-III ДИАМЕТРОМ ОТ 25 ММ ДО 28 ММ СТ РК 2591-2014 1 Т	Т		7,864	142697,53	1122173
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,1		5850,6	46009
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		5850,6	46009
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		11883,85	93455
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				160431,98	1261637
37	21-050301-	-СТАЛЬ АРМАТУРНАЯ ГОРЯЧЕКАТАНАЯ ПЕРИОДИЧЕСКОГО	Т		0,9992	144822,53	144707

1	2	3	4	5	6	7	8
	0306 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ I КВАРТАЛА 2017 ГОДА	ПРОФИЛЯ КЛАССА А-III ДИАМЕТРОМ ОТ 16 ММ ДО 18 ММ СТ РК 2591-2014 1 Т					
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,1		5937,72	5933
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		5937,72	5933
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		12060,82	12051
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				162821,07	162691
38	21-050301-0104 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ I КВАРТАЛА 2017 ГОДА	-СТАЛЬ АРМАТУРНАЯ ГОРЯЧЕКАТАНАЯ ГЛАДКАЯ КЛАССА А-I ДИАМЕТРОМ 12 ММ СТ РК 2591-2014 1 Т	Т		0,384	157268,96	60391
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,1		6448,03	2476
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		6448,03	2476
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		13097,36	5029
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				176814,35	67897
39	21-050301-0103 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ I КВАРТАЛА 2017 ГОДА	-СТАЛЬ АРМАТУРНАЯ ГОРЯЧЕКАТАНАЯ ГЛАДКАЯ КЛАССА А-I ДИАМЕТРОМ 10 ММ СТ РК 2591-2014 1 Т	Т		0,019583	157268,96	3080
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,1		6448,03	126
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		6448,03	126
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		13097,36	256
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				176814,35	3463
40	11-130301-0406 РСНБ РК 2015	-ПОВЕРХНОСТИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ. ОГРУНТОВКА ГРУНТОВКОЙ ГФ-021 ЗА ОДИН РАЗ	М2		41,67	60,13	2506
40. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(4,7=905,17)	ЧЕЛ-Ч	0,03245	1,352	905,17	1224
40. 2	2	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,0002	0,008334	900,22	8
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				29,55	1231
40. 3	31-050501-0101	-АВТОПОГРУЗЧИКИ, 5 Т	МАШ.-Ч	0,00011	0,004584	3362,02	15
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,00011	0,004584	818,38	3,75
40. 4	31-050402-0301	-ЛЕБЕДКИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ТЯГОВЫМ УСИЛИЕМ ДО 5,79 КН (0,59 Т)	МАШ.-Ч	0,00011	0,004584	35,7	0,16
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	--	--	--	--
40. 5	33-010201-0101	-АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ, ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,00011	0,004584	1755,85	8
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,00011	0,004584	818,38	3,75
40. 6	31-040301-0101	-АГРЕГАТЫ ОКРАСОЧНЫЕ ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ ДЛЯ ОКРАСКИ ПОВЕРХНОСТЕЙ КОНСТРУКЦИЙ, 1 КВТ	МАШ.-Ч	0,01232	0,513374	46,3	24
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	--	--	--	--
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				1,14	47
40. 7	21-130704-3101	-КСИЛОЛ НЕФТЯНОЙ МАРКИ А ГОСТ 9410-78	Т	0,000015	0,000625	273897,54	171
40. 8	22-040101-0502	-ГРУНТОВКА ГЛИФТАЛЕВАЯ, ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	Т	0,00009	0,00375	283474,83	1063
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				29,62	1234
		НР ПЕРВОГО УРОВНЯ	%	54,2		16,02	667
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,1		3,12	130
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		19,14	798
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		6,34	264
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				85,61	3567
41	11-130301-1406 РСНБ РК 2015 К=2	-ПОВЕРХНОСТИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ОГРУНТОВАННЫЕ. ОКРАСКА ЭМАЛЯМИ ПФ-133	М2		41,67	170,64	7111
41. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(3,5=771,93)	ЧЕЛ-Ч	0,04686	1,953	771,93	1507
41. 2	2	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,0002	0,008334	1800,43	15
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				36,53	1522
41. 3	31-050501-0101	-АВТОПОГРУЗЧИКИ, 5 Т	МАШ.-Ч	0,00022	0,009167	3362,02	31
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,00022	0,009167	818,38	7,50
41. 4	31-050402-0301	-ЛЕБЕДКИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ТЯГОВЫМ УСИЛИЕМ ДО 5,79 КН (0,59 Т)	МАШ.-Ч	0,00022	0,009167	35,7	0,33
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	--	--	--	--
41. 5	33-010201-0101	-АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ, ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,00022	0,009167	1755,85	16
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,00022	0,009167	818,38	7,50
41. 6	31-040301-0101	-АГРЕГАТЫ ОКРАСОЧНЫЕ ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ ДЛЯ ОКРАСКИ ПОВЕРХНОСТЕЙ КОНСТРУКЦИЙ, 1 КВТ	МАШ.-Ч	0,0143	0,595881	46,3	28
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	--	--	--	--
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				1,8	75

1	2	3	4	5	6	7	8
41. 7	22-040601-0501	УАЙТ-СПИРИТ ГОСТ 3134-78	Т	0,000028	0,001167	347224,83	405
41. 8	22-040705-0602	ЭМАЛЬ ПЕНТАФТАЛЕВАЯ ПФ-133 ТЕМНО-СЕРАЯ СТ РК ГОСТ Р 51691-2003	Т	0,00018	0,007501	683047,05	5123
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				132,67	5528
		НР ПЕРВОГО УРОВНЯ	%	54,2		19,8	825
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,1		7,81	325
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		27,61	1150
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		15,86	661
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				214,11	8922
42	11-240104-0112 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 2	-КОМПЕНСАТОРЫ САЛЬНИКОВЫЕ ДИАМЕТРОМ ТРУБ 800 ММ. УСТАНОВКА	КОМПЕНСАТОР		4	84207,8	336831
42. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(4,7=905,17)	ЧЕЛ-Ч	32,78	131,12	905,17	118686
42. 2	2	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	7,98	31,92	1155,11	36871
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				38889,22	155557
42. 3	31-060201-0201	АГРЕГАТЫ СВАРОЧНЫЕ ПЕРЕДВИЖНЫЕ С НОМИНАЛЬНЫМ СВАРОЧНЫМ ТОКОМ 250-400 А, С ДИЗЕЛЬНЫМ ДВИГАТЕЛЕМ	МАШ.-Ч	7,018	28,072	439,86	12348
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	--	--	--	--
42. 4	31-050102-0102	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ, 10 Т	МАШ.-Ч	0,132	0,528	3080,63	1627
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,132	0,528	1097,70	579,59
42. 5	32-040102-0103	ТРУБОУКЛАДЧИКИ ДЛЯ ТРУБ ДИАМЕТРОМ 800-1000 ММ, 35 Т	МАШ.-Ч	7,15	28,6	6407,47	183254
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	7,15	28,6	1097,70	31394,22
42. 6	34-030202-0101	МАШИНЫ ШЛИФОВАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	2,64	10,56	23,38	247
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	--	--	--	--
42. 7	31-060101-0101	ЭЛЕКТРОСТАНЦИИ ПЕРЕДВИЖНЫЕ, ДО 4 КВТ	МАШ.-Ч	1,32	5,28	1159,96	6125
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	1,32	5,28	818,38	4321,05
42. 8	33-010201-0101	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ, ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,176	0,704	1755,85	1236
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,176	0,704	818,38	576,14
42. 9	31-060202-0501	АППАРАТ ДЛЯ ГАЗОВОЙ СВАРКИ И РЕЗКИ	МАШ.-Ч	2,321	9,284	17,05	158
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	--	--	--	--
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				51248,46	204994
42.10	21-130701-0201	АЦЕТИЛЕН ТЕХНИЧЕСКИЙ ГАЗООБРАЗНЫЙ ГОСТ 5457-75	М3	0,37	1,48	4812,69	7123
42.11	21-130701-0401	КИСЛОРОД ТЕХНИЧЕСКИЙ ГАЗООБРАЗНЫЙ ГОСТ 5583-78	М3	1,8	7,2	180,96	1303
42.12	21-130812-1035	ЭЛЕКТРОДЫ, D=4 ММ, Э42 ГОСТ 9466-75	Т	0,0059	0,0236	200244,36	4726
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				3287,87	13151
		НР ПЕРВОГО УРОВНЯ	%	62,1		24150,21	96601
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,1		4442,68	17771
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		28592,88	114372
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		9024,05	36096
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				121824,74	487299
43	23-051206-1213 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ I КВАРТАЛА 2017 ГОДА	-КОМПЕНСАТОРЫ САЛЬНИКОВЫЕ (ОДНОСТОРОННИЕ) ИЗ СТАЛЬНЫХ ЭЛЕКТРОСВАРНЫХ И БЕСШОВНЫХ ТРУБ ДЛЯ ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ ДИАМЕТРОМ 800 ММ ГОСТ 27036-86 0,492 Т	ШТ.		4	313012,77	1252051
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,1		12833,52	51334
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		12833,52	51334
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		26067,7	104271
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				351914	1407656
44	11-130301-0406 РСНБ РК 2015	-ПОВЕРХНОСТИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ. ОГРУНТОВКА ГРУНТОВКОЙ ГФ-021 ЗА ОДИН РАЗ	М2		1780,093	60,13	107039
44. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(4,7=905,17)	ЧЕЛ-Ч	0,03245	57,764	905,17	52286
44. 2	2	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,0002	0,356019	900,22	320
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				29,55	52607
44. 3	31-050501-0101	АВТОПОГРУЗЧИКИ, 5 Т	МАШ.-Ч	0,00011	0,19581	3362,02	658
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,00011	0,19581	818,38	160,25
44. 4	31-050402-0301	ЛЕБЕДКИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ТЯГОВЫМ УСИЛИЕМ ДО 5,79 КН (0,59 Т)	МАШ.-Ч	0,00011	0,19581	35,7	7
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	--	--	--	--
44. 5	33-010201-0101	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ, ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,00011	0,19581	1755,85	344

1	2	3	4	5	6	7	8
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,00011	0,19581	818,38	160,25
44. 6	31-040301-0101	АГРЕГАТЫ ОКРАСОЧНЫЕ ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ ДЛЯ ОКРАСКИ ПОВЕРХНОСТЕЙ КОНСТРУКЦИЙ, 1 КВТ	МАШ.-Ч	0,01232	21,931	46,3	1015
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	--	--	--	--
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				1,14	2025
44. 7	21-130704-3101	КСИЛОЛ НЕФТЯНОЙ МАРКИ А ГОСТ 9410-78	Т	0,000015	0,026701	273897,54	7313
44. 8	22-040101-0502	ГРУНТОВКА ГЛИФТАЛЕВАЯ, ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	Т	0,00009	0,160208	283474,83	45415
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				29,62	52728
		НР ПЕРВОГО УРОВНЯ	%	54,2		16,02	28513
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,1		3,12	5558
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		19,14	34070
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		6,34	11289
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				85,61	152399
45	11-130301-1421 РСНБ РК 2015 К=2	ПОВЕРХНОСТИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ОГРУНТОВАННЫЕ. ОКРАСКА КРАСКОЙ БТ-177 МАСЛЯНО-БИТУМНОЙ	М2		1780,093	169,9	302440
45. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(3,5=771,93)	ЧЕЛ-Ч	0,0352	62,659	771,93	48369
45. 2	2	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,0003	0,534028	1800,44	961
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				27,71	49330
45. 3	31-050501-0101	АВТОПОГРУЗЧИКИ, 5 Т	МАШ.-Ч	0,00022	0,39162	3362,02	1317
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,00022	0,39162	818,38	320,49
45. 4	31-050402-0301	ЛЕБЕДКИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ТЯГОВЫМ УСИЛИЕМ ДО 5,79 КН (0,59 Т)	МАШ.-Ч	0,00022	0,39162	35,7	14
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	--	--	--	--
45. 5	33-010201-0101	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ, ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,00044	0,783241	1755,85	1375
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,00044	0,783241	818,38	640,99
45. 6	31-040301-0101	АГРЕГАТЫ ОКРАСОЧНЫЕ ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ ДЛЯ ОКРАСКИ ПОВЕРХНОСТЕЙ КОНСТРУКЦИЙ, 1 КВТ	МАШ.-Ч	0,0308	54,827	46,3	2538
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	--	--	--	--
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				2,95	5244
45. 7	21-130704-3101	КСИЛОЛ НЕФТЯНОЙ МАРКИ А ГОСТ 9410-78	Т	0,000026	0,046282	273897,54	12677
45. 8	22-040201-9908	КРАСКА СЕРЕБРИСТАЯ БТ-177 ГОСТ 5631-79	КГ	0,18	320,417	737,01	236150
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				139,78	248827
		НР ПЕРВОГО УРОВНЯ	%	54,2		15,02	26737
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,1		7,58	13496
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		22,6	40233
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		15,4	27414
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				207,9	370087
46	11-260101-1001 РСНБ РК 2015	ТРУБОПРОВОДЫ. ИЗОЛЯЦИЯ МАТАМИ МИНЕРАЛОВАТНЫМИ ПРОШИВНЫМИ БЕЗОБКЛАДОЧНЫМИ И В ОБКЛАДКАХ МАРКИ 125, ИЗОЛЯЦИИ ИЗДЕЛИЯМИ МИНЕРАЛОВАТНЫМИ С ГОФРИРОВАННОЙ СТРУКТУРОЙ	М3		193,714	27865,58	5397953
46. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(4,1=830,61)	ЧЕЛ-Ч	20,735	4016,66	830,61	3336278
46. 2	2	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,55	106,543	900,22	95912
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				17717,82	3432189
46. 3	32-040106-0401	УСТАНОВКИ ДЛЯ ИЗГОТОВЛЕНИЯ БАНДАЖЕЙ, ДИАФРАГМ, ПРЯЖЕК	МАШ.-Ч	0,715	138,506	8,04	1114
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	--	--	--	--
46. 4	33-010201-0101	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ, ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,605	117,197	1755,85	205780
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,605	117,197	818,38	95911,68
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				1068,04	206894
46. 5	21-050104-0112	СТАЛЬ ЛИСТОВАЯ ОЦИНКОВАННАЯ УГЛЕРОДИСТАЯ, ТОЛЩИНОЙ 0,8 ММ ГОСТ 14918-80	Т	0,0265	5,133	283410,17	1454864
46. 6	21-050107-0701	ЛЕНТА СТАЛЬНАЯ УПАКОВОЧНАЯ, МЯГКАЯ, НОРМАЛЬНОЙ ТОЧНОСТИ 0,7Х20-50 ММ ГОСТ 3560-73	Т	0,0106	2,053	125938,2	258598
46. 7	21-050112-0603	ЛИСТЫ ИЗ АЛЮМИНИЯ МАРКИ АД1Н, ТОЛЩИНОЙ 1 ММ ГОСТ 21631-76	КГ	0,56	108,48	670,77	72765
46. 8	21-050307-1002	ПРОВОЛОКА ИЗ НИЗКОУГЛЕРОДИСТОЙ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ ПЕРВОГО КЛАССА 1Ц, ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ, ВЫСШЕГО КАЧЕСТВА, ТЕРМИЧЕСКИ ОБРАБОТАННАЯ, ДИАМЕТРОМ 1,1 ММ ГОСТ 3282-74	КГ	1	193,714	150,96	29243
46. 9	21-050307-1003	ПРОВОЛОКА ИЗ НИЗКОУГЛЕРОДИСТОЙ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ ПЕРВОГО КЛАССА 1Ц, ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ, ВЫСШЕГО КАЧЕСТВА, ТЕРМИЧЕСКИ ОБРАБОТАННАЯ, ДИАМЕТРОМ 1,6 ММ ГОСТ 3282-74	КГ	1,23	238,268	125,46	29893
46.10	21-130211-0301	ВИНТЫ САМОНАРЕЗАЮЩИЕ ОЦИНКОВАННЫЕ, МАРКА СМ1-25, ДЛИНА 25 ММ ГОСТ 1759.0-87	Т	0,00004	0,007749	1215531,96	9419
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				9574,84	1854781
		НР ПЕРВОГО УРОВНЯ	%	55,3		9797,95	1898001
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,1		1544,2	299134
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		11342,16	2197135

1	2	3	4	5	6	7	8
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		3136,62	607607
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				42344,36	8202695
47	21-110206-0108 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ I КВАРТАЛА 2017 ГОДА	-МАТЫ ИЗ МИНЕРАЛЬНОЙ ВАТЫ ПРОШИВНЫЕ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЕ БЕЗ ОБКЛАДКИ МП-100 ТОЛЩИНОЙ 80 ММ ГОСТ 21880-2011 0,104 Т	М3		193,714	26399,35	5113924
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,1		1082,37	209671
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		1082,37	209671
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		2198,54	425888
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				29680,26	5749482
48	11-260301-0701 РСНБ РК 2015	-ПОВЕРХНОСТЬ ИЗОЛЯЦИИ. ОБЕРТЫВАНИЕ РУЛОННЫМИ МАТЕРИАЛАМИ НАСУХО С ПРОКЛЕЙКОЙ ШВОВ	М2 ПОВЕРХНОСТИ ПОКРЫТИЯ ИЗОЛЯЦИИ		2363,66	404,42	955913
48. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(3,1=734,04)	ЧЕЛ-Ч	0,35178	831,488	734,04	610346
48. 2	2	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,0047	11,109	900,22	10001
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				262,45	620346
48. 3	32-010201-0101	-КОТЛЫ БИТУМНЫЕ ПЕРЕДВИЖНЫЕ, 400 Л	МАШ.-Ч	0,00253	5,98	478,19	2860
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	--	--	--	--
48. 4	32-040106-0501	-УСТАНОВКИ ДЛЯ ЗАГОТОВКИ ЗАЩИТНЫХ ПОКРЫТИЙ ТЕПЛОВОЙ ИЗОЛЯЦИИ	МАШ.-Ч	0,01386	32,76	78,84	2583
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	--	--	--	--
48. 5	33-010201-0101	-АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ, ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,00517	12,22	1755,85	21457
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,00517	12,22	818,38	10000,60
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				11,38	26899
48. 6	21-050107-0701	-ЛЕНТА СТАЛЬНАЯ УПАКОВОЧНАЯ, МЯГКАЯ, НОРМАЛЬНОЙ ТОЧНОСТИ 0,7Х20-50 ММ ГОСТ 3560-73	Т	0,000473	1,118	125938,2	140800
48. 7	21-100501-1404	-МАСТИКА МОРОЗОСТОЙКАЯ БИТУМНО-МАСЛЯНАЯ МБ-50 ГОСТ 30693-2000	КГ	0,3	709,098	212,16	150442
48. 8	21-130104-9906	-БИТУМЫ НЕФТЯНЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ ИЗОЛЯЦИОННЫЕ ГОСТ 9812-74 МАРКИ БНИ	Т	0,000126	0,297821	60098,4	17899
48. 9	22-040501-0801	-ЛАК БИТУМНЫЙ БТ-577 ГОСТ Р 52165-2003	КГ	0,0126	29,782	319,9	9527
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				134,82	318668
		НР ПЕРВОГО УРОВНЯ	%	55,3		145,14	343052
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,1		22,53	53258
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		167,67	396309
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		45,77	108178
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				617,86	1460400
49	21-100406-0301 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ I КВАРТАЛА 2017 ГОДА	-СТЕКЛОПЛАСТИК РУЛОННЫЙ, МАРКА РСТ-А-Л-В 0,303 Т	1000 М2		2,36366	314117,04	742466
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,1		12878,8	30441
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		12878,8	30441
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		26159,67	61833
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				353155,51	834740
50	13-121001-0615 РСНБ РК 2015	-ТРУБОПРОВОД УСЛОВНЫМ ДАВЛЕНИЕМ ДО 2,5 МПА, ДИАМЕТР НАРУЖНЫЙ ПРИСОЕДИНЯЕМОЙ ТРУБЫ 820 ММ.ВРЕЗКА К ДЕЙСТВУЮЩЕЙ МАГИСТРАЛИ	ВРЕЗКА		2	81366,45	162733
50. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(4,9=930,23)	ЧЕЛ-Ч	83,6	167,2	930,23	155534
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				77767,23	155534
50. 2	34-030202-0401	-МАШИНЫ ЭЛЕКТРОЗАЧИСТНЫЕ	МАШ.-Ч	3,773	7,546	172,75	1304
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	--	--	--	--
50. 3	31-060103-0501	-УСТАНОВКИ ПОСТОЯННОГО ТОКА ДЛЯ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ СВАРКИ	МАШ.-Ч	8,228	16,456	166,06	2733
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	--	--	--	--
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				2018,13	4036
50. 4	21-130701-0401	-КИСЛОРОД ТЕХНИЧЕСКИЙ ГАЗООБРАЗНЫЙ ГОСТ 5583-78	М3	2	4	180,96	724
50. 5	21-130701-1002	-ПРОПАН-БУТАН, СМЕСЬ ТЕХНИЧЕСКАЯ ГОСТ Р 52087-2003	КГ	0,59	1,18	91,04	107
50. 6	21-130812-1019	-ЭЛЕКТРОДЫ УОНИ 13/55 ГОСТ 9466-75	КГ	3,7	7,4	314,99	2331
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				1581,1	3162
		НР ПЕРВОГО УРОВНЯ	%	40,6		31573,49	63147
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,1		4630,54	9261
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		36204,03	72408
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		9405,64	18811
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				126976,12	253952
51	13-121001-0614 РСНБ	-ТРУБОПРОВОД УСЛОВНЫМ ДАВЛЕНИЕМ ДО 2,5 МПА, ДИАМЕТР НАРУЖНЫЙ ПРИСОЕДИНЯЕМОЙ ТРУБЫ 720 ММ. ВРЕЗКА К	ВРЕЗКА		4	66202,01	264808

1	2	3	4	5	6	7	8
	РК 2015	ДЕЙСТВУЮЩЕЙ МАГИСТРАЛИ					
51. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(4,9=930,23)	ЧЕЛ-Ч	68,2	272,8	930,23	253767
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				63441,69	253767
51. 2	34-030202-0401	МАШИНЫ ЭЛЕКТРОЗАЧИСТНЫЕ	МАШ.-Ч	3,399	13,596	172,75	2349
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	--	--	--	--
51. 3	31-060103-0501	УСТАНОВКИ ПОСТОЯННОГО ТОКА ДЛЯ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ СВАРКИ	МАШ.-Ч	5,676	22,704	166,06	3770
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	--	--	--	--
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				1529,73	6119
51. 4	21-130701-0401	КИСЛОРОД ТЕХНИЧЕСКИЙ ГАЗООБРАЗНЫЙ ГОСТ 5583-78	М3	1,68	6,72	180,96	1216
51. 5	21-130701-1002	ПРОПАН-БУТАН, СМЕСЬ ТЕХНИЧЕСКАЯ ГОСТ Р 52087-2003	КГ	0,49	1,96	91,04	178
51. 6	21-130812-1019	ЭЛЕКТРОДЫ УОНИ 13/55 ГОСТ 9466-75	КГ	2,8	11,2	314,99	3528
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				1230,59	4922
		НР ПЕРВОГО УРОВНЯ	%	40,6		25757,32	103029
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,1		3770,33	15081
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		29527,66	118111
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		7658,37	30633
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				103388,05	413552
52	13-121001-0608 РСНБ РК 2015	-ТРУБОПРОВОД УСЛОВНЫМ ДАВЛЕНИЕМ ДО 2,5 МПА, ДИАМЕТР НАРУЖНЫЙ ПРИСОЕДИНЯЕМОЙ ТРУБЫ 273 ММ. ВРЕЗКА К ДЕЙСТВУЮЩЕЙ МАГИСТРАЛИ	ВРЕЗКА		2	28838,92	57678
52. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(4,9=930,23)	ЧЕЛ-Ч	29,7	59,4	930,23	55256
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				27627,83	55256
52. 2	34-030202-0401	МАШИНЫ ЭЛЕКТРОЗАЧИСТНЫЕ	МАШ.-Ч	1,166	2,332	172,75	403
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	--	--	--	--
52. 3	31-060103-0501	УСТАНОВКИ ПОСТОЯННОГО ТОКА ДЛЯ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ СВАРКИ	МАШ.-Ч	3,036	6,072	166,06	1008
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	--	--	--	--
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				705,58	1411
52. 4	21-130701-0401	КИСЛОРОД ТЕХНИЧЕСКИЙ ГАЗООБРАЗНЫЙ ГОСТ 5583-78	М3	0,84	1,68	180,96	304
52. 5	21-130701-1002	ПРОПАН-БУТАН, СМЕСЬ ТЕХНИЧЕСКАЯ ГОСТ Р 52087-2003	КГ	0,25	0,5	91,04	46
52. 6	21-130812-1019	ЭЛЕКТРОДЫ УОНИ 13/55 ГОСТ 9466-75	КГ	1,05	2,1	314,99	661
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				505,51	1011
		НР ПЕРВОГО УРОВНЯ	%	40,6		11216,9	22434
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,1		1642,29	3285
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		12859,19	25718
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		3335,85	6672
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				45033,96	90068
53	13-121001-0607 РСНБ РК 2015	-ТРУБОПРОВОД УСЛОВНЫМ ДАВЛЕНИЕМ ДО 2,5 МПА, ДИАМЕТР НАРУЖНЫЙ ПРИСОЕДИНЯЕМОЙ ТРУБЫ 219 ММ. ВРЕЗКА К ДЕЙСТВУЮЩЕЙ МАГИСТРАЛИ	ВРЕЗКА		2	24528,86	49058
53. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(4,9=930,23)	ЧЕЛ-Ч	25,3	50,6	930,23	47070
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				23534,82	47070
53. 2	34-030202-0401	МАШИНЫ ЭЛЕКТРОЗАЧИСТНЫЕ	МАШ.-Ч	1,056	2,112	172,75	365
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	--	--	--	--
53. 3	31-060103-0501	УСТАНОВКИ ПОСТОЯННОГО ТОКА ДЛЯ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ СВАРКИ	МАШ.-Ч	2,728	5,456	166,06	906
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	--	--	--	--
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				635,44	1271
53. 4	21-130701-0401	КИСЛОРОД ТЕХНИЧЕСКИЙ ГАЗООБРАЗНЫЙ ГОСТ 5583-78	М3	0,68	1,36	180,96	246
53. 5	21-130701-1002	ПРОПАН-БУТАН, СМЕСЬ ТЕХНИЧЕСКАЯ ГОСТ Р 52087-2003	КГ	0,2	0,4	91,04	36
53. 6	21-130812-1019	ЭЛЕКТРОДЫ УОНИ 13/55 ГОСТ 9466-75	КГ	0,69	1,38	314,99	435
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				358,6	717
		НР ПЕРВОГО УРОВНЯ	%	40,6		9555,14	19110
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,1		1397,44	2795
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		10952,58	21905
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		2838,52	5677
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				38319,95	76640
54	11-230101-0103 РСНБ РК 2015	-ОБРАТНАЯ ЗАСЫПКА КАНАЛА ПГС	М3		2643,73	3020,03	7984131
54. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(2,5=694,31)	ЧЕЛ-Ч	1,122	2966,265	694,31	2059507
54. 2	2	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,051	134,83	900,22	121377

1	2	3	4	5	6	7	8
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				824,93	2180884
54. 3	31-050501-0101	АВТОПОГРУЗЧИКИ, 5 Т	МАШ.-Ч	0,0561	148,313	3362,02	498632
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0561	148,313	818,38	121376,39
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				188,61	498632
54. 4	21-010601-0101	СМЕСИ ПЕСЧАНО-ГРАВИЙНЫЕ ПРИРОДНЫЕ ГОСТ 23735-2014	М3	1,25	3304,662	1641,92	5425991
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				2052,4	5425991
		НР ПЕРВОГО УРОВНЯ	%	62,1		512,28	1354329
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,1		144,82	382877
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		657,1	1737206
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		294,17	777707
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				3971,3	10499044
55	11-070601-0201 РСНБ РК 2015	-КАМЕРЫ СО СТЕНКАМИ ИЗ БЕТОННЫХ БЛОКОВ. УСТРОЙСТВО	ТЕПЛОФИКАЦИОННАЯ КАМЕРА ТК-7-2(ТИП17) М3 КОНСТРУКЦИИ	32,01		13269,37	424752
55. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(3,6=781,1)	ЧЕЛ-Ч	9,097	291,195	781,1	227452
55. 2	2	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,728708	23,326	1036,77	24184
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				7861,17	251636
55. 3	31-040101-0101	ВИБРАТОР ГЛУБИННЫЙ	МАШ.-Ч	0,47861	15,32	37,36	572
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	--	--	--	--
55. 4	31-050102-0102	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ, 10 Т	МАШ.-Ч	0,0198	0,633798	3080,63	1952
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0198	0,633798	1097,70	695,72
55. 5	31-050104-0101	КРАНЫ НА ГУСЕНИЧНОМ ХОДУ, ДО 16 Т	МАШ.-Ч	0,748	23,943	2835,32	67887
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,748	23,943	942,45	22565,08
55. 6	32-010201-0102	КОТЛЫ БИТУМНЫЕ ПЕРЕДВИЖНЫЕ, 800 Л	МАШ.-Ч	0,41888	13,408	792,26	10623
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0,01 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0041888	0,13408	1098,00	147,22
55. 7	31-060103-0501	УСТАНОВКИ ПОСТОЯННОГО ТОКА ДЛЯ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ СВАРКИ	МАШ.-Ч	0,32406	10,373	166,06	1723
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	--	--	--	--
55. 8	33-010201-0101	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ, ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,02959	0,947176	1755,85	1663
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,02959	0,947176	818,38	775,15
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				2637,33	84421
55. 9	21-020101-0601	БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ КЛАССА В15 ГОСТ 7473-2010	М3	0,0145	0,464145	18451,44	8564
55.10	21-020401-2804	РАСТВОР ГОТОВЫЙ КЛАДОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ ЦЕМЕНТНЫЙ МАРКИ М100 ГОСТ 28013-98	М3	0,029	0,92829	14467,33	13430
55.11	21-070203-0303	ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ ДО 6,5 М, ШИРИНОЙ ОТ 75 ММ ДО 150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 25 ММ, 3 СОРТА ГОСТ 8486-86	М3	0,003	0,09603	26031,2	2500
55.12	21-130104-0803	БИТУМЫ НЕФТЯНЫЕ КРОВЕЛЬНЫЕ ГОСТ 9548-74 МАРКИ БНК-90/30	Т	0,0084	0,268884	115648,72	31096
55.13	21-130209-0401	ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ПЛОСКОЙ ГОЛОВКОЙ ГОСТ 283-75	КГ	0,1	3,201	196,54	629
55.14	21-130703-0901	ТОПЛИВО ДИЗЕЛЬНОЕ ИЗ МАЛОСЕРНИСТЫХ НЕФТЕЙ	Т	0,00042	0,013444	161883,18	2176
55.15	21-130812-1046	ЭЛЕКТРОДЫ, D=6 ММ, Э42 ГОСТ 9466-75	Т	0,000275	0,008803	197175,18	1736
55.16	27-010101-0105	ЩИТЫ ИЗ ДОСОК, ТОЛЩИНА 40 ММ	М2	1,82	58,258	905,42	52748
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				3526,37	112879
		НР ПЕРВОГО УРОВНЯ	%	62,1		4881,79	156266
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,1		744,2	23822
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		5625,98	180088
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		1511,63	48387
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				20406,98	653227
56	21-041201-9903 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ I КВАРТАЛА 2017 ГОДА	-БЛОКИ БЕТОННЫЕ ДЛЯ СТЕН ПОДВАЛОВ ОБЪЕМОМ ДО 0,3 М3 ИЗ ТЯЖЕЛОГО БЕТОНА КЛАССА В7,5 ГОСТ 13579-78 2,4 Т	М3		10,848	25336,41	274849
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,1		1038,79	11269
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		1038,79	11269
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		2110,02	22889
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				28485,22	309008
57	21-041201-9907 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ I КВАРТАЛА 2017 ГОДА	-БЛОКИ БЕТОННЫЕ ДЛЯ СТЕН ПОДВАЛОВ ОБЪЕМОМ ОТ 0,3 М3 ДО 0,5 М3 ИЗ ТЯЖЕЛОГО БЕТОНА КЛАССА В7,5 ГОСТ 13579-78 2,4 Т	М3		4,294	25548,13	109704
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,1		1047,47	4498

1	2	3	4	5	6	7	8
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		1047,47	4498
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		2127,65	9136
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				28723,25	123338
58	21-041201-9911 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ I КВАРТАЛА 2017 ГОДА	-БЛОКИ БЕТОННЫЕ ДЛЯ СТЕН ПОДВАЛОВ ОБЪЕМОМ 0,5 М3 И БОЛЕЕ ИЗ ТЯЖЕЛОГО БЕТОНА КЛАССА В7,5 ГОСТ 13579-78 2,4 Т	М3		11,74	25412,69	298345
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,1		1041,92	12232
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		1041,92	12232
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		2116,37	24846
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				28570,98	335423
59	21-040302-0225 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ I КВАРТАЛА 2017 ГОДА	-ПЛИТЫ ПЕРЕКРЫТИЙ КАНАЛОВ И ТОННЕЛЕЙ ДЛЯ ПРОКЛАДКИ КОММУНИКАЦИЙ ИЗ ТЯЖЕЛОГО БЕТОНА КЛАССА В22,5, ПОД РАСЧЕТНУЮ НАГРУЗКУ 3 ТС/М2, ОБЪЕМОМ ДО 0,5 М3 СТ РК 937-92, ПО-4 2,5 Т	М3		2,44	51264,74	125086
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,1		2101,85	5129
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		2101,85	5129
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		4269,33	10417
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				57635,92	140632
60	21-040302-0247 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ I КВАРТАЛА 2017 ГОДА	-ПЛИТЫ ПЕРЕКРЫТИЙ КАНАЛОВ И ТОННЕЛЕЙ ДЛЯ ПРОКЛАДКИ КОММУНИКАЦИЙ ИЗ ТЯЖЕЛОГО БЕТОНА КЛАССА В22,5, ПОД РАСЧЕТНУЮ НАГРУЗКУ 15 ТС/М2, ОБЪЕМОМ БОЛЕЕ 1,0 М3 ДО 2,0 М3 СТ РК 937-92, П22-15А 2,5 Т	М3		3,68	54941,84	202186
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,1		2252,62	8290
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		2252,62	8290
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		4575,56	16838
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				61770,01	227314
61	21-040302-0245 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ I КВАРТАЛА 2017 ГОДА	-ПЛИТЫ ПЕРЕКРЫТИЙ КАНАЛОВ И ТОННЕЛЕЙ ДЛЯ ПРОКЛАДКИ КОММУНИКАЦИЙ ИЗ ТЯЖЕЛОГО БЕТОНА КЛАССА В22,5, ПОД РАСЧЕТНУЮ НАГРУЗКУ 15 ТС/М2, ОБЪЕМОМ ДО 0,5 М3 СТ РК 937-92, П22Д-15А 2,5 Т	М3		0,92	58294,54	53631
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,1		2390,08	2199
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		2390,08	2199
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		4854,77	4466
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				65539,39	60296
62	21-040302-0225 РСНБ РК 2015 ПРИМЕНИТ. В ЦЕНАХ I КВАРТАЛА 2017 ГОДА	-БАЛКА Б7, В25 2,5 Т	М3		1,42	51264,74	72796
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,1		2101,85	2985
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		2101,85	2985
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		4269,33	6062
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				57635,92	81843
63	ССЦ РК 8.04-08-20 16 ТВ.9А	-НАДБАВКА К СМЕТНОЙ СТОИМОСТИ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ КЛАССА БЕТОНА ВСЕХ ВИДОВ, КРОМЕ ЯЧЕИСТОГО С 22,5 ДО 25	М3		1,42	635	902
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,1		26,04	37
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		26,04	37
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		52,88	75
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				713,92	1014
64	21-040301-0201 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ I КВАРТАЛА 2017 ГОДА	-КОЛЬЦА ОПОРНЫЕ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ ДЛЯ КОЛОДЦЕВ СТ РК 1971-2010 КЦО-1 50 КГ	ШТ.		4	2708,8	10835
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,1		111,06	444
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		111,06	444
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		225,59	902
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				3045,45	12182
65	21-130814-2209 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ I КВАРТАЛА 2017 ГОДА	-СКОБЫ ХОДОВЫЕ 1 КГ	КГ		23,7	329,46	7808
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,1		13,51	320
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		13,51	320
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		27,44	650
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				370,41	8779
66	23-030101-0304 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ I КВАРТАЛА 2017 ГОДА	-ЛЮК ЧУГУННЫЙ, ТИП Т (С250) ГОСТ 3634-99 0,115 Т	КОМПЛЕКТ		4	15691,12	62764
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,1		643,34	2573
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		643,34	2573

1	2	3	4	5	6	7	8
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		1306,76	5227
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				17641,21	70565
67	11-060101-0119 РСНБ РК 2015	-МОНОЛИТНЫЕ УЧАСТКИ. УСТРОЙСТВО	М3		6,57	20954,97	137674
67. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(3,1=734,04)	ЧЕЛ-Ч	3,102	20,38	734,04	14960
67. 2	2	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,2261	1,485	905,52	1345
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				2481,73	16305
67. 3	31-050501-0101	-АВТОПОГРУЗЧИКИ, 5 Т	МАШ.-Ч	0,00297	0,019513	3362,02	66
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,00297	0,019513	818,38	15,97
67. 4	31-040101-0101	-ВИБРАТОР ГЛУБИННЫЙ	МАШ.-Ч	0,18458	1,213	37,36	45
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	--	--	--	--
67. 5	31-050101-0102	-КРАНЫ БАШЕННЫЕ, 8 Т	МАШ.-Ч	0,2343	1,539	3552,1	5468
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,2343	1,539	818,38	1259,49
67. 6	31-050102-0102	-КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ, 10 Т	МАШ.-Ч	0,00429	0,028185	3080,63	87
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,00429	0,028185	1097,70	30,94
67. 7	34-030102-0201	-ПИЛЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ЦЕПНЫЕ	МАШ.-Ч	0,00814	0,05348	57,23	3
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	--	--	--	--
67. 8	33-010201-0101	-АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ, ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,00715	0,046975	1755,85	82
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,00715	0,046975	818,38	38,44
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				875,37	5751
67. 9	21-020101-2401	-БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ КЛАССА В7,5, СУЛЬФАТОСТОЙКИЙ ГОСТ 7473-2010	М3	1,015	6,669	16541,89	110310
67.10	21-050307-1013	-ПРОВОЛОКА ГОРЯЧЕКАТАНАЯ ОБЫЧНОЙ ТОЧНОСТИ В МОТКАХ ИЗ СТАЛИ СВ-08А ДИАМЕТРОМ ОТ 6,3 ММ ДО 6,5 ММ ГОСТ 10543-98	КГ	0,28	1,84	66,3	122
67.11	21-070203-0305	-ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ ДО 6,5 М, ШИРИНОЙ ОТ 75 ММ ДО 150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 44 ММ И БОЛЕЕ, 3 СОРТА ГОСТ 8486-86	М3	0,0022	0,014454	26031,2	376
67.12	21-130102-0801	-ИЗВЕСТЬ СТРОИТЕЛЬНАЯ НЕГАШЕНАЯ КОМОВАЯ, СОРТ 1, ГОСТ 9179-77	Т	0,00025	0,001643	17400	29
67.13	21-130209-0401	-ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ПЛОСКОЙ ГОЛОВКОЙ ГОСТ 283-75	КГ	0,18	1,183	196,54	232
67.14	21-130803-1101	-ТКАНЬ МЕШОЧНАЯ ГОСТ 30090-93	10 М2	0,0882	0,579474	6598,38	3824
67.15	21-130703-1405	-ВОДА ТЕХНИЧЕСКАЯ	М3	0,00283	0,018593	93	2
67.16	27-010101-0104	-ЩИТЫ ИЗ ДОСОК, ТОЛЩИНА 25 ММ	М2	0,448	2,943	702,64	2068
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				17802,6	116963
		НР ПЕРВОГО УРОВНЯ	%	48,5		1203,64	7908
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,1		908,5	5969
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		2112,14	13877
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		1845,37	12124
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				24912,48	163675
68	ССЦ РК 8.04-08-20 16 ТБ.9А	-НАДБАВКА К СМЕТНОЙ СТОИМОСТИ БЕТОНА ЗА ПРИМЕНЕНИЕ СУЛЬФАТОСТОЙКОГО ЦЕМЕНТА	М3		54,073	270	14600
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,1		11,07	599
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		11,07	599
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		22,49	1216
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				303,56	16414
69	11-090304-0101 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 5	-ЛЕСТНИЦЫ ПРЯМОЛИНЕЙНЫЕ И КРИВОЛИНЕЙНЫЕ, ПОЖАРНЫЕ С ОГРАЖДЕНИЕМ. МОНТАЖ	Т КОНСТРУКЦИЙ		0,108	52202,86	5638
69. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(3,8=799,44)	ЧЕЛ-Ч	31,79	3,433	799,44	2745
69. 2	2	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	5,246	0,566568	1040,17	589
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				30870,91	3334
69. 3	31-060103-0101	-ВЫПРЯМИТЕЛИ СВАРОЧНЫЕ ОДНОПОСТОВЫЕ С НОМИНАЛЬНЫМ СВАРОЧНЫМ ТОКОМ 315-500 А	МАШ.-Ч	9,449	1,02	296,82	303
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	--	--	--	--
69. 4	31-050401-0104	-ДОМКРАТЫ ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ, ДО 100 Т	МАШ.-Ч	0,946	0,102168	20,47	2
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	--	--	--	--
69. 5	31-050102-0102	-КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ, 10 Т	МАШ.-Ч	0,132	0,014256	3080,63	44
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,132	0,014256	1097,70	15,65
69. 6	31-050104-0101	-КРАНЫ НА ГУСЕНИЧНОМ ХОДУ, ДО 16 Т	МАШ.-Ч	5,357	0,578556	2835,32	1640
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	5,357	0,578556	942,45	545,26
69. 7	31-050102-0105	-КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ, 25 Т	МАШ.-Ч	0,0726	0,007841	5383,7	42

1	2	3	4	5	6	7	8
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0726	0,007841	1268,22	9,94
69. 8	34-030202-0101	МАШИНЫ ШЛИФОВАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	0,319	0,034452	23,38	0,81
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	--	--	--	--
69. 9	31-060103-0701	ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ПЕЧИ ДЛЯ СУШКИ СВАРОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ С РЕГУЛИРОВАНИЕМ ТЕМПЕРАТУРЫ В ПРЕДЕЛАХ 80-500 °С	МАШ.-Ч	0,429	0,046332	166,97	8
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	--	--	--	--
69.10	33-010201-0101	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ, ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,209	0,022572	1755,85	40
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,209	0,022572	818,38	18,47
69.11	31-060202-0501	АППАРАТ ДЛЯ ГАЗОВОЙ СВАРКИ И РЕЗКИ	МАШ.-Ч	1,848	0,199584	17,05	3
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	--	--	--	--
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				19287,9	2083
69.12	21-050204-9903	ШВЕЛЛЕРЫ ИЗ ГОРЯЧЕКАТАНОГО ПРОКАТА НЕМЕРНОЙ ДЛИНЫ, НОРМАЛЬНОЙ (ОБЫЧНОЙ) ТОЧНОСТИ ПРОКАТКИ ИЗ УГЛЕРОДИСТОЙ СТАЛИ СПОКОЙНОЙ СТ0, N16-40 ГОСТ 535-2005	Т	0,00194	0,00021	158179,38	33
69.13	21-050307-1013	ПРОВОЛОКА ГОРЯЧЕКАТАНАЯ ОБЫЧНОЙ ТОЧНОСТИ В МОТКАХ ИЗ СТАЛИ СВ-08А ДИАМЕТРОМ ОТ 6,3 ММ ДО 6,5 ММ ГОСТ 10543-98	КГ	0,03	0,00324	66,3	0,21
69.14	21-050310-1108	КАНАТ СТАЛЬНОЙ ДВОЙНОЙ СВИВКИ ТИПА ТК КОНСТРУКЦИИ 6Х37(1+6+12+18)+1 О.С., ОЦИНКОВАННЫЙ, ИЗ ПРОВОЛОКИ МАРКИ В, МАРКИРОВОЧНАЯ ГРУППА 1770 Н/ММ2, ДИАМЕТРОМ 5 ММ ГОСТ 3241-91 (ГОСТ 3071-88)	10 М	0,0187	0,00202	2742,28	6
69.15	21-060801-0102	ОТДЕЛЬНЫЕ КОНСТРУКТИВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙТ С ПРЕОБЛАДАНИЕМ ГОРЯЧЕКАТАНЫХ ПРОФИЛЕЙ, СРЕДНЯЯ МАССА СБОРОЧНОЙ ЕДИНИЦЫ ОТ 0,1 ДО 0,5 Т		0,001	0,000108	327489,06	35
69.16	21-070201-0101	БРУСКИ ОБРЕЗНЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ ОТ 4 М ДО 6,5 М, ШИРИНОЙ ОТ 75 ММ ДО 150 ММ, ТОЛЩИНОЙ ОТ 40 ММ ДО 75 ММ, 1 СОРТА ГОСТ 8486-86	М3	0,00103	0,000111	43438,52	5
69.17	21-130201-0901	БОЛТЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ГАЙКАМИ И ШАЙБАМИ ГОСТ 1759.0-87	Т	0,0134	0,001447	381819,66	553
69.18	21-130209-0401	ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ПЛОСКОЙ ГОЛОВКОЙ ГОСТ 283-75	КГ	0,01	0,00108	196,54	0,21
69.19	21-130701-0401	КИСЛОРОД ТЕХНИЧЕСКИЙ ГАЗООБРАЗНЫЙ ГОСТ 5583-78	М3	1,37	0,14796	180,96	27
69.20	21-130701-1002	ПРОПАН-БУТАН, СМЕСЬ ТЕХНИЧЕСКАЯ ГОСТ Р 52087-2003	КГ	0,41	0,04428	91,04	4
69.21	21-130804-0301	КАНАТЫ ПЕНЬКОВЫЕ ПРОПИТАННЫЕ ГОСТ 30055-93	Т	0,0001	0,000011	1774323,66	19
69.22	21-130812-1045	ЭЛЕКТРОДЫ, D=4 ММ, Э46 ГОСТ 9466-75	Т	0,004	0,000432	208172,82	90
69.23	22-040101-0502	ГРУНТОВКА ГЛИФТАЛЕВАЯ, ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	Т	0,00031	0,000033	283474,83	9
69.24	22-040601-0602	РАСТВОРИТЕЛИ ДЛЯ ЛАКОКРАСОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ Р-4 ГОСТ 7827-74	Т	0,0006	0,000065	444671,26	29
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				7500,76	810
		НР ПЕРВОГО УРОВНЯ	%	60,9		18800,39	2030
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,1		2911,13	314
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		21711,52	2345
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		5913,15	639
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				79827,52	8621
70	21-060208-0501 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ I КВАРТАЛА 2017 ГОДА	-ОГРАЖДЕНИЕ ЛЕСТНИЧНЫХ ПРОЕМОВ, ЛЕСТНИЧНЫЕ МАРШИ, ПЛОЩАДКИ ГОСТ 25772-83 1 Т	Т		0,108	299948,04	32394
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,1		12297,87	1328
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		12297,87	1328
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		24979,67	2698
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				337225,58	36420
71	21-130814-2209 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ I КВАРТАЛА 2017 ГОДА	-СКОБЫ 1 КГ	КГ		4,44	329,46	1463
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,1		13,51	60
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		13,51	60
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		27,44	122
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				370,41	1645
72	11-110101-1303 РСНБ РК 2015 К=2	-ПОДГОТОВКА ЩЕБЕНОЧНАЯ С ПРОПИТКОЙ БИТУМОМ ТОЛЩИНОЙ 100ММ. УСТРОЙСТВО	М2		25,2	3033,52	76445
72. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(2,6=700,42)	ЧЕЛ-Ч	0,5786	14,581	700,42	10213
72. 2	2	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,033	0,8316	2027,62	1686
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				472,17	11899
72. 3	31-050501-0101	АВТОПОГРУЗЧИКИ, 5 Т	МАШ.-Ч	0,01694	0,426888	3362,02	1435
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,01694	0,426888	818,38	349,36
72. 4	31-010101-0103	БУЛЬДОЗЕРЫ, 79 КВТ (108 Л.С.)	МАШ.-Ч	0,02684	0,676368	3512,05	2375
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,02684	0,676368	1097,70	742,45
72. 5	32-010101-	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ ГЛАДКИЕ, 5 Т	МАШ.-Ч	0,02552	0,643104	2481,04	1596

1	2	3	4	5	6	7	8
	0101						
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,02552	0,643104	818,38	526,30
72. 6	32-010202-0301	ГУДРОНАТОРЫ РУЧНЫЕ	МАШ.-Ч	0,1122	2,827	94,23	266
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	--	--	--	--
72. 7	33-010201-0101	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ, ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,0033	0,08316	1755,85	146
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0033	0,08316	818,38	68,06
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				230,9	5819
72. 8	21-010201-0601	ЩЕБЕНЬ ИЗ ПЛОТНЫХ ГОРНЫХ ПОРОД ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ М1000, ФРАКЦИЯ 5-10 ММ СТ РК 1284-2004	М3	0,0368	0,92736	5568,34	5164
72. 9	21-010201-0602	ЩЕБЕНЬ ИЗ ПЛОТНЫХ ГОРНЫХ ПОРОД ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ М1000, ФРАКЦИЯ 10-20 ММ СТ РК 1284-2004	М3	0,0184	0,46368	5568,34	2582
72.10	21-010201-0603	ЩЕБЕНЬ ИЗ ПЛОТНЫХ ГОРНЫХ ПОРОД ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ М1000, ФРАКЦИЯ 20-40 ММ СТ РК 1284-2004	М3	0,0596	1,502	4879,71	7329
72.11	21-130104-0502	БИТУМЫ НЕФТЯНЫЕ ДОРОЖНЫЕ ЖИДКИЕ СТ РК 1551-2006 МАРКИ МГ 70/130	Т	0,0248	0,62496	72546,58	45339
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				2397,36	60413
		НР ПЕРВОГО УРОВНЯ	%	60,9		287,55	7246
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,1		136,16	3431
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		423,72	10678
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		276,58	6970
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				3733,82	94092
73	11-110101-0209 РСНБ РК 2015	СЛОИ ПОДСТИЛАЮЩИЕ БЕТОННЫЕ. УСТРОЙСТВО С УПЛОТНЕНИЕМ ТРАМБОВКАМИ	М3 ПОДСТИЛАЮЩЕГО СЛОЯ		2,52	21958,38	55335
73. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(2,5=694,31)	ЧЕЛ-Ч	4,026	10,146	694,31	7044
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				2795,29	7044
73. 2	31-040101-0201	ВИБРАТОР ПОВЕРХНОСТНЫЙ	МАШ.-Ч	0,528	1,331	11,79	16
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	--	--	--	--
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				6,23	16
73. 3	21-010401-0101	ПЕСОК ПРИРОДНЫЙ ГОСТ 8736-2014	М3	0,31	0,7812	2512,63	1963
73. 4	21-020101-2401	БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ КЛАССА В7,5, СУЛЬФАТОСТОЙКИЙ ГОСТ 7473-2010	М3	1,02	2,57	16541,89	42519
73. 5	21-070204-0404	ДОСКИ НЕОБРЕЗНЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ ДО 6,5 М, ЛЮБОЙ ШИРИНЫ, ТОЛЩИНОЙ ОТ 32 ММ ДО 40 ММ, 4 СОРТА ГОСТ 8486-86	М3	0,001	0,00252	14373,62	36
73. 6	21-100501-0501	МАСТИКА БИТУМНО-ЛАТЕКСНАЯ ХОЛОДНОГО ПРИМЕНЕНИЯ ДЛЯ КРОВЕЛЬНЫХ РАБОТ И ГИДРОИЗОЛЯЦИИ ГОСТ 30307-95	КГ	2	5,04	729,15	3675
73. 7	21-130703-1405	ВОДА ТЕХНИЧЕСКАЯ	М3	0,35	0,882	93	82
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				19156,87	48275
		НР ПЕРВОГО УРОВНЯ	%	60,9		1702,33	4290
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,1		970,09	2445
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		2672,42	6735
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		1970,46	4966
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				26601,27	67035
74	11-060701-0103 РСНБ РК 2015	БАЛКИ ДЛЯ ПЕРЕКРЫТИЙ ВЫСОТОЙ ДО 800 ММ. УСТРОЙСТВО НА ВЫСОТЕ ОТ ОПОРНОЙ ПЛОЩАДКИ ДО 6 М (БМ-1)	М3		1,88	38399,03	72190
74. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(3,1=734,04)	ЧЕЛ-Ч	13,2	24,816	734,04	18216
74. 2	2	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,7885	1,482	905,67	1343
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				10403,45	19558
74. 3	31-050501-0101	АВТОПОГРУЗЧИКИ, 5 Т	МАШ.-Ч	0,00297	0,005584	3362,02	19
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,00297	0,005584	818,38	4,57
74. 4	31-040101-0101	ВИБРАТОР ГЛУБИННЫЙ	МАШ.-Ч	0,7854	1,477	37,36	55
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	--	--	--	--
74. 5	31-050101-0102	КРАНЫ БАШЕННЫЕ, 8 Т	МАШ.-Ч	0,82599	1,553	3552,1	5516
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,82599	1,553	818,38	1270,94
74. 6	31-050102-0102	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ, 10 Т	МАШ.-Ч	0,0154	0,028952	3080,63	89
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0154	0,028952	1097,70	31,78
74. 7	34-030102-0201	ПИЛЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ЦЕПНЫЕ	МАШ.-Ч	0,05346	0,100505	57,23	6
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	--	--	--	--
74. 8	31-060103-0501	УСТАНОВКИ ПОСТОЯННОГО ТОКА ДЛЯ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ СВАРКИ	МАШ.-Ч	2,841	5,34	166,06	887
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	--	--	--	--
74. 9	33-010201-0101	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ, ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,02299	0,043221	1755,85	76
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,02299	0,043221	818,38	35,37

1	2	3	4	5	6	7	8
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				3535,89	6647
74.10	21-020101-0901	БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ КЛАССА В25 (М300) ГОСТ 7473-2010	М3	1,015	1,908	20590,27	39290
74.11	21-050307-1013	ПРОВОЛОКА ГОРЯЧЕКАТАНАЯ ОБЫЧНОЙ ТОЧНОСТИ В МОТКАХ ИЗ СТАЛИ СВ-08А ДИАМЕТРОМ ОТ 6,3 ММ ДО 6,5 ММ ГОСТ 10543-98	КГ	0,12	0,2256	66,3	15
74.12	21-070201-0203	БРУСЬЯ ОБРЕЗНЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ ОТ 4 М ДО 6,5 М, ШИРИНОЙ ОТ 75 ММ ДО 150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 150 ММ И БОЛЕЕ, 2 СОРТА ГОСТ 8486-86	М3	0,0102	0,019176	39464,6	757
74.13	21-070201-0301	БРУСКИ ОБРЕЗНЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ ОТ 4 М ДО 6,5 М, ШИРИНОЙ ОТ 75 ММ ДО 150 ММ, ТОЛЩИНОЙ ОТ 40 ММ ДО 75 ММ, 3 СОРТА ГОСТ 8486-86	М3	0,0646	0,121448	24435,92	2968
74.14	21-070203-0303	ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ ДО 6,5 М, ШИРИНОЙ ОТ 75 ММ ДО 150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 25 ММ, 3 СОРТА ГОСТ 8486-86	М3	0,0014	0,002632	26031,2	69
74.15	21-070203-0305	ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ ДО 6,5 М, ШИРИНОЙ ОТ 75 ММ ДО 150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 44 ММ И БОЛЕЕ, 3 СОРТА ГОСТ 8486-86	М3	0,02	0,0376	26031,2	979
74.16	21-130102-0801	ИЗВЕСТЬ СТРОИТЕЛЬНАЯ НЕГАШЕНАЯ КОМОВАЯ, СОРТ 1, ГОСТ 9179-77	Т	0,00057	0,001072	17400	19
74.17	21-130209-0401	ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ПЛОСКОЙ ГОЛОВКОЙ ГОСТ 283-75	КГ	0,45	0,846	196,54	166
74.18	21-130812-1035	ЭЛЕКТРОДЫ, D=4 ММ, Э42 ГОСТ 9466-75	Т	0,0031	0,005828	200244,36	1167
74.19	21-070101-9901	ЛЕСОМАТЕРИАЛ КРУГЛЫЙ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВА ТОЛЩИНОЙ ОТ 140 ММ ДО 240 ММ, ДЛИНОЙ ОТ 3 М ДО 6,5 М ГОСТ 9463-88	М3	0,0013	0,002444	14279,15	35
74.20	21-130703-1405	ВОДА ТЕХНИЧЕСКАЯ	М3	0,00171	0,003215	93	0,3
74.21	27-010101-0104	ЩИТЫ ИЗ ДОСОК, ТОЛЩИНА 25 ММ	М2	1,41	2,651	702,64	1863
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				25173,81	47327
		НР ПЕРВОГО УРОВНЯ	%	48,5		5045,67	9486
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,1		1781,23	3349
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		6826,91	12835
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		3618,08	6802
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				48844,01	91827
75	11-060301-0701 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 1	КАРКАСЫ АРМАТУРНЫЕ. ИЗГОТОВЛЕНИЕ В ПОСТРОЕЧНЫХ УСЛОВИЯХ ИЗ АРМАТУРЫ ДИАМЕТРОМ ДО 25 ММ	Т		0,33186	14057,09	4665
75. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(3,5=771,93)	ЧЕЛ-Ч	16,434	5,454	771,93	4210
75. 2	2	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,2	0,066372	1207,47	80
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				12927,39	4290
75. 3	31-050102-0102	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ, 10 Т	МАШ.-Ч	0,22	0,073009	3080,63	225
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,22	0,073009	1097,70	80,14
75. 4	34-030202-0201	МАШИНЫ ШЛИФОВАЛЬНЫЕ УГЛОВЫЕ	МАШ.-Ч	0,044	0,014602	24,21	0,35
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	--	--	--	--
75. 5	34-010105-0101	СТАНКИ ДЛЯ РЕЗКИ АРМАТУРЫ	МАШ.-Ч	1,101	0,365411	208,2	76
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	--	--	--	--
75. 6	34-010204-0201	СТАНКИ ДЛЯ ГНУТЬЯ РУЧНЫЕ	МАШ.-Ч	0,9009	0,298973	208,39	62
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	--	--	--	--
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				1095,79	364
75. 7	21-050307-1008	ПРОВОЛОКА ИЗ НИЗКОУГЛЕРОДИСТОЙ СВЕТЛОЙ СТАЛИ, ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ, ВЫСШЕГО КАЧЕСТВА, ТЕРМИЧЕСКИ ОБРАБОТАННАЯ, ДИАМЕТРОМ 1,6 ММ ГОСТ 3282-74	КГ	3	0,99558	91,8	91
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				275,4	91
		НР ПЕРВОГО УРОВНЯ	%	48,5		6269,78	2081
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,1		833,4	277
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		7103,19	2357
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		1692,82	562
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				22853,1	7584
76	21-050301-0308 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ I КВАРТАЛА 2017 ГОДА	СТАЛЬ АРМАТУРНАЯ ГОРЯЧЕКАТАНАЯ ПЕРИОДИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ КЛАССА А-III ДИАМЕТРОМ ОТ 25 ММ ДО 28 ММ СТ РК 2591-2014 1 Т	Т		0,23928	142697,53	34145
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,1		5850,6	1400
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		5850,6	1400
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		11883,85	2844
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				160431,98	38388
77	21-050301-0303 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ I КВАРТАЛА 2017 ГОДА	СТАЛЬ АРМАТУРНАЯ ГОРЯЧЕКАТАНАЯ ПЕРИОДИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ КЛАССА А-III ДИАМЕТРОМ 10 ММ СТ РК 2591-2014 1 Т	Т		0,01914	146340,38	2801
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,1		5999,96	115
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		5999,96	115
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		12187,23	233

1	2	3	4	5	6	7	8
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				164527,56	3149
78	21-050301-0103 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ I КВАРТАЛА 2017 ГОДА	-СТАЛЬ АРМАТУРНАЯ ГОРЯЧЕКАТАНАЯ ГЛАДКАЯ КЛАССА А-I ДИАМЕТРОМ 10 ММ СТ РК 2591-2014 1 Т	Т		0,06936	157268,96	10908
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,1		6448,03	447
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		6448,03	447
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		13097,36	908
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				176814,35	12264
79	21-050301-0103 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ I КВАРТАЛА 2017 ГОДА	-СТАЛЬ АРМАТУРНАЯ ГОРЯЧЕКАТАНАЯ ГЛАДКАЯ КЛАССА А-I ДИАМЕТРОМ 10 ММ СТ РК 2591-2014 1 Т	Т		0,00578	157268,96	909
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,1		6448,03	37
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		6448,03	37
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		13097,36	76
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				176814,35	1022
80	11-080101-0307 РСНБ РК 2015	-СТЕНЫ, ФУНДАМЕНТЫ. ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ БОКОВАЯ ОБМАЗОЧНАЯ БИТУМНАЯ В 2 СЛОЯ ПО ВЫРОВНЕННОЙ ПОВЕРХНОСТИ БУТОВОЙ КЛАДКИ, КИРПИЧУ, БЕТОНУ	М2		21,12	739,38	15616
80. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(3,9=809,22)	ЧЕЛ-Ч	0,2332	4,925	809,22	3986
80. 2	2	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,002	0,04224	900,22	38
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				190,51	4024
80. 3	32-010201-0101	-КОТЛЫ БИТУМНЫЕ ПЕРЕДВИЖНЫЕ, 400 Л	МАШ.-Ч	0,02145	0,453024	478,19	217
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	--	--	--	--
80. 4	33-010201-0101	-АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ, ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,0022	0,046464	1755,85	82
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0022	0,046464	818,38	38,03
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				14,12	298
80. 5	21-100501-1404	-МАСТИКА МОРОЗОСТОЙКАЯ БИТУМНО-МАСЛЯНАЯ МБ-50 ГОСТ 30693-2000	КГ	2,4	50,688	212,16	10754
80. 6	21-130703-0201	-КЕРОСИН ДЛЯ ТЕХНИЧЕСКИХ ЦЕЛЕЙ МАРОК КТ-1, КТ-2	Т	0,00024	0,005069	51147,9	259
80. 7	21-130104-9903	-БИТУМЫ НЕФТЯНЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ ГОСТ 6617-76 МАРКИ БН	Т	0,00016	0,003379	94311,94	319
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				536,55	11332
		НР ПЕРВОГО УРОВНЯ	%	50,8		96,78	2044
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,1		34,28	724
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		131,06	2768
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		69,64	1471
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				940,08	19854
81	11-090305-0301 РСНБ РК 2015	-КОНСТРУКЦИИ ОПОРНЫЕ ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ ТРУБОПРОВОДОВ ВНУТРИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ МАССОЙ ДО 0,1 Т (Н36-1ШТ Т7.14). МОНТАЖ	Т КОНСТРУКЦИЙ		0,2986	75332,6	22494
81. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(3,5=771,93)	ЧЕЛ-Ч	80,96	24,175	771,93	18661
81. 2	2	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,27	0,080622	1025,4	83
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				62772,31	18744
81. 3	31-060103-0101	-ВЫПРЯМИТЕЛИ СВАРОЧНЫЕ ОДНОПОСТОВЫЕ С НОМИНАЛЬНЫМ СВАРОЧНЫМ ТОКОМ 315-500 А	МАШ.-Ч	17,93	5,354	296,82	1589
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	--	--	--	--
81. 4	31-050102-0102	-КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ, 10 Т	МАШ.-Ч	0,121	0,036131	3080,63	111
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,121	0,036131	1097,70	39,66
81. 5	31-050402-0304	-ЛЕБЕДКИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ТЯГОВЫМ УСИЛИЕМ ДО 31,39 КН (3,2 Т)	МАШ.-Ч	4,07	1,215	98,83	120
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	--	--	--	--
81. 6	31-060103-0701	-ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ПЕЧИ ДЛЯ СУШКИ СВАРОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ С РЕГУЛИРОВАНИЕМ ТЕМПЕРАТУРЫ В ПРЕДЕЛАХ 80-500 °С	МАШ.-Ч	1,309	0,390867	166,97	65
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	--	--	--	--
81. 7	33-010201-0101	-АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ, ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,176	0,052554	1755,85	92
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,176	0,052554	818,38	43,01
81. 8	31-060202-0501	-АППАРАТ ДЛЯ ГАЗОВОЙ СВАРКИ И РЕЗКИ	МАШ.-Ч	2,552	0,762027	17,05	13
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	--	--	--	--
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				6668,08	1991
81. 9	21-050204-9903	-ШВЕЛЛЕРЫ ИЗ ГОРЯЧЕКАТАНОГО ПРОКАТА НЕМЕРНОЙ ДЛИНЫ, НОРМАЛЬНОЙ (ОБЫЧНОЙ) ТОЧНОСТИ ПРОКАТКИ ИЗ УГЛЕРОДИСТОЙ СТАЛИ СПОКОЙНОЙ СТ0, N16-40 ГОСТ 535-2005	Т	0,00194	0,000579	158179,38	92
81.10	21-050307-1013	-ПРОВОЛОКА ГОРЯЧЕКАТАНАЯ ОБЫЧНОЙ ТОЧНОСТИ В МОТКАХ ИЗ СТАЛИ СВ-08А ДИАМЕТРОМ ОТ 6,3 ММ ДО 6,5 ММ ГОСТ	КГ	0,03	0,008958	66,3	0,59

1	2	3	4	5	6	7	8
		10543-98					
81.11	21-050310-1108	КАНАТ СТАЛЬНОЙ ДВОЙНОЙ СВИВКИ ТИПА ТК КОНСТРУКЦИИ 6Х37(1+6+12+18)+1 О.С., ОЦИНКОВАННЫЙ, ИЗ ПРОВОЛОКИ МАРКИ В, МАРКИРОВОЧНАЯ ГРУППА 1770 Н/ММ2, ДИАМЕТРОМ 5 ММ ГОСТ 3241-91 (ГОСТ 3071-88)	10 М	0,0187	0,005584	2742,28	15
81.12	21-070201-0101	БРУСКИ ОБРЕЗНЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ ОТ 4 М ДО 6,5 М, ШИРИНОЙ ОТ 75 ММ ДО 150 ММ, ТОЛЩИНОЙ ОТ 40 ММ ДО 75 ММ, 1 СОРТА ГОСТ 8486-86	М3	0,00103	0,000308	43438,52	13
81.13	21-130201-0901	БОЛТЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ГАЙКАМИ И ШАЙБАМИ ГОСТ 1759.0-87	Т	0,005	0,001493	381819,66	570
81.14	21-130209-0401	ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ПЛОСКОЙ ГОЛОВКОЙ ГОСТ 283-75	КГ	0,01	0,002986	196,54	0,59
81.15	21-130701-0401	КИСЛОРОД ТЕХНИЧЕСКИЙ ГАЗООБРАЗНЫЙ ГОСТ 5583-78	М3	1,95	0,58227	180,96	105
81.16	21-130701-1002	ПРОПАН-БУТАН, СМЕСЬ ТЕХНИЧЕСКАЯ ГОСТ Р 52087-2003	КГ	0,59	0,176174	91,04	16
81.17	21-130804-0301	КАНАТЫ ПЕНЬКОВЫЕ ПРОПИТАННЫЕ ГОСТ 30055-93	Т	0,0001	0,00003	1774323,66	53
81.18	21-130812-1045	ЭЛЕКТРОДЫ, D=4 ММ, Э46 ГОСТ 9466-75	Т	0,014	0,00418	208172,82	870
81.19	22-040101-0502	ГРУНТОВКА ГЛИФТАЛЕВАЯ, ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	Т	0,00031	0,000093	283474,83	26
81.20	22-040601-0602	РАСТВОРИТЕЛИ ДЛЯ ЛАКОКРАСОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ Р-4 ГОСТ 7827-74	Т	0,0006	0,000179	444671,26	80
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				6169,06	1842
		НР ПЕРВОГО УРОВНЯ	%	60,9		38228,34	11415
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,1		4656	1390
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		42884,33	12805
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		9457,35	2824
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				127674,28	38124
82	21-060510-1004 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ I КВАРТАЛА 2017 ГОДА	-ОПОРЫ НЕПОДВИЖНЫЕ С УПОРАМИ 1 Т	Т		0,2986	242180,01	72315
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,1		9929,38	2965
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		9929,38	2965
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		20168,75	6022
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				272278,14	81302
83	11-130301-0406 РСНБ РК 2015	-ПОВЕРХНОСТИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ. ОГРУНТОВКА ГРУНТОВКОЙ ГФ-021 ЗА ОДИН РАЗ	М2		6,87	60,13	413
83. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(4,7=905,17)	ЧЕЛ-Ч	0,03245	0,222932	905,17	202
83. 2	2	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,0002	0,001374	900,22	1
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				29,55	203
83. 3	31-050501-0101	АВТОПОГРУЗЧИКИ, 5 Т	МАШ.-Ч	0,00011	0,000756	3362,02	3
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,00011	0,000756	818,38	0,62
83. 4	31-050402-0301	ЛЕБЕДКИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ТЯГОВЫМ УСИЛИЕМ ДО 5,79 КН (0,59 Т)	МАШ.-Ч	0,00011	0,000756	35,7	0,03
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	--	--	--	--
83. 5	33-010201-0101	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ, ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,00011	0,000756	1755,85	1
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,00011	0,000756	818,38	0,62
83. 6	31-040301-0101	АГРЕГАТЫ ОКРАСОЧНЫЕ ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ ДЛЯ ОКРАСКИ ПОВЕРХНОСТЕЙ КОНСТРУКЦИЙ, 1 КВТ	МАШ.-Ч	0,01232	0,084638	46,3	4
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	--	--	--	--
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				1,14	8
83. 7	21-130704-3101	КСИЛОЛ НЕФТЯНОЙ МАРКИ А ГОСТ 9410-78	Т	0,000015	0,000103	273897,54	28
83. 8	22-040101-0502	ГРУНТОВКА ГЛИФТАЛЕВАЯ, ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	Т	0,00009	0,000618	283474,83	175
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				29,62	203
		НР ПЕРВОГО УРОВНЯ	%	54,2		16,02	110
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,1		3,12	21
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		19,14	131
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		6,34	44
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				85,61	588
84	11-130301-1406 РСНБ РК 2015 К=2	-ПОВЕРХНОСТИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ОГРУНТОВАННЫЕ. ОКРАСКА ЭМАЛЯМИ ПФ-133	М2		6,87	170,64	1172
84. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(3,5=771,93)	ЧЕЛ-Ч	0,04686	0,321928	771,93	249
84. 2	2	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,0002	0,001374	1800,44	2
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				36,53	251
84. 3	31-050501-0101	АВТОПОГРУЗЧИКИ, 5 Т	МАШ.-Ч	0,00022	0,001511	3362,02	5
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,00022	0,001511	818,38	1,24
84. 4	31-050402-0301	ЛЕБЕДКИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ТЯГОВЫМ УСИЛИЕМ ДО 5,79 КН (0,59 Т)	МАШ.-Ч	0,00022	0,001511	35,7	0,05
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	--	--	--	--
84. 5	33-010201-0101	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ, ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,00022	0,001511	1755,85	3

1	2	3	4	5	6	7	8
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,00022	0,001511	818,38	1,24
84. 6	31-040301-0101	АГРЕГАТЫ ОКРАСОЧНЫЕ ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ ДЛЯ ОКРАСКИ ПОВЕРХНОСТЕЙ КОНСТРУКЦИЙ, 1 КВТ	МАШ.-Ч	0,0143	0,098241	46,3	5
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	--	--	--	--
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				1,8	12
84. 7	22-040601-0501	УАЙТ-СПИРИТ ГОСТ 3134-78	Т	0,000028	0,000192	347224,83	67
84. 8	22-040705-0602	ЭМАЛЬ ПЕНТАФТАЛЕВАЯ ПФ-133 ТЕМНО-СЕРАЯ СТ РК ГОСТ Р 51691-2003	Т	0,00018	0,001237	683047,05	845
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				132,67	911
		НР ПЕРВОГО УРОВНЯ	%	54,2		19,8	136
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,1		7,81	54
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		27,61	190
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		15,86	109
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				214,11	1471
85	21-040302-0225 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ I КВАРТАЛА 2017 ГОДА	ПЛИТЫ ПЕРЕКРЫТИЙ КАНАЛОВ И ТОННЕЛЕЙ ДЛЯ ПРОКЛАДКИ КОММУНИКАЦИЙ ИЗ ТЯЖЕЛОГО БЕТОНА КЛАССА В22,5, ПОД РАСЧЕТНУЮ НАГРУЗКУ 3 ТС/М2, ОБЪЕМОМ ДО 0,5 М3 СТ РК 937-92, ПО-3 2,5 Т	ТЕПЛОФИКАЦИОННАЯ КАМЕРА ТК-7-3(ТИП11) М3		1,44	51264,74	73821
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,1		2101,85	3027
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		2101,85	3027
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		4269,33	6148
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				57635,92	82996
86	21-040302-0233 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ I КВАРТАЛА 2017 ГОДА	ПЛИТЫ ПЕРЕКРЫТИЙ КАНАЛОВ И ТОННЕЛЕЙ ДЛЯ ПРОКЛАДКИ КОММУНИКАЦИЙ ИЗ ТЯЖЕЛОГО БЕТОНА КЛАССА В22,5, ПОД РАСЧЕТНУЮ НАГРУЗКУ 8 ТС/М2, ОБЪЕМОМ ДО 0,5 М3 СТ РК 937-92,П15Д-8 2,5 Т	М3		1,44	71483,51	102936
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,1		2930,82	4220
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		2930,82	4220
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		5953,15	8573
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				80367,48	115729
87	21-040301-0201 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ I КВАРТАЛА 2017 ГОДА	КОЛЬЦА ОПОРНЫЕ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ ДЛЯ КОЛОДЦЕВ СТ РК 1971-2010 КЦО-1 50 КГ	ШТ.		4	2708,8	10835
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,1		111,06	444
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		111,06	444
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		225,59	902
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				3045,45	12182
88	21-130814-2209 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ I КВАРТАЛА 2017 ГОДА	СКОБЫ ХОДОВЫЕ 1 КГ	КГ		24	329,46	7907
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,1		13,51	324
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		13,51	324
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		27,44	658
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				370,41	8890
89	11-090304-0101 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 5	ЛЕСТНИЦЫ ПРЯМОЛИНЕЙНЫЕ И КРИВОЛИНЕЙНЫЕ, ПОЖАРНЫЕ С ОГРАЖДЕНИЕМ. МОНТАЖ	Т КОНСТРУКЦИЙ		0,1016	52202,86	5304
89. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(3,8=799,44)	ЧЕЛ-Ч	31,79	3,23	799,44	2582
89. 2	2	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	5,246	0,532994	1040,17	554
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				30870,91	3136
89. 3	31-060103-0101	ВЫПРЯМИТЕЛИ СВАРОЧНЫЕ ОДНОПОСТОВЫЕ С НОМИНАЛЬНЫМ СВАРОЧНЫМ ТОКОМ 315-500 А	МАШ.-Ч	9,449	0,960018	296,82	285
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	--	--	--	--
89. 4	31-050401-0104	ДОМКРАТЫ ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ, ДО 100 Т	МАШ.-Ч	0,946	0,096114	20,47	2
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	--	--	--	--
89. 5	31-050102-0102	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ, 10 Т	МАШ.-Ч	0,132	0,013411	3080,63	41
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,132	0,013411	1097,70	14,72
89. 6	31-050104-0101	КРАНЫ НА ГУСЕНИЧНОМ ХОДУ, ДО 16 Т	МАШ.-Ч	5,357	0,544271	2835,32	1543
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	5,357	0,544271	942,45	512,95
89. 7	31-050102-0105	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ, 25 Т	МАШ.-Ч	0,0726	0,007376	5383,7	40
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0726	0,007376	1268,22	9,35
89. 8	34-030202-	МАШИНЫ ШЛИФОВАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	0,319	0,03241	23,38	0,76

1	2	3	4	5	6	7	8
	0101						
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	--	--	--	--
89. 9	31-060103-0701	ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ПЕЧИ ДЛЯ СУШКИ СВАРОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ С РЕГУЛИРОВАНИЕМ ТЕМПЕРАТУРЫ В ПРЕДЕЛАХ 80-500 °С	МАШ.-Ч	0,429	0,043586	166,97	7
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	--	--	--	--
89.10	33-010201-0101	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ, ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,209	0,021234	1755,85	37
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,209	0,021234	818,38	17,38
89.11	31-060202-0501	АППАРАТ ДЛЯ ГАЗОВОЙ СВАРКИ И РЕЗКИ	МАШ.-Ч	1,848	0,187757	17,05	3
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	--	--	--	--
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				19287,9	1960
89.12	21-050204-9903	ШВЕЛЛЕРЫ ИЗ ГОРЯЧЕКАТАНОГО ПРОКАТА НЕМЕРНОЙ ДЛИНЫ, НОРМАЛЬНОЙ (ОБЫЧНОЙ) ТОЧНОСТИ ПРОКАТКИ ИЗ УГЛЕРОДИСТОЙ СТАЛИ СПОКОЙНОЙ СТ0, N16-40 ГОСТ 535-2005	Т	0,00194	0,000197	158179,38	31
89.13	21-050307-1013	ПРОВОЛОКА ГОРЯЧЕКАТАНАЯ ОБЫЧНОЙ ТОЧНОСТИ В МОТКАХ ИЗ СТАЛИ СВ-08А ДИАМЕТРОМ ОТ 6,3 ММ ДО 6,5 ММ ГОСТ 10543-98	КГ	0,03	0,003048	66,3	0,2
89.14	21-050310-1108	КАНАТ СТАЛЬНОЙ ДВОЙНОЙ СВИВКИ ТИПА ТК КОНСТРУКЦИИ 6Х37(1+6+12+18)+1 О.С., ОЦИНКОВАННЫЙ, ИЗ ПРОВОЛОКИ МАРКИ В, МАРКИРОВОЧНАЯ ГРУППА 1770 Н/ММ2, ДИАМЕТРОМ 5 ММ ГОСТ 3241-91 (ГОСТ 3071-88)	10 М	0,0187	0,0019	2742,28	5
89.15	21-060801-0102	ОТДЕЛЬНЫЕ КОНСТРУКТИВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ С ПРЕОБЛАДАНИЕМ ГОРЯЧЕКАТАНЫХ ПРОФИЛЕЙ, СРЕДНЯЯ МАССА СБОРОЧНОЙ ЕДИНИЦЫ ОТ 0,1 ДО 0,5 Т	Т	0,001	0,000102	327489,06	33
89.16	21-070201-0101	БРУСКИ ОБРЕЗНЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ ОТ 4 М ДО 6,5 М, ШИРИНОЙ ОТ 75 ММ ДО 150 ММ, ТОЛЩИНОЙ ОТ 40 ММ ДО 75 ММ, 1 СОРТА ГОСТ 8486-86	М3	0,00103	0,000105	43438,52	5
89.17	21-130201-0901	БОЛТЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ГАЙКАМИ И ШАЙБАМИ ГОСТ 1759.0-87	Т	0,0134	0,001361	381819,66	520
89.18	21-130209-0401	ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ПЛОСКОЙ ГОЛОВКОЙ ГОСТ 283-75	КГ	0,01	0,001016	196,54	0,2
89.19	21-130701-0401	КИСЛОРОД ТЕХНИЧЕСКИЙ ГАЗООБРАЗНЫЙ ГОСТ 5583-78	М3	1,37	0,139192	180,96	25
89.20	21-130701-1002	ПРОПАН-БУТАН, СМЕСЬ ТЕХНИЧЕСКАЯ ГОСТ Р 52087-2003	КГ	0,41	0,041656	91,04	4
89.21	21-130804-0301	КАНАТЫ ПЕНЬКОВЫЕ ПРОПИТАННЫЕ ГОСТ 30055-93	Т	0,0001	0,00001	1774323,66	18
89.22	21-130812-1045	ЭЛЕКТРОДЫ, D=4 ММ, Э46 ГОСТ 9466-75	Т	0,004	0,000406	208172,82	85
89.23	22-040101-0502	ГРУНТОВКА ГЛИФТАЛЕВАЯ, ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	Т	0,00031	0,000031	283474,83	9
89.24	22-040601-0602	РАСТВОРИТЕЛИ ДЛЯ ЛАКОКРАСОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ Р-4 ГОСТ 7827-74	Т	0,0006	0,000061	444671,26	27
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				7500,76	762
		НР ПЕРВОГО УРОВНЯ	%	60,9		18800,39	1910
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,1		2911,13	296
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		21711,52	2206
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		5913,15	601
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				79827,52	8110
90	21-060208-0501 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ I КВАРТАЛА 2017 ГОДА	ОГРАЖДЕНИЕ ЛЕСТНИЧНЫХ ПРОЕМОВ, ЛЕСТНИЧНЫЕ МАРШИ, ПЛОЩАДКИ ГОСТ 25772-83 1 Т	Т		0,1016	299948,04	30475
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,1		12297,87	1249
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		12297,87	1249
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		24979,67	2538
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				337225,58	34262
91	21-130814-2209 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ I КВАРТАЛА 2017 ГОДА	СКОБЫ 1 КГ	КГ		4,44	329,46	1463
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,1		13,51	60
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		13,51	60
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		27,44	122
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				370,41	1645
92	23-030101-0304 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ I КВАРТАЛА 2017 ГОДА	ЛЮК ЧУГУННЫЙ, ТИП Т (С250) ГОСТ 3634-99 0,115 Т	КОМПЛЕКТ		4	15691,12	62764
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,1		643,34	2573
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		643,34	2573
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		1306,76	5227
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				17641,21	70565
93	21-040105-9901 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ I КВАРТАЛА 2017 ГОДА	ПЕРЕМЫЧКИ ИЗ ТЯЖЕЛОГО БЕТОНА КЛАССА В15 ГОСТ 948-84 -2500 КГ	ТЕПЛОФИКАЦИОННАЯ КАМЕРА ТК-2-23 М3		0,57	-53929,24	-30740
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,1		-2211,1	-1260

1	2	3	4	5	6	7	8
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		-2211,1	-1260
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		-4491,23	-2560
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				-60631,57	-34560
94	11-080101-0307 РСНБ РК 2015	-СТЕНЫ, ФУНДАМЕНТЫ. ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ БОКОВАЯ ОБМАЗОЧНАЯ БИТУМНАЯ В 2 СЛОЯ ПО ВЫРОВНЕННОЙ ПОВЕРХНОСТИ БУТОВОЙПОВЕРХНОСТИ КЛАДКИ, КИРПИЧУ, БЕТОНУ	М2	22,2		-739,38	-16414
94. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(3,9=809,22)	ЧЕЛ-Ч	0,2332	5,177	-809,22	-4189
94. 2	2	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,002	0,0444	-900,22	-40
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				-190,51	-4229
94. 3	32-010201-0101	-КОТЛЫ БИТУМНЫЕ ПЕРЕДВИЖНЫЕ, 400 Л	МАШ.-Ч	0,02145	0,47619	-478,19	-228
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	--	--	--	--
94. 4	33-010201-0101	-АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ, ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,0022	0,04884	-1755,85	-86
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0022	0,04884	818,38	39,97
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				-14,12	-313
94. 5	21-100501-1404 30693-2000	-МАСТИКА МОРОЗОСТОЙКАЯ БИТУМНО-МАСЛЯНАЯ МБ-50 ГОСТ	КГ	2,4	53,28	-212,16	-11304
94. 6	21-130703-0201	-КЕРОСИН ДЛЯ ТЕХНИЧЕСКИХ ЦЕЛЕЙ МАРОК КТ-1, КТ-2	Т	0,00024	0,005328	-51147,9	-273
94. 7	21-130104-9903	-БИТУМЫ НЕФТЯНЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ ГОСТ 6617-76 МАРКИ БН	Т	0,00016	0,003552	-94311,94	-335
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				-536,55	-11911
		НР ПЕРВОГО УРОВНЯ	%	50,8		-96,78	-2149
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,1		-34,28	-761
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		-131,06	-2910
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		-69,64	-1546
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				-940,08	-20870

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	ТЕНГЕ		92930463
В ТОМ ЧИСЛЕ:			
СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	ТЕНГЕ		534277
МАТЕРИАЛЫ -	ТЕНГЕ		9813
ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	ТЕНГЕ		511627
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	ТЕНГЕ		238142
В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ ПЕРВОГО УРОВНЯ -	ТЕНГЕ		207720
В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ ВТОРОГО УРОВНЯ -	ТЕНГЕ		30422
СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ -	ТЕНГЕ		61794
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	ТЕНГЕ		834212
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч		550
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	ТЕНГЕ		511627
СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	ТЕНГЕ		72377473
МАТЕРИАЛЫ -	ТЕНГЕ		39660532
ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	ТЕНГЕ		10703777
СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	ТЕНГЕ		7802103
МЕСТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ -	ТЕНГЕ		9946697
ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ -	ТЕНГЕ		1214644
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	ТЕНГЕ		9552212
В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ ПЕРВОГО УРОВНЯ -	ТЕНГЕ		6325395
В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ ВТОРОГО УРОВНЯ -	ТЕНГЕ		3226817
СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ -	ТЕНГЕ		6554375
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	ТЕНГЕ		88484061
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч		13373
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	ТЕНГЕ		10703777
СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	ТЕНГЕ		799087
МАТЕРИАЛЫ -	ТЕНГЕ		3414
ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	ТЕНГЕ		25214
СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	ТЕНГЕ		765651
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	ТЕНГЕ		48748
В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ ПЕРВОГО УРОВНЯ -	ТЕНГЕ		15356
В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ ВТОРОГО УРОВНЯ -	ТЕНГЕ		33392
СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ -	ТЕНГЕ		67827
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	ТЕНГЕ		915662
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч		32
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	ТЕНГЕ		25214
СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	ТЕНГЕ		19219626
СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	ТЕНГЕ		19219626
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	ТЕНГЕ		788005
СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ -	ТЕНГЕ		1600610
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	ТЕНГЕ		21608241
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	ТЕНГЕ		111842175
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч		13955
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	ТЕНГЕ		11240618

РАЗДЕЛ 3. ДРЕНАЖ

1	2	3	4	5	6	7	8
95	11-220901-0203 РСНБ РК 2015	-ЗАДВИЖКИ ИЛИ КЛАПАНЫ ОБРАТНЫЕ СТАЛЬНЫЕ ДИАМЕТРОМ 150 ММ. УСТАНОВКА	ЗАДВИЖКА ИЛИ КЛАПАН	4		3700,28	14801
95. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(3,6=781,1)	ЧЕЛ-Ч	2,706	10,824	781,1	8455
95. 2	2	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,31	1,24	1118,27	1387
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				2460,32	9841
95. 3	31-050102-0102	-КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ, 10 Т	МАШ.-Ч	0,033	0,132	3080,63	407
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,033	0,132	1097,70	144,90
95. 4	32-040102-0101	-ТРУБОУКЛАДЧИКИ ДЛЯ ТРУБ ДИАМЕТРОМ ДО 400 ММ, 6,3 Т	МАШ.-Ч	0,209	0,836	3858,47	3226
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,209	0,836	1097,70	917,68
95. 5	33-010201-	-АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ, ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,099	0,396	1755,85	695

1	2	3	4	5	6	7	8
	0101						
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,099	0,396	818,38	324,08
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				1081,91	4328
95. 6	21-130201-0510	БОЛТЫ С ГАЙКАМИ И ШАЙБАМИ ДЛЯ САНИТАРНО-ТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ ДИАМЕТРОМ 20 ММ ГОСТ 1759.0-87	Т	0,0024	0,0096	183775,12	1764
95. 7	21-130816-2202	ПРОКЛАДКИ РЕЗИНОВЫЕ (ПЛАСТИНА ТЕХНИЧЕСКАЯ ПРЕССОВАННАЯ)	КГ	0,15	0,6	424,32	255
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				504,71	2019
		НР ПЕРВОГО УРОВНЯ	%	62,1		1527,86	6111
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,1		214,35	857
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		1742,21	6969
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		435,4	1742
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				5877,89	23512
96	23-040201-1504 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ I КВАРТАЛА 2017 ГОДА	-ЗАДВИЖКИ СТАЛЬНЫЕ ФЛАНЦЕВЫЕ 30С41НЖ, КЛИНОВЫЕ ЛИТЫЕ С ВЫДВИЖНЫМ ШПИНДЕЛЕМ Т 425°С, PN 16, DN 150 ММ ГОСТ 9698-86 90 КГ	ШТ.		4	98789,36	395157
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,1		4050,36	16201
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		4050,36	16201
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		8227,18	32909
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				111066,9	444268
97	11-221201-0105 РСНБ РК 2015	-ФЛАНЦЫ К СТАЛЬНЫМ ТРУБОПРОВОДАМ ДИАМЕТРОМ 150 ММ. ПРИВАРКА	ФЛАНЕЦ		8	1133,61	9069
97. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(5=942,45)	ЧЕЛ-Ч	0,99	7,92	942,45	7464
97. 2	2	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,01	0,08	900,22	72
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				942,03	7536
97. 3	31-060103-0501	УСТАНОВКИ ПОСТОЯННОГО ТОКА ДЛЯ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ СВАРКИ	МАШ.-Ч	0,561	4,488	166,06	745
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	--	--	--	--
97. 4	33-010201-0101	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ, ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,011	0,088	1755,85	155
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,011	0,088	818,38	72,02
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				112,47	900
97. 5	21-130812-1035	ЭЛЕКТРОДЫ, D=4 ММ, Э42 ГОСТ 9466-75	Т	0,00044	0,00352	200244,36	705
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				88,11	705
		НР ПЕРВОГО УРОВНЯ	%	62,1		585	4680
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,1		70,46	564
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		655,46	5244
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		143,13	1145
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				1932,19	15458
98	23-020103-0312 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ I КВАРТАЛА 2017 ГОДА	-ФЛАНЦЫ СТАЛЬНЫЕ ПРИВАРНЫЕ ПЛОСКИЕ ИЗ УГЛЕРОДИСТОЙ И НИЗКОЛЕГИРОВАННОЙ СТАЛИ PN 16, DN 150 ГОСТ 12816-80 7,81 КГ	ШТ.		8	3521,14	28169
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,1		144,37	1155
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		144,37	1155
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		293,24	2346
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				3958,75	31670
99	11-220901-0201 РСНБ РК 2015	-ЗАДВИЖКИ ИЛИ КЛАПАНЫ ОБРАТНЫЕ СТАЛЬНЫЕ ДИАМЕТРОМ 50 ММ. УСТАНОВКА	ЗАДВИЖКА ИЛИ КЛАПАН		1	1137,86	1138
99. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(3,6=781,1)	ЧЕЛ-Ч	1,177	1,177	781,1	919
99. 2	2	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,03	0,03	900,22	27
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				946,36	946
99. 3	33-010201-0101	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ, ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,033	0,033	1755,85	58
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,033	0,033	818,38	27,01
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				57,94	58
99. 4	21-130201-0508	БОЛТЫ С ГАЙКАМИ И ШАЙБАМИ ДЛЯ САНИТАРНО-ТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ ДИАМЕТРОМ 16 ММ ГОСТ 1759.0-87	Т	0,0008	0,0008	179492,14	144
99. 5	21-130816-2202	ПРОКЛАДКИ РЕЗИНОВЫЕ (ПЛАСТИНА ТЕХНИЧЕСКАЯ ПРЕССОВАННАЯ)	КГ	0,04	0,04	424,32	17
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				160,57	161
		НР ПЕРВОГО УРОВНЯ	%	62,1		587,69	588
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,1		70,75	71
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		658,44	658
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		143,7	144
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				1940,01	1940
100	23-040601-0904 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ	-ВЕНТИЛИ ПРОХОДНЫЕ ФЛАНЦЕВЫЕ 15С22НЖ ДЛЯ ВОДЫ И ПАРА, PN 40, DN 40 ГОСТ 5761-2005 16 КГ	ШТ.		1	24853,99	24854

1	2	3	4	5	6	7	8
	I КВАРТАЛА 2017 ГОДА						
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,1		1019,01	1019
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		1019,01	1019
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		2069,84	2070
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				27942,84	27943
101	11-221201-0101 РСНБ РК 2015	-ФЛАНЦЫ К СТАЛЬНЫМ ТРУБОПРОВОДАМ ДИАМЕТРОМ ДО 50 ММ. ПРИВАРКА	ФЛАНЕЦ		2	384,65	769
101. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(5=942,45)	ЧЕЛ-Ч	0,352	0,704	942,45	663
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				331,74	663
101. 2	31-060103-0501	-УСТАНОВКИ ПОСТОЯННОГО ТОКА ДЛЯ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ СВАРКИ	МАШ.-Ч	0,198	0,396	166,06	66
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	--	--	--	--
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				32,88	66
101. 3	21-130812-1035	-ЭЛЕКТРОДЫ, D=4 ММ, Э42 ГОСТ 9466-75	Т	0,0001	0,0002	200244,36	40
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				20,02	40
		НР ПЕРВОГО УРОВНЯ	%	62,1		206,01	412
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,1		24,22	48
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		230,23	460
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		49,19	98
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				664,07	1328
102	23-020103-0306 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ I КВАРТАЛА 2017 ГОДА	-ФЛАНЦЫ СТАЛЬНЫЕ ПРИВАРНЫЕ ПЛОСКИЕ ИЗ УГЛЕРОДИСТОЙ И НИЗКОЛЕГИРОВАННОЙ СТАЛИ PN 16, DN 40 ГОСТ 12816-80 1,96 КГ	ШТ.		2	975,92	1952
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,1		40,01	80
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		40,01	80
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		81,27	163
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				1097,21	2194
103	11-220801-0105 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 1	-ФАСОННЫЕ ЧАСТИ СТАЛЬНЫЕ СВАРНЫЕ ДИАМЕТРОМ 100-250 ММ. УСТАНОВКА	Т ФАСОННЫХ ЧАСТЕЙ		0,025	656578,43	16414
103. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(5=942,45)	ЧЕЛ-Ч	343,97	8,599	942,45	8104
103. 2	2	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	94,3	2,357	1033,53	2437
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				421635,98	10541
103. 3	31-060201-0501	АГРЕГАТЫ СВАРОЧНЫЕ ДВУХПОСТОВЫЕ ДЛЯ РУЧНОЙ СВАРКИ НА ТРАКТОРЕ 79 КВТ (108 Л.С.)	МАШ.-Ч	101,321	2,533	3063,81	7761
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	101,321	2,533	942,45	2387,23
103. 4	33-010201-0101	-АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ, ДО 5 Т	МАШ.-Ч	2,409	0,060225	1755,85	106
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	2,409	0,060225	818,38	49,29
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				314658,14	7866
103. 5	21-130812-1046	-ЭЛЕКТРОДЫ, D=6 ММ, Э42 ГОСТ 9466-75	Т	0,09	0,00225	197175,18	444
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				17745,77	444
		НР ПЕРВОГО УРОВНЯ	%	62,1		261835,94	6546
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,1		37654,99	941
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		299490,93	7487
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		76485,55	1912
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				1032554,91	25814
104	23-020101-0259 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ I КВАРТАЛА 2017 ГОДА	-ОТВОДЫ КРУТОИЗОГНУТЫЕ ПРИВАРНЫЕ БЕСШОВНЫЕ ИЗ УГЛЕРОДИСТОЙ И НИЗКОЛЕГИРОВАННОЙ СТАЛИ, 90°, НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 219 ММ, ТОЛЩИНОЙ СТЕНКИ 6 ММ ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) 15 КГ	ШТ.		1	5844,35	5844
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,1		239,62	240
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		239,62	240
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		486,72	487
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				6570,69	6571
105	11-130301-0406 РСНБ РК 2015	-ПОВЕРХНОСТИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ. ОГРУНТОВКА ГРУНТОВКОЙ ГФ-021 ЗА ОДИН РАЗ	М2		13,67	60,13	822
105. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(4,7=905,17)	ЧЕЛ-Ч	0,03245	0,443591	905,17	402
105. 2	2	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,0002	0,002734	900,22	2
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				29,55	404
105. 3	31-050501-0101	-АВТОПОГРУЗЧИКИ, 5 Т	МАШ.-Ч	0,00011	0,001504	3362,02	5
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,00011	0,001504	818,38	1,23
105. 4	31-050402-0301	-ЛЕБЕДКИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ТЯГОВЫМ УСИЛИЕМ ДО 5,79 КН (0,59 Т)	МАШ.-Ч	0,00011	0,001504	35,7	0,05

1	2	3	4	5	6	7	8
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	--	--	--	--
105. 5	33-010201-0101	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ, ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,00011	0,001504	1755,85	3
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,00011	0,001504	818,38	1,23
105. 6	31-040301-0101	АГРЕГАТЫ ОКРАСОЧНЫЕ ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ ДЛЯ ОКРАСКИ ПОВЕРХНОСТЕЙ КОНСТРУКЦИЙ, 1 КВТ	МАШ.-Ч	0,01232	0,168414	46,3	8
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	--	--	--	--
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				1,14	16
105. 7	21-130704-3101	КСИЛОЛ НЕФТЯНОЙ МАРКИ А ГОСТ 9410-78	Т	0,000015	0,000205	273897,54	56
105. 8	22-040101-0502	ГРУНТОВКА ГЛИФТАЛЕВАЯ, ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	Т	0,00009	0,00123	283474,83	349
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				29,62	405
		НР ПЕРВОГО УРОВНЯ	%	54,2		16,02	219
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,1		3,12	43
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		19,14	262
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		6,34	87
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				85,61	1170
106	11-130301-1421 РСНБ РК 2015 К=2	ПОВЕРХНОСТИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ОГРУНТОВАННЫЕ. ОКРАСКА КРАСКОЙ БТ-177 МАСЛЯНО-БИТУМНОЙ	М2		13,67	169,9	2323
106. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(3,5=771,93)	ЧЕЛ-Ч	0,0352	0,481184	771,93	371
106. 2	2	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,0003	0,004101	1800,44	7
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				27,71	379
106. 3	31-050501-0101	АВТОПОГРУЗЧИКИ, 5 Т	МАШ.-Ч	0,00022	0,003007	3362,02	10
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,00022	0,003007	818,38	2,46
106. 4	31-050402-0301	ЛЕБЕДКИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ТЯГОВЫМ УСИЛИЕМ ДО 5,79 КН (0,59 Т)	МАШ.-Ч	0,00022	0,003007	35,7	0,11
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	--	--	--	--
106. 5	33-010201-0101	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ, ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,00044	0,006015	1755,85	11
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,00044	0,006015	818,38	4,92
106. 6	31-040301-0101	АГРЕГАТЫ ОКРАСОЧНЫЕ ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ ДЛЯ ОКРАСКИ ПОВЕРХНОСТЕЙ КОНСТРУКЦИЙ, 1 КВТ	МАШ.-Ч	0,0308	0,421036	46,3	19
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	--	--	--	--
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				2,95	40
106. 7	21-130704-3101	КСИЛОЛ НЕФТЯНОЙ МАРКИ А ГОСТ 9410-78	Т	0,000026	0,000355	273897,54	97
106. 8	22-040201-9908	КРАСКА СЕРЕБРИСТАЯ БТ-177 ГОСТ 5631-79	КГ	0,18	2,461	737,01	1813
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				139,78	1911
		НР ПЕРВОГО УРОВНЯ	%	54,2		15,02	205
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,1		7,58	104
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		22,6	309
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		15,4	211
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				207,9	2842

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	ТЕНГЕ	. . . . .	501313
В ТОМ ЧИСЛЕ:			
СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	ТЕНГЕ	. . . . .	45336
МАТЕРИАЛЫ -	ТЕНГЕ	. . . . .	5684
ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	ТЕНГЕ	. . . . .	30311
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	ТЕНГЕ	. . . . .	21389
В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ ПЕРВОГО УРОВНЯ -	ТЕНГЕ	. . . . .	18761
В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ ВТОРОГО УРОВНЯ -	ТЕНГЕ	. . . . .	2628
СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ -	ТЕНГЕ	. . . . .	5338
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	ТЕНГЕ	. . . . .	72063
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч	. . . . .	34
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	ТЕНГЕ	. . . . .	30311
СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	ТЕНГЕ	. . . . .	455977
СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	ТЕНГЕ	. . . . .	455977
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	ТЕНГЕ	. . . . .	18695
СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ -	ТЕНГЕ	. . . . .	37974
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	ТЕНГЕ	. . . . .	512646
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	ТЕНГЕ	. . . . .	584709
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч	. . . . .	34
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	ТЕНГЕ	. . . . .	30311

РАЗДЕЛ 4. СЛИЧИТЕЛЬНАЯ ВЕДОМОСТЬ №1 , ДОБАВЛЯЕМЫЕ РАБОТЫ

РЕКОНСТРУКЦИЯ ТЕПЛОВОЙ МАГИСТРАЛИ №7 ОТ ПАВ.1 ДО ТК-2-23

ДЕМОНТАЖ

1	2	3	4	5	6	7	8
107	41-310101-0702 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ I КВАРТАЛА 2017 ГОДА	ГРУЗЫ НЕУПАКОВАННЫЕ (ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ ИЗДЕЛИЯ И КОНСТРУКЦИИ) ДО 3 Т. РАЗГРУЗКА	Т		3025,008	362	1095053
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,1		14,84	44897

1	2	3	4	5	6	7	8
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		14,84	44897
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		30,15	91196
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				406,99	1231146
108	41-310103-0102 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ I КВАРТАЛА 2017 ГОДА	-МЕТАЛЛ СОРТОВОЙ В СВЯЗКАХ, ТРУБЫ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ. РАЗГРУЗКА	Т		297,2	388	115314
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,1		15,91	4728
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		15,91	4728
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		32,31	9603
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				436,22	129645
109	41-010103-1015 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ I КВАРТАЛА 2017 ГОДА	-ПЕРЕВОЗКА СТРОИТЕЛЬНЫХ ГРУЗОВ БОРТОВЫМИ АВТОМОБИЛЯМИ В НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТАХ. ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬ 11 Т. КЛАСС ГРУЗА 1. РАССТОЯНИЕ ПЕРЕВОЗКИ 15 КМ	Т		3025,008	536,37	1622524
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,1		21,99	66523
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		21,99	66523
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		44,67	135124
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				603,03	1824171
110	41-080101-1015 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ I КВАРТАЛА 2017 ГОДА	-ПЕРЕВОЗКА АВТОМОБИЛЯМИ ТРУБОВОЗАМИ В НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТАХ. ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬ 13 Т. КЛАСС ГРУЗА 1. РАССТОЯНИЕ ПЕРЕВОЗКИ 15 КМ	Т		297,2	651,92	193751
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,1		26,73	7944
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		26,73	7944
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		54,29	16136
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				732,94	217830
111	41-020102-1015 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ I КВАРТАЛА 2017 ГОДА	-ПЕРЕВОЗКА СТРОИТЕЛЬНЫХ ГРУЗОВ САМОСВАЛАМИ ВНЕ КАРЬЕРОВ. ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬ 15 Т. КЛАСС ГРУЗА 1. РАССТОЯНИЕ ПЕРЕВОЗКИ 15 КМ	Т		500	329,75	164875
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,1		13,52	6760
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		13,52	6760
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		27,46	13731
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				370,73	185366
112	21-040303-0135 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ I КВАРТАЛА 2017 ГОДА	МОНТАЖ -ЛОТКИ КАНАЛОВ И ТОННЕЛЕЙ ДЛЯ ПРОКЛАДКИ КОММУНИКАЦИЙ ИЗ ТЯЖЕЛОГО БЕТОНА КЛАССА В22,5, ПОД РАСЧЕТНУЮ НАГРУЗКУ 8 ТС/М2, ОБЪЕМОМ БОЛЕЕ 1,0 М3 ДО 2,0 М3 СТ РК 937-92 Л11-8, V 1,44 М3 2,5 Т	М3		410,544	58992,47	24219005
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,1		2418,69	992979
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		2418,69	992979
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		4912,89	2016959
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				66324,05	27228942
113	ССЦ РК 8.04-08-20 16 ТВ.9А	-НАДБАВКА К СМЕТНОЙ СТОИМОСТИ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ КЛАССА БЕТОНА ВСЕХ ВИДОВ, КРОМЕ ЯЧЕИСТОГО С 22,5 ДО 25	М3		410,544	635	260695
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,1		26,04	10689
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		26,04	10689
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		52,88	21711
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				713,92	293095
114	21-040303-0139 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ I КВАРТАЛА 2017 ГОДА	-ЛОТКИ КАНАЛОВ И ТОННЕЛЕЙ ДЛЯ ПРОКЛАДКИ КОММУНИКАЦИЙ ИЗ ТЯЖЕЛОГО БЕТОНА КЛАССА В22,5, ПОД РАСЧЕТНУЮ НАГРУЗКУ 11 ТС/М2, ОБЪЕМОМ БОЛЕЕ 1,0 М3 ДО 2,0 М3 СТ РК 937-92 Л11-11, V 1,44 М3 2,5 Т	М3		11,52	59563,86	686176
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,1		2442,12	28133
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		2442,12	28133
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		4960,48	57145
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				66966,46	771454

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4 ТЕНГЕ 28357391

В ТОМ ЧИСЛЕ:

СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	ТЕНГЕ	28357391
МЕСТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ -	ТЕНГЕ	25165876
ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ -	ТЕНГЕ	3191516
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	ТЕНГЕ	1162653
СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ -	ТЕНГЕ	2361604
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	ТЕНГЕ	31881648

ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4 ТЕНГЕ 31881648

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО ОТДЕЛУ 1 ТЕНГЕ 124306749

В ТОМ ЧИСЛЕ:

СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	ТЕНГЕ	534277
МАТЕРИАЛЫ -	ТЕНГЕ	9813
ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	ТЕНГЕ	511627
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	ТЕНГЕ	238142
В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ ПЕРВОГО УРОВНЯ -	ТЕНГЕ	207720
В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ ВТОРОГО УРОВНЯ -	ТЕНГЕ	30422
СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ -	ТЕНГЕ	61794

1	2	3	4	5	6	7	8
		ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	ТЕНГЕ				834212
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч				550
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	ТЕНГЕ				511627
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	ТЕНГЕ				103297783
		МАТЕРИАЛЫ -	ТЕНГЕ				39763201
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	ТЕНГЕ				12594995
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	ТЕНГЕ				7802103
		МЕСТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ -	ТЕНГЕ				35112573
		ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ -	ТЕНГЕ				4406159
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	ТЕНГЕ				12010257
		В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ ПЕРВОГО УРОВНЯ -	ТЕНГЕ				7468826
		В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ ВТОРОГО УРОВНЯ -	ТЕНГЕ				4541431
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ -	ТЕНГЕ				9224643
		ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	ТЕНГЕ				124532683
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч				15867
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	ТЕНГЕ				12594995
		СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	ТЕНГЕ				799087
		МАТЕРИАЛЫ -	ТЕНГЕ				3414
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	ТЕНГЕ				25214
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	ТЕНГЕ				765651
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	ТЕНГЕ				48748
		В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ ПЕРВОГО УРОВНЯ -	ТЕНГЕ				15356
		В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ ВТОРОГО УРОВНЯ -	ТЕНГЕ				33392
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ -	ТЕНГЕ				67827
		ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	ТЕНГЕ				915662
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч				32
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	ТЕНГЕ				25214
		СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	ТЕНГЕ				19675602
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	ТЕНГЕ				19675602
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	ТЕНГЕ				806700
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ -	ТЕНГЕ				1638584
		ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	ТЕНГЕ				22120886
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 1	ТЕНГЕ				148403443
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч				16449
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	ТЕНГЕ				13131836

ОТДЕЛ 2. РЕКОНСТРУКЦИЯ ТЕПЛОВОЙ МАГИСТРАЛИ №7 ОТ УЗЛА 1 ДО ТК2-25

РАЗДЕЛ 5. МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ

115	21-040303-0134 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ I КВАРТАЛА 2017 ГОДА	-ЛОТКИ КАНАЛОВ И ТОННЕЛЕЙ ДЛЯ ПРОКЛАДКИ КОММУНИКАЦИЙ ИЗ ТЯЖЕЛОГО БЕТОНА КЛАССА В22,5, ПОД РАСЧЕТНУЮ НАГРУЗКУ 8 ТС/М2, ОБЪЕМОМ БОЛЕЕ 0,5 М3 ДО 1,0 М3 СТ РК 937-92 Л11-8 -2500 КГ	М3		48,96	-60146,71	-2944783
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,1		-2466,02	-120736
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		-2466,02	-120736
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		-5009,02	-245242
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				-67621,74	-3310761
116	ССЦ РК 8.04-08-20 16 ТВ.9А	-НАДБАВКА К СМЕТНОЙ СТОИМОСТИ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ КЛАССА БЕТОНА ВСЕХ ВИДОВ, КРОМЕ ЯЧЕИСТОГО С 22,5 ДО 25	М3		48,96	-635	-31090
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,1		-26,04	-1275
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		-26,04	-1275
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		-52,88	-2589
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				-713,92	-34953
117	23-020101-0340 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ I КВАРТАЛА 2017 ГОДА	-ОТВОДЫ КРУТОИЗОГНУТЫЕ ПРИВАРНЫЕ БЕСШОВНЫЕ ИЗ УГЛЕРОДИСТОЙ И НИЗКОЛЕГИРОВАННОЙ СТАЛИ, 90°, НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 720 ММ, ТОЛЩИНОЙ СТЕНКИ 10 ММ ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) 0,275 Т	ШТ.		2	154168,91	308338
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,1		6320,93	12642
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		6320,93	12642
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		12839,19	25678
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				173329,02	346658
118	13-121001-0614 РСНБ РК 2015	-ТРУБОПРОВОД УСЛОВНЫМ ДАВЛЕНИЕМ ДО 2,5 МПА, ДИАМЕТР НАРУЖНЫЙ ПРИСОЕДИНЯЕМОЙ ТРУБЫ 720 ММ. ПЕРЕВРЕЗКА К ДЕЙСТВУЮЩЕЙ МАГИСТРАЛИ	ВРЕЗКА		2	66202,01	132404
118. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(4,9=930,23)	ЧЕЛ-Ч	68,2	136,4	930,23	126883
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				63441,69	126883
118. 2	34-030202-0401	-МАШИНЫ ЭЛЕКТРОЗАЧИСТНЫЕ	МАШ.-Ч	3,399	6,798	172,75	1174
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	--	--	--	--
118. 3	31-060103-0501	-УСТАНОВКИ ПОСТОЯННОГО ТОКА ДЛЯ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ СВАРКИ	МАШ.-Ч	5,676	11,352	166,06	1885
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	--	--	--	--
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				1529,73	3059
118. 4	21-130701-0401	-КИСЛОРОД ТЕХНИЧЕСКИЙ ГАЗООБРАЗНЫЙ ГОСТ 5583-78	М3	1,68	3,36	180,96	608
118. 5	21-130701-1002	-ПРОПАН-БУТАН, СМЕСЬ ТЕХНИЧЕСКАЯ ГОСТ Р 52087-2003	КГ	0,49	0,98	91,04	89
118. 6	21-130812-1019	-ЭЛЕКТРОДЫ УОНИ 13/55 ГОСТ 9466-75	КГ	2,8	5,6	314,99	1764
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				1230,59	2461
		НР ПЕРВОГО УРОВНЯ	%	40,6		25757,32	51515
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,1		3770,33	7541
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		29527,66	59055
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		7658,37	15317

1	2	3	4	5	6	7	8
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				103388,05	206776
			ТЕПЛОФИКАЦИОННАЯ КАМЕРА ТК-2-24				
119	21-040302-0225 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ I КВАРТАЛА 2017 ГОДА	-ПЛИТЫ ПЕРЕКРЫТИЙ КАНАЛОВ И ТОННЕЛЕЙ ДЛЯ ПРОКЛАДКИ КОММУНИКАЦИЙ ИЗ ТЯЖЕЛОГО БЕТОНА КЛАССА В22,5, ПОД РАСЧЕТНУЮ НАГРУЗКУ 3 ТС/М2, ОБЪЕМОМ ДО 0,5 М3 СТ РК 937-92, ПО-4 2,5 Т	М3	2,44		51264,74	125086
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,1		2101,85	5129
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		2101,85	5129
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		4269,33	10417
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				57635,92	140632
120	21-040302-0247 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ I КВАРТАЛА 2017 ГОДА	-ПЛИТЫ ПЕРЕКРЫТИЙ КАНАЛОВ И ТОННЕЛЕЙ ДЛЯ ПРОКЛАДКИ КОММУНИКАЦИЙ ИЗ ТЯЖЕЛОГО БЕТОНА КЛАССА В22,5, ПОД РАСЧЕТНУЮ НАГРУЗКУ 15 ТС/М2, ОБЪЕМОМ БОЛЕЕ 1,0 М3 ДО 2,0 М3 СТ РК 937-92, П22-15А 2,5 Т	М3	3,68		54941,84	202186
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,1		2252,62	8290
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		2252,62	8290
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		4575,56	16838
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				61770,01	227314
121	21-040302-0245 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ I КВАРТАЛА 2017 ГОДА	-ПЛИТЫ ПЕРЕКРЫТИЙ КАНАЛОВ И ТОННЕЛЕЙ ДЛЯ ПРОКЛАДКИ КОММУНИКАЦИЙ ИЗ ТЯЖЕЛОГО БЕТОНА КЛАССА В22,5, ПОД РАСЧЕТНУЮ НАГРУЗКУ 15 ТС/М2, ОБЪЕМОМ ДО 0,5 М3 СТ РК 937-92, П22Д-15А 2,5 Т	М3	1,84		58294,54	107262
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,1		2390,08	4398
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		2390,08	4398
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		4854,77	8933
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				65539,39	120592
122	21-040301-0201 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ I КВАРТАЛА 2017 ГОДА	-КОЛЬЦА ОПОРНЫЕ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ ДЛЯ КОЛОДЦЕВ СТ РК 1971-2010 КЦО-1 50 КГ	ШТ.	4		2708,8	10835
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,1		111,06	444
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		111,06	444
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		225,59	902
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				3045,45	12182
123	21-130814-2209 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ I КВАРТАЛА 2017 ГОДА	-СКОБЫ ХОДОВЫЕ 1 КГ	КГ	18,96		329,46	6247
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,1		13,51	256
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		13,51	256
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		27,44	520
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				370,41	7023
124	11-090304-0101 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 5	-ЛЕСТНИЦЫ ПРЯМОЛИНЕЙНЫЕ И КРИВОЛИНЕЙНЫЕ, ПОЖАРНЫЕ С ОГРАЖДЕНИЕМ. МОНТАЖ	Т КОНСТРУКЦИЙ	0,0884		52202,86	4615
124. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(3,8=799,44)	ЧЕЛ-Ч	31,79	2,81	799,44	2247
124. 2	2	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	5,246	0,463746	1040,17	482
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				30870,91	2729
124. 3	31-060103-0101	СВАРОЧНЫМ ТОКОМ 315-500 А -ВЫПРЯМИТЕЛИ СВАРОЧНЫЕ ОДНОПОСТОВЫЕ С НОМИНАЛЬНЫМ	МАШ.-Ч	9,449	0,835292	296,82	248
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	--	--	--	--
124. 4	31-050401-0104	-ДОМКРАТЫ ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ, ДО 100 Т	МАШ.-Ч	0,946	0,083626	20,47	2
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	--	--	--	--
124. 5	31-050102-0102	-КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ, 10 Т	МАШ.-Ч	0,132	0,011669	3080,63	36
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,132	0,011669	1097,70	12,81
124. 6	31-050104-0101	-КРАНЫ НА ГУСЕНИЧНОМ ХОДУ, ДО 16 Т	МАШ.-Ч	5,357	0,473559	2835,32	1343
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	5,357	0,473559	942,45	446,31
124. 7	31-050102-0105	-КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ, 25 Т	МАШ.-Ч	0,0726	0,006418	5383,7	35
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0726	0,006418	1268,22	8,14
124. 8	34-030202-0101	-МАШИНЫ ШЛИФОВАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	0,319	0,0282	23,38	0,66
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	--	--	--	--
124. 9	31-060103-0701	РЕГУЛИРОВАНИЕМ ТЕМПЕРАТУРЫ В ПРЕДЕЛАХ 80-500 °С -ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ПЕЧИ ДЛЯ СУШКИ СВАРОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ С	МАШ.-Ч	0,429	0,037924	166,97	6
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8
124.10	33-010201-0101	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ, ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,209	0,018476	1755,85	32
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,209	0,018476	818,38	15,12
124.11	31-060202-0501	АППАРАТ ДЛЯ ГАЗОВОЙ СВАРКИ И РЕЗКИ	МАШ.-Ч	1,848	0,163363	17,05	3
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	--	--	--	--
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				19287,9	1705
124.12	21-050204-9903	ШВЕЛЛЕРЫ ИЗ ГОРЯЧЕКАТАНОГО ПРОКАТА НЕМЕРНОЙ ДЛИНЫ, НОРМАЛЬНОЙ (ОБЫЧНОЙ) ТОЧНОСТИ ПРОКАТКИ ИЗ УГЛЕРОДИСТОЙ СТАЛИ СПОКОЙНОЙ СТ0, N16-40 ГОСТ 535-2005	Т	0,00194	0,000171	158179,38	27
124.13	21-050307-1013	ПРОВОЛОКА ГОРЯЧЕКАТАНАЯ ОБЫЧНОЙ ТОЧНОСТИ В МОТКАХ ИЗ СТАЛИ СВ-08А ДИАМЕТРОМ ОТ 6,3 ММ ДО 6,5 ММ ГОСТ 10543-98	КГ	0,03	0,002652	66,3	0,18
124.14	21-050310-1108	КАНАТ СТАЛЬНОЙ ДВОЙНОЙ СВИВКИ ТИПА ТК КОНСТРУКЦИИ 6Х37(1+6+12+18)+1 О.С., ОЦИНКОВАННЫЙ, ИЗ ПРОВОЛОКИ МАРКИ В, МАРКИРОВОЧНАЯ ГРУППА 1770 Н/ММ2, ДИАМЕТРОМ 5 ММ ГОСТ 3241-91 (ГОСТ 3071-88)	10 М	0,0187	0,001653	2742,28	5
124.15	21-060801-0102	ОТДЕЛЬНЫЕ КОНСТРУКТИВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙТ С ПРЕОБЛАДАНИЕМ ГОРЯЧЕКАТАНЫХ ПРОФИЛЕЙ, СРЕДНЯЯ МАССА СБОРОЧНОЙ ЕДИНИЦЫ ОТ 0,1 ДО 0,5 Т	Т	0,001	0,000088	327489,06	29
124.16	21-070201-0101	БРУСКИ ОБРЕЗНЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ ОТ 4 М ДО 6,5 М, ШИРИНОЙ ОТ 75 ММ ДО 150 ММ, ТОЛЩИНОЙ ОТ 40 ММ ДО 75 ММ, 1 СОРТА ГОСТ 8486-86	М3	0,00103	0,000091	43438,52	4
124.17	21-130201-0901	БОЛТЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ГАЙКАМИ И ШАЙБАМИ ГОСТ 1759.0-87	Т	0,0134	0,001185	381819,66	452
124.18	21-130209-0401	ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ПЛОСКОЙ ГОЛОВКОЙ ГОСТ 283-75	КГ	0,01	0,000884	196,54	0,17
124.19	21-130701-0401	КИСЛОРОД ТЕХНИЧЕСКИЙ ГАЗООБРАЗНЫЙ ГОСТ 5583-78	М3	1,37	0,121108	180,96	22
124.20	21-130701-1002	ПРОПАН-БУТАН, СМЕСЬ ТЕХНИЧЕСКАЯ ГОСТ Р 52087-2003	КГ	0,41	0,036244	91,04	3
124.21	21-130804-0301	КАНАТЫ ПЕНЬКОВЫЕ ПРОПИТАННЫЕ ГОСТ 30055-93	Т	0,0001	0,000009	1774323,66	16
124.22	21-130812-1045	ЭЛЕКТРОДЫ, D=4 ММ, Э46 ГОСТ 9466-75	Т	0,004	0,000354	208172,82	74
124.23	22-040101-0502	ГРУНТОВКА ГЛИФТАЛЕВАЯ, ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	Т	0,00031	0,000027	283474,83	8
124.24	22-040601-0602	РАСТВОРИТЕЛИ ДЛЯ ЛАКОКРАСОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ Р-4 ГОСТ 7827-74	Т	0,0006	0,000053	444671,26	24
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				7500,76	663
		НР ПЕРВОГО УРОВНЯ	%	60,9		18800,39	1662
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,1		2911,13	257
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		21711,52	1919
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		5913,15	523
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				79827,52	7057
125	21-060208-0501 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ I КВАРТАЛА 2017 ГОДА	ОГРАЖДЕНИЕ ЛЕСТНИЧНЫХ ПРОЕМОВ, ЛЕСТНИЧНЫЕ МАРШИ, ПЛОЩАДКИ ГОСТ 25772-83 1 Т	Т		0,0884	299948,04	26515
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,1		12297,87	1087
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		12297,87	1087
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		24979,67	2208
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				337225,58	29811
126	21-130814-2209 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ I КВАРТАЛА 2017 ГОДА	СКОБЫ 1 КГ	КГ		4,44	329,46	1463
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,1		13,51	60
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		13,51	60
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		27,44	122
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				370,41	1645
127	23-030101-0304 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ I КВАРТАЛА 2017 ГОДА	ЛЮК ЧУГУННЫЙ, ТИП Т (С250) ГОСТ 3634-99 0,115 Т	КОМПЛЕКТ		4	15691,12	62764
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,1		643,34	2573
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		643,34	2573
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		1306,76	5227
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				17641,21	70565

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5	ТЕНГЕ	.	-1988158
В ТОМ ЧИСЛЕ:			
СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	ТЕНГЕ	.	132404
МАТЕРИАЛЫ -	ТЕНГЕ	.	2461
ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	ТЕНГЕ	.	126883
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	ТЕНГЕ	.	59055
В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ ПЕРВОГО УРОВНЯ -	ТЕНГЕ	.	51515
В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ ВТОРОГО УРОВНЯ -	ТЕНГЕ	.	7540
СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ -	ТЕНГЕ	.	15317
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	ТЕНГЕ	.	206776
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч	.	136
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	ТЕНГЕ	.	126883
СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	ТЕНГЕ	.	-2522794
СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	ТЕНГЕ	.	7709
МЕСТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ -	ТЕНГЕ	.	-2530503

1	2	3	4	5	6	7	8
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	ТЕНГЕ	.	.	.	-103435
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ -	ТЕНГЕ	.	.	.	-210098
		ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	ТЕНГЕ	.	.	.	-2836327
		СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	ТЕНГЕ	.	.	.	31130
		МАТЕРИАЛЫ -	ТЕНГЕ	.	.	.	663
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	ТЕНГЕ	.	.	.	2729
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	ТЕНГЕ	.	.	.	26515
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	ТЕНГЕ	.	.	.	3006
		В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ ПЕРВОГО УРОВНЯ -	ТЕНГЕ	.	.	.	1662
		В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ ВТОРОГО УРОВНЯ -	ТЕНГЕ	.	.	.	1344
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ -	ТЕНГЕ	.	.	.	2731
		ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	ТЕНГЕ	.	.	.	36867
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч	.	.	.	3
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	ТЕНГЕ	.	.	.	2729
		СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	ТЕНГЕ	.	.	.	371102
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	ТЕНГЕ	.	.	.	371102
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	ТЕНГЕ	.	.	.	15215
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ -	ТЕНГЕ	.	.	.	30905
		ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	ТЕНГЕ	.	.	.	417223
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	ТЕНГЕ	.	.	.	-2175460
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч	.	.	.	140
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	ТЕНГЕ	.	.	.	129612
		РАЗДЕЛ 6. ДРЕНАЖ					
128	11-110101-0102 РСНБ РК 2015	-ГРУНТ. УПЛОТНЕНИЕ ЩЕБНЕМ	М2 ПЛОЩАДИ УПЛОТНЕНИЯ		5,7	326,58	1862
128. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(2,8=712,65)	ЧЕЛ-Ч	0,07491	0,426987	712,65	304
128. 2	2	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,0088	0,05016	900,22	45
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				61,31	349
128. 3	31-050501-0101	АВТОПОГРУЗЧИКИ, 5 Т	МАШ.-Ч	0,00363	0,020691	3362,02	70
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,00363	0,020691	818,38	16,93
128. 4	32-010101-0101	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ ГЛАДКИЕ, 5 Т	МАШ.-Ч	0,00099	0,005643	2481,04	14
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,00099	0,005643	818,38	4,62
128. 5	31-060102-0102	КОМПРЕССОРЫ ПЕРЕДВИЖНЫЕ С ДВИГАТЕЛЕМ ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ ДАВЛЕНИЕМ ДО 686 КПА (7 АТМ), 5 М3/МИН	МАШ.-Ч	0,00506	0,028842	1847,31	53
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,00506	0,028842	818,38	23,60
128. 6	34-030402-0101	ТРАМБОВКИ ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ ПРИ РАБОТЕ ОТ КОМПРЕССОРА	МАШ.-Ч	0,01023	0,058311	11,48	0,67
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	--	--	--	--
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				24,13	138
128. 7	21-010201-0604	ЩЕБЕНЬ ИЗ ПЛОТНЫХ ГОРНЫХ ПОРОД ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ М1000, ФРАКЦИЯ 40-70 ММ СТ РК 1284-2004	М3	0,051	0,2907	4879,71	1419
128. 8	21-130703-1405	ВОДА ТЕХНИЧЕСКАЯ	М3	0,0022	0,01254	93	1
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				249,07	1420
		НР ПЕРВОГО УРОВНЯ	%	60,9		37,34	213
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,1		14,92	85
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		52,26	298
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		30,31	173
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				409,14	2332
129	11-230601-0107 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 4	-КОЛОДЦЫ КАНАЛИЗАЦИОННЫЕ КРУГЛЫЕ СБОРНЫЕ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ, ДИАМЕТР 2 М.(ДК-4) УСТРОЙСТВО. ГРУНТЫ СУХИЕ	М3 КОНСТРУКЦИЙ КОЛОДЦА		4,15	24618,48	102167
129. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(3,5=771,93)	ЧЕЛ-Ч	8,868	36,803	771,93	28409
129. 2	2	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	1,715	7,117	1091,02	7765
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				8716,73	36174
129. 3	31-050501-0101	АВТОПОГРУЗЧИКИ, 5 Т	МАШ.-Ч	0,0165	0,068475	3362,02	230
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0165	0,068475	818,38	56,04
129. 4	31-050102-0102	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ, 10 Т	МАШ.-Ч	1,171	4,862	3080,63	14977
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	1,171	4,862	1097,70	5337,02
129. 5	31-010105-0601	ТРАМБОВКИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	0,0253	0,104995	190,98	20
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	--	--	--	--
129. 6	31-060101-0101	ЭЛЕКТРОСТАНЦИИ ПЕРЕДВИЖНЫЕ, ДО 4 КВТ	МАШ.-Ч	0,0132	0,05478	1159,96	64
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0132	0,05478	818,38	44,83
129. 7	33-010201-0101	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ, ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,6853	2,844	1755,85	4994
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,6853	2,844	818,38	2327,47
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				4887,86	20285
129. 8	21-010401-0101	ПЕСОК ПРИРОДНЫЙ ГОСТ 8736-2014	М3	0,132	0,5478	2512,63	1376

1	2	3	4	5	6	7	8
129. 9	21-020101-0601	БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ КЛАССА В15 ГОСТ 7473-2010	М3	0,573	2,378	18451,44	43877
129.10	21-020401-2804	РАСТВОР ГОТОВЫЙ КЛАДОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ ЦЕМЕНТНЫЙ МАРКИ М100 ГОСТ 28013-98	М3	0,069	0,28635	14467,33	4143
129.11	21-060804-0101	ОПАЛУБКА СТАЛЬНАЯ	Т	0,0021	0,008715	463187,85	4037
129.12	21-130101-0101	ПОРТЛАНДЦЕМЕНТ БЕЗДОБАВОЧНЫЙ ПЦ 400-Д0 ГОСТ 10178-85	Т	0,0006	0,00249	16190,17	40
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				12885	53473
		НР ПЕРВОГО УРОВНЯ	%	62,1		5413,09	22464
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,1		1231,29	5110
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		6644,38	27574
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		2501,03	10379
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				33763,9	140120
130	21-040302-0103 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ I КВАРТАЛА 2017 ГОДА	-ПЛИТЫ ДНИЩ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ ДЛЯ КОЛОДЦЕВ СТ РК 1971-2010 ПН20 1,47 Т	ШТ.		1	22315,77	22316
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,1		914,95	915
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		914,95	915
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		1858,46	1858
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				25089,17	25089
131	21-040302-0114 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ I КВАРТАЛА 2017 ГОДА	-ПЛИТЫ ПЕРЕКРЫТИЙ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ ДЛЯ КОЛОДЦЕВ СТ РК 1971-2010 2ПП20-2 1,38 Т	ШТ.		1	30316,51	30317
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,1		1242,98	1243
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		1242,98	1243
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		2524,76	2525
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				34084,25	34084
132	21-040301-0117 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ I КВАРТАЛА 2017 ГОДА	-КОЛЬЦА СТЕНОВЫЕ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ ДЛЯ КОЛОДЦЕВ СТ РК 1971-2010 КС20.9 1,47 Т	ШТ.		3	24166,35	72499
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,1		990,82	2972
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		990,82	2972
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		2012,57	6038
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				27169,74	81509
133	21-040301-0115 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ I КВАРТАЛА 2017 ГОДА	-КОЛЬЦА СТЕНОВЫЕ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ ДЛЯ КОЛОДЦЕВ СТ РК 1971-2010 КС20.6 0,98 Т	ШТ.		1	16379,41	16379
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,1		671,56	672
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		671,56	672
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		1364,08	1364
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				18415,04	18415
134	21-040301-0101 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ I КВАРТАЛА 2017 ГОДА	-КОЛЬЦА СТЕНОВЫЕ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ ДЛЯ КОЛОДЦЕВ СТ РК 1971-2010 КС7.3 0,13 Т	ШТ.		1	2849,69	2850
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,1		116,84	117
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		116,84	117
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		237,32	237
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				3203,85	3204
135	21-040301-0201 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ I КВАРТАЛА 2017 ГОДА	-КОЛЬЦА ОПОРНЫЕ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ ДЛЯ КОЛОДЦЕВ СТ РК 1971-2010 КО6 50 КГ	ШТ.		1	2708,8	2709
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,1		111,06	111
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		111,06	111
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		225,59	226
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				3045,45	3045
136	21-040302-0121 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ I КВАРТАЛА 2017 ГОДА	-ПЛИТЫ ДОРОЖНЫЕ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ ДЛЯ КОЛОДЦЕВ СТ РК 1971-2010 ПД6 2,12 Т	ШТ.		1	43402,32	43402
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,1		1779,5	1779
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		1779,5	1779
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		3614,55	3615
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				48796,36	48796
137	ССЦ РК 8.04-08-20 16 ТВ.9А	-НАДБАВКА К СМЕТНОЙ СТОИМОСТИ БЕТОНА ЗА ПРИМЕНЕНИЕ СУЛЬФАТОСТОЙКОГО ЦЕМЕНТА	М3		3,31	270	894
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,1		11,07	37
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		11,07	37

1	2	3	4	5	6	7	8
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		22,49	74
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				303,56	1005
138	23-030101-0304 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ I КВАРТАЛА 2017 ГОДА	-ЛЮК ЧУГУННЫЙ, ТИП Т (С250) ГОСТ 3634-99 0,115 Т	КОМПЛЕКТ		1	15691,12	15691
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,1		643,34	643
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		643,34	643
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		1306,76	1307
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				17641,21	17641
139	11-080101-0307 РСНБ РК 2015	-СТЕНЫ, ФУНДАМЕНТЫ. ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ БОКОВАЯ ОБМАЗОЧНАЯ БИТУМНАЯ В 2 СЛОЯ ПО ВЫРОВНЕННОЙ ПОВЕРХНОСТИ БУТОВОЙПОВЕРХНОСТИ КЛАДКИ, КИРПИЧУ, БЕТОНУ	М2		23,7	739,38	17523
139. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(3,9=809,22)	ЧЕЛ-Ч	0,2332	5,527	809,22	4472
139. 2	2	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,002	0,0474	900,22	43
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				190,51	4515
139. 3	32-010201-0101	-КОТЛЫ БИТУМНЫЕ ПЕРЕДВИЖНЫЕ, 400 Л	МАШ.-Ч	0,02145	0,508365	478,19	243
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	--	--	--	--
139. 4	33-010201-0101	-АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ, ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,0022	0,05214	1755,85	92
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0022	0,05214	818,38	42,67
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				14,12	335
139. 5	21-100501-1404	-МАСТИКА МОРОЗОСТОЙКАЯ БИТУМНО-МАСЛЯНАЯ МБ-50 ГОСТ 30693-2000	КГ	2,4	56,88	212,16	12068
139. 6	21-130703-0201	-КЕРОСИН ДЛЯ ТЕХНИЧЕСКИХ ЦЕЛЕЙ МАРОК КТ-1, КТ-2	Т	0,00024	0,005688	51147,9	291
139. 7	21-130104-9903	-БИТУМЫ НЕФТЯНЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ ГОСТ 6617-76 МАРКИ БН	Т	0,00016	0,003792	94311,94	358
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				536,55	12716
		НР ПЕРВОГО УРОВНЯ	%	50,8		96,78	2294
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,1		34,28	812
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		131,06	3106
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		69,64	1650
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				940,08	22280
140	11-460302-0401 РСНБ РК 2015	-ПРОБИВКА ОТВЕРСТИЙ	ОТВЕРСТИЕ		1	206,43	206
140. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(3,9=809,22)	ЧЕЛ-Ч	0,14388	0,14388	809,22	116
140. 2	2	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,0435	0,0435	900,22	39
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				155,59	156
140. 3	31-060102-0102	-КОМПРЕССОРЫ ПЕРЕДВИЖНЫЕ С ДВИГАТЕЛЕМ ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ ДАВЛЕНИЕМ ДО 686 КПА (7 АТМ), 5 М3/МИН	МАШ.-Ч	0,04785	0,04785	1847,31	88
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,04785	0,04785	818,38	39,16
140. 4	34-030401-0301	-МОЛОТКИ ОТБОЙНЫЕ ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ ПРИ РАБОТЕ ОТ ПЕРЕДВИЖНЫХ КОМПРЕССОРНЫХ СТАНЦИЙ	МАШ.-Ч	0,0957	0,0957	16,8	2
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	--	--	--	--
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				90	90
		НР ПЕРВОГО УРОВНЯ	%	50,8		79,04	79
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,1		11,7	12
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		90,74	91
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		23,77	24
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				320,95	321
141	11-460303-0104 РСНБ РК 2015	-СТЕНЫ И ПЕРЕГОРОДКИ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ. ЗАДЕЛКА ОТВЕРСТИЙ, ГНЕЗД И БОРОЗД ПЛОЩАДЬЮ ДО 0,2 М2	М3 ЗАДЕЛКИ		0,1	88238,26	8824
141. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(2,4=687,59)	ЧЕЛ-Ч	67,221	6,722	687,59	4622
141. 2	2	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,43	0,043	900,22	39
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				46607,58	4661
141. 3	31-050402-0301	-ЛЕБЕДКИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ТЯГОВЫМ УСИЛИЕМ ДО 5,79 КН (0,59 Т)	МАШ.-Ч	0,308	0,0308	35,7	1
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	--	--	--	--
141. 4	33-010201-0101	-АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ, ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,473	0,0473	1755,85	83
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,473	0,0473	818,38	38,71
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				841,51	84
141. 5	21-020101-2701	-БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ КЛАССА В15, СУЛЬФАТОСТОЙКИЙ ГОСТ 7473-2010	М3	1,04	0,104	19224,49	1999
141. 6	21-050301-0101	-СТАЛЬ АРМАТУРНАЯ ГОРЯЧЕКАТАНАЯ ГЛАДКАЯ КЛАССА А-I ДИАМЕТРОМ 6 ММ СТ РК 2591-2014	Т	0,06	0,006	157268,52	944
141. 7	21-050307-1007	-ПРОВОЛОКА ИЗ НИЗКОУГЛЕРОДИСТОЙ СВЕТЛОЙ СТАЛИ, ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ, ВЫСШЕГО КАЧЕСТВА, ТЕРМИЧЕСКИ ОБРАБОТАННАЯ, ДИАМЕТРОМ 1,1 ММ ГОСТ 3282-74	КГ	0,5	0,05	107,1	5
141. 8	21-050307-1013	-ПРОВОЛОКА ГОРЯЧЕКАТАНАЯ ОБЫЧНОЙ ТОЧНОСТИ В МОТКАХ ИЗ СТАЛИ СВ-08А ДИАМЕТРОМ ОТ 6,3 ММ ДО 6,5 ММ ГОСТ 10543-98	КГ	9,5	0,95	66,3	63
141. 9	21-070201-	-БРУСКИ ОБРЕЗНЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ ОТ 4 М ДО 6,5 М,	М3	0,21	0,021	24435,92	513

1	2	3	4	5	6	7	8
	0301	ШИРИНОЙ ОТ 75 ММ ДО 150 ММ, ТОЛЩИНОЙ ОТ 40 ММ ДО 75 ММ, 3 СОРТА ГОСТ 8486-86					
141.10	21-070203-0305	ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ ДО 6,5 М, ШИРИНОЙ ОТ 75 ММ ДО 150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 44 ММ И БОЛЕЕ, 3 СОРТА ГОСТ 8486-86	М3	0,18	0,018	26031,2	469
141.11	21-130102-0801	ИЗВЕСТЬ СТРОИТЕЛЬНАЯ НЕГАШЕНАЯ КОМОВАЯ, СОРТ 1, ГОСТ 9179-77	Т	0,0049	0,00049	17400	9
141.12	21-130209-0401	ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ПЛОСКОЙ ГОЛОВКОЙ ГОСТ 283-75	КГ	5,9	0,59	196,54	116
141.13	21-130703-1405	ВОДА ТЕХНИЧЕСКАЯ	М3	0,0137	0,00137	93	0,13
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				41176,26	4118
		НР ПЕРВОГО УРОВНЯ	%	50,8		23676,65	2368
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,1		4588,51	459
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		28265,16	2827
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		9320,27	932
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				125823,7	12582
142	ТЕХЧАСТЬ ССЦ РК 8.04-08-20 16	-НАДБАВКА К СМЕТНОЙ СТОИМОСТИ ПРИ ИЗМЕНЕНИИ МАРКИ БЕТОНА ПО ВОДОНЕПРОНИЦАЕМОСТИ ДО 4: ЗА 4 КГ/ СМ2	М3		0,1	184,51	18
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,1		7,56	1
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		7,56	1
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		15,37	2
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				207,44	21
143	11-161201-0104 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 6	-САЛЬНИКИ. ЗАДЕЛКА ПРИ ПРОХОДЕ ТРУБ ЧЕРЕЗ СТЕНЫ ДИАМЕТРОМ ТРУБ ДО 400 ММ	САЛЬНИК		1	7537,11	7537
143. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(3,5=771,93)	ЧЕЛ-Ч	3,916	3,916	771,93	3023
143. 2	2	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,01	0,01	900,22	9
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				3031,88	3032
143. 3	33-010201-0101	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ, ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,011	0,011	1755,85	19
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,011	0,011	818,38	9,00
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				19,31	19
143. 4	21-100501-0301	МАСТИКА БИТУМНО-ПОЛИМЕРНАЯ ХОЛОДНОГО ПРИМЕНЕНИЯ МБК ГОСТ 30693-2000	КГ	1,38	1,38	122,25	169
143. 5	21-130101-1901	ЦЕМЕНТ ГИПСОГЛИНОЗЕМИСТЫЙ РАСШИРЯЮЩИЙСЯ ГОСТ 11052-74	Т	0,0042	0,0042	137451,55	577
143. 6	21-130803-0901	ОЧЕС ЛЬНЯНОЙ ГОСТ Р 53486-2009	КГ	12,3	12,3	304,79	3749
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				4494,92	4495
		НР ПЕРВОГО УРОВНЯ	%	60,4		1831,26	1831
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,1		384,1	384
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		2215,36	2215
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		780,2	780
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				10532,67	10533
144	11-080101-0201 РСНБ РК 2015	-ОСНОВАНИЕ ПЕСЧАНОЕ. УСТРОЙСТВО	М3 ОСНОВАНИЯ		0,3	4099,76	1230
144. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(2,5=694,31)	ЧЕЛ-Ч	0,858	0,2574	694,31	179
144. 2	2	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,29	0,087	937,87	82
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				867,7	260
144. 3	31-060102-0102	КОМПРЕССОРЫ ПЕРЕДВИЖНЫЕ С ДВИГАТЕЛЕМ ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ ДАВЛЕНИЕМ ДО 686 КПА (7 АТМ), 5 М3/МИН	МАШ.-Ч	0,231	0,0693	1847,31	128
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,231	0,0693	818,38	56,71
144. 4	34-030402-0101	ТРАМБОВКИ ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ ПРИ РАБОТЕ ОТ КОМПРЕССОРА	МАШ.-Ч	0,462	0,1386	11,48	2
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	--	--	--	--
144. 5	31-050502-0102	ПОГРУЗЧИКИ ОДНОКОВШОВЫЕ УНИВЕРСАЛЬНЫЕ ФРОНТАЛЬНЫЕ ПНЕВМОКОЛЕСНЫЕ, 3 Т	МАШ.-Ч	0,088	0,0264	3342,82	88
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,088	0,0264	942,45	24,88
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				726,2	218
144. 6	21-010401-0101	ПЕСОК ПРИРОДНЫЙ ГОСТ 8736-2014	М3	1,1	0,33	2512,63	829
144. 7	21-130703-1405	ВОДА ТЕХНИЧЕСКАЯ	М3	0,15	0,045	93	4
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				2777,84	833
		НР ПЕРВОГО УРОВНЯ	%	50,8		440,79	132
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,1		186,16	56
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		626,95	188
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		378,14	113
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				5104,85	1531
145	11-130301-0406 РСНБ РК 2015	-ПОВЕРХНОСТИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ. ОГРУНТОВКА ГРУНТОВКОЙ ГФ-021 ЗА ОДИН РАЗ	М2		2,16	60,13	130
145. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(4,7=905,17)	ЧЕЛ-Ч	0,03245	0,070092	905,17	63
145. 2	2	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,0002	0,000432	900,23	0,39
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				29,55	64
145. 3	31-050501-	АВТОПОГРУЗЧИКИ, 5 Т	МАШ.-Ч	0,00011	0,000238	3362,02	0,8

1	2	3	4	5	6	7	8
	0101						
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,00011	0,000238	818,38	0,19
145. 4	31-050402-0301	ЛЕБЕДКИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ТЯГОВЫМ УСИЛИЕМ ДО 5,79 КН (0,59 Т)	МАШ.-Ч	0,00011	0,000238	35,7	0,01
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	--	--	--	--
145. 5	33-010201-0101	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ, ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,00011	0,000238	1755,85	0,42
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,00011	0,000238	818,38	0,19
145. 6	31-040301-0101	АГРЕГАТЫ ОКРАСОЧНЫЕ ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ ДЛЯ ОКРАСКИ ПОВЕРХНОСТЕЙ КОНСТРУКЦИЙ, 1 КВТ	МАШ.-Ч	0,01232	0,026611	46,3	1
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	--	--	--	--
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				1,14	2
145. 7	21-130704-3101	КСИЛОЛ НЕФТЯНОЙ МАРКИ А ГОСТ 9410-78	Т	0,000015	0,000032	273897,54	9
145. 8	22-040101-0502	ГРУНТОВКА ГЛИФТАЛЕВАЯ, ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	Т	0,00009	0,000194	283474,83	55
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				29,62	64
		НР ПЕРВОГО УРОВНЯ	%	54,2		16,02	35
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,1		3,12	7
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		19,14	41
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		6,34	14
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				85,61	185
146	11-130301-1421 РСНБ РК 2015 К=2	ПОВЕРХНОСТИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ОГРУНТОВАННЫЕ. ОКРАСКА КРАСКОЙ БТ-177 МАСЛЯНО-БИТУМНОЙ	М2		2,16	169,9	367
146. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(3,5=771,93)	ЧЕЛ-Ч	0,0352	0,076032	771,93	59
146. 2	2	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,0003	0,000648	1800,46	1
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				27,71	60
146. 3	31-050501-0101	АВТОПОГРУЗЧИКИ, 5 Т	МАШ.-Ч	0,00022	0,000475	3362,02	2
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,00022	0,000475	818,38	0,39
146. 4	31-050402-0301	ЛЕБЕДКИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ТЯГОВЫМ УСИЛИЕМ ДО 5,79 КН (0,59 Т)	МАШ.-Ч	0,00022	0,000475	35,7	0,02
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	--	--	--	--
146. 5	33-010201-0101	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ, ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,00044	0,00095	1755,85	2
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,00044	0,00095	818,38	0,78
146. 6	31-040301-0101	АГРЕГАТЫ ОКРАСОЧНЫЕ ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ ДЛЯ ОКРАСКИ ПОВЕРХНОСТЕЙ КОНСТРУКЦИЙ, 1 КВТ	МАШ.-Ч	0,0308	0,066528	46,3	3
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	--	--	--	--
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				2,95	6
146. 7	21-130704-3101	КСИЛОЛ НЕФТЯНОЙ МАРКИ А ГОСТ 9410-78	Т	0,000026	0,000056	273897,54	15
146. 8	22-040201-9908	КРАСКА СЕРЕБРИСТАЯ БТ-177 ГОСТ 5631-79	КГ	0,18	0,3888	737,01	287
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				139,78	302
		НР ПЕРВОГО УРОВНЯ	%	54,2		15,02	32
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,1		7,58	16
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		22,6	49
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		15,4	33
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				207,9	449

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 6	ТЕНГЕ	346921
В ТОМ ЧИСЛЕ:		
СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	ТЕНГЕ	323692
МАТЕРИАЛЫ -	ТЕНГЕ	72926
ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	ТЕНГЕ	46239
МЕСТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ -	ТЕНГЕ	191384
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	ТЕНГЕ	42020
В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ ПЕРВОГО УРОВНЯ -	ТЕНГЕ	27617
В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ ВТОРОГО УРОВНЯ -	ТЕНГЕ	14403
СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ -	ТЕНГЕ	29257
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	ТЕНГЕ	394970
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч	57
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	ТЕНГЕ	46239
СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	ТЕНГЕ	23228
МАТЕРИАЛЫ -	ТЕНГЕ	4495
ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	ТЕНГЕ	3032
СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	ТЕНГЕ	15691
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	ТЕНГЕ	2859
В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ ПЕРВОГО УРОВНЯ -	ТЕНГЕ	1831
В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ ВТОРОГО УРОВНЯ -	ТЕНГЕ	1028
СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ -	ТЕНГЕ	2087
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	ТЕНГЕ	28174
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч	4
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	ТЕНГЕ	3032
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	ТЕНГЕ	423144
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч	61
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	ТЕНГЕ	49271

1	2	3	4	5	6	7	8
		РАЗДЕЛ 7. ВОССТАНОВЛЕНИЕ АСФАЛЬТОБЕТОННОГО ПОКРЫТИЯ					
147	11-270403-0303 РСНБ РК 2015	-ОСНОВАНИЯ ИЗ ЩЕБНЯ ФРАКЦИИ 40-70 ММ ДВУХСЛОЙНЫЕ, НИЖНИЙ СЛОЙ ТОЛЩИНОЙ 15(14) СМ. УСТРОЙСТВО ПРИ УКАТКЕ КАМЕННЫХ МАТЕРИАЛОВ С ПРЕДЕЛОМ ПРОЧНОСТИ НА СЖАТИЕ ДО 68,6 МПА (700 КГС/СМ2)	М2 ОСНОВАНИЯ	848,31	905,4	768060
147. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(2,5=694,31)	ЧЕЛ-Ч	0,03146	26,688	694,31	18530
147. 2	2	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,02314	19,63	1089,63	21389
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				47,06	39919
147. 3	31-010103-0201	-АВТОГРЕЙДЕРЫ СРЕДНЕГО ТИПА, 99 КВТ (135 Л.С.)	МАШ.-Ч	0,000396	0,335931	6105,23	2051
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,000396	0,335931	1097,70	368,75
147. 4	31-050501-0101	-АВТОПОГРУЗЧИКИ, 5 Т	МАШ.-Ч	0,004059	3,443	3362,02	11576
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,004059	3,443	818,38	2817,68
147. 5	31-010101-0103	-БУЛЬДОЗЕРЫ, 79 КВТ (108 Л.С.)	МАШ.-Ч	0,002585	2,193	3512,05	7702
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,002585	2,193	1097,70	2407,26
147. 6	32-010101-0102	-КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ ГЛАДКИЕ, 8 Т	МАШ.-Ч	0,005115	4,339	2968,05	12879
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,005115	4,339	942,45	4089,29
147. 7	32-010101-0104	-КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ ГЛАДКИЕ, 13 Т	МАШ.-Ч	0,010439	8,856	3784,62	33515
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,010439	8,856	1097,70	9721,23
147. 8	32-010211-0201	-МАШИНЫ ПОЛИВОМОЕЧНЫЕ, 6000 Л	МАШ.-Ч	0,00286	2,426	3326,09	8070
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,00286	2,426	818,38	1985,39
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				89,34	75792
147. 9	21-010201-0404	-ЩЕБЕНЬ ИЗ ПЛОТНЫХ ГОРНЫХ ПОРОД ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ М600, ФРАКЦИЯ 40-70 ММ СТ РК 1284-2004	М3	0,189	160,331	4192,34	672160
147.10	21-130703-1405	-ВОДА ТЕХНИЧЕСКАЯ	М3	0,02	16,966	93	1578
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				794,21	673738
		НР ПЕРВОГО УРОВНЯ	%	60,3		28,38	24071
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,1		38,28	32477
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		66,66	56549
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		77,76	65969
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				1049,82	890577
148	11-270403-0304 РСНБ РК 2015	-ВЫЧИТАЕТСЯ ПОЗИЦИЯ: ОСНОВАНИЯ ИЗ ЩЕБНЯ ФРАКЦИИ 40-70 ММ. УСТРОЙСТВО ПРИ УКАТКЕ КАМЕННЫХ МАТЕРИАЛОВ С ПРЕДЕЛОМ ПРОЧНОСТИ НА СЖАТИЕ ДО 68,6 МПА (700 КГС/СМ2). ИСКЛЮЧАТЬ НА КАЖДЫЙ 1 СМ ИЗМЕНЕНИЯ ТОЛЩИНЫ СЛОЯ К НОРМАМ 11-270403-0301, 11-270403-0302, 11-270403-0303	М2 ОСНОВАНИЯ	848,31	-62,11	-52692
148. 1	2	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,00251	2,129	-1047,36	-2230
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				-2,63	-2230
148. 2	31-050501-0101	-АВТОПОГРУЗЧИКИ, 5 Т	МАШ.-Ч	0,000913	0,774507	-3362,02	-2604
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,000913	0,774507	818,38	633,84
148. 3	32-010101-0102	-КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ ГЛАДКИЕ, 8 Т	МАШ.-Ч	0,000946	0,802501	-2968,05	-2382
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,000946	0,802501	942,45	756,32
148. 4	32-010101-0104	-КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ ГЛАДКИЕ, 13 Т	МАШ.-Ч	0,000902	0,765176	-3784,62	-2896
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,000902	0,765176	1097,70	839,93
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				-9,29	-7882
148. 5	21-010201-0404	-ЩЕБЕНЬ ИЗ ПЛОТНЫХ ГОРНЫХ ПОРОД ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ М600, ФРАКЦИЯ 40-70 ММ СТ РК 1284-2004	М3	0,0126	10,689	-4192,34	-44811
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				-52,82	-44811
		НР ПЕРВОГО УРОВНЯ	%	60,3		-1,59	-1345
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,1		-2,61	-2216
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		-4,2	-3560
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		-5,3	-4500
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				-71,62	-60753
149	11-270403-0302 РСНБ РК 2015	-ОСНОВАНИЯ ИЗ ЩЕБНЯ ФРАКЦИИ 40-70 ММ ДВУХСЛОЙНЫЕ, ВЕРХНИЙ СЛОЙ ТОЛЩИНОЙ 15(12) СМ. УСТРОЙСТВО ПРИ УКАТКЕ КАМЕННЫХ МАТЕРИАЛОВ С ПРЕДЕЛОМ ПРОЧНОСТИ НА СЖАТИЕ ДО 68,6 МПА (700 КГС/СМ2)	М2 ОСНОВАНИЯ	848,31	1030,23	873954
149. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(2,5=694,31)	ЧЕЛ-Ч	0,0363	30,794	694,31	21380
149. 2	2	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,03513	29,801	1078,8	32149
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				63,1	53530
149. 3	31-010103-0201	-АВТОГРЕЙДЕРЫ СРЕДНЕГО ТИПА, 99 КВТ (135 Л.С.)	МАШ.-Ч	0,00176	1,493	6105,23	9115
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,00176	1,493	1097,70	1638,87

1	2	3	4	5	6	7	8
149. 4	31-050501-0101	АВТОПОГРУЗЧИКИ, 5 Т	МАШ.-Ч	0,008756	7,428	3362,02	24972
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,008756	7,428	818,38	6078,93
149. 5	32-010101-0102	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ ГЛАДКИЕ, 8 Т	МАШ.-Ч	0,00759	6,439	2968,05	19110
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,00759	6,439	942,45	6068,44
149. 6	32-010101-0104	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ ГЛАДКИЕ, 13 Т	МАШ.-Ч	0,01705	14,464	3784,62	54740
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,01705	14,464	1097,70	15877,13
149. 7	32-010211-0201	МАШИНЫ ПОЛИВОМОЕЧНЫЕ, 6000 Л	МАШ.-Ч	0,00286	2,426	3326,09	8070
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,00286	2,426	818,38	1985,39
149. 8	32-010212-0101	РАСПРЕДЕЛИТЕЛИ ЩЕБНЯ И ГРАВИЯ	МАШ.-Ч	0,000627	0,53189	2580,62	1373
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,000627	0,53189	942,45	501,28
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				138,37	117380
149. 9	21-010201-0402	ЩЕБЕНЬ ИЗ ПЛОТНЫХ ГОРНЫХ ПОРОД ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ М600, ФРАКЦИЯ 10-20 ММ СТ РК 1284-2004	М3	0,015	12,725	4767,62	60666
149.10	21-010201-0404	ЩЕБЕНЬ ИЗ ПЛОТНЫХ ГОРНЫХ ПОРОД ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ М600, ФРАКЦИЯ 40-70 ММ СТ РК 1284-2004	М3	0,189	160,331	4192,34	672160
149.11	21-130703-1405	ВОДА ТЕХНИЧЕСКАЯ	М3	0,03	25,449	93	2367
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				866,66	735193
		НР ПЕРВОГО УРОВНЯ	%	60,3		38,05	32278
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,1		43,8	37156
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		81,85	69434
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		88,97	75471
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				1201,05	1018858
150	11-270403-0304 РСНБ РК 2015 К=3	-ВЫЧИТАЕТСЯ ПОЗИЦИЯ: ОСНОВАНИЯ ИЗ ЩЕБНЯ ФРАКЦИИ 40-70 ММ. УСТРОЙСТВО ПРИ УКАТКЕ КАМЕННЫХ МАТЕРИАЛОВ С ПРЕДЕЛОМ ПРОЧНОСТИ НА СЖАТИЕ ДО 68,6 МПА (700 КГС/СМ2). ИСКЛЮЧАТЬ НА КАЖДЫЙ 1 СМ ИЗМЕНЕНИЯ ТОЛЩИНЫ СЛОЯ К НОРМАМ 11-270403-0301, 11-270403-0302, 11-270403-0303	М2 ОСНОВАНИЯ		848,31	-186,34	-158077
150. 1	2	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,00251	2,129	-3142,07	-6690
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				-7,89	-6690
150. 2	31-050501-0101	АВТОПОГРУЗЧИКИ, 5 Т	МАШ.-Ч	0,002739	2,324	-3362,02	-7812
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,002739	2,324	818,38	1901,92
150. 3	32-010101-0102	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ ГЛАДКИЕ, 8 Т	МАШ.-Ч	0,002838	2,408	-2968,05	-7146
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,002838	2,408	942,45	2269,42
150. 4	32-010101-0104	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ ГЛАДКИЕ, 13 Т	МАШ.-Ч	0,002706	2,296	-3784,62	-8688
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,002706	2,296	1097,70	2520,32
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				-27,87	-23645
150. 5	21-010201-0404	ЩЕБЕНЬ ИЗ ПЛОТНЫХ ГОРНЫХ ПОРОД ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ М600, ФРАКЦИЯ 40-70 ММ СТ РК 1284-2004	М3	0,0378	32,066	-4192,34	-134432
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				-158,47	-134432
		НР ПЕРВОГО УРОВНЯ	%	60,3		-4,76	-4034
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,1		-7,84	-6647
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		-12,59	-10681
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		-15,91	-13501
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				-214,85	-182259
151	11-270602-0901 РСНБ РК 2015	-ОСНОВАНИЯ. РОЗЛИВ ВЯЖУЩИХ МАТЕРИАЛОВ	Т		0,424155	79583	33756
151. 1	2	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,58	0,24601	1036,69	255
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				601,28	255
151. 2	32-010202-0101	АВТОГУДРОНАТОРЫ, 3500 Л	МАШ.-Ч	0,319	0,135305	4096,83	554
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 2 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,638	0,27061	942,45	255,04
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				1306,89	554
151. 3	21-130104-0202	БИТУМЫ НЕФТЯНЫЕ ДОРОЖНЫЕ ВЯЗКИЕ СТ РК 1373-2013 МАРКИ БНД 60/90	ТОН	1,03	0,43688	75996,22	33201
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				78276,11	33201
		НР ПЕРВОГО УРОВНЯ	%	60,3		362,57	154
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,1		3277,77	1390
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		3640,34	1544
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		6657,87	2824
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				89881,2	38124

1	2	3	4	5	6	7	8
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 7		ТЕНГЕ	.	.	.	.	1464999
В ТОМ ЧИСЛЕ:							
СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		ТЕНГЕ	.	.	.	.	1464999
МАТЕРИАЛЫ -		ТЕНГЕ	.	.	.	.	1262890
ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		ТЕНГЕ	.	.	.	.	84783
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		ТЕНГЕ	.	.	.	.	113285
В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ ПЕРВОГО УРОВНЯ -		ТЕНГЕ	.	.	.	.	51124
В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ ВТОРОГО УРОВНЯ -		ТЕНГЕ	.	.	.	.	62161
СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ -		ТЕНГЕ	.	.	.	.	126263
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		ТЕНГЕ	.	.	.	.	1704548
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч	.	.	.	.	103
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		ТЕНГЕ	.	.	.	.	84783
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7		ТЕНГЕ	.	.	.	.	1704548
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч	.	.	.	.	103
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		ТЕНГЕ	.	.	.	.	84783

РАЗДЕЛ 8. СЛИЧИТЕЛЬНАЯ ВЕДОМОСТЬ №1 , ДОБАВЛЯЕМЫЕ РАБОТЫ

РЕКОНСТРУКЦИЯ ТЕПЛОВОЙ МАГИСТРАЛИ №7 ОТ УЗЛА 1 ДО ТК 2-25
ДЕМОНТАЖ

152	12-160101-1707 РСНБ РК 2015	-КОМПЕНСАТОРЫ САЛЬНИКОВЫЕ ИЗ ТРУБ ДИАМЕТРОМ ДО 700 ММ. ДЕМОНТАЖ ВНЕ КАМЕР	КОМПЕНСАТОР		2	14975,89	29952
152. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(2,9=718,76)	ЧЕЛ-Ч	9,625	19,25	718,76	13836
152. 2	2	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	2,4	4,8	1181,87	5673
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				9754,54	19509
152. 3	31-050102-0102	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ, 10 Т	МАШ.-Ч	2,42	4,84	3080,63	14910
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	2,42	4,84	1097,70	5312,87
152. 4	33-010201-0101	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ, ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,22	0,44	1755,85	773
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,22	0,44	818,38	360,09
152. 5	31-060202-0501	АППАРАТ ДЛЯ ГАЗОВОЙ СВАРКИ И РЕЗКИ	МАШ.-Ч	1,221	2,442	17,05	42
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	--	--	--	--
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				7862,23	15724
152. 6	21-130701-0401	КИСЛОРОД ТЕХНИЧЕСКИЙ ГАЗООБРАЗНЫЙ ГОСТ 5583-78	М3	0,94	1,88	180,96	340
152. 7	21-130701-1002	ПРОПАН-БУТАН, СМЕСЬ ТЕХНИЧЕСКАЯ ГОСТ Р 52087-2003	КГ	0,28	0,56	91,04	51
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				195,59	391
		НР ПЕРВОГО УРОВНЯ	%	59,1		5764,93	11530
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,1		850,37	1701
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		6615,31	13231
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		1727,3	3455
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				23318,49	46637
153	11-070601-0201 РСНБ РК 2015 К=0,8	-КАМЕРЫ СО СТЕНКАМИ ИЗ БЕТОННЫХ БЛОКОВ. ДЕМОНТАЖ "САРКОФАГА"	М3 КОНСТРУКЦИИ		26,434	7848,62	207470
153. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(3,6=781,1)	ЧЕЛ-Ч	7,278	192,376	781,1	150265
153. 2	2	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,728708	19,263	829,42	15977
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				6288,94	166242
153. 3	31-040101-0101	ВИБРАТОР ГЛУБИННЫЙ	МАШ.-Ч	0,382888	10,121	37,36	378
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	--	--	--	--
153. 4	31-050102-0102	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ, 10 Т	МАШ.-Ч	0,01584	0,418715	3080,63	1290
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,01584	0,418715	1097,70	459,62
153. 5	31-050104-0101	КРАНЫ НА ГУСЕНИЧНОМ ХОДУ, ДО 16 Т	МАШ.-Ч	0,5984	15,818	2835,32	44849
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,5984	15,818	942,45	14907,67
153. 6	32-010201-0102	КОТЛЫ БИТУМНЫЕ ПЕРЕДВИЖНЫЕ, 800 Л	МАШ.-Ч	0,335104	8,858	792,26	7018
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0,01 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,003351	0,08858	1098,00	97,26
153. 7	31-060103-0501	УСТАНОВКИ ПОСТОЯННОГО ТОКА ДЛЯ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ СВАРКИ	МАШ.-Ч	0,259248	6,853	166,06	1138
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	--	--	--	--
153. 8	33-010201-0101	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ, ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,023672	0,625746	1755,85	1099
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,023672	0,625746	818,38	512,10
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				2109,86	55772
153. 9	21-130812-1046	ЭЛЕКТРОДЫ, D=6 ММ, Э42 ГОСТ 9466-75	Т	0,000275	0,007269	197175,18	1433
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				54,22	1433
		НР ПЕРВОГО УРОВНЯ	%	62,1		3905,43	103236
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,1		481,92	12739
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		4387,34	115975
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		978,88	25876

1	2	3	4	5	6	7	8
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				13214,84	349321
154	41-310101-0702 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ I КВАРТАЛА 2017 ГОДА	-ГРУЗЫ НЕУПАКОВАННЫЕ (ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ ИЗДЕЛИЯ И КОНСТРУКЦИИ) ДО 3 Т. РАЗГРУЗКА	Т		484,738	362	175475
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,1		14,84	7194
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		14,84	7194
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		30,15	14614
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				406,99	197283
155	41-310103-0102 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ I КВАРТАЛА 2017 ГОДА	-МЕТАЛЛ СОРТОВОЙ В СВЯЗКАХ, ТРУБЫ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ. РАЗГРУЗКА	Т		61,989	388	24052
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,1		15,91	986
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		15,91	986
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		32,31	2003
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				436,22	27041
156	41-310103-0502 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ I КВАРТАЛА 2017 ГОДА	-КОНСТРУКЦИИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ. РАЗГРУЗКА	Т		1,635	344	562
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,1		14,1	23
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		14,1	23
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		28,65	47
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				386,75	632
157	41-010103-1015 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ I КВАРТАЛА 2017 ГОДА	-ПЕРЕВОЗКА СТРОИТЕЛЬНЫХ ГРУЗОВ БОРТОВЫМИ АВТОМОБИЛЯМИ В НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТАХ. ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬ 11 Т. КЛАСС ГРУЗА 1. РАССТОЯНИЕ ПЕРЕВОЗКИ 15 КМ	Т		486,373	536,37	260876
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,1		21,99	10696
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		21,99	10696
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		44,67	21726
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				603,03	293298
158	41-080101-1015 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ I КВАРТАЛА 2017 ГОДА	-ПЕРЕВОЗКА АВТОМОБИЛЯМИ ТРУБОВОЗАМИ В НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТАХ. ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬ 13 Т. КЛАСС ГРУЗА 1. РАССТОЯНИЕ ПЕРЕВОЗКИ 15 КМ	Т		61,989	651,92	40412
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,1		26,73	1657
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		26,73	1657
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		54,29	3366
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				732,94	45434
159	21-040303-0135 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ I КВАРТАЛА 2017 ГОДА	МОНТАЖ -ЛОТКИ КАНАЛОВ И ТОННЕЛЕЙ ДЛЯ ПРОКЛАДКИ КОММУНИКАЦИЙ ИЗ ТЯЖЕЛОГО БЕТОНА КЛАССА В22,5, ПОД РАСЧЕТНУЮ НАГРУЗКУ 8 ТС/М2, ОБЪЕМОМ БОЛЕЕ 1,0 М3 ДО 2,0 М3 СТ РК 937-92 Л11-8, V 1,44 М3 2,5 Т	М3		103,68	58992,47	6116339
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,1		2418,69	250770
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		2418,69	250770
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		4912,89	509369
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				66324,05	6876478
160	ССЦ РК 8.04-08-20 16 ТБ.9А	-НАДБАВКА К СМЕТНОЙ СТОИМОСТИ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ КЛАССА БЕТОНА ВСЕХ ВИДОВ, КРОМЕ ЯЧЕИСТОГО С 22,5 ДО 25	М3		103,68	635	65837
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,1		26,04	2699
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		26,04	2699
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		52,88	5483
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				713,92	74019
161	13-390101-0109 РСНБ РК 2015	УЛЬТРАЗВУКОВАЯ ДЕФЕКТОСКОПИЯ СВАРНЫХ СТЫКОВ -ТРУБОПРОВОДЫ ДИАМЕТРОМ ДО 720 ММ. ОЧИСТКА ПОВЕРХНОСТИ МЕТАЛЛИЧЕСКИМИ ЩЕТКАМИ	СТЫК		6	810,2	4861
161. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(4=818,38)	ЧЕЛ-Ч	0,99	5,94	818,38	4861
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				810,2	4861
		НР ПЕРВОГО УРОВНЯ	%	40,6		328,94	1974
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,1		46,7	280
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		375,64	2254
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		94,87	569
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				1280,71	7684
162	13-390101-0209 РСНБ РК 2015	-ТРУБОПРОВОДЫ НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ ДО 720 ММ. ПРОТИРКА АЦЕТОНОМ ПОВЕРХНОСТИ	СТЫК		6	370,7	2224
162. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(4=818,38)	ЧЕЛ-Ч	0,22	1,32	818,38	1080
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				180,04	1080
162. 2	21-130802-1701	САЛФЕТКИ ХЛОПЧАТОБУМАЖНЫЕ	М2	0,18	1,08	138,76	150

1	2	3	4	5	6	7	8
162. 3	22-040601-0101	АЦЕТОН ТЕХНИЧЕСКИЙ ГОСТ 2768-84	Т	0,00023	0,00138	720334,97	994
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				190,65	1144
		НР ПЕРВОГО УРОВНЯ	%	40,6		73,1	439
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,1		18,2	109
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		91,29	548
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		36,96	222
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				498,95	2994
163	13-390201-0538 РСНБ РК 2015	-ТРУБОПРОВОД, ДИАМЕТР 720 ММ, ТОЛЩИНА СТЕНКИ ДО 8 ММ. УЛЬТРАЗВУКОВАЯ ДЕФЕКТОСКОПИЯ ОДНИМ ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЕМ СВАРНЫХ СОЕДИНЕНИЙ ПЕРЛИТНОГО КЛАССА С ДВУХ СТОРОН, ПРОЗВУЧИВАНИЕ ПОПЕРЕЧНОЕ	СТЫК		6	3400,07	20400
163. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(4,8=917,4)	ЧЕЛ-Ч	3,3	19,8	917,4	18165
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				3027,42	18165
163. 2	31-060203-0301	ДЕФЕКТОСКОПЫ УЛЬТРАЗВУКОВЫЕ	МАШ.-Ч	1,595	9,57	91,42	875
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	--	--	--	--
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				145,81	875
163. 3	21-130702-0201	МАСЛО ДИЗЕЛЬНОЕ МОТОРНОЕ М-10ДМ ГОСТ 12337-84	Т	0,00045	0,0027	297720,16	804
163. 4	21-130802-1701	САЛФЕТКИ ХЛОПЧАТОБУМАЖНЫЕ	М2	0,57	3,42	138,76	475
163. 5	21-130816-1301	МЕЛ ПРИРОДНЫЙ МОЛОТЫЙ ГОСТ 17498-72	Т	0,0006	0,0036	14040,3	51
163. 6	22-040201-9903	КРАСКИ МАРКИРОВОЧНЫЕ МКЭ-4	КГ	0,01	0,06	534,61	32
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				226,84	1361
		НР ПЕРВОГО УРОВНЯ	%	40,6		1229,13	7375
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,1		189,8	1139
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		1418,93	8514
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		385,52	2313
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				5204,52	31227

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 8	ТЕНГЕ	6948461
В ТОМ ЧИСЛЕ:		
СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	ТЕНГЕ	27486
МАТЕРИАЛЫ -	ТЕНГЕ	2505
ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	ТЕНГЕ	24106
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	ТЕНГЕ	11315
В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ ПЕРВОГО УРОВНЯ -	ТЕНГЕ	9787
В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ ВТОРОГО УРОВНЯ -	ТЕНГЕ	1528
СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ -	ТЕНГЕ	3104
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	ТЕНГЕ	41905
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч	27
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	ТЕНГЕ	24106
СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	ТЕНГЕ	6920975
МАТЕРИАЛЫ -	ТЕНГЕ	1825
ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	ТЕНГЕ	185751
МЕСТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ -	ТЕНГЕ	6182176
ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ -	ТЕНГЕ	501377
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	ТЕНГЕ	403231
В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ ПЕРВОГО УРОВНЯ -	ТЕНГЕ	114766
В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ ВТОРОГО УРОВНЯ -	ТЕНГЕ	288465
СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ -	ТЕНГЕ	585937
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	ТЕНГЕ	7910143
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч	236
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	ТЕНГЕ	185751
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	ТЕНГЕ	7952048
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч	263
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	ТЕНГЕ	209857
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО ОТДЕЛУ 2	ТЕНГЕ	6772223
В ТОМ ЧИСЛЕ:		
СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	ТЕНГЕ	159890
МАТЕРИАЛЫ -	ТЕНГЕ	4966
ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	ТЕНГЕ	150989
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	ТЕНГЕ	70371
В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ ПЕРВОГО УРОВНЯ -	ТЕНГЕ	61302
В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ ВТОРОГО УРОВНЯ -	ТЕНГЕ	9069
СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ -	ТЕНГЕ	18421
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	ТЕНГЕ	248681
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч	163
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	ТЕНГЕ	150989
СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	ТЕНГЕ	6186873
МАТЕРИАЛЫ -	ТЕНГЕ	1337640
ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	ТЕНГЕ	316774
СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	ТЕНГЕ	7709
МЕСТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ -	ТЕНГЕ	3843056
ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ -	ТЕНГЕ	501377
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	ТЕНГЕ	455103
В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ ПЕРВОГО УРОВНЯ -	ТЕНГЕ	193507
В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ ВТОРОГО УРОВНЯ -	ТЕНГЕ	261596
СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ -	ТЕНГЕ	531358
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	ТЕНГЕ	7173334
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч	396
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	ТЕНГЕ	316774
СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	ТЕНГЕ	31130
МАТЕРИАЛЫ -	ТЕНГЕ	663
ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	ТЕНГЕ	2729
СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	ТЕНГЕ	26515
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	ТЕНГЕ	3006
В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ ПЕРВОГО УРОВНЯ -	ТЕНГЕ	1662
В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ ВТОРОГО УРОВНЯ -	ТЕНГЕ	1344

1	2	3		4	5	6	7	8
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ -	ТЕНГЕ					2731
		ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	ТЕНГЕ					36867
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч					3
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	ТЕНГЕ					2729
		СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	ТЕНГЕ					394331
		МАТЕРИАЛЫ -	ТЕНГЕ					4495
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	ТЕНГЕ					3032
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	ТЕНГЕ					386793
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	ТЕНГЕ					18074
		В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ ПЕРВОГО УРОВНЯ -	ТЕНГЕ					1831
		В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ ВТОРОГО УРОВНЯ -	ТЕНГЕ					16243
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ -	ТЕНГЕ					32992
		ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	ТЕНГЕ					445397
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч					4
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	ТЕНГЕ					3032
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 2	ТЕНГЕ					7904279
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч					567
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	ТЕНГЕ					473524

ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ:

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:	ТЕНГЕ	131078972
В ТОМ ЧИСЛЕ:		
- ЗАРПЛАТА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ТЕНГЕ	12298853
- ЗАТРАТЫ НА ЭКСПЛУАТАЦИЮ МАШИН	ТЕНГЕ	5128387
- В ТОМ ЧИСЛЕ ЗАРПЛАТА МАШИНИСТОВ	ТЕНГЕ	1306507
- МАТЕРИАЛОВ, ИЗДЕЛИЙ И КОНСТРУКЦИЙ	ТЕНГЕ	108744196
- ПЕРЕВОЗКА ГРУЗОВ	ТЕНГЕ	4907536
- ИНЖЕНЕРНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ ПОСТАВКИ ПОДРЯДЧИКА	ТЕНГЕ	0
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ I УРОВНЯ	ТЕНГЕ	7950204
ИТОГО С НАКЛАДНЫМИ РАСХОДАМИ I УРОВНЯ	ТЕНГЕ	139029176
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ II УРОВНЯ	ТЕНГЕ	5700196
ИТОГО:	ТЕНГЕ	144729372
СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	ТЕНГЕ	11578350
ИТОГО ПО СМЕТЕ:	ТЕНГЕ	156307722

Всего по акту	**156307722**
Времен.здания и сооружения 1,04 %	1 625 600
Итого	**157 933 322**
Затраты на производство работ в зимнее время 1,98%	3 127 080
Итого по сметному расчету в ценах 2017 г	**161 060 402**
в том числе в текущих ценах 1 кв. 2017 год	**161 060 402**
в том числе в текущих ценах на 2017 год - 100%, К=1	**161 060 402**
НДС в текущих ценах - 12%	19 327 248
Всего объем выполненных работ по акту за август 2018 г	**180 387 650**

Заказчик;
Генеральный директор
АО «Жайыктеплоэнерго»

Байменов М.Б.

Подрядчик :
АО "Уральскводстрой"
Первый-вице президент

Т.В. Тедеев

Технический надзор:
ТОО «Инженерное бюро «NURTAU»
Инженер по тех. надзору

А.Г. Манафов