Заказчик АО «Жайыктеплоэнерго»

Подрядчик: АО «Уральскводстрой»

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- РЕКОНСТРУКЦИЯ ТЕПЛОВОЙ МАГИСТРАЛИ №7 ОТ ПАВ.1 ДО ТК-2-23 НА УЛ.КЕРДЕРИ И ОТ УЗЛА 1(ОПУСК В РАЙОНЕ Ж.Д. УЛ.КУРМАНГАЗЫ, 102) ДО ТК-2-25 НА УЛ.Т.МАСИНА В Г.УРАЛЬСКЕ

А К Т № 5

выполненных работ за сентябрь м-ц 2018 г

СОСТАВЛЕНА В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 1 КВАРТАЛА 2017 Г.

NN ПП	ШИФР НОМЕРА: НОРМАТИВОВ И КОДЫ РЕСУРСОВ	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ХАРАКТЕРИСТИКА ОБОРУДОВАНИЯ И ЕГО МАССА	ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО НА ЕД. ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО ПО ПРОЕКТНЫМ ДАННЫМ	СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ ТЕНГЕ НА ЕД.ИЗМ.	СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ ТЕНГЕ ОБЩАЯ
1	2	3	4	5	6	7	8
		КОЭФФИЦИЕНТ 1,1 К НОРМАМ ЗАТРАТ ТРУДА, ВРЕМЕНИ ЭКСПЛУАТАЦИИ МАШИН (ВКЛЮЧАЯ ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ МАШИНИСТОВ). РЕМОНТ И ЗАМЕНА ИНЖЕНЕРНЫХ СЕТЕЙ И СООРУЖЕНИЙ В СТЕСНЕННЫХ УСЛОВИЯХ ЗАСТРОЕННОЙ ЧАСТИ ГОРОДОВ. ЭСН РК 8.05-01-2015, ПРИЛОЖЕНИЕ Б, ТАБЛИЦА Б.1, П.5					
		ОТДЕЛ 1. РЕКОНСТРУКЦИЯ ТЕПЛОВОЙ МАГИСТРАЛИ №7 ОТ ПАВ.1 ДО ТК-2-23					
		РАЗДЕЛ 1. ДЕМОНТАЖ					
1	11-270302-0104 РСНБ РК 2015	-ПОКРЫТИЯ АСФАЛЬТОБЕТОННЫЕ. РАЗБОРКА	М3 КОНСТРУКЦИИ	118,7419		2071,86	246017
1. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(2,7=706,54)	ЧЕЛ-Ч	1,705	202,455	706,54	143043
1. 2	2	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,3886	46,143	910,97	42035
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				1558,65	185078
1. 3	31-010103-0201	АВТОГРЕЙДЕРЫ СРЕДНЕГО ТИПА, 99 КВТ (135 Л.С.)	МАШ.-Ч	0,01496	1,776	6105,23	10845
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,01496	1,776	1097,70	1949,52
1. 4	31-060102-0102	КОМПРЕССОРЫ ПЕРЕДВИЖНЫЕ С ДВИГАТЕЛЕМ ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ ДАВЛЕНИЕМ ДО 686 КПА (7 АТМ), 5 М3/МИН	МАШ.-Ч	0,4125	48,981	1847,31	90483
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,4125	48,981	818,38	40085,07
1. 5	34-030401-0301	МОЛОТКИ ОТБОЙНЫЕ ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ ПРИ РАБОТЕ ОТ ПЕРЕДВИЖНЫХ КОМПРЕССОРНЫХ СТАНЦИЙ	МАШ.-Ч	0,825	97,962	16,8	1646
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	--	--	--	--
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				867,21	102974
		НР ПЕРВОГО УРОВНЯ	%	60,3		939,87	111602
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,1		123,48	14662
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		1063,35	126264
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		250,82	29782
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				3386,03	402063
2	11-270302-0102 РСНБ РК 2015	-ОСНОВАНИЯ ЩЕБЕНОЧНЫЕ. РАЗБОРКА	М3 КОНСТРУКЦИИ	166,10785		252,13	41882
2. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(2=663,14)	ЧЕЛ-Ч	0,1287	21,378	663,14	14177
2. 2	2	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,0342	5,681	1052,95	5982
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				121,36	20158
2. 3	31-010103-0201	АВТОГРЕЙДЕРЫ СРЕДНЕГО ТИПА, 99 КВТ (135 Л.С.)	МАШ.-Ч	0,0187	3,106	6105,23	18964
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0187	3,106	1097,70	3409,46
2. 4	32-010211-0201	МАШИНЫ ПОЛИВОМОЕЧНЫЕ, 6000 Л	МАШ.-Ч	0,00506	0,840506	3326,09	2796
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,00506	0,840506	818,38	687,85
2. 5	32-060101-1401	РЫХЛИТЕЛИ ПРИЦЕПНЫЕ (БЕЗ ТРАКТОРА)	МАШ.-Ч	0,01386	2,302	139,84	322
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	--	--	--	--
2. 6	33-040101-0101	ТРАКТОРЫ НА ГУСЕНИЧНОМ ХОДУ, 59 КВТ (80 Л.С.)	МАШ.-Ч	0,01386	2,302	2442,47	5623
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,01386	2,302	818,38	1883,91
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				166,79	27705
		НР ПЕРВОГО УРОВНЯ	%	60,3		73,18	12155
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,1		13,34	2216
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		86,52	14371
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		27,09	4500
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				365,74	60753
3	12-160101-1511 РСНБ РК 2015	-ТРУБОПРОВОДЫ ДИАМЕТРОМ ДО 700 ММ. ДЕМОНТАЖ В НЕПРОХОДНЫХ КАНАЛАХ КРАНОМ	М ТРУБОПРОВОДА	502,204		1465,79	736127

1	2	3	4	5	6	7	8
3. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(3=724,87)	ЧЕЛ-Ч	1,639	823,112	724,87	596649
3. 2	2	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,0705	35,405	1190,04	42134
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				1271,96	638783
3. 3	31-050102-0102	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ, 10 Т	МАШ.-Ч	0,07315	36,736	3080,63	113171
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,07315	36,736	1097,70	40325,11
3. 4	33-010201-0101	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ, ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,0044	2,21	1755,85	3880
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0044	2,21	818,38	1808,62
3. 5	31-060202-0501	АППАРАТ ДЛЯ ГАЗОВОЙ СВАРКИ И РЕЗКИ	МАШ.-Ч	0,0671	33,698	17,05	575
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	--	--	--	--
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				234,22	117625
3. 6	21-130701-0401	КИСЛОРОД ТЕХНИЧЕСКИЙ ГАЗООБРАЗНЫЙ ГОСТ 5583-78	М3	0,2142	107,572	180,96	19466
3. 7	21-130701-1002	ПРОПАН-БУТАН, СМЕСЬ ТЕХНИЧЕСКАЯ ГОСТ Р 52087-2003	КГ	0,0522	26,215	91,04	2387
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				43,51	21853
		НР ПЕРВОГО УРОВНЯ	%	59,1		751,73	377521
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,1		90,92	45660
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		842,65	423180
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		184,68	92745
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				2493,12	1252053
4	12-160101-1505 РСНБ РК 2015	-ТРУБОПРОВОДЫ ДИАМЕТРОМ ДО 200 ММ. ДЕМОНТАЖ В НЕПРОХОДНЫХ КАНАЛАХ КРАНОМ	М ТРУБОПРОВОДА	7,68		445,72	3423
4. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(3=724,87)	ЧЕЛ-Ч	0,4785	3,675	724,87	2664
4. 2	2	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,0269	0,206592	1184,63	245
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				378,72	2909
4. 3	31-050102-0102	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ, 10 Т	МАШ.-Ч	0,02739	0,210355	3080,63	648
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,02739	0,210355	1097,70	230,91
4. 4	33-010201-0101	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ, ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,0022	0,016896	1755,85	30
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0022	0,016896	818,38	13,83
4. 5	31-060202-0501	АППАРАТ ДЛЯ ГАЗОВОЙ СВАРКИ И РЕЗКИ	МАШ.-Ч	0,02508	0,192614	17,05	3
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	--	--	--	--
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				88,67	681
4. 6	21-130701-0401	КИСЛОРОД ТЕХНИЧЕСКИЙ ГАЗООБРАЗНЫЙ ГОСТ 5583-78	М3	0,0502	0,385536	180,96	70
4. 7	21-130701-1002	ПРОПАН-БУТАН, СМЕСЬ ТЕХНИЧЕСКАЯ ГОСТ Р 52087-2003	КГ	0,0123	0,094464	91,04	9
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				10,2	78
		НР ПЕРВОГО УРОВНЯ	%	59,1		223,82	1719
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,1		27,45	211
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		251,27	1930
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		55,76	428
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				752,76	5781
5	12-160101-2404 РСНБ РК 2015	-ЗАДВИЖКИ ДИАМЕТРОМ ДО 200 ММ. ДЕМОНТАЖ	ЗАДВИЖКА		2	3425,2	6850
5. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(3,1=734,04)	ЧЕЛ-Ч	2,695	5,39	734,04	3956
5. 2	2	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,47	0,94	1142,1	1074
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				2515,02	5030
5. 3	31-050102-0102	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ, 10 Т	МАШ.-Ч	0,407	0,814	3080,63	2508
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,407	0,814	1097,70	893,53
5. 4	33-010201-0101	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ, ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,11	0,22	1755,85	386
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,11	0,22	818,38	180,04
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				1446,96	2894
		НР ПЕРВОГО УРОВНЯ	%	59,1		1486,38	2973
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,1		201,37	403
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		1687,75	3376
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		409,04	818
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				5521,99	11044
6	12-160101-2403 РСНБ РК 2015	-ЗАДВИЖКИ ДИАМЕТРОМ ДО 150 ММ. ДЕМОНТАЖ	ЗАДВИЖКА		4	1694,99	6780
6. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(3,1=734,04)	ЧЕЛ-Ч	2,046	8,184	734,04	6007
6. 2	2	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,1	0,4	900,22	360
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				1591,87	6367
6. 3	33-010201-	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ, ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,11	0,44	1755,85	773

1	2	3	4	5	6	7	8
	0101						
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,11	0,44	818,38	360,09
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				193,14	773
		НР ПЕРВОГО УРОВНЯ	%	59,1		940,79	3763
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,1		108,07	432
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		1048,86	4195
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		219,51	878
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				2963,36	11853
7	11-070601-0103 РСНБ РК 2015	-КАНАЛЫ НЕПРОХОДНЫЕ ДВУХЪЯЧЕЙКОВЫЕ, СОБИРАЕМЫЕ ИЗ ВЕРХНИХ И НИЖНИХ ЛОТКОВЫХ ЭЛЕМЕНТОВ.ДЕМОНТАЖ(ОПОРНЫЕКОНСТРУКЦИЙ ПОДУШКИ-184ШТ;ЛОТОК Л11-8-817ШТ; ЛОТОК Л11Д-8-110ШТ	М3 СБОРНЫХ КОНСТРУКЦИЙ		22,176	4207,17	93298
7. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(3,4=762,15)	ЧЕЛ-Ч	2,79	61,862	762,15	47148
7. 2	2	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,615	13,638	826,33	11270
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				2634,29	58418
7. 3	31-050501-0101	АВТОПОГРУЗЧИКИ, 5 Т	МАШ.-Ч	0,012848	0,284917	3362,02	958
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,012848	0,284917	818,38	233,17
7. 4	31-050102-0102	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ, 10 Т	МАШ.-Ч	0,033352	0,739614	3080,63	2278
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,033352	0,739614	1097,70	811,87
7. 5	31-050104-0101	КРАНЫ НА ГУСЕНИЧНОМ ХОДУ, ДО 16 Т	МАШ.-Ч	0,44	9,757	2835,32	27665
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,44	9,757	942,45	9195,48
7. 6	32-010201-0102	КОТЛЫ БИТУМНЫЕ ПЕРЕДВИЖНЫЕ, 800 Л	МАШ.-Ч	0,4928	10,928	792,26	8658
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0,01 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,004928	0,10928	1098,00	119,99
7. 7	31-060103-0501	УСТАНОВКИ ПОСТОЯННОГО ТОКА ДЛЯ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ СВАРКИ	МАШ.-Ч	0,023672	0,52495	166,06	87
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	--	--	--	--
7. 8	33-010201-0101	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ, ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,050072	1,11	1755,85	1950
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,050072	1,11	818,38	908,40
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				1875,76	41597
7. 9	21-130703-0901	ТОПЛИВО ДИЗЕЛЬНОЕ ИЗ МАЛОСЕРНИСТЫХ НЕФТЕЙ	Т	0,00125	0,02772	161883,18	4487
7.10	21-130812-1037	ЭЛЕКТРОДЫ, D=4 ММ, Э50 ГОСТ 9466-75	Т	0,000014	0,00031	211753,02	66
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				205,32	4553
		НР ПЕРВОГО УРОВНЯ	%	62,1		1635,89	36278
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,1		239,57	5313
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		1875,46	41590
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		486,61	10791
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				6569,24	145679
8	11-070601-0201 РСНБ РК 2015	-КАМЕРЫ СО СТЕНКАМИ ИЗ БЕТОННЫХ БЛОКОВ.ДЕМОНТАЖ	М3 КОНСТРУКЦИИ		69,08	7848,62	542183
8. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(3,6=781,1)	ЧЕЛ-Ч	7,278	502,737	781,1	392688
8. 2	2	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,728708	50,339	829,42	41752
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				6288,94	434440
8. 3	31-040101-0101	ВИБРАТОР ГЛУБИННЫЙ	МАШ.-Ч	0,382888	26,45	37,36	988
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	--	--	--	--
8. 4	31-050102-0102	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ, 10 Т	МАШ.-Ч	0,01584	1,094	3080,63	3371
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,01584	1,094	1097,70	1200,88
8. 5	31-050104-0101	КРАНЫ НА ГУСЕНИЧНОМ ХОДУ, ДО 16 Т	МАШ.-Ч	0,5984	41,337	2835,32	117205
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,5984	41,337	942,45	38958,06
8. 6	32-010201-0102	КОТЛЫ БИТУМНЫЕ ПЕРЕДВИЖНЫЕ, 800 Л	МАШ.-Ч	0,335104	23,149	792,26	18340
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0,01 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,003351	0,23149	1098,00	254,18
8. 7	31-060103-0501	УСТАНОВКИ ПОСТОЯННОГО ТОКА ДЛЯ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ СВАРКИ	МАШ.-Ч	0,259248	17,909	166,06	2974
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	--	--	--	--
8. 8	33-010201-0101	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ, ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,023672	1,635	1755,85	2871
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,023672	1,635	818,38	1338,05
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				2109,86	145749
8. 9	21-130812-1046	ЭЛЕКТРОДЫ, D=6 ММ, Э42 ГОСТ 9466-75	Т	0,000275	0,018997	197175,18	3746

1	2	3	4	5	6	7	8
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				54,22	3746
		НР ПЕРВОГО УРОВНЯ	%	62,1		3905,43	269787
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,1		481,92	33291
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		4387,34	303078
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		978,88	67621
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				13214,84	912881
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1		ТЕНГЕ	.	.	.	.	1676560
		В ТОМ ЧИСЛЕ:					
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - ТЕНГЕ	.	.	.	.	1676560
		МАТЕРИАЛЫ - ТЕНГЕ	.	.	.	.	30230
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - ТЕНГЕ	.	.	.	.	1351183
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - ТЕНГЕ	.	.	.	.	917984
		В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ ПЕРВОГО УРОВНЯ - ТЕНГЕ	.	.	.	.	815798
		В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ ВТОРОГО УРОВНЯ - ТЕНГЕ	.	.	.	.	102186
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - ТЕНГЕ	.	.	.	.	207564
		ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - ТЕНГЕ	.	.	.	.	2802108
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ - ЧЕЛ.-Ч	.	.	.	.	1782
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - ТЕНГЕ	.	.	.	.	1351183
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1 ТЕНГЕ	.	.	.	.	2802108
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ - ЧЕЛ.-Ч	.	.	.	.	1782
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - ТЕНГЕ	.	.	.	.	1351183
		РАЗДЕЛ 2. МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ					
9	11-010102-0314 РСНБ РК 2015	-ГРУНТЫ 2 ГРУППЫ. РАЗРАБОТКА С ПОГРУЗКОЙ НА АВТОМОБИЛИ-САМОСВАЛЫ ЭКСКАВАТОРАМИ С КОВШОМ ВМЕСТИМОСТЬЮ 0,5 М3	М3 ГРУНТА		510,52	148,1	75605
9. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(1=611,19)	ЧЕЛ-Ч	0,0143	7,3	611,19	4462
9. 2	2	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,0376	19,196	1207,47	23178
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				54,14	27640
9. 3	31-010101-0103	БУЛЬДОЗЕРЫ, 79 КВТ (108 Л.С.)	МАШ.-Ч	0,01034	5,279	3512,05	18539
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,01034	5,279	1097,70	5794,76
9. 4	31-010201-0102	ЭКСКАВАТОРЫ ОДНОКОВШОВЫЕ ДИЗЕЛЬНЫЕ НА ГУСЕНИЧНОМ ХОДУ, 0,5 М3	МАШ.-Ч	0,03102	15,836	3315,45	52505
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,03102	15,836	1097,70	17383,18
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				139,16	71044
9. 5	21-010201-0604	ЩЕБЕНЬ ИЗ ПЛОТНЫХ ГОРНЫХ ПОРОД ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ М1000, ФРАКЦИЯ 40-70 ММ СТ РК 1284-2004	М3	0,00004	0,020421	4879,71	100
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				0,195188	100
		НР ПЕРВОГО УРОВНЯ	%	59,1		32	16335
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,1		7,38	3770
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		39,38	20105
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		15	7657
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				202,47	103367
10	11-010205-0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 ТАБЛ. 11 П.3.179 КЗТР=1,2	-ГРУНТЫ 2 ГРУППЫ. ДОРАБОТКА ВРУЧНУЮ, ЗАЧИСТКА ДНА И СТЕНОК С ВЫКИДКОЙ ГРУНТА В КОТЛОВАНАХ И ТРАНШЕЯХ, РАЗРАБОТАННЫХ МЕХАНИЗИРОВАННЫМ СПОСОБОМ, ПРИМЕНЕН КОЭФФИЦИЕНТ К ЗАТРАТАМ ТРУДА - 1,2	М3 ГРУНТА		15,698	1448,67	22741
10. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(2,8=712,65)	ЧЕЛ-Ч	2,033	31,911	712,65	22741
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				1448,67	22741
		НР ПЕРВОГО УРОВНЯ	%	59,1		856,17	13440
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,1		94,5	1483
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		950,67	14924
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		191,95	3013
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				2591,29	40678
11	12-010101-0601 РСНБ РК 2015	-ГРУНТ. ПОГРУЗКА ВРУЧНУЮ В АВТОМОБИЛИ-САМОСВАЛЫ С ВЫГРУЗКОЙ	М3 ГРУНТА		15,698	1491,9	23420
11. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(2=663,14)	ЧЕЛ-Ч	0,913	14,332	663,14	9504
11. 2	2	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,42	6,593	900,22	5935
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				983,54	15440
11. 3	33-010101-0101	АВТОМОБИЛИ-САМОСВАЛЫ, 7 Т	МАШ.-Ч	0,462	7,252	1918,72	13915
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,462	7,252	818,38	5934,89
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				886,45	13915
		НР ПЕРВОГО УРОВНЯ	%	59,1		581,27	9125
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,1		85	1334
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		666,27	10459
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		172,65	2710
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				2330,82	36589
12	41-020102-1015 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ I КВАРТАЛА 2017 ГОДА	-ПЕРЕВОЗКА СТРОИТЕЛЬНЫХ ГРУЗОВ САМОСВАЛАМИ ВНЕ КАРЬЕРОВ. ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬ 15 Т. КЛАСС ГРУЗА 1. РАССТОЯНИЕ ПЕРЕВОЗКИ 15 КМ	Т		920,877	329,75	303659
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,1		13,52	12450

1	2	3	4	5	6	7	8
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		13,52	12450
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		27,46	25289
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				370,73	341398
13	11-010102-0602 РСНБ РК 2015	-ГРУНТЫ 2-3 ГРУППЫ. РАБОТА НА ОТВАЛЕ	М3 ГРУНТА		526,208	16,73	8805
13. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(2=663,14)	ЧЕЛ-Ч	0,003652	1,922	663,14	1274
13. 2	2	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,00369	1,942	1200,81	2332
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				6,85	3606
13. 3	33-010101-0101	АВТОМОБИЛИ-САМОСВАЛЫ, 7 Т	МАШ.-Ч	0,000088	0,046306	1918,72	89
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,000088	0,046306	818,38	37,90
13. 4	31-010101-0103	БУЛЬДОЗЕРЫ, 79 КВТ (108 Л.С.)	МАШ.-Ч	0,003971	2,09	3512,05	7339
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,003971	2,09	1097,70	2294,19
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				14,12	7428
13. 5	21-010201-0604	ЩЕБЕНЬ ИЗ ПЛОТНЫХ ГОРНЫХ ПОРОД ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ М1000, ФРАКЦИЯ 40-70 ММ СТ РК 1284-2004	М3	0,00004	0,021048	4879,71	103
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				0,195187	103
		НР ПЕРВОГО УРОВНЯ	%	59,1		4,05	2131
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,1		0,852069	448
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		4,9	2580
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		1,73	911
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				23,36	12295
14	11-230101-0101 РСНБ РК 2015	-ПЕСЧАНАЯ ПОДГОТОВКА. УСТРОЙСТВО	М3 ОСНОВАНИЯ		41,133	3672,35	151055
14. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(2,5=694,31)	ЧЕЛ-Ч	1,122	46,151	694,31	32043
14. 2	2	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,035	1,44	900,22	1296
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				810,52	33339
14. 3	31-050501-0101	АВТОПОГРУЗЧИКИ, 5 Т	МАШ.-Ч	0,0385	1,584	3362,02	5324
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0385	1,584	818,38	1296,31
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				129,44	5324
14. 4	21-010401-0101	ПЕСОК ПРИРОДНЫЙ ГОСТ 8736-2014	М3	1,1	45,246	2512,63	113687
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				2763,89	113687
		НР ПЕРВОГО УРОВНЯ	%	62,1		503,34	20704
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,1		171,2	7042
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		674,54	27746
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		347,75	14304
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				4694,64	193104
15	11-070601-0103 РСНБ РК 2015	-КАНАЛЫ НЕПРОХОДНЫЕ ДВУХЪЯЧЕЙКОВЫЕ, СОБИРАЕМЫЕ ИЗ ВЕРХНИХ И НИЖНИХ ЛОТКОВЫХ ЭЛЕМЕНТОВ. УСТРОЙСТВО	М3 СБОРНЫХ КОНСТРУКЦИЙ		408,8879	8814,3	3604061
15. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(3,4=762,15)	ЧЕЛ-Ч	3,487	1425,792	762,15	1086667
15. 2	2	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,615	251,466	1032,91	259742
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				3292,86	1346409
15. 3	31-050501-0101	АВТОПОГРУЗЧИКИ, 5 Т	МАШ.-Ч	0,01606	6,567	3362,02	22078
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,01606	6,567	818,38	5374,30
15. 4	31-050102-0102	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ, 10 Т	МАШ.-Ч	0,04169	17,047	3080,63	52514
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,04169	17,047	1097,70	18712,49
15. 5	31-050104-0101	КРАНЫ НА ГУСЕНИЧНОМ ХОДУ, ДО 16 Т	МАШ.-Ч	0,55	224,888	2835,32	637630
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,55	224,888	942,45	211945,70
15. 6	32-010201-0102	КОТЛЫ БИТУМНЫЕ ПЕРЕДВИЖНЫЕ, 800 Л	МАШ.-Ч	0,616	251,875	792,26	199550
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0,01 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,00616	2,51875	1098,00	2765,59
15. 7	31-060103-0501	УСТАНОВКИ ПОСТОЯННОГО ТОКА ДЛЯ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ СВАРКИ	МАШ.-Ч	0,02959	12,099	166,06	2009
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	--	--	--	--
15. 8	33-010201-0101	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ, ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,06259	25,592	1755,85	44936
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,06259	25,592	818,38	20943,98
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				2344,7	958718
15. 9	21-010401-0102	ПЕСОК ПРИРОДНЫЙ 1 И 2 КЛАССА ГОСТ 8736-2014	М3	0,133	54,382	2512,56	136638
15.10	21-060405-1406	ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ И ДЕТАЛИ КРЕПЛЕНИЯ МАССОЙ НЕ БОЛЕЕ 50 КГ С ПРЕОБЛАДАНИЕМ ПРОФИЛЬНОГО ПРОКАТА, С ОТВЕРСТИЯМИ И БЕЗ ОТВЕРСТИЙ, СОЕДИНЯЕМЫЕ НА СВАРКЕ ГОСТ 23118-2012	Т	0,004	1,636	364881,42	596782
15.11	21-070203-0304	ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ ДО 6,5 М, ШИРИНОЙ ОТ 75 ММ ДО 150 ММ, ТОЛЩИНОЙ ОТ 32 ММ ДО 40 ММ, 3	М3	0,0045	1,84	26031,2	47897

1	2	3	4	5	6	7	8
		СОРТА ГОСТ 8486-86					
15.12	21-130209-0401	ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ПЛОСКОЙ ГОЛОВКОЙ ГОСТ 283-75	КГ	0,9	367,999	196,54	72327
15.13	21-130703-0901	ТОПЛИВО ДИЗЕЛЬНОЕ ИЗ МАЛОСЕРНИСТЫХ НЕФТЕЙ	Т	0,00125	0,51111	161883,18	82740
15.14	21-130812-1037	ЭЛЕКТРОДЫ, D=4 ММ, Э50 ГОСТ 9466-75	Т	0,000014	0,005724	211753,02	1212
15.15	21-130104-9906	БИТУМЫ НЕФТЯНЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ ИЗОЛЯЦИОННЫЕ ГОСТ 9812-74 МАРКИ БНИ	Т	0,025	10,222	60098,4	614338
15.16	22-040501-0701	ЛАК ПОЛИВИНИЛАЦЕТАЛЬНЫЙ, ВЛ-51 ГОСТ Р 52165-2003	КГ	0,026	10,631	634,1	6741
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				3811,99	1558676
		НР ПЕРВОГО УРОВНЯ	%	62,1		2044,86	836120
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,1		445,23	182047
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		2490,09	1018168
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		904,35	369778
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				12208,74	4992007
16	21-040303-0134 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ I КВАРТАЛА 2017 ГОДА	-ЛОТКИ КАНАЛОВ И ТОННЕЛЕЙ ДЛЯ ПРОКЛАДКИ КОММУНИКАЦИЙ ИЗ ТЯЖЕЛОГО БЕТОНА КЛАССА В22,5, ПОД РАСЧЕТНУЮ НАГРУЗКУ 8 ТС/М2, ОБЪЕМОМ БОЛЕЕ 0,5 М3 ДО 1,0 М3 СТ РК 937-92 Л11-8 2,5 Т	М3		256,464	60146,71	15425466
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,1		2466,02	632444
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		2466,02	632444
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		5009,02	1284633
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				67621,74	17342543
17	ССЦ РК 8.04-08-20 16 ТБ.9А	-НАДБАВКА К СМЕТНОЙ СТОИМОСТИ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ КЛАССА БЕТОНА ВСЕХ ВИДОВ, КРОМЕ ЯЧЕИСТОГО С 22,5 ДО 25	М3		256,464	635	162855
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,1		26,04	6677
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		26,04	6677
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		52,88	13563
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				713,92	183094
18	21-040303-0158 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ I КВАРТАЛА 2017 ГОДА	-ЛОТКИ КАНАЛОВ И ТОННЕЛЕЙ ДЛЯ ПРОКЛАДКИ КОММУНИКАЦИЙ ИЗ ТЯЖЕЛОГО БЕТОНА КЛАССА В30, ПОД РАСЧЕТНУЮ НАГРУЗКУ 11 ТС/М2, ОБЪЕМОМ БОЛЕЕ 0,5 М3 ДО 1,0 М3 СТ РК 937-92 Л11-11 -2500 КГ	М3		11,52	-62969,49	-725409
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,1		-2581,75	-29742
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		-2581,75	-29742
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		-5244,1	-60412
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				-70795,34	-815562
19	21-040303-0139 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ I КВАРТАЛА 2017 ГОДА	-ЛОТКИ КАНАЛОВ И ТОННЕЛЕЙ ДЛЯ ПРОКЛАДКИ КОММУНИКАЦИЙ ИЗ ТЯЖЕЛОГО БЕТОНА КЛАССА В22,5, ПОД РАСЧЕТНУЮ НАГРУЗКУ 11 ТС/М2, ОБЪЕМОМ БОЛЕЕ 1,0 М3 ДО 2,0 М3 СТ РК 937-92 Л11-11, V 1,44 М3 -2500 КГ	М3		11,52	-59563,86	-686176
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,1		-2442,12	-28133
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		-2442,12	-28133
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		-4960,48	-57145
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				-66966,46	-771454
20	21-049999-9917 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ I КВАРТАЛА 2017 ГОДА	-БЛОКИ И ПЛИТЫ ФУНДАМЕНТНЫЕ, ПОДКЛАДНЫЕ, ОПОРНЫЕ, АНКЕРНЫЕ; БАШМАКИ И ПОДПЯТНИКИ, БАЛЛАСТНЫЕ ГРУЗЫ, ЯКОРЯ ИЗ ТЯЖЕЛОГО БЕТОНА КЛАССА В15 (ГОСТ 24022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80),ОП7 2,5 Т	М3		2,77	35946,48	99572
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,1		1473,81	4082
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		1473,81	4082
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		2993,62	8292
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				40413,91	111947
21	11-080101-0303 РСНБ РК 2015	-СТЕНЫ, ФУНДАМЕНТЫ. ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ ГОРИЗОНТАЛЬНАЯ ОКЛЕЕЧНАЯ В 2 СЛОЯ	М2 ПОВЕРХНОСТИ		5365,5012	1958,36	10507588
21. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(3=724,87)	ЧЕЛ-Ч	0,2211	1186,312	724,87	859922
21. 2	2	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,007	37,559	900,22	33811
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				166,57	893733
21. 3	32-010201-0101	КОТЛЫ БИТУМНЫЕ ПЕРЕДВИЖНЫЕ, 400 Л	МАШ.-Ч	0,03751	201,26	478,19	96240
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	--	--	--	--
21. 4	33-010201-0101	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ, ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,0077	41,314	1755,85	72542
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0077	41,314	818,38	33810,55
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				31,46	168782
21. 5	21-020401-2801	РАСТВОР ГОТОВЫЙ КЛАДОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ ЦЕМЕНТНЫЙ МАРКИ М25 ГОСТ 28013-98	М3	0,025	134,138	10500,55	1408518
21. 6	21-100501-1404	МАСТИКА МОРОЗОСТОЙКАЯ БИТУМНО-МАСЛЯНАЯ МБ-50 ГОСТ 30693-2000	КГ	4,2	22535,105	212,16	4781048
21. 7	21-130703-0201	КЕРОСИН ДЛЯ ТЕХНИЧЕСКИХ ЦЕЛЕЙ МАРОК КТ-1, КТ-2	Т	0,00024	1,288	51147,9	65864
21. 8	21-130104-9903	БИТУМЫ НЕФТЯНЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ ГОСТ 6617-76 МАРКИ БН	Т	0,00016	0,85848	94311,94	80965
21. 9	21-100402-9901	ГИДРОИЗОЛ	М2	2,2	11804,103	266,22	3142488
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				1766,64	9478883

1	2	3	4	5	6	7	8
		НР ПЕРВОГО УРОВНЯ	%	50,8		84,62	454016
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,1		83,76	449426
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		168,38	903442
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		170,14	912882
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				2296,88	12323912
22	11-240101-0216 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 2	-ТРУБОПРОВОДЫ В НЕПРОХОДНОМ КАНАЛЕ ПРИ УСЛОВНОМ ДАВЛЕНИИ 1,6 МПА, ТЕМПЕРАТУРЕ ДО 150°С ДИАМЕТРОМ ТРУБ 800 ММ. ПРОКЛАДКА	КМ ТРУБОПРОВОДА		0,576	45054619,1	25951461
22. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(4,5=880,72)	ЧЕЛ-Ч	2332	1343,232	880,72	1183011
22. 2	2	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	392,92	226,322	1129,41	255609
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				2497605,19	1438621
22. 3	31-060201-0201	АГРЕГАТЫ СВАРОЧНЫЕ ПЕРЕДВИЖНЫЕ С НОМИНАЛЬНЫМ СВАРОЧНЫМ ТОКОМ 250-400 А, С ДИЗЕЛЬНЫМ ДВИГАТЕЛЕМ	МАШ.-Ч	668,8	385,229	439,86	169447
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	--	--	--	--
22. 4	31-060102-0102	КОМПРЕССОРЫ ПЕРЕДВИЖНЫЕ С ДВИГАТЕЛЕМ ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ ДАВЛЕНИЕМ ДО 686 КПА (7 АТМ), 5 М3/МИН	МАШ.-Ч	35,75	20,592	1847,31	38040
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	35,75	20,592	818,38	16852,08
22. 5	31-050102-0102	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ, 10 Т	МАШ.-Ч	0,979	0,563904	3080,63	1737
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,979	0,563904	1097,70	619,00
22. 6	32-040102-0103	ТРУБОУКЛАДЧИКИ ДЛЯ ТРУБ ДИАМЕТРОМ 800-1000 ММ, 35 Т	МАШ.-Ч	258,72	149,023	6407,47	954859
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	258,72	149,023	1097,70	163582,55
22. 7	34-030202-0101	МАШИНЫ ШЛИФОВАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	145,2	83,635	23,38	1955
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	--	--	--	--
22. 8	31-060103-0401	ПРЕОБРАЗОВАТЕЛИ СВАРОЧНЫЕ С НОМИНАЛЬНЫМ СВАРОЧНЫМ ТОКОМ 315-500 А	МАШ.-Ч	26,4	15,206	367,2	5584
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	--	--	--	--
22. 9	32-040105-0202	АГРЕГАТЫ НАПОЛНИТЕЛЬНО-ОПРЕССОВОЧНЫЕ, ДО 70 М3/Ч	МАШ.-Ч	62,7	36,115	3789,55	136860
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	62,7	36,115	1097,70	39643,44
22.10	31-060101-0101	ЭЛЕКТРОСТАНЦИИ ПЕРЕДВИЖНЫЕ, ДО 4 КВТ	МАШ.-Ч	72,6	41,818	1159,96	48507
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	72,6	41,818	818,38	34223,01
22.11	33-010201-0101	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ, ДО 5 Т	МАШ.-Ч	1,463	0,842688	1755,85	1480
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	1,463	0,842688	818,38	689,64
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				2358451,82	1358468
22.12	21-130102-0901	ИЗВЕСТЬ ХЛОРНАЯ, МАРКИ А, ГОСТ Р 54562-2011	Т	0,149	0,085824	426590,2	36612
22.13	21-130812-1035	ЭЛЕКТРОДЫ, D=4 ММ, Э42 ГОСТ 9466-75	Т	1,1	0,6336	200244,36	126875
22.14	23-010202-0124	ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ СВАРНЫЕ СО СПИРАЛЬНЫМ ШВОМ ДЛЯ МАГИСТРАЛЬНЫХ ГАЗОНЕФТЕПРОВОДОВ ИЗ СТАЛИ МАРКИ СТ20, КЛАСС ПРОЧНОСТИ К 42, D 820 ММ, ТОЛЩИНА СТЕНКИ 8,0 ММ СТ РК ГОСТ Р 52079-2011	М	990	570,24	40532,25	23113110
22.15	21-130703-1405	ВОДА ТЕХНИЧЕСКАЯ	М3	2490	1434,24	93	133384
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				40642328,2	23409981
		НР ПЕРВОГО УРОВНЯ	%	62,1		1551012,82	893383
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,1		1910830,91	1100639
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		3461843,73	1994022
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		3881317,03	2235639
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				52397779,9	30181121
23	11-240101-0208 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 2	-ТРУБОПРОВОДЫ В НЕПРОХОДНОМ КАНАЛЕ ПРИ УСЛОВНОМ ДАВЛЕНИИ 1,6 МПА, ТЕМПЕРАТУРЕ ДО 150°С ДИАМЕТРОМ ТРУБ 250 ММ. ПРОКЛАДКА	КМ ТРУБОПРОВОДА		0,0012	10517572,9	12621
23. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(4,5=880,72)	ЧЕЛ-Ч	922,9	1,107	880,72	975
23. 2	2	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	140,13	0,168156	1122,86	189
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				970162,4	1164
23. 3	31-060201-0201	АГРЕГАТЫ СВАРОЧНЫЕ ПЕРЕДВИЖНЫЕ С НОМИНАЛЬНЫМ СВАРОЧНЫМ ТОКОМ 250-400 А, С ДИЗЕЛЬНЫМ ДВИГАТЕЛЕМ	МАШ.-Ч	337,7	0,40524	439,86	178
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	--	--	--	--
23. 4	31-060102-0102	КОМПРЕССОРЫ ПЕРЕДВИЖНЫЕ С ДВИГАТЕЛЕМ ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ ДАВЛЕНИЕМ ДО 686 КПА (7 АТМ), 5 М3/МИН	МАШ.-Ч	19,25	0,0231	1847,31	43
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	19,25	0,0231	818,38	18,90
23. 5	31-050102-0102	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ, 10 Т	МАШ.-Ч	0,341	0,000409	3080,63	1
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,341	0,000409	1097,70	0,45
23. 6	32-040102-	ТРУБОУКЛАДЧИКИ ДЛЯ ТРУБ ДИАМЕТРОМ ДО 400 ММ, 6,3 Т	МАШ.-Ч	75,273	0,090328	3858,47	349

1	2	3	4	5	6	7	8
	0101						
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	75,273	0,090328	1097,70	99,15
23. 7	34-030202	-МАШИНЫ ШЛИФОВАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	45,375	0,05445	23,38	1
	0101						
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	--	--	--	--
23. 8	32-040105	-АГРЕГАТЫ НАПОЛНИТЕЛЬНО-ОПРЕССОВОЧНЫЕ, ДО 70 М3/Ч	МАШ.-Ч	36,08	0,043296	3789,55	164
	0202						
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	36,08	0,043296	1097,70	47,53
23. 9	31-060101	-ЭЛЕКТРОСТАНЦИИ ПЕРЕДВИЖНЫЕ, ДО 4 КВТ	МАШ.-Ч	22,693	0,027232	1159,96	32
	0101						
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	22,693	0,027232	818,38	22,29
23.10	33-010201	-АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ, ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,506	0,000607	1755,85	1
	0101						
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,506	0,000607	818,38	0,50
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				640589,81	769
23.11	21-130102	-ИЗВЕСТЬ ХЛОРНАЯ, МАРКИ А, ГОСТ Р 54562-2011	Т	0,016	0,000019	426590,2	8
	0901						
23.12	21-130812	-ЭЛЕКТРОДЫ, D=4 ММ, Э42 ГОСТ 9466-75	Т	0,242	0,00029	200244,36	58
	1035						
23.13	23-010201	-ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРОСВАРНЫЕ ПРЯМОШОВНЫЕ, D 273 ММ,	М	1000	1,2	8984,33	10781
	0237	ТОЛЩИНА СТЕНКИ 6,0 ММ ГОСТ 10705-80					
23.14	21-130703	-ВОДА ТЕХНИЧЕСКАЯ	М3	264	0,3168	93	29
	1405						
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				9064166,58	10877
		НР ПЕРВОГО УРОВНЯ	%	62,1		602470,85	723
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,1		455921,79	547
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		1058392,65	1270
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		926077,24	1111
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				12502042,8	15002
24	11-240101-0207 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 2	-ТРУБОПРОВОДЫ В НЕПРОХОДНОМ КАНАЛЕ ПРИ УСЛОВНОМ ДАВЛЕНИИ 1,6 МПА, ТЕМПЕРАТУРЕ ДО 150°С ДИАМЕТРОМ ТРУБ 200 ММ. ПРОКЛАДКА	КМ ТРУБОПРОВОДА		0,00486	6653858,46	32338
24. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(4,4=867,89)	ЧЕЛ-Ч	788,7	3,833	867,89	3327
24. 2	2	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	120,99	0,588011	1126,08	662
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				820749,21	3989
24. 3	31-060201	-АГРЕГАТЫ СВАРОЧНЫЕ ПЕРЕДВИЖНЫЕ С НОМИНАЛЬНЫМ	МАШ.-Ч	272,8	1,326	439,86	583
	0201	СВАРОЧНЫМ ТОКОМ 250-400 А, С ДИЗЕЛЬНЫМ ДВИГАТЕЛЕМ					
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	--	--	--	--
24. 4	31-060102	-КОМПРЕССОРЫ ПЕРЕДВИЖНЫЕ С ДВИГАТЕЛЕМ ВНУТРЕННЕГО	МАШ.-Ч	16,5	0,08019	1847,31	148
	0102	СГОРАНИЯ ДАВЛЕНИЕМ ДО 686 КПА (7 АТМ), 5 М3/МИН					
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	16,5	0,08019	818,38	65,63
24. 5	31-050102	-КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ, 10 Т	МАШ.-Ч	0,396	0,001925	3080,63	6
	0102						
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,396	0,001925	1097,70	2,11
24. 6	32-040102	-ТРУБОУКЛАДЧИКИ ДЛЯ ТРУБ ДИАМЕТРОМ ДО 400 ММ, 6,3 Т	МАШ.-Ч	64,438	0,313169	3858,47	1208
	0101						
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	64,438	0,313169	1097,70	343,77
24. 7	34-030202	-МАШИНЫ ШЛИФОВАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	36,3	0,176418	23,38	4
	0101						
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	--	--	--	--
24. 8	32-040105	-АГРЕГАТЫ НАПОЛНИТЕЛЬНО-ОПРЕССОВОЧНЫЕ, ДО 70 М3/Ч	МАШ.-Ч	33	0,16038	3789,55	608
	0202						
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	33	0,16038	1097,70	176,05
24. 9	31-060101	-ЭЛЕКТРОСТАНЦИИ ПЕРЕДВИЖНЫЕ, ДО 4 КВТ	МАШ.-Ч	18,15	0,088209	1159,96	102
	0101						
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	18,15	0,088209	818,38	72,19
24.10	33-010201	-АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ, ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,605	0,00294	1755,85	5
	0101						
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,605	0,00294	818,38	2,41
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				548345,85	2665
24.11	21-130102	-ИЗВЕСТЬ ХЛОРНАЯ, МАРКИ А, ГОСТ Р 54562-2011	Т	0,0101	0,000049	426590,2	21
	0901						
24.12	21-130812	-ЭЛЕКТРОДЫ, D=4 ММ, Э42 ГОСТ 9466-75	Т	0,185	0,000899	200244,36	180
	1035						
24.13	23-010201	-ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРОСВАРНЫЕ ПРЯМОШОВНЫЕ, D 219 ММ,	М	1000	4,86	5364,03	26069
	0231	ТОЛЩИНА СТЕНКИ 5,0 ММ ГОСТ 10705-80					
24.14	21-130703	-ВОДА ТЕХНИЧЕСКАЯ	М3	168	0,81648	93	76
	1405						
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				5421007,77	26346
		НР ПЕРВОГО УРОВНЯ	%	62,1		509685,26	2477
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,1		293705,29	1427
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		803390,55	3904
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		596579,92	2899

1	2	3	4	5	6	7	8
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				8053828,93	39142
25	11-240101-0206 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 2	-ТРУБОПРОВОДЫ В НЕПРОХОДНОМ КАНАЛЕ ПРИ УСЛОВНОМ ДАВЛЕНИИ 1,6 МПА, ТЕМПЕРАТУРЕ ДО 150°С ДИАМЕТРОМ ТРУБ 150 ММ. ПРОКЛАДКА	КМ ТРУБОПРОВОДА		0,02	4297107,88	85942
25. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(4,4=867,89)	ЧЕЛ-Ч	735,9	14,718	867,89	12774
25. 2	2	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	106,26	2,125	1127,64	2396
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				758502,79	15170
25. 3	31-060201-0201	АГРЕГАТЫ СВАРОЧНЫЕ ПЕРЕДВИЖНЫЕ С НОМИНАЛЬНЫМ СВАРОЧНЫМ ТОКОМ 250-400 А, С ДИЗЕЛЬНЫМ ДВИГАТЕЛЕМ	МАШ.-Ч	258,5	5,17	439,86	2274
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	--	--	--	--
25. 4	31-060102-0102	КОМПРЕССОРЫ ПЕРЕДВИЖНЫЕ С ДВИГАТЕЛЕМ ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ ДАВЛЕНИЕМ ДО 686 КПА (7 АТМ), 5 М3/МИН	МАШ.-Ч	16,5	0,33	1847,31	610
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	16,5	0,33	818,38	270,07
25. 5	31-050102-0102	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ, 10 Т	МАШ.-Ч	0,165	0,0033	3080,63	10
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,165	0,0033	1097,70	3,62
25. 6	32-040102-0101	ТРУБОУКЛАДЧИКИ ДЛЯ ТРУБ ДИАМЕТРОМ ДО 400 ММ, 6,3 Т	МАШ.-Ч	53,35	1,067	3858,47	4117
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	53,35	1,067	1097,70	1171,25
25. 7	34-030202-0101	МАШИНЫ ШЛИФОВАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	27,225	0,5445	23,38	13
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	--	--	--	--
25. 8	32-040105-0202	АГРЕГАТЫ НАПОЛНИТЕЛЬНО-ОПРЕССОВОЧНЫЕ, ДО 70 М3/Ч	МАШ.-Ч	33	0,66	3789,55	2501
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	33	0,66	1097,70	724,48
25. 9	31-060101-0101	ЭЛЕКТРОСТАНЦИИ ПЕРЕДВИЖНЫЕ, ДО 4 КВТ	МАШ.-Ч	13,618	0,27236	1159,96	316
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	13,618	0,27236	818,38	222,89
25.10	33-010201-0101	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ, ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,253	0,00506	1755,85	9
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,253	0,00506	818,38	4,14
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				492474,34	9849
25.11	21-130102-0901	ИЗВЕСТЬ ХЛОРНАЯ, МАРКИ А, ГОСТ Р 54562-2011	Т	0,0053	0,000106	426590,2	45
25.12	21-130812-1035	ЭЛЕКТРОДЫ, D=4 ММ, Э42 ГОСТ 9466-75	Т	0,157	0,00314	200244,36	629
25.13	23-010201-0219	ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРОСВАРНЫЕ ПРЯМОШОВНЫЕ, D 159 ММ, ТОЛЩИНА СТЕНКИ 4,5 ММ ГОСТ 10705-80	М	1000	20	3124,07	62481
25.14	21-130703-1405	ВОДА ТЕХНИЧЕСКАЯ	М3	88	1,76	93	164
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				3165953,29	63319
		НР ПЕРВОГО УРОВНЯ	%	62,1		471030,23	9421
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,1		195493,66	3910
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		666523,89	13330
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		397090,54	7942
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				5360722,32	107214
26	11-240101-0204 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 2	-ТРУБОПРОВОДЫ В НЕПРОХОДНОМ КАНАЛЕ ПРИ УСЛОВНОМ ДАВЛЕНИИ 1,6 МПА, ТЕМПЕРАТУРЕ ДО 150°С ДИАМЕТРОМ ТРУБ 100 ММ. ПРОКЛАДКА	КМ ТРУБОПРОВОДА		0,026	2680081,05	69682
26. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(4,2=843,44)	ЧЕЛ-Ч	543,4	14,128	843,44	11916
26. 2	2	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	73,55	1,912	1120,16	2142
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				540713,15	14059
26. 3	31-060201-0201	АГРЕГАТЫ СВАРОЧНЫЕ ПЕРЕДВИЖНЫЕ С НОМИНАЛЬНЫМ СВАРОЧНЫМ ТОКОМ 250-400 А, С ДИЗЕЛЬНЫМ ДВИГАТЕЛЕМ	МАШ.-Ч	148,5	3,861	439,86	1698
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	--	--	--	--
26. 4	31-060102-0102	КОМПРЕССОРЫ ПЕРЕДВИЖНЫЕ С ДВИГАТЕЛЕМ ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ ДАВЛЕНИЕМ ДО 686 КПА (7 АТМ), 5 М3/МИН	МАШ.-Ч	13,75	0,3575	1847,31	660
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	13,75	0,3575	818,38	292,57
26. 5	31-050102-0102	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ, 10 Т	МАШ.-Ч	0,11	0,00286	3080,63	9
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,11	0,00286	1097,70	3,14
26. 6	32-040102-0101	ТРУБОУКЛАДЧИКИ ДЛЯ ТРУБ ДИАМЕТРОМ ДО 400 ММ, 6,3 Т	МАШ.-Ч	30,305	0,78793	3858,47	3040
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	30,305	0,78793	1097,70	864,91
26. 7	34-030202-0101	МАШИНЫ ШЛИФОВАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	18,15	0,4719	23,38	11
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	--	--	--	--
26. 8	32-040105-0202	АГРЕГАТЫ НАПОЛНИТЕЛЬНО-ОПРЕССОВОЧНЫЕ, ДО 70 М3/Ч	МАШ.-Ч	27,5	0,715	3789,55	2710

1	2	3	4	5	6	7	8
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	27,5	0,715	1097,70	784,86
26. 9	31-060101-0101	ЭЛЕКТРОСТАНЦИИ ПЕРЕДВИЖНЫЕ, ДО 4 КВТ	МАШ.-Ч	9,075	0,23595	1159,96	274
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	9,075	0,23595	818,38	193,10
26.10	33-010201-0101	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ, ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,165	0,00429	1755,85	8
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,165	0,00429	818,38	3,51
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				323442,85	8410
26.11	21-130102-0901	ИЗВЕСТЬ ХЛОРНАЯ, МАРКИ А, ГОСТ Р 54562-2011	Т	0,002	0,000052	426590,2	22
26.12	21-130812-1035	ЭЛЕКТРОДЫ, D=4 ММ, Э42 ГОСТ 9466-75	Т	0,093	0,002418	200244,36	484
26.13	23-010201-0186	ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРОСВАРНЫЕ ПРЯМОШОВНЫЕ, D 108 ММ, ТОЛЩИНА СТЕНКИ 4,0 ММ ГОСТ 10705-80	М	1000	26	1875,21	48755
26.14	21-130703-1405	ВОДА ТЕХНИЧЕСКАЯ	М3	39	1,014	93	94
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				1898312,91	49356
		НР ПЕРВОГО УРОВНЯ	%	62,1		335782,86	8730
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,1		123650,42	3215
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		459433,29	11945
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		251161,15	6530
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				3390675,48	88158
27	ПРОТОКОЛ СОГЛАСОВАНИЯ ЦЕН МЗТА РОССИЯ	-ЗАДВИЖКА СТАЛЬНАЯ КЛИНОВАЯ ЛИТАЯ 30С541НЖ ДИАМ.800ММ РУ16 ЦЕНА:713900:1,12.5,55	ШТ		2	3537629,46	7075259
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,1		145042,81	290086
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		145042,81	290086
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		294613,78	589228
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				3977286,05	7954572
28	23-020103-0323 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ I КВАРТАЛА 2017 ГОДА	-ФЛАНЦЫ СТАЛЬНЫЕ ПРИВАРНЫЕ ПЛОСКИЕ ИЗ УГЛЕРОДИСТОЙ И НИЗКОЛЕГИРОВАННОЙ СТАЛИ PN 16, DN 800 ГОСТ 12816-80 0,1044 Т	ШТ.		4	65603,18	262413
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,1		2689,73	10759
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		2689,73	10759
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		5463,43	21854
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				73756,34	295025
29	23-040201-1506 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ I КВАРТАЛА 2017 ГОДА	-ЗАДВИЖКИ СТАЛЬНЫЕ ФЛАНЦЕВЫЕ 30С41НЖ, КЛИНОВЫЕ ЛИТЫЕ С ВЫДВИЖНЫМ ШПИНДЕЛЕМ Т 425°С, PN 16, DN 250 ММ ГОСТ 9698-86 0,25 Т	ШТ.		2	218368,15	436736
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,1		8953,09	17906
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		8953,09	17906
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		18185,7	36371
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				245506,94	491014
30	23-020103-0315 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ I КВАРТАЛА 2017 ГОДА	-ФЛАНЦЫ СТАЛЬНЫЕ ПРИВАРНЫЕ ПЛОСКИЕ ИЗ УГЛЕРОДИСТОЙ И НИЗКОЛЕГИРОВАННОЙ СТАЛИ PN 16, DN 250 ГОСТ 12816-80 14,49 КГ	ШТ.		4	7988,58	31954
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,1		327,53	1310
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		327,53	1310
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		665,29	2661
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				8981,4	35926
31	23-040201-1505 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ I КВАРТАЛА 2017 ГОДА	-ЗАДВИЖКИ СТАЛЬНЫЕ ФЛАНЦЕВЫЕ 30С41НЖ, КЛИНОВЫЕ ЛИТЫЕ С ВЫДВИЖНЫМ ШПИНДЕЛЕМ Т 425°С, PN 16, DN 200 ММ ГОСТ 9698-86 0,14 Т	ШТ.		2	144608,05	289216
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,1		5928,93	11858
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		5928,93	11858
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		12042,96	24086
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				162579,94	325160
32	23-020103-0313 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ I КВАРТАЛА 2017 ГОДА	-ФЛАНЦЫ СТАЛЬНЫЕ ПРИВАРНЫЕ ПЛОСКИЕ ИЗ УГЛЕРОДИСТОЙ И НИЗКОЛЕГИРОВАННОЙ СТАЛИ PN 16, DN 200 ГОСТ 12816-80 10,1 КГ	ШТ.		4	5362,48	21450
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,1		219,86	879
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		219,86	879
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		446,59	1786
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				6028,93	24116
33	23-040201-1504 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ I	-ЗАДВИЖКИ СТАЛЬНЫЕ ФЛАНЦЕВЫЕ 30С41НЖ, КЛИНОВЫЕ ЛИТЫЕ С ВЫДВИЖНЫМ ШПИНДЕЛЕМ Т 425°С, PN 16, DN 150 ММ ГОСТ 9698-86 90 КГ	ШТ.		4	98789,36	395157

1	2	3	4	5	6	7	8
	КВАРТАЛА 2017 ГОДА						
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,1		4050,36	16201
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		4050,36	16201
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		8227,18	32909
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				111066,9	444268
34	23-020103-0312 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ I КВАРТАЛА 2017 ГОДА	-ФЛАНЦЫ СТАЛЬНЫЕ ПРИВАРНЫЕ ПЛОСКИЕ ИЗ УГЛЕРОДИСТОЙ И НИЗКОЛЕГИРОВАННОЙ СТАЛИ PN 16, DN 150 ГОСТ 12816-80 7,81 КГ	ШТ.		8	3521,14	28169
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,1		144,37	1155
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		144,37	1155
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		293,24	2346
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				3958,75	31670
35	23-040201-1503 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ I КВАРТАЛА 2017 ГОДА	-ЗАДВИЖКИ СТАЛЬНЫЕ ФЛАНЦЕВЫЕ 30С41НЖ, КЛИНОВЫЕ ЛИТЫЕ С ВЫДВИЖНЫМ ШПИНДЕЛЕМ Т 425°С, PN 16, DN 100 ММ ГОСТ 9698-86 42 КГ	ШТ.		6	49820,35	298922
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,1		2042,63	12256
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		2042,63	12256
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		4149,04	24894
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				56012,02	336072
36	23-020103-0310 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ I КВАРТАЛА 2017 ГОДА	-ФЛАНЦЫ СТАЛЬНЫЕ ПРИВАРНЫЕ ПЛОСКИЕ ИЗ УГЛЕРОДИСТОЙ И НИЗКОЛЕГИРОВАННОЙ СТАЛИ PN 16, DN 100 ГОСТ 12816-80 4,73 КГ	ШТ.		12	2107,25	25287
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,1		86,4	1037
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		86,4	1037
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		175,49	2106
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				2369,14	28430
37	23-040601-1203 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ I КВАРТАЛА 2017 ГОДА	-ВЕНТИЛИ ПРОХОДНЫЕ ФЛАНЦЕВЫЕ 15С27НЖ1М ДЛЯ ПАРА, PN 64, DN 25 ГОСТ 5761-2005 13,1 КГ	ШТ.		2	25406,35	50813
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,1		1041,66	2083
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		1041,66	2083
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		2115,84	4232
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				28563,85	57128
38	23-020103-0904 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ I КВАРТАЛА 2017 ГОДА	-ФЛАНЦЫ СТАЛЬНЫЕ ПРИВАРНЫЕ ВСТЫК ИЗ УГЛЕРОДИСТОЙ И НИЗКОЛЕГИРОВАННОЙ СТАЛИ PN 63, DN 25 ГОСТ 12816-80 2,3 КГ	ШТ.		4	1876,28	7505
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,1		76,93	308
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		76,93	308
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		156,26	625
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				2109,46	8438
39	23-020101-0350 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ I КВАРТАЛА 2017 ГОДА	-ОТВОДЫ КРУТОИЗОГНУТЫЕ ПРИВАРНЫЕ БЕСШОВНЫЕ ИЗ УГЛЕРОДИСТОЙ И НИЗКОЛЕГИРОВАННОЙ СТАЛИ, 90°, НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 820 ММ, ТОЛЩИНОЙ СТЕНКИ 10 ММ ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) 0,376 Т	ШТ.		6	240470,1	1442821
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,1		9859,27	59156
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		9859,27	59156
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		20026,35	120158
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				270355,72	1622134
40	23-020101-0269 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ I КВАРТАЛА 2017 ГОДА	-ОТВОДЫ КРУТОИЗОГНУТЫЕ ПРИВАРНЫЕ БЕСШОВНЫЕ ИЗ УГЛЕРОДИСТОЙ И НИЗКОЛЕГИРОВАННОЙ СТАЛИ, 90°, НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 273 ММ, ТОЛЩИНОЙ СТЕНКИ 7 ММ ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) 27 КГ	ШТ.		2	12161,37	24323
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,1		498,62	997
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		498,62	997
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		1012,8	2026
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				13672,79	27346
41	23-020101-0259 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ I КВАРТАЛА 2017 ГОДА	-ОТВОДЫ КРУТОИЗОГНУТЫЕ ПРИВАРНЫЕ БЕСШОВНЫЕ ИЗ УГЛЕРОДИСТОЙ И НИЗКОЛЕГИРОВАННОЙ СТАЛИ, 90°, НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 219 ММ, ТОЛЩИНОЙ СТЕНКИ 6 ММ ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) 15 КГ	ШТ.		4	5844,35	23377
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,1		239,62	958
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		239,62	958
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		486,72	1947
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				6570,69	26283
42	23-020101-0234 РСНБ	-ОТВОДЫ КРУТОИЗОГНУТЫЕ ПРИВАРНЫЕ БЕСШОВНЫЕ ИЗ УГЛЕРОДИСТОЙ И НИЗКОЛЕГИРОВАННОЙ СТАЛИ, 90°,	ШТ.		9	2737,1	24634

1	2	3	4	5	6	7	8
	РК 2015 В ЦЕНАХ I КВАРТАЛА 2017 ГОДА	НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 159 ММ, ТОЛЩИНОЙ СТЕНКИ 5 ММ ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) 6,7 КГ					
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,1		112,22	1010
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		112,22	1010
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		227,95	2052
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				3077,27	27695
43	23-020101-0204 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ I КВАРТАЛА 2017 ГОДА	-ОТВОДЫ КРУТОИЗОГНУТЫЕ ПРИВАРНЫЕ БЕСШОВНЫЕ ИЗ УГЛЕРОДИСТОЙ И НИЗКОЛЕГИРОВАННОЙ СТАЛИ, 90°, НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 108 ММ, ТОЛЩИНОЙ СТЕНКИ 5 ММ ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) 3,1 КГ	ШТ.		9	1240,87	11168
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,1		50,88	458
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		50,88	458
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		103,34	930
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				1395,09	12556
44	23-020101-1128 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ I КВАРТАЛА 2017 ГОДА	-ПЕРЕХОДЫ КОНЦЕНТРИЧЕСКИЕ ПРИВАРНЫЕ ИЗ УГЛЕРОДИСТОЙ НИЗКОЛЕГИРОВАННОЙ СТАЛИ, НАРУЖНЫМИ ДИАМЕТРАМИ И ТОЛЩИНАМИ СТЕНОК 273 ММ Х 6,5 ММ - 219 ММ Х 6,5 ММ ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) 7,7 КГ	ШТ.		2	5570,17	11140
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,1		228,38	457
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		228,38	457
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		463,88	928
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				6262,43	12525
45	23-020101-1115 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ I КВАРТАЛА 2017 ГОДА	-ПЕРЕХОДЫ КОНЦЕНТРИЧЕСКИЕ ПРИВАРНЫЕ ИЗ УГЛЕРОДИСТОЙ НИЗКОЛЕГИРОВАННОЙ СТАЛИ, НАРУЖНЫМИ ДИАМЕТРАМИ И ТОЛЩИНАМИ СТЕНОК 219 ММ Х 6 ММ - 159 ММ Х 6 ММ ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) 4,85 КГ	ШТ.		2	3436,98	6874
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,1		140,92	282
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		140,92	282
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		286,23	572
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				3864,13	7728
46	23-020101-1109 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ I КВАРТАЛА 2017 ГОДА	-ПЕРЕХОДЫ КОНЦЕНТРИЧЕСКИЕ ПРИВАРНЫЕ ИЗ УГЛЕРОДИСТОЙ НИЗКОЛЕГИРОВАННОЙ СТАЛИ, НАРУЖНЫМИ ДИАМЕТРАМИ И ТОЛЩИНАМИ СТЕНОК 219 ММ Х 6 ММ - 108 ММ Х 6 ММ ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) 4,58 КГ	ШТ.		1	3609,81	3610
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,1		148	148
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		148	148
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		300,62	301
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				4058,44	4058
47	21-060510-1004 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ I КВАРТАЛА 2017 ГОДА	-УПОРЫ, НЕПОДВИЖНЫЕ 1 Т	Т		1,4464	242180,01	350289
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,1		9929,38	14362
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		9929,38	14362
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		20168,75	29172
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				272278,14	393823
48	21-060510-1003 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ I КВАРТАЛА 2017 ГОДА	-ОПОРЫ СКОЛЬЗЯЩИЕ 1 Т	Т		0,6921	242180,01	167613
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,1		9929,38	6872
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		9929,38	6872
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		20168,75	13959
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				272278,14	188444
49	11-070601-0203 РСНБ РК 2015	-ОПОРЫ НЕПОДВИЖНЫЕ ЩИТОВЫЕ ИЗ МОНОЛИТНОГО ЖЕЛЕЗОБЕТОНА(12ШТ). УСТРОЙСТВО	М3 КОНСТРУКЦИИ		35,72	25804,6	921740
49. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(3,6=781,1)	ЧЕЛ-Ч	8,635	308,442	781,1	240924
49. 2	2	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,08498	3,035	1029,99	3127
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				6832,33	244051
49. 3	31-040101-0101	ВИБРАТОР ГЛУБИННЫЙ	МАШ.-Ч	0,84458	30,168	37,36	1127
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	--	--	--	--
49. 4	31-050102-0102	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ, 10 Т	МАШ.-Ч	0,01166	0,416495	3080,63	1283
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,01166	0,416495	1097,70	457,19
49. 5	31-050104-0101	КРАНЫ НА ГУСЕНИЧНОМ ХОДУ, ДО 16 Т	МАШ.-Ч	0,055	1,965	2835,32	5570
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,055	1,965	942,45	1851,91
49. 6	32-010201-0102	КОТЛЫ БИТУМНЫЕ ПЕРЕДВИЖНЫЕ, 800 Л	МАШ.-Ч	0,3388	12,102	792,26	9588

1	2	3	4	5	6	7	8
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0,01 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,003388	0,12102	1098,00	132,88
49. 7	31-060103-0501	УСТАНОВКИ ПОСТОЯННОГО ТОКА ДЛЯ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ СВАРКИ	МАШ.-Ч	0,29194	10,428	166,06	1732
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	--	--	--	--
49. 8	33-010201-0101	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ, ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,02343	0,83692	1755,85	1470
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,02343	0,83692	818,38	684,92
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				581,45	20770
49. 9	21-020101-0601	БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ КЛАССА В15 ГОСТ 7473-2010	М3	0,914	32,648	18451,44	602404
49.10	21-070203-0303	ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ ДО 6,5 М, ШИРИНОЙ ОТ 75 ММ ДО 150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 25 ММ, 3 СОРТА ГОСТ 8486-86	М3	0,003	0,10716	26031,2	2790
49.11	21-130104-0803	БИТУМЫ НЕФТЯНЫЕ КРОВЕЛЬНЫЕ ГОСТ 9548-74 МАРКИ БНК-90/30	Т	0,0026	0,092872	115648,72	10741
49.12	21-130209-0401	ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ПЛОСКОЙ ГОЛОВКОЙ ГОСТ 283-75	КГ	0,121	4,322	196,54	849
49.13	21-130703-0901	ТОПЛИВО ДИЗЕЛЬНОЕ ИЗ МАЛОСЕРНИСТЫХ НЕФТЕЙ	Т	0,00013	0,004644	161883,18	752
49.14	21-130812-1046	ЭЛЕКТРОДЫ, D=6 ММ, Э42 ГОСТ 9466-75	Т	0,00025	0,00893	197175,18	1761
49.15	27-010101-0105	ЩИТЫ ИЗ ДОСОК, ТОЛЩИНА 40 ММ	М2	1,26	45,007	905,42	40750
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				18478,35	660047
		НР ПЕРВОГО УРОВНЯ	%	62,1		4242,88	151555
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,1		1231,95	44005
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		5474,82	195561
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		2502,35	89384
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				33781,77	1206685
50	ТЕХЧАСТЬ ССЦ РК 8.04-08-20 16	-НАДБАВКА К СМЕТНОЙ СТОИМОСТИ ПРИ ИЗМЕНЕНИИ МАРКИ БЕТОНА ПО МОРОЗОСТОЙКОСТИ ДО 200: ЗА 50 ЦИКЛОВ	М3		35,72	184,51	6591
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,1		7,57	270
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		7,57	270
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		15,37	549
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				207,45	7410
51	11-060301-0602 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 1	-СЕТКИ АРМАТУРНЫЕ ПЛОСКИЕ. ИЗГОТОВЛЕНИЕ В ПОСТРОЕЧНЫХ УСЛОВИЯХ ИЗ АРМАТУРЫ ДИАМЕТРОМ ДО 25 ММ	Т		9,3632	11025,12	103230
51. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(3=724,87)	ЧЕЛ-Ч	13,882	129,98	724,87	94219
51. 2	2	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,17	1,592	1207,47	1922
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				10267,92	96141
51. 3	31-050102-0102	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ, 10 Т	МАШ.-Ч	0,187	1,751	3080,63	5394
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,187	1,751	1097,70	1922,07
51. 4	34-030202-0201	МАШИНЫ ШЛИФОВАЛЬНЫЕ УГЛОВЫЕ	МАШ.-Ч	0,044	0,411981	24,21	10
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	--	--	--	--
51. 5	34-010105-0101	СТАНКИ ДЛЯ РЕЗКИ АРМАТУРЫ	МАШ.-Ч	0,528	4,944	208,2	1029
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	--	--	--	--
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				687,07	6433
51. 6	21-050307-1008	ПРОВОЛОКА ИЗ НИЗКОУГЛЕРОДИСТОЙ СВЕТЛОЙ СТАЛИ, ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ, ВЫСШЕГО КАЧЕСТВА, ТЕРМИЧЕСКИ ОБРАБОТАННАЯ, ДИАМЕТРОМ 1,6 ММ ГОСТ 3282-74	КГ	3	28,09	91,8	2579
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				275,4	2579
		НР ПЕРВОГО УРОВНЯ	%	48,5		4979,94	46628
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,1		656,21	6144
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		5636,15	52772
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		1332,9	12480
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				17994,17	168483
52	11-060301-0601 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 1	-СЕТКИ АРМАТУРНЫЕ ПЛОСКИЕ. ИЗГОТОВЛЕНИЕ В ПОСТРОЕЧНЫХ УСЛОВИЯХ ИЗ АРМАТУРЫ ДИАМЕТРОМ ДО 16 ММ	Т		0,8	14481,4	11585
52. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(3=724,87)	ЧЕЛ-Ч	18,568	14,854	724,87	10768
52. 2	2	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,17	0,136	1207,47	164
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				13664,66	10932
52. 3	31-050102-0102	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ, 10 Т	МАШ.-Ч	0,187	0,1496	3080,63	461
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,187	0,1496	1097,70	164,22
52. 4	34-030202-0201	МАШИНЫ ШЛИФОВАЛЬНЫЕ УГЛОВЫЕ	МАШ.-Ч	0,044	0,0352	24,21	0,85
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	--	--	--	--
52. 5	34-010105-	СТАНКИ ДЛЯ РЕЗКИ АРМАТУРЫ	МАШ.-Ч	0,814	0,6512	208,2	136

1	2	3	4	5	6	7	8
	0101						
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	--	--	--	--
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				746,62	597
52. 6	21-050307-1008	ПРОВОЛОКА ИЗ НИЗКОУГЛЕРОДИСТОЙ СВЕТЛОЙ СТАЛИ, ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ, ВЫСШЕГО КАЧЕСТВА, ТЕРМИЧЕСКИ ОБРАБОТАННАЯ, ДИАМЕТРОМ 1,6 ММ ГОСТ 3282-74	КГ	3	2,4	91,8	220
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				275,4	220
		НР ПЕРВОГО УРОВНЯ	%	48,5		6627,36	5302
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,1		865,46	692
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		7492,82	5994
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		1757,94	1406
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				23732,16	18986
53	21-050301-0307 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ I КВАРТАЛА 2017 ГОДА	-СТАЛЬ АРМАТУРНАЯ ГОРЯЧЕКАТАНАЯ ПЕРИОДИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ КЛАССА А-III ДИАМЕТРОМ ОТ 20 ММ ДО 22 ММ СТ РК 2591-2014 1 Т	Т		3,072	142697,53	438367
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,1		5850,6	17973
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		5850,6	17973
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		11883,85	36507
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				160431,98	492847
54	21-050301-0308 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ I КВАРТАЛА 2017 ГОДА	-СТАЛЬ АРМАТУРНАЯ ГОРЯЧЕКАТАНАЯ ПЕРИОДИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ КЛАССА А-III ДИАМЕТРОМ ОТ 25 ММ ДО 28 ММ СТ РК 2591-2014 1 Т	Т		6,2912	142697,53	897739
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,1		5850,6	36807
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		5850,6	36807
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		11883,85	74764
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				160431,98	1009310
55	21-050301-0306 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ I КВАРТАЛА 2017 ГОДА	-СТАЛЬ АРМАТУРНАЯ ГОРЯЧЕКАТАНАЯ ПЕРИОДИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ КЛАССА А-III ДИАМЕТРОМ ОТ 16 ММ ДО 18 ММ СТ РК 2591-2014 1 Т	Т		0,79938	144822,53	115768
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,1		5937,72	4746
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		5937,72	4746
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		12060,82	9641
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				162821,07	130156
56	21-050301-0104 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ I КВАРТАЛА 2017 ГОДА	-СТАЛЬ АРМАТУРНАЯ ГОРЯЧЕКАТАНАЯ ГЛАДКАЯ КЛАССА А-I ДИАМЕТРОМ 12 ММ СТ РК 2591-2014 1 Т	Т		0,3072	157268,96	48313
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,1		6448,03	1981
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		6448,03	1981
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		13097,36	4024
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				176814,35	54317
57	21-050301-0103 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ I КВАРТАЛА 2017 ГОДА	-СТАЛЬ АРМАТУРНАЯ ГОРЯЧЕКАТАНАЯ ГЛАДКАЯ КЛАССА А-I ДИАМЕТРОМ 10 ММ СТ РК 2591-2014 1 Т	Т		0,015657	157268,96	2462
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,1		6448,03	101
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		6448,03	101
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		13097,36	205
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				176814,35	2768
58	11-130301-0406 РСНБ РК 2015	-ПОВЕРХНОСТИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ. ОГРУНТОВКА ГРУНТОВКОЙ ГФ-021 ЗА ОДИН РАЗ	М2		33,33	60,13	2004
58. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(4,7=905,17)	ЧЕЛ-Ч	0,03245	1,082	905,17	979
58. 2	2	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,0002	0,006666	900,23	6
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				29,55	985
58. 3	31-050501-0101	АВТОПОГРУЗЧИКИ, 5 Т	МАШ.-Ч	0,00011	0,003666	3362,02	12
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,00011	0,003666	818,38	3,00
58. 4	31-050402-0301	ЛЕБЕДКИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ТЯГОВЫМ УСИЛИЕМ ДО 5,79 КН (0,59 Т)	МАШ.-Ч	0,00011	0,003666	35,7	0,13
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	--	--	--	--
58. 5	33-010201-0101	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ, ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,00011	0,003666	1755,85	6
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,00011	0,003666	818,38	3,00
58. 6	31-040301-0101	АГРЕГАТЫ ОКРАСОЧНЫЕ ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ ДЛЯ ОКРАСКИ ПОВЕРХНОСТЕЙ КОНСТРУКЦИЙ, 1 КВТ	МАШ.-Ч	0,01232	0,410626	46,3	19
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				1,14	38
58. 7	21-130704-3101	-КСИЛОЛ НЕФТЯНОЙ МАРКИ А ГОСТ 9410-78	Т	0,000015	0,0005	273897,54	137
58. 8	22-040101-0502	-ГРУНТОВКА ГЛИФТАЛЕВАЯ, ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	Т	0,00009	0,003	283474,83	850
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				29,62	987
		НР ПЕРВОГО УРОВНЯ	%	54,2		16,02	534
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,1		3,12	104
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		19,14	638
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		6,34	211
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				85,61	2853
59	11-130301-1406 РСНБ РК 2015 К=2	-ПОВЕРХНОСТИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ОГРУНТОВАННЫЕ. ОКРАСКА ЭМАЛЯМИ ПФ-133	М2		33,33	170,64	5687
59. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(3,5=771,93)	ЧЕЛ-Ч	0,04686	1,562	771,93	1206
59. 2	2	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,0002	0,006666	1800,44	12
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				36,53	1218
59. 3	31-050501-0101	-АВТОПОГРУЗЧИКИ, 5 Т	МАШ.-Ч	0,00022	0,007333	3362,02	25
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,00022	0,007333	818,38	6,00
59. 4	31-050402-0301	-ЛЕБЕДКИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ТЯГОВЫМ УСИЛИЕМ ДО 5,79 КН (0,59 Т)	МАШ.-Ч	0,00022	0,007333	35,7	0,26
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	--	--	--	--
59. 5	33-010201-0101	-АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ, ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,00022	0,007333	1755,85	13
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,00022	0,007333	818,38	6,00
59. 6	31-040301-0101	-АГРЕГАТЫ ОКРАСОЧНЫЕ ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ ДЛЯ ОКРАСКИ ПОВЕРХНОСТЕЙ КОНСТРУКЦИЙ, 1 КВТ	МАШ.-Ч	0,0143	0,476619	46,3	22
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	--	--	--	--
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				1,8	60
59. 7	22-040601-0501	-УАЙТ-СПИРИТ ГОСТ 3134-78	Т	0,000028	0,000933	347224,83	324
59. 8	22-040705-0602	-ЭМАЛЬ ПЕНТАФТАЛЕВАЯ ПФ-133 ТЕМНО-СЕРАЯ СТ РК ГОСТ Р 51691-2003	Т	0,00018	0,005999	683047,05	4098
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				132,67	4422
		НР ПЕРВОГО УРОВНЯ	%	54,2		19,8	660
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,1		7,81	260
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		27,61	920
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		15,86	529
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				214,11	7136
60	11-240104-0112 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 2	-КОМПЕНСАТОРЫ САЛЬНИКОВЫЕ ДИАМЕТРОМ ТРУБ 800 ММ. УСТАНОВКА	КОМПЕНСАТОР		4	84207,8	336831
60. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(4,7=905,17)	ЧЕЛ-Ч	32,78	131,12	905,17	118686
60. 2	2	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	7,98	31,92	1155,11	36871
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				38889,22	155557
60. 3	31-060201-0201	-АГРЕГАТЫ СВАРОЧНЫЕ ПЕРЕДВИЖНЫЕ С НОМИНАЛЬНЫМ СВАРОЧНЫМ ТОКОМ 250-400 А, С ДИЗЕЛЬНЫМ ДВИГАТЕЛЕМ	МАШ.-Ч	7,018	28,072	439,86	12348
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	--	--	--	--
60. 4	31-050102-0102	-КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ, 10 Т	МАШ.-Ч	0,132	0,528	3080,63	1627
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,132	0,528	1097,70	579,59
60. 5	32-040102-0103	-ТРУБОУКЛАДЧИКИ ДЛЯ ТРУБ ДИАМЕТРОМ 800-1000 ММ, 35 Т	МАШ.-Ч	7,15	28,6	6407,47	183254
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	7,15	28,6	1097,70	31394,22
60. 6	34-030202-0101	-МАШИНЫ ШЛИФОВАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	2,64	10,56	23,38	247
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	--	--	--	--
60. 7	31-060101-0101	-ЭЛЕКТРОСТАНЦИИ ПЕРЕДВИЖНЫЕ, ДО 4 КВТ	МАШ.-Ч	1,32	5,28	1159,96	6125
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	1,32	5,28	818,38	4321,05
60. 8	33-010201-0101	-АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ, ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,176	0,704	1755,85	1236
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,176	0,704	818,38	576,14
60. 9	31-060202-0501	-АППАРАТ ДЛЯ ГАЗОВОЙ СВАРКИ И РЕЗКИ	МАШ.-Ч	2,321	9,284	17,05	158
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	--	--	--	--
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				51248,46	204994
60.10	21-130701-0201	-АЦЕТИЛЕН ТЕХНИЧЕСКИЙ ГАЗООБРАЗНЫЙ ГОСТ 5457-75	М3	0,37	1,48	4812,69	7123
60.11	21-130701-	-КИСЛОРОД ТЕХНИЧЕСКИЙ ГАЗООБРАЗНЫЙ ГОСТ 5583-78	М3	1,8	7,2	180,96	1303

1	2	3	4	5	6	7	8
	0401						
60.12	21-130812-1035	-ЭЛЕКТРОДЫ, D=4 ММ, Э42 ГОСТ 9466-75	Т	0,0059	0,0236	200244,36	4726
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				3287,87	13151
		НР ПЕРВОГО УРОВНЯ	%	62,1		24150,21	96601
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,1		4442,68	17771
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		28592,88	114372
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		9024,05	36096
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				121824,74	487299
61	23-051206-1213 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ I КВАРТАЛА 2017 ГОДА	-КОМПЕНСАТОРЫ САЛЬНИКОВЫЕ (ОДНОСТОРОННИЕ) ИЗ СТАЛЬНЫХ ЭЛЕКТРОСВАРНЫХ И БЕСШОВНЫХ ТРУБ ДЛЯ ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ ДИАМЕТРОМ 800 ММ ГОСТ 27036-86 0,492 Т	ШТ.		4	313012,77	1252051
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,1		12833,52	51334
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		12833,52	51334
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		26067,7	104271
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				351914	1407656
62	11-130301-0406 РСНБ РК 2015	-ПОВЕРХНОСТИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ. ОГРУНТОВКА ГРУНТОВКОЙ ГФ-021 ЗА ОДИН РАЗ	М2		2013,399	60,13	121068
62. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(4,7=905,17)	ЧЕЛ-Ч	0,03245	65,335	905,17	59139
62. 2	2	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,0002	0,40268	900,22	362
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				29,55	59502
62. 3	31-050501-0101	-АВТОПОГРУЗЧИКИ, 5 Т	МАШ.-Ч	0,00011	0,221474	3362,02	745
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,00011	0,221474	818,38	181,25
62. 4	31-050402-0301	-ЛЕБЕДКИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ТЯГОВЫМ УСИЛИЕМ ДО 5,79 КН (0,59 Т)	МАШ.-Ч	0,00011	0,221474	35,7	8
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	--	--	--	--
62. 5	33-010201-0101	-АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ, ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,00011	0,221474	1755,85	389
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,00011	0,221474	818,38	181,25
62. 6	31-040301-0101	-АГРЕГАТЫ ОКРАСОЧНЫЕ ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ ДЛЯ ОКРАСКИ ПОВЕРХНОСТЕЙ КОНСТРУКЦИЙ, 1 КВТ	МАШ.-Ч	0,01232	24,805	46,3	1148
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	--	--	--	--
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				1,14	2290
62. 7	21-130704-3101	-КСИЛОЛ НЕФТЯНОЙ МАРКИ А ГОСТ 9410-78	Т	0,000015	0,030201	273897,54	8272
62. 8	22-040101-0502	-ГРУНТОВКА ГЛИФТАЛЕВАЯ, ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	Т	0,00009	0,181206	283474,83	51367
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				29,62	59639
		НР ПЕРВОГО УРОВНЯ	%	54,2		16,02	32250
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,1		3,12	6286
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		19,14	38536
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		6,34	12768
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				85,61	172372
63	11-130301-1421 РСНБ РК 2015 К=2	-ПОВЕРХНОСТИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ОГРУНТОВАННЫЕ. ОКРАСКА КРАСКОЙ БТ-177 МАСЛЯНО-БИТУМНОЙ	М2		2013,399	169,9	342079
63. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(3,5=771,93)	ЧЕЛ-Ч	0,0352	70,872	771,93	54708
63. 2	2	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,0003	0,60402	1800,44	1087
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				27,71	55795
63. 3	31-050501-0101	-АВТОПОГРУЗЧИКИ, 5 Т	МАШ.-Ч	0,00022	0,442948	3362,02	1489
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,00022	0,442948	818,38	362,50
63. 4	31-050402-0301	-ЛЕБЕДКИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ТЯГОВЫМ УСИЛИЕМ ДО 5,79 КН (0,59 Т)	МАШ.-Ч	0,00022	0,442948	35,7	16
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	--	--	--	--
63. 5	33-010201-0101	-АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ, ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,00044	0,885896	1755,85	1555
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,00044	0,885896	818,38	725,00
63. 6	31-040301-0101	-АГРЕГАТЫ ОКРАСОЧНЫЕ ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ ДЛЯ ОКРАСКИ ПОВЕРХНОСТЕЙ КОНСТРУКЦИЙ, 1 КВТ	МАШ.-Ч	0,0308	62,013	46,3	2871
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	--	--	--	--
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				2,95	5932
63. 7	21-130704-3101	-КСИЛОЛ НЕФТЯНОЙ МАРКИ А ГОСТ 9410-78	Т	0,000026	0,052348	273897,54	14338
63. 8	22-040201-9908	-КРАСКА СЕРЕБРИСТАЯ БТ-177 ГОСТ 5631-79	КГ	0,18	362,412	737,01	267101
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				139,78	281439
		НР ПЕРВОГО УРОВНЯ	%	54,2		15,02	30241
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,1		7,58	15265
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		22,6	45506
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		15,4	31007

1	2	3	4	5	6	7	8
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				207,9	418592
64	11-260101-1001 РСНБ РК 2015	-ТРУБОПРОВОДЫ. ИЗОЛЯЦИЯ МАТАМИ МИНЕРАЛОВАТНЫМИ ПРОШИВНЫМИ БЕЗОБКЛАДОЧНЫМИ И В ОБКЛАДКАХ МАРКИ 125, ИЗОЛЯЦИИ ИЗДЕЛИЯМИ МИНЕРАЛОВАТНЫМИ С ГОФРИРОВАННОЙ СТРУКТУРОЙ	М3	290,10013	27865,58	8083808	
64. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(4,1=830,61)	ЧЕЛ-Ч	20,735	6015,226	830,61	4996307
64. 2	2	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,55	159,555	900,22	143634
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				17717,82	5139941
64. 3	32-040106-0401	-УСТАНОВКИ ДЛЯ ИЗГОТОВЛЕНИЯ БАНДАЖЕЙ, ДИАФРАГМ, ПРЯЖЕК	МАШ.-Ч	0,715	207,422	8,04	1668
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	--	--	--	--
64. 4	33-010201-0101	-АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ, ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,605	175,511	1755,85	308170
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,605	175,511	818,38	143634,69
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				1068,04	309838
64. 5	21-050104-0112	-СТАЛЬ ЛИСТОВАЯ ОЦИНКОВАННАЯ УГЛЕРОДИСТАЯ, ТОЛЩИНОЙ 0,8 ММ ГОСТ 14918-80	Т	0,0265	7,688	283410,17	2178759
64. 6	21-050107-0701	-ЛЕНТА СТАЛЬНАЯ УПАКОВОЧНАЯ, МЯГКАЯ, НОРМАЛЬНОЙ ТОЧНОСТИ 0,7Х20-50 ММ ГОСТ 3560-73	Т	0,0106	3,075	125938,2	387268
64. 7	21-050112-0603	-ЛИСТЫ ИЗ АЛЮМИНИЯ МАРКИ АД1Н, ТОЛЩИНОЙ 1 ММ ГОСТ 21631-76	КГ	0,56	162,456	670,77	108971
64. 8	21-050307-1002	-ПРОВОЛОКА ИЗ НИЗКОУГЛЕРОДИСТОЙ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ ПЕРВОГО КЛАССА 1Ц, ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ, ВЫСШЕГО КАЧЕСТВА, ТЕРМИЧЕСКИ ОБРАБОТАННАЯ, ДИАМЕТРОМ 1,1 ММ ГОСТ 3282-74	КГ	1	290,1	150,96	43794
64. 9	21-050307-1003	-ПРОВОЛОКА ИЗ НИЗКОУГЛЕРОДИСТОЙ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ ПЕРВОГО КЛАССА 1Ц, ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ, ВЫСШЕГО КАЧЕСТВА, ТЕРМИЧЕСКИ ОБРАБОТАННАЯ, ДИАМЕТРОМ 1,6 ММ ГОСТ 3282-74	КГ	1,23	356,823	125,46	44767
64.10	21-130211-0301	-ВИНТЫ САМОНАРЕЗАЮЩИЕ ОЦИНКОВАННЫЕ, МАРКА СМ1-25, ДЛИНА 25 ММ ГОСТ 1759.0-87	Т	0,00004	0,011604	1215531,96	14105
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				9574,84	2777663
		НР ПЕРВОГО УРОВНЯ	%	55,3		9797,95	2842388
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,1		1544,2	447974
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		11342,16	3290362
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		3136,62	909934
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				42344,36	12284103
65	21-110206-0108 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ I КВАРТАЛА 2017 ГОДА	-МАТЫ ИЗ МИНЕРАЛЬНОЙ ВАТЫ ПРОШИВНЫЕ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЕ БЕЗ ОБКЛАДКИ МП-100 ТОЛЩИНОЙ 80 ММ ГОСТ 21880-2011 0,104 Т	М3	311,68255	26399,35	8228217	
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,1		1082,37	337357
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		1082,37	337357
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		2198,54	685246
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				29680,26	9250820
66	11-260301-0701 РСНБ РК 2015	-ПОВЕРХНОСТЬ ИЗОЛЯЦИИ. ОБЕРТЫВАНИЕ РУЛОННЫМИ МАТЕРИАЛАМИ НАСУХО С ПРОКЛЕЙКОЙ ШВОВ	М2 ПОВЕРХНОСТИ ПОКРЫТИЯ ИЗОЛЯЦИИ	3238,774982		404,42	1309828
66. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(3,1=734,04)	ЧЕЛ-Ч	0,35178	1139,336	734,04	836318
66. 2	2	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,0047	15,222	900,22	13703
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				262,45	850022
66. 3	32-010201-0101	-КОТЛЫ БИТУМНЫЕ ПЕРЕДВИЖНЫЕ, 400 Л	МАШ.-Ч	0,00253	8,194	478,19	3918
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	--	--	--	--
66. 4	32-040106-0501	-УСТАНОВКИ ДЛЯ ЗАГОТОВКИ ЗАЩИТНЫХ ПОКРЫТИЙ ТЕПЛОВОЙ ИЗОЛЯЦИИ	МАШ.-Ч	0,01386	44,889	78,84	3539
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	--	--	--	--
66. 5	33-010201-0101	-АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ, ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,00517	16,744	1755,85	29401
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,00517	16,744	818,38	13702,95
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				11,38	36858
66. 6	21-050107-0701	-ЛЕНТА СТАЛЬНАЯ УПАКОВОЧНАЯ, МЯГКАЯ, НОРМАЛЬНОЙ ТОЧНОСТИ 0,7Х20-50 ММ ГОСТ 3560-73	Т	0,000473	1,532	125938,2	192930
66. 7	21-100501-1404	-МАСТИКА МОРОЗОСТОЙКАЯ БИТУМНО-МАСЛЯНАЯ МБ-50 ГОСТ 30693-2000	КГ	0,3	971,632	212,16	206142
66. 8	21-130104-9906	-БИТУМЫ НЕФТЯНЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ ИЗОЛЯЦИОННЫЕ ГОСТ 9812-74 МАРКИ БНИ	Т	0,000126	0,408086	60098,4	24525
66. 9	22-040501-0801	-ЛАК БИТУМНЫЙ БТ-577 ГОСТ Р 52165-2003	КГ	0,0126	40,809	319,9	13055
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				134,82	436651
		НР ПЕРВОГО УРОВНЯ	%	55,3		145,14	470062
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,1		22,53	72975
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		167,67	543038
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		45,77	148229
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				617,86	2001095
67	21-100406-0301 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ I	-СТЕКЛОПЛАСТИК РУЛОННЫЙ, МАРКА РСТ-А-Л-В 0,303 Т	1000 М2	3,413492	314117,04	1072236	

1	2	3	4	5	6	7	8
	КВАРТАЛА 2017 ГОДА						
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,1		12878,8	43962
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		12878,8	43962
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		26159,67	89296
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				353155,51	1205493
68	13-121001-0615 РСНБ РК 2015	-ТРУБОПРОВОД УСЛОВНЫМ ДАВЛЕНИЕМ ДО 2,5 МПА, ДИАМЕТР НАРУЖНЫЙ ПРИСОЕДИНЯЕМОЙ ТРУБЫ 820 ММ.ВРЕЗКА К ДЕЙСТВУЮЩЕЙ МАГИСТРАЛИ	ВРЕЗКА		2	81366,45	162733
68. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(4,9=930,23)	ЧЕЛ-Ч	83,6	167,2	930,23	155534
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				77767,23	155534
68. 2	34-030202-0401	МАШИНЫ ЭЛЕКТРОЗАЧИСТНЫЕ	МАШ.-Ч	3,773	7,546	172,75	1304
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	--	--	--	--
68. 3	31-060103-0501	УСТАНОВКИ ПОСТОЯННОГО ТОКА ДЛЯ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ СВАРКИ	МАШ.-Ч	8,228	16,456	166,06	2733
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	--	--	--	--
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				2018,13	4036
68. 4	21-130701-0401	КИСЛОРОД ТЕХНИЧЕСКИЙ ГАЗООБРАЗНЫЙ ГОСТ 5583-78	М3	2	4	180,96	724
68. 5	21-130701-1002	ПРОПАН-БУТАН, СМЕСЬ ТЕХНИЧЕСКАЯ ГОСТ Р 52087-2003	КГ	0,59	1,18	91,04	107
68. 6	21-130812-1019	ЭЛЕКТРОДЫ УОНИ 13/55 ГОСТ 9466-75	КГ	3,7	7,4	314,99	2331
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				1581,1	3162
		НР ПЕРВОГО УРОВНЯ	%	40,6		31573,49	63147
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,1		4630,54	9261
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		36204,03	72408
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		9405,64	18811
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				126976,12	253952
69	13-121001-0608 РСНБ РК 2015	-ТРУБОПРОВОД УСЛОВНЫМ ДАВЛЕНИЕМ ДО 2,5 МПА, ДИАМЕТР НАРУЖНЫЙ ПРИСОЕДИНЯЕМОЙ ТРУБЫ 273 ММ. ВРЕЗКА К ДЕЙСТВУЮЩЕЙ МАГИСТРАЛИ	ВРЕЗКА		2	28838,92	57678
69. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(4,9=930,23)	ЧЕЛ-Ч	29,7	59,4	930,23	55256
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				27627,83	55256
69. 2	34-030202-0401	МАШИНЫ ЭЛЕКТРОЗАЧИСТНЫЕ	МАШ.-Ч	1,166	2,332	172,75	403
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	--	--	--	--
69. 3	31-060103-0501	УСТАНОВКИ ПОСТОЯННОГО ТОКА ДЛЯ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ СВАРКИ	МАШ.-Ч	3,036	6,072	166,06	1008
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	--	--	--	--
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				705,58	1411
69. 4	21-130701-0401	КИСЛОРОД ТЕХНИЧЕСКИЙ ГАЗООБРАЗНЫЙ ГОСТ 5583-78	М3	0,84	1,68	180,96	304
69. 5	21-130701-1002	ПРОПАН-БУТАН, СМЕСЬ ТЕХНИЧЕСКАЯ ГОСТ Р 52087-2003	КГ	0,25	0,5	91,04	46
69. 6	21-130812-1019	ЭЛЕКТРОДЫ УОНИ 13/55 ГОСТ 9466-75	КГ	1,05	2,1	314,99	661
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				505,51	1011
		НР ПЕРВОГО УРОВНЯ	%	40,6		11216,9	22434
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,1		1642,29	3285
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		12859,19	25718
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		3335,85	6672
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				45033,96	90068
70	13-121001-0607 РСНБ РК 2015	-ТРУБОПРОВОД УСЛОВНЫМ ДАВЛЕНИЕМ ДО 2,5 МПА, ДИАМЕТР НАРУЖНЫЙ ПРИСОЕДИНЯЕМОЙ ТРУБЫ 219 ММ. ВРЕЗКА К ДЕЙСТВУЮЩЕЙ МАГИСТРАЛИ	ВРЕЗКА		2	24528,86	49058
70. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(4,9=930,23)	ЧЕЛ-Ч	25,3	50,6	930,23	47070
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				23534,82	47070
70. 2	34-030202-0401	МАШИНЫ ЭЛЕКТРОЗАЧИСТНЫЕ	МАШ.-Ч	1,056	2,112	172,75	365
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	--	--	--	--
70. 3	31-060103-0501	УСТАНОВКИ ПОСТОЯННОГО ТОКА ДЛЯ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ СВАРКИ	МАШ.-Ч	2,728	5,456	166,06	906
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	--	--	--	--
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				635,44	1271
70. 4	21-130701-0401	КИСЛОРОД ТЕХНИЧЕСКИЙ ГАЗООБРАЗНЫЙ ГОСТ 5583-78	М3	0,68	1,36	180,96	246
70. 5	21-130701-1002	ПРОПАН-БУТАН, СМЕСЬ ТЕХНИЧЕСКАЯ ГОСТ Р 52087-2003	КГ	0,2	0,4	91,04	36
70. 6	21-130812-1019	ЭЛЕКТРОДЫ УОНИ 13/55 ГОСТ 9466-75	КГ	0,69	1,38	314,99	435
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				358,6	717
		НР ПЕРВОГО УРОВНЯ	%	40,6		9555,14	19110
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,1		1397,44	2795

1	2	3	4	5	6	7	8
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		10952,58	21905
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		2838,52	5677
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				38319,95	76640
71	13-121001-0606 РСНБ РК 2015	-ТРУБОПРОВОД УСЛОВНЫМ ДАВЛЕНИЕМ ДО 2,5 МПА, ДИАМЕТР НАРУЖНЫЙ ПРИСОЕДИНЯЕМОЙ ТРУБЫ 159 ММ. ВРЕЗКА К ДЕЙСТВУЮЩЕЙ МАГИСТРАЛИ	ВРЕЗКА		2	18049,59	36099
71. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(4,9=930,23)	ЧЕЛ-Ч	18,7	37,4	930,23	34791
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				17395,3	34791
71. 2	34-030202-0401	-МАШИНЫ ЭЛЕКТРОЗАЧИСТНЫЕ	МАШ.-Ч	0,682	1,364	172,75	236
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	--	--	--	--
71. 3	31-060103-0501	-УСТАНОВКИ ПОСТОЯННОГО ТОКА ДЛЯ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ СВАРКИ	МАШ.-Ч	1,804	3,608	166,06	599
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	--	--	--	--
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				417,39	835
71. 4	21-130701-0401	-КИСЛОРОД ТЕХНИЧЕСКИЙ ГАЗООБРАЗНЫЙ ГОСТ 5583-78	М3	0,52	1,04	180,96	188
71. 5	21-130701-1002	-ПРОПАН-БУТАН, СМЕСЬ ТЕХНИЧЕСКАЯ ГОСТ Р 52087-2003	КГ	0,15	0,3	91,04	27
71. 6	21-130812-1019	-ЭЛЕКТРОДЫ УОНИ 13/55 ГОСТ 9466-75	КГ	0,41	0,82	314,99	258
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				236,9	474
		НР ПЕРВОГО УРОВНЯ	%	40,6		7062,49	14125
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,1		1029,6	2059
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		8092,09	16184
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		2091,33	4183
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				28233,01	56466
72	13-121001-0607 РСНБ РК 2015	-ТРУБОПРОВОД УСЛОВНЫМ ДАВЛЕНИЕМ ДО 2,5 МПА, ДИАМЕТР НАРУЖНЫЙ ПРИСОЕДИНЯЕМОЙ ТРУБЫ 219 ММ. ПЕРЕВРЕЗКА К ДЕЙСТВУЮЩЕЙ МАГИСТРАЛИ	ВРЕЗКА		2	24528,86	49058
72. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(4,9=930,23)	ЧЕЛ-Ч	25,3	50,6	930,23	47070
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				23534,82	47070
72. 2	34-030202-0401	-МАШИНЫ ЭЛЕКТРОЗАЧИСТНЫЕ	МАШ.-Ч	1,056	2,112	172,75	365
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	--	--	--	--
72. 3	31-060103-0501	-УСТАНОВКИ ПОСТОЯННОГО ТОКА ДЛЯ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ СВАРКИ	МАШ.-Ч	2,728	5,456	166,06	906
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	--	--	--	--
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				635,44	1271
72. 4	21-130701-0401	-КИСЛОРОД ТЕХНИЧЕСКИЙ ГАЗООБРАЗНЫЙ ГОСТ 5583-78	М3	0,68	1,36	180,96	246
72. 5	21-130701-1002	-ПРОПАН-БУТАН, СМЕСЬ ТЕХНИЧЕСКАЯ ГОСТ Р 52087-2003	КГ	0,2	0,4	91,04	36
72. 6	21-130812-1019	-ЭЛЕКТРОДЫ УОНИ 13/55 ГОСТ 9466-75	КГ	0,69	1,38	314,99	435
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				358,6	717
		НР ПЕРВОГО УРОВНЯ	%	40,6		9555,14	19110
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,1		1397,44	2795
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		10952,58	21905
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		2838,52	5677
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				38319,95	76640
73	13-121001-0606 РСНБ РК 2015	-ТРУБОПРОВОД УСЛОВНЫМ ДАВЛЕНИЕМ ДО 2,5 МПА, ДИАМЕТР НАРУЖНЫЙ ПРИСОЕДИНЯЕМОЙ ТРУБЫ 159 ММ. ПЕРЕВРЕЗКА К ДЕЙСТВУЮЩЕЙ МАГИСТРАЛИ	ВРЕЗКА		2	18049,59	36099
73. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(4,9=930,23)	ЧЕЛ-Ч	18,7	37,4	930,23	34791
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				17395,3	34791
73. 2	34-030202-0401	-МАШИНЫ ЭЛЕКТРОЗАЧИСТНЫЕ	МАШ.-Ч	0,682	1,364	172,75	236
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	--	--	--	--
73. 3	31-060103-0501	-УСТАНОВКИ ПОСТОЯННОГО ТОКА ДЛЯ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ СВАРКИ	МАШ.-Ч	1,804	3,608	166,06	599
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	--	--	--	--
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				417,39	835
73. 4	21-130701-0401	-КИСЛОРОД ТЕХНИЧЕСКИЙ ГАЗООБРАЗНЫЙ ГОСТ 5583-78	М3	0,52	1,04	180,96	188
73. 5	21-130701-1002	-ПРОПАН-БУТАН, СМЕСЬ ТЕХНИЧЕСКАЯ ГОСТ Р 52087-2003	КГ	0,15	0,3	91,04	27
73. 6	21-130812-1019	-ЭЛЕКТРОДЫ УОНИ 13/55 ГОСТ 9466-75	КГ	0,41	0,82	314,99	258
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				236,9	474
		НР ПЕРВОГО УРОВНЯ	%	40,6		7062,49	14125
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,1		1029,6	2059
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		8092,09	16184
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		2091,33	4183

1	2	3	4	5	6	7	8
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				28233,01	56466
74	13-121001-0604 РСНБ РК 2015	-ТРУБОПРОВОД УСЛОВНЫМ ДАВЛЕНИЕМ ДО 2,5 МПА, ДИАМЕТР НАРУЖНЫЙ ПРИСОЕДИНЯЕМОЙ ТРУБЫ 108 ММ. ПЕРЕВРЕЗКА К ДЕЙСТВУЮЩЕЙ МАГИСТРАЛИ	ВРЕЗКА		6	12682,55	76095
74. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(4,9=930,23)	ЧЕЛ-Ч	13,2	79,2	930,23	73674
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				12279,04	73674
74. 2	34-030202-0401	-МАШИНЫ ЭЛЕКТРОЗАЧИСТНЫЕ	МАШ.-Ч	0,297	1,782	172,75	308
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	--	--	--	--
74. 3	31-060103-0501	-УСТАНОВКИ ПОСТОЯННОГО ТОКА ДЛЯ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ СВАРКИ	МАШ.-Ч	0,99	5,94	166,06	986
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	--	--	--	--
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				215,71	1294
74. 4	21-130701-0401	-КИСЛОРОД ТЕХНИЧЕСКИЙ ГАЗООБРАЗНЫЙ ГОСТ 5583-78	М3	0,48	2,88	180,96	521
74. 5	21-130701-1002	-ПРОПАН-БУТАН, СМЕСЬ ТЕХНИЧЕСКАЯ ГОСТ Р 52087-2003	КГ	0,14	0,84	91,04	76
74. 6	21-130812-1019	-ЭЛЕКТРОДЫ УОНИ 13/55 ГОСТ 9466-75	КГ	0,28	1,68	314,99	529
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				187,8	1127
		НР ПЕРВОГО УРОВНЯ	%	40,6		4985,29	29912
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,1		724,38	4346
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		5709,67	34258
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		1471,38	8828
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				19863,59	119182
75	11-230101-0103 РСНБ РК 2015	-ОБРАТНАЯ ЗАСЫПКА КАНАЛА ПГС	М3		7731,17	3020,03	23348328
75. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(2,5=694,31)	ЧЕЛ-Ч	1,122	8674,373	694,31	6022704
75. 2	2	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,051	394,29	900,22	354947
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				824,93	6377650
75. 3	31-050501-0101	-АВТОПОГРУЗЧИКИ, 5 Т	МАШ.-Ч	0,0561	433,719	3362,02	1458171
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0561	433,719	818,38	354946,96
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				188,61	1458171
75. 4	21-010601-0101	-СМЕСИ ПЕСЧАНО-ГРАВИЙНЫЕ ПРИРОДНЫЕ ГОСТ 23735-2014	М3	1,25	9663,963	1641,92	15867453
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				2052,4	15867453
		НР ПЕРВОГО УРОВНЯ	%	62,1		512,28	3960521
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,1		144,82	1119663
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		657,1	5080184
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		294,17	2274281
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				3971,3	30702792
			ТЕПЛОФИКАЦИОННАЯ КАМЕРА ТК-7-2(ТИП17)				
76	21-130814-2209 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ I КВАРТАЛА 2017 ГОДА	-СКОБЫ -1 КГ	КГ		2,05	-329,46	-675
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,1		-13,51	-28
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		-13,51	-28
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		-27,44	-56
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				-370,41	-759
77	11-060101-0119 РСНБ РК 2015	-МОНОЛИТНЫЕ УЧАСТКИ. УСТРОЙСТВО	М3		6,57	-20954,97	-137674
77. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(3,1=734,04)	ЧЕЛ-Ч	3,102	20,38	-734,04	-14960
77. 2	2	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,2261	1,485	-905,52	-1345
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				-2481,73	-16305
77. 3	31-050501-0101	-АВТОПОГРУЗЧИКИ, 5 Т	МАШ.-Ч	0,00297	0,019513	-3362,02	-66
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,00297	0,019513	818,38	15,97
77. 4	31-040101-0101	-ВИБРАТОР ГЛУБИННЫЙ	МАШ.-Ч	0,18458	1,213	-37,36	-45
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	--	--	--	--
77. 5	31-050101-0102	-КРАНЫ БАШЕННЫЕ, 8 Т	МАШ.-Ч	0,2343	1,539	-3552,1	-5468
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,2343	1,539	818,38	1259,49
77. 6	31-050102-0102	-КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ, 10 Т	МАШ.-Ч	0,00429	0,028185	-3080,63	-87
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,00429	0,028185	1097,70	30,94
77. 7	34-030102-0201	-ПИЛЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ЦЕПНЫЕ	МАШ.-Ч	0,00814	0,05348	-57,23	-3
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8
77. 8	33-010201-0101	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ, ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,00715	0,046975	-1755,85	-82
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,00715	0,046975	818,38	38,44
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				-875,37	-5751
77. 9	21-020101-2401	БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ КЛАССА В7,5, СУЛЬФАТОСТОЙКИЙ ГОСТ 7473-2010	М3	1,015	6,669	-16541,89	-110310
77.10	21-050307-1013	ПРОВОЛОКА ГОРЯЧЕКАТАНАЯ ОБЫЧНОЙ ТОЧНОСТИ В МОТКАХ ИЗ СТАЛИ СВ-08А ДИАМЕТРОМ ОТ 6,3 ММ ДО 6,5 ММ ГОСТ 10543-98	КГ	0,28	1,84	-66,3	-122
77.11	21-070203-0305	ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ ДО 6,5 М, ШИРИНОЙ ОТ 75 ММ ДО 150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 44 ММ И БОЛЕЕ, 3 СОРТА ГОСТ 8486-86	М3	0,0022	0,014454	-26031,2	-376
77.12	21-130102-0801	ИЗВЕСТЬ СТРОИТЕЛЬНАЯ НЕГАШЕНАЯ КОМОВАЯ, СОРТ 1, ГОСТ 9179-77	Т	0,00025	0,001643	-17400	-29
77.13	21-130209-0401	ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ПЛОСКОЙ ГОЛОВКОЙ ГОСТ 283-75	КГ	0,18	1,183	-196,54	-232
77.14	21-130803-1101	ТКАНЬ МЕШОЧНАЯ ГОСТ 30090-93	10 М2	0,0882	0,579474	-6598,38	-3824
77.15	21-130703-1405	ВОДА ТЕХНИЧЕСКАЯ	М3	0,00283	0,018593	-93	-2
77.16	27-010101-0104	ЩИТЫ ИЗ ДОСОК, ТОЛЩИНА 25 ММ	М2	0,448	2,943	-702,64	-2068
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				-17802,6	-116963
		НР ПЕРВОГО УРОВНЯ	%	48,5		-1203,64	-7908
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,1		-908,5	-5969
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		-2112,14	-13877
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		-1845,37	-12124
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				-24912,48	-163675
78	11-080101-0301 РСНБ РК 2015	СТЕНЫ, ФУНДАМЕНТЫ. ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ ГОРИЗОНТАЛЬНАЯ ЦЕМЕНТНАЯ С ЖИДКИМ СТЕКЛОМ	М2 ПОВЕРХНОСТИ		13,51	664,16	8973
78. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(3=724,87)	ЧЕЛ-Ч	0,4202	5,677	724,87	4115
78. 2	2	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,004	0,05404	900,22	49
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				308,19	4164
78. 3	33-010201-0101	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ, ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,0044	0,059444	1755,85	104
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0044	0,059444	818,38	48,65
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				7,73	104
78. 4	21-020401-2801	РАСТВОР ГОТОВЫЙ КЛАДОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ ЦЕМЕНТНЫЙ МАРКИ М25 ГОСТ 28013-98	М3	0,031	0,41881	10500,55	4398
78. 5	21-130512-0301	СТЕКЛО ЖИДКОЕ КАЛИЙНОЕ	Т	0,0005	0,006755	52231,66	353
78. 6	21-130703-1405	ВОДА ТЕХНИЧЕСКАЯ	М3	0,00225	0,030398	93	3
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				351,84	4753
		НР ПЕРВОГО УРОВНЯ	%	50,8		156,56	2115
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,1		33,65	455
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		190,21	2570
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		68,35	923
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				922,72	12466
79	11-090304-0101 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 5	ЛЕСТНИЦЫ ПРЯМОЛИНЕЙНЫЕ И КРИВОЛИНЕЙНЫЕ, ПОЖАРНЫЕ С ОГРАЖДЕНИЕМ. МОНТАЖ	Т КОНСТРУКЦИЙ		0,01442	-52202,86	-753
79. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(3,8=799,44)	ЧЕЛ-Ч	31,79	0,458412	-799,44	-366
79. 2	2	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	5,246	0,075647	-1040,17	-79
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				-30870,91	-445
79. 3	31-060103-0101	ВЫПРЯМИТЕЛИ СВАРОЧНЫЕ ОДНОПОСТОВЫЕ С НОМИНАЛЬНЫМ СВАРОЧНЫМ ТОКОМ 315-500 А	МАШ.-Ч	9,449	0,136255	-296,82	-40
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	--	--	--	--
79. 4	31-050401-0104	ДОМКРАТЫ ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ, ДО 100 Т	МАШ.-Ч	0,946	0,013641	-20,47	-0,28
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	--	--	--	--
79. 5	31-050102-0102	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ, 10 Т	МАШ.-Ч	0,132	0,001903	-3080,63	-6
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,132	0,001903	1097,70	2,09
79. 6	31-050104-0101	КРАНЫ НА ГУСЕНИЧНОМ ХОДУ, ДО 16 Т	МАШ.-Ч	5,357	0,077248	-2835,32	-219
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	5,357	0,077248	942,45	72,80
79. 7	31-050102-0105	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ, 25 Т	МАШ.-Ч	0,0726	0,001047	-5383,7	-6
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0726	0,001047	1268,22	1,33
79. 8	34-030202-0101	МАШИНЫ ШЛИФОВАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	0,319	0,0046	-23,38	-0,11
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	--	--	--	--
79. 9	31-060103-0701	ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ПЕЧИ ДЛЯ СУШКИ СВАРОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ С РЕГУЛИРОВАНИЕМ ТЕМПЕРАТУРЫ В ПРЕДЕЛАХ 80-500 °С	МАШ.-Ч	0,429	0,006186	-166,97	-1
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8
79.10	33-010201-0101	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ, ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,209	0,003014	-1755,85	-5
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,209	0,003014	818,38	2,47
79.11	31-060202-0501	АППАРАТ ДЛЯ ГАЗОВОЙ СВАРКИ И РЕЗКИ	МАШ.-Ч	1,848	0,026648	-17,05	-0,45
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	--	--	--	--
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				-19287,9	-278
79.12	21-050204-9903	ШВЕЛЛЕРЫ ИЗ ГОРЯЧЕКАТАНОГО ПРОКАТА НЕМЕРНОЙ ДЛИНЫ, НОРМАЛЬНОЙ (ОБЫЧНОЙ) ТОЧНОСТИ ПРОКАТКИ ИЗ УГЛЕРОДИСТОЙ СТАЛИ СПОКОЙНОЙ СТ0, N16-40 ГОСТ 535-2005	Т	0,00194	0,000028	-158179,38	-4
79.13	21-050307-1013	ПРОВОЛОКА ГОРЯЧЕКАТАНАЯ ОБЫЧНОЙ ТОЧНОСТИ В МОТКАХ ИЗ СТАЛИ СВ-08А ДИАМЕТРОМ ОТ 6,3 ММ ДО 6,5 ММ ГОСТ 10543-98	КГ	0,03	0,000433	-66,3	-0,03
79.14	21-050310-1108	КАНАТ СТАЛЬНОЙ ДВОЙНОЙ СВИВКИ ТИПА ТК КОНСТРУКЦИИ 6Х37(1+6+12+18)+1 О.С., ОЦИНКОВАННЫЙ, ИЗ ПРОВОЛОКИ МАРКИ В, МАРКИРОВОЧНАЯ ГРУППА 1770 Н/ММ2, ДИАМЕТРОМ 5 ММ ГОСТ 3241-91 (ГОСТ 3071-88)	10 М	0,0187	0,00027	-2742,28	-0,74
79.15	21-060801-0102	ОТДЕЛЬНЫЕ КОНСТРУКТИВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙТ С ПРЕОБЛАДАНИЕМ ГОРЯЧЕКАТАНЫХ ПРОФИЛЕЙ, СРЕДНЯЯ МАССА СБОРОЧНОЙ ЕДИНИЦЫ ОТ 0,1 ДО 0,5 Т		0,001	0,000014	-327489,06	-5
79.16	21-070201-0101	БРУСКИ ОБРЕЗНЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ ОТ 4 М ДО 6,5 М,М3 ШИРИНОЙ ОТ 75 ММ ДО 150 ММ, ТОЛЩИНОЙ ОТ 40 ММ ДО 75 ММ, 1 СОРТА ГОСТ 8486-86		0,00103	0,000015	-43438,52	-0,65
79.17	21-130201-0901	БОЛТЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ГАЙКАМИ И ШАЙБАМИ ГОСТ 1759.0-87Т		0,0134	0,000193	-381819,66	-74
79.18	21-130209-0401	ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ПЛОСКОЙ ГОЛОВКОЙ ГОСТ 283-75	КГ	0,01	0,000144	-196,54	-0,03
79.19	21-130701-0401	КИСЛОРОД ТЕХНИЧЕСКИЙ ГАЗООБРАЗНЫЙ ГОСТ 5583-78	М3	1,37	0,019755	-180,96	-4
79.20	21-130701-1002	ПРОПАН-БУТАН, СМЕСЬ ТЕХНИЧЕСКАЯ ГОСТ Р 52087-2003	КГ	0,41	0,005912	-91,04	-0,54
79.21	21-130804-0301	КАНАТЫ ПЕНЬКОВЫЕ ПРОПИТАННЫЕ ГОСТ 30055-93	Т	0,0001	0,000001	-1774323,7	-3
79.22	21-130812-1045	ЭЛЕКТРОДЫ, D=4 ММ, Э46 ГОСТ 9466-75	Т	0,004	0,000058	-208172,82	-12
79.23	22-040101-0502	ГРУНТОВКА ГЛИФТАЛЕВАЯ, ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003Т		0,00031	0,000004	-283474,83	-1
79.24	22-040601-0602	РАСТВОРИТЕЛИ ДЛЯ ЛАКОКРАСОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ Р-4 ГОСТ 7827-74	Т	0,0006	0,000009	-444671,26	-4
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				-7500,76	-108
		НР ПЕРВОГО УРОВНЯ	%	60,9		-18800,39	-271
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,1		-2911,13	-42
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		-21711,52	-313
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		-5913,15	-85
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				-79827,52	-1151
80	21-060208-0501 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ I КВАРТАЛА 2017 ГОДА	-ОГРАЖДЕНИЕ ЛЕСТНИЧНЫХ ПРОЕМОВ, ЛЕСТНИЧНЫЕ МАРШИ, ПЛОЩАДКИ ГОСТ 25772-83 -1000 КГ	Т	0,01442		-299948,04	-4325
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,1		-12297,87	-177
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		-12297,87	-177
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		-24979,67	-360
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				-337225,58	-4863
			ТЕПЛОФИКАЦИОННАЯ КАМЕРА ТК-7-3(ТИП11)				
81	21-130814-2209 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ I КВАРТАЛА 2017 ГОДА	-СКОБЫ ХОДОВЫЕ -1 КГ	КГ	2,35		-329,46	-774
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,1		-13,51	-32
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		-13,51	-32
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		-27,44	-64
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				-370,41	-870
82	11-090304-0101 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 5	-ЛЕСТНИЦЫ ПРЯМОЛИНЕЙНЫЕ И КРИВОЛИНЕЙНЫЕ, ПОЖАРНЫЕ С ОГРАЖДЕНИЕМ. МОНТАЖ	Т КОНСТРУКЦИЙ	0,001525		-52202,86	-80
82. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(3,8=799,44)	ЧЕЛ-Ч	31,79	0,04848	-799,44	-39
82. 2	2	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	5,246	0,008	-1040,17	-8
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				-30870,91	-47
82. 3	31-060103-0101	ВЫПРЯМИТЕЛИ СВАРОЧНЫЕ ОДНОПОСТОВЫЕ С НОМИНАЛЬНЫМ СВАРОЧНЫМ ТОКОМ 315-500 А	МАШ.-Ч	9,449	0,01441	-296,82	-4
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	--	--	--	--
82. 4	31-050401-0104	ДОМКРАТЫ ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ, ДО 100 Т	МАШ.-Ч	0,946	0,001443	-20,47	-0,03
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	--	--	--	--
82. 5	31-050102-0102	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ, 10 Т	МАШ.-Ч	0,132	0,000201	-3080,63	-0,62
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,132	0,000201	1097,70	0,22
82. 6	31-050104-0101	КРАНЫ НА ГУСЕНИЧНОМ ХОДУ, ДО 16 Т	МАШ.-Ч	5,357	0,008169	-2835,32	-23
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	5,357	0,008169	942,45	7,70

1	2	3	4	5	6	7	8
82. 7	31-050102-0105	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ, 25 Т	МАШ.-Ч	0,0726	0,000111	-5383,7	-0,6
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0726	0,000111	1268,22	0,14
82. 8	34-030202-0101	МАШИНЫ ШЛИФОВАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	0,319	0,000486	-23,38	-0,01
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	--	--	--	--
82. 9	31-060103-0701	ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ПЕЧИ ДЛЯ СУШКИ СВАРОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ С РЕГУЛИРОВАНИЕМ ТЕМПЕРАТУРЫ В ПРЕДЕЛАХ 80-500 °С	МАШ.-Ч	0,429	0,000654	-166,97	-0,11
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	--	--	--	--
82.10	33-010201-0101	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ, ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,209	0,000319	-1755,85	-0,56
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,209	0,000319	818,38	0,26
82.11	31-060202-0501	АППАРАТ ДЛЯ ГАЗОВОЙ СВАРКИ И РЕЗКИ	МАШ.-Ч	1,848	0,002818	-17,05	-0,05
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	--	--	--	--
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				-19287,9	-29
82.12	21-050204-9903	ШВЕЛЛЕРЫ ИЗ ГОРЯЧЕКАТАНОГО ПРОКАТА НЕМЕРНОЙ ДЛИНЫ, НОРМАЛЬНОЙ (ОБЫЧНОЙ) ТОЧНОСТИ ПРОКАТКИ ИЗ УГЛЕРОДИСТОЙ СТАЛИ СПОКОЙНОЙ СТ0, N16-40 ГОСТ 535-2005	Т	0,00194	0,000003	-158179,38	-0,47
82.13	21-050307-1013	ПРОВОЛОКА ГОРЯЧЕКАТАНАЯ ОБЫЧНОЙ ТОЧНОСТИ В МОТКАХ ИЗ СТАЛИ СВ-08А ДИАМЕТРОМ ОТ 6,3 ММ ДО 6,5 ММ ГОСТ 10543-98	КГ	0,03	0,000046	-66,3	-0
82.14	21-050310-1108	КАНАТ СТАЛЬНОЙ ДВОЙНОЙ СВИВКИ ТИПА ТК КОНСТРУКЦИИ 6Х37(1+6+12+18)+1 О.С., ОЦИНКОВАННЫЙ, ИЗ ПРОВОЛОКИ МАРКИ В, МАРКИРОВОЧНАЯ ГРУППА 1770 Н/ММ2, ДИАМЕТРОМ 5 ММ ГОСТ 3241-91 (ГОСТ 3071-88)	10 М	0,0187	0,000029	-2742,28	-0,08
82.15	21-060801-0102	ОТДЕЛЬНЫЕ КОНСТРУКТИВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ С ПРЕОБЛАДАНИЕМ ГОРЯЧЕКАТАНЫХ ПРОФИЛЕЙ, СРЕДНЯЯ МАССА СБОРОЧНОЙ ЕДИНИЦЫ ОТ 0,1 ДО 0,5 Т	Т	0,001	0,000002	-327489,06	-0,5
82.16	21-070201-0101	БРУСКИ ОБРЕЗНЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ ОТ 4 М ДО 6,5 М, ШИРИНОЙ ОТ 75 ММ ДО 150 ММ, ТОЛЩИНОЙ ОТ 40 ММ ДО 75 ММ, 1 СОРТА ГОСТ 8486-86	М3	0,00103	0,000002	-43438,52	-0,07
82.17	21-130201-0901	БОЛТЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ГАЙКАМИ И ШАЙБАМИ ГОСТ 1759.0-87	Т	0,0134	0,00002	-381819,66	-8
82.18	21-130209-0401	ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ПЛОСКОЙ ГОЛОВКОЙ ГОСТ 283-75	КГ	0,01	0,000015	-196,54	-0
82.19	21-130701-0401	КИСЛОРОД ТЕХНИЧЕСКИЙ ГАЗООБРАЗНЫЙ ГОСТ 5583-78	М3	1,37	0,002089	-180,96	-0,38
82.20	21-130701-1002	ПРОПАН-БУТАН, СМЕСЬ ТЕХНИЧЕСКАЯ ГОСТ Р 52087-2003	КГ	0,41	0,000625	-91,04	-0,06
82.21	21-130804-0301	КАНАТЫ ПЕНЬКОВЫЕ ПРОПИТАННЫЕ ГОСТ 30055-93	Т	0,0001	0	-1774323,7	-0,27
82.22	21-130812-1045	ЭЛЕКТРОДЫ, D=4 ММ, Э46 ГОСТ 9466-75	Т	0,004	0,000006	-208172,82	-1
82.23	22-040101-0502	ГРУНТОВКА ГЛИФТАЛЕВАЯ, ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	Т	0,00031	0	-283474,83	-0,13
82.24	22-040601-0602	РАСТВОРИТЕЛИ ДЛЯ ЛАКОКРАСОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ Р-4 ГОСТ 7827-74	Т	0,0006	0,000001	-444671,26	-0,41
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				-7500,76	-11
		НР ПЕРВОГО УРОВНЯ	%	60,9		-18800,39	-29
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,1		-2911,13	-4
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		-21711,52	-33
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		-5913,15	-9
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				-79827,52	-122
83	21-060208-0501 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ I КВАРТАЛА 2017 ГОДА	-ОГРАЖДЕНИЕ ЛЕСТНИЧНЫХ ПРОЕМОВ, ЛЕСТНИЧНЫЕ МАРШИ, ПЛОЩАДКИ ГОСТ 25772-83 -1000 КГ	Т		0,001525	-299948,04	-457
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,1		-12297,87	-19
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		-12297,87	-19
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		-24979,67	-38
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				-337225,58	-514
84	11-060101-0119 РСНБ РК 2015	-МОНОЛИТНЫЕ УЧАСТКИ. УСТРОЙСТВО	М3		4,07	-20954,97	-85287
84. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(3,1=734,04)	ЧЕЛ-Ч	3,102	12,625	-734,04	-9267
84. 2	2	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,2261	0,920227	-905,52	-833
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				-2481,73	-10101
84. 3	31-050501-0101	АВТОПОГРУЗЧИКИ, 5 Т	МАШ.-Ч	0,00297	0,012088	-3362,02	-41
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,00297	0,012088	818,38	9,89
84. 4	31-040101-0101	ВИБРАТОР ГЛУБИННЫЙ	МАШ.-Ч	0,18458	0,751241	-37,36	-28
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	--	--	--	--
84. 5	31-050101-0102	КРАНЫ БАШЕННЫЕ, 8 Т	МАШ.-Ч	0,2343	0,953601	-3552,1	-3387
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,2343	0,953601	818,38	780,41
84. 6	31-050102-0102	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ, 10 Т	МАШ.-Ч	0,00429	0,01746	-3080,63	-54
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,00429	0,01746	1097,70	19,17
84. 7	34-030102-0201	ПИЛЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ЦЕПНЫЕ	МАШ.-Ч	0,00814	0,03313	-57,23	-2

1	2	3	4	5	6	7	8
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	--	--	--	--
84. 8	33-010201-0101	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ, ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,00715	0,029101	-1755,85	-51
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,00715	0,029101	818,38	23,82
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				-875,37	-3563
84. 9	21-020101-2401	БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ КЛАССА В7,5, СУЛЬФАТОСТОЙКИЙ ГОСТ 7473-2010	М3	1,015	4,131	-16541,89	-68335
84.10	21-050307-1013	ПРОВОЛОКА ГОРЯЧЕКАТАНАЯ ОБЫЧНОЙ ТОЧНОСТИ В МОТКАХ ИЗ СТАЛИ СВ-08А ДИАМЕТРОМ ОТ 6,3 ММ ДО 6,5 ММ ГОСТ 10543-98	КГ	0,28	1,14	-66,3	-76
84.11	21-070203-0305	ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ ДО 6,5 М, ШИРИНОЙ ОТ 75 ММ ДО 150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 44 ММ И БОЛЕЕ, 3 СОРТА ГОСТ 8486-86	М3	0,0022	0,008954	-26031,2	-233
84.12	21-130102-0801	ИЗВЕСТЬ СТРОИТЕЛЬНАЯ НЕГАШЕНАЯ КОМОВАЯ, СОРТ 1, ГОСТ 9179-77	Т	0,00025	0,001017	-17400	-18
84.13	21-130209-0401	ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ПЛОСКОЙ ГОЛОВКОЙ ГОСТ 283-75	КГ	0,18	0,7326	-196,54	-144
84.14	21-130803-1101	ТКАНЬ МЕШОЧНАЯ ГОСТ 30090-93	10 М2	0,0882	0,358974	-6598,38	-2369
84.15	21-130703-1405	ВОДА ТЕХНИЧЕСКАЯ	М3	0,00283	0,011518	-93	-1
84.16	27-010101-0104	ЩИТЫ ИЗ ДОСОК, ТОЛЩИНА 25 ММ	М2	0,448	1,823	-702,64	-1281
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				-17802,6	-72457
		НР ПЕРВОГО УРОВНЯ	%	48,5		-1203,64	-4899
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,1		-908,5	-3698
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		-2112,14	-8596
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		-1845,37	-7511
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				-24912,48	-101394
85	11-080101-0301 РСНБ РК 2015	СТЕНЫ, ФУНДАМЕНТЫ. ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ ГОРИЗОНТАЛЬНАЯ ЦЕМЕНТНАЯ С ЖИДКИМ СТЕКЛОМ	М2 ПОВЕРХНОСТИ		7,5	664,16	4981
85. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(3=724,87)	ЧЕЛ-Ч	0,4202	3,152	724,87	2284
85. 2	2	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,004	0,03	900,22	27
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				308,19	2311
85. 3	33-010201-0101	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ, ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,0044	0,033	1755,85	58
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0044	0,033	818,38	27,01
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				7,73	58
85. 4	21-020401-2801	РАСТВОР ГОТОВЫЙ КЛАДОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ ЦЕМЕНТНЫЙ МАРКИ М25 ГОСТ 28013-98	М3	0,031	0,2325	10500,55	2441
85. 5	21-130512-0301	СТЕКЛО ЖИДКОЕ КАЛИЙНОЕ	Т	0,0005	0,00375	52231,66	196
85. 6	21-130703-1405	ВОДА ТЕХНИЧЕСКАЯ	М3	0,00225	0,016875	93	2
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				351,84	2639
		НР ПЕРВОГО УРОВНЯ	%	50,8		156,56	1174
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,1		33,65	252
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		190,21	1427
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		68,35	513
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				922,72	6920
86	11-110101-0209 РСНБ РК 2015	СЛОИ ПОДСТИЛАЮЩИЕ БЕТОННЫЕ. УСТРОЙСТВО С УПЛОТНЕНИЕМ ТРАМБОВКАМИ(ОТМОСТКА)	М3 ПОДСТИЛАЮЩЕГО СЛОЯ		1,624	21637,68	35140
86. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(2,5=694,31)	ЧЕЛ-Ч	4,026	6,538	694,31	4540
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				2795,29	4540
86. 2	31-040101-0201	ВИБРАТОР ПОВЕРХНОСТНЫЙ	МАШ.-Ч	0,528	0,857472	11,79	10
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	--	--	--	--
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				6,23	10
86. 3	21-010401-0101	ПЕСОК ПРИРОДНЫЙ ГОСТ 8736-2014	М3	0,31	0,50344	2512,63	1265
86. 4	21-020101-0301	БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ КЛАССА В7,5 ГОСТ 7473-2010	М3	1,02	1,656	16227,47	26880
86. 5	21-070204-0404	ДОСКИ НЕОБРЕЗНЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ ДО 6,5 М, ЛЮБОЙ ШИРИНЫ, ТОЛЩИНОЙ ОТ 32 ММ ДО 40 ММ, 4 СОРТА ГОСТ 8486-86	М3	0,001	0,001624	14373,62	23
86. 6	21-100501-0501	МАСТИКА БИТУМНО-ЛАТЕКСНАЯ ХОЛОДНОГО ПРИМЕНЕНИЯ ДЛЯ КРОВЕЛЬНЫХ РАБОТ И ГИДРОИЗОЛЯЦИИ ГОСТ 30307-95	КГ	2	3,248	729,15	2368
86. 7	21-130703-1405	ВОДА ТЕХНИЧЕСКАЯ	М3	0,35	0,5684	93	53
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				18836,16	30590
		НР ПЕРВОГО УРОВНЯ	%	60,9		1702,33	2765
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,1		956,94	1554
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		2659,27	4319
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		1943,76	3157
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				26240,7	42615
87	11-110101-1903 РСНБ РК 2015	ПОКРЫТИЯ АСФАЛЬТОБЕТОННЫЕ ЖЕСТКИЕ ТОЛЩИНОЙ 25 ММ. УСТРОЙСТВО (ОТМОСТКА)	М2 ПОКРЫТИЯ		20,3	1296,18	26312
87. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(2,9=718,76)	ЧЕЛ-Ч	0,1573	3,193	718,76	2295
87. 2	2	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,0202	0,41006	900,22	369
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				131,25	2664

1	2	3	4	5	6	7	8
87. 3	32-010101-0101	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ ГЛАДКИЕ, 5 Т	МАШ.-Ч	0,0154	0,31262	2481,04	776
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0154	0,31262	818,38	255,84
87. 4	31-060102-0102	КОМПРЕССОРЫ ПЕРЕДВИЖНЫЕ С ДВИГАТЕЛЕМ ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ ДАВЛЕНИЕМ ДО 686 КПА (7 АТМ), 5 М3/МИН	МАШ.-Ч	0,00561	0,113883	1847,31	210
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,00561	0,113883	818,38	93,20
87. 5	34-030402-0101	ТРАМБОВКИ ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ ПРИ РАБОТЕ ОТ КОМПРЕССОРА	МАШ.-Ч	0,011	0,2233	11,48	3
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	--	--	--	--
87. 6	33-010201-0101	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ, ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,00121	0,024563	1755,85	43
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,00121	0,024563	818,38	20,10
87. 7	31-040203-0101	АГРЕГАТЫ ДЛЯ ПОДАЧИ ГРУНТОВКИ	МАШ.-Ч	0,00715	0,145145	56,99	8
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	--	--	--	--
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				51,23	1040
87. 8	21-020501-0304	СМЕСИ АСФАЛЬТОБЕТОННЫЕ ГОРЯЧИЕ ПЛОТНЫЕ МЕЛКОЗЕРНИСТЫЕ, ТИПА Б, МАРКИ II СТ РК 1225-2013	Т	0,0579	1,175	18748,56	22036
87. 9	21-070201-0301	БРУСКИ ОБРЕЗНЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ ОТ 4 М ДО 6,5 М, ШИРИНОЙ ОТ 75 ММ ДО 150 ММ, ТОЛЩИНОЙ ОТ 40 ММ ДО 75 ММ, 3 СОРТА ГОСТ 8486-86	М3	0,0001	0,00203	24435,92	50
87.10	21-130104-0103	БИТУМЫ НЕФТЯНЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ ГОСТ 6617-76 МАРКИ БН 90/10	Т	0,000173	0,003502	101048,02	354
87.11	21-130703-0201	КЕРОСИН ДЛЯ ТЕХНИЧЕСКИХ ЦЕЛЕЙ МАРОК КТ-1, КТ-2	Т	0,000518	0,010505	51147,9	537
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				1131,89	22977
		НР ПЕРВОГО УРОВНЯ	%	60,9		79,93	1623
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,1		56,42	1145
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		136,35	2768
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		114,6	2326
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				1547,13	31407
88	11-110101-1904 РСНБ РК 2015	ПОКРЫТИЯ АСФАЛЬТОБЕТОННЫЕ ЖЕСТКИЕ. УСТРОЙСТВО. ДОБАВЛЯТЬ НА КАЖДЫЕ 5 ММ ИЗМЕНЕНИЯ ТОЛЩИНЫ К НОРМЕ 11-110101-1903	М2 ПОКРЫТИЯ		20,3	236,05	4792
88. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(2,9=718,76)	ЧЕЛ-Ч	0,02211	0,448833	718,76	323
88. 2	2	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,0013	0,02639	900,22	24
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				17,06	346
88. 3	31-060102-0102	КОМПРЕССОРЫ ПЕРЕДВИЖНЫЕ С ДВИГАТЕЛЕМ ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ ДАВЛЕНИЕМ ДО 686 КПА (7 АТМ), 5 М3/МИН	МАШ.-Ч	0,00143	0,029029	1847,31	54
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,00143	0,029029	818,38	23,76
88. 4	34-030402-0101	ТРАМБОВКИ ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ ПРИ РАБОТЕ ОТ КОМПРЕССОРА	МАШ.-Ч	0,00286	0,058058	11,48	0,67
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	--	--	--	--
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				2,67	54
88. 5	21-020501-0304	СМЕСИ АСФАЛЬТОБЕТОННЫЕ ГОРЯЧИЕ ПЛОТНЫЕ МЕЛКОЗЕРНИСТЫЕ, ТИПА Б, МАРКИ II СТ РК 1225-2013	Т	0,0116	0,23548	18748,56	4415
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				217,48	4415
		НР ПЕРВОГО УРОВНЯ	%	60,9		10,39	211
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,1		10,1	205
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		20,49	416
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		20,52	417
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				277,07	5624
89	11-070601-0201 РСНБ РК 2015	КАМЕРЫ СО СТЕНКАМИ ИЗ БЕТОННЫХ БЛОКОВ. УСТРОЙСТВО	ТЕПЛОФИКАЦИОННАЯ КАМЕРА ТК-7-4(ТИП22) М3 КОНСТРУКЦИИ		14,034	13289,66	186507
89. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(3,6=781,1)	ЧЕЛ-Ч	9,097	127,667	781,1	99721
89. 2	2	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,728708	10,227	1036,77	10603
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				7861,17	110324
89. 3	31-040101-0101	ВИБРАТОР ГЛУБИННЫЙ	МАШ.-Ч	0,47861	6,717	37,36	251
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	--	--	--	--
89. 4	31-050102-0102	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ, 10 Т	МАШ.-Ч	0,0198	0,277873	3080,63	856
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0198	0,277873	1097,70	305,02
89. 5	31-050104-0101	КРАНЫ НА ГУСЕНИЧНОМ ХОДУ, ДО 16 Т	МАШ.-Ч	0,748	10,497	2835,32	29764
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,748	10,497	942,45	9892,90
89. 6	32-010201-0102	КОТЛЫ БИТУМНЫЕ ПЕРЕДВИЖНЫЕ, 800 Л	МАШ.-Ч	0,41888	5,879	792,26	4657
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0,01 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0041888	0,05879	1098,00	64,55
89. 7	31-060103-0501	УСТАНОВКИ ПОСТОЯННОГО ТОКА ДЛЯ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ СВАРКИ	МАШ.-Ч	0,32406	4,548	166,06	755

1	2	3	4	5	6	7	8
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	--	--	--	--
89. 8	33-010201-0101	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ, ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,02959	0,415266	1755,85	729
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,02959	0,415266	818,38	339,85
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				2637,33	37012
89. 9	21-020101-0601	БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ КЛАССА В15 ГОСТ 7473-2010	М3	0,0156	0,21893	18451,44	4040
89.10	21-020401-2804	РАСТВОР ГОТОВЫЙ КЛАДОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ ЦЕМЕНТНЫЙ МАРКИ М100 ГОСТ 28013-98	М3	0,029	0,406986	14467,33	5888
89.11	21-070203-0303	ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ ДО 6,5 М, ШИРИНОЙ ОТ 75 ММ ДО 150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 25 ММ, 3 СОРТА ГОСТ 8486-86	М3	0,003	0,042102	26031,2	1096
89.12	21-130104-0803	БИТУМЫ НЕФТЯНЫЕ КРОВЕЛЬНЫЕ ГОСТ 9548-74 МАРКИ БНК-90/30	Т	0,0084	0,117886	115648,72	13633
89.13	21-130209-0401	ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ПЛОСКОЙ ГОЛОВКОЙ ГОСТ 283-75	КГ	0,1	1,403	196,54	276
89.14	21-130703-0901	ТОПЛИВО ДИЗЕЛЬНОЕ ИЗ МАЛОСЕРНИСТЫХ НЕФТЕЙ	Т	0,00042	0,005894	161883,18	954
89.15	21-130812-1046	ЭЛЕКТРОДЫ, D=6 ММ, Э42 ГОСТ 9466-75	Т	0,000275	0,003859	197175,18	761
89.16	27-010101-0105	ЩИТЫ ИЗ ДОСОК, ТОЛЩИНА 40 ММ	М2	1,82	25,542	905,42	23126
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				3546,67	49774
		НР ПЕРВОГО УРОВНЯ	%	62,1		4881,79	68511
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,1		745,03	10456
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		5626,82	78967
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		1513,32	21238
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				20429,8	286712
90	21-041201-9907 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ I КВАРТАЛА 2017 ГОДА	БЛОКИ БЕТОННЫЕ ДЛЯ СТЕН ПОДВАЛОВ ОБЪЕМОМ ОТ 0,3 М3 ДО 0,5 М3 ИЗ ТЯЖЕЛОГО БЕТОНА КЛАССА В7,5 ГОСТ 13579-78 2,4 Т	М3		1,53	25548,13	39089
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,1		1047,47	1603
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		1047,47	1603
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		2127,65	3255
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				28723,25	43947
91	21-040302-0226 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ I КВАРТАЛА 2017 ГОДА	ПЛИТЫ ПЕРЕКРЫТИЙ КАНАЛОВ И ТОННЕЛЕЙ ДЛЯ ПРОКЛАДКИ КОММУНИКАЦИЙ ИЗ ТЯЖЕЛОГО БЕТОНА КЛАССА В22,5, ПОД РАСЧЕТНУЮ НАГРУЗКУ 3 ТС/М2, ОБЪЕМОМ БОЛЕЕ 0,5 М3 ДО 1,0 М3 СТ РК 937-92, ПО-4 2,5 Т	М3		2,44	50766,98	123871
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,1		2081,45	5079
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		2081,45	5079
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		4227,87	10316
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				57076,3	139266
92	21-040302-0235 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ I КВАРТАЛА 2017 ГОДА	ПЛИТЫ ПЕРЕКРЫТИЙ КАНАЛОВ И ТОННЕЛЕЙ ДЛЯ ПРОКЛАДКИ КОММУНИКАЦИЙ ИЗ ТЯЖЕЛОГО БЕТОНА КЛАССА В22,5, ПОД РАСЧЕТНУЮ НАГРУЗКУ 8 ТС/М2, ОБЪЕМОМ БОЛЕЕ 1,0 М3 ДО 2,0 М3 СТ РК 937-92, П21-8 2,5 Т	М3		7,08	63346,64	448494
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,1		2597,21	18388
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		2597,21	18388
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		5275,51	37351
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				71219,36	504233
93	21-040302-0233 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ I КВАРТАЛА 2017 ГОДА	ПЛИТЫ ПЕРЕКРЫТИЙ КАНАЛОВ И ТОННЕЛЕЙ ДЛЯ ПРОКЛАДКИ КОММУНИКАЦИЙ ИЗ ТЯЖЕЛОГО БЕТОНА КЛАССА В22,5, ПОД РАСЧЕТНУЮ НАГРУЗКУ 8 ТС/М2, ОБЪЕМОМ ДО 0,5 М3 СТ РК 937-92, П21Д-8 2,5 Т	М3		2,9	71483,51	207302
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,1		2930,82	8499
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		2930,82	8499
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		5953,15	17264
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				80367,48	233066
94	21-040301-0201 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ I КВАРТАЛА 2017 ГОДА	КОЛЬЦА ОПОРНЫЕ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ ДЛЯ КОЛОДЦЕВ СТ РК 1971-2010 КЦО-1 50 КГ	ШТ.		4	2708,8	10835
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,1		111,06	444
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		111,06	444
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		225,59	902
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				3045,45	12182
95	21-130814-2209 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ I КВАРТАЛА 2017 ГОДА	СКОБЫ ХОДОВЫЕ 1 КГ	КГ		35,56812	329,46	11718
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,1		13,51	480
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		13,51	480
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		27,44	976

1	2	3	4	5	6	7	8
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				370,41	13175
96	11-090304-0101 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 5	-ЛЕСТНИЦЫ ПРЯМОЛИНЕЙНЫЕ И КРИВОЛИНЕЙНЫЕ, ПОЖАРНЫЕ С ОГРАЖДЕНИЕМ. МОНТАЖ	Т КОНСТРУКЦИЙ		0,15356	52202,86	8016
96. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(3,8=799,44)	ЧЕЛ-Ч	31,79	4,882	799,44	3903
96. 2	2	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	5,246	0,805576	1040,17	838
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				30870,91	4741
96. 3	31-060103-0101	ВЫПРЯМИТЕЛИ СВАРОЧНЫЕ ОДНОПОСТОВЫЕ С НОМИНАЛЬНЫМ СВАРОЧНЫМ ТОКОМ 315-500 А	МАШ.-Ч	9,449	1,451	296,82	431
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	--	--	--	--
96. 4	31-050401-0104	ДОМКРАТЫ ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ, ДО 100 Т	МАШ.-Ч	0,946	0,145268	20,47	3
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	--	--	--	--
96. 5	31-050102-0102	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ, 10 Т	МАШ.-Ч	0,132	0,02027	3080,63	62
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,132	0,02027	1097,70	22,25
96. 6	31-050104-0101	КРАНЫ НА ГУСЕНИЧНОМ ХОДУ, ДО 16 Т	МАШ.-Ч	5,357	0,822621	2835,32	2332
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	5,357	0,822621	942,45	775,28
96. 7	31-050102-0105	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ, 25 Т	МАШ.-Ч	0,0726	0,011148	5383,7	60
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0726	0,011148	1268,22	14,14
96. 8	34-030202-0101	МАШИНЫ ШЛИФОВАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	0,319	0,048986	23,38	1
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	--	--	--	--
96. 9	31-060103-0701	ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ПЕЧИ ДЛЯ СУШКИ СВАРОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ С РЕГУЛИРОВАНИЕМ ТЕМПЕРАТУРЫ В ПРЕДЕЛАХ 80-500 °С	МАШ.-Ч	0,429	0,065877	166,97	11
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	--	--	--	--
96.10	33-010201-0101	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ, ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,209	0,032094	1755,85	56
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,209	0,032094	818,38	26,27
96.11	31-060202-0501	АППАРАТ ДЛЯ ГАЗОВОЙ СВАРКИ И РЕЗКИ	МАШ.-Ч	1,848	0,283779	17,05	5
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	--	--	--	--
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				19287,9	2962
96.12	21-050204-9903	ШВЕЛЛЕРЫ ИЗ ГОРЯЧЕКАТАНОГО ПРОКАТА НЕМЕРНОЙ ДЛИНЫ, НОРМАЛЬНОЙ (ОБЫЧНОЙ) ТОЧНОСТИ ПРОКАТКИ ИЗ УГЛЕРОДИСТОЙ СТАЛИ СПОКОЙНОЙ СТ0, N16-40 ГОСТ 535-2005	Т	0,00194	0,000298	158179,38	47
96.13	21-050307-1013	ПРОВОЛОКА ГОРЯЧЕКАТАНАЯ ОБЫЧНОЙ ТОЧНОСТИ В МОТКАХ ИЗ СТАЛИ СВ-08А ДИАМЕТРОМ ОТ 6,3 ММ ДО 6,5 ММ ГОСТ 10543-98	КГ	0,03	0,004607	66,3	0,31
96.14	21-050310-1108	КАНАТ СТАЛЬНОЙ ДВОЙНОЙ СВИВКИ ТИПА ТК КОНСТРУКЦИИ 6Х37(1+6+12+18)+1 О.С., ОЦИНКОВАННЫЙ, ИЗ ПРОВОЛОКИ МАРКИ В, МАРКИРОВОЧНАЯ ГРУППА 1770 Н/ММ2, ДИАМЕТРОМ 5 ММ ГОСТ 3241-91 (ГОСТ 3071-88)	10 М	0,0187	0,002872	2742,28	8
96.15	21-060801-0102	ОТДЕЛЬНЫЕ КОНСТРУКТИВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ С ПРЕОБЛАДАНИЕМ ГОРЯЧЕКАТАНЫХ ПРОФИЛЕЙ, СРЕДНЯЯ МАССА СБОРОЧНОЙ ЕДИНИЦЫ ОТ 0,1 ДО 0,5 Т	Т	0,001	0,000154	327489,06	50
96.16	21-070201-0101	БРУСКИ ОБРЕЗНЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ ОТ 4 М ДО 6,5 М, ШИРИНОЙ ОТ 75 ММ ДО 150 ММ, ТОЛЩИНОЙ ОТ 40 ММ ДО 75 ММ, 1 СОРТА ГОСТ 8486-86	М3	0,00103	0,000158	43438,52	7
96.17	21-130201-0901	БОЛТЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ГАЙКАМИ И ШАЙБАМИ ГОСТ 1759.0-87	Т	0,0134	0,002058	381819,66	786
96.18	21-130209-0401	ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ПЛОСКОЙ ГОЛОВКОЙ ГОСТ 283-75	КГ	0,01	0,001536	196,54	0,3
96.19	21-130701-0401	КИСЛОРОД ТЕХНИЧЕСКИЙ ГАЗООБРАЗНЫЙ ГОСТ 5583-78	М3	1,37	0,210377	180,96	38
96.20	21-130701-1002	ПРОПАН-БУТАН, СМЕСЬ ТЕХНИЧЕСКАЯ ГОСТ Р 52087-2003	КГ	0,41	0,06296	91,04	6
96.21	21-130804-0301	КАНАТЫ ПЕНЬКОВЫЕ ПРОПИТАННЫЕ ГОСТ 30055-93	Т	0,0001	0,000015	1774323,66	27
96.22	21-130812-1045	ЭЛЕКТРОДЫ, D=4 ММ, Э46 ГОСТ 9466-75	Т	0,004	0,000614	208172,82	128
96.23	22-040101-0502	ГРУНТОВКА ГЛИФТАЛЕВАЯ, ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	Т	0,00031	0,000048	283474,83	13
96.24	22-040601-0602	РАСТВОРИТЕЛИ ДЛЯ ЛАКОКРАСОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ Р-4 ГОСТ 7827-74	Т	0,0006	0,000092	444671,26	41
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				7500,76	1152
		НР ПЕРВОГО УРОВНЯ	%	60,9		18800,39	2887
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,1		2911,13	447
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		21711,52	3334
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		5913,15	908
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				79827,52	12258
97	21-060208-0501 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ I КВАРТАЛА 2017 ГОДА	-ОГРАЖДЕНИЕ ЛЕСТНИЧНЫХ ПРОЕМОВ, ЛЕСТНИЧНЫЕ МАРШИ, ПЛОЩАДКИ ГОСТ 25772-83 1 Т	Т		0,15356	299948,04	46060
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,1		12297,87	1888
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		12297,87	1888
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		24979,67	3836

1	2	3	4	5	6	7	8
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				337225,58	51784
98	21-130814-2209 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ I КВАРТАЛА 2017 ГОДА	-СКОБЫ 1 КГ	КГ		4,44	329,46	1463
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,1		13,51	60
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		13,51	60
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		27,44	122
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				370,41	1645
99	11-220301-0108 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 1	-ТРУБЫ ВОДОПРОВОДНЫЕ СТАЛЬНЫЕ, ДИАМЕТР 300 ММ(ФУТЛЯР ДЛ.0,8М). УКЛАДКА	КМ ТРУБОПРОВОДА		0,0008	982256,07	786
99. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(4,5=880,72)	ЧЕЛ-Ч	554,4	0,44352	880,72	391
99. 2	2	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	145,33	0,116264	1023,73	119
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				637049,3	510
99. 3	31-060201-0501	АГРЕГАТЫ СВАРОЧНЫЕ ДВУХПОСТОВЫЕ ДЛЯ РУЧНОЙ СВАРКИ НА ТРАКТОРЕ 79 КВТ (108 Л.С.)	МАШ.-Ч	102,201	0,081761	3063,81	250
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	102,201	0,081761	942,45	77,06
99. 4	31-010101-0402	БУЛЬДОЗЕРЫ ПРИ СООРУЖЕНИИ МАГИСТРАЛЬНЫХ ТРУБОПРОВОДОВ, 96 КВТ (130 Л.С.)	МАШ.-Ч	1,815	0,001452	3739,01	5
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	1,815	0,001452	1097,70	1,59
99. 5	32-040102-0101	ТРУБОУКЛАДЧИКИ ДЛЯ ТРУБ ДИАМЕТРОМ ДО 400 ММ, 6,3 Т	МАШ.-Ч	17,05	0,01364	3858,47	53
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	17,05	0,01364	1097,70	14,97
99. 6	34-030202-0101	МАШИНЫ ШЛИФОВАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	54,45	0,04356	23,38	1
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	--	--	--	--
99. 7	32-040105-0501	УСТАНОВКА ДЛЯ ГИДРАВЛИЧЕСКИХ ИСПЫТАНИЙ ТРУБОПРОВОДОВ, ДАВЛЕНИЕ НАГНЕТАНИЯ ОТ 0,1 МПА (1 КГС/СМ2) ДО 10 МПА (100 КГС/СМ2)	МАШ.-Ч	38,5	0,0308	128,85	4
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	--	--	--	--
99. 8	31-060103-0701	ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ПЕЧИ ДЛЯ СУШКИ СВАРОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ С РЕГУЛИРОВАНИЕМ ТЕМПЕРАТУРЫ В ПРЕДЕЛАХ 80-500 °С	МАШ.-Ч	19,14	0,015312	166,97	3
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	--	--	--	--
99. 9	31-060101-0101	ЭЛЕКТРОСТАНЦИИ ПЕРЕДВИЖНЫЕ, ДО 4 КВТ	МАШ.-Ч	38,28	0,030624	1159,96	36
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	38,28	0,030624	818,38	25,06
99.10	33-010201-0101	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ, ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,517	0,000414	1755,85	0,73
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,517	0,000414	818,38	0,34
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				440438,28	352
99.11	21-050307-0507	ПРОВОЛОКА СВАРОЧНАЯ ЛЕГИРОВАННАЯ ДЛЯ СВАРКИ (НАПЛАВКИ) С НЕОМЕДНЕННОЙ ПОВЕРХНОСТЬЮ ДИАМЕТРОМ 4 ММ ГОСТ 2246-70	КГ	60	0,048	364,91	18
99.12	21-070201-0301	БРУСКИ ОБРЕЗНЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ ОТ 4 М ДО 6,5 М, ШИРИНОЙ ОТ 75 ММ ДО 150 ММ, ТОЛЩИНОЙ ОТ 40 ММ ДО 75 ММ, 3 СОРТА ГОСТ 8486-86	М3	0,23	0,000184	24435,92	4
99.13	21-130812-1035	ЭЛЕКТРОДЫ, D=4 ММ, Э42 ГОСТ 9466-75	Т	0,13	0,000104	200244,36	21
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				53546,63	43
		НР ПЕРВОГО УРОВНЯ	%	62,1		395607,62	316
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,1		56492,41	45
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		452100,03	362
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		114748,49	92
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				1549104,59	1239
100	23-010201-0243 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ I КВАРТАЛА 2017 ГОДА	-ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРОСВАРНЫЕ ПРЯМОШОВНЫЕ, D 325 ММ, ТОЛЩИНА СТЕНКИ 5,0 ММ ГОСТ 10705-80 39,46 КГ	М		0,8032	9007,59	7235
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,1		369,31	297
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		369,31	297
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		750,15	603
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				10127,05	8134
101	23-030101-0304 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ I КВАРТАЛА 2017 ГОДА	-ЛЮК ЧУГУННЫЙ, ТИП Т (С250) ГОСТ 3634-99 0,115 Т	КОМПЛЕКТ		4	15691,12	62764
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,1		643,34	2573
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		643,34	2573
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		1306,76	5227
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				17641,21	70565

1	2	3	4	5	6	7	8
102	11-060101-0119 РСНБ РК 2015	-МОНОЛИТНЫЕ УЧАСТКИ. УСТРОЙСТВО	М3		5,52	-20954,97	-115671
102. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(3,1=734,04)	ЧЕЛ-Ч	3,102	17,123	-734,04	-12569
102. 2	2	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,2261	1,248	-905,52	-1130
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				-2481,73	-13699
102. 3	31-050501-0101	АВТОПОГРУЗЧИКИ, 5 Т	МАШ.-Ч	0,00297	0,016394	-3362,02	-55
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,00297	0,016394	818,38	13,42
102. 4	31-040101-0101	ВИБРАТОР ГЛУБИННЫЙ	МАШ.-Ч	0,18458	1,019	-37,36	-38
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	--	--	--	--
102. 5	31-050101-0102	КРАНЫ БАШЕННЫЕ, 8 Т	МАШ.-Ч	0,2343	1,293	-3552,1	-4594
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,2343	1,293	818,38	1058,17
102. 6	31-050102-0102	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ, 10 Т	МАШ.-Ч	0,00429	0,023681	-3080,63	-73
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,00429	0,023681	1097,70	25,99
102. 7	34-030102-0201	ПИЛЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ЦЕПНЫЕ	МАШ.-Ч	0,00814	0,044933	-57,23	-3
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	--	--	--	--
102. 8	33-010201-0101	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ, ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,00715	0,039468	-1755,85	-69
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,00715	0,039468	818,38	32,30
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				-875,37	-4832
102. 9	21-020101-2401	БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ КЛАССА В7,5, СУЛЬФАТОСТОЙКИЙ ГОСТ 7473-2010	М3	1,015	5,603	-16541,89	-92681
102.10	21-050307-1013	ПРОВОЛОКА ГОРЯЧЕКАТАНАЯ ОБЫЧНОЙ ТОЧНОСТИ В МОТКАХ ИЗ СТАЛИ СВ-08А ДИАМЕТРОМ ОТ 6,3 ММ ДО 6,5 ММ ГОСТ 10543-98	КГ	0,28	1,546	-66,3	-102
102.11	21-070203-0305	ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ ДО 6,5 М, ШИРИНОЙ ОТ 75 ММ ДО 150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 44 ММ И БОЛЕЕ, 3 СОРТА ГОСТ 8486-86	М3	0,0022	0,012144	-26031,2	-316
102.12	21-130102-0801	ИЗВЕСТЬ СТРОИТЕЛЬНАЯ НЕГАШЕНАЯ КОМОВАЯ, СОРТ 1, ГОСТ 9179-77	Т	0,00025	0,00138	-17400	-24
102.13	21-130209-0401	ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ПЛОСКОЙ ГОЛОВКОЙ ГОСТ 283-75	КГ	0,18	0,9936	-196,54	-195
102.14	21-130803-1101	ТКАНЬ МЕШОЧНАЯ ГОСТ 30090-93	10 М2	0,0882	0,486864	-6598,38	-3213
102.15	21-130703-1405	ВОДА ТЕХНИЧЕСКАЯ	М3	0,00283	0,015622	-93	-1
102.16	27-010101-0104	ЩИТЫ ИЗ ДОСОК, ТОЛЩИНА 25 ММ	М2	0,448	2,473	-702,64	-1738
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				-17802,6	-98270
		НР ПЕРВОГО УРОВНЯ	%	48,5		-1203,64	-6644
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,1		-908,5	-5015
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		-2112,14	-11659
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		-1845,37	-10186
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				-24912,48	-137517
103	11-080101-0301 РСНБ РК 2015	-СТЕНЫ, ФУНДАМЕНТЫ. ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ ГОРИЗОНТАЛЬНАЯ ЦЕМЕНТНАЯ С ЖИДКИМ СТЕКЛОМ	М2 ПОВЕРХНОСТИ		15,1	664,16	10029
103. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(3=724,87)	ЧЕЛ-Ч	0,4202	6,345	724,87	4599
103. 2	2	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,004	0,0604	900,22	54
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				308,19	4654
103. 3	33-010201-0101	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ, ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,0044	0,06644	1755,85	117
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0044	0,06644	818,38	54,37
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				7,73	117
103. 4	21-020401-2801	РАСТВОР ГОТОВЫЙ КЛАДОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ ЦЕМЕНТНЫЙ МАРКИ М25 ГОСТ 28013-98	М3	0,031	0,4681	10500,55	4915
103. 5	21-130512-0301	СТЕКЛО ЖИДКОЕ КАЛИЙНОЕ	Т	0,0005	0,00755	52231,66	394
103. 6	21-130703-1405	ВОДА ТЕХНИЧЕСКАЯ	М3	0,00225	0,033975	93	3
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				351,84	5313
		НР ПЕРВОГО УРОВНЯ	%	50,8		156,56	2364
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,1		33,65	508
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		190,21	2872
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		68,35	1032
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				922,72	13933
104	11-110101-0209 РСНБ РК 2015	-СЛОИ ПОДСТИЛАЮЩИЕ БЕТОННЫЕ. УСТРОЙСТВО С УПЛОТНЕНИЕМ ТРАМБОВКАМИ(ОТМОСТКА)	М3 ПОДСТИЛАЮЩЕГО СЛОЯ		3,024	21637,68	65432
104. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(2,5=694,31)	ЧЕЛ-Ч	4,026	12,175	694,31	8453
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				2795,29	8453
104. 2	31-040101-0201	ВИБРАТОР ПОВЕРХНОСТНЫЙ	МАШ.-Ч	0,528	1,597	11,79	19
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				6,23	19
104. 3	21-010401-0101	ПЕСОК ПРИРОДНЫЙ ГОСТ 8736-2014	М3	0,31	0,93744	2512,63	2355
104. 4	21-020101-0301	БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ КЛАССА В7,5 ГОСТ 7473-2010	М3	1,02	3,084	16227,47	50053
104. 5	21-070204-0404	ДОСКИ НЕОБРЕЗНЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ ДО 6,5 М, ЛЮБОЙ ШИРИНЫ, ТОЛЩИНОЙ ОТ 32 ММ ДО 40 ММ, 4 СОРТА ГОСТ 8486-86	М3	0,001	0,003024	14373,62	43
104. 6	21-100501-0501	МАСТИКА БИТУМНО-ЛАТЕКСНАЯ ХОЛОДНОГО ПРИМЕНЕНИЯ ДЛЯ КРОВЕЛЬНЫХ РАБОТ И ГИДРОИЗОЛЯЦИИ ГОСТ 30307-95	КГ	2	6,048	729,15	4410
104. 7	21-130703-1405	ВОДА ТЕХНИЧЕСКАЯ	М3	0,35	1,058	93	98
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				18836,16	56961
		НР ПЕРВОГО УРОВНЯ	%	60,9		1702,33	5148
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,1		956,94	2894
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		2659,27	8042
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		1943,76	5878
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				26240,7	79352
105	11-110101-1903 РСНБ РК 2015	-ПОКРЫТИЯ АСФАЛЬТОБЕТОННЫЕ ЖЕСТКИЕ ТОЛЩИНОЙ 25 ММ. УСТРОЙСТВО (ОТМОСТКА)	М2 ПОКРЫТИЯ		37,8	1296,18	48995
105. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(2,9=718,76)	ЧЕЛ-Ч	0,1573	5,946	718,76	4274
105. 2	2	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,0202	0,76356	900,22	687
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				131,25	4961
105. 3	32-010101-0101	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ ГЛАДКИЕ, 5 Т	МАШ.-Ч	0,0154	0,58212	2481,04	1444
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0154	0,58212	818,38	476,40
105. 4	31-060102-0102	КОМПРЕССОРЫ ПЕРЕДВИЖНЫЕ С ДВИГАТЕЛЕМ ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ ДАВЛЕНИЕМ ДО 686 КПА (7 АТМ), 5 М3/МИН	МАШ.-Ч	0,00561	0,212058	1847,31	392
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,00561	0,212058	818,38	173,54
105. 5	34-030402-0101	ТРАМБОВКИ ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ ПРИ РАБОТЕ ОТ КОМПРЕССОРА	МАШ.-Ч	0,011	0,4158	11,48	5
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	--	--	--	--
105. 6	33-010201-0101	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ, ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,00121	0,045738	1755,85	80
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,00121	0,045738	818,38	37,43
105. 7	31-040203-0101	АГРЕГАТЫ ДЛЯ ПОДАЧИ ГРУНТОВКИ	МАШ.-Ч	0,00715	0,27027	56,99	15
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	--	--	--	--
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				51,23	1936
105. 8	21-020501-0304	СМЕСИ АСФАЛЬТОБЕТОННЫЕ ГОРЯЧИЕ ПЛОТНЫЕ МЕЛКОЗЕРНИСТЫЕ, ТИПА Б, МАРКИ II СТ РК 1225-2013	Т	0,0579	2,189	18748,56	41033
105. 9	21-070201-0301	БРУСКИ ОБРЕЗНЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ ОТ 4 М ДО 6,5 М, ШИРИНОЙ ОТ 75 ММ ДО 150 ММ, ТОЛЩИНОЙ ОТ 40 ММ ДО 75 ММ, 3 СОРТА ГОСТ 8486-86	М3	0,0001	0,00378	24435,92	92
105.10	21-130104-0103	БИТУМЫ НЕФТЯНЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ ГОСТ 6617-76 МАРКИ БН 90/10	Т	0,000173	0,006521	101048,02	659
105.11	21-130703-0201	КЕРОСИН ДЛЯ ТЕХНИЧЕСКИХ ЦЕЛЕЙ МАРОК КТ-1, КТ-2	Т	0,000518	0,019561	51147,9	1001
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				1131,89	42785
		НР ПЕРВОГО УРОВНЯ	%	60,9		79,93	3021
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,1		56,42	2133
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		136,35	5154
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		114,6	4332
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				1547,13	58481
106	11-110101-1904 РСНБ РК 2015	-ПОКРЫТИЯ АСФАЛЬТОБЕТОННЫЕ ЖЕСТКИЕ. УСТРОЙСТВО. ДОБАВЛЯТЬ НА КАЖДЫЕ 5 ММ ИЗМЕНЕНИЯ ТОЛЩИНЫ К НОРМЕ 11-110101-1903	М2 ПОКРЫТИЯ		37,8	236,05	8923
106. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(2,9=718,76)	ЧЕЛ-Ч	0,02211	0,835758	718,76	601
106. 2	2	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,0013	0,04914	900,22	44
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				17,06	645
106. 3	31-060102-0102	КОМПРЕССОРЫ ПЕРЕДВИЖНЫЕ С ДВИГАТЕЛЕМ ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ ДАВЛЕНИЕМ ДО 686 КПА (7 АТМ), 5 М3/МИН	МАШ.-Ч	0,00143	0,054054	1847,31	100
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,00143	0,054054	818,38	44,24
106. 4	34-030402-0101	ТРАМБОВКИ ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ ПРИ РАБОТЕ ОТ КОМПРЕССОРА	МАШ.-Ч	0,00286	0,108108	11,48	1
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	--	--	--	--
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				2,67	101
106. 5	21-020501-0304	СМЕСИ АСФАЛЬТОБЕТОННЫЕ ГОРЯЧИЕ ПЛОТНЫЕ МЕЛКОЗЕРНИСТЫЕ, ТИПА Б, МАРКИ II СТ РК 1225-2013	Т	0,0116	0,43848	18748,56	8221
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				217,48	8221
		НР ПЕРВОГО УРОВНЯ	%	60,9		10,39	393
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,1		10,1	382
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		20,49	775
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		20,52	776
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				277,07	10473
107	11-090304-0201 РСНБ	-ПЛОЩАДКИ ПП 1;ПЛО 2. МОНТАЖ	Т КОНСТРУКЦИЙ		0,5713	54305,65	31025

1	2	3	4	5	6	7	8
	РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 5						
107. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(3,6=781,1)	ЧЕЛ-Ч	39,49	22,561	781,1	17622
107. 2	2	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	4,408	2,518	1197,97	3017
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				36126,3	20639
107. 3	31-060103-0101	ВЫПРЯМИТЕЛИ СВАРОЧНЫЕ ОДНОПОСТОВЫЕ С НОМИНАЛЬНЫМ СВАРОЧНЫМ ТОКОМ 315-500 А	МАШ.-Ч	6,776	3,871	296,82	1149
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	--	--	--	--
107. 4	31-050401-0104	ДОМКРАТЫ ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ, ДО 100 Т	МАШ.-Ч	3,487	1,992	20,47	41
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	--	--	--	--
107. 5	31-050102-0102	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ, 10 Т	МАШ.-Ч	4,543	2,595	3080,63	7996
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	4,543	2,595	1097,70	2848,53
107. 6	31-050102-0105	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ, 25 Т	МАШ.-Ч	0,0968	0,055302	5383,7	298
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0968	0,055302	1268,22	70,14
107. 7	34-030202-0101	МАШИНЫ ШЛИФОВАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	0,319	0,182245	23,38	4
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	--	--	--	--
107. 8	31-060103-0701	ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ПЕЧИ ДЛЯ СУШКИ СВАРОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ С РЕГУЛИРОВАНИЕМ ТЕМПЕРАТУРЫ В ПРЕДЕЛАХ 80-500 °С	МАШ.-Ч	0,374	0,213666	166,97	36
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	--	--	--	--
107. 9	33-010201-0101	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ, ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,209	0,119402	1755,85	210
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,209	0,119402	818,38	97,72
107.10	31-060202-0501	АППАРАТ ДЛЯ ГАЗОВОЙ СВАРКИ И РЕЗКИ	МАШ.-Ч	1,793	1,024	17,05	17
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	--	--	--	--
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				17066,52	9750
107.11	21-050204-9903	ШВЕЛЛЕРЫ ИЗ ГОРЯЧЕКАТАНОГО ПРОКАТА НЕМЕРНОЙ ДЛИНЫ, НОРМАЛЬНОЙ (ОБЫЧНОЙ) ТОЧНОСТИ ПРОКАТКИ ИЗ УГЛЕРОДИСТОЙ СТАЛИ СПОКОЙНОЙ СТ0, N16-40 ГОСТ 535-2005	Т	0,00194	0,001108	158179,38	175
107.12	21-050307-1013	ПРОВОЛОКА ГОРЯЧЕКАТАНАЯ ОБЫЧНОЙ ТОЧНОСТИ В МОТКАХ ИЗ СТАЛИ СВ-08А ДИАМЕТРОМ ОТ 6,3 ММ ДО 6,5 ММ ГОСТ 10543-98	КГ	0,03	0,017139	66,3	1
107.13	21-050310-1108	КАНАТ СТАЛЬНОЙ ДВОЙНОЙ СВИВКИ ТИПА ТК КОНСТРУКЦИИ 6Х37(1+6+12+18)+1 О.С., ОЦИНКОВАННЫЙ, ИЗ ПРОВОЛОКИ МАРКИ В, МАРКИРОВОЧНАЯ ГРУППА 1770 Н/ММ2, ДИАМЕТРОМ 5 ММ ГОСТ 3241-91 (ГОСТ 3071-88)	10 М	0,0187	0,010683	2742,28	29
107.14	21-060801-0102	ОТДЕЛЬНЫЕ КОНСТРУКТИВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ С ПРЕОБЛАДАНИЕМ ГОРЯЧЕКАТАНЫХ ПРОФИЛЕЙ, СРЕДНЯЯ МАССА СБОРОЧНОЙ ЕДИНИЦЫ ОТ 0,1 ДО 0,5 Т	Т	0,001	0,000571	327489,06	187
107.15	21-070201-0101	БРУСКИ ОБРЕЗНЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ ОТ 4 М ДО 6,5 М, ШИРИНОЙ ОТ 75 ММ ДО 150 ММ, ТОЛЩИНОЙ ОТ 40 ММ ДО 75 ММ, 1 СОРТА ГОСТ 8486-86	М3	0,00103	0,000588	43438,52	26
107.16	21-130201-0901	БОЛТЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ГАЙКАМИ И ШАЙБАМИ ГОСТ 1759.0-87	Т	0,0105	0,005999	381819,66	2290
107.17	21-130209-0401	ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ПЛОСКОЙ ГОЛОВКОЙ ГОСТ 283-75	КГ	0,01	0,005713	196,54	1
107.18	21-130701-0401	КИСЛОРОД ТЕХНИЧЕСКИЙ ГАЗООБРАЗНЫЙ ГОСТ 5583-78	М3	1,37	0,782681	180,96	142
107.19	21-130701-1002	ПРОПАН-БУТАН, СМЕСЬ ТЕХНИЧЕСКАЯ ГОСТ Р 52087-2003	КГ	0,41	0,234233	91,04	21
107.20	21-130804-0301	КАНАТЫ ПЕНЬКОВЫЕ ПРОПИТАННЫЕ ГОСТ 30055-93	Т	0,0001	0,000057	1774323,66	101
107.21	21-130812-1045	ЭЛЕКТРОДЫ, D=4 ММ, Э46 ГОСТ 9466-75	Т	0,004	0,002285	208172,82	476
107.22	22-040101-0502	ГРУНТОВКА ГЛИФТАЛЕВАЯ, ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	Т	0,00031	0,000177	283474,83	50
107.23	22-040601-0602	РАСТВОРИТЕЛИ ДЛЯ ЛАКОКРАСОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ Р-4 ГОСТ 7827-74	Т	0,0006	0,000343	444671,26	152
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				6393,49	3653
		НР ПЕРВОГО УРОВНЯ	%	60,9		22000,91	12569
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,1		3128,57	1787
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		25129,48	14356
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		6354,81	3631
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				85789,94	49012
108	21-060208-0501 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ I КВАРТАЛА 2017 ГОДА	ОГРАЖДЕНИЕ ЛЕСТНИЧНЫХ ПРОЕМОВ, ЛЕСТНИЧНЫЕ МАРШИ, ПЛОЩАДКИ ГОСТ 25772-83 1 Т	Т		0,5713	299948,04	171360
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,1		12297,87	7026
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		12297,87	7026
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		24979,67	14271
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				337225,58	192657
109	11-130301-0406 РСНБ РК 2015	ПОВЕРХНОСТИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ. ОГРУНТОВКА ГРУНТОВКОЙ ГФ-021 ЗА ОДИН РАЗ	М2		13,1	60,13	788
109. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(4,7=905,17)	ЧЕЛ-Ч	0,03245	0,425095	905,17	385
109. 2	2	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,0002	0,00262	900,23	2

1	2	3	4	5	6	7	8
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				29,55	387
109. 3	31-050501-0101	АВТОПОГРУЗЧИКИ, 5 Т	МАШ.-Ч	0,00011	0,001441	3362,02	5
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,00011	0,001441	818,38	1,18
109. 4	31-050402-0301	ЛЕБЕДКИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ТЯГОВЫМ УСИЛИЕМ ДО 5,79 КН (0,59 Т)	МАШ.-Ч	0,00011	0,001441	35,7	0,05
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	--	--	--	--
109. 5	33-010201-0101	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ, ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,00011	0,001441	1755,85	3
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,00011	0,001441	818,38	1,18
109. 6	31-040301-0101	АГРЕГАТЫ ОКРАСОЧНЫЕ ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ ДЛЯ ОКРАСКИ ПОВЕРХНОСТЕЙ КОНСТРУКЦИЙ, 1 КВТ	МАШ.-Ч	0,01232	0,161392	46,3	7
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	--	--	--	--
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				1,14	15
109. 7	21-130704-3101	КСИЛОЛ НЕФТЯНОЙ МАРКИ А ГОСТ 9410-78	Т	0,000015	0,000197	273897,54	54
109. 8	22-040101-0502	ГРУНТОВКА ГЛИФТАЛЕВАЯ, ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	Т	0,00009	0,001179	283474,83	334
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				29,62	388
		НР ПЕРВОГО УРОВНЯ	%	54,2		16,02	210
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,1		3,12	41
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		19,14	251
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		6,34	83
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				85,61	1122
110	11-130301-1406 РСНБ РК 2015 К=2	ПОВЕРХНОСТИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ОГРУНТОВАННЫЕ. ОКРАСКА ЭМАЛЯМИ ПФ-133	М2		13,1	170,64	2235
110. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(3,5=771,93)	ЧЕЛ-Ч	0,04686	0,613866	771,93	474
110. 2	2	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,0002	0,00262	1800,42	5
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				36,53	479
110. 3	31-050501-0101	АВТОПОГРУЗЧИКИ, 5 Т	МАШ.-Ч	0,00022	0,002882	3362,02	10
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,00022	0,002882	818,38	2,36
110. 4	31-050402-0301	ЛЕБЕДКИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ТЯГОВЫМ УСИЛИЕМ ДО 5,79 КН (0,59 Т)	МАШ.-Ч	0,00022	0,002882	35,7	0,1
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	--	--	--	--
110. 5	33-010201-0101	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ, ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,00022	0,002882	1755,85	5
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,00022	0,002882	818,38	2,36
110. 6	31-040301-0101	АГРЕГАТЫ ОКРАСОЧНЫЕ ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ ДЛЯ ОКРАСКИ ПОВЕРХНОСТЕЙ КОНСТРУКЦИЙ, 1 КВТ	МАШ.-Ч	0,0143	0,18733	46,3	9
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	--	--	--	--
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				1,8	24
110. 7	22-040601-0501	УАЙТ-СПИРИТ ГОСТ 3134-78	Т	0,000028	0,000367	347224,83	127
110. 8	22-040705-0602	ЭМАЛЬ ПЕНТАФТАЛЕВАЯ ПФ-133 ТЕМНО-СЕРАЯ СТ РК ГОСТ Р 51691-2003	Т	0,00018	0,002358	683047,05	1611
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				132,67	1738
		НР ПЕРВОГО УРОВНЯ	%	54,2		19,8	259
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,1		7,81	102
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		27,61	362
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		15,86	208
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				214,11	2805
			ТЕПЛОФИКАЦИОННАЯ КАМЕРА ТК-7-5(ТИП20)				
111	21-040302-0226 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ I КВАРТАЛА 2017 ГОДА	ПЛИТЫ ПЕРЕКРЫТИЙ КАНАЛОВ И ТОННЕЛЕЙ ДЛЯ ПРОКЛАДКИ КОММУНИКАЦИЙ ИЗ ТЯЖЕЛОГО БЕТОНА КЛАССА В22,5, ПОД РАСЧЕТНУЮ НАГРУЗКУ 3 ТС/М2, ОБЪЕМОМ БОЛЕЕ 0,5 М3 ДО 1,0 М3 СТ РК 937-92, ПО-4 2,5 Т	М3		2,44	50766,98	123871
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,1		2081,45	5079
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		2081,45	5079
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		4227,87	10316
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				57076,3	139266
112	21-040302-0235 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ I КВАРТАЛА 2017 ГОДА	ПЛИТЫ ПЕРЕКРЫТИЙ КАНАЛОВ И ТОННЕЛЕЙ ДЛЯ ПРОКЛАДКИ КОММУНИКАЦИЙ ИЗ ТЯЖЕЛОГО БЕТОНА КЛАССА В22,5, ПОД РАСЧЕТНУЮ НАГРУЗКУ 8 ТС/М2, ОБЪЕМОМ БОЛЕЕ 1,0 М3 ДО 2,0 М3 СТ РК 937-92, П21-8 2,5 Т	М3		3,54	63346,64	224247
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,1		2597,21	9194
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		2597,21	9194
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		5275,51	18675
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				71219,36	252117
113	21-040302-0233 РСНБ	ПЛИТЫ ПЕРЕКРЫТИЙ КАНАЛОВ И ТОННЕЛЕЙ ДЛЯ ПРОКЛАДКИ КОММУНИКАЦИЙ ИЗ ТЯЖЕЛОГО БЕТОНА КЛАССА В22,5, ПОД	М3		0,87	71483,51	62191

1	2	3	4	5	6	7	8
	РК 2015 В ЦЕНАХ I КВАРТАЛА 2017 ГОДА	РАСЧЕТНУЮ НАГРУЗКУ 8 ТС/М2, ОБЪЕМОМ ДО 0,5 М3 СТ РК 937-92, П21Д-8 2,5 Т					
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,1		2930,82	2550
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		2930,82	2550
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		5953,15	5179
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				80367,48	69920
114	21-040106-9901 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ I КВАРТАЛА 2017 ГОДА	-ПРОГОНЫ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ ДЛЯ ГРАЖДАНСКОГО СТРОИТЕЛЬСТВА ИЗ ТЯЖЕЛОГО БЕТОНА КЛАССА В20 СТ РК 937-92 2,5 Т	М3		1	83392,92	83393
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,1		3419,11	3419
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		3419,11	3419
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		6944,96	6945
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				93756,99	93757
115	21-040301-0201 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ I КВАРТАЛА 2017 ГОДА	-КОЛЬЦА ОПОРНЫЕ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ ДЛЯ КОЛОДЦЕВ СТ РК 1971-2010 КЦО-1 50 КГ	ШТ.		4	2708,8	10835
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,1		111,06	444
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		111,06	444
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		225,59	902
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				3045,45	12182
116	21-130814-2209 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ I КВАРТАЛА 2017 ГОДА	-СКОБЫ ХОДОВЫЕ 1 КГ	КГ		39,10284	329,46	12883
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,1		13,51	528
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		13,51	528
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		27,44	1073
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				370,41	14484
117	23-030101-0304 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ I КВАРТАЛА 2017 ГОДА	-ЛЮК ЧУГУННЫЙ, ТИП Т (С250) ГОСТ 3634-99 0,115 Т	КОМПЛЕКТ		4	15691,12	62764
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,1		643,34	2573
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		643,34	2573
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		1306,76	5227
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				17641,21	70565
118	11-080201-0701 РСНБ РК 2015	-СТЕНЫ И ДРУГИЕ КОНСТРУКЦИИ. АРМИРОВАНИЕ КЛАДКИ	Т МЕТАЛЛИЧЕСК ИХ ИЗДЕЛИЙ		0,0277134	-190910,46	-5291
118. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(3,3=752,99)	ЧЕЛ-Ч	62,04	1,719	-752,99	-1295
118. 2	2	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,54	0,014965	-900,22	-13
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				-47201,62	-1308
118. 3	31-050101-0102	КРАНЫ БАШЕННЫЕ, 8 Т	МАШ.-Ч	0,253	0,007011	-3552,1	-25
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,253	0,007011	818,38	5,74
118. 4	33-010201-0101	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ, ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,341	0,00945	-1755,85	-17
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,341	0,00945	818,38	7,73
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				-1497,43	-41
118. 5	21-050301-0307	СТАЛЬ АРМАТУРНАЯ ГОРЯЧЕКАТАНАЯ ПЕРИОДИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ КЛАССА А-III ДИАМЕТРОМ ОТ 20 ММ ДО 22 ММ СТ РК 2591-2014	Т	1	0,027713	-142697,53	-3955
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				-142697,53	-3955
		НР ПЕРВОГО УРОВНЯ	%	50,8		-23978,42	-665
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,1		-8810,44	-244
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		-32788,87	-909
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		-17895,95	-496
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				-241595,27	-6695
119	11-090304-0101 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 5	-ЛЕСТНИЦЫ ПРЯМОЛИНЕЙНЫЕ И КРИВОЛИНЕЙНЫЕ, ПОЖАРНЫЕ С ОГРАЖДЕНИЕМ. МОНТАЖ	Т КОНСТРУКЦИЙ		0,105078	52202,86	5485
119. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(3,8=799,44)	ЧЕЛ-Ч	31,79	3,34	799,44	2670
119. 2	2	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	5,246	0,551239	1040,17	573
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				30870,91	3244
119. 3	31-060103-0101	ВЫПРЯМИТЕЛИ СВАРОЧНЫЕ ОДНОПОСТОВЫЕ С НОМИНАЛЬНЫМ СВАРОЧНЫМ ТОКОМ 315-500 А	МАШ.-Ч	9,449	0,992882	296,82	295
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	--	--	--	--
119. 4	31-050401-	ДОМКРАТЫ ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ, ДО 100 Т	МАШ.-Ч	0,946	0,099404	20,47	2

1	2	3	4	5	6	7	8
	0104						
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	--	--	--	--
119. 5	31-050102-0102	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ, 10 Т	МАШ.-Ч	0,132	0,01387	3080,63	43
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,132	0,01387	1097,70	15,23
119. 6	31-050104-0101	КРАНЫ НА ГУСЕНИЧНОМ ХОДУ, ДО 16 Т	МАШ.-Ч	5,357	0,562903	2835,32	1596
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	5,357	0,562903	942,45	530,51
119. 7	31-050102-0105	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ, 25 Т	МАШ.-Ч	0,0726	0,007629	5383,7	41
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0726	0,007629	1268,22	9,68
119. 8	34-030202-0101	МАШИНЫ ШЛИФОВАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	0,319	0,03352	23,38	0,78
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	--	--	--	--
119. 9	31-060103-0701	ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ПЕЧИ ДЛЯ СУШКИ СВАРОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ С РЕГУЛИРОВАНИЕМ ТЕМПЕРАТУРЫ В ПРЕДЕЛАХ 80-500 °С	МАШ.-Ч	0,429	0,045078	166,97	8
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	--	--	--	--
119.10	33-010201-0101	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ, ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,209	0,021961	1755,85	39
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,209	0,021961	818,38	17,97
119.11	31-060202-0501	АППАРАТ ДЛЯ ГАЗОВОЙ СВАРКИ И РЕЗКИ	МАШ.-Ч	1,848	0,194184	17,05	3
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	--	--	--	--
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				19287,9	2027
119.12	21-050204-9903	ШВЕЛЛЕРЫ ИЗ ГОРЯЧЕКАТАНОГО ПРОКАТА НЕМЕРНОЙ ДЛИНЫ, НОРМАЛЬНОЙ (ОБЫЧНОЙ) ТОЧНОСТИ ПРОКАТКИ ИЗ УГЛЕРОДИСТОЙ СТАЛИ СПОКОЙНОЙ СТ0, N16-40 ГОСТ 535-2005	Т	0,00194	0,000204	158179,38	32
119.13	21-050307-1013	ПРОВОЛОКА ГОРЯЧЕКАТАНАЯ ОБЫЧНОЙ ТОЧНОСТИ В МОТКАХ ИЗ СТАЛИ СВ-08А ДИАМЕТРОМ ОТ 6,3 ММ ДО 6,5 ММ ГОСТ 10543-98	КГ	0,03	0,003152	66,3	0,21
119.14	21-050310-1108	КАНАТ СТАЛЬНОЙ ДВОЙНОЙ СВИВКИ ТИПА ТК КОНСТРУКЦИИ 6Х37(1+6+12+18)+1 О.С., ОЦИНКОВАННЫЙ, ИЗ ПРОВОЛОКИ МАРКИ В, МАРКИРОВОЧНАЯ ГРУППА 1770 Н/ММ2, ДИАМЕТРОМ 5 ММ ГОСТ 3241-91 (ГОСТ 3071-88)	10 М	0,0187	0,001965	2742,28	5
119.15	21-060801-0102	ОТДЕЛЬНЫЕ КОНСТРУКТИВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ С ПРЕОБЛАДАНИЕМ ГОРЯЧЕКАТАНЫХ ПРОФИЛЕЙ, СРЕДНЯЯ МАССА СБОРОЧНОЙ ЕДИНИЦЫ ОТ 0,1 ДО 0,5 Т	Т	0,001	0,000105	327489,06	34
119.16	21-070201-0101	БРУСКИ ОБРЕЗНЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ ОТ 4 М ДО 6,5 М, ШИРИНОЙ ОТ 75 ММ ДО 150 ММ, ТОЛЩИНОЙ ОТ 40 ММ ДО 75 ММ, 1 СОРТА ГОСТ 8486-86	М3	0,00103	0,000108	43438,52	5
119.17	21-130201-0901	БОЛТЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ГАЙКАМИ И ШАЙБАМИ ГОСТ 1759.0-87	Т	0,0134	0,001408	381819,66	538
119.18	21-130209-0401	ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ПЛОСКОЙ ГОЛОВКОЙ ГОСТ 283-75	КГ	0,01	0,001051	196,54	0,21
119.19	21-130701-0401	КИСЛОРОД ТЕХНИЧЕСКИЙ ГАЗООБРАЗНЫЙ ГОСТ 5583-78	М3	1,37	0,143957	180,96	26
119.20	21-130701-1002	ПРОПАН-БУТАН, СМЕСЬ ТЕХНИЧЕСКАЯ ГОСТ Р 52087-2003	КГ	0,41	0,043082	91,04	4
119.21	21-130804-0301	КАНАТЫ ПЕНЬКОВЫЕ ПРОПИТАННЫЕ ГОСТ 30055-93	Т	0,0001	0,000011	1774323,66	19
119.22	21-130812-1045	ЭЛЕКТРОДЫ, D=4 ММ, Э46 ГОСТ 9466-75	Т	0,004	0,00042	208172,82	87
119.23	22-040101-0502	ГРУНТОВКА ГЛИФТАЛЕВАЯ, ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	Т	0,00031	0,000033	283474,83	9
119.24	22-040601-0602	РАСТВОРИТЕЛИ ДЛЯ ЛАКОКРАСОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ Р-4 ГОСТ 7827-74	Т	0,0006	0,000063	444671,26	28
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				7500,76	788
		НР ПЕРВОГО УРОВНЯ	%	60,9		18800,39	1976
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,1		2911,13	306
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		21711,52	2281
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		5913,15	621
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				79827,52	8388
120	21-060208-0501 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ I КВАРТАЛА 2017 ГОДА	-ОГРАЖДЕНИЕ ЛЕСТНИЧНЫХ ПРОЕМОВ, ЛЕСТНИЧНЫЕ МАРШИ, ПЛОЩАДКИ ГОСТ 25772-83 1 Т	Т		0,105078	299948,04	31518
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,1		12297,87	1292
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		12297,87	1292
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		24979,67	2625
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				337225,58	35435
121	21-130814-2209 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ I КВАРТАЛА 2017 ГОДА	-СКОБЫ 1 КГ	КГ		4,44	329,46	1463
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,1		13,51	60
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		13,51	60
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		27,44	122
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				370,41	1645
122	11-060101-0119 РСНБ РК 2015	-МОНОЛИТНЫЕ УЧАСТКИ. УСТРОЙСТВО	М3		4,4	-20954,97	-92202

1	2	3	4	5	6	7	8
122. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(3,1=734,04)	ЧЕЛ-Ч	3,102	13,649	-734,04	-10019
122. 2	2	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,2261	0,99484	-905,52	-901
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				-2481,73	-10920
122. 3	31-050501-0101	АВТОПОГРУЗЧИКИ, 5 Т	МАШ.-Ч	0,00297	0,013068	-3362,02	-44
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,00297	0,013068	818,38	10,69
122. 4	31-040101-0101	ВИБРАТОР ГЛУБИННЫЙ	МАШ.-Ч	0,18458	0,812152	-37,36	-30
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	--	--	--	--
122. 5	31-050101-0102	КРАНЫ БАШЕННЫЕ, 8 Т	МАШ.-Ч	0,2343	1,031	-3552,1	-3662
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,2343	1,031	818,38	843,75
122. 6	31-050102-0102	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ, 10 Т	МАШ.-Ч	0,00429	0,018876	-3080,63	-58
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,00429	0,018876	1097,70	20,72
122. 7	34-030102-0201	ПИЛЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ЦЕПНЫЕ	МАШ.-Ч	0,00814	0,035816	-57,23	-2
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	--	--	--	--
122. 8	33-010201-0101	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ, ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,00715	0,03146	-1755,85	-55
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,00715	0,03146	818,38	25,75
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				-875,37	-3852
122. 9	21-020101-2401	БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ КЛАССА В7,5, СУЛЬФАТОСТОЙКИЙ ГОСТ 7473-2010	М3	1,015	4,466	-16541,89	-73876
122.10	21-050307-1013	ПРОВОЛОКА ГОРЯЧЕКАТАНАЯ ОБЫЧНОЙ ТОЧНОСТИ В МОТКАХ ИЗ СТАЛИ СВ-08А ДИАМЕТРОМ ОТ 6,3 ММ ДО 6,5 ММ ГОСТ 10543-98	КГ	0,28	1,232	-66,3	-82
122.11	21-070203-0305	ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ ДО 6,5 М, ШИРИНОЙ ОТ 75 ММ ДО 150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 44 ММ И БОЛЕЕ, 3 СОРТА ГОСТ 8486-86	М3	0,0022	0,00968	-26031,2	-252
122.12	21-130102-0801	ИЗВЕСТЬ СТРОИТЕЛЬНАЯ НЕГАШЕНАЯ КОМОВАЯ, СОРТ 1, ГОСТ 9179-77	Т	0,00025	0,0011	-17400	-19
122.13	21-130209-0401	ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ПЛОСКОЙ ГОЛОВКОЙ ГОСТ 283-75	КГ	0,18	0,792	-196,54	-156
122.14	21-130803-1101	ТКАНЬ МЕШОЧНАЯ ГОСТ 30090-93	10 М2	0,0882	0,38808	-6598,38	-2561
122.15	21-130703-1405	ВОДА ТЕХНИЧЕСКАЯ	М3	0,00283	0,012452	-93	-1
122.16	27-010101-0104	ЩИТЫ ИЗ ДОСОК, ТОЛЩИНА 25 ММ	М2	0,448	1,971	-702,64	-1385
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				-17802,6	-78331
		НР ПЕРВОГО УРОВНЯ	%	48,5		-1203,64	-5296
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,1		-908,5	-3997
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		-2112,14	-9293
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		-1845,37	-8120
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				-24912,48	-109615
123	11-220301-0106 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 1	-ТРУБЫ ВОДОПРОВОДНЫЕ СТАЛЬНЫЕ, ДИАМЕТР 200 ММ (ФУТЛЯР ДЛ.800ММ). УКЛАДКА	КМ ТРУБОПРОВОДА	0,0008	743647,23	595	
123. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(4,5=880,72)	ЧЕЛ-Ч	413,6	0,33088	880,72	291
123. 2	2	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	107,34	0,085872	1028,12	88
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				474624,17	380
123. 3	31-060201-0501	АГРЕГАТЫ СВАРОЧНЫЕ ДВУХПОСТОВЫЕ ДЛЯ РУЧНОЙ СВАРКИ НА ТРАКТОРЕ 79 КВТ (108 Л.С.)	МАШ.-Ч	76,604	0,061283	3063,81	188
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	76,604	0,061283	942,45	57,76
123. 4	31-010101-0402	БУЛЬДОЗЕРЫ ПРИ СООРУЖЕНИИ МАГИСТРАЛЬНЫХ ТРУБОПРОВОДОВ, 96 КВТ (130 Л.С.)	МАШ.-Ч	1,815	0,001452	3739,01	5
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	1,815	0,001452	1097,70	1,59
123. 5	32-040102-0101	ТРУБОУКЛАДЧИКИ ДЛЯ ТРУБ ДИАМЕТРОМ ДО 400 ММ, 6,3 Т	МАШ.-Ч	13,31	0,010648	3858,47	41
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	13,31	0,010648	1097,70	11,69
123. 6	34-030202-0101	МАШИНЫ ШЛИФОВАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	36,3	0,02904	23,38	0,68
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	--	--	--	--
123. 7	32-040105-0501	УСТАНОВКА ДЛЯ ГИДРАВЛИЧЕСКИХ ИСПЫТАНИЙ ТРУБОПРОВОДОВ, ДАВЛЕНИЕ НАГНЕТАНИЯ ОТ 0,1 МПА (1 КГС/СМ2) ДО 10 МПА (100 КГС/СМ2)	МАШ.-Ч	33	0,0264	128,85	3
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	--	--	--	--
123. 8	31-060103-0701	ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ПЕЧИ ДЛЯ СУШКИ СВАРОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ С РЕГУЛИРОВАНИЕМ ТЕМПЕРАТУРЫ В ПРЕДЕЛАХ 80-500 °С	МАШ.-Ч	8,58	0,006864	166,97	1
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	--	--	--	--
123. 9	31-060101-0101	ЭЛЕКТРОСТАНЦИИ ПЕРЕДВИЖНЫЕ, ДО 4 КВТ	МАШ.-Ч	25,872	0,020698	1159,96	24
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	25,872	0,020698	818,38	16,94
123.10	33-010201-	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ, ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,473	0,000378	1755,85	0,66

1	2	3	4	5	6	7	8
	0101						
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,473	0,000378	818,38	0,31
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				330216,99	264
123.11	21-050307-0507	ПРОВОЛОКА СВАРОЧНАЯ ЛЕГИРОВАННАЯ ДЛЯ СВАРКИ (НАПЛАВКИ) С НЕОМЕДНЕННОЙ ПОВЕРХНОСТЬЮ ДИАМЕТРОМ 4 ММ ГОСТ 2246-70	КГ	50	0,04	364,91	15
123.12	21-070201-0301	БРУСКИ ОБРЕЗНЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ ОТ 4 М ДО 6,5 М, ШИРИНОЙ ОТ 75 ММ ДО 150 ММ, ТОЛЩИНОЙ ОТ 40 ММ ДО 75 ММ, 3 СОРТА ГОСТ 8486-86	М3	0,2	0,00016	24435,92	4
123.13	21-130812-1035	ЭЛЕКТРОДЫ, D=4 ММ, Э42 ГОСТ 9466-75	Т	0,13	0,000104	200244,36	21
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				49164,45	39
		НР ПЕРВОГО УРОВНЯ	%	62,1		294741,61	236
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,1		42573,94	34
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		337315,55	270
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		86477,02	69
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				1167439,8	934
124	23-010201-0232 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ I КВАРТАЛА 2017 ГОДА	-ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРОСВАРНЫЕ ПРЯМОШОВНЫЕ, D 219 ММ, ТОЛЩИНА СТЕНКИ 6,0 ММ ГОСТ 10705-80 31,52 КГ	М		0,8032	5445,25	4374
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,1		223,26	179
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		223,26	179
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		453,48	364
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				6121,99	4917
125	11-080101-0301 РСНБ РК 2015	-СТЕНЫ, ФУНДАМЕНТЫ. ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ ГОРИЗОНТАЛЬНАЯ ЦЕМЕНТНАЯ С ЖИДКИМ СТЕКЛОМ	М2 ПОВЕРХНОСТИ		15,66	664,16	10401
125. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(3=724,87)	ЧЕЛ-Ч	0,4202	6,58	724,87	4770
125. 2	2	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,004	0,06264	900,22	56
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				308,19	4826
125. 3	33-010201-0101	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ, ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,0044	0,068904	1755,85	121
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0044	0,068904	818,38	56,39
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				7,73	121
125. 4	21-020401-2801	РАСТВОР ГОТОВЫЙ КЛАДОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ ЦЕМЕНТНЫЙ МАРКИ М25 ГОСТ 28013-98	М3	0,031	0,48546	10500,55	5098
125. 5	21-130512-0301	СТЕКЛО ЖИДКОЕ КАЛИЙНОЕ	Т	0,0005	0,00783	52231,66	409
125. 6	21-130703-1405	ВОДА ТЕХНИЧЕСКАЯ	М3	0,00225	0,035235	93	3
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				351,84	5510
		НР ПЕРВОГО УРОВНЯ	%	50,8		156,56	2452
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,1		33,65	527
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		190,21	2979
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		68,35	1070
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				922,72	14450
126	11-110101-0209 РСНБ РК 2015	-СЛОИ ПОДСТИЛАЮЩИЕ БЕТОННЫЕ. УСТРОЙСТВО С УПЛОТНЕНИЕМ ТРАМБОВКАМИ(ОТМОСТКА)	М3 ПОДСТИЛАЮЩЕГО СЛОЯ		1,896	21637,68	41025
126. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(2,5=694,31)	ЧЕЛ-Ч	4,026	7,633	694,31	5300
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				2795,29	5300
126. 2	31-040101-0201	ВИБРАТОР ПОВЕРХНОСТНЫЙ	МАШ.-Ч	0,528	1,001	11,79	12
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	--	--	--	--
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				6,23	12
126. 3	21-010401-0101	ПЕСОК ПРИРОДНЫЙ ГОСТ 8736-2014	М3	0,31	0,58776	2512,63	1477
126. 4	21-020101-0301	БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ КЛАССА В7,5 ГОСТ 7473-2010	М3	1,02	1,934	16227,47	31383
126. 5	21-070204-0404	ДОСКИ НЕОБРЕЗНЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ ДО 6,5 М, ЛЮБОЙ ШИРИНЫ, ТОЛЩИНОЙ ОТ 32 ММ ДО 40 ММ, 4 СОРТА ГОСТ 8486-86	М3	0,001	0,001896	14373,62	27
126. 6	21-100501-0501	МАСТИКА БИТУМНО-ЛАТЕКСНАЯ ХОЛОДНОГО ПРИМЕНЕНИЯ ДЛЯ КРОВЕЛЬНЫХ РАБОТ И ГИДРОИЗОЛЯЦИИ ГОСТ 30307-95	КГ	2	3,792	729,15	2765
126. 7	21-130703-1405	ВОДА ТЕХНИЧЕСКАЯ	М3	0,35	0,6636	93	62
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				18836,16	35713
		НР ПЕРВОГО УРОВНЯ	%	60,9		1702,33	3228
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,1		956,94	1814
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		2659,27	5042
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		1943,76	3685
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				26240,7	49752
127	11-110101-1903 РСНБ РК 2015	-ПОКРЫТИЯ АСФАЛЬТОБЕТОННЫЕ ЖЕСТКИЕ ТОЛЩИНОЙ 25 ММ. УСТРОЙСТВО (ОТМОСТКА)	М2 ПОКРЫТИЯ		23,7	1296,18	30719
127. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(2,9=718,76)	ЧЕЛ-Ч	0,1573	3,728	718,76	2680
127. 2	2	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,0202	0,47874	900,22	431
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				131,25	3111

1	2	3	4	5	6	7	8
127. 3	32-010101-0101	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ ГЛАДКИЕ, 5 Т	МАШ.-Ч	0,0154	0,36498	2481,04	906
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0154	0,36498	818,38	298,69
127. 4	31-060102-0102	КОМПРЕССОРЫ ПЕРЕДВИЖНЫЕ С ДВИГАТЕЛЕМ ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ ДАВЛЕНИЕМ ДО 686 КПА (7 АТМ), 5 М3/МИН	МАШ.-Ч	0,00561	0,132957	1847,31	246
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,00561	0,132957	818,38	108,81
127. 5	34-030402-0101	ТРАМБОВКИ ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ ПРИ РАБОТЕ ОТ КОМПРЕССОРА	МАШ.-Ч	0,011	0,2607	11,48	3
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	--	--	--	--
127. 6	33-010201-0101	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ, ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,00121	0,028677	1755,85	50
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,00121	0,028677	818,38	23,47
127. 7	31-040203-0101	АГРЕГАТЫ ДЛЯ ПОДАЧИ ГРУНТОВКИ	МАШ.-Ч	0,00715	0,169455	56,99	10
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	--	--	--	--
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				51,23	1214
127. 8	21-020501-0304	СМЕСИ АСФАЛЬТОБЕТОННЫЕ ГОРЯЧИЕ ПЛОТНЫЕ МЕЛКОЗЕРНИСТЫЕ, ТИПА Б, МАРКИ II СТ РК 1225-2013	Т	0,0579	1,372	18748,56	25727
127. 9	21-070201-0301	БРУСКИ ОБРЕЗНЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ ОТ 4 М ДО 6,5 М, ШИРИНОЙ ОТ 75 ММ ДО 150 ММ, ТОЛЩИНОЙ ОТ 40 ММ ДО 75 ММ, 3 СОРТА ГОСТ 8486-86	М3	0,0001	0,00237	24435,92	58
127.10	21-130104-0103	БИТУМЫ НЕФТЯНЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ ГОСТ 6617-76 МАРКИ БН 90/10	Т	0,000173	0,004088	101048,02	413
127.11	21-130703-0201	КЕРОСИН ДЛЯ ТЕХНИЧЕСКИХ ЦЕЛЕЙ МАРОК КТ-1, КТ-2	Т	0,000518	0,012265	51147,9	627
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				1131,89	26826
		НР ПЕРВОГО УРОВНЯ	%	60,9		79,93	1894
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,1		56,42	1337
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		136,35	3231
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		114,6	2716
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				1547,13	36667
128	11-110101-1904 РСНБ РК 2015	ПОКРЫТИЯ АСФАЛЬТОБЕТОННЫЕ ЖЕСТКИЕ. УСТРОЙСТВО. ДОБАВЛЯТЬ НА КАЖДЫЕ 5 ММ ИЗМЕНЕНИЯ ТОЛЩИНЫ К НОРМЕ 11-110101-1903	М2 ПОКРЫТИЯ		23,7	236,05	5594
128. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(2,9=718,76)	ЧЕЛ-Ч	0,02211	0,524007	718,76	377
128. 2	2	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,0013	0,03081	900,22	28
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				17,06	404
128. 3	31-060102-0102	КОМПРЕССОРЫ ПЕРЕДВИЖНЫЕ С ДВИГАТЕЛЕМ ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ ДАВЛЕНИЕМ ДО 686 КПА (7 АТМ), 5 М3/МИН	МАШ.-Ч	0,00143	0,033891	1847,31	63
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,00143	0,033891	818,38	27,74
128. 4	34-030402-0101	ТРАМБОВКИ ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ ПРИ РАБОТЕ ОТ КОМПРЕССОРА	МАШ.-Ч	0,00286	0,067782	11,48	0,78
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	--	--	--	--
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				2,67	63
128. 5	21-020501-0304	СМЕСИ АСФАЛЬТОБЕТОННЫЕ ГОРЯЧИЕ ПЛОТНЫЕ МЕЛКОЗЕРНИСТЫЕ, ТИПА Б, МАРКИ II СТ РК 1225-2013	Т	0,0116	0,27492	18748,56	5154
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				217,48	5154
		НР ПЕРВОГО УРОВНЯ	%	60,9		10,39	246
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,1		10,1	239
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		20,49	486
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		20,52	486
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				277,07	6567
		ТЕПЛОФИКАЦИОННАЯ КАМЕРА ТК-2-23					
129	21-041201-9903 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ I КВАРТАЛА 2017 ГОДА	БЛОКИ БЕТОННЫЕ ДЛЯ СТЕН ПОДВАЛОВ ОБЪЕМОМ ДО 0,3 М3 ИЗ ТЯЖЕЛОГО БЕТОНА КЛАССА В7,5 ГОСТ 13579-78 2,4 Т	М3		0,002	25336,41	51
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,1		1038,79	2
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		1038,79	2
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		2110,02	4
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				28485,22	57
130	21-041201-9907 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ I КВАРТАЛА 2017 ГОДА	БЛОКИ БЕТОННЫЕ ДЛЯ СТЕН ПОДВАЛОВ ОБЪЕМОМ ОТ 0,3 М3 ДО 0,5 М3 ИЗ ТЯЖЕЛОГО БЕТОНА КЛАССА В7,5 ГОСТ 13579-78 2,4 Т	М3		0,001	25548,13	26
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,1		1047,47	1
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		1047,47	1
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		2127,65	2
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				28723,25	29
131	21-041201-9911 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ I КВАРТАЛА	БЛОКИ БЕТОННЫЕ ДЛЯ СТЕН ПОДВАЛОВ ОБЪЕМОМ 0,5 М3 И БОЛЕЕ ИЗ ТЯЖЕЛОГО БЕТОНА КЛАССА В7,5 ГОСТ 13579-78 -2400 КГ	М3		0,005	-25412,69	-127

1	2	3	4	5	6	7	8
	2017 ГОДА						
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,1		-1041,92	-5
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		-1041,92	-5
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		-2116,37	-11
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				-28570,98	-143
132	21-040302-0226 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ I КВАРТАЛА 2017 ГОДА	-ПЛИТЫ ПЕРЕКРЫТИЙ КАНАЛОВ И ТОННЕЛЕЙ ДЛЯ ПРОКЛАДКИ КОММУНИКАЦИЙ ИЗ ТЯЖЕЛОГО БЕТОНА КЛАССА В22,5, ПОД РАСЧЕТНУЮ НАГРУЗКУ 3 ТС/М2, ОБЪЕМОМ БОЛЕЕ 0,5 М3 ДО 1,0 М3 СТ РК 937-92, ПО-4 2,5 Т	М3		1,83	50766,98	92904
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,1		2081,45	3809
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		2081,45	3809
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		4227,87	7737
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				57076,3	104450
133	21-040302-0235 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ I КВАРТАЛА 2017 ГОДА	-ПЛИТЫ ПЕРЕКРЫТИЙ КАНАЛОВ И ТОННЕЛЕЙ ДЛЯ ПРОКЛАДКИ КОММУНИКАЦИЙ ИЗ ТЯЖЕЛОГО БЕТОНА КЛАССА В22,5, ПОД РАСЧЕТНУЮ НАГРУЗКУ 8 ТС/М2, ОБЪЕМОМ БОЛЕЕ 1,0 М3 ДО 2,0 М3 СТ РК 937-92, П24-8 2,5 Т	М3		3	63346,64	190040
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,1		2597,21	7792
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		2597,21	7792
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		5275,51	15827
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				71219,36	213658
134	21-040302-0233 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ I КВАРТАЛА 2017 ГОДА	-ПЛИТЫ ПЕРЕКРЫТИЙ КАНАЛОВ И ТОННЕЛЕЙ ДЛЯ ПРОКЛАДКИ КОММУНИКАЦИЙ ИЗ ТЯЖЕЛОГО БЕТОНА КЛАССА В22,5, ПОД РАСЧЕТНУЮ НАГРУЗКУ 8 ТС/М2, ОБЪЕМОМ ДО 0,5 М3 СТ РК 937-92, П24Д-8 2,5 Т	М3		1,48	71483,51	105796
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,1		2930,82	4338
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		2930,82	4338
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		5953,15	8811
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				80367,48	118944
135	21-040302-0233 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ I КВАРТАЛА 2017 ГОДА	-ПЛИТЫ ПЕРЕКРЫТИЙ КАНАЛОВ И ТОННЕЛЕЙ ДЛЯ ПРОКЛАДКИ КОММУНИКАЦИЙ ИЗ ТЯЖЕЛОГО БЕТОНА КЛАССА В22,5, ПОД РАСЧЕТНУЮ НАГРУЗКУ 8 ТС/М2, ОБЪЕМОМ ДО 0,5 М3 СТ РК 937-92, П21Д-8 2,5 Т	М3		2,03	71483,51	145112
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,1		2930,82	5950
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		2930,82	5950
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		5953,15	12085
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				80367,48	163146
136	21-040302-0235 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ I КВАРТАЛА 2017 ГОДА	-ПЛИТЫ ПЕРЕКРЫТИЙ КАНАЛОВ И ТОННЕЛЕЙ ДЛЯ ПРОКЛАДКИ КОММУНИКАЦИЙ ИЗ ТЯЖЕЛОГО БЕТОНА КЛАССА В22,5, ПОД РАСЧЕТНУЮ НАГРУЗКУ 8 ТС/М2, ОБЪЕМОМ БОЛЕЕ 1,0 М3 ДО 2,0 М3 СТ РК 937-92, П1 2,5 Т	М3		1,323	63346,64	83808
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,1		2597,21	3436
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		2597,21	3436
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		5275,51	6979
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				71219,36	94223
137	21-040302-0235 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ I КВАРТАЛА 2017 ГОДА	-ПЛИТЫ ПЕРЕКРЫТИЙ КАНАЛОВ И ТОННЕЛЕЙ ДЛЯ ПРОКЛАДКИ КОММУНИКАЦИЙ ИЗ ТЯЖЕЛОГО БЕТОНА КЛАССА В22,5, ПОД РАСЧЕТНУЮ НАГРУЗКУ 8 ТС/М2, ОБЪЕМОМ БОЛЕЕ 1,0 М3 ДО 2,0 М3 СТ РК 937-92, П2,3 2,5 Т	М3		2,992	63346,64	189533
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,1		2597,21	7771
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		2597,21	7771
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		5275,51	15784
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				71219,36	213088
138	21-040301-0201 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ I КВАРТАЛА 2017 ГОДА	-КОЛЬЦА ОПОРНЫЕ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ ДЛЯ КОЛОДЦЕВ СТ РК 1971-2010 КЦО-1 50 КГ	ШТ.		3	2708,8	8126
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,1		111,06	333
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		111,06	333
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		225,59	677
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				3045,45	9136
139	11-090304-0101 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 5	-ЛЕСТНИЦЫ ПРЯМОЛИНЕЙНЫЕ И КРИВОЛИНЕЙНЫЕ, ПОЖАРНЫЕ С ОГРАЖДЕНИЕМ. МОНТАЖ	Т КОНСТРУКЦИЙ		0,1404	52202,86	7329
139. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(3,8=799,44)	ЧЕЛ-Ч	31,79	4,463	799,44	3568
139. 2	2	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	5,246	0,736538	1040,17	766
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				30870,91	4334
139. 3	31-060103-0101	ВЫПРЯМИТЕЛИ СВАРОЧНЫЕ ОДНОПОСТОВЫЕ С НОМИНАЛЬНЫМ СВАРОЧНЫМ ТОКОМ 315-500 А	МАШ.-Ч	9,449	1,327	296,82	394
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8
139. 4	31-050401-0104	ДОМКРАТЫ ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ, ДО 100 Т	МАШ.-Ч	0,946	0,132818	20,47	3
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	--	--	--	--
139. 5	31-050102-0102	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ, 10 Т	МАШ.-Ч	0,132	0,018533	3080,63	57
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,132	0,018533	1097,70	20,34
139. 6	31-050104-0101	КРАНЫ НА ГУСЕНИЧНОМ ХОДУ, ДО 16 Т	МАШ.-Ч	5,357	0,752123	2835,32	2133
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	5,357	0,752123	942,45	708,84
139. 7	31-050102-0105	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ, 25 Т	МАШ.-Ч	0,0726	0,010193	5383,7	55
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0726	0,010193	1268,22	12,93
139. 8	34-030202-0101	МАШИНЫ ШЛИФОВАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	0,319	0,044788	23,38	1
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	--	--	--	--
139. 9	31-060103-0701	ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ПЕЧИ ДЛЯ СУШКИ СВАРОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ С РЕГУЛИРОВАНИЕМ ТЕМПЕРАТУРЫ В ПРЕДЕЛАХ 80-500 °С	МАШ.-Ч	0,429	0,060232	166,97	10
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	--	--	--	--
139.10	33-010201-0101	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ, ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,209	0,029344	1755,85	52
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,209	0,029344	818,38	24,01
139.11	31-060202-0501	АППАРАТ ДЛЯ ГАЗОВОЙ СВАРКИ И РЕЗКИ	МАШ.-Ч	1,848	0,259459	17,05	4
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	--	--	--	--
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				19287,9	2708
139.12	21-050204-9903	ШВЕЛЛЕРЫ ИЗ ГОРЯЧЕКАТАНОГО ПРОКАТА НЕМЕРНОЙ ДЛИНЫ, НОРМАЛЬНОЙ (ОБЫЧНОЙ) ТОЧНОСТИ ПРОКАТКИ ИЗ УГЛЕРОДИСТОЙ СТАЛИ СПОКОЙНОЙ СТ0, N16-40 ГОСТ 535-2005	Т	0,00194	0,000272	158179,38	43
139.13	21-050307-1013	ПРОВОЛОКА ГОРЯЧЕКАТАНАЯ ОБЫЧНОЙ ТОЧНОСТИ В МОТКАХ ИЗ СТАЛИ СВ-08А ДИАМЕТРОМ ОТ 6,3 ММ ДО 6,5 ММ ГОСТ 10543-98	КГ	0,03	0,004212	66,3	0,28
139.14	21-050310-1108	КАНАТ СТАЛЬНОЙ ДВОЙНОЙ СВИВКИ ТИПА ТК КОНСТРУКЦИИ 6Х37(1+6+12+18)+1 О.С., ОЦИНКОВАННЫЙ, ИЗ ПРОВОЛОКИ МАРКИ В, МАРКИРОВОЧНАЯ ГРУППА 1770 Н/ММ2, ДИАМЕТРОМ 5 ММ ГОСТ 3241-91 (ГОСТ 3071-88)	10 М	0,0187	0,002625	2742,28	7
139.15	21-060801-0102	ОТДЕЛЬНЫЕ КОНСТРУКТИВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ С ПРЕОБЛАДАНИЕМ ГОРЯЧЕКАТАНЫХ ПРОФИЛЕЙ, СРЕДНЯЯ МАССА СБОРОЧНОЙ ЕДИНИЦЫ ОТ 0,1 ДО 0,5 Т	Т	0,001	0,00014	327489,06	46
139.16	21-070201-0101	БРУСКИ ОБРЕЗНЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ ОТ 4 М ДО 6,5 М, ШИРИНОЙ ОТ 75 ММ ДО 150 ММ, ТОЛЩИНОЙ ОТ 40 ММ ДО 75 ММ, 1 СОРТА ГОСТ 8486-86	М3	0,00103	0,000145	43438,52	6
139.17	21-130201-0901	БОЛТЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ГАЙКАМИ И ШАЙБАМИ ГОСТ 1759.0-87	Т	0,0134	0,001881	381819,66	718
139.18	21-130209-0401	ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ПЛОСКОЙ ГОЛОВКОЙ ГОСТ 283-75	КГ	0,01	0,001404	196,54	0,28
139.19	21-130701-0401	КИСЛОРОД ТЕХНИЧЕСКИЙ ГАЗООБРАЗНЫЙ ГОСТ 5583-78	М3	1,37	0,192348	180,96	35
139.20	21-130701-1002	ПРОПАН-БУТАН, СМЕСЬ ТЕХНИЧЕСКАЯ ГОСТ Р 52087-2003	КГ	0,41	0,057564	91,04	5
139.21	21-130804-0301	КАНАТЫ ПЕНЬКОВЫЕ ПРОПИТАННЫЕ ГОСТ 30055-93	Т	0,0001	0,000014	1774323,66	25
139.22	21-130812-1045	ЭЛЕКТРОДЫ, D=4 ММ, Э46 ГОСТ 9466-75	Т	0,004	0,000562	208172,82	117
139.23	22-040101-0502	ГРУНТОВКА ГЛИФТАЛЕВАЯ, ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	Т	0,00031	0,000044	283474,83	12
139.24	22-040601-0602	РАСТВОРИТЕЛИ ДЛЯ ЛАКОКРАСОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ Р-4 ГОСТ 7827-74	Т	0,0006	0,000084	444671,26	37
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				7500,76	1053
		НР ПЕРВОГО УРОВНЯ	%	60,9		18800,39	2640
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,1		2911,13	409
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		21711,52	3048
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		5913,15	830
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				79827,52	11208
140	21-060208-0501 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ I КВАРТАЛА 2017 ГОДА	ОГРАЖДЕНИЕ ЛЕСТНИЧНЫХ ПРОЕМОВ, ЛЕСТНИЧНЫЕ МАРШИ, ПЛОЩАДКИ ГОСТ 25772-83 1 Т	Т		0,1404	299948,04	42113
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,1		12297,87	1727
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		12297,87	1727
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		24979,67	3507
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				337225,58	47346
141	21-130814-2209 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ I КВАРТАЛА 2017 ГОДА	СКОБЫ 1 КГ	КГ		4,44	329,46	1463
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,1		13,51	60
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		13,51	60
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		27,44	122
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				370,41	1645
142	23-030101-0304 РСНБ	ЛЮК ЧУГУННЫЙ, ТИП Т (С250) ГОСТ 3634-99 0,115 Т	КОМПЛЕКТ		4	15691,12	62764

1	2	3	4	5	6	7	8
	РК 2015 В ЦЕНАХ I КВАРТАЛА 2017 ГОДА						
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,1		643,34	2573
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		643,34	2573
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		1306,76	5227
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				17641,21	70565
143	11-080201-0701 РСНБ РК 2015	-СТЕНЫ И ДРУГИЕ КОНСТРУКЦИИ. АРМИРОВАНИЕ КЛАДКИ	Т		0,01482	-190910,46	-2829
143. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(3,3=752,99)	МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ИЗДЕЛИЙ ЧЕЛ-Ч	62,04	0,919433	-752,99	-692
143. 2	2	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,54	0,008003	-900,22	-7
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				-47201,62	-700
143. 3	31-050101-0102	КРАНЫ БАШЕННЫЕ, 8 Т	МАШ.-Ч	0,253	0,003749	-3552,1	-13
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,253	0,003749	818,38	3,07
143. 4	33-010201-0101	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ, ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,341	0,005054	-1755,85	-9
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,341	0,005054	818,38	4,14
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				-1497,43	-22
143. 5	21-050301-0307	СТАЛЬ АРМАТУРНАЯ ГОРЯЧЕКАТАНАЯ ПЕРИОДИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ КЛАССА А-III ДИАМЕТРОМ ОТ 20 ММ ДО 22 ММ СТ РК 2591-2014	Т	1	0,01482	-142697,53	-2115
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				-142697,53	-2115
		НР ПЕРВОГО УРОВНЯ	%	50,8		-23978,42	-355
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,1		-8810,44	-131
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		-32788,87	-486
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		-17895,95	-265
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				-241595,27	-3580
144	11-060101-0119 РСНБ РК 2015	-МОНОЛИТНЫЕ УЧАСТКИ. УСТРОЙСТВО	М3		3,13	-20954,97	-65589
144. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(3,1=734,04)	ЧЕЛ-Ч	3,102	9,709	-734,04	-7127
144. 2	2	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,2261	0,707693	-905,52	-641
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				-2481,73	-7768
144. 3	31-050501-0101	АВТОПОГРУЗЧИКИ, 5 Т	МАШ.-Ч	0,00297	0,009296	-3362,02	-31
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,00297	0,009296	818,38	7,61
144. 4	31-040101-0101	ВИБРАТОР ГЛУБИННЫЙ	МАШ.-Ч	0,18458	0,577735	-37,36	-22
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	--	--	--	--
144. 5	31-050101-0102	КРАНЫ БАШЕННЫЕ, 8 Т	МАШ.-Ч	0,2343	0,733359	-3552,1	-2605
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,2343	0,733359	818,38	600,17
144. 6	31-050102-0102	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ, 10 Т	МАШ.-Ч	0,00429	0,013428	-3080,63	-41
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,00429	0,013428	1097,70	14,74
144. 7	34-030102-0201	ПИЛЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ЦЕПНЫЕ	МАШ.-Ч	0,00814	0,025478	-57,23	-1
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	--	--	--	--
144. 8	33-010201-0101	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ, ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,00715	0,02238	-1755,85	-39
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,00715	0,02238	818,38	18,32
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				-875,37	-2740
144. 9	21-020101-2401	БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ КЛАССА В7,5, СУЛЬФАТОСТОЙКИЙ ГОСТ 7473-2010	М3	1,015	3,177	-16541,89	-52553
144.10	21-050307-1013	ПРОВОЛОКА ГОРЯЧЕКАТАНАЯ ОБЫЧНОЙ ТОЧНОСТИ В МОТКАХ ИЗ СТАЛИ СВ-08А ДИАМЕТРОМ ОТ 6,3 ММ ДО 6,5 ММ ГОСТ 10543-98	КГ	0,28	0,8764	-66,3	-58
144.11	21-070203-0305	ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ ДО 6,5 М, ШИРИНОЙ ОТ 75 ММ ДО 150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 44 ММ И БОЛЕЕ, 3 СОРТА ГОСТ 8486-86	М3	0,0022	0,006886	-26031,2	-179
144.12	21-130102-0801	ИЗВЕСТЬ СТРОИТЕЛЬНАЯ НЕГАШЕНАЯ КОМОВАЯ, СОРТ 1, ГОСТ 9179-77	Т	0,00025	0,000783	-17400	-14
144.13	21-130209-0401	ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ПЛОСКОЙ ГОЛОВКОЙ ГОСТ 283-75	КГ	0,18	0,5634	-196,54	-111
144.14	21-130803-1101	ТКАНЬ МЕШОЧНАЯ ГОСТ 30090-93	10 М2	0,0882	0,276066	-6598,38	-1822
144.15	21-130703-1405	ВОДА ТЕХНИЧЕСКАЯ	М3	0,00283	0,008858	-93	-0,82
144.16	27-010101-0104	ЩИТЫ ИЗ ДОСОК, ТОЛЩИНА 25 ММ	М2	0,448	1,402	-702,64	-985
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				-17802,6	-55722
		НР ПЕРВОГО УРОВНЯ	%	48,5		-1203,64	-3767
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,1		-908,5	-2844
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		-2112,14	-6611
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		-1845,37	-5776
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				-24912,48	-77976

1	2	3	4	5	6	7	8
145	11-220301-0108 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 1	-ТРУБЫ ВОДОПРОВОДНЫЕ СТАЛЬНЫЕ, ДИАМЕТР 300 ММ(ФУТЛЯР ДЛ.0,8М). УКЛАДКА	КМ ТРУБОПРОВОДА		0,0008	982256,07	786
145. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(4,5=880,72)	ЧЕЛ-Ч	554,4	0,44352	880,72	391
145. 2	2	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	145,33	0,116264	1023,73	119
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				637049,3	510
145. 3	31-060201-0501	АГРЕГАТЫ СВАРОЧНЫЕ ДВУХПОСТОВЫЕ ДЛЯ РУЧНОЙ СВАРКИ НА ТРАКТОРЕ 79 КВТ (108 Л.С.)	МАШ.-Ч	102,201	0,081761	3063,81	250
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	102,201	0,081761	942,45	77,06
145. 4	31-010101-0402	БУЛЬДОЗЕРЫ ПРИ СООРУЖЕНИИ МАГИСТРАЛЬНЫХ ТРУБОПРОВОДОВ, 96 КВТ (130 Л.С.)	МАШ.-Ч	1,815	0,001452	3739,01	5
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	1,815	0,001452	1097,70	1,59
145. 5	32-040102-0101	ТРУБОУКЛАДЧИКИ ДЛЯ ТРУБ ДИАМЕТРОМ ДО 400 ММ, 6,3 Т	МАШ.-Ч	17,05	0,01364	3858,47	53
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	17,05	0,01364	1097,70	14,97
145. 6	34-030202-0101	МАШИНЫ ШЛИФОВАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	54,45	0,04356	23,38	1
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	--	--	--	--
145. 7	32-040105-0501	УСТАНОВКА ДЛЯ ГИДРАВЛИЧЕСКИХ ИСПЫТАНИЙ ТРУБОПРОВОДОВ, ДАВЛЕНИЕ НАГНЕТАНИЯ ОТ 0,1 МПА (1 КГС/СМ2) ДО 10 МПА (100 КГС/СМ2)	МАШ.-Ч	38,5	0,0308	128,85	4
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	--	--	--	--
145. 8	31-060103-0701	ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ПЕЧИ ДЛЯ СУШКИ СВАРОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ С РЕГУЛИРОВАНИЕМ ТЕМПЕРАТУРЫ В ПРЕДЕЛАХ 80-500 °С	МАШ.-Ч	19,14	0,015312	166,97	3
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	--	--	--	--
145. 9	31-060101-0101	ЭЛЕКТРОСТАНЦИИ ПЕРЕДВИЖНЫЕ, ДО 4 КВТ	МАШ.-Ч	38,28	0,030624	1159,96	36
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	38,28	0,030624	818,38	25,06
145.10	33-010201-0101	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ, ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,517	0,000414	1755,85	0,73
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,517	0,000414	818,38	0,34
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				440438,28	352
145.11	21-050307-0507	ПРОВОЛОКА СВАРОЧНАЯ ЛЕГИРОВАННАЯ ДЛЯ СВАРКИ (НАПЛАВКИ) С НЕОМЕДНЕННОЙ ПОВЕРХНОСТЬЮ ДИАМЕТРОМ 4 ММ ГОСТ 2246-70	КГ	60	0,048	364,91	18
145.12	21-070201-0301	БРУСКИ ОБРЕЗНЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ ОТ 4 М ДО 6,5 М, ШИРИНОЙ ОТ 75 ММ ДО 150 ММ, ТОЛЩИНОЙ ОТ 40 ММ ДО 75 ММ, 3 СОРТА ГОСТ 8486-86	М3	0,23	0,000184	24435,92	4
145.13	21-130812-1035	ЭЛЕКТРОДЫ, D=4 ММ, Э42 ГОСТ 9466-75	Т	0,13	0,000104	200244,36	21
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				53546,63	43
		НР ПЕРВОГО УРОВНЯ	%	62,1		395607,62	316
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,1		56492,41	45
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		452100,03	362
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		114748,49	92
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				1549104,59	1239
146	23-010201-0243 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ I КВАРТАЛА 2017 ГОДА	-ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРОСВАРНЫЕ ПРЯМОШОВНЫЕ, D 325 ММ, ТОЛЩИНА СТЕНКИ 5,0 ММ ГОСТ 10705-80 39,46 КГ	М		0,8032	9007,59	7235
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,1		369,31	297
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		369,31	297
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		750,15	603
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				10127,05	8134
147	11-080101-0301 РСНБ РК 2015	-СТЕНЫ, ФУНДАМЕНТЫ. ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ ГОРИЗОНТАЛЬНАЯ ЦЕМЕНТНАЯ С ЖИДКИМ СТЕКЛОМ	М2 ПОВЕРХНОСТИ		21,96	664,16	14585
147. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(3=724,87)	ЧЕЛ-Ч	0,4202	9,228	724,87	6689
147. 2	2	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,004	0,08784	900,22	79
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				308,19	6768
147. 3	33-010201-0101	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ, ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,0044	0,096624	1755,85	170
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0044	0,096624	818,38	79,08
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				7,73	170
147. 4	21-020401-2801	РАСТВОР ГОТОВЫЙ КЛАДОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ ЦЕМЕНТНЫЙ МАРКИ М25 ГОСТ 28013-98	М3	0,031	0,68076	10500,55	7148
147. 5	21-130512-0301	СТЕКЛО ЖИДКОЕ КАЛИЙНОЕ	Т	0,0005	0,01098	52231,66	574
147. 6	21-130703-1405	ВОДА ТЕХНИЧЕСКАЯ	М3	0,00225	0,04941	93	5
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				351,84	7726
		НР ПЕРВОГО УРОВНЯ	%	50,8		156,56	3438
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,1		33,65	739
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		190,21	4177

1	2	3	4	5	6	7	8
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		68,35	1501
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				922,72	20263
148	11-060701-0103 РСНБ РК 2015	-БАЛКИ ДЛЯ ПЕРЕКРЫТИЙ ВЫСОТОЙ ДО 800 ММ. УСТРОЙСТВО НА ВЫСОТЕ ОТ ОПОРНОЙ ПЛОЩАДКИ ДО 6 М (БМ-2 3ШТ)	М3		8,7	38399,03	334072
148. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(3,1=734,04)	ЧЕЛ-Ч	13,2	114,84	734,04	84297
148. 2	2	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,7885	6,86	905,67	6213
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				10403,45	90510
148. 3	31-050501-0101	АВТОПОГРУЗЧИКИ, 5 Т	МАШ.-Ч	0,00297	0,025839	3362,02	87
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,00297	0,025839	818,38	21,15
148. 4	31-040101-0101	ВИБРАТОР ГЛУБИННЫЙ	МАШ.-Ч	0,7854	6,833	37,36	255
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	--	--	--	--
148. 5	31-050101-0102	КРАНЫ БАШЕННЫЕ, 8 Т	МАШ.-Ч	0,82599	7,186	3552,1	25526
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,82599	7,186	818,38	5880,88
148. 6	31-050102-0102	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ, 10 Т	МАШ.-Ч	0,0154	0,13398	3080,63	413
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0154	0,13398	1097,70	147,07
148. 7	34-030102-0201	ПИЛЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ЦЕПНЫЕ	МАШ.-Ч	0,05346	0,465102	57,23	27
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	--	--	--	--
148. 8	31-060103-0501	УСТАНОВКИ ПОСТОЯННОГО ТОКА ДЛЯ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ СВАРКИ	МАШ.-Ч	2,841	24,713	166,06	4104
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	--	--	--	--
148. 9	33-010201-0101	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ, ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,02299	0,200013	1755,85	351
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,02299	0,200013	818,38	163,69
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				3535,89	30762
148.10	21-020101-0901	БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ КЛАССА В25 (М300) ГОСТ 7473-2010	М3	1,015	8,83	20590,27	181822
148.11	21-050307-1013	ПРОВОЛОКА ГОРЯЧЕКАТАНАЯ ОБЫЧНОЙ ТОЧНОСТИ В МОТКАХ ИЗ СТАЛИ СВ-08А ДИАМЕТРОМ ОТ 6,3 ММ ДО 6,5 ММ ГОСТ 10543-98	КГ	0,12	1,044	66,3	69
148.12	21-070201-0203	БРУСЬЯ ОБРЕЗНЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ ОТ 4 М ДО 6,5 М, ШИРИНОЙ ОТ 75 ММ ДО 150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 150 ММ И БОЛЕЕ, 2 СОРТА ГОСТ 8486-86	М3	0,0102	0,08874	39464,6	3502
148.13	21-070201-0301	БРУСКИ ОБРЕЗНЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ ОТ 4 М ДО 6,5 М, ШИРИНОЙ ОТ 75 ММ ДО 150 ММ, ТОЛЩИНОЙ ОТ 40 ММ ДО 75 ММ, 3 СОРТА ГОСТ 8486-86	М3	0,0646	0,56202	24435,92	13733
148.14	21-070203-0303	ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ ДО 6,5 М, ШИРИНОЙ ОТ 75 ММ ДО 150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 25 ММ, 3 СОРТА ГОСТ 8486-86	М3	0,0014	0,01218	26031,2	317
148.15	21-070203-0305	ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ ДО 6,5 М, ШИРИНОЙ ОТ 75 ММ ДО 150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 44 ММ И БОЛЕЕ, 3 СОРТА ГОСТ 8486-86	М3	0,02	0,174	26031,2	4529
148.16	21-130102-0801	ИЗВЕСТЬ СТРОИТЕЛЬНАЯ НЕГАШЕНАЯ КОМОВАЯ, СОРТ 1, ГОСТ 9179-77	Т	0,00057	0,004959	17400	86
148.17	21-130209-0401	ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ПЛОСКОЙ ГОЛОВКОЙ ГОСТ 283-75	КГ	0,45	3,915	196,54	769
148.18	21-130812-1035	ЭЛЕКТРОДЫ, D=4 ММ, Э42 ГОСТ 9466-75	Т	0,0031	0,02697	200244,36	5401
148.19	21-070101-9901	ЛЕСОМАТЕРИАЛ КРУГЛЫЙ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВА ТОЛЩИНОЙ ОТ 140 ММ ДО 240 ММ, ДЛИНОЙ ОТ 3 М ДО 6,5 М ГОСТ 9463-88	М3	0,0013	0,01131	14279,15	161
148.20	21-130703-1405	ВОДА ТЕХНИЧЕСКАЯ	М3	0,00171	0,014877	93	1
148.21	27-010101-0104	ЩИТЫ ИЗ ДОСОК, ТОЛЩИНА 25 ММ	М2	1,41	12,267	702,64	8619
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				25173,81	219012
		НР ПЕРВОГО УРОВНЯ	%	48,5		5045,67	43897
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,1		1781,23	15497
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		6826,91	59394
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		3618,08	31477
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				48844,01	424943
149	11-060301-0701 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 1	-КАРКАСЫ АРМАТУРНЫЕ. ИЗГОТОВЛЕНИЕ В ПОСТРОЕЧНЫХ УСЛОВИЯХ ИЗ АРМАТУРЫ	Т		1,1445	14057,09	16088
149. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(3,5=771,93)	ЧЕЛ-Ч	16,434	18,809	771,93	14519
149. 2	2	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,2	0,2289	1207,47	276
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				12927,39	14795
149. 3	31-050102-0102	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ, 10 Т	МАШ.-Ч	0,22	0,25179	3080,63	776
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,22	0,25179	1097,70	276,39
149. 4	34-030202-0201	МАШИНЫ ШЛИФОВАЛЬНЫЕ УГЛОВЫЕ	МАШ.-Ч	0,044	0,050358	24,21	1
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	--	--	--	--
149. 5	34-010105-0101	СТАНКИ ДЛЯ РЕЗКИ АРМАТУРЫ	МАШ.-Ч	1,101	1,26	208,2	262

1	2	3	4	5	6	7	8
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	--	--	--	--
149. 6	34-010204-0201	СТАНКИ ДЛЯ ГНУТЬЯ РУЧНЫЕ	МАШ.-Ч	0,9009	1,031	208,39	215
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	--	--	--	--
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				1095,79	1254
149. 7	21-050307-1008	ПРОВОЛОКА ИЗ НИЗКОУГЛЕРОДИСТОЙ СВЕТЛОЙ СТАЛИ, ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ, ВЫСШЕГО КАЧЕСТВА, ТЕРМИЧЕСКИ ОБРАБОТАННАЯ, ДИАМЕТРОМ 1,6 ММ ГОСТ 3282-74	КГ	3	3,434	91,8	315
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				275,4	315
		НР ПЕРВОГО УРОВНЯ	%	48,5		6269,78	7176
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,1		833,4	954
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		7103,19	8130
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		1692,82	1937
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				22853,1	26155
150	21-050301-0309 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ I КВАРТАЛА 2017 ГОДА	-СТАЛЬ АРМАТУРНАЯ ГОРЯЧЕКАТАНАЯ ПЕРИОДИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ КЛАССА А-III ДИАМЕТРОМ ОТ 32 ММ ДО 40 ММ СТ РК 2591-2014 1 Т	Т		0,7647	141331,46	108076
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,1		5794,59	4431
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		5794,59	4431
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		11770,08	9001
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				158896,13	121508
151	21-050301-0303 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ I КВАРТАЛА 2017 ГОДА	-СТАЛЬ АРМАТУРНАЯ ГОРЯЧЕКАТАНАЯ ПЕРИОДИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ КЛАССА А-III ДИАМЕТРОМ 10 ММ СТ РК 2591-2014 1 Т	Т		0,07485	146340,38	10954
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,1		5999,96	449
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		5999,96	449
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		12187,23	912
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				164527,56	12315
152	21-050301-0103 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ I КВАРТАЛА 2017 ГОДА	-СТАЛЬ АРМАТУРНАЯ ГОРЯЧЕКАТАНАЯ ГЛАДКАЯ КЛАССА А-I ДИАМЕТРОМ 10 ММ СТ РК 2591-2014 1 Т	Т		0,2805	157268,96	44114
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,1		6448,03	1809
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		6448,03	1809
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		13097,36	3674
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				176814,35	49596
153	21-050301-0103 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ I КВАРТАЛА 2017 ГОДА	-СТАЛЬ АРМАТУРНАЯ ГОРЯЧЕКАТАНАЯ ГЛАДКАЯ КЛАССА А-I ДИАМЕТРОМ 10 ММ СТ РК 2591-2014 1 Т	Т		0,12096	157268,96	19023
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,1		6448,03	780
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		6448,03	780
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		13097,36	1584
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				176814,35	21387
154	11-060801-0101 РСНБ РК 2015	-ПЕРЕКРЫТИЯ БЕЗБАЛОЧНЫЕ ТОЛЩИНОЙ ДО 200 ММ. УСТРОЙСТВО НА ВЫСОТЕ ОТ ОПОРНОЙ ПЛОЩАДИ ДО 6 М	М3		1,24	34428,79	42692
154. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(3,1=734,04)	ЧЕЛ-Ч	8,866	10,994	734,04	8070
154. 2	2	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,3117	0,386508	909,48	352
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				6791,48	8421
154. 3	31-050501-0101	АВТОПОГРУЗЧИКИ, 5 Т	МАШ.-Ч	0,00297	0,003683	3362,02	12
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,00297	0,003683	818,38	3,01
154. 4	31-040101-0201	ВИБРАТОР ПОВЕРХНОСТНЫЙ	МАШ.-Ч	0,52756	0,654174	11,79	8
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	--	--	--	--
154. 5	31-050101-0102	КРАНЫ БАШЕННЫЕ, 8 Т	МАШ.-Ч	0,31416	0,389558	3552,1	1384
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,31416	0,389558	818,38	318,81
154. 6	31-050102-0102	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ, 10 Т	МАШ.-Ч	0,01034	0,012822	3080,63	39
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,01034	0,012822	1097,70	14,07
154. 7	34-030102-0201	ПИЛЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ЦЕПНЫЕ	МАШ.-Ч	0,0506	0,062744	57,23	4
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	--	--	--	--
154. 8	33-010201-0101	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ, ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,0154	0,019096	1755,85	34
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0154	0,019096	818,38	15,63

1	2	3	4	5	6	7	8
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				1193,92	1480
154. 9	21-020101-0901	БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ КЛАССА В25 (М300) ГОСТ 7473-2010	М3	1,015	1,259	20590,27	25915
154.10	21-050307-1007	ПРОВОЛОКА ИЗ НИЗКОУГЛЕРОДИСТОЙ СВЕТЛОЙ СТАЛИ, ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ, ВЫСШЕГО КАЧЕСТВА, ТЕРМИЧЕСКИ ОБРАБОТАННАЯ, ДИАМЕТРОМ 1,1 ММ ГОСТ 3282-74	КГ	0,116	0,14384	107,1	15
154.11	21-060801-0101	ОТДЕЛЬНЫЕ КОНСТРУКТИВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ С ПРЕОБЛАДАНИЕМ ГОРЯЧЕКАТАНЫХ ПРОФИЛЕЙ, СРЕДНЯЯ МАССА СБОРОЧНОЙ ЕДИНИЦЫ ДО 0,1 Т	Т	0,005	0,0062	346297,07	2147
154.12	21-070201-0203	БРУСЬЯ ОБРЕЗНЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ ОТ 4 М ДО 6,5 М, ШИРИНОЙ ОТ 75 ММ ДО 150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 150 ММ И БОЛЕЕ, 2 СОРТА ГОСТ 8486-86	М3	0,0099	0,012276	39464,6	484
154.13	21-070201-0301	БРУСКИ ОБРЕЗНЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ ОТ 4 М ДО 6,5 М, ШИРИНОЙ ОТ 75 ММ ДО 150 ММ, ТОЛЩИНОЙ ОТ 40 ММ ДО 75 ММ, 3 СОРТА ГОСТ 8486-86	М3	0,0622	0,077128	24435,92	1885
154.14	21-070203-0303	ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ ДО 6,5 М, ШИРИНОЙ ОТ 75 ММ ДО 150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 25 ММ, 3 СОРТА ГОСТ 8486-86	М3	0,0053	0,006572	26031,2	171
154.15	21-070203-0305	ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ ДО 6,5 М, ШИРИНОЙ ОТ 75 ММ ДО 150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 44 ММ И БОЛЕЕ, 3 СОРТА ГОСТ 8486-86	М3	0,0261	0,032364	26031,2	842
154.16	21-130102-0801	ИЗВЕСТЬ СТРОИТЕЛЬНАЯ НЕГАШЕНАЯ КОМОВАЯ, СОРТ 1, ГОСТ 9179-77	Т	0,00086	0,001066	17400	19
154.17	21-130209-0401	ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ПЛОСКОЙ ГОЛОВКОЙ ГОСТ 283-75	КГ	0,79	0,9796	196,54	193
154.18	21-130803-1101	ТКАНЬ МЕШОЧНАЯ ГОСТ 30090-93	10 М2	0,00429	0,00532	6598,38	35
154.19	21-070510-0701	ИНВЕНТАРНЫЕ СТОЙКИ ДЕРЕВОМЕТАЛЛИЧЕСКИЕ РАЗДВИЖНЫЕ	ШТ.	0,028	0,03472	19717,62	685
154.20	21-130703-1405	ВОДА ТЕХНИЧЕСКАЯ	М3	0,00257	0,003187	93	0,3
154.21	27-010101-0104	ЩИТЫ ИЗ ДОСОК, ТОЛЩИНА 25 ММ	М2	0,861	1,068	702,64	750
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				26726,87	33141
		НР ПЕРВОГО УРОВНЯ	%	48,5		3293,87	4084
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,1		1546,63	1918
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		4840,5	6002
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		3141,54	3896
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				42410,83	52589
155	11-060301-0601 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 1	СЕТКИ АРМАТУРНЫЕ ПЛОСКИЕ. ИЗГОТОВЛЕНИЕ В ПОСТРОЕЧНЫХ УСЛОВИЯХ ИЗ АРМАТУРЫ ДИАМЕТРОМ ДО 16 ММ	Т	0,11783		14481,4	1706
155. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(3=724,87)	ЧЕЛ-Ч	18,568	2,188	724,87	1586
155. 2	2	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,17	0,020031	1207,47	24
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				13664,66	1610
155. 3	31-050102-0102	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ, 10 Т	МАШ.-Ч	0,187	0,022034	3080,63	68
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,187	0,022034	1097,70	24,19
155. 4	34-030202-0201	МАШИНЫ ШЛИФОВАЛЬНЫЕ УГЛОВЫЕ	МАШ.-Ч	0,044	0,005185	24,21	0,13
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	--	--	--	--
155. 5	34-010105-0101	СТАНКИ ДЛЯ РЕЗКИ АРМАТУРЫ	МАШ.-Ч	0,814	0,095914	208,2	20
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	--	--	--	--
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				746,62	88
155. 6	21-050307-1008	ПРОВОЛОКА ИЗ НИЗКОУГЛЕРОДИСТОЙ СВЕТЛОЙ СТАЛИ, ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ, ВЫСШЕГО КАЧЕСТВА, ТЕРМИЧЕСКИ ОБРАБОТАННАЯ, ДИАМЕТРОМ 1,6 ММ ГОСТ 3282-74	КГ	3	0,35349	91,8	32
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				275,4	32
		НР ПЕРВОГО УРОВНЯ	%	48,5		6627,36	781
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,1		865,46	102
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		7492,82	883
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		1757,94	207
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				23732,16	2796
156	21-050301-0304 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ I КВАРТАЛА 2017 ГОДА	СТАЛЬ АРМАТУРНАЯ ГОРЯЧЕКАТАНАЯ ПЕРИОДИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ КЛАССА А-III ДИАМЕТРОМ 12 ММ СТ РК 2591-2014 1 Т	Т	0,11783		146340,38	17243
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,1		5999,96	707
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		5999,96	707
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		12187,23	1436
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				164527,56	19386
157	11-060301-0601 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 1	КАРКАСЫ АРМАТУРНЫЕ ПЛОСКИЕ. ИЗГОТОВЛЕНИЕ В ПОСТРОЕЧНЫХ УСЛОВИЯХ ИЗ АРМАТУРЫ ДИАМЕТРОМ ДО 16 ММ	Т	0,1149		14481,4	1664
157. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(3=724,87)	ЧЕЛ-Ч	18,568	2,133	724,87	1546
157. 2	2	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,17	0,019533	1207,47	24
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				13664,66	1570
157. 3	31-050102-0102	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ, 10 Т	МАШ.-Ч	0,187	0,021486	3080,63	66
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,187	0,021486	1097,70	23,59

1	2	3	4	5	6	7	8
157. 4	34-030202-0201	МАШИНЫ ШЛИФОВАЛЬНЫЕ УГЛОВЫЕ	МАШ.-Ч	0,044	0,005056	24,21	0,12
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	--	--	--	--
157. 5	34-010105-0101	СТАНКИ ДЛЯ РЕЗКИ АРМАТУРЫ	МАШ.-Ч	0,814	0,093529	208,2	19
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	--	--	--	--
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				746,62	86
157. 6	21-050307-1008	ПРОВОЛОКА ИЗ НИЗКОУГЛЕРОДИСТОЙ СВЕТЛОЙ СТАЛИ, ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ, ВЫСШЕГО КАЧЕСТВА, ТЕРМИЧЕСКИ ОБРАБОТАННАЯ, ДИАМЕТРОМ 1,6 ММ ГОСТ 3282-74	КГ	3	0,3447	91,8	32
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				275,4	32
		НР ПЕРВОГО УРОВНЯ	%	48,5		6627,36	761
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,1		865,46	99
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		7492,82	861
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		1757,94	202
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				23732,16	2727
158	21-050301-0306 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ I КВАРТАЛА 2017 ГОДА	-СТАЛЬ АРМАТУРНАЯ ГОРЯЧЕКАТАНАЯ ПЕРИОДИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ КЛАССА А-III ДИАМЕТРОМ ОТ 16 ММ ДО 18 ММ СТ РК 2591-2014 1 Т	Т		0,0458	144822,53	6633
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,1		5937,72	272
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		5937,72	272
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		12060,82	552
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				162821,07	7457
159	21-050301-0303 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ I КВАРТАЛА 2017 ГОДА	-СТАЛЬ АРМАТУРНАЯ ГОРЯЧЕКАТАНАЯ ПЕРИОДИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ КЛАССА А-III ДИАМЕТРОМ 10 ММ СТ РК 2591-2014 1 Т	Т		0,0141	146340,38	2063
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,1		5999,96	85
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		5999,96	85
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		12187,23	172
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				164527,56	2320
160	21-050301-0103 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ I КВАРТАЛА 2017 ГОДА	-СТАЛЬ АРМАТУРНАЯ ГОРЯЧЕКАТАНАЯ ГЛАДКАЯ КЛАССА А-I ДИАМЕТРОМ 10 ММ СТ РК 2591-2014 1 Т	Т		0,055	157268,96	8650
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,1		6448,03	355
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		6448,03	355
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		13097,36	720
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				176814,35	9725
161	21-050301-0103 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ I КВАРТАЛА 2017 ГОДА	-СТАЛЬ АРМАТУРНАЯ ГОРЯЧЕКАТАНАЯ ГЛАДКАЯ КЛАССА А-I ДИАМЕТРОМ 10 ММ СТ РК 2591-2014 1 Т	Т		0,00825	157268,96	1297
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,1		6448,03	53
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		6448,03	53
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		13097,36	108
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				176814,35	1459
162	21-130210-0102 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ I КВАРТАЛА 2017 ГОДА	-ДЕТАЛИ ЗАКЛАДНЫЕ И НАКЛАДНЫЕ, ИЗГОТОВЛЕННЫЕ С ПРИМЕНЕНИЕМ СВАРКИ, ГНУТЬЯ, СВЕРЛЕНИЯ (ПРОБИВКИ) ОТВЕРСТИЙ, ПОСТАВЛЯЕМЫЕ ОТДЕЛЬНО ГОСТ 10922-2012(СТЕРЖЕНЬ АРМАТУРНЫЙ СТ17) 1 Т	Т		0,0102	154210,74	1573
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,1		6322,64	64
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		6322,64	64
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		12842,67	131
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				173376,05	1768
163	11-110101-0209 РСНБ РК 2015	-СЛОИ ПОДСТИЛАЮЩИЕ БЕТОННЫЕ. УСТРОЙСТВО С УПЛОТНЕНИЕМ ТРАМБОВКАМИ(ОТМОСТКА)	М3 ПОДСТИЛАЮЩЕГО СЛОЯ		3,12	21637,68	67510
163. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(2,5=694,31)	ЧЕЛ-Ч	4,026	12,561	694,31	8721
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				2795,29	8721
163. 2	31-040101-0201	ВИБРАТОР ПОВЕРХНОСТНЫЙ	МАШ.-Ч	0,528	1,647	11,79	19
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	--	--	--	--
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				6,23	19
163. 3	21-010401-0101	ПЕСОК ПРИРОДНЫЙ ГОСТ 8736-2014	М3	0,31	0,9672	2512,63	2430
163. 4	21-020101-0301	БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ КЛАССА В7,5 ГОСТ 7473-2010	М3	1,02	3,182	16227,47	51642
163. 5	21-070204-0404	ДОСКИ НЕОБРЕЗНЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ ДО 6,5 М, ЛЮБОЙ ШИРИНЫ, ТОЛЩИНОЙ ОТ 32 ММ ДО 40 ММ, 4 СОРТА ГОСТ 8486-86	М3	0,001	0,00312	14373,62	45

1	2	3	4	5	6	7	8
163. 6	21-100501-0501	МАСТИКА БИТУМНО-ЛАТЕКСНАЯ ХОЛОДНОГО ПРИМЕНЕНИЯ ДЛЯ КРОВЕЛЬНЫХ РАБОТ И ГИДРОИЗОЛЯЦИИ ГОСТ 30307-95	КГ	2	6,24	729,15	4550
163. 7	21-130703-1405	ВОДА ТЕХНИЧЕСКАЯ	М3	0,35	1,092	93	102
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				18836,16	58769
		НР ПЕРВОГО УРОВНЯ	%	60,9		1702,33	5311
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,1		956,94	2986
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		2659,27	8297
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		1943,76	6065
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				26240,7	81871
164	11-110101-1903 РСНБ РК 2015	-ПОКРЫТИЯ АСФАЛЬТОБЕТОННЫЕ ЖЕСТКИЕ ТОЛЩИНОЙ 25 ММ. УСТРОЙСТВО (ОТМОСТКА)	М2 ПОКРЫТИЯ		39	1296,18	50551
164. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(2,9=718,76)	ЧЕЛ-Ч	0,1573	6,135	718,76	4409
164. 2	2	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,0202	0,7878	900,22	709
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				131,25	5119
164. 3	32-010101-0101	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ ГЛАДКИЕ, 5 Т	МАШ.-Ч	0,0154	0,6006	2481,04	1490
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0154	0,6006	818,38	491,52
164. 4	31-060102-0102	КОМПРЕССОРЫ ПЕРЕДВИЖНЫЕ С ДВИГАТЕЛЕМ ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ ДАВЛЕНИЕМ ДО 686 КПА (7 АТМ), 5 М3/МИН	МАШ.-Ч	0,00561	0,21879	1847,31	404
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,00561	0,21879	818,38	179,05
164. 5	34-030402-0101	ТРАМБОВКИ ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ ПРИ РАБОТЕ ОТ КОМПРЕССОРА	МАШ.-Ч	0,011	0,429	11,48	5
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	--	--	--	--
164. 6	33-010201-0101	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ, ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,00121	0,04719	1755,85	83
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,00121	0,04719	818,38	38,62
164. 7	31-040203-0101	АГРЕГАТЫ ДЛЯ ПОДАЧИ ГРУНТОВКИ	МАШ.-Ч	0,00715	0,27885	56,99	16
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	--	--	--	--
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				51,23	1998
164. 8	21-020501-0304	СМЕСИ АСФАЛЬТОБЕТОННЫЕ ГОРЯЧИЕ ПЛОТНЫЕ МЕЛКОЗЕРНИСТЫЕ, ТИПА Б, МАРКИ II СТ РК 1225-2013	Т	0,0579	2,258	18748,56	42336
164. 9	21-070201-0301	БРУСКИ ОБРЕЗНЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ ОТ 4 М ДО 6,5 М, ШИРИНОЙ ОТ 75 ММ ДО 150 ММ, ТОЛЩИНОЙ ОТ 40 ММ ДО 75 ММ, 3 СОРТА ГОСТ 8486-86	М3	0,0001	0,0039	24435,92	95
164.10	21-130104-0103	БИТУМЫ НЕФТЯНЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ ГОСТ 6617-76 МАРКИ БН 90/10	Т	0,000173	0,006728	101048,02	680
164.11	21-130703-0201	КЕРОСИН ДЛЯ ТЕХНИЧЕСКИХ ЦЕЛЕЙ МАРОК КТ-1, КТ-2	Т	0,000518	0,020183	51147,9	1032
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				1131,89	44144
		НР ПЕРВОГО УРОВНЯ	%	60,9		79,93	3117
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,1		56,42	2200
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		136,35	5318
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		114,6	4469
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				1547,13	60338
165	11-110101-1904 РСНБ РК 2015	-ПОКРЫТИЯ АСФАЛЬТОБЕТОННЫЕ ЖЕСТКИЕ. УСТРОЙСТВО. ДОБАВЛЯТЬ НА КАЖДЫЕ 5 ММ ИЗМЕНЕНИЯ ТОЛЩИНЫ К НОРМЕ 11-110101-1903	М2 ПОКРЫТИЯ		39	236,05	9206
165. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(2,9=718,76)	ЧЕЛ-Ч	0,02211	0,86229	718,76	620
165. 2	2	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,0013	0,0507	900,22	46
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				17,06	665
165. 3	31-060102-0102	КОМПРЕССОРЫ ПЕРЕДВИЖНЫЕ С ДВИГАТЕЛЕМ ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ ДАВЛЕНИЕМ ДО 686 КПА (7 АТМ), 5 М3/МИН	МАШ.-Ч	0,00143	0,05577	1847,31	103
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,00143	0,05577	818,38	45,64
165. 4	34-030402-0101	ТРАМБОВКИ ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ ПРИ РАБОТЕ ОТ КОМПРЕССОРА	МАШ.-Ч	0,00286	0,11154	11,48	1
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	--	--	--	--
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				2,67	104
165. 5	21-020501-0304	СМЕСИ АСФАЛЬТОБЕТОННЫЕ ГОРЯЧИЕ ПЛОТНЫЕ МЕЛКОЗЕРНИСТЫЕ, ТИПА Б, МАРКИ II СТ РК 1225-2013	Т	0,0116	0,4524	18748,56	8482
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				217,48	8482
		НР ПЕРВОГО УРОВНЯ	%	60,9		10,39	405
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,1		10,1	394
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		20,49	799
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		20,52	800
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				277,07	10806

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2 ТЕНГЕ 116696303

В ТОМ ЧИСЛЕ:

СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	ТЕНГЕ	466820
МАТЕРИАЛЫ -	ТЕНГЕ	7682
ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	ТЕНГЕ	448185
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	ТЕНГЕ	208563
В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ ПЕРВОГО УРОВНЯ -	ТЕНГЕ	181963
В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ ВТОРОГО УРОВНЯ -	ТЕНГЕ	26600
СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ -	ТЕНГЕ	54031

1	2	3	4	5	6	7	8
		ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	ТЕНГЕ	.	.	.	729414
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч	.	.	.	482
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	ТЕНГЕ	.	.	.	448185
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	ТЕНГЕ	.	.	.	103444273
		МАТЕРИАЛЫ -	ТЕНГЕ	.	.	.	55063302
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	ТЕНГЕ	.	.	.	17044052
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	ТЕНГЕ	.	.	.	11050268
		МЕСТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ -	ТЕНГЕ	.	.	.	16432295
		ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ -	ТЕНГЕ	.	.	.	303659
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	ТЕНГЕ	.	.	.	14692093
		В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ ПЕРВОГО УРОВНЯ -	ТЕНГЕ	.	.	.	10039268
		В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ ВТОРОГО УРОВНЯ -	ТЕНГЕ	.	.	.	4652825
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ -	ТЕНГЕ	.	.	.	9450909
		ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	ТЕНГЕ	.	.	.	127587275
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч	.	.	.	22109
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	ТЕНГЕ	.	.	.	17044052
		СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	ТЕНГЕ	.	.	.	855194
		МАТЕРИАЛЫ -	ТЕНГЕ	.	.	.	6526
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	ТЕНГЕ	.	.	.	32465
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	ТЕНГЕ	.	.	.	804170
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	ТЕНГЕ	.	.	.	55645
		В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ ПЕРВОГО УРОВНЯ -	ТЕНГЕ	.	.	.	19771
		В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ ВТОРОГО УРОВНЯ -	ТЕНГЕ	.	.	.	35874
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ -	ТЕНГЕ	.	.	.	72867
		ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	ТЕНГЕ	.	.	.	983706
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч	.	.	.	39
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	ТЕНГЕ	.	.	.	32465
		СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	ТЕНГЕ	.	.	.	11930016
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	ТЕНГЕ	.	.	.	11930016
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	ТЕНГЕ	.	.	.	489131
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ -	ТЕНГЕ	.	.	.	993532
		ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	ТЕНГЕ	.	.	.	13412679
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	ТЕНГЕ	.	.	.	142713073
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч	.	.	.	22630
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	ТЕНГЕ	.	.	.	17524702

РАЗДЕЛ 3. ДРЕНАЖ

166	11-110101-0102 РСНБ РК 2015	-ГРУНТ. УПЛОТНЕНИЕ ЩЕБНЕМ	М2 ПЛОЩАДИ УПЛОТНЕНИЯ		17,1	326,58	5585
166. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(2,8=712,65)	ЧЕЛ-Ч	0,07491	1,281	712,65	913
166. 2	2	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,0088	0,15048	900,22	135
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				61,31	1048
166. 3	31-050501-0101	АВТОПОГРУЗЧИКИ, 5 Т	МАШ.-Ч	0,00363	0,062073	3362,02	209
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,00363	0,062073	818,38	50,80
166. 4	32-010101-0101	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ ГЛАДКИЕ, 5 Т	МАШ.-Ч	0,00099	0,016929	2481,04	42
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,00099	0,016929	818,38	13,85
166. 5	31-060102-0102	КОМПРЕССОРЫ ПЕРЕДВИЖНЫЕ С ДВИГАТЕЛЕМ ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ ДАВЛЕНИЕМ ДО 686 КПА (7 АТМ), 5 М3/МИН	МАШ.-Ч	0,00506	0,086526	1847,31	160
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,00506	0,086526	818,38	70,81
166. 6	34-030402-0101	ТРАМБОВКИ ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ ПРИ РАБОТЕ ОТ КОМПРЕССОРА	МАШ.-Ч	0,01023	0,174933	11,48	2
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	--	--	--	--
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				24,13	413
166. 7	21-010201-0604	ЩЕБЕНЬ ИЗ ПЛОТНЫХ ГОРНЫХ ПОРОД ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ М1000, ФРАКЦИЯ 40-70 ММ СТ РК 1284-2004	М3	0,051	0,8721	4879,71	4256
166. 8	21-130703-1405	ВОДА ТЕХНИЧЕСКАЯ	М3	0,0022	0,03762	93	3
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				249,07	4259
		НР ПЕРВОГО УРОВНЯ	%	60,9		37,34	638
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,1		14,92	255
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		52,26	894
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		30,31	518
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				409,14	6996
167	11-230601-0107 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 4	-КОЛОДЦЫ КАНАЛИЗАЦИОННЫЕ КРУГЛЫЕ СБОРНЫЕ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ, ДИАМЕТР 2 М.(ДК-1;ДК-2;ДК-3) УСТРОЙСТВО. ГРУНТЫ СУХИЕ	М3 КОНСТРУКЦИЙ КОЛОДЦА		12,44	24618,48	306254
167. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(3,5=771,93)	ЧЕЛ-Ч	8,868	110,32	771,93	85160
167. 2	2	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	1,715	21,335	1091,02	23276
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				8716,73	108436
167. 3	31-050501-0101	АВТОПОГРУЗЧИКИ, 5 Т	МАШ.-Ч	0,0165	0,20526	3362,02	690
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0165	0,20526	818,38	167,98
167. 4	31-050102-0102	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ, 10 Т	МАШ.-Ч	1,172	14,573	3080,63	44895
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	1,172	14,573	1097,70	15996,78
167. 5	31-010105-0601	ТРАМБОВКИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	0,0253	0,314732	190,98	60
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	--	--	--	--
167. 6	31-060101-	ЭЛЕКТРОСТАНЦИИ ПЕРЕДВИЖНЫЕ, ДО 4 КВТ	МАШ.-Ч	0,0132	0,164208	1159,96	190

1	2	3	4	5	6	7	8
	0101						
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0132	0,164208	818,38	134,38
167. 7	33-010201-0101	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ, ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,6853	8,525	1755,85	14969
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,6853	8,525	818,38	6976,69
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				4887,86	60805
167. 8	21-010401-0101	ПЕСОК ПРИРОДНЫЙ ГОСТ 8736-2014	М3	0,132	1,642	2512,63	4126
167. 9	21-020101-0601	БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ КЛАССА В15 ГОСТ 7473-2010	М3	0,573	7,128	18451,44	131524
167.10	21-020401-2804	РАСТВОР ГОТОВЫЙ КЛАДОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ ЦЕМЕНТНЫЙ МАРКИ М100 ГОСТ 28013-98	М3	0,069	0,85836	14467,33	12418
167.11	21-060804-0101	ОПАЛУБКА СТАЛЬНАЯ	Т	0,0021	0,026124	463187,85	12100
167.12	21-130101-0101	ПОРТЛАНДЦЕМЕНТ БЕЗДОБАВОЧНЫЙ ПЦ 400-Д0 ГОСТ 10178-85	Т	0,0006	0,007464	16190,17	121
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				12885	160289
		НР ПЕРВОГО УРОВНЯ	%	62,1		5413,09	67339
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,1		1231,29	15317
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		6644,38	82656
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		2501,03	31113
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				33763,9	420023
168	21-040302-0103 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ I КВАРТАЛА 2017 ГОДА	-ПЛИТЫ ДНИЩ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ ДЛЯ КОЛОДЦЕВ СТ РК 1971-2010 ПН20 1,47 Т	ШТ.		3	22315,77	66947
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,1		914,95	2745
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		914,95	2745
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		1858,46	5575
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				25089,17	75268
169	21-040302-0114 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ I КВАРТАЛА 2017 ГОДА	-ПЛИТЫ ПЕРЕКРЫТИЙ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ ДЛЯ КОЛОДЦЕВ СТ РК 1971-2010 2ПП20-2 1,38 Т	ШТ.		3	30316,51	90950
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,1		1242,98	3729
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		1242,98	3729
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		2524,76	7574
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				34084,25	102253
170	21-040301-0115 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ I КВАРТАЛА 2017 ГОДА	-КОЛЬЦА СТЕНОВЫЕ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ ДЛЯ КОЛОДЦЕВ СТ РК 1971-2010 КС20.6 0,98 Т	ШТ.		3	16379,41	49138
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,1		671,56	2015
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		671,56	2015
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		1364,08	4092
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				18415,04	55245
171	21-040301-0117 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ I КВАРТАЛА 2017 ГОДА	-КОЛЬЦА СТЕНОВЫЕ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ ДЛЯ КОЛОДЦЕВ СТ РК 1971-2010 КС20.9 1,47 Т	ШТ.		13	24166,35	314163
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,1		990,82	12881
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		990,82	12881
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		2012,57	26163
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				27169,74	353207
172	21-040301-0101 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ I КВАРТАЛА 2017 ГОДА	-КОЛЬЦА СТЕНОВЫЕ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ ДЛЯ КОЛОДЦЕВ СТ РК 1971-2010 КС7.3 0,13 Т	ШТ.		6	2849,69	17098
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,1		116,84	701
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		116,84	701
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		237,32	1424
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				3203,85	19223
173	21-040301-0201 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ I КВАРТАЛА 2017 ГОДА	-КОЛЬЦА ОПОРНЫЕ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ ДЛЯ КОЛОДЦЕВ СТ РК 1971-2010 КО6 50 КГ	ШТ.		3	2708,8	8126
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,1		111,06	333
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		111,06	333
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		225,59	677
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				3045,45	9136
174	ССЦ РК 8.04-08-20 16 ТБ.9А	-НАДБАВКА К СМЕТНОЙ СТОИМОСТИ БЕТОНА ЗА ПРИМЕНЕНИЕ СУЛЬФАТОСТОЙКОГО ЦЕМЕНТА	М3		12,44	270	3359
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,1		11,07	138

1	2	3	4	5	6	7	8
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		11,07	138
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		22,49	280
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				303,56	3776
175	11-150208-0101 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 4	-ПОВЕРХНОСТИ. ОШТУКАТУРИВАНИЕ ЦЕМЕНТНО-ЦЕРЕЗИТОВОЕ ПО КАМНЮ И БЕТОНУ	ПОМ2 ОШТУКАТУРИВАЕМОЙ ПОВЕРХНОСТИ		87,2	1211,51	105644
175. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(3,7=790,27)	ЧЕЛ-Ч	0,803	70,022	790,27	55336
175. 2	2	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,0466	4,064	797,36	3240
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				671,74	58576
175. 3	31-030205-0201	-РАСТВОРОНАСОСЫ, 1 М3/Ч	МАШ.-Ч	0,0429	3,741	876,15	3278
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0429	3,741	724,87	2711,74
175. 4	31-050602-0401	-ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ, ВЫСОТА ПОДЪЕМА 50 М	МАШ.-Ч	0,00836	0,728992	1370,19	999
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,00836	0,728992	724,87	528,42
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				49,04	4276
175. 5	21-020402-0102	-РАСТВОР ГОТОВЫЙ ОТДЕЛОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ, ЦЕМЕНТНЫЙ 1:3 ГОСТ 28013-98	М3	0,026	2,267	17591,47	39883
175. 6	21-050308-0375	-СЕТКА ПРОВОЛОЧНАЯ ТКАНАЯ С КВАДРАТНЫМИ ЯЧЕЙКАМИ 10 ММ Х 10 ММ, ИЗ УГЛЕРОДИСТОЙ СТАЛИ ОБЫКНОВЕННОГО КАЧЕСТВА, БЕЗ ПОКРЫТИЯ, ДИАМЕТРОМ 1 ММ ГОСТ 3826-82	М2	0,053	4,622	646	2986
175. 7	21-130101-0101	-ПОРТЛАНДЦЕМЕНТ БЕЗДОБАВОЧНЫЙ ПЦ 400-Д0 ГОСТ 10178-85	Т	0,00009	0,007848	16190,17	127
175. 8	21-130816-3545	-ЦЕРЕЗИТ	Т	0,0005	0,0436	69560,94	3033
175. 9	21-130703-1405	-ВОДА ТЕХНИЧЕСКАЯ	М3	0,0003	0,02616	93	2
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				527,88	46031
		НР ПЕРВОГО УРОВНЯ	%	54,8		368,12	32100
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,1		64,76	5647
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		432,88	37747
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		131,55	11471
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				1775,94	154862
176	23-030101-0304 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ I КВАРТАЛА 2017 ГОДА	-ЛЮК ЧУГУННЫЙ, ТИП Т (С250) ГОСТ 3634-99 0,115 Т	КОМПЛЕКТ		3	15691,12	47073
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,1		643,34	1930
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		643,34	1930
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		1306,76	3920
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				17641,21	52924
177	11-080101-0307 РСНБ РК 2015	-СТЕНЫ, ФУНДАМЕНТЫ. ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ БОКОВАЯ ОБМАЗОЧНАЯ БИТУМНАЯ В 2 СЛОЯ ПО ВЫРОВНЕННОЙ ПОВЕРХНОСТИ БУТОВОЙ КЛАДКИ, КИРПИЧУ, БЕТОНУ	М2 ПОВЕРХНОСТИ		87,54	739,38	64725
177. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(3,9=809,22)	ЧЕЛ-Ч	0,2332	20,414	809,22	16520
177. 2	2	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,002	0,17508	900,22	158
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				190,51	16677
177. 3	32-010201-0101	-КОТЛЫ БИТУМНЫЕ ПЕРЕДВИЖНЫЕ, 400 Л	МАШ.-Ч	0,02145	1,878	478,19	898
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	--	--	--	--
177. 4	33-010201-0101	-АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ, ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,0022	0,192588	1755,85	338
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0022	0,192588	818,38	157,61
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				14,12	1236
177. 5	21-100501-1404	-МАСТИКА МОРОЗОСТОЙКАЯ БИТУМНО-МАСЛЯНАЯ МБ-50 ГОСТ 30693-2000	КГ	2,4	210,096	212,16	44574
177. 6	21-130703-0201	-КЕРОСИН ДЛЯ ТЕХНИЧЕСКИХ ЦЕЛЕЙ МАРОК КТ-1, КТ-2	Т	0,00024	0,02101	51147,9	1075
177. 7	21-130104-9903	-БИТУМЫ НЕФТЯНЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ ГОСТ 6617-76 МАРКИ БН	Т	0,00016	0,014006	94311,94	1321
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				536,55	46970
		НР ПЕРВОГО УРОВНЯ	%	50,8		96,78	8472
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,1		34,28	3001
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		131,06	11473
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		69,64	6096
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				940,08	82294
178	11-460302-0401 РСНБ РК 2015	-ПРОБИВКА ОТВЕРСТИЙ	ОТВЕРСТИЕ		3	206,43	619
178. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(3,9=809,22)	ЧЕЛ-Ч	0,14388	0,43164	809,22	349
178. 2	2	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,0435	0,1305	900,22	117
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				155,59	467
178. 3	31-060102-0102	-КОМПРЕССОРЫ ПЕРЕДВИЖНЫЕ С ДВИГАТЕЛЕМ ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ ДАВЛЕНИЕМ ДО 686 КПА (7 АТМ), 5 М3/МИН	МАШ.-Ч	0,04785	0,14355	1847,31	265
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,04785	0,14355	818,38	117,48
178. 4	34-030401-	-МОЛОТКИ ОТБОЙНЫЕ ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ ПРИ РАБОТЕ ОТ	МАШ.-Ч	0,0957	0,2871	16,8	5

1	2	3	4	5	6	7	8
	0301	ПЕРЕДВИЖНЫХ КОМПРЕССОРНЫХ СТАНЦИЙ					
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	--	--	--	--
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				90	270
		НР ПЕРВОГО УРОВНЯ	%	50,8		79,04	237
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,1		11,7	35
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		90,74	272
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		23,77	71
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				320,95	963
179	11-220301-0106 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 1	-ТРУБЫ ВОДОПРОВОДНЫЕ СТАЛЬНЫЕ, ДИАМЕТР 200 ММ (ФУТЛЯР ДЛ.200ММ). УКЛАДКА	КМ ТРУБОПРОВОДА		0,0002	743647,23	149
179. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(4,5=880,72)	ЧЕЛ-Ч	413,6	0,08272	880,72	73
179. 2	2	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	107,34	0,021468	1028,12	22
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				474624,17	95
179. 3	31-060201-0501	АГРЕГАТЫ СВАРОЧНЫЕ ДВУХПОСТОВЫЕ ДЛЯ РУЧНОЙ СВАРКИ НА ТРАКТОРЕ 79 КВТ (108 Л.С.)	МАШ.-Ч	76,604	0,015321	3063,81	47
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	76,604	0,015321	942,45	14,44
179. 4	31-010101-0402	БУЛЬДОЗЕРЫ ПРИ СООРУЖЕНИИ МАГИСТРАЛЬНЫХ ТРУБОПРОВОДОВ, 96 КВТ (130 Л.С.)	МАШ.-Ч	1,815	0,000363	3739,01	1
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	1,815	0,000363	1097,70	0,40
179. 5	32-040102-0101	ТРУБОУКЛАДЧИКИ ДЛЯ ТРУБ ДИАМЕТРОМ ДО 400 ММ, 6,3 Т	МАШ.-Ч	13,31	0,002662	3858,47	10
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	13,31	0,002662	1097,70	2,92
179. 6	34-030202-0101	МАШИНЫ ШЛИФОВАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	36,3	0,00726	23,38	0,17
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	--	--	--	--
179. 7	32-040105-0501	УСТАНОВКА ДЛЯ ГИДРАВЛИЧЕСКИХ ИСПЫТАНИЙ ТРУБОПРОВОДОВ, ДАВЛЕНИЕ НАГНЕТАНИЯ ОТ 0,1 МПА (1 КГС/СМ2) ДО 10 МПА (100 КГС/СМ2)	МАШ.-Ч	33	0,0066	128,85	0,85
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	--	--	--	--
179. 8	31-060103-0701	ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ПЕЧИ ДЛЯ СУШКИ СВАРОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ С РЕГУЛИРОВАНИЕМ ТЕМПЕРАТУРЫ В ПРЕДЕЛАХ 80-500 °С	МАШ.-Ч	8,58	0,001716	166,97	0,29
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	--	--	--	--
179. 9	31-060101-0101	ЭЛЕКТРОСТАНЦИИ ПЕРЕДВИЖНЫЕ, ДО 4 КВТ	МАШ.-Ч	25,872	0,005174	1159,96	6
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	25,872	0,005174	818,38	4,23
179.10	33-010201-0101	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ, ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,473	0,000095	1755,85	0,17
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,473	0,000095	818,38	0,08
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				330216,99	66
179.11	21-050307-0507	ПРОВОЛОКА СВАРОЧНАЯ ЛЕГИРОВАННАЯ ДЛЯ СВАРКИ (НАПЛАВКИ) С НЕОМЕДНЕННОЙ ПОВЕРХНОСТЬЮ ДИАМЕТРОМ 4 ММ ГОСТ 2246-70	КГ	50	0,01	364,91	4
179.12	21-070201-0301	БРУСКИ ОБРЕЗНЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ ОТ 4 М ДО 6,5 М, ШИРИНОЙ ОТ 75 ММ ДО 150 ММ, ТОЛЩИНОЙ ОТ 40 ММ ДО 75 ММ, 3 СОРТА ГОСТ 8486-86	М3	0,2	0,00004	24435,92	0,98
179.13	21-130812-1035	ЭЛЕКТРОДЫ, D=4 ММ, Э42 ГОСТ 9466-75	Т	0,13	0,000026	200244,36	5
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				49164,45	10
		НР ПЕРВОГО УРОВНЯ	%	62,1		294741,61	59
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,1		42573,94	9
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		337315,55	67
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		86477,02	17
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				1167439,8	233
180	23-010201-0231 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ I КВАРТАЛА 2017 ГОДА	-ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРОСВАРНЫЕ ПРЯМОШОВНЫЕ, D 219 ММ, ТОЛЩИНА СТЕНКИ 5,0 ММ ГОСТ 10705-80 26,39 КГ	М		0,2008	5364,03	1077
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,1		219,93	44
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		219,93	44
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		446,72	90
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				6030,67	1211
181	11-220301-0108 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 1	-ТРУБЫ ВОДОПРОВОДНЫЕ СТАЛЬНЫЕ, ДИАМЕТР 300 ММ(ФУТЛЯР ДЛ.0,2М). УКЛАДКА	КМ ТРУБОПРОВОДА		0,0002	982256,07	196
181. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(4,5=880,72)	ЧЕЛ-Ч	554,4	0,11088	880,72	98
181. 2	2	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	145,33	0,029066	1023,73	30
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				637049,3	127
181. 3	31-060201-0501	АГРЕГАТЫ СВАРОЧНЫЕ ДВУХПОСТОВЫЕ ДЛЯ РУЧНОЙ СВАРКИ НА ТРАКТОРЕ 79 КВТ (108 Л.С.)	МАШ.-Ч	102,201	0,02044	3063,81	63

1	2	3	4	5	6	7	8
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	102,201	0,02044	942,45	19,26
181. 4	31-010101-0402	БУЛЬДОЗЕРЫ ПРИ СООРУЖЕНИИ МАГИСТРАЛЬНЫХ ТРУБОПРОВОДОВ, 96 КВТ (130 Л.С.)	МАШ.-Ч	1,815	0,000363	3739,01	1
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	1,815	0,000363	1097,70	0,40
181. 5	32-040102-0101	ТРУБОУКЛАДЧИКИ ДЛЯ ТРУБ ДИАМЕТРОМ ДО 400 ММ, 6,3 Т	МАШ.-Ч	17,05	0,00341	3858,47	13
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	17,05	0,00341	1097,70	3,74
181. 6	34-030202-0101	МАШИНЫ ШЛИФОВАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	54,45	0,01089	23,38	0,25
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	--	--	--	--
181. 7	32-040105-0501	УСТАНОВКА ДЛЯ ГИДРАВЛИЧЕСКИХ ИСПЫТАНИЙ ТРУБОПРОВОДОВ, ДАВЛЕНИЕ НАГНЕТАНИЯ ОТ 0,1 МПА (1 КГС/СМ2) ДО 10 МПА (100 КГС/СМ2)	МАШ.-Ч	38,5	0,0077	128,85	0,99
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	--	--	--	--
181. 8	31-060103-0701	ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ПЕЧИ ДЛЯ СУШКИ СВАРОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ С РЕГУЛИРОВАНИЕМ ТЕМПЕРАТУРЫ В ПРЕДЕЛАХ 80-500 °С	МАШ.-Ч	19,14	0,003828	166,97	0,64
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	--	--	--	--
181. 9	31-060101-0101	ЭЛЕКТРОСТАНЦИИ ПЕРЕДВИЖНЫЕ, ДО 4 КВТ	МАШ.-Ч	38,28	0,007656	1159,96	9
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	38,28	0,007656	818,38	6,27
181.10	33-010201-0101	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ, ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,517	0,000103	1755,85	0,18
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,517	0,000103	818,38	0,08
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				440438,28	88
181.11	21-050307-0507	ПРОВОЛОКА СВАРОЧНАЯ ЛЕГИРОВАННАЯ ДЛЯ СВАРКИ (НАПЛАВКИ) С НЕОМЕДЕННОЙ ПОВЕРХНОСТЬЮ ДИАМЕТРОМ 4 ММ ГОСТ 2246-70	КГ	60	0,012	364,91	4
181.12	21-070201-0301	БРУСКИ ОБРЕЗНЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ ОТ 4 М ДО 6,5 М, ШИРИНОЙ ОТ 75 ММ ДО 150 ММ, ТОЛЩИНОЙ ОТ 40 ММ ДО 75 ММ, 3 СОРТА ГОСТ 8486-86	М3	0,23	0,000046	24435,92	1
181.13	21-130812-1035	ЭЛЕКТРОДЫ, D=4 ММ, Э42 ГОСТ 9466-75	Т	0,13	0,000026	200244,36	5
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				53546,63	11
		НР ПЕРВОГО УРОВНЯ	%	62,1		395607,62	79
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,1		56492,41	11
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		452100,03	90
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		114748,49	23
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				1549104,59	310
182	23-010201-0243 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ I КВАРТАЛА 2017 ГОДА	-ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРОСВАРНЫЕ ПРЯМОШОВНЫЕ, D 325 ММ, ТОЛЩИНА СТЕНКИ 5,0 ММ ГОСТ 10705-80 39,46 КГ	М		0,2008	9007,59	1809
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,1		369,31	74
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		369,31	74
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		750,15	151
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				10127,05	2034
183	11-460303-0104 РСНБ РК 2015	-СТЕНЫ И ПЕРЕГОРОДКИ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ. ЗАДЕЛКА ОТВЕРСТИЙ, ГНЕЗД И БОРОЗД ПЛОЩАДЬЮ ДО 0,2 М2	М3 ЗАДЕЛКИ		0,3	88238,26	26471
183. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(2,4=687,59)	ЧЕЛ-Ч	67,221	20,166	687,59	13866
183. 2	2	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,43	0,129	900,22	116
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				46607,58	13982
183. 3	31-050402-0301	ЛЕБЕДКИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ТЯГОВЫМ УСИЛИЕМ ДО 5,79 КН (0,59 Т)	МАШ.-Ч	0,308	0,0924	35,7	3
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	--	--	--	--
183. 4	33-010201-0101	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ, ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,473	0,1419	1755,85	249
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,473	0,1419	818,38	116,13
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				841,51	252
183. 5	21-020101-2701	БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ КЛАССА В15, СУЛЬФАТОСТОЙКИЙ ГОСТ 7473-2010	М3	1,04	0,312	19224,49	5998
183. 6	21-050301-0101	СТАЛЬ АРМАТУРНАЯ ГОРЯЧЕКАТАНАЯ ГЛАДКАЯ КЛАССА А-I ДИАМЕТРОМ 6 ММ СТ РК 2591-2014	Т	0,06	0,018	157268,52	2831
183. 7	21-050307-1007	ПРОВОЛОКА ИЗ НИЗКОУГЛЕРОДИСТОЙ СВЕТЛОЙ СТАЛИ, ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ, ВЫСШЕГО КАЧЕСТВА, ТЕРМИЧЕСКИ ОБРАБОТАННАЯ, ДИАМЕТРОМ 1,1 ММ ГОСТ 3282-74	КГ	0,5	0,15	107,1	16
183. 8	21-050307-1013	ПРОВОЛОКА ГОРЯЧЕКАТАНАЯ ОБЫЧНОЙ ТОЧНОСТИ В МОТКАХ ИЗ СТАЛИ СВ-08А ДИАМЕТРОМ ОТ 6,3 ММ ДО 6,5 ММ ГОСТ 10543-98	КГ	9,5	2,85	66,3	189
183. 9	21-070201-0301	БРУСКИ ОБРЕЗНЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ ОТ 4 М ДО 6,5 М, ШИРИНОЙ ОТ 75 ММ ДО 150 ММ, ТОЛЩИНОЙ ОТ 40 ММ ДО 75 ММ, 3 СОРТА ГОСТ 8486-86	М3	0,21	0,063	24435,92	1539
183.10	21-070203-0305	ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ ДО 6,5 М, ШИРИНОЙ ОТ 75 ММ ДО 150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 44 ММ И БОЛЕЕ, 3 СОРТА ГОСТ 8486-86	М3	0,18	0,054	26031,2	1406
183.11	21-130102-0801	ИЗВЕСТЬ СТРОИТЕЛЬНАЯ НЕГАШЕНАЯ КОМОВАЯ, СОРТ 1, ГОСТ 9179-77	Т	0,0049	0,00147	17400	26
183.12	21-130209-0401	ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ПЛОСКОЙ ГОЛОВКОЙ ГОСТ 283-75	КГ	5,9	1,77	196,54	348
183.13	21-130703-	ВОДА ТЕХНИЧЕСКАЯ	М3	0,0137	0,00411	93	0,38

1	2	3	4	5	6	7	8
	1405						
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				41176,26	12353
		НР ПЕРВОГО УРОВНЯ	%	50,8		23676,65	7103
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,1		4588,51	1377
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		28265,16	8480
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		9320,27	2796
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				125823,7	37747
184	ТЕХЧАСТЬ ССЦ РК 8.04-08-20 16	-НАДБАВКА К СМЕТНОЙ СТОИМОСТИ ПРИ ИЗМЕНЕНИИ МАРКИ БЕТОНА ПО ВОДОНЕПРОНИЦАЕМОСТИ ДО 4: ЗА 4 КГ/ СМ2	М3		0,3	184,51	55
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,1		7,56	2
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		7,56	2
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		15,37	5
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				207,44	62
185	11-161201-0104 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 6	-САЛЬНИКИ. ЗАДЕЛКА ПРИ ПРОХОДЕ ТРУБ ЧЕРЕЗ СТЕНЫ ДИАМЕТРОМ ТРУБ ДО 400 ММ	САЛЬНИК		1	7537,11	7537
185. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(3,5=771,93)	ЧЕЛ-Ч	3,916	3,916	771,93	3023
185. 2	2	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,01	0,01	900,22	9
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				3031,88	3032
185. 3	33-010201-0101	-АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ, ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,011	0,011	1755,85	19
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,011	0,011	818,38	9,00
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				19,31	19
185. 4	21-100501-0301	-МАСТИКА БИТУМНО-ПОЛИМЕРНАЯ ХОЛОДНОГО ПРИМЕНЕНИЯ МБК ГОСТ 30693-2000	КГ	1,38	1,38	122,25	169
185. 5	21-130101-1901	-ЦЕМЕНТ ГИПСОГЛИНОЗЕМИСТЫЙ РАСШИРЯЮЩИЙСЯ ГОСТ 11052-74Т		0,0042	0,0042	137451,55	577
185. 6	21-130803-0901	-ОЧЕС ЛЬНЯНОЙ ГОСТ Р 53486-2009	КГ	12,3	12,3	304,79	3749
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				4494,92	4495
		НР ПЕРВОГО УРОВНЯ	%	60,4		1831,26	1831
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,1		384,1	384
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		2215,36	2215
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		780,2	780
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				10532,67	10533
186	11-161201-0102 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 6	-САЛЬНИКИ. ЗАДЕЛКА ПРИ ПРОХОДЕ ТРУБ ЧЕРЕЗ СТЕНЫ ДИАМЕТРОМ ТРУБ ДО 200 ММ	САЛЬНИК		1	4380,78	4381
186. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(3,5=771,93)	ЧЕЛ-Ч	2,596	2,596	771,93	2004
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				2003,93	2004
186. 2	21-100501-0301	-МАСТИКА БИТУМНО-ПОЛИМЕРНАЯ ХОЛОДНОГО ПРИМЕНЕНИЯ МБК ГОСТ 30693-2000	КГ	0,78	0,78	122,25	95
186. 3	21-130101-1901	-ЦЕМЕНТ ГИПСОГЛИНОЗЕМИСТЫЙ РАСШИРЯЮЩИЙСЯ ГОСТ 11052-74Т		0,00152	0,00152	137451,55	209
186. 4	21-130803-0901	-ОЧЕС ЛЬНЯНОЙ ГОСТ Р 53486-2009	КГ	6,8	6,8	304,79	2073
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				2376,85	2377
		НР ПЕРВОГО УРОВНЯ	%	60,4		1210,37	1210
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,1		229,24	229
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		1439,61	1440
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		465,63	466
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				6286,03	6286
187	11-110101-0205 РСНБ РК 2015	-СЛОИ ПОДСТИЛАЮЩИЕ ГЛИНОБИТНЫЕ БЕЗ ДОБАВОК. УСТРОЙСТВО С УПЛОТНЕНИЕМ ТРАМБОВКАМИ	М3 ПОДСТИЛАЮЩЕГО СЛОЯ		2,475	10827,36	26798
187. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(2,8=712,65)	ЧЕЛ-Ч	7,48	18,513	712,65	13193
187. 2	2	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	1,25	3,094	900,22	2785
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				6455,89	15978
187. 3	31-050501-0101	-АВТОПОГРУЗЧИКИ, 5 Т	МАШ.-Ч	0,077	0,190575	3362,02	641
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,077	0,190575	818,38	155,96
187. 4	31-030208-0101	-ГЛИНОМЕШАЛКИ, 4 М3	МАШ.-Ч	0,638	1,579	1215,79	1920
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,638	1,579	818,38	1292,22
187. 5	31-060102-0102	-КОМПРЕССОРЫ ПЕРЕДВИЖНЫЕ С ДВИГАТЕЛЕМ ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ ДАВЛЕНИЕМ ДО 686 КПА (7 АТМ), 5 М3/МИН	МАШ.-Ч	0,66	1,634	1847,31	3018
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,66	1,634	818,38	1337,23
187. 6	34-030402-0101	-ТРАМБОВКИ ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ ПРИ РАБОТЕ ОТ КОМПРЕССОРА	МАШ.-Ч	1,331	3,294	11,48	38
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	--	--	--	--
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				2269,05	5616
187. 7	21-010102-0101	-ГЛИНА	М3	0,44	1,089	1305,9	1422

1	2	3	4	5	6	7	8
187. 8	21-010401-0101	ПЕСОК ПРИРОДНЫЙ ГОСТ 8736-2014	М3	1,02	2,524	2512,63	6343
187. 9	21-130703-1405	ВОДА ТЕХНИЧЕСКАЯ	М3	0,97	2,401	93	223
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				3227,69	7989
		НР ПЕРВОГО УРОВНЯ	%	60,9		3931,64	9731
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,1		605,12	1498
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		4536,76	11228
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		1229,13	3042
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				16593,25	41068
188	11-110101-0201 РСНБ РК 2015	-СЛОИ ПОДСТИЛАЮЩИЕ ПЕСЧАНЫЕ. УСТРОЙСТВО С УПЛОТНЕНИЕМ ТРАМБОВКАМИ	М3 ПОДСТИЛАЮЩЕГО СЛОЯ		1,65	5860,14	9669
188. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(2,5=694,31)	ЧЕЛ-Ч	3,289	5,427	694,31	3768
188. 2	2	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,3	0,495	900,22	446
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				2553,65	4214
188. 3	31-050501-0101	АВТОПОГРУЗЧИКИ, 5 Т	МАШ.-Ч	0,088	0,1452	3362,02	488
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,088	0,1452	818,38	118,83
188. 4	31-060102-0102	КОМПРЕССОРЫ ПЕРЕДВИЖНЫЕ С ДВИГАТЕЛЕМ ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ ДАВЛЕНИЕМ ДО 686 КПА (7 АТМ), 5 М3/МИН	МАШ.-Ч	0,242	0,3993	1847,31	738
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,242	0,3993	818,38	326,78
188. 5	34-030402-0101	ТРАМБОВКИ ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ ПРИ РАБОТЕ ОТ КОМПРЕССОРА	МАШ.-Ч	0,484	0,7986	11,48	9
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	--	--	--	--
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				748,46	1235
188. 6	21-010401-0101	ПЕСОК ПРИРОДНЫЙ ГОСТ 8736-2014	М3	1,12	1,848	2512,63	4643
188. 7	21-130703-1405	ВОДА ТЕХНИЧЕСКАЯ	М3	0,15	0,2475	93	23
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				2828,1	4666
		НР ПЕРВОГО УРОВНЯ	%	60,9		1555,17	2566
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,1		304,03	502
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		1859,2	3068
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		617,55	1019
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				8336,89	13756
189	11-270502-0101 РСНБ РК 2015	-ОТМОСТКИ МОЩЕНЫЕ. УСТРОЙСТВО	М2 ПОДЗОРОВ И ОТМОСТОК		16,5	997,74	16463
189. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(3,4=762,15)	ЧЕЛ-Ч	0,6864	11,326	762,15	8632
189. 2	2	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,0765	1,262	900,22	1136
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				592,01	9768
189. 3	31-050501-0101	АВТОПОГРУЗЧИКИ, 5 Т	МАШ.-Ч	0,01584	0,26136	3362,02	879
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,01584	0,26136	818,38	213,89
189. 4	31-060102-0102	КОМПРЕССОРЫ ПЕРЕДВИЖНЫЕ С ДВИГАТЕЛЕМ ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ ДАВЛЕНИЕМ ДО 686 КПА (7 АТМ), 5 М3/МИН	МАШ.-Ч	0,06831	1,127	1847,31	2082
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,06831	1,127	818,38	922,31
189. 5	34-030402-0101	ТРАМБОВКИ ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ ПРИ РАБОТЕ ОТ КОМПРЕССОРА	МАШ.-Ч	0,20482	3,38	11,48	39
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	--	--	--	--
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				181,8	3000
189. 6	21-010401-0101	ПЕСОК ПРИРОДНЫЙ ГОСТ 8736-2014	М3	0,02	0,33	2512,63	829
189. 7	21-010701-0201	КАМЕНЬ БУТОВЫЙ	М3	0,11	1,815	2204,99	4002
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				292,8	4831
		НР ПЕРВОГО УРОВНЯ	%	60,3		356,98	5890
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,1		55,54	916
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		412,52	6807
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		112,82	1862
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				1523,08	25131
190	11-220301-0106 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 1	-ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ, ДИАМЕТР 200 ММ. УКЛАДКА С ГИДРАВЛИЧЕСКИМ ИСПЫТАНИЕМ	КМ ТРУБОПРОВОДА		0,02688	6145995,78	165204
190. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(4,5=880,72)	ЧЕЛ-Ч	413,6	11,118	880,72	9791
190. 2	2	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	107,34	2,885	1028,12	2966
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				474624,17	12758
190. 3	31-060201-0501	АГРЕГАТЫ СВАРОЧНЫЕ ДВУХПОСТОВЫЕ ДЛЯ РУЧНОЙ СВАРКИ НА ТРАКТОРЕ 79 КВТ (108 Л.С.)	МАШ.-Ч	76,604	2,059	3063,81	6309
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	76,604	2,059	942,45	1940,50
190. 4	31-010101-0402	БУЛЬДОЗЕРЫ ПРИ СООРУЖЕНИИ МАГИСТРАЛЬНЫХ ТРУБОПРОВОДОВ, 96 КВТ (130 Л.С.)	МАШ.-Ч	1,815	0,048787	3739,01	182
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	1,815	0,048787	1097,70	53,55

1	2	3	4	5	6	7	8
190. 5	32-040102-0101	ТРУБОУКЛАДЧИКИ ДЛЯ ТРУБ ДИАМЕТРОМ ДО 400 ММ, 6,3 Т	МАШ.-Ч	13,31	0,357773	3858,47	1380
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	13,31	0,357773	1097,70	392,73
190. 6	34-030202-0101	МАШИНЫ ШЛИФОВАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	36,3	0,975744	23,38	23
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	--	--	--	--
190. 7	32-040105-0501	УСТАНОВКА ДЛЯ ГИДРАВЛИЧЕСКИХ ИСПЫТАНИЙ ТРУБОПРОВОДОВ, ДАВЛЕНИЕ НАГНЕТАНИЯ ОТ 0,1 МПА (1 КГС/СМ2) ДО 10 МПА (100 КГС/СМ2)	МАШ.-Ч	33	0,88704	128,85	114
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	--	--	--	--
190. 8	31-060103-0701	ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ПЕЧИ ДЛЯ СУШКИ СВАРОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ С РЕГУЛИРОВАНИЕМ ТЕМПЕРАТУРЫ В ПРЕДЕЛАХ 80-500 °С	МАШ.-Ч	8,58	0,23063	166,97	39
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	--	--	--	--
190. 9	31-060101-0101	ЭЛЕКТРОСТАНЦИИ ПЕРЕДВИЖНЫЕ, ДО 4 КВТ	МАШ.-Ч	25,872	0,695439	1159,96	807
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	25,872	0,695439	818,38	569,13
190.10	33-010201-0101	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ, ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,473	0,012714	1755,85	22
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,473	0,012714	818,38	10,40
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				330216,99	8876
190.11	21-050307-0507	ПРОВОЛОКА СВАРОЧНАЯ ЛЕГИРОВАННАЯ ДЛЯ СВАРКИ (НАПЛАВКИ) С НЕОМЕДНЕННОЙ ПОВЕРХНОСТЬЮ ДИАМЕТРОМ 4 ММ ГОСТ 2246-70	КГ	50	1,344	364,91	490
190.12	21-070201-0301	БРУСКИ ОБРЕЗНЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ ОТ 4 М ДО 6,5 М, ШИРИНОЙ ОТ 75 ММ ДО 150 ММ, ТОЛЩИНОЙ ОТ 40 ММ ДО 75 ММ, 3 СОРТА ГОСТ 8486-86	М3	0,2	0,005376	24435,92	131
190.13	21-130812-1035	ЭЛЕКТРОДЫ, D=4 ММ, Э42 ГОСТ 9466-75	Т	0,13	0,003494	200244,36	700
190.14	23-010201-0231	ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРОСВАРНЫЕ ПРЯМОШОВНЫЕ, D 219 ММ, ТОЛЩИНА СТЕНКИ 5,0 ММ ГОСТ 10705-80	М	1004	26,988	5364,03	144762
190.15	21-130703-1404	ВОДА ПИТЬЕВАЯ ГОСТ 2874-82	М3	62,8	1,688	268,51	453
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				5451513	146537
		НР ПЕРВОГО УРОВНЯ	%	62,1		294741,61	7923
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,1		264070,23	7098
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		558811,84	15021
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		536384,61	14418
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				7241192,23	194643
191	11-220301-0105 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 1	-ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ, ДИАМЕТР 150 ММ. УКЛАДКА С ГИДРАВЛИЧЕСКИМ ИСПЫТАНИЕМ	КМ ТРУБОПРОВОДА	0,00136		3682571,2	5008
191. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(4,5=880,72)	ЧЕЛ-Ч	396	0,53856	880,72	474
191. 2	2	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	51,53	0,070081	1031,4	72
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				401913,22	547
191. 3	31-060201-0501	АГРЕГАТЫ СВАРОЧНЫЕ ДВУХПОСТОВЫЕ ДЛЯ РУЧНОЙ СВАРКИ НА ТРАКТОРЕ 79 КВТ (108 Л.С.)	МАШ.-Ч	23,925	0,032538	3063,81	100
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	23,925	0,032538	942,45	30,67
191. 4	31-010101-0402	БУЛЬДОЗЕРЫ ПРИ СООРУЖЕНИИ МАГИСТРАЛЬНЫХ ТРУБОПРОВОДОВ, 96 КВТ (130 Л.С.)	МАШ.-Ч	1,694	0,002304	3739,01	9
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	1,694	0,002304	1097,70	2,53
191. 5	32-040102-0101	ТРУБОУКЛАДЧИКИ ДЛЯ ТРУБ ДИАМЕТРОМ ДО 400 ММ, 6,3 Т	МАШ.-Ч	11,88	0,016157	3858,47	62
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	11,88	0,016157	1097,70	17,74
191. 6	34-030202-0101	МАШИНЫ ШЛИФОВАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	27,225	0,037026	23,38	0,87
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	--	--	--	--
191. 7	32-040105-0501	УСТАНОВКА ДЛЯ ГИДРАВЛИЧЕСКИХ ИСПЫТАНИЙ ТРУБОПРОВОДОВ, ДАВЛЕНИЕ НАГНЕТАНИЯ ОТ 0,1 МПА (1 КГС/СМ2) ДО 10 МПА (100 КГС/СМ2)	МАШ.-Ч	22	0,02992	128,85	4
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	--	--	--	--
191. 8	31-060103-0701	ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ПЕЧИ ДЛЯ СУШКИ СВАРОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ С РЕГУЛИРОВАНИЕМ ТЕМПЕРАТУРЫ В ПРЕДЕЛАХ 80-500 °С	МАШ.-Ч	3,85	0,005236	166,97	0,87
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	--	--	--	--
191. 9	31-060101-0101	ЭЛЕКТРОСТАНЦИИ ПЕРЕДВИЖНЫЕ, ДО 4 КВТ	МАШ.-Ч	18,799	0,025567	1159,96	30
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	18,799	0,025567	818,38	20,92
191.10	33-010201-0101	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ, ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,385	0,000524	1755,85	0,92
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,385	0,000524	818,38	0,43
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				152070,31	207
191.11	21-050307-0507	ПРОВОЛОКА СВАРОЧНАЯ ЛЕГИРОВАННАЯ ДЛЯ СВАРКИ (НАПЛАВКИ) С НЕОМЕДНЕННОЙ ПОВЕРХНОСТЬЮ ДИАМЕТРОМ 4 ММ	КГ	40	0,0544	364,91	20

1	2	3	4	5	6	7	8
		ГОСТ 2246-70					
191.12	21-070201-0301	БРУСКИ ОБРЕЗНЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ ОТ 4 М ДО 6,5 М, ШИРИНОЙ ОТ 75 ММ ДО 150 ММ, ТОЛЩИНОЙ ОТ 40 ММ ДО 75 ММ, 3 СОРТА ГОСТ 8486-86	М3	0,2	0,000272	24435,92	7
191.13	21-130812-1035	ЭЛЕКТРОДЫ, D=4 ММ, Э42 ГОСТ 9466-75	Т	0,08	0,000109	200244,36	22
191.14	23-010201-0219	ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРОСВАРНЫЕ ПРЯМОШОВНЫЕ, D 159 ММ, ТОЛЩИНА СТЕНКИ 4,5 ММ ГОСТ 10705-80	М	1004	1,365	3124,07	4266
191.15	21-130703-1404	ВОДА ПИТЬЕВАЯ ГОСТ 2874-82	М3	36	0,04896	268,51	13
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				3181735,77	4327
		НР ПЕРВОГО УРОВНЯ	%	62,1		249588,11	339
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,1		161218,53	219
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		410806,64	559
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		327470,23	445
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				4420848,07	6012
192	11-220301-0103 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 1	-ТРУБЫ ВОДОПРОВОДНЫЕ , ДИАМЕТР 80 ММ. УКЛАДКА С ГИДРАВЛИЧЕСКИМ ИСПЫТАНИЕМ	КМ ТРУБОПРОВОДА		0,004	1642778,16	6571
192. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(4,5=880,72)	ЧЕЛ-Ч	297	1,188	880,72	1046
192. 2	2	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	27,65	0,1106	987,32	109
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				288873,2	1155
192. 3	31-060201-0501	АГРЕГАТЫ СВАРОЧНЫЕ ДВУХПОСТОВЫЕ ДЛЯ РУЧНОЙ СВАРКИ НА ТРАКТОРЕ 79 КВТ (108 Л.С.)	МАШ.-Ч	16,687	0,066748	3063,81	205
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	16,687	0,066748	942,45	62,91
192. 4	31-010101-0402	БУЛЬДОЗЕРЫ ПРИ СООРУЖЕНИИ МАГИСТРАЛЬНЫХ ТРУБОПРОВОДОВ, 96 КВТ (130 Л.С.)	МАШ.-Ч	1,21	0,00484	3739,01	18
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	1,21	0,00484	1097,70	5,31
192. 5	34-030202-0101	МАШИНЫ ШЛИФОВАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	18,15	0,0726	23,38	2
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	--	--	--	--
192. 6	32-040105-0501	УСТАНОВКА ДЛЯ ГИДРАВЛИЧЕСКИХ ИСПЫТАНИЙ ТРУБОПРОВОДОВ, ДАВЛЕНИЕ НАГНЕТАНИЯ ОТ 0,1 МПА (1 КГС/СМ2) ДО 10 МПА (100 КГС/СМ2)	МАШ.-Ч	13,2	0,0528	128,85	7
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	--	--	--	--
192. 7	31-060103-0701	ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ПЕЧИ ДЛЯ СУШКИ СВАРОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ С РЕГУЛИРОВАНИЕМ ТЕМПЕРАТУРЫ В ПРЕДЕЛАХ 80-500 °С	МАШ.-Ч	1,98	0,00792	166,97	1
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	--	--	--	--
192. 8	31-060101-0101	ЭЛЕКТРОСТАНЦИИ ПЕРЕДВИЖНЫЕ, ДО 4 КВТ	МАШ.-Ч	12,287	0,049148	1159,96	57
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	12,287	0,049148	818,38	40,22
192. 9	33-010201-0101	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ, ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,231	0,000924	1755,85	2
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,231	0,000924	818,38	0,76
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				72763,8	291
192.10	21-070201-0301	БРУСКИ ОБРЕЗНЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ ОТ 4 М ДО 6,5 М, ШИРИНОЙ ОТ 75 ММ ДО 150 ММ, ТОЛЩИНОЙ ОТ 40 ММ ДО 75 ММ, 3 СОРТА ГОСТ 8486-86	М3	0,18	0,00072	24435,92	18
192.11	21-130812-1035	ЭЛЕКТРОДЫ, D=4 ММ, Э42 ГОСТ 9466-75	Т	0,04	0,00016	200244,36	32
192.12	23-010201-0170	ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРОСВАРНЫЕ ПРЯМОШОВНЫЕ, D 89 ММ, ТОЛЩИНА СТЕНКИ 3,5 ММ ГОСТ 10705-80	М	1004	4,016	1286,67	5167
192.13	21-130703-1404	ВОДА ПИТЬЕВАЯ ГОСТ 2874-82	М3	15,7	0,0628	268,51	17
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				1308440,53	5234
		НР ПЕРВОГО УРОВНЯ	%	62,1		179390,26	718
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,1		74708,91	299
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		254099,16	1016
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		151750,19	607
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				2048627,51	8195
193	11-220301-0102 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 1	-ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ, ДИАМЕТР 75 ММ. УКЛАДКА С ГИДРАВЛИЧЕСКИМ ИСПЫТАНИЕМ	КМ ТРУБОПРОВОДА		0,007	1460031,33	10220
193. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(4,5=880,72)	ЧЕЛ-Ч	279,4	1,956	880,72	1723
193. 2	2	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	21,14	0,14798	989,12	146
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				266983,22	1869
193. 3	31-060201-0501	АГРЕГАТЫ СВАРОЧНЫЕ ДВУХПОСТОВЫЕ ДЛЯ РУЧНОЙ СВАРКИ НА ТРАКТОРЕ 79 КВТ (108 Л.С.)	МАШ.-Ч	12,969	0,090783	3063,81	278
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	12,969	0,090783	942,45	85,56
193. 4	31-010101-0402	БУЛЬДОЗЕРЫ ПРИ СООРУЖЕНИИ МАГИСТРАЛЬНЫХ ТРУБОПРОВОДОВ, 96 КВТ (130 Л.С.)	МАШ.-Ч	0,968	0,006776	3739,01	25
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,968	0,006776	1097,70	7,44
193. 5	34-030202-0101	МАШИНЫ ШЛИФОВАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	13,596	0,095172	23,38	2
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8
193. 6	32-040105-0501	УСТАНОВКА ДЛЯ ГИДРАВЛИЧЕСКИХ ИСПЫТАНИЙ ТРУБОПРОВОДОВ, ДАВЛЕНИЕ НАГНЕТАНИЯ ОТ 0,1 МПА (1 КГС/СМ2) ДО 10 МПА (100 КГС/СМ2)	МАШ.-Ч	8,8	0,0616	128,85	8
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	--	--	--	--
193. 7	31-060103-0701	ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ПЕЧИ ДЛЯ СУШКИ СВАРОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ С РЕГУЛИРОВАНИЕМ ТЕМПЕРАТУРЫ В ПРЕДЕЛАХ 80-500 °С	МАШ.-Ч	1,65	0,01155	166,97	2
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	--	--	--	--
193. 8	31-060101-0101	ЭЛЕКТРОСТАНЦИИ ПЕРЕДВИЖНЫЕ, ДО 4 КВТ	МАШ.-Ч	9,097	0,063679	1159,96	74
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	9,097	0,063679	818,38	52,11
193. 9	33-010201-0101	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ, ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,22	0,00154	1755,85	3
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,22	0,00154	818,38	1,26
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				56019,61	392
193.10	21-070201-0301	БРУСКИ ОБРЕЗНЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ ОТ 4 М ДО 6,5 М, ШИРИНОЙ ОТ 75 ММ ДО 150 ММ, ТОЛЩИНОЙ ОТ 40 ММ ДО 75 ММ, 3 СОРТА ГОСТ 8486-86	М3	0,18	0,00126	24435,92	31
193.11	21-130812-1035	ЭЛЕКТРОДЫ, D=4 ММ, Э42 ГОСТ 9466-75	Т	0,03	0,00021	200244,36	42
193.12	23-010201-0160	ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРОСВАРНЫЕ ПРЯМОШОВНЫЕ, D 76 ММ, ТОЛЩИНА СТЕНКИ 3,5 ММ ГОСТ 10705-80	М	1004	7,028	1140,34	8014
193.13	21-130703-1404	ВОДА ПИТЬЕВАЯ ГОСТ 2874-82	М3	9,8	0,0686	268,51	18
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				1157938,55	8106
		НР ПЕРВОГО УРОВНЯ	%	62,1		165796,58	1161
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,1		66658,94	467
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		232455,53	1627
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		135398,95	948
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				1827885,81	12795
194	11-220301-0101 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 1	-ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ, ДИАМЕТР 50 ММ. УКЛАДКА С ГИДРАВЛИЧЕСКИМ ИСПЫТАНИЕМ	КМ ТРУБОПРОВОДА		0,01088	1031665,16	11225
194. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(4,5=880,72)	ЧЕЛ-Ч	278,3	3,028	880,72	2667
194. 2	2	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	16,57	0,180282	995,93	180
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				261607,01	2846
194. 3	31-060201-0501	АГРЕГАТЫ СВАРОЧНЫЕ ДВУХПОСТОВЫЕ ДЛЯ РУЧНОЙ СВАРКИ НА ТРАКТОРЕ 79 КВТ (108 Л.С.)	МАШ.-Ч	10,604	0,115372	3063,81	353
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	10,604	0,115372	942,45	108,73
194. 4	31-010101-0402	БУЛЬДОЗЕРЫ ПРИ СООРУЖЕНИИ МАГИСТРАЛЬНЫХ ТРУБОПРОВОДОВ, 96 КВТ (130 Л.С.)	МАШ.-Ч	0,968	0,010532	3739,01	39
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,968	0,010532	1097,70	11,56
194. 5	34-030202-0101	МАШИНЫ ШЛИФОВАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	9,086	0,098856	23,38	2
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	--	--	--	--
194. 6	32-040105-0501	УСТАНОВКА ДЛЯ ГИДРАВЛИЧЕСКИХ ИСПЫТАНИЙ ТРУБОПРОВОДОВ, ДАВЛЕНИЕ НАГНЕТАНИЯ ОТ 0,1 МПА (1 КГС/СМ2) ДО 10 МПА (100 КГС/СМ2)	МАШ.-Ч	8,8	0,095744	128,85	12
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	--	--	--	--
194. 7	31-060103-0701	ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ПЕЧИ ДЛЯ СУШКИ СВАРОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ С РЕГУЛИРОВАНИЕМ ТЕМПЕРАТУРЫ В ПРЕДЕЛАХ 80-500 °С	МАШ.-Ч	1,32	0,014362	166,97	2
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	--	--	--	--
194. 8	31-060101-0101	ЭЛЕКТРОСТАНЦИИ ПЕРЕДВИЖНЫЕ, ДО 4 КВТ	МАШ.-Ч	6,446	0,070132	1159,96	81
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	6,446	0,070132	818,38	57,39
194. 9	33-010201-0101	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ, ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,209	0,002274	1755,85	4
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,209	0,002274	818,38	1,86
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				45518,79	495
194.10	21-070201-0301	БРУСКИ ОБРЕЗНЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ ОТ 4 М ДО 6,5 М, ШИРИНОЙ ОТ 75 ММ ДО 150 ММ, ТОЛЩИНОЙ ОТ 40 ММ ДО 75 ММ, 3 СОРТА ГОСТ 8486-86	М3	0,18	0,001958	24435,92	48
194.11	21-130812-1035	ЭЛЕКТРОДЫ, D=4 ММ, Э42 ГОСТ 9466-75	Т	0,02	0,000218	200244,36	44
194.12	23-010201-0143	ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРОСВАРНЫЕ ПРЯМОШОВНЫЕ, D 57 ММ, ТОЛЩИНА СТЕНКИ 3,0 ММ ГОСТ 10705-80	М	1004	10,924	728,65	7959
194.13	21-130703-1404	ВОДА ПИТЬЕВАЯ ГОСТ 2874-82	М3	4	0,04352	268,51	12
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				741041,99	8063
		НР ПЕРВОГО УРОВНЯ	%	62,1		162457,95	1768
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,1		48959,05	533
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		211417	2300
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		99446,57	1082
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				1342528,73	14607
195	11-220901-	-ЗАДВИЖКИ ИЛИ КЛАПАНЫ ОБРАТНЫЕ СТАЛЬНЫЕ ДИАМЕТРОМ 150	ЗАДВИЖКА		4	3700,28	14801

1	2	3	4	5	6	7	8
	0203 РСНБ РК 2015	ММ. УСТАНОВКА	ИЛИ КЛАПАН				
195. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(3,6=781,1)	ЧЕЛ-Ч	2,706	10,824	781,1	8455
195. 2	2	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,31	1,24	1118,27	1387
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				2460,32	9841
195. 3	31-050102-0102	-КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ, 10 Т	МАШ.-Ч	0,033	0,132	3080,63	407
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,033	0,132	1097,70	144,90
195. 4	32-040102-0101	-ТРУБОУКЛАДЧИКИ ДЛЯ ТРУБ ДИАМЕТРОМ ДО 400 ММ, 6,3 Т	МАШ.-Ч	0,209	0,836	3858,47	3226
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,209	0,836	1097,70	917,68
195. 5	33-010201-0101	-АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ, ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,099	0,396	1755,85	695
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,099	0,396	818,38	324,08
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				1081,91	4328
195. 6	21-130201-0510	-БОЛТЫ С ГАЙКАМИ И ШАЙБАМИ ДЛЯ САНИТАРНО-ТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ ДИАМЕТРОМ 20 ММ ГОСТ 1759.0-87	Т	0,0024	0,0096	183775,12	1764
195. 7	21-130816-2202	-ПРОКЛАДКИ РЕЗИНОВЫЕ (ПЛАСТИНА ТЕХНИЧЕСКАЯ ПРЕССОВАННАЯ)	КГ	0,15	0,6	424,32	255
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				504,71	2019
		НР ПЕРВОГО УРОВНЯ	%	62,1		1527,86	6111
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,1		214,35	857
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		1742,21	6969
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		435,4	1742
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				5877,89	23512
196	23-040201-1504 РСНБ РК 2015	-ЗАДВИЖКИ СТАЛЬНЫЕ ФЛАНЦЕВЫЕ 30С41НЖ, КЛИНОВЫЕ ЛИТЫЕ С ВЫДВИЖНЫМ ШПИНДЕЛЕМ Т 425°С, PN 16, DN 150 ММ ГОСТ 9698-86 В ЦЕНАХ I КВАРТАЛА 2017 ГОДА 90 КГ	ШТ.		4	98789,36	395157
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,1		4050,36	16201
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		4050,36	16201
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		8227,18	32909
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				111066,9	444268
197	11-221201-0105 РСНБ РК 2015	-ФЛАНЦЫ К СТАЛЬНЫМ ТРУБОПРОВОДАМ ДИАМЕТРОМ 150 ММ. ПРИВАРКА	ФЛАНЕЦ		8	1133,61	9069
197. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(5=942,45)	ЧЕЛ-Ч	0,99	7,92	942,45	7464
197. 2	2	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,01	0,08	900,22	72
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				942,03	7536
197. 3	31-060103-0501	-УСТАНОВКИ ПОСТОЯННОГО ТОКА ДЛЯ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ СВАРКИ	МАШ.-Ч	0,561	4,488	166,06	745
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	--	--	--	--
197. 4	33-010201-0101	-АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ, ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,011	0,088	1755,85	155
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,011	0,088	818,38	72,02
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				112,47	900
197. 5	21-130812-1035	-ЭЛЕКТРОДЫ, D=4 ММ, Э42 ГОСТ 9466-75	Т	0,00044	0,00352	200244,36	705
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				88,11	705
		НР ПЕРВОГО УРОВНЯ	%	62,1		585	4680
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,1		70,46	564
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		655,46	5244
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		143,13	1145
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				1932,19	15458
198	23-020103-0312 РСНБ РК 2015	-ФЛАНЦЫ СТАЛЬНЫЕ ПРИВАРНЫЕ ПЛОСКИЕ ИЗ УГЛЕРОДИСТОЙ И НИЗКОЛЕГИРОВАННОЙ СТАЛИ PN 16, DN 150 ГОСТ 12816-80 В ЦЕНАХ I КВАРТАЛА 2017 ГОДА 7,81 КГ	ШТ.		8	3521,14	28169
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,1		144,37	1155
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		144,37	1155
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		293,24	2346
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				3958,75	31670
199	11-220901-0201 РСНБ РК 2015	-ЗАДВИЖКИ ИЛИ КЛАПАНЫ ОБРАТНЫЕ СТАЛЬНЫЕ ДИАМЕТРОМ 50 ММ. УСТАНОВКА	ЗАДВИЖКА ИЛИ КЛАПАН		2	1137,86	2276
199. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(3,6=781,1)	ЧЕЛ-Ч	1,177	2,354	781,1	1839
199. 2	2	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,03	0,06	900,22	54
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				946,36	1893
199. 3	33-010201-0101	-АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ, ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,033	0,066	1755,85	116
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,033	0,066	818,38	54,01
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				57,94	116

1	2	3	4	5	6	7	8
199. 4	21-130201-0508	БОЛТЫ С ГАЙКАМИ И ШАЙБАМИ ДЛЯ САНИТАРНО-ТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ ДИАМЕТРОМ 16 ММ ГОСТ 1759.0-87	Т	0,0008	0,0016	179492,14	287
199. 5	21-130816-2202	ПРОКЛАДКИ РЕЗИНОВЫЕ (ПЛАСТИНА ТЕХНИЧЕСКАЯ ПРЕССОВАННАЯ)	КГ	0,04	0,08	424,32	34
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				160,57	321
		НР ПЕРВОГО УРОВНЯ	%	62,1		587,69	1175
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,1		70,75	141
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		658,44	1317
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		143,7	287
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				1940,01	3880
200	23-040201-1501 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ I КВАРТАЛА 2017 ГОДА	-ЗАДВИЖКИ СТАЛЬНЫЕ ФЛАНЦЕВЫЕ 30С41НЖ, КЛИНОВЫЕ ЛИТЫЕ С ВЫДВИЖНЫМ ШПИНДЕЛЕМ Т 425°С, PN 16, DN 50 ММ ГОСТ 9698-86 18 КГ	ШТ.		2	22066,74	44133
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,1		904,74	1809
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		904,74	1809
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		1837,72	3675
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				24809,19	49618
201	11-221201-0101 РСНБ РК 2015	-ФЛАНЦЫ К СТАЛЬНЫМ ТРУБОПРОВОДАМ ДИАМЕТРОМ 50 ММ. ПРИВАРКА	ФЛАНЕЦ		4	384,65	1539
201. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(5=942,45)	ЧЕЛ-Ч	0,352	1,408	942,45	1327
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				331,74	1327
201. 2	31-060103-0501	-УСТАНОВКИ ПОСТОЯННОГО ТОКА ДЛЯ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ СВАРКИ	МАШ.-Ч	0,198	0,792	166,06	132
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	--	--	--	--
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				32,88	132
201. 3	21-130812-1035	-ЭЛЕКТРОДЫ, D=4 ММ, Э42 ГОСТ 9466-75	Т	0,0001	0,0004	200244,36	80
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				20,02	80
		НР ПЕРВОГО УРОВНЯ	%	62,1		206,01	824
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,1		24,22	97
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		230,23	921
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		49,19	197
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				664,07	2656
202	23-020103-0307 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ I КВАРТАЛА 2017 ГОДА	-ФЛАНЦЫ СТАЛЬНЫЕ ПРИВАРНЫЕ ПЛОСКИЕ ИЗ УГЛЕРОДИСТОЙ И НИЗКОЛЕГИРОВАННОЙ СТАЛИ PN 16, DN 50 ГОСТ 12816-80 2,58 КГ	ШТ.		4	1176,74	4707
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,1		48,25	193
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		48,25	193
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		98	392
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				1322,99	5292
203	11-220901-0201 РСНБ РК 2015	-ЗАДВИЖКИ ИЛИ КЛАПАНЫ ОБРАТНЫЕ СТАЛЬНЫЕ ДИАМЕТРОМ 50 ММ. УСТАНОВКА	ЗАДВИЖКА ИЛИ КЛАПАН		5	1137,86	5689
203. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(3,6=781,1)	ЧЕЛ-Ч	1,177	5,885	781,1	4597
203. 2	2	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,03	0,15	900,22	135
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				946,36	4732
203. 3	33-010201-0101	-АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ, ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,033	0,165	1755,85	290
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,033	0,165	818,38	135,03
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				57,94	290
203. 4	21-130201-0508	БОЛТЫ С ГАЙКАМИ И ШАЙБАМИ ДЛЯ САНИТАРНО-ТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ ДИАМЕТРОМ 16 ММ ГОСТ 1759.0-87	Т	0,0008	0,004	179492,14	718
203. 5	21-130816-2202	ПРОКЛАДКИ РЕЗИНОВЫЕ (ПЛАСТИНА ТЕХНИЧЕСКАЯ ПРЕССОВАННАЯ)	КГ	0,04	0,2	424,32	85
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				160,57	803
		НР ПЕРВОГО УРОВНЯ	%	62,1		587,69	2938
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,1		70,75	354
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		658,44	3292
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		143,7	719
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				1940,01	9700
204	23-040601-0904 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ I КВАРТАЛА 2017 ГОДА	-ВЕНТИЛИ ПРОХОДНЫЕ ФЛАНЦЕВЫЕ 15С22НЖ ДЛЯ ВОДЫ И ПАРА, PN 40, DN 40 ГОСТ 5761-2005 16 КГ	ШТ.		5	24853,99	124270
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,1		1019,01	5095
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		1019,01	5095
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		2069,84	10349
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				27942,84	139714
205	11-221201-0101 РСНБ РК 2015	-ФЛАНЦЫ К СТАЛЬНЫМ ТРУБОПРОВОДАМ ДИАМЕТРОМ ДО 50 ММ. ПРИВАРКА	ФЛАНЕЦ		10	384,65	3846
205. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(5=942,45)	ЧЕЛ-Ч	0,352	3,52	942,45	3317

1	2	3	4	5	6	7	8
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				331,74	3317
205. 2	31-060103-0501	УСТАНОВКИ ПОСТОЯННОГО ТОКА ДЛЯ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ СВАРКИ	МАШ.-Ч	0,198	1,98	166,06	329
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	--	--	--	--
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				32,88	329
205. 3	21-130812-1035	ЭЛЕКТРОДЫ, D=4 ММ, Э42 ГОСТ 9466-75	Т	0,0001	0,001	200244,36	200
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				20,02	200
		НР ПЕРВОГО УРОВНЯ	%	62,1		206,01	2060
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,1		24,22	242
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		230,23	2302
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		49,19	492
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				664,07	6641
206	23-020103-0306 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ I КВАРТАЛА 2017 ГОДА	-ФЛАНЦЫ СТАЛЬНЫЕ ПРИВАРНЫЕ ПЛОСКИЕ ИЗ УГЛЕРОДИСТОЙ И НИЗКОЛЕГИРОВАННОЙ СТАЛИ PN 16, DN 40 ГОСТ 12816-80 1,96 КГ	ШТ.		10	975,92	9759
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,1		40,01	400
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		40,01	400
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		81,27	813
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				1097,21	10972
207	11-220801-0105 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 1	-ФАСОННЫЕ ЧАСТИ СТАЛЬНЫЕ СВАРНЫЕ ДИАМЕТРОМ 100-250 ММ. УСТАНОВКА	Т ФАСОННЫХ ЧАСТЕЙ		0,02	656578,43	13132
207. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(5=942,45)	ЧЕЛ-Ч	343,97	6,879	942,45	6483
207. 2	2	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	94,3	1,886	1033,53	1949
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				421635,98	8433
207. 3	31-060201-0501	АГРЕГАТЫ СВАРОЧНЫЕ ДВУХПОСТОВЫЕ ДЛЯ РУЧНОЙ СВАРКИ НА ТРАКТОРЕ 79 КВТ (108 Л.С.)	МАШ.-Ч	101,321	2,026	3063,81	6209
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	101,321	2,026	942,45	1909,40
207. 4	33-010201-0101	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ, ДО 5 Т	МАШ.-Ч	2,409	0,04818	1755,85	85
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	2,409	0,04818	818,38	39,43
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				314658,14	6293
207. 5	21-130812-1046	ЭЛЕКТРОДЫ, D=6 ММ, Э42 ГОСТ 9466-75	Т	0,09	0,0018	197175,18	355
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				17745,77	355
		НР ПЕРВОГО УРОВНЯ	%	62,1		261835,94	5237
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,1		37654,99	753
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		299490,93	5990
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		76485,55	1530
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				1032554,91	20651
208	23-020101-0259 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ I КВАРТАЛА 2017 ГОДА	-ОТВОДЫ КРУТОИЗОГНУТЫЕ ПРИВАРНЫЕ БЕСШОВНЫЕ ИЗ УГЛЕРОДИСТОЙ И НИЗКОЛЕГИРОВАННОЙ СТАЛИ, 90°, НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 219 ММ, ТОЛЩИНОЙ СТЕНКИ 6 ММ ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) 15 КГ	ШТ.		2	5844,35	11689
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,1		239,62	479
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		239,62	479
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		486,72	973
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				6570,69	13141
209	13-121001-0606 РСНБ РК 2015	-ТРУБОПРОВОД УСЛОВНЫМ ДАВЛЕНИЕМ ДО 2,5 МПА, ДИАМЕТР НАРУЖНЫЙ ПРИСОЕДИНЯЕМОЙ ТРУБЫ 159 ММ. ВРЕЗКА К ДЕЙСТВУЮЩЕЙ МАГИСТРАЛИ	ВРЕЗКА		8	18049,59	144397
209. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(4,9=930,23)	ЧЕЛ-Ч	18,7	149,6	930,23	139162
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				17395,3	139162
209. 2	34-030202-0401	МАШИНЫ ЭЛЕКТРОЗАЧИСТНЫЕ	МАШ.-Ч	0,682	5,456	172,75	943
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	--	--	--	--
209. 3	31-060103-0501	УСТАНОВКИ ПОСТОЯННОГО ТОКА ДЛЯ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ СВАРКИ	МАШ.-Ч	1,804	14,432	166,06	2397
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	--	--	--	--
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				417,39	3339
209. 4	21-130701-0401	КИСЛОРОД ТЕХНИЧЕСКИЙ ГАЗООБРАЗНЫЙ ГОСТ 5583-78	М3	0,52	4,16	180,96	753
209. 5	21-130701-1002	ПРОПАН-БУТАН, СМЕСЬ ТЕХНИЧЕСКАЯ ГОСТ Р 52087-2003	КГ	0,15	1,2	91,04	109
209. 6	21-130812-1019	ЭЛЕКТРОДЫ УОНИ 13/55 ГОСТ 9466-75	КГ	0,41	3,28	314,99	1033
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				236,9	1895

1	2	3	4	5	6	7	8
		НР ПЕРВОГО УРОВНЯ	%	40,6		7062,49	56500
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,1		1029,6	8237
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		8092,09	64737
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		2091,33	16731
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				28233,01	225864
210	13-121001-0601 РСНБ РК 2015	-ТРУБОПРОВОД УСЛОВНЫМ ДАВЛЕНИЕМ ДО 2,5 МПА, ДИАМЕТР НАРУЖНЫЙ ПРИСОЕДИНЯЕМОЙ ТРУБЫ 57 ММ. ВРЕЗКА К ДЕЙСТВУЮЩЕЙ МАГИСТРАЛИ	ВРЕЗКА		4	6980,6	27922
210. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(4,5=880,72)	ЧЕЛ-Ч	7,7	30,8	880,72	27126
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				6781,54	27126
210. 2	34-030202-0401	-МАШИНЫ ЭЛЕКТРОЗАЧИСТНЫЕ	МАШ.-Ч	0,187	0,748	172,75	129
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	--	--	--	--
210. 3	31-060103-0501	-УСТАНОВКИ ПОСТОЯННОГО ТОКА ДЛЯ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ СВАРКИ	МАШ.-Ч	0,286	1,144	166,06	190
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	--	--	--	--
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				79,8	319
210. 4	21-130701-0401	-КИСЛОРОД ТЕХНИЧЕСКИЙ ГАЗООБРАЗНЫЙ ГОСТ 5583-78	М3	0,36	1,44	180,96	261
210. 5	21-130701-1002	-ПРОПАН-БУТАН, СМЕСЬ ТЕХНИЧЕСКАЯ ГОСТ Р 52087-2003	КГ	0,11	0,44	91,04	40
210. 6	21-130812-1019	-ЭЛЕКТРОДЫ УОНИ 13/55 ГОСТ 9466-75	КГ	0,14	0,56	314,99	176
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				119,26	477
		НР ПЕРВОГО УРОВНЯ	%	40,6		2753,31	11013
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,1		399,09	1596
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		3152,4	12610
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		810,64	3243
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				10943,64	43775
211	11-130301-0406 РСНБ РК 2015	-ПОВЕРХНОСТИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ. ОГРУНТОВКА ГРУНТОВКОЙ ГФ-021 ЗА ОДИН РАЗ	М2		10,241	60,13	616
211. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(4,7=905,17)	ЧЕЛ-Ч	0,03245	0,33232	905,17	301
211. 2	2	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,0002	0,002048	900,21	2
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				29,55	303
211. 3	31-050501-0101	-АВТОПОГРУЗЧИКИ, 5 Т	МАШ.-Ч	0,00011	0,001127	3362,02	4
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,00011	0,001127	818,38	0,92
211. 4	31-050402-0301	-ЛЕБЕДКИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ТЯГОВЫМ УСИЛИЕМ ДО 5,79 КН (0,59 Т)	МАШ.-Ч	0,00011	0,001127	35,7	0,04
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	--	--	--	--
211. 5	33-010201-0101	-АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ, ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,00011	0,001127	1755,85	2
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,00011	0,001127	818,38	0,92
211. 6	31-040301-0101	-АГРЕГАТЫ ОКРАСОЧНЫЕ ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ ДЛЯ ОКРАСКИ ПОВЕРХНОСТЕЙ КОНСТРУКЦИЙ, 1 КВТ	МАШ.-Ч	0,01232	0,126169	46,3	6
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	--	--	--	--
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				1,14	12
211. 7	21-130704-3101	-КСИЛОЛ НЕФТЯНОЙ МАРКИ А ГОСТ 9410-78	Т	0,000015	0,000154	273897,54	42
211. 8	22-040101-0502	-ГРУНТОВКА ГЛИФТАЛЕВАЯ, ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	Т	0,00009	0,000922	283474,83	261
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				29,62	303
		НР ПЕРВОГО УРОВНЯ	%	54,2		16,02	164
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,1		3,12	32
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		19,14	196
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		6,34	65
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				85,61	877
212	11-130301-1421 РСНБ РК 2015 К=2	-ПОВЕРХНОСТИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ОГРУНТОВАННЫЕ. ОКРАСКА КРАСКОЙ БТ-177 МАСЛЯНО-БИТУМНОЙ	М2		10,241	169,9	1740
212. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(3,5=771,93)	ЧЕЛ-Ч	0,0352	0,360483	771,93	278
212. 2	2	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,0003	0,003072	1800,44	6
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				27,71	284
212. 3	31-050501-0101	-АВТОПОГРУЗЧИКИ, 5 Т	МАШ.-Ч	0,00022	0,002253	3362,02	8
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,00022	0,002253	818,38	1,84
212. 4	31-050402-0301	-ЛЕБЕДКИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ТЯГОВЫМ УСИЛИЕМ ДО 5,79 КН (0,59 Т)	МАШ.-Ч	0,00022	0,002253	35,7	0,08
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	--	--	--	--
212. 5	33-010201-0101	-АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ, ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,00044	0,004506	1755,85	8
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,00044	0,004506	818,38	3,69

1	2	3	4	5	6	7	8
212. 6	31-040301-0101	АГРЕГАТЫ ОКРАСОЧНЫЕ ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ ДЛЯ ОКРАСКИ ПОВЕРХНОСТЕЙ КОНСТРУКЦИЙ, 1 КВТ	МАШ.-Ч	0,0308	0,315423	46,3	15
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	--	--	--	--
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				2,95	30
212. 7	21-130704-3101	КСИЛОЛ НЕФТЯНОЙ МАРКИ А ГОСТ 9410-78	Т	0,000026	0,000266	273897,54	73
212. 8	22-040201-9908	КРАСКА СЕРЕБРИСТАЯ БТ-177 ГОСТ 5631-79	КГ	0,18	1,843	737,01	1359
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				139,78	1432
		НР ПЕРВОГО УРОВНЯ	%	54,2		15,02	154
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,1		7,58	78
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		22,6	231
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		15,4	158
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				207,9	2129

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3		ТЕНГЕ	.	.	.	.	.	.	.	2215426
В ТОМ ЧИСЛЕ:										
СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -		ТЕНГЕ	.	.	.	.	.	.	.	172319
МАТЕРИАЛЫ -		ТЕНГЕ	.	.	.	.	.	.	.	2372
ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		ТЕНГЕ	.	.	.	.	.	.	.	166289
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		ТЕНГЕ	.	.	.	.	.	.	.	77346
В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ ПЕРВОГО УРОВНЯ -		ТЕНГЕ	.	.	.	.	.	.	.	67513
В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ ВТОРОГО УРОВНЯ -		ТЕНГЕ	.	.	.	.	.	.	.	9833
СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ -		ТЕНГЕ	.	.	.	.	.	.	.	19973
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -		ТЕНГЕ	.	.	.	.	.	.	.	269639
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч	.	.	.	.	.	.	.	180
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		ТЕНГЕ	.	.	.	.	.	.	.	166289
СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		ТЕНГЕ	.	.	.	.	.	.	.	1363345
МАТЕРИАЛЫ -		ТЕНГЕ	.	.	.	.	.	.	.	465892
ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		ТЕНГЕ	.	.	.	.	.	.	.	286210
МЕСТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ -		ТЕНГЕ	.	.	.	.	.	.	.	549836
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		ТЕНГЕ	.	.	.	.	.	.	.	232311
В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ ПЕРВОГО УРОВНЯ -		ТЕНГЕ	.	.	.	.	.	.	.	169466
В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ ВТОРОГО УРОВНЯ -		ТЕНГЕ	.	.	.	.	.	.	.	62845
СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ -		ТЕНГЕ	.	.	.	.	.	.	.	127653
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		ТЕНГЕ	.	.	.	.	.	.	.	1723309
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч	.	.	.	.	.	.	.	353
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		ТЕНГЕ	.	.	.	.	.	.	.	286210
СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -		ТЕНГЕ	.	.	.	.	.	.	.	679762
МАТЕРИАЛЫ -		ТЕНГЕ	.	.	.	.	.	.	.	6872
ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		ТЕНГЕ	.	.	.	.	.	.	.	5036
СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -		ТЕНГЕ	.	.	.	.	.	.	.	667844
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		ТЕНГЕ	.	.	.	.	.	.	.	31037
В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ ПЕРВОГО УРОВНЯ -		ТЕНГЕ	.	.	.	.	.	.	.	3042
В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ ВТОРОГО УРОВНЯ -		ТЕНГЕ	.	.	.	.	.	.	.	27995
СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ -		ТЕНГЕ	.	.	.	.	.	.	.	56864
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -		ТЕНГЕ	.	.	.	.	.	.	.	767662
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч	.	.	.	.	.	.	.	7
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		ТЕНГЕ	.	.	.	.	.	.	.	5036
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3		ТЕНГЕ	.	.	.	.	.	.	.	2760610
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч	.	.	.	.	.	.	.	540
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		ТЕНГЕ	.	.	.	.	.	.	.	457534

РАЗДЕЛ 4. ВОССТАНОВЛЕНИЕ АСФАЛЬТОБЕТОННОГО ПОКРЫТИЯ

1	2	3	4	5	6	7	8
213	11-270403-0303 РСНБ РК 2015	-ОСНОВАНИЯ ИЗ ЩЕБНЯ ФРАКЦИИ 40-70 ММ ДВУХСЛОЙНЫЕ, НИЖНИЙ СЛОЙ ТОЛЩИНОЙ 15(14) СМ. УСТРОЙСТВО ПРИ УКАТКЕ КАМЕННЫХ МАТЕРИАЛОВ С ПРЕДЕЛОМ ПРОЧНОСТИ НА СЖАТИЕ ДО 68,6 МПА (700 КГС/СМ2)	М2 ОСНОВАНИЯ		1633,519	905,4	1478988
213. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(2,5=694,31)	ЧЕЛ-Ч	0,03146	51,391	694,31	35681
213. 2	2	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,02314	37,8	1089,63	41188
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				47,06	76869
213. 3	31-010103-0201	АВТОГРЕЙДЕРЫ СРЕДНЕГО ТИПА, 99 КВТ (135 Л.С.)	МАШ.-Ч	0,000396	0,646874	6105,23	3949
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,000396	0,646874	1097,70	710,07
213. 4	31-050501-0101	АВТОПОГРУЗЧИКИ, 5 Т	МАШ.-Ч	0,004059	6,63	3362,02	22292
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,004059	6,63	818,38	5425,86
213. 5	31-010101-0103	БУЛЬДОЗЕРЫ, 79 КВТ (108 Л.С.)	МАШ.-Ч	0,002585	4,223	3512,05	14830
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,002585	4,223	1097,70	4635,59
213. 6	32-010101-0102	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ ГЛАДКИЕ, 8 Т	МАШ.-Ч	0,005115	8,355	2968,05	24799
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,005115	8,355	942,45	7874,17
213. 7	32-010101-0104	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ ГЛАДКИЕ, 13 Т	МАШ.-Ч	0,010439	17,052	3784,62	64536
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,010439	17,052	1097,70	18717,98
213. 8	32-010211-0201	МАШИНЫ ПОЛИВОМОЕЧНЫЕ, 6000 Л	МАШ.-Ч	0,00286	4,672	3326,09	15539
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,00286	4,672	818,38	3823,47
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				89,34	145946
213. 9	21-010201-0404	ЩЕБЕНЬ ИЗ ПЛОТНЫХ ГОРНЫХ ПОРОД ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ М600, ФРАКЦИЯ 40-70 ММ СТ РК 1284-2004	М3	0,189	308,735	4192,34	1294322
213.10	21-130703-1405	ВОДА ТЕХНИЧЕСКАЯ	М3	0,02	32,67	93	3038

1	2	3	4	5	6	7	8
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				794,21	1297361
		НР ПЕРВОГО УРОВНЯ	%	60,3		28,38	46352
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,1		38,28	62539
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		66,66	108891
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		77,76	127030
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				1049,82	1714909
214	11-270403-0304 РСНБ РК 2015	-ВЫЧИТАЕТСЯ ПОЗИЦИЯ: ОСНОВАНИЯ ИЗ ЩЕБНЯ ФРАКЦИИ 40-70 ММ. УСТРОЙСТВО ПРИ УКАТКЕ КАМЕННЫХ МАТЕРИАЛОВ С ПРЕДЕЛОМ ПРОЧНОСТИ НА СЖАТИЕ ДО 68,6 МПА (700 КГС/СМ2). ИСКЛЮЧАТЬ НА КАЖДЫЙ 1 СМ ИЗМЕНЕНИЯ ТОЛЩИНЫ СЛОЯ К НОРМАМ 11-270403-0301, 11-270403-0302, 11-270403-0303	М2 ОСНОВАНИЯ	1633,519		-62,11	-101465
214. 1	2	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,00251	4,1	-1047,36	-4294
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				-2,63	-4294
214. 2	31-050501-0101	АВТОПОГРУЗЧИКИ, 5 Т	МАШ.-Ч	0,000913	1,491	-3362,02	-5014
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,000913	1,491	818,38	1220,20
214. 3	32-010101-0102	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ ГЛАДКИЕ, 8 Т	МАШ.-Ч	0,000946	1,545	-2968,05	-4587
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,000946	1,545	942,45	1456,09
214. 4	32-010101-0104	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ ГЛАДКИЕ, 13 Т	МАШ.-Ч	0,000902	1,473	-3784,62	-5576
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,000902	1,473	1097,70	1616,91
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				-9,29	-15177
214. 5	21-010201-0404	ЩЕБЕНЬ ИЗ ПЛОТНЫХ ГОРНЫХ ПОРОД ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ М600, ФРАКЦИЯ 40-70 ММ СТ РК 1284-2004	М3	0,0126	20,582	-4192,34	-86288
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				-52,82	-86288
		НР ПЕРВОГО УРОВНЯ	%	60,3		-1,59	-2589
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,1		-2,61	-4266
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		-4,2	-6856
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		-5,3	-8666
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				-71,62	-116987
215	11-270403-0302 РСНБ РК 2015	-ОСНОВАНИЯ ИЗ ЩЕБНЯ ФРАКЦИИ 40-70 ММ ДВУХСЛОЙНЫЕ, ВЕРХНИЙ СЛОЙ ТОЛЩИНОЙ 15(12) СМ. УСТРОЙСТВО ПРИ УКАТКЕ КАМЕННЫХ МАТЕРИАЛОВ С ПРЕДЕЛОМ ПРОЧНОСТИ НА СЖАТИЕ ДО 68,6 МПА (700 КГС/СМ2)	М2 ОСНОВАНИЯ	1633,519		1030,23	1682899
215. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(2,5=694,31)	ЧЕЛ-Ч	0,0363	59,297	694,31	41170
215. 2	2	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,03513	57,386	1078,8	61907
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				63,1	103078
215. 3	31-010103-0201	АВТОГРЕЙДЕРЫ СРЕДНЕГО ТИПА, 99 КВТ (135 Л.С.)	МАШ.-Ч	0,00176	2,875	6105,23	17552
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,00176	2,875	1097,70	3155,89
215. 4	31-050501-0101	АВТОПОГРУЗЧИКИ, 5 Т	МАШ.-Ч	0,008756	14,303	3362,02	48087
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,008756	14,303	818,38	11705,29
215. 5	32-010101-0102	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ ГЛАДКИЕ, 8 Т	МАШ.-Ч	0,00759	12,398	2968,05	36799
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,00759	12,398	942,45	11684,50
215. 6	32-010101-0104	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ ГЛАДКИЕ, 13 Т	МАШ.-Ч	0,01705	27,851	3784,62	105407
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,01705	27,851	1097,70	30572,04
215. 7	32-010211-0201	МАШИНЫ ПОЛИВОМОЕЧНЫЕ, 6000 Л	МАШ.-Ч	0,00286	4,672	3326,09	15539
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,00286	4,672	818,38	3823,47
215. 8	32-010212-0101	РАСПРЕДЕЛИТЕЛИ ЩЕБНЯ И ГРАВИЯ	МАШ.-Ч	0,000627	1,024	2580,62	2643
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,000627	1,024	942,45	965,07
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				138,37	226028
215. 9	21-010201-0402	ЩЕБЕНЬ ИЗ ПЛОТНЫХ ГОРНЫХ ПОРОД ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ М600, ФРАКЦИЯ 10-20 ММ СТ РК 1284-2004	М3	0,015	24,503	4767,62	116820
215.10	21-010201-0404	ЩЕБЕНЬ ИЗ ПЛОТНЫХ ГОРНЫХ ПОРОД ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ М600, ФРАКЦИЯ 40-70 ММ СТ РК 1284-2004	М3	0,189	308,735	4192,34	1294322
215.11	21-130703-1405	ВОДА ТЕХНИЧЕСКАЯ	М3	0,03	49,006	93	4558
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				866,66	1415700
		НР ПЕРВОГО УРОВНЯ	%	60,3		38,05	62156
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,1		43,8	71547
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		81,85	133703
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		88,97	145328
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				1201,05	1961930
216	11-270403-0304 РСНБ РК 2015 К=3	-ВЫЧИТАЕТСЯ ПОЗИЦИЯ: ОСНОВАНИЯ ИЗ ЩЕБНЯ ФРАКЦИИ 40-70 ММ. УСТРОЙСТВО ПРИ УКАТКЕ КАМЕННЫХ МАТЕРИАЛОВ С ПРЕДЕЛОМ ПРОЧНОСТИ НА СЖАТИЕ ДО 68,6 МПА (700 КГС/СМ2). ИСКЛЮЧАТЬ НА КАЖДЫЙ 1 СМ ИЗМЕНЕНИЯ ТОЛЩИНЫ	М2 ОСНОВАНИЯ	1633,519		-186,34	-304396

1	2	3	4	5	6	7	8
		СЛОЯ К НОРМАМ 11-270403-0301, 11-270403-0302, 11-270403-0303					
216. 1	2	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,00251	4,1	-3142,07	-12883
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				-7,89	-12883
216. 2	31-050501-0101	АВТОПОГРУЗЧИКИ, 5 Т	МАШ.-Ч	0,002739	4,474	-3362,02	-15042
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,002739	4,474	818,38	3661,43
216. 3	32-010101-0102	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ ГЛАДКИЕ, 8 Т	МАШ.-Ч	0,002838	4,636	-2968,05	-13760
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,002838	4,636	942,45	4369,20
216. 4	32-010101-0104	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ ГЛАДКИЕ, 13 Т	МАШ.-Ч	0,002706	4,42	-3784,62	-16729
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,002706	4,42	1097,70	4851,83
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				-27,87	-45531
216. 5	21-010201-0404	ЩЕБЕНЬ ИЗ ПЛОТНЫХ ГОРНЫХ ПОРОД ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ М600, ФРАКЦИЯ 40-70 ММ СТ РК 1284-2004	М3	0,0378	61,747	-4192,34	-258864
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				-158,47	-258864
		НР ПЕРВОГО УРОВНЯ	%	60,3		-4,76	-7768
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,1		-7,84	-12799
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		-12,59	-20567
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		-15,91	-25997
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				-214,85	-350960
217	11-270602-0901 РСНБ РК 2015	-ОСНОВАНИЯ. РОЗЛИВ ВЯЖУЩИХ МАТЕРИАЛОВ	Т	0,8167595		79583	65000
217. 1	2	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,58	0,473721	1036,7	491
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				601,28	491
217. 2	32-010202-0101	АВТОГУДРОНАТОРЫ, 3500 Л	МАШ.-Ч	0,319	0,260546	4096,83	1067
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 2 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,638	0,521092	942,45	491,10
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				1306,89	1067
217. 3	21-130104-0202	БИТУМЫ НЕФТЯНЫЕ ДОРОЖНЫЕ ВЯЗКИЕ СТ РК 1373-2013 МАРКИТ БНД 60/90		1,03	0,841262	75996,22	63933
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				78276,11	63933
		НР ПЕРВОГО УРОВНЯ	%	60,3		362,57	296
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,1		3277,77	2677
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		3640,34	2973
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		6657,87	5438
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				89881,2	73411
218	11-270602-0306 РСНБ РК 2015	-ПОКРЫТИЯ ТОЛЩИНОЙ 4(6) СМ ИЗ ГОРЯЧИХ АСФАЛЬТОБЕТОННЫХ СМЕСЕЙ ПОРИСТЫХ КРУПНОЗЕРНИСТЫХ, ПЛОТНОСТЬ КАМЕННЫХ МАТЕРИАЛОВ 2,5-2,9 Т/М3. УСТРОЙСТВО	М2 ПОКРЫТИЯ	1633,519		1713,22	2798575
218. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(4=818,38)	ЧЕЛ-Ч	0,03696	60,375	818,38	49410
218. 2	2	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,01677	27,394	1164,81	31909
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				49,78	81318
218. 3	32-010101-0102	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ ГЛАДКИЕ, 8 Т	МАШ.-Ч	0,003817	6,235	2968,05	18506
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,003817	6,235	942,45	5876,18
218. 4	32-010101-0104	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ ГЛАДКИЕ, 13 Т	МАШ.-Ч	0,01111	18,148	3784,62	68685
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,01111	18,148	1097,70	19921,06
218. 5	32-010211-0201	МАШИНЫ ПОЛИВОМОЕЧНЫЕ, 6000 Л	МАШ.-Ч	0,000429	0,70078	3326,09	2331
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,000429	0,70078	818,38	573,50
218. 6	32-010202-0301	ГУДРОНАТОРЫ РУЧНЫЕ	МАШ.-Ч	0,00154	2,516	94,23	237
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	--	--	--	--
218. 7	32-010209-0101	УКЛАДЧИКИ АСФАЛЬТОБЕТОНА	МАШ.-Ч	0,00308	5,031	5506,43	27704
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,00308	5,031	1097,70	5522,53
218. 8	33-010201-0101	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ, ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,000011	0,017969	1755,85	32
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,000011	0,017969	818,38	14,71
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				71,93	117495
218. 9	21-020501-0502	СМЕСИ АСФАЛЬТОБЕТОННЫЕ ГОРЯЧИЕ ПОРИСТЫЕ КРУПНОЗЕРНИСТЫЕ, МАРКИ II СТ РК 1225-2013	Т	0,0925	151,101	17394,02	2628245
218.10	21-050302-0101	ПОКОВКИ ИЗ КВАДРАТНЫХ ЗАГОТОВОК ГОСТ 8479-70	Т	0,000006	0,010128	205870,68	2085
218.11	21-130104-0202	БИТУМЫ НЕФТЯНЫЕ ДОРОЖНЫЕ ВЯЗКИЕ СТ РК 1373-2013 МАРКИТ БНД 60/90		0,000011	0,017642	75996,22	1341

1	2	3	4	5	6	7	8
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				1611,04	2631671
		НР ПЕРВОГО УРОВНЯ	%	60,3		30,02	49035
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,1		71,47	116752
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		101,49	165787
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		145,18	237149
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				1959,89	3201511
219	11-270602-0406 РСНБ РК 2015 К=4	-ПОКРЫТИЯ ИЗ ГОРЯЧИХ АСФАЛЬТОБЕТОННЫХ СМЕСЕЙ. УСТРОЙСТВО. ДОБАВЛЯТЬ НА КАЖДЫЕ 0,5 СМ ИЗМЕНЕНИЯ ТОЛЩИНЫ ПОКРЫТИЯ К НОРМАМ 11-270602-0306	М2 ПОКРЫТИЯ		1633,519	807,9	1319724
219. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(4=818,38)	ЧЕЛ-Ч	0,000396	0,646874	818,38	529
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				0,324078	529
219. 2	32-010202-0301	-ГУДРОНАТОРЫ РУЧНЫЕ	МАШ.-Ч	0,000748	1,222	94,23	115
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	--	--	--	--
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				0,070484	115
219. 3	21-020501-0502	-СМЕСИ АСФАЛЬТОБЕТОННЫЕ ГОРЯЧИЕ ПОРИСТЫЕ КРУПНОЗЕРНИСТЫЕ, МАРКИ II СТ РК 1225-2013	Т	0,0464	75,795	17394,02	1318385
219. 4	21-130104-0202	БИТУМЫ НЕФТЯНЫЕ ДОРОЖНЫЕ ВЯЗКИЕ СТ РК 1373-2013 МАРКИТ БНД 60/90		0,000006	0,009148	75996,22	695
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				807,51	1319080
		НР ПЕРВОГО УРОВНЯ	%	60,3		0,195419	319
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,1		33,13	54122
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		33,33	54441
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		67,3	109933
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				908,53	1484099
220	11-270602-0901 РСНБ РК 2015	-ОСНОВАНИЯ. РОЗЛИВ ВЯЖУЩИХ МАТЕРИАЛОВ	Т		0,4900557	79583	39000
220. 1	2	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,58	0,284232	1036,69	295
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				601,28	295
220. 2	32-010202-0101	-АВТОГУДРОНАТОРЫ, 3500 Л	МАШ.-Ч	0,319	0,156328	4096,83	640
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 2 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,638	0,312656	942,45	294,66
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				1306,89	640
220. 3	21-130104-0202	БИТУМЫ НЕФТЯНЫЕ ДОРОЖНЫЕ ВЯЗКИЕ СТ РК 1373-2013 МАРКИТ БНД 60/90		1,03	0,504757	75996,22	38360
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				78276,11	38360
		НР ПЕРВОГО УРОВНЯ	%	60,3		362,57	178
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,1		3277,77	1606
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		3640,34	1784
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		6657,87	3263
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				89881,2	44047
221	11-270602-0301 РСНБ РК 2015	-ПОКРЫТИЯ ТОЛЩИНОЙ 4 СМ ИЗ ГОРЯЧИХ АСФАЛЬТОБЕТОННЫХ СМЕСЕЙ ПЛОТНЫХ МЕЛКОЗЕРНИСТЫХ АБВ, ПЛОТНОСТЬ КАМЕННЫХ МАТЕРИАЛОВ 2,5-2,9 Т/М3. УСТРОЙСТВО	М2 ПОКРЫТИЯ		1633,519	1838,72	3003580
221. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(4=818,38)	ЧЕЛ-Ч	0,03696	60,375	818,38	49410
221. 2	2	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,01683	27,492	1164,41	32012
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				49,84	81422
221. 3	32-010101-0102	-КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ ГЛАДКИЕ, 8 Т	МАШ.-Ч	0,003817	6,235	2968,05	18506
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,003817	6,235	942,45	5876,18
221. 4	32-010101-0104	-КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ ГЛАДКИЕ, 13 Т	МАШ.-Ч	0,01111	18,148	3784,62	68685
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,01111	18,148	1097,70	19921,06
221. 5	31-050102-0102	-КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ, 10 Т	МАШ.-Ч	0,000033	0,053906	3080,63	166
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,000033	0,053906	1097,70	59,17
221. 6	32-010211-0201	-МАШИНЫ ПОЛИВОМОЕЧНЫЕ, 6000 Л	МАШ.-Ч	0,000429	0,70078	3326,09	2331
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,000429	0,70078	818,38	573,50
221. 7	32-010202-0301	-ГУДРОНАТОРЫ РУЧНЫЕ	МАШ.-Ч	0,00154	2,516	94,23	237
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	--	--	--	--
221. 8	32-010209-0101	-УКЛАДЧИКИ АСФАЛЬТОБЕТОНА	МАШ.-Ч	0,00308	5,031	5506,43	27704
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,00308	5,031	1097,70	5522,53
221. 9	33-010201-0101	-АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ, ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,000044	0,071875	1755,85	126
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,000044	0,071875	818,38	58,82
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				72,09	117755
221.10	21-020501-	-СМЕСИ АСФАЛЬТОБЕТОННЫЕ ГОРЯЧИЕ ПЛОТНЫЕ	Т	0,0966	157,798	17915,33	2827002

1	2	3	4	5	6	7	8
	0303	МЕЛКОЗЕРНИСТЫЕ, ТИПА Б, МАРКИ I СТ РК 1225-2013					
221.11	21-050302-0101	ПОКОВКИ ИЗ КВАДРАТНЫХ ЗАГОТОВОК ГОСТ 8479-70	Т	0,000006	0,010128	205870,68	2085
221.12	21-070201-0301	БРУСКИ ОБРЕЗНЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ ОТ 4 М ДО 6,5 М, ШИРИНОЙ ОТ 75 ММ ДО 150 ММ, ТОЛЩИНОЙ ОТ 40 ММ ДО 75 ММ, 3 СОРТА ГОСТ 8486-86	М3	0,00015	0,245028	24435,92	5987
221.13	21-130104-0202	БИТУМЫ НЕФТЯНЫЕ ДОРОЖНЫЕ ВЯЗКИЕ СТ РК 1373-2013 МАРКИ БНД 60/90	Т	0,000011	0,017642	75996,22	1341
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				1736,38	2836415
		НР ПЕРВОГО УРОВНЯ	%	60,3		30,06	49097
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,1		76,62	125160
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		106,68	174257
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		155,63	254227
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				2101,02	3432064

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4	ТЕНГЕ	9981906
В ТОМ ЧИСЛЕ:		
СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	ТЕНГЕ	9981906
МАТЕРИАЛЫ -	ТЕНГЕ	9257367
ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	ТЕНГЕ	326824
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	ТЕНГЕ	614413
В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ ПЕРВОГО УРОВНЯ -	ТЕНГЕ	197075
В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ ВТОРОГО УРОВНЯ -	ТЕНГЕ	417338
СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ -	ТЕНГЕ	847706
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	ТЕНГЕ	11444024
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч	375
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	ТЕНГЕ	326824
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	ТЕНГЕ	11444024
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч	375
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	ТЕНГЕ	326824
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО ОТДЕЛУ 1	ТЕНГЕ	130570194
В ТОМ ЧИСЛЕ:		
СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	ТЕНГЕ	639139
МАТЕРИАЛЫ -	ТЕНГЕ	10054
ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	ТЕНГЕ	614473
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	ТЕНГЕ	285909
В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ ПЕРВОГО УРОВНЯ -	ТЕНГЕ	249476
В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ ВТОРОГО УРОВНЯ -	ТЕНГЕ	36433
СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ -	ТЕНГЕ	74004
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	ТЕНГЕ	999052
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч	662
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	ТЕНГЕ	614473
СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	ТЕНГЕ	116466084
МАТЕРИАЛЫ -	ТЕНГЕ	64816791
ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	ТЕНГЕ	19008268
СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	ТЕНГЕ	11050268
МЕСТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ -	ТЕНГЕ	16982131
ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ -	ТЕНГЕ	303659
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	ТЕНГЕ	16456801
В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ ПЕРВОГО УРОВНЯ -	ТЕНГЕ	11221606
В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ ВТОРОГО УРОВНЯ -	ТЕНГЕ	5235195
СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ -	ТЕНГЕ	10633831
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	ТЕНГЕ	143556716
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч	24618
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	ТЕНГЕ	19008268
СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	ТЕНГЕ	855194
МАТЕРИАЛЫ -	ТЕНГЕ	6526
ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	ТЕНГЕ	32465
СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	ТЕНГЕ	804170
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	ТЕНГЕ	55645
В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ ПЕРВОГО УРОВНЯ -	ТЕНГЕ	19771
В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ ВТОРОГО УРОВНЯ -	ТЕНГЕ	35874
СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ -	ТЕНГЕ	72867
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	ТЕНГЕ	983706
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч	39
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	ТЕНГЕ	32465
СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	ТЕНГЕ	12609778
МАТЕРИАЛЫ -	ТЕНГЕ	6872
ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	ТЕНГЕ	5036
СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	ТЕНГЕ	12597860
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	ТЕНГЕ	520167
В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ ПЕРВОГО УРОВНЯ -	ТЕНГЕ	3042
В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ ВТОРОГО УРОВНЯ -	ТЕНГЕ	517125
СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ -	ТЕНГЕ	1050396
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	ТЕНГЕ	14180341
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч	7
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	ТЕНГЕ	5036
ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 1	ТЕНГЕ	159719815
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч	25326
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	ТЕНГЕ	19660243

ОТДЕЛ 2. РЕКОНСТРУКЦИЯ ТЕПЛОВОЙ МАГИСТРАЛИ №7 ОТ УЗЛА 1 ДО ТК2-25

РАЗДЕЛ 5. ДЕМОНТАЖ

222	11-270302-0104 РСНБ РК 2015	-ПОКРЫТИЯ АСФАЛЬТОБЕТОННЫЕ. РАЗБОРКА	М3 КОНСТРУКЦИИ		36,02	2071,86	74628
222. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(2,7=706,54)	ЧЕЛ-Ч	1,705	61,414	706,54	43392
222. 2	2	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,3886	13,997	910,97	12751
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				1558,65	56143
222. 3	31-010103-0201	АВТОГРЕЙДЕРЫ СРЕДНЕГО ТИПА, 99 КВТ (135 Л.С.)	МАШ.-Ч	0,01496	0,538859	6105,23	3290
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,01496	0,538859	1097,70	591,51
222. 4	31-060102-0102	КОМПРЕССОРЫ ПЕРЕДВИЖНЫЕ С ДВИГАТЕЛЕМ ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ ДАВЛЕНИЕМ ДО 686 КПА (7 АТМ), 5 М3/МИН	МАШ.-Ч	0,4125	14,858	1847,31	27448

1	2	3	4	5	6	7	8
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,4125	14,858	818,38	12159,49
222. 5	34-030401-0301	МОЛОТКИ ОТБОЙНЫЕ ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ ПРИ РАБОТЕ ОТ ПЕРЕДВИЖНЫХ КОМПРЕССОРНЫХ СТАНЦИЙ	МАШ.-Ч	0,825	29,717	16,8	499
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	--	--	--	--
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				867,21	31237
		НР ПЕРВОГО УРОВНЯ	%	60,3		939,87	33854
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,1		123,48	4448
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		1063,35	38302
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		250,82	9034
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				3386,03	121965
223	11-270302-0102 РСНБ РК 2015	-ОСНОВАНИЯ ЩЕБЕНОЧНЫЕ. РАЗБОРКА	М3 КОНСТРУКЦИИ		28,06	252,13	7075
223. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(2=663,14)	ЧЕЛ-Ч	0,1287	3,611	663,14	2395
223. 2	2	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,0342	0,959652	1052,95	1010
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				121,36	3405
223. 3	31-010103-0201	АВТОГРЕЙДЕРЫ СРЕДНЕГО ТИПА, 99 КВТ (135 Л.С.)	МАШ.-Ч	0,0187	0,524722	6105,23	3204
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0187	0,524722	1097,70	575,99
223. 4	32-010211-0201	МАШИНЫ ПОЛИВОМОЕЧНЫЕ, 6000 Л	МАШ.-Ч	0,00506	0,141984	3326,09	472
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,00506	0,141984	818,38	116,20
223. 5	32-060101-1401	РЫХЛИТЕЛИ ПРИЦЕПНЫЕ (БЕЗ ТРАКТОРА)	МАШ.-Ч	0,01386	0,388912	139,84	54
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	--	--	--	--
223. 6	33-040101-0101	ТРАКТОРЫ НА ГУСЕНИЧНОМ ХОДУ, 59 КВТ (80 Л.С.)	МАШ.-Ч	0,01386	0,388912	2442,47	950
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,01386	0,388912	818,38	318,28
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				166,79	4680
		НР ПЕРВОГО УРОВНЯ	%	60,3		73,18	2053
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,1		13,34	374
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		86,52	2428
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		27,09	760
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				365,74	10263
224	12-160101-1511 РСНБ РК 2015	-ТРУБОПРОВОДЫ ДИАМЕТРОМ ДО 700 ММ. ДЕМОНТАЖ В НЕПРОХОДНЫХ КАНАЛАХ КРАНОМ	М ТРУБОПРОВОДА		12,46	1465,79	18264
224. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(3=724,87)	ЧЕЛ-Ч	1,639	20,422	724,87	14803
224. 2	2	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,0705	0,87843	1190,04	1045
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				1271,96	15849
224. 3	31-050102-0102	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ, 10 Т	МАШ.-Ч	0,07315	0,911449	3080,63	2808
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,07315	0,911449	1097,70	1000,50
224. 4	33-010201-0101	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ, ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,0044	0,054824	1755,85	96
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0044	0,054824	818,38	44,87
224. 5	31-060202-0501	АППАРАТ ДЛЯ ГАЗОВОЙ СВАРКИ И РЕЗКИ	МАШ.-Ч	0,0671	0,836066	17,05	14
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	--	--	--	--
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				234,22	2918
224. 6	21-130701-0401	КИСЛОРОД ТЕХНИЧЕСКИЙ ГАЗООБРАЗНЫЙ ГОСТ 5583-78	М3	0,2142	2,669	180,96	483
224. 7	21-130701-1002	ПРОПАН-БУТАН, СМЕСЬ ТЕХНИЧЕСКАЯ ГОСТ Р 52087-2003	КГ	0,0522	0,650412	91,04	59
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				43,51	542
		НР ПЕРВОГО УРОВНЯ	%	59,1		751,73	9367
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,1		90,92	1133
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		842,65	10499
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		184,68	2301
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				2493,12	31064
225	11-070601-0201 РСНБ РК 2015	-КАМЕРЫ СО СТЕНКАМИ ИЗ БЕТОННЫХ БЛОКОВ.ДЕМОНТАЖ	М3 КОНСТРУКЦИИ		9,66	7848,62	75818
225. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(3,6=781,1)	ЧЕЛ-Ч	7,278	70,302	781,1	54913
225. 2	2	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,728708	7,039	829,42	5839
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				6288,94	60751
225. 3	31-040101-0101	ВИБРАТОР ГЛУБИННЫЙ	МАШ.-Ч	0,382888	3,699	37,36	138
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	--	--	--	--
225. 4	31-050102-0102	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ, 10 Т	МАШ.-Ч	0,01584	0,153014	3080,63	471
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,01584	0,153014	1097,70	167,96

1	2	3	4	5	6	7	8
225. 5	31-050104-0101	КРАНЫ НА ГУСЕНИЧНОМ ХОДУ, ДО 16 Т	МАШ.-Ч	0,5984	5,781	2835,32	16390
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,5984	5,781	942,45	5448,30
225. 6	32-010201-0102	КОТЛЫ БИТУМНЫЕ ПЕРЕДВИЖНЫЕ, 800 Л	МАШ.-Ч	0,335104	3,237	792,26	2565
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0,01 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,003351	0,03237	1098,00	35,54
225. 7	31-060103-0501	УСТАНОВКИ ПОСТОЯННОГО ТОКА ДЛЯ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ СВАРКИ	МАШ.-Ч	0,259248	2,504	166,06	416
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	--	--	--	--
225. 8	33-010201-0101	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ, ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,023672	0,228672	1755,85	402
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,023672	0,228672	818,38	187,14
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				2109,86	20381
225. 9	21-130812-1046	ЭЛЕКТРОДЫ, D=6 ММ, Э42 ГОСТ 9466-75	Т	0,000275	0,002657	197175,18	524
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				54,22	524
		НР ПЕРВОГО УРОВНЯ	%	62,1		3905,43	37726
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,1		481,92	4655
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		4387,34	42382
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		978,88	9456
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				13214,84	127655

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5 ТЕНГЕ 175785

В ТОМ ЧИСЛЕ:

СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	ТЕНГЕ	175785
МАТЕРИАЛЫ -	ТЕНГЕ	1066
ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	ТЕНГЕ	136148
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	ТЕНГЕ	93611
В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ ПЕРВОГО УРОВНЯ -	ТЕНГЕ	83000
В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ ВТОРОГО УРОВНЯ -	ТЕНГЕ	10611
СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ -	ТЕНГЕ	21552
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	ТЕНГЕ	290947
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч	179
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	ТЕНГЕ	136148
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	ТЕНГЕ	290947
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч	179
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	ТЕНГЕ	136148

РАЗДЕЛ 6. МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ

1	2	3	4	5	6	7	8
226	12-010101-0601 РСНБ РК 2015	ГРУНТ. ПОГРУЗКА ВРУЧНУЮ В АВТОМОБИЛИ-САМОСВАЛЫ С ВЫГРУЗКОЙ	М3 ГРУНТА		5,35	1491,9	7982
226. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(2=663,14)	ЧЕЛ-Ч	0,913	4,885	663,14	3239
226. 2	2	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,42	2,247	900,22	2023
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				983,54	5262
226. 3	33-010101-0101	АВТОМОБИЛИ-САМОСВАЛЫ, 7 Т	МАШ.-Ч	0,462	2,472	1918,72	4743
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,462	2,472	818,38	2023,04
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				886,45	4743
		НР ПЕРВОГО УРОВНЯ	%	59,1		581,27	3110
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,1		85	455
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		666,27	3565
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		172,65	924
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				2330,82	12470
227	11-010102-0314 РСНБ РК 2015	ГРУНТЫ 2 ГРУППЫ. РАЗРАБОТКА С ПОГРУЗКОЙ НА АВТОМОБИЛИ-САМОСВАЛЫ ЭКСКАВАТОРАМИ С КОВШОМ ВМЕСТИМОСТЬЮ 0,5 М3	М3 ГРУНТА		5,35	-148,1	-792
227. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(1=611,19)	ЧЕЛ-Ч	0,0143	0,076505	-611,19	-47
227. 2	2	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,0376	0,20116	-1207,47	-243
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				-54,14	-290
227. 3	31-010101-0103	БУЛЬДОЗЕРЫ, 79 КВТ (108 Л.С.)	МАШ.-Ч	0,01034	0,055319	-3512,05	-194
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,01034	0,055319	1097,70	60,72
227. 4	31-010201-0102	ЭКСКАВАТОРЫ ОДНОКОВШОВЫЕ ДИЗЕЛЬНЫЕ НА ГУСЕНИЧНОМ ХОДУ, 0,5 М3	МАШ.-Ч	0,03102	0,165957	-3315,45	-550
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,03102	0,165957	1097,70	182,17
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				-139,16	-745
227. 5	21-010201-0604	ЩЕБЕНЬ ИЗ ПЛОТНЫХ ГОРНЫХ ПОРОД ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ М1000, ФРАКЦИЯ 40-70 ММ СТ РК 1284-2004	М3	0,00004	0,000214	-4879,71	-1
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				-0,195188	-1
		НР ПЕРВОГО УРОВНЯ	%	59,1		-32	-171
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,1		-7,38	-40
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		-39,38	-211
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		-15	-80
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				-202,47	-1083
228	41-020102-	ПЕРЕВОЗКА СТРОИТЕЛЬНЫХ ГРУЗОВ САМОСВАЛАМИ ВНЕ	Т		0,003	329,75	1

1	2	3	4	5	6	7	8
	1015 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ I КВАРТАЛА 2017 ГОДА	КАРЬЕРОВ. ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬ 15 Т. КЛАСС ГРУЗА 1. РАССТОЯНИЕ ПЕРЕВОЗКИ 15 КМ					
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,1		13,52	-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		13,52	-
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		27,46	-
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				370,73	1
229	11-010102-0602 РСНБ РК 2015	-ГРУНТЫ 2-3 ГРУППЫ. РАБОТА НА ОТВАЛЕ	М3 ГРУНТА		0,004	-16,73	-1
229. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(2=663,14)	ЧЕЛ-Ч	0,003652	0,000015	-663,14	-0,01
229. 2	2	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,00369	0,000015	-1199,19	-0,02
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				-6,85	-
229. 3	33-010101-0101	-АВТОМОБИЛИ-САМОСВАЛЫ, 7 Т	МАШ.-Ч	0,000088	0	-1918,72	-0
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,000088	--	818,38	--
229. 4	31-010101-0103	-БУЛЬДОЗЕРЫ, 79 КВТ (108 Л.С.)	МАШ.-Ч	0,003971	0,000016	-3512,05	-0,06
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,003971	0,000016	1097,70	0,02
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				-14,12	-
229. 5	21-010201-0604	-ЩЕБЕНЬ ИЗ ПЛОТНЫХ ГОРНЫХ ПОРОД ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ М1000, ФРАКЦИЯ 40-70 ММ СТ РК 1284-2004	М3	0,00004	0	-4879,71	-0
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				-0,195187	-1
		НР ПЕРВОГО УРОВНЯ	%	59,1		-4,05	-
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,1		-0,852075	-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		-4,9	-
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		-1,73	-
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				-23,36	-1
230	11-230101-0101 РСНБ РК 2015	-ПЕСЧАНАЯ ПОДГОТОВКА. УСТРОЙСТВО	М3 ОСНОВАНИЯ		12,302	3672,35	45177
230. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(2,5=694,31)	ЧЕЛ-Ч	1,122	13,803	694,31	9583
230. 2	2	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,035	0,43057	900,22	388
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				810,52	9971
230. 3	31-050501-0101	-АВТОПОГРУЗЧИКИ, 5 Т	МАШ.-Ч	0,0385	0,473627	3362,02	1592
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0385	0,473627	818,38	387,61
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				129,44	1592
230. 4	21-010401-0101	-ПЕСОК ПРИРОДНЫЙ ГОСТ 8736-2014	М3	1,1	13,532	2512,63	34001
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				2763,89	34001
		НР ПЕРВОГО УРОВНЯ	%	62,1		503,34	6192
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,1		171,2	2106
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		674,54	8298
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		347,75	4278
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				4694,64	57753
231	11-080101-0303 РСНБ РК 2015	-СТЕНЫ, ФУНДАМЕНТЫ. ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ ГОРИЗОНТАЛЬНАЯ ОКЛЕЕЧНАЯ В 2 СЛОЯ	М2 ПОВЕРХНОСТИ		0,004	1958,36	8
231. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(3=724,87)	ЧЕЛ-Ч	0,2211	0,000884	724,87	0,64
231. 2	2	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,007	0,000028	900	0,03
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				166,57	1
231. 3	32-010201-0101	-КОТЛЫ БИТУМНЫЕ ПЕРЕДВИЖНЫЕ, 400 Л	МАШ.-Ч	0,03751	0,00015	478,19	0,07
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	--	--	--	--
231. 4	33-010201-0101	-АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ, ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,0077	0,000031	1755,85	0,05
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0077	0,000031	818,38	0,03
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				31,46	-
231. 5	21-020401-2801	-РАСТВОР ГОТОВЫЙ КЛАДОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ ЦЕМЕНТНЫЙ МАРКИ М25 ГОСТ 28013-98	М3	0,025	0,0001	10500,55	1
231. 6	21-100501-1404	-МАСТИКА МОРОЗОСТОЙКАЯ БИТУМНО-МАСЛЯНАЯ МБ-50 ГОСТ 30693-2000	КГ	4,2	0,0168	212,16	4
231. 7	21-130703-0201	-КЕРОСИН ДЛЯ ТЕХНИЧЕСКИХ ЦЕЛЕЙ МАРОК КТ-1, КТ-2	Т	0,00024	0,000001	51147,9	0,05
231. 8	21-130104-9903	-БИТУМЫ НЕФТЯНЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ ГОСТ 6617-76 МАРКИ БН	Т	0,00016	0,000001	94311,94	0,06
231. 9	21-100402-9901	-ГИДРОИЗОЛ	М2	2,2	0,0088	266,22	2
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				1766,64	7
		НР ПЕРВОГО УРОВНЯ	%	50,8		84,62	-
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,1		83,76	-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		168,38	1
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		170,14	1
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				2296,88	9

1	2	3	4	5	6	7	8
232	21-060510-1003 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ I КВАРТАЛА 2017 ГОДА	-ОПОРЫ СКОЛЬЗЯЩИЕ 1 Т	Т		0,0001	242180,01	24
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,1		9929,38	1
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		9929,38	1
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		20168,75	2
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				272278,14	27
233	21-050301-0306 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ I КВАРТАЛА 2017 ГОДА	-СТАЛЬ АРМАТУРНАЯ ГОРЯЧЕКАТАНАЯ ПЕРИОДИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ КЛАССА А-III ДИАМЕТРОМ ОТ 16 ММ ДО 18 ММ СТ РК 2591-2014 1 Т	Т		0,0001	144822,53	14
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,1		5937,72	1
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		5937,72	1
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		12060,82	1
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				162821,07	16
234	11-130301-0406 РСНБ РК 2015	-ПОВЕРХНОСТИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ. ОГРУНТОВКА ГРУНТОВКОЙ ГФ-021 ЗА ОДИН РАЗ	М2		23,4341	60,13	1409
234. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(4,7=905,17)	ЧЕЛ-Ч	0,03245	0,760437	905,17	688
234. 2	2	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,0002	0,004687	900,23	4
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				29,55	693
234. 3	31-050501-0101	АВТОПОГРУЗЧИКИ, 5 Т	МАШ.-Ч	0,00011	0,002578	3362,02	9
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,00011	0,002578	818,38	2,11
234. 4	31-050402-0301	ЛЕБЕДКИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ТЯГОВЫМ УСИЛИЕМ ДО 5,79 КН (0,59 Т)	МАШ.-Ч	0,00011	0,002578	35,7	0,09
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	--	--	--	--
234. 5	33-010201-0101	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ, ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,00011	0,002578	1755,85	5
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,00011	0,002578	818,38	2,11
234. 6	31-040301-0101	АГРЕГАТЫ ОКРАСОЧНЫЕ ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ ДЛЯ ОКРАСКИ ПОВЕРХНОСТЕЙ КОНСТРУКЦИЙ, 1 КВТ	МАШ.-Ч	0,01232	0,288708	46,3	13
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	--	--	--	--
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				1,14	27
234. 7	21-130704-3101	КСИЛОЛ НЕФТЯНОЙ МАРКИ А ГОСТ 9410-78	Т	0,000015	0,000352	273897,54	96
234. 8	22-040101-0502	ГРУНТОВКА ГЛИФТАЛЕВАЯ, ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	Т	0,00009	0,002109	283474,83	598
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				29,62	694
		НР ПЕРВОГО УРОВНЯ	%	54,2		16,02	375
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,1		3,12	73
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		19,14	449
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		6,34	149
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				85,61	2006
235	11-130301-1421 РСНБ РК 2015 К=2	-ПОВЕРХНОСТИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ОГРУНТОВАННЫЕ. ОКРАСКА КРАСКОЙ БТ-177 МАСЛЯНО-БИТУМНОЙ	М2		23,4341	169,9	3981
235. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(3,5=771,93)	ЧЕЛ-Ч	0,0352	0,82488	771,93	637
235. 2	2	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,0003	0,00703	1800,44	13
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				27,71	649
235. 3	31-050501-0101	АВТОПОГРУЗЧИКИ, 5 Т	МАШ.-Ч	0,00022	0,005156	3362,02	17
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,00022	0,005156	818,38	4,22
235. 4	31-050402-0301	ЛЕБЕДКИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ТЯГОВЫМ УСИЛИЕМ ДО 5,79 КН (0,59 Т)	МАШ.-Ч	0,00022	0,005156	35,7	0,18
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	--	--	--	--
235. 5	33-010201-0101	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ, ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,00044	0,010311	1755,85	18
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,00044	0,010311	818,38	8,44
235. 6	31-040301-0101	АГРЕГАТЫ ОКРАСОЧНЫЕ ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ ДЛЯ ОКРАСКИ ПОВЕРХНОСТЕЙ КОНСТРУКЦИЙ, 1 КВТ	МАШ.-Ч	0,0308	0,72177	46,3	33
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	--	--	--	--
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				2,95	69
235. 7	21-130704-3101	КСИЛОЛ НЕФТЯНОЙ МАРКИ А ГОСТ 9410-78	Т	0,000026	0,000609	273897,54	167
235. 8	22-040201-9908	КРАСКА СЕРЕБРИСТАЯ БТ-177 ГОСТ 5631-79	КГ	0,18	4,218	737,01	3109
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				139,78	3276
		НР ПЕРВОГО УРОВНЯ	%	54,2		15,02	352
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,1		7,58	178
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		22,6	530
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		15,4	361

1	2	3	4	5	6	7	8
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				207,9	4872
236	11-260101-1001 РСНБ РК 2015	-ТРУБОПРОВОДЫ. ИЗОЛЯЦИЯ МАТАМИ МИНЕРАЛОВАТНЫМИ ПРОШИВНЫМИ БЕЗОБКЛАДОЧНЫМИ И В ОБКЛАДКАХ МАРКИ 125, ИЗОЛЯЦИИ ИЗДЕЛИЯМИ МИНЕРАЛОВАТНЫМИ С ГОФРИРОВАННОЙ СТРУКТУРОЙ	М3	17,65176		27865,58	491877
236. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(4,1=830,61)	ЧЕЛ-Ч	20,735	366,009	830,61	304011
236. 2	2	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,55	9,708	900,22	8740
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				17717,82	312751
236. 3	32-040106-0401	-УСТАНОВКИ ДЛЯ ИЗГОТОВЛЕНИЯ БАНДАЖЕЙ, ДИАФРАГМ, ПРЯЖЕК	МАШ.-Ч	0,715	12,621	8,04	101
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	--	--	--	--
236. 4	33-010201-0101	-АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ, ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,605	10,679	1755,85	18751
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,605	10,679	818,38	8739,48
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				1068,04	18853
236. 5	21-050104-0112	-СТАЛЬ ЛИСТОВАЯ ОЦИНКОВАННАЯ УГЛЕРОДИСТАЯ, ТОЛЩИНОЙ 0,8 ММ ГОСТ 14918-80	Т	0,0265	0,467772	283410,17	132571
236. 6	21-050107-0701	-ЛЕНТА СТАЛЬНАЯ УПАКОВОЧНАЯ, МЯГКАЯ, НОРМАЛЬНОЙ ТОЧНОСТИ 0,7Х20-50 ММ ГОСТ 3560-73	Т	0,0106	0,187109	125938,2	23564
236. 7	21-050112-0603	-ЛИСТЫ ИЗ АЛЮМИНИЯ МАРКИ АД1Н, ТОЛЩИНОЙ 1 ММ ГОСТ 21631-76	КГ	0,56	9,885	670,77	6631
236. 8	21-050307-1002	-ПРОВОЛОКА ИЗ НИЗКОУГЛЕРОДИСТОЙ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ ПЕРВОГО КЛАССА 1Ц, ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ, ВЫСШЕГО КАЧЕСТВА, ТЕРМИЧЕСКИ ОБРАБОТАННАЯ, ДИАМЕТРОМ 1,1 ММ ГОСТ 3282-74	КГ	1	17,652	150,96	2665
236. 9	21-050307-1003	-ПРОВОЛОКА ИЗ НИЗКОУГЛЕРОДИСТОЙ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ ПЕРВОГО КЛАССА 1Ц, ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ, ВЫСШЕГО КАЧЕСТВА, ТЕРМИЧЕСКИ ОБРАБОТАННАЯ, ДИАМЕТРОМ 1,6 ММ ГОСТ 3282-74	КГ	1,23	21,712	125,46	2724
236.10	21-130211-0301	-ВИНТЫ САМОНАРЕЗАЮЩИЕ ОЦИНКОВАННЫЕ, МАРКА СМ1-25, ДЛИНА 25 ММ ГОСТ 1759.0-87	Т	0,00004	0,000706	1215531,96	858
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				9574,84	169013
		НР ПЕРВОГО УРОВНЯ	%	55,3		9797,95	172951
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,1		1544,2	27258
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		11342,16	200209
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		3136,62	55367
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				42344,36	747452
237	21-110206-0108 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ I КВАРТАЛА 2017 ГОДА	-МАТЫ ИЗ МИНЕРАЛЬНОЙ ВАТЫ ПРОШИВНЫЕ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЕ БЕЗ ОБКЛАДКИ МП-100 ТОЛЩИНОЙ 80 ММ ГОСТ 21880-2011 0,104 Т	М3	20,93546		26399,35	552683
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,1		1082,37	22660
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		1082,37	22660
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		2198,54	46027
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				29680,26	621370
238	11-260301-0701 РСНБ РК 2015	-ПОВЕРХНОСТЬ ИЗОЛЯЦИИ. ОБЕРТЫВАНИЕ РУЛОННЫМИ МАТЕРИАЛАМИ НАСУХО С ПРОКЛЕЙКОЙ ШВОВ	М2 ПОВЕРХНОСТИ ПОКРЫТИЯ ИЗОЛЯЦИИ	97,178		-404,42	-39301
238. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(3,1=734,04)	ЧЕЛ-Ч	0,35178	34,185	-734,04	-25093
238. 2	2	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,0047	0,456737	-900,22	-411
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				-262,45	-25505
238. 3	32-010201-0101	-КОТЛЫ БИТУМНЫЕ ПЕРЕДВИЖНЫЕ, 400 Л	МАШ.-Ч	0,00253	0,24586	-478,19	-118
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	--	--	--	--
238. 4	32-040106-0501	-УСТАНОВКИ ДЛЯ ЗАГОТОВКИ ЗАЩИТНЫХ ПОКРЫТИЙ ТЕПЛОВОЙ ИЗОЛЯЦИИ	МАШ.-Ч	0,01386	1,347	-78,84	-106
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	--	--	--	--
238. 5	33-010201-0101	-АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ, ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,00517	0,50241	-1755,85	-882
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,00517	0,50241	818,38	411,16
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				-11,38	-1106
238. 6	21-050107-0701	-ЛЕНТА СТАЛЬНАЯ УПАКОВОЧНАЯ, МЯГКАЯ, НОРМАЛЬНОЙ ТОЧНОСТИ 0,7Х20-50 ММ ГОСТ 3560-73	Т	0,000473	0,045965	-125938,2	-5789
238. 7	21-100501-1404	-МАСТИКА МОРОЗОСТОЙКАЯ БИТУМНО-МАСЛЯНАЯ МБ-50 ГОСТ 30693-2000	КГ	0,3	29,153	-212,16	-6185
238. 8	21-130104-9906	-БИТУМЫ НЕФТЯНЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ ИЗОЛЯЦИОННЫЕ ГОСТ 9812-74 МАРКИ БНИ	Т	0,000126	0,012244	-60098,4	-736
238. 9	22-040501-0801	-ЛАК БИТУМНЫЙ БТ-577 ГОСТ Р 52165-2003	КГ	0,0126	1,224	-319,9	-392
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				-134,82	-13102
		НР ПЕРВОГО УРОВНЯ	%	55,3		-145,14	-14104
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,1		-22,53	-2190
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		-167,67	-16294
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		-45,77	-4448
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				-617,86	-60042
239	21-100406-0301 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ I	-СТЕКЛОПЛАСТИК РУЛОННЫЙ, МАРКА РСТ-А-Л-В 0,303 Т	1000 М2	0,0407832		314117,04	12811

1	2	3	4	5	6	7	8
	КВАРТАЛА 2017 ГОДА						
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,1		12878,8	525
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		12878,8	525
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		26159,67	1067
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				353155,51	14403
240	11-090304-0101 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 5	-ЛЕСТНИЦЫ ПРЯМОЛИНЕЙНЫЕ И КРИВОЛИНЕЙНЫЕ, ПОЖАРНЫЕ С ОГРАЖДЕНИЕМ. МОНТАЖ	ТЕПЛОФИКАЦИОННАЯ КАМЕРА ТК-2-24 Т КОНСТРУКЦИЙ		0,00264	-52202,86	-138
240. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(3,8=799,44)	ЧЕЛ-Ч	31,79	0,083926	-799,44	-67
240. 2	2	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	5,246	0,013849	-1040,16	-14
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				-30870,91	-81
240. 3	31-060103-0101	ВЫПРЯМИТЕЛИ СВАРОЧНЫЕ ОДНОПОСТОВЫЕ С НОМИНАЛЬНЫМ СВАРОЧНЫМ ТОКОМ 315-500 А	МАШ.-Ч	9,449	0,024945	-296,82	-7
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	--	--	--	--
240. 4	31-050401-0104	ДОМКРАТЫ ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ, ДО 100 Т	МАШ.-Ч	0,946	0,002497	-20,47	-0,05
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	--	--	--	--
240. 5	31-050102-0102	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ, 10 Т	МАШ.-Ч	0,132	0,000348	-3080,63	-1
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,132	0,000348	1097,70	0,38
240. 6	31-050104-0101	КРАНЫ НА ГУСЕНИЧНОМ ХОДУ, ДО 16 Т	МАШ.-Ч	5,357	0,014142	-2835,32	-40
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	5,357	0,014142	942,45	13,33
240. 7	31-050102-0105	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ, 25 Т	МАШ.-Ч	0,0726	0,000192	-5383,7	-1
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0726	0,000192	1268,22	0,24
240. 8	34-030202-0101	МАШИНЫ ШЛИФОВАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	0,319	0,000842	-23,38	-0,02
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	--	--	--	--
240. 9	31-060103-0701	ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ПЕЧИ ДЛЯ СУШКИ СВАРОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ С РЕГУЛИРОВАНИЕМ ТЕМПЕРАТУРЫ В ПРЕДЕЛАХ 80-500 °С	МАШ.-Ч	0,429	0,001133	-166,97	-0,19
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	--	--	--	--
240.10	33-010201-0101	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ, ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,209	0,000552	-1755,85	-0,97
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,209	0,000552	818,38	0,45
240.11	31-060202-0501	АППАРАТ ДЛЯ ГАЗОВОЙ СВАРКИ И РЕЗКИ	МАШ.-Ч	1,848	0,004879	-17,05	-0,08
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	--	--	--	--
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				-19287,9	-51
240.12	21-050204-9903	ШВЕЛЛЕРЫ ИЗ ГОРЯЧЕКАТАНОГО ПРОКАТА НЕМЕРНОЙ ДЛИНЫ, НОРМАЛЬНОЙ (ОБЫЧНОЙ) ТОЧНОСТИ ПРОКАТКИ ИЗ УГЛЕРОДИСТОЙ СТАЛИ СПОКОЙНОЙ СТ0, N16-40 ГОСТ 535-2005	Т	0,00194	0,000005	-158179,38	-0,81
240.13	21-050307-1013	ПРОВОЛОКА ГОРЯЧЕКАТАНАЯ ОБЫЧНОЙ ТОЧНОСТИ В МОТКАХ ИЗ СТАЛИ СВ-08А ДИАМЕТРОМ ОТ 6,3 ММ ДО 6,5 ММ ГОСТ 10543-98	КГ	0,03	0,000079	-66,3	-0,01
240.14	21-050310-1108	КАНАТ СТАЛЬНОЙ ДВОЙНОЙ СВИВКИ ТИПА ТК КОНСТРУКЦИИ 6Х37(1+6+12+18)+1 О.С., ОЦИНКОВАННЫЙ, ИЗ ПРОВОЛОКИ МАРКИ В, МАРКИРОВОЧНАЯ ГРУППА 1770 Н/ММ2, ДИАМЕТРОМ 5 ММ ГОСТ 3241-91 (ГОСТ 3071-88)	10 М	0,0187	0,000049	-2742,28	-0,14
240.15	21-060801-0102	ОТДЕЛЬНЫЕ КОНСТРУКТИВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ С ПРЕОБЛАДАНИЕМ ГОРЯЧЕКАТАНЫХ ПРОФИЛЕЙ, СРЕДНЯЯ МАССА СБОРОЧНОЙ ЕДИНИЦЫ ОТ 0,1 ДО 0,5 Т	Т	0,001	0,000003	-327489,06	-0,86
240.16	21-070201-0101	БРУСКИ ОБРЕЗНЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ ОТ 4 М ДО 6,5 М, ШИРИНОЙ ОТ 75 ММ ДО 150 ММ, ТОЛЩИНОЙ ОТ 40 ММ ДО 75 ММ, 1 СОРТА ГОСТ 8486-86	М3	0,00103	0,000003	-43438,52	-0,12
240.17	21-130201-0901	БОЛТЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ГАЙКАМИ И ШАЙБАМИ ГОСТ 1759.0-87	Т	0,0134	0,000035	-381819,66	-14
240.18	21-130209-0401	ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ПЛОСКОЙ ГОЛОВКОЙ ГОСТ 283-75	КГ	0,01	0,000026	-196,54	-0,01
240.19	21-130701-0401	КИСЛОРОД ТЕХНИЧЕСКИЙ ГАЗООБРАЗНЫЙ ГОСТ 5583-78	М3	1,37	0,003617	-180,96	-0,65
240.20	21-130701-1002	ПРОПАН-БУТАН, СМЕСЬ ТЕХНИЧЕСКАЯ ГОСТ Р 52087-2003	КГ	0,41	0,001082	-91,04	-0,1
240.21	21-130804-0301	КАНАТЫ ПЕНЬКОВЫЕ ПРОПИТАННЫЕ ГОСТ 30055-93	Т	0,0001	0	-1774323,7	-0,47
240.22	21-130812-1045	ЭЛЕКТРОДЫ, D=4 ММ, Э46 ГОСТ 9466-75	Т	0,004	0,000011	-208172,82	-2
240.23	22-040101-0502	ГРУНТОВКА ГЛИФТАЛЕВАЯ, ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	Т	0,00031	0,000001	-283474,83	-0,23
240.24	22-040601-0602	РАСТВОРИТЕЛИ ДЛЯ ЛАКОКРАСОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ Р-4 ГОСТ 7827-74	Т	0,0006	0,000002	-444671,26	-0,7
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				-7500,76	-20
		НР ПЕРВОГО УРОВНЯ	%	60,9		-18800,39	-50
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,1		-2911,13	-8
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		-21711,52	-57
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		-5913,15	-16
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				-79827,52	-211
241	21-060208-0501 РСНБ РК 2015	-ОГРАЖДЕНИЕ ЛЕСТНИЧНЫХ ПРОЕМОВ, ЛЕСТНИЧНЫЕ МАРШИ, ПЛОЩАДКИ ГОСТ 25772-83 -1000 КГ	Т		0,00264	-299948,04	-792

1	2	3	4	5	6	7	8
	В ЦЕНАХ I КВАРТАЛА 2017 ГОДА						
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,1		-12297,87	-32
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		-12297,87	-32
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		-24979,67	-66
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				-337225,58	-890
242	11-060101-0119 РСНБ РК 2015	-МОНОЛИТНЫЕ УЧАСТКИ. УСТРОЙСТВО	М3		4,49	-20954,97	-94088
242. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(3,1=734,04)	ЧЕЛ-Ч	3,102	13,928	-734,04	-10224
242. 2	2	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,2261	1,015	-905,52	-919
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				-2481,73	-11143
242. 3	31-050501-0101	АВТОПОГРУЗЧИКИ, 5 Т	МАШ.-Ч	0,00297	0,013335	-3362,02	-45
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,00297	0,013335	818,38	10,91
242. 4	31-040101-0101	ВИБРАТОР ГЛУБИННЫЙ	МАШ.-Ч	0,18458	0,828764	-37,36	-31
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	--	--	--	--
242. 5	31-050101-0102	КРАНЫ БАШЕННЫЕ, 8 Т	МАШ.-Ч	0,2343	1,052	-3552,1	-3737
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,2343	1,052	818,38	860,94
242. 6	31-050102-0102	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ, 10 Т	МАШ.-Ч	0,00429	0,019262	-3080,63	-59
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,00429	0,019262	1097,70	21,14
242. 7	34-030102-0201	ПИЛЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ЦЕПНЫЕ	МАШ.-Ч	0,00814	0,036549	-57,23	-2
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	--	--	--	--
242. 8	33-010201-0101	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ, ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,00715	0,032104	-1755,85	-56
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,00715	0,032104	818,38	26,27
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				-875,37	-3930
242. 9	21-020101-2401	БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ КЛАССА В7,5, СУЛЬФАТОСТОЙКИЙ ГОСТ 7473-2010	М3	1,015	4,557	-16541,89	-75387
242.10	21-050307-1013	ПРОВОЛОКА ГОРЯЧЕКАТАНАЯ ОБЫЧНОЙ ТОЧНОСТИ В МОТКАХ ИЗ СТАЛИ СВ-08А ДИАМЕТРОМ ОТ 6,3 ММ ДО 6,5 ММ ГОСТ 10543-98	КГ	0,28	1,257	-66,3	-83
242.11	21-070203-0305	ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ ДО 6,5 М, ШИРИНОЙ ОТ 75 ММ ДО 150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 44 ММ И БОЛЕЕ, 3 СОРТА ГОСТ 8486-86	М3	0,0022	0,009878	-26031,2	-257
242.12	21-130102-0801	ИЗВЕСТЬ СТРОИТЕЛЬНАЯ НЕГАШЕНАЯ КОМОВАЯ, СОРТ 1, ГОСТ 9179-77	Т	0,00025	0,001123	-17400	-20
242.13	21-130209-0401	ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ПЛОСКОЙ ГОЛОВКОЙ ГОСТ 283-75	КГ	0,18	0,8082	-196,54	-159
242.14	21-130803-1101	ТКАНЬ МЕШОЧНАЯ ГОСТ 30090-93	10 М2	0,0882	0,396018	-6598,38	-2613
242.15	21-130703-1405	ВОДА ТЕХНИЧЕСКАЯ	М3	0,00283	0,012707	-93	-1
242.16	27-010101-0104	ЩИТЫ ИЗ ДОСОК, ТОЛЩИНА 25 ММ	М2	0,448	2,012	-702,64	-1413
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				-17802,6	-79934
		НР ПЕРВОГО УРОВНЯ	%	48,5		-1203,64	-5404
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,1		-908,5	-4079
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		-2112,14	-9484
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		-1845,37	-8286
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				-24912,48	-111857
243	11-080101-0301 РСНБ РК 2015	-СТЕНЫ, ФУНДАМЕНТЫ. ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ ГОРИЗОНТАЛЬНАЯ ЦЕМЕНТНАЯ С ЖИДКИМ СТЕКЛОМ	М2 ПОВЕРХНОСТИ		13,5	664,16	8966
243. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(3=724,87)	ЧЕЛ-Ч	0,4202	5,673	724,87	4112
243. 2	2	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,004	0,054	900,22	49
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				308,19	4161
243. 3	33-010201-0101	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ, ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,0044	0,0594	1755,85	104
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0044	0,0594	818,38	48,61
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				7,73	104
243. 4	21-020401-2801	РАСТВОР ГОТОВЫЙ КЛАДОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ ЦЕМЕНТНЫЙ МАРКИ М25 ГОСТ 28013-98	М3	0,031	0,4185	10500,55	4394
243. 5	21-130512-0301	СТЕКЛО ЖИДКОЕ КАЛИЙНОЕ	Т	0,0005	0,00675	52231,66	353
243. 6	21-130703-1405	ВОДА ТЕХНИЧЕСКАЯ	М3	0,00225	0,030375	93	3
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				351,84	4750
		НР ПЕРВОГО УРОВНЯ	%	50,8		156,56	2114
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,1		33,65	454
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		190,21	2568
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		68,35	923
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				922,72	12457
244	11-060301-0701 РСНБ РК 2015	-КАРКАСЫ АРМАТУРНЫЕ. ИЗГОТОВЛЕНИЕ В ПОСТРОЕЧНЫХ УСЛОВИЯХ ИЗ АРМАТУРЫ ДИАМЕТРОМ ДО 25 ММ	Т		0,0019	14057,09	27

1	2	3	4	5	6	7	8
	ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 1						
244. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(3,5=771,93)	ЧЕЛ-Ч	16,434	0,031225	771,93	24
244. 2	2	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,2	0,00038	1207,37	0,46
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				12927,39	25
244. 3	31-050102-0102	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ, 10 Т	МАШ.-Ч	0,22	0,000418	3080,63	1
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,22	0,000418	1097,70	0,46
244. 4	34-030202-0201	МАШИНЫ ШЛИФОВАЛЬНЫЕ УГЛОВЫЕ	МАШ.-Ч	0,044	0,000084	24,21	0
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	--	--	--	--
244. 5	34-010105-0101	СТАНКИ ДЛЯ РЕЗКИ АРМАТУРЫ	МАШ.-Ч	1,101	0,002092	208,2	0,44
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	--	--	--	--
244. 6	34-010204-0201	СТАНКИ ДЛЯ ГНУТЬЯ РУЧНЫЕ	МАШ.-Ч	0,9009	0,001712	208,39	0,36
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	--	--	--	--
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				1095,79	2
244. 7	21-050307-1008	ПРОВОЛОКА ИЗ НИЗКОУГЛЕРОДИСТОЙ СВЕТЛОЙ СТАЛИ, ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ, ВЫСШЕГО КАЧЕСТВА, ТЕРМИЧЕСКИ ОБРАБОТАННАЯ, ДИАМЕТРОМ 1,6 ММ ГОСТ 3282-74	КГ	3	0,0057	91,8	0,52
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				275,4	1
		НР ПЕРВОГО УРОВНЯ	%	48,5		6269,78	12
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,1		833,4	2
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		7103,19	13
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		1692,82	3
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				22853,1	43
245	11-090305-0301 РСНБ РК 2015	КОНСТРУКЦИИ ОПОРНЫЕ ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ ТРУБОПРОВОДОВ ВНУТРИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ МАССОЙ ДО 0,1 Т (Н16 Т7.13). МОНТАЖ	Т КОНСТРУКЦИЙ		0,00292	75332,6	220
245. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(3,5=771,93)	ЧЕЛ-Ч	80,96	0,236403	771,93	182
245. 2	2	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,27	0,000788	1025,37	0,81
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				62772,31	183
245. 3	31-060103-0101	ВЫПРЯМИТЕЛИ СВАРОЧНЫЕ ОДНОПОСТОВЫЕ С НОМИНАЛЬНЫМ СВАРОЧНЫМ ТОКОМ 315-500 А	МАШ.-Ч	17,93	0,052356	296,82	16
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	--	--	--	--
245. 4	31-050102-0102	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ, 10 Т	МАШ.-Ч	0,121	0,000353	3080,63	1
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,121	0,000353	1097,70	0,39
245. 5	31-050402-0304	ЛЕБЕДКИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ТЯГОВЫМ УСИЛИЕМ ДО 31,39 КН (3,2 Т)	МАШ.-Ч	4,07	0,011884	98,83	1
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	--	--	--	--
245. 6	31-060103-0701	ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ПЕЧИ ДЛЯ СУШКИ СВАРОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ С РЕГУЛИРОВАНИЕМ ТЕМПЕРАТУРЫ В ПРЕДЕЛАХ 80-500 °С	МАШ.-Ч	1,309	0,003822	166,97	0,64
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	--	--	--	--
245. 7	33-010201-0101	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ, ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,176	0,000514	1755,85	0,9
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,176	0,000514	818,38	0,42
245. 8	31-060202-0501	АППАРАТ ДЛЯ ГАЗОВОЙ СВАРКИ И РЕЗКИ	МАШ.-Ч	2,552	0,007452	17,05	0,13
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	--	--	--	--
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				6668,08	19
245. 9	21-050204-9903	ШВЕЛЛЕРЫ ИЗ ГОРЯЧЕКАТАНОГО ПРОКАТА НЕМЕРНОЙ ДЛИНЫ, НОРМАЛЬНОЙ (ОБЫЧНОЙ) ТОЧНОСТИ ПРОКАТКИ ИЗ УГЛЕРОДИСТОЙ СТАЛИ СПОКОЙНОЙ СТ0, N16-40 ГОСТ 535-2005	Т	0,00194	0,000006	158179,38	0,9
245.10	21-050307-1013	ПРОВОЛОКА ГОРЯЧЕКАТАНАЯ ОБЫЧНОЙ ТОЧНОСТИ В МОТКАХ ИЗ СТАЛИ СВ-08А ДИАМЕТРОМ ОТ 6,3 ММ ДО 6,5 ММ ГОСТ 10543-98	КГ	0,03	0,000088	66,3	0,01
245.11	21-050310-1108	КАНАТ СТАЛЬНОЙ ДВОЙНОЙ СВИВКИ ТИПА ТК КОНСТРУКЦИИ 6Х37(1+6+12+18)+1 О.С., ОЦИНКОВАННЫЙ, ИЗ ПРОВОЛОКИ МАРКИ В, МАРКИРОВОЧНАЯ ГРУППА 1770 Н/ММ2, ДИАМЕТРОМ 5 ММ ГОСТ 3241-91 (ГОСТ 3071-88)	10 М	0,0187	0,000055	2742,28	0,15
245.12	21-070201-0101	БРУСКИ ОБРЕЗНЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ ОТ 4 М ДО 6,5 М, ШИРИНОЙ ОТ 75 ММ ДО 150 ММ, ТОЛЩИНОЙ ОТ 40 ММ ДО 75 ММ, 1 СОРТА ГОСТ 8486-86	М3	0,00103	0,000003	43438,52	0,13
245.13	21-130201-0901	БОЛТЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ГАЙКАМИ И ШАЙБАМИ ГОСТ 1759.0-87	Т	0,005	0,000015	381819,66	6
245.14	21-130209-0401	ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ПЛОСКОЙ ГОЛОВКОЙ ГОСТ 283-75	КГ	0,01	0,000029	196,54	0,01
245.15	21-130701-0401	КИСЛОРОД ТЕХНИЧЕСКИЙ ГАЗООБРАЗНЫЙ ГОСТ 5583-78	М3	1,95	0,005694	180,96	1
245.16	21-130701-1002	ПРОПАН-БУТАН, СМЕСЬ ТЕХНИЧЕСКАЯ ГОСТ Р 52087-2003	КГ	0,59	0,001723	91,04	0,16
245.17	21-130804-0301	КАНАТЫ ПЕНЬКОВЫЕ ПРОПИТАННЫЕ ГОСТ 30055-93	Т	0,0001	0	1774323,66	0,52
245.18	21-130812-1045	ЭЛЕКТРОДЫ, D=4 ММ, Э46 ГОСТ 9466-75	Т	0,014	0,000041	208172,82	9
245.19	22-040101-0502	ГРУНТОВКА ГЛИФТАЛЕВАЯ, ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	Т	0,00031	0,000001	283474,83	0,26

1	2	3	4	5	6	7	8
245.20	22-040601-0602	РАСТВОРИТЕЛИ ДЛЯ ЛАКОКРАСОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ Р-4 ГОСТ 7827-74	Т	0,0006	0,000002	444671,26	0,78
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				6169,06	18
		НР ПЕРВОГО УРОВНЯ	%	60,9		38228,34	112
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,1		4656	14
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		42884,33	125
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		9457,35	28
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				127674,28	373
246	21-060510-1004 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ I КВАРТАЛА 2017 ГОДА	-ОПОРЫ НЕПОДВИЖНЫЕ С УПОРАМИ 1 Т	Т		0,00292	242180,01	707
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,1		9929,38	29
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		9929,38	29
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		20168,75	59
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				272278,14	795
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 6		ТЕНГЕ	.	.	.	.	990775
		В ТОМ ЧИСЛЕ:					
СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		ТЕНГЕ	.	.	.	.	990753
МАТЕРИАЛЫ -		ТЕНГЕ	.	.	.	.	118705
ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		ТЕНГЕ	.	.	.	.	296574
СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -		ТЕНГЕ	.	.	.	.	565508
ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ -		ТЕНГЕ	.	.	.	.	0,99
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		ТЕНГЕ	.	.	.	.	212830
В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ ПЕРВОГО УРОВНЯ -		ТЕНГЕ	.	.	.	.	165427
В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ ВТОРОГО УРОВНЯ -		ТЕНГЕ	.	.	.	.	47403
СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ -		ТЕНГЕ	.	.	.	.	96287
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		ТЕНГЕ	.	.	.	.	1299870
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч	.	.	.	.	355
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		ТЕНГЕ	.	.	.	.	296574
СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -		ТЕНГЕ	.	.	.	.	22
МАТЕРИАЛЫ -		ТЕНГЕ	.	.	.	.	-2
ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		ТЕНГЕ	.	.	.	.	102
СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -		ТЕНГЕ	.	.	.	.	-60
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		ТЕНГЕ	.	.	.	.	65
В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ ПЕРВОГО УРОВНЯ -		ТЕНГЕ	.	.	.	.	62
В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ ВТОРОГО УРОВНЯ -		ТЕНГЕ	.	.	.	.	3
СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ -		ТЕНГЕ	.	.	.	.	7
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -		ТЕНГЕ	.	.	.	.	94
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч	.	.	.	.	0,14
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		ТЕНГЕ	.	.	.	.	102
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6		ТЕНГЕ	.	.	.	.	1299964
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч	.	.	.	.	355
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		ТЕНГЕ	.	.	.	.	296676
		РАЗДЕЛ 7. ДРЕНАЖ					
247	11-150208-0101 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 4	-ПОВЕРХНОСТИ. ОШТУКАТУРИВАНИЕ ЦЕМЕНТНО-ЦЕРЕЗИТОВОЕ КАМНЮ И БЕТОНУ	ПОМ2 ОШТУКАТУРИВАЕМОЙ ПОВЕРХНОСТИ		20,5	1211,51	24836
247. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(3,7=790,27)	ЧЕЛ-Ч	0,803	16,462	790,27	13009
247. 2	2	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,0466	0,9553	797,36	762
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				671,74	13771
247. 3	31-030205-0201	РАСТВОРОНАСОСЫ, 1 М3/Ч	МАШ.-Ч	0,0429	0,87945	876,15	771
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0429	0,87945	724,87	637,49
247. 4	31-050602-0401	ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ, ВЫСОТА ПОДЪЕМА 50 М	МАШ.-Ч	0,00836	0,17138	1370,19	235
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,00836	0,17138	724,87	124,23
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				49,04	1005
247. 5	21-020402-0102	РАСТВОР ГОТОВЫЙ ОТДЕЛОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ, ЦЕМЕНТНЫЙ 1:3 ГОСТ 28013-98	М3	0,026	0,533	17591,47	9376
247. 6	21-050308-0375	СЕТКА ПРОВОЛОЧНАЯ ТКАНАЯ С КВАДРАТНЫМИ ЯЧЕЙКАМИ 10 ММ X 10 ММ, ИЗ УГЛЕРОДИСТОЙ СТАЛИ ОБЫКНОВЕННОГО КАЧЕСТВА, БЕЗ ПОКРЫТИЯ, ДИАМЕТРОМ 1 ММ ГОСТ 3826-82	М2	0,053	1,087	646	702
247. 7	21-130101-0101	ПОРТЛАНДЦЕМЕНТ БЕЗДОБАВОЧНЫЙ ПЦ 400-Д0 ГОСТ 10178-85	Т	0,00009	0,001845	16190,17	30
247. 8	21-130816-3545	ЦЕРЕЗИТ	Т	0,0005	0,01025	69560,94	713
247. 9	21-130703-1405	ВОДА ТЕХНИЧЕСКАЯ	М3	0,0003	0,00615	93	0,57
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				527,88	10822
		НР ПЕРВОГО УРОВНЯ	%	54,8		368,12	7546
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,1		64,76	1328
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		432,88	8874
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		131,55	2697
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				1775,94	36407
248	11-220301-0108 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 1	-ТРУБЫ ВОДОПРОВОДНЫЕ СТАЛЬНЫЕ, ДИАМЕТР 300 ММ(ФУТЛЯР ДЛ.0,18М). УКЛАДКА	КМ ТРУБОПРОВОДА		0,00018	982256,07	177
248. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(4,5=880,72)	ЧЕЛ-Ч	554,4	0,099792	880,72	88
248. 2	2	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	145,33	0,026159	1023,73	27

1	2	3	4	5	6	7	8
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				637049,3	115
248. 3	31-060201-0501	АГРЕГАТЫ СВАРОЧНЫЕ ДВУХПОСТОВЫЕ ДЛЯ РУЧНОЙ СВАРКИ НА ТРАКТОРЕ 79 КВТ (108 Л.С.)	МАШ.-Ч	102,201	0,018396	3063,81	56
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	102,201	0,018396	942,45	17,34
248. 4	31-010101-0402	БУЛЬДОЗЕРЫ ПРИ СООРУЖЕНИИ МАГИСТРАЛЬНЫХ ТРУБОПРОВОДОВ, 96 КВТ (130 Л.С.)	МАШ.-Ч	1,815	0,000327	3739,01	1
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	1,815	0,000327	1097,70	0,36
248. 5	32-040102-0101	ТРУБОУКЛАДЧИКИ ДЛЯ ТРУБ ДИАМЕТРОМ ДО 400 ММ, 6,3 Т	МАШ.-Ч	17,05	0,003069	3858,47	12
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	17,05	0,003069	1097,70	3,37
248. 6	34-030202-0101	МАШИНЫ ШЛИФОВАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	54,45	0,009801	23,38	0,23
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	--	--	--	--
248. 7	32-040105-0501	УСТАНОВКА ДЛЯ ГИДРАВЛИЧЕСКИХ ИСПЫТАНИЙ ТРУБОПРОВОДОВ, ДАВЛЕНИЕ НАГНЕТАНИЯ ОТ 0,1 МПА (1 КГС/СМ2) ДО 10 МПА (100 КГС/СМ2)	МАШ.-Ч	38,5	0,00693	128,85	0,89
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	--	--	--	--
248. 8	31-060103-0701	ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ПЕЧИ ДЛЯ СУШКИ СВАРОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ С РЕГУЛИРОВАНИЕМ ТЕМПЕРАТУРЫ В ПРЕДЕЛАХ 80-500 °С	МАШ.-Ч	19,14	0,003445	166,97	0,58
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	--	--	--	--
248. 9	31-060101-0101	ЭЛЕКТРОСТАНЦИИ ПЕРЕДВИЖНЫЕ, ДО 4 КВТ	МАШ.-Ч	38,28	0,00689	1159,96	8
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	38,28	0,00689	818,38	5,64
248.10	33-010201-0101	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ, ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,517	0,000093	1755,85	0,16
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,517	0,000093	818,38	0,08
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				440438,28	79
248.11	21-050307-0507	ПРОВОЛОКА СВАРОЧНАЯ ЛЕГИРОВАННАЯ ДЛЯ СВАРКИ (НАПЛАВКИ) С НЕОМЕДНЕННОЙ ПОВЕРХНОСТЬЮ ДИАМЕТРОМ 4 ММ ГОСТ 2246-70	КГ	60	0,0108	364,91	4
248.12	21-070201-0301	БРУСКИ ОБРЕЗНЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ ОТ 4 М ДО 6,5 М, ШИРИНОЙ ОТ 75 ММ ДО 150 ММ, ТОЛЩИНОЙ ОТ 40 ММ ДО 75 ММ, 3 СОРТА ГОСТ 8486-86	М3	0,23	0,000041	24435,92	1
248.13	21-130812-1035	ЭЛЕКТРОДЫ, D=4 ММ, Э42 ГОСТ 9466-75	Т	0,13	0,000023	200244,36	5
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				53546,63	10
		НР ПЕРВОГО УРОВНЯ	%	62,1		395607,62	71
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,1		56492,41	10
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		452100,03	81
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		114748,49	21
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				1549104,59	279
249	23-010201-0243 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ I КВАРТАЛА 2017 ГОДА	-ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРОСВАРНЫЕ ПРЯМОШОВНЫЕ, D 325 ММ, ТОЛЩИНА СТЕНКИ 5,0 ММ ГОСТ 10705-80 39,46 КГ	М		0,18072	9007,59	1628
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,1		369,31	67
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		369,31	67
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		750,15	136
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				10127,05	1830
250	11-220301-0106 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 1	-ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ, ДИАМЕТР 200 ММ. УКЛАДКА С ГИДРАВЛИЧЕСКИМ ИСПЫТАНИЕМ	КМ ТРУБОПРОВОДА		0,0006	-6145995,8	-3688
250. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(4,5=880,72)	ЧЕЛ-Ч	413,6	0,24816	-880,72	-219
250. 2	2	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	107,34	0,064404	-1028,12	-66
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				-474624,17	-285
250. 3	31-060201-0501	АГРЕГАТЫ СВАРОЧНЫЕ ДВУХПОСТОВЫЕ ДЛЯ РУЧНОЙ СВАРКИ НА ТРАКТОРЕ 79 КВТ (108 Л.С.)	МАШ.-Ч	76,604	0,045962	-3063,81	-141
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	76,604	0,045962	942,45	43,32
250. 4	31-010101-0402	БУЛЬДОЗЕРЫ ПРИ СООРУЖЕНИИ МАГИСТРАЛЬНЫХ ТРУБОПРОВОДОВ, 96 КВТ (130 Л.С.)	МАШ.-Ч	1,815	0,001089	-3739,01	-4
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	1,815	0,001089	1097,70	1,20
250. 5	32-040102-0101	ТРУБОУКЛАДЧИКИ ДЛЯ ТРУБ ДИАМЕТРОМ ДО 400 ММ, 6,3 Т	МАШ.-Ч	13,31	0,007986	-3858,47	-31
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	13,31	0,007986	1097,70	8,77
250. 6	34-030202-0101	МАШИНЫ ШЛИФОВАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	36,3	0,02178	-23,38	-0,51
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	--	--	--	--
250. 7	32-040105-0501	УСТАНОВКА ДЛЯ ГИДРАВЛИЧЕСКИХ ИСПЫТАНИЙ ТРУБОПРОВОДОВ, ДАВЛЕНИЕ НАГНЕТАНИЯ ОТ 0,1 МПА (1 КГС/СМ2) ДО 10 МПА (100 КГС/СМ2)	МАШ.-Ч	33	0,0198	-128,85	-3
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8
250. 8	31-060103-0701	ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ПЕЧИ ДЛЯ СУШКИ СВАРОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ С РЕГУЛИРОВАНИЕМ ТЕМПЕРАТУРЫ В ПРЕДЕЛАХ 80-500 °С	МАШ.-Ч	8,58	0,005148	-166,97	-0,86
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	--	--	--	--
250. 9	31-060101-0101	ЭЛЕКТРОСТАНЦИИ ПЕРЕДВИЖНЫЕ, ДО 4 КВТ	МАШ.-Ч	25,872	0,015523	-1159,96	-18
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	25,872	0,015523	818,38	12,70
250.10	33-010201-0101	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ, ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,473	0,000284	-1755,85	-0,5
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,473	0,000284	818,38	0,23
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				-330216,99	-198
250.11	21-050307-0507	ПРОВОЛОКА СВАРОЧНАЯ ЛЕГИРОВАННАЯ ДЛЯ СВАРКИ (НАПЛАВКИ) С НЕОМЕДНЕННОЙ ПОВЕРХНОСТЬЮ ДИАМЕТРОМ 4 ММ ГОСТ 2246-70	КГ	50	0,03	-364,91	-11
250.12	21-070201-0301	БРУСКИ ОБРЕЗНЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ ОТ 4 М ДО 6,5 М, ШИРИНОЙ ОТ 75 ММ ДО 150 ММ, ТОЛЩИНОЙ ОТ 40 ММ ДО 75 ММ, 3 СОРТА ГОСТ 8486-86	М3	0,2	0,00012	-24435,92	-3
250.13	21-130812-1035	ЭЛЕКТРОДЫ, D=4 ММ, Э42 ГОСТ 9466-75	Т	0,13	0,000078	-200244,36	-16
250.14	23-010201-0231	ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРОСВАРНЫЕ ПРЯМОШОВНЫЕ, D 219 ММ, ТОЛЩИНА СТЕНКИ 5,0 ММ ГОСТ 10705-80	М	1004	0,6024	-5364,03	-3231
250.15	21-130703-1404	ВОДА ПИТЬЕВАЯ ГОСТ 2874-82	М3	62,8	0,03768	-268,51	-10
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				-5451513	-3271
		НР ПЕРВОГО УРОВНЯ	%	62,1		-294741,61	-177
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,1		-264070,23	-158
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		-558811,84	-335
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		-536384,61	-322
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				-7241192,2	-4345
251	11-130301-0406 РСНБ РК 2015	-ПОВЕРХНОСТИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ. ОГРУНТОВКА ГРУНТОВКОЙ ГФ-021 ЗА ОДИН РАЗ	М2		2,57	-60,13	-155
251. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(4,7=905,17)	ЧЕЛ-Ч	0,03245	0,083397	-905,17	-75
251. 2	2	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,0002	0,000514	-900,19	-0,46
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				-29,55	-76
251. 3	31-050501-0101	АВТОПОГРУЗЧИКИ, 5 Т	МАШ.-Ч	0,00011	0,000283	-3362,02	-0,95
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,00011	0,000283	818,38	0,23
251. 4	31-050402-0301	ЛЕБЕДКИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ТЯГОВЫМ УСИЛИЕМ ДО 5,79 КН (0,59 Т)	МАШ.-Ч	0,00011	0,000283	-35,7	-0,01
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	--	--	--	--
251. 5	33-010201-0101	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ, ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,00011	0,000283	-1755,85	-0,5
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,00011	0,000283	818,38	0,23
251. 6	31-040301-0101	АГРЕГАТЫ ОКРАСОЧНЫЕ ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ ДЛЯ ОКРАСКИ ПОВЕРХНОСТЕЙ КОНСТРУКЦИЙ, 1 КВТ	МАШ.-Ч	0,01232	0,031662	-46,3	-1
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	--	--	--	--
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				-1,14	-3
251. 7	21-130704-3101	КСИЛОЛ НЕФТЯНОЙ МАРКИ А ГОСТ 9410-78	Т	0,000015	0,000039	-273897,54	-11
251. 8	22-040101-0502	ГРУНТОВКА ГЛИФТАЛЕВАЯ, ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	Т	0,00009	0,000231	-283474,83	-66
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				-29,62	-76
		НР ПЕРВОГО УРОВНЯ	%	54,2		-16,02	-41
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,1		-3,12	-8
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		-19,14	-49
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		-6,34	-16
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				-85,61	-220
252	11-130301-1421 РСНБ РК 2015 К=2	-ПОВЕРХНОСТИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ОГРУНТОВАННЫЕ. ОКРАСКА КРАСКОЙ БТ-177 МАСЛЯНО-БИТУМНОЙ	М2		2,57	-169,9	-437
252. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(3,5=771,93)	ЧЕЛ-Ч	0,0352	0,090464	-771,93	-70
252. 2	2	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,0003	0,000771	-1800,39	-1
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				-27,71	-71
252. 3	31-050501-0101	АВТОПОГРУЗЧИКИ, 5 Т	МАШ.-Ч	0,00022	0,000565	-3362,02	-2
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,00022	0,000565	818,38	0,46
252. 4	31-050402-0301	ЛЕБЕДКИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ТЯГОВЫМ УСИЛИЕМ ДО 5,79 КН (0,59 Т)	МАШ.-Ч	0,00022	0,000565	-35,7	-0,02
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	--	--	--	--
252. 5	33-010201-0101	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ, ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,00044	0,001131	-1755,85	-2
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,00044	0,001131	818,38	0,93
252. 6	31-040301-0101	АГРЕГАТЫ ОКРАСОЧНЫЕ ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ ДЛЯ ОКРАСКИ ПОВЕРХНОСТЕЙ КОНСТРУКЦИЙ, 1 КВТ	МАШ.-Ч	0,0308	0,079156	-46,3	-4
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				-2,95	-8
252. 7	21-130704-3101	КСИЛОЛ НЕФТЯНОЙ МАРКИ А ГОСТ 9410-78	Т	0,000026	0,000067	-273897,54	-18
252. 8	22-040201-9908	КРАСКА СЕРЕБРИСТАЯ БТ-177 ГОСТ 5631-79	КГ	0,18	0,4626	-737,01	-341
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				-139,78	-359
		НР ПЕРВОГО УРОВНЯ	%	54,2		-15,02	-39
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,1		-7,58	-19
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		-22,6	-58
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		-15,4	-40
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				-207,9	-534

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 7		ТЕНГЕ	.	.	.	.	.	.	22362
В ТОМ ЧИСЛЕ:									
СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		ТЕНГЕ	.	.	.	.	.	.	20734
МАТЕРИАЛЫ -		ТЕНГЕ	.	.	.	.	.	.	7125
ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		ТЕНГЕ	.	.	.	.	.	.	13453
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		ТЕНГЕ	.	.	.	.	.	.	8513
В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ ПЕРВОГО УРОВНЯ -		ТЕНГЕ	.	.	.	.	.	.	7361
В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ ВТОРОГО УРОВНЯ -		ТЕНГЕ	.	.	.	.	.	.	1152
СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ -		ТЕНГЕ	.	.	.	.	.	.	2340
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		ТЕНГЕ	.	.	.	.	.	.	31587
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч	.	.	.	.	.	.	17
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		ТЕНГЕ	.	.	.	.	.	.	13453
СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -		ТЕНГЕ	.	.	.	.	.	.	1628
СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -		ТЕНГЕ	.	.	.	.	.	.	1628
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		ТЕНГЕ	.	.	.	.	.	.	67
СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ -		ТЕНГЕ	.	.	.	.	.	.	136
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -		ТЕНГЕ	.	.	.	.	.	.	1830
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7		ТЕНГЕ	.	.	.	.	.	.	33417
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч	.	.	.	.	.	.	17
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		ТЕНГЕ	.	.	.	.	.	.	13453

РАЗДЕЛ 8. ВОССТАНОВЛЕНИЕ АСФАЛЬТОБЕТОННОГО ПОКРЫТИЯ

253	11-270403-0303 РСНБ РК 2015	ОСНОВАНИЯ ИЗ ЩЕБНЯ ФРАКЦИИ 40-70 ММ ДВУХСЛОЙНЫЕ, НИЖНИЙ СЛОЙ ТОЛЩИНОЙ 15(14) СМ. УСТРОЙСТВО ПРИ УКАТКЕ КАМЕННЫХ МАТЕРИАЛОВ С ПРЕДЕЛОМ ПРОЧНОСТИ НА СЖАТИЕ ДО 68,6 МПА (700 КГС/СМ2)	М2 ОСНОВАНИЯ		308,89	905,4	279669
253. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(2,5=694,31)	ЧЕЛ-Ч	0,03146	9,718	694,31	6747
253. 2	2	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,02314	7,148	1089,63	7788
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				47,06	14535
253. 3	31-010103-0201	АВТОГРЕЙДЕРЫ СРЕДНЕГО ТИПА, 99 КВТ (135 Л.С.)	МАШ.-Ч	0,000396	0,12232	6105,23	747
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,000396	0,12232	1097,70	134,27
253. 4	31-050501-0101	АВТОПОГРУЗЧИКИ, 5 Т	МАШ.-Ч	0,004059	1,254	3362,02	4215
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,004059	1,254	818,38	1026,25
253. 5	31-010101-0103	БУЛЬДОЗЕРЫ, 79 КВТ (108 Л.С.)	МАШ.-Ч	0,002585	0,798481	3512,05	2804
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,002585	0,798481	1097,70	876,49
253. 6	32-010101-0102	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ ГЛАДКИЕ, 8 Т	МАШ.-Ч	0,005115	1,58	2968,05	4689
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,005115	1,58	942,45	1489,07
253. 7	32-010101-0104	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ ГЛАДКИЕ, 13 Т	МАШ.-Ч	0,010439	3,225	3784,62	12204
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,010439	3,225	1097,70	3540,08
253. 8	32-010211-0201	МАШИНЫ ПОЛИВОМОЕЧНЫЕ, 6000 Л	МАШ.-Ч	0,00286	0,883425	3326,09	2938
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,00286	0,883425	818,38	722,98
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				89,34	27598
253. 9	21-010201-0404	ЩЕБЕНЬ ИЗ ПЛОТНЫХ ГОРНЫХ ПОРОД ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ М600, ФРАКЦИЯ 40-70 ММ СТ РК 1284-2004	М3	0,189	58,38	4192,34	244750
253.10	21-130703-1405	ВОДА ТЕХНИЧЕСКАЯ	М3	0,02	6,178	93	575
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				794,21	245324
		НР ПЕРВОГО УРОВНЯ	%	60,3		28,38	8765
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,1		38,28	11826
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		66,66	20591
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		77,76	24021
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				1049,82	324280
254	11-270403-0304 РСНБ РК 2015	ВЫЧИТАЕТСЯ ПОЗИЦИЯ: ОСНОВАНИЯ ИЗ ЩЕБНЯ ФРАКЦИИ 40-70 ММ. УСТРОЙСТВО ПРИ УКАТКЕ КАМЕННЫХ МАТЕРИАЛОВ С ПРЕДЕЛОМ ПРОЧНОСТИ НА СЖАТИЕ ДО 68,6 МПА (700 КГС/СМ2). ИСКЛЮЧАТЬ НА КАЖДЫЙ 1 СМ ИЗМЕНЕНИЯ ТОЛЩИНЫ СЛОЯ К НОРМАМ 11-270403-0301, 11-270403-0302, 11-270403-0303	М2 ОСНОВАНИЯ		308,89	-62,11	-19187
254. 1	2	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,00251	0,775314	-1047,36	-812
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				-2,63	-812
254. 2	31-050501-0101	АВТОПОГРУЗЧИКИ, 5 Т	МАШ.-Ч	0,000913	0,282017	-3362,02	-948

1	2	3	4	5	6	7	8
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,000913	0,282017	818,38	230,80
254. 3	32-010101-0102	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ ГЛАДКИЕ, 8 Т	МАШ.-Ч	0,000946	0,29221	-2968,05	-867
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,000946	0,29221	942,45	275,39
254. 4	32-010101-0104	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ ГЛАДКИЕ, 13 Т	МАШ.-Ч	0,000902	0,278619	-3784,62	-1054
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,000902	0,278619	1097,70	305,84
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				-9,29	-2870
254. 5	21-010201-0404	ЩЕБЕНЬ ИЗ ПЛОТНЫХ ГОРНЫХ ПОРОД ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ М600, ФРАКЦИЯ 40-70 ММ СТ РК 1284-2004	М3	0,0126	3,892	-4192,34	-16317
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				-52,82	-16317
		НР ПЕРВОГО УРОВНЯ	%	60,3		-1,59	-490
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,1		-2,61	-807
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		-4,2	-1296
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		-5,3	-1639
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				-71,62	-22122
255	11-270403-0302 РСНБ РК 2015	ОСНОВАНИЯ ИЗ ЩЕБНЯ ФРАКЦИИ 40-70 ММ ДВУХСЛОЙНЫЕ, ВЕРХНИЙ СЛОЙ ТОЛЩИНОЙ 15(12) СМ. УСТРОЙСТВО ПРИ УКАТКЕ КАМЕННЫХ МАТЕРИАЛОВ С ПРЕДЕЛОМ ПРОЧНОСТИ НА СЖАТИЕ ДО 68,6 МПА (700 КГС/СМ2)	М2 ОСНОВАНИЯ		308,89	1030,23	318227
255. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(2,5=694,31)	ЧЕЛ-Ч	0,0363	11,213	694,31	7785
255. 2	2	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,03513	10,851	1078,8	11706
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				63,1	19491
255. 3	31-010103-0201	АВТОГРЕЙДЕРЫ СРЕДНЕГО ТИПА, 99 КВТ (135 Л.С.)	МАШ.-Ч	0,00176	0,543646	6105,23	3319
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,00176	0,543646	1097,70	596,76
255. 4	31-050501-0101	АВТОПОГРУЗЧИКИ, 5 Т	МАШ.-Ч	0,008756	2,705	3362,02	9093
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,008756	2,705	818,38	2213,72
255. 5	32-010101-0102	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ ГЛАДКИЕ, 8 Т	МАШ.-Ч	0,00759	2,344	2968,05	6959
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,00759	2,344	942,45	2209,10
255. 6	32-010101-0104	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ ГЛАДКИЕ, 13 Т	МАШ.-Ч	0,01705	5,267	3784,62	19932
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,01705	5,267	1097,70	5781,59
255. 7	32-010211-0201	МАШИНЫ ПОЛИВОМОЕЧНЫЕ, 6000 Л	МАШ.-Ч	0,00286	0,883425	3326,09	2938
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,00286	0,883425	818,38	722,98
255. 8	32-010212-0101	РАСПРЕДЕЛИТЕЛИ ЩЕБНЯ И ГРАВИЯ	МАШ.-Ч	0,000627	0,193674	2580,62	500
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,000627	0,193674	942,45	182,53
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				138,37	42741
255. 9	21-010201-0402	ЩЕБЕНЬ ИЗ ПЛОТНЫХ ГОРНЫХ ПОРОД ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ М600, ФРАКЦИЯ 10-20 ММ СТ РК 1284-2004	М3	0,015	4,633	4767,62	22090
255.10	21-010201-0404	ЩЕБЕНЬ ИЗ ПЛОТНЫХ ГОРНЫХ ПОРОД ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ М600, ФРАКЦИЯ 40-70 ММ СТ РК 1284-2004	М3	0,189	58,38	4192,34	244750
255.11	21-130703-1405	ВОДА ТЕХНИЧЕСКАЯ	М3	0,03	9,267	93	862
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				866,66	267702
		НР ПЕРВОГО УРОВНЯ	%	60,3		38,05	11753
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,1		43,8	13529
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		81,85	25283
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		88,97	27481
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				1201,05	370991
256	11-270403-0304 РСНБ РК 2015 К=3	ВЫЧИТАЕТСЯ ПОЗИЦИЯ: ОСНОВАНИЯ ИЗ ЩЕБНЯ ФРАКЦИИ 40-70 ММ. УСТРОЙСТВО ПРИ УКАТКЕ КАМЕННЫХ МАТЕРИАЛОВ С ПРЕДЕЛОМ ПРОЧНОСТИ НА СЖАТИЕ ДО 68,6 МПА (700 КГС/СМ2). ИСКЛЮЧАТЬ НА КАЖДЫЙ 1 СМ ИЗМЕНЕНИЯ ТОЛЩИНЫ СЛОЯ К НОРМАМ 11-270403-0301, 11-270403-0302, 11-270403-0303	М2 ОСНОВАНИЯ		308,89	-186,34	-57560
256. 1	2	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,00251	0,775314	-3142,07	-2436
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				-7,89	-2436
256. 2	31-050501-0101	АВТОПОГРУЗЧИКИ, 5 Т	МАШ.-Ч	0,002739	0,84605	-3362,02	-2844
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,002739	0,84605	818,38	692,39
256. 3	32-010101-0102	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ ГЛАДКИЕ, 8 Т	МАШ.-Ч	0,002838	0,87663	-2968,05	-2602
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,002838	0,87663	942,45	826,18
256. 4	32-010101-0104	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ ГЛАДКИЕ, 13 Т	МАШ.-Ч	0,002706	0,835856	-3784,62	-3163
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,002706	0,835856	1097,70	917,52

1	2	3	4	5	6	7	8
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				-27,87	-8610
256. 5	21-010201-0404	ЩЕБЕНЬ ИЗ ПЛОТНЫХ ГОРНЫХ ПОРОД ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ М600, ФРАКЦИЯ 40-70 ММ СТ РК 1284-2004	М3	0,0378	11,676	-4192,34	-48950
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				-158,47	-48950
		НР ПЕРВОГО УРОВНЯ	%	60,3		-4,76	-1469
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,1		-7,84	-2420
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		-12,59	-3889
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		-15,91	-4916
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				-214,85	-66365
257	11-270602-0901 РСНБ РК 2015	-ОСНОВАНИЯ. РОЗЛИВ ВЯЖУЩИХ МАТЕРИАЛОВ	Т		0,283655	-79583	-22574
257. 1	2	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,58	0,16452	-1036,7	-171
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				-601,28	-171
257. 2	32-010202-0101	АВТОГУДРОНАТОРЫ, 3500 Л	МАШ.-Ч	0,319	0,090486	-4096,83	-371
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 2 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,638	0,180972	942,45	170,56
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				-1306,89	-371
257. 3	21-130104-0202	БИТУМЫ НЕФТЯНЫЕ ДОРОЖНЫЕ ВЯЗКИЕ СТ РК 1373-2013 МАРКИ БНД 60/90	Т	1,03	0,292165	-75996,22	-22203
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				-78276,11	-22203
		НР ПЕРВОГО УРОВНЯ	%	60,3		-362,57	-103
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,1		-3277,77	-930
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		-3640,34	-1033
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		-6657,87	-1889
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				-89881,2	-25495
258	11-270602-0306 РСНБ РК 2015	-ПОКРЫТИЯ ТОЛЩИНОЙ 4(6) СМ ИЗ ГОРЯЧИХ АСФАЛЬТОБЕТОННЫХ СМЕСЕЙ ПОРИСТЫХ КРУПНОЗЕРНИСТЫХ, ПЛОТНОСТЬ КАМЕННЫХ МАТЕРИАЛОВ 2,5-2,9 Т/М3. УСТРОЙСТВО	М2 ПОКРЫТИЯ		281	1713,22	481414
258. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(4=818,38)	ЧЕЛ-Ч	0,03696	10,386	818,38	8499
258. 2	2	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,01677	4,712	1164,81	5489
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				49,78	13988
258. 3	32-010101-0102	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ ГЛАДКИЕ, 8 Т	МАШ.-Ч	0,003817	1,073	2968,05	3183
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,003817	1,073	942,45	1011,25
258. 4	32-010101-0104	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ ГЛАДКИЕ, 13 Т	МАШ.-Ч	0,01111	3,122	3784,62	11815
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,01111	3,122	1097,70	3427,02
258. 5	32-010211-0201	МАШИНЫ ПОЛИВОМОЕЧНЫЕ, 6000 Л	МАШ.-Ч	0,000429	0,120549	3326,09	401
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,000429	0,120549	818,38	98,65
258. 6	32-010202-0301	ГУДРОНАТОРЫ РУЧНЫЕ	МАШ.-Ч	0,00154	0,43274	94,23	41
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	--	--	--	--
258. 7	32-010209-0101	УКЛАДЧИКИ АСФАЛЬТОБЕТОНА	МАШ.-Ч	0,00308	0,86548	5506,43	4766
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,00308	0,86548	1097,70	950,04
258. 8	33-010201-0101	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ, ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,000011	0,003091	1755,85	5
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,000011	0,003091	818,38	2,53
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				71,93	20212
258. 9	21-020501-0502	СМЕСИ АСФАЛЬТОБЕТОННЫЕ ГОРЯЧИЕ ПОРИСТЫЕ КРУПНОЗЕРНИСТЫЕ, МАРКИ II СТ РК 1225-2013	Т	0,0925	25,993	17394,02	452114
258.10	21-050302-0101	ПОКОВКИ ИЗ КВАДРАТНЫХ ЗАГОТОВОК ГОСТ 8479-70	Т	0,000006	0,001742	205870,68	359
258.11	21-130104-0202	БИТУМЫ НЕФТЯНЫЕ ДОРОЖНЫЕ ВЯЗКИЕ СТ РК 1373-2013 МАРКИ БНД 60/90	Т	0,000011	0,003035	75996,22	231
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				1611,04	452703
		НР ПЕРВОГО УРОВНЯ	%	60,3		30,02	8435
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,1		71,47	20084
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		101,49	28519
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		145,18	40795
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				1959,89	550728
259	11-270602-0406 РСНБ РК 2015 К=4	-ПОКРЫТИЯ ИЗ ГОРЯЧИХ АСФАЛЬТОБЕТОННЫХ СМЕСЕЙ. УСТРОЙСТВО. ДОБАВЛЯТЬ НА КАЖДЫЕ 0,5 СМ ИЗМЕНЕНИЯ ТОЛЩИНЫ ПОКРЫТИЯ К НОРМАМ 11-270602-0306	М2 ПОКРЫТИЯ		281	807,9	227021
259. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(4=818,38)	ЧЕЛ-Ч	0,000396	0,111276	818,38	91
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				0,324078	91
259. 2	32-010202-0301	ГУДРОНАТОРЫ РУЧНЫЕ	МАШ.-Ч	0,000748	0,210188	94,23	20
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				0,070484	20
259. 3	21-020501-0502	СМЕСИ АСФАЛЬТОБЕТОННЫЕ ГОРЯЧИЕ ПОРИСТЫЕ КРУПНОЗЕРНИСТЫЕ, МАРКИ II СТ РК 1225-2013	Т	0,0464	13,038	17394,02	226790
259. 4	21-130104-0202	БИТУМЫ НЕФТЯНЫЕ ДОРОЖНЫЕ ВЯЗКИЕ СТ РК 1373-2013 МАРКИ БНД 60/90	Т	0,000006	0,001574	75996,22	120
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				807,51	226910
		НР ПЕРВОГО УРОВНЯ	%	60,3		0,195419	55
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,1		33,13	9310
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		33,33	9365
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		67,3	18911
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				908,53	255297
260	11-270602-0901 РСНБ РК 2015	-ОСНОВАНИЯ. РОЗЛИВ ВЯЖУЩИХ МАТЕРИАЛОВ	Т		0,0843	79583	6709
260. 1	2	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,58	0,048894	1036,7	51
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				601,28	51
260. 2	32-010202-0101	АВТОГУДРОНАТОРЫ, 3500 Л	МАШ.-Ч	0,319	0,026892	4096,83	110
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 2 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,638	0,053784	942,45	50,69
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				1306,89	110
260. 3	21-130104-0202	БИТУМЫ НЕФТЯНЫЕ ДОРОЖНЫЕ ВЯЗКИЕ СТ РК 1373-2013 МАРКИ БНД 60/90	Т	1,03	0,086829	75996,22	6599
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				78276,11	6599
		НР ПЕРВОГО УРОВНЯ	%	60,3		362,57	31
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,1		3277,77	276
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		3640,34	307
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		6657,87	561
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				89881,2	7577
261	11-270602-0301 РСНБ РК 2015	-ПОКРЫТИЯ ТОЛЩИНОЙ 4 СМ ИЗ ГОРЯЧИХ АСФАЛЬТОБЕТОННЫХ СМЕСЕЙ ПЛОТНЫХ МЕЛКОЗЕРНИСТЫХ АБВ, ПЛОТНОСТЬ КАМЕННЫХ МАТЕРИАЛОВ 2,5-2,9 Т/М3. УСТРОЙСТВО	М2 ПОКРЫТИЯ		281	1838,72	516680
261. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(4=818,38)	ЧЕЛ-Ч	0,03696	10,386	818,38	8499
261. 2	2	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,01683	4,729	1164,41	5507
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				49,84	14006
261. 3	32-010101-0102	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ ГЛАДКИЕ, 8 Т	МАШ.-Ч	0,003817	1,073	2968,05	3183
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,003817	1,073	942,45	1011,25
261. 4	32-010101-0104	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ ГЛАДКИЕ, 13 Т	МАШ.-Ч	0,01111	3,122	3784,62	11815
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,01111	3,122	1097,70	3427,02
261. 5	31-050102-0102	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ, 10 Т	МАШ.-Ч	0,000033	0,009273	3080,63	29
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,000033	0,009273	1097,70	10,18
261. 6	32-010211-0201	МАШИНЫ ПОЛИВОМОЕЧНЫЕ, 6000 Л	МАШ.-Ч	0,000429	0,120549	3326,09	401
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,000429	0,120549	818,38	98,65
261. 7	32-010202-0301	ГУДРОНАТОРЫ РУЧНЫЕ	МАШ.-Ч	0,00154	0,43274	94,23	41
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	--	--	--	--
261. 8	32-010209-0101	УКЛАДЧИКИ АСФАЛЬТОБЕТОНА	МАШ.-Ч	0,00308	0,86548	5506,43	4766
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,00308	0,86548	1097,70	950,04
261. 9	33-010201-0101	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ, ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,000044	0,012364	1755,85	22
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,000044	0,012364	818,38	10,12
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				72,09	20256
261.10	21-020501-0303	СМЕСИ АСФАЛЬТОБЕТОННЫЕ ГОРЯЧИЕ ПЛОТНЫЕ МЕЛКОЗЕРНИСТЫЕ, ТИПА Б, МАРКИ I СТ РК 1225-2013	Т	0,0966	27,145	17915,33	486304
261.11	21-050302-0101	ПОКОВКИ ИЗ КВАДРАТНЫХ ЗАГОТОВОК ГОСТ 8479-70	Т	0,000006	0,001742	205870,68	359
261.12	21-070201-0301	БРУСКИ ОБРЕЗНЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ ОТ 4 М ДО 6,5 М, ШИРИНОЙ ОТ 75 ММ ДО 150 ММ, ТОЛЩИНОЙ ОТ 40 ММ ДО 75 ММ, 3 СОРТА ГОСТ 8486-86	М3	0,00015	0,04215	24435,92	1030
261.13	21-130104-0202	БИТУМЫ НЕФТЯНЫЕ ДОРОЖНЫЕ ВЯЗКИЕ СТ РК 1373-2013 МАРКИ БНД 60/90	Т	0,000011	0,003035	75996,22	231
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				1736,38	487924
		НР ПЕРВОГО УРОВНЯ	%	60,3		30,06	8446
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,1		76,62	21530
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		106,68	29976
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		155,63	43732
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				2101,02	590388

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 8 ТЕНГЕ 1730400

В ТОМ ЧИСЛЕ:

СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - ТЕНГЕ 1730400

1	2	3	4	5	6	7	8
		МАТЕРИАЛЫ -	ТЕНГЕ	.	.	.	1599691
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	ТЕНГЕ	.	.	.	58745
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	ТЕНГЕ	.	.	.	107822
		В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ ПЕРВОГО УРОВНЯ -	ТЕНГЕ	.	.	.	35423
		В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ ВТОРОГО УРОВНЯ -	ТЕНГЕ	.	.	.	72399
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ -	ТЕНГЕ	.	.	.	147058
		ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	ТЕНГЕ	.	.	.	1985279
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч	.	.	.	68
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	ТЕНГЕ	.	.	.	58745
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	ТЕНГЕ	.	.	.	1985279
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч	.	.	.	68
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	ТЕНГЕ	.	.	.	58745

РАЗДЕЛ 9. СЛИЧИТЕЛЬНАЯ ВЕДОМОСТЬ №1

РЕКОНСТРУКЦИЯ ТЕПЛОВОЙ МАГИСТРАЛИ №7 ОТ ПАВ.1 ДО ТК-2-23

262	12-160101-1505 РСНБ РК 2015	-ТРУБОПРОВОДЫ ДИАМЕТРОМ ДО 200 ММ. ДЕМОНТАЖ В НЕПРОХОДНЫХ КАНАЛАХ КРАНОМ	ДЕМОНТАЖ М ТРУБОПРОВОД А		1,96	445,72	874
262. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(3=724,87)	ЧЕЛ-Ч	0,4785	0,93786	724,87	680
262. 2	2	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,0269	0,052724	1184,63	62
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				378,72	742
262. 3	31-050102-0102	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ, 10 Т	МАШ.-Ч	0,02739	0,053684	3080,63	165
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,02739	0,053684	1097,70	58,93
262. 4	33-010201-0101	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ, ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,0022	0,004312	1755,85	8
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0022	0,004312	818,38	3,53
262. 5	31-060202-0501	АППАРАТ ДЛЯ ГАЗОВОЙ СВАРКИ И РЕЗКИ	МАШ.-Ч	0,02508	0,049157	17,05	0,84
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	--	--	--	--
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				88,67	174
262. 6	21-130701-0401	КИСЛОРОД ТЕХНИЧЕСКИЙ ГАЗООБРАЗНЫЙ ГОСТ 5583-78	М3	0,0502	0,098392	180,96	18
262. 7	21-130701-1002	ПРОПАН-БУТАН, СМЕСЬ ТЕХНИЧЕСКАЯ ГОСТ Р 52087-2003	КГ	0,0123	0,024108	91,04	2
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				10,2	20
		НР ПЕРВОГО УРОВНЯ	%	59,1		223,82	439
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,1		27,45	54
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		251,27	492
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		55,76	109
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				752,76	1475
263	12-160101-1504 РСНБ РК 2015	-ТРУБОПРОВОДЫ ДИАМЕТРОМ ДО 150 ММ. ДЕМОНТАЖ В НЕПРОХОДНЫХ КАНАЛАХ КРАНОМ	М ТРУБОПРОВОД А		15,4	387,06	5961
263. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(3=724,87)	ЧЕЛ-Ч	0,4158	6,403	724,87	4642
263. 2	2	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,0242	0,37268	1182,08	441
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				330,01	5082
263. 3	31-050102-0102	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ, 10 Т	МАШ.-Ч	0,02442	0,376068	3080,63	1159
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,02442	0,376068	1097,70	412,81
263. 4	33-010201-0101	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ, ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,0022	0,03388	1755,85	59
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0022	0,03388	818,38	27,73
263. 5	31-060202-0501	АППАРАТ ДЛЯ ГАЗОВОЙ СВАРКИ И РЕЗКИ	МАШ.-Ч	0,02233	0,343882	17,05	6
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	--	--	--	--
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				79,47	1224
263. 6	21-130701-0401	КИСЛОРОД ТЕХНИЧЕСКИЙ ГАЗООБРАЗНЫЙ ГОСТ 5583-78	М3	0,0304	0,46816	180,96	85
263. 7	21-130701-1002	ПРОПАН-БУТАН, СМЕСЬ ТЕХНИЧЕСКАЯ ГОСТ Р 52087-2003	КГ	0,0075	0,1155	91,04	11
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				6,18	95
		НР ПЕРВОГО УРОВНЯ	%	59,1		195,03	3004
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,1		23,87	368
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		218,9	3371
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		48,48	747
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				654,43	10078
264	12-160101-1503 РСНБ РК 2015	-ТРУБОПРОВОДЫ ДИАМЕТРОМ ДО 100 ММ. ДЕМОНТАЖ В НЕПРОХОДНЫХ КАНАЛАХ КРАНОМ	М ТРУБОПРОВОД А		30,6	353,17	10807
264. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(3=724,87)	ЧЕЛ-Ч	0,3861	11,815	724,87	8564
264. 2	2	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,0214	0,65484	1178,75	772
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				305,1	9336
264. 3	31-050102-0102	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ, 10 Т	МАШ.-Ч	0,02134	0,653004	3080,63	2012
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,02134	0,653004	1097,70	716,80
264. 4	33-010201-0101	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ, ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,0022	0,06732	1755,85	118

1	2	3	4	5	6	7	8
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0022	0,06732	818,38	55,09
264. 5	31-060202-0501	АППАРАТ ДЛЯ ГАЗОВОЙ СВАРКИ И РЕЗКИ	МАШ.-Ч	0,01958	0,599148	17,05	10
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	--	--	--	--
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				69,94	2140
264. 6	21-130701-0401	КИСЛОРОД ТЕХНИЧЕСКИЙ ГАЗООБРАЗНЫЙ ГОСТ 5583-78	М3	0,0165	0,5049	180,96	91
264. 7	21-130701-1002	ПРОПАН-БУТАН, СМЕСЬ ТЕХНИЧЕСКАЯ ГОСТ Р 52087-2003	КГ	0,0041	0,12546	91,04	11
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				3,36	103
		НР ПЕРВОГО УРОВНЯ	%	59,1		180,31	5518
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,1		21,87	669
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		202,19	6187
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		44,43	1360
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				599,78	18353
265	12-160101-2402 РСНБ РК 2015	-ЗАДВИЖКИ ДИАМЕТРОМ ДО 100 ММ. ДЕМОНТАЖ	ЗАДВИЖКА		4	1113,63	4455
265. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(3,1=734,04)	ЧЕЛ-Ч	1,254	5,016	734,04	3682
265. 2	2	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,1	0,4	900,22	360
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				1010,51	4042
265. 3	33-010201-0101	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ, ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,11	0,44	1755,85	773
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,11	0,44	818,38	360,09
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				193,14	773
		НР ПЕРВОГО УРОВНЯ	%	59,1		597,21	2389
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,1		70,14	281
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		667,35	2669
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		142,48	570
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				1923,46	7694
266	12-160101-1707 РСНБ РК 2015	-КОМПЕНСАТОРЫ САЛЬНИКОВЫЕ ИЗ ТРУБ ДИАМЕТРОМ ДО 700 ММ. ДЕМОНТАЖ ВНЕ КАМЕР	КОМПЕНСАТОР		2	14975,89	29952
266. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(2,9=718,76)	ЧЕЛ-Ч	9,625	19,25	718,76	13836
266. 2	2	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	2,4	4,8	1181,87	5673
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				9754,54	19509
266. 3	31-050102-0102	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ, 10 Т	МАШ.-Ч	2,42	4,84	3080,63	14910
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	2,42	4,84	1097,70	5312,87
266. 4	33-010201-0101	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ, ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,22	0,44	1755,85	773
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,22	0,44	818,38	360,09
266. 5	31-060202-0501	АППАРАТ ДЛЯ ГАЗОВОЙ СВАРКИ И РЕЗКИ	МАШ.-Ч	1,221	2,442	17,05	42
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	--	--	--	--
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				7862,23	15724
266. 6	21-130701-0401	КИСЛОРОД ТЕХНИЧЕСКИЙ ГАЗООБРАЗНЫЙ ГОСТ 5583-78	М3	0,94	1,88	180,96	340
266. 7	21-130701-1002	ПРОПАН-БУТАН, СМЕСЬ ТЕХНИЧЕСКАЯ ГОСТ Р 52087-2003	КГ	0,28	0,56	91,04	51
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				195,59	391
		НР ПЕРВОГО УРОВНЯ	%	59,1		5764,93	11530
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,1		850,37	1701
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		6615,31	13231
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		1727,3	3455
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				23318,49	46637
267	41-310101-0702 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ I КВАРТАЛА 2017 ГОДА	-ГРУЗЫ НЕУПАКОВАННЫЕ (ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ ИЗДЕЛИЯ И КОНСТРУКЦИИ) ДО 3 Т. РАЗГРУЗКА	Т		532,416	362	192735
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,1		14,84	7902
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		14,84	7902
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		30,15	16051
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				406,99	216688
268	41-310103-0102 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ I КВАРТАЛА 2017 ГОДА	-МЕТАЛЛ СОРТОВОЙ В СВЯЗКАХ, ТРУБЫ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ. РАЗГРУЗКА	Т		67,53227	388	26203
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,1		15,91	1074
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		15,91	1074
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		32,31	2182
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				436,22	29459

1	2	3	4	5	6	7	8
269	41-310103-0502 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ I КВАРТАЛА 2017 ГОДА	-КОНСТРУКЦИИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ. РАЗГРУЗКА	Т		18,153	344	6245
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,1		14,1	256
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		14,1	256
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		28,65	520
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				386,75	7021
270	41-010103-1015 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ I КВАРТАЛА 2017 ГОДА	-ПЕРЕВОЗКА СТРОИТЕЛЬНЫХ ГРУЗОВ БОРТОВЫМИ АВТОМОБИЛЯМИ В НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТАХ. ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬ 11 Т. КЛАСС ГРУЗА 1. РАССТОЯНИЕ ПЕРЕВОЗКИ 15 КМ	Т		550,569	536,37	295309
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,1		21,99	12108
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		21,99	12108
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		44,67	24593
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				603,03	332010
271	41-080101-1015 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ I КВАРТАЛА 2017 ГОДА	-ПЕРЕВОЗКА АВТОМОБИЛЯМИ ТРУБОВОЗАМИ В НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТАХ. ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬ 13 Т. КЛАСС ГРУЗА 1. РАССТОЯНИЕ ПЕРЕВОЗКИ 15 КМ	Т		67,73227	651,92	44156
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,1		26,73	1810
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		26,73	1810
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		54,29	3677
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				732,94	49644
272	41-020102-1015 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ I КВАРТАЛА 2017 ГОДА	-ПЕРЕВОЗКА СТРОИТЕЛЬНЫХ ГРУЗОВ САМОСВАЛАМИ ВНЕ КАРЬЕРОВ. ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬ 15 Т. КЛАСС ГРУЗА 1. РАССТОЯНИЕ ПЕРЕВОЗКИ 15 КМ	Т		1,773405	-329,75	-585
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,1		-13,52	-24
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		-13,52	-24
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		-27,46	-49
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				-370,73	-657
273	11-010102-0314 РСНБ РК 2015	-ГРУНТЫ 2 ГРУППЫ. РАЗРАБОТКА С ПОГРУЗКОЙ НА АВТОМОБИЛИ-САМОСВАЛЫ ЭКСКАВАТОРАМИ С КОВШОМ ВМЕСТИМОСТЬЮ 0,5 М3	МОНТАЖ М3 ГРУНТА		581,01254	148,1	86045
273. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(1=611,19)	ЧЕЛ-Ч	0,0143	8,308	611,19	5078
273. 2	2	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,0376	21,846	1207,47	26378
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				54,14	31457
273. 3	31-010101-0103	БУЛЬДОЗЕРЫ, 79 КВТ (108 Л.С.)	МАШ.-Ч	0,01034	6,008	3512,05	21099
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,01034	6,008	1097,70	6594,98
273. 4	31-010201-0102	ЭКСКАВАТОРЫ ОДНОКОВШОВЫЕ ДИЗЕЛЬНЫЕ НА ГУСЕНИЧНОМ ХОДУ, 0,5 М3	МАШ.-Ч	0,03102	18,023	3315,45	59754
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,03102	18,023	1097,70	19783,85
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				139,16	80854
273. 5	21-010201-0604	ЩЕБЕНЬ ИЗ ПЛОТНЫХ ГОРНЫХ ПОРОД ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ М1000, ФРАКЦИЯ 40-70 ММ СТ РК 1284-2004	М3	0,00004	0,023241	4879,71	113
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				0,195188	113
		НР ПЕРВОГО УРОВНЯ	%	59,1		32	18591
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,1		7,38	4290
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		39,38	22881
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		15	8714
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				202,47	117640
274	11-010205-0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 ТАБЛ. 11 П.3.179 КЗТР=1,2	-ГРУНТЫ 2 ГРУППЫ. ДОРАБОТКА ВРУЧНУЮ, ЗАЧИСТКА ДНА И СТЕНОК С ВЫКИДКОЙ ГРУНТА В КОТЛОВАНАХ И ТРАНШЕЯХ, РАЗРАБОТАННЫХ МЕХАНИЗИРОВАННЫМ СПОСОБОМ, ПРИМЕНЕН КОЭФФИЦИЕНТ К ЗАТРАТАМ ТРУДА - 1,2	М3 ГРУНТА		17,96946	1448,67	26032
274. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(2,8=712,65)	ЧЕЛ-Ч	2,033	36,528	712,65	26032
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				1448,67	26032
		НР ПЕРВОГО УРОВНЯ	%	59,1		856,17	15385
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,1		94,5	1698
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		950,67	17083
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		191,95	3449
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				2591,29	46564
275	12-010101-0601 РСНБ РК 2015	-ГРУНТ. ПОГРУЗКА ВРУЧНУЮ В АВТОМОБИЛИ-САМОСВАЛЫ С ВЫГРУЗКОЙ	М3 ГРУНТА		17,96946	1491,9	26809
275. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(2=663,14)	ЧЕЛ-Ч	0,913	16,406	663,14	10880
275. 2	2	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,42	7,547	900,22	6794
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				983,54	17674
275. 3	33-010101-	АВТОМОБИЛИ-САМОСВАЛЫ, 7 Т	МАШ.-Ч	0,462	8,302	1918,72	15929

1	2	3	4	5	6	7	8
	0101						
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,462	8,302	818,38	6794,19
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				886,45	15929
		НР ПЕРВОГО УРОВНЯ	%	59,1		581,27	10445
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,1		85	1527
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		666,27	11973
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		172,65	3102
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				2330,82	41884
276	41-020102-1015 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ I КВАРТАЛА 2017 ГОДА	-ПЕРЕВОЗКА СТРОИТЕЛЬНЫХ ГРУЗОВ САМОСВАЛАМИ ВНЕ КАРЬЕРОВ. ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬ 15 Т. КЛАСС ГРУЗА 1. РАССТОЯНИЕ ПЕРЕВОЗКИ 15 КМ	Т		1048,2185	329,75	345650
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,1		13,52	14172
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		13,52	14172
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		27,46	28786
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				370,73	388607
277	11-010102-0602 РСНБ РК 2015	-ГРУНТЫ 2-3 ГРУППЫ. РАБОТА НА ОТВАЛЕ	М3 ГРУНТА		598,982	16,73	10022
277. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(2=663,14)	ЧЕЛ-Ч	0,003652	2,187	663,14	1451
277. 2	2	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,00369	2,21	1200,81	2654
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				6,85	4105
277. 3	33-010101-0101	-АВТОМОБИЛИ-САМОСВАЛЫ, 7 Т	МАШ.-Ч	0,000088	0,05271	1918,72	101
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,000088	0,05271	818,38	43,14
277. 4	31-010101-0103	-БУЛЬДОЗЕРЫ, 79 КВТ (108 Л.С.)	МАШ.-Ч	0,003971	2,379	3512,05	8354
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,003971	2,379	1097,70	2611,43
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				14,12	8455
277. 5	21-010201-0604	-ЩЕБЕНЬ ИЗ ПЛОТНЫХ ГОРНЫХ ПОРОД ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ М1000, ФРАКЦИЯ 40-70 ММ СТ РК 1284-2004	М3	0,00004	0,023959	4879,71	117
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				0,195187	117
		НР ПЕРВОГО УРОВНЯ	%	59,1		4,05	2426
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,1		0,852069	510
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		4,9	2936
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		1,73	1037
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				23,36	13995
278	21-040303-0135 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ I КВАРТАЛА 2017 ГОДА	-ЛОТКИ КАНАЛОВ И ТОННЕЛЕЙ ДЛЯ ПРОКЛАДКИ КОММУНИКАЦИЙ ИЗ ТЯЖЕЛОГО БЕТОНА КЛАССА В22,5, ПОД РАСЧЕТНУЮ НАГРУЗКУ 8 ТС/М2, ОБЪЕМОМ БОЛЕЕ 1,0 М3 ДО 2,0 М3 СТ РК 937-92 Л11-8, V 1,44 М3 2,5 Т	М3		197,64	58992,47	11659272
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,1		2418,69	478030
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		2418,69	478030
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		4912,89	970984
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				66324,05	13108286
279	ССЦ РК 8.04-08-20 16 ТБ.9А	-НАДБАВКА К СМЕТНОЙ СТОИМОСТИ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ КЛАССА БЕТОНА ВСЕХ ВИДОВ, КРОМЕ ЯЧЕИСТОГО С 22,5 ДО 25	М3		197,64	635	125501
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,1		26,04	5146
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		26,04	5146
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		52,88	10452
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				713,92	141099
280	11-240101-0216 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 2	-ТРУБОПРОВОДЫ В НЕПРОХОДНОМ КАНАЛЕ ПРИ УСЛОВНОМ ДАВЛЕНИИ 1,6 МПА, ТЕМПЕРАТУРЕ ДО 150°С ДИАМЕТРОМ ТРУБ 800 ММ. ПРОКЛАДКА	КМ ТРУБОПРОВОДА		0,002734	45054619,1	123179
280. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(4,5=880,72)	ЧЕЛ-Ч	2332	6,376	880,72	5615
280. 2	2	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	392,92	1,074	1129,41	1213
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				2497605,19	6828
280. 3	31-060201-0201	-АГРЕГАТЫ СВАРОЧНЫЕ ПЕРЕДВИЖНЫЕ С НОМИНАЛЬНЫМ СВАРОЧНЫМ ТОКОМ 250-400 А, С ДИЗЕЛЬНЫМ ДВИГАТЕЛЕМ	МАШ.-Ч	668,8	1,828	439,86	804
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	--	--	--	--
280. 4	31-060102-0102	-КОМПРЕССОРЫ ПЕРЕДВИЖНЫЕ С ДВИГАТЕЛЕМ ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ ДАВЛЕНИЕМ ДО 686 КПА (7 АТМ), 5 М3/МИН	МАШ.-Ч	35,75	0,097741	1847,31	181
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	35,75	0,097741	818,38	79,99
280. 5	31-050102-0102	-КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ, 10 Т	МАШ.-Ч	0,979	0,002677	3080,63	8
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,979	0,002677	1097,70	2,94
280. 6	32-040102-0103	-ТРУБОУКЛАДЧИКИ ДЛЯ ТРУБ ДИАМЕТРОМ 800-1000 ММ, 35 Т	МАШ.-Ч	258,72	0,70734	6407,47	4532
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	258,72	0,70734	1097,70	776,45
280. 7	34-030202-0101	-МАШИНЫ ШЛИФОВАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	145,2	0,396977	23,38	9

1	2	3	4	5	6	7	8
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	--	--	--	--
280. 8	31-060103-0401	ПРЕОБРАЗОВАТЕЛИ СВАРОЧНЫЕ С НОМИНАЛЬНЫМ СВАРОЧНЫМ ТОКОМ 315-500 А	МАШ.-Ч	26,4	0,072178	367,2	27
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	--	--	--	--
280. 9	32-040105-0202	АГРЕГАТЫ НАПОЛНИТЕЛЬНО-ОПРЕССОВОЧНЫЕ, ДО 70 М3/Ч	МАШ.-Ч	62,7	0,171422	3789,55	650
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	62,7	0,171422	1097,70	188,17
280.10	31-060101-0101	ЭЛЕКТРОСТАНЦИИ ПЕРЕДВИЖНЫЕ, ДО 4 КВТ	МАШ.-Ч	72,6	0,198488	1159,96	230
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	72,6	0,198488	818,38	162,44
280.11	33-010201-0101	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ, ДО 5 Т	МАШ.-Ч	1,463	0,004	1755,85	7
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	1,463	0,004	818,38	3,27
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				2358451,82	6448
280.12	21-130102-0901	ИЗВЕСТЬ ХЛОРНАЯ, МАРКИ А, ГОСТ Р 54562-2011	Т	0,149	0,000407	426590,2	174
280.13	21-130812-1035	ЭЛЕКТРОДЫ, D=4 ММ, Э42 ГОСТ 9466-75	Т	1,1	0,003007	200244,36	602
280.14	23-010202-0124	ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ СВАРНЫЕ СО СПИРАЛЬНЫМ ШВОМ ДЛЯ МАГИСТРАЛЬНЫХ ГАЗОНЕФТЕПРОВОДОВ ИЗ СТАЛИ МАРКИ СТ20, КЛАСС ПРОЧНОСТИ К 42, D 820 ММ, ТОЛЩИНА СТЕНКИ 8,0 ММ СТ РК ГОСТ Р 52079-2011	М	990	2,707	40532,25	109707
280.15	21-130703-1405	ВОДА ТЕХНИЧЕСКАЯ	М3	2490	6,808	93	633
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				40642328,2	111116
		НР ПЕРВОГО УРОВНЯ	%	62,1		1551012,82	4240
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,1		1910830,91	5224
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		3461843,73	9465
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		3881317,03	10612
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				52397779,9	143256
281	11-240101-0206 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 2	ТРУБОПРОВОДЫ В НЕПРОХОДНОМ КАНАЛЕ ПРИ УСЛОВНОМ ДАВЛЕНИИ 1,6 МПА, ТЕМПЕРАТУРЕ ДО 150°С ДИАМЕТРОМ ТРУБ 150 ММ. ПРОКЛАДКА	КМ ТРУБОПРОВОДА		0,00748	4297107,88	32142
281. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(4,4=867,89)	ЧЕЛ-Ч	735,9	5,505	867,89	4777
281. 2	2	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	106,26	0,794825	1127,64	896
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				758502,79	5674
281. 3	31-060201-0201	АГРЕГАТЫ СВАРОЧНЫЕ ПЕРЕДВИЖНЫЕ С НОМИНАЛЬНЫМ СВАРОЧНЫМ ТОКОМ 250-400 А, С ДИЗЕЛЬНЫМ ДВИГАТЕЛЕМ	МАШ.-Ч	258,5	1,934	439,86	851
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	--	--	--	--
281. 4	31-060102-0102	КОМПРЕССОРЫ ПЕРЕДВИЖНЫЕ С ДВИГАТЕЛЕМ ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ ДАВЛЕНИЕМ ДО 686 КПА (7 АТМ), 5 М3/МИН	МАШ.-Ч	16,5	0,12342	1847,31	228
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	16,5	0,12342	818,38	101,00
281. 5	31-050102-0102	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ, 10 Т	МАШ.-Ч	0,165	0,001234	3080,63	4
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,165	0,001234	1097,70	1,35
281. 6	32-040102-0101	ТРУБОУКЛАДЧИКИ ДЛЯ ТРУБ ДИАМЕТРОМ ДО 400 ММ, 6,3 Т	МАШ.-Ч	53,35	0,399058	3858,47	1540
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	53,35	0,399058	1097,70	438,05
281. 7	34-030202-0101	МАШИНЫ ШЛИФОВАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	27,225	0,203643	23,38	5
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	--	--	--	--
281. 8	32-040105-0202	АГРЕГАТЫ НАПОЛНИТЕЛЬНО-ОПРЕССОВОЧНЫЕ, ДО 70 М3/Ч	МАШ.-Ч	33	0,24684	3789,55	935
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	33	0,24684	1097,70	270,96
281. 9	31-060101-0101	ЭЛЕКТРОСТАНЦИИ ПЕРЕДВИЖНЫЕ, ДО 4 КВТ	МАШ.-Ч	13,618	0,101863	1159,96	118
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	13,618	0,101863	818,38	83,36
281.10	33-010201-0101	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ, ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,253	0,001892	1755,85	3
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,253	0,001892	818,38	1,55
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				492474,34	3684
281.11	21-130102-0901	ИЗВЕСТЬ ХЛОРНАЯ, МАРКИ А, ГОСТ Р 54562-2011	Т	0,0053	0,00004	426590,2	17
281.12	21-130812-1035	ЭЛЕКТРОДЫ, D=4 ММ, Э42 ГОСТ 9466-75	Т	0,157	0,001174	200244,36	235
281.13	23-010201-0219	ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРОСВАРНЫЕ ПРЯМОШОВНЫЕ, D 159 ММ, ТОЛЩИНА СТЕНКИ 4,5 ММ ГОСТ 10705-80	М	1000	7,48	3124,07	23368
281.14	21-130703-1405	ВОДА ТЕХНИЧЕСКАЯ	М3	88	0,65824	93	61
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				3165953,29	23681
		НР ПЕРВОГО УРОВНЯ	%	62,1		471030,23	3523
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,1		195493,66	1462
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		666523,89	4986

1	2	3	4	5	6	7	8
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		397090,54	2970
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				5360722,32	40098
282	11-240101-0204 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 2	-ТРУБОПРОВОДЫ В НЕПРОХОДНОМ КАНАЛЕ ПРИ УСЛОВНОМ ДАВЛЕНИИ 1,6 МПА, ТЕМПЕРАТУРЕ ДО 150°С ДИАМЕТРОМ ТРУБ 100 ММ. ПРОКЛАДКА	КМ ТРУБОПРОВОДА		0,00488	2680081,05	13079
282. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(4,2=843,44)	ЧЕЛ-Ч	543,4	2,652	843,44	2237
282. 2	2	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	73,55	0,358924	1120,16	402
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				540713,15	2639
282. 3	31-060201-0201	АГРЕГАТЫ СВАРОЧНЫЕ ПЕРЕДВИЖНЫЕ С НОМИНАЛЬНЫМ СВАРОЧНЫМ ТОКОМ 250-400 А, С ДИЗЕЛЬНЫМ ДВИГАТЕЛЕМ	МАШ.-Ч	148,5	0,72468	439,86	319
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	--	--	--	--
282. 4	31-060102-0102	КОМПРЕССОРЫ ПЕРЕДВИЖНЫЕ С ДВИГАТЕЛЕМ ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ ДАВЛЕНИЕМ ДО 686 КПА (7 АТМ), 5 М3/МИН	МАШ.-Ч	13,75	0,0671	1847,31	124
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	13,75	0,0671	818,38	54,91
282. 5	31-050102-0102	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ, 10 Т	МАШ.-Ч	0,11	0,000537	3080,63	2
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,11	0,000537	1097,70	0,59
282. 6	32-040102-0101	ТРУБОУКЛАДЧИКИ ДЛЯ ТРУБ ДИАМЕТРОМ ДО 400 ММ, 6,3 Т	МАШ.-Ч	30,305	0,147888	3858,47	571
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	30,305	0,147888	1097,70	162,34
282. 7	34-030202-0101	МАШИНЫ ШЛИФОВАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	18,15	0,088572	23,38	2
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	--	--	--	--
282. 8	32-040105-0202	АГРЕГАТЫ НАПОЛНИТЕЛЬНО-ОПРЕССОВОЧНЫЕ, ДО 70 М3/Ч	МАШ.-Ч	27,5	0,1342	3789,55	509
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	27,5	0,1342	1097,70	147,31
282. 9	31-060101-0101	ЭЛЕКТРОСТАНЦИИ ПЕРЕДВИЖНЫЕ, ДО 4 КВТ	МАШ.-Ч	9,075	0,044286	1159,96	51
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	9,075	0,044286	818,38	36,24
282.10	33-010201-0101	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ, ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,165	0,000805	1755,85	1
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,165	0,000805	818,38	0,66
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				323442,85	1578
282.11	21-130102-0901	ИЗВЕСТЬ ХЛОРНАЯ, МАРКИ А, ГОСТ Р 54562-2011	Т	0,002	0,00001	426590,2	4
282.12	21-130812-1035	ЭЛЕКТРОДЫ, D=4 ММ, Э42 ГОСТ 9466-75	Т	0,093	0,000454	200244,36	91
282.13	23-010201-0186	ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРОСВАРНЫЕ ПРЯМОШОВНЫЕ, D 108 ММ, ТОЛЩИНА СТЕНКИ 4,0 ММ ГОСТ 10705-80	М	1000	4,88	1875,21	9151
282.14	21-130703-1405	ВОДА ТЕХНИЧЕСКАЯ	М3	39	0,19032	93	18
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				1898312,91	9264
		НР ПЕРВОГО УРОВНЯ	%	62,1		335782,86	1639
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,1		123650,42	603
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		459433,29	2242
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		251161,15	1226
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				3390675,48	16546
283	23-040201-1505 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ I КВАРТАЛА 2017 ГОДА	-ЗАДВИЖКИ СТАЛЬНЫЕ ФЛАНЦЕВЫЕ 30С41НЖ, КЛИНОВЫЕ ЛИТЫЕ С ВЫДВИЖНЫМ ШПИНДЕЛЕМ Т 425°С, PN 16, DN 200 ММ ГОСТ 9698-86 0,14 Т	ШТ.		2	144608,05	289216
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,1		5928,93	11858
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		5928,93	11858
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		12042,96	24086
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				162579,94	325160
284	23-020103-0313 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ I КВАРТАЛА 2017 ГОДА	-ФЛАНЦЫ СТАЛЬНЫЕ ПРИВАРНЫЕ ПЛОСКИЕ ИЗ УГЛЕРОДИСТОЙ И НИЗКОЛЕГИРОВАННОЙ СТАЛИ PN 16, DN 200 ГОСТ 12816-80 10,1 КГ	ШТ.		4	5362,48	21450
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,1		219,86	879
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		219,86	879
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		446,59	1786
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				6028,93	24116
285	23-020101-0204 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ I КВАРТАЛА 2017 ГОДА	-ОТВОДЫ КРУТОИЗОГНУТЫЕ ПРИВАРНЫЕ БЕСШОВНЫЕ ИЗ УГЛЕРОДИСТОЙ И НИЗКОЛЕГИРОВАННОЙ СТАЛИ, 90°, НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 108 ММ, ТОЛЩИНОЙ СТЕНКИ 5 ММ ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) 3,1 КГ	ШТ.		2	1240,87	2482
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,1		50,88	102
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		50,88	102
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		103,34	207

1	2	3	4	5	6	7	8
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				1395,09	2790
286	11-130301-0406 РСНБ РК 2015	-ПОВЕРХНОСТИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ. ОГРУНТОВКА ГРУНТОВКОЙ ГФ-021 ЗА ОДИН РАЗ	М2		7,07459	60,13	425
286. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(4,7=905,17)	ЧЕЛ-Ч	0,03245	0,22957	905,17	208
286. 2	2	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,0002	0,001415	900,19	1
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				29,55	209
286. 3	31-050501-0101	АВТОПОГРУЗЧИКИ, 5 Т	МАШ.-Ч	0,00011	0,000778	3362,02	3
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,00011	0,000778	818,38	0,64
286. 4	31-050402-0301	ЛЕБЕДКИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ТЯГОВЫМ УСИЛИЕМ ДО 5,79 КН (0,59 Т)	МАШ.-Ч	0,00011	0,000778	35,7	0,03
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	--	--	--	--
286. 5	33-010201-0101	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ, ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,00011	0,000778	1755,85	1
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,00011	0,000778	818,38	0,64
286. 6	31-040301-0101	АГРЕГАТЫ ОКРАСОЧНЫЕ ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ ДЛЯ ОКРАСКИ ПОВЕРХНОСТЕЙ КОНСТРУКЦИЙ, 1 КВТ	МАШ.-Ч	0,01232	0,087159	46,3	4
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	--	--	--	--
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				1,14	8
286. 7	21-130704-3101	КСИЛОЛ НЕФТЯНОЙ МАРКИ А ГОСТ 9410-78	Т	0,000015	0,000106	273897,54	29
286. 8	22-040101-0502	ГРУНТОВКА ГЛИФТАЛЕВАЯ, ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	Т	0,00009	0,000637	283474,83	180
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				29,62	210
		НР ПЕРВОГО УРОВНЯ	%	54,2		16,02	113
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,1		3,12	22
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		19,14	135
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		6,34	45
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				85,61	606
287	11-130301-1406 РСНБ РК 2015 К=2	-ПОВЕРХНОСТИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ОГРУНТОВАННЫЕ. ОКРАСКА ЭМАЛЯМИ ПФ-133	М2		7,07459	170,64	1207
287. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(3,5=771,93)	ЧЕЛ-Ч	0,04686	0,331515	771,93	256
287. 2	2	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,0002	0,001415	1800,46	3
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				36,53	258
287. 3	31-050501-0101	АВТОПОГРУЗЧИКИ, 5 Т	МАШ.-Ч	0,00022	0,001556	3362,02	5
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,00022	0,001556	818,38	1,27
287. 4	31-050402-0301	ЛЕБЕДКИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ТЯГОВЫМ УСИЛИЕМ ДО 5,79 КН (0,59 Т)	МАШ.-Ч	0,00022	0,001556	35,7	0,06
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	--	--	--	--
287. 5	33-010201-0101	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ, ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,00022	0,001556	1755,85	3
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,00022	0,001556	818,38	1,27
287. 6	31-040301-0101	АГРЕГАТЫ ОКРАСОЧНЫЕ ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ ДЛЯ ОКРАСКИ ПОВЕРХНОСТЕЙ КОНСТРУКЦИЙ, 1 КВТ	МАШ.-Ч	0,0143	0,101167	46,3	5
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	--	--	--	--
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				1,8	13
287. 7	22-040601-0501	УАЙТ-СПИРИТ ГОСТ 3134-78	Т	0,000028	0,000198	347224,83	69
287. 8	22-040705-0602	ЭМАЛЬ ПЕНТАФТАЛЕВАЯ ПФ-133 ТЕМНО-СЕРАЯ СТ РК ГОСТ Р 51691-2003	Т	0,00018	0,001273	683047,05	870
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				132,67	939
		НР ПЕРВОГО УРОВНЯ	%	54,2		19,8	140
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,1		7,81	55
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		27,61	195
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		15,86	112
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				214,11	1515
288	21-100406-0301 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ I КВАРТАЛА 2017 ГОДА	-СТЕКЛОПЛАСТИК РУЛОННЫЙ, МАРКА РСТ-А-Л-В 0,303 Т	1000 М2		0,7258841	314117,04	228013
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,1		12878,8	9349
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		12878,8	9349
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		26159,67	18989
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				353155,51	256350
289	11-230101-0103 РСНБ РК 2015	-ОБРАТНАЯ ЗАСЫПКА КАНАЛА ПГС	М3		970,407	3020,03	2930654
289. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(2,5=694,31)	ЧЕЛ-Ч	1,122	1088,797	694,31	755962
289. 2	2	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,051	49,491	900,22	44552
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				824,93	800515
289. 3	31-050501-	АВТОПОГРУЗЧИКИ, 5 Т	МАШ.-Ч	0,0561	54,44	3362,02	183028

1	2	3	4	5	6	7	8
	0101						
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0561	54,44	818,38	44552,61
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				188,61	183028
289. 4	21-010601-0101	СМЕСИ ПЕСЧАНО-ГРАВИЙНЫЕ ПРИРОДНЫЕ ГОСТ 23735-2014	М3	1,25	1213,009	1641,92	1991663
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				2052,4	1991663
		НР ПЕРВОГО УРОВНЯ	%	62,1		512,28	497120
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,1		144,82	140539
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		657,1	637658
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		294,17	285465
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				3971,3	3853777
290	11-070601-0201 РСНБ РК 2015	-КАМЕРЫ СО СТЕНКАМИ ИЗ БЕТОННЫХ БЛОКОВ. УСТРОЙСТВО	ТЕПЛОФИКАЦИОННАЯ КАМЕРА ТК-7-2(ТИП17) М3 КОНСТРУКЦИИ	6,57		13269,37	87180
290. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(3,6=781,1)	ЧЕЛ-Ч	9,097	59,767	781,1	46684
290. 2	2	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,728708	4,788	1036,77	4964
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				7861,17	51648
290. 3	31-040101-0101	ВИБРАТОР ГЛУБИННЫЙ	МАШ.-Ч	0,47861	3,144	37,36	117
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	--	--	--	--
290. 4	31-050102-0102	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ, 10 Т	МАШ.-Ч	0,0198	0,130086	3080,63	401
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0198	0,130086	1097,70	142,80
290. 5	31-050104-0101	КРАНЫ НА ГУСЕНИЧНОМ ХОДУ, ДО 16 Т	МАШ.-Ч	0,748	4,914	2835,32	13934
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,748	4,914	942,45	4631,20
290. 6	32-010201-0102	КОТЛЫ БИТУМНЫЕ ПЕРЕДВИЖНЫЕ, 800 Л	МАШ.-Ч	0,41888	2,752	792,26	2180
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0,01 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0041888	0,02752	1098,00	30,22
290. 7	31-060103-0501	УСТАНОВКИ ПОСТОЯННОГО ТОКА ДЛЯ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ СВАРКИ	МАШ.-Ч	0,32406	2,129	166,06	354
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	--	--	--	--
290. 8	33-010201-0101	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ, ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,02959	0,194406	1755,85	341
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,02959	0,194406	818,38	159,10
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				2637,33	17327
290. 9	21-020101-0601	БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ КЛАССА В15 ГОСТ 7473-2010	М3	0,0145	0,095265	18451,44	1758
290.10	21-020401-2804	РАСТВОР ГОТОВЫЙ КЛАДОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ ЦЕМЕНТНЫЙ МАРКИ М100 ГОСТ 28013-98	М3	0,029	0,19053	14467,33	2756
290.11	21-070203-0303	ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ ДО 6,5 М, ШИРИНОЙ ОТ 75 ММ ДО 150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 25 ММ, 3 СОРТА ГОСТ 8486-86	М3	0,003	0,01971	26031,2	513
290.12	21-130104-0803	БИТУМЫ НЕФТЯНЫЕ КРОВЕЛЬНЫЕ ГОСТ 9548-74 МАРКИ БНК-90/30	Т	0,0084	0,055188	115648,72	6382
290.13	21-130209-0401	ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ПЛОСКОЙ ГОЛОВКОЙ ГОСТ 283-75	КГ	0,1	0,657	196,54	129
290.14	21-130703-0901	ТОПЛИВО ДИЗЕЛЬНОЕ ИЗ МАЛОСЕРНИСТЫХ НЕФТЕЙ	Т	0,00042	0,002759	161883,18	447
290.15	21-130812-1046	ЭЛЕКТРОДЫ, D=6 ММ, Э42 ГОСТ 9466-75	Т	0,000275	0,001807	197175,18	356
290.16	27-010101-0105	ЩИТЫ ИЗ ДОСОК, ТОЛЩИНА 40 ММ	М2	1,82	11,957	905,42	10826
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				3526,37	23168
		НР ПЕРВОГО УРОВНЯ	%	62,1		4881,79	32073
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,1		744,2	4889
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		5625,98	36963
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		1511,63	9931
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				20406,98	134074
291	21-041201-9903 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ I КВАРТАЛА 2017 ГОДА	-БЛОКИ БЕТОННЫЕ ДЛЯ СТЕН ПОДВАЛОВ ОБЪЕМОМ ДО 0,3 М3 ИЗ ТЯЖЕЛОГО БЕТОНА КЛАССА В7,5 ГОСТ 13579-78 2,4 Т	М3		6,57	25336,41	166460
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,1		1038,79	6825
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		1038,79	6825
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		2110,02	13863
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				28485,22	187148
292	11-070601-0201 РСНБ РК 2015	-КАМЕРЫ СО СТЕНКАМИ ИЗ БЕТОННЫХ БЛОКОВ. УСТРОЙСТВО	ТЕПЛОФИКАЦИОННАЯ КАМЕРА ТК-7-3(ТИП11) М3 КОНСТРУКЦИИ	4,07		13269,37	54006
292. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(3,6=781,1)	ЧЕЛ-Ч	9,097	37,025	781,1	28920
292. 2	2	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,728708	2,966	1036,77	3075
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				7861,17	31995
292. 3	31-040101-0101	ВИБРАТОР ГЛУБИННЫЙ	МАШ.-Ч	0,47861	1,948	37,36	73
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8
292. 4	31-050102-0102	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ, 10 Т	МАШ.-Ч	0,0198	0,080586	3080,63	248
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0198	0,080586	1097,70	88,46
292. 5	31-050104-0101	КРАНЫ НА ГУСЕНИЧНОМ ХОДУ, ДО 16 Т	МАШ.-Ч	0,748	3,044	2835,32	8632
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,748	3,044	942,45	2868,82
292. 6	32-010201-0102	КОТЛЫ БИТУМНЫЕ ПЕРЕДВИЖНЫЕ, 800 Л	МАШ.-Ч	0,41888	1,705	792,26	1351
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0,01 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0041888	0,01705	1098,00	18,72
292. 7	31-060103-0501	УСТАНОВКИ ПОСТОЯННОГО ТОКА ДЛЯ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ СВАРКИ	МАШ.-Ч	0,32406	1,319	166,06	219
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	--	--	--	--
292. 8	33-010201-0101	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ, ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,02959	0,120431	1755,85	211
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,02959	0,120431	818,38	98,56
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				2637,33	10734
292. 9	21-020101-0601	БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ КЛАССА В15 ГОСТ 7473-2010	М3	0,0145	0,059015	18451,44	1089
292.10	21-020401-2804	РАСТВОР ГОТОВЫЙ КЛАДОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ ЦЕМЕНТНЫЙ МАРКИ М100 ГОСТ 28013-98	М3	0,029	0,11803	14467,33	1708
292.11	21-070203-0303	ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ ДО 6,5 М, ШИРИНОЙ ОТ 75 ММ ДО 150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 25 ММ, 3 СОРТА ГОСТ 8486-86	М3	0,003	0,01221	26031,2	318
292.12	21-130104-0803	БИТУМЫ НЕФТЯНЫЕ КРОВЕЛЬНЫЕ ГОСТ 9548-74 МАРКИ БНК-90/30	Т	0,0084	0,034188	115648,72	3954
292.13	21-130209-0401	ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ПЛОСКОЙ ГОЛОВКОЙ ГОСТ 283-75	КГ	0,1	0,407	196,54	80
292.14	21-130703-0901	ТОПЛИВО ДИЗЕЛЬНОЕ ИЗ МАЛОСЕРНИСТЫХ НЕФТЕЙ	Т	0,00042	0,001709	161883,18	277
292.15	21-130812-1046	ЭЛЕКТРОДЫ, D=6 ММ, Э42 ГОСТ 9466-75	Т	0,000275	0,001119	197175,18	221
292.16	27-010101-0105	ЩИТЫ ИЗ ДОСОК, ТОЛЩИНА 40 ММ	М2	1,82	7,407	905,42	6707
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				3526,37	14352
		НР ПЕРВОГО УРОВНЯ	%	62,1		4881,79	19869
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,1		744,2	3029
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		5625,98	22898
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		1511,63	6152
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				20406,98	83056
293	21-041201-9903 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ I КВАРТАЛА 2017 ГОДА	-БЛОКИ БЕТОННЫЕ ДЛЯ СТЕН ПОДВАЛОВ ОБЪЕМОМ ДО 0,3 М3 ИЗ ТЯЖЕЛОГО БЕТОНА КЛАССА В7,5 ГОСТ 13579-78 2,4 Т	М3		4,07	25336,41	103119
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,1		1038,79	4228
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		1038,79	4228
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		2110,02	8588
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				28485,22	115935
294	11-070601-0201 РСНБ РК 2015	-КАМЕРЫ СО СТЕНКАМИ ИЗ БЕТОННЫХ БЛОКОВ. УСТРОЙСТВО	ТЕПЛОФИКАЦИОННАЯ КАМЕРА ТК-7-4(ТИП22) М3 КОНСТРУКЦИИ		5,52	13269,37	73247
294. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(3,6=781,1)	ЧЕЛ-Ч	9,097	50,215	781,1	39223
294. 2	2	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,728708	4,022	1036,77	4170
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				7861,17	43394
294. 3	31-040101-0101	ВИБРАТОР ГЛУБИННЫЙ	МАШ.-Ч	0,47861	2,642	37,36	99
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	--	--	--	--
294. 4	31-050102-0102	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ, 10 Т	МАШ.-Ч	0,0198	0,109296	3080,63	337
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0198	0,109296	1097,70	119,97
294. 5	31-050104-0101	КРАНЫ НА ГУСЕНИЧНОМ ХОДУ, ДО 16 Т	МАШ.-Ч	0,748	4,129	2835,32	11707
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,748	4,129	942,45	3891,38
294. 6	32-010201-0102	КОТЛЫ БИТУМНЫЕ ПЕРЕДВИЖНЫЕ, 800 Л	МАШ.-Ч	0,41888	2,312	792,26	1832
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0,01 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0041888	0,02312	1098,00	25,39
294. 7	31-060103-0501	УСТАНОВКИ ПОСТОЯННОГО ТОКА ДЛЯ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ СВАРКИ	МАШ.-Ч	0,32406	1,789	166,06	297
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	--	--	--	--
294. 8	33-010201-0101	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ, ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,02959	0,163337	1755,85	287
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,02959	0,163337	818,38	133,67
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				2637,33	14558
294. 9	21-020101-0601	БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ КЛАССА В15 ГОСТ 7473-2010	М3	0,0145	0,08004	18451,44	1477
294.10	21-020401-	РАСТВОР ГОТОВЫЙ КЛАДОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ ЦЕМЕНТНЫЙ МАРКИ	М3	0,029	0,16008	14467,33	2316

1	2	3	4	5	6	7	8
	2804 М100 ГОСТ 28013-98						
294.11	21-070203-0303	ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ ДО 6,5 М, ШИРИНОЙ ОТ 75 ММ ДО 150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 25 ММ, 3 СОРТА ГОСТ 8486-86	М3	0,003	0,01656	26031,2	431
294.12	21-130104-0803	БИТУМЫ НЕФТЯНЫЕ КРОВЕЛЬНЫЕ ГОСТ 9548-74 МАРКИ БНК-90/30	Т	0,0084	0,046368	115648,72	5362
294.13	21-130209-0401	ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ПЛОСКОЙ ГОЛОВКОЙ ГОСТ 283-75	КГ	0,1	0,552	196,54	108
294.14	21-130703-0901	ТОПЛИВО ДИЗЕЛЬНОЕ ИЗ МАЛОСЕРНИСТЫХ НЕФТЕЙ	Т	0,00042	0,002318	161883,18	375
294.15	21-130812-1046	ЭЛЕКТРОДЫ, D=6 ММ, Э42 ГОСТ 9466-75	Т	0,000275	0,001518	197175,18	299
294.16	27-010101-0105	ЩИТЫ ИЗ ДОСОК, ТОЛЩИНА 40 ММ	М2	1,82	10,046	905,42	9096
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				3526,37	19466
		НР ПЕРВОГО УРОВНЯ	%	62,1		4881,79	26947
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,1		744,2	4108
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		5625,98	31055
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		1511,63	8344
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				20406,98	112647
295	21-041201-9903 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ I КВАРТАЛА 2017 ГОДА	БЛОКИ БЕТОННЫЕ ДЛЯ СТЕН ПОДВАЛОВ ОБЪЕМОМ ДО 0,3 М3 ИЗ ТЯЖЕЛОГО БЕТОНА КЛАССА В7,5 ГОСТ 13579-78 2,4 Т	М3		5,52	25336,41	139857
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,1		1038,79	5734
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		1038,79	5734
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		2110,02	11647
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				28485,22	157238
296	11-070601-0201 РСНБ РК 2015	КАМЕРЫ СО СТЕНКАМИ ИЗ БЕТОННЫХ БЛОКОВ. УСТРОЙСТВО	ТЕПЛОФИКАЦИОННАЯ КАМЕРА ТК-7-5(ТИП20) М3 КОНСТРУКЦИИ		4,4	13269,37	58385
296. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(3,6=781,1)	ЧЕЛ-Ч	9,097	40,027	781,1	31265
296. 2	2	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,728708	3,206	1036,77	3324
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				7861,17	34589
296. 3	31-040101-0101	ВИБРАТОР ГЛУБИННЫЙ	МАШ.-Ч	0,47861	2,106	37,36	79
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	--	--	--	--
296. 4	31-050102-0102	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ, 10 Т	МАШ.-Ч	0,0198	0,08712	3080,63	268
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0198	0,08712	1097,70	95,63
296. 5	31-050104-0101	КРАНЫ НА ГУСЕНИЧНОМ ХОДУ, ДО 16 Т	МАШ.-Ч	0,748	3,291	2835,32	9332
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,748	3,291	942,45	3101,60
296. 6	32-010201-0102	КОТЛЫ БИТУМНЫЕ ПЕРЕДВИЖНЫЕ, 800 Л	МАШ.-Ч	0,41888	1,843	792,26	1460
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0,01 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0041888	0,01843	1098,00	20,24
296. 7	31-060103-0501	УСТАНОВКИ ПОСТОЯННОГО ТОКА ДЛЯ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ СВАРКИ	МАШ.-Ч	0,32406	1,426	166,06	237
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	--	--	--	--
296. 8	33-010201-0101	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ, ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,02959	0,130196	1755,85	229
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,02959	0,130196	818,38	106,55
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				2637,33	11604
296. 9	21-020101-0601	БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ КЛАССА В15 ГОСТ 7473-2010	М3	0,0145	0,0638	18451,44	1177
296.10	21-020401-2804	РАСТВОР ГОТОВЫЙ КЛАДОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ ЦЕМЕНТНЫЙ МАРКИ М100 ГОСТ 28013-98	М3	0,029	0,1276	14467,33	1846
296.11	21-070203-0303	ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ ДО 6,5 М, ШИРИНОЙ ОТ 75 ММ ДО 150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 25 ММ, 3 СОРТА ГОСТ 8486-86	М3	0,003	0,0132	26031,2	344
296.12	21-130104-0803	БИТУМЫ НЕФТЯНЫЕ КРОВЕЛЬНЫЕ ГОСТ 9548-74 МАРКИ БНК-90/30	Т	0,0084	0,03696	115648,72	4274
296.13	21-130209-0401	ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ПЛОСКОЙ ГОЛОВКОЙ ГОСТ 283-75	КГ	0,1	0,44	196,54	86
296.14	21-130703-0901	ТОПЛИВО ДИЗЕЛЬНОЕ ИЗ МАЛОСЕРНИСТЫХ НЕФТЕЙ	Т	0,00042	0,001848	161883,18	299
296.15	21-130812-1046	ЭЛЕКТРОДЫ, D=6 ММ, Э42 ГОСТ 9466-75	Т	0,000275	0,00121	197175,18	239
296.16	27-010101-0105	ЩИТЫ ИЗ ДОСОК, ТОЛЩИНА 40 ММ	М2	1,82	8,008	905,42	7251
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				3526,37	15516
		НР ПЕРВОГО УРОВНЯ	%	62,1		4881,79	21480
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,1		744,2	3274
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		5625,98	24754
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		1511,63	6651
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				20406,98	89791
297	21-041201-9903 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ I КВАРТАЛА 2017 ГОДА	БЛОКИ БЕТОННЫЕ ДЛЯ СТЕН ПОДВАЛОВ ОБЪЕМОМ ДО 0,3 М3 ИЗ ТЯЖЕЛОГО БЕТОНА КЛАССА В7,5 ГОСТ 13579-78 2,4 Т	М3		4,4	25336,41	111480

1	2	3	4	5	6	7	8
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,1		1038,79	4571
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		1038,79	4571
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		2110,02	9284
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				28485,22	125335
298	11-070601-0201 РСНБ РК 2015	-КАМЕРЫ СО СТЕНКАМИ ИЗ БЕТОННЫХ БЛОКОВ. УСТРОЙСТВО ТЕПЛОФИКАЦИОННАЯ КАМЕРА ТК-2-23 КОНСТРУКЦИИ	М3	10,5832		13269,37	140432
298. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(3,6=781,1)	ЧЕЛ-Ч	9,097	96,275	781,1	75201
298. 2	2	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,728708	7,712	1036,77	7996
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				7861,17	83196
298. 3	31-040101-0101	-ВИБРАТОР ГЛУБИННЫЙ	МАШ.-Ч	0,47861	5,065	37,36	189
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	--	--	--	--
298. 4	31-050102-0102	-КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ, 10 Т	МАШ.-Ч	0,0198	0,209547	3080,63	646
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0198	0,209547	1097,70	230,02
298. 5	31-050104-0101	-КРАНЫ НА ГУСЕНИЧНОМ ХОДУ, ДО 16 Т	МАШ.-Ч	0,748	7,916	2835,32	22445
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,748	7,916	942,45	7460,43
298. 6	32-010201-0102	-КОТЛЫ БИТУМНЫЕ ПЕРЕДВИЖНЫЕ, 800 Л	МАШ.-Ч	0,41888	4,433	792,26	3512
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0,01 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0041888	0,04433	1098,00	48,67
298. 7	31-060103-0501	-УСТАНОВКИ ПОСТОЯННОГО ТОКА ДЛЯ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ СВАРКИ	МАШ.-Ч	0,32406	3,43	166,06	570
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	--	--	--	--
298. 8	33-010201-0101	-АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ, ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,02959	0,313157	1755,85	550
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,02959	0,313157	818,38	256,28
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				2637,33	27911
298. 9	21-020101-0601	-БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ КЛАССА В15 ГОСТ 7473-2010	М3	0,0145	0,153456	18451,44	2831
298.10	21-020401-2804	-РАСТВОР ГОТОВЫЙ КЛАДОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ ЦЕМЕНТНЫЙ МАРКИ М100 ГОСТ 28013-98	М3	0,029	0,306913	14467,33	4440
298.11	21-070203-0303	-ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ ДО 6,5 М, ШИРИНОЙ ОТ 75 ММ ДО 150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 25 ММ, 3 СОРТА ГОСТ 8486-86	М3	0,003	0,03175	26031,2	826
298.12	21-130104-0803	-БИТУМЫ НЕФТЯНЫЕ КРОВЕЛЬНЫЕ ГОСТ 9548-74 МАРКИ БНК-90/30	Т	0,0084	0,088899	115648,72	10281
298.13	21-130209-0401	-ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ПЛОСКОЙ ГОЛОВКОЙ ГОСТ 283-75	КГ	0,1	1,058	196,54	208
298.14	21-130703-0901	-ТОПЛИВО ДИЗЕЛЬНОЕ ИЗ МАЛОСЕРНИСТЫХ НЕФТЕЙ	Т	0,00042	0,004445	161883,18	720
298.15	21-130812-1046	-ЭЛЕКТРОДЫ, D=6 ММ, Э42 ГОСТ 9466-75	Т	0,000275	0,00291	197175,18	574
298.16	27-010101-0105	-ЩИТЫ ИЗ ДОСОК, ТОЛЩИНА 40 ММ	М2	1,82	19,261	905,42	17440
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				3526,37	37320
		НР ПЕРВОГО УРОВНЯ	%	62,1		4881,79	51665
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,1		744,2	7876
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		5625,98	59541
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		1511,63	15998
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				20406,98	215971
299	21-041201-9903 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ I КВАРТАЛА 2017 ГОДА	-БЛОКИ БЕТОННЫЕ ДЛЯ СТЕН ПОДВАЛОВ ОБЪЕМОМ ДО 0,3 М3 ИЗ ТЯЖЕЛОГО БЕТОНА КЛАССА В7,5 ГОСТ 13579-78 2,4 Т	М3	10,5632		25336,41	267634
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,1		1038,79	10973
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		1038,79	10973
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		2110,02	22289
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				28485,22	300895
300	21-040301-0201 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ I КВАРТАЛА 2017 ГОДА	-КОЛЬЦА ОПОРНЫЕ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ ДЛЯ КОЛОДЦЕВ СТ РК 1971-2010 КЦО-1 50 КГ	ШТ.	1		2708,8	2709
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,1		111,06	111
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		111,06	111
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		225,59	226
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				3045,45	3045
301	11-060101-0119 РСНБ РК 2015	-МОНОЛИТНЫЕ УЧАСТКИ. УСТРОЙСТВО	М3	1,5908		20954,97	33335
301. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(3,1=734,04)	ЧЕЛ-Ч	3,102	4,935	734,04	3622
301. 2	2	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,2261	0,35968	905,52	326
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				2481,73	3948
301. 3	31-050501-0101	-АВТОПОГРУЗЧИКИ, 5 Т	МАШ.-Ч	0,00297	0,004725	3362,02	16
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,00297	0,004725	818,38	3,87
301. 4	31-040101-	-ВИБРАТОР ГЛУБИННЫЙ	МАШ.-Ч	0,18458	0,29363	37,36	11

1	2	3	4	5	6	7	8
	0101						
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	--	--	--	--
301. 5	31-050101-0102	КРАНЫ БАШЕННЫЕ, 8 Т	МАШ.-Ч	0,2343	0,372724	3552,1	1324
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,2343	0,372724	818,38	305,03
301. 6	31-050102-0102	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ, 10 Т	МАШ.-Ч	0,00429	0,006825	3080,63	21
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,00429	0,006825	1097,70	7,49
301. 7	34-030102-0201	ПИЛЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ЦЕПНЫЕ	МАШ.-Ч	0,00814	0,012949	57,23	0,74
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	--	--	--	--
301. 8	33-010201-0101	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ, ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,00715	0,011374	1755,85	20
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,00715	0,011374	818,38	9,31
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				875,37	1393
301. 9	21-020101-2401	БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ КЛАССА В7,5, СУЛЬФАТОСТОЙКИЙ ГОСТ 7473-2010	М3	1,015	1,615	16541,89	26710
301.10	21-050307-1013	ПРОВОЛОКА ГОРЯЧЕКАТАНАЯ ОБЫЧНОЙ ТОЧНОСТИ В МОТКАХ ИЗ СТАЛИ СВ-08А ДИАМЕТРОМ ОТ 6,3 ММ ДО 6,5 ММ ГОСТ 10543-98	КГ	0,28	0,445424	66,3	30
301.11	21-070203-0305	ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ ДО 6,5 М, ШИРИНОЙ ОТ 75 ММ ДО 150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 44 ММ И БОЛЕЕ, 3 СОРТА ГОСТ 8486-86	М3	0,0022	0,0035	26031,2	91
301.12	21-130102-0801	ИЗВЕСТЬ СТРОИТЕЛЬНАЯ НЕГАШЕНАЯ КОМОВАЯ, СОРТ 1, ГОСТ 9179-77	Т	0,00025	0,000398	17400	7
301.13	21-130209-0401	ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ПЛОСКОЙ ГОЛОВКОЙ ГОСТ 283-75	КГ	0,18	0,286344	196,54	56
301.14	21-130803-1101	ТКАНЬ МЕШОЧНАЯ ГОСТ 30090-93	10 М2	0,0882	0,140309	6598,38	926
301.15	21-130703-1405	ВОДА ТЕХНИЧЕСКАЯ	М3	0,00283	0,004502	93	0,42
301.16	27-010101-0104	ЩИТЫ ИЗ ДОСОК, ТОЛЩИНА 25 ММ	М2	0,448	0,712678	702,64	501
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				17802,6	28320
		НР ПЕРВОГО УРОВНЯ	%	48,5		1203,64	1915
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,1		908,5	1445
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		2112,14	3360
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		1845,37	2936
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				24912,48	39631
302	ССЦ РК 8.04-08-20 16 ТБ.9А	-НАДБАВКА К СМЕТНОЙ СТОИМОСТИ БЕТОНА ЗА ПРИМЕНЕНИЕ СУЛЬФАТОСТОЙКОГО ЦЕМЕНТА	М3		1,5908	270	430
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,1		11,07	18
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		11,07	18
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		22,49	36
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				303,56	483
303	11-220901-0202 РСНБ РК 2015	-ЗАДВИЖКИ ИЛИ КЛАПАНЫ ОБРАТНЫЕ СТАЛЬНЫЕ ДИАМЕТРОМ 100 ММ. УСТАНОВКА	ДРЕНАЖ ЗАДВИЖКА ИЛИ КЛАПАН		2	2143,95	4288
303. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(3,6=781,1)	ЧЕЛ-Ч	2,233	4,466	781,1	3488
303. 2	2	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,05	0,1	900,22	90
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				1789,21	3578
303. 3	33-010201-0101	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ, ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,055	0,11	1755,85	193
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,055	0,11	818,38	90,02
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				96,57	193
303. 4	21-130201-0508	БОЛТЫ С ГАЙКАМИ И ШАЙБАМИ ДЛЯ САНИТАРНО-ТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ ДИАМЕТРОМ 16 ММ ГОСТ 1759.0-87	Т	0,0015	0,003	179492,14	538
303. 5	21-130816-2202	ПРОКЛАДКИ РЕЗИНОВЫЕ (ПЛАСТИНА ТЕХНИЧЕСКАЯ ПРЕССОВАННАЯ)	КГ	0,08	0,16	424,32	68
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				303,18	606
		НР ПЕРВОГО УРОВНЯ	%	62,1		1111,1	2222
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,1		133,46	267
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		1244,55	2489
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		271,08	542
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				3659,59	7319
304	23-040201-1503 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ I КВАРТАЛА 2017 ГОДА	-ЗАДВИЖКИ СТАЛЬНЫЕ ФЛАНЦЕВЫЕ 30С41НЖ, КЛИНОВЫЕ ЛИТЫЕ С ВЫДВИЖНЫМ ШПИНДЕЛЕМ Т 425°С, PN 16, DN 100 ММ ГОСТ 9698-86 42 КГ	ШТ.		2	49820,35	99641
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,1		2042,63	4085
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		2042,63	4085
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		4149,04	8298
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				56012,02	112024
305	11-221201-0103 РСНБ РК 2015	-ФЛАНЦЫ К СТАЛЬНЫМ ТРУБОПРОВОДАМ ДИАМЕТРОМ 100 ММ. ПРИВАРКА	ФЛАНЕЦ		4	745,85	2983
305. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(5=942,45)	ЧЕЛ-Ч	0,66	2,64	942,45	2488
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				622,02	2488

1	2	3	4	5	6	7	8
305. 2	31-060103-0501	УСТАНОВКИ ПОСТОЯННОГО ТОКА ДЛЯ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ СВАРКИ	МАШ.-Ч	0,396	1,584	166,06	263
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	--	--	--	--
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				65,76	263
305. 3	21-130812-1035	ЭЛЕКТРОДЫ, D=4 ММ, Э42 ГОСТ 9466-75	Т	0,00029	0,00116	200244,36	232
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				58,07	232
		НР ПЕРВОГО УРОВНЯ	%	62,1		386,27	1545
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,1		46,42	186
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		432,69	1731
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		94,28	377
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				1272,82	5091
306	23-020103-0310 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ I КВАРТАЛА 2017 ГОДА	-ФЛАНЦЫ СТАЛЬНЫЕ ПРИВАРНЫЕ ПЛОСКИЕ ИЗ УГЛЕРОДИСТОЙ И НИЗКОЛЕГИРОВАННОЙ СТАЛИ PN 16, DN 100 ГОСТ 12816-80 4,73 КГ	ШТ.		4	2107,25	8429
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,1		86,4	346
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		86,4	346
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		175,49	702
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				2369,14	9477
			ВОССТАНОВЛЕНИЕ АСФАЛЬТОБЕТОННОГО ПОКРЫТИЯ ДОРОГ				
307	11-270302-0201 РСНБ РК 2015	-КАМНИ БОРТОВЫЕ НА БЕТОННОМ ОСНОВАНИИ. РАЗБОРКА	М		184	574,96	105794
307. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(2,3=681,48)	ЧЕЛ-Ч	0,8437	155,241	681,48	105794
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				574,96	105794
		НР ПЕРВОГО УРОВНЯ	%	60,3		346,7	63793
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,1		37,79	6953
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		384,49	70747
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		76,76	14123
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				1036,21	190663
308	11-270201-1001 РСНБ РК 2015	-КАМНИ БОРТОВЫЕ БЕТОННЫЕ. УСТАНОВКА ПРИ ЦЕМЕНТНО-БЕТОННЫХ ПОКРЫТИЯХ	М БОРТОВОГО КАМНЯ		184	1327,99	244351
308. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(2,9=718,76)	ЧЕЛ-Ч	0,7678	141,275	718,76	101543
308. 2	2	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,0065	1,196	1188,56	1422
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				559,59	102964
308. 3	31-050102-0102	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ, 10 Т	МАШ.-Ч	0,00671	1,235	3080,63	3803
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,00671	1,235	1097,70	1355,66
308. 4	33-010201-0101	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ, ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,00044	0,08096	1755,85	142
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,00044	0,08096	818,38	66,26
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				21,44	3946
308. 5	21-020101-0601	БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ КЛАССА В15 ГОСТ 7473-2010	М3	0,039	7,176	18451,44	132408
308. 6	21-020401-2804	РАСТВОР ГОТОВЫЙ КЛАДОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ ЦЕМЕНТНЫЙ МАРКИ М100 ГОСТ 28013-98	М3	0,0006	0,1104	14467,33	1597
308. 7	21-070202-0401	БРУСЬЯ НЕОБРЕЗНЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ ОТ 3 М ДО 6,5 М, ЛЮБОЙ ШИРИНЫ, ТОЛЩИНОЙ ОТ 100 ММ ДО 125 ММ, 4 СОРТА ГОСТ 8486-86	М3	0,0017	0,3128	14373,62	4496
308. 8	21-130209-0401	ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ПЛОСКОЙ ГОЛОВКОЙ ГОСТ 283-75	КГ	0,01	1,84	196,54	362
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				754,69	138862
		НР ПЕРВОГО УРОВНЯ	%	60,3		337,43	62088
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,1		68,28	12564
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		405,72	74652
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		138,7	25520
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				1872,41	344523
309	21-040508-9901 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ I КВАРТАЛА 2017 ГОДА	-КАМНИ БОРТОВЫЕ ИЗ БЕТОНА КЛАССА В22,5 ГОСТ 6665-91 2,4 Т	М3		7,36	36565,13	269119
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,1		1499,17	11034
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		1499,17	11034
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		3045,14	22412
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				41109,44	302566
			ВОССТАНОВЛЕНИЕ АСФАЛЬТОБЕТОННОГО ПОКРЫТИЯ ТРОТУАРОВ				
310	11-270302-0104 РСНБ РК 2015	-ПОКРЫТИЯ АСФАЛЬТОБЕТОННЫЕ. РАЗБОРКА	М3 КОНСТРУКЦИИ		6,61684	2071,86	13709
310. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(2,7=706,54)	ЧЕЛ-Ч	1,705	11,282	706,54	7971
310. 2	2	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,3886	2,571	910,97	2342
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				1558,65	10313
310. 3	31-010103-0201	АВТОГРЕЙДЕРЫ СРЕДНЕГО ТИПА, 99 КВТ (135 Л.С.)	МАШ.-Ч	0,01496	0,098988	6105,23	604

1	2	3	4	5	6	7	8
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,01496	0,098988	1097,70	108,66
310. 4	31-060102-0102	КОМПРЕССОРЫ ПЕРЕДВИЖНЫЕ С ДВИГАТЕЛЕМ ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ ДАВЛЕНИЕМ ДО 686 КПА (7 АТМ), 5 М3/МИН	МАШ.-Ч	0,4125	2,729	1847,31	5042
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,4125	2,729	818,38	2233,36
310. 5	34-030401-0301	МОЛОТКИ ОТБОЙНЫЕ ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ ПРИ РАБОТЕ ОТ ПЕРЕДВИЖНЫХ КОМПРЕССОРНЫХ СТАНЦИЙ	МАШ.-Ч	0,825	5,459	16,8	92
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	--	--	--	--
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				867,21	5738
		НР ПЕРВОГО УРОВНЯ	%	60,3		939,87	6219
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,1		123,48	817
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		1063,35	7036
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		250,82	1660
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				3386,03	22405
311	11-270302-0102 РСНБ РК 2015	ОСНОВАНИЯ ЩЕБЕНОЧНЫЕ. РАЗБОРКА	М3 КОНСТРУКЦИИ		16,5421	252,13	4171
311. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(2=663,14)	ЧЕЛ-Ч	0,1287	2,129	663,14	1412
311. 2	2	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,0342	0,56574	1052,95	596
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				121,36	2007
311. 3	31-010103-0201	АВТОГРЕЙДЕРЫ СРЕДНЕГО ТИПА, 99 КВТ (135 Л.С.)	МАШ.-Ч	0,0187	0,309337	6105,23	1889
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0187	0,309337	1097,70	339,56
311. 4	32-010211-0201	МАШИНЫ ПОЛИВОМОЕЧНЫЕ, 6000 Л	МАШ.-Ч	0,00506	0,083703	3326,09	278
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,00506	0,083703	818,38	68,50
311. 5	32-060101-1401	РЫХЛИТЕЛИ ПРИЦЕПНЫЕ (БЕЗ ТРАКТОРА)	МАШ.-Ч	0,01386	0,229274	139,84	32
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	--	--	--	--
311. 6	33-040101-0101	ТРАКТОРЫ НА ГУСЕНИЧНОМ ХОДУ, 59 КВТ (80 Л.С.)	МАШ.-Ч	0,01386	0,229274	2442,47	560
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,01386	0,229274	818,38	187,63
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				166,79	2759
		НР ПЕРВОГО УРОВНЯ	%	60,3		73,18	1211
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,1		13,34	221
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		86,52	1431
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		27,09	448
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				365,74	6050
312	41-310104-0501 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ I КВАРТАЛА 2017 ГОДА	МУСОР СТРОИТЕЛЬНЫЙ. ПОГРУЗКА	Т		28,783254	73	2101
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,1		2,99	86
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		2,99	86
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		6,08	175
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				82,07	2362
313	41-020101-2020 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ I КВАРТАЛА 2017 ГОДА	ПЕРЕВОЗКА СТРОИТЕЛЬНЫХ ГРУЗОВ САМОСВАЛАМИ ВНЕ КАРЬЕРОВ. ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬ 7,5 Т. КЛАСС ГРУЗА 2. РАССТОЯНИЕ ПЕРЕВОЗКИ 20 КМ	Т		28,783254	809,82	23309
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,1		33,2	956
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		33,2	956
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		67,44	1941
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				910,46	26206
314	11-270403-0101 РСНБ РК 2015	ОСНОВАНИЯ ИЗ ЩЕБНЯ ФРАКЦИИ 40-70 ММ, ОДНОСЛОЙНЫЕ, ТОЛЩИНОЙ 15 СМ. УСТРОЙСТВО ПРИ УКАТКЕ КАМЕННЫХ МАТЕРИАЛОВ С ПРЕДЕЛОМ ПРОЧНОСТИ НА СЖАТИЕ СВЫШЕ 98,1 МПА (1000 КГС/СМ2)	М2 ОСНОВАНИЯ		165,421	1231,93	203787
314. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(2,5=694,31)	ЧЕЛ-Ч	0,0363	6,005	694,31	4169
314. 2	2	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,04436	7,338	1118,89	8211
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				74,84	12380
314. 3	31-010103-0201	АВТОГРЕЙДЕРЫ СРЕДНЕГО ТИПА, 99 КВТ (135 Л.С.)	МАШ.-Ч	0,000396	0,065507	6105,23	400
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,000396	0,065507	1097,70	71,91
314. 4	31-050501-0101	АВТОПОГРУЗЧИКИ, 5 Т	МАШ.-Ч	0,004378	0,724213	3362,02	2435
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,004378	0,724213	818,38	592,68
314. 5	31-010101-0103	БУЛЬДОЗЕРЫ, 79 КВТ (108 Л.С.)	МАШ.-Ч	0,002585	0,427613	3512,05	1502
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,002585	0,427613	1097,70	469,39
314. 6	32-010101-0102	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ ГЛАДКИЕ, 8 Т	МАШ.-Ч	0,01166	1,929	2968,05	5725

1	2	3	4	5	6	7	8
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,01166	1,929	942,45	1817,99
314. 7	32-010101-0104	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ ГЛАДКИЕ, 13 Т	МАШ.-Ч	0,02629	4,349	3784,62	16459
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,02629	4,349	1097,70	4773,90
314. 8	32-010211-0201	МАШИНЫ ПОЛИВОМОЕЧНЫЕ, 6000 Л	МАШ.-Ч	0,00286	0,473104	3326,09	1574
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,00286	0,473104	818,38	387,18
314. 9	32-010212-0101	РАСПРЕДЕЛИТЕЛИ ЩЕБНЯ И ГРАВИЯ	МАШ.-Ч	0,000627	0,103719	2580,62	268
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,000627	0,103719	942,45	97,75
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				171,45	28362
314.10	21-010201-0702	ЩЕБЕНЬ ИЗ ПЛОТНЫХ ГОРНЫХ ПОРОД ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ М1200, ФРАКЦИЯ 10-20 ММ СТ РК 1284-2004	М3	0,015	2,481	5719,33	14191
314.11	21-010201-0704	ЩЕБЕНЬ ИЗ ПЛОТНЫХ ГОРНЫХ ПОРОД ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ М1200, ФРАКЦИЯ 40-70 ММ СТ РК 1284-2004	М3	0,189	31,265	5008,97	156603
314.12	21-130703-1405	ВОДА ТЕХНИЧЕСКАЯ	М3	0,03	4,963	93	462
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				1035,28	171256
		НР ПЕРВОГО УРОВНЯ	%	60,3		45,13	7465
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,1		52,36	8661
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		97,49	16126
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		106,35	17593
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				1435,77	237506
315	11-270403-0104 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 2 К=5	-ВЫЧИТАЕТСЯ ПОЗИЦИЯ: ОСНОВАНИЯ ИЗ ЩЕБНЯ ФРАКЦИИ 40-70 ММ. УСТРОЙСТВО ПРИ УКАТКЕ КАМЕННЫХ МАТЕРИАЛОВ С ПРЕДЕЛОМ ПРОЧНОСТИ НА СЖАТИЕ СВЫШЕ 98,1 МПА (1000 КГС/СМ2). ИСКЛЮЧАТЬ НА КАЖДЫЙ 1 СМ ИЗМЕНЕНИЯ ТОЛЩИНЫ СЛОЯ К НОРМАМ 11-270403-0101, 11-270403-0102, 11-270403-0103	М2 ОСНОВАНИЯ		165,421	-362,02	-59886
315. 1	2	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,00251	0,415207	-5236,78	-2174
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				-13,14	-2174
315. 2	31-050501-0101	АВТОПОГРУЗЧИКИ, 5 Т	МАШ.-Ч	0,004565	0,755147	-3362,02	-2539
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,004565	0,755147	818,38	618,00
315. 3	32-010101-0102	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ ГЛАДКИЕ, 8 Т	МАШ.-Ч	0,00473	0,782441	-2968,05	-2322
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,00473	0,782441	942,45	737,41
315. 4	32-010101-0104	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ ГЛАДКИЕ, 13 Т	МАШ.-Ч	0,00451	0,746049	-3784,62	-2824
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,00451	0,746049	1097,70	818,94
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				-46,46	-7685
315. 5	21-010201-0704	ЩЕБЕНЬ ИЗ ПЛОТНЫХ ГОРНЫХ ПОРОД ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ М1200, ФРАКЦИЯ 40-70 ММ СТ РК 1284-2004	М3	0,063	10,422	-5008,97	-52201
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				-315,57	-52201
		НР ПЕРВОГО УРОВНЯ	%	60,3		-7,93	-1311
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,1		-15,17	-2509
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		-23,09	-3820
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		-30,81	-5096
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				-415,92	-68802
316	11-270602-0901 РСНБ РК 2015	-ОСНОВАНИЯ. РОЗЛИВ ВЯЖУЩИХ МАТЕРИАЛОВ	Т		0,0496263	76029,87	3773
316. 1	2	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,58	0,028783	1036,7	30
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				601,28	30
316. 2	32-010202-0101	АВТОГУДРОНАТОРЫ, 3500 Л	МАШ.-Ч	0,319	0,015831	4096,83	65
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 2 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,638	0,031662	942,45	29,84
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				1306,89	65
316. 3	21-130104-0502	БИТУМЫ НЕФТЯНЫЕ ДОРОЖНЫЕ ЖИДКИЕ СТ РК 1551-2006 МАРКИ МГ 70/130	Т	1,03	0,051115	72546,58	3708
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				74722,98	3708
		НР ПЕРВОГО УРОВНЯ	%	60,3		362,57	18
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,1		3132,09	155
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		3494,66	173
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		6361,96	316
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				85886,49	4262
317	11-270602-0301 РСНБ РК 2015	-ПОКРЫТИЯ ТОЛЩИНОЙ 4 СМ ИЗ ГОРЯЧИХ АСФАЛЬТОБЕТОННЫХ СМЕСЕЙ ПЛОТНЫХ МЕЛКОЗЕРНИСТЫХ АБВ, ПЛОТНОСТЬ КАМЕННЫХ МАТЕРИАЛОВ 2,5-2,9 Т/М3. УСТРОЙСТВО	М2 ПОКРЫТИЯ		165,421	1919,21	317477
317. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(4=818,38)	ЧЕЛ-Ч	0,03696	6,114	818,38	5004
317. 2	2	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,01683	2,784	1164,41	3242
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				49,84	8245
317. 3	32-010101-	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ ГЛАДКИЕ, 8 Т	МАШ.-Ч	0,003817	0,631412	2968,05	1874

1	2	3	4	5	6	7	8
	0102						
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,003817	0,631412	942,45	595,07
317. 4	32-010101-0104	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ ГЛАДКИЕ, 13 Т	МАШ.-Ч	0,01111	1,838	3784,62	6955
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,01111	1,838	1097,70	2017,57
317. 5	31-050102-0102	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ, 10 Т	МАШ.-Ч	0,000033	0,005459	3080,63	17
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,000033	0,005459	1097,70	5,99
317. 6	32-010211-0201	МАШИНЫ ПОЛИВОМОЕЧНЫЕ, 6000 Л	МАШ.-Ч	0,000429	0,070966	3326,09	236
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,000429	0,070966	818,38	58,08
317. 7	32-010202-0301	ГУДРОНАТОРЫ РУЧНЫЕ	МАШ.-Ч	0,00154	0,254748	94,23	24
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	--	--	--	--
317. 8	32-010209-0101	УКЛАДЧИКИ АСФАЛЬТОБЕТОНА	МАШ.-Ч	0,00308	0,509497	5506,43	2806
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,00308	0,509497	1097,70	559,27
317. 9	33-010201-0101	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ, ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,000044	0,007279	1755,85	13
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,000044	0,007279	818,38	5,96
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				72,09	11925
317.10	21-020501-0304	СМЕСИ АСФАЛЬТОБЕТОННЫЕ ГОРЯЧИЕ ПЛОТНЫЕ МЕЛКОЗЕРНИСТЫЕ, ТИПА Б, МАРКИ II СТ РК 1225-2013	Т	0,0966	15,98	18748,56	299596
317.11	21-050302-0101	ПОКОВКИ ИЗ КВАДРАТНЫХ ЗАГОТОВОК ГОСТ 8479-70	Т	0,000006	0,001026	205870,68	211
317.12	21-070201-0301	БРУСКИ ОБРЕЗНЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ ОТ 4 М ДО 6,5 М, ШИРИНОЙ ОТ 75 ММ ДО 150 ММ, ТОЛЩИНОЙ ОТ 40 ММ ДО 75 ММ, 3 СОРТА ГОСТ 8486-86	М3	0,00015	0,024813	24435,92	606
317.13	21-130104-0202	БИТУМЫ НЕФТЯНЫЕ ДОРОЖНЫЕ ВЯЗКИЕ СТ РК 1373-2013 МАРКИ БНД 60/90	Т	0,000011	0,001787	75996,22	136
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				1816,87	300549
		НР ПЕРВОГО УРОВНЯ	%	60,3		30,06	4972
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,1		79,92	13220
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		109,98	18192
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		162,33	26854
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				2191,52	362523
318	11-270302-0201 РСНБ РК 2015	КАМНИ БОРТОВЫЕ -КАМНИ БОРТОВЫЕ НА БЕТОННОМ ОСНОВАНИИ. РАЗБОРКА	М		179	574,96	102919
318. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(2,3=681,48)	ЧЕЛ-Ч	0,8437	151,022	681,48	102919
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				574,96	102919
		НР ПЕРВОГО УРОВНЯ	%	60,3		346,7	62060
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,1		37,79	6764
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		384,49	68824
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		76,76	13739
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				1036,21	185482
319	11-270201-1001 РСНБ РК 2015	-КАМНИ БОРТОВЫЕ БЕТОННЫЕ. УСТАНОВКА ПРИ ЦЕМЕНТНО-БЕТОННЫХ ПОКРЫТИЯХ	М БОРТОВОГО КАМНЯ		179	1327,99	237711
319. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(2,9=718,76)	ЧЕЛ-Ч	0,7678	137,436	718,76	98784
319. 2	2	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,0065	1,164	1188,56	1383
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				559,59	100167
319. 3	31-050102-0102	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ, 10 Т	МАШ.-Ч	0,00671	1,201	3080,63	3700
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,00671	1,201	1097,70	1318,34
319. 4	33-010201-0101	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ, ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,00044	0,07876	1755,85	138
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,00044	0,07876	818,38	64,46
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				21,44	3838
319. 5	21-020101-0601	БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ КЛАССА В15 ГОСТ 7473-2010	М3	0,039	6,981	18451,44	128810
319. 6	21-020401-2804	РАСТВОР ГОТОВЫЙ КЛАДОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ ЦЕМЕНТНЫЙ МАРКИ М100 ГОСТ 28013-98	М3	0,0006	0,1074	14467,33	1554
319. 7	21-070202-0401	БРУСЬЯ НЕОБРЕЗНЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ ОТ 3 М ДО 6,5 М, ЛЮБОЙ ШИРИНЫ, ТОЛЩИНОЙ ОТ 100 ММ ДО 125 ММ, 4 СОРТА ГОСТ 8486-86	М3	0,0017	0,3043	14373,62	4374
319. 8	21-130209-0401	ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ПЛОСКОЙ ГОЛОВКОЙ ГОСТ 283-75	КГ	0,01	1,79	196,54	352
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				754,69	135089
		НР ПЕРВОГО УРОВНЯ	%	60,3		337,43	60400
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,1		68,28	12223
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		405,72	72623
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		138,7	24827
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				1872,41	335161
320	21-040508-9901 РСНБ РК 2015	-КАМНИ БОРТОВЫЕ ИЗ БЕТОНА КЛАССА В22,5 ГОСТ 6665-91 2,4 Т	М3		2,864	36565,13	104723

1	2	3	4	5	6	7	8
	В ЦЕНАХ I КВАРТАЛА 2017 ГОДА						
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,1		1499,17	4294
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		1499,17	4294
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		3045,14	8721
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				41109,44	117737
			УЛЬТРОЗВУКОВАЯ ДЕФЕКТОСКОПИЯ СВАРНЫХ СТЫКОВ				
321	13-390101-0110 РСНБ РК 2015	-ТРУБОПРОВОДЫ ДИАМЕТРОМ ДО 820 ММ. ОЧИСТКА ПОВЕРХНОСТИ МЕТАЛЛИЧЕСКИМИ ЩЕТКАМИ	СТЫК		49	900,22	44111
321. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(4=818,38)	ЧЕЛ-Ч	1,1	53,9	818,38	44111
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				900,22	44111
		НР ПЕРВОГО УРОВНЯ	%	40,6		365,49	17909
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,1		51,89	2543
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		417,38	20452
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		105,41	5165
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				1423,01	69727
322	13-390101-0210 РСНБ РК 2015	-ТРУБОПРОВОДЫ НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ ДО 820 ММ. ПРОТИРКА АЦЕТОНОМ ПОВЕРХНОСТИ	СТЫК		49	486,49	23838
322. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(4=818,38)	ЧЕЛ-Ч	0,33	16,17	818,38	13233
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				270,07	13233
322. 2	21-130802-1701	-САЛФЕТКИ ХЛОПЧАТОБУМАЖНЫЕ	М2	0,21	10,29	138,76	1428
322. 3	22-040601-0101	-АЦЕТОН ТЕХНИЧЕСКИЙ ГОСТ 2768-84	Т	0,00026	0,01274	720334,97	9177
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				216,43	10605
		НР ПЕРВОГО УРОВНЯ	%	40,6		109,65	5373
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,1		24,44	1198
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		134,09	6570
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		49,65	2433
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				670,23	32841
323	13-390201-0544 РСНБ РК 2015	-ТРУБОПРОВОД, ДИАМЕТР ДО 920 ММ, ТОЛЩИНА СТЕНКИ ДО 14 ММ. УЛЬТРАЗВУКОВАЯ ДЕФЕКТОСКОПИЯ ОДНИМ ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЕМ СВАРНЫХ СОЕДИНЕНИЙ ПЕРЛИТНОГО КЛАССА С ДВУХ СТОРОН, ПРОЗВУЧИВАНИЕ ПОПЕРЕЧНОЕ	СТЫК		49	4539,12	222417
323. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(4,8=917,4)	ЧЕЛ-Ч	4,4	215,6	917,4	197791
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				4036,56	197791
323. 2	31-060203-0301	-ДЕФЕКТОСКОПЫ УЛЬТРАЗВУКОВЫЕ	МАШ.-Ч	2,365	115,885	91,42	10594
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	--	--	--	--
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				216,21	10594
323. 3	21-130702-0201	-МАСЛО ДИЗЕЛЬНОЕ МОТОРНОЕ М-10ДМ ГОСТ 12337-84	Т	0,00058	0,02842	297720,16	8461
323. 4	21-130802-1701	-САЛФЕТКИ ХЛОПЧАТОБУМАЖНЫЕ	М2	0,72	35,28	138,76	4895
323. 5	21-130816-1301	-МЕЛ ПРИРОДНЫЙ МОЛОТЫЙ ГОСТ 17498-72	Т	0,0006	0,0294	14040,3	413
323. 6	22-040201-9903	-КРАСКИ МАРКИРОВОЧНЫЕ МКЭ-4	КГ	0,01	0,49	534,61	262
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				286,36	14031
		НР ПЕРВОГО УРОВНЯ	%	40,6		1638,84	80303
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,1		253,3	12412
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		1892,14	92715
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		514,5	25211
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				6945,76	340342
			РЕКОНСТРУКЦИЯ ТЕПЛОВОЙ МАГИСТРАЛИ №7 ОТ УЗЛА 1 ДО ТК 2-25 ДЕМОНТАЖ				
324	41-310101-0702 РСНБ РК 2015	-ГРУЗЫ НЕУПАКОВАННЫЕ (ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ ИЗДЕЛИЯ И КОНСТРУКЦИИ) ДО 3 Т. РАЗГРУЗКА	Т		23,1836	362	8392
	В ЦЕНАХ I КВАРТАЛА 2017 ГОДА						
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,1		14,84	344
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		14,84	344
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		30,15	699
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				406,99	9435
325	41-310103-0102 РСНБ РК 2015	-МЕТАЛЛ СОРТОВОЙ В СВЯЗКАХ, ТРУБЫ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ. РАЗГРУЗКА	Т		1,60486	388	623
	В ЦЕНАХ I КВАРТАЛА 2017 ГОДА						
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,1		15,91	26
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		15,91	26
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		32,31	52
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				436,22	700
326	41-010103-1015 РСНБ РК 2015	-ПЕРЕВОЗКА СТРОИТЕЛЬНЫХ ГРУЗОВ БОРТОВЫМИ АВТОМОБИЛЯМИ ТОЛЬКО В НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТАХ. ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬ 11 Т. КЛАСС ГРУЗА 1. РАССТОЯНИЕ ПЕРЕВОЗКИ 15 КМ	Т		23,1836	536,37	12435
	В ЦЕНАХ						

1	2	3	4	5	6	7	8
	I КВАРТАЛА 2017 ГОДА						
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,1		21,99	510
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		21,99	510
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		44,67	1036
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				603,03	13980
327	41-080101-1015 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ I КВАРТАЛА 2017 ГОДА	-ПЕРЕВОЗКА АВТОМОБИЛЯМИ ТРУБОВОЗАМИ В НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТАХ. ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬ 13 Т. КЛАСС ГРУЗА 1. РАССТОЯНИЕ ПЕРЕВОЗКИ 15 КМ	Т		1,60486	651,92	1046
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,1		26,73	43
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		26,73	43
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		54,29	87
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				732,94	1176
328	41-020102-1015 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ I КВАРТАЛА 2017 ГОДА	-ПЕРЕВОЗКА СТРОИТЕЛЬНЫХ ГРУЗОВ САМОСВАЛАМИ ВНЕ КАРЬЕРОВ. ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬ 15 Т. КЛАСС ГРУЗА 1. РАССТОЯНИЕ ПЕРЕВОЗКИ 15 КМ	Т		374,906	329,75	123625
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,1		13,52	5069
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		13,52	5069
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		27,46	10296
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				370,73	138989
329	11-070601-0201 РСНБ РК 2015	-КАМЕРЫ СО СТЕНКАМИ ИЗ БЕТОННЫХ БЛОКОВ. УСТРОЙСТВО	ТЕПЛОФИКАЦИОННАЯ КАМЕРА ТК-2-24 М3 КОНСТРУКЦИИ		4,49	13269,37	59579
329. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(3,6=781,1)	ЧЕЛ-Ч	9,097	40,846	781,1	31904
329. 2	2	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,728708	3,272	1036,77	3392
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				7861,17	35297
329. 3	31-040101-0101	-ВИБРАТОР ГЛУБИННЫЙ	МАШ.-Ч	0,47861	2,149	37,36	80
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	--	--	--	--
329. 4	31-050102-0102	-КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ, 10 Т	МАШ.-Ч	0,0198	0,088902	3080,63	274
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0198	0,088902	1097,70	97,59
329. 5	31-050104-0101	-КРАНЫ НА ГУСЕНИЧНОМ ХОДУ, ДО 16 Т	МАШ.-Ч	0,748	3,359	2835,32	9522
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,748	3,359	942,45	3165,69
329. 6	32-010201-0102	-КОТЛЫ БИТУМНЫЕ ПЕРЕДВИЖНЫЕ, 800 Л	МАШ.-Ч	0,41888	1,881	792,26	1490
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0,01 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0041888	0,01881	1098,00	20,65
329. 7	31-060103-0501	-УСТАНОВКИ ПОСТОЯННОГО ТОКА ДЛЯ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ СВАРКИ	МАШ.-Ч	0,32406	1,455	166,06	242
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	--	--	--	--
329. 8	33-010201-0101	-АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ, ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,02959	0,132859	1755,85	233
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,02959	0,132859	818,38	108,73
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				2637,33	11842
329. 9	21-020101-0601	-БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ КЛАССА В15 ГОСТ 7473-2010	М3	0,0145	0,065105	18451,44	1201
329.10	21-020401-2804	-РАСТВОР ГОТОВЫЙ КЛАДОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ ЦЕМЕНТНЫЙ МАРКИ М100 ГОСТ 28013-98	М3	0,029	0,13021	14467,33	1884
329.11	21-070203-0303	-ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ ДО 6,5 М, ШИРИНОЙ ОТ 75 ММ ДО 150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 25 ММ, 3 СОРТА ГОСТ 8486-86	М3	0,003	0,01347	26031,2	351
329.12	21-130104-0803	-БИТУМЫ НЕФТЯНЫЕ КРОВЕЛЬНЫЕ ГОСТ 9548-74 МАРКИ БНК-90/30	Т	0,0084	0,037716	115648,72	4362
329.13	21-130209-0401	-ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ПЛОСКОЙ ГОЛОВКОЙ ГОСТ 283-75	КГ	0,1	0,449	196,54	88
329.14	21-130703-0901	-ТОПЛИВО ДИЗЕЛЬНОЕ ИЗ МАЛОСЕРНИСТЫХ НЕФТЕЙ	Т	0,00042	0,001886	161883,18	305
329.15	21-130812-1046	-ЭЛЕКТРОДЫ, D=6 ММ, Э42 ГОСТ 9466-75	Т	0,000275	0,001235	197175,18	243
329.16	27-010101-0105	-ЩИТЫ ИЗ ДОСОК, ТОЛЩИНА 40 ММ	М2	1,82	8,172	905,42	7399
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				3526,37	15833
		НР ПЕРВОГО УРОВНЯ	%	62,1		4881,79	21919
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,1		744,2	3341
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		5625,98	25261
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		1511,63	6787
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				20406,98	91627
330	21-041201-9903 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ I КВАРТАЛА 2017 ГОДА	-БЛОКИ БЕТОННЫЕ ДЛЯ СТЕН ПОДВАЛОВ ОБЪЕМОМ ДО 0,3 М3 ИЗ ТЯЖЕЛОГО БЕТОНА КЛАССА В7,5 ГОСТ 13579-78 2,4 Т	М3		4,49	25336,41	113760
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,1		1038,79	4664
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		1038,79	4664

1	2	3	4	5	6	7	8
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		2110,02	9474
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				28485,22	127899
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ	9	ТЕНГЕ					20073788
		В ТОМ ЧИСЛЕ:					
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	ТЕНГЕ				290366
		МАТЕРИАЛЫ -	ТЕНГЕ				24636
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	ТЕНГЕ				255135
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	ТЕНГЕ				119737
		В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ ПЕРВОГО УРОВНЯ -	ТЕНГЕ				103585
		В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ ВТОРОГО УРОВНЯ -	ТЕНГЕ				16152
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ -	ТЕНГЕ				32808
		ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	ТЕНГЕ				442911
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч				286
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	ТЕНГЕ				255135
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	ТЕНГЕ				19362205
		МАТЕРИАЛЫ -	ТЕНГЕ				2989791
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	ТЕНГЕ				1666879
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	ТЕНГЕ				228013
		МЕСТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ -	ТЕНГЕ				13064064
		ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ -	ТЕНГЕ				1081244
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	ТЕНГЕ				1858847
		В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ ПЕРВОГО УРОВНЯ -	ТЕНГЕ				1023051
		В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ ВТОРОГО УРОВНЯ -	ТЕНГЕ				835796
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ -	ТЕНГЕ				1697684
		ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	ТЕНГЕ				22918735
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч				2289
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	ТЕНГЕ				1666879
		СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	ТЕНГЕ				421217
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	ТЕНГЕ				421217
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	ТЕНГЕ				17270
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ -	ТЕНГЕ				35079
		ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	ТЕНГЕ				473566
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	ТЕНГЕ				23835213
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч				2574
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	ТЕНГЕ				1922014
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО ОТДЕЛУ	2	ТЕНГЕ					22993109
		В ТОМ ЧИСЛЕ:					
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	ТЕНГЕ				290366
		МАТЕРИАЛЫ -	ТЕНГЕ				24636
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	ТЕНГЕ				255135
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	ТЕНГЕ				119737
		В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ ПЕРВОГО УРОВНЯ -	ТЕНГЕ				103585
		В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ ВТОРОГО УРОВНЯ -	ТЕНГЕ				16152
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ -	ТЕНГЕ				32808
		ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	ТЕНГЕ				442911
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч				286
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	ТЕНГЕ				255135
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	ТЕНГЕ				22279877
		МАТЕРИАЛЫ -	ТЕНГЕ				4716379
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	ТЕНГЕ				2171799
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	ТЕНГЕ				793520
		МЕСТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ -	ТЕНГЕ				13064064
		ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ -	ТЕНГЕ				1081245
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	ТЕНГЕ				2281622
		В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ ПЕРВОГО УРОВНЯ -	ТЕНГЕ				1314262
		В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ ВТОРОГО УРОВНЯ -	ТЕНГЕ				967360
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ -	ТЕНГЕ				1964920
		ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	ТЕНГЕ				26526418
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч				2907
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	ТЕНГЕ				2171799
		СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	ТЕНГЕ				22
		МАТЕРИАЛЫ -	ТЕНГЕ				-2
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	ТЕНГЕ				102
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	ТЕНГЕ				-60
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	ТЕНГЕ				65
		В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ ПЕРВОГО УРОВНЯ -	ТЕНГЕ				62
		В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ ВТОРОГО УРОВНЯ -	ТЕНГЕ				3
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ -	ТЕНГЕ				7
		ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	ТЕНГЕ				94
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч				0,14
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	ТЕНГЕ				102
		СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	ТЕНГЕ				422845
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	ТЕНГЕ				422845
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	ТЕНГЕ				17337
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ -	ТЕНГЕ				35215
		ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	ТЕНГЕ				475397
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 2	ТЕНГЕ				27444820
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч				3192
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	ТЕНГЕ				2427036
ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ:							
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:	ТЕНГЕ				153563304
		В ТОМ ЧИСЛЕ:					
		- ЗАРПЛАТА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ТЕНГЕ				20398755
		- ЗАТРАТЫ НА ЭКСПЛУАТАЦИЮ МАШИН	ТЕНГЕ				6483590
		- В ТОМ ЧИСЛЕ ЗАРПЛАТА МАШИНИСТОВ	ТЕНГЕ				1688524
		- МАТЕРИАЛОВ, ИЗДЕЛИЙ И КОНСТРУКЦИЙ	ТЕНГЕ				125296056
		- ПЕРЕВОЗКА ГРУЗОВ	ТЕНГЕ				1384904
		- ИНЖЕНЕРНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ ПОСТАВКИ ПОДРЯДЧИКА	ТЕНГЕ				0
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ I УРОВНЯ	ТЕНГЕ				12911804
		ИТОГО С НАКЛАДНЫМИ РАСХОДАМИ I УРОВНЯ	ТЕНГЕ				166475108
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ II УРОВНЯ	ТЕНГЕ				6825479
		ИТОГО:	ТЕНГЕ				173300588
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	ТЕНГЕ				13864047
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	ТЕНГЕ				187164635

Всего по акту				**187 164 635**
Временные здания и сооружения 1,04 %				1 946 512
Итого				189 111 147
Затраты на производство работ в зимнее время 1,98%				3 744 401
Итого по сметному расчету в ценах 2017 г				**192 855 548**
в том числе в текущих ценах 1 кв. 2017 год				192 855 548
в том числе в текущих ценах на 2017 год - 100%, К=1				192 855 548
НДС в текущих ценах - 12%				23 142 666
Всего объем выполненных работ по акту за сентябрь 2018 г.				**215 998 214**
Скидка				- 29 550 921
Итого				**186 447 293**

Заказчик:
АО «Жайыктеплоэнерго»
Генеральный директор
_____ Байменов М.Б.

Подрядчик:
АО «Уральскводстрой»
Первый вице-президент
_____ Тедеев Т.В.

Технический надзор:
ТОО «Инженерное бюро «NURTAU»
Инженер по техническому надзору
_____ Манафов А.Г.