Утвержден
постановлением Правительства
Республики Казахстан
От 15 октября 2001 года № 1328

Акт государственной приемочной комиссии
о приемке построенного объекта в эксплуатацию

от «30» сентября 2013 г. город Актобе «Строительство автомобильной дороги от пр.А.Молдагуловой до жилого массива «Батыс-2» в г.Актобе».
(Объектінің орналасқан жері местонахождение объекта)

Государственная приемочная комиссия, назначенная: ***распоряжением акима г. Актобе от «06» сентября 2012 г. №191р***

ГУ «Акимат города Актобе Актюбинской области»
(комиссияны тағайындаған органның атауы)

мемлекеттік қабылдау комиссиясы мына құрамда:

В составе:

төраға
председателя – представителя местного исполнительного органа

Заместитель акима города Актобе
Дудаков Г.А.

төраға орынбасары
заместитель председателя:

Руководитель департамента государственного архитектурно-строительного контроля и лицензированияпо Актюбинской области ***Примбетов Б. А.***

комиссия мүшелері - өкілдер:
членов комиссии – представителей:

тапсырыс беруші
заказчика ***Косназаров А.О.***

И.о. руководителя ГУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства пассажирского транспорта и автомобильных дорог г. Актобе»

бас жобалаушы
генерального проектировщика ***Ажгалиев А.Г.***

председатель ПрК «Актюбгражданпроект»

мемлекеттік санитарлық-эпидемиологиялық қызмет органдары
органов государственной санитарно-эпидемиологической службы ***Беркимбаева Н.А.***

Руководитель городского отдела департамента государственного санитарно -эпидемиологического надзора

мемлекеттік өрт қадағалау органдары
органов государственного пожарного надзора ***Утегенов Е.С.***

Заместитель руководителя ДЧС Актюбинской области

бас мердігер
генерального подрядчика ***Вишенин Я.М.***

Генеральный директор ТОО «КТП»

технологиялық ілеспемен қамту

уществление технологического сопровождения _____ ***Бердалин С.Б.***

директор ТОО «ВиадукАктобе»

Жергілікті атқарушы органның өкілі:
Представителей городской архитектуры: _____ ***Биртай Б. Б.***

Руководитель ГУ «Отдел архитектуры и градостроительства г. Актобе»

басқа да мүдделі ұйымдардың, мекемелердің және қадағалау органдарының өкілдері:
представителей других заинтересованных организаций, учреждений и органов надзора:

Иманкулов Ж.И.

Руководитель департамента экологии по Актюбинской области

Жолдыбаев К.А.

Руководитель ГУ «Отдел земельных отношений г. Актобе»

генерального подрядчика: басқа да мүдделі ұйымдардың, мекемелердің және қадағалау органдарының өкілдері представителей других заинтересованных организаций, учреждений и органов надзора

(Тегі, аты, әкесінің аты – лауазымы фамилия, имя, отчество – должность)

АНЫҚТАДЫ:
УСТАНОВИЛА:

1. Тапсырысшы (мердігер тапсырысшымен бірге) _____ мекен-жайы бойынша_____
(ұйымның атауы)

[облыс, аудан, елді мекен, ықшаумадан, махалла, көше, үйдің (корпустың) нөмірі]

[объектінің атауы және құрылыстың түрі (жаңадан салу, кеңейту, қайта жаңғырту, техникалық қайта жарақтандыру)
пайдалануға қабылдауды ұсынды.
Заказчиком (подрядчиком совместно с заказчиком)
ГУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог г.Актобе»
(наименование организации)
предъявлен к приемке в эксплуатацию: «Строительство автомобильной дороги от пр.А.Молдагуловой до жилого массива «Батыс-2» в г.Актобе».
(наименование объекта и вид строительства (новое, расширение, реконструкция, техническое перевооружение)
по адресу: ***г.Актобе***
(область, район, населенный пункт, микрорайон, квартал, улица, номер дома (корпуса)]

2. Строительство осуществлено на основании решения (приказа, постановления и др.) от « » ___ 200__г. №_____

(наименование органа, вынесшего решение)
и в соответствии с разрешением на производство строительно-монтажных работ от «____» _____ 200___ г. № _____

(наименование органа, выдавшего разрешение)

3. Құрылысты _____
(жұмыстың түрлері)
орындаған бас мердігер _____
(ұйымның атауы)
және _____
(жұмыстың түрлері)

орындаған қосалқы мердігер ұйымдар_____
(ұйымдардың атауы және олардың ведомствалық бағыныстылығы, әрбір ұйым (үштен артық ұйым болғанда олардың тізбесі актінің қосымшасында көрсетіледі, орындаған жұмыстың түрлері)
салған _____
Строительство осуществлено генеральным подрядчиком :
ТОО «КТП»
(наименование организации)
выполнившим: ***строительно - монтажные работы***
(виды работ)
и субподрядными организациями _____
(наименование организаций и их ведомственная подчиненность; виды работ, выполненных каждой организацией (при числе организаций свыше трех перечень их указывается в приложении … к акту)]

4. Құрылыска арналған жобалау-смета құжаттамасын орындаған бас мердігер _____

_____

(ұйымның атауы және оның ведомстволық бағыныстылығы)

және _____

(құжаттамалардың бөлімдерінің немесе тарауларының атау)

орындаған қосалқы мердігер ұйымдар _____

[ұйымдардың атауы және олардың ведомстволық бағыныстылығы, орындалған құжаттамалардың бөлімдері мен тараулары (үштен артық ұйым болғанда олардың тізбесі актінің … қосымшасында көрсетіледі)]

әзірлеген.

Проектно-сметная документация на строительство разработана генеральным проектировщиком:

ПрК «Актюбгражданпроект»

(наименование организации и ее ведомственная подчиненность)

выполнившим ***рабочие чертежи и сметная документация***

(наименование частей или разделов документации)

и субподрядными организациями _____

(наименование организаций, их ведомственная подчиненность и выполненные части и разделы документации при числе организаций свыше трех перечень их указывается в приложении к акту)

5. Жобалауға арналған бастапқы деректерді берген _____

_____

[ғылыми-зерттеу және іздестіру ұйымдарының атауы, бастапқы деректердің тақырыбы (үштен артық ұйым болғанда олардың тізбесі актінің … қосымшасында көрсетіледі)]

Исходные данные для проектирования выданы _____

[наименование научно-исследовательских и изыскательских организаций, их ведомственная подчиненность, тематика исходных данных (при числе организаций свыше трех перечень их указывается в приложении … к акту)]

6. Құрылыс жоба (үлгі, жеке, қайта қолданылған) бойынша _____

_____

[жобаның нөмірі, сериясының (үлгі жоба бойынша) нөмірі; тұрғын үй-азаматтық мақсаттағы объектілер бойынша жеке жобалар үшін осы жобаны қолдануға рұқсат берген органның атауы көрсетіледі]

жүзеге асты.

Строительство осуществлялось по проекту (типовому, индивидуальному, повторно применяемому) _____

_____

[номер проекта, номер серии (по типовым проектам); для индивидуального проекта по объектам жилищно-гражданского назначения указывается наименование органа, разрешившего применение такого проекта]

7. Жобалау-смета құжаттамасын _____

(объектіге (кезегі, іске қосу кешені) арналған құжаттаманы бекітуші (қайта бекітуші) органның атауы)

20___ж. «___» _____ №_____ бекіткен.

Проектно-сметная документация утверждена

ГУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог г. Актобе»

[наименование органа, утвердившего (переутвердившего) документацию на объект (очередь, пусковой комплекс)]

№360 от 29.06.2012 года

8. Құрылыс-монтаж жұмыстары мына мерзімде жүзеге асты:

жұмыстың басталуы_____; жұмыстың аякталуы _____;

(айы және жылы) (айы және жылы)

құрылыстың ұзақтығы норма бойынша немесе ҚЖҰ бойынша _____ ай;

іс жүзінде _____

Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ : ***ноябрь 2012 г.;*** окончание работ: ***сентябрь 2013 г.***

(месяц и год) (месяц и год)

при продолжительности строительства, мес.:

по норме или по ПОС _____; фактически _____

9. Мемлекеттік қабылдау комиссиясына мынадай құжаттамалар ұсынылды: _____

_____

(құжаттардың тізбесі)

Көрсетілген құжаттар осы актіге міндетті қосымша болып табылады.

Государственной приемочной комиссии представлена следующая документация: _____

- Проектно-сметная документация;

- журнал производства работ;

-журналы технологического и авторского надзора;

- сертификаты качества материалов и протоколы испытаний.

(наименование документов)

Указанные документы являются обязательным приложением к настоящему акту.

10. Пайдалануға беруге ұсынылған объектінің мынадай қуаттылық, өнімділік, өндірістік алаң, ұзақтық, сыйымдылық, көлем, өткізу мүмкіндігі, кіре мүмкіндігі, жұмыс орындары саны және с.с. негізгі көрсеткіштері бар [мақсатты өнімдерге немесе негізгі қызметкөрсету түрлері сәйкес барлық объекті (тұрғын үйлерді қоспағанда) бойынша өлшем бірліктерімен толтырылады):

Предъявленный к приемке в эксплуатацию объект имеет следующие основные показатели мощности, производительности, производственной площади, протяженности, вместимости, объема, пропускной способности, провозной способности, число рабочих мест и т.п.(заполняется по всем объектам, кроме жилых домов)

Қуаттылық, өнімділік және т.б. Мощность, производительность и т.д.	Өлшем бірлігі Единица измерения	Жоба бойынша По проекту		Фактически	
		Жалпы (бұрын қабылданғандарды ескере отырып) Общая (с учетом ранее принятых)	Оның ішінде іске қосу кешені немесе кезектегі В том числе пускового комплекса или очереди	Жалпы (бұрын қабылданғандарды ескере отырып Общая (с учетом ранее принятых)	Оның ішінде іске қосу кешені немесе кезектегі В том числе пускового комплекса или очереди

Алғашқы кезеңде жобалық қуатты игеру нормаларына сәйкес жобада көзделген көлемде өнім шығару (қызмет көрсету) _____

(көлемін көрсете отырып, өнімдерді шығарудың нақты басталуы)

Пайдалануға қабылдауға ұсынылған тұрғын үйдің мынадай көрсеткіштері бар:

Выпуск продукции (оказание услуг), предусмотренной проектом в объеме, соответствующем нормам освоения проектных мощностей в начальный период _____

(факт начала выпуска продукции с указанием объекта)

Предъявленный к приемке в эксплуатацию объект имеет следующие показатели:

Көрсеткіштер Показатели	Өлшем бірлігі Единица измерения	Жоба бойынша По проекту	Іс жүзінде Фактически
Жалпы алаңы Общая площадь	$м^2$		
Қабаттар саны Число этажей	қабат этаж		
Құрылыстың жалпы көлемі Общий строительный объем	$м^3$		
Оның ішінде жер асты бөлігі В том числе подземной части	$м^3$		
Жапсарлас салынған, жапсарлас-жанаса салынған және жанаса салынған үй-жайлар Площадь встроенных, встроенно-пристроенных и пристроенных помещений	$м^2$	-	-

Көрсеткіштер Показатели	Жоба бойынша По проекту			Іс жүзінде Фактически		
	Пәтер саны Число квартир	Пәтер алаңы, $м^2$ Площадь квартир, $м^2$		Пәтер саны Число квартир	Пәтер алаңы, $м^2$ Площадь квартир, $м^2$	
		жалпы общая	тұрғын жилая		жалпы общая	тұрғын жилая
Барлық пәтер оның ішінде: бір бөлмелі Всего квартир, в том числе: однокомнатных						
Екі бөлмелі Двухкомнатных						
Үш бөлмелі Трехкомнатных						
Төрт бөлмелі Четырехкомнатных						
Тағы басқа И более						

11. Объект бойынша технологиялық және сәулет-құрылыстық шешім мынадай деректермен сипатталады: _____

(оны орналастыру ерекшеліктері бойынша, жоспарлау, қабаттылығы, негізгі материалдар мен құрастырмалар, инженерлік және техникалық жабдықтар бойынша қысқаша техникалық сипаттамалар)

Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуется следующими данными: _____

Асфальтобетонное покрытие -14 052,3 м2;

(краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по планировке, этажности, основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию)

12. Объектіде жобада көзделген, жеке сынағаннан және кешенді байқап көргеннен кейін оны қабылдау туралы актілер (көрсетілген актілердің тізбесі осы актінің … қосымшасында берілген) сәйкес мөлшерде жабдық орнатылған.

На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования (перечень указанных актов приведен в приложении … к акту).

13. Жобада көзделген еңбекті қорғау, жарылыс қауіпсіздігін, өрт қауіпсіздігін қамтамасыз ету, қоршаған табиғи ортаны қорғау және сейсмикаға қарсы іс-шаралар жөніндегі іс-шаралар _____

_____

(орындалуы туралы мәліметтер)

Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом _____

_____

(сведения о выполнении)

Характеристика мероприятий приведена в приложении к акту.

14. Суық және ыстық сумен жабдықтаудың, кәріздің, жылумен жабдықтаудың, газбен жабдықтаудың, энергиямен жабдықтаудың және байланыстың тыстағы сырткы коммуникациялары объектіні қалыпты пайдалануды қамтамасыз етеді және қалалық пайдаланушы ұйымдар қабылданған. Қалалық пайдаланушы ұйымдардың анықтамалық тізбесі актінің … қосымшасында берілген.

Внешние наружные коммуникации холодного и горячего водоснабжения, канализации, теплоснабжения, газоснабжения, электроснабжения и связи обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта и приняты городскими эксплуатационными организациями. Перечень справок городских эксплуатационных организаций приведен в приложении … к акту.

15. Жұмыс комиссиясы анықтаған шалағайлықтар мен ақаулар жойылды.

Недоделки и дефекты, выявленные рабочими комиссиями, устранены.

16. Көгалдандыру, ғимараттарға, жаяужолдарға, шаруашылық, ойын және спорт алаңдарына кірме жолдардың бетін жабу жөніндегі мынадай жұмыстар, сондай-ақ ғимараттардың қасбетін әрлеу элементтері орындалуы тиіс:

Работы по озеленению, устройству верхнего покрытия подъездных дорого к зданиям, тротуаров, хозяйственных, игровых и спортивных площадок, а также отделке элементов фасадов зданий должны быть выполнены:

Жұмыстың түрлері Виды работ	Өлшем бірлігі Единица измерения	Жұмыстың көлемі Объем работ	Орындалу мерзімі Срок выполнения

17. Бекітілген жобалау-смета құжаттамасы бойынша сметалық құн:

Сметная стоимость по утвержденной проектно-сметной документации:

Барлығы _____ мың тенге, оның ішінде: құрылыс-монтаж жұмыстары _____ мың тенге, жабдықтар, аспаптар, мұкаммал _____ мың тенге.

Всего: *37,680* в том числе: строительно-монтажных работ *37,448 млн. тенге,*

оборудования, инструмента и инвентаря _____ тыс тенге.

18. Пайдалануға қабылданатын негізгі қорлардың сметалық құны: _____ мың тенге, о оның ішінде: құрылыс-монтаж жұмыстары _____ мың тенге, жабдықтар, аспаптар, мұкаммал _____ мың тенге.

Сметная стоимость основных фондов, принимаемых в эксплуатацию _____ тыс. тенге, в том числе: стоимость строительно-монтажных работ _____ тыс.тенге, стоимость оборудования, инструмента и инвентаря _____ тыс. тенге.

19. Объектіні тексеру және тиісті құжаттамалармен танысу негізінде: технологиялық _____

_____

(тұрғын үйлер бойынша толтырылмайды)

сәулет-құрылыстық (көлем-жоспарлық және материалдар мен құрастырмаларды қолдану жөніндегі қоса алғанда) шешімнің озықтығына баға берілді.

На основании осмотра объекта и ознакомления с соответствующей документацией даны оценки прогрессивности решений: технологических _____

(по жилым домам не заполняется)

архитектурно-строительных (включая объемно-планировочные и по применению материалов и конструкций) _____

_____

МЕМЛЕКЕТТІК ҚАБЫЛДАУ КОМИССИЯСЫНЫҢ ШЕШІМІ
РЕШЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРИЕМОЧНОЙ КОМИССИИ

Қабылдауға ұсынылға Предъявленный к приемке
«Строительство автомобильной дороги от пр.А.Молдагуловой до жилого массива «Батыс-2» в г.Актобе»
(объектінің атауы наименование объекта)

ПАЙДАЛАНУҒА ҚАБЫЛДАНСЫН
принять в эксплуатацию

Мемлекеттік қабылдау комиссиясының төрағасы
Председатель Государственной приемочной комиссии _____ *Дубаков Г. А.*
(колы подпись)

Мемлекеттік қабылдау комиссиясы төрағасының орынбасары
Заместитель председателя Государственной приемочной комиссии
_____ *Примбетов Б. А.*
(колы подпись)

Мемлекеттік қабылдау комиссиясының мүшелері
Члены Государственной приемочной комиссии:

_____ *Косназаров А.О.*
(колы подпись)

_____ *Ажгалиев А.Г.*
(колы подпись)

_____ *Беркимбаева Н.А.*
(колы подпись)

_____ *Утегенов Е.С.*
(колы подпись)

_____ *Вишенин Я.М.*
(колы подпись)

_____ *Бердалин С.Б.*
(колы подпись)

_____ *Биртай Б. Б.*
(колы подпись)

_____ *Иманкулов Ж.И.*
(колы подпись)

_____ *Жолдыбаев К.А.*
(колы подпись)

Ескерту: Акті бекітілген күн пайдалануға берілген күн деп есептеледі.
Примечание: Датой ввода в эксплуатацию считается дата утверждения акта.

"SANA-2001" Версия 11-2.14 от 12.05.11

Цены региона Актюбинская обл.

Форма 2В

Заказчик: ГУ"Отдел ЖКХ, ПТ и автомобильных дорог г.Актобе"

Подрядчик: ТОО "КТП"

Наименование объекта: Строительство автомобильной дороги от пр.А.Молдагуловой до жилого массива "Батыс-2" в г.Актобе (корректировка)

Договор № 307 от 9 августа 2012г

«ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ ӘДІЛЕТ МИНИСТРЛІГІНІҢ СОТ САРАПТАМАСЫ ОРТАЛЫҒЫ» МЕМЛЕКЕТТІК МЕКЕМЕСІ «АҚТӨБЕ ОБЛЫСЫ БОЙЫНША СОТ САРАПТАМАСЫ ИНСТИТУТЫ»
ЗЕРТТЕУ ҚЫСАҚЫ

Акт №1

выполненных работ за ноябрь 2012г

Покрытие (лок.см.2-2)

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 1.11.10)

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / Единица измерения	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 1. Асфальтобетонное покрытие проездов (улицы)								
1	Е27-14-1	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка								
		м3 материала основания в плотном теле	69,2	742,06	68,13	51351	4715	3141	0,144	10
				21,38	12,76	1479	883	133	0,0438	3
2	Е27-26-1	Устройство однослойных оснований толщиной 12 см из щебня фракции 20-40 мм								
		м2 основания	458,2	212,6	34,3	97413	15716	9025	0,0398	18
				6,01	8,8	2754	4032	133	0,03015	14
3	Е27-26-3	Добавлять или исключать на каждый 1 см при измененииии толщины однослойных или верхнего слоя двухслойных оснований толщиной 12 см из щебня фракции 20-40 мм до толщины 25смК=13,000;	5956,6	15,61	1,37	92983	8161	4041	0,00062	4

		м2 основания		0,1	0,41	596	2442	133	0,00133	8
4	Е27-53-10	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей высокопористых крупнозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3	458,2	405,66	15,35	185873	7033	6703	0,0336	15
		м2 покрытия		5,94	5,06	2722	2318	133	0,01766	8
5	Е27-54-10	Добавлять к расценке 27-53-10 или исключать на каждые 0,5 см изменения толщины до 8см (нижнего слоя)К=8,000;	3665,6	47,56	–	174336	–	49	0,00009	–
		м2 покрытия		0,01	–	37	–	133	–	–
		Всего прямые затраты				**601956**	**35625**			**47**
		В том числе стоимость: материалов, тенге				**7588** 558742	**9675**			**33**
		Накладные расходы, тенге				22959				
		- заработная плата, тенге				3444				
		- трудоемкость, чел-ч				11				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				37495				
		Всего				**662410**				
		Временные здания и сооружения (1,5 %)				9936				
		- сметная заработная плата, тенге				1401				
		- нормативная трудоемкость, чел-ч				8				
		Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,7 %)				11430				
		- сметная заработная плата, тенге				5258				
		- нормативная трудоемкость, чел-ч				32				
		Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)				6723				
		На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)				2689				
		Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге				**693188**				

«ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ ӘДІЛЕТ МИНИСТРЛІГІНІҢ СОТ САРАПТАМАСЫ ОРТАЛЫҒЫ» МЕМЛЕКЕТТІК МЕКЕМЕСІ «АҚТӨБЕ ОБЛЫСЫ БОЙЫНША СОТ САРАПТАМАСЫ ИНСТИТУТЫ»
ЗЕРТТЕУ НЫСАНЫ

Итого по акту в текущих ценах 2012 года, МРПтек.=1618 тенге	**1447223**
- материалы, тенге	1166653
- сметная заработная плата, тенге	76792
Налог (2 %)	28944
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	**1476167**
НДС (12 %)	177140
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**1653307**

Заказчик Начальник ГУ"Отдел жилищно-коммунального хозяйства,пассажирского транспорта и автомобильных дорог г.Актобе" Калдыгулов Е.К.

Зам.начальникаГУ"Отдел жилищно-коммунального строительства,пассажирского транспорта и автомобильных дорог г.Актобе" Елеманов Е.С.

Принял Торегали Р.Ж.

Технадзор

Подрядчик

Исполнительный директор
ТОО "КТП" Гавва А.И.

Сдал Жигулев В.А.

«ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ ӘДІЛЕТ МИНИСТРЛІГІНІҢ СОТ САРАПТАМАСЫ ОРТАЛЫҒЫ» МЕМЛЕКЕТТІК МЕКЕМЕСІ «АҚТӨБЕ ОБЛЫСЫ БОЙЫНША СОТ САРАПТАМАСЫ ИНСТИТУТЫ»

ЗЕРТТЕУ НЫСАНЫ

"SANA-2001" Версия 11-2.14 от 12.05.11 Цены региона Актюбинская обл. Форма 2В

Заказчик: ГУ"Отдел ЖКХ, ПТ и автомобильных дорог г.Актобе"

Подрядчик: ТОО "КТП"

Наименование объекта: Строительство автомобильной дороги от пр.А.Молдагуловой до жилого массива "Батыс-2" в г.Актобе (корректировка)

Договор № 307 от 9 августа 2012г

Акт №1
выполненных работ за ноябрь 2012г
Вертикальная планировка (лок.см.2-1)

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 1.11.10)

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / Единица измерения	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 1. Земляные работы								
1	Е1-24-2	Срезка растительного слоя грунта 2 группы бульдозерами мощностью (80 л.с.) с перемещением до 10 м	10335,7	9,24	9,24	95552	95552	30092	–	–
		м3 грунта		–	3	–	31023	97	0,01	119
2	Е1-17-13	Разработка грунта 1 группы одноковшовыми экскаваторами емкостью 0,5 м3 с погрузкой на автомобили-самосвалы растительного грунта	10335,7	32,54	30,98	336280	320170	105660	0,01	110
		м3 грунта		1,53	9,01	15814	93114	97	0,03	318
3	П8-3-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами на 3 км, 1 класс груза в резерв	12402,84	32,3		400612		80122	0,14	1683
		т								

«ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ ӘДІЛЕТ МИНИСТРЛІГІНІҢ СОТ САРАПТАМАСЫ ОРТАЛЫҒЫ» МЕМЛЕКЕТТІК МЕКЕМЕСІ «АҚТӨБЕ ОБЛЫСЫ БОЙЫНША СОТ САРАПТАМАСЫ ИНСТИТУТЫ» ЗЕРТТЕУ НЫСАНЫ

			6,46		80122		100		
4 Е1-24-2	Срезка грунта бульдозером мощностью (80 л.с.) с перемещением до 10 м	2308	9,24	9,24	21337	21337	6720	–	–
	м3 грунта		–	3	–	6927	97	0,01	27
5 Е1-24-10	Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта 2 группы бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.) до 50мК=4,000;	9232	7,91	7,91	73029	73029	22999	–	–
	м3 грунта		–	2,57	–	23710	97	0,01	91
6 Е1-24-2	Перемещение разработанного грунта бульдозером мощностью (80 л.с.) с перемещением до 10 м	5070	9,24	9,24	46871	46871	14761	–	–
	м3 грунта		–	3	–	15218	97	0,01	58
7 Е1-24-10	Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта 2 группы бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.) до 50мК=4,000;	20280	7,91	7,91	160422	160422	50521	–	–
	м3 грунта		–	2,57	–	52084	97	0,01	200
8 Е1-17-13	Разработка грунта 1 группы одноковшовыми экскаваторами емкостью 0,5 м3 с погрузкой на автомобили-самосвалы недостающего грунта	659,6	32,54	30,98	21461	20432	6743	0,01	7
	м3 грунта		1,53	9,01	1009	5942	97	0,03	20
9 П8-10-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами на 10 км, 1 класс груза	1240,048	76,6		94988		18998	0,32	399
	т		15,32		18998		100		
10 Е1-27-2	Планировка грунта в насыпи бульдозером мощностью (80 л.с.)	8037,6	6,48	6,48	52079	52079	16401	–	–
	м3 грунта		–	2,1	–	16908	97	0,01	65
11 Е1-27-8	Добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта 2 группы бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.) при засыпке траншей и котлованов до 50мК=9,000;	72338,4	3,2	3,2	231448	231448	72889	–	–

	м3 грунта		–	1,04	–	75144	97		288
12 Е1-130-1	Уплотнение слоя грунта толщиной 25 см одним проходом по одному следу прицепного катка на пневмоколесном ходу массой 25 т	8037,6	14,01	14,01	112572	112572	37384	–	–
	м3 уплотненного грунта		–	4,8	–	38540	97	0,02	126
13 Е1-130-7	Добавлять за каждый последующий проход по одному следу прицепного катка на пневмоколесном ходу массой 25 т при толщине слоя 25 см за 6 проходовК=5,000;	40188	1,39	1,39	55983	55983	16342	–	–
	м3 уплотненного грунта		–	0,42	–	16848	97		55
	Всего прямые затраты				**1702633**	**1189895**			**2198**
					115943	**375458**			**1366**
	В том числе стоимость: материалов, тенге				330				
	Накладные расходы, тенге				479633				
	- заработная плата, тенге				71969				
	- трудоемкость, чел-ч				240				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				130936				
	Всего				**2313201**				
	Временные здания и сооружения (1,5 %)				34698				
	- сметная заработная плата, тенге				4892				
	- нормативная трудоемкость, чел-ч				28				
	Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,7 %)				39914				
	- сметная заработная плата, тенге				18360				
	- нормативная трудоемкость, чел-ч				112				
	Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)				23479				
	На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)				9392				
	Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге				**2420669**				

Итого по акту в текущих ценах 2012 года, МРПтек.=1618 тенге	**5054357**
- материалы, тенге	689
- сметная заработная плата, тенге	1293850
Налог (2 %)	101087
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	**5155444**
НДС (12 %)	618653
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**5774097**

Заказчик Начальник ГУ"Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог г.Актобе" Калдыгулов Е.К.

Принял Торегали Р.Ж.

Технадзор

Подрядчик

Исполнительный директор ТОО "КТП" Гавва А.И.

Сдал Жигулев В.А.

«ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ ӘДІЛЕТ МИНИСТРЛІГІНІҢ СОТ САРАПТАМАСЫ ОРТАЛЫҒЫ» МЕМЛЕКЕТТІК МЕКЕМЕСІ «АҚТӨБЕ ОБЛЫСЫ БОЙЫНША СОТ САРАПТАМАСЫ ИНСТИТУТЫ»

ЗЕРТТЕУ НЫСА

"SANA-2001" Версия 11-2.14 от 12.05.11 Цены региона Актюбинская обл. Форма 2В

Заказчик: ГУ"Отдел ЖКХ, ПТ и автомобильных дорог г.Актобе"
Подрядчик: ТОО "КТП"
Наименование объекта: Строительство автомобильной дороги от пр.А.Молдагуловой до жилого массива "Батыс-2" в г.Актобе (корректировка)
Договор № 307 от 9 августа 2012г

Акт №2
выполненных работ за ноябрь 2012г
Покрытие (лок.см.2-2)

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 1.11.10)

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 1. Асфальтобетонное покрытие проездов (улицы)								
1	Е27-14-1	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка	707,54	742,06	68,13	525037	48205	32126	0,14	102
		м3 материала основания в плотном теле		21,38	12,76	15127	9028	133	0,04	31
2	Е27-26-1	Устройство однослойных оснований толщиной 12 см из щебня фракции 20-40 мм	4716,9	212,59	34,29	1002813	161790	92911	0,04	188
		м2 основания		6,01	8,79	28349	41509	133	0,03	142
3	Е27-26-3	Добавлять или исключать на каждый 1 см при изменениии толщины однослойных или верхнего слоя двухслойных оснований толщиной 12 см из щебня фракции 20-40 мм до толщины 25смК=13,000;	61319,7	15,6	1,37	957201	84008	41593		38
		м2 основания								

«ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ ӘДІЛЕТ МИНИСТРЛІГІНІҢ СОТ САРАПТАМАСЫ ОРТАЛЫҒЫ» МЕМЛЕКЕТТІК МЕКЕМЕСІ «АҚТӨБЕ ОБЛЫСЫ БОЙЫНША СОТ САРАПТАМАСЫ ИНСТИТУТЫ»
ЗЕРТТЕУ НЫСАНЫ

			0,1	0,4	6132	25141	133		82
4 Е27-53-10	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей высокопористых крупнозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3	4716,9	405,66	15,35	1913458	72404	69008	0,03	158
	м2 покрытия		5,94	5,06	28018	23868	133	0,02	83
5 Е27-54-10	Добавлять к расценке 27-53-10 или исключать на каждые 0,5 см изменения толщины до 8см (нижнего слоя)К=8,000;	37735,2	47,56	–	1794686	–	501		3
	м2 покрытия		0,01	–	377	–	133	–	–
Раздел 2. Подъезд к школе									
6 Е27-14-1	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка	134,1	742,06	68,13	99510	9136	6089	0,14	19
	м3 материала основания в плотном теле		21,38	12,76	2867	1711	133	0,04	6
7 Е27-26-1	Устройство однослойных оснований толщиной 12 см из щебня фракции 20-40 мм	1341	212,59	34,29	285097	45996	26414	0,04	53
	м2 основания		6,01	8,79	8059	11801	133	0,03	40
8 Е27-26-3	Добавлять или исключать на каждый 1 см при изменениии толщины однослойных или верхнего слоя двухслойных оснований толщиной 12 см из щебня фракции 20-40 мм до толщины 22смК=10,000;	13410	15,6	1,37	209330	18372	9096		8
	м2 основания		0,1	0,4	1341	5498	133		18
9 Е27-53-1	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3, типа АБВ	1357 1341	529,74	15,35	710381	20584	19619	0,03	45
	м2 покрытия		5,94	5,06	7966	6785	133	0,02	24
10 Е27-54-1	Добавлять к расценке 27-53-1 или исключать на каждые 0,5 см изменения толщины до 5смК=2,000;	2682	63,3	–	169771	–	36		–

		м2 покрытия		0,01	–	27	–	133	–	–
	Раздел 3. Асфальтобетонное покрытие тротуаров,площадок,дорожек									
11	Е27-14-1	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка	72,28	742,06	68,13	53636	4924	3281	0,14	10
		м3 материала основания в плотном теле		21,38	12,76	1545	922	133	0,04	3
12	Е27-26-1	Устройство однослойных оснований толщиной 12 см из щебня фракции 20-40 мм	722,8	212,59	34,29	153667	24792	14238	0,04	29
		м2 основания	722	6,01	8,79	4344	6361	133	0,03	22
13	Е27-55-1	Устройство асфальтобетонных однослойных покрытий дорожек и тротуаров из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см	722,8	424,3	–	306684	–	23792	0,14	104
		м2 покрытия		24,75	–	17889	–	133	–	–
14	Е27-55-2	Добавлять к расценке 27-55-1 или исключать на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия до 5смК=4,000;	2891,2	67,26	–	194462	–	15304	0,02	67
		м2 покрытия		3,98	–	11507	–	133	–	–
	Раздел 5. Бордюрные камни									
15	Е27-34-2	Установка бетонных бортовых камней сечением 150х300 мм при других видах покрытий	742	519,97	6,63	385818	4919	108990	0,7	518
		м бортового камня		108,68	1,76	80641	1306	133	0,01	5
16	30-3-10	Камни бетонные бортовые (ГОСТ 6665-91) М-400	5,805	26300		152672				
		м3								
17	30-3-9	Камни бетонные бортовые (ГОСТ 6665-91) М-300	12,26	25500		312630				
		м3								
		Всего прямые затраты				**9226853**	**495130**			**1342**

«ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ ӘДІЛЕТ МИНИСТРЛІГІНІҢ СОТ САРАПТАМАСЫ ОРТАЛЫҒЫ» МЕМЛЕКЕТТІК МЕКЕМЕСІ «АҚТӨБЕ ОБЛЫСЫ БОЙЫНША СОТ САРАПТАМАСЫ ИНСТИТУТЫ»
ЗЕРТТЕУ НЫСАНЫ

	214189	133930	456
В том числе стоимость: материалов, тенге	8517532		
Накладные расходы, тенге	462998		
- заработная плата, тенге	69450		
- трудоемкость, чел-ч	231		
Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)	581391		
Всего	**10271242**		
Временные здания и сооружения (1,5 %)	154069		
- сметная заработная плата, тенге	21724		
- нормативная трудоемкость, чел-ч	123		
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,7 %)	177230		
- сметная заработная плата, тенге	81526		
- нормативная трудоемкость, чел-ч	496		
Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)	104253		
На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)	41701		
Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге	**10748495**		
Итого по акту в текущих ценах 2012 года, МРПтек.=1618 тенге	**22442878**		
- материалы, тенге	17784607		
- сметная заработная плата, тенге	1392222		
Налог (2 %)	448858		
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	**22891736**		
НДС (12 %)	2747008		
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**25638744**		

Заказчик Начальник ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог г.Актобе" Калдыгулов Е.К.

Подрядчик

Исполнительный директор ТОО "КТП" Гавва А.И.

Принял Торегали Р.Ж.

Сдал Жигулев В.А.

Технадзор

«Виадук Актобе» ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН Г. АКТОБЕ

«ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ ӘДІЛЕТ МИНИСТРЛІГІНІҢ СОТ САРАПТАМАСЫ ОРТАЛЫҒЫ» МЕМЛЕКЕТТІК МЕКЕМЕСІ «АҚТӨБЕ ОБЛЫСЫ БОЙЫНША СОТ САРАПТАМАСЫ ИНСТИТУТЫ» ЗЕРТТЕУ НЫСАНЫ

ТОО «КТП» К Т П

"SANA-2001" Версия 11-2.14 от 12.05.11 Цены региона Актюбинская обл. Форма 2В

Заказчик: ГУ "Отдел ЖКХ, ПТ и автомобильных дорог г.Актобе"

Подрядчик: ТОО "КТП"

Наименование объекта: Строительство автомобильной дороги от пр.А.Молдагуловой до жилого массива "Батыс-2" в г.Актобе (корректировка)

Договор доп. согл.№1 от 1.04.2013г к дог.№307 от 9.08.2012г

Акт №1

выполненных работ за май 2013г

Наружное освещение (лок.см.4-1)

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 1.11.10)

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Раздел 1. Монтаж									
1	Е33-103-1	Установка одностоечных опор	33	1534,11	878,23	50626	28982	26080	3,06	101
		опора		506,25	246,42	16706	8132	105	1,03	34
2	30-19-92	Стоимость опор	33	19000		627000				
		шт								
3	Е8-4-7	Боковая обмазочная гидроизоляция по выровненной поверхности стен и фундаментов битумом в 2 слоя	58,251	245,44	3,82	14297	223	2666	0,21	12
		м2 поверхности		37,35	1,44	2176	84	118	0,01	–

4 Е33-109-5	Подвеска проводов ВЛ 6-10 кВ (3 провода при 10 опорах на 1 км) в населенной местности, с помощью механизмов, сечением проводов до 35 мм2	0,858	35517,87	25993,62	30474	22303	12722	48	41
	км линии		8550	5571,27	7336	4780	105	19,95	17
5 Е33-108-1	Подвеска проводов ВЛ 0,38 кВ (1 провод при 20 опорах на 1 км) с помощью механизмов до 4 проводов	0,735	7259,41	4310,78	5336	3168	3021	16,1	12
	км линии		2745	1169,46	2018	860	105	4,45	3
6 Е33-108-1	Подвеска проводов ВЛ 0,38 кВ (1 провод при 20 опорах на 1 км) с помощью механизмов	0,131	7259,41	4310,78	951	565	538	16,1	2
	км линии		2745	1169,46	360	153	105	4,45	1
7 Е33-108-1	Подвеска проводов ВЛ 0,38 кВ (1 провод при 20 опорах на 1 км) с помощью механизмов до 2 проводов	0,131	7259,41	4310,78	951	565	538	16,1	2
	км линии		2745	1169,46	360	153	105	4,45	1
8 Е33-116-1	Установка линейного электрооборудования разрядников с помощью механизмов	3	2476,72	1756,72	7430	5270	2908	3,76	11
	комплект		616,5	306,68	1850	920	105	1,06	3
9 80-1-1прайс-	Разрядник вентильный РВН-05У1	3	2280,61		6842				
	шт								
10 Е33-115-2	Установка светильников РКУ16-250	33	1745,38	1411,25	57598	46571	19849	2,01	66
	светильник		333	239,85	10989	7915	105	0,81	27
11 Е33-118-1	Монтаж контура заземления опор ВЛ 0,38-10 кВ	5,2	53,87	12,24	280	64	172	0,18	1
	м шин заземления		29,25	2,25	152	12	105	0,01	–
12 Ц8-147-1	Кабель до 35 кВ, прокладываемый по установленным конструкциям и лоткам с креплением на поворотах и в конце трассы, масса 1 м до 1 кг	216	23,2	2,1	5011	454	3447	0,1	22
	м кабеля								

			16,5	0,3	3564	65	95		–
13 Ц10-898-15	Защита кабеля уголком	2,5	161,7	72,8	404	182	167	0,27	1
	м ограждения								
			42,8	18	107	45	110	0,1	–
14 Ц8-141-2	Кабель до 35 кВ, прокладываемый в готовых траншеях без покрытий, масса 1 м до 2 кг	112	27,5	4	3080	448	2128	0,12	13
	м кабеля								
			19,3	0,7	2162	78	95		–
15 Ц8-142-1	Устройство постели при одном кабеле в траншее	132	36,7	27,8	4844	3670	1969	0,06	8
	м кабеля								
			8,8	6,9	1162	911	95	0,04	5
16 Е34-101-1	Устройство трубопроводов из асбестоцементных труб с соединением стальными манжетами до 2-х отверстий	0,02	229995,38	–	4600	–	604	175	4
	канало-километр трубопровода								
			27450	–	549	–	110	–	–
17 Ц8-148-2	Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 2 кг	20	38,1	3,2	762	64	561	0,15	3
	м кабеля								
			28,8	0,7	576	14	95		–
18 Ц8-146-3	Кабели до 35 кВ, прокладываемые с креплением накладными скобами, масса 1 м до 2 кг	23	82,3	24,8	1893	570	734	0,16	4
	м кабеля								
			28,4	5,2	653	120	95	0,03	1
19 Ц8-165-1	Муфта концевая эпоксидная для кабеля, напряжение до 1 кВ, сечение до 35 мм2	2	2021,1	1245	4042	2490	1959	4	8
	шт								
			756	275	1512	550	95	1,59	3
20 Ц8-88-3	Конструкции металлические	0,49	102170	1870	50063	916	3980	52	25
	т								
			8280	270	4057	132	95	1,57	1
21 Е34-27-8	Окраска металлоконструкций за 2 раза	0,49	9752,34	3974,44	4779	1947	2561	22,93	11
	т металлоконструкций								
			3660,75	1514,25	1794	742	90	7,4	4
22 Ц8-572-8	Монтаж ящика управления	1	1245,7	66,7	1246	67	261	2	2

		шт								
				261	13,5	261	14	95	0,08	–
23	80-1-1прайс-	Корпус ящика управления	1	4024,6		4025				
		шт								
24	Ц8-530-1	Пускатель магнитный общего назначения, отдельностоящий, устанавливаемый на конструкции на полу, на ток до 40 А	1	892,9	17,9	893	18	376	2	2
		шт								
				394	2,3	394	2	95	0,01	–
25	80-1-11504-4	Пускатель магнитный ПМЛ-211002	1	2128,56		2129				
		шт								
26	Ц11-30-1	Монтаж фотореле	1	64,86	–	65	–	45	0,29	–
		шт								
				49,5	–	50	–	90	–	–
27	80-1-1прайс-	Фотореле ФР-2	1	1924,26		1924				
		шт								
28	Ц8-600-2	Счетчик, устанавливаемый на готовом основании, трехфазный	1	166,9	5,4	167	5	152	1	1
		шт								
				158	2,3	158	2	95	0,01	–
29	80-1-1прайс-	Счетчик Меркурий	1	6330,36		6330				
		шт								
30	Ц8-526-1	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток до 25 А	1	501,2	13,2	501	13	218	1	1
		шт								
				227	2,3	227	2	95	0,01	–
31	80-1-1прайс-	Выключатель автоматический АЕ2046-10Б-00УЗ	1	1341,53		1342				
		шт								
32	Ц8-532-1	Ключ управления кнопочный	1	750,2	13,2	750	13	261	2	2
		шт								
				272	2,3	272	2	95	0,01	–
33	80-1-11504-6	Ключ управления ПКУ-12У	1	623,89		624				
		шт								
34	Ц11-30-1	Монтаж реле РПУ-2-3622ОУЗА	1	64,86	–	65	–	45	0,29	–
		шт								

				49,5	–	50	–	90	–	–
35	80-1-11504-1	Реле РПУ-23622ОУЗА	1	675,27		675				
		шт								
36	Ц8-575-1	Присоединение приборов к электрической сети	6	140,9	9,4	845	56	730	1	6
		шт								
				128	–	768	–	95	–	–

Раздел 2. Материалы

37	16-7-47	Провода медные гибкие антенные для электрических установок и антенн, марка МГ, сечение 10 мм2	0,000095	491800	47
		т			
38	16-7-26	Провода для воздушных линий электропередачи из стальных оцинкованных проводов 1 группы и алюминиевых проволок, марка АС, сечение 25/4,2 мм2	0,394179	328600	129527
		т			
39	16-1-487	Кабели силовые с алюминиевыми жилами с пластмассовой изоляцией (ГОСТ 16442-80*) на напряжение 660 В, марка АВБбШв, число жил и сечение 4х25 мм2	0,155	283300	43911
		1000м			
40	16-7-279	Провода с медной гибкой жилой в негорючей резиновой оболочке, марка ПРГН, сечение 1,5 мм2	0,215	14700	3161
		1000м			
41	17-6-86	Лампы ртутные дуговые высокого давления (ГОСТ 16354-77), тип ДРЛ250(10)-4	33	794	26202
		шт			
42	99-1-1прайс-	Колпачок К-5	172	17,8	3061
		шт			
43	17-3-7	Светильники, тип РСУ08-250-001-У1,РКУ16-250	33	6330	208890
		шт			
44	99-1-1прайс-	Муфта концевая 1КнТ-4-16/50-ВЛ-М	2	4893,51	9787
		шт			
45	1-4-85	Сталь угловая 50х50 мм (ГОСТ 8509-86)	0,01205	47200	569
		т			

46	4-1-9	Сталь круглая d=16 мм	0,008216	44300		364				
		т								
47	99-1-1прайс-	Зажим ПА-1	168	63,28		10631				
		шт								
48	99-1-1прайс-	Зажим ПС-1	33	208,82		6891				
		шт								
49	99-1-1прайс-	Зажим аппаратный А1А-25	4	289,11		1156				
		шт								
50	99-1-1прайс-	Изолятор ТФ-20-01	172	98,87		17006				
		шт								
51	18-3-7	Кронштейны	33	584		19272				
		шт								
52	99-1-1прайс-	Сжим плашечный У-867	66	120,23		7935				
		шт								
	Раздел 3. Строительные работы									
53	Е1-39-3	Рытье и засыпка траншей глубиной 1,6 м роторными экскаваторами	0,132	173072,77	129872,77	22846	17143	8365	303	40
		км траншеи		43200	22127,4	5702	2921	97	93,66	12
54	Е1-39-7	Исключать за каждые 0,2 м изменения глубины траншеи до глубины 0,8мК=-1,000; ктрр1=4; ктрм1=4; кзпр1=4; кэкс1=4; кзпм1=4; кмат1=4;	-0,132	89162	45962	-11769	-6067	-6544	304	-40
		км траншеи		43200	7912,8	-5702	-1044	97	32	-4
55	30-8-92	Песок природный	5,28	593		3131				
		м3								
		Всего прямые затраты				**1405462**	**129700**			**361**
						60260	**27565**			**108**
		В том числе стоимость: материалов, тенге				1191607				
		оборудования, тенге				23890				
		Накладные расходы, тенге				90517				
		- заработная плата, тенге				13578				

- трудоемкость, чел-ч	45
Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)	88325
Всего	**1584003**
Временные здания и сооружения (1,5 %)	23406
- сметная заработная плата, тенге	3300
- нормативная трудоемкость, чел-ч	19
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,7 %)	26925
- сметная заработная плата, тенге	12386
- нормативная трудоемкость, чел-ч	75
Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)	15838
На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)	6335
Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге	**1656804**
Итого по акту в текущих ценах 2012 года, МРПтек.=1618 тенге	**3459407**
- материалы, тенге	2488075
- оборудование, тенге	49884
- сметная заработная плата, тенге	290785
Налог (2 %)	69188
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	**3528595**
НДС (12 %)	423431
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**3952026**

Заказчик Руководитель ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства пассажирского транспорта и автомобильных дорог г.Актобе" Калдыгулов Е.К.

Принял Торегали Р.Ж.

Технадзор Директор ТОО "Виадук Актобе" Бердалин С.Б.

Подрядчик

Генеральный директор ТОО "КТП" Вишенин Я.М.

Сдал Жигулев В.А.

Заказчик: ГУ "Отдел ЖКХ, ПТ и автомобильных дорог г.Актобе"

Подрядчик: ТОО "КТП"

Наименование объекта: Строительство автомобильной дороги от пр.А.Молдагуловой до жилого массива "Батыс-2" в г.Актобе (корректировка)

Договор доп. согл.№1 от 1.04.2013г к дог.№307 от 9.08.2012г

Акт №2
выполненных работ за май 2013г
Телефонизация (лок.см.5-1)

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 1.11.10)

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 1. Монтаж								
1	Е34-103-1	Устройство трубопроводов из труб полиэтиленовых до 2-х отверстий	0,112	621603,38	–	69620	–	2561	133	15
		канало-километр трубопровода		20790	–	2328	–	110	–	–
		Раздел 2. Строительные работы								
2	Е1-39-3	Рытье и засыпка траншей глубиной 1,6 м роторными экскаваторами	0,056	173072,77	129872,77	9692	7273	3548	303	17
		км траншеи		43200	22127,4	2419	1239	97	93,66	5
3	Е1-39-7	Исключать за каждые 0,2 м изменения глубины траншеи до глубины 0,7мК=-1,000; ктрр1=4; ктрм1=4; кзпр1=4; кзкс1=4; кзпм1=4; кмат1=4;	-0,056	89162	45962	-4993	-2574	-2776	304	-17

км траншеи	43200	7912,8	-2419	-443	97	32	-2
Всего прямые затраты			**74319**	**4699**			**15**
			2328	**796**			**3**
В том числе стоимость: материалов, тенге			67291				
Накладные расходы, тенге			3333				
- заработная плата, тенге			500				
- трудоемкость, чел-ч			2				
Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)			4659				
Всего			**82311**				
Временные здания и сооружения (1,5 %)			1235				
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,7 %)			1420				
Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)			835				
На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)			334				
Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге			86135				
Итого по акту в текущих ценах 2012 года, МРПтек.=1618 тенге			179850				
- материалы, тенге			140504				
- сметная заработная плата, тенге			11735				
Налог (2 %)			3597				
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)			183447				
НДС (12 %)			22014				
Всего по акту с учетом НДС (12 %)			**205461**				

Заказчик Руководитель ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог г.Актобе" КалдыгуловЕ.К.

Принял Торегали Р.Ж.

Технадзор: Директор ТОО "Виадук-Актобе" Бердапин С.Б.

Подрядчик

Генеральный директор ТОО "КТП" Вишенин Я.М.

Сдал Жигулев В.А.

"SANA-2001" Версия 11-2.14 от 12.05.11 Цены региона Актюбинская обл. Форма 2В

Заказчик: ГУ"Отдел ЖКХ, ПТ и автомобильных дорог г.Актобе"

Подрядчик: ТОО "КТП"

Наименование объекта: Строительство автомобильной дороги от пр.А.Молдагуловой до жилого массива "Батыс-2" в г.Актобе (корректировка)

Договор доп. согл.№1 от 1.04.2013г к дог.№307 от 9.08.2012г

Акт №3
выполненных работ за май 2013г
Покрытие (лок.см.2-2)

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 1.11.10)

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 1. Асфальтобетонное покрытие проездов (улицы)								
1	Е27-14-1	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка	194,282	742,06	68,13	144169	13236	8822	0,14	28
		м3 материала основания в плотном теле		21,38	12,76	4154	2479	133	0,04	9
2	Е27-26-1	Устройство однослойных оснований толщиной 12 см из щебня фракции 20-40 мм	1298,38	212,59	34,29	276036	44534	25575	0,04	52
		м2 основания		6,01	8,79	7803	11426	133	0,03	39
3	Е27-26-3	Добавлять или исключать на каждый 1 см при измененииии толщины однослойных или верхнего слоя двухслойных оснований толщиной 12 см из щебня фракции 20-40 мм до толщины 25смК=13,000;	16878,94	15,6	1,37	263480	23124	11449		10

	м2 основания		0,1	0,41	1688	6920	133		22
4 Е27-53-10	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей высокопористых крупнозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3	1298,38	405,66	15,35	526701	19930	18995	0,03	44
	м2 покрытия		5,94	5,06	7712	6570	133	0,02	23
5 Е27-54-10	Добавлять к расценке 27-53-10 или исключать на каждые 0,5 см изменения толщины до 8см (нижнего слоя)К=8,000;	10387,04	47,56	–	494008	–	138		1
	м2 покрытия		0,01	–	104	–	133	–	–
Раздел 2. Подъезд к школе									
6 Е27-14-1	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка	28,822	742,06	68,13	21388	1964	1309	0,14	4
	м3 материала основания в плотном теле		21,38	12,76	616	368	133	0,04	1
7 Е27-26-1	Устройство однослойных оснований толщиной 12 см из щебня фракции 20-40 мм	288,22	212,59	34,29	61276	9886	5676	0,04	11
	м2 основания		6,01	8,79	1732	2536	133	0,03	9
8 Е27-26-3	Добавлять или исключать на каждый 1 см при изменениии толщины однослойных или верхнего слоя двухслойных оснований толщиной 12 см из щебня фракции 20-40 мм до толщины 22смК=10,000;	2882,2	15,6	1,37	44991	3949	1955		2
	м2 основания		0,1	0,4	288	1182	133		4
Раздел 3. Асфальтобетонное покрытие тротуаров,площадок,дорожек									
9 Е27-14-1	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка	56,55	742,06	68,13	41963	3853	2568	0,14	8
	м3 материала основания в плотном теле		21,38	12,76	1209	722	133	0,04	2

10	Е27-26-1	Устройство однослойных оснований толщиной 12 см из щебня фракции 20-40 мм	565,5	212,59	34,29	120225	19397	11139	0,04	23
		м2 основания		6,01	8,79	3399	4976	133	0,03	17
11	Е27-55-1	Устройство асфальтобетонных однослойных покрытий дорожек и тротуаров из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см	565,5	424,3	–	239942	–	18615	0,14	81
		м2 покрытия		24,75	–	13996	–	133	–	–
12	Е27-55-2	Добавлять к расценке 27-55-1 или исключать на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия до 5смК=4,000;	2262	67,26	–	152142	–	11974	0,02	52
		м2 покрытия		3,98	–	9003	–	133	–	–
	Раздел 4. Покрытие бетонной плиткой - 1131м2									
13	Е27-26-1	Устройство однослойных оснований толщиной 12 см из щебня фракции 20-40 мм	1131	238,46	34,29	269699	38793	22270	0,04	45
		м2 основания		6,01	8,79	6797	9947	133	0,03	34
14	Е27-14-1	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка	113,1	742,06	68,13	83927	7706	5136	0,14	16
		м3 материала основания в плотном теле		21,38	12,76	2418	1443	133	0,04	5
15	Е27-57-2	Устройство бетонных плитных тротуаров с заполнением швов песком	1131	99,46	42,08	112489	47592	108651	0,38	431
		м2 тротуара		57,38	14,85	64897	16795	133	0,07	82
16	30-3-30	Плиты тротуарные из тяжелого бетона В22-27,5 (ГОСТ 17608-91), толщина 80 мм	1131	674		762294				
		м2								
	Раздел 5. Бордюрные камни									
17	Е27-34-2	Установка бетонных бортовых камней сечением 150х300 мм при других видах покрытий	1261,6	519,97	6,63	655994	8364	185310	0,7	881
		м бортового камня								

			108,68	1,76	137111	2220	133	0,01	8
18 30-3-10									
	Камни бетонные бортовые (ГОСТ 6665-91) М-400	4,842	26300		127345				
	м3								
19 30-3-9									
	Камни бетонные бортовые (ГОСТ 6665-91) М-300	9,232	25500		235416				
	м3								
Раздел 6. Дорожные знаки									
20 Т1-47-4	Знак-указатель, тип II – строительные работы	12	2371,89	267,93	28463	3215	7403	2,6	31
	указатель								
			432,3	81,78	5188	981	120	0,4	5
21 Т1-47-5									
	Знак-указатель, тип II – монтаж металлоконструкций	12	7178,02	13,74	86136	165	18753	10	120
	указатель								
			1732,68	3,74	20792	45	90	0,01	–
	Всего прямые затраты				**4748435**	**245708**			**1840**
					288907	**68616**			**260**
	В том числе стоимость: материалов, тенге				4213817				
	Накладные расходы, тенге				465744				
	- заработная плата, тенге				69862				
	- трудоемкость, чел-ч				233				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				312851				
	Всего				**5527030**				
	Временные здания и сооружения (1,5 %)				82905				
	- сметная заработная плата, тенге				11690				
	- нормативная трудоемкость, чел-ч				66				
	Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,7 %)				95369				
	- сметная заработная плата, тенге				43870				
	- нормативная трудоемкость, чел-ч				267				
	Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)				56099				

На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)	22440
Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге	**5783843**
Итого по акту в текущих ценах 2012 года, МРПтек.=1618 тенге	**12076664**
- материалы, тенге	8798450
- сметная заработная плата, тенге	1172379
Налог (2 %)	241533
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	**12318197**
НДС (12 %)	1478184
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**13796381**

Заказчик Руководитель ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства пассажирского транспорта и автомобильных дорог г.Актобе" Калдыгулов Е.К.

Принял Терегали Р.Ж.

Технадзор: Директор ТОО "Виадук Актобе" Бердалин С.Б.

Подрядчик

Генеральный директор ТОО "КТП" Вишенин Я.М.

Сдал Жигулев В.А.

"SANA-2001" Версия 15-2.18 от 11.03.13 г. Цены региона Актюбинская обл. Форма 2В

Заказчик: ГУ"Отдел ЖКХ, ПТ и автомобильных дорог г.Актобе"

Подрядчик: ТОО "КТП"

Наименование объекта: Строительство автомобильной дороги от пр.А.Молдагуловой до жилого массива "Батыс-2" в г.Актобе (корректировка)
доп согл №1 от 1.04.2013г к дог №307 от 9.08.2012г

Акт №1
приемки выполненных работ за сентябрь 2013г
Покрытие (лок.см.2-2)

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 1.11.10)

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 1 Асфальтобетонное покрытие проездов (улицы)								
6	Е27-53-1	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3, типа АБВ	6473,48	529,74	15,35	3429258	99377	94707	0,03	218
		м2 покрытия		5,94	5,06	38452	32756	133	0,02	114
7	Е27-54-1	Добавлять к расценке 27-53-1 или исключать на каждые 0,5 см изменения толщины (верхнего слоя)К=2,000;	12946,96	63,3	–	819581	–	172		1
		м2 покрытия		0,01	–	129	–	133	–	–
		Раздел 2 Подъезд к школе								

11	Е27-53-1	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3, типа АБВ	288,22	529,74	15,35	152682	4424	4216	0,03	10
		м2 покрытия		5,94	5,06	1712	1458	133	0,02	5
12	Е27-54-1	Добавлять к расценке 27-53-1 или исключать на каждые 0,5 см изменения толщиныК=2,000;	576,44	63,3	–	36489	–	8		–
		м2 покрытия		0,01	–	6	–	133	–	–
		Раздел 3 Асфальтобетонное покрытие тротуаров,площадок,дорожек								
13	Е27-14-1	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка	50,696	742,06	68,13	37619	3454	2302	0,14	7
		м3 материала основания в плотном теле		21,38	12,76	1084	647	133	0,04	2
14	Е27-26-1	Устройство однослойных оснований толщиной 12 см из щебня фракции 20-40 мм	506,96	212,59	34,29	107780	17389	9986	0,04	20
		м2 основания		6,01	8,79	3047	4461	133	0,03	15
15	Е27-55-1	Устройство асфальтобетонных однослойных покрытий дорожек и тротуаров из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см	506,96	424,3	–	215103	–	16688	0,14	73
		м2 покрытия		24,75	–	12547	–	133	–	–
16	Е27-55-2	Добавлять к расценке 27-55-1 или исключать на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия до 5смК=4,000;	2027,84	67,26	–	136393	–	10734	0,02	47
		м2 покрытия		3,98	–	8071	–	133	–	–
		Раздел 4 Покрытие бетонной плиткой - 1131м2								
21	Е27-63-11	Укрепление обочин гравийно /щебеночной/ смесью толщиной 10 см до толщины 20см	4466	164,08	20,37	732762	90975	60505	0,03	142
		м2 покрытия полосы и обочин		4,79	5,4	21392	24100	133	0,02	91

Раздел 5 Бордюрные камни

22	Е27-34-2	Установка бетонных бортовых камней сечением 150х300 мм при других видах покрытий	688,78	519,97	6,63	358145	4567	101172	0,7	481
		м бортового камня		108,68	1,76	74857	1212	133	0,01	4
23	30-3-10	Камни бетонные бортовые (ГОСТ 6665-91) М-400	5,238	26300		137759				
		м3								
24	30-3-9	Камни бетонные бортовые (ГОСТ 6665-91) М-300	15,93808	25500		406421				
		м3								
		Всего прямые затраты				**6569976**	**220130**			**999**
						161297	**64561**			**231**
		В том числе стоимость: материалов, тенге				6188549				
		Накладные расходы, тенге				300392				
		- заработная плата, тенге				45059				
		- трудоемкость, чел-ч				150				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				412222				
		Всего				**7282590**				
		Временные здания и сооружения (1,5 %)				109239				
		- сметная заработная плата, тенге				15403				
		- нормативная трудоемкость, чел-ч				87				
		Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,7 %)				125661				
		- сметная заработная плата, тенге				57804				
		- нормативная трудоемкость, чел-ч				352				
		Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)				73918				
		На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)				29567				
		Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге				**7620975**				

Итого по акту в текущих ценах 2012 года, МРПтек.=1618 тенге	**15898944**
- материалы, тенге	12921690
- сметная заработная плата, тенге	934608
Налог (2 %)	317979
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	**16216923**
НДС (12 %)	1946031
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**18162954**

Заказчик и.о Руководителя ГУ"Отдел жилищно-комму нального хозяйства пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Актобе"

Косназаров А.О.

Принял Торегали Р.Ж.

Технадзор ТОО "Виадук Актобе" Бердалин С.Б.

Подрядчик

Генеральный директор ТОО "КТП" Вишенин Я.М.

Сдал Жигулев В.А.