Заказчик: АО "Жайыктеплоэнерго"

Подрядчик: АО "Уральскводстрой"

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- РЕКОНСТРУКЦИЯ ТЕПЛОВОЙ МАГИСТРАЛИ №2 по ул. Кердери от ТКА-2-20
До ТК-2-23 и от ТК-2-17 по ул.КЕРДЕРИ, по ул. МАМЕТОВОЙ
До т. 1 пересечение ул.Х.Чурина в г. Уральске

А К Т № 1
выполненных работ за май 2018 год.

СОСТАВЛЕНА В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 1 КВАРТАЛА 2017 Г.

NN ПП	ШИФР НОМЕРА НОРМАТИВОВ И КОДЫ РЕСУРСОВ	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ХАРАКТЕРИСТИКА ОБОРУДОВАНИЯ И ЕГО МАССА	ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО НА ЕД. ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО ПО ПРОЕКТНЫМ ДАННЫМ	СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ ТЕНГЕ НА ЕД.ИЗМ.	СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ ТЕНГЕ ОБЩАЯ
1	2	3	4	5	6	7	8

КОЭФФИЦИЕНТ 1,1 К НОРМАМ ЗАТРАТ ТРУДА, ВРЕМЕНИ ЭКСПЛУАТАЦИИ МАШИН (ВКЛЮЧАЯ ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ МАШИНИСТОВ). РЕМОНТ И ЗАМЕНА ИНЖЕНЕРНЫХ СЕТЕЙ И СООРУЖЕНИЙ В СТЕСНЕННЫХ УСЛОВИЯХ ЗАСТРОЕННОЙ ЧАСТИ ГОРОДОВ. ЭСН РК 8.05-01-2015, ПРИЛОЖЕНИЕ Б, ТАБЛИЦА Б.1, П.5

ОТДЕЛ 1. РЕКОНСТРУКЦИЯ ТЕПЛОВОЙ МАГИСТРАЛИ №2 ОТ ТК-2-17 ПО УЛ. КЕРДЕРИ, ПО УЛ. МАМЕТОВОЙ ДО Т.1 ПЕРЕСЕЧЕНИЕ УЛ.Х.ЧУРИНА

РАЗДЕЛ 1. ДЕМОНТАЖ

1	12-160101-1509 РСНБ РК 2015	-ТРУБОПРОВОДЫ ДИАМЕТРОМ ДО 500 ММ. ДЕМОНТАЖ В НЕПРОХОДНЫХ КАНАЛАХ КРАНОМ	М ТРУБОПРОВОДА	292	1076,54	314351
1. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(3=724,87)	ЧЕЛ-Ч	1,188	346,896	724,87	251455
1. 2	2	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,0546	15,943	1196,22	19072
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				926,46	270526
1. 3	31-050102-0102	-КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ, 10 Т	МАШ.-Ч	0,05786	16,895	3080,63	52048
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,05786	16,895	1097,70	18545,64
1. 4	33-010201-0101	-АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ, ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,0022	0,6424	1755,85	1128
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0022	0,6424	818,38	525,73

1	2	3	4	5	6	7	8
1. 5	31-060202-0501	АППАРАТ ДЛЯ ГАЗОВОЙ СВАРКИ И РЕЗКИ	МАШ.-Ч	0,05302	15,482	17,05	264
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	--	--	--	--
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				183,01	53440
1. 6	21-130701-0401	КИСЛОРОД ТЕХНИЧЕСКИЙ ГАЗООБРАЗНЫЙ ГОСТ 5583-78	М3	0,1594	46,545	180,96	8423
1. 7	21-130701-1001	ПРОПАН-БУТАН ГОСТ Р 52087-2003	КГ	0,0389	11,359	91,04	1034
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				32,39	9457
		НР ПЕРВОГО УРОВНЯ	%	59,1		547,54	159881
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	3,8		61,72	18021
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		609,25	177902
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		134,86	39380
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				1820,66	531633
2	12-160101-1505 РСНБ РК 2015	-ТРУБОПРОВОДЫ ДИАМЕТРОМ ДО 200 ММ. ДЕМОНТАЖ В НЕПРОХОДНЫХ КАНАЛАХ КРАНОМ	М ТРУБОПРОВОДА	76		445,72	33875
2. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(3=724,87)	ЧЕЛ-Ч	0,4785	36,366	724,87	26361
2. 2	2	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,0269	2,044	1184,63	2422
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				378,72	28782
2. 3	31-050102-0102	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ, 10 Т	МАШ.-Ч	0,02739	2,082	3080,63	6413
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,02739	2,082	1097,70	2285,41
2. 4	33-010201-0101	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ, ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,0022	0,1672	1755,85	294
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0022	0,1672	818,38	136,83
2. 5	31-060202-0501	АППАРАТ ДЛЯ ГАЗОВОЙ СВАРКИ И РЕЗКИ	МАШ.-Ч	0,02508	1,906	17,05	32
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	--	--	--	--
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				88,67	6739
2. 6	21-130701-0401	КИСЛОРОД ТЕХНИЧЕСКИЙ ГАЗООБРАЗНЫЙ ГОСТ 5583-78	М3	0,0502	3,815	180,96	690
2. 7	21-130701-1001	ПРОПАН-БУТАН ГОСТ Р 52087-2003	КГ	0,0123	0,9348	91,04	85
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				10,2	776

1	2	3	4	5	6	7	8
		НР ПЕРВОГО УРОВНЯ	%	59,1		223,82	17010
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	3,8		25,44	1934
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		249,26	18944
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		55,6	4226
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				750,59	57045
3	12-160101-0401 РСНБ РК 2015	-ПОДУШКИ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ НА ДНЕ КАНАЛОВ ПОД ТРУБОПРОВОДЫ. ДЕМОНТАЖ	ШТ.		28	662,58	18552
3. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(2,3=681,48)	ЧЕЛ-Ч	0,66	18,48	681,48	12594
3. 2	2	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,08	2,24	1053,84	2361
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				534,08	14954
3. 3	31-050102-0102	-КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ, 10 Т	МАШ.-Ч	0,044	1,232	3080,63	3795
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,044	1,232	1097,70	1352,37
3. 4	33-010201-0101	-АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ, ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,044	1,232	1755,85	2163
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,044	1,232	818,38	1008,24
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				212,81	5959
		НР ПЕРВОГО УРОВНЯ	%	59,1		315,64	8838
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	3,8		37,17	1041
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		352,82	9879
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		81,23	2274
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				1096,63	30706
4	11-070601-0103 РСНБ РК 2015	-КАНАЛЫ НЕПРОХОДНЫЕ ДВУХЪЯЧЕЙКОВЫЕ, СОБИРАЕМЫЕ ИЗ ВЕРХНИХ И НИЖНИХ ЛОТКОВЫХ ЭЛЕМЕНТОВ. ДЕМОНТАЖ	М3 СБОРНЫХ КОНСТРУКЦИЙ		120,94	5002,31	604980
4. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(3,4=762,15)	ЧЕЛ-Ч	3,487	421,718	762,15	321412
4. 2	2	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,615	74,378	1032,91	76826
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				3292,86	398238
4. 3	31-050501-0101	-АВТОПОГРУЗЧИКИ, 5 Т	МАШ.-Ч	0,01606	1,942	3362,02	6530
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,01606	1,942	818,38	1589,29
4. 4	31-050102-0102	-КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ, 10 Т	МАШ.-Ч	0,04169	5,042	3080,63	15533
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,04169	5,042	1097,70	5534,60
4. 5	31-050104-0101	-КРАНЫ НА ГУСЕНИЧНОМ ХОДУ, ДО 16 Т	МАШ.-Ч	0,55	66,517	2835,32	188597
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,55	66,517	942,45	62688,95

1	2	3	4	5	6	7	8
4. 6	32-010201-0102	КОТЛЫ БИТУМНЫЕ ПЕРЕДВИЖНЫЕ, 800 Л	МАШ.-Ч	0,616	74,499	792,26	59023
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0,01 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,00616	0,74499	1098,00	818,00
4. 7	31-060103-0501	УСТАНОВКИ ПОСТОЯННОГО ТОКА ДЛЯ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ СВАРКИ	МАШ.-Ч	0,02959	3,579	166,06	594
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	--	--	--	--
4. 8	33-010201-0101	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ, ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,06259	7,57	1755,85	13291
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,06259	7,57	818,38	6195,14
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				2344,7	283568
		НР ПЕРВОГО УРОВНЯ	%	62,1		2044,86	247306
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	3,8		267,79	32387
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		2312,66	279693
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		585,2	70774
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				7900,17	955446
5	41-080101-1015 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ I КВАРТАЛА 2017 ГОДА	-ПЕРЕВОЗКА АВТОМОБИЛЯМИ ТРУБОВОЗАМИ В НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТАХ. ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬ 13 Т. КЛАСС ГРУЗА 1. РАССТОЯНИЕ ПЕРЕВОЗКИ 15 КМ	Т		35,916	651,92	23414
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	3,8		24,77	890
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		24,77	890
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		54,14	1944
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				730,83	26248
6	41-310101-0701 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ I КВАРТАЛА 2017 ГОДА	-ГРУЗЫ НЕУПАКОВАННЫЕ (ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ ИЗДЕЛИЯ И КОНСТРУКЦИИ) ДО 3 Т. ПОГРУЗКА	Т		292,81	362	105997
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	3,8		13,76	4028
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		13,76	4028
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		30,06	8802
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				405,82	118827
7	41-310101-0702 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ I	-ГРУЗЫ НЕУПАКОВАННЫЕ (ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ ИЗДЕЛИЯ И КОНСТРУКЦИИ) ДО 3 Т. РАЗГРУЗКА	Т		292,81	362	105997

1	2	3	4	5	6	7	8
	КВАРТАЛА 2017 ГОДА						
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	3,8		13,76	4028
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		13,76	4028
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		30,06	8802
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				405,82	118827
8	41-010105-2015 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ I КВАРТАЛА 2017 ГОДА	-ПЕРЕВОЗКА СТРОИТЕЛЬНЫХ ГРУЗОВ БОРТОВЫМИ АВТОМОБИЛЯМИ В НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТАХ. ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬ 20 Т. КЛАСС ГРУЗА 2. РАССТОЯНИЕ ПЕРЕВОЗКИ 15 КМ	МТ		292,81	461,94	135261
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	3,8		17,55	5140
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		17,55	5140
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		38,36	11232
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				517,85	151633
9	11-240101-0213 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 2	-ТРУБОПРОВОДЫ В НЕПРОХОДНОМ КАНАЛЕ ПРИ УСЛОВНОМ ДАВЛЕНИИ 1,6 МПА, ТЕМПЕРАТУРЕ ДО 150°С ДИАМЕТРОМ ТРУБ 500 ММ. ПРОКЛАДКА	МОНТАЖ ТРУБЫ И АРМАТУРА КМ ТРУБОПРОВОДА	0,234	3136089,97		733845
9. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(4,5=880,72)	ЧЕЛ-Ч	1595	373,23	880,72	328711
9. 2	2	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	287,98	67,387	1132,92	76345
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				1731007,91	405056
9. 3	31-060201-0201	АГРЕГАТЫ СВАРОЧНЫЕ ПЕРЕДВИЖНЫЕ С НОМИНАЛЬНЫМ СВАРОЧНЫМ ТОКОМ 250-400 А, С ДИЗЕЛЬНЫМ ДВИГАТЕЛЕМ	МАШ.-Ч	535,7	125,354	439,86	55138
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	--	--	--	--
9. 4	31-060102-0102	КОМПРЕССОРЫ ПЕРЕДВИЖНЫЕ С ДВИГАТЕЛЕМ ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ ДАВЛЕНИЕМ ДО 686 КПА (7 АТМ), 5 М3/МИН	МАШ.-Ч	30,25	7,079	1847,31	13076
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	30,25	7,079	818,38	5793,31
9. 5	31-050102-0102	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ, 10 Т	МАШ.-Ч	0,825	0,19305	3080,63	595
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,825	0,19305	1097,70	211,91
9. 6	32-040102-0102	ТРУБОУКЛАДЧИКИ ДЛЯ ТРУБ ДИАМЕТРОМ ДО 700 ММ, 12,5 Т	МАШ.-Ч	182,336	42,667	5086,91	217041
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	182,336	42,667	1097,70	46835,57
9. 7	34-030202-0101	МАШИНЫ ШЛИФОВАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	90,75	21,236	23,38	496

1	2	3	4	5	6	7	8
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	--	--	--	--
9. 8	31-060103-0401	ПРЕОБРАЗОВАТЕЛИ СВАРОЧНЫЕ С НОМИНАЛЬНЫМ СВАРОЧНЫМ ТОКОМ 315-500 А	МАШ.-Ч	12,1	2,831	367,2	1040
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	--	--	--	--
9. 9	32-040105-0202	АГРЕГАТЫ НАПОЛНИТЕЛЬНО-ОПРЕССОВОЧНЫЕ, ДО 70 М3/Ч	МАШ.-Ч	56,76	13,282	3789,55	50332
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	56,76	13,282	1097,70	14579,65
9.10	31-060101-0101	ЭЛЕКТРОСТАНЦИИ ПЕРЕДВИЖНЫЕ, ДО 4 КВТ	МАШ.-Ч	45,375	10,618	1159,96	12316
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	45,375	10,618	818,38	8689,56
9.11	33-010201-0101	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ, ДО 5 Т	МАШ.-Ч	1,232	0,288288	1755,85	506
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	1,232	0,288288	818,38	235,93
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				1498038,58	350541
9.12	21-130102-0901	ИЗВЕСТЬ ХЛОРНАЯ, МАРКИ А, ГОСТ Р 54562-2011	Т	0,062	0,014508	426590,2	6189
9.13	21-130812-1035	ЭЛЕКТРОДЫ, D=4 ММ, Э42 ГОСТ 9466-75	Т	0,55	0,1287	200244,36	25771
9.14	21-130703-1405	ВОДА ТЕХНИЧЕСКАЯ	М3	1040	243,36	93	22632
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				233302,99	54593
		НР ПЕРВОГО УРОВНЯ	%	62,1		1074955,91	251540
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	3,8		160019,74	37445
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		1234975,66	288984
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		349685,25	81826
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				4720750,87	1104656
10	23-010202-0103 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ I КВАРТАЛА 2017 ГОДА	ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ СВАРНЫЕ СО СПИРАЛЬНЫМ ШВОМ ДЛЯ МАГИСТРАЛЬНЫХ ГАЗОНЕФТЕПРОВОДОВ ИЗ СТАЛИ МАРКИ СТ20, КЛАСС ПРОЧНОСТИ К 42, D 530 ММ, ТОЛЩИНА СТЕНКИ 8,0 ММ СТ РК ГОСТ Р 52079-2011 0,1045 Т	М		234	15635,33	3658667
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	3,8		594,14	139029
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		594,14	139029
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		1298,36	303816
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				17527,83	4101512
11	11-090305-0301 РСНБ РК 2015	КОНСТРУКЦИИ ОПОРНЫЕ ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ ТРУБОПРОВОДОВ МАССОЙ ДО 0,1 Т. МОНТАЖ	Т КОНСТРУКЦИЙ		0,51	75332,6	38420

1	2	3	4	5	6	7	8
11. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(3,5=771,93)	ЧЕЛ-Ч	80,96	41,29	771,93	31873
11. 2	2	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,27	0,1377	1025,4	141
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				62772,31	32014
11. 3	31-060103-0101	ВЫПРЯМИТЕЛИ СВАРОЧНЫЕ ОДНОПОСТОВЫЕ С НОМИНАЛЬНЫМ СВАРОЧНЫМ ТОКОМ 315-500 А	МАШ.-Ч	17,93	9,144	296,82	2714
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	--	--	--	--
11. 4	31-050102-0102	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ, 10 Т	МАШ.-Ч	0,121	0,06171	3080,63	190
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,121	0,06171	1097,70	67,74
11. 5	31-050402-0304	ЛЕБЕДКИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ТЯГОВЫМ УСИЛИЕМ ДО 31,39 КН (3,2 Т)	МАШ.-Ч	4,07	2,076	98,83	205
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	--	--	--	--
11. 6	31-060103-0701	ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ПЕЧИ ДЛЯ СУШКИ СВАРОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ С РЕГУЛИРОВАНИЕМ ТЕМПЕРАТУРЫ В ПРЕДЕЛАХ 80-500 °С	МАШ.-Ч	1,309	0,66759	166,97	111
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	--	--	--	--
11. 7	33-010201-0101	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ, ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,176	0,08976	1755,85	158
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,176	0,08976	818,38	73,46
11. 8	31-060202-0501	АППАРАТ ДЛЯ ГАЗОВОЙ СВАРКИ И РЕЗКИ	МАШ.-Ч	2,552	1,302	17,05	22
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	--	--	--	--
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				6668,08	3401
11. 9	21-050204-9903	ШВЕЛЛЕРЫ ИЗ ГОРЯЧЕКАТАНОГО ПРОКАТА НЕМЕРНОЙ ДЛИНЫ, НОРМАЛЬНОЙ (ОБЫЧНОЙ) ТОЧНОСТИ ПРОКАТКИ ИЗ УГЛЕРОДИСТОЙ СТАЛИ СПОКОЙНОЙ СТ0, N16-40 ГОСТ 535-2005	Т	0,00194	0,000989	158179,38	157
11.10	21-050307-1013	ПРОВОЛОКА ГОРЯЧЕКАТАНАЯ ОБЫЧНОЙ ТОЧНОСТИ В МОТКАХ ИЗ СТАЛИ СВ-08А ДИАМЕТРОМ ОТ 6,3 ММ ДО 6,5 ММ ГОСТ 10543-98	КГ	0,03	0,0153	66,3	1
11.11	21-050310-1108	КАНАТ СТАЛЬНОЙ ДВОЙНОЙ СВИВКИ ТИПА ТК КОНСТРУКЦИИ 6Х37(1+6+12+18)+1 О.С., ОЦИНКОВАННЫЙ, ИЗ ПРОВОЛОКИ МАРКИ В, МАРКИРОВОЧНАЯ ГРУППА 1770 Н/ММ2, ДИАМЕТРОМ 5 ММ ГОСТ 3241-91 (ГОСТ 3071-88)	10 М	0,0187	0,009537	2742,28	26
11.12	21-070201-0101	БРУСКИ ОБРЕЗНЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ ОТ 4 М ДО 6,5 М, ШИРИНОЙ ОТ 75 ММ ДО 150 ММ, ТОЛЩИНОЙ ОТ 40 ММ ДО 75 ММ, 1 СОРТА ГОСТ 8486-86	М3	0,00103	0,000525	43438,52	23
11.13	21-130201-0901	БОЛТЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ГАЙКАМИ И ШАЙБАМИ ГОСТ 1759.0-87	Т	0,005	0,00255	381819,66	974
11.14	21-130209-0401	ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ПЛОСКОЙ ГОЛОВКОЙ ГОСТ 283-75	КГ	0,01	0,0051	196,54	1
11.15	21-130701-	КИСЛОРОД ТЕХНИЧЕСКИЙ ГАЗООБРАЗНЫЙ ГОСТ 5583-78	М3	1,95	0,9945	180,96	180

1	2	3	4	5	6	7	8
	0401						
11.16	21-130701-1002	-ПРОПАН-БУТАН, СМЕСЬ ТЕХНИЧЕСКАЯ ГОСТ Р 52087-2003	КГ	0,59	0,3009	91,04	27
11.17	21-130804-0301	-КАНАТЫ ПЕНЬКОВЫЕ ПРОПИТАННЫЕ ГОСТ 30055-93	Т	0,0001	0,000051	1774323,66	90
11.18	21-130812-1045	-ЭЛЕКТРОДЫ, D=4 ММ, Э46 ГОСТ 9466-75	Т	0,014	0,00714	208172,82	1486
11.19	22-040101-0502	-ГРУНТОВКА ГЛИФТАЛЕВАЯ, ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	Т	0,00031	0,000158	283474,83	45
11.20	22-040601-0602	-РАСТВОРИТЕЛИ ДЛЯ ЛАКОКРАСОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ Р-4 ГОСТ 7827-74	Т	0,0006	0,000306	444671,26	136
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				6169,06	3146
		НР ПЕРВОГО УРОВНЯ	%	60,9		38228,34	19496
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	3,8		4315,32	2201
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		42543,65	21697
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		9430,1	4809
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				127306,35	64926
12	23-020201-5214 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ I КВАРТАЛА 2017 ГОДА	-ОПОРА СКОЛЬЗЯЩАЯ 530-1 100 КГ	ШТ.		26	25320,85	658342
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	3,8		962,19	25017
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		962,19	25017
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		2102,64	54669
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				28385,69	738028
13	21-040102-0102 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ I КВАРТАЛА 2017 ГОДА	-ПЛИТЫ ОПОРНЫЕ МАРКИ ОП 5.2, РАЗМЕРАМИ 510 ММ Х 250 ММ Х 140 ММ СТ РК 937-92 50 КГ	ШТ.		28	1082,27	30304
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	3,8		41,13	1152
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		41,13	1152
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		89,87	2516
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				1213,27	33972
14	11-130301-1421 РСНБ РК 2015	-ПОВЕРХНОСТИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ОГРУНТОВАННЫЕ. ОКРАСКА КРАСКОЙ БТ-177 СЕРЕБРИСТОЙ	М2		389,621	84,95	33099
14. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(3,5=771,93)	ЧЕЛ-Ч	0,0176	6,857	771,93	5293
14. 2	2	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,0003	0,116886	900,22	105
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				13,86	5399
14. 3	31-050501-0101	-АВТОПОГРУЗЧИКИ, 5 Т	МАШ.-Ч	0,00011	0,042858	3362,02	144

1	2	3	4	5	6	7	8
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,00011	0,042858	818,38	35,07
14. 4	31-050402-0301	ЛЕБЕДКИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ТЯГОВЫМ УСИЛИЕМ ДО 5,79 КН (0,59 Т)	МАШ.-Ч	0,00011	0,042858	35,7	2
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	--	--	--	--
14. 5	33-010201-0101	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ, ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,00022	0,085717	1755,85	151
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,00022	0,085717	818,38	70,15
14. 6	31-040301-0101	АГРЕГАТЫ ОКРАСОЧНЫЕ ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ ДЛЯ ОКРАСКИ ПОВЕРХНОСТЕЙ КОНСТРУКЦИЙ, 1 КВТ	МАШ.-Ч	0,0154	6	46,3	278
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	--	--	--	--
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				1,47	574
14. 7	21-130704-3101	КСИЛОЛ НЕФТЯНОЙ МАРКИ А ГОСТ 9410-78	Т	0,000013	0,005065	273897,54	1387
14. 8	22-040201-9908	КРАСКА СЕРЕБРИСТАЯ БТ-177 ГОСТ 5631-79	КГ	0,09	35,066	737,01	25844
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				69,89	27231
		НР ПЕРВОГО УРОВНЯ	%	54,2		7,51	2926
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	3,8		3,51	1369
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		11,02	4295
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		7,68	2991
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				103,65	40385
15	11-130301-0406 РСНБ РК 2015	-ПОВЕРХНОСТИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ. ОГРУНТОВКА ГРУНТОВКОЙ ГФ-021 ЗА ОДИН РАЗ	М2		389,621	60,13	23428
15. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(4,7=905,17)	ЧЕЛ-Ч	0,03245	12,643	905,17	11444
15. 2	2	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,0002	0,077924	900,22	70
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				29,55	11514
15. 3	31-050501-0101	АВТОПОГРУЗЧИКИ, 5 Т	МАШ.-Ч	0,00011	0,042858	3362,02	144
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,00011	0,042858	818,38	35,07
15. 4	31-050402-0301	ЛЕБЕДКИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ТЯГОВЫМ УСИЛИЕМ ДО 5,79 КН (0,59 Т)	МАШ.-Ч	0,00011	0,042858	35,7	2
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	--	--	--	--
15. 5	33-010201-0101	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ, ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,00011	0,042858	1755,85	75
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,00011	0,042858	818,38	35,07

1	2	3	4	5	6	7	8
15. 6	31-040301-0101	АГРЕГАТЫ ОКРАСОЧНЫЕ ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ ДЛЯ ОКРАСКИ ПОВЕРХНОСТЕЙ КОНСТРУКЦИЙ, 1 КВТ	МАШ.-Ч	0,01232	4,8	46,3	222
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	--	--	--	--
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				1,14	443
15. 7	21-130704-3101	КСИЛОЛ НЕФТЯНОЙ МАРКИ А ГОСТ 9410-78	Т	0,000015	0,005844	273897,54	1601
15. 8	22-040101-0502	ГРУНТОВКА ГЛИФТАЛЕВАЯ, ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	Т	0,00009	0,035066	283474,83	9940
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				29,62	11541
		НР ПЕРВОГО УРОВНЯ	%	54,2		16,02	6241
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	3,8		2,89	1127
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		18,91	7368
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		6,32	2464
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				85,37	33260
16	11-260101-1101 РСНБ РК 2015	ПОВЕРХНОСТИ ПЛОСКИЕ И КРИВОЛИНЕЙНЫЕ. ИЗОЛЯЦИЯ МАТАМИ МИНЕРАЛОВАТНЫМИ ПРОШИВНЫМИ БЕЗОБКЛАДОЧНЫМИ И В ОБКЛАДКАХ ИЗ СТЕКЛОТКАНИ ИЛИ МЕТАЛЛИЧЕСКОЙ СЕТКИ, ПЛИТАМИ МИНЕРАЛОВАТНЫМИ НА СИНТЕТИЧЕСКОМ СВЯЗУЮЩЕМ МАРКИ М-125, ПЛИТАМИ ПОЛУЖЕСТКИМИ ИЗ СТЕКЛЯННОГО ШТАПЕЛЬНОГО ВОЛОКНА НА СИНТЕТИЧЕСКОМ СВЯЗУЮЩЕМ	М3 ИЗОЛЯЦИИ		44,461	15815,36	703167
16. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(3,7=790,27)	ЧЕЛ-Ч	16,28	723,825	790,27	572017
16. 2	2	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,51	22,675	900,22	20413
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				13324,71	592430
16. 3	32-040106-0401	УСТАНОВКИ ДЛЯ ИЗГОТОВЛЕНИЯ БАНДАЖЕЙ, ДИАФРАГМ, ПРЯЖЕК	МАШ.-Ч	0,22	9,781	8,04	79
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	--	--	--	--
16. 4	33-010201-0101	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ, ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,561	24,943	1755,85	43796
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,561	24,943	818,38	20412,85
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				986,8	43874
16. 5	21-050104-0112	СТАЛЬ ЛИСТОВАЯ ОЦИНКОВАННАЯ УГЛЕРОДИСТАЯ, ТОЛЩИНОЙ 0,8 ММ ГОСТ 14918-80	Т	0,00006	0,002668	283410,17	756
16. 6	21-050107-0701	ЛЕНТА СТАЛЬНАЯ УПАКОВОЧНАЯ, МЯГКАЯ, НОРМАЛЬНОЙ ТОЧНОСТИ 0,7Х20-50 ММ ГОСТ 3560-73	Т	0,00726	0,322787	125938,2	40651
16. 7	21-050307-0102	ПРОВОЛОКА СТАЛЬНАЯ НИЗКОУГЛЕРОДИСТАЯ ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ, ОБЫЧНОГО КАЧЕСТВА, ТЕРМИЧЕСКИ ОБРАБОТАННАЯ, БЕЗ ПОКРЫТИЯ, ДИАМЕТРОМ 0,8 ММ ГОСТ 3282-74	КГ	0,5	22,231	241,35	5365
16. 8	21-050307-	ПРОВОЛОКА СТАЛЬНАЯ НИЗКОУГЛЕРОДИСТАЯ ОБЩЕГО	КГ	1,4	62,245	249,25	15515

1	2	3	4	5	6	7	8
	0108	НАЗНАЧЕНИЯ, ОБЫЧНОГО КАЧЕСТВА, ТЕРМИЧЕСКИ ОБРАБОТАННАЯ, БЕЗ ПОКРЫТИЯ, ДИАМЕТРОМ 2 ММ ГОСТ 3282-74					
16. 9	21-050307-1002	ПРОВОЛОКА ИЗ НИЗКОУГЛЕРОДИСТОЙ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ ПЕРВОГО КЛАССА 1Ц, ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ, ВЫСШЕГО КАЧЕСТВА, ТЕРМИЧЕСКИ ОБРАБОТАННАЯ, ДИАМЕТРОМ 1,1 ММ ГОСТ 3282-74	КГ	2	88,922	150,96	13424
16.10	21-050307-1005	ПРОВОЛОКА ИЗ НИЗКОУГЛЕРОДИСТОЙ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ ПЕРВОГО КЛАССА 1Ц, ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ, ВЫСШЕГО КАЧЕСТВА, ТЕРМИЧЕСКИ ОБРАБОТАННАЯ, ДИАМЕТРОМ ОТ 6 ММ ДО 6,3 ММ ГОСТ 3282-74	КГ	3	133,383	86,7	11564
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				1962,96	87275
		НР ПЕРВОГО УРОВНЯ	%	55,3		7368,56	327614
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	3,8		880,99	39170
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		8249,55	366783
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		1925,19	85596
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				25990,1	1155546
17	21-110206-0108 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ I КВАРТАЛА 2017 ГОДА	-МАТЫ ИЗ МИНЕРАЛЬНОЙ ВАТЫ ПРОШИВНЫЕ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЕ БЕЗ ОБКЛАДКИ МП-100 ТОЛЩИНОЙ 80 ММ ГОСТ 21880-2011 0,104 Т	М3		44,461	26399,35	1173742
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	3,8		1003,18	44602
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		1003,18	44602
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		2192,2	97467
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				29594,73	1315811
18	11-260301-0701 РСНБ РК 2015	-ПОВЕРХНОСТЬ ИЗОЛЯЦИИ. ОБЕРТЫВАНИЕ РУЛОННЫМИ МАТЕРИАЛАМИ НАСУХО С ПРОКЛЕЙКОЙ ШВОВ	М2 ПОВЕРХНОСТИ ПОКРЫТИЯ ИЗОЛЯЦИИ		562,752	404,42	227589
18. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(3,1=734,04)	ЧЕЛ-Ч	0,35178	197,965	734,04	145314
18. 2	2	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,0047	2,645	900,22	2381
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				262,45	147695
18. 3	32-010201-0101	КОТЛЫ БИТУМНЫЕ ПЕРЕДВИЖНЫЕ, 400 Л	МАШ.-Ч	0,00253	1,424	478,19	681
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	--	--	--	--
18. 4	32-040106-0501	УСТАНОВКИ ДЛЯ ЗАГОТОВКИ ЗАЩИТНЫХ ПОКРЫТИЙ ТЕПЛОВОЙ ИЗОЛЯЦИИ	МАШ.-Ч	0,01386	7,8	78,84	615
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	--	--	--	--
18. 5	33-010201-0101	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ, ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,00517	2,909	1755,85	5109
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,00517	2,909	818,38	2380,67

1	2	3	4	5	6	7	8
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				11,38	6404
18. 6	21-050107-0701	ЛЕНТА СТАЛЬНАЯ УПАКОВОЧНАЯ, МЯГКАЯ, НОРМАЛЬНОЙ ТОЧНОСТИ 0,7Х20-50 ММ ГОСТ 3560-73	Т	0,000473	0,266182	125938,2	33522
18. 7	21-100501-1404	МАСТИКА МОРОЗОСТОЙКАЯ БИТУМНО-МАСЛЯНАЯ МБ-50 ГОСТ 30693-2000	КГ	0,3	168,826	212,16	35818
18. 8	21-130104-9906	БИТУМЫ НЕФТЯНЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ ИЗОЛЯЦИОННЫЕ ГОСТ 9812-74 МАРКИ БНИ	Т	0,000126	0,070907	60098,4	4261
18. 9	22-040501-0801	ЛАК БИТУМНЫЙ БТ-577 ГОСТ Р 52165-2003	КГ	0,0126	7,091	319,9	2268
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				134,82	75870
		НР ПЕРВОГО УРОВНЯ	%	55,3		145,14	81675
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	3,8		20,88	11752
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		166,02	93427
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		45,64	25681
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				616,07	346697
19	21-100406-0301 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ I КВАРТАЛА 2017 ГОДА	-СТЕКЛОПЛАСТИК РУЛОННЫЙ, МАРКА РСТ-А-Л-В 0,303 Т	1000 М2		0,562752	314117,04	176770
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	3,8		11936,45	6717
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		11936,45	6717
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		26084,28	14679
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				352137,77	198166
20	11-080101-0201 РСНБ РК 2015	-ОСНОВАНИЕ ПОД ФУНДАМЕНТЫ ПЕСЧАНОЕ. УСТРОЙСТВО	М3 ОСНОВАНИЯ		40,47	4099,76	165917
20. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(2,5=694,31)	ЧЕЛ-Ч	0,858	34,723	694,31	24109
20. 2	2	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,29	11,736	937,87	11007
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				867,7	35116
20. 3	31-060102-0102	КОМПРЕССОРЫ ПЕРЕДВИЖНЫЕ С ДВИГАТЕЛЕМ ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ ДАВЛЕНИЕМ ДО 686 КПА (7 АТМ), 5 М3/МИН	МАШ.-Ч	0,231	9,349	1847,31	17270
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,231	9,349	818,38	7651,03
20. 4	34-030402-0101	ТРАМБОВКИ ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ ПРИ РАБОТЕ ОТ КОМПРЕССОРА	МАШ.-Ч	0,462	18,697	11,48	215
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	--	--	--	--
20. 5	31-050502-0102	ПОГРУЗЧИКИ ОДНОКОВШОВЫЕ УНИВЕРСАЛЬНЫЕ ФРОНТАЛЬНЫЕ ПНЕВМОКОЛЕСНЫЕ, 3 Т	МАШ.-Ч	0,088	3,561	3342,82	11905
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,088	3,561	942,45	3356,06

1	2	3	4	5	6	7	8
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				726,2	29389
20. 6	21-010401-0101	ПЕСОК ПРИРОДНЫЙ ГОСТ 8736-2014	М3	1,1	44,517	2512,63	111855
20. 7	21-130703-1405	ВОДА ТЕХНИЧЕСКАЯ	М3	0,15	6,07	93	565
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				2777,84	112419
		НР ПЕРВОГО УРОВНЯ	%	50,8		440,79	17839
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	3,8		172,54	6983
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		613,33	24822
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		377,05	15259
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				5090,14	205998
		СБОРНЫЕ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ КАНАЛЫ					
21	11-010102-0308 РСНБ РК 2015	-ГРУНТЫ 2 ГРУППЫ. РАЗРАБОТКА С ПОГРУЗКОЙ НА АВТОМОБИЛИ-САМОСВАЛЫ ЭКСКАВАТОРАМИ С КОВШОМ ВМЕСТИМОСТЬЮ 0,65 М3	М3 ГРУНТА	1938,72		132,51	256896
21. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(2=663,14)	ЧЕЛ-Ч	0,010824	20,985	663,14	13916
21. 2	2	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,02853	55,312	1207,47	66787
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				41,63	80703
21. 3	31-010101-0103	БУЛЬДОЗЕРЫ, 79 КВТ (108 Л.С.)	МАШ.-Ч	0,007843	15,205	3512,05	53402
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,007843	15,205	1097,70	16690,53
21. 4	31-010201-0103	ЭКСКАВАТОРЫ ОДНОКОВШОВЫЕ ДИЗЕЛЬНЫЕ НА ГУСЕНИЧНОМ ХОДУ, 0,65 М3	МАШ.-Ч	0,02354	45,637	4145,72	189200
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,02354	45,637	1097,70	50095,73
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				125,14	242602
21. 5	21-010201-0604	ЩЕБЕНЬ ИЗ ПЛОТНЫХ ГОРНЫХ ПОРОД ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ М1000, ФРАКЦИЯ 40-70 ММ СТ РК 1284-2004	М3	0,00004	0,077549	4879,71	378
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				0,195188	378
		НР ПЕРВОГО УРОВНЯ	%	59,1		24,6	47695
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	3,8		5,97	11574
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		30,57	59270
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		13,05	25293
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				176,13	341460
22	41-020104-2020 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ I	-ПЕРЕВОЗКА СТРОИТЕЛЬНЫХ ГРУЗОВ САМОСВАЛАМИ ВНЕ КАРЬЕРОВ. ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬ 25 Т. КЛАСС ГРУЗА 2. РАССТОЯНИЕ ПЕРЕВОЗКИ 20 КМ	Т		3103,89	387,85	1203844

1	2	3	4	5	6	7	8
	КВАРТАЛА 2017 ГОДА						
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	3,8		14,74	45746
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		14,74	45746
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		32,21	99967
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				434,8	1349557
23	41-310104-0301 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ I КВАРТАЛА 2017 ГОДА	-ПГС. ПОГРУЗКА	Т		70	141	9870
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	3,8		5,36	375
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		5,36	375
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		11,71	820
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				158,07	11065
24	41-020205-1110 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ I КВАРТАЛА 2017 ГОДА	-ПЕРЕВОЗКА СТРОИТЕЛЬНЫХ ГРУЗОВ САМОСВАЛАМИ ИЗ КАРЬЕРОВ. ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬ 33 Т. КЛАСС ГРУЗА 1. РАССТОЯНИЕ ПЕРЕВОЗКИ 10 КМ	Т		70	148,46	10392
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	3,8		5,64	395
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		5,64	395
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		12,33	863
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				166,43	11650
25	11-070601-0101 РСНБ РК 2015	-КАНАЛЫ НЕПРОХОДНЫЕ ОДНОЯЧЕЙКОВЫЕ, ПЕРЕКРЫВАЕМЫЕ ИЛИ ОПИРАЮЩИЕСЯ НА ПЛИТЫ. УСТРОЙСТВО	М3 СБОРНЫХ КОНСТРУКЦИЙ		48,6	7468,91	362989
25. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(3,6=781,1)	ЧЕЛ-Ч	3,663	178,022	781,1	139053
25. 2	2	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,554264	26,937	1036,38	27917
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				3435,6	166970
25. 3	31-050102-0102	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ, 10 Т	МАШ.-Ч	0,03476	1,689	3080,63	5204
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,03476	1,689	1097,70	1854,02
25. 4	31-050104-0101	КРАНЫ НА ГУСЕНИЧНОМ ХОДУ, ДО 16 Т	МАШ.-Ч	0,517	25,126	2835,32	71241
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,517	25,126	942,45	23680,00
25. 5	32-010201-0102	КОТЛЫ БИТУМНЫЕ ПЕРЕДВИЖНЫЕ, 800 Л	МАШ.-Ч	0,57904	28,141	792,26	22295
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0,01	ЧЕЛ-Ч	0,0057904	0,28141	1098,00	308,99

1	2	3	4	5	6	7	8
		ЧЕЛ.					
25. 6	33-010201-0101	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ, ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,05214	2,534	1755,85	4449
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,05214	2,534	818,38	2073,77
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				2123,24	103190
25. 7	21-070203-0304	ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ ДО 6,5 М, ШИРИНОЙ ОТ 75 ММ ДО 150 ММ, ТОЛЩИНОЙ ОТ 32 ММ ДО 40 ММ, 3 СОРТА ГОСТ 8486-86	М3	0,0026	0,12636	26031,2	3289
25. 8	21-130209-0401	ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ПЛОСКОЙ ГОЛОВКОЙ ГОСТ 283-75	КГ	0,5	24,3	196,54	4776
25. 9	21-130703-0901	ТОПЛИВО ДИЗЕЛЬНОЕ ИЗ МАЛОСЕРНИСТЫХ НЕФТЕЙ	Т	0,0017	0,08262	161883,18	13375
25.10	21-130104-9906	БИТУМЫ НЕФТЯНЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ ИЗОЛЯЦИОННЫЕ ГОСТ 9812-74 МАРКИ БНИ	Т	0,034	1,652	60098,4	99307
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				2484,5	120747
		НР ПЕРВОГО УРОВНЯ	%	62,1		2133,51	103688
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	3,8		364,89	17734
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		2498,4	121422
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		797,38	38753
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				10764,7	523164
26	21-040303-0146 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ I КВАРТАЛА 2017 ГОДА	ЛОТКИ КАНАЛОВ И ТОННЕЛЕЙ ДЛЯ ПРОКЛАДКИ КОММУНИКАЦИЙ ИЗ ТЯЖЕЛОГО БЕТОНА КЛАССА В22,5, ПОД РАСЧЕТНУЮ НАГРУЗКУ 15 ТС/М2, ОБЪЕМОМ БОЛЕЕ 0,5 М3 ДО 1,0 М3 СТ РК 937-92 2,5 Т	М3		43,8	59572,5	2609276
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	3,8		2263,76	99152
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		2263,76	99152
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		4946,9	216674
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				66783,16	2925102
27	21-040303-0147 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ I КВАРТАЛА 2017 ГОДА	ЛОТКИ КАНАЛОВ И ТОННЕЛЕЙ ДЛЯ ПРОКЛАДКИ КОММУНИКАЦИЙ ИЗ ТЯЖЕЛОГО БЕТОНА КЛАССА В22,5, ПОД РАСЧЕТНУЮ НАГРУЗКУ 15 ТС/М2, ОБЪЕМОМ БОЛЕЕ 1,0 М3 ДО 2,0 М3 СТ РК 937-92 2,5 Т	М3		4,8	58992,47	283164
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	3,8		2241,71	10760
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		2241,71	10760
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		4898,73	23514
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				66132,92	317438
28	11-270302-0104 РСНБ РК 2015	ПОКРЫТИЯ И ОСНОВАНИЯ АСФАЛЬТОБЕТОННЫЕ. РАЗБОРКА	ПОКРЫТИЕ 3673 М2 СЕЧЕНИЕ 1-1 М3 КОНСТРУКЦИИ		89,35	2071,86	185121

1	2	3	4	5	6	7	8
28. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(2,7=706,54)	ЧЕЛ-Ч	1,705	152,342	706,54	107636
28. 2	2	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,3886	34,721	910,97	31630
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				1558,65	139266
28. 3	31-010103-0201	АВТОГРЕЙДЕРЫ СРЕДНЕГО ТИПА, 99 КВТ (135 Л.С.)	МАШ.-Ч	0,01496	1,337	6105,23	8161
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,01496	1,337	1097,70	1467,62
28. 4	31-060102-0102	КОМПРЕССОРЫ ПЕРЕДВИЖНЫЕ С ДВИГАТЕЛЕМ ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ ДАВЛЕНИЕМ ДО 686 КПА (7 АТМ), 5 М3/МИН	МАШ.-Ч	0,4125	36,857	1847,31	68086
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,4125	36,857	818,38	30163,03
28. 5	34-030401-0301	МОЛОТКИ ОТБОЙНЫЕ ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ ПРИ РАБОТЕ ОТ ПЕРЕДВИЖНЫХ КОМПРЕССОРНЫХ СТАНЦИЙ	МАШ.-Ч	0,825	73,714	16,8	1238
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	--	--	--	--
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				867,21	77485
		НР ПЕРВОГО УРОВНЯ	%	60,3		939,87	83977
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	3,8		114,45	10226
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		1054,31	94203
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		250,09	22346
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				3376,27	301670

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	ТЕНГЕ	13887267
В ТОМ ЧИСЛЕ:		
СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	ТЕНГЕ	9531838
МАТЕРИАЛЫ -	ТЕНГЕ	500287
ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	ТЕНГЕ	2296649
СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	ТЕНГЕ	1350511
МЕСТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ -	ТЕНГЕ	2922743
ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ -	ТЕНГЕ	1594775
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	ТЕНГЕ	1769977
В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ ПЕРВОГО УРОВНЯ -	ТЕНГЕ	1356231
В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ ВТОРОГО УРОВНЯ -	ТЕНГЕ	413746
СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ -	ТЕНГЕ	904145
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	ТЕНГЕ	12205961
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч	2840
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	ТЕНГЕ	2296649
СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	ТЕНГЕ	38420
МАТЕРИАЛЫ -	ТЕНГЕ	3146
ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	ТЕНГЕ	32014
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	ТЕНГЕ	21697
В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ ПЕРВОГО УРОВНЯ -	ТЕНГЕ	19496
В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ ВТОРОГО УРОВНЯ -	ТЕНГЕ	2201
СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ -	ТЕНГЕ	4809
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	ТЕНГЕ	64926

1	2	3	4	5	6	7	8
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч	.	.	.	41
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	ТЕНГЕ	.	.	.	32014
		СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	ТЕНГЕ	.	.	.	4317009
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	ТЕНГЕ	.	.	.	4317009
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	ТЕНГЕ	.	.	.	164046
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ -	ТЕНГЕ	.	.	.	358484
		ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	ТЕНГЕ	.	.	.	4839540
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	ТЕНГЕ	.	.	.	17110428
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч	.	.	.	2882
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	ТЕНГЕ	.	.	.	2328663

РАЗДЕЛ 2. РЕКОНСТРУКЦИЯ ТЕПЛОВОЙ МАГИСТРАЛИ №2 ПО УЛ. КЕРДЕРИ ОТ ТК-2-20 ДО ТК-2-23

29	12-160101-1511 РСНБ РК 2015	-ТРУБОПРОВОДЫ ДИАМЕТРОМ ДО 700 ММ. ДЕМОНТАЖ В НЕПРОХОДНЫХ КАНАЛАХ КРАНОМ	ДЕМОНТАЖ М ТРУБОПРОВОД А	878	1465,79	1286967
29. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(3=724,87)	ЧЕЛ-Ч	1,639	1439,042	724,87	1043118
29. 2	2	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,0705	61,899	1190,04	73662
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				1271,96	1116780
29. 3	31-050102-0102	-КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ, 10 Т	МАШ.-Ч	0,07315	64,226	3080,63	197856
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,07315	64,226	1097,70	70500,88
29. 4	33-010201-0101	-АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ, ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,0044	3,863	1755,85	6783
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0044	3,863	818,38	3161,40
29. 5	31-060202-0501	-АППАРАТ ДЛЯ ГАЗОВОЙ СВАРКИ И РЕЗКИ	МАШ.-Ч	0,0671	58,914	17,05	1004
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	--	--	--	--
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				234,22	205643
29. 6	21-130701-0401	-КИСЛОРОД ТЕХНИЧЕСКИЙ ГАЗООБРАЗНЫЙ ГОСТ 5583-78	М3	0,2142	188,068	180,96	34033
29. 7	21-130701-1001	-ПРОПАН-БУТАН ГОСТ Р 52087-2003	КГ	0,0522	45,832	91,04	4173
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				43,51	38205
		НР ПЕРВОГО УРОВНЯ	%	59,1		751,73	660017
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	3,8		84,27	73985
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		835,99	734003
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		184,14	161678
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				2485,93	2182647
30	12-160101-1504 РСНБ	-ТРУБОПРОВОДЫ ДИАМЕТРОМ ДО 150 ММ. ДЕМОНТАЖ В НЕПРОХОДНЫХ КАНАЛАХ КРАНОМ	М ТРУБОПРОВОД	8	387,06	3096

1	2	3	4	5	6	7	8
	РК 2015		А				
30. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(3=724,87)	ЧЕЛ-Ч	0,4158	3,326	724,87	2411
30. 2	2	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,0242	0,1936	1182,08	229
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				330,01	2640
30. 3	31-050102-0102	-КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ, 10 Т	МАШ.-Ч	0,02442	0,19536	3080,63	602
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,02442	0,19536	1097,70	214,45
30. 4	33-010201-0101	-АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ, ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,0022	0,0176	1755,85	31
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0022	0,0176	818,38	14,40
30. 5	31-060202-0501	-АППАРАТ ДЛЯ ГАЗОВОЙ СВАРКИ И РЕЗКИ	МАШ.-Ч	0,02233	0,17864	17,05	3
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	--	--	--	--
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				79,47	636
30. 6	21-130701-0401	-КИСЛОРОД ТЕХНИЧЕСКИЙ ГАЗООБРАЗНЫЙ ГОСТ 5583-78	М3	0,0304	0,2432	180,96	44
30. 7	21-130701-1001	-ПРОПАН-БУТАН ГОСТ Р 52087-2003	КГ	0,0075	0,06	91,04	5
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				6,18	49
		НР ПЕРВОГО УРОВНЯ	%	59,1		195,03	1560
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	3,8		22,12	177
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		217,15	1737
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		48,34	387
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				652,55	5220
31	12-160101-2403 РСНБ РК 2015	-ЗАДВИЖКИ ДИАМЕТРОМ ДО 150 ММ. ДЕМОНТАЖ	ЗАДВИЖКА		4	1694,99	6780
31. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(3,1=734,04)	ЧЕЛ-Ч	2,046	8,184	734,04	6007
31. 2	2	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,1	0,4	900,22	360
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				1591,87	6367
31. 3	33-010201-0101	-АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ, ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,11	0,44	1755,85	773
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,11	0,44	818,38	360,09
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				193,14	773
		НР ПЕРВОГО УРОВНЯ	%	59,1		940,79	3763

1	2	3	4	5	6	7	8
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	3,8		100,16	401
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		1040,95	4164
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		218,88	876
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				2954,82	11819
32	12-160101-1706 РСНБ РК 2015	-КОМПЕНСАТОРЫ САЛЬНИКОВЫЕ ИЗ ТРУБ ДИАМЕТРОМ ДО 600 ММ. ДЕМОНТАЖ ВНЕ КАМЕР	КОМПЕНСАТОР		4	13355,06	53420
32. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(2,9=718,76)	ЧЕЛ-Ч	8,492	33,968	718,76	24415
32. 2	2	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	2,17	8,68	1179,15	10235
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				8662,47	34650
32. 3	31-050102-0102	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ, 10 Т	МАШ.-Ч	2,167	8,668	3080,63	26703
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	2,167	8,668	1097,70	9514,86
32. 4	33-010201-0101	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ, ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,22	0,88	1755,85	1545
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,22	0,88	818,38	720,17
32. 5	31-060202-0501	АППАРАТ ДЛЯ ГАЗОВОЙ СВАРКИ И РЕЗКИ	МАШ.-Ч	1,067	4,268	17,05	73
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	--	--	--	--
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				7080,2	28321
32. 6	21-130701-0401	КИСЛОРОД ТЕХНИЧЕСКИЙ ГАЗООБРАЗНЫЙ ГОСТ 5583-78	М3	0,82	3,28	180,96	594
32. 7	21-130701-1001	ПРОПАН-БУТАН ГОСТ Р 52087-2003	КГ	0,25	1	91,04	91
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				171,15	685
		НР ПЕРВОГО УРОВНЯ	%	59,1		5119,52	20478
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	3,8		702,03	2808
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		5821,55	23286
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		1534,13	6137
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				20710,74	82843
33	11-090603-0101 РСНБ РК 2015 ТЧ 09 ТАБЛ.3 П.3.5	-ОПОРЫ СВОБОДНО СТОЯЩИЕ ВЫСОТОЙ ДО 25 М. РАЗБОРКА (ДЕМОНТАЖ) МЕТАЛЛИЧЕСКИХ КОНСТРУКЦИЙ, ПРИМЕНЕН КОЭФФИЦИЕНТ К ЗАТРАТАМ ТРУДА - 0,6, К ВРЕМЕНИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ МАШИН - 0,7, К РАСХОДУ МАТЕРИАЛОВ - 0,5	Т КОНСТРУКЦИЙ		1,5703	44839,55	70412
33. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(4,1=830,61)	ЧЕЛ-Ч	23,298	36,585	830,61	30388
33. 2	2	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	7,82	12,28	825,05	10131
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				25803,46	40519

1	2	3	4	5	6	7	8
33. 3	31-060103-0101	ВЫПРЯМИТЕЛИ СВАРОЧНЫЕ ОДНОПОСТОВЫЕ С НОМИНАЛЬНЫМ СВАРОЧНЫМ ТОКОМ 315-500 А	МАШ.-Ч	0,4389	0,689205	296,82	205
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	--	--	--	--
33. 4	34-030302-0301	ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	0,6237	0,979396	10,79	11
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	--	--	--	--
33. 5	31-060102-0103	КОМПРЕССОРЫ ПЕРЕДВИЖНЫЕ С ДВИГАТЕЛЕМ ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ ДАВЛЕНИЕМ ДО 686 КПА (7 АТМ), 11,2 М3/МИН	МАШ.-Ч	0,7238	1,137	3670,97	4172
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,7238	1,137	942,45	1071,57
33. 6	31-050102-0102	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ, 10 Т	МАШ.-Ч	0,0847	0,133004	3080,63	410
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0847	0,133004	1097,70	146,00
33. 7	31-050102-0304	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА МОНТАЖЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ, 16 Т	МАШ.-Ч	5,013	7,871	4383,81	34507
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	5,013	7,871	1097,70	8640,00
33. 8	33-040101-0102	ТРАКТОРЫ НА ГУСЕНИЧНОМ ХОДУ, 79 КВТ (108 Л.С.)	МАШ.-Ч	0,0847	0,133004	2881,55	383
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0847	0,133004	942,45	125,35
33. 9	33-010201-0101	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ, ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,1155	0,18137	1755,85	318
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,1155	0,18137	818,38	148,43
33.10	31-060202-0501	АППАРАТ ДЛЯ ГАЗОВОЙ СВАРКИ И РЕЗКИ	МАШ.-Ч	0,6699	1,052	17,05	18
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	--	--	--	--
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				25488	40024
		НР ПЕРВОГО УРОВНЯ	%	60,9		15714,31	24676
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	3,8		2301,05	3613
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		18015,35	28290
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		5028,39	7896
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				67883,29	106597
34	12-160101-0401 РСНБ РК 2015	ПОДУШКИ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ НА ДНЕ КАНАЛОВ ПОД ТРУБОПРОВОДЫ. ДЕМОНТАЖ	ШТ.		82	662,58	54332
34. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(2,3=681,48)	ЧЕЛ-Ч	0,66	54,12	681,48	36882

1	2	3	4	5	6	7	8
34. 2	2	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,08	6,56	1053,84	6913
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				534,08	43795
34. 3	31-050102-0102	-КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ, 10 Т	МАШ.-Ч	0,044	3,608	3080,63	11115
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,044	3,608	1097,70	3960,50
34. 4	33-010201-0101	-АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ, ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,044	3,608	1755,85	6335
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,044	3,608	818,38	2952,72
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				212,81	17450
		НР ПЕРВОГО УРОВНЯ	%	59,1		315,64	25883
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	3,8		37,17	3048
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		352,82	28931
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		81,23	6661
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				1096,63	89924
35	11-070601-0103 РСНБ РК 2015	-КАНАЛЫ НЕПРОХОДНЫЕ ДВУХЪЯЧЕЙКОВЫЕ, СОБИРАЕМЫЕ ИЗ ВЕРХНИХ И НИЖНИХ ЛОТКОВЫХ ЭЛЕМЕНТОВ. ДЕМОНТАЖ	М3 СБОРНЫХ КОНСТРУКЦИЙ		250	5002,31	1250578
35. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(3,4=762,15)	ЧЕЛ-Ч	3,487	871,75	762,15	664404
35. 2	2	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,615	153,75	1032,91	158810
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				3292,86	823214
35. 3	31-050501-0101	-АВТОПОГРУЗЧИКИ, 5 Т	МАШ.-Ч	0,01606	4,015	3362,02	13499
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,01606	4,015	818,38	3285,80
35. 4	31-050102-0102	-КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ, 10 Т	МАШ.-Ч	0,04169	10,422	3080,63	32108
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,04169	10,422	1097,70	11440,23
35. 5	31-050104-0101	-КРАНЫ НА ГУСЕНИЧНОМ ХОДУ, ДО 16 Т	МАШ.-Ч	0,55	137,5	2835,32	389857
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,55	137,5	942,45	129586,88
35. 6	32-010201-0102	-КОТЛЫ БИТУМНЫЕ ПЕРЕДВИЖНЫЕ, 800 Л	МАШ.-Ч	0,616	154	792,26	122008
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0,01 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,00616	1,54	1098,00	1690,92
35. 7	31-060103-0501	-УСТАНОВКИ ПОСТОЯННОГО ТОКА ДЛЯ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ СВАРКИ	МАШ.-Ч	0,02959	7,397	166,06	1228
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	--	--	--	--
35. 8	33-010201-0101	-АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ, ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,06259	15,648	1755,85	27475

1	2	3	4	5	6	7	8
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,06259	15,648	818,38	12806,01
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				2344,7	586174
		НР ПЕРВОГО УРОВНЯ	%	62,1		2044,86	511216
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	3,8		267,79	66948
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		2312,66	578164
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		585,2	146299
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				7900,17	1975042
36	11-070601-0103 РСНБ РК 2015	-КАНАЛЫ НЕПРОХОДНЫЕ ДВУХЪЯЧЕЙКОВЫЕ, СОБИРАЕМЫЕ ИЗ ВЕРХНИХ И НИЖНИХ ЛОТКОВЫХ ЭЛЕМЕНТОВ. ДЕМОНТАЖ	М3 СБОРНЫХ КОНСТРУКЦИЙ		0,34	5002,31	1701
36. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(3,4=762,15)	ЧЕЛ-Ч	3,487	1,186	762,15	904
36. 2	2	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,615	0,2091	1032,91	216
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				3292,86	1120
36. 3	31-050501-0101	АВТОПОГРУЗЧИКИ, 5 Т	МАШ.-Ч	0,01606	0,00546	3362,02	18
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,01606	0,00546	818,38	4,47
36. 4	31-050102-0102	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ, 10 Т	МАШ.-Ч	0,04169	0,014175	3080,63	44
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,04169	0,014175	1097,70	15,56
36. 5	31-050104-0101	КРАНЫ НА ГУСЕНИЧНОМ ХОДУ, ДО 16 Т	МАШ.-Ч	0,55	0,187	2835,32	530
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,55	0,187	942,45	176,24
36. 6	32-010201-0102	КОТЛЫ БИТУМНЫЕ ПЕРЕДВИЖНЫЕ, 800 Л	МАШ.-Ч	0,616	0,20944	792,26	166
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0,01 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,00616	0,0020944	1098,00	2,30
36. 7	31-060103-0501	УСТАНОВКИ ПОСТОЯННОГО ТОКА ДЛЯ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ СВАРКИ	МАШ.-Ч	0,02959	0,010061	166,06	2
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	--	--	--	--
36. 8	33-010201-0101	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ, ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,06259	0,021281	1755,85	37
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,06259	0,021281	818,38	17,42
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				2344,7	797
		НР ПЕРВОГО УРОВНЯ	%	62,1		2044,86	695

1	2	3	4	5	6	7	8
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	3,8		267,79	91
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		2312,66	786
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		585,2	199
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				7900,17	2686
37	41-080101-1015 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ I КВАРТАЛА 2017 ГОДА	-ПЕРЕВОЗКА АВТОМОБИЛЯМИ ТРУБОВОЗАМИ В НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТАХ. ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬ 13 Т. КЛАСС ГРУЗА 1. РАССТОЯНИЕ ПЕРЕВОЗКИ 15 КМ	Т		89,21	651,92	58158
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	3,8		24,77	2210
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		24,77	2210
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		54,14	4829
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				730,83	65197
38	41-310101-0701 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ I КВАРТАЛА 2017 ГОДА	-ГРУЗЫ НЕУПАКОВАННЫЕ (ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ ИЗДЕЛИЯ И КОНСТРУКЦИИ) ДО 3 Т. ПОГРУЗКА	Т		625,85	362	226558
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	3,8		13,76	8609
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		13,76	8609
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		30,06	18813
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				405,82	253980
39	41-310101-0702 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ I КВАРТАЛА 2017 ГОДА	-ГРУЗЫ НЕУПАКОВАННЫЕ (ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ ИЗДЕЛИЯ И КОНСТРУКЦИИ) ДО 3 Т. РАЗГРУЗКА	Т		625,85	362	226558
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	3,8		13,76	8609
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		13,76	8609
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		30,06	18813
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				405,82	253980
40	41-010105-2015 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ I КВАРТАЛА 2017 ГОДА	-ПЕРЕВОЗКА СТРОИТЕЛЬНЫХ ГРУЗОВ БОРТОВЫМИ АВТОМОБИЛЯМИ В НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТАХ. ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬ 20 Т. КЛАСС ГРУЗА 2. РАССТОЯНИЕ ПЕРЕВОЗКИ 15 КМ	Т		625,85	461,94	289105
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	3,8		17,55	10986
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		17,55	10986
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		38,36	24007
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				517,85	324098

1	2	3	4	5	6	7	8
			МОНТАЖ ТРУБЫ И АРМАТУРА				
41	11-240101-0215 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 2	-ТРУБОПРОВОДЫ В НЕПРОХОДНОМ КАНАЛЕ ПРИ УСЛОВНОМ ДАВЛЕНИИ 1,6 МПА, ТЕМПЕРАТУРЕ ДО 150°С ДИАМЕТРОМ ТРУБ 700 ММ. ПРОКЛАДКА	КМ ТРУБОПРОВОДА	0,85	4013033,83	3411079	
41. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(4,5=880,72)	ЧЕЛ-Ч	2090	1776,5	880,72	1564599
41. 2	2	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	346,93	294,89	1126,18	332099
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				2231409,71	1896698
41. 3	31-060201-0201	АГРЕГАТЫ СВАРОЧНЫЕ ПЕРЕДВИЖНЫЕ С НОМИНАЛЬНЫМ СВАРОЧНЫМ ТОКОМ 250-400 А, С ДИЗЕЛЬНЫМ ДВИГАТЕЛЕМ	МАШ.-Ч	640,2	544,17	439,86	239359
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	--	--	--	--
41. 4	31-060102-0102	КОМПРЕССОРЫ ПЕРЕДВИЖНЫЕ С ДВИГАТЕЛЕМ ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ ДАВЛЕНИЕМ ДО 686 КПА (7 АТМ), 5 М3/МИН	МАШ.-Ч	35,75	30,387	1847,31	56135
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	35,75	30,387	818,38	24868,11
41. 5	31-050102-0102	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ, 10 Т	МАШ.-Ч	1,122	0,9537	3080,63	2938
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	1,122	0,9537	1097,70	1046,88
41. 6	32-040102-0102	ТРУБОУКЛАДЧИКИ ДЛЯ ТРУБ ДИАМЕТРОМ ДО 700 ММ, 12,5 Т	МАШ.-Ч	216,832	184,307	5086,91	937554
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	216,832	184,307	1097,70	202313,79
41. 7	34-030202-0101	МАШИНЫ ШЛИФОВАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	127,05	107,993	23,38	2525
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	--	--	--	--
41. 8	31-060103-0401	ПРЕОБРАЗОВАТЕЛИ СВАРОЧНЫЕ С НОМИНАЛЬНЫМ СВАРОЧНЫМ ТОКОМ 315-500 А	МАШ.-Ч	14,85	12,623	367,2	4635
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	--	--	--	--
41. 9	32-040105-0202	АГРЕГАТЫ НАПОЛНИТЕЛЬНО-ОПРЕССОВОЧНЫЕ, ДО 70 М3/Ч	МАШ.-Ч	62,7	53,295	3789,55	201964
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	62,7	53,295	1097,70	58501,92
41.10	31-060101-0101	ЭЛЕКТРОСТАНЦИИ ПЕРЕДВИЖНЫЕ, ДО 4 КВТ	МАШ.-Ч	63,525	53,996	1159,96	62633
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	63,525	53,996	818,38	44189,25
41.11	33-010201-0101	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ, ДО 5 Т	МАШ.-Ч	1,694	1,44	1755,85	2528

1	2	3	4	5	6	7	8
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	1,694	1,44	818,38	1178,47
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				1776790,04	1510272
41.12	21-130102-0901	-ИЗВЕСТЬ ХЛОРНАЯ, МАРКИ А, ГОСТ Р 54562-2011	Т	0,114	0,0969	426590,2	41337
41.13	21-130812-1035	-ЭЛЕКТРОДЫ, D=4 ММ, Э42 ГОСТ 9466-75	Т	0,85	0,7225	200244,36	144677
41.14	21-130703-1405	-ВОДА ТЕХНИЧЕСКАЯ	М3	1900	1615	93	150195
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				395538,99	336208
		НР ПЕРВОГО УРОВНЯ	%	62,1		1385705,43	1177850
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	3,8		205152,09	174379
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		1590857,52	1352229
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		448311,31	381065
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				6052202,66	5144372
42	11-240104-0111 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 2	-КОМПЕНСАТОРЫ САЛЬНИКОВЫЕ ДИАМЕТРОМ ТРУБ 700 ММ. УСТАНОВКА	КОМПЕНСАТОР		4	65908,86	263635
42. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(4,7=905,17)	ЧЕЛ-Ч	29,04	116,16	905,17	105145
42. 2	2	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	6,98	27,92	1154,65	32238
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				34345,57	137382
42. 3	31-060201-0201	-АГРЕГАТЫ СВАРОЧНЫЕ ПЕРЕДВИЖНЫЕ С НОМИНАЛЬНЫМ СВАРОЧНЫМ ТОКОМ 250-400 А, С ДИЗЕЛЬНЫМ ДВИГАТЕЛЕМ	МАШ.-Ч	6,6	26,4	439,86	11612
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	--	--	--	--
42. 4	31-050102-0102	-КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ, 10 Т	МАШ.-Ч	0,121	0,484	3080,63	1491
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,121	0,484	1097,70	531,29
42. 5	32-040102-0102	-ТРУБОУКЛАДЧИКИ ДЛЯ ТРУБ ДИАМЕТРОМ ДО 700 ММ, 12,5 Т	МАШ.-Ч	6,237	24,948	5086,91	126908
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	6,237	24,948	1097,70	27385,42
42. 6	34-030202-0101	-МАШИНЫ ШЛИФОВАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	2,31	9,24	23,38	216
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	--	--	--	--
42. 7	31-060101-0101	-ЭЛЕКТРОСТАНЦИИ ПЕРЕДВИЖНЫЕ, ДО 4 КВТ	МАШ.-Ч	1,155	4,62	1159,96	5359
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	1,155	4,62	818,38	3780,92
42. 8	33-010201-0101	-АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ, ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,165	0,66	1755,85	1159

1	2	3	4	5	6	7	8
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,165	0,66	818,38	540,13
42. 9	31-060202-0501	АППАРАТ ДЛЯ ГАЗОВОЙ СВАРКИ И РЕЗКИ	МАШ.-Ч	2,2	8,8	17,05	150
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	--	--	--	--
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				36723,88	146896
42.10	21-130701-0201	АЦЕТИЛЕН ТЕХНИЧЕСКИЙ ГАЗООБРАЗНЫЙ ГОСТ 5457-75	М3	0,33	1,32	4812,69	6353
42.11	21-130701-0401	КИСЛОРОД ТЕХНИЧЕСКИЙ ГАЗООБРАЗНЫЙ ГОСТ 5583-78	М3	1,71	6,84	180,96	1238
42.12	21-130812-1035	ЭЛЕКТРОДЫ, D=4 ММ, Э42 ГОСТ 9466-75	Т	0,005	0,02	200244,36	4005
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				2898,85	11595
		НР ПЕРВОГО УРОВНЯ	%	62,1		21328,6	85314
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	3,8		3315,02	13260
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		24643,63	98575
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		7244,2	28977
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				97796,69	391187
43	23-051206-1212 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ I КВАРТАЛА 2017 ГОДА	-КОМПЕНСАТОРЫ САЛЬНИКОВЫЕ (ОДНОСТОРОННИЕ) ИЗ СТАЛЬНЫХ ЭЛЕКТРОСВАРНЫХ И БЕСШОВНЫХ ТРУБ ДЛЯ ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ ДИАМЕТРОМ 700 ММ ГОСТ 27036-86 0,416 Т	ШТ.		4	264661,02	1058644
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	3,8		10057,12	40228
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		10057,12	40228
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		21977,45	87910
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				296695,59	1186782
44	11-060201-0104 РСНБ РК 2015	ФУНДАМЕНТ Ф1.ОПОРА НЕПОДВИЖНАЯ ЛОБОВАЯ ДВУХУПОРНАЯ 2ШТ -ФУНДАМЕНТЫ ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ ОБЪЕМОМ ДО 5 М3. УСТРОЙСТВО	М3		5,36	29058,16	155752
44. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(2,9=718,76)	ЧЕЛ-Ч	4,455	23,879	718,76	17163
44. 2	2	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,1465	0,78524	1027,32	807
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				3352,58	17970
44. 3	31-050501-0101	АВТОПОГРУЗЧИКИ, 5 Т	МАШ.-Ч	0,00297	0,015919	3362,02	54
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,00297	0,015919	818,38	13,03

1	2	3	4	5	6	7	8
44. 4	31-040101-0101	ВИБРАТОР ГЛУБИННЫЙ	МАШ.-Ч	0,187	1,002	37,36	37
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	--	--	--	--
44. 5	31-050102-0102	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ, 10 Т	МАШ.-Ч	0,00803	0,043041	3080,63	133
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,00803	0,043041	1097,70	47,25
44. 6	31-050104-0101	КРАНЫ НА ГУСЕНИЧНОМ ХОДУ, ДО 16 Т	МАШ.-Ч	0,132	0,70752	2835,32	2006
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,132	0,70752	942,45	666,80
44. 7	34-030102-0201	ПИЛЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ЦЕПНЫЕ	МАШ.-Ч	0,01485	0,079596	57,23	5
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	--	--	--	--
44. 8	31-060103-0501	УСТАНОВКИ ПОСТОЯННОГО ТОКА ДЛЯ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ СВАРКИ	МАШ.-Ч	0,02222	0,119099	166,06	20
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	--	--	--	--
44. 9	33-010201-0101	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ, ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,01815	0,097284	1755,85	171
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,01815	0,097284	818,38	79,62
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				452,38	2425
44.10	21-020101-3001	БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ КЛАССА В25, СУЛЬФАТОСТОЙКИЙ ГОСТ 7473-2010	М3	1,015	5,44	24159,25	131436
44.11	21-050307-1013	ПРОВОЛОКА ГОРЯЧЕКАТАНАЯ ОБЫЧНОЙ ТОЧНОСТИ В МОТКАХ ИЗ СТАЛИ СВ-08А ДИАМЕТРОМ ОТ 6,3 ММ ДО 6,5 ММ ГОСТ 10543-98	КГ	0,4	2,144	66,3	142
44.12	21-070201-0301	БРУСКИ ОБРЕЗНЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ ОТ 4 М ДО 6,5 М, ШИРИНОЙ ОТ 75 ММ ДО 150 ММ, ТОЛЩИНОЙ ОТ 40 ММ ДО 75 ММ, 3 СОРТА ГОСТ 8486-86	М3	0,0008	0,004288	24435,92	105
44.13	21-070203-0303	ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ ДО 6,5 М, ШИРИНОЙ ОТ 75 ММ ДО 150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 25 ММ, 3 СОРТА ГОСТ 8486-86	М3	0,002	0,01072	26031,2	279
44.14	21-070203-0305	ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ ДО 6,5 М, ШИРИНОЙ ОТ 75 ММ ДО 150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 44 ММ И БОЛЕЕ, 3 СОРТА ГОСТ 8486-86	М3	0,0069	0,036984	26031,2	963
44.15	21-130102-0801	ИЗВЕСТЬ СТРОИТЕЛЬНАЯ НЕГАШЕНАЯ КОМОВАЯ, СОРТ 1, ГОСТ 9179-77	Т	0,00046	0,002466	17400	43
44.16	21-130209-0401	ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ПЛОСКОЙ ГОЛОВКОЙ ГОСТ 283-75	КГ	0,37	1,983	196,54	390
44.17	21-130803-1101	ТКАНЬ МЕШОЧНАЯ ГОСТ 30090-93	10 М2	0,0101	0,054136	6598,38	357
44.18	21-130812-1046	ЭЛЕКТРОДЫ, D=6 ММ, Э42 ГОСТ 9466-75	Т	0,00004	0,000214	197175,18	42
44.19	21-070101-9901	ЛЕСОМАТЕРИАЛ КРУГЛЫЙ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВА ТОЛЩИНОЙ ОТ 140 ММ ДО 240 ММ, ДЛИНОЙ ОТ 3 М ДО 6,5 М ГОСТ 9463-88	М3	0,0069	0,036984	14279,15	528

1	2	3	4	5	6	7	8
44.20	21-130703-1405	-ВОДА ТЕХНИЧЕСКАЯ	М3	0,02937	0,157423	93	15
44.21	27-010101-0104	-ЩИТЫ ИЗ ДОСОК, ТОЛЩИНА 25 ММ	М2	0,495	2,653	702,64	1864
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				25403,7	136164
		НР ПЕРВОГО УРОВНЯ	%	48,5		1626	8715
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	3,8		1166	6250
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		2792	14965
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		2548,01	13657
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				34398,17	184374
45	21-050301-0305 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ I КВАРТАЛА 2017 ГОДА	-СТАЛЬ АРМАТУРНАЯ ГОРЯЧЕКАТАНАЯ ПЕРИОДИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ КЛАССА А-III ДИАМЕТРОМ 14 ММ СТ РК 2591-2014 1 Т	Т		0,0563	144822,53	8154
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	3,8		5503,26	310
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		5503,26	310
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		12026,06	677
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				162351,85	9140
46	21-050301-0306 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ I КВАРТАЛА 2017 ГОДА	-СТАЛЬ АРМАТУРНАЯ ГОРЯЧЕКАТАНАЯ ПЕРИОДИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ КЛАССА А-III ДИАМЕТРОМ ОТ 16 ММ ДО 18 ММ СТ РК 2591-2014 1 Т	Т		0,1571	144822,53	22752
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	3,8		5503,26	865
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		5503,26	865
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		12026,06	1889
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				162351,85	25505
47	11-090302-0112 РСНБ РК 2015	-СТОЙКИ ОПОРНЫЕ ДЛЯ ПРОЛЕТОВ ДО 24 М. МОНТАЖ	Т КОНСТРУКЦИЙ		3,893	18975,22	73871
47. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(3,4=762,15)	ЧЕЛ-Ч	6,468	25,18	762,15	19191
47. 2	2	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	2,21	8,604	1034,08	8897
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				7214,91	28088
47. 3	31-060103-0101	-ВЫПРЯМИТЕЛИ СВАРОЧНЫЕ ОДНОПОСТОВЫЕ С НОМИНАЛЬНЫМ СВАРОЧНЫМ ТОКОМ 315-500 А	МАШ.-Ч	0,099	0,385407	296,82	114
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	--	--	--	--
47. 4	31-050202-0303	-КРАНЫ КОЗЛОВЫЕ ПРИ РАБОТЕ НА МОНТАЖЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ, 32 Т	МАШ.-Ч	0,968	3,768	4455,81	16791

1	2	3	4	5	6	7	8
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,968	3,768	942,45	3551,15
47. 5	31-050102-0102	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ, 10 Т	МАШ.-Ч	0,165	0,642345	3080,63	1979
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,165	0,642345	1097,70	705,10
47. 6	31-050104-0102	КРАНЫ НА ГУСЕНИЧНОМ ХОДУ, 25 Т	МАШ.-Ч	1,045	4,068	3940,78	16032
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	1,045	4,068	942,45	3833,89
47. 7	33-010201-0101	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ, ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,253	0,984929	1755,85	1729
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,253	0,984929	818,38	806,05
47. 8	31-060202-0501	АППАРАТ ДЛЯ ГАЗОВОЙ СВАРКИ И РЕЗКИ	МАШ.-Ч	2,464	9,592	17,05	164
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	--	--	--	--
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				9455,27	36809
47. 9	21-050204-9903	ШВЕЛЛЕРЫ ИЗ ГОРЯЧЕКАТАНОГО ПРОКАТА НЕМЕРНОЙ ДЛИНЫ, НОРМАЛЬНОЙ (ОБЫЧНОЙ) ТОЧНОСТИ ПРОКАТКИ ИЗ УГЛЕРОДИСТОЙ СТАЛИ СПОКОЙНОЙ СТ0, N16-40 ГОСТ 535-2005	Т	0,00194	0,007552	158179,38	1195
47.10	21-050307-1013	ПРОВОЛОКА ГОРЯЧЕКАТАНАЯ ОБЫЧНОЙ ТОЧНОСТИ В МОТКАХ ИЗ СТАЛИ СВ-08А ДИАМЕТРОМ ОТ 6,3 ММ ДО 6,5 ММ ГОСТ 10543-98	КГ	0,03	0,11679	66,3	8
47.11	21-050310-1108	КАНАТ СТАЛЬНОЙ ДВОЙНОЙ СВИВКИ ТИПА ТК КОНСТРУКЦИИ 6Х37(1+6+12+18)+1 О.С., ОЦИНКОВАННЫЙ, ИЗ ПРОВОЛОКИ МАРКИ В, МАРКИРОВОЧНАЯ ГРУППА 1770 Н/ММ2, ДИАМЕТРОМ 5 ММ ГОСТ 3241-91 (ГОСТ 3071-88)	10 М	0,0187	0,072799	2742,28	200
47.12	21-060801-0102	ОТДЕЛЬНЫЕ КОНСТРУКТИВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ С ПРЕОБЛАДАНИЕМ ГОРЯЧЕКАТАНЫХ ПРОФИЛЕЙ, СРЕДНЯЯ МАССА СБОРОЧНОЙ ЕДИНИЦЫ ОТ 0,1 ДО 0,5 Т	Т	0,005	0,019465	327489,06	6375
47.13	21-070201-0101	БРУСКИ ОБРЕЗНЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ ОТ 4 М ДО 6,5 М, ШИРИНОЙ ОТ 75 ММ ДО 150 ММ, ТОЛЩИНОЙ ОТ 40 ММ ДО 75 ММ, 1 СОРТА ГОСТ 8486-86	М3	0,00103	0,00401	43438,52	174
47.14	21-130201-0901	БОЛТЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ГАЙКАМИ И ШАЙБАМИ ГОСТ 1759.0-87	Т	0,004	0,015572	381819,66	5946
47.15	21-130209-0401	ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ПЛОСКОЙ ГОЛОВКОЙ ГОСТ 283-75	КГ	0,01	0,03893	196,54	8
47.16	21-130701-0401	КИСЛОРОД ТЕХНИЧЕСКИЙ ГАЗООБРАЗНЫЙ ГОСТ 5583-78	М3	1,95	7,591	180,96	1374
47.17	21-130701-1002	ПРОПАН-БУТАН, СМЕСЬ ТЕХНИЧЕСКАЯ ГОСТ Р 52087-2003	КГ	0,59	2,297	91,04	209
47.18	21-130804-0301	КАНАТЫ ПЕНЬКОВЫЕ ПРОПИТАННЫЕ ГОСТ 30055-93	Т	0,0001	0,000389	1774323,66	691
47.19	21-130812-1035	ЭЛЕКТРОДЫ, D=4 ММ, Э42 ГОСТ 9466-75	Т	0,0004	0,001557	200244,36	312
47.20	22-040101-0502	ГРУНТОВКА ГЛИФТАЛЕВАЯ, ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	Т	0,00031	0,001207	283474,83	342
47.21	22-040601-0602	РАСТВОРИТЕЛИ ДЛЯ ЛАКОКРАСОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ Р-4 ГОСТ 7827-74	Т	0,0006	0,002336	444671,26	1039

1	2	3	4	5	6	7	8
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				4590,36	17870
		НР ПЕРВОГО УРОВНЯ	%	60,9		4393,88	17105
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	3,8		888,03	3457
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		5281,91	20562
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		1940,57	7555
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				26197,7	101988
48	21-060510-1004 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ I КВАРТАЛА 2017 ГОДА	-ОПОРЫ НЕПОДВИЖНЫЕ 1 Т	Т		3,893	242180,01	942807
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	3,8		9202,84	35827
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		9202,84	35827
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		20110,63	78291
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				271493,48	1056924
49	23-020201-5216 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ I КВАРТАЛА 2017 ГОДА	-ОПОРА СКОЛЬЗЯЩАЯ 720-1 0,22 Т	ШТ.		82	45509,13	3731749
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	3,8		1729,35	141806
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		1729,35	141806
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		3779,08	309884
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				51017,56	4183440
50	11-130301-1421 РСНБ РК 2015	-ПОВЕРХНОСТИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ОГРУНТОВАННЫЕ. ОКРАСКА КРАСКОЙ БТ-177 СЕРЕБРИСТОЙ	М2		1922,659	84,95	163331
50. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(3,5=771,93)	ЧЕЛ-Ч	0,0176	33,839	771,93	26121
50. 2	2	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,0003	0,576798	900,22	519
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				13,86	26640
50. 3	31-050501-0101	АВТОПОГРУЗЧИКИ, 5 Т	МАШ.-Ч	0,00011	0,211492	3362,02	711
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,00011	0,211492	818,38	173,08
50. 4	31-050402-0301	ЛЕБЕДКИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ТЯГОВЫМ УСИЛИЕМ ДО 5,79 КН (0,59 Т)	МАШ.-Ч	0,00011	0,211492	35,7	8
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	--	--	--	--
50. 5	33-010201-0101	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ, ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,00022	0,422985	1755,85	743

1	2	3	4	5	6	7	8
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,00022	0,422985	818,38	346,16
50. 6	31-040301-0101	АГРЕГАТЫ ОКРАСОЧНЫЕ ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ ДЛЯ ОКРАСКИ ПОВЕРХНОСТЕЙ КОНСТРУКЦИЙ, 1 КВТ	МАШ.-Ч	0,0154	29,609	46,3	1371
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	--	--	--	--
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				1,47	2832
50. 7	21-130704-3101	КСИЛОЛ НЕФТЯНОЙ МАРКИ А ГОСТ 9410-78	Т	0,000013	0,024995	273897,54	6846
50. 8	22-040201-9908	КРАСКА СЕРЕБРИСТАЯ БТ-177 ГОСТ 5631-79	КГ	0,09	173,039	737,01	127532
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				69,89	134378
		НР ПЕРВОГО УРОВНЯ	%	54,2		7,51	14439
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	3,8		3,51	6755
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		11,02	21194
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		7,68	14762
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				103,65	199287
51	11-130301-0406 РСНБ РК 2015	-ПОВЕРХНОСТИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ. ОГРУНТОВКА ГРУНТОВКОЙ ГФ-021 ЗА ОДИН РАЗ	М2		1922,659	60,13	115612
51. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(4,7=905,17)	ЧЕЛ-Ч	0,03245	62,39	905,17	56474
51. 2	2	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,0002	0,384532	900,22	346
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				29,55	56820
51. 3	31-050501-0101	АВТОПОГРУЗЧИКИ, 5 Т	МАШ.-Ч	0,00011	0,211492	3362,02	711
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,00011	0,211492	818,38	173,08
51. 4	31-050402-0301	ЛЕБЕДКИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ТЯГОВЫМ УСИЛИЕМ ДО 5,79 КН (0,59 Т)	МАШ.-Ч	0,00011	0,211492	35,7	8
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	--	--	--	--
51. 5	33-010201-0101	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ, ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,00011	0,211492	1755,85	371
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,00011	0,211492	818,38	173,08
51. 6	31-040301-0101	АГРЕГАТЫ ОКРАСОЧНЫЕ ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ ДЛЯ ОКРАСКИ ПОВЕРХНОСТЕЙ КОНСТРУКЦИЙ, 1 КВТ	МАШ.-Ч	0,01232	23,687	46,3	1097
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	--	--	--	--
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				1,14	2187
51. 7	21-130704-3101	КСИЛОЛ НЕФТЯНОЙ МАРКИ А ГОСТ 9410-78	Т	0,000015	0,02884	273897,54	7899

1	2	3	4	5	6	7	8
51. 8	22-040101-0502	ГРУНТОВКА ГЛИФТАЛЕВАЯ, ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	Т	0,00009	0,173039	283474,83	49052
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				29,62	56951
		НР ПЕРВОГО УРОВНЯ	%	54,2		16,02	30796
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	3,8		2,89	5564
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		18,91	36360
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		6,32	12158
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				85,37	164130
52	11-260101-1101 РСНБ РК 2015	-ПОВЕРХНОСТИ ПЛОСКИЕ И КРИВОЛИНЕЙНЫЕ. ИЗОЛЯЦИЯ МАТАМИ МИНЕРАЛОВАТНЫМИ ПРОШИВНЫМИ БЕЗОБКЛАДОЧНЫМИ И В ОБКЛАДКАХ ИЗ СТЕКЛОТКАНИ ИЛИ МЕТАЛЛИЧЕСКОЙ СЕТКИ, ПЛИТАМИ МИНЕРАЛОВАТНЫМИ НА СИНТЕТИЧЕСКОМ СВЯЗУЮЩЕМ МАРКИ М-125, ПЛИТАМИ ПОЛУЖЕСТКИМИ ИЗ СТЕКЛЯННОГО ШТАПЕЛЬНОГО ВОЛОКНА НА СИНТЕТИЧЕСКОМ СВЯЗУЮЩЕМ	М3 ИЗОЛЯЦИИ		211,812	15815,36	3349882
52. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(3,7=790,27)	ЧЕЛ-Ч	16,28	3448,299	790,27	2725088
52. 2	2	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,51	108,024	900,22	97245
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				13324,71	2822333
52. 3	32-040106-0401	УСТАНОВКИ ДЛЯ ИЗГОТОВЛЕНИЯ БАНДАЖЕЙ, ДИАФРАГМ, ПРЯЖЕК	МАШ.-Ч	0,22	46,599	8,04	375
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	--	--	--	--
52. 4	33-010201-0101	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ, ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,561	118,827	1755,85	208642
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,561	118,827	818,38	97245,64
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				986,8	209016
52. 5	21-050104-0112	СТАЛЬ ЛИСТОВАЯ ОЦИНКОВАННАЯ УГЛЕРОДИСТАЯ, ТОЛЩИНОЙ 0,8 ММ ГОСТ 14918-80	Т	0,00006	0,012709	283410,17	3602
52. 6	21-050107-0701	ЛЕНТА СТАЛЬНАЯ УПАКОВОЧНАЯ, МЯГКАЯ, НОРМАЛЬНОЙ ТОЧНОСТИ 0,7Х20-50 ММ ГОСТ 3560-73	Т	0,00726	1,538	125938,2	193662
52. 7	21-050307-0102	ПРОВОЛОКА СТАЛЬНАЯ НИЗКОУГЛЕРОДИСТАЯ ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ, ОБЫЧНОГО КАЧЕСТВА, ТЕРМИЧЕСКИ ОБРАБОТАННАЯ, БЕЗ ПОКРЫТИЯ, ДИАМЕТРОМ 0,8 ММ ГОСТ 3282-74	КГ	0,5	105,906	241,35	25560
52. 8	21-050307-0108	ПРОВОЛОКА СТАЛЬНАЯ НИЗКОУГЛЕРОДИСТАЯ ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ, ОБЫЧНОГО КАЧЕСТВА, ТЕРМИЧЕСКИ ОБРАБОТАННАЯ, БЕЗ ПОКРЫТИЯ, ДИАМЕТРОМ 2 ММ ГОСТ 3282-74	КГ	1,4	296,537	249,25	73912
52. 9	21-050307-1002	ПРОВОЛОКА ИЗ НИЗКОУГЛЕРОДИСТОЙ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ ПЕРВОГО КЛАССА 1Ц, ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ, ВЫСШЕГО КАЧЕСТВА, ТЕРМИЧЕСКИ ОБРАБОТАННАЯ, ДИАМЕТРОМ 1,1 ММ ГОСТ 3282-74	КГ	2	423,624	150,96	63950
52.10	21-050307-1005	ПРОВОЛОКА ИЗ НИЗКОУГЛЕРОДИСТОЙ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ ПЕРВОГО КЛАССА 1Ц, ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ, ВЫСШЕГО КАЧЕСТВА, ТЕРМИЧЕСКИ ОБРАБОТАННАЯ, ДИАМЕТРОМ ОТ 6 ММ	КГ	3	635,436	86,7	55092

1	2	3	4	5	6	7	8
		ДО 6,3 ММ ГОСТ 3282-74					
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				1962,96	415779
		НР ПЕРВОГО УРОВНЯ	%	55,3		7368,56	1560750
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	3,8		880,99	186604
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		8249,55	1747354
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		1925,19	407779
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				25990,1	5505015
53	21-110206-0108 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ I КВАРТАЛА 2017 ГОДА	-МАТЫ ИЗ МИНЕРАЛЬНОЙ ВАТЫ ПРОШИВНЫЕ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЕ БЕЗ ОБКЛАДКИ МП-100 ТОЛЩИНОЙ 80 ММ ГОСТ 21880-2011 0,104 Т	М3		211,812	26399,35	5591699
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	3,8		1003,18	212485
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		1003,18	212485
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		2192,2	464335
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				29594,73	6268518
54	11-260301-0701 РСНБ РК 2015	-ПОВЕРХНОСТЬ ИЗОЛЯЦИИ. ОБЕРТЫВАНИЕ РУЛОННЫМИ МАТЕРИАЛАМИ НАСУХО С ПРОКЛЕЙКОЙ ШВОВ	М2 ПОВЕРХНОСТИ ПОКРЫТИЯ ИЗОЛЯЦИИ		2607,08	404,42	1054357
54. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(3,1=734,04)	ЧЕЛ-Ч	0,35178	917,119	734,04	673202
54. 2	2	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,0047	12,253	900,22	11031
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				262,45	684232
54. 3	32-010201-0101	-КОТЛЫ БИТУМНЫЕ ПЕРЕДВИЖНЫЕ, 400 Л	МАШ.-Ч	0,00253	6,596	478,19	3154
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	--	--	--	--
54. 4	32-040106-0501	-УСТАНОВКИ ДЛЯ ЗАГОТОВКИ ЗАЩИТНЫХ ПОКРЫТИЙ ТЕПЛОВОЙ ИЗОЛЯЦИИ	МАШ.-Ч	0,01386	36,134	78,84	2849
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	--	--	--	--
54. 5	33-010201-0101	-АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ, ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,00517	13,479	1755,85	23666
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,00517	13,479	818,38	11030,94
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				11,38	29669
54. 6	21-050107-0701	-ЛЕНТА СТАЛЬНАЯ УПАКОВОЧНАЯ, МЯГКАЯ, НОРМАЛЬНОЙ ТОЧНОСТИ 0,7Х20-50 ММ ГОСТ 3560-73	Т	0,000473	1,233	125938,2	155301
54. 7	21-100501-1404	-МАСТИКА МОРОЗОСТОЙКАЯ БИТУМНО-МАСЛЯНАЯ МБ-50 ГОСТ 30693-2000	КГ	0,3	782,124	212,16	165935
54. 8	21-130104-9906	-БИТУМЫ НЕФТЯНЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ ИЗОЛЯЦИОННЫЕ ГОСТ 9812-74 МАРКИ БНИ	Т	0,000126	0,328492	60098,4	19742

54. 9	22-040501-0801	-ЛАК БИТУМНЫЙ БТ-577 ГОСТ Р 52165-2003	КГ	0,0126	32,849	319,9	10508
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				134,82	351486
		НР ПЕРВОГО УРОВНЯ	%	55,3		145,14	378380
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	3,8		20,88	54444
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		166,02	432825
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		45,64	118975
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				616,07	1606156
55	21-100406-0301 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ I КВАРТАЛА 2017 ГОДА	-СТЕКЛОПЛАСТИК РУЛОННЫЙ, МАРКА РСТ-А-Л-В 0,303 Т	1000 М2	2,60708	314117,04	818928
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	3,8		11936,45	31119
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		11936,45	31119
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		26084,28	68004
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				352137,77	918051
56	11-080101-0201 РСНБ РК 2015	-ОСНОВАНИЕ ПОД ФУНДАМЕНТЫ ПЕСЧАНОЕ. УСТРОЙСТВО	М3 ОСНОВАНИЯ	107,4	4099,76	440314
56. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(2,5=694,31)	ЧЕЛ-Ч	0,858	92,149	694,31	63980
56. 2	2	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,29	31,146	937,87	29211
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				867,7	93191
56. 3	31-060102-0102	КОМПРЕССОРЫ ПЕРЕДВИЖНЫЕ С ДВИГАТЕЛЕМ ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ ДАВЛЕНИЕМ ДО 686 КПА (7 АТМ), 5 М3/МИН	МАШ.-Ч	0,231	24,809	1847,31	45831
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,231	24,809	818,38	20303,19
56. 4	34-030402-0101	ТРАМБОВКИ ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ ПРИ РАБОТЕ ОТ КОМПРЕССОРА	МАШ.-Ч	0,462	49,619	11,48	570
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	--	--	--	--
56. 5	31-050502-0102	ПОГРУЗЧИКИ ОДНОКОВШОВЫЕ УНИВЕРСАЛЬНЫЕ ФРОНТАЛЬНЫЕ ПНЕВМОКОЛЕСНЫЕ, 3 Т	МАШ.-Ч	0,088	9,451	3342,82	31594
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,088	9,451	942,45	8907,09
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				726,2	77994
56. 6	21-010401-0101	ПЕСОК ПРИРОДНЫЙ ГОСТ 8736-2014	М3	1,1	118,14	2512,63	296842
56. 7	21-130703-1405	ВОДА ТЕХНИЧЕСКАЯ	М3	0,15	16,11	93	1498
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				2777,84	298340

1	2	3	4	5	6	7	8
		НР ПЕРВОГО УРОВНЯ	%	50,8		440,79	47341
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	3,8		172,54	18531
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		613,33	65872
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		377,05	40495
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				5090,14	546681
			ТЕПЛОФИКАЦИОННАЯ КАМЕРА 2-21				
57	11-080101-0201 РСНБ РК 2015	-ОСНОВАНИЕ ПОД ФУНДАМЕНТЫ ПЕСЧАНОЕ. УСТРОЙСТВО	М3 ОСНОВАНИЯ		4,2	4099,76	17219
57. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(2,5=694,31)	ЧЕЛ-Ч	0,858	3,604	694,31	2502
57. 2	2	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,29	1,218	937,87	1142
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				867,7	3644
57. 3	31-060102-0102	КОМПРЕССОРЫ ПЕРЕДВИЖНЫЕ С ДВИГАТЕЛЕМ ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ ДАВЛЕНИЕМ ДО 686 КПА (7 АТМ), 5 М3/МИН	МАШ.-Ч	0,231	0,9702	1847,31	1792
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,231	0,9702	818,38	793,99
57. 4	34-030402-0101	ТРАМБОВКИ ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ ПРИ РАБОТЕ ОТ КОМПРЕССОРА	МАШ.-Ч	0,462	1,94	11,48	22
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	--	--	--	--
57. 5	31-050502-0102	ПОГРУЗЧИКИ ОДНОКОВШОВЫЕ УНИВЕРСАЛЬНЫЕ ФРОНТАЛЬНЫЕ ПНЕВМОКОЛЕСНЫЕ, 3 Т	МАШ.-Ч	0,088	0,3696	3342,82	1236
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,088	0,3696	942,45	348,33
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				726,2	3050
57. 6	21-010401-0101	ПЕСОК ПРИРОДНЫЙ ГОСТ 8736-2014	М3	1,1	4,62	2512,63	11608
57. 7	21-130703-1405	ВОДА ТЕХНИЧЕСКАЯ	М3	0,15	0,63	93	59
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				2777,84	11667
		НР ПЕРВОГО УРОВНЯ	%	50,8		440,79	1851
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	3,8		172,54	725
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		613,33	2576
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		377,05	1584
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				5090,14	21379
58	11-080101-0307 РСНБ РК 2015	-СТЕНЫ, ФУНДАМЕНТЫ. ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ БОКОВАЯ ОБМАЗОЧНАЯ БИТУМНАЯ В 2 СЛОЯ ПО ВЫРОВНЕННОЙ ПОВЕРХНОСТИ БУТОВОЙПОВЕРХНОСТИ КЛАДКИ, КИРПИЧУ, БЕТОНУ	М2		110	739,38	81332
58. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(3,9=809,22)	ЧЕЛ-Ч	0,2332	25,652	809,22	20758
58. 2	2	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,002	0,22	900,22	198

		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:			190,51	20956
58. 3	32-010201-0101	КОТЛЫ БИТУМНЫЕ ПЕРЕДВИЖНЫЕ, 400 Л	МАШ.-Ч	0,02145	2,359	478,19	1128
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	--	--	--	--
58. 4	33-010201-0101	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ, ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,0022	0,242	1755,85	425
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0022	0,242	818,38	198,05
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				14,12	1553
58. 5	21-100501-1404	МАСТИКА МОРОЗОСТОЙКАЯ БИТУМНО-МАСЛЯНАЯ МБ-50 ГОСТ 30693-2000	КГ	2,4	264	212,16	56010
58. 6	21-130703-0201	КЕРОСИН ДЛЯ ТЕХНИЧЕСКИХ ЦЕЛЕЙ МАРОК КТ-1, КТ-2	Т	0,00024	0,0264	51147,9	1350
58. 7	21-130104-9903	БИТУМЫ НЕФТЯНЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ ГОСТ 6617-76 МАРКИ БН	Т	0,00016	0,0176	94311,94	1660
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				536,55	59020
		НР ПЕРВОГО УРОВНЯ	%	50,8		96,78	10646
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	3,8		31,77	3495
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		128,55	14141
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		69,43	7638
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				937,37	103110
59	21-050301-0307 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ I КВАРТАЛА 2017 ГОДА	СТАЛЬ АРМАТУРНАЯ ГОРЯЧЕКАТАНАЯ ПЕРИОДИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ КЛАССА А-III ДИАМЕТРОМ ОТ 20 ММ ДО 22 ММ СТ РК 2591-2014 1 Т	Т		0,00888	142697,53	1267
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	3,8		5422,51	48
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		5422,51	48
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		11849,6	105
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				159969,64	1421
60	11-070101-0101 РСНБ РК 2015	БЛОКИ И ПЛИТЫ ЛЕНТОЧНЫХ ФУНДАМЕНТОВ, МАССА КОНСТРУКЦИЙ ДО 0,5 Т. УКЛАДКА ПРИ ГЛУБИНЕ КОТЛОВАНА ДО 4 М	ШТ. СБОРНЫХ КОНСТРУКЦИЙ		33	1192,62	39356
60. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(3,2=743,82)	ЧЕЛ-Ч	0,7172	23,668	743,82	17604
60. 2	2	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,217	7,161	1017,2	7284
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				754,2	24889
60. 3	31-050501-0101	АВТОПОГРУЗЧИКИ, 5 Т	МАШ.-Ч	0,01166	0,38478	3362,02	1294
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,01166	0,38478	818,38	314,90

1	2	3	4	5	6	7	8
60. 4	31-060102-0102	КОМПРЕССОРЫ ПЕРЕДВИЖНЫЕ С ДВИГАТЕЛЕМ ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ ДАВЛЕНИЕМ ДО 686 КПА (7 АТМ), 5 М3/МИН	МАШ.-Ч	0,00319	0,10527	1847,31	194
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,00319	0,10527	818,38	86,15
60. 5	31-050104-0101	КРАНЫ НА ГУСЕНИЧНОМ ХОДУ, ДО 16 Т	МАШ.-Ч	0,2046	6,752	2835,32	19144
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,2046	6,752	942,45	6363,42
60. 6	34-030402-0101	ТРАМБОВКИ ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ ПРИ РАБОТЕ ОТ КОМПРЕССОРА	МАШ.-Ч	0,01287	0,42471	11,48	5
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	--	--	--	--
60. 7	33-010201-0101	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ, ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,01925	0,63525	1755,85	1115
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,01925	0,63525	818,38	519,88
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				659,15	21752
		НР ПЕРВОГО УРОВНЯ	%	62,1		468,36	15456
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	3,8		63,12	2083
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		531,48	17539
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		137,93	4552
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				1862,02	61447
61	11-070101-0102 РСНБ РК 2015	БЛОКИ И ПЛИТЫ ЛЕНТОЧНЫХ ФУНДАМЕНТОВ, МАССА КОНСТРУКЦИЙ ДО 1,5 Т. УКЛАДКА ПРИ ГЛУБИНЕ КОТЛОВАНА ДО 4 М	ШТ. СБОРНЫХ КОНСТРУКЦИЙ		38	1580,58	60062
61. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(3,3=752,99)	ЧЕЛ-Ч	0,9075	34,485	752,99	25967
61. 2	2	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,3011	11,442	1004,01	11488
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				985,65	37455
61. 3	31-050501-0101	АВТОПОГРУЗЧИКИ, 5 Т	МАШ.-Ч	0,02662	1,012	3362,02	3401
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,02662	1,012	818,38	828,20
61. 4	31-060102-0102	КОМПРЕССОРЫ ПЕРЕДВИЖНЫЕ С ДВИГАТЕЛЕМ ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ ДАВЛЕНИЕМ ДО 686 КПА (7 АТМ), 5 М3/МИН	МАШ.-Ч	0,00737	0,28006	1847,31	517
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,00737	0,28006	818,38	229,20
61. 5	31-050104-0101	КРАНЫ НА ГУСЕНИЧНОМ ХОДУ, ДО 16 Т	МАШ.-Ч	0,2519	9,572	2835,32	27140
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,2519	9,572	942,45	9021,13
61. 6	34-030402-	ТРАМБОВКИ ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ ПРИ РАБОТЕ ОТ КОМПРЕССОРА	МАШ.-Ч	0,02948	1,12	11,48	13

	0101						
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	--	--	--	--
61. 7	33-010201-0101	-АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ, ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,04532	1,722	1755,85	3024
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,04532	1,722	818,38	1409,25
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				897,24	34095
		НР ПЕРВОГО УРОВНЯ	%	62,1		612,09	23259
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	3,8		83,32	3166
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		695,41	26426
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		182,08	6919
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				2458,07	93407
62	21-041201-9903 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ I КВАРТАЛА 2017 ГОДА	-БЛОКИ БЕТОННЫЕ ДЛЯ СТЕН ПОДВАЛОВ ОБЪЕМОМ ДО 0,3 М3 ИЗ ТЯЖЕЛОГО БЕТОНА КЛАССА В7,5 ГОСТ 13579-78 2,4 Т	М3		3,53	25336,41	89438
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	3,8		962,78	3399
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		962,78	3399
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		2103,94	7427
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				28403,13	100263
63	21-041201-9907 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ I КВАРТАЛА 2017 ГОДА	-БЛОКИ БЕТОННЫЕ ДЛЯ СТЕН ПОДВАЛОВ ОБЪЕМОМ ОТ 0,3 М3 ДО 0,5 М3 ИЗ ТЯЖЕЛОГО БЕТОНА КЛАССА В7,5 ГОСТ 13579-78 2,4 Т	М3		15,414	25548,13	393799
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	3,8		970,83	14964
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		970,83	14964
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		2121,52	32701
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				28640,48	441464
			ТЕПЛОФИКАЦИОННАЯ КАМЕРА 2-22				
64	11-080101-0201 РСНБ РК 2015	-ОСНОВАНИЕ ПОД ФУНДАМЕНТЫ ПЕСЧАНОЕ. УСТРОЙСТВО	М3 ОСНОВАНИЯ		4,2	4099,76	17219
64. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(2,5=694,31)	ЧЕЛ-Ч	0,858	3,604	694,31	2502
64. 2	2	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,29	1,218	937,87	1142
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				867,7	3644
64. 3	31-060102-0102	-КОМПРЕССОРЫ ПЕРЕДВИЖНЫЕ С ДВИГАТЕЛЕМ ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ ДАВЛЕНИЕМ ДО 686 КПА (7 АТМ), 5 М3/МИН	МАШ.-Ч	0,231	0,9702	1847,31	1792
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,231	0,9702	818,38	793,99

1	2	3	4	5	6	7	8
64. 4	34-030402-0101	ТРАМБОВКИ ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ ПРИ РАБОТЕ ОТ КОМПРЕССОРА	МАШ.-Ч	0,462	1,94	11,48	22
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	--	--	--	--
64. 5	31-050502-0102	ПОГРУЗЧИКИ ОДНОКОВШОВЫЕ УНИВЕРСАЛЬНЫЕ ФРОНТАЛЬНЫЕ ПНЕВМОКОЛЕСНЫЕ, 3 Т	МАШ.-Ч	0,088	0,3696	3342,82	1236
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,088	0,3696	942,45	348,33
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				726,2	3050
64. 6	21-010401-0101	ПЕСОК ПРИРОДНЫЙ ГОСТ 8736-2014	М3	1,1	4,62	2512,63	11608
64. 7	21-130703-1405	ВОДА ТЕХНИЧЕСКАЯ	М3	0,15	0,63	93	59
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				2777,84	11667
		НР ПЕРВОГО УРОВНЯ	%	50,8		440,79	1851
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	3,8		172,54	725
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		613,33	2576
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		377,05	1584
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				5090,14	21379
65	11-110101-1101 РСНБ РК 2015	-СТЯЖКИ ЦЕМЕНТНЫЕ ТОЛЩИНОЙ 20 ММ. УСТРОЙСТВО	М2 СТЯЖКИ		43	596,58	25653
65. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(2,2=675,36)	ЧЕЛ-Ч	0,3916	16,839	675,36	11372
65. 2	2	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,0127	0,5461	797,36	435
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				274,6	11808
65. 3	31-040101-0201	ВИБРАТОР ПОВЕРХНОСТНЫЙ	МАШ.-Ч	0,09977	4,29	11,79	51
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	--	--	--	--
65. 4	31-050602-0401	ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ, ВЫСОТА ПОДЪЕМА 50 М	МАШ.-Ч	0,01397	0,60071	1370,19	823
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,01397	0,60071	724,87	435,44
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				20,32	874
65. 5	21-020401-2805	РАСТВОР ГОТОВЫЙ КЛАДОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ ЦЕМЕНТНЫЙ МАРКИ М150 ГОСТ 28013-98	М3	0,0204	0,8772	15124,21	13267
65. 6	21-130703-1405	ВОДА ТЕХНИЧЕСКАЯ	М3	0,035	1,505	93	140
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				311,79	13407

		НР ПЕРВОГО УРОВНЯ	%	60,9		167,23	7191
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	3,8		29,02	1248
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		196,25	8439
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		63,43	2727
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				856,26	36819
66	11-110101-1102 РСНБ РК 2015 К=16	-СТЯЖКИ ЦЕМЕНТНЫЕ. УСТРОЙСТВО. ДОБАВЛЯТЬ НА КАЖДЫЕ 5 ММ ИЗМЕНЕНИЯ ТОЛЩИНЫ СТЯЖКИ К НОРМЕ 11-110101-1101	М2 СТЯЖКИ		43	1341,89	57701
66. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(2,2=675,36)	ЧЕЛ-Ч	0,07744	3,33	675,36	2249
66. 2	2	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,0021	0,0903	12757,71	1152
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				79,09	3401
66. 3	31-040101-0201	-ВИБРАТОР ПОВЕРХНОСТНЫЙ	МАШ.-Ч	0,40832	17,558	11,79	207
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	--	--	--	--
66. 4	31-050602-0401	-ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ, ВЫСОТА ПОДЪЕМА 50 М	МАШ.-Ч	0,03696	1,589	1370,19	2178
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,03696	1,589	724,87	1151,82
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				55,46	2385
66. 5	21-020401-2805	-РАСТВОР ГОТОВЫЙ КЛАДОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ ЦЕМЕНТНЫЙ МАРКИ М150 ГОСТ 28013-98	М3	0,0816	3,509	15124,21	53068
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				1234,14	53068
		НР ПЕРВОГО УРОВНЯ	%	60,9		48,17	2071
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	3,8		52,82	2271
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		100,99	4343
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		115,43	4964
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				1558,31	67007
67	11-060101-0101 РСНБ РК 2015	-ПОДГОТОВКА БЕТОННАЯ. УСТРОЙСТВО	М3		3,5	18278,98	63976
67. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(2=663,14)	ЧЕЛ-Ч	1,485	5,197	663,14	3447
67. 2	2	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,1813	0,63455	900,22	571
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				1147,97	4018
67. 3	31-040101-0201	-ВИБРАТОР ПОВЕРХНОСТНЫЙ	МАШ.-Ч	0,528	1,848	11,79	22
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	--	--	--	--
67. 4	31-050101-0102	-КРАНЫ БАШЕННЫЕ, 8 Т	МАШ.-Ч	0,198	0,693	3552,1	2462
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,198	0,693	818,38	567,14

1	2	3	4	5	6	7	8
67. 5	33-010201-0101	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ, ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,00143	0,005005	1755,85	9
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,00143	0,005005	818,38	4,10
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				712,05	2492
67. 6	21-020101-0101	БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ КЛАССА В3,5 ГОСТ 7473-2010	М3	1,02	3,57	14639,59	52263
67. 7	21-130803-1101	ТКАНЬ МЕШОЧНАЯ ГОСТ 30090-93	10 М2	0,25	0,875	6598,38	5774
67. 8	21-130703-1405	ВОДА ТЕХНИЧЕСКАЯ	М3	0,002	0,007	93	0,65
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				16582,16	58038
		НР ПЕРВОГО УРОВНЯ	%	48,5		556,77	1949
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	3,8		715,76	2505
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		1272,52	4454
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		1564,12	5474
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				21115,62	73905
68	11-080101-0307 РСНБ РК 2015	СТЕНЫ, ФУНДАМЕНТЫ. ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ БОКОВАЯ ОБМАЗОЧНАЯ БИТУМНАЯ В 2 СЛОЯ ПО ВЫРОВНЕННОЙ ПОВЕРХНОСТИ БУТОВОЙПОВЕРХНОСТИ КЛАДКИ, КИРПИЧУ, БЕТОНУ	М2		110	739,38	81332
68. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(3,9=809,22)	ЧЕЛ-Ч	0,2332	25,652	809,22	20758
68. 2	2	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,002	0,22	900,22	198
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				190,51	20956
68. 3	32-010201-0101	КОТЛЫ БИТУМНЫЕ ПЕРЕДВИЖНЫЕ, 400 Л	МАШ.-Ч	0,02145	2,359	478,19	1128
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	--	--	--	--
68. 4	33-010201-0101	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ, ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,0022	0,242	1755,85	425
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0022	0,242	818,38	198,05
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				14,12	1553
68. 5	21-100501-1404 30693-2000	МАСТИКА МОРОЗОСТОЙКАЯ БИТУМНО-МАСЛЯНАЯ МБ-50 ГОСТ	КГ	2,4	264	212,16	56010
68. 6	21-130703-0201	КЕРОСИН ДЛЯ ТЕХНИЧЕСКИХ ЦЕЛЕЙ МАРОК КТ-1, КТ-2	Т	0,00024	0,0264	51147,9	1350
68. 7	21-130104-9903	БИТУМЫ НЕФТЯНЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ ГОСТ 6617-76 МАРКИ БН	Т	0,00016	0,0176	94311,94	1660
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				536,55	59020

		НР ПЕРВОГО УРОВНЯ	%	50,8		96,78	10646
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	3,8		31,77	3495
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		128,55	14141
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		69,43	7638
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				937,37	103110
69	21-050301-0307 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ I КВАРТАЛА 2017 ГОДА	-СТАЛЬ АРМАТУРНАЯ ГОРЯЧЕКАТАНАЯ ПЕРИОДИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ КЛАССА А-III ДИАМЕТРОМ ОТ 20 ММ ДО 22 ММ СТ РК 2591-2014 1 Т	Т		0,00888	142697,53	1267
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	3,8		5422,51	48
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		5422,51	48
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		11849,6	105
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				159969,64	1421
70	11-070101-0101 РСНБ РК 2015	-БЛОКИ И ПЛИТЫ ЛЕНТОЧНЫХ ФУНДАМЕНТОВ, МАССА КОНСТРУКЦИЙ ДО 0,5 Т. УКЛАДКА ПРИ ГЛУБИНЕ КОТЛОВАНА ДО 4 М	ШТ. СБОРНЫХ КОНСТРУКЦИЙ		42	1192,62	50090
70. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(3,2=743,82)	ЧЕЛ-Ч	0,7172	30,122	743,82	22406
70. 2	2	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,217	9,114	1017,2	9271
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				754,2	31676
70. 3	31-050501-0101	-АВТОПОГРУЗЧИКИ, 5 Т	МАШ.-Ч	0,01166	0,48972	3362,02	1646
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,01166	0,48972	818,38	400,78
70. 4	31-060102-0102	-КОМПРЕССОРЫ ПЕРЕДВИЖНЫЕ С ДВИГАТЕЛЕМ ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ ДАВЛЕНИЕМ ДО 686 КПА (7 АТМ), 5 М3/МИН	МАШ.-Ч	0,00319	0,13398	1847,31	248
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,00319	0,13398	818,38	109,65
70. 5	31-050104-0101	-КРАНЫ НА ГУСЕНИЧНОМ ХОДУ, ДО 16 Т	МАШ.-Ч	0,2046	8,593	2835,32	24364
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,2046	8,593	942,45	8098,47
70. 6	34-030402-0101	-ТРАМБОВКИ ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ ПРИ РАБОТЕ ОТ КОМПРЕССОРА	МАШ.-Ч	0,01287	0,54054	11,48	6
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	--	--	--	--
70. 7	33-010201-0101	-АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ, ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,01925	0,8085	1755,85	1420
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,01925	0,8085	818,38	661,66
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				659,15	27684
		НР ПЕРВОГО УРОВНЯ	%	62,1		468,36	19671
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	3,8		63,12	2651

1	2	3	4	5	6	7	8
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		531,48	22322
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		137,93	5793
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				1862,02	78205
71	11-070101-0102 РСНБ РК 2015	-БЛОКИ И ПЛИТЫ ЛЕНТОЧНЫХ ФУНДАМЕНТОВ, МАССА КОНСТРУКЦИЙ ДО 1,5 Т. УКЛАДКА ПРИ ГЛУБИНЕ КОТЛОВАНА ДО 4 М	ШТ. СБОРНЫХ КОНСТРУКЦИЙ		38	1580,58	60062
71. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(3,3=752,99)	ЧЕЛ-Ч	0,9075	34,485	752,99	25967
71. 2	2	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,3011	11,442	1004,01	11488
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				985,65	37455
71. 3	31-050501-0101	-АВТОПОГРУЗЧИКИ, 5 Т	МАШ.-Ч	0,02662	1,012	3362,02	3401
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,02662	1,012	818,38	828,20
71. 4	31-060102-0102	-КОМПРЕССОРЫ ПЕРЕДВИЖНЫЕ С ДВИГАТЕЛЕМ ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ ДАВЛЕНИЕМ ДО 686 КПА (7 АТМ), 5 М3/МИН	МАШ.-Ч	0,00737	0,28006	1847,31	517
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,00737	0,28006	818,38	229,20
71. 5	31-050104-0101	-КРАНЫ НА ГУСЕНИЧНОМ ХОДУ, ДО 16 Т	МАШ.-Ч	0,2519	9,572	2835,32	27140
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,2519	9,572	942,45	9021,13
71. 6	34-030402-0101	-ТРАМБОВКИ ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ ПРИ РАБОТЕ ОТ КОМПРЕССОРА	МАШ.-Ч	0,02948	1,12	11,48	13
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	--	--	--	--
71. 7	33-010201-0101	-АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ, ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,04532	1,722	1755,85	3024
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,04532	1,722	818,38	1409,25
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				897,24	34095
		НР ПЕРВОГО УРОВНЯ	%	62,1		612,09	23259
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	3,8		83,32	3166
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		695,41	26426
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		182,08	6919
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				2458,07	93407
72	21-041201-9903 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ I КВАРТАЛА	-БЛОКИ БЕТОННЫЕ ДЛЯ СТЕН ПОДВАЛОВ ОБЪЕМОМ ДО 0,3 М3 ИЗ ТЯЖЕЛОГО БЕТОНА КЛАССА В7,5 ГОСТ 13579-78 2,4 Т	М3		8,75	25336,41	221694

	2017 ГОДА						
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	3,8		962,78	8424
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		962,78	8424
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		2103,94	18409
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				28403,13	248527
73	21-041201-9907 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ I КВАРТАЛА 2017 ГОДА	-БЛОКИ БЕТОННЫЕ ДЛЯ СТЕН ПОДВАЛОВ ОБЪЕМОМ ОТ 0,3 М3 ДО 0,5 М3 ИЗ ТЯЖЕЛОГО БЕТОНА КЛАССА В7,5 ГОСТ 13579-78 2,4 Т	М3		20,634	25548,13	527160
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	3,8		970,83	20032
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		970,83	20032
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		2121,52	43775
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				28640,48	590968
74	11-070104-0301 РСНБ РК 2015	-ПЕРЕМЫЧКИ МАССОЙ ОТ 0,3 ДО 0,7 Т. УКЛАДКА. НАИБОЛЬШАЯ МАССА МОНТАЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ В ЗДАНИИ ДО 5 ТСБОРНЫХ КОНСТРУКЦИЙ	ШТ.		12	1538,87	18466
74. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(3,2=743,82)	ЧЕЛ-Ч	0,8943	10,732	743,82	7982
74. 2	2	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,216	2,592	900,22	2333
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				859,65	10316
74. 3	31-050101-0102	-КРАНЫ БАШЕННЫЕ, 8 Т	МАШ.-Ч	0,2376	2,851	3552,1	10128
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,2376	2,851	818,38	2333,20
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				843,98	10128
74. 4	21-020401-2802	-РАСТВОР ГОТОВЫЙ КЛАДОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ ЦЕМЕНТНЫЙ МАРКИ М50 ГОСТ 28013-98	М3	0,0023	0,0276	12908,77	356
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				29,69	356
		НР ПЕРВОГО УРОВНЯ	%	62,1		533,84	6406
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	3,8		78,76	945
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		612,6	7351
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		172,12	2065
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				2323,59	27883
75	21-040105-9901 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ I КВАРТАЛА 2017 ГОДА	-ПЕРЕМЫЧКИ ИЗ ТЯЖЕЛОГО БЕТОНА КЛАССА В15 ГОСТ 948-84 2,5 Т	М3		0,492	53929,24	26533
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	3,8		2049,31	1008
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		2049,31	1008
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		4478,28	2203

1	2	3	4	5	6	7	8
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				60456,84	29745
76	11-080101-0201 РСНБ РК 2015	-ОСНОВАНИЕ ПОД ФУНДАМЕНТЫ ПЕСЧАНОЕ. УСТРОЙСТВО	СМОТРОВАЯ КАМЕРА М3 ОСНОВАНИЯ		1,4	4099,76	5740
76. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(2,5=694,31)	ЧЕЛ-Ч	0,858	1,201	694,31	834
76. 2	2	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,29	0,406	937,87	381
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				867,7	1215
76. 3	31-060102-0102	КОМПРЕССОРЫ ПЕРЕДВИЖНЫЕ С ДВИГАТЕЛЕМ ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ ДАВЛЕНИЕМ ДО 686 КПА (7 АТМ), 5 М3/МИН	МАШ.-Ч	0,231	0,3234	1847,31	597
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,231	0,3234	818,38	264,66
76. 4	34-030402-0101	ТРАМБОВКИ ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ ПРИ РАБОТЕ ОТ КОМПРЕССОРА	МАШ.-Ч	0,462	0,6468	11,48	7
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	--	--	--	--
76. 5	31-050502-0102	ПОГРУЗЧИКИ ОДНОКОВШОВЫЕ УНИВЕРСАЛЬНЫЕ ФРОНТАЛЬНЫЕ ПНЕВМОКОЛЕСНЫЕ, 3 Т	МАШ.-Ч	0,088	0,1232	3342,82	412
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,088	0,1232	942,45	116,11
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				726,2	1017
76. 6	21-010401-0101	ПЕСОК ПРИРОДНЫЙ ГОСТ 8736-2014	М3	1,1	1,54	2512,63	3869
76. 7	21-130703-1405	ВОДА ТЕХНИЧЕСКАЯ	М3	0,15	0,21	93	20
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				2777,84	3889
		НР ПЕРВОГО УРОВНЯ	%	50,8		440,79	617
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	3,8		172,54	242
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		613,33	859
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		377,05	528
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				5090,14	7126
77	11-110101-1101 РСНБ РК 2015	-СТЯЖКИ ЦЕМЕНТНЫЕ ТОЛЩИНОЙ 20 ММ. УСТРОЙСТВО	М2 СТЯЖКИ		14	596,58	8352
77. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(2,2=675,36)	ЧЕЛ-Ч	0,3916	5,482	675,36	3703
77. 2	2	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,0127	0,1778	797,36	142
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				274,6	3844
77. 3	31-040101-0201	ВИБРАТОР ПОВЕРХНОСТНЫЙ	МАШ.-Ч	0,09977	1,397	11,79	16
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	--	--	--	--

77. 4	31-050602-0401	-ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ, ВЫСОТА ПОДЪЕМА 50 М	МАШ.-Ч	0,01397	0,19558	1370,19	268
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,01397	0,19558	724,87	141,77
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				20,32	284
77. 5	21-020401-2805	-РАСТВОР ГОТОВЫЙ КЛАДОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ ЦЕМЕНТНЫЙ МАРКИ М150 ГОСТ 28013-98	М3	0,0204	0,2856	15124,21	4319
77. 6	21-130703-1405	-ВОДА ТЕХНИЧЕСКАЯ	М3	0,035	0,49	93	46
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				311,79	4365
		НР ПЕРВОГО УРОВНЯ	%	60,9		167,23	2341
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	3,8		29,02	406
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		196,25	2748
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		63,43	888
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				856,26	11988
78	11-110101-1102 РСНБ РК 2015 К=16	-СТЯЖКИ ЦЕМЕНТНЫЕ. УСТРОЙСТВО. ДОБАВЛЯТЬ НА КАЖДЫЕ 5 ММ ИЗМЕНЕНИЯ ТОЛЩИНЫ СТЯЖКИ К НОРМЕ 11-110101-1101	М2 СТЯЖКИ		14	1341,89	18786
78. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(2,2=675,36)	ЧЕЛ-Ч	0,07744	1,084	675,36	732
78. 2	2	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,0021	0,0294	12757,71	375
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				79,09	1107
78. 3	31-040101-0201	-ВИБРАТОР ПОВЕРХНОСТНЫЙ	МАШ.-Ч	0,40832	5,716	11,79	67
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	--	--	--	--
78. 4	31-050602-0401	-ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ, ВЫСОТА ПОДЪЕМА 50 М	МАШ.-Ч	0,03696	0,51744	1370,19	709
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,03696	0,51744	724,87	375,08
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				55,46	776
78. 5	21-020401-2805	-РАСТВОР ГОТОВЫЙ КЛАДОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ ЦЕМЕНТНЫЙ МАРКИ М150 ГОСТ 28013-98	М3	0,0816	1,142	15124,21	17278
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				1234,14	17278
		НР ПЕРВОГО УРОВНЯ	%	60,9		48,17	674
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	3,8		52,82	740
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		100,99	1414
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		115,43	1616
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				1558,31	21816
79	11-060101-0101 РСНБ	-ПОДГОТОВКА БЕТОННАЯ. УСТРОЙСТВО	М3		1	18278,98	18279

1	2	3	4	5	6	7	8
	РК 2015						
79. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(2=663,14)	ЧЕЛ-Ч	1,485	1,485	663,14	985
79. 2	2	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,1813	0,1813	900,22	163
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				1147,97	1148
79. 3	31-040101-0201	ВИБРАТОР ПОВЕРХНОСТНЫЙ	МАШ.-Ч	0,528	0,528	11,79	6
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	--	--	--	--
79. 4	31-050101-0102	КРАНЫ БАШЕННЫЕ, 8 Т	МАШ.-Ч	0,198	0,198	3552,1	703
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,198	0,198	818,38	162,04
79. 5	33-010201-0101	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ, ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,00143	0,00143	1755,85	3
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,00143	0,00143	818,38	1,17
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				712,05	712
79. 6	21-020101-0101	БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ КЛАССА В3,5 ГОСТ 7473-2010	М3	1,02	1,02	14639,59	14932
79. 7	21-130803-1101	ТКАНЬ МЕШОЧНАЯ ГОСТ 30090-93	10 М2	0,25	0,25	6598,38	1650
79. 8	21-130703-1405	ВОДА ТЕХНИЧЕСКАЯ	М3	0,002	0,002	93	0,19
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				16582,16	16582
		НР ПЕРВОГО УРОВНЯ	%	48,5		556,77	557
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	3,8		715,76	716
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		1272,52	1273
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		1564,12	1564
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				21115,62	21116
80	11-080101-0307 РСНБ РК 2015	-СТЕНЫ, ФУНДАМЕНТЫ. ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ БОКОВАЯ ОБМАЗОЧНАЯ БИТУМНАЯ В 2 СЛОЯ ПО ВЫРОВНЕННОЙ ПОВЕРХНОСТИ БУТОВОЙПОВЕРХНОСТИ КЛАДКИ, КИРПИЧУ, БЕТОНУ	М2		55	739,38	40666
80. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(3,9=809,22)	ЧЕЛ-Ч	0,2332	12,826	809,22	10379
80. 2	2	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,002	0,11	900,22	99
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				190,51	10478
80. 3	32-010201-0101	КОТЛЫ БИТУМНЫЕ ПЕРЕДВИЖНЫЕ, 400 Л	МАШ.-Ч	0,02145	1,18	478,19	564
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	--	--	--	--
80. 4	33-010201-	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ, ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,0022	0,121	1755,85	212

	0101						
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0022	0,121	818,38	99,02
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				14,12	777
80. 5	21-100501-1404	МАСТИКА МОРОЗОСТОЙКАЯ БИТУМНО-МАСЛЯНАЯ МБ-50 ГОСТ 30693-2000	КГ	2,4	132	212,16	28005
80. 6	21-130703-0201	КЕРОСИН ДЛЯ ТЕХНИЧЕСКИХ ЦЕЛЕЙ МАРОК КТ-1, КТ-2	Т	0,00024	0,0132	51147,9	675
80. 7	21-130104-9903	БИТУМЫ НЕФТЯНЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ ГОСТ 6617-76 МАРКИ БН	Т	0,00016	0,0088	94311,94	830
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				536,55	29510
		НР ПЕРВОГО УРОВНЯ	%	50,8		96,78	5323
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	3,8		31,77	1748
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		128,55	7070
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		69,43	3819
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				937,37	51555
81	21-050301-0305 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ I КВАРТАЛА 2017 ГОДА	-СТАЛЬ АРМАТУРНАЯ ГОРЯЧЕКАТАНАЯ ПЕРИОДИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ КЛАССА А-III ДИАМЕТРОМ 14 ММ СТ РК 2591-2014 1 Т	Т		0,0144	144822,53	2085
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	3,8		5503,26	79
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		5503,26	79
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		12026,06	173
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				162351,85	2338
82	11-070101-0101 РСНБ РК 2015	-БЛОКИ И ПЛИТЫ ЛЕНТОЧНЫХ ФУНДАМЕНТОВ, МАССА КОНСТРУКЦИЙ ДО 0,5 Т. УКЛАДКА ПРИ ГЛУБИНЕ КОТЛОВАНА ДО 4 М	ШТ. СБОРНЫХ КОНСТРУКЦИЙ		24	1192,62	28623
82. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(3,2=743,82)	ЧЕЛ-Ч	0,7172	17,213	743,82	12803
82. 2	2	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,217	5,208	1017,2	5298
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				754,2	18101
82. 3	31-050501-0101	АВТОПОГРУЗЧИКИ, 5 Т	МАШ.-Ч	0,01166	0,27984	3362,02	941
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,01166	0,27984	818,38	229,02
82. 4	31-060102-0102	КОМПРЕССОРЫ ПЕРЕДВИЖНЫЕ С ДВИГАТЕЛЕМ ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ ДАВЛЕНИЕМ ДО 686 КПА (7 АТМ), 5 М3/МИН	МАШ.-Ч	0,00319	0,07656	1847,31	141
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,00319	0,07656	818,38	62,66
82. 5	31-050104-0101	КРАНЫ НА ГУСЕНИЧНОМ ХОДУ, ДО 16 Т	МАШ.-Ч	0,2046	4,91	2835,32	13923
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,2046	4,91	942,45	4627,43

1	2	3	4	5	6	7	8
82. 6	34-030402-0101	-ТРАМБОВКИ ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ ПРИ РАБОТЕ ОТ КОМПРЕССОРА	МАШ.-Ч	0,01287	0,30888	11,48	4
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	--	--	--	--
82. 7	33-010201-0101	-АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ, ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,01925	0,462	1755,85	811
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,01925	0,462	818,38	378,09
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				659,15	15820
		НР ПЕРВОГО УРОВНЯ	%	62,1		468,36	11241
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	3,8		63,12	1515
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		531,48	12755
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		137,93	3310
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				1862,02	44688
83	11-070101-0102 РСНБ РК 2015	-БЛОКИ И ПЛИТЫ ЛЕНТОЧНЫХ ФУНДАМЕНТОВ, МАССА КОНСТРУКЦИЙ ДО 1,5 Т. УКЛАДКА ПРИ ГЛУБИНЕ КОТЛОВАНА ДО 4 М	ШТ. СБОРНЫХ КОНСТРУКЦИЙ		18	1580,58	28450
83. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(3,3=752,99)	ЧЕЛ-Ч	0,9075	16,335	752,99	12300
83. 2	2	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,3011	5,42	1004,01	5442
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				985,65	17742
83. 3	31-050501-0101	-АВТОПОГРУЗЧИКИ, 5 Т	МАШ.-Ч	0,02662	0,47916	3362,02	1611
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,02662	0,47916	818,38	392,13
83. 4	31-060102-0102	-КОМПРЕССОРЫ ПЕРЕДВИЖНЫЕ С ДВИГАТЕЛЕМ ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ ДАВЛЕНИЕМ ДО 686 КПА (7 АТМ), 5 М3/МИН	МАШ.-Ч	0,00737	0,13266	1847,31	245
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,00737	0,13266	818,38	108,57
83. 5	31-050104-0101	-КРАНЫ НА ГУСЕНИЧНОМ ХОДУ, ДО 16 Т	МАШ.-Ч	0,2519	4,534	2835,32	12856
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,2519	4,534	942,45	4273,07
83. 6	34-030402-0101	-ТРАМБОВКИ ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ ПРИ РАБОТЕ ОТ КОМПРЕССОРА	МАШ.-Ч	0,02948	0,53064	11,48	6
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	--	--	--	--
83. 7	33-010201-0101	-АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ, ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,04532	0,81576	1755,85	1432
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,04532	0,81576	818,38	667,60

		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				897,24	16150
		НР ПЕРВОГО УРОВНЯ	%	62,1		612,09	11018
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	3,8		83,32	1500
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		695,41	12517
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		182,08	3277
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				2458,07	44245
84	21-041201-9903 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ I КВАРТАЛА 2017 ГОДА	-БЛОКИ БЕТОННЫЕ ДЛЯ СТЕН ПОДВАЛОВ ОБЪЕМОМ ДО 0,3 М3 ИЗ ТЯЖЕЛОГО БЕТОНА КЛАССА В7,5 ГОСТ 13579-78 2,4 Т	М3		4,82	25336,41	122121
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	3,8		962,78	4641
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		962,78	4641
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		2103,94	10141
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				28403,13	136903
85	21-041201-9907 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ I КВАРТАЛА 2017 ГОДА	-БЛОКИ БЕТОННЫЕ ДЛЯ СТЕН ПОДВАЛОВ ОБЪЕМОМ ОТ 0,3 М3 ДО 0,5 М3 ИЗ ТЯЖЕЛОГО БЕТОНА КЛАССА В7,5 ГОСТ 13579-78 2,4 Т	М3		9,774	25548,13	249707
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	3,8		970,83	9489
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		970,83	9489
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		2121,52	20736
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				28640,48	279932
86	11-060101-0101 РСНБ РК 2015	-ПОДГОТОВКА БЕТОННАЯ. УСТРОЙСТВО	М3		3,5	18278,98	63976
86. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(2=663,14)	ЧЕЛ-Ч	1,485	5,197	663,14	3447
86. 2	2	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,1813	0,63455	900,22	571
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				1147,97	4018
86. 3	31-040101-0201	ВИБРАТОР ПОВЕРХНОСТНЫЙ	МАШ.-Ч	0,528	1,848	11,79	22
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	--	--	--	--
86. 4	31-050101-0102	КРАНЫ БАШЕННЫЕ, 8 Т	МАШ.-Ч	0,198	0,693	3552,1	2462
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,198	0,693	818,38	567,14
86. 5	33-010201-0101	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ, ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,00143	0,005005	1755,85	9
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,00143	0,005005	818,38	4,10

1	2	3	4	5	6	7	8
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				712,05	2492
86. 6	21-020101-0101	БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ КЛАССА В3,5 ГОСТ 7473-2010	М3	1,02	3,57	14639,59	52263
86. 7	21-130803-1101	ТКАНЬ МЕШОЧНАЯ ГОСТ 30090-93	10 М2	0,25	0,875	6598,38	5774
86. 8	21-130703-1405	ВОДА ТЕХНИЧЕСКАЯ	М3	0,002	0,007	93	0,65
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				16582,16	58038
		НР ПЕРВОГО УРОВНЯ	%	48,5		556,77	1949
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	3,8		715,76	2505
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		1272,52	4454
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		1564,12	5474
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				21115,62	73905
87	11-070104-0301 РСНБ РК 2015	-ПЕРЕМЫЧКИ МАССОЙ ОТ 0,3 ДО 0,7 Т. УКЛАДКА. НАИБОЛЬШАЯ МАССА МОНТАЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ В ЗДАНИИ ДО 5 ТСБОРНЫХ КОНСТРУКЦИЙ	ШТ.		12	1538,87	18466
87. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(3,2=743,82)	ЧЕЛ-Ч	0,8943	10,732	743,82	7982
87. 2	2	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,216	2,592	900,22	2333
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				859,65	10316
87. 3	31-050101-0102	КРАНЫ БАШЕННЫЕ, 8 Т	МАШ.-Ч	0,2376	2,851	3552,1	10128
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,2376	2,851	818,38	2333,20
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				843,98	10128
87. 4	21-020401-2802	РАСТВОР ГОТОВЫЙ КЛАДОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ ЦЕМЕНТНЫЙ МАРКИ М50 ГОСТ 28013-98	М3	0,0023	0,0276	12908,77	356
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				29,69	356
		НР ПЕРВОГО УРОВНЯ	%	62,1		533,84	6406
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	3,8		78,76	945
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		612,6	7351
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		172,12	2065
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				2323,59	27883
88	21-040105-9901 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ I КВАРТАЛА 2017 ГОДА	-ПЕРЕМЫЧКИ ИЗ ТЯЖЕЛОГО БЕТОНА КЛАССА В15 ГОСТ 948-84 2,5 Т	М3		0,492	53929,24	26533

		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	3,8		2049,31	1008
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		2049,31	1008
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		4478,28	2203
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				60456,84	29745
89	11-010102-0308 РСНБ РК 2015	-ГРУНТЫ 2 ГРУППЫ. РАЗРАБОТКА С ПОГРУЗКОЙ НА АВТОМОБИЛИ-САМОСВАЛЫ ЭКСКАВАТОРАМИ С КОВШОМ ВМЕСТИМОСТЬЮ 0,65 М3	СБОРНЫЕ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ КАНАЛЫ М3 ГРУНТА		4900	132,51	649291
89. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(2=663,14)	ЧЕЛ-Ч	0,010824	53,038	663,14	35171
89. 2	2	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,02853	139,797	1207,47	168801
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				41,63	203972
89. 3	31-010101-0103	БУЛЬДОЗЕРЫ, 79 КВТ (108 Л.С.)	МАШ.-Ч	0,007843	38,431	3512,05	134971
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,007843	38,431	1097,70	42185,71
89. 4	31-010201-0103	ЭКСКАВАТОРЫ ОДНОКОВШОВЫЕ ДИЗЕЛЬНЫЕ НА ГУСЕНИЧНОМ ХОДУ, 0,65 М3	МАШ.-Ч	0,02354	115,346	4145,72	478192
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,02354	115,346	1097,70	126615,30
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				125,14	613163
89. 5	21-010201-0604	ЩЕБЕНЬ ИЗ ПЛОТНЫХ ГОРНЫХ ПОРОД ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ М1000, ФРАКЦИЯ 40-70 ММ СТ РК 1284-2004	М3	0,00004	0,196	4879,71	956
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				0,195188	956
		НР ПЕРВОГО УРОВНЯ	%	59,1		24,6	120547
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	3,8		5,97	29254
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		30,57	149801
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		13,05	63927
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				176,13	863019
90	41-020104-2020 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ I КВАРТАЛА 2017 ГОДА	-ПЕРЕВОЗКА СТРОИТЕЛЬНЫХ ГРУЗОВ САМОСВАЛАМИ ВНЕ КАРЬЕРОВ. ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬ 25 Т. КЛАСС ГРУЗА 2. РАССТОЯНИЕ ПЕРЕВОЗКИ 20 КМ	Т		7845	387,85	3042683
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	3,8		14,74	115622
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		14,74	115622
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		32,21	252664
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				434,8	3410970
91	41-310104-0301 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ I КВАРТАЛА	-ЩЕБЕНЬ, ГРАВИЙ, ГАЛЬКА. ПОГРУЗКА	Т		1000	141	141000

1	2	3	4	5	6	7	8
	2017 ГОДА						
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	3,8		5,36	5358
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		5,36	5358
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		11,71	11709
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				158,07	158067
92	41-020205-1110 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ I КВАРТАЛА 2017 ГОДА	-ПЕРЕВОЗКА СТРОИТЕЛЬНЫХ ГРУЗОВ САМОСВАЛАМИ ИЗ КАРЬЕРОВ. ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬ 33 Т. КЛАСС ГРУЗА 1. РАССТОЯНИЕ ПЕРЕВОЗКИ 10 КМ	Т		1000	148,46	148460
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	3,8		5,64	5641
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		5,64	5641
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		12,33	12328
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				166,43	166430
93	11-070601-0101 РСНБ РК 2015	-КАНАЛЫ НЕПРОХОДНЫЕ ОДНОЯЧЕЙКОВЫЕ, ПЕРЕКРЫВАЕМЫЕ ИЛИ ОПИРАЮЩИЕСЯ НА ПЛИТЫ. УСТРОЙСТВО	М3 СБОРНЫХ КОНСТРУКЦИЙ		210,24	7468,91	1570264
93. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(3,6=781,1)	ЧЕЛ-Ч	3,663	770,109	781,1	601532
93. 2	2	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,554264	116,528	1036,38	120768
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				3435,6	722301
93. 3	31-050102-0102	-КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ, 10 Т	МАШ.-Ч	0,03476	7,308	3080,63	22513
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,03476	7,308	1097,70	8021,99
93. 4	31-050104-0101	-КРАНЫ НА ГУСЕНИЧНОМ ХОДУ, ДО 16 Т	МАШ.-Ч	0,517	108,694	2835,32	308182
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,517	108,694	942,45	102438,66
93. 5	32-010201-0102	-КОТЛЫ БИТУМНЫЕ ПЕРЕДВИЖНЫЕ, 800 Л	МАШ.-Ч	0,57904	121,737	792,26	96448
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0,01 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0057904	1,21737	1098,00	1336,67
93. 6	33-010201-0101	-АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ, ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,05214	10,962	1755,85	19247
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,05214	10,962	818,38	8971,08
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				2123,24	446391
93. 7	21-070203-0304	-ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ ДО 6,5 М, ШИРИНОЙ ОТ 75 ММ ДО 150 ММ, ТОЛЩИНОЙ ОТ 32 ММ ДО 40 ММ, 3 СОРТА ГОСТ 8486-86	М3	0,0026	0,546624	26031,2	14229
93. 8	21-130209-	-ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ПЛОСКОЙ ГОЛОВКОЙ ГОСТ 283-75	КГ	0,5	105,12	196,54	20660

	0401						
93. 9	21-130703-0901	-ТОПЛИВО ДИЗЕЛЬНОЕ ИЗ МАЛОСЕРНИСТЫХ НЕФТЕЙ	Т	0,0017	0,357408	161883,18	57858
93.10	21-130104-9906	-БИТУМЫ НЕФТЯНЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ ИЗОЛЯЦИОННЫЕ ГОСТ 9812-74 МАРКИ БНИ	Т	0,034	7,148	60098,4	429593
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				2484,5	522341
		НР ПЕРВОГО УРОВНЯ	%	62,1		2133,51	448549
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	3,8		364,89	76715
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		2498,4	525264
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		797,38	167642
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				10764,7	2263170
94	21-040303-0147 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ I КВАРТАЛА 2017 ГОДА	-ЛОТКИ КАНАЛОВ И ТОННЕЛЕЙ ДЛЯ ПРОКЛАДКИ КОММУНИКАЦИЙ ИЗ ТЯЖЕЛОГО БЕТОНА КЛАССА В22,5, ПОД РАСЧЕТНУЮ НАГРУЗКУ 15 ТС/М2, ОБЪЕМОМ БОЛЕЕ 1,0 М3 ДО 2,0 М3 СТ РК 937-92 2,5 Т	М3		210,24	58992,47	12402577
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	3,8		2241,71	471298
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		2241,71	471298
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		4898,73	1029910
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				66132,92	13903785
95	11-270302-0104 РСНБ РК 2015	-ПОКРЫТИЯ И ОСНОВАНИЯ АСФАЛЬТОБЕТОННЫЕ. РАЗБОРКА	ПОКРЫТИЕ 671 М2 СЕЧЕНИЕ 1-1 М3 КОНСТРУКЦИИ		18	2071,86	37293
95. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(2,7=706,54)	ЧЕЛ-Ч	1,705	30,69	706,54	21684
95. 2	2	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,3886	6,995	910,97	6372
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				1558,65	28056
95. 3	31-010103-0201	-АВТОГРЕЙДЕРЫ СРЕДНЕГО ТИПА, 99 КВТ (135 Л.С.)	МАШ.-Ч	0,01496	0,26928	6105,23	1644
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,01496	0,26928	1097,70	295,59
95. 4	31-060102-0102	-КОМПРЕССОРЫ ПЕРЕДВИЖНЫЕ С ДВИГАТЕЛЕМ ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ ДАВЛЕНИЕМ ДО 686 КПА (7 АТМ), 5 М3/МИН	МАШ.-Ч	0,4125	7,425	1847,31	13716
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,4125	7,425	818,38	6076,47
95. 5	34-030401-0301	-МОЛОТКИ ОТБОЙНЫЕ ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ ПРИ РАБОТЕ ОТ ПЕРЕДВИЖНЫХ КОМПРЕССОРНЫХ СТАНЦИЙ	МАШ.-Ч	0,825	14,85	16,8	249
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	--	--	--	--
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				867,21	15610
		НР ПЕРВОГО УРОВНЯ	%	60,3		939,87	16918
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	3,8		114,45	2060
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		1054,31	18978
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		250,09	4502

1	2	3	4	5	6	7	8
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				3376,27	60773
			ПОКРЫТИЕ ТРОТУАРОВ 816,7 М2 СЕЧЕНИЕ 1-1				
96	11-270302-0104 РСНБ РК 2015	-ПОКРЫТИЯ И ОСНОВАНИЯ АСФАЛЬТОБЕТОННЫЕ. РАЗБОРКА	М3 КОНСТРУКЦИИ		31,6	2071,86	65471
96. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(2,7=706,54)	ЧЕЛ-Ч	1,705	53,878	706,54	38067
96. 2	2	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,3886	12,28	910,97	11187
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				1558,65	49253
96. 3	31-010103-0201	-АВТОГРЕЙДЕРЫ СРЕДНЕГО ТИПА, 99 КВТ (135 Л.С.)	МАШ.-Ч	0,01496	0,472736	6105,23	2886
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,01496	0,472736	1097,70	518,92
96. 4	31-060102-0102	-КОМПРЕССОРЫ ПЕРЕДВИЖНЫЕ С ДВИГАТЕЛЕМ ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ ДАВЛЕНИЕМ ДО 686 КПА (7 АТМ), 5 М3/МИН	МАШ.-Ч	0,4125	13,035	1847,31	24080
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,4125	13,035	818,38	10667,58
96. 5	34-030401-0301	-МОЛОТКИ ОТБОЙНЫЕ ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ ПРИ РАБОТЕ ОТ ПЕРЕДВИЖНЫХ КОМПРЕССОРНЫХ СТАНЦИЙ	МАШ.-Ч	0,825	26,07	16,8	438
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	--	--	--	--
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				867,21	27404
		НР ПЕРВОГО УРОВНЯ	%	60,3		939,87	29700
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	3,8		114,45	3616
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		1054,31	33316
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		250,09	7903
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				3376,27	106690
97	41-310104-0501 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ I КВАРТАЛА 2017 ГОДА	-МУСОР СТРОИТЕЛЬНЫЙ. ПОГРУЗКА	Т		66,36	73	4844
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	3,8		2,77	184
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		2,77	184
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		6,06	402
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				81,84	5431
98	41-020101-2020 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ I	-ПЕРЕВОЗКА СТРОИТЕЛЬНЫХ ГРУЗОВ САМОСВАЛАМИ ВНЕ КАРЬЕРОВ. ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬ 7,5 Т. КЛАСС ГРУЗА 2. РАССТОЯНИЕ ПЕРЕВОЗКИ 20 КМ	Т		66,36	809,82	53740

КВАРТАЛА
2017 ГОДА

НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	3,8	30,77	2042
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-	30,77	2042
СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8	67,25	4463
СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:			907,84	60244

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	ТЕНГЕ	45311266
В ТОМ ЧИСЛЕ:		
СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	ТЕНГЕ	39433784
МАТЕРИАЛЫ -	ТЕНГЕ	2699400
ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	ТЕНГЕ	9045601
СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	ТЕНГЕ	6446152
МЕСТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ -	ТЕНГЕ	14059562
ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ -	ТЕНГЕ	4191106
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	ТЕНГЕ	7007455
В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ ПЕРВОГО УРОВНЯ -	ТЕНГЕ	5307295
В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ ВТОРОГО УРОВНЯ -	ТЕНГЕ	1700160
СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ -	ТЕНГЕ	3715299
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	ТЕНГЕ	50156539
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч	11122
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	ТЕНГЕ	9045601
СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	ТЕНГЕ	1087089
МАТЕРИАЛЫ -	ТЕНГЕ	17870
ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	ТЕНГЕ	68607
СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	ТЕНГЕ	942807
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	ТЕНГЕ	84679
В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ ПЕРВОГО УРОВНЯ -	ТЕНГЕ	41782
В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ ВТОРОГО УРОВНЯ -	ТЕНГЕ	42897
СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ -	ТЕНГЕ	93741
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	ТЕНГЕ	1265509
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч	83
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	ТЕНГЕ	68607
СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	ТЕНГЕ	4790393
СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	ТЕНГЕ	4790393
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	ТЕНГЕ	182035
СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ -	ТЕНГЕ	397794
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	ТЕНГЕ	5370222
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	ТЕНГЕ	56792270
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч	11205
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	ТЕНГЕ	9114208

РАЗДЕЛ 3. СЛИЧИТЕЛЬНАЯ ВЕДОМОСТЬ №1

99	23-010202-0117 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ I КВАРТАЛА 2017 ГОДА	-ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ СВАРНЫЕ СО СПИРАЛЬНЫМ ШВОМ ДЛЯ МАГИСТРАЛЬНЫХ ГАЗОНЕФТЕПРОВОДОВ ИЗ СТАЛИ МАРКИ СТ20, КЛАСС ПРОЧНОСТИ К 42, D 720 ММ, ТОЛЩИНА СТЕНКИ 8,0 ММ СТ РК ГОСТ Р 52079-2011 0,1426 Т	СТОИМОСТЬ ТРУБЫ М	850	32323,66	27475111

1	2	3	4	5	6	7	8
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	3,8		1228,3	1044054
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		1228,3	1044054
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		2684,16	2281533
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				36236,12	30800698
100	11-090305-0301 РСНБ РК 2015	-КОНСТРУКЦИИ ОПОРНЫЕ ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ ТРУБОПРОВОДОВ ВНУТРИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ МАССОЙ ДО 0,1 Т. МОНТАЖ	Т КОНСТРУКЦИЙ		2,3033	75332,6	173514
100. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(3,5=771,93)	ЧЕЛ-Ч	80,96	186,475	771,93	143946
100. 2	2	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,27	0,621891	1025,39	638
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				62772,31	144583
100. 3	31-060103-0101	-ВЫПРЯМИТЕЛИ СВАРОЧНЫЕ ОДНОПОСТОВЫЕ С НОМИНАЛЬНЫМ СВАРОЧНЫМ ТОКОМ 315-500 А	МАШ.-Ч	17,93	41,298	296,82	12258
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	--	--	--	--
100. 4	31-050102-0102	-КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ, 10 Т	МАШ.-Ч	0,121	0,278699	3080,63	859
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,121	0,278699	1097,70	305,93
100. 5	31-050402-0304	-ЛЕБЕДКИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ТЯГОВЫМ УСИЛИЕМ ДО 31,39 КН (3,2 Т)	МАШ.-Ч	4,07	9,374	98,83	926
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	--	--	--	--
100. 6	31-060103-0701	-ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ПЕЧИ ДЛЯ СУШКИ СВАРОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ С РЕГУЛИРОВАНИЕМ ТЕМПЕРАТУРЫ В ПРЕДЕЛАХ 80-500 °С	МАШ.-Ч	1,309	3,015	166,97	503
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	--	--	--	--
100. 7	33-010201-0101	-АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ, ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,176	0,405381	1755,85	712
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,176	0,405381	818,38	331,76
100. 8	31-060202-0501	-АППАРАТ ДЛЯ ГАЗОВОЙ СВАРКИ И РЕЗКИ	МАШ.-Ч	2,552	5,878	17,05	100
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	--	--	--	--
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				6668,08	15359
100. 9	21-050204-9903	-ШВЕЛЛЕРЫ ИЗ ГОРЯЧЕКАТАНОГО ПРОКАТА НЕМЕРНОЙ ДЛИНЫ, НОРМАЛЬНОЙ (ОБЫЧНОЙ) ТОЧНОСТИ ПРОКАТКИ ИЗ УГЛЕРОДИСТОЙ СТАЛИ СПОКОЙНОЙ СТ0, N16-40 ГОСТ 535-2005	Т	0,00194	0,004468	158179,38	707
100.10	21-050307-1013	-ПРОВОЛОКА ГОРЯЧЕКАТАНАЯ ОБЫЧНОЙ ТОЧНОСТИ В МОТКАХ ИЗ СТАЛИ СВ-08А ДИАМЕТРОМ ОТ 6,3 ММ ДО 6,5 ММ ГОСТ 10543-98	КГ	0,03	0,069099	66,3	5
100.11	21-050310-1108	-КАНАТ СТАЛЬНОЙ ДВОЙНОЙ СВИВКИ ТИПА ТК КОНСТРУКЦИИ 6Х37(1+6+12+18)+1 О.С., ОЦИНКОВАННЫЙ, ИЗ ПРОВОЛОКИ	10 М	0,0187	0,043072	2742,28	118

		МАРКИ В, МАРКИРОВОЧНАЯ ГРУППА 1770 Н/ММ2, ДИАМЕТРОМ 5 ММ ГОСТ 3241-91 (ГОСТ 3071-88)					
100.12	21-070201-0101	БРУСКИ ОБРЕЗНЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ ОТ 4 М ДО 6,5 М, ШИРИНОЙ ОТ 75 ММ ДО 150 ММ, ТОЛЩИНОЙ ОТ 40 ММ ДО 75 ММ, 1 СОРТА ГОСТ 8486-86	М3	0,00103	0,002372	43438,52	103
100.13	21-130201-0901	БОЛТЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ГАЙКАМИ И ШАЙБАМИ ГОСТ 1759.0-87	Т	0,005	0,011517	381819,66	4397
100.14	21-130209-0401	ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ПЛОСКОЙ ГОЛОВКОЙ ГОСТ 283-75	КГ	0,01	0,023033	196,54	5
100.15	21-130701-0401	КИСЛОРОД ТЕХНИЧЕСКИЙ ГАЗООБРАЗНЫЙ ГОСТ 5583-78	М3	1,95	4,491	180,96	813
100.16	21-130701-1002	ПРОПАН-БУТАН, СМЕСЬ ТЕХНИЧЕСКАЯ ГОСТ Р 52087-2003	КГ	0,59	1,359	91,04	124
100.17	21-130804-0301	КАНАТЫ ПЕНЬКОВЫЕ ПРОПИТАННЫЕ ГОСТ 30055-93	Т	0,0001	0,00023	1774323,66	409
100.18	21-130812-1045	ЭЛЕКТРОДЫ, D=4 ММ, Э46 ГОСТ 9466-75	Т	0,014	0,032246	208172,82	6713
100.19	22-040101-0502	ГРУНТОВКА ГЛИФТАЛЕВАЯ, ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	Т	0,00031	0,000714	283474,83	202
100.20	22-040601-0602	РАСТВОРИТЕЛИ ДЛЯ ЛАКОКРАСОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ Р-4 ГОСТ 7827-74	Т	0,0006	0,001382	444671,26	615
100.21	21-060405-9901	КОНСТРУКЦИИ СТАЛЬНЫЕ	Т	1	2,303	-	-
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				6169,06	14209
		НР ПЕРВОГО УРОВНЯ	%	60,9		38228,34	88051
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	3,8		4315,32	9939
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		42543,65	97991
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		9430,1	21720
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				127306,35	293225
101	21-040302-0233 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ I КВАРТАЛА 2017 ГОДА	-ПОДУШКИ ОПРНЫЕ МАРКИ ОП7, РАЗМЕРАМИ 750ММХ850ММХ140ММ СТ РК 937-92 2,5 Т	М3		7,38	71483,51	527548
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	3,8		2716,37	20047
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		2716,37	20047
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		5935,99	43808
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				80135,87	591403

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	ТЕНГЕ	. . . . .	28176173
В ТОМ ЧИСЛЕ:			
СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	ТЕНГЕ	. . . . .	527548
МЕСТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ -	ТЕНГЕ	. . . . .	527548
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	ТЕНГЕ	. . . . .	20047
СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ -	ТЕНГЕ	. . . . .	43808
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	ТЕНГЕ	. . . . .	591403
СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	ТЕНГЕ	. . . . .	173514
МАТЕРИАЛЫ -	ТЕНГЕ	. . . . .	14209
ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	ТЕНГЕ	. . . . .	144583

1	2	3	4	5	6	7	8
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - ТЕНГЕ	.	.	.	.	97991
		В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ ПЕРВОГО УРОВНЯ - ТЕНГЕ	.	.	.	.	88051
		В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ ВТОРОГО УРОВНЯ - ТЕНГЕ	.	.	.	.	9940
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - ТЕНГЕ	.	.	.	.	21720
		ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ - ТЕНГЕ	.	.	.	.	293225
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ - ЧЕЛ.-Ч	.	.	.	.	187
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - ТЕНГЕ	.	.	.	.	144583
		СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ - ТЕНГЕ	.	.	.	.	27475111
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ - ТЕНГЕ	.	.	.	.	27475111
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - ТЕНГЕ	.	.	.	.	1044054
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - ТЕНГЕ	.	.	.	.	2281533
		ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ - ТЕНГЕ	.	.	.	.	30800698
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3 ТЕНГЕ	.	.	.	.	31685326
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ - ЧЕЛ.-Ч	.	.	.	.	187
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - ТЕНГЕ	.	.	.	.	144583
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО ОТДЕЛУ 1		ТЕНГЕ	.	.	.	.	87374706
		В ТОМ ЧИСЛЕ:					
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - ТЕНГЕ	.	.	.	.	49493171
		МАТЕРИАЛЫ - ТЕНГЕ	.	.	.	.	3199687
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - ТЕНГЕ	.	.	.	.	11342251
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ - ТЕНГЕ	.	.	.	.	7796664
		МЕСТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ - ТЕНГЕ	.	.	.	.	17509854
		ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ - ТЕНГЕ	.	.	.	.	5785881
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - ТЕНГЕ	.	.	.	.	8797480
		В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ ПЕРВОГО УРОВНЯ - ТЕНГЕ	.	.	.	.	6663525
		В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ ВТОРОГО УРОВНЯ - ТЕНГЕ	.	.	.	.	2133955
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - ТЕНГЕ	.	.	.	.	4663252
		ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - ТЕНГЕ	.	.	.	.	62953903
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ - ЧЕЛ.-Ч	.	.	.	.	13963
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - ТЕНГЕ	.	.	.	.	11342251
		СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ - ТЕНГЕ	.	.	.	.	1299022
		МАТЕРИАЛЫ - ТЕНГЕ	.	.	.	.	35226
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - ТЕНГЕ	.	.	.	.	245204
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ - ТЕНГЕ	.	.	.	.	942807
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - ТЕНГЕ	.	.	.	.	204367
		В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ ПЕРВОГО УРОВНЯ - ТЕНГЕ	.	.	.	.	149329
		В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ ВТОРОГО УРОВНЯ - ТЕНГЕ	.	.	.	.	55038
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - ТЕНГЕ	.	.	.	.	120271
		ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ - ТЕНГЕ	.	.	.	.	1623660
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ - ЧЕЛ.-Ч	.	.	.	.	311
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - ТЕНГЕ	.	.	.	.	245204
		СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ - ТЕНГЕ	.	.	.	.	36582513
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ - ТЕНГЕ	.	.	.	.	36582513
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - ТЕНГЕ	.	.	.	.	1390135
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - ТЕНГЕ	.	.	.	.	3037812
		ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ - ТЕНГЕ	.	.	.	.	41010460
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 1 ТЕНГЕ	.	.	.	.	105588023

		Всего по акту				**105 588 023**		
		Времен.здания и сооружения 1,92 %				2 027 290		
		Итого				**107 615 313**		
		Затраты на производство работ в зимнее время 3,24%				3 486 736		
		Итого по сметному расчету в ценах 2017 г				**111 102 049**		
		в том числе в текущих ценах 1 кв. 2017 год				**111 102 049**		
		в том числе в текущих ценах на 2017 год - 100%, К=1				**111 102 049**		
		НДС в текущих ценах - 12%				13 332 246		
		Всего объем выполненных работ по акту за май 2018 г				**124 434 295**		

Генеральный директор
АО «Жайыктеплоэнерго»

Байменов М.Б.

Технический надзор:
ТОО «Жайык Экспертиза»
Инженер по тех. надзору

Н.К. Жануров

Подрядчик :
АО "Уральскводстрой"
Первый-вице президент

Т.В. Тедеев