Заказчик: АО "Жайыктеплоэнерго"

Подрядчик: АО "Уральскводстрой"

Наименование стройки- РЕКОНСТРУКЦИЯ ТЕПЛОВОЙ МАГИСТРАЛИ №2 по ул. Кердери от ТК-2-20 ДО ТК-2-22 и от ТК-2-17 по УЛ.КЕРДЕРИ, по ул. Маметовой до т.1 пересечение с ул. Х.Чурина в г.УРАЛЬСКЕ.

А К Т №3
выполненных работ за июль 2018 год.

СОСТАВЛЕНА В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 1 КВАРТАЛА 2017 Г.

NN ПП	ШИФР НОМЕРА: НОРМАТИВОВ И КОДЫ РЕСУРСОВ	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ХАРАКТЕРИСТИКА ОБОРУДОВАНИЯ И ЕГО МАССА	ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО НА ЕД. ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО ПО ПРОЕКТНЫМ ДАННЫМ	СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ ТЕНГЕ НА ЕД.ИЗМ.	СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ ТЕНГЕ ОБЩАЯ
1	2	3	4	5	6	7	8
		КОЭФФИЦИЕНТ 1,1 К НОРМАМ ЗАТРАТ ТРУДА, ВРЕМЕНИ ЭКСПЛУАТАЦИИ МАШИН (ВКЛЮЧАЯ ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ МАШИНИСТОВ). РЕМОНТ И ЗАМЕНА ИНЖЕНЕРНЫХ СЕТЕЙ И СООРУЖЕНИЙ В СТЕСНЕННЫХ УСЛОВИЯХ ЗАСТРОЕННОЙ ЧАСТИ ГОРОДОВ. ЭСН РК 8.05-01-2015, ПРИЛОЖЕНИЕ Б, ТАБЛИЦА Б.1, П.5					
		ОТДЕЛ 1. РЕКОНСТРУКЦИЯ ТЕПЛОВОЙ МАГИСТРАЛИ №2 ОТ ТК-2-17 ПО УЛ. КЕРДЕРИ, ПО УЛ. МАМЕТОВОЙ ДО Т.1 ПЕРЕСЕЧЕНИЕ УЛ.Х.ЧУРИНА					
		РАЗДЕЛ 1. ДЕМОНТАЖ					
1	12-160101-1509 РСНБ РК 2015	-ТРУБОПРОВОДЫ ДИАМЕТРОМ ДО 500 ММ. ДЕМОНТАЖ В НЕПРОХОДНЫХ КАНАЛАХ КРАНОМ	М ТРУБОПРОВОДА	101,39	1076,54	109151	
1. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(3=724,87)	ЧЕЛ-Ч	1,188	120,451	724,87	87312
1. 2	2	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,0546	5,536	1196,22	6622
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				926,46	93934
1. 3	31-050102-0102	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ, 10 Т	МАШ.-Ч	0,05786	5,866	3080,63	18072
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,05786	5,866	1097,70	6439,11
1. 4	33-010201-0101	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ, ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,0022	0,223058	1755,85	392
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0022	0,223058	818,38	182,55
1. 5	31-060202-0501	АППАРАТ ДЛЯ ГАЗОВОЙ СВАРКИ И РЕЗКИ	МАШ.-Ч	0,05302	5,376	17,05	92
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	--	--	--	--
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				183,01	18556
1. 6	21-130701-0401	КИСЛОРОД ТЕХНИЧЕСКИЙ ГАЗООБРАЗНЫЙ ГОСТ 5583-78	М3	0,1594	16,162	180,96	2925
1. 7	21-130701-1001	ПРОПАН-БУТАН ГОСТ Р 52087-2003	КГ	0,0389	3,944	91,04	359
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				32,39	3284
		НР ПЕРВОГО УРОВНЯ	%	59,1		547,54	55515
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	3,8		61,72	6257
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		609,25	61772
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		134,86	13674
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				1820,66	184597
2	12-160101-1503 РСНБ РК 2015	-ТРУБОПРОВОДЫ ДИАМЕТРОМ ДО 100 ММ. ДЕМОНТАЖ В НЕПРОХОДНЫХ КАНАЛАХ КРАНОМ	М ТРУБОПРОВОДА	11,34	-353,17	-4005	
2. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(3=724,87)	ЧЕЛ-Ч	0,3861	4,378	-724,87	-3174
2. 2	2	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,0214	0,242676	-1178,75	-286
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				-305,1	-3460
2. 3	31-050102-0102	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ, 10 Т	МАШ.-Ч	0,02134	0,241996	-3080,63	-745
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,02134	0,241996	1097,70	265,64
2. 4	33-010201-0101	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ, ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,0022	0,024948	-1755,85	-44
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0022	0,024948	818,38	20,42
2. 5	31-060202-0501	АППАРАТ ДЛЯ ГАЗОВОЙ СВАРКИ И РЕЗКИ	МАШ.-Ч	0,01958	0,222037	-17,05	-4
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	--	--	--	--
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				-69,94	-793
2. 6	21-130701-0401	КИСЛОРОД ТЕХНИЧЕСКИЙ ГАЗООБРАЗНЫЙ ГОСТ 5583-78	М3	0,0165	0,18711	-180,96	-34
2. 7	21-130701-1001	ПРОПАН-БУТАН ГОСТ Р 52087-2003	КГ	0,0041	0,046494	-91,04	-4
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				-3,36	-38

1	2	3	4	5	6	7	8
		НР ПЕРВОГО УРОВНЯ	%	59,1		-180,31	-2045
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	3,8		-20,27	-230
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		-200,59	-2275
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		-44,3	-502
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				-598,05	-6782
3	12-160101-2404 РСНБ РК 2015	-ЗАДВИЖКИ ДИАМЕТРОМ ДО 200 ММ. ДЕМОНТАЖ	ЗАДВИЖКА		2	3425,2	6850
3. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(3,1=734,04)	ЧЕЛ-Ч	2,695	5,39	734,04	3956
3. 2	2	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,47	0,94	1142,1	1074
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				2515,02	5030
3. 3	31-050102-0102	-КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ, 10 Т	МАШ.-Ч	0,407	0,814	3080,63	2508
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,407	0,814	1097,70	893,53
3. 4	33-010201-0101	-АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ, ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,11	0,22	1755,85	386
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,11	0,22	818,38	180,04
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				1446,96	2894
		НР ПЕРВОГО УРОВНЯ	%	59,1		1486,38	2973
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	3,8		186,64	373
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		1673,02	3346
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		407,86	816
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				5506,07	11012
4	12-160101-1705 РСНБ РК 2015	-КОМПЕНСАТОРЫ САЛЬНИКОВЫЕ ИЗ ТРУБ ДИАМЕТРОМ ДО 500 ММ. ДЕМОНТАЖ ВНЕ КАМЕР	КОМПЕНСАТОР		4	11846,48	47386
4. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(2,9=718,76)	ЧЕЛ-Ч	7,414	29,656	718,76	21316
4. 2	2	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	1,97	7,88	1176,28	9269
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				7646,15	30585
4. 3	31-050102-0102	-КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ, 10 Т	МАШ.-Ч	1,947	7,788	3080,63	23992
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	1,947	7,788	1097,70	8548,89
4. 4	33-010201-0101	-АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ, ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,22	0,88	1755,85	1545
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,22	0,88	818,38	720,17
4. 5	31-060202-0501	-АППАРАТ ДЛЯ ГАЗОВОЙ СВАРКИ И РЕЗКИ	МАШ.-Ч	0,968	3,872	17,05	66
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	--	--	--	--
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				6400,78	25603
4. 6	21-130701-0401	-КИСЛОРОД ТЕХНИЧЕСКИЙ ГАЗООБРАЗНЫЙ ГОСТ 5583-78	М3	0,56	2,24	180,96	405
4. 7	21-130701-1001	-ПРОПАН-БУТАН ГОСТ Р 52087-2003	КГ	0,17	0,68	91,04	62
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				116,81	467
		НР ПЕРВОГО УРОВНЯ	%	59,1		4518,88	18076
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	3,8		621,88	2488
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		5140,76	20563
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		1358,98	5436
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				18346,22	73385
5	12-160101-0401 РСНБ РК 2015	-ПОДУШКИ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ НА ДНЕ КАНАЛОВ ПОД ТРУБОПРОВОДЫ. ДЕМОНТАЖ	ШТ.		28	662,58	18552
5. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(2,3=681,48)	ЧЕЛ-Ч	0,66	18,48	681,48	12594
5. 2	2	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,08	2,24	1053,84	2361
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				534,08	14954
5. 3	31-050102-0102	-КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ, 10 Т	МАШ.-Ч	0,044	1,232	3080,63	3795
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,044	1,232	1097,70	1352,37
5. 4	33-010201-0101	-АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ, ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,044	1,232	1755,85	2163
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,044	1,232	818,38	1008,24
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				212,81	5959
		НР ПЕРВОГО УРОВНЯ	%	59,1		315,64	8838
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	3,8		37,17	1041
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		352,82	9879
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		81,23	2274
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				1096,63	30706
6	41-080101-1015 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ I КВАРТАЛА 2017 ГОДА	-ПЕРЕВОЗКА АВТОМОБИЛЯМИ ТРУБОВОЗАМИ В НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТАХ. ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬ 13 Т. КЛАСС ГРУЗА 1. РАССТОЯНИЕ ПЕРЕВОЗКИ 15 КМ	Т		4,154	-651,92	-2708
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	3,8		-24,77	-103
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		-24,77	-103
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		-54,14	-225

1	2	3	4	5	6	7	8
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				-730,83	-3036
7	41-310101-0701 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ I КВАРТАЛА 2017 ГОДА	-ГРУЗЫ НЕУПАКОВАННЫЕ (ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ ИЗДЕЛИЯ И КОНСТРУКЦИИ) ДО 3 Т. ПОГРУЗКА	Т		157,158	362	56891
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	3,8		13,76	2162
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		13,76	2162
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		30,06	4724
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				405,82	63777
8	41-310101-0702 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ I КВАРТАЛА 2017 ГОДА	-ГРУЗЫ НЕУПАКОВАННЫЕ (ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ ИЗДЕЛИЯ И КОНСТРУКЦИИ) ДО 3 Т. РАЗГРУЗКА	Т		157,158	362	56891
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	3,8		13,76	2162
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		13,76	2162
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		30,06	4724
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				405,82	63777
9	41-010105-2015 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ I КВАРТАЛА 2017 ГОДА	-ПЕРЕВОЗКА СТРОИТЕЛЬНЫХ ГРУЗОВ БОРТОВЫМИ АВТОМОБИЛЯМИ В НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТАХ. ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬ 20 Т. КЛАСС ГРУЗА 2. РАССТОЯНИЕ ПЕРЕВОЗКИ 15 КМ	т		157,158	461,94	72598
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	3,8		17,55	2759
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		17,55	2759
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		38,36	6029
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				517,85	81385
10	11-240101-0213 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 2	-ТРУБОПРОВОДЫ В НЕПРОХОДНОМ КАНАЛЕ ПРИ УСЛОВНОМ ДАВЛЕНИИ 1,6 МПА, ТЕМПЕРАТУРЕ ДО 150°С ДИАМЕТРОМ ТРУБ 500 ММ. ПРОКЛАДКА	МОНТАЖ ТРУБЫ И АРМАТУРА КМ ТРУБОПРОВОДА	0,05667		3136089,97	177722
10. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(4,5=880,72)	ЧЕЛ-Ч	1595	90,389	880,72	79607
10. 2	2	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	287,98	16,32	1132,92	18489
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				1731007,91	98096
10. 3	31-060201-0201	АГРЕГАТЫ СВАРОЧНЫЕ ПЕРЕДВИЖНЫЕ С НОМИНАЛЬНЫМ СВАРОЧНЫМ ТОКОМ 250-400 А, С ДИЗЕЛЬНЫМ ДВИГАТЕЛЕМ	МАШ.-Ч	535,7	30,358	439,86	13353
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	--	--	--	--
10. 4	31-060102-0102	КОМПРЕССОРЫ ПЕРЕДВИЖНЫЕ С ДВИГАТЕЛЕМ ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ ДАВЛЕНИЕМ ДО 686 КПА (7 АТМ), 5 М3/МИН	МАШ.-Ч	30,25	1,714	1847,31	3167
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	30,25	1,714	818,38	1402,70
10. 5	31-050102-0102	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ, 10 Т	МАШ.-Ч	0,825	0,046753	3080,63	144
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,825	0,046753	1097,70	51,32
10. 6	32-040102-0102	ТРУБОУКЛАДЧИКИ ДЛЯ ТРУБ ДИАМЕТРОМ ДО 700 ММ, 12,5 Т	МАШ.-Ч	182,336	10,333	5086,91	52563
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	182,336	10,333	1097,70	11342,53
10. 7	34-030202-0101	МАШИНЫ ШЛИФОВАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	90,75	5,143	23,38	120
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	--	--	--	--
10. 8	31-060103-0401	ПРЕОБРАЗОВАТЕЛИ СВАРОЧНЫЕ С НОМИНАЛЬНЫМ СВАРОЧНЫМ ТОКОМ 315-500 А	МАШ.-Ч	12,1	0,685707	367,2	252
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	--	--	--	--
10. 9	32-040105-0202	АГРЕГАТЫ НАПОЛНИТЕЛЬНО-ОПРЕССОВОЧНЫЕ, ДО 70 М3/Ч	МАШ.-Ч	56,76	3,217	3789,55	12189
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	56,76	3,217	1097,70	3531,30
10.10	31-060101-0101	ЭЛЕКТРОСТАНЦИИ ПЕРЕДВИЖНЫЕ, ДО 4 КВТ	МАШ.-Ч	45,375	2,571	1159,96	2983
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	45,375	2,571	818,38	2104,05
10.11	33-010201-0101	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ, ДО 5 Т	МАШ.-Ч	1,232	0,069817	1755,85	123
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	1,232	0,069817	818,38	57,14
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				1498038,58	84894
10.12	21-130102-0901	ИЗВЕСТЬ ХЛОРНАЯ, МАРКИ А, ГОСТ Р 54562-2011	Т	0,062	0,003514	426590,2	1499
10.13	21-130812-1035	ЭЛЕКТРОДЫ, D=4 ММ, Э42 ГОСТ 9466-75	Т	0,55	0,031168	200244,36	6241
10.14	21-130703-1405	ВОДА ТЕХНИЧЕСКАЯ	М3	1040	58,937	93	5481
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				233302,99	13221
		НР ПЕРВОГО УРОВНЯ	%	62,1		1074955,91	60918
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	3,8		160019,74	9068
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		1234975,66	69986

1	2	3	4	5	6	7	8
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		349685,25	19817
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				4720750,87	267525
11	11-240101-0206 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 2	-ТРУБОПРОВОДЫ В НЕПРОХОДНОМ КАНАЛЕ ПРИ УСЛОВНОМ ДАВЛЕНИИ 1,6 МПА, ТЕМПЕРАТУРЕ ДО 150°С ДИАМЕТРОМ ТРУБ 150 ММ. ПРОКЛАДКА	КМ ТРУБОПРОВОДА	0,00537	1173037,88	6299	
11. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(4,4=867,89)	ЧЕЛ-Ч	735,9	3,952	867,89	3430
11. 2	2	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	106,26	0,570616	1127,64	643
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				758502,79	4073
11. 3	31-060201-0201	АГРЕГАТЫ СВАРОЧНЫЕ ПЕРЕДВИЖНЫЕ С НОМИНАЛЬНЫМ СВАРОЧНЫМ ТОКОМ 250-400 А, С ДИЗЕЛЬНЫМ ДВИГАТЕЛЕМ	МАШ.-Ч	258,5	1,388	439,86	611
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	--	--	--	--
11. 4	31-060102-0102	КОМПРЕССОРЫ ПЕРЕДВИЖНЫЕ С ДВИГАТЕЛЕМ ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ ДАВЛЕНИЕМ ДО 686 КПА (7 АТМ), 5 М3/МИН	МАШ.-Ч	16,5	0,088605	1847,31	164
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	16,5	0,088605	818,38	72,51
11. 5	31-050102-0102	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ, 10 Т	МАШ.-Ч	0,165	0,000886	3080,63	3
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,165	0,000886	1097,70	0,97
11. 6	32-040102-0101	ТРУБОУКЛАДЧИКИ ДЛЯ ТРУБ ДИАМЕТРОМ ДО 400 ММ, 6,3 Т	МАШ.-Ч	53,35	0,28649	3858,47	1105
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	53,35	0,28649	1097,70	314,48
11. 7	34-030202-0101	МАШИНЫ ШЛИФОВАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	27,225	0,146198	23,38	3
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	--	--	--	--
11. 8	32-040105-0202	АГРЕГАТЫ НАПОЛНИТЕЛЬНО-ОПРЕССОВОЧНЫЕ, ДО 70 М3/Ч	МАШ.-Ч	33	0,17721	3789,55	672
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	33	0,17721	1097,70	194,52
11. 9	31-060101-0101	ЭЛЕКТРОСТАНЦИИ ПЕРЕДВИЖНЫЕ, ДО 4 КВТ	МАШ.-Ч	13,618	0,073129	1159,96	85
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	13,618	0,073129	818,38	59,85
11.10	33-010201-0101	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ, ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,253	0,001359	1755,85	2
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,253	0,001359	818,38	1,11
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				492474,34	2645
11.11	21-130102-0901	ИЗВЕСТЬ ХЛОРНАЯ, МАРКИ А, ГОСТ Р 54562-2011	Т	0,0053	0,000028	426590,2	12
11.12	21-130812-1035	ЭЛЕКТРОДЫ, D=4 ММ, Э42 ГОСТ 9466-75	Т	0,157	0,000843	200244,36	169
11.13	21-130703-1405	ВОДА ТЕХНИЧЕСКАЯ	М3	88	0,47256	93	44
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				41883,29	225
		НР ПЕРВОГО УРОВНЯ	%	62,1		471030,23	2529
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	3,8		62474,59	335
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		533504,82	2865
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		136523,42	733
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				1843066,12	9897
12	11-240101-0204 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 2	-ТРУБОПРОВОДЫ В НЕПРОХОДНОМ КАНАЛЕ ПРИ УСЛОВНОМ ДАВЛЕНИИ 1,6 МПА, ТЕМПЕРАТУРЕ ДО 150°С ДИАМЕТРОМ ТРУБ 100 ММ. ПРОКЛАДКА	КМ ТРУБОПРОВОДА	0,01666	804871,05	13409	
12. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(4,2=843,44)	ЧЕЛ-Ч	543,4	9,053	843,44	7636
12. 2	2	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	73,55	1,225	1120,16	1373
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				540713,15	9008
12. 3	31-060201-0201	АГРЕГАТЫ СВАРОЧНЫЕ ПЕРЕДВИЖНЫЕ С НОМИНАЛЬНЫМ СВАРОЧНЫМ ТОКОМ 250-400 А, С ДИЗЕЛЬНЫМ ДВИГАТЕЛЕМ	МАШ.-Ч	148,5	2,474	439,86	1088
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	--	--	--	--
12. 4	31-060102-0102	КОМПРЕССОРЫ ПЕРЕДВИЖНЫЕ С ДВИГАТЕЛЕМ ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ ДАВЛЕНИЕМ ДО 686 КПА (7 АТМ), 5 М3/МИН	МАШ.-Ч	13,75	0,229075	1847,31	423
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	13,75	0,229075	818,38	187,47
12. 5	31-050102-0102	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ, 10 Т	МАШ.-Ч	0,11	0,001833	3080,63	6
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,11	0,001833	1097,70	2,01
12. 6	32-040102-0101	ТРУБОУКЛАДЧИКИ ДЛЯ ТРУБ ДИАМЕТРОМ ДО 400 ММ, 6,3 Т	МАШ.-Ч	30,305	0,504881	3858,47	1948
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	30,305	0,504881	1097,70	554,21
12. 7	34-030202-0101	МАШИНЫ ШЛИФОВАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	18,15	0,302379	23,38	7
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	--	--	--	--
12. 8	32-040105-0202	АГРЕГАТЫ НАПОЛНИТЕЛЬНО-ОПРЕССОВОЧНЫЕ, ДО 70 М3/Ч	МАШ.-Ч	27,5	0,45815	3789,55	1736
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	27,5	0,45815	1097,70	502,91

1	2	3	4	5	6	7	8
12. 9	31-060101-0101	-ЭЛЕКТРОСТАНЦИИ ПЕРЕДВИЖНЫЕ, ДО 4 КВТ	МАШ.-Ч	9,075	0,15119	1159,96	175
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	9,075	0,15119	818,38	123,73
12.10	33-010201-0101	-АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ, ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,165	0,002749	1755,85	5
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,165	0,002749	818,38	2,25
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				323442,85	5389
12.11	21-130102-0901	-ИЗВЕСТЬ ХЛОРНАЯ, МАРКИ А, ГОСТ Р 54562-2011	Т	0,002	0,000033	426590,2	14
12.12	21-130812-1035	-ЭЛЕКТРОДЫ, D=4 ММ, Э42 ГОСТ 9466-75	Т	0,093	0,001549	200244,36	310
12.13	21-130703-1405	-ВОДА ТЕХНИЧЕСКАЯ	М3	39	0,64974	93	60
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				23102,91	385
		НР ПЕРВОГО УРОВНЯ	%	62,1		335782,86	5594
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	3,8		43344,85	722
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		379127,71	6316
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		94719,9	1578
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				1278718,67	21303
13	23-010201-0186 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ I КВАРТАЛА 2017 ГОДА	-ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРОСВАРНЫЕ ПРЯМОШОВНЫЕ, D 108 ММ, ТОЛЩИНА СТЕНКИ 4,0 ММ ГОСТ 10705-80 10,26 КГ	М		16,66	1875,21	31241
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	3,8		71,26	1187
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		71,26	1187
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		155,72	2594
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				2102,19	35022
14	23-010201-0219 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ I КВАРТАЛА 2017 ГОДА	-ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРОСВАРНЫЕ ПРЯМОШОВНЫЕ, D 159 ММ, ТОЛЩИНА СТЕНКИ 4,5 ММ ГОСТ 10705-80 17,15 КГ	М		5,37	3124,07	16776
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	3,8		118,71	637
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		118,71	637
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		259,42	1393
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				3502,21	18807
15	23-010202-0103 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ I КВАРТАЛА 2017 ГОДА	-ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ СВАРНЫЕ СО СПИРАЛЬНЫМ ШВОМ ДЛЯ МАГИСТРАЛЬНЫХ ГАЗОНЕФТЕПРОВОДОВ ИЗ СТАЛИ МАРКИ СТ20, КЛАСС ПРОЧНОСТИ К 42, D 530 ММ, ТОЛЩИНА СТЕНКИ 9,0 ММ СТ РК ГОСТ Р 52079-2011 0,1045 Т	М		56,67	15635,33	886054
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	3,8		594,14	33670
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		594,14	33670
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		1298,36	73578
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				17527,83	993302
16	23-040201-1510 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ I КВАРТАЛА 2017 ГОДА	-ЗАДВИЖКИ СТАЛЬНЫЕ ПОД ПРИВАРКУ 30С41НЖ, КЛИНОВЫЕ ЛИТЫЕ С ВЫДВИЖНЫМ ШПИНДЕЛЕМ Т 300°С, PN 16, DN 150 ММ ГОСТ 9698-86 90 КГ	ШТ.		4	72787,15	291149
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	3,8		2765,91	11064
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		2765,91	11064
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		6044,24	24177
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				81597,31	326389
17	23-040201-1509 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ I КВАРТАЛА 2017 ГОДА	-ЗАДВИЖКИ СТАЛЬНЫЕ ПОД ПРИВАРКУ 30С41НЖ, КЛИНОВЫЕ ЛИТЫЕ С ВЫДВИЖНЫМ ШПИНДЕЛЕМ Т 300°С, PN 16, DN 100 ММ ГОСТ 9698-86 42 КГ	ШТ.		6	38445,01	230670
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	3,8		1460,91	8765
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		1460,91	8765
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		3192,47	19155
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				43098,39	258590
18	23-020103-0312 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ I КВАРТАЛА 2017 ГОДА	-ФЛАНЦЫ СТАЛЬНЫЕ ПРИВАРНЫЕ ПЛОСКИЕ ИЗ УГЛЕРОДИСТОЙ И НИЗКОЛЕГИРОВАННОЙ СТАЛИ PN 16, DN 150 ГОСТ 12816-80 7,81 КГ	ШТ.		8	3521,14	28169
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	3,8		133,8	1070
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		133,8	1070
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		292,4	2339
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				3947,34	31579
19	23-020103-0310 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ I КВАРТАЛА	-ФЛАНЦЫ СТАЛЬНЫЕ ПРИВАРНЫЕ ПЛОСКИЕ ИЗ УГЛЕРОДИСТОЙ И НИЗКОЛЕГИРОВАННОЙ СТАЛИ PN 16, DN 100 ГОСТ 12816-80 4,73 КГ	ШТ.		12	2107,25	25287

1	2	3	4	5	6	7	8
	2017 ГОДА						
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	3,8		80,08	961
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		80,08	961
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		174,99	2100
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				2362,31	28348
20	23-020101-0204 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ I КВАРТАЛА 2017 ГОДА	-ОТВОДЫ КРУТОИЗОГНУТЫЕ ПРИВАРНЫЕ БЕСШОВНЫЕ ИЗ УГЛЕРОДИСТОЙ И НИЗКОЛЕГИРОВАННОЙ СТАЛИ, 90°, НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 108 ММ, ТОЛЩИНОЙ СТЕНКИ 5 ММ ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) 3,1 КГ	ШТ.		10	1240,87	12409
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	3,8		47,15	472
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		47,15	472
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		103,04	1030
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				1391,06	13911
21	23-020101-0234 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ I КВАРТАЛА 2017 ГОДА	-ОТВОДЫ КРУТОИЗОГНУТЫЕ ПРИВАРНЫЕ БЕСШОВНЫЕ ИЗ УГЛЕРОДИСТОЙ И НИЗКОЛЕГИРОВАННОЙ СТАЛИ, 90°, НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 159 ММ, ТОЛЩИНОЙ СТЕНКИ 5 ММ ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) 6,7 КГ	ШТ.		10	2737,1	27371
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	3,8		104,01	1040
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		104,01	1040
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		227,29	2273
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				3068,4	30684
22	23-020201-4020 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ I КВАРТАЛА 2017 ГОДА	-ПЕРЕХОД СТ 159-108-1 28,83 КГ	ШТ.		2	25025	50050
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	3,8		950,95	1902
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		950,95	1902
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		2078,08	4156
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				28054,03	56108
23	11-060201-0104 РСНБ РК 2015	-ФУНДАМЕНТЫ ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ ОБЪЕМОМ ДО 5 М3. УСТРОЙСТВО	ФУНДАМЕНТ Ф1.ОПОРА НЕПОДВИЖНАЯ ЛОБОВАЯ ДВУХУПОРНАЯ 2ШТ М3		2,28	29058,16	66253
23. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(2,9=718,76)	ЧЕЛ-Ч	4,455	10,157	718,76	7301
23. 2	2	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,1465	0,33402	1027,32	343
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				3352,58	7644
23. 3	31-050501-0101	-АВТОПОГРУЗЧИКИ, 5 Т	МАШ.-Ч	0,00297	0,006772	3362,02	23
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,00297	0,006772	818,38	5,54
23. 4	31-040101-0101	-ВИБРАТОР ГЛУБИННЫЙ	МАШ.-Ч	0,187	0,42636	37,36	16
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	--	--	--	--
23. 5	31-050102-0102	-КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ, 10 Т	МАШ.-Ч	0,00803	0,018308	3080,63	56
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,00803	0,018308	1097,70	20,10
23. 6	31-050104-0101	-КРАНЫ НА ГУСЕНИЧНОМ ХОДУ, ДО 16 Т	МАШ.-Ч	0,132	0,30096	2835,32	853
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,132	0,30096	942,45	283,64
23. 7	34-030102-0201	-ПИЛЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ЦЕПНЫЕ	МАШ.-Ч	0,01485	0,033858	57,23	2
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	--	--	--	--
23. 8	31-060103-0501	-УСТАНОВКИ ПОСТОЯННОГО ТОКА ДЛЯ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ СВАРКИ	МАШ.-Ч	0,02222	0,050662	166,06	8
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	--	--	--	--
23. 9	33-010201-0101	-АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ, ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,01815	0,041382	1755,85	73
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,01815	0,041382	818,38	33,87
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				452,38	1031
23.10	21-020101-3001	-БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ КЛАССА В25, СУЛЬФАТОСТОЙКИЙ ГОСТ 7473-2010	М3	1,015	2,314	24159,25	55909
23.11	21-050307-1013	-ПРОВОЛОКА ГОРЯЧЕКАТАНАЯ ОБЫЧНОЙ ТОЧНОСТИ В МОТКАХ ИЗ СТАЛИ СВ-08А ДИАМЕТРОМ ОТ 6,3 ММ ДО 6,5 ММ ГОСТ 10543-98	КГ	0,4	0,912	66,3	60
23.12	21-070201-0301	-БРУСКИ ОБРЕЗНЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ ОТ 4 М ДО 6,5 М, ШИРИНОЙ ОТ 75 ММ ДО 150 ММ, ТОЛЩИНОЙ ОТ 40 ММ ДО 75 ММ, 3 СОРТА ГОСТ 8486-86	М3	0,0008	0,001824	24435,92	45
23.13	21-070203-0303	-ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ ДО 6,5 М, ШИРИНОЙ ОТ 75 ММ ДО 150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 25 ММ, 3 СОРТА ГОСТ 8486-86	М3	0,002	0,00456	26031,2	119
23.14	21-070203-0305	-ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ ДО 6,5 М, ШИРИНОЙ ОТ 75 ММ ДО 150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 44 ММ И БОЛЕЕ, 3 СОРТА ГОСТ 8486-86	М3	0,0069	0,015732	26031,2	410
23.15	21-130102-0801	-ИЗВЕСТЬ СТРОИТЕЛЬНАЯ НЕГАШЕНАЯ КОМОВАЯ, СОРТ 1, ГОСТ 9179-77	Т	0,00046	0,001049	17400	18
23.16	21-130209-0401	-ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ПЛОСКОЙ ГОЛОВКОЙ ГОСТ 283-75	КГ	0,37	0,8436	196,54	166
23.17	21-130803-1101	-ТКАНЬ МЕШОЧНАЯ ГОСТ 30090-93	10 М2	0,0101	0,023028	6598,38	152

1	2	3	4	5	6	7	8
23.18	21-130812-1046	-ЭЛЕКТРОДЫ, D=6 ММ, Э42 ГОСТ 9466-75	Т	0,00004	0,000091	197175,18	18
23.19	21-070101-9901	-ЛЕСОМАТЕРИАЛ КРУГЛЫЙ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВА ТОЛЩИНОЙ ОТ 140 ММ ДО 240 ММ, ДЛИНОЙ ОТ 3 М ДО 6,5 М ГОСТ 9463-88	М3	0,0069	0,015732	14279,15	225
23.20	21-130703-1405	-ВОДА ТЕХНИЧЕСКАЯ	М3	0,02937	0,066964	93	6
23.21	27-010101-0104	-ЩИТЫ ИЗ ДОСОК, ТОЛЩИНА 25 ММ	М2	0,495	1,129	702,64	793
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				25403,7	57920
		НР ПЕРВОГО УРОВНЯ	%	48,5		1626	3707
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	3,8		1166	2658
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		2792	6366
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		2548,01	5809
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				34398,17	78428
24	11-090302-0112 РСНБ РК 2015	-СТОЙКИ ОПОРНЫЕ. МОНТАЖ	Т КОНСТРУКЦИЙ		1,4036	18975,22	26634
24. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(3,4=762,15)	ЧЕЛ-Ч	6,468	9,078	762,15	6919
24. 2	2	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	2,21	3,102	1034,08	3208
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				7214,91	10127
24. 3	31-060103-0101	-ВЫПРЯМИТЕЛИ СВАРОЧНЫЕ ОДНОПОСТОВЫЕ С НОМИНАЛЬНЫМ СВАРОЧНЫМ ТОКОМ 315-500 А	МАШ.-Ч	0,099	0,138956	296,82	41
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	--	--	--	--
24. 4	31-050202-0303	-КРАНЫ КОЗЛОВЫЕ ПРИ РАБОТЕ НА МОНТАЖЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ, 32 Т	МАШ.-Ч	0,968	1,359	4455,81	6054
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,968	1,359	942,45	1280,79
24. 5	31-050102-0102	-КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ, 10 Т	МАШ.-Ч	0,165	0,231594	3080,63	713
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,165	0,231594	1097,70	254,22
24. 6	31-050104-0102	-КРАНЫ НА ГУСЕНИЧНОМ ХОДУ, 25 Т	МАШ.-Ч	1,045	1,467	3940,78	5780
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	1,045	1,467	942,45	1382,57
24. 7	33-010201-0101	-АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ, ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,253	0,355111	1755,85	624
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,253	0,355111	818,38	290,62
24. 8	31-060202-0501	-АППАРАТ ДЛЯ ГАЗОВОЙ СВАРКИ И РЕЗКИ	МАШ.-Ч	2,464	3,458	17,05	59
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	--	--	--	--
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				9455,27	13271
24. 9	21-050204-9903	-ШВЕЛЛЕРЫ ИЗ ГОРЯЧЕКАТАНОГО ПРОКАТА НЕМЕРНОЙ ДЛИНЫ, НОРМАЛЬНОЙ (ОБЫЧНОЙ) ТОЧНОСТИ ПРОКАТКИ ИЗ УГЛЕРОДИСТОЙ СТАЛИ СПОКОЙНОЙ СТ0, N16-40 ГОСТ 535-2005	Т	0,00194	0,002723	158179,38	431
24.10	21-050307-1013	-ПРОВОЛОКА ГОРЯЧЕКАТАНАЯ ОБЫЧНОЙ ТОЧНОСТИ В МОТКАХ ИЗ СТАЛИ СВ-08А ДИАМЕТРОМ ОТ 6,3 ММ ДО 6,5 ММ ГОСТ 10543-98	КГ	0,03	0,042108	66,3	3
24.11	21-050310-1108	-КАНАТ СТАЛЬНОЙ ДВОЙНОЙ СВИВКИ ТИПА ТК КОНСТРУКЦИИ 6Х37(1+6+12+18)+1 О.С., ОЦИНКОВАННЫЙ, ИЗ ПРОВОЛОКИ МАРКИ В, МАРКИРОВОЧНАЯ ГРУППА 1770 Н/ММ2, ДИАМЕТРОМ 5 ММ ГОСТ 3241-91 (ГОСТ 3071-88)	10 М	0,0187	0,026247	2742,28	72
24.12	21-060801-0102	-ОТДЕЛЬНЫЕ КОНСТРУКТИВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ С ПРЕОБЛАДАНИЕМ ГОРЯЧЕКАТАНЫХ ПРОФИЛЕЙ, СРЕДНЯЯ МАССА СБОРОЧНОЙ ЕДИНИЦЫ ОТ 0,1 ДО 0,5 Т	Т	0,005	0,007018	327489,06	2298
24.13	21-070201-0101	-БРУСКИ ОБРЕЗНЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ ОТ 4 М ДО 6,5 М, ШИРИНОЙ ОТ 75 ММ ДО 150 ММ, ТОЛЩИНОЙ ОТ 40 ММ ДО 75 ММ, 1 СОРТА ГОСТ 8486-86	М3	0,00103	0,001446	43438,52	63
24.14	21-130201-0901	-БОЛТЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ГАЙКАМИ И ШАЙБАМИ ГОСТ 1759.0-87	Т	0,004	0,005614	381819,66	2144
24.15	21-130209-0401	-ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ПЛОСКОЙ ГОЛОВКОЙ ГОСТ 283-75	КГ	0,01	0,014036	196,54	3
24.16	21-130701-0401	-КИСЛОРОД ТЕХНИЧЕСКИЙ ГАЗООБРАЗНЫЙ ГОСТ 5583-78	М3	1,95	2,737	180,96	495
24.17	21-130701-1002	-ПРОПАН-БУТАН, СМЕСЬ ТЕХНИЧЕСКАЯ ГОСТ Р 52087-2003	КГ	0,59	0,828124	91,04	75
24.18	21-130804-0301	-КАНАТЫ ПЕНЬКОВЫЕ ПРОПИТАННЫЕ ГОСТ 30055-93	Т	0,0001	0,00014	1774323,66	249
24.19	21-130812-1035	-ЭЛЕКТРОДЫ, D=4 ММ, Э42 ГОСТ 9466-75	Т	0,0004	0,000561	200244,36	112
24.20	22-040101-0502	-ГРУНТОВКА ГЛИФТАЛЕВАЯ, ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	Т	0,00031	0,000435	283474,83	123
24.21	22-040601-0602	-РАСТВОРИТЕЛИ ДЛЯ ЛАКОКРАСОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ Р-4 ГОСТ 7827-74	Т	0,0006	0,000842	444671,26	374
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				4590,36	6443
		НР ПЕРВОГО УРОВНЯ	%	60,9		4393,88	6167
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	3,8		888,03	1246
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		5281,91	7414
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		1940,57	2724
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				26197,7	36771
25	21-060510-1004 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ I КВАРТАЛА 2017 ГОДА	-ОПОРЫ НЕПОДВИЖНЫЕ 1 Т	Т		1,4036	242180,01	339924
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	3,8		9202,84	12917
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		9202,84	12917
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		20110,63	28227

1	2	3	4	5	6	7	8
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				271493,48	381068
26	11-090305-0301 РСНБ РК 2015	-КОНСТРУКЦИИ ОПОРНЫЕ ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ ТРУБОПРОВОДОВ МАССОЙ ДО 0,1 Т. МОНТАЖ	Т КОНСТРУКЦИЙ		0,5328	75332,6	40137
26. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(3,5=771,93)	ЧЕЛ-Ч	80,96	43,135	771,93	33298
26. 2	2	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,27	0,143856	1025,39	148
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				62772,31	33445
26. 3	31-060103-0101	-ВЫПРЯМИТЕЛИ СВАРОЧНЫЕ ОДНОПОСТОВЫЕ С НОМИНАЛЬНЫМ СВАРОЧНЫМ ТОКОМ 315-500 А	МАШ.-Ч	17,93	9,553	296,82	2836
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	--	--	--	--
26. 4	31-050102-0102	-КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ, 10 Т	МАШ.-Ч	0,121	0,064469	3080,63	199
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,121	0,064469	1097,70	70,77
26. 5	31-050402-0304	-ЛЕБЕДКИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ТЯГОВЫМ УСИЛИЕМ ДО 31,39 КН (3,2 Т)	МАШ.-Ч	4,07	2,168	98,83	214
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	--	--	--	--
26. 6	31-060103-0701	-ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ПЕЧИ ДЛЯ СУШКИ СВАРОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ С РЕГУЛИРОВАНИЕМ ТЕМПЕРАТУРЫ В ПРЕДЕЛАХ 80-500 °С	МАШ.-Ч	1,309	0,697435	166,97	116
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	--	--	--	--
26. 7	33-010201-0101	-АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ, ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,176	0,093773	1755,85	165
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,176	0,093773	818,38	76,74
26. 8	31-060202-0501	-АППАРАТ ДЛЯ ГАЗОВОЙ СВАРКИ И РЕЗКИ	МАШ.-Ч	2,552	1,36	17,05	23
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	--	--	--	--
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				6668,08	3553
26. 9	21-050204-9903	-ШВЕЛЛЕРЫ ИЗ ГОРЯЧЕКАТАНОГО ПРОКАТА НЕМЕРНОЙ ДЛИНЫ, НОРМАЛЬНОЙ (ОБЫЧНОЙ) ТОЧНОСТИ ПРОКАТКИ ИЗ УГЛЕРОДИСТОЙ СТАЛИ СПОКОЙНОЙ СТ0, N16-40 ГОСТ 535-2005	Т	0,00194	0,001034	158179,38	163
26.10	21-050307-1013	-ПРОВОЛОКА ГОРЯЧЕКАТАНАЯ ОБЫЧНОЙ ТОЧНОСТИ В МОТКАХ ИЗ СТАЛИ СВ-08А ДИАМЕТРОМ ОТ 6,3 ММ ДО 6,5 ММ ГОСТ 10543-98	КГ	0,03	0,015984	66,3	1
26.11	21-050310-1108	-КАНАТ СТАЛЬНОЙ ДВОЙНОЙ СВИВКИ ТИПА ТК КОНСТРУКЦИИ 6Х37(1+6+12+18)+1 О.С., ОЦИНКОВАННЫЙ, ИЗ ПРОВОЛОКИ МАРКИ В, МАРКИРОВОЧНАЯ ГРУППА 1770 Н/ММ2, ДИАМЕТРОМ 5 ММ ГОСТ 3241-91 (ГОСТ 3071-88)	10 М	0,0187	0,009963	2742,28	27
26.12	21-070201-0101	-БРУСКИ ОБРЕЗНЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ ОТ 4 М ДО 6,5 М, ШИРИНОЙ ОТ 75 ММ ДО 150 ММ, ТОЛЩИНОЙ ОТ 40 ММ ДО 75 ММ, 1 СОРТА ГОСТ 8486-86	М3	0,00103	0,000549	43438,52	24
26.13	21-130201-0901	-БОЛТЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ГАЙКАМИ И ШАЙБАМИ ГОСТ 1759.0-87	Т	0,005	0,002664	381819,66	1017
26.14	21-130209-0401	-ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ПЛОСКОЙ ГОЛОВКОЙ ГОСТ 283-75	КГ	0,01	0,005328	196,54	1
26.15	21-130701-0401	-КИСЛОРОД ТЕХНИЧЕСКИЙ ГАЗООБРАЗНЫЙ ГОСТ 5583-78	М3	1,95	1,039	180,96	188
26.16	21-130701-1002	-ПРОПАН-БУТАН, СМЕСЬ ТЕХНИЧЕСКАЯ ГОСТ Р 52087-2003	КГ	0,59	0,314352	91,04	29
26.17	21-130804-0301	-КАНАТЫ ПЕНЬКОВЫЕ ПРОПИТАННЫЕ ГОСТ 30055-93	Т	0,0001	0,000053	1774323,66	95
26.18	21-130812-1045	-ЭЛЕКТРОДЫ, D=4 ММ, Э46 ГОСТ 9466-75	Т	0,014	0,007459	208172,82	1553
26.19	22-040101-0502	-ГРУНТОВКА ГЛИФТАЛЕВАЯ, ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	Т	0,00031	0,000165	283474,83	47
26.20	22-040601-0602	-РАСТВОРИТЕЛИ ДЛЯ ЛАКОКРАСОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ Р-4 ГОСТ 7827-74	Т	0,0006	0,00032	444671,26	142
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				6169,06	3287
		НР ПЕРВОГО УРОВНЯ	%	60,9		38228,34	20368
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	3,8		4315,32	2299
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		42543,65	22667
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		9430,1	5024
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				127306,35	67829
27	11-130501-0101 РСНБ РК 2015	-ПОВЕРХНОСТИ. ОКЛЕЙКА РУБЕРОИДОМ И ГИДРОИЗОЛОМ В 1 СЛОЙ	М2		1464,4316	1901,98	2785325
27. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(4,3=855,67)	ЧЕЛ-Ч	1,034	1514,222	855,67	1295675
27. 2	2	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,03	43,933	865,93	38043
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				910,74	1333717
27. 3	31-050501-0101	-АВТОПОГРУЗЧИКИ, 5 Т	МАШ.-Ч	0,011	16,109	3362,02	54158
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,011	16,109	818,38	13183,28
27. 4	31-030101-0601	-РАСТВОРОСМЕСИТЕЛИ ПЕРЕДВИЖНЫЕ, 65 Л	МАШ.-Ч	0,011	16,109	777,08	12518
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,011	16,109	724,87	11676,93
27. 5	31-050402-0301	-ЛЕБЕДКИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ТЯГОВЫМ УСИЛИЕМ ДО 5,79 КН (0,59 Т)	МАШ.-Ч	0,011	16,109	35,7	575
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	--	--	--	--
27. 6	33-010201-0101	-АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ, ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,011	16,109	1755,85	28285
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,011	16,109	818,38	13183,28
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				65,24	95535

1	2	3	4	5	6	7	8
27. 7	21-010405-0101	ПЕСОК КВАРЦЕВЫЙ	Т	0,004	5,858	726,83	4258
27. 8	21-100401-0501	РУБЕРОИД МОРОЗОСТОЙКИЙ РПМ-300 ГОСТ 10923-93	М2	1,14	1669,452	186,66	311620
27. 9	21-130401-0333	АСБЕСТ ХРИЗОТИЛОВЫЙ ГОСТ 12871-93 МАРКИ А-6К-45	Т	0,0002	0,292886	45265,56	13258
27.10	21-130816-1501	МУКА АНДЕЗИТОВАЯ КИСЛОТОУПОРНАЯ, МАРКА А	Т	0,00323	4,73	20254,14	95804
27.11	22-040601-0201	БЕНЗИН-РАСТВОРИТЕЛЬ ГОСТ 26377-84	Т	0,00003	0,043933	54217,08	2382
27.12	21-130104-9903	БИТУМЫ НЕФТЯНЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ ГОСТ 6617-76 МАРКИ БН	Т	0,007	10,251	94311,94	966794
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				951,98	1394115
		НР ПЕРВОГО УРОВНЯ	%	54,2		493,62	722875
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	3,8		91,03	133312
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		584,65	856186
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		198,93	291321
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				2685,57	3932832
28	11-130501-0102 РСНБ РК 2015	ПОВЕРХНОСТИ. ОКЛЕЙКА РУБЕРОИДОМ И ГИДРОИЗОЛОМ. ДОБАВЛЯТЬ НА КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ СЛОЙ К НОРМАМ 11-130501-0101	М2		1464,4316	939,09	1375228
28. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(4,3=855,67)	ЧЕЛ-Ч	0,44	644,35	855,67	551351
28. 2	2	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,03	43,933	865,93	38043
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				402,47	589394
28. 3	31-050501-0101	АВТОПОГРУЗЧИКИ, 5 Т	МАШ.-Ч	0,011	16,109	3362,02	54158
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,011	16,109	818,38	13183,28
28. 4	31-030101-0601	РАСТВОРОСМЕСИТЕЛИ ПЕРЕДВИЖНЫЕ, 65 Л	МАШ.-Ч	0,011	16,109	777,08	12518
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,011	16,109	724,87	11676,93
28. 5	31-050402-0301	ЛЕБЕДКИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ТЯГОВЫМ УСИЛИЕМ ДО 5,79 КН (0,59 Т)	МАШ.-Ч	0,011	16,109	35,7	575
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	--	--	--	--
28. 6	33-010201-0101	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ, ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,011	16,109	1755,85	28285
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,011	16,109	818,38	13183,28
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				65,24	95535
28. 7	21-100401-0501	РУБЕРОИД МОРОЗОСТОЙКИЙ РПМ-300 ГОСТ 10923-93	М2	1,14	1669,452	186,66	311620
28. 8	22-040601-0201	БЕНЗИН-РАСТВОРИТЕЛЬ ГОСТ 26377-84	Т	0,00003	0,043933	54217,08	2382
28. 9	21-130104-9903	БИТУМЫ НЕФТЯНЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ ГОСТ 6617-76 МАРКИ БН	Т	0,003	4,393	94311,94	414340
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				497,35	728342
		НР ПЕРВОГО УРОВНЯ	%	54,2		218,14	319451
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	3,8		43,97	64398
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		262,11	383849
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		96,1	140726
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				1297,3	1899804
29	11-130301-1421 РСНБ РК 2015	ПОВЕРХНОСТИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ОГРУНТОВАННЫЕ. ОКРАСКА КРАСКОЙ БТ-177 СЕРЕБРИСТОЙ	М2		173,166	84,95	14711
29. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(3,5=771,93)	ЧЕЛ-Ч	0,0176	3,048	771,93	2353
29. 2	2	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,0003	0,05195	900,22	47
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				13,86	2399
29. 3	31-050501-0101	АВТОПОГРУЗЧИКИ, 5 Т	МАШ.-Ч	0,00011	0,019048	3362,02	64
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,00011	0,019048	818,38	15,59
29. 4	31-050402-0301	ЛЕБЕДКИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ТЯГОВЫМ УСИЛИЕМ ДО 5,79 КН (0,59 Т)	МАШ.-Ч	0,00011	0,019048	35,7	0,68
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	--	--	--	--
29. 5	33-010201-0101	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ, ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,00022	0,038097	1755,85	67
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,00022	0,038097	818,38	31,18
29. 6	31-040301-0101	АГРЕГАТЫ ОКРАСОЧНЫЕ ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ ДЛЯ ОКРАСКИ ПОВЕРХНОСТЕЙ КОНСТРУКЦИЙ, 1 КВТ	МАШ.-Ч	0,0154	2,667	46,3	123
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	--	--	--	--
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				1,47	255
29. 7	21-130704-3101	КСИЛОЛ НЕФТЯНОЙ МАРКИ А ГОСТ 9410-78	Т	0,000013	0,002251	273897,54	617
29. 8	22-040201-9908	КРАСКА СЕРЕБРИСТАЯ БТ-177 ГОСТ 5631-79	КГ	0,09	15,585	737,01	11486
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				69,89	12103
		НР ПЕРВОГО УРОВНЯ	%	54,2		7,51	1300
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	3,8		3,51	608
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		11,02	1909
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		7,68	1330
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				103,65	17949

1	2	3	4	5	6	7	8
30	11-130301-0406 РСНБ РК 2015	-ПОВЕРХНОСТИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ. ОГРУНТОВКА ГРУНТОВКОЙ ГФ-021 ЗА ОДИН РАЗ	М2		173,166	60,13	10413
30. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(4,7=905,17)	ЧЕЛ-Ч	0,03245	5,619	905,17	5086
30. 2	2	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,0002	0,034633	900,22	31
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				29,55	5118
30. 3	31-050501-0101	АВТОПОГРУЗЧИКИ, 5 Т	МАШ.-Ч	0,00011	0,019048	3362,02	64
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,00011	0,019048	818,38	15,59
30. 4	31-050402-0301	ЛЕБЕДКИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ТЯГОВЫМ УСИЛИЕМ ДО 5,79 КН (0,59 Т)	МАШ.-Ч	0,00011	0,019048	35,7	0,68
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	--	--	--	--
30. 5	33-010201-0101	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ, ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,00011	0,019048	1755,85	33
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,00011	0,019048	818,38	15,59
30. 6	31-040301-0101	АГРЕГАТЫ ОКРАСОЧНЫЕ ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ ДЛЯ ОКРАСКИ ПОВЕРХНОСТЕЙ КОНСТРУКЦИЙ, 1 КВТ	МАШ.-Ч	0,01232	2,133	46,3	99
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	--	--	--	--
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				1,14	197
30. 7	21-130704-3101	КСИЛОЛ НЕФТЯНОЙ МАРКИ А ГОСТ 9410-78	Т	0,000015	0,002597	273897,54	711
30. 8	22-040101-0502	ГРУНТОВКА ГЛИФТАЛЕВАЯ, ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	Т	0,00009	0,015585	283474,83	4418
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				29,62	5129
		НР ПЕРВОГО УРОВНЯ	%	54,2		16,02	2774
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	3,8		2,89	501
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		18,91	3275
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		6,32	1095
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				85,37	14782
31	11-260101-1101 РСНБ РК 2015	-ПОВЕРХНОСТИ ПЛОСКИЕ И КРИВОЛИНЕЙНЫЕ. ИЗОЛЯЦИЯ МАТАМИ МИНЕРАЛОВАТНЫМИ ПРОШИВНЫМИ БЕЗОБКЛАДОЧНЫМИ И В ОБКЛАДКАХ ИЗ СТЕКЛОТКАНИ ИЛИ МЕТАЛЛИЧЕСКОЙ СЕТКИ, ПЛИТАМИ МИНЕРАЛОВАТНЫМИ НА СИНТЕТИЧЕСКОМ СВЯЗУЮЩЕМ МАРКИ М-125, ПЛИТАМИ ПОЛУЖЕСТКИМИ ИЗ СТЕКЛЯННОГО ШТАПЕЛЬНОГО ВОЛОКНА НА СИНТЕТИЧЕСКОМ СВЯЗУЮЩЕМ	М3 ИЗОЛЯЦИИ		56,6974	15815,36	896690
31. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(3,7=790,27)	ЧЕЛ-Ч	16,28	923,034	790,27	729446
31. 2	2	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,51	28,916	900,22	26030
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				13324,71	755476
31. 3	32-040106-0401	УСТАНОВКИ ДЛЯ ИЗГОТОВЛЕНИЯ БАНДАЖЕЙ, ДИАФРАГМ, ПРЯЖЕК	МАШ.-Ч	0,22	12,473	8,04	100
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	--	--	--	--
31. 4	33-010201-0101	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ, ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,561	31,807	1755,85	55849
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,561	31,807	818,38	26030,21
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				986,8	55949
31. 5	21-050104-0112	СТАЛЬ ЛИСТОВАЯ ОЦИНКОВАННАЯ УГЛЕРОДИСТАЯ, ТОЛЩИНОЙ 0,8 ММ ГОСТ 14918-80	Т	0,00006	0,003402	283410,17	964
31. 6	21-050107-0701	ЛЕНТА СТАЛЬНАЯ УПАКОВОЧНАЯ, МЯГКАЯ, НОРМАЛЬНОЙ ТОЧНОСТИ 0,7Х20-50 ММ ГОСТ 3560-73	Т	0,00726	0,411623	125938,2	51839
31. 7	21-050307-0102	ПРОВОЛОКА СТАЛЬНАЯ НИЗКОУГЛЕРОДИСТАЯ ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ, ОБЫЧНОГО КАЧЕСТВА, ТЕРМИЧЕСКИ ОБРАБОТАННАЯ, БЕЗ ПОКРЫТИЯ, ДИАМЕТРОМ 0,8 ММ ГОСТ 3282-74	КГ	0,5	28,349	241,35	6842
31. 8	21-050307-0108	ПРОВОЛОКА СТАЛЬНАЯ НИЗКОУГЛЕРОДИСТАЯ ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ, ОБЫЧНОГО КАЧЕСТВА, ТЕРМИЧЕСКИ ОБРАБОТАННАЯ, БЕЗ ПОКРЫТИЯ, ДИАМЕТРОМ 2 ММ ГОСТ 3282-74	КГ	1,4	79,376	249,25	19785
31. 9	21-050307-1002	ПРОВОЛОКА ИЗ НИЗКОУГЛЕРОДИСТОЙ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ ПЕРВОГО КЛАССА 1Ц, ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ, ВЫСШЕГО КАЧЕСТВА, ТЕРМИЧЕСКИ ОБРАБОТАННАЯ, ДИАМЕТРОМ 1,1 ММ ГОСТ 3282-74	КГ	2	113,395	150,96	17118
31.10	21-050307-1005	ПРОВОЛОКА ИЗ НИЗКОУГЛЕРОДИСТОЙ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ ПЕРВОГО КЛАССА 1Ц, ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ, ВЫСШЕГО КАЧЕСТВА, ТЕРМИЧЕСКИ ОБРАБОТАННАЯ, ДИАМЕТРОМ ОТ 6 ММ ДО 6,3 ММ ГОСТ 3282-74	КГ	3	170,092	86,7	14747
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				1962,96	111295
		НР ПЕРВОГО УРОВНЯ	%	55,3		7368,56	417778
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	3,8		880,99	49950
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		8249,55	467728
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		1925,19	109153
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				25990,1	1473571
32	21-110206-0108 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ I КВАРТАЛА 2017 ГОДА	-МАТЫ ИЗ МИНЕРАЛЬНОЙ ВАТЫ ПРОШИВНЫЕ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЕ БЕЗ ОБКЛАДКИ МП-100 ТОЛЩИНОЙ 80 ММ ГОСТ 21880-2011 0,104 Т	М3		56,6974	26399,35	1496775
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	3,8		1003,18	56877
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		1003,18	56877
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		2192,2	124292
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				29594,73	1677944

1	2	3	4	5	6	7	8
33	11-260301-0701 РСНБ РК 2015	-ПОВЕРХНОСТЬ ИЗОЛЯЦИИ. ОБЕРТЫВАНИЕ РУЛОННЫМИ МАТЕРИАЛАМИ НАСУХО С ПРОКЛЕЙКОЙ ШВОВ	М2 ПОВЕРХНОСТИ ПОКРЫТИЯ ИЗОЛЯЦИИ	250,648		404,42	101367
33. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(3,1=734,04)	ЧЕЛ-Ч	0,35178	88,173	734,04	64722
33. 2	2	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,0047	1,178	900,22	1060
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				262,45	65783
33. 3	32-010201-0101	-КОТЛЫ БИТУМНЫЕ ПЕРЕДВИЖНЫЕ, 400 Л	МАШ.-Ч	0,00253	0,634139	478,19	303
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	--	--	--	--
33. 4	32-040106-0501	-УСТАНОВКИ ДЛЯ ЗАГОТОВКИ ЗАЩИТНЫХ ПОКРЫТИЙ ТЕПЛОВОЙ ИЗОЛЯЦИИ	МАШ.-Ч	0,01386	3,474	78,84	274
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	--	--	--	--
33. 5	33-010201-0101	-АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ, ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,00517	1,296	1755,85	2275
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,00517	1,296	818,38	1060,62
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				11,38	2852
33. 6	21-050107-0701	-ЛЕНТА СТАЛЬНАЯ УПАКОВОЧНАЯ, МЯГКАЯ, НОРМАЛЬНОЙ ТОЧНОСТИ 0,7Х20-50 ММ ГОСТ 3560-73	Т	0,000473	0,118557	125938,2	14931
33. 7	21-100501-1404	-МАСТИКА МОРОЗОСТОЙКАЯ БИТУМНО-МАСЛЯНАЯ МБ-50 ГОСТ 30693-2000	КГ	0,3	75,194	212,16	15953
33. 8	21-130104-9906	-БИТУМЫ НЕФТЯНЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ ИЗОЛЯЦИОННЫЕ ГОСТ 9812-74 МАРКИ БНИ	Т	0,000126	0,031582	60098,4	1898
33. 9	22-040501-0801	-ЛАК БИТУМНЫЙ БТ-577 ГОСТ Р 52165-2003	КГ	0,0126	3,158	319,9	1010
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				134,82	33792
		НР ПЕРВОГО УРОВНЯ	%	55,3		145,14	36378
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	3,8		20,88	5234
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		166,02	41612
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		45,64	11438
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				616,07	154418
34	21-100406-0301 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ I КВАРТАЛА 2017 ГОДА	-СТЕКЛОПЛАСТИК РУЛОННЫЙ, МАРКА РСТ-А-Л-В 0,303 Т	1000 М2	0,250648		314117,04	78733
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	3,8		11936,45	2992
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		11936,45	2992
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		26084,28	6538
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				352137,77	88263
35	11-080101-0201 РСНБ РК 2015	-ОСНОВАНИЕ ПОД ФУНДАМЕНТЫ ПЕСЧАНОЕ. УСТРОЙСТВО	М3 ОСНОВАНИЯ	12,99		-4099,76	-53256
35. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(2,5=694,31)	ЧЕЛ-Ч	0,858	11,145	-694,31	-7738
35. 2	2	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,29	3,767	-937,87	-3533
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				-867,7	-11271
35. 3	31-060102-0102	-КОМПРЕССОРЫ ПЕРЕДВИЖНЫЕ С ДВИГАТЕЛЕМ ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ ДАВЛЕНИЕМ ДО 686 КПА (7 АТМ), 5 М3/МИН	МАШ.-Ч	0,231	3,001	-1847,31	-5543
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,231	3,001	818,38	2455,96
35. 4	34-030402-0101	-ТРАМБОВКИ ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ ПРИ РАБОТЕ ОТ КОМПРЕССОРА	МАШ.-Ч	0,462	6,001	-11,48	-69
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	--	--	--	--
35. 5	31-050502-0102	-ПОГРУЗЧИКИ ОДНОКОВШОВЫЕ УНИВЕРСАЛЬНЫЕ ФРОНТАЛЬНЫЕ ПНЕВМОКОЛЕСНЫЕ, 3 Т	МАШ.-Ч	0,088	1,143	-3342,82	-3821
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,088	1,143	942,45	1077,22
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				-726,2	-9433
35. 6	21-010401-0101	-ПЕСОК ПРИРОДНЫЙ ГОСТ 8736-2014	М3	1,1	14,289	-2512,63	-35903
35. 7	21-130703-1405	-ВОДА ТЕХНИЧЕСКАЯ	М3	0,15	1,948	-93	-181
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				-2777,84	-36084
		НР ПЕРВОГО УРОВНЯ	%	50,8		-440,79	-5726
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	3,8		-172,54	-2241
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		-613,33	-7967
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		-377,05	-4898
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				-5090,14	-66121
36	11-221101-0104 РСНБ РК 2015	-ШТУЦЕРЫ (ПАТРУБКИ) СТАЛЬНЫЕ, ДИАМЕТР 150 ММ. ВРЕЗКА В СУЩЕСТВУЮЩИЕ СЕТИ ИЗ СТАЛЬНЫХ ТРУБ	ВРЕЗКА		4	7914,27	31657
36. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(4,8=917,4)	ЧЕЛ-Ч	3,091	12,364	917,4	11343
36. 2	2	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	1,44	5,76	1011,11	5824
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				4291,68	17167
36. 3	31-060201-0501	-АГРЕГАТЫ СВАРОЧНЫЕ ДВУХПОСТОВЫЕ ДЛЯ РУЧНОЙ СВАРКИ НА ТРАКТОРЕ 79 КВТ (108 Л.С.)	МАШ.-Ч	1,287	5,148	3063,81	15772
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	1,287	5,148	942,45	4851,73
36. 4	33-010201-0101	-АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ, ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,297	1,188	1755,85	2086

1	2	3	4	5	6	7	8
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,297	1,188	818,38	972,24
36. 5	31-060202-0501	-АППАРАТ ДЛЯ ГАЗОВОЙ СВАРКИ И РЕЗКИ	МАШ.-Ч	0,66	2,64	17,05	45
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	--	--	--	--
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				4475,86	17903
36. 6	21-130701-0201	-АЦЕТИЛЕН ТЕХНИЧЕСКИЙ ГАЗООБРАЗНЫЙ ГОСТ 5457-75	М3	0,089	0,356	4812,69	1713
36. 7	21-130701-0401	-КИСЛОРОД ТЕХНИЧЕСКИЙ ГАЗООБРАЗНЫЙ ГОСТ 5583-78	М3	0,51	2,04	180,96	369
36. 8	21-130812-1035	-ЭЛЕКТРОДЫ, D=4 ММ, Э42 ГОСТ 9466-75	Т	0,00041	0,00164	200244,36	328
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				602,72	2411
		НР ПЕРВОГО УРОВНЯ	%	62,1		2665,13	10661
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	3,8		402,02	1608
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		3067,15	12269
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		878,51	3514
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				11859,93	47440
37	11-221101-0103 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 4	-ШТУЦЕРЫ (ПАТРУБКИ) СТАЛЬНЫЕ, ДИАМЕТР 100 ММ. ВРЕЗКА В СУЩЕСТВУЮЩИЕ СЕТИ ИЗ СТАЛЬНЫХ ТРУБ	ВРЕЗКА		4	4916,8	19667
37. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(4,7=905,17)	ЧЕЛ-Ч	2,211	8,844	905,17	8005
37. 2	2	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,88	3,52	1001,02	3524
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				2882,23	11529
37. 3	31-060201-0501	-АГРЕГАТЫ СВАРОЧНЫЕ ДВУХПОСТОВЫЕ ДЛЯ РУЧНОЙ СВАРКИ НА ТРАКТОРЕ 79 КВТ (108 Л.С.)	МАШ.-Ч	0,715	2,86	3063,81	8762
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,715	2,86	942,45	2695,41
37. 4	33-010201-0101	-АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ, ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,253	1,012	1755,85	1777
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,253	1,012	818,38	828,20
37. 5	31-060202-0501	-АППАРАТ ДЛЯ ГАЗОВОЙ СВАРКИ И РЕЗКИ	МАШ.-Ч	0,253	1,012	17,05	17
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	--	--	--	--
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				2639,17	10557
37. 6	21-130701-0201	-АЦЕТИЛЕН ТЕХНИЧЕСКИЙ ГАЗООБРАЗНЫЙ ГОСТ 5457-75	М3	0,041	0,164	4812,69	789
37. 7	21-130701-0401	-КИСЛОРОД ТЕХНИЧЕСКИЙ ГАЗООБРАЗНЫЙ ГОСТ 5583-78	М3	0,193	0,772	180,96	140
37. 8	21-130812-1035	-ЭЛЕКТРОДЫ, D=4 ММ, Э42 ГОСТ 9466-75	Т	0,00022	0,00088	200244,36	176
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				276,3	1105
		НР ПЕРВОГО УРОВНЯ	%	62,1		1789,87	7159
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	3,8		254,85	1019
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		2044,72	8179
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		556,92	2228
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				7518,44	30074
38	11-221101-0104 РСНБ РК 2015	-ШТУЦЕРЫ (ПАТРУБКИ) СТАЛЬНЫЕ, ДИАМЕТР 150 ММ. ВРЕЗКА В СУЩЕСТВУЮЩИЕ СЕТИ ИЗ СТАЛЬНЫХ ТРУБ	ВРЕЗКА		2	7914,27	15829
38. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(4,8=917,4)	ЧЕЛ-Ч	3,091	6,182	917,4	5671
38. 2	2	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	1,44	2,88	1011,11	2912
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				4291,68	8583
38. 3	31-060201-0501	-АГРЕГАТЫ СВАРОЧНЫЕ ДВУХПОСТОВЫЕ ДЛЯ РУЧНОЙ СВАРКИ НА ТРАКТОРЕ 79 КВТ (108 Л.С.)	МАШ.-Ч	1,287	2,574	3063,81	7886
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	1,287	2,574	942,45	2425,87
38. 4	33-010201-0101	-АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ, ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,297	0,594	1755,85	1043
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,297	0,594	818,38	486,12
38. 5	31-060202-0501	-АППАРАТ ДЛЯ ГАЗОВОЙ СВАРКИ И РЕЗКИ	МАШ.-Ч	0,66	1,32	17,05	23
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	--	--	--	--
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				4475,86	8952
38. 6	21-130701-0201	-АЦЕТИЛЕН ТЕХНИЧЕСКИЙ ГАЗООБРАЗНЫЙ ГОСТ 5457-75	М3	0,089	0,178	4812,69	857
38. 7	21-130701-0401	-КИСЛОРОД ТЕХНИЧЕСКИЙ ГАЗООБРАЗНЫЙ ГОСТ 5583-78	М3	0,51	1,02	180,96	185
38. 8	21-130812-1035	-ЭЛЕКТРОДЫ, D=4 ММ, Э42 ГОСТ 9466-75	Т	0,00041	0,00082	200244,36	164
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				602,72	1205
		НР ПЕРВОГО УРОВНЯ	%	62,1		2665,13	5330
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	3,8		402,02	804
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		3067,15	6134
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		878,51	1757
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				11859,93	23720
39	11-221101-	-ШТУЦЕРЫ (ПАТРУБКИ) СТАЛЬНЫЕ, ДИАМЕТР 100 ММ. ВРЕЗКА	ВРЕЗКА		6	4916,8	29501

1	2	3	4	5	6	7	8
	0103 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 4	В СУЩЕСТВУЮЩИЕ СЕТИ ИЗ СТАЛЬНЫХ ТРУБ					
39. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(4,7=905,17)	ЧЕЛ-Ч	2,211	13,266	905,17	12008
39. 2	2	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,88	5,28	1001,02	5285
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				2882,23	17293
39. 3	31-060201-0501	АГРЕГАТЫ СВАРОЧНЫЕ ДВУХПОСТОВЫЕ ДЛЯ РУЧНОЙ СВАРКИ НА ТРАКТОРЕ 79 КВТ (108 Л.С.)	МАШ.-Ч	0,715	4,29	3063,81	13144
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,715	4,29	942,45	4043,11
39. 4	33-010201-0101	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ, ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,253	1,518	1755,85	2665
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,253	1,518	818,38	1242,30
39. 5	31-060202-0501	АППАРАТ ДЛЯ ГАЗОВОЙ СВАРКИ И РЕЗКИ	МАШ.-Ч	0,253	1,518	17,05	26
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	--	--	--	--
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				2639,17	15835
39. 6	21-130701-0201	АЦЕТИЛЕН ТЕХНИЧЕСКИЙ ГАЗООБРАЗНЫЙ ГОСТ 5457-75	М3	0,041	0,246	4812,69	1184
39. 7	21-130701-0401	КИСЛОРОД ТЕХНИЧЕСКИЙ ГАЗООБРАЗНЫЙ ГОСТ 5583-78	М3	0,193	1,158	180,96	210
39. 8	21-130812-1035	ЭЛЕКТРОДЫ, D=4 ММ, Э42 ГОСТ 9466-75	Т	0,00022	0,00132	200244,36	264
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				276,3	1658
		НР ПЕРВОГО УРОВНЯ	%	62,1		1789,87	10739
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	3,8		254,85	1529
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		2044,72	12268
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		556,92	3342
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				7518,44	45111
40	11-090701-0107 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 7	ИЗГОТОВЛЕНИЕ ФИКСАТОРОВ	Т КОНСТРУКЦИЙ		0,5817	272718,83	158641
40. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(3,8=799,44)	ЧЕЛ-Ч	177,1	103,019	799,44	82358
40. 2	2	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	11,6	6,748	1114,76	7522
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				154512,09	89880
40. 3	31-060201-0801	АВТОМАТЫ СВАРОЧНЫЕ НОМИНАЛЬНЫМ СВАРОЧНЫМ ТОКОМ 450-1250 А	МАШ.-Ч	67,1	39,032	1284,55	50139
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	--	--	--	--
40. 4	34-030302-0301	ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	0,22	0,127974	10,79	1
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	--	--	--	--
40. 5	31-050102-0302	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА МОНТАЖЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ, 10 Т	МАШ.-Ч	8,91	5,183	3265,74	16926
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	8,91	5,183	1097,70	5689,38
40. 6	34-020207-0115	МАШИНЫ ЛИСТОГИБОЧНЫЕ СПЕЦИАЛЬНЫЕ (ВАЛЬЦЫ)	МАШ.-Ч	1,54	0,895818	177,65	159
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	--	--	--	--
40. 7	34-030202-0101	МАШИНЫ ШЛИФОВАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	0,33	0,191961	23,38	4
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	--	--	--	--
40. 8	34-010106-0101	НОЖНИЦЫ ЛИСТОВЫЕ КРИВОШИПНЫЕ (ГИЛЬОТИННЫЕ)	МАШ.-Ч	2,31	1,344	263,67	354
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	--	--	--	--
40. 9	33-010201-0102	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ, ДО 8 Т	МАШ.-Ч	0,55	0,319935	2247,61	719
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,55	0,319935	818,38	261,83
40.10	31-060202-0501	АППАРАТ ДЛЯ ГАЗОВОЙ СВАРКИ И РЕЗКИ	МАШ.-Ч	1,98	1,152	17,05	20
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	--	--	--	--
40.11	34-010303-0101	ПРЕСС ЛИСТОГИБОЧНЫЙ КРИВОШИПНЫЙ, 1000 КН (100 ТС)	МАШ.-Ч	3,3	1,92	1315,13	2525
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	3,3	1,92	818,38	1571,29
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				121793,67	70847
40.12	21-130701-0401	КИСЛОРОД ТЕХНИЧЕСКИЙ ГАЗООБРАЗНЫЙ ГОСТ 5583-78	М3	1,1	0,63987	180,96	116
40.13	21-130701-1002	ПРОПАН-БУТАН, СМЕСЬ ТЕХНИЧЕСКАЯ ГОСТ Р 52087-2003	КГ	0,3	0,17451	91,04	16
40.14	21-130812-1045	ЭЛЕКТРОДЫ, D=4 ММ, Э46 ГОСТ 9466-75	Т	0,0438	0,025478	208172,82	5304
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				9344,34	5436
		НР ПЕРВОГО УРОВНЯ	%	60,9		94097,87	54737
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	3,8		13939,03	8108

1	2	3	4	5	6	7	8
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		108036,9	62845
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		30460,46	17719
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				411216,19	239204
41	21-050101-0115 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ I КВАРТАЛА 2017 ГОДА	-ПРОКАТ ТОЛСТОЛИСТОВОЙ ГОРЯЧЕКАТАНЫЙ С ОБРЕЗНЫМИ КРОМКАМИ ИЗ УГЛЕРОДИСТОЙ СТАЛИ ОБЫКНОВЕННОГО КАЧЕСТВА ТОЛЩИНОЙ 5 ММ ГОСТ 14637-89 (ГОСТ 19903-74) 1 Т	Т		0,5817	166603,78	96913
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	3,8		6330,94	3683
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		6330,94	3683
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		13834,78	8048
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				186769,5	108644
42	11-220501-0103 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 4	-ФУТЛЯРЫ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ, ДИАМЕТР 100 ММ. УКЛАДКА	КМ ТРУБОПРОВОДА		0,026	239962,77	6239
42. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(3,7=790,27)	ЧЕЛ-Ч	213,4	5,548	790,27	4385
42. 2	2	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	26,83	0,69758	807,53	563
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				190309,76	4948
42. 3	31-060202-0201	АГРЕГАТЫ ДЛЯ СВАРКИ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ	МАШ.-Ч	27,06	0,70356	2251,09	1584
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	27,06	0,70356	724,87	509,99
42. 4	31-050104-0101	КРАНЫ НА ГУСЕНИЧНОМ ХОДУ, ДО 16 Т	МАШ.-Ч	0,352	0,009152	2835,32	26
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,352	0,009152	942,45	8,63
42. 5	32-040105-0501	УСТАНОВКА ДЛЯ ГИДРАВЛИЧЕСКИХ ИСПЫТАНИЙ ТРУБОПРОВОДОВ, ДАВЛЕНИЕ НАГНЕТАНИЯ ОТ 0,1 МПА (1 КГС/СМ2) ДО 10 МПА (100 КГС/СМ2)	МАШ.-Ч	13,2	0,3432	128,85	44
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	--	--	--	--
42. 6	31-060101-0101	ЭЛЕКТРОСТАНЦИИ ПЕРЕДВИЖНЫЕ, ДО 4 КВТ	МАШ.-Ч	1,529	0,039754	1159,96	46
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	1,529	0,039754	818,38	32,53
42. 7	33-010201-0101	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ, ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,572	0,014872	1755,85	26
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,572	0,014872	818,38	12,17
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				66391,27	1726
42. 8	21-100401-1001	ТОЛЬ ГИДРОИЗОЛЯЦИОННЫЙ ТГ-350 ГОСТ 10923-93	М2	0,44	0,01144	215,22	2
42. 9	21-130703-1404	ВОДА ПИТЬЕВАЯ ГОСТ 2874-82	М3	18	0,468	268,51	126
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				4927,88	128
		НР ПЕРВОГО УРОВНЯ	%	62,1		118182,36	3073
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	3,8		13609,51	354
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		131791,88	3427
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		29740,37	773
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				401495,01	10439
43	23-010501-1513 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ I КВАРТАЛА 2017 ГОДА	-ТРУБА ПОЛИЭТИЛЕНОВАЯ ДЛЯ ВОДОСНАБЖЕНИЯ РЕ 100 SDR 11М - 110Х10 ПИТЬЕВАЯ ГОСТ 18599-2001 3,2 КГ			26	1898,91	49372
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	3,8		72,16	1876
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		72,16	1876
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		157,69	4100
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				2128,75	55348
44	21-050301-0307 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ I КВАРТАЛА 2017 ГОДА	-СТАЛЬ АРМАТУРНАЯ ГОРЯЧЕКАТАНАЯ ПЕРИОДИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ КЛАССА А-III ДИАМЕТРОМ ОТ 20 ММ ДО 22 ММ СТ РК 2591-2014 1 Т	ТЕПЛОФИКАЦИОННАЯ КАМЕРА 2-2-1 Т		0,00888	142697,53	1267
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	3,8		5422,51	48
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		5422,51	48
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		11849,6	105
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				159969,64	1421
45	11-060101-0101 РСНБ РК 2015	-ПОДГОТОВКА БЕТОННАЯ. УСТРОЙСТВО	М3		5	22955,58	114778
45. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(2=663,14)	ЧЕЛ-Ч	1,485	7,425	663,14	4924
45. 2	2	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,1813	0,9065	900,22	816
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				1147,97	5740
45. 3	31-040101-0201	ВИБРАТОР ПОВЕРХНОСТНЫЙ	МАШ.-Ч	0,528	2,64	11,79	31
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	--	--	--	--
45. 4	31-050101-0102	КРАНЫ БАШЕННЫЕ, 8 Т	МАШ.-Ч	0,198	0,99	3552,1	3517

1	2	3	4	5	6	7	8
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,198	0,99	818,38	810,20
45. 5	33-010201-0101	-АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ, ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,00143	0,00715	1755,85	13
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,00143	0,00715	818,38	5,85
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				712,05	3560
45. 6	21-020101-0101	-БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ КЛАССА В3,5 ГОСТ 7473-2010	М3	1,02	5,1	19224,49	98045
45. 7	21-130803-1101	-ТКАНЬ МЕШОЧНАЯ ГОСТ 30090-93	10 М2	0,25	1,25	6598,38	8248
45. 8	21-130703-1405	-ВОДА ТЕХНИЧЕСКАЯ	М3	0,002	0,01	93	0,93
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				21258,76	106294
		НР ПЕРВОГО УРОВНЯ	%	48,5		556,77	2784
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	3,8		893,47	4467
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		1450,24	7251
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		1952,46	9762
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				26358,28	131791
46	21-060304-0401 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ I КВАРТАЛА 2017 ГОДА	-ЛЕСТНИЦЫ ПРИСТАВНЫЕ И ПРИСЛОНЕННЫЕ С ОГРАЖДЕНИЯМИ 1 Т	Т		0,22052	339131,73	74785
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	3,8		12887,01	2842
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		12887,01	2842
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		28161,5	6210
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				380180,23	83837
47	11-070601-0101 РСНБ РК 2015	-ПЛИТЫ ПЕРЕКРЫТИЯ, ОПОРНЫЕ СТОЛБИКИ. УСТРОЙСТВО	М3 СБОРНЫХ КОНСТРУКЦИЙ		5,08	7468,91	37942
47. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(3,6=781,1)	ЧЕЛ-Ч	3,663	18,608	781,1	14535
47. 2	2	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,554264	2,816	1036,38	2918
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				3435,6	17453
47. 3	31-050102-0102	-КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ, 10 Т	МАШ.-Ч	0,03476	0,176581	3080,63	544
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,03476	0,176581	1097,70	193,83
47. 4	31-050104-0101	-КРАНЫ НА ГУСЕНИЧНОМ ХОДУ, ДО 16 Т	МАШ.-Ч	0,517	2,626	2835,32	7447
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,517	2,626	942,45	2474,87
47. 5	32-010201-0102	-КОТЛЫ БИТУМНЫЕ ПЕРЕДВИЖНЫЕ, 800 Л	МАШ.-Ч	0,57904	2,942	792,26	2330
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0,01 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0057904	0,02942	1098,00	32,30
47. 6	33-010201-0101	-АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ, ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,05214	0,264871	1755,85	465
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,05214	0,264871	818,38	216,77
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				2123,24	10786
47. 7	21-070203-0304	-ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ ДО 6,5 М, ШИРИНОЙ ОТ 75 ММ ДО 150 ММ, ТОЛЩИНОЙ ОТ 32 ММ ДО 40 ММ, 3 СОРТА ГОСТ 8486-86	М3	0,0026	0,013208	26031,2	344
47. 8	21-130209-0401	-ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ПЛОСКОЙ ГОЛОВКОЙ ГОСТ 283-75	КГ	0,5	2,54	196,54	499
47. 9	21-130703-0901	-ТОПЛИВО ДИЗЕЛЬНОЕ ИЗ МАЛОСЕРНИСТЫХ НЕФТЕЙ	Т	0,0017	0,008636	161883,18	1398
47.10	21-130104-9906	-БИТУМЫ НЕФТЯНЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ ИЗОЛЯЦИОННЫЕ ГОСТ 9812-74 МАРКИ БНИ	Т	0,034	0,17272	60098,4	10380
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				2484,5	12621
		НР ПЕРВОГО УРОВНЯ	%	62,1		2133,51	10838
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	3,8		364,89	1854
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		2498,4	12692
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		797,38	4051
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				10764,7	54685
48	21-040302-0242 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ I КВАРТАЛА 2017 ГОДА	-ПЛИТЫ ПЕРЕКРЫТИЙ КАНАЛОВ И ТОННЕЛЕЙ ДЛЯ ПРОКЛАДКИ КОММУНИКАЦИЙ ИЗ ТЯЖЕЛОГО БЕТОНА КЛАССА В22,5, ПОД РАСЧЕТНУЮ НАГРУЗКУ 12 ТС/М2, ОБЪЕМОМ БОЛЕЕ 0,5 М3 ДО 1,0 М3 СТ РК 937-92 2,5 Т	М3		2,76	56592,2	156194
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	3,8		2150,5	5935
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		2150,5	5935
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		4699,42	12970
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				63442,12	175100
49	21-040302-0113 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ I КВАРТАЛА 2017 ГОДА	-ПЛИТЫ ПЕРЕКРЫТИЙ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ ДЛЯ КОЛОДЦЕВ СТ РК 1971-2010 П22Д-15 1,38 Т	ШТ.		8	25047,19	200378
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	3,8		951,79	7614
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		951,79	7614
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		2079,92	16639

1	2	3	4	5	6	7	8
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				28078,9	224631
50	11-060701-0102 РСНБ РК 2015	-БАЛКИ ДЛЯ ПЕРЕКРЫТИЙ, ПОДКРАНОВЫЕ И ОБВЯЗОЧНЫЕ ВЫСОТОЙ ДО 500 ММ. УСТРОЙСТВО НА ВЫСОТЕ ОТ ОПОРНОЙ ПЛОЩАДКИ ДО 6 М	М3		2,1	47867,95	100523
50. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(3,1=734,04)	ЧЕЛ-Ч	15,84	33,264	734,04	24417
50. 2	2	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,9585	2,013	905,44	1823
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				12495,06	26240
50. 3	31-050501-0101	-АВТОПОГРУЗЧИКИ, 5 Т	МАШ.-Ч	0,00297	0,006237	3362,02	21
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,00297	0,006237	818,38	5,10
50. 4	31-040101-0101	-ВИБРАТОР ГЛУБИННЫЙ	МАШ.-Ч	0,94248	1,979	37,36	74
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	--	--	--	--
50. 5	31-050101-0102	-КРАНЫ БАШЕННЫЕ, 8 Т	МАШ.-Ч	1,007	2,114	3552,1	7509
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	1,007	2,114	818,38	1730,06
50. 6	31-050102-0102	-КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ, 10 Т	МАШ.-Ч	0,01793	0,037653	3080,63	116
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,01793	0,037653	1097,70	41,33
50. 7	34-030102-0201	-ПИЛЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ЦЕПНЫЕ	МАШ.-Ч	0,06908	0,145068	57,23	8
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	--	--	--	--
50. 8	31-060103-0501	-УСТАНОВКИ ПОСТОЯННОГО ТОКА ДЛЯ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ СВАРКИ	МАШ.-Ч	3,115	6,542	166,06	1086
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	--	--	--	--
50. 9	33-010201-0101	-АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ, ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,02684	0,056364	1755,85	99
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,02684	0,056364	818,38	46,13
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				4244,44	8913
50.10	21-020101-3201	-БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ КЛАССА В30, СУЛЬФАТОСТОЙКИЙ ГОСТ 7473-2010	М3	1,015	2,131	26166,61	55774
50.11	21-050307-1013	-ПРОВОЛОКА ГОРЯЧЕКАТАНАЯ ОБЫЧНОЙ ТОЧНОСТИ В МОТКАХ ИЗ СТАЛИ СВ-08А ДИАМЕТРОМ ОТ 6,3 ММ ДО 6,5 ММ ГОСТ 10543-98	КГ	0,54	1,134	66,3	75
50.12	21-070201-0203	-БРУСЬЯ ОБРЕЗНЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ ОТ 4 М ДО 6,5 М, ШИРИНОЙ ОТ 75 ММ ДО 150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 150 ММ И БОЛЕЕ, 2 СОРТА ГОСТ 8486-86	М3	0,0151	0,03171	39464,6	1251
50.13	21-070201-0301	-БРУСКИ ОБРЕЗНЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ ОТ 4 М ДО 6,5 М, ШИРИНОЙ ОТ 75 ММ ДО 150 ММ, ТОЛЩИНОЙ ОТ 40 ММ ДО 75 ММ, 3 СОРТА ГОСТ 8486-86	М3	0,0956	0,20076	24435,92	4906
50.14	21-070203-0305	-ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ ДО 6,5 М, ШИРИНОЙ ОТ 75 ММ ДО 150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 44 ММ И БОЛЕЕ, 3 СОРТА ГОСТ 8486-86	М3	0,0203	0,04263	26031,2	1110
50.15	21-130102-0801	-ИЗВЕСТЬ СТРОИТЕЛЬНАЯ НЕГАШЕНАЯ КОМОВАЯ, СОРТ 1, ГОСТ 9179-77	Т	0,00079	0,001659	17400	29
50.16	21-130209-0401	-ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ПЛОСКОЙ ГОЛОВКОЙ ГОСТ 283-75	КГ	0,67	1,407	196,54	277
50.17	21-130812-1035	-ЭЛЕКТРОДЫ, D=4 ММ, Э42 ГОСТ 9466-75	Т	0,0034	0,00714	200244,36	1430
50.18	21-070101-9901	-ЛЕСОМАТЕРИАЛ КРУГЛЫЙ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВА ТОЛЩИНОЙ ОТ 140 ММ ДО 240 ММ, ДЛИНОЙ ОТ 3 М ДО 6,5 М ГОСТ 9463-88	М3	0,00178	0,003738	14279,15	53
50.19	21-130703-1405	-ВОДА ТЕХНИЧЕСКАЯ	М3	0,00235	0,004935	93	0,46
50.20	27-010101-0104	-ЩИТЫ ИЗ ДОСОК, ТОЛЩИНА 25 ММ	М2	1,55	3,255	702,64	2287
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				31996,32	67192
		НР ПЕРВОГО УРОВНЯ	%	48,5		6060,1	12726
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	3,8		2049,27	4303
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		8109,37	17030
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		4478,19	9404
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				60455,51	126957
51	21-050301-0303 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ I КВАРТАЛА 2017 ГОДА	-СТАЛЬ АРМАТУРНАЯ ГОРЯЧЕКАТАНАЯ ПЕРИОДИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ КЛАССА А-III ДИАМЕТРОМ 10 ММ СТ РК 2591-2014 1 Т	Т		0,0911	146340,38	13332
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	3,8		5560,93	507
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		5560,93	507
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		12152,11	1107
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				164053,42	14945
52	21-050301-0307 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ I КВАРТАЛА 2017 ГОДА	-СТАЛЬ АРМАТУРНАЯ ГОРЯЧЕКАТАНАЯ ПЕРИОДИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ КЛАССА А-III ДИАМЕТРОМ ОТ 20 ММ ДО 22 ММ СТ РК 2591-2014 1 Т	Т		0,068	142697,53	9703
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	3,8		5422,51	369
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		5422,51	369
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		11849,6	806
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				159969,64	10878
		ТЕПЛОФИКАЦИОННАЯ КАМЕРА 2-2-2					
53	21-050301-	-СТАЛЬ АРМАТУРНАЯ ГОРЯЧЕКАТАНАЯ ПЕРИОДИЧЕСКОГО	Т		0,00888	142697,53	1267

1	2	3	4	5	6	7	8
	0307 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ I КВАРТАЛА 2017 ГОДА	ПРОФИЛЯ КЛАССА А-III ДИАМЕТРОМ ОТ 20 ММ ДО 22 ММ СТ РК 2591-2014 1 Т					
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	3,8		5422,51	48
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		5422,51	48
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		11849,6	105
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				159969,64	1421
54	11-060101-0101 РСНБ РК 2015	-ПОДГОТОВКА БЕТОННАЯ. УСТРОЙСТВО	М3		5	22955,58	114778
54. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(2=663,14)	ЧЕЛ-Ч	1,485	7,425	663,14	4924
54. 2	2	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,1813	0,9065	900,22	816
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				1147,97	5740
54. 3	31-040101-0201	-ВИБРАТОР ПОВЕРХНОСТНЫЙ	МАШ.-Ч	0,528	2,64	11,79	31
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	--	--	--	--
54. 4	31-050101-0102	-КРАНЫ БАШЕННЫЕ, 8 Т	МАШ.-Ч	0,198	0,99	3552,1	3517
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,198	0,99	818,38	810,20
54. 5	33-010201-0101	-АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ, ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,00143	0,00715	1755,85	13
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,00143	0,00715	818,38	5,85
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				712,05	3560
54. 6	21-020101-0101	-БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ КЛАССА В3,5 ГОСТ 7473-2010	М3	1,02	5,1	19224,49	98045
54. 7	21-130803-1101	-ТКАНЬ МЕШОЧНАЯ ГОСТ 30090-93	10 М2	0,25	1,25	6598,38	8248
54. 8	21-130703-1405	-ВОДА ТЕХНИЧЕСКАЯ	М3	0,002	0,01	93	0,93
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				21258,76	106294
		НР ПЕРВОГО УРОВНЯ	%	48,5		556,77	2784
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	3,8		893,47	4467
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		1450,24	7251
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		1952,46	9762
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				26358,28	131791
55	21-060304-0401 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ I КВАРТАЛА 2017 ГОДА	-ЛЕСТНИЦЫ ПРИСТАВНЫЕ И ПРИСЛОНЕННЫЕ С ОГРАЖДЕНИЯМИ 1 Т	Т		0,1994	339131,73	67623
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	3,8		12887,01	2570
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		12887,01	2570
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		28161,5	5615
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				380180,23	75808
56	11-060701-0102 РСНБ РК 2015	-БАЛКИ ДЛЯ ПЕРЕКРЫТИЙ, ПОДКРАНОВЫЕ И ОБВЯЗОЧНЫЕ ВЫСОТОЙ ДО 500 ММ. УСТРОЙСТВО НА ВЫСОТЕ ОТ ОПОРНОЙ ПЛОЩАДКИ ДО 6 М	М3		2,6	47867,95	124457
56. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(3,1=734,04)	ЧЕЛ-Ч	15,84	41,184	734,04	30231
56. 2	2	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,9585	2,492	905,44	2256
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				12495,06	32487
56. 3	31-050501-0101	-АВТОПОГРУЗЧИКИ, 5 Т	МАШ.-Ч	0,00297	0,007722	3362,02	26
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,00297	0,007722	818,38	6,32
56. 4	31-040101-0101	-ВИБРАТОР ГЛУБИННЫЙ	МАШ.-Ч	0,94248	2,45	37,36	92
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	--	--	--	--
56. 5	31-050101-0102	-КРАНЫ БАШЕННЫЕ, 8 Т	МАШ.-Ч	1,007	2,617	3552,1	9297
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	1,007	2,617	818,38	2141,70
56. 6	31-050102-0102	-КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ, 10 Т	МАШ.-Ч	0,01793	0,046618	3080,63	144
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,01793	0,046618	1097,70	51,17
56. 7	34-030102-0201	-ПИЛЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ЦЕПНЫЕ	МАШ.-Ч	0,06908	0,179608	57,23	10
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	--	--	--	--
56. 8	31-060103-0501	-УСТАНОВКИ ПОСТОЯННОГО ТОКА ДЛЯ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ СВАРКИ	МАШ.-Ч	3,115	8,1	166,06	1345
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	--	--	--	--
56. 9	33-010201-0101	-АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ, ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,02684	0,069784	1755,85	123
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,02684	0,069784	818,38	57,11
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				4244,44	11036

1	2	3	4	5	6	7	8
56.10	21-020101-3201	БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ КЛАССА В30, СУЛЬФАТОСТОЙКИЙ ГОСТ 7473-2010	М3	1,015	2,639	26166,61	69054
56.11	21-050307-1013	ПРОВОЛОКА ГОРЯЧЕКАТАНАЯ ОБЫЧНОЙ ТОЧНОСТИ В МОТКАХ ИЗ СТАЛИ СВ-08А ДИАМЕТРОМ ОТ 6,3 ММ ДО 6,5 ММ ГОСТ 10543-98	КГ	0,54	1,404	66,3	93
56.12	21-070201-0203	БРУСЬЯ ОБРЕЗНЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ ОТ 4 М ДО 6,5 М, ШИРИНОЙ ОТ 75 ММ ДО 150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 150 ММ И БОЛЕЕ, 2 СОРТА ГОСТ 8486-86	М3	0,0151	0,03926	39464,6	1549
56.13	21-070201-0301	БРУСКИ ОБРЕЗНЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ ОТ 4 М ДО 6,5 М, ШИРИНОЙ ОТ 75 ММ ДО 150 ММ, ТОЛЩИНОЙ ОТ 40 ММ ДО 75 ММ, 3 СОРТА ГОСТ 8486-86	М3	0,0956	0,24856	24435,92	6074
56.14	21-070203-0305	ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ ДО 6,5 М, ШИРИНОЙ ОТ 75 ММ ДО 150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 44 ММ И БОЛЕЕ, 3 СОРТА ГОСТ 8486-86	М3	0,0203	0,05278	26031,2	1374
56.15	21-130102-0801	ИЗВЕСТЬ СТРОИТЕЛЬНАЯ НЕГАШЕНАЯ КОМОВАЯ, СОРТ 1, ГОСТ 9179-77	Т	0,00079	0,002054	17400	36
56.16	21-130209-0401	ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ПЛОСКОЙ ГОЛОВКОЙ ГОСТ 283-75	КГ	0,67	1,742	196,54	342
56.17	21-130812-1035	ЭЛЕКТРОДЫ, D=4 ММ, Э42 ГОСТ 9466-75	Т	0,0034	0,00884	200244,36	1770
56.18	21-070101-9901	ЛЕСОМАТЕРИАЛ КРУГЛЫЙ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВА ТОЛЩИНОЙ ОТ 140 ММ ДО 240 ММ, ДЛИНОЙ ОТ 3 М ДО 6,5 М ГОСТ 9463-88	М3	0,00178	0,004628	14279,15	66
56.19	21-130703-1405	ВОДА ТЕХНИЧЕСКАЯ	М3	0,00235	0,00611	93	0,57
56.20	27-010101-0104	ЩИТЫ ИЗ ДОСОК, ТОЛЩИНА 25 ММ	М2	1,55	4,03	702,64	2832
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				31996,32	83190
		НР ПЕРВОГО УРОВНЯ	%	48,5		6060,1	15756
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	3,8		2049,27	5328
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		8109,37	21084
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		4478,19	11643
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				60455,51	157184
57	21-050301-0303 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ I КВАРТАЛА 2017 ГОДА	СТАЛЬ АРМАТУРНАЯ ГОРЯЧЕКАТАНАЯ ПЕРИОДИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ КЛАССА А-III ДИАМЕТРОМ 10 ММ СТ РК 2591-2014 1 Т	Т		0,1457	146340,38	21322
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	3,8		5560,93	810
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		5560,93	810
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		12152,11	1771
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				164053,42	23903
58	21-050301-0307 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ I КВАРТАЛА 2017 ГОДА	СТАЛЬ АРМАТУРНАЯ ГОРЯЧЕКАТАНАЯ ПЕРИОДИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ КЛАССА А-III ДИАМЕТРОМ ОТ 20 ДО 22 ММ СТ РК 2591-2014 1 Т	Т		0,12635	142697,53	18030
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	3,8		5422,51	685
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		5422,51	685
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		11849,6	1497
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				159969,64	20212
			ТЕПЛОФИКАЦИОННАЯ КАМЕРА 2-2-3				
59	21-050301-0307 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ I КВАРТАЛА 2017 ГОДА	СТАЛЬ АРМАТУРНАЯ ГОРЯЧЕКАТАНАЯ ПЕРИОДИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ КЛАССА А-III ДИАМЕТРОМ ОТ 20 ММ ДО 22 ММ СТ РК 2591-2014 1 Т	Т		0,00888	142697,53	1267
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	3,8		5422,51	48
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		5422,51	48
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		11849,6	105
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				159969,64	1421
60	11-060101-0101 РСНБ РК 2015	ПОДГОТОВКА БЕТОННАЯ. УСТРОЙСТВО	М3		5	22955,58	114778
60. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(2=663,14)	ЧЕЛ-Ч	1,485	7,425	663,14	4924
60. 2	2	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,1813	0,9065	900,22	816
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				1147,97	5740
60. 3	31-040101-0201	ВИБРАТОР ПОВЕРХНОСТНЫЙ	МАШ.-Ч	0,528	2,64	11,79	31
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	--	--	--	--
60. 4	31-050101-0102	КРАНЫ БАШЕННЫЕ, 8 Т	МАШ.-Ч	0,198	0,99	3552,1	3517
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,198	0,99	818,38	810,20
60. 5	33-010201-0101	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ, ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,00143	0,00715	1755,85	13
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,00143	0,00715	818,38	5,85
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				712,05	3560
60. 6	21-020101-0101	БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ КЛАССА В3,5 ГОСТ 7473-2010	М3	1,02	5,1	19224,49	98045
60. 7	21-130803-1101	ТКАНЬ МЕШОЧНАЯ ГОСТ 30090-93	10 М2	0,25	1,25	6598,38	8248
60. 8	21-130703-1405	ВОДА ТЕХНИЧЕСКАЯ	М3	0,002	0,01	93	0,93
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				21258,76	106294
		НР ПЕРВОГО УРОВНЯ	%	48,5		556,77	2784
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	3,8		893,47	4467

1	2	3	4	5	6	7	8
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		1450,24	7251
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		1952,46	9762
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				26358,28	131791
61	21-060304-0401 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ I КВАРТАЛА 2017 ГОДА	-ЛЕСТНИЦЫ ПРИСТАВНЫЕ И ПРИСЛОНЕННЫЕ С ОГРАЖДЕНИЯМИ 1 Т	Т	0,22052		339131,73	74785
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	3,8		12887,01	2842
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		12887,01	2842
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		28161,5	6210
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				380180,23	83837
62	11-070601-0101 РСНБ РК 2015	-ПЛИТЫ ПЕРЕКРЫТИЯ, ОПОРНЫЕ СТОЛБИКИ. УСТРОЙСТВО	М3 СБОРНЫХ КОНСТРУКЦИЙ		4,76	7468,91	35552
62. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(3,6=781,1)	ЧЕЛ-Ч	3,663	17,436	781,1	13619
62. 2	2	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,554264	2,638	1036,39	2734
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				3435,6	16353
62. 3	31-050102-0102	-КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ, 10 Т	МАШ.-Ч	0,03476	0,165458	3080,63	510
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,03476	0,165458	1097,70	181,62
62. 4	31-050104-0101	-КРАНЫ НА ГУСЕНИЧНОМ ХОДУ, ДО 16 Т	МАШ.-Ч	0,517	2,461	2835,32	6977
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,517	2,461	942,45	2319,37
62. 5	32-010201-0102	-КОТЛЫ БИТУМНЫЕ ПЕРЕДВИЖНЫЕ, 800 Л	МАШ.-Ч	0,57904	2,756	792,26	2184
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0,01 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0057904	0,02756	1098,00	30,26
62. 6	33-010201-0101	-АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ, ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,05214	0,248186	1755,85	436
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,05214	0,248186	818,38	203,11
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				2123,24	10107
62. 7	21-070203-0304	-ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ ДО 6,5 М, ШИРИНОЙ ОТ 75 ММ ДО 150 ММ, ТОЛЩИНОЙ ОТ 32 ММ ДО 40 ММ, 3 СОРТА ГОСТ 8486-86	М3	0,0026	0,012376	26031,2	322
62. 8	21-130209-0401	-ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ПЛОСКОЙ ГОЛОВКОЙ ГОСТ 283-75	КГ	0,5	2,38	196,54	468
62. 9	21-130703-0901	-ТОПЛИВО ДИЗЕЛЬНОЕ ИЗ МАЛОСЕРНИСТЫХ НЕФТЕЙ	Т	0,0017	0,008092	161883,18	1310
62.10	21-130104-9906	-БИТУМЫ НЕФТЯНЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ ИЗОЛЯЦИОННЫЕ ГОСТ 9812-74 МАРКИ БНИ	Т	0,034	0,16184	60098,4	9726
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				2484,5	11826
		НР ПЕРВОГО УРОВНЯ	%	62,1		2133,51	10155
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	3,8		364,89	1737
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		2498,4	11892
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		797,38	3796
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				10764,7	51240
63	21-040302-0242 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ I КВАРТАЛА 2017 ГОДА	-ПЛИТЫ ПЕРЕКРЫТИЙ КАНАЛОВ И ТОННЕЛЕЙ ДЛЯ ПРОКЛАДКИ КОММУНИКАЦИЙ ИЗ ТЯЖЕЛОГО БЕТОНА КЛАССА В22,5, ПОД РАСЧЕТНУЮ НАГРУЗКУ 12 ТС/М2, ОБЪЕМОМ БОЛЕЕ 0,5 М3 ДО 1,0 М3 СТ РК 937-92 2,5 Т	М3		2,76	56592,2	156194
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	3,8		2150,5	5935
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		2150,5	5935
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		4699,42	12970
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				63442,12	175100
64	21-040302-0113 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ I КВАРТАЛА 2017 ГОДА	-ПЛИТЫ ПЕРЕКРЫТИЙ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ ДЛЯ КОЛОДЦЕВ СТ РК 1971-2010 П22Д-15 1,38 Т	ШТ.		8	25047,19	200378
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	3,8		951,79	7614
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		951,79	7614
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		2079,92	16639
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				28078,9	224631
65	11-060701-0102 РСНБ РК 2015	-БАЛКИ ДЛЯ ПЕРЕКРЫТИЙ, ПОДКРАНОВЫЕ И ОБВЯЗОЧНЫЕ ВЫСОТОЙ ДО 500 ММ. УСТРОЙСТВО НА ВЫСОТЕ ОТ ОПОРНОЙ ПЛОЩАДКИ ДО 6 М	М3		2,1	47867,95	100523
65. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(3,1=734,04)	ЧЕЛ-Ч	15,84	33,264	734,04	24417
65. 2	2	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,9585	2,013	905,44	1823
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				12495,06	26240
65. 3	31-050501-0101	-АВТОПОГРУЗЧИКИ, 5 Т	МАШ.-Ч	0,00297	0,006237	3362,02	21
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,00297	0,006237	818,38	5,10
65. 4	31-040101-0101	-ВИБРАТОР ГЛУБИННЫЙ	МАШ.-Ч	0,94248	1,979	37,36	74
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	--	--	--	--
65. 5	31-050101-	-КРАНЫ БАШЕННЫЕ, 8 Т	МАШ.-Ч	1,007	2,114	3552,1	7509

1	2	3	4	5	6	7	8
	0102						
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	1,007	2,114	818,38	1730,06
65. 6	31-050102-0102	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ, 10 Т	МАШ.-Ч	0,01793	0,037653	3080,63	116
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,01793	0,037653	1097,70	41,33
65. 7	34-030102-0201	ПИЛЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ЦЕПНЫЕ	МАШ.-Ч	0,06908	0,145068	57,23	8
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	--	--	--	--
65. 8	31-060103-0501	УСТАНОВКИ ПОСТОЯННОГО ТОКА ДЛЯ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ СВАРКИ	МАШ.-Ч	3,115	6,542	166,06	1086
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	--	--	--	--
65. 9	33-010201-0101	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ, ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,02684	0,056364	1755,85	99
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,02684	0,056364	818,38	46,13
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				4244,44	8913
65.10	21-020101-3201	БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ КЛАССА В30, СУЛЬФАТОСТОЙКИЙ ГОСТ 7473-2010	М3	1,015	2,131	26166,61	55774
65.11	21-050307-1013	ПРОВОЛОКА ГОРЯЧЕКАТАНАЯ ОБЫЧНОЙ ТОЧНОСТИ В МОТКАХ ИЗ СТАЛИ СВ-08А ДИАМЕТРОМ ОТ 6,3 ММ ДО 6,5 ММ ГОСТ 10543-98	КГ	0,54	1,134	66,3	75
65.12	21-070201-0203	БРУСЬЯ ОБРЕЗНЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ ОТ 4 М ДО 6,5 М, ШИРИНОЙ ОТ 75 ММ ДО 150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 150 ММ И БОЛЕЕ, 2 СОРТА ГОСТ 8486-86	М3	0,0151	0,03171	39464,6	1251
65.13	21-070201-0301	БРУСКИ ОБРЕЗНЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ ОТ 4 М ДО 6,5 М, ШИРИНОЙ ОТ 75 ММ ДО 150 ММ, ТОЛЩИНОЙ ОТ 40 ММ ДО 75 ММ, 3 СОРТА ГОСТ 8486-86	М3	0,0956	0,20076	24435,92	4906
65.14	21-070203-0305	ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ ДО 6,5 М, ШИРИНОЙ ОТ 75 ММ ДО 150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 44 ММ И БОЛЕЕ, 3 СОРТА ГОСТ 8486-86	М3	0,0203	0,04263	26031,2	1110
65.15	21-130102-0801	ИЗВЕСТЬ СТРОИТЕЛЬНАЯ НЕГАШЕНАЯ КОМОВАЯ, СОРТ 1, ГОСТ 9179-77	Т	0,00079	0,001659	17400	29
65.16	21-130209-0401	ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ПЛОСКОЙ ГОЛОВКОЙ ГОСТ 283-75	КГ	0,67	1,407	196,54	277
65.17	21-130812-1035	ЭЛЕКТРОДЫ, D=4 ММ, Э42 ГОСТ 9466-75	Т	0,0034	0,00714	200244,36	1430
65.18	21-070101-9901	ЛЕСОМАТЕРИАЛ КРУГЛЫЙ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВА ТОЛЩИНОЙ ОТ 140 ММ ДО 240 ММ, ДЛИНОЙ ОТ 3 М ДО 6,5 М ГОСТ 9463-88	М3	0,00178	0,003738	14279,15	53
65.19	21-130703-1405	ВОДА ТЕХНИЧЕСКАЯ	М3	0,00235	0,004935	93	0,46
65.20	27-010101-0104	ЩИТЫ ИЗ ДОСОК, ТОЛЩИНА 25 ММ	М2	1,55	3,255	702,64	2287
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				31996,32	67192
		НР ПЕРВОГО УРОВНЯ	%	48,5		6060,1	12726
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	3,8		2049,27	4303
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		8109,37	17030
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		4478,19	9404
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				60455,51	126957
66	21-050301-0303 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ I КВАРТАЛА 2017 ГОДА	СТАЛЬ АРМАТУРНАЯ ГОРЯЧЕКАТАНАЯ ПЕРИОДИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ КЛАССА А-III ДИАМЕТРОМ 10 ММ СТ РК 2591-2014 1 Т	Т		0,091115	146340,38	13334
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	3,8		5560,93	507
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		5560,93	507
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		12152,11	1107
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				164053,42	14948
67	21-050301-0307 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ I КВАРТАЛА 2017 ГОДА	СТАЛЬ АРМАТУРНАЯ ГОРЯЧЕКАТАНАЯ ПЕРИОДИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ КЛАССА А-III ДИАМЕТРОМ ОТ 20 ДО 22 ММ СТ РК 2591-2014 1 Т	Т		0,067942	142697,53	9695
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	3,8		5422,51	368
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		5422,51	368
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		11849,6	805
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				159969,64	10869
			СБОРНЫЕ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ КАНАЛЫ				
68	11-010102-0308 РСНБ РК 2015	ГРУНТЫ 2 ГРУППЫ. РАЗРАБОТКА С ПОГРУЗКОЙ НА АВТОМОБИЛИ-САМОСВАЛЫ ЭКСКАВАТОРАМИ С КОВШОМ ВМЕСТИМОСТЬЮ 0,65 М3	М3 ГРУНТА		1025,301	132,51	135861
68. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(2=663,14)	ЧЕЛ-Ч	0,010824	11,098	663,14	7359
68. 2	2	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,02853	29,252	1207,47	35321
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				41,63	42680
68. 3	31-010101-0103	БУЛЬДОЗЕРЫ, 79 КВТ (108 Л.С.)	МАШ.-Ч	0,007843	8,041	3512,05	28242
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,007843	8,041	1097,70	8826,61
68. 4	31-010201-0103	ЭКСКАВАТОРЫ ОДНОКОВШОВЫЕ ДИЗЕЛЬНЫЕ НА ГУСЕНИЧНОМ ХОДУ, 0,65 М3	МАШ.-Ч	0,02354	24,136	4145,72	100059
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,02354	24,136	1097,70	26494,09
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				125,14	128301
68. 5	21-010201-	ЩЕБЕНЬ ИЗ ПЛОТНЫХ ГОРНЫХ ПОРОД ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ	М3	0,00004	0,041012	4879,71	200

1	2	3	4	5	6	7	8
	0604	М1000, ФРАКЦИЯ 40-70 ММ СТ РК 1284-2004					
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				0,195188	200
		НР ПЕРВОГО УРОВНЯ	%	59,1		24,6	25224
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	3,8		5,97	6121
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		30,57	31345
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		13,05	13376
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				176,13	180583
69	41-020104-2020 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ I КВАРТАЛА 2017 ГОДА	-ПЕРЕВОЗКА СТРОИТЕЛЬНЫХ ГРУЗОВ САМОСВАЛАМИ ВНЕ КАРЬЕРОВ. ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬ 25 Т. КЛАСС ГРУЗА 2. РАССТОЯНИЕ ПЕРЕВОЗКИ 20 КМ	Т		1665,6	387,85	646003
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	3,8		14,74	24548
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		14,74	24548
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		32,21	53644
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				434,8	724195
70	41-310104-0301 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ I КВАРТАЛА 2017 ГОДА	-ПГС. ПОГРУЗКА	Т		8090,52	141	1140763
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	3,8		5,36	43349
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		5,36	43349
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		11,71	94729
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				158,07	1278841
71	41-020205-1110 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ I КВАРТАЛА 2017 ГОДА	-ПЕРЕВОЗКА СТРОИТЕЛЬНЫХ ГРУЗОВ САМОСВАЛАМИ ИЗ КАРЬЕРОВ. ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬ 33 Т. КЛАСС ГРУЗА 1. РАССТОЯНИЕ ПЕРЕВОЗКИ 10 КМ	Т		8090,52	148,46	1201119
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	3,8		5,64	45643
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		5,64	45643
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		12,33	99741
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				166,43	1346502
72	11-080101-0201 РСНБ РК 2015	-ОСНОВАНИЕ ПОД ФУНДАМЕНТЫ ПЕСЧАНОЕ. УСТРОЙСТВО	М3 ОСНОВАНИЯ		5100,33	1335,87	6813370
72. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(2,5=694,31)	ЧЕЛ-Ч	0,858	4376,083	694,31	3038358
72. 2	2	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,29	1479,096	937,87	1387195
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				867,7	4425553
72. 3	31-060102-0102	КОМПРЕССОРЫ ПЕРЕДВИЖНЫЕ С ДВИГАТЕЛЕМ ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ ДАВЛЕНИЕМ ДО 686 КПА (7 АТМ), 5 М3/МИН	МАШ.-Ч	0,231	1178,176	1847,31	2176457
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,231	1178,176	818,38	964195,67
72. 4	34-030402-0101	ТРАМБОВКИ ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ ПРИ РАБОТЕ ОТ КОМПРЕССОРА	МАШ.-Ч	0,462	2356,352	11,48	27051
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	--	--	--	--
72. 5	31-050502-0102	ПОГРУЗЧИКИ ОДНОКОВШОВЫЕ УНИВЕРСАЛЬНЫЕ ФРОНТАЛЬНЫЕ ПНЕВМОКОЛЕСНЫЕ, 3 Т	МАШ.-Ч	0,088	448,829	3342,82	1500355
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,088	448,829	942,45	422998,89
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				726,2	3703862
72. 6	21-130703-1405	ВОДА ТЕХНИЧЕСКАЯ	М3	0,15	765,049	93	71150
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				13,95	71150
		НР ПЕРВОГО УРОВНЯ	%	50,8		440,79	2248181
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	3,8		67,51	344339
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		508,3	2592520
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		147,53	752471
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				1991,71	10158361
73	21-010601-0101 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ I КВАРТАЛА 2017 ГОДА	-СМЕСИ ПЕСЧАНО-ГРАВИЙНЫЕ ПРИРОДНЫЕ ГОСТ 23735-2014 1,6 Т	М3		5100,33	1641,92	8374334
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	3,8		62,39	318225
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		62,39	318225
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		136,35	695405
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				1840,66	9387963
74	11-010101-0402 РСНБ РК 2015	-ГРУНТЫ 2 ГРУППЫ. РАЗРАБОТКА В ОТВАЛ ЭКСКАВАТОРАМИ С КОВШОМ ВМЕСТИМОСТЬЮ 0,4 М3 НАВЫМЕТ	ДРЕНАЖНЫЙ КОЛОДЕЦ М3 ГРУНТА		38	95,48	3628
74. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(2=663,14)	ЧЕЛ-Ч	0,007964	0,302632	663,14	201
74. 2	2	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,0315	1,197	1036,69	1241
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				37,94	1442
74. 3	31-010201-0101	ЭКСКАВАТОРЫ ОДНОКОВШОВЫЕ ДИЗЕЛЬНЫЕ НА ГУСЕНИЧНОМ ХОДУ, 0,4 М3	МАШ.-Ч	0,03465	1,317	2603,21	3428
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,03465	1,317	942,45	1241,21

1	2	3	4	5	6	7	8
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				90,2	3428
		НР ПЕРВОГО УРОВНЯ	%	59,1		22,42	852
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	3,8		4,48	170
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		26,9	1022
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		9,79	372
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				132,17	5023
75	11-010205-0302 РСНБ РК 2015	-ГРУНТЫ 2 ГРУППЫ. РАЗРАБОТКА ВРУЧНУЮ В ТРАНШЕЯХ ГЛУБИНОЙ ДО 2 М БЕЗ КРЕПЛЕНИЙ С ОТКОСАМИ	М3 ГРУНТА		2	1448,67	2897
75. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(2,8=712,65)	ЧЕЛ-Ч	2,033	4,066	712,65	2897
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				1448,67	2897
		НР ПЕРВОГО УРОВНЯ	%	59,1		856,17	1712
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	3,8		87,58	175
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		943,75	1888
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		191,39	383
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				2583,82	5168
76	11-010205-0502 РСНБ РК 2015	-ТРАНШЕИ, ПАЗУХИ КОТЛОВАНОВ И ЯМЫ. ЗАСЫПКА ВРУЧНУЮ И ТРАМБОВАНИЕ. ГРУППА ГРУНТОВ 2	М3 ГРУНТА		5	692,69	3463
76. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(1,7=647,86)	ЧЕЛ-Ч	1,069	5,346	647,86	3463
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				692,69	3463
		НР ПЕРВОГО УРОВНЯ	%	59,1		409,38	2047
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	3,8		41,88	209
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		451,26	2256
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		91,52	458
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				1235,47	6177
77	11-010104-0402 РСНБ РК 2015	-ТРАНШЕИ И КОТЛОВАНЫ. ЗАСЫПКА БУЛЬДОЗЕРАМИ МОЩНОСТЬЮ 59 КВТ (80 ЛС) ПРИ ПЕРЕМЕЩЕНИИ ГРУНТА ДО5 М. ГРУППА ГРУНТОВ 2	М3 ГРУНТА		29	23,84	691
77. 1	2	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,00806	0,23374	1036,7	242
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				8,36	242
77. 2	31-010101-0102	-БУЛЬДОЗЕРЫ, 59 КВТ (80 Л.С.)	МАШ.-Ч	0,008866	0,257114	2688,4	691
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,008866	0,257114	942,45	242,32
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				23,84	691
		НР ПЕРВОГО УРОВНЯ	%	59,1		4,94	143
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	3,8		1,09	32
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		6,03	175
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		2,39	69
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				32,26	935
78	11-010205-0501 РСНБ РК 2015	-ОБСЫПКА ОГОЛОВКОВ КОЛОДЦА	М3 ГРУНТА		1	630,69	631
78. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(1,7=647,86)	ЧЕЛ-Ч	0,9735	0,9735	647,86	631
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				630,69	631
		НР ПЕРВОГО УРОВНЯ	%	59,1		372,74	373
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	3,8		38,13	38
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		410,87	411
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		83,32	83
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				1124,89	1125
79	11-010107-1805 РСНБ РК 2015	-ПЛАНИРОВКА ОБСЫПКИ	М3 ГРУНТА		5	41,86	209
79. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(3=724,87)	ЧЕЛ-Ч	0,05775	0,28875	724,87	209
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				41,86	209
		НР ПЕРВОГО УРОВНЯ	%	59,1		24,74	124
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	3,8		2,53	13
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		27,27	136
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		5,53	28
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				74,66	373
80	11-221301-0101 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 6	-КОЛОДЦЫ КРУГЛЫЕ СБОРНЫЕ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ. УСТРОЙСТВО. ГРУНТЫ СУХИЕ	КОЛОДЦЫ М3 КОНСТРУКЦИЙ КОЛОДЦА		4,14	27058,43	112022
80. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(3,2=743,82)	ЧЕЛ-Ч	9,746	40,348	743,82	30012
80. 2	2	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	2,218	9,183	1094,16	10047
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				9676,11	40059
80. 3	31-050501-0101	-АВТОПОГРУЗЧИКИ, 5 Т	МАШ.-Ч	0,0275	0,11385	3362,02	383
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0275	0,11385	818,38	93,17
80. 4	31-050102-0102	-КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ, 10 Т	МАШ.-Ч	1,54	6,376	3080,63	19641
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	1,54	6,376	1097,70	6998,94
80. 5	31-010105-0601	-ТРАМБОВКИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	0,0352	0,145728	190,98	28

1	2	3	4	5	6	7	8
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	--	--	--	--
80. 6	31-060101-0101	-ЭЛЕКТРОСТАНЦИИ ПЕРЕДВИЖНЫЕ, ДО 4 КВТ	МАШ.-Ч	0,0176	0,072864	1159,96	85
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0176	0,072864	818,38	59,63
80. 7	33-010201-0101	-АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ, ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,8547	3,538	1755,85	6213
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,8547	3,538	818,38	2895,43
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				6364,49	26349
80. 8	21-010201-0303	-ЩЕБЕНЬ ИЗ ПЛОТНЫХ ГОРНЫХ ПОРОД ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ М400, ФРАКЦИЯ 20-40 ММ СТ РК 1284-2004	М3	0,226	0,93564	3772,1	3529
80. 9	21-020101-0301	-БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ КЛАССА В7,5 ГОСТ 7473-2010	М3	0,133	0,55062	16227,47	8935
80.10	21-020401-2804	-РАСТВОР ГОТОВЫЙ КЛАДОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ ЦЕМЕНТНЫЙ МАРКИ М100 ГОСТ 28013-98	М3	0,01	0,0414	14467,33	599
80.11	21-050301-0101	-СТАЛЬ АРМАТУРНАЯ ГОРЯЧЕКАТАНАЯ ГЛАДКАЯ КЛАССА А-I ДИАМЕТРОМ 6 ММ СТ РК 2591-2014	Т	0,064	0,26496	157268,52	41670
80.12	21-070201-0301	-БРУСКИ ОБРЕЗНЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ ОТ 4 М ДО 6,5 М, ШИРИНОЙ ОТ 75 ММ ДО 150 ММ, ТОЛЩИНОЙ ОТ 40 ММ ДО 75 ММ, 3 СОРТА ГОСТ 8486-86	М3	0,004	0,01656	24435,92	405
80.13	21-130102-0801	-ИЗВЕСТЬ СТРОИТЕЛЬНАЯ НЕГАШЕНАЯ КОМОВАЯ, СОРТ 1, ГОСТ 9179-77	Т	0,00011	0,000455	17400	8
80.14	21-130209-0401	-ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ПЛОСКОЙ ГОЛОВКОЙ ГОСТ 283-75	КГ	0,08	0,3312	196,54	65
80.15	21-130703-1405	-ВОДА ТЕХНИЧЕСКАЯ	М3	0,00031	0,001283	93	0,12
80.16	27-010101-0105	-ЩИТЫ ИЗ ДОСОК, ТОЛЩИНА 40 ММ	М2	0,12	0,4968	905,42	450
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				13444,67	55661
		НР ПЕРВОГО УРОВНЯ	%	62,1		6008,86	24877
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	3,8		1256,56	5202
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		7265,42	30079
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		2745,91	11368
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				37069,75	153469
81	21-040301-0201 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ I КВАРТАЛА 2017 ГОДА	-КОЛЬЦА ОПОРНЫЕ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ ДЛЯ КОЛОДЦЕВ СТ РК 1971-2010 КО6 50 КГ	ШТ.		1	2708,8	2709
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	3,8		102,93	103
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		102,93	103
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		224,94	225
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				3036,67	3037
82	21-040301-0101 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ I КВАРТАЛА 2017 ГОДА	-КОЛЬЦА СТЕНОВЫЕ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ ДЛЯ КОЛОДЦЕВ СТ РК 1971-2010 КС7.3 0,13 Т	ШТ.		2	2849,69	5699
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	3,8		108,29	217
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		108,29	217
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		236,64	473
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				3194,62	6389
83	21-040302-0114 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ I КВАРТАЛА 2017 ГОДА	-ПЛИТЫ ПЕРЕКРЫТИЙ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ ДЛЯ КОЛОДЦЕВ СТ РК 1971-2010 2ПП20-2 1,38 Т	ШТ.		1	30316,51	30317
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	3,8		1152,03	1152
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		1152,03	1152
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		2517,48	2517
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				33986,02	33986
84	21-040301-0117 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ I КВАРТАЛА 2017 ГОДА	-КОЛЬЦА СТЕНОВЫЕ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ ДЛЯ КОЛОДЦЕВ СТ РК 1971-2010 КС20.9 1,47 Т	ШТ.		5	24166,35	120832
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	3,8		918,32	4592
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		918,32	4592
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		2006,77	10034
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				27091,45	135457
85	21-040302-0103 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ I КВАРТАЛА 2017 ГОДА	-ПЛИТЫ ДНИЩ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ ДЛЯ КОЛОДЦЕВ СТ РК 1971-2010 ПН20 1,47 Т	ШТ.		1	22315,77	22316
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	3,8		848	848
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		848	848
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		1853,1	1853
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				25016,87	25017
86	23-030101-0304 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ	-ЛЮК ЧУГУННЫЙ, ТИП Т (С250) ГОСТ 3634-99 0,115 Т	КОМПЛЕКТ		1	15691,12	15691

1	2	3	4	5	6	7	8
	I КВАРТАЛА 2017 ГОДА						
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	3,8		596,26	596
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		596,26	596
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		1302,99	1303
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				17590,37	17590
87	11-080101-0307 РСНБ РК 2015	-СТЕНЫ, ФУНДАМЕНТЫ. ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ БОКОВАЯ ОБМАЗОЧНАЯ БИТУМНАЯ В 2 СЛОЯ ПО ВЫРОВНЕННОЙ ПОВЕРХНОСТИ БУТОВОЙ КЛАДКИ, КИРПИЧУ, БЕТОНУ ПОВЕРХНОСТИ	М2		30	739,38	22181
87. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(3,9=809,22)	ЧЕЛ-Ч	0,2332	6,996	809,22	5661
87. 2	2	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,002	0,06	900,22	54
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				190,51	5715
87. 3	32-010201-0101	-КОТЛЫ БИТУМНЫЕ ПЕРЕДВИЖНЫЕ, 400 Л	МАШ.-Ч	0,02145	0,6435	478,19	308
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	--	--	--	--
87. 4	33-010201-0101	-АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ, ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,0022	0,066	1755,85	116
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0022	0,066	818,38	54,01
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				14,12	424
87. 5	21-100501-1404	-МАСТИКА МОРОЗОСТОЙКАЯ БИТУМНО-МАСЛЯНАЯ МБ-50 ГОСТ 30693-2000	КГ	2,4	72	212,16	15276
87. 6	21-130703-0201	-КЕРОСИН ДЛЯ ТЕХНИЧЕСКИХ ЦЕЛЕЙ МАРОК КТ-1, КТ-2	Т	0,00024	0,0072	51147,9	368
87. 7	21-130104-9903	-БИТУМЫ НЕФТЯНЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ ГОСТ 6617-76 МАРКИ БН	Т	0,00016	0,0048	94311,94	453
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				536,55	16096
		НР ПЕРВОГО УРОВНЯ	%	50,8		96,78	2903
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	3,8		31,77	953
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		128,55	3857
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		69,43	2083
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				937,37	28121
88	11-060101-0113 РСНБ РК 2015	-БЕТОННАЯ ПОДГОТОВКА ИЗ БЕТОНА В15	М3		0,1	25531,21	2553
88. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(3=724,87)	ЧЕЛ-Ч	5,39	0,539	724,87	391
88. 2	2	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,197	0,0197	911,76	18
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				4086,67	409
88. 3	31-050501-0101	-АВТОПОГРУЗЧИКИ, 5 Т	МАШ.-Ч	0,00297	0,000297	3362,02	1
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,00297	0,000297	818,38	0,24
88. 4	31-040101-0101	-ВИБРАТОР ГЛУБИННЫЙ	МАШ.-Ч	0,32076	0,032076	37,36	1
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	--	--	--	--
88. 5	31-050101-0102	-КРАНЫ БАШЕННЫЕ, 8 Т	МАШ.-Ч	0,19371	0,019371	3552,1	69
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,19371	0,019371	818,38	15,85
88. 6	31-050102-0102	-КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ, 10 Т	МАШ.-Ч	0,00814	0,000814	3080,63	3
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,00814	0,000814	1097,70	0,89
88. 7	34-030102-0201	-ПИЛЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ЦЕПНЫЕ	МАШ.-Ч	0,00946	0,000946	57,23	0,05
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	--	--	--	--
88. 8	33-010201-0101	-АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ, ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,01188	0,001188	1755,85	2
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,01188	0,001188	818,38	0,97
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				756,52	76
88. 9	21-020101-2701	-БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ КЛАССА В15, СУЛЬФАТОСТОЙКИЙ ГОСТ 7473-2010	М3	1,02	0,102	19224,49	1961
88.10	21-050307-1013	-ПРОВОЛОКА ГОРЯЧЕКАТАНАЯ ОБЫЧНОЙ ТОЧНОСТИ В МОТКАХ ИЗ СТАЛИ СВ-08А ДИАМЕТРОМ ОТ 6,3 ММ ДО 6,5 ММ ГОСТ 10543-98	КГ	0,762	0,0762	66,3	5
88.11	21-070203-0305	-ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ ДО 6,5 М, ШИРИНОЙ ОТ 75 ММ ДО 150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 44 ММ И БОЛЕЕ, 3 СОРТА ГОСТ 8486-86	М3	0,007	0,0007	26031,2	18
88.12	21-130102-0801	-ИЗВЕСТЬ СТРОИТЕЛЬНАЯ НЕГАШЕНАЯ КОМОВАЯ, СОРТ 1, ГОСТ 9179-77	Т	0,00082	0,000082	17400	1
88.13	21-130209-0401	-ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ПЛОСКОЙ ГОЛОВКОЙ ГОСТ 283-75	КГ	0,3	0,03	196,54	6
88.14	21-130803-1101	-ТКАНЬ МЕШОЧНАЯ ГОСТ 30090-93	10 М2	0,075	0,0075	6598,38	49
88.15	21-130703-1405	-ВОДА ТЕХНИЧЕСКАЯ	М3	0,00424	0,000424	93	0,04
88.16	27-010101-0104	-ЩИТЫ ИЗ ДОСОК, ТОЛЩИНА 25 ММ	М2	0,651	0,0651	702,64	46
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				20867,64	2087
		НР ПЕРВОГО УРОВНЯ	%	48,5		1982,03	198
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	3,8		1045,5	105
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		3027,54	303
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		2284,7	228

1	2	3	4	5	6	7	8
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				30843,45	3084
89	11-220301-0105 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 1	-ФУТЛЯРЫ СТАЛЬНЫЕ, ДИАМЕТР 150 ММ. УКЛАДКА	КМ ТРУБОПРОВОДА	0,00423		546004,92	2310
89. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(4,5=880,72)	ЧЕЛ-Ч	396	1,675	880,72	1475
89. 2	2	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	51,53	0,217972	1031,4	225
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				401913,22	1700
89. 3	31-060201-0501	АГРЕГАТЫ СВАРОЧНЫЕ ДВУХПОСТОВЫЕ ДЛЯ РУЧНОЙ СВАРКИ НА ТРАКТОРЕ 79 КВТ (108 Л.С.)	МАШ.-Ч	23,925	0,101203	3063,81	310
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	23,925	0,101203	942,45	95,38
89. 4	31-010101-0402	БУЛЬДОЗЕРЫ ПРИ СООРУЖЕНИИ МАГИСТРАЛЬНЫХ ТРУБОПРОВОДОВ, 96 КВТ (130 Л.С.)	МАШ.-Ч	1,694	0,007166	3739,01	27
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	1,694	0,007166	1097,70	7,87
89. 5	32-040102-0101	ТРУБОУКЛАДЧИКИ ДЛЯ ТРУБ ДИАМЕТРОМ ДО 400 ММ, 6,3 Т	МАШ.-Ч	11,88	0,050252	3858,47	194
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	11,88	0,050252	1097,70	55,16
89. 6	34-030202-0101	МАШИНЫ ШЛИФОВАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	27,225	0,115162	23,38	3
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	--	--	--	--
89. 7	32-040105-0501	УСТАНОВКА ДЛЯ ГИДРАВЛИЧЕСКИХ ИСПЫТАНИЙ ТРУБОПРОВОДОВ, ДАВЛЕНИЕ НАГНЕТАНИЯ ОТ 0,1 МПА (1 КГС/СМ2) ДО 10 МПА (100 КГС/СМ2)	МАШ.-Ч	22	0,09306	128,85	12
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	--	--	--	--
89. 8	31-060103-0701	ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ПЕЧИ ДЛЯ СУШКИ СВАРОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ С РЕГУЛИРОВАНИЕМ ТЕМПЕРАТУРЫ В ПРЕДЕЛАХ 80-500 °С	МАШ.-Ч	3,85	0,016285	166,97	3
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	--	--	--	--
89. 9	31-060101-0101	ЭЛЕКТРОСТАНЦИИ ПЕРЕДВИЖНЫЕ, ДО 4 КВТ	МАШ.-Ч	18,799	0,07952	1159,96	92
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	18,799	0,07952	818,38	65,08
89.10	33-010201-0101	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ, ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,385	0,001629	1755,85	3
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,385	0,001629	818,38	1,33
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				152070,31	643
89.11	21-050307-0507	ПРОВОЛОКА СВАРОЧНАЯ ЛЕГИРОВАННАЯ ДЛЯ СВАРКИ (НАПЛАВКИ) С НЕОМЕДЛЕННОЙ ПОВЕРХНОСТЬЮ ДИАМЕТРОМ 4 ММ ГОСТ 2246-70	КГ	40	0,1692	364,91	62
89.12	21-070201-0301	БРУСКИ ОБРЕЗНЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ ОТ 4 М ДО 6,5 М, ШИРИНОЙ ОТ 75 ММ ДО 150 ММ, ТОЛЩИНОЙ ОТ 40 ММ ДО 75 ММ, 3 СОРТА ГОСТ 8486-86	М3	0,2	0,000846	24435,92	21
89.13	21-130812-1035	ЭЛЕКТРОДЫ, D=4 ММ, Э42 ГОСТ 9466-75	Т	0,08	0,000338	200244,36	68
89.14	21-130703-1404	ВОДА ПИТЬЕВАЯ ГОСТ 2874-82	М3	36	0,15228	268,51	41
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				45169,49	191
		НР ПЕРВОГО УРОВНЯ	%	62,1		249588,11	1056
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	3,8		30232,54	128
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		279820,64	1184
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		66066,04	279
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				891891,61	3773
90	23-010201-0218 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ I КВАРТАЛА 2017 ГОДА	-ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРОСВАРНЫЕ ПРЯМОШОВНЫЕ, D 159 ММ, ТОЛЩИНА СТЕНКИ 4,0 ММ ГОСТ 10705-80 15,29 КГ	М		4,23	2638,55	11161
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	3,8		100,26	424
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		100,26	424
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		219,11	927
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				2957,92	12512
91	23-040201-1510 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ I КВАРТАЛА 2017 ГОДА	-ЗАДВИЖКИ ПОД ПРИВАРКУ DN 150 ММ 90 КГ	ШТ		2	72787,15	145574
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	3,8		2765,91	5532
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		2765,91	5532
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		6044,24	12088
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				81597,31	163195
92	23-020103-0312 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ I КВАРТАЛА 2017 ГОДА	-ФЛАНЦЫ DN 150 ММ 7,81 КГ	ШТ		4	3521,14	14085
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	3,8		133,8	535
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		133,8	535
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		292,4	1170

1	2	3	4	5	6	7	8
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				3947,34	15789
93	11-220801-0201 РСНБ РК 2015	-ФАСОННЫЕ ЧАСТИ: ОТВОДЫ, КОЛЕНИ, ПАТРУБКИ, ПЕРЕХОДЫ. УСТАНОВКА	ШТ		3	911,26	2734
93. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(3,5=771,93)	ЧЕЛ-Ч	0,4554	1,366	771,93	1055
93. 2	2	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,226	0,678	798,87	542
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				532,08	1596
93. 3	31-060202-0201	-АГРЕГАТЫ ДЛЯ СВАРКИ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ	МАШ.-Ч	0,2464	0,7392	2251,09	1664
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,2464	0,7392	724,87	535,82
93. 4	31-050104-0101	-КРАНЫ НА ГУСЕНИЧНОМ ХОДУ, ДО 16 Т	МАШ.-Ч	0,0011	0,0033	2835,32	9
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0011	0,0033	942,45	3,11
93. 5	33-010201-0101	-АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ, ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,0011	0,0033	1755,85	6
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0011	0,0033	818,38	2,70
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				559,72	1679
		НР ПЕРВОГО УРОВНЯ	%	62,1		330,42	991
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	3,8		47,18	142
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		377,61	1133
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		103,11	309
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				1391,97	4176
94	23-020101-0234 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ I КВАРТАЛА 2017 ГОДА	-ОТВОДЫ КРУТОИЗОГНУТЫЕ ПРИВАРНЫЕ БЕСШОВНЫЕ ИЗ УГЛЕРОДИСТОЙ И НИЗКОЛЕГИРОВАННОЙ СТАЛИ, 90°, НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 159 ММ, ТОЛЩИНОЙ СТЕНКИ 5 ММ ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) 6,7 КГ	ШТ.		3	2737,1	8211
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	3,8		104,01	312
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		104,01	312
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		227,29	682
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				3068,4	9205
95	11-221101-0104 РСНБ РК 2015	-ШТУЦЕРЫ (ПАТРУБКИ) СТАЛЬНЫЕ, ДИАМЕТР 150 ММ. ВРЕЗКА В СУЩЕСТВУЮЩИЕ СЕТИ ИЗ СТАЛЬНЫХ ТРУБ	ВРЕЗКА		2	7914,27	15829
95. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(4,8=917,4)	ЧЕЛ-Ч	3,091	6,182	917,4	5671
95. 2	2	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	1,44	2,88	1011,11	2912
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				4291,68	8583
95. 3	31-060201-0501	-АГРЕГАТЫ СВАРОЧНЫЕ ДВУХПОСТОВЫЕ ДЛЯ РУЧНОЙ СВАРКИ НА ТРАКТОРЕ 79 КВТ (108 Л.С.)	МАШ.-Ч	1,287	2,574	3063,81	7886
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	1,287	2,574	942,45	2425,87
95. 4	33-010201-0101	-АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ, ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,297	0,594	1755,85	1043
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,297	0,594	818,38	486,12
95. 5	31-060202-0501	-АППАРАТ ДЛЯ ГАЗОВОЙ СВАРКИ И РЕЗКИ	МАШ.-Ч	0,66	1,32	17,05	23
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	--	--	--	--
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				4475,86	8952
95. 6	21-130701-0201	-АЦЕТИЛЕН ТЕХНИЧЕСКИЙ ГАЗООБРАЗНЫЙ ГОСТ 5457-75	М3	0,089	0,178	4812,69	857
95. 7	21-130701-0401	-КИСЛОРОД ТЕХНИЧЕСКИЙ ГАЗООБРАЗНЫЙ ГОСТ 5583-78	М3	0,51	1,02	180,96	185
95. 8	21-130812-1035	-ЭЛЕКТРОДЫ, D=4 ММ, Э42 ГОСТ 9466-75	Т	0,00041	0,00082	200244,36	164
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				602,72	1205
		НР ПЕРВОГО УРОВНЯ	%	62,1		2665,13	5330
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	3,8		402,02	804
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		3067,15	6134
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		878,51	1757
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				11859,93	23720
96	11-130301-1421 РСНБ РК 2015	-ПОВЕРХНОСТИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ОГРУНТОВАННЫЕ. ОКРАСКА КРАСКОЙ БТ-177 СЕРЕБРИСТОЙ	М2		2,45	84,95	208
96. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(3,5=771,93)	ЧЕЛ-Ч	0,0176	0,04312	771,93	33
96. 2	2	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,0003	0,000735	900,27	0,66
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				13,86	34
96. 3	31-050501-0101	-АВТОПОГРУЗЧИКИ, 5 Т	МАШ.-Ч	0,00011	0,000269	3362,02	0,91
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,00011	0,000269	818,38	0,22
96. 4	31-050402-0301	-ЛЕБЕДКИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ТЯГОВЫМ УСИЛИЕМ ДО 5,79 КН (0,59 Т)	МАШ.-Ч	0,00011	0,000269	35,7	0,01
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	--	--	--	--
96. 5	33-010201-0101	-АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ, ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,00022	0,000539	1755,85	0,95
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,00022	0,000539	818,38	0,44
96. 6	31-040301-	-АГРЕГАТЫ ОКРАСОЧНЫЕ ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ ДЛЯ ОКРАСКИ	МАШ.-Ч	0,0154	0,03773	46,3	2

1	2	3	4	5	6	7	8
		0101 ПОВЕРХНОСТЕЙ КОНСТРУКЦИЙ, 1 КВТ					
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	--	--	--	--
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				1,47	4
96. 7	21-130704-3101	КСИЛОЛ НЕФТЯНОЙ МАРКИ А ГОСТ 9410-78	Т	0,000013	0,000032	273897,54	9
96. 8	22-040201-9908	КРАСКА СЕРЕБРИСТАЯ БТ-177 ГОСТ 5631-79	КГ	0,09	0,2205	737,01	163
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				69,89	171
		НР ПЕРВОГО УРОВНЯ	%	54,2		7,51	18
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	3,8		3,51	9
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		11,02	27
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		7,68	19
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				103,65	254
97	11-130301-0406 РСНБ РК 2015	-ПОВЕРХНОСТИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ. ОГРУНТОВКА ГРУНТОВКОЙ ГФ-021 ЗА ОДИН РАЗ	М2		2,45	60,13	147
97. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(4,7=905,17)	ЧЕЛ-Ч	0,03245	0,079502	905,17	72
97. 2	2	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,0002	0,00049	900,2	0,44
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				29,55	72
97. 3	31-050501-0101	АВТОПОГРУЗЧИКИ, 5 Т	МАШ.-Ч	0,00011	0,000269	3362,02	0,91
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,00011	0,000269	818,38	0,22
97. 4	31-050402-0301	ЛЕБЕДКИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ТЯГОВЫМ УСИЛИЕМ ДО 5,79 КН (0,59 Т)	МАШ.-Ч	0,00011	0,000269	35,7	0,01
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	--	--	--	--
97. 5	33-010201-0101	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ, ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,00011	0,000269	1755,85	0,47
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,00011	0,000269	818,38	0,22
97. 6	31-040301-0101	АГРЕГАТЫ ОКРАСОЧНЫЕ ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ ДЛЯ ОКРАСКИ ПОВЕРХНОСТЕЙ КОНСТРУКЦИЙ, 1 КВТ	МАШ.-Ч	0,01232	0,030184	46,3	1
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	--	--	--	--
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				1,14	3
97. 7	21-130704-3101	КСИЛОЛ НЕФТЯНОЙ МАРКИ А ГОСТ 9410-78	Т	0,000015	0,000037	273897,54	10
97. 8	22-040101-0502	ГРУНТОВКА ГЛИФТАЛЕВАЯ, ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	Т	0,00009	0,00022	283474,83	63
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				29,62	73
		НР ПЕРВОГО УРОВНЯ	%	54,2		16,02	39
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	3,8		2,89	7
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		18,91	46
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		6,32	15
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				85,37	209

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	ТЕНГЕ	30365396
В ТОМ ЧИСЛЕ:		
СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	ТЕНГЕ	27739597
МАТЕРИАЛЫ -	ТЕНГЕ	3038402
ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	ТЕНГЕ	7731280
СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	ТЕНГЕ	1761638
МЕСТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ -	ТЕНГЕ	9269350
ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ -	ТЕНГЕ	3171557
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	ТЕНГЕ	5281382
В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ ПЕРВОГО УРОВНЯ -	ТЕНГЕ	4072521
В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ ВТОРОГО УРОВНЯ -	ТЕНГЕ	1208861
СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ -	ТЕНГЕ	2641678
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	ТЕНГЕ	35662657
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч	9823
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	ТЕНГЕ	7731280
СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	ТЕНГЕ	782529
МАТЕРИАЛЫ -	ТЕНГЕ	15166
ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	ТЕНГЕ	133452
СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	ТЕНГЕ	557117
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	ТЕНГЕ	114096
В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ ПЕРВОГО УРОВНЯ -	ТЕНГЕ	81272
В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ ВТОРОГО УРОВНЯ -	ТЕНГЕ	32824
СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ -	ТЕНГЕ	71730
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	ТЕНГЕ	968355
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч	165
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	ТЕНГЕ	133452
СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	ТЕНГЕ	1843270
СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	ТЕНГЕ	1843270
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	ТЕНГЕ	70044
СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ -	ТЕНГЕ	153065
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	ТЕНГЕ	2066379
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	ТЕНГЕ	38697392
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч	9988
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	ТЕНГЕ	7864732

РАЗДЕЛ 2. РЕКОНСТРУКЦИЯ ТЕПЛОВОЙ МАГИСТРАЛИ №2 ПО УЛ. КЕРДЕРИ ОТ ТК-2-20 ДО ТК-2-23

98	11-240101-0206 РСНБ РК 2015	-ТРУБОПРОВОДЫ В НЕПРОХОДНОМ КАНАЛЕ ПРИ УСЛОВНОМ ДАВЛЕНИИ 1,6 МПА, ТЕМПЕРАТУРЕ ДО 150°С ДИАМЕТРОМ ТРУБ 150 ММ. ПРОКЛАДКА	МОНТАЖ ТРУБЫ И АРМАТУРА КМ ТРУБОПРОВОДА	0,01381	1173037,88	16200

1	2	3	4	5	6	7	8
	ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 2						
98. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(4,4=867,89)	ЧЕЛ-Ч	735,9	10,163	867,89	8820
98. 2	2	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	106,26	1,467	1127,64	1655
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				758502,79	10475
98. 3	31-060201-0201	АГРЕГАТЫ СВАРОЧНЫЕ ПЕРЕДВИЖНЫЕ С НОМИНАЛЬНЫМ СВАРОЧНЫМ ТОКОМ 250-400 А, С ДИЗЕЛЬНЫМ ДВИГАТЕЛЕМ	МАШ.-Ч	258,5	3,57	439,86	1570
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	--	--	--	--
98. 4	31-060102-0102	КОМПРЕССОРЫ ПЕРЕДВИЖНЫЕ С ДВИГАТЕЛЕМ ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ ДАВЛЕНИЕМ ДО 686 КПА (7 АТМ), 5 М3/МИН	МАШ.-Ч	16,5	0,227865	1847,31	421
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	16,5	0,227865	818,38	186,48
98. 5	31-050102-0102	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ, 10 Т	МАШ.-Ч	0,165	0,002279	3080,63	7
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,165	0,002279	1097,70	2,50
98. 6	32-040102-0101	ТРУБОУКЛАДЧИКИ ДЛЯ ТРУБ ДИАМЕТРОМ ДО 400 ММ, 6,3 Т	МАШ.-Ч	53,35	0,736764	3858,47	2843
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	53,35	0,736764	1097,70	808,75
98. 7	34-030202-0101	МАШИНЫ ШЛИФОВАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	27,225	0,375977	23,38	9
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	--	--	--	--
98. 8	32-040105-0202	АГРЕГАТЫ НАПОЛНИТЕЛЬНО-ОПРЕССОВОЧНЫЕ, ДО 70 М3/Ч	МАШ.-Ч	33	0,45573	3789,55	1727
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	33	0,45573	1097,70	500,25
98. 9	31-060101-0101	ЭЛЕКТРОСТАНЦИИ ПЕРЕДВИЖНЫЕ, ДО 4 КВТ	МАШ.-Ч	13,618	0,188065	1159,96	218
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	13,618	0,188065	818,38	153,91
98.10	33-010201-0101	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ, ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,253	0,003494	1755,85	6
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,253	0,003494	818,38	2,86
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				492474,34	6801
98.11	21-130102-0901	ИЗВЕСТЬ ХЛОРНАЯ, МАРКИ А, ГОСТ Р 54562-2011	Т	0,0053	0,000073	426590,2	31
98.12	21-130812-1035	ЭЛЕКТРОДЫ, D=4 ММ, Э42 ГОСТ 9466-75	Т	0,157	0,002168	200244,36	434
98.13	21-130703-1405	ВОДА ТЕХНИЧЕСКАЯ	М3	88	1,215	93	113
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				41883,29	578
		НР ПЕРВОГО УРОВНЯ	%	62,1		471030,23	6505
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	3,8		62474,59	863
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		533504,82	7368
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		136523,42	1885
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				1843066,12	25453
99	23-010201-0219 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ I КВАРТАЛА 2017 ГОДА	-ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРОСВАРНЫЕ ПРЯМОШОВНЫЕ, D 159 ММ,М ТОЛЩИНА СТЕНКИ 4,5 ММ ГОСТ 10705-80 17,15 КГ			13,81	3124,07	43143
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	3,8		118,71	1639
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		118,71	1639
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		259,42	3583
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				3502,21	48365
100	23-040201-1510 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ I КВАРТАЛА 2017 ГОДА	-ЗАДВИЖКИ СТАЛЬНЫЕ ПОД ПРИВАРКУ 30С41НЖ, КЛИНОВЫЕ ЛИТЫЕ С ВЫДВИЖНЫМ ШПИНДЕЛЕМ Т 300°С, PN 16, DN 150 ММ ГОСТ 9698-86 90 КГ	ШТ.		2	72787,15	145574
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	3,8		2765,91	5532
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		2765,91	5532
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		6044,24	12088
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				81597,31	163195
101	23-020103-0312 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ I КВАРТАЛА 2017 ГОДА	-ФЛАНЦЫ СТАЛЬНЫЕ ПРИВАРНЫЕ ПЛОСКИЕ ИЗ УГЛЕРОДИСТОЙ И НИЗКОЛЕГИРОВАННОЙ СТАЛИ PN 16, DN 150 ГОСТ 12816-80 7,81 КГ	ШТ.		4	3521,14	14085
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	3,8		133,8	535
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		133,8	535
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		292,4	1170
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				3947,34	15789
102	23-020101-0234 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ I КВАРТАЛА 2017 ГОДА	-ОТВОДЫ КРУТОИЗОГНУТЫЕ ПРИВАРНЫЕ БЕСШОВНЫЕ ИЗ УГЛЕРОДИСТОЙ И НИЗКОЛЕГИРОВАННОЙ СТАЛИ, 90°, НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 159 ММ, ТОЛЩИНОЙ СТЕНКИ 5 ММ ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) 6,7 КГ	ШТ.		12	2737,1	32845

1	2	3	4	5	6	7	8
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	3,8		104,01	1248
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		104,01	1248
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		227,29	2727
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				3068,4	36821
			ФУНДАМЕНТ Ф1.ОПОРА НЕПОДВИЖНАЯ ЛОБОВАЯ ДВУХУПОРНАЯ 2ШТ				
103	11-090302-0112 РСНБ РК 2015	-СТОЙКИ ОПОРНЫЕ ДЛЯ ПРОЛЕТОВ ДО 24 М. МОНТАЖ	Т КОНСТРУКЦИЙ		0,44	18975,22	8349
103. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(3,4=762,15)	ЧЕЛ-Ч	6,468	2,846	762,15	2169
103. 2	2	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	2,21	0,9724	1034,08	1006
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				7214,91	3175
103. 3	31-060103-0101	ВЫПРЯМИТЕЛИ СВАРОЧНЫЕ ОДНОПОСТОВЫЕ С НОМИНАЛЬНЫМ СВАРОЧНЫМ ТОКОМ 315-500 А	МАШ.-Ч	0,099	0,04356	296,82	13
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	--	--	--	--
103. 4	31-050202-0303	КРАНЫ КОЗЛОВЫЕ ПРИ РАБОТЕ НА МОНТАЖЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ, 32 Т	МАШ.-Ч	0,968	0,42592	4455,81	1898
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,968	0,42592	942,45	401,41
103. 5	31-050102-0102	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ, 10 Т	МАШ.-Ч	0,165	0,0726	3080,63	224
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,165	0,0726	1097,70	79,69
103. 6	31-050104-0102	КРАНЫ НА ГУСЕНИЧНОМ ХОДУ, 25 Т	МАШ.-Ч	1,045	0,4598	3940,78	1812
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	1,045	0,4598	942,45	433,34
103. 7	33-010201-0101	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ, ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,253	0,11132	1755,85	195
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,253	0,11132	818,38	91,10
103. 8	31-060202-0501	АППАРАТ ДЛЯ ГАЗОВОЙ СВАРКИ И РЕЗКИ	МАШ.-Ч	2,464	1,084	17,05	18
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	--	--	--	--
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				9455,27	4160
103. 9	21-050204-9903	ШВЕЛЛЕРЫ ИЗ ГОРЯЧЕКАТАНОГО ПРОКАТА НЕМЕРНОЙ ДЛИНЫ, НОРМАЛЬНОЙ (ОБЫЧНОЙ) ТОЧНОСТИ ПРОКАТКИ ИЗ УГЛЕРОДИСТОЙ СТАЛИ СПОКОЙНОЙ СТ0, N16-40 ГОСТ 535-2005	Т	0,00194	0,000854	158179,38	135
103.10	21-050307-1013	ПРОВОЛОКА ГОРЯЧЕКАТАНАЯ ОБЫЧНОЙ ТОЧНОСТИ В МОТКАХ ИЗ СТАЛИ СВ-08А ДИАМЕТРОМ ОТ 6,3 ММ ДО 6,5 ММ ГОСТ 10543-98	КГ	0,03	0,0132	66,3	0,88
103.11	21-050310-1108	КАНАТ СТАЛЬНОЙ ДВОЙНОЙ СВИВКИ ТИПА ТК КОНСТРУКЦИИ 6Х37(1+6+12+18)+1 О.С., ОЦИНКОВАННЫЙ, ИЗ ПРОВОЛОКИ МАРКИ В, МАРКИРОВОЧНАЯ ГРУППА 1770 Н/ММ2, ДИАМЕТРОМ 5 ММ ГОСТ 3241-91 (ГОСТ 3071-88)	10 М	0,0187	0,008228	2742,28	23
103.12	21-060801-0102	ОТДЕЛЬНЫЕ КОНСТРУКТИВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ С ПРЕОБЛАДАНИЕМ ГОРЯЧЕКАТАНЫХ ПРОФИЛЕЙ, СРЕДНЯЯ МАССА СБОРОЧНОЙ ЕДИНИЦЫ ОТ 0,1 ДО 0,5 Т	Т	0,005	0,0022	327489,06	720
103.13	21-070201-0101	БРУСКИ ОБРЕЗНЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ ОТ 4 М ДО 6,5 М, ШИРИНОЙ ОТ 75 ММ ДО 150 ММ, ТОЛЩИНОЙ ОТ 40 ММ ДО 75 ММ, 1 СОРТА ГОСТ 8486-86	М3	0,00103	0,000453	43438,52	20
103.14	21-130201-0901	БОЛТЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ГАЙКАМИ И ШАЙБАМИ ГОСТ 1759.0-87	Т	0,004	0,00176	381819,66	672
103.15	21-130209-0401	ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ПЛОСКОЙ ГОЛОВКОЙ ГОСТ 283-75	КГ	0,01	0,0044	196,54	0,86
103.16	21-130701-0401	КИСЛОРОД ТЕХНИЧЕСКИЙ ГАЗООБРАЗНЫЙ ГОСТ 5583-78	М3	1,95	0,858	180,96	155
103.17	21-130701-1002	ПРОПАН-БУТАН, СМЕСЬ ТЕХНИЧЕСКАЯ ГОСТ Р 52087-2003	КГ	0,59	0,2596	91,04	24
103.18	21-130804-0301	КАНАТЫ ПЕНЬКОВЫЕ ПРОПИТАННЫЕ ГОСТ 30055-93	Т	0,0001	0,000044	1774323,66	78
103.19	21-130812-1035	ЭЛЕКТРОДЫ, D=4 ММ, Э42 ГОСТ 9466-75	Т	0,0004	0,000176	200244,36	35
103.20	22-040101-0502	ГРУНТОВКА ГЛИФТАЛЕВАЯ, ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	Т	0,00031	0,000136	283474,83	39
103.21	22-040601-0602	РАСТВОРИТЕЛИ ДЛЯ ЛАКОКРАСОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ Р-4 ГОСТ 7827-74	Т	0,0006	0,000264	444671,26	117
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				4590,36	2020
		НР ПЕРВОГО УРОВНЯ	%	60,9		4393,88	1933
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	3,8		888,03	391
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		5281,91	2324
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		1940,57	854
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				26197,7	11527
104	21-060510-1004 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ I КВАРТАЛА 2017 ГОДА	-ОПОРЫ НЕПОДВИЖНЫЕ 1 Т	Т		0,44	242180,01	106559
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	3,8		9202,84	4049
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		9202,84	4049
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		20110,63	8849
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				271493,48	119457
			ТЕПЛОФИКАЦИОННАЯ КАМЕРА 2-21				
105	21-050301-0307 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ I КВАРТАЛА 2017 ГОДА	-СТАЛЬ АРМАТУРНАЯ ГОРЯЧЕКАТАНАЯ ПЕРИОДИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ КЛАССА А-III ДИАМЕТРОМ ОТ 20 ММ ДО 22 ММ СТ РК 2591-2014 1 Т	Т		0,00888	142697,53	1267
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	3,8		5422,51	48

1	2	3	4	5	6	7	8
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		5422,51	48
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		11849,6	105
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				159969,64	1421
106	11-070101-0101 РСНБ РК 2015	-БЛОКИ И ПЛИТЫ ЛЕНТОЧНЫХ ФУНДАМЕНТОВ, МАССА КОНСТРУКЦИЙ ДО 0,5 Т. УКЛАДКА ПРИ ГЛУБИНЕ КОТЛОВАНА ДО 4 М	ШТ. СБОРНЫХ КОНСТРУКЦИЙ		3	1192,62	3578
106. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(3,2=743,82)	ЧЕЛ-Ч	0,7172	2,152	743,82	1600
106. 2	2	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,217	0,651	1017,2	662
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				754,2	2263
106. 3	31-050501-0101	-АВТОПОГРУЗЧИКИ, 5 Т	МАШ.-Ч	0,01166	0,03498	3362,02	118
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,01166	0,03498	818,38	28,63
106. 4	31-060102-0102	-КОМПРЕССОРЫ ПЕРЕДВИЖНЫЕ С ДВИГАТЕЛЕМ ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ ДАВЛЕНИЕМ ДО 686 КПА (7 АТМ), 5 М3/МИН	МАШ.-Ч	0,00319	0,00957	1847,31	18
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,00319	0,00957	818,38	7,83
106. 5	31-050104-0101	-КРАНЫ НА ГУСЕНИЧНОМ ХОДУ, ДО 16 Т	МАШ.-Ч	0,2046	0,6138	2835,32	1740
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,2046	0,6138	942,45	578,48
106. 6	34-030402-0101	-ТРАМБОВКИ ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ ПРИ РАБОТЕ ОТ КОМПРЕССОРА	МАШ.-Ч	0,01287	0,03861	11,48	0,44
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	--	--	--	--
106. 7	33-010201-0101	-АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ, ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,01925	0,05775	1755,85	101
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,01925	0,05775	818,38	47,26
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				659,15	1977
		НР ПЕРВОГО УРОВНЯ	%	62,1		468,36	1405
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	3,8		63,12	189
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		531,48	1594
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		137,93	414
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				1862,02	5586
107	21-041201-9903 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ I КВАРТАЛА 2017 ГОДА	-БЛОКИ БЕТОННЫЕ ДЛЯ СТЕН ПОДВАЛОВ ОБЪЕМОМ ДО 0,3 М3 ИЗ ТЯЖЕЛОГО БЕТОНА КЛАССА В7,5 ГОСТ 13579-78 2,4 Т	М3		1,45	25336,41	36738
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	3,8		962,78	1396
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		962,78	1396
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		2103,94	3051
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				28403,13	41185
108	21-041201-9907 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ I КВАРТАЛА 2017 ГОДА	-БЛОКИ БЕТОННЫЕ ДЛЯ СТЕН ПОДВАЛОВ ОБЪЕМОМ ОТ 0,3 М3 ДО 0,5 М3 ИЗ ТЯЖЕЛОГО БЕТОНА КЛАССА В7,5 ГОСТ 13579-78 2,4 Т	М3		4,03	25548,13	102959
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	3,8		970,83	3912
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		970,83	3912
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		2121,52	8550
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				28640,48	115421
109	11-060101-0101 РСНБ РК 2015	-ПОДГОТОВКА БЕТОННАЯ. УСТРОЙСТВО	М3		5	22955,58	114778
109. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(2=663,14)	ЧЕЛ-Ч	1,485	7,425	663,14	4924
109. 2	2	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,1813	0,9065	900,22	816
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				1147,97	5740
109. 3	31-040101-0201	-ВИБРАТОР ПОВЕРХНОСТНЫЙ	МАШ.-Ч	0,528	2,64	11,79	31
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	--	--	--	--
109. 4	31-050101-0102	-КРАНЫ БАШЕННЫЕ, 8 Т	МАШ.-Ч	0,198	0,99	3552,1	3517
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,198	0,99	818,38	810,20
109. 5	33-010201-0101	-АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ, ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,00143	0,00715	1755,85	13
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,00143	0,00715	818,38	5,85
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				712,05	3560
109. 6	21-020101-0101	-БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ КЛАССА В3,5 ГОСТ 7473-2010	М3	1,02	5,1	19224,49	98045
109. 7	21-130803-1101	-ТКАНЬ МЕШОЧНАЯ ГОСТ 30090-93	10 М2	0,25	1,25	6598,38	8248
109. 8	21-130703-1405	-ВОДА ТЕХНИЧЕСКАЯ	М3	0,002	0,01	93	0,93
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				21258,76	106294
		НР ПЕРВОГО УРОВНЯ	%	48,5		556,77	2784
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	3,8		893,47	4467
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		1450,24	7251
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		1952,46	9762

1	2	3	4	5	6	7	8
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				26358,28	131791
110	21-060304-0401 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ I КВАРТАЛА 2017 ГОДА	-ЛЕСТНИЦЫ ПРИСТАВНЫЕ И ПРИСЛОНЕННЫЕ С ОГРАЖДЕНИЯМИ 1 Т	Т		0,22052	339131,73	74785
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	3,8		12887,01	2842
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		12887,01	2842
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		28161,5	6210
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				380180,23	83837
111	11-070601-0101 РСНБ РК 2015	-КАНАЛЫ НЕПРОХОДНЫЕ ОДНОЯЧЕЙКОВЫЕ, ПЕРЕКРЫВАЕМЫЕ ИЛИ ОПИРАЮЩИЕСЯ НА ПЛИТЫ. УСТРОЙСТВО	М3 СБОРНЫХ КОНСТРУКЦИЙ		2,76	7468,91	20614
111. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(3,6=781,1)	ЧЕЛ-Ч	3,663	10,11	781,1	7897
111. 2	2	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,554264	1,53	1036,39	1585
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				3435,6	9482
111. 3	31-050102-0102	-КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ, 10 Т	МАШ.-Ч	0,03476	0,095938	3080,63	296
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,03476	0,095938	1097,70	105,31
111. 4	31-050104-0101	-КРАНЫ НА ГУСЕНИЧНОМ ХОДУ, ДО 16 Т	МАШ.-Ч	0,517	1,427	2835,32	4046
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,517	1,427	942,45	1344,88
111. 5	32-010201-0102	-КОТЛЫ БИТУМНЫЕ ПЕРЕДВИЖНЫЕ, 800 Л	МАШ.-Ч	0,57904	1,598	792,26	1266
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0,01 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0057904	0,01598	1098,00	17,55
111. 6	33-010201-0101	-АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ, ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,05214	0,143906	1755,85	253
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,05214	0,143906	818,38	117,77
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				2123,24	5860
111. 7	21-070203-0304	-ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ ДО 6,5 М, ШИРИНОЙ ОТ 75 ММ ДО 150 ММ, ТОЛЩИНОЙ ОТ 32 ММ ДО 40 ММ, 3 СОРТА ГОСТ 8486-86	М3	0,0026	0,007176	26031,2	187
111. 8	21-130209-0401	-ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ПЛОСКОЙ ГОЛОВКОЙ ГОСТ 283-75	КГ	0,5	1,38	196,54	271
111. 9	21-130703-0901	-ТОПЛИВО ДИЗЕЛЬНОЕ ИЗ МАЛОСЕРНИСТЫХ НЕФТЕЙ	Т	0,0017	0,004692	161883,18	760
111.10	21-130104-9906	-БИТУМЫ НЕФТЯНЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ ИЗОЛЯЦИОННЫЕ ГОСТ 9812-74 МАРКИ БНИ	Т	0,034	0,09384	60098,4	5640
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				2484,5	6857
		НР ПЕРВОГО УРОВНЯ	%	62,1		2133,51	5888
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	3,8		364,89	1007
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		2498,4	6896
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		797,38	2201
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				10764,7	29711
112	21-040302-0242 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ I КВАРТАЛА 2017 ГОДА	-ПЛИТЫ ПЕРЕКРЫТИЙ КАНАЛОВ И ТОННЕЛЕЙ ДЛЯ ПРОКЛАДКИ КОММУНИКАЦИЙ ИЗ ТЯЖЕЛОГО БЕТОНА КЛАССА В22,5, ПОД РАСЧЕТНУЮ НАГРУЗКУ 12 ТС/М2, ОБЪЕМОМ БОЛЕЕ 0,5 М3 ДО 1,0 М3 СТ РК 937-92 2,5 Т	М3		2,76	56592,2	156194
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	3,8		2150,5	5935
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		2150,5	5935
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		4699,42	12970
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				63442,12	175100
113	11-060701-0102 РСНБ РК 2015	-БАЛКИ ДЛЯ ПЕРЕКРЫТИЙ, ПОДКРАНОВЫЕ И ОБВЯЗОЧНЫЕ ВЫСОТОЙ ДО 500 ММ. УСТРОЙСТВО НА ВЫСОТЕ ОТ ОПОРНОЙ ПЛОЩАДКИ ДО 6 М	М3		2,5	47867,95	119670
113. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(3,1=734,04)	ЧЕЛ-Ч	15,84	39,6	734,04	29068
113. 2	2	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,9585	2,396	905,44	2170
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				12495,06	31238
113. 3	31-050501-0101	-АВТОПОГРУЗЧИКИ, 5 Т	МАШ.-Ч	0,00297	0,007425	3362,02	25
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,00297	0,007425	818,38	6,08
113. 4	31-040101-0101	-ВИБРАТОР ГЛУБИННЫЙ	МАШ.-Ч	0,94248	2,356	37,36	88
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	--	--	--	--
113. 5	31-050101-0102	-КРАНЫ БАШЕННЫЕ, 8 Т	МАШ.-Ч	1,007	2,517	3552,1	8939
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	1,007	2,517	818,38	2059,86
113. 6	31-050102-0102	-КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ, 10 Т	МАШ.-Ч	0,01793	0,044825	3080,63	138
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,01793	0,044825	1097,70	49,20
113. 7	34-030102-0201	-ПИЛЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ЦЕПНЫЕ	МАШ.-Ч	0,06908	0,1727	57,23	10
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	--	--	--	--
113. 8	31-060103-0501	-УСТАНОВКИ ПОСТОЯННОГО ТОКА ДЛЯ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ СВАРКИ	МАШ.-Ч	3,115	7,789	166,06	1293

1	2	3	4	5	6	7	8
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	--	--	--	--
113. 9	33-010201-0101	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ, ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,02684	0,0671	1755,85	118
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,02684	0,0671	818,38	54,91
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				4244,44	10611
113.10	21-020101-3201	БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ КЛАССА В30, СУЛЬФАТОСТОЙКИЙ ГОСТ 7473-2010	М3	1,015	2,538	26166,61	66398
113.11	21-050307-1013	ПРОВОЛОКА ГОРЯЧЕКАТАНАЯ ОБЫЧНОЙ ТОЧНОСТИ В МОТКАХ ИЗ СТАЛИ СВ-08А ДИАМЕТРОМ ОТ 6,3 ММ ДО 6,5 ММ ГОСТ 10543-98	КГ	0,54	1,35	66,3	90
113.12	21-070201-0203	БРУСЬЯ ОБРЕЗНЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ ОТ 4 М ДО 6,5 М, ШИРИНОЙ ОТ 75 ММ ДО 150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 150 ММ И БОЛЕЕ, 2 СОРТА ГОСТ 8486-86	М3	0,0151	0,03775	39464,6	1490
113.13	21-070201-0301	БРУСКИ ОБРЕЗНЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ ОТ 4 М ДО 6,5 М, ШИРИНОЙ ОТ 75 ММ ДО 150 ММ, ТОЛЩИНОЙ ОТ 40 ММ ДО 75 ММ, 3 СОРТА ГОСТ 8486-86	М3	0,0956	0,239	24435,92	5840
113.14	21-070203-0305	ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ ДО 6,5 М, ШИРИНОЙ ОТ 75 ММ ДО 150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 44 ММ И БОЛЕЕ, 3 СОРТА ГОСТ 8486-86	М3	0,0203	0,05075	26031,2	1321
113.15	21-130102-0801	ИЗВЕСТЬ СТРОИТЕЛЬНАЯ НЕГАШЕНАЯ КОМОВАЯ, СОРТ 1, ГОСТ 9179-77	Т	0,00079	0,001975	17400	34
113.16	21-130209-0401	ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ПЛОСКОЙ ГОЛОВКОЙ ГОСТ 283-75	КГ	0,67	1,675	196,54	329
113.17	21-130812-1035	ЭЛЕКТРОДЫ, D=4 ММ, Э42 ГОСТ 9466-75	Т	0,0034	0,0085	200244,36	1702
113.18	21-070101-9901	ЛЕСОМАТЕРИАЛ КРУГЛЫЙ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВА ТОЛЩИНОЙ ОТ 140 ММ ДО 240 ММ, ДЛИНОЙ ОТ 3 М ДО 6,5 М ГОСТ 9463-88	М3	0,00178	0,00445	14279,15	64
113.19	21-130703-1405	ВОДА ТЕХНИЧЕСКАЯ	М3	0,00235	0,005875	93	0,55
113.20	27-010101-0104	ЩИТЫ ИЗ ДОСОК, ТОЛЩИНА 25 ММ	М2	1,55	3,875	702,64	2723
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				31996,32	79991
		НР ПЕРВОГО УРОВНЯ	%	48,5		6060,1	15150
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	3,8		2049,27	5123
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		8109,37	20273
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		4478,19	11195
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				60455,51	151139
114	21-050301-0303 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ I КВАРТАЛА 2017 ГОДА	СТАЛЬ АРМАТУРНАЯ ГОРЯЧЕКАТАНАЯ ПЕРИОДИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ КЛАССА А-III ДИАМЕТРОМ 10 ММ СТ РК 2591-2014 1 Т	Т	0,132616		146340,38	19407
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	3,8		5560,93	737
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		5560,93	737
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		12152,11	1612
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				164053,42	21756
115	21-050301-0307 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ I КВАРТАЛА 2017 ГОДА	СТАЛЬ АРМАТУРНАЯ ГОРЯЧЕКАТАНАЯ ПЕРИОДИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ КЛАССА А-III ДИАМЕТРОМ ОТ 20 ММ ДО 22 ММ СТ РК 2591-2014 1 Т	Т	0,1192		142697,53	17010
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	3,8		5422,51	646
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		5422,51	646
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		11849,6	1412
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				159969,64	19068
		ТЕПЛОФИКАЦИОННАЯ КАМЕРА 2-22					
116	21-050301-0307 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ I КВАРТАЛА 2017 ГОДА	СТАЛЬ АРМАТУРНАЯ ГОРЯЧЕКАТАНАЯ ПЕРИОДИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ КЛАССА А-III ДИАМЕТРОМ ОТ 20 ММ ДО 22 ММ СТ РК 2591-2014 1 Т	Т	0,00888		142697,53	1267
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	3,8		5422,51	48
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		5422,51	48
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		11849,6	105
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				159969,64	1421
117	11-060101-0101 РСНБ РК 2015	ПОДГОТОВКА БЕТОННАЯ. УСТРОЙСТВО	М3		5	22955,58	114778
117. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(2=663,14)	ЧЕЛ-Ч	1,485	7,425	663,14	4924
117. 2	2	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,1813	0,9065	900,22	816
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				1147,97	5740
117. 3	31-040101-0201	ВИБРАТОР ПОВЕРХНОСТНЫЙ	МАШ.-Ч	0,528	2,64	11,79	31
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	--	--	--	--
117. 4	31-050101-0102	КРАНЫ БАШЕННЫЕ, 8 Т	МАШ.-Ч	0,198	0,99	3552,1	3517
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,198	0,99	818,38	810,20
117. 5	33-010201-0101	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ, ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,00143	0,00715	1755,85	13
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,00143	0,00715	818,38	5,85
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				712,05	3560

1	2	3	4	5	6	7	8
117. 6	21-020101-0101	БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ КЛАССА В3,5 ГОСТ 7473-2010	М3	1,02	5,1	19224,49	98045
117. 7	21-130803-1101	ТКАНЬ МЕШОЧНАЯ ГОСТ 30090-93	10 М2	0,25	1,25	6598,38	8248
117. 8	21-130703-1405	ВОДА ТЕХНИЧЕСКАЯ	М3	0,002	0,01	93	0,93
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				21258,76	106294
		НР ПЕРВОГО УРОВНЯ	%	48,5		556,77	2784
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	3,8		893,47	4467
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		1450,24	7251
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		1952,46	9762
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				26358,28	131791
118	21-060304-0401 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ I КВАРТАЛА 2017 ГОДА	ЛЕСТНИЦЫ ПРИСТАВНЫЕ И ПРИСЛОНЕННЫЕ С ОГРАЖДЕНИЯМИ 1 Т	Т		0,22052	339131,73	74785
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	3,8		12887,01	2842
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		12887,01	2842
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		28161,5	6210
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				380180,23	83837
119	11-070601-0101 РСНБ РК 2015	КАНАЛЫ НЕПРОХОДНЫЕ ОДНОЯЧЕЙКОВЫЕ, ПЕРЕКРЫВАЕМЫЕ ИЛИ ОПИРАЮЩИЕСЯ НА ПЛИТЫ. УСТРОЙСТВО	М3 СБОРНЫХ КОНСТРУКЦИЙ		2,76	7468,91	20614
119. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(3,6=781,1)	ЧЕЛ-Ч	3,663	10,11	781,1	7897
119. 2	2	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,554264	1,53	1036,39	1585
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				3435,6	9482
119. 3	31-050102-0102	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ, 10 Т	МАШ.-Ч	0,03476	0,095938	3080,63	296
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,03476	0,095938	1097,70	105,31
119. 4	31-050104-0101	КРАНЫ НА ГУСЕНИЧНОМ ХОДУ, ДО 16 Т	МАШ.-Ч	0,517	1,427	2835,32	4046
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,517	1,427	942,45	1344,88
119. 5	32-010201-0102	КОТЛЫ БИТУМНЫЕ ПЕРЕДВИЖНЫЕ, 800 Л	МАШ.-Ч	0,57904	1,598	792,26	1266
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0,01 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0057904	0,01598	1098,00	17,55
119. 6	33-010201-0101	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ, ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,05214	0,143906	1755,85	253
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,05214	0,143906	818,38	117,77
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				2123,24	5860
119. 7	21-070203-0304	ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ ДО 6,5 М, ШИРИНОЙ ОТ 75 ММ ДО 150 ММ, ТОЛЩИНОЙ ОТ 32 ММ ДО 40 ММ, 3 СОРТА ГОСТ 8486-86	М3	0,0026	0,007176	26031,2	187
119. 8	21-130209-0401	ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ПЛОСКОЙ ГОЛОВКОЙ ГОСТ 283-75	КГ	0,5	1,38	196,54	271
119. 9	21-130703-0901	ТОПЛИВО ДИЗЕЛЬНОЕ ИЗ МАЛОСЕРНИСТЫХ НЕФТЕЙ	Т	0,0017	0,004692	161883,18	760
119.10	21-130104-9906	БИТУМЫ НЕФТЯНЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ ИЗОЛЯЦИОННЫЕ ГОСТ 9812-74 МАРКИ БНИ	Т	0,034	0,09384	60098,4	5640
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				2484,5	6857
		НР ПЕРВОГО УРОВНЯ	%	62,1		2133,51	5888
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	3,8		364,89	1007
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		2498,4	6896
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		797,38	2201
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				10764,7	29711
120	21-040302-0242 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ I КВАРТАЛА 2017 ГОДА	ПЛИТЫ ПЕРЕКРЫТИЙ КАНАЛОВ И ТОННЕЛЕЙ ДЛЯ ПРОКЛАДКИ КОММУНИКАЦИЙ ИЗ ТЯЖЕЛОГО БЕТОНА КЛАССА В22,5, ПОД РАСЧЕТНУЮ НАГРУЗКУ 12 ТС/М2, ОБЪЕМОМ БОЛЕЕ 0,5 М3 ДО 1,0 М3 СТ РК 937-92 2,5 Т	М3		2,76	56592,2	156194
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	3,8		2150,5	5935
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		2150,5	5935
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		4699,42	12970
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				63442,12	175100
121	11-060701-0102 РСНБ РК 2015	БАЛКИ ДЛЯ ПЕРЕКРЫТИЙ, ПОДКРАНОВЫЕ И ОБВЯЗОЧНЫЕ ВЫСОТОЙ ДО 500 ММ. УСТРОЙСТВО НА ВЫСОТЕ ОТ ОПОРНОЙ ПЛОЩАДКИ ДО 6 М	М3		2,5	47867,95	119670
121. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(3,1=734,04)	ЧЕЛ-Ч	15,84	39,6	734,04	29068
121. 2	2	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,9585	2,396	905,44	2170
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				12495,06	31238
121. 3	31-050501-0101	АВТОПОГРУЗЧИКИ, 5 Т	МАШ.-Ч	0,00297	0,007425	3362,02	25
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,00297	0,007425	818,38	6,08
121. 4	31-040101-0101	ВИБРАТОР ГЛУБИННЫЙ	МАШ.-Ч	0,94248	2,356	37,36	88
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	--	--	--	--
121. 5	31-050101-0102	КРАНЫ БАШЕННЫЕ, 8 Т	МАШ.-Ч	1,007	2,517	3552,1	8939

1	2	3	4	5	6	7	8
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	1,007	2,517	818,38	2059,86
121. 6	31-050102-0102	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ, 10 Т	МАШ.-Ч	0,01793	0,044825	3080,63	138
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,01793	0,044825	1097,70	49,20
121. 7	34-030102-0201	ПИЛЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ЦЕПНЫЕ	МАШ.-Ч	0,06908	0,1727	57,23	10
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	--	--	--	--
121. 8	31-060103-0501	УСТАНОВКИ ПОСТОЯННОГО ТОКА ДЛЯ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ СВАРКИ	МАШ.-Ч	3,115	7,789	166,06	1293
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	--	--	--	--
121. 9	33-010201-0101	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ, ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,02684	0,0671	1755,85	118
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,02684	0,0671	818,38	54,91
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				4244,44	10611
121.10	21-020101-3201	БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ КЛАССА В30, СУЛЬФАТОСТОЙКИЙ ГОСТ 7473-2010	М3	1,015	2,538	26166,61	66398
121.11	21-050307-1013	ПРОВОЛОКА ГОРЯЧЕКАТАНАЯ ОБЫЧНОЙ ТОЧНОСТИ В МОТКАХ ИЗ СТАЛИ СВ-08А ДИАМЕТРОМ ОТ 6,3 ММ ДО 6,5 ММ ГОСТ 10543-98	КГ	0,54	1,35	66,3	90
121.12	21-070201-0203	БРУСЬЯ ОБРЕЗНЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ ОТ 4 М ДО 6,5 М, ШИРИНОЙ ОТ 75 ММ ДО 150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 150 ММ И БОЛЕЕ, 2 СОРТА ГОСТ 8486-86	М3	0,0151	0,03775	39464,6	1490
121.13	21-070201-0301	БРУСКИ ОБРЕЗНЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ ОТ 4 М ДО 6,5 М, ШИРИНОЙ ОТ 75 ММ ДО 150 ММ, ТОЛЩИНОЙ ОТ 40 ММ ДО 75 ММ, 3 СОРТА ГОСТ 8486-86	М3	0,0956	0,239	24435,92	5840
121.14	21-070203-0305	ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ ДО 6,5 М, ШИРИНОЙ ОТ 75 ММ ДО 150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 44 ММ И БОЛЕЕ, 3 СОРТА ГОСТ 8486-86	М3	0,0203	0,05075	26031,2	1321
121.15	21-130102-0801	ИЗВЕСТЬ СТРОИТЕЛЬНАЯ НЕГАШЕНАЯ КОМОВАЯ, СОРТ 1, ГОСТ 9179-77	Т	0,00079	0,001975	17400	34
121.16	21-130209-0401	ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ПЛОСКОЙ ГОЛОВКОЙ ГОСТ 283-75	КГ	0,67	1,675	196,54	329
121.17	21-130812-1035	ЭЛЕКТРОДЫ, D=4 ММ, Э42 ГОСТ 9466-75	Т	0,0034	0,0085	200244,36	1702
121.18	21-070101-9901	ЛЕСОМАТЕРИАЛ КРУГЛЫЙ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВА ТОЛЩИНОЙ ОТ 140 ММ ДО 240 ММ, ДЛИНОЙ ОТ 3 М ДО 6,5 М ГОСТ 9463-88	М3	0,00178	0,00445	14279,15	64
121.19	21-130703-1405	ВОДА ТЕХНИЧЕСКАЯ	М3	0,00235	0,005875	93	0,55
121.20	27-010101-0104	ЩИТЫ ИЗ ДОСОК, ТОЛЩИНА 25 ММ	М2	1,55	3,875	702,64	2723
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				31996,32	79991
		НР ПЕРВОГО УРОВНЯ	%	48,5		6060,1	15150
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	3,8		2049,27	5123
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		8109,37	20273
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		4478,19	11195
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				60455,51	151139
122	21-050301-0303 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ I КВАРТАЛА 2017 ГОДА	СТАЛЬ АРМАТУРНАЯ ГОРЯЧЕКАТАНАЯ ПЕРИОДИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ КЛАССА А-III ДИАМЕТРОМ 10 ММ СТ РК 2591-2014 1 Т	Т		0,132616	146340,38	19407
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	3,8		5560,93	737
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		5560,93	737
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		12152,11	1612
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				164053,42	21756
123	21-050301-0307 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ I КВАРТАЛА 2017 ГОДА	СТАЛЬ АРМАТУРНАЯ ГОРЯЧЕКАТАНАЯ ПЕРИОДИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ КЛАССА А-III ДИАМЕТРОМ ОТ 20 ДО 22 ММ СТ РК 2591-2014 1 Т	Т		0,1192	142697,53	17010
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	3,8		5422,51	646
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		5422,51	646
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		11849,6	1412
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				159969,64	19068
124	11-070601-0101 РСНБ РК 2015	КАНАЛЫ НЕПРОХОДНЫЕ ОДНОЯЧЕЙКОВЫЕ, ПЕРЕКРЫВАЕМЫЕ ИЛИ ОПИРАЮЩИЕСЯ НА ПЛИТЫ. УСТРОЙСТВО	СМОТРОВАЯ КАМЕРА М3 СБОРНЫХ КОНСТРУКЦИЙ		1,68	7468,91	12548
124. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(3,6=781,1)	ЧЕЛ-Ч	3,663	6,154	781,1	4807
124. 2	2	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,554264	0,931164	1036,38	965
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				3435,6	5772
124. 3	31-050102-0102	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ, 10 Т	МАШ.-Ч	0,03476	0,058397	3080,63	180
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,03476	0,058397	1097,70	64,10
124. 4	31-050104-0101	КРАНЫ НА ГУСЕНИЧНОМ ХОДУ, ДО 16 Т	МАШ.-Ч	0,517	0,86856	2835,32	2463
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,517	0,86856	942,45	818,57
124. 5	32-010201-0102	КОТЛЫ БИТУМНЫЕ ПЕРЕДВИЖНЫЕ, 800 Л	МАШ.-Ч	0,57904	0,972787	792,26	771
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0,01 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0057904	0,0097279	1098,00	10,68
124. 6	33-010201-0101	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ, ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,05214	0,087595	1755,85	154

1	2	3	4	5	6	7	8
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,05214	0,087595	818,38	71,69
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				2123,24	3567
124. 7	21-070203-0304	ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ ДО 6,5 М, ШИРИНОЙ ОТ 75 ММ ДО 150 ММ, ТОЛЩИНОЙ ОТ 32 ММ ДО 40 ММ, 3 СОРТА ГОСТ 8486-86	М3	0,0026	0,004368	26031,2	114
124. 8	21-130209-0401	ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ПЛОСКОЙ ГОЛОВКОЙ ГОСТ 283-75	КГ	0,5	0,84	196,54	165
124. 9	21-130703-0901	ТОПЛИВО ДИЗЕЛЬНОЕ ИЗ МАЛОСЕРНИСТЫХ НЕФТЕЙ	Т	0,0017	0,002856	161883,18	462
124.10	21-130104-9906	БИТУМЫ НЕФТЯНЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ ИЗОЛЯЦИОННЫЕ ГОСТ 9812-74 МАРКИ БНИ	Т	0,034	0,05712	60098,4	3433
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				2484,5	4174
		НР ПЕРВОГО УРОВНЯ	%	62,1		2133,51	3584
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	3,8		364,89	613
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		2498,4	4197
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		797,38	1340
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				10764,7	18085
125	21-040302-0242 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ I КВАРТАЛА 2017 ГОДА	-ПЛИТЫ ПЕРЕКРЫТИЙ КАНАЛОВ И ТОННЕЛЕЙ ДЛЯ ПРОКЛАДКИ КОММУНИКАЦИЙ ИЗ ТЯЖЕЛОГО БЕТОНА КЛАССА В22,5, ПОД РАСЧЕТНУЮ НАГРУЗКУ 12 ТС/М2, ОБЪЕМОМ БОЛЕЕ 0,5 М3 ДО 1,0 М3 СТ РК 937-92 2,5 Т	М3		0,84	56592,2	47537
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	3,8		2150,5	1806
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		2150,5	1806
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		4699,42	3948
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				63442,12	53291
126	21-040302-0113 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ I КВАРТАЛА 2017 ГОДА	-ПЛИТЫ ПЕРЕКРЫТИЙ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ ДЛЯ КОЛОДЦЕВ СТ РК 1971-2010 1ПП20-1 1,38 Т	ШТ.		7	25047,19	175330
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	3,8		951,79	6663
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		951,79	6663
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		2079,92	14559
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				28078,9	196552
127	21-040302-0109 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ I КВАРТАЛА 2017 ГОДА	-ПЛИТЫ ПЕРЕКРЫТИЙ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ ДЛЯ КОЛОДЦЕВ СТ РК 1971-2010 1ПП15-1, 2ПП15-1 0,68 Т	ШТ.		2	15402,41	30805
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	3,8		585,29	1171
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		585,29	1171
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		1279,02	2558
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				17266,72	34533
128	21-040302-0201 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ I КВАРТАЛА 2017 ГОДА	-ПЛИТЫ ПЕРЕКРЫТИЙ КАНАЛОВ И ТОННЕЛЕЙ ДЛЯ ПРОКЛАДКИ КОММУНИКАЦИЙ ИЗ ТЯЖЕЛОГО БЕТОНА КЛАССА В15, ПОД РАСЧЕТНУЮ НАГРУЗКУ 3 ТС/М2, ОБЪЕМОМ ДО 0,5 М3 СТ РК 937-92 2,5 Т	М3		0,978	41354,42	40445
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	3,8		1571,47	1537
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		1571,47	1537
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		3434,07	3359
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				46359,96	45340
129	11-060701-0102 РСНБ РК 2015	-БАЛКИ ДЛЯ ПЕРЕКРЫТИЙ, ПОДКРАНОВЫЕ И ОБВЯЗОЧНЫЕ ВЫСОТОЙ ДО 500 ММ. УСТРОЙСТВО НА ВЫСОТЕ ОТ ОПОРНОЙ ПЛОЩАДКИ ДО 6 М	М3		0,61	47867,95	29199
129. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(3,1=734,04)	ЧЕЛ-Ч	15,84	9,662	734,04	7093
129. 2	2	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,9585	0,584685	905,44	529
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				12495,06	7622
129. 3	31-050501-0101	АВТОПОГРУЗЧИКИ, 5 Т	МАШ.-Ч	0,00297	0,001812	3362,02	6
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,00297	0,001812	818,38	1,48
129. 4	31-040101-0101	ВИБРАТОР ГЛУБИННЫЙ	МАШ.-Ч	0,94248	0,574913	37,36	21
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	--	--	--	--
129. 5	31-050101-0102	КРАНЫ БАШЕННЫЕ, 8 Т	МАШ.-Ч	1,007	0,614032	3552,1	2181
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	1,007	0,614032	818,38	502,51
129. 6	31-050102-0102	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ, 10 Т	МАШ.-Ч	0,01793	0,010937	3080,63	34
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,01793	0,010937	1097,70	12,01
129. 7	34-030102-0201	ПИЛЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ЦЕПНЫЕ	МАШ.-Ч	0,06908	0,042139	57,23	2
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	--	--	--	--
129. 8	31-060103-0501	УСТАНОВКИ ПОСТОЯННОГО ТОКА ДЛЯ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ СВАРКИ	МАШ.-Ч	3,115	1,9	166,06	316

1	2	3	4	5	6	7	8
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	--	--	--	--
129. 9	33-010201-0101	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ, ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,02684	0,016372	1755,85	29
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,02684	0,016372	818,38	13,40
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				4244,44	2589
129.10	21-020101-3201	БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ КЛАССА В30, СУЛЬФАТОСТОЙКИЙ ГОСТ 7473-2010	М3	1,015	0,61915	26166,61	16201
129.11	21-050307-1013	ПРОВОЛОКА ГОРЯЧЕКАТАНАЯ ОБЫЧНОЙ ТОЧНОСТИ В МОТКАХ ИЗ СТАЛИ СВ-08А ДИАМЕТРОМ ОТ 6,3 ММ ДО 6,5 ММ ГОСТ 10543-98	КГ	0,54	0,3294	66,3	22
129.12	21-070201-0203	БРУСЬЯ ОБРЕЗНЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ ОТ 4 М ДО 6,5 М, ШИРИНОЙ ОТ 75 ММ ДО 150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 150 ММ И БОЛЕЕ, 2 СОРТА ГОСТ 8486-86	М3	0,0151	0,009211	39464,6	364
129.13	21-070201-0301	БРУСКИ ОБРЕЗНЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ ОТ 4 М ДО 6,5 М, ШИРИНОЙ ОТ 75 ММ ДО 150 ММ, ТОЛЩИНОЙ ОТ 40 ММ ДО 75 ММ, 3 СОРТА ГОСТ 8486-86	М3	0,0956	0,058316	24435,92	1425
129.14	21-070203-0305	ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ ДО 6,5 М, ШИРИНОЙ ОТ 75 ММ ДО 150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 44 ММ И БОЛЕЕ, 3 СОРТА ГОСТ 8486-86	М3	0,0203	0,012383	26031,2	322
129.15	21-130102-0801	ИЗВЕСТЬ СТРОИТЕЛЬНАЯ НЕГАШЕНАЯ КОМОВАЯ, СОРТ 1, ГОСТ 9179-77	Т	0,00079	0,000482	17400	8
129.16	21-130209-0401	ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ПЛОСКОЙ ГОЛОВКОЙ ГОСТ 283-75	КГ	0,67	0,4087	196,54	80
129.17	21-130812-1035	ЭЛЕКТРОДЫ, D=4 ММ, Э42 ГОСТ 9466-75	Т	0,0034	0,002074	200244,36	415
129.18	21-070101-9901	ЛЕСОМАТЕРИАЛ КРУГЛЫЙ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВА ТОЛЩИНОЙ ОТ 140 ММ ДО 240 ММ, ДЛИНОЙ ОТ 3 М ДО 6,5 М ГОСТ 9463-88	М3	0,00178	0,001086	14279,15	16
129.19	21-130703-1405	ВОДА ТЕХНИЧЕСКАЯ	М3	0,00235	0,001434	93	0,13
129.20	27-010101-0104	ЩИТЫ ИЗ ДОСОК, ТОЛЩИНА 25 ММ	М2	1,55	0,9455	702,64	664
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				31996,32	19518
		НР ПЕРВОГО УРОВНЯ	%	48,5		6060,1	3697
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	3,8		2049,27	1250
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		8109,37	4947
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		4478,19	2732
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				60455,51	36878
130	21-050301-0303 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ I КВАРТАЛА 2017 ГОДА	СТАЛЬ АРМАТУРНАЯ ГОРЯЧЕКАТАНАЯ ПЕРИОДИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ КЛАССА А-III ДИАМЕТРОМ 10 ММ СТ РК 2591-2014 1 Т	Т		0,02592	146340,38	3793
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	3,8		5560,93	144
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		5560,93	144
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		12152,11	315
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				164053,42	4252
131	21-050301-0307 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ I КВАРТАЛА 2017 ГОДА	СТАЛЬ АРМАТУРНАЯ ГОРЯЧЕКАТАНАЯ ПЕРИОДИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ КЛАССА А-III ДИАМЕТРОМ ОТ 20 ММ ДО 22 ММ СТ РК 2591-2014 1 Т	Т		0,06796	142697,53	9698
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	3,8		5422,51	369
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		5422,51	369
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		11849,6	805
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				159969,64	10872
132	11-010102-0308 РСНБ РК 2015	ГРУНТЫ 2 ГРУППЫ. РАЗРАБОТКА С ПОГРУЗКОЙ НА АВТОМОБИЛИ-САМОСВАЛЫ ЭКСКАВАТОРАМИ С КОВШОМ ВМЕСТИМОСТЬЮ 0,65 М3	СБОРНЫЕ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ КАНАЛЫ М3 ГРУНТА		55,245	132,51	7320
132. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(2=663,14)	ЧЕЛ-Ч	0,010824	0,597972	663,14	397
132. 2	2	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,02853	1,576	1207,47	1903
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				41,63	2300
132. 3	31-010101-0103	БУЛЬДОЗЕРЫ, 79 КВТ (108 Л.С.)	МАШ.-Ч	0,007843	0,433287	3512,05	1522
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,007843	0,433287	1097,70	475,62
132. 4	31-010201-0103	ЭКСКАВАТОРЫ ОДНОКОВШОВЫЕ ДИЗЕЛЬНЫЕ НА ГУСЕНИЧНОМ ХОДУ, 0,65 М3	МАШ.-Ч	0,02354	1,3	4145,72	5391
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,02354	1,3	1097,70	1427,01
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				125,14	6913
132. 5	21-010201-0604	ЩЕБЕНЬ ИЗ ПЛОТНЫХ ГОРНЫХ ПОРОД ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ М1000, ФРАКЦИЯ 40-70 ММ СТ РК 1284-2004	М3	0,00004	0,00221	4879,71	11
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				0,195188	11
		НР ПЕРВОГО УРОВНЯ	%	59,1		24,6	1359
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	3,8		5,97	330
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		30,57	1689
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		13,05	721
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				176,13	9730
133	41-020104-2020 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ I КВАРТАЛА	ПЕРЕВОЗКА СТРОИТЕЛЬНЫХ ГРУЗОВ САМОСВАЛАМИ ВНЕ КАРЬЕРОВ. ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬ 25 Т. КЛАСС ГРУЗА 2. РАССТОЯНИЕ ПЕРЕВОЗКИ 20 КМ	Т		83,392	387,85	32344

1	2	3	4	5	6	7	8
	2017 ГОДА						
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	3,8		14,74	1229
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		14,74	1229
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		32,21	2686
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				434,8	36258
134	41-310104-0301 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ I КВАРТАЛА 2017 ГОДА	-ПГС. ПОГРУЗКА	Т		1500	141	211500
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	3,8		5,36	8037
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		5,36	8037
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		11,71	17563
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				158,07	237100
135	41-020205-1110 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ I КВАРТАЛА 2017 ГОДА	-ПЕРЕВОЗКА СТРОИТЕЛЬНЫХ ГРУЗОВ САМОСВАЛАМИ ИЗ КАРЬЕРОВ. ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬ 33 Т. КЛАСС ГРУЗА 1. РАССТОЯНИЕ ПЕРЕВОЗКИ 10 КМ	Т		1500	148,46	222690
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	3,8		5,64	8462
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		5,64	8462
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		12,33	18492
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				166,43	249644
136	11-080101-0201 РСНБ РК 2015	-ОСНОВАНИЕ ПОД ФУНДАМЕНТЫ ПЕСЧАНОЕ. УСТРОЙСТВО	М3 ОСНОВАНИЯ		1500	1335,87	2003803
136. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(2,5=694,31)	ЧЕЛ-Ч	0,858	1287	694,31	893577
136. 2	2	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,29	435	937,87	407972
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				867,7	1301549
136. 3	31-060102-0102	КОМПРЕССОРЫ ПЕРЕДВИЖНЫЕ С ДВИГАТЕЛЕМ ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ ДАВЛЕНИЕМ ДО 686 КПА (7 АТМ), 5 М3/МИН	МАШ.-Ч	0,231	346,5	1847,31	640093
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,231	346,5	818,38	283568,67
136. 4	34-030402-0101	ТРАМБОВКИ ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ ПРИ РАБОТЕ ОТ КОМПРЕССОРА	МАШ.-Ч	0,462	693	11,48	7956
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	--	--	--	--
136. 5	31-050502-0102	ПОГРУЗЧИКИ ОДНОКОВШОВЫЕ УНИВЕРСАЛЬНЫЕ ФРОНТАЛЬНЫЕ ПНЕВМОКОЛЕСНЫЕ, 3 Т	МАШ.-Ч	0,088	132	3342,82	441252
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,088	132	942,45	124403,40
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				726,2	1089301
136. 6	21-130703-1405	ВОДА ТЕХНИЧЕСКАЯ	М3	0,15	225	93	20925
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				13,95	20925
		НР ПЕРВОГО УРОВНЯ	%	50,8		440,79	661187
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	3,8		67,51	101270
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		508,3	762457
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		147,53	221301
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				1991,71	2987560
137	21-010601-0101 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ I КВАРТАЛА 2017 ГОДА	-СМЕСИ ПЕСЧАНО-ГРАВИЙНЫЕ ПРИРОДНЫЕ ГОСТ 23735-2014 1,6 Т	М3		1500	1641,92	2462880
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	3,8		62,39	93589
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		62,39	93589
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		136,35	204518
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				1840,66	2760987

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	ТЕНГЕ	6847373
В ТОМ ЧИСЛЕ:		
СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	ТЕНГЕ	6347247
МАТЕРИАЛЫ -	ТЕНГЕ	431490
ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	ТЕНГЕ	1422900
СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	ТЕНГЕ	88858
МЕСТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ -	ТЕНГЕ	3209083
ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ -	ТЕНГЕ	466534
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	ТЕНГЕ	994142
В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ ПЕРВОГО УРОВНЯ -	ТЕНГЕ	725382
В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ ВТОРОГО УРОВНЯ -	ТЕНГЕ	268760
СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ -	ТЕНГЕ	587311
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	ТЕНГЕ	7928700
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч	1880
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	ТЕНГЕ	1422900
СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	ТЕНГЕ	264479
МАТЕРИАЛЫ -	ТЕНГЕ	2020
ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	ТЕНГЕ	3175
СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	ТЕНГЕ	256130
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	ТЕНГЕ	12057
В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ ПЕРВОГО УРОВНЯ -	ТЕНГЕ	1933
В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ ВТОРОГО УРОВНЯ -	ТЕНГЕ	10124
СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ -	ТЕНГЕ	22123
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	ТЕНГЕ	298659
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч	4
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	ТЕНГЕ	3175

1	2	3	4	5	6	7	8
		СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	ТЕНГЕ	.	.	.	235647
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	ТЕНГЕ	.	.	.	235647
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	ТЕНГЕ	.	.	.	8955
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ -	ТЕНГЕ	.	.	.	19568
		ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	ТЕНГЕ	.	.	.	264170
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	ТЕНГЕ	.	.	.	8491529
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч	.	.	.	1884
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	ТЕНГЕ	.	.	.	1426074

РАЗДЕЛ 3. СЛИЧИТЕЛЬНАЯ ВЕДОМОСТЬ №1. ДОБАВЛЯЕМЫЕ РАБОТЫ

РЕКОНСТРУКЦИЯ ТЕПЛОВОЙ МАГИСТРАЛИ №2 ОТ ТК-2-17 ПО УЛ. КЕРДЕРИ, ПО УЛ. МАМЕТОВОЙ ДО Т.1 ПЕРЕСЕЧЕНИЕ УЛ.Х.ЧУРИНА
ДЕМОНТАЖ

138	12-160101-1507 РСНБ РК 2015	-ТРУБОПРОВОДЫ ДИАМЕТРОМ ДО 300 ММ. ДЕМОНТАЖ В НЕПРОХОДНЫХ КАНАЛАХ КРАНОМ	М ТРУБОПРОВОД А	52,03	684,81	35631
138. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(3=724,87)	ЧЕЛ-Ч	0,7293	37,945	724,87	27506
138. 2	2	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,0408	2,123	1192,41	2531
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				577,3	30037
138. 3	31-050102-0102	-КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ, 10 Т	МАШ.-Ч	0,04268	2,221	3080,63	6841
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,04268	2,221	1097,70	2437,99
138. 4	33-010201-0101	-АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ, ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,0022	0,114466	1755,85	201
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0022	0,114466	818,38	93,68
138. 5	31-060202-0501	-АППАРАТ ДЛЯ ГАЗОВОЙ СВАРКИ И РЕЗКИ	МАШ.-Ч	0,03916	2,037	17,05	35
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	--	--	--	--
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				136,01	7077
138. 6	21-130701-0401	-КИСЛОРОД ТЕХНИЧЕСКИЙ ГАЗООБРАЗНЫЙ ГОСТ 5583-78	М3	0,0992	5,161	180,96	934
138. 7	21-130701-1001	-ПРОПАН-БУТАН ГОСТ Р 52087-2003	КГ	0,0242	1,259	91,04	115
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				20,15	1049
		НР ПЕРВОГО УРОВНЯ	%	59,1		341,18	17752
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	3,8		38,99	2029
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		380,17	19780
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		85,2	4433
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				1150,18	59844
139	11-460401-0208 РСНБ РК 2015	-КОНСТРУКЦИИ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ, ОБЪЕМ БОЛЕЕ 1 М3, БЕТОН КЛАССА В15. РАЗБОРКА ПРИ ПОМОЩИ ОТБОЙНЫХ МОЛОТКОВ	М3	60,48	62157,93	3759312
139. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(3=724,87)	ЧЕЛ-Ч	38,17	2308,522	724,87	1673378
139. 2	2	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	15,89	961,027	900,22	865134
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				41972,75	2538512
139. 3	31-060102-0102	-КОМПРЕССОРЫ ПЕРЕДВИЖНЫЕ С ДВИГАТЕЛЕМ ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ ДАВЛЕНИЕМ ДО 686 КПА (7 АТМ), 5 М3/МИН	МАШ.-Ч	17,479	1057,13	1847,31	1952847
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	17,479	1057,13	818,38	865134,05
139. 4	34-030401-0301	-МОЛОТКИ ОТБОЙНЫЕ ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ ПРИ РАБОТЕ ОТ ПЕРЕДВИЖНЫХ КОМПРЕССОРНЫХ СТАНЦИЙ	МАШ.-Ч	34,958	2114,26	16,8	35520
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	--	--	--	--
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				32876,43	1988366
139. 5	21-130701-0201	-АЦЕТИЛЕН ТЕХНИЧЕСКИЙ ГАЗООБРАЗНЫЙ ГОСТ 5457-75	М3	0,26	15,725	4812,69	75679
139. 6	21-130701-0401	-КИСЛОРОД ТЕХНИЧЕСКИЙ ГАЗООБРАЗНЫЙ ГОСТ 5583-78	М3	2	120,96	180,96	21889
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				1613,22	97568
		НР ПЕРВОГО УРОВНЯ	%	50,8		21322,16	1289564
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	3,8		3172,24	191857
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		24494,4	1481421
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		6932,19	419259
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				93584,52	5659992
140	41-310103-0101 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ I КВАРТАЛА 2017 ГОДА	-МЕТАЛЛ СОРТОВОЙ В СВЯЗКАХ, ТРУБЫ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ. ПОГРУЗКА	Т	6,619	388	2568
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	3,8		14,74	98
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		14,74	98
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		32,22	213
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				434,96	2879
141	41-310103-0102 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ I КВАРТАЛА 2017 ГОДА	-МЕТАЛЛ СОРТОВОЙ В СВЯЗКАХ, ТРУБЫ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ. РАЗГРУЗКА	Т	6,619	388	2568
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	3,8		14,74	98
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		14,74	98

1	2	3	4	5	6	7	8
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		32,22	213
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				434,96	2879
142	41-310103-0501 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ I КВАРТАЛА 2017 ГОДА	-КОНСТРУКЦИИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ. ПОГРУЗКА	Т		3,5468	344	1220
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	3,8		13,07	46
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		13,07	46
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		28,57	101
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				385,64	1368
143	41-310103-0502 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ I КВАРТАЛА 2017 ГОДА	-КОНСТРУКЦИИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ. РАЗГРУЗКА	Т		3,5468	344	1220
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	3,8		13,07	46
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		13,07	46
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		28,57	101
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				385,64	1368
144	41-080101-1015 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ I КВАРТАЛА 2017 ГОДА	-ПЕРЕВОЗКА АВТОМОБИЛЯМИ ТРУБОВОЗАМИ В НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТАХ. ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬ 13 Т. КЛАСС ГРУЗА 1. РАССТОЯНИЕ ПЕРЕВОЗКИ 15 КМ 124,6881-116,239	Т		3,01	651,92	1962
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	3,8		24,77	75
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		24,77	75
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		54,14	163
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				730,83	2200
145	41-010103-1015 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ I КВАРТАЛА 2017 ГОДА	-ПЕРЕВОЗКА СТРОИТЕЛЬНЫХ ГРУЗОВ БОРТОВЫМИ АВТОМОБИЛЯМИ В НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТАХ. ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬ 11 Т. КЛАСС ГРУЗА 1. РАССТОЯНИЕ ПЕРЕВОЗКИ 15 КМ	Т		3,5468	536,37	1902
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	3,8		20,38	72
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		20,38	72
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		44,54	158
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				601,29	2133
146	11-240101-0209 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 2	-ТРУБОПРОВОДЫ В НЕПРОХОДНОМ КАНАЛЕ ПРИ УСЛОВНОМ ДАВЛЕНИИ 1,6 МПА, ТЕМПЕРАТУРЕ ДО 150°С ДИАМЕТРОМ ТРУБ 300 ММ. ПРОКЛАДКА	МОНТАЖ ТРУБЫ И АРМАТУРА КМ ТРУБОПРОВОДА	0,063175		1707210,56	107853
146. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(4,5=880,72)	ЧЕЛ-Ч	975,7	61,64	880,72	54287
146. 2	2	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	167,89	10,606	1128,94	11974
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				1048856,46	66262
146. 3	31-060201-0201	АГРЕГАТЫ СВАРОЧНЫЕ ПЕРЕДВИЖНЫЕ С НОМИНАЛЬНЫМ СВАРОЧНЫМ ТОКОМ 250-400 А, С ДИЗЕЛЬНЫМ ДВИГАТЕЛЕМ	МАШ.-Ч	347,6	21,96	439,86	9659
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	--	--	--	--
146. 4	31-060102-0102	КОМПРЕССОРЫ ПЕРЕДВИЖНЫЕ С ДВИГАТЕЛЕМ ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ ДАВЛЕНИЕМ ДО 686 КПА (7 АТМ), 5 М3/МИН	МАШ.-Ч	19,25	1,216	1847,31	2247
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	19,25	1,216	818,38	995,15
146. 5	31-050102-0102	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ, 10 Т	МАШ.-Ч	0,495	0,031272	3080,63	96
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,495	0,031272	1097,70	34,33
146. 6	32-040102-0101	ТРУБОУКЛАДЧИКИ ДЛЯ ТРУБ ДИАМЕТРОМ ДО 400 ММ, 6,3 Т	МАШ.-Ч	100,903	6,375	3858,47	24596
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	100,903	6,375	1097,70	6997,84
146. 7	34-030202-0101	МАШИНЫ ШЛИФОВАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	54,45	3,44	23,38	80
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	--	--	--	--
146. 8	32-040105-0202	АГРЕГАТЫ НАПОЛНИТЕЛЬНО-ОПРЕССОВОЧНЫЕ, ДО 70 М3/Ч	МАШ.-Ч	36,08	2,279	3789,55	8638
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	36,08	2,279	1097,70	2501,66
146. 9	31-060101-0101	ЭЛЕКТРОСТАНЦИИ ПЕРЕДВИЖНЫЕ, ДО 4 КВТ	МАШ.-Ч	27,225	1,72	1159,96	1995
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	27,225	1,72	818,38	1407,61
146.10	33-010201-0101	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ, ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,726	0,045865	1755,85	81
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,726	0,045865	818,38	37,53
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				750166,83	47392
146.11	21-130102-0901	ИЗВЕСТЬ ХЛОРНАЯ, МАРКИ А, ГОСТ Р 54562-2011	Т	0,022	0,00139	426590,2	593
146.12	21-130812-	ЭЛЕКТРОДЫ, D=4 ММ, Э42 ГОСТ 9466-75	Т	0,267	0,016868	200244,36	3378

1	2	3	4	5	6	7	8
146.13	1035 21-130703- 1405	-ВОДА ТЕХНИЧЕСКАЯ	М3	375	23,691	93	2203
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				97725,23	6174
		НР ПЕРВОГО УРОВНЯ	%	62,1		651339,86	41148
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	3,8		89624,92	5662
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		740964,78	46810
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		195854,03	12373
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				2644029,36	167037
147	23-010201- 0246 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ I КВАРТАЛА 2017 ГОДА	-ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРОСВАРНЫЕ ПРЯМОШОВНЫЕ, D 325 ММ, ТОЛЩИНА СТЕНКИ 8,0 ММ ГОСТ 10705-80 62,54 КГ	М		63,175	13138,87	830048
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	3,8		499,28	31542
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		499,28	31542
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		1091,05	68927
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				14729,2	930517
148	51-010201- 1701 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ I КВАРТАЛА 2017 ГОДА	-ЗАДВИЖКИ СТАЛЬНЫЕ ФЛАНЦЕВЫЕ 30С41НЖ, КЛИНОВЫЕ ЛИТЫЕ С ВЫДВИЖНЫМ ШПИНДЕЛЕМ (МАХОВИК), Т 425°С, PN 16, DN 300 ММ ГОСТ 9698-86 0,3144 Т	ШТ.		2	326608	653216
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	3,8		12411,1	24822
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		12411,1	24822
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		27121,53	54243
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				366140,63	732281
149	23-020103- 0317 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ I КВАРТАЛА 2017 ГОДА	-ФЛАНЦЫ СТАЛЬНЫЕ ПРИВАРНЫЕ ПЛОСКИЕ ИЗ УГЛЕРОДИСТОЙ И НИЗКОЛЕГИРОВАННОЙ СТАЛИ PN 16, DN 350 ГОСТ 12816-80 22,88 КГ	ШТ.		4	13313,36	53253
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	3,8		505,91	2024
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		505,91	2024
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		1105,54	4422
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				14924,81	59699
150	23-020101- 0280 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ I КВАРТАЛА 2017 ГОДА	-ОТВОДЫ КРУТОИЗОГНУТЫЕ ПРИВАРНЫЕ БЕСШОВНЫЕ ИЗ УГЛЕРОДИСТОЙ И НИЗКОЛЕГИРОВАННОЙ СТАЛИ, 90°, НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 325 ММ, ТОЛЩИНОЙ СТЕНКИ 10 ММ ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) 56 КГ	ШТ.		4	23200,92	92804
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	3,8		881,63	3527
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		881,63	3527
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		1926,6	7706
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				26009,16	104037
151	23-020201- 5212 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ I КВАРТАЛА 2017 ГОДА	-ОПОРА СКОЛЬЗЯЩАЯ 325-1 58,41 КГ	ШТ.		8	21072,53	168580
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	3,8		800,76	6406
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		800,76	6406
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		1749,86	13999
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				23623,15	188985
152	11-221101- 0107 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 1	-ШТУЦЕРЫ (ПАТРУБКИ) СТАЛЬНЫЕ, ДИАМЕТР 300 ММ. ВРЕЗКА В СУЩЕСТВУЮЩИЕ СЕТИ ИЗ СТАЛЬНЫХ ТРУБ	ВРЕЗКА		2	18052,07	36104
152. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(4,9=930,23)	ЧЕЛ-Ч	6,149	12,298	930,23	11440
152. 2	2	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	3,2	6,4	1046,64	6698
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				9069,23	18138
152. 3	31-060201- 0501	АГРЕГАТЫ СВАРОЧНЫЕ ДВУХПОСТОВЫЕ ДЛЯ РУЧНОЙ СВАРКИ НА ТРАКТОРЕ 79 КВТ (108 Л.С.)	МАШ.-Ч	2,563	5,126	3063,81	15705
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	2,563	5,126	942,45	4831,00
152. 4	32-040102- 0101	ТРУБОУКЛАДЧИКИ ДЛЯ ТРУБ ДИАМЕТРОМ ДО 400 ММ, 6,3 Т	МАШ.-Ч	0,539	1,078	3858,47	4159
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,539	1,078	1097,70	1183,32
152. 5	33-010201- 0101	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ, ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,418	0,836	1755,85	1468
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,418	0,836	818,38	684,17
152. 6	31-060202- 0501	АППАРАТ ДЛЯ ГАЗОВОЙ СВАРКИ И РЕЗКИ	МАШ.-Ч	1,914	3,828	17,05	65
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	--	--	--	--
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				10698,84	21398
152. 7	21-130701-	АЦЕТИЛЕН ТЕХНИЧЕСКИЙ ГАЗООБРАЗНЫЙ ГОСТ 5457-75	М3	0,23	0,46	4812,69	2214

1	2	3	4	5	6	7	8
	0201						
152. 8	21-130701-0401	-КИСЛОРОД ТЕХНИЧЕСКИЙ ГАЗООБРАЗНЫЙ ГОСТ 5583-78	М3	1,47	2,94	180,96	532
152. 9	21-130812-1035	-ЭЛЕКТРОДЫ, D=4 ММ, Э42 ГОСТ 9466-75	Т	0,0013	0,0026	200244,36	521
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				1633,25	3266
		НР ПЕРВОГО УРОВНЯ	%	62,1		5631,99	11264
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	3,8		899,99	1800
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		6531,98	13064
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		1966,72	3933
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				26550,78	53102
			СБОРНЫЕ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ КАНАЛЫ				
153	11-070601-0103 РСНБ РК 2015	-КАНАЛЫ НЕПРОХОДНЫЕ ДВУХЪЯЧЕЙКОВЫЕ, СОБИРАЕМЫЕ ИЗ ВЕРХНИХ И НИЖНИХ ЛОТКОВЫХ ЭЛЕМЕНТОВ. УСТРОЙСТВО	М3 СБОРНЫХ КОНСТРУКЦИЙ		118,5	8814,3	1044495
153. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(3,4=762,15)	ЧЕЛ-Ч	3,487	413,209	762,15	314928
153. 2	2	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,615	72,877	1032,91	75276
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				3292,86	390204
153. 3	31-050501-0101	-АВТОПОГРУЗЧИКИ, 5 Т	МАШ.-Ч	0,01606	1,903	3362,02	6398
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,01606	1,903	818,38	1557,38
153. 4	31-050102-0102	-КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ, 10 Т	МАШ.-Ч	0,04169	4,94	3080,63	15219
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,04169	4,94	1097,70	5422,64
153. 5	31-050104-0101	-КРАНЫ НА ГУСЕНИЧНОМ ХОДУ, ДО 16 Т	МАШ.-Ч	0,55	65,175	2835,32	184792
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,55	65,175	942,45	61424,18
153. 6	32-010201-0102	-КОТЛЫ БИТУМНЫЕ ПЕРЕДВИЖНЫЕ, 800 Л	МАШ.-Ч	0,616	72,996	792,26	57832
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0,01 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,00616	0,72996	1098,00	801,50
153. 7	31-060103-0501	-УСТАНОВКИ ПОСТОЯННОГО ТОКА ДЛЯ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ СВАРКИ	МАШ.-Ч	0,02959	3,506	166,06	582
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	--	--	--	--
153. 8	33-010201-0101	-АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ, ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,06259	7,417	1755,85	13023
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,06259	7,417	818,38	6069,92
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				2344,7	277846
153. 9	21-010401-0102	-ПЕСОК ПРИРОДНЫЙ 1 И 2 КЛАССА ГОСТ 8736-2014	М3	0,133	15,761	2512,56	39599
153.10	21-060405-1406	-ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ И ДЕТАЛИ КРЕПЛЕНИЯ МАССОЙ НЕ БОЛЕЕ 50 КГ С ПРЕОБЛАДАНИЕМ ПРОФИЛЬНОГО ПРОКАТА, С ОТВЕРСТИЯМИ И БЕЗ ОТВЕРСТИЙ, СОЕДИНЯЕМЫЕ НА СВАРКЕ ГОСТ 23118-2012	Т	0,004	0,474	364881,42	172954
153.11	21-070203-0304	-ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ ДО 6,5 М, ШИРИНОЙ ОТ 75 ММ ДО 150 ММ, ТОЛЩИНОЙ ОТ 32 ММ ДО 40 ММ, 3 СОРТА ГОСТ 8486-86	М3	0,0045	0,53325	26031,2	13881
153.12	21-130209-0401	-ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ПЛОСКОЙ ГОЛОВКОЙ ГОСТ 283-75	КГ	0,9	106,65	196,54	20961
153.13	21-130703-0901	-ТОПЛИВО ДИЗЕЛЬНОЕ ИЗ МАЛОСЕРНИСТЫХ НЕФТЕЙ	Т	0,00125	0,148125	161883,18	23979
153.14	21-130812-1037	-ЭЛЕКТРОДЫ, D=4 ММ, Э50 ГОСТ 9466-75	Т	0,000014	0,001659	211753,02	351
153.15	21-130104-9906	-БИТУМЫ НЕФТЯНЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ ИЗОЛЯЦИОННЫЕ ГОСТ 9812-74 МАРКИ БНИ	Т	0,025	2,962	60098,4	178042
153.16	22-040501-0701	-ЛАК ПОЛИВИНИЛАЦЕТАЛЬНЫЙ, ВЛ-51 ГОСТ Р 52165-2003	КГ	0,026	3,081	634,1	1954
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				3811,99	451721
		НР ПЕРВОГО УРОВНЯ	%	62,1		2044,86	242316
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	3,8		412,65	48899
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		2457,51	291215
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		901,75	106857
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				12173,56	1442567
154	21-040303-0133 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ I КВАРТАЛА 2017 ГОДА	-ЛОТКИ КАНАЛОВ И ТОННЕЛЕЙ ДЛЯ ПРОКЛАДКИ КОММУНИКАЦИЙ ИЗ ТЯЖЕЛОГО БЕТОНА КЛАССА В22,5, ПОД РАСЧЕТНУЮ НАГРУЗКУ 8 ТС/М2, ОБЪЕМОМ ДО 0,5 М3 СТ РК 937-92 2,5 Т	М3		114,9	59342,32	6818433
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	3,8		2255,01	259100
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		2255,01	259100
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		4927,79	566203
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				66525,11	7643736
155	21-040303-0134 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ I КВАРТАЛА 2017 ГОДА	-ЛОТКИ КАНАЛОВ И ТОННЕЛЕЙ ДЛЯ ПРОКЛАДКИ КОММУНИКАЦИЙ ИЗ ТЯЖЕЛОГО БЕТОНА КЛАССА В22,5, ПОД РАСЧЕТНУЮ НАГРУЗКУ 8 ТС/М2, ОБЪЕМОМ БОЛЕЕ 0,5 М3 ДО 1,0 М3 СТ РК 937-92 2,5 Т	М3		3,6	60146,71	216528
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	3,8		2285,57	8228
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		2285,57	8228
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		4994,58	17980
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				67426,87	242737
			КОЛОДЦЫ				
156	11-240106-	-ЗАДВИЖКИ ИЛИ КЛАПАНЫ СТАЛЬНЫЕ ДЛЯ ГОРЯЧЕЙ ВОДЫ И	КОМПЛЕКТ		2	9556,98	19114

1	2	3	4	5	6	7	8
	0104 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 2	ПАРА ДИАМЕТРОМ 150 ММ. УСТАНОВКА					
156. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(4,3=855,67)	ЧЕЛ-Ч	5,665	11,33	855,67	9695
156. 2	2	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	1,03	2,06	1129,91	2328
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				6011,18	12022
156. 3	31-060201-0201	АГРЕГАТЫ СВАРОЧНЫЕ ПЕРЕДВИЖНЫЕ С НОМИНАЛЬНЫМ СВАРОЧНЫМ ТОКОМ 250-400 А, С ДИЗЕЛЬНЫМ ДВИГАТЕЛЕМ	МАШ.-Ч	1,848	3,696	439,86	1626
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	--	--	--	--
156. 4	31-050102-0102	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ, 10 Т	МАШ.-Ч	0,022	0,044	3080,63	136
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,022	0,044	1097,70	48,30
156. 5	32-040102-0101	ТРУБОУКЛАДЧИКИ ДЛЯ ТРУБ ДИАМЕТРОМ ДО 400 ММ, 6,3 Т	МАШ.-Ч	0,825	1,65	3858,47	6366
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,825	1,65	1097,70	1811,20
156. 6	34-030202-0101	МАШИНЫ ШЛИФОВАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	0,495	0,99	23,38	23
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	--	--	--	--
156. 7	31-060101-0101	ЭЛЕКТРОСТАНЦИИ ПЕРЕДВИЖНЫЕ, ДО 4 КВТ	МАШ.-Ч	0,253	0,506	1159,96	587
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,253	0,506	818,38	414,10
156. 8	33-010201-0101	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ, ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,033	0,066	1755,85	116
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,033	0,066	818,38	54,01
156. 9	31-060202-0501	АППАРАТ ДЛЯ ГАЗОВОЙ СВАРКИ И РЕЗКИ	МАШ.-Ч	0,385	0,77	17,05	13
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	--	--	--	--
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				4433,42	8867
156.10	21-130701-0201	АЦЕТИЛЕН ТЕХНИЧЕСКИЙ ГАЗООБРАЗНЫЙ ГОСТ 5457-75	М3	0,034	0,068	4812,69	327
156.11	21-130701-0401	КИСЛОРОД ТЕХНИЧЕСКИЙ ГАЗООБРАЗНЫЙ ГОСТ 5583-78	М3	0,29	0,58	180,96	105
156.12	21-130812-1035	ЭЛЕКТРОДЫ, D=4 ММ, Э42 ГОСТ 9466-75	Т	0,0003	0,0006	200244,36	120
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				276,18	552
		НР ПЕРВОГО УРОВНЯ	%	62,1		3732,94	7466
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	3,8		505,02	1010
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		4237,96	8476
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		1103,59	2207
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				14898,53	29797
157	13-390101-0107 РСНБ РК 2015	ТРУБОПРОВОДЫ ДИАМЕТРОМ ДО 550 ММ. ОЧИСТКА ПОВЕРХНОСТИ МЕТАЛЛИЧЕСКИМИ ЩЕТКАМИ	УЛЬТРАЗВУКОВАЯ ДЕФЕКТОСКОПИЯ СВАРНЫХ СТЫКОВ СТЫК		4	630,15	2521
157. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(4=818,38)	ЧЕЛ-Ч	0,77	3,08	818,38	2521
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				630,15	2521
		НР ПЕРВОГО УРОВНЯ	%	40,6		255,84	1023
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	3,8		33,67	135
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		289,51	1158
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		73,57	294
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				993,24	3973
158	13-390101-0207 РСНБ РК 2015	ТРУБОПРОВОДЫ НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ ДО 550 ММ. ПРОТИРКА АЦЕТОНОМ ПОВЕРХНОСТИ	СТЫК		4	321,93	1288
158. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(4=818,38)	ЧЕЛ-Ч	0,22	0,88	818,38	720
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				180,04	720
158. 2	21-130802-1701	САЛФЕТКИ ХЛОПЧАТОБУМАЖНЫЕ	М2	0,14	0,56	138,76	78
158. 3	22-040601-0101	АЦЕТОН ТЕХНИЧЕСКИЙ ГОСТ 2768-84	Т	0,00017	0,00068	720334,97	490
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				141,88	568
		НР ПЕРВОГО УРОВНЯ	%	40,6		73,1	292
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	3,8		15,01	60
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		88,11	352
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		32,8	131
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				442,84	1771
159	13-390201-0532 РСНБ РК 2015	ТРУБОПРОВОД, ДИАМЕТР 550 ММ, ТОЛЩИНА СТЕНКИ ДО 8 ММ. УЛЬТРАЗВУКОВАЯ ДЕФЕКТОСКОПИЯ ОДНИМ ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЕМ СВАРНЫХ СОЕДИНЕНИЙ ПЕРЛИТНОГО КЛАССА С ДВУХ СТОРОН, ПРОЗВУЧИВАНИЕ ПОПЕРЕЧНОЕ	СТЫК		4	2315	9260
159. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(4,8=917,4)	ЧЕЛ-Ч	2,2	8,8	917,4	8073
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				2018,28	8073
159. 2	31-060203-0301	ДЕФЕКТОСКОПЫ УЛЬТРАЗВУКОВЫЕ	МАШ.-Ч	1,32	5,28	91,42	483
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				120,67	483
159. 3	21-130702-0201	-МАСЛО ДИЗЕЛЬНОЕ МОТОРНОЕ М-10ДМ ГОСТ 12337-84	Т	0,00034	0,00136	297720,16	405
159. 4	21-130802-1701	-САЛФЕТКИ ХЛОПЧАТОБУМАЖНЫЕ	М2	0,44	1,76	138,76	244
159. 5	21-130816-1301	-МЕЛ ПРИРОДНЫЙ МОЛОТЫЙ ГОСТ 17498-72	Т	0,0006	0,0024	14040,3	34
159. 6	22-040201-9903	-КРАСКИ МАРКИРОВОЧНЫЕ МКЭ-4	КГ	0,01	0,04	534,61	21
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				176,05	704
		НР ПЕРВОГО УРОВНЯ	%	40,6		819,42	3278
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	3,8		119,11	476
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		938,53	3754
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		260,28	1041
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				3513,82	14055
		РЕКОНСТРУКЦИЯ ТЕПЛОВОЙ МАГИСТРАЛИ №2 ПО УЛ. КЕРДЕРИ ОТ ТК-2-20 ДО ТК-2-22 ДЕМОНТАЖ					
160	11-460401-0208 РСНБ РК 2015	-КОНСТРУКЦИИ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ, ОБЪЕМ БОЛЕЕ 1 М3, БЕТОН КЛАССА В15. РАЗБОРКА ПРИ ПОМОЩИ ОТБОЙНЫХ МОЛОТКОВ	М3		64,388	62157,93	4002225
160. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(3=724,87)	ЧЕЛ-Ч	38,17	2457,69	724,87	1781506
160. 2	2	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	15,89	1023,125	900,22	921036
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				41972,75	2702542
160. 3	31-060102-0102	-КОМПРЕССОРЫ ПЕРЕДВИЖНЫЕ С ДВИГАТЕЛЕМ ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ ДАВЛЕНИЕМ ДО 686 КПА (7 АТМ), 5 М3/МИН	МАШ.-Ч	17,479	1125,438	1847,31	2079033
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	17,479	1125,438	818,38	921035,95
160. 4	34-030401-0301	-МОЛОТКИ ОТБОЙНЫЕ ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ ПРИ РАБОТЕ ОТ ПЕРЕДВИЖНЫХ КОМПРЕССОРНЫХ СТАНЦИЙ	МАШ.-Ч	34,958	2250,876	16,8	37815
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	--	--	--	--
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				32876,43	2116847
160. 5	21-130701-0201	-АЦЕТИЛЕН ТЕХНИЧЕСКИЙ ГАЗООБРАЗНЫЙ ГОСТ 5457-75	М3	0,26	16,741	4812,69	80569
160. 6	21-130701-0401	-КИСЛОРОД ТЕХНИЧЕСКИЙ ГАЗООБРАЗНЫЙ ГОСТ 5583-78	М3	2	128,776	180,96	23303
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				1613,22	103872
		НР ПЕРВОГО УРОВНЯ	%	50,8		21322,16	1372891
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	3,8		3172,24	204254
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		24494,4	1577146
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		6932,19	446350
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				93584,52	6025720
161	41-310103-0101 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ I КВАРТАЛА 2017 ГОДА	-МЕТАЛЛ СОРТОВОЙ В СВЯЗКАХ, ТРУБЫ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ. ПОГРУЗКА	Т		15,416	388	5981
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	3,8		14,74	227
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		14,74	227
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		32,22	497
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				434,96	6705
162	41-310103-0102 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ I КВАРТАЛА 2017 ГОДА	-МЕТАЛЛ СОРТОВОЙ В СВЯЗКАХ, ТРУБЫ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ. РАЗГРУЗКА	Т		15,416	388	5981
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	3,8		14,74	227
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		14,74	227
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		32,22	497
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				434,96	6705
163	41-310103-0501 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ I КВАРТАЛА 2017 ГОДА	-КОНСТРУКЦИИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ. ПОГРУЗКА	Т		2,535	344	872
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	3,8		13,07	33
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		13,07	33
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		28,57	72
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				385,64	978
164	41-310103-0502 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ I КВАРТАЛА 2017 ГОДА	-КОНСТРУКЦИИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ. РАЗГРУЗКА	Т		2,535	344	872
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	3,8		13,07	33
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		13,07	33
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		28,57	72
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				385,64	978
165	41-080101-1015 РСНБ РК 2015	-ПЕРЕВОЗКА АВТОМОБИЛЯМИ ТРУБОВОЗАМИ В НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТАХ. ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬ 13 Т. КЛАСС ГРУЗА 1. РАССТОЯНИЕ ПЕРЕВОЗКИ 15 КМ	Т		34,2876	651,92	22353

1	2	3	4	5	6	7	8
	В ЦЕНАХ I КВАРТАЛА 2017 ГОДА	123,851-89,2134					
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	3,8		24,77	849
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		24,77	849
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		54,14	1856
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				730,83	25058
166	41-010103-1015 РСНБ РК 2015	-ПЕРЕВОЗКА СТРОИТЕЛЬНЫХ ГРУЗОВ БОРТОВЫМИ АВТОМОБИЛЯМИ В НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТАХ. ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬ 11 Т. КЛАСС ГРУЗА 1. РАССТОЯНИЕ ПЕРЕВОЗКИ 15 КМ			2,535	536,37	1360
	В ЦЕНАХ I КВАРТАЛА 2017 ГОДА						
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	3,8		20,38	52
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		20,38	52
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		44,54	113
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				601,29	1524
			МОНТАЖ ТРУБЫ И АРМАТУРА				
167	23-040201-1504 РСНБ РК 2015	-ЗАДВИЖКИ СТАЛЬНЫЕ ФЛАНЦЕВЫЕ 30С41НЖ, КЛИНОВЫЕ ЛИТЫЕ С ВЫДВИЖНЫМ ШПИНДЕЛЕМ Т 425°С, PN 16, DN 150 ММ ГОСТ 9698-86	ШТ.		2	72787,15	145574
	В ЦЕНАХ I КВАРТАЛА 2017 ГОДА	90 КГ					
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	3,8		2765,91	5532
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		2765,91	5532
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		6044,24	12088
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				81597,31	163195
168	23-020103-0312 РСНБ РК 2015	-ФЛАНЦЫ СТАЛЬНЫЕ ПРИВАРНЫЕ ПЛОСКИЕ ИЗ УГЛЕРОДИСТОЙ И НИЗКОЛЕГИРОВАННОЙ СТАЛИ PN 16, DN 150 ГОСТ 12816-80	ШТ.		4	3521,14	14085
	В ЦЕНАХ I КВАРТАЛА 2017 ГОДА	7,81 КГ					
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	3,8		133,8	535
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		133,8	535
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		292,4	1170
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				3947,34	15789
			УЛЬТРАЗВУКОВАЯ ДЕФЕКТОСКОПИЯ СВАРНЫХ СТЫКОВ				
169	13-390101-0109 РСНБ РК 2015	-ТРУБОПРОВОДЫ ДИАМЕТРОМ ДО 720 ММ. ОЧИСТКА ПОВЕРХНОСТИ МЕТАЛЛИЧЕСКИМИ ЩЕТКАМИ	СТЫК		6	810,2	4861
169. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(4=818,38)	ЧЕЛ-Ч	0,99	5,94	818,38	4861
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				810,2	4861
		НР ПЕРВОГО УРОВНЯ	%	40,6		328,94	1974
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	3,8		43,29	260
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		372,23	2233
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		94,59	568
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				1277,02	7662
170	13-390101-0209 РСНБ РК 2015	-ТРУБОПРОВОДЫ НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ ДО 720 ММ. ПРОТИРКА АЦЕТОНОМ ПОВЕРХНОСТИ	СТЫК		6	370,7	2224
170. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(4=818,38)	ЧЕЛ-Ч	0,22	1,32	818,38	1080
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				180,04	1080
170. 2	21-130802-1701	САЛФЕТКИ ХЛОПЧАТОБУМАЖНЫЕ	М2	0,18	1,08	138,76	150
170. 3	22-040601-0101	АЦЕТОН ТЕХНИЧЕСКИЙ ГОСТ 2768-84	Т	0,00023	0,00138	720334,97	994
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				190,65	1144
		НР ПЕРВОГО УРОВНЯ	%	40,6		73,1	439
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	3,8		16,86	101
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		89,96	540
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		36,85	221
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				497,51	2985
171	13-390201-0538 РСНБ РК 2015	-ТРУБОПРОВОД, ДИАМЕТР 720 ММ, ТОЛЩИНА СТЕНКИ ДО 8 ММ. УЛЬТРАЗВУКОВАЯ ДЕФЕКТОСКОПИЯ ОДНИМ ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЕМ СВАРНЫХ СОЕДИНЕНИЙ ПЕРЛИТНОГО КЛАССА С ДВУХ СТОРОН, ПРОЗВУЧИВАНИЕ ПОПЕРЕЧНОЕ	СТЫК		6	3400,07	20400
171. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(4,8=917,4)	ЧЕЛ-Ч	3,3	19,8	917,4	18165
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				3027,42	18165
171. 2	31-060203-0301	ДЕФЕКТОСКОПЫ УЛЬТРАЗВУКОВЫЕ	МАШ.-Ч	1,595	9,57	91,42	875
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	--	--	--	--
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				145,81	875
171. 3	21-130702-0201	МАСЛО ДИЗЕЛЬНОЕ МОТОРНОЕ М-10ДМ ГОСТ 12337-84	Т	0,00045	0,0027	297720,16	804
171. 4	21-130802-1701	САЛФЕТКИ ХЛОПЧАТОБУМАЖНЫЕ	М2	0,57	3,42	138,76	475
171. 5	21-130816-1301	МЕЛ ПРИРОДНЫЙ МОЛОТЫЙ ГОСТ 17498-72	Т	0,0006	0,0036	14040,3	51
171. 6	22-040201-9903	КРАСКИ МАРКИРОВОЧНЫЕ МКЭ-4	КГ	0,01	0,06	534,61	32
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				226,84	1361

1	2	3	4	5	6	7	8
		НР ПЕРВОГО УРОВНЯ	%	40,6		1229,13	7375
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	3,8		175,91	1055
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		1405,04	8430
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		384,41	2306
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				5189,52	31137
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3		ТЕНГЕ					18086669
		В ТОМ ЧИСЛЕ:					
	СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	ТЕНГЕ					653216
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	ТЕНГЕ					24822
	СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ -	ТЕНГЕ					54243
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	ТЕНГЕ					732281
	СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	ТЕНГЕ					40554
	МАТЕРИАЛЫ -	ТЕНГЕ					3777
	ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	ТЕНГЕ					35420
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	ТЕНГЕ					16468
	В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ ПЕРВОГО УРОВНЯ -	ТЕНГЕ					14380
	В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ ВТОРОГО УРОВНЯ -	ТЕНГЕ					2088
	СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ -	ТЕНГЕ					4562
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	ТЕНГЕ					61584
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч					40
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	ТЕНГЕ					35420
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	ТЕНГЕ					16088555
	МАТЕРИАЛЫ -	ТЕНГЕ					664201
	ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	ТЕНГЕ					5757716
	МЕСТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ -	ТЕНГЕ					7034961
	ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ -	ТЕНГЕ					48861
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	ТЕНГЕ					3707098
	В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ ПЕРВОГО УРОВНЯ -	ТЕНГЕ					2982402
	В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ ВТОРОГО УРОВНЯ -	ТЕНГЕ					724696
	СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ -	ТЕНГЕ					1583652
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	ТЕНГЕ					21379305
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч					7381
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	ТЕНГЕ					5757716
	СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	ТЕНГЕ					1304344
	СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	ТЕНГЕ					1304344
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	ТЕНГЕ					49565
	СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ -	ТЕНГЕ					108313
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	ТЕНГЕ					1462222
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	ТЕНГЕ					23635392
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч					7421
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	ТЕНГЕ					5793136
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО ОТДЕЛУ 1		ТЕНГЕ					55299438
		В ТОМ ЧИСЛЕ:					
	СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	ТЕНГЕ					653216
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	ТЕНГЕ					24822
	СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ -	ТЕНГЕ					54243
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	ТЕНГЕ					732281
	СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	ТЕНГЕ					40554
	МАТЕРИАЛЫ -	ТЕНГЕ					3777
	ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	ТЕНГЕ					35420
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	ТЕНГЕ					16468
	В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ ПЕРВОГО УРОВНЯ -	ТЕНГЕ					14380
	В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ ВТОРОГО УРОВНЯ -	ТЕНГЕ					2088
	СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ -	ТЕНГЕ					4562
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	ТЕНГЕ					61584
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч					40
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	ТЕНГЕ					35420
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	ТЕНГЕ					50175399
	МАТЕРИАЛЫ -	ТЕНГЕ					4134093
	ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	ТЕНГЕ					14911896
	СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	ТЕНГЕ					1850496
	МЕСТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ -	ТЕНГЕ					19513394
	ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ -	ТЕНГЕ					3686951
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	ТЕНГЕ					9982622
	В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ ПЕРВОГО УРОВНЯ -	ТЕНГЕ					7780305
	В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ ВТОРОГО УРОВНЯ -	ТЕНГЕ					2202317
	СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ -	ТЕНГЕ					4812642
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	ТЕНГЕ					64970662
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч					19084
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	ТЕНГЕ					14911896
	СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	ТЕНГЕ					1047008
	МАТЕРИАЛЫ -	ТЕНГЕ					17185
	ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	ТЕНГЕ					136626
	СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	ТЕНГЕ					813247
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	ТЕНГЕ					126153
	В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ ПЕРВОГО УРОВНЯ -	ТЕНГЕ					83205
	В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ ВТОРОГО УРОВНЯ -	ТЕНГЕ					42948
	СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ -	ТЕНГЕ					93853
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	ТЕНГЕ					1267014
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч					169
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	ТЕНГЕ					136626
	СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	ТЕНГЕ					3383262
	СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	ТЕНГЕ					3383262
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	ТЕНГЕ					128564
	СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ -	ТЕНГЕ					280946
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	ТЕНГЕ					3792772
	ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 1	ТЕНГЕ					70824313
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч					19292
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	ТЕНГЕ					15083942
ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ:							
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:	ТЕНГЕ					55299438
	В ТОМ ЧИСЛЕ:						
	- ЗАРПЛАТА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ТЕНГЕ					11154736
	- ЗАТРАТЫ НА ЭКСПЛУАТАЦИЮ МАШИН	ТЕНГЕ					10089081
	- В ТОМ ЧИСЛЕ ЗАРПЛАТА МАШИНИСТОВ	ТЕНГЕ					3929206
	- МАТЕРИАЛОВ, ИЗДЕЛИЙ И КОНСТРУКЦИЙ	ТЕНГЕ					29715454
	- ПЕРЕВОЗКА ГРУЗОВ	ТЕНГЕ					3686951

1	2	3		4	5	6	7	8
		– ИНЖЕНЕРНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ ПОСТАВКИ ПОДРЯДЧИКА	ТЕНГЕ	.	.	.	.	653216
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ I УРОВНЯ	ТЕНГЕ	.	.	.	.	7877891
		ИТОГО С НАКЛАДНЫМИ РАСХОДАМИ I УРОВНЯ	ТЕНГЕ	.	.	.	.	63177329
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ II УРОВНЯ	ТЕНГЕ	.	.	.	.	2400739
		ИТОГО:	ТЕНГЕ	.	.	.	.	65578068
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	ТЕНГЕ	.	.	.	.	5246245
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	ТЕНГЕ	.	.	.	.	70824313

Всего по акту					70824313
Времен.здания и сооружения 1,92 %					1 359 827
Итого					**72 184 140**
Затраты на производство работ в зимнее время 3,24%					2 338 766
Итого по сметному расчету в ценах 2017 г					**74 522 906**
в том числе в текущих ценах 1 кв. 2017 год					**74 522 906**
в том числе в текущих ценах на 2017 год - 100%, К=1					**74 522 906**
НДС в текущих ценах - 12%					8 942 749
Всего объем выполненных работ по акту за июль 2018 г					**83 465 655**

Генеральный директор
АО «Жайыктеплоэнерго»

Байменов М.Б.

Подрядчик :
АО "Уральскводстрой"
Первый-вице президент

Т.В. Тедеев

Технический надзор:
ТОО «Инженерное бюро «NURTAU»
Инженер по ТК надзору

А.Г. Манафов