Утвержден
приказом Министра по инвестициям
и развитию Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 234
форма

Акт приемки объекта в эксплуатацию

"25" сентября 2017 года

Заказчик **государственное коммунальное предприятие на праве хозяйственного ведения "Аксайжылукуат" при акимате Бурлинского района, Курманкулов Жасталап Исламбекович, 090300, Республика Казахстан, Западно-Казахстанская область, Бурлинский район, г.Аксай, промзона, УБР-3**

фамилия, имя, отчество (при наличии) – для физических лиц, наименование организации – для юридических лиц, почтовый индекс, область, город, район, населенный пункт, наименование улицы, номер дома/здания (стационарного помещения)

на основании:

Декларации о соответствии **21 сентября 2017 года, акционерное общество "Уральскводстрой", Мутасов Геннадий Львович, Республика Казахстан, Западно-Казахстанская область, город Уральск, поселок Зачаганск, улица 25-ой Чапаевской дивизии, дом №8**

дата декларации, наименование подрядной (генподрядной) организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, юридический адрес

Заключения о качестве строительно-монтажных работ **от 25 сентября 2017 года, товарищество с ограниченной ответственностью "Комплекс инжиниринговых услуг в строительстве", эксперт Танабаев Серик Давлеткалиевич, аттестаты №05624 от 01.07.2013г, №06168 от 05.11.2013 г., №06169 от 05.11.2013г**

дата заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов технического надзора, № и дата получения аттестатов

Заключения о соответствии выполненных работ по проекту **"Реконструкция Бестауского водозабора г.Аксай Бурлинского района ЗКО" от 25 сентября 2017 года, товарищество с ограниченной ответственностью "Уралводпроект", Коновалова Юлия Васильевна,**

дата заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов авторского надзора, № и дата получения аттестатов

произведя осмотр готовности предъявленного подрядчиком (генеральным подрядчиком) к приемке в эксплуатацию объекта: **"Реконструкция Бестауского водозабора г.Аксай Бурлинского района ЗКО"**

наименование объекта и вид строительства (новое, расширение, реконструкция, техническое перевооружение, модернизация, капитальный ремонт)

по адресу **Республика Казахстан Западно-Казахстанская область, Бурлинский район, сельский округ Пугачево**

(область, район, населенный пункт, микрорайон, квартал, улица, номер дома (корпуса)

проверив комплектность исполнительной технической документации подтверждает что:

1. Строительство объекта осуществлено на основании:

1) решения (постановления) о предоставлении соответствующего права на землю от **"29" июля 2008 года № 18719, Бурлинский районный отдел земельных отношении**

наименование органа вынесшего решение

либо решения о реконструкции (перепланировке, переоборудовании) помещений
(отдельных частей) существующих зданий от "___"_____20___года
№
_____;

наименование органа вынесшего решение

2) талона о приеме уведомления о начале или прекращении осуществления деятельности или определенных действий **Государственное учреждение "Управление государственного архитектурно-строительного контроля Западно-Казахстанской области", 05.10.2016 г**

наименование органа принявшего уведомление, дата выдачи талона

3) проекта (проектно-сметной документации) **товарищество с ограниченной ответственностью "Уралводпроект", 12.069**

наименование проектной организации, номер проекта

утвержденного(й) **государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Бурлинского района Западно - Казахстанской области", 02.09.2013года, №63;**

наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

2. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ **октябрь 2016;**

месяц, год

окончание работ **сентябрь 2017**;

месяц, год

при продолжительности строительства, месяц: 12

по норме или по проекту организации строительства, месяц: **12;**

фактически, месяц: **12.**

3. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди
Суммарная производительность скважин	Тыс. м3/сут	7,3	7,3	7,3	7,3
Замена насосов в насосных станциях 1 - го подъема	шт	11	11	11	11
Замена насосов в насосных станциях 2 - го подъема	шт	3	3	3	3
Общая протяженность сетей водопровода	км	2,71	2,71	2,71	2,71
Кабельная линия 10 кВ	км	0,114	0,114	0,114	0,114
Кабельная линия 0,4-0,23 кВ	км	0,518	0,518	0,518	0,518

Выпуск продукции (оказания услуг), предусмотренной проектом в объеме, соответствующем нормам освоения проектных мощностей в начальный период

_____

_____

_____;

факт начала выпуска продукции с указанием объема

Жилой дом имеет следующие показатели:

Показатели	Единица измерения	По проекту	Фактически
Общая площадь	метр в квадрате (далее – м2)		
Число этажей	этаж		
Общий строительный объем	метр в кубе (далее – м3)		
В том числе подземной части	м3		
Площадь встроенных, встроенно-пристроенных и пристроенных помещений	м2		

Показатели	По проекту			Фактически		
	число квартир	площадь квартир, м2		число квартир	площадь квартир, м2	
		общая	жилая		общая	жилая
Всего квартир, в том числе: однокомнатных двухкомнатных трехкомнатных четырехкомнатных и более						

4. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуются следующими данными:

Технологическое оборудование на водозаборных скважинах №101, №102, №26, №9598, №4, №5, №104, №103, №2, 3, №1 (скважинные насосы со шкафами управления фирмы «Grundfos», электронные приборы учета расхода воды)

Ограда М4В из металлической сетки по металлическим столбам площадок насосных станции 1-го подъема

Обустройство лаза и крышки размером 90х90см подземных камер

Наблюдательная скважина глубиной 32 м на площадке насосной станции 1-го подъема (скважина №4)

Подводящий водовод от скважин № 2 и 3 до площадки НРС

из полиэтиленовых труб HDPE 100 SDR 26-225x8,6 мм
Технологическое оборудование насосной станции 2-го подъема
(консольно-моноблочные насосы NB100-200/219
со шкафом управления фирмы «Grundfos»,
электронные приборы учета расхода воды,
задвижки с электроприводом)
Комплексная автоматизация работы насосных станций
Оборудование дозирования хлора
Внутренний ремонт здания насосной станции размером в плане 15x22,7м
Внутренний ремонт здания хлораторной размером в плане 10,1x7,5м
Наружный ремонт здания трансформаторной подстанции 2x630/10/0,4 кВ
размером в плане 6x16м
Строительство здания контрольно-пропускного пункта на площадке НС
размером в плане 3,42x5,26м
Строительство здания охраны на площадке водонапорной башни
размером в плане 3,42x5,26м
Железобетонная ограда Б6В-1 площадки насосной станции 2-го подъема
Благоустройство , асфальтовое покрытие дорожек и проездов
площадки насосной станции 2-го подъема
Обводная линия на площадке водонапорной башни
из полиэтиленовых труб HDPE 100 SDR 26-355x13,6 мм
Пушка тепловая ЭК-24П 24 кВт, производительность 1500 м^3/час
Воздушные линий ВЛ-10 кВ, ВЛ-0,4 кВ и ВЛ 0,23 кВ
Кабельные линий 10 кВ, 0,4 кВ и 0,23 кВ
Трансформаторные подстанции КТП-10/0,4 кВ
Дизельная электростанция в блок-контейнере мощностью 200 кВт
Система видеонаблюдения площадки насосной станции 2-го подъема
Система охранно-пожарной сигнализации
Асфальтобетонное дорожное покрытие проезжей части подъездной дороги

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

5. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

6. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта (здания, сооружения, помещения) и приняты городскими эксплуатационными организациями;

7. Сметная стоимость по утвержденному проекту (проектной-сметной документации):

всего **665 091, 91 тысяч тенге**, в том числе строительно-монтажных работ **456 483,89 тысяч тенге**, оборудования, инструмента и инвентаря **96 314,43 тысяч тенге**;

8. Сметная стоимость основных фондов, принимаемых в эксплуатацию **646 499,0 тысяч тенге**, в том числе:

стоимость строительно-монтажных работ **456 483,89** тысяч тенге;

стоимость оборудования, инструмента и инвентаря **96 314,43** тысяч тенге;

9. Объект построен в соответствии с утвержденным проектом (проектно-сметной документацией) и требованиями государственных нормативных документов в области архитектуры, градостроительства и строительства.

РЕШИЛ: **Реконструкция Бестауского водозабора г.Аксай Бурлинского района ЗКО** **принять** в эксплуатацию.

наименование объекта (комплекса)

Заказчик Курманкулов Жасталап Исламбекович _____

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя

Место печати (далее – М.П.)

Технический надзор Танабаев Серик Давлеткалиевич _____

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись, эксперта М.П.

Авторский надзор Темирбаев Жумабай Кабесович _____

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись, эксперта М.П.

Подрядчик (генеральный подрядчик) Мутасов Геннадий Львович _____

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя М.П.