ФОРМА №3
от 28 апреля 2010 года

Заказчик : ГУ "Отдел жилищно-комунального хозяйства ,пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Караганды"

Подрядчик : ПК " Агродор"

Договор : № 20 от 18.03.2010г

АКТ № 1
выполненных работ за апрель 2010 года

№п/п	Наименование работ и затрат	Сумма тенге
1	2	3
1.	Общая стоимость работ выполняемых с начала действия договора	176 197 432
2.	Ранее заактированные суммы по выполненным работам	0
3.	Сумма аванса , перечисленная подрядчику	52 859 229,60
4.	Виды исполняемых работ- средний ремонт автодорог г. Караганды в 2010 году: ул. Вагонная (от ж/д переезда до завода РГТО)	Средний ремонт а/д по ул. Вагонная
5.	Сумма ранее оплаченных работ заказчиком подрядчику	0
6.	Сумма удержания ранее перечисленного аванса	0
7.	Сумма фактических расходов ,произведенных подрядчиком, для выполнения указанных видов работ	2 244 282
8.	Сумма выполненных работ за апрель 2010 г	2 244 282
9.	Сумма удержания аванса за апрель 2010 года	673 284,3
10.	Сумма, требуемая к перечислениюподрядчику , для оплаты выполненных работ за апрель с учетом ранее оплаченных	1 570 997,7

ЗАКАЗЧИК:

Начальник ГУ "Отдел жилищно- коммунального хозяйства , пассажирского транспорта и автомобильных дорог г. Караганды"
Аглиулин А.М.

ПОДРЯДЧИК:

Председатель ПК " Агродор"
Мальчушкина Н.Ю.

Заказчик: ГУ "Отдел ЖКХ ,пассажирского транспорта и автомобильных дорог г. Караганды "

Подрядчик : ПК "Агродор"

Договор : № 20 от 18.03.2010г

Ф-2

Акт выполненных работ

по среднему ремонту автодороги ул Вагонная (от ж/д переезда до завода РГТО)

за апрель 2010 года

Сметная стоимость	1077,508	тенге
Нормативная трудоемкость	1075	чел.-ч
Сметная заработная плата	173,412	тенге

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Наклад-ные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: на един.	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: всего	Затраты труда, чел.-ч, рабочих, обслуживаю-: на един.	Затраты труда, чел.-ч, рабочих, обслуживаю-: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
1	E0127-101-4	**Фрезерование асфальтобетонного покрытия большими самоходными дорожными фрезами фирмы "WIRTGEN", ширина фрезерного барабана 1900-2010 мм, толщина слоя 5 см** м2	1500	93,24	90,79	139858	136190	15182	0,01	20		
				2,32	5,29	3480	7935	133	0,02	31		
2	E0127-101-9 к=3	**На каждый 1 см изменения толщины фрезеруемого слоя добавлять к расценке 27-101-4** м2	4500	5,30	5,15	23856	23195	2669	--	4		
				0,14	0,31	630	1377	133	--	5		
3	E C01031-A26 -1	**Погрузка строительного мусора при автомобильных перевозках** т	235	27,10	27,10	6369	6369	4458	--	--		
				--	18,97	--	4458	100	0,11	26		
4	E010333-A19 -1	**Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 19 км, класс груза 1** т	235	133,50	133,50	31373	31373	6275	--	--		
				--	26,70	--	6275	100	0,56	132		
5	E0168-3-6 К=1,2	**Ремонт асфальтобетонного двухслойного покрытия дорог,толщиной 80 мм,площадью ремонта до 25 м2 (а/б тип Б марки I)** м2	480	1093,35	51,90	524806	24914	154587	1,46	699		
				220,32	21,83	105754	10477	133	0,08	40		
6	E0127-72-1 т.ч. п-3.1 к=1,2	**Розлив вяжущих материалов** т	0,165	29667,88	407,51	4895	67	37	0,70	--		
				--	169,13	--	28	133	0,70	--		
7	E0127-16-2 т.ч. п-3.1 к=1,2	**Устройство выравнивающего слоя из асфальтобетонной смеси без применения асфальтоукладчиков(к/з а/б)** т	25	3841,43	180,10	96036	4503	6118	0,66	16		
				116,64	67,36	2916	1684	133	0,24	6		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			**827191**	**226609**			**739**
		Стоимость общестроительных работ -	**Тенге**			**112780**	**32234**			**241**
		Материалы -	Тенге			**827191**				
		Всего заработная плата -	Тенге			**14102**				
		Местные материалы -	Тенге				**145013,00**			
		Накладные расходы -	Тенге			**473701**				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	Тенге			**189326**				
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	чел.-ч							**95**
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге				**28399,00**			
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			**60991**				
		Нормативная трудоемкость -	Тенге			**1077508**				
		Сметная заработная плата -	чел.-ч							**1075**
		ИТОГО ПО СМЕТЕ в ценах 2001 г, МРП =775тенге	Тенге				**173412,00**			
		ИТОГО в текущих ценах 2010 г, МРП =1413 тенге, К=1,8232	Тенге			**1 077 508**				
		Налоги, сборы, обязательные платежи-2%	Тенге			**1 964 532**				
		итого	Тенге			**39 291**				
		НДС-12%	Тенге			**2 003 823**				
		Стоимость строительства в текущих ценах	Тенге			**240 459**				
			Тенге			**2 244 282**				

Сдал: Подрядчик ПК " Агродор"

_____Мальчушкина Н.Ю. (председатель)

_____Егоров В.Н. (гл. инженер)

Инжиниринговые услуги:

Директор КГП " Управление жилым фондом города Караганды" _____Голубаев С.Д.

Начальник отдела тех надзора и тех сопровождения _____Карибаев Д.

Специалист отдела технадзора и тех сопровождения _____Касимов Н.З.

Принял: Заказчик ГУ " Отдел ЖКХ, транспорта и автомобильных дорог г. Караганды"

_____Джумекенов А.К. (Зам.Начальника)

_____Темиржанов К. М.(Заведующий сектором автодорог)

_____Ашенова Г.Б.(Главный специалист сектора автодорог)

_____Шалтаков М.С.(Главный специалист сектора автодорог)