ФОРМА №3
от 15 июня 2010 года

Заказчик : ГУ "Отдел жилищно-комунального хозяйства ,пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Караганды"
Подрядчик : ПК " Агродор"

Договор : № 20 от 18.03.2010г

АКТ № 3
выполненных работ за июнь 2010 года

№п/п	Наименование работ и затрат	Сумма тенге
1	2	3
1.	Общая стоимость работ выполняемых с начала действия договора	176 197 432
2.	Ранее заактированные суммы по выполненным работам	25 862 654
3.	Сумма аванса , перечисленная подрядчику	52 859 229,60
4.	Виды исполняемых работ- средний ремонт автодорог г. Караганды в 2010 году: ул. Вагонная (от ж/д переезда до завода РГТО)	Средний ремонт а/д по ул. Вагонная
5.	Сумма ранее оплаченных работ заказчиком подрядчику	18 103 857,7
6.	Сумма удержания ранее перечисленного аванса	7 758 796,3
7.	Сумма фактических расходов ,произведенных подрядчиком, для выполнения указанных видов работ	42 131 674
8.	Сумма выполненных работ за июнь 2010 г	16 269 020
9.	Сумма удержания аванса за июнь 2010 года	4 880 706
10.	Сумма, требуемая к перечислениюподрядчику , для оплаты выполненных работ за июнь с учетом ранее оплаченных	11 388 314

ЗАКАЗЧИК: Начальник ГУ "Отдел жилищно- коммунального хозяйства , пассажирского транспорта и автомобильных дорог г. Караганды"
Аглиулин А.М.

ПОДРЯДЧИК: Председатель ПК " Агродор"
Мальчушкина Н.Ю.

Заказчик: ГУ "Отдел ЖКХ ,пассажирского транспорта и автомобильных дорог г. Караганды "

Подрядчик : ПК "Агродор"

Договор : № 20 от 18.03.2010г

Ф-2

Акт выполненных работ

по среднему ремонту автодороги ул Вагонная (от ж/д переезда до завода РГТО)

за июнь 2010 года

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Наклад-ные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Е0127-72-1 т.ч. п-3.1 к=1,2	Розлив вяжущих материалов (0,3 л/м2 ,БНД)	0,86	29667,88	407,51	25514	350	193	0,70	1
		т		--	169,13	--	145	133	0,70	1
2	Е0127-53-3	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных крупнозернистых плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 типа Б	2891	360,16	15,35	1041222	44381	42295	0,03	97
		м2		5,94	5,06	17173	14628	133	0,02	51
3	Е0127-54-3 к=4	На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять или исключать к расценке 27-53-3(добавить 2 см до 6см)	2891	168,25	--	486409	--	154	--	1
		м2		0,04	--	116	--	133	--	--
4	Е0127-72-1 т.ч. п-3.1 к=1,2	Розлив вяжущих материалов (0,3 л/м2 ,БНД)	3,26	29667,88	407,51	96717	1328	733	0,70	2
		т		--	169,13	--	551	133	0,70	2
5	Е0127-53-1	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 типа АБВ	10891	409,33	15,35	4457987	167193	159335	0,03	366
		м2		5,94	5,06	64693	55108	133	0,02	192
6	Е0127-54-1 к=2	На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять или исключать к расценке 27-53-1(добавить 1 см до 5см)	10891	96,44	--	1050336	--	290	--	2
		м2		0,02	--	218	--	133	--	--
7	Е 27 т.ч.п.1.5.	Доставка битума на 19 км	4,19	1171,00	1171,00	4907	4907	2709	--	--
		м/ч		--	486,00	--	2037	133	1,00	4

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			**7163092**	**218160**			**469**
			Тенге			**82199**	**72470**			**250**
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**7163092**				
	Материалы -		Тенге			**44849**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**154669,00**			
	Местные материалы -		Тенге			**6817884**				
		Накладные расходы -	Тенге			**205710**				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							**103**
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				**30856,00**			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**442128**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**7810930**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**822**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**185525,00**			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			**7810930**				
	ИТОГО в текущих ценах 2010 г, МРП =1413 тенге, К=1,8232		Тенге			**14 241 089**				
	Налоги, сборы, обязательные платежи-2%		Тенге			**284 822**				
	итого		Тенге			**14 525 911**				
	НДС-12%		Тенге			**1 743 109**				
	Стоимость строительства в текущих ценах		Тенге			**16 269 020**				

Сдал: Подрядчик ПК " Агродор"

_____Мальчушкина Н.Ю. (председатель)

_____Егоров В.Н. (гл. инженер)

Принял: Заказчик ГУ " Отдел ЖКХ, транспорта и автомобильных дорог г. Караганды"

_____ Джумекенов А.К. (Зам.Начальника)

_____ Темиржанов К. М.(Заведующий сектором автодорог)

_____ Шалтаков М.С.(Главный специалист сектора автодорог)

Инжиниринговые услуги:

Директор КГП " Управление жилым фондом города Караганды" _____Толубаев С.Д.

Начальник отдела тех надзора и тех сопровождения _____Карибаев Д.