Утверждена
приказом Председателя Агенства
Республики Казахстан по делам строител
и жилищно - коммунального хозяйства
от"_____ "
№_____

Заказчик ГКП на ПХВ "Аксайжылукуат"

Подрядчик АО "Уральскводстрой"
Наименование объекта: " Реконструкция Бестауского водозабора г. Аксай Бурлинского района ЗКО"

Акт №1
выполненных работ за октябрь месяц 2016 года

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов	
				Всего / ЗП рабочих-строителей	Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Всего / ЗП рабочих-строителей	Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	тенге / %	на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Локальная смета № 1-11-1								
		На рекультивацию подводящего водовода								
1	Е1-25-1	Снятие растительного грунта1 группы бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л.с.) с перемещением до 10 м *м3 грунта*	9270	9,85 –	9,85 2,69	91 310 –	91 310 24 936	21 694 87	– 0,0088	– 82
2	Е1-25-9	Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта 1 группы бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л.с.) *м3 грунта*	9270	8,28 –	8,28 2,26	76 756 –	76 756 20 950	18 227 87	– 0,0074	– 69
		Всего прямые затраты				**168 066** –	**168 066** **45 886**	39 921		– **151**
		Накладные расходы, тенге				39 921				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				12 479				
		Всего по смете				**220 466**				
		Локальная смета № 2-21-23 **На строительство ж/бетонной ограды Б6В-1 на НС 2-го подъема**								
		Раздел 1. Строительные работы								
1	Т1-31-17	Ограда железобетонная глухая с цоколем, высота 2 м, тип Б6В-1 – строительные работы *м*	175	10973,48 635,25	432,59 130	1 920 359 111 169	75 703 22 750	187 486 140	3,9 0,635	683 111

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2	Е11-13-3	Устройство щебеночных покрытий с пропиткой битумом *м2 покрытия*	28	775,43 39,83	24,55 9,2	72 115 3 704	687 258	4 873 123	0,263 0,0449	7 1
		Всего прямые затраты				**1 992 474**	76 391	192 359		690
						114 873	23 008			112
		Накладные расходы, тенге				192 359				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				131 090				
		Всего по смете				**2 315 923**				
		Локальная смета № 2-21-9 **На благоустройство площадки**								
		0.4. Демонтажные работы								
1	Е7-24-13 (ДМ)	Демонтаж металлических оград из колючей проволоки по железобетонным столбам ктрр1=0,6; ктрм1=0,7; кзпр1=0,6; кэкс1=0,7; кзпм1=0,7; кмат1=0; *м оград*	930	191,74 95,72	96,02 26,39	178318 89020	89299 24543	1590 140	0,5874 0,09625	546 90
2	П9-21-1	Конструкции металлические - погрузка *т*	0,1	247,1 –	247,1 172,97	25 0	25 17	17 100	– 0,36324	– 0
3	П9-11-1	Изделия из сборного железобетона, бетона, керамзитобетона массой до 5 т - погрузка *т*	116,7	152,8 –	152,8 106,96	17832 –	17832 12482	12482 100	– 0,22462	– 26
4	П7-10-1	Транспорт демонтированных материалов до 10км *т*	116,8	81,5 –	81,5 16,3	9519 –	9519 1904	1904 100	– 0,03423	– 4,0
		Всего прямые затраты				**205 694**	**116 674**	15993		**546**
						89 020	**38 929**			**120**
		Накладные расходы, тенге				15993				
		Стоимость демонтируемых материалов				654 906				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				13 301				
		Всего по смете				**234 988**				
		Локальная смета № 2-21-10								
		На строительство подводящего водовода от скважины№2,№3								
		Раздел 1. Земляные работы								
1	Е1-12-8	Разработка в отвал грунта 2 группы экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3 *м3 грунта*	4863	23,36 1,28	22,08 5,56	113600 6225	107375 27038	32265 97	0,00888 0,0193	43 94
2	Е1-12-10	Разработка в отвал грунта 4 группы экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3 *м3 грунта*	9582	38,59 2,1	36,49 9,19	369769 20122	349647 88059	104936 97	0,0146 0,0319	140 306

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
3	Е1-164-2	Доработка вручную траншей глубиной до 2 м без креплений с откосами в грунтах 2 группы ktpp1=1,2; kзпр1=1,2; *м3 грунта*	147	262,72 262,72	– –	38620 38620	– –	43641 113	1,848 –	272 –
4	Е1-164-4	Доработка вручную траншей глубиной до 2 м без креплений с откосами в грунтах 4 группы ktpp1=1,2; kзпр1=1,2; *м3 грунта*	298	791,1 791,1	– –	235748 235748	– –	266395 113	4,272 –	1273 –
5	Е1-25-2	Перемещение грунта 2 группы бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л.с.) до 10 м (для обратной засыпки вручную) *м3 грунта*	558	11,19 –	11,19 3,06	6244 –	6244 1707	1656 97	– 0,01	– 6
6	Е1-25-4	Перемещение грунта 4 группы бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л.с.) с перемещением до 10 м (для обратной засыпки вручную) *м3 грунта*	1132	32,9 –	32,9 9	37243 –	37243 10188	9882 97	– 0,0294	– 33
7	Е1-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям грунтом 2 группы *м3 грунта*	558	134,1 134,1	– –	74828 74828	– –	84556 113	0,972 –	542 –
8	Е1-166-4	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям грунтом 4 группы *м3 грунта*	1132	190,58 190,58	– –	215737 215737	– –	243783 113	1,38 –	1562 –
9	Е1-28-2	Засыпка траншей и котлованов грунтом 2 группы бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л.с.) с перемещением до 5 м *м3 грунта*	4338	6,83 –	6,83 1,87	29629 –	29629 8112	7869 97	– 0,0061	– 26
10	Е1-28-8	Добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта 2 группы бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л.с.) при засыпке траншей и котлованов *м3 грунта*	4338	3,29 –	3,29 0,9	14272 –	14272 3904	3787 97	– 0,00294	– 13
11	Е1-28-3	Засыпка траншей и котлованов грунтом 3 группы бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л.с.) с перемещением до 5 м *м3 грунта*	8790	7,51 –	7,51 2,05	66013 –	66013 18020	17479 97	– 0,00671	– 59
12	Е1-28-9	Добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта 3 группы бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л.с.) при засыпке траншей и котлованов *м3 грунта*	8790	3,41 –	3,41 0,93	29974 –	29974 8175	7930 97	– 0,00305	– 27
13	Е1-85-8	Разравнивание грунта 2 группы в кавальерах (отвалах) бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л.с.) с перемещением до 10 м *м3 грунта*	64	6,32 –	6,32 1,4	404 –	404 90	87 97	– 0,00459	– –
		Итого прямые затраты по разделу 1	Тенге			**1 202 106** **591 279**	**640 801** **165 293**	**824266**		**3 832** **563**
		Накладные расходы, тенге	Тенге			824 266				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)	Тенге			121 582				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Итого по разделу 1	Тенге			**2 147 954**				
		Раздел 2. Трубопроводы								
14	Е22-11-6	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диаметром 225 мм *км трубопровода*	2,71	139706,75 48375	90794,12 19582,83	378605 131096	246052 53069	239415 130	286 84,07	775 228
15	8-4-864	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 26-225x8,6 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004 К= 1,010; *м*	2737,1	1269		3473380				
16	Е22-40-6	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диаметром 225 мм *фланец*	8	391,37 301,5	57,24 2,25	3131 2412	458 18	3159 130	1,43 0,01	11 –
17	08.09.2015	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 на Ру 1,0 МПа, Dy 200 мм *шт*	8	1140		9120				
18	Е22-40-1	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диаметром 50 мм *фланец*	4	74,06 63	9,93 –	296 252	40 –	328 130	0,32 –	1 –
19	08.09.2009	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 на Ру 1,0 МПа, Dy 50 мм *шт*	4	285		1140				
20	Ц10-926-1	Прокладка провода в траншее ктрр1=0,3; ктрм1=0,3; кзпр1=0,3; кзкс1=0,3; кзпм1=0,3; *км кабеля*	2,71	6469,41 1310,66	5158,75 724,68	17532 3552	13980 1964	7336 133	6,3 4,23213	17 11
21	16-7-120	Медный провод сеч3мм2 *1000м*	2,71	15500		42005				
		Итого прямые затраты по разделу 2	Тенге			**3 925 209** **137 312**	**260 530** **55 051**	**250238**		**805** **239**
		Накладные расходы, тенге	Тенге			250 238				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)	Тенге			250 527				
		Итого по разделу 2	Тенге			**4 425 974**				
		Раздел 3. Колодцы								
16	Е22-41-1	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в сухих грунтах *м3 железобетонных и бетонных конструкций колодцев*	6,68	8656,16 1435,5	1879,87 538,43	57823 9589	12558 3597	17142 130	8,86 2,061	59 14
17	30-18-24	Стоимость плит ПН-15, В15 *м3*	1,52	28380		43138				
18	30-18-37	Стоимость колец КС15-96 *м*	3,56	7810		27804				
19	30-18-24	Стоимость плит 1ПП15-1 *м3*	1,08	28380		30650				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
20	30-18-37	Стоимость ж/бетонных колец КЦ15-6 *м*	4,72	8591		40550				
21	30-18-32	Стоимость колец КО6 *м*	0,28	3240		907				
22	30-18-33	Стоимость ж/б колец КС7-3 *м*	3,56	4513		16066				
23	30.01.1954	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента *м3*	6,68	127		848				
24	30.01.1962	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2 *м3*	6,68	361		2411				
25	30.01.1964	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4: за 4 кг/см2 *м3*	6,68	840		5611				
26	Е6-1-1	Устройство бетонной подготовки *м3*	1,52	8062,57 195,75	66,01 24,93	12255 298	100 38	353 105	1,35 0,1218	2 –
27	Е6-1-13	Заделка отверстий бетоном В12,5 *м3*	0,86	9987,95 771,75	95,97 36,25	8590 664	83 31	730 105	4,9 0,1771	4 –
28	1-1-457	Пакля пропитанная *кг*	8,1	195		1580				
29	Е8-4-7	Боковая обмазочная гидроизоляция по выровненной поверхности стен и фундаментов битумом в 2 слоя *м2 поверхности*	84,8	245,44 37,35	3,82 1,44	20813 3167	324 122	3881 118	0,212 0,007	18 1
30	Е13-43-1	Прокладка полиэтиленовой пленки *м2*	5,6	381,5 270	1,27 0,47	2136 1512	7 3	1364 90	1,42 0,0023	8 –
		Итого прямые затраты по разделу 3	Тенге			**271 183** **15 230**	**13 071** **3791**	**23470**		**91** **14**
		Накладные расходы, тенге	Тенге			23 470				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)	Тенге			17 679				
		Итого по разделу 3	Тенге			**312 332**				
		Всего по смете				**6 886 260**				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Электроснабжение								
		Локальная смета №4-41-5								
		Трансформаторная подстанция КТП-10/0,4кв 63ква (скважина №2,№3)								
1	75-4-54	Комплектная трансформаторная подстанция КТП 63/6-10 *шт*	1	170400		170400				
2	75-3-3	Трансформаторы масляные трехфазные ТМ, ТМГ 63/6-10 У1 *шт*	1	166400		166400				
		Итого прямые затраты по разделу 3	Тенге			**336 800**				
		Накладные расходы, тенге	Тенге			0				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)	Тенге			0				
		Итого по разделу 3	Тенге			**336 800**				
		Всего по смете				**336 800**				
		Локальная смета №4-41-6								
		Трансформаторная подстанция КТП-10/0,4кв 25ква (скважин №5, №26- 2шт)								
		Раздел 2. Строительные и монтажные работы, оборудование, скважин 4,№5,№26,№9598,№101,№102,№103,№104								
1	75-4-52	Комплектная трансформаторная подстанция КТП 25/6-10 *шт*	2	163900		327800				
2	75-3-1	Трансформаторы масляные трехфазные ТМ, ТМГ 25/6-10 У1 *шт*	2	117500		235000				
		Итого прямые затраты по разделу 3	Тенге			**562 800**				
		Накладные расходы, тенге	Тенге			0				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)	Тенге			0				
		Итого по разделу 3	Тенге			**562 800**				
		Всего по смете				**562 800**				
		Локальная смета №4-41-7								
		Воздушная линия -0,23кв (для скважины №2,№3)								
		Раздел 1. Площадочные сети								
1	Е33-103-1	Установка одностоечных опор для ВЛ 0,38; 6-10 кВ (с траверсами) *опора*	8	1534,11 506,25	878,23 246,42	12273 4050	7026 1971	6322 105	3,06 1,03	24 8

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2	Е33-103-2	Установка одностоечных опор с одним подкосом ВЛ 0,38; 6-10 кВ (с траверсами)	6	3155,76	1990,26	18935	11942	9673	5,98	36
		опора		985,5	549,9	5913	3299	105	2,29	14
3	30-19-103	Стойки вибрированные для опор воздушных линий электропередачи напряжением 0,38 кВт, длина 9,5 м, марка СВ 95-2А	20	15800		316000				
		шт								
4	Е41-4-7	Окрасочная изоляция вертикальной бетонной поверхности горячим битумом в два слоя	47	180,07	7,38	8463	347	4547	0,571	27
		м2		90,23	2,79	4241	131	104	0,0136	1
5	Е33-118-1	Монтаж контура заземления опор ВЛ 0,38-10 кВ	7	53,87	12,24	377	86	232	0,18	1
		м шин заземления		29,25	2,25	205	16	105	0,01	–
6	04.01.2007	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d=12 мм	0,03108	45300		1408				
		т								
7	04.01.2006	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d=10 мм	0,00432	45800		198				
		т								
		Итого прямые затраты по разделу 3	Тенге			**357 654** **14 409**	**19 400** **5418**	**20774**		
		Накладные расходы, тенге	Тенге			20 774				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)	Тенге			22 706				
		Итого по разделу 3	Тенге			**380 359**				
		Всего по смете				**380 359**				
		Локальная смета №4-41-10								
		Воздушная линия -0,23кв (скважин №5,№26- (2шт)								
		Раздел 1. Площадочные сети								
1	Е33-103-1	Установка одностоечных опор для ВЛ 0,38; 6-10 кВ (с траверсами)	18	1534,11	878,23	27614	15808	14225	3,06	55
		опора		506,25	246,42	9113	4436	105	1,03	19
2	Е33-103-2	Установка одностоечных опор с одним подкосом ВЛ 0,38; 6-10 кВ (с траверсами)	12	3155,76	1990,26	37869	23883	19346	5,98	72
		опора		985,5	549,9	11826	6599	105	2,29	27
3	30-19-103	Стойки вибрированные для опор воздушных линий электропередачи напряжением 0,38 кВт, длина 9,5 м, марка СВ 95-2А	42	15800		663600				
		шт								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
4	Е41-4-7	Окрасочная изоляция вертикальной бетонной поверхности горячим битумом в два слоя	98,7	180,07	7,38	17773	728	4775	0,571	56
		м2		90,23	2,79	8906	275	104	0,0136	1
5	Е33-118-1	Монтаж контура заземления опор ВЛ 0,38-10 кВ	18	53,87	12,24	970	220	297	0,18	3
		м шин заземления		29,25	2,25	527	41	105	0,01	–
6	04.01.2007	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d=12 мм	0,07992	45300		3620				
		т								
7	04.01.2006	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d=10 мм	0,01106	45800		507				
		т								
		Итого прямые затраты по разделу 3	Тенге			**751 953**	**40 640**	**38644**		
						30 371	**11350**			
		Накладные расходы, тенге	Тенге			38 644				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)	Тенге			47 436				
		Итого по разделу 3	Тенге			**799 388**				
		Всего по смете				**799 388**				
		Локальная смета №4-41-13								
		Воздушная линия -0,23кв (скважин №103- (1шт)								
		Раздел 1. Площадочные сети								
1	Е33-103-1	Установка одностоечных опор для ВЛ 0,38; 6-10 кВ (с траверсами)	8	1534,11	878,23	12273	7026	6322	3,06	24
		опора		506,25	246,42	4050	1971	105	1,03	8
2	Е33-103-2	Установка одностоечных опор с одним подкосом ВЛ 0,38; 6-10 кВ (с траверсами)	6	3155,76	1990,26	18935	11942	9673	5,98	36
		опора		985,5	549,9	5913	3299	105	2,29	14
3	30-19-103	Стойки вибрированные для опор воздушных линий электропередачи напряжением 0,38 кВт, длина 9,5 м, марка СВ 95-2А	14	15800		221200				
		шт								
4	Е41-4-7	Окрасочная изоляция вертикальной бетонной поверхности горячим битумом в два слоя	47	180,07	7,38	8463	347	4547	0,571	27
		м2		90,23	2,79	4241	131	104	0,0136	1
5	Е33-118-1	Монтаж контура заземления опор ВЛ 0,38-10 кВ	8	53,87	12,24	431	98	265	0,18	1
		м шин заземления		29,25	2,25	234	18	105	0,01	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
6	04.01.2007	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d=12 мм *т*	0,03552	45300		1609				
7	04.01.2006	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d=10 мм *т*	0,00494	45800		226				
		Итого прямые затраты по разделу 3	Тенге			**263 137** **14 438**	**19 412** **5420**	**20807**		
		Накладные расходы, тенге Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)	Тенге Тенге			20 807 17 037				
		Итого по разделу 3	Тенге			**280 174**				
		Всего по смете				**280 174**				
		Локальная смета №4-41-18								
		Трансформаторная подстанция НС 2-го подъема (4-41-18)								
1	Ц8-54-2	Трансформатор на напряжение до 10 кВ трехфазный *шт*	2	415,9 263	64,3 15,8	832 526	129 32	530 95	2 0,092	4 –
2	75-3-8	Трансформаторы масляные трехфазные ТМ, ТМГ 630/6-10 У1 *шт*	2	634700		1269400				
3	Ц8-472-2	Заземлитель горизонтальный в траншее из полосовой стали, сечение 160 мм2 *м*	25	61,9 23	3,3 0,4	1548 575	83 10	556 95	0,14 0,002	4 –
4	Ц8-471-3	Заземлитель вертикальный из круглой стали, диаметр 12 мм *шт*	4	247,7 111	20,7 1,6	991 444	83 6	428 95	0,7 0,009	3 –
		Итого прямые затраты по разделу 1	Тенге			**1 272 771** **1 545**	**294** **48**	**1514**		**11** –
		Накладные расходы, тенге	Тенге			1 514				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)	Тенге			76 457				
		Итого по разделу 1	Тенге			**1 350 742**				
		Всего по смете №4-41-18				**1 350 742**				
		Всего по акту строительно монтажных работ				11 198 901				
		Оборудование				2 169 000				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ГЛАВА8. ВРЕМЕННЫЕ ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ								
	СН РК 8.02-02-2002	ВРЕМЕННЫЕ ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ (3,1%)К=0,8	277 733			277 733				
	СН РК 8.02-02-2002	ВОЗВРАТ МАТЕРИАЛОВ ОТ ВРЕМЕННЫХ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ 15%	41 660			41 660				
		ВСЕГО ПО ГЛАВЕ	277 733			277 733				
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-8	11 476 634			11 476 634				
		ГЛАВА9. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ЗАТРАТЫ НА СТРОИТЕЛЬСТВО								
	СН РК 8.02-07-2002	ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ЗАТРАТЫ ПРИ ПРОИЗВОДСТВЕ РАБОТ В ЗИМНЕЕ ВРЕМЯ 3,1185%	357 899			357 899				
	ПИСЬМО МИНСТРОЯ АК-05-6-1548 ОТ 11.09.96Г	ЗАТРАТЫ НА ВЫСЛУГУ ЛЕТ, 1%			114 766	114 766				
	ПИСЬМО МИНСТРОЯ АК-05-6-1548 ОТ 11.09.96Г.	ЗАТРАТЫ НА ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОТПУСКА, 0,4%			45 907	45 907				
		ВСЕГО ПО ГЛАВЕ	357 899		160 673	518 572				
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-9	**11 834 533**		**160 673**	**11 995 205**				
		В ТОМ ЧИСЛЕ ВОЗВРАТНЫЕ СУММЫ-15%	41 660			41 660				
		ИТОГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ В БАЗОВЫХ ЦЕНАХ 2001 Г.	14 003 533		160 673	14 164 205				
	СН РК 8.02-02-2002 К-2,38967	ИТОГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 2014Г. 67%	**22 420 830**		**257 251**	**22 678 081**				
		В ТОМ ЧИСЛЕ ВОЗВРАТНЫЕ СУММЫ В ТЕКУЩИХ	66 701			66 701				
		НАЛОГИ, СБОРЫ, ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ ПЛАТЕЖИ, 2%			453 562	453 562				
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ В ТЕКУЩЕМ УРОВНЕ ЦЕН 2014Г.	**22 420 830**		**710 812**	**23 131 642**				
	РЕШЕНИЯ ПРАВИТЕЛЬСТВА	НДС (12%)			2 775 797	2 775 797				
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ В ТЕКУЩЕМ УРОВНЕ ЦЕН 2014Г.	**22 420 830**		**3 486 609**	**25 907 440**				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	СН РК 8.02-02-2002 К-2,5574	**ИТОГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 2015Г. 33%**	**11 818 259**		**135 600**	**11 953 858**				
		В ТОМ ЧИСЛЕ ВОЗВРАТНЫЕ СУММЫ В ТЕКУЩИХ	35 159			35 159				
	СН РК 8.02-02-2002	НАЛОГИ, СБОРЫ, ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ ПЛАТЕЖИ, 2%	--		239 077	239 077				
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ В ТЕКУЩЕМ УРОВНЕ ЦЕН 2015Г.	**11 818 259**		**374 677**	**12 192 936**				
	РЕШЕНИЯ ПРАВИТЕЛЬСТВА	НДС (12%)	--		1 463 152	1 463 152				
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ В ТЕКУЩЕМ УРОВНЕ ЦЕН 2015Г.	**11 818 259**		**1 837 829**	**13 656 088**				
		СТОИМОСТЬ СТРОИТЕЛЬСТВА В ТЕКУЩЕМ УРОВНЕ ЦЕН (2014-2015 ГОДА).	**34 239 089**		**5 324 438**	**39 563 527**				

Заказчик :
ГКП на ПХВ "Аксайжылукуат"

Генеральный директор

_____Ж.И. Курманкулов

Технический надзор:

Эксперт по тех. надзору

_____С.Д.Танабаев

Подрядчик :
АО "Уральскводстрой

Первый-вице президент

_____Т.В. Тедеев

Форма № 3 КС

СПРАВКА № 1
о стоимости выполненных работ
за Октябрь 2016 г.

Программа	059 "Кредитование на реконструкцию, строительство систем тепло-, водоснабжения и водоотведения"
Подпрограмма	033 "За счет кредитования из средств целевого трансферта из национального форида Республики Казахстан"
Специфика	431 "Строительство новых объектов и реконструкция имеющихся объектов"
По договору	№ 221 от 26 сентября 2016 г.
Сумма договора	639 177 291 (шестьсот тридцать девять миллионов сто семьдесят семь тысяч двести девяносто один) тенге 20 тиын, в т.ч. НДС 68 483 281 тенге 20 тиын
По объекту:	"Реконструкция Бестауского водозабора г. Аксай Бурлинского района ЗКО"
Место расположения объекта:	ЗКО, Бурлинский район, Пугачевский сельский округ
Заказчик:	ГКП на ПХВ "Ақсайжылукуат", БИН 050440005023, ИИК KZ98319X010000421979, БИК ABKZKZKX
Подрядная организация:	АО "Уральскводстрой", г. Уральск, ул. 25-ой Чапаевской дивизии, 8 БИН 931240001388, ИИК KZ648560000004049852, БИК KCJBKZKX, АО "Банк ЦентрКредит"

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплектов работ	Стоимость выполненных работ (тенге)				Прочие затраты
	Всего выполнения с начала стройки с нарастающим	С начала года по отчетный месяц включительно	в т.ч. СМР	работы по монтажу оборудования	
1	2	3	4	5	6
1. Всего по стройке	39 563 527	39 563 527			
2. В том числе за Октябрь месяц без НДС		35 324 578			
3. НДС 12%		4 238 949			
4. Итого за Октябрь месяц		39 563 527			
5. Удержание 5% от суммы выполненных работ за отчетный период		1 978 176			
6. Возврат стоимости за материалы					
7. Всего к оплате за текущий месяц гр3(стр4-стр5-стр6)		39 563 527			

Сумма прописью к оплате: **Тридцать девять миллионов пятьсот шестьдесят три тысячи пятьсот двадцать семь тенге**

Подрядная организация: АО "Уральскводстрой"
Президент

Мутасов Г.Л.
М.П.

Заказчик: ГКП на ПХВ "Ақсайжылукуат"
Генеральный директор

Курманкулов Ж.И.
М.П.