ФОРМА №3
от 17 августа 2010 года

Заказчик : ГУ "Отдел жилищно-комунального хозяйства ,пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Караганды"
Подрядчик : ПК " Агродор"

Договор : № 20 от 18.03.2010г

АКТ №6
выполненных работ за август 2010 года

№п/п	Наименование работ и затрат	Сумма тенге
1	2	3
1.	Общая стоимость работ выполняемых с начала действия договора	176 197 432
2.	Ранее заактированные суммы по выполненным работам	48 676 503
3.	Сумма аванса , перечисленная подрядчику	52 859 229,60
4.	Виды исполняемых работ- средний ремонт автодорог г. Караганды в 2010 году: ул.Можайского-ул.Пассажирская до ул Пичугина	Средний ремонт а/д по ул. Можайского
5.	Сумма ранее оплаченных работ заказчиком подрядчику	34 073 552,0
6.	Сумма удержания ранее перечисленного аванса	14 602 951,0
7.	Сумма фактических расходов ,произведенных подрядчиком, для выполнения указанных видов работ	69 345 446
8.	Сумма выполненных работ за август 2010 года	20 668 943
9.	Сумма удержания аванса за август 2010 года	6 200 682,9
10.	Сумма, требуемая к перечислениюподрядчику , для оплаты выполненных работ за август с учетом ранее оплаченных	14 468 260,1

ЗАКАЗЧИК: Начальник ГУ "Отдел жилищно- коммунального хозяйства , пассажирского транспорта и автомобильных дорог г. Караганды"
Аглиулин А.М.

ПОДРЯДЧИК : Председатель ПК " Агродор"
Мальчушкина Н.Ю.

Заказчик: ГУ "Отдел ЖКХ ,пассажирского транспорта и автомобильных дорог г. Караганды "

Подрядчик : ПК "Агродор"

Договор : № 20 от 18.03.2010г

Ф-2

Акт выполненных работ

на средний ремонт автодороги ул Можайского-ул. Пассажирская до ул. Пичугина

за август 2010 год

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Наклад-ные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин		рабочих, обслуживаю-	
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	на един.	всего
								%		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Е0127-15-2 т.ч. п-3.1 к=1,2	Исправление профиля оснований щебеночных без добавления нового материала	1400	66,95	38,31	93731	53641	40800	0,07	93
		м2		10,00	11,92	13994	16682	133	0,04	59
2	Е0168-3-6 К=1,2	Ремонт асфальтобетонного двухслойного покрытия дорог,толщиной 80 мм,площадью ремонта до 25 м2 (а/б тип Б марки I)	122	1083,82	51,90	132226	6332	39291	1,46	178
		м2		220,32	21,83	26879	2663	133	0,08	10
3	Е0127-72-1 т.ч. п-3.1 к=1,2	Розлив вяжущих материалов (0,3 л/м2 ,БНД)	1,74	29667,88	407,51	51622	709	391	0,70	1
		т		--	169,13	--	294	133	0,70	1
4	Е0127-16-1 т.ч. п-3.1 к=1,2	Устройство выравнивающего слоя из асфальтобетонной смеси с применением укладчиков асфальтобетона	545	3743,03	201,51	2039953	109823	78301	0,23	125
		т		41,58	66,44	22661	36212	133	0,23	125
5	Е0127-72-1 т.ч. п-3.1 к=1,2	Розлив вяжущих материалов (0,3 л/м2 ,БНД)	1,74	29667,88	407,51	51622	709	391	0,70	1
		т		--	169,13	--	294	133	0,70	1
6	Е0127-53-3	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных крупнозернистых плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 типа Б	5800	355,92	15,35	2064311	89038	84854	0,03	195
		м2		5,94	5,06	34452	29348	133	0,02	102
7	Е0127-54-3 к=6	На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять или исключать к расценке 27-53-3(добавить 3 см до 7см)	5800	249,18	--	1445270	--	463	--	3
		м2		0,06	--	348	--	133	--	--
8	Е0127-72-1 т.ч. п-3.1 к=1,2	Розлив вяжущих материалов (0,3 л/м2 ,БНД)	1,74	29667,88	407,51	51622	709	391	0,70	1
		т		--	169,13	--	294	133	0,70	1
9	Е0127-53-1	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 типа АБВ	5800	405,05	15,35	2349279	89038	84854	0,03	195

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м2		5,94	5,06	34452	29348	133	0,02	102
10	Е0127-54-1 к=2	На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять или исключать к расценке 27-53-1(добавить 1 см до 5см)	5800							
				95,37	--	553138	--	154	--	1
		м2		0,02	--	116	--	133	--	--
		Установка люков плавающего типа 5 комплектов								
11	Е0127-18-4 т.ч. п-3.1 к=1,2	Разборка покрытий и оснований асфальтобетонных	4	489,73	203,53	1959	814	1549	1,86	7
				286,20	4,88	1145	20	133	0,02	--
		м3								
12	Е0127-18-4 т.ч. п-3.1 к=1,2 прим-но	Разборка покрытий и оснований щебеночных	3,2	489,73	203,53	1567	651	1239	1,86	6
		м3		286,20	4,88	916	16	133	0,02	--
13	Е0123-24-1 СН РК 8.02-05-20 02 п. 2.8	Демонтаж крышек и корпусов колодцев	5	146,80	21,25	734	106	869	0,79	4
		шт		125,55	8,10	628	41	130	0,04	--
14	Е0101-166-3	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов материалом от разборки	3,25	167,18	--	543	--	614	1,21	4
		м3		167,18	--	543	--	113	--	--
15	Е0123-24-1	Установка люков плавающего типа	5	288,27	35,42	1441	177	1448	1,31	7
		к-т		209,25	13,50	1046	68	130	0,07	--
16	С Договор ТОО "ПС 110/10 ЧЛЗ"	Люк канализационный плавающего типа с доставкой	5	21006,97	--	105035	--	--	--	--
		к-т		--	--	--	--	--	--	--
17	Е0127-55-1	Устройство а/бетонного покрытия вокруг колодца Н-3 см из пористого к/з а/б марки I(нижний слой ,Н-7см)(БНД 90/130 ,0,3 л/м2)	12,5	280,52	--	3506	--	411	0,14	2
		м2		24,75	--	309	--	133	--	--
18	Е0127-55-2 к=8	Добавить 4 см до 7 см	12,5	366,69	--	4584	--	529	0,19	2
		м2		31,84	--	398	--	133	--	--
19	Е0127-55-1	Устройство а/бетонного покрытия вокруг колодца Н-3 см из м/з а/б тип Б марки I(верхний слой ,Н-5см)(БНД 90/130 ,0,3 л/м2)	12,5	314,79	--	3935	--	411	0,14	2
		м2		24,75	--	309	--	133	--	--
20	Е0127-55-2 к=4	Добавить 2 см до 5 см	12,5	206,58	--	2582	--	265	0,09	1
		м2		15,92	--	199	--	133	--	--
21	Е 27 т.ч.п.1.5.	Доставка битума на 12 км	1,52	1171,00	1171,00	1778	1778	981	--	--
		м/ч		--	486,00	--	738	133	1,00	2
		УКРЕПЛЕНИЕ ОБОЧИН								
22	Е0127-63-11	Укрепление обочин гравийно /щебеночной/ смесью толщиной 15 см (отсев)	600	91,50	20,37	54903	12222	8129	0,03	19
		м2		4,79	5,40	2874	3238	133	0,02	12
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			**9015343**	**365749**			**848**
			Тенге			**141270**	**119255**			**417**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			9015343				
	Материалы -		Тенге			44813				
	Всего заработная плата -		Тенге				260525,00			
	Местные материалы -		Тенге			8358476				
		Накладные расходы -	Тенге			346336				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							173
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				51950,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			561701				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			9923380				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1437
		Сметная заработная плата -	Тенге				312476,00			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			9923380				
	ИТОГО в текущих ценах 2010 г, МРП =1413 тенге, К=1,8232		Тенге			18 092 563				
	Налоги, сборы, обязательные платежи-2%		Тенге			361 851				
	итого		Тенге			18 454 414				
	НДС-12%		Тенге			2 214 530				
	Стоимость строительства в текущих ценах		Тенге			20 668 943				

Сдал: Подрядчик ПК " Агродор"

_____Мальчушкина Н.Ю. (председатель)

_____Егоров В.Н. (гл. инженер)

Принял: Заказчик ГУ " Отдел ЖКХ, транспорта и автомобильных дорог г. Караганды"

_____ Джумекенов А.К. (Зам.Начальника)

_____ Шалтаков М.С.(и.о.заведующий сектором автодорог)

Инжиниринговые услуги:

Директор КГП "Управление жилым фондом города Караганды" _____Толубаев С.Д.

Начальник отдела тех надзора и тех сопровождения

_____Карибаев Д.

Специалист отдела технадзора и тех сопровождения

_____Касимов Н.З.