ФОРМА №3
от 15 сентября 2010 года

Заказчик : ГУ "Отдел жилищно-комунального хозяйства ,пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Караганды"
Подрядчик : ПК " Агродор"

Договор : № 20 от 18.03.2010г

АКТ №7
выполненных работ за сентябрь 2010 года

№п/п	Наименование работ и затрат	Сумма тенге
1	2	3
1.	Общая стоимость работ выполняемых с начала действия договора	176 197 432
2.	Ранее заактированные суммы по выполненным работам	69 345 446
3.	Сумма аванса , перечисленная подрядчику	52 859 229,60
4.	Виды исполняемых работ- средний ремонт автодорог г. Караганды в 2010 году: ул. Крылова (от профилакторий "Мугалим" до дома № 64 по ул. Крылова)	Средний ремонт а/д по ул. Крылова
5.	Сумма ранее оплаченных работ заказчиком подрядчику	48 541 812,1
6.	Сумма удержания ранее перечисленного аванса	20 803 633,9
7.	Сумма фактических расходов ,произведенных подрядчиком, для выполнения указанных видов работ	69 746 112
8.	Сумма выполненных работ за сентябрь 2010 года	400 666
9.	Сумма удержания аванса за сентябрь 2010 года	120 199,8
10.	Сумма, требуемая к перечислениюподрядчику , для оплаты выполненных работ за сентябрь с учетом ранее оплаченных	280 466,2

ЗАКАЗЧИК

Начальник ГУ "Отдел жилищно- коммунального хозяйства , пассажирского транспорта и автомобильных дорог г. Караганды"
Аглиулин А.М.

ПОДРЯДЧИК :

Председатель ПК " Агродор"
Мальчушкина Н.Ю.

Заказчик: ГУ "Отдел ЖКХ ,пассажирского транспорта
и автомобильных дорог г. Караганды "
Подрядчик : ПК "Агродор"
Договор : № 20 от 18.03.2010г

Ф-2

Акт выполненных работ

по среднему ремонту автодороги ул Крылова (от профилактория "Мугалим" до дома № 64 по ул. Крылова)

за сентябрь 2010 года

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г. по состоянию на 2010 год

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Наклад-ные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		УСТАНОВКА ЛЮКОВ ПЛАВАЮЩЕГО ТИПА-7 ШТ								
1	Е0127-18-4 т.ч. п-3.1 к=1,2	**Разборка покрытий и оснований асфальтобетонных**		489,73	203,53	2743	1140	2168	1,86	10
		м3	5,6	286,20	4,88	1603	27	133	0,02	--
2	Е0127-18-4 т.ч. п-3.1 к=1,2 прим-но	**Разборка покрытий и оснований щебеночных**		489,73	203,53	2194	912	1734	1,86	8
		м3	4,48	286,20	4,88	1282	22	133	0,02	--
3	Е0123-24-1 СН РК 8.02-05-20 02 п. 2.8	**Демонтаж крышек и корпусов колодцев**		146,80	21,25	1028	149	1216	0,79	6
		шт	7	125,55	8,10	879	57	130	0,04	--
4	Е0101-166-3	**Засыпка вручную траншей, пазух котлованов материалом от разборки**		167,18	--	761	--	860	1,21	6
		м3	4,55	167,18	--	761	--	113	--	--
5	Е0123-24-1	**Установка люков плавающего типа**		288,27	35,42	2018	248	2027	1,31	9
		к-т	7	209,25	13,50	1465	95	130	0,07	--
6	С Договор ТОО "ПС 110/10 ЧЛЗ"	**Люк канализационный плавающего типа**		21006,97	--	147049	--	--	--	--
		к-т	7	--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7	Е0127-55-1	Устройство а/бетонного покрытия вокруг колодца Н-3 см из м/з а/б тип Б марки I(БНД 90/130 ,0,3 л/м2)	17,5	313,44	--	5485	--	576	0,14	3
		м2		24,75	--	433	--	133	--	--
8	Е0127-55-2 к=4	Добавить 2 см до 5 см	17,5	205,66	--	3599	--	371	0,09	2
		м2		15,92	--	279	--	133	--	--
9	Е 27 т.ч.п.1.5.	Доставка битума на 9 км	0,4057	1171,00	1171,00	475	475	262	--	--
		м/ч		--	486,00	--	197	133	1,00	--
		РАЗМЕТКА ПРОЕЗЖЕЙ ЧАСТИ-25,74м2								
10	Е0127-65-1	Разметка проезжей части сплошной линией 0,15 м	0,02	16576,68	1692,25	332	34	29	3,18	--
		км		450,00	632,07	9	13	133	2,85	--
11	Е0127-65-5	Разметка проезжей части прерывистой линией шириной 0,15 м при соотношении штриха и промежутка 1:3	0,628	5750,86	1692,25	3612	1063	904	3,18	2
		км		450,00	632,07	283	397	133	2,85	2
12	Е0127-65-6	Разметка проезжей части прерывистой линией шириной 0,15 м при соотношении штриха и промежутка 3:1	0,05	12968,07	1692,25	648	85	72	3,18	--
		км		450,00	632,07	23	32	133	2,85	--
13	С11011-1164	Микрошарики стеклянные светоотражающие для дорожной разметки	5	263,00	--	1315	--	--	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге			171257	4105			45
			Тенге			7015	839			3
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			171257				
		Материалы -	Тенге			3096				
		Всего заработная плата -	Тенге				7854,00			
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			1315				
		Местные материалы -	Тенге			8678				
		Накладные расходы -	Тенге			10219				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							5
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				1533,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			10889				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			192364				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							54
		Сметная заработная плата -	Тенге				9387,00			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ в ценах 2001 года:	Тенге			192364				
		ИТОГО в текущих ценах 2010 г, МРП =1413 тенге, К=1,8232	Тенге			350 723				
		Налоги, сборы, обязательные платежи-2%	Тенге			7 014				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	итого		Тенге			357 737				
	НДС-12%		Тенге			42 928				
	Стоимость строительства в текущих ценах		Тенге			**400 666**				

Сдал: Подрядчик ПК " Агродор"

_____Мальчушкина Н.Ю. (председатель)

_____Егоров В.Н. (гл. инженер)

Принял: Заказчик ГУ " Отдел ЖКХ, транспорта и автомобильных дорог г. Караганды"

_____ Джумекенов А.К. (Зам.Начальника)

_____ Темиржанов К. М.(Заведующий сектором автодорог)

_____Шалтаков М.С.(Главный специалист сектора автодорог)

Инжиниринговые услуги:

Директор КГП " Управление жилым фондом города Караганды" _____Толубаев С.Д.

Начальник отдела тех надзора и тех сопровождения _____Карибаев Д.