Утверждена
приказом Председателя Агентства
Республики Казахстан по делам строительства
и жилищно - коммунального хозяйства
от 2 мая 2012 г. №170

Заказчик ГКП на ПХВ "Аксайжылукуат"

Подрядчик АО "Уральскводстрой"
Наименование объекта: " Реконструкция Бестауского водозабора г. Аксай Бурлинского района ЗКО"

Акт №2
выполненных работ за ноябрь месяц 2016 года

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

| N п/п | Шифр и № позиции норматива | Наименование работ и затрат, единица измерения | Коли-чество | Стоимость ед, тенге | | Общая стоимость, тенге | | Накладные расходы | Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Всего | Экспл. машин | Всего | Экспл. машин | тенге | | |
| | | | | ЗП рабочих-строителей | в т.ч. ЗП машинистов | ЗП рабочих-строителей | в т.ч. ЗП машинистов | % | на единицу | всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | | **Локальная смета № 1-11-2** | | | | | | | | |
| | | **На рекультивацию обводной линии** | | | | | | | | |
| 1 | Е1-25-1 | Разработка грунта 1 группы бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л.с.) с перемещением до 10 м<br>*м3 грунта* | 300 | 9,85 | 9,85<br>2,69 | 2 955 | 2 955<br>807 | 783<br>97 | 0,0088 | 0<br>3 |
| 2 | Е1-25-9 | Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта 1 группы бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л.с.)<br>ктрм1=4; кэкс1=4; кзпм1=4<br>*м3 грунта* | 300 | 33,12 | 33,12<br>9,06 | 9 936 | 9 936<br>2 718 | 2 636<br>97 | 0,0296 | 0<br>9 |
| | | **Всего прямые затраты** | | | | **12 891**<br>– | **12 891**<br>**3 525** | 3 419 | | –<br>**11,52** |
| | | Накладные расходы, тенге | | | | 3 419 | | | | |
| | | Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %) | | | | 979 | | | | |
| | | **Всего по смете № 1-11-2** | | | | **17 288** | | | | |
| | | **Локальная смета № 2-21-9**<br>**На благоустройство площадки** | | | | | | | | |
| | | **0.4. Демонтажные работы** | | | | | | | | |
| 1 | Е7-24-13 (ДМ) | Демонтаж металлических оград из колючей проволоки по железобетонным столбам<br>ктрр1=0,6; ктрм1=0,7; кзпр1=0,6; кэкс1=0,7; кзпм1=0,7; кмат1=0;<br>*м оград* | 408 | 191,74<br>95,72 | 96,02<br>26,39 | 78 230<br>39 054 | 39 176<br>10 767 | 697<br>140 | 0,5874<br>0,09625 | 240<br>39 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | П9-21-1 | Конструкции металлические - погрузка<br>*т* | 0,047 | 247,1<br>– | 247,1<br>172,97 | 12<br>0 | 12<br>8 | 8<br>100 | –<br>0,36324 | –<br>0 |
| 3 | П9-11-1 | Изделия из сборного железобетона, бетона, керамзитобетона массой до 5 т - погрузка<br>*т* | 51,211 | 152,8<br>– | 152,8<br>106,96 | 7 825<br>– | 7 825<br>5 478 | 5 478<br>100 | –<br>0,22462 | –<br>12 |
| 4 | П7-10-1 | Транспорт демонтированных материалов до 10км<br>*т* | 51,211 | 81,5<br>– | 81,5<br>16,3 | 4 174<br>– | 4 174<br>835 | 835<br>100 | –<br>0,03423 | –<br>1,8 |
| | | **Всего прямые затраты** | | | | **90 240**<br>**39 054** | **51 187**<br>**17 079** | 7 018 | | **240**<br>**53** |
| | | Накладные расходы, тенге | | | | 7 018 | | | | |
| | | Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %) | | | | 5 835 | | | | |
| | | **Всего по смете № 2-21-9** | | | | **103 094** | | | | |
| | | **Локальная смета № 2-21-23**<br>**На строительство ж/бетонной ограды Б6В-1 на НС 2-го подъема** | | | | | | | | |
| | | **Раздел 1. Строительные работы** | | | | | | | | |
| 1 | Т1-31-17 | Ограда железобетонная глухая с цоколем, высота 2 м, тип Б6В-1 – строительные работы<br>*м* | 409 | 10973,48<br>635,25 | 432,59<br>130 | 4 488 153<br>259 817 | 176 929<br>53 170 | 438 182<br>140 | 3,9<br>0,635 | 1595<br>260 |
| 2 | Е11-13-3 | Устройство щебеночных покрытий с пропиткой битумом<br>*м2 покрытия* | 65 | 775,43<br>39,83 | 24,55<br>9,2 | 50 403<br>2 589 | 1 596<br>598 | 3 920<br>123 | 0,263<br>0,0449 | 0<br>0 |
| | | **Всего прямые затраты** | | | | **4 538 556**<br>**262 406** | 178 525<br>53 768 | 442 102 | | 1595<br>260 |
| | | Накладные расходы, тенге | | | | 442 102 | | | | |
| | | Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %) | | | | 298 840 | | | | |
| | | **Всего по разделу1, тенге** | | | | **5 279 498** | | | | |
| | | **Раздел 3. Демонтажные работы** | | | | | | | | |
| | | **3.0. Подраздел без наименования** | | | | | | | | |
| 1 | Е7-24-1 (ДМ) | Демонтаж существующего ограждения L=576м с двумя воротами<br>ктрр1=0,8; ктрм1=0,8; кзпр1=0,8; кэкс1=0,8; кзпм1=0,8; кмат1=0;<br>*м оград* | 576 | 450,62<br>149,4 | 301,22<br>84,76 | 259 557<br>86 054 | 173 503<br>48 822 | 188 826<br>140 | 0,92<br>0,3176 | 530<br>183 |
| 2 | Е1-164-2 | Разработка вручную траншей глубиной до 2 м без креплений с откосами в грунтах 2 группы<br>ктрр1=1,2; кзпр1=1,2;<br>*м3 грунта* | 40 | 262,72<br>262,72 | –<br>– | 10 509<br>10 509 | –<br>– | 11 875<br>113 | 1,848<br>– | 74<br>– |
| 3 | Е1-17-8 | Разработка грунта 2 группы одноковшовыми экскаваторами емкостью 0,65 м3 с погрузкой на автомобили-самосвалы<br>*м3 грунта* | 50 | 32,34<br>1,42 | 30,77<br>8,34 | 1 617<br>71 | 1 539<br>417 | 473<br>97 | 0,00984<br>0,02853 | –<br>1 |
| 4 | П8-1-1 | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами на 1 км, 1 класс груза<br>*т* | 87,5 | 19,7<br>– | 19,7<br>3,94 | 1 724<br>– | 1 724<br>345 | 345<br>100 | –<br>0,00827 | –<br>1 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | Е1-166-2 | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям грунтом 2 группы | 90 | 134,1 | – | 12 069 | – | 13 638 | 0,972 | 87 |
| | | *м3 грунта* | | 134,1 | – | 12 069 | – | 113 | – | – |
| 6 | П9-21-1 | Конструкции металлические - погрузка | 7,83 | 247,1 | 247,1 | 1 935 | 1 935 | 1 354 | – | – |
| | | *т* | | – | 172,97 | – | 1 354 | 100 | 0,36324 | 3 |
| 7 | П9-11-1 | Изделия из сборного железобетона, бетона, керамзитобетона массой до 5 т - погрузка | 352,092 | 152,8 | 152,8 | 53 800 | 53 800 | 37 660 | – | – |
| | | *т* | | – | 106,96 | – | 37 660 | 100 | 0,22462 | 79 |
| 8 | П7-10-1 | Транспорт демонтированных материалов до 10км | 359,922 | 81,5 | 81,5 | 29 334 | 29 334 | 5 867 | – | – |
| | | *т* | | – | 16,3 | – | 5 867 | 100 | 0,03423 | 12 |
| | | **Итого по разделу 3** | | | | **370 545** | **261 835** | 260 038 | | 691 |
| | | | | | | **108 703** | **94 464** | | | **279** |
| | | Накладные расходы, тенге | | | | 260 038 | | | | |
| | | Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %) | | | | 40 240 | | | | |
| | | **Всего по разделу, тенге** | | | | **670 823** | | | | |
| | | **Всего по смете № 2-21-23** | | | | **5 950 321** | | | | |
| | | **Локальная смета № 2-21-24** | | | | | | | | |
| | | **На строительство обводной линии** | | | | | | | | |
| | | **Раздел 1. Земляные работы** | | | | | | | | |
| 1 | Е1-12-8 | Разработка в отвал грунта 2 группы экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3 | 461,6 | 23,36 | 22,08 | 10 783 | 10 192 | 3 063 | 0,00888 | 4 |
| | | *м3 грунта* | | 1,28 | 5,56 | 591 | 2 566 | 97 | 0,0193 | 9 |
| 2 | Е1-164-2 | Доработка грунта вручную траншей глубиной до 2 м без креплений с откосами в грунтах 2 группы ктрр1=1,2; кзпр1=1,2; | 12,5 | 262,72 | – | 3 284 | – | 3 711 | 1,848 | 23 |
| | | | | 262,72 | – | 3 284 | – | 113 | – | – |
| | | *м3 грунта* | | | | | | | | |
| 3 | Е1-25-2 | Перемещение грунта 2 группы бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л.с.) с перемещением до 10 м | 65,3 | 11,19 | 11,19 | 731 | 731 | 194 | – | – |
| | | *м3 грунта* | | – | 3,06 | – | 200 | 97 | 0,01 | 1 |
| 4 | Е1-166-2 | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям грунтом 2 группы | 65,3 | 134,1 | – | 8 757 | – | 9 895 | 0,972 | 63 |
| | | *м3 грунта* | | 134,1 | – | 8 757 | – | 113 | – | – |
| 5 | Е1-28-2 | Засыпка траншей и котлованов грунтом 2 группы бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л.с.) с перемещением до 5 м | 393,65 | 6,83 | 6,83 | 2 689 | 2 689 | 714 | – | – |
| | | *м3 грунта* | | – | 1,87 | – | 736 | 97 | 0,0061 | 2 |
| 6 | Е1-28-8 | Добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта 2 группы бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л.с.) при засыпке траншей и котлованов | 393,65 | 3,29 | 3,29 | 1 295 | 1 295 | 344 | – | – |
| | | *м3 грунта* | | – | 0,9 | – | 354 | 97 | 0,00294 | 1 |
| | | **Итого по разделу 1** | | | | **27 538** | **14 907** | 17 920 | | 91 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | **12 632** | **3 857** | | | **13** |
| | | Накладные расходы, тенге | | | | 17 920 | | | | |
| | | Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %) | | | | 2 727 | | | | |
| | | **Всего по разделу, тенге** | | | | **48 186** | | | | |
| | | **Раздел 2. Трубопроводы** | | | | | | | | |
| 1 | Е22-11-9 | Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диаметром 350 мм<br>*км трубопровода* | 0,075 | 199229,36<br>70416,5 | 127554,83<br>28479,01 | 14 942<br>5 281 | 9 567<br>2 136 | 9 642<br>130 | 413<br>121,05 | 31<br>9 |
| 2 | 8-4-868 | Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 26-355x13,6 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004 К= 1,010;<br>*м* | 75 | 3168 | | 237 600 | | | | |
| 3 | Ц10-926-1 | Прокладка медного провода ктрр1=0,3; кзпр1=0,3;<br>*км кабеля* | 0,075 | 18506,5<br>1310,66 | 17195,84<br>2415,6 | 1388<br>98 | 1290<br>181 | 372<br>133 | 6,3<br>14,1071 | 0<br>1 |
| 4 | 16-7-120 | Медный провод сеч3мм2<br>*1000м* | 0,075 | 15500 | | 1163 | | | | |
| | | **Итого по разделу 2** | | | | **255 093**<br>**5 380** | **10 856**<br>**2 317** | 10 014 | | **31**<br>**10** |
| | | Накладные расходы, тенге | | | | 10 014 | | | | |
| | | Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %) | | | | 15 906 | | | | |
| | | **Всего по разделу, тенге** | | | | **281 013** | | | | |
| | | **Всего по смете № 2-21-24** | | | | **329 199** | | | | |
| | | **Электроснабжение** | | | | | | | | |
| | | **Локальная смета 4-41-1** | | | | | | | | |
| | | **Реконструкция ВЛ-10кв,трасса ВЛ-10кв к площадкам скважин №3,4,103,102,101** | | | | | | | | |
| | | **Раздел 1. Трасса от ТП-10/0,4кв(площадка2 подъема) до скважин №3,4** | | | | | | | | |
| | | **1.1. Строительные работы** | | | | | | | | |
| 1 | Е33-103-2 | Установка одностоечных опор с одним подкосом ВЛ 0,38; 6-10 кВ (с траверсами)<br>*опора* | 7 | 3155,76<br>985,5 | 1990,26<br>549,9 | 22 090<br>6 899 | 13 932<br>3 849 | 11 285<br>105 | 5,98<br>2,29 | 42<br>16 |
| 2 | Е33-103-3 | Установка одностоечных опор с двумя подкосами ВЛ 0,38; 6-10 кВ (с траверсами)<br>*опора* | 8 | 4836,53<br>1476 | 3187,28<br>878,4 | 38 692<br>11 808 | 25 498<br>7 027 | 19 777<br>105 | 9<br>3,63 | 72<br>29 |
| 3 | Е33-103-1 | Установка одностоечных опор для ВЛ 0,38; 6-10 кВ (с траверсами)<br>*опора* | 89 | 1534,11<br>506,25 | 878,23<br>246,42 | 136 536<br>45 056 | 78 162<br>21 931 | 70 337<br>105 | 3,06<br>1,03 | 272<br>92 |
| 4 | 30-19-91 | Стойки вибрированные для опор высоковольтных линий электропередачи, длина 10,5 м, марка СВ 105-5<br>*шт* | 124 | 20400 | | 2 529 600 | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | Е33-106-2 | Установка железобетонных плит<br>*ригель* | 37 | 77,83<br>47,25 | 9,2<br>4,5 | 2 880<br>1 748 | 340<br>167 | 2 010<br>105 | 0,3<br>0,02 | 11<br>1 |
| 6 | 30-14-3 | Стоимость плит П-3и, В22,5<br>*м3* | 1,55 | 21920 | | 33 976 | | | | |
| 7 | Е41-4-7 | Окрасочная изоляция вертикальной бетонной поверхности горячим битумом в два слоя<br>*м2* | 315,35 | 174,84<br>90,23 | 7,38<br>2,79 | 55 136<br>28 454 | 2 327<br>880 | 30 507<br>104 | 0,571<br>0,0136 | 180<br>4 |
| | | **1.2. Монтажные работы** | | | | | | | | |
| 8 | Е33-109-2 | Подвеска проводов ВЛ 6-10 кВ (3 провода при 10 опорах на 1 км) в ненаселенной местности, с помощью механизмов, сечением проводов свыше 35 мм2<br>*км линии* | 0,958 | 25922,88<br>7650 | 17030,88<br>4099,68 | 24 834<br>7 329 | 16 316<br>3 927 | 11 819<br>105 | 43,7<br>15,13 | 42<br>14 |
| 9 | 16-7-29 | Провода для воздушных линий электропередачи из стальных оцинкованных проводов 1 группы и алюминиевых проволок, марка АС, сечение 70/11 мм2<br>*т* | 0,768 | 313500 | | 240 768 | | | | |
| | | **1.3. Оборудование** | | | | | | | | |
| 10 | 99-4-1<br>Прайс-лист№9 | Траверса ТМ3 (9445:1,02:1,06:1,12:2,445)<br>*шт* | 3 | 3190 | | 9 570 | | | | |
| 11 | 99-4-2<br>Прайс-лист№9 | Траверса ТМ24 (8625:1,02:1,06:1,12:2,445)<br>*шт* | 89 | 2933 | | 261 037 | | | | |
| 12 | 99-4-3<br>Прайс-лист№9 | Траверса ТМ6 (10060:1,02:1,06:1,12:2,445)<br>*шт* | 15 | 3398 | | 50 970 | | | | |
| 13 | 99-4-4<br>Прайс-лист№9 | Траверса ТМ5 (6123:1,02:1,06:1,12:2,445)<br>*шт* | 4 | 2068 | | 8 272 | | | | |
| 14 | 99-4-12<br>Прайс-лист№9 | Накладка ОГ2 (3244:1,02:1,06:1,12:2,445)<br>*шт* | 24 | 1096 | | 26 304 | | | | |
| 15 | 99-4-13<br>Прайс-лист№9 | Накладка ОГ5 (2377:1,02:1,06:1,12:2,445)<br>*шт* | 12 | 803 | | 9 636 | | | | |
| 16 | 99-4-14<br>Прайс-лист№9 | Оголовок ОГ1 (2879:1,02:1,06:1,12:2,445)<br>*шт* | 4 | 972 | | 3 888 | | | | |
| 17 | 99-4-18<br>Прайс-лист№9 | Хомут Х1 (1508:1,02:1,06:1,12:2,445)<br>*шт* | 111 | 509 | | 56 499 | | | | |
| 18 | 99-4-19<br>Прайс-лист№9 | Хомут Х7 (1441:1,02:1,06:1,12:2,445)<br>*шт* | 6 | 487 | | 2 922 | | | | |
| 19 | 99-4-20<br>Прайс-лист№9 | Хомут Х8 (1452:1,02:1,06:1,12:2,445)<br>*шт* | 2 | 490 | | 980 | | | | |
| 20 | 99-4-21 | Хомут Х2(1508:1,02:1,06:1,12:2,445) | 4 | 509 | | 2 036 | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Прайс-лист№9 | *шт* | | | | | | | | |
| 21 | 99-4-27<br>Прайс-лист№9 | Кронштейн У1 (6850:1,02:1,06:1,12:2,445)<br>*шт* | 26 | 2314 | | 60 164 | | | | |
| 22 | 99-4-29<br>Прайс-лист№9 | Кронштейн Р1 (4546:1,02:1,06:1,12:2,445)<br>*шт* | 2 | 1535 | | 3 070 | | | | |
| 23 | 99-4-30<br>Прайс-лист№9 | Кронштейн Р4 (1383:1,02:1,06:1,12:2,445)<br>*шт* | 1 | 467 | | 467 | | | | |
| 24 | 99-4-32<br>Прайс-лист№9 | Кронштейн КМ1 (2878:1,02:1,06:1,12:2,445)<br>*шт* | 1 | 972 | | 972 | | | | |
| 25 | 99-4-33<br>Прайс-лист№9 | Стяжка Г1 (4510:1,02:1,06:1,12:2,445)<br>*шт* | 37 | 1523 | | 56 351 | | | | |
| 26 | 99-4-34<br>Прайс-лист№10 | Колпачок К6 (55:1,02:1,06:1,12:2,445)<br>*шт* | 488 | 19 | | 9 272 | | | | |
| 27 | 99-4-35<br>Прайс-лист№9 | Колпачок К9 (55:1,02:1,06:1,12:2,445)<br>*шт* | 24 | 19 | | 456 | | | | |
| | | **Итого прямые затраты по разделу 1** | Тенге | | | **3 647 378**<br>**101 294** | **136 576**<br>**37 782** | **145 736** | | **619**<br>**156** |
| | | Накладные расходы, тенге | Тенге | | | 145 736 | | | | |
| | | Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %) | Тенге | | | 375 556 | | | | |
| | | **Итого по разделу 1** | Тенге | | | **4 168 670** | | | | |
| | | **Всего по смете 4-41-1** | | | | **4 168 670** | | | | |
| | | **Локальная смета №4-41-7** | | | | | | | | |
| | | Воздушная линия -0,23кв (для скважины №2,№3) | | | | | | | | |
| | | Раздел 1. Площадочные сети | | | | | | | | |
| 1 | 99-2-16<br>Прайс-лист N9 | Кронштейн У3 7812:2,445:1,06:1,02:1,12<br>*шт* | 6 | 2639 | | 15 834 | | | | |
| 2 | Е33-118-1 | Монтаж контура заземления опор ВЛ 0,38-10 кВ<br>*м шин заземления* | -7 | 53,87<br>29,25 | 12,24<br>2,25 | -377<br>-205 | -86<br>-16 | -232<br>105 | 0,18<br>0,01 | -1<br>– |
| 3 | 4-1-7 | Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d=12 мм<br>*т* | -0,03108 | 45300 | | -1408 | | | | |
| 4 | 4-1-6 | Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d=10 мм<br>*т* | -0,00432 | 45800 | | -198 | | | | |
| | | **Итого прямые затраты по разделу 1** | Тенге | | | **13 851** | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | |
| | | Накладные расходы, тенге | Тенге | | | 0 | | | | |
| | | Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %) | Тенге | | | 831 | | | | |
| | | **Итого по разделу 1** | Тенге | | | **14 682** | | | | |
| | | **Раздел 2. Освещение** | | | | | | | | |
| | | **2.0. Подраздел без наименования** | | | | | | | | |
| 5 | 99-16-6<br>Прайс-лист №9 | Кронштейн КС1 2878:2,445:1,06:1,02:1,12<br>*шт* | 7 | 972 | | 6 804 | | | | |
| 6 | 99-16-7<br>Прайс-лист №5 | Хомут Х15 1535,6:2,445:1,06:1,02:1,12<br>*шт* | 7 | 519 | | 3 633 | | | | |
| | | **Итого прямые затраты по разделу 3** | Тенге | | | **10 437** | | | | |
| | | Накладные расходы, тенге | Тенге | | | 0 | | | | |
| | | Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %) | Тенге | | | 626 | | | | |
| | | **Итого по разделу 3** | Тенге | | | **11 063** | | | | |
| | | **Всего по смете №4-41-7** | | | | **25 745** | | | | |
| | | **Локальная смета №4-41-10** | | | | | | | | |
| | | **Воздушная линия -0,23кв (скважин №5,№26,№9598- (3шт)** | | | | | | | | |
| | | **Раздел 1. Площадочные сети** | | | | | | | | |
| 1 | Е33-103-1 | Установка одностоечных опор для ВЛ 0,38; 6-10 кВ (с траверсами)<br>*опора* | 9 | 1534,11<br>506,25 | 878,23<br>246,42 | 13 807<br>4 556 | 7 904<br>2 218 | 7 113<br>105 | 3,06<br>1,03 | 28<br>9 |
| 2 | Е33-103-2 | Установка одностоечных опор с одним подкосом ВЛ 0,38; 6-10 кВ (с траверсами)<br>*опора* | 6 | 3155,76<br>985,5 | 1990,26<br>549,9 | 18 935<br>5 913 | 11 942<br>3 299 | 9 673<br>105 | 5,98<br>2,29 | 36<br>14 |
| 3 | 30-19-103 | Стойки вибрированные для опор воздушных линий электропередачи напряжением 0,38 кВт, длина 9,5 м, марка СВ 95-2А<br>*шт* | 21 | 15800 | | 331 800 | | | | |
| 4 | Е41-4-7 | Окрасочная изоляция вертикальной бетонной поверхности горячим битумом в два слоя<br>*м2* | 49,35 | 180,07<br>90,23 | 7,38<br>2,79 | 8 886<br>4 453 | 364<br>138 | 4 774<br>104 | 0,571<br>0,0136 | 28<br>1 |
| 5 | Е33-118-1 | Монтаж контура заземления опор ВЛ 0,38-10 кВ<br>*м шин заземления* | -18 | 53,87<br>29,25 | 12,24<br>2,25 | -970<br>-527 | -220<br>-41 | 297<br>105 | 0,18<br>0,01 | -3<br>– |
| 6 | 4-1-7 | Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d=12 мм<br>*т* | -0,07992 | 45300 | | -3 620 | | | | |
| 7 | 4-1-6 | Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d=10 мм<br>*т* | -0,01106 | 45800 | | -507 | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 99-2-16<br>Прайс-лист N9 | Кронштейн У3 7812:2,445:1,06:1,02:1,12<br>*шт* | 18 | 2639 | | 47 502 | | | | |
| | | **Итого прямые затраты по разделу 3** | Тенге | | | **415 833**<br>**14 396** | **19 990**<br>**5 614** | **21 857** | | |
| | | Накладные расходы, тенге | Тенге | | | 21 857 | | | | |
| | | Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %) | Тенге | | | 26 261 | | | | |
| | | **Итого по разделу 3** | Тенге | | | **463 952** | | | | |
| | | **Раздел 2. Освещение** | | | | | | | | |
| 9 | 99-16-6<br>Прайс-лист №9 | Кронштейн КС1 2878:2,445:1,06:1,02:1,12<br>*шт* | 24 | 972 | | 23 328 | | | | |
| 10 | 99-16-7<br>Прайс-лист №5 | Хомут Х15 1535,6:2,445:1,06:1,02:1,12<br>*шт* | 24 | 519 | | 12 456 | | | | |
| | | **Итого прямые затраты по разделу 3** | Тенге | | | **35 784** | | | | |
| | | Накладные расходы, тенге | Тенге | | | 0 | | | | |
| | | Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %) | Тенге | | | 2 147 | | | | |
| | | **Итого по разделу 3** | Тенге | | | **37 931** | | | | |
| | | **Всего по смете №4-41-10** | | | | **501 883** | | | | |
| | | **Локальная смета №4-41-13** | | | | | | | | |
| | | **Воздушная линия -0,23кв (скважин №103- (1шт)** | | | | | | | | |
| | | **Раздел 1. Площадочные сети** | | | | | | | | |
| 1 | Е33-118-1 | Монтаж контура заземления опор ВЛ 0,38-10 кВ<br>*м шин заземления* | -8 | 53,87<br>29,25 | 12,24<br>2,25 | -431<br>-234 | -98<br>-18 | -265<br>105 | 0,18<br>0,01 | -1<br>– |
| 2 | 4-1-7 | Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d=12 мм<br>*т* | -0,03552 | 45300 | | -1 609 | | | | |
| 3 | 4-1-6 | Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d=10 мм<br>*т* | -0,00494 | 45800 | | -226 | | | | |
| 4 | 99-16-6<br>Прайс-лист №9 | Кронштейн КС1 2878:2,445:1,06:1,02:1,12<br>*шт* | 8 | 972 | | 7 776 | | | | |
| 5 | 99-16-7<br>Прайс-лист №5 | Хомут Х15 1535,6:2,445:1,06:1,02:1,12<br>*шт* | 8 | 519 | | 4 152 | | | | |
| | | **Итого прямые затраты по разделу 3** | Тенге | | | **9 662**<br>**-234** | **-98**<br>**-18** | **-265** | | |
| | | Накладные расходы, тенге | Тенге | | | -265 | | | | |
| | | Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %) | Тенге | | | 564 | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **Итого по разделу 3** | Тенге | | | **9 961** | | | | |
| | | **Всего по смете №4-41-13** | | | | **9 961** | | | | |
| | | **Локальная смета №4-41-16** | | | | | | | | |
| | | **Воздушная линия 10кВ №1, №2 к площадке НС 2-го подъема** | | | | | | | | |
| | | **1.1. Строительные, монтажные работы №2** | | | | | | | | |
| 1 | Е33-109-2 (ДМ) | Снятие 3 проводы<br>ктрр1=0,5; ктрм1=0,5; кзпр1=0,5; кэкс1=0,5; кзпм1=0,5; кмат1=0;<br>*км линии* | 1,65 | 12340,44<br>3825 | 8515,44<br>2049,85 | 20 362<br>6 311 | 14 050<br>3 382 | 10 178<br>105 | 21,85<br>7,565 | 36<br>12 |
| 2 | Е33-109-2 | Подвеска проводов ВЛ 6-10 кВ (3 провода при 10 опорах на 1 км) в ненаселенной местности, с помощью механизмов, сечением проводов свыше 35 мм2<br>*км линии* | 1,65 | 25922,88<br>7650 | 17030,88<br>4099,68 | 42 773<br>12 623 | 28 101<br>6 764 | 20 356<br>105 | 43,7<br>15,13 | 72<br>25 |
| 3 | 16-7-29 | Провода для воздушных линий электропередачи из стальных оцинкованных проводов 1 группы и алюминиевых проволок, марка АС, сечение 70/11 мм2<br>*т* | 1,322 | 313500 | | 414 447 | | | | |
| | | **Итого прямые затраты по разделу 1** | Тенге | | | **477 581**<br>**18 934** | **42 151**<br>**10 147** | **30 534** | | **108**<br>**37** |
| | | Накладные расходы, тенге | Тенге | | | 30 534 | | | | |
| | | Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %) | Тенге | | | 30 487 | | | | |
| | | **Итого по разделу 1** | Тенге | | | **538 603** | | | | |
| | | **Всего по смете №4-41-16** | | | | **538 603** | | | | – |
| | | **Локальная смета №4-41-19** | | | | | | | | |
| | | **Воздушная линия -0,4кв НС 2-го подъема (4-41-19)** | | | | | | | | |
| | | **Раздел 1. Площадочные сети** | | | | | | | | |
| 1 | Е33-103-1 | Установка одностоечных опор для ВЛ 0,38; 6-10 кВ (с траверсами)<br>опора | 7 | 1534,11<br>506,25 | 878,23<br>246,42 | 10739<br>3544 | 6148<br>1725 | 5532<br>105 | 3,06<br>1,03 | 21<br>7 |
| 2 | Е33-103-2 | Установка одностоечных опор с одним подкосом ВЛ 0,38; 6-10 кВ (с траверсами)<br>опора | 3 | 3155,76<br>985,5 | 1990,26<br>549,9 | 9467<br>2957 | 5971<br>1650 | 4837<br>105 | 5,98<br>2,29 | 18<br>7 |
| 3 | 30-19-103 | Стойки вибрированные для опор воздушных линий электропередачи напряжением 0,38 кВт, длина 9,5 м, марка СВ 95-2А<br>шт | 13 | 15800 | | 205400 | | | | |
| 4 | Е41-4-7 | Окрасочная изоляция вертикальной бетонной поверхности горячим битумом в два слоя<br>м2 | 30,55 | 180,07<br>90,23 | 7,38<br>2,79 | 5501<br>2757 | 225<br>85 | 2955<br>104 | 0,571<br>0,0136 | 17<br>0 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **Итого прямые затраты по разделу 1** | Тенге | | | **231 107<br>9 257** | **12 344<br>3 460** | **13 324** | | **0<br>39** |
| | | Накладные расходы, тенге | Тенге | | | 13 324 | | | | |
| | | Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %) | Тенге | | | 14 666 | | | | |
| | | **Итого по разделу 1** | Тенге | | | **259 097** | | | | |
| | | **Всего по смете №4-41-19** | | | | **259 097** | | | | – |
| | | **Всего по акту строительно монтажных работ** | | | | **11 903 861** | | | | |
| | | ГЛАВА8. ВРЕМЕННЫЕ ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ | | | | | | | | |
| | СН РК 8.02-02-2002 | ВРЕМЕННЫЕ ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ (3,1%)К=0,8 | 295 216 | | | 295 216 | | | | |
| | СН РК 8.02-02-2002 | ВОЗВРАТ МАТЕРИАЛОВ ОТ ВРЕМЕННЫХ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ 15% | 44 282 | | | 44 282 | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | ВСЕГО ПО ГЛАВЕ | 295 216 | | | 295 216 | | | | |
| | | ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-8 | 12 199 077 | | | 12 199 077 | | | | |
| | | ГЛАВА9. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ЗАТРАТЫ НА СТРОИТЕЛЬСТВО | | | | | | | | |
| | СН РК 8.02-07-2002 | ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ЗАТРАТЫ ПРИ ПРОИЗВОДСТВЕ РАБОТ В ЗИМНЕЕ ВРЕМЯ 3,1185% | 380 428 | | | 380 428 | | | | |
| | ПИСЬМО МИНСТРОЯ АК-05-6-1548 ОТ 11.09.96Г. | ЗАТРАТЫ НА ВЫСЛУГУ ЛЕТ, 1% | | | 121 991 | 121 991 | | | | |
| | ПИСЬМО МИНСТРОЯ АК-05-6-1548 ОТ | ЗАТРАТЫ НА ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОТПУСКА, 0,4% | | | 48 796 | 48 796 | | | | |
| | | ВСЕГО ПО ГЛАВЕ | 380 428 | | 170 787 | 551 215 | | | | |
| | | ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-9 | **12 579 505** | | **170 787** | **12 750 292** | | | | |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ ВОЗВРАТНЫЕ СУММЫ-15% | 44 282 | | | 44 282 | | | | |
| | | **ИТОГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ В БАЗОВЫХ ЦЕНАХ 2001 Г.** | **12 579 505** | | **170 787** | **12 750 292** | | | | |
| | СН РК 8.02-02-2002 К-2,38967 | ИТОГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 2014Г. 67% | **20 140 842** | | **273 444** | **20 414 287** | | | | |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ ВОЗВРАТНЫЕ СУММЫ В ТЕКУЩИХ | 70 900 | | | 70 900 | | | | |
| | | НАЛОГИ, СБОРЫ, ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ ПЛАТЕЖИ, 2% | | | 408 286 | 408 286 | | | | |
| | | СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ В ТЕКУЩЕМ УРОВНЕ ЦЕН 2014Г. | **20 140 842** | | **681 730** | **20 822 572** | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | РЕШЕНИЯ ПРАВИТЕЛЬСТВА | НДС (12%) | | | 2 498 709 | 2 498 709 | | | | |
| | | **СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ В ТЕКУЩЕМ УРОВНЕ ЦЕН 2014Г.** | **20 140 842** | | **3 180 439** | **23 321 281** | | | | |
| | **СН РК 8.02-02-2002 К-2,5574** | **ИТОГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 2015Г. 33%** | **10 616 453** | | **144 135** | **10 760 588** | | | | |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ ВОЗВРАТНЫЕ СУММЫ В ТЕКУЩИХ | 37 372 | | | 37 372 | | | | |
| | СН РК 8.02-02-2002 | НАЛОГИ, СБОРЫ, ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ ПЛАТЕЖИ, 2% | -- | | 215 212 | 215 212 | | | | |
| | | СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ В ТЕКУЩЕМ УРОВНЕ ЦЕН 2015Г. | **10 616 453** | | **359 347** | **10 975 800** | | | | |
| | РЕШЕНИЯ ПРАВИТЕЛЬСТВА | НДС (12%) | -- | | 1 317 096 | 1 317 096 | | | | |
| | | **СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ В ТЕКУЩЕМ УРОВНЕ ЦЕН 2015Г.** | **10 616 453** | | **1 676 443** | **12 292 896** | | | | |
| | | **СТОИМОСТЬ СТРОИТЕЛЬСТВА В ТЕКУЩЕМ УРОВНЕ ЦЕН (2014-2015 ГОДА).** | **30 757 295** | | **4 856 882** | **35 614 177** | | | | |
| | | **СТОИМОСТЬ СТРОИТЕЛЬСТВА В ТЕКУЩЕМ УРОВНЕ ЦЕН (2014-2015 ГОДА).** | | | | **35 614 177** | | | | |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ ВОЗВРАТНЫЕ СУММЫ В ТЕКУЩИХ | | | | **108 272** | | | | |

Заказчик :
ГКП на ПХВ "Аксайсылукуат"

Генеральный директор

_____ Ж.И. Курманкулов

Технический надзор:

Эксперт по тех. надзору

_____ С.Д.Танабаев

Подрядчик :
АО "Уральскводстрой

Первый-вице президент

_____ Т.В. Тедеев

Форма № 3 КС

# СПРАВКА №2
## о стоимости выполненных работ
## за ноябрь 2016 г.

| | |
|---|---|
| Программа | 059 "Кредитование на реконструкцию, строительство систем тепло-, водоснабжения и водоотведения" |
| Подпрограмма | 033 "За счет кредитования из средств целевого трансферта из национального форнда Республики Казахстан" |
| Специфика | 431 "Строительство новых объектов и реконструкция имеющихся объектов" |
| По договору | № 221 от 26 сентября 2016 г. |
| Сумма договора | 639 177 291 (шестьсот тридцать девять миллионов сто семьдесят семь тысяч двести девяносто один) тенге 20 тиын, в т.ч. НДС 68 483 281 тенге 20 тиын |
| По объекту: | "Реконструкция Бестауского водозабора г. Аксай Бурлинского района ЗКО" |
| Место расположения объекта: | ЗКО, Бурлинский район, Пугачевский сельский округ |
| Заказчик: | ГКП на ПХВ "Ақсайжылуқуат", БИН 050440005023, ИИК KZ98319X010000421979, БИК ABKZKZKX |
| Подрядная организация: | АО "Уральскводстрой", г. Уральск, ул. 25-ой Чапаевской дивизии, 8<br>БИН 931240001388, ИИК KZ648560000004049852, БИК KCJBKZKX, АО "Банк ЦентрКредит" |

| Наименование пусковых комплексов, объектов, комплектов работ | Стоимость выполненных работ (тенге) | | | | Прочие затраты |
|---|---|---|---|---|---|
| | Всего выполнения с начала стройки с нарастающим | С начала года по отчетный месяц включительно | в т.ч. СМР | работы по монтажу оборудования | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. Всего по стройке | 75 177 704 | 75 177 704 | | | |
| 2. В том числе за ноябрь месяц без НДС | | 31 798 372 | | | |
| 3. НДС 12% | | 3 815 805 | | | |
| 4. Итого за ноябрь месяц | | **35 614 177** | | | |
| 5.Удержание 5% от суммы выполненных работ за отчетный период | | | | | |
| 6. Возврат стоимости за материалы | | | | | |
| 7. Всего к оплате за текущий месяц гр3(стр4-стр5-стр6) | | **35 614 177** | | | |

**Сумма прописью к оплате:** **Тридцать пять миллионов шестьсот четырнадцать тысяч сто семьдесят семь тенге**

Подрядная организация: АО "Уральскводстрой"
Президент

Мутасов Г.Л.
М.П.

Заказчик: ГКП на ПХВ "Ақсайжылуқуат"
Генеральный директор

Курманкулов Ж.И.
М.П.