ФОРМА №3
от 15 сентября 2010 года

Заказчик : ГУ "Отдел жилищно-комунального хозяйства ,пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Караганды"
Подрядчик : ПК " Агродор"

Договор : № 20 от 18.03.2010г

АКТ №8
выполненных работ за сентябрь 2010 года

№п/п	Наименование работ и затрат	Сумма тенге
1	2	3
1.	Общая стоимость работ выполняемых с начала действия договора	176 197 432
2.	Ранее заактированные суммы по выполненным работам	69 746 112
3.	Сумма аванса , перечисленная подрядчику	52 859 229,60
4.	Виды исполняемых работ- средний ремонт автодорог г. Караганды в 2010 году: ул.Можайского-ул.Пассажирская до ул Пичугина	Средний ремонт а/д по ул. Можайского
5.	Сумма ранее оплаченных работ заказчиком подрядчику	48 822 278,3
6.	Сумма удержания ранее перечисленного аванса	20 923 833,7
7.	Сумма фактических расходов ,произведенных подрядчиком, для выполнения указанных видов работ	69 757 690
8.	Сумма выполненных работ за сентябрь 2010 года	11 578
9.	Сумма удержания аванса за сентябрь 2010 года	3 473,4
10.	Сумма, требуемая к перечислениюподрядчику , для оплаты выполненных работ за сентябрь с учетом ранее оплаченных	8 104,6

ЗАКАЗЧИК: Начальник ГУ "Отдел жилищно- коммунального хозяйства , пассажирского транспорта и автомобильных дорог г. Караганды"
Аглиулин А.М.

ПОДРЯДЧИК : Председатель ПК " Агродор"
Мальчушкина Н.Ю.

Заказчик: ГУ "Отдел ЖКХ ,пассажирского транспорта и автомобильных дорог г. Караганды "
Подрядчик : ПК "Агродор"
Договор : № 20 от 18.03.2010г

Ф-2

Акт выполненных работ

на средний ремонт автодороги ул Можайского-ул. Пассажирская до ул. Пичугина

за сентябрь 2010 года

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г. По состо

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Наклад-ные расходы	Затраты труда, чел.-ч,	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин		рабочих-строителей	
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗМЕТКА ПРОЕЗЖЕЙ ЧАСТИ-27,48 м2								
1	Е0127-65-1	**Разметка проезжей части сплошной линией 0,12 м**	**0,08**	**13689,80**	**1692,25**	**1095**	**135**	**115**	**3,18**	**--**
		км		**450,00**	**632,07**	**36**	**51**	**133**	**2,85**	**--**
2	Е0127-65-5	**Разметка проезжей части прерывистой линией шириной 0,12 м при соотношении штриха и промежутка 1:3**	**0,065**	**5029,13**	**1692,25**	**327**	**110**	**94**	**3,18**	**--**
		км		**450,00**	**632,07**	**29**	**41**	**133**	**2,85**	**--**
3	Е0127-65-6	**Разметка проезжей части прерывистой линией шириной 0,12 м при соотношении штриха и промежутка 3:1**	**0,177**	**10802,91**	**1692,25**	**1912**	**300**	**255**	**3,18**	**1**
		км		**450,00**	**632,07**	**80**	**112**	**133**	**2,85**	**1**
4	С11011-1164	**Микрошарики стеклянные светоотражающие для дорожной разметки**	**5,5**	**263,00**	**--**	**1447**	**--**	**--**	**--**	**--**
		кг		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			**4781**	**545**			**1**
			Тенге			**145**	**204**			**1**
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**4781**				
	Материалы -		Тенге			**2644**				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Всего заработная плата -		Тенге				348,00			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			1447				
		Накладные расходы -	Тенге			463				
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				70,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			315				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			5559				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							
		Сметная заработная плата -	Тенге				418,00			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			5559				
	ИТОГО в текущих ценах 2010 г, МРП =1413 тенге, К=1,8232		Тенге			10 135				
	Налоги, сборы, обязательные платежи-2%		Тенге			203				
	итого		Тенге			10 338				
	НДС-12%		Тенге			1 240				
	Стоимость строительства в текущих ценах		Тенге			11 578				

2

Сдал: Подрядчик ПК " Агродор"

_____Мальчушкина Н.Ю. (председатель)

_____Егоров В.Н. (гл. инженер)

Принял: Заказчик ГУ " Отдел ЖКХ, транспорта и автомобильных дорог г. Караганды"

_____Джумекенов А.К. (Зам.Начальника)

_____Темиржанов К. М.(Заведующий сектором автодорог)

_____Шалтаков М.С.(Главный специалист сектора автодорог)

Инжиниринговые услуги:

Директор КГП "Управление жилым фондом города Караганды" _____Толубаев С.Д.

Начальник отдела тех надзора и тех сопровождения _____Карибаев Д.