ФОРМА №3
от 27 сентября 2010 года

Заказчик : ГУ "Отдел жилищно-комунального хозяйства ,пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Караганды"
Подрядчик : ПК " Агродор"

Договор : № 20 от 18.03.2010г

АКТ №10
выполненных работ за сентябрь 2010 года

№п/п	Наименование работ и затрат	Сумма тенге
1	2	3
1.	Общая стоимость работ выполняемых с начала действия договора	176 197 432
2.	Ранее заактированные суммы по выполненным работам	142 175 622
3.	Сумма аванса , перечисленная подрядчику	52 859 229,60
4.	Виды исполняемых работ- средний ремонт автодорог г. Караганды в 2010 году: Степная (от пр. С.Сейфуллина до ул. Дубовская)	Средний ремонт а/д по ул. Степная
5.	Сумма ранее оплаченных работ заказчиком подрядчику	99 522 935,3
6.	Сумма удержания ранее перечисленного аванса	42 652 686,7
7.	Сумма фактических расходов ,произведенных подрядчиком, для выполнения указанных видов работ	153 431 492
8.	Сумма выполненных работ за сентябрь 2010 года	11 255 870
9.	Сумма удержания аванса за сентябрь 2010 года	3 376 761,0
10.	Сумма, требуемая к перечислениюподрядчику , для оплаты выполненных работ за сентябрь с учетом ранее оплаченных	7 879 109,0

ЗАКАЗЧИК: Начальник ГУ "Отдел жилищно- коммунального хозяйства , пассажирского транспорта и автомобильных дорог г. Караганды"
Аглиулин А.М.

ПОДРЯДЧИК : Председатель ПК " Агродор"
Мальчушкина Н.Ю.

Заказчик: ГУ "Отдел ЖКХ ,пассажирского транспорта и автомобильных дорог г. Караганды "
Подрядчик : ПК "Агродор"
Договор : № 20 от 18.03.2010г

Ф-2

Акт выполненных работ

на средний ремонт автодороги ул Степная (от пр. С.Сейфуллина до ул. Дубовская)

за сентябрь 2010 года

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г. По состоянию на 2010 г

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Наклад-ные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживающих машины	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	**Е0127-101-4**	**Фрезерование асфальтобетонного покрытия большими самоходными дорожными фрезами фирмы "WIRTGEN", ширина фрезерного барабана 1900-2010 мм, толщина слоя 5 см (всего 8 см)**	**315**	**93,24**	**90,79**	**29370**	**28600**	**3188**	**0,01**	**4**
		м2		**2,32**	**5,29**	**731**	**1666**	**133**	**0,02**	**7**
2	**Е0127-101-9 к=3**	**На каждый 1 см изменения толщины фрезеруемого слоя добавлять к расценке 27-101-4 (добавить 3 см)**	**945**	**5,30**	**5,15**	**5010**	**4871**	**561**	**--**	**1**
		м2		**0,14**	**0,31**	**132**	**289**	**133**	**--**	**1**
3	**Е0127-22-1 т.ч. п-3.1 к=1,2**	**Устройство однослойных оснований из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие св. 98,1 МПа (1000 кгс/см2)(Н-20 см)**	**530**	**303,10**	**39,94**	**160642**	**21167**	**13946**	**0,04**	**21**
		м2		**6,00**	**13,78**	**3180**	**7306**	**133**	**0,05**	**26**
4	**Е0168-3-6 К=1,2**	**Ремонт асфальтобетонного двухслойного покрытия дорог,толщиной 80 мм,площадью ремонта до 25 м2 (а/б тип Б марки I)**	**373**	**1081,43**	**51,90**	**403372**	**19360**	**120127**	**1,46**	**543**
		м2		**220,32**	**21,83**	**82179**	**8142**	**133**	**0,08**	**31**
5	**Е0127-72-1 т.ч. п-3.1 к=1,2**	**Розлив вяжущих материалов**	**1,3**	**29667,88**	**407,51**	**38568**	**530**	**292**	**0,70**	**1**
		т		**--**	**169,13**	**--**	**220**	**133**	**0,70**	**1**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
6	Е0127-16-1 т.ч. п-3.1 к=1,2	Устройство выравнивающего слоя из асфальтобетонной смеси с применением укладчиков асфальтобетона	391	3730,31	201,51	1458550	78790	56176	0,23	90
		т		41,58	66,44	16258	25980	133	0,23	89
7	Е0127-72-1 т.ч. п-3.1 к=1,2	Розлив вяжущих материалов	1,3	29667,88	407,51	38568	530	292	0,70	1
		т		--	169,13	--	220	133	0,70	1
8	Е0127-53-3	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных крупнозернистых плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 типа Б	4167	354,71	15,35	1478071	63970	60963	0,03	140
		м2		5,94	5,06	24752	21085	133	0,02	74
9	Е0127-54-3 к=6	На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять или исключать к расценке 27-53-3(добавить 3 см до 7см)	4167	248,28	--	1034572	--	333	--	2
		м2		0,06	--	250	--	133	--	--
		УСТАНОВКА НОВЫХ КАНАЛИЗАЦИОННЫХ ЛЮКОВ-9 ШТ								
10	Е0123-24-1	Установка люков плавающего типа	9	288,27	35,42	2594	319	2606	1,31	12
		к-т		209,25	13,50	1883	122	130	0,07	1
11	С Договор ТОО "ПС 110/10 ЧЛЗ"	Люк канализационный плавающего типа с доставкой	9	21006,97	--	189063	--	--	--	--
		к-т		--	--	--	--	--	--	--
12	Е 27 т.ч.п.1.5.	Доставка битума на 10 км	0,7199	1171,00	1171,00	843	843	465	--	--
		м/ч		--	486,00	--	350	133	1,00	1
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге			4839223	218979			815
			Тенге			129365	65379			231
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			4839223				
	Материалы -		Тенге			26942				
	Всего заработная плата -		Тенге				194744,00			
	Местные материалы -		Тенге			4274874				
		Накладные расходы -	Тенге			258950				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							129
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				38842,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			305890				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			5404063				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1175
		Сметная заработная плата -	Тенге				233587,00			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			5404063				
	ИТОГО в текущих ценах 2010 г, МРП =1413 тенге, К=1,8232		Тенге			9 852 827				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Налоги, сборы, обязательные платежи-2%		Тенге			197 057				
	итого		Тенге			10 049 884				
	НДС-12%		Тенге			1 205 986				
	Стоимость строительства в текущих ценах		Тенге			11 255 870				

Сдал: Подрядчик ПК " Агродор"

_____Мальчушкина Н.Ю. (председатель)

_____Егоров В.Н. (гл. инженер)

Принял: Заказчик ГУ " Отдел ЖКХ, транспорта и автомобильных дорог г. Караганды"

_____Темиржанов К. М.(Заведующий сектором автодорог)

_____Ашенова Г.Б.(Главный специалист сектора автодорог)

Инжиниринговые услуги:

Директор КГП " Управление жилым фондом города Караганды" _____Толубаев С.Д.

Начальник отдела тех надзора и тех сопровождения

_____Карибаев Д.