экз подр

**ФОРМА №3**
от 12 октября 2010 года

**Заказчик** : ГУ "Отдел жилищно-комунального хозяйства ,пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Караганды"
**Подрядчик** : ПК " Агродор"

**Договор :** № 20 от 18.03.2010г

**АКТ №11**
**выполненных работ за октябрь 2010 года**

| №п/п | Наименование работ и затрат | Сумма тенге |
|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 |
| 1. | Общая стоимость работ выполняемых с начала действия договора | 176 197 432 |
| 2. | Ранее заактированные суммы по выполненным работам | 153 431 492 |
| 3. | Сумма аванса , перечисленная подрядчику | 52 859 229,60 |
| 4. | Виды исполняемых работ- средний ремонт автодорог г. Караганды в 2010 году: Степная ( от пр. С.Сейфуллина до ул. Дубовская) | Средний ремонт а/д по ул. Степная |
| 5. | Сумма ранее оплаченных работ заказчиком подрядчику | 107 402 044,3 |
| 6. | Сумма удержания ранее перечисленного аванса | 46 029 447,7 |
| 7. | Сумма фактических расходов ,произведенных подрядчиком, для выполнения указанных видов работ | 176 197 432 |
| 8. | Сумма выполненных работ за октябрь 2010 года | 22 765 940 |
| 9. | Сумма удержания аванса за октябрь 2010 года | 6 829 781,9 |
| 10. | Сумма, требуемая к перечислениюподрядчику , для оплаты выполненных работ за сентябрь с учетом ранее оплаченных | 15 936 158,1 |

ЗАКАЗЧИК

Начальник ГУ "Отдел жилищно- коммунального хозяйства , пассажирского транспорта и автомобильных дорог г. Караганды"
Аглиулин А.М.

ПОДРЯДЧИК

Председатель ПК " Агродор"
Мальчушкина Н.Ю.

**Заказчик: ГУ "Отдел ЖКХ ,пассажирского транспорта и автомобильных дорог г. Караганды "**
**Подрядчик : ПК "Агродор"**
**Договор : № 20 от 18.03.2010г**

**Ф-2**

# Акт выполненных работ

по среднему ремонту автодороги ул Степная ( от пр. С.Сейфуллина до ул. Дубовская)

за октябрь 2010 года

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г. По состоянию на 2010г

| N п/п | Шифр и № позиции норматива | Наименование работ и затрат, единица измерения | Коли-чество | Стоимость ед, тенге | | Общая стоимость, тенге | | Наклад-ные расходы | Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Всего | Экспл. машин | Всего | Экспл. машин | | | |
| | | | | ЗП рабочих-строителей | в т.ч. ЗП машинистов | ЗП рабочих-строителей | в т.ч. ЗП машинистов | тенге | рабочих, обслуживаю- | |
| | | | | | | | | % | на един. | всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | Е0127-101-4 | Фрезерование асфальтобетонного покрытия большими самоходными дорожными фрезами фирмы "WIRTGEN", ширина фрезерного барабана 1900-2010 мм, толщина слоя 5 см (всего 8 см) м2 | 1185 | 93,24 | 90,79 | 110487 | 107590 | 11994 | 0,01 | 16 |
| | | | | 2,32 | 5,29 | 2749 | 6269 | 133 | 0,02 | 25 |
| 2 | Е0127-101-9 к=3 | На каждый 1 см изменения толщины фрезеруемого слоя добавлять к расценке 27-101-4 (добавить 3 см) м2 | 3555 | 5,30 | 5,15 | 18846 | 18324 | 2109 | -- | 3 |
| | | | | 0,14 | 0,31 | 498 | 1088 | 133 | -- | 4 |
| 3 | Е С01031-А26 -1 | Погрузка строительного мусора при автомобильных перевозках т | 235 | 27,10 | 27,10 | 6369 | 6369 | 4458 | -- | -- |
| | | | | -- | 18,97 | -- | 4458 | 100 | 0,11 | 26 |
| 4 | Е010333-А10 -1 | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 10 км(вывоз мусора от фрезерования) т | 235 | 76,60 | 76,60 | 18001 | 18001 | 3600 | -- | -- |
| | | | | -- | 15,32 | -- | 3600 | 100 | 0,32 | 76 |
| 5 | Е0127-72-1 т.ч. п-3.1 к=1,2 | Розлив вяжущих материалов (0,3 л/м2) т | 1,7 | 29667,88 | 407,51 | 50435 | 693 | 382 | 0,70 | 1 |
| | | | | -- | 169,13 | -- | 288 | 133 | 0,70 | 1 |
| 6 | Е0127-16-1 т.ч. п-3.1 к=1,2 | Устройство выравнивающего слоя из асфальтобетонной смеси с применением укладчиков асфальтобетона т | 257 | 3730,31 | 201,51 | 958689 | 51788 | 36924 | 0,23 | 59 |
| | | | | 41,58 | 66,44 | 10686 | 17076 | 133 | 0,23 | 59 |
| 7 | Е0127-72-1 т.ч. п- | Розлив вяжущих материалов (0,3 л/м2 ) | | 29667,88 | 407,51 | 50435 | 693 | 382 | 0,70 | 1 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 3.1 к=1,2 | | 1,7 | -- | 169,13 | -- | 288 | 133 | 0,70 | 1 |
| | | т | | | | | | | | |
| 8 | Е0127-53-3 | Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных крупнозернистых плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 типа Б | 5833 | 354,71 | 15,35 | 2069015 | 89545 | 85337 | 0,03 | 196 |
| | | | | 5,94 | 5,06 | 34648 | 29515 | 133 | 0,02 | 103 |
| | | м2 | | | | | | | | |
| 9 | Е0127-54-3 к=6 | На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять или исключать к расценке 27-53-3(добавить 3 см до 7см) | | | | | | | | |
| | | | 5833 | 248,28 | -- | 1448202 | -- | 465 | -- | 3 |
| | | м2 | | 0,06 | -- | 350 | -- | 133 | -- | -- |
| 10 | Е0127-72-1 т.ч. п-3.1 к=1,2 | Розлив вяжущих материалов(0,3 л/м2) | | 29667,88 | 407,51 | 89004 | 1223 | 675 | 0,70 | 2 |
| | | | 3 | -- | 169,13 | -- | 507 | 133 | 0,70 | 2 |
| | | т | | | | | | | | |
| 11 | Е0127-53-1 | Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 типа АБВ | 10000 | 403,83 | 15,35 | 4038310 | 153515 | 146300 | 0,03 | 336 |
| | | | | 5,94 | 5,06 | 59400 | 50600 | 133 | 0,02 | 177 |
| | | м2 | | | | | | | | |
| 12 | Е0127-54-1 к=2 | На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять или исключать к расценке 27-53-1(добавить 1 см до 5см) | 10000 | 95,06 | -- | 950637 | -- | 266 | -- | 2 |
| | | | | 0,02 | -- | 200 | -- | 133 | -- | -- |
| | | м2 | | | | | | | | |
| | | *НАРАЩИВАНИЕ ГОРЛОВИНЫ КОЛОДЦЕВ 6 ШТ И УСТАНОВКА НОВЫХ КАНАЛИЗАЦИОННЫХ ЛЮКОВ-4 ШТ* | | | | | | | | |
| 13 | Е0106-19-1 | Наращивание горловины колодца монолитным бетоном -6 ШТ | 0,6 | 10361,02 | 316,01 | 6217 | 190 | 937 | 8,25 | 5 |
| | | | | 1368,00 | 119,39 | 821 | 72 | 105 | 0,58 | -- |
| | | м3 | | | | | | | | |
| 14 | Е0123-24-1 | Установка люков(ранее демонтированные) | 6 | 288,27 | 35,42 | 1730 | 213 | 1737 | 1,31 | 8 |
| | | | | 209,25 | 13,50 | 1256 | 81 | 130 | 0,07 | -- |
| | | шт | | | | | | | | |
| 15 | Е0123-24-1 | Установка люков плавающего типа | 4 | 288,27 | 35,42 | 1153 | 142 | 1158 | 1,31 | 5 |
| | | | | 209,25 | 13,50 | 837 | 54 | 130 | 0,07 | -- |
| | | к-т | | | | | | | | |
| 16 | С Договор ТОО "ПС 110/10 ЧЛЗ" | Люк канализационный плавающего типа с доставкой | 4 | 21006,97 | -- | 84028 | -- | -- | -- | -- |
| | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | к-т | | | | | | | | |
| 17 | Е0127-55-1 | Устройство а/бетонного покрытия вокруг колодца Н-3 см из пористого к/з а/б марки I(нижний слой ,Н-7м) | 9,5 | 279,62 | -- | 2656 | -- | 313 | 0,14 | 1 |
| | | | | 24,75 | -- | 235 | -- | 133 | -- | -- |
| | | м2 | | | | | | | | |
| 18 | Е0127-55-2 к=8 | Добавить 4 см до 7 см | | 365,47 | -- | 3472 | -- | 402 | 0,19 | 2 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | м2 | 9,5 | 31,84 | -- | 302 | -- | 133 | -- | -- |
| 19 | Е0127-55-1 | Устройство а/бетонного покрытия вокруг колодца Н-3 см из м/з а/б тип Б марки I(верхний слой ,Н-5см) | | | | | | | | |
| | | м2 | 9,5 | 313,89 | -- | 2982 | -- | 313 | 0,14 | 1 |
| | | | | 24,75 | -- | 235 | -- | 133 | -- | -- |
| 20 | Е0127-55-2 к=4 | Добавить 2 см до 5 см | | 205,97 | -- | 1957 | -- | 201 | 0,09 | 1 |
| | | м2 | 9,5 | 15,92 | -- | 151 | -- | 133 | -- | -- |
| 21 | Е 27 т.ч.п.1.5. | Доставка вяжущих материалов на 10 км | | 1171,00 | 1171,00 | 1377 | 1382 | 763 | -- | -- |
| | | м/ч | 1,1801 | -- | 486,00 | -- | 574 | 133 | 1,00 | 1 |
| | | *УКРЕПЛЕНИЕ ОБОЧИН* | | | | | | | | |
| 22 | Е0127-63-11 | Укрепление обочин гравийно /щебеночной/ смесью толщиной 10 см (отсев) | | | | | | | | |
| | | м2 | 1050 | 69,40 | 20,37 | 72872 | 21389 | 14225 | 0,03 | 33 |
| | | | | 4,79 | 5,40 | 5030 | 5666 | 133 | 0,02 | 21 |
| | | *РАЗМЕТКА ПРОЕЗЖЕЙ ЧАСТИ-44,44м2* | | | | | | | | |
| 23 | Е0127-65-1 | Разметка проезжей части сплошной линией 0,12 м | | 16576,68 | 1692,25 | 663 | 68 | 58 | 3,18 | -- |
| | | км | 0,04 | 450,00 | 632,07 | 18 | 25 | 133 | 2,85 | -- |
| 24 | Е0127-65-5 | Разметка проезжей части прерывистой линией шириной 0,12 м при соотношении штриха и промежутка 1:3 | | | | | | | | |
| | | км | 0,96 | 5750,86 | 1692,25 | 5521 | 1625 | 1382 | 3,18 | 3 |
| | | | | 450,00 | 632,07 | 432 | 607 | 133 | 2,85 | 3 |
| 25 | Е0127-65-6 | Разметка проезжей части прерывистой линией шириной 0,12 м при соотношении штриха и промежутка 3:1 | | | | | | | | |
| | | км | 0,1 | 12968,07 | 1692,25 | 1297 | 169 | 144 | 3,18 | -- |
| | | | | 450,00 | 632,07 | 45 | 63 | 133 | 2,85 | -- |
| 26 | Е0127-65-1 прим-но | Разметка проезжей части сплошной линией 0,1 м(пешеходные переходы) | | | | | | | | |
| | | км | 0,018 | 11765,20 | 1692,25 | 212 | 30 | 26 | 3,18 | -- |
| | | | | 450,00 | 632,07 | 8 | 11 | 133 | 2,85 | -- |
| 27 | С11011-1164 | Микрошарики стеклянные светоотражающие для дорожной разметки | | | | | | | | |
| | | кг | 9 | 263,00 | -- | 2367 | -- | -- | -- | -- |
| | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | **ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:** | Тенге | | | 9996933 | 472946 | | | 679 |
| | | | Тенге | | | 117901 | 120841 | | | 500 |
| | Стоимость общестроительных работ - | | Тенге | | | 9996933 | | | | |
| | Материалы - | | Тенге | | | 59431 | | | | |
| | Всего заработная плата - | | Тенге | | | | 238742,00 | | | |
| | Стоимость материалов и конструкций - | | Тенге | | | 2367 | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Местные материалы - | | Тенге | | | 9260266 | | | | |
| | | Накладные расходы - | Тенге | | | 314548 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость в Н.Р. - | чел.-ч | | | | | | | 157 |
| | | Сметная заработная плата в Н.Р. - | Тенге | | | | 47183,00 | | | |
| | | Ненормируемые и непредвиденные затраты - | Тенге | | | 618689 | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ - | | Тенге | | | 10930170 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | | | | 1337 |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | 285925,00 | | | |
| | | ИТОГО ПО СМЕТЕ: | Тенге | | | 10930170 | | | | |
| | ИТОГО в текущих ценах 2010 г, МРП =1413 тенге, К=1,8232 | | Тенге | | | 19 928 169 | | | | |
| | Налоги, сборы, обязательные платежи-2% | | Тенге | | | 398 563 | | | | |
| | итого | | Тенге | | | 20 326 732 | | | | |
| | НДС-12% | | Тенге | | | 2 439 208 | | | | |
| | **Стоимость строительства в текущих ценах** | | Тенге | | | 22 765 940 | | | | |

**Сдал: Подрядчик ПК " Агродор"**

_____Мальчушкина Н.Ю. (председатель)

_____Егоров В.Н. ( гл. инженер)

**Инжиниринговые услуги:**

Директор КГП " Управление жилым фондом города Караганды" _____Толубаев С.Д.

Начальник отдела тех надзора и тех сопровождения

_____Карибаев Д.

Специалист отдела технадзора и тех сопровождения

_____Сулейменова К.М.

**Принял: Заказчик ГУ " Отдел ЖКХ, транспорта и автомобильных дорог г. Караганды"**

_____Джумекенов А.К. (Зам.Начальника)

_____Темиржанов К. М.(Заведующий сектором автодорог)

_____Ашенова Г.Б.(Главный специалист сектора автодорог)