"11" марта 2012 г. № 80

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:
начало работ май 2012 г.; окончание работ май 2012 г.
(месяц и год) (месяц и год)
при продолжительности строительства, мес.:
по норме или по ПОС 2,5 месяца; фактически 1,3 месяца

9. Государственной приемочной комиссии представлена следующая документация: проектно - сметная документация, акты освидетельствования скрытых работ, сертификаты (паспорта) качества
(перечень документов)
Указанные документы являются обязательным приложением к настоящему акту.

10. Предъявленный к приемке в эксплуатацию объект имеет следующие основные показатели мощности, производительности, производственной площади, протяженности, вместимости, объема, пропускной способности, провозной способности, число рабочих мест и т.п. заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг]:

Мощность, производительность и т.д	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди
Протяженность участка строительства	м	232		232	

Выпуск продукции (оказание услуг), предусмотренной проектом в объеме, соответствующем нормам освоения проектных мощностей в начальный период
(факт начала выпуска продукции с указанием объема)

Предъявленный к приемке в эксплуатацию объект имеет следующие показатели:

Показатели	Единица измерения	По проекту	Фактически
Общая площадь	га.		
Число этажей	этаж		
Общий строительный объем	м3		
В том числе подземной части	м3		
Площадь встроенных, встроенно-пристроенных и пристроенных помещений	м2		

Показатели	По проекту			Фактически		
	Число квартир	Площадь квартир, м2		Число квартир	Площадь квартир, м2	
		общая	жилая		общая	жилая
Всего квартир						

N 194

Биртай Бокей Бакытжанович - начальник ГУ «Отдел архитектуры и градостроительства города Актобе»
(фамилия, имя, отчество) (должность)

Какуша Павел Николаевич - директор ТОО «Инженерное проектирование»
(фамилия, имя, отчество) (должность)

Установила:

1. Заказчиком (совместно с подрядчиком)
ГУ «Управление строительства Актюбинской области»
(наименование организации)
предъявлен к приемке в эксплуатацию «Строительство автомобильной дороги к тепличному комплексу «Керемет-5» в Благодарном сельском округе города Актобе»
(наименование объекта и вид строительства (новое, расширение, реконструкция, техническое перевооружении)

по адресу: город Актобе, с/о Благодарный
[область, район, населенный пункт, микрорайон, квартал, улица, номер дома(корпуса)]

2. Строительство осуществлено на основании решения (постановления распоряжения) о предоставлении соответствующего права на землю от "25" апреля 2012г. № 141

Акимата Актюбинской области
(наименование органа, вынесшего решение)

и в соответствии с разрешением на производство строительно-монтажных работ от «02» мая 2012 г. № 133

ГУ «Департамент государственного архитектурно-строительного контроля и лицензирования по Актюбинской области»
(наименование органа, выдавшего разрешение)

3. Строительство осуществлено генеральным подрядчиком
ТОО «КТП»
(наименование организации)
Выполнившим
общестроительные работы
(виды работ)
и субподрядными организациями
[наименования организаций и их ведомственная подчиненность; виды работ,бвыполненные каждой организацией (при числе организаций свыше трех перечень их указывается в приложении ... к акту)]

4. Проектно-сметная документация на строительство разработана генеральным проектировщиком ТОО «Богомолов Проект Групп»
(наименование организации и ее ведомственная подчиненность)

выполнившим рабочие чертежи и сметную документацию
(наименование частей или разделов документации)
и субподрядными организациями
[наименования организаций, их ведомственная подчиненность и выполненные части и разделы документации (при числе организаций свыше трех перечень их указывается в приложении:... к акту)]

5. Исходные данные для проектирования выданы
ГУ «Управление строительства Актюбинской области»
(наименование научно-исследовательских и изыскательских организаций, тематика исходных данных (при числе организаций свыше трех перечень их указывается в приложении ___ к акту)

6. Строительство осуществлялось по проекту (типовому, индивидуальному, повторно применяемому) рабочий проект 2012-1-АД
[номер проекта, номер серии)

7. Проектная(проектно-сметная) документация утверждена приказом ГУ «Управление строительства Актюбинской области»
[наименование органа, утвердившего (переутвердившего) документацию на объект (очередь, пусковой комплекс)]

N 194

Утвержден
постановлением Правительства
Республики Казахстан
от 15 октября 2001 года № 1328

Акт государственной приемочной комиссии
о приемке построенного объекта в эксплуатацию

От «12» июня 2011г. город Актобе
(место составления акта)

Государственная приемочная комиссия, назначенная решением (приказом, постановлением и др.) от "12" сентября 2011г. №247-р

ГУ «Акимат города Актобе Актюбинской области»
(наименование органа, назначившего комиссию)

в составе:
председателя - представителя местного исполнительного органа

Габидуллин Аскар Маратович - заместитель акима города Актобе
(фамилия, имя, отчество) (должность)

заместителя председателя - представителя государственной архитектурно-строительной инспекции
Примбетов Бердияр Автаевич - директор ГУ «Департамент государственного архитектурно-строительного контроля и лицензирования по Актюбинской области»
(фамилия, имя, отчество) (должность)

членов комиссии-представителей:
заказчика
Нуршин Канат Куанышевич - начальник ГУ «Управление строительства Актюбинской области»
(фамилия, имя, отчество) (должность)
Эксплуатационной организации
(фамилия, имя, отчество) (должность)

генерального подрядчика
Гавва Александр Иванович - исполнительный директор ТОО «КТП»
(фамилия, имя, отчество) (должность)

генерального проектировщика
Богомолов Сергей Игоревич - директор ТОО «Богомолов Проект Групп»
(фамилия, имя, отчество) (должность)

органов государственной противопожарной службы
Утегенов Ернур Сапарович - начальник управления УГПК ГУ «Департамент ЧС Актюбинской области МЧС РК»
(фамилия, имя, отчество) (должность)

Иманкулов Жаксыгали Исламович - начальник ГУ «Тобыл - Торгайский департамент экологии»
(фамилия, имя, отчество) (должность

Жолдыбаев Куаныш Аманжанович - начальник ГУ «Отдел земельных отношении города Актобе»
(фамилия, имя, отчество) (должность

В том числе:
однокомнатных
двухкомнатных
трехкомнатных
четырехкомнатных
и более

11. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуются следующими данными: *Начало автодороги ПК0+00 примыкание к автодороге Актобе -Орск, конец дороги ПК 2+35 примыкание к воротам тепличного комплекса. Ширина проезжей части составляет 7,0 м. Укрепление обочин предусмотрено щебеночно-песчаной смесью толщиной 15 см, шириной 2 м. Установлены дорожные знаки в количестве 3 шт.*
(краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по планировке, этажности, основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию)

12. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования (перечень указанных актов приведен в приложении ... к настоящему акту).

13. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, Пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены
(сведения о выполнении)

Характеристика мероприятий приведена в приложении ... к акту.

14. Внешние наружные коммуникации холодного и горячего водоснабжения, канализации, теплоснабжения, газоснабжения, энергоснабжения и связи обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта и приняты городскими эксплуатационными организациями. Перечень справок городских эксплуатационных организаций приведен в приложении ... к акту.

15. Работы по озеленению, устройству верхнего покрытия подъездных дорог к зданиям, тротуаров, хозяйственных, игровых и спортивных площадок, а также отделке элементов фасадов зданий должны быть выполнены:

Виды работ	Единица измерения	Объем работ	Срок выполнения

16. Сметная стоимость по утвержденной проектно-сметной документации: Всего 11169,29 тыс. тенге., в том числе: строительно-монтажных работ 9246,56 тыс.тенге, оборудования, инструмента и инвентаря _____тыс. тенге.

17. Сметная стоимость основных фондов, принимаемых в эксплуатацию 10796,414 тыс. тенге,
в том числе: стоимость строительно-монтажных работ 10708,0 тыс. тенге, стоимость оборудования, инструмента и инвентаря _____тыс.тенге.

18. На основании осмотра объекта и ознакомления с соответствующей документацией даны оценки прогрессивности решений: технологических_____
(по жилым домам не заполняется)
архитектурно-строительных (включая объемно-планировочные и по применению материалов и конструкций)_____

Решение Государственной приемочной комиссии

Предъявленный к приемке объект «Строительство автомобильной дороги к тепличному комплексу «Керемет-5» в Благодарном сельском округе города Актобе»

Принять в эксплуатацию.

Председатель Государственной приемочной комиссии _____ (подпись) Габидуллин А. М.

Заместитель председателя Государственной приемочной комиссии _____ (подпись) Примбетов Б. А.

Члены Государственной приемочной комиссии:

_____ (подпись) Нуршин К. К.

_____ (подпись) Елгенов Е. С.

_____ (подпись) Ка[illegible]в Ж. И.

_____ (подпись) Ко[illegible]ов К. А.

_____ (подпись) Биртай Б. Б.

_____ (подпись) [illegible]молов С. И.

_____ (подпись) Катуша П. Н.

_____ (подпись) [illegible]авин А. И.

Объект : СМР по объекту : "Строительство автомобильной дороги к тепличному комплексу "Керемет -5" в Благодарном сельском округе города Актобе"

Справка
о стоимости выполненных работ
за май 2012 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источночник финансирования		Организ-правовая форма	
		номер	дата	наименов.	код	наименов.	код
		№40	16.04.2012г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ, затрат						НСД 12%	Всего
	С начала года по отчетный месяц	В отчетном месяце	Из гр.1					
			СМР в базисных ценах 2001г.	СМР в ценах 2011г.	Стоимость оборудования в ценах 2011г.	Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР		
	1	2	3	4	5	6	7	8
СМР	10 708 000						1 147 286	10 708 000
в т.ч за отчетный месяц		10 708 000	4 489 930	9 373 810		186 904	1 147 286	10 708 000

Заказчик :
Начальник
ГУ "Управление строительства Актюбинской области"
_____ К.К.Нуршин

Подрядчик :
Директор
ТОО"КТП"
_____ А.И. Гавв

48

56

Подрядчик: ТОО "КТП"

Наименование объекта: СМР по объекту:"Строительство объектов инфраструктуры к тепличному комплексу ПК "Керемет-5" в Благодарный с/о г. Актобе ТОО "Акме-Тараз"

Договор № 40 от 16 апреля 2012г

Акт №1
выполненных работ за май 2012г
Общестроительные работы

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 1.11.10)

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 1. Земляные работы								
1	Е27-82-2	Устройство дорожного корыта глубиной до 500 мм с применением механизмов и перемещением грунта на расстояние до 100 м (корытного профиля с полуприсыпными обочинами)	1655	33,43	29,06	55327	48094	24851	0,01	
		м2 корыта		1,03	10,26	1705	16980	133	0,05	
2	Е1-25-2	Разработка грунта под дорожную одежду	420	11,19	11,19	4700	4700	1247	–	
		м3 грунта		–	3,06	–	1285	97	0,01	
3	Е1-132-2	Уплотнение слоя грунта толщиной 30 см	420	10,14	10,14	4259	4259	1472	–	
		м3 уплотненного грунта		–	3,61	–	1518	97	0,01	

48

53

4 Е1-135-1	Полив водой уплотняемого грунта насыпей *м3 уплотненного грунта*	420	14,12 1,62	12 2,75	5929 680	5039 1153	1778 97	0,01 0,01	5 5
5 Е1-35-2	Устройство дорожных насыпей на примыкании к трассе *м3 грунта*	385	12,61 –	12,61 4,38	4856 –	4856 1685	1634 97	– 0,01	– 6
6 Е1-35-2	Устройство грунтовых обочин шириной 2м *м3 грунта*	470	12,61 –	12,61 4,38	5928 –	5928 2057	1995 97	– 0,01	– 7

Раздел 2. Укладка металлической трубы

7 Е1-25-2	Разработка грунта 2 группы бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л.с.) с перемещением до 10 м *м3 грунта*	5	11,19 –	11,19 3,06	56 –	56 15	15 97	– 0,01	– –
8 Е1-28-2	Засыпка траншей и котлованов грунтом 2 группы бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л.с.) с перемещением до 5 м *м3 грунта*	5	6,83 –	6,83 1,87	34 –	34 9	9 97	– 0,01	– –
9 Е1-134-1	Уплотнение грунта 1-2 группы пневматическими трамбовками *м3 уплотненного грунта*	5	21,55 17,03	4,52 –	108 85	23 –	82 97	0,11 –	1 –
10 Е23-1-3	Устройство песчано-гравийного основания под трубопроводы *м3 основания*	2,7	306,2 153,68	152,52 57,15	827 415	412 154	740 130	1,02 0,28	3 1
11 30-8-104	Смеси песчано-гравийные природные *м3*	2,7	573		1547				
12 Е22-9-13	Укладка стальных труб диаметром 700 мм *км трубопровода*	0,018	548565,71 255825	251869,46 95145,75	9874 4605	4534 1713	8213 130	1334 464,69	24 8

54

		спиральношовные с ужесточенной кривизной (ГОСТ 10704-91), 700 мм	18	13000		234000				
		м								
14	Е6-1-20	Устройство оголовков из монолитного бетона	0,5	8077,8	311,32	4039	156	293	2,82	1
		м3								
				441	117,61	221	59	105	0,57	–

Раздел 3. Устройство нового покрытия (1655м2)

15	Е27-14-1	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка	165,5	742,06	68,13	122811	11276	7515	0,14	24
		м3 материала основания в плотном теле								
				21,38	12,76	3538	2112	133	0,04	7
16	Е27-14-4	Устройство основания из оптимальной щебеночной смеси толщ.280мм	463,4	280,88	248,35	130159	115085	68267	0,22	100
		м3 материала основания в плотном теле								
				32,18	78,59	14912	36417	133	0,27	127
17	30-8-104	Смеси песчано-гравийные природные	46,34	573		26553				
		м3								
18	30-8-33	Щебень из природного камня для строительных работ (ГОСТ 8267-93*), М-1200, фракция 5-10 мм	92,68	1510		139947				
		м3								
19	30-8-36	Щебень из природного камня для строительных работ (ГОСТ 8267-93*), М-1200, фракция 20-40 мм	139,02	1120		155702				
		м3								
20	30-8-37	Щебень из природного камня для строительных работ (ГОСТ 8267-93*), М-1200, фракция свыше 40 мм	185,36	970		179799				
		м3								
21	Е27-72-1	Разлив вяжущих материалов (2 слоя)	2,32	40097,59	339,59	92906	787	434	0,58	1
		т								
				–	140,94	–	327	133	0,58	1

	асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3	1655	410,25	15,35	678958	25407	24213	0,03	56
	м2 покрытия		5,94	5,06	9831	8374	133	0,02	29
23 Е27-54-6	Добавлять к расценке 27-53-6 или исключать на каждые 0,5 см изменения толщины ктрр1=8; ктрм1=8; кзпр1=8; кэкс1=8; кзпм1=8; кмат1=8;	1655	387,14	–	640710	–	176		1
	м2 покрытия		0,08	–	132	–	133	–	–
24 Е27-53-1	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3, типа АБВ	1655	529,74	15,35	876719	25407	24213	0,03	56
	м2 покрытия		5,94	5,06	9831	8374	133	0,02	29
25 Е27-54-1	Добавлять к расценке 27-53-1 или исключать на каждые 0,5 см изменения толщины ктрр1=2; ктрм1=2; кзпр1=2; кэкс1=2; кзпм1=2; кмат1=2;	1655	126,61	–	209533	–	44		–
	м2 покрытия		0,02	–	33	–	133	–	–
Раздел 4. Устройство обочин									
26 Е1-132-1	Уплотнение слоя грунта толщиной 25 см одним проходом по одному следу самоходного вибрационного катка массой 2,2 т	278,4	11,12	11,12	3096	3096	1071	–	–
	м3 уплотненного грунта		–	3,96	–	1104	97	0,01	4
27 Е27-63-11	Укрепление обочин щебеночно-песчаной смесью	928	25,2	20,37	23382	18904	12572	0,03	29
	м2 покрытия полосы и обочин		4,79	5,4	4445	5008	133	0,02	19
28 30-8-35	Щебень из природного камня для строительных работ (ГОСТ 8267-93*), М-1200, фракция 10-20 мм	139,2	1300		180960				
	м3								

Раздел 5. Дорожные знаки (3шт)

29	Е27-83-1	Установка дорожных знаков на металлических стойках	3	747,86	146,19	2244	439	2133	3,2	10
		шт		506,25	28,22	1519	85	133	0,11	–
30	Е9-62-3	Изготовление металлической опоры для дорожных знаков	0,09	27935,09	9375,11	2514	844	1497	91	8
		т конструкций		16380	2107,33	1474	190	90	7,36	1
31	8-6-188	Трубы стальные бесшовные горячедеформированные со снятой фаской из стали марки 15, 20 (ГОСТ 8732-78*), 57х7 мм	10,5	614		6447				
		м								
32	1-1-54	Болты высокопрочные, номинальный диаметр резьбы 3 мм, длина 16 мм, из стали 30ХГСА, 16ХСН	0,003	319700		959				
		т								
33	6-8-33	Знак дорожный	0,27	1230		332				
		м2								
34	1-1-501	Пленка для дорожных знаков без покрытия обратной стороны клеевым составом	0,0003	742100		200				
		1000м2								

Раздел 6. Разметка

35	Е27-65-4	Разметка проезжей части прерывистой линией шириной 0,1 м при соотношении штриха и промежутка 1:1	0,09	6865,44	1692,25	618	152	130	3,18	–
		км линии		450	632,07	41	57	133	2,85	–

Раздел 7. Сигнальные столбики

36	Е1-165-2	Копание вручную ям без креплений и откосов глубиной до 0,7 м в грунтах 2 группы для стоек и столбов	1,75	402,75	–	705	–	796	2,8	5
		м3 грунта		402,75	–	705	–	113	–	–

37 Е1-166-1	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям грунтом 1 группы	0,28	122,18	–	34	–	38	0,89	–
	м3 грунта		122,18	–	34	–	113	–	–
38 Е1-134-1	Уплотнение грунта 1-2 группы пневматическими трамбовками	0,28	21,55	4,52	6	1	5	0,11	–
	м3 уплотненного грунта		17,03	–	5	–	97	–	–
39 Е6-1-13	Устройство бетонных фундаментов под столбики	0,7	8264,15	95,97	5785	67	594	4,9	3
	м3		771,75	36,25	540	25	105	0,18	–
40 30-1-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	0,7	106		74				
	м3								
41 Е27-61-1	Установка столбиков сигнальных железобетонных	14	273,96	119,85	3835	1678	2422	0,64	9
	шт		100,35	29,7	1405	416	133	0,12	2
42 30-19-217	Сигнальные столбики железобетонные	14	2120		29680				
	шт								
	Всего прямые затраты				**3846152**	**281231**			**352**
					56155	**89116**			**339**
	В том числе стоимость: материалов, тенге				3508937				
	Накладные расходы, тенге				188449				
	- заработная плата, тенге				28266				
	- трудоемкость, чел-ч				94				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				242077				
	Всего				**4276677**				
	Временные здания и сооружения (1,8 %)				76980				
	- сметная заработная плата, тенге				10855				
	- нормативная трудоемкость, чел-ч				62				

Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,73 %)	75320
- сметная заработная плата, тенге	34648
- нормативная трудоемкость, чел-ч	211
Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)	43540
На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)	17410
Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге	**4489930**
Итого по акту в текущих ценах 2012 года, МРПтек.=1618 тенге	**9373810**
- материалы, тенге	7326660
- сметная заработная плата, тенге	584611
Налог (2 %)	186904
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	**9560714**
НДС (12 %)	1147286
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**10708000**

Заказчик Зам.начальника ГУ"Управление строительства Актюбинской области" Ибагалиев К.И.

Технадзор

Подрядчик

Исполнительный директор ТОО "КТП" Гавва А.И.

49