Форма № 3 КС

СПРАВКА №3
о стоимости выполненных работ
за январь 2017 г.

Программа	059 "Кредитование на реконструкцию, строительство систем тепло-, водоснабжения и водоотведения"
Подпрограмма	033 "За счет кредитования из средств целевого трансферта из национального форида Республики Казахстан"
Специфика	431 "Строительство новых объектов и реконструкция имеющихся объектов"
По договору	№ 221 от 26 сентября 2016 г.
Сумма договора	639 177 291 (шестьсот тридцать девять миллионов сто семьдесят семь тысяч двести девяносто один) тенге 20 тиын, в т.ч. НДС 68 483 281 тенге 20 тиын
По объекту:	"Реконструкция Бестауского водозабора г. Аксай Бурлинского района ЗКО"
Место расположения объекта:	ЗКО, Бурлинский район, Пугачевский сельский округ
Заказчик:	ГКП на ПХВ "Аксайжылукуат", БИН 050440005023, ИИК KZ98319X010000421979, БИК ABKZKZKX
Подрядная организация:	АО "Уральскводстрой", г. Уральск, ул. 25-ой Чапаевской дивизии, 8 БИН 931240001388, ИИК KZ648560000004049852, БИК KCJBKZKX, АО "Банк ЦентрКредит"

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплектов работ	Стоимость выполненных работ (тенге)				Прочие затраты
	Всего выполнения с начала стройки с нарастающим	С начала года по отчетный месяц включительно	в т.ч. СМР	работы по монтажу оборудования	
1	2	3	4	5	6
1. Всего по стройке	117 340 532	6 835 172			
2. В том числе за январь месяц без НДС		6 102 832			
3. НДС 12%		732 340			
4. Итого за январь месяц		**6 835 172**			
5.Удержание 5% от суммы выполненных работ за отчетный период					
6. Возврат стоимости за материалы					
7. Всего к оплате за текущий месяц гр3(стр4-стр5-стр6)		**6 835 172**			

Сумма прописью к оплате: **Шесть миллионов весемьсот тридцать пять тысяч сто семьдесят два тенге**

Подрядная организация: АО "Уральскводстрой"
Президент
Мутасов Г.Л.
М.П.

Заказчик: ГКП на ПХВ "Аксайжылукуат"
Генеральный директор
Курманкулов Ж.И.
М.П.

Утверждена
приказом Председателя Агенства
Республики Казахстан по делам строите
и жилищно - коммунального хозяйства
от 12 мая 2012 г. № 170

Заказчик ГКП на ПХВ "Аксайжылукуат"

Подрядчик АО "Уральскводстрой"

Наименование объекта: " Реконструкция Бестауского водозабора г. Аксай Бурлинского района ЗКО"

Акт №4
выполненных работ за январь месяц 2017 года

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Локальная смета №4-41-3								
		Реконструкция ВЛ-10кВ,трасса ВЛ-10КВ к площадкам скважин №26,№104,№5 (4-41-3)								
		Раздел 1. Трасса от ТП-10/0,4кв (площадка2 подъема) до скважины №26								
1.1. Строительные работы										
1	Е33-109-2 (ДМ)	Снятие 3 проводы ктрр1=0,5; ктрм1=0,5; кзпр1=0,5; кзкс1=0,5; кзпм1=0,5; кмат1=0; *км линии*	2,9	12340,44 3825	8515,44 2049,85	35787 11093	24695 5945	17890 105	21,85 7,565	63 22
2	П9-11-1	Изделия из сборного железобетона, бетона, керамзитобетона массой до 5 т - погрузка *т*	7,66	152,8 –	152,8 106,96	1170 –	1170 819	819 100	– 0,22462	– 2
3	П7-5-1	Перевозка грузов на 5 км, 1 класс груза *т*	7,66	49,9 –	49,9 9,98	382 –	382 76	76 100	– 0,02096	– –
4	Е33-103-2	Установка одностоечных опор с одним подкосом ВЛ 0,38; 6-10 кВ (с траверсами) *опора*	3	3155,76 985,5	1990,26 549,9	9467 2957	5971 1650	4837 105	5,98 2,29	18 7
5	30-19-91	Стойки вибрированные для опор высоковольтных линий электропередачи, длина 10,5 м, марка СВ 105-5 *шт*	6	20400		122400				
6	Е33-106-2	Установка железобетонных плит *ригель*	6	77,83 47,25	9,2 4,5	467 284	55 27	327 105	0,3 0,02	2 –
7	30-14-3	Стоимость плит П-3и, В22,5 *м3*	0,252	21738		5478				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
8	Е41-4-7	Окрасочная изоляция вертикальной бетонной поверхности горячим битумом в два м2	7,05	174,84 90,23	7,38 2,79	1233 636	52 20	682 104	0,571 0,0136	4 –
1.2. Монтажные работы										
9	Е33-109-2	Подвеска проводов ВЛ 6-10 кВ (3 провода при 10 опорах на 1 км) в ненаселенной местности, с помощью механизмов, сечением проводов свыше 35 мм2 км линии	2,859	25922,88 7650	17030,88 4099,68	74114 21871	48691 11721	35272 105	43,7 15,13	125 43
10	16-7-28	Провода для воздушных линий электропередачи из стальных оцинкованных проводов 1 группы и алюминиевых проволок, марка АС, сечение 50/8 мм2 т	1,84	315700		580888				
11	Е33-27-1	Погрузка и выгрузка изоляторов вручную т	0,0984	1100,25 1100,25	– –	108 108	– –	113 105	6,71 –	1 –
1.3. Оборудование										
12	99-4-3 Прайс-лист№9	Траверса ТМ6 (10060:1,02:1,06:1,12:2,445) шт	2	3398		6796				
13	99-4-4 Прайс-лист№9	Траверса ТМ5 (6123:1,02:1,06:1,12:2,445) шт	1	2068		2068				
14	99-4-5 Прайс-лист№9	Кронштейн РА1 (4546:1,02:1,06:1,12:2,445) шт	1	1535		1535				
15	99-4-7 Прайс-лист№9	Кронштейн РА2 (1681:1,02:1,06:1,12:2,445 шт	1	568		568				
16	99-6-5 Прайс-лист№9	Кронштейн РА4 (1383:1,02:1,06:1,12:2,445 шт	1	467		467				
17	99-6-7 Прайс-лист№9	Кронштейн РА5 (1360:1,02:1,06:1,12:2,445 шт	1	459		459				
18	99-4-12 Прайс-лист№9	Накладка ОГ2 (3244:1,02:1,06:1,12:2,445) шт	4	1096		4384				
19	99-4-13 Прайс-лист№9	Накладка ОГ5 (2377:1,02:1,06:1,12:2,445) шт	2	803		1606				
20	99-4-14 Прайс-лист№9	Оголовок ОГ1 (2879:1,02:1,06:1,12:2,445) шт	1	972		972				
21	99-4-18 Прайс-лист№9	Хомут Х1 (1508:1,02:1,06:1,12:2,445) шт	3	509		1527				
22	99-4-21 Прайс-лист№9	Хомут Х2(1508:1,02:1,06:1,12:2,445) шт	1	509		509				
23	99-4-27 Прайс-лист№9	Кронштейн У1 (6850:1,02:1,06:1,12:2,445) шт	3	2314		6942				
24	99-4-29 Прайс-лист№9	Кронштейн Р1 (4546:1,02:1,06:1,12:2,445) шт	2	1535		3070				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
25	99-4-30 Прайс-лист№9	Кронштейн Р4 (1383:1,02:1,06:1,12:2,445) шт	1	467		467				
26	99-4-32 Прайс-лист№9	Кронштейн КМ1,КМ3 (2878:1,02:1,06:1,12:2,445) шт	5	972		4860				
27	99-4-33 Прайс-лист№9	Стяжка Г1 (4510:1,02:1,06:1,12:2,445) шт	6	1523		9138				
28	99-4-34 Прайс-лист№10	Колпачок К6 (55:1,02:1,06:1,12:2,445 шт	6	19		114				
29	99-4-35 Прайс-лист№9	Колпачок К9 (55:1,02:1,06:1,12:2,445) шт	6	19		114				
30	99-4-36 Прайс-лист№10	Зажим ПС-2 (600:1,02:1,06:1,12:2,445) шт	6	203		1218				
31	99-4-37 Прайс-лист№10	Зажим ПА-2 (435:1,02:1,06:1,12:2,445) шт	16	147		2352				
32	99-4-38 Прайс-лист№10	Зажим А1А (731:1,02:1,06:1,12:2,445) шт	9	247		2223				
33	99-4-39 Прайс-лист№10	Изолятор фарфоровый подвесной ПФ-70В (2400:1,02:1,06:1,12:2,445) шт	12	811		9732				
34	99-4-40 Прайс-лист№10	Изолятор фарфоровый штырьевой ШФ-20В (1575:1,02:1,06:1,12:2,445) шт	12	532		6384				
35	99-4-41 Прайс-лист№10	Ушко однолапчатое У1-7-16 (1005:1,02:1,06:1,12:2,445) шт	6	339		2034				
36	99-4-42 Прайс-лист№10	Зажим НКК-1-Б (1605:1,02:1,06:1,12:2,445) шт	6	542		3252				
		Итого прямые затраты по разделу 1	Тенге			**904 286**	**81 017**	**60 016**		**213**
		Накладные расходы, тенге	Тенге			**36 948**	**20 258**			**72**
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)	Тенге			60 016				
		Итого по разделу 1	Тенге			57 858				
						1 022 160				
Раздел 2. Трасса от сущ.опоры,ПК22+30 №4 до скважины №104										
2.1. Строительные работы										
37	Е33-109-2 (ДМ)	Снятие 3 проводы ктрр1=0,5; ктрм1=0,5; кзпр1=0,5; кзкс1=0,5; кзпм1=0,5; кмат1=0; км линии	2,055	12340,44 3825	8515,44 2049,85	25360 7860	17499 4212	12676 105	21,85 7,565	45 16
38	П9-11-1	Изделия из сборного железобетона, бетона, керамзитобетона массой до 5 т - погрузка т	4,33	152,8 –	152,8 106,96	662 –	662 463	463 100	– 0,22462	– 1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
39	П7-5-1	Перевозка грузов на 5 км, 1 класс груза т	4,33	49,9 –	49,9 9,98	216 –	216 43	43 100	– 0,02096	– –
40	Е33-103-2	Установка одностоечных опор с одним подкосом ВЛ 0,38; 6-10 кВ (с траверсами) опора	1	3155,76 985,5	1990,26 549,9	3156 986	1990 550	1613 105	5,98 2,29	6 2
41	30-19-91	Стойки вибрированные для опор высоковольтных линий электропередачи, длина 10,5 м, марка СВ 105-5 шт	2	20400		40800				
42	Е33-106-2	Установка железобетонных плит дивель	2	77,83 47,25	9,2 4,5	156 95	18 9	109 105	0,3 0,02	1 –
43	30-14-3	Стоимость плит П-3и, В22,5 м3	0,084	21738		1826				
44	Е41-4-7	Окрасочная изоляция вертикальной бетонной поверхности горячим битумом в два слоя м2	2,35	174,84 90,23	7,38 2,79	411 212	17 7	228 104	0,571 0,0136	1 –
2.2. Монтажные работы										
45	Е33-109-2	Подвеска проводов ВЛ 6-10 кВ (3 провода при 10 опорах на 1 км) в ненаселенной местности, с помощью механизмов, сечением проводов свыше 35 мм2 км линии	2,023	25922,88 7650	17030,88 4099,68	52442 15476	34453 8294	24959 105	43,7 15,13	88 31
46	16-7-28	Провода для воздушных линий электропередачи из стальных оцинкованных проводов 1 группы и алюминиевых проволок, марка АС, сечение 50/8 мм2 т	1,30182	315700		410985				
47	Е33-27-1	Погрузка и выгрузка изоляторов вручную т	0,0458	1100,25 1100,25	– –	50 50	– –	53 105	6,71 –	– –
2.3. Оборудование										
48	99-4-3 Прайс-лист№9	Траверса ТМ6 (10060:1,02:1,06:1,12:2,445) шт	2	3398		6796				
49	99-4-5 Прайс-лист№9	Кронштейн РА1 (4546:1,02:1,06:1,12:2,445) шт	1	1535		1535				
50	99-4-7 Прайс-лист№9	Кронштейн РА2 (1681:1,02:1,06:1,12:2,445) шт	1	568		568				
51	99-6-5 Прайс-лист№9	Кронштейн РА4 (1383:1,02:1,06:1,12:2,445) шт	1	467		467				
52	99-6-7 Прайс-лист№9	Кронштейн РА5 (1360:1,02:1,06:1,12:2,445) шт	1	459		459				
53	16-7-43	Проводник ЗП1 т	0,00585	584100		3417				
54	99-4-12 Прайс-лист№9	Накладка ОГ2 (3244:1,02:1,06:1,12:2,445) шт	2	1096		2192				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
55	99-4-13 Прайс-лист№9	Накладка ОГ5 (2377:1,02:1,06:1,12:2,445) шт	1	803		803				
56	99-4-18 Прайс-лист№9	Хомут Х1 (1508:1,02:1,06:1,12:2,445) шт	1	509		509				
57	99-4-19 Прайс-лист№9	Хомут Х7 (1441:1,02:1,06:1,12:2,445) шт	3	487		1461				
58	99-4-20 Прайс-лист№9	Хомут Х8 (1452:1,02:1,06:1,12:2,445) шт	1	490		490				
59	99-4-27 Прайс-лист№9	Кронштейн У1 (6850:1,02:1,06:1,12:2,445) шт	1	2314		2314				
60	99-4-33 Прайс-лист№9	Стяжка Г1 (4510:1,02:1,06:1,12:2,445) шт	2	1523		3046				
61	99-4-34 Прайс-лист№10	Колпачок К6 (55:1,02:1,06:1,12:2,445) шт	5	19		95				
62	99-4-36 Прайс-лист№10	Зажим ПС-2 (600:1,02:1,06:1,12:2,445) шт	2	203		406				
63	99-4-37 Прайс-лист№10	Зажим ПА-2 (435:1,02:1,06:1,12:2,445) шт	9	147		1323				
64	99-4-38 Прайс-лист№10	Зажим А1А (731:1,02:1,06:1,12:2,445) шт	6	247		1482				
65	99-4-39 Прайс-лист№10	Изолятор фарфоровый подвесной ПФ-70В (2400:1,02:1,06:1,12:2,445) шт	6	811		4866				
66	99-4-40 Прайс-лист№10	Изолятор фарфоровый штыревой ШФ-20В (1575:1,02:1,06:1,12:2,445) шт	5	532		2660				
67	99-4-41 Прайс-лист№10	Ушко однолапчатое У1-7-16 (1005:1,02:1,06:1,12:2,445) шт	3	339		1017				
68	99-4-42 Прайс-лист№10	Зажим НКК-1-Б (1605:1,02:1,06:1,12:2,445) шт	3	542		1626				
		Итого прямые затраты по разделу 2	Тенге			**573 595**	**54 856**	**40 144**		**141**
		Накладные расходы, тенге	Тенге			**24 679**	**13 578**			**49**
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)	Тенге			40 144				
		Итого по разделу 2	Тенге			36 824				
Раздел 3. Трасса отТП-10/0,4кв (площадка 2 подъема) до скважины №5						**650 563**				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	3.1. Строительные работы									
69	Е33-103-1 (ДМ)	Демонтаж одностоечных опор для ВЛ 0,38; 6-10 кВ (с траверсами) ктрр1=0,8; ктрм1=0,8; кзпр1=0,8; кзкс1=0,8; кзпм1=0,8; кмат1=0; *опора*	1	1107,58 405	702,58 197,14	1108 405	703 197	632 105	2,448 0,824	2 1
70	Е33-109-2 (ДМ)	Снятие 3 проводы ктрр1=0,5; ктрм1=0,5; кзпр1=0,5; кзкс1=0,5; кзпм1=0,5; кмат1=0; *км линии*	1,24	12340,44 3825	8515,44 2049,85	15302 4743	10559 2542	7649 105	21,85 7,565	27 9
71	П9-11-1	Изделия из сборного железобетона, бетона, керамзитобетона массой до 5 т - погрузка *т*	7,4854	152,8 –	152,8 106,96	1144 –	1144 801	801 100	– 0,22462	– 2
72	П7-5-1	Перевозка грузов на 5 км, 1 класс груза *т*	7,4854	49,9 –	49,9 9,98	374 –	374 75	75 100	– 0,02096	– –
73	Е33-103-2	Установка одностоечных опор с одним подкосом ВЛ 0,38; 6-10 кВ (с траверсами) *опора*	2	3155,76 985,5	1990,26 549,9	6312 1971	3981 1100	3225 105	5,98 2,29	12 5
74	Е33-103-3	Установка одностоечных опор с двумя подкосами ВЛ 0,38; 6-10 кВ (с траверсами) *опора*	1	4836,53 1476	3187,28 878,4	4837 1476	3187 878	2472 105	9 3,63	9 4
75	30-19-91	Стойки вибрированные для опор высоковольтных линий электропередачи, длина 10,5 м, марка СВ 105-5 *шт*	7	20400		142800				
76	Е33-106-2	Установка железобетонных плит *ригель*	7	77,83 47,25	9,2 4,5	545 331	64 32	381 105	0,3 0,02	2 –
77	30-14-3	Стоимость плит П-3и, В22,5 *м3*	0,294	21738		6391				
78	Е41-4-7	Окрасочная изоляция вертикальной бетонной поверхности горячим битумом в два слоя *м2*	7,05	174,84 90,23	7,38 2,79	1233 636	52 20	682 104	0,571 0,0136	4 –
	3.2. Монтажные работы									
79	Е33-109-2	Подвеска проводов ВЛ 6-10 кВ (3 провода при 10 опорах на 1 км) в ненаселенной местности, с помощью механизмов, сечением проводов свыше 35 мм2 *км линии*	1,208	25922,88 7650	17030,88 4099,68	31315 9241	20573 4952	14903 105	43,7 15,13	53 18
80	16-7-28	Провода для воздушных линий электропередачи из стальных оцинкованных проводов 1 группы и алюминиевых проволок, марка АС, сечение 50/8 мм2 *т*	0,78	315700		246246				
81	Е33-27-1	Погрузка и выгрузка изоляторов вручную *т*	0,0944	1100,25 1100,25	– –	104 104	– –	109 105	6,71 –	1 –
	Оборудование									
82	99-4-3 Прайс-лист№9	Траверса ТМ6 (10060:1,02:1,06:1,12:2,445) *шт*	3	3398		10194				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
83	99-4-5 Прайс-лист№9	Кронштейн РА1 (4546:1,02:1,06:1,12:2,445) шт	1	1535		1535				
84	99-4-7 Прайс-лист№9	Кронштейн РА2 (1681:1,02:1,06:1,12:2,445) шт	1	568		568				
85	99-6-5 Прайс-лист№9	Кронштейн РА4 (1383:1,02:1,06:1,12:2,445) шт	1	467		467				
86	99-6-7 Прайс-лист№9	Кронштейн РА5 (1360:1,02:1,06:1,12:2,445) шт	1	459		459				
87	99-4-12 Прайс-лист№9	Накладка ОГ2 (3244:1,02:1,06:1,12:2,445) шт	6	1096		6576				
88	99-4-13 Прайс-лист№9	Накладка ОГ5 (2377:1,02:1,06:1,12:2,445) шт	3	803		2409				
89	99-4-18 Прайс-лист№9	Хомут Х1 (1508:1,02:1,06:1,12:2,445) шт	3	509		1527				
90	99-4-19 Прайс-лист№9	Хомут Х7 (1441:1,02:1,06:1,12:2,445) шт	3	487		1461				
91	99-4-20 Прайс-лист№9	Хомут Х8 (1452:1,02:1,06:1,12:2,445) шт	1	490		490				
92	99-4-27 Прайс-лист№9	Кронштейн У1 (6850:1,02:1,06:1,12:2,445) шт	4	2314		9256				
93	99-4-33 Прайс-лист№9	Стяжка Г1 (4510:1,02:1,06:1,12:2,445) шт	7	1523		10661				
94	99-4-34 Прайс-лист№10	Колпачок К6 (55:1,02:1,06:1,12:2,445) шт	8	19		152				
95	99-4-36 Прайс-лист№10	Зажим ПС-2 (600:1,02:1,06:1,12:2,445) шт	7	203		1421				
96	99-4-37 Прайс-лист№10	Зажим ПА-2 (435:1,02:1,06:1,12:2,445) шт	15	147		2205				
97	99-4-38 Прайс-лист№10	Зажим А1А (731:1,02:1,06:1,12:2,445) шт	9	247		2223				
98	99-4-39 Прайс-лист№10	Изолятор фарфоровый подвесной ПФ-70В (2400:1,02:1,06:1,12:2,445) шт	14	811		11354				
99	99-4-40 Прайс-лист№10	Изолятор фарфоровый штырьевой ШФ-20В (1575:1,02:1,06:1,12:2,445) шт	8	532		4256				
100	99-4-41 Прайс-лист№10	Ушко однолапчатое У1-7-16 (1005:1,02:1,06:1,12:2,445) шт	7	339		2373				
101	99-4-43 Прайс-лист№10	Звено промежуточное ПРТ-7 (570:1,02:1,06:1,12:2,445) шт	14	193		2702				
102	99-4-45 Прайс-лист№10	Серьга СРС-7-17 (528:1,02:1,06:1,12:2,445) шт	10	178		1780				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
103	99-4-46 Прайс-лист№17	Скоба СК-7 (540:1,02:1,06:1,12:2,445) шт	13	182		2366				
104	99-4-29 Прайс-лист№9	Кронштейн Р1 (4546:1,02:1,06:1,12:2,445) шт	2	1535		3070				
105	99-4-30 Прайс-лист№9	Кронштейн Р4 (1383:1,02:1,06:1,12:2,455) шт	1	467		467				
106	99-4-32 Прайс-лист№9	Кронштейн КМ1,КМ3 (2878:1,02:1,06:1,12:2,445) шт	5	972		4860				
107	99-4-42 Прайс-лист№10	Зажим НКК-1-Б (1605:1,02:1,06:1,12:2,445) шт	7	542		3794				
		Итого прямые затраты по разделу 3	Тенге			**546 334**	**40 637**	**30 929**		**110**
		Накладные расходы, тенге				**18 907**	**10 596**			**38**
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)	Тенге			30 929				
		Итого по разделу 3	Тенге			34 636				
		Всего по акту строительно монтажных работ	Тенге			**611 899**				
		ГЛАВА8. ВРЕМЕННЫЕ ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ				**2 284 622**				
	СН РК 8.02-02-2002	ВРЕМЕННЫЕ ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ (3,1%)К=0,8	56 659			56 659				
	СН РК 8.02-02-2002	ВОЗВРАТ МАТЕРИАЛОВ ОТ ВРЕМЕННЫХ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ 15%	8 499			8 499				
		ВСЕГО ПО ГЛАВЕ	56 659			56 659				
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-8	2 341 281			2 341 281				
		ГЛАВА9. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ЗАТРАТЫ НА СТРОИТЕЛЬСТВО								
	СН РК 8.02-07-2002	ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ЗАТРАТЫ ПРИ ПРОИЗВОДСТВЕ РАБОТ В ЗИМНЕЕ ВРЕМЯ 3,118%	73 013			73 013				
	ПИСЬМО МИНСТРОЯ АК 05-6-1548 ОТ 11.09.96Г.	ЗАТРАТЫ НА ВЫСЛУГУ ЛЕТ, 1%			23 413	23 413				
	ПИСЬМО МИНСТРОЯ АК 05-6-1548 ОТ 11.09.96Г.	ЗАТРАТЫ НА ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОТПУСКА, 0,4%			9 365	9 365				
		ВСЕГО ПО ГЛАВЕ	73 013		32 778	105 791				
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-9	**2 414 294**		**32 778**	**2 447 072**				
		В ТОМ ЧИСЛЕ ВОЗВРАТНЫЕ СУММЫ-15%	8 499			8 499				
		Оборудование	**0**			**0**				
		ИТОГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ В БАЗОВЫХ ЦЕНАХ 2001 Г.	**2 414 294**		**32 778**	**2 447 072**				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	СН РК 8.02-02-2002 К-2,38967	ИТОГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 2014Г. 67%	**3 865 487**		**52 480**	**3 917 967**				
		В ТОМ ЧИСЛЕ ВОЗВРАТНЫЕ СУММЫ В ТЕКУЩИХ	13 607			13 607				
		НАЛОГИ, СБОРЫ, ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ ПЛАТЕЖИ, 2%			78 359	78 359				
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ В ТЕКУЩЕМ УРОВНЕ ЦЕН 2014Г.	**3 865 487**		**130 840**	**3 996 326**				
	РЕШЕНИЯ ПРАВИТЕЛЬСТВА	НДС (12%)			479 559	479 559				
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ В ТЕКУЩЕМ УРОВНЕ ЦЕН 2014Г.	**3 865 487**		**610 399**	**4 475 885**				
	СН РК 8.02-02-2002 К-2,5574	**ИТОГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 2015Г. 33%**	**2 037 539**		**27 663**	**2 065 202**				
		В ТОМ ЧИСЛЕ ВОЗВРАТНЫЕ СУММЫ В ТЕКУЩИХ	7 173			7 173				
	СН РК 8.02-02-2002	НАЛОГИ, СБОРЫ, ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ ПЛАТЕЖИ, 2%	--		41 304	41 304				
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ В ТЕКУЩЕМ УРОВНЕ ЦЕН 2015Г.	**2 037 539**		**68 967**	**2 106 506**				
	РЕШЕНИЯ ПРАВИТЕЛЬСТВА	НДС (12%)	--		252 781	252 781				
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ В ТЕКУЩЕМ УРОВНЕ ЦЕН 2015Г.	**2 037 539**		**321 748**	**2 359 287**				
		СТОИМОСТЬ СТРОИТЕЛЬСТВА В ТЕКУЩЕМ УРОВНЕ ЦЕН (2014-2015 ГОДА).	**5 903 026**		**932 146**	**6 835 172**				
		СТОИМОСТЬ СТРОИТЕЛЬСТВА В ТЕКУЩЕМ УРОВНЕ ЦЕН (2014-2015 ГОДА).				**6 835 172**				
		В ТОМ ЧИСЛЕ ВОЗВРАТНЫЕ СУММЫ В ТЕКУЩИХ				**20 780**				

Заказчик :
ГКП на ПХВ "Аксайжылукуат"

Генеральный директор

_____Ж.И. Курманкулов

Технический надзор:

Эксперт по тех. надзору

_____ С.Д.Танабаев

Подрядчик :
АО "Уральскводстрой

Первый-вице президент

_____Т.В. Тедеев

Галиакбарова Л. Е.