Утверждена
приказом Председателя Агенства
Республики Казахстан по делам строите
и жилищно - коммунального хозяйства
от"_____ "
№

Заказчик ГКП на ПХВ "Аксайжылукуат"

Подрядчик АО "Уральскводстрой"

Наименование объекта: " Реконструкция Бестауского водозабора г. Аксай Бурлинского района ЗКО"

Акт №5
выполненных работ за март 2017 года

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	на единицу	всего
								%		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Локальная смета № 2-21-11								
		Реконструкция здания насосной станции 2-го подъема								
		Раздел 1. Демонтажные работы								
1	Е63-8-5	Разборка облицовки стен из керамических глазурованных плиток *м2*	57,29	133,16 109,58	23,58 4,16	7629 6278	1351 238	6842 105	0,743 0,0234	43 1
4	Е61-26-1	Очистка от цементного раствора *м2*	57,29	39,21 38,48	0,66 0,11	2246 2205	38 6	2321 105	0,242 0,0007	14 –
		Итого прямые затраты по разделу 1	Тенге			**9 875 8 482**	**1 389 245**	9 163		**56 1**
		Накладные расходы, тенге	Тенге			9 163				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)	Тенге			1 142				
		Итого по разделу1	Тенге			**20 181**				
		Раздел 2. Отделочные работы								
16	Е15-17-1	Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов (без карнизных, плинтусных и угловых плиток) без установки плиток туалетного гарнитура по кирпичу и бетону *м2 поверхности облицовки*	57,21	1873,66 333	2,1 0,79	107192 19051	120 45	20051 105	2 0,0039	114 –
		Итого прямые затраты по разделу2	Тенге			**107 192 19 051**	**120 45**	20 051		**114 0**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Накладные расходы, тенге	Тенге			20 051				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)	Тенге			7 635				
		Итого по разделу2	Тенге			**134 878**				
		Всего по смете				**155 058**				
		Локальная смета № 2-21-17								
		Ремонт здания хлораторной								
		0.1. Демонтажные работы								
1	Е63-8-5	Разборка облицовки стен из керамических глазурованных плиток *м2*	67,25	133,16 109,58	23,58 4,16	8955 7369	1586 280	8031 105	0,743 0,0234	50 2
2	Е57-3-2	Разборка плинтусов цементных и из керамической плитки *м*	41,25	20,76 20,57	0,19 0,02	856 849	8 1	1046 123	0,1428 0,0003	6 –
	0.2. Склад хлора									
4	Е57-20-2	Устройство покрытий из керамических плиток на растворе *м2*	43,4	1589,55 243,95	14,85 2,32	68986 10587	644 101	13146 123	1,5362 0,0237	67 1
	0.3. Дозировка хлора									
7	Е57-20-2	Устройство покрытий из керамических плиток на растворе *м2*	27,55	1589,55 243,95	14,85 2,32	43792 6721	409 64	8346 123	1,5362 0,0237	42 1
		Итого прямые затраты	Тенге			**122 590 25 526**	**2 647 445**	30 569		**165 3**
		Накладные расходы, тенге	Тенге			30 569				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)	Тенге			9 190				
		Итого по разделу 2	Тенге			**162 348**				
		Электроснабжение								
		Локальная смета 4-41-1								
		Реконструкция ВЛ-10кв,трасса ВЛ-10кв к площадкам скважин №3,4,103,102,101								
	Раздел 2. Трасса от опоры №94 до скважины №103									
	2.1. Строительные работы									
1	Е33-109-2 (ДМ)	Снятие 3 проводы ктрр1=0,5; ктрм1=0,5; кзпр1=0,5; кэкс1=0,5; кзпм1=0,5; кмат1=0; *км линии*	1,4	12340,44 3825	8515,44 2049,85	17277 5355	11922 2870	8636 105	21,85 7,565	31 11
2	Е33-103-2	Установка одностоечных опор с одним подкосом ВЛ 0,38; 6-10 кВ (с траверсами) *опора*	1	3155,76 985,5	1990,26 549,9	3156 986	1990 550	1613 105	5,98 2,29	6 2
3	30-19-91	Стойки вибрированные для опор высоковольтных линий электропередачи, длина 10,5 м, марка СВ 105-5 *шт*	2	20400		40800				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
4	Е33-106-2	Установка железобетонных плит *пигель*	2	77,83 47,25	9,2 4,5	156 95	18 9	109 105	0,3 0,02	1 –
5	30-14-3	Стоимость плит П-3и, В22,5 *м3*	0,084	21920		1841				
6	Е41-4-7	Окрасочная изоляция вертикальной бетонной поверхности горячим битумом в два слоя *м2*	4,7	174,84 90,23	7,38 2,79	822 424	35 13	454 104	0,571 0,0136	3 –
	2.2. Монтажные работы									
7	Е33-109-2	Подвеска проводов ВЛ 6-10 кВ (3 провода при 10 опорах на 1 км) в ненаселенной местности, с помощью механизмов, сечением проводов свыше 35 мм2 *км линии*	1,4	25922,88 7650	17030,88 4099,68	36292 10710	23843 5740	17273 105	43,7 15,13	61 21
8	16-7-28	Провода для воздушных линий электропередачи из стальных оцинкованных проводов 1 группы и алюминиевых проволок, марка АС, сечение 50/8 мм2 *т*	0,901	315700		284446				
9	Е33-27-1	Погрузка и выгрузка изоляторов вручную *т*	0,0458	1100,25 1100,25	– –	50 50	– –	53 105	6,71 –	– –
	2.3. Оборудование									
10	99-4-3 Прайс-лист№9	Траверса ТМ6 (10060:1,02:1,06:1,12:2,445) *шт*	2	3398		6796				
11	99-4-12 Прайс-лист№9	Накладка ОГ2 (3244:1,02:1,06:1,12:2,445) *шт*	2	1096		2192				
12	99-4-13 Прайс-лист№9	Накладка ОГ5 (2377:1,02:1,06:1,12:2,445) *шт*	1	803		803				
13	99-4-18 Прайс-лист№9	Хомут Х1 (1508:1,02:1,06:1,12:2,445) *шт*	1	509		509				
14	99-4-33 Прайс-лист№9	Стяжка Г1 (4510:1,02:1,06:1,12:2,445) *шт*	2	1523		3046				
15	99-4-34 Прайс-лист№10	Колпачок К6 (55:1,02:1,06:1,12:2,445) *шт*	5	19		95				
16	99-4-36 Прайс-лист№10	Зажим ПС-2 (600:1,02:1,06:1,12:2,445) *шт*	2	203		406				
17	99-4-37 Прайс-лист№10	Зажим ПА-2 (435:1,02:1,06:1,12:2,445) *шт*	9	147		1323				
18	99-4-39 Прайс-лист№10	Изолятор фарфоровый подвесной ПФ-70В (2400:1,02:1,06:1,12:2,445) *шт*	6	811		4866				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
19	99-4-40 Прайс-лист№10	Изолятор фарфоровый штырьевой ШФ-20В (1575:1,02:1,06:1,12:2,445) *шт*	5	532		2660				
20	99-4-41 Прайс-лист№10	Ушко однолапчатое У1-7-16 (1005:1,02:1,06:1,12:2,445) *шт*	3	339		1017				
21	99-4-42 Прайс-лист№10	Зажим НКК-1-Б (1605:1,02:1,06:1,12:2,445) *шт*	3	542		1626				
		Итого прямые затраты по разделу 2	Тенге			**410 178 17 619**	**37 808 9 181**	**28 138**		**101 34**
		Накладные расходы, тенге	Тенге			28 138				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)	Тенге			26 299				
		Итого по разделу 2	Тенге			**464 615**				
Раздел 3. Трасса от опоры №107 до скважин №102 и №101										
3.1. Строительные работы										
22	Е33-109-2 (ДМ)	Снятие 3 проводы ктрр1=0,5; ктрм1=0,5; кзпр1=0,5; кэкс1=0,5; кзпм1=0,5; кмат1=0; *км линии*	1,5	12340,44 3825	8515,44 2049,85	18511 5738	12773 3075	9253 105	21,85 7,565	33 11
23	Е33-103-2	Установка одностоечных опор с одним подкосом ВЛ 0,38; 6-10 кВ (с траверсами) *опора*	2	3155,76 985,5	1990,26 549,9	6312 1971	3981 1100	3224 105	5,98 2,29	12 5
24	Е33-103-1	Установка одностоечных опор для ВЛ 0,38; 6-10 кВ (с *опора*	1	1534,11 506,25	878,23 246,42	1534 506	878 246	790 105	3,06 1,03	3 1
25	30-19-91	Стойки вибрированные для опор высоковольтных линий электропередачи, длина 10,5 м, марка СВ 105-5 *шт*	5	20400		102000				
26	Е33-106-2	Установка железобетонных плит *ригель*	4	77,83 47,25	9,2 4,5	311 189	37 18	217 105	0,3 0,02	1 –
27	30-14-3	Стоимость плит П-3и, В22,5 *м3*	0,21	21920		4603				
28	Е41-4-7	Окрасочная изоляция вертикальной бетонной поверхности горячим битумом в два слоя *м2*	28,2	174,84 90,23	7,38 2,79	4930 2544	208 79	2728 104	0,571 0,0136	16 –
	3.2. Монтажные работы									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
30	Е33-109-2	Подвеска проводов ВЛ 6-10 кВ (3 провода при 10 опорах на 1 км) в ненаселенной местности, с помощью механизмов, сечением проводов свыше 35 мм2 *км линии*	1,5	25922,88 7650	17030,88 4099,68	38884 11475	25546 6150	18506 105	43,7 15,13	66 23
31	16-7-28	Провода для воздушных линий электропередачи из стальных оцинкованных проводов 1 группы и алюминиевых проволок, марка АС, сечение 50/8 мм2 *т*	0,963	315700		304019				
32	Е33-27-1	Погрузка и выгрузка изоляторов вручную *т*	0,1314	1100,25 1100,25	– –	145 145	– –	152 105	6,71 –	1 –
	3.3. Оборудование									
33	99-4-2 Прайс-лист№9	Траверса ТМ24 (8625:1,02:1,06:1,12:2,445) *шт*	1	2913		2913				
34	99-4-3 Прайс-лист№9	Траверса ТМ6 (10060:1,02:1,06:1,12:2,445) *шт*	2	3398		6796				
35	99-4-4 Прайс-лист№9	Траверса ТМ5 (6123:1,02:1,06:1,12:2,445) *шт*	1	2068		2068				
36	99-4-5 Прайс-лист№9	Кронштейн РА1 (4546:1,02:1,06:1,12:2,445) *шт*	2	1535		3070				
37	99-4-12 Прайс-лист№9	Накладка ОГ2 (3244:1,02:1,06:1,12:2,445) *шт*	3	1096		3288				
38	99-4-14 Прайс-лист№9	Оголовок ОГ1 (2879:1,02:1,06:1,12:2,445) *шт*	1	972		972				
39	99-4-18 Прайс-лист№9	Хомут Х1 (1508:1,02:1,06:1,12:2,445) *шт*	4	509		2036				
40	99-4-33 Прайс-лист№9	Стяжка Г1 (4510:1,02:1,06:1,12:2,445) *шт*	4	1523		6092				
41	99-4-34 Прайс-лист№10	Колпачок К6 (55:1,02:1,06:1,12:2,445) *шт*	27	19		513				
42	99-4-35 Прайс-лист№9	Колпачок К9 (55:1,02:1,06:1,12:2,445) *шт*	6	19		114				
43	99-4-36 Прайс-лист№10	Зажим ПС-2 (600:1,02:1,06:1,12:2,445) *шт*	12	203		2436				
44	99-4-37 Прайс-лист№10	Зажим ПА-2 (435:1,02:1,06:1,12:2,445) *шт*	25	147		3675				
45	99-4-39 Прайс-лист№10	Изолятор фарфоровый подвесной ПФ-70В (2400:1,02:1,06:1,12:2,445) *шт*	14	811		11354				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
46	99-4-40 Прайс-лист№10	Изолятор фарфоровый штырьевой ШФ-20В (1575:1,02:1,06:1,12:2,445) *шт*	33	532		17556				
47	99-4-41 Прайс-лист№10	Ушко однолапчатое У1-7-16 (1005:1,02:1,06:1,12:2,445) *шт*	7	339		2373				
48	99-4-43 Прайс-лист№10	Звено промежуточное ПРТ-7 (570:1,02:1,06:1,12:2,445) *шт*	2	193		386				
49	99-4-45 Прайс-лист№10	Серьга СРС-7-17 (528:1,02:1,06:1,12:2,445) *шт*	1	178		178				
50	99-4-46 Прайс-лист№17	Скоба СК-7 (540:1,02:1,06:1,12:2,445) *шт*	1	182		182				
		Итого прямые затраты по разделу 3	Тенге			**547 251 22 568**	**43 423 10 667**	**34 871**		**132 40**
		Накладные расходы, тенге	Тенге			34 871				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)	Тенге			34 927				
		Итого по разделу 3	Тенге			**617 049**				
		Всего по смете				**1 081 664**				
	Локальная смета 4-41-6									
	Трансформаторная подстанция КТП-10/0,4кв 25ква (скважин №4, №5, №26, №9598, №101, №102, №103, №104- 8шт)									
Раздел 2. Строительные и монтажные работы, оборудование, скважин 4,№5,№26,№9598,№101,№102,№103,№104										
1	Е33-117-1	Установка комплектных трансформаторных подстанций мощностью 25 кВа по строительным работам *подстанция*	3	2238,1 495	1743,1 454,41	6714 1485	5229 1363	2991 105	3 1,81	9 5
2	Е33-117-2	Установка комплектных трансформаторных подстанций мощностью 25кВа по монтажным работам *подстанция*	3	4098,19 2191,5	1460,06 441,68	12295 6575	4380 1325	8295 105	12,1 1,9	36 6
3	30-14-3	Стойки УСО-1А *м3*	3,25	21400		69550				
4	75-4-52	Комплектная трансформаторная подстанция КТП 25/6-10 *шт*	3	163900		491700				
5	75-3-1	Трансформаторы масляные трехфазные ТМ, ТМГ 25/6-10 У1 *шт*	3	117500		352500				
		Итого прямые затраты по разделу 2	Тенге			**932 759 8 060**	**9 609 2688**	11285		**45 11**
		Оборудование				**844 200**				
		Накладные расходы, тенге	Тенге			11 285				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)	Тенге			5 991				
		Итого по разделу 2	Тенге			**950 035**				
		Всего строительно монтажных работ				**1 504 905**				
		Оборудование				**844 200**				
		Были ошибки в формуле поэтому не были учтены суммы в следующих сметах в процентовках за октябрь м-ц 2016 г								
		Локальная смета 2-21-9				**166 842**				
		Локальная смета 2-21-10				**31 773**				
		Локальная смета 4-41-7				**20 774**				
		Локальная смета 4-41-10				**44 020**				
		Локальная смета 4-41-13				**20 806**				
		Перепроцентованные суммы в следующих сметах по выполнению снимаем за октябрь м-ц 2016 г								
		Локальная смета 2-21-23				**-56 802**				
		Локальная смета 4-41-18				**-76 164**				
		Общая стоимость пересчитанных сумм за октябрь 2016г				**151 249**				
		Перепроцентованные суммы в следующих сметах по выполнению снимаем за ноябрь м-ц 2016 г								
		Локальная смета 4-41-7				**-147 969**				
		Локальная смета 4-41-7				**-245**				
		Локальная смета 4-41-10				**-946**				
		Были ошибки в формуле поэтому не были учтены суммы в следующих сметах в процентовках за ноябрь м-ц 2016 г								
		Локальная смета 2-21-9				**73 194**				
		Общая стоимость пересчитанных сумм за ноябрь 2016г				**-75 966**				
		Перепроцентованные суммы в следующих сметах по выполнению снимаем за декабрь м-ц 2016 г								
		Локальная смета 4-41-19				**-7 538**				
		Общая стоимость пересчитанных сумм за декабрь 2016г				**-7 538**				
		Всего стоимость пересчитанных сумм за октябрь, ноябрь,декабрь 2016г				**67 745**				
		Всего по акту строительно монтажных работ				**1 572 650**				
		Оборудование				**844 200**				
		ГЛАВА8. ВРЕМЕННЫЕ ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	СН РК 8.02-02-2002	ВРЕМЕННЫЕ ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ (3,1%)К=0,8	39 002			39 002				
	СН РК 8.02-02-2002	ВОЗВРАТ МАТЕРИАЛОВ ОТ ВРЕМЕННЫХ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ 15%	5 850			5 850				
		ВСЕГО ПО ГЛАВЕ	39 002			39 002				
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-8	1 611 652			1 611 652				
		ГЛАВА9. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ЗАТРАТЫ НА СТРОИТЕЛЬСТВО								
	СН РК 8.02-07-2002	ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ЗАТРАТЫ ПРИ ПРОИЗВОДСТВЕ РАБОТ В ЗИМНЕЕ ВРЕМЯ 3,1185%	50 259			50 259				
	ПИСЬМО МИНСТРОЯ АК-05-6-1548 ОТ 11.09.96Г.	ЗАТРАТЫ НА ВЫСЛУГУ ЛЕТ, 1%			16 117	16 117				
	ПИСЬМО МИНСТРОЯ АК-05-6-1548 ОТ 11.09.96Г.	ЗАТРАТЫ НА ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОТПУСКА, 0,4%			6 447	6 447				
		ВСЕГО ПО ГЛАВЕ	50 259		22 563	72 822				
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-9	**1 661 911**		**22 563**	**1 684 474**				
		В ТОМ ЧИСЛЕ ВОЗВРАТНЫЕ СУММЫ-15%	5 850			5 850				
		Оборудование	**844 200**			**844 200**				
		ИТОГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ В БАЗОВЫХ ЦЕНАХ 2001 Г.	**2 506 111**		**22 563**	**2 528 674**				
	СН РК 8.02-02-2002 К-2,38967	ИТОГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 2014Г. 67%	**4 012 494**		**36 125**	**4 048 619**				
		В ТОМ ЧИСЛЕ ВОЗВРАТНЫЕ СУММЫ В ТЕКУЩИХ	9 367			9 367				
		НАЛОГИ, СБОРЫ, ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ ПЛАТЕЖИ, 2%			80 972	80 972				
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ В ТЕКУЩЕМ УРОВНЕ ЦЕН 2014Г.	**4 012 494**		**117 098**	**4 129 592**				
	РЕШЕНИЯ ПРАВИТЕЛЬСТВА	НДС (12%)			495 551	495 551				
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ В ТЕКУЩЕМ УРОВНЕ ЦЕН 2014Г.	**4 012 494**		**612 649**	**4 625 143**				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	СН РК 8.02-02-2002 К-2,556	**ИТОГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 2015Г. 33%**	**2 113 961**		**19 033**	**2 132 994**				
		ПЕРЕРАСЧЕТ РЫНОЧНОГО КОЭФ.за октябрь, ноябрь,декабрь 2016г и январь 2017г	**-19 576**			**-19 576**				
		ИТОГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 2015Г. 33%	**2 094 385**		**19 033**	**2 113 418**				
		В ТОМ ЧИСЛЕ ВОЗВРАТНЫЕ СУММЫ В ТЕКУЩИХ	4 935			4 935				
	СН РК 8.02-02-2002	НАЛОГИ, СБОРЫ, ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ ПЛАТЕЖИ, 2%	--		42 268	42 268				
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ В ТЕКУЩЕМ УРОВНЕ ЦЕН 2015Г.	**2 094 385**		**61 301**	**2 155 686**				
	РЕШЕНИЯ ПРАВИТЕЛЬСТВА	НДС (12%)	--		258 682	258 682				
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ В ТЕКУЩЕМ УРОВНЕ ЦЕН 2015Г.	**2 094 385**		**319 983**	**2 414 368**				
		СТОИМОСТЬ СТРОИТЕЛЬСТВА В ТЕКУЩЕМ УРОВНЕ ЦЕН (2014-2015 ГОДА).	**6 106 879**		**932 632**	**7 039 511**				
		СТОИМОСТЬ СТРОИТЕЛЬСТВА В ТЕКУЩЕМ УРОВНЕ ЦЕН (2014-2015 ГОДА).				**7 039 511**				
		В ТОМ ЧИСЛЕ ВОЗВРАТНЫЕ СУММЫ В ТЕКУЩИХ				**14 302**				

Заказчик :
ГКП на ПХВ "Аксайжылукуат"

Генеральный директор

_____Ж.И. Курманкулов

Технический надзор:

Эксперт по тех. надзору

_____ С.Д.Танабаев

Подрядчик :
АО "Уральскводстрой"

Первый-вице президент

_____Т.В. Тедеев

Форма № 3 КС

СПРАВКА №5
о стоимости выполненных работ
за март 2017 г.

Программа	059 "Кредитование на реконструкцию, строительство систем тепло-, водоснабжения и водоотведения"
Подпрограмма	033 "За счет кредитования из средств целевого трансферта из национального фонда Республики Казахстан"
Специфика	431 "Строительство новых объектов и реконструкция имеющихся объектов"
По договору	№ 221 от 26 сентября 2016 г.
Сумма договора	639 177 291 (шестьсот тридцать девять миллионов сто семьдесят семь тысяч двести девяносто один) тенге 20 тиын, в т.ч. НДС 68 483 281 тенге 20 тиын
По объекту:	"Реконструкция Бестауского водозабора г. Аксай Бурлинского района ЗКО"
Место расположения объекта:	ЗКО, Бурлинский район, Пугачевский сельский округ
Заказчик:	ГКП на ПХВ "Ақсайжылукуат", БИН 050440005023, ИИК KZ98319X010000421979, БИК ABKZKZKX
Подрядная организация:	АО "Уральскводстрой", г. Уральск, ул. 25-ой Чапаевской дивизии, 8 БИН 931240001388, ИИК KZ648560000004049852, БИК KCJBKZKX, АО "Банк ЦентрКредит"

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплектов работ	Стоимость выполненных работ (тенге)				Прочие затраты
	Всего выполнения с начала стройки с нарастающим	С начала года по отчетный месяц включительно	в т.ч. СМР	работы по монтажу оборудования	
1	2	3	4	5	6
1. Всего по стройке	**124 380 043**	13 874 683			
2. В том числе за март месяц без НДС		6 285 278			
3. НДС 12%		754 233			
4. Итого за март месяц		**7 039 511**			
5.Удержание 5% от суммы выполненных работ за отчетный период					
6. Возврат стоимости за материалы					
7. Всего к оплате за текущий месяц гр3(стр4-стр5-стр6)		**7 039 511**			

Сумма прописью к оплате: **Семь миллионов тридцать девять тысяч пятьсот одиннадцать тенге**

Подрядная организация: АО "Уральскводстрой"
Президент
Мутасов Г.Л.
М.П.

Заказчик: ГКП на ПХВ "Ақсайжылукуат"
Генеральный директор
Курманкулов Ж.И.
М.П.