Утверждена
приказом Председателя Агенства
Республики Казахстан по делам строитель
и жилищно - коммунального хозяйства
от"_____ "
№ _____

Заказчик ГКП на ПХВ "Аксайжылукуат"

Подрядчик АО "Уральскводстрой"
Наименование объекта: " Реконструкция Бестауского водозабора г. Аксай Бурлинского района ЗКО"

Акт №7
выполненных работ за май 2017 года

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость ед, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей: на ед.	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Локальная смета № 2-21-7								
		Ограда М4В из металлической сетки по металлическим столбам на скважине №2,№3								
1	Е11-13-3	Устройство щебеночных покрытий с пропиткой битумом *м2 покрытия*	2,5	775,43 39,83	24,55 9,2	1 939 100	61 23	151 123	0,263 0,0449	1 –
2	Е13-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 ктрр1=2; ктрм1=2; кзпр1=2; кэкс1=2; кзпм1=2; кмат1=2; *м2*	447	40,72 8,32	0,04 –	18 202 3 719	18 –	3 347 90	0,0426 –	19 –
		0.1. Ворота ВМ 1В								
3	Е6-1-16	Устройство фундаментных плит железобетонных плоских *м3*	0,9	9025,66 272,25	196,62 74,27	8 123 245	177 67	328 105	1,79 0,3628	2 –
4	4-1-4	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d=6 мм *т*	0,0102	50600		516				
5	Е9-34-1	Монтаж опорных конструкций *т конструкций*	0,343	17355,76 12555	2191,28 101,25	5 953 4 306	752 35	3 907 90	73,6 0,49	25 –
6	2-1-245	Стоимость металлических столбов *т*	0,343	172800		59 270				
7	Е9-62-3	Изготовление решетчатых конструкций *т конструкций*	0,087	27935,09 16380	9375,11 2107,33	2 430 1 425	816 183	1 447 90	91 7,36	8 1
8	Е9-35-1	Монтаж защитных ограждений *т конструкций*	0,101	17937,37 14197,5	627,69 101,25	1 812 1 434	63 10	1 300 90	86,5 0,49	9 –

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
9	1-4-85	Сталь угловая 50х50 мм (ГОСТ 8509-86) *т*	0,083	47200		3 918				
10	4-1-4	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d=6 мм *т*	0,00356	50600		180				
11	1-1-877	Стоимость полосовой стали *т*	0,00055	55300		30				
12	1-1-760	Сетка плетеная с квадратными ячейками N50 из оцинкованной проволоки, d=2,5 мм *м2*	8,06	187		1 507				
13	4-1-129	Закладные изделия с применением углеродистой прокатной стали *т*	0,00476	63800		304				
14	Е13-16-4	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ФЛ-ОЗК за один раз ктрр1=2; ктрм1=2; кзпр1=2; кэкс1=2; кзпм1=2; кмат1=2; *м2*	10	65,04 11,62	0,1 0,04	650 116	1 –	104 90	0,059 0,0002	1 –
15	Е13-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 ктрр1=2; ктрм1=2; кзпр1=2; кэкс1=2; кзпм1=2; кмат1=2; *м2*	10	40,72 8,32	0,04 –	407 83	– –	75 90	0,0426 –	– –
		0.2. Калитка КМ 1В								
16	Е9-62-3	Изготовление решетчатых конструкций *т конструкций*	0,03557	27935,09 16380	9375,11 2107,33	994 583	333 75	592 90	91 7,36	3 –
17	Е9-35-1	Монтаж защитных ограждений *т конструкций*	0,0395	17937,37 14197,5	627,69 101,25	709 561	25 4	509 90	86,5 0,49	3 –
18	1-4-85	Сталь угловая 50х50 мм (ГОСТ 8509-86) *т*	0,02224	47200		1 050				
19	4-1-4	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d=6 мм *т*	0,0131	50600		663				
20	1-1-877	Стоимость полосовой стали *т*	0,00023	55300		13				
21	1-1-760	Сетка плетеная с квадратными ячейками N50 из оцинкованной проволоки, d=2,5 мм *м2*	2,16	187		404				
22	4-1-129	Закладные изделия с применением углеродистой прокатной стали *т*	0,0051	63800		325				
23	Е13-16-4	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ФЛ-ОЗК за один раз ктрр1=2; ктрм1=2; кзпр1=2; кэкс1=2; кзпм1=2; кмат1=2; *м2*	1,45	65,04 11,62	0,1 0,04	94 17	– –	15 90	0,059 0,0002	– –

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
24	Е13-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 ктрр1=2; ктрм1=2; кзпр1=2; кэкс1=2; кзпм1=2; кмат1=2; *м2*	1,45	40,72 8,32	0,04 –	59 12	– –	11 90	0,0426 –	– –
		Всего прямые затраты				**109 552** **12 601**	**2 245** **397**	11 786		70 **1**
		Накладные расходы, тенге				11 786				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				7 280				
		Всего по смете				**128 618**				
		Локальная смета № 2-21-8								
		Ограда М4В из металлической сетки по металлическим столбам на скважине №101, 102,4,103,26,9598,5 (7шт)								
1	Е1-164-2	Разработка вручную траншей глубиной до 2 м без креплений с откосами в грунтах 2 группы К= 8,000; м3 грунта	64,4	218,93 218,93	– –	14 099 14 099	– –	15 932 113	1,54 –	99 –
2	Е11-13-3	Устройство щебеночных покрытий с пропиткой битумом К= 8,000; *м2 покрытия*	17,5	775,43 39,83	24,55 9,2	13 570 697	430 161	1 055 123	0,263 0,0449	5 1
3	Е6-1-13	Устройство бетонных фундаментов-столбов В7,5 К= 8,000; *м3*	56	9630,95 771,75	95,97 36,25	539 333 43 218	5 374 2 030	47 510 105	4,9 0,1771	274 10
4	Е8-6-9	Подготовка из кирпича К= 8,000; *м3 кладки*	20,02	2491,02 915,75	296,6 110,25	49 870 18 333	5 938 2 207	24 238 118	5,95 0,54	119 11
5	Е9-34-1	Монтаж металлических столбов К= 8,000; *т конструкций*	69,153	17355,76 12555	2191,28 101,25	1 200 203 868 216	151 534 7 002	787 696 90	73,6 0,49	5090 34
6	2-1-245	Стоимость столбов из квадратных труб К= 8,000; *т*	69,153	172800		11 949 638				
7	Е9-62-3	Изготовление решетчатых конструкций К= 8,000; *т конструкций*	21,441	27935,09 16380	9375,11 2107,33	598 956 351 204	201 012 45 183	356 748 90	91 7,36	1951 158
8	Е9-35-1	Монтаж защитных ограждений К= 8,000; *т конструкций*	28,8378	17937,37 14197,5	627,69 101,25	517 274 409 425	18 101 2 920	371 110 90	86,5 0,49	2494 14
9	1-4-85	Сталь угловая 40х40 мм (ГОСТ 8509-86) К= 8,000; *т*	19,1352	47200		903 181				
10	4-1-4	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d=6 мм К= 8,000; *т*	1,6884	50600		85 433				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
11	1-1-877	Стоимость полосовой стали К= 8,000; *т*	0,618	55300		34 175				
12	1-1-760	Сетка плетеная с квадратными ячейками N50 из оцинкованной проволоки, d=2,5 мм К= 8,000; *м2*	4341,6	187		811 879				
13	Е13-16-4	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ФЛ-ОЗК за один раз К= 8,000; ктрр1=2; ктрм1=2; кзпр1=2; кэкс1=2; кзпм1=2; кмат1=2; *м2*	2598	65,04 11,62	0,1 0,04	168 974 30 189	260 104	27 263 90	0,059 0,0002	153 1
14	Е13-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 К= 8,000; ктрр1=2; ктрм1=2; кзпр1=2; кэкс1=2; кзпм1=2; кмат1=2; *м2*	2598	8,36 8,32	0,04 –	21 719 21 615	104	19 454 90	0,0426 –	111 –
		0.1. Ворота ВМ1В								
15	Е6-1-16	Устройство фундаментных плит железобетонных плоских К= 8,000; *м3*	5,4	9025,66 272,25	196,62 74,27	48 739 1 470	1 062 401	1 965 105	1,79 0,3628	10 2
16	4-1-4	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d=6 мм К= 8,000; *т*	0,0612	50600		3 097				
17	Е9-34-1	Монтаж опорных конструкций К= 8,000; *т конструкций*	2,058	17355,76 12555	2191,28 101,25	35 718 25 838	4 510 208	23 442 90	73,6 0,49	151 1
18	2-1-245	Стоимость металлических столбов К= 8,000; *т*	2,058	172800		355 622				
19	Е9-62-3	Изготовление решетчатых конструкций К= 8,000; *т конструкций*	0,522	27935,09 16380	9375,11 2107,33	14 582 8 550	4 894 1 100	8 685 90	91 7,36	48 4
20	Е9-35-1	Монтаж защитных ограждений К= 8,000; *т конструкций*	0,606	17937,37 14197,5	627,69 101,25	10 870 8 604	380 61	7 799 90	86,5 0,49	52 –
21	1-4-85	Сталь угловая 50х50 мм (ГОСТ 8509-86) К= 8,000; *т*	0,498	47200		23 506				
22	4-1-4	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d=6 мм К= 8,000;	0,02136	50600		1 081				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		т								
23	1-1-877	Стоимость полосовой стали К= 8,000; *т*	0,0033	55300		182				
24	1-1-760	Сетка плетеная с квадратными ячейками N50 из оцинкованной проволоки, d=2,5 мм К= 8,000; *м2*	48,36	187		9 043				
25	4-1-129	Закладные изделия с применением углеродистой прокатной стали К= 8,000; *т*	0,02856	63800		1 822				
26	Е13-16-4	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ФЛ-ОЗК за один раз К= 8,000; ктрр1=2; ктрм1=2; кзпр1=2; кэкс1=2; кзпм1=2; кмат1=2; *м2*	60	65,04 11,62	0,1 0,04	3 902 697	6 2	630 90	0,059 0,0002	4 –
27	Е13-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 К= 8,000; ктрр1=2; ктрм1=2; кзпр1=2; кэкс1=2; кзпм1=2; кмат1=2; *м2*	60	40,72 8,32	0,04 –	2 443 499	2	449 90	0,0426 –	3 –
		0.2. Калитка КМ1В								
28	Е9-62-3	Изготовление решетчатых конструкций К= 8,000; *т конструкций*	0,21342	27935,09 16380	9375,11 2107,33	5 962 3 496	2 001 450	3 551 90	91 7,36	19 2
29	Е9-35-1	Монтаж защитных ограждений К= 8,000; *т конструкций*	0,237	17937,37 14197,5	627,69 101,25	4 251 3 365	149 24	3 050 90	86,5 0,49	21 –
30	1-4-85	Сталь угловая 50х50 мм (ГОСТ 8509-86) К= 8,000; *т*	0,13344	47200		6 298				
31	4-1-4	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d=6 мм К= 8,000; *т*	0,0786	50600		3 977				
32	1-1-877	Стоимость полосовой стали К= 8,000; *т*	0,00138	55300		76				
33	1-1-760	Сетка плетеная с квадратными ячейками N50 из оцинкованной проволоки, d=2,5 мм К= 8,000; *м2*	12,96	187		2 424				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
34	4-1-129	Закладные изделия с применением углеродистой прокатной стали К= 8,000; *т*	0,0306	63800		1 952				
35	Е13-16-4	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ФЛ-ОЗК за один раз К= 8,000; ктрр1=2; ктрм1=2; кзпр1=2; кэкс1=2; кзпм1=2; кмат1=2; *м2*	8,7	65,04 11,62	0,1 0,04	566 101	1	91 90	0,059 0,0002	1 –
36	Е13-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 К= 8,000; ктрр1=2; ктрм1=2; кзпр1=2; кэкс1=2; кзпм1=2; кмат1=2; *м2*	8,7	40,72 8,32	0,04 –	354 72	–	65 90	0,0426 –	– –
		Всего прямые затраты				**17 444 775** **1 809 689**	**395 757** **61 854**	1 700 733		**10 604** **236**
		Накладные расходы, тенге				1 700 733				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				1 148 731				
		Всего по смете				**20 294 239**				
		Локальная смета № 2-21-9								
		На благоустройство площадки								
		0.4. Демонтажные работы								
1	Е7-24-13 (ДМ)	Демонтаж металлических оград из колючей проволоки по железобетонным столбам ктрр1=0,6; ктрм1=0,7; кзпр1=0,6; кэкс1=0,7; кзпм1=0,7; кмат1=0; *м оград*	1073	191,74 95,72	96,02 26,39	205 737 102 708	103 029 28 316	183 434 140	0,5874 0,09625	630 103
2	П9-21-1	Конструкции металлические - погрузка *т*	0,131	247,1 –	247,1 172,97	32 –	32 23	23 100	– 0,36324	– –
3	П9-11-1	Изделия из сборного железобетона, бетона, керамзитобетона массой до 5 т - погрузка *т*	134,189	152,8 –	152,8 106,96	20 504 –	20 504 14 353	14 353 100	– 0,22462	– 30
4	П7-10-1	Транспорт демонтированных материалов до 10км *т*	134,449	81,5 –	81,5 16,3	10 958 –	10 958 2 192	2 192 100	– 0,03423	– 5
		Всего прямые затраты				**237 231** **102 708**	**134 524** **176 168**	200 001		**630** **138**
		Накладные расходы, тенге				200 001				
		Стоимость демонтируемых материалов, тенге				654 906				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				65 528				
		Всего по смете				**502 760**				
		Локальная смета № 2-21-11								
		Реконструкция здания насосной станции 2-го подъема								
		Раздел 5. Разные работы								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Е27-26-1	Устройство однослойных оснований толщиной 12 см из щебня фракции 70-120 мм *м2 основания*	61,12	621,31 6,01	34,3 8,8	37 974 367	2 096 538	1 204 133	0,0398 0,03015	2 2
2	Е27-26-3	При изменениии толщины однослойных или верхнего слоя двухслойных оснований толщиной 12 см из щебня фракции 70-120 мм, добавлять или исключать на каждый 1 см толщ.10см ктрр1=-2; ктрм1=-2; кзпр1=-2; кэкс1=-2; кзпм1=-2; кмат1=-2; *м2 основания*	61,12	-98,26 -0,2	-2,73 -0,8	-6 006 -12	-167 -49	-81 133	-0,00124 -0,00266	– –
3	Е27-39-17	Устройство бетонной отмостки толщиной 20 см В12,5 *м2 покрытия*	70,25	1847,05 47,03	26,34 6,58	129 755 3 304	1 850 462	5 009 133	0,302 0,0299	21 2
42	Е27-39-18	Добавлять или исключать на каждый 1 см изменения толщины слоя по расценке 39-17 толщ.10см ктрр1=-10; ктрм1=-10; кзпр1=-10; кэкс1=-10; кзпм1=-10; кмат1=-10; *м2 покрытия*	70,25	-838,69 -9,7	-0,3 -0,1	-58 918 -681	-21 -7	-915 133	-0,053 -0,0006	-4 –
		Итого по разделу 5				**102 806** **2 978**	**3 759** **944**	5 217		**20** **4**
		Накладные расходы, тенге				5 217				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				6 481				
		Всего по смете				**114 504**				
		Локальная смета № 2-21-21								
		Ремонт здания трансформаторной подстанции								
1	Е61-26-2	Очистка стен от штукатурки с вывозом до 10км *м2*	174,34	46,11 45,83	0,22 0,05	8 039 7 990	38 9	8 399 105	0,308 0,0002	54 –
2	П9-29-1	Мусор строительный - погрузка *т*	2,9638	27,1 –	27,1 18,97	80 –	80 56	56 100	– 0,03984	– –
3	П7-10-1	Перевозка грузов на 10 км, 1 класс груза *т*	2,9638	81,5 –	81,5 16,3	242 –	242 48	48 100	– 0,03423	– –
		Итого по разделу				**8 361** **7 990**	**360** **113**	8 503		**54** –
		Накладные расходы, тенге				8 503				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				1 012				
		Всего по смете				**17 876**				
		Локальная смета № 3-31-1								
		Контрольно-пропускной пункт								
Раздел 3. Стены										
1	Е8-6-1	Кладка простых наружных стен при высоте этажа до 4 м из кирпича М100 на растворе М75 тол.510мм *м3 кладки*	13,3	10299,04 699,75	335,84 126	136 977 9 307	4 467 1 676	12 959 118	4,54 0,61	60 8
2	Е7-11-1	Укладка перемычек массой до 0,3т	26	394,11	250,96	10 247	6 525	7 970	0,813	21

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		шт сборных конструкций		130,73	88,22	3 399	2 294	140	0,3715	10
3	30-15-64	Перемычки из тяжелого бетона класса В15 (ГОСТ 948-84) *м3*	0,77	27900		21 483				
4	Е8-6-1	Устройство цоколя из красного кирпича в два ряда М75 *м3 кладки*	0,06	8932,64 699,75	335,84 126	536 42	20 8	58 118	4,54 0,61	0 –
5	Е8-6-7	Кладка перегородки из силикатного кирпича М100 на растворе М75 *м3 кладки*	0,7	10257,86 670,5	337,41 126	7 181 469	236 88	658 118	4,38 0,62	3 0
		Итого по разделу 3				176 424	**11 248**	21 645		**85**
		Накладные расходы, тенге				**13 217**	**4 065**			**18**
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				21 645				
		Всего по разделу, тенге				11 884 **209 953**				
		Раздел 4. Покрытие								
6	Е7-13-1	Укладка плит покрытия *шт сборных конструкций*	2	1477,65 344,25	387,22 115,02	2 955 689	774 230	1 286 140	2,06 0,4606	4 1
7	30-17-8	Стоимость плит перекрытия ПК 45.12.-4Т-IIIВ *м2*	10,66	3121		33 270				
8	4-1-13	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-II, d=10 мм *т*	0,00074	50600		37				
9	1-1-887	Пластина 40х4 *т*	0,00076	59000		45				
10	Е12-15-1	Устройство оклеечной пароизоляции из рубероида РКП-350б в один слой *м2 изолируемой поверхности*	10,2	207,96 27	1,19 0,45	2 121 275	12 5	333 119	0,155 0,0022	2 –
11	Е12-15-3	Пароизоляция полиэтиленовой пленки под обрешетку *м2 изолируемой поверхности*	15	12,58 11,59	0,99 0,38	189 174	15 6	214 119	0,0694 0,0018	1 –
12	1-1-507	Пленка полиэтиленовая, толщина 0,15 мм К= 1,100; *1000м2*	0,0165	30400		502				
13	Е12-14-2	Утепление покрытий керамзитом *м3 утеплителя*	1,53	5335,32 382,5	245,72 92,25	8 163 585	376 141	864 119	2,71 0,45	4 1
14	Е12-17-1	Устройство выравнивающих цементно-песчаных стяжек толщиной 15 мм *м2 стяжки*	10,2	201,59 34,65	15,94 5,96	2 056 353	163 61	493 119	0,243 0,0291	2 –
15	Е12-17-2	Добавлять или исключать на каждый 1 мм изменения толщины цементно-песчаных стяжек толщ.20мм ктрр1=5; ктрм1=5; кзпр1=5; кэкс1=5; кзпм1=5; кмат1=5; *м2 стяжки*	10,2	31,03 0,55	0,7 0,25	317 6	7 3	10 119	0,0045 0,0015	– –

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
16	1-1-758	Сетка плетеная с квадратными ячейками N12 из оцинкованной проволоки, d= 1,6 мм *м2*	0,03	385		12				
		Итого по разделу 4				**49 667** **2 082**	1 347 **446**			13 **2**
		Накладные расходы, тенге				3 202				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				3 172				
		Всего по разделу, тенге				**56 041**				
		Всего по смете				265 994				
		Локальная смета №4-41-21								
		На устройство и приобретение дизельной подстанции на площадке 2-го подъема								
		Раздел 1. Строительные работы								
1	Е8-4-1	Горизонтальная гидроизоляция стен и фундаментов цементная с жидким стеклом *м2 поверхности*	9	231,5 58,05	4,19 1,58	2 084 522	38 14	632 118	0,382 0,0076	3 0
2	Е6-1-1	Устройство бетонной отмостки В12.5 *м3*	1,014	8205,37 195,75	66,01 24,93	8 320 198	67 25	234 105	1,35 0,1218	1 –
		Итого по разделу 1				**10 404** **721**	**105** **39**			**5** –
		Накладные расходы, тенге				866				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				676				
		Всего по смете				**11 946**				
		Локальная смета № 5-51-1								
		Подъезная дорога								
		Раздел 1. Устройство покрытия автодороги								
		1.1. Подготовительные работы								
3	Е27-23-1	Устройство однослойных оснований толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см2) *м2 основания*	19333	817,48 5	27,83 9,48	15 804 341 96 665	538 037 183 277	372 323 133	0,033 0,03339	638 646
4	0-10-47	Доставка воды сверх 5км *маш-ч*	27,84	983,4 –	983,4 225	27 378 –	27 378 6 264	– –	– –	– –
		Итого по разделу 1				**15 831 719** **96 665**	**565 415** **189 541**	372 323		**638** **646**
		Накладные расходы, тенге				372 323				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				972 242				
		Всего по смете				**17 176 284**				
		Всего по акту				**38 512 221**				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ГЛАВА8. ВРЕМЕННЫЕ ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ								
	СН РК 8.02-02-2002	ВРЕМЕННЫЕ ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ (3,1%)К=0,8	955 103			955 103				
	СН РК 8.02-02-2002	ВОЗВРАТ МАТЕРИАЛОВ ОТ ВРЕМЕННЫХ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ 15%	143 265			143 265				
		ВСЕГО ПО ГЛАВЕ	955 103			955 103				
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-8	39 467 325			39 467 325				
		ГЛАВА9. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ЗАТРАТЫ НА СТРОИТЕЛЬСТВО								
	СН РК 8.02-07-2002	ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ЗАТРАТЫ ПРИ ПРОИЗВОДСТВЕ РАБОТ В ЗИМНЕЕ ВРЕМЯ 3,1185%	1 230 789			1 230 789				
	ПИСЬМО МИНСТРОЯ АК-05-6-1548 ОТ 11.09.96Г.	ЗАТРАТЫ НА ВЫСЛУГУ ЛЕТ, 1%			394 673	394 673				
	ПИСЬМО МИНСТРОЯ АК-05-6-1548 ОТ 11.09.96Г.	ЗАТРАТЫ НА ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОТПУСКА, 0,4%			157 869	157 869				
		ВСЕГО ПО ГЛАВЕ	1 230 789		552 543	1 783 331				
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-9	**40 698 113**		**552 543**	**41 250 656**				
		В ТОМ ЧИСЛЕ ВОЗВРАТНЫЕ СУММЫ-15%	143 265			143 265				
		Оборудование	**0**			**0**				
		ИТОГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ В БАЗОВЫХ ЦЕНАХ 2001 Г.	**40 698 113**		**552 543**	**41 250 656**				
	СН РК 8.02-02-2002 К-2,390	ИТОГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 2014Г. 67%	**65 161 092**		**884 667**	**66 045 759**				
		В ТОМ ЧИСЛЕ ВОЗВРАТНЫЕ СУММЫ В ТЕКУЩИХ	229 380			229 380				
		НАЛОГИ, СБОРЫ, ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ ПЛАТЕЖИ, 2%			1 320 915	1 320 915				
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ В ТЕКУЩЕМ УРОВНЕ ЦЕН 2014Г.	**65 161 092**		**2 205 582**	**67 366 675**				
	РЕШЕНИЯ ПРАВИТЕЛЬСТВА	НДС (12%)			8 084 001	8 084 001				
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ В ТЕКУЩЕМ УРОВНЕ ЦЕН 2014Г.	**65 161 092**		**10 289 583**	**75 450 675**				
	СН РК 8.02-02-2002 К-2,556	ИТОГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 2015Г. 33%	**34 329 777**		**466 082**	**34 795 859**				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		В ТОМ ЧИСЛЕ ВОЗВРАТНЫЕ СУММЫ В ТЕКУЩИХ	120 848			120 848				
	СН РК 8.02-02-2002	НАЛОГИ, СБОРЫ, ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ ПЛАТЕЖИ, 2%	--		695 917	695 917				
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ В ТЕКУЩЕМ УРОВНЕ ЦЕН 2015Г.	34 329 777		1 161 999	35 491 777				
	РЕШЕНИЯ ПРАВИТЕЛЬСТВА	НДС (12%)	--		4 259 013	4 259 013				
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ В ТЕКУЩЕМ УРОВНЕ ЦЕН 2015Г.	**34 329 777**		**5 421 012**	**39 750 790**				
		СТОИМОСТЬ СТРОИТЕЛЬСТВА В ТЕКУЩЕМ УРОВНЕ ЦЕН (2014-2015 ГОДА).	**99 490 870**		**15 710 596**	**115 201 465**				
		СТОИМОСТЬ СТРОИТЕЛЬСТВА В ТЕКУЩЕМ УРОВНЕ ЦЕН (2014-2015 ГОДА).				**115 201 465**				
		В ТОМ ЧИСЛЕ ВОЗВРАТНЫЕ СУММЫ В ТЕКУЩИХ				**350 228**				

Заказчик :
ГКП на ПХВ "Аксайжылукуат"

Генеральный директор

_____ Ж.И. Курманкулов

Технический надзор:

Эксперт по тех. надзору

_____ С.Д.Танабаев

Подрядчик :
АО "Уральскводстрой"

Первый-вице президент

_____ Т.В. Теджеев

Утверждена
приказом Председателя Агенства
Республики Казахстан по делам строитель
и жилищно - коммунального хозяйства
от"_____ "
№_____

Заказчик ГКП на ПХВ "Аксайжылукуат"

Подрядчик АО "Уральскводстрой"
Наименование объекта: " Реконструкция Бестауского водозабора г. Аксай Бурлинского района ЗКО"

Акт №7(2)
выполненных работ за май 2017 года
По электроснабжению

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость,		Накладные расходы	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин	тенге		
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	%	на ед.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Локальная смета № 2-21-16								
		Электроснабжение насосной станции II подъема								
		Раздел 1. Электросиловое оборудование								
1	60-17-2 Прайс-лист№1	Шкаф управления 3-мя насосами CONTROL MPC-F 3x75 SD (6997241:1,02:1,12:2,445) комп	100 % 1	2505127		2505127				
		Итого прямые затраты по разделу1	Тенге			2 505 127				
		Накладные расходы, тенге	Тенге			0				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)	Тенге			0				
		Итого по разделу 1	Тенге			2 505 127				
		В т.числе Оборудование				2 505 127	✓			
		Локальная смета № 4-41-1								
		Реконструкция ВЛ-10кв,трасса ВЛ-10кв к площадкам скважин №3,4,103,102,101								
		Раздел 3. Трасса от опоры №107 до скважины №102 и №101								
		3.1. Строительные работы								
1	Е33-103-2 (ДМ)	Демонтаж одностоечных опор с одним подкосом ВЛ 0,38; 6-10 кВ (с траверсами) ктрр1=0,8; ктрм1=0,8; кзпр1=0,8; кзкс1=0,8; кзпм1=0,8; кмат1=0; опора	100 % 1	2380,61 788,4	1592,21 439.92	2381 788	1592 440	1290 105	4,784 1,832	5 2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2	Е33-109-2 (ДМ)	Снятие 3 проводы ктрр1=0,5; ктрм1=0,5; кзпр1=0,5; кзкс1=0,5; кзпм1=0,5; кмат1=0; *км линии*	2,453 с 62,05% о 37,94%	12340,44 3825	8515,44 2049,85	30271 9383	20888 5028	15132 105	21,85 7,565	54 19
3	П9-11-1	Изделия из сборного железобетона, бетона, керамзитобетона массой до 5 т - погрузка *т*	4,943 100 %	152,8 –	152,8 106,96	755 –	755 529	529 100	– 0,22462	– 1
4	П7-5-1	Перевозка грузов на 5 км, 1 класс груза *т*	4,943 100 %	49,9 –	49,9 9,98	247 –	247 49	49 100	– 0,02096	– –
5	Е33-103-2	Установка одностоечных опор с одним подкосом ВЛ 0,38; 6-10 кВ (с траверсами) *опора*	1 с 33,33% о 66,66%	3155,76 985,5	1990,26 549,9	3156 986	1990 550	1612 105	5,98 2,29	6 2
6	Е33-103-3	Установка одностоечных опор с двумя подкосами ВЛ 0,38; 6-10 кВ (с траверсами) *опора*	100 % 1	4836,53 1476	3187,28 878,4	4837 1476	3187 878	2472 105	9 3,63	9 4
7	Е33-103-1	Установка одностоечных опор для ВЛ 0,38; 6-10 кВ (с траверсами) *опора*	2 с 66,66% о 33,33%	1534,11 506,25	878,23 246,42	3068 1013	1756 493	1581 105	3,06 1,03	6 2
8	30-19-91	Стойки вибрированные для опор высоковольтных линий электропередачи, длина 10,5 м, марка СВ 105-5 *шт*	7 с 58,33% о 41,66%	20400		142800				
9	Е33-106-2	Установка железобетонных плит *ригель*	5 с 55,55% о 44,44%	77,83 47,25	9,2 4,5	389 236	46 23	272 105	0,3 0,02	2 –
10	30-14-3	Стоимость плит П-3и, В22,5 *м3*	0,168 с 44,44% о 55,55%	21920		3683				
		Монтажные работы								
11	Е33-109-2	Подвеска проводов ВЛ 6-10 кВ (3 провода при 10 опорах на 1 км) в ненаселенной местности, с помощью механизмов, сечением проводов свыше 35 мм2 *км линии*	2,45 с 62,02% о 37,97%	25922,88 7650	17030,88 4099,68	63511 18743	41726 10044	30226 105	43,7 15,13	107 37
12	16-7-28	Провода для воздушных линий электропередачи из стальных оцинкованных проводов 1 группы и алюминиевых проволок, марка АС, сечение 50/8 мм2 *т*	1,572 с 62,01% о 37,98%	315700		496280				
13	Е33-116-4	Установка линейного электрооборудования разъединителей вручную *комплект*	2 100 %	1725,14 1386	231,14 85,5	3450 2772	462 171	3090 105	7,42 0,42	15 1
14	Е33-27-2	Погрузка и выгрузка линейной арматуры вручную *т*	0,411 100%	846 846	– –	348 348	– –	365 105	5,15 –	2 –
		Оборудование								
15	99-4-2 Прайс-лист№9	Траверса ТМ24 (8625:1,02:1,06:1,12:2,445) *шт*	2 с 66,66% о 33,33%	2913		5826				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
16	99-4-3 Прайс-лист№9	Траверса ТМ6 (10060:1,02:1,06:1,12:2,445) шт	с 33,33% о 66,66%	3398		3398				
17	99-4-7 Прайс-лист№9	Кронштейн РА2 (1681:1,02:1,06:1,12:2,445) шт	2 100 %	568		1136				
18	99-6-5 Прайс-лист№9	Кронштейн РА4 (1383:1,02:1,06:1,12:2,445) шт	2 100 %	467		934				
19	99-6-7 Прайс-лист№9	Кронштейн РА5 (1360:1,02:1,06:1,12:2,445) шт	2 100 %	459		918				
20	99-4-12 Прайс-лист№9	Накладка ОГ2 (3244:1,02:1,06:1,12:2,445) шт	с 50 % о 50 %	3 1096		3288				
21	99-4-13 Прайс-лист№9	Накладка ОГ5 (2377:1,02:1,06:1,12:2,445) шт	3 100 %	803		2409				
22	99-4-18 Прайс-лист№9	Хомут Х1 (1508:1,02:1,06:1,12:2,445) шт	с 33,33% о 66,66%	2 509		1018				
23	99-4-19 Прайс-лист№9	Хомут Х7 (1441:1,02:1,06:1,12:2,445) шт	6 100 %	487		2922				
24	99-4-20 Прайс-лист№9	Хомут Х8 (1452:1,02:1,06:1,12:2,445) шт	2 100 %	490		980				
25	99-4-21 Прайс-лист№9	Хомут Х2(1508:1,02:1,06:1,12:2,445) шт	1 100 %	509		509				
26	99-4-27 Прайс-лист№9	Кронштейн У1 (6850:1,02:1,06:1,12:2,445) шт	5 100 %	2314		11570				
27	99-4-33 Прайс-лист№9	Стяжка Г1 (4510:1,02:1,06:1,12:2,445) шт	с 66,66% о 33,33%	8 1523		12184				
28	99-4-47 Прайс-лист№7	Вал привода РАЗ 3452:2,445:1,06:1,02:1,12 шт	4 100 %	1166		4664				
29	80-5-1 Прайс-лист№9	Разъединитель РЛНД1-10/400У1 52740:2,445:1,02:1,12 шт	2 100 %	18882		37764				
30	16-7-43	Проводник ЗП1 т	0,0081 100 %	584100		4731				
		Итого прямые затраты по разделу 3	Тенге			**849 427** **35 744**	**72 650** **18 205**	**56 617**		**205** **66**
		Стоимость оборудования	Тенге			**37 764**				
		Накладные расходы, тенге	Тенге			56 617				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)	Тенге			52 097				
		Итого по разделу 3	Тенге			**958 141**	√			
		Всего по смете 4-41-1				**958 141**				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		В т.числе Оборудование				37 764				
	Локальная смета 4-41-6									
	Трансформаторная подстанция КТП-10/0,4кв 25ква (скважина №5)									
Раздел 2. Строительные и монтажные работы, оборудование, скважин №5										
1	Е33-117-1	Установка комплектных трансформаторных подстанций мощностью 25 кВа по строительным работам подстанция	100 % 1	2238,1 495	1743,1 454,41	2238 495	1743 454	997 105	3 1,81	3 2
2	Е33-117-2	Установка комплектных трансформаторных подстанций мощностью 25кВа по монтажным работам подстанция	100 % 1	4098,19 2191,5	1460,06 441,68	4098 2192	1460 442	2765 105	12,1 1,9	12 2
3	Ц8-471-3	Заземлитель вертикальный из круглой стали, диаметр 12 мм шт	100 % 4	247,7 111	20,7 1,6	991 444	83 6	428 95	0,7 0,009	3 –
4	Ц8-472-7	Проводник заземляющий открыто по строительным основаниям из полосовой стали, сечение 160 мм2 м	100 % 20	107,3 32,4	3,5 0,4	2146 648	70 8	623 95	0,18 0,003	4 –
		Итого прямые затраты по разделу 2	Тенге			**9 473** **3 779**	**3 356** **910**	4813		**22** **4**
		Накладные расходы, тенге	Тенге			4 813				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)	Тенге			857				
		Итого по разделу 2	Тенге			**15 143**				
	Трансформаторная подстанция КТП-10/0,4кв 25ква (скважина №101)									
Раздел 2. Строительные и монтажные работы, оборудование, скважина №101										
1	Е33-117-1	Установка комплектных трансформаторных подстанций мощностью 25 кВа по строительным работам подстанция	100 % 1	2238,1 495	1743,1 454,41	2238 495	1743 454	997 105	3 1,81	3 2
2	Е33-117-2	Установка комплектных трансформаторных подстанций мощностью 25кВа по монтажным работам подстанция	100 % 1	4098,19 2191,5	1460,06 441,68	4098 2192	1460 442	2765 105	12,1 1,9	12 2
3	Ц8-471-3	Заземлитель вертикальный из круглой стали, диаметр 12 мм шт	100 % 4	247,7 111	20,7 1,6	991 444	83 6	428 95	0,7 0,009	3 –
4	Ц8-472-7	Проводник заземляющий открыто по строительным основаниям из полосовой стали, сечение 160 мм2 м	100 % 20	107,3 32,4	3,5 0,4	2146 648	70 8	623 95	0,18 0,003	4 –
5	30-14-3	Стойки УСО-1А м3	100 % 0,65	21400		13910				
6	75-4-52	Комплектная трансформаторная подстанция КТП 25/6-10 шт	100 % 1	163900		163900				
7	75-3-1	Трансформаторы масляные трехфазные ТМ, ТМГ 25/6-10 У1 шт	100 % 1	117500		117500				
		Итого прямые затраты по разделу 2	Тенге			**304 783**	**3 356**	4813		22

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
						3 779	910			4
		Стоимость оборудования	Тенге			281 400				
		Накладные расходы, тенге	Тенге			4 813				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)	Тенге			1 692				
		Итого по разделу 2	Тенге			**311 288**				
	Трансформаторная подстанция КТП-10/0,4кв 25ква (скважин №102)									
Раздел 1. Демонтажные работы - №4,№5,№26,№9598,№101,№102,№103,№104										
1	Е33-117-1 (ДМ)	Демонтаж существующей КТП 100/10/0,4кв, КТП40/100,4кв, КТП63/10/0,4кв	100% 1	671,43	522,93	671	523	299	0,9	1
		ктрр1=0,3; ктрм1=0,3; кзпр1=0,3; кзкс1=0,3; кзпм1=0,3; кмат1=0;		148,5	136,33	149	136	105	0,543	1
		подстанция								
2	П9-30-1	Оборудование трансформаторной - погрузка	0,47	134,3	134,3	63	63	44	–	–
		т	100%	–	94,01	–	44	100	0,19742	–
3	П9-30-2	Оборудование трансформаторной - разгрузка	0,47	104,3	104,3	49	49	34	–	–
		т	100%	–	73,01	–	34	100	0,15332	–
4	П7-5-1	Перевозка грузов на 5 км, 1 класс груза	0,47	49,9	49,9	23	23	5	–	–
		т	100%	–	9,98	–	5	100	0,02096	–
		Итого прямые затраты по разделу 1	Тенге			**807**	**659**	**382**		**1**
						149	**220**			**1**
		Накладные расходы, тенге	Тенге			382				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)	Тенге			71				
		Итого по разделу 1	Тенге			**1 261**				
	Раздел 2. Строительные и монтажные работы, оборудование, скважин ,№102									
5	Ц8-471-3	Заземлитель вертикальный из круглой стали, диаметр 12 мм	100% 4	247,7	20,7	991	83	428	0,7	3
		шт		111	1,6	444	6	95	0,009	–
6	Ц8-472-7	Проводник заземляющий открыто по строительным основаниям из полосовой стали, сечение 160 мм2	100% 20	107,3	3,5	2146	70	623	0,18	4
		м		32,4	0,4	648	8	95	0,003	–
		Итого прямые затраты по разделу 2	Тенге			**3 137**	**153**	1051		**7**
						1 092	**14**			**0**
		Накладные расходы, тенге	Тенге			1 051				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)	Тенге			251				
		Итого по разделу 2	Тенге			**4 439**				
		Всего по смете 4-41-6				332 130				
		В.т.числе Оборудование				281400				
		Локальная смета 4-41-11								
		Кабельная линия -0,4кв (к скважине №5,)								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Е1-164-2	Разработка вручную траншей глубиной до 2 м без креплений с откосами в грунтах 2 группы *м3 грунта*	100% 1,8	218,93 218,93	– –	394 394	– –	445 113	1,54 –	3 –
2	Е1-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям грунтом 2 группы *м3 грунта*	100% 1,8	134,1 134,1	– –	241 241	– –	272 113	0,972 –	2 –
3	Е1-13-5	Разработка в отвал грунта 2 группы экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м3 *м3 грунта*	100% 7,38	33,67 1,57	32,1 12,33	248 12	237 91	100 97	0,0109 0,0498	– –
4	Е1-28-2	Засыпка траншей и котлованов грунтом 2 группы бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л.с.) с перемещением до 5 м *м3 грунта*	100% 7,38	6,83 –	6,83 1,87	50 –	50 14	14 97	– 0,0061	– –
5	Е1-28-8	Добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта 2 группы бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л.с.) при засыпке траншей и котлованов *м3 грунта*	100% 7,38	3,29 –	3,29 0,9	24 –	24 7	7 97	– 0,00294	– –
6	Ц8-141-1	Кабель до 35 кВ, прокладываемый в готовых траншеях без покрытий, масса 1 м до 1 кг *м кабеля*	100% 56	26,4 19,1	3,1 0,5	1478 1070	174 28	1043 95	0,11 0,003	6 –
7	Ц8-146-2	Кабели до 35 кВ, прокладываемые с креплением накладными скобами, масса 1 м до 1 кг *м кабеля*	100% 3	73,1 23,4	20,8 4,4	219 70	62 13	79 95	0,14 0,026	– –
8	Ц8-141-1	Прокладка кабеля в обсыпке скважин *м кабеля*	100% 3	26,4 19,1	3,1 0,5	79 57	9 2	56 95	0,11 0,003	– –
9	Ц8-142-1	Устройство постели при одном кабеле в траншее *м кабеля*	100% 51	36,7 8,8	27,8 6,9	1872 449	1418 352	761 95	0,06 0,04	3 2
10	Ц8-147-11	Прокладка кабеля по конструкциям камеры *м кабеля*	100% 3	39,9 29,5	4 0,6	120 89	12 2	86 95	0,18 0,004	1 –
11	16-1-624	Кабели силовые с медными жилами с пластмассовой изоляцией на напряжение 660 В (ГОСТ 16442-80*), марка ВБбШв, число жил и сечение 4х6 мм2 *1000м*	0,065 100%	333800		21697				
		Итого прямые затраты по разделу 1	Тенге			**26 422**	**1 986**	**2863**		**15**
						2 382	**509**			**2**
		Накладные расходы, тенге	Тенге			2 863				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)	Тенге			1 757				
		Итого по разделу 1	Тенге			**31 042**				
		Локальная смета 4-41-12								
		Кабельная линия -0,4кв (к скважине №101)								
1	Е1-164-2	Разработка вручную траншей глубиной до 2 м без креплений с откосами в грунтах 2 группы	100% 1,8	218,93	–	394	–	445	1,54	3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м3 грунта		218,93	–	394	–	113	–	–
2	Е1-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям грунтом 2 группы	100% 1,8	134,1	–	241	–	272	0,972	2
		м3 грунта		134,1	–	241	–	113	–	–
3	Е1-13-5	Разработка в отвал грунта 2 группы экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м3	100% 7,38	33,67	32,1	248	237	100	0,0109	–
		м3 грунта		1,57	12,33	12	91	97	0,0498	–
4	Е1-28-2	Засыпка траншей и котлованов грунтом 2 группы бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л.с.) с перемещением до 5 м	100% 7,38	6,83	6,83	50	50	14	–	–
		м3 грунта		–	1,87	–	14	97	0,0061	–
5	Е1-28-8	Добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта 2 группы бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л.с.) при засыпке траншей и котлованов	100% 7,38	3,29	3,29	24	24	7	–	–
		м3 грунта		–	0,9	–	7	97	0,00294	–
6	Ц8-141-2	Кабель до 35 кВ, прокладываемый в готовых траншеях без покрытий, масса 1 м до 2 кг	100% 56	27,5	4	1540	224	1064	0,12	7
		м кабеля		19,3	0,7	1081	39	95	0,004	–
7	Ц8-146-3	Кабели до 35 кВ, прокладываемые с креплением накладными скобами, масса 1 м до 2 кг	100% 3	82,3	24,8	247	74	96	0,16	–
		м кабеля		28,4	5,2	85	16	95	0,031	–
8	Ц8-141-2	Прокладка кабеля в обсыпке скважин	100% 3	27,5	4	83	12	57	0,12	–
		м кабеля		19,3	0,7	58	2	95	0,004	–
9	Ц8-142-1	Устройство постели при одном кабеле в траншее	100% 51	36,7	27,8	1872	1418	761	0,06	3
		м кабеля		8,8	6,9	449	352	95	0,04	2
10	Ц8-147-11	Прокладка кабеля по конструкциям камеры	100% 3	39,9	4	120	12	86	0,18	1
		м кабеля		29,5	0,6	89	2	95	0,004	–
11	16-1-625	Кабели силовые с медными жилами с пластмассовой изоляцией на напряжение 660 В (ГОСТ 16442-80*), марка ВБбШв, число жил и сечение 4х10 мм2	0,065 100%	481700		31311				
		1000м								
		Итого прямые затраты по разделу 1	Тенге			**36 130**	**2 051**	**2902**		**16**
						2 409	**523**			**2**
		Накладные расходы, тенге	Тенге			2 902				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)	Тенге			2 342				
		Итого по разделу 1	Тенге			**41 374**				
		Локальная смета 4-41-14								
		Кабельная линия -0,4кв (к скважине №102)								
1	Е1-164-2	Разработка вручную траншей глубиной до 2 м без креплений с откосами в грунтах 2 группы	100% 1,8	218,93	–	394	–	445	1,54	3
		м3 грунта		218,93	–	394	–	113	–	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2	Е1-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям грунтом 2 группы *м3 грунта*	100% 1,8	134,1 134,1	– –	241 241	– –	272 113	0,972 –	2 –
3	Е1-13-5	Разработка в отвал грунта 2 группы экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м3 *м3 грунта*	100% 7,38	33,67 1,57	32,1 12,33	248 12	237 91	100 97	0,0109 0,0498	– –
4	Е1-28-2	Засыпка траншей и котлованов грунтом 2 группы бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л.с.) с перемещением до 5 м *м3 грунта*	100% 7,38	6,83 –	6,83 1,87	50 –	50 14	14 97	– 0,0061	– –
5	Е1-28-8 .	Добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта 2 группы бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л.с.) при засыпке траншей и котлованов *м3 грунта*	100% 7,38	3,29 –	3,29 0,9	24 –	24 7	7 97	– 0,00294	– –
6	Ц8-141-2	Кабель до 35 кВ, прокладываемый в готовых траншеях без покрытий, масса 1 м до 2 кг *м кабеля*	100% 56	27,5 19,3	4 0,7	1540 1081	224 39	1064 95	0,12 0,004	7 –
7	Ц8-146-3	Кабели до 35 кВ, прокладываемые с креплением накладными скобами, масса 1 м до 2 кг *м кабеля*	100% 3	82,3 28,4	24,8 5,2	247 85	74 16	96 95	0,16 0,031	– –
8	Ц8-141-2	Прокладка кабеля в обсыпке скважин *м кабеля*	100% 3	27,5 19,3	4 0,7	83 58	12 2	57 95	0,12 0,004	– –
9	Ц8-142-1	Устройство постели при одном кабеле в траншее *м кабеля*	100% 51	36,7 8,8	27,8 6,9	1872 449	1418 352	761 95	0,06 0,04	3 2
10	Ц8-147-11	Прокладка кабеля по конструкциям камеры *м кабеля*	100% 3	39,9 29,5	4 0,6	120 89	12 2	86 95	0,18 0,004	1 –
11	16-1-625	Кабели силовые с медными жилами с пластмассовой изоляцией на напряжение 660 В (ГОСТ 16442-80*), марка ВБбШв, число жил и сечение 4х10 мм2 *1000м*	100% 0,065	481700		31311				
		Итого прямые затраты по разделу 1	Тенге			**36 130** **2 409**	**2 051** **523**	**2902**		**16** **2**
		Накладные расходы, тенге	Тенге			2 902				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)	Тенге			2 342				
		Итого по разделу 1	Тенге			**41 374**				
		Локальная смета 4-41-20								
		Кабельная линия -0,4кв НС 2-го подъема								
0.1. Земляные работа										
1	Е1-164-2	Разработка вручную траншей глубиной до 2 м без креплений с откосами в грунтах 2 группы *м3 грунта*	100% 4,5	218,93 218,93	– –	985 985	– –	1113 113	1,54 –	7 –

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2	Е1-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям грунтом 2 группы	100% 4,5	134,1	–	603	–	681	0,972	4
		м3 грунта		134,1	–	603	–	113	–	–
3	Е1-13-5	Разработка в отвал грунта 2 группы экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м3	100% 6,66	33,67	32,1	224	214	89	0,0109	–
		м3 грунта		1,57	12,33	10	82	97	0,0498	–
4	Е1-28-2	Засыпка траншей и котлованов грунтом 2 группы бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л.с.) с перемещением до 5 м	100% 6,66	6,83	6,83	45	45	12	–	–
		м3 грунта		–	1,87	–	12	97	0,0061	–
5	Е1-28-8	Добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта 2 группы бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л.с.) при засыпке траншей и котлованов	100% 6,66	3,29	3,29	22	22	6	–	–
		м3 грунта		–	0,9	–	6	97	0,00294	–
0.2. Монтажные работы										
6	Ц8-142-1	Устройство постели при одном кабеле в траншее	100% 57	36,7	27,8	2092	1585	850	0,06	3
		м кабеля		8,8	6,9	502	393	95	0,04	2
7	Ц8-142-2	На каждый последующий кабель добавлять к расценке 142-1	100% 25	11,2	7,9	280	198	126	0,02	1
		м кабеля		3,3	2	83	50	95	0,011	–
8	Ц8-141-6	Кабель до 35 кВ, прокладываемый в готовых траншеях без покрытий, масса 1 м до 13 кг	100% 28	54,9	19,9	1537	557	937	0,19	5
		м кабеля		30,6	4,6	857	129	95	0,027	1
9	Ц10-137-3	Прокладка кабеля в существующем кабельном лотке	100% 5	8,5	–	43	–	38	0,04	–
		м перемычек		8,4	–	42	–	90	–	–
10	Ц8-146-7	Кабели до 35 кВ, прокладываемые с креплением накладными скобами, масса 1 м до 13 кг	100% 3	167	71,5	501	215	227	0,41	1
		м кабеля		64,1	15,6	192	47	95	0,091	–
11	Ц8-141-2	Кабель до 35 кВ, прокладываемый в готовых траншеях без покрытий, масса 1 м до 2 кг	100% 40	27,5	4	1100	160	760	0,12	5
		м кабеля		19,3	0,7	772	28	95	0,004	–
12	Ц8-146-3	Кабели до 35 кВ, прокладываемые с креплением накладными скобами, масса 1 м до 2 кг	100% 3	82,3	24,8	247	74	96	0,16	–
		м кабеля		28,4	5,2	85	16	95	0,031	–
13	Ц10-137-3	Прокладка кабеля с существующем лотке	100% 3	8,5	–	26	–	23	0,04	–
		м перемычек		8,4	–	25	–	90	–	–
14	Ц8-141-1	Кабель до 35 кВ, прокладываемый в готовых траншеях без покрытий, масса 1 м до 1 кг	100% 28	26,4	3,1	739	87	522	0,11	3
		м кабеля		19,1	0,5	535	14	95	0,003	–
15	Ц8-147-10	Прокладка кабеля в существующий трансформатор	100% 5	34,1	2,7	171	14	121	0,15	1
		м кабеля		25	0,4	125	2	95	0,002	–
16	Ц8-146-1	Кабели до 35 кВ, прокладываемые с креплением накладными скобами, масса 1 м до 0,5 кг	100% 3	66,8	18,1	200	54	68	0,12	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м кабеля		20,3	3,8	61	11	95	0,022	–
17	Ц8-472-2	Заземлитель горизонтальный в траншее из полосовой стали, сечение 160 мм2	100% 20	61,9	3,3	1238	66	445	0,14	3
		м		23	0,4	460	8	95	0,002	–
18	Ц8-471-3	Заземлитель вертикальный из круглой стали, диаметр 12 мм	100% 3	247,7	20,7	743	62	321	0,7	2
		шт		111	1,6	333	5	95	0,009	–
19	Е34-101-2	Устройство трубопроводов из асбестоцементных труб с соединением стальными манжетами более 2-х отверстий	100% 0,01	228267,38	–	2283	–	279	163	2
		канало-километр трубопровода		25425	–	254	–	110	–	–
0.3. Материалы										
20	16-1-625	Кабели силовые с медными жилами с пластмассовой изоляцией на напряжение 660 В (ГОСТ 16442-80*), марка ВБбШв, число жил и сечение 4х10 мм2	0,053 100%	481700		25530				
		1000м								
21	16-1-706	Кабели силовые с медными жилами с пластмассовой изоляцией на напряжение 1000 В (ГОСТ 16442-80*), марка ВБбШв, число жил и сечение 4х185 мм2	0,036 100%	7338500		264186				
		1000м								
22	16-3-103	Кабели контрольные, марка КВВБГ, число жил и сечение 7х2,5 мм2	0,036 100%	230900		8312				
		1000м								
23	99-2-5 Прайс-листт№10	Наконечник кабельный ТЛ185-16-18 845:2,445:1,06:1,02:1,12	8 100%	285		2280				
		шт								
		Итого прямые затраты	Тенге			**313 387**	**3 353**	**6714**		**37**
						5 924	**803**			**3**
		Накладные расходы, тенге	Тенге			6 714				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)	Тенге			19 206				
		Итого по смете	Тенге			**339 307**				
		Всего по акту				**4 248 495**				
		В том числе оборудование				**2 824 291**				
		Итого строительно-монтажных работ				**1 424 204**				
		ГЛАВА8. ВРЕМЕННЫЕ ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ								
	СН РК 8.02-02-2002	ВРЕМЕННЫЕ ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ (3,1%)К=0,8	35 320			35 320				
	СН РК 8.02-02-2002	ВОЗВРАТ МАТЕРИАЛОВ ОТ ВРЕМЕННЫХ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ 15%	5 298			5 298				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ВСЕГО ПО ГЛАВЕ	35 320			35 320				
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-8	1 459 524			1 459 524				
		ГЛАВА9. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ЗАТРАТЫ НА СТРОИТЕЛЬСТВО								
	СН РК 8.02-07-2002	ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ЗАТРАТЫ ПРИ ПРОИЗВОДСТВЕ РАБОТ В ЗИМНЕЕ ВРЕМЯ 3.1185%	45 515			45 515				
	ПИСЬМО МИНСТРОЯ АК-05-6-1548 ОТ 11.09.96Г.	ЗАТРАТЫ НА ВЫСЛУГУ ЛЕТ, 1%			14 595	14 595				
	ПИСЬМО МИНСТРОЯ АК-05-6-1548 ОТ 11.09.96Г.	ЗАТРАТЫ НА ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОТПУСКА, 0,4%			5 838	5 838				
		ВСЕГО ПО ГЛАВЕ	45 515		20 433	65 949				
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-9	**1 505 039**		**20 433**	**1 525 473**				
		В ТОМ ЧИСЛЕ ВОЗВРАТНЫЕ СУММЫ-15%	5 298			5 298				
		Оборудование	**2 824 291**			**2 824 291**				
		ИТОГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ В БАЗОВЫХ ЦЕНАХ 2001 Г.	**4 329 330**		**20 433**	**4 349 764**				
	СН РК 8.02-02-2002 К-2,390	ИТОГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 2014Г. 67%	**6 931 621**		**32 715**	**6 964 336**				
		В ТОМ ЧИСЛЕ ВОЗВРАТНЫЕ СУММЫ В ТЕКУЩИХ	8 483			8 483				
		НАЛОГИ, СБОРЫ, ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ ПЛАТЕЖИ, 2%			139 287	139 287				
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ В ТЕКУЩЕМ УРОВНЕ ЦЕН 2014Г.	**6 931 621**		**172 002**	**7 103 623**				
	РЕШЕНИЯ ПРАВИТЕЛЬСТВА	НДС (12%)			852 435	852 435				
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ В ТЕКУЩЕМ УРОВНЕ ЦЕН 2014Г.	**6 931 621**		**1 024 437**	**7 956 058**				
	СН РК 8.02-02-2002 К-2,556	ИТОГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 2015Г. 33%	3 651 888		17 236	3 669 124				
		В ТОМ ЧИСЛЕ ВОЗВРАТНЫЕ СУММЫ В ТЕКУЩИХ	4 469			4 469				
	СН РК 8.02-02-2002	НАЛОГИ, СБОРЫ, ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ ПЛАТЕЖИ, 2%	--		73 382	73 382				
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ В ТЕКУЩЕМ УРОВНЕ ЦЕН 2015Г.	**3 651 888**		**90 618**	**3 742 506**				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	РЕШЕНИЯ ПРАВИТЕЛЬСТВА	НДС (12%)	--		449 101	449 101				
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ В ТЕКУЩЕМ УРОВНЕ ЦЕН 2015Г.	**3 651 888**		**539 719**	**4 191 607**				
		СТОИМОСТЬ СТРОИТЕЛЬСТВА В ТЕКУЩЕМ УРОВНЕ ЦЕН (2014-2015 ГОДА).	**10 583 509**		**1 564 156**	**12 147 665**				
		СТОИМОСТЬ СТРОИТЕЛЬСТВА В ТЕКУЩЕМ УРОВНЕ ЦЕН (2014-2015 ГОДА).				**12 147 665**				
		В ТОМ ЧИСЛЕ ВОЗВРАТНЫЕ СУММЫ В ТЕКУЩИХ				**12 952**				

Заказчик :
ГКП на ПХВ "Аксайжылукуат"

Генеральный директор

Ж.И. Курманкулов

Технический надзор:

Эксперт по тех. надзору

С.Д.Танабаев

Подрядчик :
АО "Уральскводстрой"

Первый-вице президент

Т.В. Тедеев

Форма № 3 КС

СПРАВКА №7
о стоимости выполненных работ
за май 2017 г.

Программа	059 "Кредитование на реконструкцию, строительство систем тепло-, водоснабжения и водоотведения"
Подпрограмма	033 "За счет кредитования из средств целевого трансферта из национального форнда Республики Казахстан"
Специфика	431 "Строительство новых объектов и реконструкция имеющихся объектов"
По договору	№ 221 от 26 сентября 2016 г.
Сумма договора	639 177 291 (шестьсот тридцать девять миллионов сто семьдесят семь тысяч двести девяносто один) тенге 20 тиын, в т.ч. НДС 68 483 281 тенге 20 тиын
По объекту:	"Реконструкция Бестауского водозабора г. Аксай Бурлинского района ЗКО"
Место расположения объекта:	ЗКО, Бурлинский район, Пугачевский сельский округ
Заказчик:	ГКП на ПХВ "Ақсайжылукуат", БИН 050440005023, ИИК KZ98319X010000421979, БИК ABKZKZKX
Подрядная организация:	АО "Уральскводстрой", г. Уральск, ул. 25-ой Чапаевской дивизии, 8 БИН 931240001388, ИИК KZ648560000004049852, БИК KCJBKZKX, АО "Банк ЦентрКредит"

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплектов работ	Стоимость выполненных работ (тенге)				Прочие затраты
	Всего выполнения с начала стройки с нарастающим	С начала года по отчетный месяц включительно	в т.ч. СМР	работы по монтажу оборудования	
1	2	3	4	5	6
1. Всего по стройке	**278 293 959**	167 788 599			
2. В том числе за май месяц без НДС		113 704 580			
3. НДС 12%		13 644 550			
4. Итого за май месяц		**127 349 130**			
5.Удержание 5% от суммы выполненных работ за отчетный период					
6. Возврат стоимости за материалы					
7. Всего к оплате за текущий месяц гр3(стр4-стр5-стр6)		**127 349 130**			

Сумма прописью к оплате: **Сто двадцать семь миллионов тристо сорок девять тысяч сто тридцать тенге**

Подрядная организация: АО "Уральскводстрой"
Президент

Мутасов Т.Л.
М.П.

Заказчик: ГКП на ПХВ "Ақсайжылукуат"
Генеральный директор

Курманкулов Ж.И.
М.П.