Утверждена
приказом Председателя Агенства
Республики Казахстан по делам строител
и жилищно - коммунального хозяйства
от"_____ "
№

Заказчик ГКП на ПХВ "Аксайжылукуат"

Подрядчик АО "Уральскводстрой"
Наименование объекта: " Реконструкция Бестауского водозабора г. Аксай Бурлинского района ЗКО"

Акт №11
выполненных работ за сентябрь месяц 2017 года

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов	
				Всего / ЗП рабочих-строителей	Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Всего / ЗП рабочих-строителей	Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	тенге / %	на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Локальная смета № 1-11-1								
		На рекультивацию подводящего водовода								
3	Е1-25-1	Перемещение грунта 1 группы бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л.с.) с перемещением до 10 м *м3 грунта*	9270	9,85 –	9,85 2,69	91310 –	91310 24936	21694 87	– 0,0088	– 82
4	Е1-25-9	Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта 1 группы бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л.с.) ктрм1=0,85; кэкс1=0,85; кзпм1=0,85; *м3 грунта*	9270	7,04 –	7,04 1,92	65261 –	65261 17798	15484 87	– 0,00629	– 58
		Всего прямые затраты				**156 571**	156 571	37 178		0
						0	42 734			140
		Накладные расходы, тенге				37 178				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				11 625				
		Всего по смете №1-11-1				**205 374**				
		Локальная смета № 1-11-2								
		Рекультивация обводной линии								
3	Е1-25-1	Перемещение грунта 1 группы бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л.с.) до 10 м *м3 грунта*	300	9,85 –	9,85 2,69	2955 –	2955 807	783 97	– 0,0088	– 3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
4	Е1-25-9	Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта 1 группы бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л.с.) до 60м ктрм1=0,85; кэкс1=0,85; кзпм1=0,85; ктрм2=5; кэкс2=5; кзпм2=5; *м3 грунта*	300	35,19 –	35,19 9,62	10557 –	10557 2886	2799 97	– 0,03145	– 9
5	Е1-85-7	Разравнивание грунта 1 группы в кавальерах (отвалах) бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л.с.) с перемещением до 10 м *м3 грунта*	300	5,86 –	5,86 1,3	1758 –	1758 390	378 97	– 0,00426	– 1
6	Е1-85-16	Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта 1 группы бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л.с.) при разравнивании кавальеров (отвалов) *м3 грунта*	300	3,7 –	3,7 0,82	1110 –	1110 246	239 97	– 0,00269	– 1
		Всего прямые затраты				**16 380** –	**16 380** **4 329**	4199		– **14**
		Накладные расходы, тенге				4199				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				1 235				
		Всего по смете №1-11-2				**21 814**				
		Локальная смета № 1-12-1								
		Подготовительные работы разборка здания								
		Раздел 1. Разборка здания								
17	Е52-1-3	Разборка фундаментов бетонных монолитных *м3*	9	3714,23 1275,75	2438,48 950,21	33428 11482	21946 8552	18031 90	7,78 5,22	70 47
18	Е57-2-8	Разборка бетонных покрытия полов *м2*	170	361,12 166,91	194,21 72,12	61390 28375	33016 12260	45105 111	1,112 0,402	189 68
19	П9-29-1	Мусор строительный - погрузка *т*	132	27,1 –	27,1 18,97	3577 –	3577 2504	2254 90	– 0,03984	– 5
20	П7-10-1	Перевозка грузов на 10 км, 1 класс груза *т*	132	81,5 –	81,5 16,3	10758 –	10758 2152	1937 90	– 0,03423	– 5
21	Е7-42-1 (ДМ)	Разборка блоков фундаментных массой до 0,5 т ктрр1=0,8; ктрм1=0,8; кзпр1=0,8; кэкс1=0,8; кзпм1=0,8; кмат1=0; *шт сборных конструкций*	100	242,87 70,18	172,69 60,21	24287 7018	17269 6021	16429 126	0,43792 0,2371	44 24
22	П9-11-1	Изделия из сборного железобетона, бетона, керамзитобетона массой до 5 т - погрузка *т*	163	152,8 –	152,8 106,96	24906 –	24906 17434	15691 90	– 0,22462	– 37

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
23	П7-10-1	Перевозка грузов на 10 км, 1 класс груза т	163	81,5 –	81,5 16,3	13285 –	13285 2657	2391 90	– 0,03423	– 6
24	Е9-53-4	Демонтаж металлических конструкций ктрр1=0,7; ктрм1=0,6; кзпр1=0,6; кзкс1=0,7; кзпм1=0,7; кмат1=0; т конструкций	10,517	4062,37 3089,48	972,89 208,69	42724 32492	10232 2195	28096 81	24,15 0,87	254 9
25	П9-33-1	Погрузка металлических конструкций т	10,517	134,3 –	134,3 94,01	1412 –	1412 989	890 90	– 0,19742	– 2
26	П7-10-1	Перевозка грузов на 10 км, 1 класс груза т	10,517	81,5 –	81,5 16,3	857 –	857 171	154 90	– 0,03423	– –
27	П9-29-1	Мусор строительный - погрузка т	4,9	27,1 –	27,1 18,97	133 –	133 93	84 90	– 0,03984	– –
28	П7-10-1	Перевозка грузов на 10 км, 1 класс груза т	4,9	81,5 –	81,5 16,3	399 –	399 80	72 90	– 0,03423	– –
29	Е52-1-3	Разборка бетонной отмостки м3	6,4	3714,23 1275,75	2438,48 950,21	23771 8165	15606 6081	12821 90	7,78 5,22	50 33
30	П9-29-1	Мусор строительный - погрузка т	2,9	27,1 –	27,1 18,97	79 –	79 55	50 90	– 0,03984	– –
31	П7-10-1	Перевозка грузов на 10 км, 1 класс груза т	2,9	81,5 –	81,5 16,3	236 –	236 47	42 90	– 0,03423	– –
		Итого по разделу 1				**241 242** **87 532**	**153 711** **61 291**	**144 047**		**607** **236**
		Накладные расходы, тенге				144047				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				23 117				
		Всего по разделу, тенге				**408 406**				
Раздел 2. Прочие работы										
32	Е1-17-9	Разработка грунта со строительной примесью одноковшовыми экскаваторами емкостью 0,65 м3 с погрузкой на автомобили-самосвалы м3 грунта	700	52,66 2,14	50,33 ых	36862 1498	35231 9555	9616 87	0,01484 0,04666	10 33
33	П7-1-1	Перевозка грузов на 1 км, 1 класс груза т	1260	24,6 –	24,6 4,92	30996 –	30996 6199	5579 90	– 0,01033	– 13

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
34	Е1-20-2	Работа на отвале грунтов 2-3 группы *м3 грунта*	700	4,76 0,55	4,06 1,41	3332 385	2842 987	1194 87	0,00382 0,00464	3 3
35	Е1-17-8	Разработка грунта 2 группы одноковшовыми экскаваторами емкостью 0,65 м3 с погрузкой на автомобили-самосвалы (в карьере) *м3 грунта*	1100	40,24 1,63	38,46 10,43	44264 1793	42306 11473	11541 87	0,01132 0,03566	12 39
36	П7-1-1	Перевозка грузов на 1 км, 1 класс груза *т*	1925	24,6 –	24,6 4,92	47355 –	47355 9471	8524 90	– 0,01033	– 20
37	Е1-130-1	Уплотнение слоя грунта толщиной 25 см одним проходом по одному следу прицепного катка на пневмоколесном ходу массой 25 т *м3 уплотненного грунта*	1100	17,51 –	17,51 5,99	19261 –	19261 6589	5732 87	– 0,01959	– 22
38	Е1-130-7	Добавлять за каждый последующий проход по одному следу прицепного катка на пневмоколесном ходу массой 25 т при толщине слоя 25 см ктрр1=5; ктрм1=5; кзпр1=5; кзкс1=5; кзпм1=5; кмат1=5; *м3 уплотненного грунта*	1100	8,71 –	8,71 2,62	9581 –	9581 2882	2507 87	– 0,00856	– 9
39	Е1-135-1	Полив водой уплотняемого грунта насыпей *м3 уплотненного грунта*	1100	17,36 1,86	15 3,43	19096 2046	16500 3773	5063 87	0,01403 0,01525	15 17
40	Е1-17-7	Разработка грунта 1 группы одноковшовыми экскаваторами емкостью 0,65 м3 с погрузкой на автомобили-самосвалы (растительный грунт) *м3 грунта*	35	32,7 1,32	31,27 8,48	1145 46	1094 297	298 87	0,0092 0,029	– 1
41	П7-1-1	Перевозка грузов на 1 км, 1 класс груза *т*	43,75	24,6 –	24,6 4,92	1076 –	1076 215	194 90	– 0,01033	– –
42	Е1-24-1	Разработка грунта 1 группы бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.) с перемещением до 10 м *м3 грунта*	35	9,89 –	9,89 3,21	346 –	346 112	97 87	– 0,0123	– –
43	Е1-24-9	Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта 1 группы бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.) *м3 грунта*	35	9,15 –	9,15 2,97	320 –	320 104	90 87	– 0,01139	– –
44	Е1-152-2	Укрепление откосов земляных сооружений посевом многолетних трав механизированным способом *м2*	350	49,06 –	33,93 7,87	17171 –	11876 2755	2397 87	– 0,0275	– 10
		Итого по разделу 2				**230 805** **5 768**	**218 784** **54 412**	52832		**40** **167**
		Накладные расходы, тенге				52832				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				17 018				
		Всего по разделу, тенге				**300 655**				
		Всего по смете №1-12-1				**709 062**				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Локальная смета № 2-21-4								
		Электроснабжение НС (скважина №1 надземного типа)								
9	Ц8-472-2	Заземлитель горизонтальный в траншее из полосовой стали, сечение 160 мм2 *м*	3	61,9 23	3,3 0,4	186 69	10 1	67 95	0,14 0,002	– –
11	1-4-82	Сталь полосовая 25х4 мм (ГОСТ 103-76) *т*	0,0039	48400		189				
17	17-6-9	Лампы биспиральные (ГОСТ 2239-79), тип Б220-230-60 63% *шт*	5	24		120				
		Итого по разделу 2				**494** **69**	**10** **1**	67		**0** **0**
		Накладные расходы, тенге				67				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				34				
		Всего по разделу, тенге				**595**				
		Всего по смете №2-21-4				**595**				
		Локальная смета № 2-21-8								
		Ограда М4В из металлической сетки по металлическим столбам на скважине №101, 102,4,103,26,104,9598,5 (8шт)								
1	Е1-164-2	Разработка вручную траншей глубиной до 2 м без креплений с откосами в грунтах 2 группы К= 8,000; обц 73,6 м3 грунта	-0,135	218,93 218,93	– –	-30 -30	– –	-33 113	1,54 –	0 –
2	Е11-13-3	Устройство щебеночных покрытий с пропиткой битумом К= 8,000; обц 20 *м2 покрытия*	-0,037	775,43 39,83	24,55 9,2	-29 -1	-0,90835 -0,3404	-2 123	0,263 0,0449	0 0
3	Е6-1-13	Устройство бетонных фундаментов-столбов В7,5 К= 8,000; обц 64 *м3*	-0,118	9630,95 771,75	95,97 36,25	-1136 -91,0665	-11 -4,2775	-100 105	4,9 0,1771	-1 0
4	Е8-6-9	Подготовка из кирпича К= 8,000; обц 22,88 *м3 кладки*	-0,042	2491,02 915,75	296,6 110,25	-105 -38	-12 -5	-51 118	5,95 0,54	0 0
5	Е9-34-1	Монтаж металлических столбов К= 8,000; 79,032 *т конструкций*	-0,145	17355,76 12555	2191,28 101,25	-2517 -1820	-318 -15	-1652 90	73,6 0,49	-11 0
6	2-1-245	Стоимость столбов из квадратных труб К= 8,000; 79,052 *т*	-0,145	172800		-25056				
7	Е9-62-3	Изготовление решетчатых конструкций К= 8,000; 28,588 *т конструкций*	-0,05255	27935,09 16380	9375,11 2107,33	-1468 -861	-493 -111	-874 90	91 7,36	-5 0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
8	Е9-35-1	Монтаж защитных ограждений К= 8,000; 38,4504 т конструкций	-0,07068	17937,37 14197,5	627,69 101,25	-1268 -1003	-44 -7	-910 90	86,5 0,49	-6,11382 0
9	1-4-85	Сталь угловая 40х40 мм (ГОСТ 8509-86) К= 8,000; 25,5136 т	-0,0469	47200		-2214				
10	4-1-4	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d=6 мм К= 8,000; 2,2512 т	-0,00414	50600		-209				
11	1-1-877	Стоимость полосовой стали К= 8,000; 0,824 т	-0,002	55300		-111				
12	1-1-760	Сетка плетеная с квадратными ячейками N50 из оцинкованной проволоки, d=2,5 мм К= 8,000; 5738,8 м2	-10,641	187		-1990				
13	Е13-16-4	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ФЛ-ОЗК за один раз К= 8,000; ктрр1=2; ктрм1=2; кзпр1=2; кзкс1=2; кзпм1=2; кмат1=2; 3464 м2	-6,368	65,04 11,62	0,1 0,04	-414 -74	-1 0	-67 90	0,059 0,0002	0 0
14	Е13-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 К= 8,000; ктрр1=2; ктрм1=2; кзпр1=2; кзкс1=2; кзпм1=2; кмат1=2; 3464 м2	-6,368	8,36 8,32	0,04 –	-53 -53	0 0	-48 90	0,0426 –	0 –
		Итого по разделу 2				**-36 599** **-3 972**	**-880** **-142**	-3737		**-23** **0**
		Накладные расходы, тенге				-3737				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				-2 420				
		Всего по разделу, тенге				**-42 756**				
		Всего по смете №2-21-8				**-42 756**				
		Локальная смета № 2-21-9 На благоустройство площадки								
		0.1. Благоустройство								
6	Е27-83-1	Установка предупредительных знаков шт.	36	747,86 506,25	146,19 28,22	26923 18225	5263 1016	25591 133	3,2 0,11	115 4
8	99-115-170 Прайс-лист№2	Стоимость металлических знаков 5460:2,445:1,06:1,02:1,12 шт	36	1844		66384				
9	99-9-1	Резьбовые соединение 740:2,445:1,06:1,02:1,12	36	250		9000				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Прайс-лист№2	шт								
		Всего прямые затраты				**102 307** **18 225**	**5 263** **1 016**	25591		**115** **4**
		Накладные расходы, тенге				25591				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				7 674				
		Всего по разделу, тенге				**135 572**				
		Всего по смете №2-21-9				**135 572**				
		Локальная смета № 2-21-11								
		Реконструкция здания насосной станции 2-го подъема								
		Раздел 1. Демонтажные работы								
5	Е13-44-7	Зачистка металлоконструкций,труб и фасонных частей от краски м2	127,18	60,75 60,75	– –	7726 7726	– –	6953 90	0,34 –	43 –
6	Е57-2-5	Разборка покрытия полов из линолеума м2	45,61	17,38 16,45	0,93 0,14	793 750	42 6	930 123	0,1139 0,0013	5 –
7	Е57-2-5	Снятие резиновых ковриков м2	13,92	17,38 16,45	0,93 0,14	242 229	13 2	284 123	0,1139 0,0013	2 –
8	Е52-1-3	Демонтаж отмостки вокруг здания насосной станций с вывозом до 10км м3	7,64	3714,23 1275,75	2438,48 950,21	28377 9747	18630 7260	17007 100	7,78 5,22	59 40
9	П9-29-1	Мусор строительный - погрузка т	26,18	27,1 –	27,1 18,97	709 –	709 497	497 100	– 0,03984	– 1
10	П7-10-1	Перевозка грузов на 10 км, 1 класс груза т	26,18	81,5 –	81,5 16,3	2134 –	2134 427	427 100	– 0,03423	– 1
		Итого по разделу 1				**39 981** **18 452**	**21 528** **8 191**	26098		**109** **42**
		Накладные расходы, тенге				26098				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				3 965				
		Всего по разделу, тенге				**70 043**				
		Раздел 2. Отделочные работы								
12	Е62-18-4	Окраска водоэмульсионными составами поверхностей потолков, окрашенных ранее водоэмульсионной краской с расчисткой старой краски до 10 % м2	155,08	290 43,46	0,07 0,02	44973 6740	11 3	7080 105	0,261 0,0001	40 –
13	Е62-18-5	Окраска водоэмульсионными составами поверхностей потолков, окрашенных ранее водоэмульсионной краской с расчисткой старой краски до 35 % м2	112,18	328,65 58,73	0,09 0,02	36868 6588	10 2	6920 105	0,3625 0,0001	41 –

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
14	Е62-17-4	Окраска водоэмульсионными составами поверхностей стен, окрашенных ранее водоэмульсионной краской с расчисткой старой краски до 10 % *м2*	310,64	277,51 33,45	0,07 0,02	86206 10391	22 6	10917 105	0,2009 0,0001	62 –
15	Е62-17-5	Окраска водоэмульсионными составами поверхностей стен, окрашенных ранее водоэмульсионной краской с расчисткой старой краски до 35 % *м2*	168,91	312,83 45,39	0,09 0,02	52840 7667	15 3	8054 105	0,2802 0,0001	47 –
18	Е15-180-3	Окраска влагостойкой водоэмульсионной краской оконных и дверных откосов *м2 окрашиваемой поверхности*	26,68	306,5 65,03	2,1 0,79	8177 1735	56 21	1844 105	0,39 0,0039	10 –
20	Е15-173-3	Окраска труб,фасонных частей,арматуры и металлоконструкций масляной краской в помешении станции фильтрации за 2 раза по железному сурику на олифе "Оксаль" *м2 окрашиваемой поверхности*	237,32	88,51 60,3	0,07 0,02	21005 14310	17 5	15031 105	0,369 0,0001	88 –
21	Е15-173-3	Окраска труб,фасонных частей,арматуры и металлоконструкций масляной краской в помешении станции фильтрации за 2 раза по железному сурику на олифе "Оксаль" *м2 окрашиваемой поверхности*	271,39	88,51 60,3	0,07 0,02	24021 16365	19 5	17189 105	0,369 0,0001	100 –
		Итого по разделу 2				**274 090** **63 796**	**150** **46**	67035		**389** **0**
		Накладные расходы, тенге				67035				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				20 468				
		Всего по разделу, тенге				**361 593**				
		Раздел 3. Двери								
22	Е10-92-1	Установка дверных блоков из ПХВ профилей в наружных и внутренних проемах каменных стен, площадь проема до 3 м2 *м2 проемое*	2,1	367,11 139,39	19,34 6,57	771 293	41 14	368 120	0,8342 0,0321	2 –
23	6-1-191	Двери пластиковые индивуальные ДН21-10ПЩР *м2*	2,1	13000		27300				
		Итого по разделу 3				**28 071** **293**	**41** **14**	368		**2** **–**
		Накладные расходы, тенге				368				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				1 706				
		Всего по разделу, тенге				**30 145**				
		Раздел 4. Полы								
24	Е11-36-3	Устройство ковровых покрытий на клее "Бустилат" *м2 покрытия*	13,92	77,06 72,23	4,65 1,73	1073 1005	65 24	1266 123	0,4717 0,0085	7 –
		4.1. Тип1								
25	Е11-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм *м2 стяжки*	13,92	258,1 52,2	9,95 3,74	3593 727	139 52	958 123	0,356 0,0182	5 –

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
26	Е11-11-2	Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки ктрр1=-1; ктрм1=-1; кзпр1=-1; кзкс1=-1; кзпм1=-1; кмат1=-1; *м2 стяжки*	13,92	-35,37 -0,63	-0,67 -0,25	-492 -9	-9 -3	-15 123	-0,0044 -0,0012	– –
27	Е11-36-1	Устройство покрытий из линолеума на клее "Бустилат" *м2 покрытия*	13,92	925,06 58,5	4,9 1,85	12877 814	68 26	1033 123	0,382 0,009	5 –
28	Е11-36-3	Устройство резиновых ковриков *м2 покрытия*	13,92	77,06 72,23	4,65 1,73	1073 1005	65 24	1266 123	0,4717 0,0085	7 –
29	99-1-1 Прайс-лист№10	Резиновые коврики 750х750мм 1850:2,445:1,06:1,02:1,12 *шт*	25	625		15625				
		4.3. Тип3								
32	Е11-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм *м2 стяжки*	31,69	258,1 52,2	9,95 3,74	8179 1654	315 119	2181 123	0,356 0,0182	11 1
33	Е11-11-2	Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки ктрр1=-1; ктрм1=-1; кзпр1=-1; кзкс1=-1; кзпм1=-1; кмат1=-1; *м2 стяжки*	31,69	-35,37 -0,63	-0,67 -0,25	-1121 -8	-21 -8	-34 123	-0,0044 -0,0012	– –
34	Е11-36-1	Устройство покрытий из линолеума на клее "Бустилат" *м2 покрытия*	31,69	925,06 58,5	4,9 1,85	29315 1854	155 59	2353 123	0,382 0,009	12 –
35	Е57-23-1	Устройство плинтусов деревянных *м*	35,54	123,9 21,89	0,33 0,05	4403 778	12 2	959 123	0,1419 0,0006	5 –
		Итого по разделу 4				**74 524** **7 821**	**788** **293**	9967		**52** **1**
		Накладные расходы, тенге				9967				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				5 069				
		Всего по разделу, тенге				**89 561**				
Раздел 5. Разные работы										
5.0. Подраздел без наименования										
36	Е6-13-1	Устройство бетонного крыльца В12,5 *м3*	0,615	9468,67 490,5	86,6 32,72	5823 302	53 20	338 105	3,06 0,1598	2 –
37	Е11-15-3	Покрытие крыльца цементно-песчанным раствором тол.20мм *м2 покрытия*	6,15	259,08 39,6	9,95 3,74	1593 244	61 23	328 123	0,269 0,0182	2 –
38	Е6-36-4	Железнение поверхности *м2 поверхности*	6,15	58,37 51,3	0,23 0,09	359 315	1 1	332 105	0,289 0,0004	2 –
43	Е11-39-2	Устройство цементных плинтусов *м плинтусов*	64,05	30,46 18,5	0,22 0,09	1951 1185	14 6	1465 123	0,104 0,0004	7 –
44	Е20-12-1	Установка жалюзийных решеток *решетка*	8	232,15 177,75	16,15 6,75	1857 1422	129 54	1889 128	1,07 0,03	9 –

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
45	13-12-61	Решетки жалюзийные *шт*	8	557		4456				
46	99-2-1 Прайс-лист№18	Москитная сетка разм180ж250мм 4800:2,445:1,06:1,02:1,12 *м2*	0,36	1621		584				
		Итого по разделу 5				**16 623** **3 468**	**259** **103**	4352		**21** **0**
		Накладные расходы, тенге				4352				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				1 259				
		Всего по разделу, тенге				**22 234**				
		Раздел 6. Наружная отделка								
47	Е15-65-1	Штукатурка цементным раствором откосов наружных дверей *м2 оштукатуриваемой поверхности*	4,67	326,82 312,75	6,33 2,39	1526 1461	30 11	1546 105	1,79 0,0117	8 –
48	Е61-20-1	Затирка цементным раствором откосов наружных окон *м2*	12,09	954,13 572,99	31,4 4,86	11535 6927	380 59	7335 105	3,234 0,0264	39 –
49	Е15-180-3	Окраска наружных дверных и оконных откосов влагостойкой водоэмульсионной краской белого цвета *м2 окрашиваемой поверхности*	16,76	306,5 65,03	2,1 0,79	5137 1090	35 13	1158 105	0,39 0,0039	7 –
		Итого по разделу 6				**18 199** **9 478**	**444** **83**	10039		**54** **0**
		Накладные расходы, тенге				10039				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				1 694				
		Всего по разделу, тенге				**29 932**				
		Всего по смете №2-21-11				**603 508**				
		Локальная смета № 2-21-14								
		Мебель и оборудование								
1	71-2-8 (об)	Стол письменный однотумбовый *шт*	2	9030		18060				
2	72-1-34 (об)	Стол кухонный, 1200х690х600 мм *шт*	1	4945		4945				
3	72-1-2 (об)	Стул полумягкий *шт*	7	1398		9786				
4	72-1-19 (об)	Шкаф для одежды *шт*	1	13158		13158				
5	69-2-45 (об)	Шкаф металлический *шт*	4	10120		40480				
6	73-1-21 (об)	Кушетка медицинская смотровая *шт*	1	6480		6480				
7	80-5-7	Печь микровольновая 10900:2,445:1,02:1,12	1	3902		3902				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Прайс-лист№25	*шт*								
8	73-2-91 (об)	Холодильник *шт*	1	34000		34000				
9	73-1-3 (об)	Вешалка на 5 крючков *шт*	2	2473		4946				
10	71-2-32 (об)	Зеркало настенное *шт*	1	3440		3440				
11	Е17-1-5	Установка одиночных умывальников с подводкой холодной воды *комплект*	1	6411,96 265,5	17,71 6,75	6412 266	18 7	349 128	1,49 0,03	1 –
12	Е17-2-3	Установка смесителей *шт*	2	143,32 126	1,57 –	287 252	3 –	323 128	0,7 –	1 –
13	11-1-94	Смесители для умывальников *комплект*	1	1320		1320				
14	11-1-91	Смеситель для душа *комплект*	1	1650		1650				
15	Е17-3-1	Установка унитазов с бачком, непосредственно присоединенным *комплект*	1	9126,62 387	39,24 15,75	9127 387	39 16	516 128	2,22 0,07	2 –
16	Ц8-602-2	Установка водонагревателя *шт*	1	763,4 626	5,4 2,3	763 626	5 2	597 95	2 0,013	2 –
17	80-5-9 Прайс-лист№24	Водонагреватель RZL 80-VS 34500:2,445:1,02:1,12 *шт*	1	12352		12352				
18	Е20-31-1	Установка вентиляторов *вентилятор*	1	1204,74 1028,25	36,99 13,5	1205 1028	37 14	1334 128	6 0,07	6 –
19	80-5-13 Прайс-лист№26	Вентилятор Electrjiux EAF 3990:2,445:1,02:1,12 *шт*	1	1428		1428				
20	Е20-34-1	Установка агрегатов воздушноотопительных массой до 0,25 т *агрегат*	1	1537,27 1217,25	231,14 85,5	1537 1217	231 86	1668 128	7,5 0,42	8 –
21	80-1-1 Прайс-лист№30	Стоимость кондиционеров Almacom ACH-07-H1 (38000;2,445:1,02:1,12) *шт*	1	13605		13605				
		Всего прямые затраты				**188 883** **3 776**	**333** **125**	4787		**20** **–**
		оборудования, тенге				166 582				
		Накладные расходы, тенге				4787				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				1 625				
		Всего по смете №2-21-14				**195 295**				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Локальная смета № 2-21-15								
		Комплексная автоматизация работы насосных станций								
1	80-1-1 (пл) Прайс-лист№15	Автоматизированная система управления водоснабжения НС1-го подъема НС-2-го подъема *к-т*	1	16632727		16632727				
		Всего прямые затраты				**16 632 727**	–			–
		оборудования, тенге				16 632 727				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				–				
		Всего по смете №2-21-15				**16 632 727**				
		Локальная смета № 2-21-16								
		Электроснабжение насосной станции II подъема								
		Раздел 1. Электросиловое оборудование								
		1.1. Материалы								
20	99-18-17 Прайс-лист№28	Кабель-канал с аксессуарами РКК 80х40 (87,21х5:1,02:1,06,12:2,445) *м*	90	147		13230				
23	99-18-20 Прайс-лист№37	Кабельный лоток в составе: секция прямая-33шт, крышка прямой секции-33шт, полка кабельная-330шт, секция угловая-5шт, крышка секции угловой-5шт, секция тройниковая-3шт, крышка секции тройниковой-3шт, соединитель лотков-11шт (677255:1,02:1,06:1,12:2,445) *комп*	1	228744		228744				
		Итого по разделу 6				**241 974**				
		Накладные расходы, тенге				0				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				14 518				
		Всего по разделу, тенге				**256 492**				
		Раздел 2. Электроосвещение								
		2.1. Материалы								
54	99-18-18 Прайс-лист№28	Кабель-канал с аксессуарами РКК 40х25 (33,23х5:1,02:1,06:1,12:2,445) *м*	190	56		10640				
55	99-18-19 Прайс-лист№28	Кабель-канал с аксессуарами РКК 16х16 (10,97х5:1,02:1,06:1,12:2,445) *м*	100	19		1900				
		Итого по разделу 2				**12 540**				
		Накладные расходы, тенге				0				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				752				
		Всего по разделу, тенге				**13 292**				
		Всего по смете №2-21-16				**269 785**				
		Локальная смета № 2-21-20								
		Оборудование дозирования газообразного хлора								
0.1. Оборудование и материалы										
1	80-1-1 (пл) Прайс-лист№4	Поставляемое оборудование для дозирования газообразного хлора *к-т*	1	2 358 272		2 358 272				
2	99-1-1 (пл) Прайс-лист№4	Материалы для обвязки системы монтажных работ *к-т*	1	494 838		494 838				
0.2. Монтажные работы										
3	Ц12-816-1	Запорная пластмассовая арматура фланцевая на Ру до 1 МПа, Dy 10-50 мм *шт*	129	449 437	7 2	57 882 56 373	903 297	51 003 90	3 0	387 2
4	Ц11-30-2	Монометр, устанавливаемый на фланцевых соединениях *шт*	4	312 308	– –	1 247 1 233	– –	1 110 90	2 –	8 –
5	Ц11-350-3	Фильтр для хлора *шт*	2	531 477	2 –	1 061 954	3 –	859 90	3 –	6 –
6	Ц8-409-4	Прокладка труб пластмасовых, диаметр до 50 мм *м*	20	92 38	38 9	1 838 756	766 186	895 95	0 0	5 1
0.3. Демонтажные работы										
7	Ц12-816-1	Демонтаж запорной пласмасовой арматуры на Ру до 1 МПа, Dy 10-50 мм ктрр1=0,3; кзпр1=0,3; кмат1=0; *шт*	138	138 131	7 2	19 058 18 092	966 317	16 568 90	1 0	124 2
8	Ц7-244-1	Демонтаж насосных агрегатов ктрр1=0,3; кзпр1=0,3; кмат1=0; *шт*	2	2 871 614	2 257 506	5 743 1 229	4 514 1 012	2 017 90	3 3	7 6
9	П9-30-1	Оборудование санитарно-техническое (агрегаты отопительные, вентиляторы, калориферы, котлы, насосы и т.п.) - погрузка общ 0,0348 *т*	0	134 –	134 94	5 –	5 3	3 100	– 0	– –
10	П7-1-1	Перевозка грузов на 1 км, 1 класс груза общ 0,0348 *т*	0	25 –	25 5	1 –	1 –	– 100	– 0	– –
		Всего прямые затраты				**2 939 945** **78 637**	**7 158** **1 815**	71 596		**537** **11**
		Стоимость оборудования, тенге				2 358 272				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Накладные расходы, тенге				72 455				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				39 248				
		Всего по смете №2-21-20				**3 051 648**				
		Локальная смета № 2-21-22								
		На благоустройство НРС								
Раздел 1. Озеленение										
1	Е47-11-1	Подготовка механизированным способом стандартных посадочных мест для	95	56,94	12,39	5409	1177	6036	0,323	31
		яма		44,55	4,7	4232	447	129	0,018	2
2	Е47-13-2	Посадка деревьев-саженцев с оголенной корневой системой в ямы размером	95	190,24	–	18073	–	23079	1,037	99
		шт		188,33	–	17891	–	129	–	–
3	0-10-47	Доставка воды сверх 5км	0,45	983,4	983,4	443	443	–	–	–
		маш-ч		–	225	–	101	–	–	–
4	30-12-36	Стоимость деревьев саженцев	95	1620		153900				
		шт								
5	Е47-37-1	Уход за саженцами деревьев с оголенной корневой системой	95	129,92	28,52	12342	2709	13153	0,705	67
		шт		100,8	6,53	9576	620	129	0,029	3
6	Е47-19-5	Подготовка механизированным способом стандартных посадочных мест для	461	80,54	6,06	37129	2794	45981	0,517	238
		м траншеи		74,48	2,84	34335	1309	129	0,01	5
7	Е47-21-2	Посадка кустарников-саженцев с оголенной корневой системой в двухрядную	461	186,61	–	86027	–	110660	1,152	531
		м изгороди		186,08	–	85783	–	129	–	–
8	0-10-47	Доставка воды сверх 5км	2,323	983,4	983,4	2284	2284	–	–	–
		маш-ч		–	225	–	523	–	–	–
9	30-12-44	Стоимость кустарника саженцев	922	203		187166				
		шт								
10	Е47-38-2	Уход за саженцами в двухрядной живой изгороди из кустарников с оголенной	461	111,55	29,5	51425	13600	52451	0,552	254
		м		81,45	6,75	37548	3112	129	0,03	14
11	Е27-83-1	Установка предупредительных знаков	4	747,86	146,19	2991	585	2844	3,2	13
		шт.		506,25	28,22	2025	113	133	0,11	–
12	99-8-6	Стоимость металлических стоек 850:2,445:1,06:1,02:1,12	10,8	287		3100				
	Прайс-	*м*								
13	99-115-170	Стоимость металлических знаков 5460:2,445:1,06:1,02:1,12	4	1844		7376				
	Прайс-	*шт*								
14	99-9-1	Резъбовые соединение 740:2,445:1,06:1,02:1,12	4	250		1000				
	Прайс-	*шт*								
		Итого по разделу 1				**568 665**	**23 592**	254204		**1 233**
						191 390	**6 225**			**24**
		Стоимость: материалов, тенге				353 683				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Накладные расходы, тенге				254204				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				49 372				
		Всего по разделу, тенге				**872 241**				
		Раздел 2. Устройство дорожного покрытия								
2.3. Прочие работы										
36	Е52-1-3	Разборка фундаментов *м3*	28,7	3714,23 1275,75	2438,48 950,21	106598 36614	69984 27271	63885 100	7,78 5,22	223 150
37	Е27-61-1 (ДМ)	Демонтаж столбиков сигнальных железобетонных ктрр1=0,8; ктрм1=0,8; кзпр1=0,8; кэкс1=0,8; кзпм1=0,8; кмат1=0; *шт*	1	176,16 80,28	95,88 23,76	176 80	96 24	138 133	0,512 0,096	1 –
38	П9-11-1	Изделия из сборного железобетона, бетона, керамзитобетона массой до 5 т - *т*	68,98	152,8 –	152,8 106,96	10540 –	10540 7378	7378 100	– 0,22462	– 15
39	П7-10-1	Перевозка грузов на 10 км, 1 класс груза *т*	68,98	81,5 –	81,5 16,3	5622 –	5622 1124	1124 100	– 0,03423	– 2
40	Е1-17-8	Разработка грунта 2 группы одноковшовыми экскаваторами емкостью 0,65 м3 с *м3 грунта*	26	32,34 1,42	30,77 8,34	841 37	800 217	246 97	0,00984 0,02853	– 1
41	П8-5-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами на 5 км, 1 класс груза *т*	45,5	45 –	45 9	2048 –	2048 410	410 100	– 0,0189	– 1
42	Е1-19-2	Ремонт и содержание каждых 0,5 км грунтовых землевозных дорог, в грунтах 2 ктрм1=10; кэкс1=10; кзпм1=10; *м3 грунта*	26	14,16 –	13,7 5,1	368 –	356 133	129 97	– 0,0245	– 1
43	Е1-130-1	Устройство качественной насыпи под ДЭС *м3 уплотненного грунта*	26	14 –	14 4,8	364 –	364 125	121 97	– 0,01567	– –
44	Е1-130-7	Добавлять за каждый последующий проход по одному следу прицепного катка на ктрр1=5; ктрм1=5; кзпр1=5; кэкс1=5; кзпм1=5; *м3 уплотненного грунта*	26	6,97 –	6,97 2,1	181 –	181 55	53 97	– 0,00685	– –
45	Е1-135-1	Полив водой уплотняемого грунта насыпей *м3 уплотненного грунта*	26	14,12 1,62	12 2,75	367 42	312 72	111 97	0,0122 0,0122	– –
46	Е7-21-3	Установка лестничных маршей при наибольшей массе монтажных элементов в *шт сборных конструкций*	1	1135,75 483,75	567,53 195,94	1136 484	568 196	952 140	2,92 0,7907	3 1
47	99-21-4 (пл) Калькуляция	Лестничный марш ЛМ27.12/4,4 *м2*	1,68	4412,95		7414				
		Итого по разделу 2				**135 655** **37 257**	**90 871** **37 003**	74547		**227** **171**
		Накладные расходы, тенге				74547				
		Стоимость демонтируемых материалов, тенге				54				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				12 615				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Всего по разделу, тенге				**222 817**				
		Всего по смете №2-21-22				**1 095 058**				
		Локальная смета № 2-21-24 На строительство обводной линии								
		Раздел 2. Трубопроводы								
		Раздел 1. Земляные работы								
1	Е1-12-8	Разработка в отвал грунта 2 группы экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3 11% *м3 грунта*	54,4	23,36 1,28	22,08 5,56	1271 70	1201 302	361 97	0,00888 0,0193	0 1
2	Е1-164-2	Доработка грунта вручную траншей глубиной до 2 м без креплений с откосами в ктрр1=1,2; ксзпр1=1,2; 11% *м3 грунта*	1,5	262,72 262,72	– –	394 394	– –	445 113	1,848 –	3 –
3	Е1-25-2	Перемещение грунта 2 группы бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л.с.) с 10% *м3 грунта*	7,7	11,19 –	11,19 3,06	86 –	86 24	23 97	– 0,01	– 0
4	Е1-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям грунтом 2 группы 10% *м3 грунта*	7,7	134,1 134,1	– –	1033 1033	– –	1167 113	0,972 –	7 –
5	Е1-28-2	Засыпка траншей и котлованов грунтом 2 группы бульдозерами мощностью 96 *м3 грунта*	46,35	6,83 –	6,83 1,87	317 –	317 87	84 97	– 0,0061	– 0
6	Е1-28-8	Добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта 2 группы 10% *м3 грунта*	46,35	3,29 –	3,29 0,9	152 –	152 42	40 97	– 0,00294	– 0
7	Е1-134-1	Уплотнение грунта 1-2 группы пневматическими трамбовками *м3 уплотненного грунта*	43	21,55 17,03	4,52 –	927 732	194 –	710 97	0,108 –	5 –
8	Е1-90-6	Планировка обсыпки оголовков колодцев *м2 спланированной поверхности*	14	10,22 10,22	– –	143 143	– –	162 113	0,065 –	1 –
9	Е1-166-2	Обсыпка оголовков колодцев *м3 грунта*	4	134,1 134,1	– –	536 536	– –	606 113	0,972 –	4 –
10	Е1-85-2	Разравнивание грунта 2 группы в кавальерах (отвалах) бульдозерами мощностью *м3 грунта*	13	12,34 –	12,34 3,5	160 –	160 46	45 97	– 0,0134	– –
		Итого по разделу 1				**5 019** **2 907**	**2 110** **500**	3643		**21** **2**
		Накладные расходы, тенге				3643				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				520				
		Всего по разделу, тенге				**9 182**				
Раздел 2. Трубопроводы										
11	Е22-11-9	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диаметром 350 мм 10% *км трубопровода*	0,008	199229,36 70416,5	127554,83 28479,01	1594 563	1020 228	1029 130	413 121,05	3 1
12	8-4-868	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 26-355x13,6 питьевая СТ 10%	8,83	3168		27973,44				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		К= 1,010; м								
14	Е22-40-9	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диаметром 350 мм 25% фланец	2	795,2 569,25	105,57 4,5	1590 1139	211 9	1492 130	2,7 0,02	5 0
15	08.09.2018	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 на Ру 1,0 МПа, Dy 350 мм 25% шт	2	2020		4040				
16	08.09.2018	Фланцы свободные, Dy 350 мм шт	2	2020		4040				
18	Е22-34-1	Установка полиэтиленовых отводов, колен, патрубков, переходов шт	2	300,56 69,53	225,63 58,98	601 139	451 118	334 130	0,414 0,226	1 0
19	99-2-1 Прайс-	Втулка под фланец д350мм SDR17 1608:2,445:1,06:1,02:1,12 шт	2	543		1086				
26	Ц10-926-1	Прокладка медного провода ktpp1=0,3; kзпр1=0,3; 10% км кабеля	0,008	18506,5 1310,66	17195,84 2415,6	148 10	138 19	40 133	6,3 14,1071	0 0
27	16-7-120	Медный провод сеч3мм2 10% 1000м	0,008	15500		124				
28	Е22-16-9	Нанесение усиленной антикоррозионной битумно-резиновой изоляции на стыки и фасонные части стальных трубопроводов диаметром 350 мм 50% км трубопровода	0,002	68163,55 16380	10838,2 4095	136 33	22 8	53 130	90,2 19,99	– –
		Итого по разделу 1				**41 333** **1 884**	**1 842** **382**	2947		**10** **1**
		Накладные расходы, тенге				2947				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				2 657				
		Всего по разделу, тенге				**46 937**				
		Раздел 3. Колодцы								
30	Е22-41-1	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в сухих грунтах м3 железобетонных и бетонных конструкций колодцев	5,3	8656,16 1435,5	1879,87 538,43	45 878 7 608	9963 2854	13600 130	8,86 2,061	47 11
31	30-18-24	Стоимость ж/бетонных плит ПН-20, 4ПП20-1 м3	2,2	28380		62 436				
32	30-18-38	Стоимость ж/бетонных колец КС20-6, КС20-6б м	4,72	11000		51 920				
33	30-18-32	Стоимость колец КО6 м	0,14	3240		454				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
34	30-18-33	Стоимость колец КС7-3 *м*	0,87	4513		3 926				
35	30-18-33	Стоимость ж/б колец КС7-9 *м*	0,89	3610		3 213				
36	30-1-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента *м3*	5,3	127		673				
37	2-1-267	Стремянка С-4 *т*	0,04736	133700		6 332				
38	11-4-8	Люк чугунный, тип Л (А15) ГОСТ 3634-99 *комплект*	2	8060		16 120				
39	1-1-773	Скобы ходовые *шт*	7	221		1 547				
40	Е6-1-13	Заделка отверстий бетоном В12,5 *м3*	0,97	9987,95 771,75	95,97 36,25	9 688 749	93 35	823 105	4,9 0,1771	5 –
41	Е6-1-1	Устройство бетонной подготовки В3,5 *м3*	1,18	8062,57 195,75	66,01 24,93	9 514 231	78 29	273 105	1,35 0,1218	2 –
42	Е11-2-1	Устройство ПГС под отмостку тол.0,1м *м3 подстилающего слоя*	1,03	2764,05 477	– –	2 847 491	– –	604 123	2,99 –	3 –
43	Е27-33-1	Устройство каменной отмостки *м2 подзоров и отмосток*	10,3	559,1 103,28	36,82 13,01	5 759 1 064	379 134	1593 133	0,624 0,0635	6 1
44	1-1-457	Пакля пропитанная *кг*	8,1	195		1 580				
45	Е13-43-1	Прокладка полиэтиленовой пленки *м2*	4,4	381,5 270	1,27 0,47	1 679 1 188	6 2	1071 90	1,42 0,0023	6 –
46	Е8-4-7	Гидроизоляция наружной поверхности стен и днища колодцев горячим битумом за 2 раза *м2 поверхности*	62,1	245,44 37,35	3,82 1,44	15 242 2 319	237 89	2842 118	0,212 0,007	13 –
47	Е15-173-4	Окраска м/к масляной краской за 2 раза по железному сурику на олифе "Оксоль" *м2 окрашиваемой поверхности*	2,4	136,21 108	0,07 0,02	327 259	– 0	272 105	0,646 0,0001	2 –
		Итого по разделу 3				**239 133** **13 909**	**10 756** **3 144**	21 080		**84** **12**
		Накладные расходы, тенге				21 080				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				15 613				
		Всего по разделу, тенге				**275 826**				
		Всего по смете №2-21-24				**331 945**				
		Локальная смета № 3-31-1								
		Контрольно-пропускной пункт								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 7. Проемы								
		7.0. Подраздел без наименования								
63	Е10-28-7	Обивка дверей кровельной оцинкованной сталью по войлоку с двух сторон *м2 проемов*	3,78	2095,84 236,25	4,6 1,73	7922 893	17 7	1080 120	1,56 0,0085	6 –
		Итого по разделу 3				**7 922** **893**	**17** **7**	1 080		**6** **0**
		Накладные расходы, тенге				1 080				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				540				
		Всего по разделу, тенге				**9 542**				
		Всего по смете №3-31-1				**9 542**				
		Локальная смета № 3-31-2								
		Мебель и оборудования								
1	80-5-1 Прайс-лист№16	Турникет 59037х5:2,445:1,02:1,12 *шт*	1	105681		105681				
2	72-1-19 (об)	Шкаф для одежды *шт*	1	13158		13158				
3	71-2-8 (об)	Стол письменный однотумбовый *шт*	1	9030		9030				
4	72-1-2 (об)	Стул полумягкий *шт*	2	1398		2796				
5	72-1-34 (об)	Стол обеденный, 1200х690х600 мм *шт*	1	4945		4945				
6	73-1-21 (об)	Кушетка медицинская смотровая *шт*	1	6480		6480				
7	80-5-7 Прайс-лист№25	Печь микроволновая 10900:2,445:1,02:1,12 *шт*	1	3902		3902				
8	80-5-8 Прайс-лист№17	Ручной досмотровой металлодетектор (33300:2,445:1,02:1,12) *шт*	1	11922		11922				
9	80-5-9 Прайс-лист№17	Два аккумулятора (9в, крана) с зарядным устройством 220в (5000:2,445:1,02:1,12) *шт*	1	1790		1790				
10	Е20-34-1	Установка агрегатов воздушноотопительных массой до 0,25 т *агрегат*	1	1537,27 1217,25	231,14 85,5	1537 1217	231 86	1668 128	7,5 0,42	8 –
11	80-1-1	Стоимость кондиционера Almacom ACH-07-H1 (38000:2,445:1,02:1,12)	1	13605		13605				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Прайс-лист№30	шт								
Раздел 1. Персональный компьютер										
12	80-6-2 Прайс-лист№19	Клавиатура+мышь LOGITECH DESKTOP MK 120 4690:2,445:1,02:1,12 шт	1	1679		1679				
13	80-6-1 Прайс-лист№20	Источник бесперебойного питания ИБП MERURY ELITE 1000 PRO 600W;220V 14490:2.445:1.02:1.12 шт	1	5188		5188				
14	80-6-3 Прайс-лист№18	Монитор 1920x1080 200kg/м2Монитор21.5 Ager G226HQI Bbd 21190:2.445:1.02:1.12 шт	1	7586		7586				
15	80-6-4 Прайс-лист№21	Персональный компьютер Aiser Uhivercal №383 (Gore i3) (73920:2,445:1,02:1,12) кт	1	26465		26465				
		Итого по разделу 1				**40 918** –	– –			– –
		оборудования, тенге				40 918				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				–				
		Всего по разделу, тенге				**40 918**				
		Всего прямые затраты				**215 764** **1 217**	**231** **86**	1 668		8 –
		Стоимость: материалов, тенге				89				
		оборудования, тенге				214 227				
		Накладные расходы, тенге				1668				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				192				
		Всего по смете №3-31-2				**217 624**				
		Локальная смета № 3-31-5								
		Мобильный телефон рация РХ-ДОЗ- С2 Sim GSM								
1	80-2-1 Прайс-лист№27	Мобильный телефон - рация РХ -ДОЗ с 2Sim GSM (35000:2,445:1.02:1.12) шт	1	12531		12531				
		Всего прямые затраты				**12 531** –	– –			– –
		Стоимость: материалов, тенге				–				
		оборудования, тенге				12 531				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				–				
		Всего по смете №3-31-5				**12 531**				
		Локальная смета № 3-31-6								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Оповещательная пожарная сигнализация и связь								
0.2. Монтажные работы										
11	Ц10-667-6	Приборы приемно-контрольные пожарный на 8 шлейфов *шт*	1	3100,6 2970	1,6 –	3101 2970	2 –	2673 90	16 –	16 –
12	Ц10-669-3	Устройство блок питания *шт*	1	994,3 936	1,6 –	994 936	2 –	842 90	5 –	5 –
13	Ц8-81-1	Оповещатель охранно-пожарный комбинированный,звукавой настенный *шт*	1	97,7 85,5	1,6 –	98 86	2 –	82 95	1 –	1 –
14	Ц10-668-2	Извещатели ПС автоматические: дымовой, фото-электрический, радиоизотопный, световой в нормальном исполнении *шт*	11	369,9 347	1,6 –	4069 3817	18 –	3435 90	2 –	22 –
15	Ц8-81-1	Ручной пожарный извещатель *шт*	1	97,7 85,5	1,6 –	98 86	2 –	82 95	1 –	1 –
0.3. Оборудование и материалы										
16	80-2-5 Прайс-лист№31	Прибор приемно-контрольный пожарный ВЭРС-ПК-8П (11900:1,02:1,12:2,445) *шт*	1	4260		4260				
17	99-2-4 Прайс-лист№33	Блок питания РИП12 RS (3520х5:1,02:1,12:2,445:1,06) *шт*	1	5944		5944				
18	99-5-3 Прайс-лист№31	Оповещатель звуковой настенный МАЯК12 -К (2015:1,02:1,12:2,445:1,06) *шт*	1	681		681				
19	99-5-4 Прайс-лист№31	Извещатель пожарный дымовой ИП212-45 (1170:1,02:1,06:1,12:2,445) *шт*	4	395		1580				
20	99-5-5 Прайс-лист№31	Извещатель пожарный ручной ИПРЗСУ (1066:1,02:1,06:1,12:2,445) *шт*	1	360		360				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
21	99-2-10 Прайс-лист№36	Фотоэлектрический извещатель AX-500PLUS (17046,44x5:1,02:1,06:1,12:2,445) *шт*	7	28787		201509				
22	99-5-8 Прайс-лист№40	Кабель универсальный,инструментальный,парной скрутки,в провлочной броне,изоляция и оболочке RE-2X(St)HSWAH-PiMF..Ci1x2x1 (97,44x5:1,02:1,06:1,12:2,445) *м*	1172	165		193380				
		Всего прямые затраты				**416 073** **7 894**	**24** **0**	7114		**45** **0**
		Стоимость оборудования, тенге				4 260				
		Накладные расходы, тенге				7114				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				25 136				
		Всего по смете №3-31-6				**448 323**				
		Локальная смета № 3-31-7								
		Видеонаблюдение								
Раздел 1. Монтажные работы										
1	Ц10-350-23	Аппаратура цветного телевидения: видерегестратор *шт*	2	438,9 425	9,2 4,5	878 850	18 9	868 101	2 0,026	4 –
2	Ц10-669-3	Блок питания 90% *шт*	14	994,3 936	1,6 –	13920 13104	22 –	11794 90	5 –	70 –
3	Ц10-898-12	Разные работы: коробка соединительная *коробка*	13	742 398	305 72	9646 5174	3965 936	6721 110	2 0,421	26 5
4	Ц8-526-1	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток до 25 А *шт*	1	501,2 227	13,2 2,3	501 227	13 2	218 95	1 0,013	1 –
5	Ц10-898-12	Бокс для 1-но полюсного выключателя *коробка*	1	742 398	305 72	742 398	305 72	517 110	2 0,421	2 –
6	Ц10-898-12	Универсальный монтажный бокс *коробка*	2	742 398	305 72	1484 796	610 144	1034 110	2 0,421	4 1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7	Ц10-261-5	Передатчик вещательный средневолновый мощностью 5 кВт *комплект*	24	23197 16180	2812 662	556728 388320	67488 15888	408250 101	100 3,866	2400 93
8	Ц10-669-4	Приборы и устройства сигнализирующие объектовые: устройства ультразвуковые, преобразователь (излучатель или приемник) *шт*	24	860,3 828	1,6 –	20647 19872	38 –	17885 90	5 –	120 –
9	Ц10-137-1	Прокладка и включение смонтированных кабельных перемычек длиной до 6 м по кабельросту типа "Решетка" *перемычка*	12	43,3 42,8	– –	520 514	– –	463 90	0,23 –	3 –
10	Ц10-55-3	Прокладка кабеля по стене кирпичной, масса 1 м до 1 кг *м кабеля*	1723	72,9 53,3	– –	125607 91836	– –	82652 90	0,33 –	569 –
11	Ц10-137-3	Прокладка провода и кабеля в кабель канале *м перемычек*	36	8,5 8,4	– –	306 302	– –	272 90	0,04 –	1 –
17	Ц8-149-1	Кабели, подвешиваемые на тросе, масса 1 м до 1 кг *м кабеля*	615	196,8 22,5	46,3 10,4	121032 13838	28475 6396	19222 95	0,14 0,061	86 38
1.1. Оборудование и материалы										
19	80-5-1 (пл) №43	Видеорегистратор RVI-R16VF-PRO *шт*	2	68918		137836				
20	99-7-1 (пл) №42	Жесткий диск HDD 1 Tb SATA *шт*	4	7093		28372				
21	99-7-2 (пл) №49	Удлинитель на 5 розеток, 3 м *шт*	2	258		516				
22	99-7-3 (пл) №44	Монитор TFT 27 *шт*	2	12610		25220				
23	99-7-4 (пл) №43	Видеокамера RVI-169 SLR *шт*	24	24149		579576				
24	99-7-5 (пл) №45	Блок питания SKAT UPS 1000 *шт*	2	24149		48298				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
25	99-7-6 (пл) №46	Блок питания БП 12-4-2,5 шт	13	2786		36218				
26	99-7-7 (пл) №51	Аккумуляторная батарея 12В 100 А/ч шт	6	4259		25554				
27	99-7-8 (пл) №53	Коробка соединительная JBS 100x100 шт	13	12556		163228				
28	99-7-9 (пл) №48	Автоматический выключатель 1-но полюсной IH=25A шт	1	68		68				
29	99-7-10 (пл) №14	Бокс для 1-но полюсного выключателя шт	1	29		29				
32	99-7-13 (пл) №28	Лоток пластиковый с крышкой размером 40x20мм м	12	56		672				
33	99-7-14 (пл) №28	Лоток пластиковый с крышкой размером 100x50мм м	12	147		1764				
34	99-7-15 (пл) №54	Универсальный монтажный бокс УМБ-3/100 шт	2	5009		10018				
35	99-7-16 (пл) №55	Кабель сечением 4x2x0,5мм2 F/UTP CAT 5T V/PE м	2016	32		64512				
36	99-7-17 (пл) №29	Кабель сечением 2x2,5мм2 ВВГнг м	877	37		32449				
40	99-7-20 (пл) №56	Блок питания СКАТ 1200М шт	1	3496		3496				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
41	99-7-21 (пл) №47	Аккумуляторная батарея 12В 7 А/Ч *шт*	1	827		827				
43	8-10-45	Хомут для крепления видеокамер (примен) *кг*	0,5	200		100				
		Итого по разделу 1				**2 010 764**	**100 935**	549896		**3 286**
		Стоимость оборудования, тенге				**535 230**	**23 447**			**137**
		Накладные расходы, тенге				137 836				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				549896				
		Всего по смете №3-31-7				145 369				
		Локальная смета № 3-32-1				**2 706 029**				
		Пост охраны								
Раздел 6. Полы										
41	Е11-36-1	Устройство покрытий из линолеума на клее "Бустилат" *м2 покрытия*	10,05	925,06 58,5	4,9 1,85	9297 588	49 19	746 123	0,382 0,009	4 –
42	Е11-39-1	Установка деревянных плинтусов *м плинтусов*	12,4	109,84 12,04	0,46 0,18	1362 149	6 2	186 123	0,0765 0,0008	1 –
		Итого по разделу 6				**10 659**	**55**	932		**5**
		Накладные расходы, тенге				**737**	**21**			**–**
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				932				
		Всего по разделу, тенге				695				
Раздел 7. Проемы						**12 287**				
47	6-1-195	Доски подоконные из ПХВ профилей, ширина 350 мм *м*	3,4	2860		9724				
48	Е10-23-1	Установка дверных блоков в проемы наружных и внутренних каменных стен площадью до 3 м2 *м2 проемов*	1,89	398,48 151,65	102,53 35,67	753 287	194 67	425 120	0,899 0,1393	2 –
49	6-3-17	Блоки дверные входные однопольные с глухими полотнами ДН 21-9ГУ *м2*	1,89	5610		10603				
50	Е10-28-7	Обивка дверей кровельной оцинкованной сталью по войлоку с двух сторон *м2 проемов*	1,89	2095,84 236,25	4,6 1,73	3961 447	9 3	540 120	1,56 0,0085	3 –

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
51	1-1-790	Скобяные изделия для однопольных входных дверей в здание *комплект*	1	1960		1960				
52	1-1-816	Замок врезной 3В84 *шт*	1	583		583				
53	Е10-29-1	Конопатка паклей дверных коробок, установленных в проемы наружных каменных стен площадью до 3 м2 *м2 проемое*	1,89	104,4 56,48	0,09 0,05	197 107	– –	128 120	0,358 0,0002	1 –
		Итого по разделу 7				**27 781** **840**	**202** **71**	1093		**5** **–**
		Накладные расходы, тенге				1093				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				1 732				
		Всего по разделу, тенге				**30 607**				
Раздел 8. Отделочные работы										
54	Е15-64-2	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей потолков (однослойная штукатурка) цементно-известковым раствором *м2 оштукатуриваемой поверхности*	10,05	126,93 71,33	1,42 0,54	1276 717	14 5	758 105	0,45 0,0026	5 –
55	Е15-180-4	Улучшенная окраска оштукатуренных потолков поливинилацетатными водоэмульсионными составами *м2 окрашиваемой поверхности*	10,05	325,41 81,23	2,33 0,88	3270 816	23 9	866 105	0,49 0,0043	5 –
56	Е15-61-3	Улучшенная штукатурка по камню и бетону стен цементно-известковым или цементным раствором *м2 оштукатуриваемой поверхности*	31,44	312,82 135,68	4,07 0,97	9835 4266	128 30	4511 105	0,74 0,0517	23 2
57	Е15-180-3	Улучшенная окраска оштукатуренных стен поливинилацетатными водоэмульсионными составами *м2 окрашиваемой поверхности*	31,44	306,5 65,03	2,1 0,79	9636 2045	66 25	2174 105	0,39 0,0039	12 –
58	Е15-65-1	Штукатурка по бетону и камню плоских оконных и дверных откосов *м2 оштукатуриваемой поверхности*	3,5	326,82 312,75	6,33 2,39	1144 1095	22 8	1158 105	1,79 0,0117	6 –
59	Е15-180-3	Окраска оконных и дверных откосов влагостойкой краской *м2 окрашиваемой поверхности*	3,5	306,5 65,03	2,1 0,79	1073 228	7 3	243 105	0,39 0,0039	1 –
		Итого по разделу 8				**26 234** **9 167**	**260** **80**			**52** **2**
		Накладные расходы, тенге				9710				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				2 157				
		Всего по разделу, тенге				**38 101**				
		Раздел 9. Разные работы								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
60	Е6-13-1	Устройство бетонного крыльца В12,5 *м3*	0,0654	9468,67 490,5	86,6 32,72	619 32	6 2	36 105	3,06 0,1598	– –
61	Е11-15-3	Устройство покрытия *м2 покрытия*	2,1	259,08 39,6	9,95 3,74	544 83	21 8	112 123	0,269 0,0182	1 –
62	Е6-36-4	Железнение поверхности *м2 поверхности*	2,1	58,37 51,3	0,23 0,09	123 108	– –	113 105	0,289 0,0004	1 –
63	Е27-26-1	Устройство однослойных оснований толщиной 12 см из щебня фракции 70-120 мм *м2 основания*	21,36	621,31 6,01	34,3 8,8	13271 128	733 188	420 133	0,0398 0,03015	1 1
64	Е27-26-3	При изменениии толщины однослойных или верхнего слоя двухслойных оснований толщиной 12 см из щебня фракции 70-120 мм, добавлять или исключать на каждый 1 см толщ.12,5см ктрр1=0,5; ктрм1=0,5; кзпр1=0,5; кзкс1=0,5; кзпм1=0,5; кмат1=0,5; *м2 основания*	21,36	24,56 0,05	0,68 0,2	525 1	15 4	7 133	0,00031 0,00067	– –
65	Е27-39-17	Устройство бетонной отмостки толщиной 20 см *м2 покрытия*	21,63	1847,05 47,03	26,34 6,56	39952 1017	570 142	1541 133	0,302 0,0299	7 1
66	Е27-39-18	Добавлять или исключать на каждый 1 см изменения толщины слоя по расценке 39-17 толщ.8см ктрр1=-12; ктрм1=-12; кзпр1=-12; кзкс1=-12; кзпм1=-12; кмат1=-12; *м2 покрытия*	21,63	-1006,42 -11,64	-0,36 -0,12	-21769 -252	-8 -3	-339 133	-0,0636 -0,00072	-1 –
67	Е9-32-1	Монтаж декоративных металлических решеток *т конструкций*	0,0327	14327,66 2902,5	4594,36 1541,87	469 95	150 50	131 90	17,1 5,95	1 –
68	2-1-87	Стоимость металлических решеток *т*	0,0327	180100		5889				
69	Е15-172-4	Двухслойная окраска решеток масляной краской *м2 окрашиваемой поверхности*	2,58	148,39 108	0,07 0,02	383 279	– –	293 105	0,646 0,0001	2 –
		Итого по разделу 9				**40 006**	**1 487**			**12**
		Накладные расходы, тенге				**1 491**	**391**			**2**
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				2314				
		Всего по разделу, тенге				2 539				
Раздел 10. Мебель и оборудования						**44 859**				
70	72-1-19 (об)	Шкаф для одежды *шт*	1	13158		13158				
71	71-2-8 (об)	Стол письменный однотумбовый *шт*	1	9030		9030				
72	72-1-2 (об)	Стул полумягкий	2	1398		2796				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
73	73-1-21 (об)	Кушетка шт	1	6480		6480				
74	80-5-9 (пп) №30	Кондиционер сплит-система ALMACOM ACH-0.7-H1 CLASSIC шт	1	13605		13605				
		Итого по разделу 10				**45 069** –	– –			– –
		Стоимость: материалов, тенге				–				
		оборудования, тенге				45 069				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				–				
		Всего по разделу, тенге				**45 069**				
		Всего по смете №3-32-1				**170 923**				

Локальная смета № 4-41-10

Воздушная линия -0,23кв (скважин №4, №5,№26,№101, №9598- (5шт)

Раздел 1. Площадочные сети										
13	99-2-5 Прайс-лист N12	Крюк накручивающийся PD2.2 2056:2,445:1,06:1,02:1,12 . шт	3	694		2082				
		Итого прямые затраты по разделу 1	Тенге			**2 082**	0	0		99
		Накладные расходы, тенге	Тенге			**0** 0	0			0
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)	Тенге			125				
		Итого по разделу 1	Тенге			**2 207**				
		Всего по смете №4-41-10				**2 207**				

Локальная смета № 4-41-11

Кабельная линия -0,4кв (к скважинам № 4, №5, №26- (3шт)

1	E1-164-2	Разработка вручную траншей глубиной до 2 м без креплений с откосами в грунтах 2 группы м3 грунта	1,8	218,93 218,93	– –	394 394	– –	445 113	1,54 –	3 –
2	E1-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям грунтом 2 группы м3 грунта	1,8	134,1 134,1	– –	241 241	– –	272 113	0,972 –	2 –
3	E1-13-5	Разработка в отвал грунта 2 группы экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м3 м3 грунта	7,38	33,67 1,57	32,1 12,33	248 12	237 91	100 97	0,0109 0,0498	– –

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
4	Е1-28-2	Засыпка траншей и котлованов грунтом 2 группы бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л.с.) с перемещением до 5 м *м3 грунта*	7,38	6,83 –	6,83 1,87	50 –	50 14	14 97	– 0,0061	– –
5	Е1-28-8	Добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта 2 группы бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л.с.) при засыпке траншей и котлованов *м3 грунта*	7,38	3,29 –	3,29 0,9	24 –	24 7	7 97	– 0,00294	– –
6	Ц8-141-1	Кабель до 35 кВ, прокладываемый в готовых траншеях без покрытий, масса 1 м до 1 кг *м кабеля*	56	26,4 19,1	3,1 0,5	1478 1070	174 28	1043 95	0,11 0,003	6 –
7	Ц8-146-2	Кабели до 35 кВ, прокладываемые с креплением накладными скобами, масса 1 м до 1 кг *м кабеля*	3	73,1 23,4	20,8 4,4	219 70	62 13	79 95	0,14 0,026	– –
8	Ц8-141-1	Прокладка кабеля в обсыпке скважин *м кабеля*	3	26,4 19,1	3,1 0,5	79 57	9 2	56 95	0,11 0,003	– –
9	Ц8-142-1	Устройство постели при одном кабеле в траншее *м кабеля*	51	36,7 8,8	27,8 6,9	1872 449	1418 352	761 95	0,06 0,04	3 2
10	Ц8-147-11	Прокладка кабеля по конструкциям камеры *м кабеля*	3	39,9 29,5	4 0,6	120 89	12 2	86 95	0,18 0,004	1 –
11	16-1-624	Кабели силовые с медными жилами с пластмассовой изоляцией на напряжение 660 В (ГОСТ 16442-80*), марка ВБбШв, число жил и сечение 4х6 мм2 *1000м*	0,065	333800		21697				
		Итого прямые затраты по разделу 1	Тенге			**26 422**	**1 986**	**2863**		**15**
		Накладные расходы, тенге	Тенге			**2 382** 2 863	**509**			**2**
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)	Тенге			1 757				
		Итого по разделу 1	Тенге			**31 042**				
		Всего по смете №4-41-11				**31 042**				
		Локальная смета № 4-41-16								
		Воздушная линия 10кВ №1, №2 к площадке НС 2-го подъема (4-41-16)								
		1.2. Материалы, оборудование №1,№2								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
51	99-4-29 Прайс-лист№9	Кронштейн Р1 (4546:1,02:1,06:1,12:2,445) *шт*	2	1535		3070				
52	99-4-30 Прайс-лист№9	Кронштейн Р4 (1383:1,02:1,06:1,12:2,445) *шт*	1	467		467				
53	99-4-32 Прайс-лист№9	Кронштейн КМ1 (2878:1,02:1,06:1,12:2,445) *шт*	1	972		972				
		Итого прямые затраты по разделу 1	Тенге			**4 509**				
		Накладные расходы, тенге	Тенге			**0**				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)	Тенге			0				
		Итого по разделу 1	Тенге			271				
		Всего по смете №4-41-16				**4 780**				
		Локальная смета № 5-51-1				**4 780**				
		Подъезная дорога								
		1.2. Дорожная одежда								
11	Е27-63-11	Укрепление обочин песчано-гравийной смесью толщиной 15 см *м2 покрытия полосы и обочин* 50%	6664	500,36 4,79	20,36 5,38	3334399 31921	135679 35852	90138 133	0,0317 0,0203	211 135
12	0-10-47	Доставка воды свер 5км *маш-ч*	4,48	983,4 –	983,4 225	4406 –	4406 1008	– –	– –	– –
		Итого прямые затраты по разделу 1	Тенге			**3 338 805** **31 921**	**140 085** **36 860**	**90138**		**211** **135**
		Накладные расходы, тенге	Тенге			90 138				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)	Тенге			205 737				
		Итого по разделу 1	Тенге			**3 634 680**				
		Всего по смете №5-51-1				**3 634 680**				
		Всего по акту				**30 447 306**				
		Всего по акту строительно монтажных работ				10 875 802				
		Оборудование				19 571 504				
		ГЛАВА8. ВРЕМЕННЫЕ ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ								
	СН РК 8.02-02-2002	ВРЕМЕННЫЕ ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ (3,1%)К=0,8	269 720			269 720				
	СН РК 8.02-02-2002	ВОЗВРАТ МАТЕРИАЛОВ ОТ ВРЕМЕННЫХ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ 15%	40 458			40 458				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ВСЕГО ПО ГЛАВЕ	269 720			269 720				
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-8	11 145 522			11 145 522				
		ГЛАВА9. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ЗАТРАТЫ НА СТРОИТЕЛЬСТВО								
	СН РК 8.02-07-2002	ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ЗАТРАТЫ ПРИ ПРОИЗВОДСТВЕ РАБОТ В ЗИМНЕЕ ВРЕМЯ 3,1185%	347 573			347 573				
	ПИСЬМО МИНСТРОЯ АК-05-6-1548 ОТ 11.09.96Г.	ЗАТРАТЫ НА ВЫСЛУГУ ЛЕТ, 1%			111 455	111 455				
	ПИСЬМО МИНСТРОЯ АК-05-6-1548 ОТ 11.09.96Г.	ЗАТРАТЫ НА ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОТПУСКА, 0,4%			44 582	44 582				
		ВСЕГО ПО ГЛАВЕ	347 573		156 037	503 610				
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-9	**11 493 095**		**156 037**	**11 649 132**				
		В ТОМ ЧИСЛЕ ВОЗВРАТНЫЕ СУММЫ-15%	40 458			40 458				
		Оборудование	**19 571 504**			**19 571 504**				
		Вынос проекта в натуру	**207 840**			**207 840**				
		ИТОГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ В БАЗОВЫХ ЦЕНАХ 2001 Г.	**31 272 439**		**156 037**	**31 428 476**				
	СН РК 8.02-02-2002 К-2,38967	ИТОГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 2014Г. 67%	**50 069 797**		**249 829**	**50 319 626**				
		В ТОМ ЧИСЛЕ ВОЗВРАТНЫЕ СУММЫ В ТЕКУЩИХ	64 777			64 777				
		НАЛОГИ, СБОРЫ, ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ ПЛАТЕЖИ, 2%			1 006 393	1 006 393				
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ В ТЕКУЩЕМ УРОВНЕ ЦЕН 2014Г.	**50 069 797**		**1 256 221**	**51 326 018**				
	РЕШЕНИЯ ПРАВИТЕЛЬСТВА	НДС (12%)			6 159 122	6 159 122				
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ В ТЕКУЩЕМ УРОВНЕ ЦЕН 2014Г.	**50 069 797**		**7 415 344**	**57 485 141**				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	СН РК 8.02-02-2002 К-2,556	**ИТОГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 2015Г. 33%**	**26 379 008**		**131 621**	**26 510 629**				
		В ТОМ ЧИСЛЕ ВОЗВРАТНЫЕ СУММЫ В ТЕКУЩИХ	34 127			34 127				
	СН РК 8.02-02-2002	НАЛОГИ, СБОРЫ, ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ ПЛАТЕЖИ, 2%	--		530 213	530 213				
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ В ТЕКУЩЕМ УРОВНЕ ЦЕН 2015Г.	**26 379 008**		**661 834**	**27 040 842**				
	РЕШЕНИЯ ПРАВИТЕЛЬСТВА	НДС (12%)	--		3 244 901	3 244 901				
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ В ТЕКУЩЕМ УРОВНЕ ЦЕН 2015Г.	**26 379 008**		**3 906 735**	**30 285 743**				
		СТОИМОСТЬ СТРОИТЕЛЬСТВА В ТЕКУЩЕМ УРОВНЕ ЦЕН (2014-2015 ГОДА).	**76 448 805**		**11 322 078**	**87 770 883**				
		СТОИМОСТЬ СТРОИТЕЛЬСТВА В ТЕКУЩЕМ УРОВНЕ ЦЕН (2014-2015 ГОДА).				**87 770 883**				
		В ТОМ ЧИСЛЕ ВОЗВРАТНЫЕ СУММЫ В ТЕКУЩИХ				**98 904**				

Заказчик :
ГКП на ПХВ "Акжайыкмукуан"

Генеральный директор

_____ Ж.Т. Курмankулов

Технический надзор:

Эксперт по тех. надзору

_____ С.Д.Танабаев

Подрядчик :
АО "Уральскводстрой"

Первый-вице президент

_____ Т.В. Тедеев

Утверждена
приказом Председателя Агенства
Республики Казахстан по делам строительства
и жилищно - коммунального хозяйства
от"_____"
№

Заказчик ГКП на ПХВ "Аксайжылукуат"

Подрядчик АО "Уральскводстрой"

Наименование объекта: " Реконструкция Бестауского водозабора г. Аксай Бурлинского района ЗКО"

Акт №11(2)

выполненных работ за сентябрь месяц 2017 года

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге		
								%	на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

ПО СЛИЧИТЕЛЬНОЙ ВЕДОМОСТИ №1

Локальная смета №1-11-3

РАЗДЕЛ 1. Рекультивация по подъездным дорогам на скважины

ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ

1	Е1-25-1	Снятия растительного слоя бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л.с.) с перемещением до 10 м	370							
		м3 грунта		9,85	9,85	3645	3645	965	–	–
				–	2,69	–	995	97	0,0088	3
2	Е1-25-9	Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта 1 группы бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л.с.)	370							
		м3 грунта		8,28	8,28	3064	3064	811	–	–
				–	2,26	–	836	97	0,0074	3
3	Е1-25-1	Разработка грунта 1 группы одноковшовыми экскаваторами емкостью 1 м3 с погрузкой на автомобили самосвалы, м 3 грунта	370							
		м3 грунта		23,71	22,86	8773	8458	3029	0,00552	2
				0,79	7,65	292	2831	97	0,028	10
4	ПВ-5-1	Перевозка грузов автомобилями самосвалами на 5 км, класс груза 1 (на площадку НРС на покрытие насыпи котлована старой насосной станции), т	462,5							
		тн		45	45	20813	20813	4163		
					9		4163	97	0,0189	9
5	Е1-25-1	Перемещение растительного грунта 1 группы бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л.с.) до 10 м	370							
		м3 грунта		9,85	9,85	3645	3645	965	–	–
				–	2,69	–	995	97	0,0088	3

6	Е1-25-9	Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта 1 группы бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л.с.) до 60м	370	7,04	7,04	2605	2605	689	–	–
		м3 грунта		–	1,92	–	710	97	0,00629	2
7	Е1-85-7	Разравнивание грунта 1 группы в кавальерах (отвалах) бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л.с.) с перемещением до 10 м	370	5,86	5,86	2168	2168	467	–	–
		м3 грунта		–	1,3	–	481	97	0,00426	2
		Всего прямые затраты				**44713**	**44398**			**2**
						292	**11011**			**32**
		Накладные расходы, тенге				11089				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				3348				
		Всего по смете				**59150**				

Локальная смета №1-12-2 Разборка здания №2

Раздел 1. Разборка здания

1	Е58-2-1	Разборка покрытий кровли из рулонных материалов	230	29,02	2,02	6675	465	6723	0,1741	38
		м2 кровли		27	0,32	6210	74	107	0,0028	1
	Е0158-22-1	*Разборка теплоизоляции кровли*	230	162,21	3,14	37308	722	7112	0,19	44
		м2		28,37	0,5	6525	115	107	0,01	0
2	П9-29-1	Мусор строительный - погрузка	80	27,1	27,1	2168	2168	1366	–	–
		т		–	18,97	–	1518	90	0,03984	3
3	П7-1-1	Перевозка грузов на 1 км, 1 класс груза	80	24,6	24,6	1968	1968	354	–	–
		т		–	4,92	–	394	90	0,01033	1
4	Е7-13-1 (ДМ)	Разборка плит перекрытия	18	703,93	387,22	12671	6970	9792	1,8952	61
		ктрр1=0,8; ктрм1=0,8; кзпр1=0,8; кзкс1=0,8; кзпм1=0,8; кмат1=0;		316,71	115,02	5701	2070	126	0,4606	15
		шт сборных конструкций								
5	П9-11-1	Изделия из сборного железобетона, бетона, керамзитобетона массой до 5 т - погрузка	54	152,8	152,8	8251	8251	5198	–	–
		т		–	106,96	–	5776	90	0,22462	12
6	П7-1-1	Перевозка грузов на 1 км, 1 класс груза	54	24,6	24,6	1328	1328	239	–	–
		т		–	4,92	–	266	90	0,01033	1

7	Е53-2-1	Разборка кладки стен простых из кирпича *м3 кладки*	158,1532	4899,15 3018,15	1881 538,09	774816 477330	297486 85101	596177 106	21,241 2,91	3359 460
8	П9-29-1	Мусор строительный - погрузка *т*	379,0	27,1 –	27,1 18,97	10271 –	10271 7190	6471 90	– 0,03984	0 15
9	П7-1-1	Перевозка грузов на 1 км, 1 класс груза *т*	379,0	24,6 –	24,6 4,92	9323 –	9323 1865	1678 90	– 0,01033	– 4
10	Е56-1-1	Демонтаж оконных коробок в каменных стенах *шт*	19	215,57 194,33	21,24 3,31	4096 3692	404 63	3980 106	21,241 2,91	404 55
11	Е56-11-1	Демонтаж дверных коробок в каменных стенах *шт*	2	320,85 290,7	30,15 2,9	642 581	60 6	622 106	21,241 2,91	42 6
12	П9-29-1	Мусор строительный - погрузка *т*	1,2	27,1 –	27,1 18,97	33 0	33 23	24 106	21,241 2,91	25 3
13	П7-1-1	Перевозка грузов на 1 км, 1 класс груза *т*	1,2	24,6 –	24,6 4,92	30 –	30 6	5 90	– 0,01033	– 0
14	Е7-11-1 (ДМ)	Разборка перемычек ктрр1=0,8; ктрм1=0,8; кзпр1=0,8; кзкс1=0,8; кзпм1=0,8; кмат1=0; *шт сборных конструкций*	28	371,23 120,27	250,96 88,22	10394 3368	7027 2470	6188 106	21,241 2,91	595 81
15	П9-11-1	Изделия из сборного железобетона, бетона, керамзитобетона массой до 5 т - погрузка *т*	2,3	152,8 –	152,8 106,96	351 0	351 246	261 106	21,241 2,91	49 7
16	П7-1-1	Перевозка грузов на 1 км, 1 класс груза *т*	2,3	24,6 –	24,6 4,92	57 –	57 11	10 90	– 0,01033	– 0
17	Е52-1-3	Разборка фундаментов бетонных монолитных *м3*	10	3714,23 1275,75	2438,48 950,21	37142 12758	24385 9502	23595 106	21,241 2,91	212 29
18	П9-29-1	Мусор строительный - погрузка *т*	25	27,1 –	27,1 18,97	678 0	678 474	503 106	21,241 2,91	531 73
19	П7-1-1	Перевозка грузов на 1 км, 1 класс груза *т*	25	24,6 –	24,6 4,92	615 –	615 123	111 90	– 0,01033	– 0

20	Е7-42-1 (ДМ)	Разборка блоков фундаментных массой до 0,5 т	59	242,87	172,69	14329	10189	8155	21,241	1253
		ктрр1=0,8; ктрм1=0,8; кзпр1=0,8; кэкс1=0,8; кзпм1=0,8; кмат1=0;		70,18	60,21	4141	3552	106	2,91	172
		шт сборных конструкций								
21	П9-11-1	Изделия из сборного железобетона, бетона, керамзитобетона массой до 5 т - погрузка	96,17	152,8	152,8	14695	14695	9258	–	–
		т		–	106,96	–	10286	90	0,22462	22
22	П7-1-1	Перевозка грузов на 1 км, 1 класс груза	96,17	24,6	24,6	2366	2366	426	–	–
		т		–	4,92	–	473	90	0,01033	1
23	Е7-42-1 (ДМ)	Разборка элементов круглых колодцев из сборного ж/бетона до 1,5т	20	371,23	250,96	7425	5019	5254	0,74796	15
		ктрр1=0,8; ктрм1=0,8; кзпр1=0,8; кэкс1=0,8; кзпм1=0,8; кмат1=0;		120,27	88,22	2405	1764	126	0,3715	7
		шт сборных конструкций								
24	П9-11-1	Изделия из сборного железобетона, бетона, керамзитобетона массой до 5 т - погрузка	20	152,8	152,8	3056	3056	1925	–	–
		т		–	106,96	–	2139	90	0,22462	37
25	П7-1-1	Перевозка грузов на 1 км, 1 класс груза	20	24,6	24,6	492	492	89	–	–
		т		–	4,92	–	98	90	0,01033	0
26	Е52-1-3	Разборка бетонной отмостки	6,4	3714,23	2438,48	23771	15606	12821	7,78	50
		м3		1275,75	950,21	8165	6081	90	5,22	33
27	П9-29-1	Мусор строительный - погрузка	2,9	27,1	27,1	79	79	58	21,241	62
		т		–	18,97	0	55	106	2,91	8
28	П7-1-1	Перевозка грузов на 1 км, 1 класс груза	2,9	24,6	24,6	71	71	13	–	–
		т		–	4,92	–	14	90	0,01033	0
		Итого по разделу 1				**985 100**	**408 407**	708407		**3 370**
						522 711	**135 605**			**667**
		Накладные расходы, тенге				708407				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				101 610				
		Всего по разделу, тенге				**1 795 118**				

Раздел 2. Прочие работы

27	Е1-17-9	Разработка грунта со строительной примесью одноковшовыми экскаваторами емкостью 0,65 м3 с погрузкой на автомобили-самосвалы	280							
				52,66	50,33	14745	14092	3846	0,01484	10
		м3 грунта		2,14	13,65	599	3822	87	0,04666	33

28	П7-1-1	Перевозка грузов на 1 км, 1 класс груза	515,2	24,6	24,6	12674	12674	2281	–	–
		т		–	4,92	–	2535	90	0,01033	13
29	Е1-20-2	Работа на отвале грунтов 2-3 группы	280	4,76	4,06	1333	1137	477	0,00382	3
		м3 грунта		0,55	1,41	154	395	87	0,00464	3
30	Е1-17-8	Разработка грунта 2 группы одноковшовыми экскаваторами емкостью 0,65 м3 с погрузкой на автомобили-самосвалы (в карьере)	90							
				40,24	38,46	3622	3461	944	0,01132	10
		м3 грунта		1,63	10,43	147	939	87	0,03566	33
31	П7-1-1	Перевозка грузов на 1 км, 1 класс груза	157,5	24,6	24,6	3875	3875	697	–	–
		т		–	4,92	–	775	90	0,01033	20
32	Е1-130-1	Уплотнение слоя грунта толщиной 25 см одним проходом по одному следу прицепного катка на пневмоколесном ходу массой 25 т	90	17,51	17,51	1576	1576	469	–	–
		м3 уплотненного грунта		–	5,99	–	539	87	0,01959	2
33	Е1-130-7	Добавлять за каждый последующий проход по одному следу прицепного катка на пневмоколесном ходу массой 25 т при толщине слоя 25 см	90	8,71	8,71	784	784	205	–	–
		ктрр1=5; ктрм1=5; кзпр1=5; кзкс1=5; кзпм1=5; кмат1=5;		–	2,62	–	236	87	0,00856	1
		м3 уплотненного грунта								
34	Е1-135-1	Полив водой уплотняемого грунта насыпей	90	17,36	15	1562	1350	414	0,01403	15
		м3 уплотненного грунта		1,86	3,43	167	309	87	0,01525	17
35	Е1-17-7	Разработка грунта 1 группы одноковшовыми экскаваторами емкостью 0,65 м3 с погрузкой на автомобили-самосвалы (растительный грунт)	37,5	32,7	31,27	1226	1173	320	0,0092	–
		м3 грунта		1,32	8,48	50	318	87	0,029	1
36	П7-1-1	Перевозка грузов на 1 км, 1 класс груза	46,5	24,6	24,6	1144	1144	206	–	–
		т		–	4,92	–	229	90	0,01033	–
37	Е1-24-1	Разработка грунта 1 группы бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.) с перемещением до 10 м	37,5							
				9,89	9,89	346	346	97	–	–
		м3 грунта		–	3,21	–	112	87	0,0123	–
38	Е1-24-9	Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта 1 группы бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.)	37,5							
				9,15	9,15	320	320	90	–	–

		м3 грунта		–	2,97	–	104	87	0,01139	–
39	Е1-152-2	Укрепление откосов земляных сооружений посевом многолетних трав механизированным способом	250							
				49,06	33,93	12265	8483	1712	–	–
		м2		–	7,87	0	1968	87	0,0275	7
		Итого по разделу 2				**55 471**	**50 414**	11760		**40**
						1 117	**12 279**			**167**
		Накладные расходы, тенге				11760				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				4 034				
		Всего по разделу, тенге				**71 265**				
		Всего по смете				**1869229**				

Локальная смета № 2-21-1

Раздел 2. Монтаж и оборудование скважин №102,№26 с насосами (SP46-9, SP46-7)

1	Ц22-17-1 (ДМ)	Демонтаж герметизированных оголовков ОГ-80	0,2485	43758,01	30933,01	10874	7687	4203	68,4	17
		ктрр1=0,6; ктрм1=0,7; кзпр1=0,6; кэкс1=0,7; кзпм1=0,7; кмат1=0;		12825	5969,25	3187	1483	90	34,86042	9
		т								
2	Ц22-17-1	Оголовок герметезированный ОГ-80	0,2485	150733,15	44190,02	37457	10981	6688	114	28
		К= 2,000;		21375	8527,5	5312	2119	90	49,8006	12
		т								
3	Ц12-2-8	Трубопроводы из стальных труб с фланцами и сварными стыками на Ру не более 2,5 МПа, монтируемые из готовых узлов, Dн 89 мм	0,272	45827	2448	12465	666	10362	242	232
		К= 2,000;		42080	248	11446	67	90	1,447	1
		т								
4	8-6-217	Трубы обсадные д.89ж6,5мм	20	884		17680				
		К= 2,000;								
		м								
5	8-10-57	Муфта 89-Д	4	731		2924				
		К= 2,000;								
		шт								
		Итого по разделу 1				**81 400**	**19 334**	21253		**277**
						19 945	**3 670**			**22**
		Накладные расходы, тенге				21253				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				6 159				
		Всего по разделу, тенге				**108 812**				

Раздел 7. Монтаж и оборудование скважины №103 с насосом (SP46-10)

7.1. Демонтажные и монтажные работы

6	Ц22-17-1 (ДМ)	Демонтаж герметизированных оголовков ОГ-100	0,18434	43758,01	30933,01	8066	5702	3118	68,4	13
		ктрр1=0,6; ктрм1=0,7; кзпр1=0,6; кзкс1=0,7; кзпм1=0,7; кмат1=0;		12825	5969,25	2364	1100	90	34,86042	6
		т								
7	Ц22-17-1	Оголовок герметезированный ОГ-100	0,18434	150733,15	44190,02	27786	8146	4961	114	21
		К= 2,000;		21375	8527,5	3940	1572	90	49,8006	9
		т								
8	Ц12-2-9	Трубопроводы из стальных труб с фланцами и сварными стыками на Ру не более 2,5 МПа, монтируемые из готовых узлов, Dн 114мм	0,1962	33857	2296	6643	450	5412	183	36
		т		30380	270	5961	53	90	1,578	0
9	8-6-238	Трубы обсадные д.114х7мм	10	1320		13200				
		м								
10	8-10-57	Муфта 114-Д	2	731		1462				
		шт								
		Итого по разделу 7				**57 157**	**14 299**	13491		**405**
						12 265	**2 725**			**94**
		Накладные расходы, тенге				13491				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				4 239				
		Всего по разделу, тенге				**74 887**				
		Всего по смете 2-21-1				**183 700**				

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А 2-21-9

На благоустройство площадки

РАЗДЕЛ 1. На плагоустройство площадки

Устройство подъездных дорог на скважины-1847 М2

1	Е0127-14-1 -	УКЛАДКА СМЕСИ ИЗ ЩЕБНЯ(60%), ПЕСКА(34%) И ГЛИНЫ((6%)(Т.25СМ)	461,75	696,94	68,13	321812	31460	20967	0,14	66
		М3		21,38	12,76	9872	5892	133	0,04	20
2	30-8-26 -	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004	277,05	3954,28	-	1095533				
		м3								
3	С143008-92 - Изм. и 25 доп. вып.	ПЕСОК ПРИРОДНЫЙ	156,995	1920	-	301430				
		М3								

4	С143008-111- Изм. и 25 доп. вып.	ГЛИНА		27,705	382	-	10583				
5	Е0127-70-1 -	ПРИГОТОВЛЕНИЕ СМЕСИ В ПОСТРОЕЧНЫХ УСЛОВИЯХ		461,75	149,68	140,84	69115	65031	25885	0,05	24
			М3		8,3	33,85	3833	15630	133	0,13	60
6	С2010-47 -	Доставка воды сверх 5 и км		2,6	983,4	983,4	2557	2557	-	-	-
			маш.-ч		-	225	-	585	-	-	-
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1			Тенге			1801031	99 048	46 852		
							13 705	22 107			
		Накладные расходы -		Тенге			46 852				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге			110873				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1		Тенге			1958756				
Раздел 2. Устройство отмостки с откосами на скважинах -541 М2											
7	Е0127-14-1	УКЛАДКА СМЕСИ ИЗ ЩЕБНЯ (60%) ПЕСКА (34%) И ГЛИНЫ (6%)(Т.25СМ)		135,25	696,94	68,13	94261	9 215	6 141	0,14	19
			М3		21,38	12,76	2 892	1 726	133	0,04	6
8	'30-8-26	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004		81,15	3954,28	-	320 890	-	-	-	-
			м3								
9	С143008-92 Изм. и доп. вып. 25	ПЕСОК ПРИРОДНЫЙ		45,985	1920	-	88291	-	-	-	-
			М3								
10	С143008-111 Изм. и доп. вып. 25	ГЛИНА		8,115	382	-	3100	-	-	-	-
			М3								
11	Е0127-70-1	ПРИГОТОВЛЕНИЕ СМЕСИ В ПОСТРОЕЧНЫХ УСЛОВИЯХ		135,25	149,68	140,84	20 244	19 048	7 582	0,05	7
			М3		8,3	33,85	1 123	4 578	133	0,13	17
12	С2010-47	Доставка воды сверх 5 и км		0,779	983,4	983,4	766	766	-	-	-
			маш.-ч			225	-	175	-	-	-
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2			Тенге			527552	29 029	13 723		26
				Тенге			4 015	6 479			23

Накладные расходы -	Тенге	13 723
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	32477
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге	573752
ИТОГО ПО СМЕТЕ 2-21-9	Тенге	2 532508

Локальная смета 2-21-12
Технологическое оборудование НС II подъема

1	8-9-15	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 на Ру 1,0 МПа, Dy 200 мм	2	1140		2280				
		шт.								
2	Ц12-2-12	Трубопроводы из стальных труб с фланцами и сварными стыками на Ру не более 2,5 МПа, монтируемые из готовых узлов, Dн 219 мм	0,071	19408	1949	1378	138	1063	95	7
		м		16360	270	1162	19	90	1,578	0
3	8-6-99	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской (ГОСТ 10704-91) из стали БСт2кп-БСт4кп, 219х4,5 ммК=1,010;	3	1710		5130				
		м								
0.1. Демонтажные работы										
4	Ц12-2-14 (ДМ)	Демонтаж труб, фасонных частей и арматуры ктрр1=0,6; ктрм1=0,76; кзпр1=0,6; кзкс1=0,7; кзпм1=0,7; кмат1=0;	0,071	7259	1127	515	80	403	34,8	2
				6132	173,6	435	12	90	1,09972	0
		м								
5	П9-15-1	Изделия металлические (армокаркасы, заготовки трубные и др.) - погрузка	0,071	234,3	234,3	17	17	12	–	–
		м		–	164,01	0	12	100	0,34442	0
6	П7-5-1	Перевозка грузов на 5 км, 1 класс груза	0,071	49,9	49,9	4	4	1	–	–
		м		–	9,98	0	1	100	0,02096	–
0. 2 Прочие работы										
137	Е0109-29-1	Установка металлических опор под хозяйственно-питьевые насосы	0,33	13711,48	5475,87	4525	1807	1958	28,90	10
		т		5040,00	1552,87	1663	512	90	5,46	2
8	С12021-163 Изм. и доп. вып. 25	Металлические опоры под хозяйственно-питьевые насосы	0,33	109700,00	--	36201	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
9	Е0106-1-13	Укладка бетонной смеси в конструкцию металлических опор под хозяйственно- питьевые насосы	0,12	9630,95	95,97	1156	12	102	4,90	1
		м3		771,75	36,25	93	4	105	0,18	–
10	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	0,12	127,00	--	15	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--

		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			51221	2058	3539		11
			Тенге			3353	557			3
		Накладные расходы -	Тенге			3539				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			3286				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			**58046**				
		Всего по смете				58046				

Локальная смета 2-21-16
Электроснабжение насосной станции IIподъема

1. Электросиловое оборудование

1	Ц 10-137-3	Прокладка провода и кабеля в кабельном канале								
			320	8,5	--	2720	--	2419	--	--
		м перемычек		8,4	--	2688	--	90	--	--
2	С151607-129	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ1 сечением 50 мм2 ГОСТ 6323-79								
			0,16	235800	--	37728	--	--	--	--
		км		--	--	--	--	--	--	--
3	99-7-17	Кабель сечением 2х2,5м2 марка ВВГ нг								
		км	0,16	41480		6637				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			47085	--	2419		--
			Тенге			2688	--			--
		Накладныу расходы				**2419**				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**2970**				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			**52474**				

Локальная смета № 2-21-17 Ремонт здания хлораторной

0.5. Ремонт бетонной отмостки вокруг здания

1	Е27-26-1	Устройство однослойных оснований толщиной 12 см из щебня фракции 70-120 мм								
			42	621,31	34,3	26095	1441	827	0,0398	2
		м2 основания		6,01	8,8	252	370	133	0,03015	1
2	Е27-26-3	При изменениии толщины однослойных или верхнего слоя двухслойных оснований толщиной 12 см из щебня фракции 70-120 мм, добавлять или исключать на каждый 1 см толщ.10см								
			42	-98,26	-2,73	-4127	-115	-56	-0,00124	–
		ктрр1=-2; ктрм1=-2; кзпр1=-2; кэкс1=-2; кзпм1=-2; кмат1=-2;		-0,2	-0,8	-8	-34	133	-0,00266	–
		м2 основания								
3	Е27-39-17	Устройство бетонной отмостки толщиной 20 см В12,5								
			42	1847,05	26,34	77576	1106	2995	0,302	13
		м2 покрытия		47,03	6,58	1975	276	133	0,0299	1
4	Е27-39-18	Добавлять или исключать на каждый 1 см изменения толщины слоя по расценке 39-17 толщ.10см								
			42	-838,69	-0,3	-35225	-13	-547	-0,053	-2
		ктрр1=-10; ктрм1=-10; кзпр1=-10; кэкс1=-10; кзпм1=-10; кмат1=-10;		-9,7	-0,1	-407	-4	133	-0,0006	–
		м2 покрытия								

		Всего прямые затраты				**64 319**	**2 872**	3219	
						33 789	**488**		**4**
		Накладные расходы, тенге				3219			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				4 052			
		Всего по смете				**71 590**			

Локальная смета № 2-21-20

Оборудование дозирования газообразного хлора

0.1. Оборудование и материалы

1		Хлор жидкий в баллонах,	2	56000		112000			
	Прайс-лист№4	*баллон*							
		Всего прямые затраты				**112 000**	**0**		**0**
						0	**0**		**0**
		Стоимость: материалов, тенге				112 000			
		Накладные расходы, тенге				0			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				6 720			
		Всего по смете				**118 720**			

Локальная смета № 2-21-21

Ремонт мягкой кровли покрытия трансформаторной подстанции

1	Е13-44-7	Очистка существующей кровли	99	60,75	–	6014	–	5413	0,34	34
		м2		60,75	–	6014	–	90	–	–
2	Е12-1-5	Устройство кровель скатных одинслойных из наплавляемых материалов ктрр1=0,5; ктрм1=0,5; кзпр1=0,5; кэкс1=0,5; кзпм1=0,5; кмат1=0,5;	99	21,44	9,17	2123	908	1850	0,069	7
		м2 кровли		12,27	3,43	1215	340	119	0,01675	2
3	1-1-1403	Рулонные наплавляемые кровельные и гидроизоляционные битумно-полимерные материалы эконом-класса, гибкость на брусе R 25 мм, t от -2 °С до 0 °С, теплостойкость от +70 °С до +85 °С, стеклохолст, пленка/пленка, марка ХПП-1,9 ГОСТ 30547-97К=1,130;	111,87	176		19689				
		м2								
4	Е12-9-2	Устройство подвесных желобов	20	563,29	1,22	11266	24	1060	0,278	6
		м желобов		44,1	0,45	882	9	119	0,0022	–
		Итого прямые затраты				39092	932	8323		**47**
						8111	349			**2**
		Накладные расходы, тенге				8323				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				2845				
		Всего по смете				**50260**				

Локальная смета № 2-21-22
На благоустройство НРС

Раздел 2 Устройство дорожного покрытия
2.1. Устройство дорожного покрытия(Реконструкция существующего покрытия)

1	Е27-36-3	Демонтаж существующих плит ктрр1=0,8; ктрм1=0,8; кзпр1=0,8; кэкс1=0,8; кзпм1=0,8; кмат1=0;	25,2	395,31	218,37	9962	5503	7957	1,024	26
		м3 сборных железобетонных плит		176,94	60,48	4459	1524	133	0,22472	6
2	Е1-145-2	Планировка подготовки под снятыми плитами	90,3	1,41	1,41	127	127	26	–	–
		м2 спланированной площади		–	0,3	–	27	97	0,00099	–
3	Е27-36-3	Монтаж демонтированных плит	25,2	713,34	272,97	17976	6879	9947	1,28	32
		м3 сборных железобетонных плит		221,18	75,6	5574	1905	133	0,2809	7
4	30-1-8	Бетон тяжелый (ГОСТ 7473-94) класса В20 (М-250) - заделка швов	2,3	8470		19481				
		м3								
5	Е1-164-1	Очистка швов между плитами на Н=0,1м	2,7	167,4	–	452	–	511	1,18	3
		м3 грунта		167,4	–	452	–	113	–	–
6	Е1-166-2	Заполнение очищенных швов щебнем фр.20-40мм	2,7	134,1	–	362	–	409	0,972	3
		м3 грунта		134,1	–	362	–	113	–	–
7	30-8-26	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004	2,7	3954,28		10677				
		м3								
8	Е27-15-1	Кирковка существующего покрытия с разравниванием с добавлением нового материала	334	690,46	34,75	230614	11607	8275	0,0556	19
		м2 площади основания		8,33	10,3	2782	3440	133	0,03623	12
9	Е27-72-1	Разлив вяжущих материалов	1,03	41957,26	339,59	43216	350	193	0,58	1
		т		–	140,94	–	145	133	0,58	1
10	Е27-53-1	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3, типа АБВ	821	531,85	15,35	436649	12602	12011	0,0336	28
		м2 покрытия		5,94	5,06	4877	4154	133	0,01766	14
11	Е27-54-1	Добавлять к расценке 27-53-1 или исключать на каждые 0,5 см изменения толщины 7см ктрр1=6; ктрм1=6; кзпр1=6; кэкс1=6; кзпм1=6; кмат1=6;	821	381,41	–	313138	–	65	0,00054	–
		м2 покрытия		0,06	–	49	–	133	–	–
		Итого по разделу 1				**1082654**	**37068**			**112**
						18555	**11195**			**40**

		Накладные расходы, тенге				39394				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				67323				
		Всего по разделу, тенге				1189371				
	2. 2 Устройство дорожного покрытия нового(у запасных ворот и к трансформаторной подстанции)									
12	Е1-145-2	Планировка площадей в грунтах 2 группы механизированным способом	350	1,41	1,41	494	494	102	–	–
		м2 спланированной площади		–	0,3	–	105	97	0,00099	–
13	Е1-134-1	Уплотнение грунта 1-2 группы пневматическими трамбовками	53	21,55	4,52	1142	240	876	0,108	6
		м3 уплотненного грунта		17,03	–	903	–	97	–	–
14	Е27-21-1	Устройство однослойных оснований и покрытий толщиной 10 см из песчано-гравийных смесей	350	167,71	17,83	58699	6241	5345	0,0416	15
		м2 основания или покрытий		6,41	5,07	2244	1775	133	0,01827	6
15	0-10-47	Доставка воды сверх 5км	0,147	983,4	983,4	145	145	–	–	–
		маш-ч		–	225	–	33	–	–	–
16	Е27-23-1	Устройство однослойных оснований толщиной 12 см из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см2)	331	660,55	27,83	218642	9212	6375	0,033	11
		м2 основания		5	9,48	1655	3138	133	0,03339	11
17	0-10-47	Доставка воды сверх 5км	0,38	983,4	983,4	374	374	–	–	–
		маш-ч		–	225	–	86	–	–	–
18	Е27-72-1	Разлив вяжущих материалов	0,23	41957,26	339,59	9650	78	43	0,58	–
		т		–	140,94	–	32	133	0,58	–
19	Е27-53-1	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3, типа АБВ	322	531,85	15,35	171256	4943	4711	0,0336	11
		м2 покрытия		5,94	5,06	1913	1629	133	0,01766	6
		Итого по разделу 2				**460402**	**21727**			**43**
						6715	**6798**			**23**
		Накладные расходы, тенге				17452				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				28671				
		Всего по разделу, тенге				**506525**				
	2. 3 Устройство покрытия дорожек									
20	Е1-145-9	Планировка основания дорожек	238	14,12	3,88	3361	923	2544	0,0724	17
		м2 спланированной площади		10,24	0,78	2437	186	97	0,00263	1
21	Е1-17-8	Разработка грунта 2 группы одноковшовыми экскаваторами емкостью 0,65 м3 с погрузкой на автомобили-самосвалы	71,4	32,27	30,77	2304	2197	675	0,00984	1
		м3 грунта		1,42	8,34	101	595	97	0,02853	2
22	П8-1-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами на 1 км, 1 класс груза	124,95	19,7	19,7	2462	2462	492	–	–
		т		–	3,94	–	492	100	0,00827	1

23	Е1-19-2	Ремонт и содержание каждых 0,5 км грунтовых землевозных дорог, в грунтах 2 группы ктрр1=2; ктрм1=2; кзпр1=2; кзкс1=2; кзпм1=2;	71,4	2,97	2,74	212	196	71	–	–
		м3 грунта		–	1,02	–	73	97	0,0049	–
24	Е1-130-1	Уплотнение слоя грунта толщиной 25 см одним проходом по одному следу прицепного катка на пневмоколесном ходу массой 25 т	71,4	14	14	1000	1000	333	–	–
		м3 уплотненного грунта		–	4,8	–	343	97	0,01567	1
25	Е1-130-7	Добавлять за каждый последующий проход по одному следу прицепного катка на пневмоколесном ходу массой 25 т при толщине слоя 25 см ктрр1=3; ктрм1=3; кзпр1=3; кзкс1=3; кзпм1=3; кмат1=3;	71,4	4,18	4,18	298	298	87	–	–
		м3 уплотненного грунта		–	1,26	–	90	97	0,00411	–
26	Е27-14-2	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси	50	1504,67	73,75	75234	3688	2198	0,144	7
		м3 материала основания в плотном теле		21,38	11,67	1069	584	133	0,041	2
27	Е27-36-2	Устройство тротуарных плит	11,88	800,46	403,56	9509	4794	4791	1,25	15
		м3 сборных железобетонных плит		195,75	107,44	2326	1276	133	0,3759	4
28	30-18-4	Стоимость ж/б плит 1х1,5х0,08м	148,5	1580		234630				
		м2								
29	Е8-4-7	Изоляция ж/б плит	149	245,44	3,82	36571	569	6820	0,212	32
		м2 поверхности		37,35	1,44	5565	215	118	0,007	1
30	П8-8-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами на 8 км, 1 класс груза- ж/б плит	29,7	63,9	63,9	1898	1898	380	–	–
		т		–	12,78	–	380	100	0,02684	1
31	Е27-34-2	Установка бетонных бортовых камней сечением 150х300 мм при других видах покрытий	250	535,57	6,63	133893	1658	36721	0,698	175
		м бортового камня		108,68	1,76	27170	440	133	0,0061	2
32	30-3-9	Камни бетонные бортовые БР100.20.8	4	26556,42		106226				
		м3								
33	Е27-36-2	Демонтаж существующих плит дорожек с вывозом на 15км ктрр1=0,8; ктрм1=0,8; кзпр1=0,8; кзкс1=0,8; кзпм1=0,8; кмат1=0;	14,12	479,45	322,85	6770	4559	4555	1	14
		м3 сборных железобетонных плит		156,6	85,95	2211	1214	133	0,30072	4
34	П9-11-1	Изделия из сборного железобетона, бетона, керамзитобетона массой до 5 т - погрузка	35,3	152,8	152,8	5394	5394	3776	–	–
		т		–	106,96	–	3776	100	0,22462	8
35	П8-15-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами на 15 км, 1 класс груза	35,3	108,2	108,2	3819	3819	764	–	–
		т		–	21,64	–	764	100	0,04544	2
		Итого по разделу 3				**623581**	**33455**			**261**
						40879	**10428**			**29**
		Накладные расходы, тенге				64207				

		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				41267				
		Всего по разделу, тенге				**729055**				
2.4. Прочие работы по резервуару										
36	Е9-53-4	Демонтаж металлических конструкций	0,105	4062,37	972,89	427	102	281	24,15	3
		ктрр1=0,7; ктрм1=0,6; кзпр1=0,6; кэкс1=0,7; кзпм1=0,7; кмат1=0;		3089,48	208,69	324	22	81	0,87	0
		т конструкций								
37	П9-15-1	Изделия металлические (армокаркасы, заготовки трубные и др.) - погрузка	0,105	234,3	234,3	25	25	17	–	–
		т		–	164,01	0	17	100	0,34442	–
38	П7-10-1	Транспорт демонтированных материалов до10км	0,105	81,5	81,5	9	9	2	–	–
		т		–	16,3	0	2	100	0,03423	–
39	Е0109-29-1	Установка металлических конструкции лестницы резервуара емк. 800м3,	0,119	13711,48	5475,87	1632	652	706	28,9	
		т		5040	1552,87	600	185	90	5,46	
40	С12021-163 Изм. и доп. вып. 25	Металлические опоры под хозяйственно-питьевые насосы	0,119	109700	--	13054	--	--	--	
		т		--	--	--	--	--	--	
41	Е13-26-6	Окраска металлических поверхностей пищевой краской	5,03	40,72	0,04	205	0	38	0,0426	–
		м2		8,32	–	42	0	90	–	–
	Прайс лист №1	Краска КО -42	2,5	946		2364				
		кг								
42	С2025-29	Откачка воды с резервуара	20	1570,00	1570,00	31400	31400	686	--	--
		(работа насоса фекальные НФ-6 на шасси ЗИЛ-130, производительность 22,5 м3/ч		--	286,00	--	5720	12	1,66	33
		маш.-ч								
		Итого по разделу 2				**46 752**	**32 187**	1730		**36**
		Накладные расходы, тенге				**966**	**5 946**			**0**
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				1730				
		Всего по разделу, тенге				2 909				
		Всего по смете				**52964**				
						2477915				

Локальная смета № 2-21-24

На строительство обводной линии

Раздел 2. Трубопроводы

1	Е22-34-1	Установка полиэтиленовых отводов, колен, патрубков, переходов	2	300,56	225,63	601	451	334	0,414	1
		шт		69,53	58,98	139	118	130	0,226	0
2	С130804-2771 Изм. и доп. вып. 26	Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 17, DN 355, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010								

			шт	2	11652		23304			
3	Е22-33-6	Установка стальных сварных фасонных частей диаметром 300-800 мм Заглушки								
			т фасонных частей	0,119	204796,82	39324,82	24 371	4 680	6997	147,7	18
					30375	14854,5	3615	1 768	130	72,55	9
	8-10-34	Заглушки стальная д=350мм	шт	2	1740		3 480				
		Итого по разделу 2					48 276	5 131	7331		18
		Накладные расходы, тенге					3 754	1 886			9
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)					7331				
		Всего по разделу, тенге					3 337				
							58 944				

Локальная смета № 2-21-25.
На устройство временной схемы подачи води в г. Аксай на время ремонта НС II-го подъема

Раздел 1 Монтаж и оборудование

1	Ц7-247-1	Монтаж насоса б/у из насосной станции II подъема насос 200 NEA -485-25-LC-FE		1	35225	18810	35225	18810	14013	65	65
					11430	4140	11430	4140	90	24,196	24
2	Ц12-803-5	Клапаны чугунные обратные подъемные, обратные поворотные фланцевые на Ру до 2,5 МПа, Dy 200 мм	шт.	1	1147,6	147	1148	147	923	6	6
					990	36	990	36	90	0,21	–
3	9-3-49	Клапаны обратные двухстворчатые межфланцевые, чугунные, FAF 2350 °C, PN 16, DN 200 мм ГОСТ 11823-91	шт	1	15015		15015				
4	8-10-85	Отвод стальные под углом 90° на Ру10 МПа из стали марки 20 с радиусом кривизны R=1,5, Dy 200, ,219х5мм	шт	6	1610	--	9660				
5	8-9-12	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 на Ру 1,0 МПа, Dy 100 мм	шт	1	492		492				
6	8-9-13	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 на Ру 1,0 МПа, Dy 125 мм	шт	1	618		618				
7	8-9-15	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 на Ру 1,0 МПа, Dy 200 мм	шт.	2	1140		2280				
8	8-9-17	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 на Ру 1,0 МПа, Dy 300 мм	шт	1	1710		1710				

9	8-10-124									
		Переходы (ГОСТ 17378-83) штампованные концентрические из стали марки 20 на Ру <= 16 МПа, 219х6-108х4 мм	1	750		750				
		шт								
10	8-10-128									
		Переходы (ГОСТ 17378-83) штампованные концентрические из стали марки 20 на Ру <= 16 МПа, 325х10-125х4 мм	1	1570		1570				
		шт								
11	Ц12-2-12									
		Трубопроводы из стальных труб с фланцами и сварными стыками на Ру не более 2,5 МПа, монтируемые из готовых узлов, Dн 219 мм	0,952	19408	1949	18476	1855	14249	95	90
		т		16360	270	15575	257	90	1,578	2
12	8-6-99									
		Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской (ГОСТ 10704-91) из стали БСт2кп-БСт4кп, 219х4,5 ммК=1,010;	40,4	1710		69084				
		м								
13	Ц12-753-8									
		Протравка и промывка труб различными реактивами, Dн 219мм	40	782,4	510	31296	20400	14976	2	80
		м		270	146	10800	5840	90	0,855	34
14	Ц12-754-6	Врезка в существующий трубопровод д200мм	1	4725	267	4725	267	3815	21	21
		врезка		4230	9	4230	9	90	0,053	–
15	8-10-162									
		Фасонные части стальные сварные, d до 800 мм	0,03879	126700		4915				
		т								
16	Ц7-247-10 (ДМ)									
		Демонтаж насоса б/у из старой насосной станции насос 200--NEA-485-25-LC-FE ктрр1=0,3; ктрм1=0,3; кзпр1=0,3; кзкс1=0,3; кзпм1=0,3; кмат1=0;	1	8886	5496	8886	5496	4151	19,2	19
		шт		3390	1221,9	3390	1222	90	7,1406	7
17	Е22-33-5 (ДМ)									
		Демонтаж труб,фасонных частей,арматуры ктрр1=0,6; ктрм1=0,7; кзпр1=0,6; кзкс1=0,7; кзпм1=0,7; кмат1=0;	1,10829	72237,83	34572,83	80060	38317	73083	187,62	208
		т фасонных частей		37665	13059,9	41744	14474	130	63,784	71
18	П9-15-1									
		Изделия металлические (армокаркасы, заготовки трубные и др.) - погрузка	1,10829	234,3	234,3	260	260	182	–	–
		т		–	164,01	–	182	100	0,34442	–
19	П7-10-1									
		Транспорт демонтированных материалов до10км	1,10829	81,5	81,5	90	90	18	–	–
		т		–	16,3	–	18	100	0,03423	–
		Итого по разделу 1				**286260**	**85642**			**489**
						88159	**26178**			**138**
		Накладные расходы, тенге				125410				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				34163				
		Всего по разделу, тенге				**436370**				
		Всего по смете				**445833**				

Локальная смета № 2-21-26
На устройство системы регулирования воды в резервуарах чистой воды

Раздел 1. Земляные работы

1	Е1-12-8	Разработка в отвал грунта 2 группы экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	42,3	23,36	22,08	988	934	280	0,00888	-
		м3 грунта		1,28	5,56	54	235	97	0,0193	1
2	Е1-164-2	Доработка грунта вручную траншей глубиной до 2 м без креплений с откосами в грунтах 2 группы	6,345	262,72	–	1667	–	1834	1,848	12
		ктрр1=1,2; кзпр1=1,2;		262,72	–	1667	–	113	–	–
		м3 грунта								
3	Е1-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям грунтом 2 группы	36,67	134,1	–	4917	–	5557	0,972	36
		м3 грунта								
4	Е1-134-1	Уплотнение грунта 1-2 группы пневматическими трамбовками	36,67	134,1	–	4917	–	113	–	–
		м3 уплотненного грунта								
5	Е1-90-6	Планировка обсыпки оголовков колодцев	21	21,55	4,52	790	166	606	0,108	4
		м2 спланированной поверхности		17,03	–	624	–	97	–	
6	Е1-166-2	Обсыпка оголовков колодцев	6	10,22	–	215	–	243	0,065	1
		м3 грунта		10,22	–	215	–	113	–	–
		Итого по разделу 1		134,1	–	805	–	909	0,972	6
				134,1	–	805	–	113	–	–
						9382	**1100**	**9428**		**55**
		Накладные расходы, тенге				**3856**	**235**			**1**
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				9428				
		Всего по разделу, тенге				1129				
						19939				

Раздел 2.Демонтажные работы

7	Е7-42-1 (ДМ)	Разборка элементов круглых колодцев из сб.ж/бетона массой до 0,5 т, шт сборных конструкции ктрр1=0,8; ктрм1=0,8; кзпр1=0,8; кэкс1=0,8; кзпм1=0,8; кмат1=0;	18	199,17	172,69	3585	3108	2957	0,43792	8
		шт сборных конструкций		70,18	60,21	1263	1084	126	0,2371	4
8	Е22-33-5 (ДМ)	Демонтаж труб,фасонных частей,арматуры ктрр1=0,6; ктрм1=0,7; кзпр1=0,6; кэкс1=0,7; кзпм1=0,7; кмат1=0;	0,960	72237,83	34572,83	69348	33190	63304	187,62	180
		т фасонных частей		37665	13059,9	36158	12538	130	63,784	61
9	П9-11-1	Изделия из сборного железобетона, бетона, керамзитобетона массой до 5 т - погрузка	7,34	152,8	152,8	1122	1122	706	–	–
		т		–	106,96	–	785	90	0,22462	2
10	П9-15-1		0,960	234,3	234,3	225	225	158	–	–

		Изделия металлические (армокаркасы, заготовки трубные и др.) - погрузка	т		–	164,01	–	158	100	0,34442	–
11	П7-10-1	Транспорт демонтированных материалов до 10км	т	8,3	81,5	81,5	677	677	135	–	–
		Итого по разделу 1			–	16,3	–	135	100	0,03423	–
		Накладные расходы, тенге					**74957**	**39107**	**67260**		**423**
							37421	**14700**			**96**
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)					67260				
		Всего по разделу, тенге					8533				
							150750				

3.1. Трубопроводы для регулирования подачи воды в резервуары

12	Е0122-35-10-	Установка чугунных задвижек или клапанов обратных диам. 400 мм	шт	3	4159,33	2209,7	12478	6629	8608	8,1	24
					1372,5	834,75	4118	2504	130	4,08	12
13	С130902-107- Изм. и доп. вып. 24 Прайс	Задвижки фланцевые с обрезиненным клином модели 6000, для воды, корпус из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом PN 16, DN 400, типа FAF ГОСТ 5762-2002 (620000/2,445/1,06/1,02/1,12=209406 тенге)	шт.	3	209406	–	628218	–	–	–	–
					–	–	–	–	–	–	–
14	Е0122-40-10-	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диам. 400 мм	фланец	6	867,45	117,07	5205	702	4844	2,89	17
					616,5	4,5	3699	27	130	0,03	–
15	С130809-19 - Изм. и доп. вып. 24 Прайс	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 400 ГОСТ 12816-80 (35000/2,445/1,06/1,02/1,12=11821 тенге)	шт.	6	11821	–	70926	–	–	–	–
					–	–	–	–	–	–	–
16	Е0122-33-6 -	Установка стальных сварных фасонных частей диам. 300-800 мм	т	0,11	204796,82	39324,82	22528	4326	6468	147,7	16
					30375	14854,5	3341	1634	130	72,55	8
17	Е0122-16-10- Изм. и доп. вып. 14	Нанесение усиленной антикоррозионной битумно-резиновой изоляции на стыки и фасонные части стальных трубопроводов диам. 400 мм	км	0,01	92647,89	10977,64	926	110	267	90,5	1
					16425	4146,75	164	41	130	20,25	–
18	Е0122-38-8 -	Врезка в существующую сеть, из стальных труб, стальных штуцеров /патрубков/ диам. 400 мм	врезка	3	5697,98	753,98	17094	2262	6546	6,94	21
					1392,75	285,75	4178	857	130	1,39	4
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1		Тенге				757375	14029			80
			Тенге				15500	5064			25
	Накладные расходы -		Тенге				26733	–	–		–

	Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			47046	-	-		-
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			831154	-	-		-

РАЗДЕЛ 3.

3.2. Трубопроводы для слива воды с резервуара

19	Е0122-11-5 -Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 150 мм	0,01	78245	36133,62	782	361	670	247	2
			41850	9612,9	419	96	130	37,3	-
20	км С130804-861-Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 26 - 160х6,2 питьевая ГОСТ 18599-2001 Изм. и доп. вып. 26	10	650	-	650	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-
21	М Е0122-35-5 -Установка чугунных задвижек или клапанов обратных диам. 150 мм	3	585,99	36,99	1758	111	1290	1,93	6
			317,25	13,5	952	41	130	0,07	-
22	шт С130902-69 -Задвижки фланцевые с обрезиненным клином модели 6000, для воды, корпус из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом PN 10, DN 150, типа FAF ГОСТ 5762-2002 Прайс №3 Изм. и доп. вып. 26	3	18941,09	-	56823	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-
23	шт. Е0122-40-5 -Приварка фланцев к стальным трубопроводам диам. 150 мм	1	231,52	33,52	232	34	237	0,9	1
			180	2,25	180	2	130	0,01	-
24	фланец С130809-14 -Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 150 ГОСТ 12816-80 Изм. и доп. вып. 25	1	757	-	757	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-
25	шт. С130809-14 -Фланцы стальные свободные из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 150 ГОСТ 12816-80 Изм. и доп. вып. 25	1	757	-	757	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-
26	шт. Е0122-34-1 -Установка полиэтиленовых отводов, колен, патрубков, переходов	1	300,57	225,64	301	226	167	0,41	-
			69,53	58,98	70	59	130	0,23	-
27	шт С130804-341-Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 11, DN 160, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 2 Изм. и доп.вып.18	1	1201	-	1201	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-
28	шт. Е0122-33-5 -Установка стальных сварных фасонных частей диам. 100-250 мм	0,06	247994,13	49389,75	14880	2963	6352	312,7	19
			62775	18657	3767	1119	130	91,12	5
29	т Е0122-16-5 -Нанесение усиленной антикоррозионной Изм. и	0,002	358832,91	7279,94	72	15	36	60,2	-

доп. вып. 14	битумно-резиновой изоляции на стыки и фасонные части стальных трубопроводов диам. 150 мм		10957,5	2749,5	22	5	130	13,43	-
30	E0122-38-4 -Врезка в существующую сеть, из стальных труб, стальных штуцеров /патрубков/ диам. 150 мм	км / врезка	3	1558,26 / 562,5	318,13 / 119,25	4675 / 1688	954 / 358	2659 / 130	2,81 / 0,59	8 / 2
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				89989	4664			37
		Тенге				7096	1681			8
	Накладные расходы -	Тенге				11411	-	-		-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге				6084	-	-		-
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				107484	-	-		-

РАЗДЕЛ 4. 3.3. Временная схемаподачи воды от резервуара емк.2000 м3 до старой насосной станции(подключениек временной схеме подачи воды в г. Аксай)

31	E0122-11-6 -Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 200 мм Изм. и доп.вып.15	км	0,02	139706,75 / 48375	47796,27 / 12572,33	2794 / 968	956 / 251	1585 / 130	286 / 49,07	6 / 1
32	C130804-863-Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 26 - 200x7,7 питьевая ГОСТ 18599-2001 Изм. и доп. вып. 26	м	20	1002 / -	- / -	20240 / -	- / -	- / -	- / -	- / -
33	E0122-40-5 -Приварка фланцев к стальным трубопроводам диам. 150 мм	фланец	2	231,52 / 180	33,52 / 2,25	463 / 360	67 / 5	474 / 130	0,9 / 0,01	2 / -
34	C130809-14 -Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 200 ГОСТ 12816-80 Изм. и доп. вып. 25	шт.	2	1140 / -	- / -	2280 / -	- / -	- / -	- / -	- / -
35	C130809-15 -Фланцы стальные свободные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 200 ГОСТ 12816-80 Изм. и доп. вып. 25	шт.	2	1140 / -	- / -	2280 / -	- / -	- / -	- / -	- / -
36	E0122-34-1 -Установка полиэтиленовых отводов, колен, патрубков, переходов	шт.	5	300,57 / 69,53	225,64 / 58,98	1503 / 348	1128 / 295	835 / 130	0,41 / 0,23	2 / 1
37	C130804-341-Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 200, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 2 Изм. и доп.вып.18	шт	1	2502 / -	- / -	2502 / -	- / -	- / -	- / -	- / -
29	C130804-364-Отвод полиэтиленовый сварной		3	5750	-	17250	-	-	-	-

	Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			47046	-	-		-
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			831154	-	-		-

РАЗДЕЛ 3.

3.2. Трубопроводы для слива воды с резервуара

19	Е0122-11-5 -Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 150 мм	0,01	78245	36133,62	782	361	670	247	2
			41850	9612,9	419	96	130	37,3	-
	км								
20	С130804-861-Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 26 - 160x6,2 питьевая ГОСТ 18599-2001 Изм. и доп. вып. 26	10	650	-	650	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-
	м								
21	Е0122-35-5 -Установка чугунных задвижек или клапанов обратных диам. 150 мм	3	585,99	36,99	1758	111	1290	1,93	6
			317,25	13,5	952	41	130	0,07	-
	шт								
22	С130902-69 -Задвижки фланцевые с обрезиненным клином модели 6000, для воды, корпус из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом PN 10, DN 150, типа FAF ГОСТ 5762-2002 Прайс №3 Изм. и доп. вып. 26	3	18941,09	-	56823	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-
	шт.								
23	Е0122-40-5 -Приварка фланцев к стальным трубопроводам диам. 150 мм	1	231,52	33,52	232	34	237	0,9	1
			180	2,25	180	2	130	0,01	-
	фланец								
24	С130809-14 -Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 150 ГОСТ 12816-80 Изм. и доп. вып. 25	1	757	-	757	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-
	шт.								
25	С130809-14 -Фланцы стальные свободные из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 150 ГОСТ 12816-80 Изм. и доп. вып. 25	1	757	-	757	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-
	шт.								
26	Е0122-34-1 -Установка полиэтиленовых отводов, колен, патрубков, переходов	1	300,57	225,64	301	226	167	0,41	-
			69,53	58,98	70	59	130	0,23	-
	шт								
27	С130804-341-Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 11, DN 160, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 2 Изм. и доп.вып.18	1	1201	-	1201	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-
	шт.								
28	Е0122-33-5 -Установка стальных сварных фасонных частей диам. 100-250 мм	0,06	247994,13	49389,75	14880	2963	6352	312,7	19
			62775	18657	3767	1119	130	91,12	5
	т								
29	Е0122-16-5 -Нанесение усиленной антикоррозионной Изм. и	0,002	358832,91	7279,94	72	15	36	60,2	-

доп. вып. 14	битумно-резиновой изоляции на стыки и фасонные части стальных трубопроводов диам. 150 мм		10957,5	2749,5	22	5	130	13,43	-
30 Е0122-38-4	км -Врезка в существующую сеть, из стальных труб, стальных штуцеров /патрубков/ диам. 150 мм	3	1558,26 562,5	318,13 119,25	4675 1688	954 358	2659 130	2,81 0,59	8 2
	врезка								
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			89989	4664			37
		Тенге			7096	1681			8
-	Накладные расходы -	Тенге			11411	-	-		-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			6084	-	-		-
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			107484	-	-		-

РАЗДЕЛ 4. 3.3. Временная схемаподачи воды от резервуара емк.2000 м3 до старой насосной станции(подключениек временной схеме подачи воды в г. Аксай)

31 Е0122-11-6 Изм. и доп.вып.15	-Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 200 мм	0,02	139706,75 48375	47796,27 12572,33	2794 968	956 251	1585 130	286 49,07	6 1
32 С130804-863 Изм. и доп. вып. 26	км -Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 26 - 200x7,7 питьевая ГОСТ 18599-2001	20	1002 -	- -	20240 -	- -	- -	- -	- -
33 Е0122-40-5	м -Приварка фланцев к стальным трубопроводам диам. 150 мм	2	231,52 180	33,52 2,25	463 360	67 5	474 130	0,9 0,01	2 -
34 С130809-14 Изм. и доп. вып. 25	фланец -Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 200 ГОСТ 12816-80	2	1140 -	- -	2280 -	- -	- -	- -	- -
35 С130809-15 Изм. и доп. вып. 25	шт. -Фланцы стальные свободные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 200 ГОСТ 12816-80	2	1140 -	- -	2280 -	- -	- -	- -	- -
36 Е0122-34-1	шт. -Установка полиэтиленовых отводов, колен, патрубков, переходов	5	300,57 69,53	225,64 58,98	1503 348	1128 295	835 130	0,41 0,23	2 1
37 С130804-341 2 Изм. и доп.вып.18	шт -Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 200, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	1	2502 -	- -	2502 -	- -	- -	- -	- -
29 С130804-364	-Отвод полиэтиленовый сварной	3	5750	-	17250	-	-	-	-

	7 Изм. и доп.вып.18	90° ПЭ 100 SDR 26, DN 200, PN 6,3 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010			-	-	-	-	-	-	-
		шт.									
39	Е0122-11-6 Изм. и доп.вып.15	-Демонтаж трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 200 мм	0,02	83501,47	28677,76	1670	574	951	171,6	3
				29025	7543,4	581	151	130	29,44	1
	к=0,6	км								
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4		Тенге			50982	2725			13
			Тенге			2256	702			3
	Накладные расходы -		Тенге			3845	-	-		-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге			3290	-	-		-
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4		Тенге			58117	-	-		-

Раздел 3. Колодцы

		Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в сухих грунтах	7,38	8656,16	1879,87	63 882	13873	18938	8,86	65
40	Е22-41-1	*м3 железобетонных и бетонных конструкций колодцев*		1435,5	538,43	10 594	3974	130	2,061	15
		Стоимость ж/бетонных плит ПН-20, 4ПП20-1	2,2	28380		62 436				
41	30-18-24	*м3*								
		Стоимость ж/бетонных колец КС20-6, КС20-6б	4,8	11000		52 800				
42	30-18-38	*м*								
		Стоимость ж/бетонных плит ПН-15, 1ПП15-9	0,66	28380		18 731				
43	30-18-24	*м3*								
		Стоимость ж/бетонных колец КС15-6б, КС-9	2,4	8591		20 618				
44	30-18-38	*м*								
		Стоимость колец КО6	0,21	3240		680				
45	30-18-32	*м*								
		Стоимость колец КС7-3	1,5	4513		6 770				
46	30-18-33	*м*								
		Стоимость ж/б колец КС7-9	2,7	3610		9 747				
47	30-18-33	*м*								
		Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	7,38	127		937				
48	30-1-54	*м3*								
		Стремянка С-4	0,07104	133700		9 498				
48	2-1-267	*т*								
		Люк чугунный, тип Л (А15) ГОСТ 3634-99	3	8060		24 180				
49	11-4-8	*комплект*								
		Скобы ходовые	12	221		2 652				
50	1-1-773	*шт*								

		Заделка отверстий бетоном В12,5	1,455	9987,95	95,97	14 532	140	1234	4,9	7
51	Е6-1-13	*м3*		771,75	36,25	1 123	53	105	0,1771	–
		Устройство бетонной подготовки В3,5	1,77	8062,57	66,01	14 271	117	410	1,35	2
52	Е6-1-1	*м3*		195,75	24,93	346	44	105	0,1218	–
		Устройство ПГС под отмостку тол.0,1м	1,545	2764,05	–	4 270	–	774	2,99	5
53	Е11-2-1	*м3 подстилающего слоя*		477	–	737	0	123	–	–
		Устройство каменной отмостки	15,45	559,1	36,82	8 638	569	2390	0,624	10
54	Е27-33-1	*м2 подзоров и отмосток*		103,28	13,01	1 596	201	133	0,0635	1
		Пакля пропитанная	13,25	195		2 584				
55	1-1-457	*кг*								
		Прокладка полиэтиленовой пленки	6,6	381,5	1,27	2 518	8	1607	1,42	9
56	Е13-43-1	*м2*		270	0,47	1 782	3	90	0,0023	–
		Гидроизоляция наружной поверхности стен и днища колодцев горячим битумом за 2 раза	78,924	245,44	3,82	19 371	301	3613	0,212	17
57	Е8-4-7	*м2 поверхности*		37,35	1,44	2 948	114	118	0,007	–
		Окраска м/к масляной краской за 2 раза по железному сурику на олифе "Оксоль"	3,4	136,21	0,07	463	–	386	0,646	2
58	Е15-173-4	*м2 окрашиваемой поверхности*		108	0,02	367	0	105	0,0001	–
						339 580	**15 009**	28 116		**117**
		Итого по разделу 3				**19 493**	**4 388**			**12**
		Накладные расходы, тенге				28 116				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				22 062				
		Всего по разделу, тенге				**391207**				
		Всего по смете 2-21-26				**1559485**				

Локальная смета № 2-21-27

На благоустройство площадки водонапорной башни

0.1. Благоустройство

1	Е47-11-1	Подготовка механизированным способом стандартных посадочных мест для деревьев-саженцев с оголенной корневой системой в естественном грунте	80	56,94	12,39	4555	991	5083	0,323	26
		яма		44,55	4,7	3564	376	129	0,018	1
2	Е47-13-2	Посадка деревьев-саженцев с оголенной корневой системой в ямы размером 1,0х0,8 м	80	190,24	–	15219	–	19436	1,037	83
		шт		188,33	–	15066	–	129	–	–
3	0-10-47	Доставка воды сверх 5км	0,36	983,4	983,4	354	354	–	–	–
		маш-ч		–	225	–	81	–	–	–
4	30-12-36	Стоимость деревьев саженцев	80	1620		129600				
		шт								

5	Е47-37-1	Уход за саженцами деревьев с оголенной корневой системой		80	129,92	28,52	10394	2282	11076	0,705	56
		шт			100,8	6,53	8064	522	129	0,029	2
		Всего прямые затраты					**160 122**	**3 627**	35595		**165**
							26 694	**979**			**4**
		Накладные расходы, тенге					35595				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)					11 743				
		Всего по смете					**207 460**				
		Локальная смета № 3-31-6									
		Оповещательная пожарная сигнализация и связь									
1	Ц10-926-1	Надземная прокладка кабеля	1,172		21564,7	17195,84	25274	20154	10575	21	25
		км кабеля			4368,86	2415,6	5120	2831	133	14,1071	17
		Итого по Локальной смете 3-31-6					**25 274**	**20 154**	10575		**25**
							5 120	**2831**			**17**
		Накладные расходы, тенге					10575				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)					2151				
		Всего по смете 3-31-6, тенге					**38 000**				
		Локальная смета № 3-31-7									
		Видеонаблюдение									
	Раздел 1. Монтажные работы										
1	Ц10-898-12	Разные работы: коробка соединительная	1		742	305	742	305	517	2	2
		коробка			398	72	398	72	110	0,421	0
2	Ц10-137-1	Прокладка и включение смонтированных кабельных перемычек длиной до 6 м по кабельросту типа "Решетка"	2		43,3	–	87	–	77	0,23	0
		перемычка			42,8	–	86	–	90	–	–
	1.1. Оборудование и материалы										
3	99-7-6 (пл) №46	Блок питания БП 12-4-2,5	2		2786		5572				
		шт									
4	99-7-8 (пл) №53	Коробка соединительная JBS 100x100	1		12556		12556				
		шт									
5	99-7-11 (пл) №52	Коммутатор 5 портовый	10		757		7570				
		шт									

6	99-7-12 (пл)	Коннектор RJ45	48	4437		212976				
	№52	*шт*								
		Итого по разделу 1				**239503**	**305**	594		**2**
						484	**72**			**0**
		Накладные расходы, тенге				594				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				14406				
		Всего по разделу, тенге				**254503**				
		Всего по смете 3-31-7, тенге				**254503**				

Локальная смета № 3-32-3

Внутриплощадочные сети ВЛ0,4кВ

1	Е33-108-1	Подвеска проводов ВЛ 0,38 кВ (1 провод при 20 опорах на 1 км) с помощью механизмов	0,06	7259,41	4310,78	436	259	2175	16,1	1
		км линии		2745	1169,46	165	70	105	4,45	0
2	**99-5-2**	**Самонесущий изолированный провод сеч .СИПс4 2х16мм2 140,000:2,445:1,06:1,02:1,12**	**60**	**47**		**2820**				
	Прайс-лист N 11	***м***								
3	99-2-3	Бандажный крюк SOT 29 1056 :2,445:1,06:1,02:1,12	4	357		1428				
	Прайс-лист N12	*шт*								
4	99-2-8	Зажим поддерживающий SO 140 4659 :2,445:1,06:1,02:1,12	3	1574		4722				
	Прайс-лист N12	*шт*								
5	99-2-9	Зажим натяжной SO157.1 597:2,445:1,06:1,02:1,12	2	202		404				
	Прайс-лист N12	*шт*								
6	8-6-13	Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой (ГОСТ 3262-75*), черные легкие, 80х3,5 мм	19,5	509		9926				
		м								
		Итого по разделу 1				**19 735**	**259**	2175		**–**
						165	**70**			**–**
		Накладные расходы, тенге				2175				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				1315				
		Всего по смете				**23 225**				

Локальная смета № 4-41-1
Реконструкция ВЛ-10кв,трасса ВЛ-10кв к площадкам скважин №3,4,103,102,101 (4-41-1)

Раздел 3. Трасса от опоры №107 до скважин №102 и №101

3.1. Строительные работы

1	Е33-103-2	Установка одностоечных опор с одним подкосом ВЛ 0,38; 6-10 кВ (с траверсами)		1	3155,76	1990,26	3156	1990	4837	5,98	6
		опора			985,5	549,9	986	550	105	2,29	2
2	30-19-91	Стойки вибрированные для опор высоковольтных линий электропередачи, длина 10,5 м, марка СВ 105-5		2	20400		40800				
		шт									
3	Е33-106-2	Установка железобетонных плит		2	77,83	9,2	156	18	110	0,3	1
		ригель			47,25	4,5	95	9	105	0,02	–
4	30-14-3	Стоимость плит П-3и, В22,5	0,087		21920		1907				
		м3									
5	Е41-4-7	Окрасочная изоляция вертикальной бетонной поверхности горячим битумом в два слоя		4,7	174,84	7,38	822	35	454	0,571	3
		м2			90,23	2,79	424	13	104	0,0136	–
		Итого прямые затраты по разделу 3	Тенге				**46841**	**2008**	**5401**		**7**
							1081	**559**			**2**
		Накладные расходы, тенге	Тенге				5401				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)	Тенге				3135				
		Итого по разделу 3	Тенге				54024				
		Всего по смете 4-41-1					**55377**				

Локальная смета 4-41-2
Кабельная линия 10кв, к площадкам №3,№4

1	16-10-14	Муфта КМА	1		4580		4580				
		комплект									
		Итого прямые затраты по разделу 1	Тенге				**4580**				
		Накладные расходы, тенге	Тенге				0				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)	Тенге				275				
		Итого по смете 4-41-2	Тенге				**4855**				

Локальная смета(4-41-4)
Кабельная линия 10кв,площадкам скважин №26,№5

1	16-10-14	Муфта КМА		1	4580		4580				
		комплект									

		Итого прямые затраты по разделу 1	Тенге				**4580**				
		Накладные расходы, тенге	Тенге				0				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)	Тенге				275				
		Итого по смете 4-41-4	Тенге				**4855**				

Локальная смета (4-41-5)
Трансформаторная подстанция КТП-10/0,4кв 63ква (скважина №2,№3)

1	Ц10-898-14	Защита кабеля угольком 80х80х6		2,3	129	52,7	297	121	120	0,21	–
		м ограждения			33,8	13,5	78	31	110	0,079	–
2	1-4-87	Сталь угловая 80х80 мм (ГОСТ 8509-86)		0,02219	44300		983				
			т								
3	Е0109-30-1	Монтаж площадок с настилом и ограждением из листовой, рифленной, просечной и круглой стали		0,112	14334,75	5522,03	1605	618	746	35,90	4
			т		6075,00	1322,37	680	148	90	4,73	1
4	С12021-96 Изм. и доп. вып. 25	Металлические конструкции лестницы площадки под трансформаторные подстанции (М3-М9,М31-М33,поз 2-3 ТП 407-30273 КС)		0,112	177400,00	--	19869	--	--	--	--
			т								
5	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз		4,18	21,80	0,05	91	0	22	0,03	--
			м2		5,81	0,02	24	0	90	--	--
6	Е0113-26-6 К=2	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115		4,18	40,72	0,04	170	0	31	0,04	13
			м2		8,32	--	35	--	90	--	--
7	С11011-59	Болты строительные с гайками	тн	0,001	149300		149				
		Итого прямые затраты по разделу 1	Тенге				**23164**	**739**	**919**		
							817	**179**			
		Накладные расходы, тенге	Тенге				919				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)	Тенге				1445				
		Итого по смете 4-41-5	Тенге				**25531**				

Локальная смета (4-41-6)
Трансформаторная подстанция КТП-10/0,4кв 25ква (скважин №4, №5, №26, №9598, №101, №102, №103, №104- 8шт)

1	Ц10-898-14	Защита кабеля угольком 80х80х6		18,4	129	52,7	2374	970	957	0,21	4
		м ограждения			33,8	13,5	622	248	110	0,079	1
2	1-4-87	Сталь угловая 80х80 мм (ГОСТ 8509-86)		0,17752	44300		7864				
			т								
3	Е0109-30-1	Монтаж площадок с настилом и ограждением из листовой, рифленной, просечной и круглой стали		0,896	14334,75	5522,03	12844	4948	5965	35,90	4
			т		6075,00	1322,37	5443	1185	90	4,73	1
4	С12021-96 Изм. и доп. вып. 25	Металлические конструкции лестницы площадки под трансформаторные подстанции (М3-М9,М31-М33,поз 2-3 ТП 407-30273 КС)		0,896	177400	--	158950	--	--	--	--
			т								

5	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	33,44	21,80 5,81	0,05 0,02	729 194	2 1	176 90	0,03 --	1 --
6	Е0113-26-6 К=2	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	м2	33,44	40,72 8,32	0,04 --	1362 278	0 --	31 90	0,04 --	13 --
7	С11011-59	Болты строительные с гайками	тн	0,008	149300		1194				
		Итого прямые затраты по разделу 1	Тенге				**185317**	**5921**	**7129**		
		Накладные расходы, тенге	Тенге				**6537**	**1434**			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)	Тенге				7129				
		Итого по смете 4-41-6	Тенге				11547				
							203993				

Локальная смета(4-41-16)
Воздушная линия 10кВ №1, №2 к площадке НС 2-го подъема

1	16-10-14	Муфта КМА	*комплект*	1	4580		4580					
		Итого прямые затраты по разделу 1	Тенге				**4580**					
		Накладные расходы, тенге	Тенге									
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)	Тенге				275					
		Итого по смете 4-41-16	Тенге				**4855**					

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 5-51-1
ПОДЪЕЗДНАЯ ДОРОГА
РАЗДЕЛ 1. Обустройство дороги

1	Е0127-83-1	-Установка дорожных знаков на металлических стойках	шт	6	747,86 506,25	146,19 28,22	4487 3038	877 169	4265 133	3,2 0,11	19 1
2	Е0127-84-1	-При установка дополнительных щитков добавлять к нормам табл. 27-83	шт	1	157,67 119,03	- -	158 119	- -	158 133	0,69 -	1 -
3	Е0127-83-1	-Установка километровых знаков на металлических стойках	шт	4	747,86 506,25	146,19 28,22	2991 2025	585 113	2843 133	3,2 0,11	13 -
4	Е0106-1-5	-Устройство ж/бетонных фундаментов общего назначения объемом до 3 м3 под стойки(В15)	м3	0,8	8097,52 1021,5	112,36 42,44	6478 817	90 34	894 105	6,34 0,21	5 -
5	С143001-54	-Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент	м3	0,8	127 -	- -	102 -	- -	- -	- -	- -
6	С143001-58	-Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по морозостойкости до 200: за 150 циклов	м3	0,8	781 -	- -	625 -	- -	- -	- -	- -

7	С12021-117 -Стойки под дорожные знаки Изм. и доп. вып. 25	т	0,14121	93846 --- -	- --- -	13252 --- -	- --- -	- --- -	- --- -	- --- -
8	С11041-103 -Хомуты двухушковые в комплекте с пластиной	кг	2	90 --- -	- --- -	180 --- -	- --- -	- --- -	- --- -	- --- -
9	С11011-59 -Болты строительные с гайками и шайбами	т	0,01	149300 --- -	- --- -	1493 --- -	- --- -	- --- -	- --- -	- --- -
10	С11011-8485-Знаки дорожные односторонние Изм. и треугольные 1.11,1.12,2,4 А доп. вып. 900 мм, со световозвращающей 26 пленкой типа 1 СТ РК 1125-2002	шт.	5	3094 --- -	- --- -	15470 --- -	- --- -	- --- -	- --- -	- --- -
11	С11011-8492-Знаки дорожные односторонние Изм. и круглые 3.24, 3.25 D доп. вып. 700 мм, со световозвращающей 26 пленкой типа 1 СТ РК 1125-2002	шт.	2	2982 --- -	- --- -	5964 --- -	- --- -	- --- -	- --- -	- --- -
12	С11011-9224-Знаки дорожные двухсторонние Изм. и квадратные доп. вып. 21 5.28, 200х65 мм, со светово звращающей пленкой типа 1 СТ РК 1125-2002	шт.	4	5841 --- -	- --- -	23364 --- -	- --- -	- --- -	- --- -	- --- -
13	Е0127-83-1 -Установка столбиков металлических дорожных	шт	58	747,86 --- 506,25	146,19 --- 28,22	43376 --- 29363	8479 --- 1636	41229 --- 133	3,2 --- 0,11	186 --- 6
14	С11011-8531-Столбики металлические Изм. и ,треугольные доп. вып.	шт.	58	2516 --- -	- --- -	145928 --- -	- --- -	- --- -	- --- -	- --- -
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге ---- Тенге				263868 --- 35361	10031 --- 1953			223 --- 8
	Стоимость монтажных работ -	Тенге				180	-	-		-
	Стоимость материалов и конструкций -	Тенге				180	-	-		-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге				11	-	-		-
	ВСЕГО,Стоимость монтажных работ -	Тенге				191	-	-		-
	Стоимость общестроительных работ -	Тенге				250436	-	-		-
	Материалы -	Тенге				7324	-	-		-
	Всего заработная плата -	Тенге				-	37314	-		-
	Стоимость материалов и конструкций -	Тенге				192219	-	-		-
	Местные материалы -	Тенге				5501	-	-		-
	Накладные расходы -	Тенге				49389	-	-		-
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч				-	-	-		25
	Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				-	7408	-		-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге				17989	-	-		-
	ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге				317814	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				-	-	-		256
	Сметная заработная плата -	Тенге				-	44722	-		-
	Стоимость металломонтажных работ -	Тенге				13252	-	-		-

Стоимость материалов и конструкций -	Тенге	13252	-	-	-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	795	-	-	-
ВСЕГО,Стоимость металломонтажных работ -	Тенге	14047	-	-	-
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге	332052	-	-	-
ИТОГО ПО СМЕТЕ	Тенге	332052	-	-	-
Всего по ведомости		10360506			

		Всего по сличительной ведомости				10 360 506				
		Всего по акту				**10 360 506**				
		В том числе оборудование				**0,00**				
		Итого строительно-монтажных работ				**10 360 506**				
		ГЛАВА8. ВРЕМЕННЫЕ ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ								
	СН РК 8.02-02-2002	ВРЕМЕННЫЕ ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ (3,1%)К=0,8	256 941			256 941				
	СН РК 8.02-02-2002	ВОЗВРАТ МАТЕРИАЛОВ ОТ ВРЕМЕННЫХ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ 15%	0			38 541				
		ВСЕГО ПО ГЛАВЕ	256 941			256 941				
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-8	10 617 447			10 617 447				
		ГЛАВА9. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ЗАТРАТЫ НА СТРОИТЕЛЬСТВО								
	СН РК 8.02-07-2002	ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ЗАТРАТЫ ПРИ ПРОИЗВОДСТВЕ РАБОТ В ЗИМНЕЕ ВРЕМЯ 3,1185%	331 105			331 105				
	ПИСЬМО МИНСТРОЯ АК-05-6-1548 ОТ 11.09.96Г.	ЗАТРАТЫ НА ВЫСЛУГУ ЛЕТ, 1%			106 174	106 174				
	ПИСЬМО МИНСТРОЯ АК-05-6-1548 ОТ 11.09.96Г.	ЗАТРАТЫ НА ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОТПУСКА, 0,4%			42 470	42 470				
		ВСЕГО ПО ГЛАВЕ	331 105		148 644	479 749				
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-9	**10 948 552**		**148 644**	**11 097 196**				
		В ТОМ ЧИСЛЕ ВОЗВРАТНЫЕ СУММЫ-15%				38 541				
		Оборудование	**0**			**0**				
		ИТОГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ В БАЗОВЫХ ЦЕНАХ 2001 Г.	**10 948 552**		**148 644**	**11 097 196**				
	СН РК 8.02-02-2002 К-2,390	ИТОГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 2014Г. 67%	**17 529 550**		**237 992**	**17 767 542**				
		В ТОМ ЧИСЛЕ ВОЗВРАТНЫЕ СУММЫ В ТЕКУЩИХ				61 708				
		НАЛОГИ, СБОРЫ, ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ ПЛАТЕЖИ, 2%			355 351	355 351				
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ В ТЕКУЩЕМ УРОВНЕ ЦЕН 2014Г.	**17 529 550**		**593 343**	**18 122 893**				
	РЕШЕНИЯ ПРАВИТЕЛЬСТВА	НДС (12%)			2 174 747,2	2 174 747,2				
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ В ТЕКУЩЕМ УРОВНЕ ЦЕН 2014Г.	**17 529 550**		**2 768 090**	**20 297 640,2**				
	СН РК 8.02-02-2002 К-2,556	**ИТОГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 2015Г. 33%**	**9 235 351**		**125 385**	**9 360 736**				

		В ТОМ ЧИСЛЕ ВОЗВРАТНЫЕ СУММЫ В ТЕКУЩИХ				32 510				
	СН РК 8.02-02-2002	НАЛОГИ, СБОРЫ, ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ ПЛАТЕЖИ, 2%			187 215	187 215				
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ В ТЕКУЩЕМ УРОВНЕ ЦЕН 2015Г.	**9 235 351**		**312 599**	**9 547 950**				
	РЕШЕНИЯ ПРАВИТЕЛЬСТВА	НДС (12%)			1 145 754	1 145 754				
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ В ТЕКУЩЕМ УРОВНЕ ЦЕН 2015Г.	**9 235 351**		**1 458 354**	**10 693 704**				
		СТОИМОСТЬ СТРОИТЕЛЬСТВА В ТЕКУЩЕМ УРОВНЕ ЦЕН (2014-2015 ГОДА).	**26 764 901**		**4 226 443**	**30 991 344,2**				
		В том числе возвратные суммы				**94218**				

Заказчик :
ГКП на ПХВ "Аксаймалтукат"

Генеральный директор

_____ Ж.И. Кармынкулов

Технический надзор:

Эксперт по тех. надзору

_____ С.Д.Танабаев

Подрядчик :
АО "Уральскводстрой"

Первый-вице президент

_____ Т.В. Теднеев

Форма № 3 КС

СПРАВКА № 11
о стоимости выполненных работ
за сентябрь 2017 г.

Программа	059 "Кредитование на реконструкцию, строительство систем тепло-, водоснабжения и водоотведения"
Подпрограмма	033 "За счет кредитования из средств целевого трансферта из национального форнда Республики Казахстан"
Специфика	431 "Строительство новых объектов и реконструкция имеющихся объектов"
По договору	№ 221 от 26 сентября 2016 г.
Сумма договора	639 177 291 (шестьсот тридцать девять миллионов сто семьдесят семь тысяч двести девяносто один) тенге 20 тиын, в т.ч. НДС 68 483 281 тенге 20 тиын
Наименование объекта:	"Реконструкция Бестауского водозабора г. Аксай Бурлинского района ЗКО"
Место расположения объекта:	ЗКО, Бурлинский район, Пугачевский сельский округ
Заказчик:	ГКП на ПХВ "Ақсайжылукуат", БИН 050440005023, ИИК KZ98319X010000421979, БИК ABKZKZKX
Подрядная организация:	АО "Уральскводстрой", г. Уральск, ул. 25-ой Чапаевской дивизии, 8 БИН 931240001388, ИИК KZ648560000004049852, БИК KCJBKZKX, АО "Банк ЦентрКредит"

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплектов работ	Стоимость выполненных работ (тенге)				Прочие затраты
	Всего выполнения с начала стройки с нарастающим	С начала года по отчетный месяц включительно	в т.ч. СМР	работы по монтажу оборудования	
1	2	3	4	5	6
1. Всего по стройке	**639 177 291,2**	588 024 503,0			
2. В том числе за сентябрь месяц без НДС		106 037 703,0			
3. НДС 12%		12 724 524,2			
4. Итого за сентябрь месяц		**118 762 227,2**			
5. Удержание 5% от суммы выполненных работ за отчетный период					
6. Возврат стоимости за материалы					
7. Всего к оплате за текущий месяц гр3(стр4-стр5-стр6)		**118 762 227,2**			

Сумма прописью к оплате: **Сто восемьнадцать миллионов семьсот шестьдесят две тысячи двести двадцать семь тенге 20 тиын**

Подрядная организация: АО "Уральскводстрой"
Президент

Мутасов Г.Д.
М.П.

Заказчик: ГКП на ПХВ "Ақсайжылукуат"
Генеральный директор

Курманкулов Ж.И.
М.П.