Заказчик: ГУ "Отдел строительства города Уральска"

Утверждена
приказом Председателя Агенства
Республики Казахстан по делам строительства
и жилищно - коммунального хозяйства
от"_____ "
№

Подрядчик: АО "Уральскводстрой"

Наименование объекта: Строительство объекта "Отвод поверхностных вод с территории микрорайонов Коктем,Кен-дала,Арман в п.Зачаганск ЗКО"

А К Т

выполненных работ за сентябрь месяц 2014 г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Наклад-ные расходы, тенге -------- %
				Всего / ЗП рабочих-строи-телей	Экспл. машин / в т.ч .ЗП машинис-тов	Всего / ЗП рабочих-строителей	Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Локальная смета № 2-1-4						
		Отвод поверхностных вод с территории микрорайона - водоотводной канал. Водоотводной канал №1 дл. 2632 м						
3	E0101-17-8	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 *м3*	1416	32,27 1,42	30,77 8,34	45691 2011	43571 11816	13 412 97
4	E0101-162-2	Доработка грунта вручную *м3*	344	294,75 294,75	– –	101394 101394	– –	114 575 113
5	E0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы *м3*	1360	134,1 134,1	– –	182376 182376	– –	206 085 113
6	C010333-A5-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки, 5 км класс груза 1 *тн*	480	45 9	– –	21600 4320	– –	4 320 100
7	E0108-3-1	Устройство песчаного основания под лотки *м3*	314	1023,7 112,5	97,07 36	321442 35325	30480 11304	55 022 118
8	E0107-31-6	Установка в сооружениях прямоугольных лотков сечением более 0,2 м2 *м3*	842,88	2200,61 726,75	863,65 291,08	1854847 612563	727954 245346	1 201 072 140
9	C143018-140 Изм. и доп. вып. 6 СН РК 8.02-04-2002.СНРК8.02-04С-2004	Лотки каналов из тяжолого бетона класса В22,5 объемом до 0,5 м3 *м3*	842,88 –	21600 –	– –	18206208 –	– –	– –
10	E0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя, лотков *м2*	9212	245,44 37,35	3,82 1,44	2260993 344068	35190 13265	421 653 118

Cl =

1	2	3	4	5	6	7	8	9
11	E0106-1-15	Устройство монолитных заделок м3	17,68	8655,26 146,25	100,65 38,03	153025 2586	1779 672	3 421 105
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ	Тенге Тенге			**23147576** 1284643	838974 282403	2019560
		Накладные расходы -	Тенге			**2019560**		
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**1510028**		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	Тенге			**26677165**		
		Устройство канала бетонного №2 от ПК11+37 до ПК33+44 - 2207 м						
12	E0101-17-8	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 м3	5300,66	32,27 1,42	30,77 8,34	171052 7527	163101 44208	50 182 97
13	C010333-A5-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 5 км, класс груза 1 тн	3465,5	45 9	– –	155948 31190	– –	31 190 100
14	E0101-162-2	Доработка грунта вручную м3	451,6	294,75 294,75	– –	133109 133109	– –	150 413 113
15	E0108-3-1	Устройство песчаного основания под лотки м3	312,9	1109,5 112,5	97,07 36	347163 35201	30373 11264	54 829 118
16	E0108-4-2	Гидроизоляция из пленки 1 слой м2	3056,8	37,52 22,1	7,14 2,68	114691 67555	21826 8192	89 382 118
17	C11011-507	Пленка полиэтиленовая, толщина 0,15 мм 1000м2	3,36171 –	30400 –	– –	102196 –	– –	– –
18	E0106-33-4	Устройство стен и плоских днищ прямоугольных сооруженийпри толщине более 150 мм м3	636,75	12345,2 1075,5	954,99 330,44	7860806 684825	608090 210408	939 994 105
19	C143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент м3	434,5 –	127 –	– –	55182 –	– –	– –
20	C143001-58	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по морозостойкости до 200: за150 циклов м3	434,5 –	781 –	– –	339345 –	– –	– –
21	C12041-24 Изм. и доп.вып. 9 СН РК 8.02-04-2002,СНРК8.02-04С 2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм т	17,1445 –	52400 –	– –	898372 –	– –	– –
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ	Тенге			**10177862**	823390	1315991
			Тенге			959407	274072	
		Накладные расходы -	Тенге			**1315991**		
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**689631**		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	Тенге			**12183484,28**		

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ				38860649		
		Всего по акту				**38860649**		
		Времен.здания и сооружения 1,2 %				466328		
		Возврат материалов 15%				69949		
		Итого				39326977		
		Затраты на производство работ в зимнее время 1,62%				637097		
		Выслуга лет 1%				393270		
		Дополнительные отпуска 0,4%				157308		
		Итого в базовых ценах 2001 г. МРП=775				**40514652**		
		В том числе 2014 г. - 36,36%				14731127		
		В том числе 2015 г. - 63,64%				25783525		
		Итого в текущих ценах				**101141318**		
		В том числе 2014 г. К- 2,38967				35202532		
		В том числе 2015 г. К- 2,5574				65938786		
		Налоги, сборы, обязательные платежи 2%				2022826,36		
		В том числе 2014 г.				704050,64		
		В том числе 2015 г.				1318775,72		
		С налогами, сборами, обязательными платежами 2%				103164144,36		
		В том числе 2014 г.				35906582,64		
		В том числе 2015 г.				67257561,72		
		НДС - 12%				12379697,25		
		В том числе 2014 г.				4308789,92		
		В том числе 2015 г.				8070907,33		
		Всего по акту				**115543841**		

Заказчик :

ГУ"Отдел строительства г. Уральска"

Руководитель

_____ М.Ж. Есниязов

Технический надзор:

И П "K-Service"

Инженер по тех. надзору

_____ К.М. Кирсев

Подрядчик :

АО "Уральскводстрой

Президент

_____ Г.Л. Мутасов

Утверждена
приказом Председателя Агенства
Республики Казахстан по делам строительства
и жилищно - коммунального хозяйства
от"_____ "
№

Заказчик: ГУ "Отдел строительства города Уральска"

Подрядчик: АО "Уральскводстрой"

Наименование объекта: Строительство объекта "Отвод поверхностных вод с территории микрорайонов Коктем,Кен-дала,Арман в п.Зачаганск ЗКО"

А К Т №1

выполненных работ за сентябрь месяц 2014 г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Наклад-ные расходы, тенге -------- %
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин	
				ЗП рабочих-строи-телей	в т.ч .ЗП машинис-тов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Дополнительные объемы работ						
		По сличительной смете №1						
		Локальная смета № 2-1-4						
		Подготовительные работы по водоотводному каналу №1						
1	Е0101-203-3	Срезка редкого кустарника и мелколесья в грунтах естественного залегания кусторезами на тракторе 79 кВт (108 л.с.)	1,519	1916,20	1916,20	2 911	2 911	423
		га		--	397,80	--	604	70
2	Е0101-207-2	Сгребание срезанного или выкорчеванного среднего кустарника и мелколесья кустарниковыми граблями, с перемещение до 20 м на тракторе 79 кВт (108 л.с.)	1,519	1980,96	1980,96	3 009	3 009	768
		га		--	722,16	--	1 097	70
3	Е0101-174-1 Изм. и доп. вып. 6 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-03-2002	Погрузка вручную неуплотненного грунта из штабелей и отвалов в транспортные средства, группа грунтов 1	1919	86,53	--	166 051	--	187 638
		м3		86,53	--	166 051	--	113
4	С010333-А15-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 15 км, класс груза 1	959,5	108,20	--	103 818	--	20 764
		т		21,64	--	20 764	--	100
5	Е0101-145-2	Планировка площадей из грунтов 2 группы механизированным способом	15192,12	1,41	1,41	21 421	21 421	4 421
		м2		--	0,30	--	4 558	97

1	2	3	4	5	6	7	8	9
6	Е0101-24-2	Разработка грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 10 м	3038,4	9,24	9,24	28 075	28 075	8 842
		м3		--	3,00	--	9 115	97
7	Е0101-24-10 К=5	Добавлять на каждые последующие 10 м при перемещении 2 группы грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.)	3038,4	39,55	39,55	120 169	120 169	37 843
		м3		--	12,84	--	39 013	97
8	Е0101-24-6	Разработка грунта бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 10 м (насыпь)	1778,4	6,01	6,01	10 688	10 688	3 588
		м3		--	2,08	--	3 699	97
9	Е0101-24-14 к=5 к=0,85 тч тб.3 п. 3.70	Добавить на 50 м перемещения грунта бульдозером	1778,4	20,20	20,20	35 924	35 924	12 093
		м3		--	7,01	--	12 467	97
10	Е0101-130-1	Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу, 25 т, на первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см	1778,4	14,01	14,01	24 915	24 915	8 280
		м3		--	4,80	--	8 536	97
11	Е0101-130-7 к=6	Добавлять за каждый последующий проход по одному следу прицепными катками на пневмоколесном ходу, массой 25 т, при толщине слоя 25 см	1778,4	8,36	8,36	14 867	14 867	4 347
		м3		--	2,52	--	4 482	97
12	С010333-А5-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 5 км, класс груза 1	4446,11	45,00	--	200 075	--	40 015
		т		9,00	--	40 015	--	100
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ	**Тенге**			**731 923**	**261 979**	**329 020**
			Тенге			**226 830**	**83 571**	
		Накладные расходы -	**Тенге**			**329 020**		
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	**Тенге**			**63 657**		
		ИТОГО ПО ПОДГОТОВ. РАБОТАМ				**1 124 600**		
УСТРОЙСТВО СБОРНО_МОНОЛИТНОГО ЖЕЛЕЗОБЕТОННОГО ВОДООТВОДНОГО КАНАЛА №1								
13	Е0101-17-8	Механическая разработка грунта 2группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	3982	32,27	30,77	128 491	122 526	37 718
		м3		1,42	8,34	5 654	33 230	97

1	2	3	4	5	6	7	8	9
14	Е0101-162-2	Доработка грунта вручную	398,2	294,75	--	117 369	--	132 627
		м3		294,75	--	117 369	--	113
15	Е0108-3-1	Устройство песчаного-гравийного основания	422	1109,50	97,07	468 209	40 964	73 947
		м3		112,50	36,00	47 475	15 192	118
16	С010333-А15-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 15 км, класс груза 1	675,2	108,20	--	73 057	--	14 611
		т		21,64	--	14 611	--	100
17	Е0108-4-2	Гидроизоляция из пленки 1 слой	6848	37,52	7,14	256 937	48 895	200 238
		м2		22,10	2,68	151 341	18 353	118
18	С11011-507	Пленка полиэтиленовая, толщина 0,15 мм	6,848	30400,00	--	208 179	--	--
		1000м2		--	--	--	--	--
19	Е0106-11-10	Армирование подстилающих слоев и набетонок	112,4	5239,08	327,33	588 873	36 792	237 663
		1т		1890,00	123,75	212 436	13 910	105
20	С12041-4 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	5,27	50600,00	--	266 662	--	--
		т		--	--	--	--	--
21	С12041-5 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	9,66	47400,00	--	457 884	--	--
		т		--	--	--	--	--
22	С12041-26 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	54,44	50900,00	--	2 770 996	--	--
		т		--	--	--	--	--
23	С12041-26 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	43,03	50900,00	--	2 190 227	--	--
		т		--	--	--	--	--
24	Е0106-1-15	Устройство фундаментных плит бетонных плоских из бетона тяжелого класса В25	548	9416,18	100,65	5 160 067	55 156	106 035
		м3		146,25	38,03	80 145	20 840	105
25	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент	548	127,00	--	69 596	--	--
		м3		--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9
26	С143001-58	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по морозостойкости до 200: за 150 циклов	548	781,00	--	427 988	--	--
		м3		--	--	--	--	--
27	С010333-А15-1	Перевозка бетонных смесей , расстояние перевозки 15 км, класс груза 1	1315,2	108,20	--	142 305	--	28 461
		т		21,64	--	28 461	--	100
28	Е0142-15-2	Крепление дна и откосов каналов сборными железобетонными плитами массой до 1,5 т	515	1168,63	786,13	601 843	404 856	298 849
		м3		382,50	269,51	196 988	138 798	89
29	С010333-А13-5-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 135 км, класс груза 1	1133	519,90	--	589 047	--	117 809
		т		103,98	--	117 809	--	100
30	С143018-6	Плиты для облицовки каналов, прямоугольные в плане, любого сечения, приведенная толщина 10,0-12,0 см	5150	2870,00	--	14 780 500	--	--
		м2		--	--	--	--	--
31	С143001-64	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4: за 4 кг/см2	515	840,00	--	432 600	--	--
		м3		--	--	--	--	--
32	С143001-62	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2	515	361,00	--	185 915	--	--
		м3		--	--	--	--	--
33	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная лотков	5160	245,44	3,82	1 266 470	19 711	236 185
		м2		37,35	1,44	192 726	7 430	118
34	Е0110-4-1	Установка деформационных швов из доски пропитанной битумом	921	190,19	3,63	175 165	3 343	206 175
		м		185,18	1,37	170 551	1 262	120
35	С11021-42	Доски необрезные из хвойных пород, длина до 6,5 м, любой ширины, толщина 19, 22 мм, I сорта	2,59	12200,00	--	31 598	--	--
		м3		--	--	--	--	--
36	С11011-30 Изм. и доп.вып.7 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Битум нефтяной дорожный вязкий, марка БН	0,12	36700,00	--	4 404	--	--
		т		--	--	--	--	--
37	Е0101-145-2	Планировка площадей из грунтов 2 группы механизированным способом	7817	1,41	1,41	11 028	11 028	2 278
		м2		--	0,30	--	2 348	97

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ	**Тенге**			**31 405 410**	**743 271**	**1 692 597**
			Тенге			**1 335 567**	**251 362**	
		Накладные расходы -	**Тенге**			**1 692 597**		
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	**Тенге**			**1 985 880**		
		ИТОГО ПО Устр. Сб. ж/б водоот. Канала				**35 083 887**		
ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ ПО ВОДООТВОДНОМУ КАНАЛУ №2								
38	Е0101-203-3	Срезка редкого кустарника и мелколесья в грунтах естественного залегания кусторезами на тракторе 79 кВт (108 л.с.)	0,5	1916,20	1916,20	958	958	139
		га		--	397,80	--	199	70
39	Е0101-207-2	Сгребание срезанного или выкорчеванного среднего кустарника и мелколесья кустарниковыми граблями, с перемещение до 20 м на тракторе 79 кВт (108 л.с.)	0,5	1980,96	1980,96	990	990	253
		га		--	722,16	--	361	70
40	Е0101-174-1 Изм. и доп. вып. 6 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-03-2002	Погрузка вручную неуплотненного грунта из штабелей и отвалов в транспортные средства, группа грунтов 1	633	86,53	--	54 773	--	61 894
		м3		86,53	--	54 773	--	113
41	С010333-А15-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 15 км, класс груза 1	316,2	108,20	--	34 213	--	6 843
		т		21,64	--	6 843	--	100
42	Е0101-145-2	Планировка площадей из грунтов 2 группы механизированным способом	6688	1,41	1,41	9 430	9 430	1 946
		м2		--	0,30	--	2 006	97
43	Е0101-24-2	Разработка грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 10 м	1336	9,24	9,24	12 345	12 345	3 888
		м3		--	3,00	--	4 008	97
44	Е0101-24-10 К=5	Добавлять на каждые последующие 10 м при перемещении 2 группы грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.)	1336	39,55	39,55	52 839	52 839	16 640
		м3		--	12,84	--	17 154	97

1	2	3	4	5	6	7	8	9
45	Е0101-24-6	Разработка грунта бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 10 м (насыпь)	2942,3	6,01	6,01	17 683	17 683	5 936
		м3		--	2,08	--	6 120	97
46	Е0101-24-14 к=5 к=0,85 тч тб.3 п. 3.70	Добавить на 50 м перемещения грунта бульдозером	2942,3	20,20	20,20	59 434	59 434	20 007
		м3		--	7,01	--	20 626	97
47	Е0101-130-1	Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу, 25 т, на первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см	2942,3	14,01	14,01	41 222	41 222	13 699
		м3		--	4,80	--	14 123	97
48	Е0101-130-7 к=6	Добавлять за каждый последующий проход по одному следу прицепными катками на пневмоколесном ходу, массой 25 т, при толщине слоя 25 см	2942,3	8,36	8,36	24 598	24 598	7 192
		м3		--	2,52	--	7 415	97
49	С010333-А5-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 5 км, класс груза 1	7354,91	45,00	--	330 971	--	66 194
		т		9,00	--	66 194	--	100
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ	**Тенге**			**639 456**	**219 499**	**204 631**
			Тенге			**127 810**	**72 012**	
		Накладные расходы -	**Тенге**			**204 631**		
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	**Тенге**			**50 645**		
		ИТОГО ПОПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ ПО ВОДООТВОДНОМУ КАНАЛУ №2				**894 733**		
Устройство канала №2 от ПК11+37 до ПК33+44- 2207м(из сборных ж/бетонных плит)								
50	Е0101-17-8	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	1308	32,27	30,77	42 209	40 247	12 383
		м3		1,42	8,34	1 857	10 909	97
51	Е0101-162-2	Доработка грунта вручную	132	294,75	--	38 907	--	43 965
		м3		294,75	--	38 907	--	113
52	Е0108-3-1	Устройство песчаного основания	172	1109,50	97,07	190834	16696	30140
		м3		112,50	36,00	19350	6192	118

1	2	3	4	5	6	7	8	9
53	С010333-А15-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 15 км, класс груза 1	266	108,20	--	28 781	--	5 756
		т		21,64	--	5 756	--	100
54	Е0108-4-2	Гидроизоляция из пленки 1 слой	294	37,52	7,14	11031	2099	8597
		м2		22,10	2,68	6497	788	118
55	С11011-507	Пленка полиэтиленовая, толщина 0,15 мм	0,294	30400,00	--	8938	--	--
		1000м2		--	--	--	--	--
56	Е0142-15-3	Крепление дна и откосов каналов сборными железобетонными плитами массой до 3 т	86	1060,56	727,56	91208	62570	44616
		м3		333,00	249,91	28638	21492	89
57	С010333-А13-5-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 135 км, класс груза 1	194	519,90	--	100 861	--	20 172
		т		103,98	--	20 172	--	100
58	С143018-6	Плиты для облицовки каналов, прямоугольные в плане, любого сечения, приведенная толщина 10,0-12,0 см	286	2870,00	--	820820	--	--
		м2		--	--	--	--	--
59	С143018-8	Плиты для облицовки каналов, берегоукрепления гидротехнических сооружений, прямоугольные в плане, любого сечения, приведенная толщина 14,1-16,0 см	382	3520,00	--	1344640	--	--
		м2		--	--	--	--	--
60	С143001-64	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4: за 4 кг/см2	86	840,00	--	72240	--	--
		м3		--	--	--	--	--
61	С143001-62	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2	86	361,00	--	31046	--	--
		м3		--	--	--	--	--
62	Е0110-4-1	Установка деформационных швов из доски пропитанной битумом	65	190,19	3,63	12362	236	14551
		м		185,18	1,37	12037	89	120

1	2	3	4	5	6	7	8	9
63	С11021-42	Доски необрезные из хвойных пород, длина до 6,5 м, любой ширины, толщина 19, 22 мм, I сорта	0,65	12200,00	--	7930	--	--
		м3		--	--	--	--	--
64	С11011-30 Изм. и доп.вып.7 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Битум нефтяной дорожный вязкий, марка БН	0,005	36700,00	--	184	--	--
		т		--	--	--	--	--
65	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная	668	245,44	3,82	163954	2552	30576
		м2		37,35	1,44	24950	962	118
66	Е0106-1-15	Устройство монолитных заделок из бетона тяжелого класса В20	11,3	9416,18	100,65	106403	1137	2186
		м3		146,25	38,03	1653	430	105
67	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент	11,3	127,00	--	1435	--	--
		м3		--	--	--	--	--
68	С143001-58	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по морозостойкости до 200: за 150 циклов	11,3	781,00	--	8825	--	--
		м3		--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ	Тенге			3 082 608	125 538	212 942
			Тенге			159 817	40 862	
		Накладные расходы -	Тенге			212 942		
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			197 733		
		ИТОГО ПОУстройство канала №2 от ПК11+37 до ПК33+44- 2207м(из сборных ж/бетонных плит)				**3 493 282**		
		Всего по акту				**40 596 502**		
		Времен.здания и сооружения 1,2 %				487 158		
		Возврат материалов 15%				73 074		
		Итого				**41 083 660**		
		Затраты на производство работ в зимнее время 1,62%				665 555		
		Выслуга лет 1%				410 837		
		Дополнительные отпуска 0,4%				164 335		
		Итого в базовых ценах 2001 г. МРП=775				**42 324 387**		

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Итого в текущих ценах 2014 г.от общего объема с К-2,38967				**101 141 317**		
		Налоги, сборы, обязательные платежи 2%				2 022 826		
		С налогами, сборами, обязательными платежами 2%				**103 164 144**		
		НДС - 12%				12 379 697		
		Всего по акту				**115 543 841**		
		В том числе возвратная сумма				**174 622**		

Заказчик :
ГУ"Отдел строительства г. Уральска"

Руководитель

_____ А. Ж. Пишенбаев

Технический надзор:
И П "K-Service"

Инженер по тех. надзору

_____ К.М. Киреев

Подрядчик :
АО "Уральскводстрой

АО "Уральскводстрой"
Первый-вице президент

_____ Т.В. Тедеев

Утверждена
приказом Председателя Агенства
Республики Казахстан по делам строительства
и жилищно - коммунального хозяйства
от"_____ " _____ 2012 г
№

Заказчик: ГУ Отдел строительства города Уральска

Подрядчик: АО "Уральскводстрой"

Наименование строительства и его адрес: **"Отвод поверхностных вод с территории микрорайонов Коктем,Кен-дала,Арман в п Зачаганск ЗКО"**

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат
за сентябрь месяц 2014 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
4672001	12479	№55	29.07.2014	за счет трансфертов из Республиканского бюджета	011	Проектирование,развитие,обустройство и(или)приобретение инженерно-коммуникационной инфраструктуры	004

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за сентябрь) без НДС	из графы 1							
			строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001г.	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001 г.	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Строительство объекта "Отвод поверхностных вод с территории микрорайонов Коктем,Кен-дала,Арман в п.Зачаганск ЗКО"	115 543 841,0	103 164 144,36	40 357 344,0	40 357 344,0	0	549 578,0	0	0	12 379 697,25	115 543 841,0
Удержание 30% аванса от выполненных работ										
Удержание 5% от суммы договора										
Всего к оплате										

М.П. Заказчик

Руководитель отдела Еснияз М.Ж. _____ 2014 год
(должность ф., и., о., подпись)

М.П. Подрядчик

Президент Мутасов Г. Л. _____ 2014 год
(должность ф., и., о., подпись)