Утверждена
приказом Председателя Агенства
Республики Казахстан по делам строительства
и жилищно - коммунального хозяйства
от"_____"
№

Заказчик: ГУ "Отдел строительства города Уральска"

Подрядчик: АО "Уральскводстрой"

Наименование объекта: Строительство объекта "Отвод поверхностных вод с территории микрорайонов Коктем,Кен-дала,Арман в п.Зачаганск ЗКО"

А К Т № 2

выполненных работ за декабрь 2015 г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Наклад-ные расходы, тенге -------- %
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин	
				ЗП рабочих-строи-телей	в т.ч .ЗП машинис-тов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Дополнительные объемы работ						
		По сличительной смете №1						
		Локальная смета № 2-1-4						
ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ ПО ВОДООТВОДНОМУ КАНАЛУ №2								
1	Е0101-203-3	Срезка редкого кустарника и мелколесья в грунтах естественного залегания кусторезами на тракторе 79 кВт (108 л.с.)	0,5	1916,20	1916,20	958	958	139
		га		--	397,80	--	199	70
2	Е0101-207-2	Сгребание срезанного или выкорчеванного среднего кустарника и мелколесья кустарниковыми граблями, с перемещение до 20 м на тракторе 79 кВт (108 л.с.)	0,5	1980,96	1980,96	990	990	253
		га		--	722,16	--	361	70
3	Е0101-174-1 Изм. и доп. вып. 6 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-03-2002	Погрузка вручную неуплотненного грунта из штабелей и отвалов в транспортные средства, группа грунтов 1	633	86,53	--	54 773	--	61 894
		м3		86,53	--	54 773	--	113
4	С010333-А15-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 15 км, класс груза 1	316,2	108,20	--	34 213	--	6 843
		т		21,64	--	6 843	--	100
5	Е0101-145-2	Планировка площадей из грунтов 2 группы механизированным способом	6688	1,41	1,41	9 430	9 430	1 946
		м2		--	0,30	--	2 006	97

1	2	3	4	5	6	7	8	9
6	Е0101-24-2	Разработка грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 10 м	1336	9,24	9,24	12 345	12 345	3 888
		м3		--	3,00	--	4 008	97
7	Е0101-24-10 К=5	Добавлять на каждые последующие 10 м при перемещении 2 группы грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.)	1336	39,55	39,55	52 839	52 839	16 640
		м3		--	12,84	--	17 154	97
8	Е0101-24-6	Разработка грунта бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 10 м (насыпь)	2805,2	6,01	6,01	16 859	16 859	5 660
		м3		--	2,08	--	5 835	97
9	Е0101-24-14 к=5 к=0,85 тч тб.3 п. 3.70	Добавить на 50 м перемещения грунта бульдозером	2805,2	20,20	20,20	56 665	56 665	19 075
		м3		--	7,01	--	19 664	97
10	Е0101-130-1	Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу, 25 т, на первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см	2805,2	14,01	14,01	39 301	39 301	13 061
		м3		--	4,80	--	13 465	97
11	Е0101-130-7 к=6	Добавлять за каждый последующий проход по одному следу прицепными катками на пневмоколесном ходу, массой 25 т, при толщине слоя 25 см	2805,2	8,36	8,36	23 451	23 451	6 857
		м3		--	2,52	--	7 069	97
12	С010333-А5-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 5 км, класс груза 1	3515,09	45,00	--	158 179	--	31 636
		т		9,00	--	31 636	--	100
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ	**Тенге**			**460 004**	**212 839**	**167 890**
			Тенге			**93 252**	**69 762**	
		Накладные расходы -	**Тенге**			**167 890**		
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	**Тенге**			**37 674**		
		ИТОГО ПОПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ ПО ВОДООТВОДНОМУ КАНАЛУ №2				**665 568**		
Устройство канала №2 от ПК11+37 до ПК33+44- 2207м(из сборных ж/бетонных плит)								
13	Е0101-17-8	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	6544	32,27	30,77	211 175	201 359	61 953
		м3		1,42	8,34	9 292	54 577	97
14	Е0101-162-2	Доработка грунта вручную	653	294,75	--	192 472	--	217 493
		м3		294,75	--	192 472	--	113
15	Е0108-3-1	Устройство песчаного основания	862	1109,50	97,07	956 389	83674	151048
		м3		112,50	36,00	96 975	31032	118

1	2	3	4	5	6	7	8	9
16	С010333-А15-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 15 км, класс груза 1	1394	108,20	--	150 831	--	30 166
		т		21,64	--	30 166	--	100
17	Е0108-4-2	Гидроизоляция из пленки 1 слой	1466	37,52	7,14	55 004	10467	42866
		м2		22,10	2,68	32 399	3929	118
18	С11011-507	Пленка полиэтиленовая, толщина 0,15 мм	1,466	30400,00	--	44 566	--	--
		1000м2		--	--	--	--	--
19	Е0142-15-3	Крепление дна и откосов каналов сборными железобетонными плитами массой до 3 т	900	1060,56	727,56	954 504	654804	466911
		м3		333,00	249,91	299 700	224919	89
20	С010333-А13-5-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 135 км, класс груза 1	2023	519,90	--	1 051 758	--	210 352
		т		103,98	--	210 352	--	100
21	С143018-6	Плиты для облицовки каналов, прямогоугольные в плане, любого сечения, приведенная толщина 10,0-12,0 см	2500	2870,00	--	7 175 000	--	--
		м2		--	--	--	--	--
22	С143018-8	Плиты для облицовки каналов, берегоукрепления гидротехнических сооружений, прямогоугольные в плане, любого сечения, приведенная толщина 14,1-16,0 см	3958,6151	3520,00	--	13 934 325	--	--
		м2		--	--	--	--	--
23	С143001-64	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4: за 4 кг/см2	946,2	840,00	--	794 808	--	--
		м3		--	--	--	--	--
24	С143001-62	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2	946,2	361,00	--	341 578	--	--
		м3		--	--	--	--	--
25	Е0110-4-1	Установка деформационных швов из доски пропитанной битумом	751,3	190,19	3,63	142 890	2727	168186
		м		185,18	1,37	139 126	1029	120
26	С11021-42	Доски необрезные из хвойных пород, длина до 6,5 м, любой ширины, толщина 19, 22 мм, I сорта	7,515	12200,00	--	91 683	--	--
		м3		--	--	--	--	--
27	С11011-30 Изм. и доп.вып.7 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Битум нефтяной дорожный вязкий, марка БН	0,0055	36700,00	--	202	--	--
		т		--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9
28	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная	7337	245,44	3,82	1 800 793	28027	335831
		м2		37,35	1,44	274 037	10565	118
29	Е0106-1-15	Устройство монолитных заделок из бетона тяжелого класса В20	124	9416,18	100,65	1 167 606	12481	23993
		м3		146,25	38,03	18 135	4716	105
30	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент	124	127,00	--	15 748	--	--
		м3		--	--	--	--	--
31	С143001-58	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по морозостойкости до 200: за 150 циклов	124	781,00	--	96 844	--	--
		м3		--	--	--	--	--
32	Е0106-1-1	Устройство бетонной отмостки из бетона тяжелого класса В20	121,6	9468,13	66,01	1 151 325	8027	28176
		м3		195,75	24,93	23 803	3031	105
33	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент	121,6	127,00	--	15 443	--	--
		м3		--	--	--	--	--
34	С143001-58	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по морозостойкости до 200: за 150 циклов	121,6	781,00	--	94 970	--	--
		м3		--	--	--	--	--
35	С010333-А15-1	Перевозка бетонных смесей , расстояние перевозки 15 км, класс груза 1	616,56	108,20	--	66 712	--	13 342
		т		21,64	--	13 342	--	100
36	Е0106-11-10	Армирование подстилающих слоев и набетонок	2,31	5239,08	327,33	12 102	756	4884
		1т		1890,00	123,75	4 366	286	105
37	С12041-40 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-I, d 4 мм	2,31	32300,00	--	74 613	--	--
		т		--	--	--	--	--
38	Е0101-145-2	Планировка площадей из грунтов 2 группы механизированным способом	1738	1,41	1,41	2 451	2 451	506
		м2		--	0,30	--	521	97
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ	Тенге			30 595 791	1 004 773	1 742 366
			Тенге			1 344 165	334 606	
		Накладные расходы -	Тенге			1 742 366		
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			1 940 289		
		ИТОГО ПОУстройство канала №2 от ПК11+37 до ПК33+44- 2207м(из сборных ж/бетонных плит)				**34 278 447**		

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		ВСЕГО по смете 2-1-4				**34 944 015**		
		Всего по акту				**34 944 015**		
		Времен.здания и сооружения 1,2 %				419 328		
		Возврат материалов 15%				62 899		
		Итого				**35 363 343**		
		Затраты на производство работ в зимнее время 1,62%				572 886		
		Выслуга лет 1%				353 633		
		Дополнительные отпуска 0,4%				141 453		
		Итого в базовых ценах 2001 г. МРП=775				**36 431 316**		
		Итого в текущих ценах 2014 г.от общего объема с К-2,38967				**87 058 824**		
		Налоги, сборы, обязательные платежи 2%				1 741 176		
		С налогами, сборами, обязательными платежами 2%				**88 800 000**		
		НДС - 12%				10 656 000		
		Объем выполненных работ Всего по акту за 2014-2015 гг				**99 456 000**		
		В том числе возвратная сумма				**461 841**		

Заказчик :
ГУ "Отдел строительства г. Уральска"

И.О. Руководителя

_____ А. Ж. Пишенбаев

Технический надзор:
И П "K-Service"

Инженер по тех. надзору

_____ К.М. Киреев

Подрядчик :
АО "Уральскводстрой

АО "Уральскводстрой"
Первый-вице президент

_____ Т.В. Тедеев

Утверждена
приказом Председателя Агенства
Республики Казахстан по делам строительства
и жилищно - коммунального хозяйства
от"_____ " _____ 2012 г
№

Заказчик: ГУ Отдел строительства города Уральска

Подрядчик: АО "Уральскводстрой"

Наименование строительства и его адрес:

"Отвод поверхностных вод с территории микрорайонов Коктем,Кен-дала,Арман в п Зачаганск ЗКО"

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат

за декабрь месяц 2015 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор/Дополнительное соглашение: номер	Договор/Дополнительное соглашение: дата	Источник финансирования: наименование	Источник финансирования: код	Организационно-правовая форма: наименование	Организационно-правовая форма: код
4672001	12479	№55/№1	29.07.2014/07.10.2015	за счет трансфертов из Республиканского бюджета	011	Проектирование,развитие,обустройство и(или)приобретение инженерно-коммуникационной инфраструктуры	004

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге: с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за декабрь) без НДС	из графы 1: строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001г.	из них: в отчетном месяце	по монтажу оборудования	стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001 г.	дополнительные затраты: на приобретение материалов	другие дополнительные расходы	налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Строительство объекта "Отвод поверхностных вод с территории микрорайонов Коктем,Кен-дала,Арман в п.Зачаганск ЗКО"	214 999 841,0	88 800 000,0	76 293 573,4	35 936 229,0	0	1 044 665,0	0	0	10 656 000,00	99 456 000,0
Удержание 30% аванса от выполненных работ										
Удержание 5% от суммы договора										
Всего к оплате										

М.П. Заказчик

И.О. Руководителя А. Ж. Пишенбаев
(должность ф., и., о.,

_____ 2015 год
подпись)

М.П. Подрядчик

Президент Мутасов Г. Л.
(должность ф., и., о.,

_____ 2015 год
подпись)