Утверждена
приказом Председателя Агенства
Республики Казахстан по делам строительства
и жилищно - коммунального хозяйства
от"_____"
№

Заказчик: ГУ "Отдел строительства города Уральска"

Подрядчик: АО "Уральскводстрой"

Наименование объекта: Строительство объекта "Отвод поверхностных вод с территории микрорайонов Коктем,Кен-дала,Арман в п.Зачаганск ЗКО"

А К Т

выполненных работ за май 2016 г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Наклад-ные расходы, тенге -------- %
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин	
				ЗП рабочих-строи-телей	в т.ч .ЗП машинис-тов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Дополнительные объемы работ						
		По Сличительной смете №1						
		Локальная смета № 2-1-4						
ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ ПО ВОДООТВОДНОМУ КАНАЛУ №2								
1	Е0101-203-3	Срезка редкого кустарника и мелколесья в грунтах естественного залегания кусторезами на тракторе 79 кВт (108 л.с.)	0,67	1916,20	1916,20	1 284	1 284	187
		га		--	397,80	--	267	70
2	Е0101-207-2	Сгребание срезанного или выкорчеванного среднего кустарника и мелколесья кустарниковыми граблями, с перемещение до 20 м на тракторе 79 кВт (108 л.с.)	0,67	1980,96	1980,96	1 327	1 327	339
		га		--	722,16	--	484	70
3	Е0101-174-1 Изм. и доп. вып. 6 СН РК 8.02-05-2002.	Погрузка вручную неуплотненного грунта из штабелей и отвалов в транспортные средства, группа грунтов 1	844	86,53	--	73 031	--	82 525
		м3		86,53	--	73 031	--	113
4	С010333-А15-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 15 км, класс груза 1	421,6	108,20	--	45 617	--	9 123
		т		21,64	--	9 123	--	100
5	Е0101-145-2	Планировка площадей из грунтов 2 группы механизированным способом	20064	1,41	1,41	28 318	28 290	5 839
		м2		--	0,30	--	6 019	97

1	2	3	4	5	6	7	8	9
6	Е0101-24-2	Разработка грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 10 м	4008	9,24	9,24	37 036	37 036	11 664
		м3		--	3,00	--	12 025	97
7	Е0101-24-10 К=5	Добавлять на каждые последующие 10 м при перемещении 2 группы грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.)	4008	39,55	39,55	158 524	158 524	49 921
		м3		--	12,84	--	51 465	97
8	Е0101-24-6	Разработка грунта бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 10 м (насыпь)	4702,5	6,01	6,01	28 262	28 262	9 488
		м3		--	2,08	--	9 781	97
9	Е0101-24-14 к=5 к=0,85 тч тб.3 п. 3.70	Добавить на 50 м перемещения грунта бульдозером	4702,5	20,20	20,20	94 991	94 991	31 976
		м3		--	7,01	--	32 965	97
10	Е0101-130-1	Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу, 25 т, на первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см	4702,5	14,01	14,01	65 882	65 882	21 895
		м3		--	4,80	--	22 572	97
11	Е0101-130-7 к=6	Добавлять за каждый последующий проход по одному следу прицепными катками на пневмоколесном ходу, массой 25 т, при толщине слоя 25 см	4702,5	8,36	8,36	39 313	39 313	11 495
		м3		--	2,52	--	11 850	97
12	С010333-А5-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 5 км, класс груза 1	8908	45,00	--	400 860	--	80 172
		т		9,00	--	80 172	--	100
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ	**Тенге**			**974 695**	**454 909**	**314 872**
			Тенге			**162 327**	**147 427**	
		Накладные расходы -	**Тенге**			**314 872**		
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	**Тенге**			**77 374**		
		ИТОГО ПОПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ ПО ВОДООТВОДНОМУ КАНАЛУ №2				**1 366 941**		
Устройство канала №2 от ПК11+37 до ПК33+44- 2207м(из сборных ж/бетонных плит)								
13	Е0101-17-8	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0.65 м3	6424	32,27	30,77	207 302	197 666	60 817
		м3		1,42	8,34	9 122	53 576	97
14	Е0101-162-2	Доработка грунта вручную	643	294,75	--	189 524	--	214 162
		м3		294,75	--	189 524	--	113
15	Е0108-3-1	Устройство песчаного основания	846	1109,50	97,07	938 637	82121	148245
		м3		112,50	36,00	95 175	30456	118

1	2	3	4	5	6	7	8	9
16	С010333-А15-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 15 км, класс груза 1	1358	108,20	--	146 936	--	29 387
		т		21,64	--	29 387	--	100
17	Е0108-4-2	Гидроизоляция из пленки 1 слой	1440	37,52	7,14	54 029	10282	42106
		м2		22,10	2,68	31 824	3859	118
18	С11011-507	Пленка полиэтиленовая, толщина 0,15 мм	1,44	30400,00	--	43 776	--	--
		1000м2		--	--	--	--	--
19	Е0142-15-3	Крепление дна и откосов каналов сборными железобетонными плитами массой до 3 т	891	1060,56	727,56	944 959	648256	462242
		м3		333,00	249,91	296 703	222670	89
20	С010333-А13-5-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 135 км, класс груза 1	2004	519,90	--	1 041 880	--	208 376
		т		103,98	--	208 376	--	100
21	С143018-6	Плиты для облицовки каналов, прямоугольные в плане, любого сечения, приведенная толщина 10,0-12,0 см	3469	2870,00	--	9 956 030	--	--
		м2		--	--	--	--	--
22	С143018-8	Плиты для облицовки каналов, берегоукрепления гидротехнических сооружений, прямоугольные в плане, любого сечения, приведенная толщина 14,1-16,0 см	3995,3849	3520,00	--	14 063 755	--	--
		м2		--	--	--	--	--
23	С143001-64	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4: за 4 кг/см2	844,8	840,00	--	709 632	--	--
		м3		--	--	--	--	--
24	С143001-62	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2	844,8	361,00	--	304 973	--	--
		м3		--	--	--	--	--
25	Е0110-4-1	Установка деформационных швов из доски пропитанной битумом	608,7	190,19	3,63	115 769	2210	136264
		м		185,18	1,37	112 719	834	120
26	С11021-42	Доски необрезные из хвойных пород, длина до 6,5 м, любой ширины, толщина 19, 22 мм, I сорта	6,085	12200,00	--	74 237	--	--
		м3		--	--	--	--	--
27	С11011-30 Изм. и доп.вып.7 СН РК 8.02-04-2002, СН РК	Битум нефтяной дорожный вязкий, марка БН	0,0935	36700,00	--	3 431	--	--
		т		--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9
28	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная	6586	245,44	3,82	1 616 468	25159	301456
		м2		37,35	1,44	245 987	9484	118
29	Е0106-1-15	Устройство монолитных заделок из бетона тяжелого класса	110,7	9416,18	100,65	1 042 371	11142	21420
		м3		146,25	38,03	16 190	4210	105
30	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент	110,7	127,00	--	14 059	--	--
		м3		--	--	--	--	--
31	С143001-58	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по морозостойкости до 200: за 150 циклов	110,7	781,00	--	86 457	--	--
		м3		--	--	--	--	--
32	Е0106-1-1	Устройство бетонной отмостки из бетона тяжелого класса	99,4	9468,13	66,01	941 132	6561	23032
		м3		195,75	24,93	19 458	2478	105
33	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент	99,4	127,00	--	12 624	--	--
		м3		--	--	--	--	--
34	С143001-58	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по морозостойкости до 200: за 150 циклов	99,4	781,00	--	77 631	--	--
		м3		--	--	--	--	--
35	С010333-А15-1	Перевозка бетонных смесей , расстояние перевозки 15 км, класс груза 1	504,24	108,20	--	54 559	--	10 912
		т		21,64	--	10 912	--	100
36	Е0106-11-10	Армирование подстилающих слоев и набетонок	1,89	5239,08	327,33	9 902	619	3996
		1т		1890,00	123,75	3 572	234	105
37	С12041-40 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-I, d 4 мм	1,89	32300,00	--	61 047	--	--
		т		--	--	--	--	--
38	Е0101-145-2	Планировка площадей из грунтов 2 группы механизированным способом	4468	1,41	1,41	6 300	6 300	1 300
		м2		--	0,30	--	1 340	97
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ	**Тенге**			**32 712 510**	**990 315**	**1 662 799**
			Тенге			**1 268 949**	**329 141**	
		Накладные расходы -	**Тенге**			**1 662 799**		
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	**Тенге**			**2 062 519**		

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		ИТОГО ПО УСТРОЙСТВУ СБОРНО_МОНОЛИТНОГО ЖЕЛЕЗОБЕТОННОГО ВОДООТВОДНОГО КАНАЛА №2 с ПК 11 +37 до ПК 33+44				**36 437 828**		
УСТРОЙСТВО ПЕРЕСЕЧЕНИЙ С СУЩЕСТВУЮЩИМИ ПОДЗЕМНЫМИ КОММУНИКАЦИЯМИ								
39	Е0101-162-1	Разработка грунта 1 группы вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м	254,8	194,18	--	49477	--	55909
		м3		194,18	--	49477	--	113
40	Е0116-10-5	Устройство футляра из стальных электросварных труб диам. 100 мм	114	160,75	20,80	18326	2371	20179
		м		130,50	7,79	14877	888	128
41	С130806-27 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Трубы стальные сварные 100х4,5 мм	114	819,00	--	93366	--	--
		м		--	--	--	--	--
42	Е0122-12-3 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002	Нанесение нормальной антикоррозионной битумно-резиновой изоляции на стальные трубопроводы диам. 100 мм	0,114	179757,90	17414,15	20492	1985	4009
		км		20475,00	6579,00	2334	750	130
43	Е0122-11-3	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 100	0,017	58881,69	25695,31	1001	437	882
		км		33075,00	6813,45	562	116	130
44	Е0122-11-2	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 65 мм	0,0085	51202,26	20326,01	435	173	400
		км		30825,00	5353,43	262	46	130
45	С130804-15	Трубы напорные среднего типа из полиэтилена низкого давления. Dн 110 мм	1,7	6470,00	--	10999	--	--
		10м		--	--	--	--	--
46	С130804-12	Трубы напорные среднего типа из полиэтилена низкого давления, Dн 63 мм	0,85	2590,00	--	2202	--	--
		10м		--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		ИТОГО ПО УСТРОЙСТВУ СБОРНО_МОНОЛИТНОГО ЖЕЛЕЗОБЕТОННОГО ВОДООТВОДНОГО КАНАЛА №2 с ПК 11 +37 до ПК 33+44				**36 437 828**		
УСТРОЙСТВО ПЕРЕСЕЧЕНИЙ С СУЩЕСТВУЮЩИМИ ПОДЗЕМНЫМИ КОММУНИКАЦИЯМИ								
39	Е0101-162-1	Разработка грунта 1 группы вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м	254,8	194,18	--	49477	--	55909
		м3		194,18	--	49477	--	113
40	Е0116-10-5	Устройство футляра из стальных электросварных труб диам. 100 мм	114	160,75	20,80	18326	2371	20179
		м		130,50	7,79	14877	888	128
41	С130806-27 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Трубы стальные сварные 100х4,5 мм	114	819,00	--	93366	--	--
		м		--	--	--	--	--
42	Е0122-12-3 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002	Нанесение нормальной антикоррозионной битумно-резиновой изоляции на стальные трубопроводы диам. 100 мм	0,114	179757,90	17414,15	20492	1985	4009
		км		20475,00	6579,00	2334	750	130
43	Е0122-11-3	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 100	0,017	58881,69	25695,31	1001	437	882
		км		33075,00	6813,45	562	116	130
44	Е0122-11-2	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 65 мм	0,0085	51202,26	20326,01	435	173	400
		км		30825,00	5353,43	262	46	130
45	С130804-15	Трубы напорные среднего типа из полиэтилена низкого давления. Dн 110 мм	1,7	6470,00	--	10999	--	--
		10м		--	--	--	--	--
46	С130804-12	Трубы напорные среднего типа из полиэтилена низкого давления, Dн 63 мм	0,85	2590,00	--	2202	--	--
		10м		--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9
47	Е0122-41-2 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002	Монтаж сборных железобетонных плит покрытия	14	65480,80	2104,76	916731	29467	54345
		м3		2362,50	623,48	33075	8729	130
48	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	218,4	245,44	3,82	53604	834	9997
		м2		37,35	1,44	8157	314	118
49	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	101	134,10	--	13544	--	15305
		м3		134,10	--	13544	--	113
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ	**Тенге**			1 180 177	35 267	161 026
			Тенге			122 288	10 843	
		Накладные расходы -	**Тенге**			161 026		
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	**Тенге**			80 472		
		Итого по УСТРОЙСТВО ПЕРЕСЕЧЕНИЙ С СУЩЕСТВУЮЩИМИ ПОДЗЕМНЫМИ КОММУНИКАЦИЯМИ				**1 421 675**		
		ВСЕГО по дополнительным работам по смете КАНАЛУ №2				**39 226 444**		
УСТРОЙСТВО СБОРНО_МОНОЛИТНОГО ЖЕЛЕЗОБЕТОННОГО ВОДООТВОДНОГО КАНАЛА №1								
1	Е0106-1-15	Устройство фундаментных плит бетонных плоских из бетона тяжелого класса В25	0	11085,92	100,65	915 017	0	0
		м3		146,25	38,03	0	0	105
2	С010333-А15-1	Перевозка бетонных смесей , расстояние перевозки 15 км, класс груза 1	0	108,90	--	920	--	0
		т		21,78	--	0	--	100
3	Е0106-11-10	Армирование подстилающих слоев и набетонок	5	5239,08	327,33	26 195	1637	10572
		1т		1890,00	123,75	9 450	619	105
4	С12041-40 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-I, d 4 мм	5	32300,00	--	161 500	--	--
		т		--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9
5	Е0106-1-1	Устройство бетонной отмостки из бетона тяжелого класса В20	272	9468,13	66,01	2 575 331	17955	63026
		м3		195,75	24,93	53 244	6781	105
6	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент	272	127,00	--	34 544	--	--
		м3		--	--	--	--	--
7	С143001-58	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по морозостойкости до 200: за 150 циклов	272	781,00	--	212 432	--	--
		м3		--	--	--	--	--
8	С010333-А15-1	Перевозка бетонных смесей , расстояние перевозки 15 км, класс груза 1	652,8	108,90	--	71 090	--	14 218
		т		21,78	--	14 218	--	100
9	Е0110-4-1	Установка деформационных швов из доски пропитанной битумом	48	190,19	3,63	9 129	174	10745
		м		185,18	1,37	8 889	66	120
10	С11021-42	Доски необрезные из хвойных пород, длина до 6,5 м, любой ширины, толщина 19, 22 мм, I сорта	0,14	12200,00	--	1 708	--	--
		м3		--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ	**Тенге**			**4 019 090**	**19 766**	**98 664**
			Тенге			**85 801**	**7 466**	
		Накладные расходы -	**Тенге**			**98 664**		
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	**Тенге**			**247 065**		
		ИТОГО ПО УСТРОЙСТВУ СБОРНО_МОНОЛИТНОГО ЖЕЛЕЗОБЕТОННОГО ВОДООТВОДНОГО КАНАЛА №1				**4 364 819**		
		ВСЕГО по дополнительным работам по смете КАНАЛУ №1				**4 364 819**		
	Локальная смета 2-1-5							
УСТРОЙСТВО ВОДОПРОПУСКНОГО СООРУЖЕНИЯ НА ПК 9+28 через а/дорогу УРАЛЬСК-АТЫРАУ МЕТОДОМ ГНБ								
Подготовительные работы								

1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Е0101-209-1	Расчистка площадей от кустарника и мелколесья машинами глубиной подготовки полей на тракторе 79 кВт (108 л.с.)	0,072	32275,00	32275,00	2 324	2 324	386
		га		--	7650,00	--	551	70
2	Е0101-209-2	Сгребание срезанного или выкорчеванного средней густоты кустарника и мелколесья машинами глубиной подготовки полей на тракторе 103 кВт (140 л.с.)	0,072	46227,90	46227,90	3 328	3 328	344
		га		--	6823,80	--	491	70
3	Е0101-210-5	Сжигание с перетряхиванием валов из средних кустарников, мелколесья и корней корчевателями-собирателями на тракторе 79 кВт (108 л.с.)	0,072	7327,21	1141,96	528	82	273
		га		5040,00	380,88	363	27	70
4	Е0101-195-1	Корчевка деревьев диаметром до 16 см, с трелевкой до 100 м в грунтах естественного залегания корчевателями-собирателями с трактором мощностью 79 кВт (108 л.с.)	32	41,73	34,30	1 335	1 098	449
		дерево		7,43	12,61	238	403	70
5	Е0101-200-1	Обивка земли с выкорчеванных пней корчевателями-собирателями на тракторе 79 кВт (108 л.с.), диаметр пней до 24 см	32	6,34	6,34	203	203	47
		пень		--	2,11	--	68	70
6	Е0101-202-1	Вывозка пней тракторными прицепами 2 т на расстояние до 100 м, диаметр деревьев до 32 см	32	15,75	12,10	504	387	181
		пень		3,65	4,44	117	142	70
Устройство рабочего котолована								
7	Е0101-12-8	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	64,8	23,36	22,08	1 514	1 431	430
		м3		1,28	5,56	83	360	97

1	2	3	4	5	6	7	8	9
8	Е0101-163-8	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях шириной более 2 м и котлованах площадью сечения до 5 м2 с креплениями, глубиной траншей и котлованов до 3 м	7	447,75	--	3 134	--	3 542
		м3		447,75	--	3 134	--	113
9	Е0101-172-2	Крепление досками стенок котлованов и траншей шириной более 2 м, глубиной до 3 м, в устойчивых грунтах	53	84,53	7,35	4 480	390	2 482
		м2		38,70	2,75	2 051	146	113
Устройство приемного котолована								
10	Е0101-12-8	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	243	23,36	22,08	5 676	5 365	1 612
		м3		1,28	5,56	311	1 351	97
11	Е0101-163-8	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях шириной более 2 м и котлованах площадью сечения до 5 м2 с креплениями, глубиной траншей и котлованов до 3 м	30	447,75	--	13 433	--	15 179
		м3		447,75	--	13 433	--	113
12	Е0101-172-2	Крепление досками стенок котлованов и траншей шириной более 2 м, глубиной до 3 м, в устойчивых грунтах	53	84,53	7,35	4 480	390	2 482
		м2		38,70	2,75	2 051	146	113
ГНБ								
13	Е0104-67-1 Изм. и доп.вып.3 СН РК 8. 02-05-2002СН РК 8.02-03- 2002	Подготовительные работы для бестраншейной прокладки трубопровода методом горизонтального направленного бурения /ГНБ/	1	849,44	360,98	849	361	652
		установ.		488,46	138,60	488	139	104
14	Е0104-68-1 Изм. и доп.вып.3 СН РК 8. 02-05-2002СН РК 8.02-03- 2002	Демонтаж комплекса установки ГНБ после прокладки трубопроводов	1	676,53	251,39	677	251	543
		установ.		425,14	96,53	425	97	104

1	2	3	4	5	6	7	8	9
15	Е0104-69-1 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8. 02-05-2002, СН РК 8.02-06-2004, СН РК 8.02-17-2006	Бестраншейная прокладка трубопровода с диаметром до 550 мм методом горизонтального направленного бурения /ГНБ/ установкой с тяговым усилием от 12 до 25 тс /от 118 до 245 кН/. Устройство перехода в грунтах 1-2 группы установками ГНБ для прокладки трубопровода диаметром до 550 мм с поэтапным бурением и расширение скважины до 114 мм /пилотная скважина/	60	831,44	781,34	49 886	46 880	7 099
		м		49,84	63,92	2 990	3 835	104
16	Е0104-69-2 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8. 02-05-2002, СН РК 8.02-06-2004, СН РК 8.02-17-2006	Бестраншейная прокладка трубопровода с диаметром до 550 мм методом горизонтального направленного бурения /ГНБ/ установкой с тяговым усилием от 12 до 25 тс /от 118 до 245 кН/. Устройство перехода в грунтах 1-2 группы установками ГНБ для прокладки трубопровода диаметром до 550 мм с поэтапным бурением и расширение скважины до 250 мм /первое расширение/	60	1089,57	1024,24	65 374	61 455	9 408
		м		64,08	86,68	3 845	5 201	104
17	Е0104-69-3 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8. 02-05-2002, СН РК 8.02-06-2004, СН РК 8.02-17-2006	Бестраншейная прокладка трубопровода с диаметром до 550 мм методом горизонтального направленного бурения /ГНБ/ установкой с тяговым усилием от 12 до 25 тс /от 118 до 245 кН/. Устройство перехода в грунтах 1-2 группы установками ГНБ для прокладки трубопровода диаметром до 550 мм с поэтапным бурением и расширение скважины до 400 мм /второе расширение/	60	1823,56	1713,61	109 414	102 817	15 773
		м		106,80	145,97	6 408	8 758	104
18	Е0104-69-4 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8. 02-05-2002, СН РК 8.02-06-2004, СН РК 8.02-17-2006	Бестраншейная прокладка трубопровода с диаметром до 550 мм методом горизонтального направленного бурения /ГНБ/ установкой с тяговым усилием от 12 до 25 тс /от 118 до 245 кН/. Устройство перехода в грунтах 1-2 группы установками ГНБ для прокладки трубопровода диаметром до 550 мм с поэтапным бурением и расширение скважины до 550 мм /третье расширение/	60	3251,24	3053,05	195 074	183 183	27 942
		м		192,24	255,54	11 534	15 333	104

1	2	3	4	5	6	7	8	9
19	Е0104-69-5 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8. 02-05-2002, СН РК 8.02-06-2004, СН РК 8.02-17-2006	Бестраншейная прокладка трубопровода с диаметром до 550 мм методом горизонтального направленного бурения /ГНБ/ установкой с тяговым усилием от 12 до 25 тс /от 118 до 245 кН/. Устройство перехода в грунтах 1-2 группы установками ГНБ для прокладки трубопровода диаметром до 550 мм с поэтапным бурением и расширение скважины до 700 мм /четвертое расширение/	60	6381,44	5994,48	382 886	359 669	54 869
		м		377,36	501,96	22 642	30 117	104
20	Е0104-69-5 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8. 02-05-2002, СН РК 8.02-06-2004, СН РК 8.02-17-2006 К=4	Бестраншейная прокладка трубопровода с диаметром до 550 мм методом горизонтального направленного бурения /ГНБ/ установкой с тяговым усилием от 12 до 25 тс /от 118 до 245 кН/. Устройство перехода в грунтах 1-2 группы установками ГНБ для прокладки трубопровода диаметром до 550 мм с поэтапным бурением и расширение скважины до 1150 мм /пятое расширение/	60	25525,75	23977,91	1 531 545	1 438 674	219 478
		м		1509,44	2007,83	90 566	120 470	104
21	Е0104-69-6 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8. 02-05-2002, СН РК 8.02-06-2004, СН РК 8.02-17-2006	Бестраншейная прокладка трубопровода с диаметром до 1000 мм методом горизонтального направленного бурения /ГНБ/ установкой с тяговым усилием от 12 до 25 тс /от 118 до245 кН/. Протаскивание трубопровода	60	5063,58	4756,84	303 815	285 410	43 574
		м		299,04	399,26	17 942	23 956	104
22	С130804-906 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 21 - 1000х47,7 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004	60	31121,00	--	1 867 260	--	--
		м		--	--	--	--	--
ВХОДНОЙ ОГОЛОВОК								
23	Е0101-12-8	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	81	23,36	22,08	1 892	1 788	537
		м3		1,28	5,56	104	450	97
24	Е0101-162-2	Доработка грунта вручную	8,1	294,75	--	2 387	--	2 698
		м3		294,75	--	2 387	--	113

1	2	3	4	5	6	7	8	9
25	Е0108-3-1	Устройство песчаного основания	2,9	1109,50	97,07	3 218	282	508
		м3		112,50	36,00	326	104	118
26	Е0108-4-2	Гидроизоляция из пленки 1 слой	5	37,52	7,14	188	36	146
		м2		22,10	2,68	111	13	118
27	С11011-507	Пленка полиэтиленовая, толщина 0,15 мм	0,005	30400,00	--	152	--	--
		1000м2		--	--	--	--	--
28	Е0142-15-2	Бетонирование входного оголовка	4,46	1168,63	786,13	5 212	3 506	2 588
		м3		382,50	269,51	1 706	1 202	89
29	Е0142-15-3	Крепление дна и откосов каналов сборными железобетонными плитами массой до 3 т	7,8	1060,56	727,56	8 272	5675	4047
		м3		333,00	249,91	2 597	1949	89
30	С010333-А13-5-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 135 км, класс груза 1	18,33	519,90	--	9 530	--	1 906
		т		103,98	--	1 906	--	100
31	С143018-8	Плиты для облицовки каналов, прямоугольные в плане, любого сечения, приведенная толщина 14,0-16,0 см	48	3520,00	--	168 960	--	--
		м2		--	--	--	--	--
32	С143018-6	Плиты для облицовки каналов, прямоугольные в плане, любого сечения, приведенная толщина 10,0-12,0 см	6	2870,00	--	17 220	--	--
		м2		--	--	--	--	--
33	С143001-64	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4: за 4 кг/см2	12,26	840,00	--	10 298	--	--
		м3		--	--	--	--	--
34	С143001-62	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2	12,26	361,00	--	4 426	--	--
		м3		--	--	--	--	--
35	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная	6,5	245,44	3,82	1 595	25	298
		м2		37,35	1,44	243	9	118

1	2	3	4	5	6	7	8	9
36	Е0106-1-1	Бетонирование конструктивных швов из бетона тяжелого класса В20	1,5	9468,13	66,01	14 202	99	348
		м3		195,75	24,93	294	37	105
37	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент	1,5	127,00	--	191	--	--
		м3		--	--	--	--	--
38	С143001-58	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по морозостойкости до 200: за 150 циклов	1,5	781,00	--	1 172	--	--
		м3		--	--	--	--	--
39	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	12,5	134,10	--	1 676	--	1 894
		м3		134,10	--	1 676	--	113
ВЫХОДНОЙ ОГОЛОВОК и ОТВОДЯЩИЙ КАНАЛ								
40	Е0101-12-8	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	1310	23,36	22,08	30 601	28 924	8 690
		м3		1,28	5,56	1 677	7 282	97
41	Е0101-162-2	Доработка грунта вручную	131	294,75	--	38 612	--	43 632
		м3		294,75	--	38 612	--	113
42	Е0108-3-1	Устройство песчаного основания	6,6	1109,50	97,07	7 323	641	1 157
		м3		112,50	36,00	743	238	118
43	Е0108-4-2	Гидроизоляция из пленки 1 слой	5	37,52	7,14	188	36	146
		м2		22,10	2,68	111	13	118
44	С11011-507	Пленка полиэтиленовая, толщина 0,15 мм	0,005	30400,00	--	152	--	--
		1000м2		--	--	--	--	--
45	Е0142-15-2	Бетонирование входного оголовка	4,46	1168,63	786,13	5 212	3 506	2 588
		м3		382,50	269,51	1 706	1 202	89
46	Е0142-15-3	Крепление дна и откосов каналов сборными железобетонными плитами массой до 3 т	26,32	1060,56	727,56	27 914	19149	13655
		м3		333,00	249,91	8 765	6578	89

1	2	3	4	5	6	7	8	9
47	С010333-А13-5-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 135 км, класс груза 1	62	519,90	--	32 234	--	6 447
		т		103,98	--	6 447	--	100
48	С143018-6	Плиты для облицовки каналов, прямоугольные в плане, любого сечения, приведенная толщина 10,0-12,0 см	132	2870,00	--	378 840	--	--
		м2		--	--	--	--	--
49	С143018-8	Плиты для облицовки каналов, прямоугольные в плане, любого сечения, приведенная толщина 14,0-16,0 см	94	3520,00	--	330 880	--	--
		м2		--	--	--	--	--
50	С143001-64	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4: за 4 кг/см2	30,78	840,00	--	25 855	--	--
		м3		--	--	--	--	--
51	С143001-62	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2	30,78	361,00	--	11 112	--	--
		м3		--	--	--	--	--
52	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная	6,5	245,44	3,82	1 595	25	298
		м2		37,35	1,44	243	9	118
53	Е0106-1-1	Устройство конструктивных швов и отмостки из бетона тяжелого класса В20	10	9468,13	66,01	94 681	660	2 317
		м3		195,75	24,93	1 958	249	105
54	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент	10	127,00	--	1 270	--	--
		м3		--	--	--	--	--
55	С143001-58	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по морозостойкости до 200: за 150 циклов	10	781,00	--	7 810	--	--
		м3		--	--	--	--	--
56	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	125	134,10	--	16 763	--	18 942
		м3		134,10	--	16 763	--	113

1	2	3	4	5	6	7	8	9
Устройство пересечения с существующим водопроводом и канализацией								
57	Е0101-162-1	Разработка грунта 1 группы вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м	25	194,18	--	4 855	--	5 486
		м3		194,18	--	4 855	--	113
58	Е0126-9-16	Изоляция трубопроводов диаметром 325-476 мм матами из стеклянного штапельного волокна, матами из супертонкого стеклянного волокна, холстами из БСТВ, матами звукопоглощающими толщиной 120 мм	12	460,77	73,33	5 529	880	3 947
		м		301,50	27,45	3 618	329	100
59	С11031-179 Изм. и доп.вып.4 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Маты теплоизоляционные ISOVER, марка KIM AL фольгированные	1,2	10300,00	--	12 360	--	--
		м3		--	--	--	--	--
60	Е0122-8-12	Укладка стальных водопроводных труб диам. 600 мм	0,0055	412519,50	181879,25	2 269	1 000	1 847
		км		189675,00	68706,00	1 043	378	130
61	Е0122-11-10 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 400 мм	0,006	217692,60	140427,57	1 306	843	840
		км		75702,00	31929,48	454	192	130
62	Е0166-6-6	Разборка трубопроводов канализации из керамических труб диаметром 400 мм	6	301,75	0,34	1 811	2	2 117
		м		301,41	0,14	1 808	1	117
63	С130806-134 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 630 мм, толщина стенки 8,0 мм	6	11500,00	--	69 000	--	--
		м		--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9
64	Е0122-12-12 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002	Нанесение нормальной антикоррозионной битумно-резиновой изоляции на стальные трубопроводы диам. 600 мм	0,006	992604,64	131552,14	5 956	789	728
		км		43650,00	49695,75	262	298	130
65	С130804-26	Трубы напорные среднего типа из полиэтилена низкого давления, Dн 400 мм	0,6	75700,00	--	45 420	--	--
		10м						
66	Е0107-31-6	Установка в сооружениях прямоугольных лотков сечением более 0,2 м	11,4	2200,61	863,65	25 087	9 846	48 165
		м3		2726,75	291,08	31 085	3 318	140
67	С143018-140 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	Лотки каналов и тоннелей для тяжелого бетона класса В22,5 объемом до 0,5 м3	11,4	21600	-	246 240	-	-
		м3		-	-	-	-	-
УСТРОЙСТВО ЗЕМЛЯНОГО ВОДООТВОДНОГО КАНАЛА №1 с ПК0+20 по ПК0+36,70 (Существующее водопропускное сооружение через ул. Айткулова)								
68	Е0101-17-8	Механическая разработка грунта 2группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	112,56	32,27	30,77	3 632	3 464	1 066
		м3		1,42	8,34	160	939	97
69	Е0101-162-2	Доработка грунта вручную	11,256	294,75	--	3 318	--	3 749
		м3		294,75	--	3 318	--	113
70	Е0101-11-1	Расчистка площадки входного и выходного оголовка водопропускного сооружения экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 2,5 м3	41,1	12,55	11,86	516	487	157
		м3		0,69	3,25	28	133	97
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ	Тенге			7 466	3 951	4 972
			Тенге			3 506	1 072	
		Накладные расходы -	Тенге			4 972		

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			746		
		ИТОГО УСТРОЙСТВО ЗЕМЛЯНОГО ВОДООТВОДНОГО КАНАЛА №1 с ПК0+20 по ПК0+36,70 (Существующее водопропускное сооружение через ул. Айткулова)				**9 224**		
		ВСЕГО по смете 2-1-5				**7 245 940**		
		Всего по акту				**50 837 203**		
		Времен.здания и сооружения 1,2 %				610 046		
		Возврат материалов 15%				91 507		
		Итого				**51 447 250**		
		Затраты на производство работ в зимнее время 1,62%				833 445		
		Выслуга лет 1%				514 472		
		Дополнительные отпуска 0,4%				205 789		
		Итого в базовых ценах 2001 г. МРП=775				**53 000 957**		
		Итого в текущих ценах 2014 г.от общего объема с К-2,38967				**126 654 796**		
		Налоги, сборы, обязательные платежи 2%				2 533 096		
		С налогами, сборами, обязательными платежами 2%				**129 187 892**		
		НДС - 12%				15 502 547		
		Всего по акту				**144 690 439**		
		В том числе возвратная сумма				**461 841**		

Заказчик :
ГУ "Отдел строительства г. Уральска"

Руководитель

_____ Р.С. Закарин

Технический надзор:
ИП "K-Service"

Инженер по тех. надзору

_____ К.М. Киреев

Подрядчик :
АО "Уральскводстрой

Первый-вице президент

_____ Т.В. Тедеев

Утверждена
приказом Председателя Агенства
Республики Казахстан по делам строительства
и жилищно - коммунального хозяйства
от"_____" _____ 2012 г
№

Заказчик: ГУ Отдел строительства города Уральска

Подрядчик: АО "Уральскводстрой"

Наименование строительства и его адрес: **"Отвод поверхностных вод с территории микрорайонов Коктем,Кен-дала,Арман в п Зачаганск ЗКО"**

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат
за май месяц 2016 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор/Дополнительное соглашение: номер	Договор/Дополнительное соглашение: дата	Источник финансирования: наименование	Источник финансирования: код	Организационно-правовая форма: наименование	Организационно-правовая форма: код
4672001	12479	№55/№1;№11	29.07.2014/07.10.2015/11.04.2016	за счет целевого трансферта из Национального фонда Республики Казахстан.Строительство новых объектов и реконструкция имеющихся объектов		Проектирование,развитие,обустройство и(или)приобретение инженерно-коммуникационной инфраструктуры	004

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за май без НДС	из графы 1							
			строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001г.	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001 г.	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Строительство объекта "Отвод поверхностных вод с территории микрорайонов Коктем,Кен-дала,Арман в п.Зачаганск ЗКО"	364 924 574	129 187 892	130 384 695	52 280 695	0	1 813 693	0	0	15 502 547	144 690 439
Удержание 30% аванса от выполненных работ										
Удержание 5% от суммы договора										
Всего к оплате										

М.П. Заказчик Руководитель Р.С. Закарин _____ 2016 год
(должность ф., и., о., подпись)

М.П. Подрядчик Президент Мутасов Г. Л. _____ 2016 год
(должность ф., и., о., подпись)