Приложение 4
к приказу и.о. Министра
национальной экономики
Республики Казахстан
от 24 февраля 2015 года № 121

Форма

Акт приемки объекта в эксплуатацию

«30» сентября 2016 г.

Заказчик ГККП «Районный дом культуры Акима Коксуского района Алматинской области», Алматинская область Коксуский район Балпыкский с/о, с.Балпык би ул.Мырзабекова 14, Алпысбаев Аскар Ахметкалиевич

фамилия, имя, отчество (при наличии) - для физических лиц, наименование организации - для юридических лиц, почтовый индекс, область, город, район, населенный пункт, наименование улицы, номер дома/здания (стационарного помещения)

на основании:

Декларации о соответствии от 28.09.2016г.,ТОО «СенімҚұрылысСервис» Қасымбек Женіс Рахымберліұлы РК г.Алматы ул.Розыбакиева 289/1 кв.64

дата декларации, наименование подрядной (генподрядной) организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, юридический адрес

Заключения о качестве строительно-монтажных работ от 28.09.2016г. ТОО «Универсал Сервес LTD», Ширданов Куаныш Досканович, №04360,№ 04356 АДС и ЖКХ 27.12.12, №00514 АДС и ЖКХ 13.03.12,

дата заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов технического надзора, № и дата получения аттестатов

Заключения о соответствии выполненных работ проекту от 28.09.2016г. ТОО «Нұр Шапағат Проект» Нарымбиев Алибек,

дата заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов авторского надзора, № и дата получения аттестатов

произведя осмотр готовности предъявленного подрядчиком (генеральным подрядчиком) к приемке в эксплуатацию объекта: Капитальный ремонт здания Дом Культуры с.Мамбет Коксуского района Алматинской области

наименование объекта и вид строительства (новое, расширение, реконструкция, техническое перевооружение, модернизация, капитальный ремонт)

по адресу Республика Казахстан Алматинская область Коксуский район с.Мамбет

(область, район, населенный пункт, микрорайон, квартал, улица, номер дома (корпуса)

проверив комплектность исполнительной технической документации подтверждает что:

1. Строительство объекта осуществлено на основании:

а) решения (постановления) о предоставлении соответствующего права на землю от «__» _____20__ г. №_____

наименование органа вынесшего решение

либо решения о реконструкции (перепланировке, переоборудовании)

помещений (отдельных частей) существующих зданий от «__»_____20__года №_____;

наименование органа вынесшего решение

б) талона о приеме уведомления о начале или прекращении осуществления деятельности или определенных действий ГУ «Управление государственного-архитектурно-строительного контроя Алматинской области» 03.06.2016. Акимат Алматинской области г.Талдыкорган

наименование органа принявшего уведомление, дата выдачи талона

в) проекта (проектно-сметной документации) ТОО Нур Шапағат Проект

наименование проектной организации, номер проекта

утвержденного(й) _____

_____;

наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

2. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:
начало работ 01.06.2016;

месяц, год

окончание работ 30.06.2016;

месяц, год

при продолжительности строительства, месяц:
по норме или по проекту организации строительства, месяц:_____;
фактически, месяц:_4 месяца____;

3. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели(мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Площадь встроенных, встроенно-пристроенных и пристроенных помещений	м²		

Показатели	По проекту			Фактически		
	число квартир	площадь квартир, м²		число квартир	площадь квартир, м²	
		общая	жилая		общая	жилая
Всего квартир, в том числе:						
однокомнатных						
двухкомнатных						
трехкомнатных						
четырехкомнатных						
и более						

4. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуются следующими данными:

- Отделочные работы внутренние (отделка полов, отделка стен и потолков), отделочные работы по фасаду (утепление, штукатурка, мюнхенская штукатурка, облицовка цоколя плиткой «кабанчик»,), ремонт входной группы и козырьков (облицовка керамогранитом, сайдингом)
- Внутренние сети водопровода и канализации
- Электромонтажные работы
- Отопление вентиляция
- Телефонизация, слаботочные сети
- Сценическое оборудование(дорога антрактно-раздвижного занавеса с пультом-1комплект, софитная система-3шт, штакетный подвес-8шт, осветительная ложа-2шт, тура -1шт, генеральный занавес-1шт, кулиса-10шт, падуга-5шт, задник Маркиза-1шт, Ламбрекен-2шт)
- Наружные сети водопровода и канализации, выгреб 32,5м3
- Тепловые сети
- Котельное оборудование-2 комплекта
- Наружные сети электроснабжения
- Благоустройство территории (асфальтирование, брусчатка)
- Туалет на 4 очка-1шт

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

5. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

6. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта (здания, сооружения, помещения) и приняты городскими эксплуатационными организациями;

7. Сметная стоимость по утвержденному проекту (проектной-сметной документации):
всего 144 929,537 тысяч тенге, в том числе строительно-монтажных работ 112 157,809 тысяч тенге, оборудования, инструмента и инвентаря 13156,987 тысяч тенге прочих затрат 19614,741;

8. Сметная стоимость основных фондов, принимаемых в эксплуатацию 144929,537 тысяч тенге, в том числе:
стоимость строительно-монтажных работ 112157,809 тысяч тенге;
стоимость оборудования, инструмента и инвентаря 13156,987 тысяч тенге;
Стоимость прочих затрат 19614,741 тыс.тенге

9. Объект построен в соответствии с утвержденным проектом (проектно-сметной документацией) и требованиями государственных нормативных документов в области архитектуры, градостроительства и строительства.

РЕШИЛ: Капитальный ремонт Дома Культуры с.Мамбет Коксуского района Алматинской области принять в эксплуатацию.

наименование объекта (комплекса)

Заказчик Апостолов Оскар Ахметкомевич

руководитель (фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись

Технический надзор _____

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись

эксперта М.П.

Авторский надзор _____

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись

эксперта М.П.

Подрядчик (генеральный подрядчик) _____

фамилия, имя, отчество (при наличии),

подпись руководителя М.П.

Приложение 3
к приказу и.о. Министра
национальной экономики
Республики Казахстан
от 24 февраля 2015 года № 121

Форма

Декларация о соответствии

«28» сентября 2016г.

Подрядчик (генеральный подрядчик) ТОО «СенімҚұрылысСервис» РК г.Алматы ул.Розыбакиева 289/1, кв.64

наименование организации, юридический адрес

в лице руководителя Қасымбек Жеңіс Рахымберліұлы,

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации

по объекту: Капитальный ремонт Дома Культуры с.Мамбет Коксуского района

наименование, местонахождения объекта

заказчиком которого является ГККП «Районный Дом культуры Акима Коксуского района Алматинской области

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

удостоверяет, что:

1. Строительно-монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно-сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;

2. Субподрядные организации: ТОО «Алматыэнергоэкспертиза» ТОО «Вентиляция», ТОО «СредАзТеатрмонтаж», ТОО «Коксуская аграрная строительная компания»

наименование организации

3. Проект (проектно-сметная документация) ТОО Нур Шапағат Проект

наименование проектной организации, номер проекта

утвержден(а) _____

_____;

наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди

Жилой дом имеет следующие показатели:

Показатели	Единица измерения	По проекту	Фактически
Общая площадь	метр в квадрате (далее - м²)		
Число этажей	этаж		
Общий строительный объем	метр в кубе (далее - м³)		
В том числе подземной части	м³		
Площадь встроенных, встроенно-пристроенных и пристроенных помещений	м²		

Показатели	По проекту			Фактически		
	число квартир	площадь квартир, м²		число квартир	площадь квартир, м²	
		общая	жилая		общая	жилая
Всего квартир, в том числе:						
однокомнатных						
двухкомнатных						
трехкомнатных						
четырехкомнатных						
и более						

5. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуется следующими данными

- Отделочные работы внутренние (отделка полов, отделка стен и потолков), отделочные работы по фасаду (утепление, штукатурка, мюнхенская штукатурка, облицовка цоколя плиткой «кабанчик»,), ремонт входной группы и козырьков (облицовка керамогранитом, сайдингом)
- Внутренние сети водопровода и канализации
- Электромонтажные работы
- Отопление вентиляция
- Телефонизация, слаботочные сети
- Сценическое оборудование(дорога антрактно-раздвижного занавеса с пультом-1комплект, софитная система-3шт, штакетный подвес-8шт, осветительная ложа-2шт, тура -1шт, генеральный занавес-1шт, кулиса-10шт, падуга-5шт, задник Маркиза-1шт, Ламбрекен-2шт)
- Наружные сети водопровода и канализации, выгреб 32,5м3
- Тепловые сети
- Котельное оборудование-2 комплекта
- Наружные сети электроснабжения
- Благоустройство территории (асфальтирование, брусчатка)
- Туалет на 4 очка-1шт

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным

материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены;

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ 01.06.2016;

месяц, год

окончание работ 30.09.2016;

месяц, год

при продолжительности строительства, месяц:

по норме или по проекту организации строительства, месяц: _____;

фактически, месяц: 4 месяца;

9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;

10. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению.

Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению:

Тыныбеков Фархат Елубекович

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись представителя, дата

Бесбаев Л. Е.

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись представителя, дата

Туганбаев А.Б

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись представителя, дата

Подрядчик (генеральный подрядчик) считает объект «Капитальный ремонт дома культуры с.Мамбет Коксуского района Алматинской области» готовым к приемке в эксплуатацию,

наименование объекта (комплекса)

гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно гарантийного срока в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Подрядчик (генеральный подрядчик)

Кроелибек Жеке Рахметбергіров

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, подпись, дата

М.П.

Счет-фактура № 00000000004 от 08.07.16 (1)

Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью"СенімҚұрылысСервис" **(2)**

БИН и адрес места нахождения поставщика: БИН: 061040006577, 050060 г.Алматы, ул.Розыбакиева,,д.289/1 кв.64, свидетельство о постановке на регистрационный учет по НДС: Серия 60001 № 0036985 от 23.07.12 (2а)

ИИК поставщика: KZ128560000000437538 в АО БанкЦентрКредит, г.Алматы, БИК KCJBKZKX (2б)

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): Договор о государственных закупках работ № 17 от 01.06.2016 (3)

Условия оплаты по договору (контракту): безналичный расчет (4)

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг): Алматинской область,Коксуский район,Балпыкский с.о.с.Балпык би,ул.Мырзабекова ,14

государство, регион, область, город, район

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности: Без доверенности (5)

Способ отправления: (6)

Товарно-транспортная накладная: (7)

Грузоотправитель: БИН: 061040006577, Товарищество с ограниченной ответственностью"СенімҚұрылысСервис",050060 г.Алматы, ул.Розыбакиева,,д.289/1 кв.64 (8)

(БИН, наименование и адрес места нахождения)

Грузополучатель: БИН: 040840004088, ГККП "Районный Дом культуры"Акима Коксуского района,Алматинской область,Коксуский район,Балпыкский с.о.с.Балпык би,ул.Мырзабекова ,14 (9)

(БИН, наименование и адрес места нахождения)

Получатель: ГККП "Районный Дом культуры"Акима Коксуского района **(10)**

БИН и адрес места нахождения получателя: БИН: 040840004088, Алматинской область,Коксуский район,Балпыкский с.о.с.Балпык би,ул.Мырзабекова ,14 (10а)

ИИК получателя: KZ36563B350000013352 в АО Казпочта, , БИК KPSTKZKA (10б)

№ п/п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена тенге	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Капитальный ремонт ДК с.Мамбет Коксуского района Алматинской области в рамках программы Дорожная карта занятости 2020	шт	1	18 729 275,00	18 729 275,00	12%	2 247 513,00	20 976 788,00		
Всего по счету:					**18 729 275,00**		**2 247 513,00**	**20 976 788,00**		

Директор: Қасымбек Ж. Р.

(Ф.И.О., подпись)

ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)

(должность)

Гл.бухгалтер: Кыстыкбаева С. К.

(Ф.И.О., подпись)

ГлБухгалтер

(Ф.И.О., подпись)

Жауапкершілігі шектеулі серіктестігі СенімҚұрылысСервис МП Товарищество с ограниченной ответственностью Республика Казахстан город Алматы

Примечание: Без печати не действительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю. Копия (второй экземпляр) - поставщику.

Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

		ИИН/БИН
Заказчик	**ГККП "Районный Дом культуры"Акима Коксуского района, Алматинской область,Коксуский район,Балпыкский с.о.с.Балпык би,ул.Мырзабекова ,14**	**040840004088**
	полное наименование, адрес, данные о средствах связи	
Исполнитель	**Товарищество с ограниченной ответственностью"СенімҚұрылысСервис", 050060 г.Алматы, ул.Розыбакиева,,д.289/1 кв.64**	**061040006577**
	полное наименование, адрес, данные о средствах связи	

Договор (контракт) Договор о государственных закупках работ № 17 от 01.06.2016

Номер документа	Дата составления
00000000004	**08.07.2016**

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)				
					количество	цена за единицу, в KZT	стоимость, в KZT	сумма НДС, в KZT	стоимость с НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Капитальный ремонт ДК с.Мамбет Коксуского района Алматинской области в рамках программы Дорожная карта занятости 2020			шт	1	20 976 788,00	20 976 788,00	2 247 513,00	20 976 788,00
				Итого	1	x	20 976 788,00	2 247 513,00	20 976 788,00

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц

Сдал (Исполнитель) Директор / Подпись / Тоолибек ж.р.
должность / *подпись* / *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) Директор / Подпись / Алмысбаев А.А.
должность / *подпись* / *расшифровка подписи*

М.П.

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 08.07.2016

Утверж
приказом Председате
Республики Казахстан по делам строительства и жилищно-коммунальн
от «02» мая 2012г.
№ 170
Форма КС-3

Заказчик: ГККП "Районный Дом культуры" Акима Коксуского района
Подрядчик: ТОО "СенімҚұрылысСервис" , БИН 061 040 006 577

Наименование строительства и его адрес: Капитальный ремонт ДК с.Мамбет Коксуского района Алматинской области в рамках программы Дорожная карта занятости 2020

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат за июль 2016 года

код заказчика		код подрядчика	договор		Источник финансирования		Организационно- правовая форма	
			номер	дата	наименование	код	наименование	код
			17	01.06.2016				

Наименование пусковых комплексов, объектов работ	Стоимость выполенных работ и затрат в тенге									
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце за июль без НДС	из графы 1							
			стр-монт работы в сметном базовом уровне цен 2001 г.	из них		стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР, в сметном базовом уровне цен 2001 г.	Дополнительные затраты		налог на добавленную стоимость	Всего к оплате с НДС
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные затраты		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Капитальный ремонт ДК с.Мамбет Коксуского района Алматинской области в рамках программы Дорожная карта занятости 2020	20 976 788,00	18 729 275,00							2 247 513,00	20 976 788,00
Удержано аванса 0%									0,00	0,00
Всего к оплате										20 976 788,00

Заказчик
Руководитель ГККП "Районный Дом культуры" Акима Коксуского района

М.П. _____ (подпись) **Алпысбаев А.А.**

Подрядчик:

Директор ТОО "СенімҚұрылысСервис"

М.П. _____ (подпись) **Қасымбек Ж.Р.**

Заказчик ГККП «Районный дом культуры» Акима Коксуского района Форма N 2в

Подрядчик ТОО «СенімҚұрылысСервис»

Наименование строительства и его адрес: Капитальный ремонт здания дома культуры с.Мамбет Коксуского района Алматинской области

Наименование объекта: Капитальный ремонт здания дома культуры.

А К Т N1

приемки выполненных строительно-монтажных работ за июль 2016г.

N п/п	Наименование прейс-курантов, ценников и NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш.	Общая стоим., тенге: Всего	Общая стоим., тенге: Экспл.маш.	Затраты труда, чел.-ч: На един.	Затраты труда, чел.-ч: Всего
					осн. з/п.	в т.ч. з/п	осн. з/п.	в т.ч. з/п	осн./мех.	осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: Демонтажные работы								
1.	Е0155-3-1	Разборка кирпичных перегородок	м3	6,70	2719,44	399,69	18220	2678	15,88	106
					2319,75	63,00	15542	422	0,54	4
2.	Е0162-36-7	Очистка вручную потолков от известковой окраски с земли и лесов	м2	463,30	30,24	--	14010	--	0,21	97
					30,24	--	14010	--	--	--
3.	Е0146-24-2	Отбивка штукатурки с поверхностей кирпичных стен	м2	2250,20	32,87	--	73964	--	0,23	513
					32,87	--	73964	--	--	--
4.	Е0146-24-2	Отбивка штукатурки с поверхностей стен фасада и цоколя	м2	1037,30	32,87	--	34096	--	0,23	237
					32,87	--	34096	--	--	--
5.	Е0163-8-5	Разборка облицовки стен из керамических глазурованных плиток	м2	212,90	133,16	23,58	28350	5020	0,74	158
					109,58	4,16	23330	886	0,02	5
6.	Е0157-2-1	Разборка дощатого покрытия полов	1м2	887,60	51,33	4,89	45561	4340	0,34	298
					46,44	0,83	41220	737	0,01	8
7.	Е0157-1-2	Разборка лаг из досок и брусков	1м2	887,60	11,07	0,04	9826	36	0,08	68

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					11,03	0,02	9790	18	0,00	0
8.	Е0157-1-1	Разборка кирпичных столбиков под лаги	1м2	887,60	20,60	0,12	18285	107	0,14	127
					20,48	0,05	18178	44	0,00	0
9.	Е0157-2-7	Разборка покрытия полов из керамических плиток, керамогранита	1м2	432,90	116,63	10,56	50489	4571	0,70	302
					106,07	1,67	45918	723	0,01	6
10.	Е0156-1-1	Демонтаж оконных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах	шт	36,00	215,57	21,24	7761	765	1,29	46
					194,33	3,31	6996	119	0,03	1
11.	Е0156-2-2	Снятие оконных переплетов остекленных	м2	171,36	74,90	6,81	12835	1167	0,46	79
					68,09	1,08	11668	185	0,01	2
12.	Е0156-3-1	Снятие подоконных досок бетонных и мозаичных	м2	33,28	418,31	26,36	13921	877	2,76	92
					391,95	4,19	13044	139	0,03	1
13.	Е0112-10-1	Демонтаж мелких покрытий /брандмауэров, парапетов, свесов и т.п./ из листовой оцинкованной стали	м2	16,64	303,02	0,79	5042	13	0,58	10
					91,94	0,33	1530	5	0,00	0
14.	Е0156-11-1	Демонтаж дверных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах	шт	43,00	320,85	30,15	13797	1296	1,96	84
					290,70	2,90	12500	125	0,19	8
15.	Е0156-12-1	Снятие дверных полотен	м2	86,49	59,88	6,55	5179	567	0,36	31
					53,33	1,04	4613	90	0,01	1
		Проемы								
16.	Е0110-91-8	Установка оконных блоков из ПХВ профилей поворотных /откидных, поворотно-откидных/, трехстворчатых /в т.ч. при наличии створок глухого остекления/ площадью проема более 2 м2	м2	72,36	379,30	23,60	27446	1707	1,18	85
					196,66	8,22	14230	595	0,04	3
17.	С12061-18-8	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, поворотной фурнитурой: трехэлементные - с двумя	м2	72,36	5369,00	--	388501	--	--	--
					--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		поворотными створками ГОСТ 30674-99								
18.	С12061-19 6	Доски подоконные из ПХВ профилей, ширина 450 мм	м	42,60	3680,00	--	156768	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
19.	С12031-10	Двери металлические двупольные утепленные	шт	5,00	13700,00	--	68500	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		Полы								
20.	Е0111-11-1	Устройство цементно-песчаных стяжек толщиной 20 мм. Тип П1	м2	207,90	221,81	12,44	46114	2586	0,41	85
					60,03	4,67	12480	972	0,02	5
21.	С11011-11 68	Керамогранит, толщина 10 мм, плита светлая	м2	212,06	1180,00	--	250228	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
22.	Е0111-11-1	Устройство цементно-песчаных стяжек толщиной 20мм ТипП2, П4	м2	35,20	221,81	12,44	7808	438	0,41	14
					60,03	4,67	2113	165	0,02	1
23.	Е0111-4-1	Устройство гидроизоляции оклеечной	м2	35,20	278,71	23,02	9811	810	0,48	17
		первый слой			98,84	8,64	3479	304	0,04	1
24.	Е0111-4-2	Устройство гидроизоляции оклеечной	м2	105,60	207,50	11,31	21912	1195	0,29	30
		последующий слой			58,48	4,25	6175	449	0,02	2
25.	Е0111-11-1	Устройство цементно-песчаных стяжек толщиной 20 мм.	м2	35,20	221,81	12,44	7808	438	0,41	14
					60,03	4,67	2113	165	0,02	1
26.	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20мм. ТипП-6	м2	4,80	221,81	12,44	1065	60	0,41	2
					60,03	4,67	288	22	0,02	0
27.	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм. Тип Л/площадка	м2	68,40	221,81	12,44	15172	851	0,41	28
					60,03	4,67	4106	320	0,02	2
28.	Е0111-11-2	добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки	м2	-68,40	28,18	0,84	-1928	-57	0,01	-0
					0,72	0,31	-50	-21	0,00	-0
29.	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм. Тип повдал	м2	67,00	221,81	12,44	14861	833	0,41	27
					60,03	4,67	4022	313	0,02	2
30.	Е0111-11-2	добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки	м2	134,00	28,18	0,84	3777	112	0,01	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					0,72	0,31	97	42	0,00	0
31.	E0169-18-1	Очистка помещений от строительного мусора при производстве каменных, штукатурных работ	м2	1419,00	6,08	--	8628	--	0,05	65
					6,08	--	8628	--	--	--
		Внутренняя отделка								
32.	C11011-65-1	Подвесной потолок ArMsTrOng с комплектующими	м2	793,00	340,00	--	269620	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
33.	E0113-52-2	Грунтовка праймером потолков 2 раза	м2	928,60	82,16	0,23	76294	214	0,03	29
					6,10	0,09	5664	84	0,00	0
34.	E0115-64-4	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /левкас/ из сухих растворных смесей толщиной до 2мм потолков	м2	464,30	122,51	4,92	56882	2287	0,64	296
					117,43	1,86	54521	865	0,01	4
35.	C143002-56	Сухие смеси: шпаклевки для "финишной" отделки поверхностей на гипсовой основе	кг	557,16	37,00	--	20615	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
36.	E0115-61-4	Оштукатуривание улучшенное поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону потолков	м2	87,90	313,40	5,08	27548	447	0,86	76
					160,17	1,21	14079	107	0,06	6
37.	E0113-52-2	Грунтовка праймером потолков 1 раз	м2	87,90	82,16	0,23	7222	20	0,03	3
					6,10	0,09	536	8	0,00	0
38.	E0115-61-3	Оштукатуривание улучшенное поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону стен	м2	2628,94	306,32	5,08	805298	13360	0,85	2237
					156,03	1,21	410199	3188	0,06	170
39.	E0113-52-2	Грунтовка праймером потолков 2 раза	м2	4876,28	82,16	0,23	400635	1122	0,03	154
					6,10	0,09	29745	439	0,00	2
40.	E0115-64-3	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /левкас/ из сухих растворных смесей толщиной до 10мм стен	м2	2438,14	89,20	4,29	217482	10454	0,52	1276
					84,79	1,64	206729	3992	0,01	19
41.	C143002-56	Сухие смеси: шпаклевки для "финишной" отделки поверхностей на	кг	2925,77	37,00	--	108253	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		гипсовой основе			--	--	--	--	--	--
42.	Е0115-61-1	Оштукатуривание простое поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону стен	м2	212,90	228,84	3,39	48720	721	0,65	138
					117,00	0,72	24909	153	0,05	11
43.	Е0115-70-1	Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное стен	м2	748,70	794,19	6,15	594610	4605	1,32	990
					222,01	2,34	166217	1750	0,01	9
44.	Е0115-65-1	Штукатурка плоских поверхностей оконных и дверных откосов по бетону и камню	м2	112,77	373,82	7,91	42154	892	2,06	232
					359,66	2,99	40557	337	0,01	2
45.	Е0115-64-5	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /левкас/ из сухих растворных смесей толщиной до 2мм оконных и дверных откосов плоских	м2	112,77	668,68	7,65	75404	863	0,93	104
					162,60	2,90	18335	327	0,01	2
46.	С143002-56	Сухие смеси: шпаклевки для "финишной" отделки поверхностей на гипсовой основе	кг	135,32	37,00	--	5007	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
47.	Е0113-52-2	Грунтовка праймером откосов за 2 раза	м2	225,53	82,16	0,23	18530	52	0,03	7
					6,10	0,09	1376	20	0,00	0
		Наружная отделка								
48.	Е0126-12-2	Изоляция плоских поверхностей плитами минераловатными на синтетическом связующем М125 или плитами полужесткими из стеклянного штапельного волокна на синтетическом сявзующем	м2	897,00	167,60	50,15	150337	44985	0,53	479
					92,03	18,68	82551	16756	0,09	83
49.	С11031-99	Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные марки П-75 ГОСТ 9573-96	м3	44,85	5089,00	--	228242	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
50.	Е0115-71-1	Устройство каркаса при оштукатуривании стен	м2	897,00	133,23	1,19	119507	1067	0,22	200
					37,80	0,45	33907	404	0,00	2
51.	С12041-90	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм	т	2,76	41200,00	--	113826	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
52.	Е0115-70-1	Оштукатуривание улучшенное стен	м2	897,00	221,84	4,92	198990	4413	1,15	1032

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					193,05	1,87	173166	1677	0,01	8
53.	Е0115-65-1	Штукатурка плоских поверхностей оконных и дверных откосов по бетону и камню	м2	47,30	325,33	6,33	15388	299	1,79	85
					312,75	2,39	14793	113	0,01	1
		Котельная								
54.	Е0101-18-5	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,25 м3	м3	10,80	56,25	52,36	608	566	0,03	0
					3,89	19,37	42	209	0,08	1
55.	Е010332-А 10-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами, расстояние перевозки 10 км, класс груза 1	т	18,36	76,6	76,6	1406	1406	--	--
					--	15,32	--	281	0,32	6
56.	Е0108-3-2	Устройство щебеночного основания под фундаменты	м3	2,16	2530,27	100,89	5465	218	0,85	2
					123,75	38,25	267	83	0,18	0
57.	Е0106-1-1	Устройство бетонной подготовки	м3	1,80	7940,17	66,01	14292	119	1,35	2
					195,75	24,93	352	45	0,12	0
58.	Е0106-1-16	Устройство фундаментных плит железобетонных плоских	м3	5,40	8833,62	196,62	47702	1062	1,79	10
					272,25	74,27	1470	401	0,36	2
59.	С12041-53	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	т	0,27	65000,00	--	17550	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
60.	С	Контейнер ж/б 40-футовый утепленный, оборудованный	шт	1,00	740265,00	--	740265	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		Электромонтажные работ и освещение								
61.	Ц0108-472-3	Проводник заземляющий скрыто в подливке пола из полосовой стали, сечение 100 мм2	м	50,00	55,00	7,60	2750	380	0,13	7
					23,20	0,90	1160	45	0,01	0
62.	Ц0108-472-4	Проводник заземляющий скрыто в подливке пола из круглой стали,	м	500,00	49,10	7,30	24550	3650	0,15	75

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		диаметр 8 мм			27,70	0,80	13850	400	0,00	2
63.	Ц0108-471 -3	Заземлитель вертикальный из круглой стали, диаметр 12 мм	шт	110,00	247,70	20,70	27247	2277	0,70	77
					111,00	1,60	12210	176	0,01	1
64.	Ц0108-471 -4	Заземлитель вертикальный из круглой стали, диаметр 16 мм	шт	50,00	330,10	24,10	16505	1205	0,70	35
					116,00	2,50	5800	125	0,01	1
65.	Е0169-4-2	Пробивка борозд для устройства электропроводки в кирпичных стенах	м	200,00	113,54	73,85	22708	14770	0,26	52
					39,69	28,10	7938	5620	0,15	31
66.	Е0169-5-1	Сверление отверстий в кирпичных стенах электродрелью или электроперфоратором, толщина стен 0,5 кирпича, диаметр отверстия до 20 мм	отверст	90,00	8,62	0,02	776	2	0,05	5
					8,60	--	774	--	--	--
67.	Е0169-5-2	Сверление отверстий в кирпичных стенах электродрелью или электроперфоратором, добавлять на каждые 0,5 кирпича толщины стен	отверст	540,00	8,17	0,02	4412	11	0,05	29
					8,15	--	4401	--	--	--
68.	Е0146-29-1	Пробивка в кирпичных стенах гнезд размером до 130х130 мм	шт	113,00	116,61	55,43	13177	6264	0,36	41
					61,18	20,95	6913	2367	0,10	12
69.	Е0146-29-2	Пробивка в кирпичных стенах ниш размером до 250х400 мм	1шт	7,00	166,59	77,24	1166	541	0,53	4
					89,35	29,18	625	204	0,14	1
70.	Е0169-5-7	Сверление отверстий в железобетонных конструкциях с помощью станков с алмазными кольцевыми сверлами при диаметре сверла 20 мм, глубине сверления 100 мм	отверст	230,00	77,20	0,50	17756	115	0,46	106
					76,70	0,09	17641	21	0,00	0
71.	Е0167-7-3	Демонтаж светильников с лампами накаливания	шт	80,00	9,32	0,23	746	18	0,06	5
					9,09	0,05	727	4	0,00	0
72.	Е0167-7-1	Демонтаж выключателей, розеток	шт	80,00	8,42	--	674	--	0,06	5
					8,42	--	674	--	--	--
73.	Ц0108-599 -1	Демонтаж щитков осветительных	шт	4,00	173,84	9,04	695	36	0,80	3
					164,80	0,92	659	4	0,01	0
74.	Е0121-23-	Демонтаж шкафов ШРС	шкаф	2,00	486,00	--	972	--	2,79	6

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1					486,00	--	972	--	--	--
ИТОГО:							5939886 1737839	148937 47042		10420 426

Накладные расходы :

На монтажные работы	31610
На общестроительные работы	1673952
Всего накладных расходов:	1705563
Итого с накладными	7645448

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	458727
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	8104175
Итого с временными, 1,44 %	8220875
Итого с зимними удорожаниями, 1,35 %	8331857
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	8364741
Итого с затратами на выслугу лет, 1 %	8446950
Пересчет в текущих ценах, К-2,55742	21602393
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	432048
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	22034441
Налог на добавленную стоимость, 12 %	2644133
Итого с НДС	24678574
Скидка 15%	3701786
Итого со скидкой	20976788

Принял:
Заказчик
ГККП «Районный дом культуры» Акима Кокшетского района

Алпысбаев А.А.

Технадзор
ТОО «Универсал-Сервес ЛТД»

Сдал:
Подрядчик
ТОО «СенімҚұрылысСервис»

Рахымберлиев М.А.

Счет-фактура № 00000000006 от 25.07.16 (1)

Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью"СенімҚұрылысСервис" (2)

БИН и адрес места нахождения поставщика: БИН: 061040006577, 050060 г.Алматы, ул.Розыбакиева,,д.289/1 кв.64, свидетельство о постановке на регистрационный учет по НДС: Серия 60001 № 0036985 от 23.07.12 (2а)

ИИК поставщика: KZ128560000000437538 в АО БанкЦентрКредит, , БИК KCJBKZKX (2б)

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): Договор о государственных закупках работ № 17 от 01.06.2016 (3)

Условия оплаты по договору (контракту): безналичный расчет (4)

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг): Алматинской область,Коксуский район,Балпыкский с.о.с.Балпык би,ул.Мырзабекова ,14

государство, регион, область, город, район

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности: Без доверенности (5)

Способ отправления: (6)

Товарно-транспортная накладная: (7)

Грузоотправитель: БИН: 061040006577, Товарищество с ограниченной ответственностью"СенімҚұрылысСервис",050060 г.Алматы, ул.Розыбакиева,,д.289/1 кв.64 (8)

(БИН, наименование и адрес места нахождения)

Грузополучатель: БИН: 040840004088, ГККП "Районный Дом культуры"Акима Коксуского района,Алматинской область,Коксуский район,Балпыкский с.о.с.Балпык би,ул.Мырзабекова ,14 (9)

(БИН, наименование и адрес места нахождения)

Получатель: ГККП "Районный Дом культуры"Акима Коксуского района (10)

БИН и адрес места нахождения получателя: БИН: 040840004088, Алматинской область,Коксуский район,Балпыкский с.о.с.Балпык би,ул.Мырзабекова ,14 (10а)

ИИК получателя: KZ36563B350000013352 в АО Казпочта, , БИК KPSTKZKA (10б)

№ п/п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена тенге	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Капитальный ремонт ДК с.Мамбет Коксуского района Алматинской области в рамках программы Дорожная карта занятости 2020	шт	1	17 568 046,43	17 568 046,43	12%	2 108 165,57	19 676 212,00		
Всего по счету:					**17 568 046,43**		**2 108 165,57**	**19 676 212,00**		

Директор: Қасымбек Ж. Р.

(Ф.И.О., подпись)

Гл.бухгалтер: Кыстыкбаева С. К.

(Ф.И.О., подпись)

МП

ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)

(должность)

ГлБухгалтер

(Ф.И.О., подпись)

Примечание: Без печати не действительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю. Копия (второй экземпляр) - поставщику.

Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

		ИИН/БИН
Заказчик	**ГККП "Районный Дом культуры"Акима Коксуского района, Алматинской область,Коксуский район,Балпыкский с.о.с.Балпык би,ул.Мырзабекова ,14**	**040840004088**
	полное наименование, адрес, данные о средствах связи	
Исполнитель	**Товарищество с ограниченной ответственностью"СенімҚұрылысСервис", 050060 г.Алматы, ул.Розыбакиева,,д.289/1 кв.64**	**061040006577**
	полное наименование, адрес, данные о средствах связи	
Договор (контракт)	Договор о государственных закупках работ № 17 от 01.06.2016	

Номер документа	Дата составления
00000000006	**25.07.2016**

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)				
					количество	цена за единицу, в KZT	стоимость, в KZT	сумма НДС, в KZT	стоимость с НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Капитальный ремонт ДК с.Мамбет Коксуского района Алматинской области в рамках программы Дорожная карта занятости 2020			шт	1	19 676 212,00	19 676 212,00	2 108 165,57	19 676 212,00
				Итого	1	x	19 676 212,00	2 108 165,57	19 676 212,00

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц

Сдал (Исполнитель) _____ / _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Принял (Заказчик) Директор / _____ / Мергенбаев А.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

М.П.

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 25.07.2016

Утверждена
приказом Председателя Агентства
Республики Казахстан по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства
от «02» мая 2012г.
№ 170
Форма КС-3

Заказчик: ГККП "Районный Дом культуры" Акима Коксуского района
Подрядчик: ТОО "СенімҚұрылысСервис" , БИН 061 040 006 577

Наименование строительства и его адрес: Капитальный ремонт ДК с.Мамбет Коксуского района Алматинской области в рамках программы Дорожная карта занятости 2020

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат за июль 2016 года

код заказчика		код подрядчика	договор		Источник финансирования		Организационно- правовая форма	
			номер	дата	наименование	код	наименование	код
			17	01.06.2016				

Наименование пусковых комплексов, объектов работ	Стоимость выполенных работ и затрат в тенге									
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце за июль без НДС	из графы 1							
			стр-монт работы в сметном базовом уровне цен 2001 г.	из них		стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР, в сметном базовом уровне цен 2001 г.	Дополнительные затраты		налог на добавленную стоимость	Всего к оплате с НДС
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные затраты		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Капитальный ремонт ДК с.Мамбет Коксуского района Алматинской области в рамках программы Дорожная карта занятости 2020	40 653 000,00	17 568 046,43							2 108 165,57	19 676 212,00
Удержано аванса 0%									0,00	0,00
Всего к оплате										19 676 212,00

Заказчик
Руководитель ГККП "Районный Дом культуры" Акима Коксуского района

М.П. _____ **Алпысбаев А.А.**
(подпись)

Подрядчик:

Директор ТОО "СенімҚұрылысСервис"

М.П. _____ **Қасымбек Ж.Р.**
(подпись)

Заказчик ГККП «Районный дом культуры» Акима Коксуского района Форма N 2в

Подрядчик ТОО «СенімҚұрылысСервис»

Наименование строительства и его адрес: Капитальный ремонт здания дома культуры с.Мамбет Коксуского района Алматинской области

Наименование объекта: Капитальный ремонт здания дома культуры.

А К Т N2

приемки выполненных строительно-монтажных работ за июль 2016г.

N п/п	Наименование прейскурантов, ценников и NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Затраты труда, чел.-ч: На един. осн./мех.	Затраты труда, чел.-ч: Всего осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: Общестроительные работы								
1.	Е0110-91-8	Установка оконных блоков из ПХВ профилей поворотных /откидных, поворотно-откидных/, трехстворчатых /в т.ч. при наличии створок глухого остекления/ площадью проема более 2 м2	м2	37,44	379,30	23,60	14201	883	1,18	44
					196,66	8,22	7363	308	0,04	2
2.	С12061-18-8	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, поворотной фурнитурой: трехэлементные - с двумя поворотными створками ГОСТ 30674-99	м2	37,44	5369,00	--	201015	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
3.	Е0110-91-6	Установка оконных блоков из ПХВ профилей поворотных /откидных, поворотно-откидных/, двухстворчатых площадью проема более 2 м2	м2	61,56	371,23	23,59	22853	1452	0,94	58
					156,91	7,99	9659	492	0,04	2
4.	С12061-18-9	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным,	м2	61,56	5206,00	--	320481	--	--	--
					--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		поворотной фурнитурой: трехэлементные - с одной поворотной створкой ГОСТ 30674-99								
5.	Е0110-22-2	Установка деревянных подоконных досок в каменных стенах, высота проема до 2 м	м2	171,36	225,99	6,97	38725	1195	0,67	115
					108,16	2,65	18534	454	0,01	2
6.	Е0112-10-1	Устройство мелких покрытий /брандмауэров, парапетов, свесов и т.п./ из листовой оцинкованной стали	м2	15,20	598,35	1,55	9095	24	1,12	17
					176,21	0,59	2678	9	0,00	0
7.	С12061-196	Доски подоконные из ПХВ профилей, ширина 450 мм	м	40,60	3680,00	--	149408	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
8.	Е0111-27-3	Устройство покрытий на цементном растворе из керамических плиток для одноцветных с красителями полов	м2	207,90	316,66	14,65	65834	3046	1,22	253
					197,43	5,49	41046	1141	0,03	6
9.	С11011-1168	Керамогранит, толщина 10 мм, плита светлая	м2	22,69	1180,00	--	26774	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
10.	Е0111-27-3	Устройство покрытий на цементном растворе из керамических плиток для одноцветных с красителями полов	м2	35,20	950,08	14,65	33443	516	1,22	43
					197,43	5,49	6950	193	0,03	1
11.	Е0111-27-3	Устройство покрытий на цементном растворе из керамических плиток для одноцветных с красителями полов	м2	4,80	950,08	14,65	4560	70	1,22	6
					197,43	5,49	948	26	0,03	0
12.	Е0111-12-3	Укладка лаг по плитам перекрытий	м2	172,00	274,47	3,23	47210	555	0,37	64
					59,26	1,21	10193	209	0,01	1
13.	Е0111-33-2	Устройство покрытий дощатых толщиной 36 мм	м2	172,00	1922,09	13,79	330600	2371	0,69	119
					109,46	5,18	18827	890	0,03	4
14.	Е0115-35-1	Устройство подвесных потолков ArMsTrOng	м2	793,00	374,77	2,76	297191	2191	2,02	1605
					367,43	1,04	291368	823	0,01	4
15.	Е0113-52-2	Грунтовка праймером стен за 1 раз	м2	190,80	82,16	0,23	15676	44	0,03	6
					6,10	0,09	1164	17	0,00	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
16.	Е0115-17-1	Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов /без карнизных, плинтусных и угловых плиток/ без установки плиток туалетного гарнитура по кирпичу и бетону	м2	212,90	1016,16	2,10	216340	447	2,00	426
					333,00	0,79	70896	168	0,00	1
17.	Е0113-52-2	Грунтовка праймером стен 1 раз	м2	748,70	82,16	0,23	61513	172	0,03	24
					6,10	0,09	4567	67	0,00	0
18.	С143002-66	Декоративное покрытие из микроминерала /размер зерна до 3 мм/	кг	1133,16	224,00	--	253828	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
19.	Е0108-35-2	Установка и разборка инвентарных лесов наружных высотой до 16 м трубчатых для прочих отделочных работ	м2	944,30	161,14	0,77	152164	732	0,50	472
					79,44	0,29	75017	271	0,00	1
20.	С01031-А26-1	Погрузка мусора строительного при автомобильных перевозках	т	136,10	27,10	--	3688	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
21.	С010333-А5-1	Перевозка строительных грузов /кроме массовых навалочных, перевозимых автомобилями-самосвалами/, расстояние перевозки 5 км, класс груза 1	т	136,10	45,00	--	6124	--	0,19	26
					9,00	--	1225	--	--	--

Раздел: Электромонтажные работы
==========

22.	Ц0110-698-1	Прочее оборудование электрочасофикации: коробка ответвительная на стене	шт	120,00	92,40	--	11088	--	0,50	60
					90,00	--	10800	--	--	--
23.	С151803-48	Коробки ответвительные пластмассовые, степень защиты 1Р31, для соединения, протяжки и ответвления проводов сечение до 4 мм2 или скрытых и открытых электропроводок, диаметр 106 мм, высота 35,5 мм, тип У192 УХЛ2	1000шт	0,12	26100,00	--	3132	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
24.	Е0121-4-2	Затягивание в проложенные трубы или металлические рукава провода первого одножильного или многожильного в общей оплетке суммарным сечением до 6 мм2	м	2470,00	10,33	1,09	25526	2703	0,06	144
					9,23	0,66	22798	1627	0,00	7

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
25.	Е0121-4-3	Затягивание в проложенные трубы или металлические рукава провода первого одножильного или многожильного в общей оплетке суммарным сечением до 16 мм2	м	830,00	15,29	1,95	12687	1614	0,08	68
					13,34	1,16	11072	959	0,01	4
26.	Е0121-4-4	Затягивание в проложенные трубы или металлические рукава провода первого одножильного или многожильного в общей оплетке суммарным сечением до 35 мм2	м	140,00	20,68	2,88	2895	403	0,11	15
					17,80	1,64	2492	229	0,01	1
27.	Е0121-4-5	Затягивание в проложенные трубы или металлические рукава провода первого одножильного или многожильного в общей оплетке суммарным сечением до 70 мм2	м	40,00	21,45	3,47	858	139	0,11	5
					17,98	1,89	719	76	0,01	0
28.	С151601-3 32	Кабели силовые ВВГ 2х1,5	км	0,15	21720,00	--	3258	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
29.	С151601-3 41	Кабели силовые ВВГ 3х1,5	км	1,42	32123,00	--	45615	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
30.	С151601-5 86	Кабели силовые ВВГ 4х1,5	км	0,90	50893,00	--	45804	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
31.	С151601-5 91	Кабели силовые ВВГ 5х1,5	км	0,09	57847,00	--	5206	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
32.	С151601-3 42	Кабели силовые ВВГ 3х2,5	км	0,60	50586,00	--	30352	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
33.	С151601-3 43	Кабели силовые ВВГ 3х4,0	км	0,14	79105,00	--	11075	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
34.	С151601-5 94	Кабели силовые ВВГ 5х6,0	км	0,14	203125,00	--	28438	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
35.	С151601-5 95	Кабели силовые ВВГ 5х10	км	0,04	331585,00	--	13263	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
36.	Е0121-3-1	Прокладка полиэтиленовых труб диам. до 25 мм в готовые борозды	м	560,00	36,51	--	20446	--	0,16	91
					26,33	--	14745	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
37.	Е0121-3-2	Прокладка полиэтиленовых труб диам. до 32 мм в готовые борозды	м	35,00	53,13	--	1860	--	0,17	6
					27,68	--	969	--	--	--
38.	Е0121-3-1	Прокладка гофрированных труб диам. до 25 мм	м	2400,00	36,51	--	87624	--	0,16	389
					26,33	--	63192	--	--	--
39.	С130804-29	Трубы дренажные полиэтиленовые гофрированные 1 типа, диаметр 25мм	1000м	2,40	86200,00	--	206880	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
40.	Ц0108-167-1	Муфта натяжная	шт	4,00	1547,60	1,60	6190	6	6,00	24
					1046,00	--	4184	--	--	--
41.	С130804-5346	Муфта натяжная	шт.	4,00	753,00	--	3012	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
42.	С11011-207	Трос стальной d 6ммм	10м	2,00	384,00	--	768	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
43.	С11071-6	Зажим тросовый	100шт	0,04	7100,00	--	284	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
44.	С11011-2109	Анкер К675У3	шт	4,00	101,33	--	405	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
45.	Ц0108-599-1	Щиток осветительный, устанавливаемый в нише распорными дюбелями, масса щитка до 6 кг	шт	1,00	961,60	22,60	962	23	2,00	2
					412,00	2,30	412	2	0,01	0
46.	С	Щит металлический ЩРВ-24	шт	1,00	1253,00	--	1253	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
47.	Ц0108-599-1	Щиток осветительный, устанавливаемый в нише распорными дюбелями, масса щитка до 6 кг	шт	2,00	961,60	22,60	1923	45	2,00	4
					412,00	2,30	824	5	0,01	0
48.	С	Щит металлический ЩРВ-24	шт	2,00	1253,00	--	2506	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
49.	Ц0108-599-1	Щиток осветительный, устанавливаемый в нише распорными дюбелями, масса щитка до 6 кг	шт	1,00	961,60	22,60	962	23	2,00	2
					412,00	2,30	412	2	0,01	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
50.	С	Щит пластиковый ЩРВ-П-4	шт	1,00	210,00	--	210	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
51.	Ц0108-599-1	Щиток осветительный, устанавливаемый в нише распорными дюбелями, масса щитка до 6 кг	шт	1,00	961,60	22,60	962	23	2,00	2
					412,00	2,30	412	2	0,01	0
52.	С	Щит металлический ЩРв18	шт	1,00	1253,00	--	1253	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		Раздел: Мобильная котельная								
53.	Ц0106-65-2	Блочно-модульное помещение утепленное, прим.	т	3,00	64635,00	4240,00	193905	12720	37,00	111
					6525,00	810,01	19575	2430	4,70	14
54.	С	Бак запаса воды пластиковый 0,5м3	шт	1,00	40156,00	--	40156	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
55.	С	Топливная емкость 8м3	шт	1,00	199033,00	--	199033	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		Раздел: Отопление								
56.	Е0116-6-3	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 25 мм	м	12,00	343,48	3,96	4122	48	0,30	4
					52,20	1,49	626	18	0,01	0
57.	Е0116-6-4	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 32 мм	м	36,00	422,48	3,96	15209	143	0,30	11
					52,20	1,49	1879	54	0,01	0
58.	Е0116-6-5	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 40 мм	м	30,00	472,48	3,96	14174	119	0,30	9
					52,20	1,49	1566	45	0,01	0
59.	С130810-45	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	9,00	200,00	--	1800	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
60.	С130904-8	Краны шаровые сварные стальные,	шт	4,00	14000,00	--	56000	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	6	JiP WW DAnfOss, Тмакс 180 град.С, Р 2,5 МПа, Dy 80 мм			--	--	--	--	--	--
61.	С130904-8 4	Кран шаровый JiP-WW DAnfOss, Тмакс 180 град.С, Р 2,5 МПа, DN 50	шт.	2,00	6719,00 --	-- --	13438 --	-- --	-- --	-- --
62.	С131206-3 0	Грязевики из стальных электросварных и водогазопроводных труб,Dн входного патрубка 89 мм, Dн корпуса 325 мм	шт	2,00	13100,00 --	-- --	26200 --	-- --	-- --	-- --
63.	С130903-1 46	Клапан регулирующий ручной типа USV-1, DN 15	шт.	1,00	2456,00 --	-- --	2456 --	-- --	-- --	-- --
64.	С130903-1 47	Клапан регулирующий ручной типа USV-1, DN 20	шт.	2,00	2825,00 --	-- --	5650 --	-- --	-- --	-- --
65.	С130904-8 1	Кран шаровый JiP-WW типа DAnfOss, Тмакс 180°С, Р 4 МПа, DN 25мм	шт.	1,00	4051,00 --	-- --	4051 --	-- --	-- --	-- --
66.	С130904-8 2	Кран шаровый JiP-WW типа DAnfOss, Тмакс 180°С, Р 4 МПа, DN 32	шт.	2,00	4386,00 --	-- --	8772 --	-- --	-- --	-- --
67.	С130904-8 3	Кран шаровый JiP-WWтипа DAnfOss, Тмакс 180°С, Р 4 МПа, DN 40	шт.	2,00	5974,00 --	-- --	11948 --	-- --	-- --	-- --
68.	С130901-4 9	Вентили проходные муфтовые 15кч18п для воды и пара, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 15 мм	шт	2,00	367,00 --	-- --	734 --	-- --	-- --	-- --
69.	Е0116-6-2	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 20 мм	м	11,00	264,48 52,20	3,96 1,49	2909 574	44 16	0,30 0,01	3 0
70.	Е0116-6-4	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 32 мм	м	140,00	422,48 52,20	3,96 1,49	59147 7308	554 209	0,30 0,01	42 1
71.	С130905-1 045	Головка термостатическая типа RA-2990	шт.	15,00	1052,00 --	-- --	15780 --	-- --	-- --	-- --
72.	С130903-1 63	Клапан предохранительный запорный, DN 20	шт.	15,00	454,00 --	-- --	6810 --	-- --	-- --	-- --
73.	С130901-4	Вентили проходные муфтовые 15кч18п	шт	2,00	367,00	--	734	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	9	для воды и пара, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 15 мм			--	--	--	--	--	--
74.	С130810-4 5	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	20,00	200,00	--	4000	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
75.	Е0116-6-4	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 32 мм	м	130,00	422,48	3,96	54922	515	0,30	39
					52,20	1,49	6786	194	0,01	1
76.	Е0116-6-5	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 40 мм	м	64,00	472,48	3,96	30239	253	0,30	19
					52,20	1,49	3341	95	0,01	0
77.	Е0118-6-1	Установка чугунных радиаторов	1кВт	50,25	4327,14	34,73	217439	1745	0,70	35
					108,45	13,01	5450	654	0,07	3
78.	С130905-1 045	Головка термостатическая типа RA-2990	шт.	34,00	1052,00	--	35768	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
79.	С130903-1 63	Клапан предохранительный запорный, DN 20	шт.	34,00	454,00	--	15436	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
80.	С11031-20 6	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука THErMAflEX толщиной стенки 9мм, диаметром 35мм ГОСТ16381-77	м	5,60	92,00	--	515	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
81.	С130903-1 47	Клапан регулирующий ручной типа HErz, для систем охлаждения и фэнкойлов, с наружной резьбой, Т 120°С, PN 10, DN 20	шт.	2,00	2825,00	--	5650	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
82.	С130904-8 2	Кран шаровый JiP-WW, типа DAnfOss, Тмакс 180°С, Р 4 МПа,, DN 32	шт.	2,00	4386,00	--	8772	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
83.	Е0165-1-2	Разборка трубопроводов из стальных труб диаметром 20-50 мм	м	360,00	88,41	1,24	31828	446	0,57	205
					87,17	0,20	31381	72	0,00	1
84.	Е0165-19-1	Демонтаж радиаторов массой до 80 кг	шт	40,00	197,20	15,96	7888	638	1,21	48
					181,24	2,52	7250	101	0,02	1

Раздел: Вентиляция

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
85.	С	Приточная установка Р-600Па, L-7000м3,Компакт 61В2 с автоматикой	шт	1,00	313191,00	--	313191	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
86.	С	Приточная установка Р-500Па, L-7000м3,Компакт 61В2 с автоматикой	шт	1,00	210760,00	--	210760	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
87.	С	Вентилятор осевой WOS300	шт	2,00	7574,00	--	15148	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
88.	С	Вентилятор канальный WK200	шт	1,00	7497,00	--	7497	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
89.	С	Вентилятор осевой WKP315	шт	1,00	9924,00	--	9924	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
90.	С	Вентилятор канальный STYl 150S	шт	1,00	1030,00	--	1030	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		Раздел: Туалет на 4 очка								
91.	Е0101-12-8	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3	42,80	23,36	22,08	1000	945	0,01	0
					1,28	5,56	55	238	0,02	1
92.	Е0101-17-8	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3	79,30	32,23	30,77	2556	2440	0,01	1
					1,42	8,34	113	662	0,03	2
93.	Е0101-164-2	Доработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3	7,14	218,93	--	1563	--	1,54	11
					218,93	--	1563	--	--	--
94.	Е010333-А3-1	Перевозка строительных грузов /кроме массовых навалочных, перевозимых автомобилями-самосвалами/, расстояние перевозки 3 км, класс груза 1	т	130,84	32,30	32,30	4226	4226	--	--
					--	6,46	--	845	0,14	18
95.	Е0101-24-2	Перемещение грунта бульдозерами мощностью 59	м3	49,94	9,24	9,24	462	462	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					--	3,00	--	150	0,01	1
96.	Е0101-27-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 Квт с перемещением до 10м	м3	31,92	6,48	6,48	207	207	--	--
					--	2,10	--	67	0,01	0
97.	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	м3	18,02	134,10	--	2416	--	0,97	18
					134,10	--	2416	--	--	--
98.	Е0101-139-1	Устройство грунтовых подушек на просадочных грунтах методом послойной укатки	м3	31,92	89,00	88,73	2841	2832	0,00	0
					0,25	24,61	8	786	0,08	3
99.	Е0111-13-3	Устройство щебеночных покрытий с пропиткой битумом	м3	19,20	666,01	24,55	12787	471	0,26	5
					39,83	9,20	765	177	0,04	1
100.	Е0106-1-1	Устройство бетонной подготовки	м3	0,34	7940,17	66,01	2716	23	1,35	0
					195,75	24,93	67	9	0,12	0
101.	Е0106-33-3	Устройство стен и плоских днищ выгребной ямы бетон В20	м3	15,00	12645,54	1327,03	189683	19906	12,49	187
					2137,50	456,24	32062	6844	1,72	26
102.	С12041-73	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	т	0,51	65900,00	--	33451	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
103.	Е0106-1-20	Устройство ленточных фундаментов бетонных	м3	2,28	9005,89	311,32	20533	710	2,82	6
					441,00	117,61	1005	268	0,57	1
104.	Е0106-11-10	Выпуски из фундамента	1т	0,03	5239,08	327,33	150	9	11,60	0
					1890,00	123,75	54	4	0,60	0
105.	С12041-53	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	т	0,00	65000,00	--	273	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
106.	С12041-73	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	т	0,02	65900,00	--	1609	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
107.	Е0108-4-1	Гидроизоляция горизонтальная цементная с жидким стеклом стен, фундаментов	м2	5,60	187,79	4,19	1052	23	0,38	2
					58,05	1,58	325	9	0,01	0
108.	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки	м2	84,67	245,44	3,82	20781	323	0,21	18
					37,35	1,44	3162	122	0,01	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		кирпичу, бетону стен, фундаментов								
109.	Е0108-6-1	Кладка стен наружных простых при высоте этажа до 4 м	м3	8,73	6950,64	335,84	60700	2933	4,54	40
					699,75	126,00	6111	1100	0,61	5
110.	Е0108-7-1	Кладка перегородок армированных толщиной в 1/4 кирпича при высоте этажа до 4 м	м2	6,00	657,87	18,89	3947	113	1,24	7
					194,85	7,07	1169	42	0,03	0
111.	Е0108-12-1	Армирование кладки стен	т	0,08	72779,65	422,15	5900	34	56,40	5
					8257,50	157,50	669	13	0,77	0
112.	Е0106-14-4	Устройство железобетонных монолитных сердечников	м3	1,26	12887,68	990,15	16238	1248	10,40	13
					1644,75	374,04	2072	471	1,83	2
113.	С12041-24	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	т	0,07	52400,00	--	3785	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
114.	С12041-4	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм ГОСТ 5781-82	т	0,00	55620,00	--	234	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
115.	Е0106-18-9	Устройство перемычек	м3	0,42	15693,84	367,51	6544	153	13,10	5
					2202,75	138,83	919	58	0,68	0
116.	С12041-24	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	т	0,04	52400,00	--	1856	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
117.	С12041-4	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм ГОСТ 5781-82	т	0,01	55620,00	--	418	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
118.	Е0106-22-1	Устройство перекрытий монолитных	м3	2,28	13505,30	241,10	30792	550	8,06	18
					1282,50	91,08	2924	208	0,44	1
119.	С11011-910	Швеллеры из горячекатанного проката немерной длины, нормальной точности прокатки из углеродистой стали Ст0, №16	т	0,05	57700,00	--	2622	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
120.	С12041-23	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	т	0,12	53000,00	--	6396	--	--	--
					--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
121.	Е0106-19-1	Устройство поясов в опалубке бетон В12,5	м3	0,94	11098,00	316,01	10432	297	8,25	8
					1368,00	119,39	1286	112	0,58	1
122.	С12041-72	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	т	0,06	67700,00	--	4218	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
123.	С12041-53	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	т	0,03	65000,00	--	1706	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
124.	Е0110-14-1	Установка стропильной системы	м3	0,88	23741,72	334,28	20893	294	22,10	19
					3397,50	126,00	2990	111	0,62	1
125.	Е0110-51-1	Огнезащита деревянных конструкций - ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов	м3	0,88	573,75	28,11	505	25	0,78	1
					123,75	10,58	109	9	0,05	0
126.	Е0110-3-5	Устройство карнизов	м2	4,73	799,25	7,54	3780	36	1,43	7
					214,65	2,86	1015	14	0,01	0
127.	Е0107-20-1	Установка стальных крепежных элементов, арматурных стыковых накладок	т	0,09	89308,57	2434,57	7806	213	170,00	15
					31950,00	920,25	2792	80	4,49	0
		Раздел: Выгреб 32,5м3								
128.	Е0101-17-9	Разработка грунта 3 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3	76,59	42,21	40,26	3233	3084	0,01	1
					1,86	10,92	142	836	0,04	3
129.	Е010333-А 10-1	Перевозка строительных грузов /кроме массовых навалочных, перевозимых автомобилями-самосвалами/, расстояние перевозки 10км, класс груза 1	т	130,20	76,60	76,60	9973	9973	--	--
					--	15,32	--	1995	0,32	42
130.	Е0101-12-9	Разработка грунта 3 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3	81,64	29,64	28,03	2420	2288	0,01	1
					1,61	7,06	131	576	0,02	2
131.	Е0101-163-9	Доработка траншей шириной более 2 м и котлованов площадью сечения	м3	9,50	847,80	--	8054	--	5,09	48

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		до 5м2, глубиной до 3м с креплением вручную в грунтах 3 группы			847,80	--	8054	--	--	--
132.	Е0101-166 -3	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 3 группы	м3	22,79	167,18	--	3810	--	1,21	28
					167,18	--	3810	--	--	--
133.	Е0101-24- 2	Разработка грунта бульдозерами мощностью 59кВт (80л.с.) с Перемещением до 10м	м3	68,13	9,24	9,24	630	630	--	--
					--	3,00	--	204	0,01	1
134.	Е0101-134 -2	Уплотнение грунта 3,4 группы пневматическими трамбовками	м3	68,36	25,65	5,38	1753	368	0,13	9
					20,27	--	1386	--	--	--
135.	Е0108-5-1	Боковая изоляция стен, фундаментов глиной	м3	33,68	2780,82	274,19	93658	9235	6,93	233
					994,50	103,50	33495	3486	0,50	17
136.	Е0106-1-1	Устройство бетонной подготовки	м3	2,13	8062,57	66,01	17214	141	1,35	3
					195,75	24,93	418	53	0,12	0
137.	Е0106-24- 4	Устройство стен, днищ и перекрытий при отношении высоты к ширине более 1 при толщине стен до 300 мм	м3	18,60	10080,18	535,86	187491	9967	5,68	106
					965,25	188,29	17954	3502	0,80	15
138.	С12041-53	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	т	0,03	65000,00	--	1696	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
139.	С12041-71	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 8 мм	т	1,14	68200,00	--	77441	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
140.	С12041-73	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	т	0,60	65900,00	--	39243	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		Раздел: Наружные сети водопровода и канализации								
141.	Е0101-17- 8	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3	577,20	32,26	30,77	18620	17761	0,01	6
					1,42	8,34	820	4817	0,03	16

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
142.	Е010333-А 10-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 10 км, класс груза 1	т	919,38	76,60	76,60	70425	70425	--	--
					--	15,32	--	14085	0,32	296
143.	Е0101-12-8	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3	1252,40	23,36	22,08	29256	27652	0,01	11
					1,28	5,56	1603	6961	0,02	24
144.	Е0101-164-2	Доработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3	94,40	262,72	--	24801	--	1,85	174
					262,72	--	24800	--	--	--
145.	Е0101-27-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59	м3	1280,00	6,48	6,48	8294	8294	--	--
					--	2,10	--	2693	0,01	10
146.	Е0101-27-8	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59	м3	1280,00	3,20	3,20	4096	4095	--	--
					--	1,04	--	1330	0,00	5
147.	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	м3	66,80	134,10	--	8958	--	0,97	65
					134,10	--	8958	--	--	--
148.	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	м3	1280,00	21,55	4,52	27579	5781	0,11	138
					17,03	--	21798	--	--	--
149.	Е0101-17-9	Разработка грунта 3 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3	48,00	42,21	40,26	2026	1933	0,01	1
					1,86	10,92	89	524	0,04	2
150.	Е010333-А 10-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 10 км, класс груза 1	т	76,80	76,60	76,60	5883	5883	--	--
					--	15,32	--	1177	0,32	25
151.	Е0101-12-9	Разработка грунта 3 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3	76,80	29,64	28,03	2276	2153	0,01	1
					1,61	7,06	124	542	0,02	2
152.	Е0101-164-3	Доработка грунта 3 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3	2,40	467,10	--	1121	--	2,98	7
					467,10	--	1121	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
153.	Е0101-166 -3	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 3 группы	м3	19,20	167,18	--	3210	--	1,21	23
					167,18	--	3210	--	--	--
154.	Е0101-24-3	Разработка грунта бульдозерами мощностью 59	м3	60,00	10,93	10,93	656	656	--	--
					--	3,55	--	213	0,01	1
155.	Е0101-134 -2	Уплотнение грунта 3,4 группы пневматическими трамбовками	м3	60,00	25,65	5,38	1539	323	0,13	8
					20,27	--	1216	--	--	--
		Итого по разделу: Наружные сети водопровода и канализации								208731
ИТОГО:							5642880	255019		5864
							971982	67251		584

Накладные расходы :

На монтажные работы	147470
На общестроительные работы	804531
На сантехнические работы	77762
Всего накладных расходов:	1029763
Итого с накладными	6672643

Показатели трудозатрат :

- основных рабочих, чел-ч.	5864
- рабочих, обслуживающих машины, чел-ч.	584
- в накладных расходах, чел-ч.	515
Всего трудозатрат, чел-ч.:	6963

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	368922
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	7041565
Итого с временными, 1,44 %	7135419
Итого с зимними удорожаниями, 1,35 %	7224674
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	7251120
Итого с затратами на выслугу лет, 1 %	7317235
Пересчет в текущих ценах, К-2,55742	18713238
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	374265
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	19087503

1	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Налог на добавленную стоимость, 12 %						2290500		
	Итого с НДС						21378003		
	Стоимость с скидкой						17017791		
							19576212		

Принял:
Заказчик
ГККП «Ра
Акима Коксуского района
Алпысбаев А.А.

Технадзор
ТОО «Универсал-Сервес LTD»

Сдал:
Подрядчик
ТОО «СенімҚұрылысСервис»
Рахымберлиев М.А.

приказом Пр
Республики Казахстан по делам строительства и жилищно-комму
от «02» мая 2012г.
№ 170
Форма КС-3

Заказчик: ГККП "Районный Дом культуры" Акима Коксуского района
Подрядчик: ТОО "СенімҚұрылысСервис" , БИН 061 040 006 577

Наименование строительства и его адрес: Капитальный ремонт ДК с.Мамбет Коксуского района Алматинской области в рамках программы Дорожная карта занятости 2020

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат за август 2016 года

код заказчика		код подрядчика	договор		Источник финансирования		Организационно- правовая форма	
			номер	дата	наименование	код	наименование	код
			17	01.06.2016				

Наименование пусковых комплексов, объектов работ	Стоимость выполенных работ и затрат в тенге									
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце за август без НДС	из графы 1						налог на добавленную стоимость	Всего к оплате с НДС
			стр-монт работы в сметном базовом уровне цен 2001 г.	из них		стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР, в сметном базовом уровне цен 2001 г.	Дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные затраты		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Капитальный ремонт ДК с.Мамбет Коксуского района Алматинской области в рамках программы Дорожная карта занятости 2020	61 629 788,00	18 729 275,00							2 247 513,00	20 976 788,00
Удержано аванса 0%									0,00	0,00
Всего к оплате										20 976 788,00

Заказчик
Руководитель ГККП "Районный Дом культуры" Акима Коксуского района _____ (подпись) **Алпысбаев А.А.**

Подрядчик:
Директор ТОО "СенімҚұрылысСервис" М.П. (подпись) **Қасымбек Ж.Р.**

Заказчик ГККП «Районный дом культуры» Акима Коксуского района Форма N 2в

Подрядчик ТОО «СенімҚұрылысСервис»

Наименование строительства и его адрес: Капитальный ремонт здания дома культуры с.Мамбет Коксуского района Алматинской области

Наименование объекта: Капитальный ремонт здания дома культуры.

А К Т N 1

приемки выполненных строительно-монтажных работ за август 2016г

N п/п	Наименование прейс-курантов, ценников и:NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Затраты труда, чел.-ч: На един. осн./мех.	Затраты труда, чел.-ч: Всего осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: Общестроительные работы								
1.	Е0110-90-2	Установка металлических дверных коробок с навеской дверных полотен в перегородках на металлическом каркасе	м2	12,60	379,71	40,10	4784	505	1,71	22
					313,09	15,16	3945	191	0,07	1
2.	С11011-78 8	Скобяные изделия для двухпольных входных дверей в здание	комплект	5,00	2980,00	--	14900	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
3.	С11011-81 5	Замок врезной оцинкованный с цилиндровым механизмом из латуни	шт	5,00	844,00	--	4220	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
4.	С11011-11 63	Пена монтажная для герметизации стыков, баллончик емкостью 750 мл	шт	7,50	530,00	--	3975	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
5.	Е0110-23-1	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах, площадь проема до 3 м2	м2	65,73	448,56	128,16	29484	8424	1,03	68
					174,40	44,59	11463	2931	0,17	11
6.	С12062-3	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9П; внутренние	м2	54,81	4010,00	--	219788	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
7.	С12062-2	Блоки дверные однопольные с	м2	5,88	4250,00	--	24990	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		глухими полотнами ДГ 21-7П; ДГ 21-8П внутренние			---	---	---	---	---	---
8.	С12062-21	Блоки дверные с двупольными глухими полотнами ДВГ 21-12П внутренние	м2	5,04	5300,00	--	26712	--	--	--
					---	---	---	---	---	---
9.	С11011-79 1	Скобяные изделия для однопольных входных дверей в помещение	комплект	33,00	1380,00	--	45540	--	--	--
					---	---	---	---	---	---
10.	С11011-78 9	Скобяные изделия для двухпольных входных дверей в помещение	комплект	2,00	1500,00	--	3000	--	--	--
					---	---	---	---	---	---
11.	С11011-81 5	Замок врезной оцинкованный с цилиндровым механизмом из латуни	шт	35,00	844,00	--	29540	--	--	--
					---	---	---	---	---	---
12.	Е0110-92-1	Установка дверных блоков из ПХВ профилей в наружных и внутренних проемах каменных стен площадью проема до 3 м2	м2	2,55	392,85	24,17	1002	62	0,96	2
					---	---	---	---	---	---
					160,30	8,22	409	21	0,04	0
13.	Е0110-92-2	Установка дверных блоков из ПХВ профилей в наружных и внутренних проемах каменных стен площадью проема более 3 м2	м2	3,12	352,50	25,51	1100	80	0,86	3
					---	---	---	---	---	---
					142,88	8,91	446	28	0,04	0
14.	С12061-192	Двери входные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с фурнитурой: двупольные	м2	5,67	12700,00	--	72009	--	--	--
					---	---	---	---	---	---
15.	Е0110-93-1	Установка витражей из ПХВ	м2	11,44	484,61	25,26	5544	289	1,48	17
					---	---	---	---	---	---
					247,43	8,60	2831	98	0,04	0
16.	С12061-191	Витражи, прим.	м2	11,44	13000,00	--	148720	--	--	--
					---	---	---	---	---	---
17.	Е0111-39-4	Устройство плинтусов из керамогранита	м	222,45	55,86	0,40	12426	89	0,27	60
					---	---	---	---	---	---
					47,87	0,14	10650	31	0,00	0
18.	Е0111-39-4	Устройство плинтусов из плиток керамических	м	37,664	143,73	0,40	5413	15	0,27	10
					---	---	---	---	---	---
					47,87	0,14	1803	5	0,00	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
19.	Е0111-39-4	Устройство плинтусов из плиток керамических	м	5,136	143,73	0,40	738	2	0,27	1
					47,87	0,14	246	1	0,00	0
20.	Е0111-12-3	Укладка лаг по бетонному полу	м2	715,60	274,47	3,23	196414	2308	0,37	265
					59,26	1,21	42406	868	0,01	4
21.	Е0111-33-2	Устройство покрытий из досок толщиной 36 мм	м2	715,60	1922,09	13,79	1375448	9866	0,69	495
					109,46	5,18	78327	3703	0,03	18
22.	Е0111-39-1	Устройство плинтусов деревянных	м	949,732	111,77	0,57	106152	546	0,09	84
					13,85	0,22	13150	214	0,00	1
23.	Е0115-165-3	Улучшенная окраска колером масляным разбеленным деревянных полов	м2	954,08	180,18	2,35	171905	2242	0,54	512
					90,05	0,90	85910	859	0,00	4
24.	Е0111-27-3	Устройство покрытий на цементном растворе из керамических плиток для одноцветных с красителями полов	м2	68,40	950,08	14,65	64986	1002	1,22	83
					197,43	5,49	13504	375	0,03	2
25.	Е0111-39-4	Устройство плинтусов из плиток керамических	м	73,19	143,73	0,40	10519	29	0,27	20
					47,87	0,14	3504	10	0,00	0
		Внутренняя отделка								
26.	Е0115-180-4	Улучшенная окраска оштукатуренных потолков поливинилацетатными водоэмульсионными составами	м2	464,30	304,07	2,91	141180	1352	0,56	262
					93,41	1,10	43372	511	0,01	2
27.	Е0115-152-1	Окраска водными составами внутри помещений известковая по штукатурке	м2	87,90	19,52	0,15	1716	13	0,11	9
					15,79	0,06	1388	5	0,00	0
28.	Е0115-180-3	Улучшенная окраска оштукатуренных стен поливинилацетатными водоэмульсионными составами	м2	2438,14	285,16	2,63	695260	6400	0,45	1094
					74,78	0,99	182335	2408	0,00	12
29.	Е0115-152-1	Окраска водными составами внутри помещений известковая по штукатурке	м2	190,80	19,52	0,15	3724	29	0,11	20
					15,79	0,06	3013	12	0,00	0
30.	Е0115-165-8	Улучшенная окраска стен акриловыми составами по штукатурке	м2	748,70	225,99	1,88	169199	1408	0,47	350
					78,30	0,72	58623	539	0,00	3
31.	Е0115-180-3	Улучшенная окраска оштукатуренных стен поливинилацетатными водоэмульсионными составами	м2	112,77	285,16	2,63	32156	296	0,45	51
					74,78	0,99	8433	111	0,00	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
32.	Е0115-79-3	Отделка фасадов мелкозернистыми декоративными покрытиями (мюнхенская штукатурка)	м2	944,30	115,13	3,33	108717	3145	0,54	510
					111,80	1,26	105573	1190	0,01	6
33.	Е0115-38-1	Облицовка парапета колонн керамогранитом на металлическом каркасе	м2	138,00	3213,98	4,99	443529	688	3,10	428
					537,22	1,52	74137	210	0,01	1
34.	Е0110-3-5	Устройство декоративных карнизов	м2	27,00	833,33	9,43	22500	254	1,64	44
					246,85	3,57	6665	97	0,02	0
35.	С11011-615	Плиты фибролитовые на портландцементе марки 300, толщина 100 мм	м3	2,70	4090,00	--	11043	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
36.	Е0115-15-1	Наружная облицовка по бетонной поверхности цоколя фасадными керамическими цветными плитками /типа "Кабанчик"/ на цементном растворе	м2	93,00	2427,23	3,20	225732	298	2,93	273
					483,86	1,21	44999	113	0,01	1
		Входная группа								
37.	Е0151-4-2	Рытье ям для установки стоек и столбов глубиной 0,7 м	яма	6,00	821,25	--	4928	--	5,82	35
					821,25	--	4928	--	--	--
38.	Е0106-1-1	Устройство бетонной подготовки	м3	0,30	8108,44	82,51	2433	25	1,55	0
					225,11	31,16	68	9	0,15	0
39.	Е0106-1-5	Устройство ж/бетонных фундаментов под стойки	м3	1,05	10482,38	140,45	11007	147	7,29	8
					1174,72	53,05	1233	56	0,26	0
40.	Е0106-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг	1т	0,20	99034,93	380,30	19797	76	227,70	46
					38036,25	143,44	7603	29	0,70	0
		Крыльцо								
41.	Е0151-4-2	Рытье ям для установки стоек и столбов глубиной 0,7 м	яма	24,00	821,25	--	19710	--	5,82	140
					821,25	--	19710	--	--	--
42.	Е0106-1-1	Устройство бетонной подготовки	м3	0,72	8108,44	82,51	5838	59	1,55	1
					225,11	31,16	162	22	0,15	0
43.	Е0106-1-5	Устройство ж/бетонных фундаментов под стойки	м3	1,92	10482,38	140,45	20126	270	7,29	14
					1174,72	53,05	2255	102	0,26	0
44.	Е0106-11-	Установка закладных деталей весом	1т	0,62	99034,93	380,30	61156	235	227,70	141

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	7	до 4 кг			--------	--------	--------	--------	--------	--------
					38036,25	143,44	23488	89	0,70	0
		Итого по разделу: Общестроительные работы								4579058
		Раздел: Электромонтажные работ и освещение								
45.	Е0121-23-1	Монтаж вводно-распределительных устройств	шкаф	1,00	2070,00	--	2070	--	6,98	7
					1215,00	--	1215	--	--	--
46.	75-6-46	Вводно-распределительная панель ВРУ-1-21-10	шт.	1,00	106400,00	--	106400	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
47.	Ц0108-526-1	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 25 А	шт	9,00	501,20	13,20	4511	119	1,00	9
					227,00	2,30	2043	21	0,01	0
48.	Ц0108-526-2	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 100 А	шт	1,00	862,00	28,00	862	28	2,00	2
					340,00	4,50	340	4	0,03	0
49.	С	Автоматичексий выключатель ВА47-29-3Р-32А	шт	1,00	198,00	--	198	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
50.	С	Автоматический выключатель УЗО Ад2-3мА, 25А	шт	3,00	537,00	--	1611	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
51.	С	Автоматический выключатель ВА47-29-1Р-16А	шт	6,00	67,00	--	402	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
52.	С	Шины "N" 6х9мм14/1	шт	2,00	70,00	--	140	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
53.	Ц0108-526-1	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 25 А	шт	18,00	501,20	13,20	9022	238	1,00	18
					227,00	2,30	4086	41	0,01	0
54.	Ц0108-526-2	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 100 А	шт	2,00	862,00	28,00	1724	56	2,00	4
					340,00	4,50	680	9	0,03	0
55.	С	Автоматический выключатель ВА47-29-3Р-32А	шт	2,00	198,00	--	396	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					--	--	--	--	--	--
56.	С	Автоматический выключатель УЗО Ад2-3мА, 25А	шт	8,00	537,00	--	4296	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
57.	С	Автоматический выключатель ВА47-29-1Р-16А	шт	10,00	67,00	--	670	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
58.	С	Шины "N" 6х9мм14/1	шт	4,00	70,00	--	280	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
59.	Ц0108-599 -2	Щиток осветительный	шт	1,00	1135,10	42,10	1135	42	3,00	3
					556,00	4,50	556	5	0,03	0
60.	С	Щит металлический ЩРВ-36з	шт	1,00	1714,00	--	1714	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
61.	Ц0108-526 -1	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 25 А	шт	9,00	501,20	13,20	4511	119	1,00	9
					227,00	2,30	2043	21	0,01	0
62.	Ц0108-526 -2	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 100 А	шт	1,00	862,00	28,00	862	28	2,00	2
					340,00	4,50	340	4	0,03	0
63.	С	Автоматический выключатель ВА47-29-3Р-32А	шт	1,00	198,00	--	198	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
64.	С	Автоматический выключатель УЗО Ад2-3мА, 25А	шт	5,00	537,00	--	2685	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
65.	С	Автоматический выключатель ВА47-29-1Р-16А	шт	4,00	67,00	--	268	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
66.	С	Шины "N" 6х9мм14/1	шт	2,00	70,00	--	140	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
67.	Ц0108-572 -3	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт /шкаф/, устанавливаемый на стене, высота и ширина до 600х600 мм	шт	1,00	1299,30	68,30	1299	68	2,00	2
					317,00	13,50	317	14	0,08	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
68.	75-6-60	Пункт распределительный ПР 11-1056-21УЗ ГОСТ 30011.1-2012	шт.	1,00	52000,00	--	52000	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
69.	Ц0108-526 -1	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 25 А	шт	4,00	501,20	13,20	2005	53	1,00	4
					227,00	2,30	908	9	0,01	0
70.	С	Автоматический выключатель ВА47-29-1Р-20А	шт	1,00	67,00	--	67	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
71.	С	Автоматический выключатель ВА47-29-1Р-16А	шт	3,00	67,00	--	201	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
72.	Ц0108-526 -1	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 25 А	шт	3,00	501,20	13,20	1504	40	1,00	3
					227,00	2,30	681	7	0,01	0
73.	Ц0108-526 -2	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 100 А	шт	1,00	862,00	28,00	862	28	2,00	2
					340,00	4,50	340	4	0,03	0
74.	С	Автоматический выключатель ВА47-29-3Р-32А	шт	1,00	198,00	--	198	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
75.	С	Автоматический выключатель ВА47-29-3Р-16А	шт	3,00	200,00	--	600	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
76.	С	Шины "N" 6х9мм14/1	шт	2,00	70,00	--	140	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
77.	Ц0108-526 -1	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 25 А	шт	1,00	501,20	13,20	501	13	1,00	1
					227,00	2,30	227	2	0,01	0
78.	С	Автоматический выключатель АП 50Б-2МТ	шт	1,00	733,00	--	733	--	--	--
					--	--	--	--	--	--

Итого по разделу: Электромонтажные работ и освещение 204204

Раздел: Отопление

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		==========								
79.	Е0116-29-1	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 50 мм	м	151,00	10,99	--	1659	--	0,05	8
					10,69	--	1614	--	--	--
80.	Е0118-6-1	Установка чугунных радиаторов	1кВт	31,20	4327,15	34,73	135007	1084	0,70	22
					108,45	13,01	3384	406	0,07	2
81.	Е0118-22-5	Установка кранов воздушных	комплект	15,00	62,13	--	932	--	0,12	2
					22,50	--	337	--	--	--
82.	Е0116-15-1	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 25 мм	1шт	17,00	473,47	39,24	8049	667	1,47	25
					254,25	15,75	4322	268	0,07	1
83.	Е0115-172-4	Масляная окраска решеток, переплетов, радиаторов, труб, диаметром менее 50 мм и т.п. белилами с добавлением колера, количество окрасок 2	м2	69,00	148,40	0,07	10239	5	0,65	45
					108,00	0,02	7452	1	0,00	0
84.	С130810-45	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	20,00	200,00	--	4000	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
85.	Е0126-35-1	Изоляция трубчатая трубопроводов изделиями из вспененного каучука K-FlEX	м	7,00	72,96	16,85	511	118	0,21	1
					38,59	4,33	270	30	0,03	0
86.	С11031-205	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/	м	7,00	83,00	--	581	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
87.	С11031-548	Самоклеящаяся лента из защитного покрытия K-FlEX, цвет серебряный металлик, тип AL CLAD, ширина 25 мм, длина 25 м	рулон	0,42	1440,00	--	605	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
88.	Е0116-6-2	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 20 мм	м	25,00	264,48	3,96	6612	99	0,30	7
					52,20	1,49	1305	37	0,01	0
89.	Е0116-6-3	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 25 мм	м	28,00	343,48	3,96	9617	111	0,30	8
					52,20	1,49	1462	42	0,01	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
90.	Е0116-29-1	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 50 мм	м	247,00	10,99	--	2715	--	0,05	12
					10,69	--	2640	--	--	--
91.	Е0118-22-5	Установка кранов воздушных	комплект	34,00	62,13	--	2112	--	0,12	4
					22,50	--	765	--	--	--
92.	Е0116-15-1	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 25 мм	1шт	34,00	473,47	39,24	16098	1334	1,47	50
					254,25	15,75	8644	535	0,07	2
93.	Е0115-172-4	Масляная окраска решеток, переплетов, радиаторов, труб, диаметром менее 50 мм и т.п. белилами с добавлением колера, количество окрасок 2	м2	116,00	148,40	0,07	17214	8	0,65	75
					108,00	0,02	12528	2	0,00	0
94.	С130810-45	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	37,00	200,00	--	7400	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
95.	Е0126-35-1	Изоляция трубчатая трубопроводов изделиями из вспененного каучука K-FlEX	м	5,60	72,96	16,85	409	94	0,21	1
					38,59	4,33	216	24	0,03	0
96.	С11031-548	Самоклеящаяся лента из защитного покрытия K-FlEX, цвет серебряный металлик, тип AL CLAD, ширина 25 мм, длина 25 м	рулон	0,34	1440,00	--	484	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
97.	Е0116-15-1	Установка вентилей, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 25 мм	1шт	2,00	473,47	39,24	947	78	1,47	3
					254,25	15,75	508	31	0,07	0
98.	Е0116-15-2	Установка кранов шаровых на трубопроводах из стальных труб диам. до 50 мм	1шт	2,00	473,47	39,24	947	78	1,47	3
					254,25	15,75	508	31	0,07	0
		Итого по разделу: Отопление								226138
		Раздел: Хозяйственно-питьевой водопровод								
99.	Е0116-14-1	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 15-20 мм	м	35,00	439,78	12,19	15392	427	1,64	57
					292,50	4,57	10238	160	0,02	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
100.	С130804-997	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 - 20х2 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004	м	20,00	30,00 ---	-- --	600 ---	-- --	-- --	-- --
101.	С130804-998	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 - 25х2,3 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004	м	15,00	44,00 ---	-- --	660 ---	-- --	-- --	-- --
102.	С130902-51	Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем 30ч6бр для воды и пара, Ру 1 МПа, Dy 50 мм	шт	2,00	3500,00 ---	-- --	7000 ---	-- --	-- --	-- --
103.	С130806-31	Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой /ГОСТ 3262-75/, оцинкованные легкие 20х2,5 мм	м	1,00	131,00 ---	-- --	131 ---	-- --	-- --	-- --
104.	С130810-113	Переходы /ГОСТ 17378-83/ штампованные концентрические из стали марки 20 на Ру меньше или равно 16 МПа, 108х4-57х3 мм	шт	2,00	338,00 ---	-- --	676 ---	-- --	-- --	-- --
105.	С130810-107	Переходы /ГОСТ 17378-83/ штампованные концентрические из стали марки 20 на Ру меньше или равно 16 МПа, 57х4-45х2,5 мм	шт	2,00	251,00 ---	-- --	502 ---	-- --	-- --	-- --
106.	С130902-464	Задвижки фланцевые с обрезиненным клином с электроприводом AUMA BV-05-47, для воды, корпус из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом PN 10, DN 100, типа BElgiCAsT ГОСТ 5762-2002	шт.	2,00	277670,00 ---	-- --	555340 ---	-- --	-- --	-- --
107.	С130902-52	Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем 30ч6бр для воды и пара, Ру 1 МПа, Dy 80 мм	шт	3,00	5190,00 ---	-- --	15570 ---	-- --	-- --	-- --
108.	С130902-53	Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем 30ч6бр для воды и пара, Ру 1 МПа, Dy 100 мм	шт	6,00	6480,00 ---	-- --	38880 ---	-- --	-- --	-- --
109.	Е0116-10-7	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. 150 мм	м	85,00	229,57 180,23	27,87 10,44	19513 15320	2369 887	1,04 0,05	88 4
110.	С130806-84	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 133 мм, толщина стенки 4,0 мм	м	85,00	806,00 ---	-- --	68510 ---	-- --	-- --	-- --
111.	Е0116-7-1	Прокладка трубопроводов	м	70,00	329,67	4,19	23077	293	0,34	24

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 15 мм			--- 59,85	--- 1,58	--- 4190	--- 111	--- 0,01	--- 1
112.	Е0116-7-2	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 20 мм	м	60,00	364,67 --- 59,85	4,19 --- 1,58	21880 --- 3591	251 --- 95	0,34 --- 0,01	20 --- 0
		Итого по разделу: Хозяйственно-питьевой водопровод								767732
		Раздел: Туалет на 4 очка ==========								
113.	Е0112-7-5	Устройство кровель различных типов. Устройство кровельного покрытия без слуховых окон металлочерепицей по деревянной обрешетке с ее устройством	м2	26,10	496,09 --- 272,95	8,20 --- 3,08	12948 --- 7124	214 --- 80	1,71 --- 0,01	45 --- 0
114.	С11011-435	Настил профилированный оцинкованный Н35-1000-0,7, Н18-1000-0,7	м2	26,10	896,00 --- --	-- --- --	23386 --- --	-- --- --	-- --- --	-- --- --
115.	Е0112-10-1	Устройство мелких покрытий /брандмауэров, парапетов, свесов и т.п./ из листовой оцинкованной стали	м2	3,51	575,05 --- 153,23	1,24 --- 0,47	2018 --- 538	4 --- 2	0,97 --- 0,00	3 --- 0
116.	Е0110-23-5	Установка блоков люков в перекрытиях, площадь проема до 2 м2	м2	0,81	375,50 --- 191,93	30,89 --- 11,68	304 --- 155	25 --- 9	1,23 --- 0,06	1 --- 0
117.	С12065-69	Полотна люков и лазов, высота 1177 мм, ПЛ 12-9	м2	0,81	10400,00 --- --	-- --- --	8424 --- --	-- --- --	-- --- --	-- --- --
118.	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	м2	14,00	211,49 --- 52,20	9,95 --- 3,74	2961 --- 731	139 --- 52	0,36 --- 0,02	5 --- 0
119.	Е0106-36-4	Железнение поверхности	м2	14,00	57,48 --- 51,30	0,23 --- 0,09	805 --- 718	3 --- 1	0,29 --- 0,00	4 --- 0
120.	Е0110-91-1	Установка оконных блоков из ПХВ профилей глухих площадью проема до 2 м2	м2	0,96	498,09 --- 230,97	19,17 --- 6,18	478 --- 222	18 --- 6	1,38 --- 0,03	1 --- 0
121.	С12061-181	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатые одинарной конструкции со	м2	0,96	4472,00 --- --	-- --- --	4293 --- --	-- --- --	-- --- --	-- --- --

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		стеклопакетом однокамерным, не открывающиеся: глухие ГОСТ 30674-99								
122.	Е0115-51-1	Улучшенная штукатурка цементно-известковым раствором по камню стен	м2	74,93	228,98	1,96	17158	147	0,61	46
					108,90	0,45	8160	34	0,03	2
123.	Е0115-152-1	Окраска водными составами внутри помещений известковая по штукатурке	м2	88,93	17,43	0,12	1550	11	0,09	8
					13,73	0,05	1221	4	0,00	0
124.	Е0115-61-1	Оштукатуривание простое поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону стен	м2	48,40	134,45	3,39	6507	164	0,65	31
					117,00	0,72	5663	35	0,05	2
125.	Е0115-152-1	Окраска водными составами внутри помещений известковая по штукатурке	м2	45,00	17,43	0,12	784	5	0,09	4
					13,73	0,05	618	2	0,00	0
126.	Е0115-179-4	Окраска металлических стен за 2 раза кузбасским лаком	м2	3,40	35,96	--	122	--	0,18	1
					29,70	--	101	--	--	--
127.	Е0111-1-2	Уплотнение грунта щебнем	м2	16,54	108,05	2,62	1787	43	0,07	1
					10,51	0,99	174	16	0,00	0
128.	Е0106-1-1	Устройство бетонной отмостки бетон В7,5	м3	1,65	3951,97	66,01	6537	109	1,35	2
					195,75	24,93	324	41	0,12	0
		Итого по разделу: Туалет на 4 очка								90062

ИТОГО: 5867195 48887 5743

975398 17921 88

Накладные расходы :

На монтажные работы	12106
На общестроительные работы	905579
На сантехнические работы	70867
Всего накладных расходов:	988552
Итого с накладными	6855747

Показатели трудозатрат :

- основных рабочих, чел-ч.	5743
- рабочих, обслуживающих машины, чел-ч.	88

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		- в накладных расходах, чел-ч.						494		
		Всего трудозатрат, чел-ч.:						6325		
		Ненормируемые и непредвиденные затраты :								
		Всего ненормируемые и непредвиденные затраты						401841		
		Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами						7257588		
		Итого с временными, 1,44 %						7359816		
		Итого с зимними удорожаниями, 1,35 %						7457035		
		Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %						7485841		
		Итого с затратами на выслугу лет, 1 %						7557855		
		Пересчет в текущих ценах, К-2,55742						19328605		
		Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %						386572		
		Всего с налогами, сборами, обязательными платежами						19715177		
		Налог на добавленную стоимость, 12 %						2365821		
		Итого с НДС						22080998		
		Скидка						1104210		
		Итого						20976788		

Принял:
Заказчик
ГККП «Районный дом культуры» акима Илийского района

Исабаев А.А.

Технадзор
ТОО «Универсал Сервис»

Сдал:
Подрядчик
ТОО «СенімҚұрылысСервис»

Рахымберлиев М.А.

Приложение 1 к приказу Председателя комитета
Республики Казахстан по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства
от «02» мая 2012г.
№ 170
Форма КС-3

Заказчик: ГККП "Районный Дом культуры" Акима Коксуского района
Подрядчик: ТОО "СенімҚұрылысСервис" , БИН 061 040 006 577

Наименование строительства и его адрес: Капитальный ремонт ДК с.Мамбет Коксуского района Алматинской области в рамках программы Дорожная карта занятости 2020

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат за август 2016 года

код заказчика		код подрядчика	договор		Источник финансирования		Организационно- правовая форма	
			номер	дата	наименование	код	наименование	код
			17	01.06.2016				

Наименование пусковых комплексов, объектов работ	Стоимость выполенных работ и затрат в тенге									
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце за август без НДС	из графы 1						налог на добавленную стоимость	Всего к оплате с НДС
			стр-монт работы в сметном базовом уровне цен 2001 г.	из них		стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР, в сметном базовом уровне цен 2001 г.	Дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные затраты		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Капитальный ремонт ДК с.Мамбет Коксуского района Алматинской области в рамках программы Дорожная карта занятости 2020	81 306 000,00	17 568 046,43							2 108 165,57	19 676 212,00
Удержано аванса 0%									0,00	0,00
Всего к оплате										19 676 212,00

Заказчик
Руководитель ГККП "Районный Дом культуры" Акима Коксуского района М.П. _____ (подпись) **Алпысбаев А.А.**

Подрядчик:

Директор ТОО "СенімҚұрылысСервис" М.П. _____ (подпись) **Қасымбек Ж.Р.**

Заказчик ГККП «Районный дом культуры» Акима Коксуского района Форма N 2в

Подрядчик ТОО «СенімҚұрылысСервис»

Наименование строительства и его адрес: Капитальный ремонт здания дома культуры с.Мамбет Коксуского района Алматинской области

Наименование объекта: Капитальный ремонт здания дома культуры.

А К Т N2

приемки выполненных строительно-монтажных работ за август 2016г.

N п/п	Наименование прейскурантов, ценников и NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш.	Общая стоим., тенге: Всего	Общая стоим., тенге: Экспл.маш.	Затраты труда, чел.-ч: На един.	Затраты труда, чел.-ч: Всего
					осн. з/п.	в т.ч. з/п	осн. з/п.	в т.ч. з/п	осн./мех.	осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: Общестроительные работы								
1.	Е0109-22-12	Монтаж стоек	т	1,50	5534,01	3576,71	8316	5375	6,76	10
					1227,30	775,12	1844	1165	2,48	4
2.	С130806-9	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 219 мм, толщина стенки 4,5 мм	м	69,30	1623,00	--	112474	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
3.	С12021-25 5	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали с отверстиями	т	0,01	138200,00	--	1482	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
4.	Е0109-24-1	Монтаж связей и распорок каркаса входной группы	т	1,47	16234,07	5027,99	23786	7367	64,97	95
					10453,50	1339,83	15316	1963	4,76	7
5.	С12021-41	Конструкции стальные из одного профиля	т	1,47	147100,00	--	215531	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
6.	Е0106-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг	1т	0,00	99034,93	380,30	62	--	227,70	0
					38036,25	143,44	24	--	0,70	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7.	Е0113-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 2 раза	м2	106,00	20,35	0,02	2157	2	0,02	2
					4,16	--	441	--	--	--
8.	Е0110-14-1	Установка стропильной системы	м3	2,56	24334,92	417,85	62395	1071	25,41	65
					3907,13	157,50	10018	404	0,78	2
9.	Е0110-51-1	Огнезащита деревянных конструкций - ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов	м3	2,56	599,34	35,14	1537	90	0,90	2
					142,31	13,23	365	34	0,07	0
10.	Е0107-20-3	Установка стальных крепежных элементов, монтажных изделий массой до 20 кг	т	0,02	11597,63	2282,62	199	39	49,10	1
					9315,00	863,44	160	15	4,21	0
11.	Е0113-43-1	Первый слой оклейки полиэтиленовой пленкой	м2	77,00	360,84	1,59	27784	122	1,63	126
					310,50	0,59	23908	45	0,00	0
12.	Е0112-7-5	Устройство кровельного покрытия без слуховых окон металлочерепицей по деревянной обрешетке с ее устройством	м2	77,00	1036,78	10,25	79832	789	1,97	151
					313,89	3,85	24170	296	0,02	1
13.	Е0110-52-1	Огнезащита обрешетки под кровлю, покрытия и настилы по фермам	м2	77,00	21,42	1,14	1649	88	0,03	3
					5,38	0,42	414	33	0,00	0
14.	Е0115-37-4	Облицовка потолков металлосайдингом по деревянному каркасу с относом 5 см	м2	80,00	1623,13	23,12	129851	1849	6,79	543
					1134,92	5,67	90794	454	0,03	2
15.	СПРАЙС	Сайдинг	1м2	80,00	670,00	--	53600	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
16.	Е0112-10-1	Устройство мелких покрытий /брандмауэров, парапетов, свесов и т.п./ из листовой оцинкованной стали	м2	14,40	598,35	1,55	8616	22	1,12	16
					176,21	0,59	2537	8	0,00	0
17.	Е0111-27-3	Устройство покрытий из керамогранита на цементном растворе	м2	103,00	316,66	14,65	32616	1509	1,22	126
					197,43	5,49	20335	565	0,03	3
18.	С11011-11-68	Керамогранит, толщина 10 мм, плита светлая	м2	105,06	1180,00	--	123971	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
19.	Е0109-29-1	Монтаж стационарного пандуса	т	3,20	15836,43	6844,83	50677	21903	33,23	106
					5796,00	1941,09	18547	6211	6,83	22

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
20.	С	Пандус стационарный	шт	1,00	881674,00	--	881674	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
21.	Е0109-22-12	Монтаж стоек	т	1,60	5534,01	3576,71	8868	5732	6,76	11
					1227,30	775,12	1967	1242	2,48	4
22.	С130806-89	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 159 мм, толщина стенки 4,0 мм	м	78,00	950,00	--	74100	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
23.	С12021-255	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали с отверстиями	т	0,22	138200,00	--	30117	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
24.	Е0109-24-1	Монтаж каркаса крыльца	т	1,67	16234,07	5027,99	27153	8410	64,97	109
					10453,50	1339,83	17485	2241	4,76	8
25.	С12021-41	Конструкции стальные из одного профиля	т	1,67	147100,00	--	246042	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
26.	Е0113-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115, 2 раза	м2	58,08	20,36	0,02	1182	1	0,02	1
					4,16	--	242	--	--	--
27.	Е0110-1-4	Установка деревянных балок	шт	1,44	3552,50	668,04	5116	962	7,10	10
					1174,72	237,10	1692	341	1,00	1
28.	Е0110-51-1	Огнезащита деревянных конструкций - ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов	м3	1,44	599,34	35,14	863	51	0,90	1
					142,31	13,23	205	19	0,07	0
29.	Е0107-20-3	Установка стальных крепежных элементов, монтажных изделий массой до 20 кг	т	0,03	11597,63	2282,62	312	61	49,10	1
					9315,00	863,44	250	23	4,21	0
30.	Е0113-43-1	Первый слой полиэтиленовой пленкой	м2	66,00	360,84	1,59	23815	105	1,63	108
					310,50	0,59	20493	39	0,00	0
31.	Е0112-7-5	Устройство кровельного покрытия без слуховых окон металлочерепицей по деревянной обрешетке с ее устройством	м2	66,00	1036,78	10,25	68428	676	1,97	130
					313,89	3,85	20717	254	0,02	1
32.	Е0110-52-	Огнезащита обрешетки под кровлю,	м2	66,00	21,42	1,14	1414	75	0,03	2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	1	покрытия и настилы по фермам			---	---	---	---	---	---
					5,38	0,42	355	28	0,00	0
33.	Е0115-37-4	Облицовка потолков металлосайдингом по деревянному каркасу	м2	49,80	1623,13	23,12	80832	1151	6,79	338
					---	---	---	---	---	---
					1134,92	5,67	56519	282	0,03	2
34.	С	Сайдинг	1м2	49,80	670,00	--	33366	--	--	--
					---	---	---	---	---	---
					--	--	--	--	--	--
35.	Е0112-10-1	Устройство мелких покрытий /брандмауэров, парапетов, свесов и т.п./ из листовой оцинкованной стали	м2	16,80	598,35	1,55	10052	26	1,12	19
					---	---	---	---	---	---
					176,21	0,59	2960	10	0,00	0
36.	Е0111-27-1	Устройство покрытий на цементном растворе из бетонных, цементных или мозаичных плиток	м2	48,00	253,91	20,99	12188	1007	0,83	40
					---	---	---	---	---	---
					128,34	7,85	6160	377	0,04	2
37.	Е0115-38-1	Облицовка парапета кераморанитом на металлчическом каркасе	м2	55,20	3213,98	4,99	177412	275	3,10	171
					---	---	---	---	---	---
					537,22	1,52	29655	84	0,01	0
		Итого по разделу: Общестроительные работы								2619469
		Раздел: Электроомнтажные работ и освещение								
38.	Ц0108-603-1	Ящик с понижающим трансформатором	шт	1,00	228,80	13,20	229	13	1,00	1
					---	---	---	---	---	---
					205,00	2,30	205	2	0,01	0
39.	С151803-192	Ящик с понижающим трансформатором ЯТП-0,25	шт	1,00	4720,00	--	4720	--	--	--
					---	---	---	---	---	---
					--	--	--	--	--	--
40.	Ц0108-530-23	Пускатель магнитный взрывозащищенный, в сухом исполнении, отдельностоящий, устанавливаемый на полу, на ток до 25 А	шт	2,00	1290,00	295,00	2580	590	5,00	10
					---	---	---	---	---	---
					873,00	69,80	1746	140	0,40	1
41.	С	Магнитный пускатель ПМ12-010-260	шт	2,00	1546,00	--	3092	--	--	--
					---	---	---	---	---	---
					--	--	--	--	--	--
42.	Ц0108-529-2	Контактор постоянного тока на установленной конструкции, на ток до 400 А	шт	1,00	2010,90	45,90	2011	46	4,00	4
					---	---	---	---	---	---
					772,00	6,80	772	7	0,04	0
43.	С	Контактор КМИ-11860, 220В	шт	1,00	1435,00	--	1435	--	--	--
					---	---	---	---	---	---

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					--	--	--	--	--	--
44.	Ц0108-525-1	Выключатель или переключатель пакетный в металлической оболочке, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне с количеством зажимов для подключения до 9, на ток до 25 А	шт	2,00	598,80	14,80	1198	30	2,00	4
					288,00	2,30	576	5	0,01	0
45.	С	Выключатели и переключатели пакетные открытые	шт	2,00	1253,00	--	2506	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
46.	С151702-10	Светильники тип ЛСП18-36-001-УХЛ4	шт	17,00	3300,00	--	56100	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
47.	С151702-9	Светильники тип ЛСП18-18-001-УХЛ4	шт	23,00	2330,00	--	53590	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
48.	Ц0108-594-7	Светильник с люминесцентными лампами, отдельно устанавливаемый на подвесах /штангах/, с 2 лампами в светильнике	шт	48,00	444,10	182,00	21317	8736	1,27	61
					204,00	51,10	9792	2453	0,30	14
49.	С151702-3	Светильники тип ЛСП02-2Х40/Д20-01-УХЛ4	шт	130,00	2320,00	--	301600	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
50.	С151706-76	Лампы ртутные низкого давления /ГОСТ 6825-74/\/, тип ЛБ15, ЛД15, ЛДЦ15, ЛТБ15, ЛХБ15	шт	187,00	64,00	--	11968	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
51.	С151706-77	Лампы ртутные низкого давления /ГОСТ 6825-74/\/, тип ЛБ20, ЛД20, ЛДЦ20, ЛТБ20, ЛХБ20	шт	20,00	82,00	--	1640	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
52.	С151706-80	Лампы ртутные низкого давления /ГОСТ 6825-74/\/, тип ЛБ36, ЛД36, ЛДЦ36, ЛТБ36, ЛХБ36	шт	265,00	101,00	--	26765	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
53.	С151705-3	Стартер для люминисцентных ламп /ГОСТ 8799-75/, тип 8ОС-220	шт	265,00	14,00	--	3710	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
54.	С151801-141	Розетка штепсельная с плоскими контактами открытой установки, на напряжение 220 В, на ток 10 А, тип РШ-П-20-0-01-10/220 У4	шт	1,00	46,00	--	46	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
55.	С151801-158	Розетка штепсельная с плоскими контактами, скрытой установки, на	шт	55,00	237,00	--	13035	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		напряжение 220 В, на ток 25 А, тип РШ-П-20-С-25/220			--	--	--	--	--	--
56.	С151801-11	Выключатель одноклавишный, тип 0-1-76-10/220	шт	9,00	134,00	--	1206	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
57.	С151801-14	Выключатель 2-х клавишный, тип С-2-94-10/220	шт	1,00	182,00	--	182	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
58.	С151801-11	Выключатель одноклавишный, тип 0-1-76-10/220	шт	29,00	134,00	--	3886	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
59.	С151801-14	Выключатель 2-х клавишный, тип С-2-94-10/220	шт	30,00	182,00	--	5460	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		Итого по разделу: Электромонтажные работ и освещение								518275
		Раздел: Водопровод. Наружные сети								
60.	Е0122-11-6	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 200 мм	км	0,34	96708,90	47796,27	32881	16251	286,00	97
					48375,00	12572,33	16448	4275	49,07	17
61.	С130804-1011	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 11 - 225Х20,5 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004	м	340,00	2862,00	--	973080	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
62.	Е0122-11-2	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 65 мм	км	0,01	51202,26	20326,01	768	305	179,00	3
					30825,00	5353,43	462	80	20,64	0
63.	С130804-1002	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 11 - 63Х5,8 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004	м	15,00	237,00	--	3555	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
64.	Е0122-9-4	Укладка стальных водопроводных труб диам. 125 мм с пневматическим испытанием	км	0,01	127395,56	41432,06	1911	621	411,00	6
					75150,00	15651,00	1127	235	76,44	1
65.	С130806-84	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 133 мм, толщина стенки 4,0 мм	м	15,00	806,00	--	12090	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
66.	Е0122-12-	Нанесение нормальной	км	0,01	211665,70	18749,70	3175	281	126,00	2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	4	антикоррозионной битумно-резиновой изоляции на стальные трубопроводы диам. 125 мм			-------- 21825,00	-------- 7083,00	-------- 327	-------- 106	-------- 34,59	-------- 1
67.	Е0122-35-6	Установка чугунных задвижек или клапанов обратных диам. 200 мм	шт	8,00	17530,66 -------- 513,00	466,78 -------- 175,50	140245 -------- 4104	3734 -------- 1404	3,04 -------- 0,86	24 -------- 7
68.	Е0122-35-3	Установка чугунных задвижек или клапанов обратных диам. 100 мм	шт	2,00	6891,46 -------- 231,75	17,71 -------- 6,75	13783 -------- 464	35 -------- 14	1,40 -------- 0,03	3 -------- 0
69.	Е0122-35-1	Установка чугунных задвижек или клапанов обратных диам. 50 мм	шт	2,00	3742,08 -------- 144,00	6,95 -------- 2,25	7484 -------- 288	14 -------- 5	0,88 -------- 0,01	2 -------- 0
70.	Е0122-37-3	Установка гидрантов пожарных	шт	4,00	18075,87 -------- 288,00	36,99 -------- 13,50	72303 -------- 1152	148 -------- 54	1,82 -------- 0,07	7 -------- 0
71.	С130806-811ИЗМ.	Тройник параллельный Ст 219-219-1-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006	шт.	4,00	38952,00 -------- --	-- -------- --	155808 -------- --	-- -------- --	-- -------- --	-- -------- --
72.	Е0122-40-4	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диам. 125 мм	фланец	2,00	181,14 -------- 146,25	23,64 -------- --	362 -------- 292	47 -------- --	0,71 -------- --	1 -------- --
73.	Е0122-40-1	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диам. 50 мм	фланец	3,00	74,06 -------- 63,00	9,93 -------- --	222 -------- 189	30 -------- --	0,32 -------- --	1 -------- --
74.	С130809-13	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 125 ГОСТ 12816-80	шт.	2,00	656,00 -------- --	-- -------- --	1312 -------- --	-- -------- --	-- -------- --	-- -------- --
75.	С130809-9	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 50 ГОСТ 12816-80	шт.	3,00	202,00 -------- --	-- -------- --	606 -------- --	-- -------- --	-- -------- --	-- -------- --
76.	С130804-3406	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 11, DN 63, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	2,00	328,00 -------- --	-- -------- --	656 -------- --	-- -------- --	-- -------- --	-- -------- --
77.	С130804-3412	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 11, DN 160, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	12,00	1065,00 -------- --	-- -------- --	12780 -------- --	-- -------- --	-- -------- --	-- -------- --
78.	Е0122-9-6	Укладка стальных водопроводных труб диам. 200 мм с пневматическим испытанием	км	0,00	199804,17 -------- 86400,00	95036,29 -------- 35901,00	240 -------- 104	114 -------- 43	458,00 -------- 175,34	1 -------- 0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
79.	Е0122-9-8	Укладка стальных водопроводных труб диам. 300 мм с пневматическим испытанием	км	0,00	258148,62	119848,99	620	288	607,00	1
					116100,00	45274,50	279	109	221,12	1
80.	Е0122-9-9	Укладка стальных водопроводных труб диам. 350 мм с пневматическим испытанием	км	0,06	305272,80	142318,80	18744	8738	729,00	45
					137700,00	53761,50	8455	3301	262,58	16
81.	С130806-121	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 377 мм, толщина стенки 8,0 мм	м	61,40	5609,00	--	344393	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
82.	С130806-112	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 325 мм, толщина стенки 6,0 мм	м	2,40	3560,00	--	8544	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
83.	С130806-9	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 219 мм, толщина стенки 4,5 мм	м	1,20	1623,00	--	1948	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
84.	Е0122-12-6	Нанесение нормальной антикоррозионной битумно-резиновой изоляции на стальные трубопроводы диам. 200 мм	км	0,00	345422,40	41899,52	415	50	150,00	0
					26100,00	15828,75	31	19	77,30	0
85.	Е0122-12-8	Нанесение нормальной антикоррозионной битумно-резиновой изоляции на стальные трубопроводы диам. 300 мм	км	0,05	504325,49	55944,86	25922	2876	197,00	10
					34200,00	21134,25	1758	1086	103,22	5
86.	Е0122-12-9	Нанесение нормальной антикоррозионной битумно-резиновой изоляции на стальные трубопроводы диам. 350 мм	км	0,01	597901,00	86374,62	7414	1071	181,00	2
					31050,00	32629,50	385	405	159,36	2
87.	С130810-215	Лента сигнальная с металлическим проводником	10м	26,98	730,00	--	19695	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
88.	С130810-86	Отводы крутоизогнутые /ГОСТ 17375-83/ под углом 90° с радиусом кривизны R 1,5 Dy 200 на Ру 10 МПа из стали марки 20, 219х8 мм	шт	4,00	1760,00	--	7040	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
89.	С130810-156	Тройники /ГОСТ 17376-83/ штампованные переходные из стали марки 20 на Ру меньше или равно 16 МПа, 219х8-150х5 мм	шт	2,00	2080,00	--	4160	--	--	--
					--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
90.	С130810-156	Тройники /ГОСТ 17376-83/ штампованные переходные из стали марки 20 на Ру меньше или равно 16 МПа, 219х8-125х6 мм	шт	2,00	2080,00	--	4160	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
91.	С130810-154	Тройники /ГОСТ 17376-83/ штампованные переходные из стали марки 20 на Ру меньше или равно 16 МПа, 159х6-150х5 мм	шт	2,00	1220,00	--	2440	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
92.	Е0122-41-1	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в сухих грунтах	м3	6,23	3996,70	1879,87	24899	11712	8,86	55
					1435,50	538,43	8943	3354	2,06	13
93.	Е0122-43-3	Устройство водопроводных бетонных колодцев с монолитными стенами и покрытием из сборного железобетона прямоугольных в сухих грунтах	м3	1,92	15145,00	369,93	29078	710	8,01	15
					1410,75	139,73	2709	268	0,68	1
94.	С143018-24	Плиты покрытий, перекрытий и днищ из тяжелого бетона класса В22,5 круглые	м3	2,23	23700,00	--	52851	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
95.	С143018-37	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой от 0,89 м до 1,19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, диаметр 1500 мм ГОСТ 8020-90	м	6,46	6230,00	--	40246	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
96.	С143018-36	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой от 0,89 м до 1,19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, диаметр 1000 мм ГОСТ 8020-90	м	2,67	3870,00	--	10333	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
97.	С143018-41	Кольца горловин смотровых колодцев, марка К-7-5	шт	13,00	1820,00	--	23660	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
98.	Е0106-1-13	Устройство бетонных упоров	м3	0,63	9502,26	95,97	5986	60	4,90	3
					771,75	36,25	486	23	0,18	0
99.	С12041-50	Детали закладные и накладные, изготовленные с применением сварки, гнутья, сверления	т	0,01	60300,00	--	326	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
100.	С12021-267	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы	т	0,14	133700,00	--	18269	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
101.	С131104-15	Люк чугунный с шарниром, тип Т /С250/, ГОСТ 3634-99	комплект	8,00	14400,00	--	115200	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					--	--	--	--	--	--
102.	Е0106-1-1	Устройство бетонной отмостки горловины	м3	4,40	3951,97	66,01	17389	290	1,35	6
					195,75	24,93	861	110	0,12	1
		Канализация								
103.	Е0101-17-8	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3	45,68	32,23	30,77	1472	1406	0,01	0
					1,42	8,34	65	381	0,03	1
104.	Е010333-А 10-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 10 км, класс груза 1	т	75,37	76,60	76,60	5773	5773	--	--
					--	15,32	--	1155	0,32	24
105.	Е0101-12-8	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3	270,20	23,36	22,08	6312	5966	0,01	2
					1,28	5,56	346	1502	0,02	5
106.	Е0101-164-3	Разработка грунта 3 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	м3	23,60	467,10	--	11024	--	2,98	70
					467,10	--	11024	--	--	--
107.	Е0101-164-3	Разработка грунта 3 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	м3	23,60	467,10	--	11024	--	2,98	70
					467,10	--	11024	--	--	--
108.	Е0101-27-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59	м3	269,80	6,48	6,48	1748	1748	--	--
					--	2,10	--	568	0,01	2
109.	Е0101-27-8	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59	м3	269,80	3,20	3,20	863	863	--	--
					--	1,04	--	280	0,00	1
110.	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	м3	269,80	21,55	4,52	5813	1218	0,11	29
					17,03	--	4595	--	--	--
111.	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	м3	24,00	134,10	--	3218	--	0,97	23
					134,10	--	3218	--	--	--
112.	Е0122-11-6	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 200 мм	км	0,03	96708,90	47796,27	3182	1572	286,00	9
					48375,00	12572,33	1592	414	49,07	2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
113.	С130804-2 313	Трубы полиэтиленовые безнапорные гофрированные для наружных сетей канализации с раструбом DN/ID 225 SN 8 PE ГОСТ Р 54475-2011	м	32,90	938,00	--	30860	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
114.	Е0122-6-3	Укладка водопроводных чугунных напорных раструбных труб диам. 100 мм при заделке раструбов асбестоцементом	км	0,01	690546,35	1949,40	7320	21	330,00	3
					55350,00	735,75	587	8	3,60	0
115.	Е0122-6-5	Укладка водопроводных чугунных напорных раструбных труб диам. 150 мм при заделке раструбов асбестоцементом	км	0,05	1020266,34	1969,36	53564	103	397,00	21
					66600,00	744,75	3496	39	3,63	0
		Колодцы 5шт								
116.	Е0101-17-8	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3	13,00	32,23	30,77	419	400	0,01	0
					1,42	8,34	18	108	0,03	0
117.	Е010333-А 10-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 10 км, класс груза 1	т	22,10	76,60	76,60	1693	1693	--	--
					--	15,32	--	339	0,32	7
118.	Е0101-12-9	Разработка грунта 3 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3	28,50	29,64	28,03	845	799	0,01	0
					1,61	7,06	46	201	0,02	1
119.	Е0101-164 -3	Разработка грунта 3 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	м3	2,00	467,10	--	934	--	2,98	6
					467,10	--	934	--	--	--
120.	Е0101-166 -3	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 3 группы	м3	14,75	167,18	--	2466	--	1,21	18
					167,18	--	2466	--	--	--
121.	Е0101-24-2	Разработка грунта бульдозерами мощностью 59	м3	44,25	9,24	9,24	409	409	--	--
					--	3,00	--	133	0,01	1
122.	Е0101-134 -1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	м3	44,25	21,55	4,52	953	200	0,11	5
					17,03	--	754	--	--	--
123.	Е0123-13-3	Устройство канализационных круглых сборных железобетонных колодцев	м3	1,68	6154,88	2308,84	10340	3879	13,87	23

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		диам. 1 м в сухих грунтах			2286,00	864,68	3840	1453	4,22	7
124.	Е0123-13-5	Устройство канализационных круглых сборных железобетонных колодцев	м3	2,60	17806,09	1538,85	46296	4001	9,65	25
		диам. 1,5 м в сухих грунтах			1615,95	576,23	4201	1498	2,81	7
125.	С143018-24	Плиты покрытий, перекрытий и днищ из тяжелого бетона класса В22,5 круглые	м3	2,14	23700,00	--	50718	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
126.	С143018-36	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой от 0,89 м до 1,19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, диаметр 1000 мм ГОСТ 8020-90	м	2,36	3870,00	--	9133	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
127.	С143018-37	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой от 0,89 м до 1,19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, диаметр 1500 мм ГОСТ 8020-90	м	2,32	6230,00	--	14454	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
128.	С143018-41	Кольца горловин смотровых колодцев, марка К-7-5	шт	13,00	1820,00	--	23660	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
129.	С131104-15	Люк чугунный с шарниром, тип Т /С250/, ГОСТ 3634-99	комплект	5,00	14400,00	--	72000	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
130.	С12021-267	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы	т	0,06	133700,00	--	7768	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
131.	Е0106-1-1	Устройство бетонной отмостки горловины колодцев	м3	2,75	8062,57	66,01	22172	182	1,35	4
					195,75	24,93	538	69	0,12	0
132.	Е0106-1-1	Устройство бетонного лотка	м3	4,27	8062,57	66,01	34427	282	1,35	6
					195,75	24,93	836	106	0,12	1
		Итого по разделу: Водопровод								2657853
		Раздел: Выгреб 32,5м3								
133.	Е0101-17-9	Разработка грунта 3 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3	76,59	42,21	40,26	3233	3084	0,01	1
					1,86	10,92	142	836	0,04	3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
134.	Е010333-А 10-1	Перевозка строительных грузов /кроме массовых навалочных, перевозимых автомобилями-самосвалами/, расстояние перевозки 10км, класс груза 1	т	130,20	76,60	76,60	9973	9973	--	--
					--	15,32	--	1995	0,32	42
135.	Е0101-12-9	Разработка грунта 3 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3	81,64	29,64	28,03	2420	2288	0,01	1
					1,61	7,06	131	576	0,02	2
136.	Е0101-163-9	Разработка грунта 3 группы вручную в траншеях шириной более 2 м и котлованах площадью сечения до 5 м2 с креплениями, глубиной траншей и котлованов до 3 м /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	м3	9,50	847,80	--	8054	--	5,09	48
					847,80	--	8054	--	--	--
137.	Е0101-166-3	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 3 группы	м3	22,79	167,18	--	3810	--	1,21	28
					167,18	--	3810	--	--	--
138.	Е0101-24-2	Разработка грунта бульдозерами мощностью 59	м3	68,13	9,24	9,24	630	630	--	--
					--	3,00	--	204	0,01	1
139.	Е0101-134-2	Уплотнение грунта 3,4 группы пневматическими трамбовками	м3	68,36	25,65	5,38	1753	368	0,13	9
					20,27	--	1386	--	--	--
140.	Е0108-5-1	Боковая изоляция стен, фундаментов глиной	м3	33,68	2780,82	274,19	93658	9235	6,93	233
					994,50	103,50	33495	3486	0,50	17
141.	Е0106-1-1	Устройство бетонной подготовки	м3	2,13	8062,57	66,01	17214	141	1,35	3
					195,75	24,93	418	53	0,12	0
142.	Е0106-24-4	Устройство стен, днищ и перекрытий при отношении высоты к ширине более 1 при толщине стен до 300 мм	м3	18,60	10080,18	535,86	187491	9967	5,68	106
					965,25	188,29	17954	3502	0,80	15
143.	С143001-64	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости Свыше 4: за 4 кг/см2	м3	37,20	596,00	--	22171	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
144.	С143018-30	Кольца для колодцев сборные железобетонные, диаметр 700 мм, высота 0,89 м ГОСТ 8020-90	м	1,78	2900,00	--	5162	--	--	--
					--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
145.	С143018-24	Плиты покрытий, перекрытий и днищ из тяжелого бетона класса В22,5 круглые	м3	0,04	23700,00 ---	-- ---	948 ---	-- ---	-- ---	-- ---
146.	С12041-53	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	т	0,03	65000,00 ---	-- ---	1696 ---	-- ---	-- ---	-- ---
147.	С12041-71	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 8 мм	т	1,14	68200,00 ---	-- ---	77441 ---	-- ---	-- ---	-- ---
148.	С12041-73	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	т	0,60	65900,00 ---	-- ---	39243 ---	-- ---	-- ---	-- ---
149.	Е0106-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг	1т	0,08	93997,62 33075,00	304,24 114,75	7238 2547	23 9	198,00 0,56	15 0
150.	Е0107-20-3	Установка стальных крепежных элементов, монтажных изделий массой до 20 кг	т	0,07	175710,10 8100,00	1826,10 690,75	12827 591	133 50	42,70 3,37	3 0
151.	С12021-267	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы	т	0,07	133700,00 ---	-- ---	9760 ---	-- ---	-- ---	-- ---
152.	Е0123-24-1	Установка люков	шт	2,00	8342,59 209,25	35,42 13,50	16685 418	71 27	1,31 0,07	3 0
153.	С131104-13	Люк чугунный с шарниром и замком, тип Л /А15/, ГОСТ 3634-99	комплект	2,00	11500,00 ---	-- ---	23000 ---	-- ---	-- ---	-- ---
154.	Е0123-2-1	Укладка трубопроводов из асбестоцементных безнапорных труб диам. 150 мм	км	0,00	444788,62 60966,00	1733,92 650,25	1868 256	7 3	361,00 3,17	2 0
155.	С130802-25	Трубы асбестоцементные безнапорные /ГОСТ 1839-80/, Dy 100 мм, Dв 100 мм	м	4,20	193,00 ---	-- ---	811 ---	-- ---	-- ---	-- ---
156.	Е0120-21-2	Установка зонтов над шахтами из листовой оцинкованной стали, прямоугольного сечения периметром 1300 мм	шт	2,00	1521,22 137,03	12,95 4,73	3042 274	26 9	0,81 0,02	2 0
157.	Е0110-55-1	Укладка щитов над подпольными каналами	м2	0,23	1292,59 32,85	29,74 11,23	291 7	7 3	0,23 0,05	0 0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
158.	С11031-10 4	Плиты теплоизоляционные из пенопласта полистирольного ПСБС-40	м3	0,02	8390,00	--	189	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
159.	С11011-86 4	Сталь листовая оцинкованная углеродистая, толщиной 0,7 мм ГОСТ 14918-80	т	0,00	72495,00	--	145	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
160.	С11011-82 1	Ручка-скоба из алюминиевого сплава анодированная	шт	2,00	308,00	--	616	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
161.	Е0108-3-3	Устройство гравийного основания под фундаменты	м3	1,10	1219,27	100,89	1341	111	0,85	1
					123,75	38,25	136	42	0,18	0
162.	Е0106-1-1	Устройство бетонной подготовки	м3	1,10	3951,97	66,01	4347	73	1,35	1
					195,75	24,93	215	27	0,12	0
163.	Е0115-69-2	Отделка из сборных элементов и плит под окраску или оклейку обоями стен и перегородок из блоков и плит	м2	132,72	78,53	0,65	10422	86	0,29	39
					46,35	0,25	6152	33	0,00	0
164.	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	м2	132,72	245,44	3,82	32575	507	0,21	28
					37,35	1,44	4957	191	0,01	1
		Итого по разделу: Выгреб 32,5м3								600055
		Раздел: Благоустройство								
165.	Е0127-20-1	Разборка бортовых камней на бетонном основании	м	216,00	122,85	--	26536	--	0,77	166
					122,85	--	26536	--	--	--
166.	Е0168-8-1	Снос надворного туалета	м2	8,80	0,47	0,47	4	4	--	--
					--	--	--	--	0,00	0
167.	Е0127-20-2	Разборка бортовых камней на щебеночном основании	м	62,00	79,88	--	4953	--	0,56	35
					79,88	--	4953	--	--	--
168.	Е0127-18-4	Разборка покрытий и оснований асфальтобетонных	м3	205,80	408,11	169,61	83989	34906	1,55	319

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					238,50	4,07	49083	838	0,01	3
169.	Е0107-1-3	Демонтаж бетонной плиты 2,5х2	шт	2,00	501,09	339,62	1002	679	0,97	2
					161,46	119,59	323	239	0,49	1
170.	Е0106-13-3	Демонтаж железобетонных подпорных стен	м3	0,96	1440,38	288,38	1383	277	7,19	7
					1152,00	108,94	1106	105	0,53	1
171.	Е0101-195-2	Корчевка деревьев диаметром до 24 см, с трелевкой до 100 м в грунтах естественного залегания корчевателями-собирателями с трактором мощностью 79 кВт	дерево	1,00	54,90	45,11	55	45	0,07	0
					9,79	16,59	10	17	0,05	0
		Итого по разделу: Благоустройство								117922
		Раздел: Наружное освещение								
172.	Е0101-12-14	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3	м3	60,00	27,84	26,18	1670	1570	0,01	1
					1,66	7,20	100	432	0,03	2
173.	Е0101-164-2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3	4,20	218,93	--	920	--	1,54	6
					218,93	--	920	--	--	--
174.	Е0101-27-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59	м3	52,80	6,48	6,48	342	342	--	--
					--	2,10	--	111	0,01	0
175.	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	м3	52,80	21,55	4,52	1138	238	0,11	6
					17,03	--	899	--	--	--
176.	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	м3	3,20	134,10	--	429	--	0,97	3
					134,10	--	429	--	--	--
177.	Ц0108-142-1	Устройство постели при одном кабеле в траншее	м	240,00	36,70	27,80	8808	6672	0,06	14
					8,80	6,90	2112	1656	0,04	10
178.	Е0134-101-2	Устройство трубопроводов из асбестоцементных труб с соединением манжетами стальными более 2-х отверстий	кан.-км	0,03	229872,38	--	5977	--	163,00	4
					25425,00	--	661	--	--	--
179.	Е0116-14-4	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных	м	10,00	412,02	6,65	4120	67	1,40	14

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 40 мм			252,00	2,50	2520	25	0,01	0
180.	Е0121-4-2	Затягивание в проложенные трубы или металлические рукава провода первого одножильного или многожильного в общей оплетке суммарным сечением до 6 мм2	м	45,00	11,04	1,09	497	49	0,06	3
					9,23	0,66	415	30	0,00	0
181.	Е0121-4-4	Затягивание в проложенные трубы или металлические рукава провода первого одножильного или многожильного в общей оплетке суммарным сечением до 35 мм2	м	36,00	21,79	2,88	784	104	0,11	4
					17,80	1,64	641	59	0,01	0
182.	Ц0108-141-2	Кабель до 35 кВ, прокладываемый в готовых траншеях без покрытий, масса 1 м до 2 кг	м	274,00	27,50	4,00	7535	1096	0,12	33
					19,30	0,70	5288	192	0,00	1
183.	С151601-491	Кабели силовые АВБбШв 5х6	км	0,31	90197,00	--	27961	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
184.	С151601-341	Кабели силовые ВВГ 3х1,5	км	0,04	32123,00	--	1446	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
185.	Ц0108-143-1	Покрытие кирпичом одного кабеля, проложенного в траншее	м	240,00	32,40	23,70	7776	5688	0,06	14
					8,60	5,90	2064	1416	0,03	8
186.	С143006-6	Кирпич керамический одинарный М75, размерами 250х120х65 мм ГОСТ 530-2012	1000шт	1,81	12200,00	--	22082	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
187.	Е0106-1-13	Устройство бетонных фундаментов-столбов	м3	5,25	9502,26	95,97	49887	504	4,90	26
					771,75	36,25	4052	190	0,18	1
188.	Е0133-204-1	Установка стальных опор	опора	15,00	4796,83	1831,40	71952	27471	12,00	180
					1977,75	625,01	29666	9375	2,34	35
189.	С12021-246	Стальные опоры с преобладаением гнутосварных профилей и круглых труб, масса свыше 0,1 до 0,5т т	т	0,59	162200,00	--	96493	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
190.	Ц0108-420-1	Коробки ответвительные к распределительному шинопроводу: коробка с предохранителем или разъединителем, или автоматом, или указателем напряжения	шт	15,00	578,10	31,10	8672	467	2,09	31
					403,00	7,60	6045	114	0,04	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
191.	С151803-5 5	Коробка протяжная /ТУ36-1689-78/, тип У996 У2	шт	15,00	505,00 ---	-- ---	7575 ---	-- ---	-- ---	-- ---
192.	Е0113-16- 1	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ХС-010 за один раз	м2	1,70	36,09 4,39	0,09 0,05	61 7	-- --	0,02 0,00	0 0
193.	Е0113-26- 21	Окраска металлических огрунтованных поверхностей серебристой краской БТ-177	м2	1,70	19,64 3,13	0,02 --	33 5	-- --	0,02 --	0 --
194.	Ц0108-358 -3	Светильники, устанавливаемые вне зданий с лампами ртутными	шт	15,00	964,71 283,24	440,84 91,46	14471 4249	6613 1372	1,46 0,53	22 8
195.	С151701-6 7	Светильники тип РСП21Х125-121-УХЛ3	шт	15,00	2130,00 ---	-- ---	31950 ---	-- ---	-- ---	-- ---
196.	С151706-8 3	Лампы ртутные дуговые высокого давления /ГОСТ 16354-77/, тип ДРЛ125/6/	шт	15,00	496,00 ---	-- ---	7440 ---	-- ---	-- ---	-- ---
197.	Ц0108-82- 1	Зажим ЗВИ10	шт	8,00	85,40 70,90	0,20 --	683 567	2 --	0,40 --	3 --
198.	С151804-2 012	Зажимы винтовые ЗВИ10	шт.	8,00	122,00 ---	-- ---	976 ---	-- ---	-- ---	-- ---
199.	Ц0108-471 -4	Заземлитель вертикальный из круглой стали, диаметр 16 мм	шт	15,00	330,10 116,00	24,10 2,50	4952 1740	361 37	0,70 0,01	11 0
200.	Ц0108-472 -2	Заземлитель горизонтальный в траншее из полосовой стали, сечение 160 мм2	м	45,00	61,90 23,00	3,30 0,40	2786 1035	148 18	0,14 0,00	6 0
		Итого по разделу: Силовое электрооборудование								389415

ИТОГО: 6902990 270102 4303
705477 69157 353

Накладные расходы :

На монтажные работы	38381
На общестроительные работы	639939
На металломонтажные работы	91837

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

На сантехнические работы	3250
Всего накладных расходов:	773407
Итого с накладными	7676397
Показатели трудозатрат :	
- основных рабочих, чел-ч.	4303
- рабочих, обслуживающих машины, чел-ч.	353
- в накладных расходах, чел-ч.	387
Всего трудозатрат, чел-ч.:	5043
Ненормируемые и непредвиденные затраты :	
Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	460584
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	8136981
Итого с временными, 1,44 %	8254154
Итого с зимними удорожаниями, 1,35 %	8365585
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	8398602
Итого с затратами на выслугу лет, 1 %	8481144
Пересчет в текущих ценах, К-2,55742	21689842
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	433797
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	22123639
Налог на добавленную стоимость, 12 %	2654837
Итого с НДС	24778476
Скидка	5102264
Итого с скидкой	19676212

Принял:
Заказчик
ГКП «Районный [illegible] Коксуского района

[illegible]ипысбаев А.А.

Технадзор
ТОО «Сен[illegible]

Сдал:
Подрядчик
ТОО «Сенім[illegible]» Рахымберлиев М.А.

Заказчик ГККП «Районный дом культуры» Акима Коксуского района Форма N 2в

Подрядчик ТОО «СенімҚұрылысСервис»

Наименование строительства и его адрес: Капитальный ремонт здания дома культуры с.Мамбет Коксуского района Алматинской области

Наименование объекта: Капитальный ремонт здания дома культуры.

А К Т N 1

приемки выполненных строительно-монтажных работ за сентябрь 2016г

N п/п	Наименование прейс-курантов, ценников и: NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Затраты труда, чел.-ч: На един. осн./мех.	Затраты труда, чел.-ч: Всего осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: Освещение								
1.	Ц0108-594-6	Светильник с люминесцентными лампами, отдельно устанавливаемый на подвесах /штангах/, с 1 лампой в светильнике	шт	40,00	335,70	125,00	13428	5000	0,96	38
					154,00	35,60	6160	1424	0,21	8
2.	Ц0108-594-7	Светильник с люминесцентными лампами, отдельно устанавливаемый на подвесах /штангах/, с 2 лампами в светильнике	шт	82,00	444,10	182,00	36416	14924	1,27	104
					204,00	51,10	16728	4190	0,30	24
3.	Е0121-22-7	Установка штепсельных розеток неутопленного типа при открытой проводке	шт	1,00	29,13	--	29	--	0,17	0
					27,00	--	27	--	--	--
4.	Е0121-22-8	Установка штепсельных розеток утопленного типа при скрытой проводке	шт	55,00	34,70	--	1909	--	0,19	10
					29,48	--	1621	--	--	--
5.	Е0121-22-1	Установка выключателей неутопленного типа при открытой проводке	шт	10,00	36,26	--	363	--	0,17	2
					27,00	--	270	--	--	--
6.	Е0121-22-2	Установка 1-клавишных выключателей утопленного типа при скрытой проводке	шт	29,00	35,40	--	1027	--	0,19	5
					29,48	--	855	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7.	Е0121-22-3	Установка 2-клавишных выключателей утопленного типа при скрытой проводке	шт	30,00	45,74	--	1372	--	0,20	6
					31,05	--	932	--	--	--
8.	С	Люстра L8222-Е14-36-40W	шт	3,00	523772,00	--	1571316	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
9.	С	Люстра 22086L-Е14-40W	шт	2,00	80252,00	--	160504	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
10.	Ц0108-593-7	Светильник потолочный или настенный двухламповый с креплением винтами для помещений с нормальными условиями среды	шт	20,00	357,50	164,00	7150	3280	0,82	16
					131,00	46,60	2620	932	0,27	5
11.	С	Светильник для 2 ламп накаливания 40Вт Е14	шт	20,00	1973,00	--	39460	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		Итого по разделу: Освещение								1832973
		Раздел: Силовое электрооборудование								
12.	Е0101-164-2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3	12,20	218,93	--	2671	--	1,54	19
					218,93	--	2671	--	--	--
13.	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	м3	5,60	134,10	--	751	--	0,97	5
					134,10	--	751	--	--	--
14.	Е0108-3-3	Устройство гравийного основания под фундаменты	м3	2,00	2070,27	100,89	4141	202	0,85	2
					123,75	38,25	248	77	0,18	0
15.	Е0106-1-15	Устройство фундаментных плит бетонных плоских	м3	3,60	8531,63	100,65	30714	362	0,97	3
					146,25	38,03	526	137	0,19	1
16.	Е0133-117-1	Установка комплектных трансформаторных подстанций мощностью до 250 кВа по строительным работам	шт	1,00	2238,10	1743,10	2238	1743	3,00	3
					495,00	454,41	495	454	1,81	2
17.	Е0133-117-2	Установка комплектных трансформаторных подстанций мощностью до 250 кВа по монтажным работам	шт	1,00	4098,19	1460,06	4098	1460	12,10	12
					2191,50	441,68	2192	442	1,90	2
18.	75-4-2	Подстанция комплектная	шт.	1,00	925955,00	--	925955	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		трансформаторная наружной установки модели КТПГ-100-6/10/0,4, тупиковая, исполнение по вводу - воздушный, исполнение по выводу - кабельный, номинальная мощность 100 кВА, класс напряжения 10			--	--	--	--	--	--
19.	Ц0108-1-1	Трансформатор силовой трехфазный 35 кВ, мощностью 250 кВА	шт	1,00	8859,00	5158,00	8859	5158	20,00	20
					3420,00	1151,99	3420	1152	6,68	7
20.	75-3-4	Трансформатор распределительный трехфазный двухобмоточный масляный модели ТМ-100/6	шт.	1,00	206127,00	--	206127	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
21.	Ц0108-471-4	Заземлитель вертикальный из круглой стали, диаметр 16 мм	шт	10,00	330,10	24,10	3301	241	0,70	7
					116,00	2,50	1160	25	0,01	0
22.	Ц0108-472-2	Заземлитель горизонтальный в траншее из полосовой стали, сечение 160 мм2	м	50,00	61,90	3,30	3095	165	0,14	7
					23,00	0,40	1150	20	0,00	0
23.	Ц0108-15-1	Разрядник вентильный, напряжение 35 кВ	компл	15,00	8165,00	4293,00	122475	64395	11,00	165
					1958,00	933,99	29370	14010	5,42	81
24.	75-6-112	Разрядники полимерные РВО-10кВ	шт.	15,00	599,00	--	8985	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
25.	Ц0108-6-1	Трансформатор тока, напряжение 35 кВ	компл	6,00	6210,00	2570,00	37260	15420	16,00	96
					2813,00	574,01	16878	3444	3,33	20
26.	С	Трансформатор тока Т-0,66, 100/5	шт	6,00	583,00	--	3498	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
27.	Ц0108-572-6	Шкаф учета электроэнергии ШУЭ-11-1-NS-08	шт	2,00	2862,00	172,00	5724	344	3,00	6
					540,00	40,50	1080	81	0,23	0
28.	С	Шкаф учета электроэнергии ШУЭ-11-1-NS-08	шт	2,00	96025,00	--	192050	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
29.	Ц0108-11-2	Разъединитель напряжением 35 кВ на ток 1000 А с одним или двумя заземляющими ножами	компл	3,00	11085,00	4662,00	33255	13986	27,00	81
					4793,00	988,02	14379	2964	5,73	17
30.	С	Разъединитель РЛНД-10/630	шт	3,00	16761,00	--	50283	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					--	--	--	--	--	--
31.	Е0133-103 -4	Установка одностоечных железобетонных опор для совместной подвески проводов ВЛ 0,38; 6-10 кВ	опора	9,00	1889,91	953,91	17009	8585	4,55	41
					751,50	269,87	6764	2429	1,14	10
32.	С143019-91	Стойки вибрированные для опор высоковольтных линий электропередачи, длина 10,5 м, марка СВ 105-3,5	шт	9,00	17400,00	--	156600	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
33.	С	Оголовок ОГs55	шт	6,00	4759,00	--	28554	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
34.	С	Оголовок ОГs60	шт	3,00	4987,00	--	14961	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
35.	С	Хомут Х51	шт	3,00	247,00	--	741	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
36.	С	Проводник заземляющий ЗП21	шт	3,30	258,00	--	851	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
37.	С	Зажим плашечный SL.37.2	шт	12,00	223,00	--	2676	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
38.	С	Кожух защитный SP15	шт	12,00	97,00	--	1164	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
39.	С	Изолятор штыревой SDI37	шт	27,00	2163,00	--	58401	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
40.	С	Вязка спиральная SO 115.9573	шт	54,00	3736,00	--	201744	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
41.	С	Устройство защиты дуги SE20.2	шт	27,00	1374,00	--	37098	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
42.	С	Скрепа СОТ 36	шт	6,00	28,00	--	168	--	--	--
					--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
43.	С	Лента бандажная СОТ 37	шт	7,80	124,00	--	967	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
44.	С	Крюк SOT 29.10	шт	3,00	369,00	--	1107	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
45.	С	Зажим поддерживающий SO 130	шт	3,00	730,00	--	2190	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
46.	С	Зажим ответвительный SLIP 22.1	шт	3,00	418,00	--	1254	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
47.	С	Зажим соединительный SLIP 22.12	шт	6,00	398,00	--	2388	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
48.	С	Кабельный наконечник SAL 1.27	шт	3,00	434,00	--	1302	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
49.	С151607-924	Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-4 2Х16-0,6/1,0 ГОСТ Р 52373-2005	км	0,12	34872,00	--	4185	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
50.	Е0133-103-2	Установка одностоечных железобетонных опор с одним подкосом ВЛ 0,38; 6-10 кВ /с траверсами/	опора	2,00	3155,76	1990,26	6312	3981	5,98	12
					985,50	549,90	1971	1100	2,29	5
51.	С143019-91	Стойки вибрированные для опор высоковольтных линий электропередачи, длина 10,5 м, марка СВ 105-3,5	шт	4,00	17400,00	--	69600	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
52.	Е0133-1-10	Установка сборных железобетонных конструкций плит анкерных объемом до 0,5 м3	1м3	0,80	2794,69	1445,81	2236	1157	3,86	3
					679,50	281,18	544	225	1,13	1
53.	С143014-3	Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15 /ГОСТ 240022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80/	м3	0,80	18200,00	--	14560	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
54.	С	Траверса ТМ73	шт	1,00	3697,00	--	3697	--	--	--
					--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
55.	С	Траверса TMs60a	шт	1,00	1150,00	--	1150	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
56.	С	Траверса ТМ77	шт	1,00	3315,00	--	3315	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
57.	С	Траверса ТМ78	шт	1,00	967,00	--	967	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
58.	С	Траверса ТМ78а	шт	1,00	967,00	--	967	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
59.	С	Накладка Ог52	шт	2,00	254,00	--	508	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
60.	С	Хомут Х1	шт	2,00	249,00	--	498	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
61.	С	Хомут Х51	шт	1,00	247,00	--	247	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
62.	С	Крепление подкоса У1	шт	1,00	1519,00	--	1519	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
63.	С	Крепление подкоса У52	шт	1,00	1508,00	--	1508	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
64.	С	Проводник заземляющий	шт	4,00	583,00	--	2332	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
65.	С	Проводник заземлений ЗП22	шт	2,04	113,00	--	231	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
66.	С	Болт М16	шт	3,00	137,00	--	411	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
67.	С	Гайка М20,М16	шт	5,00	42,33	--	212	--	--	--
					--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
68.	С	Зажим плашечный SL.37.2	шт	10,00	223,00	--	2230	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
69.	С	Кожух защитныйй SP15	шт	10,00	97,00	--	970	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
70.	С	Изолятор штыревой SDI37	шт	2,00	2163,00	--	4326	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
71.	С	Вязка спиральная SO 115.9573	шт	4,00	3736,00	--	14944	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
72.	С	Скоба СК7-1А	шт	12,00	141,00	--	1692	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
73.	С	Изолятор натяжной SDI 90.150	шт	12,00	2563,00	--	30756	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
74.	С	Зажим натяжной SDI255	шт	12,00	1079,00	--	12948	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
75.	С	Зажим прокалывающий SLW25.2	шт	6,00	809,00	--	4854	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
76.	С	Устройство защитной дуги SDI 27	шт	3,00	3254,00	--	9762	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
77.	С	Устройство защитной дуги SEW20.2	шт	3,00	1374,00	--	4122	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
78.	С	Зажим натяжной SO118.1201S	шт	2,00	2286,00	--	4572	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
79.	С	Зажим ответительный SLIP 22.1	шт	4,00	418,00	--	1672	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
80.	С	Зажим соединительный SLIP 22.12	шт	1,00	398,00	--	398	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
81.	С151607-9	Провод самонесущий изолированный	км	0,04	34872,00	--	1395	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	24	для воздушных линий электропередачи СИП-4 2Х16-0,6/1,0 ГОСТ Р 52373-2005			-------- --	-------- --	-------- --	-------- --	-------- --	-------- --
82.	С	Мачтовый рубильник SZ56 с предохранителем на 160А	шт	1,00	19340,00 -------- --	-- -------- --	19340 -------- --	-- -------- --	-- -------- --	-- -------- --
83.	С	Крюк SOT 39	шт	2,00	403,00 -------- --	-- -------- --	806 -------- --	-- -------- --	-- -------- --	-- -------- --
84.	С	Лента бандажная СОТ 37	шт	5,20	124,00 -------- --	-- -------- --	645 -------- --	-- -------- --	-- -------- --	-- -------- --
85.	С	Зажим анкерный SO118.1202	шт	2,00	2440,00 -------- --	-- -------- --	4880 -------- --	-- -------- --	-- -------- --	-- -------- --
86.	С	Дистанционный бандаж SO 79.1	шт	8,00	561,00 -------- --	-- -------- --	4488 -------- --	-- -------- --	-- -------- --	-- -------- --
87.	С	Монтажная рейка РЕК49	шт	1,00	2561,00 -------- --	-- -------- --	2561 -------- --	-- -------- --	-- -------- --	-- -------- --
88.	Е0133-103 -5	Установка одностоечных железобетонных опор с одним подкосом для совместной подвески проводов ВЛ 0,38; 6-10 кВ	опора	1,00	3565,97 -------- 1271,25	2082,09 -------- 587,77	3566 -------- 1271	2082 -------- 588	7,75 -------- 2,42	8 -------- 2
89.	С143019-9 1	Стойки вибрированные для опор высоковольтных линий электропередачи, длина 10,5 м, марка СВ 105-3,5	шт	2,00	17400,00 -------- --	-- -------- --	34800 -------- --	-- -------- --	-- -------- --	-- -------- --
90.	С	Оголовок ОГs60	шт	1,00	4987,00 -------- --	-- -------- --	4987 -------- --	-- -------- --	-- -------- --	-- -------- --
91.	С	Крепление подкоса У52	шт	1,00	1508,00 -------- --	-- -------- --	1508 -------- --	-- -------- --	-- -------- --	-- -------- --
92.	С	Проводник заземлений ЗП22	шт	1,64	113,00 -------- --	-- -------- --	185 -------- --	-- -------- --	-- -------- --	-- -------- --
93.	С	Проводник заземлений ЗП21	шт	1,10	258,00 -------- --	-- -------- --	284 -------- --	-- -------- --	-- -------- --	-- -------- --

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
94.	С	Гайка М20,М16	шт	1,00	42,33	--	42	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
95.	С	Зажим плашечный SL.37.2	шт	3,00	223,00	--	669	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
96.	С	Кожух защитныйй SP15	шт	3,00	97,00	--	291	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
97.	С	Изолятор штыревой SDI37	шт	3,00	2163,00	--	6489	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
98.	С	Вязка спиральная SO 115.9573	шт	6,00	3736,00	--	22416	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
99.	С	Устройство защитной дуги SEW 20.2	шт	3,00	1374,00	--	4122	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
100.	С	Скрепа СОТ36	шт	2,00	28,00	--	56	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
101.	С	Лента бандажная СОТ 37	шт	2,60	124,00	--	322	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
102.	С	Крюк SOT 29.10	шт	2,00	369,00	--	738	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
103.	С	Зажим поддержвающий SO130	шт	1,00	730,00	--	730	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
104.	С	Зажим ответительный SLIP 22.1	шт	9,00	418,00	--	3762	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
105.	С	Зажим соединительный SLIP 22.12	шт	4,00	398,00	--	1592	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
106.	С	Кабельный наконечник SAL 1/27	шт	2,00	434,00	--	868	--	--	--
					--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
107.	С151607-924	Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-4 2Х16-0,6/1,0 ГОСТ Р 52373-2005	км	0,07	34872,00 ---	-- --	2441 --	-- --	-- --	-- --
108.	С	Мачтовый рубильник SZ56 С предохранителем на 160А	шт	1,00	19340,00 ---	-- --	19340 --	-- --	-- --	-- --
109.	С	Крюк SOT 39	шт	2,00	403,00 ---	-- --	806 --	-- --	-- --	-- --
110.	С	Лента бандажная СОТ 37	шт	5,20	124,00 ---	-- --	645 --	-- --	-- --	-- --
111.	С	Зажим анкерный SO118.1202	шт	2,00	2440,00 ---	-- --	4880 --	-- --	-- --	-- --
112.	С	Дистанционный бандаж SO79.1	шт	8,00	561,00 ---	-- --	4488 --	-- --	-- --	-- --
113.	С	Монтажная рейка РЕК49	шт	1,00	2561,00 ---	-- --	2561 --	-- --	-- --	-- --
114.	С	Зажим наятжной SO158.1	шт	2,00	249,00 ---	-- --	498 --	-- --	-- --	-- --
115.	С	Бандаж PER 15	шт	2,00	9,00 ---	-- --	18 --	-- --	-- --	-- --
116.	Е0133-103-1	Установка одностоечных железобетонных опор для ВЛ 0,38; 6-10 кВ /с траверсами/	опора	2,00	1384,48 506,25	878,23 246,42	2769 1012	1756 493	3,06 1,03	6 2
117.	С143019-91	Стойки вибрированные для опор высоковольтных линий электропередачи, длина 10,5 м, марка СВ 105-3,5	шт	2,00	17400,00 ---	-- --	34800 --	-- --	-- --	-- --
118.	С	Траверса ТМ73	шт	1,00	3697,00 ---	-- --	3697 --	-- --	-- --	-- --
119.	С	Траверса ТМ96И	шт	1,00	1281,00 ---	-- --	1281 --	-- --	-- --	-- --

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
120.	С	Траверса ТМ80	шт	1,00	550,00	--	550	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
121.	С	хомут Х51	шт	2,00	247,00	--	494	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
122.	С	Хомут Х62И	шт	1,00	247,00	--	247	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
123.	С	проводник заземлений ЗП21	шт	2,00	195,00	--	390	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
124.	С	Шина монтажная Ши2, оцинковання сталь	шт	3,00	428,00	--	1284	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
125.	С	Болт М16	шт	6,00	137,00	--	822	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
126.	С	Гайка М16	шт	6,00	42,33	--	254	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
127.	С	Упор УП50	шт	1,00	278,00	--	278	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
128.	С	Зажим плачешный SL4.25	шт	9,00	289,00	--	2601	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
129.	С	Кожух защитный SP15	шт	9,00	97,00	--	873	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
130.	С	Скоба СК7-1А	шт	3,00	141,00	--	423	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
131.	С	Изолятор натяжной SDI 90/150	шт	3,00	2563,00	--	7689	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
132.	С	Комплект разъединителей линейных SZ 24	шт	1,00	39416,00	--	39416	--	--	--
					--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
133.	С	Зажим натяжой SO 255	шт	3,00	2425,00	--	7275	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
134.	С	Ограничитель напряжения SGA 1012/10	шт	3,00	6610,00	--	19830	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
135.	С	Муфты концевые, на напряжение 10кВ тип НОТР3	шт	1,00	4770,00	--	4770	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
136.	С	Дистанционный бандаж SO75.100	шт	12,00	561,00	--	6732	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
137.	С	Скрепа СОТ 36	шт	6,00	28,00	--	168	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
138.	С	Лента бандажная СОТ37	шт	10,20	124,00	--	1265	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
139.	Ц0108-471-4	Заземлитель вертикальный из круглой стали, диаметр 16 мм	шт	48,00	330,10	24,10	15845	1157	0,70	34
					116,00	2,50	5568	120	0,01	1
140.	Ц0108-472-1	Заземлитель горизонтальный в траншее из круглой стали, диаметр 12 мм	м	96,00	51,70	2,80	4963	269	0,16	15
					27,50	0,30	2640	29	0,00	0
141.	Е0133-109-1	Подвеска проводов ВЛ 6-10 кВ /в 3 провода при 10 опорах на 1 км/ в ненаселенной местности с помощью механизмов сечением проводов до 35 мм2	1км	0,50	23548,15	15193,90	11790	7607	42,30	21
					7380,00	3795,17	3695	1900	14,12	7
142.	С151607-910	Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-3 1х70-20 ГОСТ Р 52373-2005	км	1,36	82830,00	--	112814	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
143.	С151607-941	Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-4 4Х50-0,6/1,0 ГОСТ Р 52373-2005	км	0,14	176838,00	--	24757	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
144.	Е0101-12-14	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3	м3	88,00	27,84	26,18	2449	2303	0,01	1
					1,66	7,20	146	634	0,03	2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
145.	Е0101-164 -2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3	6,20	218,93	--	1357	--	1,54	10
					218,93	--	1357	--	--	--
146.	Е0101-27-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59	м3	64,80	6,48	6,48	420	420	--	--
					--	2,10	--	136	0,01	1
147.	Е0101-134 -1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	м3	64,80	21,55	4,52	1396	293	0,11	7
					17,03	--	1104	--	--	--
148.	Е0101-166 -2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	м3	4,80	134,10	--	644	--	0,97	5
					134,10	--	644	--	--	--
149.	Ц0108-142 -1	Устройство постели при одном кабеле в траншее	м	495,00	36,70	27,80	18166	13761	0,06	30
					8,80	6,90	4356	3415	0,04	20
150.	Е0134-101 -1	Устройство трубопроводов из асбестоцементных труб с соединением манжетами стальными до 2-х отверстий	кан.-км	0,04	229872,38	--	9195	--	175,00	7
					27450,00	--	1098	--	--	--
151.	С130806-49	Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой /ГОСТ 3262-75/, оцинкованные обыкновенные 80х4 мм	м	9,00	679,00	--	6111	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
152.	Е0116-7-8	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 80 мм	м	9,00	115,42	12,21	1039	110	0,56	5
					92,93	4,57	836	41	0,02	0
153.	Е0116-7-12	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 150 мм	м	20,00	237,17	27,39	4743	548	1,03	21
					174,15	10,26	3483	205	0,05	1
154.	С130806-53	Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой /ГОСТ 3262-75/, оцинкованные обыкновенные 150х4,5 мм	м	20,00	1440,00	--	28800	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
155.	Ц0108-148 -2	Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 2 кг	м	69,00	38,10	3,20	2629	221	0,15	10
					28,80	0,70	1987	48	0,00	0
156.	Ц0108-141 -2	Кабель до 35 кВ, прокладываемый в готовых траншеях без покрытий, масса 1 м до 2 кг	м	426,00	27,50	4,00	11715	1704	0,12	51
					19,30	0,70	8222	298	0,00	2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
157.	С	Кабель АпвВ 3х70/25	м	495,00	777,00	--	384615	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
158.	Ц0108-143 -1	Покрытие кирпичом одного кабеля, проложенного в траншее	м	352,00	32,40	23,70	11405	8342	0,06	21
					8,60	5,90	3027	2077	0,03	12
159.	С143006-6	Кирпич керамический одинарный рядовой полнотелый марки М75, размерами 250х120х65 мм ГОСТ 530-2012	1000шт	2,71	12200,00	--	33013	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
160.	Ц0108-163 -2	Заделка концевая сухая с термоусаживающимися полиэтиленовыми перчатками для кабеля с бумажной изоляцией напряжением до 1 кВ, сечение до 120 мм2	шт	6,00	376,40	--	2258	--	2,00	12
					302,00	--	1812	--	--	--
161.	С151610-1 1	Муфты концевые для силовых трехжильных кабелей по /ГОСТ 18409-73 и ГОСТ 18410-73/, на напряжение 1,6 и 10 кВ, типа КВПТ-3Х70-10УХЛЗ	компл	2,00	5340,00	--	10680	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
162.	С151610-5 3	Муфты концевые термоусаживающие для силовых кабелей с алюминиевыми или медными жилами, с пластмассовой изоляцией, на напряжение до 1 кВ, тип 3КНТпН 1х35-50	комплект	4,00	3010,00	--	12040	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		Кабельные линии 0,4кВ								
163.	Е0101-12-14	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3	м3	22,00	27,84	26,18	612	576	0,01	0
					1,66	7,20	37	158	0,03	1
164.	Е0101-164 -2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3	1,50	218,93	--	328	--	1,54	2
					218,93	--	328	--	--	--
165.	Е0101-27-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59	м3	20,80	6,48	6,48	135	135	--	--
					--	2,10	--	44	0,01	0
166.	Е0101-134 -1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	м3	20,80	21,55	4,52	448	94	0,11	2
					17,03	--	354	--	--	--
167.	Е0101-166 -2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	м3	1,20	134,10	--	161	--	0,97	1
					134,10	--	161	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
168.	Ц0108-142 -1	Устройство постели при одном кабеле в траншее	м	88,00	36,70	27,80	3230	2446	0,06	5
					8,80	6,90	774	607	0,04	4
169.	Е0134-101 -1	Устройство трубопроводов из асбестоцементных труб с соединением манжетами стальными до 2-х отверстий	кан.-км	0,04	229872,38	--	10114	--	175,00	8
					27450,00	--	1208	--	--	--
170.	Ц0108-148 -2	Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 2 кг	м	44,00	38,10	3,20	1676	141	0,15	7
					28,80	0,70	1267	31	0,00	0
171.	Ц0108-141 -2	Кабель до 35 кВ, прокладываемый в готовых траншеях без покрытий, масса 1 м до 2 кг	м	315,00	27,50	4,00	8662	1260	0,12	38
					19,30	0,70	6080	220	0,00	1
172.	С151601-480	Кабели силовые АВБбШв 3х25+1х16	км	0,20	185177,00	--	37961	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
173.	С151601-484	Кабели силовые АВБбШв 4х6	км	0,15	78855,00	--	12144	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
174.	Ц0108-143 -1	Покрытие кирпичом одного кабеля, проложенного в траншее	м	88,00	32,40	23,70	2851	2086	0,06	5
					8,60	5,90	757	519	0,03	3
175.	С143006-6	Кирпич керамический одинарный рядовой полнотелый марки М75, размерами 250х120х65 мм ГОСТ 530-2012	1000шт	1,05	12200,00	--	12761	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
176.	Ц0108-163 -2	Заделка концевая сухая с термоусаживающимися полиэтиленовыми перчатками для кабеля с бумажной изоляцией напряжением до 1 кВ, сечение до 120 мм2	шт	4,00	376,40	--	1506	--	2,00	8
					302,00	--	1208	--	--	--
177.	С151610-56	Муфты концевые термоусаживающие для силовых кабелей с алюминиевыми или медными жилами, с пластмассовой изоляцией, на напряжение до 1 кВ, тип 4КНТпН 1х16-25	комплект	4,00	3510,00	--	14040	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
178.	Ц0108-545 -3	Ящик управления освещением	шт	1,00	1699,20	24,20	1699	24	6,00	6
					1026,00	2,30	1026	2	0,01	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
179.	С	Ящик управления с наружынм освещением ЯУО9601С	шт	1,00	29960,00	--	29960	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
180.	Е0133-103-4	Демонтаж одностоечных железобетонных опор для совместной подвески проводов ВЛ 0,38; 6-10 кВ	опора	3,00	1364,33	763,13	4093	2289	3,64	11
					601,20	215,90	1804	648	0,91	3
181.	Е0133-103-5	Демонтаж угловых одностоечных железобетонных опор с одним подкосом для совместной подвески проводов ВЛ 0,38; 6-10 кВ	опора	1,00	2682,67	1665,67	2683	1666	6,20	6
					1017,00	470,22	1017	470	1,94	2
182.	Ц0108-356-3	Демонтаж проводов по установленным планкам с изоляторами на растяжках, сечение до 50 мм2	км	4,50	6900,70	5403,97	31088	24345	7,94	36
					1496,73	1135,01	6743	5113	6,58	30
183.	Ц0108-17-8	Демонтаж изолятора опорный напряжение 35 кВ	шт	15,00	290,80	167,60	4362	2514	0,80	12
					123,20	40,40	1848	606	0,23	4
184.	Е0133-109-1	Подвеска проводов ВЛ 6-10 кВ /в 3 провода при 10 опорах на 1 км/ в ненаселенной местности с помощью механизмов сечением проводов до 35 мм2	1км	1,32	23548,15	15193,90	31201	20132	42,30	56
					7380,00	3795,17	9778	5029	14,12	19
185.	Ц0108-17-8	Изолятор опорный напряжение 35 кВ	шт	15,00	916,00	419,00	13740	6285	2,00	30
					308,00	101,00	4620	1515	0,59	9
		Итого по разделу: Силовое электрооборудование								3615784
		Раздел: Хозяйственно-питьевой водопровод								
186.	Е0116-29-1	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 50 мм	м	35,00	10,99	--	385	--	0,05	2
					10,69	--	374	--	--	--
187.	С130904-29	Краны проходные сальниковые муфтовые 11ч6бк для воды, нефти и масла, Ру 1 МПа, Dy 15 мм	шт	18,00	350,00	--	6300	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
188.	С130904-30	Краны проходные сальниковые муфтовые 11ч6бк для воды, нефти и масла, Ру 1 МПа, Dy 20 мм	шт	3,00	446,00	--	1338	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
189.	Е0116-22-1	Установка водомерных узлов, поставляемых на место монтажа собранными в блоки, с обводной	1узел	1,00	4173,51	137,88	4174	138	8,50	9
					1453,50	51,75	1454	52	0,25	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		линией и диам. ввода до 65 мм, а диам. водомера до 40 мм								
190.	С131102-14	Счетчики /водомеры/ холодной воды крыльчатые ВСКМ 10/32Ч	шт	1,00	10600,00	--	10600	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
191.	С131207-4	Фильтры для очистки воды в трубопроводах систем отопления, d 50 мм	шт	1,00	6670,00	--	6670	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
192.	С130904-57	Краны трехходовые регулирующие КРТП-20 натяжные муфтовые латунные 11Б18бк для жидких сред, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 15 мм	шт	1,00	328,00	--	328	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
193.	Е0116-15-3	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 100 мм	1шт	13,00	891,93	90,13	11595	1172	2,60	34
					447,75	33,75	5821	439	0,16	2
194.	С130903-23	Клапаны обратные подъемные фланцевые 16ч6р для воды и пара, Ру 1,6 МПа, Dy 100 мм	шт	2,00	4860,00	--	9720	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
195.	С130905-2067	Вставка гибкая фланцевая, Т до +90°С, PN 16, DN 100, типа TIS	шт.	2,00	5306,00	--	10612	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
196.	Е0116-12-3	Установка фланцевых соединений на стальных трубопроводах диам. 80 мм	1соедин.	6,00	975,46	53,14	5853	319	1,46	9
					270,00	20,25	1620	122	0,10	1
197.	Е0116-12-4	Установка фланцевых соединений на стальных трубопроводах диам. 100 мм	1соедин.	16,00	1333,93	53,14	21343	850	1,46	23
					270,00	20,25	4320	324	0,10	2
198.	Е0116-10-4	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. 80 мм	м	23,00	669,75	20,80	15404	478	0,72	17
					130,50	7,79	3002	179	0,04	1
199.	Е0116-10-4	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. 76 мм	м	36,00	822,75	20,80	29619	749	0,72	26
					130,50	7,79	4698	280	0,04	1
200.	Е0116-10-2	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. 57 мм	м	65,00	623,70	14,12	40540	918	0,55	36
					100,35	5,29	6523	344	0,03	2
201.	Е0126-35-1	Изоляция трубчатая трубопроводов изделиями из вспененного каучука K-FlEX	м	35,00	72,96	16,85	2554	590	0,21	7
					38,59	4,33	1351	152	0,03	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
202.	С11031-37 0	Низкотемпературная гибкая трубчатая теплоизоляция K-FlEX, тип ST FRIGO, цвет черный, толщина стенки 13 мм, Dв 22 мм	м	20,00	172,00	--	3440	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
203.	С11031-37 1	Низкотемпературная гибкая трубчатая теплоизоляция K-FlEX, тип ST FRIGO, цвет черный, толщина стенки 13 мм, Dв 28 мм	м	15,00	216,00	--	3240	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
204.	С11031-54 8	Самоклеящаяся лента из защитного покрытия K-FlEX, цвет серебряный металлик, тип AL CLAD, ширина 25 мм, длина 25 м	рулон	2,10	1440,00	--	3024	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
205.	Е0126-35-1	Изоляция трубчатая трубопроводов изделиями из вспененного каучука K-FlEX	м	130,00	72,96	16,85	9485	2191	0,21	27
					38,59	4,33	5017	563	0,03	3
206.	С11031-37 0	Низкотемпературная гибкая трубчатая теплоизоляция K-FlEX, тип ST FRIGO, цвет черный, толщина стенки 13 мм, Dв 22 мм	м	70,00	172,00	--	12040	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
207.	С11031-37 1	Низкотемпературная гибкая трубчатая теплоизоляция K-FlEX, тип ST FRIGO, цвет черный, толщина стенки 13 мм, Dв 28 мм	м	60,00	216,00	--	12960	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
208.	С11031-54 8	Самоклеящаяся лента из защитного покрытия K-FlEX, цвет серебряный металлик, тип AL CLAD, ширина 25 мм, длина 25 м	рулон	7,80	1440,00	--	11232	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
209.	Е0117-2-3	Установка смесителей	шт	1,00	5713,32	1,57	5713	2	0,70	1
					126,00	--	126	--	--	--
210.	С130904-5 2	Краны шаровые проходные сальниковые муфтовые 11ч38п для воды, нефти и масла, Ру 1 МПа, Dy 15 мм	шт	17,00	1250,00	--	21250	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
211.	С130904-5 3	Краны шаровые проходные сальниковые муфтовые 11ч38п для воды, нефти и масла, Ру 1 МПа, Dy 20 мм	шт	2,00	1390,00	--	2780	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
212.	Е0116-13-1	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диам. 50 мм	м	5,00	620,54	0,64	3103	3	0,58	3
					106,20	0,25	531	1	0,00	0
213.	Е0116-13-	Прокладка трубопроводов	м	35,00	748,88	1,43	26211	50	0,56	20

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	2	канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диам. 100 мм			--- 102,38	--- 0,54	--- 3583	--- 19	--- 0,00	--- 0
214.	Е0116-2-3	Прокладка по стенам зданий и в каналах чугунных напорных раструбных труб диам. 100 мм	м	32,00	865,58 --- 196,20	21,19 --- 7,94	27699 --- 6278	678 --- 254	1,16 --- 0,04	37 --- 1
215.	Е0106-1-1	Устройство бетонной подготовки	м3	2,34	8062,57 --- 195,75	66,01 --- 24,93	18866 --- 458	154 --- 58	1,35 --- 0,12	3 --- 0
216.	С130810-180	Тройники чугунные под углом 60° DN 100х100 ГОСТ 6942-98	шт.	4,00	399,00 --- --	-- --- --	1596 --- --	-- --- --	-- --- --	-- --- --
217.	С130810-300	Отводы крутоизогнутые под углом 90 град. на Ру до 16 МПа, с радиусом кривизны R 1,5, Dy 100, 108х6 мм /ГОСТ 17375-2001/	шт	4,00	672,56 --- --	-- --- --	2690 --- --	-- --- --	-- --- --	-- --- --
218.	Е0117-5-1	Установка моек на одно отделение	комплект	1,00	5677,40 --- 279,00	13,90 --- 4,50	5677 --- 279	14 --- 4	1,56 --- 0,03	2 --- 0
219.	С130810-183	Ревизии к чугунным канализационным трубам DN 100 ГОСТ 6942-98	шт.	4,00	523,00 --- --	-- --- --	2092 --- --	-- --- --	-- --- --	-- --- --
220.	Е0106-1-1	Устройство бетонного упора	м3	0,03	8062,57 --- 195,75	66,01 --- 24,93	242 --- 6	2 --- 1	1,35 --- 0,12	0 --- 0
		Итого по разделу: Хозяйственно-питьевой водопровод								350375
		Раздел: Отопление ==========								
221.	Е0116-29-1	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 50 мм	м	78,00	10,99 --- 10,69	-- --- --	857 --- 834	-- --- --	0,05 --- --	4 --- --
222.	Е0118-18-1	Установка узлов тепловых элеваторных номер 1, 2	1узел	1,00	54171,30 --- 1710,37	254,22 --- 97,34	54171 --- 1710	254 --- 97	9,79 --- 0,47	10 --- 0
223.	С131205-3	Манометры общего назначения с трехходовым краном ОБМ1-100	компл	2,00	811,00 --- --	-- --- --	1622 --- --	-- --- --	-- --- --	-- --- --
224.	С131205-4	Термометры прямые в оправе	шт	2,00	352,00 ---	-- ---	704 ---	-- ---	-- ---	-- ---

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					--	--	--	--	--	--
225.	С130806-68	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 76 мм, толщина стенки 3,0 мм	м	4,00	333,00	--	1332	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
226.	С130806-65	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,0 мм	м	4,00	250,00	--	1000	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
227.	Е0122-13-2	Нанесение усиленной антикоррозионной битумно-резиновой изоляции на стальные трубопроводы диам. 75 мм	км	0,01	167827,38	23641,25	1343	189	160,00	1
					27900,00	8930,25	223	71	43,62	0
228.	Е0126-1-7	Изоляция трубопроводов диаметром 57 мм конструкциями теплоизоляционными комплектными на основе цилиндров минераловатных на синтетическом связующем толщиной 60 мм	м	4,00	206,35	5,31	825	21	0,74	3
					135,68	2,03	543	8	0,01	0
229.	Е0126-1-9	Изоляция трубопроводов диаметром 76 мм конструкциями теплоизоляционными комплектными на основе цилиндров минераловатных на синтетическом связующем толщиной 60 мм	м	4,00	220,38	5,31	882	21	0,78	3
					143,78	2,03	575	8	0,01	0
230.	С11031-25	Вата минеральная	м3	0,11	2530,00	--	278	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
231.	Е0126-23-1	Покрытие поверхности изоляции трубопроводов диаметром 76 мм рулонными материалами при толщине изоляционного слоя 40 мм	м	8,00	114,31	6,39	915	51	0,19	2
					29,93	2,48	239	20	0,01	0
232.	С11011-726	Рубероид кровельный с крупнозернистой посыпкой РКК-350Б	м2	3,50	89,00	--	312	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
233.	Е0118-15-1	Установка гребенок пароводораспределительных из стальных труб наружным диаметром корпуса 108 мм	1шт	2,00	8146,39	70,66	16293	141	7,07	14
					1249,13	25,49	2498	51	0,13	0
234.	Е0122-13-1	Нанесение усиленной антикоррозионной битумно-резиновой изоляции на стальные трубопроводы диам. 50 мм	км	0,08	116079,62	23407,87	9054	1826	159,00	12
					27900,00	8842,50	2176	690	43,19	3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
235.	С11011-10 3	Гидроизол	м2	10,00	104,00 ---	-- ---	1040 ---	-- ---	-- ---	-- ---
236.	Е0126-1-1	Изоляция трубопроводов диаметром 25 мм конструкциями теплоизоляционными комплектными на основе цилиндров минераловатных на синтетическом связующем толщиной 40 мм	м	35,00	163,68 103,95	5,31 2,03	5729 3638	186 71	0,57 0,01	20 0
237.	Е0126-1-3	Изоляция трубопроводов диаметром 38 мм конструкциями теплоизоляционными комплектными на основе цилиндров минераловатных на синтетическом связующем толщиной 40 мм	м	40,00	170,04 109,35	5,31 2,03	6801 4374	212 81	0,60 0,01	24 0
238.	Е0126-1-5	Изоляция трубопроводов диаметром 45 мм конструкциями теплоизоляционными комплектными на основе цилиндров минераловатных на синтетическом связующем толщиной 60 мм	м	32,00	199,69 130,05	5,31 2,03	6390 4162	170 65	0,71 0,01	23 0
239.	С11031-25	Вата минеральная	м3	1,10	2530,00 ---	-- ---	2783 ---	-- ---	-- ---	-- ---
240.	Е0126-23- 1	Покрытие поверхности изоляции трубопроводов диаметром 76 мм рулонными материалами при толщине изоляционного слоя 40 мм	м	78,00	114,31 29,93	6,39 2,48	8916 2335	498 193	0,19 0,01	15 1
241.	С11011-72 6	Рубероид кровельный с крупнозернистой посыпкой РКК-350Б	м2	33,50	89,00 ---	-- ---	2982 ---	-- ---	-- ---	-- ---
242.	Е0116-15- 1	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 25 мм	1шт	6,00	473,47 254,25	39,24 15,75	2841 1526	235 94	1,47 0,07	9 0
243.	Е0116-15- 2	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 50 мм	1шт	4,00	473,47 254,25	39,24 15,75	1894 1017	157 63	1,47 0,07	6 0

Итого по разделу: Отопление 128963

Раздел: Оборудование и материалы котельной

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
244.	С	Напольный чугунный котел GN2-10	шт	2,00	368352,00	--	736704	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
245.	С	Горелка дизельная LO200 G-TN.S.KZ.A-4.00	шт	2,00	74515,00	--	149030	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
246.	С	Насос циркуляционный отопления BPH 60/280.50M	шт	2,00	53076,00	--	106152	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
247.	С	Предохранительный клапан котла 3 бар, 1 513630	шт	2,00	3562,00	--	7124	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
248.	С	Автоматический сборсник воздуха	шт	1,00	1048,00	--	1048	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
249.	С	Редуктор подпитки 1/2 3 бара на СО	шт	1,00	1851,00	--	1851	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
250.	С	Расширительный бак 150л	шт	1,00	18367,00	--	18367	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
251.	С	Нейтрализатор накипи DOsAPHOs 700	шт	1,00	15224,00	--	15224	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
252.	Ц0108-599-1	Монтаж электрощита	шт	1,00	961,60	22,60	962	23	2,00	2
					412,00	2,30	412	2	0,01	0
253.	С	Электрощит котельной	шт	1,00	80312,00	--	80312	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
254.	С	Дымовая труба д.200мм Н 8м	шт	2,00	26887,00	--	53774	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
255.	С	Сигнализация пожарная	шт	1,00	34918,00	--	34918	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
256.	С	Топливная линия с теплоспутником в изоляции	шт	1,00	45394,00	--	45394	--	--	--
					--	--	--	--	--	--

Программный комплекс АВС-4 (редакция 5.3.4)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
257.	С	Монтажные работы: материалы обвязки котельной, монтаж оборудования	шт	1,00	335214,00	--	335214	--	--	--
258.	Е0106-13-3	Устройство железобетонного приямка	м3	1,50	11385,82	360,48	17079	541	8,99	13
259.	С12041-90	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-I, d 5 мм	т	0,01	41200,00	136,17	2160	204	0,67	1
260.	С12068-31	Щиты из досок, толщина 40 мм	м2	2,00	1910,00	--	3820	--	--	--
		ИТОГО:					7535439	257798		1577
							267943	62562		331

Накладные расходы :

На монтажные работы	190050
На общестроительные работы	58098
На сантехнические работы	61039
Всего накладных расходов:	309188
Итого с накладными	7844626

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	387674
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	8232300
Итого с временными, 1,44 %	8330924
Итого с зимними удорожаниями, 1,35 %	8424716
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	8452506
Итого с затратами на выслугу лет, 1 %	8521981
Пересчет в текущих ценах, К-2,55742	21794279
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	435886
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	22230165
Налог на добавленную стоимость, 12 %	2667620
Итого с НДС	24897785
Скидка	[illegible]
Итого со скидкой	[illegible]

Принял:
Заказчик
ГККП «Рай[illegible] Акима Коксуского района
[illegible] Алпысбаев А.А.

Технадзор
ТОО «Универсал-Сервис»

Сдал:
Подрядчик
ТОО «СенімКурылысСервис» Рахымберлиев М.А.

Счет-фактура № 00000000012 от 21.09.16 (1)

Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью"СенімҚұрылысСервис" **(2)**

БИН и адрес места нахождения поставщика: БИН: 061040006577, 050060 г.Алматы, ул.Розыбакиева,,д.289/1 кв.64, свидетельство о постановке на регистрационный учет по НДС: Серия 60001 № 0036985 от 23.07.12 (2а)

ИИК поставщика: KZ128560000000437538 в АО БанкЦентрКредит, , БИК KCJBKZKX (2б)

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): Договор о государственных закупках работ № 17 от 01.06.2016 (3)

Условия оплаты по договору (контракту): безналичный расчет (4)

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг): Алматинской область,Коксуский район,Балпыкский с.о.с.Балпык би,ул.Мырзабекова ,14

государство, регион, область, город, район

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности: Без доверенности (5)

Способ отправления: (6)

Товарно-транспортная накладная: (7)

Грузоотправитель: БИН: 061040006577, Товарищество с ограниченной ответственностью"СенімҚұрылысСервис",050060 г.Алматы, ул.Розыбакиева,,д.289/1 кв.64 (8)

(БИН, наименование и адрес места нахождения)

Грузополучатель: БИН: 040840004088, ГККП "Районный Дом культуры"Акима Коксуского района,Алматинской область,Коксуский район,Балпыкский с.о.с.Балпык би,ул.Мырзабекова ,14 (9)

(БИН, наименование и адрес места нахождения)

Получатель: ГККП "Районный Дом культуры"Акима Коксуского района **(10)**

БИН и адрес места нахождения получателя: БИН: 040840004088, Алматинской область,Коксуский район,Балпыкский с.о.с.Балпык би,ул.Мырзабекова ,14 (10а)

ИИК получателя: KZ36563B350000013352 в АО Казпочта, , БИК KPSTKZKA (10б)

№ п/п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена тенге	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Капитальный ремонт ДК с.Мамбет Коксуского района Алматинской области в рамках программы Дорожная карта занятости 2020	шт	1	18 667 248,14	18 667 248,14	12%	2 240 069,78	20 907 317,92		
Всего по счету:					**18 667 248,14**		**2 240 069,78**	**20 907 317,92**		

Директор: Қасымбек Ж. Р.

(Ф.И.О., подпись)

Гл.бухгалтер: Кыстыкбаева С. К.

(Ф.И.О., подпись)

МП

ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)

(должность)

ГлБухгалтер

(Ф.И.О., подпись)

Примечание: Без печати не действительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю. Копия (второй экземпляр) - поставщику.

Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

		ИИН/БИН
Заказчик	**ГККП "Районный Дом культуры"Акима Коксуского района, Алматинской область,Коксуский район,Балпыкский с.о.с.Балпык би,ул.Мырзабекова ,14**	**040840004088**
	полное наименование, адрес, данные о средствах связи	
Исполнитель	**Товарищество с ограниченной ответственностью"СенімҚұрылысСервис", 050060 г.Алматы, ул.Розыбакиева,,д.289/1 кв.64**	**061040006577**
	полное наименование, адрес, данные о средствах связи	
Договор (контракт)	Договор о государственных закупках работ № 17 от 01.06.2016	

Номер документа	Дата составления
00000000012	**21.09.2016**

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)				
					количество	цена за единицу, в KZT	стоимость, в KZT	сумма НДС, в KZT	стоимость с НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Капитальный ремонт ДК с.Мамбет Коксуского района Алматинской области в рамках программы Дорожная карта занятости 2020			шт	1	20 907 317,92	20 907 317,92	2 240 069,78	20 907 317,92
				Итого	1	x	20 907 317,92	2 240 069,78	20 907 317,92

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц

Сдал (Исполнитель) Директор / Тоолибай / Тоолибаев А. Принял (Заказчик) _____ / _____ / _____

должность *подпись* *расшифровка подписи* *должность* *подпись* *расшифровка подписи*

М.П. **М.П.**

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 21.09.2016

от «02» мая 2012г.
№ 170
Форма КС-3

Заказчик: ГККП "Районный Дом культуры" Акима Коксуского района
Подрядчик: ТОО "СенімҚұрылысСервис" , БИН 061 040 006 577

Наименование строительства и его адрес: Капитальный ремонт ДК с.Мамбет Коксуского района Алматинской области в рамках программы Дорожная карта занятости 2020

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат за сентябрь 2016 года

код заказчика		код подрядчика	договор		Источник финансирования		Организационно- правовая форма	
			номер	дата	наименование	код	наименование	код
			17	01.06.2016				

Наименование пусковых комплексов, объектов работ	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге									
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце за сентябрь без НДС	из графы 1						налог на добавленную стоимость	Всего к оплате с НДС
			стр-монт работы в сметном базовом уровне цен 2001 г.	из них		стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР, в сметном базовом уровне цен 2001 г.	Дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные затраты		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Капитальный ремонт ДК с.Мамбет Коксуского района Алматинской области в рамках программы Дорожная карта занятости 2020	123 190 105.92	18 667 248.14							2 240 069.78	20 907 317,92
Удержано аванса 0%									0,00	0,00
Всего к оплате										20 907 317,92

Заказчик
Руководитель ГККП "Районный Дом культуры" Акима Коксуского района М.П. (подпись) **Алпысбаев А.А.**

Подрядчик:
Директор ТОО "СенімҚұрылысСервис" М.П. (подпись) **Қасымбек Ж.Р.**

Заказчик ГККП «Районный дом культуры» Акима Коксуского района Форма N 2в

Подрядчик ТОО «СенімҚұрылысСервис»

Наименование строительства и его адрес: Капитальный ремонт здания дома культуры с.Мамбет Коксуского района Алматинской области

Наименование объекта: Капитальный ремонт здания дома культуры.

А К Т N 2

приемки выполненных строительно-монтажных работ за сентябрь 2016г

N п/п	Наименование прейскурантов, ценников и: NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Затраты труда, чел.-ч: На един. осн./мех.	Затраты труда, чел.-ч: Всего осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: Электроснабжение								
1.	Ц0108-593 -15	Люстры и подвесы с количеством ламп до 36	шт	3,00	5202,00	2862,00	15606	8586	8,00	24
					1595,00	797,01	4785	2391	4,62	14
2.	Ц0108-593 -14	Люстры и подвесы с количеством ламп до 15	шт	2,00	2434,00	1284,00	4868	2568	4,00	8
					716,00	360,00	1432	720	2,09	4
		Раздел: Телефонизация								
3.	Ц0110-698 -1	Коробка телефонная распределительная	шт	1,00	92,40	--	92	--	0,50	1
					90,00	--	90	--	--	--
4.	С151802-1 4	Коробка телефонная распределительная КРТМ-10	шт	1,00	463,00	--	463	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
5.	Ц0108-591 -8	Розетка телефонная	шт	7,00	64,00	1,00	448	7	0,36	3
					58,50	0,20	410	1	0,00	0
6.	С151802-2	Розетка телефонная,прим	шт	7,00	179,00	--	1253	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	3				--	--	--	--	--	--
7.	Ц0108-412 -3	Затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукава: провод первый одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 16 мм2	м	155,00	14,60	0,20	2263	31	0,07	11
					11,80	0,10	1829	16	0,00	0
8.	С	Провод телефонный распределительный КРВПМ 1х2х0,4	м	155,00	5,00	--	775	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
9.	Ц0108-410 -1	Кабельный канал	м	155,00	34,20	1,20	5301	186	0,14	22
					23,20	0,20	3596	31	0,00	0
10.	С	Кабельный канал 10х10	м	155,00	17,00	--	2635	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
11.	Ц0110-111 -1	Аппарат телефонный настольный	шт	7,00	978,90	--	6852	--	7,00	49
					947,00	--	6629	--	--	--
12.	С	Аппарат телефонный "PAnAsOniC" KX-TS50CA	м	7,00	753,00	--	5271	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
13.	Ц0110-53- 2	Прокладка кабелей и проводов питания на провододержателях, сечением 10 мм2	м	181,70	23,10	--	4197	--	0,14	25
					22,70	--	4125	--	--	--
14.	С11011-20 6	Канат стальной оцинкованный спиральной свивки типа ЛК-О 1х7 /1+6/ из проволок марки 1, маркировочная группа 1372 Н/мм2, d 6,2 мм	10м	5,20	348,00	--	1810	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
15.	С	Стальной оцинкованный подвес для кабеля П-11	кг	8,94	260,00	--	2324	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
16.	Е0134-108 -3	Установка консолей	шт	2,00	203,75	--	408	--	0,82	2
					144,00	--	288	--	--	--
17.	С	Консоль ККШ-1	кг	2,00	148,00	--	296	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
18.	С11011-10 40	Шурупы с полукруглой головкой 3,5х35 мм	т	0,00	92100,00	--	9	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					--	--	--	--	--	--
19.	С11051-14 3	Метизы, металлоконтсрукции	т	0,00	159100,00	--	477	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
20.	С151604-8 3	Кабели связи ТППэп 10х2х0,4-315 ГОСТ 31943-2012	км	0,26	59465,00	--	15467	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
21.	Е0133-214 -1	Земляные работы при установке одностоечных деревянных опор из готовых деталей и изготовленных на месте монтажа питающих и отсасывающих линий с железобетонными приставками и ригелями в котлованы	опора	4,00	1018,46	653,96	4074	2616	2,52	10
					364,50	203,32	1458	813	0,79	3
22.	Е0134-118 -1	Установка к опорам и подпорам приставок железобетонных одинарных высотой опоры или подпоры до 8,5 м	шт	4,00	542,38	90,13	2170	361	1,83	7
					294,75	33,75	1179	135	0,17	1
23.	С143019-5 6	Приставки для деревянных опор воздушных линий электропередачи и связи /с отверстиями и без отверстий/, длина 3 м, марка ПТ-30	шт	4,00	3520,00	--	14080	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
24.	Е0134-105 -8	Устройство колодцев железобетонных сборных типовых, собранных на трассе устанавливаемых на проезжей части ККС-2	колодец	1,00	13810,55	575,54	13811	576	6,91	7
					1194,75	146,03	1195	146	0,59	1
25.	С143018-2 8	Колодцы и коробки железобетонные телефонные	м3	0,86	19700,00	--	16942	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
26.	Е0116-13- 1	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диам. 50 мм	м	37,00	141,50	0,64	5236	24	0,58	22
					106,20	0,25	3929	9	0,00	0
27.	С130804-4	Трубы полиэтиленовые	м	3,70	--	--	1	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
28.	Е0116-10- 1	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. до 40 мм	м	6,30	120,70	14,12	760	89	0,55	3
					100,35	5,29	632	33	0,03	0
29.	С130801-4 7	Трубопроводы для отопления и водоснабжения из стальных	м	6,30	171,00	--	1077	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		электросварных труб, 32х2 мм			--	--	--	--	--	--
30.	Е0121-4-3	Затягивание в проложенные трубы или металлические рукава провода первого одножильного или многожильного в общей оплетке суммарным сечением до 16 мм2	м	43,30	16,24	1,95	703	84	0,08	4
					13,34	1,16	578	50	0,01	0
31.	С	Лента крепежная бандажная 207	кг	11,00	90,00	--	990	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
32.	С	Скрепа 20	кг	11,00	14,00	--	154	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
33.	Е0101-164-2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3	11,80	218,93	--	2583	--	1,54	18
					218,93	--	2583	--	--	--
34.	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	м3	9,60	134,10	--	1287	--	0,97	9
					134,10	--	1287	--	--	--
35.	Ц0108-142-1	Устройство постели при одном кабеле в траншее	м	11,80	36,70	27,80	433	328	0,06	1
					8,80	6,90	104	81	0,04	0
36.	Е0146-30-1	Пробивка отверстий в бетонных стенах и полах толщиной 100 мм, площадью до 20 см2	отверст.	2,00	43,33	20,47	87	41	0,13	0
					22,86	7,74	46	15	0,04	0
37.	Е0134-101-1	Устройство трубопроводов из асбестоцементных труб с соединением манжетами стальными до 2-х отверстий	кан.-км	0,00	27450,00	--	27	--	175,00	0
					27450,00	--	27	--	--	--
38.	С143001-4	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010	м3	0,03	7520,00	--	226	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
39.	С11011-155	Уплотнительный состав УС-65	кг	2,00	141,00	--	282	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
40.	С11011-1028	Шнур асбестовый общего назначения /ШАОН/	т	0,00	736700,00	--	737	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
41.	Е0108-5-1	Боковая изоляция стен, фундаментов глиной	м3	0,50	1268,69	274,19	634	137	6,93	3
					994,50	103,50	497	52	0,50	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: Механическое оборудование сцены								
42.	С	Дорога антрактно-раздвижного занавеса с пультом управления, электроприводом и стальным тросом в комплекте	компл	1,00	134435,00	--	134435	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
43.	С	Штанкетный подвес стационарный	шт	8,00	16865,00	--	134920	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
44.	С	Софитная ферма электромеханическая подъемно-опускная	шт	3,00	166647,00	--	499941	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
45.	С	Осветительная ложа	шт	2,00	3614,00	--	7228	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
46.	С	Тура для обслуживания оборудования	шт	1,00	31322,00	--	31322	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
47.	С	Монтаж, наладка оборудования	шт	1,00	266949,00	--	266949	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
48.	С	Генеральный занавес из двух пололтен, апликацированный, с подкладом	шт	1,00	387522,00	--	387522	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
49.	С	Ламбриген с подкладом	шт	1,00	55625,00	--	55625	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
50.	С	Задник "Маркиза" креп-шелк	шт	1,00	153605,00	--	153605	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
51.	С	Патуга	шт	5,00	30414,00	--	152070	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
52.	С	Кулиса	шт	10,00	28441,00	--	284410	--	--	--
					--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: Отопление								
53.	Е0116-15-2	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 50 мм	1шт	1,00	473,47	39,24	473	39	1,47	1
					254,25	15,75	254	16	0,07	0
54.	С	Автоматический балансировочный клапан с э/приводом д.32мм, AB-QM DAnfOss	шт	1,00	22574,00	--	22574	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
55.	Е0118-21-4	Установка фильтров для очистки воды в трубопроводах систем отопления диаметром 50 мм	1фильтр	2,00	6905,11	70,85	13810	142	0,94	2
					155,25	27,00	311	54	0,13	0
56.	Е0116-15-2	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 50 мм	1шт	5,00	473,47	39,24	2367	196	1,47	7
					254,25	15,75	1271	79	0,07	0
57.	С130904-84	Кран шаровый JiP-WW под приварку, стандартный проход, из углеродистой стали, пропускной способностью 112 м3/ч, Тмакс 180°С, PN 40, DN 50, типа DAnfOss ГОСТ 21345-2005	шт.	4,00	6719,00	--	26876	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
58.	С130903-57	Клапан обратный межфланцевый стальной модели 2330, для воды, Т от -20°С до 130°С, PN 16, DN 50, типа FAF ГОСТ 11823-91	шт.	1,00	2000,00	--	2000	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
59.	Е0116-15-1	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 25 мм	1шт	4,00	473,47	39,24	1894	157	1,47	6
					254,25	15,75	1017	63	0,07	0
60.	С130901-49	Вентили проходные муфтовые 15кч18п для воды и пара, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 15 мм	шт	4,00	367,00	--	1468	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
61.	Е0118-22-5	Установка кранов воздушных	комплект	4,00	62,13	--	249	--	0,12	0
					22,50	--	90	--	--	--
62.	Е0118-22-4	Установка термометров в оправе прямых или угловых	комплект	4,00	63,00	--	252	--	0,32	1
					54,00	--	216	--	--	--
63.	С131205-4	Термометры прямые в оправе	шт	4,00	352,00	--	1408	--	--	--
					--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
64.	Е0118-22-2	Установка манометров с трехходовым краном	комплект	4,00	859,96	1,62	3440	6	0,23	1
					41,72	--	167	--	--	--
65.	Е0118-13-1	Установка насосов центробежных с электродвигателем, массой агрегата до 0,1 т	1насос	1,00	3080,67	120,17	3081	124	13,39	13
					2218,5	46,35	2219	46	0,23	0
66.	С	Насос циркуляционный UP BAsiC25/4	шт	1,00	8120,00	--	8120	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
67.	Е0116-6-6	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 50 мм	м	25,00	606,31	7,95	15158	199	0,37	9
					65,48	2,97	1637	74	0,01	0
68.	Е0116-10-4	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. 80 мм	м	1,60	160,75	20,80	257	33	0,72	1
					130,50	7,79	209	12	0,04	0
69.	С130806-68	Расширитель для тремометров и манометров, D76мм,толщина стенки 3мм	м	1,60	333,00	--	533	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
70.	Е0116-29-1	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 50 мм	м	25,00	10,99	--	275	--	0,05	1
					10,69	--	267	--	--	--
71.	Е0126-35-1	Изоляция трубчатая трубопроводов изделиями из вспененного каучука K-FlEX	м	4,50	72,96	16,85	328	76	0,21	1
					38,59	4,33	174	19	0,03	0
72.	С11031-205	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/	м	4,50	83,00	--	374	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
73.	С11031-548	Самоклеящаяся лента из защитного покрытия K-FlEX, цвет серебряный металлик, тип AL CLAD, ширина 25 мм, длина 25 м	рулон	0,27	1440,00	--	389	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
74.	Е0115-172-4	Масляная окраска решеток, переплетов, радиаторов, труб, диаметром менее 50 мм и т.п. белилами с добавлением колера, количество окрасок 2	м2	7,50	148,40	0,07	1113	1	0,65	5
					108,00	0,02	810	--	0,00	0
75.	Е0116-15-2	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных,	1шт	1,00	473,47	39,24	473	39	1,47	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 50 мм			254,25	15,75	254	16	0,07	0
76.	С	Автоматический балансировочный клапан с э/приводом д.25мм, AB-QM DAnfOss	шт	1,00	15975,00 ---	-- --	15975 ---	-- --	-- --	-- --
77.	Е0118-21-2	Установка фильтров для очистки воды в трубопроводах систем отопления диаметром 50 мм	1фильтр	2,00	5917,02 130,50	50,89 18,00	11834 261	102 36	0,77 0,09	2 0
78.	Е0116-15-2	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 50 мм	1шт	5,00	473,47 254,25	39,24 15,75	2367 1271	196 79	1,47 0,07	7 0
79.	С130904-82	Кран шаровый JiP-WW под приварку, стандартный проход, из углеродистой стали, пропускной способностью 41 м3/ч, Тмакс 180°С, PN 40, DN 32, типа DAnfOss ГОСТ 21345-2005	шт.	4,00	4386,00 ---	-- --	17544 ---	-- --	-- --	-- --
80.	С130903-55	Клапан обратный межфланцевый стальной модели 2330, для воды, Т от -20°С до 130°С, PN 16, DN 32, типа FAF ГОСТ 11823-91	шт.	1,00	1720,00 ---	-- --	1720 ---	-- --	-- --	-- --
81.	Е0116-15-1	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 25 мм	1шт	4,00	473,47 254,25	39,24 15,75	1894 1017	157 63	1,47 0,07	6 0
82.	Е0118-22-5	Установка кранов воздушных	комплект	4,00	62,13 22,50	-- --	249 90	-- --	0,12 --	0 --
83.	С130901-49	Вентили проходные муфтовые 15кч18п для воды и пара, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 15 мм	шт	4,00	367,00 ---	-- --	1468 ---	-- --	-- --	-- --
84.	Е0118-22-5	Установка кранов воздушных	комплект	4,00	62,80 23,18	-- --	251 93	-- --	0,12 --	0 --
85.	Е0118-22-4	Установка термометров в оправе прямых или угловых	комплект	4,00	63,00 54,00	-- --	252 216	-- --	0,32 --	1 --
86.	С131205-4	Термометры прямые в оправе	шт	4,00	352,00 ---	-- --	1408 ---	-- --	-- --	-- --

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
87.	Е0118-22-2	Установка манометров с трехходовым краном	комплект	4,00	858,70	1,62	3435	6	0,23	1
					41,72	--	167	--	--	--
88.	Е0118-13-1	Установка насосов центробежных с электродвигателем, массой агрегата до 0,1 т	1насос	1,00	3080,67	120,17	3081	120	13,39	13
					2218,50	45,00	2218	45	0,23	0
89.	С	Насос циркуляционный UP BAsiC25/4	шт	1,00	8120,00	--	8120	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
90.	Е0116-6-4	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 32 мм	м	45,00	422,48	3,96	19012	178	0,30	13
					52,20	1,49	2349	67	0,01	0
91.	Е0116-10-2	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. 50 мм	м	1,60	623,70	14,12	998	23	0,55	1
					100,35	5,29	161	8	0,03	0
92.	С130806-68	Расширитель для термометров и манометров, D76мм,толщина стенки 3мм	м	1,60	250,00	--	400	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
93.	Е0116-29-1	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 50 мм	м	45,00	10,99	--	495	--	0,05	2
					10,69	--	481	--	--	--
94.	Е0126-35-1	Изоляция трубчатая трубопроводов изделиями из вспененного каучука K-FlEX	м	4,50	72,96	16,85	328	76	0,21	1
					38,59	4,33	174	19	0,03	0
95.	С11031-205	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/	м	4,50	83,00	--	374	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
96.	С11031-548	Самоклеящаяся лента из защитного покрытия K-FlEX, цвет серебряный металлик, тип AL CLAD, ширина 25 мм, длина 25 м	рулон	0,27	1440,00	--	389	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
97.	Е0115-172-4	Масляная окраска решеток, переплетов, радиаторов, труб, диаметром менее 50 мм и т.п. белилами с добавлением колера, количество окрасок 2	м2	7,50	148,40	0,07	1113	1	0,65	5
					108,00	0,02	810	--	0,00	0

Раздел: Вентиляция

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
98.	Е0120-42-1	Установка камер приточных типовых без секции орошения производительностью до 10 тыс. м3-час	шт	1,00	8959,03	1007,53	8959	1008	42,10	42
					6750,00	378,00	6750	378	1,93	2
99.	Е0122-34-1	Установка полиэтиленовых отводов, колен, патрубков, переходов	шт	2,00	300,57	225,64	601	451	0,41	1
					69,53	58,98	139	118	0,23	0
100.	С131303-26	Переходы класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,7 мм прямоугольного сечения размером большей стороны от 300 до 1000 мм	м2	2,00	925,00	--	1850	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
101.	Е0120-15-4	Установка заслонок воздушных или клапанов воздушных КВР с электрическим или пневматическим приводом диаметром до 800 мм	шт	1,00	691,11	28,48	691	28	2,86	3
					445,50	11,25	446	11	0,05	0
102.	С	Заслонка автоматическая типа АЗД	шт	1,00	20971,00	--	20971	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
103.	Е0120-3-1 2	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром до 3200 мм из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм	м2	20,80	1078,15	8,78	22425	183	0,78	16
					119,25	3,30	2480	69	0,02	0
104.	Е0120-12-10	Установка решеток жалюзийных стальных щелевых регулирующих /Р/ номер 150 размером 150х150 мм	шт	1,00	311,15	16,15	311	16	1,12	1
					177,75	6,75	178	7	0,03	0
105.	Е0120-42-1	Установка камер приточных типовых без секции орошения производительностью до 10 тыс. м3-час	шт	1,00	8959,03	1007,53	8959	1008	42,10	42
					6750,00	378,00	6750	378	1,93	2
106.	Е0122-34-1	Установка полиэтиленовых отводов, колен, патрубков, переходов	шт	1,00	300,57	225,64	301	226	0,41	0
					69,53	58,98	70	59	0,23	0
107.	С131303-26	Переходы из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,7 мм прямоугольного сечения размером большей стороны от 300 до 1000 мм	м2	1,00	925,00	--	925	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
108.	Е0120-15-	Установка заслонок воздушных марки	шт	1,00	517,90	16,15	518	16	2,10	2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	3	АЗД с электрическим или пневматическим приводом диаметром до 560 мм			---	---	---	---	---	---
					330,75	6,75	331	7	0,03	0
109.	С	Заслонка автоматическая типа АЗД	шт	1,00	20971,00	--	20971	--	--	--
					---	---	---	---	---	---
					--	--	--	--	--	--
110.	Е0110-90-2	Установка металлических дверных коробок с навеской дверных полотен	м2	0,63	330,85	32,08	207	20	1,49	1
					---	---	---	---	---	---
					272,25	12,13	170	8	0,06	0
111.	С131312-12	Двери стальные для вентиляционных камер неутепленные, размером 1250х500 мм	шт	1,00	3290,00	--	3290	--	--	--
					---	---	---	---	---	---
					--	--	--	--	--	--
112.	Е0120-3-10	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром от 1100 до 1600 мм из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм	м2	19,50	1164,42	9,15	22706	178	1,28	25
					---	---	---	---	---	---
					196,88	3,42	3839	67	0,02	0
113.	Е0120-32-2	Установка вентиляторов осевых массой до 0,05 т	шт	2,00	935,14	53,14	1870	106	5,21	10
					---	---	---	---	---	---
					882,00	20,25	1764	41	0,10	0
114.	Е0120-12-8	Установка решеток жалюзийных стальных регулирующих /РР/ номер 4 размером 200х400 мм	шт	2,00	1216,15	16,15	2432	32	1,12	2
					---	---	---	---	---	---
					177,75	6,75	356	14	0,03	0
115.	Е0120-31-1	Установка вентиляторов радиальных массой до 0,05 т	шт	1,00	1204,75	36,99	1205	37	6,30	6
					---	---	---	---	---	---
					1028,25	13,50	1028	14	0,07	0
116.	Е0120-12-8	Установка решеток жалюзийных стальных регулирующих /РР/ номер 4 размером 200х400 мм	шт	2,00	1216,15	16,15	2432	32	1,12	2
					---	---	---	---	---	---
					177,75	6,75	356	14	0,03	0
117.	Е0120-3-10	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром от 1100 до 1600 мм из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм	м2	7,15	1164,42	9,15	8326	65	1,28	9
					---	---	---	---	---	---
					196,88	3,42	1408	24	0,02	0
118.	Е0120-32-2	Установка вентиляторов осевых массой до 0,05 т	шт	1,00	935,14	53,14	935	53	5,21	5
					---	---	---	---	---	---
					882,00	20,25	882	20	0,10	0
119.	Е0120-12-8	Установка решеток жалюзийных стальных регулирующих /РР/ номер 4 размером 200х400 мм	шт	1,00	1216,15	16,15	1216	32	1,12	2
					---	---	---	---	---	---
					177,75	6,75	356	14	0,03	0
120.	Е0120-32-1	Установка вентиляторов осевых массой до 0,025 т	шт	1,00	678,73	28,48	679	28	3,83	4
					---	---	---	---	---	---
					650,25	11,25	650	11	0,05	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
121.	Е0120-12-11	Установка решеток жалюзийных стальных щелевых регулирующих /Р/ номер 200 размером 200х200 мм	шт	1,00	346,15	16,15	346	16	1,12	1
					177,75	6,75	178	7	0,03	0
122.	Е0120-3-2	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром до 600 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм	м2	23,05	1156,87	13,16	26666	303	1,62	37
					247,50	4,93	5705	114	0,03	1
123.	Е0120-3-3	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром 800, 1000 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм	м2	18,00	1132,63	10,58	20387	191	1,48	27
					227,25	3,96	4091	71	0,02	0
124.	Е0126-12-1	Изоляция плоских поверхностей матами минераловатными прошивными на стеклоткани или металлической сетке	м2	4,50	210,64	92,82	948	418	0,59	3
					100,80	34,88	454	157	0,17	1
125.	С11031-25	Вата минеральная	м3	0,60	2530,00	--	1518	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
126.	С11031-150	Фольгоизол /ГОСТ 20429-84/	10м2	1,50	3260,00	--	4890	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
127.	С11031-4316	Рулонная изоляция базальтовым покрытием	м2	4,50	1241,00	--	5584	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
128.	Е0120-12-5	Установка решеток жалюзийных стальных регулирующих /РР/ номер 1 размером 100х200 мм	шт	4,00	599,85	16,96	2399	68	1,12	4
					186,64	7,09	747	28	0,03	0
129.	Е0120-12-10	Установка решеток жалюзийных стальных щелевых регулирующих /Р/ номер 150 размером 150х150 мм	шт	10,00	311,15	16,15	3112	161	1,12	11
					177,75	6,75	1778	68	0,03	0
130.	Е0120-12-11	Установка решеток жалюзийных стальных щелевых регулирующих /Р/ номер 200 размером 200х200 мм	шт	8,00	346,15	16,15	2769	129	1,12	9
					177,75	6,75	1422	54	0,03	0
131.	Е0120-20-1	Установка зонтов над шахтами из листовой оцинкованной стали, круглого сечения диаметром 200 мм	шт	11,00	859,88	5,38	9459	59	0,38	4
					60,75	2,25	668	25	0,01	0
132.	Е0120-21-1	Установка зонтов над шахтами из листовой оцинкованной стали, прямоугольного сечения периметром 1000 мм	шт	2,00	1144,70	6,95	2289	14	0,51	1
					81,00	2,17	162	4	0,01	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: Водопровод и канализация								
133.	E0116-20-1	Установка кранов пожарных диам. 50 мм	1кран	13,00	15493,47	23,09	201415	300	0,90	12
					157,50	9,00	2048	117	0,04	1
134.	E0110-35-1	Установка шкафов	шт	13,00	332,30	23,87	4320	310	0,68	9
					100,35	9,02	1305	117	0,04	1
135.	C	Шкаф пожарный 540x1280x2301шт		13,00	3060,00	--	39780	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
136.	C	Огнетушитель	шт	26,00	2514,00	--	65364	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
137.	E0116-29-2	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 100 мм	м	209,00	11,13	--	2326	--	0,05	10
					10,69	--	2234	--	--	--
138.	E0116-15-3	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 100 мм	1шт	1,00	891,93	90,13	892	90	2,60	3
					447,75	33,75	448	34	0,16	0
139.	C130902-463	Задвижки фланцевые с обрезиненным клином с электроприводом AUMA BV-05-47, для воды, корпус из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом PN 10, DN 80, типа BElgiCAsT ГОСТ 5762-2002	шт.	1,00	273299,00	--	273299	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
140.	E0116-29-1	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 50 мм	м	130,00	10,99	--	1429	--	0,05	7
					10,69	--	1390	--	--	--
141.	E0117-2-3	Установка смесителей дл умывальников	шт	6,00	1573,32	1,57	9440	9	0,70	4
					126,00	--	756	--	--	--
142.	E0117-1-6	Установка одиночных умывальников с подводкой холодной и горячей воды	комплект	6,00	5930,28	21,53	35582	129	1,95	12
					346,50	9,00	2079	54	0,04	0
143.	E0117-3-1	Установка унитазов с бачком	комплек	8,00	9126,62	39,24	73013	314	2,22	18

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		непосредственно присоединенным	т							
					387,00	15,75	3096	126	0,07	1
		Раздел: Электроснабжение								
144.	Е0127-18-4	Разборка покрытий и оснований асфальтобетонных	м3	2,00	408,11	169,61	816	339	1,55	3
					238,50	4,07	477	8	0,01	0
145.	Е0127-14-2	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы	м3	0,95	1803,48	73,75	1713	70	0,14	0
					21,38	11,67	20	11	0,04	0
146.	Е0127-53-3	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных крупнозернистых плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 типа АБ	м2	9,50	456,58	15,35	4338	146	0,03	0
					5,94	5,06	56	48	0,02	0
147.	Е0127-54-3	Нормы для корректировки табл. 27-53 при изменении толщины покрытий на 0,5 см, добавлять к плотным крупнозернистым смесям типа АБ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3	м2	57,00	54,14	--	3086	--	0,00	0
					0,01	--	1	--	--	--
148.	Е0127-53-1	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 типа АБВ	м2	9,50	560,65	15,35	5326	146	0,03	0
					5,94	5,06	56	48	0,02	0
149.	Е0153-14-3	Пробивка отверстий в бетонных и железобетонных стенах с размером стороны до 200 мм	отверст	1,00	593,74	428,27	594	428	0,95	1
					165,47	166,44	165	166	0,91	1
		Раздел: Тепловые сети								
150.	Е0101-17-8	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3	3,80	32,26	30,77	123	117	0,01	0
					1,42	8,34	5	32	0,03	0
151.	Е010333-А 10-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 10 км, класс	т	6,27	76,60	76,60	480	480	--	--
					--	15,32	--	96	0,32	2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		груза 1								
152.	Е0101-12-8	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3	16,80	23,36	22,08	392	371	0,01	0
					1,28	5,56	22	93	0,02	0
153.	Е0101-164-2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	м3	1,20	262,72	--	315	--	1,85	2
					262,72	--	315	--	--	--
154.	Е0101-27-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59	м3	13,00	6,48	6,48	84	84	--	--
					--	2,10	--	27	0,01	0
155.	Е0101-27-8	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59	м3	13,00	3,20	3,20	42	42	--	--
					--	1,04	--	14	0,00	0
156.	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	м3	13,00	21,55	4,52	280	59	0,11	1
					17,03	--	221	--	--	--
157.	Е0108-3-1	Устройство песчаного основания под фундаменты	м3	1,45	1722,20	97,07	2497	141	0,78	1
					112,50	36,00	163	52	0,18	0
158.	Е0107-1-1	Укладка плит ПП3 т	шт	4,00	302,09	197,24	1208	789	0,65	3
					104,85	67,51	419	270	0,25	1
159.	С143018-70	Плита ПП3	м3	0,16	20300,00	--	3248	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
160.	Е0107-61-1	Устройство непроходных каналов одноячейковых перекрываемых или опирающихся на плиты	м3	3,35	1986,57	564,43	6659	1892	3,33	11
					567,00	195,49	1900	655	0,75	3
161.	С143018-140	Лотки каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В22,5 объемом до 0,5 м3	м3	2,63	19300,00	--	50793	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
162.	С143018-70	Конструкции и детали коллекторов, каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций и других сухих подземных сооружений: плиты /блоки/ перекрытия из тяжелого бетона класса В22,5, доборы объемом до 0,2 м3	м3	0,72	20300,00	--	14616	--	--	--
					--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
163.	С12021-26 2	Опоры скользящие	т	0,02	107900,00	--	1662	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
164.	Е0124-2-1	Прокладка в непроходном канале стальных трубопроводов диаметром 50 мм при условном давлении 1,6 МПа и температуре 150 гр.С	км	0,02	129797,21	46381,71	2077	742	424,00	7
					76050,00	17015,25	1217	272	88,37	1
165.	Е0124-2-2	Прокладка в непроходном канале стальных трубопроводов диаметром 70 мм при условном давлении 1,6 МПа и температуре 150 гр.С	км	0,03	182535,92	46655,79	4563	1166	428,00	11
					76950,00	16999,50	1924	425	88,32	2
166.	Е0116-29-2	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 100 мм	м	25,00	11,13	--	278	--	0,05	1
					10,69	--	267	--	--	--
167.	С130806-5 6	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 20 мм, толщина стенки 2,0 мм	м	12,00	56,00	--	672	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
168.	С130806-5 7	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 32 мм, толщина стенки 2,2 мм	м	4,00	99,00	--	396	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
169.	С130806-6 8	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 76 мм, толщина стенки 3,0 мм	м	25,00	333,00	--	8325	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
170.	Е0116-15-2	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 50 мм	1шт	2,00	473,47	39,24	947	78	1,47	3
					254,25	15,75	508	31	0,07	0
171.	С130901-5 3	Вентили проходные муфтовые 15кч18п для воды и пара, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 40 мм	шт	2,00	919,00	--	1838	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
172.	Е0122-13-1	Нанесение усиленной антикоррозионной битумно-резиновой изоляции на стальные трубопроводы диам. 50 мм	км	0,04	146078,62	23407,87	5989	960	159,00	7
					27900,00	8842,50	1144	363	43,19	2
173.	Е0126-3-1	Изоляция трубопроводов диаметром 25 мм полуцилиндрами из минеральной ваты на синтетическом связующем толщиной 40 мм	м	16,00	79,90	5,31	1278	85	0,24	4
					40,28	2,03	644	32	0,01	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
174.	Е0126-3-1 1	Изоляция трубопроводов диаметром 76 мм полуцилиндрами из минеральной ваты на синтетическом связующем толщиной 60 мм	м	25,00	494,05 59,40	9,39 3,60	12351 1485	235 90	0,35 0,02	9 0
175.	С11031-25	Вата минеральная	м3	0,58	2530,00 --	-- --	1467 --	-- --	-- --	-- --
176.	Е0126-23-1	Покрытие поверхности изоляции трубопроводов диаметром 76 мм рулонными материалами при толщине изоляционного слоя 40 мм	м	41,00	114,31 29,93	6,39 2,48	4687 1227	262 102	0,19 0,01	8 0
177.	С11011-726	Рубероид кровельный с крупнозернистой посыпкой РКК-350Б	м2	20,70	89,00 --	-- --	1842 --	-- --	-- --	-- --
178.	Е0109-31-1	Монтаж щитов и блоков встроенных площадок с настилом из листовой стали, ребрами жесткости, составного сечения	т	0,02	9588,67 3712,50	2833,17 571,22	153 59	45 9	19,80 2,09	0 0
179.	С11011-5460	Прокат листовой холоднокатаный из углеродистой стали толщиной 2,0 мм ГОСТ 16523-97	т	0,02	55967,00 --	-- --	895 --	-- --	-- --	-- --
180.	Е0107-56-1	Устройство деформационных вертикальных швов	м	8,60	154,31 67,28	0,45 0,18	1327 579	4 2	0,39 0,00	3 0
181.	Е0106-1-13	Устройство опорных подушек	м3	0,15	10593,66 771,75	95,97 36,25	1600 117	14 5	4,90 0,18	1 0
		Герметизация ввода теплотрассы								
182.	Е0116-9-7	Прокладка трубопроводов отопления и газоснабжения из стальных бесшовных труб диам. 200 мм	м	0,28	3440,76 290,25	45,33 16,97	963 81	13 5	1,66 0,08	0 0
183.	С130806-101	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 219 мм, толщина стенки 6,0 мм	м	0,28	2030,00 --	-- --	568 --	-- --	-- --	-- --
184.	Е0122-40-8	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диам. 300 мм	фланец	2,00	708,82 524,25	102,44 4,50	1418 1048	205 9	2,45 0,02	5 0
185.	С130809-16	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 250 ГОСТ 12816-80	шт.	2,00	1539,00 --	-- --	3078 --	-- --	-- --	-- --

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
186.	Е0126-5-1	Устройство сальников из минваты	м	0,28	611,40	49,30	171	14	2,07	1
					366,75	18,45	103	5	0,09	0
187.	С11031-25	Вата минеральная	м3	0,04	2530,00	--	101	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
188.	Е0106-1-2 0	Устройство бетонного замка	м3	0,11	9005,89	311,32	991	34	2,82	0
					441,00	117,61	49	13	0,57	0
		Дренажный колодец д=1500мм								
189.	Е0101-17-9	Разработка грунта 3 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3	5,30	42,21	40,26	224	213	0,01	0
					1,86	10,92	10	58	0,04	0
190.	Е010333-А 10-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 10 км, класс груза 1	т	9,01	76,60	76,60	690	690	--	--
					--	15,32	--	138	0,32	3
191.	Е0101-12-9	Разработка грунта 3 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3	35,70	29,64	28,03	1058	1001	0,01	0
					1,61	7,06	57	252	0,02	1
192.	Е0101-164 -3	Разработка грунта 3 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	м3	1,00	467,10	--	467	--	2,98	3
					467,10	--	467	--	--	--
193.	Е0101-24-3	Разработка грунта бульдозерами мощностью 59	м3	27,52	10,93	10,93	301	301	--	--
					--	3,55	--	98	0,01	0
194.	Е0101-134 -2	Уплотнение грунта 3,4 группы пневматическими трамбовками	м3	27,52	25,65	5,38	706	148	0,13	4
					20,27	--	558	--	--	--
195.	Е0101-166 -4	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 4 группы	м3	9,18	190,58	--	1750	--	1,38	13
					190,58	--	1750	--	--	--
196.	Е0108-3-2	Устройство щебеночного основания под фундаменты	м3	0,15	2530,27	100,89	380	15	0,85	0
					123,75	38,25	19	6	0,18	0
197.	Е0108-3-2	Устройство щебеночного основания под фундаменты	м3	1,10	2369,27	100,89	2606	111	0,85	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					123,75	38,25	136	42	0,18	0
198.	Е0122-41-1	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в сухих грунтах	м3	1,45	8167,82	1879,87	11843	2726	8,86	13
					1435,50	538,43	2081	781	2,06	3
199.	С143018-24	Плиты покрытий, перекрытий и днищ из тяжелого бетона класса В22,5 круглые	м3	0,65	23700,00	--	15405	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
200.	С143018-33	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой от 0,89 м до 1,19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, диаметр 700 мм ГОСТ 8020-90	м	0,36	2900,00	--	1044	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
201.	С143018-37	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой от 0,89 м до 1,19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, диаметр 1500 мм ГОСТ 8020-90	м	2,67	6230,00	--	16634	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
202.	С143018-41	Кольца горловин смотровых колодцев, марка К-7-5	шт	1,00	1820,00	--	1820	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
203.	С131104-10	Люк чугунный тип Т /С250/ ГОСТ 3634-99	комплект	1,00	13400,00	--	13400	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
204.	Е0106-1-1	Устройство бетонной подготовки	м3	0,10	7940,17	66,01	794		1,35	1
					195,75	24,93	20	2	0,1218	0
205.	Е0107-20-3	Установка скоб	т	0,01	13010,10	1826,10	82	12	42,70	0
					8100,00	690,75	51	4	3,37	0
206.	С12041-9	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром от 16 мм до 18 мм ГОСТ 5781-82	т	0,01	49131,00	--	310	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
207.	Е0122-8-1	Укладка стальных водопроводных труб диам. 50 мм с гидравлическим испытанием	км	0,00	62566,88	6788,50	188	20	253,00	1
					45675,00	2565,00	137	8	12,52	0
208.	С130806-65	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,0 мм	м	3,00	250,00	--	750	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
209.	Е0122-13-	Нанесение усиленной	км	0,00	146078,62	23407,87	438	70	159,00	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	1	антикоррозионной битумно-резиновой изоляции на стальные трубопроводы диам. 50 мм			-------- 27900,00	-------- 8842,50	-------- 84	-------- 27	-------- 43,19	-------- 0
210.	Е0106-1-13	Устройство опорных подушек ОП-3	м3	0,24	10593,66 -------- 771,75	95,97 -------- 36,25	2542 -------- 185	23 -------- 9	4,90 -------- 0,18	1 -------- 0
211.	Е0107-62-2	Устройство камер со стенками из монолитного бетона	м3	1,30	12594,39 -------- 1296,00	418,23 -------- 152,98	16373 -------- 1685	544 -------- 199	7,92 -------- 0,69	10 -------- 1
212.	Е0107-62-2	Устройство камер со стенками из монолитного бетона	м3	0,15	12132,33 -------- 1296,00	418,23 -------- 152,98	1820 -------- 194	63 -------- 23	7,92 -------- 0,69	1 -------- 0
213.	С130810-45	Хомут стяжной	кг	0,50	200,00 -------- --	-- -------- --	100 -------- --	-- -------- --	-- -------- --	-- -------- --
214.	Е0109-53-2	Монтаж м/конструкций уголка	т	0,00	9850,48 -------- 7357,50	1162,95 -------- 108,00	30 -------- 22	3 -------- --	46,60 -------- 0,53	0 -------- 0
215.	С11011-899	Стоимость уголка	т	0,00	59200,00 -------- --	-- -------- --	178 -------- --	-- -------- --	-- -------- --	-- -------- --
216.	Е0109-16-2	Монтаж опорных плит	т	0,06	8493,93 -------- 2497,50	4870,55 -------- 1296,63	506 -------- 149	290 -------- 77	14,00 -------- 4,59	1 -------- 0
217.	С12021-41	Стоимость м/контсрукий плит	т	0,06	147100,00 -------- --	-- -------- --	8767 -------- --	-- -------- --	-- -------- --	-- -------- --
218.	Е0113-16-10	Огрунтовка металлических поверхностей лаком БТ-577 за один раз	м2	1,61	16,64 -------- 4,39	0,02 -------- --	27 -------- 7	-- -------- --	0,02 -------- --	0 -------- --
219.	Е0112-10-1	Устройство козырька и фартука из листовой оцинкованной стали	м2	0,35	575,05 -------- 153,23	1,24 -------- 0,47	201 -------- 54	-- -------- --	0,97 -------- 0,00	0 -------- 0
220.	С143010-10	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые, типа Б, марки II СТ РК 1225-2003	т	0,05	5550,00 -------- --	-- -------- --	300 -------- --	-- -------- --	-- -------- --	-- -------- --
221.	С11011-58	Болты строительные с гайками, оцинкованные	т	0,00	154700,00 -------- --	-- -------- --	77 -------- --	-- -------- --	-- -------- --	-- -------- --

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: Наружные сети водопровода								
222.	Е0122-31-6	Промывка с дезинфекцией трубопроводов диам. 200 мм	км	0,34	10651,88	--	3622	--	61,80	21
					9630,00	--	3274	--	--	--
223.	Е0122-31-2	Промывка с дезинфекцией трубопроводов диам. 75-80 мм	км	0,01	8170,63	--	123	--	51,50	1
					8032,50	--	120	--	--	--
224.	Е0122-31-4	Промывка с дезинфекцией трубопроводов диам. 125 мм	км	0,01	10038,75	--	151	--	61,80	1
					9630,00	--	144	--	--	--
225.	Ц0108-593-11	Световые настенные указатели	шт	4,00	241,70	91,00	967	364	0,82	3
					131,00	25,70	524	103	0,15	1
226.	С151704-2	Указатель световой	шт	4,00	462,00	--	1848	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
227.	Е0122-40-5	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диам. 150 мм	фланец	54,00	231,52	33,52	12502	1810	0,90	49
					180,00	2,25	9720	121	0,01	1
228.	С130809-15	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 200 ГОСТ 12816-80	шт.	54,00	904,00	--	48816	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
229.	Е0122-38-5	Врезка в существующую сеть, из стальных труб, стальных штуцеров /патрубков/ диам. 200 мм	врезка	1,00	2095,11	394,36	2095	394	3,64	4
					731,25	148,50	731	149	0,73	1
		Раздел: Покрытие								
230.	Е0127-14-2	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы	м3	291,78	1803,48	73,75	526220	21520	0,14	42
					21,38	11,67	6238	3405	0,04	12
231.	Е0127-53-3	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных крупнозернистых плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 типа АБ	м2	1945,20	456,58	15,35	888138	29862	0,03	65
					5,94	5,06	11554	9843	0,02	34
232.	Е0127-54-	Нормы для корректировки табл.	м2	11671,20	54,14	--	631879	--	0,00	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	3	27-53 при изменении толщины покрытий на 0,5 см, добавлять к плотным крупнозернистым смесям типа АБ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3			---	---	---	---	---	---
					0,01	--	117	--	--	--
233.	Е0127-53-2	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 3 т/м3 и более, типа АБВ	м2	1945,20	590,62	15,35	1148877	29862	0,03	65
					---	---	---	---	---	---
					5,94	5,06	11554	9843	0,02	34
234.	Е0127-34-2	Установка бортовых бетонных камней сечением 150х300 мм при других видах покрытий	м	371,00	592,92	6,63	219873	2460	0,70	259
					---	---	---	---	---	---
					108,68	1,76	40320	652	0,01	2
235.	С143003-10	Камни бетонные бортовые /ГОСТ 6665-91/ М-400	м3	16,70	26000,00	--	434070	--	--	--
					---	---	---	---	---	---
					--	--	--	--	--	--
236.	Е0127-2-2	Устройство оснований и покрытий из готовой битумно-грунтовой смеси толщиной 15 см с применением автогрейдера,	м2	201,00	52,67	7,07	10586	1421	0,02	3
					---	---	---	---	---	---
					2,68	1,15	539	230	0,00	1
237.	С143008-6	Щебень из природного камня для строительных работ	м3	30,15	1600,00	--	48240	--	--	--
					---	---	---	---	---	---
					--	--	--	--	--	--
238.	Е0127-53-2	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 3 т/м3 и более, типа АБВ	м2	201,00	590,62	15,35	118715	3086	0,03	7
					---	---	---	---	---	---
					5,94	5,06	1194	1017	0,02	4
239.	Е0127-34-2	Установка бортовых бетонных камней сечением 150х300 мм при других видах покрытий	м	159,00	592,92	6,63	94274	1054	0,70	111
					---	---	---	---	---	---
					108,68	1,76	17280	279	0,01	1
240.	С143003-9	Камни бетонные бортовые /ГОСТ 6665-91/ М-300	м3	3,98	25300,00	--	100568	--	--	--
					---	---	---	---	---	---
					--	--	--	--	--	--
241.	Е0127-2-1	Устройство оснований и покрытий из готовой битумно-грунтовой смеси толщиной 15 см с применением автогрейдера	м2	37,65	52,67	7,07	1983	266	0,02	1
					---	---	---	---	---	---
					2,68	1,15	101	43	0,00	0
242.	Е0127-14-	Устройство подстилающих и	м3	25,10	1803,48	73,75	45267	1851	0,14	4

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	2	выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы			--- / 21,38	--- / 11,67	--- / 537	--- / 293	--- / 0,04	--- / 1
243.	Е0127-14-1	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка	м3	12,55	1596,76 / 21,38	68,13 / 12,76	20039 / 268	855 / 160	0,14 / 0,04	2 / 1
244.	Е0127-57-2	Устройство бетонных плитных тротуаров с заполнением швов песком	м2	251,00	100,14 / 57,38	42,08 / 14,85	25136 / 14402	10562 / 3727	0,38 / 0,07	96 / 18
245.	С143003-28	Плиты тротуарные из тяжелого бетона В22-27,5 /ГОСТ 17608-91/, толщина 50 мм	м2	251,00	630,00 / --	-- / --	158130 / --	-- / --	-- / --	-- / --
246.	Е0127-34-2	Установка бортовых бетонных камней сечением 150х300 мм при других видах покрытий	м	184,00	592,92 / 108,68	6,63 / 1,76	109097 / 19997	1220 / 323	0,70 / 0,01	128 / 1
247.	С143003-9	Камни бетонные бортовые /ГОСТ 6665-91/ М-300	м3	3,98	25300,00 / --	-- / --	100568 / --	-- / --	-- / --	-- / --
		Итого по разделу: Покрытие								4681519

ИТОГО: 8350704 / 272102 — 145364 / 42232 — 1675 / 173

Накладные расходы :

На монтажные работы	23049
На общестроительные работы	224596
На металломонтажные работы	256
На сантехнические работы	90394
Всего накладных расходов:	338295
Итого с накладными	8688999

Показатели трудозатрат :

- основных рабочих, чел-ч.	1675
- рабочих, обслуживающих машины, чел-ч.	173
- в накладных расходах, чел-ч.	179
Всего трудозатрат, чел-ч.:	2027

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	346082

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами							9045081	
		Итого с временными, 1,44 %							9165186	
		Итого с зимними удорожаниями, 1,35 %							9288916	
		Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %							9326072	
		Итого с затратами на выслугу лет, 1 %							9419333	
		Пересчет в текущих ценах, К-2,55742							23735731,73	
		Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %							474714,63	
		Всего с налогами, сборами, обязательными платежами							24210446,36	
		Налог на добавленную стоимость, 12 %							2905253,56	
		Итого с НДС							27115699,92	
		Итого с учетом коммунальных платежей							6208382,00	
		Итого с учетом скидкой							20907317,92	

Принял:
Заказчик
ГККП «Районный дом культуры» Акима Коксуского района

_____ Алпысбаев А.А.

Технадзор
ТОО «Универсал-Сервес LTD»

Сдал:
Подрядчик
ТОО «СенімҚұрылысСервис»

_____ Рахымберлиев М.А.