Форма 4

Заказчик ГУ "Отдел строительства Нуринского района"
Генподрядчик ТОО "Каздорстройтех"
Договор № 180014 от 22.02.2018г.
Наименование объекта - Строительство двухквартирных арендных жилых домов по улице Акпасова № 63-72 в поселке Киевка Нуринского района Карагандинской области (привязка проекта)

АКТ № 1
приемки выполненных работ
от 02 мая 2018 года

Составлен(а) в текущих ценах 2017 г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-щих машины	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1. ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ								
1	11-010104-0101 РСНБ РК 2015	**Разработка грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 1 группы грунтов до 10 м (срезка растительного грунта)**	270,84	27,30	27,30	7393,13	7393,13	1952,78	--	--
		м3		--	9,82	--	2660,96	59,1	0,01	2,67

№ п/п	Код ресурса	Наименование ресурса	Измеритель	Количество		Стоимость				
				на единицу	всего	на единицу	всего			
1.1	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,01	2,6700					
1.2	31-010101-0102	Бульдозеры, 59 кВт (80 л.с.)	маш.-ч	0,01	2,6700		7393,13			
		Накладные расходы -		*7,21*		*1953,00*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*5,81*				*1573,00*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1,40*				*380,00*		
		СП от ПЗ+НР (НЗ0) - 8%		*2,76*		*748,00*				
		Сметная стоимость				*10094,00*				

2	11-010101-0308 РСНБ РК 2015	**Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3 в траншеях с откосами**	1492,1025	88,32	82,08	131783,22	122474,66	31953,58	0,01	13,25
		м3		6,24	22,44	9308,56	33489,28	59,1	0,02	28,80

№ п/п	Код ресурса	Наименование ресурса	Измеритель	Количество		Стоимость				
				на единицу	всего	на единицу	всего			
2.1	1	Затраты труда рабочих-строителей	чел-ч	0,01	13,2500	702,540	9308,56			
2.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,02	28,8000					
2.3	31-010201-0103	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, 0,65 м3	маш.-ч	0,02	28,8000		122474,66			
		Накладные расходы -		*21,42*		*31954,00*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*16,95*				*25294,00*		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*4,46*				*6660,00*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*8,78*		*13099,00*				
		Сметная стоимость				*176836,00*				
3	**11-010205-0302 РСНБ РК 2015**	**Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/**	**46,1475**	**1162,68**	**--**	**53654,99**	**--**	**35329,58**	**1,54**	**71,07**
		м3		**1162,68**	**--**	**53654,99**	**--**	**59,1**	**--**	**--**
№ п/п	Код ресурса	Наименование ресурса	Измеритель	Количество		Стоимость				
				на единицу	всего	на единицу	всего			
3.1	1	Затраты труда рабочих-строителей	чел-ч	1,54	71,0700	754,990	53654,99			
		Накладные расходы -		*765,58*		*35330,00*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*687,15*				*31710,00*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*78,43*				*3619,00*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*154,26*		*7119,00*				
		Сметная стоимость				*96103,00*				
4	**11-010104-0101 РСНБ РК 2015**	**Перемещение ранее разработанного грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.)в резерв от бровки котлована**	**1538,25**	**27,30**	**27,30**	**41989,68**	**41989,68**	**11090,90**	**--**	**--**
		м3		**--**	**9,82**	**--**	**15113,07**	**59,1**	**0,01**	**15,14**
№ п/п	Код ресурса	Наименование ресурса	Измеритель	Количество		Стоимость				
				на единицу	всего	на единицу	всего			
4.1	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,01	15,1400					
4.2	31-010101-0102	Бульдозеры, 59 кВт (80 л.с.)	маш.-ч	0,01	15,1400		41989,68			
		Накладные расходы -		*7,21*		*11091,00*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*5,81*				*8932,00*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1,40*				*2159,00*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2,76*		*4246,00*				
		Сметная стоимость				*57327,00*				
5	**11-010104-0101 РСНБ РК 2015**	**Перемещение ранее разработанного грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.)из резерва**	**192,825**	**27,30**	**27,30**	**5263,55**	**5263,55**	**1390,28**	**--**	**--**
		м3		**--**	**9,82**	**--**	**1894,48**	**59,1**	**0,01**	**1,90**
№ п/п	Код ресурса	Наименование ресурса	Измеритель	Количество		Стоимость				
				на единицу	всего	на единицу	всего			
5.1	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,01	1,9000					
5.2	31-010101-0102	Бульдозеры, 59 кВт (80 л.с.)	маш.-ч	0,01	1,9000		5263,55			
		Накладные расходы -		*7,21*		*1390,00*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*5,81*				*1120,00*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1,40*				*271,00*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2,76*		*532,00*				
		Сметная стоимость				*7186,00*				
6	**11-010104-0402 РСНБ РК 2015**	**Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы до 5 м**	**144,61875**	**22,36**	**22,36**	**3233,55**	**3233,55**	**854,09**	**--**	**--**
		м3		**--**	**8,05**	**--**	**1163,83**	**59,1**	**0,01**	**1,17**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
№ п/п	Код ресурса	Наименование ресурса	Измеритель	Количество		Стоимость				
				на единицу	всего	на единицу	всего			
6.1	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,01	1,1700					
6.2	31-010101-0102	Бульдозеры, 59 кВт (80 л.с.)	маш.-ч	0,01	1,1700		3233,55			
		Накладные расходы -		*5,91*		*854,00*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*4,76*				*688,00*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1,15*				*166,00*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2,26*		*327,00*				
		Сметная стоимость				*4415,00*				
7	**11-010205-0501 РСНБ РК 2015**	**Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 1 группы**	**48,20625**	**607,43**	**--**	**29281,85**	**--**	**19280,88**	**0,89**	**42,66**
		м3		**607,43**	**--**	**29281,85**	**--**	**59,1**	**--**	**--**
№ п/п	Код ресурса	Наименование ресурса	Измеритель	Количество		Стоимость				
				на единицу	всего	на единицу	всего			
7.1	1	Затраты труда рабочих-строителей	чел-ч	0,89	42,6600	686,360	29281,85			
		Накладные расходы -		*399,97*		*19281,00*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*358,99*				*17306,00*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*40,98*				*1975,00*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*80,59*		*3885,00*				
		Сметная стоимость				*52448,00*				
8	**11-010102-0309 РСНБ РК 2015**	**Погрузка на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 /лишний грунт/**	**268,65**	**162,03**	**152,84**	**43530,54**	**41059,92**	**10530,45**	**0,01**	**3,47**
		м3		**9,06**	**43,41**	**2434,71**	**11662,58**	**59,1**	**0,04**	**10,03**
№ п/п	Код ресурса	Наименование ресурса	Измеритель	Количество		Стоимость				
				на единицу	всего	на единицу	всего			
8.1	1	Затраты труда рабочих-строителей	чел-ч	0,01	3,4700	702,540	2434,71			
8.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,04	10,0300					
8.3	31-010101-0103	Бульдозеры, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,01	2,5100		9068,38			
8.4	31-010201-0103	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, 0,65 м3	маш.-ч	0,03	7,5200		31991,54			
8.5	21-010201-0604	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 40-70 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,00	0,0134	2672,970	35,90			
		Накладные расходы -		*39,20*		*10530,00*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*31,01*				*8332,00*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*8,19*				*2199,00*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*16,10*		*4325,00*				
		Сметная стоимость				*58386,00*				
9	**41-020101-1003 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 3 км, класс груза 1**	**429,84**	**161,24**	**--**	**69307,40**	**--**	**2938,63**	**--**	**--**
		т		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		*6,84*		*2939,00*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*6,84*				*2939,00*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*13,45*		*5780,00*				
		Сметная стоимость				*78026,00*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
10	**11-010102-0601 РСНБ РК 2015**	**Работа на отвале 1-2 группы грунтов**	**268,65**	**12,81**	**10,85**	**3441,94**	**2914,21**	**1041,95**	**0,00**	**0,73**
		м3		**1,91**	**3,50**	**513,37**	**941,06**	**59,1**	**0,00**	**0,81**
№ п/п	Код ресурса	Наименование ресурса	Измеритель	Количество		Стоимость				
				на единицу	всего	на единицу	всего			
10.1	1	Затраты труда рабочих-строителей	чел-ч	0,00	0,7307	702,540	513,37			
10.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,00	0,8140					
10.3	33-010101-0101	Автомобили-самосвалы, 7 т	маш.-ч	0,00	0,0188		37,21			
10.4	31-010101-0103	Бульдозеры, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,00	0,7952		2877,00			
10.5	21-010201-0604	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 40-70 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,00	0,0054	2672,970	14,36			
		Накладные расходы -		***3,88***		***1042,00***				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		***3,20***				***860,00***		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		***0,68***				***182,00***		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***1,34***		***359,00***				
		Сметная стоимость				***4843,00***				
11	**11-010201-0501 РСНБ РК 2015**	**Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками**	**192,825**	**121,55**	**51,62**	**23437,70**	**9953,24**	**12004,55**	**0,11**	**20,83**
		м3		**69,93**	**22,76**	**13484,46**	**4388,51**	**59,1**	**0,03**	**5,06**
№ п/п	Код ресурса	Наименование ресурса	Измеритель	Количество		Стоимость				
				на единицу	всего	на единицу	всего			
11.1	1	Затраты труда рабочих-строителей	чел-ч	0,11	20,8300	647,510	13484,46			
11.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,03	5,0600					
11.3	31-060102-0102	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин	маш.-ч	0,03	5,0600		9720,81			
11.4	34-030402-0101	Трамбовки пневматические при работе от компрессора	маш.-ч	0,11	20,2500		232,43			
		Накладные расходы -		***62,26***		***12005,00***				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		***54,78***				***10563,00***		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		***7,48***				***1442,00***		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***14,70***		***2835,00***				
		Сметная стоимость				***38278,00***				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**			**412317,57**	**234281,96**			**152,00**
			Тенге			**108677,94**	**71313,77**			**65,57**
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**412317,57**				
	Материалы -		Тенге			**50,27**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**179991,71**			
	Транспортные расходы -		Тенге			**69307,40**				
		Накладные расходы -	Тенге			**128367,67**				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					**106375,10**		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					**21992,57**		
		Сметная прибыль -	Тенге			**43254,82**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**583940,06**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**217,57**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**179991,71**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			**583940,06**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**217,57**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сметная заработная плата -	Тенге				179991,71			
		РАЗДЕЛ 2. ФУНДАМЕНТЫ								
12	**11-080101-0201 РСНБ РК 2015**	**Устройство песчаного основания под фундаменты**	**28,56**	**2525,51**	**683,26**	**72128,68**	**19513,81**	**15696,98**	**0,78**	**22,28**
		м3		**573,74**	**261,95**	**16386,15**	**7481,26**	**50,8**	**0,29**	**8,28**
№ п/п	Код ресурса	Наименование ресурса	Измеритель	Количество		Стоимость				
				на единицу	всего	на единицу	всего			
12.1	1	Затраты труда рабочих-строителей	чел-ч	0,78	22,2800	735,570	16386,15			
12.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,29	8,2800					
12.3	31-060102-0102	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин	маш.-ч	0,21	6,0000		11518,27			
12.4	34-030402-0101	Трамбовки пневматические при работе от компрессора	маш.-ч	0,42	12,0000		137,70			
12.5	31-050502-0102	Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, 3 т	маш.-ч	0,08	2,2800		7857,84			
12.6	21-010401-0101	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	1,10	31,4200	1149,420	36110,18			
12.7	21-130703-1405	Вода техническая	м3	0,15	4,2800	27,670	118,54			
		Накладные расходы -		***549,61***		***15697,00***				
		в т.ч. накладные первого уровня - 50,8%		***424,53***				***12125,00***		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		***125,08***				***3572,00***		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***246,01***		***7026,00***				
		Сметная стоимость				***94852,00***				
13	**11-080101-0201 РСНБ РК 2015**	**Устройство песчаного основания под фундаменты канала**	**6,912**	**2525,51**	**683,26**	**17456,35**	**4722,67**	**3798,93**	**0,78**	**5,39**
		м3		**573,74**	**261,95**	**3965,72**	**1810,59**	**50,8**	**0,29**	**2,00**
№ п/п	Код ресурса	Наименование ресурса	Измеритель	Количество		Стоимость				
				на единицу	всего	на единицу	всего			
13.1	1	Затраты труда рабочих-строителей	чел-ч	0,78	5,3900	735,570	3965,72			
13.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,29	2,0000					
13.3	31-060102-0102	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин	маш.-ч	0,21	1,4500		2787,62			
13.4	34-030402-0101	Трамбовки пневматические при работе от компрессора	маш.-ч	0,42	2,9000		33,33			
13.5	31-050502-0102	Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, 3 т	маш.-ч	0,08	0,5530		1901,73			
13.6	21-010401-0101	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	1,10	7,6000	1149,420	8739,27			
13.7	21-130703-1405	Вода техническая	м3	0,15	1,0400	27,670	28,69			
		Накладные расходы -		***549,61***		***3799,00***				
		в т.ч. накладные первого уровня - 50,8%		***424,53***				***2934,00***		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		***125,08***				***865,00***		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***246,01***		***1700,00***				
		Сметная стоимость				***22956,00***				
14	**11-070501-0101 РСНБ РК 2015**	**Установка блоков стен подвалов массой до 0,5 т**	**120**	**1124,81**	**542,15**	**134977,80**	**65058,45**	**50212,09**	**0,48**	**57,12**
		шт		**375,10**	**197,63**	**45011,70**	**23715,22**	**62,1**	**0,20**	**23,86**
№ п/п	Код ресурса	Наименование ресурса	Измеритель	Количество		Стоимость				
				на единицу	всего	на единицу	всего			
14.1	1	Затраты труда рабочих-строителей	чел-ч	0,48	57,1200	788,020	45011,70			
14.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,20	23,8600					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
14.3	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,03	3,1600		10064,86			
14.4	31-050104-0101	Краны на гусеничном ходу, до 16 т	маш.-ч	0,13	15,9600		46402,90			
14.5	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,04	4,7400		8590,68			
14.6	21-020101-0501	Бетон тяжелый класса В12,5 ГОСТ 7473-2010	м3	0,00	0,4920	13106,250	6448,27			
14.7	21-020401-2804	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,01	1,4400	12819,010	18459,37			
		Накладные расходы -		*418,43*		*50212,00*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*355,66*				*42679,00*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*62,77*				*7533,00*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*123,46*		*14815,00*				
		Сметная стоимость				*200005,00*				
15	**11-070501-0102 РСНБ РК 2015**	**Установка блоков стен подвалов массой до 1 т**	**291**	**1591,88**	**760,92**	**463238,24**	**221427,31**	**171238,44**	**0,67**	**194,39**
		шт		**526,40**	**278,37**	**153181,63**	**81006,56**	**62,1**	**0,28**	**81,51**

№ п/п	Код ресурса	Наименование ресурса	Измеритель	Количество		Стоимость				
				на единицу	всего	на единицу	всего			
15.1	1	Затраты труда рабочих-строителей	чел-ч	0,67	194,3900	788,020	153181,63			
15.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,28	81,5100					
15.3	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,04	11,4100		36378,93			
15.4	31-050104-0101	Краны на гусеничном ходу, до 16 т	маш.-ч	0,18	52,9600		153984,37			
15.5	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,06	17,1400		31064,01			
15.6	21-020101-0501	Бетон тяжелый класса В12,5 ГОСТ 7473-2010	м3	0,01	2,0700	13106,250	27078,82			
15.7	21-020401-2804	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,02	4,8000	12819,010	61550,48			
		Накладные расходы -		*588,45*		*171238,00*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*499,76*				*145431,00*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*88,69*				*25808,00*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*174,43*		*50758,00*				
		Сметная стоимость				*685235,00*				
16	**11-070501-0103 РСНБ РК 2015**	**Установка блоков стен подвалов массой до 1,5 т**	**48**	**2400,84**	**1204,51**	**115240,20**	**57816,29**	**42225,73**	**0,94**	**44,98**
		шт		**756,57**	**445,14**	**36315,42**	**21366,94**	**62,1**	**0,45**	**21,51**

№ п/п	Код ресурса	Наименование ресурса	Измеритель	Количество		Стоимость				
				на единицу	всего	на единицу	всего			
16.1	1	Затраты труда рабочих-строителей	чел-ч	0,94	44,9800	807,440	36315,42			
16.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,45	21,5100					
16.3	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,07	3,4800		11098,14			
16.4	31-050104-0101	Краны на гусеничном ходу, до 16 т	маш.-ч	0,27	12,8200		37261,88			
16.5	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,11	5,2200		9456,27			
16.6	21-020101-0501	Бетон тяжелый класса В12,5 ГОСТ 7473-2010	м3	0,00	0,2256	13106,250	2956,77			
16.7	21-020401-2804	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,03	1,4200	12819,010	18151,72			
		Накладные расходы -		*879,70*		*42226,00*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*746,27*				*35821,00*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*133,44*				*6405,00*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*262,44*		*12597,00*				
		Сметная стоимость				*170063,00*				
17	**11-070501-0104 РСНБ РК 2015**	**Установка блоков стен подвалов массой более 1,5 т**	**105**	**3384,75**	**1804,36**	**355398,71**	**189458,15**	**126389,31**	**1,18**	**123,90**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		шт		952,78	685,02	100041,82	71926,63	62,1	0,69	72,56
№ п/п	Код ресурса	Наименование ресурса	Измеритель	Количество		Стоимость				
				на единицу	всего	на единицу	всего			
17.1	1	Затраты труда рабочих-строителей	чел-ч	1,18	123,9000	807,440	100041,82			
17.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,69	72,5600					
17.3	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,15	15,7900		50362,58			
17.4	31-050104-0101	Краны на гусеничном ходу, до 16 т	маш.-ч	0,32	33,0800		96163,91			
17.5	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,23	23,6900		42931,66			
17.6	21-020101-0501	Бетон тяжелый класса В12,5 ГОСТ 7473-2010	м3	0,01	0,7455	13106,250	9770,71			
17.7	21-020401-2804	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,04	4,3800	12819,010	56128,04			
		Накладные расходы -		*1203,71*		*126389,00*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*1017,07*				*106792,00*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*186,64*				*19597,00*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*367,08*		*38543,00*				
		Сметная стоимость				*520331,00*				
18	**21-041201-9903 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Блоки бетонные для стен подвала объемом менее 0,3 м3 из тяжелого бетона М-100**	**141,875**	**18616,06**	**--**	**2641153,51**	**--**	**111984,91**	**--**	**--**
		м3		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		*789,32*		*111985,00*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*789,32*				*111985,00*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1552,43*		*220251,00*				
		Сметная стоимость				*2973389,00*				
19	**21-041201-9907 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Блоки бетонные для стен подвала объемом менее 0,5 до 0,3 м3 из тяжелого бетона М-100**	**43,94**	**16913,94**	**--**	**743198,52**	**--**	**31511,62**	**--**	**--**
		м3		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		*717,15*		*31512,00*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*717,15*				*31512,00*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1410,49*		*61977,00*				
		Сметная стоимость				*836687,00*				
20	**21-041201-9911 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Блоки бетонные стен подвалов объемом 0,5 м3 и более из тяжелого бетона М-100**	**191,315**	**15323,79**	**--**	**2931670,88**	**--**	**124302,85**	**--**	**--**
		м3		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		*649,73*		*124303,00*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*649,73*				*124303,00*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1277,88*		*244478,00*				
		Сметная стоимость				*3300452,00*				
21	**11-060101-0119 РСНБ РК 2015**	**Устройство монолитных заделок бетоном кл.В7,5 F50 W4**	**11,1**	**17122,58**	**816,18**	**190060,69**	**9059,65**	**21471,73**	**2,82**	**31,30**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м3		2193,00	197,19	24342,31	2188,75	48,5	0,23	2,51
№ п/п	Код ресурса	Наименование ресурса	Измеритель	Количество		Стоимость				
				на единицу	всего	на единицу	всего			
21.1	1	Затраты труда рабочих-строителей	чел-ч	2,82	31,3000	777,660	24342,31			
21.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,23	2,5100					
21.3	31-050501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,00	0,0300		102,87			
21.4	31-040101-0101	Вибратор глубинный	маш.-ч	0,17	1,8600		80,04			
21.5	31-050101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,21	2,3600		8602,51			
21.6	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,00	0,0433		138,06			
21.7	34-030102-0201	Пилы электрические цепные	маш.-ч	0,01	0,0821		5,41			
21.8	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,01	0,0721		130,76			
21.9	21-020101-2401	Бетон тяжелый класса В7,5, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010	м3	1,02	11,2700	12946,190	145858,25			
21.10	21-050307-1013	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	0,28	3,1100	66,300	206,06			
21.11	21-070203-0305	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,00	0,0244	26042,380	635,95			
21.12	21-130102-0801	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,00	0,0028	26165,600	72,61			
21.13	21-130209-0401	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,18	2,0000	196,560	392,73			
21.14	21-130803-1101	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	0,09	0,9790	6598,380	6459,95			
21.15	21-130703-1405	Вода техническая	м3	0,00	0,0314	27,670	0,87			
21.16	27-010101-0104	Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	0,45	4,9700	609,780	3032,31			
		Накладные расходы -		*1934,39*		*21472,00*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*1159,24*				*12868,00*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*775,15*				*8604,00*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1524,56*		*16923,00*				
		Сметная стоимость				*228455,00*				
22	**11-070107-0101 РСНБ РК 2015**	**Установка стальных крепежных элементов, арматурных стыковых накладок**	**0,0444**	**184693,70**	**11445,26**	**8200,40**	**508,17**	**4866,89**	**170,00**	**7,55**
		т		**156308,20**	**927,70**	**6940,08**	**41,19**	**62,1**	**1,07**	**0,05**
№ п/п	Код ресурса	Наименование ресурса	Измеритель	Количество		Стоимость				
				на единицу	всего	на единицу	всего			
22.1	1	Затраты труда рабочих-строителей	чел-ч	170,00	7,5500	919,460	6940,08			
22.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	1,07	0,0475					
22.3	31-060103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	50,78	2,2500		422,07			
22.4	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	1,07	0,0475		86,10			
22.5	21-130812-1037	Электроды, d=4 мм, Э50 ГОСТ 9466-75	т	0,08	0,0036	211753,020	752,15			
		Накладные расходы -		*109614,59*		*4867,00*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*97643,49*				*4335,00*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*11971,10*				*532,00*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*23544,66*		*1045,00*				
		Сметная стоимость				*14113,00*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
23	**21-050301-0304 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм**	**0,0102**	**147547,37**	**--**	**1504,98**	**--**	**63,81**	**--**	**--**
		т		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		***6256,01***		***64,00***				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		***6256,01***				***64,00***		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***12304,27***		***126,00***				
		Сметная стоимость				***1694,00***				
24	**21-050106-0801 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной 30 мм, толщиной 8 мм**	**0,0342**	**205458,13**	**--**	**7026,67**	**--**	**297,93**	**--**	**--**
		т		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		***8711,42***		***298,00***				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		***8711,42***				***298,00***		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***17133,56***		***586,00***				
		Сметная стоимость				***7911,00***				
25	**11-070107-0101 РСНБ РК 2015**	**Установка стальных крепежных элементов, арматурных стыковых накладок**	**0,0336**	**184693,70**	**11445,26**	**6205,71**	**384,56**	**3683,05**	**170,00**	**5,71**
		т		**156308,20**	**927,70**	**5251,96**	**31,17**	**62,1**	**1,07**	**0,04**

№ п/п	Код ресурса	Наименование ресурса	Измеритель	Количество		Стоимость				
				на единицу	всего	на единицу	всего			
25.1	1	Затраты труда рабочих-строителей	чел-ч	170,00	5,7100	919,460	5251,96			
25.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	1,07	0,0360					
25.3	31-060103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	50,78	1,7100		319,40			
25.4	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	1,07	0,0360		65,16			
25.5	21-130812-1037	Электроды, d=4 мм, Э50 ГОСТ 9466-75	т	0,08	0,0027	211753,020	569,19			

		Накладные расходы -		***109614,59***		***3683,00***				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		***97643,49***				***3281,00***		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		***11971,10***				***402,00***		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***23544,66***		***791,00***				
		Сметная стоимость				***10680,00***				
26	**21-050301-0306 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм**	**0,0336**	**145725,94**	**--**	**4896,39**	**--**	**207,61**	**--**	**--**
		т		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		***6178,78***		***208,00***				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		***6178,78***				***208,00***		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***12152,38***		***408,00***				
		Сметная стоимость				***5512,00***				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
27	**21-050301-2702 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм ГОСТ 10922-2012**	**0,162**	**172284,08**	**--**	**27910,02**	**--**	**1183,38**	**--**	**--**
		т		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		*7304,84*		*1183,00*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*7304,84*				*1183,00*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*14367,11*		*2327,00*				
		Сметная стоимость				*31421,00*				
28	**21-050301-2702 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 10 мм**	**1,26864**	**172284,08**	**--**	**218566,48**	**--**	**9267,22**	**--**	**--**
		т		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		*7304,84*		*9267,00*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*7304,84*				*9267,00*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*14367,11*		*18227,00*				
		Сметная стоимость				*246060,00*				
29	**11-130301-0101 РСНБ РК 2015**	**Первый слой битумной грунтовки бетонных и оштукатуренных поверхностей**	**903,312**	**100,64**	**1,06**	**90905,51**	**959,07**	**23882,53**	**0,04**	**37,31**
		м2		**39,07**	**0,17**	**35292,59**	**156,64**	**54,2**	**0,00**	**0,18**

№ п/п	Код ресурса	Наименование ресурса	Измеритель	Количество		Стоимость				
				на единицу	всего	на единицу	всего			
29.1	1	Затраты труда рабочих-строителей	чел-ч	0,04	37,3100	946,010	35292,59			
29.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,00	0,1807					
29.3	31-050501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,00	0,0903		310,07			
29.4	31-050402-0301	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0,00	0,0903		3,32			
29.5	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,00	0,0903		163,71			
29.6	31-040301-0101	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, 1 кВт	маш.-ч	0,01	10,1200		481,98			
29.7	22-040601-0501	Уайт-спирит ГОСТ 3134-78	т	0,00	0,1490	335243,450	49966,86			
29.8	21-130104-9903	Битумы нефтяные строительные ГОСТ 6617-76 марки БН	т	0,00	0,0497	94339,340	4686,98			
		Накладные расходы -		*26,44*		*23883,00*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 54,2%		*21,27*				*19213,00*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*5,17*				*4669,00*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*10,17*		*9183,00*				
		Сметная стоимость				*123971,00*				

30	**11-080101-0307 РСНБ РК 2015**	**Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов**	**903,312**	**732,59**	**14,29**	**661759,73**	**12909,47**	**115825,05**	**0,21**	**191,50**
		м2		**181,75**	**1,73**	**164174,79**	**1566,36**	**50,8**	**0,00**	**1,81**

№ п/п	Код ресурса	Наименование ресурса	Измеритель	Количество		Стоимость				
				на единицу	всего	на единицу	всего			
30.1	1	Затраты труда рабочих-строителей	чел-ч	0,21	191,5000	857,300	164174,79			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
30.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,00	1,8100					
30.3	32-010201-0101	Котлы битумные передвижные, 400 л	маш.-ч	0,02	17,6100		9635,18			
30.4	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,00	1,8100		3274,29			
30.5	21-100501-1404	Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50 ГОСТ 30693-2000	кг	2,40	2167,9500	212,160	459952,02			
30.6	21-130703-0201	Керосин для технических целей марок КТ-1, КТ-2	т	0,00	0,2168	51147,900	11088,60			
30.7	21-130104-9903	Битумы нефтяные строительные ГОСТ 6617-76 марки БН	т	0,00	0,1445	94339,340	13634,86			
		Накладные расходы -		*128,22*		*115825,00*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 50,8%		*93,21*				*84197,00*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*35,01*				*31629,00*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*68,87*		*62207,00*				
		Сметная стоимость				*839792,00*				
31	**11-130301-0101 РСНБ РК 2015**	**Поверхности бетонные и оштукатуренные. Огрунтовка битумной грунтовкой, первый слой**	**61,44**	**100,64**	**1,06**	**6183,06**	**65,23**	**1624,40**	**0,04**	**2,54**
		м2		**39,07**	**0,17**	**2400,47**	**10,65**	**54,2**	**0,00**	**0,01**

№ п/п	Код ресурса	Наименование ресурса	Измеритель	Количество		Стоимость	
				на единицу	всего	на единицу	всего
31.1	1	Затраты труда рабочих-строителей	чел-ч	0,04	2,5400	946,010	2400,47
31.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,00	0,0123		
31.3	31-050501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,00	0,0061		21,09
31.4	31-050402-0301	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0,00	0,0061		0,23
31.5	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,00	0,0061		11,14
31.6	31-040301-0101	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, 1 кВт	маш.-ч	0,01	0,6881		32,78
31.7	22-040601-0501	Уайт-спирит ГОСТ 3134-78	т	0,00	0,0101	335243,450	3398,56
31.8	21-130104-9903	Битумы нефтяные строительные ГОСТ 6617-76 марки БН	т	0,00	0,0034	94339,340	318,79
		Накладные расходы -		*26,44*		*1624,00*	
		в т.ч. накладные первого уровня - 54,2%		*21,27*			*1307,00*
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*5,17*			*318,00*
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*10,17*		*625,00*	
		Сметная стоимость				*8432,00*	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**			**8697682,54**	**581882,83**
			Тенге			**593304,65**	**211301,97**
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**8697682,54**	
	Материалы -		Тенге			**946567,60**	
	Всего заработная плата -		Тенге				**804606,62**
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			**259904,54**	
	Местные материалы -		Тенге			**6316022,92**	
		Накладные расходы -	Тенге			**859734,45**	
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге				**470983,03**
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге				**388751,42**
		Сметная прибыль -	Тенге			**764593,36**	
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**10322010,34**	
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				
		Сметная заработная плата -	Тенге				**804606,62**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			**10322010,34**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
										938,27

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							938,27
		Сметная заработная плата -	Тенге				804606,62			
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			**9110000,11**	**816164,79**			**875,96**
			Тенге			**701982,59**	**282615,74**			**279,88**
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**9110000,11**				
	Материалы -		Тенге			**946617,86**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**984598,33**			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			**259904,54**				
	Местные материалы -		Тенге			**6316022,92**				
	Транспортные расходы -		Тенге			**69307,40**				
		Накладные расходы -	Тенге			**988102,12**				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					**577358,13**		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					**410743,99**		
		Сметная прибыль -	Тенге			**807848,18**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**10905950,40**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**1155,84**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**984598,33**			
		ИТОГО ПО АКТУ:	Тенге			**10905950,40**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**1155,84**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**984598,33**			

Сметная стоимость				**10 905 950,40**
Временные здания и сооружения, 0,9%	10 905 950,40	x	0,90%	98 153,55	11 004 103,95
Доп затраты в зимнее время 1,7%.1,05	11 004 103,95	X	1,79%	196 423,26	11 200 527,21
Итого по сметному расчету в текущих ценах 2017 года					11 200 527,21
Итого по сметному расчету в текущих ценах 2018 года	К=1,06				11 200 527,21
Налог на добавленную стоимость (НДС)	12%				1 344 063,27
Всего стоимость подрядных строительно-монтажных работ, затрат и услуг с налогом на добавленную стоимость					**12 544 590,47**
Скидка конкурсная	18%				2 258 026,29
Итого со скидкой					**10 286 564,19**

СДАЛ: Директор ТОО "Каздорстройтех" Рахматуллин Т.И.

ПРИНЯЛ: Руководитель ГУ "Отдел строительства Нуринского района" Ашимов Ж.К.

Главный специалист отдела строительства Нуринского района Акмагамбетов К.К.

Технический надзор:
Эксперт ТОО "ServicePro&Co" Абдуллаев И.Б.