Форма 4

Заказчик ГУ "Отдел строительства Нуринского района"
Генподрядчик ТОО "Каздорстройтех"
Договор № 18 0014 от 22.02.2018г.
Наименование объекта - Строительство двухквартирных арендных жилых домов по улице Акпасова № 63-72 в поселке Киевка Нуринского района Карагандинской области (привязка проекта)

АКТ № 2
приемки выполненных работ
от 14 мая 2018 года

Составлен(а) в текущих ценах 2017 г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы тенге %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей / рабочих, обслуживаю-щих машины: на един.	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей / рабочих, обслуживаю-щих машины: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1. ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ								
1	**11-010104-0101 РСНБ РК 2015**	**Перемещение ранее разработанного грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.)из резерва**	**449,925**	**27,30**	**27,30**	**12281,62**	**12281,62**	**3243,99**	**--**	**--**
		м3		--	9,82	--	4420,44	59,1	0,01	4,43
№ п/п	Код ресурса	Наименование ресурса	Измеритель	Количество: на единицу	Количество: всего	Стоимость: на единицу	Стоимость: всего			
1.1	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,01	4,4300					
1.2	31-010101-0102	Бульдозеры, 59 кВт (80 л.с.)	маш.-ч	0,01	4,4300		12281,62			
		Накладные расходы -		*7,21*		*3244,00*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*5,81*				*2612,00*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1,40*				*632,00*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2,76*		*1242,00*				
		Сметная стоимость				*16768,00*				
2	**11-010104-0402 РСНБ РК 2015**	**Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы до 5 м**	**337,44375**	**22,36**	**22,36**	**7544,96**	**7544,96**	**1992,88**	**--**	**--**
		м3		--	8,05	--	2715,61	59,1	0,01	2,72
№ п/п	Код ресурса	Наименование ресурса	Измеритель	Количество: на единицу	Количество: всего	Стоимость: на единицу	Стоимость: всего			
2.1	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,01	2,7200					
2.2	31-010101-0102	Бульдозеры, 59 кВт (80 л.с.)	маш.-ч	0,01	2,7200		7544,96			
		Накладные расходы -		*5,91*		*1993,00*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*4,76*				*1605,00*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1,15*				*388,00*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2,26*		*763,00*				
		Сметная стоимость				*10301,00*				

Комп. смет.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
3	**11-010205-0501 РСНБ РК 2015**	**Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 1 группы**	**112,48125**	**607,43**	**--**	**68324,33**	**--**	**44988,73**	**0,89**	**99,55**
		м3		**607,43**	**--**	**68324,33**	**--**	**59,1**	**--**	**--**
№ п/п	Код ресурса	Наименование ресурса	Измеритель	Количество		Стоимость				
				на единицу	всего	на единицу	всего			
3.1	1	Затраты труда рабочих-строителей	чел-ч	0,89	99,5500	686,360	68324,33			
		Накладные расходы -		*399,97*		*44989,00*		*40380,00*		
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*358,99*				*4609,00*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*40,98*						
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*80,59*		*9065,00*				
		Сметная стоимость				*122378,00*				
4	**11-010102-0309 РСНБ РК 2015**	**Погрузка на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 /лишний грунт/**	**626,85**	**162,03**	**152,84**	**101571,26**	**95806,49**	**24571,05**	**0,01**	**8,09**
		м3		**9,06**	**43,41**	**5680,99**	**27212,69**	**59,1**	**0,04**	**23,40**
№ п/п	Код ресурса	Наименование ресурса	Измеритель	Количество		Стоимость				
				на единицу	всего	на единицу	всего			
4.1	1	Затраты труда рабочих-строителей	чел-ч	0,01	8,0900	702,540	5680,99			
4.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,04	23,4000					
4.3	31-010101-0103	Бульдозеры, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,01	5,8500		21159,56			
4.4	31-010201-0103	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, 0,65 м3	маш.-ч	0,03	17,5500		74646,93			
4.5	21-010201-0604	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 40-70 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,00	0,0313	2672,970	83,78			
		Накладные расходы -		*39,20*		*24571,00*		*19440,00*		
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*31,01*				*5131,00*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*8,19*						
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*16,10*		*10091,00*				
		Сметная стоимость				*136234,00*				
5	**41-020101-1003 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 3 км, класс груза 1**	**1002,96**	**161,24**	**--**	**161717,27**	**--**	**6856,81**	**--**	**--**
		т		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		*6,84*		*6857,00*		*6857,00*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*6,84*						
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*13,45*		*13486,00*				
		Сметная стоимость				*182060,00*				
6	**11-010102-0601 РСНБ РК 2015**	**Работа на отвале 1-2 группы грунтов**	**626,85**	**12,81**	**10,85**	**8031,19**	**6799,83**	**2431,22**	**0,00**	**1,71**
		м3		**1,91**	**3,50**	**1197,85**	**2195,81**	**59,1**	**0,00**	**1,90**
№ п/п	Код ресурса	Наименование ресурса	Измеритель	Количество		Стоимость				
				на единицу	всего	на единицу	всего			
6.1	1	Затраты труда рабочих-строителей	чел-ч	0,00	1,7100	702,540	1197,85			
6.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,00	1,9000					
6.3	33-010101-0101	Автомобили-самосвалы, 7 т	маш.-ч	0,00	0,0439		86,83			
6.4	31-010101-0103	Бульдозеры, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,00	1,8600		6713,00			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
6.5	21-010201-0604	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 40-70 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,00	0,0125	2672,970	33,51			
		Накладные расходы -		*3,88*		*2431,00*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*3,20*				*2006,00*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*0,68*				*426,00*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1,34*		*837,00*				
		Сметная стоимость				*11299,00*				
7	**11-010201-0501 РСНБ РК 2015**	**Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками**	**449,925**	**121,55**	**51,62**	**54687,97**	**23224,23**	**28010,62**	**0,11**	**48,59**
		м3		**69,93**	**22,76**	**31463,74**	**10239,85**	**59,1**	**0,03**	**11,81**

№ п/п	Код ресурса	Наименование ресурса	Измеритель	Количество		Стоимость				
				на единицу	всего	на единицу	всего			
7.1	1	Затраты труда рабочих-строителей	чел-ч	0,11	48,5900	647,510	31463,74			
7.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,03	11,8100					
7.3	31-060102-0102	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин	маш.-ч	0,03	11,8100		22681,89			
7.4	34-030402-0101	Трамбовки пневматические при работе от компрессора	маш.-ч	0,11	47,2400		542,34			
		Накладные расходы -		*62,26*		*28011,00*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*54,78*				*24647,00*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*7,48*				*3364,00*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*14,70*		*6616,00*				
		Сметная стоимость				*89314,00*				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**			**414158,61**	**145657,13**			**157,93**
			Тенге			**106666,92**	**46784,40**			**44,26**
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			**414158,61**				
		Материалы -	Тенге			**117,29**				
		Всего заработная плата -	Тенге				**153451,32**			
		Транспортные расходы -	Тенге			**161717,27**				
		Накладные расходы -	Тенге			**112095,30**				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					**90689,73**		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					**21405,57**		
		Сметная прибыль -	Тенге			**42100,31**				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			**568354,22**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**202,19**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**153451,32**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			**568354,22**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**202,19**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**153451,32**			

РАЗДЕЛ 2. ФУНДАМЕНТЫ

8	**11-080101-0201 РСНБ РК 2015**	**Устройство песчаного основания под фундаменты**	**66,64**	**2525,51**	**683,26**	**168300,25**	**45532,23**	**36626,29**	**0,78**	**51,98**
		м3		**573,74**	**261,95**	**38234,34**	**17456,27**	**50,8**	**0,29**	**19,33**

№ п/п	Код ресурса	Наименование ресурса	Измеритель	Количество		Стоимость				
				на единицу	всего	на единицу	всего			
8.1	1	Затраты труда рабочих-строителей	чел-ч	0,78	51,9800	735,570	38234,34			
8.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,29	19,3300					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
8.3	31-060102-0102	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин	маш.-ч	0,21	13,9900		26875,97			
8.4	34-030402-0101	Трамбовки пневматические при работе от компрессора	маш.-ч	0,42	27,9900		321,31			
8.5	31-050502-0102	Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, 3 т	маш.-ч	0,08	5,3300		18334,96			
8.6	21-010401-0101	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	1,10	73,3000	1149,420	84257,08			
8.7	21-130703-1405	Вода техническая	м3	0,15	10,0000	27,670	276,59			
		Накладные расходы -		*549,61*		*36626,00*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 50,8%		*424,53*				*28291,00*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*125,08*				*8335,00*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*246,01*		*16394,00*				
		Сметная стоимость				*221321,00*				
9	**11-080101-0201 РСНБ РК 2015**	**Устройство песчаного основания под фундаменты канала**	**16,128**	**2525,51**	**683,26**	**40731,49**	**11019,57**	**8864,18**	**0,78**	**12,58**
		м3		**573,74**	**261,95**	**9253,35**	**4224,71**	**50,8**	**0,29**	**4,68**

№ п/п	Код ресурса	Наименование ресурса	Измеритель	Количество		Стоимость				
				на единицу	всего	на единицу	всего			
9.1	1	Затраты труда рабочих-строителей	чел-ч	0,78	12,5800	735,570	9253,35			
9.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,29	4,6800					
9.3	31-060102-0102	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин	маш.-ч	0,21	3,3900		6504,44			
9.4	34-030402-0101	Трамбовки пневматические при работе от компрессора	маш.-ч	0,42	6,7700		77,76			
9.5	31-050502-0102	Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, 3 т	маш.-ч	0,08	1,2900		4437,37			
9.6	21-010401-0101	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	1,10	17,7400	1149,420	20391,63			
9.7	21-130703-1405	Вода техническая	м3	0,15	2,4200	27,670	66,94			
		Накладные расходы -		*549,61*		*8864,00*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 50,8%		*424,53*				*6847,00*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*125,08*				*2017,00*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*246,01*		*3968,00*				
		Сметная стоимость				*53563,00*				
10	**11-070501-0101 РСНБ РК 2015**	**Установка блоков стен подвалов массой до 0,5 т**	**280**	**1124,81**	**542,15**	**314948,19**	**151803,04**	**117161,54**	**0,48**	**133,28**
		шт		**375,10**	**197,63**	**105027,31**	**55335,52**	**62,1**	**0,20**	**55,66**

№ п/п	Код ресурса	Наименование ресурса	Измеритель	Количество		Стоимость				
				на единицу	всего	на единицу	всего			
10.1	1	Затраты труда рабочих-строителей	чел-ч	0,48	133,2800	788,020	105027,31			
10.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,20	55,6600					
10.3	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,03	7,3600		23484,68			
10.4	31-050104-0101	Краны на гусеничном ходу, до 16 т	маш.-ч	0,13	37,2400		108273,44			
10.5	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,04	11,0600		20044,92			
10.6	21-020101-0501	Бетон тяжелый класса В12,5 ГОСТ 7473-2010	м3	0,00	1,1500	13106,250	15045,98			
10.7	21-020401-2804	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,01	3,3600	12819,010	43071,87			
		Накладные расходы -		*418,43*		*117162,00*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*355,66*				*99585,00*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*62,77*				*17576,00*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*123,46*		*34569,00*				
		Сметная стоимость				*466679,00*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
11	**11-070501-0102 РСНБ РК 2015**	**Установка блоков стен подвалов массой до 1 т**	**679**	**1591,88**	**760,92**	**1080889,23**	**516663,72**	**399556,36**	**0,67**	**453,57**
		шт		**526,40**	**278,37**	**357423,81**	**189015,32**	**62,1**	**0,28**	**190,19**
№ п/п	Код ресурса	Наименование ресурса	Измеритель	Количество		Стоимость				
				на единицу	всего	на единицу	всего			
11.1	1	Затраты труда рабочих-строителей	чел-ч	0,67	453,5700	788,020	357423,81			
11.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,28	190,1900					
11.3	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,04	26,6200		84884,17			
11.4	31-050104-0101	Краны на гусеничном ходу, до 16 т	маш.-ч	0,18	123,5800		359296,86			
11.5	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,06	39,9900		72482,69			
11.6	21-020101-0501	Бетон тяжелый класса В12,5 ГОСТ 7473-2010	м3	0,01	4,8200	13106,250	63183,92			
11.7	21-020401-2804	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,02	11,2000	12819,010	143617,78			
		Накладные расходы -		***588,45***		***399556,00***				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		***499,76***				***339339,00***		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		***88,69***				***60218,00***		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***174,43***		***118436,00***				
		Сметная стоимость				***1598881,00***				
12	**11-070501-0103 РСНБ РК 2015**	**Установка блоков стен подвалов массой до 1,5 т**	**112**	**2400,84**	**1204,51**	**268893,80**	**134904,68**	**98526,70**	**0,94**	**104,94**
		шт		**756,57**	**445,14**	**84735,98**	**49856,18**	**62,1**	**0,45**	**50,20**
№ п/п	Код ресурса	Наименование ресурса	Измеритель	Количество		Стоимость				
				на единицу	всего	на единицу	всего			
12.1	1	Затраты труда рабочих-строителей	чел-ч	0,94	104,9400	807,440	84735,98			
12.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,45	50,2000					
12.3	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,07	8,1200		25895,65			
12.4	31-050104-0101	Краны на гусеничном ходу, до 16 т	маш.-ч	0,27	29,9000		86944,38			
12.5	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,11	12,1700		22064,64			
12.6	21-020101-0501	Бетон тяжелый класса В12,5 ГОСТ 7473-2010	м3	0,00	0,5264	13106,250	6899,13			
12.7	21-020401-2804	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,03	3,3000	12819,010	42354,01			
		Накладные расходы -		***879,70***		***98527,00***				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		***746,27***				***83582,00***		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		***133,44***				***14945,00***		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***262,44***		***29394,00***				
		Сметная стоимость				***396814,00***				
13	**11-070501-0104 РСНБ РК 2015**	**Установка блоков стен подвалов массой более 1,5 т**	**245**	**3384,75**	**1804,36**	**829263,66**	**442069,01**	**294908,39**	**1,18**	**289,10**
		шт		**952,78**	**685,02**	**233430,90**	**167828,80**	**62,1**	**0,69**	**169,29**
№ п/п	Код ресурса	Наименование ресурса	Измеритель	Количество		Стоимость				
				на единицу	всего	на единицу	всего			
13.1	1	Затраты труда рабочих-строителей	чел-ч	1,18	289,1000	807,440	233430,90			
13.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,69	169,2900					
13.3	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,15	36,8500		117512,69			
13.4	31-050104-0101	Краны на гусеничном ходу, до 16 т	маш.-ч	0,32	77,1700		224382,45			
13.5	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,23	55,2700		100173,87			
13.6	21-020101-0501	Бетон тяжелый класса В12,5 ГОСТ 7473-2010	м3	0,01	1,7400	13106,250	22798,32			
13.7	21-020401-2804	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,04	10,2200	12819,010	130965,42			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Накладные расходы -		*1203,71*		*294908,00*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*1017,07*				*249182,00*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*186,64*				*45726,00*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*367,08*		*89934,00*				
		Сметная стоимость				*1214106,00*				
14	**21-041201-9903 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Блоки бетонные для стен подвала объемом менее 0,3 м3 из тяжелого бетона М-100**	**141,875**	**18616,06**	**--**	**2641153,51**	**--**	**111984,91**	**--**	**--**
		м3		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		*789,32*		*111985,00*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*789,32*				*111985,00*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1552,43*		*220251,00*				
		Сметная стоимость				*2973389,00*				
15	**21-041201-9907 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Блоки бетонные для стен подвала объемом менее 0,5 до 0,3 м3 из тяжелого бетона М-100**	**43,94**	**16913,94**	**--**	**743198,52**	**--**	**31511,62**	**--**	**--**
		м3		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		*717,15*		*31512,00*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*717,15*				*31512,00*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1410,49*		*61977,00*				
		Сметная стоимость				*836687,00*				
16	**21-041201-9911 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Блоки бетонные стен подвалов объемом 0,5 м3 и более из тяжелого бетона М-100**	**191,315**	**15323,79**	**--**	**2931670,88**	**--**	**124302,85**	**--**	**--**
		м3		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		*649,73*		*124303,00*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*649,73*				*124303,00*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1277,88*		*244478,00*				
		Сметная стоимость				*3300452,00*				
17	**11-060101-0119 РСНБ РК 2015**	**Устройство монолитных заделок бетоном кл.В7,5 F50 W4**	**25,9**	**17122,58**	**816,18**	**443474,95**	**21139,18**	**50100,69**	**2,82**	**73,04**
		м3		**2193,00**	**197,19**	**56798,73**	**5107,09**	**48,5**	**0,23**	**5,86**

№ п/п	Код ресурса	Наименование ресурса	Измеритель	Количество		Стоимость	
				на единицу	всего	на единицу	всего
17.1	1	Затраты труда рабочих-строителей	чел-ч	2,82	73,0400	777,660	56798,73
17.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,23	5,8600		
17.3	31-050501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,00	0,0699		240,04
17.4	31-040101-0101	Вибратор глубинный	маш.-ч	0,17	4,3500		186,75
17.5	31-050101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,21	5,5200		20072,51
17.6	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,00	0,1010		322,13
17.7	34-030102-0201	Пилы электрические цепные	маш.-ч	0,01	0,1917		12,63
17.8	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,01	0,1684		305,11

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
17.9	21-020101-2401	Бетон тяжелый класса В7,5, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010	м3	1,01	26,2900	12946,190	340335,92			
17.10	21-050307-1013	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	0,28	7,2500	66,300	480,81			
17.11	21-070203-0305	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,00	0,0570	26042,380	1483,89			
17.12	21-130102-0801	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,00	0,0065	26165,600	169,42			
17.13	21-130209-0401	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,18	4,6600	196,560	916,36			
17.14	21-130803-1101	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	0,09	2,2800	6598,380	15073,21			
17.15	21-130703-1405	Вода техническая	м3	0,00	0,0733	27,670	2,03			
17.16	27-010101-0104	Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	0,45	11,6000	609,780	7075,40			
		Накладные расходы -		*1934,39*		*50101,00*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*1159,24*				*30024,00*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*775,15*				*20076,00*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1524,56*		*39486,00*				
		Сметная стоимость				*533062,00*				
18	**11-070107-0101 РСНБ РК 2015**	**Установка стальных крепежных элементов, арматурных стыковых накладок**	**0,1036**	**184693,70**	**11445,26**	**19134,27**	**1185,73**	**11356,07**	**170,00**	**17,61**
		т		**156308,20**	**927,70**	**16193,53**	**96,11**	**62,1**	**1,07**	**0,11**
№ п/п	Код ресурса	Наименование ресурса	Измеритель	Количество		Стоимость				
				на единицу	всего	на единицу	всего			
18.1	1	Затраты труда рабочих-строителей	чел-ч	170,00	17,6100	919,460	16193,53			
18.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	1,07	0,1109					
18.3	31-060103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	50,78	5,2600		984,82			
18.4	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	1,07	0,1109		200,91			
18.5	21-130812-1037	Электроды, d=4 мм, Э50 ГОСТ 9466-75	т	0,08	0,0083	211753,020	1755,01			
		Накладные расходы -		*109614,59*		*11356,00*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*97643,49*				*10116,00*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*11971,10*				*1240,00*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*23544,66*		*2439,00*				
		Сметная стоимость				*32930,00*				
19	**21-050301-0304 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм**	**0,0238**	**147547,37**	--	**3511,63**	--	**148,89**	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*6256,01*		*149,00*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*6256,01*				*149,00*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*12304,27*		*293,00*				
		Сметная стоимость				*3953,00*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
20	**21-050106-0801 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной 30 мм, толщиной 8 мм**	**0,0798**	**205458,13**	**--**	**16395,56**	**--**	**695,17**	**--**	**--**
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*8711,42*		*695,00*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*8711,42*				*695,00*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*17133,56*		*1367,00*				
		Сметная стоимость				*18458,00*				
21	**11-070107-0101 РСНБ РК 2015**	**Установка стальных крепежных элементов, арматурных стыковых накладок**	**0,0784**	**184693,70**	**11445,26**	**14479,99**	**897,31**	**8593,78**	**170,00**	**13,33**
		т		**156308,20**	**927,70**	**12254,56**	**72,73**	**62,1**	**1,07**	**0,08**

№ п/п	Код ресурса	Наименование ресурса	Измеритель	Количество		Стоимость				
				на единицу	всего	на единицу	всего			
21.1	1	Затраты труда рабочих-строителей	чел-ч	170,00	13,3300	919,460	12254,56			
21.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	1,07	0,0839					
21.3	31-060103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	50,78	3,9800		745,27			
21.4	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	1,07	0,0839		152,04			
21.5	21-130812-1037	Электроды, d=4 мм, Э50 ГОСТ 9466-75	т	0,08	0,0063	211753,020	1328,11			

		Накладные расходы -		*109614,59*		*8594,00*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*97643,49*				*7655,00*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*11971,10*				*939,00*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*23544,66*		*1846,00*				
		Сметная стоимость				*24920,00*				
22	**21-050301-0306 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм**	**0,0784**	**145725,94**	**--**	**11424,91**	**--**	**484,42**	**--**	**--**
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*6178,78*		*484,00*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*6178,78*				*484,00*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*12152,38*		*953,00*				
		Сметная стоимость				*12862,00*				
23	**21-050301-2702 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм ГОСТ 10922-2012**	**0,378**	**172284,08**	**--**	**65123,38**	**--**	**2761,23**	**--**	**--**
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*7304,84*		*2761,00*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*7304,84*				*2761,00*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*14367,11*		*5431,00*				
		Сметная стоимость				*73315,00*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
24	**21-050301-2702 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 10 мм**	**2,96016**	**172284,08**	**--**	**509988,44**	**--**	**21623,51**	**--**	**--**
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*7304,84*		*21624,00*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*7304,84*				*21624,00*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*14367,11*		*42529,00*				
		Сметная стдимость				*574141,00*				
25	**11-130301-0101 РСНБ РК 2015**	**Первый слой битумной грунтовки бетонных и оштукатуренных поверхностей**	**2107,728**	**100,64**	**1,06**	**212112,85**	**2237,84**	**55725,90**	**0,04**	**87,05**
		м2		**39,07**	**0,17**	**82349,38**	**365,48**	**54,2**	**0,00**	**0,42**

№ п/п	Код ресурса	Наименование ресурса	Измеритель	Количество		Стоимость				
				на единицу	всего	на единицу	всего			
25.1	1	Затраты труда рабочих-строителей	чел-ч	0,04	87,0500	946,010	82349,38			
25.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,00	0,4215					
25.3	31-050501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,00	0,2108		723,49			
25.4	31-050402-0301	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0,00	0,2108		7,74			
25.5	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,00	0,2108		382,00			
25.6	31-040301-0101	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, 1 кВт	маш.-ч	0,01	23,6100		1124,62			
25.7	22-040601-0501	Уайт-спирит ГОСТ 3134-78	т	0,00	0,3478	335243,450	116589,33			
25.8	21-130104-9903	Битумы нефтяные строительные ГОСТ 6617-76 марки БН	т	0,00	0,1159	94339,340	10936,29			
		Накладные расходы -		*26,44*		*55726,00*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 54,2%		*21,27*				*44831,00*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*5,17*				*10894,00*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*10,17*		*21427,00*				
		Сметная стоимость				*289266,00*				
26	**11-080101-0307 РСНБ РК 2015**	**Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов**	**2107,728**	**732,59**	**14,29**	**1544106,00**	**30122,09**	**270258,45**	**0,21**	**446,84**
		м2		**181,75**	**1,73**	**383074,51**	**3654,84**	**50,8**	**0,00**	**4,22**

№ п/п	Код ресурса	Наименование ресурса	Измеритель	Количество		Стоимость				
				на единицу	всего	на единицу	всего			
26.1	1	Затраты труда рабочих-строителей	чел-ч	0,21	446,8400	857,300	383074,51			
26.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,00	4,2200					
26.3	32-010201-0101	Котлы битумные передвижные, 400 л	маш.-ч	0,02	41,1000		22482,08			
26.4	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,00	4,2200		7640,01			
26.5	21-100501-1404	Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50 ГОСТ 30693-2000	кг	2,40	5058,5500	212,160	1073221,37			
26.6	21-130703-0201	Керосин для технических целей марок КТ-1, КТ-2	т	0,00	0,5059	51147,900	25873,41			
26.7	21-130104-9903	Битумы нефтяные строительные ГОСТ 6617-76 марки БН	т	0,00	0,3372	94339,340	31814,67			
		Накладные расходы -		*128,22*		*270258,00*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 50,8%		*93,21*				*196459,00*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*35,01*				*73800,00*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*68,87*		*145149,00*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сметная стоимость				*1959514,00*				
27	11-080101-0303 РСНБ РК 2015	**Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 2 слоя стен, фундаментов гидроизолом** м2	179,928	1852,56 154,36	31,34 6,07	333327,52 27772,96	5638,83 1092,00	29418,21 50,8	0,20 0,01	36,17 1,26

№ п/п	Код ресурса	Наименование ресурса	Измеритель	Количество		Стоимость	
				на единицу	всего	на единицу	всего
27.1	1	Затраты труда рабочих-строителей	чел-ч	0,20	36,1700	767,940	27772,96
27.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,01	1,2600		
27.3	32-010201-0101	Котлы битумные передвижные, 400 л	маш.-ч	0,03	6,1400		3356,14
27.4	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,01	1,2600		2282,69
27.5	21-020401-2801	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М25 ГОСТ 28013-98	м3	0,03	4,5000	10997,580	49469,31
27.6	21-100401-1001	Толь гидроизоляционный ТГ-350 ГОСТ 10923-93	м2	2,20	395,8400	215,220	85193,03
27.7	21-100501-1404	Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50 ГОСТ 30693-2000	кг	4,20	755,7000	212,160	160328,80
27.8	21-130703-0201	Керосин для технических целей марок КТ-1, КТ-2	т	0,00	0,0432	51147,900	2208,71
27.9	21-130104-9903	Битумы нефтяные строительные ГОСТ 6617-76 марки БН	т	0,00	0,0288	94339,340	2715,89
		Накладные расходы -		*163,50*		*29418,00*		*14663,00*		
		в т.ч. накладные первого уровня - 50,8%		*81,50*				*14755,00*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*82,00*						
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*161,28*		*29020,00*				
		Сметная стоимость				*391765,00*				
28	11-130301-0101 РСНБ РК 2015	**Поверхности бетонные и оштукатуренные. Огрунтовка битумной грунтовкой, первый слой** м2	61,44	100,64 39,07	1,06 0,17	6183,06 2400,47	65,23 10,65	1624,40 54,2	0,04 0,00	2,54 0,01

№ п/п	Код ресурса	Наименование ресурса	Измеритель	Количество		Стоимость	
				на единицу	всего	на единицу	всего
28.1	1	Затраты труда рабочих-строителей	чел-ч	0,04	2,5400	946,010	2400,47
28.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,00	0,0123		
28.3	31-050501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,00	0,0061		21,09
28.4	31-050402-0301	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0,00	0,0061		0,23
28.5	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,00	0,0061		11,14
28.6	31-040301-0101	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, 1 кВт	маш.-ч	0,01	0,6881		32,78
28.7	22-040601-0501	Уайт-спирит ГОСТ 3134-78	т	0,00	0,0101	335243,450	3398,56
28.8	21-130104-9903	Битумы нефтяные строительные ГОСТ 6617-76 марки БН	т	0,00	0,0034	94339,340	318,79
		Накладные расходы -		*26,44*		*1624,00*		*1307,00*		
		в т.ч. накладные первого уровня - 54,2%		*21,27*				*318,00*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*5,17*						
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*10,17*		*625,00*				
		Сметная стоимость				*8432,00*				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**			**12198312,13**	**1363278,46**			**1722,02**
			Тенге			**1408949,83**	**494115,72**			**501,31**
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			**12198312,13**				
		Материалы -	Тенге			**2503617,00**				
		Всего заработная плата -	Тенге				**1903065,56**			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге			606443,92				
Местные материалы -			Тенге			6316022,92				
		Накладные расходы -	Тенге			1676233,55				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					1111881,35		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					564352,20		
		Сметная прибыль -	Тенге			1109963,65				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге			14984509,34				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							2223,33
		Сметная заработная плата -	Тенге				1903065,56			
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2			Тенге			14984509,34				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							2223,33
		Сметная заработная плата -	Тенге				1903065,56			

РАЗДЕЛ 3. СТЕНЫ И ПЕРЕГОРОДКИ

29	11-080301-0107 РСНБ РК 2015	**Стены из легкобетонных камней толщиной 520 мм при высоте этажа до 4 м. Кладка с облицовкой кирпичом (в 1/2 кирпича)**	245,8224	14842,29	1673,16	3648567,09	411300,31	634807,47	4,08	1002,96
		м3 кладки		3254,74	433,50	800087,60	106565,24	50,8	0,50	122,91

№ п/п	Код ресурса	Наименование ресурса	Измеритель	Количество		Стоимость	
				на единицу	всего	на единицу	всего
29.1	1	Затраты труда рабочих-строителей	чел-ч	4,08	1002,9600	797,730	800087,60
29.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,50	122,9100		
29.3	31-050101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,42	103,2500		375658,42
29.4	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,08	19,6700		35641,89
29.5	21-020401-2808	Раствор готовый кладочный тяжелый цементно-известковый марки М25 ГОСТ 28013-98	м3	0,14	34,4200	12870,330	442934,16
29.6	21-050302-0101	Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70	т	0,00	0,2212	205870,680	45546,86
29.7	21-070201-0401	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 4 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,00	0,1229	17472,630	2147,58
29.8	21-130703-1405	Вода техническая	м3	0,20	49,1600	27,670	1360,38
29.9	21-030301-0316	Блоки стеновые из пенобетона В3,5, D600 ГОСТ 21520-89	м3	0,68	167,1600	11636,750	1945190,19
		Накладные расходы -		***2582,38***		***634807,00***		***460580,00***		
		в т.ч. накладные первого уровня - 50,8%		***1873,63***				***174228,00***		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		***708,75***						
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***1393,97***		***342670,00***				
		Сметная стоимость				***4626045,00***				

30	11-080201-0101 РСНБ РК 2015	**Стены наружные из кирпича простые при высоте этажа до 4 м. Кладка**	2,2176	18472,91	1455,40	40965,54	3227,49	6134,81	4,54	10,07
		м3 кладки		3398,28	346,80	7536,03	769,07	50,8	0,40	0,89

№ п/п	Код ресурса	Наименование ресурса	Измеритель	Количество		Стоимость	
				на единицу	всего	на единицу	всего
30.1	1	Затраты труда рабочих-строителей	чел-ч	4,54	10,0700	748,520	7536,03
30.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,40	0,8870		
30.3	31-050101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,40	0,8870		3227,50

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
30.4	21-020401-2808	Раствор готовый кладочный тяжелый цементно-известковый марки М25 ГОСТ 28013-98	м3	0,24	0,5322	12870,330	6849,90			
30.5	21-030101-0102	Кирпич керамический одинарный рядовой полнотелый марки М75, размерами 250 мм х 120 мм х 65 мм ГОСТ 530-2012	1000 шт.	0,38	0,8427	27656,430	23305,74			
30.6	21-070201-0401	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 4 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,00	0,0011	17472,630	19,37			
30.7	21-130703-1405	Вода техническая	м3	0,44	0,9757	27,670	27,00			
		Накладные расходы -		*2766,42*		*6135,00*		*4219,00*		
		в т.ч. наклдные первого уровня - 50,8%		*1902,50*				*1916,00*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*863,92*						
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1699,15*		*3768,00*				
		Сметная стоимость				*50868,00*				
31	**11-080201-0701 РСНБ РК 2015**	**Армирование кладки стен сетками С1-С3**	**1,422144**	**46390,66**	**1398,69**	**65974,21**	**1989,14**	**37032,49**	**56,40**	**80,21**
		т		**44991,97**	**468,19**	**63985,06**	**665,83**	**50,8**	**0,54**	**0,77**
№ п/п	Код ресурса	Наименование ресурса	Измеритель	Количество		Стоимость				
				на единицу	всего	на единицу	всего			
31.1	1	Затраты труда рабочих-строителей	чел-ч	56,40	80,2100	797,730	63985,06			
31.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,54	0,7680					
31.3	31-050101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,23	0,3271		1190,13			
31.4	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,31	0,4409		799,01			
		Накладные расходы -		*26039,90*		*37032,00*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 50,8%		*23093,76*				*32843,00*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*2946,14*				*4190,00*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*5794,45*		*8241,00*				
		Сметная стоимость				*111247,00*				
32	**21-050301-2702 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм ГОСТ 10922-2012**	**2,566704**	**172284,08**	**--**	**442202,24**	**--**	**18749,37**	**--**	**--**
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*7304,84*		*18749,00*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*7304,84*				*18749,00*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*14367,11*		*36876,00*				
		Сметная стоимость				*497828,00*				
33	**21-050301-2708 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 4 мм**	**0,68424**	**178659,08**	**--**	**122245,69**	**--**	**5183,22**	**--**	**--**
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*7575,14*		*5183,00*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*7575,14*				*5183,00*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*14898,74*		*10194,00*				
		Сметная стоимость				*137623,00*				
34	**11-080201-0107 РСНБ РК 2015**	**Кладка стен внутренних при высоте этажа до 4 м**	**70,9488**	**8033,92**	**1455,40**	**569996,81**	**103258,88**	**160371,82**	**4,38**	**310,76**
		м3		**3278,52**	**346,80**	**232606,89**	**24605,33**	**50,8**	**0,40**	**28,38**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
№ п/п	Код ресурса	Наименование ресурса	Измеритель	Количество		Стоимость				
				на единицу	всего	на единицу	всего			
34.1	1	Затраты труда рабочих-строителей	чел-ч	4,38	310,7600	748,520	232606,89			
34.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,40	28,3800					
34.3	31-050101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,40	28,3800		103258,88			
34.4	21-020401-2809	Раствор готовый кладочный тяжелый цементно-известковый марки М50 ГОСТ 28013-98	м3	0,24	17,0300	13662,870	232647,42			
34.5	21-070201-0401	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 4 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,00	0,0355	17472,630	619,83			
34.6	21-130703-1405	Вода техническая	м3	0,44	31,2200	27,670	863,79			
		Накладные расходы -		*2260,39*		*160372,00*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 50,8%		*1841,66*				*130664,00*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*418,72*				*29708,00*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*823,54*		*58429,00*				
		Сметная стоимость				*788798,00*				
35	**21-030301-0316 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Блоки стеновые из пенобетона В3,5, D600 ГОСТ 21520-89**	**48,245184**	**11636,75**	**--**	**561417,14**	**--**	**23804,09**	**--**	**--**
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*493,40*		*23804,00*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*493,40*				*23804,00*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*970,41*		*46818,00*				
		Сметная стоимость				*632039,00*				
36	**11-070503-0110 РСНБ РК 2015**	**Укладка перемычек масса до 0,3 т**	**66**	**301,84**	**153,17**	**19921,64**	**10109,12**	**7420,23**	**0,15**	**9,77**
		шт		**116,63**	**37,28**	**7697,38**	**2460,57**	**62,1**	**0,04**	**2,84**
№ п/п	Код ресурса	Наименование ресурса	Измеритель	Количество		Стоимость				
				на единицу	всего	на единицу	всего			
36.1	1	Затраты труда рабочих-строителей	чел-ч	0,15	9,7700	788,020	7697,38			
36.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,04	2,8400					
36.3	31-050101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,04	2,7200		9893,81			
36.4	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,00	0,1188		215,31			
36.5	21-020401-2804	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,00	0,1650	12819,010	2115,14			
		Накладные расходы -		*112,43*		*7420,00*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*95,58*				*6308,00*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*16,85*				*1112,00*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*33,14*		*2187,00*				
		Сметная стоимость				*29529,00*				
37	**21-040105-9901 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Перемычки из тяжелого бетона класса В15**	**1,428**	**58003,78**	**--**	**82829,40**	**--**	**3511,97**	**--**	**--**
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*2459,36*		*3512,00*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*2459,36*				*3512,00*		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*4837,05*		*6907,00*				
		Сметная стоимость				*93249,00*				
38	**11-060101-0120 РСНБ РК 2015**	**Устройство ж/бетонных из бетона кл.В7,5 ленточных фундаментов при ширине поверху до 1000 мм(подбетонки под перегородки)**	**13,38**	**18155,76**	**1315,93**	**242924,09**	**17607,16**	**31548,32**	**3,60**	**48,17**
		м3		**2871,83**	**269,35**	**38425,06**	**3603,91**	**48,5**	**0,31**	**4,10**

№ п/п	Код ресурса	Наименование ресурса	Измеритель	Количество		Стоимость				
				на единицу	всего	на единицу	всего			
38.1	1	Затраты труда рабочих-строителей	чел-ч	3,60	48,1700	797,730	38425,06			
38.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,31	4,1000					
38.3	31-050501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,00	0,0361		124,00			
38.4	31-040101-0101	Вибратор глубинный	маш.-ч	0,21	2,8700		123,15			
38.5	31-050101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,27	3,6500		13266,15			
38.6	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,01	0,1673		533,38			
38.7	34-030102-0201	Пилы электрические цепные	маш.-ч	0,01	0,1084		7,14			
38.8	31-060103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	1,24	16,5600		3099,86			
38.9	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,02	0,2502		453,47			
38.10	21-020101-0301	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010	м3	1,01	13,5800	12488,230	169598,91			
38.11	21-050307-1013	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	0,30	4,0500	66,300	268,79			
38.12	21-070203-0303	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,00	0,0187	26042,380	487,83			
38.13	21-070203-0305	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,00	0,0629	26042,380	1637,70			
38.14	21-130102-0801	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,00	0,0033	26165,600	87,52			
38.15	21-130209-0401	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,13	1,7400	196,560	341,90			
38.16	21-130803-1101	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	0,09	1,1800	6598,380	7786,85			
38.17	21-130812-1035	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,00	0,0174	200244,360	3483,05			
38.18	21-130703-1405	Вода техническая	м3	0,00	0,0379	27,670	1,05			
38.19	27-010101-0104	Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	0,39	5,2400	609,780	3198,27			
		Накладные расходы -		*2357,87*		*31548,00*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*1523,47*				*20384,00*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*834,40*				*11164,00*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1641,09*		*21958,00*				
		Сметная стоимость				*296430,00*				
39	**11-060301-0408 РСНБ РК 2015**	**Установка закладных деталей весом до 20 кг**	**0,0954**	**202502,11**	**858,97**	**19318,70**	**81,95**	**3124,01**	**58,00**	**5,53**
		1т		**47432,40**	**356,51**	**4525,05**	**34,01**	**48,5**	**0,36**	**0,03**

№ п/п	Код ресурса	Наименование ресурса	Измеритель	Количество		Стоимость				
				на единицу	всего	на единицу	всего			
39.1	1	Затраты труда рабочих-строителей	чел-ч	58,00	5,5300	817,800	4525,05			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
39.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,36	0,0343		45,64			
39.3	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,15	0,0143		36,31			
39.4	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,21	0,0200		14711,70			
39.5	21-130210-0102	Детали закладные и накладные, изготовленные с применением сварки, гнутья, сверления (пробивки) отверстий, поставляемые отдельно ГОСТ 10922-2012	т	1,00	0,0954	154210,740				
		Накладные расходы -		*32746,44*		*3124,00*		*2211,00*		
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*23177,62*				*913,00*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*9568,82*						
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*18819,88*		*1795,00*				
		Сметная стоимость				*24238,00*				
40	**21-050301-2702 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм ГОСТ 10922-2012**	**0,0054**	**172284,08**	**--**	**930,33**	**--**	**39,45**	**--**	**--**
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*7304,84*		*39,00*		*39,00*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*7304,84*						
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*14367,11*		*78,00*				
		Сметная стоимость				*1047,00*				
41	**11-080101-0302 РСНБ РК 2015**	**Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 1 слой стен, фундаментов**	**2,9250002**	**1123,74**	**19,76**	**3286,94**	**57,80**	**316,85**	**0,14**	**0,42**
		м2		109,82	4,77	321,21	13,95	50,8	0,01	0,02

№ п/п	Код ресурса	Наименование ресурса	Измеритель	Количество		Стоимость	
				на единицу	всего	на единицу	всего
41.1	1	Затраты труда рабочих-строителей	чел-ч	0,14	0,4183	767,940	321,21
41.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,01	0,0161		
41.3	32-010201-0101	Котлы битумные передвижные, 400 л	маш.-ч	0,02	0,0524		28,64
41.4	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,01	0,0161		29,16
41.5	21-020401-2801	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М25 ГОСТ 28013-98	м3	0,03	0,0731	10997,580	804,20
41.6	21-100401-1001	Толь гидроизоляционный ТГ-350 ГОСТ 10923-93	м2	1,10	3,2200	215,220	692,47
41.7	21-100501-1404	Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50 ГОСТ 30693-2000	кг	2,20	6,4400	212,160	1365,25
41.8	21-130703-0201	Керосин для технических целей марок КТ-1, КТ-2	т	0,00	0,0005	51147,900	23,94
41.9	21-130104-9903	Битумы нефтяные строительные ГОСТ 6617-76 марки БН	т	0,00	0,0002	94339,340	22,08
		Накладные расходы -		*108,32*		*317,00*	
		в т.ч. накладные первого уровня - 50,8%		*58,21*			
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*50,11*		*288,00*	
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*98,56*		*3892,00*	
		Сметная стоимость				**5820579,80**	**547631,85**
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	**Тенге**			**1155184,28**	**138717,91**
			Тенге				
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			**5820579,80**	
		Материалы -	Тенге			**2908138,86**	**1293902,20**
		Всего заработная плата -	Тенге				
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			**565378,26**	

9	10	11
170,00		
147,00		
		1467,88
		159,93

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Местные материалы -		Тенге			644246,54				
		Накладные расходы -	Тенге			932044,08				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					657378,64		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					274665,44		
		Сметная прибыль -	Тенге			540209,91				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			7292833,78				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1627,81
		Сметная заработная плата -	Тенге				1293902,20			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			7292833,78				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1627,81
		Сметная заработная плата -	Тенге				1293902,20			

РАЗДЕЛ 4. ПОКРЫТИЕ

42	**11-070504-0106 РСНБ РК 2015**	**Установка панелей с опиранием на две стороны площадью до 10 м2**	**18**	**4449,24**	**813,30**	**80086,28**	**14639,37**	**32191,51**	**2,66**	**47,88**
		шт		**2280,42**	**190,92**	**41047,52**	**3436,48**	**62,1**	**0,22**	**3,96**
№ п/п	Код ресурса	Наименование ресурса	Измеритель	Количество		Стоимость				
				на единицу	всего	на единицу	всего			
42.1	1	Затраты труда рабочих-строителей	чел-ч	2,66	47,8800	857,300	41047,52			
42.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,22	3,9600					
42.3	31-050101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,20	3,5600		12967,61			
42.4	31-060103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,28	5,0600		947,53			
42.5	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,02	0,3996		724,23			
42.6	21-020401-2804	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,07	1,1800	12819,010	15067,46			
42.7	21-060405-1406	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием профильного проката, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке ГОСТ 23118-2012	т	0,00	0,0191	364891,120	6962,12			
42.8	21-130812-1046	Электроды, d=6 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,00	0,0090	197175,180	1774,58			
42.9	22-040201-1301	Краска перхлорвиниловая фасадная ХВ-161, марка А,Б	кг	0,09	1,6200	367,420	595,22			
		Накладные расходы -		*1788,42*		*32192,00*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62.1%		*1534,70*				*27625,00*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*253,72*				*4567,00*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*499,01*		*8982,00*				
		Сметная стоимость				*121260,00*				
43	**21-040108-9903 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Плиты перекрытий железобетонные многопустотные 1ПК, высотой 220 мм, под расчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92**	**122,1116**	**5219,57**	**--**	**637370,04**	**--**	**27024,49**	**--**	**--**
		м2		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		*221,31*		*27024,00*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*221,31*				*27024,00*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*435,27*		*53152,00*				
		Сметная стоимость				*717546,00*				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4	**Тенге**			**717456,32**	**14639,37**			**47,88**
			Тенге			**41047,52**	**3436,48**			**3,96**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			717456,32				
		Материалы -	Тенге			24399,38				
		Всего заработная плата -	Тенге				44484,00			
		Местные материалы -	Тенге			637370,04				
		Накладные расходы -	Тенге			59216,00				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					27624,57		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					31591,43		
		Сметная прибыль -	Тенге			62133,79				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			838806,11				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							51,84
		Сметная заработная плата -	Тенге				44484,00			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			838806,11				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							51,84
		Сметная заработная плата -	Тенге				44484,00			

РАЗДЕЛ 5. ОБВЯЗОЧНЫЙ ПОЯС ОПм-1

44	11-060701-0201 РСНБ РК 2015	**Устройство поясов в опалубке**	27,66	25138,69	3015,15	695336,29	83398,92	131436,09	8,25	228,19
		м3		6661,38	629,42	184253,77	17409,77	48,5	0,72	20,00

№ п/п	Код ресурса	Наименование ресурса	Измеритель	Количество		Стоимость				
				на единицу	всего	на единицу	всего			
44.1	1	Затраты труда рабочих-строителей	чел-ч	8,25	228,1900	807,440	184253,77			
44.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,72	20,0000					
44.3	31-050501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,00	0,0747		256,35			
44.4	31-040101-0101	Вибратор глубинный	маш.-ч	0,49	13,5800		583,46			
44.5	31-050101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,70	19,3500		70418,44			
44.6	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,01	0,2323		740,97			
44.7	31-060103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	2,08	57,6000		10783,09			
44.8	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,01	0,3402		616,60			
44.9	21-020101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010	м3	1,01	28,0700	13819,330	387976,31			
44.10	21-050307-1013	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	2,50	69,1500	66,300	4584,65			
44.11	21-070203-0305	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,01	0,2240	26042,380	5834,69			
44.12	21-130102-0801	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,00	0,0111	26165,600	289,50			
44.13	21-130209-0401	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,37	10,2300	196,560	2011,63			
44.14	21-130812-1035	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,00	0,0692	200244,360	13846,90			
44.15	21-130703-1405	Вода техническая	м3	0,00	0,0332	27,670	0,92			
44.16	27-010101-0104	Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	0,78	21,5500	609,780	13139,02			
		Накладные расходы -		*4751,85*		*131436,00*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*3536,04*				*97807,00*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1215,81*				*33629,00*		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2391,24*		*66142,00*				
		Сметная стоимость				*892914,00*				
45	21-050301-0101 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм ГОСТ 5781-82**	**0,34128**	**151827,44**	**--**	**51815,67**	**--**	**2196,98**	**--**	**--**
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*6437,48*		*2197,00*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*6437,48*				*2197,00*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*12661,19*		*4321,00*				
		Сметная стоимость				*58334,00*				
46	21-050301-0304 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	**Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм**	**0,1056**	**147547,37**	**--**	**15581,00**	**--**	**660,63**	**--**	**--**
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*6256,01*		*661,00*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*6256,01*				*661,00*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*12304,27*		*1299,00*				
		Сметная стоимость				*17541,00*				
47	21-050301-0306 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	**Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм**	**2,7648**	**145725,94**	**--**	**402903,08**	**--**	**17083,09**	**--**	**--**
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*6178,78*		*17083,00*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*6178,78*				*17083,00*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*12152,38*		*33599,00*				
		Сметная стоимость				*453585,00*				
48	21-050201-9903 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	**Прокат угловой равнополочный, толщина 4-10 мм, ширина полки 60-100 мм, немерной длины, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали Ст3кп, Ст3пс**	**0,738**	**158980,64**	**--**	**117327,71**	**--**	**4974,69**	**--**	**--**
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*6740,78*		*4975,00*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*6740,78*				*4975,00*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*13257,71*		*9784,00*				
		Сметная стоимость				*132087,00*				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5	**Тенге**			**1282963,75**	**83398,92**			**228,19**
			Тенге			**184253,77**	**17409,77**			**20,00**
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			**1282963,75**				
		Материалы -	Тенге			**427683,61**				
		Всего заработная плата -	Тенге				**201663,54**			
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			**587627,46**				
		Накладные расходы -	Тенге			**156351,49**				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					97806,82		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					58544,67		
		Сметная прибыль -	Тенге			115145,22				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			1554460,46				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							248,20
		Сметная заработная плата -	Тенге				201663,54			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге			1554460,46				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							248,20
		Сметная заработная плата -	Тенге				201663,54			

РАЗДЕЛ 6. ОБВЯЗОЧНЫЙ ПОЯС ОПм-2

49	11-060701-0201 РСНБ РК 2015	**Устройство поясов в опалубке**	143,6	25138,69	3015,15	3609916,54	432974,85	682365,22	8,25	1184,70
		м3		6661,38	629,42	956574,17	90384,79	48,5	0,72	103,84

№ п/п	Код ресурса	Наименование ресурса	Измеритель	Количество		Стоимость	
				на единицу	всего	на единицу	всего
49.1	1	Затраты труда рабочих-строителей	чел-ч	8,25	1184,7000	807,440	956574,17
49.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,72	103,8400		
49.3	31-050501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,00	0,3877		1330,86
49.4	31-040101-0101	Вибратор глубинный	маш.-ч	0,49	70,4900		3029,09
49.5	31-050101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,70	100,4800		365585,27
49.6	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,01	1,2100		3846,84
49.7	31-060103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	2,08	299,0500		55981,60
49.8	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,01	1,7700		3201,17
49.9	21-020101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010	м3	1,01	145,7500	13819,330	2014222,62
49.10	21-050307-1013	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	2,50	359,0000	66,300	23801,70
49.11	21-070203-0305	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,01	1,1600	26042,380	30291,45
49.12	21-130102-0801	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,00	0,0574	26165,600	1502,95
49.13	21-130209-0401	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,37	53,1300	196,560	10443,63
49.14	21-130812-1035	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,00	0,3590	200244,360	71887,73
49.15	21-130703-1405	Вода техническая	м3	0,00	0,1723	27,670	4,77
49.16	27-010101-0104	Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	0,78	111,8600	609,780	68212,67
		Накладные расходы -		*4751,85*		*682365,00*	
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*3536,04*			*507775,00*
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1215,81*			*174590,00*
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2391,24*		*343383,00*	
		Сметная стоимость				*4635664,00*	

50	21-050301-0101 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм ГОСТ 5781-82**	1,1592	151827,44	--	175998,37	--	7462,33	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*6437,48*		*7462,00*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*6437,48*				*7462,00*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*12661,19*		*14677,00*				
		Сметная стоимость				*198138,00*				
51	21-050301-0304 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	**Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм**								
		т	4,818	147547,37	--	710883,23	--	30141,45	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*6256,01*		*30141,00*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*6256,01*				*30141,00*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*12304,27*		*59282,00*				
		Сметная стоимость				*800307,00*				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 6	**Тенге**			**4496798,14**	**432974,85**			**1184,70**
			Тенге			**956574,17**	**90384,79**			**103,84**
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**4496798,14**				
	Материалы -		Тенге			**2220367,52**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**1046959,00**			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			**886881,60**				
		Накладные расходы -	Тенге			**719969,00**				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					**507775,10**		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					**212193,90**		
		Сметная прибыль -	Тенге			**417341,37**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**5634108,51**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**1288,54**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**1046959,00**			
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6		Тенге			**5634108,51**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**1288,54**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**1046959,00**			

РАЗДЕЛ 7. ПОЛЫ

52	11-110101-0801 РСНБ РК 2015	**Устройство теплоизоляции засыпной шлаковой (вдоль наружных стен)**								
		м3	63,9	4264,40	1184,96	272495,34	75719,16	151574,85	4,01	256,24
				3079,44	372,32	196776,18	23791,37	60,9	0,45	28,75

№ п/п	Код ресурса	Наименование ресурса	Измеритель	Количество		Стоимость				
				на единицу	всего	на единицу	всего			
52.1	1	Затраты труда рабочих-строителей	чел-ч	4,01	256,2400	767,940	196776,18			
52.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,45	28,7500					
52.3	31-050501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,27	17,2500		59221,61			
52.4	31-050602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,18	11,5000		16497,55			
		Накладные расходы -		*2372,06*		*151575,00*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*2102,12*				*134326,00*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*269,94*				*17249,00*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*530,92*		*33926,00*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сметная стоимость				*457996,00*				
53	21-010501-0601 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	**Шлак, М-600, фракция от 5 до 10 мм**								
		м3	63,9	1441,42	--	92106,74	--	3905,33	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*61,12*		*3905,00*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*61,12*				*3905,00*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*120,20*		*7681,00*				
		Сметная стоимость				*103693,00*				
		САНУЗЕЛ, ВАННА								
		ПРИХОЖАЯ, ГОСТИНАЯ, СПАЛЬНЯ, КУХНЯ, ТАМБУР								
		ТОПОЧНАЯ								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 7	**Тенге**			**364602,08**	**75719,16**			**256,24**
			Тенге			**196776,18**	**23791,37**			**28,75**
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**364602,08**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**220567,55**			
	Местные материалы -		Тенге			**92106,74**				
		Накладные расходы -	Тенге			**155480,17**				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					**134325,64**		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					**21154,53**		
		Сметная прибыль -	Тенге			**41606,58**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**561688,83**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**284,99**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**220567,55**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге			**561688,83**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**284,99**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**220567,55**			
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			**25294870,82**	**2663299,73**			**5064,84**
			Тенге			**4049452,68**	**814640,46**			**862,06**
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**25294870,82**				
	Материалы -		Тенге			**8084323,65**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**4864093,14**			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			**2646331,24**				
	Местные материалы -		Тенге			**7689746,24**				
	Транспортные расходы -		Тенге			**161717,27**				
		Накладные расходы -	Тенге			**3811389,59**				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					**2627481,84**		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					**1183907,75**		
		Сметная прибыль -	Тенге			**2328500,83**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**31434761,25**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**5926,90**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**4864093,14**			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			**31434761,25**				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							5926,90
		Сметная заработная плата -	Тенге				4864093,14			
		Сметная стоимость					31 434 761,25			
		Временные здания и сооружения, 0,9%	31 434 761,25	x	0,90%	282 912,85	31 717 674,10			
		Доп затраты в зимнее время 1,7% 1,05	31 717 674,10	X	1,79%	566 160,48	32 283 834,58			
		Итого по сметному расчету в текущих ценах 2017 года					32 283 834,58			
		Итого по сметному расчету в текущих ценах 2018 года	K=1,06				32 283 834,58			
		Налог на добавленную стоимость (НДС)	12%				3 874 060,15			
		Всего стоимость подрядных строительно-монтажных работ, затрат и услуг с налогом на добавленную стоимость					**36 157 894,73**			
		Скидка конкурсная	18%				6 508 421,05			
		Итого со скидкой					**29 649 473,68**			

СДАЛ: Директор ТОО "Каздорстройтех" Рахматуллин Т.И.

ПРИНЯЛ: Руководитель ГУ "Отдел строительства Нуринского района" Аширов Ж.К.

Главный специалист отдела строительства Нуринского района Акмагамбетов К.К.

Технический надзор:
Эксперт ТОО "ServicePro&Co" Абдуллаев И.Б.