Утверждена
приказом Председателя Агенства
Республики Казахстан по делам строительства
и жилищно - коммунального хозяйства
от"_____ " _____
№

Заказчик: ГУ "Управление природопольз. ресурсов и регулирования природопользования ЗКО"

Подрядчик: АО "Уральскводстрой"

Наименование объекта: "Углубление берега реки Кушум на территории государственного охотничьего хозяйства Кировский ЗКО" II этап

А К Т №2

выполненных работ за декабрь месяц 2015 г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Наклад-ные расходы, тенге -------- %
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин	
				ЗП рабочих-строи-телей	в т.ч .ЗП машинис-тов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Раздел 1 Подготовительные работы						
1	Е40-16-1	Установка маяков в зоне работы через 7м	0,8	13542,88	317,25	10834	254	3768
		м3 древесины в конструкции		3870	121,5	3096	97	118
2	Е1-149-1	Сверление лунок глубиной до 2 м бурильно-крановыми машинами на тракторе в грунтах 1 группы	43	154,07	133,32	6625	5733	2545
		яма		20,75	40,27	892	1732	97
3	Е1-187-3	Уборка снега со строительных площадок и дорог бульдозерами с перемещениями на расстояние до 20 м	5060	1,85	1,85	9361	9361	3141
		м3 снега		–	0,64	0	3238	97
4	Е1-17-7	Погрузка снега одноковшовыми экскаваторами емкостью 0,65 м3 на автомобили-самосвалы	5060	26,29	25,03	133027	126652	38922
		м3 грунта		1,15	6,78	5819	34307	97
5	Е1-17-7	Погрузка грунта 1 группы одноковшовыми экскаваторами емкостью 0,65 м3 на автомобили-самосвалы	3800	26,29	25,03	99902	95114	29230
		м3 грунта		1,15	6,78	4370	25764	97
6	П8-4-1	Перевозка снего и грунта автомобилями-самосвалами на 4 км, 1 класс груза	5572	38,6	38,6	215079	215079	43016
		т		–	7,72	0	43016	100
7	Е1-19-1	Ремонт и содержание каждых 0,5 км грунтовых землевозных дорог, в грунтах 1 группы ктрм1=8; кэкс1=8; кзпм1=8;	8860	10,46	10,08	92676	89309	32314
		м3 грунта		–	3,76	0	33314	97
8	Е1-165-1	Копание вручную лунок	1	261	–	261		295
		м3 грунта		261	–	261		113
9	0-15-44	Подача воды для замораживания льда	116	174,6	174,6	20254	20254	
		маш-ч		–	78,75	0	9135	

10	Е1-190-1	Распиловка льда мерзлого на квадраты однобаровыми установками мощностью 79 кВт (108 л.с.) при глубине прорези до 0,5 м и длине свыше 2 м *м3 мерзлого грунта в проектном профиле выемки*	5730	105,43 –	105,43 24,97	604114	604114 143078	138786 97
11	Е1-25-1	Перемещение распиловавного льда бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л.с.) до 10м (от русла к берегу) *м3 грунта*	5730	9,85 –	9,85 2,69	56441 –	56441 15414	14952 97
12	Е1-25-9	Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л.с.) до 20м *м3 грунта*	5730	8,28 –	8,28 2,26	47444 –	47444 12950	12562 97
		Итого по разделу 1				**1 296 018 14 438**	**1 269 754 322 045**	319 531
		Накладные расходы, тенге				319 531		
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				96 934		
		Всего по разделу, тенге				**1 712 483**		
	Раздел 2 Дноуглубительные работы							
13	Е40-16-1	Изготовление слани (деревянный настил) из лесоматериала ,Т=7см в два слоя ,закрепленных между собой (размером 0,14х5х8м) для равномерного распределения нагрузки на лед ,при выполнении выемка грунта экскаватором изготовить 2 шт *м3 древесины в конструкции*	11,2	13542,88 3870	317,25 121,5	151680 43344	3553 1361	52752 118
14	Е1-73-12	Устройство каналов, дамб обвалования одноковшовыми экскаваторами емкостью 0,65 м3 в грунтах 2 группы т.ч.п.3.95: ктрр1=1,1; ктрм1=1,1; кзпр1=1,1; кэкс1=1,1; кзпм1=1,1; т.ч.п.3.94: ктрр2=1,28; ктрм2=1,28; кзпр2=1,28; кэкс2=1,28; кзпм2=1,28; т.ч.п.3.94: ктрр3=1,25; ктрм3=1,25; кзпр3=1,25; кэкс3=1,25; кзпм3=1,25; *м3 грунта*	3935	86,39 3,47	82,92 16,05	339945 13654	326290 63157	74507 97
15	Е1-25-2	Перемещение грунта 2 группы бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л.с.) до 10 м *м3 грунта*	3935	11,19 –	11,19 3,06	44033 0	44033 12041	11680 97
16	Е1-25-10	Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта 2 группы бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л.с.) до 50м ктрм1=4; кэкс1=4; кзпм1=4; ктрм2=0,85; кэкс2=0,85; кзпм2=0,85; *м3 грунта*	3935	31,96 –	31,96 8,74	125763 0	125763 34392	33360 97
17	Е1-17-8	Погрузка грунта 2 группы одноковшовыми экскаваторами емкостью 0,65 м3 с погрузкой на автомобили-самосвалы *м3 грунта*	3935	32,34 1,42	30,77 8,34	127258 5588	121080 32818	37253 97
18	П8-4-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами на 4 км, 1 класс груза *т*	6844,325	38,6 –	38,6 7,72	264191 0	264191 52838	52838 100

19	Е1-19-2	Ремонт и содержание каждых 0,5 км грунтовых землевозных дорог, в грунтах 2 группы ктрм1=8; кэкс1=8; кзпм1=8; *м3 грунта*	3935	11,41 –	10,96 4,08	44898 0	43128 16055	15573 97
20	Е1-85-8	Разравнивание грунта 2 группы в кавальерах (отвалах) бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л.с.) с перемещением до 10 м *м3 грунта*	3935	6,32 –	6,32 1,4	24869 0	24869 5509	5344 97
21	Е1-85-17	Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта 2 группы бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л.с.) при разравнивании кавальеров (отвалов) *м3 грунта*	3935	3,85 –	3,85 0,86	15150 0	15150 3384	3283 97
		Итого по разделу 2				**1137786 62586**	**968056 221555**	286590
		Накладные расходы, тенге				286590		
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (8,00 %)				85463		
		Всего по разделу, тенге				**1509838**		
		Всего по акту				**3 222 322**		
		Времен.здания и сооружения (5%)				161 116		
		Возврат материалов 15%				24 167		
		Итого				**3 383 438**		
		Затраты на производство работ в зимнее время 5,13%				173 570		
		Выслуга лет 1%				33 834		
		Дополнительные отпуска 0,4%				13 534		
		Затраты на дополнительный транспорт привозных материалов				9 516		
		Итого в базовых ценах 2001 г. МРП=775				**3 613 892**		
		Итого в базовых ценах 2001 г. МРП=775				**3 613 892**		
		2015 г. - 33%				1 192 584		
		2016 г. - 67%				2 421 308		
		в т. ч. возвратная сумма				**24 167**		
		в т.ч. с разбивкой по годам						
		2015 г.				7 975		
		2016 г.				16 192		
		в текущих ценах				**9 676 558**		
		Итого по сметному расчету в ценах 2015 г. К- 2,557				3 049 438		
		Итого по сметному расчету в ценах 2016 г. К- 2,737				6 627 119		
		Налоги, сборы, обязательные платежи 2%				**193 531**		
		в т.ч. с разбивкой по годам						
		2015 г.				60 989		
		2016 г.				132 542		
		Сметная стоимость в текущем уровне цен				**9 870 088,76**		
		в т.ч. с разбивкой по годам						

		2015 г.				3 110 427		
		2016 г.				6 759 662		
		Налог на добавленную стоимость				**1 184 411**		
		в т.ч. с разбивкой по годам						
		2015 г.				373 251		
		2016 г.				811 159		
		Всего по Акту стоимость строительсва				**11 054 499**		
		в т.ч. с разбивкой по годам						
		2015 г.				3 483 678		
		2016 г.				7 570 821		
		в т. ч. возвратная сумма				**64 711**		
		в т.ч. с разбивкой по годам						
		2015 г.				20 393		
		2016 г.				44 318		

ЗАКАЗЧИК:
ГУ "Управление природных ресурсов и регулирования природопользование ЗКО"

Руководитель _____ А.М. Давлетжанов

ПОДРЯДЧИК:
АО "Уральскводстрой"
Первый-вице президент
_____ Т.В. Тедеев

ТЕХНАДЗОР:
ТОО Марсель Групп

_____ К. Д. Ширданов