Утверждена
приказом Председателя Агенства
Республики Казахстан по делам строительства
и жилищно - коммунального хозяйства
от"_____ " _____
№

Заказчик: ГУ "Управление природопольз. ресурсов и регулирования природопользования ЗКО"

Подрядчик: АО "Уральскводстрой"

Наименование объекта: "Углубление берега реки Кушум на территории государственного охотничьего хозяйства Кировский ЗКО" II этап

А К Т №1

выполненных работ за ноябрь месяц 2015 г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Наклад-ные расходы, тенге -------- %
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин	
				ЗП рабочих-строи-телей	в т.ч .ЗП машинис-тов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Раздел 1 Подготовительные работы						
1	Е1-25-1	Срезка ртительного грунта 1 группы бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л.с.) с перемещением до 10 м *м3 грунта*	3800	9,85 –	9,85 2,69	37 430 –	37 430 10 222	9 915 97
		Итого по разделу 1				**37 430**	**37 430**	9 915
		Накладные расходы, тенге				9 915		
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				2 841		
		Всего по разделу, тенге				**50 186**		
		Раздел 3 Устройство временного дорожного полотна						
2	Е27-94-2	Устройство временных грунтовых дорог профилированных в грунтах категории 2 при работе выше нулевых отметок *м3 грунта в плотном теле*	1400	61,76 8,71	53,05 12,74	86 464 12 194	74 270 17 836	39 940 133
3	Е1-203-2	Срезка средней густоты кустарника и мелколесья кусторезами на тракторе 79 кВт (108 л.с.) в грунтах естественного залегания *га*	1	2785,86 –	2785,86 578,34	2 786 –	2 786 578	405 70
4	Е1-207-2	Сгребание срезанного или выкорчеванного средней густоты кустарника и мелколесья кустарниковыми граблями на тракторе 79 кВт (108 л.с.) с перемещением до 20 м *га*	1	1980,96 –	1980,96 722,16	1 981 –	1 981 722	505 70
5	Е1-210-5	Сжигание с перетряхиванием валов из средней густоты кустарников, мелколесья и корней корчевателями-собирателями на тракторе 79 кВт (108 л.с.) *га*	1	7327,21 5040	1141,96 380,88	7 327 5 040	1 142 381	3 795 70
		Итого по разделу 3				**98 558** **17 234**	**80 179** **19 517**	44 645
		Накладные расходы, тенге				44 645		

		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				8 592		
		Всего по разделу, тенге				**151 795**		
		Раздел 4 Разборка существующей дамбы						
6	Е1-209-1	Ликвидация - скос тростниковых зарослей с площади (откосов и гребня) 1,2 дамбы и прилегающей территории *га*	0,375	32275 –	32275 7650	12 103 –	12 103 2 869	2 008 70
7	Е1-208-8	Сгребание срезанного или выкорчеванного средней густоты кустарника и мелколесья корчевателями-собирателями на тракторе 118 кВт (160 л.с.) с перемещением до 20 м *га*	0,375	8161,47 –	8161,47 1624,86	3 061 –	3 061 609	426 70
8	Е1-210-5	Сжигание с перетряхиванием валов из средней густоты кустарников, мелколесья и корней корчевателями-собирателями на тракторе 79 кВт (108 л.с.) *га*	0,375	7327,21 5040	1141,96 380,88	2 748 1 890	428 143	1 423 70
9	Е1-164-3	Демонтаж камня вручную *м3 грунта*	110	389,25 389,25	– –	42 818 42 818	– –	48 384 113
10	Е1-174-3	Погрузка вручную камня из штабелей и отвалов в транспортные средства, *м3 грунта*	110	134,78 134,78	– –	14 826 14 826	– –	16 753 113
11	П8-1-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами на 1 км, 1 класс груза *т*	198	19,7 –	19,7 3,94	3 901 –	3 901 780	780 100
12	Е1-17-8	Ликвидация 1-ой дамбы, одноковшовыми экскаваторами емкостью 0,65 м3 с погрузкой на автомобили-самосвалы *м3 грунта*	600	32,34 1,42	30,77 8,34	19 404 852	18 462 5 004	5 680 97
13	П8-4-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами на 4 км, 1 класс груза *т*	1050	38,6 –	38,6 7,72	40 530 –	40 530 8 106	8 106 100
14	Е1-19-2	Ремонт и содержание каждых 0,5 км грунтовых землевозных дорог, в грунтах 2 группы ктрм1=8; кэкс1=8; кзпм1=8; *м3 грунта*	600	11,41 –	10,96 4,08	6 846 –	6 576 2 448	2 375 97
		Итого по разделу 4				**146 237** **60 386**	**85 061** **19 959**	85 935
		Накладные расходы, тенге				85 935		
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				13 930		
		Всего по разделу, тенге				**246 102**		
		Раздел 5 Выкорчевка сухих деревьев						
15	Е1-195-4	Корчевка деревьев диаметром свыше 32 см корчевателями-собирателями на тракторе 79 кВт (108 л.с.) с трелевкой до 100 м в грунтах естественного залегания *дерево*	80	111,71 19,89	91,82 33,75	8 937 1 591	7 346 2 700	3 004 70
16	Е1-200-2	Обивка земли с выкорчеванных пней диаметром свыше 24 см корчевателями-собирателями на тракторе 79 кВт (108 л.с.) *пень*	80	12,86 –	12,86 4,28	1 029 –	1 029 342	239 70
17	Е1-199-1	Засыпка подкоренных ям бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с.) *яма*	80	18,7 –	18,7 6,49	1 496 –	1 496 519	363 70

18	Е1-164-2	Уборка территории и засыпка ям *м3 грунта*	12	218,93 218,93	– –	2 627 2 627	– –	2 969 113
19	П9-29-1	Мусор строительный - погрузка *т*	15	27,1 –	27,1 18,97	407 –	407 285	285 100
20	П8-1-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами на 1 км, 1 класс груза *т*	15	19,7 –	19,7 3,94	296 –	296 59	59 100
		Итого по разделу 5				**14 792** **4 218**	**10 574** **3 905**	6 919
		Накладные расходы, тенге				6 919		
		Ненормируемые и непредвиденные затраты 6,00 %)				1 303		
		Всего по разделу, тенге				**23 448**		
		Раздел 6 Благоустройство						
21	30-18-4	Стоимость плит размер.(1,5х1)х0,08 *м2*	380	1580		600 400		
22	30-1-57	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по морозостойкости до 200: за 100 циклов *м3*	22,77	520		11 840		
23	30-1-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента *м3*	22,77	127		2 892		
		Итого по разделу6				**615 132** **4 218**		
		Накладные расходы, тенге						
		Ненормируемые и непредвиденные затраты 6,00 %)				36 908		
		Всего по разделу, тенге				**652 040**		
		Раздел 8 Участки берегоукрепления						
24	Е1-25-1	Срезка растительного грунта 1 группы бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л.с.) с перемещением до 10 м (по берегу с транспортировкой на расстояние 200м) *м3 грунта*	34	9,85 –	9,85 2,69	335	335 91	88 97
25	Е1-25-9	Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта 1 группы бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л.с.) *м3 грунта*	34	8,28 –	8,28 2,26	282	282 77	75 97
26	Е1-17-1	Погрузка грунта 1 группы одноковшовыми экскаваторами емкостью 1 м3 с погрузкой на автомобили-самосвалы *м3 грунта*	34	23,76 0,79	22,86 7,65	808 27	777 260	278 97
27	П8-1-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами на 1 км, 1 класс груза *т*	42,5	19,7 –	19,7 3,94	837	837 167	167 100
28	Е1-19-1	Ремонт и содержание каждых 0,5 км грунтовых землевозных дорог, в грунтах 1 группы ктрм1=2; кэкс1=2; кзпм1=2; *м3 грунта*	34	2,9 –	2,52 0,94	99	86 32	31 97
29	Е1-17-1	Погрузка грунта 1 группы одноковшовыми экскаваторами емкостью 1 м3 с погрузкой на автомобили-самосвалы *м3 грунта*	11	23,76 0,79	22,86 7,65	261 9	251 84	90 97

30	П8-1-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами на 1 км, 1 класс груза *т*	13,75	19,7 –	19,7 3,94	271	271 54	54 100
31	Е1-19-1	Ремонт и содержание каждых 0,5 км грунтовых землевозных дорог, в грунтах 1 группы ктрм1=2; кэкс1=2; кзпм1=2; *м3 грунта*	11	2,9 –	2,52 0,94	32	28 10	10 97
32	Е1-25-1	Перемещение грунта 1 группы бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л.с.) с перемещением до 10 м *м3 грунта*	11	9,85 –	9,85 2,69	108	108 30	29 97
33	Е1-85-7	Разравнивание грунта 1 группы в кавальерах (отвалах) бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л.с.) с перемещением до 10 м *м3 грунта*	11	5,86 –	5,86 1,3	64	64 14	14 97
34	Е42-3-2	Заполнение пазуха или откосов под плиты,щебень *м3 одежды*	105	46,67	26,53 9,99	4 900 9	2 786 1 049	1 794 967
35	30-8-11	Щебень из природного камня для строительных работ (ГОСТ 8267-93*), М-300, фракция 20-40 мм *м3*	105	3250		341 250		
36	Е42-3-2	Заполнение пазух откосов под плиты ,гравий *м3 одежды*	45	46,67 9,99	26,53 9,21	2 100 450	1 194 414	769 89
37	30-8-80	Стоимость гравия *м3*	45	2010		90 450		
38	Е42-15-2	Крепление дна и откосов каналов сборными железобетонными плитами массой до 1,5 т *м3 сборных конструкций*	33,6	1168,63 382,5	786,13 269,51	39 266 12 852	26 414 9 056	19 498 89
39	30-18-8	Стоимость плит ПВ 40х20х1,5 *м2*	150	3520		528 000		
40	30-1-57	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по морозостойкости до 200: за 100 циклов *м3*	33,6	520		17 472		
41	30-1-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента *м3*	33,6	127		4 267		
42	Е42-17-1	Крепление откосов плитами, омоноличенными по контуру массой до 1 т, толщиной 10 см , *м3 сборных конструкций*	10,44	10974,38 1802,25	1374,53 446,45	114 573 18 815	14 350 4 661	20 894 89
43	30-18-3	Стоимость ж/б плит ПП100х50х0,6 *м2*	180	1190		214 200		
44	30-1-57	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по морозостойкости до 200: за 100 циклов *м3*	10,44	520		5 429		
45	30-1-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента *м3*	10,44	127		1 326		

46	Е27-14-2	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси под береговую дорожку укрепляемого участка *м3 материала основания в плотном теле*	16	2584,28 21,38	73,75 11,67	41 348 342	1 180 187	704 133
47	Е27-36-2 (ДМ)	Демонтируемые плиты с площадки ПП1х0,5 ОПс п. 2.8а: ктрр1=0,8; ктрм1=0,8; кзпр1=0,8; кэкс1=0,8; кзпм1=0,8; кмат1=0; *м3 сборных железобетонных плит*	6,38	479,45 156,6	322,85 85,95	3 059 999	2 060 548	2 058 133
48	Е27-36-2	Устройство дорожных покрытий из сборных железобетонных прямоугольных плит площадью до 3 м2 (существующих) *м3 сборных железобетонных плит*	6,38	802,18 195,75	403,56 107,44	5 118 1 249	2 575 685	2 572 133
49	Е9-34-1	Забивка стальных труб д.89х3мм *т конструкций*	0,0509	17355,76 12555	2191,28 101,25	883 639	112 5	580 90
50	8-6-74	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 89 мм, толщина стенки 3,0 мм *м*	8	400		3 200		
51	Е9-24-1	Установка горизонтального ригеля из уголков L=10м *т конструкций*	0,0468	13864,97 9090	4022,39 1071,86	649 425	188 50	428 90
52	2-1-237	Стоимость горизонтального ригеля из уголков L=10м *т*	0,0468	154400		7 226		
53	Е27-36-2	Устройство дорожных покрытий из сборных железобетонных прямоугольных плит площадью до 3 м2 *м3 сборных железобетонных плит*	0,45	802,18 195,75	403,56 107,44	361 88	182 48	181 133
54	30-18-4	Стоимость плит 1,5х1,0 *м2*	7,5	1580		11 850		
55	30-1-57	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по морозостойкости до 200: за 100 циклов *м3*	0,45	520		234		
56	30-1-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента *м3*	0,45	127		57		
57	Е37-74-1	Устройство ж/б лестничных ступеней *м3*	0,201	1953,81 605,25	923,52 319,8	393 122	186 64	223 120
58	30-21-8	Ступени лестничные ЛС-15 *м*	4,5	803		3 614		
59	Е42-3-1	Заполнитель пространства из щебня *м3 одежды*	1,2	70,13 17,08	37,94 13,18	84 20	46 16	32 89
60	30-8-11	Щебень из природного камня для строительных работ (ГОСТ 8267-93*), М-300, фракция 20-40 мм *м3*	1,2	3250		3 900		
61	Е42-13-2	Добетонировка В15 *м3 бетона или железобетона в конструкции*	0,3	9625,69 573,75	54,57 19,2	2 888 172	16 6	158 89

		Итого по разделу 8				**1 451 194** **37 258**	**54 328** **17 608**	**50 727**
		Накладные расходы, тенге				50 727		
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				90 115		
		Всего по разделу 8, тенге				**1 592 036**		
		Раздел 9 Благоустройство -2						
62	30-18-4	Стоимость плит 1,5х1,0 *м2*	225	1580		355 500		
63	30-1-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента *м3*	13,5	127		1 715		
64	30-1-57	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по морозостойкости до 200: за 100 циклов *м3*	13,5	520		7 020		
		Итого по разделу 9				**364 235** **37 258**		
		Накладные расходы, тенге				0		
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				21 854		
		Всего по разделу 9, тенге				**386 089**		
		Всего по акту				**3 101 696**		
		Времен.здания и сооружения (5%)				155 085		
		Возврат материалов 15%				23 263		
		Итого				**3 256 781**		
		Затраты на производство работ в зимнее время 5,13%				167 073		
		Выслуга лет 1%				32 568		
		Дополнительные отпуска 0,4%				13 027		
		Затраты на дополнительный транспорт привозных материалов				9 516		
		Итого в базовых ценах 2001 г. МРП=775				**3 478 965**		
		Вынос проекта в натуру				**230 060**		
		Итого в базовых ценах 2001 г. МРП=775				**3 709 025**		
		2015 г. - 33%				1 223 978		
		2016 г. - 67%				2 485 047		
		в т. ч. возвратная сумма				**23 263**		
		в т.ч. с разбивкой по годам						
		2015 г.				7 677		
		2016 г.				15 586		
		в текущих ценах				**9 931 286**		
		Итого по сметному расчету в ценах 2015 г. К- 2,557				3 129 712		
		Итого по сметному расчету в ценах 2016 г. К- 2,737				6 801 573		
		Налоги, сборы, обязательные платежи 2%				**198 626**		
		в т.ч. с разбивкой по годам						
		2015 г.				62 594		

		2016 г.				136 031		
		Сметная стоимость в текущем уровне цен				**10 129 911**		
		в т.ч. с разбивкой по годам						
		2015 г.				3 192 307		
		2016 г.				6 937 605		
		Налог на добавленную стоимость				**1 215 589**		
		в т.ч. с разбивкой по годам						
		2015 г.				383 077		
		2016 г.				832 513		
		Всего по Акту стоимость строительсва				**11 345 501**		
		в т.ч. с разбивкой по годам						
		2015 г.				3 575 384		
		2016 г.				7 770 117		
		в т. ч. возвратная сумма				**62 289**		
		в т.ч. с разбивкой по годам						
		2015 г.				19 630		
		2016 г.				42 659		

ЗАКАЗЧИК:
ГУ "Управление природных ресурсов и регулирования природопользование ЗКО"

Руководитель _____ А.М. Давлетжанов

ПОДРЯДЧИК:
АО "Уральскводстрой"
Первый-вице президент
_____ Т.В. Тедеев

ТЕХНАДЗОР:
ТОО Марсель Групп

_____ К. Д. Ширданов

Заказчик: ГУ "Управление природных ресурсов и регулирования природопользование ЗКО"

Подрядчик: АО "Уральскводстрой"

Наименование строительства и его адрес: - Углубление берега реки Кушум на территории государственного охотничьего хозяйства Кировский ЗКО, II этап

СПРАВКА №1

о стоимости выполненных работ и затрат

от 8 декабря 2015года

Реквизиты подрядчика	Договор/ дополнительное соглашение	
	номер	дата
БИН 931240001388 БИК KCJB KZ KX		
	46	12.11.2015 г.
ИИК: KZ648560000004049852 АО " Банк ЦентрКредит"		

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ из графы 1(тенге)							в том числе налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за ноябрь) без НДС	строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001 г(тенге)	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001 г.	дополнительные затраты на приобретение материалов		
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования				
А	1	2	3	4	5	6	7	9	10
Всего по стройке "Углубление берега реки Кушум на территории государственного охотничьего хозяйства Кировский ЗКО" II этап в том числе:	11 345 500,75	10 129 911,38	3 433 370,00	3 433 370,00		275 655,00		1 215 589,37	11 345 500,75

ЗАКАЗЧИК:
ГУ "Управление природных ресурсов и регулирования природопользование ЗКО"

Руководитель: Давлетжанов А.М. 2015 года
(должность ф. и. о. подпись)

ПОДРЯДЧИК:
АО "Уральскводстрой"

Президент: Мутасов Г.Л. 2015 года
(должность ф. и.о. подпись)