Утверждена
приказом Председателя Агенства
Республики Казахстан по делам строительства
и жилищно - коммунального хозяйства
от"_____ " _____
№

Заказчик: ГУ "Отдел строительства города Уральска"

Подрядчик: АО "Уральскводстрой"

Наименование объекта: Строительство "Водоотведение талых вод мкр. Сары Тау п. Зачаганск ЗКО "

А К Т №1

выполненных работ за декабрь месяц 2014 г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Наклад-ные расходы, тенге -------- %
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин	
				ЗП рабочих-строи-телей	в т.ч .ЗП машинис-тов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинисто в	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Локальная смета № 2-21-1 Водоотводной канал						
		Раздел 1. Земляные работы						
1	Е1-203-2	Срезка средней густоты кустарника и мелколесья кусторезами на тракторе 79 кВт (108 л.с.) в грунтах естественного залегания *га*	0,47	2785,86 0	2785,86 578,34	1309 0	1309 272	190 70
2	Е1-207-2	Сгребание срезанного или выкорчеванного средней густоты кустарника и мелколесья кустарниковыми граблями на тракторе 79 кВт (108 л.с.) с перемещением до 20 м *га*	0,47	1980,96 0	1980,96 722,16	931 0	931 339	237 70
3	Е1-174-1	Погрузка вручную неуплотненного грунта из штабелей и отвалов в транспортные средства, группа грунтов 1 *м3 грунта*	470	86,53 86,53	0 0	40669 40669	0 0	45956 113
4	П8-15-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами на 15 км, 1 класс груза на городскую свалку *т*	564	108,2 0	108,2 21,64	61025 0	61025 12205	12205 100
5	Е1-25-1	Срезка растительного грунта 1 группы бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л.с.) с перемещением до 10 м *м3 грунта*	1200	9,85 0	9,85 2,69	11820 0	11820 3228	3131 97

1	2	3	4	5	6	7	8	9
6	Е1-25-9	Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта 1 группы бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л.с.) до 20 м *м3 грунта*	1200	8,28 0	8,28 2,26	9936 0	9936 2712	2631 97
7	Е1-73-12	Устройство каналов, дамб обвалования одноковшовыми экскаваторами емкостью 0,65 м3 в грунтах 2 группы *м3 грунта*	1560	49,08 1,97	47,11 9,12	76565 3073	73492 14227	16781 97
8	Е1-25-2	Перемещение грунта 2 группы бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л.с.) с перемещением до 10 м (на насыпь дамбы) *м3 грунта*	1560	11,19 0	11,19 3,06	17456 0	17456 4774	4631 97
9	Е1-25-10	Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта 2 группы бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л.с.) до 20м к1трм=0,85; к1экс=0,85; к1зпм=0,85; *м3 грунта*	1560	7,99 0	7,99 2,18	12464 0	12464 3401	3299 97
10	Е1-17-8	Разработка грунта 2 группы одноковшовыми экскаваторами емкостью 0,65м3 с погрузкой на автомобили-самосвалы (в карьере) *м3 грунта*	4670	32,27 1,42	30,77 8,34	150701 6631	143696 38948	44212 97
11	П8-4-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами на 4 км, 1 класс груза *т*	8172,5	38,6 0	38,6 7,72	315459 0	315459 63092	63092 100
12	Е1-19-2	Ремонт и содержание каждых 0,5 км грунтовых землевозных дорог, в грунтах 2 группы ктрм1=8; кэкс1=8; кзпм1=8; кмат1=8 *м3 грунта*	4670	12,82 0	10,96 4,08	59869 0	51183 19054	18482 97
13	Е36-1-3	Устройство качественной насыпи дамбы из связных грунтов механизированным способом *м3*	6230	38,65 3,74	34,41 9,1	240790 23300	214374 56693	77593 97
14	Е1-145-9	Планировка откосов и полотна выемок в грунтах 2 группы механизированным способом *м2 спланированной площади*	7150	14,12 10,24	3,88 0,78	100958 73216	27742 5577	76429 97
15	Е1-25-1	Перемещение грунта 1 группы бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л.с.) с перемещением до 10 м (растительного грунта) *м3 грунта*	1200	9,85 0	9,85 2,69	11820 0	11820 3228	3131 97
16	Е1-25-9	Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта 1 группы бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л.с.) к2трм=0,85; к2экс=0,85; к2зпм=0,85; *м3 грунта*	1200	7,04 0	7,04 1,92	8448 0	8448 2304	2235 97

1	2	3	4	5	6	7	8	9
17	Е1-85-7	Разравнивание грунта 1 группы в кавальерах (отвалах)бульдозерами мощностью 96кВт (130 л.с.) с перемещением до 10 м *м3 грунта*	1200	5,86 1,3	5,86 0	7032 1560	7032 1560	1513 97
18	Е1-85-16	Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта 1 группы бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л.с.) при разравнивании кавальеров (отвалов) *м3 грунта*	1200	3,7 0	3,7 0,82	4440 0	4440 984	954 97
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			**1 131 692**	**972 627**	
			Тенге			**146 889**	**232 598**	
		Накладные расходы -	Тенге			376 702		
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			90 504		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			**1 598 898**		
		Всего по смете				**1 598 898**		
		Раздел 2. Крепление георешеткой в пределах сооружения и в узле с автодорогой Уральск-Саратов						
19	Е1-203-2	Срезка средней густоты кустарника и мелколесья кусторезами на тракторе 79 кВт (108 л.с.) в грунтах естественного залегания *га*	0,021	2785,86 0	2785,86 578,34	59 0	59 12	8 70
20	Е1-207-2	Сгребание срезанного или выкорчеванного средней густоты кустарника и мелколесья кустарниковыми граблями на тракторе 79 кВт (108 л.с.) с перемещением до 20 м *га*	0,021	1980,96 0	1980,96 722,16	42 0	42 15	11 70
21	Е1-210-5	Сжигание с перетряхиванием валов из средней густоты кустарников, мелколесья и корней корчевателями-собирателями на тракторе 79 кВт (108 л.с.) *га*	0,021	7327,21 5040	1141,96 380,88	154 106	24 8	80 70
22	Е1-195-2	Корчевка деревьев диаметром до 24 см корчевателями-собирателями на тракторе 79 кВТ (108 л.с.) с трелевкой до 100 м в грунтах естественного залегания *дерево*	18	54,9 9,79	45,11 16,58	988 176	812 298	332 70
23	Е1-200-2	Обивка земли с выкорчеванных пней диаметром свыше 24 см корчевателями- собирателями на тракторе 79 кВТ (108 л.с.) *пень*	18	13 0	12,86 4,28	231 0	231 77	54 70
24	Е1-199-1	Засыпка подкоренных ям бульдозерами мощностью 79 кВТ (108 л.с.) *яма*	18	18,7 0	18,7 6,49	337 0	337 117	82 70

1	2	3	4	5	6	7	8	9
25	Е1-145-2	Планировка площадей в грунтах 2 группы механизированным способом *м2 спланированной площади*	1500	1,41 0	1,41 0,3	2115 0	2115 450	437 97
26	Е42-21-1	Устройство геотекстиля *м2 полиэтиленового экрана*	1100	7,58 4,93	1,43 0,54	8338 5423	1573 594	5355 89
27	99-5-1 (пл)№1	Геотекстиль полотно не тканное ИП200, В=2,2м, Т=2,2мм *м2*	1100	55		60500		
28	Е42-21-1	Устройство георешетки *м2 полиэтиленового экрана*	1100	43,15 4,93	1,43 0,54	47465 5423	1573 594	5355 89
29	99-5-2 (пл)№1	Стоимость георешетки (трехмерная полимерная ОРП30/15, Н=15 см) *м2*	1100	336		369600		
30	Е42-14-2	Установка штыри из арматуры д. 6 мм *т арматуры*	0,295	55762,59 3735	781,93 297,99	16450 1102	231 88	1059 89
31	Е1-166-3	Заполнение вручную георешеток щебнем толщ. 15см д. до 4 см с уплотнением *м3 грунта*	165	167,18 167,18	0 0	27585 27585	0 0	31171 113
32	30-8-13	Щебень из природного камня для строительных работ (ГОСТ 8267-93*), М-400, фракция 4 мм К=1,030 *м3*	169,95	2530		429974		
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			**963 838**	**6 997**	**43 944**
			Тенге			**39 815**	**2 253**	
		Накладные расходы -	Тенге			43 944		
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			60 467		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			**1 068 249**		
		Раздел 3. Переезд через дамбу канала (шириной 3,5м) на ПК2+50						
33	Е1-17-8	Разработка грунта 2 группы одноковшовыми экакаваторами емкостью 0,65м3 с погрузкой на автобили-самосвалы *м3 грунта*	65	32,27 1,42	30,77 8,34	2098 92	2000 542	615 97
34	П8-4-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами на 4 км, 1 класс груза *т*	113,75	38,6 0	38,6 7,72	4391 0	4391 878	878 100
35	Е1-19-2	Ремонт и содержание каждых 0,5 км грунтовых землевозных дорог, в грунтах 2 группы ктрм1=8; кэкс1=8; кзпм1=8; кмат1=8 *м3 грунта*	65	12,82 0	10,96 4,08	833 0	712 265	257 97

1	2	3	4	5	6	7	8	9
36	Е36-1-3	Устройство качественной насыпи дамбы из связных грунтов механизированным способом *м3*	65	38,65 3,74	34,41 9,1	2512 243	2237 592	810 97
37	Е1-17-9	Погрузка щебня, гравия одноковшовыми экакаваторами емкостью 0,65м3 с погрузкой на автомобили-самосвалы (от разборки временной объездной дороги) *м3 грунта*	26,4	42,22 1,86	40,26 10,91	1115 49	1063 288	327 97
38	П8-1-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами на 1 км, 1 класс груза *т*	42,24	19,7 0	19,7 3,94	832 0	832 166	166 100
39	Е27-21-1	Покрытие проезжей части (В=4м,L=22м,Т=0,3м) из гравия, щебня от временной объездной дороги (втрамбованный в грунт) к1трр=2,5; к1трм=2,5; к1зпр=2,5; к1экс=2,5; *м2 на основания или покрытий*	26,4	60,72 16,03	44,56 12,67	1603 423	1176 334	1007 133
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			**13 384**	**12 411**	**4 060**
			Тенге			**807**	**3 065**	
		Накладные расходы -	Тенге			4 060		
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			1 047		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			**18 491**		
		Раздел 4. Утепление водопровода (2 пересечения)						
40	Е1-73-12	Устройство каналов, дамб обвалования одноковшовыми экскаваторами емкостью 0,65м3 в грунтах 2 группы *м3 грунта*	57	49,08 1,97	47,11 9,12	2798 112	2685 520	613 97
41	Е1-164-2	Доработка вручную траншей глубиной до 2 м без креплений с откосами в грунтах 2 группы к1трр=1,2; к1зпр=1,2 *м3 грунта*	3	262,72 262,72	0 0	788 788	0 0	890 113
42	Е125-2	Перемещение грунта 2 группы бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л.с.) с перемещением до 10 м *м3 грунта*	60	11,19 0	11,19 3,06	671 0	671 184	178 97
43	Е1-25-10	Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта 2 группы бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л.с.) к1трм=0,85; к1экс=0,85; к1зпм=0,85; *м3 грунта*	60	7,99 0	7,99 2,18	479 0	479 131	127 97
44	Е26-9-7	Утепление полиэтиленовых труб д. 110мм *м трубопровода*	20	235,12 142,88	25,96 9,68	4702 2858	519 194	3052 100
45	99-1-1 (пл)№2	Стоимость изола НК-40кг/м3 *м2*	100	242		24200		

1	2	3	4	5	6	7	8	9
46	Е42-21-1	Устройство противофильтрационного экрана из полиэтиленовой пленки *м2 полиэтиленового экрана*	400	43,15 4,93	1,43 0,54	17260 1972	572 216	1947 89
47	Е36-1-3	Устройство насыпи из вынутого грунта *м3*	20	38,65 3,74	34,41 9,1	773 75	688 182	249 97
48	Е42-4-2	Защита грунта Т=15см из гравия уплотненного в грунт *м3*	15	446,4 400,5	45,9 15,36	6696 6008	689 230	5552 89
49	30-8-77	Стоимость гравия К=1,030 *м3*	15,45	520		8034		
50	Е1-85-8	Разравнивание грунта 2 группы в кавальерах (отвалах) бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л.с.) с перемещением до 10 м (в дамбу канала) *м3 грунта*	40	6,32 0	6,32 1,4	253 0	253 56	54 97
51	Е1-85-17	Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта 2 группы бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л.с.) при разравнивании кавальеров (отвалов) до 70м к1трм=6; к1экс=6; к1зпм=6 *м3 грунта*	40	23,12 0	23,12 5,14	925 0	925 206	200 97
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			**67 579**	**7 481**	**12 862**
			Тенге			**11 813**	**1 919**	
		Накладные расходы -	Тенге			12 862		
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			4 826		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			**85 267**		
		ВСЕГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	Тенге			**2 770 905**		
		Локальная смета 2-21-2						
		Раздел 1. Пересечение канала ВОЛС ТУСМ-15						
1	Е1-164-2	Разработка вручную траншей глубиной до 2 м без креплений с откосами в грунтах 2 группы *м3 грунта*	4,5	218,93 218,93	– –	985 985	– –	1113 113
2	Е22-8-3	Укладка стальных футляр диаметром 108 мм *км трубопровода*	0,004	70153,47 48825	10674,97 4032	281 195	43 16	274 130
3	8-6-219	Трубы стальные бесшовные горячедеформированные ГОСТ 8731-74 из стали марки 15, 20, D 102 мм, толщина стенки 3,5 мм К= 1,004; *м*	4,016	669		2687		
4	Е22-13-3	Нанесение усиленной антикоррозионной битумно-резиновой изоляции на стальные трубопроводы диаметром 100 мм *км трубопровода*	0,004	232335,64 27900	23876,89 9020,25	929 112	96 36	192 130

1	2	3	4	5	6	7	8	9
46	Е42-21-1	Устройство противофильтрационного экрана из полиэтиленовой пленки *м2 полиэтиленового экрана*	400	43,15 4,93	1,43 0,54	17260 1972	572 216	1947 89
47	Е36-1-3	Устройство насыпи из вынутого грунта *м3*	20	38,65 3,74	34,41 9,1	773 75	688 182	249 97
48	Е42-4-2	Защита грунта Т=15см из гравия уплотненного в грунт *м3*	15	446,4 400,5	45,9 15,36	6696 6008	689 230	5552 89
49	30-8-77	Стоимость гравия К=1,030 *м3*	15,45	520		8034		
50	Е1-85-8	Разравнивание грунта 2 группы в кавальерах (отвалах) бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л.с.) с перемещением до 10 м (в дамбу канала) *м3 грунта*	40	6,32 0	6,32 1,4	253 0	253 56	54 97
51	Е1-85-17	Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта 2 группы бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л.с.) при разравнивании кавальеров (отвалов) до 70м к1трм=6; к1экс=6; к1зпм=6 *м3 грунта*	40	23,12 0	23,12 5,14	925 0	925 206	200 97
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге Тенге			**67 579** **11 813**	**7 481** **1 919**	**12 862**
		Накладные расходы -	Тенге			12 862		
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			4 826		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			**85 267**		
		ВСЕГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	Тенге			**2 770 905**		
		Локальная смета 2-21-2						
		Раздел 1. Пересечение канала ВОЛС ТУСМ-15						
1	Е1-164-2	Разработка вручную траншей глубиной до 2 м без креплений с откосами в грунтах 2 группы *м3 грунта*	4,5	218,93 218,93	– –	985 985	– –	1113 113
2	Е22-8-3	Укладка стальных футляр диаметром 108 мм *км трубопровода*	0,004	70153,47 48825	10674,97 4032	281 195	43 16	274 130
3	8-6-219	Трубы стальные бесшовные горячедеформированные ГОСТ 8731-74 из стали марки 15, 20, D 102 мм, толщина стенки 3,5 мм К= 1,004; *м*	4,016	669		2687		
4	Е22-13-3	Нанесение усиленной антикоррозионной битумно-резиновой изоляции на стальные трубопроводы диаметром 100 мм *км трубопровода*	0,004	232335,64 27900	23876,89 9020,25	929 112	96 36	192 130

1	2	3	4	5	6	7	8	9
5	Е4-53-1	Резка стальных труб д.102мм *шт*	13	42,78 22,5	17,71 6,75	556 293	230 88	396 104
6	Е1-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям грунтом 2 группы *м3 грунта*	4,5	134,1 134,1	– –	603 603	– –	681 113
7	Е27-36-3	Устройство дорожных покрытий из сборных железобетонных прямоугольных плит площадью до 10,5 м2 *м3 сборных железобетонных плит*	2,13	770,55 221,18	272,97 75,6	1641 471	581 161	841 133
8	30-14-3	Стоимость ж/б плит ПП2-12 В25 W6 *м3*	2,13	20529		43727		
9	Е27-61-1	Установка столбиков сигнальных железобетонных *шт*	2	273,96 100,35	119,85 29,7	548 201	240 59	346 133
10	30-19-65	Стоимость сигнальных столбиков "С" *м3*	0,08	14605		1168		
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге Тенге			**53 125** **2 860**	**1 190** **360**	
		Накладные расходы -	Тенге			3 843		
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			3 418		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			**60 386**		
		Раздел 2. Резервный кожух						
11	Е1-17-8	Разработка грунта 2 группы одноковшовыми экскаваторами емкостью 0,65 м3 с погрузкой на автомобили-самосвалы *м3 грунта*	18	32,27 1,42	30,77 8,34	581 26	554 150	171 97
12	Е1-164-2	Доработка вручную траншей глубиной до 2 м без креплений с откосами в грунтах 2 группы ктрр1=1,2; кзпр1=1,2; *м3 грунта*	1,8	262,72 262,72	– –	473 473	– –	534 113
13	Е22-11-3	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диаметром 100 мм *км трубопровода*	0,015	58881,69 33075	25695,31 6813,45	883 496	385 102	777 130
14	8-4-804	Труба полиэтиленовая для водоснабжения ПЭ 100 SDR 41-110х2,7 питьевая ГОСТ 18599-2001 К= 1,010; *м*	15,15	208		3151		
15	Е22-49-1	Протаскивание стального провода д.2мм в футляр *км трубопровода*	0,015	20732,9 9495	424,4 159,75	311 142	6 2	187 130
16	Е6-11-1	Установка анкерных болтов длиной до 1 м в готовые гнезда с заделкой *т*	0,00109	172357,31 47475	536,06 202,5	188 52	1 –	55 105

1	2	3	4	5	6	7	8	9
17	Е1-28-2	Засыпка траншей и котлованов грунтом 2 группы бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л.с.) с перемещением до 5 м	18	6,83	6,83	123	123	33
		м3 грунта		–	1,87	–	34	97
18	Е1-28-8	Добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта 2 группы бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л.с.) при засыпке траншей и котлованов	18	3,29	3,29	59	59	16
		м3 грунта		–	0,9	–	16	97
19	Е1-134-1	Уплотнение грунта 1-2 группы пневматическими трамбовками	18	21,55	4,52	388	81	298
		м3 уплотненного грунта		17,03	–	307	–	97
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			**6 157**	**1 209**	
			Тенге			**1 496**	**304**	
		Накладные расходы -	Тенге			2 071		
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			494		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			**8 722**		
		Раздел 3. Пересечение кабеля связи						
20	Е1-164-2	Разработка вручную траншей глубиной до 2 м без креплений с откосами в грунтах 2 группы	4,5	218,93	–	985	–	1113
		м3 грунта		218,93	–	985	–	113
21	Е22-8-3	Укладка стальных футляр диаметром 108 мм	0,004	70153,47	10674,97	281	43	274
		км трубопровода		48825	4032	195	16	130
22	8-6-219	Трубы стальные бесшовные горячедеформированные ГОСТ 8731-74 из стали марки 15, 20, D 102 мм, толщина стенки 3,5 мм К= 1,004;	4,016	669		2687		
		м						
23	Е22-13-3	Нанесение усиленной антикоррозионной битумно-резиновой изоляции на стальные трубопроводы диаметром 100 мм	0,004	232335,64	23876,89	929	96	192
		км трубопровода		27900	9020,25	112	36	130
24	Е4-53-1	Резка стальных труб д.102мм	13	42,78	17,71	556	230	396
		шт		22,5	6,75	293	88	104
25	Е1-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям грунтом 2 группы	4,5	134,1	–	603	–	681
		м3 грунта		134,1	–	603	–	113
26	Е27-36-3	Устройство дорожных покрытий из сборных железобетонных прямоугольных плит площадью до 10,5 м2	2,13	770,55	272,97	1641	581	841
		м3 сборных железобетонных плит		221,18	75,6	471	161	133

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		2.2. Входной и выходной оголовок						
17	Е37-7-4	Устройство щебеночного основания *м3*	27	2229,85 127,58	308,7 118,53	60206 3445	8335 3200	7974 120
18	Е42-21-1	Устройство противофильтрационного экрана из полиэтиленовой пленки *м2 полиэтиленового экрана*	120	43,15 4,93	1,43 0,54	5178 592	172 65	585 89
19	Е42-12-1	Монтаж ж/бетонных опор *м3 бетона в конструкции*	2,82	8094,26 1203,75	767,05 214,48	22826 3395	2163 605	3560 89
20	30-15-3	Ж/бетонные опоры из тяжелого бетона класса В25, прямоугольные сплошные (ГОСТ 25628-90, ГОСТ 23899-79, ГОСТ 27108-86) *м3*	2,82	18982		53529		
21	Е37-74-1	Устройство сборных ж/бетонных плит в основании *м3*	24	1953,12 605,25	923,52 319,8	46875 14526	22164 7675	26641 120
22	30-18-8	Стоимость сборных ж/бетонных плит ПВ 40х20х15 *м2*	160	3520		563200		
23	30-1-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента *м3*	24	127		3048		
24	30-1-62	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2 *м3*	24	361		8664		
25	30-1-64	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4: за 4 кг/см2 *м3*	24	840		20160		
26	Е37-7-4	Устройство ПГС подготовки под сооружения *м3*	12	1393 127,58	308,7 118,53	16716 1531	3704 1422	3544 120
27	Е22-8-18	Укладка стальных водопроводных труб диаметром 1200 мм с гидравлическим испытанием *км трубопровода*	0,0376	1048867,77 424350	557107,52 210451,5	39437 15956	20947 7913	31030 130
28	8-6-158	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10706-76 общего назначения прямошовные, D 1220 мм, толщина стенки 14,0 мм *м*	37,6	43100		1620560		
29	Е22-13-18	Нанесение усиленной антикоррозионной битумно-резиновой изоляции на стальные трубопроводы диаметром 1200 мм -наружная изоляция *км трубопровода*	0,0376	2521196,09 108675	395593,09 149438,25	94797 4086	14874 5619	12617 130
30	Е13-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз (внутренняя изоляция труб)) *м2*	144,05	21,8 5,81	0,05 0,02	3140 837	7 3	756 90

1	2	3	4	5	6	7	8	9
31	Е13-26-13	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ХВ-125	144,05	49,64	0,09	7151	13	365
		м2		2,77	0,05	399	7	90
32	Е37-73-3	Устройство бетонной обоймы вокруг стальной трубы бетон В7,5 W6 F150	40	10631,69	142,69	425268	5708	37223
		м3		724,5	50,98	28980	2039	120
33	Е1-17-8	Погрузка грунта 2 группы одноковшовыми экскаваторами емкостью 0,65 м3 на автомобили-самосвалы (для обратной засыпки)	154	32,27	30,77	4970	4739	1458
		м3 грунта		1,42	8,34	219	1284	97
34	П7-1-1	Перевозка грунта на 1 км, 1 класс груза	269,5	24,6	24,6	6630	6630	1326
		т		–	4,92	–	1326	100
35	Е1-134-1	Уплотнение грунто-щебеочно-гравийной смеси пневматическими трамбовками	308	21,55	4,52	6637	1392	5088
		м3 уплотненного грунта		17,03	–	5245	–	97
36	Е37-7-4	Устройство щебеночно-песчанно-гравийной смеси под сооружения	154	539,35	308,7	83060	47540	45481
		м3		127,58	118,53	19647	18254	120
37	30-8-104	Смеси песчано-гравийные природные	92,4	813		75121		
		м3						
38	30-8-26	Щебень из природного камня для строительных работ (ГОСТ 8267-93*), М-800, фракция 20-40 мм	61,6	2250		138600		
		м3						
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			**3 306 678**	**138 578**	
			Тенге			**99 573**	**49 412**	
		Накладные расходы -	Тенге			178 342		
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			209 101		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			**3 694 121**		
		Раздел 3. Монтаж входного и выходного оголовка						
		3.0. Подраздел без наименования						
39	Е37-73-4	Устройство входных и выходных оголовков из монолитного ж/бетона В25, W 6 F150	9,6	17041,8	203,22	163601	1951	11761
		м3		947,25	73,6	9094	707	120
40	Е37-75-1	Установка армосеток и армокаркасов для сооружений	0,1946	8049,49	3554,81	1566	692	876
		т		2475	1272,6	482	248	120
41	4-1-70	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d=6 мм	0,1946	73000		14206		
		т						

1	2	3	4	5	6	7	8	9
27	30-14-3	Стоимость ж/б плит ПП2-12 В25 W6 *м3*	2,13	20529		43727		
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			**51 409**	**950**	
			Тенге			**2 659**	**301**	
		Накладные расходы -	Тенге			3 497		
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			3 294		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			**58 200**		
		Раздел 4. Газопровод						
28	Е1-164-2	Разработка вручную траншей глубиной до 2 м без креплений с откосами в грунтах 2 группы *м3 грунта*	2	218,93 218,93	– –	438 438	– –	495 113
29	Е27-36-3	Устройство дорожных покрытий из сборных железобетонных прямоугольных плит площадью до 10,5 м2 *м3 сборных железобетонных плит*	0,71	770,55 221,18	272,97 75,6	547 157	194 54	281 133
30	30-14-3	Стоимость ж/б плит ПП2-12 В25 W6 *м3*	0,71	20529		14576		
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			**15 561**	**194**	
			Тенге			**595**	**54**	
		Накладные расходы -	Тенге			776		
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			980		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			**17 317**		
		ВСЕГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	Тенге			**144 625**		
		Локальная смета 2-21-3						
		Раздел 1. Поготовительные работы						
1	Е27-101-2	Фрезерование асфальтобетонного покрытия малыми дорожными фрезами с шириной фрезерного барабана 350-1000 мм, толщина слоя 10 см *м2*	72	337,31 10,05	326,99 13,81	24286 724	23543 994	2285 133
2	Е27-18-2	Разборка щебеночных оснований *м3 конструкции*	21,6	66,76 15,5	51,26 9,62	1442 335	1107 208	722 133
3	Е27-18-2	Разборка ПГС -обочины *м3 конструкции*	14,4	66,76 15,5	51,26 9,62	961 223	738 139	481 133
4	П9-40-1	Щебень - погрузка *т*	11,52	25,7 –	25,7 17,99	296 –	296 207	207 100
5	П9-32-1	ПГС - погрузка *т*	34,56	20 –	20 14	691 –	691 484	484 100
6	П7-5-1	Перевозка грузов на 5 км, 1 класс груза *т*	90,72	49,9 –	49,9 9,98	4527 –	4527 905	905 100

1	2	3	4	5	6	7	8	9
7	Е1-17-8	Разработка грунта 2 группы одноковшовыми экскаваторами емкостью 0,65 м3 с погрузкой на автомобили-самосвалы (под сооружение)	515,5	32,27	30,77	16635	15862	4880
		м3 грунта		1,42	8,34	732	4299	97
8	Е37-74-1	Демонтаж существующего крепления канала кювета в пределах сооружения по откосу и дну	1,67	1223,01	738,81	2042	1234	1483
		ОПс п. 2.8а: ктрр1=0,8; ктрм1=0,8; кзпр1=0,8; кэкс1=0,8; кзпм1=0,8; кмат1=0;		484,2	255,83	809	427	120
		м3						
9	П9-29-1	Мусор строительный - погрузка	3,03	27,1	27,1	82	82	57
		т		–	18,97	–	57	100
10	П7-5-1	Перевозка грузов на 5 км, 1 класс груза	3,03	49,9	49,9	151	151	30
		т		–	9,98	–	30	100
		1.1. Земляные работы						
11	Е1-17-8	Разработка грунта 2 группы одноковшовыми экскаваторами емкостью 0,65 м3 с погрузкой на автомобили-самосвалы	515,5	32,27	30,77	16635	15862	4880
		м3 грунта		1,42	8,34	732	4299	97
12	Е1-162-2	Доработка грунта траншей с креплением шириной и глубиной до 2 м вручную в грунтах 2 группы	10,5	353,7	–	3714	–	4197
		ктрр1=1,2; кзпр1=1,2;		353,7	–	3714	–	113
		м3 грунта						
13	П7-1-1	Перевозка грунта на 1 км, 1 класс груза	920,5	24,6	24,6	22644	22644	4529
		т		–	4,92	–	4529	100
14	Е1-85-2	Разравнивание грунта 2 группы в кавальерах (отвалах) бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.) с перемещением до 10 м	10,5	12,34	12,34	130	130	36
		м3 грунта		–	3,5	–	37	97
15	Е1-20-1	Работа на отвале грунтов 1 группы	515,5	3,09	2,66	1593	1371	660
		м3 грунта		0,39	0,93	201	479	97
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			**95 829**	**88 238**	
			Тенге			**7 470**	**17 094**	
		Накладные расходы -	Тенге			25 836		
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			7 300		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			**128 965**		
		Раздел 2. Монтажные работы по сооружению						
16	Е1-134-1	Уплотнение грунта 1-2 группы пневматическими трамбовками основания	42	21,55	4,52	905	190	694
		м3 уплотненного грунта		17,03	–	715	–	97

1	2	3	4	5	6	7	8	9
42	Е37-73-3	Устройство ныряющих стен из монолитного ж/бетона В25 W F6150 *м3*	6	13684,81 724,5	142,69 50,98	82109 4347	856 306	5584 120
43	Е37-75-1	Установка армосеток и армокаркасов для сооружений *т*	0,1941	8049,49 2475	3554,81 1272,6	1562 480	690 247	872 120
44	4-1-70	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d=6 мм *т*	0,1941	73000		14169		
45	Е41-4-3	Окрасочная изоляция горизонтальной бетонной поверхности горячим битумом в два слоя *м2*	128	154,87 65,03	7,38 2,79	19823 8324	945 357	9028 104
46	Е22-48-4	Заделка битумом и прядью концов футляра диаметром 1200 мм *футляр*	2	6651,08 1764	697 14,4	13302 3528	1394 29	4624 130
47	Е42-16-5	Заделка швов бетоном *м шва*	7,66	51,17 23,4	0,25 0,1	392 179	2 1	160 89
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			**310 730**	**6 530**	
			Тенге			**26 434**	**1 895**	
		Накладные расходы -	Тенге			32 905		
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			20 618		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			**364 253**		
		Раздел 4. Крепление откосов и дна в пределах сооружениям						
48	Е1-134-1	Уплотнение грунта 1-2 группы пневматическими трамбовками в основании *м3 уплотненного грунта*	180	21,55 17,03	4,52 –	3879 3065	814 –	2973 97
49	Е42-21-1	Устройство противофильтрационного экрана из полиэтиленовой пленки *м2 полиэтиленового экрана*	60	43,15 4,93	1,43 0,54	2589 296	86 32	292 89
50	Е37-7-4	Устройство ПГС подготовки под основание сооружения *м3*	17,2	1393 127,58	308,7 118,53	23960 2194	5310 2039	5080 120
51	Е37-74-1	Устройство сборных ж/бетонных плит в основании *м3*	16,8	1953,12 605,25	923,52 319,8	32812 10168	15515 5373	18649 120
52	30-18-8	Стоимость сборных ж/бетонных плит ПВ 40х20х15 *м2*	112	3520		394240		
53	30-1-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента *м3*	16,8	127		2134		
54	30-1-62	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2 *м3*	16,8	361		6065		

1	2	3	4	5	6	7	8	9
55	30-1-64	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4: за 4 кг/см2 *м3*	16,8	840		14112		
56	Е37-73-1	Бетонирование монолитным ж/бетоном В25 W6.F150 *м3*	9	11310,82 324	133,67 47,78	101797 2916	1203 430	4015 120
57	Е37-75-1	Установка армосеток и армокаркасов для сооружений *т*	0,39	8049,49 2475	3554,81 1272,6	3139 965	1386 496	1753 120
58	4-1-22	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d=8 мм *т*	0,39	53600		20904		
59	Е22-33-5	Установка дренажных труб *т фасонных частей*	0,00207	247994,13 62775	49389,75 18657	513 130	102 39	220 130
60	Е38-5-2	Заполнение щебнем крупностью 5-7см *м3 дренажной призмы*	1,2	2987,81 172,35	147,38 58,61	3585 207	177 70	319 115
61	Е38-4-1	Устройство фильтров дренажей в основаниях сооружений *м3 фильтра*	1,8	644,25 25,43	25,91 8,42	1160 46	47 15	70 115
62	Е42-4-2	Зуб из щебня (круп.7-15см) *м3*	10,3	2774,2 400,5	45,9 15,36	28574 4125	473 158	3812 89
		4.1. Температурно-деформационные швы						
63	Е42-16-3	Заделка швов при креплении откосов каналов сборными железобетонными плитами битумно-полимерной мастикой *м шва*	80	426,31 103,05	164,11 62,53	34105 8244	13129 5002	11789 89
64	Е41-7-5	Уплотнение деформационного шва прочими вертикальными уплотнениями из досок *м*	80	1234,37 317,25	132,49 84,4	98750 25380	10599 6752	33417 104
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			**772 318**	**48 841**	
			Тенге			**57 736**	**20 406**	
		Накладные расходы -	Тенге			82 389		
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			51 282		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			**905 989**		
		Раздел 5. Восстановление покрытий проезжей части						
		5.0. Подраздел без наименования						
65	Е1-134-1	Уплотнение грунта 1-2 группы пневматическими трамбовками оснований *м3 уплотненного грунта*	120	21,55 17,03	4,52 –	2586 2044	542 –	1983 97
66	Е27-14-1	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из ПГС *м3 материала основания в плотном теле*	3,6	984,06 21,38	68,13 12,76	3543 77	245 46	164 133

1	2	3	4	5	6	7	8	9
67	Е27-21-1	Устройство однослойных оснований и покрытий щебнем и ПГС *м2 основания или покрытий*	14,4	145,43 6,41	17,83 5,07	2094 92	257 73	219 133
68	30-8-104	Смеси песчано-гравийные природные *м3*	7,2	813		5854		
69	30-8-25	Щебень из природного камня для строительных работ (ГОСТ 8267-93*), М-800, фракция 10-20 мм *м3*	14,4	2720		39168		
70	Е27-36-2	Устройство дорожных покрытий из сборных железобетонных прямоугольных плит площадью до 3 м2 *м3 сборных железобетонных плит*	14,49	802,15 195,75	403,56 107,44	11623 2836	5848 1557	5843 133
71	30-19-203	Стоимсоть ж/бетонных плит покрытия СДС-1, СЧДС-2, СДС-3 *м2*	71,813	2440		175224		
72	Е27-63-11	Укрепление обочин щебеночно-песчано-гравий смеси толщиной 25 см *м2 покрытия полосы и обочин*	48	25,19 4,79	20,36 5,38	1209 230	977 258	649 133
73	30-8-25	Щебень из природного камня для строительных работ (ГОСТ 8267-93*), М-800, фракция 10-20 мм *м3*	8,16	2720		22195		
74	30-8-104	Смеси песчано-гравийные природные *м3*	5,56	813		4683		
75	Е27-61-1	Установка столбиков сигнальных железобетонных *шт*	6	273,96 100,35	119,85 29,7	1644 602	719 178	1037 133
76	30-19-65	Стоимость ж/бетонных столбиков "С" В30 *м3*	0,2289	14605		3343		
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге			**273 166**	**8 588**	**9 895**
			Тенге			**5 918**	**2 112**	
		Накладные расходы -	Тенге			9 929		
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			16 986		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге			**300 081**		
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ	Тенге			**5 393 409**		
		Всего по акту				8 308 939		
		Времен.здания и сооружения (2,4%), К=5 %				415 447		
		Возврат материалов 15%				62 317		
		Итого				8 724 386		
		Затраты на производство работ в зимнее время 5,13%				447 561		
		Выслуга лет 1%				87 244		
		Дополнительные отпуска 0,4%				34 898		

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Итого				**9 294 089**		
		Вынос проекта в натуру				97 480		
		Итого в базовых ценах 2001 г. МРП=775				**9 391 569**		
		Итого по сметному расчету в ценах 2010 г. К- 2,39				**22 445 849**		
		Налоги, сборы, обязательные платежи 2%				**448 917**		
		Итого по акту				**22 894 766**		
		НДС-12%				**2 747 372**		
		ВСЕГО				**25 642 138**		

ЗАКАЗЧИК:
"Отдел строительства города Уральска

Руководитель
_____ М.Ж. Еснияз

ТЕХНАДЗОР:
ИП "Искакова З.С."
Директор _____ З.С. Искакова

ПОДРЯДЧИК:
АО "Уральскводстрой"
Первый-вице президент
_____ Т.В. Тедеев

Утверждена
приказом Председателя Агенства
Республики Казахстан по делам строительства
и жилищно - коммунального хозяйства
от"_____ " _____ 2012 г
№

Заказчик: ГУ Отдел строительства города Уральска

Подрядчик: АО "Уральскводстрой"

Наименование строительства и его адрес: Водоотведение талых вод мкр. Сары Тау п. Зачаганск ЗКО

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат
за декабрь месяц 2014 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор/Дополнительно		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
4672001	12479	146/1	12.12.2014г/23.12.2014	Проведение мероприятий за счет резерва местного исполнительногона неотложные затраты	107	Проведение мероприятий за счет резерва местного исполнительногона неотложные затраты	000

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за декабрь) без НДС	из графы 1							
			строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001г.	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001 г.	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Строительство объекта "Водоотведение талых вод мкр. Сары Тау п. Зачаганск ЗКО "	25 642 138,0	22 894 766	9 171 947	9 171 947	0	122 141	0	0	2 747 372	25 642 138
Удержание 30% аванса от выполненных работ										
Удержание 5% от суммы договора										
Всего к оплате										

М.П. Заказчик Руководитель отдела Еснияз М.Ж. _____ 2014 год
(должность ф., и., о., подпись)

М.П. Подрядчик Президент Мутасов Г. Л. _____ 2014 год
(должность ф., и., о., подпись)